

PHỤ LỤC 1

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
THÁNG 11 NĂM 2024

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI:

- Tổng sản lượng tháng:	548.872.858	KWh
- Sản lượng trung bình ngày:	18.295.762	KWh
- Công suất ngày Max:	954,5	MW
- Công suất ngày Min:	515,1	MW

II. KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Đơn vị	Pmax (MW)	Pmin (MW)	Sản lượng (kWh)
1	Mặt trời áp mái	245,5	0	29.585.136
2	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	1,5	0	583.488
3	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng CS2 (1,5 MW)	1,5	0	317.098

III. DANH MỤC KẾ HOẠCH THAO TÁC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QL VH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
A. LƯỚI ĐIỆN 110KV															
1	Cắt điện cô lập ngăn T402 trạm 110kV Trảng Bàng	01-11-24	08h30	01-11-24	16h00	Bảo dưỡng giàn tụ bù T402 trạm 110kV Trảng Bàng	0	Ngăn T402 trạm 110kV Trảng Bàng	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	Cắt điện cô lập đường dây 110kV 174 Bầu Đồn - 171 Hòa Thành	02-11-24	06h30	02-11-24	16h00	Vệ sinh sứ, kiểm tra siết lại các phụ kiện dây dẫn đường dây 110kV 174 Bầu Đồn - 171 Hòa Thành	0	Đường dây 110kV 174 Bầu Đồn - 171 Hòa Thành	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	0	0,0000	0,0000	0,000	0	Không mất điện phụ tải
3	Cắt điện cô lập ngăn 131, MBA T1, 431 trạm 110kV KCN Trảng Bàng	02-11-24	19h00	03-11-24	19h00	Sấy lọc dầu OLTC MBA T1 trạm 110kV KCN Trảng Bàng.	0	Ngăn 131, MBA T1, 431 trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	0	0,0000	0,0000	0,000	0	Chuyển điện C42 cấp điện C41 trạm 110kV KCN Trảng Bàng
4	Cắt điện cô lập ngăn 473 trạm 110kV KCN Trảng Bàng	03-11-24	07h00	03-11-24	17h00	Xử lý MC 473 trạm KCN Trảng Bàng không thao tác đóng/cắt được từ xa.	0	Ngăn MC 473 trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	Cắt điện cô lập ngăn T402 trạm 110kV Suối Ngõ	06-11-24	09h30	06-11-24	14h00	- Bảo dưỡng giàn tụ bù T402 trạm 110kV Suối Ngõ	0	Ngăn T402 trạm 110kV Suối Ngõ	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	Cắt điện cô lập ngăn T401 trạm 110kV Phước Đức	08-11-24	08h30	08-11-24	16h00	- Bảo dưỡng giàn tụ bù T401 trạm 110kV Phước Đức	0	Ngăn T401 trạm 110kV Phước Đức	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	0	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QL VH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
7	Cắt điện cô lập ngăn T402 trạm 110kV Phước Đông	15-11-24	08h30	15-11-24	16h00	- Bảo dưỡng giàn tụ bù T402 trạm 110kV Phước Đông	0	Ngăn T402 trạm 110kV Phước Đông	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	Cắt điện cô lập đường dây 110kV 179 Bầu Đồn - 172 Thuận Lợi (Ranh giới trụ 13).	17-11-24	08h00	17-11-24	18h00	- Đảm bảo an toàn bàn giao cho Truyền tải điện Miền Đông 2 công tác.	0	Đường dây 110kV 179 Bầu Đồn - 172 Thuận Lợi (Ranh giới trụ 13).	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	0	0,0000	0,0000	0,000	0	Không mất điện phụ tải
9	Cắt điện cô lập ngăn T401 trạm 110kV Thành Công	22-11-24	08h30	22-11-24	16h00	Bảo dưỡng giàn tụ bù T401 trạm 110kV Thành Công	0	Ngăn T401 trạm 110kV Thành Công	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
10	Cắt điện cô lập đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NM ĐMT HTG	22-11-24	08h00	22-11-24	16h00	- Vệ sinh sứ, kiểm tra siết lại các phụ kiện dây dẫn đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NM ĐMT HTG	0	Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NM ĐMT HTG	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	0	0,0000	0,0000	0,000	0	Không mất điện phụ tải
11	- Cắt điện cô lập ngăn 132, MBA T2, 432 trạm 110kV Hòa Thành	24-11-24	08h00	24-11-24	11h30	- Kiểm tra nạp khí SF6 MC 132 trạm 110kV Hòa Thành.	0	- Ngăn 132, MBA T2, 432 trạm 110kV Hòa Thành	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	0	0,0000	0,0000	0,000	0	Chuyển điện C41 cấp điện C42 trạm 110kV Hòa Thành
12	Cắt điện cô lập ngăn T402 trạm 110kV KCN Trảng Bàng	29-11-24	08h30	29-11-24	16h00	Bảo dưỡng giàn tụ bù T402 trạm 110kV KCN Trảng Bàng	0	Ngăn T402 trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV															
1	Cắt 2FCO, tháo hotline trạm 2x25kVA trụ 42/65/71B/26 Phước Đông 6 tuyến 472TĐ	01-11-24	07h30	01-11-24	17h00	Thay giá T thành đá composite, cáp lực trạm trụ 42/65/71B/16 tuyến 472TĐ	4	Áp Phước Đông xã Phước Thạnh	ĐL Gò Dầu	35	0,2919	0,0005	0,046	710	
2	Cắt 2FCO, tháo hotline trạm 2x50kVA trụ 42/65/33/13B Phước Bình 9 tuyến 472TĐ	01-11-24	07h30	01-11-24	17h00	Thay giá T thành đá composite trạm trụ 42/65/33/13B tuyến 472TĐ	8	Áp Phước Đông xã Phước Thạnh	ĐL Gò Dầu	99	0,8258	0,0015	0,091	1.430	
3	Cắt 3FCO, tháo 3hotline trạm 250kVA trụ 42/50A Bầu Đồn 20 tuyến 471TĐ	01-11-24	07h30	01-11-24	17h00	Thay MBA trạm trụ 42/50A tuyến 471TĐ	10	Áp 5 xã Bầu Đồn	ĐL Gò Dầu	180	1,5014	0,0028	0,114	1.780	
4	- Cắt MC 476SN và đóng DTĐ 476-76SN - Cắt Reclsoer+DS trụ 173/36/46B Trảng Ba Chân tuyến 476SN	01-11-24	07h00	01-11-24	17h00	- Thi công lắp thiết bị trụ 167/1, trụ 167/129 tuyến 476SN - Thay tụ bù hồng trụ 167/7, trụ 173/36/94, trụ 173/36/45 tuyến 476SN - Đầu nối trụ 173/36/70/1C tuyến 476SN - Đóng điện nghiệm thu thiết bị Recloser trụ 167/1, LBS trụ 167/129 tuyến 476SN	250	Áp 7 xã Suối Dây; áp Trảng Ba Chân xã Suối Ngõ; Áp Đông Thành, Đông Hà, Đông Lợi, xã Tân Đông	ĐL Tân Châu	4478	47,8453	0,0797	8,574	85.737	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QL VH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
5	Cắt FCO trạm 75kVA trụ 15/24B/20 Ninh Lợi E, trụ 15/24B/38/1 Ninh Lợi G tuyến 478TN	01-11-24	08h00	01-11-24	17h00	Thay dây, kéo tăng cường dây hạ áp từ trụ 15/24B/20 đến trụ 15/24B/20/4, từ trụ 15/24B/38/1 đến trụ 15/24B/38/15 đường Bờ Lòi tuyến 478TN	8	Khu phố Ninh Lợi, Ninh Nghĩa phường Ninh Thạnh	ĐL TP Tây Ninh	152	1,3716	0,0025	0,274	2.469	
6	Cắt LBFCO trụ 51/1 Gia Lâm tuyến 473TB	01-11-24	07h30	01-11-24	17h00	Đầu nối trung thế TBA 250kVA trụ 308, 312; dựng trụ trung thế từ trụ 286 đến trụ 312/2/39, phát quang hành lang	20	Khu phố Gia Lâm phường Gia Lộc	ĐL Trảng Bàng	577	5,6651	0,0105	0,254	2.286	
7	- Cắt LBFCO trụ 104/16B/2 và tháo hotline trụ 104/16B Trường THPT Thị trấn tuyến 476BC - Cắt 3FCO và tháo 3 hotline trạm 160kVA Thị Trấn 5 tuyến 476BC	02-11-24	08h00	02-11-24	17h00	- Nâng công suất TBA 50kVA lên 75kVA trụ 104/16B/6 tuyến 476BC và nghiệm thu đóng điện - Sang lưới thu hồi dây và trụ từ trụ 104/16B/1 đến trụ 16B/6 tuyến 476BC	6	Khu phố 2 thị trấn Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	76	1,0095	0,0019	0,069	617	
8	Cắt LBFCO trụ 104/29/1 Bàu Tép tuyến 476BC	02-11-24	08h00	02-11-24	11h30	- Hạ công suất TBA 75kVA xuống 50kVA trụ 104/29/30 tuyến 476BC - Di dời trụ trung áp trụ 104/29/34 tuyến 476BC	20	Áp Bàu Tép, Áp A, B xã Tiên Thuận	ĐL Bến Cầu	647	3,3420	0,0159	0,229	800	
9	Cắt CB và FCO trạm 37,5kVA trụ 104/29/30B/13 Áp B 1 tuyến 476BC	02-11-24	08h00	02-11-24	11h30	Thay công tơ không hiển thị trạm công cộng Áp B 1, trụ 104/29/30B/13 tuyến 476BC	2	Áp B xã Tiên Thuận	ĐL Bến Cầu	0	0,0000	0,0000	0,000		
10	Cắt DS trụ 341B Long Vĩnh tuyến 476BC	02-11-24	07h30	02-11-24	17h00	Theo thỏa thuận Điện lực Châu thành cắt điện bàn giao Công ty TNHH DV KT Năng lượng Sạch thi công thay trụ BTLT 12m thành trụ BTLT 16m, lắp phụ kiện và nhỏ thu hồi trụ từ trụ 296 đến trụ 297 tuyến 476SD	10	Áp Long Hòa 2 xã Long Chử	ĐL Bến Cầu	82	1,1497	0,0020	0,114	1.086	
11	Cắt 03FCO trụ 186/185B tuyến 473SD	02-11-24	13h30	02-11-24	17h00	Ốp ống PVC, vệ sinh sứ đứng và phát quang lưới điện từ trụ 186/185B/1 đến trụ 186/185B/3 tuyến 473SD	1	Áp Bến Cầu xã Biên Giới	ĐL Châu Thành	139	0,4944	0,0024	0,034	120	
12	- Cắt REC và 03LTD Cầu Sắt trụ 169 tuyến 476SD. - Cắt LBS Gò Chai trụ 277D, DS 3 pha trụ 278 tuyến 476SD.	02-11-24	07h30	02-11-24	11h30	Bàn giao Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Sạch thi công dựng trụ BTLT 12m xen lưới, thay trụ và lắp phụ kiện từ trụ 234B đến trụ 235 tuyến 476SD	80	Áp Thanh Phước, Thanh Đông, Thanh Trung xã Thanh Điền; Áp Long Chẩn, Long Đại, Long Phú xã Long Vĩnh	ĐL Châu Thành	2106	8,5611	0,0357	2,743	10.973	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QL VH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
13	- Cắt LBS Gò Chai trụ 277D, DS 3pha trụ 278 tuyến 476SD. - Cắt REC Long Châu trụ 294/1, DS 3 pha trụ 294/1B tuyến 476SD. - Cắt REC và DS 3 pha Long Vĩnh trụ 341B tuyến 476BC (Điện lực Bến Cầu đăng ký)	02-11-24	07h30	02-11-24	17h00	Bàn giao Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Sạch thi công thay trụ BTLT 12m thành trụ BTLT 16m, lắp phụ kiện và nhỏ trụ thu hồi từ trụ 296 đến trụ 297 tuyến 476SD	50	Áp Long Chấn, Long Đại, Long Phú xã Long Vĩnh	ĐL Châu Thành	1805	17,4266	0,0306	1,715	16.288	
14	- Đóng LBS Gò Nổi trụ 128/98/1 tuyến 474SD. - Cắt REC Long Châu trụ 294/1 tuyến 476SD.	02-11-24	07h00	02-11-24	07h30	Chuyển điện khép vòng tuyến 476SD nhận điện tuyến 474SD đến REC Long Châu trụ 294/1	30	Không mất điện	ĐL Châu Thành	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
15	- Đóng REC Long Châu trụ 294/1 tuyến 476SD. - Cắt LBS Gò Nổi trụ 128/98/1 tuyến 474SD.	02-11-24	07h00	02-11-24	07h30	Chuyển điện khép vòng về kết lưới ban đầu	30	Không mất điện	ĐL Châu Thành	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
16	Cắt 3FCO trạm 250kVA Phước Tân 1-E tại trụ 205 tuyến 471HT, 477HT	02-11-24	08h00	02-11-24	09h00	Thay công tơ bị hỏng thanh ghi trạm 250kVA Phước Tân 1-E tại trụ 205 tuyến 471HT, 477HT	6	Áp Phước Tân 1, Phước Tân 2, Phước Tân 3 xã Phan, huyện Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	333	0,3748	0,0062	0,120	120	
17	Cắt 3LBFCO trụ 114/1 Ninh Phú tuyến 477HT	02-11-24	08h00	02-11-24	17h00	Lắp vật tư, phụ kiện, gọt cáp, kéo dây, ép lèo, sang lưới hạ áp, cân pha từ trụ 114/8 đến trụ 114/19, từ trụ 114/8 đến trụ 114/8/3, từ trụ 114/8/5 đến trụ 114/8/5/6, đóng điện nghiệm thu nhánh rẽ xây dựng mới đầu nối trụ 114/8/1 và trạm 250kVA trụ 114/8/4 Ninh Phú tuyến 477HT	30	Áp Ninh Phú, Ninh Bình xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	2459	24,9111	0,0461	1,029	9.260	
18	Cắt 3FCO các trạm trụ 114/8B, trụ 114/12, trụ 114/13/9, trụ 114/15A, trụ 114/17B, trụ 114/19, trụ 114/18/4, trụ 114/8/5, trụ 114/8/5/14 Ninh Phú tuyến 477HT	02-11-24	08h00	02-11-24	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì các trạm trụ 114/8B, trụ 114/12, trụ 114/13/9, trụ 114/15A, trụ 114/17B, trụ 114/19, trụ 114/18/4, trụ 114/8/5, trụ 114/8/5/14 Ninh Phú tuyến 477HT	0	Áp Ninh Phú, Ninh Bình xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	0	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QL VH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
19	Cắt Rec trụ 69, DS trụ 69A Vên Vên tuyến 476TĐ Cắt LBS trụ 114, DS trụ 114A Hiệp Thạnh tuyến 472TĐ Cắt LBS, 3LTD trụ 226 Thị trấn Gò Dầu tuyến 476TĐ Cắt Rec, 3LTD trụ 209/1 Phước Hội tuyến 476TĐ Cắt Rec, 3LTD trụ 54/120 Hùng Vương tuyến 476TĐ Cắt Rec, 3LTD trụ 128/1 Gò Chùa tuyến 472TĐ	02-11-24	07h30	02-11-24	17h00	Cho phép Công ty TNHH Bách Phú Hưng trồng trụ, sang lưới trung hạ áp từ trụ 158 đến trụ 159A tuyến 472TĐ, 476TĐ Cho phép Công ty Phước Mai Thay REC và 6LTD trụ 178 Rạch Sơn, lắp tụ bù ứng động trụ 174 tuyến 476TĐ và nghiệm thu đóng điện Trồng xen trụ trung áp, gọt vỏ lấp kếp quai, đầu nối đường dây mới công trình đầu tư xây dựng; Trồng xen trụ trung áp nâng độ cao dây dẫn từ trụ 168 đến trụ 169, kiểm tra vệ sinh, thay sứ đứng và xử lý khiếm khuyết, phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 114 đến trụ 226 tuyến 472TĐ, 476TĐ	250	Khu phố Nội Ô A, Rạch Sơn, Thanh Hà, Thanh Bình A, Thanh Bình C Thị trấn Gò Dầu; Ấp Chánh xã Hiệp Thạnh; Ấp Cây Xoài, Xóm Mới 1, Xóm Mới 2 xã Thanh Phước và xã Phước Trạch	ĐL Gò Dầu	6102	50,8971	0,0943	2,858	44.540	
20	Cắt Rec, 3LTD trụ 54/120 Hùng Vương tuyến 476TĐ Cắt 3LTD trụ 54/70B Cây Xoài tuyến 476TĐ	02-11-24	07h30	02-11-24	17h00	Cho phép Công ty An Phong lắp tụ bù ứng động 3x100kVAR trụ 54/96 và nghiệm thu đóng điện. Trồng xen trụ trung áp, gọt vỏ lấp kếp quai, đầu nối đường dây mới công trình đầu tư xây dựng; Thu hồi trụ trung áp 54/107B tuyến 476TĐ	40	Khu phố Thanh Hà, Thanh Bình A, Thanh Bình C Thị trấn Gò Dầu; Ấp Cây Xoài, Xóm Mới 1, Xóm Mới 2 xã Thanh Phước	ĐL Gò Dầu	3891	32,4551	0,0601	0,457	7.130	
21	Cắt LBFCO trụ 54/77 Xóm Mới tuyến 476TĐ	02-11-24	07h30	02-11-24	17h00	Thay giá T thành đá composite, bổ sung cáp lực trạm trụ 54/77/12/8 tuyến 476TĐ Cho phép Công ty Phước Mai cải tạo nâng cấp trạm biến áp, lưới hạ áp trạm trụ 54/77/12/10 tuyến 476TĐ vận hành 1 pha 3 dây và nghiệm thu đóng điện	0	Ấp Xóm Mới 1, Xóm Mới 2 xã Thanh Phước	ĐL Gò Dầu	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
22	Đóng LBS trụ 42/65/2 Phước Thạnh tuyến 471TĐ Cắt Rec, 3LTD trụ 128/1 Gò Chùa tuyến 472TĐ	02-11-24	06h00	02-11-24	07h00	Chuyển điện tuyến 471TĐ cấp điện cho tuyến 472TĐ đến trụ 128/1 Gò Chùa	80	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
23	Đóng 3LTD, Rec trụ 128/1 Gò Chùa tuyến 472TĐ Cắt LBS trụ 42/65/2 Phước Thạnh tuyến 471TĐ	02-11-24	17h00	02-11-24	18h00	Chuyển điện về vị trí ban đầu	80	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	0	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
24	Đóng LBS trụ 209/32 Cầu Bến Đò tuyến 471TĐ Cắt Rec, 3LTD trụ 209/1 Phước Hội tuyến 476TĐ	02-11-24	06h00	02-11-24	07h00	Chuyển điện tuyến 471TĐ cấp điện cho tuyến 476TĐ đến trụ 209/1 Phước Hội	30	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
25	Đóng 3LTD, Rec trụ 209/1 Phước Hội tuyến 476TĐ Cắt LBS trụ 209/32 Cầu Bến Đò tuyến 471TĐ	02-11-24	17h00	02-11-24	18h00	Chuyển điện về vị trí ban đầu	30	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
26	Đóng LBS trụ 238B Thanh Phước tuyến 471TB Cắt LBS, 3LTD trụ 226 Thị trấn Gò Dầu tuyến 476TĐ	02-11-24	06h00	02-11-24	07h00	Chuyển điện tuyến 471TB cấp điện cho tuyến 476TĐ đến trụ 226 Thị trấn Gò Dầu	30	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
27	Đóng 3LTD, LBS trụ 226 Thị trấn Gò Dầu tuyến 476TĐ Cắt LBS trụ 238B Thanh Phước tuyến 471TB	02-11-24	17h00	02-11-24	18h00	Chuyển điện về vị trí ban đầu	30	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
28	- Đóng LBS Ao Hồ trụ 59 tuyến 471TN - Cắt LBS trụ 97 và DS trụ 96 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	02-11-24	05h00	02-11-24	05h30	Chuyển điện khép vòng tuyến 471TN cấp điện cho tuyến 482TN đến trụ 97 Phạm Văn Đồng	28	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
29	- Đóng DS trụ 96 và LBS trụ 97 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN -Cắt LBS Ao Hồ trụ 59 tuyến 471TN	02-11-24	17h00	02-11-24	17h30	Chuyển điện khép vòng tuyến 482TN cấp điện cho tuyến 471TN đến trụ 59 Ao Hồ	28	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
30	- Đóng LBS Trung học Nông Nghiệp trụ 209 tuyến 471TN - Cắt LBS trụ 147 và DS trụ 147B Bệnh viện Hòa Thành tuyến 482TN	02-11-24	06h00	02-11-24	06h30	Chuyển điện khép vòng tuyến 471TN cấp điện cho tuyến 482TN đến trụ 147 Bệnh viện Hòa Thành	56	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
31	- Đóng DS trụ 147B và LBS trụ 147 Bệnh viện Hòa Thành tuyến 482TN - Cắt LBS Trung học Nông Nghiệp trụ 209 tuyến 471TN	02-11-24	17h30	02-11-24	18h00	Chuyển điện khép vòng tuyến 482TN cấp điện cho tuyến 471TN đến trụ 209 Trung học Nông Nghiệp	56	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	0	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QL VH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
32	- Đóng LBS Báo Quốc Từ trụ 30 tuyến 476TN - Cắt LBS trụ 60A và DS trụ 60 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	02-11-24	06h30	02-11-24	07h00	Chuyển điện khép vòng tuyến 476TN cấp điện cho tuyến 482TN đến trụ 60A Tôn Đức Thắng	14	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
33	- Đóng DS trụ 60 và LBS trụ 60A Tôn Đức Thắng tuyến 482TN - Cắt LBS Báo Quốc Từ trụ 30 tuyến 476TN	02-11-24	18h00	02-11-24	18h30	Chuyển điện khép vòng tuyến 482TN cấp điện cho tuyến 476TN đến trụ 30 Báo Quốc Từ	14	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
34	Cắt REC và 3LTD Hiệp Ninh trụ 90A tuyến 482TN, cắt LBS và DS Phạm Hùng trụ 114 tuyến 482TN, cắt LBS trụ 97 và DS trụ 96 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN, cắt LBS trụ 147 và DS trụ 147B Bệnh viện Hòa Thành tuyến 482TN, cắt LBS trụ 97B/1CT và DS trụ 97B Long Hải tuyến 482TN, cắt LBS trụ 60A và DS trụ 60 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN, cắt LBS trụ 122B và DS trụ 122 Giang Tân tuyến 482TN	02-11-24	07h30	02-11-24	12h00	Công ty Ngân Anh lắp 03 LTD, tháo, lắp vật tư phụ kiện trụ 128 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN và đóng điện đưa vào vận hành.	42	Khu phố 3, 4 phường Long Hoa, khu phố Long Thới, Long Chí, Long Thành phường Long Thành Trung, ấp Long Khương, Long Bình xã Long Thành Nam.	ĐL Hòa Thành	4580	44,8710	0,0831	0,785	7.069	
35	Cắt REC và 3LTD Hiệp Ninh trụ 90A tuyến 482TN, cắt LBS và DS Phạm Hùng trụ 114 tuyến 482TN, cắt LBS trụ 97 và DS trụ 96 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN, cắt LBS trụ 147 và DS trụ 147B Bệnh viện Hòa Thành tuyến 482TN, cắt LBS trụ 97B/1CT và DS trụ 97B Long Hải tuyến 482TN, cắt LBS trụ 60A và DS trụ 60 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN, cắt LBS trụ 122B và DS trụ 122 Giang Tân tuyến 482TN	02-11-24	07h30	02-11-24	12h00	Công ty Ngân Anh thay 03 LBFCO bằng 03 LTD, lắp DS, tháo, lắp vật tư phụ kiện từ trụ 146/1 đến trụ 146/2 Phạm Hùng tuyến 482TN và đóng điện đưa vào vận hành.	0	Khu phố 3, 4 phường Long Hoa; khu phố Long Thới, Long Chí, Long Thành phường Long Thành Trung; ấp Long Khương, Long Bình xã Long Thành Nam.	ĐL Hòa Thành	0	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QL VH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
36	Cắt REC và 3LTD Hiệp Ninh trụ 90A tuyến 482TN, cắt LBS và DS Phạm Hùng trụ 114 tuyến 482TN, cắt LBS trụ 97 và DS trụ 96 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN, cắt LBS trụ 147 và DS trụ 147B Bệnh viện Hòa Thành tuyến 482TN, cắt LBS trụ 97B/1CT và DS trụ 97B Long Hải tuyến 482TN, cắt LBS trụ 60A và DS trụ 60 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN, cắt LBS trụ 122B và DS trụ 122 Giang Tân tuyến 482TN	02-11-24	07h30	02-11-24	12h00	Thay giáp núu, căng lại dây trung áp trụ 134C Phạm Hùng tuyến 482TN	0	Khu phố 3, 4 phường Long Hoa; khu phố Long Thới, Long Chí, Long Thành phường Long Thành Trung; ấp Long Khương, Long Bình xã Long Thành Nam.	ĐL Hòa Thành	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
37	Cắt LBS trụ 146/1 và 3LBFCO Long Thành Trung tuyến 482TN, cắt LBS trụ 97B/1CT và DS trụ 97B Long Hải tuyến 482TN, cắt LBS trụ 60A và DS trụ 60 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN, cắt LBS trụ 122B và DS trụ 122 Giang Tân tuyến 482TN	02-11-24	07h30	02-11-24	17h00	Công ty Ngân Anh lắp LBS, DS, tháo, lắp vật tư phụ kiện từ trụ 82 đến trụ 83 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN và đóng điện đưa vào vận hành.	0	Khu phố 3, 4 phường Long Hoa; khu phố Long Thới, Long Chí, Long Thành phường Long Thành Trung; ấp Long Khương, Long Bình xã Long Thành Nam.	ĐL Hòa Thành	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
38	Cắt LBFCO trụ 21/58 Thanh Xuân tuyến 477TN	02-11-24	07h00	02-11-24	17h00	Bảo trì trạm, thay LBFCO trụ 21/99/1, xử lý khiếm khuyết lưới điện	5	Ấp Thạnh Xuân xã Mỏ Công	ĐL Tân Biên	248	3,6580	0,0061	0,057	572	
39	Cắt FCO trạm 75kVA trụ 42/3 Thạnh Đông 10 tuyến 474TH	02-11-24	07h00	02-11-24	17h00	Thi công thay dây sang lưới thu hồi dây hạ áp từ trụ 42/3C/3T/2 đến trụ 42/3C/3T/2/7, từ trụ 42/3C/3T/5 đến trụ 42/3C/3T/5/5 tuyến 474TH	3	Ấp Thạnh Quới xã Thạnh Đông	ĐL Tân Châu	68	0,7265	0,0012	0,103	1.029	
40	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 42/10 Thạnh Đông 17 tuyến 474TH	02-11-24	07h00	02-11-24	17h00	Thi công thay dây sang lưới thu hồi dây hạ áp từ trụ 42/10/1b đến trụ 42/10/1b/5, từ trụ 42/10/2 đến trụ 42/10/12 tuyến 474TH	3	Ấp Thạnh Quới xã Thạnh Đông	ĐL Tân Châu	35	0,3740	0,0006	0,103	1.029	
41	Cắt FCO trạm 2x25kVA trụ 165/21 Đông Tiến 11 tuyến 478TH	02-11-24	07h00	02-11-24	17h00	Thi công thay dây sang lưới thu hồi dây hạ áp từ trụ 165/22b/2 đến trụ 165/22b/2/3 tuyến 478TH	3	Ấp Đông Tiến xã Tân Đông	ĐL Tân Châu	28	0,2992	0,0005	0,103	1.029	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QL VH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
42	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 154B/2 Hội Tân 5 tuyến 478TH	02-11-24	07h00	02-11-24	17h00	Thi công thay dây sang lưới thu hồi dây hạ áp từ trụ 154B/2B đến trụ 154B/2B/4 tuyến 478TH	3	Áp Hội Tân xã Tân Hội	ĐL Tân Châu	31	0,3312	0,0006	0,103	1.029	
43	Cắt Recloser+DS trụ 63/1 Công ty Việt Mã tuyến 473TH	02-11-24	07h00	02-11-24	17h00	Thi công dựng trụ lắp đặt thiết bị, di dời đường dây trung áp, lắp đặt trạm biến áp từ trụ 63/5 đến trụ 63/9 tuyến 473TH	30	Công ty Việt Mã	ĐL Tân Châu	1	0,0107	0,0000	1,029	10.288	
44	- Cắt MC 471TH, 475TH và đóng DTĐ 471-76TH, 475-76TH - Cắt 3LTD trụ 72/1 nối tuyến 475TH và tuyến 480SN - Cắt 3LTD trụ 81 nối tuyến 475TH và tuyến 480SN - Cắt 3LTD trụ 110 nối tuyến 475TH và tuyến 478TH	02-11-24	07h00	02-11-24	17h00	Thi công lắp đặt tụ bù trung áp trụ 55 tuyến 471TH, 475TH	200	Khu phố 1, 3, 4 thị trấn Tân Châu; áp 5 xã Suối Dây	ĐL Tân Châu	3495	37,3424	0,0622	6,859	68.589	
45	- Cắt LBS và đóng DTĐ ngăn lộ LBS 03 tủ RMU 17 Đài Truyền Hình tuyến 481TN - Cắt LBS trụ 62 và cắt DS trụ 80B Chợ Bắp tuyến 472TN - Cắt LBS và 3 LTD trụ 41/1 Bọng Dầu tuyến 472TN - Cắt DS trụ 41/22 Hoàng Lê Kha tuyến 472TN - Cắt LBS trụ 80/26/1, cắt DS trụ 80/26/2B Phường 3 tuyến 481TN	02-11-24	07h30	02-11-24	17h00	Bàn giao đơn vị ngoài thay LBS thành Recloser tại trụ 80/13 CMT8, thay LBS có kết nối scada tại trụ 80/47 nhà điều hành, trụ 41/1 Hoàng Lê Kha và đóng điện nghiệm thu; sang lưới trung hạ áp thu hồi trụ, lắp thiết bị từ trụ 26/24A đến trụ 26/24A/3 tuyến 481TN, kéo dây đầu nối từ trụ 26/12/10 đến trụ 41/15, sang lưới hạ áp công trình kfw, kéo dây hạ áp đầu nối, sang lưới thu hồi vật tư ĐTXD từ trụ 73/1 đến trụ 73/26 đường Nguyễn Văn Rốp, từ trụ 39 đến trụ 55 đường Võ Thị Sáu tuyến 472TN. ĐLTP xử lý khiếm khuyết lưới điện từ trụ 80/13 đến trụ 80/80 đường CMT8 tuyến 472TN, 481TN	300	Khu phố 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 phường III; khu phố 1, 2, 3, 4, 5, 6 phường IV; khu phố 3 phường II; khu phố Hiệp Bình, Hiệp Thạnh phường Hiệp Ninh	ĐL TP Tây Ninh	11326	107,8829	0,1893	10,288	97.740	
46	Cắt FCO và tháo hotline trạm 320kVA trụ 14/7 Chợ Bắp P tuyến 472TN	02-11-24	07h30	02-11-24	17h00	Hạ công suất TBA 320kVA xuống 160kVA, cắt dừng lưới chuyên tải tại trụ 14/7 đường Huỳnh Tấn Phát tuyến 472TN	0	Khu phố Ninh Thọ phường Ninh Sơn	ĐL TP Tây Ninh	0	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
47	Cắt FCO và tháo hotline trạm 160kVA trụ 41/10 Hoàng Lê Kha A tuyến 472TN; cắt CB trạm trụ 31 đường Võ Thị Sáu tuyến 472TN	02-11-24	07h30	02-11-24	17h00	Nâng công suất TBA 160kVA lên 320kVA, cắt dừng lưới chuyển tải từ trụ 41/1 đến trụ 41/15 đường Hoàng Lê Kha tuyến 472TN	0	Khu phố 3, 7 phường III	ĐL TP Tây Ninh	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
48	Cắt LBS trụ 38/45B và cắt DS trụ 38/46 Thanh Hiệp tuyến 477TN	02-11-24	07h30	02-11-24	17h00	Bàn giao đơn vị ngoài dựng trụ BTLT lắp xà và phụ kiện công trình ĐTXD từ trụ 38/46 đến trụ 38/84 Thanh Tân tuyến 477TN	40	Áp Thanh Hiệp xã Thanh Tân	ĐL TP Tây Ninh	572	5,4484	0,0096	1,372	13.032	
49	Cắt LBS và 3LTD trụ 285 Bùng Bình 2 tuyến 475TB	02-11-24	07h30	02-11-24	17h00	Đầu nối trung thế TBA 250kVA trụ 308, 312; dựng trụ trung thế từ trụ 286 đến trụ 312/2/39, phát quang hành lang	8	Áp Bùng Bình, Tân Thuận xã Hưng Thuận; áp Sóc Lào, Bà Nhã, Bến Kinh xã Đôn Thuận	ĐL Trảng Bàng	2066	20,2844	0,0376	0,305	2.743	
50	Cắt CB, 3FCO và tháo 03 hotline trạm 630kVA Thị trấn Châu Thành A trụ 53/6/1, trạm 3x25kVA Táp Hóa Ngọc Lễ trụ 53/10, trạm 3x25kVA Trường TH Thị trấn B trụ 53/10B, trạm 3x25kVA Lò Bún Nguyễn Thái Học trụ 53/11 tuyến 474SD, CB trạm 250kVA Thị trấn Châu Thành 16 trụ 67B tuyến 473SD	03-11-24	07h30	03-11-24	17h00	Bàn giao công ty TNHH Phước Mai thi công kéo dây hạ áp từ Trụ trụ 68 đến trụ 75 tuyến 473SD-474SD, từ trụ 53 đến trụ 53/11, từ trụ 53/2b đến trụ 53/2b/7, từ trụ 53/3b đến trụ 53/3b/9, từ trụ 53/6 đến trụ 53/6/1, từ trụ 53/6/1 đến trụ 53/6/1/5, từ trụ 53/6b đến trụ 53/6b/7, từ trụ 53/8 đến trụ 53/8//9, từ trụ 53/9a đến trụ 53/9a/5, từ trụ 53/10 đến trụ 53/10/8, từ trụ 53/10b đến trụ 53/10b/9 tuyến 474SD	1	Khu phố 1, 3 Thị trấn Châu Thành	ĐL Châu Thành	903	8,7181	0,0153	0,034	326	
51	Cắt FCO và tháo hotline trạm 250kVA trụ 147 Suối Dây 28 tuyến 478SN	03-11-24	07h00	03-11-24	17h00	Thi công sang lưới hạ áp từ trụ 151/1 đến trụ 159/1/9T, từ trụ 151/1 đến trụ 151/1/14T, từ trụ 146/8P đến trụ 146/10T, từ trụ 146/14T/3P đến trụ 146/14T/16P, từ trụ 146/10T/10P đến trụ 146/14T/16P tuyến 478SN	6	Áp 3, 4 xã Suối Dây	ĐL Tân Châu	419	4,4768	0,0075	0,206	2.058	
52	Cắt FCO và tháo hotline trạm 3x50kVA trụ 140 Suối Dây 28 tuyến 478SN	03-11-24	07h00	03-11-24	17h00	Thi công sang lưới từ trụ 142/1 đến trụ 154/1/14T, từ trụ 142/1 đến trụ 142/1/13T tuyến 478SN	3	Áp 3, 4 xã Suối Dây	ĐL Tân Châu	265	2,8314	0,0047	0,103	1.029	
53	Cắt Recloser trụ 25C/2 và 3LTD trụ 25C/2B tuyến 478TB Đóng Recloser trụ 116/1 Chà Rầy tuyến 473TB	03-11-24	06h00	03-11-24	07h00	Chuyển điện tuyến 473TB cấp điện tuyến 478TB đến trụ 25C/2B	90	Không mất điện	ĐL Trảng Bàng	0	0,0000	0,0000	1,143	10.287	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QL VH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
54	Cắt LBS trụ 76/62 và DS trụ 76/61 An Phú tuyến 474TB Đóng LBS trụ 76/22 Cầu Bình Tranh tuyến 475TB	03-11-24	06h00	03-11-24	07h00	Chuyển điện tuyến 475TB cấp điện tuyến 474TB đến trụ 76/62	30	Khu phố An Phú, An Thành phường An Tịnh	ĐL Trảng Bàng	1484	0,8095	0,0270	1,143	572	
55	Đóng 3LTD trụ 25C/2B và Recloser trụ 25C/2 tuyến 478TB Cắt Recloser trụ 116/1 Chà Rây tuyến 473TB	03-11-24	17h00	03-11-24	18h00	Chuyển điện về vị trí ban đầu	90	Không mất điện	ĐL Trảng Bàng	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
56	Cắt LBS trụ 76/22 Cầu Bình Tranh tuyến 475TB Đóng DS trụ 76/61 và LBS trụ 76/62 An Phú tuyến 474TB	03-11-24	17h00	03-11-24	18h00	Chuyển điện về vị trí ban đầu	30	Khu phố An Phú, An Thành phường An Tịnh	ĐL Trảng Bàng	1484	0,8095	0,0270	1,143	572	
57	Cắt MC 472, 474, 476, 478TB và đóng dao tiếp địa 472-76TB, 474-76TB, 476-76, 478-76TB Cắt MC 472, 473, 474KCNBTB và đóng dao tiếp địa 472-76KCNBTB, 473-76KCNBTB, 474-76KCNBTB Cắt DS trụ 2/12 tuyến 472TB Cắt 3LTD trụ 35/20B tuyến 474TB Cắt 3LTD trụ 1B tuyến 476TB Cắt 3LTD trụ 25C/2B tuyến 478TB Cắt DS trụ 02 tuyến 475KCNBTB	03-11-24	07h00	03-11-24	17h00	Kéo dây dẫu nổi trung áp từ trụ 25E tuyến 472/478TB đến trụ 35 tuyến 474/476TB; kéo dây nâng cấp 2 mạch từ trụ 8/21 đến trụ 8/37B tuyến 473KCNBTB; lắp LBS trụ 8/8A, 8/36 tuyến 473KCNBTB; thay dây trung áp từ trụ 02 đến trụ 8/32 tuyến 472KCNBTB; dựng trụ xen lưới trung áp từ trụ 08 đến trụ 43 tuyến 474KCNBTB	90	Khu phố An Bình, Suối Sâu phường An Tịnh; Đường số 7, 8 KCN Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	5475	53,7545	0,0995	3,429	30.861	
58	Cắt Recloser trụ 35/20 và 3LTD trụ 35/20B An Khương tuyến 474TB Cắt DS trụ 76/61 An Phú tuyến 474TB	03-11-24	07h00	03-11-24	17h00	Vệ sinh sứ, phát quang hành lang từ trụ 63 đến trụ 76	0	Khu phố An Khương, An Phú phường An Tịnh	ĐL Trảng Bàng	0	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
59	Cắt 01LBFCO trụ 231B/20/15 tuyến 474TBI	04-11-24	08h00	04-11-24	17h00	Bàn giao Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Sạch thi công sang lưới hạ áp, thùng công tơ, kéo dây sau công tơ, nhổ trụ thu hồi và lắp hoàn chỉnh trạm biến áp 50kVA từ trụ 231B/20/28 đến trụ 231B/20/28/21 tuyến 474TBI	1	Áp Bình Lương xã Đồng Khởi	ĐL Châu Thành	43	0,4018	0,0007	0,011	103	
60	Cắt FCO TBA 75kVA trụ 17/52 tuyến 476TBI Cắt FCO TBA 25kVA trụ 17/55 tuyến 476TBI Cắt FCO TBA 50kVA trụ 17/59 tuyến 476TBI	04-11-24	08h00	04-11-24	17h00	Sang lưới, thu hồi lưới hạ áp công trình ĐTXD từ trụ 17 đến trụ 17/57	10	Áp Thạnh An, Thạnh Phú xã Thạnh Bình	ĐL Tân Biên	379	5,0312	0,0093	0,114	1.029	
61	Cắt LBFCO nhánh rẽ 12,7kV trụ 276/1 Tân Hà tuyến 478TH	04-11-24	07h00	04-11-24	17h00	Thi công nâng cấp đường dây trung áp từ trụ 276/1 đến trụ 276/3 tuyến 478TH	15	Áp Tân Trung xã Tân Hà	ĐL Tân Châu	191	2,0428	0,0034	0,514	0	
62	Cắt LBFCO nhánh rẽ 12,7kV trụ 283/1 Tân Hà tuyến 478TH	04-11-24	07h00	04-11-24	17h00	Thi công nâng cấp đường dây trung áp từ trụ 283/1 đến trụ 283/7 tuyến 478TH	15	Áp Tân Trung xã Tân Hà	ĐL Tân Châu	176	1,8824	0,0031	0,514	5.144	
63	Cắt 03LBFCO trụ 132/1 tuyến 478SD	05-11-24	08h00	05-11-24	11h30	Di dời neo trung áp trụ 132/11 tuyến 474SD	10	Áp Bắc Bến Sỏi xã Thành Long	ĐL Châu Thành	980	3,5607	0,0170	0,343	1.200	
64	Cắt 01LBFCO trụ 128/46/27 tuyến 474SD	05-11-24	13h30	05-11-24	17h00	Di dời neo trung áp trụ 128/46/30 tuyến 474SD	1	Áp Bến Cừ xã Ninh Điền	ĐL Châu Thành	439	1,5951	0,0076	0,011	40	
65	Cắt FCO TBA 50kVA trụ 23 tuyến 478TBI Cắt 2FCO TBA 2x50kVA trụ 28 tuyến 478TBI	05-11-24	08h00	05-11-24	17h00	Sang lưới, thu hồi lưới hạ áp công trình ĐTXD từ trụ 17 đến trụ 37	4	Áp Thạnh Sơn xã Thạnh Tây	ĐL Tân Biên	278	3,6904	0,0068	0,046	411	
66	Cắt FCO trạm 3x50kVA trụ 140 Suối Dây 28 tuyến 478SN	05-11-24	07h00	05-11-24	17h00	Thi công kéo dây sang lưới thu hồi dây hạ áp từ trụ 142 đến trụ 142/1/14T, từ trụ 142/1 đến trụ 142/1/13T tuyến 478SN	6	Áp 3 xã Suối Dây	ĐL Tân Châu	263	2,8128	0,0047	0,069	686	
67	Cắt Recloser trụ 40 và DS trụ 41 Gia Lộc tuyến 477TB Cắt DS trụ 23/27 tuyến 473TB	05-11-24	07h30	05-11-24	17h00	Bảo trì kẹp quai, hotline, LBFCO trụ 42, 49, 61A, 85A, 92/1, phát quang hành lang	40	Khu phố Lộc Trát phường Gia Lộc; khu phố Phước Hậu, Phước Hiệp phường Gia Bình	ĐL Trảng Bàng	1337	13,1269	0,0243	1,524	13.716	
68	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm 75kVA Bình Phong 10 trụ 91 tuyến 476SD	06-11-24	08h00	06-11-24	11h30	Thí nghiệm CBM máy biến áp, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 91 tuyến 476SD	1	Áp Bình Phong xã Thái Bình	ĐL Châu Thành	85	0,3088	0,0015	0,011	40	
69	Cắt CB+3FCO+tháo 03 hotline trạm 3x25kVA Trại Gà trụ 95 tuyến 476SD	06-11-24	08h00	06-11-24	11h30	Thí nghiệm CBM máy biến áp, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 95 tuyến 476SD	1	Áp Bình Phong xã Thái Bình	ĐL Châu Thành	72	0,2616	0,0012	0,011	40	

STT	Thiết bị DD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
70	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm 75kVA Bình Phong 11 trụ 101 tuyến 476SD	06-11-24	13h30	06-11-24	17h00	Thí nghiệm CBM máy biến áp, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 101 tuyến 476SD	1	Áp Bình Phong xã Thái Bình	ĐL Châu Thành	97	0,3524	0,0017	0,011	40	
71	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm 50kVA Bình Phong 13 trụ 105 tuyến 476SD	06-11-24	13h30	06-11-24	17h00	Thí nghiệm CBM máy biến áp, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 105 tuyến 476SD	1	Áp Bình Phong xã Thái Bình	ĐL Châu Thành	81	0,2943	0,0014	0,011	40	
72	Cắt FCO TBA 50kVA trụ 58B/78 tuyến 478TBI Cắt FCO TBA 37.5kVA trụ 58B/86 tuyến 478TBI Cắt FCO TBA 25kVA trụ 58B/95 tuyến 478TBI.	06-11-24	08h00	06-11-24	17h00	Sang lưới, thu hồi lưới hạ áp công trình ĐTXD từ trụ 58B/70 đến trụ 58B/97	6	Áp Thanh Thọ xã Thanh Bình	ĐL Tân Biên	297	3,9427	0,0073	0,069	617	
73	- Cắt MC 472 và đóng DTĐ 472-76SN - Cắt 3LTD trụ 173/117 nói tuyến 472SN và tuyến 474SN	06-11-24	07h00	06-11-24	17h00	Thí công nâng cấp tụ bù trung áp, chuyển từ cố định sang ứng động trụ 173/36/6, 173/117/7 tuyến 472SN	150	Áp 2, 4, 6, xã Suối Ngõ	ĐL Tân Châu	671	7,1765	0,0120	1,715	17.145	
74	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 53/86B/22/16/45 Phước Giang 4 tuyến tuyến 478BC	07-11-24	08h00	07-11-24	11h30	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trụ 53/86B/22/16/45 tuyến 478BC	3	Áp Phước Giang xã Phước Bình thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	39	0,1992	0,0009	0,000	0	
75	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 53/142/33P/21 Phước Dân 2 tuyến 478BC	07-11-24	08h00	07-11-24	11h30	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trụ 53/142/33P/21 tuyến 478BC	3	Áp Phước Dân xã Phước Chi thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	43	0,2196	0,0010	0,000	0	
76	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 53/142/33P/28 Phước Dân 5 tuyến 478BC	07-11-24	13h30	07-11-24	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trụ 53/142/33P/28 tuyến 478BC	3	Áp Phước Dân xã Phước Chi thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	55	0,2809	0,0013	0,000	0	
77	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 53/142/33P/31/3 Phước Dân 3 tuyến 478BC	07-11-24	08h00	07-11-24	11h30	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trụ 53/142/33P/31/3 tuyến 478BC	2	Áp Phước Dân xã Phước Chi thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	59	0,3014	0,0014	0,000	0	
78	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 53/142/33P/31/12 Phước Dân 6 tuyến 478BC	07-11-24	13h30	07-11-24	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trụ 53/142/33P/31/12 tuyến 478BC	2	Áp Phước Dân xã Phước Chi thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	59	0,3014	0,0014	0,069	240	
79	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 53/142/33P/34/7 Phước Dân 4 tuyến 478BC	07-11-24	08h00	07-11-24	11h30	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trụ 53/142/33P/34/7 tuyến 478BC	2	Áp Phước Dân xã Phước Chi thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	72	0,3678	0,0018	0,023	80	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
80	Cắt 01LBFCO trụ 302/12/1 tuyến 478SD	07-11-24	08h00	07-11-24	17h00	Bàn giao Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Sạch thi công sang lưới hạ áp, thủng công tơ, kéo dây sau công tơ, nhổ trụ thu hồi và lắp hoàn chỉnh trạm biến áp 50kVA từ trụ 302/12/9 đến trụ 302/12/9/16 tuyến 478SD	1	Áp Vĩnh xã An Cơ	ĐL Châu Thành	150	1,4015	0,0026	0,011	103	
81	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 158/1 Thuận Bình 7 tuyến 471TĐ	07-11-24	08h00	07-11-24	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì và xử lý khiếm khuyết trạm 250kVA trụ 158/1 Thuận Bình 7 tuyến 471TĐ	6	Áp Thuận Bình xã Trường Mít, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	542	5,4926	0,0102	0,120	1.080	
82	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 165B Thuận Bình-V tuyến 471TĐ	07-11-24	08h00	07-11-24	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì và xử lý khiếm khuyết trạm 250kVA trụ 165B Thuận Bình-V tuyến 471TĐ	6	Áp Thuận Bình xã Trường Mít, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	384	3,8915	0,0072	0,120	1.080	
83	Cắt CB và FCO trạm 250kVA Ca Bảo Đạo F trụ 138B Phạm Hùng tuyến 482TN	07-11-24	08h00	07-11-24	17h00	Trung tâm Thí Nghiệm Điện thí nghiệm CBM trạm 250kVA Ca Bảo Đạo F trụ 138B Phạm Hùng tuyến 482TN	7	Khu phố Long Thới phường Long Thành Trung	ĐL Hòa Thành	108	1,0581	0,0020	0,131	1.178	
84	Cắt CB và FCO trạm 160kVA Xây chà Thành Long trụ 141/1T Phạm Hùng tuyến 482TN	07-11-24	08h00	07-11-24	17h00	Trung tâm Thí Nghiệm Điện thí nghiệm CBM trạm 160kVA Xây chà Thành Long trụ 141/1T Phạm Hùng tuyến 482TN	6	Khu phố Long Thới phường Long Thành Trung	ĐL Hòa Thành	101	0,9895	0,0018	0,105	942	
85	Cắt CB và FCO trạm 250kVA Ca Bảo Đạo E trụ 142B Phạm Hùng tuyến 482TN	07-11-24	08h00	07-11-24	17h00	Trung tâm Thí Nghiệm Điện thí nghiệm CBM trạm 250kVA Ca Bảo Đạo E trụ 142B Phạm Hùng tuyến 482TN	7	Khu phố Long Thới phường Long Thành Trung	ĐL Hòa Thành	223	2,1848	0,0040	0,131	1.178	
86	Cắt CB và FCO trạm 3x50kVA Ca Thượng Phẩm S trụ 254/4 Nguyễn Chí Thanh tuyến 482TN	07-11-24	08h00	07-11-24	17h00	Trung tâm Thí Nghiệm Điện thí nghiệm CBM trạm 3x50kVA Ca Thượng Phẩm S trụ 254/4 Nguyễn Chí Thanh tuyến 482TN	4	Áp Giang Tân xã Long Thành Nam	ĐL Hòa Thành	126	1,2344	0,0023	0,079	707	
87	Cắt 3FCO TBA 3x50kVA trụ 58B/113 tuyến 478TBI Cắt 3FCO TBA 250kVA trụ 58B/114B tuyến 478TBI.	07-11-24	08h00	07-11-24	17h00	Sang lưới, thu hồi lưới hạ áp công trình ĐTXD từ trụ 58B/98 đến trụ 58B/127	8	Áp Suối Mây xã Thạnh Bắc	ĐL Tân Biên	240	3,1860	0,0059	0,274	2.469	
88	Cắt FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 85/158/47 Hội Thành 14 tuyến 479TH	07-11-24	08h00	07-11-24	17h00	Thí nghiệm định kỳ CBM trạm biến áp trụ 85/158/47 tuyến 479TH	3	Áp Hội Thành xã Tân Hội	ĐL Tân Châu	42	0,4043	0,0007	0,034	309	
89	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 85/158/12 Hội Thành 14 tuyến 479TH	07-11-24	08h00	07-11-24	17h00	Thí nghiệm định kỳ CBM trạm biến áp trụ 85/158/12 tuyến 479TH	3	Áp Hội Thành xã Tân Hội	ĐL Tân Châu	18	0,1733	0,0003	0,034	309	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QL VH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
90	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 85/158/28 Hội Thành 9 tuyến 479TH	07-11-24	08h00	07-11-24	17h00	Thí nghiệm định kỳ CBM trạm biến áp trụ 85/158/28 tuyến 479TH	3	Áp Hội Thành xã Tân Hội	ĐL Tân Châu	12	0,1155	0,0002	0,034	309	
91	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 85/158/35 Hội Thành 13 tuyến 479TH	07-11-24	08h00	07-11-24	17h00	Thí nghiệm định kỳ CBM trạm biến áp trụ 85/158/35 tuyến 479TH	3	Áp Hội Thành xã Tân Hội	ĐL Tân Châu	28	0,2695	0,0005	0,034	309	
92	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 85/158/40 Hội Thành 1 tuyến 479TH	07-11-24	08h00	07-11-24	17h00	Thí nghiệm định kỳ CBM trạm biến áp trụ 85/158/40 tuyến 479TH	3	Áp Hội Thành xã Tân Hội	ĐL Tân Châu	35	0,3369	0,0006	0,034	309	
93	Cắt 3 LBFCO trụ 86/1 đường Nguyễn Trọng Cát tuyến 482TN	07-11-24	08h00	07-11-24	17h00	Bàn giao đơn vị ngoài lắp TBA 3x50kVA, sang lưới hạ áp công trình kfw từ trụ 86/9 đến trụ 86/18 tuyến 482TN	10	Khu phố Hiệp Nghĩa, Hiệp Lễ phường Hiệp Ninh	ĐL TP Tây Ninh	711	6,7134	0,0124	0,343	3.087	
94	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm 50kVA Gò Nổi 2 trụ 128/97/16 tuyến 474SD	08-11-24	08h00	08-11-24	11h30	Thí nghiệm CBM máy biến áp, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 128/97/16 tuyến 474SD	1	Áp Gò Nổi xã Ninh Điền	ĐL Châu Thành	87	0,3161	0,0015	0,011	40	
95	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm 25kVA Trà Sim 7 trụ 128/98/37B/22 tuyến 476SD	08-11-24	08h00	08-11-24	11h30	Thí nghiệm CBM máy biến áp, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 128/98/37B/22 tuyến 476SD	1	Áp Trà Sim xã Ninh Điền	ĐL Châu Thành	82	0,2979	0,0014	0,011	40	
96	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm 75kVA Trà Sim 5 trụ 128/99 tuyến 474SD	08-11-24	13h30	08-11-24	17h00	Thí nghiệm CBM máy biến áp, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 128/99 tuyến 474SD	1	Áp Gò Nổi xã Ninh Điền	ĐL Châu Thành	78	0,2834	0,0013	0,011	40	
97	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm 75kVA Hòa Hội D trụ 132/102 tuyến 474SD	08-11-24	13h30	08-11-24	17h00	Thí nghiệm CBM máy biến áp, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 132/102 tuyến 474SD	1	Áp Hòa An xã Hòa Hội	ĐL Châu Thành	121	0,4396	0,0021	0,011	40	
98	Cắt FCO TBA 50kVA trụ 125/19 tuyến 478TBI.	08-11-24	08h00	08-11-24	17h00	Sang lưới, thu hồi lưới hạ áp công trình ĐTXD từ trụ 125/19 đến trụ 125/19/18	2	Áp Thạnh Phước xã Thạnh Bình	ĐL Tân Biên	98	1,3009	0,0024	0,069	617	
99	Cắt FCO trạm 250kVA trụ 147 Suối Dây 16 tuyến 478SN	08-11-24	07h00	08-11-24	17h00	Thi công kéo dây sang lưới hạ áp từ 151/1 đến trụ 159/1/9T, từ trụ 151/1 đến trụ 151/14T	10	Áp 3 xã Suối Dây	ĐL Tân Châu	418	4,4706	0,0075	0,114	1.143	
100	Cắt FCO trạm 3x75kVA trụ 156 Suối Dây 4 tuyến 478SN	08-11-24	07h00	08-11-24	17h00	Thi công kéo dây sang lưới hạ áp từ 151/1 đến trụ 159/1/9T, từ trụ 151/1 đến trụ 151/14T	6	Áp 3 xã Suối Dây	ĐL Tân Châu	278	2,9733	0,0050	0,069	686	
101	Cắt FCO trạm 3x75kVA trụ 158 Suối Dây 27 tuyến 478SN	08-11-24	07h00	08-11-24	17h00	Thi công kéo dây sang lưới hạ áp từ 151/1 đến trụ 159/1/9T, từ trụ 151/1 đến trụ 151/14T	6	Áp 3 xã Suối Dây	ĐL Tân Châu	127	1,3583	0,0023	0,069	686	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
102	- Cắt MC 475SD + Đóng DTĐ 475-76SD trạm 110/22kV Suối Dộp. - Cắt REC+DS 3 pha Đồng Khởi trụ 78 tuyến 475SD. - Cắt DS 3 pha trụ 14 tuyến 475SD-471SD	09-11-24	07h00	09-11-24	17h00	Bàn giao Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Sạch thi công dựng trụ BTLT 12m xen lưới và lắp phụ kiện từ trụ 18B đến trụ 78B tuyến 475SD	20	Áp Suối Dộp xã Thái Bình; Áp Tua Hai xã Đồng Khởi	ĐL Châu Thành	819	8,5022	0,0142	0,686	6.858	
103	- Đóng LBS trụ 80/43 Bình Trung tuyến 473TN. - Cắt REC Đồng Khởi trụ 78 tuyến 475SD.	09-11-24	06h30	09-11-24	07h00	Chuyển điện khép vòng tuyến 475SD nhận điện tuyến 473TN đến trụ 286	80	Không mất điện	ĐL Châu Thành	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
104	- Đóng REC Đồng Khởi trụ 78 tuyến 475SD. - Cắt LBS trụ 80/43 Bình Trung tuyến 475SD.	09-11-24	17h00	09-11-24	17h30	Chuyển điện khép vòng về kết lưới ban đầu	80	Không mất điện	ĐL Châu Thành	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
105	Cắt FCO TBA 75kVA trụ 126 tuyến 474TBI Cắt FCO TBA 75kVA trụ 119 tuyến 474TBI Cắt FCO TBA 50kVA trụ 108B/1 tuyến 474TBI	09-11-24	08h00	09-11-24	17h00	Sang lưới, thu hồi lưới hạ áp công trình ĐTXD từ trụ 126B đến trụ 126B/30; từ trụ 108B/1 đến trụ 108B/5	4	Áp Cầu xã Tân Phong	ĐL Tân Biên	277	3,6772	0,0068	0,137	1.235	
106	- Cắt MC478, 480 và đóng DTĐ 478-76SN, 480-76SN - Cắt DS trụ 72/1 Tha La nổi tuyến 477TH và tuyến 480SN - Cắt 3LTD trụ 81 nổi tuyến 475TH, 480SN - Cắt DS trụ 110 nổi tuyến 475TH và tuyến 478SN	09-11-24	07h00	09-11-24	17h00	- Thi công dựng trụ xen lưới từ trụ 173/1 đến trụ 173/35 tuyến 478SN, 480SN - Thi công thay LBFCO trụ 183 tuyến 480SN	400	Xã Suối Dây, xã Tân Thành	ĐL Tân Châu	8563	91,5829	0,1526	4,572	45.720	
107	- Cắt 3LBFCO trụ 183 tuyến 480SN - Cắt 3LBFCO trụ 250C/1 tuyến 480SN	09-11-24	07h00	09-11-24	17h00	- Thi công nâng cấp tụ bù trung áp, chuyển từ cố định sang ứng động trụ 184, 237 tuyến 480SN - Đầu nối lưới trung áp trụ 250C/20 tuyến 480SN	0	xã Tân Thành	ĐL Tân Châu	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
108	- Cắt LBS trụ 80/26/1, cắt DS trụ 80/26/2B Phường 3 tuyến 481TN - Cắt 3LBFCO trụ trụ 45/1P đường Huỳnh Tấn Phát tuyến 472TN	09-11-24	08h00	09-11-24	17h00	Bàn giao đơn vị ngoài Lắp xà và phụ kiện lắp DS, LBS, lắp TBA sang lưới hạ áp từ trụ 26/24A đến trụ 26/24A/3 tuyến 481TN, từ trụ 45/1 đến trụ 45/28 tuyến 478TN	50	Khu phố 1, 2, 5, 6 phường III; khu phố Hiệp Thạnh phường Hiệp Ninh	ĐL TP Tây Ninh	2612	24,6631	0,0457	1,715	15.433	
109	Cắt 3LBFCO trụ 312/2/72 Bà Nhã tuyến 473TB	09-11-24	07h30	04-07-24	17h00	Di dời đường dây trung áp từ trụ 312/2/2 đến trụ 312/2/39	15	Áp Bà Nhã xã Đôn Thuận	ĐL Trảng Bàng	745	7,3145	0,0135	0,191	1.715	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QL VH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
110	- Cắt MC472 và đóng DTĐ 472-76 trạm 110kV Hòa Thành - Cắt MC474 và đóng DTĐ 472-76 trạm 110kV Hòa Thành	10-11-24	08h00	10-11-24	17h00	Lắp mới bộ tụ bù ứng động 3x200kVAr tại trụ 6 tuyến 474HT	140	Áp Bình Linh xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	188	1,9052	0,0035	4,801	43.211	
111	- Cắt MC472 và đóng DTĐ 472-76 trạm 110kV Hòa Thành - Cắt MC474 và đóng DTĐ 472-76 trạm 110kV Hòa Thành	10-11-24	08h00	10-11-24	17h00	Lắp mới bộ tụ bù ứng động 3x200kVAr tại trụ 10 tuyến 472HT	0	Áp Bình Linh xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
112	Cắt MC 476 và đóng DTĐ 476-76SN	10-11-24	07h00	10-11-24	17h00	- Thi công lắp đặt thiết bị LBS trụ 167/129, Recloser trụ 167/1 tuyến 476SN - Thí nghiệm định kỳ Recloser trụ 173/36/46B tuyến 476SN	250	Áp 2, Trảng Ba Chân, xã Suối Ngô; Áp 7, xã Suối Dậy; áp Đông Hà, Đông Lợi, Đông Thành xã Tân Đông	ĐL Tân Châu	4256	45,5187	0,0759	2,858	28.575	
113	Cắt MC 475KCNTB và đóng dao tiếp địa 475-76KCNTB Cắt DS trụ 2/12 tuyến 472TB Cắt DS trụ 22 tuyến 477KCNTB	10-11-24	07h00	10-11-24	17h00	Dựng trụ xen lưới trung áp từ trụ 02 đến trụ 21 tuyến 475KCNTB	20	Đường số 5, 12, 13 KCN Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	41	0,4025	0,0007	0,762	6.858	
114	Cắt FCO và tháo hotline trạm 2x25kVA trụ 53/142/33P/25 Phước Hưng 3 tuyến 478BC	11-11-24	08h00	11-11-24	11h30	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trụ 53/142/33P/25 tuyến 478BC	3	Áp Phước Hưng xã Phước Chi thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	47	0,2401	0,0011	0,103	360	
115	Cắt FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 53/142/6/3 Phước Chi 9 tuyến 478BC	11-11-24	13h30	11-11-24	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trụ 53/142/6/3 tuyến 478BC	2	Áp Phước Hòa xã Phước Chi thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	72	0,3678	0,0018	0,023	80	
116	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 53/142/6/17T ÁP A5 1 tuyến 478BC	11-11-24	13h30	11-11-24	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trụ 53/142/6/17T tuyến 478BC	3	Áp Phước Hòa xã Phước Chi thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	63	0,3218	0,0015	0,034	120	
117	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 53/142/6/29T ÁP A5 2 tuyến 478BC	11-11-24	08h00	11-11-24	11h30	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trụ 53/142/6/29T tuyến 478BC	3	Áp Phước Hòa xã Phước Chi thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	59	0,3014	0,0014	0,103	360	
118	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 53/142/6/36T ÁP A5 4 tuyến 478BC	11-11-24	13h30	11-11-24	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trụ 53/142/6/36T tuyến 478BC	2	Áp Phước Hòa xã Phước Chi thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	52	0,2656	0,0013	0,023	80	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QL VH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
119	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 53/142/6/37T/18 Tràm Cát tuyến 478BC	11-11-24	13h30	11-11-24	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trụ 53/142/6/37T/18 tuyến 478BC	2	Áp Phước Hòa xã Phước Chi thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	17	0,0868	0,0004	0,023	80	
120	Cắt 01LBFCO trụ 314/32/1P tuyến 476SD	11-11-24	08h00	11-11-24	17h00	Bàn giao Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Sạch thi công sang lưới hạ áp, thùng công tơ, kéo dây sau công tơ, nhổ trụ thu hồi và lắp hoàn chỉnh trạm biến áp 50kVA từ trụ 314/32/1/5P đến trụ 314/32/1/5P/19T tuyến 476SD	1	Áp Long Phú xã Long Vĩnh	ĐL Châu Thành	126	1,1772	0,0022	0,011	103	
121	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 173/1 Thuận Bình-6 tuyến 471TĐ	11-11-24	08h00	11-11-24	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì và xử lý khiếm khuyết trạm 250kVA trụ 173/1 Thuận Bình-6 tuyến 471TĐ	6	Áp Thuận An xã Trường Mít, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	28	0,2838	0,0005	0,120	1.080	
122	Cắt 3FCO trạm 400kVA trụ 175 Thuận Bình-K tuyến 471TĐ	11-11-24	08h00	11-11-24	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì và xử lý khiếm khuyết trạm 400kVA trụ 175 Thuận Bình-K tuyến 471TĐ	10	Áp Thuận An, Thuận Bình xã Trường Mít, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	408	4,1347	0,0077	0,190	1.710	
123	Cắt 2FCO TBA 2x50kVA trụ 137/1 tuyến 474TBI Cắt FCO TBA 50kVA trụ 137/8B tuyến 474TBI.	11-11-24	08h00	11-11-24	17h00	Sang lưới, thu hồi lưới hạ áp công trình ĐTXD từ trụ 137/8B đến trụ 137/8B/20	3	Áp Xóm Tháp xã Tân Phong	ĐL Tân Biên	248	3,2922	0,0061	0,103	926	
124	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm 50kVA Hào Đức 15 trụ 283 tuyến 475SD	12-11-24	08h00	12-11-24	11h30	Thí nghiệm CBM máy biến áp, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 283 tuyến 475SD	1	Áp Vĩnh xã An Cơ	ĐL Châu Thành	72	0,2616	0,0012	0,011	40	
125	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm 50kVA Áp Vĩnh 1 trụ 293/7 tuyến 478SD	12-11-24	08h00	12-11-24	11h30	Thí nghiệm CBM máy biến áp, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 293/7 tuyến 478SD	1	Áp Vĩnh xã An Cơ	ĐL Châu Thành	68	0,2471	0,0012	0,011	40	
126	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm 37,5kVA Rạch Tre 1 trụ 341/56 tuyến 478SD	12-11-24	13h30	12-11-24	17h00	Thí nghiệm CBM máy biến áp, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 341/56 tuyến 478SD	1	Áp Rạch Tre xã Biên Giới	ĐL Châu Thành	91	0,3306	0,0016	0,011	40	
127	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm 37,5kVA Rạch Tre 2 trụ 341/62 tuyến 478SD	12-11-24	13h30	12-11-24	17h00	Thí nghiệm CBM máy biến áp, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 341/62 tuyến 478SD	1	Áp Rạch Tre xã Biên Giới	ĐL Châu Thành	87	0,3161	0,0015	0,011	40	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
128	Cắt 2FCO TBA 75kVA trụ 134B/65/24 tuyến 474TBI Cắt 2FCO TBA (75+37.5)kVA trụ 134B/65 tuyến 474TBI Cắt FCO TBA 50kVA trụ 134B/62 tuyến 474TBI	12-11-24	08h00	12-11-24	17h00	Sang lưới, thu hồi lưới hạ áp công trình ĐTXD từ trụ 134B/47 đến trụ 134B/65/24/30	6	Áp Gò Cát xã Tân Phong	ĐL Tân Biên	472	6,2658	0,0116	0,206	1.852	
129	Cắt Recloser+DS trụ 173/36/46B Trảng Ba Chân tuyến 476SN	12-11-24	07h00	12-11-24	17h00	- Ôp ống PVC từ trụ 173/36/70 đến trụ 173/36/168 tuyến 476SN - Thi công lắp trạm biến áp 50kVA trụ 173/36/70/2/3 tuyến 476SN	0	Áp 2, Trảng Ba Chân, xã Suối Ngô; Áp 7, xã Suối Dây; áp Đông Hà, Đông Lợi, Đông Thành xã Tân Đông	ĐL Tân Châu	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
130	Cắt 3LBFCO trụ 45/1 Đặng Văn Lý tuyến 481TN	12-11-24	08h00	12-11-24	17h00	Lắp TBA 3x50kVA trụ 45/11, sang lưới hạ áp thu hồi vật tư công trình kfw từ trụ 45/5 đến trụ 45/11 và các nhánh rẽ tuyến 481TN. ĐLTP lắp đo đếm và đóng điện nghiệm thu TBA 3x50kVA trụ 45/11 tuyến 481TN	15	Khu phố 5 phường III	ĐL TP Tây Ninh	46	0,4343	0,0008	0,514	4.630	
131	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm 25kVA Năng Rà G trụ 369/15 tuyến 478SD	13-11-24	08h00	13-11-24	11h30	Thí nghiệm CBM máy biến áp, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 369/15 tuyến 478SD	1	Áp Phước Hòa xã Phước Vinh	ĐL Châu Thành	67	0,2434	0,0012	0,011	40	
132	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm 25kVA Năng Rà A trụ 369/8 tuyến 478SD	13-11-24	08h00	13-11-24	11h30	Thí nghiệm CBM máy biến áp, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 369/8 tuyến 478SD	1	Áp Phước Hòa xã Phước Vinh	ĐL Châu Thành	52	0,1889	0,0009	0,011	40	
133	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm 25kVA Năng Rà B trụ 369/22 tuyến 478SD	13-11-24	13h30	13-11-24	17h00	Thí nghiệm CBM máy biến áp, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 369/22 tuyến 478SD	1	Áp Phước Hòa xã Phước Vinh	ĐL Châu Thành	57	0,2071	0,0010	0,011	40	
134	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm 25kVA Năng Rà F trụ 369/28 tuyến 478SD	13-11-24	13h30	13-11-24	17h00	Thí nghiệm CBM máy biến áp, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 369/28 tuyến 478SD	1	Áp Phước Hòa xã Phước Vinh	ĐL Châu Thành	61	0,2216	0,0011	0,011	40	
135	Cắt CB + 3FCO + tháo 3hotline trạm 560kVA Cánh Nam A trụ 46 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN; Cắt CB đèn đường trụ 41 Huỳnh Thanh Mừng tuyến 482TN	13-11-24	08h00	13-11-24	17h00	Vệ sinh bảo trì, xử lý khiếm khuyết trạm 560kVA Cánh Nam A trụ 46 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	10	Khu phố 1, 2 phường Long Hoa	ĐL Hòa Thành	372	3,5793	0,0066	0,192	1.731	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QL VH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
136	Cắt CB và 3FCO trạm 3x50kVA Báo Quốc Từ - E trụ 31; Cắt CB trạm 15kVA đèn đường Báo Quốc Từ Hùng Vương tuyến 476TN	13-11-24	08h00	13-11-24	17h00	Vệ sinh bảo trì, xử lý khiếm khuyết trạm 3x50kVA Báo Quốc Từ - E trụ 31 Hùng Vương tuyến 476TN	3	Khu phố 1, 2 phường Long Hoa	ĐL Hòa Thành	134	1,2893	0,0024	0,052	464	
137	Cắt FCO TBA 50kVA trụ 134B/86 tuyến 474TBI Cắt FCO TBA 50kVA trụ 134B/89 tuyến 474TBI Cắt FCO TBA 50kVA trụ 134B/94 tuyến 474TBI Cắt FCO TBA 50kVA trụ 134B/96 tuyến 474TBI	13-11-24	08h00	13-11-24	17h00	Sang lưới, thu hồi lưới hạ áp công trình ĐTXD từ trụ 134B/74 đến trụ 134B/98	8	Áp Bàu Đưng xã Tân Phong	ĐL Tân Biên	397	5,2702	0,0098	0,274	2.469	
138	Cắt CB+3FCO+tháo 03 hotline trạm 250kVA Phước Lợi A trụ 330 tuyến 478SD	14-11-24	08h00	14-11-24	17h00	Bàn giao Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Sạch thi công sang lưới hạ áp, thùng công tơ, kéo dây sau công tơ, nhổ trụ thu hồi và lắp hoàn chỉnh trạm biến áp 50kVA từ trụ 330 đến trụ 330/8 tuyến 478SD	1	Áp Phước Lợi xã Phước Vinh	ĐL Châu Thành	309	2,8870	0,0053	0,034	309	
139	Cắt 3FCO trạm 160kVA trụ 188 Thuận An-F tuyến 471TĐ	14-11-24	08h00	14-11-24	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì và xử lý khiếm khuyết trạm 160kVA trụ 188 Thuận An-F tuyến 471TĐ	4	Áp Thuận An, Thuận Tân xã Trường Mít, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	191	1,9356	0,0036	0,080	720	
140	Cắt 3FCO trạm 160kVA trụ 202 Thuận Tân-A tuyến 471TĐ	14-11-24	08h00	14-11-24	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì và xử lý khiếm khuyết trạm 160kVA trụ 202 Thuận Tân-A tuyến 471TĐ	4	Áp Thuận Tân xã Trường Mít, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	207	2,0977	0,0039	0,080	720	
141	Cắt CB và FCO trạm 250kVA Trung Hòa Lộ A trụ 8 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	14-11-24	08h00	14-11-24	17h00	Trung tâm Thí Nghiệm Điện thí nghiệm CBM trạm 250kVA Trung Hòa Lộ A trụ 8 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	7	Khu phố Long Thời phường Long Thành Bắc	ĐL Hòa Thành	204	1,9986	0,0037	0,131	1.178	
142	Cắt CB và FCO trạm 75kVA Trường Xuân O trụ 90/7B/5 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	14-11-24	08h00	14-11-24	17h00	Trung tâm Thí Nghiệm Điện thí nghiệm CBM trạm 75kVA Trường Xuân O trụ 90/7B/5 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	4	Áp Trường Cửu xã Trường Hòa	ĐL Hòa Thành	82	0,8034	0,0015	0,045	408	
143	Cắt CB và FCO trạm 250kVA Ca Bảo Đạo A trụ 136 Phạm Hùng tuyến 482TN	14-11-24	08h00	14-11-24	17h00	Trung tâm Thí Nghiệm Điện thí nghiệm CBM trạm 250kVA Ca Bảo Đạo A trụ 136 Phạm Hùng tuyến 482TN	7	Khu phố 3 phường Long Hoa	ĐL Hòa Thành	259	2,5375	0,0047	0,131	1.178	
144	Cắt CB và FCO trạm 250kVA Ca Bảo Đạo Z trụ 133B Phạm Hùng tuyến 482TN	14-11-24	08h00	14-11-24	17h00	Trung tâm Thí Nghiệm Điện thí nghiệm CBM trạm 250kVA Ca Bảo Đạo Z trụ 133B Phạm Hùng tuyến 482TN	7	Khu phố 3 phường Long Hoa	ĐL Hòa Thành	174	1,7047	0,0032	0,131	1.178	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QL VH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
145	Cắt LBFCO trụ 134B/98/1 Bàu Đung tuyến 474TBI	14-11-24	08h00	14-11-24	17h00	Sang lưới, thu hồi lưới hạ áp công trình ĐTXD từ trụ 134B/98 đến trụ 134B/98/43	2	Áp Bàu Đung xã Tân Phong	ĐL Tân Biên	241	3,1993	0,0059	0,023	206	
146	Cắt 3FCO trạm 3x15kVA trụ 173/139B/2 và tháo 03hotline nhánh rẽ trụ 173/139B tuyến 474SN	14-11-24	07h00	14-11-24	17h00	Thi công lắp đặt hoàn chỉnh đầu nối trạm biến áp 250kVA trụ 173/139B/2 tuyến 474TH	3	Cấp nước Suối Ngò	ĐL Tân Châu	1	0,0107	0,0000	0,034	343	
147	Cắt 2FCO TBA 2x50kVA trụ 171B/2/6B tuyến 474TBI Cắt FCO TBA 25kVA trụ 171B/2/15 tuyến 474TBI Cắt 2FCO TBA (50+25)kVA trụ 171B/2/15/1 tuyến 474TBI Cắt FCO TBA 25kVA trụ 171B/2/15/3 tuyến 474TBI	15-11-24	08h00	15-11-24	17h00	Sang lưới, thu hồi lưới hạ áp công trình ĐTXD từ trụ 171B/2/6B đến trụ 171B/2/15/7	6	Áp Gò Đá xã Mỏ Công	ĐL Tân Biên	348	4,6197	0,0086	0,069	617	
148	Cắt 03LBFCO nhánh rẽ 22kV trụ 152B/1 Cấp nước Suối Dây tuyến 478SN	15-11-24	07h00	15-11-24	17h00	Thi công lắp đặt hoàn chỉnh đầu nối trạm biến áp 250kVA trụ 152B/5 tuyến 478SN	3	Cấp nước Suối Dây	ĐL Tân Châu	1	0,0107	0,0000	0,034	343	
149	Cắt 01LBFCO trụ 79/1 tuyến 478SD	16-11-24	07h00	16-11-24	17h00	Bàn giao Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Sạch thi công dựng trụ BTLT 12m xen lưới và lắp phụ kiện từ trụ 79/22 đến trụ 79/46 tuyến 478SD	1	Áp Cầu Trường xã Hảo Đức	ĐL Châu Thành	722	7,4952	0,0125	0,011	114	
150	- Cắt Recloser + DS trụ 80 Bến Mương 1 tuyến 471TĐ - Cắt LBS + DS trụ 10 Bình Linh tuyến 476HT	16-11-24	08h00	16-11-24	17h00	Lắp mới LBS và DS 3P tại trụ 113B Lộ ra 22kV tuyến 471TĐ, 473TĐ (Đang vận hành tuyến 476HT)	0	Áp Bình Linh xã Chà Là, xã Cầu Khởi (trừ áp Khởi Nghĩa) và xã Truong Mít, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
151	Cắt LBS trụ 118/14 và DS trụ 118/15 Thuận Hòa tuyến 475TĐ	16-11-24	08h00	16-11-24	17h00	Thay dao của cắt tụ bù 3x200kVAr trụ 118/36 Truong Mít - Bến Cui tuyến 475TĐ	0	Áp Phước An xã Phước Ninh, áp Thuận Hòa, Thuận Phước xã Truong Mít và các xã Lộc Ninh, Bến Cui, Phước Minh, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
152	Cắt FCO TBA 50kVA trụ 190/50/5 tuyến 474TBI. Cắt FCO TBA 50kVA trụ 190/50/20 tuyến 474TBI.	16-11-24	08h00	16-11-24	17h00	Sang lưới, thu hồi lưới hạ áp công trình ĐTXD từ trụ 190/50/5 đến trụ 190/50/20/34	2	Áp Thanh An xã Mỏ Công	ĐL Tân Biên	279	3,7037	0,0069	0,023	206	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
153	- Cắt MC 480 và đóng DTĐ 480-76TH - Cắt DS trụ 112/19 nối tuyến 478TH, 480TH - Cắt DS trụ 123 nối tuyến 473TH và tuyến 480TH	16-11-24	07h00	16-11-24	17h00	- Thi công nâng công suất tụ bù trung áp, chuyển sang vận hành ứng động trụ 112/20/40, lắp mới tụ bù trụ 112/20/42/11 tuyến 480TH - Thí nghiệm định kỳ Recloser trụ 131 Hội thắng tuyến 480TH	250	Áp Hội An, Hội Thạnh xã Tân Hội	ĐL Tân Châu	1409	15,0695	0,0251	2,858	28.575	
154	Cắt LBS trụ 19B/113 và cắt DS 19B/112A Bình Minh tuyến 473TN; cắt DS trụ 19B/63 Kinh Tế tuyến 473TN	16-11-24	08h00	16-11-24	17h00	Bàn giao đơn vị ngoài Dựng trụ BTLT, kéo dây trung áp nâng lưới 1 pha lên 3 pha, lắp thiết bị DS, LBS từ trụ 19B/71 đến trụ 19B/71/19 đường Trần Văn Trà tuyến 473TN	50	Khu phố 2 phường I; áp Bình Trung, Giồng Tre, Kinh Tế, Đồng Cò Đò xã Bình Minh	ĐL TP Tây Ninh	3478	32,8400	0,0608	1,715	15.433	
155	Cắt 3LBFCO trụ 312/2/1 Sóc Lào tuyến 473TB	16-11-24	07h30	04-07-24	17h00	Dựng trụ trung áp từ trụ 312/2/2 đến trụ 312/2/39	35	Áp Sóc Lào, Bà Nhã, Bến Kinh xã Đôn Thuận	ĐL Trảng Bàng	1507	14,7960	0,0274	1,334	12.002	
156	Cắt FCO và tháo hotline trạm 100kVA trụ 53/142/41P Phước Hưng 7 tuyến 478BC	17-11-24	08h00	17-11-24	11h30	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trụ 53/142/41P tuyến 478BC	6	Áp Phước Hưng xã Phước Chi thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	103	0,5261	0,0025	0,069	240	
157	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 53/142/41/7 Phước Hưng 4 tuyến 478BC	17-11-24	08h00	17-11-24	11h30	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trụ 53/142/41/7 tuyến 478BC	2	Áp Phước Hưng xã Phước Chi thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	28	0,1430	0,0007	0,023	80	
158	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 53/53/142/6/48T ÁP A5 5 tuyến 478BC	17-11-24	08h00	17-11-24	11h30	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trụ 53/53/142/6/48T tuyến 478BC	2	Áp Phước Bình xã Phước Chi thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	52	0,2656	0,0013	0,023	80	
159	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 53/142/6/50T ÁP A5 3 tuyến 478BC	17-11-24	08h00	17-11-24	11h30	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trụ 53/142/6/50T tuyến 478BC	5	Áp Phước Bình xã Phước Chi thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	119	0,6078	0,0029	0,057	200	
160	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 53/142/6/50T/21/6B/13 Phước Trung 6 tuyến 478BC	17-11-24	08h00	17-11-24	11h30	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trụ 53/142/6/50T/21/6B/13 tuyến 478BC	2	Áp Phước Long xã Phước Chi thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	27	0,1379	0,0007	0,023	80	
161	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 53/142/6/50T/21/10 Phước Trung 1 tuyến 478BC	17-11-24	13h30	17-11-24	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trụ 53/142/6/50T/21/10 tuyến 478BC	2	Áp Phước Long xã Phước Chi thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	52	0,2656	0,0013	0,023	80	
162	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 53/142/6/50T/21/4 Phước Trung 4 tuyến 478BC	17-11-24	13h30	17-11-24	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trụ 53/142/6/50T/21/4 tuyến 478BC	2	Áp Phước Long xã Phước Chi thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	26	0,1328	0,0006	0,023	80	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QL VH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
163	Cắt 3FCO trạm 160kVA trụ 223 Thuận Tân-B tuyến 471TĐ	17-11-24	08h00	17-11-24	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì và xử lý khiếm khuyết trạm 160kVA trụ 223 Thuận Tân-B tuyến 471TĐ	4	Áp Thuận Tân xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	180	1,8241	0,0034	0,080	720	
164	Cắt 3FCO trạm 160kVA trụ 123 Ninh Bình-E tuyến 471HT	17-11-24	08h00	17-11-24	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì và xử lý khiếm khuyết trạm 250kVA trụ 123 Ninh Bình-E tuyến 471HT	4	Áp Ninh Bình xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	206	2,0876	0,0039	0,120	1.080	
165	Cắt Recloser+DS trụ 176/2 Bourbon tuyến 477TH	17-11-24	07h00	17-11-24	17h00	Thi công dựng trụ, lắp đặt phụ kiện kéo dây đầu nối trung áp từ trụ 176/6C đến tụ 176/6C/1 tuyến 477TH	150	Áp Tân Tây, Tân Lợi, Tân Thạnh, xã Tân Hưng	ĐL Tân Châu	2463	26,3422	0,0439	1,715	17.145	
166	- Cắt Recloser trụ 25/1 và cắt DS trụ 25/1B Thạnh Tân tuyến 477TN - Cắt DS trụ 25/75B Khedol 7 tuyến 477TN	17-11-24	08h00	17-11-24	11h30	Bàn giao Công ty TNHH Lắp đặt Cơ điện Vĩnh Phúc thay dây trung áp, dựng trụ BTLT xen lưới thay dây công trình ĐTXD từ trụ 25/38 đến trụ 25/38/84 Thạnh Tân tuyến 477TN	150	Áp Thạnh Lợi, Thạnh Trung, Thạnh Hiệp, Thạnh Đông xã Thạnh Tân; áp Tân Phước, Tân Lập, Tân Trung xã Tân Bình	ĐL TP Tây Ninh	5957	21,8739	0,1042	5,144	18.005	
167	Cắt MC 477KCNTB và đóng dao tiếp địa 477-76KCNTB Cắt DS trụ 22 tuyến 477KCNTB	17-11-24	07h00	17-11-24	17h00	Dựng trụ xen lưới trung áp từ trụ 02 đến trụ 21 tuyến 475KCNTB	20	Đường số 6 KCN Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	34	0,3338	0,0006	0,762	6.858	
168	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 53/142/6/50T/36 Phước Trung 7 tuyến 478BC	18-11-24	08h00	18-11-24	11h30	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trụ 53/142/6/50T/36 tuyến 478BC	3	Áp Phước Trung xã Phước Chi thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	30	0,1532	0,0007	0,034	120	
169	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 53/142/6/50T/41 Phước Trung 2 tuyến 478BC	18-11-24	13h30	18-11-24	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trụ 53/142/6/50T/41 tuyến 478BC	2	Áp Phước Trung xã Phước Chi thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	47	0,2401	0,0011	0,023	80	
170	Cắt FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 53/142/6/50T/41/10 Phước Trung 3 tuyến 478BC	18-11-24	13h30	18-11-24	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trụ 53/142/6/50T/41/10 tuyến 478BC	2	Áp Phước Trung xã Phước Chi thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	63	0,3218	0,0015	0,023	80	
171	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 53/142/6/50/53/10 Phước Long 1 tuyến 478BC	18-11-24	13h30	18-11-24	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trụ 53/142/6/50/53/10 tuyến 478BC	2	Áp Phước Long xã Phước Chi thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	35	0,1788	0,0009	0,023	80	
172	Cắt FCO và tháo hotline trạm TBA 25kVA trụ 53/142/6/50/62 Phước Long 2 tuyến 478BC	18-11-24	13h30	18-11-24	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trụ 53/142/6/50/62 tuyến 478BC	2	Áp Phước Long xã Phước Chi thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	47	0,2401	0,0011	0,023	80	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QL VH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
173	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 308B Long Giao 12 tuyến 476BC	18-11-24	08h00	18-11-24	11h30	XDM lưới trung áp 1 pha đấu nối trụ 309 tuyến 476BC	8	Áp Long Hòa xã Long Chử	ĐL Bến Cầu	185	0,9450	0,0045	0,274	960	
174	Cắt CB+FCO+tháo 01 hotline trạm Tua Hai 1 trụ 61, Tua Hai 5 trụ 65, Tua Hai 8 trụ 68 tuyến 475SD	18-11-24	08h00	18-11-24	17h00	Bàn giao Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Sạch thi công sang lưới hạ áp, thùng công tơ, kéo dây sau công tơ, nhổ trụ thu hồi và lắp hoàn chỉnh trạm biến áp 250kVA từ trụ 62 đến trụ 70 tuyến 475SD	1	Áp Tua Hai xã Đòng Khôi	ĐL Châu Thành	280	2,6161	0,0048	0,011	103	
175	Cắt FCO TBA 50kVA trụ 178B/8 tuyến 474TBI	18-11-24	08h00	18-11-24	17h00	Sang lưới, thu hồi lưới hạ áp công trình ĐTXD từ trụ 178B/8 đến trụ 178B/8/20, từ trụ 182B/1/2P đến trụ 182B/1/2P/15	2	Áp Dinh xã Mỏ Công	ĐL Tân Biên	98	1,3009	0,0024	0,023	206	
176	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 85/158/44 Hội Thành 15 tuyến 479TH	18-11-24	08h00	18-11-24	17h00	Thí nghiệm định kỳ CBM trạm biến áp trụ 85/158/44 tuyến 479TH	3	Áp Hội Thành xã Tân Hội	ĐL Tân Châu	57	0,5487	0,0010	0,034	309	
177	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 85/158/51 Hội Thành 10 tuyến 479TH	18-11-24	08h00	18-11-24	17h00	Thí nghiệm định kỳ CBM trạm biến áp trụ 85/158/51 tuyến 479TH	3	Áp Hội Thành xã Tân Hội	ĐL Tân Châu	43	0,4139	0,0008	0,034	309	
178	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 85/158/65 Hội Thành 3 tuyến 479TH	18-11-24	08h00	18-11-24	17h00	Thí nghiệm định kỳ CBM trạm biến áp trụ 85/158/65 tuyến 479TH	6	Áp Hội Thành xã Tân Hội	ĐL Tân Châu	61	0,5872	0,0011	0,069	617	
179	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 85/158/78 Hội Thành 16 tuyến 479TH	18-11-24	08h00	18-11-24	17h00	Thí nghiệm định kỳ CBM trạm biến áp trụ 85/158/78 tuyến 479TH	3	Áp Hội Thành xã Tân Hội	ĐL Tân Châu	29	0,2791	0,0005	0,034	309	
180	Cắt FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 85/158/84/5 Hội Thành 4 tuyến 479TH	18-11-24	08h00	18-11-24	17h00	Thí nghiệm định kỳ CBM trạm biến áp trụ 85/158/84/5 tuyến 479TH	3	Áp Hội Thành xã Tân Hội	ĐL Tân Châu	45	0,4332	0,0008	0,034	309	
181	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 41/3 Áp Voi 6 tuyến 478BC	19-11-24	08h00	19-11-24	11h30	XDM lưới trung áp 1 pha đấu nối trụ 41/2 tuyến 478BC	3	Áp Voi xã An Thạnh	ĐL Bến Cầu	34	0,1737	0,0008	0,034	120	
182	Cắt CB+FCO+tháo 01 hotline trạm 50kVA Thành Nam 5 trụ 179/15 tuyến 473SD	19-11-24	08h00	19-11-24	17h00	Bàn giao Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Sạch thi công sang lưới hạ áp, thùng công tơ, kéo dây sau công tơ, nhổ trụ thu hồi và lắp hoàn chỉnh trạm biến áp 50kVA từ trụ 179/10 đến trụ 179/16 tuyến 473SD	1	Áp Thành Nam xã Thành Long	ĐL Châu Thành	86	0,8035	0,0015	0,011	103	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QL VH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
183	Cắt CB và 3FCO trạm 250kVA Cánh Nam D trụ 49; cắt CB trạm 15kVA đèn đường CNGT-1 trụ 57 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	19-11-24	08h00	19-11-24	17h00	Vệ sinh bảo trì, xử lý khiếm khuyết trạm 250kVA Cánh Nam D trụ 49 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	5	Khu phố 1, 2 phường Long Hoa	ĐL Hòa Thành	252	2,4247	0,0045	0,086	773	
184	Cắt 3FCO TBA 250kVA trụ 51/26 tuyến 474TH Cắt 3FCO TBA 160kVA trụ 51/43 tuyến 474TH	19-11-24	08h00	19-11-24	17h00	Sang lưới, thu hồi lưới hạ áp công trình ĐTXD từ trụ 51/26/4 đến trụ 51/26/4/7t; Từ trụ 51/26/7 đến trụ 51/26/7/1/7t; Từ trụ 51/26/7 đến trụ 51/26/7/1/7p; từ trụ 51/43/4/8t đến trụ 51/43/4/8t/6; từ 51/43/4/8 đến 51/43/4/8/7t; trụ 51/43/4/4 đến trụ 51/43/4/4/4t	6	Áp Tân Khai xã Tân Lập	ĐL Tân Biên	474	6,2923	0,0117	0,069	617	
185	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 256/10T Tân Trung tuyến 479TH	19-11-24	07h00	19-11-24	17h00	Thi công kéo dây lắp đặt hoàn chỉnh trạm biến áp từ trụ 256/10T đến trụ 256/10T/1 tuyến 480SN	3	Áp Tân Trung xã Tân Thành	ĐL Tân Châu	106	1,1337	0,0019	0,103	1.029	
186	Cắt FCO trạm 75kVA trụ 53/86B/11 Phước Thành 1 tuyến 478BC	20-11-24	08h00	20-11-24	11h30	XDM lưới trung áp 1 pha đấu nối trụ 53/86B/11B tuyến 478BC	5	Áp Phước Tân xã Phước Bình thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	100	0,5108	0,0024	0,057	200	
187	Cắt CB+FCO+tháo 01 hotline trạm 75kVA Ninh Điền 1 trụ 128/6 tuyến 474SD	20-11-24	08h00	20-11-24	17h00	Bàn giao Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Sạch thi công sang lưới hạ áp, thùng công tơ, kéo dây sau công tơ, nhô trụ thu hồi và lắp hoàn chỉnh trạm biến áp 250kVA từ trụ 128/1 đến trụ 128/12 tuyến 474SD	1	Áp Gò Nổi xã Ninh Điền	ĐL Châu Thành	92	0,8596	0,0016	0,011	103	
188	Cắt CB + 3FCO + tháo 3hotline trạm 630kVA Cánh Nam B trụ 58; cắt CB trạm 15kVA đèn đường CNGT-1 trụ 57 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	20-11-24	08h00	20-11-24	17h00	Vệ sinh bảo trì, xử lý khiếm khuyết trạm 630kVA Cánh Nam B trụ 58 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	12	Khu phố 1, 2 phường Long Hoa; khu phố Long Thới phường Long Thành Trung	ĐL Hòa Thành	492	4,7340	0,0088	0,216	1.948	
189	Cắt FCO TBA 50kVA trụ 92/13, tuyến 471TBI.	20-11-24	08h00	20-11-24	17h00	Sang lưới, thu hồi lưới hạ áp công trình ĐTXD từ trụ 92/13/6T/2/2P đến trụ 98/12/6/12	1	Áp Thạnh Trung xã Thạnh Tây	ĐL Tân Biên	102	1,3540	0,0025	0,011	103	
190	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 53/86B/35 Phước Giang 2 tuyến 478BC	21-11-24	08h00	21-11-24	11h30	XDM lưới trung áp 1 pha đấu nối trụ 53/86B/35 tuyến 478BC	2	Áp Phước Giang xã Phước Bình thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	75	0,3831	0,0018	0,023	80	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
191	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 127/1 Ninh Bình-T.127/1 tuyến 471HT	21-11-24	08h00	21-11-24	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì và xử lý khiếm khuyết trạm 250kVA trụ 127/1 Ninh Bình-T.127/1 tuyến 471HT	6	Áp Ninh Bình xã Bàu Nặng, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	300	3,0402	0,0056	0,120	1.080	
192	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 205 Phước Tân I-E tuyến 471HT	21-11-24	08h00	21-11-24	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì và xử lý khiếm khuyết trạm 250kVA trụ 205 Phước Tân I-E tuyến 471HT	6	Áp Phước Tân 1, Phước Tân 2, Phước Tân 3 xã Phan, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	333	3,3746	0,0062	0,120	1.080	
193	Cắt CB và 3FCO trạm 250kVA Cánh Bắc trụ 35/1 Hùng Vương tuyến 482TN	21-11-24	08h00	21-11-24	17h00	Vệ sinh bảo trì, xử lý khiếm khuyết trạm 250kVA Cánh Bắc trụ 35/1 Hùng Vương tuyến 482TN	5	Khu phố 1, 2 phường Long Hoa	ĐL Hòa Thành	207	1,9917	0,0037	0,086	773	
194	Cắt CB và 3FCO trạm 250kVA Ca Bảo Đạo Q trụ 120B Lý Thường Kiệt tuyến 482TN	21-11-24	08h00	21-11-24	17h00	Trung tâm Thí Nghiệm Điện thí nghiệm CBM trạm 250kVA Ca Bảo Đạo Q trụ 120B Lý Thường Kiệt tuyến 482TN	7	Khu phố 4 phường Long Hoa	ĐL Hòa Thành	109	1,0679	0,0020	0,131	1.178	
195	Cắt CB và 3FCO trạm 400kVA Phước Đức Cù trụ 113/2 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	21-11-24	08h00	21-11-24	17h00	Trung tâm Thí Nghiệm Điện thí nghiệm CBM trạm 400kVA Phước Đức Cù trụ 113/2 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	14	Khu phố 4 phường Long Hoa	ĐL Hòa Thành	201	1,9692	0,0036	0,262	2.356	
196	Cắt CB và 3FCO trạm 400kVA Báo Quốc Từ D trụ 9 Hùng Vương tuyến 476TN	21-11-24	08h00	21-11-24	17h00	Trung tâm Thí Nghiệm Điện thí nghiệm CBM trạm 400kVA Báo Quốc Từ D trụ 9 Hùng Vương tuyến 476TN	14	Khu phố 4 phường Long Hoa	ĐL Hòa Thành	216	2,1162	0,0039	0,262	2.356	
197	Cắt CB và 3FCO trạm 400kVA Báo Quốc Từ C trụ 26 Hùng Vương tuyến 476TN	21-11-24	08h00	21-11-24	17h00	Trung tâm Thí Nghiệm Điện thí nghiệm CBM trạm 400kVA Báo Quốc Từ C trụ 26 Hùng Vương tuyến 476TN	14	Khu phố 4 phường Long Hoa	ĐL Hòa Thành	228	2,2338	0,0041	0,262	2.356	
198	Cắt FCO TBA 75kVA trụ 121/13 tuyến 471TBI	21-11-24	08h00	21-11-24	17h00	Sang lưới, thu hồi lưới hạ áp công trình ĐTXD từ trụ 121/13 đến trụ 121/13/30	2	Áp Thạnh Trung xã Thạnh Tây	ĐL Tân Biên	170	2,2567	0,0042	0,023	206	
199	Cắt MC 476TN và đóng ĐTĐ 476-76TN trạm 110kV Tây Ninh	21-11-24	08h00	21-11-24	17h00	Bàn giao đơn vị ngoài lắp bổ sung giáp niu, thay dây kiềng, xử lý khiếm khuyết công trình kfw từ trụ 10 đến trụ 81 đường Điện Biên Phủ tuyến 476TN	80	Khu phố Ninh Tân, Ninh Thọ phường Ninh Sơn; khu phố Ninh Hòa phường Ninh Thạnh; khu phố Hiệp Nghĩa, Hiệp Lễ phường Hiệp Ninh	ĐL TP Tây Ninh	3334	31,4803	0,0583	2,744	24.692	
200	Cắt 3LBFCO trụ 312/2/39 Sóc Lào tuyến 473TB	21-11-24	07h30	04-07-24	17h00	Dựng trụ trung áp từ trụ 312/2/40 đến trụ 312/2/71	3	Áp Bà Nhã, Bến Kinh xã Đôn Thuận	ĐL Trảng Bàng	982	9,6415	0,0172	0,038	343	
201	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 47/5/9/4 Áp Bến 10 tuyến 478BC	22-11-24	08h00	22-11-24	11h30	XDM lưới trung áp 1 pha đầu nối trụ 47/5/9/4 tuyến 478BC	3	Áp Bến xã An Thạnh	ĐL Bến Cầu	65	0,3320	0,0016	0,034	120	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
202	Cắt 01LBFCO trụ 130/7/1 tuyến 475SD	22-11-24	07h00	22-11-24	17h00	Bàn giao Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Sạch thi công dựng trụ BTLT 12m xen lưới và lắp phụ kiện từ trụ 130/7/2 đến trụ 130/7/5 tuyến 475SD	1	Áp Tua Hai xã Đồng Khởi	ĐL Châu Thành	49	0,5087	0,0008	0,011	114	
203	Cắt CB+FCO+tháo 01 hotline trạm 100kVA Tua Hai 2 trụ 75 tuyến 475SD	22-11-24	08h00	22-11-24	17h00	Bàn giao Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Sạch thi công sang lưới hạ áp, thùng công tơ, kéo dây sau công tơ, nhổ trụ thu hồi và lắp hoàn chỉnh trạm biến áp 250kVA từ trụ 70 đến trụ 80 tuyến 475SD	1	Áp Tua Hai xã Đồng Khởi	ĐL Châu Thành	146	1,3641	0,0025	0,011	103	
204	Cắt CB và 3FCO trạm 250kVA Cửa 8 trụ 35/4 Hùng Vương tuyến 482TN	22-11-24	08h00	22-11-24	17h00	Vệ sinh bảo trì, xử lý khiếm khuyết trạm 250kVA Cửa 8 trụ 35/4 Hùng Vương tuyến 482TN	5	Khu phố 1 phường Long Hoa	ĐL Hòa Thành	221	2,1264	0,0039	0,086	773	
205	Cắt CB và 3FCO trạm 250kVA Báo Quốc Từ H trụ 18/2P Hùng Vương tuyến 476TN	22-11-24	08h00	22-11-24	17h00	Trung tâm Thí Nghiệm Điện thí nghiệm CBM trạm 250kVA Báo Quốc Từ H trụ 18/2P Hùng Vương tuyến 476TN	7	Khu phố 4 phường Long Hoa	ĐL Hòa Thành	126	1,2344	0,0023	0,131	1.178	
206	Cắt CB và 3FCO trạm 250kVA Lộ Bình Dương I trụ 27B/1T Trần Phú tuyến 476TN	22-11-24	08h00	22-11-24	17h00	Trung tâm Thí Nghiệm Điện thí nghiệm CBM trạm 250kVA Lộ Bình Dương I trụ 27B/1T Trần Phú tuyến 474TN	7	Khu phố Long Tân phường Long Thành Bắc	ĐL Hòa Thành	296	2,9000	0,0054	0,131	1.178	
207	Cắt CB và 3FCO trạm 250kVA Lộ Bình Dương 8 trụ 29/6 Trần Phú tuyến 476TN	22-11-24	08h00	22-11-24	17h00	Trung tâm Thí Nghiệm Điện thí nghiệm CBM trạm 250kVA Lộ Bình Dương 8 trụ 29/6 Trần Phú tuyến 474TN	7	Khu phố Long Kim phường Long Thành Trung	ĐL Hòa Thành	275	2,6942	0,0050	0,131	1.178	
208	Cắt CB và 3FCO trạm 250kVA Lộ Bình Dương 7 trụ 33C/5 Trần Phú tuyến 476TN	22-11-24	08h00	22-11-24	17h00	Trung tâm Thí Nghiệm Điện thí nghiệm CBM trạm 250kVA Lộ Bình Dương 7 trụ 33C/5 Trần Phú tuyến 474TN	7	Khu phố Long Kim phường Long Thành Trung	ĐL Hòa Thành	269	2,6354	0,0049	0,131	1.178	
209	Cắt FCO TBA 50kVA trụ 140/70 tuyến 471TBI. Cắt FCO TBA 2x25kVA trụ 140/47B/6 tuyến 471TBI.	22-11-24	08h00	22-11-24	17h00	Sang lưới, thu hồi lưới hạ áp công trình ĐTXD từ trụ 140/70/1 đến trụ 140/70/20; Từ trụ 140/47B/1B đến trụ 140/47B/6	2	Áp Tân Thạnh xã Tân Bình	ĐL Tân Biên	137	1,8187	0,0034	0,023	206	
210	LBFCO nhánh rẽ 12,7kV trụ 214/1 Đồng Rùm tuyến 480SN	22-11-24	07h00	22-11-24	17h00	Thi công kéo dây lắp đặt hoàn chỉnh trạm biến áp từ trụ 214/32 đến trụ 214/32 tuyến 480SN	10	Áp Đồng Rùm xã Tân Thành	ĐL Tân Châu	135	1,4439	0,0024	0,343	3.429	
211	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 53/117/10/28 Phước Lập 3 tuyến 478BC	23-11-24	13h30	23-11-24	17h00	XDM lưới trung áp 1 pha đấu nối trụ 53/117/10/28 tuyến 478BC	2	Áp Phước Lập xã Phước Chi thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	32	0,1635	0,0008	0,023	80	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
212	Cắt LBS Ngã Ba Vịnh trụ 134/2B, DS 3pha trụ 134/3, 3LTD trụ 134/4 tuyến 475SD	23-11-24	07h00	23-11-24	17h00	Bàn giao Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Sạch thi công dựng trụ BTLT 12m xen lưới và lắp phụ kiện từ trụ 134/9 đến trụ 134/20 tuyến 475SD	10	Áp Bình Lương xã Đồng Khởi	ĐL Châu Thành	713	7,4018	0,0123	0,343	3.429	
213	- Cắt Recloser + DS trụ 44 Chà Là tuyến 477HT - Cắt DS trụ 93 Ninh Hưng tuyến 471HT, 47HT (LBS trụ 93 Ninh Hưng đang cắt)	23-11-24	08h00	23-11-24	17h00	Thay mới LBS và tủ điều khiển trụ 93 Ninh Hưng tuyến 471HT, 477HT	220	Thị trấn, xã Suối Đá và ấp Ninh Bình, Ninh An xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	9660	97,8944	0,1813	7,545	67.903	
214	Cắt Recloser + DS trụ 44 Chà Là tuyến 477HT	23-11-24	08h00	23-11-24	17h00	Thay mới LBS và tủ điều khiển trụ 251 Thị trấn tuyến 477HT	0	Thị trấn; ấp Ninh Bình, Ninh An xã Bàu Năng và xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
215	Cắt CB và 3FCO trạm 160kVA Cửa 3 trụ 41 Huỳnh Thanh Mừng tuyến 482TN	23-11-24	08h00	23-11-24	17h00	Vệ sinh bảo trì, xử lý khiếm khuyết trạm 160kVA Cửa 3 trụ 41 Huỳnh Thanh Mừng tuyến 482TN	3	Khu phố 2 phường Long Hoa	ĐL Hòa Thành	99	0,9526	0,0018	0,055	495	
216	Cắt FCO TBA 50kVA trụ 50/44/6/6/15 tuyến 471TBI.	23-11-24	08h00	23-11-24	17h00	Sang lưới, thu hồi lưới hạ áp công trình ĐTXD từ trụ 50/44/6/6/16 đến trụ trụ 50/44/6/6/26	2	Áp Thạnh Trung xã Thạnh Tây	ĐL Tân Biên	98	1,3009	0,0024	0,023	206	
217	Cắt LBFCO nhánh rẽ 12,7kV trụ 165/2 Đông Tiến tuyến 478TH	23-11-24	07h00	23-11-24	17h00	Thi công đấu nối đường dây trung áp trụ 165/7 tuyến 478TH	40	Áp Đông Tiến xã Tân Đông	ĐL Tân Châu	948	10,1390	0,0169	1,372	13.718	
218	Cắt Recloser trụ 93/1P và cắt DS trụ 93/2P Tua Hai tuyến 473TN	23-11-24	08h00	23-11-24	17h00	Bàn giao đơn vị ngoài, kéo dây nguội trung áp, xử lý khiếm khuyết công trình kfw, ĐLTP tháp ã U nâng cao đường dây từ trụ 93/2P đến trụ 93/43 tuyến 473TN	50	Khu phố 2, 3 phường I; ấp Bình Trung xã Bình Minh	ĐL TP Tây Ninh	1748	15,7320	0,0291	1,715	15.433	
219	Cắt Recloser trụ 235 và DS trụ 235B Bùng Bình tuyến 475TB	23-11-24	07h00	04-07-24	17h00	Dựng trụ trung áp từ trụ 245 đến trụ 312	20	Áp Bùng Bình, Tân Thuận xã Hưng Thuận; ấp Sóc Lào, Bà Nhã, Bến Kinh xã Đôn Thuận	ĐL Trảng Bàng	668	6,5585	0,0117	0,762	6.858	
220	Cắt 3LBFCO trạm 315kVA trụ 173/141B Ngã Ba Suối Ngõ tuyến 474SN	24-11-24	07h00	24-11-24	17h00	Cài tạo lưới hạ áp đấu nối trụ 173/36/167b, 173/138, 173/139, 173/140C/8, 173/140C/3, 173/140C/5, 173/139B/6 tuyến 474SN	10	Áp Hội Thành xã Tân Hội	ĐL Tân Châu	502	5,3690	0,0089	0,343	3.429	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
221	- Cắt LBS + đóng DTĐ ngăn lộ LBS 04 tủ RMU 08 Trần Hưng Đạo 1 tuyến 471TN - Cắt LBS + đóng DTĐ ngăn lộ LBS 04 tủ RMU 09 Trần Hưng Đạo 3 tuyến 473TN	24-11-24	08h00	24-11-24	17h00	Bàn giao đơn vị ngoài, kéo dây nguồn trung áp, căng lại dây trung áp chùng, ĐLTP tháp đà U, xử lý khiếm khuyết từ trụ 53 đến trụ 85 đường CMT8 tuyến 473TN, từ trụ 85 đến trụ 97 đường CMT8 tuyến 471TN, 473TN	90	Khu phố 1, 2, 3, 4, 5 phường I; khu phố 1, 2 phường II	ĐL TP Tây Ninh	3870	34,8300	0,0645	3,087	27.779	
222	Cắt MC 474KCNTB và đóng dao tiếp địa 477-76KCNTB Cắt DS trụ 06 tuyến 474KCNTB Cắt DS trụ 02 tuyến 475KCNTB	24-11-24	07h00	24-11-24	17h00	Dựng trụ xen lưới trung áp từ trụ 02 đến trụ 21 tuyến 475KCNTB	20	Đường số 7 KCN Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	38	0,3731	0,0007	0,762	6.858	
223	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 245 Xóm Khách 3 tuyến 477BC	25-11-24	08h00	25-11-24	11h30	XDM lưới trung áp 1 pha đầu nối trụ 245B tuyến 476BC	3	Áp Bảo xã Long Giang	ĐL Bến Cầu	99	0,5057	0,0024	0,034	120	
224	Cắt CB+FCO+tháo 01 hotline trạm 75+100kVA Thanh Bình 1 trụ 141/18/10/2 tuyến 476SD	25-11-24	08h00	25-11-24	17h00	Bàn giao Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Sạch thi công sang lưới hạ áp, thùng công tơ, kéo dây sau công tơ, nhô trụ thu hồi và lắp hoàn chỉnh trạm biến áp 250kVA từ trụ 141/18 đến trụ 141/18/14, từ trụ 141/18/10 đến trụ 141/18/10/8P, từ trụ 141/18/10 đến trụ 141/18/10/5T tuyến 476SD	1	Áp Thanh Hùng xã Thanh Điền	ĐL Châu Thành	204	1,9060	0,0035	0,011	103	
225	Cắt 3FCO trạm 320kVA trụ 225 Nước đá Phước Hòa tuyến 471HT	25-11-24	08h00	25-11-24	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì và xử lý khiếm khuyết trạm 320kVA trụ 225 Nước đá Phước Hòa tuyến 471HT	8	Áp Phước Hòa, Tân Định 1 xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	180	1,8241	0,0034	0,150	1.350	
226	Cắt 3FCO trạm 320kVA trụ 234/89B Phước Hiệp-M tuyến 471HT	25-11-24	08h00	25-11-24	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì và xử lý khiếm khuyết trạm 250kVA trụ 234/89B Phước Hiệp-M tuyến 471HT	8	Áp Bàu Dài, Phước Tân, Phước Hiệp xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	341	3,4557	0,0064	0,150	1.350	
227	Cắt FCO TBA 50kVA trụ 50/21 tuyến 471TBI.	25-11-24	08h00	25-11-24	17h00	Sang lưới, thu hồi lưới hạ áp công trình ĐTXD từ trụ 50/21 đến trụ 50/21/8	2	Áp Thạnh Tây xã Thạnh Tây	ĐL Tân Biên	104	1,3806	0,0026	0,069	617	
228	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 112/14A Hội An 7 tuyến 480TH	25-11-24	07h00	25-11-24	17h00	Thi công kéo dây sang lưới từ trụ 112/18/5 đến trụ 112/18/5/4, từ trụ 112/18/5/1 đến trụ 112/18/5/9P tuyến 480TH	3	Áp Hội An xã Tân Hội	ĐL Tân Châu	43	0,4599	0,0008	0,034	343	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QL VH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
229	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 112/18/3 Bưu Cục Tân Hội 3 tuyến 480TH	25-11-24	07h00	25-11-24	17h00	Thi công kéo dây sang lưới từ trụ 112/18/5 đến trụ 112/18/5/4, từ trụ 112/18/5/1 đến trụ 112/18/5/9P tuyến 480TH	3	Áp Hội An xã Tân Hội	ĐL Tân Châu	86	0,9198	0,0015	0,034	343	
230	Cắt FCO trạm 75kVA trụ 234/48B/24 Cao Su 2 tuyến 477BC	26-11-24	08h00	26-11-24	11h30	XDM lưới trung áp 1 pha đầu nối trụ 234/48B/23 tuyến 477BC	5	Áp Long Tân xã Long Giang	ĐL Bến Cầu	112	0,5721	0,0027	0,057	200	
231	Cắt CB và 3FCO trạm 250kVA Xây Chà Thành Long trụ 141/1t Phạm Hùng tuyến 482TN	26-11-24	08h00	26-11-24	17h00	Vệ sinh bảo trì, xử lý khiếm khuyết trạm 250kVA Xây Chà Thành Long trụ 141/1t Phạm Hùng tuyến 482TN	5	Khu phố 3 phường Long Hoa; khu phố Long Thới phường Long Thành Trung	ĐL Hòa Thành	152	1,4625	0,0027	0,086	773	
232	Cắt FCO TBA 75kVA trụ 30/14/12/10 tuyến 474TBI.	26-11-24	08h00	26-11-24	17h00	Sang lưới, thu hồi lưới hạ áp công trình ĐTXD từ trụ 30/14/12/10 đến trụ 30/14/12/18	2	Áp Thạnh Sơn xã Thạnh Tây	ĐL Tân Biên	127	1,6859	0,0031	0,069	617	
233	Cắt FCO trạm 250kVA trụ 173/168 Chợ Suối Ngõ tuyến 476SN	26-11-24	07h00	26-11-24	17h00	Thi công kéo dây sang lưới hạ áp từ trụ 167/6/1 đến trụ 167/6/1/7, từ trụ 167/6/1 đến trụ 167/6/1/11T tuyến 474SN	10	Áp 3 xã Suối Ngõ	ĐL Tân Châu	402	4,2995	0,0072	0,114	1.143	
234	Cắt FCO trạm 250kVA trụ 173/168 Chợ Suối Ngõ tuyến 474SN	26-11-24	07h00	26-11-24	17h00	Thi công kéo dây sang lưới hạ áp từ trụ 167/19/1 đến trụ 167/19/1/13P, từ trụ 167/19/1 đến trụ 167/19/10 tuyến 474SN	10	Áp 3 xã Suối Ngõ	ĐL Tân Châu	402	4,2995	0,0072	0,343	3.429	
235	Cắt FCO trạm 250kVA trụ 173/168 Chợ Suối Ngõ tuyến 474SN	26-11-24	07h00	26-11-24	17h00	Thi công kéo dây sang lưới hạ áp từ trụ 172/1 đến trụ 172/16, từ trụ 172/1 đến trụ 172/1/20P tuyến 474SN	6	Áp 3 xã Suối Ngõ	ĐL Tân Châu	120	1,2834	0,0021	0,206	2.058	
236	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 234/16 Áp Bảo 3 tuyến 477BC	27-11-24	08h00	27-11-24	11h30	XDM lưới trung áp 1 pha đầu nối trụ 234/33 tuyến 477BC	3	Áp Bảo xã Long Giang	ĐL Bến Cầu	104	0,5312	0,0025	0,034	120	
237	Cắt CB và 3FCO trạm 3x50kVA Kho Bạc Hòa Thành trụ 125; cắt CB trạm 15kVA Đền đường Ca Bảo Đạo trụ 127 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN	27-11-24	08h00	27-11-24	17h00	Vệ sinh bảo trì, xử lý khiếm khuyết trạm 3x50kVA Kho Bạc Hòa Thành trụ 125 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN	3	Khu phố 4 phường Long Hoa	ĐL Hòa Thành	104	1,0007	0,0019	0,052	464	
238	Cắt 3FCO TBA 3x25kVA trụ 162/1BP tuyến 471TBI Cắt FCO TBA 75kVA trụ 162/2P/1 Cắt 2FCO TBA 2x50kVA trụ 162/2P/5 tuyến 471TBI.	27-11-24	08h00	27-11-24	17h00	Sang lưới, thu hồi lưới hạ áp công trình ĐTXD từ trụ 162/2P đến trụ 162/4P; trụ 162/2P đến trụ 162/2P/8; trụ 162/3BP đến trụ 162/3BP/4	4	Áp Tân Hòa xã Tân Lập	ĐL Tân Biên	379	5,0312	0,0093	0,137	1.235	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QL VH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
239	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 85/158/47/4 Hội Thành 7 tuyến 479TH	27-11-24	08h00	27-11-24	17h00	Thí nghiệm định kỳ CBM trạm biến áp trụ 85/158/47/4 tuyến 479TH	3	Áp Hội Thành xã Tân Hội	ĐL Tân Châu	27	0,2599	0,0005	0,103	926	
240	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 85/158/47/11 Hội Thành 11 tuyến 479TH	27-11-24	08h00	27-11-24	17h00	Thí nghiệm định kỳ CBM trạm biến áp trụ 85/158/47/11 tuyến 479TH	5	Áp Hội Thành xã Tân Hội	ĐL Tân Châu	56	0,5390	0,0010	0,057	514	
241	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 85/158/47/11B/7 Hội Thành 22 tuyến 479TH	27-11-24	08h00	27-11-24	17h00	Thí nghiệm định kỳ CBM trạm biến áp trụ 85/158/47/11B/7 tuyến 479TH	5	Áp Hội Thành xã Tân Hội	ĐL Tân Châu	65	0,6257	0,0012	0,057	514	
242	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 85/158/47/19 Hội Thành 12 tuyến 479TH	27-11-24	08h00	27-11-24	17h00	Thí nghiệm định kỳ CBM trạm biến áp trụ 85/158/47/19 tuyến 479TH	6	Áp Hội Thành xã Tân Hội	ĐL Tân Châu	90	0,8663	0,0016	0,069	617	
243	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 85/158/47/25 Hội Thành 12 tuyến 479TH	27-11-24	08h00	27-11-24	17h00	Thí nghiệm định kỳ CBM trạm biến áp trụ 85/158/47/25 tuyến 479TH	3	Áp Hội Thành xã Tân Hội	ĐL Tân Châu	68	0,6545	0,0012	0,034	309	
244	Cắt Recloser trụ 25/38/1B và cắt DS trụ 25/38/1 Thạnh Tân tuyến 477TN	27-11-24	08h00	27-11-24	17h00	Bàn giao Công ty TNHH Lắp đặt Cơ điện Vĩnh Phúc thay dây trung áp, dựng trụ BTLT xen lưới công trình ĐTXD bổ sung năm 2024 từ trụ 25/38/1 đến trụ 25/38/84 đường Thạnh Tân tuyến 477TN	80	Áp Thạnh Lợi, Thạnh Trung, Thạnh Hiệp xã Thạnh Tân	ĐL TP Tây Ninh	2598	24,5309	0,0454	2,744	24.692	
245	Cắt FCO trạm 75kVA trụ 194/7/86 Long Hưng 9 tuyến 476BC	28-11-24	08h00	28-11-24	11h30	XDM lưới trung áp 1 pha đầu nối trụ 194/7/86 tuyến 476BC	5	Áp Long Hưng xã Long Thuận	ĐL Bến Cầu	150	0,7662	0,0036	0,057	200	
246	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 53/142/6/50/41B Phước Trung 9 tuyến 478BC	28-11-24	08h00	28-11-24	11h30	XDM lưới trung áp 1 pha đầu nối trụ 53/142/6/50/41B tuyến 478BC	2	Áp Phước Trung xã Phước Chi thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	14	0,0715	0,0003	0,023	80	
247	Cắt FCO TBA 75kVA trụ 104/112 tuyến 475TBI Cắt FCO TBA 50kVA trụ 104/144B tuyến 475TBI Cắt FCO TBA 75kVA trụ 104/149 tuyến 475TBI	28-11-24	08h00	28-11-24	17h00	Sang lưới, thu hồi lưới hạ áp công trình ĐTXD từ trụ 104/142 đến trụ 104/155	6	Áp Hòa Đông A xã Hòa Hiệp	ĐL Tân Biên	347	4,6064	0,0085	0,206	1.852	
248	Cắt LBFCO nhánh rẽ 12,7kV trụ 158/48 Hội Thành tuyến 479TH	28-11-24	07h00	28-11-24	17h00	Thi công nâng cấp dừng dây trung áp từ trụ 158/48 đến trụ 158/84/4 tuyến 479TH	3	Áp Hội Thành xã Tân Hội	ĐL Tân Châu	159	1,7005	0,0028	0,034	343	
249	Cắt 3FCO trạm 320kVA trụ 194/7 Trạm bơm tuyến 476BC	29-11-24	08h00	29-11-24	11h30	XDM lưới trung áp 1 pha đầu nối trụ 194/7/1B tuyến 476BC	8	Áp Ngã Tắc xã Long Thuận	ĐL Bến Cầu	109	0,5568	0,0027	0,274	960	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
250	Cắt CB và 3FCO trạm 3x50kVA Ca Bảo Đạo B trụ 130 Phạm Hùng tuyến 482TN; cắt CB trạm 15kVA đèn đường Ca Bảo Đạo trụ 127 Lý thường Kiệt tuyến 482TN	29-11-24	08h00	29-11-24	17h00	Vệ sinh bảo trì, xử lý khiếm khuyết trạm 3x50kVA Ca Bảo Đạo B trụ 130 Phạm Hùng tuyến 482TN	3	Khu phố 2, 3 Phường Long Hoa	ĐL Hòa Thành	74	0,7120	0,0013	0,052	464	
251	Cắt FCO TBA 75kVA trụ 231B/80 tuyến 474TBI	29-11-24	08h00	29-11-24	17h00	Sang lưới, thu hồi lưới hạ áp công trình ĐTXD từ trụ 231b/81B đến trụ 231B/81B/26/15; trụ 231B/81B/5 đến trụ 231B/5/13	2	Áp 5 xã Trà Vong	ĐL Tân Biên	147	1,9514	0,0036	0,023	206	
252	Cắt FCO trạm 75kVA trụ 167/5 Đông Thành 1 tuyến 476SN	29-11-24	07h00	29-11-24	17h00	Thi công lắp đặt hoàn chỉnh trạm 250kVA trụ 167/6 tuyến 476SN	6	Áp Đông Thành xã Tân Đông	ĐL Tân Châu	84	0,8984	0,0015	0,069	686	
253	Cắt FCO trạm 37,5kVA trụ 167/19 Đông Thành 8 tuyến 476SN	29-11-24	07h00	29-11-24	17h00	Thi công lắp đặt hoàn chỉnh trạm 250kVA trụ 167/19/1 tuyến 476SN	3	Áp Đông Thành xã Tân Đông	ĐL Tân Châu	54	0,5775	0,0010	0,034	343	
254	- Cắt MC 472TN và đóng DTĐ 472-76TN - Cắt MC 482TN và đóng DTĐ 482-76TN	30-11-24	08h00	30-11-24	17h00	Lắp xà và phụ kiện nâng cao đường dây trung áp xử lý vị trí pha đất chưa đạt yêu cầu, sang lưới hạ áp thu hồi vật tư theo tờ trình SCTX từ trụ 06 đến trụ 62 đường Huỳnh Tấn Phát tuyến 472TN. Bàn giao đơn vị ngoài lắp đặt thiết bị DS, LBS từ trụ 45 đến trụ 45/2P tuyến 472TN	100	Khu phố Ninh Tân, Ninh Thọ, Ninh Lộc phường Ninh Sơn; khu phố Ninh Hòa phường Ninh Thạnh; khu phố Hiệp Thanh, Hiệp Lễ, Hiệp Bình, Hiệp Nghĩa phường Hiệp Ninh	ĐL TP Tây Ninh	5110	48,2497	0,0894	3,429	30.865	
255	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 234/80 Phước Đông 8 tuyến 477BC	30-11-24	08h00	30-11-24	11h30	XDM lưới trung áp 1 pha đầu nối trụ 234/81B tuyến 477BC	3	Áp Phước Đông xã Long Phước	ĐL Bến Cầu	74	0,3780	0,0018	0,103	360	
256	- Cắt LBS Gò Chai trụ 277D, DS 3pha trụ 278 tuyến 476SD. - Cắt REC+DS Long Châu trụ 294/1 tuyến 477SD. - Cắt DS 3pha trụ 341B tuyến 477BC (Điện lực Bến Cầu đăng ký).	30-11-24	08h00	30-11-24	17h00	Bàn giao Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Sạch thi công dựng trụ BTLT 12m xen lưới và lắp phụ kiện từ trụ 296 đến trụ 297 tuyến 476SD	20	Xã Long Vĩnh (trừ áp Long Châu)	ĐL Châu Thành	1814	16,9483	0,0314	0,686	6.172	
257	- Đóng LBS Gò Nổi trụ 128/98/1 tuyến 474SD. - Cắt REC Long Châu trụ 294/1 tuyến 476SD.	30-11-24	06h30	30-11-24	07h00	Chuyển điện khép vòng tuyến 476SD nhận điện tuyến 474SD đến REC trụ 294/1 Long Châu	10	Không mất điện	ĐL Châu Thành	0	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QL VH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
258	- Đóng REC Long Châu trụ 294/1 tuyến 476SD. - Cắt LBS Gò Nổi trụ 128/98/1 tuyến 474SD.	30-11-24	17h00	30-11-24	17h30	Chuyển điện khép vòng về kết lưới ban đầu	10	Không mất điện	ĐL Châu Thành	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
259	Cắt CB và 3FCO trạm 250kVA Ca Bảo Đạo Z trụ 133B Phạm Hùng tuyến 482TN; cắt CB trạm 15kVA đèn đường Ca Bảo Đạo trụ 127 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN	30-11-24	08h00	30-11-24	17h00	Vệ sinh bảo trì, xử lý kiểm khuyết trạm 250kVA Ca Bảo Đạo Z trụ 133B Phạm Hùng tuyến 482TN	5	Khu phố 2, 3 Phường Long Hoa	ĐL Hòa Thành	184	1,7704	0,0033	0,086	773	
260	Cắt CB và 3FCO trạm 250kVA Mít Một A trụ 139 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	30-11-24	08h00	30-11-24	17h00	Trung tâm Thí Nghiệm Điện thí nghiệm CBM trạm 250kVA Mít Một A trụ 139 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	7	Khu phố Hiệp Hoà phường Hiệp Tân	ĐL Hòa Thành	148	1,4500	0,0027	0,131	1.178	
261	Cắt CB và 3FCO trạm 50kVA Mít Một C trụ 141B/5P Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	30-11-24	08h00	30-11-24	17h00	Trung tâm Thí Nghiệm Điện thí nghiệm CBM trạm 50kVA Mít Một C trụ 141B/5P Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	4	Khu phố Hiệp Hoà phường Hiệp Tân	ĐL Hòa Thành	44	0,4311	0,0008	0,045	408	
262	Cắt CB và FCO trạm 75kVA Long Trung S trụ 190/8/16 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN, Cắt CB và FCO trạm 15kVA Võ Nhật Thanh trụ 190/8/16 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	30-11-24	08h00	30-11-24	17h00	Trung tâm Thí Nghiệm Điện thí nghiệm CBM trạm 75kVA Long Trung S trụ 190/8/16 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	6	Khu phố Long Trung phường Long Thành Trung	ĐL Hòa Thành	103	1,0091	0,0019	0,060	544	
263	Cắt CB và 3FCO trạm 160kVA Cửa số 4 trụ 107 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	30-11-24	08h00	30-11-24	17h00	Trung tâm Thí Nghiệm Điện thí nghiệm CBM trạm 160kVA Cửa số 4 trụ 107 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	6	Khu phố 4 phường Long Hoa	ĐL Hòa Thành	108	1,0581	0,0020	0,105	942	
264	Cắt FCO TBA 75kVA trụ 17/65/3 tuyến 476TBI Cắt FCO TBA 50kVA trụ 67 tuyến 478TBI Cắt FCO TBA 50kVA trụ 68 tuyến 478TBI Cắt FCO TBA 50kVA trụ 80 tuyến 478TBI.	30-11-24	08h00	30-11-24	17h00	Sang lưới, thu hồi lưới hạ áp công trình ĐTXD từ trụ 17/65 đến trụ 17/65/13/10; trụ 17/65/3 đến trụ 17/65/3/6; trụ 17/65/3 đến trụ 17/65/3/6P; Từ trụ 83/1 đến trụ 83/11/8	2	Áp Thanh Hòa xã Thạnh Bình	ĐL Tân Biên	314	4,1683	0,0077	0,023	206	
265	Cắt LBFCO trụ 167/5/1 Nhánh rẽ 12,7kV và tháo hotline trụ 167/5 Đông Hà tuyến 476SN	30-11-24	07h00	30-11-24	17h00	Thi công nâng cấp đường dây trung áp từ trụ 167/5/1 đến trụ 167/5/70/30/33 tuyến 476SN	50	Áp Đông Hà xã Tân Đông	ĐL Tân Châu	1459	15,6043	0,0260	0,572	5.715	

STT	Thiết bị DD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QL VH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
266	Cát MC 477KCN TB và đồng dao tiếp địa 477-76KCN TB Cát DS trụ 22 tuyến 477KCN TB	30-11-24	07h00	30-11-24	17h00	Dựng trụ xen lưới trung áp từ trụ 02 đến trụ 21 tuyến 475KCN TB	20	Đường số 6 KCN Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	34	0,3338	0,0006	0,762	6.858	
C. HOTLINE															
	Không có														

- Tổng công suất mất trong tháng do công tác: 120,311 MW
- Tổng SAIDI dự kiến trong tháng do công tác: 161,012 Phút
- Lũy kế SAIDI dự kiến của Công ty đến hết THÁNG 11: 406,1466 Phút
- Độ tin cậy SAIDI của các Điện lực trong tháng do công tác:

+ Điện lực TP Tây Ninh:	356,0505	Phút
+ Điện lực Hòa Thành:	100,2251	Phút
+ Điện lực Dương Minh Châu:	158,5277	Phút
+ Điện lực Châu Thành:	99,1995	Phút
+ Điện lực Gò Dầu:	85,9713	Phút
+ Điện lực Bến Cầu:	17,8574	Phút
+ Điện lực Trảng Bàng:	134,2036	Phút
+ Điện lực Tân Châu:	350,1243	Phút
+ Điện lực Tân Biên:	83,9846	Phút

- Tổng sản lượng điện mất trong tháng do công tác: 1068266 KWh
- Tổng SAIFI dự kiến trong tháng do công tác: 0,3128 Lần
- Lũy kế SAIFI dự kiến của Công ty đến hết THÁNG 11: 1,8813 Lần
- Độ tin cậy SAIFI của các Điện lực trong tháng do công tác:

+ Điện lực TP Tây Ninh:	0,7120	Lần
+ Điện lực Hòa Thành:	0,1856	Lần
+ Điện lực Dương Minh Châu:	0,2991	Lần
+ Điện lực Châu Thành:	0,2263	Lần
+ Điện lực Gò Dầu:	0,1592	Lần
+ Điện lực Bến Cầu:	0,0783	Lần
+ Điện lực Trảng Bàng:	0,2984	Lần
+ Điện lực Tân Châu:	0,5847	Lần
+ Điện lực Tân Biên:	0,1549	Lần