

PHỤ LỤC 1

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
THÁNG 12 NĂM 2024

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI:

- Tổng sản lượng tháng:	581.511.949	KWh
- Sản lượng trung bình ngày:	18.758.450	KWh
- Công suất ngày Max:	977,8	MW
- Công suất ngày Min:	540,1	MW

II. KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Đơn vị	Pmax (MW)	Pmin (MW)	Sản lượng (kWh)
1	Mặt trời áp mái	245,5	0	30.585.136
2	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	1,5	0	866.588
3	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng CS2 (1,5 MW)	1,5	0	470.124

III. DANH MỤC KẾ HOẠCH THAO TÁC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QL VH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
A. LƯỚI ĐIỆN 110KV															
1	Cắt điện cô lập ngăn 131, MBA T1, 431 trạm 110kV Tây Ninh	01-12-24	06h00	03-12-24	06h00	- Thay sứ xuyên pha B, C, N phía 110kV và sấy lọc dầu MBA T1 trạm 110kV Tây Ninh	0	Ngăn 131, MBA T1, 431 trạm 110kV Tây Ninh	Xí nghiệp LĐTCT Tây Ninh	0	0,0000	0,0000	0,000	0	Chuyển điện C42 cấp điện C41 trạm 110kV Tây Ninh
2	Cắt điện cô lập ngăn 171, 112, C11, 431, MBA T1 trạm 110kV Trảng Bàng	02-12-24	06h00	03-12-24	18h00	- Vận chuyển MBA T1-63MVA vào vị trí móng tạm; - Đẩu nối nhất, nhị thứ MBA T1-63MVA; - Lắp thêm 2 trụ công, xà tạm, Lắp CSV 1T1, đẩu nối thanh cái tạm; - Tháo gỡ nhị thứ MBA T1 40MVA để chuẩn bị đưa ra khỏi vị trí vận hành; - Bàn giao cho đơn vị thí nghiệm thực hiện nhất thứ và nhị thứ; - Nghiệm thu tín hiệu SCADA của MBA T1-63MVA về MCC, A2 và Trung tâm ĐKX Tây Ninh.	0	Ngăn 171, 112, C11, 431, MBA T1 trạm 110kV Trảng Bàng	Xí nghiệp LĐTCT Tây Ninh	0	0,0000	0,0000	0,000	0	Chuyển điện C42 cấp điện C41 trạm 110kV Trảng Bàng

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QL VH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
3	Cắt điện cô lập ngăn 412, C41 và các phát tuyến trên C41 trạm 110kV Trảng Bàng	03-12-24	08h00	03-12-24	18h00	- Hoàn thiện đấu nối nhất, nhị thứ MBA T1-63MVA. - Hoàn tất thí nghiệm nhất thứ và nhị thứ. - Nghiệm thu tín hiệu SCADA của MBA T1-63MVA về MCC, A2 và Trung tâm ĐKX Tây Ninh. - Đóng điện nghiệm thu vận hành tạm MBA T1-63MVA.	0	Ngăn 412, C41 và các phát tuyến trên C41 trạm 110kV Trảng Bàng	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	Cắt điện cô lập ngăn T402 trạm 110kV Thành Công	06-12-24	08h30	06-12-24	16h00	- Bảo dưỡng giàn tụ bù TBN 402 trạm 110kV Thành Công	0	Ngăn T402 trạm 110kV Thành Công	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	Đóng MC 471 trạm 110kV KCN Trảng Bàng.	10-12-24	07h20	10-12-24	07h35	- Đóng điện ngăn 471 Trạm 110kV KCN Trảng Bàng.	0	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	Cắt điện cô lập ngăn T402 trạm 110kV Phước Đức	13-12-24	08h30	13-12-24	16h00	- Bảo dưỡng giàn tụ bù TBN 402 trạm 110kV Phước Đức	0	Ngăn T402 trạm 110kV Phước Đức.	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	Cắt điện cô lập ngăn 171, 112, C11, 431, MBA T1 trạm 110kV Trảng Bàng	14-12-24	06h00	15-12-24	18h00	- Tháo gỡ nhất, nhị thứ tại MBA T1-63MVA. - Vận chuyển MBA T1-63MVA vào vị trí móng MBA T1 đã cải tạo. - Đấu nối nhất, nhị thứ MBA T1-63MVA. - Thí nghiệm nhất thứ và nhị thứ sau khi di chuyển MBA T1. - Nghiệm thu tín hiệu SCADA của MBA T1 -63MVA về MCC, A2 và Trung tâm ĐKX Tây Ninh.	0	Ngăn 171, 112, C11, 431, MBA T1 trạm 110kV Trảng Bàng	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	0	0,0000	0,0000	0,000	0	Chuyển điện C42 cấp điện C41 trạm 110kV Trảng Bàng
8	Cắt điện cô lập ngăn 412, C41 và các phát tuyến trên C41 trạm 110kV Trảng Bàng	15-12-24	08h00	15-12-24	18h00	- Hoàn thiện đấu nối nhất, nhị thứ MBA T1-63MVA. - Hoàn tất thí nghiệm nhất thứ và nhị thứ. - Nghiệm thu tín hiệu SCADA của MBA T1-63MVA về MCC, A2 và Trung tâm ĐKX Tây Ninh. - Đóng điện nghiệm thu vận hành MBA T1-63MVA.	0	Ngăn 412, C41 và các phát tuyến trên C41 trạm 110kV Trảng Bàng	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	0	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QL VH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
9	Cắt điện cô lập ngăn 132, 432, MBA T2 trạm 110kV Tân Biên	15-12-24	06h00	16-12-24	18h00	- Tháo mở nhất nhĩ thứ đầu nối vào MBA T1-40MVA. - Vận chuyển MBA T2-40MVA đến vị trí móng tạm. - Vận chuyển MBA T2-63MVA vào vị trí móng MBA T2. - Đầu nối nhất, nhĩ thứ MBA T2-63MVA. - Thí nghiệm nhất thứ và nhĩ thứ đầu mới cho MBA T2-63MVA. - Nghiệm thu tín hiệu SCADA của MBA T2-63MVA về MCC, A2 và Trung tâm ĐKX Tây Ninh.	0	Ngăn 132, 432, MBA T2 trạm 110kV Tân Biên	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	0	0,0000	0,0000	0,000	0	Chuyển điện C41 cấp điện C42 trạm 110kV Tân Biên
10	Cắt điện cô lập ngăn 421, C42 và các phát tuyến trên C42 trạm 110kV Tân Biên	16-12-24	08h00	16-12-24	18h00	- Hoàn thiện đầu nối nhất, nhĩ thứ MBA T2-63MVA. - Hoàn tất thí nghiệm nhất thứ và nhĩ thứ. - Nghiệm thu tín hiệu SCADA của MBA T2-63MVA về MCC, A2 và Trung tâm ĐKX Tây Ninh. - Đóng điện nghiệm thu vận hành MBA T2-63MVA.	0	Ngăn 421, C42 và các phát tuyến trên C42 trạm 110kV Tân Biên	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
11	Cắt điện cô lập đường dây 110kV 171 Bầu Đồn - 171 Phước Đức.	16-12-24	08h00	16-12-24	16h00	- Đảm bảo an toàn bàn giao cho Truyền tải điện Miền Đông 2 công tác.	0	Đường dây 110kV 171 Bầu Đồn - 171 Phước Đức.	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
12	Cắt điện cô lập ngăn T401 trạm 110kV Phước Đông	20-12-24	08h30	20-12-24	16h00	- Bảo dưỡng giàn tụ bù TBN 401 trạm 110kV Phước Đông	0	Ngăn T401 trạm 110kV Phước Đông	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
13	Cắt điện cô lập ngăn 131, 431, MBA T1, 421, C41 và các phát tuyến trên C41 trạm 110kV Thạnh Đức.	21-12-24	06h00	21-12-24	18h00	- Đầu nối nhất, nhĩ thứ MBA T1 63MVA và đưa MBA T1 63MVA vào vận hành. - Thí nghiệm ngắn mạch MBA T1 63MVA. - Đóng điện nghiệm thu đưa vào vận hành MBA T1 63MVA	0	Ngăn 131, 431, MBA T1, 421, C41 và các phát tuyến trên C41 trạm 110kV Thạnh Đức.	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
14	Cắt điện cô lập đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng.	21-12-24	06h00	21-12-24	18h00	- Đảm bảo an toàn bàn giao cho Truyền tải điện Miền Đông 2 công tác (Bảo dưỡng thiết bị ngăn 171 Trảng Bàng 2).	0	Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng.	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	0	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QL VH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
15	Cắt điện cô lập ngăn 172, 112, C12, 432, MBA T2 trạm 110kV Trảng Bàng	21-12-24	06h00	22-12-24	18h00	- Tháo gỡ nhất nhĩ thứ tại MBA T2-63MVA - Vận chuyển MBA T2-63MVA vào vị trí móng MBA T2 đã cải tạo. - Đấu nối nhất, nhĩ thứ MBA T2-63MVA - Bàn giao thí nghiệm nhất thứ và nhĩ thứ sau khi di chuyển MBA T2. - Nghiệm thu tín hiệu SCADA của MBA T2 -63MVA về MCC, A2 và Trung tâm ĐKX Tây Ninh.	0	Ngăn 172, 112, C12, 432, MBA T2 trạm 110kV Trảng Bàng	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	0	0,0000	0,0000	0,000	0	Chuyển điện C41 cấp điện C42 trạm 110kV Trảng Bàng
16	Cắt điện cô lập ngăn 412, C42 và các phát tuyến trên C42 trạm 110kV Trảng Bàng	22-12-24	08h00	22-12-24	18h00	- Hoàn thiện đấu nối nhất, nhĩ thứ MBA T2-63MVA. - Hoàn tất thí nghiệm nhất thứ và nhĩ thứ MBA T2. - Nghiệm thu tín hiệu SCADA của MBA T2-63MVA về MCC, A2 và Trung tâm ĐKX Tây Ninh. - Đóng điện nghiệm thu vận hành MBA T2-63MVA.	0	Ngăn 412, C42 và các phát tuyến trên C42 trạm 110kV Trảng Bàng	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
17	Cắt điện cô lập ngăn T401 trạm 110kV KCN Trảng Bàng	27-12-24	08h30	27-12-24	16h00	- Bảo dưỡng gián tự bù TBN 401 trạm 110kV KCN Trảng Bàng	0	Ngăn T401 trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV															
1	Cắt MC 471 và đóng DTĐ 471-76TH	01-12-24	07h00	01-12-24	16h00	Thi công dựng trụ xen lưới trụ 13, trụ 23C, trụ 44A tuyến 471TH, 478SN	200	Khu phố 1, 3, 4 Thị trấn Tân Châu; ấp 5 xã Suối Dây	ĐL Tân Châu	3323	31,9861	0,0592	6,859	61.730	
2	Cắt Reclsoer+DS trụ 74 Suối Dây tuyến 478SN	01-12-24	07h00	01-12-24	16h00	Thi công dựng trụ xen lưới trụ 13, trụ 23C, trụ 44A tuyến 471TH, 478SN	10	Khu phố 4 thị trấn Tân Châu	ĐL Tân Châu	2	0,0193	0,0000	0,343	3.087	
3	- Mô DTĐ 472TH và đóng MC 472TH - Cắt LBS và DS trụ 2 By Bass 7-2 nối tuyến 472TH, 477TH	01-12-24	06h00	01-12-24	07h00	Tuyến 472TH ngưng nhận điện tuyến 477TH	200	Không mất điện	ĐL Tân Châu	0	0,0000	0,0000	6,859	6.859	
4	- Đóng DS và LBS trụ 2 By Bass 7-2 nối tuyến 472TH, 477TH - Cắt MC 472TH	01-12-24	16h00	01-12-24	16h30	Tuyến 472TH nhận điện tuyến 477TH	200	Không mất điện	ĐL Tân Châu	0	0,0000	0,0000	6,859	3.429	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QL VH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
5	Cắt MC 477TH và đóng DTĐ 477-76TH, Cắt DS trụ 72/1 tuyến 477TH	01-12-24	07h00	01-12-24	16h00	Thi công dựng trụ lắp đặt trạm biến áp trụ 72/33B tuyến 477TH	30	Áp Thanh Hiệp xã Thanh Đông	ĐL Tân Châu	531	5,1112	0,0095	1,029	9.260	
6	Cắt FCO và tháo Hotline trạm 50kVA trụ 171/10/6 Xóm Lò 7 tuyến 477BC	02-12-24	08h00	02-12-24	11h30	Xử lý ống HDPE bị hỏng, bảo trì trạm và thay CB trụ 171/10/6 tuyến 477BC.	3	Áp Xóm Lò xã Tiên Thuận	ĐL Bến Cầu	80	0,4086	0,0019	0,000	0	
7	Cắt FCO và tháo Hotline trạm 50kVA trụ 171/63B/7 Bàu Tràm Lớn 12 tuyến 476BC	02-12-24	08h00	02-12-24	11h30	Xử lý ống HDPE bị hỏng, bảo trì trạm và thay CB trụ 171/63B/7 tuyến 476BC.	3	Áp Bàu Tràm Lớn xã Tiên Thuận	ĐL Bến Cầu	102	0,5210	0,0025	0,000	0	
8	Cắt FCO và tháo Hotline trạm 50kVA trụ 221/39/57 Long Cường 9 tuyến 476BC	02-12-24	08h00	02-12-24	11h30	Xử lý ống HDPE bị hỏng, bảo trì trạm và thay CB trụ 221/39/57 tuyến 476BC.	3	Áp Long Cường xã Long Khánh	ĐL Bến Cầu	75	0,3831	0,0018	0,000	0	
9	Cắt FCO và tháo Hotline trạm 50kVA trụ 221/69B/4 Long Cường 21 tuyến 476BC	02-12-24	08h00	02-12-24	11h30	Xử lý ống HDPE bị hỏng, bảo trì trạm và thay CB trụ 221/69B/4 tuyến 477BC.	3	Áp Long Cường, Long Thịnh xã Long Khánh	ĐL Bến Cầu	56	0,2860	0,0014	0,000	0	
10	Cắt 3FCO và tháo 3 hotline trạm 160kVA trụ 223 Thuận Tân-B tuyến 471TĐ	02-12-24	08h00	02-12-24	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì và xử lý khiếm khuyết trạm 160kVA trụ 223 Thuận Tân-B tuyến 471TĐ	4	Áp Thuận Tân xã Truong Mít, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	92	0,9310	0,0017	0,080	720	
11	Cắt 3FCO và tháo 3 hotline trạm 250kVA trụ 127 Thuận Hòa-T.127/1 tuyến 473TĐ	02-12-24	08h00	02-12-24	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì và xử lý khiếm khuyết trạm 250kVA trụ 127 Thuận Hòa-T.127/1 tuyến 473TĐ	6	Áp Thuận Hòa xã Truong Mít, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	328	3,3193	0,0061	0,120	1.080	
12	Cắt REC, 3LTD trụ 41, DS trụ 42 tuyến 471PĐC Cắt 3FCO trạm 400kVA trụ 35 tuyến 471PĐC	02-12-24	07h30	02-12-24	17h00	Thí nghiệm định kỳ CBM recloser trụ 41 tuyến 471PĐC	5	Áp Phước Đức A xã Phước Đông	ĐL Gò Dầu	185	1,7023	0,0032	0,023	620	
13	Cắt REC trụ 234, DS trụ 233B, 3LTD trụ 42/146 tuyến 471TĐ	02-12-24	07h30	02-12-24	17h00	Thí nghiệm định kỳ CBM recloser trụ 234 tuyến 471TĐ	0	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
14	Cắt 3FCO và tháo 3 hotline trạm 250kVA trụ 46 Ninh Hưng I-B tuyến 471HT, 477HT.	03-12-24	08h00	03-12-24	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì và xử lý khiếm khuyết trạm 250kVA trụ 46 Ninh Hưng I-B tuyến 471HT, 477HT.	6	Áp Ninh Hưng 1, Ninh Hưng 2 xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	175	1,7710	0,0033	0,120	1.080	
15	Cắt Recloser và 3LTD trụ 128/1 Gò Chùa tuyến 472TĐ. LBS trụ 128/135 và 3LTD trụ 42/65/52 Phước An tuyến 472TĐ	03-12-24	07h30	03-12-24	17h00	Bảo trì, xử lý tiếp xúc LBS trụ 128/77, 3LTD trụ 128/76B, 128/78; Thí nghiệm định kỳ CBM LBS trụ 128/135 tuyến 472TĐ	50	Áp Bàu Vừng xã Phước Trạch; Áp Chánh, Cây Da, Xóm Bó xã Hiệp Thạnh; Áp Phước Bình A, Phước Bình B, Phước An, Phước Hòa xã Phước Thạnh	ĐL Gò Dầu	4725	43,4779	0,0805	0,572	15.430	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
17	Cắt 3LBFCO trụ 80/58/1 CMT8 tuyến 472TN	03-12-24	08h00	03-12-24	17h00	Bàn giao đơn vị ngoài lắp TBA 3x50kVA, sang lưới hạ áp công trình ĐTXD từ trụ 58/3 đến trụ 58/10 tuyến 472TN	6	Khu phố 2 phường III	ĐL TP Tây Ninh	145	1,3691	0,0025	0,206	1.852	
18	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 169/117/39/5 tuyến 473TB	03-12-24	07h30	03-12-24	17h00	Sửa chữa lưới hạ áp trạm trụ 169/117/39/5	2	Áp Bến Kinh xã Đôn Thuận	ĐL Trảng Bàng	98	0,9622	0,0018	0,025	229	
19	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 91 Bình Phong 10 tuyến 476SD	04-12-24	08h00	04-12-24	11h30	Thí nghiệm CBM máy biến áp, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 91 tuyến 476SD	1	Áp Bình Phong xã Thái Bình	ĐL Châu Thành	102	0,3706	0,0018	0,011	40	
20	Cắt CB+3FCO+tháo 03 hotline trạm 3x25kVA Trại Gà trụ 95 tuyến 476SD	04-12-24	08h00	04-12-24	11h30	Thí nghiệm CBM máy biến áp, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 95 tuyến 476SD	1	Áp Bình Phong xã Thái Bình	ĐL Châu Thành	85	0,3088	0,0015	0,011	40	
21	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 75kVA Bình Phong 11 trụ 101 tuyến 476SD	04-12-24	13h30	04-12-24	17h00	Thí nghiệm CBM máy biến áp, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 101 tuyến 476SD	1	Áp Bình Phong xã Thái Bình	ĐL Châu Thành	78	0,2834	0,0013	0,011	40	
22	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 203/19/7 Phước Tân III tuyến 471HT	04-12-24	08h00	04-12-24	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì và xử lý khiếm khuyết trạm 75kVA trụ 203/19/7 Phước Tân III tuyến 471HT	5	Áp Phước Tân 2, Phước Tân 3 xã Phan, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	111	1,1233	0,0021	0,040	360	
23	Cắt LBFCO trụ 59, tháo hotline trụ 59/1 tuyến 471PĐC	04-12-24	07h30	04-12-24	17h00	Nâng cấp nhánh rẽ trung áp 1 pha lên 3 pha và lắp TBA 250kVA trụ 59/5, 59/9/3, sang tải hạ áp và nghiệm thu đóng điện	4	Áp Suối Cao A xã Phước Đông	ĐL Gò Dầu	177	1,6287	0,0030	0,088	1.370	
24	Cắt FCO và tháo hotline trạm 250kVA trụ 173/141B Ngã Ba Suối Ngô tuyến 474SN	04-12-24	07h00	04-12-24	16h00	Thi công nâng công suất trạm 250kVA lên 400kVA trụ 173/141B tuyến 474SN	10	Áp 3 xã Suối Ngô	ĐL Tân Châu	500	4,8128	0,0089	0,343	0	
25	Cắt 3 LBFCO trụ 86/1 đường Nguyễn Trọng Cát tuyến 482TN	04-12-24	08h00	04-12-24	17h00	Bàn giao đơn vị ngoài lắp TBA 3x50kVA, sang lưới hạ áp công trình kfw từ trụ 86/9 đến trụ 86/18 tuyến 482TN	10	Khu phố Hiệp Nghĩa, Hiệp Lễ phường Hiệp Ninh	ĐL TP Tây Ninh	711	6,7134	0,0124	0,343	3.087	
26	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 34/55/8 tuyến 480TC	04-12-24	07h30	04-12-24	17h00	Sửa chữa lưới hạ áp trạm trụ 34/55/8	3	Khu phố Hòa Hội, Hòa Lợi phường An Hòa	ĐL Trảng Bàng	121	1,1880	0,0022	0,114	1.029	
27	Cắt CB, 3FCO và tháo 03 hotline trạm 250kVA trụ 51B/3 Khu Nhà Trại Gà 1 tuyến 471TN	05-12-24	08h00	05-12-24	17h00	Bàn giao Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Sơn Anh thi công lắp hoàn chỉnh trạm biến áp 250kVA trụ 51B/8 tuyến 471TN	1	Áp Bình Hòa xã Thái Bình	ĐL Châu Thành	175	1,6350	0,0030	0,034	309	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
28	Đầu 3 hotline và đóng 3FCO trạm 250kVA trụ 51B/8 tuyến 471TN	05-12-24	16h00	05-12-24	17h00	Đóng điện nghiệm thu TBA 250kVA vào vận hành tại trụ 51B/8 tuyến 471TN	0	Không mất điện	ĐL Châu Thành	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
29	Cắt CB, 3FCO và tháo 03 hotline trạm 3x50kVA trụ 60 Bình Phong 16 tuyến 473TN	05-12-24	08h00	05-12-24	17h00	Bàn giao Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Sơn Anh thi công lắp hoàn chỉnh trạm biến áp 250kVA trụ 58B tuyến 473TN	1	Áp Suối Muồn xã Thái Bình	ĐL Châu Thành	176	1,6444	0,0030	0,034	309	
30	Đầu 3 hotline và đóng 3FCO trạm 250kVA trụ 58B tuyến 473TN	05-12-24	16h00	05-12-24	17h00	Đóng điện nghiệm thu TBA 250kVA vào vận hành tại trụ 58B tuyến 473TN	0	Không mất điện	ĐL Châu Thành	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
31	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 49/7T Ninh Hưng I-M tuyến 471TĐ	05-12-24	08h00	05-12-24	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì và xử lý khiếm khuyết trạm 75kVA trụ 49/7T Ninh Hưng I-M tuyến 471TĐ	5	Áp Ninh Hưng 1 xã Chà Lả, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	101	1,0221	0,0019	0,040	360	
32	Cắt CB và 3FCO trạm 250kVA Trung Hòa Lộ A trụ 8; cắt CB đèn đường trụ 4/2 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	05-12-24	08h00	05-12-24	17h00	Vệ sinh bảo trì, xử lý khiếm khuyết trạm 250kVA Trung Hòa Lộ A trụ 8 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	5	Khu phố Long Thời phường Long Thành Bắc	ĐL Hòa Thành	203	1,9532	0,0036	0,086	773	
33	Cắt FCO và tháo hotline trạm 160kVA trụ 64B Thị trấn Tân Châu 11 tuyến 471TH	05-12-24	07h00	05-12-24	16h00	Thi công nâng công suất trạm 160kVA lên 250kVA đóng điện nghiệm thu trạm 250kVA trụ 64B tuyến 471TH	6	Khu phố 4 thị trấn Tân Châu	ĐL Tân Châu	241	2,3198	0,0043	0,069	617	
34	- Cắt DTĐ và đóng LBS ngăn lộ LBS 04 từ RMU 26 đường 30/4 tuyến 471TN - Cắt DTĐ và đóng LBS ngăn lộ LBS 02 từ RMU 27 đường 30/4 tuyến 481TN	05-12-24	08h00	05-12-24	17h00	Đóng điện cáp ngầm từ từ RMU 26 đến từ RMU 27, cáp ngầm từ từ RMU 27 đến trụ 137/1/1 tuyến 471TN, 481TN	0	Không mất điện	ĐL TP Tây Ninh	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
35	Cắt LBFCO trụ 67/58 Lộc Khê tuyến 473TB	05-12-24	07h30	05-12-24	17h00	Cây TBA trụ 67/77, 67/108, 67/127/15, phát quang hành lang	30	Khu phố Lộc Khê phường Gia Lộc	ĐL Trảng Bàng	1124	11,0356	0,0204	0,381	3.429	
36	Cắt CB, 3FCO và tháo 03 hotline trạm 400kVA trụ 74 Bình Phong A tuyến 473TN	06-12-24	08h00	06-12-24	17h00	Bàn giao Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Sơn Anh thi công lắp hoàn chỉnh trạm biến áp 250kVA trụ 78B tuyến 473TN	1	Áp Bình Phong xã Thái Bình	ĐL Châu Thành	364	3,4009	0,0063	0,034	309	
37	Đầu 3 hotline và đóng 3FCO trạm 250kVA trụ 78B tuyến 473TN	06-12-24	16h00	06-12-24	17h00	Đóng điện nghiệm thu TBA 250kVA vào vận hành tại trụ 78B tuyến 473TN	0	Không mất điện	ĐL Châu Thành	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
38	Cắt 03LBFCO trụ 81/22B/1, CB trạm 250kVA trụ 81/21 Bình Phong 1 tuyến 473TN	06-12-24	08h00	06-12-24	17h00	Bàn giao Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Sơn Anh thi công lắp hoàn chỉnh trạm biến áp 250kVA trụ 81/22B/5 tuyến 473TN	1	Áp Bình Phong xã Thái Bình	ĐL Châu Thành	289	2,7001	0,0050	0,034	309	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QL VH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
39	Đầu 3 hotline và đóng 3FCO trạm 250kVA trụ 81/22B/5 tuyến 473TN	06-12-24	16h00	06-12-24	17h00	Đóng điện nghiệm thu TBA 250kVA vào vận hành tại trụ 81/22B/5 tuyến 473TN	0	Không mất điện	ĐL Châu Thành	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
40	Cắt 3LBFCO trụ 253/35 Đại đội Công Binh tuyến 477HT	06-12-24	08h00	06-12-24	17h00	Lắp trạm 250kVA và phụ kiện, đóng điện nghiệm thu sau khi công tác xong tại trụ 253/54B Xay Đá tuyến 477HT	10	Áp Phước Hòa xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	93	0,9412	0,0017	0,343	3.087	
41	Cắt 3LBFCO trụ 45/1 CMT8 tuyến 481TN	06-12-24	08h00	06-12-24	17h00	Bàn giao đơn vị ngoài lắp Sang lưới hạ áp thu hồi vật tư từ trụ 41/3 đến trụ 45/14 và các nhánh rẽ đường CMT8 tuyến 472TN	15	Khu phố 7 phường III	ĐL TP Tây Ninh	402	3,6180	0,0067	0,514	4.630	
42	Cắt CB, 3FCO và tháo 03 hotline trạm 400kVA trụ 53/16/7 Thị trấn Châu Thành B tuyến 474SD	07-12-24	08h00	07-12-24	17h00	Bàn giao Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Sơn Anh thi công lắp hoàn chỉnh trạm biến áp 250kVA trụ 53/16/2 tuyến 474SD	1	Khu phố 2 Thị trấn Châu Thành	ĐL Châu Thành	319	2,9804	0,0055	0,034	309	
43	Đầu 3 hotline và đóng 3FCO trạm 250kVA trụ 53/16/2 tuyến 474SD	07-12-24	16h00	07-12-24	17h00	Đóng điện nghiệm thu TBA 250kVA vào vận hành tại trụ 53/16/2 tuyến 474SD	0	Không mất điện	ĐL Châu Thành	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
44	Cắt CB, 3FCO và tháo 03 hotline trạm 3x50kVA trụ 53/19 Cao Xá 3 tuyến 474SD	07-12-24	08h00	07-12-24	17h00	Bàn giao Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Sơn Anh thi công lắp hoàn chỉnh trạm biến áp 250kVA trụ 53/17B tuyến 474SD	1	Khu phố 2 Thị trấn Châu Thành	ĐL Châu Thành	175	1,6350	0,0030	0,034	309	
45	Đầu 3 hotline và đóng 3FCO trạm 250kVA trụ 53/19 tuyến 474SD	07-12-24	16h00	07-12-24	17h00	Đóng điện nghiệm thu TBA 250kVA vào vận hành tại trụ 53/19 tuyến 474SD	0	Không mất điện	ĐL Châu Thành	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
46	Cắt 3FCO và tháo 3 hotline trạm 250kVA trụ 49B Ấp BII-I tuyến 475TĐ	07-12-24	08h00	07-12-24	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì và xử lý khiếm khuyết trạm 250kVA trụ 49B Ấp BII-I tuyến 475TĐ	6	Áp Phước Lộc, B2 xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	283	2,8639	0,0053	0,120	1.080	
47	Cắt LBS trụ 42/62B, 3LTD trụ 42/63 Tinh lộ 19 tuyến 471TĐ Cắt 3LTD trụ 42/21 Ấp 4 tuyến 471TĐ-471PĐC	07-12-24	07h30	07-12-24	17h00	Cho phép Công ty An Phong lắp REC và 6LTD tụ 42/22/1 và nghiệm thu đóng điện; Kiểm tra vệ sinh, thay sứ đứng và xử lý khiếm khuyết lưới điện trung hạ áp từ trụ 42/21 đến trụ 42/101 tuyến 471TĐ.	60	Áp Phước Đức A, B xã Phước Đông; Ấp 5 xã Bàu Đôn	ĐL Gò Dầu	1221	11,2352	0,0208	1,188	18.520	
48	Cắt LBS trụ 42/65/2, 3LTD trụ 42/65/1, DS trụ 42/65/3 tuyến 472TĐ Cắt 3FCO trạm trụ 42/65/6B tuyến 472TĐ	07-12-24	07h30	07-12-24	17h00	Thay LBS thành recloser có SCADA trụ 42/65/2 tuyến 472TĐ và nghiệm thu đóng điện	3	Ấp 5 xã Bàu Đôn	ĐL Gò Dầu	114	1,0490	0,0019	0,056	880	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QL VH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
49	Cắt REC trụ 234, 3LTD trụ 42/146 tuyến 471TĐ Cắt LBS trụ 42/101, 3LTD trụ 42/100 tuyến 471TĐ Cắt REC, DS trụ 42/107B/2 tuyến 471TĐ	07-12-24	07h30	07-12-24	17h00	Cho phép Công ty Minh Ngọc lắp thiết bị, kéo dây đầu nối, cân bằng pha, lắp phụ kiện từ trụ 42/114 đến trụ 42/114/97 tuyến 471TĐ. Cho phép Công ty Phước Mai lắp tụ bù ứng động trụ 42/104 tuyến 471TĐ.	60	Áp 1, áp 2, áp 3, áp 6 xã Bàu Đôn	ĐL Gò Dầu	2255	20,7498	0,0384	1,188	18.520	
50	Cắt REC, 3LTD trụ 67 tuyến 472TĐ Cắt REC trụ 69, DS trụ 69A tuyến 476TĐ Cắt LBS trụ 114, DS trụ 113A tuyến 472TĐ Cắt LBS và 3LTD trụ 169 tuyến 476TĐ	07-12-24	07h30	07-12-24	17h00	Cho phép Công ty Minh Ngọc lắp thiết bị, kéo dây đầu nối từ trụ 92 đến trụ 92/3 tuyến 472TĐ và nghiệm thu đóng điện. Kiểm tra vệ sinh thay sứ đứng, xử lý khiếm khuyết và phát quang hành lang lưới điện trung hạ áp từ trụ 70 đến trụ 113 tuyến 472TĐ, 476TĐ.	120	Áp Giữa, Đá Hàng xã Hiệp Thạnh; Áp Rộc A, Rộc B xã Thạnh Đức	ĐL Gò Dầu	4304	39,6040	0,0733	1,372	37.030	
51	Cắt CB và 3FCO trạm 3x50kVA Báo Quốc Từ - B trụ 29; Cắt CB trạm 15kVA đèn đường Báo Quốc Từ trụ 31 Hùng Vương tuyến 476TN	07-12-24	08h00	07-12-24	17h00	Vệ sinh bảo trì, xử lý khiếm khuyết trạm 3x50kVA Báo Quốc Từ - B trụ 29 Hùng Vương tuyến 476TN	0	Khu phố 1, 2 phường Long Hoa	ĐL Hòa Thành	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
52	Cắt MC 471TBI và đóng DNĐ 471-76TBI; MC 473TBI và đóng DNĐ 473-76TBI trạm 110/22kV Tân Biên	07-12-24	06h00	07-12-24	18h00	Dựng trụ trung áp xen lưới, lắp đặt trạm biến áp, bảo trì DS trụ 5, 6 tuyến 471TBI, 473TBI; giảm tải thi công nâng công suất MBA T1 trạm 110/22kV Tân Biên	400	Khu phố 1, 2, 7 thị trấn; các xã Thạnh Tây, Tân Bình, Tân Lập	ĐL Tân Biên	10104	178,8407	0,2484	13,718	164.614	
53	Cắt REC và DS trụ 52 Thạnh Tây tuyến 471TBI Cắt REC trụ 43 và DS trụ 42B Cầu Cẩn Đãng tuyến 473TBI Cắt REC trụ 140/1 và DS trụ 140/1A Lò Gò tuyến 471TBI Cắt REC và 3LTD trụ 283/5 Xa Mát tuyến 473TBI	07-12-24	06h00	07-12-24	18h00	Kéo dây đầu nối công trình trạm 250kVA trụ 179B, xử lý khiếm khuyết trụ 173, xử lý khiếm khuyết lưới điện	0	Xã Tân Bình, Tân Lập, Thạnh Tây	ĐL Tân Biên	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
54	Cắt REC Lò Gò trụ 140/1 và DS trụ 140/1A tuyến 471TBI Cắt REC và DS trụ 140/139/2 Đồn biên phòng Tân Phú tuyến 471TBI	07-12-24	06h00	07-12-24	18h00	Thay trụ bù trung áp 180/81, xử lý khiếm khuyết lưới điện	0	Xã Tân Bình	ĐL Tân Biên	0	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QL VH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
55	Cắt REC trụ 58B/1 và DS trụ 58B/1B Thanh Bắc tuyến 478TBI	07-12-24	06h00	07-12-24	18h00	Thay dây trung áp trụ 58B/28 đến trụ 58B/30, xử lý khiếm khuyết lưới điện	120	Áp Thanh Thọ xã Thanh Bình; áp Suối Mây xã Thanh bắc	ĐL Tân Biên	1470	26,0190	0,0361	4,115	49.384	
56	Cắt LBS trụ 58B/45 và DS trụ 58B/45B Thanh Thọ tuyến 478TBI	07-12-24	06h00	07-12-24	18h00	Trồng trụ trung áp xen lưới, lắp TBA 250kVA trụ 58B/106; lắp đặt tụ bù trụ 58B/74; xử lý khiếm khuyết lưới điện	0	Áp Suối Mây xã Thanh Bắc	ĐL Tân Biên	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
57	Cắt FCO và tháo hotline trạm 320kVA trụ 36 Thị trấn Tân Châu 3 tuyến 471TH	07-12-24	07h00	07-12-24	16h00	Thi công nâng công suất trạm 320kVA lên 400kVA trụ 36 tuyến 471TH	12	Khu phố 3 thị trấn Tân Châu	ĐL Tân Châu	436	4,1968	0,0078	0,137	1.234	
58	Cắt Recloser trụ 25/38/1B và cắt DS trụ 25/38/1 Thanh Tân tuyến 477TN	07-12-24	08h00	07-12-24	17h00	Bàn giao Công ty TNHH Lắp đặt Cơ điện Vĩnh Phúc thay dây trung áp, dựng trụ BTLT xen lưới công trình ĐTXD bổ sung năm 2024 từ trụ 25/38/1 đến trụ 25/38/84 đường Thanh Tân tuyến 477TN	45	Áp Thanh Lợi, Thanh Trung, Thanh Hiệp xã Thanh Tân	ĐL TP Tây Ninh	2576	24,3231	0,0450	1,543	13.889	
59	- Cắt MC 473, 478 và đóng DTĐ 473-76TH, 478-76TH - Cắt Reclsoer+DS trụ 52 Tân Hội, Recloser+DS trụ 169 Tân Hà tuyến 478TH - Cắt Reclsoer+DS trụ 48 Tân Hiệp tuyến 473TH	08-12-24	07h00	08-12-24	16h00	- Thi công lắp đặt phụ kiện và trạm biến áp 250kVA trụ 17, trụ 104B, 138B, 153, thu hồi trụ trung áp trụ 17, trụ 153 tuyến 473TH, 478TH	450	Xã Tân Hiệp, Tân Hội, Tân Đông, Tân Hà	ĐL Tân Châu	12438	119,7241	0,2217	5,144	46.292	
60	Cắt CB, 3FCO và tháo 03 hotline trạm 400kVA trụ 53/24 Cao Xá 2 tuyến 474SD	09-12-24	08h00	09-12-24	17h00	Bàn giao Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Sơn Anh thi công lắp hoàn chỉnh trạm biến áp 250kVA trụ 53/28/1A tuyến 474SD	1	Khu phố 2 Thị trấn Châu Thành	ĐL Châu Thành	449	4,1950	0,0078	0,034	309	
61	Đầu 3 hotline và đóng 3FCO trạm 250kVA trụ 53/28/1A tuyến 474SD	09-12-24	16h00	09-12-24	17h00	Đóng điện nghiệm thu TBA 250kVA vào vận hành tại trụ 53/28/1A tuyến 474SD	1	Không mất điện	ĐL Châu Thành	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
62	Cắt CB, 3FCO và tháo 03 hotline trạm 250kVA trụ 80/30 Đồng Khởi 3 tuyến 475SD	09-12-24	08h00	09-12-24	17h00	Bàn giao Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Sơn Anh thi công lắp hoàn chỉnh trạm biến áp 250kVA trụ 80/32B tuyến 475SD	1	Áp Cây Xiêng xã Đồng Khởi	ĐL Châu Thành	358	3,3448	0,0062	0,034	309	
63	Đầu 3 hotline và đóng 3FCO trạm 250kVA trụ 80/32B tuyến 475SD	09-12-24	16h00	09-12-24	17h00	Đóng điện nghiệm thu TBA 250kVA vào vận hành tại trụ 80/32B tuyến 475SD	1	Không mất điện	ĐL Châu Thành	0	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QL VH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
64	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 207/42 Suối Nhánh-1 tuyến 471TĐ	09-12-24	08h00	09-12-24	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì và xử lý khiếm khuyết trạm 50kVA trụ 207/42 Suối Nhánh-1 tuyến 471TĐ	3	Áp Thuận Tân xã Truong Mít, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	84	0,8501	0,0016	0,020	180	
65	Cắt CB và 3FCO trạm 400kVA Phước Đức Cù trụ 113/2 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	09-12-24	08h00	09-12-24	17h00	Vệ sinh bảo trì, xử lý khiếm khuyết trạm 400kVA Phước Đức Cù trụ 113/2 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	7	Khu phố 4 phường Long Hoa	ĐL Hòa Thành	226	2,1745	0,0040	0,137	1.237	
66	Cắt FCO và tháo hotline trạm 160kVA trụ 76 Tân Hòa 4-1 tuyến 477SN	09-12-24	07h00	09-12-24	16h00	- Thi công nâng công suất trạm 160kVA lên 250kVA trụ 76 tuyến 477TH - Đóng điện nghiệm thu trạm 250kVA trụ 76 tuyến 477TH	6	Áp Tân Hòa xã Tân Phú	ĐL Tân Châu	104	1,0011	0,0019	0,069	617	
67	Cắt FCO và tháo hotline trạm 160kVA trụ 93 Tân Hòa 9 tuyến 477SN	09-12-24	07h00	09-12-24	16h00	- Thi công nâng công suất trạm 160kVA lên 250kVA trụ 93 tuyến 477TH - Đóng điện nghiệm thu trạm 250kVA trụ 93 tuyến 477TH	6	Áp Tân Hòa xã Tân Phú	ĐL Tân Châu	130	1,2513	0,0023	0,069	617	
68	Cắt FCO và tháo hotline trạm 250kVA trụ 167 UBND xã Tân Hưng tuyến 477TH	09-12-24	07h00	09-12-24	16h00	- Thi công nâng công suất trạm 250kVA lên 400kVA trụ 167 tuyến 477TH - Đóng điện nghiệm thu trạm 400kVA trụ 167 tuyến 477TH	10	Áp Tân Đông xã Tân Hưng	ĐL Tân Châu	266	2,5604	0,0047	0,114	1.029	
69	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 128/97/16 Gò Nổi 2 tuyến 474SD	10-12-24	08h00	10-12-24	11h30	Thí nghiệm CBM máy biến áp, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 128/97/16 tuyến 474SD	1	Áp Gò Nổi xã Ninh Điền	ĐL Châu Thành	67	0,2434	0,0012	0,011	40	
70	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 128/98/37B/22 Trà Sim 7 tuyến 476SD	10-12-24	08h00	10-12-24	11h30	Thí nghiệm CBM máy biến áp, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 128/98/37B/22 tuyến 476SD	1	Áp Trà Sim xã Ninh Điền	ĐL Châu Thành	52	0,1889	0,0009	0,011	40	
71	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 128/99 Trà Sim 5 tuyến 474SD	10-12-24	13h30	10-12-24	17h00	Thí nghiệm CBM máy biến áp, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 128/99 tuyến 474SD	1	Áp Gò Nổi xã Ninh Điền	ĐL Châu Thành	78	0,2834	0,0013	0,011	40	
72	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 132/102 Hòa Hội D tuyến 474SD	10-12-24	13h30	10-12-24	17h00	Thí nghiệm CBM máy biến áp, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 132/102 tuyến 474SD	1	Áp Hòa An xã Hòa Hội	ĐL Châu Thành	81	0,2943	0,0014	0,011	40	
73	Cắt 3FCO và tháo 3 hotline trạm 250kVA trụ 114/8/5 Ninh Phú-F tuyến 477HT	10-12-24	08h00	10-12-24	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì và xử lý khiếm khuyết trạm 250kVA trụ 114/8/5 Ninh Phú-F tuyến 477HT	6	Áp Ninh Phú xã Bàu Nặng, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	313	3,1675	0,0059	0,120	1.080	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
74	Cắt 3FCO và tháo 3 hotline trạm 160kVA trụ 82B/4 Bàu Năng-E tuyến 477HT	10-12-24	08h00	10-12-24	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì và xử lý khiếm khuyết trạm 160kVA trụ 82B/4 Bàu Năng-E tuyến 477HT	4	Áp Ninh Thuận xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	168	1,7001	0,0031	0,080	720	
75	Cắt 3FCO và tháo 3 hotline trạm 400kVA trụ 82 Bàu Năng-H tuyến 477HT	10-12-24	08h00	10-12-24	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì và xử lý khiếm khuyết trạm 400kVA trụ 82 Bàu Năng-H tuyến 477HT	10	Áp Ninh Thuận xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	438	4,4325	0,0082	0,190	1.710	
76	Cắt CB và 3FCO trạm 3x75kVA Cửa số 7F trụ 133/28 Lạc Long Quân tuyến 471TN	10-12-24	07h00	10-12-24	17h00	Trung tâm Thí Nghiệm Điện thí nghiệm CBM trạm 3x75kVA Cửa số 7F trụ 133/28 Lạc Long Quân tuyến 471TN	0	Khu phố Hiệp An phường Hiệp Tân	ĐL Hòa Thành	20	0,0000	0,0000	0,000	0	
77	Cắt CB và 3FCO trạm 250kVA Hiệp Long G trụ 63/14 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	10-12-24	07h00	10-12-24	17h00	Trung tâm Thí Nghiệm Điện thí nghiệm CBM trạm 250kVA Hiệp Long G trụ 63/14 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	0	Khu phố Hiệp Long phường Hiệp Tân	ĐL Hòa Thành	281	0,0000	0,0000	0,000	0	
78	Cắt CB và 3FCO trạm 250kVA Lộ Bình Dương B1 trụ 65B/6 Trần Phú tuyến 474TN	10-12-24	07h00	10-12-24	17h00	Trung tâm Thí Nghiệm Điện thí nghiệm CBM trạm 250kVA Lộ Bình Dương B1 trụ 65B/6 Trần Phú tuyến 474TN	0	Áp Long Khương xã Long Thành Nam	ĐL Hòa Thành	235	0,0000	0,0000	0,000	0	
79	Cắt LBFCO trụ 21/58 Thanh Xuân tuyến 477TN	10-12-24	08h00	10-12-24	17h00	Thay LBFCO trụ 21/99/1, bảo trì trạm 21/99, xử lý khiếm khuyết lưới điện	8	Áp Thanh Xuân xã Mỏ Công; áp Gò Cát xã Tân Phong	ĐL Tân Biên	313	4,1551	0,0077	0,091	823	
80	Cắt 3LBFCO trụ 19B/71/1 Đồng Cò Đò tuyến 473TN	10-12-24	08h00	10-12-24	17h00	Bàn giao đơn vị ngoài dựng trụ BTLT lắp xà và phụ kiện kéo dây trung áp công trình KFW từ trụ 19B/71/2 đến trụ 19B/71/19 đường Trần Văn Trà tuyến 473TN; từ trụ 13/21A/1 đến trụ 13/21A/12 tuyến 473TN	20	Áp Kinh Tế, Đồng Cò Đò xã Bình Minh	ĐL TP Tây Ninh	406	3,8335	0,0071	0,686	6.173	
81	Cắt Recloser trụ 40 và DS trụ 41 Gia Lộc tuyến 477TB Cắt DS trụ 23/27 tuyến 473TB	10-12-24	07h30	10-12-24	17h00	Bảo trì kẹp quai, hotline, LBFCO trụ 42, 49, 61A, 85A, 92/1, lắp tụ bù trung áp trụ 50, phát quang hành lang	40	Khu phố Lộc Trát phường Gia Lộc; khu phố Phước Hậu, Phước Hiệp phường Gia Bình	ĐL Trảng Bàng	1341	13,1662	0,0244	1,524	13.716	
82	Cắt FCO và Hotline trạm 50kVA trụ 104/29/30 Bàu Tép 4 tuyến 476BC	11-12-24	13h30	11-12-24	17h00	Hoàn chỉnh thay phụ kiện nâng công suất TBA 50kVA trụ 104/29/30 tuyến 476BC	2	Áp Bàu Tép xã Tiên Thuận	ĐL Bến Cầu	61	0,3116	0,0015	0,069	240	
83	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 104/16B/6 Thị trấn 16 tuyến 476BC	11-12-24	08h00	11-12-24	11h30	Hoàn chỉnh thay phụ kiện nâng công suất TBA 75kVA trụ 104/16B/6 tuyến 476BC	4	Khu phố 2 thị trấn Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	121	0,6181	0,0029	0,046	160	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
84	Cắt CB, 3FCO và tháo 03 hotline trạm 250kVA trụ 275 Chợ An Cơ tuyến 475SD	11-12-24	08h00	11-12-24	17h00	Bàn giao Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Sơn Anh thi công lắp hoàn chỉnh trạm biến áp 250kVA trụ 280B tuyến 475SD	1	Áp Sa Nghe xã An Cơ	ĐL Châu Thành	426	3,9801	0,0074	0,034	309	
85	Đầu 3 hotline và đóng 3FCO trạm 250kVA trụ 280B tuyến 475SD	11-12-24	16h00	11-12-24	17h00	Đóng điện nghiệm thu TBA 250kVA vào vận hành tại trụ 280B tuyến 475SD	1	Không mất điện	ĐL Châu Thành	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
86	Cắt CB, 3FCO và tháo 03 hotline trạm 250kVA trụ 300B Ngã Tư An Cơ tuyến 475SD	11-12-24	08h00	11-12-24	17h00	Bàn giao Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Sơn Anh thi công lắp hoàn chỉnh trạm biến áp 250kVA trụ 295B tuyến 475SD	1	Áp Vĩnh xã An Cơ	ĐL Châu Thành	458	4,2791	0,0079	0,034	309	
87	Đầu 3 hotline và đóng 3FCO trạm 250kVA trụ 295B tuyến 475SD	11-12-24	16h00	11-12-24	17h00	Đóng điện nghiệm thu TBA 250kVA vào vận hành tại trụ 295B tuyến 475SD	1	Không mất điện	ĐL Châu Thành	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
88	Cắt CB và 3FCO trạm 400kVA Giáo Tông Đường-2; trạm 400kVA Giáo Tông Đường trụ 105/24 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	11-12-24	08h00	11-12-24	17h00	Vệ sinh bảo trì, xử lý khiếm khuyết trạm 400kVA Giáo Tông Đường trụ 105/24 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	7	Khu phố 4 phường Long Hoa	ĐL Hòa Thành	2	0,0192	0,0000	0,137	1.237	
89	Cắt CB và 3FCO trạm 400kVA Giáo Tông Đường-2; trạm 400kVA Giáo Tông Đường trụ 105/24 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	11-12-24	08h00	11-12-24	17h00	Vệ sinh bảo trì, xử lý khiếm khuyết trạm 400kVA Giáo Tông Đường-2 trụ 105/24 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	5	Khu phố 4 phường Long Hoa	ĐL Hòa Thành	2	0,0192	0,0000	0,086	773	
90	Cắt LBFCO trụ 104/162B/38T Hòa Lợi tuyến 475TBI	11-12-24	08h00	11-12-24	17h00	Bảo trì trạm, thay đo đếm trạm 104/162B/54T, xử lý khiếm khuyết lưới điện	4	Áp Hòa Lợi xã Hòa Hiệp	ĐL Tân Biên	142	1,8850	0,0035	0,046	411	
91	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 283 Hào Đức 15 tuyến 475SD	12-12-24	08h00	12-12-24	11h30	Thí nghiệm CBM máy biến áp, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 283 tuyến 475SD	1	Áp Vĩnh xã An Cơ	ĐL Châu Thành	82	0,2979	0,0014	0,011	40	
92	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 293/7 Áp Vĩnh 1 tuyến 478SD	12-12-24	08h00	12-12-24	11h30	Thí nghiệm CBM máy biến áp, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 293/7 tuyến 478SD	1	Áp Vĩnh xã An Cơ	ĐL Châu Thành	67	0,2434	0,0012	0,011	40	
93	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 341/56 Rạch Tre 1 tuyến 478SD	12-12-24	13h30	12-12-24	17h00	Thí nghiệm CBM máy biến áp, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 341/56 tuyến 478SD	1	Áp Rạch Tre xã Biên Giới	ĐL Châu Thành	72	0,2616	0,0012	0,011	40	
94	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 341/62 Rạch Tre 2 tuyến 478SD	12-12-24	13h30	12-12-24	17h00	Thí nghiệm CBM máy biến áp, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 341/62 tuyến 478SD	1	Áp Rạch Tre xã Biên Giới	ĐL Châu Thành	68	0,2471	0,0012	0,011	40	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
95	Cắt 2FCO Trạm 2x37,5kVA Bến Mương 19 trụ 37A/1, tháo hotline trụ 37A tuyến 472TĐ	12-12-24	07h30	12-12-24	17h00	Nâng công suất Trạm 2x37,5kVA Bến Mương 19 trụ 37A/1 tuyến 472TĐ lên 2x50kVA	6	Áp Bến Mương xã Thanh Đức	ĐL Gò Dầu	89	0,8189	0,0015	0,069	1.850	
96	Cắt FCO, tháo hotline Trạm 50kVA Đá Hàng 8 trụ 85/4/24 tuyến 472TĐ	12-12-24	07h30	12-12-24	17h00	Nâng công suất Trạm 50kVA Đá Hàng 8 trụ 85/4/24 tuyến 472TĐ lên 75kVA	4	Áp Đá Hàng xã Hiệp Thanh	ĐL Gò Dầu	62	0,5705	0,0011	0,046	1.230	
97	Cắt CB và 3FCO trạm 400kVA Cao Thượng Phẩm A trụ 18/7 Hùng Vương tuyến 476TN	12-12-24	08h00	12-12-24	17h00	Vệ sinh bảo trì, xử lý khiếm khuyết trạm 400kVA Cao Thượng Phẩm A trụ 18/7 Hùng Vương tuyến 476TN	7	Khu phố Long Mỹ phường Long Thành Bắc	ĐL Hòa Thành	508	4,8879	0,0091	0,137	1.237	
98	Đóng LBS trụ 134/47 Bình Lương tuyến 475SD, 474TBI Cắt REC trụ 106B và DS trụ 106A Tân Phong tuyến 474TBI	12-12-24	06h00	12-12-24	06h30	Chuyển điện tuyến 474TBI nhận điện tuyến 475SD đến trụ 106B	150	Không mất điện	ĐL Tân Biên	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
99	Đóng DS trụ 106A và REC trụ 106B Tân Phong tuyến 474TBI Cắt LBS trụ 134/47 Bình Lương tuyến 475SD, 474TBI	12-12-24	18h00	12-12-24	18h30	Chuyển điện về kết lưới ban đầu	150	Không mất điện	ĐL Tân Biên	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
100	Cắt MC 474TBI và đóng DND 474-76 trạm 110/22kV Tân Biên Cắt DS trụ 19 Nguyễn Chí Thanh tuyến 474TBI, 476TBI Cắt 3LTD trụ 42 Chợ Mới tuyến 471TBI, 474TBI	12-12-24	07h00	12-12-24	18h00	Kéo dây đầu nối công trình KFW từ trụ 42 đến trụ 48/58	170	Khu phố 3, 4, 5, 6 thị trấn; áp Thanh Nam, thanh Sơn xã Thanh Tây; áp Cầu xã Tân Phong	ĐL Tân Biên	4287	69,5565	0,1054	5,830	64.131	
101	Cắt 3FCO và tháo 3holtine trạm 160kVA Trụ 285 Tân Hà 8 tuyến 478TH	12-12-24	07h00	12-12-24	16h00	- Thi công nâng công suất trạm 160kVA lên 250kVA trụ 285 tuyến 478TH - Đóng điện nghiệm thu trạm 250kVA trụ 285 tuyến 477TH	6	Áp Tân Kiên xã Tân Hà	ĐL Tân Châu	93	0,8952	0,0017	0,069	617	
102	Đóng LBS trụ 116/1 Chà Rây tuyến 478TB Cắt LBS trụ 95B tuyến 473TB	12-12-24	06h30	12-12-24	07h00	Chuyển điện tuyến 478TB cấp điện tuyến 473TB đến trụ 95B	90	Không mất điện	ĐL Trảng Bàng	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
103	Cắt Recloser trụ 53 và DS trụ 54 Gia Lâm tuyến 473TB Cắt DS trụ 95 tuyến 473TB	12-12-24	07h30	12-12-24	17h00	Cây TBA trụ 55, thay tụ bù trung áp trụ 88, phát quang hành lang	18	Khu phố Gia Lâm, Gia Tân phường Gia Lộc; khu phố Lộc Chánh, Lộc Thọ phường Lộc Hưng	ĐL Trảng Bàng	2932	28,7869	0,0533	0,686	6.172	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
104	Đóng LBS trụ 95B tuyến 473TB Đóng LBS trụ 116/1 Chà Rây tuyến 478TB	12-12-24	17h00	12-12-24	17h30	Chuyển điện tuyến 473TB cấp điện trở lại	90	Không mất điện	ĐL Trảng Bàng	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
105	Cắt CB, 3FCO và tháo 03 hotline trạm 250kVA trụ 330 Phước Lợi A tuyến 478SD	13-12-24	08h00	13-12-24	17h00	Bàn giao Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Sơn Anh thi công lắp hoàn chỉnh trạm biến áp 250kVA trụ 335B tuyến 475SD	1	Áp Phước Lợi xã Phước Vinh	ĐL Châu Thành	309	2,8870	0,0053	0,034	309	
106	Đấu 3 hotline và đóng 3FCO trạm 250kVA trụ 335B tuyến 478SD	13-12-24	16h00	13-12-24	17h00	Đóng điện nghiệm thu TBA 250kVA vào vận hành tại trụ 235B tuyến 478SD	1	Không mất điện	ĐL Châu Thành	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
107	Cắt CB, 3FCO và tháo 03 hotline trạm 250kVA trụ 337 Phước Lợi B tuyến 478SD	13-12-24	08h00	13-12-24	17h00	Bàn giao Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Sơn Anh thi công lắp hoàn chỉnh trạm biến áp 250kVA trụ 339B tuyến 475SD	1	Áp Phước Lợi xã Phước Vinh	ĐL Châu Thành	249	2,3264	0,0043	0,034	309	
108	Đấu 3 hotline và đóng 3FCO trạm 250kVA trụ 339B tuyến 478SD	13-12-24	16h00	13-12-24	17h00	Đóng điện nghiệm thu TBA 250kVA vào vận hành tại trụ 239B tuyến 478SD	1	Không mất điện	ĐL Châu Thành	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
109	Cắt 3FCO và tháo 3 hotline trạm 250kVA trụ 114/18/4 Ninh Phú-D tuyến 477HT	13-12-24	08h00	13-12-24	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì và xử lý khiếm khuyết trạm 250kVA trụ 114/18/4 Ninh Phú-D tuyến 477HT	6	Áp Ninh Phú xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	302	3,0562	0,0057	0,120	1.080	
110	Cắt 3LBFCO trụ 129 Ninh Bình tuyến 477HT	13-12-24	08h00	13-12-24	17h00	Dựng trụ, đổ bê tông móng trụ lắp kẹp quai, phụ kiện trụ 129/4B Ninh Bình tuyến 477HT	6	Áp Ninh Bình xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	2	0,0202	0,0000	0,206	1.852	
111	Cắt 3FCO và 3hotline trạm 160kVA trụ 82B/4 Bàu Năng-E tuyến 477HT	13-12-24	08h00	13-12-24	17h00	Thay phụ kiện, MBA nâng công suất từ 160kVA lên 250kVA và phụ kiện, đóng điện nghiệm thu sau khi công tác xong tại trụ 82B/4 Bàu Năng-E tuyến 477HT	4	Áp Ninh Thuận xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	168	1,7001	0,0031	0,080	720	
112	Cắt FCO, tháo hotline Trạm 50kVA Phước Hội 13 trụ 42/65/80A/4 tuyến 472TĐ	13-12-24	07h30	13-12-24	17h00	Nâng công suất Trạm 50kVA Phước Hội 13 trụ 42/65/80A/4 tuyến 472TĐ lên 75kVA	4	Áp Phước Hội B xã Phước Thạnh	ĐL Gò Dầu	55	0,5061	0,0009	0,046	1.230	
113	Cắt 2FCO, tháo hotline Trạm 2x25kVA Phước Hội 4 trụ 42/65/81 tuyến 472TĐ	13-12-24	07h30	13-12-24	17h00	Nâng công suất Trạm 2x25kVA Phước Hội 4 trụ 42/65/81 tuyến 472TĐ lên 2x37,5kVA	4	Áp Phước Hội B xã Phước Thạnh	ĐL Gò Dầu	62	0,5705	0,0011	0,046	1.230	
114	- Cắt REC và DS 3pha Hào Đước trụ 42 tuyến 478SD. - Cắt REC và DS 3 pha Cầu Vịnh trụ 313 tuyến 478SD.	14-12-24	07h00	14-12-24	17h00	Bàn giao công ty CP Nam Đô QROUP thi công lắp đặt REC, DS 3 pha công trình Kfw 3.2 trụ 156, trụ 249 tuyến 478SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	80	Áp Xóm Mới 2 xã Trí Bình; Áp Vĩnh xã An Cờ; Xã Hào Đước	ĐL Châu Thành	5585	57,9788	0,0966	2,743	27.432	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QL VH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
115	- Cắt REC Chòm Dừa trụ 201, DS 3pha trụ 200 tuyến 475SD. - Cắt REC và DS 3pha Hào Đước trụ 42 tuyến 478SD. - Cắt REC và DS 3 pha Cầu Vịnh trụ 313 tuyến 478SD.	14-12-24	07h00	14-12-24	17h00	Bản giao công ty CP Nam Đô QROUP thi công lắp đặt LBS, DS 3 pha công trình Kfw 3.2 trụ 286 tuyến 475SD-478SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	80	Áp Xóm Mới 2 xã Trí Bình; Áp Chòm Dừa xã Đồng Khời; Xã An Cơ, Hào Đước	ĐL Châu Thành	3429	35,5970	0,0593	2,743	27.432	
116	- Cắt MC 471SD và Đóng DTĐ 471-76SD trạm 110/22kV Suối Dộc. - Cắt MC 478SD và Đóng DTĐ 478-76SD trạm 110/22kV Suối Dộc. - Cắt REC và DS 3pha Cầu Vịnh trụ 313 tuyến 478SD. - Cắt 3LTD trụ 14 tuyến 473SD-478SD. - Cắt DS 3pha trụ 14 tuyến 475SD-471SD.	14-12-24	07h00	14-12-24	17h00	Bản giao công ty CP Nam Đô QROUP thi công lắp đặt LBS, DS 3 pha công trình Kfw 3.2 trụ 17 tuyến 471SD-478SD 471SD-478SD	60	Khu phố 4 Thị trấn Châu Thành; Áp Xóm mới 2 xã Trí Bình; xã Hào Đước; Áp Vịnh xã An Cơ	ĐL Châu Thành	522	6,4255	0,0089	2,057	24.689	
117	- Cắt MC 471SD trạm 110/22kV Suối Dộc. - Cắt MC 478SD trạm 110/22kV Suối Dộc.	14-12-24	16h00	14-12-24	17h00	Nghiệm thu LBS lắp mới trụ 17 tuyến 471SD-478SD	60	Khu phố 4 Thị trấn Châu Thành; Áp Xóm mới 2 xã Trí Bình; xã Hào Đước; Áp Vịnh xã An Cơ	ĐL Châu Thành	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
118	- Cắt REC Hào Đước trụ 42 tuyến 478SD.	14-12-24	16h00	14-12-24	17h00	Nghiệm thu REC lắp mới trụ 88/55/13 tuyến 478SD	60	Xã Hào Đước; Áp Vịnh xã An Cơ	ĐL Châu Thành	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
119	- Cắt REC trụ 88/55/13 tuyến 478SD.	14-12-24	16h00	14-12-24	17h00	Nghiệm thu LBS lắp mới trụ 298/2 tuyến 478SD	40	Xã Hào Đước; Áp Vịnh xã An Cơ	ĐL Châu Thành	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
120	- Đóng LBS Trảng Dầu trụ 104/106/60 tuyến 475TBI (Điện lực Tân Biên đăng ký). - Cắt REC Cầu Vịnh trụ 313 tuyến 478SD.	14-12-24	06h00	14-12-24	07h00	Chuyển điện kếp vòng tuyến 478SD nhận điện tuyến 475TBI về đến REC Cầu Vịnh trụ 313 tuyến 478SD	70	Không mất điện	ĐL Châu Thành	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
121	- Đóng REC Cầu Vịnh trụ 313 tuyến 478SD. - Cắt LBS Trảng Dầu trụ 104/106/60 tuyến 475TBI (Điện lực Tân Biên đăng ký).	14-12-24	17h00	14-12-24	17h30	Chuyển điện kếp vòng về kết lưới ban đầu	70	Không mất điện	ĐL Châu Thành	0	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
122	Cắt 3FCO và tháo 3 hotline trạm 160kVA trụ 102B Bàu Nặng 6 tuyến 477HT	14-12-24	08h00	14-12-24	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì và xử lý khiếm khuyết trạm 160kVA trụ 102B Bàu Nặng 6 tuyến 477HT	4	Áp Ninh Bình, Ninh An xã Bàu Nặng, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	186	1,8823	0,0035	0,080	720	
123	Cắt 3FCO và tháo 3 hotline trạm 160kVA trụ 114/19 Ninh Phú-E tuyến 477HT	14-12-24	08h00	14-12-24	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì và xử lý khiếm khuyết trạm 160kVA trụ 114/19 Ninh Phú-E tuyến 477HT	4	Áp Ninh Phú xã Bàu Nặng, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	86	0,8703	0,0016	0,080	720	
124	- Cắt 3FCO và tháo 3 hotline trạm 400kVA trụ 99 Bàu Nặng-C tuyến 477HT - Cắt FCO và tháo hotline trạm 15kVA trụ 99 Hàn tiện Ninh An-3 tuyến 477HT	14-12-24	08h00	14-12-24	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì và xử lý khiếm khuyết trạm 400kVA trụ 99 Bàu Nặng-C tuyến 477HT	10	Áp Ninh Hiệp, Ninh An xã Bàu Nặng, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	288	2,9145	0,0054	0,190	1.710	
125	Cắt 3FCO và tháo 3 hotline trạm 400kVA trụ 175 Thuận Bình-K tuyến 471TĐ	14-12-24	08h00	14-12-24	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì và xử lý khiếm khuyết trạm 400kVA trụ 175 Thuận Bình-K tuyến 471TĐ	10	Áp Thuận An, Thuận Bình xã Trường Mít, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	366	3,7090	0,0069	0,198	1.782	
126	Cắt REC, 3LTD trụ 286B Bình Nguyên tuyến 471TB Cắt DS trụ 236 Thanh Phước tuyến 471TB Cắt LBS, 3LTD trụ 254 tuyến 471TB Cắt 3LTD trụ 270/1 tuyến 471TB-471PĐC	14-12-24	07h30	14-12-24	17h00	Cho phép Công ty An Phong thay LBS có SCACDA trụ 238B, lắp tụ bù ứng động 3x100kVAR trụ 271 tuyến 471TB và nghiệm thu đóng điện; Kiểm tra vệ sinh, thay sứ đứng và xử lý khiếm khuyết lưới điện trung hạ áp từ trụ 238B đến trụ 286B, từ trụ 241 đến trụ 241A/29 tuyến 471TB.	30	Khu phố Thanh Bình A, Thanh Bình B Thị trấn Gò Dầu; Áp Trâm Vàng 1, 2 xã Thanh Phước	ĐL Gò Dầu	591	5,4382	0,0101	0,343	9.260	
127	Cắt 2FCO, tháo hotline trạm 2x37,5kVA trụ 54/56 Cây Xoài 10 tuyến 471PĐC Cắt FCO Trạm 75kVA Cây Xoài 2 trụ 54/59 tuyến 471PĐC	14-12-24	07h30	14-12-24	17h00	Nâng công suất Trạm 2x37,5kVA Cây Xoài 10 trụ 54/56 tuyến 471PĐC lên 2x50kVA, tháo và đấu lèo sang tải hạ áp trụ 54/58B tuyến 471PĐC	8	Áp Cây Xoài xã Thanh Phước	ĐL Gò Dầu	166	1,5275	0,0028	0,091	2.470	
128	Cắt CB và 3FCO trạm 400kVA Báo Quốc Từ-C trụ 26 Hùng Vương tuyến 476TN	14-12-24	08h00	14-12-24	17h00	Vệ sinh bảo trì, xử lý khiếm khuyết trạm 400kVA Báo Quốc Từ-C trụ 26 Hùng Vương tuyến 476TN	7	Khu phố 4 phường Long Hoa	ĐL Hòa Thành	354	3,4062	0,0063	0,137	1.237	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
129	Đóng LBS trụ 104/106/60 Trảng Dâu tuyến 478SD, 475TBI Cắt REC trụ 104/106/1 và DS trụ 104/106/1B Hòa Lợi tuyến 475TBI	14-12-24	06h00	14-12-24	06h30	Chuyển điện tuyến 475TBI nhận điện tuyến 478SD đến trụ 104/106/1B	20	Không mất điện	ĐL Tân Biên	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
130	Đóng DS trụ 104/106/1B và REC trụ 104/106/1 Hòa Lợi tuyến 475TBI Cắt LBS trụ 104/106/60 Trảng Dâu tuyến 478SD, 475TBI	14-12-24	18h00	14-12-24	18h30	Chuyển điện về kết lưới ban đầu	150	Không mất điện	ĐL Tân Biên	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
131	Cắt REC và DS trụ 104/37 Hòa Hiệp tuyến 475TBI	14-12-24	07h00	14-12-24	18h00	Trồng trụ trung áp xen lưới, lắp đặt phụ kiện công trình KFW từ trụ 104/38 đến trụ 104/121; xử lý khiếm khuyết lưới điện	250	Xã Hòa Hiệp	ĐL Tân Biên	3134	50,8491	0,0770	8,574	94.310	
132	Cắt FCO và tháo hotline trạm 250kVA trụ 168/6B/6 Đông Tiến tuyến 478TH	14-12-24	07h00	14-12-24	16h00	Thi công nâng công suất trạm 250kVA lên 400kVA trụ 168/6B/6 tuyến 478TH	10	Áp Đông Tiến xã Tân Đông	ĐL Tân Châu	328	3,1572	0,0058	0,114	1.029	
133	- Cắt 3LBFCO trụ 13/42 Trà Phí tuyến 479TN - Đóng DTD ngăn lộ LBS 03 từ RMU 01 Tượng Đài tuyến 473TN	14-12-24	08h00	14-12-24	11h30	Bàn giao đơn vị ngoài kéo dây đầu nối lắp DS, LBS từ trụ 13/21A/1 đến trụ 13/21A/12, từ trụ 13/42 đến trụ 13/41 tuyến 477TN	50	Khu phố Ninh Thành, Ninh Trung phường Ninh Sơn	ĐL TP Tây Ninh	2071	7,6047	0,0362	1,715	6.002	
134	Cắt LBFCO trụ 53/117/10/52/22 Áp A4 tuyến 478BC	16-12-24	08h00	16-12-24	17h00	- Nâng công suất TBA trụ 53/117/10/52/38/5 tuyến 478BC và nghiệm thu đóng điện. - Hạ công suất TBA trụ 53/117/10/52/38/5/20 tuyến 478BC và nghiệm thu đóng điện.	10	Áp Phước Hội xã Phước Chi thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	356	4,6759	0,0087	0,343	3.087	
135	Cắt CB, 3FCO và tháo 03 hotline trạm 250kVA trụ 78B Ngã Tư Sư Đoàn 5 tuyến 476SD	16-12-24	08h00	16-12-24	17h00	Bàn giao Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Sơn Anh thi công lắp hoàn chỉnh trạm biến áp 250kVA trụ 81 tuyến 476SD	1	Áp Bình Long xã Thái Bình	ĐL Châu Thành	183	1,7098	0,0032	0,034	309	
136	Đầu 3 hotline và đóng 3FCO trạm 250kVA trụ 81 tuyến 476SD	16-12-24	16h00	16-12-24	17h00	Đóng điện nghiệm thu TBA 250kVA vào vận hành tại trụ 81 tuyến 476SD	1	Không mất điện	ĐL Châu Thành	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
137	Cắt CB, 3FCO và tháo 03 hotline trạm 250kVA trụ 131/1 Thanh Sơn 1 tuyến 476SD	16-12-24	08h00	16-12-24	17h00	Bàn giao Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Sơn Anh thi công lắp hoàn chỉnh trạm biến áp 250kVA trụ 139 tuyến 476SD	1	Áp Thanh Hùng xã Thanh Điền	ĐL Châu Thành	120	1,1212	0,0021	0,034	309	
138	Đầu 3 hotline và đóng 3FCO trạm 250kVA trụ 139 tuyến 476SD	16-12-24	16h00	16-12-24	17h00	Đóng điện nghiệm thu TBA 250kVA vào vận hành tại trụ 139 tuyến 476SD	1	Không mất điện	ĐL Châu Thành	0	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QL VH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
139	Cắt 3FCO và tháo 3 hotline trạm 3x50kVA trụ 257 Phước Hòa-E tuyến 477HT	16-12-24	08h00	16-12-24	17h00	Tháo gỡ thu hồi vật tư thiết bị trạm 3x50kVA trụ 257 Phước Hòa-E tuyến 477HT	0	Áp Tân Định 1, Tân Định 2 xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
140	Cắt 3LBFCO trụ 161/9/1 Hồng Phúc tuyến 471TB	16-12-24	07h30	16-12-24	17h00	Đầu nối nhánh rẽ trung áp 3 pha trụ 161/9/5/11 và trạm 250kVA trụ 161/9/5/11/4T, 161/9/5/11/4P tuyến 471TB, sang tải hạ áp và nghiệm thu đóng điện	8	Áp Trâm Vàng 2 xã Thanh Phước	ĐL Gò Dầu	322	2,9629	0,0055	0,159	2.480	
141	Cắt 2FCO, tháo hotline Trạm 2x25kVA Áp Rộc 12 trụ 75/26A/15 tuyến 472TĐ	16-12-24	07h30	16-12-24	17h00	Nâng công suất Trạm 2x25kVA Áp Rộc 12 trụ 75/26A/15 tuyến 472TĐ lên 2x37,5kVA	2	Áp Rộc A xã Thạnh Đức	ĐL Gò Dầu	75	0,6901	0,0013	0,021	580	
142	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 85/158/51 Hội Thành 10 tuyến 479TH	16-12-24	07h00	16-12-24	16h00	Thí nghiệm CBM thiết bị và TBA trụ 85/158/51 tuyến 479TH	3	Áp Hội Thành xã Tân Hội	ĐL Tân Châu	33	0,3176	0,0006	0,034	309	
143	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 85/158/65 Hội Thành 3 tuyến 479TH	16-12-24	07h00	16-12-24	16h00	Thí nghiệm CBM thiết bị và TBA trụ 85/158/65 tuyến 479TH	3	Áp Hội Thành xã Tân Hội	ĐL Tân Châu	36	0,3465	0,0006	0,034	309	
144	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 85/158/78 Hội Thành 16 tuyến 479TH	16-12-24	07h00	16-12-24	16h00	Thí nghiệm CBM thiết bị và TBA trụ 85/158/78 tuyến 479TH	3	Áp Hội Thành xã Tân Hội	ĐL Tân Châu	31	0,2984	0,0006	0,034	309	
145	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 85/158/84/5 Hội Thành 4 tuyến 479TH	16-12-24	07h00	16-12-24	16h00	Thí nghiệm CBM thiết bị và TBA trụ 85/158/84/5 tuyến 479TH	3	Áp Hội Thành xã Tân Hội	ĐL Tân Châu	40	0,3850	0,0007	0,034	0	
146	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 85/158/47/4 Hội Thành 7 tuyến 479TH	16-12-24	07h00	16-12-24	16h00	Thí nghiệm CBM thiết bị và TBA trụ 85/158/47/4 tuyến 479TH	3	Áp Hội Thành xã Tân Hội	ĐL Tân Châu	51	0,4909	0,0009	0,034	309	
147	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 85/158/47/11 Hội Thành 11 tuyến 479TH	16-12-24	07h00	16-12-24	16h00	Thí nghiệm CBM thiết bị và TBA trụ 85/158/47/11 tuyến 479TH	3	Áp Hội Thành xã Tân Hội	ĐL Tân Châu	25	0,2406	0,0004	0,000		
148	Cắt LBFCO trụ 25C/19B/1 An Thới tuyến 478TB	16-12-24	07h30	16-12-24	17h00	Thay trụ trung áp 25C/19B/5/2b, 25C/19B/15/3b, 15C/19B/8b, 25C/19B/19b, 25C/19B/20b, phát quang hành lang	18	Khu phố Gia Lâm, Gia Tân phường Gia Lộc; khu phố Lộc Chánh, Lộc Thọ phường Lộc Hưng	ĐL Trảng Bàng	738	7,2458	0,0134	0,229	2.057	
149	Cắt FCO + tháo Hotline trạm 50kVA trụ 53/86B/22/6 Phước Tân 1 tuyến 478BC	17-12-24	08h00	17-12-24	11h30	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp 50kVA trụ 53/86B/22/6 Phước Tân 1 tuyến 478BC	2	Áp Phước Tân, Phước Lợi xã Phước Bình thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	59	0,3014	0,0014	0,023	80	

STT	Thiết bị DD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QL VH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
150	Cắt FCO + tháo Hotline trạm 25kVA trụ 53/142/6/36T ÁP A5 4 tuyến 478BC	17-12-24	08h00	17-12-24	11h30	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp 25kVA trụ 53/142/6/36T ÁP A5 4 tuyến 478BC	2	Áp Phước Hòa xã Phước Chi thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	52	0,2656	0,0013	0,023	80	
151	Cắt FCO + tháo Hotline trạm 25kVA trụ 53/142/6/50T/21/6B/13 Phước Trung 6 tuyến 478BC	17-12-24	08h00	17-12-24	11h30	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp 25kVA trụ 53/142/6/50T/21/6B/13 Phước Trung 6 tuyến 478BC	2	Áp Phước Trung xã Phước Chi thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	46	0,2350	0,0011	0,069	240	
152	Cắt FCO + tháo Hotline trạm 25kVA trụ 53/142/6/50T/21/4 Phước Trung 4 tuyến 478BC	17-12-24	13h30	17-12-24	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp 25kVA trụ 53/142/6/50T/21/4 Phước Trung 4 tuyến 478BC	2	Áp Phước Trung xã Phước Chi thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	60	0,3065	0,0015	0,023	80	
153	Cắt CB, 3FCO và tháo 03 hotline trạm 3x50kVA trụ 141/4 Thanh Điền 3 tuyến 476SD	17-12-24	08h00	17-12-24	17h00	Bàn giao Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Sơn Anh thi công lắp hoàn chỉnh trạm biến áp 250kVA trụ 141/1B tuyến 476SD	1	Áp Thanh Hùng xã Thanh Điền	ĐL Châu Thành	196	1,8312	0,0034	0,034	309	
154	Đầu 3 hotline và đóng 3FCO trạm 250kVA trụ 141/1B tuyến 476SD	17-12-24	16h00	17-12-24	17h00	Đóng điện nghiệm thu TBA 250kVA vào vận hành tại trụ 141/1B tuyến 476SD	1	Không mất điện	ĐL Châu Thành	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
155	Cắt CB, 3FCO và tháo 03 hotline trạm 250kVA trụ 141/18/8P Thanh Điền 7 tuyến 476SD	17-12-24	08h00	17-12-24	17h00	Bàn giao Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Sơn Anh thi công lắp hoàn chỉnh trạm biến áp 250kVA trụ 141/18/2P tuyến 476SD	1	Áp Thanh Phước xã Thanh Điền	ĐL Châu Thành	226	2,1115	0,0039	0,034	309	
156	Đầu 3 hotline và đóng 3FCO trạm 250kVA trụ 141/18/2P tuyến 476SD	17-12-24	16h00	17-12-24	17h00	Đóng điện nghiệm thu TBA 250kVA vào vận hành tại trụ 141/18/2P tuyến 476SD	1	Không mất điện	ĐL Châu Thành	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
157	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 49/10T Ninh Hưng I-K tuyến 471HT	17-12-24	08h00	17-12-24	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì và xử lý khiếm khuyết trạm 75kVA trụ 49/10T Ninh Hưng I-K tuyến 471HT	5	Áp Ninh Hưng 1 xã Chà Lả, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	97	0,9816	0,0018	0,040	360	
158	- Đóng LBS Trung Học Nông Nghiệp trụ 209 tuyến 471TN - Cắt REC và 3LTD Hiệp Ninh Trụ 90A tuyến 482TN	17-12-24	07h00	17-12-24	17h00	Chuyển điện khép vòng tuyến 471TN cấp điện cho tuyến 482TN đến trụ 90A Hiệp Ninh	0	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
159	- Đóng 3LTD và REC Hiệp Ninh Trụ 90A tuyến 482TN - Cắt LBS Trung Học Nông Nghiệp trụ 209 tuyến 471TN	17-12-24	07h00	17-12-24	17h00	Chuyển điện khép vòng tuyến 482TN cấp điện cho tuyến 471TN đến trụ 209 Trung Học Nông Nghiệp	0	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	0	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QL VH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
160	- Đóng LBS Long Thời trụ 14 tuyến 474TN - Cắt REC và 3LTD Cửa Số 2 trụ 90B tuyến 476TN	17-12-24	07h00	17-12-24	17h00	Chuyển điện khép vòng tuyến 474TN cấp điện cho tuyến 476TN đến trụ 90B Cửa Số 2	0	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
161	- Đóng 3LTD và REC Cửa Số 2 trụ 90B tuyến 476TN - Cắt LBS Long Thời trụ 14 tuyến 474TN	17-12-24	07h00	17-12-24	17h00	Chuyển điện khép vòng tuyến 476TN cấp điện cho tuyến 474TN đến trụ 14 Long Thời	0	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
162	- Cắt 2DS trụ 88 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN, 482TN - Cắt REC và 3LTD Cửa Số 2 trụ 90B tuyến 476TN - Cắt REC và 3LTD Hiệp Ninh Trụ 90A tuyến 482TN	17-12-24	07h00	17-12-24	17h00	Trung tâm Thí Nghiệm Điện thí nghiệm cấp ngầm từ trụ 88 đến trụ 89 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	0	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
163	Cắt FCO trạm 75kVA trụ 15/24B/20 Ninh Lợi E, trụ 15/24B/38/1 Ninh Lợi G tuyến 478TN	17-12-24	08h00	17-12-24	17h00	Thay dây, kéo tăng cường dây hạ áp từ trụ 15/24B/20 đến trụ 15/24B/20/4, từ trụ 15/24B/38/1 đến trụ 15/24B/38/15 đường Bời Lời tuyến 478TN	6	Khu phố Ninh Lợi, Ninh Nghĩa phường Ninh Thạnh	ĐL TP Tây Ninh	120	1,1331	0,0021	0,206	1.852	
164	Đóng LBS trụ 107B/36/1 Bến Sắn tuyến 471TĐ Cắt LBS trụ 148B tuyến 473TB	17-12-24	06h30	17-12-24	07h00	Chuyển điện tuyến 471TĐ cấp điện tuyến 473TB đến trụ 148B	80	Không mất điện	ĐL Trảng Bàng	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
165	Cắt LBS trụ 95B và DS trụ 96 Lộc Hưng tuyến 473TB Cắt 3LTD trụ 148 tuyến 473TB Cắt DS trụ 106/1B tuyến 473TB	17-12-24	07h30	17-12-24	17h00	Lắp tụ bù trung áp trụ 123, thay MBA trụ 130, phát quang hành lang	18	Khu phố Gia Lâm, Gia Tân phường Gia Lộc; khu phố Lộc Chánh, Lộc Thọ phường Lộc Hưng	ĐL Trảng Bàng	1630	16,0036	0,0296	0,686	6.172	
166	Đóng LBS trụ 148B tuyến 473TB cắt LBS trụ 107B/36/1 Bến Sắn tuyến 471TĐ	17-12-24	06h30	17-12-24	07h00	Chuyển điện tuyến 473TB cấp điện trở lại	80	Không mất điện	ĐL Trảng Bàng	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
167	Cắt CB, 3FCO và tháo 03 hotline trạm 250kVA trụ 164/13B Thanh Thuận 8 tuyến 476SD	18-12-24	08h00	18-12-24	17h00	Bàn giao Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Sơn Anh thi công lắp hoàn chỉnh trạm biến áp 250kVA trụ 164/16B tuyến 476SD	1	Áp Thanh Thuận xã Thanh Điền	ĐL Châu Thành	110	1,0277	0,0019	0,034	309	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QL VH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
168	Đầu 3 hotline và đóng 3FCO trạm 250kVA trụ 164/16B tuyến 476SD	18-12-24	16h00	18-12-24	17h00	Đóng điện nghiệm thu TBA 250kVA vào vận hành tại trụ 164/16B tuyến 476SD	1	Không mất điện	ĐL Châu Thành	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
169	Cắt CB, 3FCO và tháo 03 hotline trạm 250kVA trụ 164/28B Thanh Thuận 12 tuyến 476SD	18-12-24	08h00	18-12-24	17h00	Bàn giao Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Sơn Anh thi công lắp hoàn chỉnh trạm biến áp 250kVA trụ 164/33B tuyến 476SD	1	Áp Thanh Thuận xã Thanh Điền	ĐL Châu Thành	236	2,2050	0,0041	0,034	309	
170	Đầu 3 hotline và đóng 3FCO trạm 250kVA trụ 164/33B tuyến 476SD	18-12-24	16h00	18-12-24	17h00	Đóng điện nghiệm thu TBA 250kVA vào vận hành tại trụ 164/33B tuyến 476SD	1	Không mất điện	ĐL Châu Thành	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
171	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 172/11 Thuận An-D tuyến 471TĐ	18-12-24	08h00	18-12-24	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì và xử lý khiếm khuyết trạm 75kVA trụ 172/11 Thuận An-D tuyến 471TĐ	5	Áp Thuận An xã Trường Mít, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	140	1,4168	0,0026	0,040	360	
172	Cắt 3FCO và tháo 3 hotline trạm 300kVA trụ 118B Thuận Hòa - M tuyến 473TĐ	18-12-24	08h00	18-12-24	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì và xử lý khiếm khuyết trạm 300kVA trụ 118B Thuận Hòa - M tuyến 473TĐ	8	Áp Thuận Hòa xã Trường Mít, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	201	2,0341	0,0038	0,140	1.260	
173	Cắt CB và 3FCO trạm 250kVA Báo Quốc Từ-A trụ 17 Hùng Vương tuyến 476TN	18-12-24	08h00	18-12-24	17h00	Vệ sinh bảo trì, xử lý khiếm khuyết trạm 250kVA Báo Quốc Từ-A trụ 17 Hùng Vương tuyến 476TN	5	Khu phố 4 phường Long Hoa	ĐL Hòa Thành	86	0,8275	0,0015	0,086	773	
174	Cắt CB và 3FCO trạm 250kVA Ao Hồ N trụ 92B Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	18-12-24	08h00	18-12-24	17h00	Vệ sinh bảo trì, xử lý khiếm khuyết trạm 250kVA Ao Hồ N trụ 92B Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	5	Khu phố 4 phường Long Hoa	ĐL Hòa Thành	193	1,8570	0,0034	0,086	773	
175	Đóng LBS trụ 104/106/60 Trảng Dâu tuyến 478SD, 475TBI Cắt REC trụ 104/106/1 và DS trụ 104/106/1B Hòa Lợi tuyến 475TBI	18-12-24	06h00	18-12-24	06h30	Chuyển điện tuyến 475TBI nhận điện tuyến 478SD đến trụ 104/106/1B	20	Không mất điện	ĐL Tân Biên	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
176	Đóng DS trụ 104/106/1B và REC trụ 104/106/1 Hòa Lợi tuyến 475TBI Cắt LBS trụ 104/106/60 Trảng Dâu tuyến 478SD, 475TBI	18-12-24	18h00	18-12-24	18h30	Chuyển điện về kết lưới ban đầu	150	Không mất điện	ĐL Tân Biên	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
177	Đóng LBS trụ 134/47 Bình Lương tuyến 475SD, 474TBI Cắt REC trụ 106B và DS trụ 106A Tân Phong tuyến 474TBI	18-12-24	06h00	18-12-24	06h30	Chuyển điện tuyến 474TBI nhận điện tuyến 475SD đến trụ 106B	150	Không mất điện	ĐL Tân Biên	0	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QL VH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
178	Đóng DS trụ 106A và REC trụ 106B Tân Phong tuyến 474TBI Cắt LBS trụ 134/47 Bình Lương tuyến 475SD, 474TBI	18-12-24	18h00	18-12-24	18h30	Chuyển điện về kết lưới ban đầu	150	Không mất điện	ĐL Tân Biên	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
179	Cắt MC 474TBI và đóng DNH 474-76; Cắt MC 475TBI và đóng DNH 475-76 trạm 110/22kV Tân Biên Cắt DS trụ 19 Nguyễn Chí Thanh tuyến 474TBI, 476TBI Cắt 3LTD trụ 42 Chợ Mới tuyến 471TBI, 474TBI	18-12-24	07h00	18-12-24	18h00	Kéo dây KFW từ trụ 42 đến trụ 48/60; từ trụ 104 đến trụ 104/121 tuyến 475TBI; lắp đặt thiết bị; xử lý khiếm khuyết lưới điện	2	Khu phố 3, 4, 5, 6 thị trấn; ấp Thanh Nam, Thạnh Sơn xã Thạnh Tây; ấp Cầu xã Tân Phong; xã Hòa Hiệp	ĐL Tân Biên	4956	80,4110	0,1218	0,069	754	
180	Cắt FCO và tháo hotline trạm 160kVA trụ 41/10 Hoàng Lê Kha A tuyến 472TN	18-12-24	08h00	18-12-24	17h00	Thay cáp lực hạ áp, thay hệ thống đo đếm, cắt dùng lưới chuyển tải từ trụ 41/1 đến trụ 41/15 đường Hoàng Lê Kha tuyến 472TN	4	Khu phố 3, 7 phường III	ĐL TP Tây Ninh	49	0,4627	0,0009	0,137	1.235	
181	Cắt LBS trụ 76/62 và DS trụ 76/61 An Phú tuyến 474TB Cắt DS trụ 76/22 Bình Tranh tuyến 475TB	18-12-24	07h30	18-12-24	17h00	Lắp tụ bù trung áp trụ 76/46, phát quang hành lang	30	Khu phố An Khương, An Phú phường An Tịnh	ĐL Trảng Bàng	1490	14,6291	0,0271	1,143	10.287	
182	Cắt CB, 3FCO và tháo 03 hotline trạm 250kVA trụ 67B Thị trấn Châu Thành 16 tuyến 473SD	19-12-24	08h00	19-12-24	17h00	Bàn giao Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Sơn Anh thi công lắp hoàn chỉnh trạm biến áp 250kVA trụ 62B tuyến 473SD	1	Khu phố 3 Thị trấn Châu Thành	ĐL Châu Thành	205	1,9153	0,0035	0,034	309	
183	Đầu 3 hotline và đóng 3FCO trạm 250kVA trụ 62B tuyến 473SD	19-12-24	16h00	19-12-24	17h00	Đóng điện nghiệm thu TBA 250kVA vào vận hành tại trụ 62B tuyến 473SD	1	Không mất điện	ĐL Châu Thành	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
184	Cắt CB, 3FCO và tháo 03 hotline trạm 250kVA trụ 53/3/1/1 Thị trấn Châu Thành 17 tuyến 474SD	19-12-24	08h00	19-12-24	17h00	Bàn giao Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Sơn Anh thi công lắp hoàn chỉnh trạm biến áp 250kVA trụ 73 tuyến 473SD	1	Khu phố 1 Thị trấn Châu Thành	ĐL Châu Thành	276	2,5787	0,0048	0,034	309	
185	Đầu 3 hotline và đóng 3FCO trạm 250kVA trụ 73 tuyến 473SD	19-12-24	16h00	19-12-24	17h00	Đóng điện nghiệm thu TBA 250kVA vào vận hành tại trụ 73 tuyến 473SD	1	Không mất điện	ĐL Châu Thành	0	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QL VH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
187	Cắt CB và 3FCO trạm 250kVA Ao Hồ I trụ 91/13 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	19-12-24	08h00	19-12-24	17h00	Vệ sinh bảo trì, xử lý khiếm khuyết trạm 250kVA Ao Hồ I trụ 91/13 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	5	Khu phố Hiệp Long phường Hiệp Tân	ĐL Hòa Thành	187	1,7993	0,0033	0,086	773	
188	Cắt CB, 3FCO và tháo 03 hotline trạm 250kVA trụ 123B Cầu Bến Sỏi tuyến 474SD	20-12-24	08h00	20-12-24	17h00	Bàn giao Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Sơn Anh thi công lắp hoàn chỉnh trạm biến áp 250kVA trụ 127B tuyến 474SD	1	Áp Nam Bến Sỏi xã Thành Long	ĐL Châu Thành	369	3,4476	0,0064	0,034	309	
189	Đầu 3 hotline và đóng 3FCO trạm 250kVA trụ 127B tuyến 474SD	20-12-24	16h00	20-12-24	17h00	Đóng điện nghiệm thu TBA 250kVA vào vận hành tại trụ 127B tuyến 474SD	1	Không mất điện	ĐL Châu Thành	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
190	Cắt CB, 3FCO và tháo 03 hotline trạm 250kVA trụ 128/99 Gò Nổi 11 tuyến 474SD	20-12-24	08h00	20-12-24	17h00	Bàn giao Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Sơn Anh thi công lắp hoàn chỉnh trạm biến áp 250kVA trụ 128/98/6C tuyến 476SD	1	Áp Gò Nổi xã Ninh Điền	ĐL Châu Thành	183	1,7098	0,0032	0,034	309	
191	Đầu 3 hotline và đóng 3FCO trạm 250kVA trụ 128/98/6C tuyến 474SD	20-12-24	16h00	20-12-24	17h00	Đóng điện nghiệm thu TBA 250kVA vào vận hành tại trụ 128/98/6C tuyến 474SD	1	Không mất điện	ĐL Châu Thành	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
192	Cắt 3FCO và tháo 3 hotline trạm 3x50kVA trụ 257 Phước Hòa-E tuyến 477HT	20-12-24	08h00	20-12-24	17h00	Lắp trạm 250kVA và phụ kiện, đóng điện nghiệm thu sau khi công tác xong tại trụ 258B Bà Nặng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	3	Áp Tân Định 1, Tân Định 2 xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	75	0,7590	0,0014	0,070	630	
193	Cắt CB và 3FCO trạm 250kVA Trung Hòa Lộ F trụ 102B Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	20-12-24	07h00	20-12-24	17h00	Trung tâm Thí Nghiệm Điện thí nghiệm CBM trạm 250kVA Trung Hòa Lộ F trụ 102B Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	0	Áp Trường Lưu xã Trường Đông	ĐL Hòa Thành	350	0,0000	0,0000	0,000	0	
194	Cắt CB và 3FCO trạm 160kVA Trường Đông C trụ 109 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	20-12-24	07h00	20-12-24	17h00	Trung tâm Thí Nghiệm Điện thí nghiệm CBM trạm 160kVA Trường Đông C trụ 109 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	0	Áp Trường Lưu xã Trường Đông	ĐL Hòa Thành	147	0,0000	0,0000	0,000	0	
195	Cắt LBS trụ 284 và 3LTD trụ 285 Bùng Bình 2 tuyến 475TB	20-12-24	07h30	20-12-24	17h00	Di dời đường dây trung áp từ trụ 287 đến trụ 312/2/39, phát quang hành lang	35	Áp Bùng Bình, Tân Thuận xã Hưng Thuận; áp Sóc Lào, Bà Nhã, Bến Kinh xã Đôn Thuận	ĐL Trảng Bàng	1173	11,5167	0,0213	1,334	12.002	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QL VH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
196	Cắt Recloser Bàu Năng, 3LTD tuyến 474TN, 3LTD tuyến 477HT	21-12-24	08h00	21-12-24	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì và xử lý khiếm khuyết Recloser trụ 76 Bàu Năng tuyến 477HT, 474TN.	0	Không mất điện	ĐL Dương Minh Châu	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
197	Cắt 3FCO và 3hotline trạm 160kVA trụ 114/8/5 Ninh Phú-C tuyến 477HT	21-12-24	08h00	21-12-24	17h00	Thay phụ kiện, MBA nâng công suất từ 160kVA lên 250kVA và phụ kiện, đóng điện nghiệm thu sau khi công tác xong tại trụ 114/8/5 Ninh Phú-C tuyến 477HT	4	Áp Ninh Phú xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	254	2,5705	0,0048	0,080	720	
198	Cắt 3FCO và 3hotline trạm 160kVA trụ 114/19 Ninh Phú-E tuyến 477HT	21-12-24	08h00	21-12-24	17h00	Thay phụ kiện, MBA nâng công suất từ 160kVA lên 250kVA và phụ kiện, đóng điện nghiệm thu sau khi công tác xong tại trụ 114/19 Ninh Phú-E tuyến 477HT	4	Áp Ninh Phú xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	86	0,8703	0,0016	0,080	720	
199	Cắt 3FCO và 3hotline trạm 160kVA trụ 471/52A Phước Minh 1 tuyến 477HT	21-12-24	08h00	21-12-24	17h00	Thay phụ kiện, MBA nâng công suất từ 160kVA lên 250kVA và phụ kiện, đóng điện nghiệm thu sau khi công tác xong tại trụ 471/52A Phước Minh 1 tuyến 475TĐ	4	Áp Phước Lộc xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	163	1,6496	0,0031	0,080	720	
200	Cắt 3FCO và 3hotline trạm 250kVA trụ 85 Ninh Bình-K tuyến 477HT	21-12-24	08h00	21-12-24	17h00	Lắp trạm 160kVA và phụ kiện, đóng điện nghiệm thu sau khi công tác xong tại trụ 78B Thạnh Đức - Bàu Năng tuyến 477HT	6	Áp Ninh Bình, Ninh An xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	246	2,4895	0,0046	0,120	1.080	
201	- Cắt 3LBFCO trụ 129 Ninh Bình tuyến 477HT - Trạm 3x50kVA trụ 129A Ninh Bình-5 tuyến 471HT	21-12-24	08h00	21-12-24	17h00	Lắp trạm 160kVA và phụ kiện, đóng điện nghiệm thu sau khi công tác xong tại trụ 129/4B Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	9	Áp Ninh Bình xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	132	1,3358	0,0025	0,070	630	
202	Cắt REC, 3LTD trụ 54/120 Hùng Vương tuyến 476T Cắt 3LTD trụ 54/70B Cây Xoài tuyến 476TĐ.	21-12-24	07h30	21-12-24	17h00	Cho phép Công ty An Phong lắp tụ bù ứng động 3x100kVAr trụ 54/96 và nghiệm thu đóng điện	100	Khu phố Thanh Hà, Thanh Bình A, Thanh Bình C Thị trấn Gò Dầu; Áp Cây Xoài, Xóm Mới 1, 2 xã Thanh Phước	ĐL Gò Dầu	3898	35,8681	0,0664	1,143	30.860	
203	Cắt REC, 3LTD trụ 48 Bông Trang tuyến 474TĐ. Cắt LBS, 3LTD trụ 111 Cầu Bàu Nâu tuyến 474TĐ. Cắt LBS, 3LTD trụ 110/1 Cẩm An tuyến 474TĐ.	21-12-24	07h30	21-12-24	17h00	Cho phép Công ty An Phong thay LBS có SCADA trụ 111 Cầu Bàu Nâu và LBS trụ 110/1 Cẩm An, lắp tụ bù ứng động trụ 120 và nghiệm thu đóng điện; Kiểm tra vệ sinh, thay sứ đứng và xử lý khiếm khuyết lưới điện trung hạ áp từ trụ 48 đến trụ 111 tuyến 474TĐ	180	Áp Bông Trang, Bến Chò, Bến Rộng xã Thanh Đức; Áp Cẩm An, Cẩm Bình xã Cẩm Giang	ĐL Gò Dầu	7830	72,0491	0,1334	2,057	55.550	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QL VH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
204	Cắt LBS trụ 19B/113 và cắt DS 19B/112A Bình Minh tuyến 473TN; cắt DS trụ 19B/63 Kinh Tế tuyến 473TN	21-12-24	08h00	21-12-24	11h30	Bàn giao đơn vị ngoài kéo dây trung áp nâng lưới 1 pha lên 3 pha, lắp DS, LBS từ trụ 19B/71 đến trụ 19B/71/19 đường Trần Văn Trà tuyến 473TN	70	Khu phố 2 phường I; áp Bình Trung, Giồng Tre, Kinh Tế, Đồng Cò Đò, Giồng Cà xã Bình Minh	ĐL TP Tây Ninh	3483	12,7895	0,0609	2,401	8.402	
205	Cắt REC, 3LTD trụ 127 Gia Bình tuyến 471TB Cắt LBS, 3LTD trụ 174B Trâm Vàng tuyến 477TB Cắt DS trụ 161 tuyến 477TB Cắt LBS, DS trụ 254 tuyến 471TB	22-12-24	07h30	22-12-24	17h00	Cho phép Công ty An Phong thay LBS có SCACDA trụ 174B, 161/1, lắp tụ bù ứng động 3x200kVAr trụ 149, chuyển sang ứng động tụ bù 3x100kVAr trụ 161/5 tuyến 471TB và nghiệm thu đóng điện; Kiểm tra vệ sinh, thay sứ đứng và xử lý khiếm khuyết lưới điện trung hạ áp từ trụ 127 đến trụ 174B tuyến 477TB.	50	Áp Trâm Vàng 1, 2, 3 xã Thanh Phước	ĐL Gò Dầu	633	5,8247	0,0108	0,572	15.430	
206	Cắt MC 471, 473, 475, 477, 479 và đóng DTĐ 471-76TH, 473-76TH, 475-76TH, 477-76TH, 479-76TH	22-12-24	07h00	22-12-24	16h00	- Thi công thay, thí nghiệm cáp ngầm tuyến 475TH - Thay hệ thống đo đếm ranh giới trụ 100 tuyến 479TH	800	Thị trấn Tân Châu, xã Thanh Đông, Tân Hiệp, Tân Hội	ĐL Tân Châu	26085	251,0856	0,4650	9,144	82.296	
207	Cắt MC 475KCNTB và đóng dao tiếp địa 475-76KCNTB Cắt DS trụ 2/12 tuyến 472TB Cắt DS trụ 22 tuyến 477KCNTB Cắt DS trụ 02 tuyến 474KCNTB	22-12-24	07h00	22-12-24	17h00	Dựng trụ, kéo dây từ trụ 03 đến trụ 2/11 tuyến 475KCNTB	60	Đường số 5, 12, 13 KCN Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	38	0,3731	0,0007	2,286	20.574	
208	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 106 Bình Phong 14, CB trạm 250kVA trụ 107B Bình Long 4 tuyến 476SD	23-12-24	08h00	23-12-24	11h30	Tháo trạm biến áp trụ 106 tuyến 476SD	1	Áp Bình Phong xã Thái Bình	ĐL Châu Thành	160	0,5813	0,0028	0,011	40	
209	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 105 Bình Phong 11, CB trạm 250kVA trụ 107B Bình Long 4 tuyến 476SD	23-12-24	08h00	23-12-24	11h30	Tháo trạm biến áp trụ 106 tuyến 476SD	1	Áp Bình Phong xã Thái Bình	ĐL Châu Thành	160	0,5813	0,0028	0,011	40	
210	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 53/28/6/7 Tầm Long 11 tuyến 474SD	23-12-24	13h30	23-12-24	17h00	Nâng công suất trạm biến áp từ 50kVA lên 2x50kVA trạm trụ 53/28/6/7 tuyến 474SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	1	Áp Tầm Long xã Trí Bình	ĐL Châu Thành	86	0,3125	0,0015	0,011	40	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QL VH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
211	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 141/31/7 Thanh Hòa 2A tuyến 476SD	23-12-24	08h00	23-12-24	11h30	Nâng công suất trạm biến áp từ 50kVA lên 75kVA trạm trụ 141/31/7 tuyến 476SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	1	Áp Thanh Hòa xã Thanh Điện	ĐL Châu Thành	75	0,2725	0,0013	0,011	40	
212	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 60/4/13P Thị trấn Châu Thành M tuyến 473SD	24-12-24	08h00	24-12-24	11h30	Nâng công suất trạm biến áp từ 50kVA lên 75kVA trạm trụ 60/4/13P tuyến 473SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	1	Khu phố 2 Thị trấn Châu Thành	ĐL Châu Thành	74	0,2689	0,0013	0,011	40	
213	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 266/2 An Lộc 3 tuyến 475SD	24-12-24	08h00	24-12-24	11h30	Nâng công suất trạm biến áp từ 50kVA lên 2x50kVA trạm trụ 266/2 tuyến 473SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	1	Áp An Lộc xã An Cơ	ĐL Châu Thành	69	0,2507	0,0012	0,011	40	
214	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 39 Cầu Da 4 tuyến 471SD, CB trạm 250kVA trụ 38 Xóm Mới 1-2 tuyến 471SD	24-12-24	13h30	24-12-24	17h00	Tháo trạm biến áp trụ 39 tuyến 471SD	1	Áp Suối Dộp xã Thái Bình	ĐL Châu Thành	76	0,2761	0,0013	0,011	40	
215	Đầu 1 hotline và đóng FCO trạm 50kVA trụ 130/6 tuyến 475SD	24-12-24	16h00	24-12-24	17h00	Đóng điện nghiệm thu TBA 50kVA vào vận hành tại trụ 130/6 tuyến 475SD	1	Không mất điện	ĐL Châu Thành	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
216	Cắt CB và 3FCO trạm 250kVA Hiệp Long G trụ 63/14 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	24-12-24	08h00	24-12-24	17h00	Vệ sinh bảo trì, xử lý khiếm khuyết trạm 250kVA Hiệp Long G trụ 63/14 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	5	Khu phố Hiệp Long phường Hiệp Tân	ĐL Hòa Thành	274	2,6364	0,0049	0,086	773	
217	Cắt CB và 3FCO trạm 3x50kVA Hiệp Long F trụ 63/8 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	24-12-24	08h00	24-12-24	17h00	Vệ sinh bảo trì, xử lý khiếm khuyết trạm 3x50kVA Hiệp Long F trụ 63/8 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	3	Khu phố Hiệp Long phường Hiệp Tân	ĐL Hòa Thành	189	1,8185	0,0034	0,052	464	
218	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 80/16/7 Đồng Khởi 4B tuyến 475SD	25-12-24	08h00	25-12-24	11h30	Nâng công suất trạm biến áp từ 37,5kVA lên 75kVA trạm trụ 80/16/7 tuyến 475SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	1	Áp Cây Xiêng xã Đồng Khởi	ĐL Châu Thành	57	0,2071	0,0010	0,011	40	
219	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 341/30C/60 Phước Hưng G tuyến 478SD	25-12-24	13h30	25-12-24	17h00	Nâng công suất trạm biến áp từ 25kVA lên 37,5kVA trạm trụ 341/30C/60 tuyến 478SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	1	Áp Phước Hưng xã Phước Vinh	ĐL Châu Thành	45	0,1635	0,0008	0,011	40	
220	Cắt CB và FCO trạm 75kVA Trường Ân Q trụ 302/1 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	25-12-24	07h00	25-12-24	17h00	Trung tâm Thí Nghiệm Điện thí nghiệm CBM trạm 75kVA Trường Ân Q trụ 302/1 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	0	Áp Trường Ân xã Trường Đông	ĐL Hòa Thành	97	0,0000	0,0000	0,000	0	
221	Cắt CB và FCO trạm 50kVA Trường Ân E trụ 306 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	25-12-24	07h00	25-12-24	17h00	Trung tâm Thí Nghiệm Điện thí nghiệm CBM trạm 50kVA Trường Ân E trụ 306 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	0	Áp Trường Ân xã Trường Đông	ĐL Hòa Thành	29	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QL VH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
222	Cắt CB và FCO trạm 50kVA Trường Ân N trụ 311 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	25-12-24	07h00	25-12-24	17h00	Trung tâm Thí Nghiệm Điện thí nghiệm CBM trạm 50kVA Trường Ân N trụ 311 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	0	Áp Trường Ân xã Trường Đông	ĐL Hòa Thành	39	0,0000	0,0000	0,000	0	
223	Cắt CB và FCO trạm 2x50kVA Trường Ân H trụ 313 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	25-12-24	07h00	25-12-24	17h00	Trung tâm Thí Nghiệm Điện thí nghiệm CBM trạm 2x50kVA Trường Ân H trụ 313 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	0	Áp Trường Ân xã Trường Đông	ĐL Hòa Thành	120	0,0000	0,0000	0,000	0	
224	Cắt LBFCO trụ 91 Lộ Chánh tuyến 473TB	25-12-24	07h30	25-12-24	17h00	Dựng trụ, xen lưới trung áp từ trụ 91/2 đến trụ 91/22	18	Khu phố Lộ Chánh phường Lộc Hưng	ĐL Trảng Bàng	683	6,7058	0,0124	0,229	2.057	
225	Cắt 3FCO và 3hotline trạm 160kVA trụ 102B Bầu Nãng 6 tuyến 477HT	26-12-24	08h00	26-12-24	17h00	Thay phụ kiện, MBA nâng công suất từ 160kVA lên 250kVA và phụ kiện, đóng điện nghiệm thu sau khi công tác xong tại trụ 102B Bầu Nãng 6 tuyến 477HT	4	Áp Ninh Bình, Ninh An xã Bầu Nãng, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	186	1,8823	0,0035	0,080	720	
226	Cắt 3FCO và 3hotline trạm 160kVA trụ 188 Thuận An-F tuyến 477HT	26-12-24	08h00	26-12-24	17h00	Thay phụ kiện, MBA nâng công suất từ 160kVA lên 250kVA và phụ kiện, đóng điện nghiệm thu sau khi công tác xong tại trụ 188 Thuận An-F tuyến 471TĐ	4	Áp Thuận Tân xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	190	1,9228	0,0036	0,080	720	
227	Cắt 3FCO và 3hotline trạm 160kVA trụ 202 Thuận Tân-A tuyến 477HT	26-12-24	08h00	26-12-24	17h00	Thay phụ kiện, MBA nâng công suất từ 160kVA lên 250kVA và phụ kiện, đóng điện nghiệm thu sau khi công tác xong tại trụ 202 Thuận Tân-A tuyến 471TĐ	4	Áp Thuận Tân xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	207	2,0948	0,0039	0,080	720	
228	Cắt 3FCO và 3hotline trạm 160kVA trụ 223 Thuận Tân-B tuyến 477HT	26-12-24	08h00	26-12-24	17h00	Thay phụ kiện, MBA nâng công suất từ 160kVA lên 250kVA và phụ kiện, đóng điện nghiệm thu sau khi công tác xong tại trụ 223 Thuận Tân-B tuyến 471TĐ	4	Áp Thuận Tân xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	92	0,9310	0,0017	0,080	720	
229	Cắt CB và 3FCO trạm 3x50kVA Long Thành Nam I trụ 107 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	26-12-24	07h00	26-12-24	17h00	Trung tâm Thí Nghiệm Điện thí nghiệm CBM trạm 3x50kVA Long Thành Nam I trụ 107 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	0	Áp Long Khương xã Long Thành Nam	ĐL Hòa Thành	109	0,0000	0,0000	0,000	0	
230	Cắt CB và 3FCO trạm 630kVA Cánh Nam A trụ 46 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	26-12-24	07h00	26-12-24	17h00	Trung tâm Thí Nghiệm Điện thí nghiệm CBM trạm 630kVA Cánh Nam A trụ 46 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	0	Khu phố 1, 2 phường Long Hoa	ĐL Hòa Thành	273	0,0000	0,0000	0,000	0	
231	Cắt CB và 3FCO trạm 250kVA Cánh Nam E trụ 72B Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	26-12-24	07h00	26-12-24	17h00	Trung tâm Thí Nghiệm Điện thí nghiệm CBM trạm 250kVA Cánh Nam E trụ 72B Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	0	Khu phố Long Thành phường Long Thành Trung	ĐL Hòa Thành	196	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thiết bị DD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
232	Đóng LBS trụ 104/106/60 Trảng Dâu tuyến 478SD, 475TBI Cắt REC trụ 104/106/1 và DS trụ 104/106/1B Hòa Lợi tuyến 475TBI	26-12-24	06h00	26-12-24	06h30	Chuyển điện tuyến 475TBI nhận điện tuyến 478SD đến trụ 104/106/1B	20	Không mất điện	ĐL Tân Biên	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
233	Đóng DS trụ 104/106/1B và REC trụ 104/106/1 Hòa Lợi tuyến 475TBI Cắt LBS trụ 104/106/60 Trảng Dâu tuyến 478SD, 475TBI	26-12-24	18h00	26-12-24	18h30	Chuyển điện về kết lưới ban đầu	150	Không mất điện	ĐL Tân Biên	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
234	Cắt REC và DS trụ 104/37 Hòa Hiệp tuyến 475TBI	26-12-24	07h00	26-12-24	18h00	Trồng trụ trung áp xen lưới, lắp đặt phụ kiện công trình KFW từ trụ 104/38 đến trụ 104/121; xử lý khiếm khuyết lưới điện	250	Xã Hòa Hiệp	ĐL Tân Biên	3133	50,8329	0,0770	8,574	94.310	
235	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 85/158/47/11B/7 Hội Thành 22 tuyến 479TH	26-12-24	07h00	26-12-24	16h00	Thí nghiệm định kỳ thiết bị và trạm biến áp trụ 85/158/47/11B/7 tuyến 479TH	3	Áp Hội Thành xã Tân Hội	ĐL Tân Châu	28	0,2695	0,0005	0,034	309	
236	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 85/158/47/19 Hội Thành 22 tuyến 479TH	26-12-24	07h00	26-12-24	16h00	Thí nghiệm định kỳ thiết bị và trạm biến áp trụ 85/158/47/19 tuyến 479TH	3	Áp Hội Thành xã Tân Hội	ĐL Tân Châu	33	0,3176	0,0006	0,034	309	
237	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 85/158/47/25 Hội Thành 5 tuyến 479TH	26-12-24	07h00	26-12-24	16h00	Thí nghiệm định kỳ thiết bị và trạm biến áp trụ 85/158/47/25 tuyến 479TH	3	Áp Hội Thành xã Tân Hội	ĐL Tân Châu	41	0,3947	0,0007	0,034	309	
238	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 85/188 Bàu Rã 16 tuyến 479TH	26-12-24	07h00	26-12-24	16h00	Thí nghiệm định kỳ thiết bị và trạm biến áp trụ 85/188 tuyến 479TH	3	Áp Bàu Bền xã Thạnh Bắc	ĐL Tân Châu	51	0,4909	0,0009	0,034	309	
239	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 85/193 Bàu Rã 12 tuyến 479TH	26-12-24	07h00	26-12-24	16h00	Thí nghiệm định kỳ thiết bị và trạm biến áp trụ 85/193 tuyến 479TH	3	Áp Bàu Bền xã Thạnh Bắc	ĐL Tân Châu	92	0,8856	0,0016	0,034	309	
240	Cắt FCO và tháo hotline trạm 2x25kVA trụ 85/208 Bàu Rã 4 tuyến 479TH	26-12-24	07h00	26-12-24	16h00	Thí nghiệm định kỳ thiết bị và trạm biến áp trụ 85/208 tuyến 479TH	3	Áp Bàu Bền xã Thạnh Bắc	ĐL Tân Châu	20	0,1925	0,0004	0,034	309	
241	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 85/208/40P Bàu Rã 16 tuyến 479TH	26-12-24	07h00	26-12-24	16h00	Thí nghiệm định kỳ thiết bị và trạm biến áp trụ 85/208/40P tuyến 479TH	3	Áp Tân Lâm xã Tân Hà	ĐL Tân Châu	18	0,1733	0,0003	0,034	309	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
242	- Cắt 3LBFCO trụ 26/24A/1 đường Trường Chinh tuyến 481TN - Cắt 3LBFCO trụ trụ 45/1P đường Huỳnh Tấn Phát tuyến 472TN	26-12-24	08h00	26-12-24	17h00	Bàn giao đơn vị ngoài dẫu nối lưới trung thế từ trụ 26/24A/20 đến trụ 26/24A/20/3, từ trụ 26/24A/20/3 đến trụ 45/28 đường Trường Chinh tuyến 481TN	20	Khu phố Hiệp Thạnh phường Hiệp Ninh	ĐL TP Tây Ninh	723	6,8267	0,0126	0,686	6.173	
243	Cắt LBFCO trụ 59B/1 Lộ Trát tuyến 477TB	26-12-24	07h30	26-12-24	17h00	Dựng trụ, xen lưới trung áp từ trụ 59B đến trụ 59B/6/6	9	Khu phố Lộ Trát phường Gia Lộc	ĐL Trảng Bàng	343	3,3676	0,0062	0,114	1.029	
244	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 141/43 Thanh Hòa 3 tuyến 476SD, CB trạm 250kVA trụ 141/44 Thanh Hòa 11 tuyến 476SD	27-12-24	08h00	27-12-24	11h30	Tháo trạm biến áp trụ 141/43 tuyến 476SD	1	Áp Thanh Hòa xã Thanh Điền	ĐL Châu Thành	193	0,7012	0,0033	0,011	40	
245	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 141/46 Thanh Hòa 6 tuyến 476SD, CB trạm 250kVA trụ 141/44 Thanh Hòa 11 tuyến 476SD	27-12-24	08h00	27-12-24	11h30	Tháo trạm biến áp trụ 141/46 tuyến 476SD	1	Áp Thanh Hòa xã Thanh Điền	ĐL Châu Thành	193	0,7012	0,0033	0,011	40	
246	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 141/18/28/25 Bến Thốt Nốt 1 tuyến 476SD	27-12-24	13h30	27-12-24	17h00	Nâng công suất trạm biến áp từ 50kVA lên 2x50kVA trạm trụ 141/18/28/25 tuyến 476SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	1	Áp Thanh Bình xã An Bình	ĐL Châu Thành	74	0,2689	0,0013	0,011	40	
247	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 141/53/4 Bến Voi Dầu tuyến 476SD	27-12-24	13h30	27-12-24	17h00	Nâng công suất trạm biến áp từ 25kVA lên 50kVA trạm trụ 141/53/4 tuyến 476SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	1	Áp Thanh Bình xã An Bình	ĐL Châu Thành	52	0,1889	0,0009	0,011	40	
248	Cắt CB và 3FCO trạm 250kVA Lộ Bình Dương-X trụ 67B/10B An Dương Vương tuyến 474TN	27-12-24	08h00	27-12-24	17h00	Vệ sinh bảo trì, xử lý khiếm khuyết trạm 250kVA Lộ Bình Dương-X trụ 67B/10B An Dương Vương tuyến 474TN	5	Khu phố Long Mỹ phường Long Thành Bắc	ĐL Hòa Thành	173	1,6646	0,0031	0,086	773	
249	Cắt CB và 3FCO trạm 250kVA Lộ Bình Dương-X1 trụ 67B/19B An Dương Vương tuyến 474TN	27-12-24	08h00	27-12-24	17h00	Vệ sinh bảo trì, xử lý khiếm khuyết trạm 250kVA Lộ Bình Dương-X1 trụ 67B/19B An Dương Vương tuyến 474TN	5	Khu phố Long Mỹ phường Long Thành Bắc	ĐL Hòa Thành	157	1,5106	0,0028	0,086	773	
250	Cắt CB và FCO trạm 50kVA Lộ Bình Dương-A1 trụ 1B/4 An Dương Vương tuyến 474TN	27-12-24	08h00	27-12-24	17h00	Vệ sinh bảo trì, xử lý khiếm khuyết trạm 50kVA Lộ Bình Dương-A1 trụ 1B/4 An Dương Vương tuyến 474TN	3	Khu phố Long Mỹ phường Long Thành Bắc	ĐL Hòa Thành	65	0,6254	0,0012	0,030	268	

STT	Thiết bị DD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QL VH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
251	Cắt CB và FCO trạm 75kVA Lộ Bình Dương-M trụ 1B/6 An Dương Vương tuyến 474TN	27-12-24	08h00	27-12-24	17h00	Vệ sinh bảo trì, xử lý khiếm khuyết trạm 75kVA Lộ Bình Dương-M trụ 1B/6 An Dương Vương tuyến 474TN	4	Khu phố Long Mỹ phường Long Thành Bắc	ĐL Hòa Thành	42	0,4041	0,0007	0,045	402	
252	Cắt FCO và tháo hotline trạm 3x50kVA trụ 16 Thị trấn Tân Châu 42 tuyến 479TH	27-12-24	07h00	27-12-24	16h00	Thí nghiệm định kỳ thiết bị và trạm biến áp trụ 16 tuyến 479TH	3	Khu phố 2 thị trấn Tân Châu	ĐL Tân Châu	75	0,7219	0,0013	0,034	309	
253	Cắt FCO và tháo hotline trạm 2x50kVA trụ 20B/4P Thạnh Đông 23 tuyến 479TH	27-12-24	07h00	27-12-24	16h00	Thí nghiệm định kỳ thiết bị và trạm biến áp trụ 20B/4P tuyến 479TH	3	Ấp Thạnh Quới xã Thạnh Đông	ĐL Tân Châu	150	1,4439	0,0027	0,103	926	
254	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 22 Thạnh Đông 34 tuyến 479TH	27-12-24	07h00	27-12-24	16h00	Thí nghiệm định kỳ thiết bị và trạm biến áp trụ 22 tuyến 479TH	3	Ấp Thạnh Quới xã Thạnh Đông	ĐL Tân Châu	57	0,5487	0,0010	0,103	926	
255	Cắt FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 26 Thạnh Đông 11 tuyến 479TH	27-12-24	07h00	27-12-24	16h00	Thí nghiệm định kỳ thiết bị và trạm biến áp trụ 26 tuyến 479TH	3	Ấp Thạnh Quới xã Thạnh Đông	ĐL Tân Châu	60	0,5775	0,0011	0,103	926	
256	Cắt 3LBFCO trụ 45/1 Đặng Văn Lý tuyến 481TN	27-12-24	08h00	27-12-24	17h00	Lắp TBA 3x50kVA trụ 45/11, sang lưới hạ áp thu hồi vật tư công trình kfv từ trụ 45/5 đến trụ 45/11 và các nhánh rẽ tuyến 481TN. ĐLTP lắp đo đếm và đóng điện nghiệm thu TBA 3x50kVA trụ 45/11 tuyến 481TN	20	Khu phố 5 phường III	ĐL TP Tây Ninh	245	2,2050	0,0041	0,686	6.173	
257	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 124/18/11 Gò Cây Dền 2 tuyến 475SD	28-12-24	08h00	28-12-24	11h30	Nâng công suất trạm biến áp từ 25kVA lên 37,5kVA trạm trụ 124/18/11 tuyến 475SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	1	Ấp Tua Hai xã Đòng Khởi	ĐL Châu Thành	46	0,1671	0,0008	0,011	40	
258	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 369/8 Năng Rà F tuyến 478SD	28-12-24	13h30	28-12-24	17h00	Nâng công suất trạm biến áp từ 25kVA lên 2x25kVA trạm trụ 369/8 tuyến 478SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	1	Ấp Phước Hòa xã Phước Vinh	ĐL Châu Thành	56	0,2035	0,0010	0,011	40	
259	Cắt CB và 3FCO trạm 400kVA Ao Hồ C trụ 89; cắt CB đèn đường trụ 95 Phạm Văn Đổng tuyến 482TN	28-12-24	08h00	28-12-24	17h00	Vệ sinh bảo trì, xử lý khiếm khuyết trạm 400kVA Ao Hồ C trụ 89 Phạm Văn Đổng tuyến 482TN	7	Khu phố 3 phường Long Hoa	ĐL Hòa Thành	146	1,4048	0,0026	0,137	1.237	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QL VH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
260	Cắt CB và 3FCO trạm 3x50kVA Ao Hồ E trụ 84; cắt CB đèn đường trụ 70 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	28-12-24	08h00	28-12-24	17h00	Vệ sinh bảo trì, xử lý khiếm khuyết trạm 3x50kVA Ao Hồ E trụ 84 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	3	Khu phố Hiệp Hòa phường Hiệp Tân	ĐL Hòa Thành	37	0,3560	0,0007	0,052	464	
261	Cắt CB + 3FCO trạm 3x3,75kVA Cửa số 3 trụ 97; cắt CB trạm 15kVA đèn đường Ca Bảo Đạo trụ 105 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	28-12-24	08h00	28-12-24	17h00	Vệ sinh bảo trì, xử lý khiếm khuyết trạm 3x3,75kVA Cửa số 3 trụ 97 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	2	Khu phố Hiệp Định Phường Hiệp Tân	ĐL Hòa Thành	98	0,9429	0,0017	0,039	348	
262	Cắt CB và 3FCO trạm 160kVA Cửa số 4 trụ 107; cắt CB trạm 15kVA đèn đường Ca Bảo Đạo trụ 105 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	28-12-24	08h00	28-12-24	17h00	Vệ sinh bảo trì, xử lý khiếm khuyết trạm 160kVA Cửa số 4 trụ 107 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	3	Khu phố Hiệp An, Hiệp Định Phường Hiệp Tân	ĐL Hòa Thành	110	1,0584	0,0020	0,055	495	
263	- Cắt Recloser và DS trụ 38 Hiệp Thạnh tuyến 472TN - Cắt LBS trụ 62 và cắt DS trụ 80B Chợ Bắp tuyến 472TN	28-12-24	08h00	28-12-24	17h00	Bàn giao đơn vị ngoài lắp đặt thiết bị DS, LBS từ trụ 45 đến trụ 45/2P, sang lưới hạ áp thu hồi từ trụ 45/1P đến trụ 41/27P tuyến 472TN	50	Khu phố Hiệp Thạnh, Hiệp Lễ, Hiệp Bình, Hiệp Nghĩa phường Hiệp Ninh	ĐL TP Tây Ninh	2735	24,6150	0,0456	1,715	15.433	
264	Cắt 3LBFCO trụ 253/35 Đại đội Công Binh tuyến 477HT	30-12-24	08h00	30-12-24	17h00	Dụng trụ, đổ bê tông móng trụ lắp kẹp quai, phụ kiện trụ 253/54B Đại đội Công Binh tuyến 477HT	10	Áp Phước Hòa xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	93	0,9412	0,0017	0,343	3.087	
C. HOTLINE															
	Không có														

- Tổng công suất mất trong tháng do công tác: 122,212 MW
- Tổng SAIDI dự kiến trong tháng do công tác: 175,9227 Phút
- Lũy kế SAIDI dự kiến của Công ty đến hết THÁNG 12: 593,2344 Phút
- Độ tin cậy SAIDI của các Điện lực trong tháng do công tác:

+ Điện lực TP Tây Ninh:	95,4938	Phút
+ Điện lực Hòa Thành:	29,3660	Phút
+ Điện lực Dương Minh Châu:	59,7229	Phút
+ Điện lực Châu Thành:	162,8348	Phút
+ Điện lực Gò Dầu:	247,2949	Phút
+ Điện lực Bến Cầu:	8,3128	Phút
+ Điện lực Trảng Bàng:	114,9807	Phút
+ Điện lực Tân Châu:	436,2160	Phút
+ Điện lực Tân Biên:	462,5493	Phút

- Tổng sản lượng điện mất trong tháng do công tác: 1202347 KWh
- Tổng SAIFI dự kiến trong tháng do công tác: 0,3191 Lần
- Lũy kế SAIFI dự kiến của Công ty đến hết THÁNG 12: 2,2704 Lần
- Độ tin cậy SAIFI của các Điện lực trong tháng do công tác:

+ Điện lực TP Tây Ninh:	0,2361	Lần
+ Điện lực Hòa Thành:	0,0544	Lần
+ Điện lực Dương Minh Châu:	0,1106	Lần
+ Điện lực Châu Thành:	0,3050	Lần
+ Điện lực Gò Dầu:	0,4580	Lần
+ Điện lực Bến Cầu:	0,0260	Lần
+ Điện lực Trảng Bàng:	0,2129	Lần
+ Điện lực Tân Châu:	0,8077	Lần
+ Điện lực Tân Biên:	0,6769	Lần