

**PHỤ LỤC 1**

**KẾ HOẠCH VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN  
TUẦN 23 NĂM 2025 (Từ 02/06/2025 đến 08/06/2025)**

**I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI:**

- Tổng sản lượng tuần:	136.433.668 KWh
- Sản lượng trung bình ngày:	19.490.524 KWh
- Công suất ngày Max:	1023,5 MW
- Công suất ngày Min:	756,8 MW

**II. KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:**

STT	Đơn vị	Pmax (MW)	Pmin (MW)	Sản lượng (kWh)
1	Mặt trời áp mái	245,5	0	7.266.666
2	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	0,000	0	0
3	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng CS2 (1,5 MW)	0,600	0	76.271

**III. DANH MỤC KẾ HOẠCH THAO TÁC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN**

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
<b>A. LƯỚI ĐIỆN 110KV</b>															
1	Cắt điện, cô lập ngăn 480 Trạm 110kV Bến Cầu.	02-06-25	11h00	02-06-25	16h00	Kiểm tra xử lý MC 480 không thao tác xa được từ TTĐKX Tây Ninh.	0	Ngăn 480 Trạm 110kV Bến Cầu.	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	- Cắt điện cô lập Đường dây 110kV 172 Bầu Đồn - 171 Mộc Bài. - Cắt điện cô lập Đường dây 110kV 174 Bầu Đồn - 171 Hòa Thành.	02-06-25	06h00	03-06-25	18h00	Thay sứ bẻ trụ 62A(62B)/03, lắp tăng cường bát sứ thủy tinh cho chuỗi Polymer từ trụ 62A đến trụ 62A(62B)/22 đường dây 110kV 172 Bầu Đồn - 171 Mộc Bài và ĐD 174 Bầu Đồn - 171 Hòa Thành.	0	- Đường dây 110kV 172 Bầu Đồn - 171 Mộc Bài. - Đường dây 110kV 174 Bầu Đồn - 171 Hòa Thành.	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	- Cắt điện cô lập Đường dây 110kV 171 Bầu Đồn - 171 Phước Đức. - Cắt điện cô lập Đường dây 110kV 173 Bầu Đồn - 171 Thạnh Đức.	05-06-25	06h00	06-06-25	18h00	Thay sứ bẻ trụ 62A(62B)/03, lắp tăng cường bát sứ thủy tinh cho chuỗi Polymer từ trụ 62B đến trụ 62A(62B)/22 đường dây 110kV 171 Bầu Đồn - 171 Phước Đức và ĐD 173 Bầu Đồn - 171 Thạnh Đức.	0	- Đường dây 110kV 171 Bầu Đồn - 171 Phước Đức. - Đường dây 110kV 173 Bầu Đồn - 171 Thạnh Đức.	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
<b>B. LƯỚI ĐIỆN 22KV</b>															
1	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 234/94 Phước Đông 7 tuyến 479MB	02-06-25	08h00	02-06-25	11h30	Thí nghiệm CBM trạm 50kVA trụ 234/94 Phước Đông 7 tuyến 479MB	3	Áp Phước Đông xã Long Phước	ĐL Bến Cầu	55	0,2765	0,0013	0,034	120	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
2	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 234/117 Phước Trung 5 tuyến 479MB	02-06-25	08h00	02-06-25	11h30	Thí nghiệm CBM trạm 50kVA trụ 234/117 Phước Trung 5 tuyến 479MB	3	Áp Phước Trung xã Long Phước	ĐL Bến Cầu	31	0,1558	0,0007	0,034	120	
3	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 234/134 Phước Tây 1 tuyến 479MB	02-06-25	08h00	02-06-25	11h30	Thí nghiệm CBM trạm 50kVA trụ 234/134 Phước Tây 1 tuyến 479MB	3	Áp Phước Tây xã Long Phước	ĐL Bến Cầu	60	0,3016	0,0014	0,034	120	
4	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 234/150 Phước Tây 2 tuyến 479MB	02-06-25	08h00	02-06-25	11h30	Thí nghiệm CBM trạm 25kVA trụ 234/150 Phước Tây 2 tuyến 479MB	2	Áp Phước Tây xã Long Phước	ĐL Bến Cầu	13	0,0653	0,0003	0,023	80	
5	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 234/161 Phước Tây 3 tuyến 479MB	02-06-25	13h30	02-06-25	17h00	Thí nghiệm CBM trạm 25kVA trụ 234/161 Phước Tây 3 tuyến 479MB	2	Áp Phước Tây xã Long Phước	ĐL Bến Cầu	29	0,1457	0,0007	0,023	80	
6	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 234/179 Phước Tây 4 tuyến 479MB	02-06-25	13h30	02-06-25	17h00	Thí nghiệm CBM trạm 50kVA trụ 234/179 Phước Tây 4 tuyến 479MB	3	Áp Phước Tây xã Long Phước	ĐL Bến Cầu	48	0,2412	0,0011	0,034	120	
7	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 45/14 Giồng Két 4 tuyến 471MB	02-06-25	08h00	02-06-25	17h00	Hoàn chỉnh cáp lực, HTĐĐ trạm 75kVA trụ 45/14 tuyến 471MB và nghiệm thu đóng điện	4	Áp Thuận Tây xã Lợi Thuận	ĐL Bến Cầu	51	0,6589	0,0012	0,046	411	
8	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 53/100/12P/43P Bình Phú 12 tuyến 480BC	02-06-25	08h00	02-06-25	17h00	Hoàn chỉnh cáp lực, HTĐĐ trạm 50kVA trụ 53/100/12P/43P tuyến 480BC và nghiệm thu đóng điện	3	Áp Bình Phú xã Phước Bình thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	42	0,5426	0,0010	0,034	309	
9	Cắt FCO trạm 75kVA Rừng Dầu 12 trụ 160/4 tuyến 476BC	02-06-25	08h00	02-06-25	17h00	Lắp mới HTĐĐ trạm 75kVA Rừng Dầu 12 trụ 160/4 tuyến 476BC	3	Áp Rừng Dầu xã tiên Thuận	ĐL Bến Cầu	119	1,5375	0,0028	0,034	309	
10	Cắt FCO trạm 75kVA Xóm Lò 4 trụ 171/15 tuyến 479MB	02-06-25	08h00	02-06-25	17h00	Lắp mới HTĐĐ trạm 75kVA Xóm Lò 4 trụ 171/15 tuyến 479MB	4	Áp Xóm Lò xã tiên Thuận	ĐL Bến Cầu	39	0,5039	0,0009	0,046	411	
11	Cắt CB, 2FCO và tháo 01 hotline trạm 2x37,5kVA trụ 141/9 Thành Long 17 tuyến 473SD	02-06-25	08h00	02-06-25	11h30	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 141/9 tuyến 473SD	1	Áp Nam Bến Sỏi xã Thành Long	ĐL Châu Thành	61	0,2144	0,0010	0,011	40	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
12	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 37,5kVA trụ 141/19 Nam Bến Sỏi 3 tuyến 473SD	02-06-25	08h00	02-06-25	11h30	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 141/19 tuyến 473SD	1	Áp Nam Bến Sỏi xã Thành Long	ĐL Châu Thành	62	0,2179	0,0010	0,011	40	
13	Cắt CB, 2FCO và tháo 01 hotline trạm 2x25kVA trụ 141/25 Thành Long 18 tuyến 473SD	02-06-25	08h00	02-06-25	11h30	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 141/25 tuyến 473SD	1	Áp Nam Bến Sỏi xã Thành Long	ĐL Châu Thành	77	0,2706	0,0013	0,011	40	
14	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 50kVA trụ 88/1/3 Thị Trấn Châu Thành 2 tuyến 473SD	02-06-25	08h00	02-06-25	11h30	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 88/1/3 tuyến 473SD	1	Áp Xóm Ruộng xã Trí Bình	ĐL Châu Thành	60	0,2109	0,0010	0,011	40	
15	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 50kVA trụ 159/6 Thành Long 24 tuyến 473SD	02-06-25	13h30	02-06-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 159/6 tuyến 473SD	1	Áp Thành Tây xã Thành Long	ĐL Châu Thành	41	0,1441	0,0007	0,011	40	
16	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 50kVA trụ 159/21 Thành Long 27 tuyến 473SD	02-06-25	13h30	02-06-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 159/21 tuyến 473SD	1	Áp Thành Tây xã Thành Long	ĐL Châu Thành	76	0,2671	0,0013	0,011	40	
17	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 50kVA trụ 213 Thành Bắc 1 tuyến 473SD	02-06-25	13h30	02-06-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 213 tuyến 473SD	1	Áp Thành Đông xã Thành Long	ĐL Châu Thành	29	0,1019	0,0005	0,011	40	
18	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 48B/89/8 Áp Láng-I tuyến 476HT	02-06-25	08h00	02-06-25	17h00	Lắp vật tư, phụ kiện, sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư, ép lèo từ trụ 48B/89/9 đến trụ 48B/89/17, từ trụ 48B/89/26 đến trụ 48B/89/26/7 Áp Láng tuyến 476HT	3	Áp Láng xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	71	0,7067	0,0013	0,020	180	
19	Cắt 2FCO, tháo hotline Trạm 2x25kVA Áp Rộc 12 trụ 75/26A/15 tuyến 472TĐ	02-06-25	07h30	02-06-25	17h00	Cho phép Minh Ngọc thay LA, FCO, đà sắt thành đà Composit, MCCB thùng công tơ trạm, lắp tiếp đất lắp lại trạm Áp Rộc 12 trụ 75/26A/15 tuyến 472TĐ	4	Áp Rộc A xã Thạnh Đức	ĐL Gò Dầu	73	0,6350	0,0011	0,079	750	
20	Cắt 2FCO, tháo hotline Trạm 2x25kVA Áp Rộc 11 trụ 75/53/19 tuyến 472TĐ	02-06-25	07h30	02-06-25	17h00	Cho phép Minh Ngọc thay LA, FCO, đà sắt thành đà Composit, MCCB thùng công tơ trạm, lắp tiếp đất lắp lại trạm Áp Rộc 11 trụ 75/53/19 tuyến 472TĐ	4	Áp Rộc A xã Thạnh Đức	ĐL Gò Dầu	49	0,4262	0,0007	0,079	750	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
21	Cắt FCO trạm 15kVA Đổ Văn Xuồng trụ 156/38 tuyến 471TĐ	02-06-25	07h30	02-06-25	17h00	Thay TI trạm 15kVA Đổ Văn Xuồng trụ 156/38 tuyến 471TĐ	2	Khách hàng Đổ Văn Xuồng	ĐL Gò Dầu	1	0,0087	0,0000	0,040	380	
22	Cắt FCO trạm 25kVA Trường Mẫu Giáo Cẩm Giang trụ 177/3B/3/1 tuyến 474TĐ	02-06-25	07h30	02-06-25	17h00	Thay TI trạm 25kVA Trường Mẫu Giáo Cẩm Giang trụ 177/3B/3/1 tuyến 474TĐ	4	Trường Mẫu Giáo Cẩm Giang	ĐL Gò Dầu	1	0,0087	0,0000	0,079	750	
23	Cắt 3FCO trạm 3x25kVA Trạm Bơm Thanh Hà trụ 54/104A/1 tuyến 476TĐ	02-06-25	07h30	02-06-25	17h00	Thay TI trạm 3x25kVA Trạm Bơm Thanh Hà trụ 54/104A/1 tuyến 476TĐ	6	Công ty CP Cấp Thoát Nước Tây Ninh - Trạm Bơm Thanh Hà	ĐL Gò Dầu	1	0,0087	0,0000	0,119	1.130	
24	Cắt 3FCO trạm 3x37.5kVA Tô Thành Phương trụ 161/9/5/8B tuyến 471TB	02-06-25	07h30	02-06-25	17h00	Thay TI trạm 3x37.5kVA Tô Thành Phương trụ 161/9/5/8B tuyến 471TB	10	Cơ sở Nước Đá Tô Thành Phương	ĐL Gò Dầu	1	0,0087	0,0000	0,198	1.880	
25	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 171B/63/197/1 tuyến 477TH	02-06-25	08h00	02-06-25	11h30	Thay cáp lực, đo đếm trạm trụ 171B/63/197/1	2	Ấp Trà Hiệp, xã Trà Vong	ĐL Tân Biên	287	1,4461	0,0069	0,023	80	
26	Cắt LBFCO trụ 134B/69/1 Gò Cát tuyến 474TBI	02-06-25	13h30	02-06-25	17h00	Cây trạm 25kVA trụ 134B/69/8, xử lý MBA quá tải	1	Ấp Gò Cát xã Tân Phong	ĐL Tân Biên	98	0,4938	0,0024	0,011	40	
27	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 157/8 Cầu Sập 17 tuyến 480SN	02-06-25	08h00	02-06-25	17h00	Thí công kéo tăng cường dây hạ áp từ trụ 157/8 đến trụ 157/8/7 tuyến 480SN	3	Ấp Chăm xã Suối Dây	ĐL Tân Châu	87	0,8355	0,0015	0,103	926	
28	Cắt FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 53/142/6/50/62 Phước Long 2 tuyến 480BC	03-06-25	08h00	03-06-25	17h00	Hoàn chỉnh cáp lực, HTĐĐ trạm 37,5kVA trụ 53/142/6/50/62 tuyến 480BC và nghiệm thu đóng điện	2	Ấp Phước Long xã Phước Chỉ thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	47	0,6072	0,0011	0,023	206	
29	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 221/108/22B Long Cường 38 tuyến 476BC	03-06-25	08h00	03-06-25	17h00	Hoàn chỉnh cáp lực, HTĐĐ trạm 25kVA trụ 221/108/22B Long Cường 38 tuyến 476BC và nghiệm thu đóng điện	2	Ấp Long Cường xã Long Khánh	ĐL Bến Cầu	11	0,1421	0,0003	0,023	206	
30	Cắt CB, 3FCO và tháo 03 hotline trạm 250kVA trụ 75 Chợ Bàu Sen tuyến 478SD	03-06-25	08h00	03-06-25	11h30	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 75 tuyến 478SD	1	Ấp Bàu Sen xã Hào Đức	ĐL Châu Thành	157	0,5518	0,0026	0,034	120	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QL VH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
31	Cắt CB, 3FCO và tháo 03 hotline trạm 250kVA trụ 81 Tủa Hai 6 tuyến 475SD	03-06-25	08h00	03-06-25	11h30	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 81 tuyến 475SD	1	Áp Tủa Hai xã Đồng Khởi	ĐL Châu Thành	194	0,6818	0,0032	0,034	120	
32	Cắt CB, 3FCO và tháo 03 hotline trạm 250kVA trụ 80/30 Đồng Khởi 3 tuyến 475SD	03-06-25	08h00	03-06-25	11h30	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 80/30 tuyến 475SD	1	Áp Cây Xiêng xã Đồng Khởi	ĐL Châu Thành	161	0,5658	0,0027	0,034	120	
33	Cắt CB, 3FCO và tháo 03 hotline trạm 250kVA trụ 80/36/1 Cây Xiêng 5 tuyến 475SD	03-06-25	13h30	03-06-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 80/36/1 tuyến 475SD	1	Áp Cây Xiêng xã Đồng Khởi	ĐL Châu Thành	150	0,5272	0,0025	0,034	120	
34	Cắt CB, 3FCO và tháo 03 hotline trạm 250kVA trụ 80/37 Cây Xiêng 4 tuyến 475SD	03-06-25	13h30	03-06-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 80/37 tuyến 475SD	1	Áp Cây Xiêng xã Đồng Khởi	ĐL Châu Thành	229	0,8048	0,0038	0,034	120	
35	Cắt 3FCO trạm 560kVA Thông Phương Nga trụ 270/45B/1 tuyến 471TB	03-06-25	07h30	03-06-25	17h00	Thay TI Công Ty TNHH Kỹ Thuật Bách Phú trụ 270/45B/1 tuyến 471TB	15	Công ty TNHH Kỹ Thuật Bách Phú Công ty TNHH Hình Khải Thịnh	ĐL Gò Dầu	1	0,0087	0,0000	0,297	2.820	
36	Cắt 3FCO trạm 3x75kVA Tân Ngọc Lực trụ 270/7A/1 tuyến 471TB	03-06-25	07h30	03-06-25	17h00	Thay TI Huỳnh Thị Kim Anh, Tân Ngọc Lực trụ 270/7A/1 tuyến 471TB	10	Công ty TNHH Tân Ngọc Lực Huỳnh Thị Kim Anh	ĐL Gò Dầu	1	0,0087	0,0000	0,198	1.880	
37	Cắt 3FCO trạm 400kVA Ngô Thị Nhum trụ 42/65/58B/1 tuyến 472TĐ	03-06-25	07h30	03-06-25	17h00	Thay TI trạm 400kVA Ngô Thị Nhum trụ 42/65/58B/1 tuyến 472TĐ	10	Công ty TNHH Vĩnh Thịnh Tiến	ĐL Gò Dầu	1	0,0087	0,0000	0,198	1.880	
38	Cắt LBFCO trụ 60/6/1 Thạnh Trung tuyến 471TBI	03-06-25	08h00	03-06-25	11h30	Cây trạm 25kVA trụ 60/6/14, xử lý MBA quá tải, thu hồi trụ hạ áp	1	Áp Thạnh Trung, xã Thạnh Tây	ĐL Tân Biên	89	0,4484	0,0021	0,011	40	
39	Cắt FCO trạm 2x37,5kVA Thạnh Hiệp trụ 94B/6 tuyến 474TH	03-06-25	13h30	03-06-25	17h00	Thay đo đếm trạm trụ 94B/6	1	Áp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Bắc	ĐL Tân Biên	76	0,3829	0,0018	0,011	40	
40	Cắt FCO TBA 50kVA trụ 137/47/18 Tháp Chóp Mạt 5 tuyến 474TBI	03-06-25	08h00	03-06-25	09h00	Thay công tơ lệch thời gian TBA 50kVA trụ 137/47/18 Tháp Chóp Mạt 5 tuyến 474TBI	1	Áp Xóm Tháp, xã Tân Phong	ĐL Tân Biên	64	0,0921	0,0015	0,011	11	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QL VH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
41	Cắt FCO TBA 50kVA trụ 142B/6/4 Chợ Tân Phong 2 tuyến 474TBI	03-06-25	09h00	03-06-25	10h00	Thay CT định kỳ TBA 50kVA trụ 142B/6/4 Chợ Tân Phong 2 tuyến 474TBI	1	Áp Sân Bay, xã Tân Phong	ĐL Tân Biên	69	0,0993	0,0017	0,011	11	
42	Cắt FCO TBA 25kVA trụ 21/60 Thanh Xuân 5 tuyến 477TN	03-06-25	10h00	03-06-25	11h00	Thay công tơ lệch thời gian TBA 25kVA trụ 21/60 Thanh Xuân 5 tuyến 477TN	1	Áp Thanh Xuân, xã Mỏ Công	ĐL Tân Biên	27	0,0389	0,0006	0,011	11	
43	Cắt LBFCO trụ 170/1T nhánh rẽ 12,7kV Suối Dây tuyến 480SN	03-06-25	08h00	03-06-25	17h00	Thi công kéo dây hạ áp, lắp trạm biến áp chuyên đầu nối vận hành 1 pha 3 dây từ trụ 170/6 đến trụ 170/6/12	3	Áp 2 xã Suối Dây	ĐL Tân Châu	48	0,4609	0,0009	0,103	926	
44	Cắt 03FCO trạm 3x15kVA CS Lý Văn Chói trụ 25C/8B/1 tuyến 478TB	03-06-25	07h30	03-06-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm hạ áp trạm 3x15kVA CS Lý Văn Chói trụ 25C/8B/1 tuyến 478TB	1	Khách hàng CS Lý Văn Chói	ĐL Trảng Bàng	1	0,0098	0,0000	0,034	326	
45	Cắt 03FCO trạm 320kVA DNTN SX Gạch Hoa Sơn trụ 25C/51/13B/3B/1/1P tuyến 478TB	03-06-25	07h30	03-06-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm hạ áp trạm 320kVA DNTN SX Gạch Hoa Sơn trụ 25C/51/13B/3B/1/1P tuyến 478TB	4	Khách hàng DNTN SX Gạch Hoa Sơn	ĐL Trảng Bàng	1	0,0098	0,0000	0,137	1.303	
46	Cắt 03FCO trạm 3x25kVA Cơ sở Trà Ngọc Linh trụ 40/1 tuyến 476TB	03-06-25	07h30	03-06-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm hạ áp trạm 3x25kVA 3x25kVA Cơ sở Trà Ngọc Linh trụ 40/1 tuyến 476TB	1	Khách hàng Cơ sở Trà Ngọc Linh	ĐL Trảng Bàng	1	0,0098	0,0000	0,034	326	
47	Cắt 03FCO trạm 3x25kVA BQL DAĐT XD Thị xã Trảng Bàng trụ 76/24/1 tuyến 474TB	03-06-25	07h30	03-06-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm hạ áp trạm 3x25kVA BQL DAĐT XD Thị xã Trảng Bàng trụ 76/24/1 tuyến 474TB	1	Khách hàng BQL DAĐT XD Thị xã Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	1	0,0098	0,0000	0,034	326	
48	Cắt FCO và tháo hotline trạm 3x50kVA trụ 15 Nguyễn Thái Học B tuyến 472TN	03-06-25	08h00	03-06-25	17h00	Nâng công suất trạm 3x50kVA lên 3x75kVA và đóng điện nghiệm thu tại trụ 15 đường Nguyễn Thái Học tuyến 472TN	3	Khu phố 3 phường III; khu phố 4 phường II	Đội QLĐ Tân Ninh	111	1,0017	0,0019	0,103	926	
49	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 75kVA trụ 218 Đồng Khởi 10 tuyến 475SD	04-06-25	08h00	04-06-25	11h30	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 218 tuyến 475SD	1	Áp Sa Nghe xã An Cơ	ĐL Châu Thành	148	0,5201	0,0025	0,011	40	
50	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 75kVA trụ 240 Hào Đức 3 tuyến 475SD	04-06-25	08h00	04-06-25	11h30	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 240 tuyến 475SD	1	Áp Sa Nghe xã An Cơ	ĐL Châu Thành	50	0,1757	0,0008	0,011	40	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
51	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 50kVA trụ 240/8/14 Sa Nghe 9 tuyến 475SD	04-06-25	08h00	04-06-25	11h30	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 240/8/14 tuyến 475SD	1	Áp Sa Nghe xã An Cơ	ĐL Châu Thành	84	0,2952	0,0014	0,011	40	
52	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 25kVA trụ 240/14 Sa Nghe 7 tuyến 475SD	04-06-25	08h00	04-06-25	11h30	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 240/14 tuyến 475SD	1	Áp Sa Nghe xã An Cơ	ĐL Châu Thành	39	0,1371	0,0007	0,011	40	
53	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 50kVA trụ 235 Sa Nghe 13 tuyến 475SD	04-06-25	13h30	04-06-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 235 tuyến 475SD	1	Áp Sa Nghe xã An Cơ	ĐL Châu Thành	46	0,1617	0,0008	0,011	40	
54	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 75kVA trụ 264/4 Hào Đức 5 tuyến 475SD	04-06-25	13h30	04-06-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 264/4 tuyến 475SD	1	Áp An Lộc xã An Cơ	ĐL Châu Thành	36	0,1265	0,0006	0,011	40	
55	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 75kVA trụ 268 Hào Đức 8 tuyến 475SD	04-06-25	13h30	04-06-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 268 tuyến 475SD	1	Áp An Lộc xã An Cơ	ĐL Châu Thành	62	0,2179	0,0010	0,011	40	
56	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 75kVA trụ 269 Hào Đức 12 tuyến 475SD	04-06-25	13h30	04-06-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 269 tuyến 475SD	1	Áp An Lộc xã An Cơ	ĐL Châu Thành	115	0,4042	0,0019	0,011	40	
57	Cắt CB, 2FCO, tháo hotline Trạm 2x25kVA Suối Cao 4 trụ 80/5 tuyến 477TB	04-06-25	07h30	04-06-25	17h00	Cho phép Minh Ngọc thay LA, FCO, đà sắt thành đà Composit, MCCB thùng công tơ trạm, lắp tiếp đất lặp lại trạm Suối Cao 5 trụ 80/5 tuyến 477TB	6	Áp Suối Cao B xã Phước Đông	ĐL Gò Dầu	46	0,4001	0,0007	0,119	1.130	
58	Cắt CB, FCO, tháo hotline Trạm 50kVA Suối Cao 36 trụ 80/10 tuyến 477TB	04-06-25	07h30	04-06-25	17h00	Cho phép Minh Ngọc thay LA, FCO, đà sắt thành đà Composit, MCCB thùng công tơ trạm, lắp tiếp đất lặp lại trạm Suối Cao 36 trụ 80/10 tuyến 477TB	6	Áp Suối Cao B xã Phước Đông	ĐL Gò Dầu	39	0,3392	0,0006	0,119	1.130	
59	Cắt 3LBFCO trụ 76/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	04-06-25	08h00	04-06-25	17h00	Công ty TNHH-DV-KT Ngân Anh thi công thay đà đỡ thành đà dừng, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 76/12B Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	14	Áp Trường Cửu xã Trường Hòa	ĐL Hòa Thành	302	1,3150	0,0055	0,262	1.047	
60	Cắt FCO TBA 25kVA trụ 140/139/193 Đồn BP 831 tuyến 471TBI	04-06-25	09h00	04-06-25	10h00	Thay công tơ lệch thời gian TBA 25kVA trụ 140/139/193 Đồn BP 831 tuyến 471TBI	1	Đồn Biên Phòng Tân Phú	ĐL Tân Biên	3	0,0043	0,0001	0,011	11	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
61	Cắt FCO TBA 25kVA trụ 140/139/193/27B/80 Đồn BP 833 tuyến 471TBI	04-06-25	10h00	04-06-25	11h00	Thay công tơ lệch thời gian TBA 25kVA trụ 140/139/193/27B/80 Đồn BP 833 tuyến 471TBI	1	BQL Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát (Chốt BVR Cua Lớn)	ĐL Tân Biên	3	0,0043	0,0001	0,011	11	
62	Cắt 3LBFCO trụ 99/1 Thạnh Bình tuyến 478TBI	04-06-25	13h30	04-06-25	17h00	Cấy TBA trụ 99/11, xử lý MBA quá tải	1	Áp Thạnh Lộc xã Thạnh Bình	ĐL Tân Biên	97	0,4887	0,0023	0,011	40	
63	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 173/36/70/18 Bô Túc 5 tuyến 476SN	04-06-25	08h00	04-06-25	17h00	Thi công nâng công suất trạm 25kVA lên 50kVA, kéo tăng cường dây hạ áp từ trụ 173/36/70/15 đến trụ 173/36/70/22 tuyến 476SN	3	Áp 7 xã Suối Dây	ĐL Tân Châu	52	0,4994	0,0009	0,103	926	
64	Cắt 01FCO trạm 15kVA Phòng Quản lý Đô thị trụ 79 tuyến 476TB	04-06-25	07h30	04-06-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm hạ áp trạm 15kVA Phòng Quản lý Đô thị trụ 79 tuyến 476TB	1	Khách hàng Phòng Quản lý Đô thị	ĐL Trảng Bàng	1	0,0098	0,0000	0,011	109	
65	Cắt LBFCO trụ 25/34B/1 đường 785 tuyến 477TN	04-06-25	08h00	04-06-25	17h00	Lắp TBA 50kVA và đóng điện nghiệm thu, cắt dừng lưới sang tải từ trụ 25/34B/8B đến trụ 25/34B/10 đường 785 tuyến 477TN	10	Áp Tân Trung xã Tân Bình	Đội QLĐ Tân Ninh	223	2,0123	0,0037	0,343	3.087	
66	Cắt FCO và tháo hotline trạm 2x25kVA trụ 25/62A ĐT785-A tuyến 477TN	04-06-25	08h00	04-06-25	17h00	Thay MBA 25kVA rỉ dầu tại trụ 25/62A đường 785 tuyến 477TN	2	Áp Thanh Đông xã Thạnh Tân	Đội QLĐ Tân Ninh	20	0,1805	0,0003	0,069	617	
67	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 50kVA trụ 288 Hào Đức 28 tuyến 475SD	05-06-25	08h00	05-06-25	11h30	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 288 tuyến 475SD	1	Áp Vĩnh xã An Cơ	ĐL Châu Thành	104	0,3655	0,0017	0,011	40	
68	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 75kVA trụ 280 Hào Đức 10 tuyến 475SD	05-06-25	08h00	05-06-25	11h30	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 280 tuyến 475SD	1	Áp Vĩnh xã An Cơ	ĐL Châu Thành	12	0,0422	0,0002	0,011	40	
69	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 75kVA trụ 291 Hào Đức 16 tuyến 475SD	05-06-25	08h00	05-06-25	11h30	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 291 tuyến 475SD	1	Áp Vĩnh xã An Cơ	ĐL Châu Thành	119	0,4182	0,0020	0,011	40	
70	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 75kVA trụ 305 Hào Đức 26 tuyến 475SD	05-06-25	08h00	05-06-25	11h30	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 305 tuyến 475SD	1	Áp Vĩnh xã An Cơ	ĐL Châu Thành	89	0,3128	0,0015	0,011	40	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
71	Cắt CB, 3FCO và tháo 03 hotline trạm 250kVA trụ 300B Ngã Tư An Cơ tuyến 475SD	05-06-25	13h30	05-06-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 300B tuyến 475SD	1	Áp Vĩnh xã An Cơ	ĐL Châu Thành	238	0,8365	0,0040	0,011	40	
72	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 50kVA trụ 341/8 Phước Hưng I tuyến 478SD	05-06-25	13h30	05-06-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 341/8 tuyến 478SD	1	Áp Phước An xã Phước Vinh	ĐL Châu Thành	97	0,3409	0,0016	0,011	40	
73	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 75kVA trụ 341/10 Phước Hưng A tuyến 478SD	05-06-25	13h30	05-06-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 341/10 tuyến 478SD	1	Áp Phước An xã Phước Vinh	ĐL Châu Thành	164	0,5764	0,0027	0,011	40	
74	- Cắt 3LBFCO trụ 141B/1T Quốc Lộ 22B tuyến 471TN - Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 25kVA hàn tiện Hiệp Hòa 1 trụ 141B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	05-06-25	08h00	05-06-25	17h00	Công ty DV-KTĐ Phương Nam thi công thay dây nguội trung áp, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 141B đến trụ 141B/8 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	11	Khu phố Hiệp Hòa phường Hiệp Tân	ĐL Hòa Thành	189	1,6459	0,0034	0,196	1.571	
75	- Cắt LBS và đóng DTĐ ngăn lộ LBS 03 tủ RMU 26 Lạc Long Quân tuyến 471TN (Đội QLĐ Tân Ninh bàn giao) - Cắt REC, 3LTD trụ 133/2A Mít Một tuyến 471TN - Cắt LBS trụ 54, DS trụ 53 Âu Cơ tuyến 476TN, 471TN	05-06-25	07h30	05-06-25	17h00	Công ty TNHH Sơn Anh thi công nhỏ, dựng trụ đỡ bê tông, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 133/1, 133/16 Lạc Long Quân tuyến 471TN	49	Khu phố Hiệp Hòa, Hiệp An, Hiệp Định phường Hiệp Tân	ĐL Hòa Thành	1950	16,9817	0,0354	0,916	7.330	
76	Cắt 3LBFCO trụ 90B/28 Lạc Long Quân tuyến 471TN	05-06-25	07h30	05-06-25	17h00	Công ty TNHH Sơn Anh thi công thay đà, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 90B/4B đến trụ 90B/26 Lạc Long Quân tuyến 471TN	0	Khu phố Hiệp Hòa, Hiệp An, Hiệp Định phường Hiệp Tân	ĐL Hòa Thành	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
77	- Cắt REC, 3LTD trụ 133/2A Mít Một tuyến 471TN - Cắt LBS trụ 54, DS trụ 53 Âu Cơ tuyến 476TN, 471TN	05-06-25	07h30	05-06-25	17h00	Công ty TNHH Sơn Anh thi công thay đà, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 133/5 đến trụ 133/30 Lạc Long Quân tuyến 471TN	0	Khu phố Hiệp Hòa, Hiệp An, Hiệp Định phường Hiệp Tân	ĐL Hòa Thành	0	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
78	- Cắt REC, 3LTD trụ 133/2A Mít Một tuyến 471TN - Cắt LBS trụ 54, DS trụ 53 Âu Cơ tuyến 476TN, 471TN	05-06-25	07h30	05-06-25	17h00	Công ty TNHH Sơn Anh thi công dựng trụ, đổ bê tông, chuyển từ trạm gián sang trạm ngồi, tháo lắp vật tư phụ kiện trạm 250kVA Ngõ Tùng Châu A trụ 133/6 Lạc Long Quân tuyến 471TN và đóng điện đưa vào vận hành.	0	Khu phố Hiệp Hòa, Hiệp An, Hiệp Định phường Hiệp Tân	ĐL Hòa Thành	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
79	- Cắt REC, 3LTD trụ 133/2A Mít Một tuyến 471TN - Cắt LBS trụ 54, DS trụ 53 Âu Cơ tuyến 476TN, 471TN	05-06-25	07h30	05-06-25	17h00	Công ty TNHH-DV-KT Ngân Anh thi công lắp tụ bù, dao cắt tụ, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 37 Âu Cơ tuyến 471TN	0	Khu phố Hiệp Hòa, Hiệp An, Hiệp Định phường Hiệp Tân	ĐL Hòa Thành	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
80	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 167/18/63 Đông Lợi 7 tuyến 478TH	05-06-25	08h00	05-06-25	17h00	Thi công lắp trạm 25kVA trụ 167/18/63 tuyến 476SN	3	Áp Đông Lợi xã Tân Đông	ĐL Tân Châu	93	0,8931	0,0017	0,103	926	
81	Cắt FCO và tháo hotline trạm 1x50kVA trụ 169/4 Tân Đông 15 tuyến 477TH	05-06-25	08h00	05-06-25	17h00	Bảo trì thí nghiệm CBM trạm 1x50kVA trụ 169/4 Tân Đông 15 tuyến 477TH	3	Áp Tân Đông xã Tân Hưng	ĐL Tân Châu	52	0,4994	0,0009	0,103	926	
82	Cắt FCO và tháo hotline trạm 1x75kVA trụ 169/7 Tân Đông 1 tuyến 477TH	05-06-25	08h00	05-06-25	17h00	Bảo trì thí nghiệm CBM trạm 1x75kVA trụ 169/7 Tân Đông 1 tuyến 477TH	3	Áp Tân Đông xã Tân Hưng	ĐL Tân Châu	80	0,7682	0,0014	0,103	926	
83	Cắt FCO và tháo hotline trạm 1x25kVA trụ 169/7/7 Chợ Tân Hưng 3 tuyến 477TH	05-06-25	08h00	05-06-25	17h00	Bảo trì thí nghiệm CBM trạm 25kVA trụ 169/7/7 Chợ Tân Hưng 3 tuyến 477TH	3	Áp Tân Đông xã Tân Hưng	ĐL Tân Châu	37	0,3553	0,0007	0,103	926	
84	Cắt FCO và tháo hotline trạm 1x50kVA trụ 169/7A/10 Tân Đông 22 tuyến 477TH	05-06-25	08h00	05-06-25	17h00	Bảo trì thí nghiệm CBM trạm 1x50kVA trụ 169/7A/10 Tân Đông 22 tuyến 477TH	3	Áp Tân Đông xã Tân Hưng	ĐL Tân Châu	50	0,4801	0,0009	0,103	926	
85	Cắt FCO và tháo hotline trạm 1x50kVA trụ 169/12 Tân Đông 2 tuyến 477TH	05-06-25	08h00	05-06-25	17h00	Bảo trì thí nghiệm CBM trạm 1x50kVA trụ 169/12 Tân Đông 2 tuyến 477TH	3	Áp Tân Đông xã Tân Hưng	ĐL Tân Châu	18	0,1729	0,0003	0,103	926	
86	Cắt FCO và tháo hotline trạm 1x50kVA trụ 169/12/4 Tân Đông 7 tuyến 477TH	05-06-25	08h00	05-06-25	17h00	Bảo trì thí nghiệm CBM trạm 1x50kVA trụ 169/12/4 Tân Đông 7 tuyến 477TH	3	Áp Tân Đông xã Tân Hưng	ĐL Tân Châu	46	0,4417	0,0008	0,103	926	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QL VH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
87	Cất 03LBFCO+ tháo 03 hotline trạm 1000kVA Công ty CP ĐT Năng lượng Hoàng Nguyên trụ 26C tuyến 471KCNBTB	05-06-25	07h30	05-06-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm trung áp trạm 1000kVA Công ty CP ĐT Năng lượng Hoàng Nguyên trụ 26C tuyến 471KCNBTB	15	Khách hàng Công ty CP ĐT Năng lượng Hoàng Nguyên	ĐL Trảng Bàng	1	0,0098	0,0000	0,514	4.887	
88	Cất 03LBFCO+ tháo 03 hotline trạm 1000kVA Công ty CP ĐT Năng lượng Hoàng Nguyên trụ 32C tuyến 471KCNBTB	05-06-25	07h30	05-06-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm trung áp trạm 1000kVA Công ty CP ĐT Năng lượng Hoàng Nguyên trụ 32C tuyến 471KCNBTB	15	Khách hàng Công ty CP ĐT Năng lượng Hoàng Nguyên	ĐL Trảng Bàng	1	0,0098	0,0000	0,514	4.887	
89	Cất LBS trụ 76/62 và DS trụ 76/61 An Phú tuyến 474TB Cất DS trụ 76/25 tuyến 474TB	05-06-25	07h30	05-06-25	17h00	Lắp tụ bù trung thế trụ 76/48B, thay 3LBFCO trụ 76/47/1, thu hồi TBA trụ 76/38B/3, 76/38B/8, 76/38B/14, phát quang hành lang	40	Khu phố An Phú, An Thành phường An Tịnh	ĐL Trảng Bàng	1464	14,2768	0,0250	1,372	13.032	
90	Cất FCO và tháo hotline trụ 63/14A An Phú tuyến 474TB	05-06-25	07h30	05-06-25	17h00	Thay LBFCO trụ 63/14A, phát quang hành lang	5	Khu phố An Phú phường An Tịnh	ĐL Trảng Bàng	251	2,4477	0,0043	0,057	543	
91	Cất 03FCO trạm 3x37,5kVA Công ty TNHH MTV TM DV In ấn Sao Việt trụ 76/54/1 tuyến 474TB	05-06-25	07h30	05-06-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm hạ áp trạm 3x37,5kVA Công ty TNHH MTV TM DV In ấn Sao Việt trụ 76/54/1 tuyến 474TB	1	Khách hàng Công ty TNHH MTV TM DV In ấn Sao Việt	ĐL Trảng Bàng	1	0,0098	0,0000	0,034	326	
92	Cất 03FCO trạm 3x10kVA DNTN Bảy Thay trụ 76/50 tuyến 474TB	05-06-25	07h30	05-06-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm hạ áp trạm 3x10kVA DNTN Bảy Thay trụ 76/50 tuyến 474TB	1	Khách hàng DNTN Bảy Thay	ĐL Trảng Bàng	1	0,0098	0,0000	0,034	326	
93	Cất LBFCO và tháo hotline trạm 560kVA trụ 15/69/90/1 Công Ty Cổ Phần Cấp Treo Núi Bà Tây Ninh tuyến 478TN	05-06-25	08h00	05-06-25	11h30	Thay hệ thống đo đếm trung thế trạm 560kVA trụ 15/69/90/1 Công Ty Cổ Phần Cấp Treo Núi Bà Tây Ninh tuyến 478TN	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Đội QLĐ Tân Ninh	26	0,0922	0,0004	0,069	240	
94	Cất FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 38/45/9/2T Thạnh Hiệp L tuyến 477TN	05-06-25	08h00	05-06-25	17h00	Nâng công suất trạm 37,5kVA lên 50kVA và đóng điện nghiệm thu tại trụ 38/45/9/2T Thạnh Hiệp L tuyến 477TN	3	Ấp Thạnh Hiệp xã Thạnh Tân	Đội QLĐ Tân Ninh	47	0,4241	0,0008	0,103	926	
95	Cất FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 96 Ấp Chánh 4 tuyến 473BC	06-06-25	08h00	06-06-25	11h30	Thí nghiệm CBM trạm 50kVA trụ 96 Ấp Chánh 4 tuyến 473BC	3	Ấp Chánh xã An Thạnh	ĐL Bến Cầu	9	0,0452	0,0002	0,034	120	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QL VH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
96	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 97/3 Ấp Chánh 1 tuyến 473BC	06-06-25	08h00	06-06-25	11h30	Thí nghiệm CBM trạm 50kVA trụ 97/3 Ấp Chánh 1 tuyến 473BC	3	Ấp Chánh xã An Thạnh	ĐL Bến Cầu	72	0,3618	0,0017	0,034	120	
97	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 53/42 Ấp Voi 3 tuyến 473BC	06-06-25	08h00	06-06-25	11h30	Thí nghiệm CBM trạm 25kVA trụ 53/42 Ấp Voi 3 tuyến 473BC	2	Ấp Voi xã An Thạnh	ĐL Bến Cầu	39	0,1960	0,0009	0,023	80	
98	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 53/42B/5/25/15 Vòm Cây Sao 2 tuyến 480BC	06-06-25	13h30	06-06-25	17h00	Thí nghiệm CBM trạm 25kVA trụ 53/42B/5/25/15 Vòm Cây Sao 2 tuyến 480BC	2	Ấp Voi xã An Thạnh	ĐL Bến Cầu	23	0,1156	0,0006	0,023	80	
99	Cắt FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 53/42B/5/13 Vòm Cây Sao tuyến 480BC	06-06-25	13h30	06-06-25	17h00	Thí nghiệm CBM trạm 37,5kVA trụ 53/42B/5/13 Vòm Cây Sao tuyến 480BC	2	Ấp Voi xã An Thạnh	ĐL Bến Cầu	19	0,0955	0,0005	0,023	80	
100	Cắt 01LBFCO trụ 124/18/1 tuyến 475SD	06-06-25	08h00	06-06-25	11h30	Tháp đà U 2m nâng cao độ võng đường dây từ trụ 124/18/5 đến trụ 124/18/6, kết hợp phát quang lưới điện từ trụ 124/18/2 đến trụ 124/18/27 tuyến 475SD	1	Ấp Bình Lương xã Đông Khởi	ĐL Châu Thành	224	0,7873	0,0037	0,011	40	
101	Cắt 01LBFCO trụ 314/18/17 tuyến 476SD	06-06-25	13h30	06-06-25	17h00	Lắp hoàn chỉnh trạm biến áp 25kVA hộ tưới tiêu Nguyễn Thị Năm trụ 314/18/23 tuyến 476SD	1	Ấp Long Đại xã Long Vĩnh	ĐL Châu Thành	42	0,1476	0,0007	0,011	40	
102	- Cắt REC Cửa số 2 trụ 90B tuyến 476TN - Cắt 3LTD trụ 113/1 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN - Đóng REC Cửa số 2 trụ 90B tuyến 476TN	06-06-25	07h00	06-06-25	07h30	Cắt 3LTD trụ 113/1 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	42	Khu phố 4 phường Long Hoa	ĐL Hòa Thành	496	0,5399	0,0090	0,785	785	
103	- Cắt REC Cửa số 2 trụ 90B tuyến 476TN - Đóng 3LTD trụ 113/1 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN - Đóng REC Cửa số 2 trụ 90B tuyến 476TN	06-06-25	16h30	06-06-25	17h00	Đóng 3LTD trụ 113/1 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	42	Khu phố 4 phường Long Hoa	ĐL Hòa Thành	496	0,5399	0,0090	0,785	785	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
104	- Cắt 3LTD trụ 113/1 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN - Cắt LBS, 3LTD trụ 30 Báo Quốc Từ tuyến 482TN - Cắt LBS trụ 28/5, DS trụ 28/4B Long Thành Bắc tuyến 476TN Cắt 3LBFCO trụ 28/4/1P Hùng Vương tuyến 476TN	06-06-25	07h30	06-06-25	17h00	Công ty TNHH Sơn Anh thi công thay đà, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 113/2T Lý Thường Kiệt tuyến 476TN đến trụ 29 Hùng Vương tuyến 476TN	56	Khu phố 4 phường Long Hoa, khu phố Long Mỹ phường Long Thành Bắc	ĐL Hòa Thành	2233	19,4463	0,0405	1,047	8.378	
105	- Cắt 3LTD trụ 113/1 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN - Cắt LBS, 3LTD trụ 30 Báo Quốc Từ tuyến 482TN - Cắt LBS trụ 28/5, DS trụ 28/4B Long Thành Bắc tuyến 476TN Cắt 3LBFCO trụ 28/4/1P Hùng Vương tuyến 476TN	06-06-25	07h30	06-06-25	17h00	Công ty TNHH Sơn Anh thi công dựng trụ, đổ bê tông, chuyển từ trạm giàn sang trạm ngội, tháo lắp vật tư phụ kiện trạm 250kVA Báo Quốc Từ A trụ trụ 17 Hùng Vương tuyến 476TN và đóng điện đưa vào vận hành.	0	Khu phố 4 phường Long Hoa, khu phố Long Mỹ phường Long Thành Bắc	ĐL Hòa Thành	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
106	- Cắt 3LTD trụ 113/1 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN - Cắt LBS, 3LTD trụ 30 Báo Quốc Từ tuyến 482TN - Cắt LBS trụ 28/5, DS trụ 28/4B Long Thành Bắc tuyến 476TN Cắt 3LBFCO trụ 28/4/1P Hùng Vương tuyến 476TN	06-06-25	07h30	06-06-25	17h00	Công ty TNHH Sơn Anh thi công dựng trụ, đổ bê tông, chuyển từ trạm giàn sang trạm ngội, tháo lắp vật tư phụ kiện trạm 400kVA Báo Quốc Từ B trụ trụ 29 Hùng Vương tuyến 476TN và đóng điện đưa vào vận hành.	0	Khu phố 4 phường Long Hoa, khu phố Long Mỹ phường Long Thành Bắc	ĐL Hòa Thành	0	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
107	- Cắt 3LTD trụ 113/1 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN - Cắt LBS, 3LTD trụ 30 Báo Quốc Từ tuyến 482TN - Cắt LBS trụ 28/5, DS trụ 28/4B Long Thành Bắc tuyến 476TN Cắt 3LBFCO trụ 28/4/1P Hùng Vương tuyến 476TN	06-06-25	07h30	06-06-25	17h00	Công ty TNHH Sơn Anh thi công dựng trụ, đổ bê tông, chuyển từ trạm giàn sang trạm ngòi, tháo lắp vật tư phụ kiện trạm 400kVA Phước Đức Cù A trụ trụ 113/2T Lý Thường Kiệt tuyến 476TN và đóng điện đưa vào vận hành.	0	Khu phố 4 phường Long Hoa, khu phố Long Mỹ phường Long Thành Bắc	ĐL Hòa Thành	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
108	- Cắt 3LTD trụ 113/1 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN - Cắt LBS, 3LTD trụ 30 Báo Quốc Từ tuyến 482TN - Cắt LBS trụ 28/5, DS trụ 28/4B Long Thành Bắc tuyến 476TN Cắt 3LBFCO trụ 28/4/1P Hùng Vương tuyến 476TN	06-06-25	08h00	06-06-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 5 đến trụ 25 Hùng Vương tuyến 476TN	0	Khu phố 4 phường Long Hoa, khu phố Long Mỹ phường Long Thành Bắc	ĐL Hòa Thành	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
109	- Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 15kVA đèn đường Ca Báo Đạo trụ 105 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN - Cắt CB, 3FCO, tháo hotline trạm 160kVA trụ 103B Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	06-06-25	07h30	06-06-25	17h00	Hoàn chỉnh dây ra CB trạm 160kVA trụ 103B, ép lèo, tách dùm, cân pha hạ áp, thu hồi dây hạ áp, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 103B Lý Thường Kiệt tuyến 476TN đến trụ 56 Âu Cơ tuyến 476TN	2	Khu phố 4 phường Long Hoa	ĐL Hòa Thành	1	0,0087	0,0000	0,023	181	
110	Cắt 3FCO và tháo 3 hotline trạm 250kVA Chợ Mỏ Công 4 trụ 185C/10 tuyến 474TBI	06-06-25	08h00	06-06-25	11h30	Hạ công suất TBA 250kVA xuống 160kVA, xử lý MBA quá tải	3	Áp 1 xã Mỏ Công	ĐL Tân Biên	245	1,2345	0,0059	0,103	360	
111	Cắt 3FCO và tháo 3 hotline trạm 250kVA Mỏ Công 10 trụ 189C tuyến 474TBI	06-06-25	13h30	06-06-25	17h00	Ép lèo, sãng tải khách hàng các nhánh rẽ nâng cấp 1 pha lên 3 pha	2	Áp Thanh Tân xã Mỏ Công	ĐL Tân Biên	245	1,2345	0,0059	0,069	240	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
112	Cất 3LBFCO trụ 24B/1 Thị Trấn Tân Biên tuyến 475TBI	06-06-25	08h00	06-06-25	11h30	Nâng công suất TBA trụ 24B/7 từ 160kVA lên 250kVA, trồng trụ hạ áp nâng cao dây dẫn	4	Khu phố 7 thị trấn	ĐL Tân Biên	241	1,2143	0,0058	0,137	480	
113	Cất FCO và tháo hotline trạm 3P 250kVA trụ 176/7 Tân Tây 5-3 tuyến 477TH	06-06-25	08h00	06-06-25	17h00	Bảo trì thí nghiệm CBM trạm 3P 250kVA trụ 176/7 Tân Tây 5-3 tuyến 477TH	3	Ấp Tân Tây xã Tân Hưng	ĐL Tân Châu	68	0,6530	0,0012	0,103	926	
114	Cất FCO và tháo hotline trạm 3x50kVA trụ 176/14 Tân Tây 35 tuyến 477TH	06-06-25	08h00	06-06-25	17h00	Bảo trì thí nghiệm CBM trạm 3x50kVA trụ 176/14 Tân Tây 35 tuyến 477TH	3	Ấp Tân Tây xã Tân Hưng	ĐL Tân Châu	25	0,2401	0,0004	0,103	926	
115	Cất FCO và tháo hotline trạm 1x50 trụ 176/15/8 Tân Tây 5 tuyến 477TH	06-06-25	08h00	06-06-25	17h00	Bảo trì thí nghiệm CBM trạm 1x50kVA trụ 176/15/8 Tân Tây 5 tuyến 477TH	3	Ấp Tân Tây xã Tân Hưng	ĐL Tân Châu	26	0,2497	0,0005	0,103	926	
116	Cất FCO và tháo hotline trạm 2x50kVA trụ 176/16/7 Tân Tây 27 tuyến 477TH	06-06-25	08h00	06-06-25	17h00	Bảo trì thí nghiệm CBM trạm 2x50kVA trụ 176/16/7 Tân Tây 27 tuyến 477TH	3	Ấp Tân Tây xã Tân Hưng	ĐL Tân Châu	73	0,7010	0,0013	0,103	926	
117	Cất FCO và tháo hotline trạm 1x25kVA trụ 176/20/3 Tân Tây 40 tuyến 477TH	06-06-25	08h00	06-06-25	16h00	Bảo trì thí nghiệm CBM trạm 1x25kVA trụ 176/20/3 Tân Tây 40 tuyến 477TH	3	Ấp Tân Tây xã Tân Hưng	ĐL Tân Châu	59	0,5036	0,0010	0,103	823	
118	Cất Recloser trụ 116/7B và DS trụ 1167 Lộc Tân tuyến 478TB Cất DS trụ 184/42 Lộc Trị tuyến 473TB Cất DS trụ 116/2 Chà Rầy tuyến 478TB	06-06-25	07h30	06-06-25	17h00	Cây TBA trụ 184/43/5, thay LBFCO trụ 184/71, 184/62/15, phát quang hành lang	40	Ấp Lộc Trị, Lộc Thuận xã Hưng Thuận	ĐL Trảng Bàng	1539	15,0082	0,0263	1,372	13.032	
119	Cất 03FCO trạm 3x100kVA CS Thục Thảo Uyên trụ 25C/10B/1A tuyến 478TB	06-06-25	07h30	06-06-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm hạ áp trạm 3x100kVA CS Thục Thảo Uyên trụ 25C/10B/1A tuyến 478TB	3	Khách hàng CS Thục Thảo Uyên	ĐL Trảng Bàng	1	0,0098	0,0000	0,103	977	
120	Cất 03FCO trạm 2x25kVA+1x37,5kVA CN1 Công ty TNHH Thiên Di Tây Ninh - GEMS HOTEL trụ 62B/1 tuyến 476TB	06-06-25	07h30	06-06-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm hạ áp trạm 2x25kVA+1x37,5kVA CN1 Công ty TNHH Thiên Di Tây Ninh - GEMS HOTEL trụ 62B/1 tuyến 476TB	2	Khách hàng CN1 Công ty TNHH Thiên Di Tây Ninh - GEMS HOTEL	ĐL Trảng Bàng	1	0,0098	0,0000	0,069	652	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
121	Cất 01FCO trạm 25kVA Trường Tiểu học Thành Phú Khương trụ 63/1/1 tuyến 474TB	06-06-25	07h30	06-06-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm hạ áp trạm 25kVA Trường Tiểu học Thành Phú Khương trụ 63/1/1 tuyến 474TB	1	Khách hàng Trường Tiểu học Thành Phú Khương	ĐL Trảng Bàng	1	0,0098	0,0000	0,034	326	
122	Cất 03FCO trạm 3x50kVA Công ty TNHH Thiết kế Vỹ Kiệt trụ 18B/1 tuyến 474TB	06-06-25	07h30	06-06-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm hạ áp trạm 3x50kVA Công ty TNHH Thiết kế Vỹ Kiệt trụ 18B/1 tuyến 474TB	2	Khách hàng CS Nguyễn Ngọc Hòa, Công ty TNHH Thiết kế Vỹ Kiệt	ĐL Trảng Bàng	1	0,0098	0,0000	0,069	652	
123	Cất FCO trạm 1000kVA trụ 41/2/2/1 Công Ty TNHH TMDV Sài Gòn - Tây Ninh tuyến 472TN	06-06-25	08h00	06-06-25	11h30	Thay hệ thống đo đếm trung thế trạm 1000kVA trụ 41/2/2/1 Công Ty TNHH TMDV Sài Gòn -Tây Ninh tuyến 472TN	18	Trạm chuyên dùng khách hàng	Đội QLĐ Tân Ninh	1	0,0035	0,0000	0,617	2.161	
124	Cất FCO trạm 560kVA trụ 19B/52/8P Công ty TNHH Việt Đại Thắng tuyến 475TN	06-06-25	13h30	06-06-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm trung thế trạm 560kVA trụ 19B/52/8P Công ty TNHH Việt Đại Thắng tuyến 475TN	12	Trạm chuyên dùng khách hàng	Đội QLĐ Tân Ninh	1	0,0035	0,0000	0,412	1.440	
125	Cất CB, 3FCO và tháo 03 hotline trạm 250kVA trụ 45A Khu Phố 4 tuyến 474SD	07-06-25	08h00	07-06-25	11h30	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 45A tuyến 474SD	1	Khu phố 4 Thị trấn Châu Thành	ĐL Châu Thành	217	0,7627	0,0036	0,034	120	
126	Cất CB, 3FCO và tháo 03 hotline trạm 250kVA trụ 53/13 Thị trấn Châu Thành E tuyến 474SD	07-06-25	08h00	07-06-25	11h30	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 53/13 tuyến 474SD	1	Khu phố 2 Thị trấn Châu Thành	ĐL Châu Thành	109	0,3831	0,0018	0,034	120	
127	Cất CB, 3FCO và tháo 03 hotline trạm 400kVA trụ 53/24 Cao Xá 2 tuyến 474SD	07-06-25	08h00	07-06-25	11h30	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 53/24 tuyến 474SD	1	Khu phố 2 Thị trấn Châu Thành	ĐL Châu Thành	240	0,8435	0,0040	0,034	120	
128	Cất CB, 3FCO và tháo 03 hotline trạm 400kVA trụ 53/16/7 Thị trấn Châu Thành B tuyến 474SD	07-06-25	13h30	07-06-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 53/16/7 tuyến 474SD	1	Khu phố 2 Thị trấn Châu Thành	ĐL Châu Thành	131	0,4604	0,0022	0,034	120	
129	Cất CB, 3FCO và tháo 03 hotline trạm 250kVA trụ 53/3/1 UBND huyện Châu Thành tuyến 474SD	07-06-25	13h30	07-06-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 53/3/1 tuyến 474SD	1	Khu phố 3 Thị trấn Châu Thành	ĐL Châu Thành	18	0,0633	0,0003	0,034	120	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QL VH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
130	Cắt CB, 3FCO và tháo 03 hotline trạm 630kVA trụ 53/6/1 Thị trấn Châu Thành A tuyến 474SD	07-06-25	13h30	07-06-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 53/6/1 tuyến 474SD	1	Khu phố 3 Thị trấn Châu Thành	ĐL Châu Thành	261	0,9173	0,0044	0,034	120	
131	- Cắt LBS trụ 48B/141 Phước Hiệp và DS trụ 234/104B Phước Ninh tuyến 476HT - Cắt LBS và DS trụ 234/84B Phước Tân tuyến 476HT, 471HT	07-06-25	08h00	07-06-25	17h00	Thay LBFCO, thay dũa Composite tại trụ 234/105 Phước Ninh tuyến 476HT	70	Xã Phước Ninh (trừ áp Phước Hội); áp Phước Lộc B xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	2208	21,9762	0,0407	2,401	21.606	
132	Cắt 3LBFCO trụ 183 Trương Vinh Ký tuyến 473BC	07-06-25	07h30	07-06-25	17h00	Cho phép Thăng Long xử lý lều trung áp trụ 183/14 tuyến 473BC Xử lý đo xa mất tín hiệu trạm 183/18 tuyến 473BC	20	Khu phố Nội Ô B, Thanh Bình B Thị trấn	ĐL Gò Dầu	746	6,4890	0,0114	0,396	3.760	
133	Cắt 3FCO, tháo 3 hotline Trạm 400kVA trụ 205 Nhà VH Gò Dầu tuyến 476TĐ Cắt 3FCO trụ 205/1P, tháo 3 hotline trạm 3x37,5kVA Chi cục thuế Gò Dầu tuyến 476TĐ Cắt FCO trụ 205/1T, tháo hotline trạm 15kVA Hàn tiện 5 Gò Dầu tuyến 476TĐ	07-06-25	07h30	07-06-25	17h00	Cho phép Minh Ngọc thay LA, FCO, dũa sắt thành dũa Composit, MCCB thùng công tơ trạm, lắp tiếp đất lặp lại trạm trụ 205 Nhà VH Gò Dầu tuyến 476TĐ	15	Khu phố Nội Ô A, Rạch Sơn thị trấn Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	91	0,7916	0,0014	0,297	2.820	
134	- Cắt LBS và 3LTD trụ 60A Tôn Đức Thắng tuyến 482TN. - Cắt LBS và 3LTD trụ 30 Báo Quốc Từ tuyến 482TN	07-06-25	07h30	07-06-25	17h00	Công ty DV-KTĐ Phương Nam thi công thay dây nguội trung áp, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 35 Hùng vương đến trụ 60 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN, từ trụ 35 đến trụ 35/4 Hùng Vương tuyến 482TN	21	Khu phố 1, 2 phường Long Hoa	ĐL Hòa Thành	1687	18,3642	0,0306	0,393	3.927	
135	- Cắt LBS và 3LTD trụ 60A Tôn Đức Thắng tuyến 482TN. - Cắt LBS và 3LTD trụ 30 Báo Quốc Từ tuyến 482TN	07-06-25	07h30	07-06-25	17h00	Công ty TNHH Sơn Anh thi công dựng trụ, đổ bê tông, chuyển từ trạm giàn sang trạm ngò, tháo lắp vật tư phụ kiện trạm 250kVA Cảnh Bắc trụ 35/1 Hùng Vương tuyến 482TN và đóng điện đưa vào vận hành.	0	Khu phố 1, 2 phường Long Hoa	ĐL Hòa Thành	0	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
136	- Cắt LBS và 3LTD trụ 60A Tôn Đức Thắng tuyến 482TN. - Cắt LBS và 3LTD trụ 30 Báo Quốc Từ tuyến 482TN	07-06-25	07h30	07-06-25	17h00	Công ty TNHH Sơn Anh thi công dựng trụ, đổ bê tông, chuyển từ trạm giàn sang trạm ngồi, tháo lắp vật tư phụ kiện trạm 400kVA Cánh Nam B trụ 58 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN và đóng điện đưa vào vận hành.	0	Khu phố 1, 2 phường Long Hoa	ĐL Hòa Thành	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
137	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 104/162 tuyến 476TBI	07-06-25	08h00	07-06-25	17h00	Sang lưới hạ áp, di dời công tơ khách hàng trạm 104/162	3	Ấp Hòa Bình, xã Hòa Hiệp	ĐL Tân Biên	312	4,0424	0,0075	0,103	926	
138	Cắt 3LBFCO trụ 183 Phân đoạn Tân Thành tuyến 480SN	07-06-25	08h00	07-06-25	16h00	Thi công chuyển đầu nối và đóng điện nghiệm thu đưa vào vận hành tụ bù trung áp trụ 184 trụ 237 tuyến 480SN	50	Xã Tân Thành	ĐL Tân Châu	4378	37,3702	0,0779	1,715	13.718	
139	Cắt FCO trạm 3x75kVA trụ 15/41/47/1P Công ty TNHH MTV Hồ Ngọc Thắng tuyến 478TN	07-06-25	08h00	07-06-25	17h00	Thay TI hạ áp trạm 3x75kVA trụ 15/41/47/1P Công ty TNHH MTV Hồ Ngọc Thắng tuyến 478TN	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Đội QLĐ Tân Ninh	1	0,0090	0,0000	0,069	617	
140	Cắt FCO trạm 3x50kVA trụ 25/58/9 Trần văn Khánh tuyến 477TN	07-06-25	08h00	07-06-25	17h00	Thay TI hạ áp trạm 3x50kVA trụ 25/58/9 Trần văn Khánh tuyến 477TN	3	Trạm chuyên dùng khách hàng	Đội QLĐ Tân Ninh	1	0,0090	0,0000	0,103	926	
141	Cắt FCO trạm 3x50kVA trụ 23/1 Bộ Chi Huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh tuyến 481TN	07-06-25	08h00	07-06-25	17h00	Thay TI hạ áp trạm 3x50kVA trụ 23/1 Bộ Chi Huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh tuyến 481TN	3	Trạm chuyên dùng khách hàng	Đội QLĐ Tân Ninh	1	0,0090	0,0000	0,103	926	
142	Cắt FCO trạm 3x50kVA trụ 19B/59/1 Công ty TNHH MTV Phúc Khang tuyến 475TN	07-06-25	08h00	07-06-25	17h00	Thay TI hạ áp trạm 3x50kVA trụ 19B/59/1 Công ty TNHH MTV Phúc Khang tuyến 475TN	3	Trạm chuyên dùng khách hàng	Đội QLĐ Tân Ninh	1	0,0090	0,0000	0,103	926	
143	Cắt FCO trạm 3x50kVA trụ 19B/71/4/1 Trường Tiểu Học Nguyễn Thị Minh Khai tuyến 473TN	07-06-25	08h00	07-06-25	17h00	Thay TI hạ áp trạm 3x50kVA trụ 19B/71/4/1 Trường Tiểu Học Nguyễn Thị Minh Khai tuyến 473TN	3	Trạm chuyên dùng khách hàng	Đội QLĐ Tân Ninh	1	0,0090	0,0000	0,103	926	
144	Cắt FCO trạm 250kVA trụ 77/4T VIỄN THÔNG TÂY NINH tuyến 481TN	07-06-25	08h00	07-06-25	17h00	Thay TI hạ áp trạm 250kVA trụ 77/4T VIỄN THÔNG TÂY NINH tuyến 481TN	5	Trạm chuyên dùng khách hàng	Đội QLĐ Tân Ninh	1	0,0090	0,0000	0,171	1.543	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
145	Cắt FCO và tháo hotline trạm 3x37,5kVA trụ 84/11/3T/1 Chiếu sáng rạch Tây Ninh tuyến 481TN	07-06-25	08h00	07-06-25	17h00	Thay TI, công tơ trạm 3x37,5kVA trụ 84/11/3T/1 Chiếu sáng rạch Tây Ninh tuyến 481TN	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Đội QLĐ Tân Ninh	1	0,0090	0,0000	0,069	617	
146	Cắt FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 16A/2P Hộ KD Lê Thị Sáu tuyến 479TN	07-06-25	08h00	07-06-25	17h00	Thay TI, công tơ trạm 37,5kVA trụ 16A/2P Hộ KD Lê Thị Sáu tuyến 479TN	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Đội QLĐ Tân Ninh	1	0,0090	0,0000	0,069	617	
<b>C. HOTLINE</b>															
	Không có														

- Tổng công suất mất trong tuần do công tác: 20,946 MW  
- Tổng SAIDI dự kiến trong tuần do công tác: 23,1891 Phút  
- Lũy kế SAIDI dự kiến của Công ty đến hết TUẦN 23: 164,3205 Phút  
- Độ tin cậy SAIDI của các Điện lực trong tuần do công tác:  
+ Đội Quản lý điện Tân Ninh: 3,7898 Phút  
+ Điện lực Hòa Thành: 58,8418 Phút  
+ Điện lực Dương Minh Châu: 22,6829 Phút  
+ Điện lực Châu Thành: 13,8544 Phút  
+ Điện lực Gò Dầu: 9,1421 Phút  
+ Điện lực Bến Cầu: 5,9924 Phút  
+ Điện lực Trảng Bàng: 31,8601 Phút  
+ Điện lực Tân Châu: 45,1240 Phút  
+ Điện lực Tân Biên: 11,2245 Phút

- Tổng sản lượng điện mất trong tuần do công tác: 160434 KWh  
- Tổng SAIFI dự kiến trong tuần do công tác: 0,0536 Lần  
- Lũy kế SAIFI dự kiến của Công ty đến hết TUẦN 23: 0,776 Lần  
- Độ tin cậy SAIFI của các Điện lực trong tuần do công tác:  
+ Đội Quản lý điện Tân Ninh: 0,0071 Lần  
+ Điện lực Hòa Thành: 0,1334 Lần  
+ Điện lực Dương Minh Châu: 0,0420 Lần  
+ Điện lực Châu Thành: 0,0657 Lần  
+ Điện lực Gò Dầu: 0,0160 Lần  
+ Điện lực Bến Cầu: 0,0167 Lần  
+ Điện lực Trảng Bàng: 0,0556 Lần  
+ Điện lực Tân Châu: 0,0923 Lần  
+ Điện lực Tân Biên: 0,0446 Lần