

PHỤ LỤC 1

**KẾ HOẠCH VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
TUẦN 25 NĂM 2025 (Từ 16/06/2025 đến 22/06/2025)**

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI:

- Tổng sản lượng tuần:	131.639.536 KWh
- Sản lượng trung bình ngày:	18.805.648 KWh
- Công suất ngày Max:	1027,8 MW
- Công suất ngày Min:	704,5 MW

II. KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Đơn vị	Pmax (MW)	Pmin (MW)	Sản lượng (kWh)
1	Mặt trời áp mái	245,5	0	6.357.568
2	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	0,000	0	0
3	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng CS2 (1,5 MW)	0,400	0	56.404

III. DANH MỤC KẾ HOẠCH THAO TÁC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QL VH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
A. LƯỚI ĐIỆN 110KV															
1	Cắt điện, cô lập ngăn 412 và DCL 412-2 trạm 110kV Hòa Thành.	19-06-25	08g00	19-06-25	16g00	Thí nghiệm CBM cáp ngầm phân đoạn ngăn 412 trạm 110kV Hòa Thành	0	Ngăn 412 và DCL 412-2 trạm 110kV Hòa Thành	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	Cắt điện, cô lập ngăn 412 và DCL 412-2, ngăn T401 trạm 110kV Suối Dộp.	21-06-25	08g00	21-06-25	16g00	Thí nghiệm CBM cáp ngầm phân đoạn ngăn 412 và cáp ngầm ngăn T401 trạm 110kV Suối Dộp	0	Ngăn 412, DCL 412-2 và T401 trạm 110kV Suối Dộp.	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV															
1	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 41/21/1 Áp Voi 18 tuyến 473BC	16-06-25	08h00	16-06-25	11h30	Lắp mới HTĐĐ trạm đầu tư xây dựng năm 2025 trụ 41/21/1 tuyến 473BC	6	Áp Voi xã An Thạnh	ĐL Bến Cầu	152	0,7730	0,0037	0,206	720	
2	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 41/5 Áp Voi 39 tuyến 473BC	16-06-25	08h00	16-06-25	11h30	Lắp mới HTĐĐ trạm đầu tư xây dựng năm 2025 trụ 41/5 tuyến 473BC	6	Áp Voi xã An Thạnh	ĐL Bến Cầu	160	0,8136	0,0039	0,206	720	
3	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 41/12 Áp Voi 40 tuyến 473BC	16-06-25	08h00	16-06-25	11h30	Lắp mới HTĐĐ trạm đầu tư xây dựng năm 2025 trụ 41/12 tuyến 473BC	6	Áp Voi xã An Thạnh	ĐL Bến Cầu	185	0,9408	0,0045	0,206	720	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QL VH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
4	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 53/52 Bình Quới 9 tuyến 480BC	16-06-25	08h00	16-06-25	11h30	Lắp mới HTĐĐ trạm đầu tư xây dựng năm 2025 trụ 53/52 tuyến 480BC	6	Áp Voi xã An Thạnh	ĐL Bến Cầu	75	0,3814	0,0018	0,206	720	
5	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 47/24 Áp Bến 33 tuyến 473BC	16-06-25	08h00	16-06-25	11h30	Lắp mới HTĐĐ trạm đầu tư xây dựng năm 2025 trụ 47/24 tuyến 473BC	6	Áp Bến xã An Thạnh	ĐL Bến Cầu	169	0,8594	0,0041	0,206	720	
6	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 47/31/1 Áp Bến 32 tuyến 473BC	16-06-25	08h00	16-06-25	11h30	Lắp mới HTĐĐ trạm đầu tư xây dựng năm 2025 trụ 47/31/1 tuyến 473BC	6	Áp Bến xã An Thạnh	ĐL Bến Cầu	183	0,9306	0,0044	0,206	720	
7	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 53/100/12P/23P Bình Phú 26 tuyến 480BC	16-06-25	13h30	16-06-25	17h00	Lắp mới HTĐĐ trạm đầu tư xây dựng năm 2025 trụ 53/100/12P/23P tuyến 480BC	6	Áp Bình Phú xã Phước Bình thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	145	0,7374	0,0035	0,206	720	
8	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 53/115 Phước Chi 18 tuyến 480BC	16-06-25	13h30	16-06-25	17h00	Lắp mới HTĐĐ trạm đầu tư xây dựng năm 2025 trụ 53/115 tuyến 480BC	6	Áp Phước Đông xã Phước Chi thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	214	1,0882	0,0052	0,206	720	
9	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 78/4B Thuận Hòa 24 tuyến 476BC	16-06-25	13h30	16-06-25	17h00	Lắp mới HTĐĐ trạm đầu tư xây dựng năm 2025 trụ 78/4B tuyến 476BC	6	Áp Thuận Hòa xã Lợi Thuận	ĐL Bến Cầu	196	0,9967	0,0047	0,206	720	
10	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 78/13B Thuận Hòa 25 tuyến 476BC	16-06-25	13h30	16-06-25	17h00	Lắp mới HTĐĐ trạm đầu tư xây dựng năm 2025 trụ 78/13B tuyến 476BC	6	Áp Thuận Hòa xã Lợi Thuận	ĐL Bến Cầu	177	0,9001	0,0043	0,206	720	
11	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 98/22B/7 Láng Cát 19 tuyến 476BC	16-06-25	13h30	16-06-25	17h00	Lắp mới HTĐĐ trạm đầu tư xây dựng năm 2025 trụ 98/22B/7 tuyến 476BC	6	Áp Thuận Hòa xã Lợi Thuận	ĐL Bến Cầu	189	0,9611	0,0046	0,206	720	
12	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 14A Thuận Tâm 15 tuyến 476BC	16-06-25	13h30	16-06-25	17h00	Lắp mới HTĐĐ trạm đầu tư xây dựng năm 2025 trụ 14A tuyến 476BC	6	Áp Thuận Đông xã Lợi Thuận	ĐL Bến Cầu	146	0,7424	0,0035	0,206	720	
13	Cắt 01LBFCO trụ 79/1, CB trạm 250kVA Bàu Sen trụ 75 tuyến 478SD	16-06-25	08h00	16-06-25	11h30	Tháp đà U 2m nâng cao độ võng đường dây trung áp trụ 79/2 tuyến 478SD	1	Áp Cầu Trường xã Hào Đức	ĐL Châu Thành	908	3,1912	0,0152	0,011	40	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QL VH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
14	Cắt FCO và hotline trạm trụ 253/8/21, trụ 253/8/30, trụ 253/8/30/7, trụ 253/8/30/13, trụ 253/8/47/3, trụ 253/8/59B/16, trụ 253/8/59B/17 Phước Bình 1A tuyến 477HT	16-06-25	08h00	16-06-25	17h00	Thí nghiệm CBM MBA tại trụ 253/8/21, trụ 253/8/30, trụ 253/8/30/7, trụ 253/8/30/13, trụ 253/8/47/3, trụ 253/8/59B/16, trụ 253/8/59B/17 Phước Bình 1A tuyến 477HT	15	Áp Phước Lợi 1, Phước Hội, Phước Bình 1 xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	373	3,7136	0,0069	0,170	1.530	
15	Cắt FCO trạm 50kVA tại trụ 253/8/30/11 Phước Lợi 6 tuyến 477HT	16-06-25	08h00	16-06-25	09h00	Thay công tơ điện tử lệch thời gian trạm: Phước Lợi 6 trạm 50kVA tại trụ 253/8/30/11 Phước Lợi 6 tuyến 477HT	3	Áp Phước Lợi 1 xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	43	0,0476	0,0008	0,020	20	
16	Cắt FCO trạm 50kVA tại trụ 48B/138 Phước Ninh 10 tuyến 476HT	16-06-25	09h00	16-06-25	10h00	Thay công tơ điện tử lệch thời gian trạm: Phước Ninh 10 trạm 50kVA tại trụ 48B/138 Phước Ninh 10 tuyến 476HT	3	Áp Phước Hiệp xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	25	0,0277	0,0005	0,020	20	
17	Cắt FCO trạm 25kVA tại trụ 471/44/10 Hàn Tiện Võ Văn Lượm tuyến 475TD	16-06-25	10h00	16-06-25	11h00	Thay công tơ điện tử lệch thời gian khách hàng: Võ Văn Lượm trạm 25kVA tại trụ 471/44/10 Hàn Tiện Võ Văn Lượm tuyến 475TD	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Hàn Tiện Võ Văn Lượm	ĐL Dương Minh Châu	1	0,0011	0,0000	0,010	10	
18	Cắt FCO trạm 25kVA tại trụ 471/80/35/1 Tuổi tiêu Nguyễn Văn Tám tuyến 475TD	16-06-25	13h30	16-06-25	14h30	Thay công tơ điện tử lệch thời gian khách hàng: Nguyễn Minh Phúc trạm 25kVA tại trụ 471/80/35/1 Tuổi tiêu Nguyễn Văn Tám tuyến 475TD	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Tuổi tiêu Nguyễn Văn Tám	ĐL Dương Minh Châu	1	0,0011	0,0000	0,010	10	
19	Cắt 2FCO trạm 2x25kVA trụ 161/17B Trâm Vàng 32 tuyến 473BC Cắt 2FCO trạm 2x25kVA trụ 161/15 Trâm Vàng 12 tuyến 473BC	16-06-25	07h30	16-06-25	17g00	Tháo, đấu lèo hạ áp sang tải hạ áp từ trụ 161/15 đến trụ 161/17B tuyến 473BC	10	Áp Trâm Vàng 1, Trâm Vàng 2 xã Thanh Phước	ĐL Gò Dầu	113	0,9829	0,0017	0,198	1.880	
20	Cắt FCO trạm 50kVA Cầu Trại Bí 10A trụ 121B/5 tuyến 474TBI	16-06-25	08h00	16-06-25	09h00	Thí nghiệm, bảo trì TBA trụ 121B/5	1	Áp Sân Bay xã Tân Phong	ĐL Tân Biên	68	0,0979	0,0016	0,011	11	
21	Cắt FCO trạm 50kVA Cầu Trại Bí 2A trụ 121B/19/7 tuyến 474TBI	16-06-25	09h00	16-06-25	10h00	Thí nghiệm, bảo trì TBA trụ 121B/19/7	1	Áp Sân Bay xã Tân Phong	ĐL Tân Biên	71	0,1022	0,0017	0,011	11	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
22	Cắt FCO trạm 25kVA Cầu Trại Bí 5A trụ 121B/19/16 tuyến 474TBI	16-06-25	10h00	16-06-25	11h30	Thí nghiệm, bảo trì TBA trụ 121B/19/16	1	Áp Sân Bay xã Tân Phong	ĐL Tân Biên	97	0,2095	0,0023	0,011	17	
23	Cắt FCO trạm 50kVA Cầu Trại Bí 6A trụ 121B/19/21 tuyến 474TBI	16-06-25	13h30	16-06-25	14h30	Thí nghiệm, bảo trì TBA trụ 121B/19/21	1	Áp Sân Bay xã Tân Phong	ĐL Tân Biên	102	0,1468	0,0024	0,011	11	
24	Cắt FCO trạm 50kVA Cầu Trại Bí 8A trụ 121B/19/21/10 tuyến 471TBI	16-06-25	14h30	16-06-25	15h30	Thí nghiệm, bảo trì TBA trụ 121B/19/21/10	2	Áp Sân Bay xã Tân Phong	ĐL Tân Biên	98	0,1411	0,0024	0,023	23	
25	Cắt FCO trạm 50kVA Cầu Trại Bí 8 trụ 121B/19/21/18 tuyến 474TBI	16-06-25	15h30	16-06-25	17h00	Thí nghiệm, bảo trì TBA trụ 121B/19/21/18	1	Áp Sân Bay xã Tân Phong	ĐL Tân Biên	67	0,1447	0,0016	0,011	17	
26	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 173/36/70/18 Bô Túc 5 tuyến 476SN	16-06-25	08h00	16-06-25	17h00	Thi công nâng công suất trạm 25kVA lên 50kVA, kéo tăng cường dây hạ áp từ trụ 173/36/70/15 đến trụ 173/36/70/22 tuyến 476SN	5	Áp 7 xã Suối Dây	ĐL Tân Châu	51	0,4883	0,0009	0,171	1.543	
27	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 167/18/63 Đông Lợi 7 tuyến 478TH	16-06-25	08h00	16-06-25	17h00	Thi công lắp trạm 25kVA trụ 167/18/63 tuyến 476SN	3	Áp Đông Lợi xã Tân Đông	ĐL Tân Châu	48	0,4596	0,0009	0,103	926	
28	Cắt LBS và đóng DTĐ ngăn lộ LBS 03 từ RMU 23 Kiểm Lâm tuyến 481 TN	16-06-25	08h00	16-06-25	17h00	Bàn giao đơn vị ngoài kéo dây hạ áp, sang lưới thu hồi vật tư, hoàn thiện TBA, ĐTN xử lý khiếm khuyết và tồn tại công trình từ trụ RMU 23/1 đến trụ RMU 23/15 và nhánh rẽ hạ áp từ trụ RMU 23/15/1 đến trụ RMU 23/15/11, từ TPP/16-4B/1 đến TPP/16-4B/15 đường 30-4 tuyến 481TN	3	Khu phố 4 phường II	Đội QLĐ Tân Ninh	1	0,0090	0,0000	0,103	926	
29	Cắt LBFCO trụ 69/15/1 và tháo 1 hotline trụ 69/15 NR Nguyễn Phước Lộc tuyến 478TN	16-06-25	08h00	16-06-25	17h00	Thay giá T lắp LBFCO thành xà composite tại trụ 69/15/1, thay giá T lắp LA, FCO thành xà composite tại trụ 69/15/13 tuyến 478TN	5	Khu phố Ninh Nghĩa phường Ninh Thanh	Đội QLĐ Tân Ninh	3	0,0271	0,0001	0,171	1.543	
30	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 194/7/6B Ngã Tắc 6 tuyến 476BC	17-06-25	08h00	17-06-25	11h30	Lắp mới HTĐĐ trạm đầu tư xây dựng năm 2025 trụ 194/7/6B tuyến 476BC	6	Áp Ngã Tắc xã Long Thuận	ĐL Bến Cầu	198	1,0069	0,0048	0,206	720	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QL VH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
31	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 194/7/15 Ngã Tắc 7 tuyến 476BC	17-06-25	08h00	17-06-25	11h30	Lắp mới HTĐĐ trạm đầu tư xây dựng năm 2025 trụ 194/7/15 tuyến 476BC	6	Áp Ngã Tắc xã Long Thuận	ĐL Bến Cầu	174	0,8848	0,0042	0,206	720	
32	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 194/7/23B Ngã Tắc 8 tuyến 476BC	17-06-25	08h00	17-06-25	11h30	Lắp mới HTĐĐ trạm đầu tư xây dựng năm 2025 trụ 194/7/23B tuyến 476BC	6	Áp Ngã Tắc xã Long Thuận	ĐL Bến Cầu	169	0,8594	0,0041	0,206	720	
33	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 234/24B Long Tân 24 tuyến 479MB	17-06-25	08h00	17-06-25	11h30	Lắp mới HTĐĐ trạm đầu tư xây dựng năm 2025 trụ 234/24B tuyến 479MB	6	Áp Bảo xã Long Giang	ĐL Bến Cầu	144	0,7323	0,0035	0,206	720	
34	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 234/79A Phước Đông 14 tuyến 479MB	17-06-25	13h30	17-06-25	17h00	Lắp mới HTĐĐ trạm đầu tư xây dựng năm 2025 trụ 234/79A tuyến 479MB	6	Áp Phước Đông xã Long Phước	ĐL Bến Cầu	186	0,9459	0,0045	0,206	720	
35	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 221/41/9/19 Long Cường 38 tuyến 476BC	17-06-25	13h30	17-06-25	17h00	Lắp mới HTĐĐ trạm đầu tư xây dựng năm 2025 trụ 221/41/9/19 tuyến 476BC	3	Áp Long Thịnh xã Long Khánh	ĐL Bến Cầu	58	0,2949	0,0014	0,034	120	
36	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 221/41/9/28 Long Cường 39 tuyến 476BC	17-06-25	13h30	17-06-25	17h00	Lắp mới HTĐĐ trạm đầu tư xây dựng năm 2025 trụ 221/41/9/28 tuyến 476BC	3	Áp Long Thịnh xã Long Khánh	ĐL Bến Cầu	56	0,2848	0,0014	0,034	120	
37	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 234/48B/40/6 Long Phú 4 tuyến 479MB	17-06-25	13h30	17-06-25	17h00	Lắp mới HTĐĐ trạm đầu tư xây dựng năm 2025 trụ 234/48B/40/6 tuyến 479MB	3	Áp Long Phú xã Long Khánh	ĐL Bến Cầu	85	0,4322	0,0021	0,034	120	
38	- Cắt MC 475SD và Đóng DTĐ 475-76SD. - Cắt DS 3pha trụ 14 tuyến 471SD-475SD. - Cắt REC và DS 3pha trụ 78 Đồng Khởi tuyến 475SD. - Cắt CB trạm 250kVA trụ 79 Tua Hai 16 tuyến 475SD	17-06-25	07h00	17-06-25	17h00	Bàn giao Công ty CPXD Thăng Long thi công dựng trụ, kéo dây và lắp phụ kiện từ trụ 15 đến trụ 77B tuyến 475SD	30	Áp Suối Dộp xã Thái Bình; áp Tua Hai xã Đồng Khởi	ĐL Châu Thành	700	7,0291	0,0117	1,029	10.287	
39	- Đóng LBS trụ 299 Chợ Vịnh tuyến 478SD. - Cắt REC trụ 201 Chòm Dừa tuyến 475SD.	17-06-25	06h30	17-06-25	07h00	Chuyển điện kếp vòng tuyến 475SD nhận điện tuyến 478SD về đến trụ 201 tuyến 475SD	130	Không mất điện	ĐL Châu Thành	0	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
40	- Đóng REC trụ 201 Chòm Dừa tuyến 475SD. - Cắt LBS trụ 299 Chợ Vĩnh tuyến 478SD.	17-06-25	17h00	17-06-25	17h30	Chuyển điện kép vòng về kết lưới ban đầu	130	Không mất điện	ĐL Châu Thành	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
41	- Đóng LBS trụ 80/43 Bình Trung tuyến 473TN. - Cắt REC trụ 78 Đồng Khởi tuyến 475SD.	17-06-25	06h30	17-06-25	07h00	Chuyển điện kép vòng tuyến 475SD nhận điện tuyến 473TN về đến trụ 201 tuyến 475SD	110	Không mất điện	ĐL Châu Thành	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
42	- Đóng REC trụ 78 Đồng Khởi tuyến 475SD. - Cắt LBS trụ 80/43 Bình Trung tuyến 473TN.	17-06-25	17h00	17-06-25	17h30	Chuyển điện kép vòng về kết lưới ban đầu	110	Không mất điện	ĐL Châu Thành	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
43	- Đóng LBS trụ 134/47 Bình Lương tuyến 474TBI. - Cắt LBS trụ 134/2 Ngã Ba Vĩnh tuyến 475SD.	17-06-25	06h30	17-06-25	07h00	Chuyển điện kép vòng tuyến 475SD nhận điện tuyến 474TBI về đến trụ 134/2 tuyến 475SD	30	Không mất điện	ĐL Châu Thành	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
44	- Đóng LBS trụ 134/2 Ngã Ba Vĩnh tuyến 475SD. - Cắt LBS trụ 134/47 Bình Lương tuyến 474TBI.	17-06-25	17h00	17-06-25	17h30	Chuyển điện kép vòng về kết lưới ban đầu	30	Không mất điện	ĐL Châu Thành	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
45	Cắt 3FCO Trạm 250kVA trụ 25 Phước Đức 6 tuyến 471PĐC	17-06-25	07h30	17-06-25	17h00	Thí nghiệm định kỳ CBM Trạm 250kVA trụ 25 Phước Đức 6 tuyến 471PĐC	10	Áp Phước Đức A xã Phước Đông	ĐL Gò Dầu	150	1,3048	0,0023	0,198	1.880	
46	Cắt 3FCO Trạm 400kVA trụ 42/4 Phước Đông T.170 tuyến 471PĐC Cắt FCO trạm 15kVA 42/4 hàn tiện 2 Phước Đông tuyến 471PĐC	17-06-25	07h30	17-06-25	17h00	Thí nghiệm định kỳ CBM Trạm 400kVA trụ 42/4 Phước Đông T.170 tuyến 471PĐC	15	Áp Phước Đức A xã Phước Đông	ĐL Gò Dầu	151	1,3135	0,0023	0,297	2.820	
47	Cắt 3FCO Trạm 250kVA trụ 42/4I Phước Đông 30 tuyến 471PĐC	17-06-25	07h30	17-06-25	17h00	Thí nghiệm định kỳ CBM Trạm 250kVA trụ 42/4I Phước Đông 30 tuyến 471PĐC	10	Áp Phước Đức A xã Phước Đông	ĐL Gò Dầu	138	1,2004	0,0021	0,198	1.880	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QL VH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
48	Cắt 3FCO Trạm 250kVA Phước Đông 18 trụ 42/4N/11 tuyến 471PĐC	17-06-25	07h30	17-06-25	17h00	Thí nghiệm định kỳ CBM Trạm 250kVA Phước Đông 18 trụ 42/4N/11 tuyến 471PĐC	10	Áp Phước Đức A xã Phước Đông	ĐL Gò Dầu	70	0,6089	0,0011	0,198	1.880	
49	Cắt 3FCO Trạm 250kVA trụ 42/4N/14 Phước Đông 24 tuyến 471PĐC	17-06-25	07h30	17-06-25	17h00	Thí nghiệm định kỳ CBM Trạm 250kVA trụ 42/4N/14 Phước Đông 24 tuyến 471PĐC	10	Áp Phước Đức A xã Phước Đông	ĐL Gò Dầu	74	0,6437	0,0011	0,198	1.880	
50	Cắt 3FCO Trạm 250kVA trụ 42/4N/10/8 Phước Đông 25 tuyến 471PĐC	17-06-25	07h30	17-06-25	17h00	Thí nghiệm định kỳ CBM Trạm 250kVA trụ 42/4N/10/8 Phước Đông 25 tuyến 471PĐC	10	Áp Phước Đức A xã Phước Đông	ĐL Gò Dầu	99	0,8611	0,0015	0,198	1.880	
51	Cắt 3FCO Trạm 250kVA trụ 42/8A Phước Đông 19 tuyến 471PĐC	17-06-25	07h30	17-06-25	17h00	Thí nghiệm định kỳ CBM Trạm 250kVA trụ 42/8A Phước Đông 19 tuyến 471PĐC	10	Áp Phước Đức A xã Phước Đông	ĐL Gò Dầu	142	1,2352	0,0022	0,198	1.880	
52	- Cắt 3LBFCO trụ 91/5P Phạm Văn Đồng tuyến 482TN - Cắt CB, 3FCO trạm 320kVA Công ty TNHH MTV Thanh Nhân trụ 91/4P Phạm Văn Đồng tuyến 482TN - Cắt CB, 3FCO trạm 250kVA Ao Hồ J trụ 91/2BP Phạm Văn Đồng tuyến 482TN - Tháo 3hotline trụ 91 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	17-06-25	08h00	17-06-25	17h00	Căng lại dây trung áp bị chùng, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 91/1P đến trụ 91/3P Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	14	Khu phố Long Trung phường Long Thành Trung	ĐL Hòa Thành	282	2,4558	0,0051	0,262	2.094	
53	Cắt 3FCO TBA 3x25kVA trụ 99/5/1 BQL dự án ĐTXD ngành NN và PT NT tuyến 478TBI	17-06-25	08h00	17-06-25	09h00	Thay công tơ lệch thời gian TBA 3x25kVA trụ 99/5/1	1	Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường	ĐL Tân Biên	1	0,0014	0,0000	0,011	11	
54	Cắt FCO TBA 50kVA trụ 58B/158/12 Suối Mây 12 tuyến 478TBI	17-06-25	09h00	17-06-25	10h00	Thay công tơ lệch thời gian TBA 50kVA trụ 58B/158/12	1	Áp Suối Mây, xã Thạnh Bắc	ĐL Tân Biên	19	0,0274	0,0005	0,011	11	
55	Cắt FCO TBA 15kVA trụ 58B/188 Suối Mây 4 tuyến 478TBI	17-06-25	10h00	17-06-25	11h00	Thay công tơ lệch thời gian TBA 15kVA trụ 58B/188	1	Áp Suối Mây, xã Thạnh Bắc	ĐL Tân Biên	2	0,0029	0,0000	0,011	11	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QL VH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
56	Cắt FCO trạm 25kVA Gò Cát - Tân Phong 1 trụ 21/99 tuyến 477TN	17-06-25	08h00	17-06-25	09h30	Thí nghiệm, bảo trì TBA trụ 21/99	1	Áp Gò Cát xã Tân Phong	ĐL Tân Biên	87	0,1879	0,0021	0,011	17	
57	Cắt FCO trạm 50kVA Khu dân cư Thanh Xuân 3 trụ 21/75 tuyến 477TN	17-06-25	09h30	17-06-25	11h30	Thí nghiệm, bảo trì TBA trụ 21/75	1	Áp Gò Cát xã Tân Phong	ĐL Tân Biên	72	0,2073	0,0017	0,011	23	
58	Cắt 2FCO trạm 2x25kVA Trà Hiệp E trụ 25/38/89/5T/2 tuyến 477TN	17-06-25	13h30	17-06-25	14h30	Thí nghiệm, bảo trì TBA trụ 25/38/89/5T/2	1	Áp Trà Hiệp xã Trà Vong	ĐL Tân Biên	121	0,1742	0,0029	0,011	11	
59	Cắt FCO trạm 75kVA Thanh Hiệp R trụ 171B/63/197/1 tuyến 477TH	17-06-25	14h30	17-06-25	15h30	Thí nghiệm, bảo trì TBA trụ 171B/63/197/1	2	Áp Trà Hiệp xã Trà Vong	ĐL Tân Biên	97	0,1396	0,0023	0,023	23	
60	Cắt FCO trạm 50kVA Thanh Hiệp H trụ 171B/63/208/1 tuyến 477TH	17-06-25	15h30	17-06-25	17h00	Thí nghiệm, bảo trì TBA trụ 171B/63/208/1	1	Áp Trà Hiệp xã Trà Vong	ĐL Tân Biên	81	0,1749	0,0019	0,011	17	
61	Cắt FCO và tháo hotline trạm 1x50kVA trụ 169/4 Tân Đông 15 tuyến 477TH	17-06-25	08h00	17-06-25	17h00	Bảo trì thí nghiệm CBM trạm 1x50kVA trụ 169/4 Tân Đông 15 tuyến 477TH	6	Áp Tân Đông xã Tân Hưng	ĐL Tân Châu	52	0,4979	0,0009	0,206	1.852	
62	Cắt FCO và tháo hotline trạm 1x75kVA trụ 169/7 Tân Đông 1 tuyến 477TH	17-06-25	08h00	17-06-25	17h00	Bảo trì thí nghiệm CBM trạm 1x75kVA trụ 169/7 Tân Đông 1 tuyến 477TH	5	Áp Tân Đông xã Tân Hưng	ĐL Tân Châu	93	0,8904	0,0016	0,171	1.543	
63	Cắt FCO và tháo hotline trạm 1x25kVA trụ 169/7/7 Chợ Tân Hưng 3 tuyến 477TH	17-06-25	08h00	17-06-25	17h00	Bảo trì thí nghiệm CBM trạm 25kVA trụ 169/7/7 Chợ Tân Hưng 3 tuyến 477TH	6	Áp Tân Đông xã Tân Hưng	ĐL Tân Châu	52	0,4979	0,0009	0,206	1.852	
64	Cắt FCO và tháo hotline trạm 1x50kVA trụ 169/7A/10 Tân Đông 22 tuyến 477TH	17-06-25	08h00	17-06-25	17h00	Bảo trì thí nghiệm CBM trạm 1x50kVA trụ 169/7A/10 Tân Đông 22 tuyến 477TH	6	Áp Tân Đông xã Tân Hưng	ĐL Tân Châu	80	0,7660	0,0014	0,206	1.852	
65	Cắt FCO và tháo hotline trạm 1x50kVA trụ 169/12 Tân Đông 2 tuyến 477TH	17-06-25	08h00	17-06-25	17h00	Bảo trì thí nghiệm CBM trạm 1x50kVA trụ 169/12 Tân Đông 2 tuyến 477TH	5	Áp Tân Đông xã Tân Hưng	ĐL Tân Châu	37	0,3543	0,0007	0,171	1.543	
66	Cắt FCO và tháo hotline trạm 1x50kVA trụ 169/12/4 Tân Đông 7 tuyến 477TH	17-06-25	08h00	17-06-25	17h00	Bảo trì thí nghiệm CBM trạm 1x50kVA trụ 169/12/4 Tân Đông 7 tuyến 477TH	5	Áp Tân Đông xã Tân Hưng	ĐL Tân Châu	50	0,4787	0,0009	0,171	1.543	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QL VH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
67	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 201/35 Tân Trung 1 tuyến 477TH	17-06-25	08h00	17-06-25	17h00	- Thi công nâng công suất trạm 50kVA lên 100kVA, thay LA bị hỏng trụ 201/35 tuyến 477TH - Đóng điện nghiệm thu trạm 100kVA trụ 201/35 tuyến 477TH	5	Áp Tân Đông xã Tân Hưng	ĐL Tân Châu	46	0,4404	0,0008	0,171	1.543	
68	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 33/31 Thanh Nghĩa 5 tuyến 477TH	17-06-25	08h00	17-06-25	17h00	Thi công bảo trì trạm xử lý lều hạ áp trụ 33/31, di dời trụ hạ áp trụ 33/31/1/1P tuyến 477TH	5	Áp Thanh Nghĩa xã Thanh Đông	ĐL Tân Châu	75	0,7181	0,0013	0,171	1.543	
69	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 33/31 Thanh Nghĩa 14 tuyến 477TH	17-06-25	08h00	17-06-25	17h00	Thi công bảo trì trạm xử lý lều hạ áp trụ 33/31, di dời trụ hạ áp trụ 33/31/1/1P tuyến 477TH	5	Áp Tân Thạnh xã Tân Hưng	ĐL Tân Châu	68	0,6511	0,0012	0,171	1.543	
70	Cắt 3LBFCO trụ 6/18/4/1 tuyến 475TB Cắt 3LBFCO trụ 6/19/1 tuyến 475TB Cắt CB trạm 400kVA trụ 24B tuyến 477TB	17-06-25	07h30	17-06-25	17h00	Đầu lều trung áp trụ 6/19/8A, thu hồi TBA trụ 6/18/4/4, 6/18/4/7, phát quang hành lang	10	Khu phố Lộc Du phường Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	451	4,3981	0,0077	0,343	3.258	
71	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 200B/3 Long Phi 19 tuyến 476BC	18-06-25	08h00	18-06-25	11h30	Lắp mới HTĐĐ trạm đầu tư xây dựng năm 2025 trụ 200B/3 tuyến 476BC	6	Áp Long Hòa xã Long Thuận	ĐL Bến Cầu	196	0,9967	0,0047	0,206	720	
72	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 98/9B Láng Cát 17 tuyến 476BC	18-06-25	08h00	18-06-25	11h30	Lắp mới HTĐĐ trạm đầu tư xây dựng năm 2025 trụ 98/9B tuyến 476BC	6	Khu phố 2 thị trấn Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	125	0,6357	0,0030	0,206	720	
73	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 98/22B Láng Cát 18 tuyến 476BC	18-06-25	08h00	18-06-25	11h30	Lắp mới HTĐĐ trạm đầu tư xây dựng năm 2025 trụ 98/22B tuyến 476BC	6	Khu phố 2, 3 thị trấn Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	197	1,0018	0,0048	0,206	720	
74	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 4A Ấp Chánh 7 tuyến 477BC	18-06-25	08h00	18-06-25	11h30	Lắp mới HTĐĐ trạm đầu tư xây dựng năm 2025 trụ 4A tuyến 477BC	6	Áp Chánh xã An Thạnh	ĐL Bến Cầu	126	0,6407	0,0031	0,206	720	
75	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 98/8 Thị trấn 39 tuyến 476BC	18-06-25	08h00	18-06-25	11h30	Lắp mới HTĐĐ trạm đầu tư xây dựng năm 2025 trụ 98/8 tuyến 476BC	6	Khu phố 1 thị trấn Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	99	0,5034	0,0024	0,206	720	
76	Cắt FCO trạm 25kVA tại trụ 253/54/1B Tươi tiêu Phan Văn Ghết tuyến 477HT	18-06-25	08h00	18-06-25	09h00	Thay công tơ điện tử lệch thời gian khách hàng: Phan Văn Ghết trạm 25kVA tại trụ 253/54/1B Tươi tiêu Phan Văn Ghết tuyến 477HT	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Tươi tiêu Phan Văn Ghết	ĐL Dương Minh Châu	1	0,0011	0,0000	0,010	10	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QL VH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
77	Cắt FCO trạm 75kVA tại trụ 182/40/21 Tuổi tiêu Đình Công Nhân tuyến 471HT	18-06-25	09h00	18-06-25	10h00	Thay công tơ điện tử lệch thời gian khách hàng: Đình Công Nhân trạm 75kVA tại trụ 182/40/21 Tuổi tiêu Đình Công Nhân tuyến 471HT	5	Trạm chuyên dùng khách hàng: Tuổi tiêu Đình Công Nhân	ĐL Dương Minh Châu	1	0,0011	0,0000	0,040	40	
78	Cắt FCO trạm 25kVA tại trụ 98/7/1 Hàn tiện Ninh An-2 tuyến 477HT	18-06-25	10h00	18-06-25	11h00	Thay công tơ điện tử lệch thời gian khách hàng: Trần Văn Cước trạm 25kVA tại trụ 98/7/1 Hàn tiện Ninh An-2 tuyến 477HT	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Hàn tiện Ninh An-2	ĐL Dương Minh Châu	1	0,0011	0,0000	0,010	10	
79	Cắt FCO trạm 25kVA tại trụ 43/9/3/1 Công ty TNHH MTV Huỳnh Công Minh tuyến 471HT	18-06-25	11h00	18-06-25	11h30	Thay công tơ điện tử lệch thời gian khách hàng: Công ty TNHH MTV Huỳnh Công Minh trạm 25kVA tại trụ 43/9/3/1 Công ty TNHH MTV Huỳnh Công Minh tuyến 471HT	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH MTV Huỳnh Công Minh	ĐL Dương Minh Châu	1	0,0006	0,0000	0,010	5	
80	Cắt FCO trạm 37,5kVA tại trụ 41/1 Sản xuất nhang Nguyễn Văn Tâm tuyến 471HT	18-06-25	14h00	18-06-25	15h00	Thay công tơ điện tử lệch thời gian khách hàng: Nguyễn Văn Tâm trạm 37,5kVA tại trụ 41/1 Sản xuất nhang Nguyễn Văn Tâm tuyến 471HT	2	Trạm chuyên dùng khách hàng: Sản xuất nhang Nguyễn Văn Tâm	ĐL Dương Minh Châu	1	0,0011	0,0000	0,020	20	
81	Cắt FCO trạm 15kVA tại trụ 34/1 Xăng dầu Võ Nguyễn tuyến 471HT	18-06-25	15h00	18-06-25	16h00	Thay công tơ điện tử lệch thời gian khách hàng: Võ Ngọc Thiện trạm 15kVA tại trụ 34/1 Xăng dầu Võ Nguyễn tuyến 471HT	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Xăng dầu Võ Nguyễn	ĐL Dương Minh Châu	1	0,0011	0,0000	0,010	10	
82	- Cắt LBS trụ 254B/2, DS trụ 254B/1, DS trụ 254B/2B Hóc Trâm tuyến 482TN - Đóng 3LBS trụ 254B/34 Quốc Lộ 22B tuyến 482TN	18-06-25	08h00	18-06-25	08h30	Chuyển điện 482TN cấp điện cho 482TN đến trụ 254B/2 Quốc Lộ 22B	21	Áp Giang Tân xã Long Thành Nam	ĐL Hòa Thành	745	6,4879	0,0135	0,393	3.142	
83	- Cắt LBS trụ 254B/2, DS trụ 254B/1, DS trụ 254B/2B Hóc Trâm tuyến 482TN - Cắt CB trạm 3x50kVA Cao Thượng Phẩm S trụ 254B/4 Quốc Lộ 22B tuyến 482TN	18-06-25	08h00	18-06-25	11h30	Tháo LBS, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 254B/2 Quốc Lộ 22B tuyến 482TN	0	Áp Giang Tân xã Long Thành Nam	ĐL Hòa Thành	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
84	- Cắt DS trụ 54/1B, DS trụ 54/2B Trường Thiện tuyến 476TN, 471HT đang vị trí cắt	18-06-25	13h30	18-06-25	16h00	Thay LBS bị sự cố, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 54/2 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN, 471HT	0	Áp Trường Thọ xã Trường Hòa	ĐL Hòa Thành	0	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QL VH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
85	- Cắt LBS Sơn Trang Tiên Cảnh trụ 43/9/17C tuyến 471HT - Đóng DS trụ 54/2B, LBS trụ 54/2 Trường Thiện tuyến 471HT - Đóng LBS Sơn Trang Tiên Cảnh trụ 43/9/17C tuyến 471HT	18-06-25	16h00	18-06-25	17h00	Đóng điện đưa vào vận hành LBS trụ 54/2 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN, 471HT	21	Áp Trường Thọ xã Trường Hòa	ĐL Hòa Thành	788	3,4312	0,0143	0,393	1.571	
86	Cắt FCO TBA 50kVA trụ 173/19/1 Trại chăn nuôi Nguyễn Xẩn Rìm tuyến 471TBI	18-06-25	08h00	18-06-25	09h00	Thay công tơ lệch thời gian TBA 50kVA trụ 173/19/1	1	Trại chăn nuôi Nguyễn Xẩn Rìm	ĐL Tân Biên	1	0,0014	0,0000	0,011	11	
87	Cắt FCO TBA 50kVA trụ 173/32 Tân Đông 5 tuyến 471TBI	18-06-25	09h00	18-06-25	10h00	Thay công tơ lệch thời gian TBA 50kVA trụ 173/32	1	Áp Tân Đông 1, xã Tân Lập	ĐL Tân Biên	30	0,0432	0,0007	0,011	11	
88	Cắt FCO TBA 25kVA trụ 140/139/13T/1 HTT Phạm Xuân Đậm tuyến 471TBI	18-06-25	16h00	18-06-25	17h00	Thay công tơ lệch thời gian TBA 25kVA trụ 140/139/13T/1	1	HTT Phạm Xuân Đậm	ĐL Tân Biên	1	0,0014	0,0000	0,011	11	
89	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 114/16 Hội An 7 tuyến 473TH	18-06-25	08h00	18-06-25	17h00	- Thi công nâng công suất trạm 25kVA lên 50kVA trụ 114/16 tuyến 473TH - Đóng điện nghiệm thu trạm 50kVA trụ 114/16 tuyến 473TH	2	Áp Hội An xã Tân Hội	ĐL Tân Châu	25	0,2394	0,0004	0,069	617	
90	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 200 Đông Hiệp 6 tuyến 478TH	18-06-25	08h00	18-06-25	17h00	Bảo trì thí nghiệm CBM trạm biến áp thay thùng công tơ trạm trụ 200 tuyến 478TH	6	Áp Đông Hiệp xã Tân Đông	ĐL Tân Châu	72	0,6894	0,0013	0,206	1.852	
91	Cắt CCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 200 DNTN Tám Mạ tuyến 478TH	18-06-25	08h00	18-06-25	17h00	Bảo trì thí nghiệm CBM trạm biến áp thay thùng công tơ trạm trụ 200 tuyến 478TH	3	DNTN Tám Mạ	ĐL Tân Châu	1	0,0096	0,0000	0,103	926	
92	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 85/158/47/11B/10 Trú Nước Trong 45 tuyến 479TH	18-06-25	08h00	18-06-25	17h00	Bảo trì thí nghiệm CBM trạm biến áp thay thùng công tơ trạm trụ 85/158/47/11B/10 tuyến 479TH	3	Áp Hội Thành xã Tân Hội	ĐL Tân Châu	14	0,1340	0,0002	0,103	926	
93	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 188A Long Phi 20 tuyến 476BC	19-06-25	08h00	19-06-25	11h30	Lắp mới HTĐD trạm đầu tư xây dựng năm 2025 trụ 188A tuyến 476BC	6	Áp Long Phi xã Long Thuận	ĐL Bến Cầu	188	0,9560	0,0046	0,206	720	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QL VH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
94	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 153/4B Tân Lập 3 tuyến 476BC	19-06-25	13h30	19-06-25	17h00	Lắp mới HTĐĐ trạm đầu tư xây dựng năm 2025 trụ 153/4B tuyến 476BC	6	Áp Tân Lập xã Tiên Thuận	ĐL Bến Cầu	241	1,2255	0,0058	0,206	720	
95	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 154B/5B Rừng Dầu 27 tuyến 476BC	19-06-25	13h30	19-06-25	17h00	Lắp mới HTĐĐ trạm đầu tư xây dựng năm 2025 trụ 154B/5B tuyến 476BC	6	Áp Rừng Dầu xã Tiên Thuận	ĐL Bến Cầu	185	0,9408	0,0045	0,206	720	
96	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 172B Rừng Dầu 28 tuyến 476BC	19-06-25	13h30	19-06-25	17h00	Lắp mới HTĐĐ trạm đầu tư xây dựng năm 2025 trụ 172B tuyến 476BC	6	Áp Rừng Dầu xã Tiên Thuận	ĐL Bến Cầu	168	0,8543	0,0041	0,206	720	
97	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 138 Rừng Dầu 26 tuyến 476BC	19-06-25	13h30	19-06-25	17h00	Lắp mới HTĐĐ trạm đầu tư xây dựng năm 2025 trụ 138 tuyến 476BC	6	Áp Tân Lập xã Tiên Thuận	ĐL Bến Cầu	138	0,7018	0,0033	0,206	720	
98	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 234/35B Long Tân 25 tuyến 479MB	19-06-25	13h30	19-06-25	17h00	Lắp mới HTĐĐ trạm đầu tư xây dựng năm 2025 trụ 234/35B tuyến 479MB	6	Áp Long Tân xã Long Giang	ĐL Bến Cầu	155	0,7882	0,0038	0,206	720	
99	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 234/54A Long Tân 26 tuyến 479MB	19-06-25	13h30	19-06-25	17h00	Lắp mới HTĐĐ trạm đầu tư xây dựng năm 2025 trụ 234/54A tuyến 479MB	6	Áp Long Tân xã Long Giang	ĐL Bến Cầu	168	0,8543	0,0041	0,206	720	
100	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 75kVA trụ 38/10 Tam Hạp 3 tuyến 474SD	19-06-25	08h00	19-06-25	11h30	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 38/10 tuyến 474SD	1	Áp Thanh An xã An Bình	ĐL Châu Thành	73	0,2566	0,0012	0,011	40	
101	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 100kVA trụ 38/19 Thanh An 1 tuyến 474SD	19-06-25	08h00	19-06-25	11h30	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 38/19 tuyến 474SD	1	Áp Thanh An xã An Bình	ĐL Châu Thành	50	0,1757	0,0008	0,011	40	
102	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 37,5kVA trụ 38/30/1 Thanh An 4 tuyến 474SD	19-06-25	08h00	19-06-25	11h30	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 38/30/1 tuyến 474SD	1	Áp Thanh An xã An Bình	ĐL Châu Thành	37	0,1300	0,0006	0,011	40	
103	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 75kVA trụ 38/30/3 Thanh An 3 tuyến 474SD	19-06-25	08h00	19-06-25	11h30	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 38/30/3 tuyến 474SD	1	Áp Thanh An xã An Bình	ĐL Châu Thành	53	0,1863	0,0009	0,011	40	
104	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 50kVA trụ 38/30/6 Thanh An A tuyến 474SD	19-06-25	08h00	19-06-25	11h30	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 38/30/6 tuyến 474SD	1	Áp Thanh An xã An Bình	ĐL Châu Thành	76	0,2671	0,0013	0,011	40	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
105	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 50kVA trụ 38/30/6/6 Thanh An C tuyến 474SD	19-06-25	13h30	19-06-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 38/30/6/6 tuyến 474SD	1	Áp Thanh An xã An Bình	ĐL Châu Thành	63	0,2214	0,0011	0,011	40	
106	Cắt CB, 2FCO và tháo 01 hotline trạm 2x50kVA trụ 49B/19 Thanh An 6 tuyến 474SD	19-06-25	13h30	19-06-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 49B/19 tuyến 474SD	1	Áp Thanh An xã An Bình	ĐL Châu Thành	134	0,4709	0,0022	0,011	40	
107	Cắt CB, 2FCO và tháo 01 hotline trạm 2x25kVA trụ 38/39/7/7 Xóm Rầy 4 tuyến 474SD	19-06-25	13h30	19-06-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 38/39/7/7 tuyến 474SD	1	Áp Thanh An xã An Bình	ĐL Châu Thành	52	0,1828	0,0009	0,011	40	
108	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 48B/89/9 Áp Láng-I tuyến 476HT	19-06-25	08h00	19-06-25	17h00	Lắp vật tư, phụ kiện, sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư, ép lèo từ trụ 89/9 đến trụ 89/17, từ trụ 89/18 đến trụ 89/18/7 Thạnh Đức - Bàu Năng tuyến 476HT	3	Áp Láng xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	58	0,5775	0,0011	0,020	180	
109	- Đóng LBS trụ 97B/1CT Long Hải tuyến 482TN - Cắt LBS, 3LTD trụ 146/1, DS trụ 146/2 Long Thành Trung tuyến 482TN	19-06-25	08h00	19-06-25	08h30	Chuyển điện khép vòng tuyến 482 cấp điện cho tuyến 482TN đến trụ 146/1 Long Thành Trung	70	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
110	- Đóng DS trụ 146/2, 3LTD, LBS trụ 146/1 Long Thành Trung tuyến 482TN - Cắt LBS trụ 147, DS trụ 147B, DS trụ 146B Bệnh viện Hòa Thành tuyến 482TN	19-06-25	10h30	19-06-25	11h00	Chuyển điện khép vòng tuyến 482 cấp điện cho tuyến 482TN đến trụ 147 Bệnh viện Hòa Thành	140	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
111	Đóng DS trụ 146/2, 3LTD, LBS trụ 146/1 Long Thành Trung tuyến 482TN	19-06-25	08h30	19-06-25	10h30	Bảo trì LBS Long Thành Trung, lắp chong chóng, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 146/1 Phạm Hùng tuyến 482TN	0	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
112	Cắt LBS trụ 147, DS trụ 147B, DS trụ 146B Bệnh viện Hòa Thành tuyến 482TN	19-06-25	14h00	19-06-25	15h30	Bảo trì LBS Bệnh viện Hòa Thành, lắp chong chóng, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 147 Phạm Hùng tuyến 482TN	0	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	0	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
113	- Đóng DS trụ 147B, DS trụ 146B, LBS trụ 147 Bệnh viện Hòa Thành tuyến 482TN - Đóng LBS trụ 97B/1CT Long Hải tuyến 482TN	19-06-25	15h30	19-06-25	16h00	Chuyển điện về kết lưới ban đầu	140	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
114	Cất LBFCO trụ 173/194/108/1Nhánh rẽ 12,7kV Bắc Suối Bà Chiêm tuyến 474SN	19-06-25	08h00	19-06-25	17h00	Thi công nâng công suất trạm 15kVA lên 25kVA trụ 173/194/108/59, xử lý máy biến áp rĩ đầu trụ 173/194/108/24, phát quang hành lang lưới điện từ trụ 173/194/108 đến trụ 173/194/108/59/17 tuyến 474SN	10	Áp Suối Bà Chiêm xã Tân Hòa	ĐL Tân Châu	134	1,2830	0,0024	0,343	3.087	
115	Cất 3LBFCO trụ 91/1 tuyến 473TB	19-06-25	07h30	19-06-25	17h00	Sang lưới thu hồi TBA trụ 91/3, 91/7, 91/15, 91/22, 91/25	12	Khu phố Lộc Chánh phường Lộc Hưng	ĐL Trảng Bàng	583	5,6854	0,0100	0,412	3.910	
116	Cất 03LBFCO+ tháo 03 hotline trạm 1000kVA Công ty TNHH Giải pháp Năng lượng Tái tạo Việt Nam trụ 8/10B tuyến 472KCNB	19-06-25	07h30	19-06-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm trung áp trạm 1000kVA Công ty TNHH Giải pháp Năng lượng Tái tạo Việt Nam trụ 8/10B tuyến 472KCNB	20	Khách hàng Công ty TNHH Giải pháp Năng lượng Tái tạo Việt Nam	ĐL Trảng Bàng	1	0,0098	0,0000	0,000	0	
117	Cất 03LBFCO+ tháo 03 hotline trạm 1000kVA Công ty TNHH Giải pháp Năng lượng Tái tạo Việt Nam trụ 8/11B tuyến 472KCNB	19-06-25	07h30	19-06-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm trung áp trạm 1000kVA Công ty TNHH Giải pháp Năng lượng Tái tạo Việt Nam trụ 8/11B tuyến 472KCNB	20	Khách hàng Công ty TNHH Giải pháp Năng lượng Tái tạo Việt Nam	ĐL Trảng Bàng	1	0,0098	0,0000	0,686	6.516	
118	Cất 3FCO trạm 250kVA trụ 80/41B/5 Đường 3/2 - A tuyến 481TN	19-06-25	08h00	19-06-25	17h00	Bàn giao đơn vị ngoài trồng trụ kéo dây, ép lèo sang lưới hạ áp thu hồi vật tư từ trụ 80/41B/5 đến trụ 80/41B/19 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN	4	Khu phố 2, 6 phường III	Đội QLĐ Tân Ninh	152	1,3716	0,0025	0,137	1.235	
119	Cất 3FCO trạm 250kVA trụ 53/100/7T/7 Bình Hòa 13 tuyến 480BC	20-06-25	08h00	20-06-25	11h30	Lắp mới HTĐĐ trạm đầu tư xây dựng năm 2025 trụ 53/100/7T/7 tuyến 480BC	6	Áp Bình Hòa xã Phước Bình thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	146	0,7424	0,0035	0,206	720	
120	Cất 3FCO trạm 250kVA trụ 53/100/4P/5 Phước Bình 8 tuyến 480BC	20-06-25	08h00	20-06-25	11h30	Lắp mới HTĐĐ trạm đầu tư xây dựng năm 2025 trụ 53/100/4P/5 tuyến 480BC	6	Áp Bình Hòa xã Phước Bình thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	221	1,1238	0,0054	0,206	720	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
121	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 53/103B/6/3 Phước Bình 9 tuyến 480BC	20-06-25	08h00	20-06-25	11h30	Lắp mới HTĐĐ trạm đầu tư xây dựng năm 2025 trụ 53/103B/6/3 tuyến 480BC	6	Áp Bình Hòa xã Phước Bình thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	235	1,1950	0,0057	0,206	720	
122	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 53/100/6P/5 Phước Bình 10 tuyến 480BC	20-06-25	08h00	20-06-25	11h30	Lắp mới HTĐĐ trạm đầu tư xây dựng năm 2025 trụ 53/100/6P/5 tuyến 480BC	6	Áp Bình Hòa xã Phước Bình thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	196	0,9967	0,0047	0,206	720	
123	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 53/58/13B Bình Quới 10 tuyến 480BC	20-06-25	08h00	20-06-25	11h30	Lắp mới HTĐĐ trạm đầu tư xây dựng năm 2025 trụ 53/58/13B tuyến 480BC	6	Áp Bình Quới xã Phước Bình; xã Phước Chi thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	125	0,6357	0,0030	0,206	720	
124	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 53/58/20 Bình Quới 11 tuyến 480BC	20-06-25	08h00	20-06-25	11h30	Lắp mới HTĐĐ trạm đầu tư xây dựng năm 2025 trụ 53/58/20 tuyến 480BC	6	Áp Bình Quới xã Phước Bình; xã Phước Chi thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	164	0,8340	0,0040	0,206	720	
125	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 53/66/6B Bình Phước 6 tuyến 480BC	20-06-25	13h30	20-06-25	17h00	Lắp mới HTĐĐ trạm đầu tư xây dựng năm 2025 trụ 53/66/6B tuyến 480BC	6	Áp Bình Phước xã Phước Bình thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	144	0,7323	0,0035	0,206	720	
126	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 53/66/14 Bình Phước 7 tuyến 480BC	20-06-25	13h30	20-06-25	17h00	Lắp mới HTĐĐ trạm đầu tư xây dựng năm 2025 trụ 53/66/14 tuyến 480BC	6	Áp Bình Phước xã Phước Bình thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	136	0,6916	0,0033	0,206	720	
127	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 53/117/10/52/17/16 Phước Lập 14 tuyến 480BC	20-06-25	13h30	20-06-25	17h00	Lắp mới HTĐĐ trạm đầu tư xây dựng năm 2025 trụ 53/117/10/52/17/16 tuyến 480BC	3	Áp Phước Hội xã Phước Chi thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	80	0,4068	0,0019	0,034	120	
128	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 53/117/10/52/31B/10 Phước Lập 15 tuyến 480BC	20-06-25	13h30	20-06-25	17h00	Lắp mới HTĐĐ trạm đầu tư xây dựng năm 2025 trụ 53/117/10/52/31B/10 tuyến 480BC	3	Áp Phước Hội xã Phước Chi thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	75	0,3814	0,0018	0,034	120	
129	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 53/142/6/50/21/4/26 Phước Trung 12 tuyến 480BC	20-06-25	13h30	20-06-25	17h00	Lắp mới HTĐĐ trạm đầu tư xây dựng năm 2025 trụ 53/142/6/50/21/4/26 tuyến 480BC	3	Áp Phước Trung xã Phước Chi thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	66	0,3356	0,0016	0,034	120	
130	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 53/142/6/50/60/20 Phước Long 3 tuyến 480BC	20-06-25	13h30	20-06-25	17h00	Lắp mới HTĐĐ trạm đầu tư xây dựng năm 2025 trụ 53/142/6/50/60/20 tuyến 480BC	3	Áp Phước Long xã Phước Chi thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	55	0,2797	0,0013	0,034	120	
131	Cắt 03LBFCO trụ 182/1P tuyến 476SD	20-06-25	08h00	20-06-25	11h30	Dựng trụ BTLT 12m ghép và lắp phụ kiện trụ 182/4P tuyến 476SD	1	Áp Thanh Phước xã Thanh Điền	ĐL Châu Thành	304	1,0684	0,0051	0,011	40	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
132	Cắt CB, 3FCO và tháo 04 hotline trạm 250kVA trụ 330 Phước Lợi A, 01LBFCO trụ 330/1 tuyến 475SD	20-06-25	13h30	20-06-25	17h00	Tháo thu hồi trạm biến áp trụ 330 tuyến 475SD	1	Áp Phước Lợi xã Phước Vinh	ĐL Châu Thành	78	0,2741	0,0013	0,034	120	
133	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 50kVA trụ 53/28/6/5 Tầm Long 14 tuyến 474SD	20-06-25	08h00	20-06-25	11h30	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 53/28/6/5 tuyến 474SD	1	Áp Tầm Long xã Trí Bình	ĐL Châu Thành	45	0,1582	0,0008	0,011	40	
134	Cắt CB, 2FCO và tháo 01 hotline trạm 2x50kVA trụ 53/28/6/14 Tầm Long 2 tuyến 474SD	20-06-25	08h00	20-06-25	11h30	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 53/28/6/14 tuyến 474SD	1	Áp Tầm Long xã Trí Bình	ĐL Châu Thành	87	0,3058	0,0015	0,011	40	
135	Cắt CB, 2FCO và tháo 01 hotline trạm 2x25kVA trụ 53/28/6/14A/7 Tầm Long 5 tuyến 474SD	20-06-25	08h00	20-06-25	11h30	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 53/28/6/14A/7 tuyến 474SD	1	Áp Tầm Long xã Trí Bình	ĐL Châu Thành	67	0,2355	0,0011	0,011	40	
136	Cắt CB, 2FCO và tháo 01 hotline trạm 2x25kVA trụ 53/28/6/18B/12 Tầm Long 10 tuyến 474SD	20-06-25	08h00	20-06-25	11h30	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 53/28/6/18B/12 tuyến 474SD	1	Áp Tầm Long xã Trí Bình	ĐL Châu Thành	60	0,2109	0,0010	0,011	40	
137	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 50kVA trụ 53/28/6/26 Tầm Long 13 tuyến 474SD	20-06-25	13h30	20-06-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 53/28/6/26 tuyến 474SD	1	Áp Tầm Long xã Trí Bình	ĐL Châu Thành	49	0,1722	0,0008	0,011	40	
138	Cắt CB, 2FCO và tháo 01 hotline trạm 2x25kVA trụ 53/28/6/37 Xóm Mới 2 tuyến 474SD	20-06-25	13h30	20-06-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 53/28/6/37 tuyến 474SD	1	Áp Tầm Long xã Trí Bình	ĐL Châu Thành	33	0,1160	0,0006	0,011	40	
139	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 50kVA trụ 53/28/11B/7 Xóm Mới 1-2 tuyến 474SD	20-06-25	13h30	20-06-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 53/28/11B/7 tuyến 474SD	1	Áp Xóm Mới 1 xã Trí Bình	ĐL Châu Thành	81	0,2847	0,0014	0,011	40	
140	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 50kVA trụ 53/25/12T Xóm Mới 1-1 tuyến 474SD	20-06-25	13h30	20-06-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 53/25/12T tuyến 474SD	1	Áp Xóm Mới 1 xã Trí Bình	ĐL Châu Thành	57	0,2003	0,0010	0,011	40	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QL VH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
141	Cắt 3FCO trạm 250kVA Bàu Năng 11 trụ 117 tuyến 477HT	20-06-25	08h00	20-06-25	17h00	Lắp vật tư, phụ kiện, sang lưới hạ áp, dừng lưới hạ áp, ép lèo từ trụ 117/2 đến trụ 117/2/2t, từ 117/2 đến 117/2/2p Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	6	Áp Ninh Bình, Ninh An xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	176	1,7523	0,0032	0,120	1.080	
142	Cắt LBFCO trụ 28/1, tháo hotline trụ 29 nhánh rẽ Bến Mương tuyến 477TĐ	20-06-25	07h30	20-06-25	17h00	Di dời trụ trung áp, LBFCO từ trụ 28/1 đến trụ 28/2 và phát quang hành lang an toàn lưới điện hạ cao áp từ trụ 28/2 đến trụ 28/20 tuyến 477TĐ	20	Áp Bến Mương, Bến Đình xã Thạnh Đức	ĐL Gò Dầu	614	5,3408	0,0094	0,396	3.760	
143	Cắt 2FCO trụ 37A/1, tháo hotline trụ 37A Trạm 2x37,5kVA Bến Mương 19 tuyến 472TĐ	20-06-25	07h30	20-06-25	17h00	Sang lưới trung áp chuyển đầu nối trạm Trạm 2x37,5kVA trụ 37A/1 Bến Mương 19 tuyến 472TĐ sang trụ 46 tuyến 477TĐ	6	Áp Bến Mương xã Thạnh Đức	ĐL Gò Dầu	92	0,8003	0,0014	0,119	1.130	
144	Cắt FCO trụ 41/1, tháo hotline trụ 41 Trạm 75kVA Thạnh Đức 25 tuyến 472TĐ	20-06-25	07h30	20-06-25	17h00	Sang lưới trung áp chuyển đầu nối trạm Trạm 75kVA trụ 41/1 Thạnh Đức 25 tuyến 472TĐ sang trụ 50 tuyến 477TĐ	6	Áp Bến Mương xã Thạnh Đức	ĐL Gò Dầu	67	0,0000	0,0000	0,000	0	
145	Cắt FCO trụ 47A/1, tháo hotline trụ 47A Trạm 75kVA Bến Mương 23 tuyến 472TĐ	20-06-25	07h30	20-06-25	17h00	Sang lưới trung áp chuyển đầu nối trạm Trạm 75kVA trụ 47A/1 Bến Mương 23 tuyến 472TĐ sang trụ 59 tuyến 477TĐ	6	Áp Bến Mương xã Thạnh Đức	ĐL Gò Dầu	50	0,4349	0,0008	0,119	1.130	
146	Cắt CB, 3FCO, tháo 3hotline trạm 250kVA Ca Bảo Đạo J trụ 161 Phạm Hùng tuyến 482TN	20-06-25	08h00	20-06-25	17h00	Công ty TNHH Sơn Anh thi công thay LA, FCO, MCCB, thay thùng CB trạm, tháo lắp vật tư phụ kiện trạm 250kVA Ca Bảo Đạo J trụ 161 Phạm Hùng tuyến 482TN	10	Khu phố Long Thới phường Long Thành Trung	ĐL Hòa Thành	156	1,3585	0,0028	0,183	1.466	
147	Cắt CB, 3FCO, tháo 3hotline trạm 250kVA Cao Thượng Phẩm C trụ 27 Nguyễn Chí Thanh tuyến 482TN	20-06-25	08h00	20-06-25	17h00	Công ty TNHH Sơn Anh thi công thay LA, FCO, MCCB, thay thùng CB trạm, tháo lắp vật tư phụ kiện trạm 250kVA Cao Thượng Phẩm C trụ 27 Nguyễn Chí Thanh tuyến 482TN	10	Khu phố Long Kim phường Long Thành Trung	ĐL Hòa Thành	303	2,6387	0,0055	0,183	1.466	
148	Cắt FCO trạm 25kVA Mỏ Công 7 trụ 175/1 tuyến 474TBI	20-06-25	08h00	20-06-25	09h00	Thí nghiệm, bảo trì TBA trụ 175/1	1	Áp Dinh xã Mỏ Công	ĐL Tân Biên	64	0,0921	0,0015	0,011	11	
149	Cắt FCO trạm 50kVA Mỏ Công 2B trụ 192B/5 tuyến 474TBI	20-06-25	09h00	20-06-25	10h00	Thí nghiệm, bảo trì TBA trụ 192B/5	1	Áp Thanh Tân xã Mỏ Công	ĐL Tân Biên	57	0,0821	0,0014	0,011	11	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QL VH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
150	Cắt FCO trạm 25kVA Áp 2 xã Trà Vong trụ 207C/2 tuyến 474TBI	20-06-25	10h00	20-06-25	11h30	Thí nghiệm, bảo trì TBA trụ 207C/2	1	Áp 2 xã Trà Vong	ĐL Tân Biên	64	0,1382	0,0015	0,011	17	
151	Cắt FCO trạm 37,5kVA Áp 5 Trà Vong 4 trụ 228 tuyến 474TBI	20-06-25	13h30	20-06-25	15h00	Thí nghiệm, bảo trì TBA trụ 228	1	Áp Suối Ông Đình xã Trà Vong	ĐL Tân Biên	72	0,1555	0,0017	0,011	17	
152	Cắt FCO trạm 25kVA Chợ Trà Vong 2 trụ 238B/1/7 tuyến 474TBI	20-06-25	15h00	20-06-25	17h00	Thí nghiệm, bảo trì TBA trụ 238B/1/7	1	Áp Suối Ông Đình xã Trà Vong	ĐL Tân Biên	46	0,1324	0,0011	0,011	23	
153	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 260/2 Tân Thành 9 tuyến 480SN	20-06-25	08h00	20-06-25	17h00	- Thi công nâng công suất trạm 50kVA lên 100kVA trụ 260/2 tuyến 480SN - Đóng điện nghiệm thu trạm 100kVA trụ 260/2 tuyến 480SN	6	Áp Tân Trung xã Tân Thành	ĐL Tân Châu	134	1,2830	0,0024	0,206	1.852	
154	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 26/12/7/7T Phạm Văn Xuyên - B tuyến 481TN	20-06-25	08h00	20-06-25	17h00	Bàn giao đơn vị ngoài trồng trụ kéo dây sang lưới hạ áp thu hồi vật tư, ĐTN xử lý khiếm khuyết và tồn tại công trình từ trụ 26/12/7 đến trụ 26/12/7/12T đường Nguyễn Chí Thanh tuyến 481TN	4	Khu phố 6 phường III	Đội QLD Tân Ninh	76	0,6858	0,0013	0,137	1.235	
155	Cắt CB, 3FCO và tháo 01 hotline trạm 400kVA trụ 39 Tam Hạp tuyến 472SD	21-06-25	08h00	21-06-25	11h30	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 39 tuyến 472SD	1	Áp Tam Hạp xã Thái Bình	ĐL Châu Thành	367	1,2898	0,0061	0,034	120	
156	Cắt CB, 3FCO và tháo 01 hotline trạm 250kVA trụ 49B Bình Phong 18 tuyến 472SD	21-06-25	08h00	21-06-25	11h30	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 49B tuyến 472SD	1	Áp Tam Hạp xã Thái Bình	ĐL Châu Thành	240	0,8435	0,0040	0,034	120	
157	Cắt CB, 3FCO và tháo 01 hotline trạm 400kVA trụ 66 Suối Muồn tuyến 472SD	21-06-25	08h00	21-06-25	11h30	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 66 tuyến 472SD	1	Áp Suối Muồn xã Thái Bình	ĐL Châu Thành	385	1,3531	0,0064	0,034	120	
158	Cắt CB, 3FCO và tháo 01 hotline trạm 400kVA trụ 74 Bình Phong A tuyến 472SD	21-06-25	13h30	21-06-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 74 tuyến 472SD	1	Áp Bình Phong xã Thái Bình	ĐL Châu Thành	271	0,9524	0,0045	0,034	120	
159	Cắt CB, 3FCO và tháo 01 hotline trạm 250kVA trụ 78B Ngã Tư Sư Đoàn 5 tuyến 476SD	21-06-25	13h30	21-06-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 78B tuyến 476SD	1	Áp Bình Long xã Thái Bình	ĐL Châu Thành	139	0,4885	0,0023	0,034	120	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
160	Cắt CB, 3FCO và tháo 01 hotline trạm 250kVA trụ 131/1 Thanh Sơn 1 tuyến 476SD	21-06-25	13h30	21-06-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 131/1 tuyến 476SD	1	Áp Thanh Sơn xã Thanh Điền	ĐL Châu Thành	66	0,2320	0,0011	0,034	120	
161	- Cắt FCO trạm 75kVA trụ 118/92/12 Bàu Năng-11 tuyến 475TĐ - Cắt CB trạm 50kVA trụ 118/92/23 Lộc Hiệp tuyến 475TĐ	21-06-25	08h00	21-06-25	17h00	Lắp vật tư, phụ kiện, sang lưới hạ áp, dùng lưới hạ áp, ép lèo từ trụ 118/92/12 đến trụ 118/92/23, từ trụ 118/92/23 đến trụ 118/92/23/11 Truong Mít - Bến Cui tuyến 475TĐ	8	Áp Lộc Hiệp xã Lộc Ninh, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	95	0,9458	0,0018	0,050	450	
162	- Cắt LBS trụ 96, DS trụ 95B Trí Huệ Cung tuyến 476TN - Cắt LBS trụ 115/2, DS trụ 115/2B Trường Đông tuyến 474TĐ	21-06-25	08h00	21-06-25	17h00	Công ty TNHH-DV-KT Ngân Anh thi công lắp tụ bù, dao cắt tụ, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 118 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	70	Áp Trường Lưu, Năm Trại xã Trường Đông	ĐL Hòa Thành	3718	32,3785	0,0675	1,309	10.472	
163	- Cắt LBS trụ 82A, DS trụ 82B Long Chí tuyến 482TN - Cắt LBS trụ 97B/1CT, DS trụ 97B Long Hải tuyến 482TN - Cắt LBS trụ 122B, DS trụ 122 Giang Tân tuyến 482TN	21-06-25	08h00	21-06-25	17h00	Công ty TNHH Sơn Anh thi công dựng trụ, đổ bê tông, chuyển từ trạm giàn sang trạm ngói, tháo lắp vật tư phụ kiện trạm 250kVA Long Chí B trụ 85 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN và đóng điện đưa vào vận hành.	80	Khu phố Long Chí phường Long Thành Trung; áp Long Khương, Long Bình xã Long Thành Nam	ĐL Hòa Thành	1756	16,4405	0,0304	2,744	24.692	
164	Cắt CB, 3FCO, tháo 3hotline trạm 400kVA Long Chí D trụ 90A Tôn Đức Thắng tuyến 482TN và đóng điện đưa vào vận hành.	21-06-25	08h00	21-06-25	17h00	Công ty TNHH Sơn Anh thi công LA, FCO, MCCB, thay thùng CB trạm, nâng đỡ máy biến áp, tháo lắp vật tư phụ kiện trạm 400kVA Long Chí D trụ 90A Tôn Đức Thắng tuyến 482TN và đóng điện đưa vào vận hành.	0	Khu phố Long Chí phường Long Thành Trung, áp Long Khương, Long Bình xã Long Thành Nam	ĐL Hòa Thành	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
165	Cắt CB, 3FCO trạm 160kVA Long Chí F trụ 91B/1 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	21-06-25	08h00	21-06-25	17h00	Hoàn chỉnh dây ra CB trạm 160kVA trụ 91B/1, kéo dây hạ áp, ép lèo, tách dùng, cân pha hạ áp, thu hồi dây hạ áp, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 57 (hạ áp) đến trụ 70 (hạ áp) Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	0	Khu phố Long Chí phường Long Thành Trung	ĐL Hòa Thành	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
166	Cắt 3LBFCO trụ 114B/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	21-06-25	08h00	21-06-25	17h00	Thay máy biến áp, tháo lắp vật tư phụ kiện trạm 50kVA Năm Trại G trụ 114B/6B Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	140	Áp Trường Lưu, Năm Trại xã Trường Đông	ĐL Hòa Thành	0	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
167	Cắt FCO và tháo hotline 25kVA trụ 41/6 Thị trấn Tân Châu 14 tuyến 471TH	21-06-25	08h00	21-06-25	17h00	- Thi công nâng công suất trạm 25kVA lên 50kVA trụ 41/6, kéo tăng cường dây hạ áp từ trụ 41/6 đến trụ 41/6/5 tuyến 471TH - Đóng điện nghiệm thu trạm 50kVA trụ 41/6 tuyến 471TH	3	Khu phố 4 thị trấn Tân Châu	ĐL Tân Châu	27	0,2585	0,0005	0,103	926	
168	Cắt 3LBFCO nhánh rẽ 22kV trụ 80/45/1 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN	21-06-25	08h00	21-06-25	17h00	Bàn giao đơn vị ngoài trông trụ kéo dây sang lưới hạ áp thu hồi vật tư, ĐTN xử lý khiếm khuyết và tồn tại công trình từ trụ 80/45/1 đến trụ 80/45/15, từ trụ 80/45/4 đến trụ 80/45/4/5/4, từ trụ 80/45/7/1 đến trụ 80/45/7/6 và các nhánh rẽ hạ áp đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN	10	Khu phố 7 phường III	Đội QLĐ Tân Ninh	397	3,6219	0,0067	0,343	3.087	
169	Cắt 3LBFCO nhánh rẽ 22kV trụ 41/16 Nguyễn Thái Học tuyến 472 TN	21-06-25	08h00	21-06-25	17h00	Thay xà lắp LA, FCO thành xà composit, kéo dây hạ áp theo tờ trình sửa chữa thường xuyên, phát quang hành lang an toàn lưới điện cao áp từ trụ 41/16/11 đến trụ 41/16/32 đường Nguyễn Thái Học tuyến 472TN	7	Khu phố 3, 4 phường III; khu phố 4 phường II	Đội QLĐ Tân Ninh	531	4,8444	0,0090	0,240	2.161	
170	Cắt 3LBFCO trụ 42/30/1, tháo 3Hotline trụ 42/30 trạm 800kVA Khu hành chính VRG tuyến 471TĐ	22-06-25	07h30	22-06-25	17h00	Thí nghiệm định kỳ trạm biến áp 800kVA trụ 42/30/2 Khu hành chính VRG tuyến 471TĐ	20	Khu hành chính VRG	ĐL Gò Dầu	1	0,0087	0,0000	0,396	3.760	
171	Cắt LBS và đóng DTĐ ngăn lộ LBS 05 từ RMU 13 Trương Tùng Quân tuyến 481TN	22-06-25	08h00	22-06-25	17h00	Bàn giao đơn vị ngoài kiểm tra bảo trì thí nghiệm trạm biến áp 400kVA, cấp ngầm trung thế Ngân Hàng Á Châu trụ RMU13/1 đường 30/4 tuyến 481TN	6	Trạm chuyên dùng khách hàng	Đội QLĐ Tân Ninh	1	0,0090	0,0000	0,206	1.852	

C. HOTLINE

Không có															
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- Tổng công suất mất trong tuần do công tác: 24,131 MW
- Tổng SAIDI dự kiến trong tuần do công tác: 19,5161 Phút
- Lũy kế SAIDI dự kiến của Công ty đến hết TUẦN 25: 183,0166 Phút
- Độ tin cậy SAIDI của các Điện lực trong tuần do công tác:
 - + Đội Quản lý điện Tân Ninh: 10,5688 Phút
 - + Điện lực Hòa Thành: 65,1912 Phút
 - + Điện lực Dương Minh Châu: 7,0727 Phút

- Tổng sản lượng điện mất trong tuần do công tác: 166915 KWh
- Tổng SAIFI dự kiến trong tuần do công tác: 0,0533 Lần
- Lũy kế SAIFI dự kiến của Công ty đến hết TUẦN 25: 0,9203 Lần
- Độ tin cậy SAIFI của các Điện lực trong tuần do công tác:
 - + Đội Quản lý điện Tân Ninh: 0,0196 Lần
 - + Điện lực Hòa Thành: 0,1392 Lần
 - + Điện lực Dương Minh Châu: 0,0143 Lần

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
	+ Điện lực Châu Thành:			20,2965	Phút							0,0749	Lần		
	+ Điện lực Gò Dầu:			14,7352	Phút							0,0259	Lần		
	+ Điện lực Bến Cầu:			34,0201	Phút							0,1621	Lần		
	+ Điện lực Trảng Bàng:			10,1031	Phút							0,0177	Lần		
	+ Điện lực Tân Châu:			10,1396	Phút							0,0187	Lần		
	+ Điện lực Tân Biên:			2,4041	Phút							0,0313	Lần		