

PHỤ LỤC 1

**KẾ HOẠCH VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
TUẦN 26 NĂM 2025 (Từ 23/06/2025 đến 29/06/2025)**

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI:

- Tổng sản lượng tuần:	136.691.450 KWh
- Sản lượng trung bình ngày:	19.527.350 KWh
- Công suất ngày Max:	979,6 MW
- Công suất ngày Min:	710,1 MW

II. KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Đơn vị	Pmax (MW)	Pmin (MW)	Sản lượng (kWh)
1	Mặt trời áp mái	245,5	0	6.156.237
2	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	0,000	0	0
3	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng CS2 (1,5 MW)	0,300	0	48.570

III. DANH MỤC KẾ HOẠCH THAO TÁC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
A. LƯỚI ĐIỆN 110KV															
	Không có														
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV															
1	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 75kVA trụ 206/6 Đồng Khởi 11 tuyến 475SD	23-06-25	08h00	23-06-25	11h30	Thay cáp lực hạ áp và hệ thống đo đếm trạm trụ 206/6 tuyến 475SD	1	Áp Sa Nghe xã An Cơ	ĐL Châu Thành	48	0,1687	0,0008	0,011	40	
2	Đầu 1 hotline và đóng IFCO trạm 37,5kVA trụ 222 tuyến 475SD	23-06-25	16h00	23-06-25	17h00	Đóng điện nghiệm thu TBA 37,5kVA vào vận hành tại trụ 222 tuyến 475SD	1	Không mất điện	ĐL Châu Thành	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	Cắt 3LBFCO trụ 113A/1, tháo 3hotline trụ 113A Rõng Tương tuyến 477TB	23-06-25	07h30	23-06-25	17h00	Cho phép công ty Sơn Anh thay dây trần thành dây bọc, thay giá T thành đà Composit, LBFCO từ trụ 113A/1 đến trụ 113A/11 tuyến 477TB	20	Sửa chữa lớn năm 2025	ĐL Gò Dầu	285	2,4791	0,0043	0,396	3.760	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
4	- Cắt REC, 3LTD trụ 133/2A Mít Một tuyến 471TN - Cắt LBS trụ 54, DS trụ 53 Âu Cơ tuyến 476TN, 471TN - Cắt 3LBFCO trụ 90B/28 Lạc Long Quân tuyến 471TN - Cắt LBS trụ 59, DS trụ 59B Ao Hồ tuyến 482TN	23-06-25	07h30	23-06-25	11h30	Công ty TNHH Sơn Anh thi công thay dũa, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 133/5 đến trụ 133/30 Lạc Long Quân tuyến 471TN	49	Khu phố Hiệp Hòa, Hiệp An, Hiệp Định phường Hiệp Tân	ĐL Hòa Thành	1950	16,9817	0,0354	0,916	7.330	
5	- Cắt REC, 3LTD trụ 133/2A Mít Một tuyến 471TN - Cắt LBS trụ 54, DS trụ 53 Âu Cơ tuyến 476TN, 471TN - Cắt 3LBFCO trụ 90B/28 Lạc Long Quân tuyến 471TN - Cắt LBS trụ 59, DS trụ 59B Ao Hồ tuyến 482TN	23-06-25	07h30	23-06-25	11h30	Công ty TNHH-DV-KT Ngân Anh thi công lắp cảm biến dòng, dây tín hiệu, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 37 Âu Cơ tuyến 471TN	0	Khu phố Hiệp Hòa, Hiệp An, Hiệp Định phường Hiệp Tân	ĐL Hòa Thành	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	Cắt 3LBFCO trụ 90B/28 Lạc Long Quân tuyến 471TN	23-06-25	07h30	23-06-25	11h30	Công ty TNHH Sơn Anh thi công thay dũa, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 90B/4B đến trụ 90B/26 Lạc Long Quân tuyến 471TN	0	Khu phố Hiệp Hòa, Hiệp An, Hiệp Định phường Hiệp Tân	ĐL Hòa Thành	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	Cắt CB, 3FCO, tháo 3hotline trạm 3x50kVA Cửa số 7E trụ 133/21 Lạc Long Quân tuyến 471TN	23-06-25	07h30	23-06-25	11h30	Trung tâm Thí Nghiệm Điện thí nghiệm trạm 3x50kVA Cửa số 7E trụ 133/21 Lạc Long Quân tuyến 471TN	0	Khu phố Hiệp An phường Hiệp Tân	ĐL Hòa Thành	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	Cắt CB, 3FCO, tháo 3hotline trạm 400kVA Ngõ Tùng Châu C trụ 90B/19 Lạc Long Quân tuyến 471TN	23-06-25	07h30	23-06-25	11h30	Trung tâm Thí Nghiệm Điện thí nghiệm trạm 400kVA Ngõ Tùng Châu C trụ 90B/19 Lạc Long Quân tuyến 471TN	0	Khu phố Hiệp Định phường Hiệp Tân	ĐL Hòa Thành	0	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
9	- Cắt CB, 3FCO, tháo 3hotline 250kVA Ngõ Tùng Châu B trụ 133/15 Lạc Long Quân tuyến 471TN - Cắt CB, FCO, tháo hotline 15kVA đèn đường Ngõ Tùng Châu trụ 133/15 Lạc Long Quân tuyến 471TN	23-06-25	07h30	23-06-25	11h30	Trung tâm Thí Nghiệm Điện thí nghiệm trạm 250kVA Ngõ Tùng Châu B trụ 133/15 Lạc Long Quân tuyến 471TN	0	Khu phố Hiệp Hòa phường Hiệp Tân	ĐL Hòa Thành	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
10	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 115 Tân Xuân 9 tuyến 477TH	23-06-25	08h00	23-06-25	17h00	Thi công chuyển đầu nối trạm sang vận hành 1 pha 3 dây từ trụ 112B đến trụ 118B, từ trụ 115/1T đến trụ 115/7 tuyến 477TH	5	Áp Tân Xuân xã Tân Phú	ĐL Tân Châu	51	0,4883	0,0009	0,057	514	
11	Cắt 3LBFCO trụ 169/92C/1 Sóc Lào tuyến 473TB	23-06-25	07h30	23-06-25	17h00	Dời trụ trung áp 169/92C/70, phát quang hành lang	10	Áp Tân Thuận xã Hưng Thuận; áp Sóc Lào xã Đôn Thuận	ĐL Trảng Bàng	351	3,4229	0,0060	0,343	3.258	
12	Cắt FCO và tháo hotline trạm 3x50kVA trụ 72/3 Trảng Dài T, cắt CB trạm 400kVA trụ 73 Cách Mạng Tháng Tám N tuyến 472TN	23-06-25	08h00	23-06-25	17h00	Nâng công suất trạm 3x50kVA lên 3x75kVA thay xà LA, FCO thành xà composite trụ 72/3 Trảng Dài T tuyến 472TN	3	Khu phố Hiệp Bình phường Hiệp Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	281	2,5357	0,0047	0,103	926	
13	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 13/15/1 Trà Phú C và tháo hotline nhánh rẽ trụ 13/15 đường Trần Phú tuyến 479TN	23-06-25	08h00	23-06-25	17h00	Thay MBA bị rỉ sét trạm 25kVA trụ 13/15/1 Trà Phú C tuyến 479TN	1	Khu phố Ninh Trung phường Ninh Sơn	Đội QLĐ Tân Ninh	18	0,1624	0,0003	0,011	103	
14	Cắt Recloser và DS 3 pha trụ 186/18/20/46/1 tuyến 473SD	24-06-25	08h00	24-06-25	17h00	Thay 3CT và 3VT trung thế định kỳ từ trụ 186/18/20/46/11/1 đến trụ 186/18/20/46/11/2, trụ 186/18/20/46/14 nhánh rẽ 22kV Châu Tiểu Phụng tuyến 473SD	1	Khách hàng: Khách hàng: 1/Châu Tiểu Phụng, 2/Công ty TNHH Năng lượng Thiên Hoa	ĐL Châu Thành	2	0,0181	0,0000	0,034	309	
15	Cắt FCO trạm 50kVA tại trụ 253/8/30/11 Phước Lợi 6 tuyến 477HT	24-06-25	08h00	24-06-25	09h30	Thay công tơ điện từ lệch thời gian trạm: Phước Lợi 6 trạm 50kVA tại trụ 253/8/30/11 Phước Lợi 6 tuyến 477HT	3	Áp Phước Lợi 1, Phước Hội xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	43	0,0714	0,0008	0,020	30	
16	Cắt LBFCO, tháo hotline trụ 54/77 Xóm Mới tuyến 476TĐ	24-06-25	07h30	24-06-25	17h00	Cho phép công ty Sơn Anh thay dây trần thành dây bọc, thay giá T thành đà Composit, LBFCO từ trụ 54/77 đến trụ 54/77/12 tuyến 476TĐ	20	Áp Xóm Mới 1 xã Thanh Phước	ĐL Gò Dầu	341	2,9662	0,0052	0,396	3.760	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QL VH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
17	Cắt LBFCO trụ 104/4B/1, tháo hotline trụ 104/4B Dếp xốp 30-04 tuyến 472TĐ	24-06-25	07h30	24-06-25	17h00	Cho phép công ty Sơn Anh thay dây trần thành dây bọc, thay giá T thành đà Composit, LBFCO từ trụ 104/4B/1 đến trụ 104/4B/2 tuyến 472TĐ	15	Áp Đá Hàng, áp Giữa xã Hiệp Thạnh	ĐL Gò Dầu	185	1,6092	0,0028	0,297	2.820	
18	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 42/65/94/27 Phước Bình 12 tuyến 477TĐ	24-06-25	07h30	24-06-25	17h00	Xử lý MBA ri đầu trạm trụ 42/65/94/27 tuyến 477TĐ	6	Áp Phước Bình A xã Phước Thạnh	ĐL Gò Dầu	32	0,2784	0,0005	0,119	1.130	
19	Cắt LBFCO trụ 180/12 nhánh rẽ Cầu Sắt tuyến 473TĐ	24-06-25	07h30	24-06-25	17h00	Thu hồi trạm biến áp đang cô lập không sử dụng trụ 180/41 tuyến 473TĐ và phát quang hành lang an toàn lưới điện hạ cao áp từ trụ 180/12 tuyến 473TĐ Cho phép công ty Thăng Long lắp tụ bù hạ áp trụ 180/37, trụ 180/42/4t và từ trụ 180/45a đến trụ 180/48 tuyến 473TĐ	20	Áp Cầu Sắt xã Thạnh Đức	ĐL Gò Dầu	330	2,8705	0,0050	0,396	3.760	
20	Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 75kVA Long Trung W trụ 190/8/2 Quốc Lộ 22B tuyến 472SD	24-06-25	08h00	24-06-25	17h00	Trung tâm Thí Nghiệm Điện thí nghiệm trạm 75kVA Long Trung W trụ 190/8/2 Quốc Lộ 22B tuyến 472SD	6	Khu phố Long Trung phường Long Thành Trung	ĐL Hòa Thành	70	0,6096	0,0013	0,060	484	
21	Cắt CB, FCO trạm 75kVA Long Trung E trụ 190/8/7 Quốc Lộ 22B tuyến 472SD	24-06-25	08h00	24-06-25	17h00	Trung tâm Thí Nghiệm Điện thí nghiệm trạm 75kVA Long Trung E trụ 190/8/7 Quốc Lộ 22B tuyến 472SD	6	Khu phố Long Trung phường Long Thành Trung	ĐL Hòa Thành	82	0,7141	0,0015	0,060	484	
22	Cắt CB, FCO trạm 50kVA Long Trung 11 trụ 190/15/4 Quốc Lộ 22B tuyến 472SD	24-06-25	08h00	24-06-25	17h00	Trung tâm Thí Nghiệm Điện thí nghiệm trạm 50kVA Long Trung 11 trụ 190/15/4 Quốc Lộ 22B tuyến 472SD	4	Khu phố Long Trung phường Long Thành Trung	ĐL Hòa Thành	71	0,6183	0,0013	0,045	363	
23	Cắt CB, FCO trạm 75kVA Long Trung O trụ 190/15/7 Quốc Lộ 22B tuyến 472SD	24-06-25	08h00	24-06-25	17h00	Trung tâm Thí Nghiệm Điện thí nghiệm trạm 75kVA Long Trung O trụ 190/15/7 Quốc Lộ 22B tuyến 472SD	6	Khu phố Long Trung phường Long Thành Trung	ĐL Hòa Thành	55	0,4790	0,0010	0,060	484	
24	Cắt CB, FCO trạm 50kVA Long Trung X trụ 190/19B/5 Quốc Lộ 22B tuyến 472SD	24-06-25	08h00	24-06-25	17h00	Trung tâm Thí Nghiệm Điện thí nghiệm trạm 50kVA Long Trung X trụ 190/19B/5 Quốc Lộ 22B tuyến 472SD	4	Khu phố Long Trung phường Long Thành Trung	ĐL Hòa Thành	79	0,6880	0,0014	0,045	363	
25	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 201/35 Tân Trung 1 tuyến 477TH	24-06-25	08h00	24-06-25	17h00	- Thi công nâng công suất trạm 50kVA lên 100kVA, thay LA bị hỏng trụ 201/35 tuyến 477TH - Đóng điện nghiệm thu trạm 100kVA trụ 201/35 tuyến 477TH	3	Áp Tân Đông xã Tân Hưng	ĐL Tân Châu	48	0,4596	0,0009	0,034	309	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
26	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 33/31 Thạnh Nghĩa 5 tuyến 477TH	24-06-25	08h00	24-06-25	17h00	Thi công bảo trì trạm xử lý lèo hạ áp trụ 33/31, di dời trụ hạ áp trụ 33/31/1/1P tuyến 477TH	6	Áp Thạnh Nghĩa xã Thạnh Đông	ĐL Tân Châu	52	0,4979	0,0009	0,069	617	
27	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 33/31 Thạnh Nghĩa 14 tuyến 477TH	24-06-25	08h00	24-06-25	17h00	Thi công bảo trì trạm xử lý lèo hạ áp trụ 33/31, di dời trụ hạ áp trụ 33/31/1/1P tuyến 477TH	5	Áp Tân Thạnh xã Tân Hưng	ĐL Tân Châu	93	0,8904	0,0016	0,057	514	
28	Cắt LBFCO trụ 312/2/72B Bà Nhã tuyến 473TB	24-06-25	07h30	24-06-25	17h00	Hạ độ cao MBA trụ 312/2/93, 312/2/104, phát quang hành lang	20	Áp Bà Nhã, Bến Kinh xã Đôn Thuận	ĐL Trảng Bàng	672	6,5533	0,0115	0,229	2.172	
29	Cắt 1 LBFCO nhánh rẽ 12,7kV trụ 63/45/11 Tân Bình tuyến 479TN	24-06-25	08h00	24-06-25	17h00	Nâng công suất trạm 37,5kVA lên 50kVA, thay xà LA, FCO thành xà composite trụ 63/45/20 Suối Núc F tuyến 479TN	4	Áp Tân Lập xã Tân Bình; áp Thạnh Hiệp xã Thạnh Tân	Đội QLĐ Tân Ninh	106	0,9565	0,0018	0,046	411	
30	Cắt 1 LBFCO nhánh rẽ 12,7kV trụ 50B/1 Kênh Tây tuyến 479TN	24-06-25	08h00	24-06-25	17h00	Lắp mới trạm 50kVA trụ 50B/3, ép lèo chuyển tải từ trụ 50B/3 đến trụ 50B/8 đường Kênh Tây tuyến 479TN	2	Áp Tân Phước xã Tân Bình	Đội QLĐ Tân Ninh	63	0,5748	0,0011	0,023	206	
31	- Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 25kVA Hiệp Trường Y trụ 149B/2 Quốc Lộ 22B tuyến 472SD - Cắt CB trạm 75kVA Hiệp Trường M trụ 149B/3 Quốc Lộ 22B tuyến 472SD	25-06-25	08h00	25-06-25	17h00	Trung tâm Thí Nghiệm Điện thí nghiệm trạm 25kVA Hiệp Trường Y trụ 149B/2 Quốc Lộ 22B tuyến 472SD	2	Khu phố Hiệp Trường phường Hiệp Tân	ĐL Hòa Thành	28	0,2438	0,0005	0,023	181	
32	Cắt CB, FCO, tháo 3hotline trạm 75kVA Hiệp Trường M trụ 149B/3 Quốc Lộ 22B tuyến 472SD	25-06-25	08h00	25-06-25	17h00	Trung tâm Thí Nghiệm Điện thí nghiệm trạm 75kVA Hiệp Trường M trụ 149B/3 Quốc Lộ 22B tuyến 472SD	6	Khu phố Hiệp Trường phường Hiệp Tân	ĐL Hòa Thành	85	0,7402	0,0015	0,060	484	
33	Cắt CB, FCO trạm 75kVA Hiệp Trường Z trụ 149B/6 Quốc Lộ 22B tuyến 472SD	25-06-25	08h00	25-06-25	17h00	Trung tâm Thí Nghiệm Điện thí nghiệm trạm 75kVA Hiệp Trường Z trụ 149B/6 Quốc Lộ 22B tuyến 472SD	6	Khu phố Hiệp Trường phường Hiệp Tân	ĐL Hòa Thành	104	0,9057	0,0019	0,060	484	
34	Cắt CB, FCO trạm 3,75kVA Hiệp Trường K trụ 149B/7 Quốc Lộ 22B tuyến 472SD	25-06-25	08h00	25-06-25	17h00	Trung tâm Thí Nghiệm Điện thí nghiệm trạm 3,75kVA Hiệp Trường K trụ 149B/7 Quốc Lộ 22B tuyến 472SD	2	Khu phố Hiệp Trường phường Hiệp Tân	ĐL Hòa Thành	58	0,5051	0,0011	0,023	181	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QL VH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
35	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 114/16 Hội An 7 tuyến 473TH	25-06-25	08h00	25-06-25	17h00	- Thi công nâng công suất trạm 25kVA lên 50kVA trụ 114/16 tuyến 473TH - Đóng điện nghiệm thu trạm 50kVA trụ 114/16 tuyến 473TH	6	Áp Hội An xã Tân Hội	ĐL Tân Châu	52	0,4979	0,0009	0,069	617	
36	Cắt CB tổng trạm 50kVA trụ 99/7 Hội Thạnh 5 tuyến 473TH	25-06-25	08h00	25-06-25	17h00	Thi công sửa trụ nghiêng, gia cố móng trụ căng lại dây hạ áp từ trụ 99/5b/5 đến trụ 99/5b/6 tuyến 473TH	6	Áp Hội Thạnh xã Tân Hội	ĐL Tân Châu	80	0,7660	0,0014	0,069	617	
37	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 85/158/47/11B/10 Tuổi tiêu Nước Trong 45 tuyến 479TH	25-06-25	08h00	25-06-25	17h00	Bảo trì thí nghiệm CBM trạm biến áp thay thùng công tơ trạm trụ 85/158/47/11B/10 tuyến 479TH	5	Tuổi tiêu Nước Trong	ĐL Tân Châu	5	0,0479	0,0001	0,057	514	
38	Cắt LBFCO trụ 25C/32/1 An Thới tuyến 478TB	25-06-25	07h30	25-06-25	17h00	Thay MBA quá tải trụ 25C/32/2/4, phát quang hành lang	15	Khu phố An Thới phường An Tịnh	ĐL Trảng Bàng	495	4,8272	0,0085	0,171	1.629	
39	Cắt FCO và tháo hotline trạm 250kVA trụ 97/12/13T/5 Xóm Hồ - D tuyến 471TN	25-06-25	08h00	25-06-25	17h00	Thí nghiệm CBM trạm 250kVA trụ 97/12/13T/5 Xóm Hồ - D tuyến 471TN	4	Khu phố 5 phường I	Đội QLĐ Tân Ninh	167	1,5236	0,0028	0,137	1.235	
40	Cắt FCO và tháo hotline trạm 100kVA trụ 97/12/13T/14/1 Khu tái định cư tuyến 471TN	25-06-25	08h00	25-06-25	17h00	Thí nghiệm CBM trạm 100kVA trụ 97/12/13T/14/1 Khu tái định cư tuyến 471TN	2	Khu phố 5 phường I	Đội QLĐ Tân Ninh	42	0,3790	0,0007	0,069	617	
41	Cắt FCO và tháo hotline trạm 250kVA trụ 97/12/13T/19B Xóm Hồ - E tuyến 471TN	25-06-25	08h00	25-06-25	17h00	Thí nghiệm CBM trạm 250kVA trụ 97/12/13T/19B Xóm Hồ - E tuyến 471TN	4	Khu phố 5 phường I	Đội QLĐ Tân Ninh	212	1,9131	0,0035	0,137	1.235	
42	Cắt FCO và tháo hotline trạm 250kVA trụ 97/12/40 Trung Nữ Vương - B tuyến 471TN	25-06-25	08h00	25-06-25	17h00	Thí nghiệm CBM trạm 250kVA trụ 97/12/40 Trung Nữ Vương - B tuyến 471TN	4	Khu phố 5 phường I	Đội QLĐ Tân Ninh	92	0,8302	0,0015	0,137	1.235	
43	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 93/41P Tua Hai - D tuyến 473TN	25-06-25	08h00	25-06-25	17h00	Thí nghiệm CBM trạm 75kVA trụ 93/41P Tua Hai - D tuyến 473TN	2	Áp Bình Trung xã Bình Minh	Đội QLĐ Tân Ninh	74	0,6678	0,0012	0,069	617	
44	Cắt FCO và tháo hotline trạm 3x50kVA trụ 59/4/2 Dương Minh Châu - A tuyến 481TN	25-06-25	08h00	25-06-25	17h00	Thí nghiệm CBM trạm 3x50kVA trụ 59/4/2 Dương Minh Châu - A tuyến 481TN	3	Khu phố 5 phường III	Đội QLĐ Tân Ninh	43	0,3880	0,0007	0,103	926	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
45	Cắt CB, 3FCO, tháo 3hotline trạm 250kVA Cao Thượng Phẩm D trụ 44 Nguyễn Chí Thanh tuyến 482TN	26-06-25	08h00	26-06-25	17h00	Công ty TNHH Sơn Anh thi công thay LA, FCO, MCCB, thay thùng CB trạm, tháo lắp vật tư phụ kiện trạm 250kVA Cao Thượng Phẩm D trụ 44 Nguyễn Chí Thanh tuyến 482TN	10	Khu phố Long Chí phường Long Thành Trung	ĐL Hòa Thành	118	1,0276	0,0021	0,183	1.466	
46	Cắt CB, FCO trạm 250kVA Cao Thượng Phẩm D trụ 44 Nguyễn Chí Thanh tuyến 482TN	26-06-25	08h00	26-06-25	17h00	Thay công tơ hồng màn hình trạm 250kVA Cao Thượng Phẩm D trụ 44 Nguyễn Chí Thanh tuyến 482TN	0	Khu phố Long Chí phường Long Thành Trung	ĐL Hòa Thành	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
47	Cắt CB, FCO trạm 37,5kVA khách hàng CTy Phương Quyên trụ 75/1 Cách Mạng Tháng 8 tuyến 474TN	26-06-25	08h00	26-06-25	17h00	Thay định kỳ trạm 37,5kVA khách hàng CTy Phương Quyên trụ 75/1 Cách Mạng Tháng 8 tuyến 474TN	2	Khách hàng CTy Phương Quyên trụ 75/1 Cách Mạng Tháng 8 tuyến 474TN	ĐL Hòa Thành	1	0,0022	0,0000	0,023	45	
48	Cắt CB, FCO trạm 37,5kVA Trường Ân B trụ 290 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	26-06-25	08h00	26-06-25	17h00	Thay định kỳ trạm 37,5kVA Trường Ân B trụ 290 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	2	Áp Trường Ân xã Trường Đông	ĐL Hòa Thành	1	0,0022	0,0000	0,023	45	
49	Cắt CB, FCO trạm 250kVA Tôn Đức Thắng D trụ 114/1 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	26-06-25	08h00	26-06-25	17h00	Thay công tơ hồng màn hình trạm 250kVA Tôn Đức Thắng D trụ 114/1 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	0	Áp Long Khương xã Long Thành Nam	ĐL Hòa Thành	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
50	Cắt CB, FCO trạm 3x25kVA Xay Lúa Long Bình trụ 107B Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	26-06-25	08h00	26-06-25	17h00	Kiểm tra hệ thống đo đếm trạm 3x25kVA Xay Lúa Long Bình trụ 107B Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	6	Áp Long Khương xã Long Thành Nam	ĐL Hòa Thành	1	0,0022	0,0000	0,105	209	
51	Cắt LBFCO trụ 173/194/108/1 Nhánh rẽ 12,7kV Bắc Suối Bà Chiêm tuyến 474SN	26-06-25	08h00	26-06-25	17h00	Thi công nâng công suất trạm 15kVA lên 25kVA trụ 173/194/108/59, xử lý máy biến áp rỉ dầu trụ 173/194/108/24, phát quang hành lang lưới điện từ trụ 173/194/108 đến trụ 173/194/108/59/17 tuyến 474SN	15	Áp Suối Bà Chiêm xã Tân Hòa	ĐL Tân Châu	177	1,6947	0,0031	0,171	1.543	
52	Cắt 3LBFCO trụ 34/81/1 tuyến 471TB Cắt 3LBFCO trụ 34/88/1 tuyến 471TB	26-06-25	07h30	26-06-25	17h00	Thay MBA quá tải trụ 34/81/5, 34/88/6, phát quang hành lang	5	Khu phố An Quới phường An Hoà	ĐL Trảng Bàng	210	2,0479	0,0036	0,171	1.629	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QL VH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
53	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 25/52/38 Tỉnh lộ 4 - R tuyến 477TN	26-06-25	08h00	26-06-25	17h00	Thí nghiệm CBM trạm 50kVA trụ 25/52/38 Tỉnh lộ 4 - R tuyến 477TN	3	Áp Thanh Lợi xã Thanh Tân	Đội QLĐ Tân Ninh	28	0,2554	0,0005	0,103	926	
54	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 25/73C/7 Thanh Đông - A tuyến 477TN	26-06-25	08h00	26-06-25	17h00	Thí nghiệm CBM trạm 50kVA trụ 25/73C/7 Thanh Đông - A tuyến 477TN	3	Áp Thanh Đông xã Thanh Tân	Đội QLĐ Tân Ninh	29	0,2646	0,0005	0,103	926	
55	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 25/73C/14 Thanh Đông - B tuyến 477TN	26-06-25	08h00	26-06-25	17h00	Thí nghiệm CBM trạm 50kVA trụ 25/73C/14 Thanh Đông - B tuyến 477TN	3	Áp Thanh Đông xã Thanh Tân	Đội QLĐ Tân Ninh	39	0,3519	0,0007	0,103	926	
56	Cắt FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 23/133/10 Khedol - R tuyến 479TN	26-06-25	08h00	26-06-25	17h00	Thí nghiệm CBM trạm 37,5kVA trụ 23/133/10 Khedol - R tuyến 479TN	2	Áp Thanh Đông xã Thanh Tân	Đội QLĐ Tân Ninh	48	0,4331	0,0008	0,069	617	
57	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 23/143/8 Khedol - O tuyến 479TN	26-06-25	08h00	26-06-25	17h00	Thí nghiệm CBM trạm 50kVA trụ 23/143/8 Khedol - O tuyến 479TN	3	Áp Thanh Đông xã Thanh Tân	Đội QLĐ Tân Ninh	53	0,4783	0,0009	0,103	926	
58	Cắt FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 23/143/8/2 Khedol - P tuyến 479TN	26-06-25	08h00	26-06-25	17h00	Thí nghiệm CBM trạm 2x37,5kVA trụ 23/143/8/2 Khedol - P tuyến 479TN	2	Áp Thanh Đông xã Thanh Tân	Đội QLĐ Tân Ninh	58	0,5234	0,0010	0,069	617	
59	Cắt CB, 3FCO và tháo 03 hotline trạm 320kVA trụ 182/9P Thanh Phước 6 tuyến 476SD	27-06-25	08h00	27-06-25	11h30	Hạ công suất trạm biến áp từ 320kVA xuống 250kVA và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	1	Áp Thanh Phước xã Thanh Điền	ĐL Châu Thành	304	1,0684	0,0051	0,034	120	
60	Đầu 3 hotline và đóng 3FCO trạm 250kVA trụ 182/4P tuyến 476SD	27-06-25	10h30	27-06-25	11h30	Đóng điện nghiệm thu TBA 250kVA vào vận hành tại trụ 182/4P tuyến 475SD	1	Không mất điện	ĐL Châu Thành	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
61	Cắt 01LBFCO trụ 252/1 tuyến 475SD	27-06-25	13h30	27-06-25	17h00	Di dời trụ trung áp, sang lưới và thu hồi vật tư theo chiết tính khách hàng Nguyễn Thị Thùy Linh trụ 252/8 tuyến 475SD	1	Áp An Lộc xã An Cơ	ĐL Châu Thành	232	0,8154	0,0039	0,011	40	
62	- Đóng LBS trụ 97B/1CT Long Hải tuyến 482TN - Cắt LBS trụ 82A, DS trụ 82B Long Chí tuyến 482TN	27-06-25	05h00	27-06-25	05h30	Chuyển điện khép vòng tuyến 482TN cấp điện cho tuyến 482TN đến trụ 82A Long Chí	70	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	0	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
63	- Đóng DS trụ 82B, LBS trụ 82A Long Chí tuyến 482TN - Cắt LBS trụ 97B/1CT Long Hải tuyến 482TN	27-06-25	17h00	27-06-25	17h30	Chuyển điện khép vòng tuyến 482TN cấp điện cho tuyến 482TN đến trụ 97B/1CT Long Hải	70	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
64	- Đóng LBS trụ 30 Báo Quốc Từ tuyến 476TN - Cắt LBS trụ 60A, DS trụ 60 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	27-06-25	05h30	27-06-25	06h00	Chuyển điện khép vòng tuyến 476TN cấp điện cho tuyến 482TN đến trụ 60A Tôn Đức Thắng	35	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
65	- Đóng DS trụ 60, LBS trụ 60A Tôn Đức Thắng tuyến 482TN - Cắt LBS trụ 30 Báo Quốc Từ tuyến 476TN	27-06-25	17h30	27-06-25	18h00	Chuyển điện khép vòng tuyến 482 cấp điện cho tuyến 476TN đến trụ 30 Hùng Vương	0	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
66	- Cắt LBS trụ 146/1, DS trụ 146/2 Long Thành Trung tuyến 482TN - Cắt LBS trụ 60A, DS trụ 60 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN - Cắt LBS trụ 82A, DS trụ 82B Long Chí tuyến 482TN	27-06-25	07h30	27-06-25	17h00	Công ty TNHH Sơn Anh thi công dựng trụ, đổ bê tông, chuyển từ trạm giàn sang trạm ngòi, tháo lắp vật tư phụ kiện trạm 250kVA Cánh Nam C trụ 63 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN và đóng điện đưa vào vận hành.	70	Khu phố Long Thới, Long Thành phường Long Thành Trung	ĐL Hòa Thành	1367	11,9046	0,0248	1,309	10.472	
67	- Cắt LBS trụ 146/1, DS trụ 146/2 Long Thành Trung tuyến 482TN - Cắt LBS trụ 60A, DS trụ 60 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN - Cắt LBS trụ 82A, DS trụ 82B Long Chí tuyến 482TN	27-06-25	07h30	27-06-25	17h00	Công ty TNHH Sơn Anh thi công dựng trụ, đổ bê tông, chuyển từ trạm giàn sang trạm ngòi, tháo lắp vật tư phụ kiện trạm 250kVA Long Chí A trụ 77 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN và đóng điện đưa vào vận hành.	0	Khu phố Long Thới, Long Thành phường Long Thành Trung	ĐL Hòa Thành	0	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QL VH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
68	- Cắt LBS trụ 146/1, DS trụ 146/2 Long Thành Trung tuyến 482TN - Cắt LBS trụ 60A, DS trụ 60 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN - Cắt LBS trụ 82A, DS trụ 82B Long Chí tuyến 482TN	27-06-25	07h30	27-06-25	17h00	Căng lại dây trung áp bị chùng, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 80 đến trụ 82A Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	0	Khu phố Long Thới, Long Thành phường Long Thành Trung	ĐL Hòa Thành	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
69	Cắt FCO và tháo hotline trạm 15kVA trụ 8/1 Cơ sở hàn điện tuyến 477TH	27-06-25	08h00	27-06-25	17h00	Thi công bảo trì trạm, xử lý kính hóa thiết bị trụ 8/1 tuyến 477TH	6	Cơ sở hàn điện	ĐL Tân Châu	72	0,6894	0,0013	0,069	617	
70	Cắt FCO và tháo hotline trạm 3x15kVA trụ 12B Hộ kinh doanh Lâm Văn An tuyến 477TH	27-06-25	08h00	27-06-25	17h00	Thi công bảo trì trạm, xử lý kính hóa thiết bị trụ 12B tuyến 477TH	3	Hộ kinh doanh Lâm Văn An	ĐL Tân Châu	1	0,0096	0,0000	0,034	309	
71	Cắt FCO và tháo hotline trạm 15kVA trụ 13B Hàn tiện Lộc Thọ tuyến 477TH	27-06-25	08h00	27-06-25	17h00	Thi công bảo trì trạm, xử lý kính hóa thiết bị trụ 13B tuyến 477TH	3	Hàn tiện Lộc Thọ	ĐL Tân Châu	1	0,0096	0,0000	0,034	309	
72	Cắt FCO và tháo hotline trạm 250kVA trụ 16 Thạnh Hiệp 5 tuyến 477TH	27-06-25	08h00	27-06-25	17h00	Thi công bảo trì trạm, xử lý kính hóa thiết bị trụ 16 tuyến 477TH	10	Áp Thạnh Hiệp xã Thạnh Đông	ĐL Tân Châu	134	1,2830	0,0024	0,114	1.029	
73	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 19 Phòng khám Tâm Phúc tuyến 477TH	27-06-25	08h00	27-06-25	17h00	Thi công bảo trì trạm, xử lý kính hóa thiết bị trụ 19 tuyến 477TH	6	Phòng khám Tâm Phúc	ĐL Tân Châu	1	0,0096	0,0000	0,069	617	
74	Cắt FCO và tháo hotline trạm 15kVA trụ 21 Đoàn Phan Hà tuyến 477TH	27-06-25	08h00	27-06-25	17h00	Thi công bảo trì trạm, xử lý kính hóa thiết bị trụ 21 tuyến 477TH	1	Đoàn Phan Hà tuyến 477TH	ĐL Tân Châu	1	0,0096	0,0000	0,011	103	
75	Cắt FCO và tháo hotline trạm 160kVA trụ 23 Thạnh Hiệp 3 tuyến 477TH	27-06-25	08h00	27-06-25	17h00	Thi công bảo trì trạm, xử lý kính hóa thiết bị trụ 23 tuyến 477TH	3	Áp Thạnh Hiệp 3 xã Thạnh Đông	ĐL Tân Châu	75	0,7181	0,0013	0,034	309	
76	Cắt FCO và tháo hotline trạm 3x15kVA trụ 24 Xưởng Tole Thành An tuyến 477TH	27-06-25	08h00	27-06-25	17h00	Thi công bảo trì trạm, xử lý kính hóa thiết bị trụ 24 tuyến 477TH	1	Xưởng Tole Thành An	ĐL Tân Châu	1	0,0096	0,0000	0,011	103	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
77	Cắt FCO và tháo hotline trạm 15kVA trụ 26 Đền đường Thanh Đông 1 tuyến 477TH	27-06-25	08h00	27-06-25	17h00	Thi công bảo trì trạm, xử lý kính hóa thiết bị trụ 26 tuyến 477TH	1	Đền đường Thanh Đông	ĐL Tân Châu	1	0,0096	0,0000	0,011	103	
78	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 27/1 Hàn tiên Trường Hân tuyến 477TH	27-06-25	08h00	27-06-25	17h00	Thi công bảo trì trạm, xử lý kính hóa thiết bị trụ 27/1 tuyến 477TH	2	Khách hàng hàn tiên Trường Hân	ĐL Tân Châu	1	0,0096	0,0000	0,023	206	
79	Cắt FCO và tháo hotline trạm 15kVA trụ 28/1 Xay Bột Nguyễn Văn Triệu tuyến 477TH	27-06-25	08h00	27-06-25	17h00	Thi công bảo trì trạm, xử lý kính hóa thiết bị trụ 28/1 tuyến 477TH	1	Khách hàng Xay Bột Nguyễn Văn Triệu	ĐL Tân Châu	1	0,0096	0,0000	0,011	103	
80	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 33 Thanh Nghĩa 1 tuyến 477TH	27-06-25	08h00	27-06-25	17h00	Thi công bảo trì trạm, xử lý kính hóa thiết bị trụ 33 tuyến 477TH	4	Áp Thanh Hiệp 3 xã Thanh Đông	ĐL Tân Châu	46	0,4404	0,0008	0,046	411	
81	Cắt FCO và tháo hotline trạm 15kVA trụ 33/1 Gara Tân Châu tuyến 477TH	27-06-25	08h00	27-06-25	17h00	Thi công bảo trì trạm, xử lý kính hóa thiết bị trụ 33/1 tuyến 477TH	1	Khách hàng Gara Tân Châu	ĐL Tân Châu	1	0,0096	0,0000	0,011	103	
82	Cắt FCO và tháo hotline trạm 3x15kVA trụ 36C Đức Thành tuyến 477TH	27-06-25	08h00	27-06-25	17h00	Thi công bảo trì trạm, xử lý kính hóa thiết bị trụ 36C tuyến 477TH	1	Khách hàng Đức Thành	ĐL Tân Châu	1	0,0096	0,0000	0,011	103	
83	Cắt FCO và tháo hotline trạm 3x15kVA trụ 40 Hùng Duy 2 tuyến 477TH	27-06-25	08h00	27-06-25	17h00	Thi công bảo trì trạm, xử lý kính hóa thiết bị trụ 40 tuyến 477TH	1	Khách hàng Hùng Duy 2	ĐL Tân Châu	1	0,0096	0,0000	0,011	103	
84	Cắt 3LBFCO trụ 169/47B/1 tuyến 473TB	27-06-25	07h30	27-06-25	17h00	Thay MBA quá tải trụ 169/47B/5, phát quang hành lang	5	Áp Tân Thuận xã Hưng Thuận	ĐL Trảng Bàng	97	0,9459	0,0017	0,171	1.629	
85	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 25/12 Tân Phước - B tuyến 477TN	27-06-25	08h00	27-06-25	17h00	Thí nghiệm CBM trạm 50kVA trụ 25/12 Tân Phước - B tuyến 477TN	3	Áp Tân Phước xã Tân Bình	Đội QLĐ Tân Ninh	36	0,3249	0,0006	0,103	926	
86	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 25/18/1T Tân Phước - 5 tuyến 477TN	27-06-25	08h00	27-06-25	17h00	Thí nghiệm CBM trạm 25kVA trụ 25/18/1T Tân Phước - 5 tuyến 477TN	1	Áp Tân Phước xã Tân Bình	Đội QLĐ Tân Ninh	1	0,0091	0,0000	0,034	309	
87	Cắt FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 25/21B/7 Tân Phước - F tuyến 477TN	27-06-25	08h00	27-06-25	17h00	Thí nghiệm CBM trạm 37,5kVA trụ 25/21B/7 Tân Phước - F tuyến 477TN	2	Áp Tân Trung xã Tân Bình	Đội QLĐ Tân Ninh	18	0,1642	0,0003	0,069	617	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QL VH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
88	Cắt FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 25/28B Tân Trung - C tuyến 477TN	27-06-25	08h00	27-06-25	17h00	Thí nghiệm CBM trạm 2x37,5kVA trụ 25/28B Tân Trung - C tuyến 477TN	2	Áp Tân Trung xã Tân Bình; áp Thanh Trung xã Thanh Tân	Đội QLĐ Tân Ninh	54	0,4873	0,0009	0,069	617	
89	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 25/33B/7 Thanh Trung - K tuyến 477TN	27-06-25	08h00	27-06-25	17h00	Thí nghiệm CBM trạm 50kVA trụ 25/33B/7 Thanh Trung - K tuyến 477TN	3	Áp Thanh Trung xã Thanh Tân	Đội QLĐ Tân Ninh	18	0,1624	0,0003	0,103	926	
90	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 25/33B/10 Thanh Trung - I tuyến 477TN	27-06-25	08h00	27-06-25	17h00	Thí nghiệm CBM trạm 2x25kVA trụ 25/33B/10 Thanh Trung - I tuyến 477TN	1	Áp Thanh Trung xã Thanh Tân	Đội QLĐ Tân Ninh	1	0,0090	0,0000	0,034	309	
91	Cắt LBFCO trụ 53/142/6/50T/1 Phước Long - Phước Trung tuyến 480BC	28-06-25	08h00	28-06-25	17h00	Vệ sinh, bảo trì, chỉnh trụ nghiêng từ trụ 53/142/6/50T/1 đến trụ 50T/62; từ trụ 53/142/6/50T/53 đến trụ 53/10 tuyến 480BC	15	Áp Phước Long, Phước Trung xã Phước Chi thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	386	5,0475	0,0093	0,514	4.630	
92	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 154B/3/1 Trường Mẫu Giáo Tiên Thuận tuyến 476BC	28-06-25	08h00	28-06-25	11h30	Thay CT định kỳ khách hàng Trường Mẫu Giáo Tiên Thuận trụ 154B/3/1 tuyến 476BC	2	Trường Mẫu Giáo Tiên Thuận	ĐL Bến Cầu	1	0,0051	0,0000	0,069	240	
93	- Cắt MC 475SD và Đóng DTĐ 475-76SD. - Cắt DS 3pha trụ 14 tuyến 471SD-475SD. - Cắt REC trụ 201 Chòm Dừa, DS 3pha trụ 200 tuyến 475SD. - Cắt LBS và DS 3pha trụ 80/43 Bình Trung tuyến 475SD. - Cắt LBS trụ 134/2B Ngã Ba Vĩnh, DS 3pha trụ 134/2 tuyến 475SD.	28-06-25	07h00	28-06-25	18h00	Bàn giao Công ty CPXD Thăng Long thi công lắp REC, DS 3pha, dựng trụ, kéo dây và lắp phụ kiện từ trụ 15 đến trụ 80/3 tuyến 475SD	80	Áp Suối Dộp xã Thái Bình; áp Cây Xiềng, Tua Hai, Chòm Dừa xã Đồng Khởi	ĐL Châu Thành	4384	48,4242	0,0734	2,743	30.175	
94	- Cắt REC trụ 78 Đồng Khởi tuyến 475SD.	28-06-25	17h00	28-06-25	18h00	Nghiệm thu REC trụ 80/3 tuyến 475SD	80	Áp Suối Dộp xã Thái Bình; áp Cây Xiềng, Tua Hai, Chòm Dừa xã Đồng Khởi	ĐL Châu Thành	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
95	- Đóng LBS trụ 299 Chợ Vĩnh tuyến 478SD. - Cắt REC trụ 201 Chòm Dừa, DS 3pha trụ 200 tuyến 475SD.	28-06-25	06h30	28-06-25	07h00	Chuyển điện kép vòng tuyến 475SD nhận điện tuyến 478SD về đến trụ 201 tuyến 475SD	130	Không mất điện	ĐL Châu Thành	0	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QL VH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
96	- Đóng DS 3pha trụ 200, REC trụ 201 Chòm Dừa tuyến 475SD. - Cắt LBS trụ 299 Chợ Vĩnh tuyến 478SD.	28-06-25	18h00	28-06-25	18h30	Chuyển điện kép vòng về kết lưới ban đầu	130	Không mất điện	ĐL Châu Thành	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
97	- Đóng LBS trụ 134/47 Bình Lương tuyến 474TBI. - Cắt LBS trụ 134/2B Ngã Ba Vĩnh, DS 3pha trụ 134/2 tuyến 475SD.	28-06-25	06h30	28-06-25	07h00	Chuyển điện kép vòng tuyến 475SD nhận điện tuyến 474TBI về đến trụ 134/2 tuyến 475SD	30	Không mất điện	ĐL Châu Thành	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
98	- Đóng DS 3pha trụ 134/2, LBS trụ 134/2 Ngã Ba Vĩnh tuyến 475SD. - Cắt LBS trụ 134/47 Bình Lương tuyến 474TBI.	28-06-25	18h00	28-06-25	18h30	Chuyển điện kép vòng về kết lưới ban đầu	30	Không mất điện	ĐL Châu Thành	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
99	- Đóng LBS trụ 317 Bờ Hồ tuyến 477HT - Cắt REC và DS trụ 471/2/1 Cao su Bến Cùi tuyến 475TĐ	28-06-25	07h30	28-06-25	08h00	Chuyển điện khép vòng tuyến 477HT cấp điện cho tuyến 475TĐ đến trụ 471/2/1 Bến Cùi.	220	Không mất điện	ĐL Dương Minh Châu	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
100	- Đóng DS và REC trụ 471/2/1 Cao su Bến Cùi tuyến 475TĐ - Cắt LBS trụ 317 Bờ Hồ tuyến 477HT	28-06-25	17h00	28-06-25	17h30	Chuyển điện khép vòng về vị trí ban đầu	220	Không mất điện	ĐL Dương Minh Châu	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
101	- Cắt LBS trụ 471/2/70 và DS trụ 137 Lộc Hiệp tuyến 475TĐ - Cắt REC và DS trụ 471/2/1 Cao su Bến Cùi tuyến 475TĐ	28-06-25	08h00	28-06-25	17h00	Lắp vật tư, phụ kiện, thay xà composit tại trụ 471/2/69 Cao Su Bến Cùi tuyến 475TĐ	40	Áp 1, áp 3 xã Bến Cùi và áp Phước Bình, B2 xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	485	4,8287	0,0089	1,372	12.346	
102	Cắt FCO trạm 75kVA tại trụ 471/2/21C/6 Hộ chăn nuôi Nguyễn Văn Đoài tuyến 475TĐ	28-06-25	08h00	28-06-25	17h00	Thay thùng CB tổng trạm 75kVA tại trụ 471/2/21C/6 Hộ chăn nuôi Nguyễn Văn Đoài tuyến 475TĐ	0	Trạm chuyên dùng khách hàng: Hộ chăn nuôi Nguyễn Văn Đoài	ĐL Dương Minh Châu	0	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
103	Cắt LBFCO trụ 28/2, tháo hotline trụ 29 nhánh rẽ Bến Mương tuyến 477TĐ	28-06-25	07h30	28-06-25	17h00	Sang lưới trung hạ áp từ trụ cũ qua trụ mới, thu hồi trụ cũ trụ 28/2 tuyến 474TĐ và phát quang hành lang an toàn lưới điện hạ cao áp từ trụ 28/2 đến trụ 28/20 tuyến 477TĐ	30	Áp Bến Mương, Bến Đình xã Thạnh Đức	ĐL Gò Dầu	614	5,3408	0,0094	0,594	5.640	
104	Cắt 3 LBFCO trụ 209/7B/1 Công ty TNHH May Mặc Summit Việt Nam tuyến 476TĐ	28-06-25	07h30	28-06-25	17h00	Nối lại dây chống sét bị mất hệ thống đo đếm trung áp trụ 209/7B/1 tuyến 476TĐ	15	Công ty TNHH May Mặc Summit Việt Nam	ĐL Gò Dầu	1	0,0087	0,0000	0,297	2.820	
105	Cắt 3FCO trạm 320kVA trụ 65/10 Công ty Nông Tín tuyến 471PĐC	28-06-25	07h30	28-06-25	17h00	Nối lại dây chống sét bị mất hệ thống đo đếm trung áp hệ thống đo đếm trung áp trụ 65/10 tuyến 471PĐC	10	Công ty TNHH Sản Xuất Xin Ji	ĐL Gò Dầu	1	0,0087	0,0000	0,198	1.880	
106	- Đóng LBS trụ 115/2 Trường Đông tuyến 474TĐ - Cắt LBS trụ 60B Trường Hòa tuyến 476TN	28-06-25	06h00	28-06-25	06h30	Chuyển điện khép vòng tuyến 474TĐ cấp điện cho tuyến 476TN đến trụ 60B Trường Hòa	105	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
107	- Đóng LBS trụ 60B Trường Hòa tuyến 476TN - Cắt LBS trụ 115/2 Trường Đông tuyến 474TĐ	28-06-25	17h00	28-06-25	17h30	Chuyển điện khép vòng tuyến 476TN cấp điện cho tuyến 474TĐ đến trụ 115/2 Trường Đông	0	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
108	- Cắt LBS trụ 28/5 và cắt DS trụ 28/4B Long Thành Bắc tuyến 476TN. - Cắt LBS trụ 60B và DS trụ 61 Trường Hòa tuyến 476TN. - Cắt LBS trụ 14 và 3LTD trụ 17 Long Thời tuyến 474TN. - Cắt LBS trụ 54/2 và DS trụ 54/1B Trường Thiện tuyến 476TN.	28-06-25	07h30	28-06-25	17h00	Lắp DS, ép lèo trung áp, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 57B Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN đến trụ 14 Bầu Éch tuyến 471/473HT2 (đang vận hành tuyến 476TN)	140	Khu phố Long Đại, Sân Cu phường Long Thành Bắc; áp Trường Lộc, Trường Phước, Trường An xã Trường Tây, áp Trường Thiện, Trường Thọ xã Trường Hòa	ĐL Hòa Thành	8005	69,7123	0,1452	2,618	20.944	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
109	- Cắt LBS trụ 28/5 và cắt DS trụ 28/4B Long Thành Bắc tuyến 476TN. - Cắt LBS trụ 60B và DS trụ 61 Trường Hòa tuyến 476TN. - Cắt LBS trụ 14 và 3LTD trụ 17 Long Thời tuyến 474TN. - Cắt LBS trụ 54/2 và DS trụ 54/1B Trường Thiện tuyến 476TN.	28-06-25	07h30	28-06-25	17h00	Phát quang lưới điện cao áp từ trụ 56B đến trụ 60B Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	0	Khu phố Long Đại, Sân Cu phường Long Thành Bắc; áp Trường Lộc, Trường Phước, Trường An xã Trường Tây, áp Trường Thiện, Trường Thọ xã Trường Hòa	ĐL Hòa Thành	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
110	Cắt 3LBFCO trụ 14 Bàu Éch tuyến 471/473HT2 (đang vận hành tuyến 476TN)	28-06-25	07h30	28-06-25	17h00	Dựng trụ xen lưới, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 0A Bàu Éch tuyến 471/473HT2 (đang vận hành tuyến 476TN)	0	Khu phố Long Đại, Sân Cu phường Long Thành Bắc; áp Trường Lộc, Trường Phước, Trường An xã Trường Tây, áp Trường Thiện, Trường Thọ xã Trường Hòa	ĐL Hòa Thành	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
111	Cắt 3LBFCO trụ 14 Bàu Éch tuyến 471/473HT2 (đang vận hành tuyến 476TN)	28-06-25	07h30	28-06-25	17h00	Lắp kẹp quai, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 0B Bàu Éch tuyến 471/473HT2 (đang vận hành tuyến 476TN)	0	Khu phố Long Đại, Sân Cu phường Long Thành Bắc; áp Trường Lộc, Trường Phước, Trường An xã Trường Tây, áp Trường Thiện, Trường Thọ xã Trường Hòa	ĐL Hòa Thành	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
112	- Cắt 3LBFCO trụ 14 Bàu Éch tuyến 471/473HT2 (đang vận hành tuyến 476TN) - Cắt 3LBFCO trụ 59B Trần Phú tuyến 474TN	28-06-25	07h30	28-06-25	17h00	Đầu lèo cao áp, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 20C Ngô Quyền tuyến 474TN, 476TN	30	Áp Long Hải xã Trường Tây	ĐL Hòa Thành	2087	18,1748	0,0379	0,563	4.503	
113	Cắt 3LBFCO trụ 134C/1 Phạm Hùng tuyến 482TN	28-06-25	07h30	28-06-25	17h00	Công ty TNHH Sơn Anh thi công dựng trụ, đổ bê tông, chuyển từ trạm giàn sang trạm ngồi, tháo lắp vật tư phụ kiện trạm 160kVA Cao Bảo Đạo M trụ 134C/7 Phạm Hùng tuyến 482TN và đóng điện đưa vào vận hành.	21	Khu phố 3 phường Long Hoa	ĐL Hòa Thành	465	4,0495	0,0084	0,393	3.142	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
114	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 97B Hội Thắng 14 tuyến 473TH	28-06-25	08h00	28-06-25	17h00	Tháo thu hồi trạm biến áp trụ 97B tuyến 473TH	5	Áp Hội Thắng xã Tân Hội	ĐL Tân Châu	44	0,4213	0,0008	0,057	514	
115	Cắt 3FCO trạm 160kVA trụ 168 Hội Thành 20 tuyến 480TH	28-06-25	08h00	28-06-25	17h00	Thi công kéo tăng cường dây, cân pha lưới hạ áp từ trụ 174B (trụ 93/13T) đến trụ 177B (trụ 93/16T), từ trụ 174B (trụ 93/13T) đến trụ 174B/10 (trụ 93/13T/44)	5	Áp Hội Thắng xã Tân Hội	ĐL Tân Châu	34	0,3255	0,0006	0,057	514	
116	Cắt FCO và tháo hotline trạm 400kVA trụ 41/15/31 Võ Thị Sáu - A tuyến 472TN	28-06-25	08h00	28-06-25	17h00	Thí nghiệm CBM trạm 400kVA trụ 41/15/31 Võ Thị Sáu - A tuyến 472TN	4	Khu phố 7, 4 phường III	Đội QLĐ Tân Ninh	169	1,5250	0,0028	0,137	1.235	
117	Cắt FCO và tháo hotline trạm 400kVA trụ 41/15/45 Võ Thị Sáu - B tuyến 472TN	28-06-25	08h00	28-06-25	17h00	Thí nghiệm CBM trạm 400kVA trụ 41/15/45 Võ Thị Sáu - B tuyến 472TN	4	Khu phố 4, 5, 6 phường IV	Đội QLĐ Tân Ninh	227	2,0484	0,0038	0,137	1.235	
118	Cắt FCO và tháo hotline trạm 160kVA trụ 45/5T Khu dân cư số 1 tuyến 481TN	28-06-25	08h00	28-06-25	17h00	Thí nghiệm CBM trạm 160kVA trụ 45/5T Khu dân cư số 1 tuyến 481TN	3	Khu phố 1, 2, 5 phường III	Đội QLĐ Tân Ninh	48	0,4379	0,0008	0,103	926	
119	Cắt FCO trạm 250kVA trụ 54/6B Trường Chinh - A tuyến 481TN	28-06-25	08h00	28-06-25	17h00	Thí nghiệm CBM trạm 250kVA trụ 54/6B Trường Chinh - A tuyến 481TN	4	Khu phố 1, 5 phường III	Đội QLĐ Tân Ninh	116	1,0583	0,0020	0,137	1.235	
120	Cắt FCO và tháo hotline trạm 250kVA trụ 72/3B Phạm Tung tuyến 481TN	28-06-25	08h00	28-06-25	17h00	Thí nghiệm CBM trạm 250kVA trụ 72/3B Phạm Tung tuyến 481TN	4	Khu phố 1 phường III	Đội QLĐ Tân Ninh	185	1,6694	0,0031	0,137	1.235	
121	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 84/11/3T Trần Hưng Đạo - A tuyến 481TN	28-06-25	08h00	28-06-25	17h00	Thí nghiệm CBM trạm 25kVA trụ 84/11/3T Trần Hưng Đạo - A tuyến 481TN	1	Khu phố 3, 4 phường II	Đội QLĐ Tân Ninh	34	0,3102	0,0006	0,034	309	
122	Cắt 2FCO và tháo hotline trạm 2x25kVA trụ 38/76/8/5 Thạnh Hiệp AA tuyến 477TN	28-06-25	08h00	28-06-25	17h00	Thay MBA bị rỉ sét trạm 2x25kVA trụ 38/76/8/5 Thạnh Hiệp AA tuyến 477TN	2	Áp Thạnh Hiệp xã Thạnh Tân	Đội QLĐ Tân Ninh	41	0,3740	0,0007	0,069	617	
123	Cắt 1 LBFCO nhánh rẽ 12,7kV trụ 16A/82/1/2 đường 793 tuyến 479TN	28-06-25	08h00	28-06-25	17h00	Thay MBA bị rỉ sét trạm 2x25kVA trụ 16A/82/1/6 Tân Phước L tuyến 479TN	3	Áp Tân Phước xã Tân Bình	Đội QLĐ Tân Ninh	115	1,0378	0,0019	0,034	309	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
124	Cắt LBS trụ 13/21B/1 Đồng Cò Đò và DS trụ 13/21B đường Trần Phú tuyến 479TN; cắt LBS trụ 13/21B/43 Trần Văn Trà và DS trụ 19B/71 đường Trần Văn Trà tuyến 479TN	28-06-25	08h00	28-06-25	17h00	Bàn giao đơn vị ngoài trông trụ xen lưới xử lý khiếm khuyết thu hồi vật tư công trình KFW, ĐTN xử lý khiếm khuyết và tồn tại công trình từ trụ 13/21B/1 đến trụ 13/21B/43 đường Trần Phú tuyến 479TN; từ trụ 19B/71 đến trụ 19B/71/1 đường Trần Văn Trà tuyến 479TN	12	Áp Đồng Cò Đò xã Bình Minh	Đội QLĐ Tân Ninh	433	3,9074	0,0072	0,137	1.234	
C. HOTLINE															
	Không có														

- Tổng công suất mất trong tuần do công tác:	19,079 MW	- Tổng sản lượng điện mất trong tuần do công tác:	170767 KWh
- Tổng SAIDI dự kiến trong tuần do công tác:	30,4069 Phút	- Tổng SAIFI dự kiến trong tuần do công tác:	0,0583 Lần
- Lũy kế SAIDI dự kiến của Công ty đến hết TUẦN 26:	142,7034 Phút	- Lũy kế SAIFI dự kiến của Công ty đến hết TUẦN 26:	0,8199 Lần
- Độ tin cậy SAIDI của các Điện lực trong tuần do công tác:		- Độ tin cậy SAIFI của các Điện lực trong tuần do công tác:	
+ Đội Quản lý điện Tân Ninh:	25,7631 Phút	+ Đội Quản lý điện Tân Ninh:	0,0477 Lần
+ Điện lực Hòa Thành:	127,3609 Phút	+ Điện lực Hòa Thành:	0,2654 Lần
+ Điện lực Dương Minh Châu:	4,9001 Phút	+ Điện lực Dương Minh Châu:	0,0097 Lần
+ Điện lực Châu Thành:	50,4948 Phút	+ Điện lực Châu Thành:	0,0832 Lần
+ Điện lực Gò Dầu:	15,5615 Phút	+ Điện lực Gò Dầu:	0,0273 Lần
+ Điện lực Bến Cầu:	5,0526 Phút	+ Điện lực Bến Cầu:	0,0093 Lần
+ Điện lực Trảng Bàng:	17,7972 Phút	+ Điện lực Trảng Bàng:	0,0313 Lần
+ Điện lực Tân Châu:	9,3260 Phút	+ Điện lực Tân Châu:	0,0170 Lần
+ Điện lực Tân Biên:	0,0000 Phút	+ Điện lực Tân Biên:	0,0000 Lần