

PHỤ LỤC 1

**KẾ HOẠCH VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
TUẦN 28 NĂM 2025 (Từ 07/07/2025 đến 13/07/2025)**

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI:

- Tổng sản lượng tuần:	136.309.124 KWh
- Sản lượng trung bình ngày:	19.472.732 KWh
- Công suất ngày Max:	979,7 MW
- Công suất ngày Min:	739,3 MW

II. KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Đơn vị	Pmax (MW)	Pmin (MW)	Sản lượng (kWh)
1	Mặt trời áp mái	245,5	0	6.671.782
2	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	0,000	0	0
3	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng CS2 (1,5 MW)	0,370	0	31.600

III. DANH MỤC KẾ HOẠCH THAO TÁC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
A. LƯỚI ĐIỆN 110KV															
1	Cắt điện cô lập ngăn T101 trạm 110kV Tân Hưng	09-07-25	09h00	09-07-25	17h00	- Vệ sinh cở sân ngắt ngăn tụ bù T101 trạm 110kV Tân Hưng. - Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng giàn tụ bù T101 trạm 110kV Tân Hưng.	0	Ngăn tụ bù T101 trạm 110kV Tân Hưng	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV															
1	- Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 267/3 Thị Trấn-A1 tuyến 477HT - Cắt 2FCO và tháo 2hotline trạm 2x50kVA trụ 267/8 Thị Trấn-B tuyến 477HT - Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 267/15 Phước Hội-T267/15 tuyến 477HT	07-07-25	08h00	07-07-25	17h00	Thu hồi vật tư, MBA tại trụ 267/3, trụ 267/8, trụ 267/15 Vườn Xoài tuyến 477HT	10	Khu phố 2 Thị trấn; ấp Phước Hội xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu.	Đội QLĐ Dương Minh Châu	239	2,3779	0,0044	0,240	2.160	
2	Cắt 4FCO và tháo 4hotline trạm (250+75)kVA trụ 305/2/6B/10 Phước Lợi II-D tuyến 477HT	07-07-25	08h00	07-07-25	17h00	Thu hồi vật tư, MBA tại trụ 305/2/6B/10 Phước Lợi II-D tuyến 477HT	6	Khu phố 3 Thị trấn; ấp Phước Lợi 2 xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu.	Đội QLĐ Dương Minh Châu	222	2,2088	0,0041	0,120	1.080	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
3	- Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 48B/66 Áp Láng-D tuyến 476HT - Cắt FCO và tháo hotline trạm 2x25kVA trụ 48B/71 Áp Láng-D1 tuyến 476HT - Cắt FCO và tháo hotline trạm 15kVA trụ 48B/77 Khởi Nghĩa-A tuyến 476HT	07-07-25	08h00	07-07-25	17h00	Thu hồi vật tư, MBA tại trụ 48B/66, trụ 48B/71, trụ 48B/77 Áp Láng tuyến 476HT	5	Áp Láng xã Chà Là; áp Khởi Nghĩa xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu.	Đội QLĐ Dương Minh Châu	211	2,0993	0,0039	0,050	450	
4	Cắt LBFCO trụ 42/99/18/1, tháo hotline trụ 42/99/18 nhánh rẽ Đồng Mỹ tuyến 477TĐ	07-07-25	07h30	07-07-25	17h00	Sang lưới trung áp và phụ kiện từ trụ cũ qua trụ mới, thu hồi trụ cũ 42/99/18/1, thay dây trung áp từ trụ 42/99/18 đến trụ 42/99/18/1 tuyến 477TĐ	10	Áp 7 xã Bàu Đồn	Đội QLĐ Gò Dầu	41	0,3566	0,0006	0,198	1.880	
5	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 246/18 tuyến 471TBI	07-07-25	08h00	07-07-25	11h30	Thay cáp lực trạm biến áp trụ 246/18	1	Áp Tân Tiến xã Tân Lập	Đội QLĐ Tân Biên	89	0,4603	0,0022	0,034	120	
6	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 246/58 tuyến 471TBI	07-07-25	13h30	07-07-25	17h00	Thay cáp lực trạm biến áp trụ 246/58	1	Áp Tân Tiến xã Tân Lập	Đội QLĐ Tân Biên	120	0,6206	0,0030	0,034	120	
7	Cắt FCO và tháo hotline trạm 2x25kVA trụ 153/1 Hội Tân 13 tuyến 478TH	07-07-25	08h00	07-07-25	17h00	Thi công thu hồi trạm biến áp trụ 153/1 tuyến 478TH	3	Áp Hội Tân xã Tân Hội	Đội QLĐ Tân Châu	48	0,4596	0,0009	0,034	309	
8	Cắt CB tổng trạm 250kVA trụ 153 Hội Tân 32 tuyến 478TH	07-07-25	08h00	07-07-25	17h00	Thi công kéo tăng cường dây, sang lưới từ trụ 153/1 đến trụ 153/1/5T, từ trụ 153/1 đến trụ 153/1/5P tuyến 478TH	6	Áp Hội Tân xã Tân Hội	Đội QLĐ Tân Châu	51	0,4883	0,0009	0,069	617	
9	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 37,5kVA trụ 38/30/1 Thanh An 4 tuyến 474SD	07-07-25	08h00	07-07-25	11h30	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 38/30/1 tuyến 474SD	1	Áp Thanh An xã An Bình	Đội QLĐ Thái Bình	37	0,1300	0,0006	0,011	40	
10	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 75kVA trụ 38/30/3 Thanh An 3 tuyến 474SD	07-07-25	08h00	07-07-25	11h30	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 38/30/3 tuyến 474SD	1	Áp Thanh An xã An Bình	Đội QLĐ Thái Bình	53	0,1863	0,0009	0,011	40	
11	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 50kVA trụ 38/30/6 Thanh An A tuyến 474SD	07-07-25	08h00	07-07-25	11h30	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 38/30/6 tuyến 474SD	1	Áp Thanh An xã An Bình	Đội QLĐ Thái Bình	76	0,2671	0,0013	0,011	40	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
12	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 50kVA trụ 38/30/6/6 Thanh An C tuyến 474SD	07-07-25	08h00	07-07-25	11h30	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 38/30/6/6 tuyến 474SD	1	Áp Thanh An xã An Bình	Đội QLĐ Thái Bình	63	0,2214	0,0011	0,011	40	
13	Cắt CB, 2FCO và tháo 01 hotline trạm 2x50kVA trụ 49B/19 Thanh An 6 tuyến 474SD	07-07-25	13h30	07-07-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 49B/19 tuyến 474SD	1	Áp Thanh An xã An Bình	Đội QLĐ Thái Bình	134	0,4709	0,0022	0,011	40	
14	Cắt CB, 2FCO và tháo 01 hotline trạm 2x25kVA trụ 38/39/7/7 Xóm Rây 4 tuyến 474SD	07-07-25	13h30	07-07-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 38/39/7/7 tuyến 474SD	1	Áp Thanh An xã An Bình	Đội QLĐ Thái Bình	52	0,1828	0,0009	0,011	40	
15	Đóng LBS trụ 106/1B Lộc Thanh tuyến 473TB Cắt Recloser trụ 23/90/1 Bà Biên tuyến 473TB	07-07-25	06h00	07-07-25	07h00	Chuyển điện tuyến 473TB nhánh rẽ trụ 106 cấp điện nhánh rẽ trụ 23/90	30	Không mất điện	Đội QLĐ Trảng Bàng	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
16	Cắt Recloser và DS trụ 23/20 Hai Châu tuyến 473TB Cắt DS trụ 23/90/1 tuyến 473TB	07-07-25	07h30	07-07-25	17h00	Dời trụ trung áp 23/104, bảo trì đầu cáp ngầm trụ 23/90, 23/90/1, phát quang hành lang	11	Khu phố Gia Tân, Lộc Khê phường Gia Lộc	Đội QLĐ Trảng Bàng	619	6,0364	0,0106	0,377	3.584	
17	Đóng Recloser trụ 23/90/1 Bà Biên tuyến 473TB Cắt LBS trụ 106/1B Lộc Thanh tuyến 473TB	07-07-25	17h00	07-07-25	18h00	Chuyển điện về vị trí ban đầu	30	Không mất điện	Đội QLĐ Trảng Bàng	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
18	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 471/80/32 Phước Lộc A3 tuyến 475TĐ	08-07-25	08h00	08-07-25	17h00	Thay HTĐĐ, cấp lực MBA tại trạm 25kVA trụ 471/80/32 Phước Lộc A3 tuyến 475TĐ	1	Áp Phước Lộc B xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu.	Đội QLĐ Dương Minh Châu	37	0,3681	0,0007	0,010	90	
19	Cắt 3FCO Trạm 160kVA trụ 42/84/2 Võ Thị Phu tuyến 477TĐ	08-07-25	07h30	08-07-25	17h00	Thay công tơ trạm 160kVA trụ 42/84/2 Võ Thị Phu tuyến 477TĐ	8	Công ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Minh Danh	Đội QLĐ Gò Dầu	1	0,0087	0,0000	0,158	1.500	
20	Cắt 3FCO trạm 160kVA trụ 36 Phạm Thanh Điền tuyến 474TĐ	08-07-25	07h30	08-07-25	17h00	Thay công tơ trạm 160kVA trụ 36 Phạm Thanh Điền tuyến 474TĐ	8	Khách hàng Phạm Thanh Điền	Đội QLĐ Gò Dầu	1	0,0087	0,0000	0,158	1.500	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QL VH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
21	Cất 3 FCO trạm 3x25kVA trụ 42/38/6 Phạm Văn Nừa tuyến 477TĐ	08-07-25	07h30	08-07-25	17h00	Thay công tơ trạm 3x25kVA trụ 42/38/6 Phạm Văn Nừa tuyến 477TĐ	6	Khách hàng Phạm Văn Nừa	Đội QLĐ Gò Dầu	1	0,0087	0,0000	0,119	1.130	
22	Cất 3FCO trạm 3x50kVA trụ 11B/7 Trầm Hương Quốc Minh tuyến 472TĐ	08-07-25	07h30	08-07-25	17h00	Thay công tơ trạm 3x50kVA trụ 11B/7 Trầm Hương Quốc Minh tuyến 472TĐ	8	Công ty TNHH Trầm Hương Quốc Minh	Đội QLĐ Gò Dầu	1	0,0087	0,0000	0,158	1.500	
23	Cất 3FCO trạm 3x37.5kVA trụ 42/4P-1 Nguyễn Thị Chinh tuyến 471PĐC	08-07-25	07h30	08-07-25	17h00	Thay công tơ trạm 3x37.5kVA trụ 42/4P-1 Nguyễn Thị Chinh tuyến 471PĐC	6	Khách hàng Nguyễn Thị Chinh	Đội QLĐ Gò Dầu	1	0,0087	0,0000	0,119	1.130	
24	Cất 3FCO trạm 250kVA trụ 42/114/52/2 Happy Sun TN tuyến 472TĐ	08-07-25	07h30	08-07-25	17h00	Thay công tơ trạm 250kVA trụ 42/114/52/2 Happy Sun TN tuyến 472TĐ	10	Công ty TNHH SX TM DV Happy Sun Hiệp Thạnh	Đội QLĐ Gò Dầu	1	0,0087	0,0000	0,198	1.880	
25	Cất FCO trạm 400kVA trụ 42/36B/1 Công ty TNHH MTV Halen Hotel tuyến 477TĐ	08-07-25	07h30	08-07-25	17h00	Thay công tơ trạm 400kVA trụ 42/36B/1 Công ty TNHH MTV Halen Hotel tuyến 477TĐ	12	Công ty TNHH MTV Halen Hotel	Đội QLĐ Gò Dầu	1	0,0087	0,0000	0,238	2.260	
26	Cất LBFCO trụ 83/1 Thạnh Tây tuyến 471TBI	08-07-25	08h00	08-07-25	17h00	Cây trạm biến áp 25kVA trụ 83/12, xử lý MBA quá tải	2	Áp Thạnh Trung xã Thạnh Tây	Đội QLĐ Tân Biên	141	1,8751	0,0035	0,069	617	
27	Cất FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 173/64 Ngã Ba Tà Ôn tuyến 474SN	08-07-25	08h00	08-07-25	17h00	- Thi công lắp trạm 2x25kVA trụ 173/62 tuyến 474SN - Thu hồi trạm trụ 173/64 tuyến 474SN	3	Áp 6 xã Suối Ngô	Đội QLĐ Tân Châu	21	0,2011	0,0004	0,034	309	
28	Cất 3FCO và tháo 3hotline trạm 3x50kVA trụ 140 Suối Dây 28 tuyến 480SN	08-07-25	08h00	08-07-25	17h00	Thi công thay ống cáp lực trạm trụ 140 tuyến 478SN	3	Áp 3 xã Suối Dây	Đội QLĐ Tân Châu	120	1,1489	0,0021	0,034	309	
29	Cất 3FCO và tháo 3hotline trạm 250kVA trụ 147 Suối Dây 16 tuyến 480SN	08-07-25	08h00	08-07-25	17h00	Thi công thay ống cáp lực trạm trụ 147 tuyến 478SN	6	Áp 3 xã Suối Dây	Đội QLĐ Tân Châu	152	1,4553	0,0027	0,069	617	
30	Cất 3FCO và tháo 3hotline trạm 250kVA trụ 165 Suối Dây 17 tuyến 480SN	08-07-25	08h00	08-07-25	17h00	Thi công thay ống cáp lực trạm trụ 165 tuyến 478SN	6	Áp 2 xã Suối Dây	Đội QLĐ Tân Châu	125	1,1968	0,0022	0,069	617	
31	Cất CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 50kVA trụ 53/28/6/5 Tầm Long 14 tuyến 474SD	08-07-25	08h00	08-07-25	11h30	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 53/28/6/5 tuyến 474SD	1	Áp Tầm Long xã Trí Bình	Đội QLĐ Thái Bình	45	0,1582	0,0008	0,011	40	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QL VH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
32	Cắt CB, 2FCO và tháo 01 hotline trạm 2x50kVA trụ 53/28/6/14 Tầm Long 2 tuyến 474SD	08-07-25	08h00	08-07-25	11h30	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 53/28/6/14 tuyến 474SD	1	Áp Tầm Long xã Trí Bình	Đội QLĐ Thái Bình	87	0,3058	0,0015	0,011	40	
33	Cắt CB, 2FCO và tháo 01 hotline trạm 2x25kVA trụ 53/28/6/14A/7 Tầm Long 5 tuyến 474SD	08-07-25	08h00	08-07-25	11h30	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 53/28/6/14A/7 tuyến 474SD	1	Áp Tầm Long xã Trí Bình	Đội QLĐ Thái Bình	67	0,2355	0,0011	0,011	40	
34	Cắt CB, 2FCO và tháo 01 hotline trạm 2x25kVA trụ 53/28/6/18B/12 Tầm Long 10 tuyến 474SD	08-07-25	13h30	08-07-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 53/28/6/18B/12 tuyến 474SD	1	Áp Tầm Long xã Trí Bình	Đội QLĐ Thái Bình	60	0,2109	0,0010	0,011	40	
35	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 50kVA trụ 53/28/6/26 Tầm Long 13 tuyến 474SD	08-07-25	13h30	08-07-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 53/28/6/26 tuyến 474SD	1	Áp Tầm Long xã Trí Bình	Đội QLĐ Thái Bình	49	0,1722	0,0008	0,011	40	
36	Cắt CB, 2FCO và tháo 01 hotline trạm 2x25kVA trụ 53/28/6/37 Xóm Mới 2 tuyến 474SD	08-07-25	13h30	08-07-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 53/28/6/37 tuyến 474SD	1	Áp Tầm Long xã Trí Bình	Đội QLĐ Thái Bình	33	0,1160	0,0006	0,011	40	
37	Đóng LBS trụ 104/106/60 Trảng Dầu tuyến 475TBI	09-07-25	06h30	09-07-25	07h00	Chuyển điện tuyến 475TBI cấp điện tuyến 478SD	140	Không mất điện	Đội QLĐ Tân Biên	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
38	Cắt LBS trụ 104/106/60 Trảng Dầu tuyến 475TBI	09-07-25	18h00	09-07-25	18h30	Chuyển điện lại xuất tuyến 475TBI	0	Không mất điện	Đội QLĐ Tân Biên	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
39	Cắt FCO và tháo hotline trạm 1x25 trụ 176/20/42 Tân Tây 21 tuyến 477TH	09-07-25	08h00	09-07-25	17h00	Bảo trì thí nghiệm CBM trạm 1x25kVA trụ 176/20/42 tuyến 477TH	3	Áp Tân Thạnh xã Tân Hưng	Đội QLĐ Tân Châu	47	0,4500	0,0008	0,034	309	
40	Cắt FCO và tháo hotline trạm 1x50 trụ 176/20/43 Tân Tây 18 tuyến 477TH	09-07-25	08h00	09-07-25	17h00	Bảo trì thí nghiệm CBM trạm 1x50kVA trụ 176/20/43 tuyến 477TH	3	Áp Tân Thạnh xã Tân Hưng	Đội QLĐ Tân Châu	52	0,4979	0,0009	0,034	309	
41	Cắt FCO và tháo hotline trạm 1x50 trụ 176/20/43/12 Tân Tây 39 tuyến 477TH	09-07-25	08h00	09-07-25	17h00	Bảo trì thí nghiệm CBM trạm 1x50kVA trụ 176/20/43/12 tuyến 477TH	3	Áp Tân Thạnh xã Tân Hưng	Đội QLĐ Tân Châu	49	0,4691	0,0009	0,034	309	

STT	Thiết bị ĐĐ	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QL VH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
42	Cắt FCO và tháo hotline trạm 1x50 trụ 176/20/45/7 Tân Tây 30 tuyến 477TH	09-07-25	08h00	09-07-25	17h00	Bảo trì thí nghiệm CBM trạm 50kVA trụ 176/20/45/7 tuyến 477TH	3	Áp Tân Thạnh xã Tân Hưng	Đội QLĐ Tân Châu	55	0,5266	0,0010	0,034	309	
43	Cắt FCO Trạm 25kVA ttrụ 176/20/36/1 Tân Tây 19 tuyến 477TH	09-07-25	08h00	09-07-25	17h00	Thi công nâng công suất trạm 25kVA lên 2x25kVA trụ 176/20/36/1, kéo tăng cường dây hạ áp từ trụ 176/20/36/1 đến trụ 176/20/36/10 tuyến 477TH	2	Áp Tân Thạnh xã Tân Hưng	Đội QLĐ Tân Châu	38	0,3638	0,0007	0,023	206	
44	- Cắt MC 475SD và Đóng DTĐ 475-76SD. - Cắt MC 471SD và Đóng DTĐ 471-76SD. - Cắt MC 478SD và Đóng DTĐ 478-76SD. - Cắt REC trụ 78 và DS 3pha trụ 78B Đồng Khởi tuyến 475SD. - Cắt REC và DS 3pha trụ 42 Hào Đức tuyến 478SD. - Cắt LBS trụ 13 Cầu Da, 3LTD trụ 14 tuyến 473SD-478SD. - Cắt LBS và DS trụ 14 Ngã 3 Sọ tuyến 471SD. - Cắt LBS và DS trụ 17 Đường Huyện tuyến 478SD.	09-07-25	07h00	09-07-25	18h00	Bàn giao Công ty CPXD Thăng Long thi công dựng trụ, kéo dây, lắp phụ kiện và chuyển đầu nối từ trụ 14 đến trụ 15 tuyến 471SD-478SD, từ trụ 14 đến trụ 77 tuyến 475SD	120	Khu phố 1 Thị trấn Châu Thành; áp Suối Dộp xã Thái Bình; áp Xóm Mới 2 xã Trí Bình	Đội QLĐ Thái Bình	1176	12,9897	0,0197	4,115	45.263	
45	- Đóng DS và LBS trụ 17 Đường Huyện tuyến 478SD.	09-07-25	17h00	09-07-25	18h00	Nghiệm thu cáp ngầm và đường dây xây dựng mới từ MC 479SD đến trụ 15 tuyến 479SD	120	Không mất điện	Đội QLĐ Thái Bình	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
46	- Đóng LBS trụ 80/43 Bình Trung tuyến 473TN. - Cắt REC trụ 78 và DS trụ 78B Đồng Khởi tuyến 475SD.	09-07-25	06h30	09-07-25	07h00	Chuyển điện kếp vòng tuyến 475SD nhận điện tuyến 473TN về đến trụ 419 tuyến 475SD	140	Không mất điện	Đội QLĐ Thái Bình	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
47	- Đóng DS trụ 78B và REC trụ 78 Đồng Khởi tuyến 475SD. - Cắt trụ 80/43 Bình Trung tuyến 473TN.	09-07-25	18h00	09-07-25	18h30	Chuyển điện kếp vòng về kết lưới ban đầu	140	Không mất điện	Đội QLĐ Thái Bình	0	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
48	- Đóng LBS trụ 104/106/60 Trảng Dâu tuyến 475TBI (Đội QLĐ Tân Biên đăng ký). - Cắt REC và DS trụ 42 Hào Đức tuyến 478SD.	09-07-25	06h30	09-07-25	07h00	Chuyển điện kép vòng tuyến 478SD nhận điện tuyến 475TBI về đến trụ 42 tuyến 478SD	140	Không mất điện	Đội QLĐ Thái Bình	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
49	- Đóng DS và REC trụ 42 Hào Đức tuyến 478SD. - Cắt LBS trụ 104/106/60 Trảng Dâu tuyến 475TBI (Đội QLĐ Tân Biên đăng ký).	09-07-25	18h00	09-07-25	18h30	Chuyển điện kép vòng về kết lưới ban đầu	140	Không mất điện	Đội QLĐ Thái Bình	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
50	Cắt CB, 3FCO và tháo 01 hotline trạm 250kVA trụ 49B Bình Phong 18 tuyến 472SD	09-07-25	08h00	09-07-25	11h30	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 49B tuyến 472SD	1	Áp Tam Hạp xã Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	236	0,8294	0,0039	0,034	120	
51	Cắt CB, 3FCO và tháo 01 hotline trạm 250kVA trụ 45B Tam Hạp 4 tuyến 472SD	09-07-25	08h00	09-07-25	11h30	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 45B tuyến 472SD	1	Áp Tam Hạp xã Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	231	0,8119	0,0039	0,034	120	
52	Cắt CB, 3FCO và tháo 01 hotline trạm 250kVA trụ 81/21 Bình Phong 1 tuyến 472SD	09-07-25	13h30	09-07-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 81/21 tuyến 472SD	1	Áp Bình Phong xã Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	236	0,8294	0,0039	0,034	120	
53	Cắt CB, 3FCO và tháo 01 hotline trạm 250kVA trụ 81/27 Giác Ngạn tuyến 472SD	09-07-25	13h30	09-07-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 81/27 tuyến 472SD	1	Áp Bình Phong xã Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	171	0,6010	0,0029	0,034	120	
54	Cắt CB, 3FCO và tháo 01 hotline trạm 160kVA trụ 81/32/1 Khu Dân Cư Bình Phong tuyến 472SD	09-07-25	13h30	09-07-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 81/32/1 tuyến 472SD	1	Áp Bình Phong xã Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	96	0,3374	0,0016	0,034	120	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QL VH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
55	Cắt 3LBFCO trụ 203/1A Bàu Cát tuyến 471HT	10-07-25	08h00	10-07-25	17h00	Thu hồi vật tư, MBA từ trụ 203/3 đến trụ 203/19 Bàu Cát tuyến 471HT	20	Áp Phước Tân 1, Phước Tân 2, Phước Tân 3 xã Phan; áp Bình Linh xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu.	Đội QLĐ Dương Minh Châu	1191	11,8499	0,0219	0,686	6.173	
56	Cắt FCO, tháo hotline trạm 50kVA trụ 42/65/77/50 Phước Đông 12 tuyến 477TĐ Cắt 2FCO, tháo hotline trạm 2x25kVA trụ 42/65/77/51 Phước Đông 9 tuyến 477TĐ	10-07-25	07h30	10-07-25	17h00	Cho phép công ty Minh Ngọc thay giá T thành đà Composit, thay FCO, nối dây tiếp đất trạm trụ 42/65/77/50, 42/65/77/51 và thay dây hạ áp từ trụ 42/65/46 đến trụ 42/65/77/51/5, từ trụ 42/65/77/48a đến trụ 42/65/77/48a/9, từ trụ 42/65/77/50 đến trụ 42/65/77/50/6 tuyến 477TĐ	10	Áp Phước Đông xã Phước Thạnh	Đội QLĐ Gò Dầu	67	0,5828	0,0010	0,198	1.880	
57	Cắt 2FCO trạm 2x25kVA trụ 42/65/33/9 Phước Hòa 9 tuyến 477TĐ Cắt 2FCO trạm 2x50kVA trụ 42/65/77/51 Phước Bình 9 tuyến 477TĐ	10-07-25	07h30	10-07-25	17h00	Cho phép công ty Minh Ngọc thay giá T thành đà Composit, thay FCO, nối dây tiếp đất trạm trụ 42/65/33/7, 42/65/33/13B và thay dây hạ áp từ trụ 42/65/33/5 đến trụ 42/65/33/15, từ trụ 42/65/33/13a đến trụ 42/65/33/13a/5 tuyến 477TĐ	10	Áp Phước Đông xã Phước Thạnh	Đội QLĐ Gò Dầu	83	0,7220	0,0013	0,198	1.880	
58	Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 2x25kVA Bến Kéo K trụ 221/4 Quốc Lộ 22B tuyến 482TN	10-07-25	08h00	10-07-25	17h00	Trung tâm TND Tây Ninh thí nghiệm trạm 2x25kVA Bến Kéo K trụ 221/4 Quốc Lộ 22B tuyến 482TN	4	Áp Long Yên xã Long Thành Nam	Đội QLĐ Hòa Thành	61	0,5312	0,0011	0,045	363	
59	Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 50kVA Long Bình trụ 240 Quốc Lộ 22B tuyến 482TN	10-07-25	08h00	10-07-25	17h00	Trung tâm TND Tây Ninh thí nghiệm trạm 50kVA Long Bình trụ 240 Quốc Lộ 22B tuyến 482TN	4	Áp Long Yên xã Long Thành Nam	Đội QLĐ Hòa Thành	56	0,4877	0,0010	0,045	363	
60	Cắt CB, 3FCO, tháo 3hotline 3x50kVA Cao Thượng Phẩm S trụ 254B/4 Quốc Lộ 22B tuyến 482TN	10-07-25	08h00	10-07-25	17h00	Trung tâm TND Tây Ninh thí nghiệm trạm 3x50kVA Cao Thượng Phẩm S trụ 254B/4 Quốc Lộ 22B tuyến 482TN	4	Áp Giang Tân xã Long Thành Nam	Đội QLĐ Hòa Thành	124	1,0799	0,0022	0,079	628	
61	Cắt CB, FCO trạm 25kVA Trường Huệ B trụ 266 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	10-07-25	08h00	10-07-25	17h00	Trung tâm TND Tây Ninh thí nghiệm trạm 25kVA Trường Huệ B trụ 266 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	2	Áp Trường Huệ xã Trường Tây	Đội QLĐ Hòa Thành	1	0,0087	0,0000	0,023	181	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QL VH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
62	Cắt CB, FCO trạm 50kVA Trường Ân J trụ 315 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	10-07-25	08h00	10-07-25	17h00	Trung tâm TND Tây Ninh thí nghiệm trạm 50kVA Trường Ân J trụ 315 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	4	Áp Trường Ân xã Trường Đông	Đội QLĐ Hòa Thành	73	0,6357	0,0013	0,045	363	
63	Cắt FCO và tháo hotline trạm 160kVA trụ 72/32 Thị trấn Tân Châu 32 tuyến 477TH	10-07-25	08h00	10-07-25	17h00	Thi công thay ống cáp lực trạm trụ 72/32 tuyến 477TH	6	Khu phố 1 thị trấn Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	112	1,0723	0,0020	0,069	617	
64	Cắt FCO và tháo hotline trạm 160kVA trụ 23 Thanh Hòa tuyến 473TH	10-07-25	08h00	10-07-25	17h00	Thi công bảo trì trạm lắp đặt nắp chụp thiết bị trụ 23 tuyến 473TH	6	Áp Thanh Hòa xã Thanh Đông	Đội QLĐ Tân Châu	194	1,8574	0,0034	0,069	617	
65	Cắt FCO và tháo hotline trạm 400kVA trụ 58/1 DNTN Nguyễn Thị Lờ tuyến 473TH	10-07-25	08h00	10-07-25	17h00	Thi công bảo trì trạm lắp đặt nắp chụp thiết bị trụ 58/1 tuyến 473TH	15	Khách hàng Nguyễn Thị Lờ	Đội QLĐ Tân Châu	1	0,0096	0,0000	0,171	1.543	
66	Cắt FCO và tháo hotline trạm 3x15kVA trụ 40B Cơ sở Vật tư nông nghiệp Thúc Anh tuyến 480TH	10-07-25	08h00	10-07-25	17h00	Thi công bảo trì trạm lắp đặt nắp chụp thiết bị trụ 40B tuyến 480TH	1	Khách hàng Thúc Anh	Đội QLĐ Tân Châu	1	0,0096	0,0000	0,011	103	
67	Cắt FCO và tháo hotline trạm 160kVA trụ 48 Thanh Phú 4 tuyến 480TH	10-07-25	08h00	10-07-25	17h00	Thi công bảo trì trạm lắp đặt nắp chụp thiết bị trụ 48 tuyến 480TH	6	Áp Thanh Phú xã Tân Hiệp	Đội QLĐ Tân Châu	128	1,2255	0,0023	0,069	617	
68	Cắt FCO và tháo hotline trạm 3x25kVA trụ 39/1 Xưởng cửa Huyện Ủy tuyến 480TH	10-07-25	08h00	10-07-25	17h00	Thi công bảo trì trạm lắp đặt nắp chụp thiết bị trụ 39/1 tuyến 480TH	2	Áp Thanh Phú xã Tân Hiệp	Đội QLĐ Tân Châu	1	0,0096	0,0000	0,023	206	
69	Cắt CB, 3FCO, tháo 3hotline trạm 250kVA Cánh Bắc trụ 35/1T Hùng Vương tuyến 482TN	11-07-25	08h00	11-07-25	17h00	Trung tâm TND Tây Ninh thí nghiệm trạm 250kVA Cánh Bắc trụ 35/1T Hùng Vương tuyến 482TN	11	Khu phố 2 phường Long Hoa	Đội QLĐ Hòa Thành	205	1,7853	0,0037	0,196	1.571	
70	- Cắt CB, 3FCO, tháo 3hotline trạm 3x25kVA Đài Phát xạ trụ 146 Quốc Lộ 22B tuyến 472SD - Cắt CB trạm 400kVA Mít Một B trụ 143 Quốc Lộ 22B tuyến 472SD	11-07-25	08h00	11-07-25	17h00	Trung tâm TND Tây Ninh thí nghiệm trạm 3x25kVA Đài Phát xạ trụ 146 Quốc Lộ 22B tuyến 472SD	2	Khu phố Hiệp Hòa phường Hiệp Tân	Đội QLĐ Hòa Thành	71	0,6183	0,0013	0,039	314	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QL VH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
71	Cắt CB, FCO trạm 50kVA Trường Lưu M trụ 114B/11/9 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	11-07-25	08h00	11-07-25	17h00	Trung tâm TND Tây Ninh thí nghiệm trạm 50kVA Trường Lưu M trụ 114B/11/9 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	4	Áp Trường Lưu xã Trường Đông	Đội QLĐ Hòa Thành	84	0,7315	0,0015	0,045	363	
72	Cắt CB, FCO trạm 50kVA Trường Lưu L trụ 114B/29/6 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	11-07-25	08h00	11-07-25	17h00	Trung tâm TND Tây Ninh thí nghiệm trạm 50kVA Trường Lưu L trụ 114B/29/6 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	4	Áp Trường Lưu xã Trường Đông	Đội QLĐ Hòa Thành	38	0,3309	0,0007	0,045	363	
73	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 61/27 Cao su Tân Hiệp tuyến 473TH	11-07-25	08h00	11-07-25	17h00	Thi công lắp trạm biến áp trụ 61/29, cắt dừng lưới hạ áp trụ 61/27 tuyến 473TH	2	Áp Tân Trường xã Tân Hiệp	Đội QLĐ Tân Châu	32	0,3064	0,0006	0,023	206	
74	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 85/185 Bàu Rã 11 tuyến 479TH	11-07-25	08h00	11-07-25	17h00	Thi công nâng công suất trạm 25kVA lên 2x25kVA trụ 85/185 tuyến 479TH	2	Áp Bàu Rã xã Thạnh Bắc huyện Tân Biên	Đội QLĐ Tân Châu	35	0,3351	0,0006	0,023	206	
75	Cắt LBS và đóng DTĐ ngăn lộ LBS 02 trạm 400kVA TBA 18 Đại Lộ 30/4 tuyến 481TN	11-07-25	08h00	11-07-25	17h00	Bảo trì trạm xử lý máy biến áp bị rỉ dầu trạm 400kVA TBA 18 Đại Lộ 30/4, thay điện kế không truyền dữ liệu Công ty TNHH Y Khoa Tây Ninh TPP18/4B tuyến 481TN	3	Khu phố 4 phường III	Đội QLĐ Tân Ninh	91	0,8212	0,0015	0,103	926	
76	Cắt 01LBFCO trụ 179/13 tuyến 475SD	11-07-25	08h00	11-07-25	11h30	Thay sứ đứng có hiện tượng phóng điện trụ 179/14 và kết hợp phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 179/13 đến trụ 179/28 tuyến 475SD	1	Áp Chòm Dừa xã Đồng Khởi	Đội QLĐ Thái Bình	34	0,1195	0,0006	0,011	40	
77	Cắt 01LBFCO trụ 231B/20/28/4 tuyến 474TBI	11-07-25	13h30	11-07-25	17h00	Thay sứ đứng có hiện tượng phóng điện trụ 231B/20/28/5 và kết hợp phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 231B/20/28/7 đến trụ 231B/20/28/21 tuyến 474TBI	1	Áp Bình Lương xã Đồng Khởi	Đội QLĐ Thái Bình	34	0,1195	0,0006	0,011	40	
78	Cắt 3FCO trạm 180kVA trụ 202/1/1 Công An huyện Gò Dầu tuyến 476TĐ	12-07-25	07h30	12-07-25	17h00	Thay công tơ trạm 180kVA trụ 202/1/1 Công An huyện Gò Dầu tuyến 476TĐ	6	Phòng Cảnh Sát Điều Tra Tội Phạm về Ma túy Công An tỉnh Tây Ninh	Đội QLĐ Gò Dầu	1	0,0087	0,0000	0,119	1.130	
79	Cắt 3FCO trạm 3x25kVA trụ 205/1 Chi Cục Thuế Gò Dầu tuyến 476TĐ	12-07-25	07h30	12-07-25	17h00	Thay công tơ trạm 3x25kVA trụ 205/1 Chi Cục Thuế Gò Dầu tuyến 476TĐ	6	Đội Thuế liên huyện Gò Dầu – Trảng Bàng – Bến Cầu	Đội QLĐ Gò Dầu	1	0,0087	0,0000	0,119	1.130	
80	Cắt 3FCO trạm 160kVA trụ 161/5A/1/1 Kim Hòa Thịnh tuyến 473BC	12-07-25	07h30	12-07-25	17h00	Thay công tơ trạm 160kVA trụ 161/5A/1/1 Kim Hòa Thịnh tuyến 473BC	6	Công ty TNHH SX Giày Kim Hòa Thịnh	Đội QLĐ Gò Dầu	1	0,0087	0,0000	0,119	1.130	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
81	Cất 3FCO, tháo 3 hotline trạm 250kVA trụ 42/65/96 Phước Hội 24 tuyến 477TĐ	12-07-25	07h30	12-07-25	17h00	Cho phép công ty Minh Ngọc thay dây hạ áp từ trụ 42/65/98 đến trụ 42/65/98/12, 42/65/97a đến trụ 42/65/97a/12, 42/65/97b đến trụ 42/65/97b/5 tuyến 477TĐ Cho phép công ty An Phong xử lý khiếm khuyết, nâng độ cao dây hạ áp trạm trụ 42/65/96 tuyến 477TĐ	8	Áp Phước Hội A xã Phước Thạnh	Đội QLĐ Gò Dầu	148	1,2874	0,0023	0,158	1.500	
82	Cất 3FCO, tháo 3hotline trạm 160kVA trụ 42/65/92 Phước Hội 17 tuyến 477TĐ	12-07-25	07h30	12-07-25	17h00	Cho phép công ty Minh Ngọc thay dây hạ áp từ trụ 42/65/95 đến trụ 42/65/95/7 tuyến 477TĐ Cho phép công ty An Phong xử lý khiếm khuyết, nâng độ cao dây hạ áp trạm trụ 42/65/92 tuyến 477TĐ	6	Áp Phước Hội A xã Phước Thạnh	Đội QLĐ Gò Dầu	78	0,6785	0,0012	0,119	1.130	
83	Cất 3LBFCO trụ 42/65/102B/1, tháo 3 hotline trụ 42/65/102B Phước Hội tuyến 477TĐ	12-07-25	07h30	12-07-25	17h00	Cho phép công ty Minh Ngọc thay dây hạ áp từ trụ 42/65/102a đến trụ 42/65/102a/12, 42/65/102a/5 đến trụ 42/65/102a/5/3a, 42/65/102a/5 đến trụ 42/65/102a/5/6b, 42/65/102a/8 đến trụ 42/65/102a/8/4b, 42/65/102a/8/3b đến trụ 42/65/102a/8/3b/4 tuyến 477TĐ Cho phép công ty An Phong xử lý khiếm khuyết, tiếp xúc LBFCO trụ 42/65/102B/1 tuyến 477TĐ	10	Áp Phước Hội A xã Phước Thạnh	Đội QLĐ Gò Dầu	103	0,0000	0,0000	0,000	0	
84	Cất LBS, 3LTD trụ 161/1 Hồng Phúc tuyến 473BC Cất DS trụ 254 Trâm Vnag2 3 tuyến 476TĐ	12-07-25	07h30	12-07-25	17h00	Cho phép công ty cổ phần điện Hưng Phát thi công trồng trụ trung áp, thay dây trung áp, chuyên đầu nối nhánh rẽ trung áp, lắp TBA, Recloser, dao cách ly, hệ thống đo đếm trung áp từ trụ 161/9 đến trụ 161/10, từ trụ 161/10 đến trụ 161/10/4 tuyến 473BC và nghiệm thu đóng điện Bảo trì, xử lý khiếm khuyết và kết hợp phát quang từ trụ 161/2 đến trụ 161/20 tuyến 473BC	100	Áp Trâm Vàng 2, Xóm Mới 1 xã Thanh Phước	Đội QLĐ Gò Dầu	1604	13,9523	0,0245	1,980	18.810	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
85	- Cắt LBS trụ 82A, DS trụ 82B Long Chí tuyến 482TN - Cắt LBS trụ 97B/1CT, DS trụ 97B Long Hải tuyến 482TN - Cắt LBS trụ 122B, DS trụ 122 Giang Tân tuyến 482TN	12-07-25	08h00	12-07-25	17h00	Công ty Ngân Anh thi công dựng trụ, đổ bê tông, chuyển từ trạm giàn sang trạm ngói, tháo lắp vật tư phụ kiện trạm 250kVA Long Bình C trụ 96 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN và đóng điện đưa vào vận hành.	70	Khu phố Long Chí phường Long Thành Trung; áp Long Khương, Long Bình xã Long Thành Nam	Đội QLĐ Hòa Thành	1756	15,2923	0,0319	1,309	10.472	
86	- Cắt 3LTD trụ 171B/63/78 Thanh Xuân tuyến 477TH - Đóng DS trụ 171B/1 và REC trụ 171B/1B Áp Dinh tuyến 474TBI	12-07-25	08h00	12-07-25	08h30	Chuyển điện tuyến 474TBI cấp điện nhánh rẽ 171B đến trụ 171B/78	60	Áp Gò Đá xã Mỏ Công	Đội QLĐ Tân Biên	678	0,5009	0,0167	2,058	1.029	
87	Cắt DS trụ 171B/63/211 Suối Núc tuyến 477TH	12-07-25	08h00	12-07-25	17h00	Làm biện pháp an toàn bàn giao Tân Châu công tác	0	Không mất điện	Đội QLĐ Tân Biên	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
88	Cắt REC và DS trụ 176/2 Boubon tuyến 477TH - Cắt DS trụ 176/58/2/26 tuyến 477TH	12-07-25	08h00	12-07-25	17h00	Thi công lắp DS trụ 176/58/2/25 tuyến 477TH	150	Áp Tân Tây xã Tân Hưng	Đội QLĐ Tân Châu	2472	23,6681	0,0438	1,715	15.431	
89	Cắt FCO trạm 160kVA trụ 63/45/7/1 Khách hàng Võ Xuân Tùng tuyến 479TN	12-07-25	08h00	12-07-25	17h00	Thay TI, công tơ trạm 160kVA trụ 63/45/7/1 Khách hàng Võ Xuân Tùng tuyến 479TN	1	Trạm chuyên dùng khách hàng	Đội QLĐ Tân Ninh	1	0,0090	0,0000	0,011	103	
90	Cắt FCO trạm 15kVA trụ 15/41/15 Ban QLDA ĐTXD ngành GT 2 tuyến 478TN	12-07-25	08h00	12-07-25	17h00	Thay TI, công tơ trạm 15kVA trụ 15/41/15 Ban QLDA ĐTXD ngành GT 2 tuyến 478TN	1	Trạm chuyên dùng khách hàng	Đội QLĐ Tân Ninh	1	0,0090	0,0000	0,011	103	
91	Cắt FCO trạm 15kVA trụ 15/40/6BP Ban QLDA ĐTXD ngành GT tuyến 478TN	12-07-25	08h00	12-07-25	17h00	Thay TI, công tơ trạm 15kVA trụ 15/40/6BP Ban QLDA ĐTXD ngành GT tuyến 478TN	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Đội QLĐ Tân Ninh	1	0,0091	0,0000	0,023	206	
92	Cắt FCO trạm 3x25kVA trụ 15/41/10/11 Trường bản BCHQS tuyến 478TN	12-07-25	08h00	12-07-25	17h00	Thay TI, công tơ trạm 3x25kVA trụ 15/41/10/11 Trường bản BCHQS tuyến 478TN	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Đội QLĐ Tân Ninh	1	0,0091	0,0000	0,069	617	
93	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 15/70/6/72/1 Đặng Thị Thưa tuyến 478TN	12-07-25	08h00	12-07-25	17h00	Thay TI, công tơ trạm 25kVA trụ 15/70/6/72/1 Đặng Thị Thưa tuyến 478TN	1	Trạm chuyên dùng khách hàng	Đội QLĐ Tân Ninh	1	0,0090	0,0000	0,034	309	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
94	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 13/15/1 Trà Phú C và tháo hotline nhánh rẽ trụ 13/15 đường Trần Phú tuyến 479TN	12-07-25	08h00	12-07-25	17h00	Thay MBA bị rỉ sét trạm 25kVA trụ 13/15/1 Trà Phú C tuyến 479TN	1	Khu phố Ninh Trung phường Ninh Sơn	Đội QLĐ Tân Ninh	18	0,1624	0,0003	0,034	309	
95	Cắt 1 LBFCO nhánh rẽ trụ 50B/1 Kênh Tây tuyến 479TN	12-07-25	08h00	12-07-25	17h00	Lắp mới trạm 50kVA trụ 50B/3, ép lèo chuyển tải từ trụ 50B/3 đến trụ 50B/8 đường Kênh Tây tuyến 479TN	2	Ấp Tân Phước xã Tân Bình	Đội QLĐ Tân Ninh	63	0,5685	0,0011	0,069	617	
C. HOTLINE															
	Không có														

- Tổng công suất mất trong tuần do công tác: 17,347 MW
- Tổng SAIDI dự kiến trong tuần do công tác: 14,4531 Phút
- Lũy kế SAIDI dự kiến của Công ty đến hết TUẦN 28: 113,4146 Phút
- Độ tin cậy SAIDI của các Điện lực trong tuần do công tác:
+ Đội Quản lý điện Tân Ninh: 1,5973 Phút
+ Đội Quản lý điện Hòa Thành: 21,5015 Phút
+ Đội Quản lý điện Dương Minh Châu: 18,9041 Phút
+ Đội Quản lý điện Thái Bình: 19,2949 Phút
+ Đội Quản lý điện Gò Dầu: 17,6665 Phút
+ Đội Quản lý điện Bến Cầu: 0,0000 Phút
+ Đội Quản lý điện Trảng Bàng: 6,0364 Phút
+ Đội Quản lý điện Tân Châu: 35,7510 Phút
+ Đội Quản lý điện Tân Biên: 3,4570 Phút

- Tổng sản lượng điện mất trong tuần do công tác: 145148 KWh
- Tổng SAIFI dự kiến trong tuần do công tác: 0,0304 Lần
- Lũy kế SAIFI dự kiến của Công ty đến hết TUẦN 28: 0,8115 Lần
- Độ tin cậy SAIFI của các Điện lực trong tuần do công tác:
+ Đội Quản lý điện Tân Ninh: 0,0029 Lần
+ Đội Quản lý điện Hòa Thành: 0,0448 Lần
+ Đội Quản lý điện Dương Minh Châu: 0,0350 Lần
+ Đội Quản lý điện Thái Bình: 0,0499 Lần
+ Đội Quản lý điện Gò Dầu: 0,0310 Lần
+ Đội Quản lý điện Bến Cầu: 0,0000 Lần
+ Đội Quản lý điện Trảng Bàng: 0,0106 Lần
+ Đội Quản lý điện Tân Châu: 0,0662 Lần
+ Đội Quản lý điện Tân Biên: 0,0253 Lần