

**PHỤ LỤC 1**

**KẾ HOẠCH VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN  
TUẦN 29 NĂM 2025 (Từ 14/07/2025 đến 20/07/2025)**

**I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI:**

- Tổng sản lượng tuần:	132.731.305 KWh
- Sản lượng trung bình ngày:	18.961.615 KWh
- Công suất ngày Max:	1004,6 MW
- Công suất ngày Min:	588,9 MW

**II. KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:**

STT	Đơn vị	Pmax (MW)	Pmin (MW)	Sản lượng (kWh)
1	Mặt trời áp mái	245,5	0	6.402.298
2	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	0,000	0	0
3	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng CS2 (1,5 MW)	0,390	0	34.796

**III. DANH MỤC KẾ HOẠCH THAO TÁC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN**

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
<b>A. LƯỚI ĐIỆN 110KV</b>															
1	- Đóng MC 478 trạm 110kV Hòa Thành - Cắt MC 477 trạm 110kV Hòa Thành - Đóng MC 477 trạm 110kV Hòa Thành - Cắt MC 478 trạm 110kV Hòa Thành	14-07-25	08h00	14-07-25	10h00	Chuyển điện khép vòng tuyến 478HT cấp điện tuyến 477HT và ngược lại để đóng điện MC 478 trạm 110kV Hòa Thành	0	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	- Đóng MC 475 trạm 110kV Hòa Thành. - Cắt MC 476 trạm 110kV Hòa Thành. - Đóng MC 476 trạm 110kV Hòa Thành. - Cắt MC 475 trạm 110kV Hòa Thành.	14-07-25	08h00	14-07-25	10h00	Chuyển điện khép vòng tuyến 475HT cấp điện tuyến 476HT để đóng điện MC 475 trạm 110kV Hòa Thành	0	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	Đóng MC 473 trạm 110kV Hòa Thành.	14-07-25	08h00	14-07-25	10h00	Đóng điện ngăn 473 trạm 110kV Hòa Thành	0	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	0	0,0000	0,0000	0,000	0	Xác nhận DS trụ 1 đang vị trí cắt

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QL VH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
4	Đóng MC 479 trạm 110kV Hòa Thành.	14-07-25	08h00	14-07-25	10h00	Đóng điện ngăn 479 trạm 110kV Hòa Thành	0	Không mất điện	Xí nghiệp LDCT Tây Ninh	0	0,0000	0,0000	0,000	0	Xác nhận DS trụ 1 đang vị trí cắt
<b>B. LƯỚI ĐIỆN 22KV</b>															
1	Cắt 3LBFCO trụ 11/1 Công ty TNHH TM và Sản xuất Đại Dương Xanh tuyến 477BC	14-07-25	08h00	14-07-25	17h00	Thay HTĐĐ VT trung áp định kỳ trụ 11/5 tuyến 477BC	5	Khách hàng: Công ty TNHH TM và Sản xuất Đại Dương Xanh	Đội QLĐ Bến Cầu	1	0,0131	0,0000	0,171	1.543	
2	Cắt 3LBFCO và tháo hotline trụ 26/1 Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Sơn 4 tuyến 473BC	14-07-25	08h00	14-07-25	17h00	Thay HTĐĐ VT trung áp định kỳ trụ 26/1 tuyến 473BC	3	- Áp Voi xã Bến Cầu - Khách hàng: Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Sơn 4	Đội QLĐ Bến Cầu	1	0,0131	0,0000	0,103	926	
3	- Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 168B Cầu Khôi 4 tuyến 473TĐ - Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 179/1 Cầu Khôi 4 tuyến 473TĐ - Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 180/4 Cầu Khôi Hà T.180/4 tuyến 473TĐ	14-07-25	08h00	14-07-25	17h00	Thí nghiệm CBM, MBA tại trạm 250kVA trụ 168B Cầu Khôi 4 tuyến 473TĐ	6	Áp Khôi Trung xã Cầu Khôi	Đội QLĐ Dương Minh Châu	325	3,2341	0,0060	0,120	1.080	
4	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 253/8/59B/17 Phước Bình-K tuyến 477HT	14-07-25	08h00	14-07-25	17h00	Thí nghiệm CBM, MBA tại trụ 253/8/59B/17 Phước Bình-K tuyến 477HT	5	Áp Phước Bình 1 xã Dương Minh Châu.	Đội QLĐ Dương Minh Châu	36	0,3582	0,0007	0,040	360	
5	Cắt LBFCO trụ 346/1 Cống Ngầm tuyến 475TĐ	14-07-25	08h00	14-07-25	17h00	Dựng trụ, lắp vật tư, phụ kiện trạm 50kVA tại trụ 346/12/1 Cống Ngầm tuyến 475TĐ	12	Áp Phước Hội xã Cầu Khôi.	Đội QLĐ Dương Minh Châu	128	1,2737	0,0024	0,412	3.704	
6	- Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 346/12 Phước An-B tuyến 475TĐ - Cắt FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 346/12/9 Phước An-K tuyến 475TĐ	14-07-25	08h00	14-07-25	17h00	Thí nghiệm CBM, MBA tại trạm 75kVA trụ 346/12 Phước An-B, trạm 37,5kVA trụ 346/12/9 Phước An-K tuyến 475TĐ	0	Áp Phước Hội xã Cầu Khôi.	Đội QLĐ Dương Minh Châu	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 235A/15 Phước Hòa-T235/15 tuyến 477HT	14-07-25	08h00	14-07-25	17h00	Thí nghiệm CBM, MBA tại trạm 75kVA trụ 235A/15 Phước Hòa-T235/15 tuyến 477HT	5	Áp Phước Hòa xã Dương Minh Châu.	Đội QLĐ Dương Minh Châu	59	0,5871	0,0011	0,040	360	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
8	- Cắt 3FCO và tháo 3hotline trạm 250kVA trụ 114/18/4 Ninh Phú-D tuyến 477HT - Cắt 3FCO và tháo 3hotline trạm 250kVA trụ 114/19 Ninh Phú-E tuyến 477HT	14-07-25	08h00	14-07-25	17h00	Thí nghiệm CBM, MBA tại trạm 250kVA trụ 114/18/4 Ninh Phú-D, trạm 250kVA trụ 114/19 Ninh Phú-E tuyến 477HT	12	Áp Ninh Phú xã Ninh Thạnh.	Đội QLĐ Dương Minh Châu	401	3,9903	0,0074	0,240	2.160	
9	- Cắt FCO trạm 25kVA trụ 207/42/8/14 Suối Nhánh-7 tuyến 471TĐ - Cắt FCO và hotline trạm 50kVA trụ 207/42/48 Suối Nhánh-8 tuyến 471TĐ	14-07-25	08h00	14-07-25	17h00	Thay ống PVC, cáp lực tại trạm 25kVA trụ 207/42/8/14 Suối Nhánh-7, trạm 50kVA trụ 207/42/48 Suối Nhánh-8 tuyến 471TĐ	5	Áp Thuận Tân xã Truong Mít	Đội QLĐ Dương Minh Châu	57	0,5672	0,0011	0,040	360	
10	- Cắt FCO trạm 50kVA trụ 117/33/13 Thuận Hòa-5 tuyến 473TĐ - Cắt FCO trạm 50kVA trụ 117/35/15 Thuận Hòa-6 tuyến 473TĐ	14-07-25	08h00	14-07-25	17h00	Thay ống PVC, cáp lực tại trạm 50kVA trụ 117/33/13 Thuận Hòa-5, trạm 50kVA trụ 117/35/15 Thuận Hòa-6 tuyến 473TĐ	6	Áp Thuận Hòa xã Truong Mít; áp Khởi Trung xã Cầu Khởi.	Đội QLĐ Dương Minh Châu	129	1,2837	0,0024	0,050	450	
11	- Cắt FCO trạm 25kVA trụ 142/46 Khởi An-B tuyến 473TĐ - Cắt FCO trạm 50kVA trụ 146/1 Khởi Trung-C1 tuyến 473TĐ	14-07-25	08h00	14-07-25	17h00	Thay ống PVC, cáp lực tại trạm 25kVA trụ 142/46 Khởi An-B, trạm 50kVA trụ 146/1 Khởi Trung-C1 tuyến 473TĐ	5	Áp Khởi An xã Cầu Khởi	Đội QLĐ Dương Minh Châu	83	0,8259	0,0015	0,040	360	
12	Cắt 3LBFCO trụ 65/9/1 Công ty Giải pháp nông nghiệp Khởi Minh tuyến 471PĐC	14-07-25	07h30	14-07-25	17h00	Thay MBA 2x25kVA trụ 65/9/9 tuyến 471PĐC thành MBA 50kVA, thay giá T thành đá composite và nghiệm thu đóng điện. Phát quang hành lang an toàn lưới điện	15	Khu phố Suối Cao A, Suối Cao B phường Gia Lộc	Đội QLĐ Gò Dầu	116	1,0090	0,0018	0,297	2.820	
13	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 19 Phước Đức 2 tuyến 471PĐC	14-07-25	07h30	14-07-25	17h00	Sửa chữa đại lại ống HDPE, che chắn cáp lực tại đáy thùng trạm trụ 19 tuyến 471PĐC	8	Khu phố Phước Đức A phường Gia Lộc	Đội QLĐ Gò Dầu	89	0,7742	0,0014	0,158	1.500	
14	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 183B Rạch Sơn 8 tuyến 476TĐ	14-07-25	07h30	14-07-25	17h00	Sửa chữa đại lại ống HDPE, che chắn cáp lực tại đáy thùng trạm trụ 183B tuyến 476TĐ	8	Khu phố Rạch Sơn phường Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	76	0,6611	0,0012	0,158	1.500	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QL VH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
15	Cắt CB, 3FCO, tháo 3hotline trạm 250kVA Cầu Trường Long H1 trụ 54/3B/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 471HT	14-07-25	08h00	14-07-25	17h00	Công ty Phước Mai thi công xử lý dây nguội LA không đảm bảo vận hành trạm 250kVA Cầu Trường Long H1 trụ 54/3B/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 471HT	7	Áp Trường Thiệt phường Long Hoa (xã Trường Hòa cũ)	Đội QLĐ Hòa Thành	20	0,1742	0,0004	0,131	1.047	
16	Cắt CB, 3FCO, tháo 3hotline trạm 250kVA Cầu Trường Long F1 trụ 54/11B/1 (54/12/1) Nguyễn Văn Linh tuyến 471HT	14-07-25	08h00	14-07-25	17h00	Công ty Phước Mai thi công xử lý dây nguội LA không đảm bảo vận hành trạm 250kVA Cầu Trường Long F1 trụ 54/11B/1 (54/12/1) Nguyễn Văn Linh tuyến 471HT	7	Áp Trường Thiệt phường Long Hoa (xã Trường Hòa cũ)	Đội QLĐ Hòa Thành	53	0,4616	0,0010	0,131	1.047	
17	Cắt CB, 3FCO, tháo 3hotline trạm 250kVA Cầu Trường Long C1 trụ 54/25B/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 471HT	14-07-25	08h00	14-07-25	17h00	Công ty Phước Mai thi công xử lý dây nguội LA không đảm bảo vận hành trạm 250kVA Cầu Trường Long C1 trụ 54/25B/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 471HT	7	Áp Trường Thiệt phường Long Hoa (xã Trường Hòa cũ)	Đội QLĐ Hòa Thành	61	0,5312	0,0011	0,131	1.047	
18	Cắt LBFCO trụ 207C/48/1 Áp 3 tuyến 474TBI	14-07-25	08h00	14-07-25	17h00	Thay cáp lực trạm trụ 207C/48/10, trụ 207C/48/12/19; xử lý khiêm khuyết lưới điện	4	Áp 3 xã Trà Vong	Đội QLĐ Tân Biên	248	3,2132	0,0060	0,046	411	
19	Cắt FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 159B/34/11 tuyến 474TBI	14-07-25	08h00	14-07-25	11h30	Thay cáp lực trạm 159B/34/11	1	Áp Xóm Tháp xã Thạnh Bình	Đội QLĐ Tân Biên	64	0,3225	0,0015	0,011	40	
20	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 107/1A và tháo 3hotline trụ 107 tuyến 473TB Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 107/2 tuyến 473TB Cắt CB trạm 3x15kVA trụ 107/3 tuyến 473TB	14-07-25	07h30	14-07-25	17h00	Sửa chữa lưới hạ áp trạm trụ 107/1A tuyến 473TB	2	Khu phố Lộc Thanh phường An Tịnh	Đội QLĐ Trảng Bàng	129	1,2580	0,0022	0,069	652	
21	Cắt 3LBFCO trụ 104/1/52B/1 Doanh nghiệp tư nhân Đức Huy tuyến 479BC	15-07-25	08h00	15-07-25	17h00	Thay HTĐĐ CT, VT trung áp định kỳ trụ 104/1/52B/8/1 tuyến 479BC	5	Áp Bàu Tép xã Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	1	0,0131	0,0000	0,171	1.543	
22	Cắt FCO trạm 50kVA tại trụ 118/71/34/11/12 Lộc Tân-F tuyến 475TĐ	15-07-25	08h00	15-07-25	09h30	Thay công tơ điện từ lệch thời gian trạm 50kVA tại trụ 118/71/34/11/12 Lộc Tân-F tuyến 475TĐ	3	Áp Lộc Tân xã Lộc Ninh	Đội QLĐ Dương Minh Châu	19	0,0315	0,0004	0,020	30	
23	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 234/85/27 Phước Tân-K tuyến 476HT	15-07-25	08h00	15-07-25	17h00	Thay ống PVC, cáp lực tại trạm 50kVA trụ 234/85/27 Phước Tân-K tuyến 476HT	3	Áp Phước Tân xã Cầu Khởi	Đội QLĐ Dương Minh Châu	64	0,6369	0,0012	0,020	180	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QL VH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
24	- Cắt FCO trạm 75kVA trụ 30 Bình Linh-H tuyến 472HT - Cắt FCO trạm 15kVA trụ 30 Quản lý cầu K1-kênh Tây tuyến 472HT	15-07-25	08h00	15-07-25	17h00	Thay ống PVC, cáp lực tại trạm 75kVA trụ 30 Bình Linh-H tuyến 472HT	6	Áp Bình Linh xã Cầu Khởi	Đội QLĐ Dương Minh Châu	107	1,0648	0,0020	0,040	360	
25	- Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 261/1 Cơ Giới-T261/1 tuyến 477HT - Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 273/1 Thị Trấn-T273/1 tuyến 477HT	15-07-25	08h00	15-07-25	17h00	Thay ống PVC, cáp lực tại, trạm 250kVA trụ 261/1 Cơ Giới-T261/1, trạm 250kVA trụ 273/1 Thị Trấn-T273/1 tuyến 477HT	12	Áp 2, Phước Lợi 1, Phước Hội xã Dương Minh Châu.	Đội QLĐ Dương Minh Châu	373	3,7117	0,0069	0,240	2.160	
26	Cắt FCO trạm 37,5kVA trụ 253/8/43 Phước Lợi I-D tuyến 477HT	15-07-25	08h00	15-07-25	17h00	Thay ống PVC, cáp lực tại trạm 37,5kVA trụ 253/8/43 Phước Lợi I-D tuyến 477HT	2	Áp Phước Lợi 1, Phước Bình 1 xã Dương Minh Châu.	Đội QLĐ Dương Minh Châu	35	0,3483	0,0006	0,020	180	
27	- Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 179/1 Cầu Khởi 4 tuyến 473TĐ - Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 180/4 Khởi Hà T.180/4 tuyến 473TĐ	15-07-25	08h00	15-07-25	17h00	Thí nghiệm CBM, MBA tại trạm 250kVA trụ 179/1 Cầu Khởi 4, trạm 250kVA trụ 180/4 Khởi Hà T.180/4 tuyến 473TĐ	12	Áp Khởi Hà xã Cầu Khởi	Đội QLĐ Dương Minh Châu	489	4,8660	0,0090	0,240	2.160	
28	- Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 433 Áp BII-A tuyến 475TĐ - Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 433/12 Áp BII-B tuyến 475TĐ - Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 480 Lòng Hồ tuyến 475TĐ	15-07-25	08h00	15-07-25	17h00	Thí nghiệm CBM, MBA tại trụ 433, trụ 433/12, trụ 480 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 475TĐ	18	Áp B2, B4 xã Lộc Ninh	Đội QLĐ Dương Minh Châu	358	3,5625	0,0066	0,360	3.240	
29	Cắt CB, 3FCO, tháo 3hotline trạm 250kVA Cầu Trường Long B2 trụ 54/31/1 (54/31C/1) Nguyễn Văn Linh tuyến 471HT	15-07-25	08h00	15-07-25	17h00	Công ty Phước Mai thi công xử lý dây nguội LA không đảm bảo vận hành trạm 250kVA Cầu Trường Long B2 trụ 54/31/1 (54/31C/1) Nguyễn Văn Linh tuyến 471HT	7	Áp Trường Thọ phường Long Hoa (xã Trường Hòa cũ)	Đội QLĐ Hòa Thành	76	0,6619	0,0014	0,131	1.047	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QL VH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
30	Cắt CB, 3FCO, tháo 3hotline trạm 160kVA Cầu Trường Long L trụ 54/36/2B/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 471HT	15-07-25	08h00	15-07-25	17h00	Công ty Phước Mai thi công xử lý dây nguội LA không đảm bảo vận hành trạm 160kVA Cầu Trường Long L trụ 54/36/2B/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 471HT	6	Áp Trường Thọ phường Long Hoa (xã Trường Hòa cũ)	Đội QLĐ Hòa Thành	50	0,4354	0,0009	0,105	838	
31	Cắt CB, 3FCO, tháo 3hotline trạm 160kVA Cầu Trường Long M trụ 54/36/14/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 471HT	15-07-25	08h00	15-07-25	17h00	Công ty Phước Mai thi công xử lý dây nguội LA không đảm bảo vận hành trạm 160kVA Cầu Trường Long M trụ 54/36/14/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 471HT	6	Áp Trường Thọ phường Long Hoa (xã Trường Hòa cũ)	Đội QLĐ Hòa Thành	12	0,1045	0,0002	0,105	838	
32	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 58B/95 tuyến 472TBI	15-07-25	08h00	15-07-25	11h30	Hạ công suất TBA từ 50kVA xuống 37,5kVA	2	Áp Thạnh Thọ xã Thạnh Bình	Đội QLĐ Tân Biên	78	0,3930	0,0019	0,023	80	
33	Cắt LBFCO trụ 26/1 Thạnh Sơn B5 tuyến 475TBI	15-07-25	08h00	15-07-25	17h00	Nâng công suất TBA 2x37,5KVA trụ 26/11 lên 2x50kVA, xử lý khiếm khuyết lưới điện	4	Áp Thạnh Sơn xã Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	245	3,1743	0,0059	0,046	411	
34	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 208 tuyến 474TBI	15-07-25	08h00	15-07-25	11h30	Hạ công suất TBA từ 50kVA xuống 37,5kVA	2	Áp 4 xã Trà Vong	Đội QLĐ Tân Biên	67	0,3376	0,0016	0,023	80	
35	Cắt 2FCO và tháo hotline trạm 2x50kVA trụ 104/94/9/1 tuyến 475TBI	15-07-25	13h30	15-07-25	17h00	Thay cáp lực trạm biến áp trụ 104/94/9/1	2	Áp Hòa Đông B xã Phước Vinh	Đội QLĐ Tân Biên	143	0,7205	0,0034	0,023	80	
36	Cắt FCO trạm 37,5kVA trụ 67 tuyến 478TBI	15-07-25	13h30	15-07-25	17h00	Thay cáp lực trạm biến áp trụ 67	2	Áp Thạnh Phú xã Thạnh Bình	Đội QLĐ Tân Biên	69	0,3477	0,0017	0,023	80	
37	Cắt 3FCO TBA 250kVA trụ 246C/6 HKD Nguyễn An Khương tuyến 474TBI	15-07-25	09h00	15-07-25	11h00	Thay CT định kỳ TBA 250kVA trụ 246C/6 HKD Nguyễn An Khương tuyến 474TBI	1	Nguyễn An Khương	Đội QLĐ Tân Biên	1	0,0029	0,0000	0,011	23	
38	Cắt 3FCO TBA 3x15kVA trụ 48/23/1 HTS Quách Văn Thiện tuyến 477TBI	15-07-25	15h00	15-07-25	17h00	Thay CT định kỳ TBA 3x15kVA trụ 48/23/1 HTS Quách Văn Thiện tuyến 477TBI	1	Quách Văn Thiện	Đội QLĐ Tân Biên	1	0,0029	0,0000	0,011	23	
39	Cắt 2FCO và tháo hotline trạm 2x25kVA trụ 38/76/8/5 Thạnh Hiệp AA tuyến 477TN	15-07-25	08h00	15-07-25	17h00	Thay MBA bị rỉ sét trạm 2x25kVA trụ 38/76/8/5 Thạnh Hiệp AA tuyến 477TN	2	Áp Thạnh Hiệp phường Bình Minh	Đội QLĐ Tân Ninh	41	0,3700	0,0007	0,023	206	
40	Cắt 1 LBFCO nhánh rẽ 12,7kV trụ 16A/82/1/2 đường 793 tuyến 479TN	15-07-25	08h00	15-07-25	17h00	Thay MBA bị rỉ sét trạm 2x25kVA trụ 16A/82/1/6 Tân Phước L tuyến 479TN	2	Áp Tân Phước phường Bình Minh	Đội QLĐ Tân Ninh	115	1,0378	0,0019	0,023	206	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
41	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 221/69B/4 Long Cường 21 tuyến 476BC	16-07-25	08h00	16-07-25	11h30	Thí nghiệm CBM trạm 50kVA trụ 221/69B/4 Long Cường 21 tuyến 476BC	3	Áp Long Thịnh xã Long Thuận	Đội QLĐ Bến Cầu	62	0,3153	0,0015	0,034	120	
42	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 221/71 Long Cường 7 tuyến 476BC	16-07-25	08h00	16-07-25	11h30	Thí nghiệm CBM trạm 25kVA trụ 221/71 Long Cường 7 tuyến 476BC	2	Áp Long Cường xã Long Thuận	Đội QLĐ Bến Cầu	15	0,0763	0,0004	0,023	80	
43	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 221/108 Long Cường 3 tuyến 476BC	16-07-25	08h00	16-07-25	11h30	Thí nghiệm CBM trạm 25kVA trụ 221/108 Long Cường 3 tuyến 476BC	2	Áp Long Cường xã Long Thuận	Đội QLĐ Bến Cầu	26	0,1322	0,0006	0,023	80	
44	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 221/108/15P Long Cường 11 tuyến 476BC	16-07-25	08h00	16-07-25	11h30	Thí nghiệm CBM trạm 25kVA trụ 221/108/15P Long Cường 11 tuyến 476BC	2	Áp Long Cường xã Long Thuận	Đội QLĐ Bến Cầu	10	0,0509	0,0002	0,023	80	
45	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 221/108/16T Long Cường 10 tuyến 476BC	16-07-25	13h30	16-07-25	17h00	Thí nghiệm CBM trạm 50kVA trụ 221/108/16T Long Cường 10 tuyến 476BC	3	Áp Long Cường xã Long Thuận	Đội QLĐ Bến Cầu	30	0,1526	0,0007	0,034	120	
46	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 221/108/16T/11 Long Cường 25 tuyến 476BC	16-07-25	13h30	16-07-25	17h00	Thí nghiệm CBM trạm 50kVA trụ 221/108/16T/11 Long Cường 24 tuyến 476BC	3	Áp Long Cường xã Long Thuận	Đội QLĐ Bến Cầu	28	0,1424	0,0007	0,034	120	
47	- Cắt FCO các trạm trụ 471/99, trụ 471/99/12, trụ 471/36, trụ 471/92B/11, trụ 471/80/3P, trụ 471/80/38P, trụ 471/116/9, trụ 471/116/7/10 Phước Minh tuyến 475TĐ - Cắt FCO và hotline các trạm trụ 471/80/13T, trụ 471/80/54P Phước Minh tuyến 475TĐ	16-07-25	08h00	16-07-25	17h00	Thay ống PVC, thùng CB, cấp lực tại trụ 471/99, trụ 471/99/12, trụ 471/36, trụ 471/92B/11, trụ 471/80/13T, trụ 471/80/3P, trụ 471/80/38B, trụ 471/80/54P, trụ 471/116/9, trụ 471/116/7/10 Phước Minh tuyến 475TĐ	14	Áp Phước Lộc A, Phước Lộc B, Phước Bình, Lộc Thuận xã Lộc Ninh	Đội QLĐ Dương Minh Châu	450	4,4779	0,0083	0,070	630	
48	Cắt 3FCO, tháo 3 hotline trụ 42/69 trạm 3x15kVA trụ 42/69/1 Doanh nghiệp tư nhân Mỹ Đức tuyến 477TĐ	16-07-25	07h30	16-07-25	17h00	Cho phép Trung tâm TND cải tạo lưới, thu hồi FCO trụ 42/69, nâng công suất TBA từ 3x15kVA lên 3x37,5kVA trụ 42/69/1 tuyến 477TĐ và nghiệm thu đóng điện	4	Áp 4 xã Trường Mít	Đội QLĐ Gò Dầu	1	0,0095	0,0000	0,137	1.303	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
49	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 125/19/31/40 tuyến 478TBI	16-07-25	08h00	16-07-25	11h30	Thay cáp lực trạm biến áp trụ 125/19/31/40	2	Áp Thanh Phước xã Thanh Bình	Đội QLĐ Tân Biên	101	0,5089	0,0024	0,023	80	
50	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 160 tuyến 474TBI	16-07-25	08h00	16-07-25	11h30	Thay cáp lực trạm biến áp trụ 160	2	Áp Mới xã Thanh Bình	Đội QLĐ Tân Biên	89	0,4484	0,0021	0,023	80	
51	Cắt FCO trạm 75kVA trụ 21/80 tuyến 477TN	16-07-25	13h30	16-07-25	17h00	Thay cáp lực trạm biến áp trụ 21/80	2	Áp Thanh Xuân xã Trà Vong	Đội QLĐ Tân Biên	113	0,5694	0,0027	0,023	80	
52	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 126 tuyến 474TBI	16-07-25	13h30	16-07-25	17h00	Thay cáp lực trạm biến áp trụ 126	2	Áp Trại Bí xã Thanh Bình	Đội QLĐ Tân Biên	96	0,4837	0,0023	0,023	80	
53	Cắt FCO trạm 75kVA trụ 134/72 tuyến 474TBI	16-07-25	13h30	16-07-25	17h00	Thay cáp lực trạm biến áp trụ 134B/72	2	Áp Gò Cát xã Thanh Bình	Đội QLĐ Tân Biên	108	0,5442	0,0026	0,023	80	
54	Cắt 3FCO TBA 250kVA trụ 246B/1 DNTN Hải Âu tuyến 471TBI	16-07-25	09h00	16-07-25	11h00	Thay CT định kỳ TBA 250kVA trụ 246B/1 DNTN Hải Âu tuyến 471TBI	1	Trần Thị Hoa	Đội QLĐ Tân Biên	4	0,0115	0,0001	0,011	23	
55	Cắt 3FCO TBA 250kVA trụ 188/3 Cơ sở Quyết Tâm tuyến 471TBI	16-07-25	15h00	16-07-25	17h00	Thay CT định kỳ TBA 250kVA trụ 188/3 Cơ sở Quyết Tâm tuyến 471TBI	1	Trần Văn Hạnh	Đội QLĐ Tân Biên	3	0,0086	0,0001	0,011	23	
56	Cắt FCO trạm 2x37,5kVA trụ 7B Ninh Tân 6 tuyến 479TN	16-07-25	08h00	16-07-25	17h00	Bàn giao đơn vị ngoài sang lưới hạ áp thu hồi vật tư, từ trụ 7B đến trụ 7B/6T, từ trụ 7B đến trụ 7B/5, từ trụ 7B/5 đến trụ 7B/5/6T lộ ra tuyến 479TN	3	Khu phố Ninh Trung phường Bình Minh	Đội QLĐ Tân Ninh	76	0,6858	0,0013	0,029	257	
57	Cắt 3LBFCO và tháo 3hotline trụ 19/T8/T10B Công ty CP Năng lượng SAKURA tuyến 471BC	17-07-25	08h00	17-07-25	17h00	Thay HTĐĐ CT, VT trung áp định kỳ trụ 19/T8/T10B tuyến 471BC	5	Khách hàng: Công ty CP Năng lượng SAKURA	Đội QLĐ Bến Cầu	1	0,0131	0,0000	0,171	1.543	
58	Cắt 3LBFCO và tháo 3hotline trụ 19/T8/T10 Công ty CP Năng lượng SAKURA PINK tuyến 471BC	17-07-25	08h00	17-07-25	17h00	Thay HTĐĐ CT, VT trung áp định kỳ trụ 19/T8/T10 tuyến 471BC	5	Khách hàng: Công ty CP Năng lượng SAKURA PINK	Đội QLĐ Bến Cầu	1	0,0131	0,0000	0,171	1.543	
59	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 234/21/24 Long Phú 3 tuyến 479MB	17-07-25	08h00	17-07-25	11h30	Thí nghiệm CBM trạm 50kVA trụ 234/21/24 Long Phú 3 tuyến 479MB	2	Áp Long Phú xã Long Thuận	Đội QLĐ Bến Cầu	23	0,1170	0,0006	0,023	80	
60	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 234/48B/40/6 Long Phú 4 tuyến 479MB	17-07-25	08h00	17-07-25	11h30	Thí nghiệm CBM trạm 50kVA trụ 234/48B/40/6 Long Phú 4 tuyến 479MB	3	Áp Long Phú xã Long Thuận	Đội QLĐ Bến Cầu	81	0,4119	0,0020	0,034	120	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
61	Cắt FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 234/48B/32 Cao Su 10 tuyến 479MB	17-07-25	08h00	17-07-25	11h30	Thí nghiệm CBM trạm 37,5kVA trụ 234/48B/32 Cao Su 10 tuyến 479MB	3	Áp Long Phú xã Long Thuận	Đội QLĐ Bến Cầu	87	0,4424	0,0021	0,034	120	
62	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 234/52 Long Tân 6 tuyến 479MB	17-07-25	08h00	17-07-25	11h30	Thí nghiệm CBM trạm 75kVA trụ 234/52 Long Tân 6 tuyến 479MB	3	Áp Cao Su, áp Long Tân xã Long Thuận	Đội QLĐ Bến Cầu	59	0,3000	0,0014	0,034	120	
63	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 234/21/9 Áp Bảo 4 tuyến 479MB	17-07-25	13h30	17-07-25	17h00	Thí nghiệm CBM trạm 25kVA trụ 234/21/9 Áp Bảo 4 tuyến 479MB	3	Áp Bảo xã Long Thuận	Đội QLĐ Bến Cầu	32	0,1627	0,0008	0,034	120	
64	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 234/21/17 Áp Bảo 5 tuyến 479MB	17-07-25	13h30	17-07-25	17h00	Thí nghiệm CBM trạm 50kVA trụ 234/21/17 Áp Bảo 5 tuyến 479MB	3	Áp Bảo xã Long Thuận	Đội QLĐ Bến Cầu	69	0,3509	0,0017	0,034	120	
65	Cắt FCO trạm 118/138/14/42, trụ 118/92/12P, trụ 118/138/14/56/7, trụ 118/138/14/40 Trường Mít - Bến Cùi tuyến 475TĐ	17-07-25	08h00	17-07-25	17h00	Thay ống PVC, thùng CB, cáp lực tại trạm trụ 118/138/14/42, trụ 118/92/12P, trụ 118/138/14/56/7, trụ 118/138/14/40 Trường Mít - Bến Cùi tuyến 475TĐ	10	Áp 1, Lộc Hiệp xã Lộc Ninh	Đội QLĐ Dương Minh Châu	324	3,2241	0,0060	0,060	540	
66	Cắt 3LBFCO Tân Hoàng Minh trụ 453 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 475TĐ	17-07-25	08h00	17-07-25	17h00	Thay thùng CB tại trụ 453 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 475TĐ	20	Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty Daesang Việt Nam	Đội QLĐ Dương Minh Châu	1	0,0100	0,0000	0,600	5.400	
67	- Cắt LBS trụ 207 Long Bình tuyến 482TN - Đóng DS trụ 254B/1, LBS trụ 254B/2 Hóc Trâm tuyến 482TN - Đóng LBS trụ 207 Long Bình tuyến 482TN	17-07-25	10h30	17-07-25	11h30	Đóng điện đưa vào vận hành LBS Hóc Trâm trụ 254B/2 Quốc Lộ 22B tuyến 482TN	35	Áp Long Yên, Bến Kéo, Giang Tân phường Hòa Thành (xã Long Thành Nam cũ)	Đội QLĐ Hòa Thành	3373	3,6718	0,0612	0,655	655	
68	Cắt 3FCO TBA 250kVA trụ 243/1 Công ty Vinh Phát tuyến 471TBI	17-07-25	09h00	17-07-25	11h00	Thay CT định kỳ TBA 250kVA trụ 243/1 Công ty Vinh Phát tuyến 471TBI	1	Công ty TNHH XNK Nông Sản H&M	Đội QLĐ Tân Biên	2	0,0058	0,0000	0,011	23	
69	Cắt 3FCO TBA 3x25kVA trụ 98/12 CS Nguyễn Thị Liễu tuyến 471TBI	17-07-25	15h00	17-07-25	17h00	Thay CT định kỳ TBA 3x25kVA trụ 98/12 CS Nguyễn Thị Liễu tuyến 471TBI	1	Trương Thanh Sang	Đội QLĐ Tân Biên	2	0,0058	0,0000	0,011	23	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
70	Cắt Recloser và DS trụ 19/N11/1 Công ty CP Năng lượng SAKURA WHITE tuyến 472BC	18-07-25	08h00	18-07-25	17h00	- Thay HTĐĐ CT, VT trung áp định kỳ trụ 19/N11/2 tuyến 472BC - Thay HTĐĐ CT, VT trung áp định kỳ trụ 19/N11/4 tuyến 472BC	10	Khách hàng: Công ty CP Năng lượng SAKURA WHITE	Đội QLĐ Bến Cầu	3	0,0392	0,0001	0,343	3.087	
71	- Đóng REC trụ 136 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN - Cắt LBS trụ 137/2, DS trụ 137/1 Trường Chính Trị tuyến 472SD	18-07-25	06h00	18-07-25	06h30	Chuyển điện khép vòng tuyến 471TN cấp điện cho tuyến 472SD đến trụ 137/2 Trường Chính Trị	70	Không mất điện	Đội QLĐ Hòa Thành	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
72	- Đóng DS trụ 137/1, REC trụ 137/2 Trường Chính Trị tuyến 472SD - Cắt LBS trụ 136 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	18-07-25	17h00	18-07-25	17h30	Chuyển điện khép vòng tuyến 472SD cấp điện cho tuyến 471TN đến trụ 136 Quốc Lộ 22B	0	Không mất điện	Đội QLĐ Hòa Thành	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
73	- Cắt REC trụ 137/18, DS trụ 164/27 Hiệp Hòa tuyến 472SD - Cắt LBS trụ 137/2, DS trụ 137/1 Trường Chính Trị tuyến 472SD	18-07-25	08h00	18-07-25	17h00	Công ty Ngân Anh thi công chuyển trạm giàn sang trạm ngồi, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 137/17 Quốc Lộ 22B tuyến 472SD	14	Khu phố Hiệp Hòa phường Thanh Điền (phường Hiệp Tân cũ)	Đội QLĐ Hòa Thành	191	1,6633	0,0035	0,262	2.094	
74	Cắt FCO trạm 75kVA trụ 84 tuyến 478TBI	18-07-25	08h00	18-07-25	11h30	Thay cáp lực trạm biến áp trụ 84	2	Áp Thạnh Lợi xã Thạnh Bình	Đội QLĐ Tân Biên	97	0,4887	0,0023	0,023	80	
75	Cắt FCO trạm 2x50kVA trụ 142B/3 tuyến 474TBI	18-07-25	08h00	18-07-25	11h30	Thay cáp lực trạm biến áp trụ 142B/3	2	Áp Sân Bay xã Thạnh Bình	Đội QLĐ Tân Biên	216	1,0883	0,0052	0,023	80	
76	Cắt 3FCO TBA 250kVA trụ 117/2 Cty TNHH SXTM Thép Việt Thái tuyến 474TBI	18-07-25	09h00	18-07-25	11h00	Thay CT định kỳ TBA 250kVA trụ 117/2 Cty TNHH SXTM Thép Việt Thái tuyến 474TBI	1	Công ty TNHH SX TM Thép Việt Thái - Tại Tây Ninh	Đội QLĐ Tân Biên	1	0,0029	0,0000	0,011	23	
77	Cắt 3FCO TBA 3x25kVA trụ 104/73 HKD Trịnh Văn Thiệu tuyến 475TBI	18-07-25	15h00	18-07-25	17h00	Thay CT định kỳ TBA 3x25kVA trụ 104/73 HKD Trịnh Văn Thiệu tuyến 475TBI	1	Trịnh Văn Thiệu	Đội QLĐ Tân Biên	1	0,0029	0,0000	0,011	23	
78	Cắt FCO và tháo hotline trạm 160kVA trụ 19B/75B Bình Minh - S tuyến 473TN	18-07-25	08h00	18-07-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì bảo dưỡng trạm 160kVA trụ 19B/75B Bình Minh - S tuyến 473TN	3	Áp Kinh Tế, Giồng Tre phường Bình Minh	Đội QLĐ Tân Ninh	96	0,8758	0,0016	0,103	926	
79	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 15/41/10/11 Trường bắn BCHQS tuyến 478TN	18-07-25	08h00	18-07-25	17h00	Thí nghiệm CBM trạm 25kVA trụ 15/41/10/11 Trường bắn BCHQS tuyến 478TN	1	Trạm chuyên dùng khách hàng	Đội QLĐ Tân Ninh	1	0,0091	0,0000	0,034	309	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QL VH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
80	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 17B Tân Hòa - C tuyến 479TN	18-07-25	08h00	18-07-25	17h00	Thí nghiệm CBM thay xà giá T thành xà composite 0,8m, xử lý khiếm khuyết lưới điện trạm 50kVA trụ 17B Tân Hòa - C tuyến 479TN	2	Khu phố Ninh Thành phường Bình Minh	Đội QLĐ Tân Ninh	36	0,3249	0,0006	0,023	206	
81	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 22 Tân Hòa - E tuyến 479TN	18-07-25	08h00	18-07-25	17h00	Thí nghiệm CBM trạm 50kVA trụ 22 Tân Hòa - E tuyến 479TN	2	Khu phố Ninh Thành phường Bình Minh	Đội QLĐ Tân Ninh	59	0,5324	0,0010	0,023	206	
82	Cắt FCO và tháo hotline trạm 15kVA trụ 23/37/1 Tân Phước - 4 tuyến 479TN	18-07-25	08h00	18-07-25	17h00	Thí nghiệm CBM trạm 15kVA trụ 23/37/1 Tân Phước - 4 tuyến 479TN	1	Trạm chuyên dùng khách hàng	Đội QLĐ Tân Ninh	1	0,0090	0,0000	0,011	103	
83	Cắt LBFCO trụ 53/142/6/50T/1 Phước Long - Phước Trung tuyến 480BC	19-07-25	08h00	19-07-25	17h00	Vệ sinh, bảo trì, chỉnh trụ nghiêng từ trụ 53/142/6/50T/1 đến trụ 50T/62; từ trụ 53/142/6/50T/53 đến trụ 53/10 tuyến 480BC	15	Áp Phước Long, Phước Trung xã Phước Chi	Đội QLĐ Bến Cầu	373	4,8775	0,0090	0,514	4.630	
84	Cắt Recloser trụ 19/T16/T4/1 và DS trụ 19/T16/T4 Cty TNHH Công nghiệp Hoa Nghiê m Vina tuyến 471BC	19-07-25	08h00	19-07-25	17h00	Nâng công suất HTĐĐ trụ 19/T16/T4 Cty TNHH Công nghiệp Hoa Nghiê m Vina tuyến 471BC	5	Khách hàng: Công ty TNHH Công nghiệp Hoa Nghiê m Vina	Đội QLĐ Bến Cầu	1	0,0131	0,0000	0,171	1.543	
85	Cắt CB, 3FCO, tháo 3hotline trạm 250kVA Ca Bảo Đạo Q trụ 120B Lý Thường Kiệt tuyến 482TN	19-07-25	08h00	19-07-25	17h00	Công ty 19/5 thi công kéo dây đầu nối, sang lưới hạ áp, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 120B đến trụ 120B/1 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN	7	Khu phố 4 phường Long Hoa	Đội QLĐ Hòa Thành	107	0,9318	0,0019	0,131	1.047	
86	Cắt CB, 3FCO, tháo 3hotline trạm 250kVA Lý Thường Kiệt B trụ 125 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN	19-07-25	08h00	19-07-25	17h00	Công ty 19/5 thi công kéo dây đầu nối, sang lưới hạ áp, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 125 đến trụ 125/1 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN	7	Khu phố 4 phường Long Hoa	Đội QLĐ Hòa Thành	103	0,8970	0,0019	0,131	1.047	
87	Cắt FCO TBA 100kVA trụ 85/136B/28B/5 Trang trại Trần Vũ Bình 1 tuyến 479TH	19-07-25	09h00	19-07-25	10h00	Thay CT định kỳ TBA 100kVA trụ 85/136B/28B/5 Trang trại Trần Vũ Bình 1 tuyến 479TH	1	Trang trại Trần Vũ Bình	Đội QLĐ Tân Biên	1	0,0014	0,0000	0,011	11	
88	Cắt 3FCO và tháo 3 hotline trạm 250kVA trụ 172 tuyến 474TBI Cắt FCO trạm 50kVA trụ 171B/1 và tháo hotline trụ 171B tuyến 474TBI	19-07-25	08h00	19-07-25	17h00	Thu hồi trạm 50kVA trụ 171B/1, cắt lèo chuyên lưới hạ áp trạm trụ 171B/1	3	Áp Dinh xã Trà Vong	Đội QLĐ Tân Biên	141	1,8269	0,0034	0,103	926	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QL VH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
89	Cắt FCO và tháo hotline trạm 400kVA trụ 50/13T Cư Trú - B tuyến 474TN	19-07-25	08h00	19-07-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì bảo dưỡng trạm 400kVA trụ 50/13T Cư Trú - B tuyến 474TN	10	Khu phố Ninh Đức, Ninh Lợi phường Ninh Thạnh	Đội QLĐ Tân Ninh	385	3,4742	0,0064	0,343	3.087	
90	Cắt FCO và tháo hotline trạm 250kVA trụ 68 Ninh Thạnh tuyến 474TN	19-07-25	08h00	19-07-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì bảo dưỡng trạm 250kVA trụ 68 Ninh Thạnh tuyến 474TN	8	Khu phố Ninh Phước phường Ninh Thạnh	Đội QLĐ Tân Ninh	223	2,0123	0,0037	0,274	2.469	
91	Cắt FCO và tháo hotline trạm 400kVA trụ 55 Lộ Bình Dương - C tuyến 476TN	19-07-25	08h00	19-07-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì bảo dưỡng trạm 400kVA trụ 55 Lộ Bình Dương - C tuyến 476TN	10	Khu Phố Hiệp Thạnh phường Tân Ninh; khu phố Ninh Đức phường Ninh Thạnh	Đội QLĐ Tân Ninh	279	2,5454	0,0047	0,343	3.087	
92	Cắt FCO và tháo hotline trạm 400kVA trụ 85 Cửa Sổ 2 tuyến 476TN	19-07-25	08h00	19-07-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì bảo dưỡng trạm 400kVA trụ 85 Cửa Sổ 2 tuyến 476TN	10	Khu phố Hiệp Nghĩa, Hiệp Lễ phường Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	165	1,5053	0,0028	0,343	3.087	
93	Cắt FCO và tháo hotline trạm 400kVA trụ 89/26/1 Lạc Long Quân - A tuyến 476TN	19-07-25	08h00	19-07-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì bảo dưỡng trạm 400kVA trụ 89/26/1 Lạc Long Quân - A tuyến 476TN	10	Khu phố 10, 11 phường IV	Đội QLĐ Tân Ninh	226	2,0394	0,0038	0,343	3.087	
94	Cắt Recloser và 3LBCO trụ 19/T6 Công ty TNHH MTV Pyungan tuyến 471BC	20-07-25	08h00	20-07-25	17h00	Thay HTĐĐ VT trung áp định kỳ trụ 19/T6/1 tuyến 471BC	3	Khách hàng: Công ty TNHH MTV Pyungan	Đội QLĐ Bến Cầu	1	0,0131	0,0000	0,103	926	
<b>C. HOTLINE</b>															
	Không có														

- Tổng công suất mất trong tuần do công tác: 10,143 MW  
- Tổng SAIDI dự kiến trong tuần do công tác: 9,1231 Phút  
- Lũy kế SAIDI dự kiến của Công ty đến hết TUẦN 29: 122,5377 Phút  
- Độ tin cậy SAIDI của các Điện lực trong tuần do công tác:  
+ Đội Quản lý điện Tân Ninh: 15,4214 Phút  
+ Đội Quản lý điện Hòa Thành: 9,5326 Phút  
+ Đội Quản lý điện Dương Minh Châu: 34,0539 Phút  
+ Đội Quản lý điện Thái Bình: 0,0000 Phút  
+ Đội Quản lý điện Gò Dầu: 2,4537 Phút  
+ Đội Quản lý điện Bến Cầu: 7,6630 Phút  
+ Đội Quản lý điện Trảng Bàng: 1,2580 Phút  
+ Đội Quản lý điện Tân Châu: 0,0000 Phút  
+ Đội Quản lý điện Tân Biên: 14,5120 Phút

- Tổng sản lượng điện mất trong tuần do công tác: 80857 KWh  
- Tổng SAIFI dự kiến trong tuần do công tác: 0,0256 Lần  
- Lũy kế SAIFI dự kiến của Công ty đến hết TUẦN 29: 0,8371 Lần  
- Độ tin cậy SAIFI của các Điện lực trong tuần do công tác:  
+ Đội Quản lý điện Tân Ninh: 0,0285 Lần  
+ Đội Quản lý điện Hòa Thành: 0,0734 Lần  
+ Đội Quản lý điện Dương Minh Châu: 0,0634 Lần  
+ Đội Quản lý điện Thái Bình: 0,0000 Lần  
+ Đội Quản lý điện Gò Dầu: 0,0043 Lần  
+ Đội Quản lý điện Bến Cầu: 0,0218 Lần  
+ Đội Quản lý điện Trảng Bàng: 0,0022 Lần  
+ Đội Quản lý điện Tân Châu: 0,0000 Lần  
+ Đội Quản lý điện Tân Biên: 0,0452 Lần