

**PHỤ LỤC 2**

**DANH MỤC KẾ HOẠCH THAO TÁC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN  
THÁNG 08 NĂM 2021**

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
<b>I. LƯỚI ĐIỆN 110KV</b>															
1	- Đưa DCL 412-2 Trảng Bàng ra khỏi vị trí vận hành. - Đưa MC 412 Trảng Bàng vào vị trí vận hành và đóng MC 412 Trảng Bàng. - Cắt MC 412 Trảng Bàng và đưa MC 412 Trảng Bàng ra khỏi vị trí vận hành. - Đưa DCL 412-2 Trảng Bàng vào vị trí vận hành	02-08-21	09g30	02-08-21	10g00	Đóng điện ngăn 412 trạm 110kV Trảng Bàng	0	Không mất điện	Đội QLLĐCT	0	0,0000	0,0000	0,000	0	Đầu tắt mạch 2/3 trước khi đóng MC
2	Cắt điện cô lập ngăn T401 trạm 110kV Phước Đông	06-08-21	08g30	06-08-21	16g00	Kiểm tra, vệ sinh giàn tụ bù T401 trạm 110kV Phước Đông	0	Ngăn T401 trạm 110kV Phước Đông	Đội QLLĐCT	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	Cắt điện cô lập ngăn T402 trạm 110kV Phước Đông	06-08-21	09g30	06-08-21	16g00	Kiểm tra, vệ sinh giàn tụ bù T402 trạm 110kV Phước Đông	0	Ngăn T402 trạm 110kV Phước Đông	Đội QLLĐCT	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	- Cắt điện cô lập đường dây 110kV 172 Trảng Bàng 2 - 171 Trảng Bàng - Cắt điện cô lập ngăn 171 trạm 110kV Trảng Bàng	08-08-21	07g00	08-08-21	17g00	Kiểm tra, vệ sinh, siết phụ kiện trên đường dây 110kV 172 Trảng Bàng 2 - 171 Trảng Bàng và ngăn 171 Trảng Bàng.	110	- Đường dây 110kV 172 Trảng Bàng 2 - 171 Trảng Bàng - Ngăn 171 trạm 110kV Trảng Bàng	Đội QLLĐCT	0	0,0000	0,0000	0,000	0	Kết hợp công tác với Truyền tải Điện 4
5	- Đưa DCL 421-1 Tây Ninh ra khỏi vị trí vận hành. - Đưa MC 421 Tây Ninh vào vị trí vận hành và đóng MC 412 Tây Ninh. - Cắt MC 421 Tây Ninh và đưa MC 421 Tây Ninh ra khỏi vị trí vận hành. - Đưa DCL 421-1 Tây Ninh vào vị trí vận hành	11-08-21	09g00	11-08-21	09g30	Đóng điện ngăn 421 trạm 110kV Tây Ninh	0	Không mất điện	Đội QLLĐCT	0	0,0000	0,0000	0,000	0	Đầu tắt mạch 2/3 trước khi đóng MC
6	Cắt điện cô lập ngăn T401 trạm 110kV Phước Đức	13-08-21	08g30	13-08-21	16g00	Kiểm tra, vệ sinh giàn tụ bù T401 trạm 110kV Phước Đức	0	Ngăn T401 trạm 110kV Phước Đức.	Đội QLLĐCT	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	Cắt điện cô lập ngăn T402 trạm 110kV Phước Đức	13-08-21	09g30	13-08-21	16g00	Kiểm tra, vệ sinh giàn tụ bù T402 trạm 110kV Phước Đức	0	Ngăn T402 trạm 110kV Phước Đức.	Đội QLLĐCT	0	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
8	Đóng MC 480 trạm 110kV Tây Ninh	14-08-21	08g00	14-08-21	17g00	Đóng điện ngăn MC 480 trạm 110kV Tây Ninh	0	Không mất điện	Đội QLLĐCT	0	0,0000	0,0000	0,000	0	DS trụ 3/1B đang vị trí cắt
9	- Cắt điện cô lập đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2-172 NM ĐMT HTG - Cắt điện cô lập đường dây 110kV 174 Trảng Bàng 2 - 171 Đức Huệ	21-08-21	06g00	21-08-21	17g00	Kéo dây cáp quang OPGW 50 từ trụ 1 - 1B	0	- Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2- 172 NM ĐMT HTG - Đường dây 110kV 174 Trảng Bàng 2 - 171 Đức Huệ	Đội QLLĐCT	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
<b>II. LƯỚI ĐIỆN 22KV</b>															
1	Cắt CB + 03FCO + tháo hotline trạm trụ 2, 9, 17, 26, 29; CB trụ 4/1, 01FCO trụ 4; CB + FCO + tháo 01 hotline trụ 14; 03LBFCO trụ 18; CB 20/1; FCO trụ 20; CB + FCO + hotline trụ 27/1; CB trụ 29 Hùng Vương tuyến 476TN	02-08-21	06g00	02-08-21	17g00	Bàn giao XNDV thi công thay dây hạ áp + Tháo, Lắp vật tư phụ kiện + Tháo, Ép lều hạ áp từ trụ 2 đến trụ 29 Hùng Vương tuyến 476TN	14	Khu phố 4 phường Long Hoa	2_HT	1924	24,8413	0,0376	0,262	2.880	
2	Cắt 03LBFCO trụ 18 Hùng Vương tuyến 476TN	02-08-21	06g00	02-08-21	17g00	Bàn giao Cty Xây lắp 19/5 thi công lắp trạm 18/2P và 18/4T Hùng Vương tuyến 476TN	0	Khu phố 4 phường Long Hoa	2_HT	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm trụ 312, CB trạm trụ 309 tuyến 478SD	02-08-21	08g00	02-08-21	11g30	Bàn giao xí nghiệp dịch vụ thi công thay dây hạ áp và phụ kiện công trình SCL 2021 từ trụ 310 đến trụ 315 và từ trụ 313 đến trụ 313/3 tuyến 478SD	1	Tổ 18, 19 ấp Vĩnh xã An Cơ; ấp Phước Lợi xã Phước Vinh	4_CT	75	0,2908	0,0014	0,011	40	
4	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm trụ 341/40/12 tuyến 478SD	02-08-21	13g30	02-08-21	17g00	Bàn giao xí nghiệp dịch vụ thi công thay dây hạ áp và phụ kiện công trình SCL 2021 từ trụ 341/40/7 đến trụ 341/40/12 tuyến 478SD	2	Ấp Phước Lộc xã Phước Vinh	4_CT	106	0,4110	0,0020	0,023	80	
5	Cắt 3FCO + tháo 03 hotline trạm 250kVA trụ 42/4N/14 Phước Đông 24 tuyến 471TĐ	02-08-21	08g00	02-08-21	17g00	Tháo lều lưới hạ áp tại trụ 42/10/1/6p/7, cắt dùm dây hạ áp tại trụ 42/10/1/3p/8 tuyến 471TĐ	6	Ấp Phước Đức A xã Phước Đông	5_GD	0	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QL VH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
6	Cắt 3FCO + tháo 03hotline trạm 250kVA trụ 42/4N/10/8 Phước Đông 25 tuyến 471TĐ	02-08-21	08g00	02-08-21	17g00	Cắt lèo hạ áp trụ 33/1, ép lèo hạ áp trụ 33/11, đầu nối chuyển tải lưới hạ áp từ trụ 33/1 đến trụ 33/20 và nhánh rẽ trụ 33/11 sang TBA 250kVA trụ 42/4N/10/8 tuyến 471TĐ (XDM) Cải tạo lưới hạ áp từ 1p2 lên 3p4d từ trụ 30/1 đến trụ 30/4, dờn điện kể từ trụ 35/3 đến trụ 35/12, đến trụ 35/3/3T và đến trụ 35/3/5P tuyến 471PĐC	6	Áp Phước Đức A xã Phước Đông	5_GD	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	Cắt 3FCO trạm 560kVA trụ 42/18/1 Chang Minh tuyến 471TĐ	02-08-21	13g30	02-08-21	17g00	Thu hồi công tơ Lyon Garment trụ 42/18/1 tuyến 471TĐ	15	Công ty In Hồng Nguyên	5_GD	1	0,0096	0,0000	0,297	2.670	
8	Cắt FCO trạm 25kVA Tầm Lanh 5 trụ 190/27/18 tuyến 473TĐ	02-08-21	08g00	02-08-21	17g00	Thay công tơ hồng trạm trụ 190/27/18 tuyến 473TĐ	2	Áp Tầm Lanh xã Hiệp Thạnh	5_GD	65	0,6228	0,0012	0,023	210	
9	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 222 NH TMCP Dầu Tư Phát Triển tuyến 476TĐ	02-08-21	08g00	02-08-21	17g00	Thay công tơ lệch thời gian trạm trụ 222 tuyến 476TĐ	2	Ngân Hàng CPTM Dầu Tư Phát Triển VN	5_GD	1	0,0096	0,0000	0,023	210	
10	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 127A/1 Cẩm Giang 8 tuyến 474TĐ	02-08-21	08g00	02-08-21	17g00	Thay công tơ 2 chiều trạm trụ 127A/1 tuyến 474TĐ	6	Áp Cẩm Bình xã Cẩm Giang	5_GD	193	1,8492	0,0034	0,119	1.070	
11	Cắt 2FCO trạm 2x50kVA trụ 161/3B Trâm Vàng 6 tuyến 478BC	02-08-21	08g00	02-08-21	17g00	Thay công tơ hồng trạm trụ 161/3B tuyến 478BC	8	Áp Trâm Vàng 2, Trâm Vàng 3 xã Thanh Phước	5_GD	146	1,3989	0,0026	0,091	820	
12	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 270/13B Xóm Đồng 7 tuyến 476TĐ	02-08-21	08g00	02-08-21	17g00	Thay công tơ 2 chiều trạm trụ 270/13B tuyến 476TĐ	6	Áp Trâm Vàng 1 xã Thanh Phước	5_GD	163	1,5618	0,0029	0,119	1.070	
13	Cắt FCO trạm 75kVA trụ 42/65/27 Phước Bình 10 tuyến 472TĐ	02-08-21	08g00	02-08-21	17g00	Thay công tơ 2 chiều trạm trụ 42/65/27 tuyến 472TĐ	6	Áp 5 xã Bàu Đồn	5_GD	139	1,3318	0,0025	0,069	620	
14	Cắt FCO trạm 37,5kVA trụ 42/114/43 Áp 3.9 tuyến 471TĐ	02-08-21	08g00	02-08-21	17g00	Thay công tơ 2 chiều trạm trụ 42/114/43 tuyến 471TĐ	3	Áp 3 xã Bàu Đồn	5_GD	77	0,7378	0,0014	0,034	310	
15	Cắt FCO trạm 75kVA trụ 42/107B/4 Áp 2.1 tuyến 471TĐ	02-08-21	08g00	02-08-21	17g00	Thay công tơ hồng trạm trụ 42/107B/4 tuyến 471TĐ	6	Áp 2 xã Bàu Đồn	5_GD	75	0,7186	0,0013	0,069	620	
16	Cắt FCO trạm 75kVA trụ 42/107B/36/31B Bùi Phát Triển tuyến 471TĐ	02-08-21	08g00	02-08-21	17g00	Thay công tơ lệch thời gian Giáp Vân Văn trạm trụ 42/107B/36/31B tuyến 471TĐ	6	Khách hàng Bùi Phát Triển, Giáp Vân Văn	5_GD	1	0,0096	0,0000	0,069	620	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
17	Cắt LBFCO trụ 25C/30/28 An Đước tuyến 478TB	02-08-21	07g30	02-08-21	17g00	Thay MBA quá tải trụ 25C/30/28/45	12	Khu phố An Đước phường An Tịnh	7_TBg	699	3,3552	0,0140	0,152	1.219	
18	Cắt LBFCO trụ 128/1 Bình Nguyên tuyến 471TB	02-08-21	07g30	02-08-21	17g00	Thay MBA quá tải trụ 128/4	10	Khu phố Bình Nguyên 1 phường Gia Bình	7_TBg	674	3,2352	0,0135	0,127	1.016	
19	Cắt FCO trụ 123/40 và tháo hotline trụ 123/33 Bình Nguyên tuyến 471TB	02-08-21	07g30	02-08-21	17g00	Thay MBA quá tải trụ 123/40	1	Khu phố Bình Nguyên 2 phường Gia Bình	7_TBg	49	0,2352	0,0010	0,013	102	
20	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 98 tuyến 471TB	02-08-21	07g30	02-08-21	17g00	Thu hồi MBA trụ 98	2	Khu phố Chánh phường Gia Bình	7_TBg	55	0,2640	0,0011	0,025	203	
21	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 33/28B Thanh Nghĩa 9 Tuyến 472TH	02-08-21	08g00	02-08-21	17g00	Thay LA, FCO trạm	3	Áp Thanh Nghĩa xã Thanh Đông	8_TC	53	0,5385	0,0010	0,103	926	
22	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 33/23 Thanh Nghĩa 6 tuyến 472TH	02-08-21	08g00	02-08-21	17g00	Thay LA, FCO và giá T và CB tổng trạm	3	Áp Thanh Nghĩa xã Thanh Đông	8_TC	70	0,7112	0,0013	0,103	926	
23	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA Thanh Nghĩa 3 trụ 33/11 tuyến 472TH	02-08-21	08g00	02-08-21	17g00	Thay LA, FCO, giá T và thùng cầu dao trạm	3	Áp Thanh Nghĩa xã Thanh Đông	8_TC	153	1,5544	0,0029	0,103	926	
24	Cắt FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 33 Thanh Nghĩa 1 tuyến 472TH	02-08-21	08g00	02-08-21	17g00	Thay LA, FCO, giá T và thùng cầu dao trạm	3	Áp Thanh Nghĩa xã Thanh Đông	8_TC	60	0,6096	0,0011	0,103	926	
25	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 254/8 Tân Trung 23 tuyến 472TH	02-08-21	08g00	02-08-21	17g00	Thay thùng cầu dao trạm	3	Áp Tân Trung xã Tân Hưng	8_TC	37	0,3759	0,0007	0,103	926	
26	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 254/14 Tân Trung 12 tuyến 472TH	02-08-21	08g00	02-08-21	17g00	Thay LA, FCO và giá T trạm	3	Áp Tân Trung xã Tân Hưng	8_TC	40	0,4064	0,0008	0,103	926	
27	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 251 Tân Trung 11 tuyến 472TH	02-08-21	08g00	02-08-21	17g00	Thay LA, FCO, giá T và CB tổng trạm	3	Áp Tân Trung xã Tân Hưng	8_TC	34	0,3454	0,0006	0,103	926	
28	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 230/18 Tân Trung 22 tuyến 472TH	02-08-21	08g00	02-08-21	17g00	Thay thùng cầu dao trạm	3	Áp Tân Trung xã Tân Hưng	8_TC	22	0,2235	0,0004	0,103	926	
29	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 230/12 Tân Trung 6 tuyến 472TH	02-08-21	08g00	02-08-21	17g00	Thay CB tổng trạm	3	Áp Tân Trung xã Tân Hưng	8_TC	62	0,6299	0,0012	0,103	926	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
30	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 222 Tân Trung 5 tuyến 472TH	02-08-21	08g00	02-08-21	17g00	Thay LA, FCO và giá T trạm	3	Áp Tân Trung xã Tân Hưng	8_TC	28	0,2845	0,0005	0,103	926	
31	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 214 Tân Trung 21 tuyến 472TH	02-08-21	08g00	02-08-21	17g00	Thay thùng cầu dao trạm	3	Áp Tân Trung xã Tân Hưng	8_TC	38	0,3861	0,0007	0,103	926	
32	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 158/47/27A Hội Thành 8 tuyến 474TH	02-08-21	08g00	02-08-21	17g00	Thay dây hạ áp, phụ kiện từ trụ 158/47/27A đến trụ 158/47/27A/17, từ trụ 158/27A/13 đến trụ 158/47/27A/3 tuyến 474TH	3	Áp Hội Thành xã Tân Hội	8_TC	19	0,1930	0,0004	0,103	926	
33	Cắt LBFCO trụ 121B/19/21/1 Áp Cầu Bàu Đưng tuyến 474TBI	02-08-21	08g00	02-08-21	17g00	Kiểm dây trung áp, thay sứ phóng, xử lý khiếm khuyết lưới điện	2	Tổ 5 áp Cầu, xã Tân Phong	9_TB	124	1,8278	0,0034	0,023	206	
34	Cắt 1FCO TBA 37.5kVA Hộ tưới tiêu Nguyễn Văn Nung trụ 21/58/16 tuyến 477TN	02-08-21	10g30	02-08-21	11g30	Thay CT định kỳ Trạm 37.5kVA Hộ tưới tiêu Nguyễn Văn Nung trụ 21/58/16 tuyến 477TN	1	Nguyễn Văn Nung (Hộ tưới tiêu)	9_TB	1	0,0016	0,0000	0,011	11	
35	Cắt DTĐ + đóng LBS ngăn lộ LBS 03 từ RMU 01 Tượng Đài tuyến 473TN	03-08-21	08g00	03-08-21	17g00	Đóng điện cáp ngầm từ từ RMU 01 đến trụ 28/1 tuyến 473TN	0	Không mất điện	1_TP	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
36	Cắt FCO trạm 2x50kVA trụ 126/32 Xóm Mía 5 tuyến 472TĐ Cắt FCO trạm 50kVA trụ 126/37 Xóm Mía 6 tuyến 472TĐ	03-08-21	08g00	03-08-21	17g00	Tháo đầu nổi lưới hạ áp và cáp lực trạm tại trụ 126/32, trụ 126/37 tuyến 472TĐ	12	Áp Xóm Mía xã Phước Trạch	5_GD	249	2,3858	0,0044	0,137	1.230	
37	Cắt FCO + tháo hotline trạm 25kVA trụ 126/10 Xóm Mía 1 tuyến 472TĐ Cắt FCO + tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 126/10 Xóm Mía 1-1 tuyến 472TĐ	03-08-21	08g00	03-08-21	17g00	Ép lèo, lắp kẹp IPC cân pha, cải tạo nhánh rẽ 126/10, 126/9b, 126/12 sang vận hành 1 pha 3 dây tuyến 472TĐ	5	Áp Xóm Mía xã Phước Trạch	5_GD	37	0,3545	0,0007	0,057	510	
38	Cắt LBFCO trụ 106/24/6/1 Gia Tân tuyến 473TB	03-08-21	07g30	03-08-21	17g00	Dựng trụ lắp TBA 25kVA trụ 106/24/6/23B; phát quang hành lang	1	Khu phố Lộc Khê phường Gia Lộc	7_TBg	38	0,3648	0,0008	0,013	102	
39	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 164B/19 tuyến 474TH	03-08-21	08g00	03-08-21	17g00	Thay dây phụ kiện hạ áp từ trụ 164B/9 đến trụ 164B/27 tuyến 474TH	3	Áp Thạnh Hiệp xã Thạnh Bắc	8_TC	69	0,7010	0,0013	0,103	926	
40	Cắt FCO trạm 25kVA Thạnh Tây 8 trụ 50/34 tuyến 471TBI	03-08-21	08g00	03-08-21	17g00	Thay dây hạ áp trạm trụ 50/34	1	Tổ 4 áp Thạnh Tây, xã Thạnh Tây	9_TB	98	1,4446	0,0027	0,011	103	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QL VH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
41	Cắt FCO trạm 25kVA Thanh Tây 9 trụ 50/30 tuyến 471TBI	03-08-21	08g00	03-08-21	17g00	Thay dây hạ áp trạm trụ 50/30	1	Tổ 4 áp Thanh Tây, xã Thanh Tây	9_TB	78	1,1498	0,0021	0,011	103	
42	Cắt FCO trạm 25kVA Phạm Văn Kỳ trụ 50/35/1 + tháo hotline 50/35 tuyến 471TBI	03-08-21	08g00	03-08-21	17g00	Làm biện pháp an toàn	1	Trang trại Phạm Văn Kỳ	9_TB	1	0,0147	0,0000	0,011	103	
43	Cắt 1FCO TBA 75kVA Mô Công 6A trụ 176 tuyến 474TBI	03-08-21	08g30	03-08-21	09g30	Thay CT định kỳ Trạm 75kVA Mô Công 6A trụ 176 tuyến 474TBI	2	ấp Dinh xã Mô Công	9_TB	118	0,1933	0,0032	0,023	23	
44	Cắt 1FCO TBA 25kVA Rừng 35 Mô Công 6 trụ 190/50/20 tuyến 474TBI	03-08-21	10g00	03-08-21	11g00	Thay CT định kỳ Trạm 25kVA Rừng 35 Mô Công 6 trụ 190/50/20 tuyến 474TBI	1	ấp Thanh An xã Mô Công	9_TB	52	0,0852	0,0014	0,011	11	
45	Cắt 1FCO TBA 25kVA ấp 3 Trà Vong 6 trụ 207C/74/14 tuyến 474TBI	03-08-21	13g30	03-08-21	14g30	Thay CT định kỳ Trạm 25kVA ấp 3 Trà Vong 6 trụ 207C/74/14 tuyến 474TBI	1	ấp 3 xã Trà Vong	9_TB	48	0,0786	0,0013	0,011	11	
46	Cắt 1FCO TBA 25kVA Ấp 5 Trà Vong 7 trụ 234/1 tuyến 474TBI	03-08-21	14g45	03-08-21	15g45	Thay CT định kỳ Trạm 25kVA Ấp 5 Trà Vong 7 trụ 234/1 tuyến 474TBI	1	ấp Suối Ông Đình xã Trà Vong	9_TB	59	0,0966	0,0016	0,011	11	
47	Cắt 1FCO TBA 50kVA Xã Trà Vong 1 trụ 240 tuyến 474TBI	03-08-21	15g45	03-08-21	17g00	Thay CT định kỳ Trạm 50kVA Xã Trà Vong 1 trụ 240 tuyến 474TBI	2	ấp Suối Ông Đình xã Trà Vong	9_TB	97	0,1986	0,0026	0,023	29	
48	Cắt Recloser + DS trụ 38/45/1 Thanh Tân tuyến 477TN	04-08-21	08g00	04-08-21	11g30	Di dời TBA 37,5kVA, cắt dừng lưới ép lèo chuyển tải TBA. Từ trụ 38/45/1 đến trụ 38/45/5, tại trụ 38/45/6/2 tuyến 477TN	18	Ấp Thanh Hiệp xã Thanh Tân	1_TP	169	0,6549	0,0031	0,617	2.161	
49	Cắt CB + 03FCO + tháo hotline trạm trụ 107, 107B, 109, 111B, 113, 117B Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	04-08-21	06g00	04-08-21	17g00	Bàn giao XNDV thi công thay dây hạ áp + Tháo, Lắp vật tư phụ kiện + Tháo, Ép lèo hạ áp từ trụ 98 đến trụ 123 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	14	Ấp Long Khương, Long Bình, Giang Tân xã Long Thành Nam	2_HT	843	10,8842	0,0165	0,262	2.880	
50	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm trụ 379, CB trạm trụ 373, 385 tuyến 478SD	04-08-21	08g00	04-08-21	11g30	Bàn giao xí nghiệp dịch vụ thi công thay dây hạ áp và phụ kiện công trình SCL 2021 từ trụ 374 đến trụ 379b tuyến 478SD	1	Ấp Phước Trung xã Phước Vinh	4_CT	43	0,1667	0,0008	0,011	40	
51	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm trụ 252/13 tuyến 478SD	04-08-21	13g30	04-08-21	17g00	Bàn giao xí nghiệp dịch vụ thi công thay dây hạ áp và phụ kiện công trình SCL 2021 từ trụ 252/9 đến trụ 252/13 và từ trụ 252/13 đến trụ 252/13/24 tuyến 478SD	2	Ấp Sa Nghe xã An Cơ	4_CT	91	0,3528	0,0017	0,023	80	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
52	Cắt FCO + tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 54/20/16 Cây Trắc 4 tuyến 476TĐ	04-08-21	08g00	04-08-21	17g00	Ép cáp lực trạm trụ 54/20/15, tháo lều trụ 54/20/16, lắp kẹp IPC cân pha trạm biến áp trụ 54/20/15 tuyến 476TĐ	3	Áp Cây Trắc xã Phước Đông	5_GD	73	0,6994	0,0013	0,034	310	
53	Cắt FCO + tháo hotline trạm 25kVA trụ 54/3 Cây Trắc 6 tuyến 476TĐ Cắt FCO + tháo hotline trạm 75kVA trụ 54/9 Phước Đông 14 tuyến 476TĐ	04-08-21	08g00	04-08-21	17g00	Bổ sung vật tư tách dùm lưới hạ áp qua trụ trung áp tại trụ 54/8A, lắp kẹp IPC cân pha tuyến 476TĐ	2	Áp Cây Trắc xã Phước Đông	5_GD	166	1,5905	0,0029	0,023	210	
54	Cắt FCO + hotline trạm 50kVA trụ 78/8/8 Thuận Hòa 9 tuyến 479BC	04-08-21	08g00	04-08-21	17g00	- Chuyển đầu dây TBA 1 pha 2 dây thành 1 pha 3 dây trụ 78/8/8 tuyến 479BC - Kéo dây AC 50mm2 từ trụ 72B/4 đến trụ 72B/8 tuyến 479BC - Kéo dây AV 50mm2 từ trụ 72B/8 đến trụ 72B/14, từ trụ 72B/14 đến trụ 78/8/8 tuyến 479BC - Kéo dây AV 50mm2 từ trụ 72B/11 đến trụ 72B/11/7 tuyến 479BC - Lắp tụ bù hạ áp trụ 72B/22/4, trụ 72B/22/8	6	Áp Thuận Hòa xã Lợi Thuận	6_BC	132	1,8758	0,0035	0,069	617	
55	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 85/166 Bàu Rã 10 tuyến 474TH	04-08-21	08g00	04-08-21	17g00	Thay dây phụ kiện hạ áp từ trụ 164B đến trụ 171b tuyến 474TH	3	Áp Bàu Rã xã Thạnh Bắc	8_TC	37	0,3759	0,0007	0,103	926	
56	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 85/171 Bàu Rã 13 tuyến 474TH	04-08-21	08g00	04-08-21	17g00	Thay dây phụ kiện hạ áp từ trụ 171b đến trụ 177 tuyến 474TH	3	Áp Bàu Rã xã Thạnh Bắc	8_TC	47	0,4775	0,0009	0,103	926	
57	Cắt 2FCO trạm 2x25kVA Thạnh Tây 10A trụ 50/44 tuyến 471TBI.	04-08-21	08g00	04-08-21	17g00	Thay dây hạ áp trạm trụ 50/44	2	Tổ 6 áp Thạnh Tây, xã Thạnh Tây	9_TB	113	1,6657	0,0031	0,023	206	
58	Cắt FCO trạm 25kVA Thạnh Tây 11B trụ 50/44/7 tuyến 471TBI.	04-08-21	08g00	04-08-21	17g00	Thay dây hạ áp trạm trụ 50/44/7	2	Tổ 6 áp Thạnh Tây, xã Thạnh Tây	9_TB	98	1,4446	0,0027	0,023	206	
59	Cắt 3FCO + tháo 3 hotline trạm 560kVA trụ 74 Lộ Bình Dương A tuyến 474TN	05-08-21	07g00	05-08-21	17g00	Thay dây hạ áp, thu hồi vật tư công trình SCL hạ áp. Từ trụ 74 đến trụ 74/7; từ trụ 76B đến trụ 76B/7 tuyến 474TN	6	Khu phố Hiệp Nghĩa phường Hiệp Ninh; khu phố Ninh Phước phường Ninh Thạnh	1_TP	687	7,6066	0,0127	0,206	2.058	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
61	Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm 25kVA Hòa Hội G, trụ 132/102/21 tuyến 477SD	05-08-21	07g30	05-08-21	11g30	Thay dây hạ áp và phụ kiện từ trụ 132/102/21 đến trụ 132/10/21/26, từ trụ 132/102/21/11 đến trụ 132/102/21/11/7 tuyến 477SD	1	Áp Hòa Bình xã Hòa Hội	4_CT	21	0,0931	0,0004	0,011	46	
62	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 128/72/3 Cây Da 17 tuyến 472TĐ	05-08-21	08g00	05-08-21	17g00	Tháo lều lưới hạ áp tại trụ 128/72/6a, ép cáp lực trụ 128/72/3 tuyến 472TĐ	4	Áp Cây Da Hiệp Thạnh	5_GD	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
63	Cắt LBFCO trụ 221/39/1 Bàu Nỏ tuyến 476BC	05-08-21	08g00	05-08-21	13g30	Di dời trụ trung áp và phụ kiện trụ 221/39/22 tuyến 476BC	3	Áp Long Cường xã Long Khánh	6_BC	104	0,9032	0,0027	0,034	189	
64	Cắt LBFCO trụ 63B An Phú tuyến 474TB	05-08-21	07g30	05-08-21	17g00	Kéo dây nâng cấp 3pha từ trụ 63B đến trụ 63B/3B tuyến 474TB	4	Khu phố An Phú phường An Tịnh	7_TBg	116	1,1136	0,0023	0,051	406	
65	Cắt FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA Suối Ngõ 17 trụ 173/39 tuyến 475TH	05-08-21	08g00	05-08-21	17g00	Thi công thay dây hạ áp lắp phụ kiện, kéo tăng cường dây trung hòa từ trụ 173/36 đến trụ 173/40 tuyến 475TH	3	Áp 1 xã Suối Ngõ	8_TC	53	0,5385	0,0010	0,103	926	
66	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA Suối Ngõ 25 trụ 173/42 tuyến 475TH	05-08-21	08g00	05-08-21	17g00	Thi công thay dây hạ áp lắp phụ kiện, kéo tăng cường dây trung hòa từ trụ 173/40 đến trụ 173/42 tuyến 475TH	3	Áp 1 xã Suối Ngõ	8_TC	18	0,1829	0,0003	0,103	926	
67	Cắt FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA Suối Ngõ 19 trụ 173/47 tuyến 475TH	05-08-21	08g00	05-08-21	17g00	Thi công thay dây hạ áp lắp phụ kiện, kéo tăng cường dây trung hòa từ trụ 173/42 đến trụ 173/50 tuyến 475TH	3	Áp 1 xã Suối Ngõ	8_TC	35	0,3556	0,0007	0,103	926	
68	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA Tân Tây 12 trụ 187 tuyến 472TH	05-08-21	08g00	05-08-21	17g00	Thay giá T và CB tổng trạm	10	Áp Tân Tây xã Tân Hưng	8_TC	38	0,3861	0,0007	0,343	3.087	
69	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 179 Tân Tây 13 tuyến 472TH	05-08-21	08g00	05-08-21	17g00	Thay CB tổng trạm	3	Áp Tân Tây xã Tân Hưng	8_TC	35	0,3556	0,0007	0,103	926	
70	Cắt FCO và tháo hotline trạm 15kVA trụ 177 Trạm xăng dầu Hưng Thịnh tuyến 472TH	05-08-21	08g00	05-08-21	17g00	Thay giá T và thùng cầu dao trạm	3	Áp Tân Tây xã Tân Hưng	8_TC	2	0,0203	0,0000	0,103	926	
71	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 176/58/46 Bãi Rác Tân Hưng tuyến 472TH	05-08-21	08g00	05-08-21	17g00	Thay CB tổng trạm	3	Áp Tân Lợi xã Tân Hưng	8_TC	4	0,0406	0,0001	0,103	926	



STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
73	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 176/58/2/16 áp Thanh Xuân 6 tuyến 472TH	05-08-21	08g00	05-08-21	17g00	Thay thùng cầu dao trạm	3	Áp Thanh Xuân xã Mỏ Công	8_TC	22	0,2235	0,0004	0,103	926	
74	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 176/58/2/14 áp Thanh Xuân tuyến 472TH	05-08-21	08g00	05-08-21	17g00	Thay CB tổng trạm	3	Áp Thanh Xuân xã Mỏ Công	8_TC	31	0,3149	0,0006	0,103	926	
75	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 176/42A Tân Tây 11 tuyến 472TH	05-08-21	08g00	05-08-21	17g00	Thay giá T	3	Áp Tân Tây xã Tân Hưng	8_TC	93	0,9448	0,0017	0,103	926	
76	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 169/15B/22 Tân Tây 19 tuyến 472TH	05-08-21	08g00	05-08-21	17g00	Thay thùng cầu dao trạm	3	Áp Tân Đông xã Tân Hưng	8_TC	58	0,5893	0,0011	0,103	926	
77	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 169/12 Tân Đông 8 tuyến 472TH	05-08-21	08g00	05-08-21	17g00	Thay CB tổng trạm	3	Áp Tân Đông xã Tân Hưng	8_TC	123	1,2496	0,0023	0,103	926	
78	Cắt FCO trạm 25kVA Tân Tây 19 trụ 176/20/36/1 tuyến 472TH	05-08-21	08g00	05-08-21	17g00	Thay thùng cầu dao trạm	3	Áp Tân Thạnh xã Tân Hưng	8_TC	48	0,4877	0,0009	0,103	926	
79	Cắt LBFCO Tân Tiến trụ 198/1 tuyến 471TBI	05-08-21	08g00	05-08-21	17g00	Thay dây hạ áp trạm 198/4	3	Tổ 6 áp Tân Tiến xã Tân Lập	9_TB	127	1,8720	0,0035	0,034	309	
80	Cắt FCO trạm 37,5kV Tân Tiến 6 trụ 198 tuyến 471TBI	05-08-21	08g00	05-08-21	17g00	Thay dây hạ áp trạm 198	1	Tổ 6 áp Tân Tiến xã Tân Lập	9_TB	65	0,9581	0,0018	0,011	103	
81	Cắt 2FCO TBA 2x50kVA Thanh Tây 14 trụ 50/10 tuyến 471TBI	05-08-21	08g00	05-08-21	09g00	Thay CT định kỳ Trạm 2x50kVA Thanh Tây 14 trụ 50/10 tuyến 471TBI	3	Tổ 2 áp Thạnh Tây, xã Thạnh Tây	9_TB	162	0,2653	0,0044	0,034	34	
82	Cắt 2FCO TBA 2x25kVA Thanh Tây 6 trụ 50/16 tuyến 471TBI	05-08-21	09g10	05-08-21	10g10	Thay CT định kỳ Trạm 2x25kVA Thanh Tây 6 trụ 50/16 tuyến 471TBI	2	Tổ 2 áp Thạnh Tây, xã Thạnh Tây	9_TB	89	0,1458	0,0024	0,023	23	
83	Cắt 1FCO TBA 25kVA Thanh Tây 11A trụ 50/44/6/6/15 tuyến 471TBI	05-08-21	10g30	05-08-21	11g30	Thay CT định kỳ Trạm 25kVA Thanh Tây 11A trụ 50/44/6/6/15 tuyến 471TBI	1	Tổ 10 áp Thạnh Tây, xã Thạnh Tây	9_TB	37	0,0606	0,0010	0,011	11	
84	Cắt 3FCO TBA 250kVA Tân Hòa 1 trụ 173 tuyến 471TBI	05-08-21	14g00	05-08-21	16g00	Thay CT định kỳ Trạm 250kVA Tân Hòa 1 trụ 173 tuyến 471TBI	5	Tổ 2 áp Tân Hòa, xã Tân Lập	9_TB	272	0,8910	0,0074	0,057	114	
85	Cắt 01LBFCO trụ 42/1, tháo 01 hotline nhánh rẽ trụ 42 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	06-08-21	06g00	06-08-21	17g00	Bàn giao Cty TNHH Xây Lắp 19/5 thi công dựng trụ, đổ bê tông, tháp dầm và lắp phụ kiện từ trụ 42/1 đến trụ 42/9 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	14	Áp Trường Phước xã Trường Tây	2_HT	366	3,8663	0,0072	0,151	1.360	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
86	Cắt CB + 03FCO + tháo 03 hotline trạm trụ 39, 47B, 52; CB + 01FCO + tháo 01 hotline trạm trụ 47A, 32 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	06-08-21	06g00	06-08-21	17g00	Bàn giao XNDV thi công thay dây hạ áp + Tháo, Lắp vật tư phụ kiện + Tháo, Ép lèo hạ áp từ trụ 27 đến trụ 55 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	14	Khu phố Long Tân phường Long Thành Bắc; Áp Trường Phước xã Trường Tây	2_HT	1660	21,4328	0,0325	0,262	2.880	
87	- Cắt FCO + hotline trạm 75kVA trụ 191/2 Long Phi 2 tuyến 476BC - Cắt FCO + hotline trạm 75kVA trụ 191/2 Long Phi 8 tuyến 476BC	06-08-21	08g00	06-08-21	17g00	- Chuyển đầu dây TBA 1 pha 2 dây thành 1 pha 3 dây, thay MCCB và hệ thống đo đếm TBA 75kVA Long Phi 8 tuyến trụ 191/2 tuyến 476BC - Kéo dây AV 70mm2 từ trụ 191/2 đến trụ 191/2/6P tuyến 476BC - Chuyển tải nhánh rẽ hạ áp từ trụ 191/2 đến 191/2/4T thuộc TBA 75kVA Long Phi 2 trụ 191/2 sang nhận nguồn TBA 75kVA Long Phi 8 trụ 191/2 tuyến 476BC	2	Áp Long Phi xã Long Thuận	6_BC	52	0,7389	0,0014	0,023	206	
88	Cắt FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 85/141 tuyến 480TH	06-08-21	08g00	06-08-21	17g00	Thay dây hạ áp lắp đặt phụ kiện từ trụ 85/139A đến trụ 85/146 tuyến 480TH	3	Áp Bàu Rã xã Thạnh Bắc	8_TC	38	0,3861	0,0007	0,103	926	
89	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 85/152/1 tuyến 480TH	06-08-21	08g00	06-08-21	17g00	Thay dây hạ áp lắp đặt phụ kiện từ trụ 85/152 đến trụ 85/152/1/3t, từ trụ 85/152/1 đến trụ 85/152/1/6P tuyến 474TH	3	Áp Bàu Rã xã Thạnh Bắc	8_TC	22	0,2235	0,0004	0,103	926	
90	Cắt FCO trạm 50kVA Thạnh Tây trụ 90 tuyến 474TBI	06-08-21	08g00	06-08-21	17g00	Thay dây hạ áp trạm trụ 90	2	Tổ 3 áp Thạnh Nam, xã Thạnh Tây	9_TB	89	1,3119	0,0024	0,069	617	
91	Cắt 3FCO trạm 250kVA Sản xuất gạch ngói trụ 95B tuyến 474TBI.	06-08-21	08g00	06-08-21	17g00	Làm biện pháp an toàn	6	Sản xuất gạch ngói Thành Lợi	9_TB	1	0,0147	0,0000	0,206	1.852	
92	Đóng DTĐ ngăn LBS 05 từ RMU 11 đường 30/4 tuyến 481TN	07-08-21	08g00	07-08-21	17g00	Bàn giao đơn vị ngoài đầu nối nhánh rẽ cáp ngầm Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh. Tại ngăn LBS 05 từ RMU 11 tuyến 481TN	0	Không mất điện	1_TP	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
93	Cắt CB + FCO trạm trụ 126/1 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN	07-08-21	08g00	07-08-21	17g00	Thay hệ thống đo đếm khách hàng Trường THPT Lý Thường Kiệt trụ 126/1 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN	4	Khách hàng Trường THPT Lý Thường Kiệt trụ 126/1 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN	2_HT	1	0,0106	0,0000	0,079	707	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QL VH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
95	Cắt CB + FCO trạm trụ 152B/4 Phạm Hùng tuyến 482TN	07-08-21	08g00	07-08-21	17g00	Thay hệ thống đo đếm khách hàng Trường THPT Nguyễn Trung Trực trụ 152B/4 Phạm Hùng tuyến 482TN	4	Khách hàng Trường THPT Nguyễn Trung Trực trụ 152B/4 Phạm Hùng tuyến 482TN	2_HT	1	0,0106	0,0000	0,079	707	
96	Cắt CB + FCO trạm trụ 190/15/7/3 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	07-08-21	08g00	07-08-21	17g00	Thay hệ thống đo đếm khách hàng CN Cty TNHH TMDVVT XNK Trần Quốc trụ 190/15/7/3 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	4	Khách hàng CN Cty TNHH TMDVVT XNK Trần Quốc trụ 190/15/7/3 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	2_HT	1	0,0106	0,0000	0,045	408	
97	Cắt CB + FCO trạm trụ 55C/1 Trần Phú tuyến 474TN	07-08-21	08g00	07-08-21	17g00	Thay hệ thống đo đếm khách hàng Ban chỉ huy quân sự thị xã Hòa Thành trụ 55C/1 Trần Phú tuyến 474TN	4	Khách hàng Ban chỉ huy quân sự thị xã Hòa Thành trụ 55C/1 Trần Phú tuyến 474TN	2_HT	1	0,0106	0,0000	0,079	707	
98	Cắt CB + FCO trạm trụ 141B/8T/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	07-08-21	08g00	07-08-21	17g00	Thay hệ thống đo đếm khách hàng Trần Thị Nhi trụ 141B/8T/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	4	Khách hàng Trần Thị Nhi trụ 141B/8T/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	2_HT	1	0,0106	0,0000	0,045	408	
99	Cắt CB + FCO trạm trụ 27/1 Hùng Vương tuyến 476TN	07-08-21	08g00	07-08-21	17g00	Thay hệ thống đo đếm khách hàng Văn phòng HỖND - UBND thị xã Hòa Thành trụ 27/1 Hùng Vương tuyến 476TN	4	Khách hàng Văn phòng HỖND - UBND thị xã Hòa Thành trụ 27/1 Hùng Vương tuyến 476TN	2_HT	1	0,0106	0,0000	0,045	408	
100	Cắt CB + FCO trạm trụ 134C/7C/2 Phạm Hùng tuyến 482TN	07-08-21	08g00	07-08-21	17g00	Thay hệ thống đo đếm khách hàng Chi cục thuế khu vực Hòa Thành-Dương Minh Châu trụ 134C/7C/2 Phạm Hùng tuyến 482TN	4	Khách hàng Chi cục thuế khu vực Hòa Thành-Dương Minh Châu trụ 134C/7C/2 Phạm Hùng tuyến 482TN	2_HT	1	0,0106	0,0000	0,079	707	
101	Cắt CB + FCO trạm trụ 136A Phạm Hùng tuyến 482TN	07-08-21	08g00	07-08-21	17g00	Thay hệ thống đo đếm khách hàng Phạm Văn Chi trụ 136A Phạm Hùng tuyến 482TN	4	Khách hàng Phạm Văn Chi trụ 136A Phạm Hùng tuyến 482TN	2_HT	1	0,0106	0,0000	0,079	707	
102	Cắt CB + FCO trạm trụ 20/23A Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	07-08-21	08g00	07-08-21	17g00	Thay hệ thống đo đếm khách hàng Cty TNHH Lê Vũ Kiến Tường trụ 20/23A Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	4	Khách hàng Cty TNHH Lê Vũ Kiến Tường trụ 20/23A Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	2_HT	1	0,0106	0,0000	0,079	707	
103	Cắt CB + FCO trạm trụ 119B/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	07-08-21	08g00	07-08-21	17g00	Thay hệ thống đo đếm khách hàng Trường Tiểu Học Trường Đông trụ 119B/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	4	Khách hàng Trường Tiểu Học Trường Đông trụ 119B/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	2_HT	1	0,0106	0,0000	0,045	408	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
104	Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm 250kVA Thanh Phước 2, trụ 151/11 tuyến 472SD	07-08-21	07g30	07-08-21	17g00	Thay dây hạ áp và phụ kiện từ trụ 151/7 đến trụ 151/7/9TA, từ trụ 151/8 đến trụ 151/8/7P, từ trụ 151/9B đến trụ 151/9B/7P, từ trụ 151/11 đến trụ 151/11/7P, từ trụ 151/13 đến trụ 151/13/7P tuyến 472SD	3	Áp Thanh Phước xã Thanh Điền	4_CT	307	3,2309	0,0057	0,103	977	
105	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm trụ 283, 288, 291, CB trạm trụ 280, 294 tuyến 478SD	07-08-21	07g30	07-08-21	17g00	Bàn giao xí nghiệp dịch vụ thi công thay dây hạ áp và phụ kiện công trình SCL 2021 từ trụ 283 đến trụ 3291b tuyến 478SD	2	Áp Vĩnh xã An Cơ (trừ tổ 18, 19)	4_CT	115	1,1466	0,0021	0,023	206	
106	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm trụ 283, 288, 291, CB trạm trụ 280, 294 tuyến 478SD	07-08-21	07g30	07-08-21	17g00	Bàn giao xí nghiệp dịch vụ thi công thay dây hạ áp và phụ kiện công trình SCL 2021 từ trụ 283 đến trụ 3291b tuyến 478SD	2	Áp Vĩnh xã An Cơ (trừ tổ 18, 19)	4_CT	100	0,9970	0,0018	0,023	206	
107	Cắt FCO + tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 85/4/48 Đá Hàng 5 tuyến 472TĐ	07-08-21	08g00	07-08-21	17g00	Bổ sung vật tư để kéo dây ABC 3x70 đầu nối lưới hạ áp từ trụ 85/4/48/4 đến trụ 85/4/53 tuyến 472TĐ	3	Áp Đá Hàng xã Hiệp Thạnh	5_GD	53	0,5078	0,0009	0,034	310	
108	Cắt FCO + tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 85/4/25 Đá Hàng 3 tuyến 472TĐ	07-08-21	08g00	07-08-21	17g00	Bổ sung vật tư tách dùm lưới hạ áp qua trụ trung áp trụ 85/4/24 tuyến 472TĐ	3	Áp Đá Hàng xã Hiệp Thạnh	5_GD	63	0,6036	0,0011	0,034	310	
109	Cắt 3FCO trạm 3x50kVA trụ 202/5 Huyện Ủy Gò Dầu tuyến 476TĐ	07-08-21	13g30	07-08-21	17g00	Thay công tơ lệch thời gian Ban QLDA ĐTXD Gò Dầu trụ 202/5 tuyến 476TĐ	4	Văn Phòng Huyện Ủy, Phòng Kinh Tế Hạ Tầng, Ban QLDA ĐTXD Gò Dầu	5_GD	3	0,0287	0,0001	0,079	710	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
111	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 166/2 Đồn Biên Phòng Tân Hưng tuyến 472TH	07-08-21	08g00	07-08-21	17g00	Thay LA, FCO, nắp chụp thiết bị và CB tổng trạm	3	Áp Tân Tây xã Tân Hưng	8_TC	1	0,0102	0,0000	0,103	926	
112	Cắt FCO trạm 15kVA trụ 160 Gara Hồng Công tuyến 472TH	07-08-21	08g00	07-08-21	17g00	Thay CB tổng trạm	3	Áp Tân Tây xã Tân Hưng	8_TC	2	0,0203	0,0000	0,103	926	
113	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 148 Tân Xuân 5 tuyến 472TH	07-08-21	08g00	07-08-21	17g00	Thay LA, FCO, nắp chụp thiết bị và thùng cầu dao trạm	3	Áp Tân Tây xã Tân Hưng	8_TC	49	0,4978	0,0009	0,103	926	
114	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 121/8 NT Tân Hưng 5 tuyến 472TH	07-08-21	08g00	07-08-21	17g00	Thay thùng cầu dao trạm	3	Áp Tân Lợi xã Tân Phú	8_TC	55	0,5588	0,0010	0,103	926	
115	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 121/60 D14-4 tuyến 472TH	07-08-21	08g00	07-08-21	17g00	Thay nắp chụp MBA	3	Áp Tân Lợi xã Tân Phú	8_TC	24	0,2438	0,0005	0,103	926	
116	Cắt FCO trạm 100kVA trụ 121/20 NT Tân Hưng 2 tuyến 472TH	07-08-21	08g00	07-08-21	17g00	Thay thùng cầu dao trạm	3	Áp Tân Lợi xã Tân Phú	8_TC	60	0,6096	0,0011	0,103	926	
117	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 121/16/8 NT Tân Hưng 6 tuyến 472TH	07-08-21	08g00	07-08-21	17g00	Thay thùng cầu dao trạm	3	Áp Tân Lợi xã Tân Phú	8_TC	26	0,2641	0,0005	0,103	926	
118	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 92/4 Thạnh Đông 4 tuyến 472TH	07-08-21	08g00	07-08-21	17g00	Thay thùng cầu dao trạm	3	Áp Thạnh Hưng xã Thạnh Đông	8_TC	41	0,4165	0,0008	0,103	926	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
120	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 158/12 Hội Thành 14 tuyến 474TH	07-08-21	08g00	07-08-21	17g00	Thay dây hạ áp lắp đặt phụ kiện từ trụ 158/11 đến trụ 158/13 tuyến 474TH	3	Ấp Hội Thành xã Tân Hội	8_TC	8	0,0813	0,0002	0,103	926	
121	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 158/28 Hội Thành 9 tuyến 474TH	07-08-21	08g00	07-08-21	17g00	Thay dây hạ áp lắp đặt phụ kiện từ trụ 158/24b đến trụ 158/31 tuyến 474TH	3	Ấp Hội Thành xã Tân Hội	8_TC	10	0,1016	0,0002	0,103	926	
122	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 158/35 Hội Thành 13 tuyến 474TH	07-08-21	08g00	07-08-21	17g00	Thay dây hạ áp lắp đặt phụ kiện từ trụ 158/32 đến trụ 158/35 tuyến 474TH	3	Ấp Hội Thành xã Tân Hội	8_TC	11	0,1118	0,0002	0,103	926	
123	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 158/40 Hội Thành 1 tuyến 474TH	07-08-21	08g00	07-08-21	17g00	Thay dây hạ áp lắp đặt phụ kiện từ trụ 158/35b đến trụ 158/43 tuyến 474TH	3	Ấp Hội Thành xã Tân Hội	8_TC	25	0,2540	0,0005	0,103	926	
124	Cắt FCO + tháo hotline trạm 75kVA chợ Hòa Hiệp trụ 104/162B/5T tuyến 475TBI	07-08-21	08g00	07-08-21	17g00	Tháo gỡ trạm biến áp trụ 104/162B/5T, sang lưới hạ áp, kéo dây hạ áp vượt đường	3	Tổ 2 ấp Hòa Đông A, xã Hòa Hiệp	9_TB	278	4,0978	0,0076	0,103	926	
125	Cắt FCO trạm 15kVA Cấp nước Hoà Lợi trụ 104/162B/5T/1 + tháo hotline trụ 104/162B/5T tuyến 475TBI	07-08-21	08g00	07-08-21	17g00	Tháo gỡ trạm biến áp trụ 104/162B/5T, sang lưới hạ áp, kéo dây hạ áp vượt đường	1	Cấp nước xã Hòa Hiệp	9_TB	1	0,0147	0,0000	0,034	309	
126	Cắt FCO trạm 75kVA Hòa Hiệp trụ 104/162 tuyến 475TBI	07-08-21	08g00	07-08-21	17g00	Sang lưới hạ áp trạm 104/162	2	Tổ 6 ấp Hòa Đông A, xã Hòa Hiệp	9_TB	278	4,0978	0,0076	0,069	617	
127	Cắt FCO + tháo hotline trạm 15kVA Hàn điện Phan Bá Đạt trụ 104/157 tuyến 475TBI	07-08-21	08g00	07-08-21	17g00	Làm biện pháp an toàn	1	Hàn điện Phan Bá Đạt	9_TB	1	0,0147	0,0000	0,034	309	
128	Cắt 1FCO TBA 50kVA Hòa Hiệp 3 trụ 104/94 tuyến 475TBI	07-08-21	09g00	07-08-21	10g00	Thay CT định kỳ Trạm 50kVA Hòa Hiệp 3 trụ 104/94 tuyến 475TBI	2	Tổ 6 ấp Hòa Đông A, xã Hòa Hiệp	9_TB	117	0,1916	0,0032	0,069	69	
129	Cắt 1FCO TBA 50kVA Cùm dân cư số 1 xã Hòa Hiệp trụ 104/101/16 tuyến 475TBI	07-08-21	10g30	07-08-21	11g30	Thay CT định kỳ Trạm 50kVA Cùm dân cư số 1 xã Hòa Hiệp trụ 104/101/16 tuyến 475TBI	2	Tổ 6 ấp Hòa Đông A, xã Hòa Hiệp	9_TB	94	0,1540	0,0026	0,069	69	
130	Cắt 1FCO TBA 25kVA Hòa Đông 1A trụ 104/123 tuyến 475TBI	07-08-21	13g30	07-08-21	14g30	Thay CT định kỳ Trạm 25kVA Hòa Đông 1A trụ 104/123 tuyến 475TBI	1	Tổ 6 ấp Hòa Đông A, xã Hòa Hiệp	9_TB	33	0,0540	0,0009	0,034	34	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
131	Cắt 1FCO TBA 50kVA áp Hòa Lợi 5 trụ 104/162B/38T tuyến 475TBI	07-08-21	14g45	07-08-21	15g45	Thay CT định kỳ Trạm 50kVA áp Hòa Lợi 5 trụ 104/162B/38T tuyến 475TBI	2	ấp Hòa Lợi xã Hòa Hiệp	9_TB	49	0,0803	0,0013	0,069	69	
132	Cắt 1FCO TBA 37.5kVA Ấp Hòa Lợi 2 trụ 104/162B/38T tuyến 475TBI	07-08-21	15g45	07-08-21	16g45	Thay CT định kỳ Trạm 37.5kVA Ấp Hòa Lợi 2 trụ 104/162B/38T tuyến 475TBI	1	ấp Hòa Lợi xã Hòa Hiệp	9_TB	69	0,1130	0,0019	0,034	34	
133	Cắt CB + 03FCO + tháo hotline trạm trụ 96, 92, 107, 97C, 91 90A, 85; CB trạm 77 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	09-08-21	06g00	09-08-21	17g00	Bàn giao XNDV thi công thay dây hạ áp + Tháo, Lắp vật tư phụ kiện + Tháo, Ép lèo hạ áp từ trụ 80 đến trụ 98 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	11	Khu phố Long Trung, Long Thành, Long Chí phường Long Thành Trung	2_HT	811	10,4711	0,0159	0,196	2.160	
134	Cắt 3FCO+3hotline Trạm 250kVA trụ 10B Hộ sản xuất nước đá Nguyễn Thị Rục, tuyến 476HT.	09-08-21	07g30	09-08-21	18g00	Lắp vật tư, phụ kiện, di dời trụ, MBA tại trụ 13b, trụ 10B Thanh Đức - Bầu Năng tuyến 476HT	6	Ấp Bình Linh xã Chà Là	3_DMC	1	0,0132	0,0000	0,120	1.260	
135	Cắt FCO + hotline trạm 50kVA Đầu tư xây dựng trụ 7/13/6 tuyến 477HT	09-08-21	07g30	09-08-21	18g00	Phát quang, lắp phụ kiện, sang lưới hạ áp từ trụ 7/13/1 đến 7/13/6, từ trụ 7/13/6 đến 7/13/6/10 Cầu Kênh tuyến 477HT	3	Ấp Bình Linh xã Chà Là	3_DMC	84	1,1060	0,0018	0,020	210	
136	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 177/3A Cẩm Thăng 4 tuyến 474TĐ	09-08-21	08g00	09-08-21	17g00	Ép cáp lực trạm trụ 177/3A tuyến 474TĐ (XDM)	0	Ấp Cẩm Thăng xã Cẩm Giang	5_GD	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
137	Cắt FCO + Tháo hotline trạm 25kVA trụ 42/114/31 Ấp 3.12 tuyến 471TĐ	09-08-21	08g00	09-08-21	17g00	Cắt dừng lưới hạ áp tại trụ 42/114/28b, bổ sung vật tư đầu lèo lưới hạ áp tại trụ 42/114/30b tuyến 471TĐ	2	Ấp 3 xã Bầu Đồn	5_GD	29	0,2779	0,0005	0,023	210	
138	Cắt FCO + Tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 42/99/1 Đồng Mỹ 7 tuyến 471TĐ	09-08-21	08g00	09-08-21	17g00	Tháo lèo đầu nối lưới hạ áp tại trụ 42/99/3, ép cáp lực trạm trụ 42/99/2A tuyến 471TĐ	2	Ấp 7 xã Bầu Đồn	5_GD	34	0,3258	0,0006	0,023	210	
139	Cắt FCO + Tháo hotline trạm 25kVA trụ 42/65/67 Phước Hòa 1 tuyến 472TĐ	09-08-21	08g00	09-08-21	17g00	Ép cáp lực trạm trụ 42/65/69, tháo lèo, lắp kẹp IPC, cân pha trạm trụ 42/65/67 tuyến 472TĐ	2	Ấp Phước Hòa xã Phước Thạnh	5_GD	71	0,6803	0,0013	0,023	210	
140	Cắt LBS + DS 3P trụ 104/1/1 Thị Trấn tuyến 476BC	09-08-21	08g00	09-08-21	17g00	- Thay kẹp quai cộng hotline trụ 104/1/52B tuyến 476BC - Lắp bổ sung neo trung áp trụ 104/1/83 tuyến 476BC	40	Khu phố 2 thị trấn Bến Cầu, ấp Bầu Tép xã Tiên Thuận	6_BC	1279	17,7092	0,0328	1,372	12.346	
141	Cắt LBFCO trụ 25C/30/28 An Đức tuyến 478TB	09-08-21	07g30	09-08-21	17g00	Thay MBA quá tải trụ 25C/30/28/45	12	Khu phố An Đức phường An Tịnh	7_TBg	699	3,3552	0,0140	0,152	1.219	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
143	Cắt FCO trụ 123/40 và tháo hotline trụ 123/33 Bình Nguyên tuyến 471TB	09-08-21	07g30	09-08-21	17g00	Thay MBA quá tải trụ 123/40	1	Khu phố Bình Nguyên 2 phường Gia Bình	7_TBg	49	0,2352	0,0010	0,013	102	
144	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 98 tuyến 471TB	09-08-21	07g30	09-08-21	17g00	Thu hồi MBA trụ 98	2	Khu phố Chánh phường Gia Bình	7_TBg	55	0,2640	0,0011	0,025	203	
145	Cắt FCO + tháo hotline trạm 50kVA Tân Phong 6 trụ 160 tuyến 474TBI.	09-08-21	08g00	09-08-21	17g00	Thay dây hạ áp trạm trụ 160	2	Áp Sân Bay, xã Tân Phong	9_TB	98	1,4446	0,0027	0,023	206	
146	Cắt FCO tại trạm 75kVA trụ 34 Ninh Thạnh I tuyến 476TN	10-08-21	08g00	10-08-21	11g30	Thay TI và phụ kiện hệ thống đo đếm trạm Ninh Thạnh I trụ 34 tuyến 476TN	2	Khu phố Ninh Hòa phường Ninh Thạnh	1_TP	134	0,5193	0,0025	0,023	80	
147	Cắt FCO tại trạm 37.5kVA trụ 21 Chợ Bắp D tuyến 472TN	10-08-21	08g00	10-08-21	11g30	Thay TI và phụ kiện hệ thống đo đếm trạm Chợ Bắp D trụ 21 tuyến 472TN	2	Khu phố Ninh Thọ phường Ninh Sơn	1_TP	50	0,1938	0,0009	0,023	80	
148	Cắt FCO tại trạm 75kVA trụ 15 Ninh Sơn K tuyến 481TN	10-08-21	13g30	10-08-21	17g00	Thay TI và phụ kiện hệ thống đo đếm trạm Ninh Sơn K trụ 15 tuyến 481TN	2	Khu phố Ninh Thọ phường Ninh Sơn	1_TP	106	0,4108	0,0020	0,023	80	
149	Cắt FCO tại trạm 75kVA trụ 14/16T Ninh Sơn I tuyến 481TN	10-08-21	13g30	10-08-21	17g00	Thay TI và phụ kiện hệ thống đo đếm trạm Ninh Sơn U trụ 14/16 tuyến 481TN	2	Khu phố Ninh Thọ phường Ninh Sơn	1_TP	121	0,4689	0,0022	0,023	80	
150	Cắt LBFCO trụ 234/104B/50B/23/1 Bàu Tre tuyến 471HT	10-08-21	07g30	10-08-21	18g00	Vệ sinh sứ trung áp và sang lưới công trình Đầu tư xây dựng từ trụ 234/104B/50B/23/1 đến trụ 234/104B/50B/23/12 Bàu Tre tuyến 471HT	6	Áp Láng xã Chà Là	3_DMC	141	1,8565	0,0029	0,069	720	
151	Cắt LBFCO trụ 106/24/6/1 Gia Tân tuyến 473TB	10-08-21	07g30	10-08-21	17g00	Dựng trụ lắp TBA 25kVA trụ 106/24/6/23B; phát quang hành lang	1	Khu phố Lộc Khê phường Gia Lộc	7_TBg	38	0,3648	0,0008	0,013	102	
152	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 173/58B tuyến 475TH	10-08-21	08g00	10-08-21	17g00	Thay dây hạ áp lắp phụ kiện, thiết bị từ trụ 173/55 đến trụ 173/60 tuyến 475TH	3	Áp 3 xã Suối Ngô	8_TC	71	0,7213	0,0013	0,103	926	
153	Cắt FCO tổng trạm 50kVA Cao su Tân hiệp 8 trụ 61/60 tuyến 473TH	10-08-21	08g00	10-08-21	17g00	Thay thùng cầu dao	3	Áp Tân Trường xã Tân Hiệp	8_TC	84	0,8534	0,0016	0,103	926	
154	Cắt CB tổng trạm 25kVA Cao su Tân Hiệp 5 trụ 61/53 tuyến 473TH	10-08-21	08g00	10-08-21	17g00	Thay thùng cầu dao	3	Áp Tân Trường xã Tân Hiệp	8_TC	38	0,3861	0,0007	0,103	926	



STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
156	Cắt FCO trạm 25kVA Cao su Tân Hiệp 6 trụ 61/27 tuyến 473TH	10-08-21	08g00	10-08-21	17g00	Thay CB tổng trạm	3	Áp Tân Trường xã Tân Hiệp	8_TC	37	0,3759	0,0007	0,103	926	
157	Cắt FCO trạm 25kVA Thanh Hòa trụ 26B/4/10 tuyến 473TH	10-08-21	08g00	10-08-21	17g00	Thay CB tổng trạm	3	Áp Thanh Hòa xã Thanh Đông	8_TC	46	0,4673	0,0009	0,103	926	
158	Cắt FCO trạm 37,5kVA trụ 10B/3 Thị trấn Tân Châu 15 tuyến 473TH	10-08-21	08g00	10-08-21	17g00	Thay CB tổng trạm	3	Khu phố 1 thị Trấn Tân Châu	8_TC	79	0,8026	0,0015	0,103	926	
159	Cắt FCO và tháo hotline trạm 15kVA trụ 113 Cao su Thanh Niên tuyến 475TH	10-08-21	08g00	10-08-21	17g00	Thay nắp chụp MBA và thùng cầu dao trạm	3	Nông Trường Cao Su Thanh Niên	8_TC	1	0,0102	0,0000	0,103	926	
160	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 173/19 Suối Ngô 10 tuyến 475TH	10-08-21	08g00	10-08-21	17g00	Thay nắp chụp thiết bị và thùng cầu dao trạm	3	Áp 1 xã Suối Ngô	8_TC	19	0,1930	0,0004	0,103	926	
161	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 173/97 Suối Ngô 11 tuyến 475TH	10-08-21	08g00	10-08-21	17g00	Thay thùng cầu dao trạm	3	Áp 4 xã Suối Ngô	8_TC	32	0,3251	0,0006	0,103	926	
162	Cắt FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 85/153 Bầu Rã 2 tuyến 474TH	10-08-21	08g00	10-08-21	17g00	Thay dây hạ áp lắp phụ kiện từ trụ 85/146 đến trụ 85/158 tuyến 474TH	3	Áp Thanh Hiệp xã Thanh Bắc	8_TC	60	0,6096	0,0011	0,103	926	
163	Cắt 1FCO TBA 25kVA Thanh Hoà 1A trụ 17/135B/5/7 tuyến 476TBI	10-08-21	09g00	10-08-21	10g00	Thay CT định kỳ Trạm 25kVA Thanh Hoà 1A trụ 17/135B/5/7 tuyến 476TBI	1	ấp Thanh Hòa xã Thanh Bình	9_TB	47	0,0770	0,0013	0,011	11	
164	Cắt 1FCO TBA 75kVA Thanh Hoà 3 trụ 17/149 tuyến 476TBI	10-08-21	10g15	10-08-21	11g15	Thay CT định kỳ Trạm 75kVA Thanh Hoà 3 trụ 17/149 tuyến 476TBI	2	ấp Thanh Hòa xã Thanh Bình	9_TB	133	0,2178	0,0036	0,023	23	
165	Cắt 2FCO TBA 2x15kVA NT Thanh Bình 1 trụ 17/153/9 tuyến 476TBI	10-08-21	14g00	10-08-21	15g00	Thay CT định kỳ Trạm 2x15kVA NT Thanh Bình 1 trụ 17/153/9 tuyến 476TBI	1	ấp Thanh Hòa xã Thanh Bình	9_TB	37	0,0606	0,0010	0,011	11	
166	Cắt 1FCO TBA 15kVA Thanh Bắc 8 trụ 58B/114/44P tuyến 478TBI	10-08-21	15g30	10-08-21	16g30	Thay CT định kỳ Trạm 15kVA Thanh Bắc 8 trụ 58B/114/44P tuyến 478TBI	1	ấp Thanh Hiệp xã Thanh Bắc	9_TB	5	0,0082	0,0001	0,011	11	
167	Cắt FCO + tháo hotline trạm 50kVA Tân Phong 2 trụ 172 tuyến 474TBI.	10-08-21	08g00	10-08-21	17g00	Thay dây hạ áp trạm trụ 172	2	ấp Dinh xã Mỏ Công	9_TB	128	1,8868	0,0035	0,023	206	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
168	Cắt LBFCO trụ 194/1 Xóm Lò - Bàu Tràm tuyến 476BC	11-08-21	08g00	11-08-21	17g00	- Trồng trụ, di dời trụ trung áp từ trụ 171/20 đến trụ 171/21 tuyến 476BC - Tháp đà U nâng độ cao trụ 171/10B tuyến 476BC - Nâng công suất TBA 50kVA thành 75kVA và hoàn chỉnh trạm trụ 171/35 tuyến 476B - Chỉnh trụ nghiêng trụ 171/27 tuyến 476BC	45	Áp Xóm Lò, Bàu Tràm Nhỏ, Bàu Tràm Lớn xã Tiên Thuận	1838	104	1,4400	0,0027	0,514	4.629	
169	Cắt FCO tại trạm 50kVA trụ 93/39P/1 Tủa Hai O tuyến 473TN	11-08-21	13g30	11-08-21	17g00	Thay TI và phụ kiện hệ thống đo đếm trạm Tủa Hai O trụ 93/39P/1 tuyến 473TN	2	Áp Bình Trung xã Bình Minh	1_TP	61	0,2364	0,0011	0,023	80	
170	Cắt FCO tại trạm 50kVA trụ 93/39P/5 Tủa Hai P tuyến 473TN	11-08-21	13g30	11-08-21	17g00	Thay TI và phụ kiện hệ thống đo đếm trạm Tủa Hai P trụ 63/39P/5 tuyến 473TN	2	Áp Bình Trung xã Bình Minh	1_TP	67	0,2596	0,0012	0,023	80	
171	Cắt FCO tại trạm 50kVA trụ 93/39P/9 Tủa Hai Q tuyến 473TN	11-08-21	13g30	11-08-21	17g00	Thay TI và phụ kiện hệ thống đo đếm trạm Tủa 2 Q trụ 93/39P/9 tuyến 473TN	2	Áp Bình Trung xã Bình Minh	1_TP	52	0,2015	0,0010	0,023	80	
172	Cắt FCO tại trạm 50kVA trụ 19B/95/8T Bình Minh Q tuyến 473TN	11-08-21	08g00	11-08-21	11g30	Thay TI và phụ kiện hệ thống đo đếm trạm Bình Minh Q trụ 19B/95/8T tuyến 473TN	2	Áp Giồng Tre xã Bình Minh	1_TP	104	0,4030	0,0019	0,023	80	
173	Cắt FCO tại trạm 50kVA trụ 19B/97/22 Bình Minh P tuyến 473TN	11-08-21	08g00	11-08-21	11g30	Thay TI và phụ kiện hệ thống đo đếm trạm Bình Minh P trụ 19B/97/22 tuyến 473TN	2	Áp Giồng Tre xã Bình Minh	1_TP	128	0,4960	0,0024	0,023	80	
174	Cắt 3FCO tại trạm 160kVA trụ 19B/75 Bình Minh S tuyến 473TN	11-08-21	08g00	11-08-21	11g30	Thay TI và phụ kiện hệ thống đo đếm trạm Bình Minh S trụ 19B/75B tuyến 473TN	2	Áp Giồng Tre xã Bình Minh	1_TP	107	0,4147	0,0020	0,069	240	
175	Cắt 3FCO tại trạm 160kVA trụ 19B/83 Bình Minh R tuyến 473TN	11-08-21	08g00	11-08-21	11g30	Thay TI và phụ kiện hệ thống đo đếm trạm Bình Minh R trụ 19B/83 tuyến 473TN	2	Áp Giồng Tre xã Bình Minh	1_TP	210	0,8138	0,0039	0,069	240	
176	- Đóng DS trụ 115/2B Nguyễn Văn Linh tuyến 474TĐ - Đóng LBS trụ 115/2 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TĐ - Cắt LBS + 01DS trụ 59 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	11-08-21	07g00	11-08-21	08g00	- Chuyển điện tuyến 474TĐ sang nhận điện tuyến 474TN - Kết hợp nghiệm thu SCADA của LBS trụ 59 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	60	Không mất điện	2_HT	0	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
178	Cắt CB + 03FCO + tháo hotline trạm trụ 133/39B; 133/43; 133/50, CB trạm 32 Âu Cơ tuyến 471TN; CB trạm 106 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	11-08-21	06g00	11-08-21	17g00	Bàn giao XNDV thi công thay dây hạ áp + Tháo, Lắp vật tư phụ kiện + Tháo, Ép lèo hạ áp từ trụ 133/43 đến trụ 133/54 Lạc Long Quân tuyến 471TN	11	Khu phố Hiệp An, Hiệp Định phường Hiệp Tân	2_HT	779	10,0579	0,0152	0,196	2.160	
179	- Cắt Recloser + DS trụ 80 Bến Mương 3 tuyến 473TĐ - Đóng DS trụ 64 + LBS trụ 63B Cầu Khởi tuyến 476HT	11-08-21	07g30	11-08-21	08g00	Chuyển điện khép vòng: tuyến 473TĐ nhận điện tuyến 476HT từ trụ 80 Bến Mương 3 đến trụ 63B Cầu Khởi	60	Không mất điện	3_DMC	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
180	- Cắt LBS trụ 63B + DS trụ 64 Cầu Khởi tuyến 476HT - Đóng DS + Recloser trụ 80 Bến Mương 3 tuyến 473TĐ	11-08-21	17g30	11-08-21	18g00	Chuyển điện khép vòng: tuyến 476HT nhận điện tuyến 473TĐ từ trụ 80 Bến Mương 3 đến trụ 63B Cầu Khởi	60	Không mất điện	3_DMC	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
181	Cắt LBFCO trụ 53/100/6P Bình Hòa 10 tuyến 478BC	11-08-21	13g30	11-08-21	17g00	Hạ công suất TBA 75kVA thành TBA 50kVA trụ 53/100/6P/1A tuyến 478BC	12	Áp Bình Hòa xã Phước Bình thị xã Trảng Bàng	6_BC	204	1,0985	0,0052	0,137	480	
182	Cắt LBFCO trụ 171/10/10 Xóm Lò - Bà Tràm 2 tuyến 476BC	11-08-21	08g00	11-08-21	17g00	Nâng công suất TBA 25kVA thành TBA 37,5kVA trụ 171/10/10 tuyến 476BC	10	Áp Xóm Lò xã Tiên Thuận	6_BC	146	2,0215	0,0037	0,114	1.029	
183	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 85/158/40 tuyến 474TH	11-08-21	08g00	11-08-21	17g00	Thay dây hạ áp lắp phụ kiện từ trụ 85/158/35b đến trụ 85/158/43 tuyến 474TH	3	Áp Hội Thành xã Tân Hội	8_TC	34	0,3454	0,0006	0,103	926	
184	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 85/158/44 tuyến 474TH	11-08-21	08g00	11-08-21	17g00	Thay dây hạ áp lắp phụ kiện từ trụ 85/158/43 đến trụ 85/158/49b tuyến 474TH	3	Áp Hội Thành xã Tân Hội	8_TC	37	0,3759	0,0007	0,103	926	
185	Cắt FCO trạm 75kVA Mô Công 1 trụ 200 tuyến 474TBI.	11-08-21	08g00	11-08-21	17g00	Thay dây hạ áp trạm trụ 200	2	Áp 1 xã Trà Vong	9_TB	201	2,9628	0,0055	0,023	206	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
187	Cắt FCO tại trạm 75kVA trụ 63/22 Tân Bình C tuyến 479TN	12-08-21	08g00	12-08-21	11g30	Thay TI và phụ kiện hệ thống đo đếm trạm Tân Bình C trụ 63/22 tuyến 479TN	2	Áp Tân Phước xã Tân Bình	1_TP	73	0,2829	0,0013	0,023	80	
188	Cắt FCO tại trạm 75kVA trụ 63/29B/25B tuyến 479TN	12-08-21	08g00	12-08-21	11g30	Thay TI và phụ kiện hệ thống đo đếm trạm Tân Bình Q trụ 63/29B/25B tuyến 479TN	2	Áp Tân Trung xã Tân Bình	1_TP	57	0,2209	0,0011	0,023	80	
189	Cắt FCO tại trạm 75kVA trụ 56B/8 Kênh Tây D tuyến 479TN	12-08-21	08g00	12-08-21	11g30	Thay TI và phụ kiện hệ thống đo đếm trạm Kênh Tây D trụ 56B/8 tuyến 479TN	2	Áp Tân Hòa xã Tân Bình	1_TP	58	0,2248	0,0011	0,023	80	
190	Cắt FCO tại trạm 37.5kVA trụ 143/32/11/13/8 Nguyễn Văn Hải tuyến 479TN	12-08-21	13g30	12-08-21	17g00	Thay TI và phụ kiện hệ thống đo đếm khách hàng Nguyễn Văn Hải trụ 143/32/11/13/8 tuyến 479TN	2	Trạm chuyển dùng khách hàng	1_TP	1	0,0039	0,0000	0,023	80	
191	Cắt FCO tại trạm 50kVA trụ 19B/21/15 Tân Hòa P tuyến 475TN	12-08-21	13g30	12-08-21	17g00	Thay TI và phụ kiện hệ thống đo đếm trạm Tân Hòa P trụ 19B/21/5 tuyến 475TN	2	Khu phố Ninh Thành phường Ninh Sơn	1_TP	123	0,4767	0,0023	0,023	80	
192	Cắt FCO tại trạm 25kVA trụ 15/24B/38 Ninh Lợi D tuyến 478TN	12-08-21	13g30	12-08-21	17g00	Thay TI và phụ kiện hệ thống đo đếm trạm Ninh Lợi D trụ 15/24B/38 tuyến 478TN	2	Khu phố Ninh Lợi phường Ninh Thạnh	1_TP	40	0,1550	0,0007	0,023	80	
193	Cắt FCO tại trạm 37.5kVA trụ 23/4P/15B Tân Hòa O tuyến 479TN	12-08-21	13g30	12-08-21	17g00	Thay TI và phụ kiện hệ thống đo đếm trạm Tân Hòa O trụ 23/4P/15 tuyến 479TN	2	Khu phố Ninh Bình phường Ninh Sơn	1_TP	36	0,1395	0,0007	0,023	80	
194	Cắt LBFCO trụ 471/80/2 Phước Lộc A tuyến 475TĐ	12-08-21	07g30	12-08-21	18g00	Phát quang lưới điện từ trụ 471/80/12 đến trụ 471/80/16 Phước Lộc A tuyến 475TĐ	7	Áp Phước Lộc A xã Phước Minh	3_DMC	136	1,7907	0,0028	0,080	840	
195	Cắt CB + FCO trạm 37,5 Cống Tà Đê trụ 154/16, trạm 25kVA Đồng Khởi 7 trụ 154/9 tuyến 478SD	12-08-21	07g30	12-08-21	11g30	Thay dây hạ áp và phụ kiện từ trụ 154/11B đến trụ 154/16, từ trụ 154/16/1 đến trụ 154/16/24 tuyến 478SD	1	Áp Tua Hai xã Đồng Khởi	4_CT	76	0,3370	0,0014	0,011	46	
196	Cắt LBFCO trụ 234/48B/24/20B/1 Long Thịnh tuyến 476BC	12-08-21	08g00	12-08-21	11g30	Thay MBA 25kVA cũ thành MBA 25kVA mới trụ 234/48B/24/20B/7 tuyến 478BC	6	Áp Long Thịnh xã Long Khánh	6_BC	58	0,3123	0,0015	0,069	240	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QL VH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
197	Cắt LBFCO trụ 103B/30B/5 Thuận Tây tuyến 477BC	12-08-21	08g00	12-08-21	17g00	Nâng công suất TBA 37,5kVA thành TBA 75kVA trụ 103B/30/5 tuyến 477BC - Chuyển đầu nối trạm trụ 103B/30/5 tuyến 477BC thành 1 pha 3 dây - Kéo bổ sung lưới hạ áp AC 50mm2 từ trụ 103B/29/2 đến 103B/29/25 tuyến 477BC	10	Áp Thuận Tây xã Lợi Thuận	6_BC	90	1,2462	0,0023	0,114	1.029	
198	Cắt LBFCO trụ 63B An Phú tuyến 474TB	12-08-21	07g30	12-08-21	17g00	Kéo dây nâng cấp 3pha từ trụ 63B đến trụ 63B/3B tuyến 474TB	4	Khu phố An Phú phường An Tịnh	7_TBg	116	1,1136	0,0023	0,051	406	
199	Cắt FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 164B/27 tuyến 474TH	12-08-21	08g00	12-08-21	17g00	Thi công thay dây hạ áp lắp phụ kiện từ trụ 164B/27 đến trụ 164B/27/18, từ trụ 164B/27/6/1 đến trụ 164B/27/6/17, từ trụ 164B/27/17 đến trụ 164B/27/17/11 tuyến 474TH	3	Áp Bàu Bền xã Thạnh Bắc	8_TC	48	0,4877	0,0009	0,103	926	
200	Cắt 3FCO TBA 160kVA Thị trấn Tân Biên KP7-1 trụ 24B/7 tuyến 474TBI	12-08-21	08g00	12-08-21	10g00	Thay CT định kỳ Trạm 160kVA Thị trấn Tân Biên KP7-1 trụ 24B/7 tuyến 474TBI	4	Tổ 2, Khu phố 2 Thị trấn Tân Biên	9_TB	128	0,4193	0,0035	0,046	91	
201	Cắt 1FCO TBA 50kVA áp Gò Cát 5 trụ 134B/65/15 tuyến 474TBI	12-08-21	10g30	12-08-21	11g30	Thay CT định kỳ Trạm 50kVA áp Gò Cát 5 trụ 134B/65/15 tuyến 474TBI	2	ấp Gò Cát xã Tân Phong	9_TB	105	0,1720	0,0029	0,023	23	
202	Cắt 1FCO TBA 25kVA Áp Mới 2A trụ 159B/34/11 tuyến 474TBI	12-08-21	13g30	12-08-21	14g30	Thay CT định kỳ Trạm 25kVA Áp Mới 2A trụ 159B/34/11 tuyến 474TBI	1	ấp Xóm Tháp xã Tân Phong	9_TB	37	0,0606	0,0010	0,011	11	
203	Cắt 1FCO TBA 25kVA Áp 4 Trà Vong 8 trụ 212/16/10/14 tuyến 474TBI	12-08-21	14g45	12-08-21	15g45	Thay CT định kỳ Trạm 25kVA Áp 4 Trà Vong 8 trụ 212/16/10/14 tuyến 474TBI	1	Tổ 3 áp 4 xã Trà Vong	9_TB	33	0,0540	0,0009	0,011	11	
204	Cắt FCO + tháo hotline trạm 50kVA áp 3 Trà Vong 1 trụ 208; trạm 25kVA áp 3 Trà Vong 6 trụ 212 tuyến 474TBI.	12-08-21	08g00	12-08-21	17g00	Thay dây hạ áp trạm 208, 212	2	Áp 3 xã Trà Vong	9_TB	128	1,8868	0,0035	0,023	206	
205	Cắt LBFCO Ủy ban xã Thạnh Bắc trụ 58B/114/1P tuyến 476TBI	12-08-21	08g00	12-08-21	17g00	Bàn giao XNDV thi công thay thiết bị LA, FCO, cấp lực các trạm trụ 58B/114/49P, trụ 58B/114/50P, xử lý khiếm khuyết lưới điện	5	Áp Suối Mây, xã Thạnh Bắc	9_TB	180	2,6533	0,0049	0,057	514	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
206	Cắt LBFCO Thanh Bắc - Thiện Ngôn trụ 58B/114/4T tuyến 476TBI	12-08-21	08g00	12-08-21	17g00	Bàn giao XNDV thi công thay thiết bị LA, FCO, cấp lực các trạm trụ 58B/114/13T, trụ 58B/114/17T, trụ 58B/114/37T, xử lý khiếm khuyết lưới điện	5	Áp Suối Mây, xã Thanh Bắc	9_TB	238	3,5082	0,0065	0,057	514	
207	Cắt CB + 03FCO + tháo 03 hotline trụ 13; cắt CB trạm 10B/2, cắt FCO + tháo 03 hotline trụ 10B; cắt CB trạm 9, 9B An Dương Vương tuyến 474TN	13-08-21	06g00	13-08-21	17g00	Bàn giao XNDV Thay dây hạ áp + Tháo, Lắp vật tư phụ kiện + Tháo, Ép lèo hạ áp từ trụ 10 đến trụ 17 An Dương Vương tuyến 474TN	11	Khu phố Long Mỹ, Long Đại phường Long Thành Bắc	2_HT	210	2,7114	0,0041	0,196	2.160	
208	Cắt CB + 03FCO + tháo 03 hotline trụ 17, 24B; CB + FCO trụ 18; Cắt CB trụ 23/1; cắt FCO + 01 hotline trụ 23 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	13-08-21	06g00	13-08-21	17g00	Bàn giao XNDV Thay dây hạ áp + Tháo, Lắp vật tư phụ kiện + Tháo, Ép lèo hạ áp từ trụ 15 đến trụ 26B Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	11	Khu phố Long Mỹ, Long Đại phường Long Thành Bắc	2_HT	529	6,8301	0,0103	0,196	2.160	
209	Cắt FCO + Tháo hotline trạm 50kVA trụ 110/8 Cẩm Long 1 tuyến 474TĐ	13-08-21	08g00	13-08-21	17g00	1. Cắt dừng lưới tại vị trí trụ 110/8/1, xử lý vị trí 2 nguồn bằng Bulon VRS 16x800. Tháo lèo hạ áp T.110/8 2. Cân bằng pha đường dây hạ áp từ trụ 110/2 đến trụ 110/8 3. Cân bằng pha đường dây hạ áp từ trụ 110/8/1 đến trụ 110/8/18 4. Cân bằng pha đường dây hạ áp từ trụ 110/11/1 đến trụ 110/11/9 tuyến 474TĐ	4	Áp Cẩm Bình xã Cẩm Giang	5_GD	100	0,9581	0,0018	0,046	410	
210	Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 53/117/10/52/38/5 ÁP A 4 2 tuyến 478BC	13-08-21	08g00	13-08-21	17g00	Thay trụ và thay dây hạ áp từ trụ 53/117/10/52/38/5/2/3 đến trụ 3/3 tuyến 478BC	4	Áp Phước Hội xã Phước Chi thị xã Trảng Bàng	6_BC	121	1,6754	0,0031	0,046	411	
211	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 85/168/1 Bàu Rã 15 tuyến 474TH	13-08-21	08g00	13-08-21	17g00	Thi công thay dây hạ áp, lắp phụ kiện từ trụ 168/1 đến trụ 168/9P/5, từ trụ 168/1 đến trụ 168/16t tuyến 474TH	3	Áp Bàu Rã xã Thanh Bắc	8_TC	47	0,4775	0,0009	0,103	926	
212	Cắt FCO trạm 50kVA áp 4 Trà Vong 1 trụ 216, trạm 50kVA áp 5 Trà Vong 6 trụ 228 tuyến 474TBI.	13-08-21	08g00	13-08-21	17g00	Thay dây hạ áp trạm trụ 216, 228	2	Tổ 5 áp 4 xã Trà Vong	9_TB	129	1,9015	0,0035	0,023	206	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
214	Đóng MC 480 trạm 110kV Tây Ninh	14-08-21	08g00	14-08-21	17g00	Đóng điện cáp ngầm lộ ra tuyến 480TN có điện đến DS trụ 3/1B	0	Không mất điện	1_TP	0	0,0000	0,0000	0,000	0	DS trụ 3/1B đang vị trí cắt
215	- Cắt DTĐ + đóng LBS ngăn lộ LBS 04 tủ RMU 26 đường 30/4 tuyến 471TN - Cắt DTĐ + đóng LBS ngăn lộ LBS 02 tủ RMU 27 đường 30/4 tuyến 481TN	14-08-21	08g00	14-08-21	17g00	Đóng điện cáp ngầm từ tủ RMU 26 đến tủ RMU 27, cáp ngầm từ tủ RMU 27 đến trụ 133/1 tuyến 471TN, 481TN	0	Không mất điện	1_TP	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
216	Cắt FCO trạm 75kVA trụ 146/1 Khởi Trung-C1, tháo hotline nhánh rẽ 12,7kV trụ 146 Thanh Đức - Bà Năng, tuyến 473TĐ	14-08-21	07g30	14-08-21	18g00	Dựng trụ, sang lưới trung hạ áp, thu hồi trụ, phát quang từ trụ 173/1 đến trụ 173/1/5t, từ trụ 155 đến trụ 155/1, từ trụ 157 đến trụ 157/1, từ trụ 151A đến trụ 151A/1, từ trụ 146 đến trụ 146/1, từ trụ 146/1 đến trụ 146/1/7p Thanh Đức - Bà Năng tuyến 473TĐ	5	Áp Khởi Trung xã Cầu Khởi	3_DMC	103	1,3562	0,0022	0,040	420	
217	Cắt LBFCO trụ 42/107B/57/15/1T Áp 6 tuyến 471TĐ	14-08-21	08g00	14-08-21	17g00	1. Cắt dừng dây hạ áp tại trụ 42/107B/57/15/14T. 2. Tháo dây cáp lực đầu vào lưới hạ áp tại trụ 42/107B/57/15/20T hướng về trụ 42/107B/57/15/19 để dừng dây hạ áp 3. Cân bằng pha đường dây hạ áp từ trụ 42/107B/57/15/14T đến trụ 42/107B/57/15/20T 4. Cân bằng pha đường dây hạ áp từ trụ 42/107B/57/15/20T/1 đến trụ 42/107B/57/15/20T/14 tuyến 471TĐ 5. Kết hợp phát quang hành lang lưới điện từ trụ 42/107B/57/15/1T đến trụ 42/107B/57/15/20T tuyến 471TĐ	10	Áp 6 xã Bà Đồn	5_GD	137	1,3127	0,0024	0,114	1.030	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
219	Đóng DS trụ 114A + LBS trụ 114 áp Giữa tuyến 472TĐ Cắt LBS trụ 42/65/2 + DS trụ 42/65/3 Phước Thạnh tuyến 471TĐ	14-08-21	12g00	14-08-21	12g30	Chuyển điện về vị trí ban đầu	80	Không mất điện	5_GD	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
220	Cắt MC 472TĐ và đóng DTĐ 472-76TĐ	14-08-21	08g00	14-08-21	12g00	Thay Recloser trụ 67 Đá Hàng tuyến 472TĐ	60	Áp Rộc, Bến Mương xã Thạnh Đức; Áp Giữa, Đá Hàng xã Hiệp Thạnh	5_GD	5022	48,1180	0,0891	1,188	10.690	
221	- Cắt CB + FCO trạm 25kVA trụ 160/1 XX Tiên Thuận tuyến 476BC - Cắt CB + FCO trạm 75kVA trụ 160/4 Rừng Dầu 12 tuyến 476BC	14-08-21	08g00	14-08-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 160/1 đến trụ 160/6, từ trụ 160/4 đến 160/4/7, từ trụ 160/4/4 đến trụ 160/4/4/4, từ trụ 160/4/6 đến trụ 160/4/6/2, từ trụ 160/6 đến trụ 160/4/4/4 tuyến 476BC	8	Áp Tân Lập xã Tiên Thuận	6_BC	170	2,3538	0,0044	0,091	823	
222	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 193 Bàu rã 12 tuyến 474TH	14-08-21	08g00	14-08-21	17g00	Thi công thay dây hạ áp, lắp đặt phụ kiện từ trụ 193 đến trụ 193/9T, từ trụ 193/1 đến 193/1/3P, từ trụ 193/1/2P đến trụ 193/1/2P/8 tuyến 474TH	3	Áp Bàu Bền xã Thạnh Bắc	8_TC	45	0,4572	0,0008	0,103	926	
223	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 193 Bàu Rã 12-1 tuyến 474TH	14-08-21	08g00	14-08-21	17g00	Thi công thay dây hạ áp, lắp đặt phụ kiện từ trụ 85/190 đến trụ 85/197 tuyến 474TH	3	Áp Bàu Bền xã Thạnh Bắc	8_TC	41	0,4165	0,0008	0,103	926	
224	Cắt 1FCO TBA 25kVA Thạnh Trung 19A trụ 83/6 tuyến 471TBI	14-08-21	08g30	14-08-21	09g30	Thay CT định kỳ Trạm 25kVA Thạnh Trung 19A trụ 83/6 tuyến 471TBI	1	ấp Thạnh Trung xã Thạnh Tây	9_TB	28	0,0459	0,0008	0,011	11	
225	Cắt 2FCO TBA 2x25kVA Trường tiểu học Thạnh Tây 3 trụ 92 tuyến 471TBI	14-08-21	09g45	14-08-21	10g45	Thay CT định kỳ Trạm 2x25kVA Trường tiểu học Thạnh Tây 3 trụ 92 tuyến 471TBI	2	ấp Thạnh Trung xã Thạnh Tây	9_TB	40	0,0655	0,0011	0,023	23	
226	Cắt 1FCO TBA 50kVA Tân Đông 5 trụ 173/32 tuyến 471TBI	14-08-21	11g00	14-08-21	12g00	Thay CT định kỳ Trạm 50kVA Tân Đông 5 trụ 173/32 tuyến 471TBI	2	ấp Tân Đông 2 xã Tân Lập	9_TB	49	0,0803	0,0013	0,023	23	
227	Cắt 2FCO TBA 2x25kVA Ngã ba Tân Bình trụ 140/5 tuyến 471TBI	14-08-21	14g00	14-08-21	16g00	Nâng công suất TBA; Thay CT định kỳ Trạm 2x25kVA Ngã ba Tân Bình trụ 140/5 tuyến 471TBI	2	ấp Tân Thanh xã Tân Bình	9_TB	79	0,2588	0,0022	0,069	137	



STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
228	Cắt 3FCO + tháo 3 hotline trạm 3x75kVA trụ 41/20 Hoàng Lê Kha tuyến 472TN	16-08-21	07g00	16-08-21	17g00	Thay dây hạ áp, thu hồi vật tư công trình SCL hạ áp. Từ trụ 41/20 đến trụ 41/20/15, từ trụ 41/20/12 đến trụ 41/20/12/3 tuyến 472TN	4	Khu phố 4 phường III	1_TP	275	3,0448	0,0051	0,137	1.372	
229	Cắt CB + 03FCO + tháo hotline trạm trụ 77; 63; CB trạm 85, 58 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	16-08-21	06g00	16-08-21	17g00	Bàn giao XNDV thi công thay dây hạ áp + Tháo, Lắp vật tư phụ kiện + Tháo, Ép lèo hạ áp từ trụ 63 đến trụ 80 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	14	Khu phố Long Trung, Long Thành, Long Chí phường Long Thành Trung	2_HT	1141	14,7318	0,0223	0,262	2.880	
230	Cắt FCO TBA 50kVA trụ 234/174/10/13 Đầu tư xây dựng mới 2021 tuyến 471HT	16-08-21	08g00	16-08-21	17g00	Sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư lưới hạ áp thuộc trạm 50kVA trụ 234/174/10/13 Đầu tư xây dựng mới 2021 tuyến 471HT	2	Áp Phước Lộc B xã Phước Minh	3_DMC	45	0,5348	0,0010	0,027	243	
231	Cắt 1FCO Trạm 50kVA trụ 203/19/33 Bàu Đưng-B tuyến 471HT	16-08-21	08g30	16-08-21	10g00	Thay định kỳ TI Trạm 50kVA Bàu Đưng-B	2	Áp Bàu Đưng xã Phan	3_DMC	79	0,1565	0,0017	0,027	41	
232	Cắt 1FCO Trạm 75kVA trụ 49/10T Ninh Hưng I-K tuyến 477HT	16-08-21	10g00	16-08-21	11g30	Thay định kỳ TI Trạm 75kVA Ninh Hưng I-K	6	Áp Ninh Hưng 1 xã Chà Là	3_DMC	150	0,2971	0,0033	0,041	61	
233	Cắt 1FCO Trạm 75kVA trụ 43/8 Ninh Hưng I-E tuyến 477HT	16-08-21	13g30	16-08-21	15g00	Thay định kỳ TI Trạm 75kVA Ninh Hưng I-E	2	Áp Ninh Hưng 1 xã Chà Là	3_DMC	92	0,1822	0,0020	0,041	61	
234	Cắt 1FCO Trạm 25kVA trụ 43/9/12 Ninh Hưng I-N tuyến 477HT	16-08-21	15g00	16-08-21	16g30	Thay định kỳ TI Trạm 25kVA Ninh Hưng I-N	2	Áp Ninh Hưng 1 xã Chà Là	3_DMC	75	0,1485	0,0017	0,014	20	
235	Cắt FCO+ tháo hotline trạm 25kVA trụ 128/122/4/16/24 Đồng Cây 3 tuyến 472TĐ	16-08-21	08g00	16-08-21	17g00	Cải tạo lưới hạ áp từ 1 pha 2 dây thành 1 pha 3 dây từ trụ 128/122/4/16/24 đến trụ 128/122/4/16/24/17 tuyến 472TĐ	2	áp Phước An xã Phước Thạnh	5_GD	34	0,3393	0,0006	0,023	620	
236	- Cắt 3LBFCO trụ 47/18/1 Nhánh rẽ 22kV Công ty cổ phần Mía đường Tây Ninh tuyến 478BC	16-08-21	08g00	16-08-21	17g00	- Thay công tơ định kỳ khách hàng Cty CP Mía đường Tây Ninh	30	Khách hàng Cty CP Mía đường Tây Ninh	6_BC	1	0,0143	0,0000	1,029	9.260	
237	- Cắt 2CB trạm 3x15kVA trụ 47/9/1 + cắt 3FCO trụ 47/9 tuyến 475BC	16-08-21	08g00	16-08-21	17g00	- Thay công tơ định kỳ khách hàng Nguyễn Văn Ghi	3	Khách hàng Nguyễn Văn Ghi và Lò Bánh Mì Lê Hoàng Thắm	6_BC	1	0,0143	0,0000	0,103	926	
238	Cắt 3LBFCO trạm 1250kVA trụ 19/N11/3 tuyến 471BC	16-08-21	08g00	16-08-21	17g00	- Thay công tơ định kỳ khách hàng Cty Cổ Phần Năng lượng SAKURA WHITE	40	Khách hàng Cty Cổ Phần Năng lượng SAKURA WHITE	6_BC	1	0,0143	0,0000	1,372	12.346	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
240	Cắt FCO TBA 50kVA trụ 471/72B/7 Đầu tư xây dựng mới 2021 tuyến 475TD	17-08-21	08g00	17-08-21	17g00	Sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư lưới hạ áp thuộc trạm 50kVA trụ 471/72B/7 Đầu tư xây dựng mới 2021 tuyến 475TD	2	Áp Phước Bình xã Phước Minh	3_DMC	58	0,6893	0,0013	0,027	243	
241	Cắt 3FCO Trạm 400kVA trụ 82 Bầu Năng H tuyến 471HT	17-08-21	08g00	17-08-21	11g30	Thay định kỳ TI, thay công tơ 2 chiều Trạm Bầu Năng H kết hợp thay định kỳ công tơ khách hàng Nguyễn Thiện Nhân, Công ty TNHH tôn Long Phú, Công ty TNHH MTV SX - TM Thép Kim Lý	10	Áp Ninh Thuận xã Bầu Năng	3_DMC	497	2,2969	0,0109	0,216	756	
242	Cắt 3FCO Trạm 250kVA trụ 98/4B Bầu Năng-T.98/4B tuyến 471HT	17-08-21	13g30	17-08-21	17g00	Thay công tơ 2 chiều Trạm Bầu Năng-T.98/4B kết hợp thay định kỳ công tơ khách hàng Nguyễn Văn Mang, Trương Hoài Phong Bảo, Nguyễn Hồng Thạnh	6	Áp Ninh Hiệp xã Bầu Năng	3_DMC	213	0,9844	0,0047	0,135	473	
243	Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA Thái Bình 1 trụ 27/1 tuyến 478SD	17-08-21	07g30	17-08-21	11g30	Thay dây hạ áp và phụ kiện từ trụ 27/16 đến trụ 27/25, từ trụ 27/1 đến trụ 27/1/13P tuyến 478SD	1	Áp Suối Dộp xã Thái Bình	4_CT	51	0,2260	0,0009	0,011	46	
244	Cắt CB+FCO trạm 50kVA Suối Dộp 1, trụ 21 tuyến 478SD	17-08-21	07g30	17-08-21	11g30	Thay dây hạ áp và phụ kiện từ trụ 27/1/13P đến trụ 27/1/22P tuyến 478SD	2	Áp Suối Dộp xã Thái Bình	4_CT	98	0,4343	0,0018	0,023	91	
245	Cắt LBFCO trụ 154/1 nhánh rẽ 12,7kV Cống tà Đế tuyến 478SD	17-08-21	13g30	17-08-21	17g00	Thay dây hạ áp và phụ kiện từ trụ 154 đến trụ 154/11 tuyến 478SD	2	Áp Chòm Dừa xã Đồng Khởi	4_CT	133	0,5157	0,0025	0,023	80	
246	Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 160/11P Rừng Dầu 16 tuyến 476BC	17-08-21	08g00	17-08-21	17g00	- Thay dây hạ áp từ trụ 160/6b đến trụ 160/11, từ trụ 160/11 đến trụ 160/11/9T, từ trụ 160/11/3T đến trụ 160/11/3T/5 tuyến 476BC	10	Áp Tân Lập xã Tiên Thuận	6_BC	287	4,1168	0,0076	0,114	1.029	
247	Cắt CB+FCO trạm 75kVA trụ 160/11P Rừng Dầu 9 tuyến 476BC	17-08-21	08g00	17-08-21	17g00	- Thay dây hạ áp từ trụ 160/11P đến trụ 160/11P/20 tuyến 476BC	6	Áp Tân Lập xã Tiên Thuận	6_BC	288	4,1311	0,0077	0,069	617	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
249	Cắt 3LB FCO trụ 19/N31B/1 NR 22kV Công ty TNHH EAGLE VINA tuyến 471BC	17-08-21	08g00	17-08-21	17g00	- Thay công tơ định kỳ khách hàng Công ty TNHH EAGLE VINA	30	Khách hàng Công ty TNHH EAGLE VINA	6_BC	1	0,0143	0,0000	1,029	9.260	
250	Cắt 2CB + 3FCO trạm 3x50kVA trụ 32/1 tuyến 471BC	17-08-21	08g00	17-08-21	17g00	- Thay công tơ định kỳ khách hàng DNTN Hữu Điền	6	Khách hàng DNTN Hữu Điền	6_BC	1	0,0143	0,0000	0,206	1.852	
251	Cắt 3LB FCO trụ 45/19/2 NR 22kV Ban QLDA PTĐT hành lang tiểu vùng sông Mê Kông tỉnh Tây Ninh tuyến 475BC	17-08-21	08g00	17-08-21	17g00	- Thay công tơ định kỳ khách hàng Ban QLDA PTĐT hành lang tiểu vùng sông Mê Kông tỉnh Tây Ninh	15	Khách hàng Ban QLDA PTĐT hành lang tiểu vùng sông Mê Kông tỉnh Tây Ninh	6_BC	1	0,0143	0,0000	0,514	4.630	
252	Cắt 3LB FCO trạm 1250kVA trụ 59/10B/1 trụ 59/10B/1 tuyến 475BC	17-08-21	08g00	17-08-21	17g00	- Thay công tơ định kỳ khách hàng Cty CPĐT PTĐT Phi Long	40	Khách hàng Cty CPĐT PTĐT Phi Long	6_BC	1	0,0143	0,0000	1,372	12.346	
253	Cắt LBFCO trụ 169/62/1 nhánh rẽ Trảng Cò tuyến 473TB	17-08-21	07g30	17-08-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 169/62 đến trụ 169/62/20, phát quang hành lang	12	Khu phố Hòa Hưng phường An Hòa	7_TBg	503	4,8288	0,0101	0,152	1.219	
254	Cắt Recloser+3LTD trụ 85/7A/1 tuyến 480TH	17-08-21	08g00	17-08-21	17g00	Thi công di dời đường dây trung áp từ trụ 85/7A/1 đến trụ 85/7A/3/1/3 tuyến 480TH	30	Áp Tân Tây xã Tân Hưng	8_TC	38	0,3861	0,0007	1,029	9.260	
255	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 100/35 Áp 5 Suối Dây tuyến 471TH	17-08-21	08g00	17-08-21	17g00	Thi công thay dây hạ áp từ trụ 100/31 đến trụ 100/41 tuyến 471TH	3	Áp Tân Tây xã Tân Hưng	8_TC	35	0,3556	0,0007	0,103	926	
256	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 231, trạm 37,5kVA trụ 233, trạm 50kVA trụ 238, trạm 50kVA trụ 240 tuyến 474TBI.	17-08-21	08g00	17-08-21	17g00	Thay dây hạ áp trạm trụ 231, 233, 238, 240	220	Suối Ông Đình, xã Trà Vong	9_TB	328	5,1126	0,0095	2,515	22.631	
257	Cắt 3 LBFCO NR trụ 57 Huỳnh Tấn Phát tuyến 472TN	18-08-21	08g00	18-08-21	17g00	Thay dây hạ áp, thu hồi vật tư công trình SCL hạ áp. Từ trụ 57 đến trụ 57/3, từ trụ 57/3 đến trụ 57/3/6 tuyến 472TN	10	Khu phố Hiệp Lễ phường Hiệp Ninh	1_TP	415	4,1354	0,0077	0,343	3.087	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QL VH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
259	Cắt 3FCO trạm 50kVA trụ 129 Đầu tư xây dựng mới 2021 tuyến 471HT	18-08-21	08g00	18-08-21	17g00	Sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư lưới hạ áp thuộc trạm 3x50kVA trụ 129 Đầu tư xây dựng mới 2021 tuyến 471HT	6	Áp Ninh Bình xã Bàu Năng	3_DMC	95	1,1290	0,0021	0,081	729	
260	Cắt 3FCO Trạm 250kVA trụ 114 Bàu Năng-F tuyến 471HT	18-08-21	08g00	18-08-21	11g30	Thay định kỳ TI, thay công tơ 2 chiều Trạm Bàu Năng-F kết hợp thay định kỳ công tơ khách hàng Viettel Tây Ninh - Chi nhánh Tập đoàn Công Nghiệp - Viễn thông Quân đội, CN Công ty TNHH Hoàng Dung, Nguyễn Tân Trọng	6	Áp Ninh Phú xã Bàu Năng	3_DMC	372	1,7192	0,0082	0,135	473	
261	Cắt 3FCO Trạm 250kVA trụ 301 Thị trấn-F tuyến 471HT	18-08-21	13g30	18-08-21	17g00	Thay công tơ 2 chiều Trạm Thị trấn-F kết hợp thay định kỳ công tơ khách hàng BCH Quân sự huyện Dương Minh Châu, Nguyễn Xuân Thành, Cty TNHH MTV Vận tải Minh Thiên, Nguyễn Thanh Dũng, BCH Quân sự huyện DMC	6	Khu phố 3, khu phố 4 thị trấn Dương Minh Châu	3_DMC	280	1,2940	0,0062	0,135	473	
262	+ Cắt FCO+ tháo hotline trạm 25kVA trụ 126/10 Xóm Mía 1-1 tuyến 472TĐ. + Cắt FCO+ tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 126/10 Xóm Mía 1 tuyến 472TĐ.	18-08-21	08g00	18-08-21	17g00	Thay TBA 25kVA trụ 126/10 Xóm Mía 1-1 thành TBA 50kVA (XDM) tuyến 472TĐ.	4	ấp Cây Ninh, Bàu Vừng Xã Phước Trạch	5_GD	55	0,5489	0,0010	0,046	1.230	
263	Cắt CB + FCO trạm 25KVA trụ 221/39/5B/15 Long Cường 1 tuyến 476BC	18-08-21	08g00	18-08-21	11g30	- Thay CT định kỳ trạm công cộng Long Cường 1	2	Áp Long Cường xã Long Khánh	6_BC	124	0,6917	0,0033	0,023	80	
264	Cắt CB + FCO trạm 25kVA trụ 221/39/43 Long Cường 8 tuyến 476BC	18-08-21	08g00	18-08-21	11g30	- Thay CT định kỳ trạm công cộng Long Cường 8	2	Áp Long Cường xã Long Khánh	6_BC	66	0,3682	0,0018	0,023	80	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
265	Cắt CB + FCO trạm 25kVA trụ 221/71 Long Cường 7 tuyến 476BC	18-08-21	08g00	18-08-21	11g30	- Thay CT định kỳ trạm công cộng Long Cường 7	2	Áp Long Cường xã Long Khánh	6_BC	110	0,6136	0,0029	0,023	80	
266	Cắt CB + 3FCO trạm 3x50kVA trụ 207 Long Hòa 2 tuyến 476BC	18-08-21	13g30	18-08-21	17g00	- Thay CT định kỳ trạm công cộng Long Hòa 2	3	Áp Long Hòa xã Long Thuận	6_BC	267	1,4894	0,0071	0,103	360	
267	Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 53/117/10/52/38/5 Áp A 4 2 tuyến 478BC	18-08-21	08g00	18-08-21	17g00	Thay thế trụ hạ áp từ trụ 53/117/10/52/38/5/2/3 đến 3/3 tuyến 478BC	3	Áp Phước Hội xã Phước Chi	6_BC	124	1,7787	0,0033	0,034	309	
268	Cắt CB trạm 3x25kVA trụ 103B/14/1 + cắt 3FCO trụ 103B/14 NR 22kV Trạm Cấp Nước Bến Cầu tuyến 471BC	18-08-21	08g00	18-08-21	17g00	- Thay công tơ định kỳ khách hàng Trạm Cấp Nước Bến Cầu	3	Khách hàng Trạm Cấp Nước Bến Cầu	6_BC	1	0,0143	0,0000	0,103	926	
269	Cắt CB + 3FCO trạm 3x37,5kVA trụ 95 tuyến 479BC	18-08-21	08g00	18-08-21	17g00	- Thay công tơ định kỳ khách hàng Nguyễn Thị Quý	3	Khách hàng Nguyễn Thị Quý	6_BC	1	0,0143	0,0000	0,103	926	
270	Cắt CB + FCO trạm 50kVA trụ 78/7B tuyến 479BC	18-08-21	08g00	18-08-21	17g00	- Thay CT định kỳ trạm công cộng Thuận Hòa 2	4	Áp Thuận Hòa xã Lợi Thuận	6_BC	98	1,4057	0,0026	0,046	411	
271	Cắt CB + 3FCO trạm 3x25kVA trụ 221/8/2 tuyến 476BC	18-08-21	08g00	18-08-21	17g00	- Thay công tơ định kỳ khách hàng TT Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn	2	Khách hàng TT Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn	6_BC	1	0,0143	0,0000	0,069	617	
272	Cắt CB + 3FCO trạm 3x15kVA trụ 224/1 tuyến 476BC	18-08-21	08g00	18-08-21	17g00	- Thay công tơ định kỳ khách hàng Cửa hàng Sắt thép Phương Trường	2	Khách hàng Cửa hàng Sắt thép Phương Trường	6_BC	1	0,0143	0,0000	0,069	617	
273	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 34/45B/3 tuyến 475TB	18-08-21	07g30	18-08-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 34/45B/3 đến trụ 3/8/5	2	Khu phố An Khương, An Phú phường An Tịnh	7_TBg	84	0,8064	0,0017	0,025	203	
274	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 85/184/1 Bàu Rã 14 tuyến 474TH	18-08-21	08g00	18-08-21	17g00	Thi công thay dây hạ áp từ trụ 184/1 đến trụ 184/16P, từ trụ 184/1 đến trụ 184/8T tuyến 474TH	3	Áp Tân Tây xã Tân Hưng	8_TC	2	0,0203	0,0000	0,103	926	
275	Cắt LBFCO Tháp Chóp Mạt trụ 137/1 + tháo hotline trụ 137 tuyến 474TBI	18-08-21	08g00	18-08-21	17g00	Kéo dây hạ áp trạm trụ 137/8, hoán chuyển TBA trụ 137/1, trụ 137/8	6	Áp Xóm Tháp, xã Tân Phong	9_TB	238	3,7097	0,0069	0,069	617	
276	Cắt FCO TBA 50kVA trụ 91/7 Đầu tư xây dựng mới 2021 tuyến 475TD	19-08-21	08g00	19-08-21	17g00	Sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư lưới hạ áp thuộc trạm 50kVA trụ 91/7 Đầu tư xây dựng mới 2021 tuyến 475TD	2	Áp Lộc Hiệp xã Lộc Ninh	3_DMC	49	0,5823	0,0011	0,027	243	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
277	Cắt 3FCO Trạm 160kVA trụ 267 Thị Trấn-A tuyến 477HT	19-08-21	08g00	19-08-21	11g30	Thay công tơ 2 chiều Trạm Thị Trấn-A kết hợp thay định kỳ công tơ khách hàng Phạm Long Nha, Trần Phú Sự, Công ty Quản lý Tài sản Viettel - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, Công ty CPTM Bách Hóa Xanh, Dương Thị Thu Ba, Nguyễn Thanh Đức	4	Khu phố 1, khu phố 2 thị trấn Dương Minh Châu	3_DMC	101	0,4668	0,0022	0,086	302	
278	Cắt 3FCO Trạm 160kVA trụ 279 Thị Trấn-G tuyến 477HT	19-08-21	13g30	19-08-21	17g00	Thay công tơ 2 chiều Trạm Thị Trấn-G kết hợp thay định kỳ công tơ khách hàng Lưu Phần Huy, Nguyễn Kim Hồng, Văn phòng HỖND và UBND huyện Dương Minh Châu, Ban Quản Lý Chợ DMC	4	Khu phố 1, khu phố 2 thị trấn Dương Minh Châu	3_DMC	109	0,5037	0,0024	0,086	302	
279	Cắt CB+FCO trạm trụ 154/9+154/16 tuyến 478SD	19-08-21	07g30	19-08-21	11g30	Thay dây hạ áp và phụ kiện từ trụ 154/11B đến trụ 154/16, từ trụ 154/16/1 đến trụ 154/16/24 tuyến 478SD	1	Áp Chòm Dừa xã Đồng Khởi	4_CT	77	0,3412	0,0014	0,011	46	
280	Cắt FCO+ tháo hotline trạm 75kVA trụ 42/107B/57/15/20T Áp 6.10-1 tuyến 471TĐ	19-08-21	08g00	19-08-21	17g00	+ Cắt dừng dây hạ áp trụ 42/107B/57/15/14T, tháo lèo hạ áp tại trụ 42/107B/57/15/20T, nâng cấp lưới hạ áp từ 1P2D thành 1P3D, đấu nối lưới hạ áp từ trụ 42/107B/57/15/14T đến trụ 42/107B/57/15/20T sang TBA 50kVA trụ 42/107B/57/15/16T (XDM) tuyến 471TĐ; + Nâng cấp lưới hạ áp từ trụ 42/107B/57/15/20T đến trụ 42/107B/57/15/20T/14 từ 1P2D thành 1P3D. Cân pha hạ áp	3	áp 6 xã Bàu Đồn	5_GD	96	0,9581	0,0018	0,034	930	
281	Cắt CB + FCO trạm 25kVA trụ 194/7/59B/18 Long Hưng 10 tuyến 476BC	19-08-21	08g00	29-07-21	11g30	- Thay CT định kỳ trạm công cộng Long Hưng 10	2	Áp Long Hưng xã Long Thuận	6_BC	79	0,4407	0,0021	0,023	80	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
282	Cắt CB + FCO trạm 37,5kVA trụ 234/72/4/1 Trường Tiểu Học và THCS Long Phước tuyến 476BC	19-08-21	08g00	29-07-21	11g30	- Thay CT định kỳ Trường Tiểu Học và THCS Long Phước	3	Khách hàng Trường Tiểu Học và THCS Long Phước	6_BC	1	0,0056	0,0000	0,034	120	
283	Cắt CB + 3FCO trạm 3x25kVA trụ 279 tuyến 476BC	19-08-21	08g00	19-08-21	17g00	- Thay CT định kỳ trạm công cộng Long Thành 6	2	Áp Long Thành xã Long Chữ	6_BC	1	0,0143	0,0000	0,069	617	
284	Cắt CB + 3FCO trạm 3x25kVA trụ 280B/10/1 tuyến 476BC	19-08-21	08g00	19-08-21	17g00	- Thay công tơ định kỳ khách hàng Lê Văn Hoành	2	Khách hàng Cty TNHH Long Hưng và Lê Văn Hoành	6_BC	1	0,0143	0,0000	0,069	617	
285	Cắt CB trụ 314/2 + 3FCO trụ 314 nhánh rẽ 22kV Cty TNHH Hưng Hiệp Phát tuyến 476BC	19-08-21	08g00	19-08-21	17g00	- Thay công tơ định kỳ khách hàng Cty TNHH Hưng Hiệp Phát	6	Khách hàng Cty TNHH Hưng Hiệp Phát	6_BC	1	0,0143	0,0000	0,206	1.852	
286	Cắt CB + FCO trạm 50VA trụ 53/142/6/50/21/4 tuyến 478BC	19-08-21	08g00	19-08-21	17g00	- Thay CT định kỳ trạm công cộng phước Trung 4	4	Áp Phước Trung xã Phước Chi thị xã Trảng Bàng	6_BC	145	2,0799	0,0039	0,046	411	
287	Cắt FCO + hotline trạm 50kVA trụ 53/8 Áp Voi 2 tuyến 478BC	19-08-21	08g00	19-08-21	17g00	- Nâng công suất TBA 50kVA thành TBA 75kVA và hoàn chỉnh trạm trụ 53/8 tuyến 478BC - Kéo bổ sung cáp AV 70mm2 lưới hạ áp từ trụ 53/7 đến trụ 53/9B, từ trụ 53/7 đến trụ 53/7/10 tuyến 478BC	4	Áp Voi xã An Thạnh	6_BC	138	1,9795	0,0037	0,046	411	
288	Cắt 3LBFCO trụ 56B/1T tuyến 474TB	19-08-21	07g30	19-08-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 56B/1T đến trụ 56B/10T	10	Khu phố An Hội, Hòa Hội phường An Hòa	7_TBg	506	4,8576	0,0101	0,381	3.048	
289	Cắt LBFCO trụ 233/1T nhánh rẽ Tân Trung tuyến 472TH	19-08-21	08g00	19-08-21	17g00	Thi công nâng công suất trạm 50kVA lên 75kVA trụ 233/6T tuyến 472TH	3	Áp Tân Lợi xã Tân Hưng	8_TC	4	0,0406	0,0001	0,103	926	
290	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 210/12 tuyến 478TH	19-08-21	08g00	19-08-21	17g00	Thi công nâng công suất trạm 25kVA lên 50kVA trụ 210/12 tuyến 478TH	3	Áp Thanh Xuân xã Mỏ Công	8_TC	22	0,2235	0,0004	0,103	926	
291	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 97B Hội Thăng 6 tuyến 478TH	19-08-21	08g00	19-08-21	17g00	Thi công nâng công suất trạm 25kVA lên trạm 2x25kVA trụ 97B tuyến 473TH	3	Áp Thanh Xuân xã Mỏ Công	8_TC	22	0,2235	0,0004	0,103	926	
292	Cắt 2FCO trạm (50kVA + 37,5kVA) Rừng 35 Mỏ Công 4 trụ 190/50 tuyến 474TBI.	19-08-21	08g00	19-08-21	17g00	Trồng trụ, thay dây hạ áp trạm trụ 190/50	3	Tổ 4 áp Thanh An, xã Mỏ Công	9_TB	178	2,7745	0,0051	0,034	309	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
293	Cắt CB + 03FCO + tháo hotline trạm trụ 58, 57/1, 49 Tôn Đức Thắng tuyến 476TN; CB trạm 63 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	20-08-21	06g00	20-08-21	17g00	Bàn giao XNDV thi công thay dây hạ áp + Tháo, Lắp vật tư phụ kiện + Tháo, Ép lèo hạ áp từ trụ 54 Tôn Đức Thắng tuyến 476TN đến trụ 63 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	14	Khu phố 2 phường Long Hoa; Khu phố Long Thới phường Long Thành Trung	2_HT	742	9,5802	0,0145	0,262	2.880	
294	Cắt FCO TBA 50kVA trụ 471/80/13T Đầu tư xây dựng mới 2021 tuyến 475TĐ	20-08-21	08g00	20-08-21	17g00	Sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư lưới hạ áp thuộc trạm 50kVA trụ 471/80/13T Đầu tư xây dựng mới 2021 tuyến 475TĐ	2	Áp Phước Bình xã Phước Minh	3_DMC	45	0,5348	0,0010	0,027	243	
295	Cắt LBFCO trụ 104/29/25/1 Áp B 3 tuyến 476BC	20-08-21	08g00	20-08-21	17g00	Nâng công suất TBA 37,5kVA thành TBA 75kVA và hoàn chỉnh trạm trụ 104/29/25/9 tuyến 476BC	3	Áp Bàu Tép xã Tiên Thuận	6_BC	124	1,7787	0,0033	0,034	309	
296	Cắt 3LBFCO trụ 34/51B An Hòa tuyến 475TB	20-08-21	07g30	20-08-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 34/52 đến trụ 34/62	15	Áp Lộc Thuận xã Hưng Thuận	7_TBg	1186	11,3856	0,0237	0,572	4.572	
297	Cắt FCO trạm 75kVA trụ 26B/4/1 Thạnh Hòa 2 tuyến 473TH	20-08-21	08g00	20-08-21	17g00	Thi công nâng công suất trạm 50kVA lên 75kVA trụ 26B/4/1 tuyến 473TH	3	Áp Thanh Xuân xã Mỏ Công	8_TC	31	0,3149	0,0006	0,103	926	
298	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA Tân Xuân 7 trụ 142 tuyến 472TH	20-08-21	08g00	20-08-21	17g00	Thi công nâng công suất trạm 50kVA lên 75kVA trụ 142 tuyến 472TH	3	Áp Tân Tây xã Tân Hưng	8_TC	93	0,9448	0,0017	0,103	926	
299	Cắt LBFCO trụ 169/2 nhánh rẽ Chợ Tân Hưng tuyến 472TH	20-08-21	08g00	20-08-21	17g00	Thi công hạ công suất trạm 75kVA xuống 50kVA trụ 169/12/7 tuyến 472TH	3	Áp Tân Đông xã Tân Hưng	8_TC	58	0,5893	0,0011	0,103	926	
300	Cắt FCO trạm 50kVA Hòa Hiệp 4 trụ 104/107, trạm 75kVA Hoà Đông A trụ 104/112 tuyến 475TBI	20-08-21	08g00	20-08-21	17g00	Trồng trụ, thay dây hạ áp trạm trụ 104/107, 104/112	4	Tổ 3 áp Hòa Đông B, xã Hòa Hiệp	9_TB	189	2,9460	0,0055	0,046	411	
301	Cắt FCO + tháo hotline trạm 50kVA Hòa Đông 1 trụ 104/111 tuyến 475TBI.	20-08-21	08g00	20-08-21	17g00	Trồng trụ, thay dây hạ áp trạm trụ 104/111	220	Tổ 3 áp Hòa Đông B, xã Hòa Hiệp	9_TB	87	1,3561	0,0025	2,515	22.631	
302	Cắt 3FCO + tháo 3 hotline trạm 400kVA trụ 45 Võ Thị Sáu B tuyến 472TN Cắt 3FCO + tháo 3 hotline trạm 160kVA trụ 51 Võ Thị Sáu C tuyến 472TN Cắt 3FCO + tháo 3 hotline trạm 73/25 Nguyễn Văn Rốp D tuyến 472TN	21-08-21	07g00	21-08-21	17g00	Thay dây hạ áp, thu hồi vật tư công trình SCL hạ áp. Từ trụ 42 đến trụ 56, từ trụ 49 đến trụ 49/3 tuyến 472TN	12	Khu phố 4, 5, 6 phường IV	1_TP	617	6,8315	0,0114	0,412	4.115	



STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
303	Cắt FCO TBA 50kVA trụ 471/80/54 Đầu tư xây dựng mới 2021 tuyến 475TĐ	21-08-21	08g00	21-08-21	17g00	Sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư lưới hạ áp thuộc trạm 50kVA trụ 471/80/54 Đầu tư xây dựng mới 2021 tuyến 475TĐ	2	Áp Phước Lộc xã Phước Minh	3_DMC	75	0,8913	0,0017	0,027	243	
304	Cắt 3 FCO+ tháo 3 hotline trạm 400kVA trụ 35 Phước Đức 1 tuyến 471PĐC	21-08-21	08g00	21-08-21	17g00	Cắt lèo hạ áp trụ 33/1, ép lèo hạ áp trụ 33/11, đầu nối chuyển tải lưới hạ áp từ trụ 33/1 đến trụ 33/20 và nhánh rẽ trụ 33/11 sang TBA 250kVA trụ 42/4N/10/8 tuyến 471TĐ (XDM) + Cải tạo lưới hạ áp từ 1p2 lên 3p4d từ trụ 30/1 đến trụ 30/4, dòi điện kể từ trụ 35/3 đến trụ 35/12, đến trụ 35/3/3T và đến trụ 35/3/5P tuyến 471PĐC	12	ấp Phước Đức A xã Phước Đông	5_GD	338	3,3733	0,0062	0,238	3.700	
305	Cắt CB + FCO trạm 25kVA trụ 53/129 Phước Chi 6 tuyến 478BC	21-08-21	13g30	21-08-21	17g00	- Thay CT định kỳ trạm công cộng Phước Chi 6	2	Áp Phước Dân xã Phước Chi thị xã Trảng Bàng	6_BC	99	0,5522	0,0026	0,023	80	
306	Cắt CB + FCO trạm 25kVA trụ 53/142/33P/25 Phước Hưng 3 tuyến 478BC	21-08-21	13g30	21-08-21	17g00	- Thay CT định kỳ trạm công cộng Phước Hưng 3	2	Áp Phước Dân xã Phước Chi thị xã Trảng Bàng	6_BC	87	0,4853	0,0023	0,023	80	
307	Cắt 3LBFCO trụ 221/82 nhánh rẽ 22kV Cty TNHH MTV Bò Sữa Việt Nam tuyến 476BC	21-08-21	08g00	21-08-21	17g00	- Thay công tơ định kỳ khách hàng Cty TNHH MTV Bò Sữa Việt Nam	50	Khách hàng Cty TNHH MTV Bò Sữa Việt Nam	6_BC	1	0,0143	0,0000	1,715	15.433	
308	Cắt CB + 3FCO trạm 3x37,5kVA trụ 234/16/15 tuyến 476BC	21-08-21	08g00	21-08-21	17g00	- Thay công tơ định kỳ khách hàng UBND Xã Long Giang	3	Khách hàng UBND Xã Long Giang	6_BC	1	0,0143	0,0000	0,103	926	
309	Cắt 3FCO và tháo 3 hotline trạm (2x50)+75kVA trụ 156 tuyến 475TH	21-08-21	08g00	21-08-21	17g00	Thay máy 75kVA tạm ứng thành máy 50kVA trụ 156 tuyến 475TH	3	Áp Tân Đông xã Tân Hưng	8_TC	123	1,2496	0,0023	0,103	926	
310	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 92/13A Thạnh Đông 4-1 tuyến 476TH	21-08-21	08g00	21-08-21	17g00	Thi công kéo tăng cường dây hạ áp từ trụ 92/9 đến trụ 92/11 tuyến 476TH	3	Áp Tân Thạnh xã Tân Hưng	8_TC	48	0,4877	0,0009	0,103	926	
311	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 92/20 Thạnh Tân 7 tuyến 476TH	21-08-21	08g00	21-08-21	17g00	Hạ công suất trạm 50kVA xuống 25kVA trụ 92/20 tuyến 476TH	3	Áp Bàu Rã xã Thạnh Bắc	8_TC	38	0,3861	0,0007	0,103	926	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
312	Cắt Rec + DS 3pha trụ 45/13/1 NR 22kV Cty TNHH PYUNG AN Việt Nam tuyến 475BC	22-08-21	08g00	22-08-21	17g00	- Thay công tơ và 3CT định kỳ khách hàng Cty TNHH MTV HANS Việt Nam	20	Khách hàng Cty TNHH PYUNG AN Việt Nam và Cty TNHH MTV HANS Việt Nam	6_BC	1	0,0143	0,0000	0,686	6.173	
313	- Cắt MC 471, MC472, MC474 trạm 110kV Bến Cầu	22-08-21	07g00	22-08-21	18g00	Dựng trụ trung áp, lắp phụ kiện trụ 8 tuyến 471BC, 472BC, 474BC	120	Áp Thuận Tây, Thuận Đông xã Lợi Thuận	6_BC	110	1,9285	0,0029	4,115	45.269	
314	- Cắt MC 476, MC479, trạm 110kV Bến Cầu	22-08-21	07g00	22-08-21	18g00	- Thay dây trung áp từ trụ 72 đến trụ 103B tuyến 479BC - Thu hồi trụ trung áp trụ 74, trụ 85, trụ 102B, trụ 79A, trụ 93, trụ 100B tuyến 476BC-479BC - Dựng trụ trung áp trụ 15B, trụ 16B tuyến 476-479BC	250	Lợi Thuận, thị trấn Bến Cầu	6_BC	4286	75,1411	0,1139	8,574	94.310	
315	Cắt CB + 03FCO + tháo hotline trạm trụ 133/39B; 133/43; 133/50 Âu Cơ tuyến 471TN; CB trạm 106 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	23-08-21	06g00	23-08-21	17g00	Bàn giao XNDV thi công thay dây hạ áp + Tháo, Lắp vật tư phụ kiện + Tháo, Ép lèo hạ áp từ trụ 133/43 đến trụ 133/54 Lạc Long Quân tuyến 471TN	14	Khu phố Hiệp An, Hiệp Định phường Hiệp Tân	2_HT	562	7,2562	0,0110	0,262	2.880	
316	Cắt 3FCO TBA 250kVA trụ 234/83B Đầu tư xây dựng mới 2021 tuyến 471HT	23-08-21	08g00	23-08-21	17g00	Sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư lưới hạ áp thuộc trạm 250kVA trụ 234/83B Đầu tư xây dựng mới 2021 tuyến 471HT	6	Áp Phước Tân xã Phước Ninh	3_DMC	102	1,2121	0,0022	0,135	1.215	
317	Cắt FCO + hotline trạm 25kVA trụ 23 Thuận Tâm 5 tuyến 476BC-479BC	23-08-21	08g00	23-08-21	17g00	Nâng công suất TBA 25kVA thành TBA 37,5kVA và hoàn chỉnh trạm trụ 23 tuyến 476BC-479BC	2	Áp Thuận Đông xã Lợi Thuận	6_BC	120	1,7213	0,0032	0,023	206	
318	Cắt CB tổng trạm 37,5kVA Thị trấn Tân Châu 15 trụ 10B tuyến 473TH	23-08-21	08g00	23-08-21	17g00	Thi công thay trụ căng dây hạ áp lắp phụ kiện từ trụ 10B/3/4/11/4 đến trụ 10B/3/4/11/8 tuyến 473TH	3	Áp Bàu Rã xã Thạnh Bắc	8_TC	22	0,2235	0,0004	0,103	926	
319	Cắt FCO Trạm 50kVA trụ 231B/49 tuyến 474TBI	23-08-21	08g00	23-08-21	17g00	Thay cáp lực trạm biến áp	2	Áp 5 xã Trà Vong	9_TB	87	1,3561	0,0025	0,023	206	
320	Cắt FCO Trạm 50kVA trụ 231B/66 tuyến 474TBI	23-08-21	08g00	23-08-21	17g00	Thay cáp lực trạm biến áp	2	Áp 5 xã Trà Vong	9_TB	67	1,0443	0,0019	0,023	206	
321	Cắt FCO TBA 50kVA trụ 117/33/13, 117/35/15, 117/36/19 Đầu tư xây dựng mới 2021 tuyến 473TĐ	24-08-21	08g00	24-08-21	17g00	Sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư lưới hạ áp thuộc trạm 50kVA trụ 117/33/13, 117/35/15, 117/36/19 Đầu tư xây dựng mới 2021 tuyến 473TĐ	6	Tổ 8 áp Thuận Hòa xã Trường Mít	3_DMC	89	1,0577	0,0020	0,081	729	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QL VH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
323	Cắt 1FCO Trạm 2x25kVA trụ 234/33 Tân Định-G tuyến 471HT	24-08-21	09g30	24-08-21	10g30	Thay định kỳ TI Trạm 2x25kVA Tân Định-G	2	Áp Tân Định 2 xã Suối Đá	3_DMC	45	0,0594	0,0010	0,027	27	
324	Cắt 1FCO Trạm 50kVA trụ 234/37 Tân Định-D tuyến 471HT	24-08-21	10g30	24-08-21	11g30	Thay định kỳ TI Trạm 50kVA Tân Định-D	2	Áp Tân Định 2 xã Suối Đá	3_DMC	45	0,0594	0,0010	0,027	27	
325	Cắt 1FCO Trạm 25kVA trụ 234/37B/7 Tân Định-H tuyến 471HT	24-08-21	13g30	24-08-21	14g00	Thay định kỳ TI Trạm Tân Định-H	2	Áp Tân Định 2 xã Suối Đá	3_DMC	45	0,0297	0,0010	0,027	14	
326	Cắt 1FCO Trạm 50kVA trụ 416/2 Phước An-I tuyến 475TĐ	24-08-21	14g30	24-08-21	16g00	Thay định kỳ TI Trạm 50kVA Phước An-I	2	Áp Phước An xã Phước Ninh	3_DMC	45	0,0891	0,0010	0,027	41	
327	Cắt FCO+ tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 85/4/25 Đá Hàng 3 tuyến 472TĐ	24-08-21	08g00	24-08-21	17g00	Chuyển dừng dây hạ áp trụ 85/4/24, chuyển đầu nối lưới hạ áp từ trụ 85/4/22 đến trụ 85/4/25, từ trụ 85/4/25 đến trụ 85/4/25/12 sang TBA 50kVA trụ 85/4/24 (XDM) tuyến 472TĐ, thu hồi TBA 37,5kVA trụ 85/4/25 tuyến 472TĐ.	2	áp Đá Hàng, xã Hiệp Thạnh	5_GD	63	0,6287	0,0012	0,023	620	
328	Cắt FCO+ tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 85/4/48 Đá Hàng 4 tuyến 472TĐ	24-08-21	08g00	24-08-21	17g00	Chuyển đầu nối lưới hạ áp trụ 85/4/48/4 sang trụ 85/4/53, chuyển lưới hạ áp từ trụ 84/4/44 đến trụ 85/4/48/17 sang TBA 50kVA trụ 85/4/53 (XDM) tuyến 472TĐ, thu hồi TBA 37,5kVA trụ 85/4/48 tuyến 472TĐ.	2	áp Đá Hàng, xã Hiệp Thạnh	5_GD	53	0,5289	0,0010	0,023	620	
329	Cắt FCO + hotline trạm 50kVA trụ 221/39/33/10 Long Cường 19 tuyến 476BC	24-08-21	08g00	24-08-21	17g00	Chuyển TBA 50kVA hạ áp 1 pha 2 dây thành lưới hạ áp 1 pha 3 dây trụ 221/39/33/10 tuyến 476BC	3	Áp Long Cường xã Long Khánh	6_BC	112	1,6065	0,0030	0,034	309	
330	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 58B/114/17T tuyến 478TBI	24-08-21	08g00	24-08-21	17g00	Thay cáp lực trạm biến áp	2	Tổ 3 áp Suối Mây, xã Thạnh Bắc	9_TB	67	1,0443	0,0019	0,023	206	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QL VH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
331	Cắt 01LBFCO trụ 190/8/1 và tháo 01 hotline trụ 190/8 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	25-08-21	07g00	25-08-21	17g00	Bàn giao Xi nghiệp dịch vụ Điện lực Tây Ninh thi công thay cáp bọc 24kV + Dụng trụ trồng xen + Sang lưới hạ áp từ trụ 190/8/1 đến trụ 190/8/7 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	8	Khu phố Long Trung phường Long Thành Trung	2_HT	269	3,1574	0,0053	0,091	907	
332	Cắt FCO TBA 50kVA trụ 267/16 Đầu tư xây dựng mới 2021 tuyến 477HT	25-08-21	08g00	25-08-21	17g00	Sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư lưới hạ áp thuộc trạm 50kVA trụ 267/16 Đầu tư xây dựng mới 2021 tuyến 477HT	2	Áp Phước Hội xã Suối Đá	3_DMC	79	0,9388	0,0017	0,027	243	
333	Cắt 1FCO Trạm 50kVA trụ 471/102 áp AI-A tuyến 475TĐ	25-08-21	08g00	25-08-21	09g15	Thay định kỳ TI Trạm 50kVA áp AI-A	2	Áp Phước Bình xã Phước Ninh	3_DMC	45	0,0743	0,0010	0,027	34	
334	Cắt 1FCO Trạm 25kVA trụ 118/116/6 áp III-3 tuyến 475TĐ	25-08-21	09g30	25-08-21	10g30	Thay định kỳ TI Trạm 25kVA áp III-3	2	Áp 3 xã Bến Cùi	3_DMC	72	0,0951	0,0016	0,014	14	
335	Cắt 1FCO Trạm 50kVA trụ 60B Khởi Hà-G tuyến 471TĐ	25-08-21	10g30	25-08-21	11g30	Thay định kỳ TI Trạm 50kVA Khởi Hà-G	2	Áp Khởi Hà xã Cầu Khởi	3_DMC	63	0,0832	0,0014	0,027	27	
336	Cắt FCO trạm 75kVA trụ 151/10/1 Trâm Vàng 2 tuyến 477TB. + Tháo hotline trụ 151/10 tuyến 477TB.	25-08-21	08g00	25-08-21	17g00	+ Kéo dây hạ áp đầu nối từ trụ 151/10/1/3 đến trụ 151/13 tuyến 477TB. + Cải tại lưới hạ áp từ 1p3 dây thành 3p4d chuyển đầu nối lưới hạ áp sang TBA 250kVA trụ 151/13 tuyến 477TB (XDM). + Thu hồi TBA 75kVA trụ 151/10/1 tuyến 477TB.	4	ấp Trâm Vàng 2 xã Thanh Phước	5_GD	102	1,0180	0,0019	0,046	1.230	
337	Cắt LBFCO trụ 53/100/6P tuyến 478BC	25-08-21	08g00	25-08-21	17g00	Hạ công suất TBA 75kVA thành TBA 50kVA trụ 53/100/6P/1 tuyến 478BC	10	Áp Bình Hòa xã Phước Bình thị xã Trảng Bàng	6_BC	268	3,8442	0,0071	0,114	1.029	
338	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 137/54 tuyến 474TBI	25-08-21	08g00	25-08-21	17g00	Thay cáp lực trạm biến áp	2	Tổ 6 ấp Xóm Tháp, xã Tân Phong	9_TB	101	1,5743	0,0029	0,023	206	
339	Cắt FCO + hotline trạm 25kVA trụ 53/42 Áp Voi 3 tuyến 478BC	26-08-21	08g00	26-08-21	17g00	Tăng cường dây trung hòa từ trụ 53/24 đến trụ 53/43B tuyến 478BC	4	Áp Voi xã An Thạnh	6_BC	130	1,8647	0,0035	0,046	411	
340	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 180/33 tuyến 471TBI	26-08-21	08g00	26-08-21	17g00	Thay cáp lực trạm biến áp	1	Áp Tân Đông 2 xã Tân Lập	9_TB	24	0,3741	0,0007	0,011	103	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QL VH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
341	Cắt FCO+ tháo hotline trạm 75kVA trụ 54/9 Phước Đông 4 tuyến 476TĐ	27-08-21	08g00	27-08-21	17g00	- Dừng lưới hạ áp sang trụ 54/8A, chuyển nguồn lưới hạ áp từ TBA 75kVA trụ 54/9 sang TBA 250kVA trụ 54/8A (XDM) tuyến 476TĐ, cân pha hạ áp. - Thu hồi TBA 75kVA trụ 54/9 tuyến 476TĐ.	4	ấp Cây Trắc xã Phước Đông	5_GD	135	1,3473	0,0025	0,046	1.230	
342	Cắt LBFCO trụ 54/20/1 Cây Trắc tuyến 476TĐ	27-08-21	08g00	27-08-21	17g00	- Thu hồi TBA 37,5kVA trụ 54/20/16 tuyến 476TĐ. - chuyển tải lưới hạ áp sang TBA 50kVA trụ 54/20/16 tuyến 476TĐ (XDM).	5	ấp Cây Trắc xã Phước Đông	5_GD	112	1,1178	0,0021	0,057	1.540	
343	Cắt FCO + hotline trạm 50kVA trụ 53/53 Phước Lưu 10 tuyến 478BC	27-08-21	08g00	27-08-21	17g00	Tăng cường dây trung hòa từ trụ 53/43B đến trụ 53/52 tuyến 478BC	4	ẤP Phước Tân xã Phước Bình thị xã Trảng Tràng	6_BC	147	2,1086	0,0039	0,046	411	
344	- Cắt CB + FCO trạm 25kVA trụ 160/1 XX Tiên Thuận tuyến 476BC - Cắt CB + FCO trạm 75kVA trụ 160/4 Rừng Dầu 12 tuyến 476BC	28-08-21	08g00	28-08-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 160/1 đến trụ 160/6, từ trụ 160/4 đến trụ 160/4/7, từ trụ 160/4/4 đến trụ 160/4/4/4, từ trụ 160/4/6 đến trụ 160/4/6/2, từ trụ 160/6 đến trụ 160/4/4/4 tuyến 476BC	6	ẤP Tân Lập xã Tiên Thuận	6_BC	312	4,4754	0,0083	0,069	617	
345	Cắt MC 474 + đóng DND 474-76 trạm 110/22kV Tân Biên	29-08-21	04g30	29-08-21	17g00	Giảm tải tuyến 474TBI, thi công trùng trụ trung áp xen lưới, kéo dây trung hòa từ trụ 104 đến trụ 104/6, thu hồi trụ 104/19	120	Thị trấn Tân Biên; ấp Thạnh Nam, xã Thạnh Tây; ấp Cầu xã Tân Phong	9_TB	4500	97,4195	0,1299	1,372	17.145	
346	- Đóng 3LTD Cầu Máng trụ 231B/96 + đóng LBS trụ 231B/97 tuyến 474TBI - Cắt REC + DS Tân Phong trụ 106B tuyến 474TBI	29-08-21	04g00	29-08-21	04g30	Thao tác thiết bị từ xa, nghiệm thu tín hiệu SCADA, Chuyển điện tuyến 474TBI nhận điện tuyến 479TN đến trụ 106B	110	Không mất điện	9_TB	0	0,0000	0,0000	1,257	629	
347	- Mở DND 474-76 + đóng MC 474 trạm 110/22kV Tân Biên - Đóng DS + REC Tân Phong trụ 106B tuyến 474TBI - Cắt LBS Cầu Máng trụ 231B/97 + Cắt 3LTD trụ 231B/96 tuyến 474TBI	29-08-21	17g30	29-08-21	18g00	Thao tác thiết bị từ xa, nghiệm thu tín hiệu SCADA, Chuyển điện về kết lưới ban đầu	90	Không mất điện	9_TB	0	0,0000	0,0000	1,029	514	
348	Cắt MC 476 trạm 110/22kV Tân Biên	29-08-21	04g30	29-08-21	18g00	Giảm tải tuyến 476TBI, công tác lưới truyền tải	130	Xã Thạnh Bình	9_TB	3200	74,8182	0,0924	1,486	20.060	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
349	Cắt MC 478 + đóng DND 478-76 trạm 110/22kV Tân Biên	29-08-21	04g30	29-08-21	18g00	Di dời DS, bảo trì rec trụ 37	230	Xã Thạnh Bình, Thạnh Bắc	9_TB	2600	60,7897	0,0750	2,629	35.490	
350	Cắt MC 471 trạm 110/22kV Tân Biên	29-08-21	04g30	29-08-21	18g00	Giảm tải tuyến 476TBI, công tác lưới truyền tải	220	Khu phố 1, 2, 7 thị trấn; các xã Thạnh Tây, Tân Bình, Tân Lập	9_TB	8400	196,3976	0,2425	2,515	33.947	
351	Cắt REC + DS Thạnh Tây trụ 52 tuyến 471TBI	29-08-21	04g30	29-08-21	18g00	Thao tác thiết bị từ xa, nghiệm thu tín hiệu SCADA, Bàn giao đơn vị thi công dời trụ trung áp, thay dây hạ áp công trình SCL	0	Khu phố 1, 2, 7 thị trấn; các xã Thạnh Tây, Tân Bình, Tân Lập	9_TB	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
352	Cắt REC + DS Tân Bình trụ 140/1 tuyến 471TBI	29-08-21	04g30	29-08-21	18g00	Làm biện pháp an toàn	0	Xã Tân Bình	9_TB	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
353	Cắt MC 473 trạm 110/22kV Tân Biên	29-08-21	04g30	29-08-21	18g00	Giảm tải tuyến 473TBI, công tác lưới truyền tải	80	Khu phố 1, 2, 7 thị trấn; các xã Thạnh Tây, Tân Bình, Tân Lập	9_TB	800	18,7045	0,0231	0,914	12.344	
354	Cắt REC + DS Cầu Cắn Đãng trụ 43 tuyến 473TBI	29-08-21	04g30	29-08-21	18g00	Thao tác thiết bị từ xa, nghiệm thu tín hiệu SCADA, Bàn giao đơn vị thi công dời trụ trung áp, thay dây hạ áp công trình SCL	0	Xã Tân Lập	9_TB	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
355	Cắt REC + DS + 3LTD Xa Mát trụ 283/5 tuyến 473TBI	29-08-21	04g30	29-08-21	18g00	Làm biện pháp an toàn, lắp đặt tủ SCADA, nghiệm thu đóng cắt thiết bị từ xa SCADA	0	Campuchia	9_TB	1	0,0234	0,0000	0,000	0	
356	Cắt MC 475 + đóng DTĐ 475-76 trạm 110/22kV Tân Biên	29-08-21	04g30	29-08-21	18g00	Giảm tải tuyến 475TBI, công tác lưới truyền tải, thay recloser trụ 104/37	120	Khu phố 7 thị trấn; ấp Hòa Đông B xã Hòa Hiệp	9_TB	1000	23,3807	0,0289	1,372	18.517	
357	- Đóng LBS Trảng Dầu trụ 104/106/60 tuyến 475TBI - Cắt LBS trụ 104/101B + DS trụ 104/102 Hòa Đông B tuyến 475TBI	29-08-21	04g00	29-08-21	04g30	Chuyển điện tuyến 475TBI nhận điện tuyến 478SD đến trụ 104/102	90	Không mất điện	9_TB	0	0,0000	0,0000	1,029	514	
358	- Đóng DS trụ 104/1012 + LBS Hòa Đông B trụ 104/101B tuyến 475TBI - Cắt LBS + 3LTD Trảng Dầu trụ 104/106/60 tuyến 475TBI	29-08-21	17g30	29-08-21	18g00	Chuyển điện lại kết lưới ban đầu	90	Không mất điện	9_TB	0	0,0000	0,0000	1,029	514	
359	Cắt REC DNTN Hồng Cúc trụ 104/150/1 tuyến 475TBI	29-08-21	04g00	29-08-21	18g00	Giảm tải tuyến 475TBI	120	DNTN Hồng Cúc	9_TB	1	0,0242	0,0000	1,372	19.202	
360	Cắt REC DNTN Sầm Nhất trụ 104/159B/1 tuyến 475TBI	29-08-21	04g00	29-08-21	18g00	Giảm tải tuyến 475TBI	150	DNTN Sầm Nhất	9_TB	1	0,0242	0,0000	1,715	24.003	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
362	Cắt LBS Tân Lập trụ 162 tuyến 471TBI	29-08-21	04g30	29-08-21	17g00	Tháo tác thiết bị từ xa, nghiệm thu tín hiệu SCADA	0	Xã Tân Lập	9_TB	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
363	Cắt LBS Thanh Bình trụ 58B/1 tuyến 476TBI	29-08-21	04g30	29-08-21	17g00	Tháo tác thiết bị từ xa, nghiệm thu tín hiệu SCADA	0	Ấp Thanh Thọ, xã Thanh Bình; ấp Suối Mây, xã Thanh Bắc	9_TB	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
364	Cắt REC Thanh Lợi trụ 37 tuyến 478TBI	29-08-21	04g30	29-08-21	17g00	Tháo tác thiết bị từ xa, nghiệm thu tín hiệu SCADA	0	Xã Thanh Bình	9_TB	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
365	Cắt LBFCO trụ 34/55/1 An Hòa tuyến 475TB	30-08-21	07g30	30-08-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 34/55/2 đến trụ 34/55/8	8	Khu phố An Hội, Hòa Hội phường An Hòa	7_TBg	431	4,1376	0,0086	0,102	813	
366	Cắt FCO TBA 50kVA trụ 117/33/13, 117/35/15, 117/36/19 Đầu tư xây dựng mới 2021 tuyến 473TĐ	31-08-21	08g00	31-08-21	17g00	Sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư lưới hạ áp thuộc trạm 50kVA trụ 117/33/13, 117/35/15, 117/36/19 Đầu tư xây dựng mới 2021 tuyến 473TĐ	6	Tổ 8 ấp Thuận Hòa xã Truong Mít	3_DMC	89	1,0577	0,0020	0,081	729	
<b>III. HOTLINE</b>															
1	Không có														

- Tổng sản lượng điện mất trong tháng do công tác:

**526096 kWh**

- Tổng SAIDI dự kiến trong tháng do công tác:

**97,7036 Phút**

- **Lũy kế SAIDI dự kiến của Công ty đến hết THÁNG 08:**

**232,569 Phút**

- Trong đó độ tin cậy SAIDI từng Điện lực trong tháng do công tác:

+ Điện lực Thành Phố (1\_TP): 32,5915 Phút  
 + Điện lực Hòa Thành (2\_HT): 131,7469 Phút  
 + Điện lực D.M.Châu (3\_DMC): 23,3641 Phút  
 + Điện lực Châu Thành (4\_CT): 8,6284 Phút  
 + Điện lực Gò Dầu (5\_GD): 75,9530 Phút  
 + Điện lực Bến Cầu (6\_BC): 145,3113 Phút  
 + Điện lực Trảng Bàng (7\_TBg): 43,1520 Phút  
 + Điện lực Tân Châu (8\_TC): 31,1189 Phút  
 + Điện lực Tân Biên (9\_TB): 533,2006 Phút

- Tổng SAIFI dự kiến trong tháng do công tác:

**0,1674 Lần**

- **Lũy kế SAIFI dự kiến của Công ty đến hết THÁNG 08:**

**1,4731 Lần**

- Trong đó độ tin cậy SAIFI từng Điện lực trong tháng do công tác:

+ Điện lực Thành Phố (1\_TP): 0,0764 Lần  
 + Điện lực Hòa Thành (2\_HT): 0,2014 Lần  
 + Điện lực D.M.Châu (3\_DMC): 0,0779 Lần  
 + Điện lực Châu Thành (4\_CT): 0,0243 Lần  
 + Điện lực Gò Dầu (5\_GD): 0,1407 Lần  
 + Điện lực Bến Cầu (6\_BC): 0,2615 Lần  
 + Điện lực Trảng Bàng (7\_TBg): 0,1194 Lần  
 + Điện lực Tân Châu (8\_TC): 0,0575 Lần  
 + Điện lực Tân Biên (9\_TB): 0,7531 Lần