

PHỤ LỤC 2

DANH MỤC KẾ HOẠCH THAO TÁC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
THÁNG 09 NĂM 2021

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
I. LƯỚI ĐIỆN 110KV															
1	Đóng MC 475 trạm 110kV Hòa Thành	05-09-21	10g05	05-09-21	10g25	Đóng điện ngăn MC 475 trạm 110kV Hòa Thành.	0	Không mất điện	Đội QLLĐCT	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	Đóng MC 112 trạm 110kV KCN Trảng Bàng	10-09-21	08g30	10-09-21	14g00	Đóng điện ngăn MC 112 trạm 110kV KCN Trảng Bàng	0	Không mất điện	Đội QLLĐCT	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	Cắt điện cô lập ngăn T401 trạm 110kV KCN Trảng Bàng	10-09-21	08g30	10-09-21	16g00	Kiểm tra, vệ sinh giàn tụ bù T401 trạm 110kV KCN Trảng Bàng	0	Ngăn T401 trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Đội QLLĐCT	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	Cắt điện cô lập ngăn T402 trạm 110kV KCN Trảng Bàng	10-09-21	09g30	10-09-21	16g00	Kiểm tra, vệ sinh giàn tụ bù T402 trạm 110kV KCN Trảng Bàng	0	Ngăn T402 trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Đội QLLĐCT	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	- Đưa DCL 412-2 Suối Dộp ra khỏi vị trí vận hành. - Đưa MC 412 Suối Dộp vào vị trí vận hành và đóng MC 412 Suối Dộp. - Cắt MC 412 Suối Dộp và đưa MC 412 Suối Dộp ra khỏi vị trí vận hành. - Đưa DCL 412-2 Suối Dộp vào vị trí vận hành	14-09-21	09g00	14-09-21	09g30	Đóng điện ngăn 412 trạm 110kV Suối Dộp	0	Không mất điện	Đội QLLĐCT	0	0,0000	0,0000	0,000	0	Đầu tắt mạch 2/3 trước khi đóng MC
6	- Đưa DCL 421-1 Phước Đức ra khỏi vị trí vận hành. - Đưa MC 421 Phước Đức vào vị trí vận hành và đóng MC 421 Phước Đức. - Cắt MC 421 Phước Đức và đưa MC 421 Phước Đức ra khỏi vị trí vận hành. - Đưa DCL 421-1 Phước Đức vào vị trí vận hành.	16-09-21	09g20	16-09-21	09g40	Đóng điện ngăn 421 trạm 110kV Phước Đức	0	Không mất điện	Đội QLLĐCT	0	0,0000	0,0000	0,000	0	Đầu tắt mạch 2/3 trước khi đóng MC

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
7	- Đưa DCL 421-1 Phước Đông ra khỏi vị trí vận hành. - Đưa MC 421 Phước Đông vào vị trí vận hành và đóng MC 421 Phước Đông. - Cắt MC 421 Phước Đông và đưa MC 421 Phước Đông ra khỏi vị trí vận hành. - Đưa DCL 421-1 Phước Đông vào vị trí vận hành.	16-09-21	11g00	16-09-21	11g20	Đóng điện ngăn 421 trạm 110kV Phước Đông	0	Không mất điện	Đội QLLĐCT	0	0,0000	0,0000	0,000	0	Đầu tắt mạch 2/3 trước khi đóng MC
8	Cắt điện cô lập đường dây 110kV 174 Tây Ninh - 172 Thạnh Đức.	16-09-21	06g00	16-09-21	18g00	- Lắp dây tăng cường liên kết thoát sét từ dây chống sét xuống cọc tiếp địa từ trụ 88A/14A-88/24A, 131, 146 đường dây 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh - Lắp tăng cường bát sứ thủy tinh cho chuỗi polymer các vị trí trụ 88A/20A, 139, 140, 142, 145 đường dây 110kV 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh.	0	Đường dây 110kV 174 Tây Ninh - 172 Thạnh Đức.	Đội QLLĐCT	0	0,0000	0,0000	0,000	0	Đường dây không mang tải
9	Cắt điện cô lập đường dây 110kV 174 Tây Ninh - 172 Thạnh Đức.	17-09-21	06g00	17-09-21	18g00	- Lắp dây tăng cường liên kết thoát sét từ dây chống sét xuống cọc tiếp địa từ trụ 88A-88A/13A đường dây 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh - Lắp tăng cường bát sứ thủy tinh cho chuỗi polymer từ trụ 88A-88A/18A đường dây 110kV 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh.	0	Đường dây 110kV 174 Tây Ninh - 172 Thạnh Đức.	Đội QLLĐCT	0	0,0000	0,0000	0,000	0	Đường dây không mang tải
10	- Đưa DCL 421-1 Bến Cầu ra khỏi vị trí vận hành. - Đưa MC 421 Bến Cầu vào vị trí vận hành và đóng MC 421 Bến Cầu. - Cắt MC 421 Bến Cầu và đưa MC 421 Bến Cầu ra khỏi vị trí vận hành. - Đưa DCL 421-1 Bến Cầu vào vị trí vận hành.	17-09-21	09g00	17-09-21	09g30	Đóng điện ngăn 421 trạm 110kV Bến Cầu	0	Không mất điện	Đội QLLĐCT	0	0,0000	0,0000	0,000	0	Đầu tắt mạch 2/3 trước khi đóng MC

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QL VH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
11	- Đưa DCL 421-1 Thạnh Đức ra khỏi vị trí vận hành. - Đưa MC 421 Thạnh Đức vào vị trí vận hành và đóng MC 421 Thạnh Đức. - Cắt MC 421 Thạnh Đức và đưa MC 421 Thạnh Đức ra khỏi vị trí vận hành. - Đưa DCL 421-1 Thạnh Đức vào vị trí vận hành.	17-09-21	09g00	17-09-21	09g30	Đóng điện ngăn 421 trạm 110kV Thạnh Đức	0	Không mất điện	Đội QLLĐCT	0	0,0000	0,0000	0,000	0	Đầu tắt mạch 2/3 trước khi đóng MC
12	- Cắt điện cô lập đường dây 110kV 173 Trảng Bàng 2 - 172 Thành Công. - Cắt điện cô lập đường dây 110kV 174 Trảng Bàng 2 - 171 Đức Huệ (trụ 35).	26-09-21	06g00	26-09-21	17g00	Thay đoạn dây chống sét từ trụ công ngăn lộ 173 TBA 220kV Trảng Bàng đến trụ 01	0	- Đường dây 110kV 173 Trảng Bàng 2 - 172 Thành Công. - Đường dây 110kV 174 Trảng Bàng 2 - 171 Đức Huệ (Trụ 35).	Đội QLLĐCT	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
II. LƯỚI ĐIỆN 22KV															
1	Cắt 3FCO + tháo 3 hotline trạm 560kVA trụ 74 Lộ Bình Dương A tuyến 474TN	01-09-21	07g30	01-09-21	17g00	Thay dây hạ áp, thu hồi vật tư công trình SCL hạ áp. Từ trụ 74 đến trụ 74/7; từ trụ 76B đến trụ 76B/7 tuyến 474TN	6	Khu phố Hiệp Nghĩa phường Hiệp Ninh; khu phố Ninh Phước phường Ninh Thạnh	1_TP	687	7,2262	0,0127	0,206	1.955	
2	Cắt CB + 03FCO + tháo 03 hotline trụ 13; cắt CB trạm 10B/2, cắt FCO + tháo 03 hotline trụ 10B; cắt CB trạm 9, 9B An Dương Vương tuyến 474TN	01-09-21	06g00	01-09-21	17g00	Bàn giao XNDV Thay dây hạ áp + Tháo, Lắp vật tư phụ kiện + Tháo, Ép lèo hạ áp từ trụ 10 đến trụ 17 An Dương Vương tuyến 474TN	11	Khu phố Long Mỹ, Long Đại, Long Tân phường Long Thành Bắc	2_HT	210	2,7114	0,0041	0,196	2.160	
3	Cắt CB + 03FCO + tháo 03 hotline trụ 17, 24B; CB + FCO trụ 18; Cắt CB trụ 23C/1; cắt FCO + 01 hotline trụ 23 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	01-09-21	06g00	01-09-21	17g00	Bàn giao XNDV Thay dây hạ áp + Tháo, Lắp vật tư phụ kiện + Tháo, Ép lèo hạ áp từ trụ 15 đến trụ 26B Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	11	Khu phố Long Mỹ, Long Đại, Long Tân phường Long Thành Bắc	2_HT	529	6,8301	0,0103	0,196	2.160	
4	Cắt 01LBFCO trụ 103/5 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	01-09-21	08g00	01-09-21	17g00	Bàn giao Cty TNHH Xây Lắp 19/5 thi công kéo dây đầu nối từ trụ 103/10 đến trụ 103/10/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	14	Ấp Trường Phú xã Trường Đông	2_HT	366	3,8663	0,0072	0,151	1.360	
5	Cắt LBFCO trụ 49/1T Ninh Hưng 1 tuyến 471HT	01-09-21	08g00	01-09-21	17g00	Di dời trụ mở rộng đường, kết hợp lắp vật tư, phụ kiện, lắp mới MBA 50kVA xử lý quá tải tại trụ 49/8T Ninh Hưng 1 tuyến 471HT	10	Ấp Ninh Hưng 1 xã Chà Là	3_DMC	279	3,1488	0,0058	0,114	1.029	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
6	Cắt FCO + hotline trạm 50kVA ĐTXD trụ 13/6 Cầu Kênh tuyến 477HT	01-09-21	07g30	01-09-21	17g00	Phát quang, lắp phụ kiện, sang lưới hạ áp từ trụ 7/13/1 đến trụ 7/13/6, từ trụ 7/13/6 đến trụ 7/13/6/10 Cầu Kênh tuyến 477HT	2	Tổ 8 áp Bình Linh xã Chà Là	3_DMC	84	1,0007	0,0018	0,020	190	
7	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm trụ 283, 288, 291, CB trạm trụ 280, 294 tuyến 478SD	01-09-21	08g00	01-09-21	17g00	Bàn giao xí nghiệp dịch vụ thi công thay dây hạ áp và phụ kiện công trình SCL 2021 từ trụ 283 đến trụ 3291b tuyến 478SD.	3	Áp Vĩnh xã An Cơ (trừ tổ 16, 17, 18, 19)	4_CT	334	3,3275	0,0062	0,034	309	
8	Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm 37,5kVA + 50kVA TT Châu Thành 12A, TT Châu Thành 12 trụ 88/1/7 tuyến 474SD	01-09-21	08g00	01-09-21	11g30	Hoàn chuyển máy biến áp theo tờ trình số 39, trụ 88/1/7 tuyến 474SD	2	Áp Xóm Ruộng xã Trí Bình	4_CT	85	0,3293	0,0016	0,023	80	
9	Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm 25kVA Bến Sỏi 2 trụ 94 tuyến 473SD	01-09-21	08g00	01-09-21	11g30	Hoàn chuyển máy biến áp theo tờ trình số 39, trụ 94 tuyến 473SD	1	Áp Xóm Ruộng xã Trí Bình	4_CT	25	0,0969	0,0005	0,011	40	
10	Cắt LBFCO trụ 54/20/1 Cây Trắc tuyến 476TĐ	01-09-21	08g00	01-09-21	17g00	Gọt kẹp quai đầu nổi trạm trụ 54/20/15, thu hồi TBA trụ 54/20/16, ép cáp lực trạm trụ 54/20/15, tháo lều trụ 54/20/16, lắp kẹp IPC cân pha trạm biến áp trụ 54/20/15 tuyến 476TĐ	7	Áp Cây Trắc xã Phước Đông	5_GD	112	1,0731	0,0020	0,080	720	
11	Cắt FCO + tháo hotline trạm 25kVA trụ 54/3 Cây Trắc 6 tuyến 476TĐ Cắt FCO + tháo hotline trạm 75kVA trụ 54/9 Phước Đông 14 tuyến 476TĐ	01-09-21	08g00	01-09-21	17g00	Bổ sung vật tư tách dùm lưới hạ áp qua trụ trung áp tại trụ 54/8A, lắp kẹp IPC cân pha tuyến 476TĐ	2	Áp Cây Trắc xã Phước Đông	5_GD	166	1,5905	0,0029	0,023	210	
12	Cắt DS 3 pha (không tải) trụ 110/40 tuyến 474TĐ	01-09-21	08g00	01-09-21	12g00	Cho phép Điện lực Bến Cầu thay hệ thống đo đếm trung thế trụ 104/1/83 tuyến 476BC	0	Không mất điện	5_GD	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
13	Cắt LBS + DS 3P trụ 104/1/1 Thị Trấn tuyến 476BC	01-09-21	08g00	01-09-21	11g30	- Thay kẹp quai cộng hotline trụ 104/1/52B tuyến 476BC - Lắp bổ sung neo trung áp trụ 104/1/83 tuyến 476BC	40	Khu phố 2 thị trấn Bến Cầu, áp Bàu Tép xã Tiên Thuận	6_BC	1280	7,8769	0,0328	1,372	5.487	
14	Cắt LBFCO trụ 221/39/1 Bàu Nỏ tuyến 476BC	01-09-21	08g00	01-09-21	17g00	- Di dời trụ trung áp và phụ kiện trụ 221/39/22 tuyến 476BC - Chuyển đầu nổ trạm 1 pha 2 dây thành 1 pha 3 dây và hoàn chỉnh trạm 50kVA trụ 221/39/33/10 tuyến 476BC	30	Áp Long Cường xã Long Khánh	6_BC	577	7,9892	0,0148	0,343	3.086	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cò lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
15	Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 104/27B/2 Thị Trấn 16 tuyến 476BC.	01-09-21	08g00	01-09-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 104/27B/2 đến 104/27B 2/22 tuyến 476BC.	8	Khu phố 3 thị trấn Bến Cầu	6_BC	303	4,1954	0,0078	0,274	2.469	
16	Cắt LBFCO trụ 312/2/7P và tháo hotline trụ 312/2 Sóc Lào tuyến 473TB	01-09-21	07g30	01-09-21	17g00	Cây TBA 37,5kVA trụ 312/2/4P	3	Áp Sóc Lào xã Đôn Thuận	7_TBg	129	1,2384	0,0026	0,038	305	
17	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 85/166 Bàu Rã 10 tuyến 474TH	01-09-21	08g00	01-09-21	17g00	Thay dây phụ kiện hạ áp từ trụ 164B đến trụ 171b tuyến 474TH	3	Áp Bàu Rã xã Thạnh Bắc	8_TC	37	0,3759	0,0007	0,103	926	
18	Cắt 2FCO trạm 2x25kVA Thạnh Tây 10A trụ 50/44 tuyến 471TBI.	01-09-21	08g00	01-09-21	17g00	Thay dây hạ áp trạm trụ 50/44	2	Tổ 6 áp Thạnh Tây, xã Thạnh Tây	9_TB	113	1,6850	0,0031	0,023	206	
19	Cắt FCO trạm 25kVA Thạnh Tây 11B trụ 50/44/7 tuyến 471TBI.	01-09-21	08g00	01-09-21	17g00	Thay dây hạ áp trạm trụ 50/44/7	2	Tổ 6 áp Thạnh Tây, xã Thạnh Tây	9_TB	98	1,4613	0,0027	0,023	206	
20	Cắt 2FCO TBA 2x50kVA Thạnh Tây 14 trụ 50/10 tuyến 471TBI	01-09-21	08g00	01-09-21	09g00	Thay CT định kỳ Trạm 2x50kVA Thạnh Tây 14 trụ 50/10 tuyến 471TBI	3	Tổ 1 áp Thạnh Tây xã Thạnh Tây	9_TB	162	0,2684	0,0045	0,034	34	
21	Cắt 2FCO TBA 2x25kVA Thạnh Tây 6 trụ 50/16 tuyến 471TBI	01-09-21	09g10	01-09-21	10g10	Thay CT định kỳ Trạm 2x25kVA Thạnh Tây 6 trụ 50/16 tuyến 471TBI	2	Tổ 1 áp Thạnh Tây xã Thạnh Tây	9_TB	89	0,1475	0,0025	0,023	23	
22	Cắt 1FCO TBA 25kVA Thạnh Tây 11A trụ 50/44/6/6/15 tuyến 471TBI	01-09-21	10g30	01-09-21	11g30	Thay CT định kỳ Trạm 25kVA Thạnh Tây 11A trụ 50/44/6/6/15 tuyến 471TBI	1	Tổ 6 áp Thạnh Tây xã Thạnh Tây	9_TB	37	0,0613	0,0010	0,011	11	
23	Cắt 3FCO TBA 250kVA Tân Hòa 1 trụ 173 tuyến 471TBI	01-09-21	14g00	01-09-21	16g00	Thay CT định kỳ Trạm 250kVA Tân Hòa 1 trụ 173 tuyến 471TBI	5	ấp Tân Hòa xã Tân Lập	9_TB	272	0,9013	0,0075	0,057	114	
24	Cắt CB + FCO trạm trụ 126/1 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN	04-09-21	08g00	04-09-21	17g00	Thay hệ thống đo đếm khách hàng Trường THPT Lý Thường Kiệt trụ 126/1 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN	0	Khách hàng Trường THPT Lý Thường Kiệt trụ 126/1 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN	2_HT	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
25	Cắt CB + FCO trạm trụ 212/3BP/4 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	04-09-21	08g00	04-09-21	17g00	Thay hệ thống đo đếm khách hàng Huỳnh Văn Lồng trụ 212/3BP/4 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	4	Khách hàng Huỳnh Văn Lồng trụ 212/3BP/4 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	2_HT	1	0,0106	0,0000	0,079	707	
26	Cắt CB + FCO trạm trụ 152B/4 Phạm Hùng tuyến 482TN	04-09-21	08g00	04-09-21	17g00	Thay hệ thống đo đếm khách hàng Trường THPT Nguyễn Trung Trực trụ 152B/4 Phạm Hùng tuyến 482TN	6	Khách hàng Trường THPT Nguyễn Trung Trực trụ 152B/4 Phạm Hùng tuyến 482TN	2_HT	1	0,0106	0,0000	0,105	942	
27	Cắt CB + FCO trạm trụ 190/15/7/3 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	04-09-21	08g00	04-09-21	17g00	Thay hệ thống đo đếm khách hàng CN Cty TNHH TMDVVT XNK Trần Quốc trụ 190/15/7/3 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	4	Khách hàng CN Cty TNHH TMDVVT XNK Trần Quốc trụ 190/15/7/3 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	2_HT	1	0,0106	0,0000	0,079	707	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
28	Cắt CB + FCO trạm trụ 55C/1 Trần Phú tuyến 474TN	04-09-21	08g00	04-09-21	17g00	Thay hệ thống đo đếm khách hàng Ban chỉ huy quân sự thị xã Hòa Thành trụ 55C/1 Trần Phú tuyến 474TN	4	Khách hàng Ban chỉ huy quân sự thị xã Hòa Thành trụ 55C/1 Trần Phú tuyến 474TN	2_HT	1	0,0106	0,0000	0,045	408	
29	Cắt CB + FCO trạm trụ 141B/8T/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	04-09-21	08g00	04-09-21	17g00	Thay hệ thống đo đếm khách hàng Trần Thị Nhi trụ 141B/8T/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	4	Khách hàng Trần Thị Nhi trụ 141B/8T/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	2_HT	1	0,0106	0,0000	0,079	707	
30	Cắt CB + FCO trạm trụ 27/1 Hùng Vương tuyến 476TN	04-09-21	08g00	04-09-21	17g00	Thay hệ thống đo đếm khách hàng Văn phòng HĐND - UBND thị xã Hòa Thành trụ 27/1 Hùng Vương tuyến 476TN	4	Khách hàng Văn phòng HĐND - UBND thị xã Hòa Thành trụ 27/1 Hùng Vương tuyến 476TN	2_HT	1	0,0106	0,0000	0,045	408	
31	Cắt CB + FCO trạm trụ 134C/7C/2 Phạm Hùng tuyến 482TN	04-09-21	08g00	04-09-21	17g00	Thay hệ thống đo đếm khách hàng Chi cục thuế khu vực Hòa Thành-Dương Minh Châu trụ 134C/7C/2 Phạm Hùng tuyến 482TN	4	Khách hàng Chi cục thuế khu vực Hòa Thành-Dương Minh Châu trụ 134C/7C/2 Phạm Hùng tuyến 482TN	2_HT	1	0,0106	0,0000	0,045	408	
32	Cắt CB + FCO trạm trụ 136A Phạm Hùng tuyến 482TN	04-09-21	08g00	04-09-21	17g00	Thay hệ thống đo đếm khách hàng Phạm Văn Chi trụ 136A Phạm Hùng tuyến 482TN	4	Khách hàng Phạm Văn Chi trụ 136A Phạm Hùng tuyến 482TN	2_HT	1	0,0106	0,0000	0,079	707	
33	Cắt CB + FCO trạm trụ 20/23A Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	04-09-21	08g00	04-09-21	17g00	Thay hệ thống đo đếm khách hàng Cty TNHH Lê Vũ Kiến Tường trụ 20/23A Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	4	Khách hàng Cty TNHH Lê Vũ Kiến Tường trụ 20/23A Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	2_HT	1	0,0106	0,0000	0,079	707	
34	Cắt CB + FCO trạm trụ 119B/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	04-09-21	08g00	04-09-21	17g00	Thay hệ thống đo đếm khách hàng Trường Tiểu Học Trường Đông trụ 119B/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	4	Khách hàng Trường Tiểu Học Trường Đông trụ 119B/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	2_HT	1	0,0106	0,0000	0,079	707	
35	Cắt FCO trạm 75kV Khởi Trung-C1 trụ 146/1, tháo hotline trụ 146 Thạnh Đức - Bàu Năng tuyến 473TĐ	04-09-21	07g30	04-09-21	17g00	Dựng trụ, sang lưới trung hạ áp, thu hồi trụ, phát quang từ trụ 173/1 đến trụ 173/1/5t, từ trụ 155 đến trụ 155/1, từ trụ 157 đến trụ 157/1, từ trụ 151A đến trụ 151A/1, từ trụ 146 đến trụ 146/1, từ trụ 146/1 đến trụ 146/1/7p Thạnh Đức - Bàu Năng tuyến 473TĐ	5	Áp Khởi Trung, Khởi Hà xã Cầu Khởi	3_DMC	103	1,2270	0,0022	0,040	380	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cò lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QL VH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
36	Cắt LBFCO trụ 103B/30B/5 Thuận Tây tuyến 477BC	04-09-21	08g00	04-09-21	17g00	- Chuyển đầu dây TBA 1 pha 2 dây thành 1 pha 3 dây và hoàn chỉnh trạm trụ 103B/30/5 tuyến 477BC - Kéo bổ sung lưới hạ áp AC 50mm2 từ trụ 103B/29/2 đến 103B/29/25 tuyến 477BC - Cắt dừng dây ABC 2x70mm2 trụ 103B/29/10(HT), thay đoạn cáp ABC 2x70mm từ trụ 103B/30/5(TT) đến trụ 103B/29/10(HT) tuyến 477BC	50	Tổ 4 áp Thuận Tây xã Lợi Thuận	6_BC	1838	25,4492	0,0471	0,572	5.144	
37	Cắt FCO + Hotline trạm 50kVA trụ 117/5 Thị trấn 18 tuyến 476BC	04-09-21	08g00	04-09-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 117/1 đến trụ 117/5, trụ 117/5 đến trụ 117/5/7P, trụ 117/5 đến trụ 117/5/5 tuyến 476BC	6	Khu phố 4 thị trấn Bến Cầu	6_BC	66	0,9138	0,0017	0,069	617	
38	Cắt LBFCO trụ 42A Gia Lâm tuyến 473TB	04-09-21	07g30	04-09-21	17g00	Thay MBA quá tải trụ 42A/7	5	Khu phố Gia Lâm phường Gia Lộc	7_TBg	221	2,1216	0,0044	0,064	508	
39	Cắt LBFCO trụ 88B/6 Suối Sâu tuyến 476TB	04-09-21	07g30	04-09-21	17g00	Cây TBA 75kVA trụ 88B/6/4	6	Khu phố Suối Sâu phường An Tịnh	7_TBg	168	1,6128	0,0034	0,076	610	
40	Cắt FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA Suối Ngõ 17 trụ 173/39 tuyến 475TH	04-09-21	08g00	04-09-21	17g00	Thi công thay dây hạ áp lắp phụ kiện, kéo tăng cường dây trung hòa từ trụ 173/36 đến trụ 173/40 tuyến 475TH	3	Áp 1 xã Suối Ngõ	8_TC	53	0,5385	0,0010	0,103	926	
41	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA Suối Ngõ 25 trụ 173/42 tuyến 475TH	04-09-21	08g00	04-09-21	17g00	Thi công thay dây hạ áp lắp phụ kiện, kéo tăng cường dây trung hòa từ trụ 173/36 đến trụ 173/40 tuyến 475TH	3	Áp 1 xã Suối Ngõ	8_TC	18	0,1829	0,0003	0,103	926	
42	Cắt FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA Suối Ngõ 19 trụ 173/47 tuyến 475TH	04-09-21	08g00	04-09-21	17g00	Thi công thay dây hạ áp lắp phụ kiện, kéo tăng cường dây trung hòa từ trụ 173/40 đến trụ 173/50 tuyến 475TH	3	Áp 1 xã Suối Ngõ	8_TC	35	0,3556	0,0007	0,103	926	
43	Cắt FCO + tháo hotline trạm 50kVA trụ 172 tuyến 474TBI.	04-09-21	08g00	04-09-21	17g00	Thay dây hạ áp trạm trụ 172	2	Tổ 4 áp Gò Đá, xã Mỏ Công	9_TB	167	2,4902	0,0046	0,023	206	
44	Cắt 1FCO TBA 50kVA Hòa Hiệp 3 trụ 104/94 tuyến 475TBI	04-09-21	09g00	04-09-21	10g00	Thay CT định kỳ Trạm 50kVA Hòa Hiệp 3 trụ 104/94 tuyến 475TBI	2	Tổ 4 áp Hòa Đông A xã Hòa Hiệp	9_TB	117	0,1938	0,0032	0,023	23	
45	Cắt 1FCO TBA 50kVA Cụm dân cư số 1 xã Hòa Hiệp trụ 104/101/16 tuyến 475TBI	04-09-21	10g30	04-09-21	11g30	Thay CT định kỳ Trạm 50kVA Cụm dân cư số 1 xã Hòa Hiệp trụ 104/101/16 tuyến 475TBI	2	Tổ 4 áp Hòa Đông A xã Hòa Hiệp	9_TB	94	0,1557	0,0026	0,023	23	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
46	Cắt 1FCO TBA 25kVA Hòa Đông 1A trụ 104/123 tuyến 475TBI	04-09-21	13g30	04-09-21	14g30	Thay CT định kỳ Trạm 25kVA Hòa Đông 1A trụ 104/123 tuyến 475TBI	1	Tổ 4 áp Hòa Đông A xã Hòa Hiệp	9_TB	33	0,0547	0,0009	0,011	11	
47	Cắt 1FCO TBA 50kVA áp Hòa Lợi 5 trụ 104/162B/38T tuyến 475TBI	04-09-21	14g45	04-09-21	15g45	Thay CT định kỳ Trạm 50kVA áp Hòa Lợi 5 trụ 104/162B/38T tuyến 475TBI	2	Tổ 3 áp Hòa Lợi xã Hòa Hiệp	9_TB	49	0,0812	0,0014	0,023	23	
48	Cắt 1FCO TBA 37.5kVA Áp Hòa Lợi 2 trụ 104/162B/38T tuyến 475TBI	04-09-21	15g45	04-09-21	16g45	Thay CT định kỳ Trạm 37.5kVA Áp Hòa Lợi 2 trụ 104/162B/38T tuyến 475TBI	1	Tổ 3 áp Hòa Lợi xã Hòa Hiệp	9_TB	69	0,1143	0,0019	0,011	11	
49	- Đóng MC 475 trạm 110kV Hòa Thành. - Cắt MC 476 trạm 110kV Hòa Thành.	05-09-21	10g05	05-09-21	10g10	Chuyển điện tuyến 476HT nhận điện tuyến 475HT.	60	Không mất điện	3_DMC	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
50	- Đóng MC 476 trạm 110kV Hòa Thành. - Cắt MC 475 trạm 110kV Hòa Thành.	05-09-21	10g20	05-09-21	10g25	Chuyển điện tuyến 475HT nhận điện tuyến 476HT.	60	Không mất điện	3_DMC	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
51	- Cắt MC 471 + DTĐ 471-76BC trạm 110kV Bến Cầu - Cắt MC 472 + DTĐ 472-76BC trạm 110kV Bến Cầu - Cắt MC 474 + DTĐ 474-76BC trạm 110kV Bến Cầu	05-09-21	07g00	05-09-21	17g00	Dựng trụ trung áp, sang lưới, lắp phụ kiện trụ 8 tuyến 471BC-472BC-474BC	110	Tổ 3 áp Thuận Tây, Thuận Đông xã Lợi Thuận	6_BC	223	3,4308	0,0057	1,257	12.573	
52	- Cắt MC 476 + DTĐ 476-76BC trạm 110kV Bến Cầu - Cắt MC 479 + DTĐ 479-76BC trạm 110kV Bến Cầu	05-09-21	07g00	05-09-21	17g00	- Dựng trụ trung áp, lắp phụ kiện trụ 15B, trụ 16B tuyến 476-479BC - Nâng công suất TBA 25kVA thành TBA 37,5kVA trụ 23 tuyến 476BC-479BC	50	Áp Thuận Đông xã Lợi Thuận	6_BC	90	1,3846	0,0023	0,572	5.715	
53	- Đóng DS trụ 234/2 + LBS trụ 234/1B Long Giang tuyến 476BC - Cắt LBS trụ 234/1 Long Phước tuyến 476BC	05-09-21	05g30	05-09-21	06g30	Chuyển nguồn nhánh rẽ 22kV Long Phước từ tầng trên qua tầng dưới tuyến 476BC	100	Không mất điện	6_BC	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
54	- Đóng 3LTD + LBS trụ 342 Long Vĩnh tuyến 476SD - Cắt Rec trụ 135 Tiên Thuận Tuyến 476BC	05-09-21	05g30	05-09-21	06g30	Chuyển nguồn tuyến 476BC nhận nguồn 476SD từ trụ 342 đến trụ 135 tuyến 476BC	160	Không mất điện	6_BC	0	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
55	- Đóng 03LTD + LBS trụ 104/1/183 Bàu Tép tuyến 474TĐ - Cắt Rec + DS 3P trụ 68 Thuận Đông tuyến 476BC	05-09-21	05g30	05-09-21	06g30	Chuyển nguồn tuyến 476BC nhận nguồn tuyến 474TĐ từ trụ 104/1/83 Bàu Tép tuyến 476BC	80	Không mất điện	6_BC	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
56	- Đóng 3LTD + LBS trụ 103B/22 Địa Xù tuyến 477BC - Cắt Rec + DS 3P trụ 72 Lợi Thuận tuyến 479BC	05-09-21	05g30	05-09-21	06g30	Chuyển nguồn tuyến 479BC nhận nguồn 477BC qua LBS Địa Xù trụ 103B/22 tuyến 479BC	60	Không mất điện	6_BC	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
57	- Đóng DS 3P + Rec trụ 72 Lợi Thuận tuyến 479BC - Cắt LBS + 3LTD trụ 103B/22 Địa Xù tuyến 477BC	05-09-21	17g00	05-09-21	18g00	Chuyển nguồn tuyến 479BC về vị trí ban đầu	60	Không mất điện	6_BC	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
58	- Đóng DS 3P + Rec trụ 68 Thuận Đông tuyến 476BC - Cắt LBS + 3LTD trụ 104/1/183 Bàu Tép tuyến 474TĐ	05-09-21	17g00	05-09-21	18g00	Chuyển nguồn tuyến 476BC về vị trí ban đầu	80	Không mất điện	6_BC	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
59	- Đóng Rec trụ 135 Tiên Thuận Tuyến 476BC - Cắt LBS + 3LTD trụ 342 Long Vĩnh tuyến 476SD	05-09-21	17g00	05-09-21	18g00	Chuyển nguồn tuyến 476BC về vị trí ban đầu	160	Không mất điện	6_BC	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
60	- Đóng LBS trụ 234/1 Long Phước tuyến 476BC - Cắt LBS trụ 234/1B + DS trụ 234/2 Long Giang tuyến 476BC	05-09-21	17g00	05-09-21	18g00	Chuyển nguồn nhánh rẽ 22kV Long Phước về vị trí ban đầu	100	Không mất điện	6_BC	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
61	Cắt 3FCO + 3Hotline trạm 400kVA trụ 103B/4/1 Thị Trấn 1 tuyến 477BC	05-09-21	07g00	05-09-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 103B/4/1 đến 103B/4/1/7T ĐD 22kV Bến Cầu-Long Vĩnh tuyến 477BC.	5	Khu phố 1 thị trấn Bến Cầu	6_BC	276	4,3234	0,0072	0,099	990	
62	Cắt MC 476, 478KCNTB và đóng dao tiếp địa 476, 478-76KCNTB	05-09-21	07g00	05-09-21	18g00	Thay dây trung áp từ trụ 01 đến trụ 15B tuyến 476, 478KCNTB	200	Khu chế xuất Linh Trung 3, khu tái định cư KCN Trảng Bàng	7_TBg	136	1,3056	0,0027	7,620	60.960	
63	Cắt CB + 03FCO + tháo hotline trạm trụ 96, 92, 91 90A, 85; CB trạm 77 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	06-09-21	08g00	06-09-21	17g00	Bàn giao XNDV thi công thay dây hạ áp + Tháo, Lắp vật tư phụ kiện + Tháo, Ép lèo hạ áp từ trụ 80 đến trụ 98 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	11	Khu phố Long Trung, Long Thành, Long Chí phường Long Thành Trung	2_HT	811	10,4711	0,0159	0,196	2.160	
64	Cắt FCO + Tháo hotline trạm 75 kVA trụ 471/94 Phước Minh tuyến 475TĐ	06-09-21	08g00	06-09-21	17g00	Trồng trụ, kéo dây, sang lưới hạ áp từ trụ 471/90 đến trụ 471/97 Phước Minh tuyến 475TĐ	2	Áp A 2 xã Phước Minh	3_DMC	71	0,8438	0,0016	0,027	243	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
65	Cắt 3 FCO+ Tháo 3 Hotline trạm 250kVA trụ 208/3 Bãi Hát Gò Dầu tuyến 476TĐ	06-09-21	08g00	06-09-21	17g00	Thay đà lắp LA, FCO bị gỉ sét, thay LA, FCO không đảm bảo vận hành, lắp nắp chụp LA,FCO, MBA, thay cáp bọc 24kV từ hotline xuống MBA, thay thùng điện kế mục, tăng cường Tiếp địa trạm 250kVA trụ 208/3 Bãi Hát Gò Dầu tuyến 476TĐ	10	Khu phố Nội Ô A thị trấn Gò Dầu	5_GD	286	2,8647	0,0053	0,198	3.080	
66	Cắt 3 FCO+ Tháo 3 Hotline trạm 400kVA trụ 205 Nhà VH Gò Dầu tuyến 476TĐ	06-09-21	08g00	06-09-21	17g00	Thay đà lắp LA, FCO bị gỉ sét, thay LA, FCO không đảm bảo vận hành, lắp nắp chụp LA,FCO, MBA, thay cáp bọc 24kV từ hotline xuống MBA, tăng cường Tiếp địa, Bảo trì, thí nghiệm định kỳ trạm 400kVA Nhà VH Gò Dầu tuyến 476TĐ	12	Khu phố Nội Ô A, Rạch Sơn, thị trấn Gò Dầu	5_GD	347	3,4757	0,0064	0,238	3.700	
67	Cắt 3 FCO+ Tháo 3 Hotline trạm 400kVA trụ 221/2B Chi nhánh cũ tuyến 476TĐ	06-09-21	08g00	06-09-21	17g00	Thay đà lắp LA, FCO bị gỉ sét, thay LA, FCO không đảm bảo vận hành, lắp nắp chụp LA,FCO, MBA, thay cáp bọc 24kV từ hotline xuống MBA, tăng cường Tiếp địa trạm 400kVA Chi nhánh cũ tuyến 476TĐ	11	Khu phố Nội Ô A thị trấn Gò Dầu	5_GD	391	3,9165	0,0073	0,218	3.390	
68	Cắt LBFCO trụ 194/1 Xóm Lò - Bàu Tràm tuyến 476BC	06-09-21	08g00	06-09-21	17g00	- Trồng trụ, di dời trụ trung áp từ trụ 171/20 đến trụ 171/21 tuyến 476BC - Tháp đà U nâng độ cao trụ 171/10B tuyến 476BC - Nâng công suất TBA 50kVA thành 75kVA và hoàn chỉnh trạm trụ 171/35 tuyến 476B - Chính trụ nghiêng trụ 171/27 tuyến 476BC	45	Áp Xóm Lò, Bàu Tràm Nhỏ, Bàu Tràm Lớn xã Tiên Thuận	6_BC	1857	25,7123	0,0476	0,514	4.629	
69	Cắt LBFCO trụ 53/100/6P Bình Hòa tuyến 478BC	06-09-21	08g00	06-09-21	17g00	Hạ công suất TBA 75kVA thành TBA 50kVA trụ 53/100/6P/1 tuyến 478BC	6	Áp Bình Hòa xã Phước Bình thị xã Trảng Bàng	6_BC	142	1,9662	0,0036	0,069	617	
70	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 33/28B Thạnh Nghĩa 9 Tuyến 472TH	06-09-21	08g00	06-09-21	17g00	Thay LA, FCO trạm	3	Áp Thạnh Nghĩa xã Thạnh Đông	8_TC	53	0,5385	0,0010	0,103	926	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
71	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 33/23 Thanh Nghĩa 6 tuyến 472TH	06-09-21	08g00	06-09-21	17g00	Thay LA, FCO và giá T và CB tổng trạm	3	Áp Thanh Nghĩa xã Thanh Đông	8_TC	70	0,7112	0,0013	0,103	926	
72	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA Thanh Nghĩa 3 trụ 33/11 tuyến 472TH	06-09-21	08g00	06-09-21	17g00	Thay LA, FCO, giá T và thùng cầu dao trạm	3	Áp Thanh Nghĩa xã Thanh Đông	8_TC	153	1,5544	0,0029	0,103	926	
73	Cắt FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 33 Thanh Nghĩa 1 tuyến 472TH	06-09-21	08g00	06-09-21	17g00	Thay LA, FCO, giá T và thùng cầu dao trạm	3	Áp Thanh Nghĩa xã Thanh Đông	8_TC	60	0,6096	0,0011	0,103	926	
74	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 254/8 Tân Trung 23 tuyến 472TH	06-09-21	08g00	06-09-21	17g00	Thay thùng cầu dao trạm	10	Áp Tân Trung xã Tân Hưng	8_TC	37	0,3759	0,0007	0,343	3.087	
75	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 254/14 Tân Trung 12 tuyến 472TH	06-09-21	08g00	06-09-21	17g00	Thay LA, FCO và giá T trạm	3	Áp Tân Trung xã Tân Hưng	8_TC	40	0,4064	0,0008	0,103	926	
76	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 251 Tân Trung 11 tuyến 472TH	06-09-21	08g00	06-09-21	17g00	Thay LA, FCO, giá T và CB tổng trạm	3	Áp Tân Trung xã Tân Hưng	8_TC	34	0,3454	0,0006	0,103	926	
77	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 230/18 Tân Trung 22 tuyến 472TH	06-09-21	08g00	06-09-21	17g00	Thay thùng cầu dao trạm	3	Áp Tân Trung xã Tân Hưng	8_TC	22	0,2235	0,0004	0,103	926	
78	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 230/12 Tân Trung 6 tuyến 472TH	06-09-21	08g00	06-09-21	17g00	Thay CB tổng trạm	3	Áp Tân Trung xã Tân Hưng	8_TC	62	0,6299	0,0012	0,103	926	
79	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 222 Tân Trung 5 tuyến 472TH	06-09-21	08g00	06-09-21	17g00	Thay LA, FCO và giá T trạm	3	Áp Tân Trung xã Tân Hưng	8_TC	28	0,2845	0,0005	0,103	926	
80	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 214 Tân Trung 21 tuyến 472TH	06-09-21	08g00	06-09-21	17g00	Thay thùng cầu dao trạm	3	Áp Tân Trung xã Tân Hưng	8_TC	38	0,3861	0,0007	0,103	926	
81	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 158/47/27A Hội Thành 8 tuyến 474TH	06-09-21	08g00	06-09-21	17g00	Thay dây hạ áp, phụ kiện từ trụ 158/47/27A đến trụ 158/47/27A/17, từ trụ 158/27A/13 đến trụ 158/47/27A/3 tuyến 474TH	3	Áp Hội Thành xã Tân Hội	8_TC	19	0,1930	0,0004	0,103	926	
82	Cắt LBFCO Tân Tiến trụ 198/1 tuyến 471TBI	06-09-21	08g00	06-09-21	17g00	Thay dây hạ áp trạm 198/4	3	Tổ 6 áp Tân Tiến xã Tân Lập	9_TB	127	1,9796	0,0037	0,034	309	
83	Cắt FCO trạm 37,5kV Tân Tiến 6 trụ 198 tuyến 471TBI	06-09-21	08g00	06-09-21	17g00	Thay dây hạ áp trạm 198	1	Tổ 6 áp Tân Tiến xã Tân Lập	9_TB	65	1,0132	0,0019	0,011	103	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
84	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 7/13/6 Đầu tư xây dựng mới 2021 tuyến 477HT	07-09-21	08g00	07-09-21	17g00	Sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư lưới hạ áp thuộc trạm 50kVA trụ 7/13/6 Đầu tư xây dựng mới 2021 tuyến 477HT	2	Tổ 3 ấp Bình Linh xã Chà Là	3_DMC	68	0,8081	0,0015	0,027	243	
85	Cắt 3FCO trạm 400kVA trụ 42/10/1 Phước Đông 16 tuyến 471PĐC	07-09-21	08g00	07-09-21	17g00	Bảo trì, thí nghiệm định kỳ TBA trụ 42/10/1 tuyến 471PĐC	11	ấp Phước Đức B xã Phước Đông	5_GD	433	4,3371	0,0080	0,218	3.390	
86	+ Cắt 3 FCO+ Tháo 3 Hotline trạm 315kVA trụ 42/4 Phước Đông T.170 tuyến 471TĐ. + Cắt FCO+ Tháo hotline trạm 25kVA trụ 42/4 Hàn tiện 2 PĐ tuyến 471TĐ	07-09-21	08g00	07-09-21	17g00	Thay đà lắp LA, FCO bị gỉ sét, thay LA, FCO không đảm bảo vận hành, lắp nắp chụp LA,FCO, MBA, thay cáp bọc 24kV từ hotline xuống MBA, tăng cường Tiếp địa, thí nghiệm định kỳ trạm 315kVA Phước Đông T.170 tuyến 471TĐ.	8	ấp Phước Đức A xã Phước Đông	5_GD	226	2,2637	0,0042	0,158	2.470	
87	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 42/4M/1 Phước Đông 8 tuyến 471PĐC	07-09-21	08g00	07-09-21	17g00	Bảo trì, thí nghiệm định kỳ TBA trụ 42/4M/1 tuyến 471PĐC	7	ấp Phước Đức B xã Phước Đông	5_GD	193	1,9332	0,0036	0,139	2.160	
88	Cắt FCO + Hotline trạm 75kVA trụ 98/22B/15 Láng Cát 4 tuyến 476BC	07-09-21	08g00	07-09-21	17g00	- Chuyển đầu dây TBA 1 pha 2 dây thành 1 pha 3 dây và hoàn chỉnh trạm trụ 98/22B/15 tuyến 478BC - Kéo bổ sung AV 70mm2 từ trụ 98/22B/12/7 (HT) đến 98/22B/25 (HT), từ trụ 98/22B/15 đến 98/22B/15/5 tuyến 476BC	6	Ấp Thuận Hòa xã Lợi Thuận	6_BC	128	1,7723	0,0033	0,206	1.852	
89	Cắt LBFCO trụ 63B An Phú tuyến 474TB	07-09-21	07g30	07-09-21	17g00	Kéo dây nâng cấp 3pha từ trụ 63B đến trụ 63B/3B tuyến 474TB	4	Khu phố An Phú phường An Tịnh	7_TBg	116	1,1136	0,0023	0,152	1.219	
90	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 164B/19 tuyến 474TH	07-09-21	08g00	07-09-21	17g00	Thay dây phụ kiện hạ áp từ trụ 164B/9 đến trụ 164B/27 tuyến 474TH	3	Ấp Thạnh Hiệp xã Thạnh Bắc	8_TC	69	0,7010	0,0013	0,103	926	
91	Cắt FCO trạm 50kVA Thạnh Tây trụ 90 tuyến 474TBI	07-09-21	08g00	07-09-21	17g00	Thay dây hạ áp trạm trụ 90	2	Tổ 3 ấp Thạnh Nam, xã Thạnh Tây	9_TB	89	1,3873	0,0026	0,023	206	
92	Cắt 3FCO trạm 250kVA Sản xuất gạch ngói trụ 95B tuyến 474TBI.	07-09-21	08g00	07-09-21	17g00	Làm biện pháp an toàn	6	Sản xuất gạch ngói Thành Lợi	9_TB	1	0,0156	0,0000	0,069	617	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cò lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
93	Cắt CB + 03FCO + tháo hotline trạm trụ 2, 9, 17, 26, 29; CB trụ 4/1, 01FCO trụ 4; CB + FCO + tháo 01 hotline trụ 14; 03LBFCO trụ 18; CB 20/1; FCO trụ 20; CB + FCO + hotline trụ 27/1; CB trụ 29 Hùng Vương tuyến 476TN	08-09-21	06g00	08-09-21	17g00	Bàn giao XNDV thi công thay dây hạ áp + Tháo, Lắp vật tư phụ kiện + Tháo, Ép lèo hạ áp từ trụ 2 đến trụ 29 Hùng Vương tuyến 476TN	14	Khu phố 4 phường Long Hoa	2_HT	1924	24,8413	0,0376	0,262	2.880	
94	Cắt 03LBFCO trụ 18, CB trạm 17 Hùng Vương tuyến 476TN	08-09-21	06g00	08-09-21	17g00	Bàn giao Cty Xây lắp 19/5 thi công lắp trạm 18/2P và 18/4T Hùng Vương tuyến 476TN	0	Khu phố 4 phường Long Hoa	2_HT	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
95	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 22/24 Đầu tư xây dựng mới 2021 tuyến 471HT	08-09-21	08g00	08-09-21	17g00	Sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư lưới hạ áp thuộc trạm 50kVA trụ 22/24 Đầu tư xây dựng mới 2021 tuyến 471HT	2	Tổ 6 ấp Bình Linh xã Chà Là	3_DMC	59	0,7011	0,0013	0,027	243	
96	+ Cắt 3 FCO+ Tháo 3 Hotline trạm 400kVA trụ 54/114 Hùng Vương 1 tuyến 476TĐ. + Cắt 3 FCO trạm 15kVA trụ 54/114 Hàn tiện 8 GD tuyến 476TĐ	08-09-21	08g00	08-09-21	17g00	Thay đà lắp LA, FCO bị gỉ sét, thay LA, FCO không đảm bảo vận hành, lắp nắp chụp LA,FCO, MBA, thay cáp bọc 24kV từ hotline xuống MBA, tăng cường Tiếp địa trạm 400kVA Hùng Vương 1 tuyến 476TĐ.	11	Khu phố Thanh Bình A, Thanh Hà thị trấn Gò Dầu	5_GD	381	3,8163	0,0071	0,218	3.390	
97	Cắt 3 FCO+ Tháo 3 Hotline trạm 250kVA trụ 54/92 Xóm Mới 9 tuyến 476TĐ	08-09-21	08g00	08-09-21	17g00	Thay đà lắp LA, FCO bị gỉ sét, thay LA, FCO không đảm bảo vận hành, lắp nắp chụp LA,FCO, MBA, thay cáp bọc 24kV từ hotline xuống MBA, tăng cường Tiếp địa trạm 250kVA Xóm Mới 9 tuyến 476TĐ	8	ấp Xóm Mới xã Thanh Phước	5_GD	352	3,5258	0,0065	0,158	2.470	
98	Cắt 3 FCO+ Tháo 3 Hotline trạm 250kVA trụ 273 Thanh Phước 9 tuyến 476TĐ	08-09-21	08g00	08-09-21	17g00	Thay đà lắp LA, FCO bị gỉ sét, thay LA, FCO không đảm bảo vận hành, lắp nắp chụp LA,FCO, MBA, thay cáp bọc 24kV từ hotline xuống MBA, tăng cường Tiếp địa trạm 250kVA trụ 273 Thanh Phước 9 tuyến 476TĐ	8	ấp Trâm Vàng 1 xã Thanh Phước	5_GD	314	3,1452	0,0058	0,158	2.470	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
99	Cắt FCO + Hotline trạm 50kVA trụ 53/8 Ấp Voi 2 tuyến 478BC.	08-09-21	08g00	08-09-21	17g00	- Chuyển đầu dây TBA 1 pha 2 dây thành 1 pha 3 dây và hoàn chỉnh trạm trụ 53/8 tuyến 478BC - Kéo bổ sung AV 70mm2 từ trụ 53/7 đến 53/9B, từ trụ 53/7 đến 53/7/10 tuyến 478BC	4	Tổ 2 Ấp Voi xã An Thạnh	6_BC	114	1,5785	0,0029	0,046	411	
100	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 85/166 Bàu Rã 10 tuyến 474TH	08-09-21	08g00	08-09-21	17g00	Thay dây phụ kiện hạ áp từ trụ 164B đến trụ 171b tuyến 474TH	3	Ấp Bàu Rã xã Thạnh Bắc	8_TC	37	0,3759	0,0007	0,103	926	
101	Cắt FCO trạm 15kVA Cấp nước Hoà Lợi trụ 104/162B/5T/1 + tháo hotline trụ 104/162B/5T tuyến 475TBI	08-09-21	08g00	08-09-21	17g00	Tháo gỡ trạm biến áp trụ 104/162B/5T, sang lưới hạ áp, kéo dây hạ áp vượt đường	1	Cấp nước xã Hòa Hiệp	9_TB	1	0,0156	0,0000	0,000	0	
102	Cắt FCO trạm 75kVA Hòa Hiệp trụ 104/162 tuyến 475TBI	08-09-21	08g00	08-09-21	17g00	Sang lưới hạ áp trạm 104/162	2	Tổ 2 ấp Hòa Đông A, xã Hòa Hiệp	9_TB	278	4,3332	0,0080	0,023	206	
103	Cắt FCO + tháo hotline trạm 15kVA Hàn điện Phan Bá Đạt trụ 104/157 tuyến 475TBI	08-09-21	08g00	08-09-21	17g00	Làm biện pháp an toàn	1	Hàn điện Phan Bá Đạt	9_TB	1	0,0156	0,0000	0,011	103	
104	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 51, 63 Đầu tư xây dựng mới 2021 tuyến 472HT	09-09-21	08g00	09-09-21	17g00	Sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư lưới hạ áp thuộc trạm 50kVA trụ 51, 63 Đầu tư xây dựng mới 2021 tuyến 472HT	4	Tổ 1, 2 ấp Bình Linh xã Chà Là	3_DMC	65	0,7724	0,0014	0,027	243	
105	Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm 25kVA Hòa Hội B T.132/55 tuyến 477SD	09-09-21	13g30	09-09-21	17g00	Thay dây hạ áp và phụ kiện từ trụ 132/53 đến trụ 132/62 tuyến 477SD	1	Ấp Bung Rò xã Hòa Hội	4_CT	22	0,0852	0,0004	0,011	40	
106	Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm 25kVA Hòa Hội G, trụ 132/102/21 tuyến 477SD	09-09-21	07g30	09-09-21	11g30	Thay dây hạ áp và phụ kiện từ trụ 132/102/21 đến trụ 132/10/21/26, từ trụ 132/102/21/11 đến trụ 132/102/21/11/7 tuyến 477SD	1	Ấp Hòa Bình xã Hòa Hội	4_CT	21	0,0930	0,0004	0,011	46	
107	Cắt 3 FCO+ Tháo 3 Hotline trạm 160kVA trụ 135 Phước Trạch 1 tuyến 472TD	09-09-21	08g00	09-09-21	17g00	Thay đà lắp LA, FCO bị gỉ sét, thay LA, FCO không đảm bảo vận hành, lắp nắp chụp LA,FCO, MBA, thay cáp bọc 24kV từ hotline xuống MBA, tăng cường Tiếp địa trạm 160kVA Phước Trạch 1 tuyến 472TD	6	ấp Bàu Vũng, xã Phước Trạch	5_GD	252	2,5242	0,0047	0,119	1.850	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cò lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QL VH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
108	Cắt 3 FCO+ Tháo 3 hotline trạm 250kVA trụ 82 Vên Vên 1 tuyến 472TĐ.	09-09-21	08g00	09-09-21	17g00	Thay đà đỡ sứ đứng, đà lắp LA, FCO bị gỉ sét, lắp nắp chụp LA,FCO, MBA, thay cáp bọc 24kV từ hotline xuống MBA, tăng cường Tiếp địa trạm 250kVA Vên Vên 1 tuyến 472TĐ	7	ấp Đá Hàng xã Hiệp Thạnh	5_GD	262	2,6243	0,0049	0,139	2.160	
109	Cắt 03LBFCO trụ 194 Ngã tấc - Long Hưng tuyến 476BC	09-09-21	08g00	09-09-21	11g30	Tháp đà U-2m nâng độ cao lưới trung áp từ trụ 194/7/11 đến 194/7/12 tuyến 476BC	40	Ấp Ngã Tấc, Long Hưng, Long An xã Long Thuận	6_BC	1426	7,6785	0,0366	1,372	4.801	
110	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 85/171 Bàu Rã 13 tuyến 474TH	09-09-21	08g00	09-09-21	17g00	Thay dây phụ kiện hạ áp từ trụ 171b đến trụ 177 tuyến 474TH	3	Ấp Bàu Rã xã Thạnh Bắc	8_TC	47	0,4775	0,0009	0,103	926	
111	Cắt 3FCO + tháo 3 hotline trạm 160kVA trụ 51 Võ Thị Sáu C tuyến 472TN	10-09-21	08g00	10-09-21	17g00	Thay dây hạ áp, thu hồi vật tư công trình SCL hạ áp. Từ trụ 42 đến trụ 56, từ trụ 49 đến trụ 49/3 tuyến 472TN	4	Khu phố 4, 5, 6 phường IV	1_TP	210	2,0926	0,0039	0,137	1.235	
112	Cắt 03LBFCO trụ 90B/2 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	10-09-21	07g00	10-09-21	17g00	Bàn giao XNDV thi công thay dây hạ áp + Tháo, Lắp vật tư phụ kiện + Tháo, Ép lèo hạ áp từ trụ 90B/3 đến trụ 90B/27 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	14	Khu phố Hiệp Định, Hiệp An phường Hiệp Tân	2_HT	350	4,1081	0,0068	0,262	2.618	
113	Cắt 03LBFCO trụ 90B/2 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	10-09-21	07g00	10-09-21	17g00	Bàn giao Cty TNHH Xây Lắp 19/5 thi công lắp kẹp quai và tháp đà trụ 90B/24 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	0	Khu phố Hiệp Định, Hiệp An phường Hiệp Tân	2_HT	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
114	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 471/2/43/40 Đầu tư xây dựng mới 2021 tuyến 475TĐ	10-09-21	08g00	10-09-21	17g00	Sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư lưới hạ áp thuộc trạm 50kVA trụ 471/2/43/40 Đầu tư xây dựng mới 2021 tuyến 475TĐ	2	Ấp A 1 xã Phước Minh	3_DMC	56	0,6655	0,0012	0,027	243	
115	Cắt 3 FCO+ Tháo 3 hotline trạm 150kVA trụ 107 Hiệp Thạnh T.107 tuyến 472TĐ.	10-09-21	08g00	10-09-21	17g00	Thay LA, FCO, thay đà đỡ sứ đứng, đà lắp LA, FCO bị gỉ sét, lắp nắp chụp LA,FCO, MBA, thay cáp bọc 24kV từ hotline xuống MBA, tăng cường Tiếp địa trạm 150kVA trụ 107 Hiệp Thạnh T.107 tuyến 472TĐ	5	ấp Giữa xã Hiệp Thạnh	5_GD	208	2,0834	0,0039	0,099	1.540	
116	Cắt 3 FCO+ Tháo 3 hotline trạm 160kVA trụ 96 Hiệp Thạnh 312 tuyến 472TĐ.	10-09-21	08g00	10-09-21	17g00	Thay LA, FCO, thay đà đỡ sứ đứng, đà lắp LA, FCO bị gỉ sét, lắp nắp chụp LA,FCO, MBA, thay cáp bọc 24kV từ hotline xuống MBA, tăng cường Tiếp địa trạm 160kVA trụ 96 Hiệp Thạnh 312 tuyến 472TĐ	6	ấp Giữa xã Hiệp Thạnh	5_GD	153	1,5325	0,0028	0,119	1.850	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
117	Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 53/117/10/52/38/5 Áp A 4 2 tuyến 478BC	10-09-21	08g00	10-09-21	17g00	Thay trụ và thay dây hạ áp từ trụ 53/117/10/52/38/5/2/3 đến trụ 3/3 tuyến 478BC	3	Áp Phước Hội xã Phước Chi thị xã Trảng Bàng	6_BC	98	1,3569	0,0025	0,103	926	
118	Cắt LBS + 3LTD trụ 53/99 Bình Thạnh tuyến 478BC	10-09-21	08g00	10-09-21	17g00	- Cấy và lắp hoàn chỉnh TBA trụ 53/100/5T tuyến 478BC - Cắt lều hạ áp trụ 53/100/5T hướng về trụ 100/6T chuyển sanh nhận nguồn TBA cấy mới trụ 53/100/5T tuyến 478BC - Thay dây trung thế và thu hồi trụ từ trụ 53/100 đến 53/100/2 tuyến 478BC - Thay dây hiện hữu thành dây ACXH 50mm từ trụ 106 đến trụ 106C/1 tuyến 478BC - Thay dây hiện hữu thành dây ACXH 50mm từ trụ 105 đến trụ 105/1 tuyến 478BC	80	Áp Bình Hòa, Bình Phước, Bình Thuận, Bình Phú xã Phước Bình; xã Phước Chi thị xã Trảng Bàng	6_BC	6510	90,1385	0,1669	0,914	8.230	
119	Cắt FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA Suối Ngõ 17 trụ 173/39 tuyến 475TH	10-09-21	08g00	10-09-21	17g00	Thi công thay dây hạ áp lắp phụ kiện, kéo tăng cường dây trung hòa từ trụ 173/36 đến trụ 173/40 tuyến 475TH	3	Áp 1 xã Suối Ngõ	8_TC	53	0,5385	0,0010	0,103	926	
120	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA Suối Ngõ 25 trụ 173/42 tuyến 475TH	10-09-21	08g00	10-09-21	17g00	Thi công thay dây hạ áp lắp phụ kiện, kéo tăng cường dây trung hòa từ trụ 173/36 đến trụ 173/40 tuyến 475TH	3	Áp 1 xã Suối Ngõ	8_TC	18	0,1829	0,0003	0,103	926	
121	Cắt FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA Suối Ngõ 19 trụ 173/47 tuyến 475TH	10-09-21	08g00	10-09-21	17g00	Thi công thay dây hạ áp lắp phụ kiện, kéo tăng cường dây trung hòa từ trụ 173/40 đến trụ 173/50 tuyến 475TH	3	Áp 1 xã Suối Ngõ	8_TC	35	0,3556	0,0007	0,103	926	
122	Cắt FCO + tháo hotline trạm 50kVA Tân Phong 6 trụ 160 tuyến 474TBL	10-09-21	08g00	10-09-21	18g00	Thay dây hạ áp trạm trụ 160	2	Áp Sân Bay, xã Tân Phong	9_TB	98	1,6973	0,0028	0,023	229	
123	Cắt FCO TBA 50kVA trụ 471/44/40 Đầu tư xây dựng mới 2021 tuyến 475TĐ	11-09-21	08g00	11-09-21	17g00	Sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư lưới hạ áp thuộc trạm 50kVA trụ 471/44/40 Đầu tư xây dựng mới 2021 tuyến 475TĐ	2	Áp Phước Nghĩa xã Phước Minh	3_DMC	46	0,5467	0,0010	0,027	243	
124	Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm 250kVA Thanh Phước 2, trụ 151/11 tuyến 472SD	11-09-21	07g30	11-09-21	17g00	Thay dây hạ áp và phụ kiện từ trụ 151/7 đến trụ 151/7/9TA, từ trụ 151/8 đến trụ 151/8/7P, từ trụ 151/9B đến trụ 151/9B/7P, từ trụ 151/11 đến trụ 151/11/7P, từ trụ 151/13 đến trụ 151/13/7P tuyến 472SD	3	Áp Thanh Phước xã Thanh Điền	4_CT	307	3,2284	0,0057	0,103	977	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
125	Cột 3 FCO+ Tháo 3 Hotline trạm 250kVA trụ 19 Phước Đức 2 tuyến 471PĐC	11-09-21	08g00	11-09-21	17g00	Thay đà lắp LA, FCO bị gỉ sét, thay LA, FCO không đảm bảo vận hành, lắp nắp chụp LA,FCO, MBA, thay cáp bọc 24kV từ hotline xuống MBA, tăng cường Tiếp địa trạm 250kVA Phước Đức 2 tuyến 471PĐC	7	ấp Phước Đức A xã Phước Đông	5_GD	214	2,1435	0,0040	0,139	2.160	
126	Cột 3 FCO+ Tháo 3 Hotline trạm 250kVA trụ 45 Phước Đông 12 tuyến 471TĐ.	11-09-21	08g00	11-09-21	17g00	Thay đà lắp LA, FCO bị gỉ sét, thay LA, FCO không đảm bảo vận hành, lắp nắp chụp LA,FCO, MBA, thay cáp bọc 24kV từ hotline xuống MBA, tăng cường Tiếp địa trạm 250kVA Phước Đông 12 tuyến 471TĐ	7	ấp Phước Đức A xã Phước Đông	5_GD	248	2,4841	0,0046	0,139	2.160	
127	Cột FCO và tháo hotline trạm 25kVA Tân Tây 12 trụ 187 tuyến 472TH	11-09-21	08g00	11-09-21	17g00	Thay giá T và CB tổng trạm	3	ẤP Tân Tây xã Tân Hưng	8_TC	38	0,3861	0,0007	0,103	926	
128	Cột FCO trạm 25kVA trụ 179 Tân Tây 13 tuyến 472TH	11-09-21	08g00	11-09-21	17g00	Thay CB tổng trạm	3	ẤP Tân Tây xã Tân Hưng	8_TC	35	0,3556	0,0007	0,103	926	
129	Cột FCO và tháo hotline trạm 15kVA trụ 177 Trạm xăng dầu Hưng Thịnh tuyến 472TH	11-09-21	08g00	11-09-21	17g00	Thay giá T và thùng cầu dao trạm	3	ẤP Tân Tây xã Tân Hưng	8_TC	2	0,0203	0,0000	0,103	926	
130	Cột FCO trạm 25kVA trụ 176/58/46 Bãi Rác Tân Hưng tuyến 472TH	11-09-21	08g00	11-09-21	17g00	Thay CB tổng trạm	3	ẤP Tân Lợi xã Tân Hưng	8_TC	4	0,0406	0,0001	0,103	926	
131	Cột FCO trạm 25kVA trụ 176/58/2/16 ấp Thanh Xuân 6 tuyến 472TH	11-09-21	08g00	11-09-21	17g00	Thay thùng cầu dao trạm	3	ẤP Thanh Xuân xã Mô Công	8_TC	22	0,2235	0,0004	0,103	926	
132	Cột FCO trạm 25kVA trụ 176/58/2/14 ấp Thanh Xuân tuyến 472TH	11-09-21	08g00	11-09-21	17g00	Thay CB tổng trạm	3	ẤP Thanh Xuân xã Mô Công	8_TC	22	0,2235	0,0004	0,103	926	
133	Cột FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 176/42A Tân Tây 11 tuyến 472TH	11-09-21	08g00	11-09-21	17g00	Thay giá T	3	ẤP Tân Tây xã Tân Hưng	8_TC	31	0,3149	0,0006	0,103	926	
134	Cột FCO trạm 50kVA trụ 169/15B/22 Tân Tây 19 tuyến 472TH	11-09-21	08g00	11-09-21	17g00	Thay thùng cầu dao trạm	3	ẤP Tân Đông xã Tân Hưng	8_TC	93	0,9448	0,0017	0,103	926	
135	Cột FCO trạm 50kVA trụ 169/12 Tân Đông 8 tuyến 472TH	11-09-21	08g00	11-09-21	17g00	Thay CB tổng trạm	3	ẤP Tân Đông xã Tân Hưng	8_TC	58	0,5893	0,0011	0,103	926	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
136	Cắt FCO trạm 25kVA Tân Tây 19 trụ 176/20/36/1 tuyến 472TH	11-09-21	08g00	11-09-21	17g00	Thay thùng cầu dao trạm	3	Áp Tân Thạnh xã Tân Hưng	8_TC	123	1,2496	0,0023	0,103	926	
137	Cắt FCO trạm 75kVA Mỏ Công 1 trụ 200 tuyến 474TBL	11-09-21	08g00	11-09-21	17g00	Thay dây hạ áp trạm trụ 200	2	Áp 1 xã Trà Vong	9_TB	201	3,1330	0,0058	0,023	206	
138	Cắt Rec + 6 LTD trụ 48 Bông Trang tuyến 474TĐ	12-09-21	08g00	12-09-21	17g00	Lắp LBS trụ 110/1, thí nghiệm CBM Rec trụ 48 Bông Trang, bảo trì, vệ sinh lưới, thay sứ phóng điện, chụp bổ sung LA từ trụ 48 đến trụ 111 tuyến 474TĐ	55	Áp Bến Chò, Bến Rộng, Bến Đình, Bông Trang Xã Thạnh Đức; áp Cẩm An, Cẩm Bình xã Cẩm Giang	5_GD	3408	34,1363	0,0632	1,089	16.960	
139	- Cắt MC 471BC, 472BC, 474BC trạm 110kV Bến Cầu và 3 DS trụ 1 tuyến 471BC, 472BC, 474BC - Cắt Rec + DS 3P trụ 58 Hữu Nghị tuyến 474BC	12-09-21	08g00	12-09-21	17g00	Dựng trụ ghép 16 mét trụ 8 tuyến 471BC-472BC-474BC	250	Áp Thuận Tây xã Lợi Thuận	6_BC	223	3,0877	0,0057	2,858	25.718	
140	Cắt MC 472, 473, 476, 478KCNTB và đóng dao tiếp địa 472, 473, 476, 478-76KCNTB	12-09-21	07g00	12-09-21	18g00	Thay dây trung áp từ trụ 01 đến trụ 15B tuyến 476, 478KCNTB; từ trụ 01 đến trụ 02 tuyến 472, 473KCNTB	250	Khu chế xuất Linh Trung 3, đường số 8 KCN Trảng Bàng; khu phố Suối Sâu phường An Tịnh	7_TBg	136	1,3056	0,0027	3,175	25.400	
141	Cắt 3 LBFCO NR trụ 57 Huỳnh Tấn Phát tuyến 472TN	13-09-21	08g00	13-09-21	17g00	Thay dây hạ áp, thu hồi vật tư công trình SCL hạ áp. Từ trụ 57 đến trụ 57/3, từ trụ 57/3 đến trụ 57/3/6 tuyến 472TN	10	Khu phố Hiệp Lễ phường Hiệp Ninh	1_TP	415	4,1354	0,0077	0,343	3.087	
142	Cắt FCO TBA 50kVA trụ 234/104B/50B/23/22 Đầu tư xây dựng mới 2021 tuyến 471HT	13-09-21	08g00	13-09-21	17g00	Sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư lưới hạ áp thuộc trạm 50kVA trụ 234/104B/50B/23/22 Đầu tư xây dựng mới 2021 tuyến 471HT	2	Áp Láng xã Chà Là	3_DMC	35	0,4159	0,0008	0,027	243	
143	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm trụ 298/65 tuyến 478SD	13-09-21	08g00	13-09-21	11g30	Nâng công suất TBA từ 50kVA lên 75kVA	1	Áp Trường xã Hào Đức	4_CT	82	0,3177	0,0015	0,011	40	
144	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm trụ 369/15 tuyến 478SD	13-09-21	08g00	13-09-21	11g30	Nâng công suất TBA từ 37,5kVA lên 50kVA	1	Áp Phước Hòa xã Phước Vinh	4_CT	80	0,3099	0,0015	0,011	40	
145	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm 75kVA trụ 305 Hào Đức 26 tuyến 478SD	13-09-21	13g30	13-09-21	17g00	Thay dây hạ áp và phụ kiện công trình SCL 2021 từ trụ 305 đến trụ 305/4T tuyến 478SD.	3	Tổ 16, 17 ấp Vĩnh xã An Cơ	4_CT	150	0,5811	0,0028	0,034	120	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
146	Cắt FCO + hotline trạm 37,5kVA trụ 53/42B/13 Vòm Cây Sao tuyến 478BC	13-09-21	08g00	13-09-21	17g00	- Thay dây trung hòa 2xAV 35mm2, dây pha AV 35mm2 thành AV+AC 50mm2 từ trụ 53/42B/18 (HA) đến 53/42B/5/6 (TA) tuyến 478BC - Thay dây pha AV 35mm2 thành AV 50mm2 từ trụ 53/42B/5/6 đến 53/42B/5/24 tuyến 478BC	3	Tổ 3 Ấp Voi xã An Thạnh	6_BC	128	1,7723	0,0033	0,034	309	
147	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 34/45B/3 tuyến 475TB	13-09-21	07g30	13-09-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 34/45B/3 đến trụ 3/8/5	2	Khu phố Hòa Hưng phường An Hòa	7_TBg	84	0,8064	0,0017	0,025	203	
148	Cắt FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 85/141 tuyến 480TH	13-09-21	08g00	13-09-21	17g00	Thay dây hạ áp lắp đặt phụ kiện từ trụ 85/139A đến trụ 85/146 tuyến 480TH	3	Ấp Bàu Rã xã Thạnh Bắc	8_TC	48	0,4877	0,0009	0,103	926	
149	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 85/152/1 tuyến 480TH	13-09-21	08g00	13-09-21	17g00	Thay dây hạ áp lắp đặt phụ kiện từ trụ 85/152 đến trụ 85/152/1/3t, từ trụ 85/152/1 đến trụ 85/152/1/6P tuyến 474TH	3	Ấp Bàu Rã xã Thạnh Bắc	8_TC	38	0,3861	0,0007	0,103	926	
150	Cắt FCO + tháo hotline trạm 50kVA áp 3 Trà Vong 1 trụ 208; trạm 25kVA áp 3 Trà Vong 6 trụ 212 tuyến 474TBI.	13-09-21	08g00	13-09-21	17g00	Thay dây hạ áp trạm 208, 212	2	Ấp 3 xã Trà Vong	9_TB	128	1,9952	0,0037	0,023	206	
151	Cắt FCO TBA 50kVA trụ 118/58/46 Đầu tư xây dựng mới 2021 tuyến 475TĐ	14-09-21	08g00	14-09-21	17g00	Sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư lưới hạ áp thuộc trạm 50kVA trụ 118/58/46 Đầu tư xây dựng mới 2021 tuyến 475TĐ	2	Ấp Lộc Trung xã Lộc Ninh	3_DMC	46	0,5467	0,0010	0,027	243	
152	Cắt LBFCO trụ 108/1 nhánh rẽ 12,7kV Trại Heo tuyến 476SD	14-09-21	07g30	14-09-21	11g30	Thay dây hạ áp và phụ kiện từ trụ 108/8 đến trụ 108/8/1/10, từ trụ 108/8 đến trụ 108/8/12, từ trụ 108/8/6 đến trụ 108/8/6/7 tuyến 476SD	1	Ấp An Điền xã An Bình	4_CT	53	0,2347	0,0010	0,011	46	
153	Cắt 02 CB+FCO+tháo hotline trạm 2x25kVA Gò Tháp C trụ 186/190/33 tuyến 473SD	14-09-21	13g30	14-09-21	17g00	Thay dây hạ áp và phụ kiện từ trụ 186/190/27 đến trụ 186/190/33, từ trụ 186/190/33 đến trụ 186/190/33/2, từ trụ 186/190/33 đến trụ 186/190/33/8P tuyến 473SD	1	Ấp Bến Cầu xã Biên Giới	4_CT	60	0,2325	0,0011	0,011	40	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cò lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
154	Cắt FCO + hotline trạm 50kVA trụ 41/18 Ấp Voi 21 tuyến 478BC	14-09-21	08g00	14-09-21	17g00	- Kéo bổ sung AV 70mm2 từ trụ 41/11/14 đến trụ 41/11/16 tuyến 478BC - Kéo bổ sung AC 50mm2 từ trụ 41/11/14 đến 41/11/14/16 tuyến 478BC - Chuyển đầu dây TBA 1 pha 2 dây thành 1 pha 3 dây và hoàn chỉnh trạm trụ 41/18 tuyến 478BC	4	Tổ 1 Ấp Voi xã An Thạnh	6_BC	110	1,5231	0,0028	0,046	411	
155	Cắt LBFCO trụ 169/62/1 nhánh rẽ Trảng Cò tuyến 473TB	14-09-21	07g30	14-09-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 169/62 đến trụ 169/62/20, phát quang hành lang	12	Ấp Trảng Cò, Thuận Lợi xã Đôn Thuận	7_TBg	503	4,8288	0,0101	0,152	1.219	
156	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 158/12 Hội Thành 14 tuyến 474TH	14-09-21	08g00	14-09-21	17g00	Thay dây hạ áp lắp đặt phụ kiện từ trụ 158/11 đến trụ 158/13 tuyến 474TH	3	Ấp Hội Thành xã Tân Hội	8_TC	8	0,0813	0,0002	0,103	926	
157	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 158/28 Hội Thành 9 tuyến 474TH	14-09-21	08g00	14-09-21	17g00	Thay dây hạ áp lắp đặt phụ kiện từ trụ 158/24b đến trụ 158/31 tuyến 474TH	3	Ấp Hội Thành xã Tân Hội	8_TC	10	0,1016	0,0002	0,103	926	
158	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 158/35 Hội Thành 13 tuyến 474TH	14-09-21	08g00	14-09-21	17g00	Thay dây hạ áp lắp đặt phụ kiện từ trụ 158/32 đến trụ 158/35 tuyến 474TH	3	Ấp Hội Thành xã Tân Hội	8_TC	11	0,1118	0,0002	0,103	926	
159	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 158/40 Hội Thành 1 tuyến 474TH	14-09-21	08g00	14-09-21	17g00	Thay dây hạ áp lắp đặt phụ kiện từ trụ 158/35b đến trụ 158/43 tuyến 474TH	3	Ấp Hội Thành xã Tân Hội	8_TC	25	0,2540	0,0005	0,103	926	
160	Cắt FCO trạm 50kVA áp 4 Trà Vong 1 trụ 216, trạm 50kVA áp 5 Trà Vong 6 trụ 228 tuyến 474TBI.	14-09-21	08g00	14-09-21	17g00	Thay dây hạ áp trạm trụ 216, 228	2	Ấp 4 xã Trà Vong	9_TB	129	2,0107	0,0037	0,023	206	
161	Cắt 3FCO + tháo 3 hotline trạm 400kVA trụ 45 Võ Thị Sáu B tuyến 472TN	15-09-21	07g00	15-09-21	17g00	Thay dây hạ áp, thu hồi vật tư công trình SCL hạ áp. Từ trụ 38 đến trụ 49 Võ Thị Sáu tuyến 472TN	6	Khu phố 5, 6 phường IV	1_TP	356	3,9417	0,0066	0,206	2.058	
162	Cắt 01LBFCO trụ 42/1, tháo 01 hotline nhánh rẽ trụ 42 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	15-09-21	06g00	15-09-21	17g00	Bàn giao Cty TNHH Xây Lắp 19/5 thi công dựng trụ, đổ bê tông, tháp đà và lắp phụ kiện từ trụ 42/1 đến trụ 42/9 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	14	Ấp Trường Phước xã Trường Tây	2_HT	366	3,8663	0,0072	0,151	1.360	
163	Cắt CB + 03FCO + tháo 03 hotline trạm trụ 39, 47B, 52; CB + 01FCO + tháo 01 hotline trạm trụ 47A, 32 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	15-09-21	06g00	15-09-21	17g00	Bàn giao XNDV thi công thay dây hạ áp + Tháo, Lắp vật tư phụ kiện + Tháo, Ép lèo hạ áp từ trụ 27 đến trụ 55 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	14	Ấp Trường Phước xã Trường Tây	2_HT	1660	21,4328	0,0325	0,262	2.880	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QL VH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
164	Cắt FCO TBA 50kVA trụ 116/10 Đầu tư xây dựng mới 2021 tuyến 475TĐ	15-09-21	08g00	15-09-21	17g00	Sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư lưới hạ áp thuộc trạm 50kVA trụ 116/10 Đầu tư xây dựng mới 2021 tuyến 475TĐ	2	Áp II xã Bến Củi	3_DMC	36	0,4278	0,0008	0,027	243	
165	Cắt 3 FCO+ Tháo 3 Hotline trạm 400kVA trụ 42/38 Bàu Đồn 1 tuyến 471TĐ	15-09-21	08g00	15-09-21	17g00	Thay đà lắp LA, FCO bị gỉ sét, thay LA, FCO không đảm bảo vận hành, lắp nắp chụp LA,FCO, MBA, thay cáp bọc 24kV từ hotline xuống MBA, tăng cường Tiếp địa, bảo trì, thi nghiệm định kỳ trạm 400kVA Bàu Đồn 1 tuyến 471TĐ	12	ấp Phước Đức B xã Phước Đông	5_GD	171	1,7128	0,0032	0,238	3.700	
166	Cắt 3 FCO+ Tháo 3 Hotline trạm 160VA trụ 270/59B Xóm Đồng 6 tuyến 476TĐ.	15-09-21	08g00	15-09-21	17g00	Thay đà lắp LA, FCO bị gỉ sét, thay LA, FCO không đảm bảo vận hành, lắp nắp chụp LA,FCO, MBA, thay cáp bọc 24kV từ hotline xuống MBA, tăng cường Tiếp địa trạm 160kVA Xóm Đồng 6 tuyến 476TĐ	6	ấp Xóm Đồng xã Thanh Phước	5_GD	238	2,3839	0,0044	0,119	1.850	
167	Cắt LBFCO trụ 104/29/25/1 Ấp B 3 tuyến 476BC	15-09-21	08g00	15-09-21	17g00	Nâng công suất TBA 37,5kVA thành TBA 75kVA và hoàn chỉnh trạm trụ 104/29/25/9 tuyến 476BC	3	Ấp Bàu Tép xã Tiên Thuận	6_BC	101	1,3985	0,0026	0,103	926	
168	Cắt FCO trạm 37,5kVA Suối Ngô 23 trụ 173/52B tuyến 475TH	15-09-21	08g00	15-09-21	17g00	Thay dây hạ áp lắp phụ kiện từ trụ 173/50 đến trụ 173/55 tuyến 475TH	3	Ấp 3 xã Suối Ngô	8_TC	36	0,3657	0,0007	0,103	926	
169	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 173/58B tuyến 475TH	15-09-21	08g00	15-09-21	17g00	Thay dây hạ áp lắp phụ kiện, thiết bị từ trụ 173/55 đến trụ 173/60 tuyến 475TH	3	Ấp 3 xã Suối Ngô	8_TC	71	0,7213	0,0013	0,103	926	
170	Cắt FCO trạm 50kVA Cao su Tân Hiệp 8 trụ 61/60 tuyến 473TH	15-09-21	08g00	15-09-21	17g00	Thay thùng cầu dao	3	Ấp Tân Trường xã Tân Hiệp	8_TC	84	0,8534	0,0016	0,103	926	
171	Cắt CB tổng trạm 25kVA Cao su Tân Hiệp 5 trụ 61/53 tuyến 473TH	15-09-21	08g00	15-09-21	17g00	Thay thùng cầu dao	3	Ấp Tân Trường xã Tân Hiệp	8_TC	38	0,3861	0,0007	0,103	926	
172	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA Cao su Tân Hiệp 3 trụ 61/44 tuyến 473TH	15-09-21	08g00	15-09-21	17g00	Thay LA, FCO, nắp chụp thiết bị và thùng cầu dao trạm	3	Ấp Tân Trường xã Tân Hiệp	8_TC	47	0,4775	0,0009	0,103	926	
173	Cắt FCO trạm 25kVA Cao su Tân Hiệp 6 trụ 61/27 tuyến 473TH	15-09-21	08g00	15-09-21	17g00	Thay CB tổng trạm	3	Ấp Tân Trường xã Tân Hiệp	8_TC	37	0,3759	0,0007	0,103	926	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cò lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
174	Cắt FCO trạm 25kVA Thanh Hòa trụ 26B/4/10 tuyến 473TH	15-09-21	08g00	15-09-21	17g00	Thay CB tổng trạm	3	Áp Thanh Hòa xã Thanh Đông	8_TC	46	0,4673	0,0009	0,103	926	
175	Cắt FCO trạm 37,5kVA trụ 10B/3 Thị trấn Tân Châu 15 tuyến 473TH	15-09-21	08g00	15-09-21	17g00	Thay CB tổng trạm	3	Khu phố 1 thị Trấn Tân Châu	8_TC	79	0,8026	0,0015	0,103	926	
176	Cắt FCO và tháo hotline trạm 15kVA trụ 113 Cao su Thanh Niên tuyến 475TH	15-09-21	08g00	15-09-21	17g00	Thay nắp chụp MBA và thùng cầu dao trạm	3	Nông Trường Cao Su Thanh Niên	8_TC	1	0,0102	0,0000	0,103	926	
177	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 173/19 Suối Ngõ 10 tuyến 475TH	15-09-21	08g00	15-09-21	17g00	Thay nắp chụp thiết bị và thùng cầu dao trạm	3	Áp 1 xã Suối Ngõ	8_TC	19	0,1930	0,0004	0,103	926	
178	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 173/97 Suối Ngõ 11 tuyến 475TH	15-09-21	08g00	15-09-21	17g00	Thay thùng cầu dao trạm	3	Áp 4 xã Suối Ngõ	8_TC	32	0,3251	0,0006	0,103	926	
179	Cắt 3FCO + tháo 3 hotline trạm 3x75kVA trụ 41/20 Hoàng Lê Kha tuyến 472TN	16-09-21	07g00	16-09-21	17g00	Thay dây hạ áp, thu hồi vật tư công trình SCL hạ áp. Từ trụ 41/20 đến trụ 41/20/15, từ trụ 41/20/12 đến trụ 41/20/12/3 tuyến 472TN	4	Khu phố 4 phường III	1_TP	275	3,0448	0,0051	0,137	1.372	
180	Cắt FCO TBA 50kVA trụ 117/33/13, 117/35/15, 117/36/19 Đầu tư xây dựng mới 2021 tuyến 473TĐ	16-09-21	08g00	16-09-21	17g00	Sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư lưới hạ áp thuộc trạm 50kVA trụ 117/33/13, 117/35/15, 117/36/19 Đầu tư xây dựng mới 2021 tuyến 473TĐ	6	Tổ 8 áp Thuận Hòa xã Truong Mít	3_DMC	89	1,0577	0,0020	0,081	729	
181	Cắt 3 LBFCO + tháo 3 hotline trụ 104 XN Dếp Xốp 30/4 tuyến 472TĐ.	16-09-21	08g00	16-09-21	17g00	Thay dây trần thành dây bọc, thay trụ BLR 10,5m thành trụ BTLT 12m, thay đà, sứ từ trụ 104 đến trụ 104/5 tuyến 472TĐ	10	ấp Giữa xã Hiệp Thạnh	5_GD	190	1,9031	0,0035	0,198	3.080	
182	+Cắt 3 FCO+ Tháo 3 hotline trạm 320kVA trụ 104/5 XN nước đá Vên Vên tuyến 472TĐ.	16-09-21	08g00	16-09-21	17g00	Thay LA, FCO, thay đà đỡ sứ đứng, đà lắp LA, FCO bị gi sét, lắp nắp chụp LA,FCO, MBA, thay cáp bọc 24kV từ hotline xuống MBA, tăng cường tiếp địa, bảo trì, thí nghiệm định kỳ trạm 320kVA trụ 104/5 XN nước đá Vên Vên tuyến 472TĐ	9	XN nước Đá Vên Vên	5_GD	0	0,0000	0,0000	0,178	0	
183	Cắt 3LBFCO trụ 56B/1T tuyến 474TB	16-09-21	07g30	16-09-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ56B/1T đến trụ 56B/10T	10	Khu phố An Khương, An Phú phường An Tịnh	7_TBg	506	4,8576	0,0101	0,381	3.048	
184	Cắt FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 85/153 Bàu Rã 2 tuyến 474TH	16-09-21	08g00	16-09-21	17g00	Thay dây hạ áp lắp phụ kiện từ trụ 85/146 đến trụ 85/158 tuyến 474TH	3	Áp Thanh Hiệp xã Thanh Bắc	8_TC	60	0,6096	0,0011	0,103	926	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
185	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 85/158/40 tuyến 474TH	16-09-21	08g00	16-09-21	17g00	Thay dây hạ áp lắp phụ kiện từ trụ 85/158/35b đến trụ 85/158/43 tuyến 474TH	3	Áp Hội Thành xã Tân Hội	8_TC	34	0,3454	0,0006	0,103	926	
186	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 85/158/44 tuyến 474TH	16-09-21	08g00	16-09-21	17g00	Thay dây hạ áp lắp phụ kiện từ trụ 158/43 đến trụ 158/49b tuyến 474TH	3	Áp Hội Thành xã Tân Hội	8_TC	37	0,3759	0,0007	0,103	926	
187	Cắt CB + 03FCO trạm trụ 117, 123/1T, 125, 126/1; CB + 03FCO + 03 hotline trụ 120B, CB + 01FCO trụ 127; tháo 04 hotline trụ 123, 127; CB trạm 123/1P, FCO trụ 123; CB trạm 113/2 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN; CB trạm 130 Phạm Hùng tuyến 482TN	17-09-21	06g00	17-09-21	17g00	Bàn giao XNDV thi công thay dây hạ áp + Tháo, Lắp vật tư phụ kiện + Tháo, Ép lèo hạ áp từ trụ 113 đến trụ 128 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN	11	Khu phố 3, 4 phường Long Hoa	2_HT	356	4,5964	0,0070	0,196	2.160	
188	Cắt FCO TBA 50kVA trụ 234/134/36 Đầu tư xây dựng mới 2021 tuyến 471HT	17-09-21	08g00	17-09-21	17g00	Sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư lưới hạ áp thuộc trạm 50kVA trụ 234/134/36 Đầu tư xây dựng mới 2021 tuyến 471HT	2	Áp Phước Lễ xã Phước Ninh	3_DMC	56	0,6655	0,0012	0,027	243	
189	Cắt 3 FCO+ Tháo 3 Hotline trạm 400VA trụ 183/10 Trương Vĩnh Ký tuyến 477TB	17-09-21	08g00	17-09-21	17g00	Thay đà lắp LA, FCO bị gỉ sét, thay LA, FCO không đảm bảo vận hành, lắp nắp chụp LA,FCO, MBA, thay cáp bọc 24kV từ hotline xuống MBA, thay thùng cầu dao trạm bị mục, tăng cường Tiếp địa trạm 400kVA Trương Vĩnh Ký tuyến 477TB	12	Khu phố Nội Ô B thị trấn Gò Dầu	5_GD	429	4,2971	0,0080	0,238	3.700	
190	Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 53/117/10/52/38/5 Áp A 4 2 tuyến 478BC	17-09-21	08g00	17-09-21	17g00	Thay trụ và thay dây hạ áp từ trụ 53/117/10/52/38/5/2/3 đến trụ 3/3 tuyến 478BC	3	Áp Phước Hội xã Phước Chi thị xã Trảng Bàng	6_BC	98	1,3569	0,0025	0,034	309	
191	Cắt 3LBFco trụ 34/51B An Hòa tuyến 475TB	17-09-21	07g30	17-09-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 34/52 đến trụ 34/62	15	Khu phố An Hội, Hòa Hội phường An Hòa	7_TBg	1168	11,2128	0,0234	0,572	4.572	
192	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 173/194/108/27 Suối Bà Chiêm 3 tuyến 475TH	17-09-21	08g00	17-09-21	17g00	Thay LA, FCO trạm	3	Áp Suối Bà Chiêm xã Tân Hòa	8_TC	49	0,4978	0,0009	0,103	926	
193	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 194/108/32 Suối Bà Chiêm 5 tuyến 475TH	17-09-21	08g00	17-09-21	17g00	Thay nắp chụp FCO và thùng cầu dao trạm	3	Áp Suối Bà Chiêm xã Tân Hòa	8_TC	65	0,6604	0,0012	0,103	926	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
194	Cắt FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 194/141 Suối Bà Chiêm 4 tuyến 475TH	17-09-21	08g00	17-09-21	17g00	Thay LA, FCO và nắp chụp thiết bị trạm	3	Áp Suối Bà Chiêm xã Tân Hòa	8_TC	46	0,4673	0,0009	0,103	926	
195	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 194/77 Trảng Trai 5 tuyến 475TH	17-09-21	08g00	17-09-21	17g00	Thay LA, FCO, giá T, nắp chụp thiết bị và thùng cầu dao trạm	3	Áp Suối Bà Chiêm xã Tân Hòa	8_TC	23	0,2337	0,0004	0,103	926	
196	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 194/84 Suối Bà Chiêm 6 tuyến 475TH	17-09-21	08g00	17-09-21	17g00	Thay thùng cầu dao trạm	3	Áp Suối Bà Chiêm xã Tân Hòa	8_TC	59	0,5994	0,0011	0,103	926	
197	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 194/92 Suối Bà Chiêm 1 tuyến 475TH	17-09-21	08g00	17-09-21	17g00	Thay CB tổng trạm	3	Áp Suối Bà Chiêm xã Tân Hòa	8_TC	53	0,5385	0,0010	0,103	926	
198	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 173/230 Tân Hòa tuyến 475TH	17-09-21	08g00	17-09-21	17g00	Thay CB tổng trạm	3	Áp Tân Thuận xã Tân Hòa	8_TC	33	0,3353	0,0006	0,103	926	
199	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 233/40 Cây Khế 3 tuyến 475TH	17-09-21	08g00	17-09-21	17g00	Thay LA, FCO, giá T, nắp chụp thiết bị và thùng cầu dao trạm	3	Áp Cây Khế xã Tân Hòa	8_TC	57	0,5791	0,0011	0,103	926	
200	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 233/55 Cây Khế 4 tuyến 475TH	17-09-21	08g00	17-09-21	17g00	Thay LA, FCO, giá T, nắp chụp thiết bị và thùng cầu dao trạm	3	Áp Cây Khế xã Tân Hòa	8_TC	70	0,7112	0,0013	0,103	926	
201	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 233/86 Cây Khế 5 tuyến 475TH	17-09-21	08g00	17-09-21	17g00	Thay giá T trạm	3	Áp Cây Khế xã Tân Hòa	8_TC	121	1,2293	0,0023	0,103	926	
202	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 231, trạm 37,5kVA trụ 233, trạm 50kVA trụ 238, trạm 50kVA trụ 240 tuyến 474TBL	17-09-21	08g00	17-09-21	17g00	Thay dây hạ áp trạm trụ 231, 233, 238, 240	220	Suối Ông Đình, xã Trà Vong	9_TB	328	5,1126	0,0095	2,515	22.631	
203	Cắt 3FCO + tháo 3 hotline trạm 320kVA trụ 62/14 Nguyễn Trãi A tuyến 472TN	18-09-21	07g00	18-09-21	17g00	Thay dây hạ áp, thu hồi vật tư công trình SCL hạ áp. Từ trụ 62/8 đến trụ 62/14, từ trụ 62/14 đến trụ 62/14/12 tuyến 472TN	6	Khu phố 1, 6 phường IV; khu phố 7 phường III	1_TP	374	4,1410	0,0069	0,069	686	
204	- Cắt Rec+ DS trụ 77 Bến Mương 5 tuyến 475TĐ; - Cắt Rec+ DS trụ 118/76 Lộc Ninh tuyến 475TĐ	18-09-21	06g00	18-09-21	18g30	Dựng trụ, sang lưới trung hạ áp, thu hồi trụ, cáp quang, phát quang từ trụ 118/5 đến trụ 118/15, từ trụ 118/55 đến trụ 118/73 Trường Mít - Bến Cui tuyến 475TĐ	150	Tổ 10 ấp Thuận Phước xã Trường Mít và ấp Lộc Trung, Lộc Tân xã Lộc Ninh	3_DMC	2174	35,8825	0,0478	0,000	0	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cò lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QL VH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
205	Cắt FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 164B/27 tuyến 474TH	18-09-21	08g00	18-09-21	17g00	Thi công thay dây hạ áp lắp phụ kiện từ trụ 164B/27 đến trụ 164B/27/18, từ trụ 164B/27/6/1 đến trụ 164B/27/6/17, từ trụ 164B/27/17 đến trụ 164B/27/17/11 tuyến 474TH	3	Áp Thanh Hiệp xã Thanh Bắc	8_TC	48	0,4877	0,0009	0,103	926	
206	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 134 Suối Dây 11 tuyến 475TH	18-09-21	08g00	18-09-21	17g00	Thay nắp chụp thiết bị và thùng cầu dao trạm	3	Áp 5 xã Suối Dây	8_TC	24	0,2438	0,0005	0,103	926	
207	Cắt FCO trạm 75kVA trụ 157/103 Cầu Sập 3 tuyến 477TH	18-09-21	08g00	18-09-21	17g00	Thay thùng cầu dao trạm	3	Áp 6 xã Suối Dây	8_TC	110	1,1175	0,0021	0,103	926	
208	Cắt FCO trạm 37,5kVA trụ 157/103/18 Cầu Sập 7 tuyến 477TH	18-09-21	08g00	18-09-21	17g00	Thay CB tổng trạm	3	Áp 6 xã Suối Dây	8_TC	55	0,5588	0,0010	0,103	926	
209	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 157/103/40 Cầu Sập 8 tuyến 477TH	18-09-21	08g00	18-09-21	17g00	Thay thùng cầu dao trạm	3	Áp 6 xã Suối Dây	8_TC	27	0,2743	0,0005	0,103	926	
210	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 36/11 Bò Túc 1 tuyến 477TH	18-09-21	08g00	18-09-21	17g00	Thay LA, FCO, giá T và nắp chụp thiết bị trạm	3	Áp 1 xã Suối Ngô	8_TC	84	0,8534	0,0016	0,103	926	
211	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 36/27 Bò Túc 2 tuyến 477TH	18-09-21	08g00	18-09-21	17g00	Thay LA, FCO, giá T và nắp chụp thiết bị trạm	3	Áp 1 xã Suối Ngô	8_TC	37	0,3759	0,0007	0,103	926	
212	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 36/31 Bò Túc 11 tuyến 477TH	18-09-21	08g00	18-09-21	17g00	Thay thùng cầu dao trạm	3	Áp 1 xã Suối Ngô	8_TC	49	0,4978	0,0009	0,103	926	
213	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 36/47 Bò Túc 12 tuyến 477TH	18-09-21	08g00	18-09-21	17g00	Thay thùng cầu dao trạm	3	Áp 1 xã Suối Ngô	8_TC	45	0,4572	0,0008	0,103	926	
214	Cắt 3FCO trạm 3x25kVA trụ 36/74 Bò Túc 14 tuyến 477TH	18-09-21	08g00	18-09-21	17g00	Thay thùng cầu dao trạm	3	Áp 1 xã Suối Ngô	8_TC	79	0,8026	0,0015	0,103	926	
215	Cắt LBFCO Tháp Chóp Mạt trụ 137/1 + tháo hotline trụ 137 tuyến 474TBI	18-09-21	08g00	18-09-21	17g00	Kéo dây hạ áp trạm trụ 137/8, hoán chuyển TBA trụ 137/1, trụ 137/8	6	Áp Xóm Tháp, xã Tân Phong	9_TB	238	3,7097	0,0069	0,000	0	
216	Cắt FCO TBA 50kVA trụ 234/174/10/13 Đầu tư xây dựng mới 2021 tuyến 471HT	19-09-21	08g00	19-09-21	17g00	Sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư lưới hạ áp thuộc trạm 50kVA trụ 234/174/10/13 Đầu tư xây dựng mới 2021 tuyến 471HT	2	Áp Phước Lộc B xã Phước Minh	3_DMC	45	0,5348	0,0010	0,027	243	
217	Cắt 1FCO Trạm 50kVA trụ 203/19/33 Bàu Đưng-B tuyến 471HT	19-09-21	08g30	19-09-21	10g00	Thay định kỳ TI Trạm 50kVA Bàu Đưng-B	2	Áp Bàu Đưng xã Phan	3_DMC	79	0,1565	0,0017	0,027	41	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
218	Cắt 1FCO Trạm 75kVA trụ 49/10T Ninh Hưng I-K tuyến 477HT	19-09-21	10g00	19-09-21	11g30	Thay định kỳ TI Trạm 75kVA Ninh Hưng I-K	6	Áp Ninh Hưng 1 xã Chà Là	3_DMC	150	0,2971	0,0033	0,041	61	
219	Cắt 1FCO Trạm 75kVA trụ 43/8 Ninh Hưng I-E tuyến 477HT	19-09-21	13g30	19-09-21	15g00	Thay định kỳ TI Trạm 75kVA Ninh Hưng I-E	2	Áp Ninh Hưng 1 xã Chà Là	3_DMC	92	0,1822	0,0020	0,041	61	
220	Cắt 1FCO Trạm 25kVA trụ 43/9/12 Ninh Hưng I-N tuyến 477HT	19-09-21	15g00	19-09-21	16g30	Thay định kỳ TI Trạm 25kVA Ninh Hưng I-N	2	Áp Ninh Hưng 1 xã Chà Là	3_DMC	75	0,1485	0,0017	0,014	20	
221	- Cắt Rec + DS 3P trụ 68 Thuận Đông tuyến 476BC - Cắt Rec + DS 3P trụ 72 Lợi Thuận tuyến 479BC	19-09-21	07g00	19-09-21	18g00	- Thay dây trung áp từ trụ 114A đến trụ 135 tuyến 476BC - Dựng, thay thế trụ trung áp bị rã nứt từ trụ 74 đến trụ 124B tuyến 476BC - Dựng trụ trung áp trụ 8 tuyến 471BC, 472BC, 474BC	240	Lợi Thuận trừ áp Thuận Tây, thị trấn Bến Cầu, Tiên Thuận, Long Thuận trừ áp Long Hòa	6_BC	7268	122,9969	0,1864	2,743	30.175	
222	- Đóng 3LTD Cầu Máng trụ 231B/96 + đóng LBS trụ 231B/97 tuyến 474TBI - Cắt REC + DS Tân Phong trụ 106B tuyến 474TBI	19-09-21	05g30	19-09-21	06g00	Thao tác từ xa, nghiệm thu SCADA, chuyển điện tuyến 474TBI nhận điện tuyến 479TN đến trụ 106B	110	Không mất điện	9_TB	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
223	Cắt MC 475 + đóng DNĐ 475-76 trạm 110/22kV Tân Biên	19-09-21	06g30	19-09-21	18g00	Thay dây trung áp từ trụ 57 đến trụ 106, xử lý khiếm khuyết lưới điện tuyến 474TBI, tuyến 475TBI	80	Khu phố 3, 7 thị trấn; áp Cầu xã Tân Phong	9_TB	300	5,9751	0,0087	0,914	10.516	
224	- Đóng LBS Trảng Dầu trụ 104/106/60 tuyến 475TBI - Cắt REC + 3LTD Hòa Hiệp trụ 104/37 tuyến 475TBI	19-09-21	06g00	19-09-21	06g30	Chuyển điện tuyến 475TBI nhận điện tuyến 478SD đến trụ 104/37	90	Không mất điện	9_TB	0	0,0000	0,0000	1,029	514	
225	- Đóng 3LTD + REC Hòa Hiệp trụ 104/37 tuyến 475TBI - Cắt LBS + 3LTD Trảng Dầu trụ 104/106/60 tuyến 475TBI	19-09-21	17g30	19-09-21	18g00	Chuyển điện lại kết lưới ban đầu	90	Không mất điện	9_TB	0	0,0000	0,0000	1,029	514	
226	Cắt REC Dương Minh Tuyền trụ 104/56B/1 tuyến 475TBI	19-09-21	06g00	19-09-21	18g00	Giảm tải tuyến 475TBI	20	Cơ sở Dương Minh Tuyền	9_TB	1	0,0208	0,0000	0,229	2.743	
227	Cắt REC DNTN Hồng Cúc trụ 104/150/1 tuyến 475TBI	19-09-21	06g00	19-09-21	18g00	Giảm tải tuyến 475TBI	120	DNTN Hồng Cúc	9_TB	1	0,0208	0,0000	0,000	0	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
228	Cắt REC DNTN Sầm Nhất trụ 104/159B/1 tuyến 475TBI	19-09-21	06g00	19-09-21	18g00	Giảm tải tuyến 475TBI	150	DNTN Sầm Nhất	9_TB	1	0,0208	0,0000	1,715	20.574	
229	Cắt 3LBFCO Sầm Nhất trụ 104/162B/8BP/1 tuyến 475TBI	19-09-21	06g00	19-09-21	18g00	Giảm tải tuyến 475TBI	10	DNTN Sầm Nhất	9_TB	1	0,0208	0,0000	0,114	1.372	
230	- Đóng DS + REC Tân Phong trụ 106B tuyến 474TBI - Cắt LBS Cầu Máng trụ 231B/97 + 3LTD trụ 231B/96 tuyến 474TBI	19-09-21	17g30	19-09-21	18g00	Chuyển điện về kết lưới ban đầu	90	Không mất điện	9_TB	0	0,0000	0,0000	1,029	514	
231	Cắt REC Thị trấn trụ 48 + cắt DS trụ 47B tuyến 474TBI	19-09-21	06g30	19-09-21	18g00	Thi công thay dây trung áp từ trụ 57 đến trụ 106B tuyến 474TBI, 475TBI	100	Khu phố 5, 6, 7 thị trấn; ấp Thanh Nam, xã Thanh Tây, ấp Cầu xã Tân Phong	9_TB	1600	31,8670	0,0462	1,143	13.145	
232	Cắt CB + 03FCO + tháo hotline trạm trụ 35/1, 35/4, 41, 46 Huỳnh Thanh Mừng tuyến 476TN; 49 Tôn Đức Thắng tuyến 476TN	20-09-21	06g00	20-09-21	17g00	Bàn giao XNDV thi công thay dây hạ áp + Tháo, Lắp vật tư phụ kiện + Tháo, Ép lèo hạ áp từ trụ 35 Hùng Vương tuyến 476TN đến trụ 55 Tôn Đức Thắng tuyến 476TN	14	Khu phố 2, 3 phường Long Hòa	2_HT	937	12,0979	0,0183	0,262	2.880	
233	+ Cắt 3 LBFCO trụ 85/1 Công ty Cao su Tây Ninh tuyến 472TĐ. + Tháo 3 hotline trụ 85 nhánh rẽ Cty Cao su Tây Ninh tuyến 472TĐ	20-09-21	08g00	20-09-21	17g00	Thay LBFCO, thay đà, thay toppin, thay sứ, chụp đầu sứ tăng cường cách điện đường dây từ trụ 85/1 đến trụ 85/13 tuyến 472TĐ	15	Công ty Cao su Tây Ninh	5_GD	6	0,0601	0,0001	0,297	4.620	
234	Cắt 6 FCO+ Tháo 6 Hotline trạm 2x800VA trụ 85/13 Công ty Cao su Tây Ninh tuyến 472TĐ	20-09-21	08g00	20-09-21	17g00	Thay đà lắp LA, FCO bị gỉ sét, thay LA, FCO không đảm bảo vận hành, lắp nắp chụp LA,FCO, MBA, thay cáp bọc 24kV từ hotline xuống MBA, tăng cường Tiếp địa trạm 2x800kVA trụ 85/13 tuyến 472TĐ	12	Công ty Cao su Tây Ninh	5_GD	0	0,0000	0,0000	0,238	0	
235	Cắt LBFCO trụ 53/142/7 Phước Trung - Phước Chi tuyến 478BC	20-09-21	08g00	20-09-21	17g00	Thay dây trung thế từ trụ 53/142/31P đến 53/142/33P tuyến 478BC	20	Áp hước Trung xã Phước Chi thị xã Trảng Bàng	6_BC	328	4,5415	0,0084	0,229	2.057	
236	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 243/22 Tân Thuận 6 tuyến 477TH	20-09-21	08g00	20-09-21	17g00	Thay thùng cầu dao trạm	3	Áp Tân Hiệp xã Tân Thành	8_TC	31	0,3149	0,0006	0,103	926	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
237	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 243/94/15 Trà Cao 3 tuyến 477TH	20-09-21	08g00	20-09-21	17g00	Thay nắp chụp MBA	3	Áp Tân Hòa xã Tân Thành	8_TC	55	0,5588	0,0010	0,103	926	
238	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 243/94/23/20 Trà Cao 4 tuyến 477TH	20-09-21	08g00	20-09-21	17g00	Thay nắp chụp LA và thùng cầu dao trạm	3	Áp Tân Hòa xã Tân Thành	8_TC	37	0,3759	0,0007	0,103	926	
239	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 250C/20 Tân Trung 3 tuyến 477TH	20-09-21	08g00	20-09-21	17g00	Thay nắp chụp FCO	3	Áp Tân Trung xã Tân Thành	8_TC	52	0,5283	0,0010	0,103	926	
240	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 250C/4 Tân Trung 4 tuyến 477TH	20-09-21	08g00	20-09-21	17g00	Thay CB tổng trạm	3	Áp Tân Trung xã Tân Thành	8_TC	82	0,8331	0,0015	0,103	926	
241	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 260/124 Tà Dơ 7 tuyến 477TH	20-09-21	08g00	20-09-21	17g00	Thay nắp chụp FCO và thùng cầu dao trạm	3	Áp Đồng Kèn xã Tân Thành	8_TC	14	0,1422	0,0003	0,103	926	
242	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 260/24 Tân Thành 6 tuyến 477TH	20-09-21	08g00	20-09-21	17g00	Thay nắp chụp thiết bị và CB tổng trạm	3	Áp Đồng Kèn xã Tân Thành	8_TC	46	0,4673	0,0009	0,103	926	
243	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 2602/40 Tân Thành 5 tuyến 477TH	20-09-21	08g00	20-09-21	17g00	Thay nắp chụp thiết bị trạm	3	Áp Đồng Kèn xã Tân Thành	8_TC	23	0,2337	0,0004	0,103	926	
244	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 260/60 Tân Thành 7 tuyến 477TH	20-09-21	08g00	20-09-21	17g00	Thay nắp chụp thiết bị và CB tổng trạm	3	Áp Đồng Kèn xã Tân Thành	8_TC	31	0,3149	0,0006	0,103	926	
245	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 260/64 Đồng Kèn tuyến 477TH	20-09-21	08g00	20-09-21	17g00	Thay nắp chụp thiết bị và CB tổng trạm	30	Áp Đồng Kèn xã Tân Thành	8_TC	37	0,3759	0,0007	1,029	9.260	
246	Cắt 3FCO và tháo 3Hotline trạm 3x10kVA trụ 75/4 Dự án tưới tự chảy Tân Châu tuyến 471TH	20-09-21	08g00	20-09-21	17g00	Thay LA, FCO, nắp chụp thiết bị và thùng cầu dao trạm	3	Xí nghiệp thủy Lợi Tân Châu	8_TC	1	0,0102	0,0000	0,103	926	
247	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 85/168/1 Bàu Rã 15 tuyến 474TH	20-09-21	08g00	20-09-21	17g00	Thi công thay dây hạ áp, lắp phụ kiện từ trụ 168/1 đến trụ 168/9P/5, từ trụ 168/1 đến trụ 168/16t tuyến 474TH	3	Áp Bàu Rã xã Thạnh Bắc	8_TC	47	0,4775	0,0009	0,103	926	
248	Cắt 2FCO trạm (50kVA + 37,5kVA) Rừng 35 Mô Công 4 trụ 190/50 tuyến 474TBI.	20-09-21	08g00	20-09-21	17g00	Trồng trụ, thay dây hạ áp trạm trụ 190/50	3	Tổ 4 ấp Thanh An, xã Mô Công	9_TB	178	2,7745	0,0051	0,034	309	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
249	Cắt LBS + 03LTD trụ 133/2 Lạc Long quân tuyến 471TN	21-09-21	06g00	21-09-21	17g00	Bàn giao XNDV thi công thay dây hạ áp + Tháo, Lắp vật tư phụ kiện + Tháo, Ép lèo hạ áp từ trụ 133/1 đến trụ 133/25 Lạc Long Quân tuyến 471TN	21	Khu phố Hiệp Hòa phường Hiệp Tân	2_HT	1444	18,6439	0,0282	0,393	4.320	
250	Cắt FCO TBA 50kVA trụ 471/72B/7 Đầu tư xây dựng mới 2021 tuyến 475TĐ	21-09-21	08g00	21-09-21	17g00	Sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư lưới hạ áp thuộc trạm 50kVA trụ 471/72B/7 Đầu tư xây dựng mới 2021 tuyến 475TĐ	2	Áp Phước Bình xã Phước Minh	3_DMC	58	0,6893	0,0013	0,027	243	
251	Cắt 3FCO Trạm 400kVA trụ 82 Bàu Năng H tuyến 471HT	21-09-21	08g00	21-09-21	11g30	Thay định kỳ TI, thay công tơ 2 chiều Trạm Bàu Năng H kết hợp thay định kỳ công tơ khách hàng Nguyễn Thiện Nhân, Công ty TNHH tôn Long Phú, Công ty TNHH MTV SX - TM Thép Kim Lý	10	Áp Ninh Thuận xã Bàu Năng	3_DMC	497	2,2969	0,0109	0,216	756	
252	Cắt 3FCO Trạm 250kVA trụ 98/4B Bàu Năng-T.98/4B tuyến 471HT	21-09-21	13g30	21-09-21	17g00	Thay công tơ 2 chiều Trạm Bàu Năng-T.98/4B kết hợp thay định kỳ công tơ khách hàng Nguyễn Văn Mang, Trương Hoài Phong Bảo, Nguyễn Hồng Thạnh	6	Áp Ninh Hiệp xã Bàu Năng	3_DMC	213	0,9844	0,0047	0,135	473	
253	Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA Thái Bình 1 trụ 27/1 tuyến 478SD	21-09-21	07g30	21-09-21	11g30	Thay dây hạ áp và phụ kiện từ trụ 27/16 đến trụ 27/25, từ trụ 27/1 đến trụ 27/1/13P tuyến 478SD	1	Áp Suối Dộp xã Thái Bình	4_CT	51	0,2258	0,0009	0,011	46	
254	Cắt CB+FCO trạm 50kVA Suối Dộp 1, trụ 21 tuyến 478SD	21-09-21	07g30	21-09-21	11g30	Thay dây hạ áp và phụ kiện từ trụ 27/1/13P đến trụ 27/1/22P tuyến 478SD	2	Áp Suối Dộp xã Thái Bình	4_CT	98	0,4339	0,0018	0,023	91	
255	Cắt LBFCO trụ 154/1 nhánh rẽ 12,7kV Công tá Đế tuyến 478SD	21-09-21	13g30	21-09-21	17g00	Thay dây hạ áp và phụ kiện từ trụ 154 đến trụ 154/11 tuyến 478SD	2	Áp Chòm Dừa xã Đồng Khởi	4_CT	133	0,5153	0,0025	0,023	80	
256	Cắt 3LTD trụ 41 Phước Đức tuyến 471PĐC.	21-09-21	08g00	21-09-21	17g00	Thí nghiệm định kỳ thiết bị Rec trụ 41 Phước Đức tuyến 471PĐC	0	Không mất điện	5_GD	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
257	- Cắt FCO trạm 15kVA trụ 51 đèn đường tuyến 471PĐC. - Cắt DS 3 pha trụ 53 tuyến 471PĐC.	21-09-21	08g00	21-09-21	17g00	Thí nghiệm định kỳ thiết bị LBS trụ 50 Phước Đông tuyến 471PĐC	0	Không mất điện	5_GD	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
258	+ Cắt Rec + DS 3 pha trụ 42/107B/2 Áp 6 tuyến 471PĐC. + Cắt 3 LTD trụ 42/107B/1 tuyến 471PĐC.	21-09-21	08g00	21-09-21	17g00	Thí nghiệm định kỳ thiết bị Rec trụ 42/107B/2 Áp 6 tuyến 471PĐC	41	Không mất điện	5_GD	0	0,0000	0,0000	0,812	0	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QL VH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
259	Cắt CB trạm 50kVA trụ 53/53 Phước Lưu 10 tuyến 478BC	21-09-21	08g00	21-09-21	17g00	Tăng cường dây trung hòa từ trụ 53/52 đến trụ 53/57 tuyến 478BC	4	Áp Phước Tân xã Phước Bình thị xã Trảng Bàng	6_BC	97	1,3431	0,0025	0,137	1.235	
260	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 193 Bàu rã 12 tuyến 474TH	21-09-21	08g00	21-09-21	17g00	Thi công thay dây hạ áp, lắp đặt phụ kiện từ trụ 193 đến trụ 193/9T, từ trụ 193/1 đến 193/1/3P, từ trụ 193/1/2P đến trụ 193/1/2P/8 tuyến 474TH	3	Áp Bàu Bền xã Thanh Bắc	8_TC	45	0,4572	0,0008	0,103	926	
261	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 193 Bàu Rã 12-1 tuyến 474TH	21-09-21	08g00	21-09-21	17g00	Thi công thay dây hạ áp, lắp đặt phụ kiện từ trụ 85/190 đến trụ 85/197 tuyến 474TH	3	Áp Bàu Bền xã Thanh Bắc	8_TC	41	0,4165	0,0008	0,103	926	
262	Cắt FCO trạm 50kVA Hòa Hiệp 4 trụ 104/107, trạm 75kVA Hoà Đông A trụ 104/112 tuyến 475TBI	21-09-21	08g00	21-09-21	17g00	Trồng trụ, thay dây hạ áp trạm trụ 104/107, 104/112	4	Tổ 3 áp Hòa Đông B, xã Hòa Hiệp	9_TB	189	2,9460	0,0055	0,046	411	
263	Cắt FCO + tháo hotline trạm 50kVA Hòa Đông 1 trụ 104/111 tuyến 475TBL	21-09-21	08g00	21-09-21	17g00	Trồng trụ, thay dây hạ áp trạm trụ 104/111	220	Tổ 3 áp Hòa Đông B, xã Hòa Hiệp	9_TB	87	1,3561	0,0025	2,515	22.631	
264	Cắt 3FCO trạm 50kVA trụ 129 Đầu tư xây dựng mới 2021 tuyến 471HT	22-09-21	08g00	22-09-21	17g00	Sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư lưới hạ áp thuộc trạm 3x50kVA trụ 129 Đầu tư xây dựng mới 2021 tuyến 471HT	6	Áp Ninh Bình xã Bàu Năng	3_DMC	95	1,1290	0,0021	0,081	729	
265	Cắt CB tổng trạm 25kVA trụ 210/40 Đông Biên 2 tuyến 478TH	22-09-21	08g00	22-09-21	17g00	Thi công lắp đăth hoàn chỉnh trạm, kéo dây đầu nối từ trụ 210/49 đến trụ 210/49/1 tuyến 478TH	3	Áp Đông Biên xã Tân Đông	8_TC	38	0,3861	0,0007	0,103	926	
266	Cắt CB + 03FCO + tháo hotline trạm trụ 96, 92, 91 90A, 85; CB trạm 77 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	23-09-21	06g00	23-09-21	17g00	Bàn giao XNDV thi công thay dây hạ áp + Tháo, Lắp vật tư phụ kiện + Tháo, Ép lèo hạ áp từ trụ 80 đến trụ 98 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	14	Khu phố Long Trung, Long Thành, Long Chí phường Long Thành Trung; áp Long Khương xã Long Thành Nam	2_HT	1332	17,1979	0,0261	0,262	2.880	
267	Cắt 3FCO Trạm 250kVA trụ 114 Bàu Năng-F tuyến 471HT	23-09-21	08g00	23-09-21	11g30	Thay định kỳ TI, thay công tơ 2 chiều Trạm Bàu Năng-F kết hợp thay định kỳ công tơ khách hàng Viettel Tây Ninh - Chi nhánh Tập đoàn Công Nghiệp - Viễn thông Quân đội, CN Công ty TNHH Hoàng Dung, Nguyễn Tân Trọng	6	Áp Ninh Phú xã Bàu Năng	3_DMC	372	1,7192	0,0082	0,135	473	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cò lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
268	Cắt 3FCO Trạm 250kVA trụ 301 Thị trấn-F tuyến 471HT	23-09-21	13g30	23-09-21	17g00	Thay công tơ 2 chiều TrạmThị trấn-F kết hợp thay định kỳ công tơ khách hàng BCH Quân sự huyện Dương Minh Châu, Nguyễn Xuân Thành, Cty TNHH MTV Vận tải Minh Thiên, Nguyễn Thanh Dũng, BCH Quân sự huyện DMC	6	Khu phố 3, khu phố 4 thị trấn Dương Minh Châu	3_DMC	280	1,2940	0,0062	0,135	473	
269	Cắt CB+FCO trạm trụ 154/9+154/16 tuyến 478SD	23-09-21	07g30	23-09-21	11g30	Thay dây hạ áp và phụ kiện từ trụ 154/11B đến trụ 154/16, từ trụ 154/16/1 đến trụ 154/16/24 tuyến 478SD	1	Áp Chòm Dừa xã Đồng Khởi	4_CT	77	0,3409	0,0014	0,011	46	
270	Cắt FCO + hotline trạm 25kVA trụ 53/42 Áp Voi 3 tuyến 478BC	23-09-21	08g00	23-09-21	17g00	Tăng cường dây trung hòa từ trụ 53/24 đến trụ 53/43B tuyến 478BC	2	Áp Voi xã An Thạnh	6_BC	81	1,1215	0,0021	0,023	206	
271	Cắt Recloser+3LTD trụ 85/7A/1 tuyến 480TH	23-09-21	08g00	23-09-21	17g00	Thi công di dời đường dây trung áp từ trụ 85/7A/1 đến trụ 85/7A/3/1/3 tuyến 480TH	3	Công ty Trường Hưng	8_TC	35	0,3556	0,0007	0,103	926	
272	Cắt FCO Trạm 50kVA trụ 231B/49 tuyến 474TBI	23-09-21	08g00	23-09-21	17g00	Thay cáp lực trạm biến áp	2	Áp 5 xã Trà Vong	9_TB	87	1,3561	0,0025	0,023	206	
273	Cắt FCO Trạm 50kVA trụ 231B/66 tuyến 474TBI	23-09-21	08g00	23-09-21	17g00	Thay cáp lực trạm biến áp	2	Áp 5 xã Trà Vong	9_TB	67	1,0443	0,0019	0,023	206	
274	Cắt FCO TBA 50kVA trụ 91/7 Đầu tư xây dựng mới 2021 tuyến 475TĐ	24-09-21	08g00	24-09-21	17g00	Sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư lưới hạ áp thuộc trạm 50kVA trụ 91/7 Đầu tư xây dựng mới 2021 tuyến 475TĐ	2	Áp Lộc Hiệp xã Lộc Ninh	3_DMC	49	0,5823	0,0011	0,027	243	
275	Cắt 3FCO Trạm 160kVA trụ 267 Thị Trấn-A tuyến 477HT	24-09-21	08g00	24-09-21	11g30	Thay công tơ 2 chiều TrạmThị Trấn-A kết hợp thay định kỳ công tơ khách hàng Phạm Long Nha, Trần Phú Sự, Công ty Quản lý Tài sản Viettel - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, Công ty CPTM Bách Hóa Xanh, Dương Thị Thu Ba, Nguyễn Thanh Đức	4	Khu phố 1, khu phố 2 thị trấn Dương Minh Châu	3_DMC	101	0,4668	0,0022	0,086	302	
276	Cắt 3FCO Trạm 160kVA trụ 279 Thị Trấn-G tuyến 477HT	24-09-21	13g30	24-09-21	17g00	Thay công tơ 2 chiều TrạmThị Trấn-G kết hợp thay định kỳ công tơ khách hàng Lưu Phần Huy, Nguyễn Kim Hồng, Văn phòng HĐND và UBND huyện Dương Minh Châu, Ban Quản Lý Chợ DMC	4	Khu phố 1, khu phố 2 thị trấn Dương Minh Châu	3_DMC	109	0,5037	0,0024	0,086	302	
277	Cắt LBFCO trụ 34/55/1 An Hòa tuyến 475TB	24-09-21	07g30	24-09-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 34/55/2 đến trụ 34/55/8	8	Khu phố An Hội, Hòa Hội phường An Hòa	7_TBg	431	4,1376	0,0086	0,102	813	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
278	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 100/35 Áp 5 Suối Dây tuyến 471TH	24-09-21	08g00	24-09-21	17g00	Thi công thay dây hạ áp từ trụ 100/31 đến trụ 100/41 tuyến 471TH	3	Áp 5 xã Suối Dây	8_TC	2	0,0203	0,0000	0,103	926	
279	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 58B/114/17T tuyến 478TBI	24-09-21	08g00	24-09-21	17g00	Thay cáp lực trạm biến áp	2	Tổ 3 áp Suối Mây, xã Thanh Bắc	9_TB	67	1,0443	0,0019	0,023	206	
280	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 137/54 tuyến 474TBI	24-09-21	08g00	24-09-21	17g00	Thay cáp lực trạm biến áp	2	Tổ 6 áp Xóm Tháp, xã Tân Phong	9_TB	101	1,5743	0,0029	0,023	206	
281	Cắt CB + 03FCO + tháo hotline trạm trụ 77; 63; CB trạm 85, 58 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	25-09-21	06g00	25-09-21	17g00	Bàn giao XNDV thi công thay dây hạ áp + Tháo, Lắp vật tư phụ kiện + Tháo, Ép lèo hạ áp từ trụ 63 đến trụ 80 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	14	Khu phố Long Trung, Long Thành, Long Chí phường Long Thành Trung	2_HT	1141	14,7318	0,0223	0,262	2.880	
282	Cắt FCO TBA 50kVA trụ 471/80/13T Đầu tư xây dựng mới 2021 tuyến 475TĐ	25-09-21	08g00	25-09-21	17g00	Sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư lưới hạ áp thuộc trạm 50kVA trụ 471/80/13T Đầu tư xây dựng mới 2021 tuyến 475TĐ	2	Áp Phước Bình xã Phước Minh	3_DMC	45	0,5348	0,0010	0,027	243	
283	Cắt LBS + 3 LTD trụ 226 Thị trấn tuyến 476TĐ	25-09-21	08g00	25-09-21	17g00	Bảo trì, xử lý khiếm khuyết lưới điện từ trụ 229 đến trụ 235, kết hợp thí nghiệm định kỳ TBA, thay LA, FCO, đà lắp LA, FCO trạm trụ 229, 235/1 tuyến 476TĐ (Sửa chữa lớn bổ sung 2021)	68	Khu phố thanh Bình A, B thị trấn Gò Dầu	5_GD	1165	11,6692	0,0216	1,346	20.960	
284	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 85/184/1 Bầu Rã 14 tuyến 474TH	25-09-21	08g00	25-09-21	17g00	Thi công thay dây hạ áp từ trụ 184/1 đến trụ 184/16P, từ trụ 184/1 đến trụ 184/8T tuyến 474TH	3	Áp Bầu Bền xã Thanh Bắc	8_TC	4	0,0406	0,0001	0,103	926	
285	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 180/33 tuyến 471TBI	25-09-21	08g00	25-09-21	17g00	Thay cáp lực trạm biến áp	1	Áp Tân Đông 2 xã Tân Lập	9_TB	24	0,3741	0,0007	0,011	103	
286	- Cắt MC 476, MC479, trạm 110kV Bến Cầu	26-09-21	07g00	26-09-21	18g00	- Thay dây trung áp từ trụ 72 đến trụ 103B tuyến 479BC - Thu hồi trụ trung áp trụ 74, trụ 85, trụ 102B, trụ 79A, trụ 93, trụ 100B tuyến 476BC-479BC - Dựng trụ trung áp trụ 15B, trụ 16B tuyến 476BC-479BC	260	Lợi Thuận, thị trấn Bến Cầu	6_BC	7458	126,2123	0,1912	2,972	32.690	
287	Cắt MC 474 + đóng DND 474-76 trạm 110/22kV Tân Biên	26-09-21	04g30	26-09-21	17g00	Giảm tải tuyến 474TBI, thi công trồng trụ trung áp xen lưới, kéo dây trung hòa từ trụ 104 đến trụ 104/6, thu hồi trụ 104/19	120	Thị trấn Tân Biên; áp Thanh Nam, xã Thanh Tây; áp Cầu xã Tân Phong	9_TB	4500	97,4195	0,1299	1,372	17.145	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
288	- Đóng 3LTD Cầu Máng trụ 231B/96 + đóng LBS trụ 231B/97 tuyến 474TBI - Cắt REC + DS Tân Phong trụ 106B tuyến 474TBI	26-09-21	04g00	26-09-21	04g30	Thao tác thiết bị từ xa, nghiệm thu tín hiệu SCADA, Chuyển điện tuyến 474TBI nhận điện tuyến 479TN đến trụ 106B	110	Không mất điện	9_TB	0	0,0000	0,0000	1,257	629	
289	- Đóng DS + REC Tân Phong trụ 106B tuyến 474TBI - Cắt LBS Cầu Máng trụ 231B/97 + Cắt 3LTD trụ 231B/96 tuyến 474TBI	26-09-21	17g30	26-09-21	18g00	Thao tác thiết bị từ xa, nghiệm thu tín hiệu SCADA, Chuyển điện về kết lưới ban đầu	90	Không mất điện	9_TB	0	0,0000	0,0000	1,029	514	
290	Cắt MC 478 + đóng DNĐ 478-76 trạm 110/22kV Tân Biên	26-09-21	04g30	26-09-21	18g00	Di dời DS, bảo trì rec trụ 37	230	Xã Thạnh Bình, Thạnh Bắc	9_TB	2600	60,7897	0,0750	2,629	35.490	
291	Cắt REC + DS Thạnh Tây trụ 52 tuyến 471TBI	26-09-21	04g30	26-09-21	18g00	Thao tác thiết bị từ xa, nghiệm thu tín hiệu SCADA, Bàn giao đơn vị thi công dời trụ trung áp, thay dây hạ áp công trình SCL	0	Khu phố 1, 2, 7 thị trấn; các xã Thạnh Tây, Tân Bình, Tân Lập	9_TB	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
292	Cắt REC + DS Tân Bình trụ 140/1 tuyến 471TBI	26-09-21	04g30	26-09-21	18g00	Làm biện pháp an toàn	0	Xã Tân Bình	9_TB	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
293	Cắt REC + DS Cầu Càn Đẳng trụ 43 tuyến 473TBI	26-09-21	04g30	26-09-21	18g00	Thao tác thiết bị từ xa, nghiệm thu tín hiệu SCADA, Bàn giao đơn vị thi công dời trụ trung áp, thay dây hạ áp công trình SCL	0	Xã Tân Lập	9_TB	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
294	Cắt REC + DS + 3LTD Xa Mát trụ 283/5 tuyến 473TBI	26-09-21	04g30	26-09-21	18g00	Làm biện pháp an toàn, lắp đặt tủ SCADA, nghiệm thu đóng cắt thiết bị từ xa SCADA	0	Campuchia	9_TB	1	0,0234	0,0000	0,000	0	
295	Cắt MC 475 + đóng DTĐ 475-76 trạm 110/22kV Tân Biên	26-09-21	04g30	26-09-21	18g00	Giảm tải tuyến 475TBI, công tác lưới truyền tải, thay recloser trụ 104/37	120	Khu phố 7 thị trấn; ấp Hòa Đông B xã Hòa Hiệp	9_TB	1000	23,3807	0,0289	1,372	18.517	
296	- Đóng LBS Trảng Dầu trụ 104/106/60 tuyến 475TBI - Cắt LBS trụ 104/101B + DS trụ 104/102 Hòa Đông B tuyến 475TBI	26-09-21	04g00	26-09-21	04g30	Chuyển điện tuyến 475TBI nhận điện tuyến 478SD đến trụ 104/102	90	Không mất điện	9_TB	0	0,0000	0,0000	1,029	514	
297	- Đóng DS trụ 104/1012 + LBS Hòa Đông B trụ 104/101B tuyến 475TBI - Cắt LBS + 3LTD Trảng Dầu trụ 104/106/60 tuyến 475TBI	26-09-21	17g30	26-09-21	18g00	Chuyển điện lại kết lưới ban đầu	90	Không mất điện	9_TB	0	0,0000	0,0000	1,029	514	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
298	Cắt REC DNTN Hồng Cúc trụ 104/150/1 tuyến 475TBI	26-09-21	04g00	26-09-21	18g00	Giảm tải tuyến 475TBI	120	DNTN Hồng Cúc	9_TB	1	0,0242	0,0000	1,372	19.202	
299	Cắt REC DNTN Sầm Nhất trụ 104/159B/1 tuyến 475TBI	26-09-21	04g00	26-09-21	18g00	Giảm tải tuyến 475TBI	150	DNTN Sầm Nhất	9_TB	1	0,0242	0,0000	1,715	24.003	
300	Cắt 3LBFCO Sầm Nhất trụ 104/162B/8BP/1 tuyến 475TBI	26-09-21	04g00	26-09-21	18g00	Giảm tải tuyến 475TBI	10	DNTN Sầm Nhất	9_TB	1	0,0242	0,0000	0,114	1.600	
301	Cắt LBS Tân Lập trụ 162 tuyến 471TBI	26-09-21	04g30	26-09-21	17g00	Tháo tác thiết bị từ xa, nghiệm thu tín hiệu SCADA	0	Xã Tân Lập	9_TB	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
302	Cắt LBS Thanh Bình trụ 58B/1 tuyến 476TBI	26-09-21	04g30	26-09-21	17g00	Tháo tác thiết bị từ xa, nghiệm thu tín hiệu SCADA	0	Ấp Thanh Thọ, xã Thanh Bình; ấp Suối Mây, xã Thanh Bắc	9_TB	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
303	Cắt REC Thanh Lợi trụ 37 tuyến 478TBI	26-09-21	04g30	26-09-21	17g00	Tháo tác thiết bị từ xa, nghiệm thu tín hiệu SCADA	0	Xã Thanh Bình	9_TB	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
304	Cắt CB + 03FCO + tháo hotline trạm trụ 133/27, 133/32 Lạc Long Quân tuyến 471TN; 133/40B, 133/39B Âu Cơ tuyến 471TN	27-09-21	06g00	27-09-21	17g00	Bàn giao XNDV thi công thay dây hạ áp + Tháo, Lắp vật tư phụ kiện + Tháo, Ép lèo hạ áp từ trụ 133/25 đến trụ 133/43 Lạc Long Quân tuyến 471TN	14	Khu phố Hiệp An phường Hiệp Tân	2_HT	450	5,8101	0,0088	0,262	2.880	
305	Cắt FCO TBA 50kVA trụ 471/80/54 Đầu tư xây dựng mới 2021 tuyến 475TĐ	27-09-21	08g00	27-09-21	17g00	Sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư lưới hạ áp thuộc trạm 50kVA trụ 471/80/54 Đầu tư xây dựng mới 2021 tuyến 475TĐ	2	Ấp Phước Lộc xã Phước Minh	3_DMC	75	0,8913	0,0017	0,027	243	
306	Cắt LBFCO trụ 233/1T nhánh rẽ Tân Trung tuyến 472TH	27-09-21	08g00	27-09-21	17g00	Thi công nâng công suất trạm 50kVA lên 75kVA trụ 233/6T tuyến 472TH	3	Ấp Tân Trung xã Tân Hưng	8_TC	22	0,2235	0,0004	0,103	926	
307	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 210/12 tuyến 478TH	27-09-21	08g00	27-09-21	17g00	Thi công nâng công suất trạm 25kVA lên 50kVA trụ 210/12 tuyến 478TH	3	Ấp Đông Biên xã Tân Đông	8_TC	22	0,2235	0,0004	0,103	926	
308	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 97B Hội Thảng 6 tuyến 478TH	27-09-21	08g00	27-09-21	17g00	Thi công nâng công suất trạm 25kVA lên trạm 2x25kVA trụ 97B tuyến 473TH	3	Ấp Hội Thạnh xã Tân Hội	8_TC	31	0,3149	0,0006	0,103	926	
309	Cắt LBFCO trụ 47B/1 Điện Biên Phủ tuyến 474TN	28-09-21	08g00	28-09-21	17g00	Hạ công suất TBA 100kVA xuống 75kVA, lắp TBA 50kVA theo tờ trình SCTX. Từ trụ 47B/8 đến trụ 47B/9 tuyến 474TN	12	Khu phố Ninh Đức, Ninh Lợi phường Ninh Thạnh	1_TP	689	6,8658	0,0127	0,412	3.704	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
310	Cắt CB + 03FCO + tháo hotline trạm trụ 58, 57/1, 49 Tôn Đức Thắng tuyến 476TN; CB trạm 63 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	28-09-21	06g00	28-09-21	17g00	Bàn giao XNDV thi công thay dây hạ áp + Tháo, Lắp vật tư phụ kiện + Tháo, Ép lèo hạ áp từ trụ 54 Tôn Đức Thắng tuyến 476TN đến trụ 63 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	14	Khu phố 2 phường Long Hoa; Khu phố Long Thới phường Long Thành Trung	2_HT	742	9,5802	0,0145	0,262	2.880	
311	Cắt 3FCO TBA 250kVA trụ 234/83B Đầu tư xây dựng mới 2021 tuyến 471HT	28-09-21	08g00	28-09-21	17g00	Sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư lưới hạ áp thuộc trạm 250kVA trụ 234/83B Đầu tư xây dựng mới 2021 tuyến 471HT	6	Ấp Phước Tân xã Phước Ninh	3_DMC	102	1,2121	0,0022	0,135	1.215	
312	Cắt LBFCO trụ 171/10/1 Xóm Lò - Bà Tràm tuyến 476BC	28-09-21	08g00	28-09-21	17g00	Nâng công suất TBA 25kVA thành TBA 37,5kVA và hoàn chỉnh trạm trụ 171/10/10 tuyến 476BC	10	Ấp Xóm Lò xã Tiên Thuận	6_BC	275	3,8077	0,0071	0,114	1.029	
313	Cắt LBFCO trụ 91/19/1 Lộ Chánh tuyến 473TB	28-09-21	07g30	28-09-21	17g00	Thay trụ trung áp 91/19/14, phát quang hành lang	4	Khu phố Lộ Chánh phường Lộ Hưng	7_TBg	216	2,0736	0,0043	0,051	406	
314	Cắt FCO trạm 75kVA trụ 26B/4/1 Thạnh Hòa 2 tuyến 473TH	28-09-21	08g00	28-09-21	17g00	Thi công nâng công suất trạm 50kVA lên 75kVA trụ 26B/4/1 tuyến 473TH	3	Ấp Thạnh Hòa xã Thạnh Đông	8_TC	93	0,9448	0,0017	0,103	926	
315	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA Tân Xuân 7 trụ 142 tuyến 472TH	28-09-21	08g00	28-09-21	17g00	Thi công nâng công suất trạm 50kVA lên 75kVA trụ 142 tuyến 472TH	3	Ấp Tân Lợi xã Tân Phú	8_TC	58	0,5893	0,0011	0,103	926	
316	Cắt LBFCO trụ 169/2 nhánh rẽ Chợ Tân Hưng tuyến 472TH	28-09-21	08g00	28-09-21	17g00	Thi công hạ công suất trạm 75kVA xuống 50kVA trụ 169/12/7 tuyến 472TH	3	Ấp Tân Đông xã Tân Hưng	8_TC	123	1,2496	0,0023	0,103	926	
317	Cắt 3FCO và tháo 3 hotline trạm (2x50)+75kVA trụ 156 tuyến 475TH	28-09-21	08g00	28-09-21	17g00	Thay máy 75kVA tạm ứng thành máy 50kVA trụ 156 tuyến 475TH	3	Ấp 4 xã Suối Dây	8_TC	48	0,4877	0,0009	0,103	926	
318	Cắt FCO TBA 50kVA trụ 117/33/13, 117/35/15, 117/36/19 Đầu tư xây dựng mới 2021 tuyến 473TĐ	29-09-21	08g00	29-09-21	17g00	Sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư lưới hạ áp thuộc trạm 50kVA trụ 117/33/13, 117/35/15, 117/36/19 Đầu tư xây dựng mới 2021 tuyến 473TĐ	6	Tổ 8 ấp Thuận Hòa xã Trường Mít	3_DMC	89	1,0577	0,0020	0,081	729	
319	Cắt 1FCO Trạm 2x25kVA trụ 274/9P Thị Trấn-J tuyến 477HT	29-09-21	08g00	29-09-21	09g15	Thay định kỳ TI Trạm 2x25kVA Thị Trấn-J	2	Khu phố 1 thị trấn Dương Minh Châu	3_DMC	45	0,0743	0,0010	0,014	17	
320	Cắt 1FCO Trạm 2x25kVA trụ 234/33 Tân Định-G tuyến 471HT	29-09-21	09g30	29-09-21	10g30	Thay định kỳ TI Trạm 2x25kVA Tân Định-G	2	Ấp Tân Định 2 xã Suối Đá	3_DMC	53	0,0700	0,0012	0,027	27	
321	Cắt 1FCO Trạm 50kVA trụ 234/37 Tân Định-D tuyến 471HT	29-09-21	10g30	29-09-21	11g30	Thay định kỳ TI Trạm 50kVA Tân Định-D	2	Ấp Tân Định 2 xã Suối Đá	3_DMC	57	0,0753	0,0013	0,027	27	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QL VH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
322	Cắt 1FCO Trạm 25kVA trụ 234/37B/7 Tân Định-H tuyến 471HT	29-09-21	13g30	29-09-21	14g00	Thay định kỳ TI Trạm Tân Định-H	2	Áp Tân Định 2 xã Suối Đá	3_DMC	49	0,0324	0,0011	0,027	14	
323	Cắt 1FCO Trạm 50kVA trụ 416/2 Phước An-I tuyến 475TĐ	29-09-21	14g30	29-09-21	16g00	Thay định kỳ TI Trạm 50kVA Phước An-I	2	Áp Phước An xã Phước Ninh	3_DMC	50	0,0990	0,0011	0,027	41	
324	Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 160/11P Rừng Dầu 16 tuyến 476BC	29-09-21	08g00	29-09-21	17g00	- Thay dây hạ áp từ trụ 160/6b đến trụ 160/11, từ trụ 160/11 đến trụ 160/11/9T, từ trụ 160/11/3T đến trụ 160/11/3T/5 tuyến 476BC	3	Áp Tân Lập xã Tiên Thuận	6_BC	142	1,9662	0,0036	0,034	309	
325	Cắt LBFCO trụ 106/8/1 Lộc Hòa tuyến 473TB	29-09-21	07g30	29-09-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 106/8b đến trụ 106/8b/15, phát quang hành lang	11	Khu phố Lộc Hòa phường Lộc Hưng	7_TBg	469	4,5024	0,0094	0,140	1.118	
326	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 92/13A Thạnh Đông 4-1 tuyến 476TH	29-09-21	08g00	29-09-21	17g00	Thi công kéo tăng cường dây hạ áp từ trụ 92/9 đến trụ 92/11 tuyến 476TH	3	Áp Thạnh Tân xã Thạnh Bình	8_TC	38	0,3861	0,0007	0,103	926	
327	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 92/20 Thạnh Tân 7 tuyến 476TH	29-09-21	08g00	29-09-21	17g00	Hạ công suất trạm 50kVA xuống 25kVA trụ 92/20 tuyến 476TH	3	Áp Thạnh Tân xã Thạnh Bình	8_TC	22	0,2235	0,0004	0,103	926	
328	Cắt 01LBFCO trụ 190/8/1 và tháo 01 hotline trụ 190/8 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	30-09-21	07g00	30-09-21	17g00	Bàn giao Xi nghiệp dịch vụ Điện lực Tây Ninh thi công thay cáp bọc 24kV + Dựng trụ trồng xen + Sang lưới hạ áp từ trụ 190/8/1 đến trụ 190/8/7 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	8	Khu phố Long Trung phường Long Thành Trung	2_HT	269	3,1574	0,0053	0,091	907	
329	Cắt FCO TBA 50kVA trụ 267/16 Đầu tư xây dựng mới 2021 tuyến 477HT	30-09-21	08g00	30-09-21	17g00	Sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư lưới hạ áp thuộc trạm 50kVA trụ 267/16 Đầu tư xây dựng mới 2021 tuyến 477HT	2	Áp Phước Hội xã Suối Đá	3_DMC	79	0,9388	0,0017	0,027	243	
330	Cắt 1FCO Trạm 50kVA trụ 471/102 áp AI-A tuyến 475TĐ	30-09-21	08g00	30-09-21	09g15	Thay định kỳ TI Trạm 50kVA áp AI-A	2	Áp Phước Bình xã Phước Ninh	3_DMC	45	0,0743	0,0010	0,027	34	
331	Cắt 1FCO Trạm 25kVA trụ 118/116/6 áp III-3 tuyến 475TĐ	30-09-21	09g30	30-09-21	10g30	Thay định kỳ TI Trạm 25kVA áp III-3	2	Áp 3 xã Bến Cùi	3_DMC	72	0,0951	0,0016	0,014	14	
332	Cắt 1FCO Trạm 50kVA trụ 60B Khởi Hà-G tuyến 471TĐ	30-09-21	10g30	30-09-21	11g30	Thay định kỳ TI Trạm 50kVA Khởi Hà-G	2	Áp Khởi Hà xã Cầu Khởi	3_DMC	63	0,0832	0,0014	0,027	27	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
333	Cắt FCO TBA 50kVA trụ 117/33/13, 117/35/15, 117/36/19 Đầu tư xây dựng mới 2021 tuyến 473TĐ	30-09-21	08g00	30-09-21	17g00	Sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư lưới hạ áp thuộc trạm 50kVA trụ 117/33/13, 117/35/15, 117/36/19 Đầu tư xây dựng mới 2021 tuyến 473TĐ	6	Tổ 8 áp Thuận Hòa xã Trường Mít	3_DMC	89	1,0577	0,0020	0,081	729	
334	Cắt CB+FCO trạm 75kVA trụ 160/11P Rừng Dầu 9 tuyến 476BC	30-09-21	08g00	30-09-21	17g00	- Thay dây hạ áp từ trụ 160/11P đến trụ 160/11P/20 tuyến 476BC	6	Áp Tân Lập xã Tiên Thuận	6_BC	179	2,4785	0,0046	0,069	617	
III. HOTLINE															
1	Không có														

- Tổng sản lượng điện mất trong tháng do công tác:

557261 kWh

- Tổng SAIDI dự kiến trong tháng do công tác:

115,6371 Phút

- Lũy kế SAIDI dự kiến của Công ty đến hết THÁNG 09:

260,1993 Phút

- Trong đó độ tin cậy SAIDI từng Điện lực trong tháng do công tác:

+ Điện lực Thành Phố (1_TP):	31,4475 Phút
+ Điện lực Hòa Thành (2_HT):	164,0487 Phút
+ Điện lực D.M.Châu (3_DMC):	65,9905 Phút
+ Điện lực Châu Thành (4_CT):	10,3521 Phút
+ Điện lực Gò Dầu (5_GD):	101,4965 Phút
+ Điện lực Bến Cầu (6_BC):	459,3727 Phút
+ Điện lực Trảng Bàng (7_TBg):	41,1168 Phút
+ Điện lực Tân Châu (8_TC):	44,8953 Phút
+ Điện lực Tân Biên (9_TB):	266,1142 Phút

- Tổng SAIFI dự kiến trong tháng do công tác:

0,2002 Lần

- Lũy kế SAIFI dự kiến của Công ty đến hết THÁNG 09:

1,535 Lần

- Trong đó độ tin cậy SAIFI từng Điện lực trong tháng do công tác:

+ Điện lực Thành Phố (1_TP):	0,0556 Lần
+ Điện lực Hòa Thành (2_HT):	0,2523 Lần
+ Điện lực D.M.Châu (3_DMC):	0,1402 Lần
+ Điện lực Châu Thành (4_CT):	0,0293 Lần
+ Điện lực Gò Dầu (5_GD):	0,1880 Lần
+ Điện lực Bến Cầu (6_BC):	0,8056 Lần
+ Điện lực Trảng Bàng (7_TBg):	0,0857 Lần
+ Điện lực Tân Châu (8_TC):	0,0831 Lần
+ Điện lực Tân Biên (9_TB):	0,3962 Lần