

Số: 738/ĐĐ

Tây Ninh, ngày 04 tháng 08 năm 2025

**PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN  
NGÀY 07 THÁNG 08 NĂM 2025**

**I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:**

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	44.569.944	2.040.273	0	7.200
2	Pmax (MW)	2269,6	479,8	0,000	0,300
3	Pmin (MW)	1721,6	0	0,000	0,000

**II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:**

- Vận hành bình thường sơ đồ kết lưới 22kV theo Quyết định số 2318/QĐ-PCTN ngày 12/12/2024 và sơ đồ lưới điện 22kV tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

**III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:**

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 07/08/2025, không gây ảnh hưởng làm quá tải các phần tử mang điện liên quan.

**IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:**

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

**V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA, THÍ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:**

STT	Thời điểm cắt điện/có lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	07-08-25	08h00	07-08-25	18h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sứ và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		

2	07-08-25	19h00	07-08-25	21h00	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
3	07-08-25	18h00	07-08-25	21h00	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tân Châu)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Tân Biên	Trạm 110kV Tân Biên	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
4	07-08-25	08h00	07-08-25	11h00	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành.	Trạm 110kV Hòa Thành.	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành -Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp và đo nội trở accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	07-08-25	18h00	07-08-25	19h30	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành.	Trạm 110kV Hòa Thành.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
6	07-08-25	07h00	07-08-25	17h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1)	Đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh, đường dây 110kV 172 Suối Ngõ - 171 XM Tây Ninh,	Đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh, đường dây 110kV 172 Suối Ngõ - 171 XM Tây Ninh,	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến từ trụ 80 đến trụ 137 đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh, từ trụ 114 đến trạm 110kV Suối Ngõ đường dây 110kV 172 Suối Ngõ - 171 XM Tây Ninh.	Kiểm tra định kỳ lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
<b>B. LƯỚI ĐIỆN 22KV</b>																					
1	07-08-25	08h00	07-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 59/22 đến trụ 59/31 Campuchia tuyến 475MB-477MB	Từ trụ 59/22 đến trụ 59/31 Campuchia tuyến 475MB-477MB	Lắp đặt biển số trụ từ trụ 59/22 đến trụ 59/31 tuyến 475MB-477MB	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
2	07-08-25	08h00	07-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 59/26B đến trụ 59/26B/4 Chợ Đường biên tuyến 477MB	Từ trụ 59/26B đến trụ 59/26B/4 Chợ Đường biên tuyến 477MB	Lắp đặt biển số trụ từ trụ 59/26B đến trụ 59/26B/4 tuyến 477MB	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
3	07-08-25	08h00	07-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 41/1 đến trụ 41/23 Ấp Voi tuyến 473BC	Từ trụ 41/1 đến trụ 41/23 Ấp Voi tuyến 473BC	Đo độ cao dây dẫn vượt đường từ trụ 41/1 đến trụ 41/23 tuyến 473BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
4	07-08-25	08h00	07-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 47/1 đến trụ 41/34 Ấp Bến tuyến 473BC	Từ trụ 47/1 đến trụ 41/34 Ấp Bến tuyến 473BC	Đo độ cao dây dẫn vượt đường từ trụ 47/1 đến trụ 41/34 tuyến 473BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

5	07-08-25	08h00	07-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 47/5/11 đến trụ 47/5/13 Áp Bến 1 tuyến 473BC	Từ trụ 47/5/11 đến trụ 47/5/13 Áp Bến 1 tuyến 473BC	Đo độ cao dây dẫn vượt đường từ trụ 47/5/11 đến trụ 47/5/13 tuyến 473BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
6	07-08-25	08h00	07-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/117/10/28/1 đến trụ 28/71 Phước Lập 2 tuyến 480BC	Từ trụ 53/117/10/28/1 đến trụ 53/117/10/28/71 Phước Lập 2 tuyến 480BC	Phát quang từ trụ 53/117/10/28/1 đến trụ 53/117/10/28/71 Phước Lập 2 tuyến 480BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
7	07-08-25	08h00	07-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/142/33P/22 đến trụ 53/142/33P/22/17 Phước Dân 5 tuyến 480BC	Từ trụ 53/142/33P/22 đến trụ 53/142/33P/22/17 Phước Dân 5 tuyến 480BC	Phát quang từ trụ 53/142/33P/22 đến trụ 53/142/33P/22/17 Phước Dân 5 tuyến 480BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
8	07-08-25	08h00	07-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/142/33P/8P đến trụ 53/142/33P/8P/14 Phước Dân 3 tuyến 480BC	Từ trụ 53/142/33P/8P đến trụ 53/142/33P/8P/14 Phước Dân 3 tuyến 480BC	Phát quang từ trụ 53/142/33P/8P đến trụ 53/142/33P/8P/14 Phước Dân 3 tuyến 480BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
9	07-08-25	08h00	07-08-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Trụ từ trụ 234/44 đến trụ 234/44/41 Phước Ninh tuyến 471HT	Trụ từ trụ 234/44 đến trụ 234/44/41 Phước Ninh tuyến 471HT	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh góc trụ từ trụ 234/44 đến trụ 234/44/41 Phước Ninh tuyến 471HT	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
10	07-08-25	07h30	07-08-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 42/107B/57/15 đến trụ 42/107B/57/15/38P tuyến 472TĐ	Từ trụ 42/107B/57/15 đến trụ 42/107B/57/15/38P tuyến 472TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 42/107B/57/15 đến trụ 42/107B/57/15/38P tuyến 472TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
11	07-08-25	07h30	07-08-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Lưới điện hạ áp từ trụ 42/107B/57/15/38P đến trụ 42/107B/57/15/38P/11 tuyến 472TĐ	Từ trụ 42/107B/57/15/38P đến trụ 42/107B/57/15/38P/11 tuyến 472TĐ	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 42/107B/57/15/38P đến trụ 42/107B/57/15/38P/11 tuyến 472TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
12	07-08-25	07h30	07-08-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 50kVA Áp 6.21 trụ 42/107B/36/30 tuyến 472TĐ	Trạm 50kVA Áp 6.21 trụ 42/107B/36/30 tuyến 472TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM Trạm 50kVA Áp 6.21 trụ 42/107B/36/30 tuyến 472TĐ	Thí nghiệm định kỳ	4	Áp 2 xã Truong Mít	Cắt FCO Trạm 50kVA Áp 6.21 trụ 42/107B/36/30 tuyến 472TĐ	52	0,3988	0,0008	0,0000	0,0000	0,079	670
13	07-08-25	07h30	07-08-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 2x25kVA Áp 6.18 trụ 42/107B/36/35 tuyến 472TĐ	Trạm 2x25kVA Áp 6.18 trụ 42/107B/36/35 tuyến 472TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM Trạm 2x25kVA Áp 6.18 trụ 42/107B/36/35 tuyến 472TĐ	Thí nghiệm định kỳ	4	Áp 2 xã Truong Mít	Cắt 2FCO Trạm 2x25kVA Áp 6.18 trụ 42/107B/36/35 tuyến 472TĐ	52	0,3988	0,0008	0,0000	0,0000	0,079	670
14	07-08-25	07h30	07-08-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 250kVA Bầu Đôn 8 trụ 42/107B/3A tuyến 472TĐ	Trạm 250kVA Bầu Đôn 8 trụ 42/107B/3A tuyến 472TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM Trạm 250kVA Bầu Đôn 8 trụ 42/107B/3A tuyến 472TĐ	Thí nghiệm định kỳ	6	Áp 2 xã Truong Mít	Cắt 3FCO Trạm 250kVA Bầu Đôn 8 trụ 42/107B/3A tuyến 472TĐ	178	1,3652	0,0027	0,0002	0,0000	0,119	1.010
15	07-08-25	07h30	07-08-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 160kVA Bầu Đôn 17 trụ 42/115 tuyến 472TĐ	Trạm 160kVA Bầu Đôn 17 trụ 42/115 tuyến 472TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM Trạm 160kVA Bầu Đôn 17 trụ 42/115 tuyến 472TĐ	Thí nghiệm định kỳ	4	Áp 1 xã Truong Mít	Cắt 3FCO Trạm 160kVA Bầu Đôn 17 trụ 42/115 tuyến 472TĐ	31	0,2378	0,0005	0,0000	0,0000	0,079	670
16	07-08-25	07h30	07-08-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 250kVA Bầu Đôn 25 trụ 42/115B tuyến 472TĐ	Trạm 250kVA Bầu Đôn 25 trụ 42/115B tuyến 472TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM Trạm 250kVA Bầu Đôn 25 trụ 42/115B tuyến 472TĐ	Thí nghiệm định kỳ	4	Áp 1 xã Truong Mít	Cắt 3FCO Trạm 250kVA Bầu Đôn 25 trụ 42/115B tuyến 472TĐ	63	0,4832	0,0009	0,0000	0,0000	0,079	670
17	07-08-25	07h30	07-08-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 250kVA Bầu Đôn 7 trụ 42/121 tuyến 472TĐ	Trạm 250kVA Bầu Đôn 7 trụ 42/121 tuyến 472TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM Trạm 250kVA Bầu Đôn 7 trụ 42/121 tuyến 472TĐ	Thí nghiệm định kỳ	6	Áp 1 xã Truong Mít	Cắt 3FCO Trạm 250kVA Bầu Đôn 7 trụ 42/121 tuyến 472TĐ	232	1,7794	0,0035	0,0002	0,0000	0,119	1.010

18	07-08-25	07h30	07-08-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 2x50kVA Bầu Đồn 12 trụ 42/131 tuyến 472TĐ	Trạm 2x50kVA Bầu Đồn 12 trụ 42/131 tuyến 472TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM Trạm 2x50kVA Bầu Đồn 12 trụ 42/131 tuyến 472TĐ	Thí nghiệm định kỳ	10	Áp 1 xã Truong Mít	Cắt 2FCO Trạm 2x50kVA Bầu Đồn 12 trụ 42/131 tuyến 472TĐ	118	0,9050	0,0018	0,0002	0,0000	0,198	1.680
19	07-08-25	07h30	07-08-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 50kVA Bầu Đồn 10 trụ 42/140 tuyến 472TĐ	Trạm 50kVA Bầu Đồn 10 trụ 42/140 tuyến 472TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM Trạm 50kVA Bầu Đồn 10 trụ 42/140 tuyến 472TĐ	Thí nghiệm định kỳ	4	Áp 1 xã Truong Mít	Cắt FCO Trạm 50kVA Bầu Đồn 10 trụ 42/140 tuyến 472TĐ	63	0,4832	0,0009	0,0000	0,0000	0,079	670
20	07-08-25	07h30	07-08-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 2x25kVA trụ 42/107B/12A Áp 2 tuyến 472TĐ	Trạm 2x25kVA trụ 42/107B/12A Áp 2 tuyến 472TĐ	Thu hồi cáp lực, hệ thống đo đếm trạm biến áp đang cố lập không sử dụng trụ 42/107B/12A tuyến 472TĐ	Sửa chữa thường xuyên	6	Áp 2 xã Truong Mít	Cắt CB trạm 250kVA trụ 42/107B/16B Áp 2.6 tuyến 472TĐ	65	0,4985	0,0010	0,0001	0,0000	0,119	1.010
21	07-08-25	08h00	07-08-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Lưới điện hạ áp từ trụ 20/1T đến trụ 20/1T/3P, từ trụ 20/1T đến trụ 20/1T/7T Trịnh Phong Đăng tuyến 474TN	Từ trụ 20/1T đến trụ 20/1T/3P, từ trụ 20/1T đến trụ 20/1T/7T Trịnh Phong Đăng tuyến 474TN	Phát quang lưới điện hạ áp, căng lại dây hạ áp bị chùng từ trụ 20/1T đến trụ 20/1T/3P, từ trụ 20/1T đến trụ 20/1T/7T Trịnh Phong Đăng tuyến 474TN	Xử lý khiếm khuyết lưới điện hạ áp	0	Khu phố Trường Phước phường Long Hoa	Cắt CB trạm 250kVA Lô Thiên Cang N trụ 23C Trịnh Phong Đăng tuyến 474TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
22	07-08-25	08h00	07-08-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 10B/1 đến trụ 10B/8 Trịnh Phong Đăng tuyến 474TN	Từ trụ 10B/1 đến trụ 10B/8 Trịnh Phong Đăng tuyến 474TN	Lắp nắp chụp đầu sứ, hạ giá T, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 10B/1 đến trụ 10B/8 Trịnh Phong Đăng tuyến 474TN	SCTX theo tờ trình 46/TT-ĐLHT	11	Khu phố Long Tân phường Long Hoa	Cắt LBFCO trụ 10B/1, tháo hotline trụ 10B Trịnh Phong Đăng tuyến 474TN	153	1,3098	0,0027	0,0681	0,0001	0,113	907
23	07-08-25	17h00	07-08-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Công ty TNHH-XD Điện Minh Ngọc	Lưới điện hạ áp từ trụ 31 (hạ áp) dẫn trụ 40 (hạ áp) Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Từ trụ 31 (hạ áp) dẫn trụ 40 (hạ áp) Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Sang lưới hạ áp, thay thùng Composite hạ áp, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 31 (hạ áp) dẫn trụ 40 (hạ áp) Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	SCL BS2 2025	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
24	07-08-25	08h00	07-08-25	11h30	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	Trạm 1000kVA trụ 250/1 Doanh nghiệp tư nhân Hiếu Lệ tuyến 473TBI	Trụ 250/1 Doanh nghiệp tư nhân Hiếu Lệ tuyến 473TBI	Thay CT, VT định kỳ trụ 250/1	Thay đo đếm định kỳ	10	Doanh nghiệp tư nhân Hiếu Lệ	Cắt 3LBFCO trạm 1000kVA trụ 250/1 Doanh nghiệp tư nhân Hiếu Lệ tuyến 473TBI	1	0,0058	0,0000	0,0002	0,0000	0,036	144
25	07-08-25	08h00	07-08-25	17h00	Đội QLD Tân Châu	Đội QLD Tân Châu	Trạm 15kVA trụ 8/1 Cơ sở hàn điện tuyến 477TH	Trụ 8/1 tuyến 477TH	Thi công bảo trì trạm, xử lý kính hóa thiết bị trụ 8/1 tuyến 477TH	Sửa chữa thường xuyên	1	Cơ sở hàn điện tuyến 477TH	Cắt FCO và tháo hotline trạm 15kVA trụ 8/1 Cơ sở hàn điện tuyến 477TH	1	0,0096	0,0000	0,0005	0,0000	0,011	103
26	07-08-25	08h00	07-08-25	17h00	Đội QLD Tân Châu	Đội QLD Tân Châu	Trạm 75kVA trụ 12 Thanh Hiệp 1 tuyến 477TH	Trụ 12 tuyến 477TH	Thi công bảo trì trạm, xử lý kính hóa thiết bị trụ 12 tuyến 477TH	Sửa chữa thường xuyên	5	Áp Thanh Hiệp xã Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 12 Thanh Hiệp 1 tuyến 477TH	56	0,5362	0,0010	0,0281	0,0001	0,057	514
27	07-08-25	08h00	07-08-25	17h00	Đội QLD Tân Châu	Đội QLD Tân Châu	Trạm 3x15kVA trụ 12B Hộ kinh doanh Lâm Văn An tuyến 477TH	Trụ 12B tuyến 477TH	Thi công bảo trì trạm, xử lý kính hóa thiết bị trụ 12B tuyến 477TH	Sửa chữa thường xuyên	1	Hộ kinh doanh Lâm Văn An	Cắt FCO và tháo hotline trạm 3x15kVA trụ 12B Hộ kinh doanh Lâm Văn An tuyến 477TH	1	0,0096	0,0000	0,0005	0,0000	0,011	103
28	07-08-25	08h00	07-08-25	17h00	Đội QLD Tân Châu	Đội QLD Tân Châu	Trạm 15kVA trụ 13B Hàn tiện Lộc Thọ tuyến 477TH	Trụ 13B tuyến 477TH	Thi công bảo trì trạm, xử lý kính hóa thiết bị trụ 13B tuyến 477TH	Sửa chữa thường xuyên	1	Hàn tiện Lộc Thọ	Cắt FCO và tháo hotline trạm 15kVA trụ 13B Hàn tiện Lộc Thọ tuyến 477TH	1	0,0096	0,0000	0,0005	0,0000	0,011	103
29	07-08-25	08h00	07-08-25	17h00	Đội QLD Tân Châu	Đội QLD Tân Châu	Trạm 250kVA trụ 16 Thanh Hiệp 5 tuyến 477TH	Trụ 16 tuyến 477TH	Thi công bảo trì trạm, xử lý kính hóa thiết bị trụ 16 tuyến 477TH	Sửa chữa thường xuyên	12	Áp Thanh Hiệp xã Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 250kVA trụ 16 Thanh Hiệp 5 tuyến 477TH	52	0,4979	0,0009	0,0260	0,0000	0,412	3.704

30	07-08-25	08h00	07-08-25	17h00	Đội QLD Tân Châu	Đội QLD Tân Châu	Trạm 50kVA trụ 19 Phòng khám Tâm Phúc tuyến 477TH	Trụ 19 tuyến 477TH	Thi công bảo trì trạm, xử lý kính hóa thiết bị trụ 19 tuyến 477TH	Sửa chữa thường xuyên	3	Phòng Khám Tâm Phúc	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 19 Phòng khám Tâm Phúc tuyến 477TH	1	0,0096	0,0000	0,0005	0,0000	0,103	926
31	07-08-25	08h00	07-08-25	17h00	Đội QLD Tân Châu	Đội QLD Tân Châu	Trạm 15kVA trụ 21 Đoàn Phan Hà tuyến 477TH	Trụ 21 tuyến 477TH	Thi công bảo trì trạm, xử lý kính hóa thiết bị trụ 21 tuyến 477TH	Sửa chữa thường xuyên	1	Đoàn Phan Hà	Cắt FCO và tháo hotline trạm 15kVA trụ 21 Đoàn Phan Hà tuyến 477TH	1	0,0096	0,0000	0,0005	0,0000	0,034	309
32	07-08-25	08h00	07-08-25	17h00	Đội QLD Tân Châu	Đội QLD Tân Châu	Trạm 160kVA trụ 23 Thạnh Hiệp 3 tuyến 477TH	Trụ 23 tuyến 477TH	- Thi công bảo trì trạm, xử lý kính hóa thiết bị trụ 23 tuyến 477TH - Sửa trụ nghiêng, căng lại dây neo, làm gọn trụ 20B/6, trụ 20B/6/9T trụ 20B/9 tuyến 477TH	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Thạnh Hiệp xã Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 160kVA trụ 23 Thạnh Hiệp 3 tuyến 477TH	194	1,8574	0,0034	0,0972	0,0002	0,103	926
33	07-08-25	08h00	07-08-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, công tơ không truyền dữ liệu, không chạy, di dời công tơ trong nhà ra trụ, dời trụ hạ áp, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bể, cân pha hạ áp, xử lý khiếm khuyết	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
34	07-08-25	08h00	07-08-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 473TN, 474TN, 476TN, 478TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
35	07-08-25	08h00	07-08-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/97 đến trụ 128/97/29/32 tuyến 477SD	Từ trụ 128/97 đến trụ 128/97/29/32 tuyến 477SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 128/97 đến trụ 128/97/29/32 tuyến 477SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
36	07-08-25	08h00	07-08-25	11h30	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 369/29 đến trụ 369/29/4 tuyến 471SD	Trụ 369/29/1 tuyến 471SD	Tháo thu hồi hệ thống đo đếm trung áp trụ 369/29/1 tuyến 471SD	Sửa chữa thường xuyên	1	Khách hàng: Cơ sở gạch Phú Hải	Cắt CB và 3LBFCO trạm trụ 369/29/4, 3LBCO trụ 369/29/1, tháo 03 hotline trụ 369/29 nhánh rẽ 22kV Cơ sở gạch Phú Hải tuyến 471SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120
37	07-08-25	13h30	07-08-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Trạm 560kVA trụ 369/29/4 Cơ sở gạch Phú Hải tuyến 471SD	Trạm 560kVA trụ 369/29/4 Cơ sở gạch Phú Hải tuyến 471SD	Lắp mới HTĐĐ hạ áp trạm 560kVA trụ 369/29/4 tuyến 471SD	Sửa chữa thường xuyên	1	Khách hàng: Cơ sở gạch Phú Hải	Cắt CB và 3LBFCO trạm 560kVA trụ 369/29/4 Cơ sở gạch Phú Hải tuyến 471SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120
38	07-08-25	08h00	07-08-25	11h30	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 21 đến trụ 21/4 tuyến 478SD	Trụ 21 tuyến 478SD	Tháo thu hồi hệ thống đo đếm trung áp trụ 21 tuyến 478SD	Sửa chữa thường xuyên	1	Khách hàng: Công ty TNHH MTV Phú Thành	Cắt 3LBFCO và tháo 03 hotline trụ 21 tuyến 478SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120
39	07-08-25	13h30	07-08-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Trạm 400kVA trụ 21/3 Công ty TNHH MTV Phú Thành tuyến 478SD	Trạm 400kVA trụ 21/3 Công ty TNHH MTV Phú Thành tuyến 478SD	Lắp mới HTĐĐ hạ áp trạm 400kVA trụ 21/3 tuyến 478SD	Sửa chữa thường xuyên	1	Khách hàng: Công ty TNHH MTV Phú Thành	Cắt CB và 3FCO trạm 400kVA trụ 21/3 Công ty TNHH MTV Phú Thành tuyến 478SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120

40	07-08-25	08h00	07-08-25	17h00	Đội QLĐ Tráng Bàng	Đội QLĐ Tráng Bàng	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 25C/51B/1 đến trụ 25C/51B/16 tuyến 478TB	Từ trụ 25C/51B/1 đến trụ 25C/51B/16 tuyến 478TB	Nâng công suất TBA trụ 25C/51B/12 từ 25kVA lên 50kVA, phát quang hành lang	Sửa chữa thường xuyên	5	Khu phố Lộc An phường An Tịnh	Cắt LBFCO trụ 25C/51B/1 Lộc An tuyến 478TB	213	1,9678	0,0036	0,1067	0,0002	0,060	0
41	07-08-25	08h00	07-08-25	17h00	Đội QLĐ Tráng Bàng	Đội QLĐ Tráng Bàng	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 25C/80/8P đến trụ 25C/80/17P tuyến 478TB	Từ trụ 25C/80/8P đến trụ 25C/80/17P tuyến 478TB	Nâng công suất TBA trụ 25C/80/17P từ 25kVA lên 50kVA, phát quang hành lang	Sửa chữa thường xuyên	3	Khu phố Lộc Thành phường An Tịnh	Cắt LBFCO trụ 25C/80/1P Lộc Thành tuyến 478TB	111	1,0255	0,0019	0,0556	0,0001	0,036	0
1	Không có																			

**V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA, THÍ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:**

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Dự tin cậy (đơn vị)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị	Công ty	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
<b>A. LƯỚI ĐIỆN 110KV</b>																					
1	02-08-25	06h00	15-08-25	18h00	XNLDTN (CS1)	Ban QLDA Điện lực Miền Nam và Công ty CP Điện lực Licogi 16	- Đường dây 110kV 171 Cầu Máng - 171 Bourbon. - Đường dây 110kV 172 Cầu Máng - 174 Tây Ninh 2.	- Đường dây 110kV 171 Cầu Máng - 171 Bourbon. - Đường dây 110kV 172 Cầu Máng - 174 Tây Ninh 2.	- Xử lý tình trạng các DCL của ngăn 171, 172 trạm 110kV Cầu Máng bị lỗi cơ khí. - Hoàn thiện xử lý tồn tại phân lắp đặt phụ kiện khoảng trụ 38 - 38A - 39 đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 172 Cầu Máng, 171 Cầu Máng - 171 Bourbon. - Hoàn thiện tô trát tường rào trạm 110kV Cầu Máng.	Xử lý tồn tại công trình đấu nối trạm 110kV Cầu Máng	0	- Đường dây 110kV 171 Cầu Máng - 171 Bourbon. - Đường dây 110kV 172 Cầu Máng - 174 Tây Ninh 2.	- Cắt điện cô lập đường dây 110kV 171 Cầu Máng - 171 Bourbon. - Cắt điện cô lập đường dây 110kV 172 Cầu Máng - 174 Tây Ninh 2.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Cắt điện liên tục 14 ngày.
<b>B. LƯỚI ĐIỆN 22KV</b>																					
1	Không có																				
<b>C. HOTLINE</b>																					
1	Không có																				

**VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA, THÍ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:**

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ		
																				(16)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	-20	
1	Không có																			

**VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:**

- Đảm bảo cấp điện cho Hội nghị Thượng đỉnh nông nghiệp - Agris Agro Day 2025 trong các ngày 07/8 - 08/8/2025.
- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực./.

**Nơi nhận:**

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng VT-CNTT (để cập nhật trên Website);
- XN LDCT Tây Ninh (để thực hiện);
- Trung tâm TND Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Đội Quản lý điện (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐD (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ  
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

**Hoàng Xuân Tuyên**