

**PHỤ LỤC 2**

**KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN  
THÁNG 11 NĂM 2024**

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
<b>A. LƯỚI ĐIỆN 110KV</b>											
1	Ngăn T402 trạm 110kV Trảng Bàng	01-11-24	08h30	01-11-24	16h00	- Bảo dưỡng giàn tụ bù T402 trạm 110kV Trảng Bàng	Bảo dưỡng giàn tụ bù T402 trạm 110kV Trảng Bàng	Ngăn T402 trạm 110kV Trảng Bàng	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Cắt điện cô lập ngăn T402 trạm 110kV Trảng Bàng	
2	Trạm 110kV Tây Ninh	01-11-24	18h00	01-11-24	19h30	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
3	Trạm 110kV Tây Ninh	01-11-24	08h00	01-11-24	11h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh bịt kín các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh tủ nguồn UPS cấp cho tủ HVGB, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
4	Trạm 110kV Thành Công	01-11-24	11h00	01-11-24	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sượt và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
5	Trạm 110kV Trảng Bàng	01-11-24	09h00	01-11-24	16h00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vệ sinh bịt kín các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất, các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát - PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các tủ điện trong phòng hợp bộ và phòng điều hành.</li> <li>- Kiểm tra điện trở sườn và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất.</li> <li>- Vệ sinh sân ngất 110kV, 22kV và phát quang xung quanh hàng rào trạm.</li> <li>- Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh.</li> <li>- Vệ sinh và Sơn lại nhà PCCC, dụng cụ và phương tiện PCCC.</li> <li>- Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sườn và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất.</li> </ul>	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
6	Trạm 110kV Phước Đức	01-11-24	19h00	01-11-24	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
7	- Đường dây 110kV 172 Tân Hưng - 171 Tân Biên, đường dây 110kV Tây Ninh 2 - BourBon trạm cắt 110kV Tây Ninh - 171 Tân Hưng.	01-11-24	07h00	01-11-24	17h00	- Kiểm tra kỹ thuật trụ, phụ kiện, dây dẫn, vệ sinh chân móng trụ, phát quang hành lang cây cao dưới 5m dọc theo hành lang tuyến từ trụ 01 đến trụ 97 đường dây 110kV 172 Tân Hưng - 171 Tân Biên.	Kiểm tra định kỳ lưới điện 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
8	- Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - BourBon - trạm cắt 110kV Tây Ninh - 171 Tân Hưng	01-11-24	07h00	01-11-24	17h00	- Kiểm tra kỹ thuật trụ, phụ kiện, dây dẫn, vệ sinh chân móng trụ, phát quang hành lang cây cao dưới 5m dọc theo hành lang tuyến từ trụ 71 đến trụ 84/03 đến trụ 134 đường dây 110kV BourBon - trạm cắt 110kV Tây Ninh - 171 Tân Hưng.	Kiểm tra định kỳ lưới điện 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
9	Trạm 110kV Suối Ngõ	02-11-24	18h00	02-11-24	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
10	Trạm 110kV Trảng Bàng	02-11-24	08h00	02-11-24	18h00	- Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp nạp xả và đo nội trở giàn Accu 110VDC trạm 110kV Trảng Bàng.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Off CB nguồn AC máy sạc 1, 2	
11	Đường dây 110kV 174 Bầu Đồn - 171 Hòa Thành	02-11-24	06h30	02-11-24	16h00	- Vệ sinh sứ, kiểm tra siết lại các phụ kiện dây dẫn đường dây 110kV 174 Bầu Đồn - 171 Hòa Thành	Vệ sinh sứ, kiểm tra và bảo dưỡng đường dây 110kV	Đường dây 110kV 174 Bầu Đồn - 171 Hòa Thành	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Cắt điện cô lập đường dây 110kV 174 Bầu Đồn - 171 Hòa Thành	Không mất điện phụ tải
12	Ngăn 131, MBA T1, 431 trạm 110kV KCN Trảng Bàng	02-11-24	19h00	03-11-24	19h00	- Sấy lọc dầu OLTC MBA T1 trạm 110kV KCN Trảng Bàng.	Sấy lọc dầu OLTC MBA T1 trạm biến áp 110kV KCN Trảng Bàng.	Ngăn 131, MBA T1, 431 trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Cắt điện cô lập ngăn 131, MBA T1, 431 trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Chuyển điện C42 cấp điện C41 trạm 110kV KCN Trảng Bàng
13	Ngăn MC 473 trạm 110kV KCN Trảng Bàng	03-11-24	07h00	03-11-24	17h00	- Xử lý MC 473 trạm KCN Trảng Bàng không thao tác đóng/cắt được từ xa.	Xử lý MC 473 trạm KCN Trảng Bàng không thao tác đóng/cắt được từ xa.	Ngăn MC 473 trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Cắt điện cô lập ngăn 473 trạm 110kV KCN Trảng Bàng	
14	Trạm 110kV Trảng Bàng	04-11-24	08h00	04-11-24	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở suất và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngắt. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC. - Đo nhiệt độ mỗi nôi thiết bị định kỳ MBT T1, T2, TD1, TD2, TBN401, TBN402.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
15	Trạm 110kV Tân Biên	04-11-24	08h00	04-11-24	16h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
16	Trạm 110kV Thành Công	04-11-24	19h00	04-11-24	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
17	Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 171 BourBon - 172 trạm cắt Tây Ninh 1	04-11-24	07h00	04-11-24	17h00	- Kiểm tra kỹ thuật trụ, phụ kiện, dây dẫn, vệ sinh chân móng trụ, phát quang hành lang cây cao dưới 5m dọc theo hành lang tuyến từ trụ 01 đến trụ 71 đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 171 BourBon, từ trụ 84/03 đến trụ 84/16 đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 171 BourBon - 172 trạm cắt Tây Ninh 1.	Kiểm tra định kỳ lưới điện 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
18	Đường dây 110kV 171 Tây Ninh 2 - 172 Hòa Thành	04-11-24	07h00	04-11-24	17h00	- Kiểm tra kỹ thuật trụ, phụ kiện, dây dẫn, vệ sinh chân móng trụ, phát quang hành lang cây cao dưới 5m dọc theo hành lang tuyến từ trụ 01A đến trụ 14A đến trụ 142 đường dây 110kV 171 Tây Ninh 2 - 172 Hòa Thành.	Kiểm tra định kỳ lưới điện 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
19	Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp	04-11-24	07h00	04-11-24	17h00	- Kiểm tra kỹ thuật trụ, phụ kiện, dây dẫn, vệ sinh chân móng trụ, phát quang hành lang cây cao dưới 5m dọc theo hành lang tuyến từ trụ 01 đến trụ 23/05, từ trụ 23/33 đến trụ 23/58 đường dây 110kV Tây Ninh - Suối Dộp.	Kiểm tra định kỳ lưới điện 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
20	Trạm 110kV Suối Ngô	05-11-24	08h00	05-11-24	16h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
21	Trạm 110kV Hòa Thành	05-11-24	09h00	05-11-24	11h30	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vệ sinh bịt kín các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong phòng hợp bộ.</li> <li>- Kiểm tra hệ thống điện trở sưởi, chiếu sáng tất các thiết bị.</li> <li>- Vệ sinh, bịt kín mương cáp ngoài sân ngất và trong nhà điều hành.</li> <li>- Vệ sinh sân ngất 110kV, 22kV, phát quang xung quanh hàng rào trạm.</li> </ul>	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
22	Trạm 110kV Hòa Thành	05-11-24	09h00	05-11-24	11h30	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vệ sinh bịt kín các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong phòng hợp bộ.</li> <li>- Kiểm tra hệ thống điện trở sưởi, chiếu sáng tất các thiết bị.</li> <li>- Vệ sinh, bịt kín mương cáp ngoài sân ngất và trong nhà điều hành.</li> <li>- Vệ sinh sân ngất 110kV, 22kV, phát quang xung quanh hàng rào trạm.</li> </ul>	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
23	Đường dây 110kV 179, 180 Tây Ninh 2 - 171, 172 Tây Ninh	05-11-24	07h00	05-11-24	17h00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm tra kỹ thuật trụ, phụ kiện, dây dẫn, vệ sinh chân móng trụ, phát quang hành lang cây cao dưới 5m dọc theo hành lang tuyến từ trụ 1B đến trụ 591 đường dây 110kV 179, 180 Tây Ninh 2 - 171, 172 Tây Ninh.</li> </ul>	Kiểm tra định kỳ lưới điện 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
24	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	05-11-24	08h00	05-11-24	18h00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV.</li> <li>- Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV.</li> <li>- Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh.</li> <li>- Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở suất và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngắt.</li> <li>- Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.</li> <li>- Đo nhiệt độ mỗi nôi thiết bị định kỳ MBT T1, T2, TD1, TD2, TBN401, TBN402</li> </ul>	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
25	Trạm 110kV Phước Đông	05-11-24	19h00	05-11-24	22h00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.</li> </ul>	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
26	Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2, đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2.	05-11-24	07h00	05-11-24	17h00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm tra kỹ thuật trụ, phụ kiện, dây dẫn, vệ sinh chân móng trụ, phát quang hành lang cây cao dưới 5m dọc theo hành lang tuyến từ trụ 261 đến trụ 01A đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2, từ trụ 428 đến trụ 01 đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2.</li> </ul>	Kiểm tra định kỳ lưới điện 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
27	Trạm 110kV Bến Cầu	06-11-24	08h00	06-11-24	11h30	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày.</li> <li>- Vệ sinh bịt kín các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành</li> <li>- Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu.</li> <li>- Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.</li> </ul>	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Cắt CB cấp nguồn 380V AC cho máy nạp 1, máy nạp 2	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
28	Trạm 110kV Hòa Thành	06-11-24	08h00	06-11-24	11h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh bịt kín các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
29	Trạm 110kV Bến Cầu	06-11-24	18h00	06-11-24	19h30	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
30	Trạm 110kV Hòa Thành	06-11-24	18h00	06-11-24	19h30	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
31	Trạm 110kV Suối Ngô	06-11-24	09h30	06-11-24	16h00	- Vệ sinh bịt kín các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack N-1, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, trong phòng điều hành. Đầu tủ các thiết bị C42 trong phòng hợp bộ. - Vệ sinh, bịt kín mương cáp ngoài sân ngất và trong nhà điều hành. - Vệ sinh sân ngất 110kV, 22kV, phát quang xung quanh hàng rào trạm.  - Vệ sinh thiết bị nhà bơm PCCC.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
32	Ngăn T402 Trạm 110kV Suối Ngô	06-11-24	09h30	06-11-24	14h00	- Bảo dưỡng giàn tụ bù T402 trạm 110kV Suối Ngô	Bảo dưỡng giàn tụ bù T402 trạm 110kV Suối Ngô	Ngăn T402 trạm 110kV Suối Ngô	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Cắt điện cô lập ngăn T402 trạm 110kV Suối Ngô	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
33	Trạm 110kV Phước Đức	06-11-24	08h00	06-11-24	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sườn và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngắt. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
34	Trạm 110kV Trảng Bàng	06-11-24	19h00	06-11-24	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
35	Đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh	06-11-24	07h30	06-11-24	17h00	- Kiểm tra kỹ thuật trụ, phụ kiện, dây dẫn, vệ sinh chân móng trụ, phát quang hành lang cây cao dưới 5m dọc theo hành lang tuyến từ trụ 80 đến trụ 117 đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh.	Kiểm tra định kỳ lưới điện 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
36	Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng, đường dây 110kV 172 Củ Chi 2 - 172 KCN Trảng Bàng.	06-11-24	07h30	06-11-24	17h00	- Kiểm tra kỹ thuật trụ, phụ kiện, dây dẫn, vệ sinh chân móng trụ, phát quang hành lang cây cao dưới 5m dọc theo hành lang tuyến từ trụ 117 đến trụ 102B/3 đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng, từ trụ 91 đến trụ 102B/3 đường dây 110kV 172 Củ Chi 2 - 172 KCN Trảng Bàng.	Kiểm tra định kỳ lưới điện 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
37	Đường dây 110kV 174 Trảng Bàng 2 - 171 Đức Huệ, Thành Công - NM ĐMT TTC - 177 Đức Hòa 2,	06-11-24	07h30	06-11-24	17h00	- Kiểm tra kỹ thuật trụ, phụ kiện, dây dẫn, vệ sinh chân móng trụ, phát quang hành lang cây cao dưới 5m dọc theo hành lang tuyến từ trụ 30 đến trụ 35, từ trụ 22A đến trụ 22A/12 đường dây 110kV 174 Trảng Bàng 2 - 171 Đức Huệ, Thành Công - NM ĐMT TTC - 177 Đức Hòa 2.	Kiểm tra định kỳ lưới điện 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
38	Trạm 110kV Suối Dộp	07-11-24	08h00	07-11-24	11h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh bịt kín các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Cắt CB cấp nguồn 380V AC cho máy nạp 1, máy nạp 2	
39	Trạm 110kV Thạnh Đức	07-11-24	08h00	07-11-24	11h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh bịt kín các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
40	Trạm 110kV Suối Dộp	07-11-24	18h00	07-11-24	19h30	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
41	Trạm 110kV Thạnh Đức	07-11-24	18h00	07-11-24	19h30	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
42	Trạm 110kV Tân Biên	07-11-24	18h00	07-11-24	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
43	Trạm 110kV Phước Đông	07-11-24	08h00	07-11-24	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở suôi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
44	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	07-11-24	19h00	07-11-24	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
45	Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp	07-11-24	07h00	07-11-24	17h00	- Kiểm tra kỹ thuật trụ, phụ kiện, dây dẫn, vệ sinh chân móng trụ, phát quang hành lang cây cao dưới 5m dọc theo hành lang tuyến từ trụ 23/05 đến trụ 23/33 đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp	Kiểm tra định kỳ lưới điện 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
46	Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng, đường dây 110kV 172 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng	07-11-24	07h00	07-11-24	17h00	- Kiểm tra kỹ thuật trụ, phụ kiện, dây dẫn, vệ sinh chân móng trụ, phát quang hành lang cây cao dưới 5m dọc theo hành lang tuyến từ trụ 01A đến trụ 15A đến trụ 117 đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng, đường dây 110kV 172 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng.	Kiểm tra định kỳ lưới điện 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
47	Đường dây 110kV 174 Trảng Bàng 2 - 171 Đức Huệ, 173 Trảng Bàng 2 - 172 Thành Công, NM ĐMT TTC - 177 Đức Hòa 2	07-11-24	07h00	07-11-24	17h00	- Kiểm tra kỹ thuật trụ, phụ kiện, dây dẫn, vệ sinh chân móng trụ, phát quang hành lang cây cao dưới 5m dọc theo hành lang tuyến từ trụ 01B đến trụ 35, từ trụ 22A đến trụ 22A/12 đường dây 110kV 174 Trảng Bàng 2 - 171 Đức Huệ, 173 Trảng Bàng 2 - 172 Thành Công, NM ĐMT TTC - 177 Đức Hòa 2	Kiểm tra định kỳ lưới điện 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
48	Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NM ĐMT HTG, 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông.	07-11-24	07h00	07-11-24	17h00	- Kiểm tra kỹ thuật trụ, phụ kiện, dây dẫn, vệ sinh chân móng trụ, phát quang hành lang cây cao dưới 5m dọc theo hành lang tuyến từ trụ 01 đến trụ 04 đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NM ĐMT HTG, 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông.	Kiểm tra định kỳ lưới điện 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
49	Đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh.	07-11-24	07h00	07-11-24	17h00	- Kiểm tra kỹ thuật trụ, phụ kiện, dây dẫn, vệ sinh chân móng trụ, phát quang hành lang cây cao dưới 5m dọc theo hành lang tuyến từ trụ 117 đến trụ 137 đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh.	Kiểm tra định kỳ lưới điện 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
50	Trạm 110kV Tây Ninh	08-11-24	08h00	08-11-24	11h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh bịt kín các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh tủ nguồn UPS cấp cho tủ HVGB, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
51	Trạm 110kV Tây Ninh	08-11-24	18h00	08-11-24	19h30	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
52	Trạm 110kV Tân Hưng	08-11-24	18h00	08-11-24	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
53	Ngăn T401 Trạm 110kV Phước Đức	08-11-24	08h30	08-11-24	16h00	- Bảo dưỡng giàn tụ bù T401 trạm 110kV Phước Đức	Bảo dưỡng giàn tụ bù T401 trạm 110kV Phước Đức	Ngăn T401 trạm 110kV Phước Đức.	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Cắt điện cô lập ngăn T401 trạm 110kV Phước Đức	
54	Trạm 110kV Phước Đức	08-11-24	09h00	08-11-24	16h00	- Vệ sinh bịt kín các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất, các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát - PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các tủ điện trong phòng hợp bộ và phòng điều hành. - Kiểm tra điện trở sườn và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất. - Vệ sinh sân ngất 110kV, 22kV và phát quang xung quanh hàng rào trạm. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh. - Vệ sinh và Sơn lại nhà PCCC, dụng cụ và phương tiện PCCC. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sườn và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
55	Đường dây 110kV 171 Bàu Đồn - 171 Phước Đức, 172 Bàu Đồn - 171 Bến Cầu, 173 Bàu Đồn - 172 Thạnh Đức, 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh, 174 Bàu Đồn - 171 Hòa Thành	08-11-24	18h00	08-11-24	23h45	- Kiểm tra định kỳ đêm lưới điện 110kV đường dây 110kV 171 Bàu Đồn - 171 Phước Đức, 172 Bàu Đồn - 171 Bến Cầu, 173 Bàu Đồn - 172 Thạnh Đức, 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh, 174 Bàu Đồn - 171 Hòa Thành	Kiểm tra định kỳ đêm lưới điện 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
56	Trạm 110kV Thành Công	08-11-24	11h00	08-11-24	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sượt và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
57	Trạm 110kV Phước Đức	08-11-24	19h00	08-11-24	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
58	Đường dây 110kV 172 Tân Biên - 171 Suối Dộp	08-11-24	07h00	08-11-24	11h30	- Kiểm tra đo trị số điện trở tiếp địa định kỳ đường dây 110kV 172 Tân Biên - 171 Suối Dộp	Kiểm tra đo điện trở tiếp địa định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
59	Đường dây 110kV 179 Bàu Đồn - 172 Thuận Lợi, 180 Bàu Đồn - 171 Gia Lộc	08-11-24	18h00	08-11-24	23h45	- Kiểm tra định kỳ đêm lưới điện 110kV đường dây 110kV 179 Bàu Đồn - 172 Thuận Lợi, 180 Bàu Đồn - 171 Gia Lộc.	Kiểm tra định kỳ đêm lưới điện 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
60	Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng, 172 Trảng Bàng 2 - 171 Trảng Bàng	08-11-24	18h00	08-11-24	23h45	- Kiểm tra định kỳ đêm lưới điện 110kV đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng, 172 Trảng Bàng 2 - 171 Trảng Bàng,	Kiểm tra định kỳ đêm lưới điện 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
61	Đường dây 110kV 173 Trảng Bàng 2 - 172 Thành Công, 174 Trảng Bàng 2 - 171 Đức Huệ	08-11-24	18h00	08-11-24	23h45	- Kiểm tra định kỳ đêm lưới điện 110kV đường dây 110kV 173 Trảng Bàng 2 - 172 Thành Công, 174 Trảng Bàng 2 - 171 Đức Huệ	Kiểm tra định kỳ đêm lưới điện 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
62	Đường dây 110kV 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông.	08-11-24	18h00	08-11-24	23h45	- Kiểm tra định kỳ đêm lưới điện 110kV đường dây 110kV 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông.	Kiểm tra định kỳ đêm lưới điện 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
63	Trạm 110kV Suối Ngõ	09-11-24	18h00	09-11-24	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
64	Trạm 110kV Phước Đức	09-11-24	08h00	09-11-24	18h00	- Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp nạp xả và đo nội trở giàn Accu 110VDC	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Off CB nguồn AC máy sạc 1, 2	
65	Trạm 110kV Tân Biên	11-11-24	08h00	11-11-24	16h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
66	Trạm 110kV Trảng Bàng	11-11-24	08h00	11-11-24	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sượt và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngát. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
67	Trạm 110kV Thành Công	11-11-24	19h00	11-11-24	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
68	Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NM ĐMT HTG, 172 Bàu Đồn - 171 Bến Cầu, 171 NM ĐMT HTG - 172 Bến Cầu, đường dây 110kV 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông.	11-11-24	07h00	11-11-24	17h00	- Kiểm tra kỹ thuật trụ, phụ kiện, dây dẫn, vệ sinh chân móng trụ, phát quang hành lang cây cao dưới 5m dọc theo hành lang tuyến từ trụ 04 đến trụ 24, từ trụ 24 đến trụ 24/72 và từ trụ 24/64 đến trụ 24/64/34 đường dây 110kV 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông, đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NM ĐMT HTG, 172 Bàu Đồn - 171 Bến Cầu, 171 NM ĐMT HTG - 172 Bến Cầu.	Kiểm tra định kỳ lưới điện 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
69	Đường dây 110kV 173 Bàu Đồn - 171 Thạnh Đức, 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh.	11-11-24	07h00	11-11-24	17h00	- Kiểm tra kỹ thuật trụ, phụ kiện, dây dẫn, vệ sinh chân móng trụ, phát quang hành lang cây cao dưới 5m dọc theo hành lang tuyến từ trụ 88A đến trụ 88A/25 đường dây 110kV 173 Bàu Đồn - 171, 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh.	Kiểm tra định kỳ lưới điện 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
70	Trạm 110kV Thạnh Đức	12-11-24	09h00	12-11-24	11h30	- Vệ sinh bịt kín các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong phòng hợp bộ. - Kiểm tra hệ thống điện trở sưởi, chiếu sáng tất các thiết bị. - Vệ sinh, bịt kín mương cáp ngoài sân ngất và trong nhà điều hành. - Vệ sinh sân ngất 110kV, 22kV, phát quang xung quanh hàng rào trạm.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
71	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	12-11-24	08h00	12-11-24	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sưởi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
72	Trạm 110kV Suối Ngô	12-11-24	08h00	12-11-24	16h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
73	Trạm 110kV Tân Hưng	12-11-24	08h00	12-11-24	16h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
74	Trạm 110kV Phước Đông	12-11-24	19h00	12-11-24	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
75	Đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	12-11-24	07h00	12-11-24	17h00	- Kiểm tra kỹ thuật trụ, phụ kiện, dây dẫn, vệ sinh chân móng trụ, phát quang hành lang cây cao dưới 5m dọc theo hành lang tuyến từ trụ 333 đến trụ 428 đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Kiểm tra định kỳ lưới điện 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
76	Trạm 110kV Bến Cầu	13-11-24	08h00	13-11-24	11h30	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh bịt kín các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Cắt CB cấp nguồn 380V AC cho máy nạp 1, máy nạp 2	
77	Trạm 110kV Hòa Thành	13-11-24	08h00	13-11-24	11h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh bịt kín các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
78	Trạm 110kV Bến Cầu	13-11-24	18h00	13-11-24	19h30	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
79	Trạm 110kV Hòa Thành	13-11-24	18h00	13-11-24	19h30	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
80	Trạm 110kV Tân Biên	13-11-24	09h30	13-11-24	16h00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vệ sinh bịt kín các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack N-1, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC trong phòng điều hành. Đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong phòng hợp bộ.</li> <li>- Vệ sinh, bịt kín mương cáp ngoài sân ngất và trong nhà điều hành.</li> <li>- Vệ sinh sân ngất 110kV, 22kV, phát quang xung quanh hàng rào trạm</li> </ul>	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
81	Trạm 110kV Phước Đức	13-11-24	08h00	13-11-24	18h00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV.</li> <li>- Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV.</li> <li>- Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh.</li> <li>- Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở suất và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất.</li> <li>- Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.</li> <li>- Đo nhiệt độ mỗi nôi thiết bị định kỳ MBT T1, T2, TD1, TD2, TBN401, TBN402</li> </ul>	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
82	Trạm 110kV Trảng Bàng	13-11-24	19h00	13-11-24	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
83	Đường dây 110kV 172 Tân Biên - 171 Suối Dộp	13-11-24	07h00	13-11-24	17h00	- Kiểm tra kỹ thuật trụ, phụ kiện, dây dẫn, vệ sinh chân móng trụ, phát quang hành lang cây cao dưới 5m dọc theo hành lang tuyến từ trụ 97 đến trụ 97/112 đường dây 110kV 172 Tân Biên - 171 Suối Dộp	Kiểm tra định kỳ lưới điện 110kV.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
84	Trạm 110kV Suối Dộp	14-11-24	08h00	14-11-24	11h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh bịt kín các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Cắt CB cấp nguồn 380V AC cho máy nạp 1, máy nạp 2	
85	Trạm 110kV Thạnh Đức	14-11-24	08h00	14-11-24	11h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh bịt kín các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
86	Trạm 110kV Suối Dộp	14-11-24	18h00	14-11-24	19h30	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
87	Trạm 110kV Thạnh Đức	14-11-24	18h00	14-11-24	19h30	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
88	Trạm 110kV Tân Biên	14-11-24	18h00	14-11-24	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
89	Trạm 110kV Phước Đông	14-11-24	08h00	14-11-24	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sượt và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
90	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	14-11-24	19h00	14-11-24	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
91	Đường dây 110kV 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông, 172 Bàu Đồn - 171 Bến cầu, 171 Bàu Đồn - 171 Phước Đức, 173 Bàu Đồn - 171 Thạnh Đức, 174 Bàu Đồn - 171 Hòa Thành, 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh, 172 Hòa Thành - 171 Tây Ninh 2.	14-11-24	07h00	14-11-24	17h00	- Kiểm tra kỹ thuật trụ, phụ kiện, dây dẫn, vệ sinh chân móng trụ, phát quang hành lang cây cao dưới 5m dọc theo hành lang tuyến từ trụ 24 đến trụ 62A, từ trụ 62B đến trụ 85, từ trụ 112 và từ trụ 62A (62B) đến trụ 62A(62B)/23 đường dây 110kV 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông, 172 Bàu Đồn - 171 Bến Cầu, 171 Bàu Đồn - 171 Phước Đức, 173 Bàu Đồn - 171 Thạnh Đức, 174 Bàu Đồn - 171 Hòa Thành, 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh, 172 Hòa Thành - 171 Tây Ninh 2.	Kiểm tra định kỳ lưới điện 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
92	Đường dây 110kV 179 Bàu Đồn - 172 Thuận Lợi, 180 Bàu Đồn - 172 Gia Lộc.	14-11-24	07h00	14-11-24	17h00	- Kiểm tra kỹ thuật trụ, phụ kiện, dây dẫn, vệ sinh chân móng trụ, phát quang hành lang cây cao dưới 5m dọc theo hành lang tuyến từ trụ 01 đến trụ 13 đường dây 110kV 179 Bàu Đồn - 172 Thuận Lợi, 180 Bàu Đồn - 172 Gia Lộc.	Kiểm tra định kỳ lưới điện 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
93	Trạm 110kV Tây Ninh	15-11-24	08h00	15-11-24	11h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh bịt kín các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh tủ nguồn UPS cấp cho tủ HVGB, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
94	Trạm 110kV Tây Ninh	15-11-24	18h00	15-11-24	19h30	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
95	Trạm 110kV Tân Hưng	15-11-24	18h00	15-11-24	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
96	Ngăn T402 Trạm 110kV Phước Đông	15-11-24	08h30	15-11-24	16h00	- Bảo dưỡng giàn tụ bù T402 trạm 110kV Phước Đông	Bảo dưỡng giàn tụ bù T402 trạm 110kV Phước Đông	Ngăn T402 trạm 110kV Phước Đông	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Cắt điện cô lập ngăn T402 trạm 110kV Phước Đông	
97	Trạm 110kV Thành Công	15-11-24	11h00	15-11-24	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sưởi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
98	Trạm 110kV Phước Đông	15-11-24	09h00	15-11-24	16h00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vệ sinh bịt kín các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất, các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát - PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các tủ điện trong phòng hợp bộ và phòng điều hành.</li> <li>- Kiểm tra điện trở sượt và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất.</li> <li>- Vệ sinh sân ngất 110kV, 22kV và phát quang xung quanh hàng rào trạm.</li> <li>- Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh.</li> <li>- Vệ sinh và Sơn lại nhà PCCC, dụng cụ và phương tiện PCCC.</li> <li>- Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sượt và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất.</li> <li>- Kiểm tra và kéo dây nguồn điện thoại IP</li> </ul>	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
99	Trạm 110kV Phước Đức	15-11-24	19h00	15-11-24	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
100	Đường dây 110kV 172 Tân Biên - 171 Suối Dộp	15-11-24	07h00	15-11-24	11h30	- Kiểm tra đo điện trở tiếp địa đường dây 110kV 172 Tân Biên - 171 Suối Dộp	Đo điện trở tiếp địa định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
101	Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - BourBon - trạm cắt Tây Ninh 1 - 171 Tân Hưng	15-11-24	18h00	15-11-24	23h45	- Kiểm tra định kỳ đêm lưới điện 110kV đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - BourBon - trạm cắt Tây Ninh 1 - 171 Tân Hưng	Kiểm tra định kỳ đêm lưới điện 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
102	Đường dây 110kV 172 Tân Hưng - 171 Tân Biên	15-11-24	18h00	15-11-24	23h45	- Kiểm tra định kỳ đêm lưới điện 110kV đường dây 110kV 172 Tân Hưng - 171 Tân Biên	Kiểm tra định kỳ đêm lưới điện 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
103	Đường dây 110kV 172 Tân Biên - 171 Suối Dộp	15-11-24	18h00	15-11-24	23h45	- Kiểm tra định kỳ đêm lưới điện 110kV đường dây 110kV 172 Tân Biên - 171 Suối Dộp	Kiểm tra định kỳ đêm lưới điện 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
104	Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2, đường dây 179, 180 Tây Ninh 2 - 171, 172 Tây Ninh.	15-11-24	18h00	15-11-24	23h45	- Kiểm tra định kỳ đêm lưới điện 110kV đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2, đường dây 179, 180 Tây Ninh 2 - 171, 172 Tây Ninh.	Kiểm tra định kỳ đêm lưới điện 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
105	Đường dây 110kV 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh.	15-11-24	18h00	15-11-24	23h45	- Kiểm tra định kỳ đêm lưới điện 110kV đường dây 110kV 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh.	Kiểm tra định kỳ đêm lưới điện 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
106	Trạm 110kV Suối Ngô	16-11-24	18h00	16-11-24	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
107	Trạm 110kV Phước Đông	16-11-24	08h00	16-11-24	18h00	- Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp nạp xả và đo nội trở giàn Accu 110VDC	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Off CB nguồn AC máy sạc 1, 2	
108	Đường dây 110kV 179 Bầu Đồn - 172 Thuận Lợi (Ranh giới trụ 13).	17-11-24	08h00	17-11-24	18h00	- Đảm bảo an toàn bàn giao cho Truyền tải điện Miền Đông 2 công tác.	Đảm bảo an toàn điện	Đường dây 110kV 179 Bầu Đồn - 172 Thuận Lợi (Ranh giới trụ 13).	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Cắt điện cô lập đường dây 110kV 179 Bầu Đồn - 172 Thuận Lợi (Ranh giới trụ 13).	Không mất điện phụ tải
109	Trạm 110kV Tân Biên	18-11-24	08h00	18-11-24	16h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
110	Trạm 110kV Trảng Bàng	18-11-24	08h00	18-11-24	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sủi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
111	Trạm 110kV Thành Công	18-11-24	19h00	18-11-24	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
112	Đường dây 110kV 174 Tây Ninh - 171 BourBon	18-11-24	07h00	18-11-24	17h00	- Phát quang hành lang an toàn lưới điện đường dây 110kV 174 Tây Ninh - 171 BourBon	Phát quang hành lang an toàn	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
113	Đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	18-11-24	07h00	18-11-24	17h00	- Phát quang hành lang an toàn lưới điện đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Phát quang hành lang an toàn	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
114	Trạm 110kV Thạnh Đức	19-11-24	09h00	19-11-24	11h30	- Vệ sinh bịt kín các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong phòng hợp bộ. - Kiểm tra hệ thống điện trở sưởi, chiếu sáng tất các thiết bị. - Vệ sinh, bịt kín mương cáp ngoài sân ngất và trong nhà điều hành. - Vệ sinh sân ngất 110kV, 22kV, phát quang xung quanh hàng rào trạm.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
115	Trạm 110kV Suối Ngô	19-11-24	08h00	19-11-24	16h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
116	Trạm 110kV Tân Hưng	19-11-24	08h00	19-11-24	16h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
117	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	19-11-24	08h00	19-11-24	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở suối và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
118	Trạm 110kV Phước Đông	19-11-24	19h00	19-11-24	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
119	Đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh	19-11-24	07h00	19-11-24	17h00	- Kiểm tra kỹ thuật trụ, phụ kiện, dây dẫn, vệ sinh chân móng trụ, phát quang hành lang cây cao dưới 5m dọc theo hành lang tuyến từ trụ từ trụ 80 đến trụ 137 đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
120	Trạm 110kV Bến Cầu	20-11-24	08h00	20-11-24	11h30	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh bịt kín các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Cắt CB cấp nguồn 380V AC cho máy nạp 1, máy nạp 2	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
121	Trạm 110kV Hòa Thành	20-11-24	08h00	20-11-24	11h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh bịt kín các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
122	Trạm 110kV Bến Cầu	20-11-24	18h00	20-11-24	19h30	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
123	Trạm 110kV Hòa Thành	20-11-24	18h00	20-11-24	19h30	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
124	Trạm 110kV Tân Hưng	20-11-24	09h30	20-11-24	16h00	- Vệ sinh bịt kín các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Thiết bị nhà bom PCCC. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, trong phòng điều hành. Đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong phòng hợp bộ. - Vệ sinh, bịt kín mương cáp ngoài sân ngất và trong nhà điều hành. - Vệ sinh sân ngất 110kV, 22kV, phát quang xung quanh hàng rào trạm	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
125	Trạm 110kV Tân Hưng	20-11-24	10h00	20-11-24	16h00	Thu hồi tủ cầu chì Accu, cáp nối tủ cầu chì đến Accu đã cô lập không còn vận hành từ phòng điều hành đến phòng Accu trạm 110kV Tân Hưng	Thu hồi tủ cầu chì Accu, cáp nối tủ cầu chì đến Accu đã cô lập không còn vận hành	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
126	Trạm 110kV Phước Đức	20-11-24	08h00	20-11-24	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sượt và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
127	Trạm 110kV Trảng Bàng	20-11-24	19h00	20-11-24	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
128	Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2, 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	20-11-24	07h00	20-11-24	17h00	- Phát quang hành lang an toàn lưới điện đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2, 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
129	Đường dây 110kV 179, 180 Tây Ninh 2 - 171, 172 Tây Ninh	20-11-24	07h00	20-11-24	17h00	- Phát quang hành lang an toàn lưới điện đường dây 110kV 179, 180 Tây Ninh 2 - 171, 172 Tây Ninh	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
130	Trạm 110kV Suối Dộp	21-11-24	08h00	21-11-24	11h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh bịt kín các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Cắt CB cấp nguồn 380V AC cho máy nạp 1, máy nạp 2	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
131	Trạm 110kV Thanh Đức	21-11-24	08h00	21-11-24	11h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh bịt kín các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
132	Trạm 110kV Suối Dộp	21-11-24	18h00	21-11-24	19h30	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
133	Trạm 110kV Thanh Đức	21-11-24	18h00	21-11-24	19h30	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
134	Trạm 110kV Tân Biên	21-11-24	18h00	21-11-24	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
135	Trạm 110kV Phước Đông	21-11-24	08h00	21-11-24	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sườn và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC. - Đo nhiệt độ mỗi nôi thiết bị định kỳ MBT T1, T2, TD1, TD2, TBN401, TBN402.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
136	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	21-11-24	19h00	21-11-24	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
137	Đường dây 110kV 172 Tân Hưng - 171 Tân Biên	21-11-24	07h00	21-11-24	17h00	- Phát quang hành lang an toàn lưới điện đường dây 110kV 172 Tân Hưng - 171 Tân Biên	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
138	Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 171 BourBon	21-11-24	07h00	21-11-24	17h00	- Phát quang hành lang an toàn lưới điện đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 171 BourBon	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
139	Trạm 110kV Tây Ninh	22-11-24	08h00	22-11-24	11h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh bịt kín các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh tủ nguồn UPS cấp cho tủ HVGB, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
140	Trạm 110kV Tây Ninh	22-11-24	18h00	22-11-24	19h30	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
141	Trạm 110kV Tân Hưng	22-11-24	18h00	22-11-24	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
142	Ngăn T401 Trạm 110kV Thành Công	22-11-24	08h30	22-11-24	16h00	- Bảo dưỡng giàn tụ bù T401 trạm 110kV Thành Công	Bảo dưỡng giàn tụ bù T401 trạm 110kV Thành Công	Ngăn T401 trạm 110kV Thành Công	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Cắt điện cô lập ngăn T401 trạm 110kV Thành Công	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
143	Trạm 110kV Thành Công	22-11-24	09h00	22-11-24	18h00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm tra định kỳ ngay các thiết bị trạm 110kV.</li> <li>- Vệ sinh bịt kín các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất, các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát - PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các tủ điện trong phòng hợp bộ và phòng điều hành.</li> <li>- Kiểm tra điện trở sứ và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất.</li> <li>- Vệ sinh sân ngất 110kV, 22kV và phát quang xung quanh hàng rào trạm.</li> <li>- Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh.</li> <li>- Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.</li> <li>- Vệ sinh và Sơn lại nhà PCCC, dụng cụ và phương tiện PCCC.</li> <li>- Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sứ và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất.</li> <li>- Đo nhiệt độ mỗi nôi thiết bị định kỳ: MRT, T1, T2, TD1, TD2</li> </ul>	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
144	Trạm 110kV Phước Đức	22-11-24	19h00	22-11-24	21h00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.</li> </ul>	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
145	Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NM ĐMT HTG	22-11-24	08h00	22-11-24	16h00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vệ sinh sứ, kiểm tra siết lại các phụ kiện dây dẫn đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NM ĐMT HTG</li> </ul>	Kiểm tra bảo dưỡng lưới điện	Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NM ĐMT HTG	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Cắt điện cô lập đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NM ĐMT HTG	Không mất điện phụ tải
146	Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp	22-11-24	07h00	22-11-24	17h00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phát quang hành lang an toàn lưới điện đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp</li> </ul>	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
147	Đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh, đường dây 110kV 172 Suối Ngô - 171 XM Tây Ninh	22-11-24	07h00	22-11-24	17h00	- Kiểm tra định kỳ đêm đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh, đường dây 110kV 172 Suối Ngô - 171 XM Tây Ninh	Kiểm tra định kỳ đêm lưới điện 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
148	Trạm 110kV Suối Ngô	23-11-24	18h00	23-11-24	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
149	Trạm 110kV Thành Công	23-11-24	08h00	23-11-24	18h00	- Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp nạp xả và đo nội trở giàn Accu 110VDC	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Off CB nguồn AC máy sạc 1	
150	Ngăn 132, MBA T2, 432 trạm 110kV Hòa Thành	24-11-24	08h00	24-11-24	11h30	- Kiểm tra nạp khí SF6 MC 132 trạm 110kV Hòa Thành.	Xử lý rò khí SF6 ngăn MC 132 trạm 110kV Hòa Thành.	- Ngăn 132, MBA T2, 432 trạm 110kV Hòa Thành	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Cắt điện cô lập ngăn 132, MBA T2, 432 trạm 110kV Hòa Thành	Chuyển điện C41 cấp điện C42 trạm 110kV Hòa Thành
151	Trạm 110kV Tân Biên	25-11-24	08h00	25-11-24	16h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
152	Trạm 110kV Trảng Bàng	25-11-24	08h00	25-11-24	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở suối và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngắt. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
153	Trạm 110kV Thành Công	25-11-24	19h00	25-11-24	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
154	Đường dây 110kV 174 Bầu Đồn - 171 Hòa Thành, 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh	25-11-24	07h00	25-11-24	17h00	- Phát quang hành lang an toàn lưới điện đường dây 110kV 174 Bầu Đồn - 171 Hòa Thành, 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
155	Trạm 110kV Thạnh Đức	26-11-24	09h00	26-11-24	11h30	- Vệ sinh bịt kín các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong phòng hợp bộ. - Kiểm tra hệ thống điện trở suôi, chiếu sáng tất các thiết bị. - Vệ sinh, bịt kín mương cáp ngoài sân ngất và trong nhà điều hành. - Vệ sinh sân ngất 110kV, 22kV, phát quang xung quanh hàng rào trạm.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
156	Trạm 110kV Suối Ngõ	26-11-24	08h00	26-11-24	16h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
157	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	26-11-24	08h00	26-11-24	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở suôi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
158	Trạm 110kV Tân Hưng	26-11-24	08h00	26-11-24	16h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
159	Trạm 110kV Phước Đông	26-11-24	19h00	26-11-24	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
160	Đường dây 110kV 172 Tân Hưng - 171 Tân Biên	26-11-24	07h00	26-11-24	17h00	- Phát quang hành lang an toàn lưới điện đường dây 110kV 172 Tân Hưng - 171 Tân Biên	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
161	Đường dây 110kV 171 Bầu Đồn - 171 Phước Đức, 171 Phước Đông - 172 Phước Đức	26-11-24	07h00	26-11-24	17h00	- Phát quang hành lang an toàn lưới điện đường dây 110kV 171 Bầu Đồn - 171 Phước Đức, 171 Phước Đông - 172 Phước Đức	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
162	Trạm 110kV Bến Cầu	27-11-24	08h00	27-11-24	11h30	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh bịt kín các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Cắt CB cấp nguồn 380V AC cho máy nạp 1, máy nạp 2	
163	Trạm 110kV Hòa Thành	27-11-24	08h00	27-11-24	11h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh bịt kín các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
164	Trạm 110kV Bến Cầu	27-11-24	18h00	27-11-24	19h30	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
165	Trạm 110kV Hòa Thành	27-11-24	18h00	27-11-24	19h30	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
166	Trạm 110kV Suối Ngô	27-11-24	09h30	27-11-24	16h00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vệ sinh bịt kín các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack N-1, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, trong phòng điều hành. Đầu tủ các thiết bị C42 trong phòng hợp bộ.</li> <li>- Vệ sinh, bịt kín mương cáp ngoài sân ngất và trong nhà điều hành.</li> <li>- Vệ sinh sân ngất 110kV, 22kV, phát quang xung quanh hàng rào trạm.</li> <li style="text-align: center;">- Vệ sinh thiết bị nhà bơm PCCC.</li> </ul>	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
167	Trạm 110kV Phước Đức	27-11-24	08h00	27-11-24	18h00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV.</li> <li>- Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV.</li> <li>- Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh.</li> <li>- Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sưởi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất.</li> <li>- Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.</li> </ul>	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
168	Trạm 110kV Trảng Bàng	27-11-24	19h00	27-11-24	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
169	Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2	27-11-24	07h00	27-11-24	17h00	- Phát quang hành lang an toàn lưới điện đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
170	Trạm 110kV Suối Dộp	28-11-24	08h00	28-11-24	11h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh bịt kín các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Cắt CB cấp nguồn 380V AC cho máy nạp 1, máy nạp 2	
171	Trạm 110kV Thạnh Đức	28-11-24	08h00	28-11-24	11h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh bịt kín các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
172	Trạm 110kV Suối Dộp	28-11-24	18h00	28-11-24	19h30	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
173	Trạm 110kV Thạnh Đức	28-11-24	18h00	28-11-24	19h30	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
174	Trạm 110kV Tân Biên	28-11-24	18h00	28-11-24	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
175	Trạm 110kV Phước Đông	28-11-24	08h00	28-11-24	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sượt và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
176	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	28-11-24	19h00	28-11-24	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
177	Đường dây 110kV 171 Bầu Đồn - 171 Phước Đức, 172 Bầu Đồn - 171 Bến Cầu	28-11-24	07h00	28-11-24	17h00	- Phát quang hành lang an toàn lưới điện đường dây 110kV 171 Bầu Đồn - 171 Phước Đức, 172 Bầu Đồn - 171 Bến Cầu	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
178	Trạm 110kV Tây Ninh	29-11-24	08h00	29-11-24	11h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh bịt kín các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh tủ nguồn UPS cấp cho tủ HVGB, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
179	Trạm 110kV Tây Ninh	29-11-24	18h00	29-11-24	19h30	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
180	Trạm 110kV Tân Hưng	29-11-24	18h00	29-11-24	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
181	Ngăn T402 Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	29-11-24	08h30	29-11-24	16h00	Bảo dưỡng giàn tụ bù T402 trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Bảo dưỡng giàn tụ bù T402 trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Ngăn T402 trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Cắt điện cô lập ngăn T402 trạm 110kV KCN Trảng Bàng	
182	Trạm 110kV Thành Công	29-11-24	11h00	29-11-24	18h00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV.</li> <li>- Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV.</li> <li>- Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh.</li> <li>- Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sủi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất.</li> <li>- Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.</li> </ul>	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
183	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	29-11-24	09h00	29-11-24	16h00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vệ sinh bịt kín các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất, các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát - PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các tủ điện trong phòng hợp bộ và phòng điều hành.</li> <li>- Kiểm tra điện trở sủi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất.</li> <li>- Vệ sinh sân ngất 110kV, 22kV và phát quang xung quanh hàng rào trạm.</li> <li>- Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh.</li> <li>- Vệ sinh và Sơn lại nhà PCCC, dụng cụ và phương tiện PCCC.</li> <li>- Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sủi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất.</li> </ul>	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
184	Trạm 110kV Phước Đức	29-11-24	19h00	29-11-24	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
185	Đường dây 110kV 171 BourBon - 171 Trạm cắt Tây Ninh 1- 171 Tân Hưng	29-11-24	07h00	29-11-24	17h00	- Phát quang hành lang an toàn lưới điện đường dây 110kV 171 BourBon - 171 Trạm cắt Tây Ninh 1- 171 Tân Hưng	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
186	Trạm 110kV Suối Ngô	30-11-24	18h00	30-11-24	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
187	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	30-11-24	08h00	30-11-24	18h00	- Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp nạp xả và đo nội trở giàn Accu 110VDC	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Off CB nguồn AC máy sạc 1, 2	

#### B. LƯỚI ĐIỆN TRUNG HẠ THỂ

1	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 221/108/1T đến trụ 108/16T/32 Long Cường 4 tuyến 476BC	01-11-24	08h00	01-11-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 221/108/1T đến trụ 108/16T/32 tuyến 476BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
2	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 221/108/22P đến trụ 108/41P Đài tưởng niệm liệt sĩ tuyến 476BC	01-11-24	08h00	01-11-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 221/108/22P đến trụ 108/16T/41P tuyến 476BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
3	Nhánh rẽ 22kV trụ 234/72/1 Rừng Quynh tuyến 477BC	01-11-24	08h00	01-11-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 234/72/1 đến trụ 72/41; từ trụ 234/72/39B đến trụ 39B/16 tuyến 477BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
4	Từ trụ 294/1 đến trụ 294/15A/2 tuyến 476SD	01-11-24	08h00	01-11-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 294/1 đến trụ 294/15A/2 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
5	Từ trụ 294/1 đến trụ 294/75, từ trụ 294/16 đến trụ 294/27 tuyến 476SD	01-11-24	08h00	01-11-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 294/1 đến trụ 294/75, từ trụ 294/16 đến trụ 294/27 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
6	Từ trụ 341 đến trụ 341/31 tuyến 478SD	01-11-24	08h00	01-11-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 341 đến trụ 341/31 tuyến 478SD	Phát quang lưới điện	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
7	Từ trụ 341/30C đến trụ 341/30C/74 tuyến 478SD	01-11-24	08h00	01-11-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 341/30C đến trụ 341/30C/74 tuyến 478SD	Phát quang lưới điện	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
8	Lưới điện hạ áp trạm 250kVA trụ 42/65/103A Phước Hội 6 tuyến 472TĐ	01-11-24	07h30	01-11-24	17h00	Cho phép Công ty Sơn Anh cắt dừng dây sang tải hạ áp trụ 42/65/106B, nghiệm thu đóng điện đường dây và trạm biến áp 250kVA xây dựng mới trụ 42/65/106A/10 tuyến 472TĐ	Đầu tư xây dựng 2024	Áp Phước Hội A xã Phước Thạnh	ĐL Gò Dầu	Cắt CB trạm 250kVA trụ 42/65/103A Phước Hội 6 tuyến 472TĐ	
9	Trạm 2x25kVA trụ 42/65/71B/26 Phước Đông 6 tuyến 472TĐ	01-11-24	07h30	01-11-24	17h00	Thay giá T thành đá composite, cáp lực trạm trụ 42/65/71B/16 tuyến 472TĐ	Đầu tư xây dựng 2024	Áp Phước Đông xã Phước Thạnh	ĐL Gò Dầu	Cắt 2FCO, tháo hotline trạm 2x25kVA trụ 42/65/71B/26 Phước Đông 6 tuyến 472TĐ	
10	Trạm 2x50kVA trụ 42/65/33/13B Phước Bình 9 tuyến 472TĐ	01-11-24	07h30	01-11-24	17h00	Thay giá T thành đá composite trạm trụ 42/65/33/13B tuyến 472TĐ	Đầu tư xây dựng 2024	Áp Phước Đông xã Phước Thạnh	ĐL Gò Dầu	Cắt 2FCO, tháo hotline trạm 2x50kVA trụ 42/65/33/13B Phước Bình 9 tuyến 472TĐ	
11	Trạm 250kVA trụ 42/50A Bàu Đồn 20 tuyến 471TĐ	01-11-24	07h30	01-11-24	17h00	Thay MBA trạm trụ 42/50A tuyến 471TĐ	Sửa chữa thường xuyên	Áp 5 xã Bàu Đồn	ĐL Gò Dầu	Cắt 3FCO, tháo 3hotline trạm 250kVA trụ 42/50A Bàu Đồn 20 tuyến 471TĐ Cắt CB trạm 250kVA trụ 42/54 Bàu Đồn 15 tuyến 471TĐ	
12	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 42/65/1 đến trụ 42/65/106B Phước Thạnh tuyến 471TĐ	01-11-24	07h30	01-11-24	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ áp	Phát quang	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
13	Lưới điện hạ áp từ trụ 57(hạ áp) đến trụ 57/7t(hạ áp), từ trụ 94 đến trụ 94/5p, từ trụ 105 đến trụ 108, từ trụ 107 đến trụ 107/5p, từ trụ 107 đến trụ 107/7t, từ trụ 107/4t đến trụ 107/4t/6t, từ trụ 107/4t/3t/4t đến trụ 107/4t/3t/3p Tôn Đức Thắng tuyến 482TN.	01-11-24	08h00	01-11-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ áp, vệ sinh gốc trụ, cắt dây leo từ trụ 57(hạ áp) đến trụ 57/7t(hạ áp), từ trụ 94 đến trụ 94/5p, từ trụ 105 đến trụ 108, từ trụ 107 đến trụ 107/5p, từ trụ 107 đến trụ 107/7t, từ trụ 107/4t đến trụ 107/4t/6t, từ trụ 107/4t/3t/4t đến trụ 107/4t/3t/3p Tôn Đức Thắng tuyến 482TN.	Phát quang	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
14	Lưới điện huyện Tân Biên, phát quang cây xanh từ trụ 10/37 đến trụ 104/83 tuyến 475TBI	01-11-24	08h00	01-11-24	17h00	Cắt gấn điện khách hàng, phát quang cây xanh, thay công tơ, lắp đặt, sửa chữa model trạm	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Tân Biên	Không cắt điện	
15	Tuyến 476 trạm 110kV suối Ngõ	01-11-24	07h00	01-11-24	17h00	- Thi công lắp đặt thiết bị trụ 167/1, trụ 167/129 tuyến 476SN - Thi công thay tụ bù hồng trụ 167/7, trụ 173/36/94, trụ 173/36/45 tuyến 476SN - Đấu nối lưới trung áp trụ 173/36/70/1C tuyến 476SN - Thí nghiệm định kỳ Recloser trụ 173/36/46B tuyến 476SN - Đóng điện nghiệm thu thiết bị Recloser trụ 167/1, LBS trụ 167/129 tuyến 476SN	Đầu tư xây dựng	Áp 7 xã Suối Dây; áp Trảng Ba Chân xã Suối Ngõ; Áp Đông Thành, Đông Hà, Đông Lợi, xã Tân Đông	ĐL Tân Châu	- Cắt MC 476SN và đóng DTĐ 476-76SN - Cắt Recloser+DS trụ 173/36/46B Trảng Ba Chân tuyến 476SN	
16	Đường dây hạ áp trạm 75kVA trụ 15/24B/20 Ninh Lợi E, trụ 15/24B/38/1 Ninh Lợi G tuyến 478TN	01-11-24	08h00	01-11-24	17h00	Thay dây, kéo tăng cường dây hạ áp từ trụ 15/24B/20 đến trụ 15/24B/20/4, từ trụ 15/24B/38/1 đến trụ 15/24B/38/15 đường Bờ Lồi tuyến 478TN	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố Ninh Lợi, Ninh Nghĩa phường Ninh Thạnh	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO trạm 75kVA trụ 15/24B/20 Ninh Lợi E, trụ 15/24B/38/1 Ninh Lợi G tuyến 478TN	
17	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	01-11-24	08h00	01-11-24	17h00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, di dời công tơ trong nhà ra trụ, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gấn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bẻ	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL TP Tây Ninh	Không cắt điện	
18	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 474TN, 476TN, 478TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	01-11-24	08h00	01-11-24	17h00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	ĐL TP Tây Ninh	Không cắt điện	
19	Đường dây hạ áp trạm 75kVA trụ 15/24B/20 Ninh Lợi E, trụ 15/24B/38/1 Ninh Lợi G tuyến 478TN	01-11-24	08h00	01-11-24	17h00	Thay dây, kéo tăng cường dây hạ áp từ trụ 15/24B/20 đến trụ 15/24B/20/4, từ trụ 15/24B/38/1 đến trụ 15/24B/38/15 đường Bờ Lồi tuyến 478TN	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố Ninh Lợi, Ninh Nghĩa phường Ninh Thạnh	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO trạm 75kVA trụ 15/24B/20 Ninh Lợi E, trụ 15/24B/38/1 Ninh Lợi G tuyến 478TN	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
20	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 51/1 Gia Lâm tuyến 473TB	01-11-24	07h30	01-11-24	17h00	Đầu nối trung thế TBA 250kVA trụ 308, 312; dựng trụ trung thế từ trụ 286 đến trụ 312/2/39, phát quang hành lang	Đầu tư xây dựng	Khu phố Gia Lâm phường Gia Lộc	ĐL Trảng Bàng	Cắt LBFCO trụ 51/1 Gia Lâm tuyến 473TB	
21	Lưới hạ áp từ trụ 104/16B/1 đến trụ 16B/6 thuộc trạm 50kVA trụ 104/16B/6 Thị trấn 16 tuyến 476BC	02-11-24	08h00	02-11-24	17h00	- Nâng công suất TBA 50kVA lên 75kVA trụ 104/16B/6 tuyến 476BC và nghiệm thu đóng điện - Sang lưới thu hồi dây và trụ từ trụ 104/16B/1 đến trụ 16B/6 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố 2 thị trấn Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	- Cắt LBFCO trụ 104/16B/2 và tháo hotline trụ 104/16B Trường THPT Thị trấn tuyến 476BC - Cắt 3FCO và tháo 3 hotline trạm 160kVA Thị Trấn 5 tuyến 476BC	
22	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 104/29/30 đến trụ 29/34 Bàu Tép tuyến 476BC	02-11-24	08h00	02-11-24	11h30	- Hạ công suất TBA 75kVA xuống 50kVA trụ 104/29/30 tuyến 476BC - Di dời trụ trung áp trụ 104/29/34 tuyến 476BC	- Chiết tính - Sửa chữa thường xuyên	Áp Bàu Tép, Áp A, B xã Tiên Thuận	ĐL Bến Cầu	Cắt LBFCO trụ 104/29/1 Bàu Tép tuyến 476BC	
23	Trạm 50kVA trụ 104/29/30 Bàu Tép 4 tuyến 476BC	02-11-24	08h00	02-11-24	17h00	Hoàn chỉnh TBA 50kVA trụ 104/29/30 tuyến 476BC và nghiệm thu đóng điện	Sửa chữa thường xuyên	Áp Bàu Tép xã Tiên Thuận	ĐL Bến Cầu	Cắt CB trạm 50kVA trụ 104/29/30 Bàu Tép 4 tuyến 476BC	
24	Lưới hạ áp trụ 104/29/36B/5 thuộc trạm 37,5kVA trụ 104/29/37 Bàu Tép 5 tuyến 476BC	02-11-24	08h00	02-11-24	17h00	Di dời trụ hạ áp trụ 104/29/36B/5 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Áp Bàu Tép xã Tiên Thuận	ĐL Bến Cầu	Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 104/29/37 Bàu Tép 5 tuyến 476BC	
25	Trạm 37,5kVA trụ 104/29/30B/13 Áp B 1 tuyến 476BC	02-11-24	08h00	02-11-24	11h30	Thay công tơ không hiển thị trạm công cộng Áp B 1, trụ 104/29/30B/13 tuyến 476BC	Thay công tơ hư hỏng	Áp B xã Tiên Thuận	ĐL Bến Cầu	Cắt CB và FCO trạm 37,5kVA trụ 104/29/30B/13 Áp B 1 tuyến 476BC	
26	Từ trụ 82/8HT đến trụ 82/9HT tuyến 473SD	02-11-24	07h30	02-11-24	11h30	Tháp đà U 2m nâng cao độ võng đường dây hạ áp theo chiết tính khách hàng Trương Bá Phúc từ trụ 82/8HT đến trụ 82/9HT tuyến 473SD	Nhận thầu thi công	Áp Xóm Ruộng xã Trí Bình	ĐL Châu Thành	Cắt CB trạm 400kVA Xóm Ruộng 1 trụ 82 tuyến 473SD	
27	Từ trụ 186/185B/1 đến trụ 186/185B/3 tuyến 473SD	02-11-24	13h30	02-11-24	17h00	Ôp ống PVC, vệ sinh sứ đứng và phát quang lưới điện từ trụ 186/185B/1 đến trụ 186/185B/3 tuyến 473SD	Sửa chữa thường xuyên	Áp Bến Cầu xã Biên Giới	ĐL Châu Thành	Cắt 03FCO trụ 186/185B tuyến 473SD	
28	Từ trụ 132/1 đến trụ 132/102, từ trụ 132/99B/1 đến trụ 132/99B/15 tuyến 474SD	02-11-24	08h00	02-11-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 132/1 đến trụ 132/102, từ trụ 132/99B/1 đến trụ 132/99B/15 tuyến 474SD	Phát quang lưới điện	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
29	Từ trụ 82/18HT đến trụ 82/18HT/6 tuyến 473SD	02-11-24	07h30	02-11-24	11h30	Bản giao công ty TNHH Phước Mai thi công kéo dây đấu nối, sang lưới hạ áp, thùng công tơ, kéo dây sau công tơ, thu hồi dây hạ áp từ trụ 82/18HT đến trụ 82/18HT/6 tuyến 474SD	Đầu tư xây dựng năm 2024	Áp Xóm Ruộng xã Trí Bình	ĐL Châu Thành	Cắt CB trạm 400kVA Xóm Ruộng 1 trụ 82 tuyến 473SD	
30	Từ trụ 296 đến trụ 297 tuyến 476SD	02-11-24	07h30	02-11-24	17h00	Bản giao Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Sạch thi công thay trụ BTLT 12m thành trụ BTLT 16m, lắp phụ kiện và nhô trụ thu hồi từ trụ 296 đến trụ 297 tuyến 476SD	Đầu tư xây dựng bổ sung năm 2024	Áp Long Chân, Long Đại, Long Phú xã Long Vĩnh	ĐL Châu Thành	- Cắt LBS Gò Chai trụ 277D, DS 3 pha trụ 278 tuyến 476SD. - Cắt REC Long Châu trụ 294/1, DS 3 pha trụ 294/1B tuyến 476SD. - Cắt REC và DS 3 pha Long Vĩnh trụ 341B tuyến 476BC (Điện lực Bến Cầu đăng ký)	
31	Từ trụ 234B đến trụ 235 tuyến 476SD	02-11-24	07h30	02-11-24	11h30	Bản giao Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Sạch thi công dựng trụ BTLT 12m xen lưới, thay trụ và lắp phụ kiện từ trụ 234B đến trụ 235 tuyến 476SD	Đầu tư xây dựng bổ sung năm 2024	Áp Thanh Phước, Thanh Đông, Thanh Trung xã Thanh Điền; Áp Long Chân, Long Đại, Long Phú xã Long Vĩnh	ĐL Châu Thành	- Cắt REC và 03LTD Cầu Sắt trụ 169 tuyến 476SD. - Cắt LBS Gò Chai trụ 277D, DS 3 pha trụ 278 tuyến 476SD.	
32	Trạm 250kVA Phước Tân 1-E tại trụ 205 tuyến 471HT, 477HT	02-11-24	08h00	02-11-24	09h00	Thay công tơ bị hỏng thanh ghi trạm 250kVA Phước Tân 1-E tại trụ 205 tuyến 471HT, 477HT	Sửa chữa thường xuyên	Áp Phước Tân 1, Phước Tân 2, Phước Tân 3 xã Phan, huyện Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Cắt 3FCO trạm 250kVA Phước Tân 1-E tại trụ 205 tuyến 471HT, 477HT	
33	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 114/1 Ninh Phú tuyến 477HT	02-11-24	08h00	02-11-24	17h00	Lắp vật tư, phụ kiện, gọt cáp, kéo dây, ép lèo, sang lưới hạ áp, cân pha từ trụ 114/8 đến trụ 114/19, từ trụ 114/8 đến trụ 114/8/3, từ trụ 114/8/5 đến trụ 114/8/5/6, đóng điện nghiệm thu nhánh rẽ xây dựng mới đầu nối trụ 114/8/1 và trạm 250kVA trụ 114/8/4 Ninh Phú tuyến 477HT	Đầu tư xây dựng	Áp Ninh Phú, Ninh Bình xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt 3LBFCO trụ 114/1 Ninh Phú tuyến 477HT	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
34	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 114/1 Ninh Phú tuyến 477HT	02-11-24	08h00	02-11-24	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì các trạm trụ 114/8B, trụ 114/12, trụ 114/13/9, trụ 114/15A, trụ 114/17B, trụ 114/19, trụ 114/18/4, trụ 114/8/5, trụ 114/8/5/14 Ninh Phú tuyến 477HT	Thí nghiệm định kỳ	Áp Ninh Phú, Ninh Bình xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt 3FCO các trạm trụ 114/8B, trụ 114/12, trụ 114/13/9, trụ 114/15A, trụ 114/17B, trụ 114/19, trụ 114/18/4, trụ 114/8/5, trụ 114/8/5/14 Ninh Phú tuyến 477HT	
35	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 54/96 đến trụ 54/107B Hùng Vương tuyến 476TĐ	02-11-24	07h30	02-11-24	17h00	Cho phép Công ty An Phong lắp tụ bù ứng động 3x100kVAr trụ 54/96 và nghiệm thu đóng điện. Trồng xen trụ trung áp, gọt vỏ lấp kẹp quai, đấu nối đường dây mới công trình đầu tư xây dựng; Thu hồi trụ trung áp 54/107B tuyến 476TĐ	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố Thanh Hà, Thanh Bình A, Thanh Bình C Thị trấn Gò Dầu; Ấp Cây Xoài, Xóm Mới 1, Xóm Mới 2 xã Thanh Phước	ĐL Gò Dầu	Cắt Rec, 3LTD trụ 54/120 Hùng Vương tuyến 476TĐ Cắt 3LTD trụ 54/70B Cây Xoài tuyến 476TĐ	
36	Đường dây 22kV từ trụ 114 đến trụ 225 Thạnh Đức - Bình Nguyên tuyến 472TĐ, 476TĐ	02-11-24	07h30	02-11-24	17h00	Cho phép Công ty TNHH Bách Phú Hưng trồng trụ, sang lưới trung hạ áp từ trụ 158 đến trụ 159A tuyến 472TĐ, 476TĐ Cho phép Công ty Phước Mai Thay REC và 6LTD trụ 178 Rạch Sơn, lắp tụ bù ứng động trụ 174 tuyến 476TĐ và nghiệm thu đóng điện Trồng xen trụ trung áp, gọt vỏ lấp kẹp quai, đấu nối đường dây mới công trình đầu tư xây dựng; Trồng xen trụ trung áp nâng độ cao dây dẫn từ trụ 168 đến trụ 169, kiểm tra vệ sinh, thay sứ đứng và xử lý khiếm khuyết, phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 114 đến trụ 226 tuyến 472TĐ, 476TĐ	Đầu tư xây dựng 2024; Sửa chữa thường xuyên	Khu phố Nội Ô A, Rạch Sơn, Thanh Hà, Thanh Bình A, Thanh Bình C Thị trấn Gò Dầu; Ấp Chánh xã Hiệp Thạnh; Ấp Cây Xoài, Xóm Mới 1, Xóm Mới 2 xã Thanh Phước và xã Phước Trạch	ĐL Gò Dầu	Cắt Rec trụ 69, DS trụ 69A Vên Vên tuyến 476TĐ Cắt LBS trụ 114, DS trụ 114A Hiệp Thạnh tuyến 472TĐ Cắt LBS, 3LTD trụ 226 Thị trấn Gò Dầu tuyến 476TĐ Cắt Rec, 3LTD trụ 209/1 Phước Hội tuyến 476TĐ Cắt Rec, 3LTD trụ 54/120 Hùng Vương tuyến 476TĐ Cắt Rec, 3LTD trụ 128/1 Gò Chùa tuyến 472TĐ	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
37	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 54/77/1 Xóm Mới tuyến 476TĐ	02-11-24	07h30	02-11-24	17h00	Thay giá T thành đà composite, bổ sung cáp lực trạm trụ 54/77/12/8 tuyến 476TĐ Cho phép Công ty Phước Mai cải tạo nâng cấp trạm biến áp, lưới hạ áp trạm trụ 54/77/12/10 tuyến 476TĐ vận hành 1 pha 3 dây và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng 2024; Sửa chữa thường xuyên	Áp Xóm Mới 1, Xóm Mới 2 xã Thanh Phước	ĐL Gò Dầu	Cắt LBFCO trụ 54/77 Xóm Mới tuyến 476TĐ	
38	LBS Ao Hồ trụ 59 tuyến 471TN và LBS Phạm Văn Đồng trụ 97 tuyến 482TN	02-11-24	05h00	02-11-24	05h30	Chuyển điện khép vòng tuyến 471TN cấp điện cho tuyến 482TN đến trụ 97 Phạm Văn Đồng	Chuyển điện	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	- Đóng LBS Ao Hồ trụ 59 tuyến 471TN - Cắt LBS trụ 97 và DS trụ 96 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	
39	LBS Ao Hồ trụ 59 tuyến 471TN và LBS Phạm Văn Đồng trụ 97 tuyến 482TN	02-11-24	17h00	02-11-24	17h30	Chuyển điện khép vòng tuyến 482TN cấp điện cho tuyến 471TN đến trụ 59 Ao Hồ	Chuyển điện	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	- Đóng DS trụ 96 và LBS trụ 97 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN -Cắt LBS Ao Hồ trụ 59 tuyến 471TN	
40	LBS Trung học Nông Nghiệp trụ 209 tuyến 471TN và LBS Bệnh viện Hòa Thành trụ 147 tuyến 482TN	02-11-24	06h00	02-11-24	06h30	Chuyển điện khép vòng tuyến 471TN cấp điện cho tuyến 482TN đến trụ 147 Bệnh viện Hòa Thành	Chuyển điện	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	- Đóng LBS Trung học Nông Nghiệp trụ 209 tuyến 471TN - Cắt LBS trụ 147 và DS trụ 147B Bệnh viện Hòa Thành tuyến 482TN	
41	LBS Trung học Nông Nghiệp trụ 209 tuyến 471TN và LBS Bệnh viện Hòa Thành trụ 147 tuyến 482TN	02-11-24	17h30	02-11-24	18h00	Chuyển điện khép vòng tuyến 482TN cấp điện cho tuyến 471TN đến trụ 209 Trung học Nông Nghiệp	Chuyển điện	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	- Đóng DS trụ 147B và LBS trụ 147 Bệnh viện Hòa Thành tuyến 482TN - Cắt LBS Trung học Nông Nghiệp trụ 209 tuyến 471TN	
42	LBS Báo Quốc Từ trụ 30 tuyến 476TN và LBS Tôn Đức Thắng trụ 60A tuyến 482TN	02-11-24	06h30	02-11-24	07h00	Chuyển điện khép vòng tuyến 476TN cấp điện cho tuyến 482TN đến trụ 60A Tôn Đức Thắng	Chuyển điện	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	- Đóng LBS Báo Quốc Từ trụ 30 tuyến 476TN - Cắt LBS trụ 60A và DS trụ 60 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	
43	LBS Báo Quốc Từ trụ 30 tuyến 476TN và LBS Tôn Đức Thắng trụ 60A tuyến 482TN	02-11-24	18h00	02-11-24	18h30	Chuyển điện khép vòng tuyến 482TN cấp điện cho tuyến 476TN đến trụ 30 Báo Quốc Từ	Chuyển điện	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	- Đóng DS trụ 60 và LBS trụ 60A Tôn Đức Thắng tuyến 482TN - Cắt LBS Báo Quốc Từ trụ 30 tuyến 476TN	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
44	Phân đoạn 22kV trụ 128 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN	02-11-24	07h30	02-11-24	12h00	Công ty Ngân Anh lắp 03 LTD, tháo, lắp vật tư phụ kiện trụ 128 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN và đóng điện đưa vào vận hành.	ĐTXD 2024	Khu phố 3, 4 phường Long Hoa, khu phố Long Thới, Long Chí, Long Thành phường Long Thành Trung, ấp Long Khương, Long Bình xã Long Thành Nam.	ĐL Hòa Thành	Cắt REC và 3LTD Hiệp Ninh trụ 90A tuyến 482TN, cắt LBS và DS Phạm Hùng trụ 114 tuyến 482TN, cắt LBS trụ 97 và DS trụ 96 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN, cắt LBS trụ 147 và DS trụ 147B Bệnh viện Hòa Thành tuyến 482TN, cắt LBS trụ 97B/1CT và DS trụ 97B Long Hải tuyến 482TN, cắt LBS trụ 60A và DS trụ 60 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN, cắt LBS trụ 122B và DS trụ 122 Giang Tân tuyến 482TN	
45	Phân đoạn 22kV từ trụ 146/1 đến trụ 146/2 Phạm Hùng tuyến 482TN	02-11-24	07h30	02-11-24	12h00	Công ty Ngân Anh thay 03 LBFCO bằng 03 LTD, lắp DS, tháo, lắp vật tư phụ kiện từ trụ 146/1 đến trụ 146/2 Phạm Hùng tuyến 482TN và đóng điện đưa vào vận hành.	ĐTXD 2024	Khu phố 3, 4 phường Long Hoa; khu phố Long Thới, Long Chí, Long Thành phường Long Thành Trung; ấp Long Khương, Long Bình xã Long Thành Nam.	ĐL Hòa Thành	Cắt REC và 3LTD Hiệp Ninh trụ 90A tuyến 482TN, cắt LBS và DS Phạm Hùng trụ 114 tuyến 482TN, cắt LBS trụ 97 và DS trụ 96 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN, cắt LBS trụ 147 và DS trụ 147B Bệnh viện Hòa Thành tuyến 482TN, cắt LBS trụ 97B/1CT và DS trụ 97B Long Hải tuyến 482TN, cắt LBS trụ 60A và DS trụ 60 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN, cắt LBS trụ 122B và DS trụ 122 Giang Tân tuyến 482TN	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
46	Phân đoạn 22kV trụ 134C Phạm Hùng tuyến 482TN	02-11-24	07h30	02-11-24	12h00	Thay giáp nú, căng lại dây trung áp trụ 134C Phạm Hùng tuyến 482TN	Xử lý khiếm khuyết lưới trung áp	Khu phố 3, 4 phường Long Hoa; khu phố Long Thới, Long Chí, Long Thành phường Long Thành Trung; áp Long Khương, Long Bình xã Long Thành Nam.	ĐL Hòa Thành	Cắt REC và 3LTD Hiệp Ninh trụ 90A tuyến 482TN, cắt LBS và DS Phạm Hùng trụ 114 tuyến 482TN, cắt LBS trụ 97 và DS trụ 96 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN, cắt LBS trụ 147 và DS trụ 147B Bệnh viện Hòa Thành tuyến 482TN, cắt LBS trụ 97B/1CT và DS trụ 97B Long Hải tuyến 482TN, cắt LBS trụ 60A và DS trụ 60 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN, cắt LBS trụ 122B và DS trụ 122 Giang Tân tuyến 482TN	
47	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 82 đến trụ 83 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	02-11-24	07h30	02-11-24	17h00	Công ty Ngân Anh lắp LBS, DS, tháo, lắp vật tư phụ kiện từ trụ 82 đến trụ 83 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN và đóng điện đưa vào vận hành.	ĐTXD 2024	Khu phố 3, 4 phường Long Hoa; khu phố Long Thới, Long Chí, Long Thành phường Long Thành Trung; áp Long Khương, Long Bình xã Long Thành Nam.	ĐL Hòa Thành	Cắt LBS trụ 146/1 và 3LBFCO Long Thành Trung tuyến 482TN, cắt LBS trụ 97B/1CT và DS trụ 97B Long Hải tuyến 482TN, cắt LBS trụ 60A và DS trụ 60 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN, cắt LBS trụ 122B và DS trụ 122 Giang Tân tuyến 482TN	
48	Lưới điện hạ áp từ trụ 134C/7/4 đến trụ 134C/7/6 Phạm Hùng tuyến 482TN	02-11-24	08h00	02-11-24	17h00	Căng lại dây hạ áp bị chùng từ trụ 134C/7/4 đến trụ 134C/7/6 Phạm Hùng tuyến 482TN	Xử lý khiếm khuyết lưới hạ áp	Khu phố 3 phường Long Hoa	ĐL Hòa Thành	Cắt CB trạm 160kVA ca bảo Đạo M trụ 134C/7 Phạm Hùng tuyến 482TN	
49	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 54/12 đến trụ 54/37 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN.	02-11-24	08h00	02-11-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 54/12 đến trụ 54/37 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN.	Phát quang	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
50	Lưới điện hạ áp từ trụ 226/5T (cũ) đến trụ 226/5T (mới) Quốc Lộ 22B tuyến 482TN	02-11-24	08h00	02-11-24	17h00	Sang lưới hạ áp, sang thùng công tơ, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 226/5T (cũ) đến trụ 226/5T (mới) Quốc Lộ 22B tuyến 482TN	Chiết tính: 80	Áp Long Yên xã Long Thành Nam	ĐL Hòa Thành	Cắt CB trạm 50kVA Long Yên P trụ 227B Quốc Lộ 22B tuyến 482TN	
51	Nhánh rẽ 12.7kV trụ 21/58 Thanh Xuân tuyến 477TN	02-11-24	07h00	02-11-24	17h00	Bảo trì trạm, thay LBFCO trụ 21/99/1, xử lý khiếm khuyết lưới điện	Sửa chữa thường xuyên	Áp Thanh Xuân xã Mỏ Công	ĐL Tân Biên	Cắt LBFCO trụ 21/58 Thanh Xuân tuyến 477TN	
52	Trạm 75kVA trụ 42/3 Thanh Đông 10 tuyến 474TH	02-11-24	07h00	02-11-24	17h00	Thi công thay dây sang lưới thu hồi dây hạ áp từ trụ 42/3C/3T/2 đến trụ 42/3C/3T/2/7, từ trụ 42/3C/3T/5 đến trụ 42/3C/3T/5/5 tuyến 474TH	Đầu tư xây dựng	Áp Thanh Quới xã Thanh Đông	ĐL Tân Châu	Cắt FCO trạm 75kVA trụ 42/3 Thanh Đông 10 tuyến 474TH	
53	Trạm 25kVA trụ 42/10 Thanh Đông 17 tuyến 474TH	02-11-24	07h00	02-11-24	17h00	Thi công thay dây sang lưới thu hồi dây hạ áp từ trụ 42/10/1b đến trụ 42/10/1b/5, từ trụ 42/10/2 đến trụ 42/10/12 tuyến 474TH	Đầu tư xây dựng	Áp Thanh Quới xã Thanh Đông	ĐL Tân Châu	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 42/10 Thanh Đông 17 tuyến 474TH	
54	Trạm 2x25kVA trụ 165/21 Đông Tiến 11 tuyến 478TH	02-11-24	07h00	02-11-24	17h00	Thi công thay dây sang lưới thu hồi dây hạ áp từ trụ 165/22b/2 đến trụ 165/22b/2/3 tuyến 478TH	Đầu tư xây dựng	Áp Đông Tiến xã Tân Đông	ĐL Tân Châu	Cắt FCO trạm 2x25kVA trụ 165/21 Đông Tiến 11 tuyến 478TH	
55	Trạm 25kVA trụ 154B/2 Hội Tân 5 tuyến 478TH	02-11-24	07h00	02-11-24	17h00	Thi công thay dây sang lưới thu hồi dây hạ áp từ trụ 154B/2B đến trụ 154B/2B/4 tuyến 478TH	Đầu tư xây dựng	Áp Hội Tân xã Tân Hội	ĐL Tân Châu	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 154B/2 Hội Tân 5 tuyến 478TH	
56	Nhánh rẽ 22kV trụ 63/1 Công ty Việt Mã tuyến 473TH	02-11-24	07h00	02-11-24	17h00	Thi công dựng trụ lắp đặt thiết bị, di dời đường dây trung áp, lắp đặt trạm biến áp từ trụ 63/5 đến trụ 63/9 tuyến 473TH	Nhận thầu thi công	Công ty Việt Mã	ĐL Tân Châu	Cắt Recloser+DS trụ 63/1 Công ty Việt Mã tuyến 473TH	
57	Tuyến 471, 475 trạm 110kV Tân Hưng	02-11-24	07h00	02-11-24	17h00	Thi công lắp đặt tụ bù trung áp trụ 55 tuyến 471TH, 475TH	Đầu tư xây dựng	Khu phố 1, 3, 4 thị trấn Tân Châu; ấp 5 xã Suối Dây	ĐL Tân Châu	- Cắt MC 471TH, 475TH và đóng DTĐ 471-76TH, 475-76TH - Cắt 3LTD trụ 72/1 nổi tuyến 475TH và tuyến 480SN - Cắt 3LTD trụ 81 nổi tuyến 475TH và tuyến 480SN - Cắt 3LTD trụ 110 nổi tuyến 475TH và tuyến 478TH	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
58	Trạm 320kVA trụ 14/7 Chợ Bắp P tuyến 472TN	02-11-24	08h00	02-11-24	17h00	Hạ công suất TBA 320kVA xuống 160kVA, cắt dừng lưới chuyển tải tại trụ 14/7 đường Huỳnh Tấn Phát tuyến 472TN	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố Ninh Thọ phường Ninh Sơn	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO và tháo hotline trạm 320kVA trụ 14/7 Chợ Bắp P tuyến 472TN	
59	Trạm 160kVA trụ 41/10 Hoàng Lê Kha A tuyến 472TN	02-11-24	08h00	02-11-24	17h00	Nâng công suất TBA 160kVA lên 320kVA, cắt dừng lưới chuyển tải từ trụ 41/1 đến trụ 41/15 đường Hoàng Lê Kha tuyến 472TN	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố 3, 7 phường III	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO và tháo hotline trạm 160kVA trụ 41/10 Hoàng Lê Kha A tuyến 472TN; cắt CB trạm trụ 31 đường Võ Thị Sáu tuyến 472TN	
60	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	02-11-24	08h00	02-11-24	17h00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, di dời công tơ trong nhà ra trụ, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bể, cân pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL TP Tây Ninh	Không cắt điện	
61	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 474TN, 476TN, 478TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	02-11-24	08h00	02-11-24	17h00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	ĐL TP Tây Ninh	Không cắt điện	
62	Trạm 320kVA trụ 14/7 Chợ Bắp P tuyến 472TN	02-11-24	07h30	02-11-24	17h00	Hạ công suất TBA 320kVA xuống 160kVA, cắt dừng lưới chuyển tải tại trụ 14/7 đường Huỳnh Tấn Phát tuyến 472TN	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố Ninh Thọ phường Ninh Sơn	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO và tháo hotline trạm 320kVA trụ 14/7 Chợ Bắp P tuyến 472TN	
63	Trạm 160kVA trụ 41/10 Hoàng Lê Kha A tuyến 472TN	02-11-24	07h30	02-11-24	17h00	Nâng công suất TBA 160kVA lên 320kVA, cắt dừng lưới chuyển tải từ trụ 41/1 đến trụ 41/15 đường Hoàng Lê Kha tuyến 472TN	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố 3, 7 phường III	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO và tháo hotline trạm 160kVA trụ 41/10 Hoàng Lê Kha A tuyến 472TN; cắt CB trạm trụ 31 đường Võ Thị Sáu tuyến 472TN	
64	Nhánh rẽ 22kV trụ 38/45 Thạnh Hiệp tuyến 477TN	02-11-24	07h30	02-11-24	17h00	Bàn giao đơn vị ngoài dựng trụ BTLT lắp xà và phụ kiện công trình ĐTXD từ trụ 38/46 đến trụ 38/84 Thạnh Tân tuyến 477TN	Đầu tư xây dựng	Áp Thạnh Hiệp xã Thạnh Tân	ĐL TP Tây Ninh	Cắt LBS trụ 38/45B và cắt DS trụ 38/46 Thạnh Hiệp tuyến 477TN	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
65	Phân đoạn 22kV trụ 80/13 CMT8 tuyến 481TN Phân đoạn 22kV trụ 80B CMT8 tuyến 472TN	02-11-24	07h30	02-11-24	17h00	Bản giao đơn vị ngoài thay LBS thành Recloser tại trụ 80/13 CMT8, thay LBS có kết nối scada tại trụ 80/47 nhà điều hành, trụ 41/1 Hoàng Lê Kha và đóng điện nghiệm thu; sang lưới trung hạ áp thu hồi trụ, lắp thiết bị từ trụ 26/24A đến trụ 26/24A/3 tuyến 481TN, kéo dây đầu nối từ trụ 26/12/10 đến trụ 41/15, sang lưới hạ áp công trình kfw, kéo dây hạ áp đầu nối, sang lưới thu hồi vật tư ĐTXD từ trụ 73/1 đến trụ 73/26 đường Nguyễn Văn Rốp, từ trụ 39 đến trụ 55 đường Võ Thị Sáu tuyến 472TN. ĐLTP xử lý khiếm khuyết lưới điện từ trụ 80/13 đến trụ 80/80 đường CMT8 tuyến 472TN, 481TN	Đầu tư xây dựng, công trình kfw	Khu phố 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 phường III; khu phố 1, 2, 3, 4, 5, 6 phường IV; khu phố 3 phường II; khu phố Hiệp Bình, Hiệp Thanh phường Hiệp Ninh	ĐL TP Tây Ninh	- Cắt LBS và đóng DTĐ ngăn lộ LBS 03 từ RMU 17 Đài Truyền Hình tuyến 481TN - Cắt LBS trụ 62 và cắt DS trụ 80B Chợ Bắp tuyến 472TN - Cắt LBS và 3 LTD trụ 41/1 Bọng Dầu tuyến 472TN - Cắt DS trụ 41/22 Hoàng Lê Kha tuyến 472TN - Cắt LBS trụ 80/26/1, cắt DS trụ 80/26/2B Phường 3 tuyến 481TN	
66	Đường dây 22kV tuyến 473TB	02-11-24	07h30	02-11-24	17h00	Đầu nối trung thế TBA 250kVA trụ 308, 312; dựng trụ trung thế từ trụ 286 đến trụ 312/2/39, phát quang hành lang	Đầu tư xây dựng	Áp Bùng Bình, Tân Thuận xã Hưng Thuận; ấp Sóc Lào, Bà Nhã, Bến Kinh xã Đôn Thuận	ĐL Trảng Bàng	Cắt LBS và 3LTD trụ 285 Bùng Bình 2 tuyến 475TB	
67	Từ trụ 68 đến trụ 75 tuyến 473SD-474SD, từ trụ 53 đến trụ 53/11, từ trụ 53/2b đến trụ 53/2b/7, từ trụ 53/3b đến trụ 53/3b/9, từ trụ 53/6 đến trụ 53/6/1, từ trụ 53/6/1 đến trụ 53/6/1/5, từ trụ 53/6b đến trụ 53/6b/7, từ trụ 53/8 đến trụ 53/8/9, từ trụ 53/9a đến trụ 53/9a/5, từ trụ 53/10 đến trụ 53/10/8, từ trụ 53/10b đến trụ 53/10b/9 tuyến 474SD	03-11-24	07h30	03-11-24	17h00	Bản giao công ty TNHH Phước Mai thi công kéo dây hạ áp từ Trụ trụ 68 đến trụ 75 tuyến 473SD-474SD, từ trụ 53 đến trụ 53/11, từ trụ 53/2b đến trụ 53/2b/7, từ trụ 53/3b đến trụ 53/3b/9, từ trụ 53/6 đến trụ 53/6/1, từ trụ 53/6/1 đến trụ 53/6/1/5, từ trụ 53/6b đến trụ 53/6b/7, từ trụ 53/8 đến trụ 53/8/9, từ trụ 53/9a đến trụ 53/9a/5, từ trụ 53/10 đến trụ 53/10/8, từ trụ 53/10b đến trụ 53/10b/9 tuyến 474SD	Đầu tư xây dựng năm 2024	Khu phố 1, 3 Thị trấn Châu Thành	ĐL Châu Thành	Cắt CB, 3FCO và tháo 03 hotline trạm 630kVA Thị trấn Châu Thành A trụ 53/6/1, trạm 3x25kVA Tạt Hóa Ngọc Lễ trụ 53/10, trạm 3x25kVA Trường TH Thị trấn B trụ 53/10B, trạm 3x25kVA Lò Bún Nguyễn Thái Học trụ 53/11 tuyến 474SD, CB trạm 250kVA Thị trấn Châu Thành 16 trụ 67B tuyến 473SD	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
68	Trạm 3x50kVA trụ 140 Suối Dây 28 tuyến 478SN	03-11-24	07h00	03-11-24	17h00	Thi công sang lưới từ trụ 142/1 đến trụ 154/1/14T, từ trụ 142/1 đến trụ 142/1/13T tuyến 478SN	Đầu tư xây dựng	Áp 3, 4 xã Suối Dây	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 3x50kVA trụ 140 Suối Dây 28 tuyến 478SN	
69	Trạm 250kVA trụ 147 Suối Dây 28 tuyến 478SN	03-11-24	07h00	03-11-24	17h00	Thi công sang lưới hạ áp từ trụ 151/1 đến trụ 159/1/9T, từ trụ 151/1 đến trụ 151/1/14T, từ trụ 146/8P đến trụ 146/10T, từ trụ 146/14T/3P đến trụ 146/14T/16P, từ trụ 146/10T/10P đến trụ 146/14T/16P tuyến 478SN	Đầu tư xây dựng	Áp 3, 4 xã Suối Dây	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 250kVA trụ 147 Suối Dây 28 tuyến 478SN	
70	Đường dây 22kV tuyến 472, 474, 476, 478TB; 472, 474, 474KCNTB	03-11-24	07h00	03-11-24	17h00	Kéo dây đầu nối trung áp từ trụ 25E tuyến 472/478TB đến trụ 35 tuyến 474/476TB; kéo dây nâng cấp 2 mạch từ trụ 8/21 đến trụ 8/37B tuyến 473KCNTB; lắp LBS trụ 8/8A, 8/36 tuyến 473KCNTB; thay dây trung áp từ trụ 02 đến trụ 8/32 tuyến 472KCNTB; dựng trụ xen lưới trung áp từ trụ 08 đến trụ 43 tuyến 474KCNTB	Đầu tư xây dựng	Khu phố An Bình, Suối Sâu phường An Tịnh; Đường số 7, 8 KCN Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Cắt MC 472, 474, 476, 478TB và đóng dao tiếp địa 472-76TB, 474-76TB, 476-76, 478-76TB Cắt MC 472, 473, 474KCNTB và đóng dao tiếp địa 472-76KCNTB, 473-76KCNTB, 474-76KCNTB Cắt DS trụ 2/12 tuyến 472TB Cắt 3LTD trụ 35/20B tuyến 474TB Cắt 3LTD trụ 1B tuyến 476TB Cắt 3LTD trụ 25C/2B tuyến 478TB Cắt DS trụ 02 tuyến 475KCNTB	
71	Đường dây 22kV tuyến 474TB	03-11-24	07h00	03-11-24	17h00	Vệ sinh sứ, phát quang hành lang từ trụ 63 đến trụ 76	Đầu tư xây dựng	Khu phố An Khương, An Phú phường An Tịnh	ĐL Trảng Bàng	Cắt Recloser trụ 35/20 và 3LTD trụ 35/20B An Khương tuyến 474TB Cắt DS trụ 76/61 An Phú tuyến 474TB	
72	Nhánh rẽ 22kV trụ 104/2 Trục Điện Bến Cầu tuyến 476BC	04-11-24	08h00	04-11-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 104/2 đến trụ 104/29/57 tuyến 476BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
73	Đường dây 22kV trụ 104/1/1 Nổi tuyến 476BC-474TĐ	04-11-24	08h00	04-11-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 104/1/1 đến trụ 104/1/83 tuyến 476BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
74	Từ trụ 134 đến trụ 272 tuyến 473SD	04-11-24	08h00	04-11-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 134 đến trụ 272 tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
75	Từ trụ 141 đến trụ 141/25 tuyến 473SD	04-11-24	08h00	04-11-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 141 đến trụ 141/25 tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
76	Từ trụ 159 đến trụ 159/21 tuyến 473SD	04-11-24	08h00	04-11-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 159 đến trụ 159/21 tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
77	Từ trụ 231B/20/28 đến trụ 231B/20/28/21 tuyến 474TBI	04-11-24	08h00	04-11-24	17h00	Bản giao Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Sạch thi công sang lưới hạ áp, thùng công tơ, kéo dây sau công tơ, nhổ trụ thu hồi và lắp hoàn chỉnh trạm biến áp 50kVA từ trụ 231B/20/28 đến trụ 231B/20/28/21 tuyến 474TBI	Đầu tư xây dựng bổ sung năm 2024	Áp Bình Lương xã Đồng Khởi	ĐL Châu Thành	Cắt 01LBFCO trụ 231B/20/15 tuyến 474TBI	
78	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 32/1 Trường Đức tuyến 474TĐ	04-11-24	08h00	04-11-24	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 32/1 đến trụ 32/49 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	Phát quang	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	Không cắt điện	
79	TBA 75kVA trụ 17/52 tuyến 476TBI TBA 25kVA trụ 17/55 tuyến 476TBI TBA 50kVA trụ 17/59 tuyến 476TBI	04-11-24	08h00	04-11-24	17h00	Sang lưới, thu hồi lưới hạ áp công trình ĐTXD từ trụ 17 đến trụ 17/57	Đầu tư xây dựng	Áp Thạnh An, Thạnh Phú xã Thạnh Bình	ĐL Tân Biên	Cắt FCO TBA 75kVA trụ 17/52 tuyến 476TBI Cắt FCO TBA 25kVA trụ 17/55 tuyến 476TBI Cắt FCO TBA 50kVA trụ 17/59 tuyến 476TBI	
80	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 276/1 Tân Hà tuyến 478TH	04-11-24	07h00	04-11-24	17h00	Thi công nâng cấp đường dây trung áp từ trụ 276/1 đến trụ 276/3 tuyến 478TH	Đầu tư xây dựng	Áp Tân Trung xã Tân Hà	ĐL Tân Châu	Cắt LBFCO nhánh rẽ 12,7kV trụ 276/1 Tân Hà tuyến 478TH	
81	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 283/1 Tân Hà tuyến 478TH	04-11-24	07h00	04-11-24	17h00	Thi công nâng cấp đường dây trung áp từ trụ 283/1 đến trụ 283/7 tuyến 478TH	Đầu tư xây dựng	Áp Tân Trung xã Tân Hà	ĐL Tân Châu	Cắt LBFCO nhánh rẽ 12,7kV trụ 283/1 Tân Hà tuyến 478TH	
82	Đường dây 22kV 3 mạch từ trụ 1 đến trụ 8 tuyến 471BC-472BC-474BC	05-11-24	08h00	05-11-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 1 đến trụ 8 tuyến 471BC-472BC-474BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
83	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 104/29/1 Bàu Tép tuyến 476BC	05-11-24	08h00	05-11-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 104/29/1 đến trụ 104/29/57 tuyến 476BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
84	Nhánh rẽ 22kV trụ 104/1/76 Trạm Bơm Bến Đình tuyến 476BC	05-11-24	08h00	05-11-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 104/1/76 đến trụ 76/9/7 tuyến 476BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
85	Trụ 132/11 tuyến 474SD	05-11-24	08h00	05-11-24	11h30	Di dời neo trung áp trụ 132/11 tuyến 474SD	Nhận thầu thi công	Áp Bắc Bến Sỏi xã Thành Long	ĐL Châu Thành	Cắt 03LBFCO trụ 132/1 tuyến 478SD	
86	Trụ 128/46/30 tuyến 474SD	05-11-24	13h30	05-11-24	17h00	Di dời neo trung áp trụ 128/46/30 tuyến 474SD	Nhận thầu thi công	Áp Bến Cừ xã Ninh Điền	ĐL Châu Thành	Cắt 01LBFCO trụ 128/46/27 tuyến 474SD	
87	Từ trụ 01 đến trụ 75 tuyến 473SD-477SD	05-11-24	08h00	05-11-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 01 đến trụ 75 tuyến 473SD-477SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
88	Từ trụ 53 đến trụ 117 tuyến 473SD-477SD	05-11-24	08h00	05-11-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 53 đến trụ 117 tuyến 473SD-477SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
89	Nhánh rẽ 22kV trụ 20/1 Sân Cu tuyến 476TN	05-11-24	08h00	05-11-24	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 20/1 đến trụ 20/31/12 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Phát quang	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	Không cắt điện	
90	TBA 50kVA trụ 23 tuyến 478TBI TBA 2x50kVA trụ 28 tuyến 478TBI	05-11-24	08h00	05-11-24	17h00	Sang lưới, thu hồi lưới hạ áp công trình ĐTXD từ trụ 17 đến trụ 37	Đầu tư xây dựng	Áp Thạnh Sơn xã Thạnh Tây	ĐL Tân Biên	Cắt FCO TBA 50kVA trụ 23 tuyến 478TBI Cắt 2FCO TBA 2x50kVA trụ 28 tuyến 478TBI	
91	Trạm 3x50kVA trụ 140 Suối Dây 28 tuyến 478SN	05-11-24	07h00	05-11-24	17h00	Thi công kéo dây sang lưới thu hồi dây hạ áp từ trụ 142 đến trụ 142/1/14T, từ trụ 142/1 đến trụ 142/1/13T tuyến 478SN	Đầu tư xây dựng	Áp 3 xã Suối Dây	ĐL Tân Châu	Cắt FCO trạm 3x50kVA trụ 140 Suối Dây 28 tuyến 478SN	
92	Đường dây hạ áp trạm 50kVA trụ 19B/21/8 Ninh Thành B tuyến 475TN	05-11-24	08h00	05-11-24	17h00	Thay trụ hạ áp, di dời đường dây hạ áp từ trụ 19B/21/13 đến trụ 19B/21/13/4 đường Sến Quý tuyến 475TN	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố Ninh Thành phường Ninh Sơn	ĐL TP Tây Ninh	Cắt CB trạm 50kVA trụ 19B/21/8 Ninh Thành B tuyến 475TN	
93	Đường dây 22kV tuyến 477TB	05-11-24	07h30	05-11-24	17h00	Bảo trì kẹp quai, hotline, LBFCO trụ 42, 49, 61A, 85A, 92/1, phát quang hành lang	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố Lộc Trát phường Gia Lộc; khu phố Phước Hậu, Phước Hiệp phường Gia Bình	ĐL Trảng Bàng	Cắt Recloser trụ 40 và DS trụ 41 Gia Lộc tuyến 477TB Cắt DS trụ 23/27 tuyến 473TB	
94	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 98/1 Láng Cát tuyến 476BC	06-11-24	08h00	06-11-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 98/1 đến trụ 98/22B/15; từ trụ 98/11 đến trụ 11/8/3 tuyến 476BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
95	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 98/11 Láng Cát 1 tuyến 476BC	06-11-24	08h00	06-11-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 98/11 đến trụ 11/10; từ trụ 98/11/8 đến trụ 11/8/3 tuyến 476BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
96	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 98/2 Thị trấn tuyến 476BC	06-11-24	08h00	06-11-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 98/2 đến trụ 98/7 tuyến 476BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
97	Từ trụ 67B/1 đến trụ 67B/7 tuyến 473SD	06-11-24	08h00	06-11-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 67B/1 đến trụ 67B/7 tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
98	Từ trụ 76B/1 đến trụ 76B/13 tuyến 473SD	06-11-24	08h00	06-11-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 76B/1 đến trụ 76B/13 tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
99	Từ trụ 88/1 đến trụ 88/1/21 tuyến 473SD	06-11-24	08h00	06-11-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 88/1 đến trụ 88/1/21 tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
100	Từ trụ 89B/1 đến trụ 89B/15 tuyến 473SD	06-11-24	08h00	06-11-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 89B/1 đến trụ 89B/15 tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
101	Trạm 75kVA Bình Phong 10 trụ 91 tuyến 476SD	06-11-24	08h00	06-11-24	11h30	Thí nghiệm CBM máy biến áp, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 91 tuyến 476SD	Thí nghiệm định kỳ	Áp Bình Phong xã Thái Bình	ĐL Châu Thành	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm 75kVA Bình Phong 10 trụ 91 tuyến 476SD	
102	Trạm 3x25kVA Trại Gà trụ 95 tuyến 476SD	06-11-24	08h00	06-11-24	11h30	Thí nghiệm CBM máy biến áp, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 95 tuyến 476SD	Thí nghiệm định kỳ	Áp Bình Phong xã Thái Bình	ĐL Châu Thành	Cắt CB+3FCO+tháo 03 hotline trạm 3x25kVA Trại Gà trụ 95 tuyến 476SD	
103	Trạm 75kVA Bình Phong 11 trụ 101 tuyến 476SD	06-11-24	13h30	06-11-24	17h00	Thí nghiệm CBM máy biến áp, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 101 tuyến 476SD	Thí nghiệm định kỳ	Áp Bình Phong xã Thái Bình	ĐL Châu Thành	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm 75kVA Bình Phong 11 trụ 101 tuyến 476SD	
104	Trạm 50kVA Bình Phong 13 trụ 105 tuyến 476SD	06-11-24	13h30	06-11-24	17h00	Thí nghiệm CBM máy biến áp, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 105 tuyến 476SD	Thí nghiệm định kỳ	Áp Bình Phong xã Thái Bình	ĐL Châu Thành	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm 50kVA Bình Phong 13 trụ 105 tuyến 476SD	
105	Đường dây 22kV từ trụ 114 Lý Thường Kiệt đến trụ 207 Phạm Hùng tuyến 482TN	06-11-24	08h00	06-11-24	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 114 Lý Thường Kiệt đến trụ 207 Phạm Hùng tuyến 482TN	Phát quang	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
106	TBA 50kVA trụ 58B/78 tuyến 478TBI TBA 37.5kVA trụ 58B/86 tuyến 478TBI TBA 25kVA trụ 58B/95 tuyến 478TBI.	06-11-24	08h00	06-11-24	17h00	Sang lưới, thu hồi lưới hạ áp công trình ĐTXD từ trụ 58B/70 đến trụ 58B/97	Đầu tư xây dựng	Áp Thạnh Thọ xã Thạnh Bình	ĐL Tân Biên	Cắt FCO TBA 50kVA trụ 58B/78 tuyến 478TBI Cắt FCO TBA 37.5kVA trụ 58B/86 tuyến 478TBI Cắt FCO TBA 25kVA trụ 58B/95 tuyến 478TBI.	
107	Tuyến 472 trạm 110kV Suối Ngô	06-11-24	08h00	06-11-24	17h00	Thí công nâng cấp tụ bù trung áp, chuyển từ cố định sang ứng động trụ 173/36/6, 173/117/7 tuyến 472SN	Thí nghiệm định kỳ	Áp 2, 4, 6, xã Suối Ngô	ĐL Tân Châu	- Cắt MC 472 và đóng DTĐ 472-76SN - Cắt 3LTD trụ 173/117 nối tuyến 472SN và tuyến 474SN	
108	Trạm 50kVA trụ 53/86B/22/16/45 Phước Giang 4 tuyến 478BC	07-11-24	08h00	07-11-24	11h30	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trụ 53/86B/22/16/45 tuyến 478BC	Thí nghiệm CBM	Áp Phước Giang xã Phước Bình thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 53/86B/22/16/45 Phước Giang 4 tuyến tuyến 478BC	
109	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 117/1 Thị trấn 5 tuyến 476BC	07-11-24	08h00	07-11-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 117/1 đến trụ 117/5 tuyến 476BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
110	Trạm 50kVA trụ 53/142/33P/21 Phước Dân 2 tuyến 478BC	07-11-24	08h00	07-11-24	11h30	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trụ 53/142/33P/21 tuyến 478BC	Thí nghiệm CBM	Áp Phước Dân xã Phước Chi thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 53/142/33P/21 Phước Dân 2 tuyến 478BC	
111	Trạm 50kVA trụ 53/142/33P/28 Phước Dân 5 tuyến 478BC	07-11-24	13h30	07-11-24	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trụ 53/142/33P/28 tuyến 478BC	Thí nghiệm CBM	Áp Phước Dân xã Phước Chi thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 53/142/33P/28 Phước Dân 5 tuyến 478BC	
112	Trạm 25kVA trụ 53/142/33P/31/3 Phước Dân 3 tuyến 478BC	07-11-24	08h00	07-11-24	11h30	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trụ 53/142/33P/31/3 tuyến 478BC	Thí nghiệm CBM	Áp Phước Dân xã Phước Chi thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 53/142/33P/31/3 Phước Dân 3 tuyến 478BC	
113	Trạm 50kVA trụ 53/142/33P/31/12 Phước Dân 6 tuyến 478BC	07-11-24	13h30	07-11-24	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trụ 53/142/33P/31/12 tuyến 478BC	Thí nghiệm CBM	Áp Phước Dân xã Phước Chi thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 53/142/33P/31/12 Phước Dân 6 tuyến 478BC	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
114	Trạm 50kVA trụ 53/142/33P/34/7 Phước Dân 4 tuyến 478BC	07-11-24	08h00	07-11-24	11h30	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trụ 53/142/33P/34/7 tuyến 478BC	Thí nghiệm CBM	Áp Phước Dân xã Phước Chi thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 53/142/33P/34/7 Phước Dân 4 tuyến 478BC	
115	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 234/48B Cao Su 1 tuyến 477BC	07-11-24	08h00	07-11-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 234/48B đến trụ 48B/44 tuyến 477BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
116	Từ trụ 167 đến trụ 167/11 tuyến 473SD	07-11-24	08h00	07-11-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 167 đến trụ 167/11 tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
117	Từ trụ 179 đến trụ 179/79 tuyến 473SD	07-11-24	08h00	07-11-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 179 đến trụ 179/79 tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
118	Từ trụ 302/12/9 đến trụ 302/12/9/16 tuyến 478SD	07-11-24	08h00	07-11-24	17h00	Bản giao Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Sạch thi công sang lưới hạ áp, thùng công tơ, kéo dây sau công tơ, nhỏ trụ thu hồi và lắp hoàn chỉnh trạm biến áp 50kVA từ trụ 302/12/9 đến trụ 302/12/9/16 tuyến 478SD	Đầu tư xây dựng bổ sung năm 2024	Áp Vĩnh xã An Cơ	ĐL Châu Thành	Cắt 01LBFCO trụ 302/12/1 tuyến 478SD	
119	Trạm 250kVA trụ 158/1 Thuận Bình 7 tuyến 471TĐ	07-11-24	08h00	07-11-24	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì và xử lý khiếm khuyết trạm 250kVA trụ 158/1 Thuận Bình 7 tuyến 471TĐ	Sửa chữa thường xuyên	Áp Thuận Bình xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 158/1 Thuận Bình 7 tuyến 471TĐ	
120	Trạm 250kVA trụ 165B Thuận Bình-V tuyến 471TĐ	07-11-24	08h00	07-11-24	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì và xử lý khiếm khuyết trạm 250kVA trụ 165B Thuận Bình-V tuyến 471TĐ	Sửa chữa thường xuyên	Áp Thuận Bình xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 165B Thuận Bình-V tuyến 471TĐ	
121	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 58/1 Trí Giác tuyến 476TN	07-11-24	08h00	07-11-24	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 58/1 đến trụ 58/10 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Phát quang	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	Không cắt điện	
122	Trạm 250kVA Ca Bảo Đạo F trụ 138B Phạm Hùng tuyến 482TN	07-11-24	08h00	07-11-24	17h00	Trung tâm Thí Nghiệm Điện thí nghiệm CBM trạm 250kVA Ca Bảo Đạo F trụ 138B Phạm Hùng tuyến 482TN	Thí nghiệm CBM	Khu phố Long Thới phường Long Thành Trung	ĐL Hòa Thành	Cắt CB và FCO trạm 250kVA Ca Bảo Đạo F trụ 138B Phạm Hùng tuyến 482TN	
123	Trạm 160kVA Xây chà Thành Long trụ 141/1T Phạm Hùng tuyến 482TN	07-11-24	08h00	07-11-24	17h00	Trung tâm Thí Nghiệm Điện thí nghiệm CBM trạm 160kVA Xây chà Thành Long trụ 141/1T Phạm Hùng tuyến 482TN	Thí nghiệm CBM	Khu phố Long Thới phường Long Thành Trung	ĐL Hòa Thành	Cắt CB và FCO trạm 160kVA Xây chà Thành Long trụ 141/1T Phạm Hùng tuyến 482TN	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
124	Trạm 250kVA Ca Bảo Đạo E trụ 142B Phạm Hùng tuyến 482TN	07-11-24	08h00	07-11-24	17h00	Trung tâm Thí Nghiệm Điện thí nghiệm CBM trạm 250kVA Ca Bảo Đạo E trụ 142B Phạm Hùng tuyến 482TN	Thí nghiệm CBM	Khu phố Long Thới phường Long Thành Trung	ĐL Hòa Thành	Cắt CB và FCO trạm 250kVA Ca Bảo Đạo E trụ 142B Phạm Hùng tuyến 482TN	
125	Trạm 3x50kVA Ca Thượng Phẩm S trụ 254/4 Nguyễn Chí Thanh tuyến 482TN	07-11-24	08h00	07-11-24	17h00	Trung tâm Thí Nghiệm Điện thí nghiệm CBM trạm 3x50kVA Ca Thượng Phẩm S trụ 254/4 Nguyễn Chí Thanh tuyến 482TN	Thí nghiệm CBM	Áp Giang Tân xã Long Thành Nam	ĐL Hòa Thành	Cắt CB và FCO trạm 3x50kVA Ca Thượng Phẩm S trụ 254/4 Nguyễn Chí Thanh tuyến 482TN	
126	TBA 3x50kVA trụ 58B/113 tuyến 478TBI TBA 250kVA trụ 58B/114B tuyến 478TBI.	07-11-24	08h00	07-11-24	17h00	Sang lưới, thu hồi lưới hạ áp công trình ĐTXD từ trụ 58B/98 đến trụ 58B/127	Đầu tư xây dựng	Áp Suối Mây xã Thạnh Bắc	ĐL Tân Biên	Cắt 3FCO TBA 3x50kVA trụ 58B/113 tuyến 478TBI Cắt 3FCO TBA 250kVA trụ 58B/114B tuyến 478TBI.	
127	Trạm 37,5kVA trụ 85/158/47 Hội Thành 14 tuyến 479TH	07-11-24	08h00	07-11-24	17h00	Thí nghiệm định kỳ CBM trạm biến áp trụ 85/158/47 tuyến 479TH	Thí nghiệm định kỳ	Áp Hội Thành xã Tân Hội	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 85/158/47 Hội Thành 14 tuyến 479TH	
128	Trạm 25kVA trụ 85/158/12 Hội Thành 14 tuyến 479TH	07-11-24	08h00	07-11-24	17h00	Thí nghiệm định kỳ CBM trạm biến áp trụ 85/158/12 tuyến 479TH	Thí nghiệm định kỳ	Áp Hội Thành xã Tân Hội	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 85/158/12 Hội Thành 14 tuyến 479TH	
129	Trạm 25kVA trụ 85/158/28 Hội Thành 9 tuyến 479TH	07-11-24	08h00	07-11-24	17h00	Thí nghiệm định kỳ CBM trạm biến áp trụ 85/158/28 tuyến 479TH	Thí nghiệm định kỳ	Áp Hội Thành xã Tân Hội	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 85/158/28 Hội Thành 9 tuyến 479TH	
130	Trạm 25kVA trụ 85/158/35 Hội Thành 13 tuyến 479TH	07-11-24	08h00	07-11-24	17h00	Thí nghiệm định kỳ CBM trạm biến áp trụ 85/158/35 tuyến 479TH	Thí nghiệm định kỳ	Áp Hội Thành xã Tân Hội	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 85/158/35 Hội Thành 13 tuyến 479TH	
131	Trạm 25kVA trụ 85/158/40 Hội Thành 1 tuyến 479TH	07-11-24	08h00	07-11-24	17h00	Thí nghiệm định kỳ CBM trạm biến áp trụ 85/158/40 tuyến 479TH	Thí nghiệm định kỳ	Áp Hội Thành xã Tân Hội	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 85/158/40 Hội Thành 1 tuyến 479TH	
132	Nhánh rẽ 22kV trụ 86/1 Nguyễn Trọng Cát tuyến 472TN	07-11-24	08h00	07-11-24	17h00	Bàn giao đơn vị ngoài lắp TBA 3x50kVA, sang lưới hạ áp công trình kfw từ trụ 86/9 đến trụ 86/18 tuyến 482TN	Công trình kfw	Khu phố Hiệp Nghĩa, Hiệp Lễ phường Hiệp Ninh	ĐL TP Tây Ninh	Cắt 3 LBFCO trụ 86/1 đường Nguyễn Trọng Cát tuyến 482TN	
133	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 234/40 Cao Su tuyến 477BC	08-11-24	08h00	08-11-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 234/40 đến trụ 40/23 tuyến 477BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
134	Đường dây 22kV từ trụ 2 đến trụ 103 Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 476BC-479BC	08-11-24	08h00	08-11-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 2 đến trụ 103 tuyến 476BC-479BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
135	Từ trụ 42 đến trụ 299 tuyến 478SD	08-11-24	08h00	08-11-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 42 đến trụ 299 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
136	Từ trụ 341 đến trụ 341/30C/74 tuyến 478SD	08-11-24	08h00	08-11-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 341 đến trụ 341/30C/74 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
137	Từ trụ 341/30C/19/1 đến trụ 341/30C/19/31 tuyến 478SD	08-11-24	08h00	08-11-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 341/30C/19/1 đến trụ 341/30C/19/31 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
138	Trạm 50kVA Gò Nổi 2 trụ 128/97/16 tuyến 474SD	08-11-24	08h00	08-11-24	11h30	Thí nghiệm CBM máy biến áp, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 128/97/16 tuyến 474SD	Thí nghiệm định kỳ	Áp Gò Nổi xã Ninh Điền	ĐL Châu Thành	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm 50kVA Gò Nổi 2 trụ 128/97/16 tuyến 474SD	
139	Trạm 25kVA Trà Sim 7 trụ 128/98/37B/22 tuyến 476SD	08-11-24	08h00	08-11-24	11h30	Thí nghiệm CBM máy biến áp, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 128/98/37B/22 tuyến 476SD	Thí nghiệm định kỳ	Áp Trà Sim xã Ninh Điền	ĐL Châu Thành	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm 25kVA Trà Sim 7 trụ 128/98/37B/22 tuyến 476SD	
140	Trạm 75kVA Trà Sim 5 trụ 128/99 tuyến 474SD	08-11-24	13h30	08-11-24	17h00	Thí nghiệm CBM máy biến áp, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 128/99 tuyến 474SD	Thí nghiệm định kỳ	Áp Gò Nổi xã Ninh Điền	ĐL Châu Thành	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm 75kVA Trà Sim 5 trụ 128/99 tuyến 474SD	
141	Trạm 75kVA Hòa Hội D trụ 132/102 tuyến 474SD	08-11-24	13h30	08-11-24	17h00	Thí nghiệm CBM máy biến áp, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 132/102 tuyến 474SD	Thí nghiệm định kỳ	Áp Hòa An xã Hòa Hội	ĐL Châu Thành	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm 75kVA Hòa Hội D trụ 132/102 tuyến 474SD	
142	Đường dây 22kV từ trụ 91 đến trụ 114 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN, 482TN	08-11-24	08h00	08-11-24	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 91 Lý Thường Kiệt đến trụ 114 Lý Thường Kiệt 476TN, 482TN	Phát quang	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	Không cắt điện	
143	TBA 50kVA trụ 125/19 tuyến 478TBI.	08-11-24	08h00	08-11-24	17h00	Sang lưới, thu hồi lưới hạ áp công trình ĐTXD từ trụ 125/19 đến trụ 125/19/18	Đầu tư xây dựng	Áp Thạnh Phước xã Thạnh Bình	ĐL Tân Biên	Cắt FCO TBA 50kVA trụ 125/19 tuyến 478TBI.	
144	Trạm 250kVA trụ 147 Suối Dây 16 tuyến 478SN	08-11-24	07h00	08-11-24	17h00	Thi công kéo dây sang lưới hạ áp từ 151/1 đến trụ 159/1/9T, từ trụ 151/1 đến trụ 151/14T	Đầu tư xây dựng	Áp 3 xã Suối Dây	ĐL Tân Châu	Cắt FCO trạm 250kVA trụ 147 Suối Dây 16 tuyến 478SN	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
145	Trạm 3x75kVA trụ 156 Suối Dây 4 tuyến 478SN	08-11-24	07h00	08-11-24	17h00	Thi công kéo dây sang lưới hạ áp từ 151/1 đến trụ 159/1/9T, từ trụ 151/1 đến tụ 151/14T	Đầu tư xây dựng	Áp 3 xã Suối Dây	ĐL Tân Châu	Cắt FCO trạm 3x75kVA trụ 156 Suối Dây 4 tuyến 478SN	
146	Trạm 3x75kVA trụ 158 Suối Dây 27 tuyến 478SN	08-11-24	07h00	08-11-24	17h00	Thi công kéo dây sang lưới hạ áp từ 151/1 đến trụ 159/1/9T, từ trụ 151/1 đến tụ 151/14T	Đầu tư xây dựng	Áp 3 xã Suối Dây	ĐL Tân Châu	Cắt FCO trạm 3x75kVA trụ 158 Suối Dây 27 tuyến 478SN	
147	Từ trụ 18B đến trụ 78B tuyến 475SD	09-11-24	07h00	09-11-24	17h00	Bàn giao Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Sạch thi công dựng trụ BTLT 12m xen lưới và lắp phụ kiện từ trụ 18B đến trụ 78B tuyến 475SD	Đầu tư xây dựng bổ sung năm 2024	Áp Suối Dộp xã Thái Bình; Áp Tua Hai xã Đồng Khởi	ĐL Châu Thành	- Cắt MC 475SD + Đóng DTĐ 475-76SD trạm 110/22kV Suối Dộp. - Cắt REC+DS 3 pha Đồng Khởi trụ 78 tuyến 475SD. - Cắt DS 3 pha trụ 14 tuyến 475SD-471SD	
148	Từ trụ 14 đến trụ 286 tuyến 475SD	09-11-24	07h00	09-11-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 14 đến trụ 286 tuyến 475SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
149	Nhánh rẽ 22kV trụ 115/2 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	09-11-24	08h00	09-11-24	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 2 đến trụ 60 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	Phát quang	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	Không cắt điện	
150	TBA 75kVA trụ 126 tuyến 474TBI TBA 75kVA trụ 119 tuyến 474TBI TBA 50kVA trụ 108B/1 tuyến 474TBI	09-11-24	08h00	09-11-24	17h00	Sang lưới, thu hồi lưới hạ áp công trình ĐTXD từ trụ 126B đến trụ 126B/30; từ trụ 108B/1 đến trụ 108B/5	Đầu tư xây dựng	Áp Cầu xã Tân Phong	ĐL Tân Biên	Cắt FCO TBA 75kVA trụ 126 tuyến 474TBI Cắt FCO TBA 75kVA trụ 119 tuyến 474TBI Cắt FCO TBA 50kVA trụ 108B/1 tuyến 474TBI	
151	Tuyến 478, 480 trạm 110kV Suối Ngõ	09-11-24	07h00	09-11-24	17h00	- Thi công dựng trụ xen lưới từ trụ 173/1 đến trụ 173/35 tuyến 478SN, 480SN - Thi công thay LBFCO trụ 183 tuyến 480SN	Đầu tư xây dựng	Xã Suối Dây, xã Tân Thành	ĐL Tân Châu	- Cắt MC478, 480 và đóng DTĐ 478-76SN, 480-76SN - Cắt DS trụ 72/1 Tha La nổi tuyến 477TH và tuyến 480SN - Cắt 3LTD trụ 81 nổi tuyến 475TH, 480SN - Cắt DS trụ 110 nổi tuyến 475TH và tuyến 478SN	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
152	Tuyến 480 trạm 110kV Suối Ngõ	09-11-24	07h00	09-11-24	17h00	- Thi công nâng cấp tụ bù trung áp, chuyển từ cố định sang ứng động trụ 184, 237 tuyến 480SN - Đầu nối lưới trung áp trụ 250C/20 tuyến 480SN	Đầu tư xây dựng	xã Tân Thành	ĐL Tân Châu	- Cắt 3LBFCO trụ 183 tuyến 480SN - Cắt 3LBFCO trụ 250C/1 tuyến 480SN	
153	Nhánh rẽ 22kV trụ 80/26 Phường 3 tuyến 481TN	09-11-24	08h00	09-11-24	17h00	Bản giao đơn vị ngoài Lắp xà và phụ kiện lắp DS, LBS, lắp TBA sang lưới hạ áp từ trụ 26/24A đến trụ 26/24A/3 tuyến 481TN, từ trụ 45/1 đến trụ 45/28 tuyến 478TN	Công trình kfw	Khu phố 1, 2, 5, 6 phường III; khu phố Hiệp Thạnh phường Hiệp Ninh	ĐL TP Tây Ninh	- Cắt LBS trụ 80/26/1, cắt DS trụ 80/26/2B Phường 3 tuyến 481TN - Cắt 3LBFCO trụ trụ 45/1P đường Huỳnh Tấn Phát tuyến 472TN	
154	Nhánh rẽ 22kV trụ 312/2/72 Bà Nhã tuyến 473TB	09-11-24	07h30	04-07-24	17h00	Di dời đường dây trung áp từ trụ 312/2/2 đến trụ 312/2/39	Di dời lưới điện	Áp Bà Nhã xã Đôn Thuận	ĐL Trảng Bàng	Cắt 3LBFCO trụ 312/2/72 Bà Nhã tuyến 473TB	
155	- Tuyến 472HT trạm 110kV Hòa Thành - Tuyến 474HT trạm 110kV Hòa Thành	10-11-24	08h00	10-11-24	17h00	Lắp mới bộ tụ bù ứng động 3x200kVAr tại trụ 6 tuyến 474HT	Đầu tư xây dựng, lắp mới thiết bị trung áp	Áp Bình Linh xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	- Cắt MC472 và đóng DTĐ 472-76 trạm 110kV Hòa Thành - Cắt MC474 và đóng DTĐ 472-76 trạm 110kV Hòa Thành	
156	- Tuyến 472HT trạm 110kV Hòa Thành - Tuyến 474HT trạm 110kV Hòa Thành	10-11-24	08h00	10-11-24	17h00	Lắp mới bộ tụ bù ứng động 3x200kVAr tại trụ 10 tuyến 472HT	Đầu tư xây dựng, lắp mới thiết bị trung áp	Áp Bình Linh xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	- Cắt MC472 và đóng DTĐ 472-76 trạm 110kV Hòa Thành - Cắt MC474 và đóng DTĐ 472-76 trạm 110kV Hòa Thành	
157	Tuyến 476 trạm 110kV Suối Ngõ	10-11-24	07h00	10-11-24	17h00	- Thi công lắp đặt thiết bị LBS trụ 167/129, Recloser trụ 167/1 tuyến 476SN - Thí nghiệm định kỳ Recloser trụ 173/36/46B tuyến 476SN	Đầu tư xây dựng	Áp 2, Trảng Ba Chân, xã Suối Ngõ; Áp 7, xã Suối Dây; áp Đông Hà, Đông Lợi, Đông Thành xã Tân Đông	ĐL Tân Châu	Cắt MC 476 và đóng DTĐ 476-76SN	
158	Tuyến 476 trạm 110kV Suối Ngõ	10-11-24	07h00	10-11-24	17h00	- Thay tụ bù trung áp hồng trụ 173/36/94, trụ 167/7 tuyến 476SN - Đầu nối lưới trung áp trụ 173/36/70/1C tuyến 476SN	Đầu tư xây dựng	Áp 2, Trảng Ba Chân, xã Suối Ngõ; Áp 7, xã Suối Dây; áp Đông Hà, Đông Lợi, Đông Thành xã Tân Đông	ĐL Tân Châu	Cắt Recloser+DS trụ 173/36/46B Trảng Ba Chân tuyến 476SN	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
159	Đường dây 22kV tuyến 474KCNTB	10-11-24	07h00	10-11-24	17h00	Dung trụ xen lưới trung áp từ trụ 02 đến trụ 21 tuyến 475KCNTB	Đầu tư xây dựng	Đường số 5, 12, 13 KCN Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Cắt MC 475KCNTB và đóng dao tiếp địa 475-76KCNTB Cắt DS trụ 2/12 tuyến 472TB Cắt DS trụ 22 tuyến 477KCNTB	
160	Nhánh rẽ 22kV trụ 234/1 Long Phước tuyến 477BC	11-11-24	08h00	11-11-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 234/1 đến trụ 234/180 tuyến 477BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
161	Trạm 2x25kVA trụ 53/142/33P/25 Phước Hưng 3 tuyến 478BC	11-11-24	08h00	11-11-24	11h30	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trụ 53/142/33P/25 tuyến 478BC	Thí nghiệm CBM	Áp Phước Hưng xã Phước Chi thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 2x25kVA trụ 53/142/33P/25 Phước Hưng 3 tuyến 478BC	
162	Trạm 37,5kVA trụ 53/142/6/3 Phước Chi 9 tuyến 478BC	11-11-24	13h30	11-11-24	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trụ 53/142/6/3 tuyến 478BC	Thí nghiệm CBM	Áp Phước Hòa xã Phước Chi thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 53/142/6/3 Phước Chi 9 tuyến 478BC	
163	Trạm 50kVA trụ 53/142/6/17T ÁP A5 1 tuyến 478BC	11-11-24	13h30	11-11-24	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trụ 53/142/6/17T tuyến 478BC	Thí nghiệm CBM	Áp Phước Hòa xã Phước Chi thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 53/142/6/17T ÁP A5 1 tuyến 478BC	
164	Trạm 75kVA trụ 50kVA trụ 53/142/6/29T ÁP A5 2 tuyến 478BC	11-11-24	08h00	11-11-24	11h30	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trụ 53/142/6/29T tuyến 478BC	Thí nghiệm CBM	Áp Phước Hòa xã Phước Chi thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 53/142/6/29T ÁP A5 2 tuyến 478BC	
165	Trạm 25kVA trụ 53/142/6/36T ÁP A5 4 tuyến 478BC	11-11-24	13h30	11-11-24	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trụ 53/142/6/36T tuyến 478BC	Thí nghiệm CBM	Áp Phước Hòa xã Phước Chi thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 53/142/6/36T ÁP A5 4 tuyến 478BC	
166	Trạm 25kVA trụ 53/142/6/37T/18 Tràm Cát tuyến 478BC	11-11-24	13h30	11-11-24	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trụ 53/142/6/37T/18 tuyến 478BC	Thí nghiệm CBM	Áp Phước Hòa xã Phước Chi thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 53/142/6/37T/18 Tràm Cát tuyến 478BC	
167	Từ trụ 128/46 đến trụ 128/46/36/90 tuyến 474SD	11-11-24	08h00	11-11-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 128/46 đến trụ 128/46/36/90 tuyến 474SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
168	Từ trụ 128/20/1 đến trụ 128/20/15 tuyến 474SD	11-11-24	08h00	11-11-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 128/20/1 đến trụ 128/20/15 tuyến 474SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
169	Từ trụ 128/65B/1 đến trụ 128/65B/30 tuyến 474SD	11-11-24	08h00	11-11-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 128/65B/1 đến trụ 128/65B/30 tuyến 474SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
170	Từ trụ 314/32/1/5P đến trụ 314/32/1/5P/19T tuyến 476SD	11-11-24	08h00	11-11-24	17h00	Bản giao Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Sạch thi công sang lưới hạ áp, thùng công tơ, kéo dây sau công tơ, nhổ trụ thu hồi và lắp hoàn chỉnh trạm biến áp 50kVA từ trụ 314/32/1/5P đến trụ 314/32/1/5P/19T tuyến 476SD	Đầu tư xây dựng bổ sung năm 2024	Áp Long Phú xã Long Vĩnh	ĐL Châu Thành	Cắt 01LBFCO trụ 314/32/1P tuyến 476SD	
171	Trạm 250kVA trụ 173/1 Thuận Bình-6 tuyến 471TĐ	11-11-24	08h00	11-11-24	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì và xử lý khiếm khuyết trạm 250kVA trụ 173/1 Thuận Bình-6 tuyến 471TĐ	Sửa chữa thường xuyên	Áp Thuận An xã Trường Mít, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 173/1 Thuận Bình-6 tuyến 471TĐ	
172	Trạm 400kVA trụ 175 Thuận Bình-K tuyến 471TĐ	11-11-24	08h00	11-11-24	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì và xử lý khiếm khuyết trạm 400kVA trụ 175 Thuận Bình-K tuyến 471TĐ	Sửa chữa thường xuyên	Áp Thuận An, Thuận Bình xã Trường Mít, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt 3FCO trạm 400kVA trụ 175 Thuận Bình-K tuyến 471TĐ	
173	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 103B/1T Trường Đông 1 tuyến 476TN	11-11-24	08h00	11-11-24	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 103B/1T đến trụ 103B/21T Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Phát quang	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	Không cắt điện	
174	TBA 2x50kVA trụ 137/1 tuyến 474TBI TBA 50kVA trụ 137/8B tuyến 474TBI.	11-11-24	08h00	11-11-24	17h00	Sang lưới, thu hồi lưới hạ áp công trình ĐTXD từ trụ 137/8B đến trụ 137/8B/20	Đầu tư xây dựng	Áp Xóm Tháp xã Tân Phong	ĐL Tân Biên	Cắt 2FCO TBA 2x50kVA trụ 137/1 tuyến 474TBI Cắt FCO TBA 50kVA trụ 137/8B tuyến 474TBI.	
175	Nhánh rẽ 22kV trụ 221/1 Long Khánh - Long Cường tuyến 476BC	12-11-24	08h00	12-11-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 221/1 đến trụ 221/108/41P tuyến 477BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
176	Từ trụ 186/18 đến trụ 186/18/20/3 tuyến 473SD	12-11-24	08h00	12-11-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 186/18 đến trụ 186/18/20/3 tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
177	Từ trụ 186/53 đến trụ 186/53/30 tuyến 473SD	12-11-24	08h00	12-11-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 186/53 đến trụ 186/53/30 tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
178	Từ trụ 188 đến trụ 188/19 tuyến 473SD	12-11-24	08h00	12-11-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 188 đến trụ 188/19 tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
179	Từ trụ 208 đến trụ 208/11 tuyến 473SD	12-11-24	08h00	12-11-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 208 đến trụ 208/11 tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
180	Trạm 50kVA Hào Đức 15 trụ 283 tuyến 475SD	12-11-24	08h00	12-11-24	11h30	Thí nghiệm CBM máy biến áp, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 283 tuyến 475SD	Thí nghiệm định kỳ	Áp Vĩnh xã An Cơ	ĐL Châu Thành	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm 50kVA Hào Đức 15 trụ 283 tuyến 475SD	
181	Trạm 50kVA Áp Vĩnh 1 trụ 293/7 tuyến 478SD	12-11-24	08h00	12-11-24	11h30	Thí nghiệm CBM máy biến áp, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 293/7 tuyến 478SD	Thí nghiệm định kỳ	Áp Vĩnh xã An Cơ	ĐL Châu Thành	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm 50kVA Áp Vĩnh 1 trụ 293/7 tuyến 478SD	
182	Trạm 37,5kVA Rạch Tre 1 trụ 341/56 tuyến 478SD	12-11-24	13h30	12-11-24	17h00	Thí nghiệm CBM máy biến áp, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 341/56 tuyến 478SD	Thí nghiệm định kỳ	Áp Rạch Tre xã Biên Giới	ĐL Châu Thành	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm 37,5kVA Rạch Tre 1 trụ 341/56 tuyến 478SD	
183	Trạm 37,5kVA Rạch Tre 2 trụ 341/62 tuyến 478SD	12-11-24	13h30	12-11-24	17h00	Thí nghiệm CBM máy biến áp, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 341/62 tuyến 478SD	Thí nghiệm định kỳ	Áp Rạch Tre xã Biên Giới	ĐL Châu Thành	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm 37,5kVA Rạch Tre 2 trụ 341/62 tuyến 478SD	
184	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 105/1 Trường Đông 2 tuyến 476TN	12-11-24	06h00	12-11-24	06h30	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 105/1 đến trụ 105/8 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Phát quang	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	Không cắt điện	
185	TBA 75kVA trụ 134B/65/24 tuyến 474TBI TBA (75+37.5)kVA trụ 134B/65 tuyến 474TBI TBA 50kVA trụ 134B/62 tuyến 474TBI	12-11-24	08h00	12-11-24	17h00	Sang lưới, thu hồi lưới hạ áp công trình ĐTXD từ trụ 134B/47 đến trụ 134B/65/24/30	Đầu tư xây dựng	Áp Gò Cát xã Tân Phong	ĐL Tân Biên	Cắt 2FCO TBA 75kVA trụ 134B/65/24 tuyến 474TBI Cắt 2FCO TBA (75+37.5)kVA trụ 134B/65 tuyến 474TBI Cắt FCO TBA 50kVA trụ 134B/62 tuyến 474TBI	
186	Tuyến 476 trạm 110kV Suối Ngô	12-11-24	07h00	12-11-24	17h00	- Ôp ống PVC từ trụ 173/36/70 đến trụ 173/36/168 tuyến 476SN - Thi công lắp trạm biến áp 50kVA trụ 173/36/70/2/3 tuyến 476SN	Đầu tư xây dựng	Áp 2, Trảng Ba Chân, xã Suối Ngô; Áp 7, xã Suối Dây; áp Đông Hà, Đông Lợi, Đông Thành xã Tân Đông	ĐL Tân Châu	Cắt Recloser+DS trụ 173/36/46B Trảng Ba Chân tuyến 476SN	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
187	Nhánh rẽ 22kV trụ 45/1 Đặng Văn Lý tuyến 481TN	12-11-24	08h00	12-11-24	17h00	Lắp TBA 3x50kVA trụ 45/11, sang lưới hạ áp thu hồi vật tư công trình kfw từ trụ 45/5 đến trụ 45/11 và các nhánh rẽ tuyến 481TN. ĐLTP lắp đo đếm và đóng điện nghiệm thu TBA 3x50kVA trụ 45/11 tuyến 481TN	Công trình kfw	Khu phố 5 phường III	ĐL TP Tây Ninh	Cắt 3LBFCO trụ 45/1 Đặng Văn Lý tuyến 481TN	
188	Nhánh rẽ 22kV trụ 221/108/1T Long Cường 4 tuyến 476BC	13-11-24	08h00	13-11-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 221/108/1T đến trụ 221/108/16T/32 tuyến 476BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
189	Từ trụ 186 đến trụ 186/190 tuyến 473SD	13-11-24	08h00	13-11-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 186 đến trụ 186/190 tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
190	Từ trụ 53 đến trụ 53/37 tuyến 474SD	13-11-24	08h00	13-11-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 53 đến trụ 53/37 tuyến 474SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
191	Từ trụ 53/28/6 đến trụ 53/28/6/49 tuyến 474SD	13-11-24	08h00	13-11-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 53/28/6 đến trụ 53/28/6/49 tuyến 474SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
192	Trạm 25kVA Nàng Rà G trụ 369/15 tuyến 478SD	13-11-24	08h00	13-11-24	11h30	Thí nghiệm CBM máy biến áp, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 369/15 tuyến 478SD	Thí nghiệm định kỳ	Áp Phước Hòa xã Phước Vinh	ĐL Châu Thành	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm 25kVA Nàng Rà G trụ 369/15 tuyến 478SD	
193	Trạm 25kVA Nàng Rà A trụ 369/8 tuyến 478SD	13-11-24	08h00	13-11-24	11h30	Thí nghiệm CBM máy biến áp, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 369/8 tuyến 478SD	Thí nghiệm định kỳ	Áp Phước Hòa xã Phước Vinh	ĐL Châu Thành	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm 25kVA Nàng Rà A trụ 369/8 tuyến 478SD	
194	Trạm 25kVA Nàng Rà B trụ 369/22 tuyến 478SD	13-11-24	13h30	13-11-24	17h00	Thí nghiệm CBM máy biến áp, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 369/22 tuyến 478SD	Thí nghiệm định kỳ	Áp Phước Hòa xã Phước Vinh	ĐL Châu Thành	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm 25kVA Nàng Rà B trụ 369/22 tuyến 478SD	
195	Trạm 25kVA Nàng Rà F trụ 369/28 tuyến 478SD	13-11-24	13h30	13-11-24	17h00	Thí nghiệm CBM máy biến áp, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 369/28 tuyến 478SD	Thí nghiệm định kỳ	Áp Phước Hòa xã Phước Vinh	ĐL Châu Thành	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm 25kVA Nàng Rà F trụ 369/28 tuyến 478SD	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
196	Trạm 560kVA Cánh Nam A trụ 46 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	13-11-24	08h00	13-11-24	17h00	Vệ sinh bảo trì, xử lý khiếm khuyết trạm 560kVA Cánh Nam A trụ 46 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Xử lý khiếm khuyết TBA cấp điện tết Nguyên Đán 2025	Khu phố 1, 2 phường Long Hoa	ĐL Hòa Thành	Cắt CB + 3FCO + tháo 3hotline trạm 560kVA Cánh Nam A trụ 46 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN; Cắt CB đèn đường trụ 41 Huỳnh Thanh Mừng tuyến 482TN	
197	Trạm 3x50kVA Báo Quốc Từ - E trụ 31 Hùng Vương tuyến 476TN	13-11-24	08h00	13-11-24	17h00	Vệ sinh bảo trì, xử lý khiếm khuyết trạm 3x50kVA Báo Quốc Từ - E trụ 31 Hùng Vương tuyến 476TN	Xử lý khiếm khuyết TBA cấp điện tết Nguyên Đán 2025	Khu phố 1, 2 phường Long Hoa	ĐL Hòa Thành	Cắt CB và 3FCO trạm 3x50kVA Báo Quốc Từ - E trụ 31; Cắt CB trạm 15kVA đèn đường Báo Quốc Từ Hùng Vương tuyến 476TN	
198	TBA 50kVA trụ 134B/86 tuyến 474TBI TBA 50kVA trụ 134B/89 tuyến 474TBI TBA 50kVA trụ 134B/94 tuyến 474TBI TBA 50kVA trụ 134B/96 tuyến 474TBI	13-11-24	08h00	13-11-24	17h00	Sang lưới, thu hồi lưới hạ áp công trình ĐTXD từ trụ 134B/74 đến trụ 134B/98	Đầu tư xây dựng	Áp Bàu Đưng xã Tân Phong	ĐL Tân Biên	Cắt FCO TBA 50kVA trụ 134B/86 tuyến 474TBI Cắt FCO TBA 50kVA trụ 134B/89 tuyến 474TBI Cắt FCO TBA 50kVA trụ 134B/94 tuyến 474TBI Cắt FCO TBA 50kVA trụ 134B/96 tuyến 474TBI	
199	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 104/29/30B Áp B2 tuyến 476BC	14-11-24	08h00	14-11-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 104/29/30B đến trụ 30B/22 tuyến 476BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
200	Từ trụ 314 đến trụ 419 tuyến 478SD	14-11-24	08h00	14-11-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 314 đến trụ 419 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
201	Từ trụ 341 đến trụ 341/62 tuyến 478SD	14-11-24	08h00	14-11-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 341 đến trụ 341/62 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
202	Từ trụ 330 đến trụ 330/8 tuyến 478SD	14-11-24	08h00	14-11-24	17h00	Bản giao Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Sạch thi công sang lưới hạ áp, thùng công tơ, kéo dây sau công tơ, nhổ trụ thu hồi và lắp hoàn chỉnh trạm biến áp 50kVA từ trụ 330 đến trụ 330/8 tuyến 478SD	Đầu tư xây dựng bổ sung năm 2024	Áp Phước Lợi xã Phước Vinh	ĐL Châu Thành	Cắt CB+3FCO+tháo 03 hotline trạm 250kVA Phước Lợi A trụ 330 tuyến 478SD	
203	Trạm 160kVA trụ 188 Thuận An-F tuyến 471TĐ	14-11-24	08h00	14-11-24	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì và xử lý khiếm khuyết trạm 160kVA trụ 188 Thuận An-F tuyến 471TĐ	Sửa chữa thường xuyên	Áp Thuận An, Thuận Tân xã Trường Mít, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt 3FCO trạm 160kVA trụ 188 Thuận An-F tuyến 471TĐ	
204	Trạm 160kVA trụ 202 Thuận Tân-A tuyến 471TĐ	14-11-24	08h00	14-11-24	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì và xử lý khiếm khuyết trạm 160kVA trụ 202 Thuận Tân-A tuyến 471TĐ	Sửa chữa thường xuyên	Áp Thuận Tân xã Trường Mít, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt 3FCO trạm 160kVA trụ 202 Thuận Tân-A tuyến 471TĐ	
205	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 190/1 Long Trung tuyến 471TN	14-11-24	06h00	14-11-24	06h30	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 190/1 đến trụ 190/28 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN và các nhánh rẽ	Phát quang	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	Không cắt điện	
206	Trạm 250kVA Trung Hòa Lộ A trụ 8 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	14-11-24	08h00	14-11-24	17h00	Trung tâm Thí Nghiệm Điện thí nghiệm CBM trạm 250kVA Trung Hòa Lộ A trụ 8 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Thí nghiệm CBM	Khu phố Long Thời phường Long Thành Bắc	ĐL Hòa Thành	Cắt CB và FCO trạm 250kVA Trung Hòa Lộ A trụ 8 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	
207	Trạm 75kVA Trường Xuân O trụ 90/7B/5 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	14-11-24	08h00	14-11-24	17h00	Trung tâm Thí Nghiệm Điện thí nghiệm CBM trạm 75kVA Trường Xuân O trụ 90/7B/5 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Thí nghiệm CBM	Áp Trường Cửu xã Trường Hòa	ĐL Hòa Thành	Cắt CB và FCO trạm 75kVA Trường Xuân O trụ 90/7B/5 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	
208	Trạm 250kVA Ca Bảo Đạo A trụ 136 Phạm Hùng tuyến 482TN	14-11-24	08h00	14-11-24	17h00	Trung tâm Thí Nghiệm Điện thí nghiệm CBM trạm 250kVA Ca Bảo Đạo A trụ 136 Phạm Hùng tuyến 482TN	Thí nghiệm CBM	Khu phố 3 phường Long Hoa	ĐL Hòa Thành	Cắt CB và FCO trạm 250kVA Ca Bảo Đạo A trụ 136 Phạm Hùng tuyến 482TN	
209	Trạm 250kVA Ca Bảo Đạo Z trụ 133B Phạm Hùng tuyến 482TN	14-11-24	08h00	14-11-24	17h00	Trung tâm Thí Nghiệm Điện thí nghiệm CBM trạm 250kVA Ca Bảo Đạo Z trụ 133B Phạm Hùng tuyến 482TN	Thí nghiệm CBM	Khu phố 3 phường Long Hoa	ĐL Hòa Thành	Cắt CB và FCO trạm 250kVA Ca Bảo Đạo Z trụ 133B Phạm Hùng tuyến 482TN	
210	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 134B/98/1 Bàu Đưng tuyến 474TBI	14-11-24	08h00	14-11-24	17h00	Sang lưới, thu hồi lưới hạ áp công trình ĐTXD từ trụ 134B/98 đến trụ 134B/98/43	Đầu tư xây dựng	Áp Bàu Đưng xã Tân Phong	ĐL Tân Biên	Cắt LBFCO trụ 134B/98/1 Bàu Đưng tuyến 474TBI	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
211	Trạm 3x15kVA trụ 173/139B/2 tuyến 474SN	14-11-24	07h00	14-11-24	17h00	Thi công lắp đặt hoàn chỉnh đầu nối trạm biến áp 250kVA trụ 173/139B/2 tuyến 474TH	Đầu tư xây dựng	Cấp nước Suối Ngô	ĐL Tân Châu	Cắt 3FCO trạm 3x15kVA trụ 173/139B/2 và tháo 03hotline nhánh rẽ trụ 173/139B tuyến 474SN	
212	Từ trụ 186/18 đến trụ 186/18/21 tuyến 473SD	15-11-24	08h00	15-11-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 186/18 đến trụ 186/18/21 tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
213	Từ trụ 186/53 đến trụ 186/53/40 tuyến 473SD	15-11-24	08h00	15-11-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 186/53 đến trụ 186/53/40 tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
214	Từ trụ 186/121B đến trụ 186/121B/41T tuyến 473SD	15-11-24	08h00	15-11-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 186/121B đến trụ 186/121B/41T tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
215	Từ trụ 186/121B/1P đến trụ 186/121B/58P tuyến 473SD	15-11-24	08h00	15-11-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 186/121B/1P đến trụ 186/121B/58P tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
216	Từ trụ 333 đến trụ 333/8 tuyến 478SD	15-11-24	08h00	15-11-24	17h00	Bản giao Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Sạch thi công sang lưới hạ áp, thùng công tơ, kéo dây sau công tơ, nhổ trụ thu hồi và lắp hoàn chỉnh trạm biến áp 50kVA từ trụ 333 đến trụ 333/8 tuyến 478SD	Đầu tư xây dựng bổ sung năm 2024	Áp Phước Lợi xã Phước Vinh	ĐL Châu Thành	Cắt CB trạm 160kVA Phước Lợi B trụ 337 tuyến 478SD	
217	Đường dây 22kV trụ 28/5 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	15-11-24	08h00	15-11-24	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 5 đến trụ 120 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Phát quang	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	Không cắt điện	
218	TBA 2x50kVA trụ 171B/2/6B tuyến 474TBI TBA 25kVA trụ 171B/2/15 tuyến 474TBI TBA (50+25)kVA trụ 171B/2/15/1 tuyến 474TBI TBA 25kVA trụ 171B/2/15/3 tuyến 474TBI	15-11-24	08h00	15-11-24	17h00	Sang lưới, thu hồi lưới hạ áp công trình ĐTXD từ trụ 171B/2/6B đến trụ 171B/2/15/7	Đầu tư xây dựng	Áp Gò Đá xã Mỏ Công	ĐL Tân Biên	Cắt 2FCO TBA 2x50kVA trụ 171B/2/6B tuyến 474TBI Cắt FCO TBA 25kVA trụ 171B/2/15 tuyến 474TBI Cắt 2FCO TBA (50+25)kVA trụ 171B/2/15/1 tuyến 474TBI Cắt FCO TBA 25kVA trụ 171B/2/15/3 tuyến 474TBI	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
219	Nhánh rẽ 22kV trụ 152B Cấp nước Suối Dây tuyến 478SN	15-11-24	07h00	15-11-24	17h00	Thi công lắp đặt hoàn chỉnh đầu nối trạm biến áp 250kVA trụ 152B/5 tuyến 478SN	Đầu tư xây dựng	Cấp nước Suối Dây	ĐL Tân Châu	Cắt 03LBFCO nhánh rẽ 22kV trụ 152B/1 Cấp nước Suối Dây tuyến 478SN	
220	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 104/29/25 Áp B1 tuyến 476BC	16-11-24	08h00	16-11-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 104/29/25 đến trụ 25/9 tuyến 476BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
221	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 53/142/6/33 Phước Dân tuyến 478BC	16-11-24	08h00	16-11-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 53/142/6/33/1P đến trụ 33/34P/7 tuyến 478BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
222	Từ trụ 169 đến trụ 330 tuyến 476SD	16-11-24	08h00	16-11-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 169 đến trụ 330 tuyến 476SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
223	Từ trụ 294 đến trụ 294/15A/2 tuyến 476SD	16-11-24	08h00	16-11-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 294 đến trụ 294/15A/2 tuyến 476SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
224	Từ trụ 294 đến trụ 294/30 tuyến 476SD	16-11-24	08h00	16-11-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 294 đến trụ 294/30 tuyến 476SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
225	Từ trụ 79/22 đến trụ 79/46 tuyến 478SD	16-11-24	07h00	16-11-24	17h00	Bản giao Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Sạch thi công dựng trụ BTLT 12m xen lưới và lắp phụ kiện từ trụ 79/22 đến trụ 79/46 tuyến 478SD	Đầu tư xây dựng bổ sung năm 2024	Áp Cầu Trường xã Hào Đức	ĐL Châu Thành	Cắt 01LBFCO trụ 79/1 tuyến 478SD	
226	- Lộ ra 22kV từ trụ 80 Bến Mương 1 tuyến 471TĐ - Đường dây 22kV trụ 63B Cầu Khởi tuyến 476HT	16-11-24	08h00	16-11-24	17h00	Lắp mới LBS và DS 3P tại trụ 113B Lộ ra 22kV tuyến 471TĐ, 473TĐ (Đang vận hành tuyến 476HT)	Đầu tư xây dựng, lắp mới thiết bị trung áp	Áp Bình Linh xã Chà Là, xã Cầu Khởi (trừ áp Khởi Nghĩa) và xã Truong Mít, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	- Cắt Recloser + DS trụ 80 Bến Mương 1 tuyến 471TĐ - Cắt LBS + DS trụ 10 Bình Linh tuyến 476HT	
227	Đường dây 22kV từ trụ 118/14 Thuận Hòa tuyến 475TĐ	16-11-24	08h00	16-11-24	17h00	Thay dao của cắt tụ bù 3x200kVAr trụ 118/36 Truong Mít - Bến Củi tuyến 475TĐ	Đầu tư xây dựng, lắp mới thiết bị trung áp	Áp Phước An xã Phước Ninh, ấp Thuận Hòa, Thuận Phước xã Truong Mít và các xã Lộc Ninh, Bến Củi, Phước Minh, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt LBS trụ 118/14 và DS trụ 118/15 Thuận Hòa tuyến 475TĐ	
228	Nhánh rẽ 22kV trụ 97B/4B/1T Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	16-11-24	08h00	16-11-24	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 97B/4B/1T (4/52) đến trụ 97B/4B/26 (4/27) Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Phát quang	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
229	TBA 50kVA trụ 190/50/5 tuyến 474TBI. TBA 50kVA trụ 190/50/20 tuyến 474TBI.	16-11-24	08h00	16-11-24	17h00	Sang lưới, thu hồi lưới hạ áp công trình ĐTXD từ trụ 190/50/5 đến trụ 190/50/20/34	Đầu tư xây dựng	Áp Thanh An xã Mỏ Công	ĐL Tân Biên	Cắt FCO TBA 50kVA trụ 190/50/5 tuyến 474TBI. Cắt FCO TBA 50kVA trụ 190/50/20 tuyến 474TBI.	
230	Tuyến 480 trạm 110kV Tân Hưng	16-11-24	07h00	16-11-24	17h00	- Thi công nâng công suất tụ bù trung áp, chuyển sang vận hành ứng động trụ 112/20/40, lắp mới tụ bù trụ 112/20/42/11 tuyến 480TH - Thí nghiệm định kỳ Recloser trụ 131 Hội thắng tuyến 480TH	Đầu tư xây dựng	Áp Hội An, Hội Thạnh xã Tân Hội	ĐL Tân Châu	- Cắt MC 480 và đóng DTĐ 480-76TH - Cắt DS trụ 112/19 nổi tuyến 478TH, 480TH - Cắt DS trụ 123 nổi tuyến 473TH và tuyến 480TH	
231	Phân đoạn 22kV trụ 19B/113 Bình Minh tuyến 473TN	16-11-24	08h00	16-11-24	17h00	Bản giao đơn vị ngoài Dựng trụ BTLT, kéo dây trung áp nâng lưới 1 pha lên 3 pha, lắp thiết bị DS, LBS từ trụ 19B/71 đến trụ 19B/71/19 đường Trần Văn Trà tuyến 473TN	Công trình kfw, đầu tư xây dựng	Khu phố 2 phường I; áp Bình Trung, Giồng Tre, Kinh Tế, Đồng Cỏ Đỏ xã Bình Minh	ĐL TP Tây Ninh	Cắt LBS trụ 19B/113 và cắt DS 19B/112A Bình Minh tuyến 473TN; cắt DS trụ 19B/63 Kinh Tế tuyến 473TN	
232	Nhánh rẽ 22kV trụ 312/2/1 Sóc Lào tuyến 473TB	16-11-24	07h30	04-07-24	17h00	Dựng trụ trung áp từ trụ 312/2/2 đến trụ 312/2/39	Di dời lưới điện	Áp Sóc Lào, Bà Nhã, Bến Kinh xã Đôn Thuận	ĐL Trảng Bàng	Cắt 3LBFCO trụ 312/2/1 Sóc Lào tuyến 473TB	
233	Trạm 100kVA trụ 53/142/41P Phước Hưng 7 tuyến 478BC	17-11-24	08h00	17-11-24	11h30	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trụ 53/142/41P tuyến 478BC	Thí nghiệm CBM	Áp Phước Hưng xã Phước Chi thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 100kVA trụ 53/142/41P Phước Hưng 7 tuyến 478BC	
234	Trạm 25kVA trụ 53/142/41/7 Phước Hưng 4 tuyến 478BC	17-11-24	08h00	17-11-24	11h30	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trụ 53/142/41/7 tuyến 478BC	Thí nghiệm CBM	Áp Phước Hưng xã Phước Chi thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 53/142/41/7 Phước Hưng 4 tuyến 478BC	
235	Trạm 75kVA trụ 25kVA trụ 53/53/142/6/48T ÁP A5 5 tuyến 478BC	17-11-24	08h00	17-11-24	11h30	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trụ 53/53/142/6/48T tuyến 478BC	Thí nghiệm CBM	Áp Phước Bình xã Phước Chi thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 53/53/142/6/48T ÁP A5 5 tuyến 478BC	
236	Trạm 75kVA trụ 53/142/6/50T ÁP A5 3 tuyến 478BC	17-11-24	08h00	17-11-24	11h30	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trụ 53/142/6/50T tuyến 478BC	Thí nghiệm CBM	Áp Phước Bình xã Phước Chi thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 53/142/6/50T ÁP A5 3 tuyến 478BC	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
237	Trạm 25kVA trụ 53/142/6/50T/21/6B/13 Phước Trung 6 tuyến 478BC	17-11-24	08h00	17-11-24	11h30	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trụ 53/142/6/50T/21/6B/13 tuyến 478BC	Thí nghiệm CBM	Áp Phước Long xã Phước Chi thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 53/142/6/50T/21/6B/13 Phước Trung 6 tuyến 478BC	
238	Trạm 25kVA trụ 53/142/6/50T/21/10 Phước Trung 1 tuyến 478BC	17-11-24	13h30	17-11-24	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trụ 53/142/6/50T/21/10tuyến 478BC	Thí nghiệm CBM	Áp Phước Long xã Phước Chi thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 53/142/6/50T/21/10 Phước Trung 1 tuyến 478BC	
239	Trạm 25kVA trụ 53/142/6/50T/21/4 Phước Trung 4 tuyến 478BC	17-11-24	13h30	17-11-24	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trụ 53/142/6/50T/21/4 tuyến 478BC	Thí nghiệm CBM	Áp Phước Long xã Phước Chi thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 53/142/6/50T/21/4 Phước Trung 4 tuyến 478BC	
240	Trạm 160kVA trụ 223 Thuận Tân-B tuyến 471TĐ	17-11-24	08h00	17-11-24	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì và xử lý khiếm khuyết trạm 160kVA trụ 223 Thuận Tân-B tuyến 471TĐ	Sửa chữa thường xuyên	Áp Thuận Tân xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt 3FCO trạm 160kVA trụ 223 Thuận Tân-B tuyến 471TĐ	
241	Trạm 250kVA trụ 123 Ninh Bình-E tuyến 471HT	17-11-24	08h00	17-11-24	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì và xử lý khiếm khuyết trạm 250kVA trụ 123 Ninh Bình-E tuyến 471HT	Sửa chữa thường xuyên	Áp Ninh Bình xã Bàu Nặng, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt 3FCO trạm 160kVA trụ 123 Ninh Bình-E tuyến 471HT	
242	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	17-11-24	07h00	17-11-24	17h00	Thi công dựng trụ, lắp đặt phụ kiện kéo dây đầu nối trung áp từ trụ 176/6C đến tụ 176/6C/1 tuyến 477TH	Đầu tư xây dựng	Áp Tân Tây, Tân Lợi, Tân Thạnh, xã Tân Hưng	ĐL Tân Châu	Cắt Recloser+DS trụ 176/2 Bourbon tuyến 477TH	
243	Phân đoạn 22kV trụ 25/1 Trần Phú tuyến 477TN	17-11-24	08h00	17-11-24	11h30	Bản giao Công ty TNHH Lắp đặt Cơ điện Vĩnh Phúc thay dây trung áp, dựng trụ BTLT xen lưới thay dây công trình ĐTXD từ trụ 25/38 đến trụ 25/38/84 Thạnh Tân tuyến 477TN	Đầu tư xây dựng	Áp Thạnh Lợi, Thạnh Trung, Thạnh Hiệp, Thạnh Đông xã Thạnh Tân; áp Tân Phước, Tân Lập, Tân Trung xã Tân Bình	ĐL TP Tây Ninh	- Cắt Recloser trụ 25/1 và cắt DS trụ 25/1B Thạnh Tân tuyến 477TN - Cắt DS trụ 25/75B Khedol 7 tuyến 477TN - Cắt DS trụ 25/16A/171 đường 793 tuyến 477TN	
244	Đường dây 22kV tuyến 477KCNTB	17-11-24	07h00	17-11-24	17h00	Dựng trụ xen lưới trung áp từ trụ 02 đến trụ 21 tuyến 475KCNTB	Đầu tư xây dựng	Đường số 6 KCN Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Cắt MC 477KCNTB và đóng dao tiếp địa 477-76KCNTB Cắt DS trụ 22 tuyến 477KCNTB	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
245	Trạm 50kVA trụ 53/142/6/50T/36 PHƯỚC TRUNG 7 tuyến 478BC	18-11-24	08h00	18-11-24	11h30	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trụ 53/142/6/50T/36 tuyến 478BC	Thí nghiệm CBM	Áp Phước Trung xã Phước Chi thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 53/142/6/50T/36 Phước Trung 7 tuyến 478BC	
246	Trạm 25kVA trụ 53/142/6/50T/41 PHƯỚC TRUNG 2 tuyến 478BC	18-11-24	13h30	18-11-24	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trụ 53/142/6/50T/41 tuyến 478BC	Thí nghiệm CBM	Áp Phước Trung xã Phước Chi thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 53/142/6/50T/41 Phước Trung 2 tuyến 478BC	
247	Trạm 37,5kVA trụ 53/142/6/50T/41/10 Phước Trung 3 tuyến 478BC	18-11-24	13h30	18-11-24	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trụ 53/142/6/50T/41/10 tuyến 478BC	Thí nghiệm CBM	Áp Phước Trung xã Phước Chi thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 53/142/6/50T/41/10 Phước Trung 3 tuyến 478BC	
248	Trạm 25kVA trụ 53/142/6/50/53/10 Phước Long 1 tuyến 478BC	18-11-24	13h30	18-11-24	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trụ 53/142/6/50/53/10 tuyến 478BC	Thí nghiệm CBM	Áp Phước Long xã Phước Chi thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 53/142/6/50/53/10 Phước Long 1 tuyến 478BC	
249	Trạm 25kVA trụ 53/142/6/50/62 Phước Long 2 tuyến 478BC	18-11-24	13h30	18-11-24	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trụ 53/142/6/50/62 tuyến 478BC	Thí nghiệm CBM	Áp Phước Long xã Phước Chi thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	Cắt FCO và tháo hotline trạm TBA 25kVA trụ 53/142/6/50/62 Phước Long 2 tuyến 478BC	
250	NR 12,7kV trụ 309 XDM tuyến 476BC	18-11-24	08h00	18-11-24	11h30	XDM lưới trung áp 1 pha đầu nối trụ 309 tuyến 476BC	ĐTXD năm 2024	Áp Long Hòa xã Long Chử	ĐL Bến Cầu	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 308B Long Giao 12 tuyến 476BC	
251	Từ trụ 314 đến trụ 314/32/21 tuyến 476SD	18-11-24	08h00	18-11-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 314 đến trụ 314/32/21 tuyến 476SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
252	Từ trụ 314/18 đến trụ 314/18/21 tuyến 476SD	18-11-24	08h00	18-11-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 314/18 đến trụ 314/18/21 tuyến 476SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
253	Từ trụ 14 đến trụ 286 tuyến 475SD	18-11-24	08h00	18-11-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 14 đến trụ 286 tuyến 475SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
254	Từ trụ 62 đến trụ 70 tuyến 475SD	18-11-24	08h00	18-11-24	17h00	Bản giao Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Sạch thi công sang lưới hạ áp, thùng công tơ, kéo dây sau công tơ, nhổ trụ thu hồi và lắp hoàn chỉnh trạm biến áp 250kVA từ trụ 62 đến trụ 70 tuyến 475SD	Đầu tư xây dựng bổ sung năm 2024	Áp Tua Hai xã Đòng Khởi	ĐL Châu Thành	Cắt CB+FCO+tháo 01 hotline trạm Tua Hai 1 trụ 61, Tua Hai 5 trụ 65, Tua Hai 8 trụ 68 tuyến 475SD	
255	Nhánh rẽ 22kV trụ 90B/2 Lạc Long Quân tuyến 471TN	18-11-24	08h00	18-11-24	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 90B/2 đến trụ 90B/27 Lạc Long Quân tuyến 471TN	Phát quang	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	Không cắt điện	
256	TBA 50kVA trụ 178B/8 tuyến 474TBI	18-11-24	08h00	18-11-24	17h00	Sang lưới, thu hồi lưới hạ áp công trình ĐTXD từ trụ 178B/8 đến trụ 178B/8/20, từ trụ 182B/1/2P đến trụ 182B/1/2P/15	Đầu tư xây dựng	Áp Dinh xã Mỏ Công	ĐL Tân Biên	Cắt FCO TBA 50kVA trụ 178B/8 tuyến 474TBI	
257	Trạm 50kVA trụ 85/158/44 Hội Thành 15 tuyến 479TH	18-11-24	08h00	18-11-24	17h00	Thí nghiệm định kỳ CBM trạm biến áp trụ 85/158/44 tuyến 479TH	Thí nghiệm định kỳ	Áp Hội Thành xã Tân Hội	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 85/158/44 Hội Thành 15 tuyến 479TH	
258	Trạm 50kVA trụ 85/158/51 Hội Thành 10 tuyến 479TH	18-11-24	08h00	18-11-24	17h00	Thí nghiệm định kỳ CBM trạm biến áp trụ 85/158/51 tuyến 479TH	Thí nghiệm định kỳ	Áp Hội Thành xã Tân Hội	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 85/158/51 Hội Thành 10 tuyến 479TH	
259	Trạm 75kVA trụ 85/158/65 Hội Thành 3 tuyến 479TH	18-11-24	08h00	18-11-24	17h00	Thí nghiệm định kỳ CBM trạm biến áp trụ 85/158/65 tuyến 479TH	Thí nghiệm định kỳ	Áp Hội Thành xã Tân Hội	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 85/158/65 Hội Thành 3 tuyến 479TH	
260	Trạm 25kVA trụ 85/158/78 Hội Thành 16 tuyến 479TH	18-11-24	08h00	18-11-24	17h00	Thí nghiệm định kỳ CBM trạm biến áp trụ 85/158/78 tuyến 479TH	Thí nghiệm định kỳ	Áp Hội Thành xã Tân Hội	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 85/158/78 Hội Thành 16 tuyến 479TH	
261	Trạm 37,5kVA trụ 85/158/84/5 Hội Thành 4 tuyến 479TH	18-11-24	08h00	18-11-24	17h00	Thí nghiệm định kỳ CBM trạm biến áp trụ 85/158/84/5 tuyến 479TH	Thí nghiệm định kỳ	Áp Hội Thành xã Tân Hội	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 85/158/84/5 Hội Thành 4 tuyến 479TH	
262	NR 12,7kV trụ 41/2 XDM tuyến 478BC	19-11-24	08h00	19-11-24	11h30	XDM lưới trung áp 1 pha đầu nối trụ 41/2 tuyến 478BC	ĐTXD năm 2024	Áp Voi xã An Thạnh	ĐL Bến Cầu	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 41/3 Áp Voi 6 tuyến 478BC	
263	Đường dây 22kV từ trụ 6 đến trụ 106 Bến Cầu - Gò Dầu tuyến 478BC	19-11-24	08h00	19-11-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 6 đến trụ 106 tuyến 478BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
264	Nhánh rẽ 22kV trụ 103B/5/1 Thị trấn 2 tuyến 479BC	19-11-24	08h00	19-11-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 103B/5 đến trụ 5/4 tuyến 479BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
265	Nhánh rẽ 22kV trụ 194 Ngã Tắc Long Hưng tuyến 476BC	19-11-24	08h00	19-11-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 194 đến trụ 194/7/86 tuyến 476BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
266	Từ trụ 279 đến trụ 279/81 tuyến 475SD	19-11-24	08h00	19-11-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 279 đến trụ 279/81 tuyến 475SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
267	Từ trụ 134 đến trụ 134/47 tuyến 475SD	19-11-24	08h00	19-11-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 134 đến trụ 134/47 tuyến 475SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
268	Từ trụ 134/39/1 đến trụ 134/39/25 tuyến 475SD	19-11-24	08h00	19-11-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 134/39/1 đến trụ 134/39/25 tuyến 475SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
269	Từ trụ 179/10 đến trụ 179/16 tuyến 473SD	19-11-24	08h00	19-11-24	17h00	Bản giao Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Sạch thi công sang lưới hạ áp, thùng công tơ, kéo dây sau công tơ, nhỏ trụ thu hồi và lắp hoàn chỉnh trạm biến áp 50kVA từ trụ 179/10 đến trụ 179/16 tuyến 473SD	Đầu tư xây dựng bổ sung năm 2024	Áp Thành Nam xã Thành Long	ĐL Châu Thành	Cắt CB+FCO+tháo 01 hotline trạm 50kVA Thành Nam 5 trụ 179/15 tuyến 473SD	
270	Trạm 250kVA Cánh Nam D trụ 49 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	19-11-24	08h00	19-11-24	17h00	Vệ sinh bảo trì, xử lý khiếm khuyết trạm 250kVA Cánh Nam D trụ 49 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Xử lý khiếm khuyết TBA cấp điện tết Nguyên Đán 2025	Khu phố 1, 2 phường Long Hoa	ĐL Hòa Thành	Cắt CB và 3FCO trạm 250kVA Cánh Nam D trụ 49; cắt CB trạm 15kVA đèn đường CNGT-1 trụ 57 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	
271	TBA 250kVA trụ 51/26 tuyến 474TH TBA 160kVA trụ 51/43 tuyến 474TH	19-11-24	08h00	19-11-24	17h00	Sang lưới, thu hồi lưới hạ áp công trình ĐTXD từ trụ 51/26/4 đến trụ 51/26/4/7t; Từ trụ 51/26/7 đến trụ 51/26/7/1/7t; Từ trụ 51/26/7 đến trụ 51/26/7/1/7p; từ trụ 51/43/4/8t đến trụ 51/43/4/8t/6; trụ 51/43/4/8 đến 51/43/4/8/7t; trụ 51/43/4/4 đến trụ 51/43/4/4/4t	Đầu tư xây dựng	Áp Tân Khai xã Tân Lập	ĐL Tân Biên	Cắt 3FCO TBA 250kVA trụ 51/26 tuyến 474TH Cắt 3FCO TBA 160kVA trụ 51/43 tuyến 474TH	
272	Tuyến 480 trạm 110kV Suối Ngõ	19-11-24	07h00	19-11-24	17h00	Thi công kéo dây lắp đặt hoàn chỉnh trạm biến áp từ trụ 256/10T đến trụ 256/10T/1 tuyến 480SN	Đầu tư xây dựng	Áp Tân Trung xã Tân Thành	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 256/10T Tân Trung tuyến 479TH	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
273	NR 12,7kV trụ 53/86B/11B XDM tuyến 478BC	20-11-24	08h00	20-11-24	11h30	XDM lưới trung áp 1 pha đầu nối trụ 53/86B/11B tuyến 478BC	ĐTXD năm 2024	Áp Phước Tân xã Phước Bình thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	Cắt FCO trạm 75kVA trụ 53/86B/11 Phước Thành 1 tuyến 478BC	
274	Từ trụ 124 đến trụ 124/18/27 tuyến 475SD	20-11-24	08h00	20-11-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 124 đến trụ 124/18/27 tuyến 475SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
275	Từ trụ 130 đến trụ 130/7/8 tuyến 475SD	20-11-24	08h00	20-11-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 130 đến trụ 130/7/8 tuyến 475SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
276	Từ trụ 154 đến trụ 154/16 tuyến 475SD	20-11-24	08h00	20-11-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 154 đến trụ 154/16 tuyến 475SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
277	Từ trụ 128/1 đến trụ 128/12 tuyến 474SD	20-11-24	08h00	20-11-24	17h00	Bản giao Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Sạch thi công sang lưới hạ áp, thùng công tơ, kéo dây sau công tơ, nhỏ trụ thu hồi và lắp hoàn chỉnh trạm biến áp 250kVA từ trụ 128/1 đến trụ 128/12 tuyến 474SD	Đầu tư xây dựng bổ sung năm 2024	Áp Gò Nổi xã Ninh Điền	ĐL Châu Thành	Cắt CB+FCO+tháo 01 hotline trạm 75kVA Ninh Điền 1 trụ 128/6 tuyến 474SD	
278	Trạm 630kVA Cánh Nam B trụ 58 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	20-11-24	08h00	20-11-24	17h00	Vệ sinh bảo trì, xử lý khiếm khuyết trạm 630kVA Cánh Nam B trụ 58 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Xử lý khiếm khuyết TBA cấp điện tết Nguyên Đán 2025	Khu phố 1, 2 phường Long Hoa; khu phố Long Thới phường Long Thành Trung	ĐL Hòa Thành	Cắt CB + 3FCO + tháo 3hotline trạm 630kVA Cánh Nam B trụ 58; cắt CB trạm 15kVA đèn đường CNGT-1 trụ 57 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	
279	TBA 50kVA trụ 92/13 tuyến 471TBI.	20-11-24	08h00	20-11-24	17h00	Sang lưới, thu hồi lưới hạ áp công trình ĐTXD từ trụ 92/13/6T/2/2P đến trụ 98/12/6/12 tuyến 471TBI.	Đầu tư xây dựng	Áp Thạnh Trung xã Thạnh Tây	ĐL Tân Biên	Cắt FCO TBA 50kVA trụ 92/13, tuyến 471TBI.	
280	NR 12,7kV trụ 53/86B/35 XDM tuyến 478BC	21-11-24	08h00	21-11-24	11h30	XDM lưới trung áp 1 pha đầu nối trụ 53/86B/35 tuyến 478BC	ĐTXD năm 2024	Áp Phước Giang xã Phước Bình thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 53/86B/35 Phước Giang 2 tuyến 478BC	
281	Từ trụ 80 đến trụ 80/47 tuyến 475SD	21-11-24	08h00	21-11-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 80 đến trụ 80/47 tuyến 475SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
282	Từ trụ 134 đến trụ 286 tuyến 475SD	21-11-24	08h00	21-11-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 134 đến trụ 286 tuyến 475SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
283	Từ trụ 39 đến trụ 81/33 tuyến 472SD	21-11-24	08h00	21-11-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 39 đến trụ 81/33 tuyến 472SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
284	Từ trụ 38 đến trụ 38/39/7/12/11 tuyến 474SD	21-11-24	08h00	21-11-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 38 đến trụ 38/39/7/12/11 tuyến 474SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
285	Trạm 250kVA trụ 127/1 Ninh Bình-T.127/1 tuyến 471HT	21-11-24	08h00	21-11-24	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì và xử lý khiếm khuyết trạm 250kVA trụ 127/1 Ninh Bình-T.127/1 tuyến 471HT	Sửa chữa thường xuyên	Áp Ninh Bình xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 127/1 Ninh Bình-T.127/1 tuyến 471HT	
286	Trạm 250kVA trụ 205 Phước Tân I-E tuyến 471HT	21-11-24	08h00	21-11-24	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì và xử lý khiếm khuyết trạm 250kVA trụ 205 Phước Tân I-E tuyến 471HT	Sửa chữa thường xuyên	Áp Phước Tân 1, Phước Tân 2, Phước Tân 3 xã Phan, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 205 Phước Tân I-E tuyến 471HT	
287	Trạm 250kVA Cánh Bắc trụ 35/1 Hùng Vương tuyến 482TN	21-11-24	08h00	21-11-24	17h00	Vệ sinh bảo trì, xử lý khiếm khuyết trạm 250kVA Cánh Bắc trụ 35/1 Hùng Vương tuyến 482TN	Xử lý khiếm khuyết TBA cấp điện tết Nguyên Đán 2025	Khu phố 1, 2 phường Long Hoa	ĐL Hòa Thành	Cắt CB và 3FCO trạm 250kVA Cánh Bắc trụ 35/1 Hùng Vương tuyến 482TN	
288	Trạm 250kVA Ca Bảo Đạo Q trụ 120B Lý Thường Kiệt tuyến 482TN	21-11-24	08h00	21-11-24	17h00	Trung tâm Thí Nghiệm Điện thí nghiệm CBM trạm 250kVA Ca Bảo Đạo Q trụ 120B Lý Thường Kiệt tuyến 482TN	Thí nghiệm CBM	Khu phố 4 phường Long Hoa	ĐL Hòa Thành	Cắt CB và 3FCO trạm 250kVA Ca Bảo Đạo Q trụ 120B Lý Thường Kiệt tuyến 482TN	
289	Trạm 400kVA Phước Đức Cù trụ 113/2 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	21-11-24	08h00	21-11-24	17h00	Trung tâm Thí Nghiệm Điện thí nghiệm CBM trạm 400kVA Phước Đức Cù trụ 113/2 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	Thí nghiệm CBM	Khu phố 4 phường Long Hoa	ĐL Hòa Thành	Cắt CB và 3FCO trạm 400kVA Phước Đức Cù trụ 113/2 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	
290	Trạm 400kVA Bảo Quốc Từ D trụ 9 Hùng Vương tuyến 476TN	21-11-24	08h00	21-11-24	17h00	Trung tâm Thí Nghiệm Điện thí nghiệm CBM trạm 400kVA Bảo Quốc Từ D trụ 9 Hùng Vương tuyến 476TN	Thí nghiệm CBM	Khu phố 4 phường Long Hoa	ĐL Hòa Thành	Cắt CB và 3FCO trạm 400kVA Bảo Quốc Từ D trụ 9 Hùng Vương tuyến 476TN	
291	Trạm 400kVA Bảo Quốc Từ C trụ 26 Hùng Vương tuyến 476TN	21-11-24	08h00	21-11-24	17h00	Trung tâm Thí Nghiệm Điện thí nghiệm CBM trạm 400kVA Bảo Quốc Từ C trụ 26 Hùng Vương tuyến 476TN	Thí nghiệm CBM	Khu phố 4 phường Long Hoa	ĐL Hòa Thành	Cắt CB và 3FCO trạm 400kVA Bảo Quốc Từ C trụ 26 Hùng Vương tuyến 476TN	
292	TBA 75kVA trụ 121/13 tuyến 471TBI	21-11-24	08h00	21-11-24	17h00	Sang lưới, thu hồi lưới hạ áp công trình ĐTXD từ trụ 121/13 đến trụ 121/13/30	Đầu tư xây dựng	Áp Thạnh Trung xã Thạnh Tây	ĐL Tân Biên	Cắt FCO TBA 75kVA trụ 121/13 tuyến 471TBI	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
293	Đường dây 22kV tuyến 476TN	21-11-24	08h00	21-11-24	17h00	Bàn giao đơn vị ngoài lắp bổ sung giáp níu, thay dây kiềng, xử lý khiếm khuyết công trình kfw từ trụ 10 đến trụ 81 đường Điện Biên Phủ tuyến 476TN	Công trình kfw	Khu phố Ninh Tân, Ninh Thọ phường Ninh Sơn; khu phố Ninh Hòa phường Ninh Thạnh; khu phố Hiệp Nghĩa, Hiệp Lễ phường Hiệp Ninh	ĐL TP Tây Ninh	Cắt MC 476TN và đóng DTĐ 476-76TN trạm 110kV Tây Ninh	
294	Nhánh rẽ 22kV trụ 312/2/39 Sóc Lào tuyến 473TB	21-11-24	07h30	04-07-24	17h00	Dựng trụ trung áp từ trụ 312/2/40 đến trụ 312/2/71	Di dời lưới điện	Áp Bà Nhã, Bến Kinh xã Đôn Thuận	ĐL Trảng Bàng	Cắt 3LBFCO trụ 312/2/39 Sóc Lào tuyến 473TB	
295	NR 12,7kV trụ 47/5/9/4 XDM tuyến 478BC	22-11-24	08h00	22-11-24	11h30	XDM lưới trung áp 1 pha đầu nối trụ 47/5/9/4 tuyến 478BC	ĐTXD năm 2024	Áp Bến xã An Thạnh	ĐL Bến Cầu	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 47/5/9/4 Áp Bến 10 tuyến 478BC	
296	Từ trụ 287 đến trụ 419 tuyến 478SD	22-11-24	08h00	22-11-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 287 đến trụ 419 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
297	Từ trụ 240 đến trụ 240/15 tuyến 475SD	22-11-24	08h00	22-11-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 240 đến trụ 240/15 tuyến 475SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
298	Từ trụ 242 đến trụ 242/29/20 tuyến 475SD	22-11-24	08h00	22-11-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 242 đến trụ 242/29/20 tuyến 475SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
299	Từ trụ 130/7/2 đến trụ 130/7/5 tuyến 475SD	22-11-24	07h00	22-11-24	17h00	Bàn giao Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Sạch thi công dựng trụ BTLT 12m xen lưới và lắp phụ kiện từ trụ 130/7/2 đến trụ 130/7/5 tuyến 475SD	Đầu tư xây dựng bổ sung năm 2024	Áp Tua Hai xã Đòng Khởi	ĐL Châu Thành	Cắt 01LBFCO trụ 130/7/1 tuyến 475SD	
300	Từ trụ 70 đến trụ 80 tuyến 475SD	22-11-24	08h00	22-11-24	17h00	Bàn giao Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Sạch thi công sang lưới hạ áp, thùng công tơ, kéo dây sau công tơ, nhô trụ thu hồi và lắp hoàn chỉnh trạm biến áp 250kVA từ trụ 70 đến trụ 80 tuyến 475SD	Đầu tư xây dựng bổ sung năm 2024	Áp Tua Hai xã Đòng Khởi	ĐL Châu Thành	Cắt CB+FCO+tháo 01 hotline trạm 100kVA Tua Hai 2 trụ 75 tuyến 475SD	
301	Trạm 250kVA Cửa 8 trụ 35/4 Hùng Vương tuyến 482TN	22-11-24	08h00	22-11-24	17h00	Vệ sinh bảo trì, xử lý khiếm khuyết trạm 250kVA Cửa 8 trụ 35/4 Hùng Vương tuyến 482TN	Xử lý khiếm khuyết TBA cấp điện tết Nguyên Đán 2025	Khu phố 1 phường Long Hoa	ĐL Hòa Thành	Cắt CB và 3FCO trạm 250kVA Cửa 8 trụ 35/4 Hùng Vương tuyến 482TN	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
302	Trạm 250kVA Báo Quốc Từ H trụ 18/2P Hùng Vương tuyến 476TN	22-11-24	08h00	22-11-24	17h00	Trung tâm Thí Nghiệm Điện thí nghiệm CBM trạm 250kVA Báo Quốc Từ H trụ 18/2P Hùng Vương tuyến 476TN	Thí nghiệm CBM	Khu phố 4 phường Long Hoa	ĐL Hòa Thành	Cắt CB và 3FCO trạm 250kVA Báo Quốc Từ H trụ 18/2P Hùng Vương tuyến 476TN	
303	Trạm 250kVA Lộ Bình Dương I trụ 27B/1T Trần Phú tuyến 476TN	22-11-24	08h00	22-11-24	17h00	Trung tâm Thí Nghiệm Điện thí nghiệm CBM trạm 250kVA Lộ Bình Dương I trụ 27B/1T Trần Phú tuyến 474TN	Thí nghiệm CBM	Khu phố Long Tân phường Long Thành Bắc	ĐL Hòa Thành	Cắt CB và 3FCO trạm 250kVA Lộ Bình Dương I trụ 27B/1T Trần Phú tuyến 476TN	
304	Trạm 250kVA Lộ Bình Dương 8 trụ 29/6 Trần Phú tuyến 476TN	22-11-24	08h00	22-11-24	17h00	Trung tâm Thí Nghiệm Điện thí nghiệm CBM trạm 250kVA Lộ Bình Dương 8 trụ 29/6 Trần Phú tuyến 474TN	Thí nghiệm CBM	Khu phố Long Kim phường Long Thành Trung	ĐL Hòa Thành	Cắt CB và 3FCO trạm 250kVA Lộ Bình Dương 8 trụ 29/6 Trần Phú tuyến 476TN	
305	Trạm 250kVA Lộ Bình Dương 7 trụ 33C/5 Trần Phú tuyến 476TN	22-11-24	08h00	22-11-24	17h00	Trung tâm Thí Nghiệm Điện thí nghiệm CBM trạm 250kVA Lộ Bình Dương 7 trụ 33C/5 Trần Phú tuyến 474TN	Thí nghiệm CBM	Khu phố Long Kim phường Long Thành Trung	ĐL Hòa Thành	Cắt CB và 3FCO trạm 250kVA Lộ Bình Dương 7 trụ 33C/5 Trần Phú tuyến 476TN	
306	TBA 50kVA trụ 140/70 tuyến 471TBI. TBA 2x25kVA trụ 140/47B/6 tuyến 471TBI.	22-11-24	08h00	22-11-24	17h00	Sang lưới, thu hồi lưới hạ áp công trình ĐTXD từ trụ 140/70/1 đến trụ 140/70/20; Từ trụ 140/47B/1B đến trụ 140/47B/6	Đầu tư xây dựng	Áp Tân Thạnh xã Tân Bình	ĐL Tân Biên	Cắt FCO TBA 50kVA trụ 140/70 tuyến 471TBI. Cắt FCO TBA 2x25kVA trụ 140/47B/6 tuyến 471TBI.	
307	Tuyến 480 trạm 110kV Suối Ngô	22-11-24	07h00	22-11-24	17h00	Thi công kéo dây lắp đặt hoàn chỉnh trạm biến áp từ trụ 214/32 đến trụ 214/32 tuyến 480SN	Đầu tư xây dựng	Áp Đồng Rùm xã Tân Thành	ĐL Tân Châu	LBFCO nhánh rẽ 12,7kV trụ 214/1 Đồng Rùm tuyến 480SN	
308	NR 12,7kV trụ 53/117/10/28 XDM tuyến 478BC	23-11-24	13h30	23-11-24	17h00	XDM lưới trung áp 1 pha đầu nối trụ 53/117/10/28 tuyến 478BC	ĐTXD năm 2024	Áp Phước Lập xã Phước Chi thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 53/117/10/28 Phước Lập 3 tuyến 478BC	
309	Từ trụ 186/162 đến trụ 186/162/51/30 tuyến 473SD	23-11-24	08h00	23-11-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 186/162 đến trụ 186/162/51/30 tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
310	Từ trụ 186/110B đến trụ 186/110B/16 tuyến 473SD	23-11-24	08h00	23-11-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 186/110B đến trụ 186/110B/16 tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
311	Từ trụ 186/190 đến trụ 186/190/30/6 tuyến 473SD	23-11-24	08h00	23-11-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 186/190 đến trụ 186/190/30/6 tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
312	Từ trụ 186/189 đến trụ 186/189/31/64 tuyến 473SD	23-11-24	08h00	23-11-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 186/189 đến trụ 186/189/31/64 tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
313	Từ trụ 134/9 đến trụ 134/20 tuyến 475SD	23-11-24	07h00	23-11-24	17h00	Bản giao Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Sạch thi công dựng trụ BTLT 12m xen lưới và lắp phụ kiện từ trụ 134/9 đến trụ 134/20 tuyến 475SD	Đầu tư xây dựng bổ sung năm 2024	Áp Bình Lương xã Đông Khởi	ĐL Châu Thành	Cắt LBS Ngã Ba Vinh trụ 134/2B, DS 3pha trụ 134/3, 3LTD trụ 134/4 tuyến 475SD	
314	Đường dây 22kV từ trụ 44 Chà Là tuyến 477HT	23-11-24	08h00	23-11-24	17h00	Thay mới LBS và tủ điều khiển trụ 93 Ninh Hưng tuyến 471HT, 477HT	Đầu tư xây dựng, lắp mới thiết bị trung áp	Thị trấn, xã Suối Đá và ấp Ninh Bình, Ninh An xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	- Cắt Recloser + DS trụ 44 Chà Là tuyến 477HT - Cắt DS trụ 93 Ninh Hưng tuyến 471HT, 47HT (LBS trụ 93 Ninh Hưng đang cắt)	
315	Đường dây 22kV từ trụ 44 Chà Là tuyến 477HT	23-11-24	08h00	23-11-24	17h00	Thay mới LBS và tủ điều khiển trụ 251 Thị trấn tuyến 477HT	Đầu tư xây dựng, lắp mới thiết bị trung áp	Thị trấn; ấp Ninh Bình, Ninh An xã Bàu Năng và xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt Recloser + DS trụ 44 Chà Là tuyến 477HT	
316	Trạm 160kVA Cửa 3 trụ 41 Huỳnh Thanh Mừng tuyến 482TN	23-11-24	08h00	23-11-24	17h00	Vệ sinh bảo trì, xử lý khiếm khuyết trạm 160kVA Cửa 3 trụ 41 Huỳnh Thanh Mừng tuyến 482TN	Xử lý khiếm khuyết TBA cấp điện tết Nguyên Đán 2025	Khu phố 2 phường Long Hoa	ĐL Hòa Thành	Cắt CB và 3FCO trạm 160kVA Cửa 3 trụ 41 Huỳnh Thanh Mừng tuyến 482TN	
317	TBA 50kVA trụ 50/44/6/6/15 tuyến 471TBI.	23-11-24	08h00	23-11-24	17h00	Sang lưới, thu hồi lưới hạ áp công trình ĐTXD từ trụ 50/44/6/6/16 đến trụ trụ 50/44/6/6/26	Đầu tư xây dựng	Áp Thạnh Trung xã Thạnh Tây	ĐL Tân Biên	Cắt FCO TBA 50kVA trụ 50/44/6/6/15 tuyến 471TBI.	
318	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 165 Đông Tiến tuyến 478TH	23-11-24	07h00	23-11-24	17h00	Thi công đấu nối đường dây trung áp trụ 165/7 tuyến 478TH	Đầu tư xây dựng	Áp Đông Tiến xã Tân Đông	ĐL Tân Châu	Cắt LBFCO nhánh rẽ 12,7kV trụ 165/2 Đông Tiến tuyến 478TH	
319	Phân đoạn 22kV trụ 93/1P Tua Hai tuyến 473TN	23-11-24	08h00	23-11-24	17h00	Bản giao đơn vị ngoài, kéo dây nguội trung áp, xử lý khiếm khuyết công trình kfw, ĐLTP tháp đà U nâng cao đường dây từ trụ 93/2P đến trụ 93/43 tuyến 473TN	Công trình kfw	Khu phố 2, 3 phường I; ấp Bình Trung xã Bình Minh	ĐL TP Tây Ninh	Cắt Recloser trụ 93/1P và cắt DS trụ 93/2P Tua Hai tuyến 473TN	
320	Đường dây 22kV tuyến 475TB	23-11-24	07h00	04-07-24	17h00	Dựng trụ trung áp từ trụ 245 đến trụ 312	Di dời lưới điện	Áp Bùng Bình, Tân Thuận xã Hưng Thuận; ấp Sóc Lào, Bà Nhã, Bến Kinh xã Đôn Thuận	ĐL Trảng Bàng	Cắt Recloser trụ 235 và DS trụ 235B Bùng Bình tuyến 475TB	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
321	Phân đoạn 22kV trụ 53 Trần Hưng Đạo tuyến 473TN, 471TN	24-11-24	08h00	24-11-24	17h00	Bản giao đơn vị ngoài, kéo dây nguội trung áp, căng lại dây trung áp chùng, ĐLTP tháp đà U, xử lý khiếm khuyết từ trụ 53 đến trụ 85 đường CMT8 tuyến 473TN, từ trụ 85 đến trụ 97 đường CMT8 tuyến 471TN, 473TN	Công trình kfw	Khu phố 1, 2, 3, 4, 5 phường I; khu phố 1, 2 phường II	ĐL TP Tây Ninh	- Cắt LBS + đóng DTĐ ngăn lộ LBS 04 tủ RMU 08 Trần Hưng Đạo 1 tuyến 471TN - Cắt LBS + đóng DTĐ ngăn lộ LBS 04 tủ RMU 09 Trần Hưng Đạo 3 tuyến 473TN	
322	Trạm 315kVA trụ 173/141B Ngã Ba Suối Ngõ tuyến 474SN	24-11-24	07h00	24-11-24	17h00	Cài tạo lưới hạ áp đầu nối trụ 173/36/167b, 173/138, 173/139, 173/140C/8, 173/140C/3, 173/140C/5, 173/139B/6 tuyến 474SN	Đầu tư xây dựng	Áp Hội Thành xã Tân Hội	ĐL Tân Châu	Cắt 3LBFCO trạm 315kVA trụ 173/141B Ngã Ba Suối Ngõ tuyến 474SN	
323	Đường dây 22kV tuyến 474KCNTB	24-11-24	07h00	24-11-24	17h00	Dựng trụ xen lưới trung áp từ trụ 02 đến trụ 21 tuyến 475KCNTB	Đầu tư xây dựng	Đường số 7 KCN Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Cắt MC 474KCNTB và đóng dao tiếp địa 477-76KCNTB Cắt DS trụ 06 tuyến 474KCNTB Cắt DS trụ 02 tuyến 475KCNTB	
324	NR 12,7kV trụ 245B XDM tuyến 477BC	25-11-24	08h00	25-11-24	11h30	XDM lưới trung áp 1 pha đầu nối trụ 245B tuyến 476BC	ĐTXD năm 2024	Áp Bảo xã Long Giang	ĐL Bến Cầu	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 245 Xóm Khách 3 tuyến 477BC	
325	Từ trụ 83 đến trụ 164 tuyến 472SD-476SD	25-11-24	08h00	25-11-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 83 đến trụ 164 tuyến 472SD-476SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
326	Từ trụ 164/1 đến trụ 164/36 tuyến 476SD	25-11-24	08h00	25-11-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 164/1 đến trụ 164/36 tuyến 476SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
327	Từ trụ 169 đến trụ 330 tuyến 476SD	25-11-24	08h00	25-11-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 169 đến trụ 330 tuyến 476SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
328	Từ trụ 141/18 đến trụ 141/18/14, từ trụ 141/18/10 đến trụ 141/18/10/8P, từ trụ 141/18/10 đến trụ 141/18/10/5T tuyến 476SD	25-11-24	08h00	25-11-24	17h00	Bản giao Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Sạch thi công sang lưới hạ áp, thùng công tơ, kéo dây sau công tơ, nhỏ trụ thu hồi và lắp hoàn chỉnh trạm biến áp 250kVA từ trụ 141/18 đến trụ 141/18/14, từ trụ 141/18/10 đến trụ 141/18/10/8P, từ trụ 141/18/10 đến trụ 141/18/10/5T tuyến 476SD	Đầu tư xây dựng bổ sung năm 2024	Áp Thanh Hùng xã Thanh Điền	ĐL Châu Thành	Cắt CB+FCO+tháo 01 hotline trạm 75+100kVA Thanh Bình 1 trụ 141/18/10/2 tuyến 476SD	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
329	Trạm 320kVA trụ 225 Nước đá Phước Hòa tuyến 471HT	25-11-24	08h00	25-11-24	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì và xử lý khiếm khuyết trạm 320kVA trụ 225 Nước đá Phước Hòa tuyến 471HT	Sửa chữa thường xuyên	Áp Phước Hòa, Tân Định 1 xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt 3FCO trạm 320kVA trụ 225 Nước đá Phước Hòa tuyến 471HT	
330	Trạm 250kVA trụ 234/89B Phước Hiệp-M tuyến 471HT	25-11-24	08h00	25-11-24	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì và xử lý khiếm khuyết trạm 250kVA trụ 234/89B Phước Hiệp-M tuyến 471HT	Sửa chữa thường xuyên	Áp Bàu Dài, Phước Tân, Phước Hiệp xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	Cắt 3FCO trạm 320kVA trụ 234/89B Phước Hiệp-M tuyến 471HT	
331	Nhánh rẽ 22kV trụ 105/1 Nội Ô Tòa Thánh tuyến 476TN	25-11-24	17h00	25-11-24	17h30	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 105/1 đến trụ 105/24 Nội Ô Tòa Thánh tuyến 476TN	Phát quang	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	Không cắt điện	
332	TBA 50kVA trụ 50/21 tuyến 471TBI.	25-11-24	08h00	25-11-24	17h00	Sang lưới, thu hồi lưới hạ áp công trình ĐTXD từ trụ 50/21 đến trụ 50/21/8	Đầu tư xây dựng	Áp Thanh Tây xã Thanh Tây	ĐL Tân Biên	Cắt FCO TBA 50kVA trụ 50/21 tuyến 471TBI.	
333	Trạm 50kVA trụ 112/14A Hội An 7 tuyến 480TH	25-11-24	07h00	25-11-24	17h00	Thi công kéo dây sang lưới từ trụ 112/18/5 đến trụ 112/18/5/4, từ trụ 112/18/5/1 đến trụ 112/18/5/9P tuyến 480TH	Đầu tư xây dựng	Áp Hội An xã Tân Hội	ĐL Tân Châu	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 112/14A Hội An 7 tuyến 480TH	
334	Trạm 50kVA trụ 112/18/3 Bưu Cục Tân Hội 3 tuyến 480TH	25-11-24	07h00	25-11-24	17h00	Thi công kéo dây sang lưới từ trụ 112/18/5 đến trụ 112/18/5/4, từ trụ 112/18/5/1 đến trụ 112/18/5/9P tuyến 480TH	Đầu tư xây dựng	Áp Hội An xã Tân Hội	ĐL Tân Châu	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 112/18/3 Bưu Cục Tân Hội 3 tuyến 480TH	
335	NR 12,7kV trụ 234/48B/23 XDM tuyến 477BC	26-11-24	08h00	26-11-24	11h30	XDM lưới trung áp 1 pha đầu nối trụ 234/48B/23 tuyến 477BC	ĐTXD năm 2024	Áp Long Tân xã Long Giang	ĐL Bến Cầu	Cắt FCO trạm 75kVA trụ 234/48B/24 Cao Su 2 tuyến 477BC	
336	Từ trụ 314 đến trụ 314/32/21 tuyến 476SD	26-11-24	08h00	26-11-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 314 đến trụ 314/32/21 tuyến 476SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
337	Từ trụ 294 đến trụ 294/15A/2 tuyến 476SD	26-11-24	08h00	26-11-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 294 đến trụ 294/15A/2 tuyến 476SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
338	Từ trụ 294 đến trụ 294/30 tuyến 476SD	26-11-24	08h00	26-11-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 294 đến trụ 294/30 tuyến 476SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
339	Trạm 250kVA Xay Chà Thành Long trụ 141/1t Phạm Hùng tuyến 482TN	26-11-24	08h00	26-11-24	17h00	Vệ sinh bảo trì, xử lý khiếm khuyết trạm 250kVA Xay Chà Thành Long trụ 141/1t Phạm Hùng tuyến 482TN	Xử lý khiếm khuyết TBA cấp điện tết Nguyên Đán 2025	Khu phố 3 phường Long Hoa; khu phố Long Thới phường Long Thành Trung	ĐL Hòa Thành	Cắt CB và 3FCO trạm 250kVA Xay Chà Thành Long trụ 141/1t Phạm Hùng tuyến 482TN	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
340	TBA 75kVA trụ 30/14/12/10 tuyến 474TBI.	26-11-24	08h00	26-11-24	17h00	Sang lưới, thu hồi lưới hạ áp công trình ĐTXD từ trụ 30/14/12/10 đến trụ 30/14/12/18	Đầu tư xây dựng	Áp Thanh Sơn xã Thanh Tây	ĐL Tân Biên	Cắt FCO TBA 75kVA trụ 30/14/12/10 tuyến 474TBI.	
341	Trạm 250kVA trụ 173/168 Chợ Suối Ngõ tuyến 474SN	26-11-24	07h00	26-11-24	17h00	Thi công kéo dây sang lưới hạ áp từ trụ 167/6/1 đến trụ 167/6/1/7, từ trụ 167/6/1 đến trụ 167/6/1/11T tuyến 474SN	Đầu tư xây dựng	Áp 3 xã Suối Ngõ	ĐL Tân Châu	Cắt FCO trạm 250kVA trụ 173/168 Chợ Suối Ngõ tuyến 474SN	
342	Trạm 250kVA trụ 173/168 Chợ Suối Ngõ tuyến 474SN	26-11-24	07h00	26-11-24	17h00	Thi công kéo dây sang lưới hạ áp từ trụ 167/19/1 đến trụ 167/19/1/13P, từ trụ 167/19/1 đến trụ 167/19/10 tuyến 474SN	Đầu tư xây dựng	Áp 3 xã Suối Ngõ	ĐL Tân Châu	Cắt FCO trạm 250kVA trụ 173/168 Chợ Suối Ngõ tuyến 474SN	
343	Trạm 3x50kVA trụ 173/165 Suối Ngõ 24 tuyến 476SN	26-11-24	07h00	26-11-24	17h00	Thi công kéo dây sang lưới hạ áp từ trụ 172/1 đến trụ 172/16, từ trụ 172/1 đến trụ 172/1/20P tuyến 474SN	Đầu tư xây dựng	Áp 3 xã Suối Ngõ	ĐL Tân Châu	Cắt FCO trạm 3x50kVA trụ 173/165 Suối Ngõ 24 tuyến 476SN	
344	NR 12,7kV trụ 234/33 XDM tuyến 477BC	27-11-24	08h00	27-11-24	11h30	XDM lưới trung áp 1 pha đầu nối trụ 234/33 tuyến 477BC	ĐTXD năm 2024	Áp Bảo xã Long Giang	ĐL Bến Cầu	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 234/16 Áp Bảo 3 tuyến 477BC	
345	Từ trụ 341 đến trụ 341/30C/74 tuyến 478SD	27-11-24	08h00	27-11-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 341 đến trụ 341/30C/74 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
346	Từ trụ 132 đến trụ 132/102/21 tuyến 477SD	27-11-24	08h00	27-11-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 132 đến trụ 132/102/21 tuyến 477SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
347	Từ trụ 369 đến trụ 369/34/40 tuyến 478SD	27-11-24	08h00	27-11-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 369 đến trụ 369/34/40 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
348	Trạm 3x50kVA Kho Bạc Hòa Thành trụ 125 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN	27-11-24	08h00	27-11-24	17h00	Vệ sinh bảo trì, xử lý khiếm khuyết trạm 3x50kVA Kho Bạc Hòa Thành trụ 125 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN	Xử lý khiếm khuyết TBA cấp điện tết Nguyên Đán 2025	Khu phố 4 phường Long Hoa	ĐL Hòa Thành	Cắt CB và 3FCO trạm 3x50kVA Kho Bạc Hòa Thành trụ 125; cắt CB trạm 15kVA Đèn đường Ca Bảo Đạo trụ 127 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
349	TBA 3x25kVA trụ 162/1BP tuyến 471TBI TBA 75kVA trụ 162/2P/1 TBA 2x50kVA trụ 162/2P/5 tuyến 471TBI.	27-11-24	08h00	27-11-24	17h00	Sang lưới, thu hồi lưới hạ áp công trình ĐTXD từ trụ 162/2P đến trụ 162/4P; trụ 162/2P đến trụ 162/2P/8; trụ 162/3BP đến trụ 162/3BP/4	Đầu tư xây dựng	Áp Tân Hòa xã Tân Lập	ĐL Tân Biên	Cắt 3FCO TBA 3x25kVA trụ 162/1BP tuyến 471TBI Cắt FCO TBA 75kVA trụ 162/2P/1 Cắt 2FCO TBA 2x50kVA trụ 162/2P/5 tuyến 471TBI.	
350	Trạm 50kVA trụ 85/158/47/4 Hội Thành 7 tuyến 479TH	27-11-24	08h00	27-11-24	17h00	Thí nghiệm định kỳ CBM trạm biến áp trụ 85/158/47/4 tuyến 479TH	Thí nghiệm định kỳ	Áp Hội Thành xã Tân Hội	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 85/158/47/4 Hội Thành 7 tuyến 479TH	
351	Trạm 25kVA trụ 85/158/47/11 Hội Thành 11 tuyến 479TH	27-11-24	08h00	27-11-24	17h00	Thí nghiệm định kỳ CBM trạm biến áp trụ 85/158/47/11 tuyến 479TH	Thí nghiệm định kỳ	Áp Hội Thành xã Tân Hội	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 85/158/47/11 Hội Thành 11 tuyến 479TH	
352	Trạm 50kVA trụ 85/158/47/11B/7 Hội Thành 22 tuyến 479TH	27-11-24	08h00	27-11-24	17h00	Thí nghiệm định kỳ CBM trạm biến áp trụ 85/158/47/11B/7 tuyến 479TH	Thí nghiệm định kỳ	Áp Hội Thành xã Tân Hội	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 85/158/47/11B/7 Hội Thành 22 tuyến 479TH	
353	Trạm 50kVA trụ 85/158/47/19 Hội Thành 12 tuyến 479TH	27-11-24	08h00	27-11-24	17h00	Thí nghiệm định kỳ CBM trạm biến áp trụ 85/158/47/19 tuyến 479TH	Thí nghiệm định kỳ	Áp Hội Thành xã Tân Hội	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 85/158/47/19 Hội Thành 12 tuyến 479TH	
354	Trạm 25kVA trụ 85/158/47/25 Hội Thành 12 tuyến 479TH	27-11-24	08h00	27-11-24	17h00	Thí nghiệm định kỳ CBM trạm biến áp trụ 85/158/47/25 tuyến 479TH	Thí nghiệm định kỳ	Áp Hội Thành xã Tân Hội	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 85/158/47/25 Hội Thành 12 tuyến 479TH	
355	Nhánh rẽ 22kV trụ 25/38/1 Thạnh Tân tuyến 477TN	27-11-24	08h00	27-11-24	17h00	Bàn giao Công ty TNHH Lắp đặt Cơ điện Vĩnh Phúc thay dây trung áp, dựng trụ BTLT xen lưới công trình ĐTXD bổ sung năm 2024 từ trụ 25/38/1 đến trụ 25/38/84 đường Thạnh Tân tuyến 477TN	Đầu tư xây dựng	Áp Thạnh Lợi, Thạnh Trung, Thạnh Hiệp xã Thạnh Tân	ĐL TP Tây Ninh	Cắt Recloser trụ 25/38/1B và cắt DS trụ 25/38/1 Thạnh Tân tuyến 477TN	
356	NR 12,7kV trụ 194/7/86 XDM tuyến 476BC	28-11-24	08h00	28-11-24	11h30	XDM lưới trung áp 1 pha đầu nối trụ 194/7/86 tuyến 476BC	ĐTXD năm 2024	Áp Long Hưng xã Long Thuận	ĐL Bến Cầu	Cắt FCO trạm 75kVA trụ 194/7/86 Long Hưng 9 tuyến 476BC	
357	NR 12,7kV trụ 53/142/6/50/41B XDM tuyến 478BC	28-11-24	08h00	28-11-24	11h30	XDM lưới trung áp 1 pha đầu nối trụ 53/142/6/50/41B tuyến 478BC	ĐTXD năm 2024	Áp Phước Trung xã Phước Chỉ thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 53/142/6/50/41B Phước Trung 9 tuyến 478BC	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
358	Từ trụ 132 đến trụ 132/102/21 tuyến 474SD	28-11-24	08h00	28-11-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 132 đến trụ 132/102/21 tuyến 474SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
359	Từ trụ 128 đến trụ 128/99 tuyến 474SD	28-11-24	08h00	28-11-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 128 đến trụ 128/99 tuyến 474SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
360	Từ trụ 128/98 đến trụ 128/98/80 tuyến 474SD	28-11-24	08h00	28-11-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 128/98 đến trụ 128/98/80 tuyến 474SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
361	Trạm 250kVA Ca Bảo Đạo A trụ 136 Phạm Hùng tuyến 482TN	28-11-24	08h00	28-11-24	17h00	Vệ sinh bảo trì, xử lý khiếm khuyết trạm 250kVA Ca Bảo Đạo A trụ 136 Phạm Hùng tuyến 482TN	Xử lý khiếm khuyết TBA cấp điện tết Nguyên Đán 2025	Khu phố 3 Phường Long Hoa	ĐL Hòa Thành	Cắt CB và 3FCO trạm 250kVA Ca Bảo Đạo A trụ 136 Phạm Hùng tuyến 482TN; cắt CB trạm 15kVA đèn đường CNGT-1 trụ 57 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	
362	TBA 75kVA trụ 104/112 tuyến 475TBI TBA 50kVA trụ 104/144B tuyến 475TBI TBA 75kVA trụ 104/149 tuyến 475TBI	28-11-24	08h00	28-11-24	17h00	Sang lưới, thu hồi lưới hạ áp công trình ĐTXD từ trụ 104/142 đến trụ 104/155	Đầu tư xây dựng	Áp Hòa Đông A xã Hòa Hiệp	ĐL Tân Biên	Cắt FCO TBA 75kVA trụ 104/112 tuyến 475TBI Cắt FCO TBA 50kVA trụ 104/144B tuyến 475TBI Cắt FCO TBA 75kVA trụ 104/149 tuyến 475TBI	
363	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 158/48 Hội Thành tuyến 479TH	28-11-24	07h00	28-11-24	17h00	Thi công nâng cấp đường dây trung áp từ trụ 158/48 đến trụ 158/84/4 tuyến 479TH	Nhận thầu thi công	Áp Hội Thành xã Tân Hội	ĐL Tân Châu	Cắt LBFCO nhánh rẽ 12,7kV trụ 158/48 Hội Thành tuyến 479TH	
364	NR 12,7kV trụ 194/7/1B XDM tuyến 476BC	29-11-24	08h00	29-11-24	11h30	XDM lưới trung áp 1 pha đầu nối trụ 194/7/1B tuyến 476BC	ĐTXD năm 2024	Áp Ngã Tắc xã Long Thuận	ĐL Bến Cầu	Cắt 3FCO trạm 320kVA trụ 194/7 Trạm bơm tuyến 476BC	
365	Từ trụ 134 đến trụ 272 tuyến 473SD	29-11-24	08h00	29-11-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 134 đến trụ 272 tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
366	Từ trụ 186/162 đến trụ 186/162/51/30 tuyến 473SD	29-11-24	08h00	29-11-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 186/162 đến trụ 186/162/51/30 tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
367	Từ trụ 186/110B đến trụ 186/110B/16 tuyến 473SD	29-11-24	08h00	29-11-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 186/110B đến trụ 186/110B/16 tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
368	Trạm 3x50kVA Ca Bảo Đạo B trụ 130 Phạm Hùng tuyến 482TN	29-11-24	08h00	29-11-24	17h00	Vệ sinh bảo trì, xử lý khiếm khuyết trạm 3x50kVA Ca Bảo Đạo B trụ 130 Phạm Hùng tuyến 482TN	Xử lý khiếm khuyết TBA cấp điện tét Nguyễn Đán 2025	Khu phố 2, 3 Phường Long Hoa	ĐL Hòa Thành	Cắt CB và 3FCO trạm 3x50kVA Ca Bảo Đạo B trụ 130 Phạm Hùng tuyến 482TN; cắt CB trạm 15kVA đèn đường Ca Bảo Đạo trụ 127 Lý thường Kiệt tuyến 482TN	
369	TBA 75kVA trụ 231B/80 tuyến 474TBI	29-11-24	08h00	29-11-24	17h00	Sang lưới, thu hồi lưới hạ áp công trình ĐTXD từ trụ 231b/81B đến trụ 231B/81B/26/15; trụ 231B/81B/5 đến trụ 231B/5/13	Đầu tư xây dựng	Áp 5 xã Trà Vong	ĐL Tân Biên	Cắt FCO TBA 75kVA trụ 231B/80 tuyến 474TBI	
370	Trạm 75kVA trụ 167/5 Đông Thành 1 tuyến 476SN	29-11-24	07h00	29-11-24	17h00	Thi công lắp đặt hoàn chỉnh trạm 250kVA trụ 167/6 tuyến 476SN	Đầu tư xây dựng	Áp Đông Thành xã Tân Đông	ĐL Tân Châu	Cắt FCO trạm 75kVA trụ 167/5 Đông Thành 1 tuyến 476SN	
371	Trạm 37,5kVA trụ 167/19 Đông Thành 8 tuyến 476SN	29-11-24	07h00	29-11-24	17h00	Thi công lắp đặt hoàn chỉnh trạm 250kVA trụ 167/19/1 tuyến 476SN	Đầu tư xây dựng	Áp Đông Thành xã Tân Đông	ĐL Tân Châu	Cắt FCO trạm 37,5kVA trụ 167/19 Đông Thành 8 tuyến 476SN	
372	NR 12,7kV trụ 234/81B XDM tuyến 477BC	30-11-24	08h00	30-11-24	11h30	XDM lưới trung áp 1 pha đầu nối trụ 234/81B tuyến 477BC	ĐTXD năm 2024	Áp Phước Đông xã Long Phước	ĐL Bến Cầu	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 234/80 Phước Đông 8 tuyến 477BC	
373	Từ trụ 186/190 đến trụ 186/190/30/6 tuyến 473SD	30-11-24	08h00	30-11-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 186/190 đến trụ 186/190/30/6 tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
374	Từ trụ 186/189 đến trụ 186/189/31/64 tuyến 473SD	30-11-24	08h00	30-11-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 186/189 đến trụ 186/189/31/64 tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
375	Từ trụ 169 đến trụ 330 tuyến 476SD	30-11-24	08h00	30-11-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 169 đến trụ 330 tuyến 476SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
376	Từ trụ 314 đến trụ 314/32/21 tuyến 476SD	30-11-24	08h00	30-11-24	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 314 đến trụ 314/32/21 tuyến 476SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
377	Từ trụ 296 đến trụ 297 tuyến 476SD	30-11-24	08h00	30-11-24	17h00	Bàn giao Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Xanh thi công dựng trụ BTLT 12m xen lưới và lắp phụ kiện từ trụ 296 đến trụ 297 tuyến 476SD	Đầu tư xây dựng bổ sung năm 2024	Xã Long Vĩnh (trừ áp Long Châu)	ĐL Châu Thành	- Cắt LBS Gò Chai trụ 277D, DS 3pha trụ 278 tuyến 476SD. - Cắt REC+DS Long Châu trụ 294/1 tuyến 477SD. - Cắt DS 3pha trụ 341B tuyến 477BC (Điện lực Bến Cầu đăng ký).	
378	Trạm 250kVA Ca Bảo Đạo Z trụ 133B Phạm Hùng tuyến 482TN	30-11-24	08h00	30-11-24	17h00	Vệ sinh bảo trì, xử lý khiếm khuyết trạm 250kVA Ca Bảo Đạo Z trụ 133B Phạm Hùng tuyến 482TN	Xử lý khiếm khuyết TBA cấp điện tết Nguyên Đán 2025	Khu phố 2, 3 Phường Long Hoa	ĐL Hòa Thành	Cắt CB và 3FCO trạm 250kVA Ca Bảo Đạo Z trụ 133B Phạm Hùng tuyến 482TN; cắt CB trạm 15kVA đèn đường Ca Bảo Đạo trụ 127 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN	
379	Trạm 250kVA Mít Một A trụ 139 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	30-11-24	08h00	30-11-24	17h00	Trung tâm Thí Nghiệm Điện thí nghiệm CBM trạm 250kVA Mít Một A trụ 139 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thí nghiệm CBM	Khu phố Hiệp Hoà phường Hiệp Tân	ĐL Hòa Thành	Cắt CB và 3FCO trạm 250kVA Mít Một A trụ 139 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	
380	Trạm 50kVA Mít Một C trụ 141B/5P Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	30-11-24	08h00	30-11-24	17h00	Trung tâm Thí Nghiệm Điện thí nghiệm CBM trạm 50kVA Mít Một C trụ 141B/5P Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thí nghiệm CBM	Khu phố Hiệp Hoà phường Hiệp Tân	ĐL Hòa Thành	Cắt CB và FCO trạm 50kVA Mít Một C trụ 141B/5P Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	
381	Trạm 75kVA Long Trung S trụ 190/8/16 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	30-11-24	08h00	30-11-24	17h00	Trung tâm Thí Nghiệm Điện thí nghiệm CBM trạm 75kVA Long Trung S trụ 190/8/16 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thí nghiệm CBM	Khu phố Long Trung phường Long Thành Trung	ĐL Hòa Thành	Cắt CB và FCO trạm 75kVA Long Trung S trụ 190/8/16 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN, Cắt CB và FCO trạm 15kVA Võ Nhật Thanh trụ 190/8/16 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	
382	Trạm 160kVA Cửa số 4 trụ 107 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	30-11-24	08h00	30-11-24	17h00	Trung tâm Thí Nghiệm Điện thí nghiệm CBM trạm 160kVA Cửa số 4 trụ 107 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	Thí nghiệm CBM	Khu phố 4 phường Long Hoa	ĐL Hòa Thành	Cắt CB và 3FCO trạm 160kVA Cửa số 4 trụ 107 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
383	TBA 75kVA trụ 17/65/3 tuyến 476TBI TBA 50kVA trụ 67 tuyến 478TBI TBA 50kVA trụ 68 tuyến 478TBI TBA 50kVA trụ 80 tuyến 478TBI.	30-11-24	08h00	30-11-24	17h00	Sang lưới, thu hồi lưới hạ áp công trình ĐTXD từ trụ 17/65 đến trụ 17/65/13/10; trụ 17/65/3 đến trụ 17/65/3/6; trụ 17/65/3 đến trụ 17/65/3/6P; Từ trụ 83/1 đến trụ 83/11/8	Đầu tư xây dựng	Áp Thạnh Hòa xã Thạnh Bình	ĐL Tân Biên	Cắt FCO TBA 75kVA trụ 17/65/3 tuyến 476TBI Cắt FCO TBA 50kVA trụ 67 tuyến 478TBI Cắt FCO TBA 50kVA trụ 68 tuyến 478TBI Cắt FCO TBA 50kVA trụ 80 tuyến 478TBI.	
384	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 167/5 Đông Hà tuyến 476SN	30-11-24	07h00	30-11-24	17h00	Thi công nâng cấp đường dây trung áp từ trụ 167/5/1 đến trụ 167/5/70/30/33 tuyến 476SN	Đầu tư xây dựng	Áp Đông Hà xã Tân Đông	ĐL Tân Châu	Cắt LBFCO trụ 167/5/1 Nhánh rẽ 12,7kV và tháo hotline trụ 167/5 Đông Hà tuyến 476SN	
385	Xuất tuyến 472TN, tuyến 482TN trạm 110kV Tây Ninh	30-11-24	08h00	30-11-24	17h00	Lắp xà và phụ kiện nâng cao đường dây trung áp xử lý vị trí pha đất chưa đạt yêu cầu, sang lưới hạ áp thu hồi vật tư theo tờ trình SCTX từ trụ 06 đến trụ 62 đường Huỳnh Tấn Phát tuyến 472TN. Bàn giao đơn vị ngoài lắp đặt thiết bị DS, LBS từ trụ 45 đến trụ 45/2P tuyến 472TN	Sửa chữa thường xuyên, công trình kfw	Khu phố Ninh Tân, Ninh Thọ, Ninh Lộc phường Ninh Sơn; khu phố Ninh Hòa phường Ninh Thạnh; khu phố Hiệp Thạnh, Hiệp Lễ, Hiệp Bình, Hiệp Nghĩa phường Hiệp Ninh	ĐL TP Tây Ninh	- Cắt MC 472TN và đóng DTĐ 472-76TN - Cắt MC 482TN và đóng DTĐ 482-76TN	
386	Đường dây 22kV tuyến 477KCNTB	30-11-24	07h00	30-11-24	17h00	Dựng trụ xen lưới trung áp từ trụ 02 đến trụ 21 tuyến 475KCNTB	Đầu tư xây dựng	Đường số 6 KCN Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Cắt MC 477KCNTB và đóng dao tiếp địa 477-76KCNTB Cắt DS trụ 22 tuyến 477KCNTB	