

PHỤ LỤC 2

**KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN
THÁNG 04 NĂM 2025**

STT	Hạng mục, thiết bị dường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
A. LƯỚI ĐIỆN 110KV											
1	Trạm 110kV KCN Tráng Bàng	01-04-25	08h00	01-04-25	18h00	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sườn và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC. 	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
2	Trạm 110kV Hòa Thành.	01-04-25	09h00	01-04-25	11h30	<ul style="list-style-type: none"> -Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. -Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong phòng hợp bộ. - Kiểm tra vệ sinh mương cáp ngoài sân ngất và trong nhà điều hành. - Vệ sinh sân ngất 110kV, 22kV, phát quang xung quanh hàng rào trạm. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành. 	Kiểm tra thiết bị định kỳ, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
3	Trạm 110kV Phước Đông	01-04-25	19h00	01-04-25	22h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
4	Trạm 110kV Suối Ngô	01-04-25	08h00	01-04-25	16h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
5	Trạm 110kV Hòa Thành.	01-04-25	09h00	01-04-25	11h30	Thay đèn chiếu sáng sân ngắt trạm 110kV Hòa Thành.	Đèn chiếu sáng sân ngắt bị hỏng.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Cắt CB cấp nguồn cho hệ thống chiếu sáng sân ngắt	
6	Trạm 110kV Hòa Thành.	01-04-25	18h00	01-04-25	19h30	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
7	Đường dây 110kV 175 Tân Biên 2 - 171 Tân Biên	01-04-25	07h00	01-04-25	17h00	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến từ trụ công ngăn lộ 175 trạm 220kV Tân Biên đến trụ công ngăn lộ 171 trạm 110kV Tân Biên đường dây 110kV 175 Tân Biên 2 - 171 Tân Biên	Kiểm tra định kỳ lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
8	Đường dây 110kV 174 Tân Biên 2 - 172 Tân Hưng	01-04-25	07h00	01-04-25	17h00	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến từ trụ công ngăn lộ 174 trạm 220kV Tân Biên đến trụ công ngăn lộ 172 trạm 110kV Tân Hưng đường dây 110kV 174 Tân Biên 2 - 172 Tân Hưng	Kiểm tra định kỳ lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
9	Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 171, 172 BourBon - 172 trạm cắt 110kV Tây Ninh 1	01-04-25	07h00	01-04-25	17h00	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến từ trụ 26 đến trụ 84/16, từ trụ 84 đến trụ 102 đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 171, 172 BourBon - 172 trạm cắt 110kV Tây Ninh 1	Kiểm tra định kỳ lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
10	Đường dây 110kV 173 Tân Hưng - 171 Suối Ngô, đường dây 110kV 172 Tân Biên 2 - 171 trạm cắt 110kV Tây Ninh 1	01-04-25	07h00	01-04-25	17h00	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến từ trụ công ngăn lộ 173 trạm 110kV Tân Hưng đến trụ 08 đường dây 110kV 173 Tân Hưng - 171 Suối Ngô, từ trụ 102 đến trụ 125 đến trụ 08 đường dây 110kV 172 Tân Biên 2 - 171 trạm cắt 110kV Tây Ninh 1	Kiểm tra định kỳ lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
11	Trạm 110kV Phước Đức	02-04-25	08h00	02-04-25	18h00	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sườn và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC. 	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
12	Trạm 110kV Tân Biên	02-04-25	09h00	02-04-25	16h00	<ul style="list-style-type: none"> - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack N-1, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, trong phòng điều hành. Đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong phòng hợp bộ. - Vệ sinh mương cáp ngoài sân ngất và trong nhà điều hành. - Vệ sinh sân ngất 110kV, 22kV, phát quang, xịt thuốc diệt cỏ xung quanh hàng rào trạm. - Vệ sinh thiết bị nhà bom PCCC. 	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
13	Trạm 110kV Tân Biên	02-04-25	09h00	02-04-25	16h00	Thay đèn chiếu sáng sân ngất trạm 110kV Tân Biên	Đèn chiếu sáng sân ngất bị hỏng.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Cắt CB cấp nguồn cho hệ thống chiếu sáng sân ngất	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
14	Trạm 110kV Trảng Bàng	02-04-25	19h00	02-04-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
15	Trạm 110kV Tân Hưng	02-04-25	08h00	02-04-25	16h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
16	Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 171 BourBon, đường dây 110kV 171 Tây Ninh 2 - 172 Hòa Thành	02-04-25	07h00	02-04-25	17h00	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến từ trụ công ngăn lộ 174 trạm 220kV Tây Ninh đến trụ 26 đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 171 BourBon, từ trụ công ngăn lộ 171 trạm 220kV Tây Ninh đến trụ 142 đường dây 110kV 171 Tây Ninh 2 - 172 Hòa Thành	Kiểm tra định kỳ lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
17	Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2, đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	02-04-25	07h00	02-04-25	17h00	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến từ trụ 260 đến trụ công ngăn lộ 172 trạm 220kV Tây Ninh đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2, từ trụ 410 đến trụ công ngăn lộ 173 trạm 220kV Tây Ninh đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Kiểm tra định kỳ lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
18	Đường dây 110kV 179 Tây Ninh 2 - 171 Tây Ninh, đường dây 110kV 180 Tây Ninh 2 - 172 Tây Ninh	02-04-25	07h00	02-04-25	17h00	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến từ trụ công ngăn lộ 179, 180 trạm 220kV Tây Ninh đến trụ công ngăn lộ 171, 172 trạm 110kV Tây Ninh đường dây 110kV 179 Tây Ninh 2 - 171 Tây Ninh, đường dây 110kV 180 Tây Ninh 2 - 172 Tây Ninh	Kiểm tra định kỳ lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
19	Trạm 110kV Thạnh Đức.	02-04-25	08h00	02-04-25	11h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
20	Trạm 110kV Thạnh Đức.	02-04-25	18h00	02-04-25	19h30	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
21	Trạm 110kV Phước Đông	03-04-25	08h00	03-04-25	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sười và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
22	Trạm 110kV Suối Dộp.	03-04-25	08h00	03-04-25	11h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
23	Trạm 110kV Suối Dộp.	03-04-25	18h00	03-04-25	19h30	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
24	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	03-04-25	19h00	03-04-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
25	Trạm 110kV Tân Biên	03-04-25	18h00	03-04-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
26	Đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	03-04-25	07h00	03-04-25	17h00	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến từ trụ 333 đến trụ 410 đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Kiểm tra định kỳ lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
27	Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp	03-04-25	07h00	03-04-25	17h00	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến từ trụ công ngăn lộ 173 trạm 110kV Tây Ninh đến trụ công ngăn lộ 172 trạm 110kV Suối Dộp đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp	Kiểm tra định kỳ lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
28	Trạm 110kV Thành Công	04-04-25	09h00	04-04-25	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sủi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngắt. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
29	Trạm 110kV Trảng Bàng	04-04-25	09h00	04-04-25	16h00	<ul style="list-style-type: none"> - Vệ sinh bịt kín các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất, các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát - PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các tủ điện trong phòng hợp bộ và phòng điều hành. - Kiểm tra điện trở sườn và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất. - Vệ sinh sân ngất 110kV, 22kV và phát quang xung quanh hàng rào trạm. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh. - Vệ sinh và Sơn lại nhà PCCC, dụng cụ và phương tiện PCCC. 	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
30	Trạm 110kV Phước Đức	04-04-25	19h00	04-04-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
31	Trạm 110kV Tân Hưng	04-04-25	18h00	04-04-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
32	Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng, 172 Trảng Bàng 2 - 171 Trảng Bàng	04-04-25	07h00	04-04-25	17h00	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến từ trụ công ngăn lộ 171 trạm 220kV Trảng Bàng đến trụ công ngăn lộ 172 trạm 110kV Trảng Bàng đến trụ công ngăn lộ 171 trạm 110kV KCN Trảng Bàng đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng, từ trụ công ngăn lộ 172 trạm 220kV Trảng Bàng đến trụ công ngăn lộ 171 trạm 110kV Trảng Bàng đường dây 110kV 172 Trảng Bàng 2 - 171 Trảng Bàng.	Kiểm tra định kỳ lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
33	Đường dây 110kV 173 Bàu Đồn - 171 Thạnh Đức, 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh	04-04-25	07h00	04-04-25	17h00	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến từ trụ 88A đến trụ công ngăn lộ 171, 172 trạm 110kV Thạnh Đức đường dây 110kV 173 Bàu Đồn - 171 Thạnh Đức, 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh	Kiểm tra định kỳ lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
34	Trạm 110kV Tây Ninh.	04-04-25	08h00	04-04-25	11h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành - Vệ sinh tủ nguồn UPS cấp cho tủ HVGB, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
35	Đường dây 110kV 172 Cù Chi -172 KCN Trảng Bàng	04-04-25	07h00	04-04-25	17h00	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến từ trụ 91 đến trụ công ngăn lộ 172 trạm 110kV KCN Trảng Bàng đường dây 110kV 172 Cù Chi -172 KCN Trảng Bàng	Kiểm tra định kỳ lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
36	Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NM ĐMT HTG, 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông, 172 Bàu Đồn - 171 Bến Cầu, 171 Bàu Đồn - 171 Phước Đức	04-04-25	07h00	04-04-25	17h00	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến từ trụ công ngăn lộ 178, 179 trạm 220kV Trảng Bàng đến trụ 44 đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NM ĐMT HTG, 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông, 172 Bàu Đồn - 171 Bến Cầu, 171 Bàu Đồn - 171 Phước Đức	Kiểm tra định kỳ lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
37	Đường dây 110kV 173 Trảng Bàng 2 - 172 Thành Công, 174 Trảng Bàng 2 - 171 Đức Huệ, 171 Thành Công - 172, 171 NM ĐMT TTC - 177 Đức Hòa 2	04-04-25	07h00	04-04-25	17h00	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến từ trụ công ngăn lộ 173, 174 Trảng Bàng 2 đến trụ công ngăn lộ 172, 171 trạm 110kV Thành Công đến trụ 35, từ trụ 22A đến trụ 22A/12 đường dây 110kV 173 Trảng Bàng 2 - 172 Thành Công, 174 Trảng Bàng 2 - 171 Đức Huệ, 171 Thành Công - 172, 171 NM ĐMT TTC - 177 Đức Hòa 2	Kiểm tra định kỳ lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
38	Ngăn T402 Trạm 110kV Thành Công	05-04-25	08h30	05-04-25	16h00	- Bảo dưỡng giàn tụ bù T402 trạm 110kV Thành Công	Bảo dưỡng giàn tụ bù T402 trạm 110kV Thành Công	Ngăn T402 trạm 110kV Thành Công	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Cắt điện cô lập ngăn T402 trạm 110kV Thành Công	
39	Trạm 110kV Suối Ngõ	05-04-25	08h00	05-04-25	16h00	Bảo dưỡng giàn tụ bù T402 và lắp thiết bị đuôi chim trạm 110kV Suối Ngõ.	Bảo dưỡng giàn tụ bù T402 và lắp thiết bị đuôi chim trạm 110kV Suối Ngõ.	Ngăn T402 trạm 110kV Suối Ngõ.	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Cắt điện cô lập ngăn TBN402 trạm 110kV Suối Ngõ.	
40	Trạm 110kV Suối Ngõ	05-04-25	18h00	05-04-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
41	Trạm 110kV Suối Dộp.	05-04-25	07h30	05-04-25	09h30	Bảo dưỡng giàn tụ bù T401 trạm 110kV Suối Dộp và lắp thiết bị đuôi chim	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Ngăn T401 trạm 110kV Suối Dộp.	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Cắt điện cô lập ngăn T401 trạm 110kV Suối Dộp	
42	Trạm 110kV Suối Dộp.	05-04-25	09h30	05-04-25	11h30	Bảo dưỡng giàn tụ bù T402 trạm 110kV Suối Dộp và lắp thiết bị đuôi chim	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Ngăn T402 trạm 110kV Suối Dộp.	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Cắt điện cô lập ngăn T402 trạm 110kV Suối Dộp	
43	Trạm 110kV Thành Công	07-04-25	19h00	07-04-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
44	Trạm 110kV Trảng Bàng	07-04-25	08h00	07-04-25	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở suất và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngát. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC. - Đo nhiệt độ mối nối thiết bị định kỳ MBT T1, T2, TD1, TD2, TBN401, TBN402	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
45	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	08-04-25	08h00	08-04-25	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở suất và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngát. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC. - Đo nhiệt độ mối nối thiết bị định kỳ MBT T1, T2, TD1, TD2, TBN401, TBN402	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
46	Trạm 110kV Phước Đông	08-04-25	19h00	08-04-25	22h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
47	Trạm 110kV Suối Ngô	08-04-25	08h00	08-04-25	16h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
48	Trạm 110kV Thanh Đức.	08-04-25	09h00	08-04-25	11h30	-Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. -Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong phòng hợp bộ. - Kiểm tra vệ sinh mương cáp ngoài sân ngất và trong nhà điều hành. - Vệ sinh sân ngất 110kV, 22kV, phát quang xung quanh hàng rào trạm. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra thiết bị định kỳ, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
49	Trạm 110kV Thanh Đức.	08-04-25	18h00	08-04-25	19h30	-Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. -Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong phòng hợp bộ. - Kiểm tra vệ sinh mương cáp ngoài sân ngất và trong nhà điều hành. - Vệ sinh sân ngất 110kV, 22kV, phát quang xung quanh hàng rào trạm. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra thiết bị định kỳ, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
50	Đường dây 110kV 171 Bầu Đồn - 171 Phước Đức, 172 Bầu Đồn - 172 Bến Cầu	08-04-25	07h00	08-04-25	17h00	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến từ trụ 44 đến trụ 62A đường dây 110kV 171 Bầu Đồn - 171 Phước Đức, 172 Bầu Đồn - 172 Bến Cầu	Kiểm tra định kỳ lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
51	Đường dây 110kV 179 Bầu Đồn - 172 Thuận Lợi, 180 Bầu Đồn - 171 Gia Lộc	08-04-25	07h00	08-04-25	17h00	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến từ trụ công ngăn lộ 179, 180 trạm 220kV Bầu Đồn đến trụ 13 đường dây 110kV 179 Bầu Đồn - 172 Thuận Lợi, 180 Bầu Đồn - 171 Gia Lộc	Kiểm tra định kỳ lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
52	Đường dây 110kV 171 Bầu Đồn - 171 Phước Đức, 172 Bầu Đồn - 172 Bến Cầu, 173 Bầu Đồn - 171 Thạnh Đức, 174 Bầu Đồn - 171 Hòa Thành	08-04-25	08h00	08-04-25	16h00	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến từ trụ công ngăn lộ 171, 172, 173, 174 trạm 220kV Bầu Đồn đến trụ 62A, 62B đường dây 110kV 171 Bầu Đồn - 171 Phước Đức, 172 Bầu Đồn - 172 Bến Cầu, 173 Bầu Đồn - 171 Thạnh Đức, 174 Bầu Đồn - 171 Hòa Thành	Kiểm tra định kỳ lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
53	Đường dây 110kV 171 Bầu Đồn - 171 Phước Đức, 172 Bầu Đồn - 172 Bến Cầu, 173 Bầu Đồn - 171, 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh, 174 Bầu Đồn - 171, 172 Hòa Thành - 171 Tây Ninh 2	08-04-25	07h00	08-04-25	17h00	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến từ trụ 62B đến trụ 159 đường dây 110kV 171 Bầu Đồn - 171 Phước Đức, 172 Bầu Đồn - 172 Bến Cầu, 173 Bầu Đồn - 171, 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh, 174 Bầu Đồn - 171, 172 Hòa Thành - 171 Tây Ninh 2	Kiểm tra định kỳ lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
54	Đường dây 110kV 179 Trảng Bàng 2 - 172, 171 Phước Đông - 172, 172 Phước Đức - 171 Bầu Đồn	08-04-25	07h00	08-04-25	17h00	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến từ trụ 38 đến trụ công 172, 172 trạm 110kV Phước Đông đến trụ công ngăn lộ 172, 171 trạm 110kV Phước Đức đường dây 110kV 179 Trảng Bàng 2 - 172, 171 Phước Đông - 172, 172 Phước Đức - 171 Bầu Đồn	Kiểm tra định kỳ lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
55	Trạm 110kV Phước Đức	09-04-25	08h00	09-04-25	18h00	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở suất và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC. - Đo nhiệt độ mỗi nôi thiết bị định kỳ MBT T1, T2, TD1, TD2, TBN401, TBN402 	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
56	Trạm 110kV Trảng Bàng	09-04-25	19h00	09-04-25	21h00	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV. 	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
57	Trạm 110kV Tân Hưng	09-04-25	08h00	09-04-25	16h00	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành. 	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
58	Trạm 110kV Tân Hưng	09-04-25	09h00	09-04-25	16h00	<ul style="list-style-type: none"> - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack N-1, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, trong phòng điều hành. Đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong phòng hợp bộ. - Vệ sinh mương cáp ngoài sân ngất và trong nhà điều hành. - Vệ sinh sân ngất 110kV, 22kV, phát quang, xịt thuốc diệt cỏ xung quanh hàng rào trạm. - Vệ sinh thiết bị PCCC. 	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
59	Trạm 110kV Bến Cầu.	09-04-25	08h00	09-04-25	11h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
60	Trạm 110kV Bến Cầu.	09-04-25	18h00	09-04-25	19h30	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
61	Đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh, đường dây 110kV 172 Suối Ngô - 171 XM Tây Ninh,	09-04-25	07h00	09-04-25	17h00	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến từ trụ 80 đến trụ 137 đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh, từ trụ 114 đến trụ cổng ngăn lộ 172 trạm 110kV Suối Ngô đường dây 110kV 172 Suối Ngô - 171 XM Tây Ninh.	Kiểm tra định kỳ lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
62	Trạm 110kV Phước Đông	10-04-25	08h00	10-04-25	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sưởi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC. - Đo nhiệt độ mỗi nôi thiết bị định kỳ MBT T1, T2, TD1, TD2, TBN401, TBN402	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
63	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	10-04-25	19h00	10-04-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
64	Trạm 110kV Tân Biên	10-04-25	08h00	10-04-25	16h00	Bảo dưỡng giàn tụ bù T401 và lắp thiết bị đuổi chim trạm 110kV Tân Biên.	Bảo dưỡng giàn tụ bù T401 và lắp thiết bị đuổi chim trạm 110kV Tân Biên.	Ngăn T401 trạm 110kV Tân Biên.	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Cắt điện cô lập ngăn TBN401 trạm 110kV Tân Biên.	
65	Trạm 110kV Tân Biên	10-04-25	18h00	10-04-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
66	Trạm 110kV Hòa Thành.	10-04-25	08h00	10-04-25	11h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngát. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
67	Trạm 110kV Hòa Thành.	10-04-25	18h00	10-04-25	19h30	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
68	Đường dây 110kV 173 Tân Hưng - 171 Suối Ngô	10-04-25	07h00	10-04-25	17h00	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến từ trụ 08 đến trụ cổng ngăn lộ 171 trạm 110kV Suối Ngô đường dây 110kV 173 Tân Hưng - 171 Suối Ngô	Kiểm tra định kỳ lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
69	Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172, 171 NM ĐMT HTG - 172 Bến Cầu, 172 Bàu Đôn - 171 Bến Cầu	10-04-25	07h00	10-04-25	17h00	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến từ trụ 24 đến trụ 24/72, từ trụ 24/64 đến trụ 24/64/34 đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172, 171 NM ĐMT HTG - 172 Bến Cầu, 172 Bàu Đôn - 171 Bến Cầu	Kiểm tra định kỳ lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
70	Đường dây 110kV 172 Tân Biên - 171 Suối Dộp	10-04-25	07h00	10-04-25	17h00	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến từ trụ công ngăn lộ 172 trạm 110kV Tân Biên đến trụ 97/51 đường dây 110kV 172 Tân Biên - 171 Suối Dộp	Kiểm tra định kỳ lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
71	Trạm 110kV Phước Đức	11-04-25	09h00	11-04-25	16h00	- Vệ sinh bịt kín các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất, các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát - PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các tủ điện trong phòng hợp bộ và phòng điều hành. - Kiểm tra điện trở sườn và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất. - Vệ sinh sân ngất 110kV, 22kV và phát quang xung quanh hàng rào trạm. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh. - Vệ sinh và Sơn lại nhà PCCC, dụng cụ và phương tiện PCCC.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
72	Trạm 110kV Phước Đức	11-04-25	19h00	11-04-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
73	Trạm 110kV Tân Hưng	11-04-25	18h00	11-04-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
74	Trạm 110kV Thành Công	11-04-25	09h00	11-04-25	18h00	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở suối và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngát. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC. - Đo nhiệt độ mỗi nôi thiết bị định kỳ MBT T1, T2, TD1, TD2, TBN401, TBN402 	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
75	Trạm 110kV Suối Dộp.	11-04-25	08h00	11-04-25	11h00	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngát. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành. 	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
76	Trạm 110kV Suối Dộp.	11-04-25	18h00	11-04-25	19h30	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
77	Đường dây 110kV 172 Tân Biên - 171 Suối Dộp	11-04-25	07h00	11-04-25	17h00	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến từ trụ 97/51 đến trụ cổng ngăn lộ 171 trạm 110kV Suối Dộp đường dây 110kV 172 Tân Biên - 171 Suối Dộp	Kiểm tra định kỳ lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
78	Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2, đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	11-04-25	07h00	11-04-25	17h00	Chặt cây dọc hành lang tuyến đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2, đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
79	Trạm 110kV Phước Đức	12-04-25	08h30	12-04-25	16h00	- Bảo dưỡng giàn tụ bù T402 trạm 110kV Phước Đức	- Bảo dưỡng giàn tụ bù T402 trạm 110kV Phước Đức	Ngăn T402 trạm 110kV Phước Đức.	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Cắt điện cô lập ngăn T402 trạm 110kV Phước Đức	
80	Trạm 110kV Suối Ngô	12-04-25	18h00	12-04-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
81	Trạm 110kV Tây Ninh.	12-04-25	08h00	12-04-25	11h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành - Vệ sinh tủ nguồn UPS cấp cho tủ HVGB, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
82	Trạm 110kV Tây Ninh.	12-04-25	18h00	12-04-25	19h30	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
83	Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 171 BourBon	12-04-25	08h00	12-04-25	18h00	Vệ sinh sứ, kiểm tra siết lại các phụ kiện dây dẫn, dây chống sét và xử lý khiếm khuyết nếu phát hiện đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 171 BourBon	Kết hợp bảo dưỡng đường dây 110kV	Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 171 BourBon	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Cắt điện đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 171 BourBon	Kết hợp công tác Truyền tải điện Miền Đông 2

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
84	- Ngăn T101, 131, MBA T1, 431, T402, TD41 trạm 110kV Tân Hưng	13-04-25	06h00	13-04-25	18h00	- Thí nghiệm CBM năm 2025 ngăn 131, MBA T1, 431, T101; cáp ngầm ngăn T402 và MBA TD41 trạm 110kV Tân Hưng - Tháo lắp thiết bị phục vụ thí nghiệm, kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị toàn trạm 110kV Tân Hưng.	- Thí nghiệm CBM năm 2025 thiết bị trạm 110kV Tân Hưng. - Kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị toàn trạm 110kV Tân Hưng.	- Ngăn T101, 131, MBA T1, 431, T402, TD41 trạm 110kV Tân Hưng	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Cắt điện cô lập ngăn T101, 131, MBA T1, 431, T402, TD41 trạm 110kV Tân Hưng.	Chuyển điện C42 cấp điện C41 trạm 110kV Tân Hưng
85	Trạm 110kV Trảng Bàng	14-04-25	08h00	14-04-25	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở suôi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngát. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
86	Trạm 110kV Bến Cầu.	14-04-25	08h00	14-04-25	11h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngát. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
87	Trạm 110kV Bến Cầu.	14-04-25	18h00	14-04-25	19h30	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
88	Trạm 110kV Thành Công	14-04-25	19h00	14-04-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
89	Trạm 110kV Tân Biên	14-04-25	08h00	14-04-25	16h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
90	Ngăn 478 trạm 110kV Hòa Thành	14-04-25	08h00	14-04-25	10h00	Chuyển điện khép vòng tuyến 478HT cấp điện tuyến 477HT và ngược lại để đóng điện MC 478 trạm 110kV Hòa Thành	Đóng điện vận hành thiết bị	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	- Đóng MC 478 trạm 110kV Hòa Thành - Cắt MC 477 trạm 110kV Hòa Thành - Đóng MC 477 trạm 110kV Hòa Thành - Cắt MC 478 trạm 110kV Hòa Thành	
91	Ngăn 475 trạm 110kV Hòa Thành	14-04-25	08h00	14-04-25	10h00	Chuyển điện khép vòng tuyến 475HT cấp điện tuyến 476HT để đóng điện MC 475 trạm 110kV Hòa Thành	Đóng điện vận hành thiết bị	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	- Đóng MC 475 trạm 110kV Hòa Thành. - Cắt MC 476 trạm 110kV Hòa Thành. - Đóng MC 476 trạm 110kV Hòa Thành. - Cắt MC 475 trạm 110kV Hòa Thành.	
92	Ngăn 473 trạm 110kV Hòa Thành	14-04-25	08h00	14-04-25	10h00	Đóng điện ngăn 473 trạm 110kV Hòa Thành	Đóng điện vận hành thiết bị	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Đóng MC 473 trạm 110kV Hòa Thành.	Xác nhận DS trụ 1 đang vị trí cắt
93	Ngăn 479 trạm 110kV Hòa Thành	14-04-25	08h00	14-04-25	10h00	Đóng điện ngăn 479 trạm 110kV Hòa Thành	Đóng điện vận hành thiết bị	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Đóng MC 479 trạm 110kV Hòa Thành.	Xác nhận DS trụ 1 đang vị trí cắt
94	Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - Bourbon - trạm cắt 110kV Tây Ninh 1	14-04-25	07h00	14-04-25	17h00	Chặt cây dọc hành lang tuyến đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - Bourbon - trạm cắt 110kV Tây Ninh 1	Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
95	Trạm 110kV Phước Đông	15-04-25	19h00	15-04-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
96	Trạm 110kV Suối Ngô	15-04-25	08h00	15-04-25	16h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
97	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	15-04-25	08h00	15-04-25	18h00	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sườn và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC. 	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
98	Trạm 110kV Tây Ninh.	15-04-25	09h00	15-04-25	11h30	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh tủ nguồn UPS cấp cho tủ HVGB, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong phòng hợp bộ. - Kiểm tra vệ sinh mương cáp ngoài sân ngất và trong nhà điều hành. - Vệ sinh sân ngất 110kV, 22kV, phát quang xung quanh hàng rào trạm. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành. - Thay điện trở sườn tủ MK, điều khiển, thiết bị. 	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
99	Trạm 110kV Tây Ninh.	15-04-25	18h00	15-04-25	19h30	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
100	Đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh	15-04-25	07h00	15-04-25	17h00	Chặt cây dọc hành lang tuyến đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh	Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
101	Trạm 110kV Phước Đức	16-04-25	08h00	16-04-25	18h00	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở suất và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC. - Đo nhiệt độ mỗi nôi thiết bị định kỳ MBT T1, T2, TD1, TD2, TBN401, TBN402 	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
102	Trạm 110kV Trảng Bàng	16-04-25	19h00	16-04-25	21h00	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV. 	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
103	Trạm 110kV Tân Hưng	16-04-25	08h00	16-04-25	16h00	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành. 	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
104	Trạm 110kV Suối Ngô	16-04-25	09h00	16-04-25	16h00	<ul style="list-style-type: none"> - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack N-1, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, trong phòng điều hành. Đầu tủ các thiết bị C42 trong phòng hợp bộ. - Vệ sinh mương cáp ngoài sân ngất và trong nhà điều hành. - Vệ sinh sân ngất 110kV, 22kV, phát quang, xịt thuốc diệt cỏ xung quanh hàng rào trạm. - Vệ sinh thiết bị PCCC. 	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
105	Trạm 110kV Hòa Thành.	16-04-25	08h00	16-04-25	11h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
106	Trạm 110kV Hòa Thành.	16-04-25	18h00	16-04-25	19h30	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
107	Đường dây 110kV 175 Tân Biên 2 - 171 Tân Biên, đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2- 171 BourBon	16-04-25	07h00	16-04-25	17h00	Đường dây 110kV 175 Tân Biên 2 - 171 Tân Biên, đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2- 171 BourBon	Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
108	Trạm 110kV Phước Đông	17-04-25	08h00	17-04-25	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sượt và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
109	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	17-04-25	19h00	17-04-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
110	Trạm 110kV Tân Biên	17-04-25	18h00	17-04-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
111	Trạm 110kV Tân Hưng	17-04-25	08h00	17-04-25	16h00	Bảo dưỡng giàn tụ bù T401 và lắp thiết bị đuổi chim trạm 110kV Tân Hưng.	Bảo dưỡng giàn tụ bù T401 và lắp thiết bị đuổi chim trạm 110kV Tân Hưng.	Ngăn T401 trạm 110kV Tân Hưng.	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Cắt điện cô lập ngăn T401 trạm 110kV Tân Hưng.	
112	Trạm 110kV Thạnh Đức.	17-04-25	08h00	17-04-25	11h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngát. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
113	Trạm 110kV Thạnh Đức.	17-04-25	18h00	17-04-25	19h30	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
114	Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp, đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 171 BourBon	17-04-25	07h00	17-04-25	17h00	Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp, đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 171 BourBon	Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
115	Trạm 110kV Thành Công	18-04-25	11h00	18-04-25	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sụt và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngát. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
116	Trạm 110kV Phước Đông	18-04-25	09h00	18-04-25	16h00	<ul style="list-style-type: none"> - Vệ sinh bịt kín các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất, các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát - PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các tủ điện trong phòng hợp bộ và phòng điều hành. - Kiểm tra điện trở sườn và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất. - Vệ sinh sân ngất 110kV, 22kV và phát quang xung quanh hàng rào trạm. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh. - Vệ sinh và Sơn lại nhà PCCC, dụng cụ và phương tiện PCCC. 	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
117	Trạm 110kV Phước Đức	18-04-25	19h00	18-04-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
118	Trạm 110kV Tân Hưng	18-04-25	18h00	18-04-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
119	Trạm 110kV Suối Dộp.	18-04-25	08h00	18-04-25	11h00	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành. 	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
120	Trạm 110kV Suối Dộp.	18-04-25	18h00	18-04-25	19h30	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
121	Đường dây 110kV Trảng Bàng 2 - Phước Đông, Bàu Đồn - Phước Đức, Bàu Đồn - Bến Cầu	18-04-25	07h00	18-04-25	17h00	Đường dây 110kV Trảng Bàng 2 - Phước Đông, Bàu Đồn - Phước Đức, Bàu Đồn - Bến Cầu	Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
122	Trạm 110kV Phước Đông	19-04-25	08h30	19-04-25	16h00	- Bảo dưỡng giàn tụ bù T401 trạm 110kV Phước Đông	- Bảo dưỡng giàn tụ bù T401 trạm 110kV Phước Đông	Ngăn T401 trạm 110kV Phước Đông	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Cắt điện cô lập ngăn T401 trạm 110kV Phước Đông	
123	Trạm 110kV Suối Ngõ	19-04-25	18h00	19-04-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
124	Trạm 110kV Thạnh Đức.	19-04-25	07h30	19-04-25	11h30	Bảo dưỡng giàn tụ bù T401 trạm 110kV Thạnh Đức và lắp thiết bị đuôi chim	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Ngăn T401 trạm 110kV Thạnh Đức.	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Cắt điện cô lập ngăn T401 trạm 110kV Thạnh Đức	
125	Trạm 110kV Thạnh Đức.	19-04-25	13h30	19-04-25	14h30	Bảo dưỡng giàn tụ bù T402 trạm 110kV Thạnh Đức và lắp thiết bị đuôi chim	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Ngăn T402 trạm 110kV Thạnh Đức.	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Cắt điện cô lập ngăn T402 trạm 110kV Thạnh Đức	
126	Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2	19-04-25	08h00	19-04-25	18h00	Thay sứ bê, vệ sinh sứ, kiểm tra siết lại các phụ kiện dây dẫn, dây chống sét và xử lý khiếm khuyết nếu phát hiện đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2	Kết hợp bảo dưỡng định kỳ lưới điện	Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Cắt điện đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2	Kết hợp công tác Truyền tải điện Miền Đông 2
127	Ngăn 131, MBA T1, 431 trạm 110kV Thành Công	20-04-25	06h00	20-04-25	15h00	- Thí nghiệm CBM năm 2025 ngăn 131, MBA T1, 431 trạm 110kV Thành Công - Tháo lắp thiết bị phục vụ thí nghiệm, kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị toàn trạm 110kV Thành Công.	- Thí nghiệm CBM năm 2025 thiết bị trạm 110kV Thành Công. - Kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị toàn trạm 110kV Thành Công.	- Ngăn 131, MBA T1, 431 trạm 110kV Thành Công.	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Cắt điện cô lập ngăn 131, MBA T1, 431 trạm 110kV Thành Công	Chuyển điện C42 cấp điện C41 trạm 110kV Thành Công
128	Trạm 110kV Thành Công	21-04-25	19h00	21-04-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
129	Trạm 110kV Trảng Bàng	21-04-25	08h00	21-04-25	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sườn và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
130	Trạm 110kV Tân Biên	21-04-25	08h00	21-04-25	16h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
131	Trạm 110kV Bến Cầu.	21-04-25	08h00	21-04-25	11h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
132	Trạm 110kV Bến Cầu.	21-04-25	18h00	21-04-25	19h30	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
133	Đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh	21-04-25	07h00	21-04-25	17h00	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến từ trụ 80 đến trụ 137 đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh	Kiểm tra định kỳ lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
134	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	22-04-25	08h00	22-04-25	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sườn và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
135	Trạm 110kV Phước Đông	22-04-25	19h00	22-04-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
136	Trạm 110kV Suối Ngõ	22-04-25	08h00	22-04-25	16h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
137	Trạm 110kV Suối Dộp.	22-04-25	09h00	22-04-25	11h30	-Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. -Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong phòng hợp bộ. - Kiểm tra vệ sinh mương cáp ngoài sân ngất và trong nhà điều hành. - Vệ sinh sân ngất 110kV, 22kV, phát quang xung quanh hàng rào trạm. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra thiết bị định kỳ, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
138	Trạm 110kV Suối Dộp.	22-04-25	18h00	22-04-25	19h30	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
139	Đường dây 110kV 172 Thạnh Đức- 174 Tây Ninh, đường dây 110kV Bầu Đồn - Thạnh Đức	22-04-25	07h00	22-04-25	17h00	Chặt cây dọc hành lang tuyến đường dây 110kV 172 Thạnh Đức- 174 Tây Ninh, đường dây 110kV Bầu Đồn - Thạnh Đức	Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
140	Trạm 110kV Phước Đức	23-04-25	08h00	23-04-25	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sươi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
141	Trạm 110kV Trảng Bàng	23-04-25	19h00	23-04-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
142	Trạm 110kV Tân Hưng	23-04-25	08h00	23-04-25	16h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
143	Trạm 110kV Hòa Thành.	23-04-25	08h00	23-04-25	11h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành -Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
144	Trạm 110kV Tân Biên	23-04-25	09h00	23-04-25	16h00	<ul style="list-style-type: none"> - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack N-1, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, trong phòng điều hành. Đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong phòng hợp bộ. - Vệ sinh mương cáp ngoài sân ngất và trong nhà điều hành. - Vệ sinh sân ngất 110kV, 22kV, phát quang, xịt thuốc diệt cỏ xung quanh hàng rào trạm. - Vệ sinh thiết bị nhà bom PCCC. 	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
145	Trạm 110kV Hòa Thành.	23-04-25	18h00	23-04-25	19h30	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
146	Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2, đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	23-04-25	07h00	23-04-25	17h00	Chặt cây dọc hành lang tuyến đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2, đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
147	Trạm 110kV Phước Đông	24-04-25	08h00	24-04-25	18h00	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sưởi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC. 	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
148	Trạm 110kV KCN Tráng Bàng	24-04-25	19h00	24-04-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
149	Trạm 110kV Tân Biên	24-04-25	18h00	24-04-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
150	Trạm 110kV Hòa Thành.	24-04-25	08h00	24-04-25	11h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
151	Trạm 110kV Hòa Thành.	24-04-25	18h00	24-04-25	19h30	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
152	Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2, đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	24-04-25	07h00	24-04-25	17h00	Chặt cây dọc hành lang tuyến đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2, đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
153	Trạm 110kV Tây Ninh.	25-04-25	08h00	25-04-25	11h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành - Vệ sinh tủ nguồn UPS cấp cho tủ HVGB, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
154	Trạm 110kV Tây Ninh.	25-04-25	18h00	25-04-25	19h30	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
155	Trạm 110kV Thành Công	25-04-25	09h00	25-04-25	18h00	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh bịt kín các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất, các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát - PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các tủ điện trong phòng hợp bộ và phòng điều hành. - Kiểm tra điện trở sườn và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất. - Vệ sinh sân ngất 110kV, 22kV và phát quang xung quanh hàng rào trạm. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh và Sơn lại nhà PCCC, dụng cụ và phương tiện PCCC. 	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
156	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	25-04-25	09h00	25-04-25	16h00	<ul style="list-style-type: none"> - Vệ sinh bịt kín các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất, các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát - PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các tủ điện trong phòng hợp bộ và phòng điều hành. - Kiểm tra điện trở sườn và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất. - Vệ sinh sân ngất 110kV, 22kV và phát quang xung quanh hàng rào trạm. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh. - Vệ sinh và Sơn lại nhà PCCC, dụng cụ và phương tiện PCCC. 	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
157	Trạm 110kV Phước Đức	25-04-25	19h00	25-04-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
158	Trạm 110kV Tân Hưng	25-04-25	18h00	25-04-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
159	Đường dây 110kV 173 Trảng Bàng 2 - 172 Thành Công, đường dây 110kV 174 Trảng Bàng 2- 172 Thành Công	25-04-25	06h00	25-04-25	17h00	Chặt cây dọc hành lang tuyến đường dây 110kV 173 Trảng Bàng 2 - 172 Thành Công, đường dây 110kV 174 Trảng Bàng 2- 172 Thành Công	Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
160	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	26-04-25	08h30	26-04-25	16h00	Bảo dưỡng giàn tụ bù T401 trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Bảo dưỡng giàn tụ bù T401 trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Ngăn T401 trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Cắt điện cô lập ngăn T401 trạm 110kV KCN Trảng Bàng	
161	Trạm 110kV Suối Ngõ	26-04-25	18h00	26-04-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
162	Trạm 110kV Trảng Bàng	28-04-25	08h00	28-04-25	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sượt và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngát. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
163	Trạm 110kV Thành Công	28-04-25	19h00	28-04-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
164	Trạm 110kV Tân Biên	28-04-25	08h00	28-04-25	16h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
165	Trạm 110kV Hòa Thành.	28-04-25	08h00	28-04-25	11h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
166	Trạm 110kV Hòa Thành.	28-04-25	18h00	28-04-25	19h30	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
167	Trạm 110kV Phước Đức	29-04-25	11h00	29-04-25	18h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sườn và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC. - Đo nhiệt độ mỗi nôi thiết bị định kỳ MBT T1, T2, TD1, TD2, TBN401, TBN402	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
168	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	29-04-25	08h00	29-04-25	16h00	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sườn và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
169	Trạm 110kV Trảng Bàng	29-04-25	18h00	29-04-25	20h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
170	Trạm 110kV Phước Đông	29-04-25	19h30	29-04-25	21h00	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
171	Trạm 110kV Bến Cầu.	29-04-25	09h00	29-04-25	11h30	-Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. -Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong phòng hợp bộ. - Kiểm tra vệ sinh mương cáp ngoài sân ngất và trong nhà điều hành. - Vệ sinh sân ngất 110kV, 22kV, phát quang xung quanh hàng rào trạm. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra thiết bị định kỳ, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
172	Trạm 110kV Bến Cầu.	29-04-25	18h00	29-04-25	19h30	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
173	Trạm 110kV Suối Ngô	29-04-25	08h00	29-04-25	16h00	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
174	Đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh, đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 171 BourBon	29-04-25	07h00	29-04-25	17h00	Chặt cây dọc hành lang tuyến đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh, đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 171 BourBon	Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	
175	- Toàn trạm 110kV Phước Đức. - Đường dây 110kV 171 Phước Đức - 171 Bàu Đồn - Đường dây 110kV 172 Phước Đức - 171 Phước Đông	30-04-25	06h00	30-04-25	18h00	- Thí nghiệm CBM năm 2025 thiết bị trạm 110kV Phước Đức. - Tháo lắp thiết bị phục vụ thí nghiệm, kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị toàn trạm 110kV Phước Đức. - Thay chuỗi sứ phóng, vệ sinh sứ, kiểm tra siết lại các phụ kiện dây dẫn và xử lý khiếm khuyết nếu phát hiện Đường dây 110kV 171 Bàu Đồn - 171 Phước Đức	- Thí nghiệm CBM năm 2025 thiết bị trạm 110kV Phước Đức. - Kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị toàn trạm 110kV Phước Đức.	- Toàn trạm 110kV Phước Đức. - Đường dây 110kV 171 Phước Đức - 171 Bàu Đồn - Đường dây 110kV 172 Phước Đức - 171 Phước Đông	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	- Cắt điện cô lập toàn trạm 110kV Phước Đức. - Cắt điện cô lập đường dây 110kV 171 Phước Đức - 171 Bàu Đồn. - Cắt điện cô lập đường dây 110kV 172 Phước Đức - 171 Phước Đông.	
176	Trạm 110kV Tây Ninh.	04-04-26	18h00	04-04-26	19h30	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	Không mất điện	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	Không cắt điện	

B. LƯỚI ĐIỆN TRUNG HẠ THỂ

1	Nhánh rẽ 22kV trụ 47/5/1 đến trụ 5/9/13 Áp Bến 1 tuyến 478BC	01-04-25	08h00	01-04-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 47/5/1 đến trụ 5/9/13 tuyến 478BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
2	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 53/100/12P/1T đến trụ 21T/16 Nam Bình Phú tuyến 478BC	01-04-25	08h00	01-04-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 53/100/12P/1T đến trụ 21T/16 tuyến 476BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
3	Trạm 50kVA trụ 53/142/33P/31P/12 Phước Dân 6 tuyến 478BC	01-04-25	08h00	01-04-25	17h00	Hoàn chỉnh HTĐĐ TBA trụ 53/142/33P/31P/12 tuyến 478BC	Sửa chữa thường xuyên	Áp Phước Dân xã Phước Chỉ thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 53/142/33P/31P/12 Phước Dân 6 tuyến 478BC	
4	Từ trụ 128 đến trụ 128/99 tuyến 474SD	01-04-25	08h00	01-04-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 128 đến trụ 128/99 tuyến 474SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
5	Từ trụ 128/98 đến trụ 128/98/80 tuyến 474SD	01-04-25	08h00	01-04-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 128/98 đến trụ 128/98/80 tuyến 474SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
6	Từ trụ 53 đến trụ 53/37 tuyến 474SD	01-04-25	08h00	01-04-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 53 đến trụ 53/37 tuyến 474SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
7	Từ trụ 53/28/6 đến trụ 53/28/6/49 tuyến 474SD	01-04-25	08h00	01-04-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 53/28/6 đến trụ 53/28/6/49 tuyến 474SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
8	Trạm 250kVA trụ 127/1 Ninh Bình-T.127/1 tuyến 471HT	01-04-25	08h00	01-04-25	17h00	Nâng cấp lưới điện hạ áp 1 pha lên 3 pha các nhánh rẽ hạ áp đầu nối trụ 122b/39, trụ 122b/41, trụ 122b/44 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471HT	Đầu tư xây dựng	Áp Ninh Bình xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 127/1 Ninh Bình-T.127/1 tuyến 471HT	
9	Nhánh rẽ trung áp 1 pha đầu nối trụ 190/74 Tầm Lanh tuyến 471TĐ	01-04-25	07h30	01-04-25	17h00	Xây dựng mới Nhánh rẽ trung áp 1 pha đầu nối trụ 190/74 Tầm Lanh tuyến 471TĐ, nghiệm thu đóng điện đường dây và trạm 50kVA trụ 190/74/7	Đầu tư xây dựng 2025	Áp Tầm Lanh xã Hiệp Thành	ĐL Gò Dầu	Cắt CB trạm 2x25kVA trụ 190/74 tuyến 471TĐ	
10	Nhánh rẽ trung áp 1 pha đầu nối trụ 42/107B/56B Áp 6 tuyến 471TĐ	01-04-25	07h30	01-04-25	17h00	Xây dựng mới Nhánh rẽ trung áp 1 pha đầu nối trụ 42/107B/56B Áp 6 tuyến 471TĐ, nghiệm thu đóng điện đường dây và trạm 50kVA trụ 42/107B/56B/7	Đầu tư xây dựng 2025	Áp 6 xã Bàu Đồn	ĐL Gò Dầu	Cắt CB trạm 75kVA trụ 42/107B/55 tuyến 471TĐ	
11	Nhánh rẽ trung áp 1 pha đầu nối trụ 180/52 Cầu Sắt tuyến 473TĐ	01-04-25	07h30	01-04-25	17h00	Xây dựng mới Nhánh rẽ trung áp 1 pha đầu nối trụ 180/52 Cầu Sắt tuyến 473TĐ, nghiệm thu đóng điện đường dây và trạm 50kVA trụ 180/52/7	Đầu tư xây dựng 2025	Áp Cầu Sắt xã Thạnh Đức	ĐL Gò Dầu	Cắt CB trạm 75kVA trụ 180/52 tuyến 471TĐ	
12	Trạm 400kVA Cao Thượng Phẩm B trụ 4/9 Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	01-04-25	08h00	01-04-25	17h00	Thay đà LA, FCO ri sét trạm 400kVA Cao Thượng Phẩm B trụ 4/9 Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	SCL 2025	Khu phố Long Thời phường Long Thành Bắc	ĐL Hòa Thành	Cắt CB, 3FCO, tháo 3hotline trạm 400kVA Cao Thượng Phẩm B trụ 4/9 Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	
13	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 58B/65/1 Tà Chanh tuyến 476TBI	01-04-25	08h00	01-04-25	17h00	Thí nghiệm CBM các trạm 58B/65/9, trụ 58B/65/37, xử lý khiếm khuyết lưới điện	Sửa chữa thường xuyên	Áp Thạnh Thọ xã Thạnh Bình	ĐL Tân Biên	Cắt LBFCO trụ 58B/65/1 Tà Chanh tuyến 476TBI	
14	Trạm 25kVA trụ 121/20/12/10 NT Tân Hưng 14 tuyến 477TH	01-04-25	08h00	01-04-25	17h00	Thí nghiệm CBM thiết bị và trạm 25kVA trụ 121/20/12/10 NT Tân Hưng 14 tuyến 477TH	Thí nghiệm CBM	Áp Tân Lợi xã Tân Phú	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 121/20/12/10 NT Tân Hưng 14 tuyến 477TH	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
15	Trạm 50kVA trụ 121/24 NT Tân Hưng 13 tuyến 477TH	01-04-25	08h00	01-04-25	17h00	Thí nghiệm CBM thiết bị và trạm 50kVA trụ 121/24 NT Tân Hưng 13 tuyến 477TH	Thí nghiệm CBM	Áp Tân Lợi xã Tân Phú	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 121/24 NT Tân Hưng 13 tuyến 477TH	
16	Trạm 25kVA trụ 121/60 D14-1 tuyến 477TH	01-04-25	08h00	01-04-25	17h00	Thí nghiệm CBM thiết bị và trạm 25kVA trụ 121/60 D14-1 tuyến 477TH	Thí nghiệm CBM	Áp Tân Lợi xã Tân Phú	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 121/60 D14-1 tuyến 477TH	
17	Trạm 25kVA trụ 121/60 D14-4 tuyến 477TH	01-04-25	08h00	01-04-25	17h00	Thí nghiệm CBM thiết bị và trạm 25kVA trụ 121/60 D14-4 tuyến 477TH	Thí nghiệm CBM	Áp Tân Lợi xã Tân Phú	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 121/60 D14-4 tuyến 477TH	
18	Trạm 25kVA trụ 121/60/6 D14-6 tuyến 477TH	01-04-25	08h00	01-04-25	17h00	Thí nghiệm CBM thiết bị và trạm 25 trụ 121/60/6 D14-6 tuyến 477TH	Thí nghiệm CBM	Áp Tân Lợi xã Tân Phú	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 121/60/6 D14-6 tuyến 477TH	
19	Trạm 50kVA trụ 121/60/9 D14-7 tuyến 477TH	01-04-25	08h00	01-04-25	17h00	Thí nghiệm CBM thiết bị và trạm 50kVA trụ 121/60/9 D14-7 tuyến 477TH	Thí nghiệm CBM	Áp Tân Lợi xã Tân Phú	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 121/60/9 D14-7 tuyến 477TH	
20	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 473TN, 474TN, 476TN, 478TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	01-04-25	08h00	01-04-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	ĐL TP Tây Ninh	Không cắt điện	
21	Trạm 50kVA trụ 53/142/6/48 Áp A5 5 tuyến 478BC	02-04-25	08h00	02-04-25	11h30	Hoàn chỉnh HTĐĐ TBA trụ 53/142/6/48 tuyến 478BC	Sửa chữa thường xuyên	Áp Phước Bình xã Phước Chi thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 53/142/6/48 Áp A5 5 tuyến 478BC	
22	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 53/58 Bình Quới tuyến 478BC	02-04-25	08h00	02-04-25	17h00	Nâng cấp lưới 1 pha lên 3 pha công trình ĐTXD 2025 từ trụ 53/58/1 đến trụ 58/26 tuyến 478BC	ĐTXD năm 2025	Áp Bình Quới xã Phước Bình thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	Cắt LBFCO trụ 53/58/1 và tháo hotline trụ 53/58 Bình Quới tuyến 478BC	
23	Đường dây 22kV từ trụ 104/2 đến trụ 104/29 Trục Điện Bến Cầu tuyến 476BC	02-04-25	08h00	02-04-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 104/2 đến trụ 104/29 tuyến 476BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
24	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 104/29/1 đến trụ 29/57 Bàu Tép tuyến 476BC	02-04-25	08h00	02-04-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 104/29/1 đến trụ 29/57 tuyến 476BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
25	Từ trụ 134 đến trụ 272 tuyến 473SD	02-04-25	08h00	02-04-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 134 đến trụ 272 tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
26	Từ trụ 233 đến trụ 233/37 tuyến 473SD	02-04-25	08h00	02-04-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 233 đến trụ 233/37 tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
27	Từ trụ 186/18 đến trụ 186/18/20 tuyến 473SD	02-04-25	08h00	02-04-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 186/18 đến trụ 186/18/20 tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
28	Từ trụ 186/53 đến trụ 186/53/40 tuyến 473SD	02-04-25	08h00	02-04-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 186/53 đến trụ 186/53/40 tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
29	Từ trụ 186/92 đến trụ 186/92/14 tuyến 473SD	02-04-25	08h00	02-04-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 186/92 đến trụ 186/92/14 tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
30	Từ trụ 186/110B đến trụ 186/110B/16 tuyến 473SD	02-04-25	08h00	02-04-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 186/110B đến trụ 186/110B/16 tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
31	Trạm 1000kVA trụ 186/18/20/46/11/2 Công ty TNHH Năng lượng Thiên Hoa tuyến 473SD	02-04-25	08h00	02-04-25	11h30	Thay 3CT, 3VT trung thế và công tơ 3 pha điện tử định kỳ trạm 1000kVA trụ 186/18/20/46/11/2 Công ty TNHH Năng lượng Thiên Hoa tuyến 473SD	Thay hệ thống đo đếm đến hạn định kỳ	Khách hàng: Công ty TNHH Năng lượng Thiên Hoa	ĐL Châu Thành	Cắt Recloser và DS 3pha trụ 186/46/20/46/1 nhánh rẽ 22kV Châu Tiểu Phụng tuyến 473SD	
32	Trạm 1000kVA trụ 186/18/20/46/14 Châu Tiểu phụng tuyến 473SD	02-04-25	13h30	02-04-25	17h00	Thay 3CT, 3VT trung thế và công tơ 3 pha điện tử định kỳ trạm 1000kVA trụ 186/18/20/46/14 Châu Tiểu phụng tuyến 473SD	Thay hệ thống đo đếm đến hạn định kỳ	Khách hàng: Châu Tiểu Phụng	ĐL Châu Thành	Cắt Recloser và DS 3pha trụ 186/46/20/46/1 nhánh rẽ 22kV Châu Tiểu Phụng tuyến 473SD	
33	Tuyến 474TĐ	02-04-25	07h30	02-04-25	17h00	Lắp cô dê ống HDPE trạm trụ 68/24, 68/57, 68/57/27, 68/71/39, 68/98/33, 68/116 tuyến 474TĐ	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
34	Tuyến 472TĐ	02-04-25	07h30	02-04-25	17h00	Nối dây tiếp đất lặp lại bị mất trụ 120A/1, 107A/1, 104/4B/8, 90B/8, 90A, 85/4/17/8B, 85/4/24, 85/4/38, 85/4/41B, 85A, 81, 75/19B/10, 75/26A/7, 75/26A/15, 75/48/3, 75/48/19, 75/48/29, 75/53/19, 75/55B, 75/64, 75/69, 70, 49/8, 49/4, 41/1 tuyến 472TĐ	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
35	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 54/1 đến trụ 54/120 Hùng Vương tuyến 476TĐ	02-04-25	07h30	02-04-25	17h00	Phát quang hành lang an toàn lưới điện trung hạ áp từ trụ 54/1 đến trụ 54/120 tuyến 476TĐ	Phát quang lưới điện	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
36	Lưới điện hạ áp từ trụ 63b đến trụ 63b/9P Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	02-04-25	08h00	02-04-25	17h00	Thay dây hạ áp, thu hồi dây hạ áp, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 63b đến trụ 63b/9P Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	SCL 2025	Áp Trường Thiện xã Trường Hòa	ĐL Hòa Thành	Cắt CB trạm 250kVA Trường Thiện B trụ 63 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	
37	Nhánh rẽ 22kV trụ 104/162B/1P Đồn Biên Phòng LÒ Gò tuyến 475TBI	02-04-25	08h00	02-04-25	17h00	Dựng trụ xen lưới, lắp đặt TBA 25kVA trụ 104/162B/1AP, xử lý khiếm khuyết lưới điện	Đầu tư xây dựng	Áp Hòa Bình xã Hòa Hiệp	ĐL Tân Biên	Cắt 3LBFCO trụ 104/162B/1P Đồn Biên Phòng LÒ Gò tuyến 475TBI	
38	TBA 3x25kVA trụ 319/26 Trại giam Cây Cầy - Phân trại 3 tuyến 471TBI	02-04-25	08h00	02-04-25	11h00	Thay công tơ, CT nâng công suất tải TBA 3x25kVA trụ 319/26 Trại giam Cây Cầy - Phân trại 3 tuyến 471TBI	Thay đo đếm định kỳ	Trại giam Cây Cầy - Phân trại 3	ĐL Tân Biên	Cắt 3FCO TBA 3x25kVA trụ 319/26 Trại giam Cây Cầy - Phân trại 3 tuyến 471TBI	
39	TBA 3x25kVA trụ 140/7B/5/5B/1 Công ty TNHH MTV Cơ khí Thành Thành Tâm tuyến 471TBI	02-04-25	11h00	02-04-25	12h00	Thay công tơ lệch thời gian TBA 3x25kVA trụ 140/7B/5/5B/1 Công ty TNHH MTV Cơ khí Thành Thành Tâm tuyến 471TBI	Thay đo đếm định kỳ	Công ty TNHH MTV Cơ khí Thành Thành Tâm	ĐL Tân Biên	Cắt 3FCO TBA 3x25kVA trụ 140/7B/5/5B/1 Công ty TNHH MTV Cơ khí Thành Thành Tâm tuyến 471TBI	
40	TBA 3x25kVA trụ 99/5/1 BQL dự án ĐTXD ngành NN và PT NT tuyến 478TBI	02-04-25	15h00	02-04-25	17h00	Thay công tơ lệch thời gian TBA 3x25kVA trụ 99/5/1 BQL dự án ĐTXD ngành NN và PT NT tuyến 478TBI	Thay đo đếm định kỳ	Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường	ĐL Tân Biên	Cắt 3FCO TBA 3x25kVA trụ 99/5/1 BQL dự án ĐTXD ngành NN và PT NT tuyến 478TBI	
41	Trạm 50kVA trụ 122B/6 Tân Xuân 18 tuyến 477TH	02-04-25	08h00	02-04-25	17h00	Thí nghiệm CBM thiết bị và trạm 50kVA trụ 122B/6 Tân Xuân 18 tuyến 477TH	Thí nghiệm CBM	Áp Tân Xuân xã Tân Phú	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 122B/6 Tân Xuân 18 tuyến 477TH	
42	Trạm 25kVA trụ 124 Tân Xuân 10 tuyến 477TH	02-04-25	08h00	02-04-25	17h00	Thí nghiệm CBM thiết bị và trạm 25kVA trụ 124 Tân Xuân 10 tuyến 477TH	Thí nghiệm CBM	Áp Tân Xuân xã Tân Phú	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 124 Tân Xuân 10 tuyến 477TH	
43	Trạm 37,5kVA trụ 124/1 Tân Xuân 2 tuyến 477TH	02-04-25	08h00	02-04-25	17h00	Thí nghiệm CBM thiết bị và trạm 37,5kVA trụ 124/1 Tân Xuân 2 tuyến 477TH	Thí nghiệm CBM	Áp Tân Xuân xã Tân Phú	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 124/1 Tân Xuân 2 tuyến 477TH	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
44	Trạm 50kVA trụ 127 Tân Xuân 14 tuyến 477TH	02-04-25	08h00	02-04-25	17h00	Thí nghiệm CBM thiết bị và trạm 50kVA trụ 127 Tân Xuân 14 tuyến 477TH	Thí nghiệm CBM	Áp Tân Xuân xã Tân Phú	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 127 Tân Xuân 14 tuyến 477TH	
45	Trạm 75kVA trụ 132 Tân Xuân 8-1 tuyến 477TH	02-04-25	08h00	02-04-25	16h00	Thí nghiệm CBM thiết bị và trạm 75kVA trụ 132 Tân Xuân 8-1 tuyến 477TH	Thí nghiệm CBM	Áp Tân Xuân xã Tân Phú	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 132 Tân Xuân 8-1 tuyến 477TH	
46	Trạm 37,5kVA trụ 135/1 Tân Xuân 12 tuyến 477TH	02-04-25	08h00	02-04-25	16h00	Thí nghiệm CBM thiết bị và trạm 37,5 trụ 135/1 Tân Xuân 12 tuyến 477TH	Thí nghiệm CBM	Áp Tân Xuân xã Tân Phú	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 135/1 Tân Xuân 12 tuyến 477TH	
47	Trạm 75kVA trụ 136 Tân Xuân 3 tuyến 477TH	02-04-25	08h00	02-04-25	16h00	Thí nghiệm CBM thiết bị và trạm 75kVA trụ 136 Tân Xuân 3 tuyến 477TH	Thí nghiệm CBM	Áp Tân Xuân xã Tân Phú	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 136 Tân Xuân 3 tuyến 477TH	
48	Nhánh rẽ 22kV trụ 7B Lộ ra tuyến 479TN	02-04-25	08h00	02-04-25	17h00	Bàn giao đơn vị ngoài lắp TBA và đóng điện nghiệm thu trạm 250kVA trụ 7B/10, cắt dừng lưới sang tải thu hồi vật tư từ trụ 7B đến trụ 7B/10 tuyến 479TN	Đầu tư xây dựng	Khu phố Ninh Trung phường Ninh Sơn	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 7B Lộ ra tuyến 479TN	
49	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 48B/1 An Khương tuyến 474TB Cắt CB trạm 250kVA trụ 48B An Khương tuyến 474TB	02-04-25	07h30	02-04-25	17h00	Kéo dây trung áp từ trụ 48B/1 đến trụ 48B/5	Đầu tư xây dựng	Khu phố An Khương phường An Tịnh	ĐL Trảng Bàng	Cắt LBFCO trụ 48B/1 An Khương tuyến 474TB Cắt CB trạm 250kVA trụ 48B An Khương tuyến 474TB	
50	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 50B An Khương tuyến 474TB	02-04-25	07h30	02-04-25	17h00	Kéo dây trung áp từ trụ 50B/1 đến trụ 50B/5	Đầu tư xây dựng	Khu phố An Khương phường An Tịnh	ĐL Trảng Bàng	Cắt FCO trụ 50B An Khương tuyến 474TB	
51	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 53/66 Bình Phước tuyến 478BC	03-04-25	08h00	03-04-25	17h00	Nâng cấp lưới 1 pha lên 3 pha công trình ĐTXD 2025 từ trụ 53/66/1 đến trụ 66/14 tuyến 478BC	ĐTXD năm 2025	Áp Bình Phước xã Phước Bình thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	- Cắt LBFCO trụ 53/66/1 và tháo hotline trụ 53/66 Bình Phước tuyến 478BC - Cắt CB trạm 250kVA trụ 53/66B Phước Lưu 15 tuyến 478BC	
52	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 104/1/76B/1 đến trụ 76B/16 Xóm Khuất tuyến 476BC	03-04-25	08h00	03-04-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 104/1/76B/1 đến trụ 76B/16 tuyến 476BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
53	Trạm 50kVA trụ 104/1/38/5/3 Bàu Tép 33 tuyến 476BC	03-04-25	08h00	03-04-25	17h00	Hoàn chỉnh HTĐĐ TBA trụ 104/1/38/5/3 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Áp Bàu Tép xã Tiên Thuận	ĐL Bến Cầu	Cắt LBFCO trụ 104/1/38/5/1 Bàu Tép 6 tuyến 476BC	
54	Từ trụ 14 đến trụ 80/47 tuyến 475SD	03-04-25	08h00	03-04-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 14 đến trụ 80/47 tuyến 475SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
55	Từ trụ 81 đến trụ 286 tuyến 475SD	03-04-25	08h00	03-04-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 81 đến trụ 286 tuyến 475SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
56	Từ trụ 40/16/2 đến trụ 40/16/17, từ trụ 40/16/17/8T đến trụ 40/16/17/7P tuyến 471SD	03-04-25	08h00	03-04-25	17h00	Bàn giao công ty TNHH Phước Mai thi công dựng trụ, lắp hoàn chỉnh trạm biến áp 50kVA trụ 40/16/17, kéo dây sang lưới hạ áp từ trụ 40/16/2 đến trụ 40/16/17, từ trụ 40/16/17/8T đến trụ 40/16/17/7P tuyến 471SD	Đầu tư xây dựng	Áp Xóm Mới 2 xã Trí Bình	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 50kVA trụ 40/15 Trại Dầu 1 tuyến 471SD	
57	Đường dây 22kV từ trụ 238B đến trụ 286B tuyến 471TB	03-04-25	07h30	03-04-25	17h00	Phát quang hành lang an toàn lưới điện trung hạ áp từ trụ 238B đến trụ 286B tuyến 471TB	Phát quang lưới điện	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
58	Đường dây 22kV từ trụ 127 đến trụ 183 tuyến 477TB	03-04-25	07h30	03-04-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện trung hạ thế từ trụ 127 đến trụ 183 tuyến 477TB	Phát quang lưới điện	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không mất điện	
59	Nhánh rẽ trung áp 1 pha đầu nối trụ 42/65/33 Phước Hòa tuyến 472TĐ	03-04-25	07h30	03-04-25	17h00	Xây dựng mới Nhánh rẽ trung áp 1 pha đầu nối trụ 42/65/33 Phước Hòa tuyến 472TĐ, nghiệm thu đóng điện đường dây và trạm 50kVA trụ 42/65/33/13/10	Đầu tư xây dựng 2025	Áp Phước Đông xã Phước Thạnh	ĐL Gò Dầu	Cắt CB trạm 2x50kVA trụ 42/65/33/13B tuyến 472TĐ	
60	Nhánh rẽ trung áp 1 pha đầu nối trụ 42/65/94/5/5 Phước Hội tuyến 472TĐ	03-04-25	07h30	03-04-25	17h00	Xây dựng mới Nhánh rẽ trung áp 1 pha đầu nối trụ 42/65/94/5/5 Phước Hội tuyến 472TĐ, nghiệm thu đóng điện đường dây và trạm 50kVA trụ 42/65/94/5/10	Đầu tư xây dựng 2025	Áp Phước Hội B xã Phước Thạnh	ĐL Gò Dầu	Cắt CB trạm 75kVA trụ 42/65/94/5/5 tuyến 472TĐ	
61	Nhánh rẽ trung áp 1 pha đầu nối trụ 42/65/77/33/6 Phước Đông tuyến 472TĐ	03-04-25	07h30	03-04-25	17h00	Xây dựng mới Nhánh rẽ trung áp 1 pha đầu nối trụ 42/65/77/33/6 Phước Đông tuyến 472TĐ, nghiệm thu đóng điện đường dây và trạm 50kVA trụ 42/65/77/33/6/11	Đầu tư xây dựng 2025	Áp Phước Đông xã Phước Thạnh	ĐL Gò Dầu	Cắt CB trạm 50kVA trụ 42/65/77/33/6 tuyến 472TĐ	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
62	Lưới điện hạ áp từ trụ 52 đến trụ 52/7 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	03-04-25	08h00	03-04-25	17h00	Thay dây hạ áp, thu hồi dây hạ áp, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 52 đến trụ 52/7 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	SCL 2025	Khu phố 1 phường Long Hoa	ĐL Hòa Thành	Cắt CB trạm 250kVA Cánh Nam D trụ 49 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	
63	Lưới điện hạ áp từ trụ 56 đến trụ 56/6T, từ trụ 21 (HA) đến trụ 21/7T, từ trụ 63/6P đến trụ 63/7T, từ trụ 65A/1P đến trụ 65A/7P Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	03-04-25	08h00	03-04-25	17h00	Thay dây hạ áp, thu hồi dây hạ áp, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 56 đến trụ 56/6T, từ trụ 21 (HA) đến trụ 21/7T, từ trụ 63/6P đến trụ 63/7T, từ trụ 65A/1P đến trụ 65A/7P Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	SCL 2025	Khu phố Long Thới phường Long Thành Trung	ĐL Hòa Thành	Cắt CB trạm 400kVA Cánh Nam B trụ 58 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	
64	Lưới điện hạ áp từ trụ 111C đến trụ 111C/7P, từ trụ 111C/4P/3P đến trụ 111C/4P/8T, từ trụ 111C đến trụ 111C/8T, từ trụ 111C/5T/5P đến trụ 111C/5T/10T Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	03-04-25	08h00	03-04-25	17h00	Thay dây hạ áp, thu hồi dây hạ áp, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 111C đến trụ 111C/7P, từ trụ 111C/4P/3P đến trụ 111C/4P/8T, từ trụ 111C đến trụ 111C/8T, từ trụ 111C/5T/5P đến trụ 111C/5T/10T Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	SCL 2025	Áp Long Bình, Long Khương xã Long Thành Nam	ĐL Hòa Thành	Cắt CB trạm 250kVA Long Thành Nam G trụ 111B Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	
65	Nhánh rẽ 22kV trụ 50/1 và tháo 3 hotline trụ 50 Thạnh Tây tuyến 471TBI	03-04-25	08h00	03-04-25	17h00	Dựng trung trung áp xen lưới, lắp đặt phụ kiện từ trụ 50/1 đến trụ 50/44/61; xử lý khiếm khuyết lưới điện	Đầu tư xây dựng	Khu phố 1 thị trấn; áp Thạnh Tây xã Thạnh Tây	ĐL Tân Biên	Cắt 3LBFCO trụ 50/1 và tháo 3 hotline trụ 50 Thạnh Tây tuyến 471TBI	
66	Trạm 50kVA trụ 50/44/6/15 tuyến 471TBI	03-04-25	08h00	03-04-25	09h00	Thí nghiệm CBM trạm biến áp	Sửa chữa thường xuyên	Áp Thạnh Tây xã Thạnh Tây	ĐL Tân Biên	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 50/44/6/15 tuyến 471TBI	
67	Trạm 25kVA + 50kVA trụ 50/44 tuyến 471TBI	03-04-25	09h00	03-04-25	10h00	Thí nghiệm CBM trạm biến áp trụ 50/44	Sửa chữa thường xuyên	Áp Thạnh Tây xã Thạnh Tây	ĐL Tân Biên	Cắt 2FCO trạm 25kVA + 50kVA trụ 50/44/13 tuyến 471TBI	
68	Trạm 2x25kVA trụ 50/44/13 tuyến 471TBI	03-04-25	10h00	03-04-25	11h30	Thí nghiệm CBM trạm biến áp trụ 50/44/13	Sửa chữa thường xuyên	Áp Thạnh Tây xã Thạnh Tây	ĐL Tân Biên	Cắt 2FCO trạm 2x25kVA trụ 50/44/13 tuyến 471TBI	
69	Trạm 50kVA trụ 50/24 tuyến 471TBI	03-04-25	13h30	03-04-25	14h30	Thí nghiệm CBM trạm biến áp trụ 50/24	Sửa chữa thường xuyên	Áp Thạnh Tây xã Thạnh Tây	ĐL Tân Biên	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 50/24 tuyến 471TBI	
70	Trạm 50kVA trụ 50/24/13 tuyến 471TBI	03-04-25	14h30	03-04-25	15h30	Thí nghiệm CBM trạm biến áp trụ 50/24/13	Sửa chữa thường xuyên	Áp Thạnh Tây xã Thạnh Tây	ĐL Tân Biên	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 50/24/13 tuyến 471TBI	
71	Trạm 37,5kVA trụ 158/6 Tân Tây 17 tuyến 477TH	03-04-25	08h00	03-04-25	16h00	Thí nghiệm CBM thiết bị và trạm 37,5kVA trụ 158/6 Tân Tây 17 tuyến 477TH	Thí nghiệm CBM	Áp Tân Tây xã Tân Hưng	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 158/6 Tân Tây 17 tuyến 477TH	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
72	Trạm 37,5kVA trụ 158/8 Tân Tây 3 tuyến 477TH	03-04-25	08h00	03-04-25	16h00	Thí nghiệm CBM thiết bị và trạm 37,5kVA trụ 158/8 Tân Tây 3 tuyến 477TH	Thí nghiệm CBM	Áp Tân Tây xã Tân Hưng	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 158/8 Tân Tây 3 tuyến 477TH	
73	Trạm 75kVA trụ 158/15 Tân Tây 24 tuyến 477TH	03-04-25	08h00	03-04-25	16h00	Thí nghiệm CBM thiết bị và trạm 75 trụ 158/15 Tân Tây 24 tuyến 477TH	Thí nghiệm CBM	Áp Tân Tây xã Tân Hưng	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75 trụ 158/15kVA Tân Tây 24 tuyến 477TH	
74	Trạm 50kVA trụ 159 Tân Tây 37 tuyến 477TH	03-04-25	08h00	03-04-25	16h00	Thí nghiệm CBM thiết bị và trạm 50kVA trụ 159 Tân Tây 37 tuyến 477TH	Thí nghiệm CBM	Áp Tân Tây xã Tân Hưng	ĐL Tân Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 159 Tân Tây 37 tuyến 477TH	
75	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 19B/28/1 Trần Văn Trà tuyến 475TN	03-04-25	08h00	03-04-25	17h00	Bàn giao đơn vị ngoài lắp TBA và đóng điện nghiệm thu trạm 160kVA trụ 19B/28/38, trạm 250kVA trụ 19B/28/19, trụ 19B/28/53 cắt dừng lưới sang tải thu hồi vật tư từ trụ 19B/28/1 đến trụ 19B/28/53 tuyến 475TN	Đầu tư xây dựng	Áp Tân Hòa xã Tân Bình	ĐL TP Tây Ninh	Cắt LBFCO trụ 19B/28/1 và tháo hotline trụ 19B/28 Trần Văn Trà tuyến 475TN	
76	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 59B/1 + tháo hotline trụ T59B tuyến 477TB	03-04-25	07h30	03-04-25	17h00	Kéo dây trung áp từ trụ 59B/1 đến trụ 59B/6	Đầu tư xây dựng	Khu phố Lộc Trát phường Gia Lộc	ĐL Trảng Bàng	Cắt LBFCO trụ 59B/1 và tháo hotline trụ 59B tuyến 477TB	
77	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 53/100/6P Phước Bình tuyến 478BC	04-04-25	08h00	04-04-25	17h00	Nâng cấp lưới 1 pha lên 3 pha công trình ĐTXD 2025 từ trụ 53/100/6P/1 đến trụ 6P/5 tuyến 478BC	ĐTXD năm 2025	Áp Bình Hòa xã Phước Bình thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	Cắt LBFCO trụ 53/100/6P Phước Bình tuyến 478BC	
78	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 104/1/25B đến trụ 25B/15 Đồng Dúi 2 tuyến 476BC	04-04-25	08h00	04-04-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 104/1/25B đến trụ 25B/15 Đồng Dúi 2 tuyến 476BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
79	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 53/117/10/52/3/1 Áp A4 3 tuyến 478BC	04-04-25	08h00	04-04-25	11h30	- Hoàn chỉnh HTĐĐ TBA trụ 53/117/10/52/3/6 tuyến 478BC - Hoàn chỉnh HTĐĐ TBA trụ 53/117/10/52/3/13 tuyến 478BC	Sửa chữa thường xuyên	Áp Phước Lập xã Phước Chi thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	Cắt LBFCO trụ 53/117/10/52/3/1 Áp A4 3 tuyến 478BC	
80	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 41 Áp Voi tuyến 478BC	04-04-25	08h00	04-04-25	17h00	Nâng cấp lưới 1 pha lên 3 pha công trình ĐTXD 2025 từ trụ 41/1 đến trụ 41/23 tuyến 478BC	ĐTXD năm 2025	Áp Voi xã An Thạnh	ĐL Bến Cầu	- Cắt LBFCO trụ 41/1 và tháo hotline trụ 41 Áp Voi tuyến 478BC - Cắt CB trạm 50kVA trụ 41 Áp Voi 5 tuyến 478BC	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
81	Trạm 25kVA trụ 234/65 Phước Đông 3 tuyến 477BC	04-04-25	08h00	04-04-25	17h00	Hoàn chỉnh HTĐĐ TBA trụ 234/65 tuyến 477BC	Sửa chữa thường xuyên	Áp Phước Đông xã Long Phước	ĐL Bến Cầu	Cắt CB và FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 234/65 Phước Đông 3 tuyến 477BC	
82	Trạm 3x25kVA trụ 104B/1 Trung Tâm Viễn Thông Bến Cầu tuyến 476BC	04-04-25	08h00	04-04-25	17h00	Thay công tơ và 3CT định kỳ khách hàng Trung Tâm Viễn Thông Bến Cầu, trụ 104B/1 tuyến 476BC	Đến hạn kiểm định	Khách hàng Trung Tâm Viễn Thông Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Cắt CB và 3FCO trạm 3x25kVA trụ 104B/1 Trung Tâm Viễn Thông Bến Cầu tuyến 476BC	
83	Trạm 37,5kVA trụ 98/4/1 Trường THPT Nguyễn Huệ tuyến 476BC	04-04-25	08h00	04-04-25	17h00	Thay CT định kỳ khách hàng Trường THPT Nguyễn Huệ, trụ 98/4/1 tuyến 476BC	Đến hạn kiểm định	Khách hàng Trường THPT Nguyễn Huệ	ĐL Bến Cầu	Cắt CB và FCO trạm 37,5kVA trụ 98/4/1 Trường THPT Nguyễn Huệ tuyến 476BC	
84	Trạm 3x25kVA trụ 73B/1 Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tuyến 479BC	04-04-25	08h00	04-04-25	17h00	Thay 3CT định kỳ khách hàng Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, trụ 73B/1 tuyến 479BC	Đến hạn kiểm định	Khách hàng Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn	ĐL Bến Cầu	Cắt CB và 3FCO trạm 3x25kVA trụ 73B/1 Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tuyến 479BC	
85	Trạm 3x25kVA trụ 104/1/38/1B/1 CN DNTN Phi Thuyền 3 tuyến 476BC	04-04-25	08h00	04-04-25	17h00	Thay 3CT định kỳ khách hàng CN DNTN Phi Thuyền 3, trụ 104/1/38/1B/1 tuyến 476BC	Đến hạn kiểm định	Khách hàng CN DNTN Phi Thuyền 3	ĐL Bến Cầu	Cắt CB và 3FCO trạm 3x25kVA trụ 104/1/38/1B/1 CN DNTN Phi Thuyền 3 tuyến 476BC	
86	Từ trụ 11 đến trụ 40 tuyến 471SD	04-04-25	08h00	04-04-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 11 đến trụ 40 tuyến 471SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
87	Từ trụ 42 đến trụ 299 tuyến 478SD	04-04-25	08h00	04-04-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 42 đến trụ 299 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
88	Từ trụ 53/3B đến trụ 53/3B/7, từ trụ 53/2HA/4P đến trụ 53/2HA/5T, từ trụ 53/4HA/4P đến trụ 53/4HA/4T, từ trụ 53/5HA/4P đến trụ 53/5HA/3T, từ trụ 53/3B/5TA/4P đến trụ 53/3B/5TA/9T, từ trụ 53/3B/5/5T đến trụ 53/3b/9/5 tuyến 474SD	04-04-25	08h00	04-04-25	17h00	Bản giao công ty TNHH Phước Mai thi công kéo dây sang lưới hạ áp từ trụ 53/3B đến trụ 53/3B/7, từ trụ 53/2HA/4P đến trụ 53/2HA/5T, từ trụ 53/4HA/4P đến trụ 53/4HA/4T, từ trụ 53/5HA/4P đến trụ 53/5HA/3T, từ trụ 53/3B/5TA/4P đến trụ 53/3B/5TA/9T, từ trụ 53/3B/5/5T đến trụ 53/3b/9/5 tuyến 474SD	Đầu tư xây dựng	Khu phố 2 Thị trấn Châu Thành	ĐL Châu Thành	Cắt CB trạm 250kVA trụ 53/3/1/1 Khu Phố 1-1 tuyến 474SD	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
89	Từ trụ 53/28B đến trụ 53/39, từ trụ 53/37 đến trụ 53/37/12, từ trụ 53/37/4 đến trụ 53/37/4/7T, từ trụ 53/36b đến trụ 53/36b/5 tuyến 474SD	04-04-25	08h00	04-04-25	17h00	Bản giao công ty TNHH Phước Mai thi công kéo dây sang lưới hạ áp từ trụ 53/28B đến trụ 53/39, từ trụ 53/37 đến trụ 53/37/12, từ trụ 53/37/4 đến trụ 53/37/4/7T, từ trụ 53/36b đến trụ 53/36b/5 tuyến 474SD	Đầu tư xây dựng	Áp Xóm Mới 1 xã Trí Bình	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 50kVA trụ 53/32 Xóm Mới 1-2 tuyến 474SD	
90	Trụ 341/30C nhánh rẽ 22kV Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đồng Nhứt tuyến 478SD	04-04-25	08h00	04-04-25	11h30	Vệ sinh đo đếm CT, VT trung thế trụ 341/30C nhánh rẽ 22kV Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đồng Nhứt tuyến 478SD	Thay hệ thống đo đếm đến hạn định kỳ và vệ sinh đo đếm CT, VT trung thế	Áp 1, 2, 3 xã Phước Vinh	ĐL Châu Thành	Cắt Recloser trụ 341/1 và DS 3pha trụ 341/1B nhánh rẽ 22kV Phước Hưng tuyến 478SD	
91	Trụ 341/30C/1 nhánh rẽ 22kV Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đồng Nhứt tuyến 478SD	04-04-25	13h30	04-04-25	17h00	Vệ sinh đo đếm CT, VT trung thế trụ 341/30C/1 nhánh rẽ 22kV Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đồng Nhứt tuyến 478SD	Vệ sinh đo đếm CT, VT trung thế	Khách hàng: Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đồng Nhứt	ĐL Châu Thành	Cắt 3LBFCO trụ 341/30C nhánh rẽ 22kV Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đồng Nhứt tuyến 478SD	
92	Đường dây 22kV từ trụ 46B Ninh Hưng 1 tuyến 471HT.	04-04-25	08h00	04-04-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì thiết bị REC trụ 26 Ninh Bình tuyến 471HT, 478TN	Thí nghiệm thiết bị	Xã Chà Là; áp Ninh Hòa, Ninh Bình, Ninh An xã Bàu Năng; áp Khởi Nghĩa, Khởi An xã Cầu Khởi; xã Phan; xã Suối Đá (trừ áp Phước Lợi 2, Phước Bình 1, Phước Bình 2), huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	- Cắt REC và 3LTD trụ 46B Ninh Hưng 1 tuyến 471HT - Cắt LBS và DS trụ 141 Cầu K13 tuyến 471HT, 477HT (LBS đang cắt) - Cắt LBS và DS trụ 120 Ninh Phú tuyến 471HT, 477HT (LBS đang cắt) - Cắt REC và DS trụ 26 Ninh Bình tuyến 471HT, 478TN (REC đang cắt) - Cắt REC trụ 48B/2 và DS trụ 48B/3 Áp Láng tuyến 471HT, 476HT (REC đang cắt)	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
93	Đường dây 22kV từ trụ 93 Ninh Hưng tuyến 477HT.	04-04-25	08h00	04-04-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì thiết bị REC, 3LTD trụ 76 Bà Năng tuyến 477HT	Thí nghiệm thiết bị	Áp Ninh Thuận, Ninh Hiệp, Ninh An xã Bà Năng, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	- Cắt LBS và DS trụ 93 Ninh Hưng tuyến 477HT. - Cắt LBS và DS trụ 120 Ninh Phú tuyến 471HT, 477HT (LBS đang cắt) - Cắt 3LTD trụ 76 Bà Năng tuyến 474TN (hướng về trụ 75)	
94	Trạm 250kVA trụ 117 Bà Năng 11 tuyến 471HT	04-04-25	08h00	04-04-25	17h00	Thí nghiệm CBM và bảo trì lưới điện thuộc trạm 250kVA trụ 117 Bà Năng 11 tuyến 471HT	Thí nghiệm CBM định kỳ	Áp Ninh Bình, Ninh An xã Bà Năng, huyện Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Cắt 3FCO và tháo 3 hotline trạm 250kVA trụ 117 Bà Năng 11 tuyến 471HT	
95	Trạm 250kVA trụ 114 Bà Năng-F tuyến 471HT	04-04-25	08h00	04-04-25	17h00	Thí nghiệm CBM và bảo trì lưới điện thuộc trạm 250kVA trụ 114 Bà Năng-F tuyến 471HT	Thí nghiệm CBM định kỳ	Áp Ninh Bình, Ninh An, Ninh Phú xã Bà Năng, huyện Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Cắt 3FCO và tháo 3 hotline trạm 250kVA trụ 114 Bà Năng-F tuyến 471HT	
96	Đường dây 22kV từ trụ 01 - trụ 111 Cầu Bà Nâu tuyến 474TĐ	04-04-25	07h30	04-04-25	17h00	Thi công Lắp phụ kiện, thiết bị, kéo dây trung áp từ trụ 01 đến trụ 110B tuyến 474TĐ	Đầu tư xây dựng 2025	Áp Bến Mương, Bến Đình, Trà Võ, Bông Trang, Bến Chò, Bến Rộng xã Thạnh Đức; áp Cẩm An, Cẩm Bình xã Cẩm Giang	ĐL Gò Dầu	Cắt MC 474TĐ và đóng DTĐ 474-76 trạm 110kV Thạnh Đức Cắt LBS trụ 111, DS trụ 111B Cầu Bà Nâu tuyến 474TĐ Cắt LBS và DS trụ 110/1 Cẩm An tuyến 474TĐ Cắt 3LTD trụ 27 tuyến 476TĐ	
97	Nhánh rẽ trung áp 3 pha đầu nối trụ 42/4N/14 Phước Đức tuyến 471PĐC	04-04-25	07h30	04-04-25	17h00	Xây dựng mới Nhánh rẽ trung áp 3 pha đầu nối trụ 42/4N/14 Phước Đức tuyến 471PĐC, nghiệm thu đóng điện đường dây và trạm 250kVA trụ 42/4N/14/8	Đầu tư xây dựng 2025	Áp Phước Đức B xã Phước Đông	ĐL Gò Dầu	Cắt CB trạm 250kVA trụ 42/4N/14 tuyến 471PĐC	
98	Nhánh rẽ trung áp 3 pha đầu nối trụ 42/4N/11 Phước Đức tuyến 471PĐC	04-04-25	07h30	04-04-25	17h00	Xây dựng mới Nhánh rẽ trung áp 3 pha đầu nối trụ 42/4N/11 Phước Đức tuyến 471PĐC, nghiệm thu đóng điện đường dây và trạm 250kVA trụ 42/4N/17	Đầu tư xây dựng 2025	Áp Phước Đức B xã Phước Đông	ĐL Gò Dầu	Cắt CB trạm 250kVA trụ 42/4N/11 tuyến 471PĐC	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
99	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 103/1 đến trụ 103/21, từ trụ 103/13 đến trụ 103/5A Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	04-04-25	08h00	04-04-25	17h00	Công ty TNHH Năng lượng Xanh Sơn Anh thi công kéo dây trung áp, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 103/1 đến trụ 103/21, từ trụ 103/13 đến trụ 103/5A Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	ĐTXD 2025	Áp Trường Lưu, Trường Phú xã Trường Đông	ĐL Hòa Thành	- Cắt 3LBFCO trụ 103/1, tháo 3hotline trụ 103 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN - Cắt CB trạm 250kVA Trung Hòa Lộ F trụ 102B Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	
100	Lưới điện Tân Biên	04-04-25	08h00	04-04-25	17h00	Phát quang cây xanh, sửa model, lắp đặt công tơ khách hàng, lắp dây tiếp đất trạm, cắt gấn điện khách hàng nợ tiền điện, cân pha TBA	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Tân Biên	Không cắt điện	
101	Phân đoạn 22kV trụ 104/106/60 Trảng Dâu tuyến 474TBI, 478SD Phân đoạn 22kV trụ 104/101B và DS trụ 104/102 Hòa Đông A tuyến 475TBI	04-04-25	06h00	04-04-25	06h30	Chuyển điện tuyến 475TBI nhận điện tuyến 478SD	Chuyển điện	Không mất điện	ĐL Tân Biên	Đóng LBS trụ 104/106/60 Trảng Dâu tuyến 474TBI, 478SD Cắt LBS trụ 104/101B và DS trụ 104/102 Hòa Đông A tuyến 475TBI	
102	Phân đoạn 22kV trụ 104/106/60 Trảng Dâu tuyến 474TBI, 478SD Phân đoạn 22kV trụ 104/101B và DS trụ 104/102 Hòa Đông A tuyến 475TBI	04-04-25	17h00	04-04-25	17h30	Chuyển điện về kết lưới ban đầu	Chuyển điện	Không mất điện	ĐL Tân Biên	Đóng DS trụ 104/102 và LBS trụ 104/101B Hòa Đông A tuyến 475TBI Cắt LBS trụ 104/106/60 Trảng Dâu tuyến 474TBI, 478SD	
103	Đường dây 22kV trụ 104/37 Hòa Hiệp tuyến 475TBI	04-04-25	07h00	04-04-25	17h00	Dựng trụ trung áp xen lưới từ trụ 104/54 đến trụ 104/101A, thay DS trụ 104/56B	Đầu tư xây dựng	Áp Cầu xã Tân Phong; áp Hòa Đông B xã Hòa Hiệp	ĐL Tân Biên	Cắt REC và DS trụ 104/37 Hòa Hiệp tuyến 475TBI	
104	Nhánh rẽ 22kV trụ 104/159B/1 Sầm Nhứt tuyến 475TBI	04-04-25	07h00	04-04-25	17h30	Giảm tải tuyến 475TBI, bảo trì vệ sinh đường dây trung áp và Recloser	Sửa chữa thường xuyên	DNTN Sầm Nhứt	ĐL Tân Biên	Cắt REC và 3LTD trụ 104/159B/1 Sầm Nhứt tuyến 475TBI	
105	Nhánh rẽ 22kV trụ 104/150/1 Hồng Cúc tuyến 475TBI	04-04-25	07h00	04-04-25	17h30	Giảm tải tuyến 475TBI	Giảm tải	DNTN Hồng Cúc	ĐL Tân Biên	Cắt REC trụ 104/150/1 Hồng Cúc tuyến 475TBI	
106	Trạm 50kVA trụ 104/59 tuyến 475TBI	04-04-25	08h00	04-04-25	09h00	Thí nghiệm CBM trạm trụ 104/59	Sửa chữa thường xuyên	Áp Hòa Đông B xã Hòa Hiệp	ĐL Tân Biên	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 104/59 tuyến 475TBI	
107	Trạm 50kVA trụ 104/65 tuyến 475TBI	04-04-25	09h00	04-04-25	10h00	Thí nghiệm CBM trạm trụ 104/65	Sửa chữa thường xuyên	Áp Hòa Đông B xã Hòa Hiệp	ĐL Tân Biên	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 104/65 tuyến 475TBI	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
108	Trạm 750kVA trụ 104/78B/1 tuyến 475TBI	04-04-25	10h00	04-04-25	11h30	Thí nghiệm CBM trạm trụ 104/78B/1	Sửa chữa thường xuyên	Thủy lợi Phước Hòa	ĐL Tân Biên	Cắt 3LFCO trạm 750kVA trụ 104/78B/1 tuyến 475TBI	
109	Trạm 2x50kVA trụ 104/56B/3/11 tuyến 475TBI	04-04-25	13h30	04-04-25	14h30	Thí nghiệm CBM trạm trụ 104/56B/3/11	Sửa chữa thường xuyên	Áp Hòa Đông B xã Hòa Hiệp	ĐL Tân Biên	Cắt 2FCO trạm 2x50kVA trụ 104/56B/3/11 tuyến 475TBI	
110	Trạm 25kVA trụ 104/58/17 tuyến 475TBI	04-04-25	14h30	04-04-25	15h30	Thí nghiệm CBM trạm trụ 104/56/17	Sửa chữa thường xuyên	Áp Hòa Đông B xã Hòa Hiệp	ĐL Tân Biên	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 104/58/17 tuyến 475TBI	
111	Trạm 50kVA trụ 104/94/9/1 tuyến 475TBI	04-04-25	15h30	04-04-25	17h00	Thí nghiệm CBM trạm trụ 104/94/9/1	Sửa chữa thường xuyên	Áp Hòa Đông B xã Hòa Hiệp	ĐL Tân Biên	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 104/94/9/1 tuyến 475TBI	
112	Lưới điện Tân Biên	04-04-25	08h00	04-04-25	17h00	Phát quang cây xanh, sửa model, lắp đặt công tơ khách hàng, lắp dây tiếp đất trạm, cắt gấn điện khách hàng nợ tiền điện, cân pha TBA	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Tân Biên	Không cắt điện	
113	Trạm 50kVA trụ 246/18 tuyến 471TBI	04-04-25	08h00	04-04-25	09h00	Thí nghiệm CBM trạm trụ 246/18	Sửa chữa thường xuyên	Áp Tân Tiến xã Tân Lập	ĐL Tân Biên	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 246/18 tuyến 471TBI	
114	Trạm 50kVA trụ 246/34 tuyến 471TBI	04-04-25	09h00	04-04-25	10h00	Thí nghiệm CBM trạm trụ 246/34	Sửa chữa thường xuyên	Áp Tân Tiến xã Tân Lập	ĐL Tân Biên	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 246/34 tuyến 471TBI	
115	Trạm 50kVA trụ 246/34/9 tuyến 471TBI	04-04-25	10h00	04-04-25	11h30	Thí nghiệm CBM trạm trụ 246/34/9	Sửa chữa thường xuyên	Áp Tân Tiến xã Tân Lập	ĐL Tân Biên	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 246/34/9 tuyến 471TBI	
116	Trạm 50kVA trụ 246/58 tuyến 471TBI	04-04-25	13h30	04-04-25	14h30	Thí nghiệm CBM trạm trụ 246/58	Sửa chữa thường xuyên	Áp Tân Tiến xã Tân Lập	ĐL Tân Biên	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 246/58 tuyến 471TBI	
117	Trạm 37,5kVA trụ 198 tuyến 471TBI	04-04-25	14h30	04-04-25	15h30	Thí nghiệm CBM trạm trụ 198	Sửa chữa thường xuyên	Áp Tân Tiến xã Tân Lập	ĐL Tân Biên	Cắt FCO trạm 37,5kVA trụ 198 tuyến 471TBI	
118	Trạm 2x50kVA trụ 198/4 tuyến 471TBI	04-04-25	15h30	04-04-25	17h00	Thí nghiệm CBM trạm trụ 198/4	Sửa chữa thường xuyên	Áp Tân Tiến xã Tân Lập	ĐL Tân Biên	Cắt FCO trạm 2x50kVA trụ 198/4 tuyến 471TBI	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
119	Trạm 110/22kV Tân Biên tuyến 473TBI Phân đoạn 22kV trụ 57 Bến xe Tân Biên tuyến 471TBI, 473TBI Phân đoạn 22kV trụ 283/5 Xa Mát tuyến 473TBI	04-04-25	08h00	04-04-25	17h00	Trông trụ trung áp xe lưới, lắp đặt phụ kiện từ trụ 30 đến trụ 44; xử lý khiếm khuyết lưới điện	Đầu tư xây dựng	Khu phố 2, 7 thị trấn	ĐL Tân Biên	Cắt MC 473 và đóng DND 473-76TBI trạm 110/22kV Tân Biên Cắt DS trụ 57 Bến xe Tân Biên tuyến 471TBI, 473TBI Cắt REC và 3LTD trụ 283/5 Xa Mát tuyến 473TBI	
120	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 246/8 Tân Tiến tuyến 471TBI	04-04-25	08h00	04-04-25	17h00	Tháp đà, thay trụ trung áp 246/18, căng dây hạ áp, xử lý khiếm khuyết lưới điện	Sửa chữa thường xuyên	Áp Tân Tiến xã Tân Lập	ĐL Tân Biên	Cắt LBFCO trụ 246/8 Tân Tiến tuyến 471TBI	
121	TBA 50kVA trụ 30/10/1 Trường Trần Phú 2 tuyến 474TBI	04-04-25	08h00	04-04-25	10h00	Thay công tơ, CT nâng công suất tải TBA 50kVA trụ 30/10/1 Trường Trần Phú 2 tuyến 474TBI	Thay đo đếm định kỳ	Trường trung học phổ thông Trần Phú	ĐL Tân Biên	Cắt FCO TBA 50kVA trụ 30/10/1 Trường Trần Phú 2 tuyến 474TBI	
122	Trạm 3x15kVA trụ 121/14B/1 Phân vi sinh Tân Hưng tuyến 477TH	04-04-25	08h00	04-04-25	17h00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 121/14B/1 tuyến 477TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 121/14B/1 tuyến 477TH	Khách hàng Phân vi sinh Tân Hưng	ĐL Tân Châu	Cắt 03 FCO trạm 3x15kVA trụ 121/14B/1 Phân vi sinh Tân Hưng tuyến 477TH	
123	Trạm 3x15kVA trụ 24 Cán tole Thành An tuyến 477TH	04-04-25	08h00	04-04-25	17h00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 24 tuyến 477TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 24 tuyến 477TH	Khách hàng Cán tole Thành An	ĐL Tân Châu	Cắt 03 FCO trạm 3x15kVA trụ 24 Cán tole Thành An tuyến 477TH	
124	Trạm 3x15kVA trụ 150/1 Xay lúa Suối Dây tuyến 480SN	04-04-25	08h00	04-04-25	17h00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 150/1 tuyến 480SN	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 150/1 tuyến 480sN	Khách hàng Xay lúa Suối Dây	ĐL Tân Châu	Cắt 03 FCO trạm 3x15kVA trụ 150/1 Xay lúa Suối Dây tuyến 480SN	
125	Trạm 3x25kVA trụ 250B/1 Cấp nước Tân Thành tuyến 480SN	04-04-25	08h00	04-04-25	17h00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 250B/1 tuyến 480SN	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 250B/1 tuyến 480SN	Khách hàng Cấp nước Tân Thành	ĐL Tân Châu	Cắt 03 FCO trạm 3x25kVA trụ 250B/1 Cấp nước Tân Thành tuyến 480SN	
126	Trạm 3x10kVA trụ 75/4 Dự án tưới tự chảy Tân Châu tuyến 480SN	04-04-25	08h00	04-04-25	17h00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 75/4 tuyến 480SN	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 75/4 tuyến 480SN	Khách hàng Dự án tưới tự chảy Tân Châu	ĐL Tân Châu	Cắt 03 FCO trạm 3x10kVA trụ 75/4 Dự án tưới tự chảy Tân Châu tuyến 480SN	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
127	Trạm 3x15kVA trụ 194/1 Hàn cửa sắt Thị Hương tuyến 478TH	04-04-25	08h00	04-04-25	17h00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 194/1 tuyến 478TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 194/1 tuyến 478TH	Khách hàng Hàn cửa sắt Thị Hương	ĐL Tân Châu	Cắt 03 FCO trạm 3x15kVA trụ 194/1 Hàn cửa sắt Thị Hương tuyến 478TH	
128	Trạm 3x37,5kVA trụ 85/283/47/1 Công ty TNHH MTV Ngô Trọng Phát tuyến 474TH	04-04-25	08h00	04-04-25	17h00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 85/283/47/1 tuyến 474TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 85/283/47/1 tuyến 474TH	Khách hàng Công ty TNHH MTV Ngô Trọng Phát	ĐL Tân Châu	Cắt 03 FCO trạm 3x37,5kVA trụ 85/283/47/1 Công ty TNHH MTV Ngô Trọng Phát tuyến 474TH	
129	Trạm 320kVA trụ 323/11/5 DNTN Thiên Đức tuyến 478TH	04-04-25	08h00	04-04-25	17h00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 323/11/5 tuyến 478TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 323/11/5 tuyến 478TH	Khách hàng DNTN Thiên Đức	ĐL Tân Châu	Cắt 03 FCO trạm 320kVA trụ 323/11/5 DNTN Thiên Đức tuyến 478TH	
130	Trạm 3x25kVA trụ 242/2/1 DNTN Hân Linh tuyến 478TH	04-04-25	08h00	04-04-25	17h00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 242/2/1 tuyến 478TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 242/2/1 tuyến 478TH	Khách hàng DNTN Hân Linh	ĐL Tân Châu	Cắt 03 FCO trạm 3x25kVA trụ 242/2/1 DNTN Hân Linh tuyến 478TH	
131	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 19B/71/1 Đồng Cỏ Đỏ tuyến 473TN	04-04-25	08h00	04-04-25	17h00	Bàn giao đơn vị ngoài lắp TBA và đóng điện nghiệm thu trạm 250kVA trụ 71/4/16, 71/6, 71/18, 71/12/1, 71/12/14, cắt dùng lưới sang tải thu hồi vật tư từ trụ 19B/71/1 đến trụ 19B/71/18 và các nhánh rẽ tuyến 473TN	Đầu tư xây dựng	Áp Đồng Cỏ Đỏ xã Bình Minh	ĐL TP Tây Ninh	Cắt LBFCO trụ 19B/71/1 Đồng Cỏ Đỏ tuyến 473TN	
132	Nhánh rẽ 22kV trụ 45/1 CMT8 tuyến 481TN	04-04-25	08h00	04-04-25	17h00	Lắp TBA 250kVA và đóng điện nghiệm thu, cắt dùng lưới ép lèo sang tải công trình ĐTXD từ trụ 45/1A đến trụ 45/4 đường CMT8 tuyến 481TN	Đầu tư xây dựng	Khu phố 7 phường III	ĐL TP Tây Ninh	Cắt CB trạm 400kVA trụ 46 Nhà điều hành tuyến 481TN; cắt CB trạm 3x50kVA trụ 45/3 đường CMT8 tuyến 481TN	
133	Nhánh rẽ 22kV trụ 97/12/40/1T Trung Nữ Vương tuyến 471TN	04-04-25	08h00	04-04-25	17h00	Bàn giao đơn vị ngoài lắp TBA và đóng điện nghiệm thu trạm 160kVA trụ 40/5, 40/15, 40/12/11T cắt dùng lưới sang tải thu hồi vật tư từ trụ 40/1 đến trụ 40/15 và các nhánh rẽ tuyến 471TN	Đầu tư xây dựng	Khu phố 5 phường I	ĐL TP Tây Ninh	Cắt 3LBFCO trụ 97/12/40/1T Trung Nữ Vương tuyến 471TN	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
134	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 34/25/1T+tháo hotline trụ 34/25; cắt CB trạm trụ 34/24B	04-04-25	07h30	04-04-25	17h00	Kéo dây trung áp từ trụ 59B/1 đến trụ 59B/6	Đầu tư xây dựng	Khu phố Lộc Trát phường Gia Lộc	ĐL Trảng Bàng	Cắt LBFCO trụ 34/25/1T và tháo hotline trụ 34/25 Cắt CB trạm trụ 34/24B	
135	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 76/38B/1+tháo hotline trụ 76/38B	04-04-25	07h30	04-04-25	17h00	Kéo dây trung áp từ trụ 76/398B đến trụ 76/38B/14/11	Đầu tư xây dựng	Khu phố Lộc Trát phường Gia Lộc	ĐL Trảng Bàng	Cắt LBFCO trụ 76/38B/1 và tháo hotline trụ 76/38B	
136	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 43/7/5/1 + tháo hotline trụ T43/7/5 tuyến 477TB	04-04-25	08h00	04-04-25	17h00	Kéo dây trung áp từ trụ 59B/1 đến trụ 59B/6	Đầu tư xây dựng	Khu phố Tân Lộc phường Gia Lộc	ĐL Trảng Bàng	Cắt LBFCO trụ 43/7/5/1 và tháo hotline trụ 43/7/5 tuyến 477TB	
137	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 221/41/1 đến trụ 41/9/13 Bàu Cua - Bàu Mọi tuyến 476BC	05-04-25	08h00	05-04-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 221/41/1 đến trụ 41/9/13 tuyến 476BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
138	Từ trụ 186/1 đến trụ 186/189/31/64 tuyến 473SD	05-04-25	08h00	05-04-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 186/189 đến trụ 186/189/31/64 tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
139	Từ trụ 186/189 đến trụ 186/189/31/64 tuyến 473SD	05-04-25	08h00	05-04-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 186/189/22 đến trụ 186/189/22/55/9P tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
140	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 98 Láng Cát tuyến 476BC	08-04-25	08h00	08-04-25	17h00	Nâng cấp lưới 1 pha lên 3 pha công trình ĐTXD 2025 từ trụ 98/1 đến trụ 98/22B/7 tuyến 476BC	ĐTXD năm 2025	Khu phố 2, 3 thị trấn Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Cắt LBFCO trụ 98/1 và tháo hotline trụ 98 Láng Cát tuyến 476BC	
141	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 234/48B/40/1 đến trụ 40/6 Long Thịnh 2 tuyến 477BC	08-04-25	08h00	08-04-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 234/48B/40/1 đến trụ 40/6 tuyến 477BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
142	Trạm 37,5kVA trụ 221/24 Long Phú 2 tuyến 476BC	08-04-25	08h00	08-04-25	11h30	Hoàn chỉnh HTĐĐ TBA trụ 221/24 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Áp Long Phú xã Long Khánh	ĐL Bến Cầu	Cắt CB và FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 221/24 Long Phú 2 tuyến 476BC	
143	Từ trụ 39 đến trụ 81/33 tuyến 472SD	08-04-25	08h00	08-04-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 39 đến trụ 81/33 tuyến 472SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
144	Từ trụ 38 đến trụ 38/39/7/12/11 tuyến 474SD	08-04-25	08h00	08-04-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 38 đến trụ 38/39/7/12/11 tuyến 474SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
145	Từ trụ 01 đến trụ 78 tuyến 476SD	08-04-25	08h00	08-04-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 01 đến trụ 78 tuyến 476SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
146	Từ trụ 01 đến trụ 117 tuyến 473SD-477SD	08-04-25	08h00	08-04-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 01 đến trụ 117 tuyến 473SD-477SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
147	Trạm 25kVA trụ 279/20 An Cơ 1 tuyến 475SD	08-04-25	08h00	08-04-25	11h30	Nâng công suất trạm biến áp từ 25kVA lên 2x25kVA trạm trụ 279/20 tuyến 475SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Sửa chữa thường xuyên	Áp An Thọ xã An Cơ	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 25kVA trụ 279/20 An Cơ 1 tuyến 475SD	
148	Trạm 25kVA trụ 213 Chòm Dừa 1 tuyến 475SD	08-04-25	13h30	08-04-25	17h00	Nâng công suất trạm biến áp từ 25kVA lên 2x25kVA trạm trụ 213 tuyến 475SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Sửa chữa thường xuyên	Áp Chòm Dừa xã Đòng Khởi	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 25kVA trụ 213 Chòm Dừa 1 tuyến 475SD	
149	Trụ 186/36B nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH XNK TM CN DV Hùng Duy tuyến 473SD	08-04-25	08h00	08-04-25	11h30	Vệ sinh đo đếm CT, VT trung thế trụ 186/36B nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH XNK TM CN DV Hùng Duy tuyến 473SD	Vệ sinh đo đếm CT, VT trung thế	Khách hàng: Công ty TNHH XNK TM CN DV Hùng Duy	ĐL Châu Thành	Cắt 3LBFCO và tháo 3 hotline trụ 186/36B nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH XNK TM CN DV Hùng Duy tuyến 473SD	
150	Trụ 186/36A/1 nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH XNK TM CN DV Hùng Duy tuyến 473SD	08-04-25	13h30	08-04-25	17h00	Vệ sinh đo đếm CT, VT trung thế trụ 186/36A/1 nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH XNK TM CN DV Hùng Duy tuyến 473SD	Vệ sinh đo đếm CT, VT trung thế	Khách hàng: Công ty TNHH XNK TM CN DV Hùng Duy	ĐL Châu Thành	Cắt Recloser và DS 3 pha trụ 186/36A nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH XNK TM CN DV Hùng Duy tuyến 473SD	
151	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 416/1 Tổ 40 Phước Minh tuyến 475TĐ	08-04-25	08h00	08-04-25	17h00	Thay LBFCO, xà đỡ LBFCO trụ 416/20/1, thùng điện kế từ trụ 416/2 đến trụ 416/20/19 Tổ 40 Phước Minh tuyến 475TĐ	Sửa chữa lớn	Áp Phước An xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Cắt LBFCO trụ 416/1 Tổ 40 Phước Minh tuyến 475TĐ	
152	Trạm 250kVA trụ 117 Bàu Năng 11 tuyến 471HT	08-04-25	08h00	08-04-25	17h00	Nâng cấp lưới điện hạ áp 1 pha lên 3 pha từ trụ 116 đến trụ 119, nâng cấp các nhánh rẽ hạ áp đầu nối trụ 119, trụ 117, trụ 115B, xây dựng mới lưới hạ áp 3 pha độc lập đầu nối trụ 117/2 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471HT	Đầu tư xây dựng	Áp Ninh Bình, Ninh An xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Cắt 3FCO và tháo 3 hotline trạm 250kVA trụ 117 Bàu Năng 11 tuyến 471HT	
153	Trạm 250kVA trụ 114 Bàu Năng-F tuyến 471HT	08-04-25	08h00	08-04-25	17h00	Nâng cấp lưới điện hạ áp 1 pha lên 3 pha nhánh rẽ hạ áp đầu nối trụ 110B Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471HT	Đầu tư xây dựng	Áp Ninh Bình, Ninh An, Ninh Phú xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 114 Bàu Năng-F tuyến 471HT	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
154	Tuyến 477TB	08-04-25	07h30	08-04-25	17h00	Lắp cô dề ống HDPE trạm trụ 161/4B/5, 161/5A/11, 161/9/5/5, 161/9/5/2B/4, 161/15/10 tuyến 477TB	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
155	Tuyến 471PĐC	08-04-25	07h30	08-04-25	17h00	Lắp cô dề ống HDPE trạm trụ 57B/1, 25, 57B/1, 60A, 80/5, 42/8A, 42/4N/11, 42/17 tuyến 471PĐC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
156	Tuyến 476TĐ	08-04-25	07h30	08-04-25	17h00	Nối dây tiếp đất lập lại bị mất trụ 279, 239, 200, 192, 189B, 183B, 180A tuyến 476TĐ, 54/111, 54/110, 54/108, 54/107, 54/83, 54/70, 54/68, 54/60, 54/26, 54/25, 54/5, 54/1, 54/45/10 tuyến 476TĐ	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
157	Nhánh rẽ 22kV Cẩm Long trụ 139/1 tuyến 474TĐ	08-04-25	07h30	08-04-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 139/1 đến trụ 139/9/21 Cẩm Long tuyến 474TĐ	Phát quang lưới điện	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
158	Nhánh rẽ trung áp 1 pha đầu nối trụ 128/61/15/5B Áp Chánh tuyến 472TĐ	08-04-25	07h30	08-04-25	17h00	Xây dựng mới Nhánh rẽ trung áp 1 pha đầu nối trụ 128/61/15/5B Áp Chánh tuyến 472TĐ, nghiệm thu đóng điện đường dây và trạm 50kVA trụ 128/61/15/5B/10	Đầu tư xây dựng 2025	Áp Chánh xã Hiệp Thạnh	ĐL Gò Dầu	Cắt CB trạm 50kVA trụ 128/61/15/6 tuyến 472TĐ	
159	Tuyến 477TB	08-04-25	07h30	08-04-25	17h00	Nối dây tiếp đất lập lại bị mất trụ 145B, 152B, 161/1, 161/4B/5, 161/9/5/2B/4, 161/9/5/5, 172B tuyến 477TB	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
160	Đường dây 22kV từ trụ 09 đến trụ 120 tuyến 471PĐC	08-04-25	07h30	08-04-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp Đường dây 22kV từ trụ 09 đến trụ 120 tuyến 471PĐC	Phát quang lưới điện	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
161	Nhánh rẽ trung áp 1 pha đầu nối trụ 228 Áp 2 tuyến 471TĐ	08-04-25	07h30	08-04-25	17h00	Xây dựng mới Nhánh rẽ trung áp 1 pha đầu nối trụ 228 Áp 2 tuyến 471TĐ, nghiệm thu đóng điện đường dây và trạm 50kVA trụ 228/13	Đầu tư xây dựng 2025	Áp 2 xã Bàu Đồn	ĐL Gò Dầu	Cắt CB trạm 50kVA trụ 228 tuyến 471TĐ	
162	Nhánh rẽ trung áp 1 pha đầu nối trụ 5B/9B Bến Muong tuyến 471TĐ	08-04-25	07h30	08-04-25	17h00	Xây dựng mới Nhánh rẽ trung áp 1 pha đầu nối trụ 5B/9B Bến Muong tuyến 471TĐ, nghiệm thu đóng điện đường dây và trạm 50kVA trụ 5B/9B/14	Đầu tư xây dựng 2025	Áp Đường Long xã Thạnh Đức	ĐL Gò Dầu	Cắt CB trạm 50kVA trụ 5B/7 tuyến 471TĐ	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
163	Nhánh rẽ trung áp 1 pha đầu nối trụ 128/122/4/16/31 Đồng Cây tuyến 472TĐ	08-04-25	07h30	08-04-25	17h00	Xây dựng mới Nhánh rẽ trung áp 1 pha đầu nối trụ 128/122/4/16/31 Đồng Cây tuyến 472TĐ, nghiệm thu đóng điện đường dây và trạm 50kVA trụ 128/122/4/16/37	Đầu tư xây dựng 2025	Áp Phước An xã Phước Thạnh	ĐL Gò Dầu	Cắt CB trạm 75kVA trụ 128/122/4/16/31 tuyến 472TĐ	
164	Trạm 400kVA Trần Hưng Đạo D trụ 177 tuyến 477TB	08-04-25	07h30	08-04-25	17h00	Thí nghiệm định kỳ CBM MBA, LA, FCO, tiếp địa TBA	Thí nghiệm định kỳ	Khu phố Thanh Bình A thị trấn Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và 03 FCO Trạm 400kVA Trần Hưng Đạo D trụ 177 tuyến 477TB	
165	Trạm 3x15kVA Trạm bơm Trương Vĩnh Ký trụ 183/12/1P tuyến 477TB	08-04-25	07h30	08-04-25	17h00	Thí nghiệm định kỳ CBM MBA, LA, FCO, tiếp địa TBA	Thí nghiệm định kỳ	Khu phố Nội Ô B thị trấn Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và 03 FCO Trạm 3x15kVA Trạm bơm Trương Vĩnh Ký trụ 183/12/1P tuyến 477TB	
166	Trạm 400kVA Trương Vĩnh Ký trụ 183/10 tuyến 477TB	08-04-25	07h30	08-04-25	17h00	Thí nghiệm định kỳ CBM MBA, LA, FCO, tiếp địa TBA	Thí nghiệm định kỳ	Khu phố Nội Ô B thị trấn Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và 03 FCO Trạm 400kVA Trương Vĩnh Ký trụ 183/10 tuyến 477TB	
167	Trạm 250kVA Xóm Đồng 13 trụ 270/6B tuyến 471PĐC	08-04-25	07h30	08-04-25	17h00	Thí nghiệm định kỳ CBM MBA, LA, FCO, tiếp địa TBA	Thí nghiệm định kỳ	Áp Trâm Vàng 2 xã Thanh Phước	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và 03 FCO Trạm 250kVA Xóm Đồng 13 trụ 270/6B tuyến 471PĐC	
168	Trạm 400kVA Hùng Vương 1 trụ 54/114 tuyến 476TĐ	08-04-25	07h30	08-04-25	17h00	Thí nghiệm định kỳ CBM MBA, LA, FCO, tiếp địa TBA	Thí nghiệm định kỳ	Khu phố Thanh Bình C thị trấn Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và 03 FCO Trạm 400kVA Hùng Vương 1 trụ 54/114 tuyến 476TĐ	
169	Trạm 400kVA Hùng Vương 7 trụ 54/111 tuyến 476TĐ	08-04-25	07h30	08-04-25	17h00	Thí nghiệm định kỳ CBM MBA, LA, FCO, tiếp địa TBA	Thí nghiệm định kỳ	Khu phố Thanh Bình A thị trấn Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và 03 FCO Trạm 400kVA Hùng Vương 7 trụ 54/111 tuyến 476TĐ	
170	Trạm 400kVA Hùng Vương 2 trụ 54/107 tuyến 476TĐ	08-04-25	07h30	08-04-25	17h00	Thí nghiệm định kỳ CBM MBA, LA, FCO, tiếp địa TBA	Thí nghiệm định kỳ	Khu phố Thanh Bình A thị trấn Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và 03 FCO Trạm 400kVA Hùng Vương 2 trụ 54/107 tuyến 476TĐ	
171	Trạm 3x25kVA Cao Thượng Phẩm F trụ 4/1BP Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	08-04-25	08h00	08-04-25	17h00	Thay đà LA, FCO rì sét trạm 3x25kVA Cao Thượng Phẩm F trụ 4/1BP Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	SCL 2025	Khu phố Long Thời phường Long Thành Bắc	ĐL Hòa Thành	Cắt CB, 3FCO, tháo 3hotline trạm 3x25kVA Cao Thượng Phẩm F trụ 4/1BP Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
172	Trạm 250kVA Cửa 8 trụ 35/4 Hùng Vương tuyến 482TN	08-04-25	08h00	08-04-25	17h00	Thay đà LA, FCO ri sét trạm 250kVA Cửa 8 trụ 35/4 Hùng Vương tuyến 482TN	SCL 2025	Khu phố 1 phường Long Hoa	ĐL Hòa Thành	Cắt CB, 3FCO, tháo 3hotline trạm 250kVA Cửa 8 trụ 35/4 Hùng Vương tuyến 482TN	
173	Trạm 160kVA Cửa 3 trụ 41 Huỳnh Thanh Mừng tuyến 482TN	08-04-25	08h00	08-04-25	17h00	Thay đà LA, FCO ri sét trạm 160kVA Cửa 3 trụ 41 Huỳnh Thanh Mừng tuyến 482TN	SCL 2025	Khu phố 3 phường Long Hoa	ĐL Hòa Thành	Cắt CB, 3FCO, tháo 3hotline trạm 160kVA Cửa 3 trụ 41 Huỳnh Thanh Mừng tuyến 482TN	
174	Đường dây 22kV từ trụ 60B đến trụ 96 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	08-04-25	08h00	08-04-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 60B đến trụ 96 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Phát quang	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	Không cắt điện	
175	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 7/1 đến trụ 7/6T Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	08-04-25	08h00	08-04-25	17h00	Kéo dây trung áp, lắp vật tư phụ kiện từ trụ 7/1 đến trụ 7/6T Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	ĐTXD 2025	Khu phố Long Thời phường Long Thành Bắc	ĐL Hòa Thành	- Cắt LBFCO trụ 7/1, tháo 3hotline trụ 7 Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN - Cắt CB trạm 400kVA Cao Thượng Phẩm B trụ 4/9 Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	
176	Nhánh rẽ 22kV trụ 94B/18 Thạnh Hiệp tuyến 474TH	08-04-25	08h00	08-04-25	17h00	Thí nghiệm CBM trạm 94B/50, trụ 94B/94; thu hồi trụ trung hạ áp từ trụ 94B/20 đến trụ 94B/50; xử lý khiếm khuyết lưới điện	Sửa chữa thường xuyên	Áp Thạnh Hiệp xã Thạnh Bắc	ĐL Tân Biên	Cắt 3LBFCO trụ 94B/18 Thạnh Hiệp tuyến 474TH	
177	Trạm 3x37,5kVA trụ 173/212/42/1 Công ty Vĩnh Phúc Ninh tuyến 474SN	08-04-25	08h00	08-04-25	17h00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 173/212/42/1 tuyến 474SN	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 173/212/42/1 tuyến 474SN	Khách hàng Công ty Vĩnh Phúc Ninh	ĐL Tân Châu	Cắt 03 FCO trạm 3x37,5kVA trụ 173/212/42/1 Công ty Vĩnh Phúc Ninh tuyến 474SN	
178	Trạm 3x15kVA trụ 40 Công ty TNHH Hùng Duy 2 tuyến 477TH	08-04-25	08h00	08-04-25	17h00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 40 tuyến 477TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 40 tuyến 477TH	Khách hàng Công ty TNHH Hùng Duy 2	ĐL Tân Châu	Cắt 03 FCO trạm 3x15kVA trụ 40 Công ty TNHH Hùng Duy 2 tuyến 477TH	
179	Trạm 3x15kVA trụ 264B Trần Thế Dũng tuyến 478TH	08-04-25	08h00	08-04-25	17h00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 264B tuyến 478TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 264B tuyến 478TH	Khách hàng Trần Thế Dũng	ĐL Tân Châu	Cắt 03 FCO trạm 3x15kVA trụ 264B Trần Thế Dũng tuyến 478TH	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
180	Trạm 3x15kVA trụ 52C Lê Sĩ Hiền tuyến 477TH	08-04-25	08h00	08-04-25	17h00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 52C tuyến 477TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 52C tuyến 477TH	Khách hàng Lê Sĩ Hiền	ĐL Tân Châu	Cắt 03 FCO trạm 3x15kVA trụ 52C Lê Sĩ Hiền tuyến 477TH	
181	Trạm 3x75kVA trụ 265B DNTN Khương Thanh tuyến 478TH	08-04-25	08h00	08-04-25	17h00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 265B tuyến 478TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 265B tuyến 478TH	Khách hàng DNTN Khương Thanh	ĐL Tân Châu	Cắt 03 FCO trạm 3x75kVA trụ 265B DNTN Khương Thanh tuyến 478TH	
182	Trạm 250kVA trụ 173/147B/1 DNTN Lý Ca Nám tuyến 475TH	08-04-25	08h00	08-04-25	17h00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 173/147B/1 tuyến 475TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 173/147B/1 tuyến 475TH	DNTN Lý Ca Nám	ĐL Tân Châu	Cắt 03 FCO Trạm 250kVA trụ 173/147B/1 DNTN Lý Ca Nám tuyến 475TH	
183	Trạm 3x15kVA trụ 152B/5 Cấp nước áp 4 tuyến 477TH	08-04-25	08h00	08-04-25	17h00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 152B/5 tuyến 477TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 152B/5 tuyến 477TH	Cấp nước áp 4	ĐL Tân Châu	Cắt 03 FCO Trạm 3x15kVA trụ 152B/5 Cấp nước áp 4 tuyến 477TH	
184	Trạm 180kVA trụ 44A/2 Công an Tân Châu 2 tuyến 471TH	08-04-25	08h00	08-04-25	17h00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 44A/2 tuyến 471TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 44A/2 tuyến 471TH	Khu Phố 4, Thị trấn Tân Châu	ĐL Tân Châu	Cắt 03 FCO Trạm 180kVA trụ 44A/2 Công an Tân Châu 2 tuyến 471TH	
185	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 23B/8/1 đường Bời Lồi tuyến 481TN	08-04-25	08h00	08-04-25	17h00	Bàn giao đơn vị ngoài lắp TBA và đóng điện nghiệm thu trạm 250kVA trụ 23B/8/11, cắt dừng lưới sang tải thu hồi vật tư từ trụ 23B/8/1 đến trụ 23B/8/11 tuyến 481TN	Đầu tư xây dựng	Khu phố Ninh An phường Ninh Som	ĐL TP Tây Ninh	Cắt LBFCO trụ 23B/1 đường Bời Lồi tuyến 481TN	
186	Trạm 560kVA trụ 19B/52/8P Công ty TNHH Việt Đại Thắng tuyến 475TN	08-04-25	08h00	08-04-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm trung thế trạm 560kVA trụ 19B/52/8P Công ty TNHH Việt Đại Thắng tuyến 475TN	Sửa chữa thường xuyên	Trạm chuyên dùng khách hàng	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO trạm 560kVA trụ 19B/52/8P Công ty TNHH Việt Đại Thắng tuyến 475TN	
187	Trạm 560kVA trụ 15/69/90/1 Công Ty Cổ Phần Cấp Treo Núi Bà Tây Ninh tuyến 478TN	08-04-25	08h00	08-04-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm trung thế trạm 560kVA trụ 15/69/90/1 Công Ty Cổ Phần Cấp Treo Núi Bà Tây Ninh tuyến 478TN	Đầu tư xây dựng	Trạm chuyên dùng khách hàng	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO trạm 560kVA trụ 15/69/90/1 Công Ty Cổ Phần Cấp Treo Núi Bà Tây Ninh tuyến 478TN	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
188	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 87 Phước Hiệp tuyến 477TB Nhánh rẽ 12,7kV trụ 92 tuyến 475TB	08-04-25	07h30	08-04-25	17h00	Kéo dây trung áp từ trụ 87/1 tuyến 477TB đến trụ 92/1 tuyến 475TB	Đầu tư xây dựng	Khu phố Chánh, Phước Hiệp, Phước Hậu phường Gia Bình	ĐL Trảng Bàng	Cắt LBFCO và tháo hotline trụ 87 Phước Hiệp tuyến 477TB Cắt LBFCO trụ 92/1 và tháo hotline trụ 92 tuyến 475TB	
189	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 98 Thị trấn tuyến 476BC	09-04-25	08h00	09-04-25	17h00	Nâng cấp lưới 1 pha lên 3 pha công trình ĐTXD 2025 98/1 đến trụ 98/7 tuyến 476BC	ĐTXD năm 2025	Khu phố 1 thị trấn Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	- Cắt LBFCO trụ 98/2 và tháo 3hotline trụ 98 Thị trấn tuyến 476BC - Cắt CB trạm 250kVA trụ 98/1 Nước đá Ngọc Sơn tuyến 476BC	
190	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 194/7/59B/25B/1 đến trụ 25B/7 Long An 2 tuyến 476BC	09-04-25	08h00	09-04-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 194/7/59B/25B/1 đến trụ 25B/7 tuyến 476BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
191	Trạm 50kVA trụ 221/73 Long Cường 34 tuyến 476BC	09-04-25	08h00	09-04-25	17h00	Hoàn chỉnh HTĐĐ TBA trụ 221/73 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Áp Long Cường xã Long Khánh	ĐL Bến Cầu	Cắt CB và FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 221/73 Long Cường 34 tuyến 476BC	
192	TBA 250kVA trụ 234/54A tuyến 477BC	09-04-25	08h00	09-04-25	17h00	Cây TBA 250kVA trụ 234/54A tuyến 477BC	ĐTXD năm 2025	Áp Long Tân xã Long Giang	ĐL Bến Cầu	Cắt FCO trạm 75kVA trụ 234/52 Long Tân 6 tuyến 477BC	
193	Từ trụ 03 đến trụ 286 tuyến 475SD	09-04-25	08h00	09-04-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 03 đến trụ 286 tuyến 475SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
194	Từ trụ 80 đến trụ 80/43 tuyến 475SD	09-04-25	08h00	09-04-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 80 đến trụ 80/43 tuyến 475SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
195	Trạm 50kVA trụ 128/51 Ninh Điền 5 tuyến 474SD	09-04-25	13h30	09-04-25	17h00	Cây trạm 50kVA trụ 128/48 tuyến 474SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Sửa chữa thường xuyên	Áp Bến Cừ xã Ninh Điền	ĐL Châu Thành	Cắt CB trạm 50kVA trụ 128/51 Ninh Điền 5 tuyến 474SD	
196	Trạm 25kVA trụ 279/37 An Cơ 6 tuyến 475SD	09-04-25	08h00	09-04-25	11h30	Nâng công suất trạm biến áp từ 25kVA lên 50kVA trạm trụ 279/37 tuyến 475SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Sửa chữa thường xuyên	Áp An Thọ xã An Cơ	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 25kVA trụ 279/37 An Cơ 6 tuyến 475SD	
197	Đường dây 22kV từ trụ 01 lộ ra tuyến 472TĐ	09-04-25	07h30	09-04-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 01 đến trụ 161A tuyến 472TĐ	Phát quang lưới điện	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
198	Nhánh rẽ trung áp 1 pha đầu nối trụ 28/4B Bến Mương tuyến 474TĐ	09-04-25	07h30	09-04-25	17h00	Xây dựng mới Nhánh rẽ trung áp 1 pha đầu nối trụ 28/4B Bến Mương tuyến 474TĐ, nghiệm thu đóng điện đường dây và trạm 50kVA trụ 28/4B/6	Đầu tư xây dựng 2025	Áp Bến Mương xã Thanh Đức	ĐL Gò Dầu	Cắt CB trạm 50kVA trụ 28/3B tuyến 474TĐ	
199	Nhánh rẽ trung áp 1 pha đầu nối trụ 28/6C Bến Mương tuyến 474TĐ	09-04-25	07h30	09-04-25	17h00	Xây dựng mới Nhánh rẽ trung áp 1 pha đầu nối trụ 28/6C Bến Mương tuyến 474TĐ, nghiệm thu đóng điện đường dây và trạm 50kVA trụ 28/6C/4	Đầu tư xây dựng 2025	Áp Bến Mương xã Thanh Đức	ĐL Gò Dầu	Cắt CB trạm 2x50kVA trụ 28/6 tuyến 474TĐ	
200	Tuyến 471TĐ	09-04-25	07h30	09-04-25	17h00	Nối dây tiếp đất lặp lại bị mất trụ 145B, 152B, 161/1, 161/4B/5, 161/9/5/2B/4, 161/9/5/5, 172B tuyến 477TB	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
201	Nhánh rẽ trung áp 1 pha đầu nối trụ 80/21/9/4 Suối Cao tuyến 471PĐC	09-04-25	07h30	09-04-25	17h00	Xây dựng mới Nhánh rẽ trung áp 1 pha đầu nối trụ 80/21/9/4 Suối Cao tuyến 471PĐC, nghiệm thu đóng điện đường dây và trạm 50kVA trụ 80/21/9/4/8	Đầu tư xây dựng 2025	Áp Suối Cao B xã Phước Đông	ĐL Gò Dầu	Cắt CB trạm 50kVA trụ 80/21/9/4 tuyến 471PĐC	
202	Nhánh rẽ trung áp 1 pha đầu nối trụ 75/26A/15 Áp Rộc tuyến 472TĐ	09-04-25	07h30	09-04-25	17h00	Xây dựng mới Nhánh rẽ trung áp 1 pha đầu nối trụ 75/26A/15 Áp Rộc tuyến 472TĐ, nghiệm thu đóng điện đường dây và trạm 50kVA trụ 75/26A/21	Đầu tư xây dựng 2025	Áp Rộc A xã Thanh Đức	ĐL Gò Dầu	Cắt CB trạm 2x25kVA trụ 75/26A/15 tuyến 472TĐ	
203	Trạm 2x37,5kVA Phước Hội 7 trụ 42/65/106B/3 tuyến 472TĐ	09-04-25	07h30	09-04-25	17h00	Thí nghiệm định kỳ CBM MBA, LA, FCO, tiếp địa TBA	Thí nghiệm định kỳ	Áp Phước Hội A xã Phước Thạnh	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và 02 FCO Trạm 2x37,5kVA Phước Hội 7 trụ 42/65/106B/3 tuyến 472TĐ	
204	Trạm 50kVA Phước Hòa 5 trụ 42/65/71B/8 tuyến 472TĐ	09-04-25	07h30	09-04-25	17h00	Thí nghiệm định kỳ CBM MBA, LA, FCO, tiếp địa TBA	Thí nghiệm định kỳ	Áp Phước Hòa xã Phước Thạnh	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO Trạm 50kVA Phước Hòa 5 trụ 42/65/71B/8 tuyến 472TĐ	
205	Trạm 2x25kVA Phước Bình 16 trụ 128/122/4/11 tuyến 472TĐ	09-04-25	07h30	09-04-25	17h00	Thí nghiệm định kỳ CBM MBA, LA, FCO, tiếp địa TBA	Thí nghiệm định kỳ	Áp Phước Bình B xã Phước Thạnh	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và 02 FCO Trạm 2x25kVA Phước Bình 16 trụ 128/122/4/11 tuyến 472TĐ	
206	Trạm 75kVA Đồng Cây 1 trụ 128/122/4/16/21 tuyến 472TĐ	09-04-25	07h30	09-04-25	17h00	Thí nghiệm định kỳ CBM MBA, LA, FCO, tiếp địa TBA	Thí nghiệm định kỳ	Áp Phước An xã Phước Thạnh	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO Trạm 75kVA Đồng Cây 1 trụ 128/122/4/16/21 tuyến 472TĐ	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
207	Trạm 25kVA Đồng Cây 3 trụ 128/122/4/16/24 tuyến 472TĐ	09-04-25	07h30	09-04-25	17h00	Thí nghiệm định kỳ CBM MBA, LA, FCO, tiếp địa TBA	Thí nghiệm định kỳ	Áp Phước An xã Phước Thạnh	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO Trạm 25kVA Đồng Cây 3 trụ 128/122/4/16/24 tuyến 472TĐ	
208	Trạm 2x25kVA Phước An 6 trụ 128/122/4/29 tuyến 472TĐ	09-04-25	07h30	09-04-25	17h00	Thí nghiệm định kỳ CBM MBA, LA, FCO, tiếp địa TBA	Thí nghiệm định kỳ	Áp Phước An xã Phước Thạnh	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và 02 FCO Trạm 2x25kVA Phước An 6 trụ 128/122/4/29 tuyến 472TĐ	
209	Lưới điện hạ áp trụ 103/3B Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	09-04-25	07h00	09-04-25	17h00	Lắp đà máy biến áp, lắp trạm 250kVA, XDM, tách dùm, ép lèo, cân pha hạ áp, lắp vật tư phụ kiện trụ 103/3B Nguyễn Văn Linh tuyến 474TĐ và đóng điện đưa vào vận hành.	ĐTXD 2025	Áp Trường Lưu xã Trường Đông	ĐL Hòa Thành	- Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 50kVA Trường Phú D trụ 103/3 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN - Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 50kVA Trường Phú G trụ 103/6 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	
210	Lưới điện hạ áp trụ 103/9B Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	09-04-25	07h00	09-04-25	17h00	Lắp đà máy biến áp, lắp trạm 250kVA, XDM, tách dùm, ép lèo, cân pha hạ áp, lắp vật tư phụ kiện trụ 103/9B Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN và đóng điện đưa vào vận hành.	ĐTXD 2025	Áp Trường Lưu xã Trường Đông	ĐL Hòa Thành	- Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 75kVA Trường Phú C trụ 103/10 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN - Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 50kVA Trường Phú C1 trụ 103/10 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	
211	Nhánh rẽ 12.7kV trụ 104/118B/1 Sóc Thiét tuyến 475TBI	09-04-25	08h00	09-04-25	17h00	Đầu nối công trình ĐTXD, hoán chuyển MBA, xử lý khiếm khuyết lưới điện	Sửa chữa thường xuyên	Áp Hòa Đông B xã Hòa Hiệp	ĐL Tân Biên	Cắt LBFCO trụ 104/118B/1 Sóc Thiét tuyến 475TBI	
212	Trạm 180kVA trụ 44A/2 Công an Tân Châu 2 tuyến 471TH	09-04-25	08h00	09-04-25	17h00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 44A/2 tuyến 471TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 44A/2 tuyến 471TH	Khu Phố 4, Thị trấn Tân Châu	ĐL Tân Châu	Cắt 03 FCO Trạm 180kVA trụ 44A/2 Công an Tân Châu 2 tuyến 471TH	
213	Trạm 400kVA trụ 226/1B Cao su 30/4 Tây Ninh - 1 tuyến 477TH	09-04-25	08h00	09-04-25	17h00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 226/1B tuyến 477TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 226/1B tuyến 477TH	Cao su 30/4 Tây Ninh - 1	ĐL Tân Châu	Cắt 03 FCO Trạm 400kVA trụ 226/1B Cao su 30/4 Tây Ninh - 1 tuyến 477TH	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
214	Trạm 3x37,5kVA trụ 173/96 Hộ tưới tiêu Nguyễn Thị Đông tuyến 475TH	09-04-25	08h00	09-04-25	17h00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 173/96 tuyến 475TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 173/96 tuyến 475TH	Hộ tưới tiêu Nguyễn Thị Đông	ĐL Tân Châu	Cắt 03 FCO Trạm 3x37,5kVA trụ 173/96 Hộ tưới tiêu Nguyễn Thị Đông tuyến 475TH	
215	Trạm 3x75kVA trụ 55A/26 Công ty Hòa Phát 1 tuyến 474TH	09-04-25	08h00	09-04-25	17h00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 55A/26 tuyến 474TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 55A/26 tuyến 474TH	Khách hàng Công ty Hòa Phát 1	ĐL Tân Châu	Cắt 03 FCO trạm 3x75kVA trụ 55A/26 Công ty Hòa Phát 1 tuyến 474TH	
216	Trạm 37,5kVA trụ 72/18A Tưới tiêu Phạm Thanh Tùng tuyến 477TH	09-04-25	08h00	09-04-25	17h00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 72/18A tuyến 477TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 72/18A tuyến 477TH	Khách hàng Tưới tiêu Phạm Thanh Tùng	ĐL Tân Châu	Cắt FCO trạm 37,5kVA trụ 72/18A Tưới tiêu Phạm Thanh Tùng tuyến 477TH	
217	Nhánh rẽ 22kV trụ 13/1 Huỳnh Công Nghệ tuyến 471TN	09-04-25	08h00	09-04-25	17h00	Bàn giao đơn vị ngoài lắp TBA và đóng điện nghiệm thu trạm 250kVA trụ 13/17, 13/15/9, cắt dùng lưới sang tải thu hồi vật tư từ trụ 13/1 đến trụ 13/15 đường Huỳnh Công Nghệ tuyến 471TN	Đầu tư xây dựng	Khu phố 5 phường I	ĐL TP Tây Ninh	Cắt 3LBFCO trụ 13/1 Huỳnh Công Nghệ tuyến 471TN	
218	Trạm 1000kVA trụ 41/2/2/1 Công Ty TNHH TMDV Sài Gòn -Tây Ninh tuyến 472TN	09-04-25	08h00	09-04-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm trung thế trạm 1000kVA trụ 41/2/2/1 Công Ty TNHH TMDV Sài Gòn -Tây Ninh tuyến 472TN	Phát quang	Trạm chuyên dùng khách hàng	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO trạm 1000kVA trụ 41/2/2/1 Công Ty TNHH TMDV Sài Gòn -Tây Ninh tuyến 472TN	
219	Trạm 25kVA trụ 38 Phòng Quản Lý Đô Thị TP Tây Ninh tuyến 474TN	09-04-25	08h00	09-04-25	17h00	Thay TI hạ áp trạm 25kVA trụ 38 Phòng Quản Lý Đô Thị TP Tây Ninh tuyến 474TN	Sửa chữa thường xuyên	Trạm chuyên dùng khách hàng	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 38 Phòng Quản Lý Đô Thị TP Tây Ninh tuyến 474TN	
220	Trạm 25kVA trụ 73/24 Nguyễn Thị Liên tuyến 472TN	09-04-25	08h00	09-04-25	17h00	Thay TI hạ áp trạm 25kVA trụ 73/24 Nguyễn Thị Liên tuyến 472TN	Sửa chữa thường xuyên	Trạm chuyên dùng khách hàng	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 73/24 Nguyễn Thị Liên tuyến 472TN	
221	Trạm 25kVA trụ 56 Phòng Quản Lý Đô Thị TP Tây Ninh tuyến 474TN	09-04-25	08h00	09-04-25	17h00	Thay TI hạ áp trạm 25kVA trụ 56 Phòng Quản Lý Đô Thị TP Tây Ninh tuyến 474TN	Sửa chữa thường xuyên	Trạm chuyên dùng khách hàng	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 56 Phòng Quản Lý Đô Thị TP Tây Ninh tuyến 474TN	
222	Trạm 25kVA trụ 20 Phòng Quản Lý Đô Thị TP Tây Ninh tuyến 476TN	09-04-25	08h00	09-04-25	17h00	Thay TI hạ áp trạm 25kVA trụ 20 Phòng Quản Lý Đô Thị TP Tây Ninh tuyến 476TN	Phát quang	Trạm chuyên dùng khách hàng	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 20 Phòng Quản Lý Đô Thị TP Tây Ninh tuyến 476TN	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
223	Nhánh rẽ 22kV trụ 62/1 Kênh Tây tuyến 479TN	09-04-25	08h00	09-04-25	17h00	Bản giao đơn vị ngoài lắp TBA và đóng điện nghiệm thu trạm 160kVA trụ 62/6, cắt dùng lưới sang tải thu hồi vật tư từ trụ 62/1 đến trụ 62/6T và các nhánh rẽ tuyến 479TN	Đầu tư xây dựng	Khu phố 5 phường I	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO trạm trụ 58/1 đường Kênh Tây tuyến 479TN	
224	Phân đoạn 22kV trụ 80B Chợ Bắp tuyến 472TN	09-04-25	08h00	09-04-25	17h00	Bản giao đơn vị ngoài lắp TBA và đóng điện nghiệm thu trạm 250kVA trụ 80/69/1, trụ 80/79/1, cắt dùng lưới sang tải thu hồi vật tư từ trụ 80/67 đến trụ 80/79 và các nhánh rẽ tuyến 472TN	Đầu tư xây dựng	Khu phố Hiệp Bình phường Hiệp Ninh; khu phố 2 phường IV	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO trạm 400kVA trụ 66, trạm 400kVA trụ 77 đường CMT8 tuyến 472TN	
225	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 91 Tuyến 473TB	09-04-25	07h30	09-04-25	17h00	Kéo dây trung áp từ trụ 91/1 đến trụ 91/25	Đầu tư xây dựng	Khu phố Lộc Chánh phường Lộc Hưng	ĐL Trảng Bàng	Cắt LBFCO trụ 91/1 và tháo hotline trụ 91 tuyến 473TB	
226	Trạm 250kVA Công ty TNHH MTV Hoàng Anh Composite trụ 116/8/8A tuyến 478TB	09-04-25	07h30	09-04-25	11h30	Thay hệ thống đo đếm hạ áp trạm 250kVA Công ty TNHH MTV Hoàng Anh Composite trụ 116/8/8A tuyến 478TB	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Khách hàng Công ty TNHH MTV Hoàng Anh Composite	ĐL Trảng Bàng	Cắt 3FCO trạm 250kVA Công ty TNHH MTV Hoàng Anh Composite trụ 116/8/8A tuyến 478TB	
227	Cắt FCO trạm 25kVA CS Phạm Văn Sọc trụ 67/25/1 tuyến 473TB	09-04-25	07h30	09-04-25	11h30	Thay hệ thống đo đếm hạ áp trạm 25kVA CS Phạm Văn Sọc trụ 67/25/1 tuyến 473TB	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Khách hàng CS Phạm Văn Sọc	ĐL Trảng Bàng	Cắt FCO trạm 25kVA CS Phạm Văn Sọc trụ 67/25/1 tuyến 473TB	
228	Tạm 250kVA Trang trại Giồng MD trụ 169/47B/20 tuyến 473TB	09-04-25	07h30	09-04-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm hạ áp trạm 250kVA Trang trại Giồng MD trụ 169/47B/20 tuyến 473TB	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Khách hàng Trang trại Giồng MD	ĐL Trảng Bàng	Cắt 3FCO trạm 250kVA Trang trại Giồng MD trụ 169/47B/20 tuyến 473TB	
229	Trạm 50kVA Cơ sở Khánh Giang trụ 153B tuyến 473TB	09-04-25	07h30	09-04-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm hạ áp trạm 50kVA Cơ sở Khánh Giang trụ 153B tuyến 473TB	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Khách hàng Cơ sở Khánh Giang	ĐL Trảng Bàng	Cắt FCO trạm 50kVA Cơ sở Khánh Giang trụ 153B tuyến 473TB	
230	TBA 250kVA trụ 78/13B tuyến 479BC	10-04-25	08h00	10-04-25	17h00	Cây TBA 250kVA trụ 78/13B tuyến 479BC	ĐTXD năm 2025	Áp Thuận Hòa xã Lợi Thuận	ĐL Bến Cầu	Cắt FCO trạm 50kVA Thuận Hòa 2 tuyến 479BC	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
231	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 153 Tân Lập 1 tuyến 476BC	10-04-25	08h00	10-04-25	17h00	Nâng cấp lưới 1 pha lên 3 pha công trình ĐTXD 2025 từ trụ 153/1 đến trụ 153/5 tuyến 476BC	ĐTXD năm 2025	Áp Tân Lập xã Tiên Thuận	ĐL Bến Cầu	- Cắt LBFCO trụ 153/1 và tháo hotline trụ 153 Tân Lập 1 tuyến 476BC - Cắt CB trạm 250kVA trụ 152 Rừng Dầu tuyến 476BC	
232	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 234/75B/1 đến trụ 75B/8 Long Thịnh 2 tuyến 477BC	10-04-25	08h00	10-04-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 234/75B/1 đến trụ 75B/8 tuyến 477BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
233	Từ trụ 128/97 đến trụ 128/97/29/32 tuyến 474SD	10-04-25	08h00	10-04-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 128/97 đến trụ 128/97/29/32 tuyến 474SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
234	Từ trụ 128/98 đến trụ 128/98/80 tuyến 477BC	10-04-25	08h00	10-04-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 128/98 đến trụ 128/98/80 tuyến 477BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
235	Từ trụ 169 đến trụ 294 tuyến 477BC	10-04-25	08h00	10-04-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 169 đến trụ 294 tuyến 477BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
236	Trạm 50kVA trụ 53/6/28/49 Tầm Long 4 tuyến 474SD	10-04-25	08h00	10-04-25	11h30	Nâng công suất trạm biến áp từ 50kVA lên 100kVA trạm trụ 53/28/6/49 tuyến 474SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Sửa chữa thường xuyên	Áp Tầm Long xã Trí Bình	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 50kVA trụ 53/6/28/49 Tầm Long 4 tuyến 474SD	
237	Trạm 50kVA trụ 141/43/4B/3 Xóm Mồ Côi 1 tuyến 476SD	10-04-25	13h30	10-04-25	17h00	Nâng công suất trạm biến áp từ 50kVA lên 2x50kVA trạm trụ 141/43/4B/3 tuyến 476SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Sửa chữa thường xuyên	Áp Thanh Hòa xã Thanh Điền	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 50kVA trụ 141/43/4B/3 Xóm Mồ Côi 1 tuyến 476SD	
238	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 203/19/1 Bàu Đưng tuyến 471HT	10-04-25	08h00	10-04-25	17h00	Xây dựng mới nhánh rẽ trung áp 1 pha đầu nối trụ 203/19/22, xây dựng mới nhánh rẽ hạ áp từ trụ 203/19/22 đến trụ 203/19/22/12, nhánh rẽ hạ áp đầu nối trụ 203/19/22/12 Bàu Đưng tuyến 471HT	Đầu tư xây dựng	Áp Phước Tân 2, Phước Tân 3 xã Phan, huyện Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Cắt LBFCO trụ 203/19/1 Bàu Đưng tuyến 471HT	
239	Trạm 75kVA trụ 32 Ninh Hòa B tuyến 471HT	10-04-25	08h00	10-04-25	17h00	Xây dựng mới nhánh rẽ hạ áp từ trụ 31B/1T đến trụ 31B/12T, nhánh rẽ hạ áp đầu nối trụ 31B/12T Ninh Hòa B tuyến 471HT	Đầu tư xây dựng	Áp Ninh Hòa xã Bàu Nặng, huyện Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO trạm 75kVA trụ 32 Ninh Hòa B tuyến 471HT	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
240	Tuyến 474TĐ	10-04-25	07h30	10-04-25	17h00	Nổi dây tiếp đất lặp lại bị mất trụ 180/33, 180/41, 28/12, 28/15, 46B/1, 48, 48A/1, 59/1, 61B, 68/8, 68/12, 68/14B/16, 68/24, 68/32, 68/48B, 68/52, 68/57, 68/57/27, 68/63, 68/71, 68/71/39, 68/104, 68/116/8, 90/28A/5, 110/1, 110/32/1, 111, 139/9, 166, 172, 180 tuyến 472TĐ	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
241	Đường dây 22kV từ trụ 01 lộ ra tuyến 474TĐ	10-04-25	07h30	10-04-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 01 đến trụ 182 tuyến 474TĐ	Phát quang lưới điện	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
242	Nhánh rẽ trung áp 1 pha đầu nổi trụ 54/77/12/7 Xóm Mới tuyến 476TĐ	10-04-25	07h30	10-04-25	17h00	Xây dựng mới Nhánh rẽ trung áp 1 pha đầu nổi trụ 54/77/12/7 Xóm Mới tuyến 476TĐ, nghiệm thu đóng điện đường dây và trạm 50kVA trụ 54/77/12/7/5	Đầu tư xây dựng 2025	Áp Xóm Mới xã Thanh Phước	ĐL Gò Dầu	Cắt CB trạm 2x50kVA trụ 54/77/12/7 tuyến 476TĐ	
243	Nhánh rẽ trung áp 1 pha đầu nổi trụ 42/65/51/4 Phước Hòa tuyến 472TĐ	10-04-25	07h30	10-04-25	17h00	Xây dựng mới Nhánh rẽ trung áp 1 pha đầu nổi trụ 42/65/51/4 Phước Hòa tuyến 472TĐ, nghiệm thu đóng điện đường dây và trạm 50kVA trụ 42/65/51/10	Đầu tư xây dựng 2025	Áp Phước Hòa xã Phước Thạnh	ĐL Gò Dầu	Cắt CB trạm 2x37,5kVA trụ 42/65/51/4 tuyến 472TĐ	
244	Tuyến 472TĐ	10-04-25	07h30	10-04-25	17h00	Nổi dây tiếp đất lặp lại bị mất trụ 42/65/94/2, 42/65/94/16B/13, 42/65/77/17, 42/65/77/20, 42/65/77/21, 42/65/77/29, 42/65/77/35, 42/65/77/51 tuyến 472TĐ	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
245	Nhánh rẽ 22kV Cẩm Thăng trụ 149/1 tuyến 474TĐ	10-04-25	07h30	10-04-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 149/1 đến trụ 149/38 Cẩm Thăng tuyến 474TĐ	Phát quang lưới điện	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
246	Trạm 50kVA Phước An 8 trụ 128/122/4/36/2 tuyến 472TĐ	10-04-25	07h30	10-04-25	17h00	Thí nghiệm định kỳ CBM MBA, LA, FCO, tiếp địa TBA	Thí nghiệm định kỳ	Áp Phước An xã Phước Thạnh	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO Trạm 50kVA Phước An 8 trụ 128/122/4/36/2 tuyến 472TĐ	
247	Trạm 50kVA Phước An 4 trụ 128/122/4/36/14 tuyến 472TĐ	10-04-25	07h30	10-04-25	17h00	Thí nghiệm định kỳ CBM MBA, LA, FCO, tiếp địa TBA	Thí nghiệm định kỳ	Áp Phước An xã Phước Thạnh	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO Trạm 50kVA Phước An 4 trụ 128/122/4/36/14 tuyến 472TĐ	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
248	Trạm 50kVA Phước An 5 trụ 128/122/4/36/41 tuyến 472TĐ	10-04-25	07h30	10-04-25	17h00	Thí nghiệm định kỳ CBM MBA, LA, FCO, tiếp địa TBA	Thí nghiệm định kỳ	Áp Phước An xã Phước Thạnh	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO Trạm 50kVA Phước An 5 trụ 128/122/4/36/41 tuyến 472TĐ	
249	Trạm 250kVA Phước Bình 15 trụ 42/65/26C tuyến 472TĐ	10-04-25	07h30	10-04-25	17h00	Thí nghiệm định kỳ CBM MBA, LA, FCO, tiếp địa TBA	Thí nghiệm định kỳ	Áp 5 xã Bàu Đồn	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và 03 FCO Trạm 250kVA Phước Bình 15 trụ 42/65/26C tuyến 472TĐ	
250	Trạm 75kVA Áp 5.2 trụ 42/65/20B/1 tuyến 472TĐ	10-04-25	07h30	10-04-25	17h00	Thí nghiệm định kỳ CBM MBA, LA, FCO, tiếp địa TBA	Thí nghiệm định kỳ	Áp 5 xã Bàu Đồn	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO Trạm 75kVA Áp 5.2 trụ 42/65/20B/1 tuyến 472TĐ	
251	Trạm 250kVA Áp 5.7 trụ 42/65/14B tuyến 472TĐ	10-04-25	07h30	10-04-25	17h00	Thí nghiệm định kỳ CBM MBA, LA, FCO, tiếp địa TBA	Thí nghiệm định kỳ	Áp 5 xã Bàu Đồn	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và 03 FCO Trạm 250kVA Áp 5.7 trụ 42/65/14B tuyến 472TĐ	
252	Trạm 250kVA Áp 5.6 trụ 42/65/6B tuyến 472TĐ	10-04-25	07h30	10-04-25	17h00	Thí nghiệm định kỳ CBM MBA, LA, FCO, tiếp địa TBA	Thí nghiệm định kỳ	Áp 5 xã Bàu Đồn	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và 03 FCO Trạm 250kVA Áp 5.6 trụ 42/65/6B tuyến 472TĐ	
253	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 67B/1 đến trụ 67B/9 Trần Phú tuyến 474TN	10-04-25	08h00	10-04-25	17h00	Kéo dây trung áp, lắp vật tư phụ kiện từ trụ 67B/1 đến trụ 67B/9 Trần Phú tuyến 474TN	ĐTXD 2025	Áp Long Hải xã Trường Tây	ĐL Hòa Thành	Cắt LBFCO trụ 67B/1 + tháo hotline trụ 67B Trần Phú tuyến 474TN	
254	Trạm 50kVA trụ 139/13T Hộ tưới tiêu Lê Thị Hoa Trân tuyến 477TH	10-04-25	08h00	10-04-25	17h00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 139/13T tuyến 477TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 139/13T tuyến 477TH	Khách hàng Hộ tưới tiêu Lê Thị Hoa Trân	ĐL Tân Châu	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 139/13T Hộ tưới tiêu Lê Thị Hoa Trân tuyến 477TH	
255	Trạm 3x50kVA trụ 176/12A/1 Trường THCS Tân Hưng tuyến 477TH	10-04-25	08h00	10-04-25	17h00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 176/12A/1 tuyến 477TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 176/12A/1 tuyến 477TH	Khách hàng Trường THCS Tân Hưng	ĐL Tân Châu	Cắt 03 FCO trạm 3x50kVA trụ 176/12A/1 Trường THCS Tân Hưng tuyến 477TH	
256	Trạm 50kVA trụ 92/115/1 Hộ tưới tiêu Nguyễn Anh Hùng tuyến 476TH	10-04-25	08h00	10-04-25	17h00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 92/115/1 tuyến 476TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 92/115/1 tuyến 476TH	Khách hàng Hộ tưới tiêu Nguyễn Anh Hùng	ĐL Tân Châu	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 92/115/1 Hộ tưới tiêu Nguyễn Anh Hùng tuyến 476TH	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
257	Trạm 25kVA trụ 173/233/3B/1 Trường THCS Tân Hòa tuyến 474SN	10-04-25	08h00	10-04-25	17h00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 173/233/3B/1 tuyến 474SN	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 173/233/3B/1 tuyến 474SN	Khách hàng Trường THCS Tân Hòa	ĐL Tân Châu	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 173/233/3B/1 Trường THCS Tân Hòa tuyến 474SN	
258	Trạm 3x37,5kVA trụ 93/39P/8T DNTN Thuận Anh tuyến 473TN	10-04-25	08h00	10-04-25	17h00	Thay TI hạ áp trạm 3x37,5kVA trụ 93/39P/8T DNTN Thuận Anh tuyến 473TN	Sửa chữa thường xuyên	Trạm chuyên dùng khách hàng	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO trạm 3x37,5kVA trụ 93/39P/8T DNTN Thuận Anh tuyến 473TN	
259	Trạm 3x37,5kVA trụ 62/16 Trường Tiểu Học Tôn Thất Tùng tuyến 472TN	10-04-25	08h00	10-04-25	17h00	Thay TI hạ áp trạm 3x37,5kVA trụ 62/16 Trường Tiểu Học Tôn Thất Tùng tuyến 472TN	Sửa chữa thường xuyên	Trạm chuyên dùng khách hàng	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO trạm 3x37,5kVA trụ 62/16 Trường Tiểu Học Tôn Thất Tùng tuyến 472TN	
260	Trạm 630kVA trụ Vị trí trụ 51B Sở Tài Nguyên Và Môi Trường Tây Ninh tuyến 481TN	10-04-25	08h00	10-04-25	17h00	Thay TI hạ áp trạm 630kVA trụ Vị trí trụ 51B Sở Tài Nguyên Và Môi Trường Tây Ninh tuyến 481TN	Sửa chữa thường xuyên	Trạm chuyên dùng khách hàng	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO trạm 630kVA trụ Vị trí trụ 51B Sở Tài Nguyên Và Môi Trường Tây Ninh tuyến 481TN	
261	Trạm 3x25kVA trụ 10/1T Phạm Văn Sang tuyến 481TN	10-04-25	08h00	10-04-25	17h00	Thay TI hạ áp trạm 3x25kVA trụ 10/1T Phạm Văn Sang tuyến 481TN	Thay định kỳ	Trạm chuyên dùng khách hàng	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO trạm 3x25kVA trụ 10/1T Phạm Văn Sang tuyến 481TN	
262	Nhánh rẽ 22kV Nguyễn Văn Rốp tuyến 472TN	10-04-25	08h00	10-04-25	17h00	Bản giao đơn vị ngoài lắp TBA và đóng điện nghiệm thu trạm 250kVA trụ 73/12B/1, trụ 73/23B/1, cắt dùng lưới sang tải thu hồi vật tư từ trụ 73/10 đến trụ 73/23B và các nhánh rẽ đường Nguyễn Văn Rốp tuyến 472TN	Đầu tư xây dựng	Khu phố 4, 5 phường IV	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO trạm 400kVA trụ 73/10 Nguyễn Văn Rốp A, trụ 73/21 Nguyễn Văn Rốp B tuyến 472TN	
263	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 18/4 Lộc Du tuyến 475TB Nhánh rẽ 22kV trụ 19/1 Lộc Du tuyến 475TB	10-04-25	07h30	10-04-25	17h00	Kéo dây trung áp từ trụ 18/4 đến trụ 19/8A	Đầu tư xây dựng	Khu phố Lộc Du phường Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Cắt FCO và tháo hotline trụ 18/4 Lộc Du tuyến 475TB Cắt 3LBFCO trụ 19/1 Lộc Du tuyến 475TB Cắt CB trạm 400kVA trụ 24B tuyến 477TB	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
264	Trạm 1500kVA Công ty TNHH MTV DV Hoàng Nhân Tây Ninh trụ 34/51/9B/5B tuyến 480TC	10-04-25	07h30	10-04-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm trung áp trạm 1500kVA Công ty TNHH MTV DV Hoàng Nhân Tây Ninh trụ 34/51/9B/5B tuyến 480TC	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Khách hàng Công ty TNHH MTV DV Hoàng Nhân Tây Ninh	ĐL Trảng Bàng	Cắt 3FCO+ tháo 03 hotline trạm 1500kVA Công ty TNHH MTV DV Hoàng Nhân Tây Ninh trụ 34/51/9B/5B tuyến 480TC	
265	Trạm 3x25kVA Công ty TNHH SXTM TRE trụ 34/33/23 tuyến 480TC	10-04-25	07h30	10-04-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm hạ áp trạm 3x25kVA Công ty TNHH SXTM TRE trụ 34/33/23 tuyến 480TC	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Khách hàng Công ty TNHH SXTM TRE	ĐL Trảng Bàng	Cắt 3FCO trạm 3x25kVA Công ty TNHH SXTM TRE trụ 34/33/23 tuyến 480TC	
266	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 154B Rừng Dầu 1 tuyến 476BC	11-04-25	08h00	11-04-25	17h00	Nâng cấp lưới 1 pha lên 3 pha công trình ĐTXD 2025 từ trụ 154B/1 đến trụ 154B/6 tuyến 476BC	ĐTXD năm 2025	Áp Rừng Dầu xã Tiên Thuận	ĐL Bến Cầu	Cắt LBFCO trụ 154B/1 và tháo hotline trụ 154B Rừng Dầu 1 tuyến 476BC	
267	Đường dây 22kV 2 mạch từ trụ 1 đến trụ 104 Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 476BC-479BC	11-04-25	08h00	11-04-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 1 đến trụ 104 tuyến 476BC-479BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
268	Trạm 3x25kVA trụ 104/1/45/1 CN Cty TNHH Đầu tư M&H-Nhà máy nước khoáng Mai Linh tuyến 476BC	11-04-25	08h00	11-04-25	17h00	Thay 3CT định kỳ khách hàng CN Cty TNHH Đầu tư M&H-Nhà máy nước khoáng Mai Linh, trụ 104/1/45/1 tuyến 476BC	Đến hạn kiểm định	Khách hàng CN Cty TNHH Đầu tư M&H-Nhà máy nước khoáng Mai Linh	ĐL Bến Cầu	Cắt CB và 3FCO trạm 3x25kVA trụ 104/1/45/1 CN Cty TNHH Đầu tư M&H-Nhà máy nước khoáng Mai Linh tuyến 476BC	
269	Trạm 3x25kVA trụ 104/1/59/1 Doanh Nghiệp Tư Nhân Bích Tuyền tuyến 476BC	11-04-25	08h00	11-04-25	17h00	Thay 3CT định kỳ khách hàng Doanh Nghiệp Tư Nhân Bích Tuyền, trụ 104/1/59/1 tuyến 476BC	Đến hạn kiểm định	Khách hàng Doanh Nghiệp Tư Nhân Bích Tuyền	ĐL Bến Cầu	Cắt CB và 3FCO trạm 3x25kVA trụ 104/1/59/1 Doanh Nghiệp Tư Nhân Bích Tuyền tuyến 476BC	
270	Trạm 250kVA trụ 221/108/11P/1 Nguyễn Đức Tuấn tuyến 476BC	11-04-25	08h00	11-04-25	17h00	Thay 3CT định kỳ khách hàng Nguyễn Đức Tuấn, trụ 221/108/11P/1 tuyến 476BC	Đến hạn kiểm định	Khách hàng Nguyễn Đức Tuấn	ĐL Bến Cầu	Cắt 2CB và 3FCO trạm 250kVA trụ 221/108/11P/1 Nguyễn Đức Tuấn tuyến 476BC	
271	Trạm 3x25kVA trụ 193B/1 Chi Nhánh DNTN Hữu Điền 2 tuyến 476BC	11-04-25	08h00	11-04-25	17h00	Thay công tơ và 3CT định kỳ khách hàng Chi Nhánh DNTN Hữu Điền 2, trụ 193B/1 tuyến 476BC	Đến hạn kiểm định	Khách hàng Chi Nhánh DNTN Hữu Điền 2	ĐL Bến Cầu	Cắt CB và 3FCO trạm 3x25kVA trụ 193B/1 Chi Nhánh DNTN Hữu Điền 2 tuyến 476BC	
272	Từ trụ 287 đến trụ 419 tuyến 475SD	11-04-25	08h00	11-04-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 287 đến trụ 419 tuyến 475SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
273	Từ trụ 240 đến trụ 240/15 tuyến 475SD	11-04-25	08h00	11-04-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 240 đến trụ 240/15 tuyến 475SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
274	Từ trụ 242 đến trụ 242/29/20 tuyến 475SD	11-04-25	08h00	11-04-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 242 đến trụ 242/29/20 tuyến 475SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
275	Trạm 75kVA trụ 91 Bình Phong 10 tuyến 476SD	11-04-25	08h00	11-04-25	11h30	Cây trạm biến áp 75kVA trụ 94B tuyến 476SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Sửa chữa thường xuyên	Áp Bình Phong xã Thái Bình	ĐL Châu Thành	Cắt CB và FCO trạm 75kVA trụ 91 Bình Phong 10 tuyến 476SD	
276	Trạm 25kVA trụ 341/30C/33 Phước Hưng F tuyến 478SD	11-04-25	13h30	11-04-25	17h00	Cây trạm biến áp 25kVA trụ 341/30C/42B tuyến 478SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Sửa chữa thường xuyên	Áp Phước Hưng xã Phước Vinh	ĐL Châu Thành	Cắt CB trạm 25kVA trụ 341/30C/33 Phước Hưng F tuyến 478SD	
277	Nhánh rẽ trung áp 1 pha đầu nối trụ 47/11 Bến Mương tuyến 472TĐ	11-04-25	07h30	11-04-25	17h00	Xây dựng mới Nhánh rẽ trung áp 1 pha đầu nối trụ 47/11 Bến Mương tuyến 472TĐ, nghiệm thu đóng điện đường dây và trạm 50kVA trụ 47/11/8	Đầu tư xây dựng 2025	Áp Bến Mương xã Thanh Đức	ĐL Gò Dầu	Cắt CB trạm 75kVA trụ 47/7 tuyến 472TĐ	
278	Nhánh rẽ trung áp 1 pha đầu nối trụ 60A lộ ra tuyến 471TĐ	11-04-25	07h30	11-04-25	17h00	Xây dựng mới Nhánh rẽ trung áp 1 pha đầu nối trụ 60A lộ ra tuyến 471TĐ, nghiệm thu đóng điện đường dây và trạm 50kVA trụ 60A/6	Đầu tư xây dựng 2025	Áp Đường Long xã Thanh Đức	ĐL Gò Dầu	Cắt CB trạm 50kVA trụ 60 tuyến 471TĐ	
279	Nhánh rẽ 22kV trụ 104/162B/3T Hòa Lợi tuyến 475TBI	11-04-25	08h00	11-04-25	17h00	Đầu nối công trình ĐTXD, hoán chuyển MBA, xử lý khiếm khuyết lưới điện	Sửa chữa thường xuyên	Áp Hòa Lợi xã Hòa Hiệp	ĐL Tân Biên	Cắt 3LBFCO trụ 104/162B/3T Hòa Lợi tuyến 475TBI	
280	Trạm 3x15kVA trụ 7/1 Phòng giao dịch Tân Châu tuyến 477TH	11-04-25	08h00	11-04-25	17h00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 7/1 tuyến 477TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 7/1 tuyến 477TH	Khách hàng Phòng giao dịch Tân Châu	ĐL Tân Châu	Cắt 03 FCO trạm 3x15kVA trụ 7/1 Phòng giao dịch Tân Châu tuyến 477TH	
281	Trạm 3x25kVA trụ 12/1A Ngân hàng NN Tân Châu tuyến 471TH	11-04-25	08h00	11-04-25	17h00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 12/1A tuyến 471TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 12/1A tuyến 471TH	Khách hàng Ngân hàng NN Tân Châu	ĐL Tân Châu	Cắt 03 FCO trạm 3x25kVA trụ 12/1A Ngân hàng NN Tân Châu tuyến 471TH	
282	Trạm 3x15kVA trụ 62 Lò bánh mì Mai Văn Hòa tuyến 477TH	11-04-25	08h00	11-04-25	17h00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 62 tuyến 477TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 62 tuyến 477TH	Khách hàng Lò bánh mì Mai Văn Hòa	ĐL Tân Châu	Cắt 03 FCO trạm 3x15kVA trụ 62 Lò bánh mì Mai Văn Hòa tuyến 477TH	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
283	Trạm 3x25kVA trụ 26/1 Phạm Năng Nghiêm tuyến 477TH	11-04-25	08h00	11-04-25	17h00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 26/1 tuyến 477TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 26/1 tuyến 477TH	Khách hàng Phạm Năng Nghiêm	ĐL Tân Châu	Cắt 03 FCO trạm 3x25kVA trụ 26/1 Phạm Năng Nghiêm tuyến 477TH	
284	Trạm 3x25kVA trụ 3 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín tuyến 477TH	11-04-25	08h00	11-04-25	17h00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 3 tuyến 477TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 3 tuyến 477TH	Khách hàng Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín	ĐL Tân Châu	Cắt 03 FCO trạm 3x25kVA trụ 3 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín tuyến 477TH	
285	Trạm 250kVA trụ 80/26/12/12 Mai Văn Khiêm tuyến 481TN	11-04-25	08h00	11-04-25	17h00	Thay TI hạ áp trạm 250kVA trụ 80/26/12/12 Mai Văn Khiêm tuyến 481TN	Thay định kỳ	Trạm chuyên dùng khách hàng	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO trạm 250kVA trụ 80/26/12/12 Mai Văn Khiêm tuyến 481TN	
286	Trạm 3x25kVA trụ 10/1T Phạm Văn Sang tuyến 481TN	11-04-25	08h00	11-04-25	17h00	Thay TI hạ áp trạm 3x25kVA trụ 10/1T Phạm Văn Sang tuyến 481TN	Công trình kfw	Trạm chuyên dùng khách hàng	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO trạm 3x25kVA trụ 10/1T Phạm Văn Sang tuyến 481TN	
287	Trạm 3x25kVA trụ 15/40/6P/1P Thạch Hà Huệ Lan tuyến 478TN	11-04-25	08h00	11-04-25	17h00	Thay TI hạ áp trạm 3x25kVA trụ 15/40/6P/1P Thạch Hà Huệ Lan tuyến 478TN	Phát quang	Trạm chuyên dùng khách hàng	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO trạm 3x25kVA trụ 15/40/6P/1P Thạch Hà Huệ Lan tuyến 478TN	
288	Trạm 100kVA trụ 59/4/3 Công ty Cổ Phần Hải Đăng tuyến 481TN	11-04-25	08h00	11-04-25	17h00	Thay TI hạ áp trạm 100kVA trụ 59/4/3 Công ty Cổ Phần Hải Đăng tuyến 481TN	Công trình kfw	Trạm chuyên dùng khách hàng	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO trạm 100kVA trụ 59/4/3 Công ty Cổ Phần Hải Đăng tuyến 481TN	
289	Trạm 630kVA CSND Phước Thạnh Lộc trụ 34/10/5/5 tuyến 480TC	11-04-25	07h30	11-04-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm trung áp trạm 630kVA CSND Phước Thạnh Lộc trụ 34/10/5/5 tuyến 480TC	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Khách hàng CSND Phước Thạnh Lộc	ĐL Trảng Bàng	Cắt 3LBFCO+ tháo 03 hotline trạm 630kVA CSND Phước Thạnh Lộc trụ 34/10/5/5 tuyến 480TC	
290	Trạm 2x100kVA CS Nguyễn Thị Phương trụ 25C/19B/9B tuyến 478TB	11-04-25	07h30	11-04-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm hạ áp trạm 2x100kVA CS Nguyễn Thị Phương trụ 25C/19B/9B tuyến 478TB	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Khách hàng CS Nguyễn Thị Phương	ĐL Trảng Bàng	Cắt FCO trạm 2x100kVA CS Nguyễn Thị Phương trụ 25C/19B/9B tuyến 478TB	
291	Trạm 3x25kVA CSSX Nhan Phúc Hương trụ 25C/30/42/7 tuyến 478TB	11-04-25	07h30	11-04-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm hạ áp trạm 3x25kVA CSSX Nhan Phúc Hương trụ 25C/30/42/7 tuyến 478TB	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Khách hàng CSSX Nhan Phúc Hương	ĐL Trảng Bàng	Cắt 3FCO trạm 3x25kVA CSSX Nhan Phúc Hương trụ 25C/30/42/7 tuyến 478TB	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
292	Trạm 100kVA hộ SX Phương Lạc Thanh trụ 25C/30/28/10B/1 tuyến 478TB	11-04-25	07h30	11-04-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm hạ áp trạm 100kVA hộ SX Phương Lạc Thanh trụ 25C/30/28/10B/1 tuyến 478TB	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Khách hàng hộ SX Phương Lạc Thanh	ĐL Trảng Bàng	Cắt FCO trạm 100kVA hộ SX Phương Lạc Thanh trụ 25C/30/28/10B/1 tuyến 478TB	
293	Trạm 50kVA hộ Tạ Phương Bình trụ 25C/30/28/10B/2 tuyến 478TB	11-04-25	07h30	11-04-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm hạ áp trạm 50kVA hộ Tạ Phương Bình trụ 25C/30/28/10B/2 tuyến 478TB	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Khách hàng Tạ Phương Bình	ĐL Trảng Bàng	Cắt FCO trạm 50kVA hộ Tạ Phương Bình trụ 25C/30/28/10B/2 tuyến 478TB	
294	Trạm 250kVA hộ Lê Thị Phương trụ 25C/30/32B/1 tuyến 478TB	11-04-25	07h30	11-04-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm hạ áp trạm 250kVA hộ Lê Thị Phương trụ 25C/30/32B/1 tuyến 478TB	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Khách hàng Lê Thị Phương	ĐL Trảng Bàng	Cắt FCO trạm 250kVA hộ Lê Thị Phương trụ 25C/30/32B/1 tuyến 478TB	
295	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 53/100/1T Nước đá Ngọc Sơn tuyến 478BC	12-04-25	08h00	12-04-25	17h00	Nâng cấp lưới 1 pha lên 3 pha công trình ĐTXD 2025 từ trụ 53/100/7T đến trụ 7T/7 tuyến 478BC	ĐTXD năm 2025	Áp Bình Hòa xã Phước Bình thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	Cắt 3LBFCO trụ 53/100/1T Nước đá Ngọc Sơn tuyến 478BC	
296	Đường dây 22kV 3 mạch từ trụ 1 đến trụ 8 tuyến 471BC-472BC-474BC	12-04-25	08h00	12-04-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 1 đến trụ 8 tuyến 471BC-472BC-474BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
297	Trạm 3x25kVA trụ 221/12/1 Trường Tiểu học Long Khánh A tuyến 476BC	12-04-25	08h00	12-04-25	17h00	Thay 3CT định kỳ khách hàng Trường Tiểu học Long Khánh A, trụ 221/12/1 tuyến 476BC	Đến hạn kiểm định	Khách hàng Trường Tiểu học Long Khánh A	ĐL Bến Cầu	Cắt CB và 3FCO trạm 3x25kVA trụ 221/12/1 Trường Tiểu học Long Khánh A tuyến 476BC	
298	Trạm 3x25kVA trụ 133/1 Cái Văn Chi tuyến 476BC	12-04-25	08h00	12-04-25	17h00	Thay CT định kỳ khách hàng Cái Văn Chi, trụ 133/1 tuyến 476BC	Đến hạn kiểm định	Khách hàng Cái Văn Chi	ĐL Bến Cầu	Cắt CB và 3FCO trạm 3x25kVA trụ 133/1 Cái Văn Chi tuyến 476BC	
299	Trạm 3x25kVA trụ 234/161A/5 Nguyễn Hoàng Dũng tuyến 477BC	12-04-25	08h00	12-04-25	17h00	Thay 3CT định kỳ khách hàng Nguyễn Hoàng Dũng, trụ 234/161A/5 tuyến 477BC	Đến hạn kiểm định	Khách hàng Nguyễn Hoàng Dũng	ĐL Bến Cầu	Cắt CB và 3FCO trạm 3x25kVA trụ 234/161A/5 Nguyễn Hoàng Dũng tuyến 477BC	
300	Trạm 25kVA trụ 221/22/3/1 Lò bún Sáu Chí tuyến 476BC	12-04-25	08h00	12-04-25	17h00	Thay CT định kỳ khách hàng Lò bún Sáu Chí, trụ 221/22/3/1 tuyến 476BC	Đến hạn kiểm định	Khách hàng Lò bún Sáu Chí	ĐL Bến Cầu	Cắt CB và FCO trạm 25kVA trụ 221/22/3/1 Lò bún Sáu Chí tuyến 476BC	
301	Từ trụ 141 đến trụ 141/61 tuyến 476SD	12-04-25	08h00	12-04-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 141 đến trụ 141/46 tuyến 476SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
302	Từ trụ 141/18/1 đến trụ 141/18/35/15 tuyến 476SD	12-04-25	08h00	12-04-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 141/18/1 đến trụ 141/18/35/15 tuyến 476SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
303	Từ trụ 341 đến trụ 341/62 tuyến 475SD	12-04-25	08h00	12-04-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 341 đến trụ 341/62 tuyến 475SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
304	Từ trụ 341 đến trụ 341/30C/74 tuyến 478SD	12-04-25	08h00	12-04-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 141 đến trụ 141/61 tuyến 476SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
305	Trạm 25kVA trụ 369/34 Nàng Rà C tuyến 475SD	12-04-25	08h00	12-04-25	11h30	Nâng công suất trạm biến áp từ 25kVA lên 2x25kVA trạm trụ 369/34 tuyến 475SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Sửa chữa thường xuyên	Áp Phước Hòa xã Phước Vinh	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 25kVA trụ 369/34 Nàng Rà C tuyến 475SD	
306	Trạm 25kVA trụ 279/4 An Cơ 8 tuyến 475SD	12-04-25	13h30	12-04-25	17h00	Nâng công suất trạm biến áp từ 25kVA lên 2x25kVA trạm trụ 279/4 tuyến 475SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Sửa chữa thường xuyên	Áp An Thọ xã An Cơ	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 25kVA trụ 279/4 An Cơ 8 tuyến 475SD	
307	Trạm 2000kVA trụ 264/4/1/2 Doanh Nghiệp tư Nhân Sâm Hên tuyến 475SD	12-04-25	08h00	12-04-25	11h30	Vệ sinh đo đếm CT, VT trung thế trạm 2000kVA Vệ sinh đo đếm CT, VT trung thế trụ 264/4/1/2 Doanh Nghiệp tư Nhân Sâm Hên tuyến 475SD	Vệ sinh đo đếm CT, VT trung thế	Khách hàng: Doanh nghiệp tư nhân Sâm hên	ĐL Châu Thành	Cắt 3LBFCO trạm 2000kVA trụ 264/4/1/2 Doanh Nghiệp tư Nhân Sâm Hên tuyến 475SD	
308	Trạm 2000kVA trụ 264/4/1/3 Doanh Nghiệp tư Nhân Sâm Hên tuyến 475SD	12-04-25	13h30	12-04-25	17h00	Vệ sinh đo đếm CT, VT trung thế trạm 2000kVA Vệ sinh đo đếm CT, VT trung thế trụ 264/4/1/3 Doanh Nghiệp tư Nhân Sâm Hên tuyến 475SD	Vệ sinh đo đếm CT, VT trung thế	Khách hàng: Doanh Nghiệp tư Nhân Sâm Hên	ĐL Châu Thành	Cắt 3LBFCO trạm 2000kVA trụ 264/4/1/3 Doanh Nghiệp tư Nhân Sâm Hên tuyến 475SD	
309	Đường dây 22kV từ trụ 01 - trụ 111 Cầu Bàu Nâu tuyến 474TĐ	12-04-25	07h30	12-04-25	17h00	Thi công Lắp phụ kiện, thiết bị, kéo dây trung áp từ trụ 01 đến trụ 110B tuyến 474TĐ và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng 2025	Áp Bến Mương, Bến Đình, Trà Võ, Bông Trang, Bến Chò, Bến Rộng xã Thạnh Đức; áp Cẩm An, Cẩm Bình xã Cẩm Giang	ĐL Gò Dầu	Cắt MC 474TĐ và đóng DTĐ 474-76 trạm 110kV Thạnh Đức Cắt LBS trụ 111, DS trụ 111B Cầu Bàu Nâu tuyến 474TĐ Cắt LBS và DS trụ 110/1 Cẩm An tuyến 474TĐ Cắt 3LTD trụ 27 tuyến 476TĐ	
310	Nhánh rẽ 22kV Phước Thạnh trụ 42/65/2 tuyến 471PĐ	12-04-25	07h30	12-04-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 42/65/2 đến trụ 42/65/106B Phước Thạnh tuyến 471PĐ	Phát quang lưới điện	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
311	Nhánh rẽ trung áp 1 pha đầu nối trụ 68/71/39 Bến Chò tuyến 474TĐ	12-04-25	07h30	12-04-25	17h00	Xây dựng mới Nhánh rẽ trung áp 1 pha đầu nối trụ 68/71/39 Bến Chò tuyến 474TĐ, nghiệm thu đóng điện đường dây và trạm 50kVA trụ 68/71/44	Đầu tư xây dựng 2025	Áp Bến Rộng xã Thạnh Đức	ĐL Gò Dầu	Cắt CB trạm 50kVA trụ 68/71/39 tuyến 474TĐ	
312	Nhánh rẽ trung áp 1 pha đầu nối trụ 90/23B Bàu Trâm tuyến 474TĐ	12-04-25	07h30	12-04-25	17h00	Xây dựng mới Nhánh rẽ trung áp 1 pha đầu nối trụ 90/23B Bàu Trâm tuyến 474TĐ, nghiệm thu đóng điện đường dây và trạm 50kVA trụ 90/23B/4	Đầu tư xây dựng 2025	Áp Cẩm An xã Cẩm Giang	ĐL Gò Dầu	Cắt CB trạm 75kVA trụ 90/24 tuyến 474TĐ	
313	Nhánh rẽ trung áp 1 pha đầu nối trụ 177/3B/9 Cẩm Thăng tuyến 474TĐ	12-04-25	07h30	12-04-25	17h00	Xây dựng mới Nhánh rẽ trung áp 1 pha đầu nối trụ 177/3B/9 Cẩm Thăng tuyến 474TĐ, nghiệm thu đóng điện đường dây và trạm 50kVA trụ 177/3B/21	Đầu tư xây dựng 2025	Áp Cẩm Thăng xã Cẩm Giang	ĐL Gò Dầu	Cắt CB trạm 75kVA trụ 177/3B/21 tuyến 474TĐ	
314	Nhánh rẽ trung áp 1 pha đầu nối trụ 68/42 Bến Chò tuyến 474TĐ	12-04-25	07h30	12-04-25	17h00	Xây dựng mới Nhánh rẽ trung áp 1 pha đầu nối trụ 68/42 Bến Chò tuyến 474TĐ, nghiệm thu đóng điện đường dây và trạm 50kVA trụ 68/42/12	Đầu tư xây dựng 2025	Áp Bến Chò xã Thạnh Đức	ĐL Gò Dầu	Cắt CB trạm 75kVA trụ 68/42 tuyến 474TĐ	
315	Đường dây 22kV từ trụ 2 đến trụ 60 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	12-04-25	08h00	12-04-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 2 đến trụ 60 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	Phát quang	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	Không cắt điện	
316	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 103B đến trụ 103B/21, từ trụ 103B/11 đến trụ 103B/11/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	12-04-25	08h00	12-04-25	17h00	Công ty TNHH Năng lượng Xanh Sơn Anh thi công kéo dây trung áp, lắp vật tư phụ kiện từ trụ 103B đến trụ 103B/21, từ trụ 103B/11 đến trụ 103B/11/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	ĐT XD 2025	Áp Năm Trại xã Trường Đông	ĐL Hòa Thành	- Cắt 3LBFCO trụ 103B/1, tháo 3hotline trụ 103B Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN - Cắt CB trạm 250kVA Trung Hòa Lộ F trụ 102B Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	
317	Phân đoạn 22kV trụ 134/47 Bình Lương tuyến 475SD (Điện lực Châu Thành thao tác) Phân đoạn 22kV trụ 196 Mỏ Công tuyến 474TBI	12-04-25	06h00	12-04-25	06h30	Chuyển điện tuyến 474TBI nhận điện tuyến 475SD đến trụ 196	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Tân Biên	Đóng LBS trụ 134/47 Bình Lương tuyến 475SD (Điện lực Châu Thành thao tác) Cắt LBS và 3LTD trụ 196 Mỏ Công tuyến 474TBI	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
318	Phân đoạn 22kV trụ 134/47 Bình Lương tuyến 475SD (Điện lực Châu Thành thao tác) Phân đoạn 22kV trụ 196 Mỏ Công tuyến 474TBI	12-04-25	17h00	12-04-25	17h30	Chuyển điện lại kết lưới ban đầu	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Tân Biên	Đóng 3LTD và LBS trụ 196 Mỏ Công tuyến 474TBI Cắt LBS trụ 134/47 Bình Lương tuyến 475SD (Điện lực Châu Thành thao tác)	
319	Đường dây 22kV trụ 106B và DS trụ 106A Tân Phong tuyến 474TBI Phân đoạn 22kV trụ 171B/1 Ấp Dinh tuyến 474TBI, 477TH	12-04-25	07h00	12-04-25	17h00	Ốp ống nhựa PVC từ trụ 107 đến trụ 195; xử lý khiếm khuyết lưới điện	Sửa chữa thường xuyên	Xã Tân Phong, Mỏ Công	ĐL Tân Biên	Cắt REC trụ 106B và DS trụ 106A Tân Phong tuyến 474TBI Cắt DS trụ 171B/1 Ấp Dinh tuyến 474TBI, 477TH	
320	Trạm 75kVA trụ 173/116 Suối Ngõ 6 tuyến 474SN	12-04-25	08h00	12-04-25	17h00	Thi công lắp đặt hoàn chỉnh trạm biến áp trụ 173/116 tuyến 474SN	Đầu tư xây dựng	Ấp 4 xã Suối Ngõ	ĐL Tân Châu	Cắt CB tổng trạm 75kVA trụ 173/116 Suối Ngõ 6 tuyến 474SN	
321	Trạm 75kV trụ 173/117/13 Sóc Tà Em 1 tuyến 472SN	12-04-25	08h00	12-04-25	17h00	Thi công lắp đặt hoàn chỉnh trạm biến áp trụ 173/117/13/4A tuyến 474SN	Đầu tư xây dựng	Ấp 4 xã Suối Ngõ	ĐL Tân Châu	Cắt CB tổng trạm 75kVA trụ 173/117/13 Sóc Tà Em 1 tuyến 472SN	
322	Trạm 3x25kVA trụ 19B/102 Mai Văn Hùng tuyến 473TN	12-04-25	08h00	12-04-25	17h00	Thay TI hạ áp trạm 3x25kVA trụ 19B/102 Mai Văn Hùng tuyến 473TN	Đầu tư xây dựng	Trạm chuyên dùng khách hàng	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO trạm 3x25kVA trụ 19B/102 Mai Văn Hùng tuyến 473TN	
323	Trạm 3x25kVA trụ 16/1 Nguyễn Thị Hồng tuyến 473TN	12-04-25	08h00	12-04-25	17h00	Thay TI hạ áp trạm 3x25kVA trụ 16/1 Nguyễn Thị Hồng tuyến 473TN	Đầu tư xây dựng	Trạm chuyên dùng khách hàng	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO trạm 3x25kVA trụ 16/1 Nguyễn Thị Hồng tuyến 473TN	
324	Trạm 3x25kVA trụ 113B/8/3 Công ty TNHH MTV chế biến hạt điều Ngọc Tùng tuyến 472SD	12-04-25	08h00	12-04-25	17h00	Thay TI hạ áp trạm 3x25kVA trụ 113B/8/3 Công ty TNHH MTV chế biến hạt điều Ngọc Tùng tuyến 472SD	Phát quang	Trạm chuyên dùng khách hàng	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO trạm 3x25kVA trụ 113B/8/3 Công ty TNHH MTV chế biến hạt điều Ngọc Tùng tuyến 472SD	
325	Trạm 3x25kVA trụ 13/23/3/1 Công ty Cổ phần Đăng kiểm Tây Ninh tuyến 477TN	12-04-25	08h00	12-04-25	17h00	Thay TI hạ áp trạm 3x25kVA trụ 13/23/3/1 Công ty Cổ phần Đăng kiểm Tây Ninh tuyến 477TN	Thay định kỳ	Trạm chuyên dùng khách hàng	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO trạm 3x25kVA trụ 13/23/3/1 Công ty Cổ phần Đăng kiểm Tây Ninh tuyến 477TN	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
326	Nhánh rẽ 22kV trụ 26/1 Nguyễn Chí Thanh tuyến 481TN	12-04-25	08h00	12-04-25	17h00	Bản giao đơn vị ngoài ngoài lắp xà và phụ kiện kéo dây đấu nối đường dây trung áp tại trụ 26/34 đường Nguyễn Chí Thanh tuyến 481TN	Đầu tư xây dựng	Khu phố 1, 2, 5, 6 phường III; khu phố Hiệp Thạnh phường Hiệp Ninh	ĐL TP Tây Ninh	Cắt Recloser trụ 26/1 và cắt DS trụ 26/2B Nguyễn Chí Thanh tuyến 481TN	
327	Đường dây 22kV trụ 1 Bến Cầu - Gò Dầu tuyến 478BC	13-04-25	06h00	13-04-25	18h00	Kéo dây trung áp từ trụ 1 đến trụ 53/1 tuyến 478BC	ĐTXD năm 2025	Xã An Thạnh, Xã Phước Bình, Phước Chỉ thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	Cắt MC 478 và đóng DTD 478-76 trạm 110kV Bến Cầu	
328	Trạm 75kVA trụ 471/44/30 Phước Nghĩa-A tuyến 475TĐ	13-04-25	08h00	13-04-25	17h00	Thí nghiệm CBM và bảo trì lưới điện thuộc trạm 75kVA trụ 471/44/30 Phước Nghĩa-A tuyến 475TĐ	Thí nghiệm CBM định kỳ	Áp Phước Nghĩa xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 471/44/30 Phước Nghĩa-A tuyến 475TĐ	
329	Trạm 50kVA trụ 234/104B/50B/18 Bàu Tre-C tuyến 471HT	13-04-25	08h00	13-04-25	17h00	Thí nghiệm CBM và bảo trì lưới điện thuộc trạm 50kVA trụ 234/104B/50B/18 Bàu Tre-C tuyến 471HT	Thí nghiệm CBM định kỳ	Áp Láng xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 234/104B/50B/18 Bàu Tre-C tuyến 471HT	
330	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 59B/1 đến trụ 59B/20C, từ trụ 13 đến trụ 13/4/1, từ trụ 16C đến trụ 16C/10, từ trụ 19 đến trụ 19/8B/7 Ngô Quyền tuyến 474TN	13-04-25	08h00	13-04-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 59B/1 đến trụ 59B/20C, từ trụ 13 đến trụ 13/4/1, từ trụ 16C đến trụ 16C/10, từ trụ 19 đến trụ 19/8B/7 Ngô Quyền tuyến 474TN	Phát quang	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	Không cắt điện	
331	Đường dây 22kV từ trụ 1 đến trụ 14 Bàu Éch (lộ ra trạm 110kV Hòa Thành) tuyến 476TN	13-04-25	08h00	13-04-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 1 đến trụ 14 Bàu Éch (lộ ra trạm 110kV Hòa Thành) tuyến 476TN	Phát quang	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	Không cắt điện	
332	Trạm 110kV Tân Hưng	13-04-25	07h00	13-04-25	16h00	- Thi công tác đấu nối dây trung hòa, dây nối đất vỏ cáp ngầm và dây chống sét van tại tủ hợp bộ MC 471TH, 473TH, 475TH, 477TH, 479TH, 472TH 474TH, 476TH, 478TH, 480TH - Trụ 1A tuyến 478TH, trụ 1B tuyến 476TH, 480TH, trụ 1 tuyến 471TH, 473TH, 475TH, trụ 2 tuyến 472TH, 477TH	Sửa chữa thường xuyên	Thị trấn Tân Châu; xã Thạnh Đông; Tân Hiệp Tân Hội; Tân Đông, Tân Hà	ĐL Tân Châu	Cắt MC 471TH, 473TH, 475TH, 477TH, 479TH, 472TH, 474TH, 476TH, 478TH, 480TH và đóng DTD 471-76TH, 473-76TH, 475-76TH, 477-76TH, 479-76TH, 472-76TH, 474-76TH, 476-76TH, 478-76TH, 480-76TH	
333	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	13-04-25	06h00	13-04-25	06h30	Tuyến 477TH nhận điện 477TN đến trụ 41 tuyến 477TH	Chuyển điện	Không mất điện	ĐL Tân Châu	- Cắt Reclsoer và 3LTD trụ 41 Tân Phú tuyến 477TH	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
334	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	13-04-25	16h00	13-04-25	16h30	Tuyến 477TH ngưng nhận điện 477TN đến trụ 41 tuyến 477TH	Chuyển điện	Không mất điện	ĐL Tân Châu	- Đóng 3LTD và Reclsoer trụ 41 Tân Phú tuyến 477TH	
335	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	13-04-25	07h00	13-04-25	16h00	Thi công dựng trụ trung áp trụ 72/4B, trụ 72/6A, trụ 72/7A tuyến 477TH	Đầu tư xây dựng	Khu phố 4, Thị trấn Tân Châu; Ấp Thạnh Hiệp xã Thạnh Đông	ĐL Tân Châu	- Cắt MC 477TH và đóng DTĐ 477-76TH - Cắt Recloser và DS trụ 72/1 tuyến 477TH	
336	Tuyến 473, 478 trạm 110kV Tân Hưng	13-04-25	07h00	13-04-25	16h00	Thi công nâng cấp đường dây trung áp từ trụ 61 đến trụ 61/20C tuyến 473TH, 478TH	Đầu tư xây dựng	xã Tân Hiệp; Tân Hội; Tân Đông, Tân Hà	ĐL Tân Châu	- Cắt Reclsoer và DS trụ 48 Tân Hiệp tuyến 473TH - Cắt Reclsoer và DS trụ 52 Tân Hội tuyến 478TH - Cắt Recloser và DS trụ 169 Tân Hà tuyến 478TH	
337	Tuyến 478 trạm 110kV Tân Hưng	13-04-25	07h00	13-04-25	16h00	- Thi công nâng cấp đường dây trung áp từ trụ 165 đến trụ 165/47 tuyến 478TH - Thi công dựng trụ 173A, trụ 183A, trụ 291A tuyến 478TH	Đầu tư xây dựng	xã Tân Hội; Tân Đông, Tân Hà	ĐL Tân Châu	- Cắt Reclsoer và DS trụ 52 Tân Hội tuyến 478TH - Cắt 3LBFco trụ 323/1 Vạc Sa tuyến 478TH	
338	Trạm 50kVA trụ 252 Tân Thành 3 tuyến 480SN	13-04-25	08h00	13-04-25	17h00	Thi công lắp đặt hoàn chỉnh trạm biến áp trụ 252A tuyến 480SN	Đầu tư xây dựng	Ấp Tân Trung xã Tân Thành	ĐL Tân Châu	Cắt CB tổng trạm 50kVA trụ 252 Tân Thành 3 tuyến 480SN	
339	Trạm 75kVA trụ 173/36/151 Cao Su Bồ Túc 1 tuyến 476SN	13-04-25	08h00	13-04-25	17h00	Thi công lắp đặt hoàn chỉnh trạm biến áp trụ 173/36/151 tuyến 480SN	Đầu tư xây dựng	Ấp 3 xã Suối Ngô	ĐL Tân Châu	Cắt CB tổng trạm 75kVA trụ 173/36/151 Cao Su Bồ Túc 1 tuyến 476SN	
340	Phân đoạn 22kV trụ 38 Hiệp Thạnh tuyến 472TN; đường dây 22kV tuyến 482TN	13-04-25	08h00	13-04-25	17h00	Bản giao đơn vị ngoài tháp đà U, kéo dây chống sét từ trụ 39 đến trụ 62, từ trụ 62 đến trụ 80B đường Huỳnh Tấn Phát tuyến 472TN	Đầu tư xây dựng	Khu phố Hiệp Thạnh, Hiệp Bình, Hiệp Lễ phường Hiệp Ninh; khu phố 1, 2, 3, 4, 5 phường IV; khu phố 2, 7 phường III	ĐL TP Tây Ninh	- Cắt MC 472TN và đóng DTĐ 472-76TN - Cắt Recloser và DS trụ 38 Hiệp Thạnh tuyến 472TN	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
341	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 78 Thuận Hòa tuyến 479BC	14-04-25	08h00	14-04-25	17h00	Nâng cấp lưới 1 pha lên 3 pha công trình ĐTXD 2025 từ trụ 78/1 đến trụ 78/22 tuyến 479BC	ĐTXD năm 2025	Áp Thuận Hòa xã Lợi Thuận	ĐL Bến Cầu	- Cắt LBFCO trụ 78/1 và tháo hotline trụ 78 Thuận Hòa tuyến 479BC - Cắt CB trạm 250kVA trụ 79A Thuận Hòa 21 tuyến 476BC	
342	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 221/69B đến trụ 69B/4 Long Cường 4 tuyến 476BC	14-04-25	08h00	14-04-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 221/69B đến trụ 69B/4 tuyến 476BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
343	Từ trụ 01 đến trụ 81/33 tuyến 472SD	14-04-25	08h00	14-04-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 01 đến trụ 81/33 tuyến 472SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
344	Từ trụ 83 đến trụ 164 tuyến 472SD-476SD	14-04-25	08h00	14-04-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 83 đến trụ 164 tuyến 472SD-476SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
345	Từ trụ 341 đến trụ 341/30C/74 tuyến 478SD	14-04-25	08h00	14-04-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 341 đến trụ 341/30C/74 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
346	Trạm 15kVA trụ 88/21/20/18 Áp Trường 4A tuyến 478SD	14-04-25	08h00	14-04-25	11h30	Nâng công suất trạm biến áp từ 15kVA lên 25kVA trạm trụ 88/21/20/8 tuyến 478SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Sửa chữa thường xuyên	Áp Trường xã Hào Đức	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 15kVA trụ 88/21/20/18 Áp Trường 4A tuyến 478SD	
347	Trạm 25kVA trụ 201 Thành Long 21 tuyến 473SD	14-04-25	13h30	14-04-25	17h00	Nâng công suất trạm biến áp từ 25kVA lên 2x25kVA trạm trụ 201 tuyến 473SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Sửa chữa thường xuyên	Áp Thành Đông xã Thành Long	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 25kVA trụ 201 Thành Long 21 tuyến 473SD	
348	Trạm 75kVA trụ 191/14 Phước Tân 2-T191/14 tuyến 471HT	14-04-25	08h00	14-04-25	17h00	Thí nghiệm CBM và bảo trì lưới điện thuộc trạm 75kVA trụ 191/14 Phước Tân 2-T191/14 tuyến 471HT	Thí nghiệm CBM định kỳ	Áp Phước Tân 2 xã Phan, huyện Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 191/14 Phước Tân 2-T191/14 tuyến 471HT	
349	Trạm 50kVA trụ 471/44/2 Áp BII-H tuyến 475TĐ	14-04-25	08h00	14-04-25	17h00	Thí nghiệm CBM và bảo trì lưới điện thuộc trạm 50kVA trụ 471/44/2 Áp BII-H tuyến 475TĐ	Thí nghiệm CBM định kỳ	Áp B4, Phước Nghĩa xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 471/44/2 Áp BII-H tuyến 475TĐ	
350	Trạm 75kVA trụ 253/8/59B/17 Phước Bình-K tuyến 477HT	14-04-25	08h00	14-04-25	17h00	Thí nghiệm CBM và bảo trì lưới điện thuộc trạm 75kVA trụ 253/8/59B/17 Phước Bình-K tuyến 477HT	Thí nghiệm CBM định kỳ	Áp Phước Bình 1 xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 253/8/59B/17 Phước Bình-K tuyến 477HT	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
351	Trạm 75kVA trụ 234/104B/62 Áp Láng-E tuyến 471HT	14-04-25	08h00	14-04-25	17h00	Thí nghiệm CBM và bảo trì lưới điện thuộc trạm 75kVA trụ 234/104B/62 Áp Láng-E tuyến 471HT	Thí nghiệm CBM định kỳ	Áp Láng xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 234/104B/62 Áp Láng-E tuyến 471HT	
352	Nhánh rẽ 22kV Bến Chò trụ 68/1 tuyến 474TĐ	14-04-25	07h30	14-04-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 68/1 đến trụ 68/71 Bến Chò tuyến 474TĐ	Phát quang lưới điện	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
353	Nhánh rẽ trung áp 1 pha đầu nối trụ 54/68 Cây Xoài tuyến 472TĐ	14-04-25	07h30	14-04-25	17h00	Xây dựng mới Nhánh rẽ trung áp 1 pha đầu nối trụ 54/68 Cây Xoài tuyến 472TĐ, nghiệm thu đóng điện đường dây và trạm 50kVA trụ 54/68/6	Đầu tư xây dựng 2025	Áp Cây Xoài xã Thanh Phước	ĐL Gò Dầu	Cắt CB trạm 2x25kVA trụ 54/68 tuyến 471PĐC	
354	Nhánh rẽ trung áp 1 pha đầu nối trụ 126/18/9 Xóm Mía tuyến 472TĐ	14-04-25	07h30	14-04-25	17h00	Xây dựng mới Nhánh rẽ trung áp 1 pha đầu nối trụ 126/18/9 Xóm Mía tuyến 472TĐ, nghiệm thu đóng điện đường dây và trạm 50kVA trụ 128/18/19	Đầu tư xây dựng 2025	Áp Xóm Mía xã Phước Trạch	ĐL Gò Dầu	Cắt CB trạm 50kVA trụ 126/18/9 tuyến 472TĐ	
355	Đường dây 22kV từ trụ 46 đến trụ 123 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	14-04-25	08h00	14-04-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 46 đến trụ 123 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Phát quang	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	Không cắt điện	
356	Nhánh rẽ 22kV trụ 182B/1 Cừ Bà Định tuyến 471TBI	14-04-25	08h00	14-04-25	17h00	Đầu nối công trình ĐTXD trụ 182B/22/8, trụ 182B/22/9; xử lý khiếm khuyết lưới điện	Sửa chữa thường xuyên	Áp Tân Tiến xã Tân Lập	ĐL Tân Biên	Cắt 3LBFCO trụ 182B/1 Cừ Bà Định tuyến 471TBI	
357	Trạm 50kVA trụ 175 Đông Hiệp 5 tuyến 478TH	14-04-25	08h00	14-04-25	17h00	Thi công lắp đặt hoàn chỉnh trạm biến áp trụ 173A tuyến 478TH	Đầu tư xây dựng	Áp Đông Hiệp xã Tân Đông	ĐL Tân Châu	Cắt CB tổng trạm 50kVA trụ 175 Đông Hiệp 5 tuyến 478TH	
358	Trạm 50kVA trụ 181 Đông Hiệp 1 tuyến 478TH	14-04-25	08h00	14-04-25	17h00	Thi công lắp đặt hoàn chỉnh trạm biến áp trụ 183A tuyến 478TH	Đầu tư xây dựng	Áp Đông Hiệp xã Tân Đông	ĐL Tân Châu	Cắt CB tổng trạm 50kVA trụ 183 Đông Hiệp 7 tuyến 478TH	
359	Trạm 100kVA trụ 291 Tân Kiên tuyến 478TH	14-04-25	08h00	14-04-25	17h00	Thi công lắp đặt hoàn chỉnh trạm biến áp trụ 291A tuyến 478TH	Đầu tư xây dựng	Áp Đông Hiệp xã Tân Đông	ĐL Tân Châu	Cắt CB tổng trạm 100kVA trụ 291 Tân Kiên tuyến 478TH	
360	Trạm 320kVA trụ 133/5/4B/1 Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Tỉnh Tây Ninh tuyến 471TN	14-04-25	08h00	14-04-25	17h00	Thay TI hạ áp trạm 320kVA trụ 133/5/4B/1 Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Tỉnh Tây Ninh tuyến 471TN	Thay định kỳ	Trạm chuyên dùng khách hàng	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO trạm 320kVA trụ 133/5/4B/1 Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Tỉnh Tây Ninh tuyến 471TN	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
361	Trạm 560kVA trụ 13/23/5 CÔNG TY TNHH HS APPAREL VINA tuyến 477TN	14-04-25	08h00	14-04-25	17h00	Thay TI hạ áp trạm 560kVA trụ 13/23/5 CÔNG TY TNHH HS APPAREL VINA tuyến 477TN	Thay định kỳ	Trạm chuyên dùng khách hàng	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO trạm 560kVA trụ 13/23/5 CÔNG TY TNHH HS APPAREL VINA tuyến 477TN	
362	Trạm 250kVA trụ 16A/3T Công ty TNHH Tây Phố tuyến 479TN	14-04-25	08h00	14-04-25	17h00	Thay TI hạ áp trạm 250kVA trụ 16A/3T Công ty TNHH Tây Phố tuyến 479TN	Thay định kỳ	Trạm chuyên dùng khách hàng	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO trạm 250kVA trụ 16A/3T Công ty TNHH Tây Phố tuyến 479TN	
363	Trạm 800kVA trụ 25/38/45/6/5P Công ty TNHH Minh Toàn Tây Ninh tuyến 477TN	14-04-25	08h00	14-04-25	17h00	Thay TI hạ áp trạm 800kVA trụ 25/38/45/6/5P Công ty TNHH Minh Toàn Tây Ninh tuyến 477TN	Thay định kỳ	Trạm chuyên dùng khách hàng	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO trạm 800kVA trụ 25/38/45/6/5P Công ty TNHH Minh Toàn Tây Ninh tuyến 477TN	
364	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 87 Phước Hiệp tuyến 477TB Nhánh rẽ 12,7kV trụ 92 tuyến 475TB	14-04-25	07h30	14-04-25	17h00	Đầu nối Recloser trụ 87/1, LBS trụ 92/1	Đầu tư xây dựng	Khu phố Chánh, Phước Hiệp, Phước Hậu phường Gia Bình	ĐL Trảng Bàng	Cắt LBFCO và tháo hotline trụ trụ 87 Phước Hiệp tuyến 477TB Cắt LBFCO trụ 92/1 và tháo hotline trụ 92 tuyến 475TB	
365	Đường dây 22kV từ trụ 103B/1 đến trụ 103B/44B Nối tuyến 479BC-477BC	15-04-25	08h00	15-04-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 103B/1 đến trụ 103B/44B tuyến 479BC-477BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
366	Trạm 50kVA trụ 53/117/10/3 Phước Lập 6 tuyến 478BC	15-04-25	08h00	15-04-25	11h30	Hoàn chỉnh HTĐĐ TBA trụ 53/117/10/3 tuyến 478BC	Sửa chữa thường xuyên	Áp Phước Đông xã Phước Chỉ thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	Cắt CB và FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 53/117/10/3 Phước Lập 6 tuyến 478BC	
367	TBA 250kVA trụ 138 tuyến 476BC-479BC	15-04-25	08h00	15-04-25	17h00	Cây TBA 250kVA trụ 138 tuyến 476BC-479BC	ĐTXD năm 2025	Áp Rừng Dầu xã Tiên Thuận	ĐL Bến Cầu	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 153/5 Tân Lập 1 tuyến 476BC	
368	Trạm 50kVA Phước Trung 2 trụ 373 tuyến 475SD	15-04-25	08h00	15-04-25	11h30	Thí nghiệm CBM máy biến áp, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 373 tuyến 475SD	Thí nghiệm định kỳ	Áp Phước Trung xã Phước Vinh	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 75kVA 50kVA Phước Trung 2 trụ 373 tuyến 475SD	
369	Trạm 50kVA Phước Hòa C trụ 379 tuyến 475SD	15-04-25	08h00	15-04-25	11h30	Thí nghiệm CBM máy biến áp, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 379 tuyến 475SD	Thí nghiệm định kỳ	Áp Phước Trung xã Phước Vinh	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 50kVA Phước Hòa C trụ 379 tuyến 475SD	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
370	Trạm 25kVA Phước Hòa F trụ 401 tuyến 475SD	15-04-25	13h30	15-04-25	17h00	Thí nghiệm CBM máy biến áp, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 401 tuyến 475SD	Thí nghiệm định kỳ	Áp Phước Trung xã Phước Vinh	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 25kVA Phước Hòa F trụ 401 tuyến 475SD	
371	Trạm 25kVA Phước Trung 1 trụ 407 tuyến 475SD	15-04-25	13h30	15-04-25	17h00	Thí nghiệm CBM máy biến áp, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 407 tuyến 475SD	Thí nghiệm định kỳ	Áp Phước Trung xã Phước Vinh	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 25kVA Phước Trung 1 trụ 407 tuyến 475SD	
372	Từ trụ 369 đến trụ 369/34/40 tuyến 475SD	15-04-25	08h00	15-04-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 369 đến trụ 369/34/40 tuyến 475SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
373	Từ trụ 341 đến trụ 341/62 tuyến 475SD	15-04-25	08h00	15-04-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 341 đến trụ 341/62 tuyến 475SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
374	Từ trụ 240 đến trụ 240/15 tuyến 475SD	15-04-25	08h00	15-04-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 240 đến trụ 240/15 tuyến 475SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
375	Từ trụ 242 đến trụ 242/29/20 tuyến 475SD	15-04-25	08h00	15-04-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 242 đến trụ 242/29/20 tuyến 475SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
376	Nhánh rẽ trung áp 3 pha đầu nối trụ 183/14 Trương Vĩnh Ký tuyến 477TB	15-04-25	07h30	15-04-25	17h00	Xây dựng mới Nhánh rẽ trung áp 3 pha đầu nối trụ 183/14 Trương Vĩnh Ký tuyến 477TB, nghiệm thu đóng điện đường dây và trạm 250kVA trụ 183/18	Đầu tư xây dựng 2025	Khu phố Nội Ô B thị trấn Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Cắt CB trạm 250kVA trụ 183/14 tuyến 477TB	
377	Nhánh rẽ trung áp 1 pha đầu nối trụ 42/29 Phước Đức tuyến 471TĐ	15-04-25	07h30	15-04-25	17h00	Cải tạo nâng cấp Nhánh rẽ trung áp 1 pha lên 3 pha từ trụ 42/29 đến trụ 42/29/20 Phước Đức tuyến 471TĐ, nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng 2025	Áp Phước Đức B xã Phước Đông	ĐL Gò Dầu	Cắt LBFCO trụ 42/29/1 và tháo hotline trụ 42/29 Phước Đức tuyến 471TĐ	
378	Trạm trụ 3x50kVA Thực phẩm Tinh Nguyên trụ 90B/20/1P Lạc Long Quân tuyến 471TN	15-04-25	07h00	15-04-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm trụ 3x50kVA Thực phẩm Tinh Nguyên trụ 90B/20/1P Lạc Long Quân tuyến 471TN	Thay định kỳ	Trạm chuyên dùng khách hàng	ĐL Hòa Thành	Cắt CB, 3FCO trạm trụ 3x50kVA Thực phẩm Tinh Nguyên trụ 90B/20/1P Lạc Long Quân tuyến 471TN	
379	Trạm trụ 250kVA Gạch ngói Tây Ninh trụ 271B/39 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	15-04-25	07h00	15-04-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm trụ 250kVA Gạch ngói Tây Ninh trụ 271B/39 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	Thay định kỳ	Trạm chuyên dùng khách hàng	ĐL Hòa Thành	Cắt CB, 3FCO trạm trụ 250kVA Gạch ngói Tây Ninh trụ 271B/39 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
380	Trạm trụ 3x25kVA Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm trụ 151/3 Phạm Hùng tuyến 482TN	15-04-25	07h00	15-04-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm trụ 3x25kVA Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm trụ 151/3 Phạm Hùng tuyến 482TN	Thay định kỳ	Trạm chuyên dùng khách hàng	ĐL Hòa Thành	Cắt CB, 3FCO trạm trụ 3x25kVA Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm trụ 151/3 Phạm Hùng tuyến 482TN	
381	Nhánh rẽ 12.7kV trụ 58B/114/4T Suối Mây tuyến 476TBI	15-04-25	08h00	15-04-25	17h00	Nâng công suất TBA trụ 58B/114/37T; thí nghiệm CBM trạm; xử lý khiếm khuyết lưới điện	Sửa chữa thường xuyên	Áp Suối Mây xã Thanh Bắc	ĐL Tân Biên	Cắt LBFCO trụ 58B/114/4T Suối Mây tuyến 476TBI	
382	Trạm 75kVA trụ 207 Tân Trung 3 tuyến 477TH	15-04-25	08h00	15-04-25	17h00	Thi công lắp đặt hoàn chỉnh trạm biến áp trụ 207A tuyến 477TH	Đầu tư xây dựng	Áp Tân Trung xã Tân Hưng	ĐL Tân Châu	Cắt CB tổng trạm 75kVA trụ 207 Tân Trung 3 tuyến 477TH	
383	Trạm 50kVA trụ 208 Tân Trung 34 tuyến 477TH	15-04-25	08h00	15-04-25	17h00	Thi công lắp đặt hoàn chỉnh trạm biến áp trụ 207A/1 tuyến 477TH	Đầu tư xây dựng	Áp Tân Trung xã Tân Hưng	ĐL Tân Châu	Cắt CB tổng trạm 50kVA trụ 208 Tân Trung 34 tuyến 477TH	
384	Trạm 25kVA trụ 222 Tân Trung 5 tuyến 477TH	15-04-25	08h00	15-04-25	17h00	Thi công lắp đặt hoàn chỉnh trạm biến áp trụ 222C tuyến 477TH	Đầu tư xây dựng	Áp Tân Trung xã Tân Hưng	ĐL Tân Châu	Cắt CB tổng trạm 25kVA trụ 222 Tân Trung 5 tuyến 477TH	
385	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 473TN, 474TN, 476TN, 478TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	15-04-25	08h00	15-04-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	ĐL TP Tây Ninh	Không cắt điện	
386	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 91 Tuyến 473TB	15-04-25	07h30	15-04-25	17h00	Kéo dây trung áp từ trụ 91/1 đến trụ 91/25	Đầu tư xây dựng	Khu phố Lộc Chánh phường Lộc Hưng	ĐL Trảng Bàng	Cắt LBFCO trụ 91/1 và tháo hotline trụ 91 tuyến 473TB	
387	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 234/1 đến trụ 234/180 Long Phước tuyến 477BC	16-04-25	08h00	16-04-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 234/1 đến trụ 234/180 Long Phước tuyến 477BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
388	Trạm 37,5kVA trụ 53/142/15 Phước Chi 8 tuyến 478BC	16-04-25	08h00	16-04-25	11h30	Hoàn chỉnh HTĐĐ TBA trụ 53/142/15 tuyến 478BC	Sửa chữa thường xuyên	Áp Phước Hưng xã Phước Chi thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	Cắt CB và FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 53/142/15 Phước Chi 8 tuyến 478BC	
389	TBA 250kVA trụ 194/7/14B tuyến 476BC	16-04-25	08h00	16-04-25	17h00	Cấy TBA 250kVA trụ 194/7/14B tuyến 476BC	ĐT XD năm 2025	Áp Ngã Tắc xã Long Thuận	ĐL Bến Cầu	Cắt FCO trạm 75kVA trụ 194/7/10 Long Phi 4 tuyến 476BC	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
390	Trạm 50kVA trụ 60/4/13P Thị trấn Châu Thành M tuyến 473SD	16-04-25	08h00	16-04-25	11h30	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 60/4/13P tuyến 473SD	Thí nghiệm định kỳ	Khu phố 2 Thị trấn Châu Thành	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 50kVA trụ 60/4/13P Thị trấn Châu Thành M tuyến 473SD	
391	Trạm 50kVA trụ 67B/5 Thị trấn Châu Thành 7 tuyến 473SD	16-04-25	08h00	16-04-25	11h30	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 67B/5 tuyến 473SD	Thí nghiệm định kỳ	Khu phố 3 Thị trấn Châu Thành	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 50kVA trụ 67B/5 Thị trấn Châu Thành 7 tuyến 473SD	
392	Trạm 50kVA trụ 76/13 Thị trấn Châu Thành 7 tuyến 473SD	16-04-25	08h00	16-04-25	11h30	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 76/13 tuyến 473SD	Thí nghiệm định kỳ	Khu phố 3 Thị trấn Châu Thành	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 50kVA trụ 76/13 Thị trấn Châu Thành 7 tuyến 473SD	
393	Trạm 50kVA trụ 88/1/3 Thị trấn Châu Thành 2 tuyến 473SD	16-04-25	13h30	16-04-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 88/1/3 tuyến 473SD	Thí nghiệm định kỳ	Áp Xóm Ruộng xã Trí Bình	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 50kVA trụ 88/1/3 Thị trấn Châu Thành 2 tuyến 473SD	
394	Trạm 50kVA trụ 88/1/7 Thị trấn Châu Thành 12 tuyến 473SD	16-04-25	13h30	16-04-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 88/1/7 tuyến 473SD	Thí nghiệm định kỳ	Áp Xóm Ruộng xã Trí Bình	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 50kVA trụ 88/1/7 Thị trấn Châu Thành 12 tuyến 473SD	
395	Từ trụ 88/21 đến trụ 88/21/44 tuyến 478SD	16-04-25	08h00	16-04-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 88/21 đến trụ 88/21/44 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
396	Từ trụ 88/21/20 đến trụ 88/21/20/18 tuyến 478SD	16-04-25	08h00	16-04-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 88/21/20 đến trụ 88/21/20/18 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
397	Từ trụ 88/21/20 đến trụ 88/21/20/8 tuyến 478SD	16-04-25	08h00	16-04-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 88/21/20 đến trụ 88/21/20/8 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
398	Từ trụ 134 đến trụ 272 tuyến 473SD	16-04-25	08h00	16-04-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 134 đến trụ 272 tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
399	Trụ 341/30C/59 nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH sản xuất tinh bột khoai mì Bình Minh tuyến 478SD	16-04-25	08h00	16-04-25	11h30	Vệ sinh đo đếm CT, VT trung thế trụ 341/30C/59 nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH sản xuất tinh bột khoai mì Bình Minh tuyến 478SD	Vệ sinh đo đếm CT, VT trung thế	Khách hàng: Công ty TNHH sản xuất tinh bột khoai mì Bình Minh	ĐL Châu Thành	Cắt 3LBFCO trụ 341/30C/59 nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH sản xuất tinh bột khoai mì Bình Minh tuyến 478SD	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
400	Trụ 341/30C/59/4 nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH sản xuất tinh bột khoai mì Bình Minh tuyến 478SD	16-04-25	13h30	16-04-25	17h00	Vệ sinh đo đếm CT, VT trung thế trụ 341/30C/59/4 nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH sản xuất tinh bột khoai mì Bình Minh tuyến 478SD	Vệ sinh đo đếm CT, VT trung thế	Khách hàng: Công ty TNHH sản xuất tinh bột khoai mì Bình Minh	ĐL Châu Thành	Cắt Recloser trụ 341/30C/59/1 nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH sản xuất tinh bột khoai mì Bình Minh tuyến 478SD	
401	Trạm 250kVA trụ 301 Thị trấn-F tuyến 477HT	16-04-25	08h00	16-04-25	17h00	Thay trụ, thùng điện kế, sang lưới hạ áp, thu hồi trụ, vật tư, phụ kiện từ trụ 293/1/5p, trụ 293/1/6p, trụ 305/2/1t, trụ 301/1/1t Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Sửa chữa lớn	Khu phố 3, khu phố 4 Thị trấn, huyện Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Cắt CB trạm 250kVA trụ 301 Thị trấn-F tuyến 477HT	
402	Nhánh rẽ trung áp 1 pha đầu nối trụ 126/6A Bàu Vũng tuyến 472TĐ	16-04-25	07h30	16-04-25	17h00	Cải tạo nâng cấp Nhánh rẽ trung áp 1 pha lên 3 pha từ trụ 126/6A đến trụ 126/6A/10 Bàu Vũng tuyến 472TĐ, nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng 2025	Áp Bàu Vũng xã Phước Trạch	ĐL Gò Dầu	Cắt LBFCO trụ 126/6A/1 và tháo hotline trụ 126/6A Bàu Vũng tuyến 472TĐ	
403	Trạm 50kVA Năm Trại trụ 105/6 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	16-04-25	08h00	16-04-25	17h00	Trung tâm Thí Nghiệm Điện thí nghiệm CBM trạm 50kVA Năm Trại trụ 105/6 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Thí nghiệm CBM	Áp Năm Trại xã Trường Đông	ĐL Hòa Thành	Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 50kVA Năm Trại trụ 105/6 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	
404	Trạm 50kVA Trường Đông F trụ 105/7 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	16-04-25	08h00	16-04-25	17h00	Trung tâm Thí Nghiệm Điện thí nghiệm CBM trạm 50kVA Trường Đông F trụ 105/7 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Thí nghiệm CBM	Áp Năm Trại xã Trường Đông	ĐL Hòa Thành	Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 50kVA Trường Đông F trụ 105/7 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	
405	Trạm 37,5kVA Trường Đông A1 trụ 105/8 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	16-04-25	08h00	16-04-25	17h00	Trung tâm Thí Nghiệm Điện thí nghiệm CBM trạm 37,5kVA Trường Đông A1 trụ 105/8 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Thí nghiệm CBM	Áp Năm Trại xã Trường Đông	ĐL Hòa Thành	Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 37,5kVA Trường Đông A1 trụ 105/8 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	
406	Trạm 2x25kVA Trường Lưu N trụ 114B/23 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	16-04-25	08h00	16-04-25	17h00	Trung tâm Thí Nghiệm Điện thí nghiệm CBM trạm 2x25kVA Trường Lưu N trụ 114B/23 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Thí nghiệm CBM	Áp Năm Trại xã Trường Đông	ĐL Hòa Thành	Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 2x25kVA Trường Lưu N trụ 114B/23 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	
407	Nhánh rẽ 12.7kV trụ 17/153/1 Nông trường Thạnh Bình tuyến 476TBI	16-04-25	08h00	16-04-25	17h00	Cây TBA trụ 17/153/10, xử lý MBA quá tải; xử lý khiếm khuyết lưới điện	Sửa chữa thường xuyên	Áp Thạnh Hòa xã Thạnh Bình	ĐL Tân Biên	Cắt LBFCO trụ 17/153/1 Nông trường Thạnh Bình tuyến 476TBI	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
408	Trạm 75kVA trụ 72/6 Thị trấn Tân Châu 17 tuyến 477TH	16-04-25	08h00	16-04-25	17h00	Thi công lắp đặt hoàn chỉnh trạm biến áp trụ 72/6B tuyến 477TH	Đầu tư xây dựng	Khu phố 4 thị trấn Tân Châu	ĐL Tân Châu	Cắt CB tổng trạm 75kVA trụ 72/6 Thị trấn Tân Châu 17 tuyến 477TH	
409	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 473TN, 474TN, 476TN, 478TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	16-04-25	08h00	16-04-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	ĐL TP Tây Ninh	Không cắt điện	
410	Trạm 3x25kVA Công ty TNHH Thái Dương trụ 106/1 tuyến 477TB	16-04-25	07h30	16-04-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm hạ áp trạm 3x25kVA Công ty TNHH Thái Dương trụ 106/1 tuyến 477TB	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Khách hàng Công ty TNHH Thái Dương	ĐL Trảng Bàng	Cắt 3LBFCO trạm 3x25kVA Công ty TNHH Thái Dương trụ 106 tuyến 477TB	
411	Trạm 100kVA Nhà trọ Cầu Dừa trụ 88/19B tuyến 480TC	16-04-25	07h30	16-04-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm hạ áp trạm 100kVA Nhà trọ Cầu Dừa trụ 88/19B tuyến 480TC	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Khách hàng Nhà trọ Cầu Dừa	ĐL Trảng Bàng	Cắt FCO trạm 100kVA Nhà trọ Cầu Dừa trụ 88/19B tuyến 480TC	
412	Trạm 250kVA Công ty TNHH Lê Thành Công trụ 34/56/1 tuyến 480TC	16-04-25	07h30	16-04-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm hạ áp trạm 250kVA Công ty TNHH Lê Thành Công trụ 34/56/1 tuyến 480TC	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Khách hàng Công ty TNHH Lê Thành Công	ĐL Trảng Bàng	Cắt 3FCO trạm 250kVA Công ty TNHH Lê Thành Công trụ 34/56/1 tuyến 480TC	
413	Trạm 50kVA CS Phan Thị Phụng trụ 6/18/12/1 tuyến 475TB	16-04-25	07h30	16-04-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm hạ áp trạm 50kVA CS Phan Thị Phụng trụ 6/18/12/1 tuyến 475TB	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Khách hàng CS Phan Thị Phụng	ĐL Trảng Bàng	Cắt FCO trạm 50kVA CS Phan Thị Phụng trụ 6/18/12/1 tuyến 475TB	
414	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 234/40/1 đến trụ 40/23 Cao Su tuyến 477BC	17-04-25	08h00	17-04-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 234/40/1 đến trụ 40/23 tuyến 477BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
415	Trạm 25kVA trụ 53/142/6/50/62 Phước Long 2 tuyến 478BC	17-04-25	13h30	17-04-25	17h00	Hoàn chỉnh HTĐĐ TBA trụ 53/142/6/50/62 tuyến 478BC	Sửa chữa thường xuyên	Áp Phước Long xã Phước Chi thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	Cắt CB và FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 53/142/6/50/62 Phước Long 2 tuyến 478BC	
416	TBA 250kVA trụ 194/7/23B tuyến 476BC	17-04-25	08h00	17-04-25	17h00	Cây TBA 250kVA trụ 194/7/23B tuyến 476BC	ĐTXD năm 2025	Áp Ngã Tắc xã Long Thuận	ĐL Bến Cầu	Cắt FCO trạm 75kVA trụ 194/7/22 Long Phi 6 tuyến 476BC	
417	Từ trụ 179 đến trụ 179/69 tuyến 473SD	17-04-25	08h00	17-04-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 179 đến trụ 179/69 tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
418	Từ trụ 53 đến trụ 53/37 tuyến 474SD	17-04-25	08h00	17-04-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 53 đến trụ 53/37 tuyến 474SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
419	Từ trụ 53/28 đến trụ 53/28/6/49 tuyến 474SD	17-04-25	08h00	17-04-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 53/28 đến trụ 53/28/6/49 tuyến 474SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
420	Từ trụ 53/28/6/18b/1 đến trụ 53/28/6/18b/10 tuyến 474SD	17-04-25	08h00	17-04-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 53/28/6/18b/1 đến trụ 53/28/6/18b/10 tuyến 474SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
421	Trạm 50kVA trụ 234/8 Áp Vĩnh 5 tuyến 478SD	17-04-25	08h00	17-04-25	11h30	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 234/8 tuyến 478SD	Thí nghiệm định kỳ	Áp Bình Lợi xã Hào Đức	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 50kVA trụ 234/8 Áp Vĩnh 5 tuyến 478SD	
422	Trạm 50kVA trụ 218B/9 Bình Lợi 1 tuyến 478SD	17-04-25	08h00	17-04-25	11h30	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 218B/9 tuyến 478SD	Thí nghiệm định kỳ	Áp Bình Lợi xã Hào Đức	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 50kVA trụ 218B/9 Bình Lợi 1 tuyến 478SD	
423	Trạm 50kVA trụ 200/5 Xóm Nhái 1 tuyến 478SD	17-04-25	08h00	17-04-25	11h30	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 200/5 tuyến 478SD	Thí nghiệm định kỳ	Áp Bình Lợi xã Hào Đức	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 50kVA trụ 200/5 Xóm Nhái 1 tuyến 478SD	
424	Trạm 50kVA trụ 183/8/8 Bến Trường 13 tuyến 478SD	17-04-25	13h30	17-04-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 183/8/8 tuyến 478SD	Thí nghiệm định kỳ	Áp Bình Lợi xã Hào Đức	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 50kVA trụ 183/8/8 Bến Trường 13 tuyến 478SD	
425	Trạm 50kVA trụ 169/9/4P Bến Trường 14 tuyến 478SD	17-04-25	13h30	17-04-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 169/9/4P tuyến 478SD	Thí nghiệm định kỳ	Áp Bình Lợi xã Hào Đức	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 50kVA trụ 169/9/4P Bến Trường 14 tuyến 478SD	
426	Trạm 50kVA trụ 306B/11 Áp Vĩnh tuyến 475SD	17-04-25	13h30	17-04-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 306B/11 tuyến 475SD	Thí nghiệm định kỳ	Áp Bình Lợi xã Hào Đức	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 50kVA trụ 306B/11 Áp Vĩnh tuyến 475SD	
427	Nhánh rẽ 22kV Áp Rộc trụ 75/1 tuyến 472TĐ	17-04-25	07h30	17-04-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 75/1 đến trụ 75/72 Áp Rộc tuyến 472TĐ	Phát quang lưới điện	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
428	Trạm 50kVA Trường Lưu C trụ 114B/28 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	17-04-25	08h00	17-04-25	17h00	Trung tâm Thí Nghiệm Điện thí nghiệm CBM trạm 50kVA Trường Lưu C trụ 114B/28 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Thí nghiệm CBM	Áp Năm Trại xã Trường Đông	ĐL Hòa Thành	Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 50kVA Trường Lưu C trụ 114B/28 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
429	Trạm 2x50kVA Trường Đức B trụ 32/10 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	17-04-25	08h00	17-04-25	17h00	Trung tâm Thí Nghiệm Điện thí nghiệm CBM trạm 2x50kVA Trường Đức B trụ 32/10 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	Thí nghiệm CBM	Áp Năm Trường Đức xã Trường Đông	ĐL Hòa Thành	Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 2x50kVA Trường Đức B trụ 32/10 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	
430	Trạm 37,5kVA Trường Đức D trụ 32/13 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	17-04-25	08h00	17-04-25	17h00	Trung tâm Thí Nghiệm Điện thí nghiệm CBM trạm 37,5kVA Trường Đức D trụ 32/13 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	Thí nghiệm CBM	Áp Năm Trường Đức xã Trường Đông	ĐL Hòa Thành	Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 37,5kVA Trường Đức D trụ 32/13 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	
431	Trạm 50kVA Trường Đông J trụ 32/17 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	17-04-25	08h00	17-04-25	17h00	Trung tâm Thí Nghiệm Điện thí nghiệm CBM trạm 50kVA Trường Đông J trụ 32/17 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	Thí nghiệm CBM	Áp Năm Trường Đức xã Trường Đông	ĐL Hòa Thành	Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 50kVA Trường Đông J trụ 32/17 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	
432	Trạm 560kVA Công ty CP NL Hoàng Nguyên trụ 35/9B tuyến 478TB	17-04-25	07h30	17-04-25	11h30	Thay hệ thống đo đếm trung áp trạm 560kVA Công ty CP NL Hoàng Nguyên trụ 35/9B tuyến 478TB	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Khách hàng Công ty CP NL Hoàng Nguyên	ĐL Trảng Bàng	Cắt 3LBFCO+ tháo 03 hotline trạm 560kVA Công ty CP NL Hoàng Nguyên trụ 35/9B tuyến 478TB	
433	Trạm 320kVA Công ty CP TB Giáo dục An Phú trụ 63/2B/1 tuyến 474TB	17-04-25	13h30	17-04-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm hạ áp trạm 320kVA Công ty CP TB Giáo dục An Phú trụ 63/2B/1 tuyến 474TB	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Khách hàng Công ty CP TB Giáo dục An Phú	ĐL Trảng Bàng	Cắt 3FCO trạm 320kVA Công ty CP TB Giáo dục An Phú trụ 63/2B/1 tuyến 474TB	
434	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 234/48B/17/1 đến trụ 17/9 Cao Su 3 tuyến 477BC	18-04-25	08h00	18-04-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 234/48B/17/1 đến trụ 17/9 tuyến 477BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Bến Cầu	Không cắt điện	
435	Trạm 50kVA trụ 53/142/33P/16 Phước Tân 10 tuyến 478BC	18-04-25	08h00	18-04-25	17h00	Hoàn chỉnh HTĐĐ TBA trụ 53/142/33P/16 tuyến 478BC	Sửa chữa thường xuyên	Áp Phước Hưng xã Phước Chi thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	Cắt LBFCO trụ 53/142/33P/2 Phước Tân 10 tuyến 478BC	
436	TBA 250kVA trụ 234/24B tuyến 477BC	18-04-25	08h00	18-04-25	17h00	Cây TBA 250kVA trụ 234/24B tuyến 477BC	ĐTXD năm 2025	Áp Bảo xã Long Giang	ĐL Bến Cầu	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 234/21 Áp Bảo 9 tuyến 477BC	
437	Trạm 50kVA Gò Nổi 2 trụ 128/97/16 tuyến 474SD	18-04-25	08h00	18-04-25	11h30	Thí nghiệm CBM máy biến áp, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 128/97/16 tuyến 474SD	Thí nghiệm định kỳ	Áp Gò Nổi xã Ninh Điền	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 50kVA Gò Nổi 2 trụ 128/97/16 tuyến 474SD	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
438	Trạm 25kVA Trà Sim 7 trụ 128/98/37B/22 tuyến 477BC	18-04-25	08h00	18-04-25	11h30	Thí nghiệm CBM máy biến áp, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 128/98/37B/22 tuyến 477BC	Thí nghiệm định kỳ	Áp Trà Sim xã Ninh Điền	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 25kVA Trà Sim 7 trụ 128/98/37B/22 tuyến 477BC	
439	Trạm 50kVA Đồng Khởi 2 trụ 153 tuyến 475SD	18-04-25	13h30	18-04-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 153 tuyến 475SD	Thí nghiệm định kỳ	Áp Tua Hai xã Đồng Khởi	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 50kVA Đồng Khởi 2 trụ 153 tuyến 475SD	
440	Trạm 75kVA Hòa Hội D trụ 132/102 tuyến 474SD	18-04-25	13h30	18-04-25	17h00	Thí nghiệm CBM máy biến áp, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 132/102 tuyến 474SD	Thí nghiệm định kỳ	Áp Hòa An xã Hòa Hội	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 75kVA Hòa Hội D trụ 132/102 tuyến 474SD	
441	Từ trụ 341 đến trụ 419 tuyến 475SD	18-04-25	08h00	18-04-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 341 đến trụ 419 tuyến 475SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
442	Từ trụ 341 đến trụ 341/30C/74 tuyến 478SD	18-04-25	08h00	18-04-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 341 đến trụ 341/30C/74 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
443	Từ trụ 186/162 đến trụ 186/162/51/30 tuyến 473SD	18-04-25	08h00	18-04-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 186/162 đến trụ 186/162/51/30 tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
444	Từ trụ 186/110B đến trụ 186/110B/16 tuyến 473SD	18-04-25	08h00	18-04-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 186/110B đến trụ 186/110B/16 tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
445	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 197 Thạnh Đức - Truong Mít tuyến 471TĐ	18-04-25	08h00	18-04-25	17h00	Thay LBFCO trụ 197/7, thùng điện kế từ trụ 197/7 đến trụ 197/11 Ba Bàu tuyến 471TĐ	Sửa chữa lớn	Xã Phước Minh, ấp Lộc Thuận xã Lộc Ninh, huyện Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Cắt 3LBFCO trụ 197 Thạnh Đức - Truong Mít tuyến 471TĐ	
446	Trạm 3x50kVA trụ 80/7 Ninh Bình-T.80/7 tuyến 477HT	18-04-25	08h00	18-04-25	17h00	Thí nghiệm CBM và bảo trì lưới điện thuộc trạm 3x50kVA trụ 80/7 Ninh Bình-T.80/7 tuyến 477HT	Thí nghiệm CBM định kỳ	Áp Ninh Bình xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Cắt 3FCO trạm 3x50kVA Ninh Bình-T.80/7 trụ 80/7 tuyến 477HT	
447	Trạm 250kVA trụ 127/1 Ninh Bình-T.127/1 tuyến 471HT	18-04-25	08h00	18-04-25	17h00	Thí nghiệm CBM và bảo trì lưới điện thuộc trạm 250kVA trụ 127/1 Ninh Bình-T.127/1 tuyến 471HT	Thí nghiệm CBM định kỳ	Áp Ninh Bình xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Cắt 3FCO và tháo 3hotline trạm 250kVA trụ 127/1 Ninh Bình-T.127/1 tuyến 471HT	
448	Nhánh rẽ 22kV Xê gỗ Vên Vên trụ 85/1 tuyến 472TĐ	18-04-25	07h30	18-04-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 85/1 đến trụ 85/4/68 Xê Gỗ Vên Vên tuyến 472TĐ	Phát quang lưới điện	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
449	Nhánh rẽ 12.7kV trụ 159B/1 Ấp Mới tuyến 474TBI	18-04-25	08h00	18-04-25	17h00	Đầu nối công trình ĐTXD trụ 159B/34, nâng công suất TBA trụ 159B/34/11; xử lý khiếm khuyết lưới điện	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Mới xã Tân Phong	ĐL Tân Biên	Cắt LBFCO trụ 159B/1 Ấp Mới tuyến 474TBI	
450	Trạm 25kVA trụ 53/142/27 Phước Hưng 5 tuyến 478BC	19-04-25	08h00	19-04-25	11h30	Nâng công suất TBA 50kVA trụ 53/142/27 tuyến 478BC	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Phước Hưng xã Phước Chi thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	Cắt CB và FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 53/142/27 Phước Hưng 5 tuyến 478BC	
451	Trạm 50kVA trụ 234/22/6 Long Tân 1 tuyến 477BC	19-04-25	08h00	19-04-25	11h30	Hoàn chỉnh HTĐĐ TBA trụ 234/22/6 tuyến 477BC	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Xóm Khách xã Long Giang	ĐL Bến Cầu	Cắt LBFCO trụ 234/22/1 Chùa Bàu Tượng tuyến 477BC	
452	TBA 250kVA trụ 234/35B tuyến 477BC	19-04-25	08h00	19-04-25	17h00	Cây TBA 250kVA trụ 234/35B tuyến 477BC	ĐTXD năm 2025	Ấp Cao Su xã Long Giang	ĐL Bến Cầu	Cắt FCO trạm 2x25kVA trụ 234/35B Long Tân 23 tuyến 476BC	
453	Nhánh rẽ 22kV trụ 24/1 Công Ty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu Tuấn Trí Tín tuyến 475BC	19-04-25	08h00	19-04-25	17h00	Thay công tơ, 3CT và 3VT định kỳ khách hàng Công Ty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu Tuấn Trí Tín, trụ 24/1 tuyến 475BC	Đến hạn kiểm định	Khách hàng Công Ty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu Tuấn Trí Tín	ĐL Bến Cầu	Cắt 3LBFCO trụ 24/1 và tháo 3hotline trụ 24 nhánh rẽ 22kV Công Ty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu Tuấn Trí Tín tuyến 475BC	
454	Trạm 50kVA trụ 279/71 An Thọ tuyến 475SD	19-04-25	08h00	19-04-25	11h30	Hạ công suất trạm biến áp từ 50kVA xuống 37,5kVA trụ 279/71 tuyến 475SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Sửa chữa thường xuyên	Ấp An Thọ xã An Cơ	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 50kVA trụ 279/71 An Thọ tuyến 475SD	
455	Trụ 279/63 tuyến 475SD	19-04-25	08h00	19-04-25	11h30	Cây trạm biến áp 50kVA trụ 279/63 tuyến 475SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Sửa chữa thường xuyên	Ấp An Thọ xã An Cơ	ĐL Châu Thành	Cắt CB trạm 50kVA trụ 279/71 An Thọ tuyến 475SD	
456	Trụ 341/10/18HA/17/6 tuyến 478SD	19-04-25	13h30	19-04-25	17h00	Di dời trụ hạ áp theo chiết tính khách hàng Nguyễn Phạm Hùng trụ 341/10/18HA/17/6 tuyến 478SD	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Phước An xã Phước Vinh	ĐL Châu Thành	Cắt CB trạm 50kVA trụ 341/8 Phước Hưng 1 tuyến 478SD	
457	Từ trụ 186/190 đến trụ 186/190/30/6 tuyến 473SD	19-04-25	08h00	19-04-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 186/190 đến trụ 186/190/30/6 tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
458	Từ trụ 186/189 đến trụ 186/189/31/64 tuyến 473SD	19-04-25	08h00	19-04-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 186/189 đến trụ 186/189/31/64 tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
459	Từ trụ 341 đến trụ 341/30C/74 tuyến 478SD	19-04-25	08h00	19-04-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 341 đến trụ 341/30C/74 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
460	Từ trụ 369 đến trụ 369/34/40 tuyến 475SD	19-04-25	08h00	19-04-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 369 đến trụ 369/34/40 tuyến 475SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
461	Trụ 39/2 nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH SX TM DV TH XNK Hữu Đức Tây Ninh tuyến 471SD	19-04-25	08h00	19-04-25	17h00	Vệ sinh đo đếm CT, VT trung thế trụ 39/2 nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH SX TM DV TH XNK Hữu Đức Tây Ninh tuyến 471SD	Vệ sinh đo đếm CT, VT trung thế	Khách hàng: Công ty TNHH SX TM DV TH XNK Hữu Đức Tây Ninh	ĐL Châu Thành	Cắt Recloser và DS 3pha 39/1 nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH SX TM DV TH XNK Hữu Đức Tây Ninh tuyến 471SD	
462	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 234/104B/41B/1 Áp Láng tuyến 471HT	19-04-25	08h00	19-04-25	17h00	Xây dựng mới nhánh rẽ trung áp 1 pha đầu nối trụ 234/104B/41B/9, nhánh rẽ hạ áp đầu nối trụ 234/104B/41B/24 Áp Láng tuyến 471HT	Đầu tư xây dựng	Áp Láng xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Cắt LBFCO trụ 234/104B/41B/1 Áp Láng tuyến 471HT	
463	Trạm 50kVA trụ 203/1B/6 Phước Tân 1-3 tuyến 471HT	19-04-25	08h00	19-04-25	17h00	Thí nghiệm CBM và bảo trì lưới điện thuộc trạm 50kVA trụ 203/1B/6 Phước Tân 1-3 tuyến 471HT	Thí nghiệm CBM định kỳ	Áp Phước Tân 1, Phước Tân 2 xã Phan, huyện Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 203/1B/6 Phước Tân 1-3 tuyến 471HT	
464	Trạm 37,5kVA trụ 203/12 Phước Tân IV tuyến 471HT	19-04-25	08h00	19-04-25	17h00	Thí nghiệm CBM và bảo trì lưới điện thuộc trạm 37,5kVA trụ 203/12 Phước Tân IV tuyến 471HT	Thí nghiệm CBM định kỳ	Áp Phước Tân 1, Phước Tân 3 xã Phan, huyện Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 203/12 Phước Tân IV tuyến 471HT	
465	Đường dây 22kV từ trụ 01 - trụ 111 Cầu Bàu Nâu tuyến 474TĐ	19-04-25	07h30	19-04-25	17h00	Thi công Lắp phụ kiện, thiết bị, kéo dây trung áp từ trụ 01 đến trụ 110B tuyến 474TĐ và nghiệm thu đóng điện toàn tuyến	Đầu tư xây dựng 2025	Áp Bến Mương, Bến Đình, Trà Võ, Bông Trang, Bến Chò, Bến Rộng xã Thạnh Đức; áp Cẩm An, Cẩm Bình xã Cẩm Giang	ĐL Gò Dầu	Cắt MC 474TĐ và đóng DTĐ 474-76 trạm 110kV Thạnh Đức Cắt LBS trụ 111, DS trụ 111B Cầu Bàu Nâu tuyến 474TĐ Cắt LBS và DS trụ 110/1 Cẩm An tuyến 474TĐ Cắt 3LTD trụ 27 tuyến 476TĐ	
466	Nhánh rẽ 12,7kV Bàu Trâm trụ 90/1 tuyến 474TĐ	19-04-25	07h30	19-04-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 90/1 đến trụ 90/77 Bàu Trâm tuyến 474TĐ	Phát quang lưới điện	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
467	Trụ 68/57/10 tuyến 474TĐ	19-04-25	07h30	19-04-25	17h00	Lắp trạm 50kVA Trụ 68/57/10 tuyến 474TĐ, sang tải hạ áp	Đầu tư xây dựng 2025	Áp Bến Chò xã Thạnh Đức	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO trạm Trụ 68/57 tuyến 474TĐ	
468	Trụ 68/98/22 tuyến 474TĐ	19-04-25	07h30	19-04-25	17h00	Lắp trạm 50kVA Trụ 68/98/22 tuyến 474TĐ, sang tải hạ áp	Đầu tư xây dựng 2025	Áp Bến Rộng xã Thạnh Đức	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO trạm Trụ 68/98/12 tuyến 474TĐ	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
469	Trụ 68/110 tuyến 474TĐ	19-04-25	07h30	19-04-25	17h00	Lắp trạm 50kVA Trụ 68/110 tuyến 474TĐ, sang tải hạ áp	Đầu tư xây dựng 2025	Áp Bến Rộng xã Thạnh Đức	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO trạm Trụ 68/104 tuyến 474TĐ	
470	Trụ 68/116/3 tuyến 474TĐ	19-04-25	07h30	19-04-25	17h00	Lắp trạm 50kVA Trụ 68/116/3 tuyến 474TĐ, sang tải hạ áp	Đầu tư xây dựng 2025	Áp Bến Rộng xã Thạnh Đức	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO trạm Trụ 68/112 tuyến 474TĐ	
471	Đường dây 22kV trụ 128/1 Gò Chùa tuyến 472TĐ	19-04-25	07h30	19-04-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện trung hạ áp từ trụ 128/1 đến trụ 128/135, từ trụ 128/122 đến trụ 128/122/4/32, từ trụ 128/122/4/16 đến trụ 128/122/4/16/31, từ trụ 128/61 đến trụ 128/61/37 tuyến 472TĐ	Phát quang lưới điện	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
472	Nhánh rẽ 22kV trụ 26B, 32B, 54B Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	19-04-25	08h00	19-04-25	17h00	Dựng trụ, đổ bê tông, lắp vật tư phụ kiện trụ 26B, 32B, 54B Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	ĐTXD 2025	Khu phố Long Thời, Long Đại, Long Tân, Sân Cu xã Long Thành Bắc; áp Trường Phước, Trường Lộc, Trường An xã Trường Tây, áp Trường Thọ, Trường Thiện xã Trường Hòa.	ĐL Hòa Thành	- Cắt LBS, 3LTD Long Thành Bắc trụ 28/5 tuyến 476TN - Cắt LBS, DS Long Thời trụ 14 tuyến 474TN - Cắt LBS trụ 60B, DS trụ 61 Trường Hòa tuyến 476TN	
473	LBS Trí Huệ Cung trụ 96 tuyến 474TĐ và LBS Trường Hòa trụ 60B tuyến 476TN	19-04-25	06h00	19-04-25	06h30	Chuyển điện khép vòng tuyến 474TĐ cấp điện cho tuyến 476TN đến trụ 60B Trường Hòa	Chuyển điện	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	- Đóng LBS Trí Huệ Cung trụ 96 tuyến 474TĐ - Cắt LBS trụ 60B, DS trụ 61 Trường Hòa tuyến 476TN	
474	LBS Trí Huệ Cung trụ 96 tuyến 474TĐ và LBS Trường Hòa trụ 60B tuyến 476TN	19-04-25	17h00	19-04-25	17h30	Chuyển điện khép vòng tuyến 474TĐ cấp điện cho tuyến 476TN đến trụ 60B Trường Hòa	Chuyển điện	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	- Đóng DS trụ 61, LBS trụ 60B Trường Hòa tuyến 476TN - Cắt LBS Trí Huệ Cung trụ 96 tuyến 474TĐ	
475	Nhánh rẽ 12.7kV trụ 121B/2 Áp Cầu tuyến 474TBI	19-04-25	08h00	19-04-25	17h00	Hoán chuyển, xử lý MBA quá tải; xử lý khiếm khuyết lưới điện	Sửa chữa thường xuyên	Áp Cầu xã Tân Phong	ĐL Tân Biên	Cắt LBFCO trụ 121B/2 Áp Cầu tuyến 474TBI	
476	Tuyến 474 trạm 110kV Suối Ngô	19-04-25	08h00	19-04-25	17h00	Thi công thay Reclsoer trụ 173/170 tuyến 474SN	Đầu tư xây dựng	Áp 3, 4, 6 xã Suối Ngô; xã Tân Hòa	ĐL Tân Châu	Cắt Recloser trụ 173/64B, DS trụ 173/64C Suối Ngô D tuyến 474SN	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
477	Đường dây 22kV tuyến 478TN	19-04-25	08h00	19-04-25	17h00	Bản giao đơn vị ngoài thay Recloser thành LBS tại trụ 15/41/3, lắp Recloser tại trụ 15/38, lắp LBS tại trụ 15/40/1B, lắp DS tại trụ 15/40/1P, 15/40/2P đường Bời Lồi tuyến 478TN; ĐLTP thay xà lắp LA thành xà composite từ trụ 15/40/11P đến trụ 15/40/13P đường 784 tuyến 478TN	Đầu tư xây dựng, sửa chữa thường xuyên	Khu phố Ninh Phú, Ninh Bình phường Ninh Sơn; khu phố Ninh Nghĩa phường Ninh Thành	ĐL TP Tây Ninh	Cắt MC 478TN và đóng DTĐ 478-76TN	
478	Trạm 400kVA trụ 34/2 tuyến 480TC	19-04-25	07h30	19-04-25	11h30	Thay hệ thống đo đếm trụ 34/2	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố Lộc An phường Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Cắt CB trạm 400kVA trụ 34/2 tuyến 480TC	
479	Trạm 3x75kVA Công ty Cổ phần Đăng kiểm Tây Ninh - 7002S trụ 6/38/8 tuyến 475TB	19-04-25	07h30	19-04-25	11h30	Thay hệ thống đo đếm hạ áp trạm 3x75kVA Công ty Cổ phần Đăng kiểm Tây Ninh - 7002S trụ 6/38/8 tuyến 475TB	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Khách hàng Công ty Cổ phần Đăng kiểm Tây Ninh - 7002S, Tổng công ty CP Bưu chính VIETTEL	ĐL Trảng Bàng	Cắt 3FCO trạm 3x75kVA Công ty Cổ phần Đăng kiểm Tây Ninh - 7002S trụ 6/38/8 tuyến 475TB	
480	Trạm 37,5kVA Ngân hàng Nông nghiệp Trảng Bàng trụ 6/1 tuyến 473TB	19-04-25	07h30	19-04-25	11h30	Thay hệ thống đo đếm hạ áp trạm 37,5kVA Ngân hàng Nông nghiệp Trảng Bàng trụ 6/1 tuyến 473TB	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Khách hàng Ngân hàng Nông nghiệp Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Cắt FCO trạm 37,5kVA Ngân hàng Nông nghiệp Trảng Bàng trụ 6/1 tuyến 473TB	
481	Trạm 250kVA An Bình trụ 19 tuyến 478TB	19-04-25	07h30	19-04-25	11h30	Thay hệ thống đo đếm hạ áp Phạm Thị Bảy trụ 19 tuyến 478TB	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Khu phố An Bình phường An Tịnh	ĐL Trảng Bàng	Cắt FCO trạm 250kVA An Bình trụ 19 tuyến 478TB	
482	Trạm 160kVA Công ty PTHT KCN Tây Ninh trụ 2/5/1 tuyến 476KCNTB	19-04-25	07h30	19-04-25	11h30	Thay hệ thống đo đếm hạ áp trạm 160kVA Công ty PTHT KCN Tây Ninh trụ 2/5/1 tuyến 476KCNTB	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Khách hàng Công ty PTHT KCN Tây Ninh	ĐL Trảng Bàng	Cắt 3FCO trạm 160kVA Công ty PTHT KCN Tây Ninh trụ 2/5 tuyến 476KCNTB	
483	Đường dây 22kV trụ 1 Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 476BC-479BC	20-04-25	06h00	20-04-25	18h00	Thay dây trung áp từ trụ 1 đến trụ 72 tuyến 476BC-479BC	ĐTXD năm 2025	Áp Thuận Đông xã Lợi Thuận	ĐL Bến Cầu	- Cắt MC 476 và đóng DTD 476-76 trạm 110kV Bến Cầu - Cắt MC 479 và đóng DTD 479-76 trạm 110kV Bến Cầu	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
484	Trạm 1000kVA trụ 234/72/21/6 Công ty Cổ phần Điện Long Mai tuyến 477BC	20-04-25	08h00	20-04-25	17h00	Thay 3CT và 3VT định kỳ khách hàng Công ty Cổ phần Điện Long Mai, trụ 234/72/21/6 tuyến 477BC	Đến hạn kiểm định	Khách hàng Công ty Cổ phần Điện Long Mai	ĐL Bến Cầu	Cắt MCCB trạm 1000kVA trụ 234/72/21/6/1, cắt 3LBFCO và tháo 3hotline trụ 234/72/21/6 Công ty Cổ phần Điện Long Mai tuyến 477BC	
485	Trạm 250kVA trụ 205 Phước Tân I-E tuyến 471HT, 477HT	20-04-25	08h00	20-04-25	17h00	Thí nghiệm CBM và bảo trì lưới điện thuộc trạm 250kVA trụ 205 Phước Tân I-E tuyến 471HT, 477HT	Thí nghiệm CBM định kỳ	Áp Phước Tân 1 xã Phan, huyện Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Cắt 3FCO và tháo 3hotline trạm 250kVA trụ 205 Phước Tân I-E tuyến 471HT, 477HT	
486	Lộ ra tuyến 477HT	20-04-25	08h00	20-04-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì thiết bị REC, DS, 3LTD trụ 44 Chà Là tuyến 477HT	Thí nghiệm thiết bị	Xã Chà Là; xã Bàu Năng (trừ áp Ninh Thuận, Ninh Hiệp, Ninh Phú); áp Phước Lợi 2, Phước Bình 1, Phước Bình 2 xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	- Cắt MC 477HT, đưa MC 477HT ra khỏi vị trí vận hành và đóng DTĐ 477-76HT - Cắt LBS và DS trụ 93 Ninh Hưng tuyến 477HT - Cắt LBS và DS trụ 251 Thị trấn tuyến 477HT - Cắt LBS và DS trụ 5 Lộ ra tuyến 476HT, 477HT Cắt DS bypass trụ 3 tuyến 476HT, 477HT (Đang cắt).	
487	Đường dây 22kV từ trụ 200A xã Phan tuyến 471HT.	20-04-25	08h00	20-04-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì thiết bị REC trụ 234/1 Phước Ninh tuyến 471HT	Thí nghiệm thiết bị	Áp Ninh Hòa, Ninh Bình, Ninh An xã Bàu Năng; Áp Láng xã Chà Là; áp Khởi Nghĩa, Khởi An xã Cầu Khởi; xã Phan; áp Phước Hòa, Tân Định 1 xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu.	ĐL Dương Minh Châu	- Cắt LBS trụ 200A và DS trụ 201 Xã Phan tuyến 471HT - Cắt REC trụ 48B/2 và DS trụ 48B/3 Áp Láng tuyến 471HT, 476HT (REC đang cắt)	
488	Trạm 2x25kVA Trường Đông Y trụ 32/29 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	20-04-25	08h00	20-04-25	17h00	Trung tâm Thí Nghiệm Điện thí nghiệm CBM trạm 2x25kVA Trường Đông Y trụ 32/29 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	Thí nghiệm CBM	Áp Năm Trường Đức xã Trường Đông	ĐL Hòa Thành	Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 2x25kVA Trường Đông Y trụ 32/29 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
489	Trạm 50kVA Trường Đông Z trụ 32/32 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	20-04-25	08h00	20-04-25	17h00	Trung tâm Thí Nghiệm Điện thí nghiệm CBM trạm 50kVA Trường Đông Z trụ 32/32 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	Thí nghiệm CBM	Áp Năm Trường Đức xã Trường Đông	ĐL Hòa Thành	Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 50kVA Trường Đông Z trụ 32/32 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	
490	Trạm 50kVA Trường Đông L1 trụ 32/46 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	20-04-25	08h00	20-04-25	17h00	Trung tâm Thí Nghiệm Điện thí nghiệm CBM trạm 50kVA Trường Đông L1 trụ 32/46 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	Thí nghiệm CBM	Áp Năm Trường Đức xã Trường Đông	ĐL Hòa Thành	Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 50kVA Trường Đông L1 trụ 32/46 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	
491	Trạm 50kVA Trường Ân U trụ 52/3/13 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	20-04-25	08h00	20-04-25	17h00	Trung tâm Thí Nghiệm Điện thí nghiệm CBM trạm 50kVA Trường Ân U trụ 52/3/13 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	Thí nghiệm CBM	Áp Năm Trường Ân xã Trường Đông	ĐL Hòa Thành	Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 50kVA Trường Ân U trụ 52/3/13 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	
492	Tuyến 474, 479 trạm 110kV Tân Hưng	20-04-25	08h00	20-04-25	17h00	Thi công thay Reclsoer trụ 85/11 tuyến 479TH	Đầu tư xây dựng	Áp Hội Thành xã Tân Hội; áp Tân Lâm xã Tân Hà	ĐL Tân Châu	- Cắt MC 479TH và đóng DTĐ 479-76TH - Cắt LBS trụ 91 Ngã Tư Cây Cây tuyến 474TH - Cắt Reclsoer và DS trụ 85/146 Hội Thành tuyến 474TH	
493	Trạm 3x15kVA Chi hội Thương mại Đài Loan tỉnh Tây Ninh trụ 9A/1 tuyến 475KCNTB	20-04-25	07h30	20-04-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm hạ áp trạm 3x15kVA Chi hội Thương mại Đài Loan tỉnh Tây Ninh trụ 9A/1 tuyến 475KCNTB	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Khách hàng Chi hội Thương mại Đài Loan tỉnh Tây Ninh	ĐL Trảng Bàng	Cắt 3FCO trạm 3x15kVA trạm 3x15kVA Chi hội Thương mại Đài Loan tỉnh Tây Ninh trụ 9A tuyến 475KCNTB	
494	Trạm 3x15kVA Ngân hàng NN và PT nông thôn Việt Nam trụ 2/9B tuyến 474KCNTB	20-04-25	07h30	20-04-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm hạ áp trạm 3x15kVA Ngân hàng NN và PT nông thôn Việt Nam trụ 2/9B tuyến 474KCNTB	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Khách hàng Ngân hàng NN và PT nông thôn Việt Nam	ĐL Trảng Bàng	Cắt 3FCO trạm 3x15kVA Ngân hàng NN và PT nông thôn Việt Nam trụ 2/9B tuyến 474KCNTB	
495	Nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH Dệt may Việt Nam trụ 22/3B/1 đến trụ 22/3B/2 tuyến 471KCNTB	20-04-25	07h30	20-04-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm trung áp Công ty TNHH Dệt may Việt Nam trụ 22/3B/1 đến trụ 22/3B/2 tuyến 471KCNTB	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Khách hàng Công ty TNHH ĐT & lắp máy Sài Gòn	ĐL Trảng Bàng	Cắt 3LBFCO trụ 22/3B Công ty TNHH Dệt may Việt Nam tuyến 471KCNTB	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
496	Trạm 750KVA Công ty TNHH Vietta Industries VN trụ 26B/1 tuyến 475KCNTB	20-04-25	07h30	13-03-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm trung áp trạm 750kVA Công ty TNHH Vietta Industries VN trụ 26B/1 tuyến 475KCNTB	Thay thiết bị đo đếm định kỳ	Khách hàng Công ty TNHH Vietta Industries VN	ĐL Trảng Bàng	Cắt 3LBFCO trạm 750kVA Công ty TNHH Vietta Industries VN trụ 26B/1 tuyến 475KCNTB	
497	Trạm 50kVA trụ 234/53B/12 Long Tân 6 tuyến 4778BC	21-04-25	08h00	21-04-25	11h30	Hoàn chỉnh HTĐĐ TBA trụ 234/53B/12 tuyến 477BC	Sửa chữa thường xuyên	Áp Long Tân xã Long Giang	ĐL Bến Cầu	Cắt LBFCO trụ 234/53B/1 Long Tân 1 tuyến 477BC	
498	TBA 250kVA trụ 194/7/6B tuyến 476BC	21-04-25	08h00	21-04-25	17h00	Cây TBA 250kVA trụ 194/7/6B tuyến 476BC	ĐTĐD năm 2025	Áp Ngã Tắc xã Long Thuận	ĐL Bến Cầu	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 194/7/4 Ngã Tắc 1 tuyến 476BC	
499	Từ trụ 38 đến trụ 38/39/7/12/11 tuyến 474SD	21-04-25	08h00	21-04-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 38 đến trụ 38/39/7/12/11 tuyến 474SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
500	Từ trụ 38 đến trụ 38/39/7/12/11 tuyến 474SD	21-04-25	08h00	21-04-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 38 đến trụ 38/39/7/12/11 tuyến 474SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
501	Từ trụ 38/30 đến trụ 38/30/11 tuyến 474SD	21-04-25	08h00	21-04-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 38/30 đến trụ 38/30/11 tuyến 474SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
502	Từ trụ 38/30/6 đến trụ 38/30/6/6 tuyến 474SD	21-04-25	08h00	21-04-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 38/30/6 đến trụ 38/30/6/6 tuyến 474SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
503	Từ trụ 49B đến trụ 49B/13 tuyến 474SD	21-04-25	08h00	21-04-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 49B đến trụ 49B/13 tuyến 474SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
504	Từ trụ 56 đến trụ 56/1 tuyến 472SD	21-04-25	08h00	21-04-25	17h00	Thay 03LBFCO trụ 56 tuyến 472SD	Sửa chữa thường xuyên	Áp Suối Muòn xã Thái Bình	ĐL Châu Thành	Cắt 03FCO và tháo 03 hotline trụ 56 tuyến 472SD	
505	Đường dây 22kV trụ 178 Rach Sơn tuyến 476TĐ	21-04-25	07h30	21-04-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện trung hạ áp từ trụ 178 đến trụ 287 tuyến 476TĐ	Phát quang lưới điện	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
506	Trụ 28/12/5 tuyến 474TĐ	21-04-25	07h30	21-04-25	17h00	Lắp trạm 50kVA Trụ 28/12/5 tuyến 474TĐ	Đầu tư xây dựng 2025	Áp Bến Mương xã Thạnh Đức	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO trạm Trụ 28/12/10 tuyến 474TĐ	
507	Trụ 54/77/12/6 tuyến 471TĐ	21-04-25	07h30	21-04-25	17h00	Lắp trạm 50kVA Trụ 54/77/12/6 tuyến 476TĐ	Đầu tư xây dựng 2025	Áp Xóm Mới xã Thanh Phước	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO trạm Trụ 54/77/12/7 tuyến 476TĐ	
508	Trụ 54/77/12/14 tuyến 471TĐ	21-04-25	07h30	21-04-25	17h00	Lắp trạm 50kVA Trụ 54/77/12/14 tuyến 476TĐ	Đầu tư xây dựng 2025	Áp Xóm Mới xã Thanh Phước	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO trạm Trụ 54/77/12/10 tuyến 476TĐ	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
509	Đường dây 22kV từ trụ 114 Lý Thường Kiệt đến trụ 207 Phạm Hùng tuyến 482TN	21-04-25	08h00	21-04-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 114 Lý Thường Kiệt đến trụ 207 Phạm Hùng tuyến 482TN	Phát quang	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	Không cắt điện	
510	Lưới điện hạ áp từ trụ 94 đến trụ 94/8T, từ trụ 94/4T/3P đến trụ 94/4T/3P/3P Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	21-04-25	08h00	21-04-25	17h00	Thay dây hạ áp, thu hồi dây hạ áp, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 94 đến trụ 94/8T, từ trụ 94/4T/3P đến trụ 94/4T/3P/3P Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	SCL 2025	Khu phố Long Chí phường Long Thành Trung	ĐL Hòa Thành	Cắt CB trạm 250kVA Long Bình C trụ 96 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	
511	Trạm 2x37,5kVA Trường Ân K trụ 52/7 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	21-04-25	08h00	21-04-25	17h00	Trung tâm Thí Nghiệm Điện thí nghiệm CBM trạm 2x37,5kVA Trường Ân K trụ 52/7 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	Thí nghiệm CBM	Áp Năm Trường Ân xã Trường Đông	ĐL Hòa Thành	Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 2x37,5kVA Trường Ân K trụ 52/7 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	
512	Trạm 75kVA Trường Ân O trụ 52/9 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	21-04-25	08h00	21-04-25	17h00	Trung tâm Thí Nghiệm Điện thí nghiệm CBM trạm 75kVA Trường Ân O trụ 52/9 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	Thí nghiệm CBM	Áp Năm Trường Ân xã Trường Đông	ĐL Hòa Thành	Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 75kVA Trường Ân O trụ 52/9 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	
513	Trạm 50kVA Trường Đông M trụ 119 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	21-04-25	08h00	21-04-25	17h00	Trung tâm Thí Nghiệm Điện thí nghiệm CBM trạm 50kVA Trường Đông M trụ 119 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Thí nghiệm CBM	Áp Năm Trường Lưu xã Trường Đông	ĐL Hòa Thành	Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 50kVA Trường Đông M trụ 119 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	
514	Trạm 50kVA Năm Trại A trụ 119/17 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	21-04-25	08h00	21-04-25	17h00	Trung tâm Thí Nghiệm Điện thí nghiệm CBM trạm 50kVA Năm Trại A trụ 119/17 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Thí nghiệm CBM	Áp Năm Trường Lưu xã Trường Đông	ĐL Hòa Thành	Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 50kVA Năm Trại A trụ 119/17 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	
515	Lưới điện Tân Biên	21-04-25	08h00	05-04-25	17h00	Phát quang cây xanh, sửa model, lắp đặt công tơ khách hàng, lắp dây tiếp đất trạm, cắt gấn điện khách hàng nợ tiền điện, cân pha TBA	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Tân Biên	Không cắt điện	
516	Trạm 37,5kVA trụ 234/31/10 Long Tân 3 tuyến 477BC	22-04-25	08h00	22-04-25	11h30	Hoàn chỉnh HTĐĐ TBA trụ 234/31/10 tuyến 477BC	Sửa chữa thường xuyên	Áp Long Tân xã Long Giang	ĐL Bến Cầu	Cắt LBFCO trụ 234/31/1 Áp Bảo 2 tuyến 477BC	
517	TBA 250kVA trụ 53/52 tuyến 478BC	22-04-25	08h00	22-04-25	17h00	Cấy TBA 250kVA trụ 53/52 tuyến 478BC	ĐT XD năm 2025	Áp Voi xã An Thạnh	ĐL Bến Cầu	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 53/53 Phước Lưu 10 tuyến 478BC	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
518	Từ trụ 38 đến trụ 81/33 tuyến 472SD	22-04-25	08h00	22-04-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 38 đến trụ 81/33 tuyến 472SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
519	Từ trụ 83 đến trụ 164 tuyến 472SD-476SD	22-04-25	08h00	22-04-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 83 đến trụ 164 tuyến 472SD-476SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
520	Từ trụ 164/1 đến trụ 164/36 tuyến 476SD	22-04-25	08h00	22-04-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 164/1 đến trụ 164/36 tuyến 476SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
521	Từ trụ 169 đến trụ 330 tuyến 477BC	22-04-25	08h00	22-04-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 169 đến trụ 330 tuyến 477BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
522	Từ trụ 314 đến trụ 314/32/21 tuyến 477BC	22-04-25	08h00	22-04-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 314 đến trụ 314/32/21 tuyến 477BC	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
523	Trạm 50kVA trụ 186/110/4 Hiệp Phước 2 tuyến 473SD	22-04-25	08h00	22-04-25	11h30	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 186/110/4 tuyến 473SD	Thí nghiệm định kỳ	Áp Hiệp Phước xã Hòa Thạnh	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 50kVA trụ 186/110/4 Hiệp Phước 2 tuyến 473SD	
524	Trạm 50kVA trụ 186/110/11 Hòa Thạnh 1 tuyến 473SD	22-04-25	08h00	22-04-25	11h30	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 186/110/11 tuyến 473SD	Thí nghiệm định kỳ	Áp Hiệp Phước xã Hòa Thạnh	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 50kVA trụ 186/110/11 Hòa Thạnh 1 tuyến 473SD	
525	Trạm 50kVA trụ 186/181/13T Tân Long 2 tuyến 473SD	22-04-25	13h30	22-04-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 186/181/13T tuyến 473SD	Thí nghiệm định kỳ	Áp Tân Long xã Biên Giới	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 50kVA trụ 186/181/13T Tân Long 2 tuyến 473SD	
526	Trạm 25kVA trụ 186/190/12 Gò Tháp E tuyến 473SD	22-04-25	13h30	22-04-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 186/190/12 tuyến 473SD	Thí nghiệm định kỳ	Áp Bến Cầu xã Biên Giới	ĐL Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 25kVA trụ 186/190/12 Gò Tháp E tuyến 473SD	
527	Từ trụ 70B đến trụ 70B/10 tuyến 478SD	22-04-25	08h00	22-04-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 70B đến trụ 70B/10 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
528	Từ trụ 79 đến trụ 79/46/13 tuyến 478SD	22-04-25	08h00	22-04-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 79 đến trụ 79/46/13 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
529	Từ trụ 79/7 đến trụ 79/7/11 tuyến 478SD	22-04-25	08h00	22-04-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 79/7 đến trụ 79/7/11 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
530	Từ trụ 79/22 đến trụ 79/22/6/11 tuyến 478SD	22-04-25	08h00	22-04-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 79/22 đến trụ 79/22/6/11 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
531	Từ trụ 79/33 đến trụ 79/33/25 tuyến 478SD	22-04-25	08h00	22-04-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 79/33 đến trụ 79/33/25 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
532	Trạm 50kVA trụ 203/1B/6 Phước Tân 1-3 tuyến 471HT	22-04-25	08h00	22-04-25	17h00	Thay trụ, dây hạ áp, thùng điện kế, sang lưới hạ áp, thu hồi trụ, vật tư, phụ kiện từ trụ 203/1B/10/1 đến trụ 203/1B/10/3 Bàu Cát tuyến 471HT	Sửa chữa lớn	Áp Phước Tân 1, Phước Tân 2 xã Phan, huyện Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Cắt CB trạm 50kVA trụ 203/1B/6 Phước Tân 1-3 tuyến 471HT	
533	Trạm 37,5kVA trụ 203/12 Phước Tân IV tuyến 471HT	22-04-25	08h00	22-04-25	17h00	Thay trụ, dây hạ áp, thùng điện kế, sang lưới hạ áp, thu hồi trụ, vật tư, phụ kiện từ trụ 203/13 đến trụ 203/13/4 Bàu Cát tuyến 471HT	Sửa chữa lớn	Áp Phước Tân 1, Phước Tân 3 xã Phan, huyện Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 203/12 Phước Tân IV tuyến 471HT	
534	Trạm 75kVA trụ 471/44/30 Phước Nghĩa-A tuyến 475TĐ	22-04-25	08h00	22-04-25	17h00	Thay trụ, dây hạ áp, thùng điện kế, sang lưới hạ áp, thu hồi trụ, vật tư, phụ kiện từ trụ 471/44/32/5a đến trụ 471/44/32/5a/4 Phước Nghĩa tuyến 475TĐ	Sửa chữa lớn	Áp Phước Nghĩa xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Cắt CB trạm 75kVA trụ 471/44/30 Phước Nghĩa-A tuyến 475TĐ	
535	Trạm 50kVA trụ 234/104B/50B/18 Bàu Tre-C tuyến 471HT	22-04-25	08h00	22-04-25	17h00	Thay trụ, dây hạ áp, thùng điện kế, sang lưới hạ áp, thu hồi trụ, vật tư, phụ kiện từ trụ 234/104B/50B/22b đến trụ 234/104B/50B/22b/7 Bàu Tre tuyến 471HT	Sửa chữa lớn	Áp Láng xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Cắt CB trạm 50kVA trụ 234/104B/50B/18 Bàu Tre-C tuyến 471HT	
536	Trạm 75kVA trụ 191/14 Phước Tân 2-T191/14 tuyến 471HT	22-04-25	08h00	22-04-25	17h00	Thay trụ, dây hạ áp, thùng điện kế, sang lưới hạ áp, thu hồi trụ, vật tư, phụ kiện từ trụ 191/14/1t đến trụ 191/14/10t Nhà Vuông tuyến 471HT	Sửa chữa lớn	Áp Phước Tân 2 xã Phan, huyện Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Cắt CB trạm 75kVA trụ 191/14 Phước Tân 2-T191/14 tuyến 471HT	
537	Trạm 37,5kVA trụ 196A Phước Tân 2-D tuyến 471HT, 477HT	22-04-25	08h00	22-04-25	17h00	Thay trụ, dây hạ áp, thùng điện kế, sang lưới hạ áp, thu hồi trụ, vật tư, phụ kiện từ trụ 197/1 đến trụ 197/6 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471HT	Sửa chữa lớn	Áp Phước Tân 1, Phước Tân 2 xã Phan, huyện Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 196A Phước Tân 2-D tuyến 471HT, 477HT	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
538	Trạm 250kVA trụ 205 Phước Tân I-E tuyến 471HT, 477HT	22-04-25	08h00	22-04-25	17h00	Thay trụ, thùng điện kế, sang lưới hạ áp, thu hồi trụ, vật tư, phụ kiện trụ 202B Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471HT	Sửa chữa lớn	Áp Phước Tân 1 xã Phan, huyện Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Cắt CB trạm 250kVA trụ 205 Phước Tân I-E tuyến 471HT, 477HT	
539	Trạm 250kVA trụ 288 Thị Trấn-C tuyến 477HT	22-04-25	08h00	22-04-25	17h00	Thay trụ, thùng điện kế, sang lưới hạ áp, thu hồi trụ, vật tư, phụ kiện từ trụ 293/1/1t đến trụ 293/1/6t Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Sửa chữa lớn	Khu phố 3, khu phố 4 Thị trấn, huyện Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Cắt CB trạm 250kVA trụ 288 Thị Trấn-C tuyến 477HT	
540	Trụ 128/62 tuyến 472TĐ	22-04-25	07h30	22-04-25	17h00	Lắp trạm 50kVA Trụ 128/62 tuyến 472TĐ, sang tải hạ áp	Đầu tư xây dựng 2025	Áp Cây Da xã Hiệp Thạnh	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO trạm trụ 128/65/2 tuyến 472TĐ	
541	Trụ 128/26/16 tuyến 472TĐ	22-04-25	07h30	22-04-25	17h00	Lắp trạm 50kVA Trụ 128/26/16 tuyến 472TĐ, sang tải hạ áp	Đầu tư xây dựng 2025	Áp Cây Da xã Hiệp Thạnh	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO trạm trụ 128/26/19 tuyến 472TĐ	
542	Lưới điện Tân Biên	22-04-25	08h00	05-04-25	17h00	Phát quang cây xanh, sửa model, lắp đặt công tơ khách hàng, lắp dây tiếp đất trạm, cắt gấn điện khách hàng nợ tiền điện, cân pha TBA	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Tân Biên	Không cắt điện	
543	Trạm 250kVA trụ 97/12/13T/5 Xóm Hồ - D tuyến 471TN	22-04-25	08h00	22-04-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì bảo dưỡng trạm 250kVA trụ 97/12/13T/5 Xóm Hồ - D tuyến 471TN	Thí nghiệm định kỳ	Khu phố 5 phường I	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO và tháo hotline trạm 250kVA trụ 97/12/13T/5 Xóm Hồ - D tuyến 471TN	
544	Trạm 100kVA trụ 97/12/13T/14/1 Khu tái định cư tuyến 471TN	22-04-25	08h00	22-04-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì bảo dưỡng trạm 100kVA trụ 97/12/13T/14/1 Khu tái định cư tuyến 471TN	Thí nghiệm định kỳ	Khu phố 5 phường I	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO và tháo hotline trạm 100kVA trụ 97/12/13T/14/1 Khu tái định cư tuyến 471TN	
545	Trạm 250kVA trụ 97/12/13T/19B Xóm Hồ - E tuyến 471TN	22-04-25	08h00	22-04-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì bảo dưỡng trạm 250kVA trụ 97/12/13T/19B Xóm Hồ - E tuyến 471TN	Thí nghiệm định kỳ	Khu phố 5 phường I	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO và tháo hotline trạm 250kVA trụ 97/12/13T/19B Xóm Hồ - E tuyến 471TN	
546	Trạm 250kVA trụ 97/12/40 Trưng Nữ Vương - B tuyến 471TN	22-04-25	08h00	22-04-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì bảo dưỡng trạm 250kVA trụ 97/12/40 Trưng Nữ Vương - B tuyến 471TN	Thí nghiệm định kỳ	Khu phố 5 phường I	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO và tháo hotline trạm 250kVA trụ 97/12/40 Trưng Nữ Vương - B tuyến 471TN	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
547	Trạm 75kVA trụ 93/41P Tủa Hai - D tuyến 473TN	22-04-25	08h00	22-04-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì bảo dưỡng trạm 75kVA trụ 93/41P Tủa Hai - D tuyến 473TN	Thí nghiệm định kỳ	Áp Bình Trung xã Bình Minh	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 93/41P Tủa Hai - D tuyến 473TN	
548	Trạm 160kVA trụ 19B/75B Bình Minh - S tuyến 473TN	22-04-25	08h00	22-04-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì bảo dưỡng trạm 160kVA trụ 19B/75B Bình Minh - S tuyến 473TN	Thí nghiệm định kỳ	Áp Đồng Cỏ Đò xã Bình Minh	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO và tháo hotline trạm 160kVA trụ 19B/75B Bình Minh - S tuyến 473TN	
549	Trạm 25kVA trụ 234/48B/32 tuyến 477BC	23-04-25	13h30	23-04-25	17h00	Hoàn chỉnh HTĐĐ TBA trụ 234/48B/32 tuyến 477BC	Sửa chữa thường xuyên	Áp Long Tân xã Long Giang	ĐL Bến Cầu	Cắt CB và FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 234/48B/32 Cao Su 10 tuyến 477BC	
550	TBA 250kVA trụ 53/100/6P/5 tuyến 478BC	23-04-25	08h00	23-04-25	17h00	Cây TBA 250kVA trụ 53/100/6P/5 tuyến 478BC	ĐT XD năm 2025	Áp Bình Hòa xã Phước Bình thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	Cắt FCO trạm 75kVA trụ 53/100/6P/5 Phước Bình 2 tuyến 478BC	
551	Từ trụ 80 đến trụ 80/25 tuyến 478SD	23-04-25	08h00	23-04-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 80 đến trụ 80/25 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
552	Từ trụ 88/21 đến trụ 88/21/44 tuyến 478SD	23-04-25	08h00	23-04-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 88/21 đến trụ 88/21/44 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
553	Từ trụ 88/21/20 đến trụ 88/21/20/18 tuyến 478SD	23-04-25	08h00	23-04-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 88/21/20 đến trụ 88/21/20/18 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
554	Từ trụ 88/21/20 đến trụ 88/21/20/8 tuyến 478SD	23-04-25	08h00	23-04-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 88/21/20 đến trụ 88/21/20/8 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
555	Trụ 266/7 nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH Hồng Phát tuyến 475SD	23-04-25	08h00	23-04-25	17h00	Vệ sinh đo đếm CT, VT trung thế trụ 266/7 nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH Hồng Phát tuyến 475SD	Vệ sinh đo đếm CT, VT trung thế	Khách hàng: Công ty TNHH Hồng Phát	ĐL Châu Thành	Cắt 3LBFCO trụ 266/7 nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH Hồng Phát tuyến 475SD	
556	Trụ 75/46 tuyến 472TĐ	23-04-25	07h30	23-04-25	17h00	Lắp trạm 250kVA Trụ 75/46 tuyến 472TĐ, sang tải hạ áp	Đầu tư xây dựng 2025	Áp Rộc xã Thạnh Đức	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và 3FCO trạm Trụ 75/33B, 75/55B tuyến 472TĐ	
557	Trụ 126/10B tuyến 472TĐ	23-04-25	07h30	23-04-25	17h00	Lắp trạm 250kVA Trụ 126/10B tuyến 472TĐ, sang tải hạ áp	Đầu tư xây dựng 2025	Áp Bàu Vũng, Xóm Mía xã Phước Trạch	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và 3FCO trạm Trụ 126/6A, 126/18B tuyến 472TĐ	
558	Trụ 126/18/9 tuyến 472TĐ	23-04-25	07h30	23-04-25	17h00	Lắp trạm 50kVA Trụ 126/18/9 tuyến 472TĐ, sang tải hạ áp	Đầu tư xây dựng 2025	Áp Xóm Mía xã Phước Trạch	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO trạm Trụ 126/18/9 tuyến 472TĐ	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
559	Trụ 37/6 tuyến 474TĐ	23-04-25	07h30	23-04-25	17h00	Lắp trạm 50kVA Trụ 37/6 tuyến 474TĐ, sang tải hạ áp	Đầu tư xây dựng 2025	Áp Bến Đình xã Thanh Đức	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO trạm Trụ 37/10 tuyến 474TĐ	
560	Trạm 3x37,5kVA Cửa số 3 trụ 97 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	23-04-25	08h00	23-04-25	17h00	Thay đà LA, FCO ri sét trạm 3x37,5kVA Cửa số 3 trụ 97 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	SCL 2025	Khu phố Hiệp An, Hiệp Định Phường Hiệp Tân	ĐL Hòa Thành	Cắt CB, 3FCO, tháo 3hotline trạm 3x37,5kVA Cửa số 3 trụ 97 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	
561	Trạm 160kVA Cửa số 4 trụ 107 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	23-04-25	08h00	23-04-25	17h00	Thay đà LA, FCO ri sét trạm 160kVA Cửa số 4 trụ 107 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	SCL 2025	Khu phố Hiệp An, Hiệp Định Phường Hiệp Tân	ĐL Hòa Thành	Cắt CB, 3FCO, tháo 3hotline trạm 160kVA Cửa số 4 trụ 107 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	
562	Trạm 3x50kVA Cao Bảo Đạo O trụ 117 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN	23-04-25	08h00	23-04-25	17h00	Thay đà LA, FCO ri sét trạm 3x50kVA Cao Bảo Đạo O trụ 117 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN	SCL 2025	Khu phố 4 phường Long Hoa	ĐL Hòa Thành	Cắt CB, 3FCO, tháo 3hotline trạm 3x50kVA Cao Bảo Đạo O trụ 117 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN	
563	Trạm 3x50kVA Kho bạc Hòa Thành trụ 125 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN	23-04-25	08h00	23-04-25	17h00	Thay đà LA, FCO ri sét trạm 3x50kVA Kho bạc Hòa Thành trụ 125 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN	SCL 2025	Khu phố 4 phường Long Hoa	ĐL Hòa Thành	Cắt CB, 3FCO, tháo 3hotline trạm 3x50kVA Kho bạc Hòa Thành trụ 125 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN	
564	Lưới điện Tân Biên	23-04-25	08h00	05-04-25	17h00	Phát quang cây xanh, sửa model, lắp đặt công tơ khách hàng, lắp dây tiếp đất trạm, cắt gấn điện khách hàng nợ tiền điện, cân pha TBA	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Tân Biên	Không cắt điện	
565	Trạm 400kVA trụ 50/13T Cư Trú - B tuyến 474TN	23-04-25	08h00	23-04-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì bảo dưỡng trạm 400kVA trụ 50/13T Cư Trú - B tuyến 474TN	Thí nghiệm định kỳ	Khu phố Ninh Lợi phường Ninh Thạnh	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO và tháo hotline trạm 400kVA trụ 50/13T Cư Trú - B tuyến 474TN	
566	Trạm 250kVA trụ 68 Ninh Thạnh tuyến 474TN	23-04-25	08h00	23-04-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì bảo dưỡng trạm 250kVA trụ 68 Ninh Thạnh tuyến 474TN	Thí nghiệm định kỳ	Khu phố Ninh Phước phường Ninh Thạnh	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO và tháo hotline trạm 250kVA trụ 68 Ninh Thạnh tuyến 474TN	
567	Trạm 50kVA trụ 19B/11/1 Tân Hòa - H tuyến 475TN	23-04-25	08h00	23-04-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì bảo dưỡng trạm 50kVA trụ 19B/11/1 Tân Hòa - H tuyến 475TN	Thí nghiệm định kỳ	Khu phố Ninh Thành phường Ninh Sơn	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 19B/11/1 Tân Hòa - H tuyến 475TN	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
568	Trạm 160kVA trụ 19B/41/9B Bàu Lùn - C tuyến 475TN	23-04-25	08h00	23-04-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì bảo dưỡng trạm 160kVA trụ 19B/41/9B Bàu Lùn - C tuyến 475TN	Thí nghiệm định kỳ	Áp Bàu Lùn xã Bình Minh	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO và tháo hotline trạm 160kVA trụ 19B/41/9B Bàu Lùn - C tuyến 475TN	
569	Trạm 400kVA trụ 55 Lộ Bình Dương - C tuyến 476TN	23-04-25	08h00	23-04-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì bảo dưỡng trạm 400kVA trụ 55 Lộ Bình Dương - C tuyến 476TN	Thí nghiệm định kỳ	Khu phố Hiệp Nghĩa phường Hiệp Ninh	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO và tháo hotline trạm 400kVA trụ 55 Lộ Bình Dương - C tuyến 476TN	
570	Trạm 400kVA trụ 85 Cửa Số 2 tuyến 476TN	23-04-25	08h00	23-04-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì bảo dưỡng trạm 400kVA trụ 85 Cửa Số 2 tuyến 476TN	Thí nghiệm định kỳ	Khu phố Hiệp Nghĩa phường Hiệp Ninh	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO và tháo hotline trạm 400kVA trụ 85 Cửa Số 2 tuyến 476TN	
571	Trạm 50kVA trụ 294 Long Giao 14 tuyến 476BC	24-04-25	08h00	24-04-25	17h00	Hoàn chỉnh HTĐĐ TBA trụ 294 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Áp Long Giao xã Long Chữ	ĐL Bến Cầu	Cắt CB và FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 294 Long Giao 14 tuyến 476BC	
572	TBA 250kVA trụ 53/100/12P/23P tuyến 478BC	24-04-25	08h00	24-04-25	17h00	Cây TBA 250kVA trụ 53/100/12P/23P tuyến 478BC	ĐTXD năm 2025	Áp Bình Phú xã Phước Bình thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	Cắt FCO trạm 75kVA trụ 53/100/12P/23P Bình Phú 11 tuyến 478BC	
573	Từ trụ 39 đến trụ 81/33 tuyến 472SD	24-04-25	08h00	24-04-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 39 đến trụ 81/33 tuyến 472SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
574	Từ trụ 38 đến trụ 38/39/7/12/11 tuyến 474SD	24-04-25	08h00	24-04-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 38 đến trụ 38/39/7/12/11 tuyến 474SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
575	Từ trụ 01 đến trụ 78 tuyến 476SD	24-04-25	08h00	24-04-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 01 đến trụ 78 tuyến 476SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
576	Từ trụ 01 đến trụ 117 tuyến 473SD-477SD	24-04-25	08h00	24-04-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 01 đến trụ 117 tuyến 473SD-477SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
577	Trạm 37,5kVA trụ 196A Phước Tân 2-D tuyến 471HT, 477HT	24-04-25	08h00	24-04-25	17h00	Thí nghiệm CBM và bảo trì lưới điện thuộc trạm 37,5kVA trụ 196A Phước Tân 2-D tuyến 471HT, 477HT	Thí nghiệm CBM định kỳ	Áp Phước Tân 1, Phước Tân 2 xã Phan, huyện Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 196A Phước Tân 2-D tuyến 471HT, 477HT	
578	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 68/5 Bến Chò tuyến 474TĐ	24-04-25	07h30	24-04-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện trung hạ áp từ trụ 68/5 đến trụ 68/116/20/26, từ trụ 68/71 đến trụ 68/71/39, từ trụ 68/98 đến trụ 68/98/33 tuyến 474TĐ	Phát quang lưới điện	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
579	Trụ 128/65/24 tuyến 472TĐ	24-04-25	07h30	24-04-25	17h00	Lắp trạm 50kVA Trụ 128/5/24 tuyến 472TĐ, sang tải hạ áp	Đầu tư xây dựng 2025	Áp Cây Da xã Hiệp Thanh	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO trạm trụ 128/65/20 tuyến 472TĐ	
580	Trụ 180/39B tuyến 473TĐ	24-04-25	07h30	24-04-25	17h00	Lắp trạm 50kVA Trụ 180/39B tuyến 473TĐ, sang tải hạ áp	Đầu tư xây dựng 2025	Áp Cầu Sắt xã Thạnh Đức	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO trạm trụ 180/41 tuyến 473TĐ	
581	Lưới điện hạ áp trụ 103/15B Nguyễn Văn Linh tuyến 474TĐ	24-04-25	08h00	24-04-25	17h00	Lắp đà máy biến áp, lắp trạm 250kVA, XDM, tách dùm, ép lèo, cân pha hạ áp, lắp vật tư phụ kiện trụ 103/15B Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN và đóng điện đưa vào vận hành.	ĐTXD 2025	Áp Trường Phú xã Trường Đông	ĐL Hòa Thành	- Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 50kVA Trường Phú A1 trụ 103/13 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN - Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 50kVA Trường Phú P trụ 103/13 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	
582	Lưới điện hạ áp trụ 103/21 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TĐ	24-04-25	08h00	24-04-25	17h00	Lắp đà máy biến áp, lắp trạm 250kVA, XDM, tách dùm, ép lèo, cân pha hạ áp, lắp vật tư phụ kiện trụ 103/21 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TĐ và đóng điện đưa vào vận hành.	ĐTXD 2025	Áp Trường Phú xã Trường Đông	ĐL Hòa Thành	- Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 50kVA Trường Phú F trụ 103/18 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN - Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 37,5kVA Trường Phú P trụ 103/21 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	
583	Lưới điện Tân Biên	24-04-25	08h00	05-04-25	17h00	Phát quang cây xanh, sửa model, lắp đặt công tơ khách hàng, lắp dây tiếp đất trạm, cắt gấn điện khách hàng nợ tiền điện, cân pha TBA	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Tân Biên	Không cắt điện	
584	Trạm 400kVA trụ 89/26/1 Lạc Long Quân - A tuyến 476TN	24-04-25	08h00	24-04-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì bảo dưỡng trạm 400kVA trụ 89/26/1 Lạc Long Quân - A tuyến 476TN	Thí nghiệm định kỳ	Khu phố 3, 4 phường IV	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO và tháo hotline trạm 400kVA trụ 89/26/1 Lạc Long Quân - A tuyến 476TN	
585	Trạm 250kVA trụ 13/13/7B Trà Phú - AB tuyến 477TN	24-04-25	08h00	24-04-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì bảo dưỡng trạm 250kVA trụ 13/13/7B Trà Phú - AB tuyến 477TN	Thí nghiệm định kỳ	Khu phố Ninh Trung phường Ninh Sơn	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO và tháo hotline trạm 250kVA trụ 13/13/7B Trà Phú - AB tuyến 477TN	
586	Trạm 250kVA trụ 13/13/15 Trà Phú - AC tuyến 477TN	24-04-25	08h00	24-04-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì bảo dưỡng trạm 250kVA trụ 13/13/15 Trà Phú - AC tuyến 477TN	Thí nghiệm định kỳ	Khu phố Ninh Trung phường Ninh Sơn	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO và tháo hotline trạm 250kVA trụ 13/13/15 Trà Phú - AC tuyến 477TN	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
587	Trạm 50kVA trụ 25/7B/7 Tân Phước - J tuyến 477TN	24-04-25	08h00	24-04-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì bảo dưỡng trạm 50kVA trụ 25/7B/7 Tân Phước - J tuyến 477TN	Thí nghiệm định kỳ	Áp Tân Phước xã Tân Bình	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 25/7B/7 Tân Phước - J tuyến 477TN	
588	Trạm 50kVA trụ 25/11B/10 Tân Phước - K tuyến 477TN	24-04-25	08h00	24-04-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì bảo dưỡng trạm 50kVA trụ 25/11B/10 Tân Phước - K tuyến 477TN	Thí nghiệm định kỳ	Áp Tân Phước xã Tân Bình	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 25/11B/10 Tân Phước - K tuyến 477TN	
589	Trạm 50kVA trụ 25/12 Tân Phước - B tuyến 477TN	24-04-25	08h00	24-04-25	17h00	Thí nghiệm CBM, bảo trì bảo dưỡng trạm 50kVA trụ 25/12 Tân Phước - B tuyến 477TN	Thí nghiệm định kỳ	Áp Tân Phước xã Tân Bình	ĐL TP Tây Ninh	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 25/12 Tân Phước - B tuyến 477TN	
590	Trạm 37,5kVA trụ 194/7/4 Ngã Tắc 1 tuyến 476BC	25-04-25	13h30	25-04-25	17h00	Nâng công suất TBA 50kVA trụ 194/7/4 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Áp Ngã Tắc xã Long Thuận	ĐL Bến Cầu	Cắt CB và FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 194/7/4 Ngã Tắc 1 tuyến 476BC	
591	TBA 250kVA trụ 53/100/12P/35A tuyến 478BC	25-04-25	08h00	25-04-25	17h00	Cây TBA 250kVA trụ 53/100/12P/35A tuyến 478BC	ĐTXD năm 2025	Áp Bình Phước xã Phước Bình thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	Cắt FCO trạm 75kVA trụ 53/100/12P/34P Bình Phú 4 tuyến 478BC	
592	Từ trụ 186 đến trụ 186/190 tuyến 473SD	25-04-25	08h00	25-04-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 186 đến trụ 186/190 tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
593	Từ trụ 186/53 đến trụ 186/53/44 tuyến 473SD	25-04-25	08h00	25-04-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 186/53 đến trụ 186/53/44 tuyến 473SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
594	Từ trụ 141/18 đến trụ 141/18/8T tuyến 476SD	25-04-25	08h00	25-04-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 141/18 đến trụ 141/18/8T tuyến 476SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
595	Từ trụ 141/18 đến trụ 141/18/35/12 tuyến 476SD	25-04-25	08h00	25-04-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 141/18 đến trụ 141/18/35/12 tuyến 476SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
596	Từ trụ 141/18/10 đến trụ 141/18/10/14 tuyến 476SD	25-04-25	08h00	25-04-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 141/18/10 đến trụ 141/18/10/14 tuyến 476SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
597	Từ trụ 141/18/28 đến trụ 141/18/28/25 tuyến 476SD	25-04-25	08h00	25-04-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 141/18/28 đến trụ 141/18/28/25 tuyến 476SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
598	Từ trụ 141/18/35 đến trụ 141/18/35/30 tuyến 476SD	25-04-25	08h00	25-04-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 141/18/35 đến trụ 141/18/35/30 tuyến 476SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
599	Trạm 250kVA trụ 114/12 Ninh Phú-B tuyến 471HT	25-04-25	08h00	25-04-25	17h00	Thí nghiệm CBM và bảo trì lưới điện thuộc trạm 250kVA trụ 114/12 Ninh Phú-B tuyến 471HT	Thí nghiệm CBM định kỳ	Áp Ninh Phú xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Cắt 3FCO và tháo 3 hotline trạm 250kVA trụ 114/12 Ninh Phú-B tuyến 471HT	
600	Trạm 75kVA trụ 98/14/8 Ninh Hiệp - T.98/14/8 tuyến 477HT	25-04-25	08h00	25-04-25	17h00	Thí nghiệm CBM và bảo trì lưới điện thuộc trạm 75kVA trụ 98/14/8 Ninh Hiệp - T.98/14/8 tuyến 477HT	Thí nghiệm CBM định kỳ	Áp Ninh An, Ninh Hiệp xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 98/14/8 Ninh Hiệp - T.98/14/8 tuyến 477HT	
601	Trạm 75kVA trụ 98/6/12 Ninh Hiệp-B tuyến 477HT	25-04-25	08h00	25-04-25	17h00	Thí nghiệm CBM và bảo trì lưới điện thuộc trạm 75kVA trụ 98/6/12 Ninh Hiệp-B tuyến 477HT	Thí nghiệm CBM định kỳ	Áp Ninh Hiệp, Ninh Bình xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 98/6/12 Ninh Hiệp-B tuyến 477HT	
602	Trụ 5A/4 tuyến 471TĐ	25-04-25	07h30	25-04-25	17h00	Lắp trạm 50kVA Trụ 5A/4 tuyến 471TĐ, sang tải hạ áp	Đầu tư xây dựng 2025	Áp Đường Long xã Thạnh Đức	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO trạm trụ 5A/7 tuyến 471TĐ	
603	Trụ 42/107B/57/15/20P tuyến 471TĐ	25-04-25	07h30	25-04-25	17h00	Lắp trạm 50kVA Trụ 42/107B/57/15/20P tuyến 471TĐ, sang tải hạ áp	Đầu tư xây dựng 2025	Áp 6 xã Bàu Đồn	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO trạm trụ 42/107B/57/15/27P tuyến 471TĐ	
604	Trụ 42/65/77/46 tuyến 472TĐ	25-04-25	07h30	25-04-25	17h00	Lắp trạm 50kVA Trụ 42/65/77/46 tuyến 472TĐ, sang tải hạ áp	Đầu tư xây dựng 2025	Áp Phước Đông xã Phước Thạnh	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO trạm trụ 42/65/77/50 tuyến 472TĐ	
605	Trạm trụ 320kVA Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ An Sương trụ 204/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	25-04-25	08h00	25-04-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm trụ 320kVA Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ An Sương trụ 204/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thay định kỳ	Trạm chuyên dùng khách hàng	ĐL Hòa Thành	Cắt CB, 3FCO trạm trụ 320kVA Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ An Sương trụ 204/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	
606	Trạm trụ 400kVA Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Kinh Doanh Thương Mại và Dịch Vụ Vinfast trụ 228B/2 Quốc Lộ 22B tuyến 482TN	25-04-25	07h00	25-04-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm trụ 400kVA Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Kinh Doanh Thương Mại và Dịch Vụ Vinfast trụ 228B/2 Quốc Lộ 22B tuyến 482TN	Thay định kỳ	Trạm chuyên dùng khách hàng	ĐL Hòa Thành	Cắt CB, 3FCO trạm trụ 400kVA Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Kinh Doanh Thương Mại và Dịch Vụ Vinfast trụ 228B/2 Quốc Lộ 22B tuyến 482TN	
607	Trạm trụ 160kVA HKD Thu My trụ 137/11B/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	25-04-25	07h00	25-04-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm trụ 160kVA HKD Thu My trụ 137/11B/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thay định kỳ	Trạm chuyên dùng khách hàng	ĐL Hòa Thành	Cắt CB, 3FCO trạm trụ 160kVA HKD Thu My trụ 137/11B/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
608	Lưới điện Tân Biên	25-04-25	08h00	05-04-25	17h00	Phát quang cây xanh, sửa model, lắp đặt công tơ khách hàng, lắp dây tiếp đất trạm, cắt gấn điện khách hàng nợ tiền điện, cân pha TBA	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Tân Biên	Không cắt điện	
609	Trạm 37,5kVA trụ 140B/1 Garage Quốc Dũng tuyến 478TH	25-04-25	08h00	25-04-25	17h00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 140B/1 tuyến 478TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 140B/1 tuyến 478TH	Khách hàng Garage Quốc Dũng	ĐL Tân Châu	Cắt FCO trạm 37,5kVA trụ 140B/1 Garage Quốc Dũng tuyến 478TH	
610	Trạm 37,5kVA trụ 168/7 Hàn cửa sắt Hồ Xuân Hùng tuyến 478TH	25-04-25	08h00	25-04-25	17h00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 168/7 tuyến 478TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 168/7 tuyến 478TH	Khách hàng Hàn cửa sắt Hồ Xuân Hùng	ĐL Tân Châu	Cắt FCO trạm 37,5kVA trụ 168/7 Hàn cửa sắt Hồ Xuân Hùng tuyến 478TH	
611	Trạm 50kVA trụ 233/1/4T/1T Cty CP Năng lượng Dầu tiếng Tây Ninh 1 tuyến 477TH	25-04-25	08h00	25-04-25	17h00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 233/1/4T/1T tuyến 477TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 233/1/4T/1T tuyến 477TH	Khách hàng Cty CP Năng lượng Dầu tiếng Tây Ninh 1	ĐL Tân Châu	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 233/1/4T/1T Cty CP Năng lượng Dầu tiếng Tây Ninh 1 tuyến 477TH	
612	Trạm 50kVA trụ 173/146/1T UBND xã Suối Ngô tuyến 474SN	25-04-25	08h00	25-04-25	17h00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 173/146/1T tuyến 474SN	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 173/146/1T tuyến 474SN	Khách hàng UBND xã Suối Ngô	ĐL Tân Châu	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 173/146/1T UBND xã Suối Ngô tuyến 474SN	
613	Trạm 50kVA trụ 45/14 Giồng Két 4 tuyến 475BC	26-04-25	08h00	26-04-25	11h30	Hoàn chỉnh HTĐĐ TBA trụ 45/14 tuyến 475BC	Sửa chữa thường xuyên	Áp Thuận Tây xã Lợi Thuận	ĐL Bến Cầu	Cắt CB và FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 45/14 Giồng Két 4 tuyến 475BC	
614	Trạm 25kVA trụ 234/23B Ấp Bảo 16 tuyến 477BC	26-04-25	13h30	26-04-25	17h00	Hoàn chỉnh HTĐĐ TBA trụ 234/23B tuyến 477BC	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Bảo xã Long Giang	ĐL Bến Cầu	Cắt CB và FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 234/23B Ấp Bảo 16 tuyến 477BC	
615	TBA 250kVA trụ 53/100/12P/49B tuyến 478BC	26-04-25	08h00	26-04-25	17h00	Cấy TBA 250kVA trụ 53/100/12P/49B tuyến 478BC	ĐTXD năm 2025	Ấp Bình Phước xã Phước Bình thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 53/100/12P/43P Bình Phú 12 tuyến 478BC	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
616	Trạm 630kVA trụ 11/5 Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Đại Dương Xanh tuyến 477BC	26-04-25	08h00	26-04-25	17h00	Thay 3VT định kỳ khách hàng Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Đại Dương Xanh, trụ 11/5 tuyến 477BC	Đến hạn kiểm định	Khách hàng Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Đại Dương Xanh	ĐL Bến Cầu	Cắt CB và 3LBFCO trạm 630kVA trụ 11/5 Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Đại Dương Xanh tuyến 477BC	
617	Từ trụ 53 đến trụ 53/39 tuyến 474SD	26-04-25	08h00	26-04-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 53 đến trụ 53/39 tuyến 474SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
618	Từ trụ 53/8 đến trụ 53/8/15 tuyến 474SD	26-04-25	08h00	26-04-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 53/8 đến trụ 53/8/15 tuyến 474SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
619	Từ trụ 53/16 đến trụ 53/16/24 tuyến 474SD	26-04-25	08h00	26-04-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 53/16 đến trụ 53/16/24 tuyến 474SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
620	Trụ 128/97/89, trụ 128/97/93 nhánh rẽ 22kV Chi nhánh Công ty TNHH XNK TM CN DV Hùng Duy 8-Nhà máy sản xuất tinh bột mì tuyến 474SD	26-04-25	08h00	26-04-25	17h00	Vệ sinh đo đếm CT, VT trung thế trụ 128/97/89, trụ 128/97/93 nhánh rẽ 22kV Chi nhánh Công ty TNHH XNK TM CN DV Hùng Duy 8-Nhà máy sản xuất tinh bột mì tuyến 474SD	Vệ sinh đo đếm CT, VT trung thế	Khách hàng: Chi nhánh Công ty TNHH XNK TM CN DV Hùng Duy 8-Nhà máy sản xuất tinh bột mì	ĐL Châu Thành	Cắt Recloser và DS 3pha trụ 128/97/1 nhánh rẽ 22kV Chi nhánh Công ty TNHH XNK TM CN DV Hùng Duy 8-Nhà máy sản xuất tinh bột mì tuyến 474SD	
621	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 262/1 Cơ Giới tuyến 477HT	26-04-25	08h00	26-04-25	17h00	Thay xà đỡ LA, FCO, thùng cầu dao tổng tại trạm 160kVA trụ 262/12 Cơ Giới tuyến 477HT	Sửa chữa lớn	Khu phố 1 Thị trấn; ấp Tân Định 1, Tân Định 2 xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Cắt 3LBFCO trụ 262/1 Cơ Giới tuyến 477HT	
622	Trạm 50kVA trụ 118/138/14/56/7 Đầu Tàu-A tuyến 475TĐ	26-04-25	08h00	26-04-25	17h00	Thí nghiệm CBM và bảo trì lưới điện thuộc trạm 50kVA trụ 118/138/14/56/7 Đầu Tàu-A tuyến 475TĐ	Thí nghiệm CBM định kỳ	Ấp 1 xã Bến Cùi, huyện Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 118/138/14/56/7 Đầu Tàu-A tuyến 475TĐ	
623	Trạm 75kVA trụ 117/22 Thuận Hòa-E tuyến 473TĐ	26-04-25	08h00	26-04-25	17h00	Thí nghiệm CBM và bảo trì lưới điện thuộc trạm 75kVA trụ 117/22 Thuận Hòa-E tuyến 473TĐ	Thí nghiệm CBM định kỳ	Ấp Thuận Hòa xã Truong Mít, huyện Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 117/22 Thuận Hòa-E tuyến 473TĐ	
624	Trụ 42/114/17B tuyến 471TĐ	26-04-25	07h30	26-04-25	17h00	Lắp trạm 250kVA Trụ 42/114/17B tuyến 471TĐ, sang tải hạ áp	Đầu tư xây dựng 2025	Ấp 3 xã Bàu Đồn	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO trạm trụ 42/114/14, 42/114/17B, 42/114/20 tuyến 471TĐ	
625	Trụ 42/114/27 tuyến 471TĐ	26-04-25	07h30	26-04-25	17h00	Lắp trạm 250kVA Trụ 42/114/27 tuyến 471TĐ, sang tải hạ áp	Đầu tư xây dựng 2025	Ấp 3 xã Bàu Đồn	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO trạm trụ 42/114/23, 42/114/25 tuyến 471TĐ	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
626	Nhánh rẽ 22kV trụ 133/1 Lạc long Quân tuyến 471TN	26-04-25	08h00	26-04-25	17h00	Nhỏ, dựng trụ BTLT 14m ghép, tháo lắp cáp ngầm, DS, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 133/1 Lạc long Quân tuyến 471TN	SCL 2025	Khu phố Hiệp Định, Hiệp An, Hiệp Hòa phường Hiệp Tân	ĐL Hòa Thành	Cắt REC, 3LTD Mít Một tuyến 471TN, cắt RMU 26 (DL TPTN bàn giao)	
627	Nhánh rẽ 22kV trụ 133/16 Lạc long Quân tuyến 471TN	26-04-25	08h00	26-04-25	17h00	Nhỏ, dựng trụ BTLT 14m ghép, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 133/16 Lạc long Quân tuyến 471TN	SCL 2025	Khu phố Hiệp Định, Hiệp An, Hiệp Hòa phường Hiệp Tân	ĐL Hòa Thành	- Cắt REC, 3LTD Mít Một tuyến 471TN - Cắt LBS, 3LTD Âu Cơ trụ 54 tuyến 476TN - Cắt LBS trụ 59, DS trụ 59B Ao Hồ tuyến 482TN	
628	Lưới điện Tân Biên	26-04-25	08h00	05-04-25	17h00	Phát quang cây xanh, sửa model, lắp đặt công tơ khách hàng, lắp dây tiếp đất trạm, cắt gán điện khách hàng nợ tiền điện, cân pha TBA	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Tân Biên	Không cắt điện	
629	Trạm 1000kVA trụ 276/13 Công ty TNHH DC Sun tuyến 478TH	26-04-25	08h00	26-04-25	17h00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 276/13 tuyến 478TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 276/13 tuyến 478TH	Khách hàng Công ty TNHH DC Sun	ĐL Tân Châu	Cắt 03 LBFCO trạm 1000kVA trụ 276/13 Công ty TNHH DC Sun tuyến 478TH	
630	Trạm 1000kVA trụ 294B/25T Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Chí Thanh tuyến 478TH	26-04-25	08h00	26-04-25	17h00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 294B/25T tuyến 478TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 294B/25T tuyến 478TH	Khách hàng Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Chí Thanh	ĐL Tân Châu	Cắt 03 LBFCO trạm 1000kVA trụ 294B/25T Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Chí Thanh tuyến 478TH	
631	Đường dây 22kV tuyến 471TN, 481TN	26-04-25	08h00	26-04-25	11h30	Bàn giao đơn vị ngoài thay bộ đóng cắt tự bù ứng động tại trụ 26B đường Bờ Lờ tuyến 481TN	Đầu tư xây dựng	Khu phố Ninh Thọ, Ninh An, Ninh Lộc phường Ninh Sơn	ĐL TP Tây Ninh	Cắt MC 471TN và đóng DTĐ 471-76TN Cắt MC 481TN và đóng DTĐ 481-76TN	
632	Nhánh rẽ 22kV trụ 26/1 Chi nhánh Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Sơn 4 tuyến 478BC	27-04-25	08h00	27-04-25	17h00	Thay 3VT định kỳ khách hàng Chi nhánh Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Sơn 4, trụ 26/1 tuyến 478BC	Đến hạn kiểm định	Khách hàng Chi nhánh Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Sơn 4	ĐL Bến Cầu	Cắt 3LBFCO và tháo 3hotline trụ 26/1 nhánh rẽ 22kV Chi nhánh Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Sơn 4 tuyến 478BC	
633	Nhánh rẽ 22kV trụ 19/T6/1 Công ty TNHH MTV Pyungan Việt Nam tuyến 471BC	27-04-25	08h00	27-04-25	17h00	Thay 3VT định kỳ khách hàng Công ty TNHH MTV Pyungan Việt Nam, trụ 19/T6/1 tuyến 471BC	Đến hạn kiểm định	Khách hàng Công ty TNHH MTV Pyungan Việt Nam	ĐL Bến Cầu	Recloser và DS 3 pha trụ 19/T6 NR 22kV Công ty TNHH MTV Pyungan Việt Nam tuyến 471BC	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
634	Đường dây 22kV tuyến 479TN	27-04-25	08h00	27-04-25	11h30	Bản giao đơn vị ngoài thay bộ đóng cắt tụ bù ứng động tại trụ 20A đường Trần Phú tuyến 479TN	Đầu tư xây dựng	Khu phố Ninh Thọ, Ninh An, Ninh Lộc phường Ninh Sơn	ĐL TP Tây Ninh	Cắt MC 479TN và đóng DTĐ 479-76TN	
635	TBA 250kVA trụ 53/115 tuyến 478BC	28-04-25	08h00	28-04-25	17h00	Cây TBA 250kVA trụ 53/115 tuyến 478BC	ĐTXD năm 2025	Áp Phước Đông xã Phước Chi thị xã Trảng Bàng	ĐL Bến Cầu	Cắt FCO trạm 75kVA trụ 53/114 Phước Chi 1 tuyến 478BC	
636	TBA 250kVA trụ 47/24 tuyến 478BC	28-04-25	08h00	28-04-25	17h00	Cây TBA 250kVA trụ 47/24 tuyến 478BC	ĐTXD năm 2025	Áp Bến xã An Thạnh	ĐL Bến Cầu	Cắt FCO trạm 75kVA trụ 47/26 Áp Bến 5 tuyến 478BC	
637	Từ trụ 124/18/17 đến trụ 124/18/17/11 tuyến 475SD	28-04-25	08h00	28-04-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 124/18/17 đến trụ 124/18/17/11 tuyến 475SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
638	Từ trụ 134 đến trụ 134/47 tuyến 475SD	28-04-25	08h00	28-04-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 134 đến trụ 134/47 tuyến 475SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
639	Từ trụ 134/16 đến trụ 134/16/15 tuyến 475SD	28-04-25	08h00	28-04-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 134 đến trụ 134/47 tuyến 475SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
640	Từ trụ 134/39 đến trụ 134/39/25 tuyến 475SD	28-04-25	08h00	28-04-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 134/39 đến trụ 134/39/25 tuyến 475SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
641	Từ trụ 134/39/23 đến trụ 134/39/23/9 tuyến 475SD	28-04-25	08h00	28-04-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 134/39/23 đến trụ 134/39/23/9 tuyến 475SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
642	Trạm 50kVA trụ 118/71/4 Lộc Tân-H tuyến	28-04-25	08h00	28-04-25	17h00	Thí nghiệm CBM và bảo trì lưới điện thuộc trạm 50kVA trụ 118/71/4 Lộc Tân-H tuyến	Thí nghiệm CBM định kỳ	Áp Lộc Tân xã Lộc Ninh, huyện Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 118/71/4 Lộc Tân-H tuyến	
643	Trạm 160kVA trụ 223 Thuận Tân-B tuyến 471TĐ	28-04-25	13h30	28-04-25	17h00	Thí nghiệm CBM và bảo trì lưới điện thuộc trạm 160kVA trụ 223 Thuận Tân-B tuyến 471TĐ	Thí nghiệm CBM định kỳ	Áp Thuận Tân xã Trường Mít, huyện Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Cắt 3FCO và tháo 3hotline trạm 160kVA trụ 223 Thuận Tân-B tuyến 471TĐ	
644	Trạm 250kVA trụ 288 Thị Trấn-C tuyến 477HT	28-04-25	08h00	28-04-25	17h00	Thí nghiệm CBM và bảo trì lưới điện thuộc trạm 250kVA trụ 288 Thị Trấn-C tuyến 477HT	Thí nghiệm CBM định kỳ	Khu phố 3, khu phố 4 Thị trấn, huyện Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Cắt 3FCO và tháo 3hotline trạm 250kVA trụ 288 Thị Trấn-C tuyến 477HT	
645	Trạm 250kVA trụ 301 Thị trấn-F tuyến 477HT	28-04-25	08h00	28-04-25	17h00	Thí nghiệm CBM và bảo trì lưới điện thuộc trạm 250kVA trụ 301 Thị trấn-F tuyến 477HT	Thí nghiệm CBM định kỳ	Khu phố 3, khu phố 4 Thị trấn, huyện Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Cắt 3FCO và tháo 3hotline trạm 250kVA trụ 301 Thị trấn-F tuyến 477HT	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
646	Trụ 42/114/73 tuyến 471TĐ	28-04-25	07h30	28-04-25	17h00	Lắp trạm 250kVA Trụ 42/114/73 tuyến 471TĐ, sang tải hạ áp	Đầu tư xây dựng 2025	Áp Xóm Bồ xã Hiệp Thạnh	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO trạm trụ 128/65/86, 128/65/79 tuyến 472TĐ	
647	Trụ 42/114/92 tuyến 471TĐ	28-04-25	07h30	28-04-25	17h00	Lắp trạm 250kVA Trụ 42/114/92 tuyến 471TĐ, sang tải hạ áp	Đầu tư xây dựng 2025	Áp Xóm Bồ xã Hiệp Thạnh	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO trạm trụ 128/65/73, 128/65/71 tuyến 472TĐ	
648	Trụ 42/114/107 tuyến 471TĐ	28-04-25	07h30	28-04-25	17h00	Lắp trạm 250kVA Trụ 42/114/107 tuyến 471TĐ, sang tải hạ áp	Đầu tư xây dựng 2025	Áp Xóm Bồ xã Hiệp Thạnh	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO trạm trụ 128/65/67, 128/65/64 tuyến 472TĐ	
649	Trụ 42/114/121 tuyến 471TĐ	28-04-25	07h30	28-04-25	17h00	Lắp trạm 250kVA Trụ 42/114/121 tuyến 471TĐ, sang tải hạ áp	Đầu tư xây dựng 2025	Áp Xóm Bồ xã Hiệp Thạnh	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO trạm trụ 128/65/63, 128/65/61 tuyến 472TĐ	
650	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 270/2 đến trụ 270/68 Xóm Đồng tuyến 471PĐC	28-04-25	07h30	28-04-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 270/2 đến trụ 270/68 Xóm Đồng tuyến 471PĐC	Phát quang lưới điện	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
651	Trụ 190/65B tuyến 471TĐ	28-04-25	07h30	28-04-25	17h00	Lắp trạm 50kVA Trụ 190/65B tuyến 471TB, sang tải hạ áp	Đầu tư xây dựng 2025	Áp Tầm Lanh xã Hiệp Thạnh	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO trạm trụ 190/75 tuyến 471TĐ	
652	Trụ 42/65/71B/3B tuyến 472TĐ	28-04-25	07h30	28-04-25	17h00	Lắp trạm 50kVA Trụ 42/65/71B/3B tuyến 472TĐ, sang tải hạ áp	Đầu tư xây dựng 2025	Áp Phước Hòa xã Phước Thạnh	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO trạm trụ 42/65/71B/8 tuyến 472TĐ	
653	Trụ 42/65/73 tuyến 472TĐ	28-04-25	07h30	28-04-25	17h00	Lắp trạm 50kVA Trụ 42/65/73 tuyến 472TĐ, sang tải hạ áp	Đầu tư xây dựng 2025	Áp Phước Hòa xã Phước Thạnh	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO trạm trụ 42/65/69 tuyến 472TĐ	
654	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 212/10P/1 Gò Duối tuyến 471TN	28-04-25	08h00	28-04-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 212/10P/1 đến trụ 212/10P/38 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Phát quang	Không mất điện	ĐL Hòa Thành	Không cắt điện	
655	Lưới điện Tân Biên	28-04-25	08h00	05-04-25	17h00	Phát quang cây xanh, sửa model, lắp đặt công tơ khách hàng, lắp dây tiếp đất trạm, cắt gắn điện khách hàng nợ tiền điện, cân pha TBA	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	ĐL Tân Biên	Không cắt điện	
656	Trạm 1000kVA trụ 85/198B/3 Công ty TNHH Lê Gia Tây Ninh tuyến 474TH	28-04-25	08h00	28-04-25	17h00	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 85/198B/3 tuyến 474TH	Bảo trì và thay định kỳ hệ thống đo đếm trụ 85/198B/3 tuyến 474TH	Khách hàng Công ty TNHH Lê Gia Tây Ninh	ĐL Tân Châu	Cắt 03 LBFCO trạm 1000kVA trụ 85/198B/3 Công ty TNHH Lê Gia Tây Ninh tuyến 474TH	
657	Trạm 37,5kVA trụ 171/70 Bàu Tràm Lớn 15 tuyến 476BC	29-04-25	08h00	29-04-25	11h30	Nâng công suất TBA 50kVA trụ 171/70 tuyến 476BC và nghiệm thu đóng điện	Sửa chữa thường xuyên	Áp Bàu Tràm Lớn, Bàu Tràm Nhỏ xã Tiên Thuận	ĐL Bến Cầu	Cắt LBFCO trụ 171/56/1 Bàu Tràm Lớn 1 tuyến 477BC	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
658	Trạm 37,5kVA trụ 171/35/8 Bàu Tràm Nhỏ 3 tuyến 476BC	29-04-25	08h00	29-04-25	11h30	Hoàn chỉnh HTĐĐ TBA trụ 171/35/8 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Áp Bàu Tràm Nhỏ xã Tiên Thuận	ĐL Bến Cầu	Cắt LBFCO trụ 171/35/1 Bàu Tràm Nhỏ 2 tuyến 476BC	
659	TBA 250kVA trụ 4A tuyến 475BC - 477BC	29-04-25	08h00	29-04-25	17h00	Cây TBA 250kVA trụ 4A tuyến 475BC - 477BC	ĐTXD năm 2025	Áp Chánh xã An Thạnh	ĐL Bến Cầu	Cắt FCO trạm 3x25kVA trụ 6 Áp Voi 18 tuyến 475BC	
660	Từ trụ 341/15 đến trụ 341/15/67 tuyến 475SD	29-04-25	08h00	29-04-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 341/15 đến trụ 341/15/67 tuyến 475SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
661	Từ trụ 341/15/11 đến trụ 341/15/11/14 tuyến 475SD	29-04-25	08h00	29-04-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 341/15/11 đến trụ 341/15/11/14 tuyến 475SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
662	Từ trụ 341/15/25 đến trụ 341/15/25/17 tuyến 475SD	29-04-25	08h00	29-04-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 341/15/25 đến trụ 341/15/25/17 tuyến 475SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
663	Từ trụ 341/15/25/5 đến trụ 341/15/25/5/10 tuyến 475SD	29-04-25	08h00	29-04-25	17h00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 341/15/25/5 đến trụ 341/15/25/5/10 tuyến 475SD	Phát quang	Không mất điện	ĐL Châu Thành	Không cắt điện	
664	Đường dây 22kV từ trụ 42/101 Áp 7 - trụ 234 Bàu Đồn tuyến 471TĐ	29-04-25	07h30	29-04-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 42/101 Áp 7 - trụ 234 Bàu Đồn tuyến 471TĐ	Phát quang lưới điện	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
665	Trụ 270/52/11/10 tuyến 471PĐC	29-04-25	07h30	29-04-25	17h00	Lắp trạm 50kVA Trụ 270/52/11/10 tuyến 471PĐC, sang tải hạ áp	Đầu tư xây dựng 2025	Áp Cây Xoài xã Thanh Phước	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO trạm trụ 270/52/11/14 tuyến 471PĐC	
666	Trụ 54/20/12 tuyến 471PĐC	29-04-25	07h30	29-04-25	17h00	Lắp trạm 50kVA Trụ 54/20/12 tuyến 471PĐC, sang tải hạ áp	Đầu tư xây dựng 2025	Áp Cây Trắc xã Phước Đông	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO trạm trụ 54/20/15 tuyến 471PĐC	
667	Trụ 210B tuyến 476TĐ	29-04-25	07h30	29-04-25	17h00	Lắp trạm 250kVA Trụ 210B tuyến 476TĐ, sang tải hạ áp	Đầu tư xây dựng 2025	Khu phố Nội Ô A thị trấn Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và 3FCO trạm trụ 205 tuyến 476TĐ	
668	Nhánh rẽ 22kV Áp 6 trụ 42/107B/2 tuyến 471TĐ	29-04-25	07h30	29-04-25	17h00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 42/107B/2 đến trụ 42/107B/57/26 Áp 6 tuyến 471TĐ	Phát quang lưới điện	Không mất điện	ĐL Gò Dầu	Không cắt điện	
669	Trụ 42/114/33 tuyến 471TĐ	29-04-25	07h30	29-04-25	17h00	Lắp trạm 250kVA Trụ 42/114/33 tuyến 471TĐ, sang tải hạ áp	Đầu tư xây dựng 2025	Áp 3 xã Bàu Đồn	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO trạm trụ 42/114/32, 42/114/39 tuyến 471TĐ	
670	Trụ 42/114/41 tuyến 471TĐ	29-04-25	07h30	29-04-25	17h00	Lắp trạm 250kVA Trụ 42/114/41 tuyến 471TĐ, sang tải hạ áp	Đầu tư xây dựng 2025	Áp 3 xã Bàu Đồn	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO trạm trụ 42/114/41, 42/114/43 tuyến 471TĐ	
671	Trụ 42/114/57 tuyến 471TĐ	29-04-25	07h30	29-04-25	17h00	Lắp trạm 250kVA Trụ 42/114/57 tuyến 471TĐ, sang tải hạ áp	Đầu tư xây dựng 2025	Áp 3 xã Bàu Đồn	ĐL Gò Dầu	Cắt CB và FCO trạm trụ 42/114/51 tuyến 471TĐ	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
672	Lưới điện hạ áp trụ 103/13/2B Nguyễn Văn Linh tuyến 474TĐ	29-04-25	08h00	29-04-25	17h00	Lắp đặt máy biến áp, lắp trạm 250kVA, XDM, tách dùm, ép lèo, cân pha hạ áp, lắp vật tư phụ kiện trụ 103/13/2B Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN và đóng điện đưa vào vận hành.	ĐTXD 2025	Áp Trường Phú xã Trường Đông	ĐL Hòa Thành	- Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 50kVA Trường Phú E trụ 103/13/2 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN - Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 50kVA Trường Phú H1 trụ 103/13/3 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	