

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN  
TUẦN 21 NĂM 2026 (Từ 18/05/2026 đến 24/05/2026)

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
<b>A. LƯỚI ĐIỆN 110KV</b>																					
<b>CƠ SỞ 1</b>																					
1	18-05-26	08h00	18-05-26	13h00	XNLD TN	XNLD TN (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	Trạm 110kV Trảng Bàng	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	18-05-26	13h00	18-05-26	18h00	XNLD TN	XNLD TN (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV Mộc Bài	Trạm 110kV Mộc Bài	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	18-05-26	19h00	18-05-26	21h00	XNLD TN	XNLD TN (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV Thành Công	Trạm 110kV Thành Công	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	18-05-26	07h00	18-05-26	17h00	XNLD TN	XNLD TN (Tổ TTLD Tân Châu)	TBA 110kV Tân Biên	TBA 110kV Tân Biên	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	18-05-26	08h00	18-05-26	11h00	XNLD TN	XNLD TN (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh	Trạm 110kV Tây Ninh	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	18-05-26	18h00	18-05-26	19h30	XNLD TN	XNLD TN (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Cầu Máng.	Trạm 110kV Cầu Máng.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	18-05-26	07h00	18-05-26	17h00	XNLD TN	XNLD TN (Đội QL VH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Tân Hưng - 171 Suối Ngô, 172 Suối Ngô - 171 XM Tây Ninh	Từ trụ 01 đến trụ 112	Đo điện trở tiếp địa đường dây	Kiểm tra tiếp địa định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
8	19-05-26	08h00	19-05-26	12h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
9	19-05-26	13h00	19-05-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp và phát quang xung quanh hàng rào trạm tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
10	19-05-26	18h00	19-05-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
11	19-05-26	19h30	19-05-26	21h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
12	19-05-26	07h00	19-05-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Suối Ngõ	TBA 110kV Suối Ngõ	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
13	19-05-26	09h00	19-05-26	11h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Cầu Máng	Trạm 110kV Cầu Máng	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị, khu vực xung quanh hàng rào trạm.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
14	19-05-26	18h00	19-05-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Long Hoa	Trạm 110kV Long Hoa	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
15	19-05-26	07h00	19-05-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp	Từ trụ 14 đến trụ 20, từ trụ 23/25 đến trụ 23/27 và từ trụ 23/39 đến trụ 23/40	Rong cành, mé nhánh và chặt dọt cây	Phát quang hàng lan an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
16	20-05-26	18h00	20-05-26	19h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	Trạm 110kV Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
17	20-05-26	19h30	20-05-26	21h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV An Hội	Trạm 110kV An Hội	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
18	20-05-26	07h00	20-05-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Hưng	TBA 110kV Tân Hưng	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
19	20-05-26	09h00	20-05-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Biên	TBA 110kV Tân Biên	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Vệ sinh các tủ điều khiển, bảo vệ, RTU, tủ rack hệ thống Camera giám sát PCCC, tủ TTLĐ trong nhà điều hành, dầu tủ các thiết bị C41, C42 trong nhà hợp bộ. Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp và nội trở accu. Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành, phương tiện PCCC và CNCH, nhà bơm PCCC, vệ sinh lưới lọc máy điều hòa, vệ sinh dọn dẹp cỏ rác sân ngắt, đường nội bộ và xung quanh hàng rào trạm tại các trạm biến áp 110kV Tân Biên.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
20	20-05-26	08h00	20-05-26	11h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Long Hoa	Trạm 110kV Long Hoa	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
21	20-05-26	18h00	20-05-26	19h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh	Trạm 110kV Tây Ninh	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
22	20-05-26	07h00	20-05-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh	Từ trụ 124 đến trụ 128, từ trụ 93 đến trụ 98	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hàng lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Dự tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
23	20-05-26	07h00	20-05-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Từ trụ 396 đến trụ 428	Rong cành, mé nhánh và chặt dọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
24	20-05-26	06h30	20-05-26	17h00	XNLDTN	- XNLDTN - XNDV điện lực Tây Ninh	- Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	- Ngăn 131, T1, 431, T401 Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	- Thí nghiệm CBM năm 2026 Trạm 110kV KCN Trảng Bàng - Kiểm tra vệ sinh bảo dưỡng tháo lắp thiết bị phục vụ thí nghiệm CBM.	Thí nghiệm CBM	0	- Ngăn 131, T1, 431, T401 Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Cắt điện, cô lập: - Ngăn 131, T1, 431, T401 Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Chuyên điện C42 cấp điện C41 trạm 110kV KCN Trảng Bàng.
25	21-05-26	08h00	21-05-26	12h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV Thành Công	Trạm 110kV Thành Công	Kiểm tra định kỳ ngày, Vệ sinh công nghiệp trạm và phát quang xung quanh hàng rào trạm tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngát, xung quanh hàng rào và tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
26	21-05-26	12h00	21-05-26	18h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngát, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
27	21-05-26	19h00	21-05-26	21h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV Bến Cầu	Trạm 110kV Bến Cầu	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngát, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
28	21-05-26	18h00	21-05-26	22h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Tân Châu)	TBA 110kV Tân Biên	TBA 110kV Tân Biên	Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngát, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
29	21-05-26	08h00	21-05-26	11h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Dộp	Trạm 110kV Suối Dộp	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngát, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
30	21-05-26	18h00	21-05-26	19h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành	Trạm 110kV Hòa Thành	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngát, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
31	21-05-26	07h00	21-05-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông, 178 Trảng Bàng 2 - 172 NM ĐMT HTG	Từ trụ 17 đến trụ 19	Rong cành, mé nhánh và chặt dọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
32	21-05-26	07h00	21-05-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2, đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Từ trụ 392 đến trụ 396, từ trụ 562 đến trụ 568	Rong cành, mé nhánh và chặt dọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
33	22-05-26	19h00	22-05-26	21h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
34	22-05-26	18h00	22-05-26	22h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Hưng	TBA 110kV Tân Hưng	Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bom PCCC.	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
35	22-05-26	08h00	22-05-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Thanh Đức	Trạm 110kV Thanh Đức	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
36	22-05-26	18h00	22-05-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Dộp	Trạm 110kV Suối Dộp	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
37	22-05-26	07h00	22-05-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Tây Ninh 2 - 171 Long Hoa, 172 Long Hoa - 172 Hòa Thành	Từ trạm 220kV Tây Ninh đến trạm 110kV Hòa Thành	Kiểm tra đo điện trở tiếp địa định kỳ	Kiểm tra hệ thống tiếp địa	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
38	22-05-26	07h00	22-05-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp	Từ trạm 110kV Tây Ninh đến trụ 20/10	Kiểm tra đo điện trở tiếp địa định kỳ	Kiểm tra hệ thống tiếp địa	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
39	22-05-26	07h00	22-05-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Tân Hưng - 171 Suối Ngõ, 172 Suối Ngõ - 171 XM Tây Ninh	Từ trạm Tân Hưng đến trụ 114	Kiểm tra định kỳ đêm lưới điện 110kV	Kiểm tra định kỳ đêm lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
40	22-05-26	07h00	22-05-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 174 Tân Biên 2 - 172 Tân Hưng, 173 Tân Biên 2 - 171 Tân Hưng	Từ trạm 220kV Tân Biên đến trạm 110kV Tân Hưng	Kiểm tra định kỳ đêm lưới điện 110kV	Kiểm tra định kỳ đêm lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
41	22-05-26	07h00	22-05-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV Tân Biên 2 - 171 Tân Biên	Từ trạm 220kV Tân Biên đến trạm 110kV Tân Biên	Kiểm tra định kỳ đêm lưới điện 110kV	Kiểm tra định kỳ đêm lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
42	22-05-26	06h30	22-05-26	17h00	XNLDTN	- XNLDTN - XNDV điện lực Tây Ninh - TNDMN	- Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	- Ngăn 132, T2, 432, T402, TD42 Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	- Thí nghiệm CBM năm 2026 Trạm 110kV KCN Trảng Bàng - Kiểm tra vệ sinh bảo dưỡng tháo lắp thiết bị phục vụ thí nghiệm CBM.	Thí nghiệm CBM	0	- Ngăn 132, T2, 432, T402, TD42 Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Cắt điện, cô lập: - Ngăn 132, T2, 432, T402, TD42 Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Chuyên điện C41 cấp điện C42 trạm 110kV KCN Trảng Bàng.
43	23-05-26	08h00	23-05-26	12h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV An Hội	Trạm 110kV An Hội	Kiểm tra định kỳ ngày, Vệ sinh công nghiệp trạm và phát quang xung quanh hàng rào trạm tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngắt, xung quanh hàng rào và tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
44	23-05-26	13h00	23-05-26	18h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Bến Cầu	Trạm 110kV Bến Cầu	Kiểm tra định kỳ ngày, Vệ sinh công nghiệp trạm và phát quang xung quanh hàng rào trạm tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngắt, xung quanh hàng rào và tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
45	23-05-26	19h00	23-05-26	21h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Mộc Bài	Trạm 110kV Mộc Bài	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
46	23-05-26	18h00	23-05-26	22h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Suối Ngõ	TBA 110kV Suối Ngõ	Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
47	23-05-26	08h00	23-05-26	11h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành	Trạm 110kV Hòa Thành	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
48	23-05-26	18h00	23-05-26	19h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Thạnh Đức	Trạm 110kV Thạnh Đức	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
<b>CƠ SỞ 2</b>																					
1	18-05-26	07h00	18-05-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Bến Lức)	TBA 110kV: Rạch Chanh, KCN Thuận Đạo, Long Hiệp, An Thạnh, Bến Lức	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
2	18-05-26	08h00	18-05-26	09h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Cần Đước)	TBA 110kV Cần Đước	MC 475, 476, 480, T402, 412	Kiểm tra mở DTĐ liên quan, thao tác đưa MC 475, 476, 480, T402, 412 Cần Đước dự phòng vào mang điện và không đóng MC 475, 476, 480, T402, 412	Đưa thiết bị dự phòng vào mang điện, tránh trường hợp tách dự phòng quá 90 ngày (Thông tư số 06/2025/TT-BCT)	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	18-05-26	08h00	18-05-26	14h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVHDD)	Đường dây 172 KCN Vĩnh Lộc 2 - 176 Phú Lâm	Trụ 33	Thay cách điện hồng (pha A)	Đảm bảo vận hành	0	Mất điện Đường dây 172 KCN Vĩnh Lộc 2 - 176 Phú Lâm	Cô lập đường dây 172 KCN Vĩnh Lộc 2 - 176 Phú Lâm	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	18-05-26	07h30	18-05-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVHDD)	Đường dây 110kV 172 Cần Đước - 172 Gò Công	Từ trụ 154A đến trụ 201	Kiểm tra định kỳ ngày	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	18-05-26	07h30	18-05-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVHDD)	Đường dây 110kV 173 Long An 2 - 172 Tâm Vu; 171 Tâm Vu 2 - 172 Mỹ Tho 2	Từ trụ 135A đến trụ 52	Kiểm tra định kỳ ngày	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	18-05-26	07h30	18-05-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVHDD)	Đường dây 110kV 172 Tân Thành - 171 Thanh Hoá	Từ trụ 30 đến trụ 56	Kiểm tra định kỳ ngày	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	18-05-26	07h00	24-05-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Đức Lập)	TBA 110kV Đức Lập, Đức Hóa 3, Đức Huệ	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	18-05-26	18h00	24-05-26	22h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Đức Lập)	TBA 110kV Đức Lập, Đức Hóa 3, Đức Huệ	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
9	18-05-26	07h00	24-05-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Đức Hòa)	TBA 110kV: Đức Hòa, Hựu Thạnh, Bình Tiên	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
10	18-05-26	18h00	24-05-26	22h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Đức Hòa)	TBA 110kV: Đức Hòa, Hựu Thạnh, Bình Tiên	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
11	18-05-26	07h00	24-05-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tân An)	TBA 110kV Tân An, Tâm Vu, Thủ Thừa, Long An, Tâm Vu 2, Tân Trụ	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
12	18-05-26	18h00	24-05-26	22h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tân An)	TBA 110kV Tân An, Tâm Vu, Thủ Thừa, Long An, Tâm Vu 2, Tân Trụ	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
13	18-05-26	07h00	24-05-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Cần Đước)	TBA 110kV Cần Đước, Cần Giuộc, Long Hậu, Tân Tập	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
14	18-05-26	18h00	24-05-26	22h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Cần Đước)	TBA 110kV Cần Đước, Cần Giuộc, Long Hậu, Tân Tập	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
15	18-05-26	07h00	24-05-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Mộc Hóa)	TBA 110kV Mộc Hóa, Thanh Hóa, Vĩnh Hưng, Tân Thạnh	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
16	18-05-26	18h00	24-05-26	22h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Mộc Hóa)	TBA 110kV Mộc Hóa, Thanh Hóa, Vĩnh Hưng, Tân Thạnh	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
17	19-05-26	07h30	19-05-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVHDD)	Đường dây 110kV 172 Tân Trụ - 131 Tân Tập		Từ 1B đến trụ 42	Kiểm tra định kỳ ngày	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
18	19-05-26	07h30	19-05-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVHDD)	Đường dây 110kV 174 Cần Đước 2 - 171 Tân Trụ; 172 Tân Trụ - 131 Tân Tập		Từ trụ 1B đến trụ 32	Kiểm tra định kỳ ngày	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
19	19-05-26	07h30	19-05-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVHDD)	Đường dây 110kV 171 Tầm Vu - 172 Tầm Vu 2; 171 Tầm Vu 2 - 172 Mỹ Tho 2		Từ trụ 51/1 đến trụ 51/33	Kiểm tra định kỳ ngày	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
20	19-05-26	07h30	19-05-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVHDD)	Đường dây 110kV 172 Tân Thạnh - 171 Thạnh Hoá		Từ trụ 56 đến trụ 98	Kiểm tra định kỳ ngày	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
21	20-05-26	18h00	20-05-26	22h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Bến Lức)	TBA 110kV: Rạch Chanh, KCN Thuận Đạo, Long Hiệp, An Thạnh, Bến Lức	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
22	20-05-26	07h30	20-05-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVHDD)	Đường dây 110kV 173 Tân Thạnh - 171 Mộc Hoá		Khoảng trụ: 147-149; 155-156; 180-181; 192-193; 204-206; 209-211; 217-219; 234-236; 241-242; 246-247	Phát quang dọc hành lang tuyến đường dây	Đảm bảo vận hành	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
23	21-05-26	07h30	21-05-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVHDD)	Đường dây 110kV 172 Thủ Thừa - 131 An Thạnh		Khoảng trụ: 40-43; 52-53; 56-60; 60-62; 79-82; 83-85	Phát quang dọc hành lang tuyến đường dây	Đảm bảo vận hành	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
24	22-05-26	07h00	22-05-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Bến Lức)	TBA 110kV: Rạch Chanh, KCN Thuận Đạo, Long Hiệp, An Thạnh, Bến Lức	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
25	22-05-26	07h30	22-05-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVHDD)	Đường dây 110kV 172 Tân Trụ - 131 Tân Tập		Từ trụ 1B đến trụ 42	Đo điện trở tiếp địa	Đảm bảo vận hành	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
26	22-05-26	07h30	22-05-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVHDD)	Đường dây 110kV 171 Đức Hoà 3 - 171 Le Long	Từ trụ 132A đến trụ 04	Đo nhiệt độ mỗi nối	Đảm bảo vận hành	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
27	24-05-26	06h00	24-05-26	17h00	XNLDTN	- TNDMN - XNDVTN - XNLDTN	- TBA 110kV Long Hậu - Đường dây 172 Cần Giuộc - 172 Long Hậu, 171 Long Hậu - 171 Nhà Bè.	Toàn trạm	- Thí nghiệm CBM cấp độ 2 ngăn 421, C41, T2, 172, T1, 112, 100-9; cáp ngầm 432, 421, TD41 - Vệ sinh, bảo trì thiết bị trạm	TNDK; Kiểm tra định kỳ thiết bị	140	- Mất điện Toàn TBA 110kV Long Hậu; - Mất điện đường dây 172 Cần Giuộc - 172 Long Hậu, 171 Long Hậu - 171 Nhà Bè.	- Cô lập 171, 172, 112, C11, C12, 131, 132, T1, T2, 431, 432, 421, C41, 471, 473, 475, 477, 479, TD41-1, T401, C42, 472, 474, 476, 478, 480, TD42-2, T402 TBA 110kV Long Hậu - Cô lập đường dây 172 Cần Giuộc - 172 Long Hậu, 171 Long Hậu - 171 Nhà Bè.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	26,488	317,856	
28	24-05-26	07h00	24-05-26	18h00	XNLDTN	- TNDMN - Công ty CP Biển thể Thủ Đức - XNLDTN	- TBA 110kV Bến Lức - Đường dây 173 KCN Vĩnh Lộc 2 - 172 Bến Lức - 171, 172 Ching Luh - 172 Rạch Chanh;	Ngăn 172	- Thay DCL 172-7, 172-2; - Vệ sinh, bảo trì thiết bị trạm	Công trình SCL	0	- Mất điện ngăn 172, C12, T2, 432 TBA 110kV Bến Lức - Mất điện đường dây 173 KCN Vĩnh Lộc 2 - 172 Bến Lức - 171, 172 Ching Luh - 172 Rạch Chanh;	- Cô lập 172, C12, T2, 432 TBA 110kV Bến Lức - Cô lập đường dây 173 KCN Vĩnh Lộc 2 - 172 Bến Lức - 171, 172 Ching Luh - 172 Rạch Chanh;	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

**B. LƯỚI ĐIỆN 22KV**

**CƠ SỞ 1**

1	18-05-26	08h30	18-05-26	11h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ áp 5 Tân Bửu tuyến 473 Bến Lức	Từ trụ số 02 đến trụ 09 nhánh rẽ áp 5 Tân Bửu tuyến 473 Bến Lức	- Thay MBA tăng công suất trạm áp 5 Tân Bửu từ 37,5kVA thành 50kVA, thay CB 250A; - Cây trạm 37,5kVA T2 áp 5 Tân Bửu, đấu nối hoàn chỉnh phần trung thế.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	10	Một phần áp 5 xã Lương Hòa	Cắt LBFCO nhánh rẽ Áp 5 Tân Bửu	285	0,7925	0,0044	0,0476	0,0003	0,333	1.000	
2	18-05-26	11h30	18-05-26	16h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Trạm T2 áp 5 Tân Bửu, T5 áp 5 Tân Bửu tuyến 473 Bến Lức	Từ MBA đến thùng Aptomat trạm T2 áp 5 Tân Bửu, trụ số 02 nhánh rẽ áp 5 Tân Bửu tuyến 473 Bến Lức đến trụ T3 đường dây hạ áp trạm T5 áp 5 Tân Bửu	Lắp cáp xuất hạ áp, đấu nối hoàn chỉnh, tách lưới hạ áp trụ T3 công tác Cây trạm 37,5kVA T2 áp 5 Tân Bửu xử lý quá tải trạm T5 áp 5 Tân Bửu	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Một phần áp 5 xã Lương Hòa	- Cắt FCO trạm T2 Áp 5 Tân Bửu (FCO đang Cắt) - Cắt CB trạm T5 áp 5 Tân Bửu	65	0,2711	0,0010	0,0163	0,0001	0,067	300	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
3	18-05-26	06h00	18-05-26	06h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Tuyến 480 Cần Đước 2, tuyến 473 Cần Đước	Tại LBS T36 áp 1A Tân Trạch, DS T5A tuyến 473 Cần Đước	Đóng mở vòng để chuyển giao lưới tuyến 480 Cần Đước 2 - 473 Cần Đước từ DS T5A tuyến 473 Cần Đước đến LBS T157 Tân Lân - Xoài Đồi	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	- Đóng MC 473 Cần Đước. - Kiểm tra điều kiện khép vòng tại DS T5A tuyến 473 Cần Đước. - Cắt MC 473 Cần Đước. - Đóng DS T5A tuyến 473 Cần Đước. - Đóng MC 473 Cần Đước. - Cắt LBS T157 Tân Lân - Xoài Đồi.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	18-05-26	06h00	18-05-26	06h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Tuyến 474 Cần Đước 2, tuyến 477 Cần Đước	Tại DS T3 tuyến 477 Cần Đước, LBS T2B Tân Trạch	Đóng mở vòng để chuyển giao lưới tuyến 474 Cần Đước 2 - 477 Cần Đước từ DS T3 tuyến 477 Cần Đước đến LBS T2B Tân Trạch	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	- Đóng MC 477 Cần Đước. - Kiểm tra điều kiện khép vòng tại DS T3 tuyến 477 Cần Đước. - Cắt MC 477 Cần Đước. - Đóng DS T3 tuyến 477 Cần Đước. - Đóng MC 477 Cần Đước. - Cắt LBS T2B Tân Trạch.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	18-05-26	06h00	18-05-26	06h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Tuyến 471-478 Cần Đước	Tại LBS T9 Bypass tuyến 471-478 Cần Đước, DS TC tuyến 471 Cần Đước	Đóng mở vòng để chuyển giao lưới tuyến 478 Cần Đước và tuyến 471 Cần Đước từ DS TC tuyến 471 Cần Đước đến LBS T9 Bypass tuyến 471-478 Cần Đước	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	- Đóng MC 471 Cần Đước. - Kiểm tra điều kiện khép vòng tại DS TC 471 Cần Đước. - Cắt MC 471 Cần Đước. - Đóng DS TC 471 Cần Đước. - Đóng MC 471 Cần Đước. - Cắt DS + LBS T9 Bypass tuyến 471-478 Cần Đước.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	18-05-26	13h30	18-05-26	17h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Nhánh rẽ Ao Gòn	Từ trụ T01 đến trụ T42 nhánh rẽ Ao Gòn, tuyến 472 Cần Đước	Rửa sứ bằng nước áp lực cao từ trụ T01 đến trụ T42 nhánh rẽ Ao Gòn, tuyến 472 Cần Đước	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	- Không Cắt điện đường dây 22 KV - Khóa chế độ tự đóng lại của REC T55 Tân Lân - Chợ Trạm, MC 472 Cần Đước	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
7	18-05-26	07h30	18-05-26	11h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Lộ ra Tuyến 478 Cần Đước, Tuyến 471 Cần Đước, Nhánh rẽ Ấp 3 Phước Đông, Ao Soài, Cầu Nôi, Chùa Thất Phước Đông, Ấp 4 Phước Đông, Khu TĐC Phước Đông, Vườn Cò 2	Tại khoảng trụ 1-2(1) Lộ ra Tuyến 478 Cần Đước; Tại khoảng trụ 6-6/1 Tuyến 471 Cần Đước; Tại khoảng trụ 5-5/1(1), 21-23(5) Nhánh rẽ Ấp 3 Phước Đông _ Tuyến 471 Cần Đước; Tại khoảng trụ 4-5(3) Nhánh rẽ Ao Soài _ Tuyến 471 Cần Đước; Tại khoảng trụ 35-36A(1), 39-40(2), 47-48(1), 49-51(4), 54-55(5), 57(1), 60-64(2) Nhánh rẽ Cầu Nôi _ Tuyến 471 Cần Đước; Tại khoảng trụ 40-40/1(2) Nhánh rẽ Chùa Thất Phước Đông _ Tuyến 471 Cần Đước; Tại khoảng trụ 40-40/1(2)	Phát quang lưới điện kết hợp bỏ thuốc chống côn trùng	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	18-05-26	07h00	18-05-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CĐ, 473CĐ, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CĐ, 473CĐ, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Thay định kỳ năm 2025, thay điện kế điện tử, kiểm tra điện kế, KPKK điện kế, gắn điện kế mới, kiểm tra CRM, thay điện kế cháy đúng, cắt điện đòi nợ, kiểm tra, lắp DCU	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
9	18-05-26	07h00	18-05-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CĐ, 473CĐ, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CĐ, 473CĐ, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Chặt, cưa cây xanh dọc đường dây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
10	18-05-26	07h00	18-05-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Nhánh rẽ Hộ nuôi tôm Phạm Minh Vương	Nhánh rẽ Hộ nuôi tôm Phạm Minh Vương	Lắp đặt hệ thống đo ghi gián tiếp hạ thế, nghiệm thu công trình đường dây trung thế 1 pha và TBA 37,5KVA Hộ nuôi tôm Phạm Minh Vương đưa vào vận hành	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	Không cắt điện (LBFCO nhánh rẽ Hộ nuôi tôm Phạm Minh Vương đang mở, trụ 34/1)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
11	18-05-26	07h30	18-05-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 471,472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ; nhánh rẽ Công ty Đường Hiệp Hòa, nhánh rẽ Rach Thiên, tuyến 478 Đức Huệ	Từ trụ A0 đến T48 tuyến 477, 479 Đức Huệ, Từ T48 đến T66 tuyến 479 Đức Huệ, từ T48 đến T69 tuyến 477 Đức Huệ, Từ trụ A0 đến T36 Nhánh rẽ Rach Cồn, Từ T20 đến T23 nhánh rẽ Công ty Đường Hiệp Hòa, Từ T01 đến T20 nhánh rẽ Rach Thiên, tuyến 478 Đức Huệ, từ trụ A0 đến T58 tuyến 475,476 Đức Huệ, từ Trụ A0 đến T41 tuyến 472, 474 Đức Huệ, Từ trụ T5D đến T13 tuyến 476 Đức Huệ,	Phát quang đường dây trung hạ áp ngoài hành lang	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
12	18-05-26	07h30	18-05-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Gắn mới, thay điện kế, kiểm tra + khắc phục khiếm khuyết điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
13	18-05-26	08h00	18-05-26	17h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	T1 trạm 110KV Đức Lập- T15A Đường 36m (2 mạch)Trục Đường 36m (T100A-T86) (2 mạch)Trục Kinh Thầy Cai (T62B-T97)	Tại trụ: T6-T7, T8-9, T10-11, T12-13, T14-15, T16-17, T7-8, T14-15, T18-19, T29-30, T38-39, T41-12, T43-44	Phát hoang đường dây trung hạ ápT1 trạm 110KV Đức Lập- T15A Đường 36m (2 mạch)Trục Đường 36m (T100A-T86) (2 mạch) Trục Kinh Thầy Cai (T62B-T97) (2 mạch) Tổng: 20 cây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
14	18-05-26	08h00	18-05-26	12h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Xóm Chòi	Tại trụ T7, T9 nhánh rẽ Xóm Chòi	TCS trạm T7 Xóm Chòi từ 25KVA lên 2x25KVA, sai tải trạm T13 Xóm Chòi qua trạm T7 Xóm Chòi	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	5	Áp Rừng đầu, xã Hậu Nghĩa	Cắt LBFCO NR Xóm Chòi	105	0,6027	0,0011	0,0554	0,0001	0,167	1.583	
15	18-05-26	13h30	18-05-26	17h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T29/1 Đức Hòa Đông	Đường dây hạ áp trạm T29/1 Đức Hòa Đông	Bảo trì lèo hạ áp trạm T29/1 Đức Hòa Đông	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Áp 4, xã Mỹ hạnh	Cắt 3FCO trạm T29/1 Đức Hòa Đông	150	0,8611	0,0015	0,0791	0,0001	0,100	950	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
16	18-05-26	08h00	18-05-26	17h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Công ty TNHH TM SX & XD Liên Minh	Tại TBA 320KVA Công ty TNHH TM SX & XD Liên Minh	Kiểm tra, bảo dưỡng và khắc phục khiếm khuyết trạm biến áp 320kVA Công ty TNHH TM SX & XD Liên Minh	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Công ty TNHH TM SX & XD Liên Minh, áp Bình Tiên 1, xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Công ty TNHH TM SX & XD Liên Minh	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	950	
17	18-05-26	14h00	18-05-26	17h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR HKD Ngọc Mai	Tại trụ 01 NR HKD Ngọc Mai	Lắp đo ghi công trình đi dờ đường dây và trạm 3x250KVA HKD Ngọc Mai	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
18	18-05-26	08h00	18-05-26	17h00	ĐL Tâm Vu	ĐL Tâm Vu	Tuyến 474,475,476TV	Tuyến 474,475,476TV	Phát hoang trung hạ áp. 35 cây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
19	18-05-26	08h00	18-05-26	12h00	ĐL Tâm Vu	ĐL Tâm Vu + XNDVDL Tây Ninh	Nhánh rẽ An Long Long nối dài, Cầu Hàn, Nguyễn Văn Trạch XC - đang nhận điện Tuyến 474 Tâm Vu 2	Từ trụ số 20 Nhánh rẽ An Lục Long nối dài đến trụ số 49 Nhánh rẽ Cầu Hàn (472TV/176) đến trụ số 14 Nhánh rẽ Nguyễn Văn Trạch XC (472TV/176/27)	Bảo trì, PCSC, vệ sinh sứ, vệ sinh TBĐC, bọc hóa lều, thay LA, CB thí nghiệm, thay chằng mục, thay thùng cầu dao mục, thay tiếp địa LA bị đứt, mất, thí nghiệm 02 MBA 50kVA (Cầu Hàn 2, Võ Đại Phước XC) và 03 MBA 25kVA (Nguyễn Văn Trạch XC, Nguyễn Văn Trạch 1 XC), phát quang lưới điện trung hạ áp, vệ sinh gốc trụ.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	10	Một phần áp Cầu Hàn, Cầu Đồi xã An Lục Long	Cắt 3LBFCO T19 An Lục Long	473	3,0583	0,0127	0,1051	0,0004	0,333	1.333	
20	18-05-26	13h30	18-05-26	17h00	ĐL Tâm Vu	ĐL Tâm Vu + XNDVDL Tây Ninh	Nhánh rẽ kênh 30/4 - đang nhận điện Tuyến 478 Tâm Vu 2	Từ trụ số 01 đến trụ số 12 (475TV/188/21A)	Bảo trì, PCSC, vệ sinh sứ, vệ sinh TBĐC, bọc hóa lều, thay LA, CB thí nghiệm, thí nghiệm MBA 25kVA (Kênh 30/4), phát quang lưới điện trung hạ áp. vệ sinh gốc trụ.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	5	Một phần áp Bảo Đài, Tân Long xã Thuận Mỹ	Cắt LBFCO Kênh 30/4	62	0,3508	0,0017	0,0121	0,0001	0,167	583	
21	18-05-26	08h00	18-05-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Trạm T46 Vĩnh Châu A và trạm T53 Vĩnh Châu A, tuyến 472 Mộc Hóa	Đường dây hạ áp trạm T46 Vĩnh Châu A và trạm T53 Vĩnh Châu A	Thay dây hạ áp và khắc phục khiếm khuyết	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	4	Một phần áp 1/5, xã Vĩnh Châu	Cắt FCO trạm T46 Vĩnh Châu A và trạm T53 Vĩnh Châu A	30	0,8495	0,0017	0,0139	0,0000	0,133	1.133	
22	18-05-26	07h30	18-05-26	08h45	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Trạm CDC Tam Giác trụ số 154A/1 trực Bàu Thước - 475 Tân Thạnh.	Trụ số H153/1/6 và trụ số H11 đường dây hạ áp thuộc trạm CDC Tam Giác - 475 Tân Thạnh. (Xã Tân Thạnh).	Đóng bổ sung 02 bộ TĐLL.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
23	18-05-26	09h00	18-05-26	11h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Trạm HU Tân Thạnh 2 trụ số 18 trục Hậu Thạnh - 471 Tân Thạnh.	Từ trụ số 13 đến trụ số 19/1; từ trụ số H01A đến trụ số H15A và đến trụ số H19/02B đường dây hạ áp thuộc trạm HU Tân Thạnh 2 - 471 Tân Thạnh. (Xã Tân Thạnh).	Kiểm tra, bảo trì lèo hạ áp trụ số T13, T13/1, T19, T19/1, đóng bổ sung 02 bộ TĐLL trụ số H13A/08B, H19/02B và phát quang hạ áp.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	5	Một phần áp 4 xã Tân Thạnh	Cắt FCO trạm T18 HU Tân Thạnh 2 - 471TT.	79	0,4574	0,0030	0,0110	0,0001	0,167	417	
24	18-05-26	13h00	18-05-26	14h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Trạm Kiến Bình 2 trụ số 34 trục Hậu Thạnh - 471 Tân Thạnh.	Từ trụ số T34A đến trụ số T34A/1; từ trụ số H34A/01A đến trụ số H34A/14A và từ trụ số H34A/01B đến trụ số H34A/12B đường dây hạ áp thuộc trạm Kiến Bình 2 - 471 Tân Thạnh. (Xã Nhơn Hòa Lập).	Kiểm tra, bảo trì lèo hạ áp trụ số T34A, T34A/1, T34A/1(BS), đóng bổ sung 02 bộ TĐLL trụ số H34A/08A, H34A/13A và phát quang hạ áp.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	5	Một phần áp Kinh Chà xã Nhơn Hòa Lập	Cắt FCO trạm T34 Kiến Bình 2 - 471TT.	54	0,1876	0,0021	0,0045	0,0001	0,167	250	
25	18-05-26	15h00	18-05-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Trạm Gò Nôi trụ số 65 trục Hậu Thạnh - 471 Tân Thạnh.	Từ trụ số T65 đến trụ số T65/1; từ trụ số H65/01A đến trụ số H65/16A và từ trụ số H65/01B đến trụ số H65/14B đường dây hạ áp thuộc trạm Gò Nôi - 471 Tân Thạnh. (Xã Nhơn Hòa Lập).	Kiểm tra, bảo trì lèo hạ áp trụ số T65, T65/1, đóng bổ sung 02 bộ TĐLL trụ số T65, H65/13B (BS) và phát quang hạ áp.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	5	Một phần áp Gò Nôi xã Nhơn Hòa Lập	Cắt FCO trạm T65 Gò Nôi - 471TT.	30	0,1390	0,0012	0,0033	0,0000	0,167	333	
26	18-05-26	07h30	18-05-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 471, 479 Tân Thạnh (Xã Hậu Thạnh, Nhơn Hòa Lập).	Tuyến 471, 479 Tân Thạnh (Xã Hậu Thạnh, Nhơn Hòa Lập).	Gắn điện kế mới và thay điện kế đến hạn.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
27	18-05-26	08h00	18-05-26	17h00	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tuyến 473 Tân An - Tuyến 475 - 477 Tân Trụ.	Tuyến 473 Tân An - Tuyến 475 - 477 Tân Trụ.	Phát quang đường dây trung hạ áp nhánh rẽ Tân Đức (10 cây), nhánh rẽ Mỹ Bình (5 cây), nhánh rẽ Quê Mỹ Thạnh (5 cây), nhánh rẽ Ngã Ba An Nhứt Tân Chợ Tảo (5 cây), nhánh rẽ Chợ Ông Huyện (10 cây) và các nhánh thuộc trục tổng cộng 35 cây.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
28	18-05-26	08h00	18-05-26	17h00	ĐL Thanh Hóa	ĐL Thanh Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thanh Hoá	xã Thanh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thanh Phước	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
29	18-05-26	08h00	18-05-26	17h00	ĐL Thanh Hóa	ĐL Thanh Hóa	Tuyến 473 Thanh Hoá	Từ trụ số 160 đến trụ số 235 tuyến 473 Thanh Hoá	Phát quang bụi tre, vệ sinh gốc trụ đường dây trung hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
30	18-05-26	07h30	18-05-26	17h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Nhánh rẽ Xóm Chùa, tuyến 480 Thủ Thừa	Từ trụ T1-T165 Nhánh rẽ Xóm Chùa	Cắt tỉa cành cây, cắt dây leo dưới đường dây trung-hạ thế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
31	18-05-26	07h30	18-05-26	17h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Đường dây hạ thế trạm Bà Phô 2 và trạm Bà Phô 2B	Từ trụ T41-a14 và từ a2-b9 và b5-b5/3 đdht trạm Bà Phô 2 và từ T33-T28 trạm Bà Phô 2B	Di dời trụ điện hạ thế phục vụ mở rộng đường giao thông nông thôn (theo yêu cầu của UBND xã Thủ Thừa)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	5	Một phần áp Bà Phô, xã Thủ Thừa	Cắt phân đoạn T30 Bà Phô	258	5,6901	0,0100	0,1362	0,0002	0,167	1.583	
32	18-05-26	08h00	18-05-26	10h00	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Đường dây hạ áp trạm T58 Thái Bình Trung	Đường dây hạ áp trạm T58 Thái Bình Trung	Chấp dả U120, nâng dây hạ áp (dịch vụ khách hàng)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Trung Trục - xã Tuyên Bình	Cắt FCO trạm T58 Thái Bình Trung	20	0,1375	0,0011	0,0022	0,0000	0,033	67	
33	18-05-26	13h30	18-05-26	14h45	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Đường dây hạ áp trạm T250 áp 1 Vĩnh Bình	Đường dây hạ áp trạm T250 áp 1 Vĩnh Bình	Xử lý mối nối, nâng dây hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Rạch Bù - xã Vĩnh Hưng	Cắt FCO trạm T250 áp 1 Vĩnh Bình	26	0,1117	0,0015	0,0018	0,0000	0,033	42	
34	18-05-26	15h15	18-05-26	16h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Đường dây hạ áp trạm T1 Đai Đồi Bộ Bình	Đường dây hạ áp trạm T1 Đai Đồi Bộ Bình	Cân tải hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Bàu Nâu - xã Vĩnh Hưng	Cắt FCO trạm T1 Đai Đồi Bộ Bình	26	0,1117	0,0015	0,0018	0,0000	0,033	42	
35	18-05-26	08h30	18-05-26	09h15	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng và XNDV Điện lực Tây Ninh	Tại TBA T9 Kinh Bàu Đước	Tại TBA T9 Kinh Bàu Đước	Thí nghiệm MBA	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp 3 - xã Tuyên Bình	Cắt FCO trạm T9 Kinh Bàu Đước	25	0,0645	0,0014	0,0010	0,0000	0,033	25	
36	18-05-26	09h30	18-05-26	10h45	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng và XNDV Điện lực Tây Ninh	Tại TBA T33/1 TBĐ Kênh Lô 7-Lô 8 áp 3 Vĩnh Bình	Tại TBA T33/1 TBĐ Kênh Lô 7-Lô 8 áp 3 Vĩnh Bình	Thí nghiệm MBA	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Một phần áp 3 - xã Tuyên Bình	Cắt FCO trạm T33/1 TBĐ Kênh Lô 7-Lô 8 áp 3 Vĩnh Bình	1	0,0043	0,0001	0,0001	0,0000	0,100	125	
37	18-05-26	11h15	18-05-26	12h00	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng và XNDV Điện lực Tây Ninh	Tại TBA T14 Gò Bà Sáu 2	Tại TBA T14 Gò Bà Sáu 2	Thí nghiệm MBA	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Trung Vinh - xã Tuyên Bình	Cắt FCO trạm T14 Gò Bà Sáu 2	55	0,1418	0,0032	0,0023	0,0001	0,033	25	
38	18-05-26	13h30	18-05-26	15h00	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng và XNDV Điện lực Tây Ninh	Tại TBA T57 TBĐ Kênh Rạch Bù	Tại TBA T57 TBĐ Kênh Rạch Bù	Thí nghiệm MBA	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Một phần áp Trung Vinh - xã Tuyên Bình	Cắt FCO trạm T57 TBĐ Kênh Rạch Bù	1	0,0052	0,0001	0,0001	0,0000	0,100	150	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
39	18-05-26	15h15	18-05-26	16h15	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng và XNDV Điện lực Tây Ninh	Tại TBA T49/1 TBĐ Kênh Lộ Cũ Long Khốt	Tại TBA T49/1 TBĐ Kênh Lộ Cũ Long Khốt	Thí nghiệm MBA	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Một phần áp Trung Vinh - xã Tuyên Bình	Cắt FCO trạm T49/1 TBĐ Kênh Lộ Cũ Long Khốt	1	0,0034	0,0001	0,0001	0,0000	0,100	100	
40	18-05-26	07h30	18-05-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Nhánh rẽ Áp 7- Kinh 79	Từ trụ T79 đến trụ T90 Nhánh rẽ Áp 7- Kinh 79 (xã Mộc Hóa)	Phát quang cây xanh trung hạ áp từ trụ T79-T80, T80-T86, T87-T90 Nhánh rẽ Áp 7- Kinh 79 (84 Cây )	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
41	18-05-26	07h30	18-05-26	11h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Đường dây hạ áp trạm T90 Lâm Trường 2, Tuyến 471 Mộc Hóa	Từ trụ H1 đến H6 đường dây hạ áp trạm T90 Lâm Trường 2 ( Xã Bình Hiệp )	Dựng trụ BTLT 7,5m, sang dây, thu hồi trụ hạ áp từ trụ H1 đến H6 đường dây hạ áp trạm T90 Lâm Trường 2	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Một phần áp 3, xã Bình Hiệp	Cắt CB trạm T90 Lâm Trường 2	24	0,2296	0,0010	0,0053	0,0000	0,100	400	
42	18-05-26	13h00	18-05-26	14h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Đường dây hạ áp trạm T4 Thạnh Trị 1, Tuyến 471 Mộc Hóa	Tại trụ H02 đường dây hạ áp trạm T4 Thạnh Trị 1 ( Xã Bình Hiệp )	Dựng trụ BTLT 7,5m, sang dây, thu hồi trụ hạ áp trụ H02 đường dây hạ áp trạm T4 Thạnh Trị 1	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Một phần áp 3, xã Bình Hiệp	Cắt CB trạm T4 Thạnh Trị 1	28	0,1005	0,0011	0,0023	0,0000	0,100	150	
43	18-05-26	14h30	18-05-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Đường dây hạ áp trạm T47 Tầm Đuông 3, Tuyến 471 Mộc Hóa	Từ trụ H48/5 đến H48/7 đường dây hạ áp trạm T47 Tầm Đuông 3 ( Xã Bình Hiệp )	Dựng trụ BTLT 7,5m, sang dây, thu hồi trụ hạ áp từ trụ H48/5; H48/7 đường dây hạ áp trạm T47 Tầm Đuông 3	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Một phần áp 3, xã Bình Hiệp	Cắt CB trạm T47 Tầm Đuông 3	60	0,2870	0,0024	0,0067	0,0001	0,100	200	
44	18-05-26	07h30	18-05-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Khắc phục khiếm khuyết điện kế, dịch vụ - gắn mới điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
45	19-05-26	08h00	19-05-26	16h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tuyến 473, 478 Bến Lức	Trụ T1B-2(dài ngra tren lưới, dĩa), T6 (cây xanh chạm MBA), T8 (dây leo) NR Áp 3 Mỹ Yên, trụ T16 Bờ Lát-T1(bằng lẵng, cây xanh gần lưới), T2-3 (bằng lẵng, mản gần lưới), T7-8 (cây xanh) NR Bàu Thạch, trụ T17-19 (2 cây sao), T25-26 (xoài), T28-29 (cây xanh) NR HTX Mỹ Trung, trụ T9-10(3 cây sao, dây leo), T12-13 (cây sao), T16-17 (cây sao, bằng lẵng gần lưới) NR HTX Mỹ Trung Nói Dài	Phát quang lưới điện trung, hạ áp (Năm)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
46	19-05-26	08h00	19-05-26	16h00	ĐL Bến Lức	Công ty Ngọc Huy	Trạm 250kVA Công ty TNHH MTV Lạc Thành	Tại trụ 1-3 nhánh rẽ Công ty TNHH MTV Lạc Thành tuyến 474 Bến Lức	Thu hồi MBA 250kVA không sử dụng, thu hồi 1 trụ BTLT 14m	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	5	Công ty TNHH MTV Lạc Thành- xã Bến Lức	Cắt 3FCO nhánh rẽ Công ty TNHH MTV Lạc Thành	1	0,0074	0,0000	0,0004	0,0000	0,167	1.333	
47	19-05-26	08h00	19-05-26	12h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Công ty TNHH MTV Lạc Thành	Tại trụ 1-3 nhánh rẽ Công ty TNHH MTV Lạc Thành tuyến 474 Bến Lức	Di dời đo ghi từ trụ 2-3 qua trụ 1-2 kết hợp thay TU, điện kế định kỳ	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt 3FCO nhánh rẽ Công ty TNHH MTV Lạc Thành	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
48	19-05-26	13h30	19-05-26	17h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Công ty TNHH MTV Kỹ Thuật Nhựa Anh Quân- 478AT	Tại trụ T2-T3 nhánh rẽ Công ty TNHH MTV Kỹ Thuật Nhựa Anh Quân	Công tác thay điện kế +TU+TI 10/5 Công ty TNHH MTV Kỹ Thuật Nhựa Anh Quân	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	20	Công ty TNHH MTV Kỹ Thuật Nhựa Anh Quân (PB06060040290)-áp 5 An Thạnh-xã Bến Lức	Cắt LBFCO phân đoạn Công ty TNHH MTV Kỹ Thuật Nhựa Anh Quân	1	0,0033	0,0000	0,0002	0,0000	0,667	2.333	
49	19-05-26	07h30	19-05-26	11h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trục Tân Lâm - Xoài Đồi, Nhánh rẽ Cầu Làng, Nhánh rẽ UB Mỹ Lệ, Nhánh rẽ UB Mỹ Lệ 2, Nhánh rẽ Ấp 4 Mỹ Lệ, Nhánh rẽ Ấp 8 Mỹ Lệ, Nhánh rẽ Ấp 2 Tân Trạch, Nhánh rẽ Hữu Đào	Tại khoảng trụ 110-111(1), 111(1), 118-119(1), 119-120(1), 120A-121(1), 122-124(2), 124A-125(1), 128-129(1), 139A(1), 144-145(2), 164-165(2), 171(1), 172-173(2), 183A(1), 184(1), 185-186(2), 187(1), 193-195(3), 204(1), 208(1), 226(1) Trục Tân Lâm - Xoài Đồi _ Tuyển 477, 473 Cần Đước; Tại trụ 11(1) Nhánh rẽ Cầu Làng _ Tuyển 473 Cần Đước; Tại khoảng trụ 13-13A(1), 11-12(2) Nhánh rẽ UB Mỹ Lệ _ Tuyển 473 Cần Đước; Tại khoảng trụ 1-	Phát quang lưới điện kết hợp bỏ thuốc chống côn trùng	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
50	19-05-26	13h30	19-05-26	17h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Nhánh rẽ UB Mỹ Lệ	Từ trụ T01 đến trụ T15 nhánh rẽ UB Mỹ Lệ, tuyến 473 Cần Đước	Rửa sứ bằng nước áp lực cao từ trụ T01 đến trụ T15 nhánh rẽ UB Mỹ Lệ, tuyến 473 Cần Đước	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	- Không Cắt điện đường dây 22 KV - Khóa chế độ tự đóng lại của REC T77 Xóm Chùa, MC 473 Cần Đước	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
51	19-05-26	08h00	19-05-26	11h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm T3/3 Bà Chù 4	Tại đường dây hạ áp trạm T3/3 Bà Chù 4, tuyến 477 Cần Đước	Di dời đường dây hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Một phần áp 9, xã Cần Đước	Cắt FCO trạm T3/3 Bà Chù 4	3	0,0085	0,0000	0,0005	0,0000	0,067	200	
52	19-05-26	08h00	19-05-26	16h00	ĐL Cần Đước	Cty Phương An	Nhánh rẽ Công ty Tuấn Phúc, tuyến 474 Cần Đước	Từ trụ 01 đến trụ 03 nhánh rẽ Công ty Tuấn Phúc, tuyến 474 Cần Đước	Vệ sinh, bảo trì, tháp sắt nâng cao khoảng cách pha đất	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	5	Công ty Tuấn Phúc, ấp Đồng Nhát, xã Cần Đước	Cắt LBFCO phân đoạn Cty Tuấn Phúc	1	0,0075	0,0000	0,0004	0,0000	0,167	1.333	
53	19-05-26	08h00	19-05-26	16h00	ĐL Cần Đước	XN DV ĐL Tây Ninh	Nhánh rẽ Công ty Bao Bi Tân Thành Long	Từ trụ 01 đến TBA 630kVA Công ty Bao Bi Tân Thành Long, tuyến 472 cần Đước 2	Vệ sinh, bảo trì, thí nghiệm định kỳ	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	15	Công ty Bao Bi Tân Thành Long, ấp Cầu Tràm, xã Rach Kiến	Cắt LBFCO phân đoạn Cty Tân Thành Long	1	0,0075	0,0000	0,0004	0,0000	0,500	4.000	
54	19-05-26	07h00	19-05-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CD, 473CD, 472CD2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CD, 473CD, 472CD2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Thay định kỳ năm 2025, thay điện kế điện tử, kiểm tra điện kế, KPKK điện kế, gắn điện kế mới, kiểm tra CRM, thay điện kế cháy đúng, cắt điện đòi nợ, kiểm tra, lắp DCU	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
55	19-05-26	07h00	19-05-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CD, 473CD, 472CD2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CD, 473CD, 472CD2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Chặt, cưa cây xanh dọc đường dây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
56	19-05-26	08h00	19-05-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Nhánh rẽ Phước Lâm	Nhánh rẽ Phước Lâm	Vệ sinh sử Hotline nhánh rẽ Phước Lâm	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	Khóa chế độ tự đóng lại của MC 475 Cần Giuộc - đường dây 22KV tuyến 475 Cần Giuộc	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
57	19-05-26	08h00	19-05-26	17h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR KDC Xuyên Á- An Phát- Phùng HưngNR Cát Tường SegaroNR T14A Cát Tường Segaro	Tại trụ: T7-8, T14-15, T16-17, T18-19, T25-26, T27-28, T29-30, T38-39, T41-12, T43-44T1-2, T4-5, T8-9, T12+13, T15	Phát hoang đường dây trung hạ áp: NR KDC Xuyên Á- An Phát- Phùng Hưng NR Cát Tường Segaro NR T14A Cát Tường Segaro Tổng: 17 cây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
58	19-05-26	08h00	19-05-26	16h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH EW Tân Cường Thịnh	TBA T2 KDC Đức Hòa Đông	Tại trạm T2 KDC Đức Hòa Đông	Bảo trì, thí nghiệm trạm T2 KDC Đức Hòa Đông	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	KDC Đức Hòa Đông, ấp 5, xã Mỹ Hạnh	Cắt Rec + DS nhánh rẽ KDC Đức Hòa Đông	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	950	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
59	19-05-26	08h00	19-05-26	12h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T16 Tràm Lạc 1	Đường dây hạ áp trạm T16 Tràm Lạc 1	Xử lý đường dây hạ áp mất an toàn trạm T16 Tràm Lạc 1	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	5	Áp Tràm Lạc, xã Đức Lập	Cắt 3FCO trạm T16, T16/1, T16/12 Tràm Lạc 1	126	0,7233	0,0013	0,0664	0,0001	0,167	1.583	
60	19-05-26	13h30	19-05-26	17h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T8/5 Giồng Ông Hòa	Đường dây hạ áp trạm T8/5 Giồng Ông Hòa	Khắc phục khiếm khuyết điện kế trạm T8/5 Giồng Ông Hòa	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Áp Tân Hòa, xã Đức Lập	Cắt FCO trạm T8/5 Giồng Ông Hòa	45	0,2583	0,0005	0,0237	0,0000	0,100	950	
61	19-05-26	07h30	19-05-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Áp 5 Mỹ Thạnh Đông, Nhánh rẽ Anh Bình, Nhánh rẽ Bầu trâm, Nhánh rẽ Giếng Nước MTD, Nhánh rẽ 2 Du, Nhánh rẽ Áp 4 Mỹ Thạnh Đông, Nhánh rẽ Giồng Nhỏ, Nhánh rẽ Áp 1 Mỹ Thạnh Đông, Nhánh rẽ Bến Đò Áp 1 Mỹ Thạnh Đông, Nhánh rẽ Rạch Bọng, tuyến 477 Đức Huệ	Từ T01 đến T52 Nhánh rẽ Áp 5 Mỹ Thạnh Đông, Từ T01 đến T15 Nhánh rẽ Anh Bình, Từ T06 đến T23 Nhánh rẽ Bầu trâm, Từ T01 đến T12 Nhánh rẽ Giếng Nước MTD, Từ T01 đến T14 Nhánh rẽ 2 Du, Từ T01 đến T07 Nhánh rẽ Áp 4 Mỹ Thạnh Đông, Từ T01 đến T17 Nhánh rẽ Giồng Nhỏ, Từ T1 đến T21 Nhánh rẽ Áp 1 Mỹ Thạnh Đông, Từ T1 đến T30 Nhánh rẽ Bến Đò Áp 1 Mỹ Thạnh Đông, Từ T1 đến T10 Nhánh rẽ Rạch Bọng, tuyến 477 Đức Huệ	Phát quang đường dây trung hạ áp ngoài hành lang	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
62	19-05-26	08h00	19-05-26	11h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Công ty CP Golf Long An 1, tuyến 477 Đức Huệ	Tại trụ T01 Nhánh rẽ Công ty CP Golf Long An 1, tuyến 477 Đức Huệ	Thay TU, TI điện kế định kỳ Công ty CP Golf Long An 1	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Công ty CP Golf Long An 1, ấp Thanh Sơn, xã Đức Huệ	Cắt 3 LBFCO T70B Lâm Hải	2	0,0082	0,0000	0,0003	0,0000	0,067	200	
63	19-05-26	11h00	19-05-26	11h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Công ty CP Golf Long An 1, tuyến 477 Đức Huệ	Tại trụ T01 Nhánh rẽ Công ty CP Golf Long An 1, tuyến 477 Đức Huệ	Kiểm tra hệ thống đo đếm Công ty CP Golf Long An 1	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
64	19-05-26	13h30	19-05-26	16h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Gạch Bình Hòa, tuyến 477 Đức Huệ	Tại trụ T01 Nhánh rẽ Công ty Gạch Bình Hòa, tuyến 477 Đức Huệ	Thay TU, TI điện kế định kỳ CÔNG TY TNHH HỮU TÀI-CHI NHÁNH BÌNH HÒA	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Gạch Bình Hòa, ấp Hòa Tây, Xã Đức Huệ	Cắt 3 LBFCO T134 tuyến 477 Đức Huệ	1	0,0041	0,0000	0,0002	0,0000	0,033	100	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
65	19-05-26	16h30	19-05-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Gạch Bình Hòa, tuyến 477 Đức Huệ	Tại trụ T01 Nhánh rẽ Công ty Gạch Bình Hòa, tuyến 477 Đức Huệ	Kiểm tra hệ thống đo đếm CÔNG TY TNHH HỮU TÀI-CHI NHÁNH BÌNH HÒA	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
66	19-05-26	07h30	19-05-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Gắn mới, thay điện kế, kiểm tra + khắc phục khiếm khuyết điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
67	19-05-26	08h00	19-05-26	09h30	ĐL Tâm Vu	ĐL Tâm Vu	Trạm Cơ sở Thu mua thanh long Hưng Đạt - Tuyến 480 Tâm Vu	Tại trụ số 01 Nhánh rẽ Cơ sở Thu mua thanh long Hưng Đạt (480TV/163/41A)	Thay 03 TI hạ áp định kỳ	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	5	Cơ sở Thu mua thanh long Hưng Đạt, ấp Long Thuận, xã An Lục Long	Cắt 3FCO, aptomat hạ áp trạm Cơ sở Thu mua thanh long Hưng Đạt	1	0,0024	0,0000	0,0001	0,0000	0,167	250	
68	19-05-26	10h00	19-05-26	11h00	ĐL Tâm Vu	ĐL Tâm Vu	Trạm TSTL Nguyễn Việt Vũ Sơn - Tuyến 473 Tâm Vu	Tại trụ số 02 Nhánh rẽ TSTL Nguyễn Việt Vũ Sơn (473TV/9/3/5/3/8)	Thay TI hạ áp định kỳ	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Hộ thấp sáng thanh long Nguyễn Việt Vũ Sơn, ấp 2, xã Tâm Vu	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Nguyễn Việt Vũ Sơn	1	0,0016	0,0000	0,0001	0,0000	0,067	67	
69	19-05-26	13h00	19-05-26	14h00	ĐL Tâm Vu	ĐL Tâm Vu	Trạm HNT Trương Văn Dẫn - Tuyến 480 Tâm Vu 2	Tại trụ số 01 Nhánh rẽ HNT Trương Văn Dẫn (476TV-TVĐ/258/83) đang nhận điện tuyến 480 Tâm Vu 2	Thay TI hạ áp định kỳ	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Hộ nuôi tôm Trương Văn Dẫn, ấp Bình Thới 2, xã Thuận Mỹ	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm HNT Trương Văn Dẫn	1	0,0016	0,0000	0,0001	0,0000	0,067	67	
70	19-05-26	14h30	19-05-26	15h30	ĐL Tâm Vu	ĐL Tâm Vu	Trạm TSTL Trần Thái Thanh - Tuyến 473 Tâm Vu	Tại trụ số 07 Nhánh rẽ TSTL Trần Thái Thanh (473TV-PNT/151/6A).	Thay TI hạ áp định kỳ	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Hộ thấp sáng thanh long Trần Thái Thanh, ấp 8, xã Tâm Vu	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm TSTL Trần Thái Thanh	1	0,0016	0,0000	0,0001	0,0000	0,067	67	
71	19-05-26	16h00	19-05-26	17h00	ĐL Tâm Vu	ĐL Tâm Vu	Trạm Cơ sở Thu mua thanh long Nguyễn Hữu Đạt - Tuyến 471 Tâm Vu	Tại trụ số 03 Nhánh rẽ Cơ sở Thu mua thanh long Nguyễn Hữu Đạt (471TV/150B/77)	Thay điện kế 3 pha gián tiếp trung áp định kỳ	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	5	Cơ sở Thu mua thanh long Nguyễn Hữu Đạt, ấp Bình Trị 2 xã Tâm Vu	Cắt 3LBFCO nhánh rẽ Cơ sở Thu mua thanh long Nguyễn Hữu Đạt.	1	0,0016	0,0000	0,0001	0,0000	0,167	167	
72	19-05-26	08h00	19-05-26	17h00	ĐL Tâm Vu	Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Quốc Long	Trạm Long Trì 4 (479TV/137B/49/13) - Tuyến 479 Tâm Vu.	Từ trụ H.11/1 đến trụ H.13/6 thuộc ĐDHA trạm Long Trì 4 (479TV/137B/49/13)	Thay 07 trụ BTLT 7,5m, sang dây hạ áp công trình SCL ĐDHA trạm Long Trì 4	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Long Bình xã An Lục Long	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Long Trì 4	69	1,0038	0,0019	0,0345	0,0001	0,033	300	
73	19-05-26	08h00	19-05-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Gắn mới điện kế, dịch vụ....	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
74	19-05-26	08h00	19-05-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	NR. Nguyễn Đại Thời	Từ trụ T1 đến trụ T50 - NR. Nguyễn Đại Thời	Cắt tia cây xanh phòng ngừa sự cố + ứng trực	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
75	19-05-26	08h00	19-05-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế và TBA do ĐL Tân An quản lý	Tại đường dây trung hạ thế và TBA do ĐL Tân An quản lý	Khắc phục tiếp đất mất, do điện trở cách điện	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
76	19-05-26	08h00	19-05-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế thuộc TBA TBA T1 Nguyễn Cửu Vân, TBA Xóm Đình	Tại Đường dây hạ thế thuộc TBA T1 Nguyễn Cửu Vân, TBA Xóm Đình	Sang điện kế khai thác hiệu quả công trình KFW TBA T1 Nguyễn Cửu Vân, TBA Xóm Đình (12 HS)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
77	19-05-26	08h00	19-05-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	NR. Bình Nam 1B	Tại TBA Bình Nam 1B và đường dây hạ áp thuộc TBA Bình Nam 1B	- Khắc phục khiếm khuyết xử lý tình trạng dây tải TBA Bình Nam 1B (Tăng công suất TBA từ 37,5KVA lên 50kVA) - Thay mới 300m dây dẫn ABC 2x95mm2	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	6	Một pháp Áp Bình Nam, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh	Cắt LBFCO PD Bình Nam 1B	40	0,3784	0,0007	0,0200	0,0000	0,200	1.800	
78	19-05-26	08h00	19-05-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Kiểm tra điện kế định kỳ	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
79	19-05-26	08h00	19-05-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Kiểm tra áp giá, lấy thông tin ký lại hợp đồng, KS Khắc phục khiếm khuyết	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
80	19-05-26	08h00	19-05-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Trạm T33 Vĩnh Châu A và trạm T41 Vĩnh Châu A, tuyến 472 Mộc Hóa	Đường dây hạ áp trạm T33 Vĩnh Châu A và trạm T41 Vĩnh Châu A	Thay dây hạ áp và khắc phục khiếm khuyết	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	4	Một phần áp 1/5, xã Vĩnh Châu	Cắt FCO trạm T33 Vĩnh Châu A và trạm T41 Vĩnh Châu A	58	1,6423	0,0032	0,0268	0,0001	0,133	1.133	
81	19-05-26	07h30	19-05-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Nhánh rẽ Kinh Bích - 471 Tân Thạnh.	Từ trụ số 01 đến trụ số 64 nhánh rẽ Kinh Bích - 471 Tân Thạnh. (Xã Nhơn Ninh).	Phát quang đường dây trung hạ áp (31 cây).	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
82	19-05-26	07h30	19-05-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 473, 475 Tân Thạnh.	Tuyến 473, 475 Tân Thạnh (Xã Tân Thạnh).	Gắn điện kế mới và thay điện kế đến hạn.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
83	19-05-26	07h30	19-05-26	08h45	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Trạm Tân Lập 1 trụ số 95 trục Hậu Thạnh - 471 Tân Thạnh.	Trụ số H07A, H07B (Bờ Bắc DVD) đường dây hạ áp thuộc trạm Tân Lập 1 - 471 Tân Thạnh. (Xã Nhơn Hòa Lập).	Đóng bổ sung 02 bộ TĐLL.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
84	19-05-26	09h00	19-05-26	10h15	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Trạm Tân Lập 3 trụ số 121 trục Hậu Thạnh - 471 Tân Thạnh.	Trụ số H07A (Lộ 837), H07B (Bờ Bắc DVD) đường dây hạ áp thuộc trạm Tân Lập 3 - 471 Tân Thạnh. (Xã Nhơn Hòa Lập).	Đóng bổ sung 02 bộ TĐLL.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
85	19-05-26	10h30	19-05-26	11h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Trạm Cầu Bằng Lãng trụ số 02 nhánh rẽ Tân Ninh - 471 Tân Thạnh.	Trụ số H04 (hướng lộ 837) đường dây hạ áp thuộc trạm Cầu Bằng Lãng - 471 Tân Thạnh. (Xã Nhơn Hòa Lập).	Đóng bổ sung 01 bộ TĐLL.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
86	19-05-26	13h00	19-05-26	14h15	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Trạm Tân Lập 5 trụ số 153 trục Hậu Thạnh - 471 Tân Thạnh.	Trụ số H07A, H04B đường dây hạ áp thuộc trạm Tân Lập 5 - 471 Tân Thạnh. (Xã Nhơn Hòa Lập).	Đóng bổ sung 02 bộ TĐLL.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
87	19-05-26	14h30	19-05-26	15h15	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Trạm Nhơn Hòa Lập 1 trụ số 166 trục Hậu Thạnh - 471 Tân Thạnh.	Trụ số H04A, H08A đường dây hạ áp thuộc trạm Nhơn Hòa Lập 1 - 471 Tân Thạnh. (Xã Nhơn Hòa Lập).	Đóng bổ sung 02 bộ TĐLL.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
88	19-05-26	15h30	19-05-26	16h15	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Trạm UB Nhơn Hòa Lập trụ số 180/1 trục Hậu Thạnh - 471 Tân Thạnh.	Trụ số H06A, H11A (Bờ Bắc DVD) đường dây hạ áp thuộc trạm UB Nhơn Hòa Lập - 471 Tân Thạnh. (Xã Nhơn Hòa Lập).	Đóng bổ sung 02 bộ TĐLL.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
89	19-05-26	08h00	19-05-26	09h00	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tại trụ T4 nhánh rẽ Nhựt Long 1 - Tuyến 479 TTR.	Tại trụ T4 nhánh rẽ Nhựt Long 1 - Tuyến 479 TTR.	Khắc phục tiếp đất trạm T4 Nhựt Long 1 không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Nhựt Long, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	Cắt FCO, mở Hotline trạm: T4 Nhựt Long 1	15	0,0403	0,0007	0,0008	0,0000	0,033	33	
90	19-05-26	09h15	19-05-26	10h15	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tại trụ T21 nhánh rẽ Nhựt Long 1 - Tuyến 479 TTR.	Tại trụ T21 nhánh rẽ Nhựt Long 1 - Tuyến 479 TTR.	Khắc phục tiếp đất trạm T21 Nhựt Long 1 không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Nhựt Long, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	Cắt FCO, mở Hotline trạm: T21 Nhựt Long 1	37	0,0995	0,0017	0,0021	0,0000	0,033	33	
91	19-05-26	10h30	19-05-26	11h30	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tại trụ T07 nhánh rẽ Bình Đông 5 - Tuyến 479 TTR.	Tại trụ T07 nhánh rẽ Bình Đông 5 - Tuyến 479 TTR.	Khắc phục tiếp đất trạm T9 Bình Đông 5 không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Bình Đông, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Cắt FCO, mở Hotline trạm: T9 Bình Đông 5	18	0,0484	0,0008	0,0010	0,0000	0,033	33	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Đơn vị		Công ty																		
	SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI																	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
92	19-05-26	13h30	19-05-26	14h30	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tại trụ T16 nhánh rẽ Bình Đông 5 - Tuyến 479 TTR.	Tại trụ T16 nhánh rẽ Bình Đông 5 - Tuyến 479 TTR.	Khắc phục tiếp đất trạm T16 Bình Đông 5 không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Bình Đông, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Cắt FCO, mở Hotline trạm: T16 Bình Đông 5	36	0,0968	0,0016	0,0020	0,0000	0,033	33	
93	19-05-26	14h40	19-05-26	15h40	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tại trụ T07 nhánh rẽ Bình Đông 6 - Tuyến 479 TTR.	Tại trụ T07 nhánh rẽ Bình Đông 6 - Tuyến 479 TTR.	Khắc phục tiếp đất trạm T7 Bình Đông 6 không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Bình Đông, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Cắt FCO, mở Hotline trạm: T7 Bình Đông 6	38	0,1022	0,0017	0,0021	0,0000	0,033	33	
94	19-05-26	15h50	19-05-26	16h50	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tại trụ T21 nhánh rẽ Bình Đông 6 - Tuyến 479 TTR.	Tại trụ T21 nhánh rẽ Bình Đông 6 - Tuyến 479 TTR.	Khắc phục tiếp đất trạm T21 Bình Đông 6 không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Không cắt điện	Cắt FCO, mở Hotline trạm: T21 Bình Đông 6	48	0,1290	0,0022	0,0027	0,0000	0,033	33	
95	19-05-26	08h00	19-05-26	17h00	ĐL Thanh Hóa	ĐL Thanh Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thanh Hoá	xã Thanh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thanh Phước	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
96	19-05-26	08h00	19-05-26	11h30	ĐL Thanh Hóa	ĐL Thanh Hóa	Nhánh rẽ Kênh 2000 Bắc	Từ trụ số 01 đến trụ 20 nhánh rẽ Kênh 2000 Bắc	Bảo trì trạm, kpkk, thay LA, thí nghiệm định kỳ và phát quang	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	5	Một phần áp Ông Hiếu - xã Thanh Phước	Cắt LBFCO phân đoạn T24 Kênh 2000 Bắc	110	1,2810	0,0061	0,0214	0,0001	0,167	583	
97	19-05-26	13h30	19-05-26	17h00	ĐL Thanh Hóa	ĐL Thanh Hóa	Nhánh rẽ Cà Thơm	Từ trụ số 01 đến trụ 28 nhánh rẽ Cà Thơm	Bảo trì trạm, kpkk, thay LA, thí nghiệm định kỳ và phát quang	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Một phần áp Ông Hiếu - xã Thanh Phước	Cắt LBFCO phân đoạn T24 Kênh 2000 Bắc	54	0,6288	0,0030	0,0105	0,0001	0,100	350	
98	19-05-26	07h00	19-05-26	17h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Trục Quốc Lộ 1A, tuyến 472/476 Tân An	Từ trụ T54A-T133 Trục Quốc Lộ 1A	Cắt tía cành cây, cắt dây leo dưới đường dây trung-hạ thế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
99	19-05-26	08h00	19-05-26	11h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Nhánh rẽ Công ty TNHH Đức Thọ, tuyến 477 Thủ Thừa	Tại trụ T1 Nhánh rẽ Công ty TNHH Đức Thọ	Bảo trì Đdtt và TBA (theo yêu cầu khách hàng)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Toàn bộ Công ty TNHH Đức Thọ	Cắt phân đoạn Nhánh rẽ Công ty TNHH Đức Thọ	1	0,0081	0,0000	0,0002	0,0000	0,033	117	
100	19-05-26	08h30	19-05-26	11h00	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Nr Dọc Sông Vàm Cỏ Nổi Dài, Nr Gò Ông Lệt	T91 Nr Dọc Sông Vàm Cỏ Nổi Dài, T50 Nr Gò Ông Lệt	Thay tiếp địa, dời phân đoạn, thay LBFCO hỏng bùồng dập hồ quang	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	15	Một phần áp Xóm Mới, Chiến Thắng, Ông Lệt - xã Vĩnh Hưng	Cắt 01 LBFCO tại T13 Nr Vĩnh Trị, Cắt 01 LBFCO tại T1A Nr Gò Ông Lệt	255	2,1915	0,0146	0,0355	0,0002	0,500	1.250	
101	19-05-26	08h30	19-05-26	09h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Đường dây hạ áp trạm T89 Dọc Sông Vàm Cỏ Nổi Dài	Đường dây hạ áp trạm T89 Dọc Sông Vàm Cỏ Nổi Dài	Căng lại dây hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Một phần áp Chiến Thắng - xã Vĩnh Hưng	Cắt FCO trạm T89 Dọc Sông Vàm Cỏ Nổi Dài	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
102	19-05-26	10h15	19-05-26	11h15	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Đường dây hạ áp trạm T132 Tuyên Bình Tây	Đường dây hạ áp trạm T132 Tuyên Bình Tây	Căng lại dây hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Cà Rung - xã Tuyên Bình	Cắt FCO trạm T132 Tuyên Bình Tây	35	0,1203	0,0020	0,0019	0,0000	0,033	33	
103	19-05-26	13h00	19-05-26	14h00	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Đường dây hạ áp trạm T242 UB Vĩnh Bình	Đường dây hạ áp trạm T242 UB Vĩnh Bình	Căng lại dây hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp 1 - xã Tuyên Bình	Cắt FCO trạm T242 UB Vĩnh Bình	58	0,1994	0,0033	0,0032	0,0001	0,033	33	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
104	19-05-26	14h30	19-05-26	16h00	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Đường dây hạ áp trạm T13 Chợ Vĩnh Hưng	Đường dây hạ áp trạm T13 Chợ Vĩnh Hưng	Căng lại dây hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Một phần áp 1, Rach Bùn - xã Vĩnh Hưng	Cắt FCO trạm T13 Chợ Vĩnh Hưng	59	0,3042	0,0034	0,0049	0,0001	0,100	150	
105	19-05-26	07h30	19-05-26	09h30	ĐL Kiên Tường	ĐL Kiên Tường	Trạm biến áp T70 Bình Bắc 3	Trụ T70 Nhánh rẽ Bình Bắc, tuyến 471 Mộc Hóa ( xã Bình Hiệp)	Bảo trì trạm, hoàn thiện các giải pháp PCSC, bit ống PVC trạm T70 Bình Bắc 3 Xử lý mối nối hạ áp giữa trụ T70 - T71 (ép lại mối nối bo tay VT: 2 ống nối AC50, 2 cuộn băng keo, 2 kẹp ép 419, 1m ống xoắn) Tia lại dây nguội trng thể rút khỏi Uclevis T71-T72	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Bình Bắc, xã Bình Hiệp	Cắt FCO trạm T70 Bình Bắc 3	25	0,1165	0,0010	0,0028	0,0000	0,027	53	
106	19-05-26	10h00	19-05-26	11h30	ĐL Kiên Tường	ĐL Kiên Tường	Trạm biến áp T8 Cà Dừa 1	Trụ T1 Nhánh rẽ Kinh Cà Dừa Phái, Tuyến 471 Mộc Hóa ( xã Bình Hòa )	Bảo trì trạm, hoàn thiện các giải pháp PCSC, bit ống PVC T8 Cà Dừa 1. Xử lý trụ H4A/1 dây hạ áp đứt bo tay + dây chùng (ép lại mối nối + căng lại dây hạ áp VT: 1 ống nối AC 70, 2 kẹp 419 đường dây hạ áp trạm T8 Cà Dừa 1	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Gò Đò nhỏ, Xã Bình Hoà	Cắt FCO trạm T8 Cà Dừa 1	31	0,1083	0,0012	0,0026	0,0000	0,033	50	
107	19-05-26	13h00	19-05-26	14h30	ĐL Kiên Tường	ĐL Kiên Tường	Trạm biến áp T136 Bình Thạnh 3	Trụ T136 Nhánh rẽ Bình Thạnh, tuyến 471 Mộc Hóa ( xã Bình Hòa )	Tia dây hạ áp rút rack tại trụ T136-T1, T1 (Nr cây Khô Lớn), T136/1C, T136/2C và toàn bộ ĐDHA từ H135.1 đến trụ T142 trạm T136 Bình Thạnh 3	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Máy Rắc, xã Bình Hòa	Cắt FCO trạm T136 Bình Thạnh 3	10	0,0350	0,0004	0,0008	0,0000	0,023	35	
108	19-05-26	15h00	19-05-26	16h30	ĐL Kiên Tường	ĐL Kiên Tường	Trạm biến áp T30 Đồn biên phòng Tráp Tre	Trụ T15 Nhánh rẽ Đồn biên phòng Tráp Tre, tuyến 471 Mộc Hóa ( xã Bình Hòa)	Bit ống PVC trạm, thay thùng cầu dao trạm, hoàn thiện các giải pháp PCSC trạm biến áp T30 Đồn biên phòng Tráp Tre	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Sậy Giăng, xã Bình Hoà	Cắt FCO trạm T30 Đồn biên phòng Tráp Tre	7	0,0245	0,0003	0,0006	0,0000	0,033	50	
109	19-05-26	07h30	19-05-26	16h30	ĐL Kiên Tường	ĐL Kiên Tường	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Khắc phục khiếm khuyết điện kế, dịch vụ - gắn mới điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
110	20-05-26	08h30	20-05-26	10h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ trạm Sáu Đứng 2 tuyến 478 An Thạnh	Tại trụ số 01 nhánh rẽ trạm Sáu Đứng 2 tuyến 478 An Thạnh	Thay MBA tăng công suất trạm Sáu Đứng 2 từ 37,5kVA thành 50kVA, thay CB 250A	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Một phần áp 3 An Thạnh xã Bến Lức	Cắt CB+ FCO+ tháo hotline trạm Sáu Đứng 2	30	0,0417	0,0005	0,0025	0,0000	0,067	100	
111	20-05-26	10h30	20-05-26	12h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Thanh Hiệp tuyến 473 Bến Lức	Tại trụ số 09 nhánh rẽ Thanh Hiệp tuyến 473 Bến Lức	Thay MBA giảm công suất trạm T9 Thanh Hiệp từ 75kVA thành 50kVA, thay CB 250A	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	6	Một phần áp Thanh Hiệp Thanh Phú xã Bến Lức	Cắt LBFCO nhánh rẽ Thanh Hiệp	112	0,1557	0,0017	0,0093	0,0001	0,200	300	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
112	20-05-26	13h00	20-05-26	17h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Thánh Thất Ấp Chánh tuyến 479 Long Hiệp	Từ trụ số 07 nhánh rẽ Thánh Thất Ấp Chánh tuyến 479 Long Hiệp đến trụ 1C đường dây hạ áp trạm T9 Thánh Thất Ấp Chánh	Cây trạm 50kVA T7 Thánh Thất Ấp Chánh, đầu nối hoàn chỉnh, tách lưới hạ áp trụ 1C công tác xử lý quá tải trạm T9 Thánh Thất Ấp Chánh	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Một phần áp Chánh xã Mỹ Yên	Cắt LBFCO nhánh rẽ Thánh Thất Ấp Chánh	111	0,4115	0,0017	0,0247	0,0001	0,067	267	
113	20-05-26	08h00	20-05-26	11h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Chi nhánh Công ty TNHH MTV Điện Tái Tạo Phú Mỹ- 471BL	Tại trụ T1 nhánh rẽ Chi nhánh Công ty TNHH MTV Điện Tái Tạo Phú Mỹ	Công tác thay điện kế +TU+TI 25/5 Chi nhánh Công ty TNHH MTV Điện Tái Tạo Phú Mỹ	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	10	Chi nhánh Công ty TNHH MTV Điện Tái Tạo Phú Mỹ (PB06060057706)-ấp Bến Lức 6 -xã Bến Lức	Cắt LBFCO phân đoạn Chi nhánh Công ty TNHH MTV Điện Tái Tạo Phú Mỹ	3	0,0099	0,0000	0,0006	0,0000	0,333	1.167	
114	20-05-26	13h30	20-05-26	17h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Công ty TNHH MTV Tân Gia Hưng- 471AT	Tại trụ T1 nhánh rẽ Công ty TNHH MTV Tân Gia Hưng	Công tác thay điện kế +TU+TI 40/5 Công ty TNHH MTV Tân Gia Hưng	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	10	Công ty TNHH MTV Tân Gia Hưng (PB06060019520)-ấp 4 Lương Bình -xã Thanh Lợi	Cắt LBFCO phân đoạn Công ty TNHH MTV Tân Gia Hưng	1	0,0033	0,0000	0,0002	0,0000	0,333	1.167	
115	20-05-26	07h30	20-05-26	11h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Nhánh rẽ Ấp 3 Long Khê, Kênh 5 Kiêu, Kênh 5 Kiêu 4, Chợ cũ Long Hoà, Chợ Kiến - Xoài Đồi, Trục Xoài Đồi Phước Lý, Nhánh rẽ KCN Cầu Tràm, Cầu Xây, Cầu Xây 2, Cầu Xây 3	Tại khoảng trụ 4-5(1) Nhánh rẽ Ấp 3 Long Khê _ Tuyến 479 KCN Thuận Đạo; Tại khoảng trụ 4-5(1) Nhánh rẽ Kênh 5 Kiêu _ Tuyến 479 KCN Thuận Đạo; Tại trụ 17/1(1) Nhánh rẽ Kênh 5 Kiêu 4 _ Tuyến 479 KCN Thuận Đạo; Tại khoảng trụ 1-7(20) Nhánh rẽ Chợ cũ Long Hoà _ Tuyến 472 Cần Đước 2; Tại khoảng trụ 22(1), 35-36(2) Nhánh rẽ Chợ Kiến - Xoài Đồi _ Tuyến 472, 474 Cần Đước 2; Tại khoảng trụ 230-231(2) Trục Xoài Đồi Phước Lý _ Tuyến 472, 474 Cần Đước 2; Tại khoảng trụ 231(2)	Phát quang lưới điện kết hợp bỏ thuốc chống côn trùng	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
116	20-05-26	13h30	20-05-26	17h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Nhánh rẽ UB Long Khê	Từ trụ T01 đến trụ T40 nhánh rẽ UB Long Khê, tuyến 479 KCN Thuận Đạo	Rửa sứ bằng nước áp lực cao từ trụ T01 đến trụ T40 nhánh rẽ UB Long Khê, tuyến 479 KCN Thuận Đạo	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	- Không Cắt điện đường dây 22 KV - Khóa chế độ tự đóng lại của REC T129B Long Kim - Long Hòa, MC 479 KCN Thuận Đạo	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
117	20-05-26	07h00	20-05-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CĐ, 473CĐ, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CĐ, 473CĐ, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Thay định kỳ năm 2025, thay điện kế điện tử, kiểm tra điện kế, KPKK điện kế, gắn điện kế mới, kiểm tra CRM, thay điện kế cháy đúng, cắt điện đòi nợ, kiểm tra, lắp DCU	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
118	20-05-26	07h00	20-05-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CĐ, 473CĐ, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CĐ, 473CĐ, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Chặt, cưa cây xanh dọc đường dây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
119	20-05-26	08h00	20-05-26	09h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Nhánh Rẽ Hộ nuôi tôm Nguyễn Thị Thảo (tại trụ 57 nhánh rẽ Vũng Hạ, Tuyến 479 Tân Tập)	Nhánh Rẽ Hộ nuôi tôm Nguyễn Thị Thảo	Thay Điện kế, TI hạ áp Hộ nuôi tôm Nguyễn Thị Thảo, MKH: PB06040085546	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	4	Hộ nuôi tôm Nguyễn Thị Thảo: áp 3 xã Phước Vĩnh Tây	Cắt LBFCO nhánh rẽ Hộ nuôi tôm Nguyễn Thị Thảo	1	0,0010	0,0000	0,0001	0,0000	0,133	200	
120	20-05-26	09h40	20-05-26	10h20	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Nhánh Rẽ Chi nhánh Công ty cổ phần Di Hào (tại trụ 54/11/7B nhánh rẽ Đường số 6 KCN Long Hậu mở rộng, Tuyến 472 Long Hậu)	Nhánh Rẽ Chi nhánh Công ty cổ phần Di Hào	Thay Điện kế gián tiếp Trung thế Công Ty Cổ Phần Di Hào, MKH: PB06040064130	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	10	Chi nhánh Công ty cổ phần Di Hào: áp Long Hậu 3 xã Cần Giuộc	Cắt LBFCO nhánh rẽ Chi nhánh Công ty cổ phần Di Hào	1	0,0004	0,0000	0,0000	0,0000	0,333	222	
121	20-05-26	10h40	20-05-26	11h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Nhánh Rẽ Công Ty cổ phần Trung Khuê (tại trụ 35 nhánh rẽ Hạc Cảnh Viên, Tuyến 479 Tân Tập)	Nhánh Rẽ Công Ty cổ phần Trung Khuê	Thay Điện kế, TI hạ áp Công Ty Cổ Phần Trung Khuê, MKH: PB06040063028	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	4	Công Ty cổ phần Trung Khuê: áp Vĩnh Thạnh xã Tân Tập	Cắt LBFCO nhánh rẽ Công Ty cổ phần Trung Khuê	1	0,0006	0,0000	0,0000	0,0000	0,133	111	
122	20-05-26	13h30	20-05-26	14h20	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Nhánh Rẽ Hộ nuôi tôm Nguyễn Trung Hiếu (tại trụ 34/2 nhánh rẽ Cống Bảo Sinh - Tắc Ba Cao, Tuyến 479 Tân Tập)	Nhánh Rẽ Hộ nuôi tôm Nguyễn Trung Hiếu	Thay Điện kế, TI hạ áp Hộ Nuôi Tôm Nguyễn Trung Hiếu, MKH: PB06040086496	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	4	Hộ nuôi tôm Nguyễn Trung Hiếu: áp Vĩnh Thạnh xã Tân Tập	Cắt LBFCO nhánh rẽ Hộ nuôi tôm Nguyễn Trung Hiếu	1	0,0006	0,0000	0,0000	0,0000	0,133	111	
123	20-05-26	14h40	20-05-26	15h20	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Nhánh Rẽ Hộ nuôi tôm Trần Thị Đây (tại trụ 01 nhánh rẽ Hộ nuôi tôm Trần Thị Đây, Tuyến 475 Tân Tập)	Nhánh Rẽ Hộ nuôi tôm Trần Thị Đây	Thay TI hạ áp Hộ Nuôi Tôm Trần Thị Đây, MKH: PB06040086981	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	4	Hộ nuôi tôm Trần Thị Đây: áp Đông Bình xã Tân Tập	Cắt LBFCO nhánh rẽ Hộ nuôi tôm Trần Thị Đây	1	0,0004	0,0000	0,0000	0,0000	0,133	89	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
124	20-05-26	15h30	20-05-26	16h10	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Nhánh Rẽ Hộ nuôi tôm Nguyễn Minh Thanh (tại trụ 01 nhánh rẽ Hộ nuôi tôm Nguyễn Minh Thanh, Tuyến 475 Tân Tập)	Nhánh Rẽ Hộ nuôi tôm Nguyễn Minh Thanh	Thay Điện kế gián tiếp hạ áp Hộ nuôi tôm Nguyễn Minh Thanh, MKH: PB06040092484	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	6	Hộ nuôi tôm Nguyễn Minh Thanh, Hộ nuôi tôm Phạm Thị Thanh Nguyệt: áp Thạnh Trung xã Tân Tập	Cắt LBFCO nhánh rẽ Hộ nuôi tôm Nguyễn Minh Thanh	2	0,0009	0,0000	0,0001	0,0000	0,200	133	
125	20-05-26	16h20	20-05-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Nhánh Rẽ Hộ nuôi tôm Huỳnh Thị Gấm (tại trụ 45A nhánh rẽ Phước Vĩnh Đông, Tuyến 475 Tân Tập)	Nhánh Rẽ Hộ nuôi tôm Huỳnh Thị Gấm	Thay Điện kế gián tiếp hạ áp Hộ nuôi tôm Huỳnh Thị Gấm, MKH: PB06040092483	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Hộ nuôi tôm Huỳnh Thị Gấm: áp Thạnh Trung xã Tân Tập	Cắt LBFCO nhánh rẽ Hộ nuôi tôm Huỳnh Thị Gấm	1	0,0004	0,0000	0,0000	0,0000	0,100	67	
126	20-05-26	08h00	20-05-26	17h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Sò Đo- Gò Sao NR Ông Búng NR Ông Tằng	T1-2, T4-5, T8-9, T12+13, T15T16-51, T52-53, 58-59, T62-63, T65-67, T70-71, T75-76, T80-81, T85-86, T-92-3	Phát hoang đường dây trung hạ áp: NR Sò Đo- Gò Sao NR Ông Búng NR Ông Tằng Tổng: 18 cây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
127	20-05-26	08h00	20-05-26	17h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T11 Áp 4 Đức Hòa Đông	Đường dây hạ áp trạm T11 Áp 4 Đức Hòa Đông	Thay trụ hạ áp mục gốc, bảo trì lèo hạ áp xử lý điện áp thấp trạm T11 Áp 4 Đức Hòa Đông	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Áp 4, xã Mỹ Hạnh	Cắt FCO trạm T11 Áp 4 Đức Hòa Đông	77	0,4420	0,0008	0,0406	0,0001	0,100	950	
128	20-05-26	07h30	20-05-26	17h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	nhánh rẽ Bình Hòa Nam, nhánh rẽ Cây Soài, nhánh rẽ Tuyến số 10, nhánh rẽ Ấp 2 Bình Hòa Nam, nhánh rẽ Lộ 16, nhánh rẽ Tuyến 15, tuyến 477 Đức Huệ	Từ trụ T86 đến T114 nhánh rẽ Bình Hòa Nam, Từ trụ T1 đến T15 nhánh rẽ Cây Soài, Từ trụ T1 đến T16 nhánh rẽ Tuyến số 10, Từ trụ T1 đến T30 nhánh rẽ Ấp 2 Bình Hòa Nam, Từ trụ T1 đến T20 nhánh rẽ Lộ 16, Từ trụ T1 đến T14 nhánh rẽ Tuyến 15, tuyến 477 Đức Huệ	Phát quang đường dây trung hạ áp ngoài hành lang	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
129	20-05-26	08h00	20-05-26	11h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Hòa Bình 2, tuyến 474 Đức Huệ	Tại trụ T22 Nhánh rẽ Hòa Bình 2, tuyến 474 Đức Huệ	Điều hòa trạm biến áp từ 37,5kVA lên 50kVA, bảo trì hạ áp bit ống PVC trạm	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Một phần Áp Hòa Bình 2, Xã Hiệp Hoà	Cắt 1LBFCO T34 Hòa Bình 3	229	1,0973	0,0052	0,0446	0,0002	0,100	350	
130	20-05-26	07h30	20-05-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Kênh Tinh, tuyến 478 Đức Huệ	Từ trụ T10 đến T16 Nhánh rẽ Kênh Tinh, tuyến 478 Đức Huệ	Cây trạm biến áp 25kVA, tách lưới hạ áp trạm, phát quang lưới điện	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần Áp 5, Xã Mỹ Quý	Cắt 1LBFCO T01 Kênh Tinh,	67	0,8714	0,0015	0,0354	0,0001	0,033	317	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
131	20-05-26	08h00	20-05-26	11h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Gạch Song Lộc, tuyến 474 Đức Huệ	Tại trụ T09 Nhánh rẽ Gạch Song Lộc, tuyến 474 Đức Huệ	Thay TU, TI điện kế định kỳ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SONG LỘC	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SONG LỘC, DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG MINH YẾN, ấp Lộc Thanh, Xã An Ninh	Cắt 3LBFCO T120 Tân Mỹ - Lộc Giang	2	0,0082	0,0000	0,0003	0,0000	0,067	200	
132	20-05-26	11h00	20-05-26	11h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Gạch Song Lộc, tuyến 474 Đức Huệ	Tại trụ T09 Nhánh rẽ Gạch Song Lộc, tuyến 474 Đức Huệ	Kiểm tra hệ thống đo đếm DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SONG LỘC	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
133	20-05-26	13h30	20-05-26	15h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Gạch Thăng Lợi, tuyến 474 Đức Huệ	Tại trụ T7/10/4 Nhánh rẽ Gạch Thăng Lợi, tuyến 474 Đức Huệ	Thay điện kế định kỳ Công ty TNHH MTV Hưng Thịnh Đức Hòa, Công ty TNHH Lộc Phát Thịnh	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Công ty TNHH MTV Hưng Thịnh Đức Hòa, Công ty TNHH Lộc Phát Thịnh, ấp Lộc Hòa, Xã An Ninh	Cắt 3LBFCO T7/10/3 Gạch Thăng Lợi	2	0,0041	0,0000	0,0002	0,0000	0,067	100	
134	20-05-26	15h00	20-05-26	16h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Gạch Thăng Lợi, tuyến 474 Đức Huệ	Tại trụ T7/10/4 Nhánh rẽ Gạch Thăng Lợi, tuyến 474 Đức Huệ	Kiểm tra điện kế Công ty TNHH MTV Hưng Thịnh Đức Hòa, Công ty TNHH Lộc Phát Thịnh	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
135	20-05-26	07h30	20-05-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Gắn mới, thay điện kế, kiểm tra + khắc phục khiếm khuyết điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
136	20-05-26	11h30	20-05-26	12h30	ĐL Kiến Tường + Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tuyến 474VH	T158 Tuyến 474VH	Bảo trì 03 LTD T158 Tuyến Bình	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	30	Một phần xã Bình Hiệp	- Cắt LBS T163 + DS T164 tuyến 471 Mộc Hoá (ĐL Kiến Tường thực hiện); - Kiểm tra LBS T158A Tuyến Bình thường mở, Cắt 03 LTD T158A Tuyến Bình (ĐL Vĩnh Hưng thực hiện).	920	3,1626	0,0527	0,0512	0,0009	1,000	1.000	
137	20-05-26	08h00	20-05-26	17h00	ĐL Tâm Vu	ĐL Tâm Vu	Tuyến 471,477,479TV	Tuyến 471,477,479TV	Phát hoang trung hạ áp. 35 cây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
138	20-05-26	08h00	20-05-26	17h00	ĐL Tâm Vu	Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Quốc Long	Trạm long Bình 2 (479TV/137B/38) - Tuyến 479 Tâm Vu; Trạm long Bình 1-1 (479TV/137B/43) - Tuyến 479 Tâm Vu. Trạm long Bình 1 (479TV/137B/46) - Tuyến 479 Tâm Vu.	Từ trụ số 38 đến trụ số 46 Nhánh rẽ Giám tải Long Trì thuộc ĐDHA trạm Long bình 1, long Bình 1-1, Long Bình 2	Thay 10 trụ BTLT 7,5m, sang dây hạ áp công trình SCL ĐDHA trạm Long Bình 2 Thay 03 trụ BTLT 7,5m, sang dây hạ áp công trình SCL ĐDHA trạm Long Bình 1-1 Thay 04 trụ BTLT 7,5m, sang dây hạ áp công trình SCL ĐDHA trạm Long Bình 1	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	20	Một phần ấp Long Bình, Long An, Long Trường, Long Thuận, Long Hưng, Long Thạnh xã An Lục Long	Cắt DS T32 Long Bình (nhá LBS T1 Cầu Ông Cường)	2027	29,4884	0,0546	1,0137	0,0019	0,667	6.000	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
139	20-05-26	08h00	20-05-26	17h00	ĐL Tâm Vu	Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Quốc Long	Trạm Áp Long Trường 1 (479TV/137B/62/15/10) - Tuyến 479 Tâm Vu.	Từ trụ H.9/1 đến trụ H.3 thuộc ĐDHA trạm Áp Long Trường 1	Thay 04 trụ BTLT 7,5m, sang dây hạ áp công trình SCL ĐDHA trạm Áp Long Trường	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt DS T32 Long Bình (nhá LBS T1 Cầu Ông Cường)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
140	20-05-26	08h00	20-05-26	17h00	ĐL Tâm Vu	ĐL Tâm Vu + XNDVĐL Tây Ninh	Nhánh rẽ Giám tải Long Trì, Long Thuận A, Long Thuận B, Long Hòa, Long Trường A, T15 Long Trường - Tuyến 479 Tâm Vu	Từ trụ số 33 đến trụ số 62 Nhánh rẽ Giám tải Long Trì (479TV/137B) đến trụ số 09 Nhánh rẽ Long Thuận A (479TV/137B/49) đến trụ số 10 Nhánh rẽ Long Hòa (479TV/137B/49/11) đến trụ số 47 nhánh rẽ Long Thuận B (479TV/137B/49) và đến trụ số 06 Nhánh rẽ Kênh Bung Môn (479TV/137B/49/34A) và đến trụ số 10 Nhánh rẽ T15 Long Trường (479TV/137B/62/15).	Bảo trì, PCSC, vệ sinh sứ, vệ sinh TBĐC, bọc hóa lều, thay LA, CB thí nghiệm, thay chằng mục, thay thùng cầu dao mục, thay tiếp địa LA bị đứt, mất, thí nghiệm 02 MBA 50kVA (Long Thuận 3, Áp Long Trường 1) và 02 MBA 37,5kVA (Kênh Bung Môn), phát quang lưới điện trung hạ áp.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt DS T32 Long Bình (nhá LBS T1 Cầu Ông Cường)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
141	20-05-26	08h00	20-05-26	13h00	ĐL Tâm Vu	Công ty TNHH TMDV XDD Phi Vũ	Nhánh rẽ Long Trường A - Tuyến 479 Tâm Vu	Từ trụ số 13 đến trụ số 14 Nhánh rẽ Long Trường A (479TV/137B/62)	Trồng 01 trụ BTLT 14m chen (Dự án nâng cấp, mở rộng đường T1. Gói thầu Thi công, xây dựng Hàng mục di dời điện xã An Lạc Long, tỉnh Tây Ninh)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt DS T32 Long Bình (nhá LBS T1 Cầu Ông Cường)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
142	20-05-26	08h00	20-05-26	13h00	ĐL Tâm Vu	Công ty TNHH XLĐ Huỳnh Huy Phát	Nhánh rẽ Giám tải Long Trì - Tuyến 479 Tâm Vu	Từ trụ số 41 đến trụ số 42 Nhánh rẽ Giám tải Long Trì (479TV/137B) đến trụ số 02 Nhánh rẽ TSTL Lê Anh Vũ (479TV/137B/41A/2) dự kiến.	Trồng 01 trụ BTLT 12m chen, cố định, đấu nối đường dây trung áp 1 pha 22kV và trạm 75 kVA TSTL Lê Anh Vũ	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt DS T32 Long Bình (nhá LBS T1 Cầu Ông Cường)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
143	20-05-26	08h00	20-05-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Gắn mới điện kế, dịch vụ....	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
144	20-05-26	08h00	20-05-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế và TBA do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Son số trụ hạ thế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
145	20-05-26	08h00	20-05-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	NR. Khánh Hậu Đông Tây, tuyến 472&477 Long An	Tại NR. Khánh Hậu Đông Tây, trực chính tuyến 472&477 Long An	Cắt tia cây xanh phòng ngừa sự cố + ứng trực	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
146	20-05-26	07h00	20-05-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	trục tuyến 473&477 Tân An	Từ T44B đến T66 tuyến 473&477 Tân An	Vệ sinh cách điện hotline từ T44B đến T66 tuyến 473&477 Tân An	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	Không cắt điện, khóa chế độ từ đóng lại: MC tuyến 477 Tân An, MC tuyến 473 Tân An - đường dây 22kV	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
147	20-05-26	08h00	20-05-26	11h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	TBA T6 Nguyễn Quang Đại 1	Tại TBA T6 Nguyễn Quang Đại 1	Khắc phục khiếm khuyết xử lý tình trạng non tải TBA T6 Nguyễn Quang Đại 1 từ 320kVA xuống 100kVA (MBA 100kVA nhận từ kho ĐLTA)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	4	Một phần đường Trần Minh Châu, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO TBA T6 Nguyễn Quang Đại 1	71	0,2612	0,0012	0,0138	0,0001	0,133	467	
148	20-05-26	13h30	20-05-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	TBA Trần Anh 3	Tại TBA Trần Anh 3	Khắc phục khiếm khuyết xử lý tình trạng dây tải TBA Trần Anh 3 (Tăng công suất TBA từ 100KVA lên 320kVA - MBA 320kVA nhận từ TBA T6 Nguyễn Quang Đại 1)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	6	Một phần KĐT Trần Anh, phường Long An, tỉnh Tây Ninh	Cắt tủ RMU TBA Trần Anh 3	96	0,3532	0,0017	0,0187	0,0001	0,200	700	
149	20-05-26	08h00	20-05-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế thuộc TBA T17 Huỳnh Văn Gấm	Tại đường dây hạ thế thuộc TBA T17 Huỳnh Văn Gấm	Sang điện kế, khai thác hiệu quả công trình kFW di dời điện kế từ trong nhà ra trụ công trình "XDM Đ/d hạ áp Hèm 150 + Hèm 16 - Huỳnh Văn Gấm" (21HS)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
150	20-05-26	08h00	20-05-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Kiểm tra điện kế định kỳ	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
151	20-05-26	08h00	20-05-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Kiểm tra áp giá, lấy thông tin kỹ lại hợp đồng, KS. Khắc phục khiếm khuyết	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
152	20-05-26	08h00	20-05-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Trạm T12 Vĩnh Châu A và trạm T18 Vĩnh Châu A, tuyến 472 Mộc Hóa	Đường dây hạ áp trạm T12 Vĩnh Châu A và trạm T18 Vĩnh Châu A	Thay dây hạ áp và khắc phục khiếm khuyết	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	4	Một phần ấp 1/5, xã Vĩnh Châu	Cắt FCO trạm T12 Vĩnh Châu A và trạm T18 Vĩnh Châu A	29	0,8212	0,0016	0,0134	0,0000	0,133	1.133	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
153	20-05-26	08h00	20-05-26	11h30	ĐL Tân Thành	ĐL Tân Thành	Trạm Kinh 2000-Kinh Kiểm trụ số 21 nhánh rẽ Kinh 2000 Bắc NH Lập - 471 Tân Thành.	Từ trụ số T17 đến trụ số T21 và từ trụ số H01 đến trụ số H25 đường dây hạ áp thuộc trạm Kinh 2000-Kinh Kiểm - 471 Tân Thành. (Xã Nhơn Hòa Lập).	Kéo thêm 650m dây AV50 mm2 từ trụ số H01 đến trụ số H16; Kiểm tra, bảo trì lều hạ áp trụ số T21; Xử lý mối nối bằng ống ép trụ số H01, H02; Đóng bổ sung 04 bộ TĐLL trụ số H07, H14, H20, H25 và phát quang hạ áp.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Một phần áp Bùi Thăng xã Nhơn Hoà Lập.	Cắt FCO trạm T21 Kinh 2000-Kinh Kiểm - 471TT.	47	0,3810	0,0018	0,0092	0,0000	0,100	350	
154	20-05-26	13h00	20-05-26	15h45	ĐL Tân Thành	ĐL Tân Thành	Trạm Ngã 3 Kinh 1000&Kinh Ba Tri trụ số 04 nhánh rẽ Kinh 1000 Bắc NH Lập - 471 Tân Thành.	Từ trụ số T01 đến trụ số T08 và từ trụ số H01 đến trụ số H15 đường dây hạ áp thuộc trạm Ngã 3 Kinh 1000&Kinh Ba Tri - 471 Tân Thành. (Xã Nhơn Hòa Lập).	Kiểm tra, bảo trì lều hạ áp trụ số T04, T04/1, T04/2, đóng bổ sung 02 bộ TĐLL trụ số H12, H15 và phát quang hạ áp.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Một phần áp Bùi Thăng xã Nhơn Hoà Lập.	Cắt FCO trạm T04 Ngã 3 Kinh 1000&Kinh Ba Tri - 471TT.	37	0,2357	0,0014	0,0057	0,0000	0,100	275	
155	20-05-26	16h00	20-05-26	17h00	ĐL Tân Thành	ĐL Tân Thành	Trạm Chợ Hậu Thạnh trụ số 234 trục Hậu Thạnh - 474 Trường Xuân.	Trụ số H235/7A, H235B/12 đường dây hạ áp thuộc trạm Chợ Hậu Thạnh - 474 Trường Xuân. (Xã Hậu Thạnh).	Đóng bổ sung 02 bộ TĐLL.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
156	20-05-26	07h30	20-05-26	17h00	ĐL Tân Thành	ĐL Tân Thành	Tuyến 471 Tân Thành.	Tuyến 471 Tân Thành (Xã Tân Thành, Nhơn Ninh).	Gắn điện kế mới và thay điện kế đến hạn.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
157	20-05-26	07h30	20-05-26	17h00	ĐL Tân Thành	Cty TNHH Ngọc Dung 1	Nhánh rẽ Bùi Mới nối dài - 471 Tân Thành.	Từ trụ số 38 đến trụ số 69 nhánh rẽ Bùi Mới nối dài - 471 Tân Thành (Xã Nhơn Hòa Lập, Nhơn Ninh).	Dựng 51 ngon trụ BTLT 16m; Lắp đà, sứ, phụ kiện và sang 03 TBA 50kVA công trình ĐTXD năm 2026.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	6	Huyện Tịnh xã Nhơn Hoà Lập. Áp 3 xã Nhơn Ninh.	Cắt LBFCO T29 Bùi Mới nối dài - 471TT.	180	3,9603	0,0069	0,0951	0,0002	0,200	1.900	
158	20-05-26	07h30	20-05-26	12h00	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tại trạm và Đường dây hạ áp trạm T4 Thuận Lợi 1 - Tuyến 472 TV 2.	Tại trạm và Đường dây hạ áp trạm T4 Thuận Lợi 1 - Tuyến 472 TV 2.	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Điện Lực Tân Trụ kết hợp bảo trì lưới điện hạ áp trạm T4 Thuận Lợi 1.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Thuận Lợi, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	Cắt FCO trạm T4 Thuận Lợi 1	25	0,3024	0,0011	0,0063	0,0000	0,033	150	
159	20-05-26	13h30	20-05-26	17h00	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tại trạm và Đường dây hạ áp trạm T17 Bình Hòa - Tuyến 477 TA	Tại trạm và Đường dây hạ áp trạm T17 Bình Hòa - Tuyến 477 TA	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Điện Lực Tân Trụ kết hợp bảo trì mối nối xử lý sụt áp đường dây hạ áp trạm T17 Bình Hòa.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Bình Đông, xã Nhứt Tảo, tỉnh Tây Ninh.	Cắt FCO trạm T17 Bình Hòa	32	0,3011	0,0014	0,0062	0,0000	0,033	117	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
160	20-05-26	08h00	20-05-26	16h00	ĐL Tân Trụ	Công Ty Đồng Phát Tiến	Tại trụ T07 nhánh rẽ Bình Đông 5 - Tuyến 479 TTR.	Tại trụ T07 nhánh rẽ Bình Đông 5 - Tuyến 479 TTR.	Khắc phục tồn tại sau di dời đường dây hạ áp trạm T20 Bình Tịnh. Theo đề nghị của Ban Quản Lý Dự Án xã Tân Trụ.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Một phần áp Bình Tịnh, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Cắt FCO trạm T20 Bình Tịnh	74	1,5914	0,0033	0,0329	0,0001	0,067	533	
161	20-05-26	08h00	20-05-26	17h00	ĐL Thanh Hóa	ĐL Thanh Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thanh Hoá	xã Thanh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thanh Phước	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
162	20-05-26	08h00	20-05-26	10h30	ĐL Thanh Hóa	ĐL Thanh Hóa	Nhánh rẽ Kênh 79	Từ trụ số 01 đến trụ 29 nhánh rẽ Kênh 79	Bảo trì trạm, kpkk, thay LA, thí nghiệm định kỳ và phát quang	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	5	Một phần áp Đá Biền - xã Thanh Phước	Cắt LBFCO phân đoạn T01 Kênh 79	110	0,9150	0,0061	0,0153	0,0001	0,167	417	
163	20-05-26	13h30	20-05-26	17h00	ĐL Thanh Hóa	ĐL Thanh Hóa	Nhánh rẽ Bờ Bắc Sông Vàm Cỏ	Từ trụ số 222 đến trụ 242 nhánh rẽ Bờ Bắc Sông Vàm Cỏ	Bảo trì trạm, kpkk, thay LA, thí nghiệm định kỳ và phát quang	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Một phần áp Đình - xã Thanh Phước	Cắt LBFCO phân đoạn T221 Áp Đình	187	2,1777	0,0104	0,0364	0,0002	0,100	350	
164	20-05-26	07h30	20-05-26	17h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Đường dây hạ thế trạm T6 Nhà Dài	Tại trụ 3A, 4A và từ T6-2c, từ T6-T10 và 2a-10a Đdht trạm T6 Nhà Dài	Xử lý hành lang an toàn lưới điện hạ thế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Nhà Dài, xã Thủ Thừa	Cắt AB trạm T6 Nhà Dài	89	1,9629	0,0034	0,0470	0,0001	0,033	317	
165	20-05-26	08h00	20-05-26	11h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện kế và cầu dao Cty TNHH Hiền Nguyễn	Tại thùng điện kế và cầu dao Cty TNHH Hiền Nguyễn	Thay TU-TI trung thế định kỳ	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Toàn bộ Cty TNHH Hiền Nguyễn, ấp 7, xã Thủ Thừa	Cắt phân đoạn Cty TNHH Hiền Nguyễn	1	0,0081	0,0000	0,0002	0,0000	0,033	117	
166	20-05-26	13h30	20-05-26	15h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện kế và cầu dao HKD TSTL Trần Quốc Trung	Tại thùng điện kế và cầu dao HKD TSTL Trần Quốc Trung	Thay TI hạ thế định kỳ	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Toàn bộ HKD TSTL Trần Quốc Trung, ấp 3A, xã Mỹ Thạnh	Cắt FCO trạm HKD TSTL Trần Quốc Trung	1	0,0035	0,0000	0,0001	0,0000	0,033	50	
167	20-05-26	15h30	20-05-26	17h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại hệ thống đo đếm HKD TSTL Nguyễn Thị Kim Dung	Tại thùng điện kế và cầu dao HKD TSTL Nguyễn Thị Kim Dung	Thay TI hạ thế định kỳ	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Toàn bộ HKD TSTL Nguyễn Thị Kim Dung, ấp 3A, xã Mỹ Thạnh	Cắt FCO trạm HKD TSTL Nguyễn Thị Kim Dung	1	0,0035	0,0000	0,0001	0,0000	0,033	50	
168	20-05-26	08h30	20-05-26	11h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại Đường dây hạ áp và TBA T8 Ó Mái Dầm	Tại đường dây hạ áp và TBA T8 Ó Mái Dầm	Xử lý tồn thất trạm công cộng, phát quang hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp 3 - xã Khánh Hưng	Cắt FCO trạm T8 Ó Mái Dầm	71	0,7322	0,0041	0,0119	0,0001	0,033	100	
169	20-05-26	13h00	20-05-26	16h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại Đường dây hạ áp và TBA T54 Hưng Điền A	Tại đường dây hạ áp và TBA T54 Hưng Điền A	Xử lý tồn thất trạm công cộng, phát quang hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp 3 - xã Khánh Hưng	Cắt FCO trạm T54 Hưng Điền A	24	0,2888	0,0014	0,0047	0,0000	0,033	117	
170	20-05-26	07h30	20-05-26	09h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Trạm biến áp T17 Cà Dứa 10	Trụ T17 Nhánh rẽ Cà Dứa Phải, tuyến 471 Mộc Hóa ( xã Bình Hòa )	Tia lai dây trung hòa trụ T12 Nhánh rẽ Cà Dứa Phải, bit ống PVC TBA, lắp Rack đỡ dây hạ áp T19 Đường dây hạ áp trạm biến áp T17 Cà Dứa 10	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp 1, Xã Bình Hoà	Cắt FCO trạm T17 Cà Dứa 10	44	0,2050	0,0017	0,0049	0,0000	0,020	40	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
171	20-05-26	10h00	20-05-26	11h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Trạm biến áp T14 Cà Dứa 11	Trụ T14 Nhánh rẽ Cà Dứa Phải, tuyến 471 Mộc Hóa ( xã Bình Hòa )	Bảo trì trạm, hoàn thiện các giải pháp PCSC, bit ống PVC. - Trụ T9A, T10A dây hạ áp chạm trụ (lắp Rack 2 đỡ dây VT: 2 cái Rack 2, 4 cái SOC, 4 cái Boulon 16x300, 8 cái long đên), tia dây trung hòa rơi khỏi sứ T12 Nhánh rẽ Kinh Cà Dứa Phải	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Gò Đò nhỏ, Xã Bình Hoà	Cắt FCO trạm T14 Cà Dứa 11	26	0,0909	0,0010	0,0022	0,0000	0,033	50	
172	20-05-26	10h00	20-05-26	11h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Trạm biến áp T19B Dông Ông Phó	Trụ T19B Nhánh rẽ Cà Dứa Phải, tuyến 471 Mộc Hóa ( xã Bình Hòa )	Bit ống PVC trạm, chưa ốp tole chân trụ + bit lỗ trụ (bit ống PVC trạm, ốp tole VT: 2 tấm tole, 4 bộ đai thép) Trạm TB Kênh Dông Ông Phó	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp 1, Xã Bình Hoà	Cắt FCO trạm T19B Dông Ông Phó	1	0,0035	0,0000	0,0001	0,0000	0,033	50	
173	20-05-26	13h00	20-05-26	14h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Trạm biến áp T24 Cà Dứa 2	Trụ T24 Nhánh rẽ Cà Dứa Phải, tuyến 471 Mộc Hóa ( xã Bình Hòa )	Bit ống PVC trạm, hoàn thiện các giải pháp PCSC trạm T24 Cà Dứa 2	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp 1, Xã Bình Hoà	Cắt FCO trạm T24 Cà Dứa 2	29	0,1014	0,0011	0,0024	0,0000	0,037	55	
174	20-05-26	15h00	20-05-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	- Trạm biến áp T28 Kinh Cà Dứa 9	- Trụ T28 Nhánh rẽ Cà Dứa Phải, tuyến 471 Mộc Hóa ( xã Bình Hòa )	Bảo trì trạm, hoàn thiện các giải pháp PCSC, bit ống PVC Trạm T28 Kinh Cà Dứa 9	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	một phần Áp 1, Xã Bình Hòa Đông, Huyện Mộc Hóa	Cắt FCO trạm T28 Kinh Cà Dứa 9	32	0,1143	0,0013	0,0027	0,0000	0,060	90	
175	20-05-26	07h30	20-05-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Khắc phục khiếm khuyết điện kế, dịch vụ - gắn mới điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
176	21-05-26	08h00	21-05-26	16h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tuyến 476, 472 Long Hiệp	Trụ T11A (dây leo), T11A-17A (cây dương, cây xanh), T2A-3A (2 dái ngựa chạm lưới), 7A-7AB (2 cau ma), 11A-12A (cau ma), 15AB-17A (5 dái ngựa), 18A-19A (3 dái ngựa, 2 xanh), 23A/1-23A/3A (5 dái ngựa), 26A-27A (2 dái ngựa), 28A-32A (11 dái ngựa gắn lưới), 33A/2-T1 (dái ngựa gắn lưới) NR KCN Phúc Long 1, trụ T15-16 (dừa), T16-17 (trâm bầu), T19-20 (2 dừa) NR T14 Áp Lò Gạch	Phát quang lưới điện trung, hạ áp (Năm)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
177	21-05-26	08h00	21-05-26	10h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Trại giam Long Hòa- 480BL	Tại trụ T5 nhánh rẽ Trại giam Long Hòa	Công tác thay điện kế +TU Trại giam Long Hòa	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Trại giam Long Hòa (PB06060025874)-áp 9-xã Lương Hòa	Cắt LBFCO phân đoạn Trại giam Long Hòa	2	0,0038	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	200	
178	21-05-26	11h00	21-05-26	13h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Công ty TNHH MTV Phú An Thạnh - Long An- 480 BL	Tại trụ T1 nhánh rẽ Công ty TNHH MTV Phú An Thạnh - Long An	Công tác thay điện kế+TI 15/5 +TU Công ty TNHH MTV Phú An Thạnh - Long An	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Công ty TNHH MTV Phú An Thạnh - Long An (PB06060023293)-áp 3 An Thạnh-xã Bến Lức	Cắt LBFCO phân đoạn Công ty TNHH MTV Phú An Thạnh - Long An	1	0,0019	0,0000	0,0001	0,0000	0,100	200	
179	21-05-26	15h00	21-05-26	17h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.10- 473 BL	Tại trụ T2 nhánh rẽ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.10	Công tác thay điện kế +TU Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.10	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	10	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.10 (PB06060055828)-áp Tân Long-xã Bến Lức	Cắt LBFCO phân đoạn Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 40.10	1	0,0019	0,0000	0,0001	0,0000	0,333	667	
180	21-05-26	07h30	21-05-26	11h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Nhánh rẽ UB Phước Vân, Ấp 2 Phước Vân, Ấp 3 Phước Vân, Ấp 3 Phước Vân 2, Cầu Bà Đắc, Nhà Hội Ấp 1 Phước Vân, Ấp 1 Long Cang, Ấp 1 Long Cang 2, Khu TĐC Bình Điền, Kinh Bộ Đồi	Tại khoảng trụ 9-11(10), 13-15(3) Nhánh rẽ UB Phước Vân _ Tuyến 477 KCN Thuận Đạo; Tại khoảng trụ 4-5(2) Nhánh rẽ Ấp 2 Phước Vân _ Tuyến 477 KCN Thuận Đạo; Tại trụ 13(2) Nhánh rẽ Ấp 3 Phước Vân _ Tuyến 477 KCN Thuận Đạo; Tại trụ 20-21(2) Nhánh rẽ Ấp 3 Phước Vân 2 _ Tuyến 477 KCN Thuận Đạo; Tại khoảng trụ 19-20(4), 21A-23(3) Nhánh rẽ Cầu Bà Đắc _ Tuyến 477 KCN Thuận Đạo; Tại khoảng trụ 1-3(3) Nhánh rẽ Nhà Hội Ấp 1 Phước Vân _ Tuyến 477 KCN Thuận Đạo; Tại khoảng trụ 2	Phát quang lưới điện kết hợp bỏ thuốc chống côn trùng	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
181	21-05-26	13h30	21-05-26	17h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Nhánh rẽ UB Phước Vân	Từ trụ T01 đến trụ T15 nhánh rẽ UB Phước Vân, tuyến 477 KCN Thuận Đạo	Rửa sứ bằng nước áp lực cao từ trụ T01 đến trụ T15 nhánh rẽ UB Phước Vân, tuyến 477 KCN Thuận Đạo	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	- Không Cắt điện đường dây 22 KV - Khóa chế độ tự đóng lại của REC T85B Ngã 4 Long Cang, MC 477 KCN Thuận Đạo	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
182	21-05-26	08h00	21-05-26	16h00	ĐL Cần Đước	Cty Việt Sáng	Nhánh rẽ Bà Thoại 2	Từ trụ T7 đến trụ T15 nhánh rẽ Bà Thoại 2, tuyến 472 Cần Đước	Thay sứ đứng, sứ treo công trình SCL 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	4	Một phần áp Bà Thoại xã Tân Lâm	Cắt LBFCO p/đ Bà Thoại 2	137	1,0292	0,0021	0,0609	0,0001	0,133	1.067	
183	21-05-26	07h00	21-05-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CD, 473CD, 472CD2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 479, 480LH; Tuyến 472CD, 473CD, 473CD, 472CD2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Thay định kỳ năm 2025, thay điện kế điện tử, kiểm tra điện kế, KPKK điện kế, gắn điện kế mới, kiểm tra CRM, thay điện kế cháy đứng, cắt điện đòi nợ, kiểm tra, lắp DCU	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
184	21-05-26	07h00	21-05-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CD, 473CD, 472CD2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 479, 480LH; Tuyến 472CD, 473CD, 473CD, 472CD2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Chặt, cưa cây xanh dọc đường dây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
185	21-05-26	08h00	21-05-26	17h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cầu Tân Thái-NR T147 Cầu Tân Thái NR Rừng Muối-Đường Lợi NR KDC Hưng Long Residence	Tại trụ: T1-2, T5-6, T8-9, T3-6, T8-9, T10-11T3-6, T8-9, T10-11, T18-19, T25-26, Tân tập	Phát hoang đường dây trung hạ áp: NR Cầu Tân Thái- NR T147 Cầu Tân Thái NR Rừng Muối-Đường Lợi NR KDC Hưng Long Residence Tổng: 16 cây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
186	21-05-26	08h00	21-05-26	12h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T5 Áp 2 Đức Hòa Đông	Đường dây hạ áp trạm T5 Áp 2 Đức Hòa Đông	Ép lều xử lý điện áp thấp trạm trạm T5 Áp 2 Đức Hòa Đông	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Áp 2, xã Mỹ Hạnh	Cắt FCO trạm T5 Áp 2, Đức Hòa Đông	92	0,5281	0,0009	0,0485	0,0001	0,100	950	
187	21-05-26	13h30	21-05-26	17h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T4 Áp Mới 1	Đường dây hạ áp trạm T4 Áp Mới 1	Chỉnh nấc MBA, tăng éo lều hạ áp trạm T4 Áp Mới 1	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Áp Mới 1, xã Mỹ Hạnh	Cắt FCO trạm T4 Áp Mới 1	92	0,5281	0,0009	0,0485	0,0001	0,100	950	
188	21-05-26	08h00	21-05-26	09h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	nhánh rẽ Khai thác nước Ngâm Trung Hậu, tuyến 477 Đức Huệ	Tại trụ T08 nhánh rẽ Khai thác nước Ngâm Trung Hậu, tuyến 477 Đức Huệ	Thay TI định kỳ Công ty cổ phần khai thác nước ngầm Trung Hậu	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Công ty cổ phần khai thác nước ngầm Trung Hậu, ấp Thanh Sơn, Xã Đức Huệ	Cắt 1 FCO trạm T8 Công ty cổ phần khai thác nước ngầm Trung Hậu	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,033	33	
189	21-05-26	09h30	21-05-26	10h10	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	nhánh rẽ Hộ Gia Đình U Khai Kiệt, tuyến 477 Đức Huệ	Tại trụ T09 nhánh rẽ Hộ Gia Đình U Khai Kiệt, tuyến 477 Đức Huệ	Thay điện kế định kỳ HGD U Khai Kiệt	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	HGD U Khai Kiệt, ấp Thanh Sơn, Xã Đức Huệ	Cắt 1 FCO trạm T9 GD U Khai Kiệt	1	0,0009	0,0000	0,0000	0,0000	0,033	22	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
190	21-05-26	07h30	21-05-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 478 từ T205-T344, nhánh rẽ Ấp 2 Mỹ Quý Tây, nhánh rẽ Giồng Tràm, nhánh rẽ Sân Bay, nhánh rẽ Trù Mật, nhánh rẽ Gòông Bún, nhánh rẽ ĐBP 869, nhánh rẽ Ấp 4 Tho Mo	Tuyến 478 từ T205-T344, T01 -T10 nhánh rẽ Giồng Tràm, T1-T9 nhánh rẽ Ấp 2 Mỹ Quý Tây, T01 đến T05 nhánh rẽ Sân Bay, T1- T17 nhánh rẽ Trù Mật, T1- T17 nhánh rẽ Gòông Bún, T1-T3 nhánh rẽ ĐBP 869, T01 đến T19 nhánh rẽ Ấp 4 Tho Mo, tuyến 478 Đức Huệ	Phát quang đường dây trung hạ áp ngoài hành lang	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
191	21-05-26	10h30	21-05-26	11h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Ủy Ban Bình Hòa Bắc, tuyến 477 Đức Huệ	Tại trụ T13 Nhánh rẽ Ủy Ban Bình Hòa Bắc, tuyến 477 Đức Huệ	Xử lý thay nguội liên kết trạm bị cháy, bảo trì hạ áp tại trạm, bịt ống PVC trạm	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Tân Hòa, Xã Đức Huệ	Cắt 1 FCO trạm T13 Ủy Ban Bình Hòa Bắc	85	0,1164	0,0019	0,0047	0,0001	0,033	33	
192	21-05-26	13h30	21-05-26	14h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ hộ Gia Đình Lê Thanh Duy, tuyến 477 Đức Huệ	Tại trụ T01 Nhánh rẽ hộ Gia Đình Lê Thanh Duy, tuyến 477 Đức Huệ	Thay điện kế định kỳ hộ Gia Đình Lê Thanh Duy	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	hộ Gia Đình Lê Thanh Duy, Ấp Thành Bắc, Xã Đông Thành	Cắt 1 FCO trạm T01 hộ Gia Đình Lê Thanh Duy	1	0,0007	0,0000	0,0000	0,0000	0,033	17	
193	21-05-26	14h30	21-05-26	15h10	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Công ty TNHH Công Đạt, tuyến 478 Đức Huệ	Tại trụ T03 Nhánh rẽ Công ty TNHH Công Đạt, tuyến 478 Đức Huệ	Thay điện kế định kỳ TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG XÃ MỸ QUÝ TỈNH TÂY NINH	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	TRUNG TÂM CUNG ỨNG DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG XÃ MỸ QUÝ TỈNH TÂY NINH	Cắt 1 LBFCO trạm T02 Công ty TNHH Công Đạt	1	0,0009	0,0000	0,0000	0,0000	0,033	22	
194	21-05-26	15h40	21-05-26	16h20	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Khánh, tuyến 478 Đức Huệ	Tại trụ T01 Nhánh rẽ Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị Khánh, tuyến 478 Đức Huệ	Thay điện kế định kỳ HKD Nguyễn Minh Luân	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	HKD Nguyễn Minh Luân, ấp 4, Xã Mỹ Quý	Cắt 1 FCO trạm T03 Voi Đình	1	0,0009	0,0000	0,0000	0,0000	0,033	22	
195	21-05-26	16h30	21-05-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	nhánh rẽ Đồn Biên Phòng 865 Mỹ Quý Tây, tuyến 478 Đức Huệ	Tại trụ T06 nhánh rẽ Đồn Biên Phòng 865 Mỹ Quý Tây, tuyến 478 Đức Huệ	Thu hồi hệ thống đo đếm Đồn Biên Phòng 865 Mỹ Quý Tây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện (FCO trạm đã cô lập)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
196	21-05-26	07h30	21-05-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Gắn mới, thay điện kế, kiểm tra + khắc phục khiếm khuyết điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
197	21-05-26	08h00	21-05-26	09h30	ĐL Tâm Vu	ĐL Tâm Vu + XNDVĐL Tây Ninh	Nhánh rẽ Biên Rừng - đang nhận điện Tuyến 474 Tâm Vu 2	Từ trụ số 02 đến trụ số 07 Nhánh rẽ Biên Rừng (474TV/175)	Bảo trì, PCSC, vệ sinh sứ, vệ sinh TBĐC, bọc hóa lều, thay LA, CB thí nghiệm, thí nghiệm 02 MBA 50kVA (Dương Xuân Hội 6-1, Biên Rừng), phát quang lưới điện trung hạ áp.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	5	Một phần áp Hồi Xuân xã An Lục Long	Cắt LBFCO Nhánh rẽ Biên Rừng	76	0,1843	0,0020	0,0063	0,0001	0,167	250	
198	21-05-26	10h00	21-05-26	11h30	ĐL Tâm Vu	ĐL Tâm Vu + XNDVĐL Tây Ninh	Nhánh rẽ Lộ Ông Nhạc - đang nhận điện Tuyến 474 Tâm Vu 2	Từ trụ số 02 đến trụ số 11 Nhánh rẽ Lộ Ông Nhạc (474TV/182)	Bảo trì, PCSC, vệ sinh sứ, vệ sinh TBĐC, bọc hóa lều, thay LA, CB thí nghiệm, thí nghiệm MBA 50kVA (Lộ Ông Nhạc 1), MBA 37,5kVA (Lộ Ông Nhạc 1-1), phát quang lưới điện trung hạ áp.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	5	Một phần áp Lộ Đá, Nhà Việc xã An Lục Long	Cắt 3LBFCO Nhánh rẽ Lộ Ông Nhạc	151	0,3661	0,0041	0,0126	0,0001	0,167	250	
199	21-05-26	13h30	21-05-26	15h30	ĐL Tâm Vu	ĐL Tâm Vu + XNDVĐL Tây Ninh	Nhánh rẽ An Tập - đang nhận điện Tuyến 474 Tâm Vu 2	Từ trụ số 02 đến trụ số 15 Nhánh rẽ An Tập (474TV/190)	Bảo trì, PCSC, vệ sinh sứ, vệ sinh TBĐC, bọc hóa lều, thay LA, CB thí nghiệm, thí nghiệm 02 MBA 50kVA (An Tập, An Lục long 3-2), MBA 25kVA (An Tập 1), phát quang lưới điện trung hạ áp.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	5	Một phần áp An Tập xã An Lục Long	Cắt 3LBFCO Nhánh rẽ An Tập	169	0,5464	0,0046	0,0188	0,0002	0,167	333	
200	21-05-26	16h00	21-05-26	17h00	ĐL Tâm Vu	ĐL Tâm Vu + XNDVĐL Tây Ninh	Trạm Nguyễn Văn Quân XC - đang nhận điện Tuyến 474 Tâm Vu 2	Tại trụ số 05 Nhánh rẽ Nguyễn Văn Quân XC (474TV/193A)	Bảo trì trạm và ĐDHA, thay CB thí nghiệm, thí nghiệm 02 MBA 15 kVA Nguyễn Văn Quân XC, phát quang lưới điện trung hạ áp.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Một phần áp An Tập xã An Lục Long	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Nguyễn Văn Quân XC	44	0,0711	0,0012	0,0024	0,0000	0,067	67	
201	21-05-26	08h00	21-05-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Gắn mới điện kế, dịch vụ....	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
202	21-05-26	08h00	21-05-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế và TBA do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Sơn số trụ hạ thế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
203	21-05-26	08h00	21-05-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	NR. Lộ Tránh	Từ trụ T55 đến trụ T83 NR. Lộ Tránh	Cắt tia cây xanh phòng ngừa sự cố + ứng trực	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
204	21-05-26	07h00	21-05-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Tuyến 471 Tân An	Từ T41B đến trụ T66 tuyến 471 Tân An	Vệ sinh cách điện hotline từ T41B đến T66 tuyến 471 Tân An	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	Không cắt điện, khóa chế độ tự đóng lại MC tuyến 471 Tân An - đường dây 22kV	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
205	21-05-26	08h00	21-05-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	TBA T83B Châu Thị Kim	Tại TBA T83B Châu Thị Kim	- Khắc phục khiếm khuyết xử lý tình trạng non tải TBA T83B Châu Thị Kim (Giảm công suất TBA từ 250KVA xuống 100kVA) - Xây dựng mới 400m dây ABC4x95mm2 đường dây hạ thế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	10	Một phần đường Châu Thị Kim, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO TBA T83B Châu Thị Kim	17	0,1608	0,0003	0,0085	0,0000	0,333	3.000	
206	21-05-26	08h00	21-05-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	TBA Trần Văn Chính, Đường dây hạ thế thuộc TBA Triển Lãm	Tại TBA Trần Văn Chính, Đường dây hạ thế thuộc TBA Triển Lãm	- Khắc phục khiếm khuyết xử lý tình trạng non tải TBA T4 Trần Văn Chính từ 250kVA xuống 100kVA - Sang tải đường dây hạ thế TBA Triển Lãm và TBA Trần Văn Chính	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	6	Một phần đường Trần Văn Chính, phường Long An, tỉnh Tây Ninh	Cắt CB tủ điện cấp điện đường Trần Văn Chính, Cắt LBFCO PĐ TBA T4 Trần Văn Chính	98	0,9272	0,0017	0,0490	0,0001	0,200	1.800	
207	21-05-26	08h00	21-05-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế đo ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế đo ĐL Tân An quản lý	Kiểm tra áp giá, lấy thông tin kỹ lại hợp đồng, KS Khắc phục khiếm khuyết	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
208	21-05-26	08h00	21-05-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Nhánh rẽ Vĩnh Bửu 2, hánh rẽ Vườn Chuối, hánh rẽ Vườn Chuối nói dài, nhánh rẽ Vĩnh Nguyễn, nhánh rẽ Vĩnh Nguyễn nói dài, tuyến 472 Mộc Hóa	Nhánh rẽ Vĩnh Bửu 2, hánh rẽ Vườn Chuối, hánh rẽ Vườn Chuối nói dài, nhánh rẽ Vĩnh Nguyễn, nhánh rẽ Vĩnh Nguyễn nói dài	Phát quang cây xanh đường dây trung hạ áp (127 cây)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
209	21-05-26	08h00	21-05-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vĩnh Hưng, 476 Vĩnh Hưng và 474 Tam Nông	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vĩnh Hưng, 476 Vĩnh Hưng và 474 Tam Nông	Gắn, thay, kiểm tra, khắc phục khiếm khuyết điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
210	21-05-26	07h30	21-05-26	08h45	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Trạm Cái Tôm 4 trụ số 53A/1 trục Thanh Hóa - 475 Tân Thạnh.	Trụ số H08A, H08B đường dây hạ áp thuộc trạm Cái Tôm 4 - 475 Tân Thạnh. (Xã Tân Thạnh).	Đóng bổ sung 02 bộ TĐLL.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
211	21-05-26	09h30	21-05-26	11h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Trạm Tân Hòa trụ số 21 trục Hai Hạt - 475 Cai Lậy.	Từ trụ số T15 đến trụ số T26 đường dây hạ áp thuộc trạm Tân Hòa - 475 Cai Lậy. (Xã Tân Thạnh).	Kiểm tra, bảo trì lèo hạ áp trụ số T21; Tăng cường 01 bộ TĐ làm việc trụ số T21; Đóng bổ sung 02 bộ TĐLL trụ số T19, T26 và phát quang hạ áp.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	5	Một phần áp Đồng xã Tân Thạnh	Cắt FCO trạm T21 Tân Hòa - 475CL.	75	0,3474	0,0029	0,0083	0,0001	0,167	333	
212	21-05-26	13h00	21-05-26	15h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Trạm Kinh Hai Hạt Phái 3 trụ số 08 nhánh rẽ Kinh Hai Hạt - Nhon Ninh - 475 Cai Lậy.	Từ trụ số T24 đến trụ số T19 đường dây hạ áp thuộc trạm Kinh Hai Hạt Phái 3 - 475 Cai Lậy. (Xã Tân Thạnh).	Kiểm tra, bảo trì lèo hạ áp trụ số T08, 24; Đóng bổ sung 02 bộ TĐLL trụ số T03, T19 và phát quang hạ áp.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	5	Một phần áp Trung xã Tân Thạnh	Cắt FCO trạm T08 Kinh Hai Hạt Phái 3 - 475CL.	54	0,2501	0,0021	0,0060	0,0001	0,167	333	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
213	21-05-26	15h15	21-05-26	16h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Trạm Kinh 27/3 Tân Hòa trụ số 11 nhánh rẽ Kinh 27/3 Tân Hòa - 475 Cai Lậy.	Trụ số H15 đường dây hạ áp thuộc trạm Kinh 27/3 Tân Hòa - 475 Cai Lậy. (Xã Tân Thạnh).	Đóng bỏ sung 01 bộ TĐLL.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
214	21-05-26	16h15	21-05-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Trạm Áp Tây B1 trụ số 20 nhánh rẽ Áp Tây B - 475 Cai Lậy.	Trụ số T18 đường dây hạ áp thuộc trạm Áp Tây B1 - 475 Cai Lậy. (Xã Tân Thạnh).	Đóng bỏ sung 01 bộ TĐLL.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
215	21-05-26	06h10	21-05-26	06h20	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	- Trụ số 228A trực Hậu Thạnh - 471 Tân Thạnh. (Xã Hậu Thạnh). - Trụ số 283 nhánh rẽ Hậu Thạnh Tây - 474 Trường Xuân.	- Trụ số 228A trực Hậu Thạnh - 471 Tân Thạnh. (Xã Hậu Thạnh). - Trụ số 283 nhánh rẽ Hậu Thạnh Tây - 474 Trường Xuân. (Xã Hậu Thạnh).	Chuyển giao lưới tuyến 471 Tân Thạnh - 474 Trường Xuân từ 3LBFCO T228A Hậu Thạnh về 3LBFCO T283 Cầu Hậu Thạnh Tây (Chuyển phụ tải tuyến 474 Trường Xuân điện tuyến 471 Tân Thạnh).	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	30	Áp Nguyễn Lộc, Nguyễn Rớt, Huỳnh Thor, Đường Chuyển xã Hậu Thạnh.	- Cắt 3LBFCO T283 Cầu Hậu Thạnh Tây - 474 Trường Xuân. - Đóng 3LBFCO T228A Hậu Thạnh - 471 Tân Thạnh.	1757	0,6782	0,0678	0,0163	0,0016	1,000	167	
216	21-05-26	17h30	21-05-26	17h40	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	- Trụ số 228A trực Hậu Thạnh - 471 Tân Thạnh. (Xã Hậu Thạnh). - Trụ số 283 nhánh rẽ Hậu Thạnh Tây - 474 Trường Xuân.	- Trụ số 228A trực Hậu Thạnh - 471 Tân Thạnh. (Xã Hậu Thạnh). - Trụ số 283 nhánh rẽ Hậu Thạnh Tây - 474 Trường Xuân. (Xã Hậu Thạnh).	Chuyển giao lưới tuyến 474 Trường Xuân - 471 Tân Thạnh từ 3LBFCO T283 Cầu Hậu Thạnh Tây về 3LBFCO T228A Hậu Thạnh (Chuyển phụ tải tuyến 471 Tân Thạnh nhận điện tuyến 474 Trường Xuân).	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	30	Áp Nguyễn Lộc, Nguyễn Rớt, Huỳnh Thor, Đường Chuyển xã Hậu Thạnh.	- Cắt 3LBFCO T228A Hậu Thạnh - 471 Tân Thạnh. - Đóng 3LBFCO T283 Cầu Hậu Thạnh Tây - 474 Trường Xuân.	1757	0,6782	0,0678	0,0163	0,0016	1,000	167	
217	21-05-26	07h30	21-05-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	Cty TNHH Minh Hùng	Nhánh rẽ Hậu Thạnh Tây - 474 Trường Xuân.	Từ trụ số 284 đến trụ số 330 nhánh rẽ Hậu Thạnh Tây - 474 Trường Xuân (Xã Hậu Thạnh).	Lắp đà, sứ, phụ kiện và thay 4570m dây 3xAC50mm2 + AC50mm2 bằng dây 3xACXH185mm2 + AC120mm2 và sang 04 TBA 50kVA và 05 TBA 25kVA công trình ĐTXD năm 2026.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	15	Áp Ngọc Ân, Nguyễn Khỏe, Thanh An xã Hậu Thạnh.	Cắt REC T07 và DS T06 Tháp Mười Tân Thạnh - 474TX.	636	13,9931	0,0245	0,3361	0,0006	0,500	4.750	
218	21-05-26	07h30	21-05-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 479 Tân Thạnh.	Tuyến 479 Tân Thạnh (Xã Nhơn Hòa Lập, Hậu Thạnh).	Gắn điện kế mới và thay điện kế đến hạn.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
219	21-05-26	08h00	21-05-26	09h00	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tại trụ T05 nhánh rẽ Quê Mỹ Thạnh 1 - Tuyến 479 TTR.	Tại trụ T05 nhánh rẽ Quê Mỹ Thạnh 1 - Tuyến 479 TTR.	Khắc phục tiếp đất trạm T5 Quê Mỹ Thạnh 1 không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Thanh Hòa, xã Nhứt Tảo, tỉnh Tây Ninh.	Cắt FCO, mở Hotline trạm: T5 Quê Mỹ Thạnh 1	27	0,0726	0,0012	0,0015	0,0000	0,033	33	
220	21-05-26	09h15	21-05-26	10h15	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tại trụ T16 nhánh rẽ Quê Mỹ Thạnh 1 - Tuyến 479 TTR.	Tại trụ T16 nhánh rẽ Quê Mỹ Thạnh 1 - Tuyến 479 TTR.	Khắc phục tiếp đất trạm T16 Quê Mỹ Thạnh 1 không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Thanh Hòa, xã Nhứt Tảo, tỉnh Tây Ninh.	Cắt FCO, mở Hotline trạm: T16 Quê Mỹ Thạnh 1	52	0,1398	0,0023	0,0029	0,0000	0,033	33	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
221	21-05-26	10h30	21-05-26	11h30	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tại trụ T03 nhánh rẽ Đập Lớn - Tuyến 477 TA.	Tại trụ T03 nhánh rẽ Đập Lớn - Tuyến 477 TA.	Khắc phục tiếp đất trạm T3 Đập Lớn không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Bình Đức, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Cắt FCO, mở Hotline trạm: T3 Đập Lớn	94	0,2527	0,0042	0,0052	0,0001	0,033	33	
222	21-05-26	13h30	21-05-26	14h30	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tại trụ T09 nhánh rẽ Đập Lớn - Tuyến 477 TA.	Tại trụ T09 nhánh rẽ Đập Lớn - Tuyến 477 TA.	Khắc phục tiếp đất trạm T9 Đập Lớn không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Bình Đức, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Cắt FCO, mở Hotline trạm: T9 Đập Lớn	57	0,1532	0,0026	0,0032	0,0001	0,033	33	
223	21-05-26	14h40	21-05-26	15h40	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tại trụ T18/4 nhánh rẽ Bình Điện 1 - Tuyến 477 TA.	Tại trụ T18/4 nhánh rẽ Bình Điện 1 - Tuyến 477 TA.	Khắc phục tiếp đất trạm T18/5 Bình Điện 1 không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Bình Điện, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Cắt FCO, mở Hotline trạm: T18/5 Bình Điện 1	33	0,0887	0,0015	0,0018	0,0000	0,033	33	
224	21-05-26	15h50	21-05-26	16h50	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tại trụ T09 nhánh rẽ Bình Điện 2 - Tuyến 477 TA.	Tại trụ T09 nhánh rẽ Bình Điện 2 - Tuyến 477 TA.	Khắc phục tiếp đất trạm T9 Bình Điện 2 không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Bình Điện, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Cắt FCO, mở Hotline trạm: T9 Bình Điện 2	34	0,0914	0,0015	0,0019	0,0000	0,033	33	
225	21-05-26	08h00	21-05-26	17h00	ĐL Thanh Hóa	ĐL Thanh Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thanh Hoá	xã Thanh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thanh Phước	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
226	21-05-26	08h00	21-05-26	17h00	ĐL Thanh Hóa	ĐL Thanh Hóa + XNDV Điện lực Tây Ninh	Nhánh rẽ Áp 3, 4 Tân Đông	Từ trụ số 03 nhánh rẽ Áp 3 4 Tân Đông đến trụ 24 nhánh rẽ Áp 4 Tân Đông và đến trụ số 29 nhánh rẽ Áp 3 Tân Đông	Bảo trì trạm, kpkk, vệ sinh sứ, lắp ống xoắn, thay LA, thí nghiệm máy biến áp định kỳ và phát quang	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	12	Một phần áp Tân Đông, ấp Đông Thuận - xã Tân Tây	Cắt 3LBFCO phân đoạn T02 áp 3, 4 Tân Đông	466	13,9544	0,0258	0,2333	0,0004	0,400	3.600	
227	21-05-26	08h00	21-05-26	11h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện kế và cầu dao HKD GĐ 409 (CN Cty TNHH TM DV SX Tuấn An)	Tại thùng điện kế và cầu dao HKD GĐ 409 (CN Cty TNHH TM DV SX Tuấn An)	Thay TU-TI trung thế định kỳ	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Toàn bộ HKD GĐ 409 (CN Cty TNHH TM DV SX Tuấn An), ấp Long Thạnh, xã Thủ Thừa	Cắt phân đoạn CN Cty TNHH TM DV SX Tuấn An	1	0,0081	0,0000	0,0002	0,0000	0,033	117	
228	21-05-26	13h30	21-05-26	17h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện kế và cầu dao HKD Nguyễn Hồng	Tại thùng điện kế và cầu dao HKD Nguyễn Hồng	Thay TU-TI trung thế định kỳ	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Toàn bộ HKD Ngô Nguyễn Hồng, ấp Bà Mía, xã Mỹ Thạnh	Cắt phân đoạn HKD Ngô Nguyễn Hồng	1	0,0081	0,0000	0,0002	0,0000	0,033	117	
229	21-05-26	08h00	21-05-26	16h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Nr Hưng Điền A	T29 đến T114 Nr Hưng Điền A	Phát quang đường dây trung, hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
230	21-05-26	15h00	21-05-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Trạm biến áp T96 Gò Dưa 2	Trụ T96tuyến 472 Mộc Hóa ( xã Bình Hiệp)	Bít ống PVC trạm, Hoàn thiện các giải pháp phòng chống sự cố trạm Gò Dưa 2 Xử lý khiếm khuyết tăng dây hạ áp dung, xử lý mối nối T97 đường dây hạ trạm Gò Dưa 2	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Một phần Áp Gò Dưa, xã Bình Hiệp	Cắt FCO trạm T96 Gò Dưa 2	31	0,1083	0,0012	0,0026	0,0000	0,050	75	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Dự tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Đơn vị		Công ty																		
	SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI																	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
231	21-05-26	08h00	21-05-26	09h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Trạm biến áp T76 Bình Hiệp 1	Trụ T76 tuyến 472 Mộc Hóa ( xã Bình Hiệp)	Xử lý môi nối không đúng kỹ thuật T76, Nâng dây hạ áp T75A nằm trên máy tole, tai dây hạ áp rớt xuống Rack H1A đường dây hạ áp trạm T76 Bình Hiệp 1. - Bít ống PVC trạm, hoàn thiện các giải pháp phòng chống sự cố trạm Bình Hiệp 1	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Một phần áp Ông Lễ, xã Bình Hiệp	Cắt FCO trạm 76 Bình Hiệp 1	55	0,1922	0,0021	0,0046	0,0001	0,087	130	
232	21-05-26	10h00	21-05-26	11h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Trạm biến áp T82 Bình Hiệp 2	Trụ T82 tuyến 472 Mộc Hóa ( xã Bình Hiệp)	Xử lý khiếm khuyết chỉnh trị nghiêng H3A, H4A, H5A, môi nối không đúng kỹ thuật H3B, (tháp sắt H5B, dờn dây H6B đường dây hạ trạm Bình Hiệp 2 - Bít ống PVC trạm, hoàn thiện các giải pháp phòng chống sự cố trạm Bình Hiệp 2	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	một phần Áp Gò Dưa, xã Bình Hiệp	Cắt FCO trạm T82 Bình Hiệp 2	55	0,1922	0,0021	0,0046	0,0001	0,037	55	
233	21-05-26	13h00	21-05-26	14h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Trạm biến áp T92 Gò Dưa 1	Trụ T92 tuyến 472 Mộc Hóa ( xã Bình Hiệp)	Xử lý khiếm khuyết môi nối không đúng kỹ thuật T90, T90/1T90A, T92, lắp U sứ đỡ dây hạ áp T91A, T92A, T90B lắp Rack T92A/1 đường dây hạ trạm Gò Dưa 1: - Bít ống PVC trạm, hoàn thiện các giải pháp phòng chống sự cố trạm Gò Dưa 1	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Một phần Áp Gò Dưa, xã Bình Hiệp	Cắt FCO trạm T92 Gò Dưa 1	59	0,2062	0,0023	0,0049	0,0001	0,070	105	
234	21-05-26	07h30	21-05-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Khắc phục khiếm khuyết điện kế, dịch vụ - gắn mới điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
235	22-05-26	08h00	21-05-26	17h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Điện Mặt trời Bảo Trí-471AT	Tại trụ T8-T9 nhánh rẽ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Điện Mặt trời Bảo Trí	Công tác thay điện kế+TI 15/5 +TU Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Năng lượng mặt trời Bảo Hưng + thay điện kế+TI 25/5 +TU Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Điện Mặt trời Bảo Trí	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	20	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Điện Mặt trời Bảo Trí (PB06060057472), Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Năng lượng mặt trời Bảo Hưng (PB06060057555) - áp 2 Lương Bình -xã Thạnh Lợi	Cắt LBFCO phân đoạn Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Điện Mặt trời Bảo Trí	2	0,0169	0,0000	0,0010	0,0000	0,667	6.000	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
236	22-05-26	08h00	22-05-26	16h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tuyến 471 Bến Lức, 474AT	Trụ T1B-2 (sa kê), T10-11 (keo gần lưới), T11-12 (2 cây sao) NR Áp 1 Mỹ Yên, trụ T4-5 (bằng lăng), T5-6 (cây chàm), T7/1-7/2 (4 cau ma chạm lưới) NR Công Ty Khoan Nghi KangXin, trụ T4 (2 cây sao gần lưới), T8-9 (dừa, sung), T12A-14 (2 trăm, me) NR Áp 4 mỹ Yên, trụ T7-8 (cây bàng) (xe gàu), T13-14(me tây) (gàu) NR Phước Toàn, trụ T6-7 (dừa) (gàu) NR Phước Toàn 3	Phát quang lưới điện trung, hạ áp (Hiếu, Duy)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
237	22-05-26	07h30	22-05-26	11h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Nhánh rẽ Tân Trach _ Tuyến 472, 474 Cần Đước 2, Nhánh rẽ Áp 1A Tân Trach _ Tuyến 480 Cần Đước 2, Nhánh rẽ UB Long Sơn, Áp 2 Long Sơn, Áp 5 Phước Vân, Cống Đồi Ma, Thiên Lộc Thành	Tại khoảng trụ 1-3B(8), 7-8(2), 15-16(2) NR Tân Trach _ Tuyến 472, 474 Cần Đước 2; Tại khoảng trụ 36-37(2) NR Áp 1A Tân Trach _ Tuyến 480 Cần Đước 2; Tại khoảng trụ 128/1-2(2), 11-11A(2), 23-24(2), 29A-30(1) NR UB Long Sơn _ Tuyến 477 KCN Thuận Đạo; Tại khoảng trụ 14A-1(2) NR Áp 2 Long Sơn _ Tuyến 477 KCN Thuận Đạo; Tại khoảng trụ 4-5(1), 17-19(3) NR Áp 5 Phước Vân _ Tuyến 477 KCN Thuận Đạo; Tại khoảng trụ 9-12(5), 17-19(3), 21(1) NR Cống Đồi Ma _ Tuyến	Phát quang lưới điện kết hợp bỏ thuốc chống côn trùng	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
238	22-05-26	13h30	22-05-26	17h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Nhánh rẽ UB Long Sơn	Từ trụ T01 đến trụ T27 nhánh rẽ UB Long Sơn, tuyến 477 KCN Thuận Đạo	Rửa sứ bằng nước áp lực cao từ trụ T01 đến trụ T27 nhánh rẽ UB Long Sơn, tuyến 477 KCN Thuận Đạo	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	- Không Cắt điện đường dây 22 KV - Khóa chế độ tự đóng lại của Rec T85B Ngã 4 Long Cang, MC 477 KCN Thuận Đạo	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
239	22-05-26	07h00	22-05-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CD, 473CD, 472CD2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CD, 473CD, 472CD2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Thay định kỳ năm 2025, thay điện kế điện tử, kiểm tra điện kế, KPKK điện kế, gắn điện kế mới, kiểm tra CRM, thay điện kế cháy đúng, cắt điện đòi nợ, kiểm tra, lắp DCU	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
240	22-05-26	07h00	22-05-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CD, 473CD, 472CD2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CD, 473CD, 472CD2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Chặt, cưa cây xanh dọc đường dây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
241	22-05-26	08h00	22-05-26	17h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Nr Tư Mạn Cầu Tân Thái	Tại trụ: T1-T2, T4-6, T7-8, T10-12, T15-16, T18-19, T25-26, T28-29, T35-36, T37-38, T40-41	Phát hoang đường dây trung hạ áp: Nr Tư Mạn Cầu Tân Thái Tổng: 16 cây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
242	22-05-26	08h00	22-05-26	12h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH XLĐ Kiến Phát	NR Cty TNHH SX GC CK Gia Cường	Tại trụ 02 NR Cty TNHH SX GC CK Gia Cường	TCS TBA từ 400KVA lên 2x400KVA Cty TNHH SX GC CK Gia Cường	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Cty TNHH SX GC CK Gia Cường, ấp 4 xã Mỹ Hạnh	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH SX GC CK Gia Cường	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	950	
243	22-05-26	14h00	22-05-26	17h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cty TNHH SX GC CK Gia Cường	Tại trụ 02 NR Cty TNHH SX GC CK Gia Cường	Lắp đồ ghi công trình TCS TBA từ 400KVA lên 2x400KVA Cty TNHH SX GC CK Gia Cường	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Cty TNHH SX GC CK Gia Cường, ấp 4 xã Mỹ Hạnh	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH SX GC CK Gia Cường	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	950	
244	22-05-26	08h00	22-05-26	17h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	TBA T67/1 Cống Bà Bông	Tại trụ T1 NR T67 Cống Bà Bông	Tháo, lắp TBA 250KVA T67/1 Cống Bà Bông, thay đổi hướng lắp MBA xử lý vị trí mất an toàn trên lưới điện	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Ấp 1, xã Mỹ Hạnh	Cắt 3FCO, tháo 3kep hotline trạm T67/1 Cống Bà Bông	105	0,6027	0,0011	0,0554	0,0001	0,100	950	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
245	22-05-26	07h30	22-05-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	nhánh rẽ Bà Múi, nhánh rẽ Cây Trâm, nhánh rẽ Giồng Ngang, nhánh rẽ Ông Tùng, nhánh rẽ Ông Quyết, nhánh rẽ Ông Bao, nhánh rẽ Rạch Chứa, nhánh rẽ Sông Vàm Cỏ, nhánh rẽ Ấp 5 Mỹ Thạnh Bắc, tuyến Từ T165 đến T205 tuyến 478 Đức Huệ	Từ T1 đến T36 nhánh rẽ Bà Múi, từ T1- T47 nhánh rẽ Cây Trâm, T1 đến T21 nhánh rẽ Giồng Ngang, Từ T1 đến T8 nhánh rẽ Ông Tùng, Từ T1-T7 nhánh rẽ Ông Quyết, Từ T1-T12 nhánh rẽ Ông Bao, từ T12/1 đến T12/2 nhánh rẽ Ông Bao Nổi Dài, T1-T18 nhánh rẽ Rạch Chứa, T1-T25 nhánh rẽ Sông Vàm Cỏ, T1-T14 nhánh rẽ Ấp 5 Mỹ Thạnh Bắc, Từ T165 đến T205 tuyến 478 Đức Huệ	Phát quang đường dây trung hạ áp ngoài hành lang	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
246	22-05-26	08h00	22-05-26	09h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Hộ Kinh Doanh Thuận An, tuyến 471 Trảng Bàng(471TB/34/90)	Tại trụ T03 Nhánh rẽ Hộ Kinh Doanh Thuận An, tuyến 471 Trảng Bàng(471TB/34/90)	Thay điện kế định kỳ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ TẤN VŨ	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ TẤN VŨ, Ấp Lộc Thạnh, Xã An Ninh	Cắt CB, tháo kẹp IBC đầu cáp muller điện kế	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,033	33	
247	22-05-26	09h10	22-05-26	10h10	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ An Hòa, tuyến 474 Đức Huệ	Tại trụ T9A/2/1 Nhánh rẽ An Hòa, tuyến 474 Đức Huệ	Thu hồi hệ thống đo đếm Cửa hàng VLXD Thành Đạt	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện (FCO trạm đã cô lập)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
248	22-05-26	10h30	22-05-26	11h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ An Hòa, tuyến 474 Đức Huệ	Tại trụ T05 Nhánh rẽ An Hòa, tuyến 474 Đức Huệ	Thay điện kế định kỳ Nhà Trọ Long Trung	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Nhà Trọ Long Trung, Ấp Lộc Thạnh, Xã An Ninh	Cắt CB, tháo kẹp IBC đầu cáp muller điện kế	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,033	33	
249	22-05-26	13h30	22-05-26	14h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Hộ Kinh Doanh Phạm Thị Liễu, tuyến 474 Đức Huệ	Tại trụ T01 Nhánh rẽ Hộ Kinh Doanh Phạm Thị Liễu, tuyến 474 Đức Huệ	Thay điện kế định kỳ Hộ Kinh Doanh Phạm Thị Liễu,	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Hộ Kinh Doanh Phạm Thị Liễu, Ấp Lộc Hòa, Xã An Ninh	Cắt 1 FCO T132A trực Tân Mỹ- Lộc Giang	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,033	33	
250	22-05-26	14h30	22-05-26	15h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Hộ Kinh Doanh Bán trắng Gia Thịnh, tuyến 474 Đức Huệ	Tại trụ T01 Nhánh rẽ Hộ Kinh Doanh Hộ Kinh Doanh Bán trắng Gia Thịnh, tuyến 474 Đức Huệ	Thay điện kế định kỳ Hộ Kinh Doanh Bán trắng Gia Thịnh	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Hộ Kinh Doanh Phạm Thị Liễu, Ấp Lộc Hòa, Xã An Ninh	Cắt 1 FCO T3 Lộc Thuận	1	0,0007	0,0000	0,0000	0,0000	0,033	17	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
251	22-05-26	15h30	22-05-26	16h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Hộ Kinh Doanh Lê Thu Hiền, tuyến 474 Đức Huệ	Tại trụ T02 Nhánh rẽ Hộ Kinh Doanh Lê Thu Hiền, tuyến 474 Đức Huệ	Thay điện kế định kỳ Hộ Kinh Doanh Lê Thu Hiền	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Hộ Kinh Doanh Lê Thu Hiền, Ấp Lộc Hòa, Xã An Ninh	Cắt 1 FCO trạm T01 Hộ Kinh Doanh Lê Thu Hiền, tuyến 474 Đức Huệ	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,033	33	
252	22-05-26	07h30	22-05-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Gắn mới, thay điện kế, kiểm tra + khắc phục khiếm khuyết điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
253	22-05-26	08h00	22-05-26	17h00	ĐL Tâm Vu	ĐL Tâm Vu	Tuyến 471,472,474,475,476 TV	Tuyến 471,472,474,475, 476TV	Phát hoang trung hạ áp. 40 cây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
254	22-05-26	08h00	22-05-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Gắn mới điện kế, dịch vụ....	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
255	22-05-26	08h00	22-05-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế và TBA do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Sơn số trụ hạ thế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
256	22-05-26	08h00	22-05-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Trục chính tuyến 471&478 Tân An	Tại trục chính tuyến 471&478 Tân An	Cắt tia cây xanh phòng ngừa sự cố + ứng trực	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
257	22-05-26	07h00	22-05-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	NR Ấp 4 HTP	Từ T1 đến T72 NR. Ấp 4 HTP	Vệ sinh cách điện hotline từ T1 đến T72 NR. Ấp 4 HTP	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	Khóa chế độ từ đóng lại: Rec T1B Ấp 4 HTP, MC tuyến 474 Tân An - đường dây 22kV	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
258	22-05-26	08h00	22-05-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế thuộc TBA T14 Xóm Đình	Tại Đường dây hạ thế thuộc TBA T14 Xóm Đình	Sang điện kế khai thác hiệu quả công trình kFW, di dời điện kế từ trong nhà ra trụ thuộc TBA T14 Xóm Đình (22 HS)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
259	22-05-26	07h30	22-05-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế thuộc TBA KHKT	Tại đường dây hạ thế thuộc TBA KHKT	Sang điện kế, khai thác hiệu quả công trình kFW "XDM Đ/d hạ áp Hẻm 369 - Quốc lộ 1A" (10HS)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
260	22-05-26	08h00	22-05-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vĩnh Hưng, 476 Vĩnh Hưng và 474 Tam Nông	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vĩnh Hưng, 476 Vĩnh Hưng và 474 Tam Nông	Gắn, thay, kiểm tra, khắc phục khiếm khuyết điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
261	22-05-26	07h30	22-05-26	10h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Trạm Áp 3 Bằng Lăng trụ số 17 nhánh rẽ Áp 3 Bằng Lăng - 471 Tân Thạnh.	Từ trụ số T10 đến trụ số T17 và từ trụ số H01 đến trụ số H19 đường dây hạ áp thuộc trạm Áp 3 Bằng Lăng - 471 Tân Thạnh. (Xã Nhơn Ninh).	Tăng điện áp đầu cực MBA; Kiểm tra, bảo trì lèo hạ áp trụ số T17; Xử lý mối nối trụ số H03 và phát quang hạ áp.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	5	Một phần áp Bằng Lăng xã Nhơn Ninh.	Cắt FCO trạm T17 Áp 3 Bằng Lăng - 471TT.	80	0,4632	0,0031	0,0111	0,0001	0,167	417	
262	22-05-26	10h30	22-05-26	14h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Trạm TDC Đồn Đông trụ số 08 nhánh rẽ Kinh Đồn Đông Tân Ninh - 471 Tân Thạnh.	Từ trụ số T05 đến trụ số T10; từ trụ số H01A đến trụ số H13A và từ trụ số H01B đến trụ số H09B đường dây hạ áp thuộc trạm TDC Đồn Đông - 471 Tân Thạnh. (Xã Nhơn Ninh).	Kiểm tra, bảo trì lèo hạ áp trụ số T08, H08/1; Đóng bổ sung 02 bộ TDLL trụ số H13A, H09B và phát quang hạ áp.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	5	Một phần áp Kinh Đồn Đông 1 xã Nhơn Ninh.	Cắt FCO trạm T08 TDC Đồn Đông - 471TT.	88	0,7133	0,0034	0,0171	0,0001	0,167	583	
263	22-05-26	14h30	22-05-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Trạm Cầu Kinh Bích 1 trụ số 22 nhánh rẽ Tân Thành - 471 Tân Thạnh.	Từ trụ số T19 đến trụ số T24; từ trụ số H01A đến trụ số H16A và từ trụ số H01B đến trụ số H10B đường dây hạ áp thuộc trạm Cầu Kinh Bích 1 - 471 Tân Thạnh. (Xã Nhơn Ninh).	Kiểm tra, bảo trì lèo hạ áp trụ số T22, H22/1; Đóng bổ sung 02 bộ TDLL trụ số H16A, H04B và phát quang hạ áp.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Một phần áp 5000 xã Nhơn Ninh.	Cắt FCO trạm T22 Cầu Kinh Bích 1 - 471TT.	34	0,1969	0,0013	0,0047	0,0000	0,100	250	
264	22-05-26	06h10	22-05-26	06h20	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	- Trụ số 228A trực Hậu Thạnh - 471 Tân Thạnh. (Xã Hậu Thạnh). - Trụ số 237 nhánh rẽ Hậu Thạnh Tây - 474 Trường Xuân.	- Trụ số 228A trực Hậu Thạnh - 471 Tân Thạnh. (Xã Hậu Thạnh). - Trụ số 237 nhánh rẽ Hậu Thạnh Tây - 474 Trường Xuân. (Xã Hậu Thạnh).	Chuyển giao lưới tuyến 471 Tân Thạnh - 474 Trường Xuân từ 3LBFCO T228A Hậu Thạnh đến 3 LBFCO T237 Hậu Thạnh Tây (Chuyển phụ tải tuyến 474 Trường Xuân điện tuyến 471 Tân Thạnh).	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	30	Áp Nguyễn Lộc, Nguyễn Rót, Huỳnh Thor, Đường Chuyển xã Hậu Thạnh.	- Cắt 3LBFCO T237 Hậu Thạnh Tây - 474 Trường Xuân. - Đóng 3LBFCO T228A Hậu Thạnh - 471 Tân Thạnh.	1144	0,4416	0,0442	0,0106	0,0011	1,000	167	
265	22-05-26	17h30	22-05-26	17h40	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	- Trụ số 228A trực Hậu Thạnh - 471 Tân Thạnh. (Xã Hậu Thạnh). - Trụ số 237 nhánh rẽ Hậu Thạnh Tây - 474 Trường Xuân. (Xã Hậu Thạnh).	- Trụ số 228A trực Hậu Thạnh - 471 Tân Thạnh. (Xã Hậu Thạnh). - Trụ số 237 nhánh rẽ Hậu Thạnh Tây - 474 Trường Xuân. (Xã Hậu Thạnh).	Chuyển giao lưới tuyến 474 Trường Xuân - 471 Tân Thạnh từ 3LBFCO T237 Hậu Thạnh Tây về 3LBFCO T228A Hậu Thạnh (Chuyển phụ tải tuyến 471 Tân Thạnh nhận điện tuyến 474 Trường Xuân)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	30	Áp Nguyễn Lộc, Nguyễn Rót, Huỳnh Thor, Đường Chuyển xã Hậu Thạnh.	- Cắt 3LBFCO T228A Hậu Thạnh - 471 Tân Thạnh. - Đóng 3LBFCO T237 Hậu Thạnh Tây - 474 Trường Xuân.	1144	0,4416	0,0442	0,0106	0,0011	1,000	167	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
266	22-05-26	07h30	22-05-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	Cty TNHH Minh Hùng	Nhánh rẽ Hậu Thạnh Tây - 474 Trường Xuân	Từ trụ số 238 đến trụ số 282 nhánh rẽ Hậu Thạnh Tây - 474 Trường Xuân (Xã Hậu Thạnh).	Lắp đá, sứ, phụ kiện và thay 4570m dây 3xAC50mm2 + AC50mm2 bằng dây 3xACXH185mm2 + AC120mm2 và sang 04 TBA 50kVA và 02 TBA 37,5kVA công trình ĐTXD năm 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	15	Áp Huỳnh Thor, Hoàng Mai xã Hậu Thạnh.	Cắt 3LBFCO T283 Cầu Hậu Thạnh Tây - 474 Trường Xuân.	613	13,4871	0,0237	0,3240	0,0006	0,500	4,750	
267	22-05-26	07h30	22-05-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 473, 475 Tân Thạnh.	Tuyến 473, 475 Tân Thạnh (Xã Tân Thạnh).	Gắn điện kế mới và thay điện kế đến hạn.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
268	22-05-26	08h00	22-05-26	17h00	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tuyến 475 Tân Trụ, Tuyến 472 Tầm Vu 2.	Tuyến 475 Tân Trụ, Tuyến 472 Tầm Vu 2.	Thay điện kế định kỳ	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
269	22-05-26	08h00	22-05-26	17h00	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tuyến 479 Tân Trụ, Tuyến 472 Tầm Vu 2.	Tuyến 479 Tân Trụ, Tuyến 472 Tầm Vu 2.	Gắn điện kế mới	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
270	22-05-26	09h00	22-05-26	09h30	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tại trụ T99, T98 trực chính Công Lộ Chợ Tân Trụ. Tại trụ T182B, T182 trực chính Công Lộ Chợ Tân Trụ - Tuyến 472 TV2 với 473 TA.	Tại trụ T99, T98 trực chính Công Lộ Chợ Tân Trụ. Tại trụ T182B, T182 trực chính Công Lộ Chợ Tân Trụ - Tuyến 472 TV2 với 473 TA.	Chuyển giao lưới đóng mở khép vòng tuyến 472 Tầm Vu 2 - 473 Tân An từ DS T98 Lạc Tấn đến DS T182 Công Viên	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	- Kiểm tra Rec T99 Lạc Tấn đang mở. - Đóng DS T98 Lạc Tấn.  - Kiểm tra đủ điều kiện trước khi khép vòng tuyến 472 TV2 với 473TA tại tủ điều khiển Rec T99 Lạc Tấn xong.  - Đóng Rec T99 Lạc Tấn. - Cắt LBS T182B Công Viên. - Cắt DS T182 Công Viên	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
271	22-05-26	08h00	22-05-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thạnh Hoá	xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
272	22-05-26	08h00	22-05-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Tuyến 477 Thạnh Hoá và nhánh rẽ Thuận Bình	Từ trụ số 01 đến trụ số 99 tuyến 477 Thạnh Hoá; Từ trụ số 01 đến trụ số 134 nhánh rẽ Thuận Bình	Phát quang bụi tre, vệ sinh gốc trụ đường dây trung hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
273	22-05-26	08h00	22-05-26	11h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện kế và cầu dao Cty TNHH Trang Sức Kim Hằng Long An	Tại thùng điện kế và cầu dao Cty TNHH Trang Sức Kim Hằng Long An	Thay TU-TI trung thế định kỳ	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Toàn bộ Cty TNHH Trang Sức Kim Hằng Long An, ấp Bà Phổ, xã Thủ Thừa	Cắt phân đoạn Cty TNHH Trang Sức Kim Hằng Long An	1	0,0081	0,0000	0,0002	0,0000	0,033	117	
274	22-05-26	13h30	22-05-26	17h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện kế và cầu dao Cty TNHH TMDV Xăng Dầu Châu Thành	Tại thùng điện kế và cầu dao Cty TNHH TMDV Xăng Dầu Châu Thành	Thay TU-TI trung thế định kỳ	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Toàn bộ Cty TNHH TMDV Xăng Dầu Châu Thành sử dụng TBA 320kVA + 630kVA, ấp 3, xã Thủ Thừa	Cắt phân đoạn Châu Thành 2	1	0,0081	0,0000	0,0002	0,0000	0,033	117	
275	22-05-26	08h00	22-05-26	11h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Nr Láng Đao Núi Dài	T37 đến T54 Nr Láng Đao Núi Dài	Phát quang đường dây trung, hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
276	22-05-26	13h00	22-05-26	16h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Nr Láng Đao 4	T15 đến T49 Nr Láng Đao 4	Phát quang đường dây trung, hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
277	22-05-26	07h30	22-05-26	08h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Trạm T17 Cây Khô Lớn 5	Trụ T17 Nhánh rẽ Cây Khô Lớn 2, tuyến 476 Mộc Hóa ( xã Bình Hòa )	Bảo trì trạm, hoàn thiện các giải pháp PCSC, bit ống PVC trạm T17 Cây Khô Lớn 5	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Bình Nam, Xã Bình Hoà	Cắt FCO trạm T17 Cây Khô Lớn 5	26	0,0606	0,0010	0,0014	0,0000	0,023	23	
278	22-05-26	09h00	22-05-26	10h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Trạm T30 Cây Khô Lớn 3	Trụ T30 Nhánh rẽ Cây Khô Lớn 2, tuyến 476 Mộc Hóa ( xã Bình Hòa )	Bảo trì trạm, hoàn thiện các giải pháp PCSC, bit ống PVC trạm T30 Cây Khô Lớn 3	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Bình Nam, Xã Bình Hoà	Cắt FCO trạm T30 Cây Khô Lớn 3	26	0,0909	0,0010	0,0022	0,0000	0,017	25	
279	22-05-26	11h00	22-05-26	11h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Trạm T51 Cây Khô Lớn 4	Trụ T51 Nhánh rẽ Cây Khô Lớn 2, tuyến 476 Mộc Hóa ( xã Bình Hòa )	Bảo trì trạm, hoàn thiện các giải pháp PCSC, bit ống PVC trạm T51 Cây Khô Lớn 4	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Hương Trang, Xã Bình Hoà	Cắt FCO trạm T51 Cây Khô Lớn 4	31	0,0361	0,0012	0,0009	0,0000	0,043	22	
280	22-05-26	13h00	22-05-26	14h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Trạm T13 Kênh Xuyên 1	Trụ T13 Nhánh rẽ Kênh Xuyên, tuyến 476 Mộc Hóa ( xã Bình Hòa )	Bảo trì trạm, hoàn thiện các giải pháp PCSC, bit ống PVC Trạm T13 Kênh Xuyên 1 Tia dây hạ áp rút Rack H10, H8, H5 ( tia lại), H15.1 sử ống chỉ bê (lắp lại VT: 1 SOC)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Bình Đông, Xã Bình Hoà	Cắt FCO trạm T13 Kênh Xuyên 1	51	0,1783	0,0020	0,0043	0,0000	0,033	50	
281	22-05-26	15h00	22-05-26	16h00	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	- NR Bình Thạnh, tuyến 471 Mộc Hóa - NR Kinh Cà Dừa, tuyến 476 Mộc Hóa	- Từ trụ T88-T89 NR Kinh Cà Dừa - Từ trụ T1-T2 NR Bình Thạnh	Đóng cắt, vòng tuyến 471-476 Mộc Hóa để chuyển giao lưới từ LBS T89 Lộ Cà Dừa 1 đến REC T2 Bình Thạnh	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Không mất điện	- Kiểm tra điều kiện khép vòng tại LBS T89 Lộ Cà Dừa 1 - Đóng LBS T89 Lộ Cà Dừa 1 - Cắt REC T2 Bình Thạnh	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
282	22-05-26	15h00	22-05-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Trạm T20 Kênh Xuyên 2	Trụ T20 Nhánh rẽ Kênh Xuyên, tuyến 476 Mộc Hóa ( xã Bình Hòa )	- Bảo trì trạm, hoàn thiện các giải pháp PCSC, bít ống PVC Trạm T20 Kênh Xuyên 2 Xử lý khiếm khuyết ĐDHA trạm Kinh Xuyên 2: + Dây hạ áp rớt rack H3, H4, H5, H11, H12, H13, H14 (tia lại từ H1-H18) + Trụ H16 nghiêng (chỉnh lại) + Trụ H10 dây pha dây nguội mỗi nối bo tay (ép lại mỗi nối VT: 2 ống nối AC 70) + H20 chằng đứt mây ty (đào lấp lại chằng hạ áp VT: 1 ty, 1 neo, 12m cáp thép, 4 kẹp chằng, 2 yếm cáp)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Bình Đông, Xã Bình Hoà	Cắt FCO trạm T20 Kênh Xuyên 2	51	0,1783	0,0020	0,0043	0,0000	0,023	35	
283	22-05-26	07h30	22-05-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Khắc phục khiếm khuyết điện kế, dịch vụ - gắn mới điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
284	23-05-26	08h30	23-05-26	1200	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ áp 5 Mỹ Yên B tuyến 478 Bến Lức	Tại trụ số 03 nhánh rẽ áp 5 Mỹ Yên B tuyến 478 Bến Lức	Thay MBA tăng công suất trạm T3 áp 5 Mỹ Yên B từ 50kVA thành 2x50kVA, lắp cáp xuất hạ áp, đầu nối hoàn chỉnh	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	20	Một phần áp 5 xã Mỹ Yên	Cắt LBFCO nhánh rẽ áp 5 Mỹ Yên B	179	0,5807	0,0028	0,0349	0,0002	0,667	2.333	
285	23-05-26	13h00	23-05-26	13h45	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Trạm Mỹ Yên 5	Tại thùng điện kế trạm Mỹ Yên 5, trụ số 09 nhánh rẽ Liên áp 3 Mỹ Yên tuyến 478BL	Thay điện kế bất thường (công tơ không kết nối DCU, PL3)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Một phần áp 3 xã Mỹ Yên	Cắt FCO trạm Mỹ Yên 5	55	0,0382	0,0008	0,0023	0,0001	0,067	50	
286	23-05-26	14h00	23-05-26	14h45	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Trạm Long Bình 1	Tại thùng điện kế trạm Long Bình 1, trụ số 12B nhánh rẽ Long Bình Phước Tỉnh tuyến 478BL	Thay điện kế bất thường (công tơ loại Elster không tích hợp DCU, PL4)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Một phần áp Long Bình xã Mỹ Yên	Cắt FCO trạm Long Bình 1	36	0,0250	0,0006	0,0015	0,0000	0,067	50	
287	23-05-26	15h00	23-05-26	15h45	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Trạm T2 áp 7 Tân Bửu 2	Tại thùng điện kế trạm T2 áp 7 Tân Bửu 2, trụ số 02 nhánh rẽ áp 7 Tân Bửu 2 tuyến 473BL	Thay điện kế bất thường (công tơ hóng, PL1)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Một phần áp 7 xã Lương Hòa	Cắt FCO trạm T2 áp 7 Tân Bửu 2	19	0,0132	0,0003	0,0008	0,0000	0,067	50	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Đơn vị		Công ty																		
	SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI																	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
288	23-05-26	16h00	23-05-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tuyến 478 Bến Lức, 477 Long Hiệp	Tại Rec T01+ DS T100 Gò Đen Tại LBS T3B+ 3LS T04 Long Bình	Đóng mở vòng để chuyển giao lưới tuyến 478 Bến Lức - 477 Long Hiệp từ DS T100 Gò Đen đến 3LS T04 Long Bình (giảm tải trạm 110kV Bến Lức)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	- Đóng DS T100 Gò Đen; - Kiểm tra điều kiện trước khi khép vòng (góc lệch pha của điện áp và chênh lệch điện áp giữa 02 điểm khép vòng) tại Rec T1 Gò Đen; - Đóng Rec T1 Gò Đen; - Cắt LBS T3B + 3 LS T4 Long Bình.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
289	23-05-26	16h30	23-05-26	17h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tuyến 480 Bến Lức- 475 An Thạnh	Tại DS T154 TC tuyến 475 An Thạnh; LBS T78+ DS T79 An Thạnh	Đóng mở vòng để chuyển giao lưới tuyến 480 Bến Lức - 475 An Thạnh từ DS T154 TC tuyến 475 An Thạnh đến DS T79 An Thạnh (giảm tải trạm 110kV Bến Lức)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	- Đóng MC 475 An Thạnh; - Kiểm tra điều kiện trước khi khép vòng (góc lệch pha của điện áp và chênh lệch điện áp giữa 02 điểm khép vòng) tại DS T154 TC tuyến 475 An Thạnh; - Cắt MC 475 An Thạnh; - Đóng DS T154 TC tuyến 475 An Thạnh; - Đóng MC 475 An Thạnh; - Cắt LBS T78 + DS T79 An Thạnh.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
290	23-05-26	17h00	23-05-26	17h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tuyến 474 An Thạnh-471 Bến Lức	Tại LBS T31+ DS T32 Bình Đức; Tại Rec T6+ DS T5B Lò Đường SCN.	Đóng mở vòng để chuyển giao lưới tuyến 474 An Thạnh - 471 Bến Lức từ DS T32 Bình Đức đến DS T5B Lò Đường SCN (giảm tải trạm 110kV Bến Lức)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	* ĐL Bến Lức: - Chuyển LBS T31 Bình Đức sang chế độ Local; - Đóng DS T32 Bình Đức; - Chuyển LBS T31 Bình Đức sang chế độ Remote; - Kiểm tra điều kiện trước khi khép vòng (góc lệch pha của điện áp và chênh lệch điện áp giữa 02 điểm khép vòng) tại LBS T31 Bình Đức; * TTDK: - Đóng LBS T31 Bình Đức; - Cắt Rec T6 + DS T5B Lò Đường SCN.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
291	23-05-26	08h00	23-05-26	17h00	ĐL Cần Đước	Cty Ngọc Dung	Trục Tân Lân - Xoài Đồi, tuyến 473, 477 Cần Đước	Từ trụ T92 đến T103 Trục Tân Lân - Xoài Đồi, tuyến 473, 477 Cần Đước	Thi công xây dựng di dời đường điện trung hạ thế và trạm biến áp đoạn từ ĐT 826 đến sông Vàm Cỏ Đông dự án xây dựng đường dẫn vào 03 cầu trên ĐT.827E	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	80	Một phần áp Xóm Chùa, Cầu Láng, Cầu Tam Bình, Cầu Nhỏ và toàn bộ áp Vạn Phước, Cầu Chùa, Mỹ Tây, Chợ Mỹ xã Mỹ Lệ và một phần áp 4 xã Rạch Kiến	- Cắt Rec T77 + DS T78 Xóm Chùa. - Cắt Rec T48 + DS T52 Tân Lân . - Kiểm tra LBS T157 Tân Lân - Xoài Đồi đang Cắt, Cắt DS T156 Tân Lân - Xoài Đồi.	2778	23,4772	0,0435	1,3894	0,0026	2,667	24.000	
292	23-05-26	08h00	23-05-26	17h00	ĐL Cần Đước	Cty Việt Sáng	Nhánh rẽ Đình Vạn Phước	Từ trụ T4 đến trụ T18 nhánh rẽ Đình Vạn Phước, tuyến 473 Cần Đước	Thay sứ đứng, sứ treo công trình SCL 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt LBFCO p/d Đình Vạn Phước	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
293	23-05-26	08h00	23-05-26	17h00	ĐL Cần Đước	Cty Hoa Thắm Thanh	Nhánh rẽ Áp 7 Phước Tuy	Tại trụ 13(hiện hữu và dự kiến) nhánh rẽ Áp 7 Phước Tuy, tuyến 473 Cần Đước	Di dời trụ trung thế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt LBFCO p/d Áp 7 Phước Tuy	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
294	23-05-26	08h00	23-05-26	17h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trục Tân Lân - Xoài Đồi, tuyến 473, 477 Cần Đước	Tại trạm Tập Đoàn 2 Mỹ Lệ, trụ T123 trục Tân Lân - Xoài Đồi đến trạm XX Vạn An, tuyến 473, 477 Cần Đước	- Thay FCO trạm vận hành lâu năm có nguy cơ bị hỏng - Tách lưới sang tải hạ áp trạm T139A Tân Lân - Xoài Đồi qua trạm tập đoàn 2 Mỹ Lệ	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	- Cắt Rec T77 + DS T78 Xóm Chùa - Cắt Rec T48 + DS T52 Tân Lân - Kiểm tra LBS T157 Tân Lân - Xoài Đồi đang Cắt, Cắt DS T156 Tân Lân - Xoài Đồi	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
295	23-05-26	08h00	23-05-26	17h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Nhánh rẽ XX Vạn An	Từ trụ T124A trục Tân Lân - Xoài Đồi đến trạm XX Vạn An, tuyến 473, 477 Cần Đước	Lắp sứ tăng cường, vệ sinh bảo trì trạm thuê QLVH	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	- Cắt Rec T77 + DS T78 Xóm Chùa - Cắt Rec T48 + DS T52 Tân Lân - Kiểm tra LBS T157 Tân Lân - Xoài Đồi đang Cắt, Cắt DS T156 Tân Lân - Xoài Đồi	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
296	23-05-26	08h00	23-05-26	17h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Nhánh rẽ CÔNG TY TNHH IN VẠN CƯỜNG	Từ trụ T150 trực Tân Lân - Xoài Đồi đến trạm CÔNG TY TNHH IN VẠN CƯỜNG, tuyến 473, 477 Cần Đước	Vệ sinh, bảo trì trạm khách hàng thuê quản lý vận hành	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	- Cắt Rec T77 + DS T78 Xóm Chùa - Cắt Rec T48 + DS T52 Tân Lân - Kiểm tra LBS T157 Tân Lân - Xoài Đồi đang Cắt, Cắt DS T156 Tân Lân - Xoài Đồi	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
297	23-05-26	08h00	23-05-26	17h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Nhánh rẽ Tháp sáng thanh long Bùi Kim Hải	Từ trụ T1 đến trạm Tháp sáng thanh long Bùi Kim Hải, tuyến 473 Cần Đước	Vệ sinh, bảo trì trạm khách hàng thuê quản lý vận hành	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt LBFCO p/d trạm Tháp sáng thanh long Bùi Kim Hải	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
298	23-05-26	08h00	23-05-26	09h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm Cơ Sở Nguyễn Văn Cung	Tại trạm Cơ Sở Nguyễn Văn Cung, tuyến 472 Cần Đước	Vệ sinh, bảo trì trạm khách hàng thuê quản lý vận hành	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Cơ Sở Nguyễn Văn Cung, ấp Nhà Dài xã Tân Lân	Cắt LBFCO p/d Cơ Sở Nguyễn Văn Cung	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,100	150	
299	23-05-26	10h00	23-05-26	12h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm HKD Phạm Văn Hiệp (75kVA)	Từ trụ T1 đến trạm HKD Phạm Văn Hiệp (75kVA), tuyến 472 Cần Đước	Vệ sinh, bảo trì trạm khách hàng thuê quản lý vận hành	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	HKD Phạm Văn Hiệp (75kVA), ấp Bình Hòa xã Tân Lân	Cắt LBFCO p/d HKD Phạm Văn Hiệp (75kVA)	1	0,0019	0,0000	0,0001	0,0000	0,067	133	
300	23-05-26	14h00	23-05-26	16h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm Nước Đá Hưng Thịnh Mỹ Lệ	Từ trụ T1 đến trạm Nước Đá Hưng Thịnh Mỹ Lệ, tuyến 472 Cần Đước	Vệ sinh, bảo trì trạm khách hàng thuê quản lý vận hành	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	5	Nước Đá Hưng Thịnh Mỹ Lệ, ấp Cầu Nhỏ xã Mỹ Lệ	Cắt LBFCO p/d Nước Đá Hưng Thịnh Mỹ Lệ	1	0,0019	0,0000	0,0001	0,0000	0,167	333	
301	23-05-26	08h00	23-05-26	09h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm HKD Lê Kim Tài	Tại trạm HKD Lê Kim Tài, tuyến 473 Cần Đước	Vệ sinh, bảo trì trạm khách hàng thuê quản lý vận hành	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	HKD Lê Kim Tài, ấp 23 xã Cần Đước	Cắt LBFCO p/d HKD Lê Kim Tài	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,067	100	
302	23-05-26	10h00	23-05-26	12h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm HKD Nguyễn Thanh Tùng	Tại trạm HKD Nguyễn Thanh Tùng, tuyến 473 Cần Đước	Vệ sinh, bảo trì trạm khách hàng thuê quản lý vận hành	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	HKD Nguyễn Thanh Tùng, ấp 10 xã Cần Đước	Cắt LBFCO p/d HKD Nguyễn Thanh Tùng	1	0,0019	0,0000	0,0001	0,0000	0,067	133	
303	23-05-26	14h00	23-05-26	16h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm Garage Ba Trọng	Tại trạm Garage Ba Trọng, tuyến 472 Cần Đước	Vệ sinh, bảo trì trạm khách hàng thuê quản lý vận hành	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Garage Ba Trọng, ấp Xóm Mới xã Tân Lân	Cắt LBFCO p/d Garage Ba Trọng	1	0,0019	0,0000	0,0001	0,0000	0,100	200	
304	23-05-26	07h00	23-05-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CĐ, 473CĐ, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CĐ, 473CĐ, 473CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Thay định kỳ năm 2025, thay điện kế điện tử, kiểm tra điện kế, KPKK điện kế, gắn điện kế mới, kiểm tra CRM, thay điện kế cháy đúng, cắt điện đòi nợ, kiểm tra, lắp DCU	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
305	23-05-26	07h00	23-05-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CĐ, 473CĐ, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CĐ, 473CĐ, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Chặt, cưa cây xanh dọc đường dây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
306	23-05-26	08h00	23-05-26	17h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR T22 Rừng Dầu, Nr Khu Lâm Vườn	Tại trụ: T1-T2, T4-6, T7-8, T10-12, T15-16, T18-19, T25-26, T28-29T1-3, T8-9, T12-13, T16-17, T24-25, T29-30	Phát hoang đường dây trung hạ áp: NR T22 Rừng Dầu, Nr Khu Lâm Vườn, Tổng: 16 cây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
307	23-05-26	08h00	22-05-26	12h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T238 Sò Đo	Đường dây hạ áp trạm T238 Sò Đo	Nâng dây hạ áp trạm T238 Sò Đo thấp mắt an toàn	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Áp Sò Đo, xã Hậu Nghĩa	Cắt 3FCO trạm T238 Sò Đo	120	0,6888	0,0012	0,0633	0,0001	0,100	950	
308	23-05-26	08h00	22-05-26	13h00	ĐL Đức Hòa	Công ty TNHH ĐT SX TM DV Nam Lập Phát	NR Cty TNHH Principle & Will Biotech	Tại trụ 01 NR Cty TNHH Principle & Will Biotech	TCS TBA từ 560KVA lên 1250KVA Cty TNHH Principle & Will Biotech	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Cty TNHH Principle & Will Biotech, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH Principle & Will Biotech	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	950	
309	23-05-26	14h00	22-05-26	17h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cty TNHH Principle & Will Biotech	Tại trụ 01 NR Cty TNHH Principle & Will Biotech	Lắp đo ghi công trình TCS TBA từ 560KVA lên 1250KVA Cty TNHH Principle & Will Biotech	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Cty TNHH Principle & Will Biotech, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH Principle & Will Biotech	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	950	
310	23-05-26	07h30	23-05-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Ngã 5 Bình Thành, Nhánh rẽ Ngã 5 Bình Thành 2, Nhánh rẽ T2 Bình Hòa Nam, Nhánh rẽ Ấp 3,4 Bình Hòa Hưng, Nhánh rẽ Kênh Gây, Nhánh rẽ HGD Nguyễn Ngọc Long	Từ T1 đến T83 Nhánh rẽ Ngã 5 Bình Thành, Từ T1 đến T44 Nhánh rẽ Ngã 5 Bình Thành 2, Từ T01 đến T07 Nhánh rẽ T2 Bình Hòa Nam, Từ T01 đến T60 Nhánh rẽ Ấp 3,4 Bình Hòa Hưng, Từ T01 đến T15 Nhánh rẽ Kênh Gây, Từ T01 đến T20 Nhánh rẽ HGD Nguyễn Ngọc Long, tuyến 477 Đức Huệ	Phát quang đường dây trung hạ áp ngoài hành lang	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
311	23-05-26	08h00	23-05-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ T110A Lộc An, Nhánh rẽ T102 Lộc An, tuyến 474 Đức Huệ	Từ trụ T09 đến T25 Nhánh rẽ T110A Lộc An đến từ trụ T03 đến T04/H15 đến T8/H10 nhánh rẽ T102 Lộc An, đến T110A thuộc đường dây hạ áp trạm T107A/1 trực Tân Mỹ - Lộc Giang, tuyến 474 Đức Huệ	Lắp mới Trạm biến áp 50kVA tại trụ T09, tách điểm giao lưới hạ áp giữa các trạm tại T110A, T8/H9, chuyển điểm đầu nối hạ áp, sang tải hạ áp trạm, sang dây hạ áp thu hồi trụ hạ áp cũ	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	12	Một phần Áp Lộc An, Xã An Ninh	- Cắt 1 LBFCO T01 nhánh rẽ T110A Lộc An. - Cắt 3 FCO trạm T107A/1 Tân Mỹ - Lộc Giang. - Cắt 1 LBFCO T102 Tân Mỹ - Lộc Giang.	460	5,6680	0,0105	0,2303	0,0004	0,400	3.600	
312	23-05-26	07h30	23-05-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Gắn mới, thay điện kế, kiểm tra + khắc phục khiếm khuyết điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
313	23-05-26	08h00	23-05-26	12h00	ĐL Tâm Vu	Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Quốc Long	Trạm Cầu Ván 1-1 (480TV/163/53/9) - Tuyến 480 Tâm Vu.	Từ trụ B1 đến trụ B8 thuộc ĐDHA trạm Cầu Ván 1-1 (480TV/163/53/9)	Thay 08 trụ BTLT 7,5m, sang dây hạ áp công trình SCL ĐDHA trạm Cầu Ván 1-1	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Một phần áp Cầu Ván xã An Lạc Long	Cắt aptomat hạ áp trạm Cầu Ván 1-1	41	0,2651	0,0011	0,0091	0,0000	0,100	400	
314	23-05-26	13h30	23-05-26	17h00	ĐL Tâm Vu	Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Quốc Long	Trạm Cầu Ván 1 (480TV/163/53/7) - Tuyến 480 Tâm Vu.	Từ trụ A1 đến trụ A8 thuộc ĐDHA trạm Cầu Ván 1 (480TV/163/53/7)	Thay 08 trụ BTLT 7,5m, sang dây hạ áp công trình SCL ĐDHA trạm Cầu Ván 1	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Một phần áp Cầu Ván xã An Lạc Long	Cắt aptomat hạ áp trạm Cầu Ván 1	43	0,2433	0,0012	0,0084	0,0000	0,100	350	
315	23-05-26	08h00	23-05-26	08h10	ĐL Tâm Vu	ĐL Tâm Vu	Tuyến 471 Tâm Vu; Tuyến 473 Tâm Vu	Trụ T102, T132 Tuyến 473TV-PNT; Trụ T47 Nhánh rẽ Cầu Vuông 2 (473TV/9/3).	Chuyển giao lưới tuyến 471 Tâm Vu - 473 Tâm Vu từ DS T132 Cống Cầu Vàm đến 3 LS T102 Phú Ngãi Trị	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	12	Một phần xã Tâm Vu	- Cắt LBS + 3 LS T102 Phú Ngãi Trị; - Đóng DS T132 Cống Cầu Vàm (nhá Rec T47 Phước Tân Hưng).	1284	0,3459	0,0346	0,0119	0,0012	0,400	67	
316	23-05-26	08h00	23-05-26	16h00	ĐL Tâm Vu	ĐL Tâm Vu + XNDVĐL Tây Ninh	Tuyến 478TA (Đang nhận điện tuyến 471 Tâm Vu)	Từ trụ số 51 đến trụ số 101A tuyến 478TA (Đang nhận điện tuyến 471 Tâm Vu.	Bảo trì, PCSC, vệ sinh sứ, vệ sinh TBĐC, bọc hóa lều, thay LA, CB thí nghiệm, thay chằng mục, thay tiếp địa LA bị đứt, mất, thấp đà nâng cao độ tĩnh không lưới điện, thí nghiệm 02 MBA 25kVA (Hữu Việt 2) và 04 MBA 50kVA (Hai Lúa, Hai Lúa 2, Hữu Việt, Ông Vương 1), phát quang lưới điện trung hạ áp.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	25	Một phần áp Kỳ Châu, Bình Sơn, Bình Xuyên, Bình Thủy xã Vĩnh Công, ấp Phú Xuân 1, Phú Xuân 2, Bình Trị 2 xã Tâm Vu	Cắt Rec T80 + DS T79A Bình Trị	2523	32,6259	0,0680	1,1215	0,0023	0,833	6.667	
317	23-05-26	16h00	23-05-26	16h10	ĐL Tâm Vu	ĐL Tâm Vu	Tuyến 471 Tâm Vu; Tuyến 473 Tâm Vu	Trụ T102, T132 Tuyến 473TV-PNT; Trụ T47 Nhánh rẽ Cầu Vuông 2 (473TV/9/3).	Chuyển giao lưới tuyến 471 Tâm Vu - 473 Tâm Vu từ 3 LS + LBS T102 Phú Ngãi Trị đến DS T132 Cống Cầu Vàm	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	12	Một phần xã Tâm Vu	- Cắt DS T132 Cống Cầu Vàm (nhá Rec T47 Phước Tân Hưng); - Đóng 3 LS + LBS T102 Phú Ngãi Trị.	1284	0,3459	0,0346	0,0119	0,0012	0,400	67	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
318	23-05-26	07h00	23-05-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	NR. Phú Thượng, NR. ĐĐ Phú Thượng	Từ T1 đến T25 NR. Phú Thượng, từ trụ T1 đến T11 NR. ĐĐ Phú Thượng	Vệ sinh cách điện hotline từ T1 đến T25 NR. Phú Thượng, từ T1 đến T11 NR. ĐĐ Phú Thượng	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	Khóa chế độ tự đóng lại: Rec T47 md tuyến 477 Long An, MC tuyến 477 Long An - đường dây 22kV	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
319	23-05-26	07h30	23-05-26	11h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Trục chính tuyến 472 Long An và tuyến 477 Long An	Tại trụ T147B tuyến 472&477 Long An	Bảo trì MBA chày dầu tại TBA T.147B Quốc Lộ 62	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	4	Một phần đường Quốc lộ 62, xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO TBA T.147B Quốc Lộ 62	27	0,1135	0,0005	0,0060	0,0000	0,133	533	
320	23-05-26	13h30	23-05-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Trục chính tuyến 472 Long An và tuyến 477 Long An	Tại trụ T151 - tuyến 472&477 Long An	Bảo trì thay MBA chày dầu TBA T.151 Bắc Đông	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	6	Một phần đường Quốc lộ 62, xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO TBA T.151 Bắc Đông	135	0,4967	0,0024	0,0263	0,0001	0,200	700	
321	23-05-26	08h00	23-05-26	11h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	TBA 630kVA Cty Việt Nuts	Tại TBA 630kVA Cty Việt Nuts	Thực hiện các giải pháp phòng chống sự cố, bảo trì quản lý vận hành thuê TBA 630kVA Cty Việt Nuts	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	15	Công ty TNHH Việt Nuts	Cắt LBFCO PD NR. Công ty Việt Nuts	1	0,0037	0,0000	0,0002	0,0000	0,500	1.750	
322	23-05-26	13h30	23-05-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	TBA (160+750+630)kVA Công ty Đại Hưng	Tại TBA (160+750+630)kVA Công ty Đại Hưng	Thực hiện các giải pháp phòng chống sự cố, bảo trì quản lý vận hành thuê TBA (160+750+630)kVA Cty Đại Hưng Long An	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	25	Công ty TNHH Đại Hưng Long An, một phần Ấp 1, xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh	Cắt LBFCO XX Phước An	77	0,2833	0,0013	0,0150	0,0001	0,833	2.917	
323	23-05-26	07h00	23-05-26	17h00	ĐL Tân An	Công ty TNHH Việt Sáng	NR. Đê Bình Tâm	Từ trụ T44B NR. Bình Tâm đến trụ T5 NR. Đê Bình Tâm	Thay trụ trung thế thuộc NR. Đê Bình Tâm	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	12	Một phần đường Nguyễn Thông, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh	Cắt DS T24C Nguyễn Thông (nhá MC 478 Tân An)	157	1,6504	0,0028	0,0872	0,0001	0,400	4.000	
324	23-05-26	07h00	23-05-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	NR. Bình Tâm	Tại NR. Bình Tâm	- Khắc phục khiếm khuyết xử lý tình trạng non tải TBA T14 Đổ Tường Tự từ 3x37,5kVA xuống 3x25kVA - Trồng chèn trụ 03 trụ 14m, xử lý khoảng trụ xa NR. Bình Tâm - Cây mới TBA T1 UB phường Tân An 3x37,5kVA (nhận máy từ T14 Đổ Tường Tự) - Giám công suất TBA Đê Bình Tâm từ 50kVA xuống 25KVA) - TCS TBA T9 Ông Thái từ 25kVA lên 37,5kVA - Cân pha T1 Ấp 2 Bình Tâm - Khắc phục khiếm khuyết thực hiện các giải pháp phòng chống sự cố NR. Bình Tâm tuyến 478 Tân An	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt DS T24C Nguyễn Thông (nhá MC 478 Tân An)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
325	23-05-26	05h00	23-05-26	16h30	ĐL Tân Hưng	Công ty TNHH Ngọc Dung 1	Nhánh rẽ Tân Hưng, tuyến 478 Vĩnh Hưng	Từ trụ 199B nhánh rẽ Tân Hưng đến trụ 199B/1 nhánh rẽ TTYT Tân Hưng (XDM), tuyến 478 Vĩnh Hưng	Dựng trụ BTLT 14m, lắp phụ kiện, kéo dây ACXH 50 + AC 50mm2 và đấu nối hoàn thiện	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	60	Một phần áp: Gò Thuyền A, Gò Thuyền B, Roc Chanh, xã Tân Hưng; áp Hưng Thành, áp Hưng Thuận, một phần áp 4, xã Vĩnh Thanh; một phần áp Ngã Tư, áp Tre Một, xã Hưng Điền	Cắt LBS T187 + 3 LS T87A Tân Hưng	2498	95,6982	0,1387	1,5603	0,0023	2,000	23.000	
326	23-05-26	05h00	23-05-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng và XNDV Điện lực Tây Ninh	Rec T23 + 03 LS T24 Hưng Hà, tuyến 476 Vĩnh Hưng	Nhánh rẽ Kinh T7 Hưng Hà đến nhánh rẽ Kinh T7-HĐB, tuyến 476 Vĩnh Hưng	Bảo trì, thí nghiệm thiết bị và máy biến áp, thay thiết bị thử nghiệm, khắc phục khiếm khuyết lưới điện, bảo trì lưới điện khách hàng thuê quản lý vận hành và kết hợp diễn tập PCTT&TKCN	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	95	Áp Hà Long, áp Hà Tân, áp Hà Hưng, áp Hà Thanh, áp Sông Trăng, một phần áp Ngã Tư, áp Hưng Thuận, áp Bung Ràm, áp Gò Phào, áp Kinh Mới, áp Gò Chuối, áp Cây Me, một phần áp Ba Gò, xã Hưng Điền và Cambodia	Cắt Rec T23 + 3 LS T24 Hưng Hà	4348	166,5715	0,2414	2,7158	0,0039	3,167	36.417	
327	23-05-26	05h00	23-05-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng và XNDV Điện lực Tây Ninh	Rec T23 + 03 LS T24 Hưng Hà, tuyến 476 Vĩnh Hưng	Nhánh rẽ Hưng Hà, nhánh rẽ Sông Trăng Phái, nhánh rẽ Chốt dân Quân HH, tuyến 476 Vĩnh Hưng	Bảo trì, thí nghiệm thiết bị và máy biến áp, thay thiết bị thử nghiệm, khắc phục khiếm khuyết lưới điện, điều hòa trạm biến áp và kết hợp diễn tập PCTT&TKCN	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt Rec T23 + 3 LS T24 Hưng Hà	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
328	23-05-26	05h00	23-05-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng và XNDV Điện lực Tây Ninh	Rec T23 + 03 LS T24 Hưng Hà, tuyến 476 Vĩnh Hưng	Nhánh rẽ Hưng Điền B đến nhánh rẽ Bung Ràm, tuyến 476 Vĩnh Hưng	Bảo trì, thí nghiệm thiết bị và máy biến áp, thay thiết bị thử nghiệm, khắc phục khiếm khuyết lưới điện, bảo trì lưới điện khách hàng thuê quản lý vận hành và kết hợp diễn tập PCTT&TKCN	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt Rec T23 + 3 LS T24 Hưng Hà	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
329	23-05-26	17h00	23-05-26	17h30	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tại trụ T182B, T182 trực chính Công Liều Chợ Tân Trụ. Tại trụ T99, T98 trực chính Công Liều Chợ Tân Trụ - Tuyến 472 TV2 với 473 TA.	Tại trụ T182B, T182 trực chính Công Liều Chợ Tân Trụ. Tại trụ T99, T98 trực chính Công Liều Chợ Tân Trụ - Tuyến 472 TV2 với 473 TA.	Chuyển giao lưới đóng mở khép vòng tuyến 472 Tâm Vu 2 - 473 Tân An từ DS T182 Công Viên đến DS T98 Lạc Tấn	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	- Kiểm tra LBS T182B Công Viên đang mở. - Đóng DS T182 Công Viên.  - Kiểm tra đủ điều kiện trước khi khép vòng tuyến 472 TV2 với 473TA tại tủ điều khiển LBS T182B Công Viên xong.  - Đóng LBS T182B Công Viên. - Cắt Rec T99 Lạc Tấn. - Cắt DS T99 Lạc Tấn.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
330	23-05-26	07h30	23-05-26	17h00	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Từ trụ T190 đến trụ T193 nhánh rẽ Chợ Tân Trụ - Tuyến 472 Tầm Vu 2.	Từ trụ T190 đến trụ T193 nhánh rẽ Chợ Tân Trụ - Tuyến 472 Tầm Vu 2.	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Điện Lực Tân Trụ kết hợp bảo trì lưới điện, thay trụ trung áp Sửa chữa thường xuyên nhánh rẽ Chợ Tân Trụ.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	30	Áp Bình Hòa, áp Tân Bình, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Cắt LBS T9 + DS T10 Nhựt Ninh	1854	47,3468	0,0831	0,9799	0,0017	1,000	9.500	
331	23-05-26	07h30	23-05-26	17h00	ĐL Tân Trụ	Công Ty Minh Hùng	Từ trụ T185 đến trụ T221 nhánh rẽ Chợ Tân Trụ - Tuyến 472 Tầm Vu 2.	Từ trụ T185 đến trụ T221 nhánh rẽ Chợ Tân Trụ - Tuyến 472 Tầm Vu 2.	Thay dây trung áp sửa chữa lớn nhánh rẽ Chợ Tân Trụ.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt LBS T9 + DS T10 Nhựt Ninh	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
332	23-05-26	08h00	23-05-26	09h00	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tại trụ T2114 nhánh rẽ Chợ Tân Trụ - Tuyến 472 Tầm Vu 2.	Tại trụ T2114 nhánh rẽ Chợ Tân Trụ - Tuyến 472 Tầm Vu 2.	Khắc phục tiếp đất trạm T214 Chợ Tân Trụ không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt LBS T9 + DS T10 Nhựt Ninh	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
333	23-05-26	09h15	23-05-26	10h15	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tại trụ T219 nhánh rẽ Chợ Tân Trụ - Tuyến 472 Tầm Vu 2.	Tại trụ T219 nhánh rẽ Chợ Tân Trụ - Tuyến 472 Tầm Vu 2.	Khắc phục tiếp đất trạm T219 Chợ Tân Trụ không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt LBS T9 + DS T10 Nhựt Ninh	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
334	23-05-26	10h30	23-05-26	11h30	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tại trụ T219B nhánh rẽ Chợ Tân Trụ - Tuyến 472 Tầm Vu 2.	Tại trụ T219B nhánh rẽ Chợ Tân Trụ - Tuyến 472 Tầm Vu 2.	Khắc phục tiếp đất trạm T219B Chợ Tân Trụ không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt LBS T9 + DS T10 Nhựt Ninh	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
335	23-05-26	10h30	23-05-26	11h30	ĐL Tân Trụ	Công Ty Đồng Phát Tiến	Từ trụ T205A nhánh rẽ Chợ Tân Trụ đến trụ T01 nhánh rẽ TSTL Nguyễn Thành Tạo - Tuyến 472 Tầm Vu 2.	Từ trụ T205A nhánh rẽ Chợ Tân Trụ đến trụ T01 nhánh rẽ TSTL Nguyễn Thành Tạo - Tuyến 472 Tầm Vu 2.	Tháo thu hồi đường dây trung áp 1 pha nhánh rẽ TSTL Nguyễn Thành Tạo.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt LBS T9 + DS T10 Nhựt Ninh	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
336	23-05-26	16h00	23-05-26	16h30	ĐL Tân Trụ	Công Ty Đồng Phát Tiến	Tại trụ T190 nhánh rẽ Chợ Tân Trụ - Tuyến 472TV2.	Tại trụ T190 nhánh rẽ Chợ Tân Trụ - Tuyến 472TV2.	Mở LBFCO T190 Chợ Tân Trụ.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt LBS T9 + DS T10 Nhựt Ninh	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
337	23-05-26	17h00	23-05-26	17h30	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tại trụ T221 Chợ Tân Trụ, T223 Tân Phước Tây - Tuyến 479 TTR.	Tại trụ T221 Chợ Tân Trụ, T223 Tân Phước Tây - Tuyến 479 TTR.	Chuyển giao lưới tuyến 479 Tân Trụ - 472 Tầm Vu từ DS T223 Tân Phước Tây đến 3 LBFCO T190 Chợ Tân Trụ.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Cấp điện lại sau khi công tác	- Kiểm tra LBFCO T190 Chợ Tân Trụ đang mở. - Kiểm tra LBS T221 Chợ Tân Trụ đang mở. - Đóng DS T223 Tân Phước Tây.  - Đóng LBS T221 Chợ Tân Trụ.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
338	23-05-26	07h00	23-05-26	17h00	ĐL Thanh Hóa	ĐL Thanh Hóa + XNDV Điện lực Tây Ninh	Tuyến 477 Thanh Hoá	Từ trụ số 02 đến trụ 99 tuyến 477 Thanh Hoá	Bảo trì trạm, kpkk, thay LA, thí nghiệm máy cắt trạm bù T62/1 Nhon Xuyên	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	180	Áp Bà Luông, áp Trà Cú, áp Nhon Xuyên, áp Vườn Xoài, áp Vàm Lớn, áp Thanh Lập, áp Cà Cò, áp Cà Sấu, áp Đình - xã Thanh Phước; áp Đồn A - xã Bình Thành	Cắt MC 477 Thanh Hóa, đóng DTĐ 477-76 Thanh Hoá	4347	144,6348	0,2411	2,4185	0,0040	6,000	60.000	
339	23-05-26	07h00	23-05-26	17h00	ĐL Thanh Hóa	ĐL Thanh Hóa	Nhánh rẽ Bờ Bắc Sông Vàm Cỏ	Từ trụ số 10 đến trụ 135 nhánh rẽ Bờ Bắc Sông Vàm Cỏ	Bảo trì trạm, kpkk, thay LA, thí nghiệm định kỳ	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt MC 477 Thanh Hóa, đóng DTĐ 477-76 Thanh Hoá	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
340	23-05-26	07h00	23-05-26	16h30	ĐL Thanh Hóa	Công ty TNHH Minh Hùng	Tuyến 477 Thanh Hoá	Từ trụ số 09 đến trụ 48 tuyến 477 Thanh Hoá	Trông trụ BTLT 14m, BTLT 8,5m, lắp xà, sứ, lắp 02 TBA 160kVA (Công trình ĐTXD 2026)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt MC 477 Thanh Hóa, đóng DTĐ 477-76 Thanh Hoá	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
341	23-05-26	07h00	23-05-26	16h30	ĐL Thanh Hóa	Công ty TNHH Minh Hùng	Nhánh rẽ Thuận Bình	- Từ trụ số 02 đến trụ 72 nhánh rẽ Thuận Bình - Từ trụ số 70A đến trụ 02 nhánh rẽ Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Chừ	- Thay trụ BTLT 12m, thay sứ đứng 24kV, ty sứ, Toppin (Công trình SCL 2026) - Nâng cấp đường dây trung áp 1 pha lên 3 pha nhánh rẽ Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Chừ	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt MC 477 Thanh Hóa, đóng DTĐ 477-76 Thanh Hoá	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
342	23-05-26	07h00	23-05-26	16h30	ĐL Thanh Hóa	Công ty TNHH Minh Hùng	Nhánh rẽ Vàm Lớn	Từ trụ số 01 đến trụ 24 nhánh rẽ Vàm Lớn	Thay trụ BTLT 12m, thay sứ đứng 24kV, ty sứ, Toppin (Công trình SCL 2026)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt MC 477 Thanh Hóa, đóng DTĐ 477-76 Thanh Hoá	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
343	23-05-26	08h00	23-05-26	11h00	ĐL Thanh Hóa	Công ty TNHH Minh Hùng	Nhánh rẽ Bờ Bắc Sông Vàm Cỏ	Tại trụ số 106 nhánh rẽ Bờ Bắc Sông Vàm Cỏ	Tháp đà, lắp sứ treo và đấu nối hoàn chỉnh đường dây trung áp 1 pha Hộ sản xuất Trần Văn Cường	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt MC 477 Thanh Hóa, đóng DTĐ 477-76 Thanh Hoá	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
344	23-05-26	05h00	23-05-26	18h00	ĐL Vinh Hưng	ĐL Vinh Hưng	Tuyến 472VH, Nr Tuyên Bình Tây, Nr Đầu Sấu	T3 đến T90 Tuyến 472VH; T3 đến T142 Nr Tuyên Bình Tây, T1 đến T19 Nr Đầu Sấu	Điều hoà TBA, thay chằng, thay tiếp địa đứt, chỉnh cần DS; bảo trì đường dây, TBA, phát quang	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	30	Một phần xã Tuyên Bình, Một phần xã Vinh Hưng	Cắt MC 472 Vinh Hưng; đóng DTĐ 472-76 Vinh Hưng	1482	66,2289	0,0849	1,0719	0,0014	1,000	13.000	
345	23-05-26	06h00	23-05-26	15h00	ĐL Vinh Hưng	Công ty TNHH Ngọc Dung I	Nr Tuyên Bình Tây, Nr Kinh Đê Bao, Nr Cà Gừa	T41 đến T43 Nr Tuyên Bình Tây, T18 đến T123 Nr Kinh Đê Bao, T124 đến T129 Nr Cà Gừa	Thí công công trình ĐTXD: nâng cấp lưới điện từ 1 pha lên 3 pha	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	Cắt MC 472 Vinh Hưng; đóng DTĐ 472-76 Vinh Hưng	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
346	23-05-26	05h00	23-05-26	18h00	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Nr Vĩnh Trị, Nr Thanh Hưng, Nr Khánh Hưng, Nr Hưng Hà, Nr Cái Trốt, Nr Cái Cò, Nr Cái Cò ND, Nr Hưng Điền A	T3 đến T119 Nr Vĩnh Trị, T1 đến T34 Nr Thanh Hưng, T1 đến T103 Nr Khánh Hưng, T1 đến T19 Nr Hưng Hà, T1 đến T68 Nr Cái Trốt, T1 Nr Cái Cò đến T66 Nr Cái Cò ND, T1 đến T103 Nr Hưng Điền A	Điều hoà TBA, thay chằng, thay tiếp địa đứt, chỉnh cần DS; bảo trì đường dây, TBA, phát quang	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	300	Một phần xã Vĩnh Hưng, Một phần xã Khánh Hưng (Điện lực Tân Hưng: một phần xã Hưng Điền, một phần xã Tân Hưng)	Cắt Rec T2 + 3 LS T1 Vĩnh Trị	4806	219,0929	0,2809	3,4760	0,0045	10,000	130.000	
347	23-05-26	06h00	23-05-26	15h00	ĐL Vĩnh Hưng	Công ty TNHH Ngọc Dung I	Nr Vĩnh Trị	T3 đến T119 Nr Vĩnh Trị.	Thi công công trình ĐTXD: dựng trụ BTLT, thay dây 3xAC70mm2 + AC50mm2 bằng dây 3xACXH150mm2 + AC120mm2	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	Cắt Rec T2 + 3 LS T1 Vĩnh Trị	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
348	23-05-26	05h00	23-05-26	05h10	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại MC474, MC476, MC478; TD 42-2, MC432 trạm 110kV Vĩnh Hưng	Tại MC474, MC476, MC478; TD 42-2, MC432 trạm 110kV Vĩnh Hưng	Cắt điện tuyến 474, 476, 478 Vĩnh Hưng để phục vụ chuyển lưới cấp điện tuyến 474, 476, 478 Vĩnh Hưng từ tuyến 471 Mộc Hóa	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1050	xã Tuyên Bình, xã Vĩnh Hưng, xã Khánh Hưng	Cắt MC 474, 476, 478, 432 Vĩnh Hưng	16898	9,6814	0,9681	0,1567	0,0157	35,000	5.833	
349	23-05-26	05h10	23-05-26	05h20	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại LBS T158A Tuyên Bình, MC474 trạm 110kV Vĩnh Hưng	Tại LBS T158A Tuyên Bình, MC474 trạm 110kV Vĩnh Hưng	Chuyển lưới để tuyến 471 Mộc Hóa - cấp điện cho phụ tải tuyến 474 Vĩnh Hưng từ LBS T158A Tuyên Bình đến thanh cái C42 trạm 110kV Vĩnh Hưng	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1050	xã Tuyên Bình, xã Vĩnh Hưng, xã Khánh Hưng	- Đóng LBS T158A Tuyên Bình, - Đóng MC 474 Vĩnh Hưng.	16898	9,6814	0,9681	0,1567	0,0157	35,000	5.833	
350	23-05-26	05h20	23-05-26	05h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại MC476 trạm 110kV Vĩnh Hưng, MC478 trạm 110kV Vĩnh Hưng	Tại MC476 trạm 110kV Vĩnh Hưng, MC478 trạm 110kV Vĩnh Hưng	Chuyển lưới để tuyến 471 Mộc Hóa cấp điện cho phụ tải tuyến 476, 478 Vĩnh Hưng	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	xã Tuyên Bình, xã Vĩnh Hưng, xã Khánh Hưng	Đóng MC 476, 478 Vĩnh Hưng	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
351	23-05-26	05h00	23-05-26	05h10	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	T200/1 Nr KDC Bình Châu	T200/1 Nr KDC Bình Châu	Tái lập tụ bù 3x100kVAr	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	Đóng 03 FCO, đóng MC tụ bù T200/1 KDC Bình Châu	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
352	23-05-26	05h00	23-05-26	05h10	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	T1 Nr CDC Vĩnh Thuận	T1 Nr CDC Vĩnh Thuận	Tái lập tụ bù 3x200kVAr	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	Đóng 03 FCO tụ bù T1 Nr CDC Vĩnh Thuận (thao tác không điện)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
353	23-05-26	17h30	23-05-26	17h40	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	T1 Nr CDC Vĩnh Thuận	T1 Nr CDC Vĩnh Thuận	Cô lập tụ bù 3x200kVAr	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	Cắt 03 FCO tụ bù T1 Nr CDC Vĩnh Thuận (thao tác không điện)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
354	23-05-26	17h30	23-05-26	17h40	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	T200/1 Nr KDC Bình Châu	T200/1 Nr KDC Bình Châu	Cô lập tụ bù 3x100kVAr	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	Cắt MC, Cắt 03 FCO tụ bù T200/1 KDC Bình Châu	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
355	23-05-26	17h30	23-05-26	17h45	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại MC478, MC476, MC474 trạm 110kV Vĩnh Hưng; LBS T158A Tuyên Bình	Tại MC478, MC476, MC474 trạm 110kV Vĩnh Hưng; LBS T158A Tuyên Bình	Cắt điện tuyến 478, 476, 474 Vĩnh Hưng để chuẩn bị nhận điện lại từ trạm 110kV Vĩnh Hưng	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1050	xã Tuyên Bình, xã Vĩnh Hưng, xã Khánh Hưng	- Cắt MC 478, 476, 474 Vĩnh Hưng; - Cắt LBS T158A Tuyên Bình.	16898	14,5222	0,9681	0,2350	0,0157	35,000	8.750	
356	23-05-26	17h45	23-05-26	18h00	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại MC432, MC474, MC476, MC478, TD 42-2 trạm 110kV Vĩnh Hưng	Tại MC432, MC474, MC476, MC478, TD 42-2 trạm 110kV Vĩnh Hưng	Đóng điện tuyến 474, 476, 478 Vĩnh Hưng cấp điện lại cho phụ tải	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1050	xã Tuyên Bình, xã Vĩnh Hưng, xã Khánh Hưng	- Đóng MC 432 Vĩnh Hưng - Đóng MC 474, 476, 478 Vĩnh Hưng.	16898	14,5222	0,9681	0,2350	0,0157	35,000	8.750	
357	23-05-26	15h00	23-05-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Trạm T8 Cầu Cửa Đông	Trụ T8 tuyến 476 Mộc Hóa ( phường Kiến Tường )	Cần tải hạ áp ĐDHA trạm T8 Cầu Cửa Đông: Xử lý khiếm khuyết ĐDHA trạm Cầu Cửa Đông: 2A-3 trụ bu điện đề dây hạ áp và đứt dây tia T2 dây hạ áp chạm trụ (lắp Rack 4 + SOC, boulon 16x400, long đên) T2.1 dây hạ áp cộ trụ bu điện T3 dây hạ áp chạm trụ (lắp Rack 4 + SOC, boulon 16x400, long đên) T4.1, T7A-T7 trụ bu điện đề dây hạ áp T8.1 đứt dây tia (tia lại)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Một phần Khu Phố 10, Phường Kiến Tường	Cắt FCO trạm T8 Cầu Cửa Đông	62	0,2167	0,0024	0,0052	0,0001	0,060	90	
358	23-05-26	08h00	23-05-26	09h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Trạm T15 Lê Lợi	Trụ T15 Nhánh rẽ Bắc Hòa tuyến 474 Mộc Hóa (phường Kiến Tường)	Bảo trì trạm, hoàn thiện các giải pháp PCSC, bit ống PVC trạm. Thay thùng cầu dao mực, ri sét.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Một phần khu phố 5, Phường Kiến Tường	Cắt FCO Trạm T15 Lê Lợi	33	0,1153	0,0013	0,0028	0,0000	0,063	95	
359	23-05-26	13h30	23-05-26	15h00	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Trạm T11 Lê Lợi 1	Trụ T8 Nhánh rẽ Phan Chu Trinh, tuyến 476 Mộc Hóa (phường Kiến Tường)	Cần tải hạ áp đường dây hạ trạm T11 Lê Lợi 1	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Một phần Khu phố 12, Phường Kiến Tường	Cắt FCO trạm T11 Lê Lợi 1	22	0,0769	0,0009	0,0018	0,0000	0,053	80	
360	23-05-26	08h00	23-05-26	11h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Trạm T64 Cái Cát 3	Trụ T8 tuyến 472 Mộc Hóa (phường Kiến Tường)	Cần tải hạ áp đường dây hạ trạm T64 Cái Cát 3	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Một phần Khu phố 12, Phường Kiến Tường	Cắt FCO trạm T64 Cái Cát 3	126	1,0276	0,0049	0,0245	0,0001	0,083	292	
361	23-05-26	15h30	23-05-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Trạm T19 Ngô Quyền	Trụ T19 Nhánh rẽ XN Gỗ (phường Kiến Tường)	Cần tải hạ áp đường dây hạ trạm T19 Ngô Quyền	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Một phần đường Bạch đằng, Phường Kiến Tường	Cắt FCO trạm T19 Ngô Quyền	76	0,1771	0,0030	0,0042	0,0001	0,053	53	
362	23-05-26	07h30	23-05-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Khắc phục khiếm khuyết điện kế, dịch vụ - gắn mới điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
363	23-05-26	07h00	23-05-26	16h30	ĐL Kiến Tường	Cty TNHH Ngọc Dung 1	Nhanh rẽ Khu Dân Cư Sân Bay, tuyến 474 Mộc Hóa	Từ trụ T01 Nhánh rẽ Khu Dân Cư Sân Bay đến tú Rmu trạm Khu đô thị Sân Bay tuyến 474 Mộc Hóa (Phường Kiến Tường)	Đào mương cáp ngầm từ trụ T01 Nr Khu Dân Cư Sân Bay đến tú Rmu trạm Khu đô thị Sân Bay tuyến 474 Mộc Hóa	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	20	Một phần Khu phố 3 & Khu phố 5, Phường Kiến Tường	Cát LBFCO T41 Khu Dân Cư Sân Bay	161	3,5639	0,0063	0,0851	0,0001	0,667	6.333	
364	23-05-26	18h00	23-05-26	19h00	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	- NR Bình Thạnh, tuyến 471 Mộc Hóa - NR Kinh Cà Dừa, tuyến 476 Mộc Hóa	- Từ trụ T88-T89 NR Kinh Cà Dừa - Từ trụ T1-T2 NR Bình Thạnh	Đóng cắt, vòng tuyến 471-476 Mộc Hóa để chuyển giao lưới từ REC T2 Bình Thạnh đến LBS T89 Lộ Cà Dừa 1	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Không mất điện	- Kiểm tra điều kiện khép vòng tại REC T2 Bình Thạnh - Đóng REC T2 Bình Thạnh - Cát LBS T89 Lộ Cà Dừa 1	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
365	23-05-26	05h00	23-05-26	05h15	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	NR Campuchia, Tuyến 471 Mộc Hóa	Từ trụ T24-T27 NR Campuchia, Tuyến 471 Mộc Hóa	Cắt điện, giám phụ tải trên tuyến 471 Mộc Hóa	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	150	mất điện khách hàng Cambodia	- Cắt REC T27 Bình Hiệp - Kiểm tra REC T27 Bình Hiệp cắt tốt 3 pha - Kiểm tra dòng điện qua DS T24 Bình Hiệp =0 - Cát DS T24 Bình Hiệp	1	0,0006	0,0000	0,0000	0,0000	5,000	1.250	
366	23-05-26	17h50	23-05-26	18h00	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	NR Campuchia, Tuyến 471 Mộc Hóa	Từ trụ T24-T27 NR Campuchia, Tuyến 471 Mộc Hóa	Đóng điện, trả lưới điện về sơ đồ kết dây cơ bản sau khi giám phụ tải trên tuyến 471 Mộc Hóa	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	150	mất điện khách hàng Cambodia	- Kiểm tra REC T27 Bình Hiệp đang ở trạng thái cắt tốt 3 pha - Đóng DS T24 Bình Hiệp - Đóng REC T27 Bình Hiệp	1	0,0004	0,0000	0,0000	0,0000	5,000	833	
367	24-05-26	05h30	24-05-26	06h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tuyến 477 Tân Trụ-471 Bến Lức	Tại LBS T3+ 3LS T3B Chợ Bình Nhựt; DS TC tuyến 471 Bến Lức	Đóng mở vòng để chuyển giao lưới tuyến 477 Tân Trụ - 471 Bến Lức từ 3LS T3B Chợ Bình Nhựt đến DS TC tuyến 471 Bến Lức (giám tải trạm 110kV Bến Lức)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	- Đóng 3 LS T3B Chợ Bình Nhựt; - Kiểm tra điều kiện trước khi khép vòng (góc lệch pha của điện áp và chênh lệch điện áp giữa 02 điểm khép vòng) tại LBS T3 Chợ Bình Nhựt; - Đóng LBS T3 Chợ Bình Nhựt; - Cát MC 471 Bến Lức + DS TC 471 Bến Lức.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
368	24-05-26	06h00	24-05-26	17h00	ĐL Bến Lức	Công ty Nam Lập Phát	Trạm Bến Lức Đức Hòa tuyến 480, 472 Bến Lức	Từ trụ số 63 đến trụ số 68 trục Bến Lức Đức Hòa tuyến 480, 472 Bến Lức	Trông 1 trụ đổi BTLT 14m, lắp dà, sứ, lắp MBA 400kVA; thu hồi trạm T65 An Thạnh; kéo dây hạ áp LV ABC 4x120mm2 từ trụ 65/1 đến trụ số H5B/8A/1, từ trụ T65/1 đến trụ T63 thuộc công trình; Cài tạo nâng cấp, xây dựng mới đường dây trung hạ áp, TBA để đảm bảo cấp điện và giải quyết kiến nghị cử tri huyện Bến Lức năm 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	30	ấp 2 An Thạnh xã Bến Lức	- Cắt MC 472 Bến Lức, đóng DTD 472-76 Bến Lức; - Cắt DS T62 An Thạnh (nhà LBS T16 Bến Lức Đức Hòa); - Cắt FCO trạm Ngọc Thanh; - Kiểm tra DS T79 An Thạnh đang Cắt.	679	7,0176	0,0106	0,4155	0,0006	1,000	11.000	
369	24-05-26	08h00	24-05-26	16h00	ĐL Bến Lức	Công ty ETC 68	Trạm Công ty TNHH In Đỉnh Cao tuyến 478 Bến Lức	Tại MBA 2000kVA Công ty TNHH In Đỉnh Cao tuyến 478 Bến Lức	Bảo trì, thí nghiệm MBA 2000kVA Công ty TNHH In Đỉnh Cao	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	10	Công ty TNHH In Đỉnh Cao- áp 5 xã Mỹ Yên	Cắt 3 LBFCO Công ty TNHH In Đỉnh Cao (theo đề nghị của Khách hàng)	1	0,0075	0,0000	0,0004	0,0000	0,333	2.667	
370	24-05-26	17h00	24-05-26	18h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tuyến 478 Bến Lức, 477 Long Hiệp	Tại Rec T01+ DS T100 Gò Đen Tại LBS T3B+ 3LS T04 Long Bình	Đóng mở vòng để chuyển giao lưới tuyến 478 Bến Lức - 477 Long Hiệp từ 3LS T04 Long Bình đến DS T100 Gò Đen	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	- Đóng 3 LS T4 Long Bình; - Kiểm tra điều kiện trước khi khép vòng (góc lệch pha của điện áp và chênh lệch điện áp giữa 02 điểm khép vòng) tại LBS T3B Long Bình; - Đóng LBS T3B Long Bình; - Cắt Rec T1 + DS T100 Gò Đen.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
371	24-05-26	17h00	24-05-26	18h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tuyến 477 Tân Trụ- 471 Bến Lức	Tại LBS T3+ 3LS T3B Chợ Bình Nhựt; DS TC tuyến 471 Bến Lức	Đóng mở vòng để chuyển giao lưới tuyến 477 Tân Trụ - 471 Bến Lức từ DS TC tuyến 471 Bến Lức đến 3 LS T3B Chợ Bình Nhựt	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	- Đóng MC 471 Bến Lức; - Kiểm tra điều kiện trước khi khép vòng (góc lệch pha của điện áp và chênh lệch điện áp giữa 02 điểm khép vòng) tại DS TC 471 Bến Lức; - Cắt MC 471 Bến Lức; - Đóng DS TC 471 Bến Lức. - Đóng MC 471 Bến Lức; - Cắt LBS T3 + 3 LS T3B Chợ Bình Nhựt.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
372	24-05-26	17h00	24-05-26	18h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tuyến 474 An Thạnh-471 Bến Lức	Tại Rec T6+ DS T5B Lò Đường SCN; Tại LBS T31+ DS T32 Bình Đức	Đóng mở vòng để chuyển giao lưới tuyến 474 An Thạnh - 471 Bến Lức từ DS T5B Lò Đường SCN đến DS T32 Bình Đức	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	- Đóng DS T5B Lò Đường SCN; - Kiểm tra điều kiện trước khi khép vòng (góc lệch pha của điện áp và chênh lệch điện áp giữa 02 điểm khép vòng) tại Rec T6 Lò Đường SCN; - Đóng Rec T6 Lò Đường SCN; * ĐL Bến Lức: - Kiểm tra LBS T31 Bình Đức đang ở chế độ Remote; * TTĐK: - Cắt LBS T31 Bình Đức; * ĐL Bến Lức: - Chuyển LBS T31 Bình Đức sang chế độ Local; - Cắt DS T32 Bình Đức; - Chuyển LBS T31 Bình Đức sang chế độ Remote.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
373	24-05-26	17h00	24-05-26	18h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tuyến 480 Bến Lức-475 An Thạnh	Tại DS T154 TC 475 An Thạnh; LBS T78+ DS T79 An Thạnh	Đóng mở vòng để chuyển giao lưới tuyến 480 Bến Lức - 475 An Thạnh từ DS T79 An Thạnh đến DS T154 TC 475 An Thạnh	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	- Đóng DS T79 An Thạnh; - Kiểm tra điều kiện trước khi khép vòng (góc lệch pha của điện áp và chênh lệch điện áp giữa 02 điểm khép vòng) tại LBS T78 An Thạnh; - Đóng LBS T78 An Thạnh; - Cắt MC 475 An Thạnh + DS T154 TC 475 An Thạnh.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
374	24-05-26	06h00	24-05-26	18h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc + XNDV Điện lực Tây Ninh	Tuyến 472, 474, 476, 478, 480, 475, 477, 479, 481 Long Hậu	Tuyến 472, 474, 476, 478, 480, 475, 477, 479, 481 Long Hậu	Bảo trì khắc phục khiếm khuyết lưới điện, trạm bù, thay LA định kỳ, thí nghiệm định kỳ cáp ngầm, thiết bị điện: trạm biến áp, FCO, LBFCO, LBS, Rec, DS....	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1600	Toàn bộ KCN Long Hậu, Long Hậu mở rộng, Long Hậu 3, ấp Long Hậu 1, 3, 4; Một phần ấp Phước Thới, Long Hậu 2, 5, Kim Định xã Cần Giuộc.	Cắt MC 472, 474, 476, 478, 480, 475, 477, 479, 481 Long Hậu; đóng DTĐ 472-76, 474-76, 476-76, 478-76, 480-76, 475-76, 477-76, 479-76, 481-76 Long Hậu	13460	97,7434	0,1481	8,2262	0,0125	53,333	586.667	
375	24-05-26	06h00	24-05-26	18h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc + XNDV Điện lực Tây Ninh	Tuyến 475 Long Hậu	Nhánh rẽ Đê Ông Sâu, Ấp 1 Long Hậu, KDC Lộc Thành, KDC Hoàng Hoa	Bảo trì khắc phục khiếm khuyết lưới điện, trạm bù, thay LA định kỳ, thí nghiệm định kỳ cáp ngầm, thiết bị điện: trạm biến áp, FCO, LBFCO, LBS, Rec, DS....	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt MC 475 Long Hậu, đóng DTĐ 475-76 Long Hậu	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
376	24-05-26	06h00	24-05-26	18h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc + XNDV Điện lực Tây Ninh	Tuyến 475, 476 Long Hậu	Nhánh rẽ Long Hậu Tân Tập	Bảo trì khắc phục khiếm khuyết lưới điện, trạm bù, thay LA định kỳ, thí nghiệm định kỳ cáp ngầm, thiết bị điện: trạm biến áp, FCO, LBFCCO, LBS, Rec, DS....	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt MC 475, 476 Long Hậu; đóng DTD 475-76, 476-76 Long Hậu	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
377	24-05-26	06h00	24-05-26	18h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc + XNDV Điện lực Tây Ninh	Tuyến 474, 475 Long Hậu	Nhánh rẽ Ấp 3 Long Hậu, Long Hậu, KDC & TĐC Thành Hiếu (T22), KDC & TĐC Thành Hiếu (T27A), KDC Thái Sơn	Bảo trì khắc phục khiếm khuyết lưới điện, trạm bù, thay LA định kỳ, thí nghiệm định kỳ cáp ngầm, thiết bị điện: trạm biến áp, FCO, LBFCCO, LBS....	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt MC 474, 475 Long Hậu; đóng DTD 474-76, 475-76 Long Hậu	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
378	24-05-26	06h00	24-05-26	18h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc + XNDV Điện lực Tây Ninh	Tuyến 479 Long Hậu	Nhánh rẽ KDC Long Hậu MR.	Bảo trì khắc phục khiếm khuyết lưới điện, trạm bù, thay LA định kỳ, thí nghiệm định kỳ cáp ngầm, thiết bị điện: trạm biến áp, FCO, LBFCCO, Rec, DS....	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt MC 479 Long Hậu; đóng DTD 479-76 Long Hậu	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
379	24-05-26	06h00	24-05-26	18h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc + XNDV Điện lực Tây Ninh	Tuyến 478 Long Hậu	Nhánh rẽ Long Hậu Hiệp Phước, KLT Long Hậu, KDC Long Hậu A	Bảo trì khắc phục khiếm khuyết lưới điện, trạm bù, thay LA định kỳ, thí nghiệm định kỳ cáp ngầm, thiết bị điện: trạm biến áp, FCO, LBFCCO, Rec, DS....	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt MC 478 Long Hậu; đóng DTD 478-76 Long Hậu	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
380	24-05-26	06h00	24-05-26	18h00	ĐL Cần Giuộc	Công ty Việt Sáng	Tuyến 475, 477, 479, 481 Long Hậu	Tuyến 475, 477, 479, 481 Long Hậu	Thay cáp ngầm lộ ra tuyến 475, 477, 479, 481 Long Hậu. Nghiệm thu đóng điện vận hành	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt MC 475, 477, 479, 481 Long Hậu; đóng DTD 475-76, 477-76, 479-76, 481-76 Long Hậu	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
381	24-05-26	06h00	24-05-26	18h00	ĐL Cần Giuộc	Công ty Việt Sáng	Tuyến 475 Long Hậu	Nhánh rẽ Phước Thới 1	Thay 05 trụ trung thế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt MC 475 Long Hậu; đóng DTD 475-76 Long Hậu	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
382	24-05-26	06h00	24-05-26	18h00	ĐL Cần Giuộc	XNDV Điện lực Tây Ninh	Nhánh rẽ Công ty cổ phần Thực Phẩm GN	Tại TBA 3000kVA Công ty cổ phần Thực Phẩm GN (472LH)	Bảo trì, vệ sinh và thí nghiệm TBA 3000kVA Công ty cổ phần Thực Phẩm GN	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt MC 472 Long Hậu; đóng DTD 472-76 Long Hậu	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
383	24-05-26	06h00	24-05-26	18h00	ĐL Cần Giuộc	XNDV Điện lực Tây Ninh	Nhánh rẽ Công ty cổ phần S.I.M VN	Tại TBA 400kVA Công ty cổ phần S.I.M VN (477LH)	Bảo trì, vệ sinh và thí nghiệm TBA 400kVA Công ty cổ phần S.I.M VN	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt MC 477 Long Hậu; đóng DTD 477-76 Long Hậu	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
384	24-05-26	05h30	24-05-26	06h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 474 Long Hậu, tuyến 477 Cần Giuộc	Tại LBS T1 KCN Tân Kim; Rec T33 + DS T34 KCN Tân Kim	Chuyển giao lưới tuyến 477 Cần Giuộc - 474 Long Hậu từ LBS T1 KCN Tân Kim đến DS T34 KCN Tân Kim	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	- Kiểm tra điều kiện khép vòng đạt yêu cầu đóng điện tại LBS T1 KCN Tân Kim; - Đóng LBS T1 KCN Tân Kim; - Cắt Rec T33 + DS T34 KCN Tân Kim	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
385	24-05-26	17h00	24-05-26	17h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 474 Long Hậu, tuyến 477 Cần Giuộc	Tại LBS T1 KCN Tân Kim; Rec T33 + DS T34 KCN Tân Kim	Chuyển giao lưới tuyến 474 Long Hậu - 477 Cần Giuộc từ DS T34 KCN Tân Kim đến LBS T1 KCN Tân Kim	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	- Đóng DS T34 KCN Tân Kim - Kiểm tra điều kiện khép vòng đạt yêu cầu đóng điện tại Rec T33 KCN Tân Kim; - Đóng Rec T33 KCN Tân Kim; - Cắt LBS T1 KCN Tân Kim	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
386	24-05-26	06h00	24-05-26	06h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 475 Long Hậu, tuyến 473 Cần Giuộc	Tại DS T3 Long Hậu Tân Kim; DS T18A Cầu Ngang	Chuyển giao lưới tuyến 473 Cần Giuộc - 475 Long Hậu từ DS T18A Cầu Ngang đến DS T3 Long Hậu Tân Kim	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	200	Áp Long Hậu 1, 2, 5, Tân Xuân, Tân Phước, Kim Điền, Kim Định, Long Phú, Thanh Ba, Phước Thới, toàn bộ KCN Tân Kim mở rộng xã Cần Giuộc; Áp Thanh Ba, Lộc Tiền, Phước Hưng 1 xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây Ninh	- Cắt DS T3 Long Hậu Tân Kim (Cắt MC 475 Long Hậu); - Đóng DS T18A Cầu Ngang (nhá MC 473 Cần Giuộc).	13010	4,2943	0,1431	0,3614	0,0120	6,667	3.333	
387	24-05-26	17h30	24-05-26	18h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 475 Long Hậu, tuyến 473 Cần Giuộc	Tại DS T3 Long Hậu Tân Kim; DS T18A Cầu Ngang	Chuyển giao lưới tuyến 475 Long Hậu và tuyến 473 Cần Giuộc từ DS T3 Long Hậu Tân Kim về DS T18A Cầu Ngang	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	200	Áp Long Hậu 1, 2, 5, Tân Xuân, Tân Phước, Kim Điền, Kim Định, Long Phú, Thanh Ba, Phước Thới, toàn bộ KCN Tân Kim mở rộng xã Cần Giuộc; Áp Thanh Ba, Lộc Tiền, Phước Hưng 1 xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây Ninh	- Cắt DS T18A Cầu Ngang (nhá MC 473 Cần Giuộc); - Đóng DS T3 Long Hậu Tân Kim, - Đóng MC 475 Long Hậu.	13010	4,2943	0,1431	0,3614	0,0120	6,667	3.333	
388	24-05-26	07h00	24-05-26	17h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH XD Việt Sáng	Trục Đức Hòa- Cầu Xáng	Từ trụ 25 đến trụ 58 trục Đức Hòa- Cầu Xáng, tuyến 475, 482 Đức Hòa	Thay dây 3AC240mm2 và 3AC185mm2 thành 3ACXH240mm2 + 3ACXH185mm2 trục Đức Hòa- Cầu Xáng	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	10	Áp Bình Tiên 2, Áp Bình Tà 1, Bình Tà 2, xã Đức Hòa, Áp 1, 2, Áp, Bình Hữu 1, Bình Hữu 2, xã Mỹ Hạnh	Cắt MC 473, 475, 482 Đức Hòa; đóng DTĐ 473-76, 475-76, 482-76 Đức Hòa	17755	101,9200	0,1788	9,3596	0,0164	0,333	3.167	
389	24-05-26	07h00	24-05-26	17h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trục Đức Hòa- Cầu Xáng	Từ trụ 7 đến trụ 62 trục Đức Hòa- Cầu Xáng, tuyến 473, 475, 482 Đức Hòa	Bảo trì, thực hiện các giải pháp phòng chống sự cố Trục Đức Hòa- Cầu Xáng Đức Hòa	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt MC 473, 475, 482 Đức Hòa; đóng DTĐ 473-76, 475-76, 482-76 Đức Hòa	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
390	24-05-26	07h00	24-05-26	17h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trục Đức Hòa- Cầu Xáng	Từ trụ 62/1 đến trụ 62/65A trục Đức Hòa- Liên Thôn, tuyến 473, 475 Đức Hòa	Bảo trì, thực hiện các giải pháp phòng chống sự cố Trục Đức Hòa- Cầu Xáng	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt MC 473, 475 Đức Hòa; đóng DTĐ 473-76, 475-76 Đức Hòa	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
391	24-05-26	07h00	24-05-26	17h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trục Đức Hòa- Chùa Linh Nguyên	Từ trụ 59 đến trụ 81 trục Đức Hòa- Chùa Linh Nguyên, tuyến 475, 482 Đức Hòa	Bảo trì, thực hiện các giải pháp phòng chống sự cố Trục Đức Hòa- Chùa Linh Nguyên	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cất MC 475, 482 Đức Hòa; đóng DTĐ 475-76, 482-76 Đức Hòa	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
392	24-05-26	07h00	24-05-26	17h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Mạch 2 trục Đức Hòa- Liên Thôn	Từ trụ 58/1 đến trụ 58/110 mạch 2 trục Đức Hòa- Liên Thôn, tuyến 475 Đức Hòa	Bảo trì, thực hiện các giải pháp phòng chống sự cố Trục Đức Hòa- Liên Thôn	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cất MC 475 Đức Hòa, đóng DTĐ 475-76 Đức Hòa	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
393	24-05-26	07h00	24-05-26	17h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trục Đức Hòa- Tua 1	Từ trụ 62 đến trụ 67/15 trục Đức Hòa- Tua 1, tuyến 475 Đức Hòa	Bảo trì, thực hiện các giải pháp phòng chống sự cố Trục Đức Hòa- Tua 1	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cất MC 475 Đức Hòa, đóng DTĐ 475-76 Đức Hòa	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
394	24-05-26	07h00	24-05-26	17h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Mạch 2 trục Đức Hòa- Liên Thôn	Tại trụ 09 mạch 2 trục Đức Hòa- Liên Thôn, tuyến 475 Đức Hòa	Thay trụ BTLT 12m thành trụ BTLT 18m xử lý hanh lang mạch 2 trục Đức Hòa- Liên Thôn	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cất MC 475 Đức Hòa, đóng DTĐ 475-76 Đức Hòa	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
395	24-05-26	04h00	24-05-26	07h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH XLĐ Hòa Phát	NR Đường số 8A Hải Sơn Đức Hòa Đồng	Tại trụ T11A nhánh rẽ Đường số 8A Hải Sơn Đức Hòa Đồng	Trồng trụ, đấu nối công trình đường dây và trạm 400KVA Cty CO Npoil Việt Nam	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	20	Áp 5, xã Mỹ Hạnh	Cất Rec + 3LS nhánh rẽ Đường số 8A Hải Sơn Đức Hòa Đồng	4	0,0230	0,0000	0,0021	0,0000	0,667	6.333	
396	24-05-26	08h00	24-05-26	12h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Nhánh rẽ Đường số 8 Hải Sơn 3,4	Tại trụ: - T29 Đường số 8 Hải Sơn 3,4 - T23 Đường số 13 Hải Sơn 3,4	- Kiểm tra điều kiện khép vòng tuyến 478 Bình Tiên- 480 Bình Tiên tại LBS T29 Đường số 8 Hải Sơn 3,4 - Đóng thử khép vòng trong trường hợp đồng vị pha	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	- Kiểm tra LBS T29 Đường số 8 Hải Sơn 3,4 đang Cắt - Đóng 3LS T23 Đường số 13 Hải Sơn 3,4 - Kiểm tra điều kiện khép vòng LBS T29 Đường số 8 Hải Sơn 3,4 bằng máy đo - Đóng LBS T29 Đường số 8 Hải Sơn 3,4 (trong trường hợp đủ điều kiện khép vòng) - Cắt LBS T29 Đường số 8 Hải Sơn 3,4 - Cắt 3LS T23 Đường số 13 Hải Sơn 3,4	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
397	24-05-26	08h00	24-05-26	11h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại hệ thống đo đếm Cty TNHH Sung Hwa Vina	Tại hệ thống đo đếm Cty TNHH Sung Hwa Vina	Thay TU-TI trung thế định kỳ	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Toàn bộ Cty TNHH Sung Hwa Vina, ấp 7, xã Thủ Thừa	Cất phân đoạn Cty TNHH Sung Hwa Vina	1	0,0081	0,0000	0,0002	0,0000	0,033	117	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
398	24-05-26	13h30	24-05-26	17h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện kế và cầu dao Cty TNHH MTV Xây Dựng Máy Matec	Tại thùng điện kế và cầu dao Cty TNHH MTV Xây Dựng Máy Matec	Thay TI hạ thế định kỳ	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Toàn bộ Cty TNHH MTV Xây Dựng Máy Matec, áp 7, xã Thủ Thừa	Cắt FCO trạm 250kVA T1 Matec	1	0,0081	0,0000	0,0002	0,0000	0,033	117	
<b>CƠ SỞ 2</b>																					
1	18-05-26	08h00	18-05-26	17h00	ĐL Bến Cầu	Công ty CP XD Thăng Long	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 336/1 đến trụ 336/44 Long Hòa 2 tuyến 476BC	Từ trụ 336/1 đến trụ 336/44 nhánh rẽ 12,7kV Long Hòa 2 tuyến 476BC	Dựng trụ, lắp xà sứ và phụ kiện từ trụ 336/1 đến trụ 336/44 Long Hòa 2 tuyến 476BC	Nâng cấp lưới điện	20	Áp Long Hòa 2 xã Long Chữ	- Cắt LBFCO trụ 336/1 và tháo hotline trụ 336 Long Hòa 2 tuyến 476BC - Cắt CB trạm 160kVA trụ 335B Long Hòa 2-7 tuyến 476BC - Cắt CB trạm 50kVA trụ 342/9 Long Hòa 2-13 tuyến 476BC	713	9,2165	0,0171	0,3572	0,0007	0,229	2.057	
2	18-05-26	08h00	18-05-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 53/142/6/50/21/10 Phước Trung 1 tuyến 480BC	Trạm 50kVA trụ 53/142/6/50/21/10 Phước Trung 1 tuyến 480BC	Thay cáp lực, hệ thống đo đếm và thùng CD trạm 50kVA trụ 53/142/6/50/21/10 Phước Trung 1 tuyến 480BC	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Phước Long xã Phước Chi	Cắt CB và FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 53/142/6/50/21/10 Phước Trung 1 tuyến 480BC	52	0,6722	0,0012	0,0260	0,0000	0,034	309	
3	18-05-26	08h00	18-05-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 53/100/2A Bình Hòa 12 tuyến 480BC	Trạm 250kVA trụ 53/100/2A Bình Hòa 12 tuyến 480BC	Cân pha hạ áp trạm 250kVA trụ 53/100/2A Bình Hòa 12 tuyến 480BC	Cân pha hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	18-05-26	08h00	18-05-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 3x75kVA trụ 53/61B Phước Lưu 13 tuyến 480BC	Trạm 3x75kVA trụ 53/61B Phước Lưu 13 tuyến 480BC	Cân pha hạ áp trạm 3x75kVA trụ 53/61B Phước Lưu 13 tuyến 480BC	Cân pha hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	18-05-26	08h00	18-05-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 3x50kVA trụ 53/77 Phước Lưu 3 tuyến 480BC	Trạm 3x50kVA trụ 53/77 Phước Lưu 3 tuyến 480BC	Cân pha hạ áp trạm 3x50kVA trụ 53/77 Phước Lưu 3 tuyến 480BC	Cân pha hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	18-05-26	08h00	18-05-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 3x75kVA trụ 53/96C Phước Bình 1 tuyến 480BC	Trạm 3x75kVA trụ 53/96C Phước Bình 1 tuyến 480BC	Cân pha hạ áp trạm 3x75kVA trụ 53/96C Phước Bình 1 tuyến 480BC	Cân pha hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	18-05-26	08h00	18-05-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV 2 mạch từ trụ 80 đến trụ 104 tuyến 479BC - 476BC	Từ trụ 80 đến trụ 104 đường dây 22kV 2 mạch tuyến 479BC - 476BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 80 đến trụ 104 tuyến 479BC - 476BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	18-05-26	08h00	18-05-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 104 đến trụ 103B/1 Nối tuyến 479BC - 481MB tuyến 479BC	Từ trụ 104 đến trụ 103B/1 đường dây 22kV Nối tuyến 479BC - 481MB tuyến 479BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 104 đến trụ 103B/1 Nối tuyến 479BC - 481MB tuyến 479BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
9	18-05-26	08h00	18-05-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 115 đến trụ 234 Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 479MB-476BC	Từ trụ 115 đến trụ 234 đường dây Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 479MB-476BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 115 đến trụ 234 Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 479MB-476BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
10	18-05-26	07h00	18-05-26	18h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Năng Lượng Sạch	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 118/71/1A Lộc Tân tuyến 475TĐ	Từ trụ 118/71/34 đến trụ 118/71/34/35, từ trụ 118/71/34/11/7 đến trụ 118/71/34/7/3, từ trụ 118/71/34/11 đến trụ 118/71/34/11/16 Trường Mít - Bến Cùi tuyến 475TĐ	Dựng trụ, lắp vật tư phụ kiện, sang lưới trung hạ áp từ trụ 118/71/2 đến trụ 118/71/34/24 Lộc Tân tuyến 475TĐ	Đầu tư xây dựng	20	Áp Lộc Tân xã Lộc Ninh; áp Thuận Tân xã Trường Mít	Cắt 3LBFCO trụ 118/71/1A Lộc Tân tuyến 475TĐ	757	8,9429	0,0135	0,4635	0,0007	0,686	7.546	
11	18-05-26	08h00	18-05-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Năng Lượng Sạch	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 118/71/34 Lộc Tân tuyến 475TĐ	Từ trụ 118/71/34 đến trụ 118/71/34/35, từ trụ 118/71/34/11/7 đến trụ 118/71/34/7/3, từ trụ 118/71/34/11 đến trụ 118/71/34/11/16 Lộc Tân tuyến 475TĐ	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh gốc trụ từ trụ 118/71/34 đến trụ 118/71/34/35, từ trụ 118/71/34/11/7 đến trụ 118/71/34/7/3, từ trụ 118/71/34/11 đến trụ 118/71/34/11/16 Lộc Tân tuyến 475TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
12	18-05-26	08h00	18-05-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 48B/2 Áp Láng tuyến 476HT	Từ trụ 48B/21 đến trụ 48B/140 Áp Láng tuyến 476HT	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 48B/21 đến trụ 48B/140 Áp Láng tuyến 476HT	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
13	18-05-26	07h30	18-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Hệ thống đo đếm trung áp CTY TNHH Kinh doanh Thương Mại và Dịch vụ VinFast trụ 167B tuyến 474TĐ	Hệ thống đo đếm trung áp CTY TNHH Kinh doanh Thương Mại và Dịch vụ VinFast trụ 167B tuyến 474TĐ	Thay công tơ định kỳ Hệ thống đo đếm trung áp CTY TNHH Kinh doanh Thương Mại và Dịch vụ VinFast trụ 167B tuyến 474TĐ	Thay công tơ định kỳ	3	CTY TNHH Kinh doanh Thương Mại và Dịch vụ VinFast	Cắt 3LBCO Hệ thống đo đếm trung áp CTY TNHH Kinh doanh Thương Mại và Dịch vụ VinFast trụ 167B tuyến 474TĐ	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	500	
14	18-05-26	07h30	18-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 400kVA trụ 155/2 CTY TNHH Hải Dương tuyến 474TĐ	Trạm 400kVA trụ 155/2 CTY TNHH Hải Dương tuyến 474TĐ	Thay công tơ định kỳ Trạm 400kVA trụ 155/2 CTY TNHH Hải Dương tuyến 474TĐ	Thay công tơ định kỳ	3	CTY TNHH Hải Dương	Cắt 3FCO Trạm 400kVA trụ 155/2 CTY TNHH Hải Dương tuyến 474TĐ	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	500	
15	18-05-26	07h30	18-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 400kVA trụ 75/6A/1 Công Ty TNHH Việt Bắc tuyến 472TĐ	Trạm 400kVA trụ 75/6A/1 Công Ty TNHH Việt Bắc tuyến 472TĐ	Thay công tơ định kỳ Công Ty TNHH Sản xuất, Thương Mại và Dịch Vụ Hiệp Vạn Phát Trạm 400kVA trụ 75/6A/1 tuyến 472TĐ	Thay công tơ định kỳ	3	Công Ty TNHH Sản xuất, Thương Mại và Dịch Vụ Hiệp Vạn Phát Công ty TNHH Việt Bắc	Cắt 3FCO Trạm 400kVA trụ 75/6A/1 Công Ty TNHH Việt Bắc tuyến 472TĐ	2	0,0168	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	500	
16	18-05-26	07h30	18-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 800kVA trụ 85/13 Công ty Cao Su Tây Ninh 1 tuyến 472TĐ	Trạm 800kVA trụ 85/13 Công ty Cao Su Tây Ninh 1 tuyến 472TĐ	Thay công tơ định kỳ Công ty CP Cao Su Tây Ninh trụ 85/13 tuyến 472TĐ	Thay công tơ định kỳ	3	Công ty CP Cao Su Tây Ninh	Cắt 3FCO Trạm 800kVA trụ 85/13 Công ty Cao Su Tây Ninh 1 tuyến 472TĐ	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	500	
17	18-05-26	07h30	18-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 3x37,5kVA trụ 128/81/1 Ngô Văn Sĩ tuyến 472TĐ	Trạm 3x37,5kVA trụ 128/81/1 Ngô Văn Sĩ tuyến 472TĐ	Thay công tơ định kỳ Trạm 3x37,5kVA trụ 128/81/1 Ngô Văn Sĩ tuyến 472TĐ	Thay công tơ định kỳ	3	Ngô Văn Sĩ	Cắt 3FCO Trạm 3x37,5kVA trụ 128/81/1 Ngô Văn Sĩ tuyến 472TĐ	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	500	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Dự kiến (đơn vị)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
18	18-05-26	07h30	18-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 3x100kVA trụ 179/1 Công ty TNHH MTV Khách sạn Blue star tuyến 476TĐ	Trạm 3x100kVA trụ 179/1 Công ty TNHH MTV Khách sạn Blue star tuyến 476TĐ	Thay công tơ định kỳ HỘ KINH DOANH BENSON HOTEL trụ 179/1 tuyến 476TĐ	Thay công tơ định kỳ	3	HỘ KINH DOANH BENSON HOTEL Công ty TNHH Đặc Thành Nguyễn	Cắt 3FCO Trạm 3x100kVA trụ 179/1 Công ty TNHH MTV Khách sạn Blue star tuyến 476TĐ	2	0,0168	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	500	
19	18-05-26	07h30	18-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 250kVA trụ 54/112/ST Hùng Vương 24 tuyến 476TĐ	Trạm 250kVA trụ 54/112/ST Hùng Vương 24 tuyến 476TĐ	Phát quang lưới điện hạ áp Trạm 250kVA trụ 54/112/ST Hùng Vương 24 tuyến 476TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
20	18-05-26	07h30	18-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 250kVA trụ 54/112/7T Hùng Vương 18 tuyến 476TĐ	Trạm 250kVA trụ 54/112/7T Hùng Vương 18 tuyến 476TĐ	Phát quang lưới điện hạ áp Trạm 250kVA trụ 54/112/7T Hùng Vương 18 tuyến 476TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
21	18-05-26	07h30	18-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 250kVA trụ 54/112/13T Hùng Vương 11 tuyến 476TĐ	Trạm 250kVA trụ 54/112/13T Hùng Vương 11 tuyến 476TĐ	Phát quang lưới điện hạ áp Trạm 250kVA trụ 54/112/13T Hùng Vương 11 tuyến 476TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
22	18-05-26	07h30	18-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 250kVA trụ 54/112/26T Hùng Vương 19 tuyến 476TĐ	Trạm 250kVA trụ 54/112/26T Hùng Vương 19 tuyến 476TĐ	Phát quang lưới điện hạ áp Trạm 250kVA trụ 54/112/26T Hùng Vương 19 tuyến 476TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
23	18-05-26	07h30	18-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, đi dờ, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hồng, lệch thời gian, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bể, lắp DCU, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
24	18-05-26	07h30	18-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bít lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
25	18-05-26	08h00	18-05-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trạm 250kVA Trường Phú P1 trụ 103/15B Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Lưới điện hạ áp trạm 250kVA Trường Phú P1 trụ 103/15B Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Phát quang lưới hạ áp, cắt dây leo vệ sinh gốc trụ trạm 250kVA Trường Phú P1 trụ 103/15B Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
26	18-05-26	08h00	18-05-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp từ trụ 124C/3P đến trụ 124C/3P/4 Lý Thường Kiệt tuyến 475TN	Từ trụ 124C/3P đến trụ 124C/3P/4 Lý Thường Kiệt tuyến 475TN	Di dời trụ hạ áp trụ 124C/3P/IP, căng lại dây hạ áp từ trụ 124C/3P đến trụ 124C/3P/4 Lý Thường Kiệt tuyến 475TN	Chiết tính số 26/CT-DLHT	8	Khu phố 4 phường Long Hoa	Cắt CB trạm 250kVA Lý Thường Kiệt B trụ 125 Lý Thường Kiệt tuyến 475TN	108	0,9245	0,0019	0,0481	0,0001	0,157	1.257	
27	18-05-26	08h00	18-05-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trụ 133B/2P/3P Phạm Hùng tuyến 482TN	Trụ 133B/2P/3P Phạm Hùng tuyến 482TN	Tháo neo chằng xuống trụ 133B/2P/3P Phạm Hùng tuyến 482TN	Chiết tính khách hàng	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
28	18-05-26	08h00	18-05-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên; Công ty Ngân Anh	Nhánh rẽ 22kV trụ 231B/2 Suối Ông Đình tuyến 474TBI Phân đoạn 22kV trụ 231B/97 Cầu Máng tuyến 477CM	Trụ 231B/61B, từ trụ 231B/4 đến trụ 231B/90 tuyến 474TBI	Trồng trụ trung áp xen lưới, kéo dây đầu nối công trình ĐTXD trụ 231B/61B, xử lý khiếm khuyết từ trụ 231B/4 đến trụ 231B/90 tuyến 474TBI	Sửa chữa thường xuyên, Sửa chữa lớn, Đầu tư xây dựng	15	Áp 5, Suối Ông Đình xã Trà Vong	Cắt LBS và DS trụ 231B/2 Suối Ông Đình tuyến 474TBI Cắt DS trụ 231B/97 Cầu Máng tuyến 477CM	635	8,2274	0,0152	0,3181	0,0006	0,210	1.894	
29	18-05-26	08h00	18-05-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 25kVA trụ 85/158/12 Hội Thành 14 tuyến 479TH	Trạm 25kVA trụ 85/158/12 Hội Thành 14 tuyến 479TH	Thi công nâng công suất trạm 25kVA lên 50kVA trụ 85/158/12 tuyến 479TH	Sửa chữa thường xuyên số 2616/TTr-KT	3	Áp Hội Thành xã Tân Hội	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 85/158/12 Hội Thành 14 tuyến 479TH	9	0,0862	0,0002	0,0045	0,0000	0,034	309	
30	18-05-26	08h00	18-05-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 25kVA trụ 176/58/4 Tân Lợi 3 tuyến 477TH	Trạm 25kVA trụ 176/58/4 Tân Lợi 3 tuyến 477TH	Thi công nâng công suất trạm 25kVA lên 2x25kVA trụ 176/58/4 tuyến 479TH	Sửa chữa thường xuyên số 2619/TTr-KT	2	Áp Tân Lợi B xã Tân Phú	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 176/58/4 Tân Lợi 3 tuyến 477TH	17	0,1628	0,0003	0,0085	0,0000	0,023	206	
31	18-05-26	08h00	18-05-26	21h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 477 trạm 110kV Suối Ngõ	Tuyến 477 trạm 110kV Suối Ngõ	Đo điện trung áp giờ thấp điểm, cao điểm từ trụ 1 đến trụ 173/233 và các nhánh rẽ tuyến 477SN	Đo điện trung áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
32	18-05-26	08h00	18-05-26	21h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 472 trạm 110kV Suối Ngõ	Tuyến 472 trạm 110kV Suối Ngõ	Đo điện trung áp giờ thấp điểm, cao điểm từ trụ 1 đến trụ 173/117 và các nhánh rẽ tuyến 472SN	Đo điện trung áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
33	18-05-26	08h00	18-05-26	21h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 475 trạm 110kV Suối Ngõ	Tuyến 475 trạm 110kV Suối Ngõ	Đo điện trung áp giờ thấp điểm, cao điểm từ trụ 1 đến trụ 173/36/143 và các nhánh rẽ tuyến 475SN	Đo điện trung áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
34	18-05-26	08h00	18-05-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 471 trạm 110kV Suối Ngõ	Tuyến 471 trạm 110kV Suối Ngõ	Đo điện trung áp giờ thấp điểm, cao điểm từ trụ 1 đến trụ 167 và các nhánh rẽ tuyến 471SN	Đo điện trung áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
35	18-05-26	08h00	18-05-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 473 trạm 110kV Suối Ngõ	Tuyến 473 trạm 110kV Suối Ngõ	Đo điện trung áp giờ thấp điểm, cao điểm từ trụ 1 đến trụ 323 và các nhánh rẽ tuyến 473SN	Đo điện trung áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
36	18-05-26	08h00	18-05-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bê khu vực quản lý ĐLTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
37	18-05-26	08h00	18-05-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 472TN	Từ trụ 80/41/16/30 đến trụ 80/41/16/11 và các nhánh rẽ đường Nguyễn Thái Học tuyến 472TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 80/41/16/30 đến trụ 80/41/16/11 và các nhánh rẽ đường Nguyễn Thái Học tuyến 472TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
38	18-05-26	08h00	18-05-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 341/1 đến trụ 341/15/67 tuyến 471SD	Từ trụ 341/1 đến trụ 341/15/67 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 341/1 đến trụ 341/15/67 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
39	18-05-26	08h00	18-05-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Lưới hạ từ trụ 6/61A/12 đến trụ 6/61A/14, từ trụ 6/61A/12 đến trụ 6/61A/12/8 thuộc trạm 2x75kVA trụ 6/61A/7 Gia Lộc T.61A/7 tuyến 475TB	Từ trụ 6/61A/12 đến trụ 6/61A/14, từ trụ 6/61A/12 đến trụ 6/61A/12/8 tuyến 475TB	Kéo bỏ song dây hạ áp, bảo trì lưới	Sửa chữa thường xuyên	5	Khu phố Lộc Trát phường Gia Lộc	Cắt CB trạm 2x75kVA trụ 6/61A/7 Gia Lộc T.61A/7 tuyến 475TB	40	0,3621	0,0007	0,0200	0,0000	0,060	543	
40	18-05-26	08h00	18-05-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trạm 250kVA trụ 57C Lộc Trát T.57C tuyến 477TB	Trạm 250kVA trụ 57C Lộc Trát T.57C tuyến 477TB	Hạ công suất trạm biến áp	Sửa chữa thường xuyên	5	Khu phố Lộc Trát phường Gia Lộc	Cắt CB và FCO và tháo hotline trạm 250kVA trụ 57C Lộc Trát T.57C tuyến 477TB	16	0,1449	0,0003	0,0080	0,0000	0,181	1.629	
41	18-05-26	08h00	18-05-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 83/3 đến trụ 83/14 Linh Trung III tuyến 476TB	Từ trụ 83/3 đến trụ 83/14 tuyến 476TB	Nâng công suất trạm biến áp, phát quang bảo trì lưới	Sửa chữa thường xuyên	5	Khu phố Lộc Trát phường Gia Lộc	Cắt LBS và 3LTD trụ 83/2 Linh Trung III tuyến 476TB	16	0,1449	0,0003	0,0080	0,0000	0,181	1.629	
42	19-05-26	08h00	19-05-26	17h00	ĐL Bến Cầu	Công ty CP XD Thăng Long	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 221/39/1 đến trụ 221/39/36 Bàu Nỏ tuyến 476BC	Từ trụ 221/39/1 đến trụ 221/39/36 nhánh rẽ 12,7kV Bàu Nỏ tuyến 476BC	Dựng trụ, lắp xà sứ và phụ kiện từ trụ 221/39/1 đến trụ 221/39/36 Bàu Nỏ tuyến 476BC	Nâng cấp lưới điện	15	Áp Long Cường xã Long Thuận	- Cắt LBFCO trụ 221/39/1 và tháo hotline trụ 221/39 Bàu Nỏ tuyến 476BC - Cắt CB trạm 221/41 Long Cường 6 tuyến 476BC	628	8,1178	0,0150	0,3146	0,0006	0,171	1.543	
43	19-05-26	08h00	19-05-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 290B đến trụ 290B/8 Long Giao 1 tuyến 476BC	Từ trụ 290B đến trụ 290B/8 nhánh rẽ 12,7kV Long Giao 1 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 290B đến trụ 290B/8 Long Giao 1 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
44	19-05-26	08h00	19-05-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 306B đến trụ 306B/12 Long Hòa 1 - 2 tuyến 476BC	Từ trụ 306B đến trụ 306B/12 nhánh rẽ 12,7kV Long Hòa 1 - 2 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 306B đến trụ 306B/12 Long Hòa 1 - 2 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
45	19-05-26	08h00	19-05-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 336 đến trụ 336/44/12 Long Hòa 2 tuyến 476BC	Từ trụ 336 đến trụ 336/44/12 nhánh rẽ 12,7kV Long Hòa 2 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 336 đến trụ 336/44/12 Long Hòa 2 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
46	19-05-26	08h00	19-05-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 78/8/4 Thuận Hòa 18 tuyến 476BC	Trạm 50kVA trụ 78/8/4 Thuận Hòa 18 tuyến 476BC	Cân pha hạ áp trạm 50kVA trụ 78/8/4 Thuận Hòa 18 tuyến 476BC	Cân pha hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
47	19-05-26	08h00	19-05-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 78/19 Thuận Hòa 15 tuyến 476BC	Trạm 50kVA trụ 78/19 Thuận Hòa 15 tuyến 476BC	Cân pha hạ áp trạm 50kVA trụ 78/19 Thuận Hòa 15 tuyến 476BC	Cân pha hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
48	19-05-26	08h00	19-05-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 78/44/12 Thuận Hòa 14 tuyến 476BC	Trạm 50kVA trụ 78/44/12 Thuận Hòa 14 tuyến 476BC	Cân pha hạ áp trạm 50kVA trụ 78/44/12 Thuận Hòa 14 tuyến 476BC	Cân pha hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
49	19-05-26	08h00	19-05-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 100B Thuận Hòa 21 tuyến 476BC	Trạm 250kVA trụ 100B Thuận Hòa 21 tuyến 476BC	Cân pha hạ áp trạm 250kVA trụ 100B Thuận Hòa 21 tuyến 476BC	Cân pha hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
50	19-05-26	08h00	19-05-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 12,k7kV từ trụ 235A/2 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Trụ 235A/6 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Lắp vật tư, phụ kiện, thay MBA và đóng điện nghiệm thu sau khi công tác xong trụ 235A/6 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Sửa chữa thường xuyên	8	Áp Phước Hòa xã Dương Minh Châu	Cắt LBFCO trụ 235A/2 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	120	1,1599	0,0021	0,0601	0,0001	0,091	819	
51	19-05-26	08h00	19-05-26	11h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 50kVA trụ 48B/75/23/5 Áp Láng-C tuyến 476HT	Trạm 50kVA trụ 48B/75/23/5 Áp Láng-C tuyến 476HT	Hạ nấc MBA 50kVA trụ 48B/75/23/5 Áp Láng-C tuyến 476HT	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Láng xã Cầu Khởi	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 48B/75/23/5 Áp Láng-C tuyến 476HT	65	0,2792	0,0012	0,0145	0,0001	0,034	136	
52	19-05-26	08h00	19-05-26	11h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 25kVA trụ 48B/61/7P Áp Láng-G tuyến 476HT	Trạm 25kVA trụ 48B/61/7P Áp Láng-G tuyến 476HT	Hạ nấc MBA 25kVA trụ 48B/61/7P Áp Láng-G tuyến 476HT	Sửa chữa thường xuyên	1	Áp Láng xã Cầu Khởi	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 48B/61/7P Áp Láng-G tuyến 476HT	19	0,0816	0,0003	0,0042	0,0000	0,011	44	
53	19-05-26	08h00	19-05-26	11h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 50kVA trụ 48B/61/46P/28 Láng Biên-3 tuyến 476HT	Trạm 50kVA trụ 48B/61/46P/28 Láng Biên-3 tuyến 476HT	Hạ nấc MBA 50kVA trụ 48B/61/46P/28 Láng Biên-3 tuyến 476HT	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Khởi Nghĩa, Khởi An xã Cầu Khởi	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 48B/61/46P/28 Láng Biên-3 tuyến 476HT	27	0,1160	0,0005	0,0060	0,0000	0,034	136	
54	19-05-26	08h00	19-05-26	09h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 50kVA trụ 118/91/7 Lộc Hiệp-5 tuyến 471HT	Trạm 50kVA trụ 118/91/7 Lộc Hiệp-5 tuyến 471HT	Thay công tơ khai thác đo xa trạm 50kVA trụ 118/91/7 Lộc Hiệp-5 tuyến 471HT	Thay công tơ khai thác đo xa	3	Áp Lộc Hiệp, Lộc Thuận xã Lộc Ninh	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 118/91/7 Lộc Hiệp-5 tuyến 471HT	23	0,0371	0,0004	0,0019	0,0000	0,034	51	
55	19-05-26	09h30	19-05-26	10h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 50kVA trụ 118/92/12P Lộc Hiệp-T.92/12 tuyến 475TĐ	Trạm 50kVA trụ 118/92/12P Lộc Hiệp-T.92/12 tuyến 475TĐ	Thay công tơ hồng trạm 50kVA trụ 118/92/12P Lộc Hiệp-T.92/12 tuyến 475TĐ	Thay công tơ hồng	3	Áp Lộc Hiệp, Lộc Thuận xã Lộc Ninh	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 118/92/12P Lộc Hiệp-T.92/12 tuyến 475TĐ	57	0,0612	0,0010	0,0032	0,0001	0,034	34	
56	19-05-26	08h00	19-05-26	12h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 50kVA trụ 118/92/23P Lộc Hiệp-T.92/23 tuyến 475TĐ	Trạm 50kVA trụ 118/92/23P Lộc Hiệp-T.92/23 tuyến 475TĐ	Hạ nấc MBA 50kVA trụ 118/92/23P Lộc Hiệp-T.92/23 tuyến 475TĐ	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Lộc Hiệp xã Lộc Ninh	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 118/92/23P Lộc Hiệp-T.92/23 tuyến 475TĐ	40	0,1718	0,0007	0,0089	0,0000	0,034	136	
57	19-05-26	13h30	19-05-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 250kVA trụ 118/91/14 Lộc Hiệp-7 tuyến 475TĐ	Trạm 250kVA trụ 118/91/14 Lộc Hiệp-7 tuyến 475TĐ	Hạ nấc MBA 250kVA trụ 118/91/14 Lộc Hiệp-7 tuyến 475TĐ	Sửa chữa thường xuyên	6	Áp Lộc Hiệp, Lộc Thuận xã Lộc Ninh	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 118/91/14 Lộc Hiệp-7 tuyến 475TĐ	62	0,2330	0,0011	0,0121	0,0001	0,206	721	
58	19-05-26	13h30	19-05-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 250kVA trụ 118/138/14/3A Bến Cui-T.138/14/3A tuyến 475TĐ	Trạm 250kVA trụ 118/138/14/3A Bến Cui-T.138/14/3A tuyến 475TĐ	Hạ nấc MBA 250kVA trụ 118/138/14/3A Bến Cui-T.138/14/3A tuyến 475TĐ	Sửa chữa thường xuyên	6	Áp 2 xã Lộc Ninh	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 118/138/14/3A Bến Cui-T.138/14/3A tuyến 475TĐ	145	0,5450	0,0026	0,0282	0,0001	0,206	721	
59	19-05-26	07h30	19-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 160kVA trụ 209/22B Công ty TNHH MTV Kim Việt Phong tuyến 476TĐ	Trạm 160kVA trụ 209/22B Công ty TNHH MTV Kim Việt Phong tuyến 476TĐ	Thay công tơ định kỳ Trạm 160kVA trụ 209/22B Công ty TNHH MTV Kim Việt Phong tuyến 476TĐ	Thay công tơ định kỳ	3	Công ty TNHH MTV Kim Việt Phong	Cắt 3FCO Trạm 160kVA trụ 209/22B Công ty TNHH MTV Kim Việt Phong tuyến 476TĐ	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	500	
60	19-05-26	07h30	19-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 3x50kVA trụ 216/1C Trung Tâm GDTX huyện Gò Dầu tuyến 476TĐ	Trạm 3x50kVA trụ 216/1C Trung Tâm GDTX huyện Gò Dầu tuyến 476TĐ	Thay công tơ định kỳ Trạm Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp - Giáo Dục thường xuyên Khu vực 5 trụ 216/1C tuyến 476TĐ	Thay công tơ định kỳ	3	Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp - Giáo Dục thường xuyên Khu vực 5	Cắt 3FCO Trạm 3x50kVA trụ 216/1C Trung Tâm GDTX huyện Gò Dầu tuyến 476TĐ	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	500	
61	19-05-26	07h30	19-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 320kVA trụ 128B/1 Công ty TNHH Ích Phong Việt Nam tuyến 477TB	Trạm 320kVA trụ 128B/1 Công ty TNHH Ích Phong Việt Nam tuyến 477TB	Thay công tơ định kỳ Trạm 320kVA trụ 128B/1 Công ty TNHH Ích Phong Việt Nam tuyến 477TB	Thay công tơ định kỳ	3	Công ty TNHH Ích Phong Việt Nam	Cắt 3FCO Trạm 320kVA trụ 128B/1 Công ty TNHH Ích Phong Việt Nam tuyến 477TB	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	500	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
62	19-05-26	07h30	19-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 160kVA trụ 224/3 Ban quản lý Chợ Gò Dầu tuyến 476TĐ	Trạm 160kVA trụ 224/3 Ban quản lý Chợ Gò Dầu tuyến 476TĐ	Thay công tơ định kỳ Trạm 160kVA trụ 224/3 Ban quản lý Chợ Gò Dầu tuyến 476TĐ	Thay công tơ định kỳ	3	Ban quản lý Chợ Gò Dầu	Cắt 3FCO Trạm 160kVA trụ 224/3 Ban quản lý Chợ Gò Dầu tuyến 476TĐ	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	500	
63	19-05-26	07h30	19-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 250kVA trụ 54/112/4B Hùng Vương 12 tuyến 476TĐ	Trạm 250kVA trụ 54/112/4B Hùng Vương 12 tuyến 476TĐ	Phát quang lưới điện hạ áp Trạm 250kVA trụ 54/112/4B Hùng Vương 12 tuyến 476TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
64	19-05-26	07h30	19-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 250kVA trụ 54/112/6/4 Hùng Vương 20 tuyến 476TĐ	Trạm 250kVA trụ 54/112/6/4 Hùng Vương 20 tuyến 476TĐ	Phát quang lưới điện hạ áp Trạm 250kVA trụ 54/112/6/4 Hùng Vương 20 tuyến 476TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
65	19-05-26	07h30	19-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 250kVA trụ 54/112/9 Hùng Vương 13 tuyến 476TĐ	Trạm 250kVA trụ 54/112/9 Hùng Vương 13 tuyến 476TĐ	Phát quang lưới điện hạ áp Trạm 250kVA trụ 54/112/9 Hùng Vương 13 tuyến 476TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
66	19-05-26	07h30	19-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hồng, lệch thời gian, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, lắp DCU, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
67	19-05-26	07h30	19-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bứt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh góc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
68	19-05-26	08h00	19-05-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Sơn Anh	Lưới điện hạ áp từ trụ 35/4 Huỳnh Thanh Mừng tuyến 476TN đến trụ 3 Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	Từ trụ 35/4 Huỳnh Thanh Mừng tuyến 476TN đến trụ 3 Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	Thay dây hạ áp, sang lưới, nhỏ trụ thu hồi, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 35/4 Huỳnh Thanh Mừng tuyến 476TN đến trụ 3 Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	Sửa chữa lớn	14	Khu phố 1 phường Long Hoa	- Cắt CB trạm 250kVA Cửa 7 Long Hoa A trụ 7/2P Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN - Cắt CB trạm 250kVA Cao Thượng Phẩm M1 trụ 4C Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN - Cắt CB trạm 250kVA Nguyễn Chí Thanh C trụ 2 Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN - Cắt CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 250kVA Cửa 8 trụ 35/4 Huỳnh Thanh Mừng tuyến 476TN	529	4,5285	0,0094	0,2356	0,0005	0,262	2.094	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
69	19-05-26	08h00	19-05-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Sơn Anh	Lưới điện hạ áp từ trụ 26B đến trụ 31 Trịnh Phong Đáng tuyến 474TN	Từ trụ 26B đến trụ 31 Trịnh Phong Đáng tuyến 474TN	Thay dây hạ áp, sang lưới, nhỏ trụ thu hồi, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 26B đến trụ 31 Trịnh Phong Đáng tuyến 474TN	Sửa chữa lớn 2026	14	Khu phố Trường Phước, Trường Thi phường Long Hoa	(14) - Cắt CB trạm 250kVA Lộ Thiên Càng N trụ 23C Trịnh Phong Đáng tuyến 474TN - Cắt CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 250kVA Lộ Thiên Càng L trụ 27B Trịnh Phong Đáng tuyến 474TN - Cắt CB, FCO trạm 25kVA Lâm Văn Hích trụ 28 Trịnh Phong Đáng tuyến 474TN - Cắt CB, FCO trạm 15kVA Lâm Chí Dũng trụ 29 Trịnh Phong Đáng tuyến 474TN - Cắt CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 3x50kVA Lộ Thiên Càng E trụ 31B Trịnh Phong Đáng tuyến 474TN	267	2,2857	0,0048	0,1189	0,0002	0,262	2.094	
70	19-05-26	08h00	19-05-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trụ 14B Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	Trụ 14B Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	Bảo trì trạm, xử lý mối nối phi kỹ thuật, căng lại dây hạ áp trụ 14B Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	Xử lý kiểm khuyết mùa khô 2026	11	Khu phố 1, Long Thời phường Long Hoa	Cắt CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 400KVA Cao Thượng Phẩm H trụ 14B Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	406	3,4756	0,0072	0,1808	0,0004	0,196	1.571	
71	19-05-26	08h00	19-05-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trạm 400KVA Cao Thượng Phẩm H trụ 14B Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	Lưới điện hạ áp trạm 400KVA Cao Thượng Phẩm H trụ 14B Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	Phát quang lưới hạ áp, cắt dây leo vệ sinh gốc trụ trạm 400KVA Cao Thượng Phẩm H trụ 14B Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
72	19-05-26	08h00	19-03-26	10h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 3x15kVA Công ty TNHH Phú Thuận trụ 118B/1 tuyến 479TBI	Trụ 118B/1 tuyến 479TBI	Tháo thanh lý hệ thống đo đếm TBA 3x15kVA Công ty TNHH Phú Thuận trụ 118B/1 tuyến 479TBI	Tháo thanh lý hệ thống đo đếm	1	Công ty trách nhiệm hữu hạn XNK Nông - Lâm Sản Phúc Thịnh	Cắt 3FCO TBA 3x15kVA Công ty TNHH Phú Thuận trụ 118B/1 tuyến 479TBI	1	0,0029	0,0000	0,0001	0,0000	0,002	4	
73	19-05-26	10h00	19-03-26	11h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 25kVA Đền đường khầu Tân Phú trụ 140/139/193/27 tuyến 471TBI	Trụ 140/139/193/27 tuyến 471TBI	Thay CT định kỳ TBA 25kVA Đền đường khầu Tân Phú trụ 140/139/193/27 tuyến 471TBI	Thay CT định kỳ	1	Phòng Kinh Tế Hạ Tầng huyện Tân Biên	Cắt FCO TBA 25kVA Đền đường khầu Tân Phú trụ 140/139/193/27 tuyến 471TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,001	1	
74	19-05-26	13h30	19-05-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Trạm 25kVA trụ 58B/95 tuyến 472TBI	Trụ 58B/95 tuyến 472TBI	Thay cáp lực TBA trụ 58B/95 tuyến 472TBI	Sửa chữa thường xuyên	1	Áp Thạnh Thọ xã Thạnh Bình	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 58B/95 tuyến 472TBI	26	0,1310	0,0006	0,0051	0,0000	0,003	11	
75	19-05-26	08h00	19-05-26	11h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Trạm (50+37,5)kVA trụ 58B/114/37T tuyến 472TBI	Trụ 58B/114/37T tuyến 472TBI	Thay cáp lực TBA trụ 58B/114/37T tuyến 472TBI	Sửa chữa thường xuyên	1	Áp Suối Mây xã Tân Lập	Cắt 2FCO và tháo 2 hotline trạm (50+37,5)kVA trụ 58B/114/37T tuyến 472TBI	124	0,6248	0,0030	0,0242	0,0001	0,003	11	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
76	19-05-26	08h00	19-05-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 471, 473 trạm 110kV Suối Ngô	Tuyến 471, 473 trạm 110kV Suối Ngô	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 167 đến trụ 167/129 tuyến 471SN, 473SN	Phát quang hành lang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
77	19-05-26	08h00	19-05-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bê khu vực quản lý ĐLTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
78	19-05-26	08h00	19-05-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 472TN	Từ trụ 47 đến trụ 80 và các nhánh rẽ đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 472TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 47 đến trụ 80 và các nhánh rẽ đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 472TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
79	19-05-26	07h30	19-05-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH xây lắp 19/5	Đường dây 22kV Điện Biên phủ tuyến 474TN	Từ trụ 50/3 đến trụ 50/13 đường Điện Biên phủ tuyến 474TN	Bàn giao đơn vị ngoài trông trú trung thể 14m, tháp đà chống sét, lắp xà sứ từ trụ 50/3 đến trụ 50/13 đường Điện Biên phủ tuyến 474TN	Công trình giám tồn thất lưới điện phân phối năm 2026	20	Khu phố Ninh Đức phường Ninh Thạnh	Cắt LBFCO nhánh rẽ 22kV trụ 50/2 Ninh Thạnh tuyến 474TN	676	6,3537	0,0111	0,3575	0,0006	0,686	6,516	
80	19-05-26	08h00	19-05-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 3x15kVA trụ 3B/1 Cty TNHH MTV Văn Công Pháp tuyến 478TN	Trạm 3x15kVA trụ 3B/1 Cty TNHH MTV Văn Công Pháp tuyến 478TN	Thay điện kế định kỳ khách hàng trạm 3x15kVA trụ 3B/1 Cty TNHH MTV Văn Công Pháp tuyến 478TN	Thay định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 3x15kVA trụ 3B/1 Cty TNHH MTV Văn Công Pháp tuyến 478TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120	
81	19-05-26	08h00	19-05-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 3x25kVA trụ 15/41/10/11 Trường bản BCHQS tuyến 475CM	Trạm 3x25kVA trụ 15/41/10/11 Trường bản BCHQS tuyến 475CM	Thay điện kế định kỳ khách hàng trạm 3x25kVA trụ 15/41/10/11 Trường bản BCHQS tuyến 475CM	Thay định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 3x25kVA trụ 15/41/10/11 Trường bản BCHQS tuyến 475CM	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120	
82	19-05-26	08h00	19-05-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 3x15kVA trụ 26C Viễn Thông VietTel tuyến 481TN	Trạm 3x15kVA trụ 26C Viễn Thông VietTel tuyến 481TN	Thay điện kế định kỳ khách hàng trạm 3x15kVA trụ 26C Viễn Thông VietTel tuyến 481TN	Thay định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 3x15kVA trụ 26C Viễn Thông VietTel tuyến 481TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120	
83	19-05-26	08h00	19-05-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 3x25kVA trụ 19 XN Đường Ninh Sơn - 1 tuyến 481TN	Trạm 3x25kVA trụ 19 XN Đường Ninh Sơn - 1 tuyến 481TN	Thay điện kế định kỳ khách hàng trạm 3x25kVA trụ 19 XN Đường Ninh Sơn - 1 tuyến 481TN	Thay định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 3x25kVA trụ 19 XN Đường Ninh Sơn - 1 tuyến 481TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120	
84	19-05-26	08h00	19-05-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 3x15kVA trụ 60/2T Cty Tư vấn XD tổng hợp tuyến 481TN	Trạm 3x15kVA trụ 60/2T Cty Tư vấn XD tổng hợp tuyến 481TN	Thay điện kế định kỳ khách hàng trạm 3x15kVA trụ 60/2T Cty Tư vấn XD tổng hợp tuyến 481TN	Thay định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 3x15kVA trụ 60/2T Cty Tư vấn XD tổng hợp tuyến 481TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120	
85	19-05-26	08h00	19-05-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 3x15kVA trụ 80/29B/1 Hộ KD Lê Văn Liêm tuyến 481TN	Trạm 3x15kVA trụ 80/29B/1 Hộ KD Lê Văn Liêm tuyến 481TN	Thay điện kế định kỳ khách hàng trạm 3x15kVA trụ 80/29B/1 Hộ KD Lê Văn Liêm tuyến 481TN	Thay định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 3x15kVA trụ 80/29B/1 Hộ KD Lê Văn Liêm tuyến 481TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120	
86	19-05-26	11h30	19-05-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 250kVA trụ 13B/5 DNTN Tiến Phú tuyến 479TN	Trạm 250kVA trụ 13B/5 DNTN Tiến Phú tuyến 479TN	Thay điện kế định kỳ trạm khách hàng 250kVA trụ 13B/5 DNTN Tiến Phú tuyến 479TN	Thay định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 250kVA trụ 13B/5 DNTN Tiến Phú tuyến 479TN	6	0,0326	0,0001	0,0018	0,0000	0,034	189	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mắt (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
87	19-05-26	11h30	19-05-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 3x15kVA trụ 50/1 Cty TNHH Khương Huê tuyến 472TN	Trạm 3x15kVA trụ 50/1 Cty TNHH Khương Huê tuyến 472TN	Thay điện kế định kỳ khách hàng trạm 3x15kVA trụ 50/1 Cty TNHH Khương Huê tuyến 472TN	Thay định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 3x15kVA trụ 50/1 Cty TNHH Khương Huê tuyến 472TN	1	0,0054	0,0000	0,0003	0,0000	0,034	189	
88	19-05-26	11h30	19-05-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 3x25kVA trụ 19B/101B/2 Hộ KD Hùng Tuấn tuyến 473TN	Trạm 3x25kVA trụ 19B/101B/2 Hộ KD Hùng Tuấn tuyến 473TN	Thay điện kế định kỳ khách hàng trạm 3x25kVA trụ 19B/101B/2 Hộ KD Hùng Tuấn tuyến 473TN	Thay định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 3x25kVA trụ 19B/101B/2 Hộ KD Hùng Tuấn tuyến 473TN	2	0,0109	0,0000	0,0006	0,0000	0,034	189	
89	19-05-26	11h30	19-05-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 3x25kVA trụ 7 Lê Đức Trí tuyến 473CM	Trạm 3x25kVA trụ 7 Lê Đức Trí tuyến 473CM	Thay điện kế định kỳ khách hàng trạm 3x25kVA trụ 7 Lê Đức Trí tuyến 473CM	Thay định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 3x25kVA trụ 7 Lê Đức Trí tuyến 473CM	2	0,0109	0,0000	0,0006	0,0000	0,034	189	
90	19-05-26	11h30	19-05-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 3x25kVA trụ 13/24/1 DNTN Trương Xuân Liêm tuyến 479TN	Trạm 3x25kVA trụ 13/24/1 DNTN Trương Xuân Liêm tuyến 479TN	Thay điện kế định kỳ khách hàng trạm 3x25kVA trụ 13/24/1 DNTN Trương Xuân Liêm tuyến 479TN	Thay định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 3x25kVA trụ 13/24/1 DNTN Trương Xuân Liêm tuyến 479TN	2	0,0109	0,0000	0,0006	0,0000	0,034	189	
91	19-05-26	08h00	19-05-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 75kVA trụ 178/21/1 Chi nhánh Công ty TNHH XNK TM CN DV Hùng Duy 8 - Nhà máy sản xuất tinh bột mì tuyến 479MB	Trạm biến áp 75kVA trụ 178/21/1 Chi nhánh Công ty TNHH XNK TM CN DV Hùng Duy 8 - Nhà máy sản xuất tinh bột mì tuyến 479MB	Thay công tơ 1 pha điện từ định kỳ trạm biến áp 75kVA trụ 178/21/1 Chi nhánh Công ty TNHH XNK TM CN DV Hùng Duy 8 - Nhà máy sản xuất tinh bột mì tuyến 479MB	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Chi nhánh Công ty TNHH XNK TM CN DV Hùng Duy 8 - Nhà máy sản xuất tinh bột mì	Cắt CB, FCO trạm biến áp 75kVA trụ 178/21/1 Chi nhánh Công ty TNHH XNK TM CN DV Hùng Duy 8 - Nhà máy sản xuất tinh bột mì tuyến 479MB	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40	
92	19-05-26	08h00	19-05-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 320kVA trụ 178/29/27 Công ty TNHH MTV Khai Thác Thủy Lợi Tây Ninh tuyến 479MB	Trạm biến áp 320kVA trụ 178/29/27 Công ty TNHH MTV Khai Thác Thủy Lợi Tây Ninh tuyến 479MB	Thay công tơ 3 pha điện từ định kỳ trạm biến áp 320kVA trụ 178/29/27 Công ty TNHH MTV Khai Thác Thủy Lợi Tây Ninh tuyến 479MB	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	3	Khách hàng: Công ty TNHH MTV Khai Thác Thủy Lợi Tây Ninh	Cắt CB, 3 FCO trạm biến áp 320kVA trụ 178/29/27 Công ty TNHH MTV Khai Thác Thủy Lợi Tây Ninh tuyến 479MB	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,103	360	
93	19-05-26	08h00	19-05-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 15kVA trụ 178/54/18 Công Ty TNHH Hưng Thịnh tuyến 479MB	Trạm biến áp 15kVA trụ 178/54/18 Công Ty TNHH Hưng Thịnh tuyến 479MB	Thay công tơ 1 pha điện từ định kỳ trạm biến áp 15kVA trụ 178/54/18 Công Ty TNHH Hưng Thịnh tuyến 479MB	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Công Ty TNHH Hưng Thịnh	Cắt CB, FCO trạm biến áp 15kVA trụ 178/54/18 Công Ty TNHH Hưng Thịnh tuyến 479MB	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40	
94	19-05-26	08h00	19-05-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trụ 178/54/19 nhánh rẽ 22kV Công ty Cổ Phần AGRIS Tây Ninh tuyến 479MB	Trụ 178/54/19 nhánh rẽ 22kV Công ty Cổ Phần AGRIS Tây Ninh tuyến 479MB	Thay công tơ 3 pha điện từ định kỳ trụ 178/54/19 nhánh rẽ 22kV Công ty Cổ Phần AGRIS Tây Ninh tuyến 479MB	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	3	Khách hàng: Công ty Cổ Phần AGRIS Tây Ninh	Cắt 3 LBFCO trụ 178/54/19 nhánh rẽ 22kV Công ty Cổ Phần AGRIS Tây Ninh tuyến 479MB	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,103	360	
95	19-05-26	08h00	19-05-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 85 đến trụ 85/1P tuyến 471SD	Từ trụ 85 đến trụ 85/1P tuyến 471SD	Kéo tăng cường dây hạ áp, thấp dả nâng cao độ võng đường dây, ép lờ hạ áp từ trụ 85 đến trụ 85/1P tuyến 471SD	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Tua Hai xã Châu Thành	Cắt CB trạm 250kVA trụ 81 Tua Hai 6 tuyến 471SD	192	0,6704	0,0032	0,0374	0,0002	0,103	360	
96	19-05-26	08h00	19-05-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 128/1 đến trụ 128/99 tuyến 477SD	Từ trụ 128/1 đến trụ 128/99 tuyến 477SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 128/1 đến trụ 128/99 tuyến 477SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
97	19-05-26	13h30	19-05-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 37,5kVA trụ 128/97/36/1 Cơ sở hàn tiện Võ Văn Nghĩa tuyến 477SD	Trạm biến áp 37,5kVA trụ 128/97/36/1 Cơ sở hàn tiện Võ Văn Nghĩa tuyến 477SD	Thay công tơ 1 pha điện từ định kỳ trạm biến áp 37,5kVA trụ 128/97/36/1 Cơ sở hàn tiện Võ Văn Nghĩa tuyến 477SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Cơ sở hàn tiện Võ Văn Nghĩa	Cắt CB, FCO trạm biến áp 37,5kVA trụ 128/97/36/1 Cơ sở hàn tiện Võ Văn Nghĩa tuyến 477SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40	
98	19-05-26	13h30	19-05-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA trụ 128/97/29/17/1 Công ty TNHH MTV Nguyễn Huỳnh tuyến 477SD	Trạm biến áp 25kVA trụ 128/97/29/17/1 Công ty TNHH MTV Nguyễn Huỳnh tuyến 477SD	Thay công tơ 1 pha điện từ định kỳ trạm biến áp 25kVA trụ 128/97/29/17/1 Công ty TNHH MTV Nguyễn Huỳnh tuyến 477SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Công ty TNHH MTV Nguyễn Huỳnh	Cắt CB, FCO trạm biến áp 25kVA trụ 128/97/29/17/1 Công ty TNHH MTV Nguyễn Huỳnh tuyến 477SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40	
99	19-05-26	13h30	19-05-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 37,5kVA trụ 128/97/29/19/1 Phòng Kinh tế xã Ninh Điền tuyến 477SD	Trạm biến áp 37,5kVA trụ 128/97/29/19/1 Phòng Kinh tế xã Ninh Điền tuyến 477SD	Thay công tơ 1 pha điện từ định kỳ trạm biến áp 37,5kVA trụ 128/97/29/19/1 Phòng Kinh tế xã Ninh Điền tuyến 477SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Phòng Kinh tế xã Ninh Điền	Cắt CB, FCO trạm biến áp 37,5kVA trụ 128/97/29/19/1 Phòng Kinh tế xã Ninh Điền tuyến 477SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40	
100	19-05-26	08h00	19-05-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trạm 3x25kVA trụ 137/1 Cơ sở Vật liệu xây dựng Nam Hưng tuyến 473TB	Trụ 137/1 Cơ sở Vật liệu xây dựng Nam Hưng tuyến 473TB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm (thay TI)	Thay định kỳ	2	Cơ sở Vật liệu xây dựng Nam Hưng	Cắt CB và 3FCO trạm 3x25kVA trụ 137/1 Cơ sở Vật liệu xây dựng Nam Hưng tuyến 473TB	1	0,0091	0,0000	0,0005	0,0000	0,072	652	
101	19-05-26	08h00	19-05-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trạm 400kVA trụ 45/1 Ban chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - gò đầu tuyến 471TB	Trụ 45/1 Ban chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - gò đầu tuyến 471TB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm (thay công tơ, TI)	Thay định kỳ	10	Ban chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - gò đầu	Cắt 3FCO và tháo 3 hotline trạm 400kVA trụ 45/1 Ban chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - gò đầu tuyến 471TB	1	0,0090	0,0000	0,0005	0,0000	0,362	3.258	
102	19-05-26	08h00	19-05-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trạm 320kVA trụ 100B/5 Công ty TNHH KodaWood tuyến 471TB	Trạm 320kVA trụ 100B/5 Công ty TNHH KodaWood tuyến 471TB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm (thay điện kế)	Thay định kỳ	1	Công ty TNHH KodaWood	Cắt CB và 3FCO trạm 320kVA trụ 100B/5 Công ty TNHH KodaWood tuyến 471TB	1	0,0090	0,0000	0,0005	0,0000	0,012	109	
103	19-05-26	08h00	19-05-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trạm 320kVA trụ 90/3/1/3 Chi nhánh Công ty TNHH TM Hằng Lực tuyến 476TB	Trạm 320kVA trụ 90/3/1/3 Chi nhánh Công ty TNHH TM Hằng Lực tuyến 476TB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm (thay điện kế)	Thay định kỳ	1	Chi nhánh Công ty TNHH TM Hằng Lực	Cắt CB và 3FCO trạm 320kVA trụ 90/3/1/3 Chi nhánh Công ty TNHH TM Hằng Lực tuyến 476TB	1	0,0090	0,0000	0,0005	0,0000	0,012	109	
104	19-05-26	08h00	19-05-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trạm 560kVA trụ 46/1 Công ty TNHH Dệt May Hưng Thái tuyến 476TB	Trạm 560kVA trụ 46/1 Công ty TNHH Dệt May Hưng Thái tuyến 476TB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm (thay TI)	Thay định kỳ	10	Công ty TNHH Dệt May Hưng Thái	Cắt CB và 3FCO trạm 560kVA trụ 46/1 Công ty TNHH Dệt May Hưng Thái tuyến 476TB	1	0,0090	0,0000	0,0005	0,0000	0,362	3.258	
105	20-05-26	08h00	20-05-26	17h00	ĐL Bến Cầu	Công ty CP XD Thăng Long	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 104/1/25B/2 đến trụ 104/1/25B/15 Đồng Dúi 2 tuyến 479BC	Từ trụ 104/1/25B/2 đến trụ 104/1/25B/15 nhánh rẽ 12,7kV Đồng Dúi 2 tuyến 479BC	Dựng trụ, lắp xà sứ và phụ kiện từ trụ 104/1/25B/2 đến trụ 104/1/25B/15 Đồng Dúi 2 tuyến 479BC	Nâng cấp lưới điện	8	Áp Thuận Lâm xã Bến Cầu	- Cắt FCO trụ 104/1/25B/1 và tháo hotline trụ 104/1/25B Đồng Dúi 2 tuyến 479BC - Cắt CB trạm 250kVA trụ 104/1/19 Thị Trấn 24 tuyến 479BC	156	2,0165	0,0037	0,0781	0,0001	0,091	823	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
106	20-05-26	08h00	20-05-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 6 đến trụ 100 Bến Cầu - Gò Dầu tuyến 480BC-473BC	Từ trụ 6 đến trụ 100 đường dây 22kV Bến Cầu - Gò Dầu tuyến 480BC-473BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 6 đến trụ 100 Bến Cầu - Gò Dầu tuyến 480BC-473BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
107	20-05-26	08h00	20-05-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 41/1 đến trụ 41/23 Áp Voi tuyến 473BC	Từ trụ 41/1 đến trụ 41/23 nhánh rẽ 22kV Áp Voi tuyến 473BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 41/1 đến trụ 41/23 Áp Voi tuyến 473BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
108	20-05-26	08h00	20-05-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 41/13 đến trụ 41/13/5 Áp Voi 4 tuyến 473BC	Từ trụ 41/13 đến trụ 41/13/5 nhánh rẽ 12,7kV Áp Voi 4 tuyến 473BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 41/13 đến trụ 41/13/5 Áp Voi 4 tuyến 473BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
109	20-05-26	08h00	20-05-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 171/63 đến trụ 171/63/12 Bà Tràm Nhỏ 1 tuyến 479BC	Từ trụ 171/63 đến trụ 171/63/12 nhánh rẽ 12,7kV Bà Tràm Nhỏ 1 tuyến 479BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 171/63 đến trụ 171/63/12 Bà Tràm Nhỏ 1 tuyến 479BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
110	20-05-26	08h00	20-05-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 171/35 đến trụ 171/56 Xóm Lò - Tiên Thuận 3 tuyến 479BC	Từ trụ 171/35 đến trụ 171/56 nhánh rẽ 12,7kV Xóm Lò - Tiên Thuận 3 tuyến 479BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 171/35 đến trụ 171/56 Xóm Lò - Tiên Thuận 3 tuyến 479BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
111	20-05-26	08h00	20-05-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 171/56 đến trụ 171/87 Xóm Lò - Tiên Thuận 4 tuyến 479BC	Từ trụ 171/56 đến trụ 171/87 nhánh rẽ 12,7kV Xóm Lò - Tiên Thuận 4 tuyến 479BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 171/56 đến trụ 171/87 Xóm Lò - Tiên Thuận 4 tuyến 479BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
112	20-05-26	08h00	20-05-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 25kVA trụ 171/77 Bà Tràm Lớn 1 tuyến 476BC	Trạm 25kVA trụ 171/77 Bà Tràm Lớn 1 tuyến 476BC	Thay thùng CD ri sét trạm 25kVA trụ 171/77 Bà Tràm Lớn 1 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	2	Áp Bà Tràm Lớn xã Bến Cầu	Cắt CB và FCO trạm 25kVA trụ 171/77 Bà Tràm Lớn 1 tuyến 476BC	27	0,3490	0,0006	0,0135	0,0000	0,023	206	
113	20-05-26	08h00	20-05-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 171/63/5 Bà Tràm Lớn 7 tuyến 476BC	Trạm 50kVA trụ 171/63/5 Bà Tràm Lớn 7 tuyến 476BC	Thay thùng CD ri sét trạm 50kVA trụ 171/63/5 Bà Tràm Lớn 7 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Bà Tràm Lớn xã Bến Cầu	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 171/63/5 Bà Tràm Lớn 7 tuyến 476BC	58	0,7497	0,0014	0,0291	0,0001	0,034	309	
114	20-05-26	08h00	20-05-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 118/138/14/25 Bến Lầy 2 tuyến 475TĐ	Trụ 118/138/14/42, trụ 118/138/14/50 Bến Lầy 2 tuyến 475TĐ	Lắp vật tư, phụ kiện, thay HTĐĐ, MBA và đóng điện nghiệm thu sau khi công tác xong trụ 118/138/14/42, trụ 118/138/14/50 Bến Lầy 2 tuyến 475TĐ	Sửa chữa thường xuyên	30	Áp 1 xã Lộc Ninh	Cắt LBFCO trụ 118/138/14/25 Bến Lầy 2 tuyến 475TĐ	427	4,1272	0,0076	0,2139	0,0004	0,343	3.087	
115	20-05-26	08h00	20-05-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 118/138/14/25 Bến Lầy 2 tuyến 475TĐ	Từ trụ 118/138/14/25 đến trụ 118/138/14/56/9 Bến Lầy 2 tuyến 475TĐ	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh gốc trụ từ trụ 118/138/14/25 đến trụ 118/138/14/56/9 Bến Lầy 2 tuyến 475TĐ	Phát quang	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
116	20-05-26	07h30	20-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 3x50kVA trụ 42/99/9 Chi nhánh Công ty Cổ Phần Đầu Tư PNA tuyến 471PĐC	Trạm 3x50kVA trụ 42/99/9 Chi nhánh Công ty Cổ Phần Đầu Tư PNA tuyến 471PĐC	Thay công tơ định kỳ Trạm 3x50kVA trụ 42/99/9 Chi nhánh Công ty Cổ Phần Đầu Tư PNA tuyến 471PĐC	Thay công tơ định kỳ	3	Chi nhánh Công ty Cổ Phần Đầu Tư PNA	Cắt 3FCO Trạm 3x50kVA trụ 42/99/9 Chi nhánh Công ty Cổ Phần Đầu Tư PNA tuyến 471PĐC	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	500	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
117	20-05-26	07h30	20-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 3x25kVA trụ 42/65/27B/1 Nguyễn Văn Bích tuyến 471PĐC	Trạm 3x25kVA trụ 42/65/27B/1 Nguyễn Văn Bích tuyến 471PĐC	Thay công tơ định kỳ Trạm 3x25kVA trụ 42/65/27B/1 Nguyễn Văn Bích tuyến 471PĐC	Thay công tơ định kỳ	3	Nguyễn Văn Bích	Cắt 3FCO Trạm 3x25kVA trụ 42/65/27B/1 Nguyễn Văn Bích tuyến 471PĐC	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	500	
118	20-05-26	07h30	20-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 3x25kVA trụ 42/38/3/1 Võ Văn Hùng tuyến 471PĐC	Trạm 3x25kVA trụ 42/38/3/1 Võ Văn Hùng tuyến 471PĐC	Thay công tơ định kỳ Trạm 3x25kVA trụ 42/38/3/1 Võ Văn Hùng tuyến 471PĐC	Thay công tơ định kỳ	3	Võ Văn Hùng	Cắt 3FCO Trạm 3x25kVA trụ 42/38/3/1 Võ Văn Hùng tuyến 471PĐC	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	500	
119	20-05-26	07h30	20-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 3x25kVA trụ 42/38/7 Hộ Kinh Doanh Phạm Minh Trùng tuyến 471PĐC	Trạm 3x25kVA trụ 42/38/7 Hộ Kinh Doanh Phạm Minh Trùng tuyến 471PĐC	Thay công tơ định kỳ Trạm 3x25kVA trụ 42/38/7 Hộ Kinh Doanh Phạm Minh Trùng tuyến 471PĐC	Thay công tơ định kỳ	3	Hộ Kinh Doanh Phạm Minh Trùng	Cắt 3FCO Trạm 3x25kVA trụ 42/38/7 Hộ Kinh Doanh Phạm Minh Trùng tuyến 471PĐC	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	500	
120	20-05-26	07h30	20-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 560kVA trụ 42/18/1 Chang Ming I tuyến 471PĐC	Trạm 560kVA trụ 42/18/1 Chang Ming I tuyến 471PĐC	Thay công tơ định kỳ Cty TNHH Sản xuất Công cụ Suzhou Huashun 42/18/1	Thay công tơ định kỳ	15	Cty TNHH Suzhou Huashun, Công Ty Thanh Vũ, Công ty Long Teng, CÔNG TY BORESCOPE VN, Công Ty LYON GARMENT	Cắt 3FCO Trạm 560kVA trụ 42/18/1 Chang Ming I tuyến 471PĐC	5	0,0420	0,0001	0,0000	0,0000	0,000	0	
121	20-05-26	07h30	20-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 250kVA trụ 54/58B/11 Vương Thanh Tuấn tuyến 471PĐC	Trạm 250kVA trụ 54/58B/11 Vương Thanh Tuấn tuyến 471PĐC	Thay công tơ định kỳ Trạm 250kVA trụ 54/58B/11 Vương Thanh Tuấn tuyến 471PĐC	Thay công tơ định kỳ	3	Vương Thanh Tuấn	Cắt 3FCO Trạm 250kVA trụ 54/58B/11 Vương Thanh Tuấn tuyến 471PĐC	2	0,0168	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
122	20-05-26	07h30	20-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 177/1 Cẩm Thăng tuyến 474TĐ	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 177/1 Cẩm Thăng tuyến 474TĐ	Thi công trồng trụ, lắp xà, sứ và phụ kiện nâng cấp lưới điện trung hạ áp từ 1 pha lên 3 pha từ trụ 177/3B đến 177/3B/10, từ trụ 177/3B/3 đến trụ 177/3B/9, thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì, phát quang Nhánh rẽ 22kV từ trụ 177/1 Cẩm Thăng tuyến 474TĐ	Sửa chữa thường xuyên Phát quang đầu tư xây dựng năm 2026	10	Áp Cẩm Thăng xã Thạnh Đức	Cắt 3LBFCO trụ 177/1 Cẩm Thăng tuyến 474TĐ	520	4,3682	0,0086	0,0008	0,0000	0,000	0	
123	20-05-26	07h30	20-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 250kVA trụ 54/112/11 Hùng Vương 23 tuyến 476TĐ	Trạm 250kVA trụ 54/112/11 Hùng Vương 23 tuyến 476TĐ	Phát quang lưới điện hạ áp Trạm 250kVA trụ 54/112/11 Hùng Vương 23 tuyến 476TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
124	20-05-26	07h30	20-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 250kVA trụ 54/112/11B/8 Hùng Vương 21 tuyến 476TĐ	Trạm 250kVA trụ 54/112/11B/8 Hùng Vương 21 tuyến 476TĐ	Phát quang lưới điện hạ áp Trạm 250kVA trụ 54/112/11B/8 Hùng Vương 21 tuyến 476TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
125	20-05-26	07h30	20-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 250kVA trụ 54/112/15B Hùng Vương 17 tuyến 476TĐ	Trạm 250kVA trụ 54/112/15B Hùng Vương 17 tuyến 476TĐ	Phát quang lưới điện hạ áp Trạm 250kVA trụ 54/112/15B Hùng Vương 17 tuyến 476TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
126	20-05-26	07h30	20-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, lắp DCU, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
127	20-05-26	07h30	20-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bịt lưới mất cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh góc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
128	20-05-26	08h00	20-05-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Sơn Anh	Lưới điện hạ áp từ trụ 6B đến trụ 6B/8/7 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Từ trụ 6B đến trụ 6B/8/7 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Thay dây hạ áp, sang lưới, nhỏ trụ thu hồi, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 6B đến trụ 6B/8/7 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Sửa chữa lớn 2026	11	Khu phố Trường Lưu phường Long Hoa	- Cắt CB trạm 3x50kVA Trường Lưu E trụ 6 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN - Cắt CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 3x50kVA Trường Lưu O trụ 6B/8 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN - Cắt CB trạm 3x50kVA Trường Lưu F1 trụ 10B/9 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN - Cắt CB trạm 400kVA Trường Lưu B trụ 112/4 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	776	6,6430	0,0138	0,3455	0,0007	0,196	1.571	
129	20-05-26	08h00	20-05-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trạm 250kVA Trung Hòa Lộ A trụ 8 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Trạm 250kVA Trung Hòa Lộ A trụ 8 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Phát quang lưới điện hạ áp trạm 250kVA Trung Hòa Lộ A trụ 8 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
130	20-05-26	08h00	20-05-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trạm 70/1 đến trụ 70/1/15P Phạm Văn Đồng tuyến 471TN	Lưới điện hạ áp trạm 70/1 đến trụ 70/1/15P Phạm Văn Đồng tuyến 471TN	Phát quang lưới điện hạ áp trạm 70/1 đến trụ 70/1/15P Phạm Văn Đồng tuyến 471TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
131	20-05-26	08h00	20-05-26	11h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên; Công ty Ngân Anh	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 20/1 Công an Tân Biên tuyến 474TBI	Từ trụ 20/1 đến trụ 207B tuyến 474TBI	Trồng trụ trung áp xen lưới, lắp đặt phụ kiện từ trụ 20/1 đến trụ 207B tuyến 474TBI	Sửa chữa lớn, đầu tư xây dựng	8	Áp 7 xã Tân Biên	Cắt LBFCO trụ 20/1 Công an Tân Biên tuyến 474TBI	178	0,8969	0,0043	0,0347	0,0002	0,025	88	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
132	20-05-26	07h00	20-05-26	17h00	ĐL Tân Châu	Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Sạch	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Thi công dựng trụ lắp phụ kiện nâng cấp đường dây từ trụ 33/1 đến trụ 33/42 tuyến 477TH	Đầu tư xây dựng 2026	30	Áp Thạnh Nghĩa xã Tân Châu	Cắt 3LBFCO trụ 33/1 và tháo hotline nhánh rẽ trụ 33 tuyến 477TH	919	9,7766	0,0163	0,5115	0,0009	0,343	3.429	
133	20-05-26	08h00	20-05-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bê khu vực quản lý ĐLTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
134	20-05-26	08h00	20-05-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 472TN	Từ trụ 80/41/15/28 đến trụ 80/41/15/52 và các nhánh rẽ đường Võ Thị Sáu tuyến 472TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 80/41/15/28 đến trụ 80/41/15/52 và các nhánh rẽ đường Võ Thị Sáu tuyến 472TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
135	20-05-26	07h30	20-05-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH xây lắp 19/5	Nhánh rẽ 22kV trụ 86/1 Nguyễn Trọng Cát tuyến 482TN	Từ trụ 86/2 đến trụ 86/8 đường Nguyễn Trọng Cát tuyến 482TN	Trồng trụ trung thế 14m, tháp đà chống sét, lắp xà sứ từ trụ 86/2 đến trụ 86/8 đường Nguyễn Trọng Cát tuyến 482TN	Công trình phát triển lưới điện phân phối 2026	10	Khu phố Hiệp Nghĩa phường Tân Ninh.	Cắt 3 LBFCO nhánh rẽ 22kV trụ 86/1 Nguyễn Trọng Cát tuyến 482TN	152	1,4286	0,0025	0,0804	0,0001	0,114	1.086	
136	20-05-26	08h00	20-05-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 250kVA trụ 72/3B Phạm Tung, 250kVA trụ 72/13 Phạm Tung - A tuyến 481TN	Từ trụ 72/6/4T/2T đến trụ 72/6/4T/3T, tại trụ 72/14B đường Phạm Tung tuyến 481TN	Trồng trụ BTLT 8,5m, kéo dây sang lưới thu hồi vật tư xử lý trụ hạ áp mất an toàn từ trụ 72/6/4T/2T đến trụ 72/6/4T/3T, tại trụ 72/14B đường Phạm Tung tuyến 481TN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Cắt DS trụ 80/26/10 Phạm Tung tuyến 481TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	LBS trụ 72/15 và DS trụ 72/14 Phạm Tung đang cắt
137	20-05-26	08h00	20-05-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 50kVA trụ 80/25 Phạm Thị Phùng tuyến 475SD	Trạm biến áp 50kVA trụ 80/25 Phạm Thị Phùng tuyến 475SD	Thay công tơ 1 pha điện từ định kỳ trạm biến áp 50kVA trụ 80/25 Phạm Thị Phùng tuyến 475SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Phạm Thị Phùng	Cắt CB, FCO trạm biến áp 50kVA trụ 80/25 Phạm Thị Phùng tuyến 475SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40	
138	20-05-26	08h00	20-05-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA trụ 84/1 VNPT Tây Ninh tuyến 471SD	Trạm biến áp 25kVA trụ 84/1 VNPT Tây Ninh tuyến 471SD	Thay công tơ 1 pha điện từ định kỳ trạm biến áp 25kVA trụ 84/1 VNPT Tây Ninh tuyến 471SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: VNPT Tây Ninh	Cắt CB, FCO trạm biến áp 25kVA trụ 84/1 VNPT Tây Ninh tuyến 471SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40	
139	20-05-26	08h00	20-05-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA trụ 298/50/1 Cơ sở hàn tiện Hữu Tài tuyến 478SD	Trạm biến áp 25kVA trụ 298/50/1 Cơ sở hàn tiện Hữu Tài tuyến 478SD	Thay công tơ 1 pha điện từ định kỳ trạm biến áp 25kVA trụ 298/50/1 Cơ sở hàn tiện Hữu Tài tuyến 478SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Cơ sở hàn tiện Hữu Tài	Cắt CB, FCO trạm biến áp 25kVA trụ 298/50/1 Cơ sở hàn tiện Hữu Tài tuyến 478SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40	
140	20-05-26	08h00	20-05-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 37,5kVA trụ 88/21/20/8/12 Công ty TNHH MTV Khai Thác Thủy Lợi Tây Ninh tuyến 478SD	Trạm biến áp 37,5kVA trụ 88/21/20/8/12 Công ty TNHH MTV Khai Thác Thủy Lợi Tây Ninh tuyến 478SD	Thay công tơ 1 pha điện từ định kỳ trạm biến áp 37,5kVA trụ 88/21/20/8/12 Công ty TNHH MTV Khai Thác Thủy Lợi Tây Ninh tuyến 478SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Công ty TNHH MTV Khai Thác Thủy Lợi Tây Ninh	Cắt CB, FCO trạm biến áp 37,5kVA trụ 88/21/20/8/12 Công ty TNHH MTV Khai Thác Thủy Lợi Tây Ninh tuyến 478SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40	
141	20-05-26	08h00	20-05-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 128/98/1 đến trụ 128/98/89 tuyến 476SD	Từ trụ 128/98/1 đến trụ 128/98/89 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 128/98/1 đến trụ 128/98/89 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
142	20-05-26	08h00	20-05-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/98/33 đến trụ 128/98/33/12, từ 128/98/55 đến trụ 128/98/55/16 tuyến 476SD	Từ trụ 128/98/33 đến trụ 128/98/33/12, từ 128/98/55 đến trụ 128/98/55/16 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 128/98/33 đến trụ 128/98/33/12, từ 128/98/55 đến trụ 128/98/55/16 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
143	20-05-26	13h30	20-05-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA trụ 341/2P/1P Trường Mẫu Giáo Sao Mai tuyến 478SD	Trạm biến áp 25kVA trụ 341/2P/1P Trường Mẫu Giáo Sao Mai tuyến 478SD	Thay công tơ 1 pha điện từ định kỳ trạm biến áp 25kVA trụ 341/2P/1P Trường Mẫu Giáo Sao Mai tuyến 478SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Trường Mẫu Giáo Sao Mai	Cắt CB, FCO trạm biến áp 25kVA trụ 341/2P/1P Trường Mẫu Giáo Sao Mai tuyến 478SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40	
144	20-05-26	13h30	20-05-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 250kVA trụ 369/17C/3 Cơ sở sản xuất gạch Chân Thịnh tuyến 471SD	Trạm biến áp 250kVA trụ 369/17C/3 Cơ sở sản xuất gạch Chân Thịnh tuyến 471SD	Thay công tơ 3 pha điện từ định kỳ trạm biến áp 250kVA trụ 369/17C/3 Cơ sở sản xuất gạch Chân Thịnh tuyến 471SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	3	Khách hàng: Cơ sở sản xuất gạch Chân Thịnh	Cắt CB, 3 FCO trạm biến áp 250kVA trụ 369/17C/3 Cơ sở sản xuất gạch Chân Thịnh tuyến 471SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,103	360	
145	20-05-26	13h30	20-05-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 3x75kVA trụ 117/1P Chi nhánh 1 Công ty TNHH Việt Thái Sơn tuyến 476SD	Trạm biến áp 3x75kVA trụ 117/1P Chi nhánh 1 Công ty TNHH Việt Thái Sơn tuyến 476SD	Thay 3CT (500/5A) hạ thế định kỳ trạm biến áp 3x75kVA trụ 117/1P Chi nhánh 1 Công ty TNHH Việt Thái Sơn tuyến 476SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	3	Khách hàng: Chi nhánh 1 Công ty TNHH Việt Thái Sơn	Cắt CB, 3 FCO trạm biến áp 3x75kVA trụ 117/1P Chi nhánh 1 Công ty TNHH Việt Thái Sơn tuyến 476SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,103	360	
146	20-05-26	08h00	20-05-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trạm 50kVA trụ 67/26B/17 Đỗ Văn Hoài tuyến 473TB	Trạm 50kVA trụ 67/26B/17 Đỗ Văn Hoài tuyến 473TB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm (thay TI)	Thay định kỳ	2	Khách hàng Đỗ Văn Hoài	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 67/26B/17 Đỗ Văn Hoài tuyến 473TB	1	0,0090	0,0000	0,0005	0,0000	0,024	217	
147	20-05-26	08h00	20-05-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trạm 25kVA trụ 106/24/6/23B Cơ sở Hàn Tien Trần Văn Dân tuyến 473TB	Trạm 25kVA trụ 106/24/6/23B Cơ sở Hàn Tien Trần Văn Dân tuyến 473TB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm (thay TI, điện kế)	Thay định kỳ	1	Cơ sở Hàn Tien Trần Văn Dân	Cắt CB và FCO trạm 25kVA trụ 106/24/6/23B Cơ sở Hàn Tien Trần Văn Dân tuyến 473TB	1	0,0090	0,0000	0,0005	0,0000	0,012	109	
148	20-05-26	08h00	20-05-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trạm 15kVA trụ 72 Đền đường tuyến 473TB	Trạm 15kVA trụ 72 Đền đường tuyến 473TB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm (thay TI, điện kế)	Thay định kỳ	1	Đền đường	Cắt CB và FCO trạm 15kVA trụ 72 Đền đường tuyến 473TB	1	0,0090	0,0000	0,0005	0,0000	0,012	109	
149	20-05-26	08h00	20-05-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trạm 15kVA trụ 94 Đền đường tuyến 473TB	Trạm 15kVA trụ 94 Đền đường tuyến 473TB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm (thay TI, điện kế)	Thay định kỳ	1	Đền đường	Cắt CB và FCO trạm 15kVA trụ 94 Đền đường tuyến 473TB	1	0,0090	0,0000	0,0005	0,0000	0,012	109	
150	20-05-26	08h00	20-05-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trạm 160kVA trụ 106/24/1B/1 Công ty TNHH MTV Trong Hiếu tuyến 473TB	Trạm 160kVA trụ 106/24/1B/1 Công ty TNHH MTV Trong Hiếu tuyến 473TB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm (thay TI, điện kế)	Thay định kỳ	3	Công ty TNHH MTV Trong Hiếu	Cắt CB và 3FCO trạm 160kVA trụ 106/24/1B/1 Công ty TNHH MTV Trong Hiếu tuyến 473TB	1	0,0090	0,0000	0,0005	0,0000	0,109	977	
151	21-05-26	08h00	21-05-26	17h00	ĐL Bến Cầu	Công ty CP XD Thăng Long	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 98/11/1 đến trụ 98/11/8 Láng Cát 1 tuyến 476BC	Từ trụ 98/11/1 đến trụ 98/11/8 nhánh rẽ 12,7kV Láng Cát 1 tuyến 476BC	Dựng trụ, lắp xà sứ và phụ kiện từ trụ 98/11/1 đến trụ 98/11/8 Láng Cát 1 tuyến 476BC	Nâng cấp lưới điện	7	Áp Thuận Chánh xã Bến Cầu	Cắt LBFCO trụ 98/11/1 và tháo hotline trụ 98/11 Láng Cát 1 tuyến 476BC	159	2,0553	0,0038	0,0797	0,0001	0,080	720	
152	21-05-26	08h00	21-05-26	17h00	ĐL Bến Cầu	Công ty CP XD Thăng Long	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 78/8/1 đến trụ 78/8/8 Thuận Hòa 3 tuyến 476BC	Từ trụ 78/8/1 đến trụ 78/8/8 nhánh rẽ 12,7kV Thuận Hòa 3 tuyến 476BC	Dựng trụ, lắp xà sứ và phụ kiện từ trụ 78/8/1 đến trụ 78/8/8 Thuận Hòa 3 tuyến 476BC	Nâng cấp lưới điện	7	Áp Thuận Hòa xã Bến Cầu	Cắt LBFCO trụ 78/8/1 và tháo hotline trụ 78/8 Thuận Hòa 3 tuyến 476BC	184	2,3785	0,0044	0,0922	0,0002	0,080	720	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
153	21-05-26	08h00	21-05-26	17h00	ĐL Bến Cầu	Công ty CP XD Thăng Long	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 72/1 đến trụ 72/6 nhánh rẽ 12,7kV Thuận Tâm tuyến 479BC	Từ trụ 72/1 đến trụ 72/6 nhánh rẽ 12,7kV Thuận Tâm tuyến 479BC	Dựng trụ, lắp xà sứ và phụ kiện từ trụ 72/1 đến trụ 72/6 Thuận Tâm tuyến 479BC	Nâng cấp lưới điện	5	Áp Thuận Tâm xã Bến Cầu	Cắt LBFCO trụ 72/1 và tháo hotline trụ 72 Thuận Tâm tuyến 479BC	133	1,7192	0,0032	0,0666	0,0001	0,057	514	
154	21-05-26	08h00	21-05-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 3 mạch 22kV từ trụ 1 đến trụ 19 Bến Cầu - TMTC tuyến 471BC - 472BC - 474BC	Từ trụ 1 đến trụ 19 đường dây 22kV Bến Cầu - TMTC tuyến 471BC - 472BC - 474BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 1 đến trụ 19 Bến Cầu - TMTC tuyến 471BC - 472BC - 474BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
155	21-05-26	08h00	21-05-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 98/1T đến trụ 98/8T Thị Trấn 1 tuyến 476BC	Từ trụ 98/1T đến trụ 98/8T nhánh rẽ 22kV Thị Trấn 1 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 98/1T đến trụ 98/8T nhánh rẽ 22kV Thị Trấn 1 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
156	21-05-26	08h00	21-05-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 98/22B/1 đến trụ 98/22B/15 Láng Cát 2 tuyến 476BC	Từ trụ 98/22B/1 đến trụ 98/22B/15 nhánh rẽ 12,7kV Láng Cát 2 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 98/22B/1 đến trụ 98/22B/15 Láng Cát 2 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
157	21-05-26	08h00	21-05-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 98/22B/15 đến trụ 98/22B/15/9 Láng Cát 4 tuyến 476BC	Từ trụ 98/22B/15 đến trụ 98/22B/15/9 nhánh rẽ 12,7kV Láng Cát 4 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 98/22B/15 đến trụ 98/22B/15/9 Láng Cát 4 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
158	21-05-26	08h00	21-05-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 18 đến trụ 29 Bến Cầu - Campuchia 2 tuyến 474BC	Từ trụ 18 đến trụ 29 đường dây 22kV Bến Cầu - Campuchia 2 tuyến 474BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 18 đến trụ 29 Bến Cầu - Campuchia 2 tuyến 474BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
159	21-05-26	08h00	21-05-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 234/21/1 đến trụ 234/21/24 Áp Bảo 1 tuyến 479MB	Từ trụ 234/21/1 đến trụ 234/21/24 nhánh rẽ 12,7kV Áp Bảo 1 tuyến 479MB	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 234/21/1 đến trụ 234/21/24 Áp Bảo 1 tuyến 479MB	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
160	21-05-26	08h00	21-05-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 234/22 đến trụ 234/22/6 Chùa Bàu Tượng tuyến 479MB	Từ trụ 234/22 đến trụ 234/22/6 nhánh rẽ 12,7kV Chùa Bàu Tượng tuyến 479MB	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 234/22 đến trụ 234/22/6 Chùa Bàu Tượng tuyến 479MB	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
161	21-05-26	08h00	21-05-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 342/1 đến trụ 342/16 nhánh rẽ 12,7kV Long Hòa 1 tuyến 476BC	Từ trụ 342/1 đến trụ 342/16 nhánh rẽ 12,7kV Long Hòa 1 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 342/1 đến trụ 342/16 Long Hòa 1 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
162	21-05-26	07h30	21-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 400kVA trụ 12/1B Công Ty Đại Lộc Phát 2 tuyến 471PDC	Trạm 400kVA trụ 12/1B Công Ty Đại Lộc Phát 2 tuyến 471PDC	Thay công tơ định kỳ Cty CP Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Đại Lộc Phát trụ 12/1B tuyến 471PDC	Thay công tơ định kỳ	3	Cty CP Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Đại Lộc Phát	Cắt 3FCO Trạm 400kVA trụ 12/1B Công Ty Đại Lộc Phát 2 tuyến 471PDC	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	500	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
163	21-05-26	07h30	21-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 160kVA trụ 58A/1 Khách Sạn Hoàng Ân tuyến 471PDC	Trạm 160kVA trụ 58A/1 Khách Sạn Hoàng Ân tuyến 471PDC	Thay công tơ định kỳ Công ty TNHH Khách Sạn Ân Ngọc Mai trụ 58A/1 tuyến 471PDC	Thay công tơ định kỳ	3	Công ty TNHH Khách Sạn Ân Ngọc Mai	Cắt 3FCO Trạm 160kVA trụ 58A/1 Khách Sạn Hoàng Ân tuyến 471PDC	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	500	
164	21-05-26	07h30	21-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 3x37,5kVA trụ 99A Phạm Thị Thanh tuyến 471PDC	Trạm 3x37,5kVA trụ 99A Phạm Thị Thanh tuyến 471PDC	Thay công tơ định kỳ Trạm 3x37,5kVA trụ 99A Phạm Thị Thanh tuyến 471PDC	Thay công tơ định kỳ	3	Phạm Thị Thanh	Cắt 3FCO Trạm 3x37,5kVA trụ 99A Phạm Thị Thanh tuyến 471PDC	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	500	
165	21-05-26	07h30	21-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 160kVA trụ 104/1 CÔNG TY TNHH YUANCHU VIỆT NAM tuyến 471PDC	Trạm 160kVA trụ 104/1 CÔNG TY TNHH YUANCHU VIỆT NAM tuyến 471PDC	Thay công tơ định kỳ Trạm 160kVA trụ 104/1 CÔNG TY TNHH YUANCHU VIỆT NAM tuyến 471PDC	Thay công tơ định kỳ	3	CÔNG TY TNHH YUANCHU VIỆT NAM	Cắt 3FCO Trạm 160kVA trụ 104/1 CÔNG TY TNHH YUANCHU VIỆT NAM tuyến 471PDC	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	500	
166	21-05-26	07h30	21-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 3x25kVA trụ 183/11B/1 Diệp Thị Cẩm Bình tuyến 477TB	Trạm 3x25kVA trụ 183/11B/1 Diệp Thị Cẩm Bình tuyến 477TB	Thay công tơ, TI định kỳ Công ty TNHH NABI TEA N MORE trụ 183/11B/1 tuyến 477TB	Thay công tơ, TI định kỳ	3	Công ty TNHH NABI TEA N MORE	Cắt 3FCO Trạm 3x25kVA trụ 183/11B/1 Diệp Thị Cẩm Bình tuyến 477TB	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	500	
167	21-05-26	07h30	21-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 270/7B/1 Xóm Đồng tuyến 471PDC	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 270/7B/1 Xóm Đồng tuyến 471PDC	Thi công trồng trụ, lắp xà, sứ và phụ kiện nâng cấp lưới điện trung hạ áp từ 1 pha lên 3 pha từ trụ 270/7B đến 270/7B/9, thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì, phát quang Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 270/7B/1 đến trụ 270/7B/18 Xóm Đồng tuyến 471PDC	Sửa chữa thường xuyên Phát quang đầu tư xây dựng năm 2026	10	Khu phố Trâm Vàng 1, Xóm Mới 2 phường Gò Dầu	Cắt LBFCO trụ 270/7B/1, tháo hotline trụ 270/7B Xóm Đồng tuyến 471PDC	361	3,0326	0,0059	0,0006	0,0000	0,000	0	
168	21-05-26	07h30	21-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 250kVA trụ 54/112/19B Hùng Vương 14 tuyến 476TĐ	Trạm 250kVA trụ 54/112/19B Hùng Vương 14 tuyến 476TĐ	Phát quang lưới điện hạ áp Trạm 250kVA trụ 54/112/19B Hùng Vương 14 tuyến 476TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
169	21-05-26	07h30	21-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 160kVA trụ 54/112/26 Hùng Vương 15 tuyến 476TĐ	Trạm 160kVA trụ 54/112/26 Hùng Vương 15 tuyến 476TĐ	Phát quang lưới điện hạ áp Trạm 160kVA trụ 54/112/26 Hùng Vương 15 tuyến 476TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
170	21-05-26	07h30	21-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, đi dờ, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện đo quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bể, lắp DCU, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
171	21-05-26	07h30	21-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bứt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh góc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
172	21-05-26	08h00	21-05-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Sơn Anh	Lưới điện hạ áp từ trụ 135 Phạm Hùng tuyến 475TN đến trụ 41 Huỳnh Thanh Mừng tuyến 476TN	Từ trụ 135 Phạm Hùng tuyến 475TN đến trụ 41 Huỳnh Thanh Mừng tuyến 476TN	Thay dây hạ áp, sang lưới, nhỏ trụ thu hồi, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 135 Phạm Hùng tuyến 475TN đến trụ 41 Huỳnh Thanh Mừng tuyến 476TN	Sửa chữa lớn 2026	14	Khu phố 3 phường Long Hoa	- Cắt CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 400kVA trụ 41 Huỳnh Thanh Mừng tuyến 476TN - Cắt CB trạm 400kVA Ca Bảo Đạo A trụ 136 Phạm Hùng tuyến 475TN - Cắt CB trạm 400kVA trụ 41 Huỳnh Thanh Mừng tuyến 476TN - Cắt CB trạm 400kVA Cán Nam A trụ 46 Tôn Đức Thắng tuyến 476TN - Cắt CB trạm 250kVA Ca Bảo Đạo F trụ 138B Phạm Hùng tuyến 475TN - Cắt CB trạm 160kVA Xay chà Thành Long trụ 141/1 Phạm Hùng tuyến 475TN	542	4,6398	0,0097	0,2414	0,0005	0,262	2,094	
173	21-05-26	08h00	21-05-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Sơn Anh	Lưới điện hạ áp từ trụ 139 Phạm Hùng tuyến 475TN đến trụ 44 Huỳnh Thanh Mừng tuyến 476TN	Từ trụ 139 Phạm Hùng tuyến 475TN đến trụ 44 Huỳnh Thanh Mừng tuyến 476TN	Thay dây hạ áp, sang lưới, nhỏ trụ thu hồi, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 139 Phạm Hùng tuyến 475TN đến trụ 44 Huỳnh Thanh Mừng tuyến 476TN	Sửa chữa lớn 2026	14	Khu phố 3 phường Long Hoa; khu phố Long Thới phường Hòa Thành	- Cắt CB trạm 400kVA Cán Nam A trụ 46 Tôn Đức Thắng tuyến 476TN - Cắt CB trạm 250kVA Ca Bảo Đạo F trụ 138B Phạm Hùng tuyến 475TN - Cắt CB trạm 160kVA Xay chà Thành Long trụ 141/1 Phạm Hùng tuyến 475TN	298	2,5511	0,0053	0,1327	0,0003	0,262	2,094	
174	21-05-26	08h00	21-05-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 3x50kVA Long Hải Z trụ 16C/6 Ngõ Quyền tuyến 474TN	Trạm 3x50kVA Long Hải Z trụ 16C/6 Ngõ Quyền tuyến 474TN	Thí nghiệm CBM trạm 3x50kVA Long Hải Z trụ 16C/6 Ngõ Quyền tuyến 474TN	Thí nghiệm CBM	4	Khu phố Trường An phường Long Hoa	Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 3x50kVA Long Hải Z trụ 16C/6 Ngõ Quyền tuyến 474TN	98	0,8389	0,0017	0,0436	0,0001	0,079	628	
175	21-05-26	08h00	21-05-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 50kVA Long Hải R trụ 19/8BP/2BT Ngõ Quyền tuyến 474TN	Trạm 50kVA Long Hải R trụ 19/8BP/2BT Ngõ Quyền tuyến 474TN	Thí nghiệm CBM trạm 50kVA Long Hải R trụ 19/8BP/2BT Ngõ Quyền tuyến 474TN	Thí nghiệm CBM	4	Khu phố Trường An phường Long Hoa	Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 50kVA Long Hải R trụ 19/8BP/2BT Ngõ Quyền tuyến 474TN	62	0,5308	0,0011	0,0276	0,0001	0,045	363	
176	21-05-26	08h00	21-05-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 75kVA Long Hải K trụ 19/8BP/7T Ngõ Quyền tuyến 474TN	Trạm 75kVA Long Hải K trụ 19/8BP/7T Ngõ Quyền tuyến 474TN	Thí nghiệm CBM trạm 75kVA Long Hải K trụ 19/8BP/7T Ngõ Quyền tuyến 474TN	Thí nghiệm CBM	6	Khu phố Trường An phường Long Hoa	Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 75kVA Long Hải K trụ 19/8BP/7T Ngõ Quyền tuyến 474TN	81	0,6934	0,0014	0,0361	0,0001	0,060	484	
177	21-05-26	08h00	21-05-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 37,5kVA Bàu Éch A trụ 20C/10 Ngõ Quyền tuyến 474TN	Trạm 37,5kVA Bàu Éch A trụ 20C/10 Ngõ Quyền tuyến 474TN	Thí nghiệm CBM trạm 37,5kVA Bàu Éch A trụ 20C/10 Ngõ Quyền tuyến 474TN	Thí nghiệm CBM	2	Khu phố Trường An phường Long Hoa	Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 37,5kVA Bàu Éch A trụ 20C/10 Ngõ Quyền tuyến 474TN	35	0,2996	0,0006	0,0156	0,0000	0,023	181	
178	21-05-26	08h00	21-05-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 2x50kVA Long Hải J trụ 28 Ngõ Quyền tuyến 474TN	Trạm 2x50kVA Long Hải J trụ 28 Ngõ Quyền tuyến 474TN	Thí nghiệm CBM trạm 2x50kVA Long Hải J trụ 28 Ngõ Quyền tuyến 474TN	Thí nghiệm CBM	7	Khu phố Trường An phường Long Hoa	- Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 2x50kVA Long Hải J trụ 28 Ngõ Quyền tuyến 474TN - Cắt CB trạm 3x50kVA Long Hải 2 trụ 29 Ngõ Quyền tuyến 474TN	65	0,5564	0,0012	0,0289	0,0001	0,076	605	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
179	21-05-26	08h00	21-05-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 3x50kVA Long Hải 2 trụ 29 Ngõ Quyền tuyến 474TN	Trạm 3x50kVA Long Hải 2 trụ 29 Ngõ Quyền tuyến 474TN	Thí nghiệm CBM trạm 3x50kVA Long Hải 2 trụ 29 Ngõ Quyền tuyến 474TN	Thí nghiệm CBM	4	Khu phố Trường An phường Long Hoa	Cắt CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 3x50kVA Long Hải 2 trụ 29 Ngõ Quyền tuyến 474TN	93	0,7961	0,0017	0,0414	0,0001	0,079	628	
180	21-05-26	08h00	21-05-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trạm 250kVA Cánh Nam E trụ 72B Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	Lưới điện hạ áp trạm 250kVA Cánh Nam E trụ 72B Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	Phát quang lưới điện hạ áp trạm 250kVA Cánh Nam E trụ 72B Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
181	21-05-26	08h00	21-05-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trạm 50kVA Trường Đông G trụ 32/25/12 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Trạm 50kVA Trường Đông G trụ 32/25/12 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Phát quang lưới điện hạ áp trạm 50kVA Trường Đông G trụ 32/25/12 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
182	21-05-26	08h00	21-05-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 75kVA Long Hải P trụ 30/15 Ngõ Quyền tuyến 474TN	Trạm 75kVA Long Hải P trụ 30/15 Ngõ Quyền tuyến 474TN	Thay công tơ hồng màn hình trạm 75kVA Long Hải P trụ 30/15 Ngõ Quyền tuyến 474TN	Thay công tơ hồng	6	Khu phố Trường An phường Long Hoa	Cắt CB, FCO trạm 75kVA Long Hải P trụ 30/15 Ngõ Quyền tuyến 474TN	133	1,1386	0,0024	0,0592	0,0001	0,060	484	
183	21-05-26	08h00	21-05-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 75kVA Trường Xuân P trụ 91/45/11 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Trạm 75kVA Trường Xuân P trụ 91/45/11 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Thay công tơ hồng màn hình trạm 75kVA Trường Xuân P trụ 91/45/11 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Thay công tơ hồng	6	Khu phố Trường Xuân phường Long Hoa	Cắt CB, FCO trạm 75kVA Trường Xuân P trụ 91/45/11 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	93	0,7961	0,0017	0,0414	0,0001	0,060	484	
184	21-05-26	07h00	21-05-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên; Công ty Ngân Anh	Phân đoạn 22kV trụ 104/122 Sóc Thiết tuyến 477TBI	Từ trụ 104/122 đến trụ 104/165 tuyến 477TBI	Dựng trụ trung áp xen lưới từ trụ 104/122 đến trụ 104/165 tuyến 477TBI	Sửa chữa lớn, đầu tư xây dựng	200	Áp Hòa Đông A, Hòa Bình, Hòa Lợi xã Phước Vinh	Cắt LBS và DS trụ 104/122 Sóc Thiết tuyến 477TBI	3789	54,5468	0,0909	2,1090	0,0035	1,800	18.000	
185	21-05-26	08h00	21-05-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 286/1A Bầu Đá tuyến 473SN	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 286/1A Bầu Đá tuyến 473SN	- Thi công nâng công suất trạm 50kVA lên 75kVA trụ 286/12 tuyến 473SN - Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 286 đến trụ 286/36 tuyến 473SN	Sửa chữa thường xuyên số 2619/TTr-KT	15	Áp Tân Kiên xã Tân Đông	Cắt LBFCO trụ 286/1A nhánh rẽ Bầu Đá tuyến 473SN	477	4,5670	0,0085	0,2390	0,0004	0,171	1.543	
186	21-05-26	08h00	21-05-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bê khu vực quản lý ĐLTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
187	21-05-26	08h00	21-05-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 475CM	Từ trụ 40 đến trụ 75 và các nhánh rẽ tuyến 475CM	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 40 đến trụ 75 và các nhánh rẽ tuyến 475CM	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
188	21-05-26	07h30	21-05-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH xây lắp 19/5	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 19B/97/1 Trần Văn Trà tuyến 473TN	Từ trụ 19B/97/1 đến trụ 19B/31 Trần Văn Trà tuyến 473TN	Trồng trụ trung thế 14m, tháp dâ chống sét, lắp xà sứ từ trụ 19B/97/1 đến trụ 19B/97/31 Trần Văn Trà tuyến 473TN	Công trình giám tồn thất lưới điện phân phối năm 2026	5	Khu phố 21 phường Tân Ninh	Cắt LBFCO trụ 19B/97/1 và tháo hotline trụ 19B/97 nhánh rẽ 12,7kV đường Trần Văn Trà tuyến 473TN	239	2,2464	0,0039	0,1264	0,0002	0,171	1.629	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
189	21-05-26	08h00	21-05-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Từ trụ 264/4/1/2 đến trụ 264/4/1/3 nhánh rã 22kV Doanh Nghiệp tư Nhân Sâm Hên tuyến 471SD	Từ trụ 264/4/1/2 đến trụ 264/4/1/3 nhánh rã 22kV Doanh Nghiệp tư Nhân Sâm Hên tuyến 471SD	Thay 6VT (22000/110V) + công tơ 3 pha điện từ định kỳ + vệ sinh đo đếm từ trụ 264/4/1/2 đến trụ 264/4/1/3 nhánh rã 22kV Doanh Nghiệp tư Nhân Sâm Hên tuyến 471SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	3	Khách hàng: Doanh Nghiệp tư Nhân Sâm Hên	Cắt Recloser và DS 3 pha trụ 264/4/1/1; cắt 3 LBFCO trụ 264/4/1/2, trụ 264/4/1/3 nhánh rã 22kV Doanh Nghiệp tư Nhân Sâm Hên tuyến 471SD	1	0,0090	0,0000	0,0005	0,0000	0,103	926	
190	21-05-26	08h00	21-05-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trạm 50kVA trụ 184/43/26B/1 Võ Văn Việt tuyến 478TB	Trạm 50kVA trụ 184/43/26B/1 Võ Văn Việt tuyến 478TB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm (thay TI)	Thay định kỳ	2	Khách hàng Võ Văn Việt	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 184/43/26B/1 Võ Văn Việt tuyến 478TB	1	0,0090	0,0000	0,0005	0,0000	0,024	217	
191	21-05-26	08h00	21-05-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trạm 400kVA trụ 169/47B/16B/3 Hộ kinh doanh chăn nuôi gà tuyến 473TB	Trạm 400kVA trụ 169/47B/16B/3 Hộ kinh doanh chăn nuôi gà tuyến 473TB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm (thay điện kế)	Thay định kỳ	1	Hộ kinh doanh chăn nuôi gà	Cắt CB và 3FCO trạm 400kVA trụ 169/47B/16B/3 Hộ kinh doanh chăn nuôi gà tuyến 473TB	1	0,0090	0,0000	0,0005	0,0000	0,012	109	
192	21-05-26	08h00	21-05-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trạm 250kVA trụ 169/41/8P/9/25/1 Công ty TNHH Mỹ Nghệ Cát Đăng tuyến 473TB	Trạm 250kVA trụ 169/41/8P/9/25/1 Công ty TNHH Mỹ Nghệ Cát Đăng tuyến 473TB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm (thay điện kế)	Thay định kỳ	1	Công ty TNHH Mỹ Nghệ Cát Đăng	Cắt CB và 3FCO trạm 250kVA trụ 169/41/8P/9/25/1 Công ty TNHH Mỹ Nghệ Cát Đăng tuyến 473TB	1	0,0090	0,0000	0,0005	0,0000	0,012	109	
193	21-05-26	08h00	21-05-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trạm 50kVA trụ 116/82 Nguyễn Tiến Chín tuyến 478TB	Trạm 50kVA trụ 116/82 Nguyễn Tiến Chín tuyến 478TB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm (thay TI)	Thay định kỳ	2	Khách hàng Nguyễn Tiến Chín	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 116/82 Nguyễn Tiến Chín tuyến 478TB	1	0,0090	0,0000	0,0005	0,0000	0,024	217	
194	21-05-26	08h00	21-05-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trạm 50kVA trụ 312/35/7/5/2/1 DNTN Thái Lợi tuyến 473TB	Trạm 50kVA trụ 312/35/7/5/2/1 DNTN Thái Lợi tuyến 473TB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm (thay TI)	Thay định kỳ	1	DNTN Thái Lợi	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 312/35/7/5/2/1 DNTN Thái Lợi tuyến 473TB	1	0,0090	0,0000	0,0005	0,0000	0,012	109	
195	21-05-26	08h00	21-05-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trạm 560kVA trụ 243/23 Công ty TNHH Lâm Ích tuyến 473TB	Trạm 560kVA trụ 243/23 Công ty TNHH Lâm Ích tuyến 473TB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm (thay TI)	Thay định kỳ	10	Công ty TNHH Lâm Ích	Cắt CB và 3FCO trạm 560kVA trụ 243/23 Công ty TNHH Lâm Ích tuyến 473TB	1	0,0090	0,0000	0,0005	0,0000	0,362	3.258	
196	22-05-26	08h00	22-05-26	17h00	ĐL Bến Cầu	Công ty CP XD Thăng Long	Nhánh rã 12,7kV từ trụ 53/86B/1 đến trụ 53/86B/35 Phước Lưu tuyến 480BC	Từ trụ 53/86B/1 đến trụ 53/86B/35 nhánh rã 12,7kV Phước Lưu tuyến 480BC	Dựng trụ, lắp xà sừ và phụ kiện từ trụ 53/86B/1 đến trụ 53/86B/35 Phước Lưu tuyến 480BC	Nâng cấp lưới điện	16	Áp Phước Giang, áp Phước Tân, áp Phước Lợi, áp Phước Thành xã Phước Chi	Cắt LBFCO trụ 53/86B/1 và tháo hotline trụ 53/86B Phước Lưu tuyến 480BC	1273	16,4553	0,0305	0,6377	0,0012	0,183	1.646	
197	22-05-26	08h00	22-05-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rã 12,7kV từ trụ 53/142/6 đến trụ 53/142/41/7 Phước Hưng - Phước Chi tuyến 480BC	Từ trụ 53/142/6 đến trụ 53/142/41/7 Phước Hưng - Phước Chi tuyến 480BC	Lắp biển báo nguy hiểm từ trụ 53/142/6 đến trụ 53/142/41/7 Phước Hưng - Phước Chi tuyến 480BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
198	22-05-26	08h00	22-05-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rã 12,7kV từ trụ 171/77 đến trụ 171/84; trụ 171/63/2 Xóm Lò - Bàu Tràm tuyến 479BC	Từ trụ 171/77 đến trụ 171/84; nhánh rã 12,7kV Xóm Lò - Bàu Tràm tuyến 479BC	Lắp biển số trụ, biển báo nguy hiểm từ trụ 171/77 đến trụ 171/84; trụ 171/63/2 Xóm Lò - Bàu Tràm tuyến 479BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
199	22-05-26	08h00	22-05-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 221/39/9B/1 đến trụ 221/39/9B/11 Bến Trại tuyến 476BC	Từ trụ 221/39/9B/1 đến trụ 221/39/9B/11 nhánh rẽ 12,7kV Bến Trại tuyến 476BC	Lắp biển số trụ, biển báo nguy hiểm từ trụ 221/39/9B/1 đến trụ 221/39/9B/11 Bến Trại tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
200	22-05-26	08h00	22-05-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 221/39/33/1 đến trụ 221/39/33/10 Gò Da tuyến 476BC	Từ trụ 221/39/33/1 đến trụ 221/39/33/10 nhánh rẽ 12,7kV Gò Da tuyến 476BC	Lắp biển số trụ, biển báo nguy hiểm từ trụ 221/39/33/1 đến trụ 221/39/33/10 Gò Da tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
201	22-05-26	08h00	22-05-26	09h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 320kVA tại trụ 234/45/28 Trại gà lạnh Lê Thanh Tiến tuyến 471HT	Trạm 320kVA tại trụ 234/45/28 Trại gà lạnh Lê Thanh Tiến tuyến 471HT	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Lê Thanh Tiến trạm 320kVA tại trụ 234/45/28 Trại gà lạnh Lê Thanh Tiến tuyến 471HT	Thay thiết bị định kỳ	8	Trạm chuyên dùng khách hàng: Trại gà lạnh Lê Thanh Tiến	Cắt 3FCO trạm 320kVA tại trụ 234/45/28 Trại gà lạnh Lê Thanh Tiến tuyến 471HT	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,274	274	
202	22-05-26	09h00	22-05-26	10h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 320kVA tại trụ 234/44/8/1B DNTN Lò gạch Hồng Lạc-1 tuyến 471HT	Trạm 320kVA tại trụ 234/44/8/1B DNTN Lò gạch Hồng Lạc-1 tuyến 471HT	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Công ty TNHH sản xuất gạch Lạc Hồng trạm 320kVA tại trụ 234/44/8/1B DNTN Lò gạch Hồng Lạc-1 tuyến 471HT	Thay thiết bị định kỳ	8	Trạm chuyên dùng khách hàng: DNTN Lò gạch Hồng Lạc-1	Cắt 3FCO trạm 320kVA tại trụ 234/44/8/1B DNTN Lò gạch Hồng Lạc-1 tuyến 471HT	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,274	274	
203	22-05-26	10h30	22-05-26	11h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 250kVA tại trụ 234/89B/1T Dây điện Vĩnh Thịnh 1 tuyến 476HT	Trạm 250kVA tại trụ 234/89B/1T Dây điện Vĩnh Thịnh 1 tuyến 476HT	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Công ty TNHH Dây cáp điện Vĩnh Thịnh - Tây Ninh trạm 250kVA tại trụ 234/89B/1T Dây điện Vĩnh Thịnh 1 tuyến 476HT	Thay thiết bị định kỳ	6	Trạm chuyên dùng khách hàng: Dây điện Vĩnh Thịnh 1	Cắt 3FCO trạm 250kVA tại trụ 234/89B/1T Dây điện Vĩnh Thịnh 1 tuyến 476HT	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,206	206	
204	22-05-26	13h30	22-05-26	14h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 3x50kVA tại trụ 208B/2 Công ty TNHH MTV Hoa RỒNG Đen tuyến 471HT	Trạm 3x50kVA tại trụ 208B/2 Công ty TNHH MTV Hoa RỒNG Đen tuyến 471HT	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Công ty TNHH MTV Hoa RỒNG Đen trạm 3x50kVA tại trụ 208B/2 Công ty TNHH MTV Hoa RỒNG Đen tuyến 471HT	Thay thiết bị định kỳ	3	Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH MTV Hoa RỒNG Đen	Cắt 3FCO trạm 3x50kVA tại trụ 208B/2 Công ty TNHH MTV Hoa RỒNG Đen tuyến 471HT	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,103	103	
205	22-05-26	15h00	22-05-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 3x15kVA tại trụ 144/1 Hộ kinh doanh Đặng Công Dương tuyến 473TĐ	Trạm 3x15kVA tại trụ 144/1 Hộ kinh doanh Đặng Công Dương tuyến 473TĐ	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Đặng Công Dương trạm 3x15kVA tại trụ 144/1 Hộ kinh doanh Đặng Công Dương tuyến 473TĐ	Thay thiết bị định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Đặng Công Dương	Cắt 3FCO trạm 3x15kVA tại trụ 144/1 Hộ kinh doanh Đặng Công Dương tuyến 473TĐ	1	0,0016	0,0000	0,0001	0,0000	0,034	51	
206	22-05-26	07h30	22-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Hệ thống đo đếm trung áp CTy TNHH MTV Môi Trường Xanh Huê Phương VN trụ 49/1 tuyến 473TĐ	Hệ thống đo đếm trung áp CTy TNHH MTV Môi Trường Xanh Huê Phương VN trụ 49/1 tuyến 473TĐ	Thay TU, TI định kỳ Hệ thống đo đếm trung áp CTy TNHH MTV Môi Trường Xanh Huê Phương VN trụ 49/1 tuyến 473TĐ	Thay TU, TI định kỳ	10	CTy TNHH MTV Môi Trường Xanh Huê Phương VN	Cắt 3LBCO Hệ thống đo đếm trung áp CTy TNHH MTV Môi Trường Xanh Huê Phương VN trụ 49/1 tuyến 473TĐ	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,198	1.680	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	I <sub>max</sub> (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
207	22-05-26	07h30	22-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 37/1 Bến Đình tuyến 474TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 37/1 Bến Đình tuyến 474TĐ	Thi công trồng trụ, lắp xà, sứ và phụ kiện nâng cấp lưới điện trung hạ áp từ 1 pha lên 3 pha từ trụ 37/1 đến 37/10/5, thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì, phát quang Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 37/1 đến trụ 37/10/5 Bến Đình tuyến 474TĐ	Sửa chữa thường xuyên Phát quang đầu tư xây dựng năm 2026	10	Áp Bến Đình xã Thạnh Đức	Cắt LBFCO trụ 37/1, tháo hotline trụ 37 Bến Đình tuyến 474TĐ	466	3,9146	0,0077	0,0007	0,0000	0,000	0	
208	22-05-26	07h30	22-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 01 đến trụ 80 lộ ra tuyến 471TĐ, 473TĐ, 475TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 01 đến trụ 80 lộ ra tuyến 471TĐ, 473TĐ, 475TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 01 đến trụ 80 lộ ra tuyến 471TĐ, 473TĐ, 475TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
209	22-05-26	07h30	22-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, đi dờ, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hong, lệch thời gian, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, lắp DCU, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
210	22-05-26	07h30	22-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bút dây leo, bít lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh góc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
211	22-05-26	08h00	22-05-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 3x50kVA Trung Hòa Lộ L trụ 35 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Trạm 3x50kVA Trung Hòa Lộ L trụ 35 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Thí nghiệm CBM trạm 3x50kVA Trung Hòa Lộ L trụ 35 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Thí nghiệm CBM	4	Khu phố Trường Lộc phường Long Hoa	Cắt CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 3x50kVA Trung Hòa Lộ L trụ 35 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	139	1,1899	0,0025	0,0619	0,0001	0,079	628	
212	22-05-26	08h00	22-05-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 3x50kVA Sân Cu C trụ 20/3 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Trạm 3x50kVA Sân Cu C trụ 20/3 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Thí nghiệm CBM trạm 3x50kVA Sân Cu C trụ 20/3 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Thí nghiệm CBM	4	Khu phố Long Đại phường Long Hoa	Cắt CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 3x50kVA Sân Cu C trụ 20/3 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	157	1,3440	0,0028	0,0699	0,0001	0,079	628	
213	22-05-26	08h00	22-05-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 3x50kVA Sân Cu A trụ 20/9 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Trạm 3x50kVA Sân Cu A trụ 20/9 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Thí nghiệm CBM trạm 3x50kVA Sân Cu A trụ 20/9 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Thí nghiệm CBM	4	Khu phố Long Đại phường Long Hoa	Cắt CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 3x50kVA Sân Cu A trụ 20/9 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	142	1,2156	0,0025	0,0632	0,0001	0,079	628	
214	22-05-26	08h00	22-05-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 50kVA Sân Cu H trụ 20/9B/2 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Trạm 50kVA Sân Cu H trụ 20/9B/2 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Thí nghiệm CBM trạm 50kVA Sân Cu H trụ 20/9B/2 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Thí nghiệm CBM	4	Khu phố Long Đại phường Long Hoa	Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 50kVA Sân Cu H trụ 20/9B/2 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	60	0,5136	0,0011	0,0267	0,0001	0,045	363	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
215	22-05-26	08h00	22-05-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 50kVA Sân Cu F trụ 20/28 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Trạm 50kVA Sân Cu F trụ 20/28 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Thí nghiệm CBM trạm 50kVA Sân Cu F trụ 20/28 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Thí nghiệm CBM	4	Khu phố Sân Cu phường Long Hoa	Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 50kVA Sân Cu F trụ 20/28 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	31	0,2654	0,0006	0,0138	0,0000	0,045	363	
216	22-05-26	08h00	22-05-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Sơn Anh	Trạm 400kVA Ao Hồ C trụ 89 Phạm Văn Đồng tuyến 471TN	Trạm 400kVA Ao Hồ C trụ 89 Phạm Văn Đồng tuyến 471TN	Thay cáp lực, LA, FCO trạm 400kVA Ao Hồ C, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 89 Phạm Văn Đồng tuyến 471TN	Sửa chữa lớn 2026	14	Khu phố Long Trung phường Hòa Thành	Cắt CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 400kVA Ao Hồ C trụ 89 Phạm Văn Đồng tuyến 471TN	54	0,4623	0,0010	0,0240	0,0001	0,262	2.094	
217	22-05-26	08h00	22-05-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Sơn Anh	Trạm 250kVA Ao Hồ F trụ 91/7 Phạm Văn Đồng tuyến 471TN	Trạm 250kVA Ao Hồ F trụ 91/7 Phạm Văn Đồng tuyến 471TN	Thay cáp lực, LA, FCO trạm 250kVA Ao Hồ F, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 91/7 Phạm Văn Đồng tuyến 471TN	Sửa chữa lớn 2026	14	Khu phố Long Trung phường Hòa Thành	Cắt 3 LBFCO trụ 91/5 Phạm Văn Đồng tuyến 471TN	210	1,7977	0,0037	0,0935	0,0002	0,262	2.094	
218	22-05-26	08h00	22-05-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Sơn Anh	Trạm 160kVA Cao Thượng Phẩm J trụ 21 Nguyễn Chí Thanh tuyến 474TĐ	Trạm 160kVA Cao Thượng Phẩm J trụ 21 Nguyễn Chí Thanh tuyến 474TĐ	Thay cáp lực, LA, FCO trạm 160kVA Cao Thượng Phẩm J, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 21 Nguyễn Chí Thanh tuyến 474TĐ	Sửa chữa lớn 2026	6	Khu phố Long Khương phường Hòa Thành	Cắt CB, FCO, tháo 3 hotline trạm 160kVA Cao Thượng Phẩm J trụ 21 Nguyễn Chí Thanh tuyến 474TĐ	126	1,0786	0,0022	0,0561	0,0001	0,105	838	
219	22-05-26	08h00	22-05-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trạm 250kVA Cửa 7 Long Hoa C trụ 7/6T Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	Lưới điện hạ áp trạm 250kVA Cửa 7 Long Hoa C trụ 7/6T Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	Phát quang lưới hạ áp, cắt dây leo vệ sinh gốc trụ trạm 250kVA Cửa 7 Long Hoa C trụ 7/6T Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
220	22-05-26	08h00	22-05-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 50kVA Trường Ân W trụ 299B/24 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	Trạm 50kVA Trường Ân W trụ 299B/24 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	Phát quang lưới hạ áp, cắt dây leo vệ sinh gốc trụ trạm 50kVA Trường Ân W trụ 299B/24 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
221	22-05-26	08h00	22-05-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên; Công ty Ngân Anh	Nhánh rẽ 22kV trụ 140/139/193/27B/1 Đồn 833 tuyến 471TBI	Trụ 140/139/193/27B/8, trụ 140/139/193/27B/31, từ trụ 140/139/193/27B/8 đến trụ 140/139/193/27B/79 tuyến 471TBI	Thay LA phòng điện trụ 140/139/193/27B/8, trụ 140/139/193/27B/31, xử lý khiếm khuyết lưới điện từ trụ 140/139/193/27B/8 đến trụ 140/139/193/27B/79 tuyến 471TBI	Sửa chữa thường xuyên	15	Đồn 833, cửa khẩu Tân Nam	Cắt 3LBFCO trụ 140/139/193/27B/1 Đồn 833 tuyến 471TBI	20	0,2591	0,0005	0,0100	0,0000	0,210	1.894	
222	22-05-26	07h00	22-05-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên; Công ty Ngân Anh	Đường dây 22kV trụ 52 Thạnh Tây tuyến 479TBI Đường dây 22kV trụ 43 Cầu Cẩn Đàng tuyến 473TBI Phân đoạn 22kV trụ 283/5 Xa Mát tuyến 473TBI	Trụ 53 đến trụ 280 tuyến 473TBI, 479TBI	Dựng trụ trung áp xen lưới, thay dây trung áp từ trụ 53 đến trụ 280 tuyến 473TBI, 479TBI	Sửa chữa lớn, Đầu tư xây dựng	400	Các ấp 1, Thạnh Tây, Thạnh Trung, Thạnh Tân, Tân Thanh xã Tân Biên, xã Tân Lập	Cắt REC và DS trụ 52 Thạnh Tây tuyến 479TBI Cắt REC trụ 43 và DS trụ 42B Cầu Cẩn Đàng tuyến 473TBI Cắt REC trụ 283/5 và DS trụ 283/4B Xa Mát tuyến 473TBI	5226	75,2339	0,1254	2,9089	0,0048	3,600	36.000	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
223	22-05-26	06h00	22-05-26	17h00	ĐL Tân Châu	Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Sạch	Tuyến 477 trạm 110kV Suối Ngô	Tuyến 477 trạm 110kV Suối Ngô	- Thi công thay trụ trung áp, lắp đặt phụ kiện di dời trạm biến áp trụ 173/168, 173/233 tuyến 477SN - Thi công di dời trụ trung áp trụ 173/194/36 tuyến 477SN	Sửa chữa lớn 2026	200	Áp 3, 4, 5, 6 xã Tân Hòa	- Cắt REC trụ 176/64B và DS trụ 173/64C Suối Ngô D tuyến 474SN - Cắt 3LTD trụ 173/117 nối tuyến 472SN và tuyến 477SN	5246	61,3894	0,0930	3,2120	0,0049	6,859	75.448		
224	22-05-26	06h00	22-05-26	17h00	ĐL Tân Châu	- Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Sạch - ĐL Tân Châu	Tuyến 477 trạm 110kV Suối Ngô	Tuyến 477 trạm 110kV Suối Ngô	- Thi công thay trụ trung áp, lắp đặt phụ kiện di dời trạm biến áp trụ 173/168 tuyến 477SN - Thi công di dời trụ trung áp trụ 173/194/36 tuyến 477SN - Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 173/194/2 đến trụ 173/194/45 tuyến 477SN	- Sửa chữa lớn 2026 - Sửa chữa thường xuyên số 2619/TTr-KT - CT số 88/CT-ĐLTC - Phát quang hành lang	0	Áp Trảng Trai, Cây Cây, Sóc Con Trăn, Suối Bà Chiêm, Tân Thuận, Cây Khế xã Tân Hòa	- Cắt REC trụ 173/170 và DS trụ 173/170A Tân Hòa tuyến 477SN - Cắt LBS và DS trụ 173/194/1B Trảng trai tuyến 477SN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
225	22-05-26	08h00	22-05-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bê khu vực quản lý ĐLTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		
226	22-05-26	08h00	22-05-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 473TN, 471TN	Từ trụ 53 đến trụ 87 đường Trần Hưng Đạo tuyến 471TN, 473TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 53 đến trụ 87 đường Trần Hưng Đạo tuyến 471TN, 473TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		
227	22-05-26	07h30	22-05-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH xây lắp 19/5	Lưới hạ áp trạm 3x50kVA trụ 80/23 CMT8 - G tuyến 481TN	Từ trụ 80/22/01 đến trụ 80/22/07 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN	Bàn giao đơn vị ngoài thay trụ hạ thế bằng trụ trung thế 14m, sang lưới hạ thế qua trụ trồng mới từ trụ 80/22/01 đến trụ 80/22/07 đường Cách Mạng Tháng Tám, thay dây hạ áp thành dây ABC 4x70mm <sup>2</sup> từ trụ 80/23 đến trụ 80/23/9 đường Nguyễn Thái Học tuyến 481TN	Công trình giảm tổn thất lưới điện phân phối năm 2026	2	Khu phố 1, phường Tân Ninh	Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 80/23 CMT8 - G tuyến 481TN	134	1,2595	0,0022	0,0709	0,0001	0,069	652		
228	22-05-26	08h00	22-05-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trụ 34/2 nhánh rẽ 22kV Công Ty TNHH UWC Việt Nam tuyến 473SD	Trụ 34/2 nhánh rẽ 22kV Công Ty TNHH UWC Việt Nam tuyến 473SD	Thay công tơ 3 pha điện từ định kỳ trụ 34/2 nhánh rẽ 22kV Công Ty TNHH UWC Việt Nam tuyến 473SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	3	Khách hàng: Công Ty TNHH UWC Việt Nam	Cắt 3 LBFCO trụ 34/1 nhánh rẽ 22kV Công Ty TNHH UWC Việt Nam tuyến 473SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,103	360		
229	22-05-26	08h00	22-05-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 3x25kVA trụ 56/11/1 Công ty TNHH Thụ Thụ Foods tuyến 472SD	Trạm biến áp 3x25kVA trụ 56/11/1 Công ty TNHH Thụ Thụ Foods tuyến 472SD	Thay công tơ 3 pha điện từ định kỳ trạm biến áp 3x25kVA trụ 56/11/1 Công ty TNHH Thụ Thụ Foods tuyến 472SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Công ty TNHH Thụ Thụ Foods	Cắt CB, 3 FCO trạm biến áp 3x25kVA trụ 56/11/1 Công ty TNHH Thụ Thụ Foods tuyến 472SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40		
230	22-05-26	08h00	22-05-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA Cầu Da 11 trụ 50 tuyến 478SD	Trạm biến áp 25kVA Cầu Da 11 trụ 50 tuyến 478SD	Thí nghiệm CBM và bảo trì trạm biến áp trụ 50 tuyến 478SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp Suối Dộp xã Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 25kVA Cầu Da 11 trụ 50 tuyến 478SD	46	0,1606	0,0008	0,0090	0,0000	0,011	40		

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mắt (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
231	22-05-26	08h00	22-05-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 37,5kVA Cầu Da-8 trụ 63 tuyến 478SD	Trạm biến áp 37,5kVA Cầu Da-8 trụ 63 tuyến 478SD	Thí nghiệm CBM và bảo trì trạm biến áp trụ 63 tuyến 478SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp Suối Dộc xã Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA Cầu Da-8 trụ 63 tuyến 478SD	43	0,1501	0,0007	0,0084	0,0000	0,011	40	
232	22-05-26	08h00	22-05-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 50kVA Cầu Trường-1 trụ 70 tuyến 478SD	Trạm biến áp 50kVA Cầu Trường-1 trụ 70 tuyến 478SD	Thí nghiệm CBM và bảo trì trạm biến áp trụ 70 tuyến 478SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp Bàu Sen xã Hào Đức	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 50kVA Cầu Trường-1 trụ 70 tuyến 478SD	74	0,2584	0,0012	0,0144	0,0001	0,011	40	
233	22-05-26	08h00	22-05-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 50kVA Cầu Trường 8 trụ 83 tuyến 478SD	Trạm biến áp 50kVA Cầu Trường 8 trụ 83 tuyến 478SD	Thí nghiệm CBM và bảo trì trạm biến áp trụ 83 tuyến 478SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp Bàu Sen xã Hào Đức	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 50kVA Cầu Trường 8 trụ 83 tuyến 478SD	37	0,1292	0,0006	0,0072	0,0000	0,011	40	
234	22-05-26	13h30	22-05-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 320kVA trụ 141/28/2T Công ty cổ phần sản xuất thương mại T&B tuyến 476SD	Trạm biến áp 320kVA trụ 141/28/2T Công ty cổ phần sản xuất thương mại T&B tuyến 476SD	Thay 3CT (500/5A) hạ thế định kỳ trạm biến áp 320kVA trụ 141/28/2T Công ty cổ phần sản xuất thương mại T&B tuyến 476SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	3	Khách hàng: Công ty cổ phần sản xuất thương mại T&B	Cắt CB, 3 FCO trạm biến áp 320kVA trụ 141/28/2T Công ty cổ phần sản xuất thương mại T&B tuyến 476SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,103	360	
235	22-05-26	13h30	22-05-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 630kVA trụ 315B/2 Công ty TNHH MTV Xuân Quang Tây Ninh tuyến 476SD	Trạm biến áp 630kVA trụ 315B/2 Công ty TNHH MTV Xuân Quang Tây Ninh tuyến 476SD	Thay công tơ 3 pha điện tử định kỳ trạm biến áp 630kVA trụ 315B/2 Công ty TNHH MTV Xuân Quang Tây Ninh tuyến 476SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	3	Khách hàng: Công ty TNHH MTV Xuân Quang Tây Ninh	Cắt CB, 3 LBFCO trạm biến áp 630kVA trụ 315B/2 Công ty TNHH MTV Xuân Quang Tây Ninh tuyến 476SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,103	360	
236	22-05-26	13h30	22-05-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 75kVA Bàu Sen-1 trụ 88 tuyến 478SD	Trạm biến áp 75kVA Bàu Sen-1 trụ 88 tuyến 478SD	Thí nghiệm CBM và bảo trì trạm biến áp trụ 88 tuyến 478SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp Bàu Sen xã Hào Đức	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 75kVA Bàu Sen-1 trụ 88 tuyến 478SD	105	0,3666	0,0017	0,0205	0,0001	0,011	40	
237	22-05-26	13h30	22-05-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 2x25kVA Cầu Trường-2 và Cầu Trường-2A trụ 80/14 tuyến 478SD	Trạm biến áp 2x25kVA Cầu Trường-2 và Cầu Trường-2A trụ 80/14 tuyến 478SD	Thí nghiệm CBM và bảo trì trạm biến áp trụ 80/14 tuyến 478SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp Cầu Trường xã Hào Đức	Cắt 1 CB, 2 FCO và tháo 1 hotline trạm 2x25kVA Cầu Trường-2 và Cầu Trường-2A trụ 80/14 tuyến 478SD	40	0,1397	0,0007	0,0078	0,0000	0,011	40	
238	22-05-26	13h30	22-05-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA Cầu Trường - 9 trụ 80/25 tuyến 478SD	Trạm biến áp 25kVA Cầu Trường - 9 trụ 80/25 tuyến 478SD	Thí nghiệm CBM và bảo trì trạm biến áp trụ 80/25 tuyến 478SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp Cầu Trường xã Hào Đức	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 25kVA Cầu Trường - 9 trụ 80/25 tuyến 478SD	34	0,1187	0,0006	0,0066	0,0000	0,011	40	
239	23-05-26	08h00	23-05-26	17h00	ĐL Bến Cầu	Công ty CP XD Thăng Long	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 191/2 đến trụ 191/2/8B Long Phi 2 tuyến 476BC	Từ trụ 191/2 đến trụ 191/2/8B nhánh rẽ 12,7kV Long Phi 2 tuyến 476BC	Dựng trụ, lắp xà sứ và phụ kiện từ trụ 191/2 đến trụ 191/2/8B Long Phi 2 tuyến 476BC	Nâng cấp lưới điện	9	Áp Long Phi xã Long Thuận	- Cắt 3LBFCO trụ 191 Long Phi tuyến 476BC - Cắt CB 250kVA trụ 188A Long Phi 20 tuyến 476BC	580	7,4973	0,0139	0,2906	0,0005	0,309	2.778	
240	23-05-26	05h30	23-05-26	06h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 234/84B Phước Tân tuyến 476HT	Từ trụ 234/84B Phước Tân đến trụ 200A xã Phan	Chuyển điện khép vòng tuyến 476HT cấp điện tuyến 471HT từ trụ 234/84B Phước Tân đến trụ 200A xã Phan	Chuyển điện	160	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 234/84B Phước Tân tuyến 476HT - Cắt LBS trụ 200A xã Phan tuyến 471HT, 477HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
241	23-05-26	18h00	23-05-26	18h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 200A xã Phan tuyến 471HT, 477HT	Từ trụ 200A xã Phan đến trụ 234/84B Phước Tân	Chuyển điện khép vòng về giao lưới ban đầu	Chuyển điện	160	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 200A xã Phan tuyến 471HT, 477HT - Cắt LBS trụ 234/84B Phước Tân tuyến 476HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
242	23-05-26	06h00	23-05-26	07h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 46B Ninh Hưng 1 tuyến 471HT	Tại trụ 140 Bầu Nặng - Dương Minh Châu 471HT	Sa thái phụ tải để cắt 3LTD trụ 140 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 471HT	Di dời lưới điện mở rộng đường giao thông	100	Khu phố Ninh Hưng 1, Ninh Hưng 2, Ninh Lộc phường Ninh Thạnh; ấp Phước Long 1, Phước Long 2, ấp Phước Tân 1, Phước Tân 2 xã Dương Minh Châu.	Cắt REC trụ 46B Ninh Hưng 1 tuyến 471HT Cắt 3LTD trụ 140 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 471HT Đóng REC trụ 46B Ninh Hưng 1 tuyến 471HT	4161	4,4687	0,0745	0,2316	0,0039	3,429	3,429	
243	23-05-26	17h00	23-05-26	18h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 46B Ninh Hưng 1 tuyến 471HT	Tại trụ 140 Bầu Nặng - Dương Minh Châu 471HT	Sa thái phụ tải để đóng 3LTD trụ 140 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 471HT	Di dời lưới điện mở rộng đường giao thông	100	Khu phố Ninh Hưng 1, Ninh Hưng 2, Ninh Lộc phường Ninh Thạnh; ấp Phước Long 1, Phước Long 2, ấp Phước Tân 1, Phước Tân 2 xã Dương Minh Châu.	Cắt REC trụ 46B Ninh Hưng 1 tuyến 471HT Đóng 3LTD trụ 140 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 471HT Đóng REC trụ 46B Ninh Hưng 1 tuyến 471HT	4161	8,9375	0,0745	0,4632	0,0039	3,429	6,858	
244	23-05-26	06h00	23-05-26	18h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Ngân Anh	Đường dây 22kV từ trụ 76 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 474TN	Từ trụ 98 đến trụ 98/14/2 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 474TN	Dựng trụ, di dời lưới trung hạ áp, lắp vật tư, thiết bị, trạm từ trụ 98 đến trụ 98/14/2 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 474TN	Đầu tư xây dựng	80	Khu phố Ninh Thuận, Ninh Hiệp, Ninh An, Ninh Phú, Ninh Bình phường Ninh Thạnh	- Cắt REC và 3LTD trụ 76 Bầu Nặng tuyến 474TN. - Cắt LBS và DS trụ 93 Ninh Hưng tuyến 477HT, 474TN. - Cắt LBS và DS trụ 120 Ninh Phú tuyến 471HT, 474TN.	6639	85,5602	0,1188	4,4345	0,0062	2,744	32,928	
245	23-05-26	06h00	23-05-26	18h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Năng Lượng Sạch	Đường dây 22kV từ trụ 76 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 474TN	Trụ 82, trụ 99 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 474TN	Dựng trụ 14m ghép, lắp vật tư, sang lưới di dời trạm 400kVA từ trụ 82, trụ 99 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 474TN	Đầu tư xây dựng	0	Khu phố Ninh Thuận, Ninh Hiệp, Ninh An, Ninh Phú, Ninh Bình phường Ninh Thạnh	- Cắt REC và 3LTD trụ 76 Bầu Nặng tuyến 474TN. - Cắt LBS và DS trụ 93 Ninh Hưng tuyến 477HT, 474TN. - Cắt LBS và DS trụ 120 Ninh Phú tuyến 471HT, 474TN. - Cắt CB công tơ 03 pha (No: 15130716) Năng lượng mặt trời trụ 80 Bầu Nặng tuyến 474TN.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
246	23-05-26	06h00	23-05-26	18h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 76 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 474TN	Từ trụ 76 đến trụ 134, từ trụ 114 đến trụ 114/19, từ trụ 114/18 đến trụ 114/18/4, từ trụ 98 đến trụ 98/14 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 474TN	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 76 đến trụ 134, từ trụ 114 đến trụ 114/19, từ trụ 114/18 đến trụ 114/18/4, từ trụ 98 đến trụ 98/14 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 474TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
247	23-05-26	06h00	23-05-26	18h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Năng Lượng Sạch	- Đường dây 22kV từ trụ 76 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 474TN - Đường dây 22kV từ trụ 140 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471HT	Từ trụ 117 đến trụ 130 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 474TN, 471HT	Dựng trụ, lắp vật tư, phụ kiện, thay dây trần 3AC 185mm thành 3ACXH 185mm từ trụ 117 đến trụ 130 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 474TN, 471HT	Đầu tư xây dựng	0	Khu phố Ninh Thuận, Ninh Hiệp, Ninh An, Ninh Phú, Ninh Bình phường Ninh Thạnh	- Cắt REC và 3LTD trụ 76 Bầu Năng tuyến 474TN. - Cắt LBS và DS trụ 93 Ninh Hưng tuyến 477HT, 474TN. - Cắt 3LTD tại trụ 140 tuyến 471HT (Sau khi đã cắt REC trụ 46B tuyến 471HT)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
248	23-05-26	06h00	23-05-26	18h00	ĐL Dương Minh Châu	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Tây Ninh	- Đường dây 22kV từ trụ 76 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 474TN - Đường dây 22kV từ trụ 140 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471HT	Trụ 120 Ninh Phú tuyến 474TN, 471HT	Bảo trì LBS và DS trụ 120 Ninh Phú tuyến 474TN, 471HT	Sửa chữa thường xuyên	0	Khu phố Ninh Thuận, Ninh Hiệp, Ninh An, Ninh Phú, Ninh Bình phường Ninh Thạnh	- Cắt REC và 3LTD trụ 76 Bầu Năng tuyến 474TN. - Cắt LBS và DS trụ 93 Ninh Hưng tuyến 477HT, 474TN. - Cắt 3LTD tại trụ 140 tuyến 471HT (Sau khi đã cắt REC trụ 46B tuyến 471HT)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
249	23-05-26	06h00	23-05-26	18h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 250kVA trụ 102B Bầu Năng-6 tuyến 474TN	Tại trụ 102B/3 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 474TN	Tháo, lắp vật tư, phụ kiện, thùng điện kế, kéo dây sau điện kế, di dời trụ hạ áp 7,5m (từ vị trí cũ sang vị trí mới khoảng 5m) tại trụ 102B/3 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 474TN	Sửa chữa thường xuyên	0	Khu phố Ninh Hiệp phường Ninh Thạnh	- Cắt CB trạm 250kVA trụ 102B Bầu Năng-6 tuyến 474TN - Cắt CB trạm 15kVA trụ 99 Hàn tiện Ninh An-3 tuyến 474TN - Cắt CB điện kế 3 pha (No: 2210810400) trụ 99B/14 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
250	23-05-26	08h00	23-05-26	09h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 250kVA trụ 234/52C Phước Tân-T.234/52C tuyến 471HT	Trạm 250kVA trụ 234/52C Phước Tân-T.234/52C tuyến 471HT	Xử lý khiếm khuyết hệ thống đo đếm trạm 250kVA trụ 234/52C Phước Tân-T.234/52C tuyến 471HT	Xử lý khiếm khuyết hệ thống đo đếm	6	Áp Phước Hội, Phước Tân xã Cầu Khởi	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 234/52C Phước Tân-T.234/52C tuyến 471HT	190	0,3061	0,0034	0,0159	0,0002	0,206	309	
251	23-05-26	08h00	23-05-26	09h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 2x25kVA trụ 48B/110/10 Phước Hiệp - Trụ 48B/110/10 tuyến 476HT	Trạm 2x25kVA trụ 48B/110/10 Phước Hiệp - Trụ 48B/110/10 tuyến 476HT	Xử lý khiếm khuyết hệ thống đo đếm trạm 2x25kVA trụ 48B/110/10 Phước Hiệp tuyến 476HT	Xử lý khiếm khuyết hệ thống đo đếm	3	Áp Phước Hiệp xã Cầu Khởi	Cắt 2FCO trạm 2x25kVA trụ 48B/110/10 Phước Hiệp tuyến 476HT	40	0,0644	0,0007	0,0033	0,0000	0,034	51	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
252	23-05-26	09h30	23-05-26	10h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 250kVA trụ 234/63A Phước Tân-D tuyến 471HT	Trạm 250kVA trụ 234/63A Phước Tân-D tuyến 471HT	Thay công tơ hồng trạm 250kVA trụ 234/63A Phước Tân-D tuyến 471HT	Thay công tơ hồng	6	Áp Phước Hội xã Cầu Khởi	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 234/63A Phước Tân-D tuyến 471HT	175	0,1879	0,0031	0,0097	0,0002	0,206	206	
253	23-05-26	09h30	23-05-26	10h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 50kVA trụ 431B/7 Áp BII-Q tuyến 475TĐ	Trạm 50kVA trụ 431B/7 Áp BII-Q tuyến 475TĐ	Thay công tơ hồng trạm 50kVA trụ 431B/7 Áp BII-Q tuyến 475TĐ	Thay công tơ hồng	3	Áp B4 xã Lộc Ninh	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 431B/7 Áp BII-Q tuyến 475TĐ	38	0,0408	0,0007	0,0021	0,0000	0,034	34	
254	23-05-26	10h30	23-05-26	11h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 320kVA trụ 234/63B/1 Công ty TNHH Chấn Xương tuyến 471HT	Trạm 320kVA trụ 234/63B/1 Công ty TNHH Chấn Xương tuyến 471HT	Tháo hệ thống đo đếm thanh lý hợp đồng: Công ty TNHH Nông sản Chấn Xương trạm 320kVA trụ 234/63B/1 Công ty TNHH Chấn Xương tuyến 471HT	Tháo hệ thống đo đếm thanh lý hợp đồng	0	Trạm chuyên dùng khách hàng Công ty TNHH Chấn Xương	Cắt 3FCO trạm 320kVA trụ 234/63B/1 Công ty TNHH Chấn Xương tuyến 471HT (đang ở vị trí cắt)	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,000	0	
255	23-05-26	10h30	23-05-26	11h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 50kVA trụ 118/138/74 Bến Lầy A tuyến 475TĐ	Trạm 50kVA trụ 118/138/74 Bến Lầy A tuyến 475TĐ	Thay công tơ hồng trạm 50kVA trụ 118/138/74 Bến Lầy A tuyến 475TĐ	Thay công tơ hồng	3	Áp 4 xã Lộc Ninh	Cắt 1FCO trạm 50kVA trụ 118/138/74 Bến Lầy A tuyến 475TĐ	42	0,0451	0,0008	0,0023	0,0000	0,034	34	
256	23-05-26	13h30	23-05-26	14h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 250kVA trụ 127B/1 Huỳnh Công Khai tuyến 471HT	Trạm 250kVA trụ 127B/1 Huỳnh Công Khai tuyến 471HT	Thay công tơ lệch thời gian trạm 250kVA trụ 127B/1 Huỳnh Công Khai tuyến 471HT	Thay công tơ lệch thời gian	0	Trạm chuyên dùng khách hàng Huỳnh Công Khai	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 127B/1 Huỳnh Công Khai tuyến 471HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
257	23-05-26	13h30	23-05-26	14h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 2x50kVA trụ 118/138/78 Bến Lầy-B tuyến 475TĐ	Trạm 2x50kVA trụ 118/138/78 Bến Lầy-B tuyến 475TĐ	Xử lý khiếm khuyết hệ thống đo đếm trạm 2x50kVA trụ 118/138/78 Bến Lầy-B tuyến 475TĐ	Xử lý khiếm khuyết hệ thống đo đếm	6	Áp 4 xã Lộc Ninh	Cắt 2FCO trạm 2x50kVA trụ 118/138/78 Bến Lầy-B tuyến 475TĐ	59	0,0634	0,0011	0,0033	0,0001	0,069	69	
258	23-05-26	15h00	23-05-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 250kVA trụ 114/18/4/5 Ninh Phú - T114/18/4/5 tuyến 474TN	Trạm 250kVA trụ 114/18/4/5 Ninh Phú - T114/18/4/5 tuyến 474TN	Xử lý khiếm khuyết hệ thống đo đếm trạm 250kVA trụ 114/18/4/5 Ninh Phú - T114/18/4/5 tuyến 474TN	Xử lý khiếm khuyết hệ thống đo đếm	0	Khu phố Ninh Phú phường Ninh Thạnh	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 114/18/4/5 Ninh Phú - T114/18/4/5 tuyến 471HT (vận hành tuyến 474TN)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
259	23-05-26	15h00	23-05-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 250kVA trụ 125/1 Thuận Hòa-T125/1 tuyến 473TĐ	Trạm 250kVA trụ 125/1 Thuận Hòa-T125/1 tuyến 473TĐ	Xử lý khiếm khuyết hệ thống đo đếm trạm 250kVA trụ 125/1 Thuận Hòa-T125/1 tuyến 473TĐ	Xử lý khiếm khuyết hệ thống đo đếm	6	Áp Thuận Hòa xã Truong Mít	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 125/1 Thuận Hòa-T125/1 tuyến 473TĐ	40	0,0644	0,0007	0,0033	0,0000	0,206	309	
260	23-05-26	07h30	23-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 28/1 Bến Mương tuyến 474TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 28/1 Bến Mương tuyến 474TĐ	Thi công trồng trụ, lắp xà, sứ và phụ kiện nâng cấp lưới điện trung hạ áp từ 1 pha lên 3 pha từ trụ 28/1 đến 28/15, thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì, phát quang Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 28/1 đến trụ 28/15 Bến Mương tuyến 474TĐ	Sửa chữa thường xuyên Phát quang đầu tư xây dựng năm 2026	10	Áp Bến Mương xã Thạnh Đức	Cắt LBFCO trụ 28/1 tuyến 474TĐ, tháo hotline trụ 29 Bến Mương tuyến 480TĐ	629	5,2839	0,0104	0,0010	0,0000	0,000	0	
261	23-05-26	07h30	23-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 68/57/1 Bến Chò tuyến 474TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 68/57/1 Bến Chò tuyến 474TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 68/57/1 tuyến 474TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
262	23-05-26	07h30	23-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 68/71/1 Bến Rộng tuyến 474TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 68/71/1 Bến Rộng tuyến 474TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 68/71/1 tuyến 474TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
263	23-05-26	07h30	23-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 28/12/1 Bến Mương tuyến 474TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 28/12/1 Bến Mương tuyến 474TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 28/12/1 tuyến 474TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
264	23-05-26	07h30	23-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 28/13/1 Bến Mương tuyến 474TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 28/13/1 Bến Mương tuyến 474TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 28/13/1 tuyến 474TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
265	23-05-26	07h30	23-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 50kVA trụ 28/12/10 Bến Mương 24 tuyến 474TĐ	Trạm 50kVA trụ 28/12/10 Bến Mương 24 tuyến 474TĐ	Phát quang lưới điện hạ áp Trạm 50kVA trụ 28/12/10 Bến Mương 24 tuyến 474TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
266	23-05-26	07h30	23-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện đo quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, lắp DCU, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
267	23-05-26	07h30	23-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bịt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh góc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, xử lý chạm	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
268	23-05-26	08h00	23-05-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trạm 50kVA Trường Cửu J trụ 77/4 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Lưới điện hạ áp trạm 50kVA Trường Cửu J trụ 77/4 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Phát quang lưới điện hạ áp trạm 50kVA Trường Cửu J trụ 77/4 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
269	23-05-26	08h00	23-05-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trạm 3x50kVA Trường Đông H trụ 16 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Lưới điện hạ áp trạm 3x50kVA Trường Đông H trụ 16 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Phát quang lưới hạ áp, cắt dây leo vệ sinh góc trụ trạm 3x50kVA Trường Đông H trụ 16 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
270	23-05-26	08h00	23-05-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp từ trụ 16B/8 đến trụ 16B/11 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Từ trụ 16B/8 đến trụ 16B/11 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Căng dây hạ áp bị chùng từ trụ 16B/8 đến trụ 16B/11 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Xử lý khiếm khuyết mùa khô 2026	4	Khu phố Trường Phú phường Long Hoa	Cắt CB trạm 3x50kVA Trường Đông H trụ 16 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	93	0,7961	0,0017	0,0414	0,0001	0,079	628	
271	23-05-26	06h00	23-05-26	06h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 90B Lý Thường Kiệt tuyến 476TN đến trụ 5 Nguyễn Văn Linh tuyến 471LH	LBS trụ 28/5 Long Thành Bắc tuyến 471LH và Rec trụ 90B Cửa Số 2 tuyến 476TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 471LH cấp điện cho tuyến 476TN đến trụ 90B Cửa Số 2	Theo thỏa thuận của ĐL Tân Ninh	21	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 28/5 Long Thành Bắc tuyến 471LH - Cắt Rec, 3LTD trụ 90B Cửa Số 2 tuyến 476TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
272	23-05-26	17h00	23-05-26	17h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 90B Lý Thường Kiệt tuyến 476TN đến trụ 5 Nguyễn Văn Linh tuyến 471LH	LBS trụ 28/5 Long Thành Bắc tuyến 471LH và Rec trụ 90B Cửa Số 2 tuyến 476TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 476TN cấp điện cho tuyến 471LH đến trụ 28/5 Long Thành Bắc	Theo thỏa thuận của ĐL Tân Ninh	0	Không mất điện	- Đóng 3LTD, Rec trụ 90B Cửa Số 2 tuyến 476TN - Cắt LBS trụ 28/5 Long Thành Bắc tuyến 471LH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
273	23-05-26	05h30	23-05-26	06h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Đường dây 22kV từ trụ 341/30C74 tuyến 475TBI đến trụ 341/1 tuyến 478SD	Đường dây 22kV từ trụ 341/30C74 tuyến 475TBI đến trụ 341/1 tuyến 478SD	Chuyển điện tuyến 478SD nhận điện tuyến 475TBI về đến trụ 341/1 Phước Hưng	Chuyển điện khép vòng	100	Không mất điện	- Đóng LBS Tráng Dầu trụ 341/30C74 tuyến 475TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
274	23-05-26	18h30	23-05-26	19h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Đường dây 22kV từ trụ 341/30C74 tuyến 475TBI đến trụ 341/1 tuyến 478SD	Đường dây 22kV từ trụ 341/30C74 tuyến 475TBI đến trụ 341/1 tuyến 478SD	Chuyển điện về kết lưới ban đầu	Chuyển điện khép vòng	100	Không mất điện	- Cắt LBS Tráng Dầu trụ 341/30C74 tuyến 475TBI.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
275	23-05-26	06h00	23-05-26	07h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 478 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 478 trạm 110kV Tân Hưng	Chuyển điện tuyến 478TH nhận điện tuyến 479TH qua 3LBFCO trụ 85/158/1 đến trụ 112/48/84 tuyến 478TH	Chuyển điện	50	Áp Hội Thành xã Tân Hội	- Cắt 3LBFCO trụ 112/20/48/84 Tuyến 478TH - Đóng 3LBFCO trụ 85/158/1 tuyến 479TH	729	0,3912	0,0130	0,0203	0,0007	1,715	857	
276	23-05-26	17h00	23-05-26	18h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 478 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 478 trạm 110kV Tân Hưng	Chuyển điện tuyến 478TH ngưng nhận điện tuyến 479TH qua 3LBFCO trụ 85/158/1 đến trụ 112/48/84 tuyến 478TH	Chuyển điện	50	Áp Hội Thành xã Tân Hội	- Cắt 3LBFCO trụ 85/158/1 Tuyến 479TH - Đóng 3LBFCO trụ 112/20/48/84 tuyến 478TH	729	0,3912	0,0130	0,0203	0,0007	1,715	857	
277	23-05-26	06h00	23-05-26	17h00	ĐL Tân Châu	Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Sạch	Tuyến 473, 478 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 473, 478 trạm 110kV Tân Hưng	- Thi công thay dây trung áp từ trụ 64 đến trụ 91 tuyến 473TH, 478TH	Sửa chữa lớn 2026	400	Xã Tân Châu; xã Tân Hội; ấp Đông Tiến xã Tân Đông	- Cắt REC và DS trụ 48 Tân Hiệp tuyến 473TH - Cắt REC và DS trụ 52 Tân Hội tuyến 478TH - Cắt DS trụ 112/19 nối tuyến 478TH và tuyến 480TH - Cắt 3LTD trụ 167 nối tuyến 471SN và tuyến 478TH - Cắt 3LTD trụ 167B nối tuyến 473SN và tuyến 478TH - Cắt DS trụ 112/20/48/210 nối tuyến 474TH và tuyến 478TH	7295	85,3670	0,1293	4,4666	0,0068	13,718	150.896	
278	23-05-26	08h00	23-05-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 476TN	Từ trụ 3 đến trụ 79 đường Điện Biên Phủ tuyến 476TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 3 đến trụ 79 đường Điện Biên Phủ tuyến 476TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
279	23-05-26	07h00	23-05-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Xuất tuyến 22kV tuyến 476TN	Từ trụ 3 đến trụ 10 đường Bời lời tuyến 476TN	Bản giao đơn vị ngoài trông trụ sang lưới đi dờn đường dây trung áp từ trụ 3 đến trụ 10 đường Bời lời tuyến 476TN	Công trình đi dờn đường Bời Lời	150	Khu phố Ninh Tân phường Bình Minh; khu phố Ninh Hòa phường Ninh Thạnh; khu phố Hiệp Thạnh, Hiệp Nghĩa, Hiệp Lễ phường Tân Ninh	- Cắt MC 476TN và đóng DTĐ 476-76TN - Cắt 3LTD trụ 90B Cửa Số 2 tuyến 476TN - Cắt MC 480TN và đóng DTĐ 480-76TN - Cắt DS trụ 3/3 đường Bời Lời tuyến 480TN - Cắt DS trụ 62 đường Điện Biên Phủ tuyến 474TN	3154	31,2046	0,0520	1,7556	0,0029	5,144	51.442	
280	23-05-26	07h00	23-05-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Xanh	Lưới hạ áp trạm 3x75kVA trụ 68 Lộ Bình Dương - D tuyến 476TN	Từ trụ 66B đến trụ 66B/11T đường Điện Biên Phủ tuyến 476TN	Bản giao đơn vị ngoài trông trụ sang lưới thu hồi vật tư, thay dây hạ áp thành dây ABC 4x70mm <sup>2</sup> từ trụ 66B đến trụ 66B/11T đường Điện Biên Phủ tuyến 476TN	Sửa chữa lớn 2026	12	Khu phố Ninh Phước phường Ninh Thạnh	- Cắt CB trạm 3x75kVA trụ 68 Lộ Bình Dương - D tuyến 476TN - Cắt CB trạm 250kVA trụ 56C Điện Biên Phủ - X tuyến 474TN	202	1,7987	0,0033	0,1012	0,0002	0,412	3.704	
281	23-05-26	07h00	23-05-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Xanh	Lưới hạ áp trạm 250kVA trụ 78 Điện Biên Phủ - E tuyến 476TN	Từ trụ 76B đến trụ 76B/9 đường Điện Biên Phủ tuyến 476TN	Thay dây hạ áp thành dây ABC 4x70mm <sup>2</sup> từ trụ 76B đến trụ 52/10 đường Điện Biên Phủ tuyến 476TN	Sửa chữa lớn 2026	14	Khu phố Ninh Phước phường Ninh Thạnh	- Cắt CB trạm 250kVA trụ 78 Điện Biên Phủ - E tuyến 476TN - Cắt FCO trạm 250kVA trụ 63 Điện Biên Phủ - M tuyến 474TN	267	2,3774	0,0044	0,1338	0,0002	0,160	1.440	
282	23-05-26	07h00	23-05-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Xanh	Lưới hạ áp trạm 400kVA trụ 55 Lộ Bình Dương - C tuyến 476TN	Từ trụ 51B đến trụ 51B/10T đường Điện Biên Phủ tuyến 476TN	Bản giao đơn vị ngoài trông trụ sang lưới thu hồi vật tư, thay dây hạ áp thành dây ABC 4x70mm <sup>2</sup> từ trụ 51B đến trụ 51B/10T đường Điện Biên Phủ tuyến 476TN	Sửa chữa lớn 2026	15	Khu phố Ninh Phước phường Ninh Thạnh	- Cắt CB trạm 400kVA trụ 55 Lộ Bình Dương - C tuyến 476TN - Cắt CB trạm 160kVA trụ 52A tuyến 474TN	327	2,9117	0,0054	0,1638	0,0003	0,514	4.630	
283	23-05-26	05h30	23-05-26	06h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 341/30C74 tuyến 475TBi đến trụ 341/1 tuyến 478SD	Đường dây 22kV từ trụ 341/30C74 tuyến 475TBi đến trụ 341/1 tuyến 478SD	Chuyển điện tuyến 478SD nhận điện tuyến 475TBi về đến trụ 341/1 Phước Hưng	Chuyển điện khép vòng	100	Không mất điện	- Đóng LBS Tráng Dầu trụ 341/30C74 tuyến 478SD-475TBi (ĐL Tân Biên đăng ký). - Cắt Recloser Phước Hưng trụ 341/1 tuyến 478SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
284	23-05-26	18h30	23-05-26	19h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 341/30C74 tuyến 475TBi đến trụ 341/1 tuyến 478SD	Đường dây 22kV từ trụ 341/30C74 tuyến 475TBi đến trụ 341/1 tuyến 478SD	Chuyển điện về kết lưới ban đầu	Chuyển điện khép vòng	100	Không mất điện	- Đóng Recloser Phước Hưng trụ 341/1 tuyến 478SD. - Cắt LBS Tráng Dầu trụ 341/30C74 tuyến 478SD-475TBi (ĐL Tân Biên đăng ký).	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
285	23-05-26	06h00	23-05-26	07h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 313 đến trụ 341 tuyến 471SD	Từ trụ 313 đến trụ 341 tuyến 471SD	Chuyển điện tuyến 471SD nhận điện tuyến 478SD về đến trụ 313 tuyến 471SD	Chuyển điện khép vòng	50	Xã Phước Vinh (trừ ấp Phước An, Phước Hưng)	- Cắt LBS An Cơ trụ 249 tuyến 478SD. - Cắt Recloser Cầu Vành trụ 313 tuyến 471SD. - Đóng 3 LTD trụ 341 tuyến 471SD-478SD. - Đóng LBS An Cơ trụ 249 tuyến 478SD.	4030	4,1053	0,0684	0,2241	0,0037	1,715	1.715	
286	23-05-26	18h00	23-05-26	18h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 313 đến trụ 341 tuyến 471SD	Từ trụ 313 đến trụ 341 tuyến 471SD	Chuyển điện về kết lưới ban đầu	Chuyển điện khép vòng	50	Xã Phước Vinh (trừ ấp Phước An, Phước Hưng)	- Cắt LBS An Cơ trụ 249 tuyến 478SD. - Cắt 3 LTD trụ 341 tuyến 471SD-478SD. - Đóng Recloser Cầu Vành trụ 313 tuyến 471SD. - Đóng LBS An Cơ trụ 249 tuyến 478SD.	4030	2,0526	0,0684	0,1121	0,0037	1,715	857	
287	23-05-26	07h00	23-05-26	18h00	ĐL Thái Bình	Công ty TNHH Phước Mai	Đường dây 22kV từ trụ 202 đến trụ 310 tuyến 471SD	Từ trụ 202 đến trụ 310 tuyến 471SD	Trồng trụ và lắp phụ kiện lưới điện, thu hồi trụ cũ từ trụ 202 đến trụ 310 tuyến 471SD	Công trình đầu tư xây dựng	70	Ấp Chòm Dừa xã Châu Thành; Ấp Sa Nghe, An Lộc, An Thọ, ấp Vành xã Hào Đức	- Cắt Recloser Chòm Dừa trụ 201 và DS 3 pha trụ 200 tuyến 471SD. - Cắt DS 3 pha trụ 313 tuyến 471SD. - Cắt DS 3 pha trụ 299 tuyến 471SD.	4892	53,6849	0,0813	2,9953	0,0045	0,103	1.132	
288	23-05-26	08h00	23-05-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 50kVA trụ 283 Hào Đức-15 tuyến 471SD	Trạm biến áp 50kVA trụ 283 Hào Đức-15 tuyến 471SD	Thay thùng công tơ tổng trạm biến áp 50kVA trụ 283 Hào Đức-15 tuyến 471SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	0	Ấp Vành xã Hào Đức	Cắt CB, FCO trạm biến áp 50kVA trụ 283 Hào Đức-15 tuyến 471SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
289	23-05-26	08h00	23-05-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 248 đến trụ 249 tuyến 471SD	Từ trụ 248 đến trụ 249 tuyến 471SD	Trồng trụ và lắp phụ kiện lưới điện, sang lưới trung hạ áp từ trụ cũ sang trụ mới, thu hồi trụ cũ từ trụ 248 đến trụ 249 tuyến 471SD	Nhận thầu thi công	0	Ấp Chòm Dừa xã Châu Thành; Ấp Sa Nghe, An Lộc, An Thọ, ấp Vành xã Hào Đức	- Cắt Recloser Chòm Dừa trụ 201 và DS 3 pha trụ 200 tuyến 471SD. - Cắt DS 3 pha trụ 313 tuyến 471SD. - Cắt DS 3 pha trụ 299 tuyến 471SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
290	23-05-26	08h00	23-05-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA Hào Đức-29 trụ 302/6 tuyến 471SD	Trạm biến áp 25kVA Hào Đức-29 trụ 302/6 tuyến 471SD	Thí nghiệm CBM và bảo trì trạm biến áp trụ 302/6 tuyến 471SD	Thí nghiệm định kỳ	0	Ấp Vành xã Hào Đức	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 25kVA Hào Đức-29 trụ 302/6 tuyến 471SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
291	23-05-26	08h00	23-05-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 37,5kVA Cầu Vành 1 trụ 309 tuyến 471SD	Trạm biến áp 37,5kVA Cầu Vành 1 trụ 309 tuyến 471SD	Thí nghiệm CBM và bảo trì trạm biến áp trụ 309 tuyến 471SD	Thí nghiệm định kỳ	0	Ấp Vành xã Hào Đức	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA Cầu Vành 1 trụ 309 tuyến 471SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
292	23-05-26	08h00	23-05-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 50kVA Bến Trường 1 trụ 229 tuyến 478SD	Trạm biến áp 50kVA Bến Trường 1 trụ 229 tuyến 478SD	Thí nghiệm CBM và bảo trì trạm biến áp trụ 229 tuyến 478SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Ấp Bình Lợi xã Hào Đức	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm trụ 50kVA Bến Trường 1 trụ 229 tuyến 478SD	91	0,3177	0,0015	0,0177	0,0001	0,011	40	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
293	23-05-26	08h00	23-05-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 50kVA Bến Trường 2 trụ 205 tuyến 478SD	Trạm biến áp 50kVA Bến Trường 2 trụ 205 tuyến 478SD	Thí nghiệm CBM và bảo trì trạm biến áp trụ 205 tuyến 478SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp Bình Lợi xã Hào Đức	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 50kVA Bến Trường 2 trụ 205 tuyến 478SD	79	0,2758	0,0013	0,0154	0,0001	0,011	40	
294	23-05-26	13h30	23-05-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 37,5kVA Bến Trường 3A trụ 183/8 tuyến 478SD	Trạm biến áp 37,5kVA Bến Trường 3A trụ 183/8 tuyến 478SD	Thí nghiệm CBM và bảo trì trạm biến áp trụ 183/8 tuyến 478SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp Trường xã Hào Đức	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA Bến Trường 3A trụ 183/8 tuyến 478SD	62	0,2165	0,0010	0,0121	0,0001	0,011	40	
295	23-05-26	13h30	23-05-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 75kVA Bến Trường 5 trụ 169/9/4 tuyến 478SD	Trạm biến áp 75kVA Bến Trường 5 trụ 169/9/4 tuyến 478SD	Thí nghiệm CBM và bảo trì trạm biến áp trụ 169/9/4 tuyến 478SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp Trường xã Hào Đức	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 75kVA Bến Trường 5 trụ 169/9/4 tuyến 478SD	131	0,4574	0,0022	0,0255	0,0001	0,011	40	
296	23-05-26	13h30	23-05-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA Bến Trường 6 trụ 169/8A/14P tuyến 478SD	Trạm biến áp 25kVA Bến Trường 6 trụ 169/8A/14P tuyến 478SD	Thí nghiệm CBM và bảo trì trạm biến áp trụ 169/8A/14P tuyến 478SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp Trường xã Hào Đức	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 25kVA Bến Trường 6 trụ 169/8A/14P tuyến 478SD	29	0,1013	0,0005	0,0056	0,0000	0,011	40	
297	24-05-26	05h00	24-05-26	05h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 277D đến trụ 330 tuyến 476SD	Từ trụ 277D đến trụ 330 tuyến 476SD	Chuyển điện kếp vòng tuyến 476SD nhân điện tuyến 476BC về đến LBS Gò Chai trụ 277D tuyến 476SD	Chuyển điện khép vòng	80	Không mất điện	- Đóng Recloser Long Vĩnh trụ 341B tuyến 476BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
298	24-05-26	18h30	24-05-26	19h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 277D đến trụ 330 tuyến 476SD	Từ trụ 277D đến trụ 330 tuyến 476SD	Chuyển điện kếp vòng về kết lưới ban đầu	Chuyển điện khép vòng	0	Không mất điện	- Cắt Recloser Long Vĩnh trụ 341B tuyến 476SD-476BC.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
299	24-05-26	08h00	24-05-26	11h30	ĐL Bến Cầu	Công ty CP XD Thăng Long	Trạm 25kVA trụ 53/117/10/39 Phước Lập 4 tuyến 480BC	Trạm 25kVA trụ 53/117/10/39 Phước Lập 4 tuyến 480BC	Di dời trạm biến áp 25kVA từ trụ cũ sang trụ mới trụ 53/117/10/39 Phước Lập 4 tuyến 480BC	Nâng cấp lưới điện	2	Áp Phước Lập xã Phước Chi	Cắt CB và FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 53/117/10/39 Phước Lập 4 tuyến 480BC	16	0,0804	0,0004	0,0031	0,0000	0,023	80	
300	24-05-26	07h30	24-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 100A/1 Áp Giữa tuyến 472TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 100A/1 Áp Giữa tuyến 472TĐ	Thi công trồng trụ, lắp xà, sứ và phụ kiện nâng cấp lưới điện trung hạ áp từ 1 pha lên 3 pha từ trụ 100/1 đến 100A/15, thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì, phát quang Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 100A/1 đến trụ 100A/15 Áp Giữa tuyến 472TĐ	Sửa chữa thường xuyên Phát quang đầu tư xây dựng năm 2026	10	Áp Giữa xã Phước Thạnh	Cắt LBFCO trụ 100A/1 tuyến 472TĐ, tháo hotline trụ 147 Áp Giữa tuyến 480TĐ	156	1,3105	0,0026	0,0002	0,0000	0,000	0	
301	24-05-26	06h00	24-05-26	06h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 2A Lạc Long Quân tuyến 471TN đến trụ 54 Âu Cơ tuyến 471TN	LBS trụ 54 Âu Cơ tuyến 476TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 476TN cấp điện cho tuyến 471TN đến trụ 29 Lâm Vô	Theo thỏa thuận của ĐL Tân Ninh	35	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 54 Âu Cơ tuyến 476TN - Cắt Recloser trụ 29 Lâm Vô tuyến 471TN (ĐL Tân Ninh đăng ký)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
302	24-05-26	17h30	24-05-26	18h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 2A Lạc Long Quân tuyến 471TN đến trụ 54 Âu Cơ tuyến 471TN	LBS trụ 54 Âu Cơ tuyến 476TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 471TN cấp điện cho tuyến 476TN đến trụ 54 Âu Cơ	Theo thỏa thuận của ĐL Tân Ninh	0	Không mất điện	- Đóng Recloser trụ 29 Lâm Vô tuyến 471TN (ĐL Tân Ninh đăng ký) - Cắt LBS trụ 54 Âu Cơ tuyến 476TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
303	24-05-26	05h00	24-05-26	06h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Chuyển điện tuyến 477TH nhận điện tuyến 476TH qua LBS trụ 176/58/2/26 đến trụ 176/2 tuyến 477TH	Chuyển điện	100	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 176/58/2/26 Thanh Xuân tuyến 476TH - Cắt REC và DS trụ 176/2 Bourbon tuyến 477TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
304	24-05-26	17h00	24-05-26	18h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Chuyển điện tuyến 477TH ngưng nhận điện tuyến 476TH qua LBS trụ 176/58/2/26 đến trụ 176/2 tuyến 477TH	Chuyển điện	100	Không mất điện	- Đóng DS và REC trụ 176/2 Bourbon tuyến 477TH - Cắt LBS trụ 176/58/2/26 Thanh Xuân tuyến 476TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
305	24-05-26	05h00	24-05-26	06h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Chuyển điện tuyến 477TH nhận điện tuyến 479 qua REC trụ 23/144 Khe Dol 9 đến trụ 181 tuyến 477TH	Chuyển điện	30	Không mất điện	- Đóng REC Khedol 9 trụ 23/144 tuyến 479CM (ĐL Tân Ninh thao tác) - Cắt LBS trụ 180 và DS trụ 181 Tân Trung tuyến 477TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
306	24-05-26	17h00	24-05-26	18h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Chuyển điện tuyến 477TH ngưng nhận điện tuyến 479 qua REC trụ 23/144 Khe Dol 9 đến trụ 181 tuyến 477TH	Chuyển điện	30	Không mất điện	- Đóng DS trụ 181 và LBS trụ 180 Tân Trung tuyến 477TH - Cắt REC Khedol 9 trụ 23/144 tuyến 479CM (ĐL Tân Ninh thao tác)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
307	24-05-26	06h00	24-05-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Thi công thay dây trung áp từ trụ 55 đến trụ 114 tuyến 477TH	Sửa chữa lớn 2026	150	Áp Tân Tiến, Tân Thanh, Tân Hòa, Tân Xuân, Tân Lợi A, Tân Tây, Tân Đông xã Tân Phú	- Cắt REC và 3LTD trụ 41 Tân Phú tuyến 477TH - Cắt REC và DS trụ 176/2 Bourbon tuyến 477TH - Cắt LBS trụ 180 DS trụ 181 Tân Trung tuyến 477TH	7185	84,0798	0,1274	4,3992	0,0067	5,144	56.586	
308	24-05-26	08h00	24-05-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bê khu vực quản lý ĐLTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
309	24-05-26	07h00	24-05-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 477CM	Tù trụ 23/1 đến trụ 23/69B đường Trần Phú tuyến 477CM	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 23/1 đến trụ 23/69B đường Trần Phú tuyến 477CM	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
310	24-05-26	05h00	24-05-26	05h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 471TN	Recloser trụ 53 Trần Hưng Đạo tuyến 471TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 471TN nhận điện tuyến 476SD đến Recloser trụ 53 Trần Hưng Đạo	Chuyển điện	90	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 164/36 Thanh Thuận tuyến 476SD (Đội QLĐ Thái Bình đăng ký) - Cắt Recloser trụ 53 Trần Hưng Đạo tuyến 471TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
311	24-05-26	18h00	24-05-26	18h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 471TN	Recloser trụ 53 Trần Hưng Đạo tuyến 471TN	Chuyển điện khép vòng về kết lưới cũ sau khi công tác hoàn tất	Chuyển điện	90	Không mất điện	- Đóng Recloser trụ 53 Trần Hưng Đạo 471TN - Cắt LBS trụ 164/36 Thanh Thuận tuyến 476SD (ĐL Thái Bình đăng ký)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
312	24-05-26	06h30	24-05-26	07h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây cáp ngầm 22kV tuyến 471TN	- Recloser trụ 29 Lâm Vô tuyến 471TN	Chuyển điện cáp ngầm đường 30/4 tuyến 471TN nhận điện tuyến 476TN đến Recloser trụ 29 Lâm Vô tuyến 471TN qua LBS trụ 54 Âu Cơ	Chuyển điện	50	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 54 Âu Cơ tuyến 476TN (ĐL Hoà Thành đăng ký) - Cắt Recloser trụ 29 Lâm Vô tuyến 471TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
313	24-05-26	17h30	24-05-26	18h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây cáp ngầm 22kV tuyến 471TN	- Recloser trụ 29 Lâm Vô tuyến 471TN	Chuyển về kết lưới cũ sau khi công tác hoàn tất	Chuyển điện	50	Không mất điện	- Đóng Recloser trụ 29 Lâm Vô tuyến 471TN - Cắt LBS trụ 54 Âu Cơ tuyến 476TN (ĐL Hoà Thành đăng ký)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
314	24-05-26	06h30	24-05-26	07h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây cáp ngầm 22kV tuyến 481TN	- LBS trụ 47 Điện Lực tuyến 481,472TN - Recloser trụ 28B Bời Lồi tuyến 481TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 481TN nhận điện tuyến 472TN đến Recloser trụ 28B Bời Lồi tuyến 481TN	Chuyển điện	30	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 47 Điện Lực tuyến 481,472TN - Cắt Recloser trụ 28B Bời Lồi tuyến 481TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
315	24-05-26	17h30	24-05-26	18h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây cáp ngầm 22kV tuyến 481TN	- LBS trụ 47 Điện Lực tuyến 481,472TN - Recloser trụ 28B Bời Lồi tuyến 481TN	Chuyển điện về kết lưới cũ sau khi công tác hoàn tất	Chuyển điện	30	Không mất điện	- Đóng Recloser trụ 28B Bời Lồi tuyến 481TN - Cắt LBS trụ 47 Điện Lực tuyến 481,472TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
316	24-05-26	07h00	24-05-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Xuất tuyến 22kV tuyến 471TN, 481TN	Từ trụ 5 đến trụ 29 đường Bời lồi tuyến 471TN, 481TN	Bàn giao đơn vị ngoài trông trụ sang lưới đi dời đường dây trung áp từ trụ 5 đến trụ 29 đường Bời lồi tuyến 471TN, 481TN	Công trình đi dời đường Bời Lồi	30	Khu phố, Ninh Thọ, Ninh Lộc, Ninh An phường Bình Minh	- Cắt MC 471TN và đóng DTĐ 471-76TN - Cắt MC 481TN và đóng DTĐ 481-76TN - Cắt DS trụ 3/1B Lộ ra tuyến 480TN - Cắt LBS và đóng DTĐ ngăn lộ LBS 05 từ RMU 02 Lâm Vô tuyến 471TN - Cắt LBS và đóng DTĐ ngăn lộ LBS 01 từ RMU 24 Giếng Mạch tuyến 471TN - Cắt LBS và đóng DTĐ ngăn lộ LBS 01 từ RMU 03 Nguyễn Hữu Thọ tuyến 481TN	2237	22,1321	0,0369	1,2452	0,0021	1,029	10.288	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
317	24-05-26	07h00	24-05-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Xanh	- Lưới hạ áp trạm 250kVA trụ 41/16/20 Nguyễn Thái Học - A, trạm 250kVA trụ 41/16/25/1 Nguyễn Thái Học - D tuyến 472TN - Trạm 400kVA trụ 80/26/7P Lê Lợi - A tuyến 481TN	Từ trụ 41/16/15/1/5P đến trụ 41/16/28/1/4T đường Nguyễn Thái Học tuyến 472TN	Bàn giao đơn vị ngoài trông trú sang lưới thu hồi vật tư, thay dây hạ áp thành dây ABC 4x70mm <sup>2</sup> từ trụ 41/16/15/1/5P đến trụ 41/16/28/1/4T đường Nguyễn Thái Học tuyến 472TN	Sửa chữa lớn 2026	20	Khu phố 3, 4 phường Tân Ninh	- Cắt CB trạm 250kVA trụ 41/16/20 Nguyễn Thái Học - A tuyến 472TN - Cắt CB trạm 250kVA trụ 41/16/25/1 Nguyễn Thái Học - D tuyến 472TN - Cắt CB trạm 400kVA trụ 80/26/7P Lê Lợi - A tuyến 481TN	315	2,8048	0,0052	0,1578	0,0003	0,686	6,173	
318	24-05-26	07h00	24-05-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Xanh	Lưới hạ áp trạm 3x50kVA trụ 41/16/29 Nguyễn Thái Học - C tuyến 472TN	Từ trụ 41/16/28 đến trụ 41/16/28/3 đường Nguyễn Thái Học tuyến 472TN	Bàn giao đơn vị ngoài trông trú sang lưới thu hồi vật tư, Thay dây hạ áp thành dây ABC 4x70mm <sup>2</sup> từ trụ 41/16/28 đến trụ 41/16/28/3 đường Nguyễn Thái Học tuyến 472TN	Sửa chữa lớn 2026	2	Khu phố 3, 4 phường Tân Ninh	Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 41/16/29 Nguyễn Thái Học - C tuyến 472TN	86	0,7658	0,0014	0,0431	0,0001	0,069	617	
319	24-05-26	08h00	24-05-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 1500kVA trụ 45/2B/1 Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh tuyến 481TN	Trạm 1500kVA trụ 45/2B/1 Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh tuyến 481TN	Thay hệ thống đo đếm trung thế trạm 1500kVA trụ 45/2B/1 Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh tuyến 481TN	Thay định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt LBFCO và tháo hotline trụ 45/2B Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh tuyến 481TN	40	0,1385	0,0007	0,0078	0,0000	0,034	120	
320	24-05-26	11h30	24-05-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 750kVA trụ RMU17-75C/10T/1 Kho lưu trữ chuyên dụng tuyến 481TN	Trạm 750kVA trụ RMU17-75C/10T/1 Kho lưu trữ chuyên dụng tuyến 481TN	Thay hệ thống đo đếm trung thế trạm 750kVA trụ RMU17-75C/10T/1 Kho lưu trữ chuyên dụng tuyến 481TN	Thay định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt LBFCO nhánh rẽ 22kV trụ 75C/1 Kho lưu trữ tuyến 481TN	20	0,1088	0,0003	0,0061	0,0000	0,034	189	
321	24-05-26	05h00	24-05-26	06h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 479CM	Reloser trụ 23/143C khedol 9 tuyến 479CM	Chuyển điện cho Điện lực Tân Châu tuyến 479CM cấp điện tuyến 477TH đến trụ 181	Chuyển điện	70	Không mất điện	Đóng Reloser trụ 23/143C khedol 9 tuyến 479CM	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
322	24-05-26	17h00	24-05-26	18h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 479CM	Reloser trụ 23/143C khedol 9 tuyến 479CM	Chuyển điện về kết lưới cũ sau khi công tác hoàn tất	Chuyển điện	70	Không mất điện	Cắt Reloser trụ 23/143C khedol 9 tuyến 479CM	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
323	24-05-26	05h00	24-05-26	05h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	LBS trụ 164/36 tuyến 476SD	Trụ 164/36 tuyến 476SD	Chuyển điện khép vòng tuyến 471TN nhận điện tuyến 476SD về đến Recloser Trần Hưng Đạo trụ 53 tuyến 471TN	Chuyển điện khép vòng	90	Không mất điện	- Đóng LBS Thanh Thuận trụ 164/36 tuyến 476SD. - Cắt Recloser Trần Hưng Đạo trụ 53 tuyến 471TN (ĐL Tân Ninh đăng ký công tác).	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
324	24-05-26	05h00	24-05-26	05h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 277D đến trụ 330 tuyến 476SD	Từ trụ 277D đến trụ 330 tuyến 476SD	Chuyển điện khép vòng tuyến 476SD nhận điện tuyến 476BC về đến LBS Gò Chai trụ 277D tuyến 476SD	Chuyển điện khép vòng	80	Không mất điện	- Đóng Recloser Long Vinh trụ 341B tuyến 476SD-476BC (ĐL Bến Cầu đăng ký). - Cắt LBS Gò Chai trụ 277D tuyến 476SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
325	24-05-26	05h30	24-05-26	06h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 128/1 đến trụ 128/99 tuyến 477SD	Từ trụ 128/1 đến trụ 128/99 tuyến 477SD	Chuyển điện kép vòng tuyến 477SD nhận điện tuyến 476BC về đến Recloser Ninh Diên trụ 128/1 tuyến 477SD	Chuyển điện khép vòng	50	Không mất điện	- Đóng LBS Gò Nổi trụ 128/98/1 tuyến 476SD. - Cắt Recloser Ninh Diên trụ 128/1 tuyến 477SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
326	24-05-26	07h00	24-05-26	18h00	ĐL Thái Bình	Công ty CP XD Thăng Long	Đường dây 22kV từ trụ 117 đến trụ 132 tuyến 473SD	Từ trụ 117 đến trụ 132 tuyến 473SD	Trồng trụ và lắp phụ kiện lưới điện, thay dây trung áp, thu hồi vật tư, thu hồi trụ cũ từ trụ 117 đến trụ 132 tuyến 473SD	Sửa chữa lớn lưới điện trung áp	255	Áp 3 xã Châu Thành; Áp Xóm Ruộng xã Hào Đước; Áp Nam Bến Sỏi, Bắc Bến Sỏi, Thành Trung, Thành Đông, Thành Bắc, Thành Nam, Thành Tân xã Ninh Diên; Xã Hòa Hội	- Cắt Recloser Bến Sỏi và 3 LTD trụ 63 tuyến 473SD. - Cắt Recloser Xóm Ruộng và DS 3 pha trụ 59C tuyến 477SD. - Cắt Recloser Ninh Diên và 3 LTD trụ 128/1 tuyến 477SD.	10960	122,8115	0,1861	6,7047	0,0102	8,745	96.196	
327	24-05-26	08h00	24-05-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trụ 151/12B nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH Vina Gio tuyến 472SD	Trụ 151/12B nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH Vina Gio tuyến 472SD	Thay công tơ 3 pha điện từ định kỳ trụ 151/12B nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH Vina Gio tuyến 472SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	3	Khách hàng: Công ty TNHH Vina Gio	Cắt 3 LBFCO trụ 151/12B nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH Vina Gio tuyến 472SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,103	360	
328	24-05-26	08h00	24-05-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 250kVA trụ 75/1 Bệnh viện phổi Tây Ninh tuyến 472SD	Trạm biến áp 250kVA trụ 75/1 Bệnh viện phổi Tây Ninh tuyến 472SD	Thay công tơ 3 pha điện từ định kỳ trạm biến áp 250kVA trụ 75/1 Bệnh viện phổi Tây Ninh tuyến 472SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	3	Khách hàng: Bệnh viện phổi Tây Ninh	Cắt 3 LBFCO trụ 75 và CB trạm biến áp 250kVA trụ 75/1 Bệnh viện phổi Tây Ninh tuyến 472SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,103	360	
329	24-05-26	08h00	24-05-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 250kVA trụ 69/6 Đại đội vệ binh công A tuyến 476SD	Trạm biến áp 250kVA trụ 69/6 Đại đội vệ binh công A tuyến 476SD	Thay công tơ 3 pha điện từ định kỳ trạm biến áp 250kVA trụ 69/6 Đại đội vệ binh công A tuyến 476SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	3	Khách hàng: 1/Đại đội vệ binh công A, 2/Chiều sáng công A, 3/Chiều sáng công A số 2	Cắt CB tổng trạm biến áp 250kVA trụ 69/6 Đại đội vệ binh công A tuyến 476SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,103	360	
330	24-05-26	08h00	24-05-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trụ 132/39/3/1 nhánh rẽ 22kV Công Ty Cổ Phần Tân Phước Hưng tuyến 477SD	Trụ 132/39/3/1 nhánh rẽ 22kV Công Ty Cổ Phần Tân Phước Hưng tuyến 477SD	Thay công tơ 3 pha điện từ định kỳ trụ 132/39/3/1 nhánh rẽ 22kV Công Ty Cổ Phần Tân Phước Hưng tuyến 477SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	3	Khách hàng: Công Ty Cổ Phần Tân Phước Hưng	Cắt 3 LBFCO trụ 132/39/3/1 nhánh rẽ 22kV Công Ty Cổ Phần Tân Phước Hưng tuyến 477SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,103	360	
331	24-05-26	08h00	24-05-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 630kVA trụ 185 Công ty Cổ Phần VINASUN GIA HUNG tuyến 473SD	Trạm biến áp 630kVA trụ 185 Công ty Cổ Phần VINASUN GIA HUNG tuyến 473SD	Thay công tơ 3 pha điện từ định kỳ trạm biến áp 630kVA trụ 185 Công ty Cổ Phần VINASUN GIA HUNG tuyến 473SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	3	Khách hàng: Công ty Cổ Phần VINASUN GIA HUNG	Cắt CB, 3 LBFCO trạm biến áp 630kVA trụ 185 Công ty Cổ Phần VINASUN GIA HUNG tuyến 473SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,103	360	
332	24-05-26	08h00	24-05-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA trụ 186/189/22/13/1 Nguyễn Văn Thường tuyến 473SD	Trạm biến áp 25kVA trụ 186/189/22/13/1 Nguyễn Văn Thường tuyến 473SD	Thay công tơ 1 pha điện từ định kỳ trạm biến áp 25kVA trụ 186/189/22/13/1 Nguyễn Văn Thường tuyến 473SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Nguyễn Văn Thường	Cắt CB, FCO trạm biến áp 25kVA trụ 186/189/22/13/1 Nguyễn Văn Thường tuyến 473SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40	
333	24-05-26	08h00	24-05-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA trụ 186/189/22/1A/15 Trạm Kiểm soát biên phòng Bến Cầu - Đồn Biên phòng Vàm Trảng Trâu tuyến 473SD	Trạm biến áp 25kVA trụ 186/189/22/1A/15 Trạm Kiểm soát biên phòng Bến Cầu - Đồn Biên phòng Vàm Trảng Trâu tuyến 473SD	Thay công tơ 1 pha điện từ định kỳ trạm biến áp 25kVA trụ 186/189/22/1A/15 Thay công tơ 1 pha điện từ định kỳ trạm Kiểm soát biên phòng Bến Cầu - Đồn Biên phòng Vàm Trảng Trâu tuyến 473SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Trạm Kiểm soát biên phòng Bến Cầu - Đồn Biên phòng Vàm Trảng Trâu	Cắt CB, FCO trạm biến áp 25kVA trụ 186/189/22/1A/15 trạm Kiểm soát biên phòng Bến Cầu - Đồn Biên phòng Vàm Trảng Trâu tuyến 473SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
334	24-05-26	08h00	24-05-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 50kVA trụ 186/189/40/1 Đồn biên phòng Vàm Trảng Trâu tuyến 473SD	Trạm biến áp 50kVA trụ 186/189/40/1 Đồn biên phòng Vàm Trảng Trâu tuyến 473SD	Thay công tơ 1 pha điện từ định kỳ trạm biến áp 50kVA trụ 186/189/40/1 Đồn biên phòng Vàm Trảng Trâu tuyến 473SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Đồn biên phòng Vàm Trảng Trâu	Cắt CB, FCO trạm biến áp 50kVA trụ 186/189/40/1 Đồn biên phòng Vàm Trảng Trâu tuyến 473SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40	
335	24-05-26	08h00	24-05-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 250kVA trụ 208B/1 Cơ sở sản xuất Chai Nhựa Nguyễn Văn Tha tuyến 473SD	Trạm biến áp 250kVA trụ 208B/1 Cơ sở sản xuất Chai Nhựa Nguyễn Văn Tha tuyến 473SD	Thay công tơ 3 pha điện từ định kỳ trạm biến áp 250kVA trụ 208B/1 Cơ sở sản xuất Chai Nhựa Nguyễn Văn Tha tuyến 473SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	3	Khách hàng: Cơ sở sản xuất Chai Nhựa Nguyễn Văn Tha	Cắt CB, 3 FCO trạm biến áp 250kVA trụ 208B/1 Cơ sở sản xuất Chai Nhựa Nguyễn Văn Tha tuyến 473SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,103	360	
336	24-05-26	08h00	24-05-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 15kVA trụ 233/15/1 Dương Thị Mỹ Hạnh tuyến 473SD	Trạm biến áp 15kVA trụ 233/15/1 Dương Thị Mỹ Hạnh tuyến 473SD	Thay công tơ 1 pha điện từ định kỳ trạm biến áp 15kVA trụ 233/15/1 Dương Thị Mỹ Hạnh tuyến 473SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Dương Thị Mỹ Hạnh	Cắt CB, FCO trạm biến áp 15kVA trụ 233/15/1 Dương Thị Mỹ Hạnh tuyến 473SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40	
337	24-05-26	08h00	24-05-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA trụ 233/20/27 Công ty Cổ Phần Hàng Tiêu Dừng Biên Hòa tuyến 473SD	Trạm biến áp 25kVA trụ 233/20/27 Công ty Cổ Phần Hàng Tiêu Dừng Biên Hòa tuyến 473SD	Thay công tơ 1 pha điện từ định kỳ trạm biến áp 25kVA trụ 233/20/27 Công ty Cổ Phần Hàng Tiêu Dừng Biên Hòa tuyến 473SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Công ty Cổ Phần Hàng Tiêu Dừng Biên Hòa	Cắt CB, FCO trạm biến áp 25kVA trụ 233/20/27 Dương Thị Mỹ Hạnh tuyến 473SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40	
338	24-05-26	08h00	24-05-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trụ 244B/1 nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH LINKFARM tuyến 473SD	Trụ 244B/1 nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH LINKFARM tuyến 473SD	Thay công tơ 3 pha điện từ định kỳ trụ 244B/1 nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH LINKFARM tuyến 473SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	3	Khách hàng: CÔNG TY TNHH LINKFARM	Cắt 3 LBFCO trụ 244B/1 nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH LINKFARM tuyến 473SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,103	360	
339	24-05-26	08h00	24-05-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trụ 128/1 tuyến 477SD	Trụ 128/1 tuyến 477SD	Thí nghiệm CBM và bảo trì REC trụ 128/1 tuyến 477SD	Thí nghiệm định kỳ	3	Áp Bến Cừ xã Ninh Diền	- Cắt Recloser Xóm Ruộng và DS 3 pha trụ 59C tuyến 477SD. - Cắt LBS Bến Cừ và DS 3 pha trụ 128/66 tuyến 477SD.	1536	5,3633	0,0255	0,2992	0,0014	0,103	360	
340	24-05-26	08h00	24-05-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trụ 134 tuyến 473SD	Trụ 134 tuyến 473SD	Thí nghiệm CBM và bảo trì LBS trụ 134 tuyến 473SD	Thí nghiệm định kỳ	0	Không mất điện	Cắt Recloser Bến Sỏi và 3 LTD trụ 63 tuyến 473SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
341	24-05-26	08h00	24-05-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 2x50kVA TT Châu Thành 12 và TT Châu Thành 12A trụ 88/1/7 tuyến 473SD	Trạm biến áp 2x50kVA TT Châu Thành 12 và TT Châu Thành 12A trụ 88/1/7 tuyến 473SD	Thí nghiệm CBM và bảo trì trạm biến áp trụ 88/1/7 tuyến 473SD	Thí nghiệm định kỳ	0	Không mất điện	Cắt 2 CB, 2 FCO và tháo 1 hotline trạm 2x50kVA TT Châu Thành 12 và TT Châu Thành 12A trụ 88/1/7 tuyến 473SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
342	24-05-26	08h00	24-05-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 250kVA Thành Tây 2 trụ 159 tuyến 473SD	Trạm biến áp 250kVA Thành Tây 2 trụ 159 tuyến 473SD	Thí nghiệm CBM và bảo trì trạm biến áp trụ 159 tuyến 473SD	Thí nghiệm định kỳ	0	Không mất điện	Cắt CB, 3 FCO và tháo 3 hotline trạm 250kVA Thành Tây 2 trụ 159 tuyến 473SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
343	24-05-26	08h00	24-05-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 50kVA Hòa Hợp - B trụ 186/121B/4B tuyến 473SD	Trạm biến áp 50kVA Hòa Hợp - B trụ 186/121B/4B tuyến 473SD	Thí nghiệm CBM và bảo trì trạm biến áp trụ 186/121B/4B tuyến 473SD	Thí nghiệm định kỳ	0	Không mất điện	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 50kVA Hòa Hợp - B trụ 186/121B/4B tuyến 473SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
344	24-05-26	08h00	24-05-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 37,5kVA Hòa Hợp - A trụ 186/121B/14 tuyến 473SD	Trạm biến áp 37,5kVA Hòa Hợp - A trụ 186/121B/14 tuyến 473SD	Thí nghiệm CBM và bảo trì trạm biến áp trụ 186/121B/14 tuyến 473SD	Thí nghiệm định kỳ	0	Không mất điện	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA Hòa Hợp - A trụ 186/121B/14 tuyến 473SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
345	24-05-26	13h30	24-05-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA trụ 69/20/7 Đại Đội 20 Trinh Sát - Sư Đoàn 5 tuyến 476SD	Trạm biến áp 25kVA trụ 69/20/7 Đại Đội 20 Trinh Sát - Sư Đoàn 5 tuyến 476SD	Thay công tơ 1 pha điện tử định kỳ trạm biến áp 25kVA trụ 69/20/7 Đại Đội 20 Trinh Sát - Sư Đoàn 5 tuyến 476SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Đại Đội 20 Trinh Sát - Sư Đoàn 5	Cắt CB, FCO trạm biến áp 25kVA trụ 69/20/7 Đại Đội 20 Trinh Sát - Sư Đoàn 5 tuyến 476SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40	
346	24-05-26	13h30	24-05-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 250kVA trụ 69/20/18 Nhà ở công vụ Sư đoàn BB5/QK7 tuyến 476SD	Trạm biến áp 250kVA trụ 69/20/18 Nhà ở công vụ Sư đoàn BB5/QK7 tuyến 476SD	Thay công tơ 3 pha điện tử định kỳ trạm biến áp 250kVA trụ 69/20/18 Nhà ở công vụ Sư đoàn BB5/QK7 tuyến 476SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	3	Khách hàng: Nhà ở công vụ Sư đoàn BB5/QK7	Cắt 2 CB, 3 FCO trạm biến áp 250kVA trụ 69/20/18 Nhà ở công vụ Sư đoàn BB5/QK7 tuyến 476SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,103	360	
347	24-05-26	13h30	24-05-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 3x50kVA trụ 51/4/1/1 Tiểu đoàn 3 Trung đoàn 4 tuyến 476SD	Trạm biến áp 3x50kVA trụ 51/4/1/1 Tiểu đoàn 3 Trung đoàn 4 tuyến 476SD	Thay công tơ 3 pha điện tử định kỳ trạm biến áp 3x50kVA trụ 51/4/1/1 Tiểu đoàn 3 Trung đoàn 4 tuyến 476SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	3	Khách hàng: Tiểu đoàn 3 Trung đoàn 4	Cắt CB, 3 FCO trạm biến áp 3x50kVA trụ 51/4/1/1 Tiểu đoàn 3 Trung đoàn 4 tuyến 476SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,103	360	
348	24-05-26	13h30	24-05-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trụ 186/18/19B/1 nhánh rẽ 22kV Huỳnh Văn Cường tuyến 473SD	Trụ 186/18/19B/1 nhánh rẽ 22kV Huỳnh Văn Cường tuyến 473SD	Thay công tơ 3 pha điện tử định kỳ trụ 186/18/19B/1 nhánh rẽ 22kV Huỳnh Văn Cường tuyến 473SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	3	Khách hàng: Huỳnh Văn Cường	Cắt 3 LBFCO trụ 186/18/19B/1 nhánh rẽ 22kV Huỳnh Văn Cường tuyến 473SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,103	360	
349	24-05-26	13h30	24-05-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 1000kVA trụ 186/53/6B/9/2 Công ty TNHH MTV Tam Sinh Viên tuyến 473SD	Trạm biến áp 1000kVA trụ 186/53/6B/9/2 Công ty TNHH MTV Tam Sinh Viên tuyến 473SD	Thay công tơ 3 pha điện tử định kỳ trạm biến áp 1000kVA trụ 186/53/6B/9/2 Công ty TNHH MTV Tam Sinh Viên tuyến 473SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	3	Khách hàng: Công ty TNHH MTV Tam Sinh Viên	Cắt CB, 3 LBFCO trạm biến áp 1000kVA trụ 186/53/6B/9/2 Công ty TNHH MTV Tam Sinh Viên tuyến 473SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,103	360	
350	24-05-26	13h30	24-05-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 50kVA trụ 186/162/14/1 Lò sấy lúa Phùng Đình Ngung tuyến 473SD	Trạm biến áp 50kVA trụ 186/162/14/1 Lò sấy lúa Phùng Đình Ngung tuyến 473SD	Thay công tơ 1 pha điện tử định kỳ trạm biến áp 50kVA trụ 186/162/14/1 Lò sấy lúa Phùng Đình Ngung tuyến 473SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Lò sấy lúa Phùng Đình Ngung	Cắt CB, FCO trạm biến áp 50kVA trụ 186/162/14/1 Lò sấy lúa Phùng Đình Ngung tuyến 473SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40	
351	24-05-26	13h30	24-05-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 50kVA trụ 186/162/51/27B Nguyễn Văn Hùng tuyến 473SD	Trạm biến áp 50kVA trụ 186/162/51/27B Nguyễn Văn Hùng tuyến 473SD	Thay công tơ 1 pha điện tử định kỳ trạm biến áp 50kVA trụ 186/162/51/27B Nguyễn Văn Hùng tuyến 473SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Nguyễn Văn Hùng	Cắt CB, FCO trạm biến áp 50kVA trụ 186/162/51/27B Nguyễn Văn Hùng tuyến 473SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40	
352	24-05-26	13h30	24-05-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA trụ 186/189/31/49B/20 Công ty Cổ Phần Thành Thành Công Biên Hòa tuyến 473SD	Trạm biến áp 25kVA trụ 186/189/31/49B/20 Công ty Cổ Phần Thành Thành Công Biên Hòa tuyến 473SD	Thay công tơ 1 pha điện tử định kỳ trạm biến áp 25kVA trụ 186/189/31/49B/20 Công ty Cổ Phần Thành Thành Công Biên Hòa tuyến 473SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Công ty Cổ Phần Thành Thành Công Biên Hòa	Cắt CB, FCO trạm biến áp 25kVA trụ 186/189/31/49B/20 Công ty Cổ Phần Thành Thành Công Biên Hòa tuyến 473SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
353	24-05-26	13h30	24-05-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA trụ 186/189/31/49B/36 Công ty Cổ Phần Thành Thành Công Biên Hòa tuyển 473SD	Trạm biến áp 25kVA trụ 186/189/31/49B/36 Công ty Cổ Phần Thành Thành Công Biên Hòa tuyển 473SD	Thay công tơ 1 pha điện từ định kỳ trạm biến áp 25kVA trụ 186/189/31/49B/36 Công ty Cổ Phần Thành Thành Công Biên Hòa tuyển 473SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Công ty Cổ Phần Thành Thành Công Biên Hòa	Cắt CB, FCO trạm biến áp 25kVA trụ 186/189/31/49B/36 Công ty Cổ Phần Thành Thành Công Biên Hòa tuyển 473SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40	
354	24-05-26	13h30	24-05-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA trụ 186/189/31/59/9 Thân Trung Tín tuyển 473SD	Trạm biến áp 25kVA trụ 186/189/31/59/9 Thân Trung Tín tuyển 473SD	Thay công tơ 1 pha điện từ định kỳ trạm biến áp 25kVA trụ 186/189/31/59/9 Thân Trung Tín tuyển 473SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Thân Trung Tín	Cắt CB, FCO trạm biến áp 25kVA trụ 186/189/31/59/9 Thân Trung Tín tuyển 473SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40	
355	24-05-26	13h30	24-05-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 1000kVA trụ 244B/20/14 Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại ECO SUN tuyển 473SD	Trạm biến áp 1000kVA trụ 244B/20/14 Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại ECO SUN tuyển 473SD	Thay công tơ 3 pha điện từ định kỳ trạm biến áp 1000kVA trụ 244B/20/14 Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại ECO SUN tuyển 473SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	3	Khách hàng: Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại ECO SUN	Cắt CB, 3 LBFCO trạm biến áp 1000kVA trụ 244B/20/14 Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại ECO SUN tuyển 473SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,103	360	
356	24-05-26	13h30	24-05-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 1000kVA trụ 258B/2/4/1 Công ty TNHH Bảo An Tây Ninh tuyển 473SD	Trạm biến áp 1000kVA trụ 258B/2/4/1 Công ty TNHH Bảo An Tây Ninh tuyển 473SD	Thay công tơ 3 pha điện từ định kỳ trạm biến áp 1000kVA trụ 258B/2/4/1 Công ty TNHH Bảo An Tây Ninh tuyển 473SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	3	Khách hàng: Công ty TNHH Bảo An Tây Ninh	Cắt CB, 3 LBFCO trạm biến áp 1000kVA trụ 258B/2/4/1 Công ty TNHH Bảo An Tây Ninh tuyển 473SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,103	360	
357	24-05-26	13h30	24-05-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trụ 201 tuyển 473SD	Trụ 201 tuyển 473SD	Thí nghiệm CBM và bảo trì REC trụ 201 tuyển 473SD	Thí nghiệm định kỳ	0	Không mất điện	Cắt Recloser Bến Sỏi và 3 LTD trụ 63 tuyển 473SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
358	24-05-26	13h30	24-05-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trụ 186/128 tuyển 473SD	Trụ 186/128 tuyển 473SD	Thí nghiệm CBM và bảo trì REC trụ 186/128 tuyển 473SD	Thí nghiệm định kỳ	0	Không mất điện	Cắt Recloser Bến Sỏi và 3 LTD trụ 63 tuyển 473SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
359	24-05-26	13h30	24-05-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 15kVA Đền đường Hòa Thạnh trụ 186/122 tuyển 473SD	Trạm biến áp 15kVA Đền đường Hòa Thạnh trụ 186/122 tuyển 473SD	Thí nghiệm CBM và bảo trì trạm biến áp trụ 186/122 tuyển 473SD	Thí nghiệm định kỳ	0	Không mất điện	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 15kVA Đền đường Hòa Thạnh trụ 186/122; Cắt CB trạm 250kVA Hiệp Phước 1 trụ 186/118B tuyển 473SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
360	24-05-26	13h30	24-05-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 50kVA Hòa Thạnh-E trụ 186/121B/50 tuyển 473SD	Trạm biến áp 50kVA Hòa Thạnh-E trụ 186/121B/50 tuyển 473SD	Thí nghiệm CBM và bảo trì trạm biến áp trụ 186/121B/50 tuyển 473SD	Thí nghiệm định kỳ	0	Không mất điện	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 50kVA Hòa Thạnh-E trụ 186/121B/50 tuyển 473SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
361	24-05-26	13h30	24-05-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 37,5kVA Hòa Thạnh-D trụ 186/121B/58 tuyển 473SD	Trạm biến áp 37,5kVA Hòa Thạnh-D trụ 186/121B/58 tuyển 473SD	Thí nghiệm CBM và bảo trì trạm biến áp trụ 186/121B/58 tuyển 473SD	Thí nghiệm định kỳ	0	Không mất điện	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA Hòa Thạnh-D trụ 186/121B/58 tuyển 473SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
362	24-05-26	18h00	24-05-26	18h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	LBS trụ 164/36 tuyến 476SD	Trụ 164/36 tuyến 476SD	Chuyển điện khép vòng về kết lưới ban đầu	Chuyển điện khép vòng	0	Không mất điện	- Đóng Recloser Trần Hưng Đạo trụ 53 tuyến 471TN (ĐL Tân Ninh đăng ký công tác). - Cắt LBS Thanh Thuận trụ 164/36 tuyến 476SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
363	24-05-26	18h00	24-05-26	18h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 128/1 đến trụ 128/99 tuyến 477SD	Từ trụ 128/1 đến trụ 128/99 tuyến 477SD	Chuyển điện kép vòng về kết lưới ban đầu	Chuyển điện khép vòng	0	Không mất điện	- Đóng Recloser Ninh Điền trụ 128/1 tuyến 477SD. - Cắt LBS Gò Nổi trụ 128/98/1 tuyến 476SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
364	24-05-26	18h30	24-05-26	19h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 277D đến trụ 330 tuyến 476SD	Từ trụ 277D đến trụ 330 tuyến 476SD	Chuyển điện kép vòng về kết lưới ban đầu	Chuyển điện khép vòng	0	Không mất điện	- Đóng LBS Gò Chai trụ 277D tuyến 476SD. - Cắt Recloser Long Vinh trụ 341B tuyến 476SD-476BC (ĐL Bến Cầu đăng ký).	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
<b>C. HOTLINE</b>																					
<b>CƠ SỞ 1</b>																					
1	18-05-26	09h00	18-05-26	17h00	ĐL Thanh Hóa	XNDV Điện lực Tây Ninh	Tuyến 473 Thanh Hóa.	Tại trụ số 73 (tuyến 473 Thanh Hóa), đường Hùng Vương, ấp Cái Vòm, xã Thanh Hóa, tỉnh Tây Ninh.	Tháo kèp hotline TBA, tháo kèp hotline LA đường dây. Thay 06 giáp nú; đấu lại kèp hotline LA đường dây và kèp hotline TBA.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Cái Vòm, xã Thanh Hóa, tỉnh Tây Ninh.	1/ Khóa chế độ tự đóng lại: MC 473 Thanh Hóa - đường dây 22kV tuyến 473 Thanh Hóa. 2/ Cắt 03 FCO TBA 3x50kVA T73 Cụm Thị Trấn 1 tại trụ số 73 (tuyến 473 Thanh Hóa).	98	0,7129	0,0015	0,0428	0,0001	0,033	267	
<b>CƠ SỞ 2</b>																					
	Không có																				

- Tổng công suất mất trong tuần do công tác của PCTN: 355,712 MW  
- Tổng SAIDI dự kiến trong tuần do công tác của PCTN: 81,7175 Phút

- Tổng sản lượng điện mất trong tuần do công tác của PCTN: 1.737.149 KWh  
- Tổng SAIFI dự kiến trong tuần do công tác của PCTN: 0,2448 Lần