

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN
TUẦN 23 NĂM 2026 (Từ 01/06/2026 đến 07/06/2026)

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thử nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị	Công ty					
																	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A. LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
CƠ SỞ 1																					
1	01-06-26	08h00	01-06-26	13h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	Trạm 110kV Trảng Bàng	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sản ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ ngày bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
2	01-06-26	13h00	01-06-26	18h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Mộc Bài	Trạm 110kV Mộc Bài	- Kiểm tra định kỳ ngày, Vệ sinh công nghiệp trạm và phát quang xung quanh hàng rào trạm tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sản ngắt, xung quanh hàng rào và tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ ngày bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
3	01-06-26	19h00	01-06-26	21h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Thành Công	Trạm 110kV Thành Công	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sản ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
4	01-06-26	07h00	01-06-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Biên	TBA 110kV Tân Biên	Đo kiểm tra điện áp accu, máy nạp accu. Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sản ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bom PCCC.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	01-06-26	08h00	01-06-26	11h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Cầu Máng	Trạm 110kV Cầu Máng	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sản ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
6	01-06-26	18h00	01-06-26	19h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Long Hoa.	Trạm 110kV Long Hoa.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sản ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị và đo nhiệt độ môi nổi thiết bị	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
7	01-06-26	07h00	01-06-26	17h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh	Từ trụ 80 đến trụ 137	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
8	01-06-26	07h00	01-06-26	17h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 175 Tân Biên 2 - 171 Tân Biên	Từ trạm 220kV Tân Biên đến trạm 110kV Tân Biên	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
9	01-06-26	07h00	01-06-26	17h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Tân Biên 2 - 171 trạm cắt 110kV Tây Ninh 1, 173 Tân Biên 2 - 171 Tân Hưng, 174 Tân Biên 2 - 172 Tân Hưng	Từ trạm 220kV Tân Biên đến trạm 110kV Tân Hưng	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
10	02-06-26	08h00	02-06-26	18h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ ngày, Vệ sinh công nghiệp trạm và phát quang xung quanh hàng rào trạm tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngất, xung quanh hàng rào và tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ ngày bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
11	02-06-26	18h00	02-06-26	19h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
12	02-06-26	19h30	02-06-26	21h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
13	02-06-26	07h00	02-06-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Suối Ngõ	TBA 110kV Suối Ngõ	Đo kiểm tra điện áp accu, máy nạp accu. Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bom PCCC.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
14	02-06-26	09h00	02-06-26	11h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh	Trạm 110kV Tây Ninh	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, sản ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị, khu vực xung quanh hàng rào trạm.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
15	02-06-26	18h00	02-06-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Cầu Máng	Trạm 110kV Cầu Máng	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sản ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị và đo nhiệt độ mỗi nối thiết bị	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
16	02-06-26	07h00	02-06-26	17h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Đội QL VH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Tân Biên 2 - 171 Trạm cắt 110kV Tây Ninh 1, đường dây 110kV 173 Tân Hưng - 171 Suối Ngõ	Từ trụ 03 đến trụ 102	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
17	02-06-26	07h00	02-06-26	17h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Đội QL VH đường dây)	Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 172 Cầu Máng, 171 Cầu Máng - 171 BourBon, 172 BourBon - 172 trạm cắt 110kV Tây Ninh 1	Từ trạm 220kV Tây Ninh đến trụ 84/16 đến trụ 102	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
18	02-06-26	07h00	02-06-26	17h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Đội QL VH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Tây Ninh 2 - 171 Long Hoa	Từ trạm 220kV Tây Ninh đến trụ 142	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
19	02-06-26	07h00	02-06-26	17h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Đội QL VH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2	Từ trụ 352 đến trạm 220kV Tây Ninh	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
20	02-06-26	07h00	02-06-26	17h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Đội QL VH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Từ trụ 522 đến trạm 220kV Tây Ninh	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
21	02-06-26	07h00	02-06-26	17h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Đội QL VH đường dây)	Đường dây 110kV 179, 180 Tây Ninh 2 - 171, 172 Tây Ninh 2	Từ trạm 220kV Tây Ninh đến trạm 110kV Tây Ninh	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
22	02-06-26	07h00	02-06-26	17h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Hòa Thành - 172 Long Hoa, đường dây 110kV 171 Tây Ninh 2 - 171 Long Hoa	Từ trụ 122 đến trạm 110kV Long Hoa	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
23	02-06-26	07h00	02-06-26	11h00	XNLDTN	XNLDTN	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	- Thí nghiệm CBM cấp độ 1 2026: Đo PD online toàn trạm 110kV KCN Trảng Bàng	TNDK	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
24	02-06-26	13h00	02-06-26	18h00	XNLDTN	XNLDTN	Trạm 110kV Trảng Bàng	Trạm 110kV Trảng Bàng	- Thí nghiệm CBM cấp độ 1 2026: Đo PD online toàn trạm 110kV Trảng Bàng	TNDK	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
25	03-06-26	08h00	03-06-26	18h00	XNLDTN	(Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sẵn sàng, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ ngày bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
26	03-06-26	18h00	03-06-26	19h30	XNLDTN	(Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	Trạm 110kV Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sẵn sàng, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
27	03-06-26	19h30	03-06-26	21h30	XNLDTN	(Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV An Hội	Trạm 110kV An Hội	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sẵn sàng, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
28	03-06-26	07h00	03-06-26	17h00	XNLDTN	(Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Suối Ngõ	TBA 110kV Suối Ngõ	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Vệ sinh các tủ điều khiển, bảo vệ, RTU, tủ rack hệ thống Camera giám sát PCCC, tủ TTL trong nhà điều hành, đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong nhà hợp bộ. Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp và nội trở accu. Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành, phương tiện PCCC và CNCH, nhà bom PCCC, vệ sinh lưới lọc máy điều hòa, vệ sinh dọn dẹp cỏ rác sân ngất, đường nội bộ và xung quanh hàng rào trạm tại các trạm biến áp 110kV Tân Hưng.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
29	03-06-26	07h00	03-06-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Hưng	TBA 110kV Tân Hưng	Đo kiểm tra điện áp accu, máy nạp accu. Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bom PCCC.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
30	03-06-26	08h00	03-06-26	11h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Long Hoa.	Trạm 110kV Long Hoa.	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
31	03-06-26	18h00	03-06-26	19h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh.	Trạm 110kV Tây Ninh.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị và đo nhiệt độ môi nói thiết bị	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
32	03-06-26	07h00	03-06-26	17h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2	Từ trụ 260 đến trụ 352	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
33	03-06-26	07h00	03-06-26	17h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Từ trụ 333 đến trụ 522	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
34	03-06-26	07h00	03-06-26	11h00	XNLDTN	XNLDTN	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	- Thí nghiệm CBM cấp độ 1 2026: Đo PD online toàn trạm 110kV Phước Đức	TNĐK	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
35	03-06-26	13h00	03-06-26	18h00	XNLDTN	XNLDTN	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	- Thí nghiệm CBM cấp độ 1 2026: Đo PD online toàn trạm 110kV Phước Đông	TNĐK	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
36	04-06-26	08h00	04-06-26	18h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ ngày bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
37	04-06-26	19h00	04-06-26	21h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Bến Cầu	Trạm 110kV Bến Cầu	- Kiểm tra định kỳ ngày, Vệ sinh công nghiệp trạm và phát quang xung quanh hàng rào trạm tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngắt, xung quanh hàng rào và tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
38	04-06-26	18h00	04-06-26	22h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Biên	TBA 110kV Tân Biên	Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bom PCCC.	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
39	04-06-26	08h00	04-06-26	11h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Dộp.	Trạm 110kV Suối Dộp.	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
40	04-06-26	18h00	04-06-26	19h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành.	Trạm 110kV Hòa Thành.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị và đo nhiệt độ mỗi nối thiết bị	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
41	04-06-26	08h00	04-06-26	15h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Ngăn T101 trạm 110kV Tân Hưng.	Ngăn T101 trạm 110kV Tân Hưng.	Thay công tơ đo đếm ngăn T101 trạm 110kV Tân Hưng.	Thay công tơ đo đếm ngăn T101 trạm 110kV Tân Hưng do cảnh báo hết pin.	0	Ngăn T101 trạm 110kV Tân Hưng.	- Cắt điện cố lập ngăn T101 trạm 110kV Tân Hưng. - Cố lập mạch áp, Jum mạch dòng cấp cho công tơ T101 tại tủ 110kV Capacitor Bank Control Panel trong phòng điều hành trạm 110kV Tân Hưng	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
42	04-06-26	07h00	04-06-26	17h00	XNLDTN	(Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp	Từ trạm 110kV Tây Ninh đến trạm 110kV Suối Dộp	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
43	04-06-26	07h00	04-06-26	17h00	XNLDTN	(Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Bầu Đồn - 171 Thạnh Đức, 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh	Từ trụ 88A đến trạm 110kV Thạnh Đức	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
44	04-06-26	07h00	04-06-26	17h00	XNLDTN	(Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Củ Chi 2 - 172 KCN Trảng Bàng,	Từ trụ 91 đến trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
45	04-06-26	07h00	04-06-26	17h00	XNLDTN	(Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng, 172 Trảng Bàng 2 - 171 Trảng Bàng	Từ trạm 220kV Trảng Bàng đến trạm 110kV Trảng Bàng đến trụ 102B	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
46	04-06-26	07h00	04-06-26	17h00	XNLDTN	(Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NM ĐMT HTG, 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông	Từ trạm 220kV Trảng Bàng đến trụ 04	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
47	04-06-26	07h00	04-06-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Trảng Bàng 2 - 172 Thành Công, 174 Trảng Bàng 2 - 171 An Hội, 171 Thành Công - 172, 171 NM ĐMT TTC - 177 Đức Hòa 2, 172 An hội - 171 Đức Huệ	Từ trạm 220kV Trảng Bàng đến trụ 30, từ trụ 22A đến trụ 22A/12, từ trụ 25 đến trạm 110kV An Hội	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
48	04-06-26	07h00	04-06-26	11h00	XNLDTN	XNLDTN	Trạm 110kV An Hội	Trạm 110kV An Hội	- Thí nghiệm CBM cấp độ 1 2026: Đo PD online toàn trạm 110kV An Hội	TNĐK	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
49	04-06-26	13h00	04-06-26	18h00	XNLDTN	XNLDTN	Trạm 110kV Thành Công	Trạm 110kV Thành Công	- Thí nghiệm CBM cấp độ 1 2026: Đo PD online toàn trạm 110kV Thành Công	TNĐK	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
50	05-06-26	09h00	05-06-26	16h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	Trạm 110kV Trảng Bàng	- Vệ sinh công nghiệp trạm và phát quang xung quanh hàng rào trạm tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngất, xung quanh hàng rào và tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ ngày bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
51	05-06-26	09h00	05-06-26	16h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	Trạm 110kV Trảng Bàng	- Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp nạp xả và đo nội trở gián Accu 110VDC	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Off CB nguồn AC máy sạc 1, 2	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
52	05-06-26	09h00	05-06-26	18h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Thành Công	Trạm 110kV Thành Công	- Kiểm tra định kỳ ngày, Vệ sinh công nghiệp trạm và phát quang xung quanh hàng rào trạm tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngất, xung quanh hàng rào và tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
53	05-06-26	09h00	05-06-26	18h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV An Hội	Trạm 110kV An Hội	- Kiểm tra định kỳ ngày, Vệ sinh công nghiệp trạm và phát quang xung quanh hàng rào trạm tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngất, xung quanh hàng rào và tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
54	05-06-26	19h00	05-06-26	21h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/có lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
55	05-06-26	18h00	05-06-26	22h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Hưng	TBA 110kV Tân Hưng	Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bom PCCC.	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
56	05-06-26	08h00	05-06-26	11h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Thanh Đức.	Trạm 110kV Thanh Đức.	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
57	05-06-26	18h00	05-06-26	19h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Dộp.	Trạm 110kV Suối Dộp.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị và đo nhiệt độ mỗi nối thiết bị	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
58	05-06-26	07h00	05-06-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NM ĐMT HTG, 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông, 172 Bầu Đồn - 171 Mộc Bài, 171 Bầu Đồn - 171 Phước Đức	Từ trụ 04 đến trụ 44	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
59	06-06-26	08h00	06-06-26	12h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Bến Cầu	Trạm 110kV Bến Cầu	- Kiểm tra định kỳ ngày, Vệ sinh công nghiệp trạm và phát quang xung quanh hàng rào trạm tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngắt, xung quanh hàng rào và tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
60	06-06-26	12h00	06-06-26	18h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Bến Cầu	Trạm 110kV Bến Cầu	- Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp nạp xà và đo nội trở gián Accu 110VDC	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Off CB nguồn AC máy sạc 1, 2	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
61	06-06-26	19h00	06-06-26	21h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Mộc Bài	Trạm 110kV Mộc Bài	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
62	06-06-26	18h00	06-06-26	22h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Suối Ngõ	TBA 110kV Suối Ngõ	Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bom PCCC.	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
63	06-06-26	08h00	06-06-26	11h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành.	Trạm 110kV Hòa Thành.	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
64	06-06-26	08h00	06-06-26	11h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Ngăn T401 Trạm 110kV Tây Ninh.	Ngăn T401 Trạm 110kV Tây Ninh.	Bảo dưỡng gián tụ bù TBN 401	Bảo dưỡng định kỳ	0	Ngăn T401	Cắt điện cô lập ngăn T401	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
65	06-06-26	13h30	06-06-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Ngăn T402 Trạm 110kV Tây Ninh.	Ngăn T402 Trạm 110kV Tây Ninh.	Bảo dưỡng gián tụ bù TBN 402	Bảo dưỡng định kỳ	0	Ngăn T402	Cắt điện cô lập ngăn T402	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
66	06-06-26	18h00	06-06-26	19h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị và đo nhiệt độ môi nổi thiết bị	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
CƠ SỞ 2																					
1	01-06-26	07h30	01-06-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVHDD)	Đường dây 110kV 177 Bến Lức 2 - 171 Fomosa - 171 Bến Lức; Phú Lâm - Bến Lức; NR ChingLuh	Từ trụ 01 đến trụ 147; từ trụ 146 đến trụ 130; từ trụ 01 đến trụ 07	Kiểm tra định kỳ ngày	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
2	01-06-26	07h30	01-06-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVHDD)	Đường dây 110kV 171 Long An 2 - 171 Thủ Thừa; 172 Thủ Thừa - 131 An Thạnh	Từ trụ 01 đến trụ 19A/5; từ trụ 19A/5 đến trụ 88;	Kiểm tra định kỳ ngày	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
3	01-06-26	07h30	01-06-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVHDD)	Đường dây 110kV 171 KCN Vĩnh Lộc 2 - 176 Tân Túc; 172 KCN Vĩnh Lộc 2 - 176 Phú Lâm; 177 Tân Túc - 171 Tân Tạo	Từ trụ 65/3 đến trụ 33A; từ trụ 65/3 đến trụ 15RG; từ trụ 33A đến trụ 15RG	Kiểm tra định kỳ ngày	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
4	01-06-26	07h30	01-06-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVHDD)	Đường dây 110kV 174 Cai Lậy - 171 Tân Thạnh	Từ trụ 79 đến trụ 147	Kiểm tra định kỳ ngày	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
5	01-06-26	07h00	01-06-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Bến Lức)	TBA 110kV: Rạch Chanh, KCN Thuận Đạo, Long Hiệp, An Thạnh, Bến Lức	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
6	01-06-26	07h00	07-06-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Đức Lập)	TBA 110kV Đức Lập, Đức Hòa 3, Đức Huệ	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
7	01-06-26	18h00	07-06-26	22h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Đức Lập)	TBA 110kV Đức Lập, Đức Hòa 3, Đức Huệ	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
8	01-06-26	07h00	07-06-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Đức Hòa)	TBA 110kV: Đức Hòa, Hựu Thạnh, Bình Tiên	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
9	01-06-26	18h00	07-06-26	22h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Đức Hòa)	TBA 110kV: Đức Hòa, Hựu Thạnh, Bình Tiên	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
10	01-06-26	07h00	07-06-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tân An)	TBA 110kV Tân An, Tâm Vu, Thủ Thừa, Long An, Tâm Vu 2, Tân Trụ	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
11	01-06-26	18h00	07-06-26	22h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tân An)	TBA 110kV Tân An, Tâm Vu, Thủ Thừa, Long An, Tâm Vu 2, Tân Trụ	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
12	01-06-26	07h00	07-06-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Cần Đước)	TBA 110kV Cần Đước, Cần Giuộc, Long Hậu, Tân Tập	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
13	01-06-26	18h00	07-06-26	22h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Cần Đước)	TBA 110kV Cần Đước, Cần Giuộc, Long Hậu, Tân Tập	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
14	01-06-26	07h00	07-06-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Mộc Hóa)	TBA 110kV Mộc Hóa, Thạnh Hóa, Vĩnh Hưng, Tân Thạnh	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
15	01-06-26	18h00	07-06-26	22h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Mộc Hóa)	TBA 110kV Mộc Hóa, Thạnh Hóa, Vĩnh Hưng, Tân Thạnh	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
16	02-06-26	07h30	02-06-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVHDD)	Đường dây 110kV 175 Đức Hoà 2 - 172 Đức Lập Thượng; 171 Đức Lập Thượng - 171 Đức Lập; 176 Đức Hoà 2 - 172 Đức Hoà 3; 172 Đức Lập - 171 Đức Hoà	Từ trụ DN3 đến trụ 99/4; từ trụ 99/4 đến trụ 107A; từ trụ DN3 đến trụ 132A/2; từ trụ 108 đến trụ 132A	Kiểm tra định kỳ ngày	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
17	02-06-26	07h30	02-06-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVHDD)	Đường dây 110kV 171 Nhà Bè - 171 Long Hậu; 172 Long Hậu - 172 Cần Giuộc	Từ trụ 01 đến trụ 43/18; từ trụ 43/18/ đến trụ 73	Kiểm tra định kỳ ngày	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
18	02-06-26	07h30	02-06-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVHĐD)	Đường dây 110kV: 182 Bến Lức 2 - 171 KCN Thuận Đạo; 172 Rạch Chanh - 173 KCN Vĩnh Lộc 2 - 172 Bến Lức - 171; 172 Ching Luh; 172 KCN Thuận Đạo - 171 Long Hiệp; 172 Long Hiệp - 174 KCN Vĩnh Lộc 2; 173 Rạch Chanh - 131 Xi măng Long An	Từ trụ 87 đến trụ 81A; từ trụ 87 đến trụ 66/2; từ trụ 81A đến trụ 71A/4; từ trụ 71A/4 đến trụ 66/2; từ trụ 01 đến trụ 05	Kiểm tra định kỳ ngày	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
19	02-06-26	07h30	02-06-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVHĐD)	Đường dây 110kV 173 Tân Thành - 171 Mộc Hoá	Từ trụ 148 đến trụ 180	Kiểm tra định kỳ ngày	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
20	03-06-26	07h30	03-06-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVHĐD)	Đường dây 110kV 171 Nhà Bè - 171 Long Hậu	Từ trụ 372 đến trụ 371	Phát quang hành lang tuyến đường dây	Đảm bảo vận hành	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
21	03-06-26	08h00	03-06-26	09h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân An)	TBA 110kV Tầm Vu 2	MC 476, DCL 412-2	Kiểm tra mở DTD liên quan, thao tác đưa MC 476, DCL 412-2 Tầm Vu 2 dự phòng vào mang điện và không đóng MC 476	Đưa thiết bị dự phòng vào mang điện, tránh trường hợp tách dự phòng quá 90 ngày (Thông tư số 06/2025/TT-BCT)	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
22	03-06-26	18h00	03-06-26	22h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Bến Lức)	TBA 110kV: Rạch Chanh, KCN Thuận Đạo, Long Hiệp, An Thạnh, Bến Lức	Phòng điều hành, sẵn sàng, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
23	04-06-26	07h30	04-06-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVHĐD)	Đường dây 110kV 172 Cán Đước - 171 Gò Công	Từ trụ 184 đến trụ 188	Phát quang hành lang tuyến đường dây	Đảm bảo vận hành	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
24	05-06-26	07h00	05-06-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 An Hội - 171 Đức Huệ, đường dây 110kV 171 NM ĐMT TTC - 177 Đức Hòa 2, đường dây 110kV 172 Đức Huệ - 178 Đức Hòa 2	Từ trụ 30 đến trạm 110kV Đức Huệ đến trạm 220kV Đức Hòa	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
25	05-06-26	07h30	05-06-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVHĐD)	Đường dây 110kV 172 Tân Thành - 171 Thạnh Hoá	Từ trụ 56 đến trụ 98	Đóng tăng cường cọc tiếp địa	Đảm bảo vận hành	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
26	05-06-26	08h00	05-06-26	09h00	XNLD TN	XNLD TN (Tổ TTLĐ Tân An)	TBA 110kV Thủ Thừa	MC 421	Kiểm tra mở DTD liên quan, thao tác đưa MC 421 Thủ Thừa dự phòng vào mang điện và không đóng MC 421	Đưa thiết bị dự phòng vào mang điện, tránh trường hợp tách dự phòng quá 90 ngày (Thông tư số 06/2025/TT-BCT)	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
27	05-06-26	10h00	05-06-26	11h00	XNLD TN	XNLD TN (Tổ TTLĐ Tân An)	TBA 110kV Tân An	MC 421	Kiểm tra mở DTD liên quan, thao tác đưa MC 421 Tân An dự phòng vào mang điện và không đóng MC 421	Đưa thiết bị dự phòng vào mang điện, tránh trường hợp tách dự phòng quá 90 ngày (Thông tư số 06/2025/TT-BCT)	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
28	05-06-26	08h00	05-06-26	09h00	XNLD TN	XNLD TN (Tổ TTLĐ Tân An)	TBA 110kV Long An	MC 412	Kiểm tra mở DTD liên quan, thao tác đưa MC 412 Long An dự phòng vào mang điện và không đóng MC 412	Đưa thiết bị dự phòng vào mang điện, tránh trường hợp tách dự phòng quá 90 ngày (Thông tư số 06/2025/TT-BCT)	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
29	05-06-26	07h00	05-06-26	17h00	XNLD TN	XNLD TN (Tổ TTLĐ Bến Lức)	TBA 110kV: Rạch Chanh, KCN Thuận Đạo, Long Hiệp, An Thạnh, Bến Lức	Phòng điều hành, sản ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
30	07-06-26	05h00	07-06-26	16h30	XNLD TN	- TNDMN - Công ty Cổ phần Biển Thế Thủ Đức - XNLD TN	- TBA 110kV An Thạnh	- Ngăn MBA T1, T2, 431, mương cáp lực 24kV 431, 432	- Thay cáp ngầm 24kV ngắn lộ 431 (09 sợi) - Thí nghiệm cáp mới, tổ chức nghiệm thu, đóng điện đưa vào vận hành. - Vệ sinh, bảo trì thiết bị.	Công trình SCL	0	Mất điện ngắn 131, 132, T1, T2, 431, 432, C41, 471, 473, 475, 477, 479, TD41, T401, C42, 472, 474, 476, 478, 480, TD42, T402 TBA 110kV An Thạnh;	Cố lập 131, 132, T1, T2, 431, 432, C41, 471, 473, 475, 477, 479, TD41, T401, C42, 472, 474, 476, 478, 480, TD42, T402 TBA 110kV An Thạnh; - Lưu ý: ngắn C11, 112, C12, 172, 174 còn điện 110kV	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	67,166	738.826
31	07-06-26	05h30	07-06-26	18h00	XNLD TN	- Ban ADLMN - XNLD TN	- Đường dây 175 Cần Đước 2 - 171 Cần Đước; Đường dây 176 Cần Đước 2-171 Cần Giuộc	Trụ 1A	- Lắp 03 bộ xả phụ dây dẫn và 01 bộ xả phụ chống sét tại vị trí trụ T1A (trụ thuộc 02 tuyến đường dây 176 Cần Đước 2 - 171 Cần Giuộc và 175 Cần Đước 2 - 171 Cần Đước hiện hữu); - Kiểm tra kỹ thuật đường dây, đảm bảo đóng điện sau khi thi công	ĐTXD	0	Mất điện đường dây 175 Cần Đước 2 - 171 Cần Đước; Đường dây 176 Cần Đước 2-171 Cần Giuộc	Cố lập Đường dây 175 Cần Đước 2 - 171 Cần Đước; Đường dây 176 Cần Đước 2-171 Cần Giuộc	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
CƠ SỞ 1																					

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
1	01-06-26	08h00	01-06-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tuyến 477, 472, 474 An Thạnh	Trụ T1023-120 (tre), T213-215 (sung, bản), T216A-217 (cây xanh), T218-219 (cây xanh), T222A (cây xanh), T232-232A (cây xanh), T246-247 (4 cây xanh) Trục Bến Lức-Đức Hòa, trụ T2-3 (dừa), T6-7 (cây xanh), T11-12(dừa), T15 (cây xanh), T18-19 (sung), T21 (cây xanh), T26-27(bóng giấy) nhánh rẽ Áp 6 Lương Hòa, trụ T9-11 (2 bụi tre) nhánh rẽ Kênh Xáng Nhỏ, trụ T2-3 (dừa) nhánh rẽ Áp 8,9 Lương Hòa	Phát quang lưới điện trung, hạ áp (Khái)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	01-06-26	08h30	01-06-26	11h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ áp 7A Mỹ Yên tuyến 473 Bến Lức	Tại trụ 1B nhánh rẽ áp 7A Mỹ Yên tuyến 473 Bến Lức	Lắp trạm 50kVA T1/1B áp 7A Mỹ Yên, đầu nối hoàn chỉnh phần trung thế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Một phần áp 7A xã Mỹ Yên	Cắt 3 LBFCO T12 Áp 5 Mỹ Yên 2	68	0,1891	0,0011	0,0113	0,0001	0,067	200	
3	01-06-26	11h30	01-06-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Trạm 50kVA T1/1B áp 7A Mỹ Yên tuyến 473 Bến Lức	Từ MBA đến thùng Aptomat trạm 50kVA T1/1B áp 7A Mỹ Yên tuyến 473 Bến Lức đến trụ T1/1 đường dây hạ áp trạm T1/5 áp 7A Mỹ Yên tuyến 473 Bến Lức	Lắp cáp xuất hạ áp trạm 50kVA T1/1B áp 7A Mỹ Yên, đầu nối hoàn chỉnh, tách lưới hạ áp trụ T1/1 công tác xử lý điện áp thấp trạm T1/5 áp 7A Mỹ Yên	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Một phần áp 7A xã Mỹ Yên	- Cắt FCO trạm T1/1B áp 7A Mỹ Yên (FCO đang cắt); - Cắt CB trạm T1/5 áp 7A Mỹ Yên	65	0,3012	0,0010	0,0181	0,0001	0,067	333	
4	01-06-26	08h00	01-06-26	11h00	ĐL Bến Lức	XNDV Tây Ninh	Nhánh rẽ Cty CP Rượu Việt Nam	Tại TBA 630kVA Cty CP Rượu Việt Nam	Bảo trì, vệ sinh và thử nghiệm TBA 630kVA Cty CP Rượu Việt Nam	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	10	Cty CP Rượu Việt Nam- áp 1 Nhứt Chánh xã Bình Đức	Cắt 3LBFCO Cty CP Rượu Việt Nam (cắt điện theo đề nghị của Khách hàng)	1	0,0028	0,0000	0,0002	0,0000	0,333	1.000	
5	01-06-26	07h30	01-06-26	17h00	ĐL Cần Đức	ĐL Cần Đức	Thiết bị, ĐD, TBA thuộc DL Cần Đức quản lý vận hành	Toàn bộ thiết bị, ĐD, TBA thuộc DL Cần Đức quản lý vận hành trên địa bàn các xã Long Hựu, Cần Đức, Tân Lân, Mỹ Lê, Rạch Kiến, Long Cang	Kiểm tra lưới điện định kỳ	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
6	01-06-26	08h00	01-06-26	14h00	DL Cần Đước	DL Cần Đước	Trạm Long Định 2, T44 Long Kim - Long Hòa	Phân hạ áp tại trạm và tại đường dây hạ áp trạm Long Định 2, T44 Long Kim - Long Hòa, thu hồi phần hạ áp trạm Long Định 2	Tách lưới, ép lều sang tải hạ áp trạm Long Định 2 qua trạm T44 Long Kim - Long Hòa, thu hồi phần hạ áp trạm Long Định 2	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	4	Một phần áp 7 xã Long Cang	- Cắt FCO, tháo hotline trạm Long Định 2 - Cắt FCO trạm T44 Long Kim - Long Hòa	125	0,7043	0,0020	0,0417	0,0001	0,133	800		
7	01-06-26	07h00	01-06-26	17h00	DL Cần Giuộc	DL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CD, 473CD, 472CD2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CD, 473CD, 473CD, 472CD2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473	Thay định kỳ năm 2025, thay điện kế điện tử, kiểm tra điện kế, KPKK điện kế, gắn điện kế mới, kiểm tra CRM, thay điện kế cháy đúng, cắt điện đòi nợ, kiểm tra, lắp DCU, đo điện trở đất.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	01-06-26	07h00	01-06-26	17h00	DL Cần Giuộc	DL Cần Giuộc	Tuyến 477 Cần Giuộc	Trục chính Mũi Tàu Xoài Đồi (T79 đến T90)	Chặt, cưa cây xanh dọc đường dây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		
9	01-06-26	07h00	01-06-26	17h00	DL Cần Giuộc	DL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CD, 473CD, 472CD2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CD, 473CD, 473CD, 472CD2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473	Kiểm tra lưới điện	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		
10	01-06-26	08h00	01-06-26	10h00	DL Cần Giuộc	DL Cần Giuộc	Trạm T10 Thanh Trung 5	Đường dây hạ áp độc lập trạm T10 Thanh Trung 5	Chỉnh trị hạ áp H10 trạm T10 Thanh Trung 5 bị nghiêng	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	4	Trạm T10 Thanh Trung 5, áp Thanh Trung, xã Tân Tập	Cắt MCCB trạm T10 Thanh Trung 5	127	0,1677	0,0014	0,0141	0,0001	0,133	267		
11	01-06-26	11h00	01-06-26	16h00	DL Cần Giuộc	DL Cần Giuộc	Trạm T12 Thanh Trung 7	Đường dây hạ áp độc lập trạm T12 Thanh Trung 7	Chỉnh trị hạ áp H5, H9, H10 trạm T12 Thanh Trung 7 bị nghiêng	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	4	Trạm T12 Thanh Trung 7, áp Thanh Trung, xã Tân Tập	Cắt MCCB trạm T12 Thanh Trung 7	119	0,3928	0,0013	0,0331	0,0001	0,133	667		
12	01-06-26	08h00	01-06-26	17h00	DL Đức Hòa	DL Đức Hòa	Nr DS 1 Tân Đò Nr DS 2 Tân Đò	Tại trụ: T6-T7, T8-9, T10-11, T12-13, T14-15, T16-17, T7-8, T14-15, T18-19, T29-30, T38-39	Phát hoang đường dây trung hạ áp Nr DS 1 Tân Đò Nr DS 2 Tân Đò Tổng: 20 cây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		
13	01-06-26	08h00	01-06-26	16h00	DL Đức Hòa	DL Đức Hòa	Trạm T23/11 KDC Trần Anh	Đường dây hạ áp trạm T23/11 KDC Trần Anh	Tăng cường dây hạ áp trạm T23/11 KDC Trần Anh	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Áp Mới 2, xã Mỹ Hạnh	Cắt 3FCO trạm T23/11 KDC Trần Anh	176	1,0103	0,0018	0,0928	0,0002	0,100	950		

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
14	01-06-26	07h30	01-06-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ TL 839 Rạch Bần, Nhánh rẽ Rạch Bần, Nhánh rẽ An Hòa, Nhánh rẽ Bình Hòa Nam, Nhánh rẽ T23A Bình Hòa Nam, Nhánh rẽ Ông Đá, Nhánh rẽ Cầu 7 Chuyên, Nhánh rẽ Diễm Ngọc, Nhánh rẽ Bến Phà Trà Cú, Nhánh rẽ Ấp 3 Bình Hòa Nam, Nhánh rẽ T11A Ấp 2 Bình Hòa Nam, tuyến 477 Đức Huệ	Từ trụ T01 đến T25 Nhánh rẽ TL 839 Rạch Bần, Từ trụ T01 đến T30 Nhánh rẽ Rạch Bần, Từ trụ T01 đến T21 Nhánh rẽ An Hòa, Từ T01 đến T06 Nhánh rẽ T23A Bình Hòa Nam, Từ T01 đến T07 Nhánh rẽ Ông Đá, Từ T01 đến T10 Nhánh rẽ Cầu 7 Chuyên, Từ T01 đến T07 Nhánh rẽ Diễm Ngọc, Từ T01 đến T10 Nhánh rẽ Bến Phà Trà Cú, Từ T01 đến T12 Nhánh rẽ Ấp 3 Bình Hòa Nam, Từ T01 đến T11 Nhánh rẽ T11A Ấp 2 Bình Hòa Nam, Từ T01 đến T86 Nhánh rẽ Bình Hòa	Phát quang đường dây trung hạ áp ngoài hành lang	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
15	01-06-26	07h30	01-06-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Kiểm tra lưới điện định kỳ	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
16	01-06-26	07h30	01-06-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Gắn mới, thay điện kế, kiểm tra + khắc phục khiếm khuyết điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
17	01-06-26	07h30	01-06-26	16h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Tuyến 472,474TV2	Tuyến 472,474TV2	Phát hoang trung hạ áp. 30 cây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
18	01-06-26	08h00	01-06-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Gắn mới điện kế, dịch vụ....	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
19	01-06-26	08h00	08-05-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế thuộc TBA T4 Lê Hữu Nghĩa	Tại đường dây hạ thế thuộc TBA T4 Lê Hữu Nghĩa	Sang điện kế, khai thác hiệu quả đường dây hạ áp thuộc TBA T4 Lê Hữu Nghĩa (17HS)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
20	01-06-26	08h00	08-05-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế thuộc TBA T13 Nguyễn Đại Thời, Trần Trung Tam 1	Tại đường dây hạ thế thuộc TBA T13 Nguyễn Đại Thời, Trần Trung Tam 1	- Khắc phục kiểm khuyết và phòng chống sự cố đường dây hạ áp T13B Nguyễn Đại Thời (lắp mới tiếp địa, thay kẹp quay bằng kẹp IPC), di dời điện kế từ trong nhà ra ngoài trụ (01HS) - Di dời điện kế từ trong nhà ra ngoài trụ thuộc TBA Trần Trung Tam 1 (3 HS)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
21	01-06-26	07h30	01-06-26	17h00	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vĩnh Hưng, 476 Vĩnh Hưng và 474 Tam Nông	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vĩnh Hưng, 476 Vĩnh Hưng và 474 Tam Nông	Kiểm tra lưới điện định kỳ tháng 6	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
22	01-06-26	07h30	01-06-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 471, 473, 475, 479 Tân Thạnh.	Tuyến 471, 473, 475, 479 Tân Thạnh (Xã Tân Thạnh, Hậu Thạnh, Nhơn Hòa Lập, Nhơn Ninh).	Kiểm tra lưới định kỳ tháng 6 năm 2026.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
23	01-06-26	07h30	01-06-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 471 Tân Thạnh.	Tuyến 471 Tân Thạnh (Xã Tân Thạnh).	Gắn điện kế mới và thay điện kế đến hạn.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
24	01-06-26	08h00	01-06-26	17h00	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tuyến 472 Tầm Vu 2, Tuyến 479 Tân Trụ	Tuyến 472 Tầm Vu 2, Tuyến 479 Tân Trụ	Phát quang đường dây trung hạ áp nhánh rẽ Nhứt Ninh (10 cây), nhánh rẽ Bình Hoà Nhứt Ninh (10 cây) và các nhánh rẽ thuộc trục (10 cây). Tổng cộng là 30 cây.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
25	01-06-26	08h00	01-06-26	17h00	ĐL Thanh Hóa	ĐL Thanh Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thanh Hoá	xã Thanh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thanh Phước	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
26	01-06-26	08h00	01-06-26	17h00	ĐL Thanh Hóa	ĐL Thanh Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thanh Hoá	xã Thanh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thanh Phước	Kiểm tra lưới điện định kỳ tháng 6	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
27	01-06-26	08h00	01-06-26	15h00	ĐL Thanh Hóa	Công ty TNHH XD Điện Châu Thành Phát	Nhánh rẽ Công ty TNHH Dư Hoài	Tại trụ số 03 nhánh rẽ Công ty TNHH Dư Hoài	Lắp xà, sứ, LBFCO phân đoạn và đấu nối hoàn chỉnh nhánh rẽ trung thế 22kV và TBA 1000kVA Công ty TNHH TM chăn nuôi công nghệ cao Hoàn Hảo Vina	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Công ty TNHH Dư Hoài: áp Hoàng Gia - xã Thanh Hoá	Cắt 3LBFCO phân đoạn T32 Công ty TNHH Dư Hoài	3	0,0699	0,0002	0,0012	0,0000	0,033	233	
28	01-06-26	07h00	01-06-26	17h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Đdht, điện kế khách hàng do ĐL Thủ Thừa quản lý	Đdht, điện kế khách hàng do ĐL Thủ Thừa quản lý	Thu hồi điện kế khách hàng ngưng sử dụng	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
29	01-06-26	07h00	01-06-26	16h00	ĐL Thủ Thừa	Liên Danh Minh Hùng - Thủy Phương	Nhánh rẽ Nhà Dài, tuyến 479 Thủ Thừa	Từ trụ T16-T70 Nhánh rẽ Nhà Dài	Thi công công trình ĐTXD mới và cải tạo nâng cấp lưới điện: Nâng cấp, cải tạo NR Nhà Dài; Dựng trụ trung thế 14m + Lắp đá, sứ và phụ kiện + kéo dây dẫn trung thế từ T16A-T20	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	20	Toàn bộ áp Nhà Dài, áp An Hoà 3, áp 1A, áp 2A xã Thủ Thừa; Một phần áp An Hoà 2, áp 3, áp 4 xã Mỹ Thạnh	Cắt LBFCO phân đoạn Nhà Dài	1205	25,1770	0,0466	0,6026	0,0011	0,667	6.000	
30	01-06-26	07h00	01-06-26	16h00	ĐL Thủ Thừa	Liên Danh Cty TNHH Xd Việt Sáng và Hợp tác Xã Xây lắp Điện Hưng Phú	Nhánh rẽ Cơ Sở Thuận Lợi, tuyến 479 Thủ Thừa	Tại trụ T4A Nhánh rẽ Cơ Sở Thuận Lợi và Đdtt, Đdht và TBA XDM	Thi công công trình ĐTXD mới lưới điện: XDM Đdtt, Đdht và TBA khu vực Cầu An Hoà: Lắp đá, sứ và phụ kiện + kéo dây dẫn trung thế từ T4A(hh) NR Cơ Sở Thuận Lợi-T18 (dk) XDM	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt LBFCO phân đoạn Nhà Dài	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
31	01-06-26	07h00	01-06-26	16h00	ĐL Thủ Thừa	Liên Danh Cty TNHH Xd Việt Sáng và Hợp tác Xã Xây lắp Điện Hưm Phú	Nhánh rẽ Bà Phô, tuyến 477 Thủ Thừa	Tại trụ T8 Nhánh rẽ Bà Phô và Đdtt, Đdht và TBA XDM	Thi công công trình ĐTXD mới lưới điện: XDM Đdtt, Đdht và TBA khu vực Cầu An Hoà: Lắp đá, sứ và phụ kiện + kéo dây dẫn trung thế từ T8(hh) NR Bà Phô - T19 (dk)XDM	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	100	Toàn bộ áp Bà Phô, áp Bình Lương Đông, áp Bình Lương 2, xã Thủ Thừa; Một phần áp Vàm Kinh, xã Mỹ Thạnh (khu vực từ Trường Cấp 2 đến KDC Bình An)	Cắt LBS T1A + DS T2 Bà Phô	1396	29,1677	0,0540	0,6981	0,0013	3,333	30.000	
32	01-06-26	07h30	01-06-26	08h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện kế và cầu dao trạm T6 CSCT Bà Phô	Tại thùng điện kế và cầu dao trạm T6 CSCT Bà Phô	Khắc phục khiếm khuyết hệ thống đo đếm	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt LBS T1A + DS T2 Bà Phô	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
33	01-06-26	07h00	01-06-26	11h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Đdht trạm Chợ Bà Mía, trạm Chợ Bà Mía 2, tuyến 479 Thủ Thừa	Đdht trạm Chợ Bà Mía, trạm Chợ Bà Mía 2, tuyến 479 Thủ Thừa	Cắt tia cành cây, cắt dây leo dưới đường dây hạ thế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
34	01-06-26	13h30	01-06-26	17h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Đdht trạm An Hoà, trạm T4 An Hoà 2, tuyến 479 Thủ Thừa	Đdht trạm An Hoà, trạm T4 An Hoà 2, tuyến 479 Thủ Thừa	Cắt tia cành cây, cắt dây leo dưới đường dây hạ thế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
35	01-06-26	08h00	01-06-26	09h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Nr Bầu Sen	T75 Nr Khánh Hưng đến T13 Nr Bầu Sen	Phát quang đường dây trung, hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
36	01-06-26	10h00	01-06-26	16h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Nr Rọc Đò	T32 Nr Lò Gạch đến T95 Nr Rọc Đò	Phát quang đường dây trung, hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
37	01-06-26	07h30	01-06-26	11h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Tuyến 471 Mộc Hóa	Từ trụ T168A đến trụ T198 Tuyến 471 Mộc Hóa (xã Bình Hiệp)	Phát quang cây xanh trung hạ áp từ trụ T168A-T169, T171-T172, T181-T182, T197- T198 Tuyến 471 Mộc Hóa (15 Cây)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
38	01-06-26	13h00	01-06-26	16h30	ĐL Kiên Tường	ĐL Kiên Tường	Nhánh rẽ Cty Tai Nan, Tuyến 471 Mộc Hóa (xã Bình Hiệp)	Từ trụ T2 đến trụ T8 Nhánh rẽ Cty Tai Nan Tuyến 471 Mộc Hóa (xã Bình Hiệp)	Phát quang cây xanh trung hạ áp từ trụ T2-T3, T5-T6, T7-T8 Nhánh rẽ Cty Tai Nan, Tuyến 471 Mộc Hóa (17 Cây)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
39	01-06-26	07h30	01-06-26	16h30	ĐL Kiên Tường	ĐL Kiên Tường	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Khắc phục khiếm khuyết điện kế, dịch vụ - gắn mới điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
40	02-06-26	08h00	02-06-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tuyến 479 Long Hiệp	Trụ T1-2A(4 cây sao), T3-4(5 cây sao), T4A-4A/1-T12 (9 cây sao, hoàng hậu), T17-19 (7 cây sao), T21-23 (5 cây sao), T25-27/1 (5 cây sao), T29-30 (dừa) nhánh rẽ Ấp Chánh Long Hiệp	Phát quang lưới điện trung, hạ áp (Lông)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
41	02-06-26	09h00	02-06-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Ấp 2 Lương Bình 2 tuyến 471 An Thanh	Tại trụ 03 nhánh rẽ Ấp 2 Lương Bình 2 tuyến 471 An Thanh	Thay MBA tăng công suất trạm T3 Ấp 2 Lương Bình 2 từ 25kVA thành 50kVA, thay AB 250A	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Một phần áp 2 Lương Bình xã Thạnh Lợi	Cắt LBFCO Ấp 2 Lương Bình 2	38	0,2642	0,0006	0,0159	0,0000	0,067	500	
42	02-06-26	08h00	02-06-26	10h00	ĐL Bến Lức	XNDV Tây Ninh	Nhánh rẽ Công ty Cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 10	Tại TBA 3x25kVA Công ty Cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 10	Bảo trì, vệ sinh và thử nghiệm 3x25kVA Công ty Cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 10	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	4	Công ty Cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 10 - xã Bình Đức	Cắt 3LBFCO nhánh rẽ Công ty Cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 10 (cắt điện theo đề nghị của Khách hàng)	1	0,0019	0,0000	0,0001	0,0000	0,133	267	
43	02-06-26	10h00	02-06-26	12h00	ĐL Bến Lức	XNDV Tây Ninh	Nhánh rẽ Công ty TNHH Thuận Nhiên An	Tại TBA 320kVA Công ty TNHH Thuận Nhiên An	Bảo trì, vệ sinh và thử nghiệm TBA 320kVA Công ty TNHH Thuận Nhiên An	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	5	Công ty TNHH Thuận Nhiên An- xã Bình Đức	Cắt 3LBFCO nhánh rẽ TBA Công ty TNHH Thuận Nhiên An (cắt điện theo đề nghị của Khách hàng)	1	0,0019	0,0000	0,0001	0,0000	0,167	333	
44	02-06-26	08h00	02-06-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Công ty TNHH Đầu tư Viet-Kat - 475LH	Tại trụ T3 nhánh rẽ Công ty TNHH Đầu tư Viet-Kat-T5 nhánh rẽ Công ty TNHH Đầu tư Năng lượng Xanh KAT	Công tác thay điện kế +TI 30/5 +TU Công ty TNHH Đầu tư Năng lượng Xanh KAT+Thay TI 30/5+TU+ điện kế Công ty TNHH Đầu tư Viet-Kat	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	20	Công ty TNHH Đầu tư Viet-Kat (PB06060057701) - Công ty TNHH Đầu tư Năng lượng Xanh KAT (PB06060057702) ấp Voi Lá -xã Mỹ Yên	Cắt Rec+DS Công ty TNHH Đầu tư Viet-Kat	2	0,0160	0,0000	0,0009	0,0000	0,667	5.667	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
45	02-06-26	07h30	02-06-26	17h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Thiết bị, ĐD, TBA thuộc ĐL Cần Đước quản lý vận hành	Toàn bộ thiết bị, ĐD, TBA thuộc ĐL Cần Đước quản lý vận hành trên địa bàn các xã Long Hưng, Cần Đước, Tân Lân, Mỹ Lệ, Rạch Kiến, Long Cang	Kiểm tra lưới điện định kỳ	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
46	02-06-26	07h30	02-06-26	17h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Tuyến 473 Cần Đước, Nhánh rẽ Ao Bà Sáu, Bình Địa, Khu 1C, Trục Tân Lân - Xoài Đồi, Ấp 7 Phước Tuy, Đình Vạn Phước	Tại khoảng trụ 11(2), 32-34(5), 39-40(3), 45-47(5) Tuyến 473 Cần Đước; Tại khoảng trụ 1-2(1) Nhánh rẽ Ao Bà Sáu Tuyến 477 Cần Đước; Tại khoảng trụ 48-49(2), 79A(1), 80(1), 87(1) Trục Tân Lân - Xoài Đồi Tuyến 477, 473 Cần Đước; Tại khoảng trụ 2-3(4), 4(1), 5-6(3) Nhánh rẽ Bình Địa; Tại khoảng trụ 2-4(4) Nhánh rẽ Khu 1C; Tại khoảng trụ 1(1), 7-8(3) Nhánh rẽ Ấp 7 Phước Tuy; Tại khoảng trụ 1-2(2), 7-8(1), 13B-14(2) Nhánh rẽ Đình Vạn Phước Tuyến 473 Cần Đước	Phát quang lưới điện kết hợp bỏ thuốc chống côn trùng	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
47	02-06-26	07h00	02-06-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CD, 473CD, 472CD2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 479, 480LH; Tuyến 472CD, 473CD, 472CD2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Thay định kỳ năm 2025, thay điện kế điện tử, kiểm tra điện kế, KPKK điện kế, gắn điện kế mới, kiểm tra CRM, thay điện kế cháy đứng, cắt điện đòi nợ, kiểm tra, lắp DCU, đo điện trở đất.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
48	02-06-26	07h00	02-06-26	17h00	DL Cần Giuộc	DL Cần Giuộc	Tuyến 479 Tân Tập	Nhánh rẽ Vũng Hà (T23- T121), Tân Tập (T1- T62/4), Tân Tập 2	Chặt, cưa cây xanh dọc đường dây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
49	02-06-26	07h00	02-06-26	17h00	DL Cần Giuộc	DL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CD, 473CD, 472CD2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 479, 480LH; Tuyến 472CD, 473CD, 472CD2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Kiểm tra lưới điện	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
50	02-06-26	07h30	02-06-26	17h00	DL Đức Huệ	DL Đức Huệ	nhánh rẽ An Ninh Đông 1, nhánh rẽ An Thuận, nhánh rẽ T7 An Thuận, nhánh rẽ An Định, nhánh rẽ Kênh Tây, nhánh rẽ T42 An Ninh Tây, nhánh rẽ An Hòa, nhánh rẽ An Hòa 4, nhánh rẽ An Hòa 5, nhánh rẽ T52 An Ninh Tây, nhánh rẽ T48 An Ninh Tây, nhánh rẽ An Thạnh 6, nhánh rẽ an Thạnh 7, tuyến 474 Đức Huệ	Từ T01 đến T11 nhánh rẽ An Ninh Đông 1, Từ T01 đến T35 nhánh rẽ An Thuận, Từ T01 đến T08 nhánh rẽ T7 An Thuận, Từ T01 đến T29 nhánh rẽ An Định, Từ T01 đến T13 nhánh rẽ Kênh Tây, Từ T01 đến T12 nhánh rẽ T42 An Ninh Tây, Từ T01 đến T20 nhánh rẽ An Hòa, Từ T01 đến T05 nhánh rẽ An Hòa 4, Từ T01 đến T11 nhánh rẽ An Hòa 5, Từ T01 đến T07 nhánh rẽ T52 An Ninh Tây, Từ T01 đến T08 nhánh rẽ T48 An Ninh Tây, Từ T08 đến T12 nhánh rẽ An	Phát quang đường dây trung hạ áp ngoài hành lang	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
51	02-06-26	07h30	02-06-26	17h00	DL Đức Huệ	DL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Kiểm tra lưới điện định kỳ	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
52	02-06-26	07h30	02-06-26	17h00	DL Đức Huệ	DL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Gắn mới, thay điện kế, kiểm tra + khắc phục khiếm khuyết điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
53	02-06-26	08h00	02-06-26	17h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Nr DS 3 Tân Đô Nr DS 4 Tân Đô	Tại trụ: T7-8, T14-15, T16-17, T18-19, T25-26, T27-28, T1-2, T4-5, T8-9, T12-13, T1	Phát hoang đường dây trung hạ áp: Nr DS 3 Tân Đô Nr DS 4 Tân Đô Tổng: 17 cây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
54	02-06-26	08h00	02-06-26	16h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T3 Toàn Gia Thịnh	Đường dây hạ áp trạm T3 Toàn Gia Thịnh	Tăng cường dây hạ áp trạm T3 KDC Toàn Gia Thịnh	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Ấp Bình Tiên 2, xã Đức Hòa	Cắt FCO trạm T3 Toàn Gia Thịnh	126	0,7233	0,0013	0,0664	0,0001	0,100	950	
55	02-06-26	08h30	02-06-26	11h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cty TNHH ANNONGLAND	Tại trụ 01 NR Cty TNHH ANNONGLAND	Thay TI non tải kết hợp thay TU định kỳ mã KH PB06030093844	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Cty TNHH ANNONGLAND, ấp 2, xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH ANNONGLAND	56	0,2800	0,0000	0,0300	0,0000	0,100	950	
56	02-06-26	13h00	02-06-26	16h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cty TNHH MTV Thuận Tiên - Long An	Tại trụ 01 NR Cty TNHH MTV Thuận Tiên - Long An	Thay TI non tải kết hợp thay TU định kỳ mã KH PB06030037216	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Cty TNHH MTV Thuận Tiên - Long An, ấp Bình Tiên 2, xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH MTV Thuận Tiên - Long An	56	0,2800	0,0000	0,0300	0,0000	0,100	950	
57	02-06-26	07h30	02-06-26	08h15	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Tuyến 471 Tân An; Tuyến 479 Tầm Vu	Tại trụ T66A, T67A Tuyến 471TA-479TV	Chuyển trạng thái vận hành thường mở sang trạng thái thường đóng của DS T66A Hòa Phú (mạch trên, giao lưới tuyến 471TA-479TV)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	- Kiểm tra LBS T67A Hòa Phú đang cắt; - Chuyển khóa chế độ Remote của tủ điều khiển LBS T67A Hòa Phú sang vị trí Local; - Đóng DS T66A Hòa Phú; - Chuyển khóa chế độ Local của tủ điều khiển LBS T67A Hòa Phú sang vị trí Remote	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
58	02-06-26	08h15	02-06-26	08h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Tuyến 471 Tân An; Tuyến 477 Tầm Vu	Tại trụ T66A, T67 Tuyến 471TA-479TV	Chuyển trạng thái vận hành thường mở sang trạng thái thường đóng của DS T66A Hòa Phú (mạch dưới, giao lưới tuyến 471TA-477TV)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	- Kiểm tra LBS T67 Lộ Làng đang cắt; - Chuyển khóa chế độ Remote của tủ điều khiển LBS T67 Lộ Làng sang vị trí Local; - Đóng DS T66A Lộ Làng; - Chuyển khóa chế độ Local của tủ điều khiển LBS T67 Lộ Làng sang vị trí Remote	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
59	02-06-26	09h00	02-06-26	09h15	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Tuyến 478 Tân An; Tuyến 471 Tầm Vu	Tại trụ T49, T50 Tuyến 478TA	Chuyển trạng thái vận hành thường mở sang trạng thái thường đóng của DS T49 Bình Quới (giao lưới tuyến 478TA-471TV)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	- Kiểm tra LBS T50 Bình Quới đang cắt; - Đóng DS T49 Bình Quới.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
60	02-06-26	09h45	02-06-26	10h00	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Tuyến 479 Tầm Vu Tuyến 480 Tầm Vu	Tại trụ T22 Nhánh rẽ Vĩnh Xuân (480TV/163/22)	Chuyển trạng thái vận hành thường mở sang trạng thái thường đóng của DS T22 Vĩnh Xuân (giao lưới tuyến 479TV-480TV)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	- Kiểm tra LBS T22 Vĩnh Xuân đang cắt; - Đóng DS T22 Vĩnh Xuân.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
61	02-06-26	10h30	02-06-26	10h45	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Tuyến 477 Tầm Vu Tuyến 478 Tầm Vu	Tại trụ T163A Tuyến 478 Tầm Vu; Tại trụ T16 Tuyến 477TV- 479TV	Chuyển trạng thái vận hành thường mở sang trạng thái thường đóng của DS T163A UBND huyện (giao lưới tuyến 478TV-477TV)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	- Kiểm tra LBS T16 UBND Huyện đang cắt; - Chuyển khóa chế độ Remote của tủ điều khiển LBS T16 UBND Huyện sang vị trí Local; - Đóng DS T163A UBND Huyện; - Chuyển khóa chế độ Local của tủ điều khiển LBS T16 UBND Huyện sang vị trí Remote	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
62	02-06-26	14h00	02-06-26	14h15	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Tuyến 476 Tầm Vu Tuyến 474 Tầm Vu 2	Tại trụ T224A Tuyến 474- 476TV	Chuyển trạng thái vận hành thường mở sang trạng thái thường đóng của DS T224A Thanh Phú Long (giao lưới tuyến 476TV-474TV2)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	- Kiểm tra REC T224A Thanh Phú Long đang cắt; - Chuyển khóa chế độ Remote của tủ điều khiển REC T224A Thanh Phú Long sang vị trí Local; - Đóng DS T224A Thanh Phú Long; - Chuyển khóa chế độ Local của tủ điều khiển REC T224A Thanh Phú Long sang vị trí Remote.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
63	02-06-26	11h00	02-06-26	11h00	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Tuyến 472 Tầm Vu Tuyến 476 Tầm Vu	Tại trụ T177A Tuyến 472-474- 476TV	Chuyển trạng thái vận hành thường mở sang trạng thái thường đóng của DS T177A Ngã tư Cầu Vuông (giao lưới tuyến 478TV-477TV)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	- Kiểm tra LBS T177A Ngã tư Cầu Vuông đang cắt; - Đóng DS T177A Ngã tư Cầu Vuông.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
64	02-06-26	14h15	02-06-26	14h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Tuyến 474 Tầm Vu Tuyến 474 Tầm Vu 2	Tại trụ T230 Tuyến 474- 476TV	Chuyển trạng thái vận hành thường mở sang trạng thái thường đóng của DS T230 Cầu Phú Lộc (giao lưới tuyến 474TV-474TV2)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	- Kiểm tra LBS T230 Cầu Phú Lộc đang cắt; - Đóng DS T230 Cầu Phú Lộc.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
65	02-06-26	14h45	02-06-26	15h00	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Tuyến 474 Tầm Vu Tuyến 472 Tầm Vu 2	Tại trụ T242, T242A Tuyến 474-476TV	Chuyển trạng thái vận hành thường mở sang trạng thái thường đóng của DS T242 Bưu điện Thanh Phú Long (giao lưới tuyến 474TV-472TV2)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	- Kiểm tra LBS T242A Bưu điện Thanh Phú Long đang cắt; - Chuyển khóa chế độ Remote của tủ điều khiển LBS T242A Bưu điện Thanh Phú Long sang vị trí Local; - Đóng DS T242 Bưu điện Thanh Phú Long; - Chuyển khóa chế độ Local của tủ điều khiển LBS T242A Bưu điện Thanh Phú Long sang vị trí Remote.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
66	02-06-26	15h15	02-06-26	15h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Tuyến 472 Tầm Vu 2 Tuyến 478 Tầm Vu 2	Tại trụ T1, T1A Nhánh rẽ Lộ Dừa Thanh Phú Long (475TV/188)	Chuyển trạng thái vận hành thường mở sang trạng thái thường đóng của DS T1A Lộ Dừa Thanh Phú Long (giao lưới tuyến 472TV2-478TV2)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	- Kiểm tra REC T1 Lộ Dừa Thanh Phú Long đang cắt; - Chuyển khóa chế độ Remote của tủ điều khiển REC T1 Lộ Dừa Thanh Phú Long sang vị trí Local; - Đóng DS T1A Lộ Dừa Thanh Phú Long; - Chuyển khóa chế độ Local của tủ điều khiển REC T1 Lộ Dừa Thanh Phú Long sang vị trí Remote.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
67	02-06-26	15h45	02-06-26	16h00	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Tuyến 472 Tầm Vu Tuyến 474 Tầm Vu	Tại trụ T49, T50 Nr Cầu Hàn	Chuyển trạng thái vận hành thường mở sang trạng thái thường đóng của DS T50 Cầu Hàn (giao lưới tuyến 472TV-474TV)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	- Kiểm tra LBS T49 Cầu Hàn đang cắt; - Chuyển khóa chế độ Remote của tủ điều khiển LBS T49 Cầu Hàn sang vị trí Local; - Đóng DS T50 Cầu Hàn; - Chuyển khóa chế độ Local của tủ điều khiển LBS T49 Cầu Hàn sang vị trí Remote.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
68	02-06-26	08h00	02-06-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế đo ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế đo ĐL Tân An quản lý	Gắn mới điện kế, dịch vụ....	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
69	02-06-26	08h00	02-06-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế và TBA đo ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế đo ĐL Tân An quản lý	Son số trụ hạ thế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
70	02-06-26	08h00	02-06-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Nr Trần Trung Tam, NR An Vinh Ngãi	T.4 NR. Trần Trung Tam, T.2-T.16,T.26, T.44 NR. An Vinh Ngãi	- Cắt tia cây xanh phòng ngừa sự cố + ứng trực	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
71	02-06-26	08h00	02-06-26	11h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	TBA 100 kVA HKD Nguyễn Văn Hùng	Tại TBA 100 kVA HKD Nguyễn Văn Hùng	Thực hiện các giải pháp phòng chống sự cố, bảo trì quản lý vận hành thuê TBA 100 kVA HKD Nguyễn Văn Hùng	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	HKD Nguyễn Văn Hùng - Ấp 1, xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh	Cắt LBFCO PD HKD Nguyễn Văn Hùng	1	0,0037	0,0000	0,0002	0,0000	0,087	303	
72	02-06-26	13h00	02-06-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	TBA 3x50KVA HKD dịch vụ cấp nước sinh hoạt Quang Vinh	Tại TBA 3x50KVA HKD dịch vụ cấp nước sinh hoạt Quang Vinh	Thực hiện các giải pháp phòng chống sự cố, bảo trì quản lý vận hành thuê TBA 3x50KVA HKD dịch vụ cấp nước sinh hoạt Quang Vinh	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	13	HKD dịch vụ cấp nước sinh hoạt Quang Vinh - Đường Lê Văn Trường, phường Long An, tỉnh Tây Ninh	Cắt LBFCO NR. HKD Cấp Nước Quang Vinh	1	0,0037	0,0000	0,0002	0,0000	0,433	1.517	
73	02-06-26	08h00	08-05-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế thuộc TBA T7B Châu Thị Kim + T3 Lương Văn Bang	Tại đường dây hạ thế thuộc TBA T7B Châu Thị Kim + T3 Lương Văn Bang	Sang điện kế, khai thác hiệu quả đường dây hạ áp, di dời điện kế từ trong nhà ra ngoài trụ thuộc TBA T7B Châu Thị Kim + T3 Lương Văn Bang (10HS)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
74	02-06-26	08h00	08-05-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế thuộc TBA TS Bảo Định, TBA Sương Nguyệt Anh	Tại đường dây hạ thế thuộc TBA TS Bảo Định, TBA Sương Nguyệt Anh	Sang điện kế, khai thác hiệu quả đường dây hạ áp, di dời điện kế từ trong nhà ra ngoài trụ thuộc TS Bảo Định, TBA Sương Nguyệt Anh (10HS)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
75	02-06-26	07h30	02-06-26	17h00	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vinh Hưng, 476 Vinh Hưng và 474 Tam Nông	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vinh Hưng, 476 Vinh Hưng và 474 Tam Nông	Kiểm tra lưới điện định kỳ tháng 6	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
76	02-06-26	08h00	02-06-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vinh Hưng, 476 Vinh Hưng và 474 Tam Nông	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vinh Hưng, 476 Vinh Hưng và 474 Tam Nông	Gắn, thay, kiểm tra, khắc phục khiếm khuyết điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
77	02-06-26	08h00	02-06-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thạnh Hoá	xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
78	02-06-26	07h30	02-06-26	16h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Đdht trạm Cầu Ông Xe, tuyến 479 Thủ Thừa	Từ trụ T165-a19 Đdht trạm Cầu Ông Xe	Xử lý điện áp thấp Đdht, phát quang cây xanh; tăng cường dây dẫn AV 50mm2 từ T165-a19	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Vườn Cỏ, ấp Bà Mía, xã Mỹ Thạnh	Cắt FCO trạm Cầu Ông Xe	122	2,4074	0,0047	0,0576	0,0001	0,033	283	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
79	02-06-26	07h30	02-06-26	11h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Nhánh rẽ Chốt Dân Quán, Tuyến 471 Mộc Hóa	Từ trụ T15 đến trụ T19 Nhánh rẽ Chốt Dân Quán, Tuyến 471 Mộc Hóa (xã Bình Hiệp)	Phát quang cây xanh trung hạ áp từ trụ T15-T16, T17-T18, T18-T19 Nhánh rẽ Chốt Dân Quán, Tuyến 471 Mộc Hóa (20 Cây)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
80	02-06-26	13h00	02-06-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Nhánh rẽ Kinh 61-2, Tuyến 471 Mộc Hóa	Từ trụ T5 đến trụ T8 Nhánh rẽ Kinh 61-2, Tuyến 471 Mộc Hóa (xã Bình Hiệp)	Phát quang cây xanh trung hạ áp từ trụ T5-T6, T6-T7, T7-T8 Nhánh rẽ Kinh 61-2, Tuyến 471 Mộc Hóa (16 Cây)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
81	02-06-26	07h30	02-06-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Khắc phục khiếm khuyết điện kế, dịch vụ - gắn mới điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
82	03-06-26	08h00	03-06-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tuyến 478, 479 Long Hiệp	Trụ T115-116 (cây xanh nhánh rẽ Gò Đen Long Khê, trụ T26/2/1 (dừa), T5 (dây leo), T6-7 (tre, chuối) nhánh rẽ Kênh Phước Toàn, trụ T2-3 (dừa, cây đậu), T8-10 (3 cây đậu) nhánh rẽ T10 ÁP 1 Phước văn 2	Phát quang lưới điện trung, hạ áp (Lông)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
83	03-06-26	08h30	03-06-26	11h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ áp 5 An Thạnh 2 tuyến 478 An Thạnh	Tại trụ 19 nhánh rẽ áp 5 An Thạnh 2 tuyến 478 An Thạnh	Thay MBA tăng công suất trạm T19 áp 5 An Thạnh 2 từ 37,5kVA thành 50kVA, thay AB 250A	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Một phần áp 5 An Thạnh xã Bến Lức	Cắt LBFCO T19 Áp 5 An Thạnh 2	67	0,1863	0,0010	0,0112	0,0001	0,067	200	
84	03-06-26	13h00	03-06-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Áp 6 An Thạnh tuyến 478 An Thạnh	Tại trụ 10 nhánh rẽ áp 6 An Thạnh tuyến 478 An Thạnh	Thay MBA tăng công suất trạm T10 áp 6 An Thạnh từ 2x25kVA thành 2x37,5kVA, thay AB 200A	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Một phần áp 6 An Thạnh xã Bến Lức	Cắt LBFCO Áp 6 An Thạnh	77	0,2498	0,0012	0,0150	0,0001	0,067	233	
85	03-06-26	08h00	03-06-26	12h00	ĐL Bến Lức	XNDV Tây Ninh	Nhánh rẽ HKD Phạm Thị Kim Loan	Tại TBA (160+180)kVA HKD Phạm Thị Kim Loan	Bảo trì, vệ sinh và thử nghiệm (160+180)kVA HKD Phạm Thị Kim Loan	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	HKD Phạm Thị Kim Loan- xã Bình Đức	Cắt 3LBFCO nhánh rẽ HKD Phạm Thị Kim Loan (cắt điện theo đề nghị của Khách hàng)	1	0,0037	0,0000	0,0002	0,0000	0,100	400	
86	03-06-26	08h00	03-06-26	10h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Công ty CP ĐT XD và PT HT Phú An - 471BL	Tại trụ T2 nhánh rẽ Công ty CP ĐT XD và PT HT Phú An	Công tác thay điện kế +TI 10/5 xử lý non tải Công ty CP ĐT XD và PT HT Phú An	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	10	Công ty CP ĐT XD và PT HT Phú An (PB06060057744)-áp 5 Thạnh Đức -xã Bình Đức	Cắt LBFCO phân đoạn Công ty CP ĐT XD và PT HT Phú An (T18)	1	0,0019	0,0000	0,0001	0,0000	0,333	667	
87	03-06-26	10h30	03-06-26	11h20	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Công ty TNHH Công Nghệ Sinh Học HVSEN-475LH	Tại thùng điện kế Công ty TNHH Công Nghệ Sinh Học HVSEN	Công tác thay điện kế Công ty TNHH Công Nghệ Sinh Học HVSEN	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	5	Công ty TNHH Công Nghệ Sinh Học HVSEN (PB06060058576)-áp Voi Lá -xã Mỹ	Cắt LBFCO phân đoạn Công ty TNHH Công Nghệ Sinh Học HVSEN	1	0,0008	0,0000	0,0000	0,0000	0,167	139	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
88	03-06-26	11h30	03-06-26	12h20	DL Bến Lức	DL Bến Lức	Nhánh rẽ Công ty TNHH May Mặc IZ Direct Việt Nam- 475LH	Tại thùng điện kế Công ty TNHH May Mặc IZ Direct Việt Nam	Công tác thay điện kế Công ty TNHH May Mặc IZ Direct Việt Nam	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	5	Công ty TNHH May Mặc IZ Direct Việt Nam (PB06060065317)-ấp Voi Lá -xã Mỹ Yên	Cắt LBFCO phân đoạn Công ty TNHH May Mặc IZ Direct Việt Nam	1	0,0008	0,0000	0,0000	0,0000	0,167	139	
89	03-06-26	14h00	03-06-26	15h00	DL Bến Lức	DL Bến Lức	Nhánh rẽ Công ty Cổ phần GreenFeed Việt Nam- 475LH	Tại thùng điện kế Công ty Cổ phần GreenFeed Việt Nam	Công tác thay điện kế Công ty Cổ phần GreenFeed Việt Nam	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	5	Công ty Cổ phần GreenFeed Việt Nam (PB06060063049)-ấp Voi Lá -xã Mỹ Yên	Cắt LBFCO phân đoạn Công ty Cổ phần GreenFeed Việt Nam	1	0,0009	0,0000	0,0001	0,0000	0,167	167	
90	03-06-26	15h30	03-06-26	16h30	DL Bến Lức	DL Bến Lức	Nhánh rẽ Công ty TNHH MTV Thương Mại và Xây Dựng Hoàng Long- 476 KCN Thuận Đạo	Tại thùng điện kế Công ty TNHH MTV Thương Mại và Xây Dựng Hoàng Long	Công tác thay điện kế Công ty TNHH MTV Thương Mại và Xây Dựng Hoàng Long	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	5	Công ty TNHH MTV Thương Mại và Xây Dựng Hoàng Long (PB06060016467)-ấp Bến Lức 9 -xã Bến Lức	Cắt FCO TBA 400 kVA Công ty TNHH MTV Thương Mại và Xây Dựng Hoàng Long	1	0,0009	0,0000	0,0001	0,0000	0,167	167	
91	03-06-26	08h00	03-06-26	09h30	DL Cần Đước	DL Cần Đước + XNDV Tây Ninh	Trạm T42 Bình Hòa	Phần hạ áp tại trạm và tại đường dây hạ áp trạm T42 Bình Hòa, tuyến 472 Cần Đước	- CBM cấp độ 2 MBA - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Một phần áp Bình Hòa, Cầu Xây xã Tân Lân	Cắt FCO trạm T42 Bình Hòa	60	0,0845	0,0009	0,0050	0,0001	0,067	100	
92	03-06-26	08h00	03-06-26	09h30	DL Cần Đước	DL Cần Đước + XNDV Tây Ninh	Trạm T2 Bình Hòa	Phần hạ áp tại trạm và tại đường dây hạ áp trạm T2 Bình Hòa, tuyến 472 Cần Đước	- CBM cấp độ 2 MBA - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Một phần áp Bình Hòa xã Tân Lân	Cắt FCO trạm T2 Bình Hòa	49	0,0690	0,0008	0,0041	0,0000	0,050	75	
93	03-06-26	10h00	03-06-26	11h30	DL Cần Đước	DL Cần Đước + XNDV Tây Ninh	Trạm Bình Hòa 2	Phần hạ áp tại trạm và tại đường dây hạ áp trạm Bình Hòa 2, tuyến 472 Cần Đước	- CBM cấp độ 2 MBA - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Bình Hòa xã Tân Lân	Cắt FCO trạm Bình Hòa 2	33	0,0465	0,0005	0,0028	0,0000	0,033	50	
94	03-06-26	10h00	03-06-26	11h30	DL Cần Đước	DL Cần Đước + XNDV Tây Ninh	Trạm T55/11 Ao Gòn 2	Phần hạ áp tại trạm và tại đường dây hạ áp trạm T55/11 Ao Gòn 2, tuyến 472 Cần Đước	- CBM cấp độ 2 MBA - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Một phần áp Bình Hòa xã Tân Lân	Cắt FCO trạm T55/11 Ao Gòn 2	76	0,1070	0,0012	0,0063	0,0001	0,067	100	
95	03-06-26	13h30	03-06-26	15h00	DL Cần Đước	DL Cần Đước + XNDV Tây Ninh	Trạm T10 Bà Thoại 5	Phần hạ áp tại trạm và tại đường dây hạ áp trạm T10 Bà Thoại 5, tuyến 472 Cần Đước	- CBM cấp độ 2 MBA - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Bà Thoại xã Tân Lân	Cắt FCO trạm T10 Bà Thoại 5	27	0,0380	0,0004	0,0023	0,0000	0,033	50	
96	03-06-26	13h30	03-06-26	15h00	DL Cần Đước	DL Cần Đước + XNDV Tây Ninh	Trạm T10 Bà Thoại 4	Phần hạ áp tại trạm và tại đường dây hạ áp trạm T10 Bà Thoại 4, tuyến 472 Cần Đước	- CBM cấp độ 2 MBA - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Một phần áp Bà Thoại xã Tân Lân	Cắt FCO trạm T10 Bà Thoại 4	42	0,0592	0,0007	0,0035	0,0000	0,050	75	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
97	03-06-26	15h00	03-06-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước + XNDV Tây Ninh	Trạm T18 Bà Thoại	Phân hạ áp tại trạm và tại đường dây hạ áp trạm T18 Bà Thoại, tuyến 472 Cần Đước	- CBM cấp độ 2 MBA - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Bà Thoại xã Tân Lân	Cắt FCO trạm T18 Bà Thoại	21	0,0296	0,0003	0,0018	0,0000	0,033	50	
98	03-06-26	15h00	03-06-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước + XNDV Tây Ninh	Trạm T13A Bà Thoại	Phân hạ áp tại trạm và tại đường dây hạ áp trạm T13A Bà Thoại, tuyến 472 Cần Đước	- CBM cấp độ 2 MBA - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Một phần áp Bà Thoại xã Tân Lân	Cắt FCO trạm T13A Bà Thoại	39	0,0549	0,0006	0,0033	0,0000	0,050	75	
99	03-06-26	07h00	03-06-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CD, 473CD, 472CD2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CD, 473CD, 472CD2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Thay định kỳ năm 2025, thay điện kế điện tử, kiểm tra điện kế, KPKK điện kế, gắn điện kế mới, kiểm tra CRM, thay điện kế cháy đứng, cắt điện đòi nợ, kiểm tra, lắp DCU, đo điện trở đất.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
100	03-06-26	07h00	03-06-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 479 Tân Tập	Nhánh rẽ Long Bảo, Tân Thanh Rạch Găng, T22A Vĩnh Thanh	Chặt, cưa cây xanh dọc đường dây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
101	03-06-26	07h00	03-06-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CD, 473CD, 472CD2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CD, 473CD, 472CD2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Kiểm tra lưới điện	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
102	03-06-26	08h00	03-06-26	11h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Nhánh Rẽ DNTN Nguyễn Minh Quang (tại trụ 10A nhánh rẽ Ba Trang, Tuyến 475 Cần Giuộc)	Nhánh Rẽ DNTN Nguyễn Minh Quang	Thay Điện kế, TI, TU trung thế CHI NHÁNH 2 - CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XUẤT NHẬP KHẨU TOÀN PHỤ, MKH: PB06040019562	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	6	DNTN Nguyễn Minh Quang, ấp Ngoai xã Phước Lý	Cắt LBFCO DNTN Nguyễn Minh Quang	1	0,0023	0,0000	0,0002	0,0000	0,200	700	
103	03-06-26	13h30	03-06-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Nhánh Rẽ Công Ty CP Phân Bón Na Uy (tại trụ 01 nhánh rẽ Công ty cổ phần Phân bón Na Uy, Tuyến 473 Cần Giuộc)	Nhánh Rẽ Công Ty CP Phân Bón Na Uy	Thay Điện kế, TI, TU trung thế Công Ty Cổ Phần Phân Bón Na Uy, MKH: PB06040070108	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	10	Công Ty CP Phân Bón Na Uy, ấp Tân Phước xã Cần Giuộc	Cắt LBFCO Công Ty CP Phân Bón Na Uy	1	0,0023	0,0000	0,0002	0,0000	0,333	1.167	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tải lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
104	03-06-26	08h00	03-06-26	17h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Nr DS 5 Tân Đô Nr DS 6 Tân Đô	Tại trụ: T1-2, T4-5, T8-9, T12-13, T15-T16-51, T52-53, 58-59, T62-63, T65-67, T70-71, T75-76, T80-81, T85-86, T-92.3	Phát hoang đường dây trung hạ áp: Nr DS 5 Tân Đô Nr DS 6 Tân Đô Tổng: 18 cây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
105	03-06-26	08h00	03-06-26	16h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH DT SX TM DV Nam Lập Phát	Trạm T6 Đường 25A KDC Tân Đức	Từ trụ T6 đến H4/8 đường dây hạ áp trạm T6 Đường 25A KDC Tân Đức	Kéo dây hạ áp trạm T6 Đường 25A KDC Tân Đức	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Áp Bình Tiên 2, xã Đức Hòa	Cắt 3FCO trạm T6 Đường 25A KDC Tân Đức Cắt 3FCO trạm T10/1 Đường 24A KDC Tân Đức	56	0,2800	0,0000	0,0300	0,0000	0,100	950	
106	03-06-26	08h00	03-06-26	12h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T7 Áp 1 Đức Hòa Đông	Đường dây hạ áp trạm T7 Áp 1 Đức Hòa Đông	Sang tải trạm T7 Áp 1 Đức Hòa Đông qua trạm T2 Áp 1 Đức Hòa Đông	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Áp 1, xã Mỹ Hạnh	Cắt FCO trạm T2 Áp 1 Đức Hòa Đông Cắt FCO trạm T7 Áp 1 Đức Hòa Đông	126	0,7233	0,0013	0,0664	0,0001	0,100	950	
107	03-06-26	08h30	03-06-26	11h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cty CỎ PHÂN TODAY COSMETICS	Tại trụ 01 NR Cty CỎ PHÂN TODAY COSMETICS	Thay TI non tái kết hợp thay TU định kỳ mã KH PB06030031001	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Cty CỎ PHÂN TODAY COSMETICS, áp Bình Tiên 2, xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Cty CỎ PHÂN TODAY COSMETICS	56	0,2800	0,0000	0,0300	0,0000	0,100	950	
108	03-06-26	13h00	03-06-26	16h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR CTY TNHH HÒA MỸ THỊNH LONG AN	Tại trụ 01 NR CTY TNHH HÒA MỸ THỊNH LONG AN	Thay TI non tái kết hợp thay TU định kỳ mã KH PB06030063138	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	CTY TNHH HÒA MỸ THỊNH LONG AN, áp Bình Tiên 2, xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH HÒA MỸ THỊNH LONG AN	56	0,2800	0,0000	0,0300	0,0000	0,100	950	
109	03-06-26	13h00	03-06-26	16h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T21/1 Đường 25A Tân Đức	Đường dây hạ áp trạm T21/1 Đường 25A Tân Đức	Sang tải trạm T21/1 Đường 25A Tân Đức qua trạm T16 Đường 25A Tân Đức	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Áp Bình Tiên 2, xã Đức Hòa	Cắt 3FCO trạm T21/1 Đường 25A Tân Đức	126	0,7233	0,0013	0,0664	0,0001	0,100	950	
110	03-06-26	08h00	03-06-26	16h30	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH XLD Hòa Phát	Cty TNHH SX nhựa Hùng Thái	Tại trụ 01 NR Cty TNHH SX nhựa Hùng Thái	TCS TBA từ 400KVA lên 1000KVA Cty TNHH SX nhựa Hùng Thái	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	TCS TBA từ 400KVA lên 1000KVA Cty TNHH SX nhựa Hùng Thái, áp Bình Tiên 2, xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH SX nhựa Hùng Thái	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	950	
111	03-06-26	14h00	03-06-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH SX nhựa Hùng Thái	Tại trụ 01 NR Cty TNHH SX nhựa Hùng Thái	Lắp đo ghi công trình TCS TBA từ 400KVA lên 1000KVA Cty TNHH SX nhựa Hùng Thái	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Cty TNHH SX nhựa Hùng Thái, áp 5, xã Mỹ Hạnh	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH SX nhựa Hùng Thái	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	950	
112	03-06-26	07h30	03-06-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Kiểm tra lưới điện định kỳ	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
113	03-06-26	07h30	03-06-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Gắn mới, thay điện kế, kiểm tra + khắc phục khiếm khuyết điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
114	03-06-26	07h30	03-06-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	nhánh rẽ An Ninh Tây, nhánh rẽ CDC An Ninh Tây, nhánh rẽ An Thanh, nhánh rẽ An Thủy, nhánh rẽ T36 An Thủy	Từ T22 đến T66 nhánh rẽ An Ninh Tây, Từ T01 đến T6/5 nhánh rẽ CDC An Ninh Tây, Từ T01 đến T24 nhánh rẽ An Thanh, Từ T01 đến T81 nhánh rẽ An Thủy, Từ T01 đến T42 nhánh rẽ T36 An Thủy, tuyến 474 Đức Huệ	Phát quang đường dây trung hạ áp ngoài hành lang		0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
115	03-06-26	07h30	03-06-26	16h30	ĐL Tâm Vu	Công ty Việt Sáng	Nhánh rẽ Bầu Dài, Tuyến 474 Tâm Vu 2	Từ trụ T.1 đến trụ T.21 Nhánh rẽ Bầu Dài (476TV-TVD/224B)	Trồng trụ 16m ghép: 03 trụ Trồng trụ 14m đơn: 27 trụ Trồng trụ 14m ghép: 11 trụ nâng cấp 1 pha lên 3 pha Nhánh rẽ Bầu Dài	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	6	Một phần áp Bình Thạnh 2, xã Thuận Mỹ	Cắt LBFCO Nhánh rẽ Nhánh rẽ Bầu Dài	163	2,3305	0,0043	0,0796	0,0001	0,200	1.800		
116	03-06-26	08h00	03-06-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Gắn mới điện kế, dịch vụ....	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
117	03-06-26	08h00	03-06-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Nr Bình Yên Đông	Từ trụ T.6-T.8, T.10-T.11, T.53-T.54	- Cắt tia cây xanh phòng ngừa sự cố + ứng trực	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
118	03-06-26	07h00	03-06-26	16h30	ĐL Tân An	Liên Danh Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Quốc Long – Công Ty Cổ Phần Xây Dựng - Thương Mại Bình Thanh	ĐDHA thuộc TBA Công Lăng	Tại ĐDHA thuộc TBA Công Lăng	SCL thay trụ hạ thế thuộc đường dây hạ áp thuộc TBA Công Lăng	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	7	Một phần đường Nguyễn Huỳnh Đức, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh	Cắt CB TBA Công Lăng	76	0,7225	0,0013	0,0401	0,0001	0,233	2.217		
119	03-06-26	08h00	03-06-26	11h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ áp TBA T4 Hẻm 11, T3 Nguyễn Minh Trường	Tại Đường dây hạ áp TBA T4 Hẻm 11, T3 Nguyễn Minh Trường	Khắc phục kiểm khuyết đường dây hạ áp TBA T4 Hẻm 11, T3 Nguyễn Minh Trường - Cân pha sang tải phòng chống quá tải TBA T4 Hẻm, T3 Nguyễn Minh Trường	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	12	Một phần đường Nguyễn Minh Trường, hẻm 11 Nguyễn Minh Trường, phường Long An, tỉnh Tây Ninh	- Cắt FCO TBA T4 Hẻm 11 - Cắt FCO TBA T3 Nguyễn Minh Trường	247	0,9088	0,0043	0,0481	0,0002	0,400	1.400		

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
120	03-06-26	13h00	03-06-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ áp TBA T4 Lê Hữu Nghĩa, T10 Lê Hữu Nghĩa	Tại Đường dây hạ áp TBA T4 Lê Hữu Nghĩa, T10 Lê Hữu Nghĩa	Khắc phục kiểm khuyết đường dây hạ áp TBA T4 Lê Hữu Nghĩa, T10 Lê Hữu Nghĩa - Cán pha sang tải phòng chống quá tải TBA T4 Lê Hữu Nghĩa, T9B Lê Hữu Nghĩa	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	10	Một phần đường Lê Hữu Nghĩa, phường Long An, tỉnh Tây Ninh	- Cắt FCO TBA T4 Lê Hữu Nghĩa - Cắt FCO TBA T10 Lê Hữu Nghĩa	226	0,8315	0,0040	0,0440	0,0002	0,333	1.167	
121	03-06-26	08h00	03-06-26	11h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	NR. Hẻm 5	Tại đường dây hạ thế thuộc TBA Hẻm 5	- Sang điện kê khai tháo hiệu quả đường dây hạ thế Hẻm 53 Nguyễn Công Trung thuộc TBA Hẻm 5 (15 HS)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	12	Một phần đường Nguyễn Công Trung, phường Long An, tỉnh Tây Ninh	Cắt LBFCO Hẻm 5	295	1,0854	0,0052	0,0574	0,0003	0,400	1.400	
122	03-06-26	08h00	03-06-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	ĐĐHA TBA T1 Nguyễn Công Trung	Tại đường dây hạ thế thuộc TBA T1 Nguyễn Công Trung	- Khắc phục kiểm khuyết đường dây hạ thế Hẻm 23 Nguyễn Công Trung thuộc TBA T1 Nguyễn Công Trung (12 HS)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	4	Một phần đường Nguyễn Công Trung, phường Long An, tỉnh Tây Ninh	Cắt CB TBA T1 Nguyễn Công Trung	80	0,7148	0,0014	0,0378	0,0001	0,133	1.133	
123	03-06-26	07h00	03-06-26	16h00	ĐL Tân Hưng	Công ty TNHH Ngọc Dung 1	Trạm T69B Thạnh Hưng, tuyến 476 Vĩnh Hưng	Từ trụ 72 đến trụ 06 và đến trụ H15C đường dây hạ áp trạm T69B Thạnh Hưng	Dựng 05 trụ BTLT 8,5m, thay dây hạ áp từ 2x AV 50mm2 lên dây ABC 4x 70mm2	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	4	Một phần áp 2, xã Vĩnh Thạnh	Cắt FCO trạm T69B Thạnh Hưng	18	0,5386	0,0010	0,0088	0,0000	0,133	1.200	
124	03-06-26	08h00	03-06-26	11h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Nhánh rẽ Ấp Tây A - 475 Cai Lậy.	Trụ số 16 nhánh rẽ Ấp Tây A - 475 Cai Lậy. (Xã Tân Thạnh).	Giảm công suất trạm Ấp Tây A từ 50kVA → 25kVA và thay Aptomat trạm từ 250A → 100A.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	8	Ấp Tây Nam xã Tân Thạnh	Cắt LBFCO T01 Ấp Tây A	223	1,8076	0,0086	0,0434	0,0002	0,267	933	
125	03-06-26	13h00	03-06-26	16h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Nhánh rẽ Kinh Bắc Đông - 475 Tân Thạnh.	Trụ số 39/1 nhánh rẽ Kinh Bắc Đông - 475 Tân Thạnh. (Xã Tân Thạnh).	Giảm công suất trạm T39/1 Bắc Đông 4 từ 50kVA → 25kVA và thay Aptomat trạm từ 250A → 100A.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Một phần áp Bắc Đông xã Tân Thạnh.	Cắt LBFCO T39 Bắc Đông 4	12	0,0973	0,0005	0,0023	0,0000	0,100	350	
126	03-06-26	07h30	03-06-26	11h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Nhánh rẽ Tân Ninh - 471 Tân Thạnh.	Từ trụ số 01 đến trụ số 70 nhánh rẽ Tân Ninh - 471 Tân Thạnh. (Xã Nhơn Ninh).	Phát quang đường dây trung hạ áp (22 cây).	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
127	03-06-26	13h00	03-06-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Nhánh rẽ CDC Nhơn Ninh và nhánh rẽ Kinh Tây - 471 Tân Thạnh.	Từ trụ số 01 đến trụ số 07 nhánh rẽ CDC Nhơn Ninh và từ trụ số 08 đến trụ số 43 nhánh rẽ Kinh Tây - 471 Tân Thạnh. (Xã Nhơn Ninh).	Phát quang đường dây trung hạ áp (20 cây).	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
128	03-06-26	08h00	03-06-26	09h00	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tại trụ T78, T77 nhánh rẽ Tấn Đức. Trụ T122B, T182B Tuyến 472 Tầm Vu 2 với Tuyến 475 Tân Trụ	Tại trụ T78, T77 nhánh rẽ Tấn Đức. Trụ T122B, T182B Tuyến 472 Tầm Vu 2 với Tuyến 475 Tân Trụ	Chuyển giao lưới tuyến 472 Tầm Vu 2 - 475 Tân Trụ từ DS T122B Bình Lăng đến DS T77 Tấn Đức	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	60	Một phần áp 1, áp 3, một phần áp 2 xã Tân Trụ	- Cắt LBS T78 + DS T77 Tấn Đức. - Đóng DS T122B Bình Lăng (nhà LBS T182B Công Viên).	354	0,9516	0,0159	0,0197	0,0003	2,000	2.000	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
129	03-06-26	08h00	03-06-26	17h00	ĐL Thanh Hóa	ĐL Thanh Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thanh Hoá	xã Thanh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thanh Phước	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
130	03-06-26	08h00	03-06-26	17h00	ĐL Thanh Hóa	ĐL Thanh Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thanh Hoá	xã Thanh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thanh Phước	Kiểm tra lưới điện định kỳ tháng 6	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
131	03-06-26	08h00	03-06-26	17h00	ĐL Thanh Hóa	ĐL Thanh Hóa	Nhánh rẽ Bến Kè - Ngã 5 Hoàng Gia và nhánh rẽ Bắc Đông Mới	Từ trụ số 01 nhánh rẽ Bến Kè - Ngã 5 Hoàng Gia đến trụ 107 nhánh rẽ Bắc Đông Mới	Phát quang bụi tre, vệ sinh góc trụ đường dây trung hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
132	03-06-26	07h00	03-06-26	17h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Nhánh rẽ Xóm Chùa, Trục Quốc Lộ N2, NR Trục Lộ QL N2	Từ trụ T25-T165 Nhánh rẽ Xóm Chùa, từ T225-T271 Trục Quốc Lộ N2, từ T1-T33 NR Trục Lộ QL N2	Cắt tia cành cây, cắt dây leo dưới đường dây hạ thế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
133	03-06-26	13h30	03-06-26	17h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Đdht, điện kế khách hàng do ĐL Thủ Thừa quản lý	Đdht, điện kế khách hàng do ĐL Thủ Thừa quản lý	Thu hồi điện kế khách hàng ngưng sử dụng	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
134	04-06-26	07h00	04-06-26	16h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tại Công ty Điện lực Tây Ninh (Cơ sở 1)	Tại Công ty Điện lực Tây Ninh (Cơ sở 1)	Khám sức khỏe định kỳ năm 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
135	04-06-26	08h00	04-06-26	10h00	ĐL Bến Lức	XNDV Tây Ninh	Nhánh rẽ Khách sạn Thanh Bình	Tại TBA 75kVA Khách sạn Thanh Bình	Bảo trì, vệ sinh và thử nghiệm TBA 75kVA Khách sạn Thanh Bình	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Khách sạn Thanh Bình- xã Bến Lức	Cắt FCO trạm Khách sạn Thanh Bình (cắt điện theo đề nghị của Khách hàng)	1	0,0019	0,0000	0,0001	0,0000	0,067	133	
136	04-06-26	10h30	04-06-26	15h00	ĐL Bến Lức	XNDV Tây Ninh	Nhánh rẽ XX Lúa Gạo Nguyễn Thị Tuyết	Tại TBA 25kVA XX Lúa Gạo Nguyễn Thị Tuyết	Bảo trì, vệ sinh và thử nghiệm TBA 25kVA XX Lúa Gạo Nguyễn Thị Tuyết	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	XX Lúa Gạo Nguyễn Thị Tuyết-xã Bình Đức	Cắt FCO Nhánh rẽ XX Lúa Gạo Nguyễn Thị Tuyết (cắt điện theo đề nghị của Khách hàng)	1	0,0042	0,0000	0,0003	0,0000	0,067	300	
137	04-06-26	08h00	04-06-26	09h30	ĐL Cần Đức	ĐL Cần Đức + XNDV Tây Ninh	Trạm T7 Kinh 19/5	Phản hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp T7 Kinh 19/5, tuyến 472 Cần Đức	- CBM cấp độ 2 MBA - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Một phần ấp Ao Gòn xã Tân Lân	Cắt FCO trạm T7 Kinh 19/5	53	0,0747	0,0008	0,0044	0,0000	0,067	100	
138	04-06-26	08h00	04-06-26	09h30	ĐL Cần Đức	ĐL Cần Đức + XNDV Tây Ninh	Trạm T1B/1 Ao Gòn	Phản hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp T1B/1 Ao Gòn, tuyến 472 Cần Đức	- CBM cấp độ 2 MBA - Lắp tiếp đất tăng cường - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần ấp Ao Gòn xã Tân Lân	Cắt FCO trạm T1B/1 Ao Gòn	29	0,0408	0,0005	0,0024	0,0000	0,033	50	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
139	04-06-26	10h00	04-06-26	11h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước + XNDV Tây Ninh	Trạm T15/1 Ao Gòn	Phân hạ áp tại trạm và tại đường dây hạ áp trạm T15/1 Ao Gòn, tuyến 472 Cần Đước	- CBM cấp độ 2 MBA - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Ao Gòn xã Tân Lân	Cắt FCO trạm T15/1 Ao Gòn	34	0,0479	0,0005	0,0028	0,0000	0,033	50	
140	04-06-26	10h00	04-06-26	11h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước + XNDV Tây Ninh	Trạm Tư Khai	Phân hạ áp tại trạm và tại đường dây hạ áp trạm Tư Khai, tuyến 472 Cần Đước	- CBM cấp độ 2 MBA - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Một phần áp Nhà Trường xã Tân Lân	Cắt FCO trạm Tư Khai	69	0,0972	0,0011	0,0058	0,0001	0,067	100	
141	04-06-26	13h30	04-06-26	15h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước + XNDV Tây Ninh	Trạm T12 Tư Khai	Phân hạ áp tại trạm và tại đường dây hạ áp trạm T12 Tư Khai, tuyến 472 Cần Đước	- CBM cấp độ 2 MBA - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Một phần áp Nhà Trường xã Tân Lân	Cắt FCO trạm T12 Tư Khai	64	0,0901	0,0010	0,0053	0,0001	0,067	100	
142	04-06-26	13h30	04-06-26	15h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước + XNDV Tây Ninh	Trạm Áp Nhà Trường	Phân hạ áp tại trạm và tại đường dây hạ áp trạm Áp Nhà Trường, tuyến 472 Cần Đước	- CBM cấp độ 2 MBA - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Một phần áp Nhà Trường xã Tân Lân	Cắt FCO trạm Áp Nhà Trường	89	0,1254	0,0014	0,0074	0,0001	0,100	150	
143	04-06-26	15h00	04-06-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước + XNDV Tây Ninh	Trạm Áp Nhà Trường 1	Phân hạ áp tại trạm và tại đường dây hạ áp trạm Áp Nhà Trường 1, tuyến 472 Cần Đước	- CBM cấp độ 2 MBA - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Một phần áp Nhà Trường xã Tân Lân	Cắt FCO trạm Áp Nhà Trường 1	83	0,1169	0,0013	0,0069	0,0001	0,067	100	
144	04-06-26	15h00	04-06-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước + XNDV Tây Ninh	Trạm T4 Cầu Xây 3	Phân hạ áp tại trạm và tại đường dây hạ áp trạm T4 Cầu Xây 3, tuyến 472 Cần Đước	- CBM cấp độ 2 MBA - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Một phần áp Cầu Xây xã Tân Lân	Cắt FCO trạm T4 Cầu Xây 3	39	0,0549	0,0006	0,0033	0,0000	0,050	75	
145	04-06-26	09h00	04-06-26	11h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm KDC NT Áp Phước Vĩnh 2	Tại trạm KDC NT Áp Phước Vĩnh 2, tuyến 472 Cần Đước 2	Thay MBA điều hòa công suất trạm KDC NT Áp Phước Vĩnh 2 từ 50 KVA thành 75 KVA	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	6	Một phần áp 10, Phước Vĩnh xã Rạch Kiến	Cắt LBFCO p/d KDC NT áp Phước Vĩnh 2	198	0,4648	0,0031	0,0275	0,0002	0,200	500	
146	04-06-26	13h30	04-06-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Nhánh rẽ Tư Khai	Tại trụ T5 nhánh rẽ Tư Khai, tuyến 472 Cần Đước	Cây TBA 50 KVA T5 Tư Khai 2, sang tải hạ áp trạm T12 Tư Khai qua trạm T5 Tư Khai	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Một phần áp Nhà Trường xã Tân Lân	Cắt LBFCO p/d Tư Khai 2	64	0,1803	0,0010	0,0107	0,0001	0,067	200	
147	04-06-26	08h00	04-06-26	09h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm Xóm Mới 2	Phân hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp Xóm Mới 2, tuyến 472 Cần Đước	- Lắp tiếp đất tăng cường - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Xóm Mới xã Tân Lân	Cắt FCO trạm Xóm Mới 2	27	0,0380	0,0004	0,0023	0,0000	0,033	50	
148	04-06-26	10h00	03-06-26	11h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm T74 Tuyến 475 CD	Phân hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp T74 Tuyến 475 CD, tuyến 472 Cần Đước	- Lắp tiếp đất tăng cường - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Xóm Mới xã Tân Lân	Cắt FCO trạm T74 Tuyến 475 CD	36	0,0507	0,0006	0,0030	0,0000	0,033	50	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
149	04-06-26	07h00	04-06-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CD, 473CD, 472CD2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CD, 473CD, 472CD2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479	Thay định kỳ năm 2025, thay điện kế điện tử, kiểm tra điện kế, KPKK điện kế, gắn điện kế mới, kiểm tra CRM, thay điện kế cháy đứng, cắt điện đòi nợ, kiểm tra, lắp DCU, đo điện trở đất.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
150	04-06-26	07h00	04-06-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 479 Tân Tập	Nhánh rẽ Đông Thanh Tân Tập, T1B Đông Thanh Tân Tập, Tân Quang, T18A Tân Quang	Chặt, cưa cây xanh dọc đường dây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
151	04-06-26	07h00	04-06-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CD, 473CD, 472CD2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CD, 473CD, 472CD2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479	Kiểm tra lưới điện	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
152	04-06-26	14h00	04-06-26	17h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cty Npoil	Tại trụ 02 NR Cty Npoil	Lắp do ghi công trình đường dây và trạm 400kVA Cty Npoil	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
153	04-06-26	08h00	04-06-26	17h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Nr DS 7 Tân Đô Nr DS 8 Tân Đô	Tại trụ: T1-2, T3-6, T8-9, T10-11 T3-6, T8-9, T10-11, T18-19, T25-26,	Phát hoang đường dây trung hạ áp: Nr DS 7 Tân Đô Nr DS 8 Tân Đô Tổng: 16 cây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
154	04-06-26	08h00	04-06-26	16h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH ĐT SX TM DV Nam Lập Phát	Nhánh rẽ T9A Tân Hòa	Tại trụ T5 nhánh rẽ T9A Tân Hòa	Trồng trụ BTLT 14m đôi, TCS TBA từ 3x50KVA lên 320KVA T9A/5 Tân Hòa	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Áp Tân Hòa, xã Đức Lập	Cắt 3LBFco nhánh rẽ T9A Tân Hòa	56	0,2800	0,0000	0,0300	0,0000	0,100	950	
155	04-06-26	08h00	04-06-26	13h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trục Đức Hòa- Hậu Nghĩa	Tại trụ T77 trục Đức Hòa- Hậu Nghĩa	TCS trạm T77 Bình Hữu từ 160KVA lên 320KVA	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Áp 4, xã Đức Hòa	Cắt 3FCO, tháo hotline trạm T77 Bình Hữu	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	950	
156	04-06-26	14h00	04-06-26	14h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T85 Bình Hữu	Đường dây hạ áp trạm T85 Bình Hữu	Sang tải trạm T85 Bình Hữu qua trạm T77 Bình Hữu	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Áp 4, xã Đức Hòa	Cắt 3FCO trạm T77 Bình Hữu Cắt 3FCO trạm T85 Bình Hữu	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	950	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
157	04-06-26	15h00	04-06-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T7A/10 Tư Ngãi	Tại trạm T7A/10 Tư Ngãi	Chỉnh nấc, xử lý điện áp thấp trạm T7A/10 Tư Ngãi	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Áp 4, xã Đức Hòa	Cắt FCO trạm T7A//10 Tư Ngãi	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	950	
158	04-06-26	08h30	04-06-26	11h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR CTY TNHH TÂN ĐẠI VIỆT	Tại trụ 01 NR CTY TNHH TÂN ĐẠI VIỆT	Thay TI non tải kết hợp thay TU định kỳ mã KH PB06030016487	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	CÔNG TY TNHH TÂN ĐẠI VIỆT, áp 5, xã Mỹ Hạnh	Cắt 3LBFCO NR CÔNG TY TNHH TÂN ĐẠI VIỆT	56	0,2800	0,0000	0,0300	0,0000	0,100	950	
159	04-06-26	13h00	04-06-26	16h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR CTY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI HAI - LONG AN	Tại trụ 01 NR CTY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI HAI - LONG AN	Thay TI non tải kết hợp thay TU định kỳ mã KH PB06030056075	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	CTY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI HAI - LONG AN, áp Tràm Lạc, xã Đức Lập	Cắt 3LBFCO NR CTY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI HAI - LONG AN	56	0,2800	0,0000	0,0300	0,0000	0,100	950	
160	04-06-26	07h30	04-06-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ T105 Áp Chánh, Nhánh rẽ Ông Khích, Nhánh rẽ Ba Vọng, Nhánh rẽ T25 Bà Vọng Tân Phú, Nhánh rẽ T14 Bà Vọng, Nhánh rẽ Ông Chử, Nhánh rẽ Ông Nhân, tuyến 475 Đức Huệ, Nhánh rẽ ĐT.825, Nhánh rẽ Rừng Bà Thuộc tuyến 478 Đức Hòa 2	Từ trụ T1-19 Nhánh rẽ T105 Áp Chánh, Từ T01 đến T9/4 Nhánh rẽ Ông Khích, Từ T1-T38 Nhánh rẽ Ba Vọng, Từ T1-T10 Nhánh rẽ T25 Bà Vọng Tân Phú, T1-8 Nhánh rẽ T14 Bà Vọng, Từ T1- T9 Nhánh rẽ Ông Chử, Từ T01 đến T07 Nhánh rẽ Ông Nhân, tuyến 475 Đức Huệ, Từ T10-15/4 Nhánh rẽ ĐT 825, Từ T3 đến T10 Nhánh rẽ Rừng Bà Thuộc tuyến 478 Đức Hòa 2	Phát quang đường dây trung hạ áp ngoài hành lang	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
161	04-06-26	08h00	04-06-26	11h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ T64 Thổ Định, tuyến 475 Đức Huệ	Tại trụ T12 Nhánh rẽ T64 Thổ Định, tuyến 475 Đức Huệ	Điều hòa TBA thay giảm công suất TBA từ 50kVA xuống 25KVA	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Tân Qui Thượng, Xã Hiệp Hoà	Cắt 1 LBFCO T01 Nhánh rẽ T64 Thổ Định	26	0,1246	0,0006	0,0051	0,0000	0,033	117	
162	04-06-26	13h30	04-06-26	16h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 477 Đức Huệ	Tại trụ T99/1 tuyến 477 Đức Huệ	Điều hòa TBA thay tăng công suất TBA từ 37,5kVA lên 2x37,5KVA	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần Áp Mỹ Thạnh Đông, Xã Đông Thành	Cắt 1 LBFCO T99 tuyến 477 Đức Huệ	62	0,2546	0,0014	0,0103	0,0001	0,033	100	
163	04-06-26	08h00	04-06-26	11h00	ĐL Đức Huệ	Công ty TNMTV Xây Lắp Điện 4	Nhánh rẽ Trại Bí, Tuyến 474 Đức Huệ	Từ khoảng giữa trụ T20 đến T21 Nhánh rẽ Trại Bí, Tuyến 474 Đức Huệ	Tháo bọc hotline công trình kéo dây 500kV Đức Hòa - Chấn Thành	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Một phần Áp Hòa Thuận 1, Xã Hiệp Hoà,	Cắt 3 LBFCO T20 Trại Bí	175	0,7188	0,0040	0,0292	0,0002	0,067	200	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
164	04-06-26	13h30	04-06-26	14h10	DL Đức Huệ	DL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Gắn mới, thay điện kế, kiểm tra + khắc phục khiếm khuyết điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
165	04-06-26	07h30	04-06-26	16h30	DL Tâm Vu	Công ty Việt Sáng	Nhánh rẽ Lộ Đất Hiệp Thanh - Tuyến 479 Tâm Vu	Từ trụ T.26A đến trụ T.37 Nhánh rẽ Lộ Đất Hiệp Thanh (471TA/110) đang nhận điện tuyến 479 Tâm Vu	Trồng trụ 14m đơn: 15 trụ Trồng trụ 14m ghép: 09 trụ nâng cấp 1 pha lên 3 pha Nhánh rẽ Lộ Đất Hiệp Thanh	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	5	Một phần áp Bình Hạp, Bình An xã Tâm Vu	Cắt 3LBFCO T22C Nhánh rẽ lộ đất Hiệp Thanh	269	3,8461	0,0071	0,1314	0,0002	0,167	1.500	
166	04-06-26	07h30	04-06-26	16h30	DL Tâm Vu	DL Tâm Vu	Tuyến 474,475,476TV	Tuyến 474,475,476TV	Phát hoang trung hạ áp. 35 cây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
167	04-06-26	08h00	04-06-26	17h00	DL Tân An	DL Tân An	đường dây hạ thế do DL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do DL Tân An quản lý	Gắn mới điện kế, dịch vụ....	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
168	04-06-26	08h00	04-06-26	17h00	DL Tân An	DL Tân An	Nr Bình Quân	Từ trụ T.1, T.2-T.3, T.6-T.8, T.16-T.17	- Cắt tia cây xanh phòng ngừa sự cố + ứng trực	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
169	04-06-26	08h00	04-06-26	10h00	DL Tân An	DL Tân An	Đường dây hạ áp TBA 137 Quốc Lộ 62	Tại Đường dây hạ áp TBA 137 Quốc Lộ 62	Khắc phục kiểm khuyết đường dây hạ áp TBA 137 Quốc Lộ 62 - Cản pha phòng chống quá tải TBA 137 Quốc Lộ 62	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	4	Một phần Quốc Lộ 62, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO TBA T137 Quốc Lộ 62	99	0,2081	0,0017	0,0110	0,0001	0,133	267	
170	04-06-26	10h00	04-06-26	11h30	DL Tân An	DL Tân An	Đường dây hạ áp TBA T9 Bùi Văn Bộ	Tại Đường dây hạ áp TBA T9 Bùi Văn Bộ	Khắc phục kiểm khuyết đường dây hạ áp TBA T9 Bùi Văn Bộ - Cản pha phòng chống quá tải TBA T9 Bùi Văn Bộ	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	6	Một phần đường Bùi Văn Bộ, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO TBA -T9 Bùi Văn Bộ	153	0,2413	0,0027	0,0128	0,0001	0,200	300	
171	04-06-26	13h00	04-06-26	16h30	DL Tân An	DL Tân An	Đường dây hạ áp TBA T46 Tân Trụ, T51 Tân Trụ	Tại Đường dây hạ áp TBA T46 Tân Trụ, T51 Tân Trụ	Khắc phục kiểm khuyết đường dây hạ áp TBA T46 Tân Trụ, T51 Tân Trụ - Cản pha sang tải phòng chống quá tải TBA T46 Tân Trụ, T51 Tân Trụ	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	6	Một phần đường TL 833, phường Long An, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO TBA T46 Tân Trụ, T51 Tân Trụ	145	0,5335	0,0025	0,0282	0,0001	0,200	700	
172	04-06-26	08h00	08-05-26	17h00	DL Tân An	DL Tân An	Đường dây hạ thế thuộc TBA T7 Lê Hữu Nghĩa	Tại đường dây hạ thế thuộc TBA T7 Lê Hữu Nghĩa	Sang điện kế, khai thác hiệu quả đường dây hạ áp thuộc TBA TBA T7 Lê Hữu Nghĩa (8 HS)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
173	04-06-26	13h00	04-06-26	17h00	DL Tân An	DL Tân An	đường dây hạ thế thuộc TBA 3/1 Huỳnh Việt Thanh và Tập Đoàn 56	Tại đường dây hạ thế thuộc TBA 3/1 Huỳnh Việt Thanh và Tập Đoàn 56	Sang điện kể, khai thác hiệu quả đường dây hạ áp thuộc TBA 3/1 Huỳnh Việt Thanh và Tập Đoàn 56 (10HS)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
174	04-06-26	08h00	04-06-26	16h30	DL Tân Hưng	DL Tân Hưng	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vĩnh Hưng, 476 Vĩnh Hưng và 474 Tam Nông	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vĩnh Hưng, 476 Vĩnh Hưng và 474 Tam Nông	Gắn, thay, kiểm tra, khắc phục khiếm khuyết điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
175	04-06-26	08h00	04-06-26	16h30	DL Tân Hưng	DL Tân Hưng	Nhánh rẽ Vĩnh Bửu, nhánh rẽ Vĩnh Bửu 1, nhánh rẽ Kênh 7 Thước, nhánh rẽ Kênh 1/5 & 2/9, tuyến 472 Mộc Hóa	Nhánh rẽ Vĩnh Bửu, nhánh rẽ Vĩnh Bửu 1, nhánh rẽ Kênh 7 Thước, nhánh rẽ Kênh 1/5 & 2/9	Phát quang cây xanh đường dây trung hạ áp (61 cây)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
176	04-06-26	06h10	04-06-26	06h20	DL Tân Thạnh	DL Tân Thạnh	- Tại 3LBFCO T228A Hậu Thạnh - 471 Tân Thạnh. - Tại 3LBFCO T237 Hậu Thạnh Tây - 474 Trường Xuân.	- Trụ số 228A trực Hậu Thạnh - 471 Tân Thạnh. (Xã Hậu Thạnh). - Trụ số 237 nhánh rẽ Hậu Thạnh Tây - 474 Trường Xuân. (Xã Hậu Thạnh).	Chuyển giao lưới tuyến 471 Tân Thạnh - 474 Trường Xuân từ 3 LBFCO T228A Hậu Thạnh đến 3 LBFCO T237 Hậu Thạnh Tây Chuyển phụ tải tuyến 474 Trường Xuân điện tuyến 471 Tân Thạnh	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	30	Áp Nguyễn Lộc, Nguyễn Rớt, Huỳnh Thor, Đường Chuyển xã Hậu Thạnh.	- Cắt 3 LBFCO T237 Hậu Thạnh Tây; - Đóng 3 LBFCO T228A Hậu Thạnh.	1144	0,4416	0,0442	0,0106	0,0011	1,000	167	
177	04-06-26	17h00	04-06-26	17h30	DL Tân Thạnh	DL Tân Thạnh	- Tại 3LBFCO T228A Hậu Thạnh - 471 Tân Thạnh. - Tại 3LBFCO T237 Hậu Thạnh Tây - 474 Trường Xuân.	- Trụ số 228A trực Hậu Thạnh - 471 Tân Thạnh. (Xã Hậu Thạnh). - Trụ số 237 nhánh rẽ Hậu Thạnh Tây - 474 Trường Xuân. (Xã Hậu Thạnh).	Chuyển giao lưới tuyến 474 Trường Xuân - 471 Tân Thạnh từ 3LBFCO T237 Hậu Thạnh Tây về 3LBFCO T228A Hậu Thạnh (Chuyển phụ tải tuyến tuyến 471 Tân Thạnh nhận điện tuyến 474 Trường Xuân)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	30	Áp Nguyễn Lộc, Nguyễn Rớt, Huỳnh Thor, Đường Chuyển xã Hậu Thạnh.	- Cắt 3 LBFCO T228A Hậu Thạnh; - Đóng 3 LBFCO T237 Hậu Thạnh Tây.	1144	1,3247	0,0442	0,0318	0,0011	1,000	500	
178	04-06-26	07h00	04-06-26	16h30	DL Tân Thạnh	Cty TNHH Minh Hùng	Nhánh rẽ Hậu Thạnh Tây - 474 Trường Xuân.	Từ trụ số 238 đến trụ số 285 nhánh rẽ Hậu Thạnh Tây - 474 Trường Xuân (Xã Hậu Thạnh).	Lắp dâ, sứ, phụ kiện và thay 4570m dây 3xAC50mm2 + AC50mm2 bằng dây 3xACXH185mm2 + AC120mm2 và sang 04 TBA 50kVA và 02 TBA 37,5kVA công trình ĐTXD năm 2026.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	15	Áp Huỳnh Thor, Hoàng Mai xã Hậu Thạnh.	Cắt 3 LBFCO T286 Cầu Hậu Thạnh Tây	613	13,4871	0,0237	0,3240	0,0006	0,500	4.750	
179	04-06-26	08h00	04-06-26	11h30	DL Tân Thạnh	DL Tân Thạnh	Nhánh rẽ Kinh 2000 Nam Nhon Hòa Lập - 471 Tân Thạnh.	Trụ số 13 nhánh rẽ Kinh 2000 Nam Nhon Hòa Lập - 471 Tân Thạnh. (Xã Nhon Hòa Lập).	Tăng công suất trạm Kinh Quán Tân từ 2x25kVA → 50kVA; thay 16m cáp xuất dây CV50mm2 bằng dây CV120mm2 và thay hệ thống đo ghi trạm.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Áp Huỳnh Tịnh xã Nhon Hoà Lập.	Cắt LBFCO T24 Kinh 2000 Nam Nhon Hòa Lập	77	0,6242	0,0030	0,0150	0,0001	0,100	350	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
180	04-06-26	13h00	04-06-26	16h30	ĐL Tân Thành	ĐL Tân Thành	Nhánh rẽ Kinh Giồng Dung - 479 Tân Thành.	Trụ số 18 nhánh rẽ Kinh Giồng Dung - 479 Tân Thành. (Xã Hậu Thạnh).	Giảm công suất trạm T18 Kinh Giồng Dung 1 từ 50kVA → 25kVA và thay Aptomat trạm từ 250A → 100A.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	4	Kinh Giồng Dung – Áp Giồng Dung xã Hậu Thạnh	Cắt LBFCO T01 Kinh Giồng Dung	59	0,4782	0,0023	0,0115	0,0001	0,133	467	
181	04-06-26	07h30	04-06-26	17h00	ĐL Tân Thành	ĐL Tân Thành	Tuyến 471, 479 Tân Thành.	Tuyến 471, 479 Tân Thành (Xã Hậu Thạnh, Nhơn Hòa Lập).	Gắn điện kế mới và thay điện kế đến hạn.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
182	04-06-26	07h30	04-06-26	16h00	ĐL Tân Trụ	Công ty Năng Lượng Sach Tây Ninh	Tại trụ T68 nhánh rẽ Ngã Ba An Nhứt Tân Chợ Tảo đến trụ T142 nhánh rẽ Chợ Tảo Bình Trinh (mạch dưới) - Tuyến 477 Tân Trụ.	Tại trụ T68 nhánh rẽ Ngã Ba An Nhứt Tân Chợ Tảo đến trụ T110 nhánh rẽ Ngã 3 An Nhứt Tân Chợ Tảo (mạch dưới) đến 142 Nhánh rẽ Chợ Tảo - Bình Trinh (mạch dưới). Tuyến 477 Tân Trụ.	Trồng trụ, lắp dâ sử, Thay dây bọc trung thế từ T68 đến T110 nhánh rẽ Ngã 3 An Nhứt Tân Chợ Tảo	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	100	Một phần áp Bình Đông, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh	Cắt MC 475, 477 Tân Trụ; đóng DTD 475-76, 477-76 Tân Trụ	5279	120,6223	0,2365	2,4964	0,0049	3,333	28.333	
183	04-06-26	08h00	04-06-26	16h30	ĐL Tân Trụ	Công Ty Việt Sáng	Từ trụ T110 đến trụ T122 nhánh rẽ Ngã Ba An nhứt Tân Chợ Tảo - Tuyến 475 - 477 Tân Trụ	Từ trụ T110 đến trụ T122 nhánh rẽ Ngã Ba An nhứt Tân Chợ Tảo - Tuyến 475 - 477 Tân Trụ	XDM, cài tạo nâng cấp đường dây hạ áp và trạm: T113 Ngã 3 ANT -CT. T120 Ngã 3 ANT -CT	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt MC 475, 477 Tân Trụ; đóng DTD 475-76, 477-76 Tân Trụ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
184	04-06-26	16h30	04-06-26	17h30	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tại trụ T78, T77 nhánh rẽ Tấn Đức. Trụ T122B, T182B Tuyến 472 Tầm Vu 2 với Tuyến 475 Tân Trụ	Tại trụ T78, T77 nhánh rẽ Tấn Đức. Trụ T122B, T182B Tuyến 472 Tầm Vu 2 với Tuyến 475 Tân Trụ	Chuyển giao lưới tuyến 472 Tầm Vu 2 - 475 Tân Trụ từ DS T77 Tấn Đức đến DS T122B Bình Lăng	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	60	Một phần áp 1, áp 3, một phần áp 2 xã Tân Trụ	- Cắt DS T122B Bình Lăng (nhà LBS T182B Công Viên). - Đóng DS T77 + LBS T78 Tấn Đức.	354	0,9516	0,0159	0,0197	0,0003	2,000	2.000	
185	04-06-26	08h00	04-06-26	17h00	ĐL Thanh Hóa	ĐL Thanh Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thanh Hoá	xã Thanh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thanh Phước	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
186	04-06-26	08h00	04-06-26	16h30	ĐL Thanh Hóa	ĐL Thanh Hóa	Nhánh rẽ HKD Thảo Nguyên	Tại trụ số 01 nhánh rẽ HKD Thảo Nguyên	Lắp mới trạm biến áp 37,5kVA và nghiệm thu đóng điện đưa vào vận hành đường dây trung thế 1 pha và TBA 37,5kVA HKD Thảo Nguyên	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Công ty TNHH Dư Hoài: áp Hoàng Gia - xã Thanh Hoá	Cắt LBFCO phân đoạn T133A HKD Thảo Nguyên (LBFCO đang mở)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
187	04-06-26	08h00	04-06-26	11h30	ĐL Thanh Hóa	ĐL Thanh Hóa	Nhánh rẽ Kênh 6 Chí, nhánh rẽ Kênh Trà Cú	Từ trụ số 01 đến trụ số 37 nhánh rẽ Kênh 6 Chí; Từ trụ số 01 đến trụ số 30 nhánh rẽ Kênh Trà Cú	Bảo trì trạm, kpkk, thay LA và phát quang	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	4	Một phần áp Trà Cú - xã Thanh Phước	Cắt LBFCO phân đoạn T104 Kênh 6 Chí	62	0,7220	0,0034	0,0121	0,0001	0,133	467	
188	04-06-26	13h30	04-06-26	16h00	ĐL Thanh Hóa	ĐL Thanh Hóa	Nhánh rẽ Rach Xã Bé	Từ trụ số 01 đến trụ số 12 nhánh rẽ Xã Bé	Bảo trì trạm, kpkk, thay LA và phát quang	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Một phần áp Vườn Xoài - xã Thanh Phước	Cắt LBFCO phân đoạn Xã Bé	38	0,3161	0,0021	0,0053	0,0000	0,067	167	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
189	04-06-26	07h30	04-06-26	16h00	DL Thủ Thừa	Công ty TNHH Xây Lắp điện Thành Tín	Nhánh rẽ Chiếu Sáng Cao Tốc Bà Phổ, tuyến 477 Thủ Thừa	Từ trụ T5-T6 Nhánh rẽ Chiếu Sáng Cao Tốc Bà Phổ	Thí công công trình ĐTXD lưới điện phục vụ thí công tuyến đường cao tốc: Dựng trụ BTLT 14m, lắp đá, sứ và TBA 560kVA	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Bà Phổ, xã Thủ Thừa	Cắt phần đoạn Chiếu Sáng Cao Tốc Bà Phổ	76	1,4997	0,0029	0,0359	0,0001	0,033	283	
190	04-06-26	08h00	04-06-26	10h00	DL Vĩnh Hưng	DL Vĩnh Hưng	Đường dây hạ áp trạm T250 áp 1 Vĩnh Bình, T248B Vĩnh Bình	Đường dây hạ áp trạm T250 áp 1 Vĩnh Bình, T248B Vĩnh Bình	Sang tải, bảo trì mối nối	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Rạch Bủi - xã Khánh Hưng	Cắt FCO trạm T250 áp 1 Vĩnh Bình, T248B Vĩnh Bình	54	0,3787	0,0032	0,0060	0,0001	0,033	67	
191	04-06-26	08h00	04-06-26	08h45	DL Vĩnh Hưng	DL Vĩnh Hưng và XNDV Điện lực Tây Ninh	Tại TBA T11 Gò Bà Sáu 2	Tại TBA T11 Gò Bà Sáu 2	Thí nghiệm MBA	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Trung Vinh - xã Tuyên Bình	Cắt FCO trạm T11 Gò Bà Sáu 2	45	0,1184	0,0026	0,0019	0,0000	0,033	25	
192	04-06-26	09h00	04-06-26	09h45	DL Vĩnh Hưng	DL Vĩnh Hưng và XNDV Điện lực Tây Ninh	Tại TBA T22 Bàu Nâu 1	Tại TBA T22 Bàu Nâu 1	Thí nghiệm MBA	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Bàu Nâu - xã Khánh Hưng	Cắt FCO trạm T22 Bàu Nâu 1	16	0,0421	0,0009	0,0007	0,0000	0,033	25	
193	04-06-26	10h00	04-06-26	11h00	DL Vĩnh Hưng	DL Vĩnh Hưng và XNDV Điện lực Tây Ninh	Tại TBA T73/2 Thái Vĩnh	Tại TBA T73/2 Thái Vĩnh	Thí nghiệm MBA	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Một phần áp Thái Vinh - xã Khánh Hưng	Cắt FCO trạm T73/2 Thái Vĩnh	75	0,2630	0,0044	0,0042	0,0001	0,067	67	
194	04-06-26	11h20	04-06-26	12h05	DL Vĩnh Hưng	DL Vĩnh Hưng và XNDV Điện lực Tây Ninh	Tại TBA T12 Thái Trị	Tại TBA T12 Thái Trị	Thí nghiệm MBA	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Trung Liêm - xã Tuyên Bình	Cắt FCO trạm T12 Thái Trị	29	0,0763	0,0017	0,0012	0,0000	0,033	25	
195	04-06-26	13h30	04-06-26	14h15	DL Vĩnh Hưng	DL Vĩnh Hưng và XNDV Điện lực Tây Ninh	Tại TBA T28 Láng Đảo	Tại TBA T28 Láng Đảo	Thí nghiệm MBA	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Trung Môn - xã Tuyên Bình	Cắt FCO trạm T28 Láng Đảo	56	0,1473	0,0033	0,0023	0,0001	0,033	25	
196	04-06-26	14h30	04-06-26	15h15	DL Vĩnh Hưng	DL Vĩnh Hưng và XNDV Điện lực Tây Ninh	Tại TBA T45 Láng Đảo	Tại TBA T45 Láng Đảo	Thí nghiệm MBA	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Láng Đảo - xã Tuyên Bình	Cắt FCO trạm T45 Láng Đảo	20	0,0526	0,0012	0,0008	0,0000	0,033	25	
197	04-06-26	15h30	04-06-26	16h15	DL Vĩnh Hưng	DL Vĩnh Hưng và XNDV Điện lực Tây Ninh	Tại TBA T3 Trung Môn	Tại TBA T3 Trung Môn	Thí nghiệm MBA	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Trung Môn - xã Tuyên Bình	Cắt FCO trạm T3 Trung Môn	23	0,0605	0,0013	0,0010	0,0000	0,033	25	
198	04-06-26	07h30	04-06-26	09h00	DL Kiến Tường	DL Kiến Tường	Nhánh rẽ Đường Tuần tra Biên Giới, Tuyến 471 Mộc Hóa	Từ trụ T23 đến trụ T24 - Nhánh rẽ Đường Tuần tra Biên Giới, Tuyến 471 Mộc Hóa (xã Bình Hiệp)	Phát quang cây xanh trung hạ áp từ trụ T23-T24 Nhánh rẽ Đường Tuần tra Biên Giới Tuyến 471 Mộc Hóa (xã Bình Hiệp)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
199	04-06-26	09h00	04-06-26	14h30	DL Kiến Tường	DL Kiến Tường	Nhánh rẽ Áp 1 Thanh Trị, Tuyến 471 Mộc Hóa	Từ trụ T113 đến trụ T138 Nhánh rẽ Áp 1 Thanh Trị, Tuyến 471 Mộc Hóa (xã Bình Hiệp)	Phát quang cây xanh trung hạ áp từ trụ T113-T114, T116-T117, T127-T128, T136-T137, T137-T138 Nhánh rẽ Áp 1 Thanh Trị, Tuyến 471 Mộc Hóa (xã Bình Hiệp)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
200	04-06-26	14h30	04-06-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Nhánh rẽ Áp 1 Thanh Trị 1, Tuyến 471 Mộc Hóa (xã Bình Hiệp)	Từ trụ T16 đến trụ T27 Nhánh rẽ Áp 1 Thanh Trị 1, Tuyến 471 Mộc Hóa (xã Bình Hiệp)	Phát quang cây xanh trung hạ áp từ trụ T16-T17, T26 - T27 Nhánh rẽ Áp 1 Thanh Trị 1, Tuyến 471 Mộc Hóa/150P (13 Cây)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
201	04-06-26	07h30	04-06-26	09h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Trạm T24 Áp 1 Thanh Trị 3	Trụ T24Nhánh rẽ Rach Tâm Đuông, tuyến 471 Mộc Hóa (xã Bình Hiệp)	Cân tải hạ áp đường dây hạ trạm T24 Áp 1 Thanh Trị 3, tại trụ T24 Nhánh rẽ Rach Tâm Đuông, tuyến 471 Mộc Hóa	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần Áp 1 xã Bình Hiệp	Cắt FCO trạm T24 Áp 1 Thanh Trị 3	80	0,3811	0,0032	0,0089	0,0001	0,023	47	
202	04-06-26	09h30	04-06-26	11h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Trạm T37 Tầm Đuông 4	Trụ T37 Nhánh rẽ Bình Hiệp - Lâm Trường, tuyến 471 Mộc Hóa	Cân tải hạ áp đường dây hạ trạm T37 Tầm Đuông 4, tại trụ T37 Nhánh rẽ Bình Hiệp - Lâm Trường, tuyến 471 Mộc Hóa	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	một phần Áp Tầm Đuông ,xã Bình Hiệp	Cắt FCO trạm T37 Tầm Đuông 4	41	0,1953	0,0016	0,0046	0,0000	0,043	87	
203	04-06-26	13h00	04-06-26	14h00	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Trạm T33 Bình Tân 2	Trụ T33 Nhánh rẽ Bình Tân tuyến 471 Mộc Hóa (xã Bình Hiệp)	Chỉnh nấc MBA xử lý điện áp cao trạm T33 Bình Tân 2, tại trụ T33 Nhánh rẽ Bình Tân, tuyến 471 Mộc Hóa	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Một phần áp Gò Tranh, áp Cái Đồi Đông, áp Cái Đồi Tây, xã Bình Hiệp	Cắt FCO trạm T33 Bình Tân 2	42	0,0979	0,0016	0,0023	0,0000	0,053	53	
204	04-06-26	14h00	04-06-26	15h00	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Trạm T02 TB Bình Hiệp	Trụ T02 Nhánh rẽ Cty An Thành Phát, tuyến 471 Mộc Hóa	Chỉnh nấc MBA xử lý điện áp cao T02 TB Bình Hiệp, tại trụ T02 Nhánh rẽ Cty An Thành Phát, tuyến 471 Mộc Hóa	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp mới, xã Bình Hiệp	Cắt FCO trạm T02 TB Bình Hiệp	8	0,0186	0,0003	0,0004	0,0000	0,020	20	
205	04-06-26	15h30	04-06-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Trạm T31 Góc Khai 4	Trụ T31 Nhánh rẽ Góc Khai, tuyến 472 Mộc Hóa (xã Tuyên Thạnh)	Chỉnh nấc MBA xử lý điện áp thấp T31 Góc Khai 4, tại trụ T31 Nhánh rẽ Góc Khai, tuyến 472 Mộc Hóa	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Bầu Chứa, xã Tuyên Thạnh	Cắt FCO trạm T31 Góc Khai 4	32	0,0746	0,0012	0,0018	0,0000	0,027	27	
206	04-06-26	07h30	04-06-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Khắc phục khiếm khuyết điện kế, dịch vụ - gắn mới điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
207	05-06-26	08h00	05-06-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tuyến 473 Bến Lức; 472 Long Hiệp	Trụ T20B-34B (hàng cây), T1B-20B (hàng cây) nhánh rẽ KCN Phúc Long 2, trụ T6-T6/2 (3 Bảng Lãng) nhánh rẽ T6 Bờ Lác	Phát quang lưới điện trung, hạ áp (Lông)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
208	05-06-26	08h30	05-06-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Trạm Chợ Mới Áp Vàm tuyến 471 Bến Lức	Từ trụ H2 đến trụ H10 đường dây hạ áp độc lập trạm Chợ Mới Áp Vàm tuyến 471 Bến Lức	Trồng 1 trụ BTLT 8,5m tại vị trí trụ H6; thay dây hạ áp 2xAV.70mm2 thành dây LV ABC 2x95mm2 dài 90m từ trụ H2 đến trụ H6; phát quang cây xanh, dây leo và căng lại dây dẫn bị võng thấp từ trụ H3 đến trụ H9 (kết hợp diễn tập PCLB năm 2026)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Một phần áp Bến Lức 4, 5 xã Bến Lức	Cắt AB trạm Chợ Mới Áp Vàm	321	2,4128	0,0050	0,1429	0,0003	0,100	800	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngược cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
209	05-06-26	08h00	05-06-26	09h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Công ty TNHH Nhựa Phương Hoài Anh- 478BL	Tại thùng điện kế Công Ty TNHH Nhựa Phương Hoài Anh	Công tác thay điện kế Công Ty TNHH Nhựa Phương Hoài Anh	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	5	Công Ty TNHH Nhựa Phương Hoài Anh (PB06060063531)- áp 1 Phước Lợi -xã Mỹ Yên	Cắt LBFCO phân đoạn Công Ty TNHH Nhựa Phương Hoài Anh	1	0,0009	0,0000	0,0001	0,0000	0,167	167	
210	05-06-26	09h30	05-06-26	10h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam - Chi nhánh Đồng Nai- 477LH	Tại thùng điện kế Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam - Chi nhánh Đồng Nai	Công tác thay điện kế Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam - Chi nhánh Đồng Nai	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	10	Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam - Chi nhánh Đồng Nai (PB06060044606)- áp Voi Lả -xã Mỹ Yên	Cắt LBFCO phân đoạn Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam - Chi nhánh Đồng Nai	1	0,0009	0,0000	0,0001	0,0000	0,333	333	
211	05-06-26	11h00	05-06-26	12h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Công ty TNHH MTV Kookil Dyeing Việt Nam- 473LH	Tại thùng điện kế Công Ty TNHH MTV Kookil Dyeing Việt Nam	Công tác thay điện kế Công Ty TNHH MTV Kookil Dyeing Việt Nam	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	5	Công Ty TNHH MTV Kookil Dyeing Việt Nam (PB06060063462)- áp Voi Lả -xã Mỹ Yên	Cắt LBFCO phân đoạn Công Ty TNHH MTV Kookil Dyeing Việt Nam	1	0,0009	0,0000	0,0001	0,0000	0,167	167	
212	05-06-26	12h10	05-06-26	13h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Công ty TNHH May Mặc IZ Direct Việt Nam- 475LH	Tại thùng điện kế Công ty TNHH May Mặc IZ Direct Việt Nam	Công tác thay điện kế Công ty TNHH May Mặc IZ Direct Việt Nam	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	10	Công ty TNHH May Mặc IZ Direct Việt Nam (PB06060044261)- áp Voi Lả -xã Mỹ Yên	Cắt LBFCO phân đoạn Cty TNHH Nhà Xưởng Xanh	1	0,0008	0,0000	0,0000	0,0000	0,333	278	
213	05-06-26	15h00	05-06-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Công ty TNHH SXTN nhựa Nguyễn Phát- 473BL	Tại trụ T1-T2 Nhánh rẽ Công Ty TNHH SXTN nhựa Nguyễn Phát	Công tác thay điện kế +TI 5/5 Công Ty TNHH SXTN nhựa Nguyễn Phát	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	5	Công Ty TNHH SXTN nhựa Nguyễn Phát (PB0606009809)- áp Thanh Tân -xã Bến Lức	Cắt LBFCO phân đoạn Công Ty TNHH SXTN nhựa Nguyễn Phát	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,167	250	
214	05-06-26	08h00	05-06-26	09h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm Anh Cư 1	Phản hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp Anh Cư 1, tuyến 480 Rạch Chanh	- Chuyển đầu nối đường dây hạ áp vượt đường từ trụ hạ áp sang trụ trung áp nâng cao độ tinh không - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp 3 xã Long Cang	Cắt FCO trạm Anh Cư 1	24	0,0338	0,0004	0,0020	0,0000	0,033	50	
215	05-06-26	10h00	05-06-26	11h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm Anh Cư 2	Phản hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp Anh Cư 2, tuyến 480 Rạch Chanh	- Lắp tiếp đất tăng cường trạm, vỏ thùng CD - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Một phần áp 3 xã Long Cang	Cắt FCO trạm Anh Cư 2	38	0,0535	0,0006	0,0032	0,0000	0,050	75	
216	05-06-26	13h30	05-06-26	15h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm Khu TĐC Long Cang 2	Phản hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp Khu TĐC Long Cang 2, tuyến 480 Rạch Chanh	- Lắp tiếp đất tăng cường trạm, vỏ thùng CD - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Một phần áp 3 xã Long Cang	Cắt FCO trạm Khu TĐC Long Cang 2	78	0,1099	0,0012	0,0065	0,0001	0,100	150	
217	05-06-26	15h00	05-06-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm T4/9 Ba Tròn	Phản hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp T4/9 Ba Tròn, tuyến 475 Rạch Chanh	- Lắp tiếp đất tăng cường trạm, vỏ thùng CD - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Một phần áp 3 xã Long Cang	Cắt FCO trạm T4/9 Ba Tròn	43	0,0606	0,0007	0,0036	0,0000	0,050	75	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
218	05-06-26	10h00	05-06-26	11h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm KDC Áp 3/2 Long Cang	Phản hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp KDC Áp 3/2 Long Cang, tuyến 475 Rach Chanh	- Lắp tiếp đất tăng cường trạm, vỏ thùng CD - Chinh trị hạ áp H8 bị nghiêng - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Một phần áp 3 xã Long Cang	Cắt FCO trạm KDC Áp 3/2 Long Cang	47	0,0662	0,0007	0,0039	0,0000	0,050	75	
219	05-06-26	13h30	05-06-26	15h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm Áp 4 Long Cang 3	Phản hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp Áp 4 Long Cang 3, tuyến 480 Rach Chanh	- Lắp tiếp đất tăng cường trạm, vỏ thùng CD - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Một phần áp 4 xã Long Cang	Cắt FCO trạm Áp 4 Long Cang 3	43	0,0606	0,0007	0,0036	0,0000	0,050	75	
220	05-06-26	15h00	05-06-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm Áp 4 Long Cang 2	Phản hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp Áp 4 Long Cang 2, tuyến 480 Rach Chanh	- Lắp tiếp đất tăng cường trạm, vỏ thùng CD - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	4	Một phần áp 4 xã Long Cang	Cắt FCO trạm Áp 4 Long Cang 2	111	0,1563	0,0017	0,0093	0,0001	0,133	200	
221	05-06-26	07h00	05-06-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CD, 473CD, 472CD2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CD, 473CD, 472CD2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Thay định kỳ năm 2025, thay điện kế điện tử, kiểm tra điện kế mới, kiểm tra CRM, thay điện kế cháy đứng, cắt điện đòi nợ, kiểm tra, lắp DCU, đo điện trở đất.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
222	05-06-26	07h00	05-06-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 473, 479 Tân Tập	Nhánh rẽ Áp Trung, Áp Bắc, Càng Long An	Chặt, cưa cây xanh dọc đường dây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
223	05-06-26	07h00	05-06-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CD, 473CD, 472CD2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CD, 473CD, 472CD2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Kiểm tra lưới điện	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
224	05-06-26	08h00	05-06-26	17h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Nr ĐS 9 Tân Đô Nr ĐS 14 Tân Đô	Tại trụ: T1-T2, T4-6, T7-8, T10-12, T15-16, T18-19, T1-3, T8-9, T12-13, T16-17	Phát hoang đường dây trung hạ áp: Nr ĐS 9 Tân Đô Nr ĐS 14 Tân Đô Tổng: 16 cây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
225	05-06-26	08h00	05-06-26	16h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH ĐT SX TM DV Nam Lập Phát	Trạm T20 Đường 23A KDC Tân Đức	Từ trụ T20 đến trụ A9, B4, A2/4, A2/3A đường dây hạ áp trạm T20 Đường 23A KDC Tân Đức	Kéo dây hạ áp trạm T20 Đường 23A KDC Tân Đức	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Áp Bình Tiên 2, xã Đức Hòa	- Cắt 3FCO trạm T19 Đường 23A KDC Tân Đức; - Cắt 3FCO trạm T20 Đường 23A KDC Tân Đức.	56	0,2800	0,0000	0,0300	0,0000	0,100	950	
226	05-06-26	08h00	05-06-26	16h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH ĐT SX TM DV Nam Lập Phát	Nhánh rẽ Hóc Thom 2	Từ trụ 12 đến trụ 21 nhánh rẽ Hóc Thom 2, tuyến 476 Đức Huệ	Trồng trụ BTLT 14m, BTLT 8,5m, lắp trạm 75KVA T18A Hóc Thom 2	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Áp Hóc Thom 2, xã Hòa Khánh	Cắt LBFCO nhánh rẽ Hóc Thom 2	56	0,2800	0,0000	0,0300	0,0000	0,100	950	
227	05-06-26	08h00	05-06-26	12h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T14 Ốc Eo	Đường dây hạ áp trạm T14 Ốc Eo	Sang tải trạm T14 Ốc Eo qua trạm T10 Ốc Eo	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Áp Bình Tà 1, xã Đức Hòa	Cắt 3FCO trạm T14 Ốc Eo	105	0,6027	0,0011	0,0554	0,0001	0,100	950	
228	05-06-26	13h00	05-06-26	16h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T21 Ông Phước	Đường dây hạ áp trạm T21 Ông Phước	Sang tải trạm T21 Ông Phước qua trạm T14 Kannan	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Áp 1, xã Mỹ Hạnh	Cắt 3FCO trạm T21 Ông Phước	105	0,6027	0,0011	0,0554	0,0001	0,100	950	
229	05-06-26	08h00	05-06-26	12h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH TV TK Khánh Khang Thịnh	NR Công ty CP Cơ Khí Chính Xác HAUTECH VIỆT NAM	Tại trụ 01 NR Công ty CP Cơ Khí Chính Xác HAUTECH VIỆT NAM	TCS TBA từ 750KVA lên 1500KVA Công ty CP Cơ Khí Chính Xác HAUTECH VIỆT NAM	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Công ty CP Cơ Khí Chính Xác HAUTECH VIỆT NAM, Ấp 5 xã Mỹ Hạnh	Cắt 3LBFCO NR Công ty CP Cơ Khí Chính Xác HAUTECH VIỆT NAM	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	950	
230	05-06-26	14h00	05-06-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Công ty CP Cơ Khí Chính Xác HAUTECH VIỆT NAM	Tại trụ 01 NR Công ty CP Cơ Khí Chính Xác HAUTECH VIỆT NAM	Lắp do ghi công trình TCS TBA từ 250KVA lên 750KVA Công ty CP Cơ Khí Chính Xác HAUTECH VIỆT NAM	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Công ty CP Cơ Khí Chính Xác HAUTECH VIỆT NAM, Ấp 5 xã Mỹ Hạnh	Cắt 3LBFCO NR Công ty CP Cơ Khí Chính Xác HAUTECH VIỆT NAM	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	950	
231	05-06-26	07h30	05-06-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 479 Đức Huệ, nhánh rẽ Trạm Bơm Ấp 6, nhánh rẽ Bầu Sầu, nhánh rẽ Rạch Góc, nhánh rẽ T9A Bầu Sầu, nhánh rẽ Bầu Sầu 2, nhánh rẽ Ấp 6 Mỹ Thạnh Đông, nhánh rẽ Ông Dương, nhánh rẽ Ông Dương Nổi Dài, nhánh rẽ Cầu Sập, tuyến 479 Đức Huệ	T66 -T114 tuyến 479 Đức Huệ, T1-T07 nhánh rẽ Trạm Bơm Ấp 6, T1-T60 nhánh rẽ Bầu Sầu, T11-T36 nhánh rẽ Rạch Góc, T01-T13 nhánh rẽ T9A Bầu Sầu, T01-T15 nhánh rẽ Bầu Sầu 2, T01-T7 nhánh rẽ Ấp 6 Mỹ Thạnh Đông, T01-T08 nhánh rẽ Ông Dương, T01-T16 nhánh rẽ Ông Dương Nổi Dài, Từ T01 đến T21 nhánh rẽ Cầu Sập, tuyến 479 Đức Huệ	Phát quang đường dây trung hạ áp ngoài hành lang	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
232	05-06-26	08h00	05-06-26	08h40	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	nhánh rẽ Công ty TNSX VLXD Sao Mai, tuyến 474 Đức Huệ	Tại trụ T01 nhánh rẽ Công ty TNSX VLXD Sao Mai, tuyến 474 Đức Huệ	Thay điện kế định kỳ Cty TNHH SX VLXD Sao Mai (PB06100037551)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Cty TNHH SX VLXD Sao Mai, Ấp An Hiệp, Xã An Ninh	Cắt 3 LBFCO T7A An Ninh Tây	1	0,0009	0,0000	0,0000	0,0000	0,033	22	
233	05-06-26	08h40	05-06-26	09h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	nhánh rẽ Công ty TNSX VLXD Sao Mai, tuyến 474 Đức Huệ	Tại trụ T01 nhánh rẽ Công ty TNSX VLXD Sao Mai, tuyến 474 Đức Huệ	Kiểm tra hệ thống đo đếm Cty TNHH SX VLXD Sao Mai (PB06100037551)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
234	05-06-26	09h10	05-06-26	09h50	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Đường dây hạ áp trạm T113 Trục Tân Mỹ- Lộc Giang, tuyến 474 Đức Huệ	Tại trụ T111A Đường dây hạ áp trạm T113 Trục Tân Mỹ- Lộc Giang, tuyến 474 Đức Huệ	Thay điện kế định kỳ Nhà Tro Nguyễn Huỳnh Minh Thơ (PB06100045705)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Nhà Tro Nguyễn Huỳnh Minh Thơ, Ấp Lộc An, Xã An Ninh	Cắt CB tháo kẹp rẽ IBC điện kế	1	0,0009	0,0000	0,0000	0,0000	0,033	22	
235	05-06-26	10h00	05-06-26	10h40	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Đường dây hạ áp trạm T15 nhánh rẽ An Hòa, tuyến 474 Đức Huệ	Tại trụ T09 DNTN Tuấn Vũ thuộc đường dây hạ áp trạm T15 nhánh rẽ An Hòa, tuyến 474 Đức Huệ	Thay điện kế định kỳ Hộ Kinh Doanh Trần Thị Năm (PB06100040110)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Hộ Kinh Doanh Trần Thị Năm, Ấp Lộc Thạnh, Xã An Ninh	Cắt CB tháo kẹp rẽ IBC điện kế	1	0,0009	0,0000	0,0000	0,0000	0,033	22	
236	05-06-26	11h00	05-06-26	14h40	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Đường dây hạ áp trạm T15 nhánh rẽ An Hòa, tuyến 474 Đức Huệ	Tại trụ H6C đường dây hạ áp trạm T15 nhánh rẽ An Hòa, tuyến 474 Đức Huệ	Thay điện kế định kỳ HỘ KINH DOANH LÒ BÁNH MÌ HUỖNH HẬN LỘC GIANG (PB06100040005)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	HỘ KINH DOANH LÒ BÁNH MÌ HUỖNH HẬN LỘC GIANG, Ấp Lộc Thạnh, Xã An Ninh	Cắt CB tháo kẹp rẽ IBC điện kế	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,033	122	
237	05-06-26	13h30	05-06-26	14h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Khu AK, tuyến 474 Đức Huệ	Tại trụ T10A/3 Nhánh rẽ Khu AK, tuyến 474 Đức Huệ	Thay điện kế, CtyCpTMDVBĐS Thiên Lộc Phát-NM SX Gạch (PB06100047703)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	CtyCpTMDVBĐS Thiên Lộc Phát-NM SX Gạch (PB06100047703) ấp Lộc An, Xã An Ninh	Cắt 3 LBFCO T10A Khu AK	1	0,0007	0,0000	0,0000	0,0000	0,033	17	
238	05-06-26	14h00	05-06-26	14h20	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Khu AK, tuyến 474 Đức Huệ	Tại trụ T10A/3 Nhánh rẽ Khu AK, tuyến 474 Đức Huệ	Kiểm tra hệ thống đo đếm CtyCpTMDVBĐS Thiên Lộc Phát-NM SX Gạch (PB06100047703)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
239	05-06-26	14h30	05-06-26	15h10	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Trục Tân Mỹ- Lộc Giang, tuyến 474 Đức Huệ	Tại trụ T133A/1 Trục Tân Mỹ- Lộc Giang, tuyến 474 Đức Huệ	Thay điện kế, Hộ Kinh Doanh Mai Hoàng Vũ (PB06100046993)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Hộ Kinh Doanh Mai Hoàng Vũ, Ấp Lộc Thạnh, Xã An Ninh	Cắt 3.LBFCO T133A Tân Mỹ- Lộc Giang	1	0,0009	0,0000	0,0000	0,0000	0,033	22	
240	05-06-26	15h10	05-06-26	15h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Trục Tân Mỹ- Lộc Giang, tuyến 474 Đức Huệ	Tại trụ T133A/1 Trục Tân Mỹ- Lộc Giang, tuyến 474 Đức Huệ	Kiểm tra hệ thống đo đếm Hộ Kinh Doanh Mai Hoàng Vũ (PB06100046993)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
241	05-06-26	15h50	05-06-26	16h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Trục Tân Mỹ- Lộc Giang, tuyến 474 Đức Huệ	Tại trụ T144A/1 Trục Tân Mỹ- Lộc Giang, tuyến 474 Đức Huệ	Thay điện kế, CƠ SỞ XÂY XÁT HIỆP PHÁT (PB06100047259)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Hộ CƠ SỞ XÂY XÁT HIỆP PHÁT Ấp Lộc Chánh, Xã An Ninh	Cắt 3.FCO T144A Tân Mỹ- Lộc Giang	1	0,0009	0,0000	0,0000	0,0000	0,033	22	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
242	05-06-26	16h30	05-06-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Trục Tân Mỹ- Lộc Giang, tuyến 474 Đức Huệ	Tại trụ T144A/1 Trục Tân Mỹ- Lộc Giang, tuyến 474 Đức Huệ	Kiểm tra hệ thống đo đếm CO SỔ XÂY XÁT HIỆP PHÁT (PB06100047259)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
243	05-06-26	08h00	05-06-26	11h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Đường dây hạ áp trạm T08 An Hòa, T12 An Hòa, T15 An Hòa, tuyến 474 Đức Huệ	Từ trụ T9A đến T12 Đường dây hạ áp trạm T08 An Hòa, T12 An Hòa, T15 An Hòa, tuyến 474 Đức Huệ	Bảo trì lưới điện, khắc phục khiếm khuyết hạ áp, kéo dây sang tải hạ áp trạm.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Một phần Áp Lộc Thạnh, Xã An Ninh	- Cắt 3 FCO trạm T08 An Hòa; - Cắt 3 FCO trạm T12 An Hòa; - Cắt 3 FCO trạm T15 An Hòa.	372	1,7825	0,0085	0,0724	0,0003	0,100	350	
244	05-06-26	13h30	05-06-26	16h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Trục Tân Mỹ Lộc Giang, tuyến 474 Đức Huệ	Tại trụ T80A Trục Tân Mỹ Lộc Giang, tuyến 474 Đức Huệ	Bảo trì lưới điện, khắc phục khiếm khuyết hạ áp, Điều hòa trạm biến áp từ 320KVA xuống 160KVA	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần Áp An Định, Xã An Ninh	Cắt 3 FCO trạm T80A Trục Tân Mỹ Lộc Giang Tháo hotline 3 FCO trạm T80A Trục Tân Mỹ Lộc Giang	16	0,0657	0,0004	0,0027	0,0000	0,033	100	
245	05-06-26	07h30	05-06-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Gắn mới, thay điện kế, kiểm tra + khắc phục khiếm khuyết điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
246	05-06-26	07h30	05-06-26	16h30	ĐL Tâm Vu	Công ty Việt Sáng	Nhánh rẽ Mỹ Xuân - Tuyến 480 Tâm Vu	Từ trụ T.1 đến trụ T.16 Nhánh rẽ Mỹ Xuân (480TV/163/29A)	Trồng trụ 16m đơn: 03 trụ Trồng trụ 16m ghép: 02 trụ Trồng trụ 14m đơn: 21 trụ Trồng trụ 14m ghép: 04 trụ nâng cấp 1 pha lên 3 pha Nhánh rẽ Mỹ Xuân	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	5	Một phần áp Mỹ Xuân xã An Lục Long	Cắt LBFCO Nhánh rẽ Mỹ Xuân	165	2,3591	0,0044	0,0806	0,0001	0,167	1.500	
247	05-06-26	08h00	05-06-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Gắn mới điện kế, dịch vụ....	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
248	05-06-26	08h00	05-06-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vĩnh Hưng, 476 Vĩnh Hưng và 474 Tam Nông	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vĩnh Hưng, 476 Vĩnh Hưng và 474 Tam Nông	Gắn, thay, kiểm tra, khắc phục khiếm khuyết điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
249	05-06-26	08h00	05-06-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Nhánh rẽ Vĩnh Châu A, tuyến 472 Mộc Hóa	Nhánh rẽ Vĩnh Châu A	Phát quang cây xanh đứng dây trung hạ áp (98 cây)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
250	05-06-26	07h00	05-06-26	16h30	ĐL Tân Thạnh	Cty TNHH Ngọc Dung 1	Nhánh rẽ UB Tân Thành - Hai Hát - 471 Tân Thạnh.	Từ trụ số 09 đến trụ số 63 nhánh rẽ UB Tân Thành - Hai Hát - 471 Tân Thạnh. (Xã Nhơn Ninh).	Dựng 10 ngon trụ BTLT 18m; Dựng 46 trụ BTLT 14m; Lắp đá, sứ, phụ kiện đỡ dây trung hạ áp công trình ĐTXD năm 2026.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	12	Áp 1, 2 xã Nhơn Ninh	Cắt LBFCO T08 UB Tân Thành - Hai Hát	379	8,3387	0,0146	0,2003	0,0004	0,400	3.800	
251	05-06-26	08h00	05-06-26	11h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Nhánh rẽ Kinh Ba Tri 3 - 471 Tân Thạnh.	Trụ số 27A/1 nhánh rẽ Kinh Ba Tri 3 - 471 Tân Thạnh. (Xã Nhơn Hòa Lập).	Giám công suất trạm T27A/1 Kinh Ba Tri 3 từ 50kVA → 25kVA và thay Aptomat trạm từ 250A → 100A.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Một phần áp Bùi Thắng xã Nhơn Hoà Lập.	Cắt LBFCO T27A Kinh Ba Tri 3	13	0,1054	0,0005	0,0025	0,0000	0,100	350	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
252	05-06-26	13h00	05-06-26	16h30	ĐL Tân Thành	ĐL Tân Thành	Nhánh rẽ UB Tân Thành - Hai Hát - 471 Tân Thành.	Trụ số 63 nhánh rẽ UB Tân Thành - Hai Hát - 471 Tân Thành. (Xã Nhơn Ninh).	Tăng công suất trạm Bùi Mới 5 từ 25kVA → 50kVA; thay 16m cáp xuất dây CV50mm2 bằng dây CV120mm2 và thay hệ thống đo ghi trạm.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt LBFCO T08 UB Tân Thành	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
253	05-06-26	05h00	05-06-26	05h30	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tại trụ T01 nhánh rẽ Huỳnh Văn Đảnh. T01 nhánh rẽ Cầu Đừa. Tuyến 472 Tầm Vu 2 với 479 Tân Trụ.	Tại trụ T01 nhánh rẽ Huỳnh Văn Đảnh. T01 nhánh rẽ Cầu Đừa. Tuyến 472 Tầm Vu 2 với 479 Tân Trụ.	Chuyển giao lưới tuyến 472 Tầm Vu 2 - 479 Tân Trụ từ 3 LBFCO T1 Huỳnh Văn Đảnh đến 3 LBFCO T1 Cầu Đừa	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	15	Một phần áp Bình Lợi, áp Thạnh Lợi, áp Tân Hòa, áp Nhứt Hòa, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh	- Cắt 3 LBFCO T1 Cầu Đừa; - Đóng 3 LBFCO T1 Huỳnh Văn Đảnh.	832	1,1183	0,0373	0,0231	0,0008	0,500	250	
254	05-06-26	08h00	05-06-26	17h00	ĐL Thanh Hóa	ĐL Thanh Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thanh Hoá	xã Thanh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thanh Phước	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
255	05-06-26	08h00	05-06-26	17h00	ĐL Thanh Hóa	ĐL Thanh Hóa	Nhánh rẽ Bà Luông; Nhánh rẽ Trà Cú và nhánh rẽ Rạch Ông Bình	Từ trụ số 01 nhánh rẽ Bến Kè - Ngã 5 Hoàng Gia đến trụ 107 nhánh rẽ Bắc Đồng Mới	Phát quang bụi tre, vệ sinh góc trụ đường dây trung hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
256	05-06-26	08h00	05-06-26	11h30	ĐL Thanh Hóa	ĐL Thanh Hóa	Đường dây hạ áp thuộc TBA T11 Thạnh An	Toàn đường dây hạ áp thuộc TBA T11 Thạnh An	Bảo trì trạm, kpkk đường dây hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Hoàng Gia - xã Thanh Hoá	Cắt FCO trạm T11 Thạnh An	52	0,6056	0,0029	0,0101	0,0000	0,033	117	
257	05-06-26	13h30	05-06-26	16h30	ĐL Thanh Hóa	ĐL Thanh Hóa	Đường dây hạ áp thuộc TBA T78 Thạnh Phú	Toàn đường dây hạ áp thuộc TBA T78 Thạnh Phú	Bảo trì trạm, kpkk đường dây hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Cà Cỏ - xã Thanh Hoá	Cắt FCO trạm T78 Thạnh Phú	59	0,5889	0,0033	0,0098	0,0001	0,033	100	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
258	05-06-26	08h00	05-06-26	16h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Đdht trạm Ông Thủy, T66 Long Thành, tuyến 479 Thủ Thừa	Tại trụ T66 Đdht trạm Ông Thủy, T66 Long Thành	Xử lý vi trí nguy hiểm Đdht, phát quang cây xanh	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Long Thành, xã Mỹ Thạnh	- Cắt AB trạm ông Thủy; - Cắt FCO trạm T66 Long Thành.	71	1,3186	0,0027	0,0316	0,0001	0,033	267	
259	05-06-26	07h30	05-06-26	08h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại trạm T14 NR T51 Trục Cầu Bình Bát	Tại trạm T14 NR T51 Trục Cầu Bình Bát	Khắc phục khiếm khuyết hệ thống đo đếm	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp 5, xã Thủ Thừa	Cắt FCO trạm T14 NR T51 Trục Cầu Bình Bát	110	0,2554	0,0043	0,0061	0,0001	0,033	33	
260	05-06-26	09h30	05-06-26	11h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng cầu dao và điện kế khách hàng HKD Út Tạo	Tại thùng cầu dao và điện kế khách hàng HKD Út Tạo	Thay thiết bị đo đếm định kỳ 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Toàn bộ HKD Út Tạo, áp 8 xã Tân Long	Cắt Phân đoạn NR HKD Út Tạo	2	0,0093	0,0001	0,0002	0,0000	0,033	67	
261	05-06-26	08h00	05-06-26	11h30	ĐL Thủ Thừa	Công ty TNHH MTV XD Minh Khải Phát	Nhánh rẽ Công ty CP Cấp thoát nước Long An (TBA 750kVA Nước Ngầm Bình Anh), tuyến 474 Thủ Thừa	Tại trụ T2 Nhánh rẽ Công ty CP Cấp thoát nước Long An (TBA 750kVA Nước Ngầm Bình Anh)	Bảo trì Đdtt, thí nghiệm thiết bị bảo vệ và TBA	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Toàn bộ Công ty CP Cấp thoát nước Long An (TBA 750 kVA Nước Ngầm Bình Anh), áp 7 xã Thủ Thừa	Cắt phân đoạn Công ty CP Cấp thoát nước Long An (TBA 750 kVA Nước Ngầm Bình Anh)	1	0,0081	0,0000	0,0002	0,0000	0,033	117	
262	05-06-26	13h30	05-06-26	16h30	ĐL Thủ Thừa	Công ty TNHH MTV XD Minh Khải Phát	Nhánh rẽ HKD GD 409 (TBA 400kVA Tuấn An), tuyến 479 Thủ Thừa	Tại trụ T2 Nhánh rẽ HKD GD 409 (TBA 400kVA Tuấn An)	Bảo trì Đdtt, thí nghiệm thiết bị bảo vệ và TBA	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Toàn bộ HKD GD 409 (TBA 400kVA Tuấn An), áp Long Thành, xã Mỹ Thạnh	Cắt phân đoạn HKD GD 409 (TBA 400kVA Tuấn An)	1	0,0070	0,0000	0,0002	0,0000	0,033	100	
263	05-06-26	08h00	05-06-26	09h15	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng và XNDV Điện lực Tây Ninh	Tại TBA T25 Xứ Lý Rác Thái	Tại TBA T25 Xứ Lý Rác Thái	Thí nghiệm MBA	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Một phần áp Trung Vinh - xã Tuyên Bình	Cắt FCO trạm T25 Xứ Lý Rác Thái	1	0,0044	0,0001	0,0001	0,0000	0,100	125	
264	05-06-26	09h30	05-06-26	10h15	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng và XNDV Điện lực Tây Ninh	Tại TBA T5 Gò Bà Sáu 2	Tại TBA T5 Gò Bà Sáu 2	Thí nghiệm MBA	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Trung Vinh - xã Tuyên Bình	Cắt FCO trạm T5 Gò Bà Sáu 2	53	0,1394	0,0031	0,0022	0,0000	0,033	25	
265	05-06-26	10h30	05-06-26	12h00	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng và XNDV Điện lực Tây Ninh	Tại TBA T24/1 TBĐ Đê Bao áp Trung Trực	Tại TBA T24/1 TBĐ Đê Bao áp Trung Trực	Thí nghiệm MBA	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	trạm T24/1 TBĐ Đê Bao áp Trung Trực	Cắt FCO trạm T24/1 TBĐ Đê Bao áp Trung Trực	1	0,0053	0,0001	0,0001	0,0000	0,100	150	
266	05-06-26	13h30	05-06-26	14h15	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng và XNDV Điện lực Tây Ninh	Tại TBA T18 Thái Quang	Tại TBA T18 Thái Quang	Thí nghiệm MBA	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Thái Quang - xã Khánh Hưng	Cắt FCO trạm T18 Thái Quang	49	0,1289	0,0029	0,0020	0,0000	0,033	25	
267	05-06-26	14h30	05-06-26	15h15	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng và XNDV Điện lực Tây Ninh	Tại TBA T8 Thái Quang	Tại TBA T8 Thái Quang	Thí nghiệm MBA	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Thái Quang - xã Khánh Hưng	Cắt FCO trạm T8 Thái Quang	27	0,0710	0,0016	0,0011	0,0000	0,033	25	
268	05-06-26	15h30	05-06-26	16h15	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng và XNDV Điện lực Tây Ninh	Tại TBA T48 Thái Trị	Tại TBA T48 Thái Trị	Thí nghiệm MBA	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Thái Quang - xã Khánh Hưng	Cắt FCO trạm T48 Thái Trị	23	0,0605	0,0013	0,0010	0,0000	0,033	25	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
269	05-06-26	07h30	05-06-26	10h00	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Nhánh rẽ Bình Hiệp - Lâm Trường, Tuyến 471 Mộc Hóa	Từ trụ T7 đến trụ T14 Nhánh rẽ Bình Hiệp - Lâm Trường, Tuyến 471 Mộc Hóa (xã Bình Hiệp)	Phát quang cây xanh trung hạ áp từ trụ T7-T9, T11-T14 Nhánh rẽ Bình Hiệp - Lâm Trường Tuyến 471 Mộc Hóa (17 Cây)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
270	05-06-26	10h00	05-06-26	11h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Nhánh rẽ Cửa Khâu, Tuyến 471 Mộc Hóa (xã Bình Hiệp)	Từ trụ T3 đến trụ T5 Nhánh rẽ Cửa Khâu, Tuyến 471 Mộc Hóa (xã Bình Hiệp)	Phát quang cây xanh trung hạ áp từ trụ T3-T5 Nhánh rẽ Cửa Khâu, Tuyến 471 Mộc Hóa (5 Cây)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
271	05-06-26	13h00	05-06-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Tuyến 471 Mộc Hóa/150P	Từ trụ T92 đến trụ T100 Tuyến 471 Mộc Hóa/150P (xã Bình Hiệp)	Phát quang cây xanh trung hạ áp từ trụ T92-T93, T99 - T100 Tuyến 471 Mộc Hóa/150P (13 Cây)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
272	05-06-26	07h30	05-06-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Khắc phục khiếm khuyết điện kế, dịch vụ - gắn mới điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
273	06-06-26	17h00	06-06-26	18h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tuyến 479 An Thạnh- 472 Bến Lức	Tại LBS T113B+ 3LS T116 Cầu Nước Mực; DS T154 TC tuyến 479 An Thạnh	Đóng mở vòng để chuyển giao lưới tuyến 479 An Thạnh - 472 Bến Lức từ 3 LS T116 Cầu Nước Mực đến DS T154 TC 479 An Thạnh	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	* DL Bến Lức: - Chuyển LBS T113B Cầu Nước Mực sang chế độ Local; - Đóng 3 LS T116 Cầu Nước Mực; - Chuyển LBS T113B Cầu Nước Mực sang chế độ Remote; - Kiểm tra điều kiện trước khi khép vòng (góc lệch pha của điện áp và chênh lệch điện áp giữa 02 điểm khép vòng) tại LBS T113B Cầu Nước Mực; * TTDK: - Đóng LBS T113B Cầu Nước Mực; - Cắt MC + DS T154 TC 479 An Thạnh	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
274	06-06-26	08h00	06-06-26	16h30	ĐL Cần Đước	Cty Ngoc Dung	Nhánh rẽ Xóm Bò	Từ trụ T20 đến T22 nhánh rẽ Xóm Bò, tuyến 474 Cần Đước	Thi công xây dựng di dời đường điện trung hạ thế và trạm biến áp đoạn từ ĐT 826 đến song Vàm Cỏ Đông dự án xây dựng đường dẫn vào 03 cầu trên ĐT.827E	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	22	Một phần áp 18, 20, 21, 24 xã Cần Đước	Cắt LBFCO p/d Xóm Bò	710	5,6669	0,0111	0,3354	0,0007	0,733	6.233		

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
275	06-06-26	08h00	06-06-26	09h30	DL Cần Đước	DL Cần Đước	Trạm T6 Bà Chủ 3, Bà Chủ 1	Phân hạ áp tại trạm và tại đường dây hạ áp trạm T6 Bà Chủ 3, Bà Chủ 1, tuyến 477 Cần Đước	- Lắp Rack, nâng, căng dây hạ áp vòng thấp - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	6	Một phần áp Bà Chủ xã Tân Lâm	Cắt FCO trạm T6 Bà Chủ 3, Bà Chủ 1	178	0,2507	0,0028	0,0148	0,0002	0,183	275	
276	06-06-26	10h00	06-06-26	11h30	DL Cần Đước	DL Cần Đước	Trạm T3A Bà Chủ 4	Phân hạ áp tại trạm và tại đường dây hạ áp trạm T3A Bà Chủ 4, tuyến 477 Cần Đước	- Chính trụ hạ áp H8a, H15a bị nghiêng - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	6	Một phần áp 9 xã Cần Đước	Cắt FCO trạm T3A Bà Chủ 4	195	0,2747	0,0031	0,0163	0,0002	0,200	300	
277	06-06-26	13h30	06-06-26	15h00	DL Cần Đước	DL Cần Đước	Trạm Bà Nhỡ 1	Phân hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp Bà Nhỡ 1, tuyến 474 Cần Đước	- Lắp tiếp đất tăng cường - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Một phần áp 13, 14 xã Cần Đước	Cắt FCO trạm Bà Nhỡ 1	94	0,1324	0,0015	0,0078	0,0001	0,100	150	
278	06-06-26	15h00	06-06-26	16h30	DL Cần Đước	DL Cần Đước	Trạm T2A Hoài Sang	Phân hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp trạm T2A Hoài Sang, tuyến 474 Cần Đước	- Lắp tiếp đất tăng cường - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Một phần áp 14 xã Cần Đước	Cắt FCO trạm T2A Hoài Sang	66	0,0930	0,0010	0,0055	0,0001	0,067	100	
279	06-06-26	07h00	06-06-26	17h00	DL Cần Giuộc	DL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CD, 473CD, 472CD2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CD, 473CD, 472CD2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Thay định kỳ năm 2025, thay điện kế điện tử, kiểm tra điện kế, KPKK điện kế, gắn điện kế mới, kiểm tra CRM, thay điện kế cháy đứng, cắt điện đôi nợ, kiểm tra, lắp DCU, đo điện trở đất.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
280	06-06-26	07h00	06-06-26	17h00	DL Cần Giuộc	DL Cần Giuộc	Tuyến 480 Cần Đước 2	Nhánh rẽ Phước Lâm, Bờ Chùa, Long Giêng, Long Khánh	Chặt, cưa cây xanh dọc đường dây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
281	06-06-26	07h00	06-06-26	17h00	DL Cần Giuộc	DL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CD, 473CD, 472CD2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CD, 473CD, 472CD2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Kiểm tra lưới điện	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tải lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
282	06-06-26	08h00	06-06-26	17h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trục Đức Hòa- Hậu Nghĩa Mạch 2	T1-T2, T4-6, T7-8, T10-12, T15-16, T18-19, T25-26, T28-29 T1-3, T8-9, T12-13, T16-17, T24-25, T29-30	Phát hoang đường dây trung hạ áp: Trục Đức Hòa- Hậu Nghĩa Mạch 2 Tổng: 16 cây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
283	06-06-26	07h00	06-06-26	16h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH DT SX TM DV Nam Lập Phát	Trục Đức Hòa- Cống Bà Bông	Từ trụ 35A đến trụ 42A trục Đức Hòa- Cống Bà Bông, tuyến 471 Đức Hòa 3	Trồng trụ hạ áp, kéo dây hạ áp trạm T37A Tua 1	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Áp 1, 2, 3, 4, xã Mỹ Hạnh	Cắt Rec + 3 LS T67/66 Cống Bà Bông	56	0,2800	0,0000	0,0300	0,0000	0,100	950		
284	06-06-26	07h00	06-06-26	16h00	ĐL Đức Hòa	Cty CP NLX Thành Đô	Trục Đức Hòa- Cống Bà Bông	Tại trụ 48 trục Đức Hòa- Cống Bà Bông, tuyến 471 Đức Hòa 3	Đầu nối công trình đường dây và trạm 320KVA Cty TNHH TM DV & DT Quan Lê	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt Rec + 3 LS T67/66 Cống Bà Bông	0	0,2800	0,0000	0,0300	0,0000	0,100	950		
285	06-06-26	07h00	06-06-26	16h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trục Đức Hòa- Cống Bà Bông	Từ trụ 32 đến trụ 65 trục Đức Hòa- Cống Bà Bông, tuyến 471 Đức Hòa 3	Bảo trì, thực hiện các giải pháp phòng chống sự cố trục Đức Hòa- Cống Bà Bông	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt Rec + 3 LS T67/66 Cống Bà Bông	0	0,2800	0,0000	0,0300	0,0000	0,100	950		
286	06-06-26	07h00	06-06-26	16h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Đức Hòa Đông	Tại trụ T38 nhánh rẽ Đức Hòa Đông	Tháp đà, xử lý hành lang nhánh rẽ Đức Hòa Đông	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt Rec + 3 LS T67/66 Cống Bà Bông	0	0,2800	0,0000	0,0300	0,0000	0,100	950		
287	06-06-26	07h00	06-06-26	16h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH TV TK Khánh Khang Thịnh	NR Ao Môn	Tại trụ T9 nhánh rẽ Ao Môn, tuyến 471 Đức Hòa 3	Di dời trụ T9 nhánh rẽ Ao Môn	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt Rec + 3 LS T67/66 Cống Bà Bông	0	0,2800	0,0000	0,0300	0,0000	0,100	950		
288	06-06-26	07h00	06-06-26	16h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Đức Hòa Đông	Tại trụ T2 đến trụ 43 nhánh rẽ Đức Hòa Đông	Bảo trì, thực hiện các giải pháp phòng chống sự cố NR Đức Hòa Đông	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt Rec + 3 LS T67/66 Cống Bà Bông	0	0,2800	0,0000	0,0300	0,0000	0,100	950		
289	06-06-26	07h00	06-06-26	16h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trục Đức Hòa- Cống Bà Bông	Tại trụ T55 trục Đức Hòa- Cống Bà Bông	Thu hồi trụ T55 trục Đức Hòa- Cống Bà Bông sau khi thay trụ bị mục gốc	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt Rec + 3 LS T67/66 Cống Bà Bông	0	0,2800	0,0000	0,0300	0,0000	0,100	950		
290	06-06-26	08h00	06-06-26	12h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH XLD Hòa Phát	Công ty Việt Thắng Group	Công ty Việt Thắng Group	TCS TBA từ 250KVA lên 750KVA Công ty Việt Thắng Group	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Công ty Việt Thắng Group, áp 5, xã Mỹ Hạnh	Cắt 3LBFCO NR Công ty Việt Thắng Group	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	950		
291	06-06-26	14h00	06-06-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Công ty Việt Thắng Group	Công ty Việt Thắng Group	Lắp do ghi công trình TCS TBA từ 250KVA lên 750KVA Công ty Việt Thắng Group	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Công ty Việt Thắng Group, áp 5, xã Mỹ Hạnh	Cắt 3LBFCO NR Công ty Việt Thắng Group	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	950		
292	06-06-26	08h00	06-06-26	12h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Nhánh rẽ Ông Nhanh	Tại trụ T5 nhánh rẽ Ông Nhanh, tuyến 478 Đức Hòa 2	GCS trạm T5 Ông Nhanh từ 2x50KVA xuống 50KVA	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Áp Tân Hội, xã Hậu Nghĩa	Cắt LBFCO nhánh rẽ Ông Nhanh	77	0,4420	0,0008	0,0406	0,0001	0,100	950		

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
293	06-06-26	08h00	06-06-26	12h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Nhánh rẽ Ông Nhanh	Tại trụ T3 nhánh rẽ Ông Nhanh, tuyến 478 Đức Hòa 2	Thay FCO bị hỏng trạm T3 UB Đức Lập Thượng	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt LBFCO nhánh rẽ Ông Nhanh	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
294	06-06-26	13h00	06-06-26	16h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Nhánh rẽ T13 Chùa Tháp	Tại trụ T7 nhánh rẽ T13 Chùa Tháp, tuyến 475 Đức Hòa	TCS trạm T13/7 Chùa Tháp từ 2x50KVA lên 3x50KVA	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Áp Bình Hữu 2, xã Mỹ Hạnh	Cắt 3LBFCO nhánh rẽ T13 Chùa Tháp	77	0,4420	0,0008	0,0406	0,0001	0,100	950	
295	06-06-26	07h30	06-06-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	nhánh rẽ Hòa Tây, nhánh rẽ Thiên Thanh, nhánh rẽ Bàu Sến, nhánh rẽ Bình Manh, nhánh rẽ Ấp 4 Bình Thành, Tuyến 477 Đức Huệ, nhánh rẽ Ủy Ban Bình Hòa Bắc, nhánh rẽ Ủy Ban Kênh Trà Cú, nhánh rẽ Kênh Trà Cú	Từ T01 đến T21 nhánh rẽ Hòa Tây, Từ T01 đến T15 nhánh rẽ Thiên Thanh, Từ T01 đến T25 nhánh rẽ Bàu Sến, Từ T01 đến T27 nhánh rẽ Manh Manh, Từ T01 đến T07 nhánh rẽ Ấp 4 Bình Thành, Từ T155 đến T280 Tuyến 477 Đức Huệ, Từ T01 đến T13 nhánh rẽ Ủy Ban Bình Hòa Bắc, Từ T01 đến T21 nhánh rẽ Ủy Ban Kênh Trà Cú, Từ T01 đến T69 nhánh rẽ Kênh Trà Cú, tuyến 477 Đức Huệ	Phát quang đường dây trung hạ áp ngoài hành lang	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
296	06-06-26	08h00	06-06-26	16h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Trục Tân Mỹ Lộc Giang, tuyến 474 Đức Huệ, nhánh rẽ Vinh Phan, tuyến 474 Đức Huệ	Từ trụ T53 Trục Tân Mỹ Lộc Giang đến T53/H22 đến T12 nhánh rẽ Vinh Phan, tuyến 474 Đức Huệ	Bảo trì lưới điện, khắc phục khiếm khuyết hạ áp lắp bù hạ áp, Điều hòa trạm biến áp, phát quang lưới điện	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Một phần Ấp An Hiệp, Xã An Ninh	- Cắt 3 FCO trạm T53 Trục Tân Mỹ Lộc Giang Tháo hotline 3 FCO trạm T53 Trục Tân Mỹ Lộc Giang; - Cắt 3 LBFCO T01 nhánh rẽ Vinh Phan.	105	1,2219	0,0024	0,0497	0,0001	0,100	850	
297	06-06-26	07h30	06-06-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Gắn mới, thay điện kế, kiểm tra + khắc phục khiếm khuyết điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
298	06-06-26	08h00	06-06-26	11h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	NR. Công ty Thu Trường Thịnh	Tại NR. Công ty Thu Trường Thịnh	Thực hiện các giải pháp phòng chống sự cố, bảo trì quản lý vận hành thuê đường dây và TBA 2500 KVA Công ty Thu Trường Thịnh	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	60	Công ty TNHH Thu Trường Thịnh - Ấp 5, Phường Khánh Hậu, Tỉnh Tây Ninh	Cắt DS + REC Công ty Thu Trường Thịnh	1	0,0037	0,0000	0,0002	0,0000	2,000	7.000	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
299	06-06-26	13h00	06-06-26	16h30	DL Tân An	DL Tân An	NR. DNTN Mỹ Nhân	Tại NR. DNTN Mỹ Nhân	Thực hiện các giải pháp phòng chống sự cố, bảo trì quản lý vận hành thuê đường dây và TBA DNTN Mỹ Nhân	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	10	Công Ty TNHH LAVIE (PB06010037838) - 757 KP Thủ Từu 1, Phường Khánh Hậu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam	Cắt LBFCO PD DNTN Mỹ Nhân	1	0,0037	0,0000	0,0002	0,0000	0,333	1.167	
300	06-06-26	07h00	06-06-26	16h30	DL Tân An	Liên Danh Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Quốc Long – Công Ty Cổ Phần Xây Dựng - Thương Mại Bình Thanh	DDHA thuộc TBA Áp 4 HTP 6	Tại DDHA thuộc TBA Áp 4 HTP 6	SCL thay dây đường dây hạ áp thuộc đường dây hạ áp thuộc TBA Áp 4 HTP 6	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	48	Một phần Áp 4, phường Long An, tỉnh Tây Ninh	Cắt DS T1 + LBS T1B Minh Tân	1132	10,7621	0,0189	0,5975	0,0010	1,600	15.200	
301	06-06-26	07h00	06-06-26	16h30	DL Tân An	Liên Danh Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Quốc Long – Công Ty Cổ Phần Xây Dựng - Thương Mại Bình Thanh	DDHA thuộc TBA Áp 1 HTP 4	Tại DDHA thuộc TBA Áp 1 HTP 4	SCL thay dây đường dây hạ áp thuộc TBA Áp 1 HTP 4	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt DS T1 + LBS T1B Minh Tân	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
302	06-06-26	07h00	06-06-26	16h30	DL Tân An	Liên Danh Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Quốc Long – Công Ty Cổ Phần Xây Dựng - Thương Mại Bình Thanh	DDHA thuộc TBA Áp 2 HTP 3	Tại DDHA thuộc TBA Áp 2 HTP 3	SCL thay dây đường dây hạ áp thuộc TBA Áp 2 HTP 3	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt DS T1 + LBS T1B Minh Tân	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
303	06-06-26	07h00	06-06-26	16h30	ĐL Tân An	Liên Danh Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Quốc Long – Công Ty Cổ Phần Xây Dựng - Thương Mại Bình Thanh	DDHA thuộc TBA T33 Áp 3 HTP	Tại DDHA thuộc TBA T33 Áp 3 HTP	SCL thay dây đường dây hạ áp thuộc TBA T33 Áp 3 HTP	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt DS T1 + LBS T1B Minh Tân	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
304	06-06-26	07h00	06-06-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	NR. Cao Tốc	Tại đường dây trung hạ thế và TBA thuộc NR. Cao Tốc	- Khắc phục khiếm khuyết đường dây trung hạ thế và TBA NR. Áp 4 HTP - Thay dây trần thành dây bọc NR. Cao Tốc (từ T66 đến đến T68, lắp mới LBFCO PD tại trụ T66 NR. Cao Tốc) - Cài tạo đường dây hạ thế TBA Ông Xiêm	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt DS T1 + LBS T1B Minh Tân	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
305	06-06-26	08h00	06-06-26	11h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Nhánh rẽ CDC Vĩnh Lợi, nhánh rẽ Cà Cát, tuyến 472 Mộc Hóa	Nhánh rẽ CDC Vĩnh Lợi, nhánh rẽ Cà Cát	Điều hòa trạm biến áp, bảo trì và khắc phục khiếm khuyết lưới điện	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	6	Một phần áp: Cà Sách, Cà Cát, xã Tân Hưng	Cắt LBFCO T01 CDC Vĩnh Lợi	404	4,7008	0,0224	0,0766	0,0004	0,200	700	
306	06-06-26	08h00	06-06-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vĩnh Hưng, 476 Vĩnh Hưng và 474 Tam Nông	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vĩnh Hưng, 476 Vĩnh Hưng và 474 Tam Nông	Gắn, thay, kiểm tra, khắc phục khiếm khuyết điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
307	06-06-26	08h00	06-06-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Nhánh rẽ Cà Na, nhánh rẽ Cà Môn, nhánh rẽ Cà Góc, nhánh rẽ Vĩnh Thạnh-Vĩnh Lợi, nhánh rẽ Cà Môn và đường dây hạ áp trạm T23 Vĩnh Thạnh-Vĩnh Lợi, tuyến 478 Vĩnh Hưng	Nhánh rẽ Cà Na, nhánh rẽ Cà Môn, nhánh rẽ Cà Góc, nhánh rẽ Vĩnh Thạnh-Vĩnh Lợi, nhánh rẽ Cà Môn và đường dây hạ áp trạm T23 Vĩnh Thạnh-Vĩnh Lợi	Phát quang cây xanh đường dây trung hạ áp (129 cây)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
308	06-06-26	08h00	06-06-26	11h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Nhánh rẽ CDC Nhơn Ninh - 471 Tân Thạnh.	Trụ số 07 nhánh rẽ CDC Nhơn Ninh - 471 Tân Thạnh. (Xã Nhơn Ninh).	Thu hồi TBA 3x15kVA CDC Nhơn Ninh.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	9	Áp Tân Long xã Nhơn Ninh	Cắt 3LBFCO T01 CDC Nhơn Ninh	242	1,9616	0,0093	0,0471	0,0002	0,300	1.050	
309	06-06-26	13h00	06-06-26	16h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Nhánh rẽ Bờ Tây Kinh Quận 5 - 474 Mộc Hóa.	Trụ số 124/1 nhánh rẽ Bờ Tây Kinh Quận 5 - 474 Mộc Hóa. (Xã Tuyên Thạnh).	Tăng công suất trạm Bờ Tây Kinh Quận 5 - 474 Mộc Hóa từ 25kVA → 50kVA; thay 16m cáp xuất dây CV50mm2 bằng dây CV120mm2 và thay hệ thống đo ghi trạm.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Một phần áp Thân Cấn xã Tuyên Thạnh.	Cắt LBFCO T124 Bờ Tây Kinh Quận 5	43	0,3486	0,0017	0,0084	0,0000	0,100	350	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
310	06-06-26	07h30	06-06-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 473, 475 Tân Thạnh.	Tuyến 473, 475 Tân Thạnh (Xã Tân Thạnh).	Gắn điện kế mới và thay điện kế đến hạn.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
311	06-06-26	07h30	06-06-26	16h00	ĐL Tân Trụ	Công ty Năng Lượng Sạch Tây Ninh	Từ trụ T182 Nr Chợ Táo Bình Trinh đến trụ T85 nhánh rẽ Bình Hòa Nhựt Ninh. Từ trụ T221 đến trụ T244A nhánh rẽ Tân Phước Tây - Tuyến 479 Tân Trụ.	Từ trụ T182 Nr Chợ Táo Bình Trinh đến trụ T85 nhánh rẽ Bình Hòa Nhựt Ninh. Từ trụ T221 đến trụ T244A nhánh rẽ Tân Phước Tây - Tuyến 479 Tân Trụ.	Trồng trụ, lắp dâ sứ, Thay dây bọc trung thế từ T182 Nhánh rẽ Chợ Táo - Bình Trinh đến T244A nhánh rẽ Tân Phước Tây; từ trụ T221 đến T244A nhánh rẽ Tân Phước Tây; T85 - T136 Nhánh rẽ Bình Hòa - Nhựt Ninh, từ T142A nhánh rẽ Bình Hòa - Nhựt Ninh đến T244A nhánh rẽ Tân Phước Tây. Theo đề nghị của chính quyền địa phương.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	40	Áp Bình Đông, Bình Tây, Bình Trinh Đông, xã Tân Trụ. Áp 1, 2, 3, 4, 5, 6, áp Nhựt Tân, Nhựt Long, Nhựt Hòa, một phần áp Bình Thạnh, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	Cắt Rec T182 + DS T181B Ngã Tư Tân Phước	3372	77,0484	0,1511	1,5946	0,0031	1,333	11.333	
312	06-06-26	07h30	06-06-26	16h30	ĐL Tân Trụ	Công Ty Đông Á	Từ trụ T136 đến trụ T143 nhánh rẽ Bình Hòa Nhựt Ninh - Tuyến 479 Tân Trụ.	Từ trụ T136 đến trụ T143 nhánh rẽ Bình Hòa Nhựt Ninh - Tuyến 479 Tân Trụ.	Đi dõi lưới điện theo yêu cầu của Ban Quản Lý Dự Án công trình đường tỉnh 827E. Từ trụ T136 đến trụ T143 nhánh rẽ Bình Hòa Nhựt Ninh - Tuyến 472 Tầm Vu 2.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt Rec T182 + DS T181B Ngã Tư Tân Phước	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
313	06-06-26	07h30	06-06-26	16h30	ĐL Tân Trụ	Công Ty Minh Hùng	Từ trụ T224 đến trụ T344 nhánh rẽ Tân Phước Tây - Tuyến 479 Tân Trụ.	Từ trụ T224 đến trụ T344 nhánh rẽ Tân Phước Tây - Tuyến 479 Tân Trụ.	Thay trụ, thay sứ đứng và ty sứ đường dây trung áp nhánh rẽ Tân Phước Tây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt Rec T182 + DS T181B Ngã Tư Tân Phước	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
314	06-06-26	08h00	06-06-26	09h00	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tại trụ T151 nhánh rẽ Bình Hòa Nhựt Ninh - Tuyến 479 Tân Trụ.	Tại trụ T151 nhánh rẽ Bình Hòa Nhựt Ninh - Tuyến 479 Tân Trụ.	Khắc phục tiếp đất trạm TBA T6 Áp 6 Tân Phước Tây không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt FCO, mở Hotline trạm T6 Áp 6 Tân Phước Tây	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
315	06-06-26	09h30	06-06-26	10h30	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tại trụ T174 nhánh rẽ Chợ Táo Bình Trinh - Tuyến 479 Tân Trụ.	Tại trụ T174 nhánh rẽ Chợ Táo Bình Trinh - Tuyến 479 Tân Trụ.	Khắc phục tiếp đất trạm T9 áp 1+2 Tân Phước không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp 1+2, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO, mở Hotline trạm T9 Áp 1+2 Tân Phước.	66	0,1774	0,0030	0,0037	0,0001	0,033	33	
316	06-06-26	07h30	06-06-26	11h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Nhánh rẽ Nhị Thành, Thầy Cai, tuyến 480 Thủ Thừa	Từ trụ T1-T21 Nhánh rẽ Nhị Thành - Từ T1-T10 Nhánh rẽ Thầy Cai	Cắt tia cành cây, cắt dây leo dưới đường dây trung-hạ thế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Toàn bộ áp 1, xã Thủ Thừa	Cắt LBFCO phân đoạn NR Nhị Thành	359	3,3337	0,0139	0,0798	0,0003	0,033	133	
317	06-06-26	13h30	06-06-26	16h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Nhánh rẽ Cầu Bông, NR Thầy Cai, tuyến 475 Thủ Thừa	Từ T1-T19 Nhánh rẽ Cầu Bông, NR Thầy Cai	Cắt tia cành cây, cắt dây leo dưới đường dây trung-hạ thế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
318	06-06-26	07h30	06-06-26	16h00	ĐL Vinh Hưng	Công ty TNHH Ngọc Dung I	Nr Đường Tháp Mười, đường dây hạ áp trạm T8 UB Huyện	T4 Nr Đường Tháp Mười, đường dây hạ áp trạm T8 UB Huyện	Thí công công trình DTXD: Cải tạo, nâng cấp DDHA và TBA T4 Đường Tháp Mười' - Dụng cụ ghép BTLT 14m : 01 tru - NCS TBA từ 3x 25 KVA lên 100KVA - Nâng cấp dây hạ áp lên 3 pha	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	9	Một phần áp Mãng Đa, áp 2, áp 4 - xã Vinh Hưng	Cắt 03 LBFCO Nr Đường Tháp Mười, cắt FCO trạm T8 UB Huyện	329	9,8065	0,0192	0,1556	0,0003	0,300	2.550	
319	06-06-26	07h30	06-06-26	16h00	ĐL Vinh Hưng	ĐL Vinh Hưng	Nr Đường Tháp Mười	T1 đến T8 Nr Đường Tháp Mười	Bảo trì, phát quang Nr Đường Tháp Mười	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt 03 LBFCO Nr Đường Tháp Mười	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
320	06-06-26	07h30	06-06-26	11h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Nhánh rẽ Cà Dừa Phải, tuyến 471 Mộc Hóa (xã Bình Hòa)	Trụ T29 Nhánh rẽ Cà Dừa Phải, tuyến 471 Mộc Hóa (xã Bình Hòa)	- Tăng công suất trạm T29 Cà Dừa 3 từ 2x15 lên 50 kVA tại trụ T29 Nhánh rẽ Cà Dừa Phải, tuyến 471 Mộc Hóa	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Một phần xã Bình Hòa	Nhà LBS T177 Bình Thanh đề cắt DS T1A Cà Dừa Phải	170	1,5845	0,0066	0,0378	0,0002	0,063	253	
321	06-06-26	13h00	06-06-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Nhánh rẽ Kinh 3 Xã 3, tuyến 471 Mộc Hóa	Trụ T7 Nhánh rẽ Kinh 3 xã 3, tuyến 471 Mộc Hóa (Xã Bình Hiệp)	- Tăng công suất trạm T7 Kinh 3 Xã 5 từ 15 lên 25 kVA, tại trụ T7 Nhánh rẽ Kinh 3 xã 3, tuyến 471 Mộc Hóa	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	9	một phần xã Bình Hiệp	Cắt LBFCO T30 Kinh 3 Xã 3	84	0,6850	0,0033	0,0164	0,0001	0,310	1.085	
322	06-06-26	07h30	06-06-26	08h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Trạm T03 Kênh Trấp Tre QP	Tại trụ T03 Nhánh rẽ Kênh Trấp Tre QP, tuyến 471 Mộc Hóa (xã Bình Hòa)	Chỉnh nấc MBA xử lý điện áp cao trạm T03 Kênh Trấp Tre QP, tại trụ T03 Nhánh rẽ Kênh Trấp Tre QP, tuyến 471 Mộc Hóa	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Sậy Giăng, xã Bình Hòa	Cắt FCO trạm T03 Kênh Trấp Tre QP	18	0,0419	0,0007	0,0010	0,0000	0,033	33	
323	06-06-26	09h00	06-06-26	11h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Trạm T38 Kinh Thị Xã 2	Trụ T38 Nhánh rẽ Kinh Thị Xã, tuyến 476 Mộc Hóa (xã Mộc Hóa)	- Bảo trì trạm, hoàn thiện các giải pháp PCSC, bit ống PVC trạm - Xử lý khiếm khuyết đường dây hạ áp TBA T38 Kinh Thị Xã 2: + Trụ H5B/5 mỗi nối hạ áp bo tay (eo lại mỗi nối VT: 2 ống nối AC 70) + Trụ H5B/1-H5B/13 dây hạ áp chùng (căng lại từ H5B/1-H5B/13)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần Áp Sậy Giăng, Xã Mộc Hoá	Cắt FCO Trạm T38 Kinh Thị Xã 2	13	0,0757	0,0005	0,0018	0,0000	0,033	83	
324	06-06-26	13h00	06-06-26	14h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Nhánh rẽ Kinh Ba Hồng Minh Trái ND, Tuyến 476 Mộc Hóa (xã Bình Hòa)	Trụ T20 Nhánh rẽ Kinh Ba Hồng Minh Trái ND, Tuyến 476 Mộc Hóa (xã Bình Hòa)	Thay sứ đứng 24kV bị bể trụ T20 Nhánh rẽ Kinh Ba Hồng Minh Trái ND, Tuyến 476 Mộc Hóa	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	8	Một phần áp 3, xã Bình Hòa	Cắt LBFCO T03 Kinh Ba Hồng Minh Trái ND	249	0,8703	0,0097	0,0208	0,0002	0,257	385	
325	06-06-26	15h00	06-06-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Nhánh rẽ Ngon Bến Buôn, tuyến 476 Mộc Hóa (xã Bình Hòa)	Trụ T33 Nhánh rẽ Ngon Bến Buôn, tuyến 476 Mộc Hóa (xã Bình Hòa)	Chỉnh nấc MBA xử lý điện áp thấp trạm T33 Ngon Bến Buôn 3, tại trụ T33 Nhánh rẽ Ngon Bến Buôn, tuyến 476 Mộc Hóa	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp 3, xã Bình Hòa	Cắt FCO trạm T33 Ngon Bến Buôn 3	28	0,0979	0,0011	0,0023	0,0000	0,020	30	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
326	07-06-26	04h15	07-06-26	05h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tuyến 474 An Thạnh-471 Bến Lức	Tại DS T129A TC tuyến 474 An Thạnh; Tại LBS T31+ DS T32 Bình Đức	Đóng mở vòng để chuyển giao lưới tuyến 474 An Thạnh - 471 Bến Lức từ DS T32 Bình Đức đến DS T129A TC 474 An Thạnh	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	* ĐL Bến Lức; - Chuyển LBS T31 Bình Đức sang chế độ Local; - Đóng DS T32 Bình Đức; - Chuyển LBS T31 Bình Đức sang chế độ Remote; - Kiểm tra điều kiện trước khi khép vòng (góc lệch pha của điện áp và chênh lệch điện áp giữa 02 điểm khép vòng) tại LBS T31 Bình Đức; * TTDK: - Đóng LBS T31 Bình Đức; - Cắt MC + DS T129A TC 474 An Thạnh.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
327	07-06-26	16h30	07-06-26	17h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tuyến 479 An Thạnh-472 Bến Lức	Tại LBS T113B+ 3LS T116 Cầu Nước Mực; DS T154 TC tuyến 479 An Thạnh	Đóng mở vòng để chuyển giao lưới tuyến 479 An Thạnh - 472 Bến Lức từ DS T154 TC 479 An Thạnh đến 3 LS T116 Cầu Nước Mực	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	- Đóng MC 479 An Thạnh; - Kiểm tra điều kiện trước khi khép vòng (góc lệch pha của điện áp và chênh lệch điện áp giữa 02 điểm khép vòng) tại DS T154 TC 479 An Thạnh; - Cắt MC 479 An Thạnh; - Đóng DS T154 TC 479 An Thạnh; - Đóng MC 479 An Thạnh; * ĐL Bến Lức; - Kiểm tra LBS T113B Cầu Nước Mực đang ở chế độ Remote; * TTDK: - Cắt LBS T113B Cầu Nước Mực; * ĐL Bến Lức; - Chuyển LBS T113B Cầu Nước Mực sang chế độ Local; - Cắt 3 LS T116 Cầu Nước Mực;	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
328	07-06-26	06h00	07-06-26	06h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tuyến 479 Bến Lức, 476 KCN Thuận Đạo	Tại Rec T26+ DS T29 KCN Thuận Đạo 1; 3LS T01 Nối Lưới Thuận Đạo	Chuyển giao lưới tuyến 479 Bến Lức - 476 KCN Thuận Đạo từ 3 LS T1 Nối Lưới Thuận Đạo đến DS T29 KCN Thuận Đạo 1 (ĐL Cần Được cắt điện tuyến 476 KCN Thuận Đạo)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	80	Một phần áp Bến Lức 8, 9 xã Bến Lức	- Cắt Rec T26 + DS T29 KCN Thuận Đạo 1 - Đóng 3 LS T1 Nối Lưới Thuận Đạo (nhà MC 479 Bến Lức)	950	0,4415	0,0147	0,0264	0,0009	2,667	1.333	
329	07-06-26	16h30	07-06-26	17h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tuyến 479 Bến Lức, 476 KCN Thuận Đạo	Tại Rec T26+ DS T29 KCN Thuận Đạo 1; 3LS T01 Nối Lưới Thuận Đạo	Chuyển giao lưới tuyến 479 Bến Lức - 476 KCN Thuận Đạo từ DS T29 KCN Thuận Đạo 1 đến 3 LS T1 Nối Lưới Thuận Đạo	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	80	Một phần áp Bến Lức 8, 9 xã Bến Lức	- Cắt 3 LS T01 Nối Lưới Thuận Đạo (nhà MC 479 Bến Lức); - Đóng DS T29 + Rec T26 KCN Thuận Đạo 1.	950	0,4415	0,0147	0,0264	0,0009	2,667	1.333	
330	07-06-26	16h30	07-06-26	17h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tuyến 474 An Thạnh- 471 Bến Lức	Tại DS T129A TC tuyến 474 An Thạnh; Tại LBS T31+ DS T32 Bình Đức	Đóng mở vòng để chuyển giao lưới tuyến 474 An Thạnh - 471 Bến Lức từ DS T129A TC 474 An Thạnh đến DS T32 Bình Đức	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	- Đóng MC 474 An Thạnh; - Kiểm tra điều kiện trước khi khép vòng (góc lệch pha của điện áp và chênh lệch điện áp giữa 02 điểm khép vòng) tại DS T129A TC tuyến 474 An Thạnh; - Cắt MC 474 An Thạnh; - Đóng DS T129A TC tuyến 474 An Thạnh; - Đóng MC 474 An Thạnh; * ĐL Bến Lức; - Kiểm tra LBS T31 Bình Đức đang ở chế độ Remote; * TTĐK: - Cắt LBS T31 Bình Đức; * ĐL Bến Lức; - Chuyển LBS T31 Bình Đức sang chế độ Local; - Cắt DS T32 Bình Đức; - Chuyển LBS T31	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
331	07-06-26	05h00	07-06-26	16h30	ĐL Bến Lức	Công ty Nam Lập Phát	Trục Bến Lức Đức Hòa tuyến 477, 472 An Thạnh	Từ trụ 155 đến trụ 205 Trục Bến Lức Đức Hòa tuyến 477, 472 An Thạnh	Đào móng, dựng trụ BTLT 16, BTLT 18m và lắp đặt xà, sứ, phụ kiện: Từ trụ T155 đến trụ T205 thuộc HM 2.1: XDM mạch 3 tuyến 472/477 An Thạnh - xã Lương Hòa, huyện Bến Lức	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	650	áp 6A, 7A, 8, 9 xã Lương Hòa; áp 1,2,3,4,5 Lương Bình xã Thạnh Lợi	Cắt MC 477, 472; 471, 480 An Thạnh; đóng DTD 477-76, 472-76; 471-76, 480-76 An Thạnh	5077	54,1183	0,0784	3,2482	0,0047	21,667	249.167	

STT	Thời điểm cắt điện/có lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
332	07-06-26	05h00	07-06-26	16h30	ĐL Bến Lức	Công ty Huỳnh Minh Khôi	Trục Bến Lức Hậu Nghĩa tuyến 478, 473 An Thạnh	Từ trụ 111 đến trụ 111B trục Bến Lức Hậu Nghĩa tuyến 478, 473 An Thạnh đến trụ 03 nhánh rẽ Công Ty TNHH Vũ Gia Hải Phòng	Trồng trụ BTLT 16m, lắp dũa, sứ; sang dây qua trụ mới, thu hồi trụ cũ công tác di dời trụ 111A theo đề nghị của Công Ty TNHH Vũ Gia Hải Phòng	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	250	ấp 10 xã Lương Hòa; ấp 1B, 4,5,6 An Thạnh xã Bến Lức	Cắt MC 478, 473 An Thạnh; đóng DTD 478-76, 473-76 An Thạnh	5459	58,1902	0,0843	3,4926	0,0051	8,333	95.833		
333	07-06-26	05h00	07-06-26	16h30	ĐL Bến Lức	Công ty Kiến Phát	Trục Bến Lức Hậu Nghĩa tuyến 478, 473 An Thạnh	Từ trụ 102B trục Bến Lức Hậu Nghĩa tuyến 478, 473 An Thạnh đến trụ 01 XDM nhánh rẽ Công Ty TNHH Thảo dược Hữu cơ Mỹ (đầu mạch dưới 478AT)	Lắp dũa, sứ, kéo dây 3xACXH.50mm2- 24kV+ AC.50mm2 dài 6m; đấu nối hoàn chỉnh công trình Đường dây 22kV 3pha và TBA 3x25kVA Công Ty TNHH Thảo dược Hữu cơ Mỹ (đầu mạch dưới 478AT)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt MC 478, 473 An Thạnh; đóng DTD 478-76, 473-76 An Thạnh	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
334	07-06-26	05h00	07-06-26	16h30	ĐL Bến Lức	Công ty Thành Công LA	Trục Bến Lức Hậu Nghĩa tuyến 478, 473 An Thạnh	Từ trụ 85B trục Bến Lức Hậu Nghĩa tuyến 478, 473 An Thạnh đến trụ số 07 nhánh rẽ Công ty TNHH SXTM Tân Nghệ Nam tuyến 478 An Thạnh	Lắp Rec trụ 1B, đấu nối hoàn chỉnh, chỉnh trụ 03 bị nghiêng; tháo 3 LBFCO trụ 85B, đấu lại dây lèo công tác Cài tạo đường dây 22kV 3 pha nhánh rẽ Công ty TNHH SXTM Tân Nghệ Nam	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt MC 478, 473 An Thạnh; đóng DTD 478-76, 473-76 An Thạnh	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
335	07-06-26	05h00	07-06-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Công ty TNHH SXTM Tân Nghệ Nam tuyến 478 An Thạnh	Từ trụ 01- 07 nhánh rẽ Công ty TNHH SXTM Tân Nghệ Nam tuyến 478 An Thạnh	Tháo 3 bộ đo ghi trung áp, điện kế và phụ kiện; lắp lại 1 bộ đo ghi trụ T01 công tác Cài tạo đường dây 22kV 3 pha nhánh rẽ Công ty TNHH SXTM Tân Nghệ Nam	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt 3LBFCO+ 3LS Công ty TNHH SXTM Tân Nghệ Nam	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
336	07-06-26	05h00	07-06-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Trục Bến Lức Hậu Nghĩa tuyến 478 An Thạnh	Tại trụ 47 trục Bến Lức Hậu Nghĩa tuyến 478 An Thạnh	Thay DS T47 An Thạnh bị sự cố	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt MC 478 An Thạnh; đóng DTD 478-76 An Thạnh	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
337	07-06-26	05h00	07-06-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ KCN Thịnh Phát tuyến 472, 480 An Thạnh	Từ trụ 2/1A đến trụ 11 Nhánh rẽ KCN Thịnh Phát tuyến 472, 480 An Thạnh	Thay DS T2/1A KCN Thịnh Phát; DS T11 KCN Thịnh Phát vận hành lâu năm	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt MC 472, 480 An Thạnh; đóng DTD 472-76, 480-76 An Thạnh	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
338	07-06-26	05h00	07-06-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức+ XNDV ĐL Tây Ninh	Trục Bến Lức Hậu Nghĩa tuyến 478, 473 An Thạnh	Tại trụ 103 trục Bến Lức Hậu Nghĩa tuyến 478, 473 An Thạnh	Thí nghiệm định kỳ trạm bù T103 An Thạnh	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt MC 478, 473 An Thạnh; đóng DTD 478-76, 473-76 An Thạnh	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
339	07-06-26	05h00	07-06-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức+ XNDV ĐL Tây Ninh	Trục Bến Lức Hậu Nghĩa tuyến 478, 473 An Thạnh	Tại trụ 135B trục Bến Lức Hậu Nghĩa tuyến 478, 473 An Thạnh	Thí nghiệm định kỳ trạm bù DS TC 473, 478 An Thạnh	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt MC 478, 473 An Thạnh; đóng DTD 478-76, 473-76 An Thạnh	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
340	07-06-26	05h00	07-06-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức+ XNDV ĐL Tây Ninh	Trục Bến Lức Hậu Nghĩa tuyến 471, 480 An Thạnh; Trục Bến Lức Đức Hòa tuyến 477, 472 An Thạnh	Từ trụ 269A trục Bến Lức Đức Hòa tuyến 477, 472, 480 An Thạnh đến trụ 272A trục Bến Lức Đức Hòa tuyến 477, 480 An Thạnh đến trụ 226 Trục Bến Lức Hậu Nghĩa tuyến 471, 480 An Thạnh	Thí nghiệm định kỳ DS T269A Liên Thôn, DS T272A Liên Thôn, DS T272A Liên Thôn, DS bypass T226 Liên Thôn	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt MC 477, 472, 480, 471 An Thạnh; đóng DTD 477-76, 472-76, 480-76, 471-76 An Thạnh	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
341	07-06-26	05h00	07-06-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Trục Bến Lức Hậu Nghĩa tuyến 471, 480 An Thạnh	Từ trụ 179-187B Trục Bến Lức Hậu Nghĩa tuyến 471, 480 An Thạnh	Thu hồi trạm bù T187B Lương Bình, thay 3FCO vận hành lâu năm trạm bù T179 tuyến 471 An Thạnh	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt MC 471, 480 An Thạnh; đóng DTD 471-76, 480-76 An Thạnh	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
342	07-06-26	05h00	07-06-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ áp 5, 6 An Thạnh tuyến 478 An Thạnh	Tại trụ 50 nhánh rẽ áp 5, 6 An Thạnh tuyến 478 An Thạnh	Cây trạm 3x25kVA T50 áp 5, 6 An Thạnh, đấu nối hoàn chỉnh công tác xử lý quá tải trạm T47 áp 5, 6 An Thạnh	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt MC 478 An Thạnh; đóng DTD 478-76 An Thạnh	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
343	07-06-26	07h00	07-06-26	16h30	ĐL Bến Lức	Công ty Tân Cường Thịnh	Nhánh rẽ Đường Dọc 2A KCN Phú An Thạnh tuyến 475 An Thạnh (đang vận hành tuyến 480 Bến Lức)	Từ trụ 13 đến trụ 14 nhánh rẽ Đường Dọc 2A KCN Phú An Thạnh tuyến 475 An Thạnh (đang vận hành tuyến 480 Bến Lức)	Trồng trụ BTLT 16m, lắp dũa, sứ; sang dây qua trụ mới, thu hồi trụ cũ công tác di dời trụ 13 theo đề nghị của Công ty CP XD CBC	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	50	Một phần Đường Dọc 2A KCN Phú An Thạnh xã Bến Lức	Cắt Rec+ DS Đường Dọc 2A KCN Phú An Thạnh	16	0,1409	0,0002	0,0085	0,0000	1,667	15.833		
344	07-06-26	07h00	07-06-26	16h30	ĐL Bến Lức	Công ty Kiến Phát	Nhánh rẽ Đường Dọc 2A KCN Phú An Thạnh tuyến 475 An Thạnh (đang vận hành tuyến 480 Bến Lức)	Từ trụ 13A nhánh rẽ Đường Dọc 2A KCN Phú An Thạnh tuyến 475 An Thạnh (đang vận hành tuyến 480 Bến Lức) đến trụ 01 XDM nhánh rẽ Công ty TNHH Hyogo (Việt Nam)	Lắp dũa, sứ, kéo dây 3xACXH.50mm2- 24kV+ AC.50mm2 dài 7m; đấu nối hoàn chỉnh công trình Đường dây 22kV 3pha và TBA 1250kVA Công ty TNHH Hyogo (Việt Nam)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt Rec+ DS Đường Dọc 2A KCN Phú An Thạnh	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
345	07-06-26	07h00	07-06-26	16h30	ĐL Bến Lức	Công ty Kiến Phát	Nhánh rẽ Đường Dọc 2A KCN Phú An Thạnh tuyến 475 An Thạnh (đang vận hành tuyến 480 Bến Lức)	Từ trụ 38 nhánh rẽ Đường Dọc 2A KCN Phú An Thạnh tuyến 475 An Thạnh (đang vận hành tuyến 480 Bến Lức) đến trụ 01 XDM nhánh rẽ Công ty TNHH SX TM Tuyền Hương	Lắp dũa, sứ, kéo dây 3xACXH.50mm2- 24kV+ AC.50mm2 dài 6m; đấu nối hoàn chỉnh công trình Đường dây 22kV 3pha và TBA 1000kVA Công ty TNHH SX TM Tuyền Hương	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt Rec+ DS Đường Dọc 2A KCN Phú An Thạnh	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
346	07-06-26	07h00	07-06-26	16h30	ĐL Bến Lức	Công ty Kiến Lập	Nhánh rẽ Đường Doc 2A KCN Phú An Thạnh tuyến 475 An Thạnh (đang vận hành tuyến 480 Bến Lức)	Từ trụ 43B nhánh rẽ Đường Doc 2A KCN Phú An Thạnh tuyến 475 An Thạnh (đang vận hành tuyến 480 Bến Lức) đến trụ 01 nhánh rẽ Công Ty TNHH Xây Dựng IVY	Tháo 3 LBFCO, dũa, sứ, dây 3ACXH.50mm2+ AC.50mm2 công tác thu hồi đường dây 22kV 3 pha và TBA không sử dụng	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt Rec+ DS Đường Doc 2A KCN Phú An Thạnh	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
347	07-06-26	08h00	07-06-26	16h30	ĐL Bến Lức	Công ty Ngọc Huy	Nhánh rẽ Thạnh Lợi tuyến 474 An Thạnh	Từ trụ 257 đến trụ 258 nhánh rẽ Thạnh Lợi tuyến 474 An Thạnh	Trồng 1 trụ BTLT 14m, lắp dũa, sứ nâng cao độ tĩnh không đường dây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	20	Một phần áp 1, 2, 3 xã Thạnh Lợi	Cắt 3LBFCO T229A Thạnh Lợi	1019	8,0285	0,0157	0,4819	0,0009	0,667	5.667	
348	07-06-26	08h00	07-06-26	16h00	ĐL Bến Lức	Công ty Minh Nhật Quang Đức Hòa	Nhánh rẽ CN Cty CP XD Nam Nguyễn - NM bê tông Nam Nguyễn BL tuyến 475 Long Hiệp	Từ trụ số 02 đến trụ số 03 nhánh rẽ CN Cty CP XD Nam Nguyễn - NM bê tông Nam Nguyễn BL tuyến 475 Long Hiệp	Bảo trì, thí nghiệm đường dây và TBA 2x320kVA CN Cty CP XD Nam Nguyễn - NM bê tông Nam Nguyễn BL	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	8	CN Cty CP XD Nam Nguyễn - NM bê tông Nam Nguyễn BL- KCN Phúc Long xã Mỹ Yên	Cắt 3LBFCO nhánh rẽ CN Cty CP XD Nam Nguyễn - NM bê tông Nam Nguyễn BL (cắt điện theo đề nghị của Khách hàng)	1	0,0075	0,0000	0,0004	0,0000	0,267	2.133	
349	07-06-26	08h00	07-06-26	16h30	ĐL Cần Đước	Cty Thủy Phương	Trạm trường THPT Long Cang	Phần hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp trạm trường THPT Long Cang, tuyến 474 Cần Đước	- Thay dây hạ áp thi công công trình ĐTXD 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Một phần áp 2 xã Long Cang	Cắt FCO trạm trường THPT Long Cang	166	1,3249	0,0026	0,0784	0,0002	0,100	850	
350	07-06-26	08h00	07-06-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Tuyến 476-480 KCN Thuận Đạo	Từ trụ T2 đến trụ T16 nhánh rẽ DS 9 KCN Thuận Đạo MR, tuyến 476-480 KCN Thuận Đạo	- Đổi lèo xử lý đồng vị pha tuyến 478 Rạch Chanh và tuyến 480 KCN Thuận Đạo - Lắp hoàn chỉnh trạm bù T16 DS 9 KCN Thuận Đạo MR tuyến 476 KCN Thuận Đạo - Vệ sinh sứ, bảo trì lèo, phát quang kết hợp khắc phục khiếm khuyết đường dây trung thế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	350	Một phần KCN Thuận Đạo mở rộng, áp 8 xã Long Cang	- Cắt LBS T4/4 + DS T4/2 DS 14 KCN Thuận Đạo MR (tuyến 480 KCN Thuận Đạo) - Cắt LBS T1/10 + DS T1/9 DS 11 KCN Thuận Đạo MR (tuyến 476 KCN Thuận Đạo) - Cắt REC T2 + DS T1 DS 9 KCN Thuận Đạo MR (tuyến 478 Rạch Chanh) - Cắt FCO trạm T52 Thuận Đạo, Công ty Đồng Tâm (400kVA)	1026	8,1891	0,0161	0,4846	0,0010	11,667	99.167	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
351	07-06-26	08h00	07-06-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Tuyến 476-473-480 KCN Thuận Đạo	Từ trụ TD3 đến trụ TD21 nhánh rẽ DS 9 KCN Thuận Đạo MR, đến trụ TD20/2 nhánh rẽ DS 1 KCN Thuận Đạo MR, tuyến 476-480-473 KCN Thuận Đạo	- Đòi leo xử lý đồng vị pha tuyến 472 Rạch Chanh và tuyến 480 KCN Thuận Đạo - Bảo trì trạm bù TD16,18 DS 9 KCN Thuận Đạo MR tuyến 473,480 KCN Thuận Đạo - Vệ sinh sứ, bảo trì lò, phát quang kết hợp khắc phục khiếm khuyết đường dây trung thế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	- Kiểm tra DS TC tuyến 472 Rạch Chanh đang mở; - Cắt REC T2 + DS T1 DS 9 KCN Thuận Đạo MR (tuyến 476 Rạch Chanh); - Cắt LBS T4/4 + DS T4/2 DS 14 KCN Thuận Đạo MR (tuyến 480 KCN Thuận Đạo); - Cắt LBS T1/10 + DS T1/9 DS 11 KCN Thuận Đạo MR (tuyến 476 KCN Thuận Đạo); - Cắt LBS T19/1 + DS T19/2 DS 1 KCN Thuận Đạo MR (tuyến 473 KCN Thuận Đạo); - Cắt FCO trạm T52 Thuận Đạo, Công ty Đồng Tâm (400kVA).	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
352	07-06-26	08h00	07-06-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Tuyến 480 KCN Thuận Đạo	Từ trụ T12B/1 đến trụ T12B/18 nhánh rẽ DS 14 KCN Thuận Đạo MR, tuyến 480 KCN Thuận Đạo	Vệ sinh sứ, bảo trì lò, phát quang kết hợp khắc phục khiếm khuyết đường dây trung thế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt LBS T4/4 + DS T4/2 DS 14 KCN Thuận Đạo MR (tuyến 480 KCN Thuận Đạo)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
353	07-06-26	08h00	07-06-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Tuyến 476 KCN Thuận Đạo	Từ trụ TD20 đến trụ TD20/29 nhánh rẽ DS 1 KCN Thuận Đạo MR, tuyến 476 KCN Thuận Đạo	Vệ sinh sứ, bảo trì lò, phát quang kết hợp khắc phục khiếm khuyết đường dây trung thế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	- Cắt LBS T1/10 + DS T1/9 DS 11 KCN Thuận Đạo MR (tuyến 476 KCN Thuận Đạo); - Cắt LBS T4/4 + DS T4/2 DS 14 KCN Thuận Đạo MR (tuyến 480 KCN Thuận Đạo); - Cắt FCO trạm Công ty Đồng Tâm (400kVA).	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
354	07-06-26	08h00	07-06-26	10h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm Công ty TNHH Okia Optical Việt Nam	Tại trạm khách hàng Công ty TNHH Okia Optical Việt Nam, tuyến 472 KCN Thuận Đạo	Vệ sinh sứ, bảo trì trạm khách hàng Công ty TNHH Okia Optical Việt Nam thuê quản lý vận hành	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	25	Công ty TNHH Okia Optical Việt Nam, ấp 8 xã Long Cang	Cắt Rec + DS Công ty TNHH Okia Optical Việt Nam	1	0,0019	0,0000	0,0001	0,0000	0,833	1.667		

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
355	07-06-26	08h00	07-06-26	10h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm Công ty Benkan (2x320 + 750)	Tại trạm khách hàng Công ty Benkan (2x320 + 750), tuyến 471 KCN Thuận Đạo	Vệ sinh sứ, bảo trì trạm khách hàng Công ty Benkan (2x320 + 750) thuê quản lý vận hành	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	15	Công ty Benkan (2x320 + 750), áp 8 xã Long Cang	Cắt LBFCO p/d Công ty Benkan (2x320 + 750)	1	0,0019	0,0000	0,0001	0,0000	0,500	1.000	
356	07-06-26	08h00	07-06-26	10h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm Công ty TNHH MTV Benkan Việt Nam 2 (2x750 kVA)	Tại trạm khách hàng Công ty TNHH MTV Benkan Việt Nam 2 (2x750 kVA), tuyến 471 KCN Thuận Đạo	Vệ sinh sứ, bảo trì trạm khách hàng Công ty TNHH MTV Benkan Việt Nam 2 (2x750 kVA) thuê quản lý vận hành	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	15	Công ty TNHH MTV Benkan Việt Nam 2 (2x750 kVA), áp 8 xã Long Cang	Cắt LBFCO p/d Công ty TNHH MTV Benkan Việt Nam 2 (2x750 kVA)	1	0,0019	0,0000	0,0001	0,0000	0,500	1.000	
357	07-06-26	08h00	07-06-26	10h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm Công ty TNHH MTV Benkan VN 3 (2x2500kVA)	Tại trạm khách hàng Công ty TNHH MTV Benkan VN 3 (2x2500kVA), tuyến 471 KCN Thuận Đạo	Vệ sinh sứ, bảo trì trạm khách hàng Công ty TNHH MTV Benkan VN 3 (2x2500kVA) thuê quản lý vận hành	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	40	Công ty TNHH MTV Benkan VN 3 (2x2500kVA), áp 8 xã Long Cang	Cắt REC + DS Công ty TNHH MTV Benkan VN 3 (2x2500kVA)	1	0,0019	0,0000	0,0001	0,0000	1,333	2.667	
358	07-06-26	10h00	07-06-26	12h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm Công ty CP Năng Lượng Mặt Trời REE (D7- 1250 kVA)	Tại trạm khách hàng Công ty CP Năng Lượng Mặt Trời REE (D7- 1250 kVA), tuyến 478 KCN Thuận Đạo	Vệ sinh sứ, bảo trì trạm khách hàng Công ty CP Năng Lượng Mặt Trời REE (D7- 1250 kVA) thuê quản lý vận hành	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	15	Công ty Công ty CP Năng Lượng Mặt Trời REE (D7- 1250 kVA), áp 8 xã Long Cang	Cắt LBFCO p/d Công ty CP Năng Lượng Mặt Trời REE (D71250 kVA)	1	0,0019	0,0000	0,0001	0,0000	0,500	1.000	
359	07-06-26	10h00	07-06-26	12h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm Công ty Cổ phần Năng lượng Mặt trời REE (D8-1250kVA)	Tại trạm khách hàng Công ty Cổ phần Năng lượng Mặt trời REE (D8-1250kVA), tuyến 478 KCN Thuận Đạo	Vệ sinh sứ, bảo trì trạm khách hàng Công ty Cổ phần Năng lượng Mặt trời REE (D8-1250kVA) thuê quản lý vận hành	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	15	Công ty Cổ phần Năng lượng Mặt trời REE (D8-1250kVA), áp 8 xã Long Cang	Cắt LBFCO p/d Công ty Cổ phần Năng lượng Mặt trời REE (D8-1250kVA)	1	0,0019	0,0000	0,0001	0,0000	0,500	1.000	
360	07-06-26	10h00	07-06-26	12h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm Công ty TNHH Ree Se Thái Dương (1000kVA)	Tại trạm khách hàng Công ty TNHH Ree Se Thái Dương (1000kVA), tuyến 471 KCN Thuận Đạo	Vệ sinh sứ, bảo trì trạm khách hàng Công ty TNHH Ree Se Thái Dương (1000kVA) thuê quản lý vận hành	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	15	Công ty TNHH Ree Se Thái Dương (1000kVA), áp 8 xã Long Cang	Cắt LBFCO p/d Công ty TNHH Ree Se Thái Dương (1000kVA)	1	0,0019	0,0000	0,0001	0,0000	0,500	1.000	
361	07-06-26	14h00	07-06-26	16h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm Công ty TNHH QuickPack VN (2500kVA)	Tại trạm khách hàng Công ty TNHH QuickPack VN (2500kVA), tuyến 471 KCN Thuận Đạo	Vệ sinh sứ, bảo trì trạm khách hàng Công ty TNHH QuickPack VN (2500kVA) thuê quản lý vận hành	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	35	Công ty TNHH QuickPack VN (2500kVA), áp 8 xã Long Cang	Cắt Rec + DS p/d Công ty TNHH QuickPack VN (2500kVA)	1	0,0019	0,0000	0,0001	0,0000	1,167	2.333	
362	07-06-26	14h00	07-06-26	16h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm Công ty TNHH QuickPack Việt Nam 2 (2000kVA)	Tại trạm khách hàng Công ty TNHH QuickPack Việt Nam 2 (2000kVA), tuyến 471 KCN Thuận Đạo	Vệ sinh sứ, bảo trì trạm khách hàng Công ty TNHH QuickPack Việt Nam 2 (2000kVA) thuê quản lý vận hành	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	30	Công ty TNHH QuickPack Việt Nam 2 (2000kVA), áp 8 xã Long Cang	Cắt Rec + DS p/d Công ty TNHH QuickPack Việt Nam 2 (2000kVA)	1	0,0019	0,0000	0,0001	0,0000	1,000	2.000	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
363	07-06-26	14h00	07-06-26	16h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm Công ty TNHH Quickpack Việt Nam 3 (2000kVA)	Tại trạm khách hàng Công ty TNHH Quickpack Việt Nam 3 (2000kVA), tuyến 471 KCN Thuận Đạo	Vệ sinh sứ, bảo trì trạm khách hàng Công ty TNHH Quickpack Việt Nam 3 (2000kVA) thuê quản lý vận hành	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	30	Công ty TNHH Quickpack Việt Nam 3 (2000kVA), ấp 8 xã Long Cang	Cắt Rec + DS p/d Công ty TNHH Quickpack Việt Nam 3 (2000kVA)	1	0,0019	0,0000	0,0001	0,0000	1,000	2,000	
364	07-06-26	07h00	07-06-26	16h00	ĐL Cần Giuộc	Công ty Việt Sáng	Tuyến 477, 479 Cần Giuộc	Trục chính Cầu Ngang Mũi Tàu, Mũi Tàu Xoài Đồi	Thay tru, thay dây trung thế trục chính Cầu Ngang Mũi Tàu, Mũi Tàu Xoài Đồi.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	300	Một phần ấp 1, 2, 3, 4, Long Phú, Trị Yên, Thanh Hà, Hòa Thuận 2, Hòa Thuận 1 xã Cần Giuộc.	Cắt MC 477, 479 Cần Giuộc; đóng DTĐ 477-76, 479-76 Cần Giuộc	10392	61,7435	0,1143	5,1964	0,0096	10,000	90,000	
365	07-06-26	07h00	07-06-26	16h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 477, 479 Cần Giuộc	Trục chính Cầu Ngang Mũi Tàu, Mũi Tàu Xoài Đồi, Nr Chợ Mới, Chợ Mới Long Phú, Thanh Hà, T3A Thanh Hà, T6A Thanh Hà, Thủy Sán.	Bảo trì khắc phục khiếm khuyết lưới điện, trạm bù, thay LA định kỳ, thí nghiệm định kỳ thiết bị điện: trạm biến áp, FCO, LBFCO, LBS, Rec, DS....	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt MC 477, 479 Cần Giuộc; đóng DTĐ 477-76, 479-76 Cần Giuộc	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
366	07-06-26	06h30	07-06-26	07h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 475 Long Hậu, tuyến 477 Cần Giuộc	Tại LBS T1 KCN Tân Kim; tại LBS T61 + DS T60 Huyện Đồi	Chuyển giao lưới tuyến 475 Long Hậu - 477 Cần Giuộc từ LBS T1 KCN Tân Kim đến DS T60 Huyện Đồi	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	- Kiểm tra điều kiện khép vòng đạt yêu cầu đóng điện tại LBS T1 KCN Tân Kim; - Đóng LBS T1 KCN Tân Kim; - Cắt LBS T61 + DS T60 Huyện Đồi.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
367	07-06-26	17h00	07-06-26	17h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 475 Long Hậu, tuyến 477 Cần Giuộc	Tại LBS T1 KCN Tân Kim; tại LBS T61 + DS T60 Huyện Đồi	Chuyển giao lưới tuyến 477 Cần Giuộc - 475 Long Hậu từ DS T60 Huyện Đồi đến LBS T1 KCN Tân Kim	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	- Đóng DS T60 Huyện Đồi; - Kiểm tra điều kiện khép vòng đạt yêu cầu đóng điện tại LBS T61 Huyện Đồi; - Đóng LBS T61 Huyện Đồi; - Cắt LBS T1 KCN Tân Kim.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
368	07-06-26	08h00	07-06-26	11h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Nhánh Rẽ Công Ty TNHH Sheen Bridge (tại trụ 2 nhánh rẽ Công ty TNHH Sheen Bridge, Tuyến 473 Cần Giuộc)	Nhánh Rẽ Công Ty TNHH Sheen Bridge	Thay Điện kế, TI, TU trung thế Công ty TNHH Sheen Bridge, MKH: PB06040059044	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	30	Công Ty TNHH Sheen Bridge, ấp Long Phú xã Cần Giuộc	Cắt Rec T2 Công Ty TNHH Sheen Bridge; DS T84/4 Tuyến Tránh	1	0,0023	0,0000	0,0002	0,0000	1,000	3,500	
369	07-06-26	13h30	07-06-26	16h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Nhánh Rẽ Cty TNHH Giấy FULUH 2 (tại trụ 9A nhánh rẽ Long Phú, Tuyến 479 Cần Giuộc)	Nhánh Rẽ Cty TNHH Giấy FULUH 2	Thay Điện kế, TI, TU trung thế Công Ty TNHH Giấy FU-LUH, MKH: PB06040040878	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	50	Cty TNHH Giấy FULUH 2, ấp Long Phú xã Cần Giuộc	Cắt Rec, DS nhánh rẽ Cty TNHH Giấy FULUH 2	1	0,0017	0,0000	0,0001	0,0000	1,667	4,167	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
370	07-06-26	16h10	07-06-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Nhánh Rẽ CTY TNHH Giấy FULUH 1 (tại trụ 12A nhánh rẽ Long Phú, Tuyến 479 Cần Giuộc)	Nhánh Rẽ CTY TNHH Giấy FULUH 1	Thay Điện kế gián tiếp trung thế CÔNG TY TNHH GIẤY FU-LUH, MKH: PB06040016805	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	50	CTY TNHH Giấy FULUH 1, ấp Long Phú xã Cần Giuộc	Cắt Rec, DS nhánh rẽ CTY TNHH Giấy FULUH 1	1	0,0009	0,0000	0,0001	0,0000	1,667	2.222	
371	07-06-26	05h00	07-06-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trục Đức Hòa- Liên Thôn	Từ trụ 130 đến trụ T85 trục Đức Hòa- Liên Thôn, tuyến 477, 480 An Thạnh	Bảo trì, thực hiện các giải pháp phòng chống sự cố trục Đức Hòa- Liên Thôn	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Ấp 3, 4 xã Đức Hòa	- Cắt Rec + 3 LS T62/131 Liên Thôn; - Cắt Rec T273 + DS T275A Liên Thôn.	126	0,7233	0,0013	0,0664	0,0001	0,100	950	
372	07-06-26	05h00	07-06-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Đường số 12 Tân Đức Giai Đoạn 2	Tại trụ T2 nhánh rẽ Đường số 12 Tân Đức Giai Đoạn 2	Điều tra sự cố trạm bù T2 Đường số 12 Tân Đức Giai Đoạn 2	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt Rec T273 + DS T275A Liên Thôn	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
373	07-06-26	09h00	07-06-26	11h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cty TNHH CN XINHUI (VIET NAM)	Tại trụ Cty TNHH CN XINHUI (VIET NAM)	Thay hộp công tơ bị hỏng Cty TNHH CN XINHUI (VIET NAM)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Cty TNHH CN XINHUI (VIET NAM), ấp 5, xã Mỹ Hạnh	Cắt 3LBFCO nhánh rẽ Cty TNHH CN XINHUI (VIET NAM)	126	0,7233	0,0013	0,0664	0,0001	0,100	950	
374	07-06-26	08h00	07-06-26	16h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH XLD Hòa Phát	NR Trường Trung Cấp Nghề Đức Hòa	Tại trụ 02 nhánh rẽ Trường Trung Cấp Nghề Đức Hòa	Thu hồi TBA 3x25KVA HKD Nguyễn Văn Lân	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Trường Trung Cấp Nghề Đức Hòa, ấp Khiêm Cương, xã Hậu Nghĩa	Cắt 3LBFCO NR Trường Trung Cấp Nghề Đức Hòa	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	950	
375	07-06-26	08h00	07-06-26	16h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH XLD Hòa Phát	NR Cty Bình Dân	Tại trụ 4/1 nhánh rẽ Cty Bình Dân	Lắp TBA 3x25KVA HKD Nguyễn Văn Lân	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Cty Bình Dân, ấp Khiêm Cương, xã Hậu Nghĩa	Cắt 3LBFCO NR Cty Bình Dân	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	950	
376	07-06-26	08h00	07-06-26	11h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH XLD Hòa Phát	Trạm T2/1 Cây Xăng	Đường dây hạ áp trạm T2/1 Cây Xăng	Xử lý hành lang lưới điện hạ áp đường Nguyễn Văn Liễu	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Ấp Khiêm Cương, xã Hậu Nghĩa	Cắt 3FCO trạm T2/1 Cây Xăng	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	950	
377	07-06-26	07h00	07-06-26	16h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH XD Việt Sáng	NR KCN Anh Hồng	Từ trụ 05 đến trụ 12 nhánh rẽ Đường số 3 và từ trụ 02 đến trụ 14 nhánh rẽ Đường số 01, từ trụ 01 đến trụ 08 nhánh rẽ Đường số 2 Anh Hồng	Thay trụ BTLT 12m thành trụ BTLT 12m nhánh rẽ Anh Hồng	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	120	Ấp Tân Hòa, xã Đức Lập	Cắt Rec TSC + DS T159 nhánh rẽ Anh Hồng	30	0,1722	0,0003	0,0158	0,0000	4,000	38.000	
378	07-06-26	07h00	07-06-26	16h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR KCN Anh Hồng	Tại trụ 02 nhánh rẽ Đường số 4	Điều tra sự cố trạm bù T2 Đường số 4 Anh Hồng	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt Rec TSC + DS T159 nhánh rẽ Anh Hồng	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
379	07-06-26	13h00	07-06-26	15h00	ĐL Đức Hòa	XNDV ĐL Tây Ninh	Công ty TNHH Quốc tế Lợi Bảo	Tại trụ 01 NR Công ty TNHH Quốc tế Lợi Bảo	Bảo trì, vệ sinh và thử nghiệm TBA 1250kVA Công ty TNHH Quốc tế Lợi Bảo	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Công ty TNHH Quốc tế Lợi Bảo	Cắt 3LBFCO NR Công ty TNHH Quốc tế Lợi Bảo	1	0,0046	0,0000	0,0001	0,0000	0,100	200	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
380	07-06-26	15h00	07-06-26	16h30	ĐL Đức Hòa	XNDV ĐL Tây Ninh	Công ty TNHH Quốc tế Lợi Bảo	Tại trụ 01 NR Công ty TNHH Quốc tế Lợi Bảo	Bảo trì, vệ sinh và thử nghiệm TBA 1250kVA Công ty TNHH Quốc tế Lợi Bảo	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Công ty TNHH Quốc tế Lợi Bảo	Cắt 3LBFCO NR Công ty TNHH Quốc tế Lợi Bảo	1	0,0035	0,0000	0,0001	0,0000	0,100	150	
381	07-06-26	07h30	07-06-26	16h30	ĐL Tâm Vu	Công ty Việt Sáng	Nhánh rẽ Ấp 6 Phước Tân Hưng - Tuyển 473 Tâm Vu	Từ trụ T.1 đến trụ T.9 Nhánh rẽ Ấp 6 Phước Tân Hưng (473TV-PNT/151)	Trông trụ 14m đơn: 08 trụ Trông trụ 14m ghép: 08 trụ nâng cấp 1 pha lên 3 pha Nhánh rẽ Ấp 6 Phước Tân Hưng	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	5	Một phần ấp 6 xã Tâm Vu	Cắt LBFCO Nhánh rẽ Ấp 6 Phước Tân Hưng	72	1,0294	0,0019	0,0352	0,0001	0,167	1.500	
382	07-06-26	06h00	07-06-26	07h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	- Trục Quốc Lộ 1A, tuyến 472/476 Tân An - Nhánh rẽ Bình Ảnh, tuyến 474 Thủ Thừa	- Tại trụ T119, T120 Trục Quốc Lộ 1A - Tại trụ T12 Nhánh rẽ Bình Ảnh	Chuyển giao lưới điện tuyến 474 Thủ Thừa - 472 Tân An từ DS T12 CCN Nhị Thành đến DS T119 Quốc Lộ 1A	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	45	Toàn bộ ấp 1, ấp 7 xã Thủ Thừa; Một phần xã Nhựt Tảo; Một phần xã Bình Đức	- Cắt LBS T120 + DS T119 Quốc Lộ 1A; - Đóng DS T12 CCN Nhị Thành (nhà MC 474 Thủ Thừa).	2996	6,9553	0,1159	0,1665	0,0028	1,500	1.500	
383	07-06-26	16h00	07-06-26	17h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	- Trục Quốc Lộ 1A, tuyến 472/476 Tân An - Nhánh rẽ Bình Ảnh, tuyến 474 Thủ Thừa	- Tại trụ T119, T120 Trục Quốc Lộ 1A - Tại trụ T12 Nhánh rẽ Bình Ảnh	Chuyển giao lưới điện tuyến 472 Tân An - 474 Thủ Thừa từ DS T119 Quốc Lộ 1A đến DS T12 CCN Nhị Thành	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	45	Toàn bộ ấp 1, ấp 7 xã Thủ Thừa; Một phần xã Nhựt Tảo; Một phần xã Bình Đức	- Cắt DS T12 CCN Nhị Thành (nhà MC 474 Thủ Thừa); - Đóng DS T119 + LBS T120 Quốc Lộ 1A.	2996	6,9553	0,1159	0,1665	0,0028	1,500	1.500	
384	07-06-26	06h00	07-06-26	07h00	ĐL Thủ Thừa + Tân An	ĐL Thủ Thừa	- Nhánh rẽ Ngã ba Thủ Thừa, tuyến 477 Thủ Thừa - Tuyển 476 Tân An	- Tại trụ T4, T23 Nhánh rẽ Ngã ba Thủ Thừa - Tại trụ T48, T50 Tuyển 476 Tân An	Chuyển giao lưới điện tuyến 477 Thủ Thừa - 476 Tân An từ DS T23 Thủ Thừa đến DS T4 Thủ Thừa	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	80	Toàn bộ ấp Bình Cang 2, xã Thủ Thừa; Một phần ấp 3 Hướng Thọ Phú, Phường Long An	- Cắt DS T4 Thủ Thừa (Cắt LBS T48 + DS T50 tuyến 476 Tân An - ĐL Tân An thực hiện) - Đóng DS T23 Thủ Thừa (nhà MC tuyến 477 Thủ Thừa)	2471	5,7365	0,0956	0,1373	0,0023	2,667	2.667	
385	07-06-26	07h00	07-06-26	16h00	ĐL Thủ Thừa + Tân An	Liên Danh Cty TNHH Xd Việt Sáng và Hợp tác Xã Xây lắp Điện Hưng Phú	Trục Quốc Lộ 1A, tuyến 472/476 Tân An	Tại trụ T62 Trục Quốc Lộ 1A và Đdtt, Đdht và TBA XDM	Thí công công trình ĐTXD mới lưới điện: XDM Đdtt, Đdht và TBA khu vực Hương Cau: Đựng trụ BTLT 16m, lắp đá, sứ và phụ kiện + kéo dây dẫn trung thế từ T62 (hh)/Trục Quốc Lộ 1A - T13 (dk)XDM	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	70	Toàn bộ ấp Bình Cang 1, ấp 5, ấp 7 xã Thủ Thừa; Một phần xã Nhựt Tảo; Một phần Phường Long An	- Cắt LS T54A Cây Xăng (nhà LBS T49 tuyến 472 Tân An - ĐL Tân An thực hiện); - Cắt LBS T48 + DS T50 tuyến 476 Tân An (ĐL Tân An thực hiện).	2637	55,0969	0,1020	1,3187	0,0024	2,333	21.000	
386	07-06-26	16h00	07-06-26	17h00	ĐL Thủ Thừa + Tân An	ĐL Thủ Thừa	- Nhánh rẽ Ngã ba Thủ Thừa, tuyến 477 Thủ Thừa - Tuyển 476 Tân An	- Tại trụ T4, T23 Nhánh rẽ Ngã ba Thủ Thừa - Tại trụ T48, T50 Tuyển 476 Tân An	Chuyển giao lưới điện tuyến 476 Tân An - 477 Thủ Thừa từ DS T4 Thủ Thừa đến DS T23 Thủ Thừa	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	80	Toàn bộ ấp Bình Cang 2, xã Thủ Thừa; Một phần ấp 3 Hướng Thọ Phú, Phường Long An	- Cắt DS T23 Thủ Thừa (nhà MC 477 Thủ Thừa) - Đóng DS T4 Thủ Thừa - Đóng DS T50 + LBS T48 tuyến 476 Tân An - ĐL Tân An thực hiện)	2471	5,7365	0,0956	0,1373	0,0023	2,667	2.667	

CƠ SỞ 2

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
1	01-06-26	08h00	01-06-26	16h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Lưới điện hạ áp từ trụ 53/86B/22/16/38/1/17 đến trụ 53/86B/22/16/38/1/17/13; từ trụ 53/86B/22/16/38/1/17 đến trụ 53/86B/22/16/38/1/17/14T; từ trụ 53/86B/22/16/38/1/17/1 đến trụ 53/86B/22/16/38/1/17/4T thuộc trạm 50kVA trụ 53/86B/22/16/38/19 Phước Giang 5 tuyến 480BC	Lưới điện hạ áp từ trụ 53/86B/22/16/38/1/17 đến trụ 53/86B/22/16/38/1/17/13; từ trụ 53/86B/22/16/38/1/17 đến trụ 53/86B/22/16/38/1/17/14T; từ trụ 53/86B/22/16/38/1/17/1 đến trụ 53/86B/22/16/38/1/17/4T thuộc trạm 50kVA trụ 53/86B/22/16/38/19 Phước Giang 5 tuyến 480BC	Kéo dây hạ áp, sang lưới thu hồi dây hạ áp, sửa trụ hạ áp nghiêng, căng dây chùng, phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 53/86B/22/16/38/1/17 đến trụ 53/86B/22/16/38/1/17/13; từ trụ 53/86B/22/16/38/1/17/14T đến trụ 53/86B/22/16/38/1/17/14T; từ trụ 53/86B/22/16/38/1/17/1 đến trụ 53/86B/22/16/38/1/17/4T thuộc trạm 50kVA trụ 53/86B/22/16/38/19 Phước Giang 5 tuyến 480BC	Xử lý khiếm khuyết	3	Áp Phước Giang xã Phước Chi	Cắt CB trạm 50kVA trụ 53/86B/22/16/38/19 Phước Giang 5 tuyến 480BC	50	0,6104	0,0012	0,0237	0,0000	0,034	291	
2	01-06-26	08h00	01-06-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 251 Thị trấn tuyến 477HT	Từ trụ 280 đến trụ 305/6, từ trụ 305/2/3 đến trụ 305/2/5, từ trụ 305/2/20B/10 đến trụ 305/2/20B/13, từ trụ 305/12 đến trụ 305/38 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Phát quang lưới điện, vệ sinh góc trụ, mé nhánh từ trụ 280 đến trụ 305/6, từ trụ 305/2/3 đến trụ 305/2/5, từ trụ 305/2/20B/10 đến trụ 305/2/20B/13, từ trụ 305/12 đến trụ 305/38 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	01-06-26	08h00	01-06-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	- Trạm 250kVA trụ 48B/110 Phước Hiệp 9 - T.48B/110 tuyến 476HT - Trạm 75kVA tại trụ 48B/107 Phước Hiệp-D tuyến 476HT	Tại trụ 48B/107 Phước Hiệp-D tuyến 476HT	Thu hồi vật tư, MBA 75kVA, hệ thống đo đếm, ép lại tiếp đất tại trụ 48B/107 Phước Hiệp-D tuyến 476HT	Sửa chữa thường xuyên	6	Áp Phước Hiệp xã Cầu Khởi	- Cắt CB trạm 250kVA trụ 48B/110 Phước Hiệp 9 - T.48B/110 tuyến 476HT - Cắt FCO và hotline trạm 75kVA trụ 48B/107 Phước Hiệp-D tuyến 476HT	181	1,6539	0,0032	0,0856	0,0002	0,206	1.751	
4	01-06-26	06h00	01-06-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	- Nhánh rã 12,7kV từ trụ 174/1 Thanh Đức - Truong Mít tuyến 471TD - Trạm 400kVA tại trụ 175 Thuận Bình-K tuyến 471TD	Từ trụ 174 đến trụ 174/10 Thanh Đức - Truong Mít tuyến 471TD	Dựng trụ, lắp vật tư, phụ kiện, nâng cấp lưới cao áp từ 1 pha lên 3 pha, thu hồi vật tư từ trụ 174 đến trụ 174/10 Thanh Đức - Truong Mít tuyến 471TD	Đầu tư xây dựng	10	Áp Thuận An xã Truong Mít	- Cắt LBFCO tại trụ 174/2 Thuận An 3 và tháo hotline nhánh rã đầu nối trụ 174 Thanh Đức - Truong Mít tuyến 471TD. - Cắt FCO trạm 25kVA tại trụ 174/3/1T Lê Thị Lan tuyến 471TD. - Cắt CB trạm 400kVA tại trụ 175 Thuận Bình-K tuyến 471TD	548	6,1854	0,0098	0,3203	0,0005	0,343	3.602	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
5	01-06-26	07h30	01-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cò lắp, tải lắp điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, lắp DCU, bảm cosse pin rộng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
6	01-06-26	07h30	01-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bứt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, sẽ tổ chím	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
7	01-06-26	07h30	01-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu Công ty Thăng Long	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 139/9 đến trụ 139/9/5A/5 Cẩm Long tuyến 478TD	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 139/9 đến trụ 139/9/5A/5 Cẩm Long tuyến 478TD	Thi công trồng trụ, lắp xà, sứ và phụ kiện nâng cấp lưới điện trung hạ áp từ 1 pha lên 3 pha từ trụ 139/9 đến 139/9/5A/5, thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì, phát quang Nhánh rẽ 22kV từ trụ 139/1 đến trụ 139/9/21 Cẩm Long tuyến 478TD	Đầu tư xây dựng năm 2026 Sửa chữa thường xuyên	15	Áp Cẩm Long xã Thanh Đức	Cắt 3LBFCO trụ 139/1P Cẩm Long tuyến 478TD	736	6,1827	0,0121	0,0017	0,0000	0,297	2.520	
8	01-06-26	07h30	01-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Từ trụ 127A/1/2PB đến trụ 127A/1/3P tuyến 478TD	Từ trụ 127A/1/2PB đến trụ 127A/1/3P tuyến 478TD	Trồng trụ hạ áp, chuyển đầu nối và sang lưới hạ áp từ trụ 127A/1/2PB đến trụ 127A/1/3P tuyến 478TD	Chiết tính số 66 Đỗ Quốc Huy	3	Áp Cẩm Bình xã Thanh Đức	Cắt CB Trạm 250kVA 127A/1 Cẩm Giang 8 tuyến 478TD	202	1,6969	0,0033	0,0001	0,0000	0,059	500	
9	01-06-26	07h30	01-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 209/C/1 Thanh Hà tuyến 476TD	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 209/C/1 Thanh Hà tuyến 476TD	Phát quang lưới điện hạ cao áp Nhánh rẽ 22kV từ trụ 209/C/1 đến trụ 209/C/13 tuyến 476TD	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
10	01-06-26	07h30	01-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 199/1 Công An Gò Dầu tuyến 476TD	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 199/1 Công An Gò Dầu tuyến 476TD	Phát quang lưới điện hạ cao áp Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 199/1 đến trụ 199/3 tuyến 476TD	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
11	01-06-26	07h30	01-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 42/65/94/1 Phước Hội tuyến 471PDC	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 42/65/94/1 Phước Hội tuyến 471PDC	Phát quang lưới điện hạ cao áp Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 42/65/94/1 đến trụ 42/65/94/8 tuyến 471PDC	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
12	01-06-26	08h00	01-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 56 đến trụ 56/10, từ trụ 67 đến trụ 67/9A Trần Phú tuyến 474TN	Từ trụ 56 đến trụ 56/10, từ trụ 67 đến trụ 67/9A Trần Phú tuyến 474TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 56 đến trụ 56/10, từ trụ 67 đến trụ 67/9A Trần Phú tuyến 474TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
13	01-06-26	08h00	01-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 119 đến trụ 119/17, từ trụ 119/7 đến trụ 119/7/10 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Từ trụ 119 đến trụ 119/17, từ trụ 119/7 đến trụ 119/7/10 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 119 đến trụ 119/17, từ trụ 119/7 đến trụ 119/7/10 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
14	01-06-26	08h00	01-06-26	11h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Nhánh rẽ 22kV trụ 137/8B/1 Xóm Tháp tuyến 474TBI	Từ trụ 137/8B/2 đến trụ 137/8B/10 tuyến 474TBI	Thay MBA 50kVA trụ 137/8B/10, xử lý khiếm khuyết lưới điện từ trụ 137/8B/2 đến trụ 137/8B/10 tuyến 474TBI	Sửa chữa thường xuyên	4	Áp Xóm Tháp xã Thạnh Bình	Cắt 3LBFCO trụ 137/8B/1 Xóm Tháp tuyến 474TBI	128	0,6449	0,0031	0,0249	0,0001	0,022	76		
15	01-06-26	13h30	01-06-26	16h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Trạm 37,5kVA trụ 166/7 tuyến 474TBI	Trụ 166/7 tuyến 474TBI	Bảo trì trạm, thay cáp lực TBA trụ 166/7 tuyến 474TBI	Sửa chữa thường xuyên	2	Áp Dinh xã Trà Vong	Cắt FCO trạm 37,5kVA trụ 166/7 tuyến 474TBI	98	0,4232	0,0024	0,0164	0,0001	0,005	16		
16	01-06-26	08h00	01-06-26	16h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Nhánh rẽ 22kV trụ 182B/1 Cự Bà Định tuyến 479TBI	Từ trụ 182B/5 đến trụ 182B/68 tuyến 479TBI	Bảo trì lưới điện từ trụ 182B/5 đến trụ 182B/68 tuyến 479TBI	Sửa chữa thường xuyên	6	Áp Tân Tiến xã Tân Lập	Cắt 3LBFCO trụ 182B/1 Cự Bà Định tuyến 479TBI	278	3,4018	0,0067	0,1315	0,0003	0,080	676		
17	01-06-26	08h00	01-06-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kê mới, thay định kỳ, dời điện kê từ nhà ra trụ, thay điện kê không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		
18	01-06-26	08h00	01-06-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 472TN	Từ trụ 80/62 đến trụ 80/62/14 và các nhánh rẽ đường Nguyễn Trãi tuyến 472TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 80/62 đến trụ 80/62/14 và các nhánh rẽ đường Nguyễn Trãi tuyến 472TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		
19	01-06-26	08h00	01-06-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trụ 294/6/16/6/2P tuyến 476SD	Trụ 294/6/16/6/2P tuyến 476SD	Di dời trụ hạ áp theo chiết tính khách hàng Lê Văn Phú tại trụ 294/6/16/6/2P tuyến 476SD	Nhận thầu thi công	1	Áp Long Châu xã Long Chử	Cắt CB trạm 75kVA trụ 294/6/16/6 Long Châu 2 tuyến 476SD	122	0,4260	0,0020	0,0238	0,0001	0,011	40		
20	01-06-26	08h00	01-06-26	16h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 141/43/5/3/2/1BP đến trụ 141/43/5/3/2/1BP/9, từ trụ 141/43/5/3/2/9T đến trụ 141/43/5/3/2/9T/6 tuyến 476SD	Từ trụ 141/43/5/3/2/1BP đến trụ 141/43/5/3/2/1BP/9, từ trụ 141/43/5/3/2/9T đến trụ 141/43/5/3/2/9T/6 tuyến 476SD	Kéo tăng cường dây hạ áp, chuyển đầu nối cáp muller, cân pha trạm biến áp và lắp tiếp đất lặp lại cho đường dây từ trụ 141/43/5/3/2/1BP đến trụ 141/43/5/3/2/1BP/9, từ trụ 141/43/5/3/2/9T đến trụ 141/43/5/3/2/9T/6 tuyến 476SD	Sửa chữa thường xuyên	2	Khu Phố Thanh Hóa Phường Thanh Điền	Cắt CB trạm 2x50kVA trụ 141/43/5/3 Xóm Mỏ Côi 1 tuyến 476SD	143	1,2126	0,0024	0,0677	0,0001	0,023	194		
21	01-06-26	08h00	01-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 280 đến trụ 330 tuyến 476SD	Từ trụ 280 đến trụ 330 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 280 đến trụ 330 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		
22	01-06-26	08h00	01-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 313C đến trụ 313C/12 tuyến 476SD	Từ trụ 313C đến trụ 313C/12 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 313C đến trụ 313C/12 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		
23	01-06-26	07h30	01-06-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	Công ty TNHH XDĐ TM DV Minh Ngọc	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 23/76/1 tuyến 473TB	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 23/76/1 tuyến 473TB	Nâng cấp NRTA từ 1P lên 3P đầu nối trụ 23/76 tuyến 473TB	- Đầu tư xây dựng - Sửa chữa thường xuyên	10	Khu phố Gia Tân, phường Gia Lộc, tỉnh Tây Ninh	Cắt LBFCO trụ 23/76/1 tuyến 473TB	256	2,1792	0,0043	0,1193	0,0002	0,121	1.026		

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
24	01-06-26	07h30	01-06-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Lưới hạ từ trụ 6/61A/12 đến trụ 6/61A/14, từ trụ 6/61A/12 đến trụ 6/61A/12/8 thuộc trạm 2x75kVA trụ 6/61A/7 Gia Lộc T.61A/7 tuyến 475TB	Từ trụ 6/61A/12 đến trụ 6/61A/14, từ trụ 6/61A/12 đến trụ 6/61A/12/8 tuyến 475TB	Kéo bỏ sung dây hạ áp, bảo trì lưới	Sửa chữa thường xuyên	5	Khu phố Lộc Trát phường Gia Lộc	Cắt CB trạm 2x75kVA trụ 6/61A/7 Gia Lộc T.61A/7 tuyến 475TB	40	0,3420	0,0007	0,0189	0,0000	0,060	513	
25	02-06-26	07h00	02-06-26	16h30	ĐL Bến Cầu	Công ty CP XD Thăng Long	Đường dây 22kV từ trụ 5 đến trụ 35 Bến Cầu - Mộc Bài tuyến 478BC - 475BC	Từ trụ 5 đến trụ 35 Bến Cầu - Mộc Bài đường dây 22kV tuyến 478BC - 475BC	Dựng trụ, lắp xà sứ, thay dây trung áp và kéo dây chống sét lưới trung áp từ trụ 5 đến trụ 35 Bến Cầu - Mộc Bài tuyến 478BC - 475BC	Sửa chữa lớn 2026	14	Áp Thuận Tây xã Bến Cầu (khu vực đường Xuyên Á)	- Cắt MC 478BC và đóng DTD 478-76BC - Cắt MC 475BC và đóng DTD 475-76BC - Cắt DS trụ 6 Cây Điều tuyến 473BC - Cắt DS trụ 36 Mộc Bài tuyến 478BC - Cắt Recloser trụ 43 và DS trụ 42B Hải Quan tuyến 475BC	120	1,6373	0,0029	0,0635	0,0001	0,480	4.561	
26	02-06-26	06h00	02-06-26	07h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 47B Xuyên Á đến DS trụ 42B Hải Quan tuyến 475BC	Đường dây 22kV từ trụ 47B Xuyên Á đến DS trụ 42B Hải Quan tuyến 475BC	Chuyển điện tuyến 471MB cấp điện tuyến 475BC từ trụ 47B Xuyên Á đến DS trụ 42B Hải Quan tuyến 475BC	Chuyển điện	150	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 47B Xuyên Á tuyến 471MB - Cắt Recloser trụ 43 và DS trụ 42B Hải Quan tuyến 475BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
27	02-06-26	17h00	02-06-26	18h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 47B Xuyên Á đến Recloser trụ 43 và DS trụ 42B Hải Quan tuyến 475BC	Đường dây 22kV từ trụ 47B Xuyên Á đến Recloser trụ 43 và DS trụ 42B Hải Quan tuyến 475BC	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	150	Không mất điện	- Đóng Recloser trụ 43 và DS trụ 42B Hải Quan tuyến 475BC - Cắt LBS trụ 47B Xuyên Á tuyến 477TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
28	02-06-26	08h00	02-06-26	16h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 560kVA trụ 24/1 Công Ty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu Tuấn Trí Tín tuyến 475BC	Trạm 560kVA trụ 24/1 Công Ty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu Tuấn Trí Tín tuyến 475BC	Thay công tơ định kỳ trạm 560kVA trụ 24/1 Công Ty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu Tuấn Trí Tín tuyến 475BC	Thay công tơ định kỳ	0	Khách hàng Công Ty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu Tuấn Trí Tín	Kiểm tra CB và 3LBFCO trụ 24/1 và 3 hotline trụ 24 trạm 560kVA trụ 24 Công Ty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu Tuấn Trí Tín tuyến 475BC đang ở vị trí cắt	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
29	02-06-26	08h00	02-06-26	16h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 3x50kVA trụ 33/1 Hộ Kinh doanh Dương Văn Vui tuyến 475BC	Trạm 3x50kVA trụ 33/1 Hộ Kinh doanh Dương Văn Vui tuyến 475BC	Thay công tơ định kỳ trạm 3x50kVA trụ 33/1 Hộ Kinh doanh Dương Văn Vui tuyến 475BC	Thay công tơ định kỳ	1	Khách hàng HKD Dương Văn Vui	Cắt CB và 3FCO trạm 3x50kVA trụ 33/1 Hộ Kinh doanh Dương Văn Vui tuyến 475BC	1	0,0122	0,0000	0,0005	0,0000	0,034	292	
30	02-06-26	08h00	02-06-26	16h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV 2 mạch từ trụ 2 đến trụ 67 tuyến 476BC - 479BC	Từ trụ 2 đến trụ 67 đường dây 22kV 2 mạch tuyến 476BC - 479BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 2 đến trụ 67 đường dây 22kV 2 mạch tuyến 476BC - 479BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
31	02-06-26	08h00	02-06-26	16h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 154B/1 đến trụ 154B/6 Rừng Dầu 1 tuyến 476BC	Từ trụ 154B/1 đến trụ 154B/6 nhánh rẽ 22kV Rừng Dầu 1 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 154B/1 đến trụ 154B/6 Rừng Dầu 1 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
32	02-06-26	08h00	02-06-26	16h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 103B/5 đến trụ 103B/5/4 Thị Trấn 5 tuyến 479BC	Từ trụ 103B/5 đến trụ 103B/5/4 nhánh rẽ 22kV Thị Trấn 5 tuyến 479BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 103B/5 đến trụ 103B/5/4 Thị Trấn 5 tuyến 479BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
33	02-06-26	08h00	02-06-26	16h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 103B/6 đến trụ 103B/6/2 Hàn tiện Tấn Phát tuyến 479BC	Từ trụ 103B/6 đến trụ 103B/6/2 nhánh rẽ 12,7kV Hàn tiện Tấn Phát tuyến 479BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 103B/6 đến trụ 103B/6/2 Hàn tiện Tấn Phát tuyến 479BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
34	02-06-26	07h00	02-06-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 203/1A Bầu Cát tuyến 471HT	Tại trụ 203/19 Bầu Cát tuyến 471HT	Đầu nối nhánh rẽ trung áp tại trụ 203/19 Bầu Cát tuyến 471HT	Đầu tư xây dựng	20	Áp Phước Tân 1, Phước Tân 2, Phước Tân 3 xã Dương Minh Châu	- Cắt 3LBFCO tại trụ 203/1A Bầu Cát tuyến 471HT. - Kiểm tra 3LBFCO tại trụ 203/19/1T Bầu Cát tuyến 471HT (đang vị trí cắt).	1180	12,0505	0,0211	0,6240	0,0011	0,686	6.517	
35	02-06-26	07h00	02-06-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 50kVA trụ 118/58/19P Lộc Ninh 9 tuyến 475TD	Trạm 50kVA trụ 118/58/19P Lộc Ninh 9 tuyến 475TD	Lắp vật tư, phụ kiện, hệ thống đo đếm, thay MBA nâng công suất trạm từ 50kVA lên 2x50kVA và đóng điện nghiệm thu sau khi công tác xong tại trụ 118/58/19P Lộc Ninh 9 tuyến 475TD	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Lộc Trung xã Lộc Ninh	Cắt LBFCO trụ 118/58/7P Lộc Trung tuyến 475TD	64	0,5848	0,0011	0,0303	0,0001	0,034	289	
36	02-06-26	09h00	02-06-26	10h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 50kVA trụ 118/58/12P Lộc Trung C tuyến 475TD	Trạm 50kVA trụ 118/58/12P Lộc Trung C tuyến 475TD	Thay công tơ hỏng trạm: Lộc Trung C Trạm 50kVA trụ 118/58/12P Lộc Trung C tuyến 475TD	Thay công tơ hỏng	0	Áp Lộc Trung xã Lộc Ninh	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 118/58/12P Lộc Trung C tuyến 475TD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
37	02-06-26	07h00	02-06-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 471/80/1P Phước Lộc A tuyến 475TD	Trụ 471/80/32P Phước Lộc A tuyến 475TD	Lắp vật tư, phụ kiện, hệ thống đo đếm, thay MBA nâng công suất trạm từ 50kVA lên 75kVA và đóng điện nghiệm thu sau khi công tác xong tại trụ 471/80/32P Phước Lộc tuyến 475TD	Sửa chữa thường xuyên	18	Áp Phước Lộc A, Phước Lộc B xã Lộc Ninh	Cắt LBFCO trụ 471/80/32P Phước Lộc A tuyến 475TD	225	2,0559	0,0040	0,1065	0,0002	0,206	1.751	
38	02-06-26	10h30	02-06-26	11h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 75kVA trụ 471/80/17P Phước Lộc A tuyến 475TD	Trạm 75kVA trụ 471/80/17P Phước Lộc A tuyến 475TD	Thay công tơ hỏng trạm: Phước Lộc A Trạm 75kVA trụ 471/80/17P Phước Lộc A tuyến 475TD	Thay công tơ hỏng	0	Áp Phước Lộc A xã Lộc Ninh	Cắt FCO trạm 75kVA trụ 471/80/17P Phước Lộc A tuyến 475TD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
39	02-06-26	08h00	02-06-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 471/2/70 Lộc Hiệp tuyến 475TD	Từ trụ 471/2/43 đến trụ 471/2/70 Cao Su Bến Cui tuyến 475TD	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 471/2/43 đến trụ 471/2/70 Cao Su Bến Cui tuyến 475TD	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
40	02-06-26	08h00	02-06-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 471/4B Phước Minh tuyến 475TD	Từ trụ 471/80 đến trụ 471/80/54P, từ trụ 471/80 đến trụ 471/132 Phước Minh tuyến 475TD	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 471/80/54P, từ trụ 471/80 đến trụ 471/132 Phước Minh tuyến 475TD	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
41	02-06-26	08h00	02-06-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 12,7kV Lộc Trung tuyến 475TD	Từ trụ 118/58 đến trụ 118/58/26P, từ trụ 118/58/26P đến trụ 118/58/26P/13 Truong Mit - Bến Cui tuyến 475TD	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 118/58 đến trụ 118/58/26P, từ trụ 118/58/26P đến trụ 118/58/26P/13 Truong Mit - Bến Cui tuyến 475TD	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
42	02-06-26	08h00	02-06-26	09h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 37,5kVA trụ 35/1 Hộ tưới tiêu Huỳnh Mạnh Quân tuyến 471HT	Trạm 37,5kVA trụ 35/1 Hộ tưới tiêu Huỳnh Mạnh Quân tuyến 471HT	Thay công tơ lệch thời gian khách hàng: Huỳnh Mạnh Quân trạm 37,5kVA trụ 35/1 Hộ tưới tiêu Huỳnh Mạnh Quân tuyến 471HT	Thay công tơ lệch thời gian	2	Trạm chuyển dùng khách hàng: Hộ tưới tiêu Huỳnh Mạnh Quân	Cắt FCO trạm 37,5kVA trụ 35/1 Hộ tưới tiêu Huỳnh Mạnh Quân tuyến 471HT	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,023	23	
43	02-06-26	09h30	02-06-26	10h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 25kVA trụ 140/6T Trại heo Trịnh Tấn Sơn tuyến 471HT	Trạm 25kVA trụ 140/6T Trại heo Trịnh Tấn Sơn tuyến 471HT	Thay công tơ lệch thời gian khách hàng: Trịnh Tấn Sơn trạm 25kVA trụ 140/6T Trại heo Trịnh Tấn Sơn tuyến 471HT	Thay công tơ lệch thời gian	1	Trạm chuyển dùng khách hàng: Trại heo Trịnh Tấn Sơn	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 140/6T Trại heo Trịnh Tấn Sơn tuyến 471HT	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,011	11	
44	02-06-26	10h30	02-06-26	11h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 15kVA trụ 234/46 Hàn điện Tạ An Khanh tuyến 471HT	Trạm 15kVA trụ 234/46 Hàn điện Tạ An Khanh tuyến 471HT	Thay công tơ lệch thời gian khách hàng: Tạ An Khanh trạm 15kVA trụ 234/46 Hàn điện Tạ An Khanh tuyến 471HT	Thay công tơ lệch thời gian	1	Trạm chuyển dùng khách hàng: Hàn điện Tạ An Khanh	Cắt FCO trạm 15kVA trụ 234/46 Hàn điện Tạ An Khanh tuyến 471HT	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,011	11	
45	02-06-26	13h30	02-06-26	14h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 25kVA trụ 354/1C Tưới tiêu Lê Thị Hai tuyến 475TD	Trạm 25kVA trụ 354/1C Tưới tiêu Lê Thị Hai tuyến 475TD	Thay công tơ lệch thời gian khách hàng: Lê Thị Hai trạm 25kVA trụ 354/1C Tưới tiêu Lê Thị Hai tuyến 475TD	Thay công tơ lệch thời gian	1	Trạm chuyển dùng khách hàng: Tưới tiêu Lê Thị Hai	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 354/1C Tưới tiêu Lê Thị Hai tuyến 475TD	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,011	11	
46	02-06-26	14h30	02-06-26	15h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 75kVA trụ 234/151/11 Trại gà lạnh Nguyễn Khắc Dương tuyến 476HT	Trạm 75kVA trụ 234/151/11 Trại gà lạnh Nguyễn Khắc Dương tuyến 476HT	Thay công tơ lệch thời gian khách hàng: Nguyễn Khắc Dương trạm 75kVA trụ 234/151/11 Trại gà lạnh Nguyễn Khắc Dương tuyến 476HT	Thay công tơ lệch thời gian	5	Trạm chuyển dùng khách hàng: Trại gà lạnh Nguyễn Khắc Dương	Cắt FCO trạm 75kVA trụ 234/151/11 Trại gà lạnh Nguyễn Khắc Dương tuyến 476HT	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,057	57	
47	02-06-26	15h30	02-06-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 25kVA trụ 471/15B/1 Hộ chăn nuôi Bùi Đức Cát tuyến 475TD	Trạm 25kVA trụ 471/15B/1 Hộ chăn nuôi Bùi Đức Cát tuyến 475TD	Thay công tơ lệch thời gian khách hàng: Bùi Đức Cát trạm 25kVA trụ 471/15B/1 Hộ chăn nuôi Bùi Đức Cát tuyến 475TD	Thay công tơ lệch thời gian	1	Trạm chuyển dùng khách hàng: Hộ chăn nuôi Bùi Đức Cát	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 471/15B/1 Hộ chăn nuôi Bùi Đức Cát tuyến 475TD	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,011	11	
48	02-06-26	07h30	02-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu Công ty Phước Mai	ĐL Gò Dầu Công ty Phước Mai	Đường dây 22kV từ trụ 270/2 đến trụ 270/67 Xóm Đồng tuyến 471TB	Đường dây 22kV từ trụ 270/2 đến trụ 270/67 Xóm Đồng tuyến 471TB	Cải tạo Tủ bù trung áp công định sang ứng động từ 270/51 tuyến 471TB và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng năm 2026	40	Khu phố Trâm Vàng 1, Trâm Vàng 3, Xóm Đồng, Cây Xoài phường Gò Dầu	Cắt LBS trụ 270/2, 3LTD trụ 270/1 Trâm Vàng tuyến 471TB Cắt DS trụ 270/67B tuyến 471TB	2253	18,9262	0,0371	0,0139	0,0000	0,792	6.730	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
49	02-06-26	07h30	02-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu Công Thăng Long	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 270/7B/1 Xóm Đồng tuyến 471TB	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 270/7B/1 Xóm Đồng tuyến 471TB	Thi công trồng trụ, lắp xà, sứ và phụ kiện nâng cấp lưới điện trung hạ áp từ 1 pha lên 3 pha từ trụ 270/7B đến 270/7B/9 Xóm Đồng tuyến 471TB	Đầu tư xây dựng năm 2026	0	Khu phố Trâm Vàng 1, Xóm Mới 2 phường Gò Dầu	Cắt LBFCO trụ 270/7B/1, tháo hotline trụ 270/7B Xóm Đồng tuyến 471TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
50	02-06-26	07h30	02-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 270/52/11/1 Bầu Sen tuyến 471TB	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 270/52/11/1 Bầu Sen tuyến 471TB	Sửa trụ trung áp nghiêng trụ 270/52/11/10 và phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 270/52/11/1B đến trụ 270/52/11/26 tuyến 471TB	Sửa chữa thường xuyên	0	Khu phố Xóm Đồng, Cây Xoài phường Gò Dầu	Cắt LBFCO trụ 270/52/11/1 Bầu Sen tuyến 471TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
51	02-06-26	07h30	02-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 270/1 đến trụ 270/68 Xóm Đồng tuyến 471TB	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 270/1 đến trụ 270/68 Xóm Đồng tuyến 471TB	Phát quang lưới điện hạ cao áp Nhánh rẽ 22kV từ trụ 270/1 đến trụ 270/68 Xóm Đồng tuyến 471TB	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
52	02-06-26	07h30	02-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Trương Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Trương Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, có lắp, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, lắp DCU, bảm cosse pin rộng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
53	02-06-26	07h30	02-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Trương Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Trương Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bịt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
54	02-06-26	07h30	02-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 560kVA trụ 270/45B/1 Cty TNHH MTV TMDV Thông Phương Nga tuyến 471TB	TBA 560kVA trụ 270/45B/1 Cty TNHH MTV TMDV Thông Phương Nga tuyến 471TB	Thay công tơ định kỳ Công ty TNHH Hình Khải Thịnh trụ 270/45B/1 tuyến 471TB	Thay công tơ định kỳ	0	Công ty TNHH Hình Khải Thịnh Công ty Bách Phú	Cắt 3FCO TBA 560kVA trụ 270/45B/1 Cty TNHH MTV TMDV Thông Phương Nga tuyến 471TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
55	02-06-26	07h30	02-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 50kVA Bầu Sen 6 trụ 270/52/4 tuyến 471TB	TBA 50kVA Bầu Sen 6 trụ 270/52/4 tuyến 471TB	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 50kVA Bầu Sen 6 trụ 270/52/4 tuyến 471TB	Thí nghiệm định kỳ	0	Khu phố Xóm Đồng phường Gò Dầu	Cắt FCO, tháo hotline TBA 50kVA Bầu Sen 6 trụ 270/52/4 tuyến 471TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
56	02-06-26	08h00	02-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 103B/1 đến trụ 103B/20B Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Từ trụ 103B/1 đến trụ 103B/20B Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 103B/1 đến trụ 103B/20B Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
57	02-06-26	08h30	02-06-26	09h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 25kVA Bưu cục Tân Lập trụ 163/1 tuyến 479TBI	Trụ 163/1 tuyến 479TBI	Thay công tơ định kỳ TBA 25kVA Bưu cục Tân Lập trụ 163/1 tuyến 479TBI	Thay công tơ định kỳ	1	VNPT Tây Ninh	Cắt FCO TBA 25kVA Bưu cục Tân Lập trụ 163/1 tuyến 479TBI	2	0,0029	0,0000	0,0001	0,0000	0,001	1	
58	02-06-26	09h30	02-06-26	10h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 3x50kVA Tân Đông 5A trụ 173/1/13 tuyến 479TBI	Trụ 173/1/13 tuyến 479TBI	Thay công tơ lệch thời gian TBA 3x50kVA Tân Đông 5A trụ 173/1/13 tuyến 479TBI	Thay công tơ lệch thời gian	1	Áp Tân Đông 1, xã Tân Lập	Cắt 3FCO TBA 3x50kVA Tân Đông 5A trụ 173/1/13 tuyến 479TBI	85	0,1224	0,0020	0,0047	0,0001	0,002	2	
59	02-06-26	10h30	02-06-26	11h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 2x50kVA NT cao su Tân Lập trụ 195/3 tuyến 479TBI	Trụ 195/3 tuyến 479TBI	Thay công tơ lệch thời gian TBA 2x50kVA NT cao su Tân Lập trụ 195/3 tuyến 479TBI	Thay công tơ lệch thời gian	1	Áp Tân Đông 1, xã Tân Lập	Cắt 2FCO TBA 2x50kVA NT cao su Tân Lập trụ 195/3 tuyến 479TBI	25	0,0360	0,0006	0,0014	0,0000	0,001	1	
60	02-06-26	08h00	02-06-26	16h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 207C/1 áp 3 tuyến 474TBI	Từ trụ 207C/30 đến trụ 207C/74 tuyến 474TBI	Bảo trì trạm, xử lý khiếm khuyết, thay dây hạ áp từ trụ 207C/30 đến trụ 207C/74 tuyến 474TBI	Sửa chữa thường xuyên	10	Áp 3 xã Trà Vong	Cắt LBFCO trụ 207C/1 áp 3 tuyến 474TBI	1	0,0122	0,0000	0,0005	0,0000	0,077	650	
61	02-06-26	06h00	02-06-26	16h00	ĐL Tân Châu	Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Sạch	Nhánh rẽ 22kV trụ 173/212 Cây Cậy tuyến 474SN	Nhánh rẽ 22kV trụ 173/212 Cây Cậy tuyến 474SN	Thi công nâng cấp đường dây trung áp từ trụ 173/212/54 đến trụ 173/212/83 tuyến 474SN	Đầu tư xây dựng 2026	50	Áp Cây Cậy, Sóc Con Trăn xã Tân Hòa	- Cắt 3LBFCO trụ 173/212 nhánh rẽ 22kV Cây Cậy tuyến 474SN	742	7,8936	0,0132	0,4130	0,0007	0,572	5.715	
62	02-06-26	06h00	02-06-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 173/212/10 Đôn 815 tuyến 474SN	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 173/212/10 Đôn 815 tuyến 474SN	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 173/212/10/1 đến trụ 173/212/10/118 tuyến 474SN	Phát quang hành lang	0	Đôn 815	Cắt LBFCO trụ 173/212/10/1 nhánh rẽ 12,7kV Đôn 815 tuyến 474SN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
63	02-06-26	08h00	02-06-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chặm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bê khu vực quản lý ĐLTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
64	02-06-26	08h00	02-06-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 472TN	Từ trụ 47 đến trụ 80 và các nhánh rẽ đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 472TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 47 đến trụ 80 và các nhánh rẽ đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 472TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
65	02-06-26	07h00	02-06-26	16h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 19-5	Nhánh rẽ 22kV trụ 86/1 Nguyễn Trọng Cát tuyến 482TN	Từ trụ 86/2 đến trụ 86/8 đường Nguyễn Trọng Cát tuyến 482TN	Trồng trụ trung thế 14m, tháp dả chống sét, lắp xà sứ từ trụ 86/2 đến trụ 86/8 đường Nguyễn Trọng Cát tuyến 482TN	Công trình phát triển lưới điện phân phối 2026	10	Khu phố Hiệp Nghĩa phường Tân Ninh.	Cắt 3 LBFCO nhánh rẽ 22kV trụ 86/1 Nguyễn Trọng Cát tuyến 482TN	152	1,3535	0,0025	0,0761	0,0001	0,343	3.087	
66	02-06-26	07h00	02-06-26	16h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 19-5	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 86A/1 Cách Mạng Tháng Tám tuyến 482TN	Từ trụ 86A đến trụ 86A/16 đường Cơ Thánh Vệ tuyến 482TN	Kéo dây nâng cấp lưới trung áp 1 pha lên 3 pha từ trụ 86A đến trụ 86A/16 đường Cơ Thánh Vệ tuyến 482TN	Công trình phát triển lưới điện phân phối 2026	5	Khu phố Hiệp Thành, Hiệp Lễ phường Tân Ninh.	Cắt LBFCO trụ 86A/1, tháo hotline trụ 86A nhánh rẽ 12,7kV đường Cơ Thánh Vệ tuyến 482TN	76	0,6767	0,0013	0,0381	0,0001	0,057	514	
67	02-06-26	08h00	02-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 89/1 đến trụ 89/21/44/12, từ trụ 89/21/44/1P đến trụ 89/21/44/10P tuyến 478SD	Từ trụ 89/1 đến trụ 89/21/44/12, từ trụ 89/21/44/1P đến trụ 89/21/44/10P tuyến 478SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 89/1 đến trụ 89/21/44/12, từ trụ 89/21/44/1P đến trụ 89/21/44/10P tuyến 478SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
68	02-06-26	08h00	02-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/65B/6 đến trụ 128/65B/30, từ trụ 128/65B/19 đến trụ 128/65B/19/10 tuyến 477SD	Từ trụ 128/65B/6 đến trụ 128/65B/30, từ trụ 128/65B/19 đến trụ 128/65B/19/10 tuyến 477SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 128/65B/6 đến trụ 128/65B/30, từ trụ 128/65B/19 đến trụ 128/65B/19/10 tuyến 477SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
69	02-06-26	08h00	02-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 128/65B/30/1HT đến trụ 128/65B/30/12HT tuyến 477SD	Từ trụ 128/65B/30/1HT đến trụ 128/65B/30/12HT T tuyến 477SD	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 128/65B/30/1HT đến trụ 128/65B/30/12HT tuyến 477SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
70	03-06-26	13h30	03-06-26	16h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 98/1 Nước Đá Bàu Gò tuyến 476BC	Trạm 250kVA trụ 98/1 Nước Đá Bàu Gò tuyến 476BC	Thay công tơ và 3CT định kỳ trạm 250kVA trụ 98/1 Nước Đá Bàu Gò tuyến 476BC	Thay công tơ và CT định kỳ	1	Khách hàng Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Sơn	Cắt CB và 3FCO trạm 250kVA trụ 98/1 Nước Đá Bàu Gò tuyến 476BC	1	0,0043	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	103		
71	03-06-26	08h00	03-06-26	16h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV 2 mạch từ trụ 48 đến trụ 52 Bến Cầu - Gò Dầu tuyến 473BC-480BC	Từ trụ 48 đến trụ 52 đường dây 22kV Bến Cầu - Gò Dầu tuyến 473BC-480BC	- Cắt dừng dây hạ áp tại trụ 48 thuộc trạm 250kVA trụ 46 Áp Voi 4 tuyến 473BC - Đầu nối lều hạ áp tại trụ 51B thuộc trạm 3x50kVA trụ 54 Áp Voi 29 tuyến 473BC - Lắp hoàn chỉnh trạm biến áp, FCO, LA, cấp lực, HTDD và đóng điện nghiệm thu đưa vào vận hành trạm 3x50kVA trụ 52 Áp Voi 41 tuyến 473BC	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Bến, áp Voi, áp Chánh xã Bến Cầu	- Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 54 Áp Voi 29 tuyến 473BC - Cắt CB trạm 250kVA trụ 46 Áp Voi 4 tuyến 473BC - Cắt FCO trụ 52/1 và tháo hotline trụ 52 nhánh rẽ 12,7kV Áp Chánh tuyến 473BC	420	5,1275	0,0101	0,1987	0,0004	0,103	875		
72	03-06-26	13h30	03-06-26	16h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ hạ áp từ trụ 47/5/5B/3 đến trụ 52/1/5A/1 thuộc trạm 75kVA trụ 47/5/3 Áp Bến 7-1 tuyến 473BC	Nhánh rẽ hạ áp từ trụ 47/5/5B/3 đến trụ 52/1/5A/1 thuộc trạm 75kVA trụ 47/5/3 Áp Bến 7-1 tuyến 473BC	Cắt dừng dây, đầu nối lều hạ áp từ trụ 47/5/5B/3 đến trụ 52/1/5A/1 thuộc trạm 75kVA trụ 47/5/3 Áp Bến 7-1 tuyến 473BC	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Bến xã Bến Cầu	- Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 54 Áp Voi 29 tuyến 473BC - Cắt CB trạm 75kVA trụ 47/5/3 Áp Bến 7-1 tuyến 473BC	95	0,4093	0,0023	0,0159	0,0001	0,103	309		
73	03-06-26	09h00	03-06-26	10h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 25kVA trụ 471/2/7/9 Khách hàng Nguyễn Văn Khương tuyến 475TD	Trạm 25kVA trụ 471/2/7/9 Khách hàng Nguyễn Văn Khương tuyến 475TD	Thay công tơ lệch thời gian khách hàng: Nguyễn Văn Khương trạm 25kVA trụ 471/2/7/9 Khách hàng Nguyễn Văn Khương tuyến 475TD	Thay công tơ lệch thời gian	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Nguyễn Văn Khương	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 471/2/7/9 Khách hàng Nguyễn Văn Khương tuyến 475TD	1	0,0016	0,0000	0,0001	0,0000	0,011	17		
74	03-06-26	10h30	03-06-26	11h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 25kVA trụ 118/138/14/54 Xay xát Ngọc ánh tuyến 475TD	Trạm 25kVA trụ 118/138/14/54 Xay xát Ngọc ánh tuyến 475TD	Thay công tơ lệch thời gian khách hàng: Roan Ngọc Ánh trạm 25kVA trụ 118/138/14/54 Xay xát Ngọc ánh tuyến 475TD	Thay công tơ lệch thời gian	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Xay xát Ngọc ánh	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 118/138/14/54 Xay xát Ngọc ánh tuyến 475TD	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,011	11		
75	03-06-26	13h30	03-06-26	14h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 15kVA trụ 118/83/1 Sĩ Vọng tuyến 475TD	Trạm 15kVA trụ 118/83/1 Sĩ Vọng tuyến 475TD	Thay công tơ lệch thời gian khách hàng: Lê Thị Im trạm 15kVA trụ 118/83/1 Sĩ Vọng tuyến 475TD	Thay công tơ lệch thời gian	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Sĩ Vọng	Cắt FCO trạm 15kVA trụ 118/83/1 Sĩ Vọng tuyến 475TD	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,011	11		

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
76	03-06-26	14h30	03-06-26	15h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 25kVA trụ 471/121 Hộ kinh doanh Hà Văn Hội tuyến 475TD	Trạm 25kVA trụ 471/121 Hộ kinh doanh Hà Văn Hội tuyến 475TD	Thay công tơ lệch thời gian khách hàng: Hà Văn Hội trạm 25kVA trụ 471/121 Hộ kinh doanh Hà Văn Hội tuyến 475TD	Thay công tơ lệch thời gian	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Hộ kinh doanh Hà Văn Hội	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 471/121 Hộ kinh doanh Hà Văn Hội tuyến 475TD	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,011	11	
77	03-06-26	15h30	03-06-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 50kVA trụ 471/118/2 Khu sinh thái Lộc Ninh tuyến 475TD	Trạm 50kVA trụ 471/118/2 Khu sinh thái Lộc Ninh tuyến 475TD	Thay công tơ lệch thời gian khách hàng: Lê Ngọc Hưng trạm 50kVA trụ 471/118/2 Khu sinh thái Lộc Ninh tuyến 475TD	Thay công tơ lệch thời gian	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Khu sinh thái Lộc Ninh	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 471/118/2 Khu sinh thái Lộc Ninh tuyến 475TD	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,011	11	
78	03-06-26	08h00	03-06-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 80 Bến Mương 3 tuyến 473TD	Từ trụ 177B đến trụ 177B/1, từ trụ 153 đến trụ 163 Thạnh Đức - Bầu Nặng tuyến 473TD	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 177B đến trụ 177B/1, từ trụ 153 đến trụ 163 Thạnh Đức - Bầu Nặng tuyến 473TD	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
79	03-06-26	08h00	03-06-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	- Đường dây 22kV từ trụ 46B Ninh Hưng 1 tuyến 471HT - Đường dây 22kV từ trụ 44 Chà Lả tuyến 477HT	Từ trụ 49/12P đến trụ 49/22P, từ trụ 49/19PB đến trụ 49/19PB/2, tại trụ 58B/1 Thanh Đức - Bầu Nặng tuyến 471HT, 477HT	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 49/12P đến trụ 49/22P, từ trụ 49/19PB đến trụ 49/19PB/2, tại trụ 58B/1 Thanh Đức - Bầu Nặng tuyến 471HT, 477HT	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
80	03-06-26	08h00	03-06-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 48B/2 Áp Láng tuyến 476HT	Từ trụ 48B/75/10 đến trụ 48/75/18, từ trụ 48B/89 đến trụ 48B/89/10 Áp Láng tuyến 476HT	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 48B/75/10 đến trụ 48/75/18, từ trụ 48B/89 đến trụ 48B/89/10 Áp Láng tuyến 476HT	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
81	03-06-26	08h00	03-06-26	09h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 25kVA tại trụ 182/35/3 Công ty TNHH MTV Nam Trang tuyến 471HT	Trạm 25kVA tại trụ 182/35/3 Công ty TNHH MTV Nam Trang tuyến 471HT	Thay TI hạ áp định kỳ khách hàng: Công ty TNHH MTV Nam Trang trạm 25kVA tại trụ 182/35/3 Công ty TNHH MTV Nam Trang tuyến 471HT	Thay thiết bị định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH MTV Nam Trang	Cắt FCO trạm 25kVA tại trụ 182/35/3 Công ty TNHH MTV Nam Trang tuyến 471HTT	1	0,0016	0,0000	0,0001	0,0000	0,011	17	
82	03-06-26	10h00	03-06-26	11h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 37,5kVA tại trụ 253/54/1 Tuổi tiêu Trần Thanh Hải tuyến 471HT.	Trạm 37,5kVA tại trụ 253/54/1 Tuổi tiêu Trần Thanh Hải tuyến 471HT.	Thay TI hạ áp định kỳ khách hàng: Trần Thanh Hải trạm 37,5kVA tại trụ 253/54/1 Tuổi tiêu Trần Thanh Hải tuyến 471HT.	Thay thiết bị định kỳ	2	Trạm chuyên dùng khách hàng: Tuổi tiêu Trần Thanh Hải	Cắt FCO trạm 37,5kVA tại trụ 253/54/1 Tuổi tiêu Trần Thanh Hải tuyến 471HT.	1	0,0016	0,0000	0,0001	0,0000	0,023	35	
83	03-06-26	13h30	03-06-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 630kVA tại trụ 152/1B Xây xác Mi Ninh Hòa 2 tuyến 471HT	Trạm 630kVA tại trụ 152/1B Xây xác Mi Ninh Hòa 2 tuyến 471HT	Thay TI hạ áp định kỳ khách hàng: Xây xác mi Thịnh Phước Hưng trạm 630kVA tại trụ 152/1B Xây xác Mi Ninh Hòa 2 tuyến 471HT	Thay thiết bị định kỳ	12	Trạm chuyên dùng khách hàng: Xây xác Mi Ninh Hòa	Cắt FCO trạm 630kVA tại trụ 152/1B Xây xác Mi Ninh Hòa 2 tuyến 471HT	1	0,0038	0,0000	0,0002	0,0000	0,412	1.442	
84	03-06-26	07h30	03-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 54/1 đến trụ 54/120 Hùng Vương tuyến 471PĐC	Đường dây 22kV từ trụ 54/1 đến trụ 54/120 Hùng Vương tuyến 471PĐC	Phát quang lưới điện hạ cao áp Đường dây 22kV từ trụ 54/1 đến trụ 54/120 Hùng Vương tuyến 471PĐC	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
85	03-06-26	07h30	03-06-26	16h30	DL Gò Dầu	DL Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 54/86/1 đến trụ 54/86/7 Hùng Vương tuyến 471PDC	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 54/86/1 đến trụ 54/86/7 Hùng Vương tuyến 471PDC	Phát quang lưới điện hạ cao áp nhánh rẽ 22kV từ trụ 54/86/1 đến trụ 54/86/7 Hùng Vương tuyến 471PDC	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
86	03-06-26	07h30	03-06-26	16h30	DL Gò Dầu	DL Gò Dầu Công ty Thăng Long	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 113A/7 đến trụ 113A/11 Rõng Tương tuyến 477TB	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 113A/7 đến trụ 113A/11 Rõng Tương tuyến 477TB	Kéo dây trung, lắp dũa, sứ, TBA nâng cấp lưới trung áp từ 1 pha lên 3 pha từ trụ 113A/7 đến trụ 113A/11 tuyến 477TB	Đầu tư xây dựng năm 2026	10	Khu phố Rõng Tương phường Gò Dầu	Cắt 3LBFCO trụ 113A/1 Rõng Tương tuyến 477TB	290	2,4361	0,0048	0,0004	0,0000	0,198	1.680	
87	03-06-26	07h30	03-06-26	16h30	DL Gò Dầu	DL Gò Dầu	TBA 320kVA trụ 241A/25/1 Công ty Trường Sơn tuyến 471TB	TBA 320kVA trụ 241A/25/1 Công ty Trường Sơn tuyến 471TB	Thay công tơ định kỳ TBA 320kVA trụ 241A/25/1 Công ty Trường Sơn tuyến 471TB	Thay công tơ định kỳ	3	Công ty Cổ Phần Bê Tông Hồng Hà	Cắt 3FCO TBA 320kVA trụ 241A/25/1 Công ty Trường Sơn tuyến 471TB	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	500	
88	03-06-26	07h30	03-06-26	16h30	DL Gò Dầu	DL Gò Dầu	TBA 320kVA trụ 241A/28/1 Công ty Cổ Phần Bê Tông Hồng Hà tuyến 471TB	TBA 320kVA trụ 241A/28/1 Công ty Cổ Phần Bê Tông Hồng Hà tuyến 471TB	Thay công tơ định kỳ TBA 320kVA trụ 241A/28/1 Công ty Cổ Phần Bê Tông Hồng Hà tuyến 471TB	Thay công tơ định kỳ	3	Công ty Cổ Phần Bê Tông Hồng Hà	Cắt 3FCO TBA 320kVA trụ 241A/28/1 Công ty Cổ Phần Bê Tông Hồng Hà tuyến 471TB	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	500	
89	03-06-26	07h30	03-06-26	16h30	DL Gò Dầu	DL Gò Dầu	TBA 250kVA trụ 42/109A/4 Cơ Sở Sản Xuất Chai Nhựa (PET) Bùi Gia tuyến 472TD	TBA 250kVA trụ 42/109A/4 Cơ Sở Sản Xuất Chai Nhựa (PET) Bùi Gia tuyến 472TD	Thay công tơ định kỳ TBA 250kVA trụ 42/109A/4 Cơ Sở Sản Xuất Chai Nhựa (PET) Bùi Gia tuyến 472TD	Thay công tơ định kỳ	3	Cơ Sở Sản Xuất Chai Nhựa (PET) Bùi Gia	Cắt 3FCO TBA 250kVA trụ 42/109A/4 Cơ Sở Sản Xuất Chai Nhựa (PET) Bùi Gia tuyến 472TD	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	500	
90	03-06-26	07h30	03-06-26	16h30	DL Gò Dầu	DL Gò Dầu	TBA 75kVA trụ 178/2 DNTN Hồng Đào tuyến 476TD	TBA 75kVA trụ 178/2 DNTN Hồng Đào tuyến 476TD	Thay công tơ lệch thời gian TBA 75kVA trụ 178/2 DNTN Hồng Đào tuyến 476TD	Thay công tơ lệch thời gian	3	Hồng Đào	Cắt FCO TBA 75kVA trụ 178/2 DNTN Hồng Đào tuyến 476TD	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	500	
91	03-06-26	07h30	03-06-26	16h30	DL Gò Dầu	DL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Trường Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Trường Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, có lắp, tải lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, lắp DCU, bảm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
92	03-06-26	07h30	03-06-26	16h30	DL Gò Dầu	DL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Trường Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Trường Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bứt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gốc tổ chim	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
93	03-06-26	08h00	03-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 91/5 đến trụ 91/69/14, từ trụ 91/45 đến trụ 91/45/11 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Từ trụ 91/5 đến trụ 91/69/14, từ trụ 91/45 đến trụ 91/45/11 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 91/5 đến trụ 91/69/14, từ trụ 91/45 đến trụ 91/45/11 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
94	03-06-26	09h00	03-06-26	10h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 3x37,5kVA Trang trại chăn nuôi Lê Thị Trục trụ 231B/73/2 tuyến 474TBI	Trụ 231B/73/2 tuyến 474TBI	Thay công tơ lệch thời gian TBA 3x37,5kVA Trang trại chăn nuôi Lê Thị Trục trụ 231B/73/2 tuyến 474TBI	Thay công tơ lệch thời gian	1	Trang trại Lê Thị Trục	Cắt 3FCO TBA 3x37,5kVA Trang trại chăn nuôi Lê Thị Trục trụ 231B/73/2 tuyến 474TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,002	2	
95	03-06-26	06g00	03-06-26	06h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Phân đoạn 22kV trụ 104/106/60 Trảng Dâu tuyến 478SD Phân đoạn 22kV trụ 104/106/1B Hòa Lợi tuyến 475TBI	Từ trụ 104/106/1B đến trụ 104/106/60 tuyến 475TBI	Chuyển điện tuyến 478SD cấp điện tuyến 475TBI từ trụ 104/106/1B đến trụ 104/106/60 tuyến 475TBI	Chuyển điện	20	Không mất điện	Đóng LBS trụ 104/106/60 Trảng Dâu tuyến 478SD Cắt REC trụ 104/106/1 và DS trụ 104/106/1B Hòa Lợi tuyến 475TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
96	03-06-26	16h30	03-06-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Phân đoạn 22kV trụ 104/106/60 Trảng Dâu tuyến 478SD Phân đoạn 22kV trụ 104/106/1B Hòa Lợi tuyến 475TBI	Trụ 104/106/60 tuyến 475TBI	Chuyển điện tuyến 478SD, tuyến 475TBI về giao lưới trụ 104/106/60 tuyến 475TBI	Chuyển điện	20	Không mất điện	Đóng DS trụ 104/106/1B và REC trụ 104/106/1 Hòa Lợi tuyến 475TBI Cắt LBS trụ 104/106/60 Trảng Dâu tuyến 478SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
97	03-06-26	07h00	03-06-26	16h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên, Công ty Ngân Anh	Phân đoạn 22kV trụ 48/60 Áp Cầu tuyến 477TBI Phân đoạn 22kV trụ 104/37 Hòa Hiệp tuyến 475TBI	Từ trụ 104/38 đến trụ 104/165 tuyến 477TBI, 475TBI	Thay dây trung áp từ trụ 104/121 đến trụ 104/165 tuyến 477TBI, trồng trụ xen lưới trụ 104/106B, xử lý khiêm khuyết lưới điện từ trụ 104/38 đến trụ 104/121 tuyến 475TBI	Sửa chữa lớn, Đầu tư xây dựng	400	Áp Cầu xã Thanh Bình, áp Hòa Đông A, Hòa Đông B, Hòa Bình, Hòa Lợi xã Phước Vinh	Cắt LBS và DS trụ 48/60 Áp Cầu tuyến 477TBI Cắt REC và DS trụ 104/37 Hòa Hiệp tuyến 475TBI	3654	49,9731	0,0877	1,9322	0,0034	3,420	32,490	
98	03-06-26	06h00	03-06-26	16h00	ĐL Tân Châu	Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Sạch	Trạm 160kVA trụ 72/32 Thị trấn Tân Châu 6 tuyến 477TH	Trạm 160kVA trụ 72/32 Thị trấn Tân Châu 6 tuyến 477TH	Thi công thay phụ kiện thiết bị trạm biến áp trụ 72/32 tuyến 477TH	Sửa chữa lớn 2026	0	Áp 1 xã Tân Châu	Cắt 3FCO và tháo 03 hotline trạm 160kVA trụ 72/32 Thị trấn Tân Châu 6 tuyến 477TH	97	1,0319	0,0017	0,0540	0,0001	0,000	0	
99	03-06-26	06h00	03-06-26	16h00	ĐL Tân Châu	Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Sạch	Trạm 250kVA trụ 16 Thanh hiệp 5 tuyến 477TH	Trạm 250kVA trụ 16 Thanh hiệp 5 tuyến 477TH	Thi công thay phụ kiện thiết bị trạm biến áp trụ 16 tuyến 477TH	Sửa chữa lớn 2026	12	Áp Thanh Hiệp xã Tân Châu	Cắt 3FCO và tháo 03 hotline trạm 250kVA trụ 16 Thanh Hiệp 5 tuyến 477TH	54	0,5745	0,0010	0,0301	0,0001	0,412	0	
100	03-06-26	06h00	03-06-26	16h00	ĐL Tân Châu	Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Sạch	Trạm 160kVA trụ 23 Thanh Hiệp 3 tuyến 477TH	Trạm 160kVA trụ 23 Thanh Hiệp 3 tuyến 477TH	Thi công thay phụ kiện thiết bị trạm biến áp trụ 23 tuyến 477TH	Sửa chữa lớn 2026	100	Áp Thanh Hiệp xã Tân Châu	Cắt 3FCO và tháo 03 hotline trạm 160kVA trụ 23 Thanh Hiệp 3 tuyến 477TH	200	2,1277	0,0035	0,1113	0,0002	0,000	0	
101	03-06-26	06h00	03-06-26	16h00	ĐL Tân Châu	Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Sạch	Trạm 25kVA trụ 26 Đền đường Thanh Đông 1 tuyến 477TH	Trạm 25kVA trụ 26 Đền đường Thanh Đông 1 tuyến 477TH	Thi công thay phụ kiện thiết bị trạm biến áp trụ 23 tuyến 477TH	Sửa chữa lớn 2026	1	Đền đường	Cắt CB tổng trạm 25kVA trụ 26 Đền đường Thanh Đông 1 tuyến 477TH	1	0,0106	0,0000	0,0006	0,0000	0,011	114	

STT	Thời điểm cắt điện/có lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
102	03-06-26	06h00	03-06-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 25kVA trụ 33/4 Thanh Đông 42 tuyến 474TH	Trạm 25kVA trụ 33/4 Thanh Đông 42 tuyến 474TH	Thi công nâng công suất trạm 25kVA lên 50kVA trụ 33/4 tuyến 474TH	Sửa chữa thường xuyên tờ trình số 2619/TTr-KT	6	Áp Thanh Quới xã Thanh Đông	Cắt LBFCO nhánh rẽ trụ 33 Thanh Đông 3 tuyến 474TH	120	1,2766	0,0021	0,0668	0,0001	0,069	686	
103	03-06-26	06h00	03-06-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 479 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 479 trạm 110kV Tân Hưng	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 10 đến trụ 106, từ trụ 40 đến trụ 40/11, từ trụ 48B đến trụ 48B/7, từ trụ 72B đến trụ 72B/9 tuyến 479TH	Phát quang hành lang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
104	03-06-26	08h00	03-06-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bê khu vực quản lý ĐLTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
105	03-06-26	08h00	03-06-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 481TN	Từ trụ 80/13 đến trụ 80/46 và các nhánh rẽ đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 80/13 đến trụ 80/46 và các nhánh rẽ đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
106	03-06-26	07h00	03-06-26	16h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH xây lắp 19/5	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 19B/97/1 Trần Văn Trà tuyến 473TN	Từ trụ 19B/97/1 đến trụ 19B/31 Trần Văn Trà tuyến 473TN	Trờng trụ trung thế 14m, tháp dả chống sét, lắp xà sứ từ trụ 19B/97/2 đến trụ 19B/97/31 Trần Văn Trà tuyến 473TN	Công trình giám tôn thất lưới điện phân phối năm 2026	10	Khu phố 21 phường Tân Ninh	Cắt LBFCO tháo hotline nhánh rẽ 12,7kV trụ 19B/97/1 Trần Văn Trà tuyến 473TN	239	7,1991	0,0267	0,4050	0,0015	0,114	7.716	
107	03-06-26	08h00	03-06-26	16h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 124/18/27/1 đến trụ 124/18/27/17 tuyến 471SD	Từ trụ 124/18/27/1 đến trụ 124/18/27/17 tuyến 471SD	Kéo tăng cường dây hạ áp, chuyển đầu nối cáp muller, cân pha trạm biến áp và lắp tiếp đất lặp lại cho đường dây từ trụ 124/18/27/1 đến trụ 124/18/27/17 tuyến 471SD	Sửa chữa thường xuyên	1	Áp Tua Hai xã Châu Thành	Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 124/18/27 Gò Cây Dền 3 tuyến 471SD	57	0,4834	0,0009	0,0270	0,0001	0,011	97	
108	03-06-26	08h00	03-06-26	16h30	ĐL Thái Bình	Công ty TNHH Phước Mai	Trụ 124/18/5 tuyến 471SD	Trụ 124/18/5 tuyến 471SD	Di dời trạm biến áp và lưới điện hạ áp từ trụ cũ sang trụ mới, thu hồi trụ cũ tại trụ 124/18/5 tuyến 471SD	Công trình BTXD năm 2026	1	Áp Tua Hai xã Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 124/18/5; cắt CB trạm 25kVA trụ 124/18/11 Gò Cây Dền 2 tuyến 471SD	78	0,6614	0,0013	0,0369	0,0001	0,011	97	
109	03-06-26	08h00	03-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 179/1 đến trụ 179/79 tuyến 473SD	Từ trụ 179/1 đến trụ 179/79 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 179/1 đến trụ 179/79 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
110	03-06-26	08h00	03-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 132 đến trụ 186 tuyến 473SD	Từ trụ 132 đến trụ 186 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 132 đến trụ 186 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
111	03-06-26	07h30	03-06-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	Công ty TNHH XDD TM DV Minh Ngọc	Nhánh rẽ 12,7kV Từ trụ 63/14A/1 đến trụ 63/14A/5 An Phú tuyến 474TB	Từ trụ 63/14A/1 đến trụ 63/14A/5 tuyến 474TB	Nâng cấp NRTA từ 1P lên 3P và Xây dựng mới trạm biến áp 250kVA	- Đầu tư xây dựng - Sửa chữa thường xuyên	12	Khu phố An Phú phường An Tịnh	Cắt LBFCO trụ 35/63/14A An Phú tuyến 474TB	286	2,4346	0,0048	0,1339	0,0003	0,145	1.231	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
112	04-06-26	08h00	04-06-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 3x15kVA trụ 103B/15/35B/1 Cấp nước Mộc Bài Giếng - G8 tuyến 479BC	Trạm 3x15kVA trụ 103B/15/35B/1 Cấp nước Mộc Bài Giếng - G8 tuyến 479BC	Thay công tơ định kỳ trạm 3x15kVA trụ 103B/15/35B/1 Cấp nước Mộc Bài Giếng - G8 tuyến 479BC	Thay công tơ định kỳ	1	Khách hàng Trung tâm Thủy Lợi và Nước sạch	Cắt CB và 3FCO trạm 3x15kVA trụ 103B/15/35B/1 Cấp nước Mộc Bài Giếng - G8 tuyến 479BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120	
113	04-06-26	13h30	04-06-26	16h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 3x15kVA trụ 103B/15/12/1 Cấp nước Mộc Bài Giếng - G6 tuyến 479BC	Trạm 3x15kVA trụ 103B/15/12/1 Cấp nước Mộc Bài Giếng - G6 tuyến 479BC	Thay công tơ định kỳ trạm 3x15kVA trụ 103B/15/12/1 Cấp nước Mộc Bài Giếng - G6 tuyến 479BC	Thay công tơ định kỳ	1	Khách hàng Trung tâm Thủy Lợi và Nước sạch	Cắt CB và 3FCO trạm 3x15kVA trụ 103B/15/12/1 Cấp nước Mộc Bài Giếng - G6 tuyến 479BC	1	0,0043	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	103	
114	04-06-26	08h00	04-06-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 3x37,5kVA trụ 53/117/10/15B/1 Ban QLDA ĐT & XD Ngành NN & PTNT tỉnh Tây Ninh (Cấp nước Phước Chi) tuyến 480BC	Trạm 3x37,5kVA trụ 53/117/10/15B/1 Ban QLDA ĐT & XD Ngành NN & PTNT tỉnh Tây Ninh (Cấp nước Phước Chi) tuyến 480BC	Thay công tơ định kỳ trạm 3x37,5kVA trụ 53/117/10/15B/1 Ban QLDA ĐT & XD Ngành NN & PTNT tỉnh Tây Ninh (Cấp nước Phước Chi) tuyến 480BC	Thay công tơ định kỳ	1	Khách hàng Ban QLDA Đầu Tư xây Dựng Ngành NN và PTNT tỉnh Tây Ninh	Cắt CB và 3FCO trạm 3x37,5kVA trụ 53/117/10/15B/1 Ban QLDA ĐT & XD Ngành NN & PTNT tỉnh Tây Ninh (Cấp nước Phước Chi) tuyến 480BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120	
115	04-06-26	08h00	04-06-26	16h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ hạ áp từ trụ 41/18/1 đến trụ 41/18/7 thuộc trạm 37,5kVA trụ 41/18/7 Áp Voi 24 tuyến 473BC	Nhánh rẽ hạ áp từ trụ 41/18/1 đến trụ 41/18/7 thuộc trạm 37,5kVA trụ 41/18/7 Áp Voi 24 tuyến 473BC	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 41/18/1 đến trụ 41/18/7 thuộc trạm 37,5kVA trụ 41/18/7 Áp Voi 24 tuyến 473BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
116	04-06-26	08h00	04-06-26	16h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ hạ áp từ trụ 53/117/10/52/53/15 đến trụ 53/117/10/52/53/23/5; từ trụ 53/117/10/52/53/20 đến trụ 53/117/10/52/53/20/6 thuộc trạm 50kVA trụ 53/117/10/52/50/17 Áp A4-11 tuyến 480BC	Nhánh rẽ hạ áp từ trụ 53/117/10/52/53/15 đến trụ 53/117/10/52/53/23/5; từ trụ 53/117/10/52/53/20 đến trụ 53/117/10/52/53/20/6 thuộc trạm 50kVA trụ 53/117/10/52/50/17 Áp A4-11 tuyến 480BC	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 53/117/10/52/53/15 đến trụ 53/117/10/52/53/23/5; từ trụ 53/117/10/52/53/20 đến trụ 53/117/10/52/53/20/6 thuộc trạm 50kVA trụ 53/117/10/52/50/17 Áp A4-11 tuyến 480BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
117	04-06-26	08h00	04-06-26	16h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 104/1/1 đến trụ 104/1/80 Nối tuyến 479BC - 474TD tuyến 479BC	Từ trụ 104/1/1 đến trụ 104/1/80 đường dây 22kV Nối tuyến 479BC - 474TD tuyến 479BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 104/1/1 đến trụ 104/1/80 Nối tuyến 479BC - 474TD tuyến 479BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
118	04-06-26	08h00	04-06-26	16h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 104/1/38/1 đến trụ 104/1/38/33 Bàu Tép 1 tuyến 479BC	Từ trụ 104/1/38/1 đến trụ 104/1/38/33 nhánh rẽ 22kV Bàu Tép 1 tuyến 479BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 104/1/38/1 đến trụ 104/1/38/33 Bàu Tép 1 tuyến 479BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
119	04-06-26	06h00	04-06-26	16h30	DL Dương Minh Châu	DL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 471/2/70 Lộc Hiệp tuyến 475TD	Từ trụ 471/2/2 đến trụ 471/2/70, từ trụ 471/2/23B đến trụ 471/23B/7, từ trụ 471/2/33B đến trụ 471/2/33B/11, từ trụ 471/2/43 đến trụ 471/2/43/44 Cao Su Bến Cui tuyến 475TD	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 471/2/2 đến trụ 471/2/70, từ trụ 471/2/23B đến trụ 471/23B/7, từ trụ 471/2/33B đến trụ 471/2/33B/11, từ trụ 471/2/43 đến trụ 471/2/43/44 Cao Su Bến Cui tuyến 475TD	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
120	04-06-26	05h30	04-06-26	06h00	DL Dương Minh Châu	DL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 317 Bờ Hồ tuyến 477HT	Từ trụ 317 Bờ Hồ đến trụ 471/2/1 Bến Cui	Chuyển điện khép vòng tuyến 477HT cấp điện tuyến 475TD từ trụ 317 Bờ Hồ đến trụ 471/2/1 Bến Cui	Chuyển điện	100	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 317 Bờ Hồ tuyến 477HT - Cắt REC, DS trụ 471/2/1 và 3LTD trụ 471/2 Bến Cui tuyến 475TD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
121	04-06-26	17h00	04-06-26	17h30	DL Dương Minh Châu	DL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 471/2/1 Bến Cui tuyến 475TD	Từ trụ 471/2/1 Bến Cui đến trụ 317 Bờ Hồ	Chuyển điện khép vòng về giao lưới ban đầu	Chuyển điện	100	Không mất điện	- Đóng 3LTD trụ 471/2 và đóng DS, REC trụ 471/2/1 Bến Cui tuyến 475TD - Cắt LBS trụ 317 Bờ Hồ tuyến 477HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
122	04-06-26	06h00	04-06-26	16h30	DL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	Đường dây 22kV từ trụ 471/2/70 Lộc Hiệp tuyến 475TD	Từ trụ 471/2/10 đến trụ 471/2/12, trụ 471/2/66 Cao Su Bến Cui tuyến 475TD	- Dựng trụ xen lưới, lắp vật tư phụ kiện, đấu nối trung thế, lắp trạm từ trụ 471/2/10 đến trụ 471/2/12, trụ 471/2/66 Cao Su Bến Cui tuyến 475TD - Thí nghiệm định ký REC, DS tại trụ 471/2/1 Bến Cui tuyến 475TD - Lắp vật tư, phụ kiện, hệ thống đo đếm, thay MBA nâng công suất trạm từ 50kVA lên 75kVA tại trụ 471/2/66 Áp III-A tuyến 475TD	Đầu tư xây dựng	40	Áp 1, áp 3, Phước Bình, B2 xã Lộc Ninh	- Cắt LBS trụ 471/2/70 và 3LTD trụ 471/2/69 Lộc Hiệp tuyến 475TD - Cắt REC, DS trụ 471/2/1 và 3LTD trụ 471/2 Bến Cui tuyến 475TD	494	5,5759	0,0089	0,2887	0,0005	1,372	14.406	
123	04-06-26	07h30	04-06-26	16h30	DL Gò Dầu	DL Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 54/68/1 đến trụ 54/68/6 Hùng Vương tuyến 471PDC	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 54/68/1 đến trụ 54/68/6 Hùng Vương tuyến 471PDC	Phát quang lưới điện hạ cao áp nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 54/68/1 đến trụ 54/68/6 Hùng Vương tuyến 471PDC	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
124	04-06-26	07h30	04-06-26	16h30	DL Gò Dầu	DL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 54/65/1 đến trụ 54/65/10 Cây Xoài tuyến 471PDC	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 54/65/1 đến trụ 54/65/10 Cây Xoài tuyến 471PDC	Phát quang lưới điện hạ cao áp nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 54/65/1 đến trụ 54/65/10 Cây Xoài tuyến 471PDC	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
125	04-06-26	07h30	04-06-26	16h30	DL Gò Dầu	DL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 54/47/1 đến trụ 54/47/13 Cây Xoài tuyến 471PDC	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 54/47/1 đến trụ 54/47/13 Cây Xoài tuyến 471PDC	Phát quang lưới điện hạ cao áp nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 54/47/1 đến trụ 54/47/13 Cây Xoài tuyến 471PDC	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
126	04-06-26	07h30	04-06-26	16h30	DL Gò Dầu	DL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 54/45/1 đến trụ 54/45/10 Hùng Vương tuyến 471PDC	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 54/45/1 đến trụ 54/45/10 Hùng Vương tuyến 471PDC	Phát quang lưới điện hạ cao áp nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 54/45/1 đến trụ 54/45/10 Hùng Vương tuyến 471PDC	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
127	04-06-26	07h30	04-06-26	16h30	DL Gò Dầu	DL Gò Dầu; Công ty Thăng Long	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 68/44 Bến Chò tuyến 474TD	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 68/44 Bến Chò tuyến 474TD	Thi công nâng cấp lưới điện trung hạ áp từ 1 pha lên 3 pha từ trụ 68/71 đến trụ 68/116/3 tuyến 474TD, thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì, phát quang Nhánh rẽ 22kV từ trụ 68/44 Bến Chò tuyến 474TD	Sửa chữa thường xuyên, Đầu tư xây dựng năm 2026 Phát quang	30	Áp Bến Chò, Bến Rông xã Thanh Đức	Cắt LBFCO và Tháo hotline trụ 68/71B Bến Chò tuyến 474TD	963	8,0896	0,0159	0,0045	0,0000	0,594	5.050	
128	04-06-26	07h30	04-06-26	16h30	DL Gò Dầu	DL Gò Dầu	TBA 3x50kVA trụ 54/22B/1A Bao Bì Giấy Hùng Phát- 3 Nhất tuyến 476TD	TBA 3x50kVA trụ 54/22B/1A Bao Bì Giấy Hùng Phát- 3 Nhất tuyến 476TD	Thay công tơ định kỳ TBA 3x50kVA trụ 54/22B/1A Bao Bì Giấy Hùng Phát- 3 Nhất tuyến 476TD	Thay công tơ định kỳ	3	Công ty TNHH SX TM Bao Bì Giấy Hùng Phát- 3 Nhất	Cắt 3FCO TBA 3x50kVA trụ 54/22B/1A Bao Bì Giấy Hùng Phát- 3 Nhất tuyến 476TD	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	500	
129	04-06-26	07h30	04-06-26	16h30	DL Gò Dầu	DL Gò Dầu	TBA 320kVA trụ 54/27/1A Công ty TNHH Minh Tân tuyến 476TD	TBA 320kVA trụ 54/27/1A Công ty TNHH Minh Tân tuyến 476TD	Thay công tơ định kỳ TBA 320kVA trụ 54/27/1A Công ty TNHH Minh Tân tuyến 476TD	Thay công tơ định kỳ	3	Công ty TNHH Minh Tân	Cắt 3FCO TBA 320kVA trụ 54/27/1A Công ty TNHH Minh Tân tuyến 476TD	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	500	
130	04-06-26	07h30	04-06-26	16h30	DL Gò Dầu	DL Gò Dầu	TBA 1000kVA trụ 54/27/1A/1 Công Ty CP Đầu Tư Năng Lượng Tái Tạo QTC 2 tuyến 476TD	TBA 1000kVA trụ 54/27/1A/1 Công Ty CP Đầu Tư Năng Lượng Tái Tạo QTC 2 tuyến 476TD	Thay công tơ định kỳ TBA 1000kVA trụ 54/27/1A/1 Công Ty CP Đầu Tư Năng Lượng Tái Tạo QTC 2 tuyến 476TD	Thay công tơ định kỳ	3	Công Ty CP Đầu Tư Năng Lượng Tái Tạo QTC 2	Cắt 3FCO TBA 1000kVA trụ 54/27/1A/1 Công Ty CP Đầu Tư Năng Lượng Tái Tạo QTC 2 tuyến 476TD	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	500	
131	04-06-26	07h30	04-06-26	16h30	DL Gò Dầu	DL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hong, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cố lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, lắp DCU, bấm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
132	04-06-26	07h30	04-06-26	16h30	DL Gò Dầu	DL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bịt lưới mất cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
133	04-06-26	08h00	04-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trạm 250kVA Trường Thiệu B trụ 63 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Lưới điện hạ áp trạm 250kVA Trường Thiệu B trụ 63 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Phát quang lưới điện hạ áp trạm 250kVA Trường Thiệu B trụ 63 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
134	04-06-26	08h00	04-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 20/5 đến trụ 20/5/27 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Từ trụ 20/5 đến trụ 20/5/27 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 20/5 đến trụ 20/5/27 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
135	04-06-26	07h00	04-06-26	16h30	ĐL Hòa Thành	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 19/1A đến trụ 19/10, từ trụ 19/8B đến trụ 19/8B/7T Ngô Quyền tuyến 474TN	Từ trụ 19/1A đến trụ 19/10, từ trụ 19/8B đến trụ 19/8B/7T Ngô Quyền tuyến 474TN	Dựng trụ 14m, đổ bê tông, tháp dả U, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 19/1A đến trụ 19/10, từ trụ 19/8B đến trụ 19/8B/7T Ngô Quyền tuyến 474TN	ĐTXD 2026	14	Khu phố Trường An phường Long Hoa	Cắt LBFCO trụ 19/1A, tháo hotline trụ 19 Ngô Quyền tuyến 474TN	505	4,3231	0,0090	0,2249	0,0005	0,151	1.209	
136	04-06-26	07h00	04-06-26	16h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 400kVA Cánh Nam B trụ 58 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Trạm 400kVA Cánh Nam B trụ 58 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Thay công tơ lịch thời gian trạm 400kVA Cánh Nam B trụ 58 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Thay công tơ	11	Khu phố Long Thới phường Hòa Thành	Cắt CB, FCO trạm 400kVA Cánh Nam B trụ 58 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	255	2,1829	0,0045	0,1136	0,0002	0,196	1.571	
137	04-06-26	08h00	04-06-26	16h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 180kVA Sân Vận Động trụ 28/4/2 Nguyễn Huệ tuyến 476TN	Trạm 180kVA Sân Vận Động trụ 28/4/2 Nguyễn Huệ tuyến 476TN	Thay công tơ lịch thời gian trạm 180kVA Sân Vận Động trụ 28/4/2 Nguyễn Huệ tuyến 476TN	Thay công tơ	7	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt CB, FCO trạm 180kVA Sân Vận Động trụ 28/4/2 Nguyễn Huệ tuyến 476TN	5	0,0428	0,0001	0,0022	0,0000	0,131	1.047	
138	04-06-26	08h00	04-06-26	16h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 50kVA Trường TH Nguyễn Thị Minh Khai trụ 173B/2T Phạm Hùng tuyến 475TN	Trạm 50kVA Trường TH Nguyễn Thị Minh Khai trụ 173B/2T Phạm Hùng tuyến 475TN	Thay công tơ lịch thời gian trạm 50kVA Trường TH Nguyễn Thị Minh Khai trụ 173B/2T Phạm Hùng tuyến 475TN	Thay công tơ	4	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt CB, FCO trạm 50kVA Trường TH Nguyễn Thị Minh Khai trụ 173B/2T Phạm Hùng tuyến 475TN	1	0,0086	0,0000	0,0004	0,0000	0,045	363	
139	04-06-26	08h00	04-06-26	16h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 15kVA Trần Văn Tường Linh trụ 26 Ngô Quyền tuyến 474TN	Trạm 15kVA Trần Văn Tường Linh trụ 26 Ngô Quyền tuyến 474TN	Thay công tơ lịch thời gian trạm 15kVA Trần Văn Tường Linh trụ 26 Ngô Quyền tuyến 474TN	Thay công tơ	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt CB, FCO trạm 15kVA Trần Văn Tường Linh trụ 26 Ngô Quyền tuyến 474TN	1	0,0086	0,0000	0,0004	0,0000	0,023	181	
140	04-06-26	08h00	04-06-26	16h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 25kVA Công ty TNHH MTV Tân Dân Nhứt trụ 190/10C Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Trạm 25kVA Công ty TNHH MTV Tân Dân Nhứt trụ 190/10C Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thay công tơ lịch thời gian trạm 25kVA Công ty TNHH MTV Tân Dân Nhứt trụ 190/10C Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thay công tơ	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt CB, FCO trạm 25kVA Công ty TNHH MTV Tân Dân Nhứt trụ 190/10C Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	1	0,0086	0,0000	0,0004	0,0000	0,023	181	
141	04-06-26	08h00	04-06-26	16h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 10kVA Trần Văn Một trụ 18/3T/1T Hùng Vương tuyến 476TN	Trạm 10kVA Trần Văn Một trụ 18/3T/1T Hùng Vương tuyến 476TN	Thay công tơ lịch thời gian trạm 10kVA Trần Văn Một trụ 18/3T/1T Hùng Vương tuyến 476TN	Thay công tơ	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt CB trụ 18/3T/1T, FCO trạm 10kVA Trần Văn Một trụ 18/3T Hùng Vương tuyến 476TN	1	0,0086	0,0000	0,0004	0,0000	0,023	181	
142	04-06-26	08h00	04-06-26	16h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 15kVA Trần Ái Quốc trụ 100B Lý Thường Kiệt tuyến 475TN, 476TN	Trạm 15kVA Trần Ái Quốc trụ 100B Lý Thường Kiệt tuyến 475TN, 476TN	Thay công tơ lịch thời gian trạm 15kVA Trần Ái Quốc trụ 100B Lý Thường Kiệt tuyến 475TN, 476TN	Thay công tơ	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt CB, FCO trạm 15kVA Trần Ái Quốc trụ 100B Lý Thường Kiệt tuyến 475TN, 476TN	1	0,0086	0,0000	0,0004	0,0000	0,023	181	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
143	04-06-26	06h00	04-06-26	16h00	ĐL Tân Châu	Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Sạch	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Thi công nâng cấp đường dây trung áp từ từ 1 pha lên 3 pha từ trụ 169/1 đến trụ 169/22 tuyến 477TH	Đầu tư xây dựng 2026	100	Áp Tân Đông xã Tân Phú	- Cắt 3LBFCO trụ 169/1/1 nhánh rẽ 22kV Nước Đá Tân Hưng tuyến 477TH - Cắt LBFCO trụ 169/2 nhánh rẽ 12,7kV Chợ Tân Hưng tuyến 477TH	1438	15,2979	0,0255	0,8004	0,0013	1,143	11.430	
144	04-06-26	06h00	04-06-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 25kVA trụ 173/194/40 Trảng Trai 1-1 tuyến 474SN	Trạm 25kVA trụ 173/194/40 Trảng Trai 1-1 tuyến 474SN	Thi công nâng công suất trạm 25kVA lên 2x25kVA trụ 173/194/40 tuyến 474SN	Sửa chữa thường xuyên tờ trình số 2619/TTr-KT	3	Áp Trảng Trai xã Tân Hòa	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 173/194/40 Trảng Trai 1-1 tuyến 474SN	39	0,4149	0,0007	0,0217	0,0000	0,034	343	
145	04-06-26	06h00	04-06-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 474 trạm 110kV Suối Ngõ	Tuyến 474 trạm 110kV Suối Ngõ	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 173/194/1 đến trụ 173/194/77 tuyến 474SN	Phát quang hành lang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
146	04-06-26	08h00	04-06-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bê khu vực quản lý ĐLTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
147	04-06-26	08h00	04-06-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 475CM	Từ trụ 40 đến trụ 75 và các nhánh rẽ tuyến 475CM	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 40 đến trụ 75 và các nhánh rẽ tuyến 475CM	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
148	04-06-26	06h30	04-06-26	07h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Nhánh rẽ 22kV trụ 12/1 Thanh Tân tuyến 473CM	- LBS trụ 12/77 Tân Lập tuyến 471CM - Recloser trụ 12/1B Thanh Tân tuyến 473CM	Chuyển điện tuyến 473CM nhân điện tuyến 471CM đến Recloser trụ 12/1B Thanh Tân tuyến 473CM	Chuyển điện	50	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 12/77 Tân Lập tuyến 471CM - Cắt Recloser trụ 12/1B Thanh Tân tuyến 473CM	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
149	04-06-26	11h30	04-06-26	12h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Nhánh rẽ 22kV trụ 12/1 Thanh Tân tuyến 473CM	- LBS trụ 12/77 Tân Lập tuyến 471CM - Recloser trụ 12/1B Thanh Tân tuyến 473CM	Chuyển điện về kết lưới cũ sau khi công tác hoàn tất	Chuyển điện	50	Không mất điện	- Đóng Recloser trụ 12/1B Thanh Tân tuyến 473CM - Cắt LBS trụ 12/77 Tân Lập tuyến 471CM	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
150	04-06-26	07h00	04-06-26	11h30	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 19-5	Đường dây 22kV tuyến 473CM	Từ trụ 87 đến trụ 89, tại trụ 110 đường 785 tuyến 473CM	- Bàn giao đơn vị ngoài thi công trồng trụ xen lưới kéo dây đầu nối từ trụ 87 đến trụ 89 đường 785 tuyến 473CM - ĐL Tân Ninh tháo Recloser trụ 110 Khedol 7 đường 785 tuyến 473CM	Công trình ĐTXD 2026	50	Khu phố Thanh Trung, Thạnh Đông, Thạnh Lợi, Thạnh Hiệp phường Bình Minh.	- Cắt MC 473CM và đóng DTĐ 473-76TN - Cắt 3LTD trụ 111 Khedol 7 tuyến 473CM - Cắt DS trụ 12/1 Thanh Tân tuyến 473CM	1617	7,1991	0,0267	0,4050	0,0015	1,715	7.716	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
151	04-06-26	07h00	04-06-26	16h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Sạch	Nhánh rẽ 22kV từ 63/29B/1 đường Tân Bình tuyến 479TN	Từ trụ 63/29B/44 đến trụ 63/29B/44/8 đường Tân Bình tuyến 479TN	Bản giao đơn vị ngoài trông trụ 14m ghép, lắp trạm biến áp, kéo dây trung áp sang lưới thu hồi vật tư từ trụ 63/29B/2 đến trụ 63/29B/45 từ trụ 63/29B/44 đến trụ 63/29B/44/8 đường Tân Bình tuyến 479TN	Công trình nâng cấp 1 pha lên 3 pha và phát triển lưới điện phân phối năm 2026	20	Khu phố Tân Trung phường Bình Minh	Cắt LBFCO nhánh rẽ 22kV từ 63/29B/1 đường Tân Bình tuyến 479TN	395	3,5172	0,0065	0,1979	0,0004	0,686	6.173		
152	04-06-26	08h00	04-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 302/1 đến trụ 302/12/9/16 tuyến 471SD	Từ trụ 302/1 đến trụ 302/12/9/16 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 302/1 đến trụ 302/12/9/16 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
153	04-06-26	08h00	04-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 209B đến trụ 209B/11, từ trụ 214 đến trụ 214/11, từ trụ 234 đến trụ 234/17 tuyến 478SD	Từ trụ 209B đến trụ 209B/11, từ trụ 214 đến trụ 214/11, từ trụ 234 đến trụ 234/17 tuyến 478SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 209B đến trụ 209B/11, từ trụ 214 đến trụ 214/11, từ trụ 234 đến trụ 234/17 tuyến 478SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
154	04-06-26	07h30	04-06-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	Công ty TNHH XDD TM DV Minh Ngọc	Nhánh rẽ 22kV Từ trụ 184/3 đến trụ 184/35B Lộc Trung tuyến 473TB	Từ trụ 184/3 đến trụ 184/35B tuyến 473TB	- Xây dựng mới trạm biến áp 250kVA - Bảo trì lưới điện	- Đầu tư xây dựng - Sửa chữa thường xuyên	30	Áp Lộc Trung, Lộc Trị xã Hưng Thuận	Cắt 3LBFCO trụ 184/2 Lộc Trung tuyến 473TB	786	6,6909	0,0131	0,3680	0,0007	1,086	9.231		
155	05-06-26	06h00	05-06-26	07h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 36 Mộc Bài đến 3LTD trụ 15 Thuận Tây tuyến 473MB	Đường dây 22kV từ trụ 36 Mộc Bài đến 3LTD trụ 15 Thuận Tây tuyến 473MB	Chuyển điện tuyến 478BC cấp điện tuyến 473MB từ trụ 36 Mộc Bài đến 3LTD trụ 15 Thuận Tây	Chuyển điện	136	Không mất điện	- Đóng Recloser trụ 36 Mộc Bài tuyến 478BC - Cắt LBS và 3LTD trụ 15 Thuận Tây tuyến 473MB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
156	05-06-26	17h00	05-06-26	18h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 36 Mộc Bài đến 3LTD trụ 15 Thuận Tây tuyến 473MB	Đường dây 22kV từ trụ 36 Mộc Bài đến 3LTD trụ 15 Thuận Tây tuyến 473MB	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	136	Không mất điện	- Đóng 3LTD và LBS trụ 15 Thuận Tây tuyến 473MB - Cắt Recloser trụ 36 Mộc Bài tuyến 478BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
157	05-06-26	07h00	05-06-26	16h30	ĐL Bến Cầu	Công ty CP XD Thăng Long	Đường dây 22kV từ trụ 1 đến trụ 14 Bến Cầu - Campuchia 2 tuyến 471MB - 473MB	Từ trụ 1 đến trụ 14 đường dây 22kV Bến Cầu - Campuchia 2 tuyến 471MB - 473MB	Dựng trụ, lắp phụ kiện, thay dây trung áp và kéo dây chống sét từ trụ 1 đến trụ 14 Bến Cầu - Campuchia 2 tuyến 471MB - 473MB	Đầu tư xây dựng 2026	11	Áp Thuận Tây xã Bến Cầu (khu vực đường 786)	- Cắt MC 471MB và đóng DTĐ 471-76MB - Cắt MC 473MB và đóng DTĐ 473-76MB - Cắt MC 477BC và đóng DTD 477-76BC - Cắt MC 474BC và đóng DTĐ 474-76BC - Cắt DS trụ 15 Xuyên Á tuyến 475BC - Cắt 3LTD trụ 15 Thuận Tây tuyến 473MB	186	2,5379	0,0045	0,0984	0,0002	0,377	3.584		

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
158	05-06-26	07h00	05-06-26	16h30	ĐL Bến Cầu	Công ty CP XD Thăng Long	Đường dây 22kV trụ 54B Bến Cầu - Campuchia 2 tuyến 474BC - 477BC	Trụ 54B đường dây 22kV Bến Cầu - Campuchia 2 tuyến 474BC - 477BC	Lắp mới LBS trụ 54B Bến Cầu - Campuchia 2 tuyến 474BC - 477BC	Đầu tư xây dựng 2026	0	Áp Thuận Tây xã Bến Cầu (khu vực đường 786)	- Cắt MC 471MB và đóng DTD 471-76MB - Cắt MC 473MB và đóng DTD 473-76MB - Cắt MC 477BC và đóng DTD 477-76BC - Cắt MC 474BC và đóng DTD 474-76BC - Cắt DS trụ 15 Xuyên Á tuyến 475BC - Cắt 3LTD trụ 15 Thuận Tây tuyến 473MB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
159	05-06-26	07h00	05-06-26	16h30	ĐL Bến Cầu	Công ty CP XD Thăng Long	Đường dây 22kV trụ 63 Bến Cầu - Campuchia 2 tuyến 471MB - 474BC	Trụ 63 đường dây 22kV Bến Cầu - Campuchia 2 tuyến 471MB - 474BC	Lắp mới LBS trụ 63 Bến Cầu - Campuchia 2 tuyến 471MB - 474BC	Đầu tư xây dựng 2026	0	Áp Thuận Tây xã Bến Cầu (khu vực đường 786)	- Cắt MC 471MB và đóng DTD 471-76MB - Cắt MC 473MB và đóng DTD 473-76MB - Cắt MC 477BC và đóng DTD 477-76BC - Cắt MC 474BC và đóng DTD 474-76BC - Cắt DS trụ 15 Xuyên Á tuyến 475BC - Cắt 3LTD trụ 15 Thuận Tây tuyến 473MB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
160	05-06-26	07h00	05-06-26	16h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 19 đến trụ 54 Bến Cầu - Campuchia 2 tuyến 474BC - 477BC	Từ trụ 19 đến trụ 54 đường dây 22kV Bến Cầu - Campuchia 2 tuyến 474BC - 477BC	Vệ sinh bảo trì lưới điện từ trụ 19 đến trụ 54, thay giáp niu trụ 48 Bến Cầu - Campuchia 2 tuyến 474BC - 477BC	Xử lý khiếm khuyết	0	Áp Thuận Tây xã Bến Cầu (khu vực đường 786)	- Cắt MC 471MB và đóng DTD 471-76MB - Cắt MC 473MB và đóng DTD 473-76MB - Cắt MC 477BC và đóng DTD 477-76BC - Cắt MC 474BC và đóng DTD 474-76BC - Cắt DS trụ 15 Xuyên Á tuyến 475BC - Cắt 3LTD trụ 15 Thuận Tây tuyến 473MB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
161	05-06-26	07h00	05-06-26	16h30	DL Bến Cầu	DL Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 55 đến trụ 63 Bến Cầu - Campuchia 2 tuyến 474BC - 471MB	Từ trụ 55 đến trụ 63 đường dây 22kV Bến Cầu - Campuchia 2 tuyến 474BC - 471MB	Vệ sinh bảo trì lưới điện từ trụ 55 đến trụ 63 Bến Cầu - Campuchia 2 tuyến 474BC - 471MB	Xử lý khiếm khuyết	0	Áp Thuận Tây xã Bến Cầu (khu vực đường 786)	- Cắt MC 471MB và đóng DTD 471-76MB - Cắt MC 473MB và đóng DTD 473-76MB - Cắt MC 477BC và đóng DTD 477-76BC - Cắt MC 474BC và đóng DTD 474-76BC - Cắt DS trụ 15 Xuyên Á tuyến 475BC - Cắt 3LTD trụ 15 Thuận Tây tuyến 473MB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
162	05-06-26	08h00	05-06-26	16h30	DL Dương Minh Châu	DL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 48B/61/19P/7/1 Khởi Nghĩa tuyến 476HT	Trạm 50kVA trụ 48B/61/19P/7/18 Khởi Nghĩa 5 tuyến 476HT	Lắp vật tư, phụ kiện, hệ thống đo đếm, thay MBA nâng công suất trạm từ 50kVA lên 2x50kVA và đóng điện nghiệm thu sau khi công tác xong tại trụ 48B/61/19P/7/18 Khởi Nghĩa 5 tuyến 476HT	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Khởi Nghĩa xã Cầu Khởi	Cắt LBFCO trụ 48B/61/19P/7/1 Khởi Nghĩa tuyến 476HT	67	0,6122	0,0012	0,0317	0,0001	0,034	289		
163	05-06-26	08h00	05-06-26	16h30	DL Dương Minh Châu	DL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 48B/61/19P/1 Khởi Nghĩa tuyến 476HT	Từ trụ 48B/61/19P/7 đến trụ 48B/61/19P/7/18 Áp Láng tuyến 476HT	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 48B/61/19P/7 đến trụ 48B/61/19P/7/18 Áp Láng tuyến 476HT	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		
164	05-06-26	07h30	05-06-26	16h30	DL Gò Dầu	DL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 54/44 đến trụ 54/44/7 Hùng Vương tuyến 471PDC	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 54/44 đến trụ 54/44/7 Hùng Vương tuyến 471PDC	Phát quang lưới điện hạ cao áp nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 54/44 đến trụ 54/44/7 Hùng Vương tuyến 471PDC	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		
165	05-06-26	07h30	05-06-26	16h30	DL Gò Dầu	DL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 54/31B/1 đến trụ 54/31B/9 Cây Trắc tuyến 471PDC	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 54/31B/1 đến trụ 54/31B/9 Cây Trắc tuyến 471PDC	Phát quang lưới điện hạ cao áp nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 54/31B/1 đến trụ 54/31B/9 Cây Trắc tuyến 471PDC	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		
166	05-06-26	07h30	05-06-26	16h30	DL Gò Dầu	DL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 54/20/1 đến trụ 54/20/16 Cây Trắc tuyến 471PDC	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 54/20/1 đến trụ 54/20/16 Cây Trắc tuyến 471PDC	Phát quang lưới điện hạ cao áp nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 54/20/1 đến trụ 54/20/16 Cây Trắc tuyến 471PDC	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		
167	05-06-26	05h30	05-06-26	06h30	DL Gò Dầu	DL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ 42/22/1A KCN Phước Đông đến trụ 128/77 Cây Đa tuyến 477TD	Đường dây 22kV từ 42/22/1A KCN Phước Đông đến trụ 128/77 Cây Đa tuyến 477TD	Chuyển điện tuyến 471PD cấp điện cho tuyến 477TD đến trụ 128/77 Cây Đa	Chuyển điện	150	Không mất điện	Đóng Rec trụ 42/22/1A KCN Phước Đông tuyến 471PD Cắt LBS trụ 128/77, 3LTD trụ 78 Cây Đa tuyến 477TD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		

STT	Thời điểm cắt điện/có lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
168	05-06-26	17h00	05-06-26	18h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ 42/22/1A KCN Phước Đông đến trụ 128/77 Cây Đa tuyến 477TD	Đường dây 22kV từ 42/22/1A KCN Phước Đông đến trụ 128/77 Cây Đa tuyến 477TD	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	150	Không mất điện	Đóng 3LTD trụ 78, LBS trụ 128/77 Cây Đa tuyến 477TD Cắt Rec trụ 42/22/1A KCN Phước Đông	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
169	05-06-26	06h30	05-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu Công ty Thăng Long Công ty Minh Ngọc	Đường dây 22kV từ trụ 128/1 đến trụ 128/77 tuyến 472TD	Đường dây 22kV từ trụ 128/1 đến trụ 128/77 tuyến 472TD	Thi công nâng cấp lưới điện trung hạ áp từ 1 pha lên 3 pha từ trụ 128/61 đến trụ 128/61/19A tuyến 477TD, thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì, phát quang	Sửa chữa thường xuyên, Đầu tư xây dựng năm 2026 Phát quang	30	Áp Chánh, Bàu Vũng, Xóm Bó, Cây Đa xã Phước Thạnh	Cắt Rec, 3LTD trụ 128/1 Gò Chùa tuyến 477TD Cắt LBS trụ 128/77, 3LTD trụ 128/78 Cây Đa tuyến 477TD	1806	15,1712	0,0297	0,0084	0,0000	0,594	5.050		
170	05-06-26	06h30	05-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu Công ty Thăng Long Công ty Minh Ngọc	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/65/1 đến trụ 128/65/60 Xóm Bó tuyến 472TD	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/65/1 đến trụ 128/65/60 Xóm Bó tuyến 472TD	Thi công nâng cấp lưới điện trung hạ áp từ 1 pha lên 3 pha từ trụ 128/65 đến trụ 128/65/60 tuyến 477TD, thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì, phát quang	Sửa chữa thường xuyên, Đầu tư xây dựng năm 2026 Phát quang	15	Áp Xóm Bó, Cây Đa xã Phước Thạnh	Cắt LBFCO trụ 128/65/60 Xóm Bó tuyến 472TD	494	4,1498	0,0081	0,0011	0,0000	0,297	2.520		
171	05-06-26	07h30	05-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 320kVA trụ 42/25/1 Cty TNHH Đồng Nguyễn tuyến 471PDC	TBA 320kVA trụ 42/25/1 Cty TNHH Đồng Nguyễn tuyến 471PDC	Thay công tơ định kỳ Cty TNHH TM và SX Bình Đức trụ 42/25/1 tuyến 471PDC	Thay công tơ định kỳ	3	Công Ty TNHH TM và SX Bình Đức	Cắt 3FCO TBA 320kVA trụ 42/25/1 Cty TNHH Đồng Nguyễn tuyến 471PDC	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	500		
172	05-06-26	07h30	05-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 3x50kVA trụ 42/12A Công ty Thép Thành Công tuyến 471PDC	TBA 3x50kVA trụ 42/12A Công ty Thép Thành Công tuyến 471PDC	Thay công tơ định kỳ TBA 3x50kVA trụ 42/12A Công ty Thép Thành Công tuyến 471PDC	Thay công tơ định kỳ	3	Công ty thép Thành Công	Cắt 3FCO TBA 3x50kVA trụ 42/12A Công ty Thép Thành Công tuyến 471PDC	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	500		
173	05-06-26	07h30	05-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 250kVA trụ 42/19/1 Công ty Đồng Vàng tuyến 471PDC	TBA 250kVA trụ 42/19/1 Công ty Đồng Vàng tuyến 471PDC	Thay công tơ định kỳ TBA 250kVA trụ 42/19/1 Công ty Đồng Vàng tuyến 471PDC	Thay công tơ định kỳ	3	Công ty TNHH TM SX Đồng Vàng Công ty Xinchanhua	Cắt 3FCO TBA 250kVA trụ 42/19/1 Công ty Đồng Vàng tuyến 471PDC	2	0,0168	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	500		
174	05-06-26	07h30	05-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Trường Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Trường Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, có lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, lắp DCU, bảm cosse pin rộng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
175	05-06-26	07h30	05-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bịt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh góc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
176	05-06-26	06h00	05-06-26	06h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 51 đến trụ 238B tuyến 471TB	Đường dây 22kV từ trụ 51 đến trụ 238B tuyến 471TB	Chuyển điện 476TD cấp nguồn đến trụ 51 tuyến 471TB	Chuyển nguồn	140	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 238B Thanh Phước tuyến 476TD - Cắt Recloser trụ 51 và 03 LTD trụ 50B tuyến 471TB (ĐL Trảng Bàng đăng ký)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
177	05-06-26	16h30	05-06-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 51 đến trụ 238B tuyến 471TB	Đường dây 22kV từ trụ 51 đến trụ 238B tuyến 471TB	Chuyển điện về vị trí giao lưới ban đầu .	Đầu tư xây dựng	140	Không mất điện	- Đóng 03LTD trụ 50B và Recloser trụ 51 Hoà Bình tuyến 471TB (ĐL Trảng Bàng đăng ký) - Cắt LBS trụ 238B Thanh Phước tuyến 476TD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
178	05-06-26	08h00	05-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trạm 50kVA Cầu trường Long I trụ 54/12B/7 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Lưới điện hạ áp trạm 50kVA Cầu trường Long I trụ 54/12B/7 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Phát quang lưới điện hạ áp trạm 50kVA Cầu trường Long I trụ 54/12B/7 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
179	05-06-26	08h00	05-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 173B đến trụ 173B/6P/4, từ trụ 173B đến trụ 173B/2T Phạm Hùng tuyến 475TN	Từ trụ 173B đến trụ 173B/6P/4, từ trụ 173B đến trụ 173B/2T Phạm Hùng tuyến 475TN	Phát quang lưới điện hạ áp cao từ trụ 173B đến trụ 173B/6P/4, từ trụ 173B đến trụ 173B/2T Phạm Hùng tuyến 475TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
180	05-06-26	07h00	05-06-26	16h30	ĐL Hòa Thành	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 114B/1B đến trụ 114/29/10T, từ trụ 114B/11 đến trụ 114B/11/9 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Từ trụ 114B/1B đến trụ 114/29/10T, từ trụ 114B/11 đến trụ 114B/11/9 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Dựng trụ 14m, đổ bê tông, tháp đá U, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 114B/1B đến trụ 114/29/10T, từ trụ 114B/11 đến trụ 114B/11/9 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	ĐTXD 2026	28	Khu phố Năm Trại phường Long Hoa	Cắt 3LBFCO trụ 114B/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN, tháo hotline trụ 114B Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	582	4,9823	0,0104	0,2592	0,0005	0,524	4,189		

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
181	05-06-26	06h00	05-06-26	16h00	ĐL Tân Châu	- DL Tân Châu - Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Sạch	Tuyển 471, 473, 478SN, 480SN trạm 110kV Suối Ngõ	Tuyển 471, 473, 478SN, 480SN trạm 110kV Suối Ngõ	- Thi công nâng cấp đường dây trung áp từ trụ 173/36/70/10 đến trụ 173/36/70/29 tuyến 471SN - Thay ống cáp ngầm tuyến trụ 1E, 1F, 1G 471SN, 473SN, 478SN, 480SN - Thí nghiệm cáp ngầm tuyến 471SN, 473SN, 478SN, 480N	- Nhận thầu thi công - Sửa chữa thường xuyên	450	Áp 7 xã Tân Thành; áp Đông Hiệp, Đông Biên, Tâm Phò, Tân Dũng, Tân Trung, Tân Kiên, Tân Cường xã Tân Đông	- Cắt MC471SN, 473SN, 478SN, 480SN và đóng DTD 471-76SN, 473-76SN, 478-76SN, 480-76SN - Cắt REC và DS trụ 173/2 Bô Túc tuyến 480SN - Cắt REC và DS trụ 173/1 Suối Ngõ tuyến 478SN - Cắt REC và DS trụ 169 Tân Hà tuyến 473SN - Cắt REC và DS trụ 167/131 Hội Tân tuyến 471SN - Cắt LBS và DS trụ 167/129 Bô Túc tuyến 473SN	5380	57,2340	0,0954	2,9946	0,0050	15,433	154.326	
182	05-06-26	06h00	05-06-26	16h00	ĐL Tân Châu	- DL Tân Châu - Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Sạch	Tuyển 473 trạm 110kV Suối Ngõ	Tuyển 473 trạm 110kV Suối Ngõ	Thi công dựng trụ lắp phụ kiện kéo dây nâng cấp từ 1 pha lên 3 pha từ trụ 323 đến trụ 323/12 tuyến 473SN	Đầu tư xây dựng 2026	100	Áp Tân Cường xã Tân Đông	- Cắt REC và DS trụ 169 Tân Hà tuyến 473SN - Cắt 3LBFCO trụ 323/1 nhánh rờ 22kV Vạc Sa - Camphuchia tuyến 473SN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
183	05-06-26	05h00	05-06-26	06h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyển 478TH và tuyến 471SN	Trụ 167/1 nối tuyến 478TH, tuyến 471SN	Chuyển điện tuyến 471SN nhận điện tuyến 478TH	Chuyển điện	100	Không mất điện	- Đóng REC trụ 167/1 Kà Tum nối tuyến 478TH - Cắt REC và DS trụ 167/131 Hội Tân tuyến 471SN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
184	05-06-26	16h00	05-06-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyển 478TH và tuyến 471SN	Trụ 167/1 nối tuyến 478TH, tuyến 471SN	Chuyển điện tuyến 471SN ngưng nhận điện tuyến 478TH	Chuyển điện	100	Không mất điện	- Đóng DS và REC trụ 167/131 Hội Tân tuyến 471SN - Cắt REC trụ 167/1 Kà Tum ngưng nối tuyến 478TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
185	05-06-26	05h00	05-06-26	06h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyển 475TH và tuyến 478SN	Chuyển điện tuyến 475TH cấp điện tuyến 478SN	Chuyển điện tuyến 475TH cấp điện tuyến 478SN	Chuyển điện	30	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 110 Áp 2 tuyến 475TH - Cắt REC và DS trụ 173/1 Suối Ngõ tuyến 478SN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
186	05-06-26	16h00	05-06-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyển 475TH và tuyến 478SN	Chuyển điện tuyến 475TH ngưng cấp điện tuyến 478TH	Chuyển điện tuyến 475TH ngưng cấp điện tuyến 478TH	Chuyển điện	30	Không mất điện	- Đóng DS và REC trụ 173/1 Suối Ngõ tuyến 478SN - Cắt LBS trụ 110 Áp 2 tuyến 475TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
187	05-06-26	05h00	05-06-26	06h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyển 475TH và tuyến 480SN	Chuyển điện tuyến 475TH cấp điện tuyến 480SN	Chuyển điện tuyến 475TH cấp điện tuyến 480SN	Chuyển điện	100	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 81 Áp 5 tuyến 475TH - Cắt REC và DS trụ 173/2 Bô Túc tuyến 480SN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
188	05-06-26	16h00	05-06-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 475TH và tuyến 480SN	Chuyển điện tuyến 475TH ngưng cấp điện tuyến 480SN	Chuyển điện tuyến 475TH ngưng cấp điện tuyến 480SN	Chuyển điện	100	Không mất điện	- Đóng DS và REC trụ 173/2 Bô Túc tuyến 480SN - Cắt LBS trụ 81 Áp 5 tuyến 475TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
189	05-06-26	08h00	05-06-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kê mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bê khu vực quản lý ĐL TN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
190	05-06-26	08h00	05-06-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 474TN	Từ trụ 16 đến trụ 76 đường Điện Biên Phủ, Cách Mạng Tháng Tám và các nhánh rẽ tuyến 474TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 16 đến trụ 76 đường Điện Biên Phủ, Cách Mạng Tháng Tám và các nhánh rẽ tuyến 474TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
191	05-06-26	05h30	05-06-26	06h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 473TN	- LBS trụ 62 Kinh Tế tuyến 475TN - Recloser trụ 27 Tượng Đài tuyến 473TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 473TN nhận điện tuyến 475TN đến trụ Recloser trụ 27 Tượng Đài tuyến 473TN	Chuyển điện	50	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 62 Kinh Tế tuyến 475TN - Cắt Recloser trụ 27 Tượng Đài tuyến 473TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
192	05-06-26	18h00	05-06-26	18h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 475TN	- LBS trụ 62 Kinh Tế tuyến 475TN - Recloser trụ 27 Tượng Đài tuyến 473TN	Chuyển điện về kết lưới cũ sau khi công tác hoàn tất	Chuyển điện	50	Không mất điện	- Đóng Recloser trụ 27 Tượng Đài tuyến 473TN - Cắt LBS trụ 62 Kinh Tế tuyến 475TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
193	05-06-26	06h30	05-06-26	16h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Xuất tuyến 22kV tuyến 473TN	Từ trụ 4 đến trụ 27 đường Bờ lời tuyến 473TN	- Bàn giao đơn vị ngoài trông trụ sang lưới đi dời đường dây trung áp từ trụ 4 đến trụ 27 đường Bờ lời tuyến 473TN - ĐL Tân Ninh kết hợp xử lý khiếm khuyết lưới điện, thay điện kế định kỳ từ trụ 4 đến trụ 27 đường Bờ lời tuyến 473TN	Công trình đi dời đường Bờ Lời	15	Khu phố Ninh Trung phường Bình Minh	Cắt MC 473TN và đóng DTD 473-76TN Cắt LBS và đóng DTD ngăn lộ LBS 01 từ RMU 01 Tượng Đài tuyến 473TN	492	4,6243	0,0081	0,2602	0,0005	0,514	4,887		
194	05-06-26	06h30	05-06-26	16h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 19-5	Đường dây 22kV tuyến 472TN	Từ trụ 80/47 đến trụ 80/80 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 472TN	Bàn giao đơn vị ngoài trông trụ 18m, thay dây trần thành dây bọc, sang lưới lắp trạm biến áp từ trụ 80/47 đến trụ 80/80 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 472TN	Công trình ĐTXD 2026	120	Khu phố 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, Hiệp Bình phường Tân Ninh	- Cắt LBS trụ 62 và LTD trụ 61 Chợ Báp tuyến 472TN - Cắt DS trụ 80/47 Điện Lực tuyến 472TN - Cắt 3LTD trụ 80/41 Bọng Dầu tuyến 472TN - Cắt CB trạm 400kVA trụ 46 Nhà Máy Điện tuyến 481TN	5273	49,5607	0,0869	2,7883	0,0049	4,115	39,096		
195	05-06-26	08h00	05-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 1 đến trụ 80 tuyến 471SD-475SD	Từ trụ 1 đến trụ 80 tuyến 471SD-475SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 1 đến trụ 80 tuyến 471SD-475SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
196	05-06-26	08h00	05-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 33/1 đến trụ 33/9 tuyến 471SD	Từ trụ 33/1 đến trụ 33/9 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 33/1 đến trụ 33/9 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
197	05-06-26	08h00	05-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 51/1 đến trụ 51/18 tuyến 471SD	Từ trụ 51/1 đến trụ 51/18 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 51/1 đến trụ 51/18 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
198	05-06-26	08h00	05-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 80/1 đến trụ 80/43 tuyến 475SD	Từ trụ 80/1 đến trụ 80/43 tuyến 475SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 80/1 đến trụ 80/43 tuyến 475SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
199	05-06-26	08h00	05-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 80/16 đến trụ 80/16/32, từ trụ 80/18B đến trụ 80/18B/20 tuyến 475SD	Từ trụ 80/16 đến trụ 80/16/32, từ trụ 80/18B đến trụ 80/18B/20 tuyến 475SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 80/16 đến trụ 80/16/32, từ trụ 80/18B đến trụ 80/18B/20 tuyến 475SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
200	05-06-26	06h00	05-06-26	06h30	ĐL Tráng Bàng	ĐL Tráng Bàng	Đường dây 22kV từ trụ 51 đến trụ 238B tuyến 471TB	Đường dây 22kV từ trụ 51 đến trụ 238B tuyến 471TB	Chuyển điện 476TD cấp nguồn đến trụ 51 tuyến 471TB	Chuyển nguồn	140	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 238B Thanh Phước tuyến 476TD (ĐL Gò Dầu đăng ký) - Cắt Recloser trụ 51 và 03 LTD trụ 50B tuyến 471TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
201	05-06-26	06h30	05-06-26	07h00	ĐL Tráng Bàng	ĐL Tráng Bàng	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 34/63 đến trụ 45 tuyến 471TB	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 34/63 đến trụ 45 tuyến 471TB	Chuyển điện 480TC cấp nguồn tuyến 471TB đến trụ 34/63 tuyến 471TB	Chuyển nguồn	10	Khu phố An Quới phường Tráng Bàng	- Cắt MC 471 trạm 110kV Tráng Bàng - Cắt DS trụ 34/64 tuyến 471TB - Đóng Recloser trụ 45 Cầu Quan tuyến 480TC	765	0,3848	0,0128	0,0213	0,0007	1,810	905	
202	05-06-26	06h30	05-06-26	16h00	ĐL Tráng Bàng	Công ty TNHH XDD TM DV Minh Ngọc	Nhánh rẽ 22kV 2 mạch từ trụ 34/1B đến trụ 34/31B An Hoà tuyến 471TB, 475TB	Từ trụ 34/1B đến trụ 34/31B An Hoà tuyến 471TB, 475TB	Dựng trụ trồng xen, lắp phụ kiện công trình đầu tư xây dựng 2026	Đầu tư xây dựng	120	Khu phố Lộc An; An Phú; An Quới; Hoà Phú; Hoà Bình phường Tráng Bàng.	- Cắt MC 471 và đóng DTĐ 471-76 trạm 110kV Tráng Bàng - Cắt Recloser và 3LTD trụ 34/1 An Hoà tuyến 475TB - Cắt 3LTD trụ 34/39 tuyến 475TB. - Cắt DS trụ 34/64 tuyến 471TB. - Cắt 03 LTD trụ 50B Hoà Bình tuyến 471TB	4982	47,6107	0,0835	2,6344	0,0046	4,344	41.268	
203	05-06-26	15h30	05-06-26	16h00	ĐL Tráng Bàng	ĐL Tráng Bàng	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 34/63 đến trụ 45 tuyến 471TB	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 34/63 đến trụ 45 tuyến 471TB	Chuyển điện về vị trí giao lưới ban đầu .	Đầu tư xây dựng	10	Khu phố An Quới phường Tráng Bàng	-Cắt Recloser trụ 45 Cầu Quan tuyến 480TC -Đóng DS trụ 34/64 tuyến 471TB -Đóng MC 471 trạm 110kV Tráng Bàng	765	0,3848	0,0128	0,0213	0,0007	4,344	2.172	
204	05-06-26	16h30	05-06-26	17h00	ĐL Tráng Bàng	ĐL Tráng Bàng	Đường dây 22kV từ trụ 51 đến trụ 238B tuyến 471TB	Đường dây 22kV từ trụ 51 đến trụ 238B tuyến 471TB	Chuyển điện về vị trí giao lưới ban đầu .	Đầu tư xây dựng	140	Không mất điện	- Đóng 03LTD trụ 50B và Recloser trụ 51 Hoà Bình tuyến 471TB - Cắt LBS trụ 238B Thanh Phước tuyến 476TD (ĐL Gò Dầu đăng ký)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
205	06-06-26	08h00	06-06-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 75kVA trụ 53/142/33/15P/1 Cơ sở Phúc Thịnh tuyến 480BC	Trạm 75kVA trụ 53/142/33/15P/1 Cơ sở Phúc Thịnh tuyến 480BC	Thay công tơ định kỳ trạm 75kVA trụ 53/142/33/15P/1 Cơ sở Phúc Thịnh tuyến 480BC	Thay công tơ định kỳ	3	Khách hàng Cơ sở Phúc Thịnh, Trần Thị Kim Chi	- Cắt CB và FCO trạm 75kVA trụ 53/142/33/15P/1 Cơ sở Phúc Thịnh tuyến 480BC - Cắt CB và FCO trạm 75kVA trụ 53/142/33/15P/1 Hộ kinh doanh Trần Thị Kim Chi tuyến 480BC	2	0,0101	0,0000	0,0004	0,0000	0,034	120	
206	06-06-26	08h00	06-06-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 3x25kVA trụ 160/9/1 Trường TH Tiên Thuận A tuyến 476BC	Trạm 3x25kVA trụ 160/9/1 Trường TH Tiên Thuận A tuyến 476BC	Thay công tơ định kỳ trạm 3x25kVA trụ 160/9/1 Trường TH Tiên Thuận A tuyến 476BC	Thay công tơ định kỳ	2	Khách hàng Trường Tiểu học Tiên Thuận A	Cắt CB và 3FCO trạm 3x25kVA trụ 160/9/1 Trường TH Tiên Thuận A tuyến 476BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240	
207	06-06-26	05h30	06-06-26	17h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 305/6 Bầu Vương tuyến 477HT	- Trụ 305/42B Khoai mì Thị Bông 1 tuyến 477HT. - Trụ 305/43 Khoai mì Thị Bông tuyến 477HT. - Trụ 305/46 Công ty TNHH Thiên Lộc tuyến 477HT. - Trụ 305/75 Hồng Phát-3 tuyến 477HT	Cắt giảm tải khách hàng trong thời gian chuyển điện tuyến 477HT cấp điện tuyến 475TD từ trụ 317 Bờ Hồ đến trụ 118/14 Thuận Hòa.	Cắt giảm tải khách hàng trong thời gian chuyển điện	100	Trạm chuyển dùng các khách hàng: Khoai mì Thị Bông 1, Khoai mì Thị Bông, Công ty TNHH Thiên Lộc, Công ty Hiệp Phát	- Cắt 3LBFCO trụ 305/42B Khoai mì Thị Bông 1 tuyến 477HT. - Cắt REC trụ 305/43 Khoai mì Thị Bông tuyến 477HT. - Cắt 3FCO trụ 305/46 Công ty TNHH Thiên Lộc tuyến 477HT. - Cắt REC trụ 305/75 Hồng Phát tuyến 477HT.	3	0,0387	0,0001	0,0020	0,0000	3,429	41.148	
208	06-06-26	05h30	06-06-26	06h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 317 Bờ Hồ tuyến 477HT	Từ trụ 317 Bờ Hồ đến trụ 118/14 Thuận Hòa	Chuyển điện khép vòng tuyến 477HT cấp điện tuyến 475TD từ trụ 317 Bờ Hồ đến trụ 118/14 Thuận Hòa	Chuyển điện	120	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 317 Bờ Hồ tuyến 477HT - Cắt LBS trụ 118/14 và DS trụ 118/13C Thuận Hòa tuyến 475TD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
209	06-06-26	16h30	06-06-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 118/14 Thuận Hòa tuyến 475TD	Từ trụ 118/14 Thuận Hòa đến trụ 317 Bờ Hồ	Chuyển điện khép vòng về giao lưới ban đầu	Chuyển điện	120	Không mất điện	- Đóng DS trụ 118/13C và LBS trụ 118/14 Thuận Hòa tuyến 475TD - Cắt LBS trụ 317 Bờ Hồ tuyến 477HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
210	06-06-26	05h30	06-06-26	06h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 234 Bầu Đồn tuyến 472TD	Từ trụ 234 Bầu Đồn đến trụ 143 Truong Mít	Chuyển điện khép vòng tuyến 472TD cấp điện tuyến 471TD từ trụ 234 Bầu Đồn tuyến 472TD đến trụ 143 Truong Mít	Chuyển điện	150	Không mất điện	- Đóng REC trụ 234 Bầu Đồn tuyến 472TD (ĐL Gò Dầu đăng ký) - Cắt LBS trụ 143 và DS trụ 144 Truong Mít tuyến 471TD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
211	06-06-26	17h00	06-06-26	17h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 143 Truong Mít tuyến 471TD	Từ trụ 143 Truong Mít đến trụ 234 Bầu Đồn	Chuyển điện khép vòng về giao lưới ban đầu	Chuyển điện	150	Không mất điện	- Đóng DS trụ 144 và LBS trụ 143 Truong Mít tuyến 471TD - Cắt REC trụ 234 Bầu Đồn tuyến 472TD (ĐL Gò Dầu đăng ký)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
212	06-06-26	06h00	06-06-26	16h30	DL Dương Minh Châu	DL Gò Dầu	- Đường dây 22kV từ trụ 80 Bến Mương 1 tuyến 471TD - Đường dây 22kV từ trụ 80 Bến Mương 3 tuyến 473TD - Đường dây 22kV từ trụ 77 Bến Mương 5 tuyến 475TD	Từ trụ 1 đến trụ 76A Lộ ra tuyến 471TD, 473TD, 475TD	Bảo trì DS, kiểm tra dây trung áp, kiểm tra thay sứ đứng có dấu hiệu bị phóng điện, lắp ôp đã nắp chụp sứ đứng MBA, LA, phát quang lưới điện từ trụ 1 đến trụ 76A Lộ ra tuyến 471TD, 473TD, 475TD	Sửa chữa thường xuyên	0	- Áp Cầu Sắt xã Thanh Đức. - Áp Thuận Hòa, Thuận Phước xã Trường Mít; áp Khởi Trung, Khởi An, Khởi Hà xã Cầu Khởi	- Cắt REC và DS trụ 80 Bến Mương 1 tuyến 471TD - Cắt REC và DS trụ 80 Bến Mương 3 tuyến 473TD - Cắt REC và DS trụ 77 Bến Mương 5 tuyến 475TD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
213	06-06-26	06h00	06-06-26	16h30	DL Dương Minh Châu	DL Dương Minh Châu	- Tuyến 471TD - Tuyến 473TD - Tuyến 475TD	Từ trụ 77 đến trụ 95 Bến Mương tuyến 471TD, 473TD, 475TD	Thay giáp niu, bảo trì lưới điện, thiết bị, hệ thống đo đếm từ trụ 77 đến trụ 95 Bến Mương tuyến 471TD, 473TD, 475TD	Đầu tư xây dựng	350	- Áp Đường Long, Bến Mương, Bến Rông và Cầu Sắt xã Thanh Đức. - Áp Thuận Hòa, Thuận Phước xã Trường Mít; áp Khởi Trung, Khởi An, Khởi Hà xã Cầu Khởi	- Cắt MC471TD và đóng DTD 471-76TD (DL Gò Dầu đăng ký) - Cắt MC473TD và đóng DTD 473-76TD (DL Gò Dầu đăng ký) - Cắt MC475TD và đóng DTD 475-76TD (DL Gò Dầu đăng ký) - Cắt LBS trụ 143 và DS trụ 144 Trường Mít tuyến 471TD - Cắt LBS trụ 118/14 và DS trụ 118/13C - Cắt LBS trụ 63B và DS trụ 64 Cầu Khởi tuyến 476HT, 473TD	4751	53,6259	0,0851	2,7767	0,0044	12,003	126,032		
214	06-06-26	06h00	06-06-26	16h30	DL Dương Minh Châu	DL Dương Minh Châu	- Đường dây 22kV từ trụ 80 Bến Mương 1 tuyến 471TD - Đường dây 22kV từ trụ 80 Bến Mương 3 tuyến 473TD - Đường dây 22kV từ trụ 77 Bến Mương 5 tuyến 475TD	- Tại trụ 156B, từ trụ 179 đến trụ 179/1 Thanh Đức - Bàu Năng tuyến 473TD. - Tại trụ 135B, từ trụ 142B đến trụ 142B/1 Thanh Đức - Trường Mít tuyến 471TD - Từ trụ 102 đến trụ 116, từ trụ 109B đến trụ 109B/1 Bến Mương tuyến 471TD, 473TD, 475TD	- Đào lỗ, dựng trụ, lắp vật tư, phụ kiện, sang lưới trung, hạ áp, thu hồi vật tư tại trụ 153B, từ trụ 179 đến trụ 179/1 Thanh Đức - Bàu Năng tuyến 473TD; - Tại trụ 135B, từ trụ 142B đến trụ 142B/1 Thanh Đức - Trường Mít tuyến 471TD - Thay giáp niu, bảo trì lưới điện, thiết bị, hệ thống đo đếm từ trụ 102 đến trụ 116. Dựng trụ, thay trụ, lắp vật tư, phụ kiện, sang lưới trung, hạ áp, thu hồi vật tư từ trụ 109B đến trụ 109B/1 Bến Mương tuyến 471TD, 473TD, 475TD	Đầu tư xây dựng	0	Áp Thuận Hòa, Thuận Phước xã Trường Mít; áp Khởi Trung, Khởi An, Khởi Hà xã Cầu Khởi	- Cắt REC và DS trụ 80 Bến Mương 1 tuyến 471TD - Cắt REC và DS trụ 80 Bến Mương 3 tuyến 473TD - Cắt REC và DS trụ 77 Bến Mương 5 tuyến 475TD - Cắt LBS trụ 143 và DS trụ 144 Trường Mít tuyến 471TD - Cắt LBS trụ 118/14 và DS trụ 118/13C - Cắt LBS trụ 63B và DS trụ 64 Cầu Khởi tuyến 476HT, 473TD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
215	06-06-26	06h00	06-06-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 117/1 Đất Sét tuyến 473TD	Tại trụ 117/1 Đất Sét tuyến 473TD	Thay trụ, lắp vật tư, phụ kiện, lắp xà, sang lưới hạ cao áp, thu hồi vật tư tại trụ 117/1 Đất Sét tuyến 473TD	Đầu tư xây dựng	0	Áp Thuận Hòa xã Trường Mít; áp Khởi Trung xã Cầu Khởi	- Cắt LBFCO trụ 117/1 Đất Sét tuyến 473TD. - Cắt CB trạm 50kVA trụ 117/11 Thuận Hòa 11 tuyến 473TD. - Cắt CB trạm 300kVA trụ 118B Thuận Hòa M tuyến 473TD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
216	06-06-26	06h00	06-06-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	- Đường dây 22kV từ trụ 80 Bến Mương 1 tuyến 471TD - Đường dây 22kV từ trụ 80 Bến Mương 3 tuyến 473TD - Đường dây 22kV từ trụ 77 Bến Mương 5 tuyến 475TD	Từ trụ 80 đến trụ 116 Bến Mương tuyến 471TD, 473TD, 475TD	Phát quang lưới điện, mé nhánh từ trụ 80 đến trụ 116 Bến Mương tuyến 471TD, 473TD, 475TD	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
217	06-06-26	06h00	06-06-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 80 Bến Mương 3 tuyến 473TD	Từ trụ 123 đến trụ 123/10, từ trụ 116 đến trụ 170, từ trụ 180 đến trụ 180/18T Thanh Đức - Bàu Năng tuyến 473TD	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 123 đến trụ 123/10, từ trụ 116 đến trụ 170, từ trụ 180 đến trụ 180/18T Thanh Đức - Bàu Năng tuyến 473TD	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
218	06-06-26	05h30	06-06-26	06h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 234 Bàu Đồn đến trụ 143 Trường Mít tuyến 471TD	Đường dây 22kV từ trụ 234 Bàu Đồn đến trụ 143 Trường Mít tuyến 471TD	Chuyển điện tuyến 472TD cấp điện cho tuyến 471TD đến trụ 143 Trường Mít	Chuyển điện	150	Không mất điện	Đóng Rec trụ 234 Bàu Đồn tuyến 472TD Cắt LBS trụ 143, DS trụ 144 Trường Mít tuyến 471TD (ĐL Dương Minh Châu thao tác)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
219	06-06-26	17h00	06-06-26	17h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 234 Bàu Đồn đến trụ 143 Trường Mít tuyến 472TD	Đường dây 22kV từ trụ 234 Bàu Đồn đến trụ 143 Trường Mít tuyến 472TD	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	150	Không mất điện	Đóng DS trụ 144, LBS trụ 143 Trường Mít tuyến 471TD (ĐL Dương Minh Châu thao tác) Cắt Rec trụ 234 Bàu Đồn tuyến 472TD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
220	06-06-26	06h00	06-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 77 đến trụ 90 lộ ra tuyến 471TD, 473TD, 475TD	Đường dây 22kV từ trụ 77 đến trụ 90 lộ ra tuyến 471TD, 473TD, 475TD	Thay giáp niu, bảo trì thiết bị, hệ thống đo đếm từ trụ 77 đến trụ 90 lộ ra tuyến 471TD, 473TD, 475TD	Sửa chữa thường xuyên	60	Áp Bến Mương, Đường Long xã Thanh Đức	Cắt MC 471TD, đóng DTĐ 471-76 tuyến 471TD Cắt MC 473TD, đóng DTĐ 473-76 tuyến 473TD Cắt MC 475TD, đóng DTĐ 475-76 tuyến 475TD	1111	9,3329	0,0183	0,0103	0,0000	1,188	10.100		

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
221	06-06-26	06h00	06-06-26	16h30	DL Gò Dầu	DL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 01 đến trụ 76A lộ ra tuyến 471TD, 473TD, 475TD	Đường dây 22kV từ trụ 01 đến trụ 76A lộ ra tuyến 471TD, 473TD, 475TD	Bảo trì DS, kiểm tra dây trung áp, kiểm tra thay sứ đứng có dấu hiệu phóng điện, lắp ốp đá, nắp chụp sứ đứng, MBA, LA, phát quang lưới điện từ trụ 01 đến trụ 76A lộ ra tuyến 471TD, 473TD, 475TD	Sửa chữa thường xuyên Phát quang	0	Áp Bến Mương, Đường Long xã Thạnh Đức	Cát MC 471TD, đóng DTD 471-76; cắt Rec, DS trụ 80 Bến Mương 1 tuyến 471TD Cát MC 473TD, đóng DTD 473-76; cắt Rec, DS trụ 80 Bến Mương 3 tuyến 473TD Cát MC 475TD, đóng DTD 475-76; cắt Rec, DS trụ 77 Bến Mương 5 tuyến 475TD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
222	06-06-26	06h00	06-06-26	16h30	DL Gò Dầu	DL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 180/12 Cầu Sắt tuyến 473TD	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 180/12 Cầu Sắt tuyến 473TD	Bảo trì tiếp xúc LBFCO, kiểm tra thay sứ có hiện tượng phóng điện và phát quang lưới điện hạ cao áp nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 180/12 Cầu Sắt tuyến 473TD	Phát quang	12	Áp Cầu Sắt xã Thạnh Đức	Cát LBFCO Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 180/12 Cầu Sắt tuyến 473TD	340	2,8562	0,0056	0,0006	0,0000	0,238	2.020	
223	06-06-26	06h00	06-06-26	16h30	DL Gò Dầu	DL Gò Dầu	TBA 50kVA Cầu Sắt 8 trụ 180/45 tuyến 473TD	TBA 50kVA Cầu Sắt 8 trụ 180/45 tuyến 473TD	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 50kVA Cầu Sắt 8 trụ 180/45 tuyến 473TD	Thí nghiệm định kỳ	0	Áp Cầu Sắt xã Thạnh Đức	Cát FCO, tháo hotline TBA 50kVA Cầu Sắt 8 trụ 180/45 tuyến 473TD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
224	06-06-26	06h00	06-06-26	16h30	DL Gò Dầu	DL Gò Dầu	TBA 2x25 kVA Cầu sắt 5 trụ 180/32B/11 tuyến 473TD	TBA 2x25 kVA Cầu sắt 5 trụ 180/32B/11 tuyến 473TD	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 2x25 kVA Cầu sắt 5 trụ 180/32B/11 tuyến 473TD	Thí nghiệm định kỳ	0	Áp Cầu Sắt xã Thạnh Đức	Cát FCO, tháo hotline TBA 2x25 kVA Cầu sắt 5 trụ 180/32B/11 tuyến 473TD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
225	06-06-26	06h00	06-06-26	16h30	DL Gò Dầu	DL Gò Dầu	TBA 2x25 kVA Cầu sắt 1 trụ 180/33 tuyến 473TD	TBA 2x25 kVA Cầu sắt 1 trụ 180/33 tuyến 473TD	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 2x25 kVA Cầu sắt 1 trụ 180/33 tuyến 473TD	Thí nghiệm định kỳ	0	Áp Cầu Sắt xã Thạnh Đức	Cát FCO, tháo hotline TBA 2x25 kVA Cầu sắt 1 trụ 180/33 tuyến 473TD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
226	06-06-26	06h00	06-06-26	16h30	DL Gò Dầu	DL Gò Dầu	TBA 50 kVA Cầu sắt 10 trụ 180/39B tuyến 473TD	TBA 50 kVA Cầu sắt 10 trụ 180/39B tuyến 473TD	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 50 kVA Cầu sắt 10 trụ 180/39B tuyến 473TD	Thí nghiệm định kỳ	0	Áp Cầu Sắt xã Thạnh Đức	Cát FCO, tháo hotline TBA 50 kVA Cầu sắt 10 trụ 180/39B tuyến 473TD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
227	06-06-26	06h00	06-06-26	16h30	DL Gò Dầu	DL Gò Dầu	TBA 75 kVA Cầu sắt 3 trụ 180/42 tuyến 473TD	TBA 75 kVA Cầu sắt 3 trụ 180/42 tuyến 473TD	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 75 kVA Cầu sắt 3 trụ 180/42 tuyến 473TD	Thí nghiệm định kỳ	0	Áp Cầu Sắt xã Thạnh Đức	Cát FCO, tháo hotline TBA 75 kVA Cầu sắt 3 trụ 180/42 tuyến 473TD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
228	06-06-26	06h00	06-06-26	16h30	DL Gò Dầu	DL Gò Dầu	TBA 75 kVA Cầu Sắt 7 trụ 180/52 tuyến 473TD	TBA 75 kVA Cầu Sắt 7 trụ 180/52 tuyến 473TD	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 75 kVA Cầu Sắt 7 trụ 180/52 tuyến 473TD	Thí nghiệm định kỳ	0	Áp Cầu Sắt xã Thạnh Đức	Cát FCO, tháo hotline TBA 75 kVA Cầu Sắt 7 trụ 180/52 tuyến 473TD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
229	06-06-26	06h00	06-06-26	16h30	DL Gò Dầu	DL Gò Dầu	TBA 50 kVA Cầu Sắt 9 trụ 180/52/7 tuyến 473TD	TBA 50 kVA Cầu Sắt 9 trụ 180/52/7 tuyến 473TD	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 50 kVA Cầu Sắt 9 trụ 180/52/7 tuyến 473TD	Thí nghiệm định kỳ	0	Áp Cầu Sắt xã Thạnh Đức	Cát FCO, tháo hotline TBA 50 kVA Cầu Sắt 9 trụ 180/52/7 tuyến 473TD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
230	06-06-26	06h00	06-06-26	16h30	DL Gò Dầu	DL Gò Dầu	TBA 25 kVA Bến Mương 35 trụ 50A/2B tuyến 471TD	TBA 25 kVA Bến Mương 35 trụ 50A/2B tuyến 471TD	Xử lý MBA ri dàu, bảo trì TBA 25 kVA Bến Mương 35 trụ 50A/2B tuyến 471TD	Thí nghiệm định kỳ	0	Áp Đường Long xã Thạnh Đức	Cát FCO, tháo hotline TBA 25 kVA Bến Mương 35 trụ 50A/2B tuyến 471TD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
231	06-06-26	06h00	06-06-26	16h30	DL Gò Dầu	DL Gò Dầu	TBA 75 kVA Bến Mương 12 trụ 68/1 tuyến 473TD	TBA 75 kVA Bến Mương 12 trụ 68/1 tuyến 473TD	Thay ống HDPE thành ống PVC, bịt lưới mắt cáo, bảo trì TBA 75 kVA Bến Mương 12 trụ 68/1 tuyến 473TD	Thí nghiệm định kỳ	0	Áp Đường Long xã Thanh Đức	Cắt FCO, tháo hotline TBA 75 kVA Bến Mương 12 trụ 68/1 tuyến 473TD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
232	06-06-26	07h30	06-06-26	16h30	DL Gò Dầu	DL Gò Dầu Công ty Thăng Long Công ty Minh Ngọc	Đường dây 22kV từ trụ 54 đến trụ 120 tuyến 471PDC	Đường dây 22kV từ trụ 54 đến trụ 120 tuyến 471PDC	Lắp LBS, LTD từ trụ 75B tuyến 471PDC và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng 2026	100	Khu phố Suối Cao A, Suối Cao B, Cây Trắc phường Gia Lộc; Khu phố Xóm Đồng phường Gò Dầu	Cắt LBS trụ 50, 3LTD trụ 49 Phước Đông tuyến 471PDC Cắt 3LTD trụ 54/1B Suối Cao tuyến 476TD Cắt DS trụ 270/67B Xóm Đồng tuyến 471TB Cắt 3LTD trụ 120 Cây Trường tuyến 471PDC	2414	20,2787	0,0398	0,0372	0,0000	1,980	16.830		
233	06-06-26	07h30	06-06-26	16h30	DL Gò Dầu	DL Gò Dầu	Hệ thống đo đếm Công Ty TNHH Kỹ Thuật Điện Từ Connector trụ 68 tuyến 471PDC	Hệ thống đo đếm Công Ty TNHH Kỹ Thuật Điện Từ Connector trụ 68 tuyến 471PDC	Thay công tơ định kỳ Hệ thống đo đếm Công Ty TNHH Kỹ Thuật Điện Từ Connector trụ 68 tuyến 471PDC	Thay công tơ định kỳ	0	CTy TNHH Kỹ Thuật Điện Từ Connector Suối Cao, Phường Gia Lộc 68	Cắt 3LBFCO Hệ thống đo đếm Công Ty TNHH Kỹ Thuật Điện Từ Connector trụ 68 tuyến 471PDC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
234	06-06-26	07h30	06-06-26	16h30	DL Gò Dầu	DL Gò Dầu	TBA 560kVA trụ 77/7B-9/2 Công ty TNHH Genie Candle MFG tuyến 471PDC	TBA 560kVA trụ 77/7B-9/2 Công ty TNHH Genie Candle MFG tuyến 471PDC	Thay công tơ định kỳ TBA 560kVA trụ 77/7B-9/2 Công ty TNHH Genie Candle MFG tuyến 471PDC	Thay công tơ định kỳ	0	Công ty TNHH Genie Candle MFG	Cắt 3FCO TBA 560kVA trụ 77/7B-9/2 Công ty TNHH Genie Candle MFG tuyến 471PDC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
235	06-06-26	07h30	06-06-26	16h30	DL Gò Dầu	DL Gò Dầu Công ty Thăng Long Công ty Minh Ngọc	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 80/1 Suối Cao tuyến 471PDC	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 80/1 Suối Cao tuyến 471PDC	Đề kéo dây hạ áp, lắp đặt TBA và phụ kiện, nghiệm thu đóng điện TBA từ trụ 80/1 đến trụ 80/21/9/9 Suối Cao tuyến 471PDC	Phát quang	0	Khu phố Suối Cao B phường Gia Lộc	Cắt 3LBFCO Nhánh rẽ 22kV từ trụ 80/1 Suối Cao tuyến 471PDC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
236	06-06-26	07h30	06-06-26	16h30	DL Gò Dầu	DL Gò Dầu	TBA 250kVA Suối Cao 20 trụ 108B tuyến 471PDC	TBA 250kVA Suối Cao 20 trụ 108B tuyến 471PDC	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 250kVA Suối Cao 20 trụ 108B tuyến 471PDC	Thí nghiệm định kỳ	0	Khu phố Suối Cao B phường Gia Lộc	Cắt 3FCO, tháo 3hotline TBA 250kVA Suối Cao 20 trụ 108B tuyến 471PDC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
237	06-06-26	07h30	06-06-26	16h30	DL Gò Dầu	DL Gò Dầu	TBA 250kVA Phước Đông 35 trụ 96/1 tuyến 471PDC	TBA 250kVA Phước Đông 35 trụ 96/1 tuyến 471PDC	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 250kVA Phước Đông 35 trụ 96/1 tuyến 471PDC	Thí nghiệm định kỳ	0	Khu phố Suối Cao B phường Gia Lộc	Cắt 3FCO, tháo 3hotline TBA 250kVA Phước Đông 35 trụ 96/1 tuyến 471PDC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
238	06-06-26	07h30	06-06-26	16h30	DL Gò Dầu	DL Gò Dầu	TBA 250kVA NĐ Phước Đông trụ 80/6/1 tuyến 471PDC	TBA 250kVA NĐ Phước Đông trụ 80/6/1 tuyến 471PDC	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 250kVA NĐ Phước Đông trụ 80/6/1 tuyến 471PDC	Thí nghiệm định kỳ	0	Khu phố Suối Cao B phường Gia Lộc	Cắt 3FCO, tháo 3hotline TBA 250kVA NĐ Phước Đông trụ 80/6/1 tuyến 471PDC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
239	06-06-26	07h30	06-06-26	16h30	DL Gò Dầu	DL Gò Dầu	TBA 50kVA Suối Cao 15 trụ 80/14 tuyến 471PDC	TBA 50kVA Suối Cao 15 trụ 80/14 tuyến 471PDC	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 50kVA Suối Cao 15 trụ 80/14 tuyến 471PDC	Thí nghiệm định kỳ	0	Khu phố Suối Cao B phường Gia Lộc	Cắt FCO, tháo hotline TBA 50kVA Suối Cao 15 trụ 80/14 tuyến 471PDC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
240	06-06-26	07h30	06-06-26	16h30	DL Gò Dầu	DL Gò Dầu	TBA 50kVA Suối Cao 36 trụ 80/10 tuyến 471PDC	TBA 50kVA Suối Cao 36 trụ 80/10 tuyến 471PDC	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 50kVA Suối Cao 36 trụ 80/10 tuyến 471PDC	Thí nghiệm định kỳ	0	Khu phố Suối Cao B phường Gia Lộc	Cắt FCO, tháo hotline TBA 50kVA Suối Cao 36 trụ 80/10 tuyến 471PDC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
241	06-06-26	07h30	06-06-26	16h30	DL Gò Dầu	DL Gò Dầu	TBA 250kVA Phước Đông 17 trụ 60A tuyến 471PDC	TBA 250kVA Phước Đông 17 trụ 60A tuyến 471PDC	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 250kVA Phước Đông 17 trụ 60A tuyến 471PDC	Thí nghiệm định kỳ	0	Khu phố Suối Cao A phường Gia Lộc	Cắt 3FCO, tháo 3hotline TBA 250kVA Phước Đông 17 trụ 60A tuyến 471PDC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
242	06-06-26	07h30	06-06-26	16h30	DL Gò Dầu	DL Gò Dầu	TBA 250 kVA Phước Đông 15 trụ 71 tuyến 471PDC	TBA 250 kVA Phước Đông 15 trụ 71 tuyến 471PDC	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 250kVA Phước Đông 15 trụ 71 tuyến 471PDC	Thí nghiệm định kỳ	0	Khu phố Suối Cao B phường Gia Lộc	Cắt 3FCO, tháo 3hotline TBA 250 kVA Phước Đông 15 trụ 71 tuyến 471PDC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
243	06-06-26	07h30	06-06-26	16h30	DL Gò Dầu	DL Gò Dầu	TBA 250 kVA Phước Đông 1 trụ 83 tuyến 471PDC	TBA 250 kVA Phước Đông 1 trụ 83 tuyến 471PDC	Xử lý MBA ri đấu, bảo trì TBA 250 kVA Phước Đông 1 trụ 83 tuyến 471PDC	Thí nghiệm định kỳ	0	Khu phố Suối Cao B phường Gia Lộc	Cắt 3FCO, tháo 3hotline TBA 250 kVA Phước Đông 1 trụ 83 tuyến 471PDC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
244	06-06-26	07h30	06-06-26	16h30	DL Gò Dầu	DL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thanh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thanh, Truong Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tải lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, lắp DCU, bấm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
245	06-06-26	07h30	06-06-26	16h30	DL Gò Dầu	DL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thanh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thanh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bứt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh góc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
246	06-06-26	08h00	06-06-26	17h00	DL Hòa Thành	DL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp từ trụ 133/12 đến trụ 133/31 Lạc Long Quân tuyến 471TN	Từ trụ 133/12 đến trụ 133/31 Lạc Long Quân tuyến 471TN	Tháo hộp phân pha (hộp domino) từ trụ 133/12 đến trụ 133/31 Lạc Long Quân tuyến 471TN	Xử lý khiếm khuyết mùa khô 2026	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
247	06-06-26	08h00	06-06-26	17h00	DL Hòa Thành	DL Hòa Thành	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 67B/19/1 đến trụ 67B/19/8 An Dương Vương tuyến 474TN	Từ trụ 67B/19/1 đến trụ 67B/19/8 An Dương Vương tuyến 474TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 67B/19/1 đến trụ 67B/19/8 An Dương Vương tuyến 474TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
248	06-06-26	06h00	06-06-26	06h30	DL Tân Biên	DL Tân Biên	Phân đoạn 22kV trụ 159 Thanh Bình 8 tuyến 479TH Phân đoạn 22kV trụ 36B Thạnh Lợi tuyến 478TBI	Trụ 159 Thanh Bình 8 tuyến 479TH Trụ 37 và trụ 36B Thạnh Lợi tuyến 478TBI	Chuyển điện tuyến 478TBI nhân điện tuyến 479TH từ trụ 37B đến trụ 159 tuyến 478TBI	Chuyển điện	60	Không mất điện	Đóng LBS trụ 159 Thanh Bình 8 tuyến 479TH Cắt REC trụ 37 và DS trụ 36B Thạnh Lợi tuyến 478TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
249	06-06-26	06h00	06-06-26	06h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Phân đoạn 22kV trụ 17/169 Thanh Bình 6 tuyến 476TH Phân đoạn 22kV trụ 17/57 và trụ 17/58 Thanh Phú tuyến 476TBI	Từ trụ 17/58 đến trụ 17/169 tuyến 476TBI	Chuyển điện tuyến 476TBI nhận điện tuyến 476TH từ trụ 17/58 đến trụ 17/169 tuyến 476TBI	Chuyển điện	60	Không mất điện	Đóng REC trụ 17/169 Thanh Bình 6 tuyến 476TH Cắt REC trụ 17/57 và DS trụ 17/58 Thanh Phú tuyến 476TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
250	06-06-26	16h30	06-06-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Phân đoạn 22kV trụ 159 Thanh Bình 8 tuyến 479TH Phân đoạn 22kV trụ 36B Thanh Lợi tuyến 478TBI	Trụ 159 Thanh Bình 8 tuyến 479TH Trụ 37 và trụ 36B Thanh Lợi tuyến 478TBI	Chuyển điện tuyến 478TBI, 479TH về giao lưới ban đầu trụ 159 Thanh Bình 8	Chuyển điện	60	Không mất điện	Đóng DS trụ 36B và REC trụ 37 Thanh Lợi tuyến 478TBI Cắt LBS trụ 159 Thanh Bình 8 tuyến 479TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,047	23
251	06-06-26	16h30	06-06-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Phân đoạn 22kV trụ 17/169 Thanh Bình 6 tuyến 476TH Phân đoạn 22kV trụ 17/57 và trụ 17/56 Thanh Phú tuyến 476TBI	Trụ 17/169 Thanh Bình 6 tuyến 476TH Trụ 17/57 và trụ 17/58 Thanh Phú tuyến 476TBI	Chuyển điện tuyến 476TBI, 476TH về giao lưới ban đầu trụ 17/169 Thanh Bình 6	Chuyển điện	60	Không mất điện	Đóng DS trụ 17/58 và REC trụ 17/57 Thanh Phú tuyến 476TBI Cắt REC trụ 17/169 Thanh Bình 6 tuyến 476TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,047	23
252	06-06-26	07h00	06-06-26	16h30	ĐL Tân Biên,	ĐL Tân Biên, Công ty Ngân Anh	Trạm 110kV Tân Biên tuyến 476TBI, 478TBI Phân đoạn 22kV trụ 19 Nguyễn Chí Thanh tuyến 477TBI Phân đoạn 22kV trụ 38 Thanh Lợi tuyến 478TBI Trạm 250kVA trụ 9BP tuyến 474TBI	Trụ 1T đến trụ 17/57 tuyến 478TBI, 476TBI; trụ 17/25 tuyến 476TBI	Trồng trụ trung áp xen lưới, lắp đặt dây chống sét từ trụ 1T đến trụ 17/57 tuyến 478TBI, 476TBI; lắp đặt DS trụ 17/25 tuyến 476TBI	Sửa chữa lớn, Đầu tư xây dựng	180	Áp 7, Thanh Sơn xã Tân Biên; áp Thanh An xã Thanh Bình	Cắt MC 478TBI và đóng DTD 478-76TBI Cắt MC 476TBI và đóng DTD 476-76TBI Cắt DS trụ 19 Nguyễn Chí Thanh tuyến 477TBI Cắt 3LTD trụ 38 Thanh Lợi tuyến 478TBI Cắt CB trạm 250kVA trụ 9BP tuyến 474TBI	3120	42,6700	0,0749	1,6498	0,0029	2,666	25.323	
253	06-06-26	05h30	06-06-26	06h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Phân đoạn 22kV trụ 104/106/60 Trảng Dâu tuyến 475SD	Trụ 104/106/60 Trảng Dâu tuyến 475SD	Chuyển điện tuyến 475TBI cấp điện tuyến 478SD đến trụ 341/1	Chuyển điện	80	Không mất điện	Đóng LBS trụ 104/106/60 Trảng Dâu tuyến 475SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
254	06-06-26	06h00	06-06-26	16h00	ĐL Tân Châu	Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Sạch	Tuyến 471, 475 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 471, 475 trạm 110kV Tân Hưng	- Chuyển đầu nối nhánh rẽ trụ 30B tuyến 471TH, 475TH - Dung trụ xen lưới, lắp đặt phụ kiện từ trụ 65C đến trụ 80A tuyến 471TH, 475TH, 477TH	- Sửa chữa lớn 2026 - Đầu tư xây dựng 2026	350	Áp 3, 4 xã Tân Châu; áp 5 xã Tân Thành	- Cắt MC 471TH, 475TH và đóng DTD 471-76TH, 475-76TH - Cắt LBS và DS trụ 110 tuyến 478SN - Cắt LBS và DS trụ 120 tuyến 480SN - Cắt DS trụ 72/1 Tha La tuyến 477TH	3388	36,0426	0,0601	1,8858	0,0031	12,003	120.031	
255	06-06-26	06h00	06-06-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 471 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 471 trạm 110kV Tân Hưng	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 100 đến trụ 100/103 tuyến 471TH	Phát quang hành lang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
256	06-06-26	08h00	06-06-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thanh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thanh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không tuyến dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bê khu vực quản lý ĐL TN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
257	06-06-26	07h00	06-06-26	17h00	DL Tân Ninh	DL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 479CM	Từ trụ 70 đến trụ 144 và các nhánh rẽ đường 785 tuyến 479CM	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 70 đến trụ 144 và các nhánh rẽ đường 785 tuyến 479CM	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
258	06-06-26	06h30	06-06-26	07h00	DL Tân Ninh	DL Tân Ninh	Đường dây 22kV từ trụ 80/44B đến trụ 80/46 Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN	- LBS 03 từ RMU 17 Đài Truyền Hình tuyến 481TN - LBS trụ 47 Điện Lực tuyến 481TN - LTD trụ 80/44B Cách mạng Tháng Tám tuyến 481TN	Chuyển điện đường dây 22kV từ trụ 80/44B đến trụ 80/46 Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN nhận điện tuyến 472TN	Chuyển điện	30	Khu phố 7 phường Tân Ninh	- Cắt LBS và đóng DTD ngăn lộ LBS 03 từ RMU 17 Đài Truyền Hình tuyến 481TN - Cắt 3 LTD trụ 44B đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN - Đóng LBS trụ 47 Điện Lực tuyến 481TN	637	0,3151	0,0105	0,0177	0,0006	0,000	0	
259	06-06-26	15h30	06-06-26	16h00	DL Tân Ninh	DL Tân Ninh	Đường dây 22kV từ trụ 80/44B đến trụ 80/46 Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN	- LBS 03 từ RMU 17 Đài Truyền Hình tuyến 481TN - LBS trụ 47 Điện Lực tuyến 481TN - LTD trụ 80/44B Cách mạng Tháng Tám tuyến 481TN	Chuyển điện về kết lưới cũ sau khi công tác hoàn tất	Chuyển điện	30	Khu phố 7 phường Tân Ninh	- Cắt LBS trụ 47 Điện Lực tuyến 481TN - Đóng 3 LTD trụ 44B đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN - Cắt DTD và đóng LBS 03 từ RMU 17 Đài Truyền Hình tuyến 481TN	637	0,4727	0,0105	0,0266	0,0006	0,000	0	
260	06-06-26	06h30	06-06-26	16h00	DL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 19-5	Đường dây 22kV Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN	Từ trụ 80/13 đến trụ 80/40 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN	Bản giao đơn vị ngoài trồng trụ 18m, sang lưới lắp trạm biến áp từ trụ 80/13 đến trụ 80/40 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN	Công trình nâng cấp lưới điện đường Cách Mạng Tháng Tám	80	Khu phố 1, 2, 3, 5, 6 phường Tân Ninh	- Cắt LBS và đóng DTD ngăn lộ LBS 03 từ RMU 17 Đài Truyền Hình tuyến 481TN - Cắt 3LTD trụ 44B đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN - Cắt LBS trụ 80/26/1, DS trụ 80/26/2 Văn Thanh tuyến 481TN	3861	36,2894	0,0637	2,0417	0,0036	2,744	26.064	
261	06-06-26	06h30	06-06-26	16h00	DL Tân Ninh	DL Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 400kVA trụ 80/26/9 Nguyễn Chí Thanh - F, trạm 25kVA trụ 80/26/12/1B Chung Cư Phường 3 - B, trạm 3x50kVA trụ 80/26/12/3 Nguyễn Chí Thanh - M, trạm 250kVA trụ 80/26/12/12 Nguyễn Chí Thanh - E tuyến 481TN	Từ trụ 80/26/12/1 đến trụ 80/26/12/3, từ trụ 80/26/12/12 đến trụ 80/26/12/12/1 đường Nguyễn Chí Thanh tuyến 481TN	Sang lưới hạ áp thu hồi vật tư, cắt gốc trụ BTLT 7,5m từ trụ 80/26/12/1 đến trụ 80/26/12/3, từ trụ 80/26/12/12 đến trụ 80/26/12/12/1 đường Nguyễn Chí Thanh tuyến 481TN	Sửa chữa thường xuyên	20	Khu phố 5 phường Tân Ninh	- Cắt CB trạm 400kVA trụ 80/26/9 Nguyễn Chí Thanh - F, trạm 25kVA trụ 80/26/12/1B Chung Cư Phường 3 - B, trạm 3x50kVA trụ 80/26/12/3 Nguyễn Chí Thanh - M tuyến 481TN - Cắt FCO tháo hotline trạm 250kVA trụ 80/26/12/12 Nguyễn Chí Thanh - E tuyến 481TN	407	3,8254	0,0067	0,2152	0,0004	0,686	6.516	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
262	06-06-26	05h30	06-06-26	06h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 341/1 đến trụ 341/30C/74 tuyến 478SD	Từ trụ 341/1 đến trụ 341/30C/74 tuyến 478SD	Chuyển điện tuyến 478SD nhận điện tuyến 475TBi về đến Recloser trụ 341/1 Phước Hưng tuyến 478SD	Chuyển điện khép vòng	80	Không mất điện	- Đồng LBS trụ 104/106/60 Trảng Dâu tuyến 475TBi (ĐL Tân Biên đăng ký). - Cắt Recloser trụ 341/1 và DS 3 pha trụ 341/1B Phước Hume tuyến 478SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
263	06-06-26	07h00	06-06-26	16h30	ĐL Thái Bình	Công ty TNHH Phước Mai	Đường dây 22kV từ trụ 340B đến trụ 341 tuyến 471SD	Từ trụ 340B đến trụ 341 tuyến 471SD	Trồng trụ, lắp phụ kiện lưới điện trụ 340B, lắp đặt LBS và DS 3 pha trụ 341 tuyến 471SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất công tác	Công trình ĐTXD năm 2026	50	Xã Phước Vinh (trừ ấp Phước An, Phước Hưng)	- Cắt Recloser Cầu Vành và DS 3 pha trụ 313 tuyến 471SD. - Cắt DS 3 pha trụ 341/1B tuyến 471SD. - Cắt LBS An Cơ và DS 3 pha trụ 249 tuyến 478SD. - Cắt DS 3 pha trụ 299 tuyến 471SD-478SD.	4137	39,2087	0,0688	2,1876	0,0038	1,715	16,288	
264	06-06-26	07h00	06-06-26	16h30	ĐL Thái Bình	Công ty TNHH Phước Mai	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 362B đến trụ 349B tuyến 471SD	Từ trụ 362B đến trụ 349B tuyến 471SD	Trồng trụ, lắp phụ kiện lưới điện, lắp phụ kiện trạm biến áp từ trụ 362B đến trụ 349B tuyến 471SD	Công trình ĐTXD năm 2026	0	Không mất điện	- Cắt Recloser Cầu Vành và DS 3 pha trụ 313 tuyến 471SD. - Cắt DS 3 pha trụ 341/1B tuyến 471SD. - Cắt LBS An Cơ và DS 3 pha trụ 249 tuyến 478SD. - Cắt DS 3 pha trụ 299 tuyến 471SD-478SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
265	06-06-26	07h00	06-06-26	16h30	ĐL Thái Bình	Công ty TNHH Phước Mai	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 341/6BT đến trụ 341/52BT tuyến 471SD	Từ trụ 341/6BT đến trụ 341/57T tuyến 471SD	Trồng trụ, lắp phụ kiện lưới điện, lắp phụ kiện trạm biến áp từ trụ 341/6BT đến trụ 341/52BT tuyến 471SD	Công trình ĐTXD năm 2026	0	Không mất điện	- Cắt Recloser Cầu Vành và DS 3 pha trụ 313 tuyến 471SD. - Cắt DS 3 pha trụ 341/1B tuyến 471SD. - Cắt LBS An Cơ và DS 3 pha trụ 249 tuyến 478SD. - Cắt DS 3 pha trụ 299 tuyến 471SD-478SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
266	06-06-26	07h00	06-06-26	16h30	ĐL Thái Bình	Công ty TNHH Phước Mai	Nhánh rẽ 12,7 từ trụ 341/15T/13 đến trụ 341/15T/13/17 tuyến 471SD	Từ trụ 341/15T/13 đến trụ 341/15T/13/17 tuyến 471SD	Trồng trụ, lắp phụ kiện lưới điện, kéo dây đầu nối nhánh rẽ trung áp 1 pha từ trụ 341/15T/13 đến trụ 341/15T/13/17 tuyến 471SD	Công trình ĐTXD năm 2026	0	Không mất điện	Cắt 1 LBFCO trụ 341/15T tuyến 471SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
267	06-06-26	07h00	06-06-26	11h30	DL Thái Bình	DL Thái Bình	Tụ bù 3x200kVar trụ 325 tuyến 471SD	Tụ bù 3x200kVar trụ 325 tuyến 471SD	Thay máy biến áp cấp nguồn tụ bù 3x200kVar tại trụ 325 tuyến 471SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất công trình	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	- Cắt Recloser Cầu Vành và DS 3 pha trụ 313 tuyến 471SD. - Cắt DS 3 pha trụ 341/1B tuyến 471SD. - Cắt LBS An Cơ và DS 3 pha trụ 249 tuyến 478SD. - Cắt DS 3 pha trụ 299 tuyến 471SD-478SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
268	06-06-26	07h00	06-06-26	17h00	DL Thái Bình	DL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 341/53T đến trụ 341/53T/30, từ trụ 341/53T/26 đến trụ 341/53T/26/14 tuyến 471SD	Từ trụ 341/53T đến trụ 341/53T/30, từ trụ 341/53T/26 đến trụ 341/53T/26/14 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 341/53T đến trụ 341/53T/30, từ trụ 341/53T/26 đến trụ 341/53T/26/14 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
269	06-06-26	07h00	06-06-26	16h30	DL Thái Bình	DL Thái Bình	Trụ 341/15T/41b tuyến 471SD	Trụ 341/15T/41b tuyến 471SD	Thay trụ hạ áp bị nứt góc tại trụ 341/15T/41b tuyến 471SD	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Cắt 1 LBFCO trụ 341/15T tuyến 471SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
270	06-06-26	07h00	06-06-26	17h00	DL Thái Bình	DL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 370 đến trụ 419 tuyến 471SD	Từ trụ 370 đến trụ 419 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 370 đến trụ 419 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
271	06-06-26	07h00	06-06-26	17h00	DL Thái Bình	DL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 414/1 đến trụ 414/24 tuyến 471SD	Từ trụ 414/1 đến trụ 414/24 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 414/1 đến trụ 414/24 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
272	07-06-26	05h30	07-06-26	06h00	DL Bến Cầu	DL Thái Bình	Recloser trụ 341B Long Vĩnh tuyến 479MB, LBS trụ 227D Gò Chai tuyến 476SD	Trụ 341B Long Vĩnh tuyến 479MB, trụ 227D Gò Chai tuyến 476SD.	Chuyển điện tuyến 476SD nhận điện tuyến 479MB đến LBS trụ 227D Gò Chai tuyến 476SD.	Chuyển điện	30	Không mất điện	Đóng Recloser trụ 341B Long Vĩnh tuyến 479MB Cắt LBS trụ 227D Gò Chai tuyến 476SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
273	07-06-26	18h00	07-06-26	18h30	DL Bến Cầu	DL Thái Bình	Recloser trụ 341B Long Vĩnh tuyến 479MB, LBS trụ 227D Gò Chai tuyến 476SD	Trụ 341B Long Vĩnh tuyến 479MB, trụ 227D Gò Chai tuyến 476SD.	Chuyển điện về vị trí ban đầu trụ 341B Long Vĩnh	Chuyển điện	30	Không mất điện	Đóng LBS trụ 227D Gò Chai tuyến 476SD Cắt Recloser trụ 341B Long Vĩnh tuyến 479MB.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
274	07-06-26	18h00	07-06-26	18h30	DL Tân Biên	DL Tân Biên	Phân đoạn 22kV trụ 104/106/60 Trảng Dầu tuyến 475SD	Trụ 104/106/60 Trảng Dầu tuyến 475SD	Chuyển điện tuyến 475TBI, 478SD về giao lưới tại trụ 104/106/60 tuyến 475TBI	Chuyển điện	80	Không mất điện	Cắt LBS trụ 104/106/60 Trảng Dầu tuyến 475SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
275	07-06-26	05h30	07-06-26	06h00	DL Tân Châu	DL Tân Châu	Tuyến 478 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 478 trạm 110kV Tân Hưng	Chuyển điện tuyến 478TH nhận điện tuyến 479TH qua 3LBFCO trụ 85/158/1 đến trụ 112/48/84 tuyến 478TH	Chuyển điện	50	Áp Hội Thành xã Tân Hội	- Đóng 3LBFCO trụ 85/158/1 tuyến 479TH - Cắt 3LBFCO trụ 112/20/48/84 Tuyến 478TH	771	0,8202	0,0137	0,0429	0,0007	1,715	1.715		
276	07-06-26	16h00	07-06-26	16h30	DL Tân Châu	DL Tân Châu	Tuyến 478 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 478 trạm 110kV Tân Hưng	Chuyển điện tuyến 478TH ngưng nhận điện tuyến 479TH qua 3LBFCO trụ 85/158/1 đến trụ 112/48/84 tuyến 478TH	Chuyển điện	50	Áp Hội Thành xã Tân Hội	- Đóng 3LBFCO trụ 112/20/48/84 tuyến 478TH - Cắt 3LBFCO trụ 85/158/1 Tuyến 479TH	771	0,8202	0,0137	0,0429	0,0007	1,715	1.715		

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
277	07-06-26	06h00	07-06-26	16h00	ĐL Tân Châu	Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Sạch	Tuyến 473, 478, 480 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 473, 478, 480 trạm 110kV Tân Hưng	- Thi công thay dây trung áp từ trụ 19 đến trụ 64 tuyến 473TH, 478TH, 480TH - Thi công thay dây trung áp từ trụ 46A đến trụ 46A/1 tuyến 473TH - Thi công dựng trụ lắp trạm biến áp trụ 46 tuyến 473TH, 480TH	Sửa chữa lớn 2026	600	Áp 2, Thanh Hòa xã Tân Châu; xã Tân Hội; áp Đông Tiến xã Tân Đông	- Cắt MC 473TH, 478TH, 480TH và đóng DTĐ 473TH, 478TH, 480TH - Cắt 3LTD trụ 167 nối tuyến 471SN và tuyến 478TH - Kiểm tra 3LTD trụ 167B nối tuyến 473SN và tuyến 478TH đang mở - Cắt REC và DS trụ 61/1 Tân Trường tuyến 473TH - Cắt DS trụ 112/20/48/209 Hội Thạnh tuyến 478TH	10400	110,6383	0,1844	5,7888	0,0096	20,577	205.768		
278	07-06-26	06h00	07-06-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 473 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 473 trạm 110kV Tân Hưng	- Thi công hạ công suất trạm 75kVA xuống 50kVA trụ 99/30 tuyến 473TH	Sửa chữa thường xuyên số 2617/TT-KT	0	Áp Hội Thạnh xã Tân Hội	Cắt 3LBFCO trụ 99/9 nhánh rẽ Hội Thạnh tuyến 473TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
279	07-06-26	06h00	07-06-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 26B/4 Thanh Hòa tuyến 473TH	Trụ 26B/4/6 tuyến 473TH	- Thi công thay trụ nâng độ cao trụ 26B/4/6 tuyến 473TH	Sửa chữa thường xuyên số 2615/TT-KT	0	Áp Thanh Hòa xã Tân Châu	Cắt LBFCO nhánh rẽ 12,7kV trụ 26B/4 Thanh Hòa tuyến 473TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
280	07-06-26	06h00	07-06-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 114 Hội An 2 tuyến 473TH	Trụ 114/1A tuyến 473TH	- Thi công dựng trụ trung áp nâng độ cao dây dẫn trụ 114/1 tuyến 473TH	Sửa chữa thường xuyên số 2615/TT-KT	0	Áp Hội An xã Tân Hội	Cắt LBFCO nhánh rẽ 12,7kV trụ 114/1 và tháo hotline nhánh rẽ trụ 114 Hội An tuyến 473TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
281	07-06-26	05h30	07-06-26	06h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 279 đến trụ 330 tuyến 476SD	Từ trụ 279 đến trụ 330 tuyến 476SD	Chuyển điện tuyến 476SD nhận điện tuyến 479MB về đến LBS trụ 277D Gò Chai tuyến 476SD	Chuyển điện khép vòng	50	Không mất điện	- Đóng Recloser trụ 341B Long Vĩnh tuyến 479MB (ĐL Bến Cầu đăng ký). - Cắt LBS trụ 277D Gò Chai tuyến 476SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,715	857		
282	07-06-26	07h00	07-06-26	16h30	ĐL Thái Bình	Công ty TNHH Phước Mai	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 341/1P đến trụ 341/31P tuyến 478SD	Từ trụ 341/1P đến trụ 341/31P tuyến 478SD	Trồng trụ, lắp phụ kiện lưới điện, thay dây trung áp, thu hồi vật tư, thu hồi trụ cũ từ trụ 341/1P đến trụ 341/31P tuyến 478SD	Công trình BTXD năm 2026	40	Áp Phước An, Phước Hưng xã Phước Vĩnh	- Cắt REC trụ 341/1 và DS trụ 341/1A Phước Hưng. - Cắt LBS và 3LTD trụ 341/30C/17 Trảng Cây tuyến 475TBL.	643	6,0941	0,0107	0,3400	0,0006	1,372	13.030		
283	07-06-26	07h00	07-06-26	16h30	ĐL Thái Bình	Công ty TNHH Phước Mai	Đường dây 22kV từ trụ 180 đến trụ 271 tuyến 476SD	Từ trụ 180 đến trụ 271 tuyến 476SD	Trồng trụ xen lưới, lắp phụ kiện lưới điện từ trụ 180 đến trụ 271 tuyến 476SD	Công trình BTXD năm 2026	50	Khu Phố Thanh Phước, Thanh Đông, Thanh Trung Phường Thanh Điền	- Cắt Recloser Cầu Sắt và 3 LTD trụ 169 tuyến 476SD. - Cắt DS 3 pha trụ 278 tuyến 476SD.	2136	20,2441	0,0355	1,1295	0,0020	1,715	16.288		
284	07-06-26	07h00	07-06-26	16h30	ĐL Thái Bình	Công ty TNHH Phước Mai	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 341/7BP đến trụ 341/26BP tuyến 478SD	Từ trụ 341/7BP đến trụ 341/26BP tuyến 478SD	Trồng trụ, lắp phụ kiện lưới điện, lắp phụ kiện trạm biến áp từ trụ 341/7BP đến trụ 341/26BP tuyến 478SD	Công trình BTXD năm 2026	0	Không mất điện	- Cắt REC trụ 341/1 và DS trụ 341/1A Phước Hưng. - Cắt LBS và 3LTD trụ 341/30C/17 Trảng Cây tuyến 475TBL.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
285	07-06-26	07h00	07-06-26	15h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trụ 193 tuyến 476SD	Trụ 193 tuyến 476SD	Di dời trụ trung áp theo chiết tính khách hàng Lâm Thành Nhân tại trụ 193 tuyến 476SD	Nhận thầu thi công	0	Không mất điện	- Cắt Recloser Cầu Sắt và 3 LTD trụ 169 tuyến 476SD. - Cắt DS 3 pha trụ 278 tuyến 476SD. - Cắt REC trụ 341/1 và DS trụ 341/1A Phước Hưng.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
286	07-06-26	07h00	07-06-26	15h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trụ 341/22P tuyến 478SD	Trụ 341/22P tuyến 478SD	Di dời trụ trung áp theo chiết tính khách hàng Châu Văn Cư tại trụ 341/22P tuyến 478SD	Nhận thầu thi công	0	Không mất điện	- Cắt LBS và 3LTD trụ 341/30C/17 Trảng Cây tuyến 475TBL.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
287	07-06-26	07h00	07-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 341/30C/19 đến trụ 341/30C/19/31 tuyến 478SD	Từ trụ 341/30C/19 đến trụ 341/30C/19/31 tuyến 478SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 341/30C/19 đến trụ 341/30C/19/31 tuyến 478SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
288	07-06-26	18h00	07-06-26	18h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 341/1 đến trụ 341/30C/74 tuyến 478SD	Từ trụ 341/1 đến trụ 341/30C/74 tuyến 478SD	Chuyển điện về kết lưới ban đầu	Chuyển điện khép vòng	80	Không mất điện	- Đóng DS trụ 341/1A và Recloser trụ 341/1 Phước Hưng tuyến 478SD. - Cắt LBS trụ 104/106/60 Trảng Dâu tuyến 475Tbi (ĐL Tân Biên đăng ký).	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
289	07-06-26	18h00	07-06-26	18h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 279 đến trụ 330 tuyến 476SD	Từ trụ 279 đến trụ 330 tuyến 476SD	Chuyển điện về kết lưới ban đầu	Chuyển điện khép vòng	50	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 277D Gò Chai tuyến 476SD. - Cắt Recloser trụ 341B Long Vinh tuyến 479MB (DL Bến Cầu đăng ký).	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
C. HOTLINE																						
CƠ SỞ 1																						
1	01-06-26	08h30	01-06-26	11h30	ĐL Cần Đước	XNDV Điện lực Tây Ninh	Nhánh rẽ Long Kim - Long Hòa.	Tại trụ số 46 ĐĐ 477TD/12/57A (nhánh rẽ Long Kim - Long Hòa), ĐT 830, ấp 7, xã Long Cang, tỉnh Tây Ninh.	Tháo kẹp quai, tháo FCO, tháo LA, tháo giá FCO. Tháo MBA 75kVA, tháo giá MBA TBA Long Định 2.	Sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung áp.	0	Không mất điện	1/ Khóa chế độ tự đóng lại: MC 477 KCN Thuận Đạo - đường dây 22kV tuyến 477 KCN Thuận Đạo. 2/ Cắt FCO TBA 75kVA Long Định 2 tại trụ số 46 ĐĐ 477TD/12/57A (nhánh rẽ Long Kim - Long Hòa). 3/ Tháo kẹp hotline TBA 75kVA Long Định 2 tại trụ số 46 ĐĐ 477TD/12/57A (nhánh rẽ Long Kim - Long Hòa).	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
2	02-06-26	08h30	02-06-26	11h30	ĐL Bến Lức	XNDV Điện lực Tây Ninh	Nhánh rẽ Áp 8 Nhựt Chánh.	Tại trụ số 02B (nhánh rẽ Áp 8 Nhựt Chánh), đường Lộ Đốc Tựa, ấp 8 Nhựt Chánh, xã Bình Đức, tỉnh Tây Ninh.	Lắp 03 kẹp quai đường dây (phục vụ công tác lắp mới trạm bù của Điện lực Bến Lức).	Sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung áp.	0	Không mất điện	1/ Khóa chế độ tự đóng lại: MC 472 Tân An - đường dây 22kV tuyến 472 Tân An.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
CƠ SỞ 2																					
	Không có																				

- Tổng công suất mất trong tuần do công tác của PCTN:

244,138 MW

- Tổng sản lượng điện mất trong tuần do công tác của PCTN:

1.903.948 KWh

- Tổng SAIDI dự kiến trong tuần do công tác của PCTN:

60,0576 Phút

- Tổng SAIFI dự kiến trong tuần do công tác của PCTN:

0,1281 Lần