

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN  
TUẦN 24 NĂM 2026 (Từ 08/06/2026 đến 14/06/2026)

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
<b>A. LƯỚI ĐIỆN 110KV</b>																					
<b>CƠ SỞ 1</b>																					
1	08-06-26	08h00	08-06-26	13h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	Trạm 110kV Trảng Bàng	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	08-06-26	13h00	08-06-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV Mộc Bài	Trạm 110kV Mộc Bài	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	08-06-26	19h00	08-06-26	21h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV Thành Công	Trạm 110kV Thành Công	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	08-06-26	07h00	08-06-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLD Tân Châu)	Trạm 110kV Tân Biên	Trạm 110kV Tân Biên	Đo kiểm tra điện áp accu, máy nạp accu. Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	08-06-26	08h00	08-06-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Cầu Máng	Trạm 110kV Cầu Máng	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	08-06-26	18h00	08-06-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Long Hoa.	Trạm 110kV Long Hoa.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	08-06-26	07h00	08-06-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Bàu Đôn - 171 Phước Đức, 172 Bàu Đôn - 171 Mộc Bài	Từ trụ 44 đến trụ 62A	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
8	08-06-26	07h00	08-06-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Bầu Đồn - 171 Phước Đức, 172 Bầu Đồn - 171 Mộc Bài, 173 Bầu Đồn - 171 Thạnh Đức, 174 Bầu Đồn - 171 Hòa Thành	Từ trạm 220kV Bầu Đồn đến trụ 62A (62B)/1	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
9	08-06-26	07h00	08-06-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 179 Bầu Đồn - 172 Thuận Lợi, 180 Bầu Đồn - 171 Gia Lộc	Từ trạm 220kV Bầu Đồn đến trụ 13	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
10	08-06-26	07h00	08-06-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV Bầu Đồn - P.Đông 5, Bầu Đồn - Phước Đông 6	Từ trạm 220kV Bầu Đồn đến trụ 07	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
11	08-06-26	07h00	08-06-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Bầu Đồn - 171 Thạnh Đức, 174 Bầu Đồn - 171 Hà Thành	Từ trụ 62B đến trụ 88A	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
12	08-06-26	07h00	08-06-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh, đường dây 110kV 174 Bầu Đồn - 171 Hòa Thành, 172 Hòa Thành - 172 Long Hoa, 171 Tây Ninh 2 - 171 Long Hoa	Từ trụ 88A đến trạm 110kV Hòa Thành đến trạm 110kV Tây Ninh	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
13	08-06-26	07h00	08-06-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông, 171 Bầu Đồn - 171 Phước Đức, 171 Phước Đông - 172 Phước Đức	Từ trụ 38 đến trạm Phước Đông đến trạm Phước Đức	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
14	09-06-26	08h00	09-06-26	18h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
15	09-06-26	18h00	09-06-26	19h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
16	09-06-26	19h30	09-06-26	21h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sãn ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
17	09-06-26	07h00	09-06-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Suối Ngõ	Trạm 110kV Suối Ngõ	Đo kiểm tra điện áp accu, máy nạp accu. Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sãn ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
18	09-06-26	09h00	09-06-26	11h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Dộp	Trạm 110kV Suối Dộp	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, sãn ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị, khu vực xung quanh hàng rào trạm.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
19	09-06-26	18h00	09-06-26	19h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành.	Trạm 110kV Hòa Thành.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sãn ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
20	09-06-26	07h00	09-06-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV (Đội QLVH 173 Tân Hưng - 171 Suối Ngõ, 172 Suối Ngõ - 171 XM Tây Ninh)	Từ trạm 110kV Tân Hưng đến trạm 110kV Suối Ngõ đến trụ 114	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
21	09-06-26	07h00	09-06-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172, 171 NM ĐMT HTG - 172 Bến Cầu, 172 Bàu Đôn - 171, 172 Mộc Bài - 171 Bến Cầu	Từ trụ 24 đến trạm Mộc Bài đến trạm Bến Cầu đến trụ 24/64/34	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
22	10-06-26	08h00	10-06-26	18h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sãn ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
23	10-06-26	18h00	10-06-26	19h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	Trạm 110kV Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sãn ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
24	10-06-26	19h30	10-06-26	21h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV An Hội	Trạm 110kV An Hội	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sãn ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
25	10-06-26	07h00	10-06-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLD Tân Châu)	Trạm 110kV Tân Hưng	Trạm 110kV Tân Hưng	Đo kiểm tra điện áp accu, máy nạp accu. Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sãn ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bom PCCC.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
26	10-06-26	09h00	10-06-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLD Tân Châu)	Trạm 110kV Tân Biên	Trạm 110kV Tân Biên	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sãn ngắt. Vệ sinh các tủ điều khiển, bảo vệ, RTU, tủ rack hệ thống Camera giám sát PCCC, tủ TTLL trong nhà điều hành, đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong nhà hợp bộ. Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp và nội trở accu. Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành, phương tiện PCCC và CNCH, nhà bom PCCC, vệ sinh lưới lọc máy điều hòa, vệ sinh dọn dẹp cỏ rác sãn ngắt, đường nội bộ và xung quanh hàng rào trạm tại các trạm biến áp 110kV Suối Ngõ.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
27	10-06-26	08h00	10-06-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh.	Trạm 110kV Tây Ninh.	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sãn ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
28	10-06-26	18h00	10-06-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Cầu Máng.	Trạm 110kV Cầu Máng.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sãn ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
29	10-06-26	07h00	10-06-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Tân Biên - 171 Suối Dộp	Từ trạm 110kV Tân Biên đến trạm 110kV Suối Dộp	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tạt cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra nhiệt độ định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
30	10-06-26	07h00	10-06-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 175 Tân Biên 2 - 171 Tân Biên, đường dây 110kV Tân Biên 2 - Tân Hưng	Từ trạm 110kV Tân Hưng đến trạm 110kV Tân Biên.	Kiểm tra do nhiệt độ định kỳ	Kiểm tra nhiệt độ mỗi nối	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
31	10-06-26	07h00	10-06-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV Tân Biên 2 - Trạm cắt 110kV Tây Ninh 1, đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 172 Cầu Máng - BourBon - trạm cắt 110kV Tây Ninh	Từ trạm 220kV Tây Ninh đến trạm 110kV Cầu Máng đến trạm 110kV BourBon đến trạm cắt 110kV Tây Ninh 1	Kiểm tra do nhiệt độ định kỳ	Kiểm tra nhiệt độ mỗi nối	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
32	10-06-26	07h00	10-06-26	11h00	XNLDTN	XNLDTN	Trạm 110kV Suối Ngõ	Trạm 110kV Suối Ngõ	- Thí nghiệm CBM cấp độ 1 năm 2026: Đo PD online toàn trạm 110kV Suối Ngõ	Thí nghiệm định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
33	10-06-26	13h00	10-06-26	18h00	XNLDTN	XNLDTN	Trạm 110kV Tân Hưng	Trạm 110kV Tân Hưng	- Thí nghiệm CBM cấp độ 1 năm 2026: Đo PD online toàn trạm 110kV Tân Hưng	Thí nghiệm định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
34	10-06-26	07h00	10-06-26	18h00	XNLDTN	- XNLDTN - XNDVDL TN	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	- Thí nghiệm CBM cấp ngầm TD41, T401. - Kiểm tra vệ sinh bảo dưỡng thiết bị và tháo lắp thiết bị phục vụ thí nghiệm CBM.	Thí nghiệm định kỳ, bảo dưỡng	0	Ngăn TD41-1, T401 Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Cắt điện, cô lập: Ngăn TD41-1, T401 Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Chuyên TD41 sang TD42 trạm 110kV KCN Trảng Bàng
35	11-06-26	08h00	11-06-26	18h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
36	11-06-26	19h00	11-06-26	21h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Bến Cầu	Trạm 110kV Bến Cầu	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
37	11-06-26	18h00	11-06-26	22h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Tân Biên	Trạm 110kV Tân Biên	Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bom PCCC.	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
38	11-06-26	08h00	11-06-26	11h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Long Hoa.	Trạm 110kV Long Hoa.	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	I <sub>max</sub> (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Dự tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
39	11-06-26	18h00	11-06-26	19h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh.	Trạm 110kV Tây Ninh.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
40	11-06-26	07h00	11-06-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh	Từ trụ 80 đến trụ 137	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
41	11-06-26	07h00	11-06-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp, đường dây 110kV 172 Tân Biên - 171 Suối Dộp	Từ trạm 110kV Tây Ninh đến trạm 110kV Suối Dộp đến trạm 110kV Tân Biên	Kiểm tra đo nhiệt độ định kỳ	Kiểm tra nhiệt độ môi trời	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
42	11-06-26	07h00	11-06-26	11h00	XNLDTN	XNLDTN	Trạm 110kV Tân Biên	Trạm 110kV Tân Biên	- Thí nghiệm CBM cấp độ 1 năm 2026: Đo PD online toàn trạm 110kV Tân Biên	Thí nghiệm định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
43	12-06-26	09h00	12-06-26	16h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	- Vệ sinh công nghiệp trạm và phát quang xung quanh hàng rào trạm tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngất, xung quanh hàng rào và tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
44	12-06-26	09h00	12-06-26	16h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	- Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp nạp xả và đo nội trở gián Accu 110VDC	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Off CB nguồn AC máy sạc 1, 2	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
45	12-06-26	09h00	12-06-26	18h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV Thành Công	Trạm 110kV Thành Công	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
46	12-06-26	09h00	12-06-26	18h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV An Hội	Trạm 110kV An Hội	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
47	12-06-26	19h00	12-06-26	21h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
48	12-06-26	18h00	12-06-26	22h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Tân Hưng	Trạm 110kV Tân Hưng	Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
49	12-06-26	08h00	12-06-26	11h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Thanh Đức.	Trạm 110kV Thanh Đức.	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
50	12-06-26	18h00	12-06-26	19h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Dộp.	Trạm 110kV Suối Dộp.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
51	12-06-26	07h00	12-06-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Từ trụ 333 đến trụ 551	Rong cành, mé nhánh và chặt dọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
52	12-06-26	07h00	12-06-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2	Từ trụ 260 đến trụ 368	Rong cành, mé nhánh và chặt dọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
53	12-06-26	07h00	12-06-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 172 Cầu Máng	Từ trụ 01 đến trụ 38	Rong cành, mé nhánh và chặt dọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
54	13-06-26	08h00	13-06-26	18h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Bến Cầu	Trạm 110kV Bến Cầu	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
55	13-06-26	19h00	13-06-26	21h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Mộc Bài	Trạm 110kV Mộc Bài	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
56	13-06-26	18h00	13-06-26	22h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Suối Ngõ	Trạm 110kV Suối Ngõ	Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
57	13-06-26	07h00	13-06-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Suối Ngõ	Trạm 110kV Suối Ngõ	Kiểm tra, xử lý Camera HR2 trạm 110kV Suối Ngõ bị mất tín hiệu.	Công tác kiểm tra, xử lý Camera mất tín hiệu.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Dự kiến				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
58	13-06-26	08h00	13-06-26	11h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành.	Trạm 110kV Hòa Thành.	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
59	13-06-26	08h00	13-06-26	11h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Dộp.	Ngăn T401 Trạm 110kV Suối Dộp	Bảo dưỡng giàn tụ bù TBN 401 Trạm 110kV Suối Dộp	Bảo dưỡng định kỳ	0	Ngăn T401 Trạm 110kV Suối Dộp	Cắt điện cô lập ngăn T401 Trạm 110kV Suối Dộp	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
60	13-06-26	13h30	13-06-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Dộp.	Ngăn T402 Trạm 110kV Suối Dộp	Bảo dưỡng giàn tụ bù TBN 402 Trạm 110kV Suối Dộp	Bảo dưỡng định kỳ	0	Ngăn T402 Trạm 110kV Suối Dộp	Cắt điện cô lập ngăn T402 Trạm 110kV Suối Dộp	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
61	13-06-26	18h00	13-06-26	19h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
62	14-06-26	07h00	14-06-26	16h30	XNLDTN	- XNLDTN - TNĐMN	Trạm 110kV Mộc Bài	- Ngăn 131, T1, 431, C41, TD41-1, T401 Trạm 110kV Mộc Bài	- Thí nghiệm CBM năm 2026 Trạm 110kV Mộc Bài - Kiểm tra vệ sinh bảo dưỡng thiết bị và tháo lắp thiết bị phục vụ thí nghiệm CBM.	Thí nghiệm định kỳ, bảo dưỡng	0	- Ngăn 131, T1, 431, C41, TD41-1, T401 Trạm 110kV Mộc Bài	Cắt điện, cô lập: - Ngăn 131, T1, 431, C41, TD41-1, T401 Trạm 110kV Mộc Bài	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Chuyển điện kết lưới 22kV

**CƠ SỞ 2**

1	08-06-26	07h30	08-06-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVHDD)	Đường dây 110kV 172 Đức Lập - 171 Đức Hoà; 176 Đức Hoà 2 - 172 Đức Hoà 3; 171 Đức Hoà 3 - 171 Lê Long	Từ trụ 108 đến trụ 172; từ trụ 108 đến trụ 132A/2; từ trụ 132A/2 đến trụ 04	Kiểm tra định kỳ ngày	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	08-06-26	07h30	08-06-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVHDD)	Đường dây 110kV 175 Cần Đước 2 - 171 Cần Đước; 176 Cần Đước 2 - 171 Cần Giuộc; 172 Tân Trụ - 131 Tân Tập	Từ trụ 1A; 1B đến trụ 136A đến trụ 154	Kiểm tra định kỳ ngày	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	08-06-26	07h30	08-06-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVHDD)	Đường dây 110kV: 182 Bến Lức 2 - 171 KCN Thuận Đạo; 183 Bến Lức 2 - 171 Rạch Chanh	Từ trụ 01 đến trụ 05; Trụ trụ 01 đến trụ 87	Kiểm tra định kỳ ngày	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	08-06-26	07h30	08-06-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVHDD)	Đường dây 110kV 173 Tân Thạnh - 171 Mộc Hoà	Từ trụ 180 đến trụ 218	Kiểm tra định kỳ ngày	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	08-06-26	07h00	08-06-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Bến Lức)	TBA 110kV: Rạch Chanh, KCN Thuận Đạo, Long Hiệp, An Thạnh, Bến Lức	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	08-06-26	07h00	14-06-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Đức Lập)	TBA 110kV Đức Lập, Đức Hoà 3, Đức Huệ	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
7	08-06-26	18h00	14-06-26	22h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Đức Lập)	TBA 110kV Đức Lập, Đức Hòa 3, Đức Huệ	Phòng điều hành, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	08-06-26	07h00	14-06-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Đức Hòa)	TBA 110kV: Đức Hòa, Hựu Thạnh, Bình Tiên	Phòng điều hành, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
9	08-06-26	18h00	14-06-26	22h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Đức Hòa)	TBA 110kV: Đức Hòa, Hựu Thạnh, Bình Tiên	Phòng điều hành, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
10	08-06-26	07h00	14-06-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tân An)	TBA 110kV Tân An, Tâm Vu, Thủ Thừa, Long An, Tâm Vu 2, Tân Trụ	Phòng điều hành, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
11	08-06-26	18h00	14-06-26	22h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tân An)	TBA 110kV Tân An, Tâm Vu, Thủ Thừa, Long An, Tâm Vu 2, Tân Trụ	Phòng điều hành, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
12	08-06-26	07h00	14-06-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Cần Đước)	TBA 110kV Cần Đước, Cần Giuộc, Long Hậu, Tân Tập	Phòng điều hành, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
13	08-06-26	18h00	14-06-26	22h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Cần Đước)	TBA 110kV Cần Đước, Cần Giuộc, Long Hậu, Tân Tập	Phòng điều hành, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
14	08-06-26	07h00	14-06-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Mộc Hóa)	TBA 110kV Mộc Hóa, Thạnh Hóa, Vĩnh Hưng, Tân Thạnh	Phòng điều hành, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
15	08-06-26	18h00	14-06-26	22h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Mộc Hóa)	TBA 110kV Mộc Hóa, Thạnh Hóa, Vĩnh Hưng, Tân Thạnh	Phòng điều hành, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
16	09-06-26	07h00	09-06-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QL VHDD)	Đường dây 110kV 179 Phú Lâm - 171 UDICO Hựu Thạnh; 172 UDICO Hựu Thạnh- 171 Bình Tiên; 172 Bình Tiên - 184 Đức Hoà 500kV; 172 Lê Minh Xuân - 171 Hựu Thạnh; 172 Hựu Thạnh - 182 Đức Hoà 500kV	Từ trụ 48 đến trụ 53A/9/14; từ trụ 53A/9/14/ đến trụ 53A/9; từ trụ 53A/9 đến trụ 01; từ 48 trụ đến trụ 56A; từ trụ 56B đến trụ 01	Kiểm tra định kỳ ngày	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Đơn vị		Công ty																		
	SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI																	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
17	09-06-26	07h00	09-06-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVHĐD)	Đường dây 110kV 172 Tân Trụ - 131 Tân Tập	Từ trụ 136A đến trụ 42	Kiểm tra định kỳ ngày	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
18	09-06-26	07h00	09-06-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVHĐD)	Đường dây 110kV 174 Long An 2 - 171 Tân An; 172 Tân An - 171 Long Giang; 173 Long An 2 - 172 Tầm Vu; 172 Mỹ Tho2 - 171 Tầm Vu 2	Từ trụ 1D đến trụ 116-1; từ trụ 154; từ trụ 1D đến trụ 135A; từ trụ 135A đến trụ 154	Kiểm tra định kỳ ngày	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
19	09-06-26	07h00	09-06-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVHĐD)	Đường dây 110kV 173 Tân Thạnh - 171 Mộc Hoá	Từ trụ 218 đến trụ 247	Kiểm tra định kỳ ngày	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
20	10-06-26	07h00	10-06-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVHĐD)	Đường dây 110kV 172 Tân Thạnh - 171 Thạnh Hoá	Từ trụ 30 đến trụ 56	Đóng tăng cường cọc tiếp địa	Đảm bảo vận hành	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
21	10-06-26	18h00	10-06-26	22h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Bến Lức)	TBA 110kV: Rạch Chanh, KCN Thuận Đạo, Long Hiệp, An Thạnh, Bến Lức.	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
22	11-06-26	07h00	11-06-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVHĐD)	Đường dây 110kV 172 Tân Trụ - 131 Tân Tập	Khoảng trụ: 02-03; 11-12; 23-24; 28-30; 35-38	Phát quang hành lang tuyến đường dây	Đảm bảo vận hành	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
23	12-06-26	08h00	12-06-26	09h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Mộc Hóa)	TBA 110kV Mộc Hóa	MC 473, 478	Kiểm tra mở DTĐ liên quan, thao tác đưa MC 473, 478 Mộc Hóa dự phòng vào mang điện và không đóng MC 473, 478	Đưa thiết bị dự phòng vào mang điện, tránh trường hợp tách dự phòng quá 90 ngày (Thông tư số 06/2025/TT-BCT)	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
24	12-06-26	07h00	12-06-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Bến Lức)	TBA 110kV: Rạch Chanh, KCN Thuận Đạo, Long Hiệp, An Thạnh, Bến Lức	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
25	12-06-26	07h00	12-06-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVHĐD)	Đường dây 110kV 175 Cần Đước 2 - 171 Cần Đước	Khoảng trụ: 139-142; 146-147; 150-153	Phát quang hành lang tuyến đường dây	Đảm bảo vận hành	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
26	14-06-26	05h00	14-06-26	16h30	XNLDTN	- TNDMN - Công ty Cổ phần Biển Thê Thủ Đức - XNDVTN - XNLDTN	- TBA 110kV Càn Đức - Đường dây 175 Càn Đức 2 - 171 Càn Đức; Đường dây 172 Càn Đức - 172 Gò Công	- Toàn trạm - Khoảng trụ 136A-138 đường dây 175 Càn Đức 2 - 171 Càn Đức; Từ trụ 156 đến trụ 200 đường dây 172 Càn Đức - 172 Gò Công	- Cô lập mạch tín hiệu SCADA và thu hồi tủ SIC, RTU cũ; - Thay 04 bộ bảo động: tủ CP1 ngăn T1; tủ CP2 ngăn 112, tủ E05- ngăn 132, tủ E04 ngăn 172; - Thí nghiệm CBM cấp độ 2: 112, 172, C41, 132, 172. - Lắp khung định vị dây dẫn bị rơi; Lắp đai thép định vị dây thoát sét dọc thân trụ; - Vệ sinh, bảo trì thiết bị.	SCL; TNDK; Kiểm tra định kỳ thiết bị	0	Mất điện toàn TBA 110kV Càn Đức Mất điện đường dây 175 Càn Đức 2 171 Càn Đức; Đường dây 172 Càn Đức 172 Gò Công	- Cô lập 171, 172, 112, C11, C12, 131, 132, T1, T2, 431, 432, 412, C41, 471, 473, 475, 477, TD41-1, T401, C42, 472, 474, 476, 478, 480, TD42-2, T402 TBA 110kV Càn Đức; - Cô lập Đường dây 175 Càn Đức 2 - 171 Càn Đức; Đường dây 172 Càn Đức - 172 Gò Công ; - Giám đoạn tín hiệu SCADA TBA 110kV Càn Đức;	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
<b>B. LƯỚI ĐIỆN 22KV</b>																					
<b>CƠ SỞ 1</b>																					
1	08-06-26	08h00	08-06-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tuyến 471 Bến Lức, 478 Rạch Chanh	Trụ 1-28-41 nhánh rẽ Thuận Đạo	Phát quang lưới điện trung, hạ áp (Đông)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	08-06-26	08h30	08-06-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ áp 8 Nhựt Chánh tuyến 472 Tân An	Từ trụ 2B đến trụ 07 nhánh rẽ áp 8 Nhựt Chánh tuyến 472 Tân An	- Lắp đà, sứ, lắp FCO, LA, lắp trạm bù ứng động 600kVAr T2B áp 8 Nhựt Chánh, đấu nối hoàn chỉnh; - Lắp tiếp đất lặp lại trụ T5, T7 công tác xử lý khiếm khuyết theo phương án kỹ thuật 2026 của ĐL Bến Lức	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Một phần áp 8 Nhựt Chánh xã Bình Đức	Cắt FCO trạm T7 Áp 8 Nhựt Chánh	66	0,4894	0,0010	0,0294	0,0001	0,067	533	
3	08-06-26	08h30	08-06-26	10h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Trạm T25/2 Áp 4 Thạnh Đức tuyến 471 Bến Lức	Từ MBA đến thùng Aptomat trạm T25/2 Áp 4 Thạnh Đức, trụ 25/2 nhánh rẽ áp 4 Thạnh Đức Bến Lức	Bảo trì trạm, lắp tiếp đất lặp lại công tác xử lý khiếm khuyết theo phương án kỹ thuật 2026 của ĐL Bến Lức	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Một phần áp 4 Thạnh Đức xã Bình Đức	Cắt FCO trạm T25/2 Áp 4 Thạnh Đức	30	0,0556	0,0005	0,0033	0,0000	0,067	133	
4	08-06-26	10h30	08-06-26	12h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Trạm T25/16 Áp 4 Thạnh Đức tuyến 471 Bến Lức	Từ MBA đến thùng Aptomat trạm T25/16 Áp 4 Thạnh Đức, trụ 25/16 nhánh rẽ áp 4 Thạnh Đức Bến Lức	Bảo trì trạm, lắp tiếp đất lặp lại công tác xử lý khiếm khuyết theo phương án kỹ thuật 2026 của ĐL Bến Lức	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Một phần áp 4 Thạnh Đức xã Bình Đức	Cắt FCO trạm T25/16 Áp 4 Thạnh Đức	22	0,0306	0,0003	0,0018	0,0000	0,067	100	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
5	08-06-26	13h00	08-06-26	14h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Trạm T6 Áp 2,3 Thanh Đức tuyến 471 Bến Lức	Từ MBA đến thùng Aptomat trạm T6 Áp 2,3 Thanh Đức, trụ 6 nhánh rẽ áp 2, 3 Thanh Đức tuyến 471 Bến Lức	Bảo trì trạm, lắp tiếp đất kiểm khuyết theo phương án kỹ thuật 2026 của ĐL Bến Lức	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Một phần áp 3 Thanh Đức xã Bình Đức	Cắt FCO trạm T6 Áp 2,3 Thanh Đức	55	0,0765	0,0008	0,0046	0,0001	0,067	100	
6	08-06-26	14h30	08-06-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Trạm T19 Áp 2,3 Thanh Đức tuyến 471 Bến Lức	Từ MBA đến thùng Aptomat trạm T19 Áp 2,3 Thanh Đức, trụ 19 nhánh rẽ áp 2, 3 Thanh Đức tuyến 471 Bến Lức	Bảo trì trạm, lắp tiếp đất lập lại công tác xử lý kiểm khuyết theo phương án kỹ thuật 2026 của ĐL Bến Lức	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Một phần áp 3 Thanh Đức xã Bình Đức	Cắt FCO trạm T19 Áp 2,3 Thanh Đức	86	0,1594	0,0013	0,0096	0,0001	0,067	133	
7	08-06-26	08h00	09-06-26	11h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm T64/1 Long Cang	Phân hạ áp tại trạm và tại đường dây hạ áp trạm T64/1 Long Cang, tuyến 477 Rạch Chanh	- Kéo dây hạ áp tăng cường xử lý điện áp thấp trạm T64/1 Long Cang - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục kiểm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp 4 xã Long Cang	Cắt FCO trạm T64/1 Long Cang	9	0,0296	0,0001	0,0018	0,0000	0,033	117	
8	08-06-26	13h30	09-06-26	17h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Nhánh rẽ KCN LD-LC _ Tuyến 471, 474, 472 Rạch Chanh, Nhánh rẽ KCN LD-LC _ Tuyến 476, 478 Rạch Chanh	Tại khoảng trụ 1-3(4), 7-7A(2), 16A-17(2), 28-29(3) Nhánh rẽ KCN LD-LC _ Tuyến 471, 474, 472 Rạch Chanh; Tại khoảng trụ 6-7(4), 12-13(3), 15-16(3), 33A-36(50), Nhánh rẽ KCN LD-LC _ Tuyến 476, 478 Rạch Chanh	Phát quang lưới điện kết hợp bỏ thuốc chống côn trùng	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
9	08-06-26	08h00	08-06-26	09h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	MC 474 KCN Thuận Đạo	Tại trụ T22 lộ ra trạm KCN Thuận Đạo, tuyến 474 KCN Thuận Đạo	Đóng điện đưa vào vận hành cáp ngầm 22kV lộ ra tuyến 474 KCN Thuận Đạo. Thực hiện đóng điện vận hành thiết bị dự phòng	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	- Kiểm tra DS T22 TC 474 KCN Thuận Đạo, ngắt dưới DS chưa đầu nối vào lưới điện - Đóng MC 474 KCN Thuận Đạo - Cắt MC 474 KCN Thuận Đạo và đưa ra khỏi vị trí vận hành	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
10	08-06-26	08h00	08-06-26	09h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	MC 475 KCN Thuận Đạo	Tại trụ T11 lộ ra trạm KCN Thuận Đạo, tuyến 475 KCN Thuận Đạo	Đóng điện đưa vào vận hành cáp ngầm 22kV lộ ra tuyến 475 KCN Thuận Đạo. Thực hiện đóng điện vận hành thiết bị dự phòng	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	- Kiểm tra DS T11 TC 475 KCN Thuận Đạo, ngâm dưới DS chưa đấu nối vào lưới điện - Đóng MC 475 KCN Thuận Đạo - Cắt MC 475 KCN Thuận Đạo và đưa ra khỏi vị trí vận hành	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
11	08-06-26	08h00	08-06-26	16h30	ĐL Cần Đước	Công ty Thủy Phương	Trạm UB Mỹ Lệ 4	Phân hạ áp tại trạm và tại đường dây hạ áp trạm UB Mỹ Lệ 4, tuyến 473 cần Đước	Cải tạo, nâng cấp, đường dây hạ áp trạm UB Mỹ Lệ 4 (ĐT XD 2026)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Một phần áp Cầu Tam Bình xã Mỹ Lệ	Cắt FCO trạm UB Mỹ Lệ 4	140	1,1174	0,0022	0,0661	0,0001	0,067	567	
12	08-06-26	08h00	08-06-26	16h00	ĐL Cần Đước	Công ty Phương An	Nhánh rẽ HKD Quốc Vinh	Tại trụ 01 nhánh rẽ HKD Quốc Vinh, tuyến 472 Cần Đước 2	Tăng CS từ 160kVA thành 400kVA HKD Quốc Vinh	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Hộ kinh doanh Quốc Vinh, ấp Phước Vinh xã Rach Kiến	Cắt LBFCO p/d HKD Quốc Vinh	1	0,0075	0,0000	0,0004	0,0000	0,100	800	
13	08-06-26	07h00	08-06-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CB, 473CB, 472CB2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CB, 473CB, 472CB2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Thay định kỳ năm 2025, thay điện kế điện tử, kiểm tra điện kế mới, kiểm tra CRM, thay điện kế cháy đúng, cắt điện đòi nợ, kiểm tra, lắp DCU, do điện trở đất.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
14	08-06-26	07h00	08-06-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 477, 479 Cần Phú ( T1-T12), KTĐC Long Phú, Phước Định Yên	Nhánh rẽ Long Phú ( T1-T12), KTĐC Long Phú, Phước Định Yên	Chặt, cưa cây xanh dọc đường dây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
15	08-06-26	07h30	08-06-26	14h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Trạm T6A/1 Phú Thành	Đường dây hạ thế trạm T6A/1 Phú Thành	Bảo trì, đóng tiếp đất, kéo 180m dây 2x95mm2 sang tải xử lý điện áp trạm T6A/1 Phú Thành.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	6	Áp Phú Thành xã Phước Lý	Cắt FCO nhánh rẽ trạm T6A/1 Phú Thành	93	0,3934	0,0010	0,0336	0,0001	0,200	1.300	
16	08-06-26	14h30	08-06-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Trạm T11/3 Long Hưng 2	Đường dây hạ thế trạm T11/3 Long Hưng 2	Bảo trì, đóng tiếp đất, khắc phục khiếm khuyết đường dây hạ thế trạm T11/3 Long Hưng 2.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	8	Áp Long Hưng xã Phước Lý	Cắt MCCB trạm T11/3 Long Hưng 2	128	0,1666	0,0014	0,0142	0,0001	0,267	533	
17	08-06-26	08h00	08-06-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Lập Thành	Tại trụ: T3-4, T7-8, T11-12, T13-14, T16-17, T25-26 T6-7, T8-9, T15-16, T19-20	Phát hoang đường dây trung hạ áp NR Lập Thành Tổng: 15 cây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
18	08-06-26	07h00	08-06-26	16h30	ĐL Đức Hòa	Công ty SCTV	Trục Đức Hòa- Liên Thôn	Từ trụ T1 đến T131 trục Đức Hòa- Liên Thôn	Thu hồi cáp SCTV	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		
19	08-06-26	08h00	08-06-26	16h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	TBA T3 Đồn Cây Dương	Tại trụ T3 nhánh rẽ Đồn Cây Dương, tuyến 473 Đức Hòa 3	TCS trạm T3 Đồn Cây Dương từ 250KVA lên 400KVA, sang tải trạm T6 Đồn Cây Dương qua trạm T3 Đồn Cây Dương	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Áp Bình Tiên 2 xã Đức Hòa	- Cắt 3FCO, tháo Hotline trạm T3 Đồn Cây Dương; - Cắt 3FCO trạm T6 Đồn Cây Dương.	175	1,0046	0,0018	0,0923	0,0002	0,100	950		
20	08-06-26	08h00	08-06-26	16h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T4 Tân Mỹ	Tại trụ T4 trục Tân Mỹ- Lộ Giang, tuyến 478 Đức Hòa 2	GCS trạm T4 Tân Mỹ từ 250KVA xuống 400KVA	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Áp Chánh Hội xã Hậu Nghĩa	Cắt 3FCO, tháo Hotline trạm T4 Tân Mỹ	128	0,7348	0,0013	0,0675	0,0001	0,100	950		
21	08-06-26	07h30	08-06-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ		Từ trụ T86 đến T114 nhánh rẽ Bình Hòa Nam, nhánh rẽ Cây Soài, nhánh rẽ Tuyến số 10, nhánh rẽ Ấp 2 Bình Hòa Nam, nhánh rẽ Lộ 16, nhánh rẽ Tuyến 15 tuyến 477 Đức Huệ	Từ trụ T1 đến T15 nhánh rẽ Cây Soài, Từ trụ T1 đến T16 nhánh rẽ Tuyến số 10, Từ trụ T1 đến T30 nhánh rẽ Ấp 2 Bình Hòa Nam, Từ trụ T1 đến T20 nhánh rẽ Lộ 16, Từ trụ T1 đến T14 nhánh rẽ Tuyến 15, tuyến 477 Đức Huệ	Phát quang đường dây trung hạ áp ngoài hành lang	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
22	08-06-26	07h30	08-06-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Gắn mới, thay điện kế, kiểm tra + khắc phục khiếm khuyết điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		
23	08-06-26	07h30	08-06-26	16h30	ĐL Tâm Vu	ĐL Tâm Vu	Tuyến 472,473,475,480TV	Tuyến 472,473,475,480TV	Phát hoang trung hạ áp. 30 cây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		
24	08-06-26	07h30	08-06-26	16h00	ĐL Tâm Vu	Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Quốc Long	Trạm Phú Hòa 4 (471TA/69/18/16) - Tuyến 479 Tâm Vu.	Tại trụ H.1A, H1B, H1C đến trụ H3A, H2B/16, H12C thuộc ĐDHA trạm Phú Hòa 4 (471TA/69/18/16)	Sang dây hạ áp, khắc phục khiếm khuyết công trình SCL ĐDHA trạm Phú Hòa 4	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Một phần áp Bình Cang xã Vĩnh Công	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Phú Hòa 4	101	1,3877	0,0027	0,0477	0,0001	0,100	850		

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
25	08-06-26	07h30	08-06-26	16h30	ĐL Tầm Vu	Công ty Việt Sáng	Nhánh rẽ Lộ Làng, Lộ Làng nối dài, Nhánh rẽ áp 5 Hòa Phú (XDM) Tuyến 479 Tầm Vu	Từ trụ T.18 đến trụ T.27 Nhánh rẽ Lộ Làng (471TA/69) đến trụ T.15 Nhánh rẽ Lộ Làng nối dài (471TA/69/27)	Trồng trụ 14m đơn: 12 trụ Trồng trụ 14m ghép: 07 trụ nâng cấp 1 pha lên 3 pha Nhánh rẽ Lộ Làng, Lộ Làng nối dài	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	10	Một phần áp 3, Hòa Phú 1, Hòa Phú 2, Hòa Phú 4, Hòa Phú 5, Hòa Điều, Bình Cang xã Vĩnh Công	Cắt 3LBFCO T1 Lộ Làng Cắt 3LBFCO T19 Nhánh rẽ Áp 3&5 Hòa Phú;	1381	19,7453	0,0366	0,6744	0,0012	0,333	3.000	
26	08-06-26	10h00	08-06-26	11h30	ĐL Tầm Vu	Công ty TNHH MTV TMDV SX Điện Cơ Văn Giao	Nhánh rẽ Hòa Điều - Tuyến 479 Tầm Vu	Tại trụ T.10 Nhánh rẽ Hòa Điều (471TA/69/27).	Tách đầu nối đường dây trung áp 1 pha 22 kV không sử dụng TSTL Trần Bá Xiêm.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt 3LBFCO T19 Nhánh rẽ Áp 3&5 Hòa Phú;	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
27	08-06-26	08h00	08-06-26	11h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Nhánh rẽ Kinh Ranh 2 Xã - 471 Tân Thạnh.	Trụ số 10 nhánh rẽ Kinh Ranh 2 Xã - 471 Tân Thạnh. (Xã Nhơn Hòa Lập).	Giảm công suất trạm Kinh Ranh 2 Xã - 1 trụ số 1 từ 50kVA → 25kVA và thay Aptomat trạm từ 250A → 100A.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	4	Một phần áp Nguyễn Tân xã Nhơn Hoà Lập	Cắt LBFCO T01 Kinh Ranh 2 Xã - 471TT	54	0,4377	0,0021	0,0105	0,0001	0,133	467	
28	08-06-26	13h00	08-06-26	16h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Nhánh rẽ Kinh Hai Vụ nối dài - 473 Tân Thạnh.	Trụ số 41 nhánh rẽ Kinh Hai Vụ nối dài - 473 Tân Thạnh. (Xã Tân Thạnh).	Tăng công suất trạm CDC Kinh Hai Vụ trụ số 41 từ 37,5kVA → 50kVA và thay Aptomat trạm từ 160A → 250A.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	6	Áp Hai Vụ xã Tân Thạnh	Cắt LBFCO T38 Kinh Hai Vụ nối dài - 473TT	170	1,3780	0,0066	0,0331	0,0002	0,200	700	
29	08-06-26	07h30	08-06-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 471 Tân Thạnh.	Tuyến 471 Tân Thạnh (Xã Tân Thạnh).	Gắn điện kế mới và thay điện kế đến hạn.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
30	08-06-26	08h00	08-06-26	17h00	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tuyến 479 Tân Trụ.	Tuyến 479 Tân Trụ.	Phát quang đường dây trung hạ áp Nr Chợ Tân Trụ (5 cây), Nr Chợ Tảo Bình Trinh (5), Nr Tân Phước Tây (5 cây), Nr Rạch Cá (5 cây), Nr Áp 2 TĐ8 Tân Phước Tây (2 cây), Nr Áp 3 Tân Phước Tây (3 cây) tổng là 25 cây.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
31	08-06-26	07h30	08-06-26	16h00	ĐL Tân Trụ	Công ty Việt Sáng	Từ trụ T05 nhánh rẽ Tám Xương 1 đến trụ T7/7 nhánh rẽ Tám Xương 2 - Tuyến 475 Tân Trụ	Từ trụ T05 nhánh rẽ Tám Xương 1 đến trụ T7/7 nhánh rẽ Tám Xương 2 - Tuyến 475 Tân Trụ	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Công Ty Việt Sáng kết hợp XDM Đường dây hạ áp trạm Tám Xương 1, T7/7 Tám Xương 2 (Trồng trụ, kéo dây hạ áp hỗn hợp)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Một phần áp Bình Lăng xã Tân Trụ	Cắt LBFCO nhánh rẽ Tám Xương	214	4,8898	0,0096	0,1012	0,0002	0,100	850	
32	08-06-26	08h00	08-06-26	17h00	ĐL Thanh Hoá	ĐL Thanh Hoá	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thanh Hoá	xã Thanh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thanh Phước	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
33	08-06-26	08h00	08-06-26	17h00	ĐL Thanh Hoá	ĐL Thanh Hoá	Tuyến 472, 474 Thanh Hoá	Từ trụ số 01 đến trụ 265 tuyến 472, 474 Thanh Hoá	Phát quang bụi tre, vệ sinh gốc trụ đường dây trung hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
34	08-06-26	10h00	08-06-26	16h00	ĐL Thanh Hoá	ĐL Thanh Hoá	Nhánh rẽ Bờ Bắc Sông Vàm Cỏ	Từ trụ số 09 đến trụ 50 nhánh rẽ Bờ Bắc Sông Vàm Cỏ	Vệ sinh sứ bằng nước áp lực cao Hotline nhánh rẽ Bờ Bắc Sông Vàm Cỏ từ trụ số 09 đến trụ 50 nhánh rẽ Bờ Bắc Sông Vàm Cỏ	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện (off chế độ tự đóng lại Rec T17 Thuận Bình, Rec T26 Nhơn Xuyên và MC 477 Thanh Hóa).	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
35	08-06-26	07h00	08-06-26	17h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Trục Cầu Bình Bát, tuyến 477/479 Thủ Thừa	Từ trụ T3-T82 Trục Cầu Bình Bát	Cắt tia cành cây, cắt dây leo dưới đường dây hạ thế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
36	08-06-26	07h30	08-06-26	16h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Nhánh rẽ Công ty Đức Thọ, tuyến 477 Thủ Thừa	Tại trụ T1 Nhánh rẽ Công ty Đức Thọ	Bảo trì Đdtt và TBA (theo yêu cầu khách hàng)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Toàn bộ Công ty Đức Thọ, ấp Bình Cang 2 xã Thủ Thừa	Cắt phân đoạn NR Công ty Đức Thọ	1	0,0197	0,0000	0,0005	0,0000	0,033	283	
37	08-06-26	07h00	08-06-26	17h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Đdtt, điện kế khách hàng do ĐL Thủ Thừa quản lý	Đdtt, điện kế khách hàng do ĐL Thủ Thừa quản lý	Thu hồi điện kế khách hàng ngưng sử dụng; Gắn ĐL Thủ Thừa quản lý; Kiểm tra Khách hàng	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
38	08-06-26	07h00	08-06-26	16h00	ĐL Thủ Thừa	Liên Danh Minh Hùng - Thủy Phương	Nhánh rẽ Kênh Cấp 2, tuyến 479 Thủ Thừa	Từ trụ T27-T65 Nhánh rẽ Kênh Cấp 2 và Đdtt, Đdht XDM	Thí công công trình Nâng cấp, cải tạo NR Kênh Cấp 2; Dựng trụ trung thế 14m + Lắp đá, sứ và phụ kiện + kéo dây dẫn trung thế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần ấp Bà Mía, ấp 3A, ấp 1A xã Mỹ Thạnh	Cắt LBFCO T26 phân đoạn Kênh Cấp 2	261	5,4533	0,0101	0,1305	0,0002	0,033	300	
39	08-06-26	07h30	08-06-26	11h30	ĐL Kiên Tường	Công ty TNHH Ngọc Dung 1	Nhánh rẽ Bình Thạnh, tuyến 471 Mộc Hóa	Từ trụ T181 Nhánh rẽ Bình Thạnh đến T2 Nhánh rẽ Cà Dứa Trái, tuyến 471 Mộc Hóa ( xã Bình Hòa )	- Dựng 01 trụ BTLL 14m tại trụ T1, thay LBFCO phân đoạn T181 Cà Dứa trái lên 3 pha, kéo dây 3x ACXH 120 +AC 95m2 từ trụ T181 đến T2 Nhánh rẽ Cà Dứa Trái, tuyến 471 Mộc Hóa	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	10	Một phần ấp Sậy Giăng xã Bình Hòa	Cắt LBS T177 + DS T178 Bình Thạnh	585	5,4524	0,0227	0,1302	0,0005	0,333	1.333	
40	08-06-26	07h00	08-06-26	16h30	ĐL Kiên Tường	Công ty TNHH Ngọc Dung 1	Nhánh rẽ Cà Dứa Trái,, tuyến 471 Mộc Hóa	Từ trụ T2 đến T10 Nhánh rẽ Cà Dứa Trái, tuyến 471 Mộc Hóa ( xã Bình Hòa )	- Kéo dây 3x ACXH 120 +AC 95m2 từ trụ T2 đến T10 Nhánh rẽ Cà Dứa Trái, đi dờ và tăng công suất trạm 25->100 kVA Cà Dứa 4 từ trụ T10 đến T6, đầu lều hạ áp,tuyến 471 Mộc Hóa	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần ấp Sậy Giăng xã Bình Hòa	Cắt LBFCO T181 Kinh Cà Dứa Trái	48	1,0625	0,0019	0,0254	0,0000	0,033	317	
41	08-06-26	07h30	08-06-26	11h30	ĐL Kiên Tường	Công ty TNHH Minh Hùng	Nhánh rẽ Bình Thạnh, tuyến 471 Mộc Hóa	Từ trụ T230 Nhánh rẽ Bình Thạnh đến T24 Nhánh rẽ Sậy Giăng nổi dài, tuyến 471 Mộc Hóa ( xã Bình Hòa)	- Kéo dây từ trụ T230 Nhánh rẽ Bình Thạnh đến trụ T24 Nr Sậy Giăng, lắp LBFCO phân đoạn Sậy Giăng Nổi Dài tại trụ T230 Nhánh rẽ Bình Thạnh, Tuyến 471 Mộc Hóa	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt LBS T177 + DS T178 Bình Thạnh	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
42	08-06-26	07h30	08-06-26	11h30	ĐL Kiên Tường	ĐL Kiên Tường	- Nhánh rẽ Cà Dứa Phải, tuyến 471 Mộc Hóa	Trụ T29 Nhánh rẽ Cà Dứa Phải, tuyến 471 Mộc Hóa ( xã Bình Hòa )	- Tăng công suất trạm T29 Cà Dứa 3 từ 2x15 lên 50 kVA tại trụ T29 Nhánh rẽ Cà Dứa Phải, tuyến 471 Mộc Hóa	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt LBS T177 + DS T178 Bình Thạnh	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
43	08-06-26	07h30	08-06-26	11h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Nhánh rẽ Bình Thạnh, tuyến 471 Mộc Hóa	Từ trụ T178 đến T280 Nhánh rẽ Bình Thạnh đến T24 Nhánh rẽ Sậy Giăng nói dài, tuyến 471 Mộc Hóa ( xã Bình Hòa) - Từ trụ T1 đến T30 nhánh rẽ Đồn Biên Phòng Trấp Tre	- Xử lý tiếp đất đứt LBS T177 Bình Thạnh; chỉnh trụ nghiêng T230; thay chằng T250; chỉnh trụ nghiêng, đào 01 bộ chằng T251; chỉnh trụ nghiêng và đào lấp 01 bộ chằng mới T277 nhánh rẽ Bình Thạnh - Thay MBA cháy dầu, cách điện kém T227 Bình Thạnh - Thắp sát T7-T8; xử lý dây TH bo tay T2-T3; lắp lại U dây trung hòa T3, tăng cường mối nối pha (1) + TH (1) T10; tăng cường mối nối T11-T12 (1); T12 - T13 (1); T14 - T15 (1 pha + 1 TH); T15-T16 (2); T17-T18 (2); T25-T26 (1); T27-T28 (1); căng lại dây dùng T27 -T30 NR Đồn Biên Phòng Trấp Tre	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt LBS T177 + DS T178 Bình Thạnh	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
44	08-06-26	07h30	08-06-26	11h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	- Nhánh rẽ Nối Lưới Lộ Cà Dừa, tuyến 471 Mộc Hóa	Trụ T89-90 nhánh rẽ Nối lưới Lộ Cà Dừa ( xã Bình Hòa )	- Xử lý tiếp đất mất DS T90 Lộ Cà Dừa	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	- Cắt LBS T177 + DS T176 Bình Thạnh; - Cắt DS T88 Lộ cà Dừa.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
45	08-06-26	07h30	08-06-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Khắc phục khiếm khuyết điện kế, dịch vụ - gắn mới điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
46	09-06-26	07h00	09-06-26	16h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tại ĐL Bến Lức	Tại ĐL Bến Lức	Sát hạch định kỳ về An toàn, vệ sinh lao động và An toàn điện năm 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
47	09-06-26	08h00	09-06-26	11h30	ĐL Bến Lức	Công ty Minh Khai Phát	Nhánh rẽ Công Ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Long An tuyến 476 Long Hiệp	Từ trụ số 01 đến trụ số 02 nhánh rẽ Công Ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Long An tuyến 476 Long Hiệp	Bảo trì, thí nghiệm đường dây và TBA 250KVA Công Ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Long An (PB06060010027)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	8	Công ty cổ phần Cấp Thoát Nước Long An ấp Voi Lá xã Bến Lức	Cắt 3LBFCO nhánh rẽ Công Ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Long An (cắt điện theo đề nghị của Khách hàng)	1	0,0033	0,0000	0,0002	0,0000	0,267	933	
48	09-06-26	13h00	09-06-26	15h30	ĐL Bến Lức	Công ty Minh Khai Phát	Nhánh rẽ Trạm Bơm Nước Số 5 tuyến 473 Bến Lức	Tại trụ số 01 nhánh rẽ Trạm Bơm Nước Số 5 tuyến 473 Bến Lức	Bảo trì, thí nghiệm đường dây và TBA 3x25kVA Trạm Bơm Nước Số 5 (PB06060011064)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Trạm Bơm Nước Số 5 ấp Thanh Hiệp xã Bến Lức	Cắt 3LBFCO nhánh rẽ Trạm Bơm Nước Số 5 (cắt điện theo đề nghị của Khách hàng)	2	0,0047	0,0000	0,0003	0,0000	0,067	167	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
49	09-06-26	08h00	09-06-26	11h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm T39B/1 Tân Trạch	Phân hạ áp tại trạm và tại đường dây hạ áp trạm T39B/1 Tân Trạch, tuyến 476 Cần Đước 2	- Bảo trì lều hạ áp, lắp tiếp đất lắp lại xử lý điện áp thấp trạm T39B/1 Tân Trạch - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Một phần áp 10 xã Mỹ Lệ	Cắt FCO trạm T39B/1 Tân Trạch	51	0,1437	0,0008	0,0085	0,0000	0,067	200	
50	09-06-26	13h30	09-06-26	15h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm T23 Bến Đò Long Sơn	Phân hạ áp tại trạm và tại đường dây hạ áp trạm T23 Bến Đò Long Sơn, tuyến 477 KCN Thuận Đạo	- Bảo trì, ép lều hạ áp bị nóng đỏ - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp 3 xã Mỹ Lệ	Cắt FCO trạm T23 Bến Đò Long Sơn	9	0,0127	0,0001	0,0008	0,0000	0,033	50	
51	09-06-26	15h00	09-06-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm KDC NT Áp 2 Long Sơn	Phân hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp KDC NT Áp 2 Long Sơn, tuyến 477 KCN Thuận Đạo	- Lắp tiếp đất tăng cường - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp 2 xã Mỹ Lệ	Cắt FCO trạm KDC NT Áp 2 Long Sơn	15	0,0211	0,0002	0,0013	0,0000	0,017	25	
52	09-06-26	08h00	09-06-26	09h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước + XNDV Tây Ninh	Trạm T8 Áp 2 Long Hòa	Phân hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp T8 Áp 2 Long Hòa, tuyến 479 KCN Thuận Đạo	- CBM cấp độ 2 MBA - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp 2 xã Rạch Kiến	Cắt FCO trạm T8 Áp 2 Long Hòa	20	0,0282	0,0003	0,0017	0,0000	0,033	50	
53	09-06-26	08h00	09-06-26	09h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước + XNDV Tây Ninh	Trạm Tư trí	Phân hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp Tư trí, tuyến 479 KCN Thuận Đạo	- CBM cấp độ 2 MBA - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	7	Một phần áp 2, Đồng Tâm xã Rạch Kiến	Cắt FCO trạm Tư trí	225	0,3169	0,0035	0,0188	0,0002	0,233	350	
54	09-06-26	10h00	09-06-26	11h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước + XNDV Tây Ninh	Trạm T186 Long Kim Long Hòa	Phân hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp T186 Long Kim Long Hòa, tuyến 479 KCN Thuận Đạo	- CBM cấp độ 2 MBA - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Một phần áp 2, Đồng Tâm xã Rạch Kiến	Cắt FCO trạm T186 Long Kim Long Hòa	69	0,0972	0,0011	0,0058	0,0001	0,067	100	
55	09-06-26	10h00	09-06-26	11h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước + XNDV Tây Ninh	Trạm T7 Kênh Xã	Phân hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp T7 Kênh Xã, tuyến 479 KCN Thuận Đạo	- CBM cấp độ 2 MBA - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Một phần áp Xoài Đồi, Đồng Tâm xã Rạch Kiến	Cắt FCO trạm T7 Kênh Xã	49	0,0690	0,0008	0,0041	0,0000	0,050	75	
56	09-06-26	13h30	09-06-26	15h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước + XNDV Tây Ninh	Trạm T11 Kênh Xã	Phân hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp T11 Kênh Xã, tuyến 479 KCN Thuận Đạo	- CBM cấp độ 2 MBA - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	4	Một phần áp Xoài Đồi, Đồng Tâm xã Rạch Kiến	Cắt FCO trạm T11 Kênh Xã	113	0,1592	0,0018	0,0094	0,0001	0,133	200	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
57	09-06-26	13h30	09-06-26	15h00	ĐL Cần Đức	ĐL Cần Đức + XNDV Tây Ninh	Trạm Bảy Vốn 2	Phân hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp Bảy Vốn 2, tuyến 479 KCN Thuận Đạo	- CBM cấp độ 2 MBA - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	5	Một phần áp Đồng Tâm xã Rạch Kiến	Cắt FCO trạm Bảy Vốn 2	137	0,1930	0,0021	0,0114	0,0001	0,150	225	
58	09-06-26	15h00	09-06-26	16h30	ĐL Cần Đức	ĐL Cần Đức + XNDV Tây Ninh	Trạm Bảy Vốn 3	Phân hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp Bảy Vốn 3, tuyến 479 KCN Thuận Đạo	- CBM cấp độ 2 MBA - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Một phần áp Đồng Tâm xã Rạch Kiến	Cắt FCO trạm Bảy Vốn 3	51	0,0718	0,0008	0,0043	0,0000	0,067	100	
59	09-06-26	15h00	09-06-26	16h30	ĐL Cần Đức	ĐL Cần Đức + XNDV Tây Ninh	Trạm T14 Đường Đồng Thuận	Phân hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp T14 Đường Đồng Thuận, tuyến 479 KCN Thuận Đạo	- CBM cấp độ 2 MBA - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Một phần áp Đồng Tâm xã Rạch Kiến	Cắt FCO trạm T14 Đường Đồng Thuận	71	0,1000	0,0011	0,0059	0,0001	0,083	125	
60	09-06-26	08h00	09-06-26	16h30	ĐL Cần Đức	Công ty Đại Tiến Phát	Nhánh rẽ Cầu Miếu, trạm T26A Bệnh Viện	Từ trụ 06 nhánh rẽ Cầu Miếu đến trụ 21 nhánh rẽ Cầu Miếu 2, và đường dây hạ áp trạm T26A Bệnh Viện, tuyến 473 Cần Đức	Di dời đường dây trung áp, hạ áp (Công trình mở rộng Đường Cầu Miếu)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	6	Một phần áp 9, 23 xã Cần Đức	- Cắt LBFCO phân đoạn Cầu Miếu; - Cắt FCO trạm T26A Bệnh Viện.	180	1,4367	0,0028	0,0850	0,0002	0,200	1.700	
61	09-06-26	07h00	09-06-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CĐ, 473CĐ, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CĐ, 473CĐ, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Thay định kỳ năm 2025, thay điện kế điện tử, kiểm tra điện kế, KPKK điện kế, gắn điện kế mới, kiểm tra CRM, thay điện kế cháy đúng, cắt điện đòi nợ, kiểm tra, lắp DCU, đo điện trở đất.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
62	09-06-26	07h00	09-06-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 475 Long Hậu	Nhánh rẽ Tân Phước, KTĐC Tân Phước, Hương Lộ 20, Chùa Long Trường	Chặt, cưa cây xanh dọc đường dây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
63	09-06-26	07h30	09-06-26	16h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Trạm T52 Long Phú	Đường dây hạ thế trạm: T52 Long Phú.	Kéo 200m 2x95mm2 sang tải xử lý điện áp thấp trạm T52 Long Phú.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	8	Áp Long Phú, Kim Điền xã Cần Giuộc	Cắt MCCB trạm T52 Long Phú	132	0,7301	0,0014	0,0623	0,0001	0,267	2.267	
64	09-06-26	08h00	09-06-26	11h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Nhánh Rẽ Công ty Nhựa Châu Hưng 2 (tại trụ 4A nhánh rẽ Mưỡi Cây, Tuyến 480 Long Hiệp)	Nhánh Rẽ Công ty Nhựa Châu Hưng 2	Thay Điện kế, TI, TU trung thế Công ty TNHH SX TM DV XNK Nhựa Châu Hưng, MKH: PB06040085642	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	10	Công ty Nhựa Châu Hưng 2	Cắt LBFCO Công ty Nhựa Châu Hưng 2	1	0,0023	0,0000	0,0002	0,0000	0,333	1.167	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
65	09-06-26	13h30	09-06-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Nhánh Rẽ Công ty TNHH Đại Đình Phú (tại trụ 14/9/5/7 nhánh rẽ ĐS1 KCN Hải Sơn, tuyến 472 Cần Đức 2)	Nhánh Rẽ Công ty TNHH Đại Đình Phú	Thay Điện kế, TI, TU trung thế Công ty TNHH In Hi - Pack, MKH: PB06040085888	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	10	Công ty TNHH Đại Đình Phú	Cắt LBFCO Công ty TNHH Đại Đình Phú	1	0,0020	0,0000	0,0002	0,0000	0,333	1.000	
66	09-06-26	08h00	09-06-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Kinh 4	Tại trụ: T2-T4, T7-8, T12-13, T15-T16, T16/1-T16/2 T16/4-5, T16/8-9, T16/22-23, T16/27-28, T16/31-32	Phát hoang đường dây trung hạ áp: NR Kinh 4 Tổng: 14 cây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
67	09-06-26	07h00	09-06-26	16h30	ĐL Đức Hòa	Công ty SCTV	Trục Tân Mỹ- Nông Sản	Từ trụ T248 đến T289 trục Tân Mỹ- Nông Sản	Thu hồi cáp SCTV	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
68	09-06-26	14h00	09-06-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cty CP điện từ Dalton	Tại trụ 02 NR Cty CP điện từ Dalton	Lắp đo ghi công trình đường dây và trạm 1000KVA Cty CP điện từ Dalton	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
69	09-06-26	08h00	09-06-26	12h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Nhánh rẽ T7A Bảy Sum	Tại trụ T3 nhánh rẽ T7A Bảy Sum	GCS trạm T7A/3 Bảy Sum từ 50KVA xuống 15KVA	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Áp Lập Thành xã Hòa Khánh	Cắt LBFCO nhánh rẽ T7A Bảy Sum	126	0,7233	0,0013	0,0664	0,0001	0,100	950	
70	09-06-26	13h00	09-06-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR T2A Gò Huru Trên	Tại trụ T5 NR T2A Gò Huru Trên	TCS trạm T2A/5 Gò Huru Trên từ 25KVA lên 50KVA, sang tải trạm T2 Gò Huru Trên qua trạm T2A/5 Gò Huru Trên	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Áp Mới 2 xã Mỹ Hạnh	Cắt 3FCO trạm T2 Gò Huru	155	0,8898	0,0016	0,0817	0,0001	0,100	950	
71	09-06-26	13h00	09-06-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR T2A Gò Huru Trên	Từ trụ 02 đến trụ 04 nhánh rẽ T2A Gò Huru Trên	Bảo trì, tái lập điện nhánh rẽ T2A Gò Huru Trên	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt 3FCO trạm T2 Gò Huru	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
72	09-06-26	08h00	09-06-26	11h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Ngọc Sơn 4, tuyến 479 Đức Huệ	Tại trụ T02 Nhánh rẽ Ngọc Sơn 4, tuyến 479 Đức Huệ	Thay TU, điện kế định kỳ Chi nhánh DNTN Ngọc Sơn 4	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Chi nhánh DNTN Ngọc Sơn 4 ấp Thành Bắc xã Đông Thành	Cắt 3 LBFCO T55 tuyến 479 Đức Huệ	1	0,0041	0,0000	0,0002	0,0000	0,033	100	
73	09-06-26	11h00	09-06-26	11h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Ngọc Sơn 4, tuyến 479 Đức Huệ	Tại trụ T02 Nhánh rẽ Ngọc Sơn 4, tuyến 479 Đức Huệ	Kiểm tra hệ thống đo đếm Chi nhánh DNTN Ngọc Sơn 4	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
74	09-06-26	13h30	09-06-26	16h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Nước Đá Tiên Phong, tuyến 477 Đức Huệ	Từ trụ T02 Nhánh rẽ Nước Đá Tiên Phong, tuyến 477 Đức Huệ	Thay TU, TI, điện kế CN Cty TNHH TVTK & XD Quang Phong	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Chi nhánh Công ty TNHH TVTK & XD Quang Phong ấp Thành Đông xã Đông Thành	Cắt 3 LBFCO T17 nhánh rẽ Đền Đường, tuyến 477 Đức Huệ	1	0,0041	0,0000	0,0002	0,0000	0,033	100	
75	09-06-26	16h30	09-06-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Nước Đá Tiên Phong, tuyến 477 Đức Huệ	Từ trụ T02 Nhánh rẽ Nước Đá Tiên Phong, tuyến 477 Đức Huệ	Kiểm tra điện kế CN Cty TNHH TVTK & XD Quang Phong	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
76	09-06-26	08h00	09-06-26	11h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Đường dây hạ áp trạm T14 nhánh rẽ Ấp Voi, tuyến 479 Đức Huệ	Tại trụ H1' Đường dây hạ áp trạm T14 nhánh rẽ Ấp Voi, tuyến 479 Đức Huệ	Thay trụ BTLT 8,5m hạ áp gãy góc	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Voi xã Đông Thành	Cắt 1 FCO trạm T14 Ấp Voi	32	0,1533	0,0007	0,0062	0,0000	0,033	117	
77	09-06-26	13h30	09-06-26	16h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Đường dây hạ áp trạm T62 tuyến 477 Đức Huệ	Tại trụ H9 Đường dây hạ áp trạm T62 tuyến 477 Đức Huệ	Dời trụ hạ áp qua ranh đất theo đề nghị khách hàng	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Thành Nam xã Đông Thành	Cắt 1 FCO trạm T62 tuyến 477 Đức Huệ	36	0,1479	0,0008	0,0060	0,0000	0,033	100	
78	09-06-26	07h30	09-06-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Gắn mới, thay điện kế, kiểm tra + khắc phục khiếm khuyết điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
79	09-06-26	07h30	09-06-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	nhánh rẽ Đồn Biên Phòng 869, nhánh rẽ 8 Thông -7 Lức, nhánh rẽ 2 Hồ- 9 Phê, nhánh rẽ Chốt Dân Quân MTT, nhánh rẽ Giồng Lức, nhánh rẽ Ấp Dinh, nhánh rẽ 5 Trần nhánh rẽ T3A 5 Trần, nhánh rẽ Trường Học Dinh, nhánh rẽ Ấp 5 Mỹ Bình, tuyến 479 Đức Huệ	Từ trụ T1-T42 nhánh rẽ Đồn Biên Phòng 869, T1-T12 nhánh rẽ 8 Thông -7 Lức, T01-T07 nhánh rẽ 2 Hồ- 9 Phê, T1-T40 nhánh rẽ Chốt Dân Quân MTT, T1-T10 nhánh rẽ Giồng Lức, từ T01-T21 nhánh rẽ Ấp Dinh, T01-T14 nhánh rẽ 5 Trần, Từ T1 đến T36 nhánh rẽ T3A 5 Trần, nhánh rẽ Từ T1 đến T46 nhánh rẽ Trường Học Dinh, Từ T1 đến T31 nhánh rẽ Ấp 5 Mỹ Bình, tuyến 479 Đức Huệ	Phát quang đường dây trung hạ áp ngoài hành lang	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
80	09-06-26	07h30	09-06-26	16h30	ĐL Tâm Vu	Công ty Việt Sáng	Nhánh rẽ Bảy Na - Tuyến 473 Tâm Vu	Từ trụ T.2 đến trụ T.7 Nhánh rẽ Bảy Na (473TV-PNT/145)	Trồng trụ 14m đơn: 08 trụ Trồng trụ 14m ghép: 01 trụ nâng cấp 1 pha lên 3 pha Nhánh rẽ Bảy Na	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	5	Một phần áp 5 xã Tâm Vu	Cắt LBFCO Nhánh rẽ Bảy Na	56	0,8007	0,0015	0,0273	0,0001	0,167	1.500	
81	09-06-26	08h00	09-06-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vĩnh Hưng, 476 Vĩnh Hưng và 474 Tam Nông	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vĩnh Hưng, 476 Vĩnh Hưng và 474 Tam Nông	Gắn, thay, kiểm tra, khắc phục khiếm khuyết điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
82	09-06-26	07h00	09-06-26	16h00	ĐL Tân Hưng	Công ty TNHH Ngọc Dung 1	Trạm T6A Hưng Hà - STP, tuyến 476 Vĩnh Hưng	Đường dây hạ áp trạm T6A Hưng Hà - STP	Cải tạo nâng cấp đường dây hạ áp, khắc phục khiếm khuyết	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	4	Một phần áp Hà Long xã Hưng Điền	Cắt FCO trạm T6A Hưng Hà - STP	51	1,5229	0,0028	0,0248	0,0000	0,133	1.200	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
83	09-06-26	07h30	09-06-26	16h00	ĐL Tân Trụ	Công ty Việt Sáng	Từ trụ T05 đến trụ T12 nhánh rẽ Bình Tịnh - Tuyến 475 Tân Trụ	Từ trụ T05 đến trụ T12 nhánh rẽ Bình Tịnh - Tuyến 475 Tân Trụ	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Công Ty Việt Sáng kết hợp XDM Đường dây hạ áp trạm T5 Bình Tịnh, T9 Bình Tịnh (Trồng trụ hạ áp hỗn hợp)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Một phần áp Bình Tịnh xã Tân Trụ	Cắt LBFCO nhánh rẽ Bình Tịnh	167	3,8159	0,0075	0,0790	0,0002	0,100	850	
84	09-06-26	08h00	09-06-26	12h00	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Từ trụ T01 đến trụ T10 nhánh rẽ Quê Mỹ Thạnh 3 - Tuyến 479 Tân Trụ	Từ trụ T01 đến trụ T10 nhánh rẽ Quê Mỹ Thạnh 3 - Tuyến 479 Tân Trụ	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Điện Lực Tân Trụ kết hợp lắp mới TBA T4 Quê Mỹ Thạnh 3 công suất 25kVA, kéo dây hạ áp tăng cường tiết điện sang tải, xử lý sụt áp giảm tổn thất trạm Quê Mỹ Thạnh 3.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Một phần áp Thạnh Hòa xã Nhứt Tảo	Cắt LBFCO nhánh rẽ Quê Mỹ Thạnh 3	98	1,0538	0,0044	0,0218	0,0001	0,067	267	
85	09-06-26	13h30	09-06-26	16h30	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Từ trụ T02 đến trụ T06 nhánh rẽ Bình Đông 3 - Tuyến 479 Tân Trụ	Từ trụ T02 đến trụ T06 nhánh rẽ Bình Đông 3 - Tuyến 479 Tân Trụ	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Điện Lực Tân Trụ kết hợp kéo dây tăng cường tiết điện trạm T6 Ấp Bình Đông TĐ 4, xử lý sụt áp giảm tổn thất trạm công cộng.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Bình Đông xã Nhứt Tảo	Cắt LBFCO nhánh rẽ Bình Đông 3	38	0,3065	0,0017	0,0063	0,0000	0,033	100	
86	09-06-26	08h00	09-06-26	17h00	ĐL Thạnh Hoá	ĐL Thạnh Hoá	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thạnh Hoá	Xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
87	09-06-26	08h00	09-06-26	17h00	ĐL Thạnh Hoá	ĐL Thạnh Hoá	Tuyến 473 Thạnh Hoá	Từ trụ số 160 đến trụ 231 tuyến 473 Thạnh Hoá	Son số trụ	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
88	09-06-26	07h00	09-06-26	17h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Đdht, điện kế khách hàng do ĐL Thủ Thừa quản lý	Đdht, điện kế khách hàng do ĐL Thủ Thừa quản lý	Cắt cb khách hàng nợ tiền điện	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
89	09-06-26	13h00	09-06-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Trạm biến áp T12/1 Bình Thạnh 6	Đường dây hạ áp trạm T12/1 Bình Thạnh 6, Nhánh rẽ Bình Thạnh, Tuyến 471 Mộc Hóa ( xã Bình Hiệp)	- Bảo trì, bít ống PVC trạm hoàn thiện các giải pháp PCSC. - ĐDHA trạm Bình Thạnh 6: Dây hạ áp đứt bo tay, dây chùng trụ H12A (giữa T12 - T13 - Nr Bình Thạnh) - Ép lại dây, căng lại dây chùng (3m dây AV 50, 1 ống nối AC, 1 kíp AC 35-50, 2 Kíp 419, băng keo)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Ông Nhan Đông xã Bình Hiệp	Cắt FCO trạm T12/1 Bình Thạnh 6	38	0,3099	0,0015	0,0074	0,0000	0,040	140	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
90	09-06-26	07h30	09-06-26	11h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	- Nhánh rẽ Rchj Tầm Đường - Trạm T7 Áp 1 Thanh Trị 1	- Từ trụ T1 đến T24 NR Rạch Tầm Đường Đường dây hạ áp trạm T4 Áp 1 Thanh Trị 1, Tuyến 471 Mộc Hóa ( xã Bình Hiệp)	- Thay trụ hạ áp B1L1 8,5m tại trụ H1/1 đường dây hạ áp trạm T4 Áp 1 Thanh Trị 1 - Vệ sinh sứ, bảo trì trạm, hoàn thiện các giải pháp PCSC từ trụ T1 đến T24 NR Rạch Tầm Đường - Bảo trì trạm, bit ống PVC, hoàn thiện các giải pháp PCSC, kiểm định MBA, thay LA định kỳ, kiểm định FCO trạm T4 Áp 1 Thanh Trị 1, T14 Áp 1 Thanh trị 2, T24 Áp 1 Thanh Trị 3, T14 Áp Tầm Đường 1, T24 Áp Tầm Đường 3, T20/3 Áp Tầm Đường 2 - Thay thùng cầu dao T4 Áp 1 Thanh Trị 1	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp 1 xã Bình Hiệp	Cắt LBFCO T68 Rạch Tầm Đường	200	1,8641	0,0078	0,0445	0,0002	0,040	160	
91	09-06-26	07h30	09-06-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Khắc phục khiếm khuyết điện kế, dịch vụ - gắn mới điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
92	10-06-26	08h00	10-06-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tuyến 472 Tân An, 475 Bến Lức	Trụ 38-99 trực Bến Lức Cầu Ván, trụ 1- 46B nhánh rẽ áp 8 Nhứt Chánh	Phát quang lưới điện trung, hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
93	10-06-26	08h30	10-06-26	10h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Trạm bù T3/35 Đường dọc 3 PAT tuyến 479 An Thạnh	Tại Trạm bù T3/35 Đường dọc 3 PAT tuyến 479 An Thạnh	Bảo trì trạm bù, lắp CB 2 cực cho nguồn điện 120V từ TU cấp nguồn đến đầu vào cấp nguồn hộp nối dây điều khiển	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	Kiểm tra 4 FCO đang cắt, tháo 3 Hotline trạm bù T3/35 Đường dọc 3 PAT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
94	10-06-26	10h30	10-06-26	14h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Trạm bù T5 Đường Ngang 5 KCN Phú An Thạnh tuyến 479 An Thạnh	Tại Trạm bù T5 Đường Ngang 5 KCN Phú An Thạnh tuyến 479 An Thạnh	Bảo trì trạm bù, lắp CB 2 cực cho nguồn điện 120V từ TU cấp nguồn đến đầu vào cấp nguồn hộp nối dây điều khiển	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	Cắt MC+ 3LBFCO+ 1FCO+ tháo 3 Hotline trạm bù T5 Đường Ngang 5 KCN Phú An Thạnh	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
95	10-06-26	14h00	10-06-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Trạm bù T15 KCN Thịnh Phát tuyến 472 An Thạnh	Tại Trạm bù T15 KCN Thịnh Phát tuyến 472 An Thạnh	Bảo trì trạm bù, kiểm tra TU đứt chì	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	Cắt MC+ 3FCO+ tháo 3 Hotline trạm bù T15 KCN Thịnh Phát	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
96	10-06-26	08h00	10-06-26	10h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Công ty TNHH SX TM DV Cơ khí Bình Kim - Chi nhánh Long An - 471AT	Tại trụ T3 nhánh rẽ Công ty TNHH SX TM DV Cơ khí Bình Kim - Chi nhánh Long An	Công tác thay điện kế +TU Công ty TNHH SX TM DV Cơ khí Bình Kim - Chi nhánh Long An	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	15	Công ty TNHH SX TM DV Cơ khí Bình Kim Chi nhánh Long An (PB06060041752) áp 2 xã Thanh Lợi	Cắt LBFCO phân đoạn Công ty TNHH SX TM DV Cơ khí Bình Kim - Chi nhánh Long An	2	0,0038	0,0000	0,0002	0,0000	0,500	1.000	
97	10-06-26	10h30	10-06-26	12h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Công ty TNHH MTV Tân Phước Hưng- 472AT	Tại trụ T1 nhánh rẽ Công ty TNHH MTV Tân Phước Hưng	Công tác thay điện kế +T1 15/5 Công ty TNHH MTV Tân Phước Hưng	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	10	Công ty TNHH MTV Tân Phước Hưng (PB06060020885)áp 2 xã Thanh Lợi	Cắt LBFCO phân đoạn Công ty TNHH MTV Tân Phước Hưng	1	0,0019	0,0000	0,0001	0,0000	0,333	667	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Đơn vị		Công ty																		
	SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI																	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
98	10-06-26	15h30	10-06-26	17h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Công ty TNHH Bê tông Hoàng Sờ - Chi nhánh Bến Lức-474AT	Tại trụ T2-T3 nhánh rẽ Công ty TNHH Bê tông Hoàng Sờ - Chi nhánh Bến Lức	Công tác thay điện kế +TU Công ty TNHH Bê tông Hoàng Sờ - Chi nhánh Bến Lức	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	5	Công ty TNHH Bê tông Hoàng Sờ Chi nhánh Bến Lức (PB06060057412) áp 4 xã Thạnh Lợi	Cắt LBFCO phân đoạn Công ty TNHH Bê tông Hoàng Sờ - Chi nhánh Bến Lức	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,167	250	
99	10-06-26	08h00	10-06-26	09h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm T93A/3 Chợ Trạm	Phân hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp trạm T93A/3 Chợ Trạm, tuyến 472 Cần Đước	- Lắp tiếp đất tăng cường - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phân áp Long Mỹ xã Mỹ Lệ	Cắt FCO trạm T93A/3 Chợ Trạm	34	0,0479	0,0005	0,0028	0,0000	0,033	50	
100	10-06-26	10h00	10-06-26	11h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm T20/4 Áp 5 Phước Vân 2	Phân hạ áp tại trạm và tại đường dây hạ áp trạm T20/4 Áp 5 Phước Vân 2, tuyến 477 KCN Thuận Đạo	- Căng dây hạ áp H12B-H14B bị võng thấp - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phân áp 13 xã Long Cang	Cắt FCO trạm T20/4 Áp 5 Phước Vân 2	18	0,0254	0,0003	0,0015	0,0000	0,020	30	
101	10-06-26	13h30	10-06-26	15h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm T5 Nhà Hội Áp 1 Phước Vân	Phân hạ áp tại trạm và tại đường dây hạ áp trạm T5 Nhà Hội Áp 1 Phước Vân, tuyến 477 KCN Thuận Đạo	- Thay kẹp dừng dây H8 bị hỏng - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Một phân áp 9 xã Long Cang	Cắt FCO trạm T5 Nhà Hội Áp 1 Phước Vân	49	0,0690	0,0008	0,0041	0,0000	0,067	100	
102	10-06-26	15h00	10-06-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm áp 1 Long Cang 2	Phân hạ áp tại trạm và tại đường dây hạ áp trạm áp 1 Long Cang 2, tuyến 477 KCN Thuận Đạo	- Bảo trì, ép lèo hạ áp bị nóng đỏ - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	5	Một phân áp 6,10 xã Long Cang	Cắt FCO trạm áp 1 Long Cang 2	148	0,2085	0,0023	0,0123	0,0001	0,167	250	
103	10-06-26	08h00	10-06-26	09h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước + XNDV Tây Ninh	Trạm T7 Đổ Văn Năm	Phân hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp T7 Đổ Văn Năm, tuyến 479 KCN Thuận Đạo	- CBM cấp độ 2 MBA - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Một phân áp 8 xã Rach Kiến	Cắt FCO trạm T7 Đổ Văn Năm	74	0,1042	0,0012	0,0062	0,0001	0,083	125	
104	10-06-26	08h00	10-06-26	09h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước + XNDV Tây Ninh	Trạm T14 Đổ Văn Năm	Phân hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp T14 Đổ Văn Năm, tuyến 479 KCN Thuận Đạo	- CBM cấp độ 2 MBA - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Một phân áp 8 xã Rach Kiến	Cắt FCO trạm T14 Đổ Văn Năm	41	0,0577	0,0006	0,0034	0,0000	0,050	75	
105	10-06-26	10h00	10-06-26	11h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước + XNDV Tây Ninh	Trạm T15 Áp 2 Long Khê	Phân hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp T15 Áp 2 Long Khê, tuyến 479 KCN Thuận Đạo	- CBM cấp độ 2 MBA - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Một phân áp 8 xã Rach Kiến	Cắt FCO trạm T15 Áp 2 Long Khê	52	0,0732	0,0008	0,0043	0,0000	0,067	100	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
106	10-06-26	10h00	10-06-26	11h30	ĐL Cần Đức	ĐL Cần Đức + XNDV Tây Ninh	Trạm T9 Liên xã Long Khê Long Trạch 2	Phân hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp T9 Liên xã Long Khê Long Trạch 2, tuyến 479 KCN Thuận Đạo	- CBM cấp độ 2 MBA - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Một phần áp 10, Phước Vĩnh xã Rach Kiển	Cắt FCO trạm T9 Liên xã Long Khê Long Trạch 2	92	0,1296	0,0014	0,0077	0,0001	0,100	150	
107	10-06-26	13h30	10-06-26	15h00	ĐL Cần Đức	ĐL Cần Đức + XNDV Tây Ninh	Trạm T18A/11 Đường liên xã LK-LT	Phân hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp T18A/11 Đường liên xã LK-LT, tuyến 479 KCN Thuận Đạo	- CBM cấp độ 2 MBA - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	7	Một phần áp 10, Phước Vĩnh xã Rach Kiển	Cắt FCO trạm T18A/11 Đường liên xã LK-LT	200	0,2817	0,0031	0,0167	0,0002	0,233	350	
108	10-06-26	13h30	10-06-26	15h00	ĐL Cần Đức	ĐL Cần Đức + XNDV Tây Ninh	Trạm Tám Đạn 3	Phân hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp Tám Đạn 3, tuyến 479 KCN Thuận Đạo	- CBM cấp độ 2 MBA - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Một phần áp 9, áp 10 xã Rach Kiển	Cắt FCO trạm Tám Đạn 3	51	0,0718	0,0008	0,0043	0,0000	0,067	100	
109	10-06-26	15h00	10-06-26	16h30	ĐL Cần Đức	ĐL Cần Đức + XNDV Tây Ninh	Trạm Tám Đạn 4	Phân hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp Tám Đạn 4, tuyến 479 KCN Thuận Đạo	- CBM cấp độ 2 MBA - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	4	Một phần áp 10 xã Rach Kiển	Cắt FCO trạm Tám Đạn 4	104	0,1465	0,0016	0,0087	0,0001	0,117	175	
110	10-06-26	15h00	10-06-26	16h30	ĐL Cần Đức	ĐL Cần Đức + XNDV Tây Ninh	Trạm T7 Kinh 5 Kiêu	Phân hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp T7 Kinh 5 Kiêu, tuyến 479 KCN Thuận Đạo	- CBM cấp độ 2 MBA - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp 10 xã Rach Kiển	Cắt FCO trạm T7 Kinh 5 Kiêu	30	0,0423	0,0005	0,0025	0,0000	0,033	50	
111	10-06-26	08h00	10-06-26	16h30	ĐL Cần Đức	Công ty Thủy Phương	Trạm T28B Việt Hóa Nông	Phân hạ áp tại trạm và tại đường dây hạ áp trạm T28B Việt Hóa Nông, tuyến 471 cần Đức	Cải tạo, nâng cấp, đường dây hạ áp trạm T28B Việt Hóa Nông	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Một phần áp 7 xã Tân Lân	Cắt FCO trạm T28B Việt Hóa Nông	1	0,0080	0,0000	0,0005	0,0000	0,067	567	
112	10-06-26	07h00	10-06-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CĐ, 473CĐ, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CĐ, 473CĐ, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Thay định kỳ năm 2025, thay điện kế điện tử, kiểm tra điện kế, KPKK điện kế, gắn điện kế mới, kiểm tra CRM, thay điện kế cháy đúng, cắt điện đòi nợ, kiểm tra, lắp DCU, đo điện trở đất.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
113	10-06-26	07h00	10-06-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 475 Cần Giuộc	Nhánh rẽ Long Phú (T26- T52); Mỹ Lộc Phước Hậu, Lộc Hậu, Lộc Hậu Mới	Chặt, cưa cây xanh dọc đường dây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
114	10-06-26	07h30	10-06-26	16h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Nhánh rẽ Long Phụng Phước Vĩnh Tây	Nhánh rẽ Long Phụng Phước Vĩnh Tây	Bảo trì khắc phục khiếm khuyết lưới điện, thay LA định kỳ, thí nghiệm định kỳ thiết bị điện: trạm biến áp, FCO, LBFCO.... Thu hồi 1 MBA 37,5KVA trạm T25 Long Phụng - PVT, 1 MBA 50KVA trạm T27 Long Phụng - PVT.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	30	Áp 2 xã Phước Vĩnh Tây	Cắt LBFCO nhánh rẽ Long Phụng Phước Vĩnh Tây	216	1,1947	0,0023	0,1020	0,0002	1,000	8.500	
115	10-06-26	07h30	10-06-26	16h00	ĐL Cần Giuộc	Công ty Việt Sáng	Nhánh rẽ Lộc Trung	Nhánh rẽ Lộc Trung	Thi công công trình Đầu tư cải tạo, nâng cấp lưới điện từ 1 pha lên 3 pha tại huyện Cần Giuộc.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	30	Một phần áp Lộc Tiên, Lộc Trung, Lộc Hậu xã Mỹ Lộc	Cắt LBFCO nhánh rẽ Lộc Trung.	863	4,7734	0,0094	0,4076	0,0008	1,000	8.500	
116	10-06-26	07h30	10-06-26	16h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Nhánh rẽ Lộc Trung	Nhánh rẽ Lộc Trung	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết lưới điện, thay LA định kỳ, thí nghiệm định kỳ thiết bị điện: trạm biến áp, FCO, LBFCO....	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt LBFCO nhánh rẽ Lộc Trung.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
117	10-06-26	08h00	10-06-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Nr Bàu Sen Nr T15 Kinh 4	Tại trụ: T1-2, T6-7, T10-11, T15-16, T21-22 T1-2, T5-6, T7-8, T11-12, T15-16, T17-18	Phát hoang đường dây trung hạ áp: Nr Bàu Sen Nr T15 Kinh 4 Tổng: 16 cây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
118	10-06-26	07h00	10-06-26	16h30	ĐL Đức Hòa	Công ty SCTV	NR Chi Nhánh Điện	Từ trụ T1 đến T7 NR Chi Nhánh Điện	Thu hồi cáp SCTV	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
119	10-06-26	08h00	10-06-26	16h00	ĐL Đức Hòa	Công ty TNHH ĐT SX TM DV Nam Lập Phát	Trạm T12 Đường 25A KDC Tân Đức	Từ trụ T85/1 đến H1, H11 đường dây hạ áp trạm T85/1 Hựu Thạnh	Kéo dây hạ áp trạm T85/1 Hựu Thạnh	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Áp Bình Tiên 2 xã Đức Hòa	- Cắt 3FCO trạm T85/1 Hựu Thạnh; - Cắt FCO trạm T98/1 Hựu Thạnh.	145	1,0893	0,0023	0,0645	0,0001	0,100	800	
120	10-06-26	08h00	10-06-26	16h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	TBA T56 Mỹ Hạnh	Tại trụ T56 trực Gò Mối- Mỹ Hạnh tuyến 474 Đức Hòa 2	TCS trạm T56 Mỹ Hạnh từ 250KVA lên 400KVA	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Áp Tràm Lạc xã Đức Lập	Cắt 3FCO, tháo Hotline trạm T56 Mỹ Hạnh	202	1,1596	0,0020	0,1065	0,0002	0,100	950	
121	10-06-26	08h00	10-06-26	16h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T50A Đức Hòa Thượng	Tại trụ T50A trực Gò Mối- Tua 1, tuyến 472 Đức Hòa 2	GCS trạm T50A Đức Hòa Thượng từ 400KVA xuống 160KVA	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Áp Nhon Hòa 1 xã Mỹ Hạnh	Cắt 3FCO, tháo Hotline trạm T50A Đức Hòa Thượng	133	0,7635	0,0013	0,0701	0,0001	0,100	950	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
122	10-06-26	07h30	10-06-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Ấp 1 Bình Hòa Nam, Nhánh rẽ Lộ 19 Ấp 1 Bình Hòa Nam, Nhánh rẽ Quảng Hữu, Nhánh rẽ T14A Ấp 1 Bình Hòa Nam, Nhánh rẽ T15 Nhánh rẽ Tư Lợ, Nhánh rẽ T34A Ấp 1 Bình Hòa Nam, Nhánh rẽ Núi Lười Ấp 1 Bình Hòa Nam, Nhánh rẽ Lâm Hải, Nhánh rẽ Cụm Dân Cư Thanh Hải, tuyến 477 Đức Huệ.	Từ trụ T1 đến T42 Nhánh rẽ Ấp 1 Bình Hòa Nam, Từ trụ T1 đến T13 Nhánh rẽ Lộ 19 Ấp 1 Bình Hòa Nam, Từ trụ T1 đến T17 Nhánh rẽ Quảng Hữu, Từ trụ T1 đến T13 Nhánh rẽ T14A Ấp 1 Bình Hòa Nam, Từ trụ T1 đến T15 Nhánh rẽ Tư Lợ, Từ trụ T1 đến T10 Nhánh rẽ T34A Ấp 1 Bình Hòa Nam, Từ trụ T1 đến T42 Nhánh rẽ Núi Lười Ấp 1 Bình Hòa Nam, Từ trụ T1 đến T86 Nhánh rẽ Lâm Hải, Từ trụ T1 đến T24 Nhánh rẽ Cụm Dân Cư Thanh Hải, tuyến 477 Đức Huệ.	Phát quang đường dây trung hạ áp ngoài hành lang	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
123	10-06-26	08h00	10-06-26	09h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Công ty Thiết bị điện Liên Minh, tuyến 475 Đức Huệ	Tại trụ T1/1-2 Nhánh rẽ Công ty Thiết bị điện Liên Minh, tuyến 475 Đức Huệ	Thay điện kế, TI hạ áp Cơ Sở Sản Xuất Thiết Bị Điện Liên Minh PB06100047695	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Cơ Sở Sản Xuất Thiết Bị Điện Liên Minh ấp Bầu Trai Hạ xã Hiệp Hoà	Cắt 3 FCO trạm T1/1-2 Công ty Thiết bị điện Liên Minh	1	0,0021	0,0000	0,0001	0,0000	0,033	50	
124	10-06-26	09h30	10-06-26	10h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Công ty Thiết bị điện Liên Minh, tuyến 475 Đức Huệ	Tại trụ T1/1-2 Nhánh rẽ Công ty Thiết bị điện Liên Minh, tuyến 475 Đức Huệ	Kiểm tra hệ thống đo đếm Cơ Sở Sản Xuất Thiết Bị Điện Liên Minh PB06100047695	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
125	10-06-26	10h10	10-06-26	11h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Công ty Thiết bị điện Liên Minh, tuyến 475 Đức Huệ	Tại trụ T2/4-5 Nhánh rẽ Công ty Thiết bị điện Liên Minh, tuyến 475 Đức Huệ	Thay điện kế, CƠ SỞ SẢN XUẤT THIẾT BỊ ĐIỆN LIÊN MINH PB06100037571	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Cơ Sở Sản Xuất Thiết Bị Điện Liên Minh ấp Bầu Trai Hạ xã Hiệp Hoà	Cắt 3. LBFCO T2/1 Công ty Thiết bị điện Liên Minh	1	0,0011	0,0000	0,0000	0,0000	0,033	28	
126	10-06-26	11h00	10-06-26	11h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Công ty Thiết bị điện Liên Minh, tuyến 475 Đức Huệ	Tại trụ T2/4-5 Nhánh rẽ Công ty Thiết bị điện Liên Minh, tuyến 475 Đức Huệ	Kiểm tra hệ thống đo đếm, CƠ SỞ SẢN XUẤT THIẾT BỊ ĐIỆN LIÊN MINH PB06100037571	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
127	10-06-26	13h30	10-06-26	14h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Hộ Kinh Doanh Phạm Thị Liễu, tuyến 474 Đức Huệ	Tại trụ T01 Nhánh rẽ Hộ Kinh Doanh Phạm Thị Liễu, tuyến 474 Đức Huệ	Thay điện kế định kỳ Hộ Kinh Doanh Phạm Thị Liễu,	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Hộ Kinh Doanh Phạm Thị Liễu áp Lộc Hòa xã An Ninh	Cắt 1 FCO T132A trực Tân Mỹ- Lộc Giang	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,033	33	
128	10-06-26	14h30	10-06-26	15h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Hộ Kinh Doanh Bánh tráng Gia Thịnh, tuyến 474 Đức Huệ	Tại trụ T01 Nhánh rẽ Hộ Kinh Doanh Bánh tráng Gia Thịnh, tuyến 474 Đức Huệ	Thay điện kế định kỳ Hộ Kinh Doanh Bánh tráng Gia Thịnh	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Hộ Hộ Kinh Doanh Bánh tráng Gia Thịnh áp Lộc Hòa xã An Ninh	Cắt 1 FCO T3 Lộc Thuận	1	0,0007	0,0000	0,0000	0,0000	0,033	17	
129	10-06-26	15h30	10-06-26	16h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Hộ Kinh Doanh Lê Thu Hiền, tuyến 474 Đức Huệ	Tại trụ T02 Nhánh rẽ Hộ Kinh Doanh Lê Thu Hiền, tuyến 474 Đức Huệ	Thay điện kế định kỳ Hộ Kinh Doanh Lê Thu Hiền	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Hộ Kinh Doanh Lê Thu Hiền áp Lộc Hòa xã An Ninh	Cắt 1 FCO trạm T01 Hộ Kinh Doanh Lê Thu Hiền, tuyến 474 Đức Huệ	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,033	33	
130	10-06-26	07h30	10-06-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Gắn mới, thay điện kế, kiểm tra + khắc phục khiếm khuyết điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
131	10-06-26	07h30	10-06-26	16h30	ĐL Tầm Vu	Công ty Việt Sáng	Nhánh rẽ Long Thuận - Tuyến 480 Tầm Vu	Từ trụ T.1 đến Trụ T.8 Nhánh rẽ Long Thuận (480TV/163/37A)	Trồng trụ 16m đơn: 04 trụ Trồng trụ 16m ghép: 01 trụ Trồng trụ 14m đơn: 08 trụ Trồng trụ 14m ghép: 02 trụ nâng cấp 1 pha lên 3 pha Nhánh rẽ Long Thuận	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	5	Một phần áp Long Thuận xã An Lục Long	Cắt LBFCO Nhánh rẽ Long Thuận	90	1,2868	0,0024	0,0440	0,0001	0,167	1.500	
132	10-06-26	08h00	10-06-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Gắn mới điện kế, dịch vụ....	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
133	10-06-26	08h00	10-06-26	09h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Trạm T27 Cái Bát 2, tuyến 478 Vĩnh Hưng	Trạm T27 Cái Bát 2	Thay tiếp đất LA, khắc phục khiếm khuyết	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Một phần áp 4 xã Vĩnh Thạnh	Cắt FCO trạm T27 Cái Bát 2	5	0,0249	0,0003	0,0004	0,0000	0,100	150	
134	10-06-26	10h00	10-06-26	11h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Trạm T42 Cà Bát Trái, tuyến 478 Vĩnh Hưng	Trạm T42 Cà Bát Trái	Thay tiếp đất LA, khắc phục khiếm khuyết	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Một phần áp Ba Gò xã Hưng Điền	Cắt FCO trạm T42 Cà Bát Trái	27	0,1344	0,0015	0,0022	0,0000	0,100	150	
135	10-06-26	13h00	10-06-26	14h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Trạm T153 Cà Bát Trái, tuyến 478 Vĩnh Hưng	Trạm T153 Cà Bát Trái	Thay tiếp đất LA, khắc phục khiếm khuyết	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Một phần áp Ba Gò xã Hưng Điền	Cắt FCO trạm T153 Cà Bát Trái	12	0,0597	0,0007	0,0010	0,0000	0,100	150	
136	10-06-26	15h00	10-06-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Trạm T21 Hưng Thuận, tuyến 478 Vĩnh Hưng	Trạm T21 Hưng Thuận	Thay tiếp đất LA, khắc phục khiếm khuyết	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Một phần áp Ngã Tư xã Hưng Điền	Cắt FCO trạm T21 Hưng Thuận	41	0,2040	0,0023	0,0033	0,0000	0,100	150	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
137	10-06-26	08h00	10-06-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vĩnh Hưng, 476 Vĩnh Hưng và 474 Tam Nông	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vĩnh Hưng, 476 Vĩnh Hưng và 474 Tam Nông	Gắn, thay, kiểm tra, khắc phục khiếm khuyết điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
138	10-06-26	08h00	10-06-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Nhánh rẽ Vĩnh Châu B, nhánh rẽ Phước Xuyên, nhánh rẽ TDC Phước Xuyên, tuyến 474 Tam Nông	Nhánh rẽ Vĩnh Châu B, nhánh rẽ Phước Xuyên, nhánh rẽ TDC Phước Xuyên	Phát quang cây xanh đường dây trung hạ áp (130 cây)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
139	10-06-26	07h30	10-06-26	11h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Nhánh rẽ Kinh Phụng Thốt - 471 Tân Thạnh.	Từ trụ số 01 đến trụ số 57 nhánh rẽ Kinh Phụng Thốt - 471 Tân Thạnh. (Xã Nhơn Ninh).	Phát quang đường dây trung hạ áp (20 cây).	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
140	10-06-26	13h00	10-06-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Nhánh rẽ Kinh 915; nhánh rẽ Kinh 915-5000 và nhánh rẽ Kinh 915-Hai Hạt - 471 Tân Thạnh.	Từ trụ số 01 đến trụ số 14 nhánh rẽ Kinh 915; từ trụ số 01 đến trụ số 30 nhánh rẽ Kinh 915-5000 và từ trụ số 01 đến trụ số 17 nhánh rẽ Kinh 915-Hai Hạt - 471 Tân Thạnh. (Xã Nhơn Ninh).	Phát quang đường dây trung hạ áp (22 cây).	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
141	10-06-26	07h30	10-06-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 471, 479 Tân Thạnh.	Tuyến 471, 479 Tân Thạnh (Xã Hậu Thạnh, Nhơn Hòa Lập).	Gắn điện kế mới và thay điện kế đến hạn.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
142	10-06-26	07h30	10-06-26	16h00	ĐL Tân Trụ	Công ty Việt Sáng	Từ trụ T06 đến trụ T09 nhánh rẽ Bình Điện 2 - Tuyến 475 Tân Trụ	Từ trụ T06 đến trụ T09 nhánh rẽ Bình Điện 2 - Tuyến 475 Tân Trụ	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Công Ty Việt Sáng kết hợp XDM Đường dây trung hạ áp TBA T8/1 Bình Điện 2 (Trông trụ, kéo dây trung hạ áp hỗn hợp và đấu nối)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Một phần áp Bình Điện xã Tân Trụ	Cắt LBFCO nhánh rẽ Bình Điện 2	119	2,7191	0,0053	0,0563	0,0001	0,100	850	
143	10-06-26	07h30	10-06-26	16h00	ĐL Tân Trụ	Công ty Việt Sáng	Tại đường dây hạ áp độc lập trạm T135 Công Liễu - Chợ Tân Trụ - Tuyến 475 Tân Trụ	Tại đường dây hạ áp độc lập trạm T135 Công Liễu - Chợ Tân Trụ - Tuyến 475 Tân Trụ	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Công Ty Việt Sáng kết hợp XDM, cải tạo nâng cấp đường dây hạ áp trạm T135 Công Liễu - CTT (đoạn độc lập)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Một phần áp Bình Đức xã Tân Trụ	Cắt FCO trạm T135 Công Liễu - Chợ Tân Trụ	84	1,9194	0,0038	0,0397	0,0001	0,100	850	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
144	10-06-26	08h00	10-06-26	12h00	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tại đường dây hạ áp độc lập trạm Nhơn Trị - Tuyến 475 Tân Trụ	Tại đường dây hạ áp độc lập trạm Nhơn Trị - Tuyến 475 Tân Trụ	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Điện Lực Tân Trụ kết hợp kéo dây tăng cường tiết điện từ trụ H10A đến H10A/3 trạm Nhơn Trị, xử lý sụt áp giảm tổn thất trạm công cộng.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Một phần áp Nhơn Trị phường Tân An	Cắt FCO trạm Nhơn Trị	310	3,3333	0,0139	0,0690	0,0003	0,067	267	
145	10-06-26	13h30	10-06-26	16h30	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tại đường dây hạ áp độc lập trạm T82 Công Liễu - Chợ Tân Trụ - Tuyến 475 Tân Trụ	Tại đường dây hạ áp độc lập trạm T82 Công Liễu - Chợ Tân Trụ - Tuyến 475 Tân Trụ	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Điện Lực Tân Trụ kết hợp cân pha đường dây hạ áp trạm T82 Công Liễu - Chợ Tân Trụ.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Lạc Tân xã Nhứt Tảo	Cắt FCO trạm T82 Công Liễu - Chợ Tân Trụ	159	1,2823	0,0071	0,0265	0,0001	0,033	100	
146	10-06-26	08h00	10-06-26	17h00	ĐL Thạnh Hoá	ĐL Thạnh Hoá	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thạnh Hoá	xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
147	10-06-26	08h00	10-06-26	11h30	ĐL Thạnh Hoá	ĐL Thạnh Hoá	Đường dây hạ áp thuộc TBA T237 Thạnh Phước	Toàn đường dây hạ áp thuộc TBA T237 Thạnh Phước	Bảo trì trạm, kpkk đường dây hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Một phần áp Đình xã Thạnh Phước	Cắt FCO trạm T237 Thạnh Phước	74	0,8618	0,0041	0,0144	0,0001	0,067	233	
148	10-06-26	08h00	10-06-26	17h00	ĐL Thạnh Hoá	ĐL Thạnh Hoá	Nhánh rẽ Bờ Nam Sông Vàm Cỏ	Từ trụ số 131 đến trụ 205 nhánh rẽ Bờ Nam Sông Vàm Cỏ	Phát quang bụi tre, vệ sinh gốc trụ đường dây trung hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
149	10-06-26	08h00	10-06-26	09h00	ĐL Thạnh Hoá	ĐL Thạnh Hoá	Nhánh rẽ Hộ kinh doanh Gia Thịnh Phát	Tại trụ số 01 nhánh rẽ Hộ kinh doanh Hộ kinh doanh Gia Thịnh Phát	Thay TI hệ thống đo đếm gián tiếp hạ áp định kỳ	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Hộ kinh doanh Hộ kinh doanh Gia Thịnh Phát ấp Cái Vòm xã Thạnh Phước	Cắt LBFCO phân đoạn T51 Hộ kinh doanh Gia Thịnh Phát	1	0,0033	0,0001	0,0001	0,0000	0,033	33	
150	10-06-26	09h00	10-06-26	10h00	ĐL Thạnh Hoá	ĐL Thạnh Hoá	Nhánh rẽ Hộ kinh doanh Lê Văn Khoe	Tại trụ số 01 nhánh rẽ Hộ kinh doanh Lê Văn Khoe	Thay TI hệ thống đo đếm gián tiếp hạ áp định kỳ	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Hộ kinh doanh Lê Văn Khoe ấp Nước Trong xã Tân Tây	Cắt LBFCO phân đoạn T22 Hộ kinh doanh Lê Văn Khoe	1	0,0033	0,0001	0,0001	0,0000	0,067	67	
151	10-06-26	10h00	10-06-26	11h30	ĐL Thạnh Hoá	ĐL Thạnh Hoá	Nhánh rẽ Hộ kinh doanh Hồng Phương	Tại trụ số 04 nhánh rẽ Hộ kinh doanh Hồng Phương	Thay 3TI hệ thống đo đếm gián tiếp hạ áp định kỳ	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Hộ kinh doanh Hồng Phương ấp Nhơn Xuyên xã Thạnh Phước	Cắt 3LBFCO phân đoạn T01 HKD Hồng Phương	1	0,0050	0,0001	0,0001	0,0000	0,067	100	
152	10-06-26	13h30	10-06-26	14h30	ĐL Thạnh Hoá	ĐL Thạnh Hoá	Nhánh rẽ Hộ kinh doanh Trang Minh Luân	Tại trụ số 01 nhánh rẽ Hộ kinh doanh Trang Minh Luân	Thay TI hệ thống đo đếm gián tiếp hạ áp định kỳ	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Trang Minh Luân ấp Gãy xã Bình Thành	Cắt LBFCO phân đoạn T126 Hộ kinh doanh Trang Minh Luân	1	0,0033	0,0001	0,0001	0,0000	0,033	33	
153	10-06-26	14h30	10-06-26	16h00	ĐL Thạnh Hoá	ĐL Thạnh Hoá	Nhánh rẽ Trạm bơm khu 26 ấp 3 Tân Hiệp	Tại trụ số 19 nhánh rẽ Trạm bơm khu 26 ấp 3 Tân Hiệp	Thay TI hệ thống đo đếm gián tiếp hạ áp định kỳ	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Trạm bơm khu 26 ấp 3 Tân Hiệp ấp Tân Hiệp xã Bình Thành	Cắt FCO trạm T19 Trạm bơm khu 26 ấp 3 Tân Hiệp	1	0,0050	0,0001	0,0001	0,0000	0,033	50	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
154	10-06-26	07h00	10-06-26	17h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Đdht, điện kế khách hàng do ĐL Thủ Thừa quản lý	Đdht, điện kế khách hàng do ĐL Thủ Thừa quản lý	Cắt cb khách hàng nợ tiền điện	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
155	10-06-26	07h00	10-06-26	16h00	ĐL Thủ Thừa	Liên Danh Minh Hùng - Thủy Phương	Nhánh rẽ Kênh T3-3, tuyến 479 Thủ Thừa	Từ trụ T1-T8 Nhánh rẽ Kênh T3-3 và Đdtt, Đdht XDM	Thí công công trình Nâng cấp, cải tạo NR Kênh T3-3: Dựng trụ trung thế 14m + Lắp đá, sứ và phụ kiện + kéo dây dẫn trung thế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Bà Mía xã Mỹ Thạnh; Một phần áp 8, áp 9 xã Tân Long	Cắt LBFCO phân đoạn Kênh T3-3	61	1,2745	0,0024	0,0305	0,0001	0,033	300	
156	10-06-26	07h30	10-06-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Nhánh rẽ Kênh 79 Nối Lưới Tuyến 477 Mộc Hóa ( xã Mộc Hóa )	Từ trụ T71 đến trụ T83 Nhánh rẽ Kênh 79 Nối Lưới Tuyến 477 Mộc Hóa ( xã Mộc Hóa )	Phát quang cây xanh trung hạ áp từ trụ T71-T72, T80-T83 Nhánh rẽ Kênh 79 Nối Lưới Tuyến 477 Mộc Hóa (120 Cây)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
157	10-06-26	14h30	10-06-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Cắt điện KH chưa thanh toán tiền điện	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
158	10-06-26	07h30	10-06-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Khắc phục khiếm khuyết điện kế, dịch vụ - gắn mới điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
159	11-06-26	08h00	11-06-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tuyến 472, 473 Long Hiệp	Trụ 1A- 33A nhánh rẽ KCN Phúc Long 1	Phát quang lưới điện trung, hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
160	11-06-26	08h00	11-06-26	11h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Công ty TNHH Cơ khí Chính Xác Trọng Tiến-473BL	Tại trụ T1 nhánh rẽ Công ty TNHH Cơ khí Chính Xác Trọng Tiến	Công tác thay điện kế +TI 10/5+TU Công ty TNHH Cơ khí Chính Xác Trọng Tiến	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	5	Công ty TNHH Cơ khí Chính Xác Trọng Tiến (PB06060059590)áp 2 xã Lương Hòa	Cắt LBFCO phân đoạn Công ty TNHH Cơ khí Chính Xác Trọng Tiến	1	0,0033	0,0000	0,0002	0,0000	0,167	583	
161	11-06-26	13h30	11-06-26	15h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Chi nhánh Công ty TNHH MTV SX TM DV Minh Thù- 478 LH	Tại trụ T2 nhánh rẽ Chi nhánh Công ty TNHH MTV SX TM DV Minh Thù	Công tác thay điện kế +TI 15/5 Chi nhánh Công ty TNHH MTV SX TM DV Minh Thù	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	10	Chi nhánh Công ty TNHH MTV SX TM DV Minh Thù (PB06060025418) áp 3 Phước Lợi xã Mỹ Yên	Cắt LBFCO phân đoạn Chi nhánh Công ty TNHH MTV SX TM DV Minh Thù	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,333	500	
162	11-06-26	15h30	11-06-26	17h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Công ty TNHH TM - DV Nhựa Gia Phú - 478BL	Tại trụ T1 nhánh rẽ Công ty TNHH TM - DV Nhựa Gia Phú	Công tác thay điện kế +TU Công ty TNHH TM - DV Nhựa Gia Phú	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	20	Công ty TNHH TM DV Nhựa Gia Phú (PB06060002377) áp 1 xã Mỹ Yên	Cắt Rec+ LTD Công ty TNHH TM - DV Nhựa Gia Phú	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,667	1.000	
163	11-06-26	08h00	11-06-26	16h30	ĐL Cần Đước	Công ty Thủy Phương	Trạm Chợ Trạm 3	Phân hạ áp tại trạm và tại đường dây hạ áp trạm Chợ Trạm 3, tuyến 472 cần Đước	Cải tạo, nâng cấp, đường dây hạ áp trạm Chợ Trạm 3	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Một phần áp Long Mỹ xã Mỹ Lệ	Cắt FCO trạm Chợ Trạm 3	80	0,6385	0,0013	0,0378	0,0001	0,067	567	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
164	11-06-26	07h30	11-06-26	17h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Tuyến 473 Cần Đước, Nhánh rẽ Ao Bà Sáu, Bình Địa, Khu 1C, Trục Tân Lân - Xoài Đồi, áp 7 Phước Tuy, Đình Vạn Phước	Tại khoảng trụ 11(2), 32-34(5), 39-40(3), 45-47(5) Tuyến 473 Cần Đước; Tại khoảng trụ 1-2(1) Nhánh rẽ Ao Bà Sáu _ Tuyến 477 Cần Đước; Tại khoảng trụ 48-49(2), 79A(1), 80(1), 87(1) Trục Tân Lân - Xoài Đồi _ Tuyến 477, 473 Cần Đước; Tại khoảng trụ 2-3(4), 4(1), 5-6(3) Nhánh rẽ Bình Địa; Tại khoảng trụ 2-4(4) Nhánh rẽ Khu 1C; Tại khoảng trụ 1(1), 7-8(3) Nhánh rẽ Ấp 7 Phước Tuy; Tại khoảng trụ 1-2(2), 7-8(1), 13B-14(2) Nhánh rẽ Đình Vạn Phước _ Tuyến 473 Cần Đước	Phát quang lưới điện kết hợp bỏ thuốc chống côn trùng	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
165	11-06-26	07h00	11-06-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CĐ, 473CĐ, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CĐ, 473CĐ, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Thay định kỳ năm 2025, thay điện kế điện tử, kiểm tra điện kế, KPKK điện kế, gắn điện kế mới, kiểm tra CRM, thay điện kế chảy đúng, cắt điện đòi nợ, kiểm tra, lắp DCU, đo điện trở đất.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
166	11-06-26	07h00	11-06-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471 Cần Giuộc, 472 Cần Đước	Nhánh rẽ Thuận Bắc Thuận Tây, Thuận Thành, Vĩnh Nguyên	Chặt, cưa cây xanh dọc đường dây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
167	11-06-26	13h30	11-06-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Nhánh rẽ Hộ Kinh Doanh Tôn Tuyệt Mỹ	Nhánh rẽ Hộ Kinh Doanh Tôn Tuyệt Mỹ	Cây trạm T20/9 Thủ Bộ (50KVA) sang tải trạm T23/1 Thủ Bộ qua trạm T20/9 Thủ Bộ xử lý điện áp thấp cuối nguồn.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	6	Áp Long An 1 xã Phước Vĩnh Tây	- Cắt LBFCO nhánh rẽ Hộ Kinh Doanh Tôn Tuyệt Mỹ; - Cắt MCCB trạm T23/1 Thủ Bộ.	188	0,3670	0,0020	0,0313	0,0002	0,200	600	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
168	11-06-26	07h30	11-06-26	11h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Nhánh rẽ Phước Hậu Phước Lâm, trụ 156A trục chính Mũi Tàu Xoài Đồi, tuyến 473 Cần Đức.	Nhánh rẽ Phước Hậu Phước Lâm	Bảo trì khắc phục khiếm khuyết lưới điện, trạm bù, thay LA định kỳ, thí nghiệm định kỳ thiết bị điện: trạm biến áp, FCO, LBFCO.... Giảm công suất trạm T35 Phước Hậu Phước Lâm từ 2x50KVA thành 50KVA sang tải 1 phần qua trạm T35A/6 Phước Hậu Phước Lâm; TCS trạm T36 Phước Hậu Phước Lâm từ 50KVA lên 2x50KVA, kéo dây sang tải.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	40	Một phần Áp Phước Hưng 1 xã Mỹ Lộc; áp Trong, Long Khánh, Long Giảng xã Phước Lý	Cắt LBFCO nhánh rẽ Phước Hậu Phước Lâm.	3612	9,4018	0,0392	0,8027	0,0033	1,333	5.333	
169	11-06-26	08h00	11-06-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Bàu Sen - Giồng Ngang Nr Bàu Sen Gò Mối	Tại trụ: T2-3, T5-6, T9-10, T11-12, T15-16, T18-19 T2-3, T6-7, T9-10, T12-13.	Phát hoang đường dây trung hạ áp: NR Bàu Sen - Giồng Ngang Nr Bàu Sen Gò Mối Tổng: 14 cây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
170	11-06-26	07h00	11-06-26	16h30	ĐL Đức Hòa	Công ty SCTV	NR Chợ Mới	Từ trụ T1 đến T13 NR Chợ Mới	Thu hồi cáp SCTV	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
171	11-06-26	08h00	11-06-26	16h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	TBA T15/7 Chín Tiển	Tại trụ T7 NR T15 Chín Tiển, tuyến 475 Đức Hòa	TCS trạm T15/7 Chín Tiển từ 160KVA lên 320KVA	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Áp Bình Tiên 2 xã Đức Hòa	Cắt 3FCO, tháo Hotline trạm T56 Mỹ Hạnh Cát 3LBFCO NR T15 Chín Tiển	216	1,2399	0,0022	0,1139	0,0002	0,100	950	
172	11-06-26	08h00	11-06-26	16h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T22 Bàu Sen	Tại trụ T22 NR Bàu Sen, tuyến 472 Đức Hòa 2	GCS trạm T22 Bàu Sen từ 320KVA xuống 160KVA	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Áp Bàu Sen xã Đức Lập	Cắt 3FCO, tháo Hotline trạm T22 Bàu Sen	155	0,8898	0,0016	0,0817	0,0001	0,100	950	
173	11-06-26	14h00	11-06-26	14h20	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Trạm Bơm Tràm Bò, Nhánh rẽ Ngã 3 Mạnh Mạnh, Nhánh rẽ Ông Cang, Nhánh rẽ Mỹ Bình, Nhánh rẽ Áp 2 Mỹ Bình, Nhánh rẽ Áp 4 Mỹ Bình, Nhánh rẽ Quốc Huy, tuyến 477 Đức Huệ	Từ T01 đến T10 Nhánh rẽ Trạm Bơm Tràm Bò, Từ T01 đến T11 Nhánh rẽ Ngã 3 Mạnh Mạnh, Từ T01 đến T05 Nhánh rẽ Ông Cang, Từ T01 đến T67 Nhánh rẽ Mỹ Bình, Từ T01 đến T25 Nhánh rẽ Áp 2 Mỹ Bình, Từ T01 đến T21 Nhánh rẽ Áp 4 Mỹ Bình, từ T01 đến T47 Nhánh rẽ Quốc Huy, tuyến 477 Đức Huệ	Phát quang đường dây trung hạ áp ngoài hành lang	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
174	11-06-26	07h30	11-06-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Gắn mới, thay điện kế, kiểm tra + khắc phục khiếm khuyết điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
175	11-06-26	08h00	11-06-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Gắn mới điện kế, dịch vụ....	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
176	11-06-26	07h00	11-06-26	11h30	ĐL Tân An	Công ty TNHH MTV XD Minh Khai Phát	TBA Nước Ngâm - F3	Tại TBA Nước Ngâm F3	Bảo trì thực hiện các giải pháp PCSC, kiểm định LA, FCO, MCCB, TBA 3x25kVA Công ty CP Cấp Thoát Nước Long An - Trạm CN Phường 3	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	10	Một phần đường Lê Thị Điền, đường Nguyễn Đình Chiểu phường Long An	Cát LBFCO PD NR. Nước Ngâm - F3	74	0,3332	0,0012	0,0185	0,0001	0,333	1.500	
177	11-06-26	07h00	11-06-26	11h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	NR. Lê Thị Điện	Tại đường dây trung hạ thế và TBA thuộc NR. Lê Thị Điện	Khắc phục khiếm khuyết đường dây hạ thế thuộc đường dây hạ thế TBA T5 Lê Thị Điện - Khai thác hiệu quả đường dây xây dựng mới thuộc TBA T5 Lê Thị Điện	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cát LBFCO PD NR. Nước Ngâm - F3	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
178	11-06-26	08h00	11-06-26	09h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	TBA CX Liên Cơ	Tại đường dây hạ thế thuộc TBA CX Liên Cơ	Tháo lều đường dây hạ thế thuộc TBA CX Liên Cơ	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	10	Một phần đường Nguyễn Đình Chiểu phường Long An	Cát CB TBA CX Liên Cơ	74	0,0741	0,0012	0,0041	0,0001	0,333	333	
179	11-06-26	08h00	11-06-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Tủ tụ bù trung thế ĐL Tân An quản lý	Tại tủ tụ bù trung thế ĐL Tân An quản lý	Kiểm tra thông số vận hành tủ tụ bù trung thế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
180	11-06-26	08h00	11-06-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vĩnh Hưng, 476 Vĩnh Hưng và 474 Tam Nông	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vĩnh Hưng, 476 Vĩnh Hưng và 474 Tam Nông	Gắn, thay, kiểm tra, khắc phục khiếm khuyết điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
181	11-06-26	08h00	11-06-26	09h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Trạm T208 Chợ 5, tuyến 478 Vĩnh Hưng	Trạm T208 Chợ 5	Thay tiếp đất LA, khắc phục khiếm khuyết	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Một phần ấp Gò thuyên B xã Tân Hưng	Cát FCO trạm T208 Chợ 5	15	0,0747	0,0008	0,0012	0,0000	0,100	150	
182	11-06-26	10h00	11-06-26	11h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Trạm T344 Vĩnh Lợi, tuyến 472 Mộc Hóa	Trạm T344 Vĩnh Lợi	Thay tiếp đất LA, khắc phục khiếm khuyết	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Một phần ấp Cà Nỗ xã Tân Hưng	Cát FCO trạm T344 Vĩnh Lợi	19	0,0946	0,0011	0,0015	0,0000	0,100	150	
183	11-06-26	13h00	11-06-26	14h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Trạm T327 Vĩnh Lợi, tuyến 472 Mộc Hóa	Trạm T327 Vĩnh Lợi	Thay tiếp đất LA, khắc phục khiếm khuyết	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Một phần ấp Cà Nỗ xã Tân Hưng	Cát FCO trạm T327 Vĩnh Lợi	20	0,0995	0,0011	0,0016	0,0000	0,100	150	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
184	11-06-26	15h00	11-06-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Trạm T84 Vĩnh Bửu 1, tuyến 472 Mộc Hóa	Trạm T84 Vĩnh Bửu 1	Thay tiếp đất LA, khắc phục khiếm khuyết	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Một phần áp Vô Văn Be xã Vĩnh Châu	Cắt FCO trạm T84 Vĩnh Bửu 1	31	0,1543	0,0017	0,0025	0,0000	0,100	150	
185	11-06-26	08h00	11-06-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Nhánh rẽ Tân Hưng, tuyến 474 Tam Nông và 478 Vĩnh Hưng, nhánh rẽ K79 Vĩnh Lợi - TT, nhánh rẽ CDC Vĩnh Lợi, nhánh rẽ Cà Cát và đường dây hạ áp trạm T08 Cà Sách, tuyến 472 Mộc Hóa	Nhánh rẽ Tân Hưng, nhánh rẽ K79 Vĩnh Lợi - TT, nhánh rẽ CDC Vĩnh Lợi, nhánh rẽ Cà Cát và đường dây hạ áp trạm T08 Cà Sách	Phát quang cây xanh đường dây trung hạ áp (105 cây)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
186	11-06-26	07h30	11-06-26	11h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Nhánh rẽ TDC Kinh 2000 Bắc Nhơn Hòa - 479 Tân Thạnh.	Từ trụ số 01 đến trụ số 66 nhánh rẽ TDC Kinh 2000 Bắc Nhơn Hòa - 479 Tân Thạnh. (Xã Tân Thạnh).	Phát quang đường dây trung hạ áp (17 cây).	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
187	11-06-26	13h00	11-06-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Nhánh rẽ CDC Cầu Vơi - 475 Tân Thạnh.	Từ trụ số 01 đến trụ số 16 nhánh rẽ CDC Cầu Vơi - 475 Tân Thạnh. (Xã Tân Thạnh).	Phát quang đường dây trung hạ áp (11 cây).	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
188	11-06-26	07h30	11-06-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 473, 475 Tân Thạnh.	Tuyến 473, 475 Tân Thạnh (Xã Tân Thạnh).	Gắn điện kế mới và thay điện kế đến hạn.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
189	11-06-26	07h30	11-06-26	16h00	ĐL Tân Trụ	Công ty Ngọc Dung 1	Từ trụ T03 đến trụ T14 nhánh rẽ Tân Bình - Tuyến 475 Tân Trụ	Từ trụ T03 đến trụ T14 nhánh rẽ Tân Bình - Tuyến 475 Tân Trụ	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Công Ty Việt Sáng kết hợp kéo dây 3x ACXH 70+ AC 50 từ trụ T3 đến T14 nhánh rẽ Tân Bình: 842m, thu hồi dây 2xAC50	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Một phần áp Tân Bình xã Nhựt Tảo	Cắt LBFCO nhánh rẽ Tân Bình	234	5,3468	0,0105	0,1107	0,0002	0,100	850	
190	11-06-26	08h00	11-06-26	12h00	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Từ trụ T08 đến trụ T10 nhánh rẽ Tân Bình - Tuyến 475 Tân Trụ	Từ trụ T08 đến trụ T10 nhánh rẽ Tân Bình - Tuyến 475 Tân Trụ	Tăng công suất trạm Ông Bày từ 1x50KVA lên 3x25KVA, kết hợp di dời theo phương án được duyệt	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt LBFCO nhánh rẽ Tân Bình	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
191	11-06-26	07h30	11-06-26	16h00	ĐL Tân Trụ	Công ty Việt Sáng	Từ trụ T07 đến trụ T12 nhánh rẽ Bình An - Tuyến 475 Tân Trụ	Từ trụ T07 đến trụ T12 nhánh rẽ Bình An - Tuyến 475 Tân Trụ	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Công Ty Việt Sáng kết hợp XDM Đường dây hạ áp trạm T8 Bình An (Trông trụ trung hạ áp, kéo dây hạ áp hỗn hợp)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	15	Một phần áp Bình An xã Tân Trụ	Cắt LBFCO nhánh rẽ Bình An	660	15,0806	0,0296	0,3121	0,0006	0,500	4.250	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
192	11-06-26	08h00	11-06-26	17h00	ĐL Thanh Hoá	ĐL Thanh Hoá	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thanh Hoá	xã Thanh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thanh Phước	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
193	11-06-26	08h00	11-06-26	11h30	ĐL Thanh Hoá	XNDV Điện lực Tây Ninh	Nhánh rẽ Xay xát Ánh Tuyết	Tại trụ số 02 nhánh rẽ Xay xát Ánh Tuyết	Vệ sinh, bảo trì trạm, thí nghiệm thiết bị và máy biến áp	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	10	Xay xát Ánh Tuyết áp Công Bình xã Tân Tây	Cắt 3LBFCO phân đoạn T261 Xay xát Ánh Tuyết	1	0,0116	0,0001	0,0002	0,0000	0,333	1.167	
194	11-06-26	13h30	11-06-26	16h00	ĐL Thanh Hoá	XNDV Điện lực Tây Ninh	Nhánh rẽ Công ty TNHH Ánh Tuyết	Tại trụ số 11 nhánh rẽ Công ty TNHH Ánh Tuyết	Vệ sinh, bảo trì trạm, thí nghiệm thiết bị và máy biến áp	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	6	Công ty TNHH Ánh Tuyết áp Công Bình xã Tân Tây	Cắt 3LBFCO trạm T11 Công ty TNHH Ánh Tuyết	1	0,0083	0,0001	0,0001	0,0000	0,200	500	
195	11-06-26	07h00	11-06-26	17h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Đdht, điện kế khách hàng do ĐL Thủ Thừa quản lý	Đdht, điện kế khách hàng do ĐL Thủ Thừa quản lý	Cắt cb khách hàng nợ tiền điện	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
196	11-06-26	07h30	11-06-26	16h30	ĐL Kiên Tường	ĐL Kiên Tường	Nhánh rẽ Ấp 7 Kênh 79, Tuyến 477 Mộc Hóa	Từ trụ T26 đến trụ T64 Nhánh rẽ Ấp 7 Kênh 79, Tuyến 477 Mộc Hóa ( xã Mộc Hóa )	Phát quang cây xanh trung hạ áp từ trụ T26-T27, T34-T35, T46-T47, T48-T49, T63-T64 Nhánh rẽ Ấp 7 Kênh 79, Tuyến 477 Mộc Hóa ( 17 Cây)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
197	11-06-26	07h30	11-06-26	16h30	ĐL Kiên Tường	ĐL Kiên Tường	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Cắt điện KH chưa thanh toán tiền điện	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
198	11-06-26	07h30	11-06-26	16h30	ĐL Kiên Tường	ĐL Kiên Tường	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Khắc phục khiếm khuyết điện kế, dịch vụ - gắn mới điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
199	12-06-26	08h00	12-06-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tuyến 475 Bến Lức, 474 Rạch Chanh, 476 KCN Thuận Đạo	Trụ 1-28, 01- 41- 01 nhánh rẽ Thuận Đạo 2	Phát quang lưới điện trung, hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
200	12-06-26	08h00	12-06-26	11h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Công ty TNHH MTV Ant Farm- 480BL	Tại trụ T1-T2 nhánh rẽ Công ty TNHH MTV Ant Farm	Công tác thay điện kế +TI 15/5+TU Công ty TNHH MTV Ant Farm	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	10	Công ty TNHH MTV Ant Farm (PB06060059742)áp 3 xã Bến Lức	Cắt LBFCO phân đoạn Công ty TNHH MTV Ant Farm	1	0,0033	0,0000	0,0002	0,0000	0,333	1.167	
201	12-06-26	13h30	12-06-26	15h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Công Ty Cổ Phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức - Long An- 478AT	Tại trụ T9/1 nhánh rẽ Công Ty Cổ Phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức - Long An	Công tác thay điện kế +TI 30/5 Công Ty Cổ Phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức - Long An	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	15	Công ty cổ phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức Long An (PB06060057608)áp 3 An ThạnhXã Bến Lức	Cắt LBFCO phân đoạn Công Ty Cổ Phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức - Long An	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,500	750	
202	12-06-26	15h30	12-06-26	17h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại Liên Anh- 471BL	Tại trụ T5-T6 nhánh rẽ Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại Liên Anh	Công tác thay điện kế +TI 15/5 Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại Liên Anh	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	15	Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Liên Anh (PB06060010020)áp 1 Nhựt ChánhXã Bình Đức	Cắt FCO phân đoạn Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại Liên Anh	2	0,0028	0,0000	0,0002	0,0000	0,500	750	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
203	12-06-26	07h30	12-06-26	17h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Nhánh rẽ Đường Ấp Nhà Thờ, Tư Khai, ấp Cầu Xây, Bà Thoại, Giầy Tân Phước, Xóm Mới 2	Tại khoảng trụ 11-13A(20) Nhánh rẽ Đường Tránh TTCD; Tại khoảng trụ 1-2(1) Nhánh rẽ KDC Ấp Nhà Thờ; Tại khoảng trụ 4-5(2) Nhánh rẽ Tư Khai; Tại khoảng trụ 4-5(3) Nhánh rẽ Ấp Cầu Xây; Tại khoảng trụ 6-7(1), 11-12(5) Nhánh rẽ Bà Thoại; Tại khoảng trụ 5-6(2) Nhánh rẽ Giầy Tân Phước; Tại khoảng trụ 11-12(2), 24-25(3) Nhánh rẽ Xóm Mới 2 _ Tuyến 472 Cần Đước	Phát quang lưới điện kết hợp bỏ thuốc chống côn trùng	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
204	12-06-26	08h00	12-06-26	16h30	ĐL Cần Đước	Công ty Thủy Phương	Trạm T36 Tân Ân - Bà Nhờ	Phần hạ áp tại trạm và tại đường dây hạ áp trạm T36 Tân Ân - Bà Nhờ, tuyến 474 cần Đước	Cài tạo, nâng cấp, đường dây hạ áp trạm T36 Tân Ân - Bà Nhờ	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Một phần áp 14 xã Cần Đước	Cắt FCO trạm T36 Tân Ân - Bà Nhờ	91	0,7263	0,0014	0,0430	0,0001	0,067	567	
205	12-06-26	07h00	12-06-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CĐ, 473CĐ, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CĐ, 473CĐ, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Thay định kỳ năm 2025, thay điện kế điện tử, kiểm tra điện kế, KPKK điện kế, gắn điện kế mới, kiểm tra CRM, thay điện kế cháy đúng, cắt điện đòi nợ, kiểm tra, lắp DCU, đo điện trở đất.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
206	12-06-26	07h00	12-06-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 475 Tân Tập	Nhánh rẽ Thạnh Trung 2, Đồng Bình 2	Chặt, cưa cây xanh dọc đường dây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Dự kiến				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Độ tin cậy		Công ty																		
	SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI																	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
207	12-06-26	08h00	12-06-26	16h00	ĐL Cần Giuộc	Công ty Công Nghệ Thủy Phương	Trạm: T33A Phước Hậu, T26 Phước Hậu, T31 Phước Hậu, UB Phước Hậu	Trạm: T33A Phước Hậu, T26 Phước Hậu, T31 Phước Hậu, UB Phước Hậu	Thay dây hạ áp 3xAV50mm2 + 1xACS50mm2 từ T28 đến T34: 503 mét trạm T31 Phước Hậu	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	30	Áp Lộc Tiền, Lộc Trung xã Mỹ Lộc; áp Trong xã Phước Lý	- Cắt FCO trạm T33A Phước Hậu, trụ 33A nhánh rẽ Phước Hậu, tuyến 475 Cần Giuộc - Cắt FCO Nr trạm T31 Phước Hậu, trụ 31 nhánh rẽ Phước Hậu, tuyến 475 Cần Giuộc; - Cắt MCCB trạm: T26 Phước Hậu.	420	2,1865	0,0046	0,1867	0,0004	1,000	8.000	
208	12-06-26	07h30	12-06-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	nhánh rẽ Bến Phà, nhánh rẽ Áp 1,2 Mỹ Thạnh Đông, nhánh rẽ T17A Áp 1,2 Mỹ Thạnh Đông, nhánh rẽ CDC Đông Thành, nhánh rẽ KDC Đông Thành, nhánh rẽ Đền Đường, nhánh rẽ T8A Khu Vực 3, nhánh rẽ Khu Vực 3, nhánh rẽ Khu Vực 3 Nối Dài, nhánh rẽ Cầu Sập 2, nhánh rẽ XX Lương Thục, tuyến 477 Đức Huệ	Từ trụ T01 đến T20 nhánh rẽ Bến Phà, Từ trụ T01 đến T57 nhánh rẽ Áp 1,2 Mỹ Thạnh Đông, Từ trụ T01 đến T11 nhánh rẽ T17A Áp 1,2 Mỹ Thạnh Đông, Từ trụ T01 đến T03 nhánh rẽ CDC Đông Thành, Từ trụ T01 đến T08 nhánh rẽ KDC Đông Thành, Từ trụ T01 đến T22 nhánh rẽ Đền Đường, Từ trụ T01 đến T11 nhánh rẽ T8A Khu Vực 3, Từ trụ T01 đến T08 nhánh rẽ Khu Vực 3, Từ trụ T01 đến T15 nhánh rẽ Khu Vực 3 Nối Dài, Từ trụ T01 đến T12 nhánh rẽ Cầu Sập 2, Từ trụ T01 đến T3/5	Phát quang đường dây trung hạ áp ngoài hành lang	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
209	12-06-26	07h30	12-06-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Gắn mới, thay điện kế, kiểm tra + khắc phục khiếm khuyết điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
210	12-06-26	08h00	12-06-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trục Gò Mối - Tua 1	Tại trụ: T1-2, T5-6, T9-10, T14-15, T18-19, T22-23, T26-27, T32-33, T34-35, T36-37, T38-39, T47-48, T51-52, T55, T58-59.	Phát hoang đường dây trung hạ áp: Trục Gò Mối - Tua 1 Tổng: 17 cây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
211	12-06-26	08h00	12-06-26	16h00	ĐL Đức Hòa	Công ty TNHH ĐT SX TM DV Nam Lập Phát	Trạm T12 Đường 25A KDC Tân Đức	Từ trụ T12 đến T15 Đường 24A, H5A/6A, H5A/5 đường dây hạ áp trạm T12 Đường 25A KDC Tân Đức	Kéo dây hạ áp trạm T6 Đường 25A KDC Tân Đức	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Áp Bình Tiên 2 xã Đức Hòa	- Cắt 3FCO trạm T12 Đường 25A KDC Tân Đức; - Cắt 3FCO trạm T13/1 Đường 25A KDC Tân Đức; - Cắt 3FCO trạm T10/1 Đường 24A KDC Tân Đức.	195	1,4649	0,0031	0,0867	0,0002	0,100	800	
212	12-06-26	08h00	12-06-26	12h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T7 Sa Bà	Đường dây hạ áp trạm T7 Sa Bà	Tháp đã nâng cao độ tỉnh không đường dây hạ áp trạm T7 Sa Bà	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	5	Áp Bình Lợi xã Hòa Khánh	Cắt 3FCO trạm T7 Sa Bà, T5A/7 Sa Bà	201	1,1538	0,0020	0,1060	0,0002	0,167	1.583	
213	12-06-26	13h00	12-06-26	17h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Tân Bình	Tại trụ T19 NR Tân Bình, tuyến 476 Đức Huệ	GCS trạm T19 Tân Bình từ 50KVA xuống 25KVA	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Áp Tân Bình xã Hòa Khánh	Cắt 3LBFCO nhánh rẽ Tân Bình	155	0,8898	0,0016	0,0817	0,0001	0,100	950	
214	12-06-26	07h30	12-06-26	16h30	ĐL Tâm Vu	Công ty Việt Sáng	Nhánh rẽ Phú Tây A, Tuyến 472 Tâm Vu 2	Từ trụ T.2 đến trụ T.11 Nhánh rẽ Phú Tây A (476TV-TVĐ/209)	Trồng trụ 16m ghép: 02 trụ Trồng trụ 14m đơn: 19 trụ Trồng trụ 14m ghép: 15 trụ nâng cấp 1 pha lên 3 pha Nhánh rẽ Phú Tây A	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	10	Một phần áp Phú Tây A xã Thuận Mỹ	Cắt LBFCO Nhánh rẽ Phú Tây A; Cắt 3LBFCO Nhánh rẽ HKD Lê Phát Sơn	304	4,3465	0,0080	0,1485	0,0003	0,333	3.000	
215	12-06-26	07h30	12-06-26	16h30	ĐL Tâm Vu	Công ty Việt Sáng	ĐDHA trạm Thanh Phú Long 8 (476TV-TVĐ/209/6) (đang nhận điện Tuyến 474 Tâm Vu 2)	Tại trụ T.4A Nhánh rẽ Phú Tây A (476TV-TVĐ/209) thuộc ĐDHA trạm Thanh Phú Long 8 (476TV-TVĐ/209/6)	Đầu nối ĐDHA XDM dài 179m Cấp LV-ABC 3x50mm2	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt LBFCO Nhánh rẽ Phú Tây A	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
216	12-06-26	07h30	12-06-26	11h30	ĐL Tâm Vu	ĐL Tâm Vu	Nhánh rẽ Huỳnh Văn Nhó (XC) nối dài - Tuyến 478 Tâm Vu 2	Từ trụ T.2 đến trụ T.12 Nhánh rẽ Huỳnh Văn Nhó (XC) nối dài (476TV-TVĐ/274/23/4)	Bảo trì, PCSC, chỉnh trị nghiêng, vệ sinh sứ, vệ sinh TBDC, bọc hóa lèo, thay LA, CB thí nghiệm, thay tiếp địa LA bị đứt, mất, phát quang lưới điện trung hạ áp.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	5	Một phần áp Bình Trị 2 xã Thuận Mỹ	Cắt LBFCO Nhánh rẽ Huỳnh Văn Nhó (XC) nối dài	110	0,6990	0,0029	0,0239	0,0001	0,167	667	
217	12-06-26	13h00	12-06-26	16h30	ĐL Tâm Vu	ĐL Tâm Vu	Tuyến 478,480TV2	Tuyến 478,480TV2	Phát hoang trung hạ áp.30 cây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
218	12-06-26	08h00	12-06-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Gắn mới điện kế, dịch vụ....	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
219	12-06-26	13h30	12-06-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế thuộc TBA Bến Xe	Tại đường dây hạ thế thuộc TBA Bến Xe	Sang điện kế khai thác hiệu quả công trình KWF thuộc Công trình "CXDM Đ/d hạ áp Hẻm 6 - Châu Văn Giác (cấp Công An Kinh tế)" thuộc TBA Bến Xe (12HS)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
220	12-06-26	08h00	12-06-26	16h00	ĐL Tân An	Công ty TNHH MTV XD Minh Khai Phát	NR. Đài Truyền Hình	Tại NR. Đài Truyền Hình	Bảo trì thực hiện các giải pháp PCSC, kiểm định LA, FCO, MCCB, TBA 560kVA Đài Truyền Hình	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	6	Một phần đường QL1A, đường Châu Văn Giác phường Long An	Cắt LBFCO PD NR. Đài Truyền Hình	31	0,2482	0,0005	0,0138	0,0000	0,200	1.600	
221	12-06-26	08h00	12-06-26	16h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	NR. Đài Truyền Hình	Tại trụ T2 NR. Đài Truyền Hình	Khắc phục khiếm khuyết thay trụ trung thế tại vị trí T.2 NR. Đài Truyền Hình - tuyến 476 Long An, sang TBA Bến Xe 1 từ trụ cũ sang trụ mới	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt LBFCO PD NR. Đài Truyền Hình	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
222	12-06-26	08h00	12-06-26	11h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Nhánh rẽ Phước Xuyên, tuyến 474 Tam Nông	Nhánh rẽ Phước Xuyên	Bảo trì, điều hòa trạm biến áp, thay chằng mục, khắc phục khiếm khuyết	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	6	Một phần áp 6, áp 7 xã Vĩnh Thạnh	Cắt LBFCO T128 Phước Xuyên	140	1,6257	0,0077	0,0265	0,0001	0,200	700	
223	12-06-26	08h15	12-06-26	11h30	ĐL Tân Hưng	Công ty TNHH Ngô Trị	Nhánh rẽ Phước Xuyên, tuyến 474 Tam Nông	Từ trụ 44 đến trụ 46 nhánh rẽ Phước Xuyên	Dựng 02 trụ đơn BTLT 14m, thu hồi 01 trụ BTLT 12m, tháp sắt U160-2,7m kép, thay mới, rã căng dây 33m cấp ACXH 50mm2 - 24KV và AC 50mm2; 33m cấp LV-ABC 2x50mm2 và lắp phụ kiện nâng tĩnh không đường dây trung áp	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt LBFCO T128 Phước Xuyên	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
224	12-06-26	08h30	12-06-26	11h00	ĐL Tân Hưng	Công ty CPĐT&XL Trường Sơn	Nhánh rẽ Phước Xuyên, tuyến 474 Tam Nông	Từ trụ 46 đến trụ 47 nhánh rẽ Phước Xuyên	Tháo bọc cách điện cách ly đường dây trung thế 22kV giao chéo đi phía dưới ĐZ 110kV Hồng Ngự - Vĩnh Hưng (khoản trụ 101 -102)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt LBFCO T128 Phước Xuyên	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
225	12-06-26	08h00	12-06-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vĩnh Hưng, 476 Vĩnh Hưng và 474 Tam Nông	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vĩnh Hưng, 476 Vĩnh Hưng và 474 Tam Nông	Gắn, thay, kiểm tra, khắc phục khiếm khuyết điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
226	12-06-26	13h00	12-06-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Nhánh rẽ Hưng Trung, nhánh rẽ UB Hưng Thạnh và đường dây hạ áp trạm: T1215A Chợ 6, T13 Gò Thuyền, T07 KDC Gò Thuyền, tuyến 474 Tam Nông	Nhánh rẽ Hưng Trung, nhánh rẽ UB Hưng Thạnh và đường dây hạ áp trạm: T1215A Chợ 6, T13 Gò Thuyền, T07 KDC Gò Thuyền	Phát quang cây xanh đường dây trung hạ áp (47 cây)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
227	12-06-26	07h30	12-06-26	11h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Nhánh rẽ Kinh 27/3; nhánh rẽ Kinh 27/3 Tân Hòa và nhánh rẽ Kinh 27/3 Nhơn Ninh - 475 Cai Lậy.	Từ trụ số 01 đến trụ số 14 nhánh rẽ Kinh 27/3; từ trụ số 01 đến trụ số 11 nhánh rẽ Kinh 27/3 Tân Hòa và từ trụ số 01 đến trụ số 21 nhánh rẽ Kinh 27/3 Nhơn Ninh - 475 Cai Lậy. (Xã Tân Thạnh).	Phát quang đường dây trung hạ áp (25 cây).	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
228	12-06-26	13h00	12-06-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Nhánh rẽ Tân Hòa - 475 Cai Lậy.	Từ trụ số 01 đến trụ số 89 nhánh rẽ Tân Hòa - - 475 Cai Lậy. (Xã Tân Thạnh).	Phát quang đường dây trung hạ áp (20 cây).	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
229	12-06-26	07h30	12-06-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 479 Tân Thạnh.	Tuyến 479 Tân Thạnh (Xã Nhơn Hòa Lập, Hậu Thạnh).	Gắn điện kế mới và thay điện kế đến hạn.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
230	12-06-26	07h30	12-06-26	16h00	ĐL Tân Trụ	Công ty Việt Sáng	Từ trụ T02 đến trụ T06 nhánh rẽ Đập Lớn - Tuyến 475 Tân Trụ	Từ trụ T02 đến trụ T06 nhánh rẽ Đập Lớn - Tuyến 475 Tân Trụ	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Công Ty Việt Sáng kết hợp XDM Đường dây hạ áp trạm T3 Đập Lớn (Trồng trụ, kéo dây hạ áp hỗn hợp và đấu nối)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	6	Một phần áp Bình Đức xã Tân Trụ	Cắt LBFCO nhánh rẽ Đập Lớn	251	5,7352	0,0112	0,1187	0,0002	0,200	1.700	
231	12-06-26	07h30	12-06-26	16h00	ĐL Tân Trụ	Công ty Việt Sáng	Từ trụ T02 đến trụ T06 nhánh rẽ Bình Đức - Tuyến 475 Tân Trụ	Từ trụ T02 đến trụ T06 nhánh rẽ Bình Đức - Tuyến 475 Tân Trụ	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Công Ty Việt Sáng kết hợp XDM Đường dây hạ áp trạm T3A Bình Đức (Trồng trụ, lắp TBA, kéo dây hạ áp hỗn hợp)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Một phần áp Bình Đức xã Tân Trụ	Cắt LBFCO nhánh rẽ Bình Đức	154	3,5188	0,0069	0,0728	0,0001	0,100	850	
232	12-06-26	08h00	12-06-26	17h00	ĐL Thạnh Hoá	ĐL Thạnh Hoá	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thạnh Hoá	xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
233	12-06-26	08h00	12-06-26	11h30	ĐL Thạnh Hoá	ĐL Thạnh Hoá	Đường dây hạ áp thuộc TBA T133B UB Thuận Bình	Toàn đường dây hạ áp thuộc TBA T133B UB Thuận Bình	Bảo trì trạm, kpkk, sang tải đường dây hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Một phần áp Đồn A xã Bình Thành	Cắt 3 FCO trạm T133B UB Thuận Bình	106	1,2344	0,0059	0,0206	0,0001	0,067	233	
234	12-06-26	13h30	12-06-26	17h00	ĐL Thạnh Hoá	ĐL Thạnh Hoá	Đường dây hạ áp thuộc TBA T71 Kênh T5	Toàn đường dây hạ áp thuộc TBA T71 Kênh T5	Phát quang đường dây hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
235	12-06-26	08h00	12-06-26	11h30	ĐL Thanh Hoá	ĐL Thanh Hoá	Nhánh rẽ Công ty Hoàì Dũng	Tại trụ số 03 nhánh rẽ Công ty Hoàì Dũng	Thay 3TI, 3TU hệ thống đo đếm gián tiếp trung áp định kỳ	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	30	Công ty Hoàì Dũng áp Công Bình xã Tân Tây	Cát Rec T2 + DS T1 phân đoạn Công ty Hoàì Dũng	1	0,0116	0,0001	0,0002	0,0000	1,000	3.500	
236	12-06-26	13h30	12-06-26	16h30	ĐL Thanh Hoá	ĐL Thanh Hoá	Nhánh rẽ Kênh Tam Lang	Từ trụ số 01 đến trụ số 13 nhánh rẽ Kênh Tam Lang	Bảo trì trạm, kpkk, thay LA và phát quang	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Một phần áp Cà Ràng xã Tân Tây	Cát LBFCO phân đoạn T167 Kênh Tam Lang	62	0,6189	0,0034	0,0103	0,0001	0,067	200	
237	12-06-26	07h00	12-06-26	17h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Trục Quốc Lộ 1A, tuyến 472/476 Tân An	Từ trụ T54-T133 Trục Quốc Lộ 1A	Cắt tia cành cây, cắt dây leo dưới đường dây hạ thế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
238	12-06-26	07h00	12-06-26	17h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Đdht, điện kế khách hàng do ĐL Thủ Thừa quản lý	Đdht, điện kế khách hàng do ĐL Thủ Thừa quản lý	Thu hồi điện kế khách hàng ngưng sử dụng; Gắn mới và dịch vụ điện kế; Kiểm tra Khách hàng	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
239	12-06-26	07h30	12-06-26	10h00	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Nhánh rẽ Cây Khô Nhỏ 2 Tuyến 471 Mộc Hóa	Từ trụ T23 đến trụ T30 Nhánh rẽ Cây Khô Nhỏ 2 Tuyến 471 Mộc Hóa ( xã Bình Hòa )	Phát quang cây xanh trung hạ áp từ trụ T23-T24, T29-T30 Nhánh rẽ Cây Khô Nhỏ 2 Tuyến 471 Mộc Hóa ( 5 Cây )	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
240	12-06-26	10h00	12-06-26	11h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Nhánh rẽ Cây Khô Nhỏ, Tuyến 471 Mộc Hóa	Từ trụ T13 đến trụ T43 Nhánh rẽ Cây Khô Nhỏ, Tuyến 471 Mộc Hóa ( xã Bình Hòa )	Phát quang cây xanh trung hạ áp từ trụ T13, T40-T41, T43 Nhánh rẽ Cây Khô Nhỏ Tuyến 471 Mộc Hóa ( 3 Cây )	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
241	12-06-26	13h00	12-06-26	14h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Nhánh rẽ Bình Bắc 1 Tuyến 471 Mộc Hóa	Từ trụ T1 đến trụ T7 Nhánh rẽ Bình Bắc 1 Tuyến 471 Mộc Hóa ( xã Bình Hòa )	Phát quang cây xanh trung hạ áp từ trụ T1 - T2, T3-T4, T6-T7 Nhánh rẽ Bình Bắc 1 Tuyến 471 Mộc Hóa ( 6 Cây )	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
242	12-06-26	14h30	12-06-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Nhánh rẽ Bình Bắc 6 Tuyến 471 Mộc Hóa	Từ trụ T1 đến trụ T2 Nhánh rẽ Bình Bắc 6 Tuyến 471 Mộc Hóa ( xã Bình Hòa )	Phát quang cây xanh trung hạ áp từ trụ T1 - T2 Nhánh rẽ Bình Bắc 6, Tuyến 471 Mộc Hóa ( 3 Cây )	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
243	12-06-26	08h00	12-06-26	10h00	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Tuyến 473, 478 Mộc Hóa	Trạm 110 KV Mộc Hóa	Đóng xong điện cáp ngầm lộ ra Tuyến 473, 478 Mộc Hóa (không quá 90 ngày)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	- Kiểm tra DS T1 473 Mộc Hóa đang mở; - Kiểm tra cáp ngầm lộ ra 478 Mộc Hóa được bắt cố định chắc chắn tại trụ T1 Tuyến 478 Mộc Hóa (không đầu nối vào lưới điện); - Mở dao nối đất 473-76, 478-76 Mộc Hóa; - Đóng MC 473, 478 Mộc Hóa.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
244	12-06-26	07h30	12-06-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Cắt điện KH chưa thanh toán tiền điện	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
245	12-06-26	07h30	12-06-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Khắc phục khiếm khuyết điện kế, dịch vụ - gắn mới điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
246	13-06-26	08h00	13-06-26	16h30	ĐL Cần Đước	Công ty Thủy Phương	Trạm T112A Tân Lân - Chợ Trạm	Phân hạ áp tại trạm và tại đường dây hạ áp trạm T112A Tân Lân - Chợ Trạm, tuyến 472 cần Đước	Cài tạo, nâng cấp, đường dây hạ áp trạm T112A Tân Lân - Chợ Trạm	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Một phần áp 14 xã Cần Đước	Cắt FCO trạm T112A Tân Lân - Chợ Trạm	173	1,3808	0,0027	0,0817	0,0002	0,067	567	
247	13-06-26	07h00	13-06-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CĐ, 473CĐ, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CĐ, 473CĐ, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Thay định kỳ năm 2025, thay điện kế điện tử, kiểm tra điện kế, KPKK điện kế, gắn điện kế mới, kiểm tra CRM, thay điện kế cháy đúng, cắt điện đòi nợ, kiểm tra, lắp DCU, đo điện trở đất.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
248	13-06-26	07h00	13-06-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 479 Tân Tập	Nhánh rẽ Long Phụng- PVT, Phước Vinh Đông-PVT, Đê Tân Phước	Chặt, cưa cây xanh dọc đường dây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
249	13-06-26	08h00	13-06-26	11h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Nhánh Rẽ HKD Trần Thị Châu (tại trụ 24A nhánh rẽ Phước Lý, Tuyến 480 Long Hiệp)	Nhánh Rẽ HKD Trần Thị Châu	Thay Điện kế, TI, TU trung thế Công Ty TNHH SX TM DV XNK Nhựa Châu Hưng, MKH: PB06040056871	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	15	Hộ kinh doanh Trần Thị Châu áp Phú Thành xã Phước Lý	Cắt LBFCO nhánh rẽ HKD Trần Thị Châu	1	0,0023	0,0000	0,0002	0,0000	0,500	1.750	
250	13-06-26	13h30	13-06-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Nhánh Rẽ Công ty Cổ Phần Trường Thịnh Phát Group (tại trụ 63A nhánh rẽ Phước Lý, Tuyến 480 Long Hiệp)	Nhánh Rẽ Công ty Cổ Phần Trường Thịnh Phát Group	Thay Điện kế, TI, TU trung thế Công ty Cổ Phần Trường Thịnh Phát Group, MKH: PB06040085876	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	10	Công ty cổ phần Trường Thịnh Phát Group áp Phước Lý xã Phước Lý	Cắt LBFCO nhánh rẽ Công ty Cổ Phần Trường Thịnh Phát Group	1	0,0020	0,0000	0,0002	0,0000	0,333	1.000	
251	13-06-26	08h00	13-06-26	10h30	ĐL Cần Giuộc	XNDV Điện lực Tây Ninh	Nhánh rẽ Công ty TNHH Sanko Việt Nam	Tại TBA 250kVA Công ty TNHH Sanko Việt Nam	Bảo trì, vệ sinh và thử nghiệm 250kVA Công ty TNHH Sanko Việt Nam	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	8	Công ty TNHH Sanko Việt Nam áp Lộc Tiên xã Mỹ Lộc	Cắt LBFCO nhánh rẽ Công ty TNHH Sanko Việt Nam	1	0,0016	0,0000	0,0001	0,0000	0,267	667	
252	13-06-26	10h30	13-06-26	13h30	ĐL Cần Giuộc	XNDV Điện lực Tây Ninh	Nhánh rẽ Công ty Mộc Bách Tùng	Tại TBA 250kVA Công ty Mộc Bách Tùng	Bảo trì, vệ sinh và thử nghiệm 250kVA Công ty Mộc Bách Tùng	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	8	Công ty Mộc Bách Tùng áp Phước Hưng 2 xã Mỹ Lộc	Cắt LBFCO nhánh rẽ Công ty Mộc Bách Tùng	1	0,0016	0,0000	0,0001	0,0000	0,267	667	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
253	13-06-26	13h30	13-06-26	15h30	ĐL Cần Giuộc	XNDV Điện lực Tây Ninh	Nhánh rẽ Công ty TNHH 1TV Bách Tùng Long An	Tại TBA 250kVA Công ty TNHH 1TV Bách Tùng Long An	Bảo trì, vệ sinh và thử nghiệm 560kVA Công ty TNHH MTV Bách Tùng Long An	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	8	Công ty TNHH 1TV Bách Tùng Long An ấp Phước Hưng 2 xã Mỹ Lộc	Cắt LBFCO nhánh rẽ Công ty TNHH 1TV Bách Tùng Long An	1	0,0016	0,0000	0,0001	0,0000	0,267	667	
254	13-06-26	06h30	13-06-26	16h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trục Gò Mối - Tua 1	Tại trụ: T66-68, T75-76, T81-82, T85-86, T89-90, T95-97, T100-101, T108-109, T115-116, T119-120	Phát hoang đường dây trung hạ áp: Trục Gò Mối - Tua 1 Tổng: 14 cây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
255	13-06-26	08h00	13-06-26	13h00	ĐL Đức Hòa	Công ty TNHH XLĐ Hòa Phát	Cty TNHH Shengrong	Tại trụ 01 NR Cty TNHH Shengrong	TCS TBA 250kVA lên thành TBA (250+400)kVA Cty TNHH Shengrong	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Công ty TNHH Shengrong, ấp Mới 2 xã Mỹ Hạnh	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH Shengrong	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	950	
256	13-06-26	14h00	13-06-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH Shengrong	Tại trụ 01 NR Cty TNHH Shengrong	Lắp đo ghi công trình TCS TBA 250kVA lên thành TBA (250+400)kVA Cty TNHH Shengrong	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Công ty TNHH Shengrong, ấp Mới 2 xã Mỹ Hạnh	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH Shengrong	1	0,0023	0,0000	0,0001	0,0000	0,100	250	
257	13-06-26	08h00	13-06-26	13h00	ĐL Đức Hòa	Công ty TNHH TV TK Khánh Khang Thịnh	Cty CP CK CX Hautech Việt Nam	Tại trụ 01 NR Cty CP CK CX Hautech Việt Nam	TCS TBA 750kVA lên thành TBA 1500kVA Cty CP CK CX Hautech Việt Nam	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Công ty cổ phần cơ khí chính xác Hautech Việt Nam, ấp Mới 2 xã Mỹ Hạnh	Cắt 3LBFCO NR Cty CP CK CX Hautech Việt Nam	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	950	
258	13-06-26	14h00	13-06-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Cty CP CK CX Hautech Việt Nam	Tại trụ 01 NR Cty CP CK CX Hautech Việt Nam	Lắp đo ghi công trình TCS TBA 750kVA lên thành TBA 1500kVA Cty CP CK CX Hautech Việt Nam	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Công ty cổ phần cơ khí chính xác Hautech Việt Nam, ấp Mới 2 xã Mỹ Hạnh	Cắt 3LBFCO NR Cty CP CK CX Hautech Việt Nam	1	0,0023	0,0000	0,0001	0,0000	0,100	250	
259	13-06-26	08h00	13-06-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Giồng Lớn	Tại trụ T11 NR Giồng Lớn, tuyến 474 Đức Hòa 2	TCS trạm T11 Giồng Lớn từ 75KVA lên 2x50KVA	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	30	ấp Mới 2 xã Mỹ Hạnh	Cắt 3LBFCO nhánh rẽ Giồng Lớn	1205	6,9171	0,0121	0,6352	0,0011	1,000	9.500	
260	13-06-26	07h30	13-06-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Cốc Rinh, Nhánh rẽ T28 Cốc Rinh, Nhánh rẽ Kênh Tinh, Nhánh rẽ Ấp 5 Mỹ Quý Tây, Nhánh rẽ T7A Ấp 5 Mỹ Quý Tây, Nhánh rẽ Khu Dân Cư Quân Sư, Nhánh rẽ Đồn Biên phòng Ba Thu, Nhánh rẽ Trung Hậu	Từ T01 đến T42 NR Cốc Rinh, Từ T01 đến T11 NR T28 Cốc Rinh, Từ T01 đến T16 NR Kênh Tinh, Từ T01 đến T18 NR Ấp 5 Mỹ Quý Tây, Từ T01 đến T18 NR T7A Ấp 5 Mỹ Quý Tây, Từ T01 đến T08 NR Khu Dân Cư Quân Sư, Từ T01 đến T09 NR Đồn Biên phòng Ba Thu, Từ T01 đến T4 NR Trung Hậu, tuyến 478 Đức Huệ	Phát quang đường dây trung hạ áp ngoài hành lang	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
261	13-06-26	07h30	13-06-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Gắn mới, thay điện kế, kiểm tra + khắc phục khiếm khuyết điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
262	13-06-26	07h00	13-06-26	11h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	NR. Công ty Hiệp Phát 1	Tại NR. Công ty Hiệp Phát 1	Thực hiện các giải pháp phòng chống sự cố, bảo trì quản lý vận hành thuê đường dây và TBA 2500 kVA Cty Hiệp Phát 1	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	60	Chi Nhánh Công ty TNHH Hiệp Phát chi nhánh 3 (PB06010055453) Đường Phạm Văn Ngô phường Long An	Cắt DS + REC Công ty Hiệp Phát 1	1	0,0047	0,0000	0,0003	0,0000	2,000	9,000	
263	13-06-26	13h00	13-06-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	NR. NH Hợp Tác Xã LA	Tại TBA NH Hợp Tác Xã LA	Thực hiện các giải pháp phòng chống sự cố, bảo trì quản lý vận hành thuê đường dây và TBA NH Hợp Tác Xã LA	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	8	Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam Chi nhánh Long An (PB06010059669) 158 Quốc lộ 62 phường Long An, Việt Nam	Cắt LBFCO PD NR. NH Hợp Tác Xã LA	1	0,0037	0,0000	0,0002	0,0000	0,267	933	
264	13-06-26	06h30	13-06-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	NR. Lê Hữu Nghĩa	Tại đường dây trung hạ thế và TBA thuộc NR. Lê Hữu Nghĩa	- Khắc phục khiếm khuyết, thực hiện các giải pháp phòng chống sự cố NR. Bình Quân - Thực hiện tháp sắt nâng cao đường dây trung thế thấp mất an toàn - Thực hiện sang tải cân pha TBA T4 Lê Hữu Nghĩa, T9 Lê Hữu Nghĩa, T17 Lê Hữu Nghĩa	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	8	Đường Lê Hữu Nghĩa phường Long An	Cắt LBFCO NR. Bình Quân	7	0,0701	0,0001	0,0039	0,0000	0,267	2,667	
265	13-06-26	07h00	13-06-26	16h00	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Nhánh rẽ Vĩnh Châu A, nhánh rẽ Vườn Chuối, nhánh rẽ Vĩnh Nguyên, tuyến 472 Mộc Hóa	Nhánh rẽ Vĩnh Châu A, nhánh rẽ Vườn Chuối, nhánh rẽ Vĩnh Nguyên	Bảo trì, thay sứ đứng và ty, khắc phục khiếm khuyết lưới điện	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	25	Áp Vĩnh Nguyên, áp Vườn Chuối, Kênh 1/5; Một phần áp Sớm Mới, Rọc Năng xã Vĩnh Châu	Cắt LBFCO T01 Vĩnh Châu A	778	23,2316	0,0430	0,3791	0,0007	0,833	7,500	
266	13-06-26	06h10	13-06-26	06h20	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	- Tại 3LBFCO T68 Chợ Tân Ninh - 471 Tân Thạnh. - Tại 3LBFCO T14 Nhơn Ninh - 471 Tân Thạnh.	- Trụ số 68 nhánh rẽ Tân Ninh - 471 Tân Thạnh. (Xã Nhơn Ninh). - Trụ số 14 nhánh rẽ Nhơn Ninh - 471 Tân Thạnh. (Xã Nhơn Ninh).	Chuyển giao lưới nội bộ tuyến 471 Tân Thạnh từ 3LBFCO T14 Nhơn Ninh về 3LBFCO T68 Chợ Tân Ninh.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	30	Áp Kinh Tè, Bàng Lãng, Năm Ngàn, Bảy Ngàn, Kinh Bích, áp 1, áp 2, áp 3, áp 4, áp 5, áp 6 xã Nhơn Ninh	- Cắt 3LBFCO T68 Chợ Tân Ninh - 471 Tân Thạnh. - Đóng 3LBFCO T14 Nhơn Ninh - 471 Tân Thạnh.	2207	0,8519	0,0852	0,0205	0,0020	1,000	167	
267	13-06-26	17h00	13-06-26	17h10	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	- Tại 3LBFCO T14 Nhơn Ninh - 471 Tân Thạnh. - Tại 3LBFCO T68 Chợ Tân Ninh - 471 Tân Thạnh.	- Trụ số 14 nhánh rẽ Nhơn Ninh - 471 Tân Thạnh. (Xã Nhơn Ninh). - Trụ số 68 nhánh rẽ Tân Ninh - 471 Tân Thạnh. (Xã Nhơn Ninh).	Chuyển giao lưới nội bộ tuyến 471 Tân Thạnh từ 3LBFCO T68 Chợ Tân Ninh về 3LBFCO T14 Nhơn Ninh.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	30	Áp Kinh Tè, Bàng Lãng, Năm Ngàn, Bảy Ngàn, Kinh Bích, áp 1, áp 2, áp 3, áp 4, áp 5, áp 6 xã Nhơn Ninh	- Cắt 3LBFCO T14 Nhơn Ninh - 471 Tân Thạnh. - Đóng 3LBFCO T68 Chợ Tân Ninh - 471 Tân Thạnh.	2207	0,8519	0,0852	0,0205	0,0020	1,000	167	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
268	13-06-26	07h00	13-06-26	16h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Nhánh rẽ Tân Ninh và nhánh rẽ Áp 5 Tân Lập - 471 Tân Thạnh.	Từ trụ số 02 đến trụ số 67 nhánh rẽ Tân Ninh và từ trụ số 01 đến trụ số 19 nhánh rẽ Áp 5 Tân Lập - 471 Tân Thạnh. (Xã Nhơn Hòa Lập, Nhơn Ninh).	Tăng công suất trạm Kinh 1000-2 trụ số 09 từ 25kVA → 37,5kVA; trạm Kinh 2000-1 trụ số 34 từ 25kVA → 50kVA; trạm Áp 5 Tân Lập 2 trụ số 06 từ 2x25kVA → 50kVA; Thu hồi trạm CDC Tân Ninh 3x50kVA trụ số 67 và đầu lều hạ áp trụ số 67; Vệ sinh sứ từ trụ số 02 đến trụ số 67; Kiểm tra, bảo trì trạm và thay LA, CB trạm thí nghiệm trạm trụ số 03B/2, 09, 14, 21, 28, 34, 43, 53, 65A, 05 nhánh rẽ Tân Ninh và vệ sinh sứ từ trụ số 01 đến trụ số 19; Kiểm tra, bảo trì trạm và thay LA, CB trạm thí nghiệm trạm trụ số 06, 09, 19 nhánh rẽ Áp 5 Tân Lập.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	20	Áp Trương Công Ý, Bằng Lăng xã Nhơn Hòa Lập và một phần áp Bằng Lăng xã Nhơn Ninh	Cắt LBS T01 và DS T01B Tân Ninh - 471TT. (Miễn trừ nguyên nhân khác).	1088	23,9379	0,0420	0,5750	0,0010	0,667	6.333		
269	13-06-26	07h00	13-06-26	16h30	ĐL Tân Thạnh	Công ty TNHH Minh Hùng	Trạm T65A CDC Tân Ninh 2; trạm T67 CDC Tân Ninh và trạm T05 CDC Tân Ninh 1 - 471 Tân Thạnh.	Từ trụ số 64 đến trụ số 70; từ trụ số 01 đến trụ số 04; và từ trụ số H01 đến trụ số H28 đường dây hạ áp trạm T65A CDC Tân Ninh 2; trạm T67 CDC Tân Ninh và trạm T05 CDC Tân Ninh 1 - 471 Tân Thạnh (Xã Nhơn Ninh).	Nâng cấp dây hạ áp từ AV 3x50mm2 + AC 50mm2 lên dây ABC 4x120mm2 dài 1.050m.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt LBS T01 + DS T01B Tân Ninh - 471TT.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		
270	13-06-26	08h00	13-06-26	09h00	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Nr T235/1	T235 tuyến 474VH đến T235/1	Phát quang đường dây trung, hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		
271	13-06-26	09h00	13-06-26	16h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tuyến 474 Vĩnh Hưng	T158 đến T264 Tuyến 474 Vĩnh Hưng	Phát quang đường dây trung, hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		
272	13-06-26	08h30	13-06-26	10h00	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T28 Trạm Bơm Điện KT8	Tại trạm T28 Trạm Bơm Điện KT8	Bảo trì tiếp địa trạm	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Một phần áp Gò Xoài xã Khánh Hưng	Cắt LBFCO Nr Trạm Bơm Điện KT8	14	0,0736	0,0008	0,0012	0,0000	0,100	150		
273	13-06-26	10h30	13-06-26	16h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Nr Cây Trôm 1	T1 đến T28 Nr Cây Trôm 1	Phát quang đường dây trung, hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
274	13-06-26	07h30	13-06-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Nhánh rẽ Kênh 79 - QL62, Tuyến 477 Mộc Hóa	Từ trụ T7 đến trụ T40 Nhánh rẽ Kênh 79 - QL62, Tuyến 477 Mộc Hóa ( xã Mộc Hóa )	Phát quang cây xanh trung hạ áp từ trụ T7-T8, T13-T16, T18-T19, T29-T35, T38-T40 Nhánh rẽ Kênh 79 - QL62, Tuyến 477 Mộc Hóa (70 Cây)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
275	13-06-26	07h30	13-06-26	09h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Trạm biến áp T12/1 Bình Thạnh 6	Đường dây hạ áp trạm T12/1 Bình Thạnh 6, Nhánh rẽ Bình Thạnh, Tuyến 471 Mộc Hóa ( xã Bình Hiệp)	- Bảo trì, bit ống PVC trạm hoàn thiện các giải pháp PCSC. - ĐDHA trạm Bình Thạnh 6: Dây hạ áp đứt bo tay, dây chùng trụ H12A (giữa T12 - T13 - Nr Bình Thạnh) - Ép lại dây, căng lại dây chùng (3m dây AV 50, 1 ống nối AC, 1 kẹp AC 35-50, 2 Kẹp 419, băng keo)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Ông Nhan Đông xã Bình Hiệp	Cắt FCO trạm T12/1 Bình Thạnh 6	38	0,1771	0,0015	0,0042	0,0000	0,040	80	
276	13-06-26	10h00	13-06-26	11h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Trạm biến áp T1 Bình Tân	Đường dây hạ áp trạm T1 Bình Tân, Nhánh rẽ Bình Tân, Tuyến 471 Mộc Hóa ( xã Bình Hiệp)	- Bảo trì, bit ống PVC trạm hoàn thiện các giải pháp PCSC. - ĐDHA trạm Bình Tân 1. T15/1 dây hạ áp chạm trụ (đoạn vượt kênh): lắp Rack 2 + SOC, 2 Boulon 16x300, 4 lông dền M18; Trạm T1 - Bình Tân mất tiếp đất: 20 mét cáp thép, 2 cọc đất mạ kẽm, 2 Boulon 10x30+lông dền, 2 đầu coss 50mm2, 2 kẹp ép 419	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Cái Đồi Tây xã Bình Hiệp	Cắt FCO trạm T1 Bình Tân	26	0,0909	0,0010	0,0022	0,0000	0,047	70	
277	13-06-26	13h00	13-06-26	14h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Trạm biến áp T25 Bình Tân 3	Đường dây hạ áp trạm T25 Bình Tân 3, Nhánh rẽ Bình Tân, Tuyến 471 Mộc Hóa ( xã Bình Hiệp)	- Bảo trì, bit ống PVC trạm hoàn thiện các giải pháp PCSC. - ĐDHA trạm T25 Bình Tân 3: Lèo hạ áp bo tay và sử dụng kẹp nhôm nhiều vị trí H25A/19, H25A/6, H25A/7, H25A/5, H25A/2, H25A/3, H25A/1, T25-T25A/1, H25A/6/2, H25A/6/4, H25A/6/6, H25A/6/9 (Xử lý, ép lèo VT: 6 kẹp ép 419, 12 ống nối)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Cái Đồi Tây xã Bình Hiệp	Cắt FCO trạm T2 Bình Tân 3	41	0,1433	0,0016	0,0034	0,0000	0,037	55	
278	13-06-26	15h00	13-06-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Trạm biến áp T26 Bình Tân 4	Đường dây hạ áp trạm T26 Bình Tân 4, Nhánh rẽ Bình Tân, Tuyến 471 Mộc Hóa ( xã Bình Hiệp)	- Bảo trì, bit ống PVC trạm hoàn thiện các giải pháp PCSC. - ĐDHA trạm Bình Tân 4: + Đầu nối bằng kẹp IPC (ép lại VT: 2 kẹp ép 419) + T26 - T26/1: 4 mối nối bo tay (ép lại VT: 4 ống nối AC 50) + H6A: Lèo kẹp IPC (ép lại VT: 4 kẹp ép 419)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	1	Một phần áp Cái Đồi Tây xã Bình Hiệp	Cắt FCO trạm T26 Bình Tân 4	43	0,1503	0,0017	0,0036	0,0000	0,033	50	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
279	14-06-26	08h00	14-06-26	16h00	ĐL Bến Lức	Công ty TND Miền Nam	Nhánh rẽ Công Ty TNHH Nhựa Trung Long tuyến 478 Rạch Chanh	Từ trụ 02 đến trụ 05 nhánh rẽ Công Ty TNHH Nhựa Trung Long tuyến 478 Rạch Chanh	Bảo trì, thí nghiệm định kỳ đường dây và TBA theo TT02 (PB06060051198)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	5	Công ty TNHH Nhựa Trung Long Khu công nghiệp Nhứt Chánh 2 xã Bình Đức	Cắt 3LBFCO Công Ty TNHH Nhựa Trung Long (Cắt điện theo đề nghị của Khách hàng)	1	0,0075	0,0000	0,0004	0,0000	0,167	1.333	
280	14-06-26	08h00	14-06-26	16h00	ĐL Bến Lức	Công ty ETC 68	Nhánh rẽ Công ty TNHH MTV Việt Khánh Phương tuyến 480 Bến Lức	Tại trụ 01 nhánh rẽ Công ty TNHH MTV Việt Khánh Phương tuyến 480 Bến Lức	Bảo trì MBA bị chày dầu, thí nghiệm định kỳ đường dây và TBA theo TT02	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	5	Công ty TNHH MTV Việt Khánh Phương Khu công nghiệp Phú An Thạnh xã Bến Lức	Cắt 3LBFCO Công ty TNHH MTV Việt Khánh Phương (Cắt điện theo đề nghị của Khách hàng)	1	0,0075	0,0000	0,0004	0,0000	0,167	1.333	
281	14-06-26	07h30	14-06-26	11h00	ĐL Bến Lức	Công ty Hải Nam	Nhánh rẽ áp 4 Mỹ Yên tuyến 478 Bến Lức	Từ trụ 2A Nhánh rẽ áp 4 Mỹ Yên tuyến 478 Bến Lức đến trụ 01 XDM nhánh rẽ Công Ty CP Blue Pacific	Lắp dâ, sứ, kéo dây 3xACXH.50mm2- 24kV+ AC.50mm2 dài 8m; đấu nối hoàn chỉnh công trình Đường dây 22kV 3pha và TBA 3x50kVA Công Ty CP Blue Pacific	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	30	Một phần áp 4 xã Mỹ Yên	Cắt LBS T1+ DS T02 Áp 4 Mỹ Yên	620	2,0114	0,0096	0,1207	0,0006	1,000	3.500	
282	14-06-26	04h30	14-06-26	05h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Tuyến 480 Cần Đước 2, tuyến 473 Cần Đước	Tại LBS T36 + DS T37 áp 1A Tân Trạch, DS T5A tuyến 473 Cần Đước	Đóng mở vòng để chuyển giao lưới tuyến 480 Cần Đước 2 - 473 Cần Đước từ DS T37 Áp 1A Tân Trạch đến DS T5A tuyến 473 Cần Đước	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	- Kiểm tra LBS T36 Áp 1A Tân Trạch đang mở - Đóng DS T37 Áp 1A Tân Trạch; - Kiểm tra điều kiện khép vòng tại hai đầu LBS T36 Áp 1A Tân Trạch; - Đóng LBS T36 Áp 1A Tân Trạch; - Cắt MC 473 Cần Đước; - Cắt DS T5A tuyến 473 Cần Đước.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
283	14-06-26	04h30	14-06-26	05h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Tuyến 480 Cần Đước 2, tuyến 474 Cần Đước	Tại DS T2A tuyến 474 Cần Đước, LBS T23 áp Bình Địa	Đóng mở vòng để chuyển giao lưới tuyến 480 Cần Đước 2 - 474 Cần Đước từ LBS T23 áp Bình Địa đến DS T2A tuyến 474 Cần Đước	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	- Kiểm tra điều kiện khép vòng tại hai đầu LBS T23 Áp Bình Địa; - Đóng LBS T23 áp Bình Địa; - Cắt MC 474 Cần Đước; - Cắt DS T2A tuyến 474 Cần Đước.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
284	14-06-26	04h30	14-06-26	05h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Tuyến 474 Cần Đước 2, tuyến 477 Cần Đước	Tại DS T3 tuyến 477 Cần Đước, LBS T2B + DS T2 Tân Trạch	Đóng mở vòng để chuyển giao lưới tuyến 474 Cần Đước 2 - 477 Cần Đước từ DS T2 Tân Trạch đến DS T3 tuyến 477 Cần Đước	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	- Kiểm tra điều kiện khép vòng tại hai đầu LBS T2B Tân Trạch; - Đóng LBS T2B Tân Trạch; - Cắt MC 477 Cần Đước; - Cắt DS T3 tuyến 477 Cần Đước.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
285	14-06-26	17h00	14-06-26	18h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Tuyến 480 Cần Đước 2, tuyến 474 Cần Đước	Tại DS T2A tuyến 474 Cần Đước, LBS T23 áp Bình Địa	Đóng mở vòng để chuyển giao lưới tuyến 480 Cần Đước 2 - 474 Cần Đước từ DS T2A tuyến 474 Cần Đước đến LBS T23 áp Bình Địa	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	- Đóng MC 474 Cần Đước; - Kiểm tra điều kiện khép vòng tại hai đầu DS T2A tuyến 474 Cần Đước; - Cắt MC 474 Cần Đước; - Đóng DS T2A tuyến 474 Cần Đước; - Đóng MC 474 Cần Đước; - Cắt LBS T23 áp Bình Địa.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
286	14-06-26	17h00	14-06-26	18h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Tuyến 480 Cần Đước 2, tuyến 473 Cần Đước	Tại LBS T36 áp 1A Tân Trạch, DS T5A tuyến 473 Cần	Đóng mở vòng để chuyển giao lưới tuyến 480 Cần Đước 2 - 473 Cần Đước từ DS T5A tuyến 473 Cần Đước đến LBS T36 áp 1A Tân Trạch	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	- Đóng MC 473 Cần Đước - Kiểm tra điều kiện khép vòng tại hai đầu DS T5A tuyến 473 Cần Đước - Cắt MC 473 Cần Đước - Đóng DS T5A tuyến 473 Cần Đước - Đóng MC 473 Cần Đước - Cắt LBS T36 áp 1A Tân Trạch	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
287	14-06-26	17h00	14-06-26	18h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Tuyến 474 Cần Đước 2, tuyến 477 Cần Đước	Tại DS T3 tuyến 477 Cần Đước, LBS T2B Tân Trạch	Đóng mở vòng để chuyển giao lưới tuyến 474 Cần Đước 2 - 477 Cần Đước từ DS T3 tuyến 477 Cần Đước đến LBS T2B Tân Trạch	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	- Đóng MC 477 Cần Đước; - Kiểm tra điều kiện khép vòng tại hai đầu DS T3 tuyến 477 Cần Đước; - Cắt MC 477 Cần Đước; - Đóng DS T3 tuyến 477 Cần Đước; - Đóng MC 477 Cần Đước; - Cắt LBS T2B Tân Trạch.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
288	14-06-26	07h00	14-06-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước + XNDV Tây Ninh	REC T55 Tân Lân Chợ Trạm	Tại REC T55 Tân Lân Chợ Trạm, tuyến 472 Cần Đước	- Thí nghiệm định kỳ REC T55 Tân Lân Chợ Trạm - Thay LA định kỳ - Thay tole mục	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	- Kiểm tra DS T56 Tân Lân Chợ Trạm đang mở - Cắt MC 472 Cần Đước, đóng DTĐ 472-76 Cần Đước	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
289	14-06-26	07h00	14-06-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước + XNDV Tây Ninh	Lộ ra trạm 110 KV Cần Đước	Từ sau tủ hợp bộ các MC: 471, 472, 473, 474, 477, 478 đến trụ P6 lộ ra trạm 110 KV Cần Đước, đến trụ T1 tuyến 473, 474, 476 Cần Đước và đến trụ T8A tuyến 471, 478 Cần Đước	- Thí nghiệm định kỳ cấp ngầm đoạn P5- đến T1 tuyến 473, 474 Cần Đước - Lắp tiếp đất lại trụ công trạm 110 KV Cần Đước - Chuyển đầu nối trạm Khu 4 từ tuyến 471 sang tuyến 478 Cần Đước - Thay giáp núu T8-T8A tuyến 478 Cần Đước vận hành lâu năm có hiện tượng bị moi - Thay LA định kỳ - Thay tole mục, phát quang vệ sinh, bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	350	Một phần áp 2, 3, 4 xã Cần Đước, một phần áp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 xã Tân Lâm, toàn bộ xã Long Hựu và toàn bộ Khu công nghiệp Cầu Cảng Phước Đông	- Kiểm tra MC 473, 474, 477, 475, 476, 480 Cần Đước đang mở; kiểm tra DTD 475-76, 476-76, 480-76 đang đóng; - Cát MC 471, 472, 478 Cần Đước; đóng DTD 471-76, 472-76, 473-76, 474-76, 477-76, 478-76 Cần Đước; - Cát FCO trạm Ngân Hàng, T4 Thị trấn Cần Đước.	20031	178,6887	0,3135	10,5746	0,0186	11,667	110.833	
290	14-06-26	07h00	14-06-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Nhánh rẽ áp 3 Phước Đông	Từ trụ T20 đến trụ T22 nhánh rẽ áp 3 Phước Đông, tuyến 471 Cần Đước	- Tháp sắt nâng cao khoảng cách pha-đất - Thay LA định kỳ - Thay tole mục, vệ sinh, phát quang bảo trì lưới điện mùa khô 2026 kết hợp thực hiện các phụ lục PCSC	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cát LBFCO p/đ áp 3 Phước Đông	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
291	14-06-26	07h00	14-06-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Nhánh rẽ Ngã 3 Kinh	Tại trụ T2 nhánh rẽ Ngã 3 Kinh, tuyến 471, 478 Cần Đước	Bảo trì, thay cần DS T2 Ngã 3 Kinh (tuyến 471 Cần Đước)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cát MC 471, 478 Cần Đước; đóng DTD 471-76, 478-76 Cần Đước	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
292	14-06-26	07h00	14-06-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Nhánh rẽ Ngã 3 Kinh	Từ trụ T6 đến trụ T7 nhánh rẽ Ngã 3 Kinh, tuyến 471, 478 Cần Đước	Bảo trì, thay cần DS T6, T7 Ngã 3 Kinh (tuyến 478 Cần Đước)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cát MC 471, 478 Cần Đước; đóng DTD 471-76, 478-76 Cần Đước	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
293	14-06-26	07h00	14-06-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Nhánh rẽ Ngã 3 Kinh	Tại REC T47A Ngã 3 Kinh, trụ T47A nhánh rẽ Ngã 3 Kinh, tuyến 471 Cần Đước	- Lắp lại REC T47A Ngã 3 Kinh - Thay LA định kỳ	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cát MC 471 Cần Đước, đóng DTD 471-76 Cần Đước	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
294	14-06-26	07h00	14-06-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Nhánh rẽ Cầu Nội	Từ trụ T55 đến trụ T55A nhánh rẽ Cầu Nội, tuyến 471 Cần Đước	- Bọc hóa đầu cấp ngầm - Thay LA d9i5nh kỳ	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cát MC 471 Cần Đước, đóng DTD 471-76 Cần Đước	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
295	14-06-26	07h00	14-06-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm KDC NT Áp 3 Phước Đông GĐ 2	Phân hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp KDC NT Áp 3 Phước Đông GĐ 2, tuyến 471 Cần Đước	- Lắp tiếp đất tăng cường - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cát FCO trạm KDC NT Áp 3 Phước Đông GĐ 2	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
296	14-06-26	07h00	14-06-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm T15/4/2 Xóm Bến 2	Phân hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp T15/4/2 Xóm Bến 2, tuyến 471 Cần Đước	- Lắp tiếp đất tăng cường - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cát FCO trạm T15/4/2 Xóm Bến 2	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
297	14-06-26	07h00	14-06-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm UB Phước Đông	Phân hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp UB Phước Đông, tuyến 471 Cần Đước	- Lắp tiếp đất tăng cường - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt FCO trạm UB Phước Đông	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
298	14-06-26	07h00	14-06-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm KDC Áp 3 Phước Đông 2	Phân hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp KDC Áp 3 Phước Đông 2, tuyến 471 Cần Đước	- Lắp tiếp đất tăng cường - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt FCO trạm KDC NT Áp 3 Phước Đông 2	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
299	14-06-26	07h00	14-06-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm Sáu Ngay 1	Phân hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp Sáu Ngay 1, tuyến 471 Cần Đước	- Lắp tiếp đất tăng cường - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt FCO trạm Sáu Ngay 1	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
300	14-06-26	07h00	14-06-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm T7 Long Hựu Đông	Phân hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp T7 Long Hựu Đông, tuyến 471 Cần Đước	- Lắp tiếp đất tăng cường - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt FCO trạm T7 Long Hựu Đông	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
301	14-06-26	07h00	14-06-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm T3A Mỹ Điền	Phân hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp T3A Mỹ Điền, tuyến 471 Cần Đước	- Chính trụ hạ áp H5a bị nghiêng - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt FCO trạm T3A Mỹ Điền	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
302	14-06-26	07h00	14-06-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm T4 Áp Tây 2	Phân hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp T4 Áp Tây 2, tuyến 471 Cần Đước	- Ép tăng cường lều hạ áp H35/5 bị phát nhiệt - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt FCO trạm T4 Áp Tây 2	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
303	14-06-26	07h00	14-06-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm T2 Hựu Lộc Nhỏ 1	Phân hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp T2 Hựu Lộc Nhỏ 1, tuyến 471 Cần Đước	- Ép tăng cường lều hạ áp T3-T4 bị phát nhiệt - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt FCO trạm T2 Hựu Lộc Nhỏ 1	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
304	14-06-26	07h00	14-06-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm HKD Nguyễn Văn Dũng	Tại trạm HKD Nguyễn Văn Dũng, tuyến 471 Cần Đước	Vệ sinh, bảo trì trạm khách hàng thuê quản lý vận hành	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt LBFCO p/d HKD Nguyễn Văn Dũng	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
305	14-06-26	07h00	14-06-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm Cơ Sở Hàn Tiên Võ Văn Kiên	Tại trạm Cơ Sở Hàn Tiên Võ Văn Kiên, tuyến 471 Cần Đước	Vệ sinh, bảo trì trạm khách hàng thuê quản lý vận hành	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt LBFCO p/d Cơ Sở Hàn Tiên Võ Văn Kiên	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
306	14-06-26	07h00	14-06-26	16h30	ĐL Cần Đức	ĐL Cần Đức + XNDV Tây Ninh	Trạm T40 Long Hựu	Phân hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp T40 Long Hựu, tuyến 471 Cần Đức	- CBM cấp độ 2 MBA - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt FCO trạm T40 Long Hựu	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
307	14-06-26	07h00	14-06-26	16h30	ĐL Cần Đức	ĐL Cần Đức + XNDV Tây Ninh	Trạm Long Hựu 5	Phân hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp Long Hựu 5, tuyến 471 Cần Đức	- CBM cấp độ 2 MBA - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt FCO trạm Long Hựu 5	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
308	14-06-26	07h00	14-06-26	16h30	ĐL Cần Đức	ĐL Cần Đức + XNDV Tây Ninh	Trạm T2 Long Hựu Đông	Phân hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp T2 Long Hựu Đông, tuyến 471 Cần Đức	- CBM cấp độ 2 MBA - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt FCO trạm T2 Long Hựu Đông	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
309	14-06-26	07h00	14-06-26	16h30	ĐL Cần Đức	ĐL Cần Đức + XNDV Tây Ninh	Trạm T3 Long Hựu Đông	Phân hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp T3 Long Hựu Đông, tuyến 471 Cần Đức	- CBM cấp độ 2 MBA - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt FCO trạm T3 Long Hựu Đông	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
310	14-06-26	07h00	14-06-26	16h30	ĐL Cần Đức	ĐL Cần Đức + XNDV Tây Ninh	Trạm T57A/1 Ngã Ba Kinh	Phân hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp T57A/1 Ngã Ba Kinh, tuyến 471 Cần Đức	- CBM cấp độ 2 MBA - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt FCO trạm T57A/1 Ngã Ba Kinh	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
311	14-06-26	07h00	14-06-26	16h30	ĐL Cần Đức	ĐL Cần Đức + XNDV Tây Ninh	Trạm T5/1 Nhà Tu	Phân hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp T5/1 Nhà Tu, tuyến 471 Cần Đức	- CBM cấp độ 2 MBA - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt FCO trạm T5/1 Nhà Tu	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
312	14-06-26	07h00	14-06-26	16h30	ĐL Cần Đức	ĐL Cần Đức + XNDV Tây Ninh	Trạm T6 Long Hựu Đông	Phân hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp T6 Long Hựu Đông, tuyến 471 Cần Đức	- CBM cấp độ 2 MBA - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt FCO trạm T6 Long Hựu Đông	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
313	14-06-26	07h00	14-06-26	16h30	ĐL Cần Đức	ĐL Cần Đức + XNDV Tây Ninh	Trạm T13 Long Hựu Đông	Phân hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp T13 Long Hựu Đông, tuyến 471 Cần Đức	- CBM cấp độ 2 MBA - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm - Bảo trì mùa khô 2026	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt FCO trạm T13 Long Hựu Đông	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
314	14-06-26	04h30	14-06-26	05h00	ĐL Cần Đước + Cần Giuộc	ĐL Cần Đước + Cần Giuộc	Tuyến 472 Cần Đước, 471 Cần Giuộc	Tại REC T55 + DS T56 Tân Lân Chợ Trạm Tại LBS T145 Chợ Trạm Mũi Tàu	Đóng mở vòng để chuyển giao lưới tuyến 471 Cần Giuộc và tuyến 472 Cần Đước từ LBS T145 Chợ Trạm Mũi Tàu đến DS T56 Tân Lân Chợ Trạm	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	* ĐL Cần Giuộc thực hiện: - Kiểm tra điều kiện khép vòng tại LBS T145 Chợ Trạm Mũi Tàu; - Đóng LBS T145 Chợ Trạm Mũi Tàu; * ĐL Cần Đước thực hiện: - Cắt Rec T55 + DS T56 Tân Lân Chợ Trạm	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
315	14-06-26	17h00	14-06-26	18h00	ĐL Cần Đước + Cần Giuộc	ĐL Cần Đước + Cần Giuộc	Tuyến 472 Cần Đước, 471 Cần Giuộc	Tại REC T55 + DS T56 Tân Lân Chợ Trạm Tại LBS T145 Chợ Trạm Mũi Tàu	Đóng mở vòng để chuyển giao lưới tuyến 472 Cần Đước và tuyến 471 Cần Giuộc từ DS T56 Tân Lân Chợ Trạm đến LBS T145 Chợ Trạm Mũi Tàu	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	* ĐL Cần Đước thực hiện: - Kiểm tra Rec T55 Tân Lân Chợ Trạm đang mở; - Đóng DS T56 Tân Lân Chợ Trạm; - Kiểm tra điều kiện khép vòng tại Rec T55 Tân Lân Chợ Trạm; - Đóng Rec T55 Tân Lân Chợ Trạm; * ĐL Cần Giuộc thực hiện: - Cắt LBS T145 Chợ Trạm Mũi Tàu	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
316	14-06-26	04h30	14-06-26	05h00	ĐL Cần Đước + Cần Giuộc	ĐL Cần Đước + Cần Giuộc	Tuyến 472 Cần Đước, 471 Cần Giuộc	Tại REC T55 + DS T56 Tân Lân Chợ Trạm Tại LBS T145 Chợ Trạm Mũi Tàu	Đóng mở vòng để chuyển giao lưới tuyến 471 Cần Giuộc và tuyến 472 Cần Đước từ LBS T145 Chợ Trạm Mũi Tàu đến DS T56 Tân Lân Chợ Trạm	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	* ĐL Cần Giuộc thực hiện: - Kiểm tra điều kiện khép vòng tại LBS T145 Chợ Trạm Mũi Tàu; - Đóng LBS T145 Chợ Trạm Mũi Tàu; * ĐL Cần Đước thực hiện: - Cắt Rec T55 + DS T56 Tân Lân Chợ Trạm	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
317	14-06-26	17h00	14-06-26	18h00	ĐL Cần Đước + Cần Giuộc	ĐL Cần Đước + ĐL Cần Giuộc	Tuyến 472 Cần Đước, 471 Cần Giuộc	Tại REC T55 + DS T56 Tân Lân Chợ Tràm Tại LBS T145 Chợ Tràm Mũi Tàu	Đóng mở vòng để chuyển giao lưới tuyến 472 Cần Đước và tuyến 471 Cần Giuộc từ DS T56 Tân Lân Chợ Tràm đến LBS T145 Chợ Tràm Mũi Tàu	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	* ĐL Cần Đước thực hiện: - Kiểm tra Rec T55 Tân Lân Chợ Tràm đang mở; - Đóng DS T56 Tân Lân Chợ Tràm - Kiểm tra điều kiện khép vòng tại Rec T55 Tân Lân Chợ Tràm; - Đóng Rec T55 Tân Lân Chợ Tràm; * ĐL Cần Giuộc thực hiện: - Cắt LBS T145 Chợ Tràm Mũi Tàu	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
318	14-06-26	08h00	14-06-26	10h30	ĐL Cần Giuộc	XNDV Điện lực Tây Ninh	Nhánh rẽ Công ty TNHH WATARI WELDING INDUSTRY	Tại TBA 1250kVA Công ty TNHH WATARI WELDING INDUSTRY	Bảo trì, vệ sinh và thử nghiệm TBA 1250kVA Công ty TNHH WATARI WELDING INDUSTRY	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	30	Công ty TNHH WATARI WELDING INDUSTRY áp Long Hậu 3 xã Cần Giuộc	Cắt LBFCO nhánh rẽ Công ty TNHH WATARI WELDING INDUSTRY	1	0,0016	0,0000	0,0001	0,0000	1,000	2.500	
319	14-06-26	10h30	14-06-26	13h30	ĐL Cần Giuộc	XNDV Điện lực Tây Ninh	Nhánh rẽ Chi nhánh Công ty TNHH Kiwa Industry	Tại TBA 560kVA Chi nhánh Công ty TNHH Kiwa Industry	Bảo trì, vệ sinh và thử nghiệm 560kVA Chi nhánh Công ty TNHH Kiwa Industry	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	10	Chi nhánh Công ty TNHH Kiwa Industry áp Long Hậu 3 xã Cần Giuộc	Cắt LBFCO nhánh rẽ Chi nhánh Công ty TNHH Kiwa Industry	1	0,0020	0,0000	0,0002	0,0000	0,333	1.000	
320	14-06-26	13h30	14-06-26	15h30	ĐL Cần Giuộc	XNDV Điện lực Tây Ninh	Nhánh rẽ Công ty TNHH ITV Thương mại dịch vụ Nam Long	Tại TBA 1000kVA Công ty TNHH ITV Thương mại dịch vụ Nam Long	Bảo trì, vệ sinh và thử nghiệm TBA 1000kVA Công ty TNHH ITV Thương mại dịch vụ Nam Long	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	25	Công ty TNHH ITV Thương mại dịch vụ Nam Long áp Long Hậu 3 xã Cần Giuộc	Cắt LBFCO nhánh rẽ Công ty TNHH ITV Thương mại dịch vụ Nam Long	1	0,0013	0,0000	0,0001	0,0000	0,833	1.667	
321	14-06-26	15h30	14-06-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	XNDV Điện lực Tây Ninh	Nhánh rẽ Chi nhánh Công Ty TNHH Phan Sinh	Tại TBA 250kVA Chi nhánh Công Ty TNHH Phan Sinh	Bảo trì, vệ sinh và thử nghiệm TBA 250kVA Chi nhánh Công Ty TNHH Phan Sinh	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	8	Chi nhánh Công ty TNHH Phan Sinh áp Long Hậu 3 xã Cần Giuộc	Cắt LBFCO nhánh rẽ Chi nhánh Công Ty TNHH Phan Sinh	1	0,0007	0,0000	0,0001	0,0000	0,267	267	
322	14-06-26	08h00	14-06-26	16h00	ĐL Cần Giuộc	Công ty Kiến Phát	Nhánh rẽ Công ty TNHH Việt Hiếu Nghĩa (trụ 54/13/10)	Nhánh rẽ Công ty TNHH Việt Hiếu Nghĩa	Bảo trì, thí nghiệm cáp ngầm, TBA, thực hiện các giải pháp phòng chống sự cố Công ty TNHH Việt Hiếu Nghĩa	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	10	Công ty TNHH Việt Hiếu Nghĩa áp Long Hậu 3 xã Cần Giuộc	Cắt LBFCO nhánh rẽ Công ty TNHH Việt Hiếu Nghĩa	1	0,0052	0,0000	0,0004	0,0000	0,333	2.667	
323	14-06-26	08h00	14-06-26	16h00	ĐL Cần Giuộc	Công ty Kiến Phát	Nhánh rẽ Công ty TNHH QuaNon (trụ 2.6)	Nhánh rẽ Công ty TNHH QuaNon	Bảo trì, thí nghiệm cáp ngầm, TBA, thực hiện các giải pháp phòng chống sự cố Công ty TNHH QuaNon	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	8	Công ty TNHH QuaNon áp Long Hậu 3 xã Cần Giuộc	Cắt LBFCO nhánh rẽ Công ty TNHH QuaNon	1	0,0052	0,0000	0,0004	0,0000	0,267	2.133	
324	14-06-26	08h00	14-06-26	16h00	ĐL Cần Giuộc	Công ty Kỹ Thuật Điện RCP	Nhánh rẽ Công ty AVERY DENNISSION RIS VIỆT NAM (trụ 2.12)	Nhánh rẽ Công ty AVERY DENNISSION RIS VIỆT NAM	Bảo trì, thí nghiệm cáp ngầm, TBA, thực hiện các giải pháp phòng chống sự cố Công ty AVERY DENNISSION RIS VIỆT NAM	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	50	AVERY DENNISSION RIS VIỆT NAM áp Long Hậu 3 xã Cần Giuộc	Cắt Rec + DS nhánh rẽ AVERY DENNISSION RIS VIỆT NAM	1	0,0052	0,0000	0,0004	0,0000	1,667	13.333	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
325	14-06-26	06h00	14-06-26	06h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 473 Cần Giuộc và tuyến 473 Cần Đước	Tại LBS T145B Mũi Tàu Xoài Đồi; Rec + DS T181A Xoài Đồi	Chuyển giao lưới tuyến 473 Cần Giuộc - 473 Cần Đước từ LBS T145B Mũi Tàu Xoài Đồi đến DS T181A Xoài Đồi	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	- Kiểm tra điều kiện khép vòng đạt yêu cầu đóng điện tại LBS T145B Mũi Tàu Xoài Đồi; - Đóng LBS T145B Mũi Tàu Xoài Đồi; - Cắt Rec + DS T181A Xoài Đồi.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
326	14-06-26	18h00	14-06-26	18h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 473 Cần Đước và tuyến 473 Cần Giuộc	Tại LBS T145B Mũi Tàu Xoài Đồi; Rec + DS T181A Xoài Đồi	Chuyển giao lưới tuyến 473 Cần Đước - 473 Cần Giuộc từ DS T181A Xoài Đồi đến LBS T145B Mũi Tàu Xoài Đồi	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	- Đóng DS T181A Xoài Đồi; - Kiểm tra điều kiện khép vòng đạt yêu cầu đóng điện tại Rec T181A Xoài Đồi; - Đóng Rec T181A Xoài Đồi; - Cắt LBS T145B Mũi Tàu Xoài Đồi.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
327	14-06-26	06h30	14-06-26	16h00	ĐL Đức Hòa	Công ty TNHH MTV Trần Văn Phong	Trục Đức Hòa- Hậu Nghĩa	Tại trụ 249 trục Đức Hòa- Hậu Nghĩa, tuyến 475, 476 Đức Huệ	Di dời trụ T249 trục Đức Hòa- Hậu Nghĩa	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	450	Một phần xã Hậu Nghĩa, Hòa Khánh, Đức Hòa	- Cắt Rec T140 + DS T139A Tân Phú; - Cắt Rec T136A+ DS T135A Tân Phú.	9520	54,6482	0,0959	5,0185	0,0088	15,000	142.500	
328	14-06-26	06h30	14-06-26	16h00	ĐL Đức Hòa	Công ty TNHH ĐT SX TM DV Nam Lập Phát	Trục Đức Hòa- Hậu Nghĩa	Tại trụ T99 và T99/1 trục Đức Hòa- Hậu Nghĩa, tuyến 475 Đức Huệ	TCS TBA T99/1 Ống Vần từ 3x50KVA lên 320KVA	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Kết hợp	Cắt Rec T140 + DS T139A Tân Phú	56	0,4996	0,0009	0,0296	0,0001	0,067	633	
329	14-06-26	06h30	14-06-26	16h00	ĐL Đức Hòa	Công ty TNHH ĐT SX TM DV Nam Lập Phát	Mạch 2 trục Đức Hòa- Hậu Nghĩa	Tại trụ T23 Mạch 2 trục Đức Hòa- Hậu Nghĩa, tuyến 476 Đức Huệ	TCS TBA T23 Mạch 2 từ 3x37,5KVA lên 250KVA	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt Rec T136A+ DS T135A Tân Phú	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
330	14-06-26	06h30	14-06-26	16h00	ĐL Đức Hòa	Công ty TNHH ĐT SX TM DV Nam Lập Phát	Trục Đức Hòa- Hậu Nghĩa	Tại trụ T93, T93A/1 Mạch 2 trục Đức Hòa- Hậu Nghĩa, tuyến 476 Đức Huệ	Trồng trụ BTLT 14m T93, T93A/1 Mạch 2 Đức Hòa- Hậu Nghĩa	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt Rec T140 + DS T139A Tân Phú	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
331	14-06-26	06h30	14-06-26	16h00	ĐL Đức Hòa	Công ty TNHH ĐT SX TM DV Nam Lập Phát	Trục Đức Hòa- Hậu Nghĩa	Trục Đức Hòa- Hậu Nghĩa	Trồng trụ, kéo dây hạ áp trạm T214A Ba Sa Tây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt Rec T140 + DS T139A Tân Phú	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
332	14-06-26	06h30	14-06-26	16h00	ĐL Đức Hòa	Công ty TNHH XLD Hòa Phát	Trục Đức Hòa- Hậu Nghĩa	Tại trụ 134 trục Đức Hòa- Hậu Nghĩa, tuyến 475 Đức Huệ	Trạm 3x37,5KVA Cty Phạm Hoàng Nam	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt Rec T140 + DS T139A Tân Phú	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
333	14-06-26	06h30	14-06-26	16h00	ĐL Đức Hòa	Công ty TNHH XLD Hòa Phát	Trục Đức Hòa- Hậu Nghĩa	Tại trụ 134 trục Đức Hòa- Hậu Nghĩa, tuyến 475 Đức Huệ	Đầu nối đường dây và trạm 3x7,5KVA Cty Phạm Hoàng Nam	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt Rec T140 + DS T139A Tân Phú	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
334	14-06-26	06h30	14-06-26	16h00	ĐL Đức Hòa	Công ty TNHH ĐTXD HPPE	Mạch 2 trục Đức Hòa- Hậu Nghĩa	Tại trụ T75 Mạch 2 trục Đức Hòa- Hậu Nghĩa, tuyến 476 Đức Huệ	Thay 3FCO thành 3LBFCO nhánh rẽ Cty TNHH SX TM Thép Nam	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt Rec T136A+ DS T135A Tân Phú	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
335	14-06-26	06h30	14-06-26	16h00	ĐL Đức Hòa	Công ty CP SX TĐB Thành Long	Trục Đức Hòa- Hậu Nghĩa	Từ trụ 220 đến trụ 172 trục Đức Hòa- Hậu Nghĩa, tuyến 475 Đức Huệ	Thay trụ BTLT 12m thành trụ BTLT 12m trục Đức Hòa- Hậu Nghĩa	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt Rec T140 + DS T139A Tân Phú	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
336	14-06-26	06h30	14-06-26	16h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa + XNDV ĐL Tây Ninh	Trục Đức Hòa- Hậu Nghĩa	Tại trụ T226, T226A trục Đức Hòa- Hậu Nghĩa	Thay LA định kỳ, do CBM cấp độ 2 Rec T226, DS T226A Hòa Khánh	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt Rec T140 + DS T139A Tân Phú	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
337	14-06-26	06h30	14-06-26	16h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Mạch 2 trục Đức Hòa- Hậu Nghĩa	Tại trụ T102 mạch 2, trục Đức Hòa- Hậu Nghĩa	Thay LA định kỳ, do CBM cấp độ 2 Rec, DS T102 Hòa Khánh	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt Rec T136A+ DS T135A Tân Phú	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
338	14-06-26	06h30	14-06-26	16h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trục Tân Phú- Hiệp Hòa	Tại trụ T140 trục Tân Phú- Hiệp Hòa	Thay LA định kỳ, do CBM cấp độ 2 Rec T140 Tân Phú	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	- Cắt Rec T140 + DS T139A Tân Phú; - Cắt Rec T136A + DS T135A Tân Phú.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
339	14-06-26	06h30	14-06-26	16h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trục Đức Hòa- Hậu Nghĩa	Tại trụ T248 trục Đức Hòa- Hậu Nghĩa	Thay LA định kỳ, do CBM cấp độ 2 LBS, DS T248 Trần Kha	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	- Cắt Rec T140 + DS T139A Tân Phú; - Cắt Rec T136A + DS T135A Tân Phú.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
340	14-06-26	06h30	14-06-26	16h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trục Tân Phú- Hiệp Hòa	Tại trụ T149 trục Tân Phú- Hiệp Hòa	Thay LA định kỳ, do CBM cấp độ 2 DS T149 Tân Phú	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	- Cắt Rec T140 + DS T139A Tân Phú; - Cắt Rec T136A + DS T135A Tân Phú.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
341	14-06-26	06h30	14-06-26	16h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Trà Cú	Tại trụ T3 NR Trà Cú	Thay LA định kỳ, do CBM cấp độ 2 DS T3 Trà Cú	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt Rec T136A+ DS T135A Tân Phú	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
342	14-06-26	06h30	14-06-26	16h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trục Đức Hòa- Hậu Nghĩa	Tại trụ T154 trục Đức Hòa- Hậu Nghĩa	Thay LA định kỳ, do CBM cấp độ 2 3LS T154 Hòa Khánh	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt Rec T140 + DS T139A Tân Phú	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
343	14-06-26	06h30	14-06-26	16h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trục Đức Hòa- Hậu Nghĩa	Tại trụ T134A, T134A/1 trục Đức Hòa- Hậu Nghĩa	Thay LA định kỳ, do CBM cấp độ 2 cáp ngầm T134A đến T1 Kênh kênh	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt Rec T140 + DS T139A Tân Phú	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
344	14-06-26	06h30	14-06-26	16h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Giồng Ngang	Tại trụ T1A NR Giồng Ngang	Thay kẹp quay bị hỏng NR Giồng Ngang	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt Rec T136A+ DS T135A Tân Phú	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
345	14-06-26	06h30	14-06-26	16h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Giồng Ngang	Tại trụ T5/1 NR Giồng Ngang	GCS trạm T5/1 Giồng Ngang từ 37,5 KVA xuống 15KVA	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt 3LBFCO T1A NR Giồng Ngang	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Đơn vị		Công ty																		
	SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI																	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
346	14-06-26	06h30	14-06-26	16h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Giồng Ngang	Tại trụ T24/9 NR Giồng Ngang	GCS trạm T9 Bảy Nhạc 2x50KVA xuống 50KVA	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt 3LBFCO T1A NR Giồng Ngang	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
347	14-06-26	06h30	14-06-26	16h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Giồng Ngang	Tại trụ T10 NR Giồng Ngang	GCS trạm T10 Ông Tiến từ 2x50KVA xuống 50KVA	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt 3LBFCO T1A NR Giồng Ngang	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
348	14-06-26	06h30	14-06-26	16h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Giồng Ngang	Tại trụ T42/4 NR Giồng Ngang	GCS trạm T42/4 Giồng Ngang từ 50KVA xuống 25KVA	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt 3LBFCO T1A NR Giồng Ngang	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
349	14-06-26	08h00	14-06-26	16h00	ĐL Đức Hòa	Công ty CP NLX Thành Đô	NR Công ty TNHH MTV TM DV SX Sừng Đạt	Tại trụ 01 NR Công ty TNHH MTV TM DV SX Sừng Đạt	Bảo trì, vệ sinh trạm 560KVA Công ty TNHH MTV TM DV SX Sừng Đạt	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Công ty TNHH MTV TM DV SX Sừng Đạt, ấp Bình Tiên 2 xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Công ty TNHH MTV TM DV SX Sừng Đạt	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	950	
350	14-06-26	08h00	14-06-26	12h00	ĐL Đức Huệ	Liên Doanh Thủy Phương - Minh Hùng	Tuyến 479 Đức Huệ,	Từ trụ T61 đến T67 Tuyến 479 Đức Huệ,	Dựng trụ BTLT ghép 14m, lắp thiết bị, kéo dây đấu nối công trình ĐTXD ĐDTA và TBA 250kVA T61/1, T67/1 tuyến 479 Đức Huệ	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	60	Một phần ấp Thành Nam, ấp Thành Tây, ấp Mỹ Lợi, ấp Voi, ấp Vinh, ấp Mỹ Thanh Đông xã Đông Thành, ấp Đông Hoà Bắc xã Mỹ Quý	Cắt MC 479 Đức Huệ, đóng DTĐ 479-76 Đức Huệ	4101	22,4584	0,0936	0,9126	0,0038	2,000	8.000	
351	14-06-26	12h00	14-06-26	16h30	ĐL Đức Huệ	Liên Doanh Thủy Phương - Minh Hùng	Tuyến 479 Đức Huệ,	Từ trụ T61 đến T67 đến T60/1 đến T67/1 Đường dây hạ áp trạm T60/1 và trạm T65, T67 Tuyến 479 Đức Huệ,	Lắp hoàn thiện phần trung hạ áp đấu nối công trình ĐTXD ĐDTA và TBA 250kVA T61/1, T67/1 tuyến 479 Đức Huệ	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	3	Một phần ấp Thành Tây xã Đông Thành	Cắt IFCO trạm T60/1, T65, T67 479 Đức Huệ	122	0,7516	0,0028	0,0305	0,0001	0,100	450	
352	14-06-26	08h00	14-06-26	12h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 479 Đức Huệ,	Từ trụ T97 Tuyến 479 Đức Huệ,	Bảo trì lưới điện, khắc phục khiếm khuyết, điều hòa trạm biến áp,	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt MC 479 Đức Huệ, đóng DTĐ 479-76 Đức Huệ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
353	14-06-26	08h00	14-06-26	12h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 479 Đức Huệ,	Từ trụ T111A/1 Tuyến 479 Đức Huệ đến T36/1 nhánh rẽ Mỹ Thạnh Tây, tuyến 479 Đức Huệ	Bảo trì lưới điện, khắc phục khiếm khuyết, điều chuyển máy cắt trạm bù từ T111A/1 tuyến 479 về T36/1 Mỹ Thạnh Tây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Kết hợp	Cắt MC 479 Đức Huệ, đóng DTĐ 479-76 Đức Huệ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
354	14-06-26	07h30	14-06-26	16h00	ĐL Tân Thạnh	Công ty TNHH Minh Hùng	Trạm T277 Ban chỉ huy Quân Sự 1 - 471 Tân Thạnh.	Từ trụ số 06 đến trụ số 09 và từ trụ số 276B đến trụ số 282 đường dây hạ áp trạm T277 Ban chỉ huy Quân Sự 1 - 471 Tân Thạnh (Xã Tân Thạnh).	Nâng cấp dây hạ áp từ AV 3x70mm2 + AC50mm2 lên dây ABC 4x120mm2 dài 600m.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	9	Một phần ấp 4 xã Tân Thạnh	Cắt 3FCO trạm T277 Ban chỉ huy Quân Sự 1 - 471 Tân Thạnh.	48	0,9449	0,0019	0,0227	0,0000	0,300	2.550	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
<b>CƠ SỞ 2</b>																					
1	08-06-26	07h30	08-06-26	16h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Lưới hạ áp trụ 52/5/11A thuộc trạm 75kVA trụ 47/5/6 Ấp Bến 12 tuyến 473BC	Lưới hạ áp trụ 52/5/11A thuộc trạm 75kVA trụ 47/5/6 Ấp Bến 12 tuyến 473BC	Di dời trụ hạ áp trụ 52/5/11A thuộc trạm 75kVA trụ 47/5/6 Ấp Bến 12 tuyến 473BC	Chiết tính	3	Ấp Chánh xã Bến Cầu	Cắt CB trạm 75kVA trụ 47/5/6 Ấp Bến 12 tuyến 473BC	67	0,8661	0,0016	0,0336	0,0001	0,034	309	
2	08-06-26	08h00	08-06-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	- Đường dây 22kV từ trụ 46B Ninh Hưng 1 tuyến 471HT. - Đường dây 22kV từ trụ 44 Chà Lả tuyến 477HT.	Từ trụ 140 đến trụ 206 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471HT, 477HT	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 140 đến trụ 206 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471HT, 477HT	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	08-06-26	07h00	08-06-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 155/1 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471HT	Tại trụ 155/22 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471HT	Kéo dây, đấu nối trung áp tại trụ 155/22 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471HT	Đầu tư xây dựng	3	Ấp Phước Long 1 xã Dương Minh Châu; khu phố Ninh Hưng 2 phường Ninh Thạnh	- Cắt LBFCO tại trụ 155/1 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471HT. - Kiểm tra LBFCO tại trụ 155/22/1 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471HT (đang vị trí cắt chưa đóng điện vận hành).	82	0,8366	0,0015	0,0434	0,0001	0,034	323	
4	08-06-26	07h30	08-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, lắp DCU, bấm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	08-06-26	07h30	08-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bít lưới mất cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gõ tổ chim	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	08-06-26	07h30	08-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 01 đến trụ 114 tuyến 472TĐ, 476TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 01 đến trụ 114 tuyến 472TĐ, 476TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 01 đến trụ 114 tuyến 472TĐ, 476TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	08-06-26	06h30	08-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 126/25 đến trụ 126/37 Xóm Mía tuyến 477TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 126/25 đến trụ 126/37 Xóm Mía tuyến 477TĐ	Thi công trồng trụ, lắp xà, sứ và phụ kiện, kéo dây nâng cấp lưới điện trung hạ áp từ 1 pha lên 3 pha từ trụ 126/25 đến trụ 126/37 tuyến 477TĐ	Đầu tư xây dựng năm 2026	20	Ấp Xóm Mía, Bàu Vũng xã Phước Thạnh	Cắt 3LBFCO trụ 126/1 Xóm Mía tuyến 477TĐ	1979	16,6245	0,0326	0,0061	0,0000	0,396	5.830	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
8	08-06-26	08h00	08-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trạm 250kVA Cao Thượng Phẩm D trụ 44 Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	Lưới điện hạ áp trạm 250kVA Cao Thượng Phẩm D trụ 44 Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	Phát quang lưới điện hạ áp trạm 250kVA Cao Thượng Phẩm D trụ 44 Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
9	08-06-26	08h00	08-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 113 đến trụ 128 Lý Thường Kiệt tuyến 475TN	Từ trụ 113 đến trụ 128 Lý Thường Kiệt tuyến 475TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 113 đến trụ 128 Lý Thường Kiệt tuyến 475TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
10	08-06-26	07h00	08-06-26	16h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên; Công ty Ngân Anh	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 20/1 Công an Tân Biên tuyến 474TBI Trạm 250kVA trụ 9BP tuyến 474TBI	Từ trụ 20/1 đến trụ 20/7B tuyến 474TBI	Thay dây trung áp, nâng cấp nhánh rẽ 1 pha lên 3 pha, lắp đặt phụ kiện từ trụ 20/1 đến trụ 20/7B tuyến 474TBI	Sửa chữa lớn, đầu tư xây dựng	8	Áp 7 xã Tân Biên	Cắt LBFCO trụ 20/1 Công an Tân Biên tuyến 474TBI Cắt CB trạm 250kVA trụ 9BP tuyến 474TBI	178	2,4344	0,0043	0,0941	0,0002	0,068	650	
11	08-06-26	06h00	08-06-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 472 trạm 110kV Suối Ngõ	Tuyến 472 trạm 110kV Suối Ngõ	Phát quang hành lang lưới điện từ tu 173/36 đến trụ 173/155 tuyến 472SN	Phát quang hành lang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
12	08-06-26	08h00	08-06-26	16h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
13	08-06-26	08h00	08-06-26	16h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 481TN	Từ trụ 80/26/1 đến trụ 80/26/34 và các nhánh rẽ đường Nguyễn Chí Thanh tuyến 481TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 80/26/1 đến trụ 80/26/34 và các nhánh rẽ đường Nguyễn Chí Thanh tuyến 481TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
14	08-06-26	08h00	08-06-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 250kVA trụ 19B/75/3 Cty Liên Anh - 3 tuyến 473TN	Trạm 250kVA trụ 19B/75/3 Cty Liên Anh - 3 tuyến 473TN	Thay ống cáp lực hạ áp HDPE thành ống PVC trạm 250kVA trụ 19B/75/3 Cty Liên Anh - 3 tuyến 473TN	Chiết tính khách hàng	7	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 250kVA trụ 19B/75/3 Cty Liên Anh - 3 tuyến 473TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,240	840	
15	08-06-26	13h30	08-06-26	16h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 3x15kVA trụ 50/1 Cty TNHH Khương Huê tuyến 472TN	Trạm 3x15kVA trụ 50/1 Cty TNHH Khương Huê tuyến 472TN	Thay điện kế định kỳ khách hàng trạm 3x15kVA trụ 50/1 Cty TNHH Khương Huê tuyến 472TN	Thay định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 3x15kVA trụ 50/1 Cty TNHH Khương Huê tuyến 472TN	1	0,0030	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	103	
16	08-06-26	13h30	08-06-26	16h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 3x25kVA trụ 7 Lê Đức Trí tuyến 473CM	Trạm 3x25kVA trụ 7 Lê Đức Trí tuyến 473CM	Thay điện kế định kỳ khách hàng trạm 3x25kVA trụ 7 Lê Đức Trí tuyến 473CM	Thay định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 3x25kVA trụ 7 Lê Đức Trí tuyến 473CM	2	0,0059	0,0000	0,0003	0,0000	0,034	103	
17	08-06-26	13h30	08-06-26	16h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 3x25kVA trụ 13/24/1 DNTN Trương Xuân Liêm tuyến 479TN	Trạm 3x25kVA trụ 13/24/1 DNTN Trương Xuân Liêm tuyến 479TN	Thay điện kế định kỳ khách hàng trạm 3x25kVA trụ 13/24/1 DNTN Trương Xuân Liêm tuyến 479TN	Thay định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 3x25kVA trụ 13/24/1 DNTN Trương Xuân Liêm tuyến 479TN	2	0,0059	0,0000	0,0003	0,0000	0,034	103	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
18	08-06-26	13h30	08-06-26	16h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 50kVA trụ 23/1 Nhà làm việc Bộ Chỉ Huy BDBP tỉnh Tây Ninh tuyến 481TN	Trạm 50kVA trụ 23/1 Nhà làm việc Bộ Chỉ Huy BDBP tỉnh Tây Ninh tuyến 481TN	Thay điện kế định kỳ khách hàng trạm 50kVA trụ 23/1 Nhà làm việc Bộ Chỉ Huy BDBP tỉnh Tây Ninh tuyến 481TN	Thay định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 23/1 Nhà làm việc Bộ Chỉ Huy BDBP tỉnh Tây Ninh tuyến 481TN	1	0,0030	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	103	
19	08-06-26	08h00	08-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 151 đến trụ 151/11, từ trụ 151/7 đến trụ 151/9, từ trụ 141/18 đến trụ 141/18/8T tuyến 476SD	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 151 đến trụ 151/11, từ trụ 151/7 đến trụ 151/9, từ trụ 141/18 đến trụ 141/18/8T tuyến 476SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 151 đến trụ 151/11, từ trụ 151/7 đến trụ 151/9, từ trụ 141/18 đến trụ 141/18/8T tuyến 476SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
20	08-06-26	08h00	08-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 141/18/37/1 đến trụ 141/18/37/15 tuyến 476SD	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 141/18/37/1 đến trụ 141/18/37/15 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 141/18/37/1 đến trụ 141/18/37/15 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
21	08-06-26	07h30	08-06-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trạm 50kVA trụ 312/2/69 Bà Nhã tuyến 473TB	Trạm 50kVA trụ 312/2/69 Bà Nhã tuyến 473TB	Nâng công suất trạm biến áp 50kVA thành 2x50kVA	Sửa chữa thường xuyên	10	Áp Bà Nhã, xã Hưng Thuận	- Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 312/2/69 Bà Nhã tuyến 473TB - Cắt 3LBFco trụ 312/2/69/1 và tháo 3 hotline trụ 312/2/69 Hồ Kinh Doanh Dương Văn Cu tuyến 473TB.	102	0,8683	0,0017	0,0475	0,0001	0,362	3.077	
22	08-06-26	07h30	08-06-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Lưới hạ áp trụ 169/103/44 thuộc trạm 50kVA trụ 169/103/43 Thuận Lợi T103/43 tuyến 473TB	Lưới hạ áp trụ 169/103/44 tuyến 473TB	Sửa chữa nhánh rẽ hạ áp trụ 169/103/44 tuyến 473TB	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Thuận Lợi, xã Hưng Thuận	Cắt CB trạm 50kVA Thuận Lợi trụ 103/43 tuyến 473TB.	58	0,4959	0,0010	0,0274	0,0001	0,036	308	
23	09-06-26	08h00	09-06-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 234/31 đến trụ 234/31/10 Áp Bảo 2 tuyến 479MB	Từ trụ 234/31 đến trụ 234/31/10 Áp Bảo 2 tuyến 479MB	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 234/31 đến trụ 234/31/10 Áp Bảo 2 tuyến 479MB	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
24	09-06-26	08h00	09-06-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 234/40 đến trụ 234/40/23 Cao Su 1 tuyến 479MB	Từ trụ 234/40 đến trụ 234/40/23 nhánh rẽ 12,7kV Cao Su 1 tuyến 479MB	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 234/40 đến trụ 234/40/23 Cao Su 1 tuyến 479MB	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
25	09-06-26	08h00	09-06-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 234/40/4 đến trụ 234/40/4/16 Cao Su 6 tuyến 479MB	Từ trụ 234/40/4 đến trụ 234/40/4/16 nhánh rẽ 12,7kV Cao Su 6 tuyến 479MB	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 234/40/4 đến trụ 234/40/4/16 Cao Su 6 tuyến 479MB	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
26	09-06-26	08h00	09-06-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 234/72/1 đến trụ 234/72/40 Rừng Quỳnh tuyến 479MB	Từ trụ 234/72/1 đến trụ 234/72/40 nhánh rẽ 22kV Rừng Quỳnh tuyến 479MB	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 234/72/1 đến trụ 234/72/40 Rừng Quỳnh tuyến 479MB	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
27	09-06-26	06h30	09-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 177/3B đến trụ 177/10, từ trụ 177/3B/3 đến trụ 177/3B/9 Cẩm Thăng tuyến 478TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 177/3B đến trụ 177/10, từ trụ 177/3B/3 đến trụ 177/3B/9 Cẩm Thăng tuyến 478TĐ	Thi công trồng trụ, lắp xà, sứ và phụ kiện, kéo dây nâng cấp lưới điện trung hạ áp từ 1 pha lên 3 pha từ trụ 177/3B đến trụ 177/10, từ trụ 177/3B/3 đến trụ 177/3B/9 tuyến 478TĐ	Đầu tư xây dựng năm 2026	15	Áp Cẩm Thăng xã Thanh Đức	Cắt LBFCO trụ 177/1 Cẩm Thăng tuyến 478TĐ	520	4,3682	0,0086	0,0012	0,0000	0,297	2.520	
28	09-06-26	06h30	09-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	Công ty Phước Mai	Đường dây 22kV trụ 99/1, 110 lộ ra trạm 110kV Phước Đông tuyến 482PĐ	Đường dây 22kV trụ 99/1, 110 lộ ra trạm 110kV Phước Đông tuyến 482PĐ	Lắp tụ bù trung thế ứng động 3x100kVAr trụ 99/1, 110 tuyến 482PĐ	Đầu tư xây dựng năm 2026	0	Không mất điện	Cắt Recloser trụ 57 Suối Cầu Đức, 3LTD trụ 58 tuyến 482PĐ Cắt 3LTD trụ 42/100/82 tuyến 482PĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
29	09-06-26	07h30	09-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 3x50kVA trụ 183/12/1/1 Trường THPT Quang Trung tuyến 477TB	TBA 3x50kVA trụ 183/12/1/1 Trường THPT Quang Trung tuyến 477TB	Đầu nối cầu dao đảo, máy phát điện TBA 3x50kVA trụ 183/12/1/1 Trường THPT Quang Trung tuyến 477TB	Sửa chữa thường xuyên	3	Trường THPT Quang Trung	Cắt CB TBA 3x50kVA trụ 183/12/1/1 Trường THPT Quang Trung tuyến 477TB	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	870	
30	09-06-26	07h30	09-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 3x25kVA trụ 42/94/3 Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi tuyến 471PDC	TBA 3x25kVA trụ 42/94/3 Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi tuyến 471PDC	Đầu nối cầu dao đảo, máy phát điện TBA 3x25kVA trụ 42/94/3 Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi tuyến 471PDC	Sửa chữa thường xuyên	3	Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi	Cắt CB TBA 3x25kVA trụ 42/94/3 Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi tuyến 471PDC	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	870	
31	09-06-26	07h30	09-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 160kVA trụ 39/1 Trường THPT Ngô Gia Tự tuyến 480TĐ	TBA 160kVA trụ 39/1 Trường THPT Ngô Gia Tự tuyến 480TĐ	Đầu nối cầu dao đảo, máy phát điện TBA 160kVA trụ 39/1 Trường THPT Ngô Gia Tự tuyến 480TĐ	Sửa chữa thường xuyên	3	Trường THPT Ngô Gia Tự	Cắt CB TBA 160kVA trụ 39/1 Trường THPT Ngô Gia Tự tuyến 480TĐ	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	870	
32	09-06-26	07h30	09-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 85/1 Xê gỗ Vên Vên tuyến 472TĐ	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 85/1 Xê gỗ Vên Vên tuyến 472TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 85/1 Xê gỗ Vên Vên tuyến 472TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
33	09-06-26	07h30	09-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 85/1 Công ty Cao su Tây Ninh tuyến 472TĐ	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 85/1 Công ty Cao su Tây Ninh tuyến 472TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 85/1 Công ty Cao su Tây Ninh tuyến 472TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
34	09-06-26	07h30	09-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất do xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bẻ, lắp DCU, bảm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
35	09-06-26	07h30	09-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bịt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
36	09-06-26	07h00	09-06-26	16h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 254B/2 Nguyễn Chí Thanh tuyến 471TN đến trụ 254B/34 Nguyễn Chí Thanh tuyến 474TĐ	Từ trụ 254B/33B đến trụ 254B/34 Nguyễn Chí Thanh tuyến 474TĐ	Dựng trụ, lắp mới LBS, 3LTD trụ 254B/34, DS trụ 254B/33B, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 254B/33B đến trụ 254B/34 Nguyễn Chí Thanh tuyến 474TĐ và đóng điện nghiệm thu đưa vào vận hành	ĐTXD 2026	14	Khu phố Giang Tân, Long Khương phường Hòa Thành	- Cắt LBS trụ 254B/2, DS trụ 254B/2B Hóc Trâm tuyến 471TN - Tháo 3 hotline trụ 97/4B Ngô Quyền tuyến 475TN	476	4,0748	0,0085	0,2120	0,0004	0,262	2,094	
37	09-06-26	07h00	09-06-26	16h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 254B/2 Nguyễn Chí Thanh tuyến 471TN đến trụ 254B/34 Nguyễn Chí Thanh tuyến 474TĐ	Trạm trụ 254/12 Nguyễn Chí Thanh tuyến 471TN	Thay đá composite, cáp lực, LA, FCO, thùng CB trạm trụ 254/12 Nguyễn Chí Thanh tuyến 471TN	SCL 2026	0	Khu phố Giang Tân, Long Khương phường Hòa Thành	- Cắt LBS trụ 254B/2, DS trụ 254B/2B Hóc Trâm tuyến 471TN - Tháo 3 hotline trụ 97/4B Ngô Quyền tuyến 475TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
38	09-06-26	08h00	09-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 254B/1 đến trụ 254B/34 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Từ trụ 254B/1 đến trụ 254B/34 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 254B/1 đến trụ 254B/34 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
39	09-06-26	08h00	09-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 133/2 đến trụ 133/33 Lạc Long Quân tuyến 471TN	Từ trụ 133/2 đến trụ 133/33 Lạc Long Quân tuyến 471TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 133/2 đến trụ 133/33 Lạc Long Quân tuyến 471TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
40	09-06-26	07h00	09-06-26	16h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên; Công ty Ngân Anh	Nhánh rẽ 22kV trụ 171B/1B Ấp Dinh tuyến 474TBI	Từ trụ 171B/27 đến trụ 171B/51 tuyến 474TBI	Trồng trụ trung áp xen lưới 171B/41B, lắp đặt TBA 3 pha 250kVA, kéo dây hạ áp từ trụ 171B/27 đến trụ 171B/51 tuyến 474TBI	Sửa chữa lớn, đầu tư xây dựng	2	Ấp Dinh, Thanh Xuân xã Trà Vong; ấp Gò Cát xã Thạnh Bình	Cắt REC trụ 171B/1B và DS trụ 171B/2 Ấp Dinh tuyến 474TBI	1270	17,3689	0,0305	0,6716	0,0012	0,030	281	
41	09-06-26	08h00	09-06-26	09h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 25kVA Trường Mầm Non Hoa Mai trụ 187B/1 tuyến 474TBI	Trụ 187B/1 tuyến 474TBI	Tháo thanh lý hệ thống đo đếm TBA 25kVA Trường Mầm Non Hoa Mai trụ 187B/1 tuyến 474TBI	Tháo thanh lý hệ thống đo đếm	1	Trường Mầm Non Hoa Mai	Cắt FCO TBA 25kVA Trường Mầm Non Hoa Mai trụ 187B/1 tuyến 474TBI	2	0,0043	0,0000	0,0002	0,0000	0,001	2	
42	09-06-26	09h30	09-06-26	11h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 50kVA Ấp 4 Trà Vong 8 trụ 212/10/14 tuyến 474TBI	Trụ 212/10/14 tuyến 474TBI	Thay công tơ lệch thời gian TBA 50kVA Ấp 4 Trà Vong 8 trụ 212/10/14 tuyến 474TBI	Thay công tơ lệch thời gian	1	Ấp 4, xã Trà Vong	Cắt FCO TBA 50kVA Ấp 4 Trà Vong 8 trụ 212/10/14 tuyến 474TBI	41	0,1180	0,0010	0,0046	0,0000	0,002	4	
43	09-06-26	06h00	09-06-26	16h00	ĐL Tân Châu	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Tuyến 474 trạm 110kV Suối Ngõ	Tuyến 474 trạm 110kV Suối Ngõ	Thi công dựng trụ lắp phụ kiện từ trụ 173/212/54 đến trụ 173/212/83 tuyến 474SN	Đầu tư xây dựng 2026	30	Ấp Con Trăn xã Tân Hòa	Cắt LBFCO trụ 173/212 nhánh rẽ Sóc Con Trăn tuyến 474SN	748	7,9574	0,0133	0,4164	0,0007	0,343	3,429	
44	09-06-26	08h00	09-06-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 25kVA Đông Biên 2 tuyến 473SN	Trạm 25kVA Đông Biên 2 tuyến 473SN	Thi công nâng cấp trạm 25kVA lên trạm 2x25kVA trụ 210/40 tuyến 473SN	Sửa chữa thường xuyên tờ trình số 2621/TTR-KT	3	Ấp Đông Biên xã Tân Đông	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA Đông Biên 2 tuyến 473SN	40	0,3404	0,0007	0,0178	0,0000	0,034	274	
45	09-06-26	08h00	09-06-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 473 trạm 110kV Suối Ngõ	Tuyến 473 trạm 110kV Suối Ngõ	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 210 đến trụ 286 tuyến 473SN	Phát quang hành lang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
46	09-06-26	08h00	09-06-26	16h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kê mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bê khu vực quản lý ĐLTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
47	09-06-26	08h00	09-06-26	16h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ đường Trần Văn Trà tuyến 473TN	Từ trụ 19B/70/1 đến trụ 19B/70/107 và các nhánh rẽ đường Trần Văn Trà tuyến 473TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 19B/70/1 đến trụ 19B/70/107 và các nhánh rẽ đường Trần Văn Trà tuyến 473TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
48	09-06-26	06h00	09-06-26	06h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Nhánh rẽ 22kV trụ 13/21B/1 Đồng Cò tuyến 479TN	- Recloser trụ 13/21B/1 Đồng Cò tuyến 479TN - LBS trụ 13/41B Trà Phí tuyến 477CM	Chuyển điện tuyến 477CM nhận điện tuyến 473TN đến Recloser trụ 13/41B Trà Phí tuyến 477CM	Chuyển điện	30	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 13/21B/43 Trần Văn Trà tuyến 473TN - Cắt Recloser trụ 13/41B và DS trụ 13/42 Trà Phí tuyến 477CM	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
49	09-06-26	12h00	09-06-26	12h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Nhánh rẽ 22kV trụ 13/21B/1 Đồng Cò tuyến 479TN	- Recloser trụ 13/21B/1 Đồng Cò tuyến 479TN - LBS trụ 13/41B Trà Phí tuyến 477CM	Chuyển điện về kết lưới cũ sau khi công tác hoàn tất	Chuyển điện	30	Không mất điện	- Đóng DS trụ 13/42 và Recloser trụ 13/41B Trà Phí tuyến 477CM - Cắt LBS trụ 13/21B/43 Trần Văn Trà tuyến 473TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
50	09-06-26	06h30	09-06-26	11h30	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 19-5	Nhánh rẽ 22kV trụ 23/1 Bời Lồi tuyến 477CM	Tại Recloser trụ 23/1 Kênh Tây tuyến 477CM	Thay Recloser trụ 23/1 Kênh Tây tuyến 477CM	Xây dựng đường dây nối tuyến và phát triển lưới điện phân phối khu vực thành phố Tây Ninh năm 2026	50	Khu phố Ninh Trung, Ninh Thành phường Bình Minh	- Cắt MC 479TN và đóng DTĐ 479-76TN - Cắt Recloser trụ 23/1, DS trụ 23/2 Kênh Tây tuyến 477CM	774	3,8288	0,0128	0,2154	0,0007	1,715	8.574	
51	09-06-26	05h30	09-06-26	06h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 473TN	- LBS trụ 19B/113 Bình Minh tuyến 473TN - LBS trụ 62 Kinh Tế tuyến 475TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 473TN nhận điện tuyến 475TN đến trụ LBS trụ 19B/113 Bình Minh	Chuyển điện	50	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 62 Kinh Tế tuyến 475TN - Cắt LBS trụ 19B/113 Bình Minh tuyến 473TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
52	09-06-26	17h00	09-06-26	17h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 473TN	- LBS trụ 19B/113 Bình Minh tuyến 473TN - LBS trụ 62 Kinh Tế tuyến 475TN	Chuyển điện về kết lưới cũ sau khi công tác hoàn tất	Chuyển điện	50	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 19B/113 Bình Minh tuyến 473TN - Cắt LBS trụ 62 Kinh Tế tuyến 475TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
53	09-06-26	07h30	09-06-26	16h30	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 19-5	Đường dây 22kV trụ 93/1 Tua Hai tuyến 473TN	Từ trụ 93/41 đến trụ 93/34 đến trụ 93/34/1, từ trụ 93/39 đến trụ 93/39/1, trụ 93/33 Trần Văn Trà tuyến 473TN	Bàn giao đơn vị ngoài trông trụ 14m ghép, lắp trạm biến áp, kéo dây trung áp sang lưới thu hồi vật tư từ trụ 93/41 đến trụ 93/41/7, nâng cấp nhánh rẽ trung hạ áp 1 pha thành 3 pha từ trụ 93/34 đến trụ 93/34/1P Bình Trung 1; từ trụ 93/39 đến trụ 93/39/1P Trần Văn Trà tuyến 473TN	Công trình nâng cấp 1pha lên 3 pha và phát triển lưới điện phân phối năm 2026	50	Khu phố 20, 21 phường Tân Ninh; khu phố Bình Trung phường Bình Minh	- Cắt Recloser trụ 93/1P và cắt 3LTD trụ 93 Tua Hai tuyến 473TN - Cắt DS trụ 19B/112B đường Trần Văn Trà tuyến 473TN - Cắt DS trụ 80/43 Bình Trung tuyến 475SD (ĐL Thái Bình đăng ký)	1695	15,0928	0,0279	0,8491	0,0016	1,715	15.433	
54	09-06-26	07h30	09-06-26	16h30	ĐL Thái Bình	ĐL Tân Ninh	Trụ 80/43 tuyến 475SD	Trụ 80/43 tuyến 475SD	Cắt thực hiện biện pháp an toàn bàn giao Điện lực Tân Ninh thi công sang lưới thu hồi vật tư từ trụ 93/41 đến trụ 93/41/7 tuyến 473TN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Cắt DS 3 pha trụ 80/43 tuyến 475SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
55	09-06-26	08h00	09-06-26	16h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 74B/1/4P đến trụ 74B/1/4P/14 tuyến 472SD	Từ trụ 74B/1/4P đến trụ 74B/1/4P/14 tuyến 472SD	Kéo tăng cường dây hạ áp, ép lèo, tháp đà nâng cao độ đường dây từ trụ 74B/1/4P đến trụ 74B/1/4P/14 tuyến 472SD	Sửa chữa thường xuyên	5	Ấp Bình Long xã Châu Thành	Cắt CB trạm 400kVA trụ 74 Bình Phong A; CB trạm 250kVA trụ 70 Bình Long 3 tuyến 472SD	272	2,3065	0,0045	0,1287	0,0003	0,171	1.457	
56	09-06-26	07h30	09-06-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	Công ty TNHH XDD TM DV Minh Ngọc	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 25C/19B An Thới tuyến 478TB	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 25C/19B An Thới tuyến 478TB	Nâng cấp NRTA từ 1P lên 3P và Xây dựng mới trạm biến áp 250kVA	Đầu tư xây dựng	15	Khu phố An Thới, phường An Tịnh	Cắt LBFCO trụ 25C/19B/1 và tháo hotline trụ 25C/19B tuyến 478TB.	781	6,6484	0,0130	0,3656	0,0007	0,181	1.538	
57	10-06-26	07h30	10-06-26	16h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 26B đến trụ 26B/4 Trạm Chợ Đường Biên Mộc Bài tuyến 477MB	Từ trụ 26B đến trụ 26B/4 nhánh rẽ 22kV Trạm Chợ Đường Biên Mộc Bài tuyến 477MB	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 26B đến trụ 26B/4 Trạm Chợ Đường Biên Mộc Bài tuyến 477MB	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
58	10-06-26	07h30	10-06-26	16h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 55 đến trụ 63 Bến Cầu - Campuchia 2 tuyến 471MB - 474BC	Từ trụ 55 đến trụ 63 đường dây 22kV Bến Cầu - Campuchia 2 tuyến 471MB - 474BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 55 đến trụ 63 Bến Cầu - Campuchia 2 tuyến 471MB - 474BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
59	10-06-26	07h30	10-06-26	16h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 21/1 đến trụ 21/3 Ban quản lý dự án phát triển đô thị hành lang Tiểu vùng sông Mekong tuyến 474BC	Từ trụ 21/1 đến trụ 21/3 nhánh rẽ 22kV Ban quản lý dự án phát triển đô thị hành lang Tiểu vùng sông Mekong tuyến 474BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 21/1 đến trụ 21/3 Ban quản lý dự án phát triển đô thị hành lang Tiểu vùng sông Mekong tuyến 474BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
60	10-06-26	07h30	10-06-26	16h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/142/6 đến trụ 53/142/41/7 Phước Hưng - Phước Chi tuyến 480BC	Từ trụ 53/142/6 đến trụ 53/142/41/7 Phước Hưng - Phước Chi tuyến 480BC	Lắp biển báo nguy hiểm từ trụ 53/142/6 đến trụ 53/142/41/7 Phước Hưng - Phước Chi tuyến 480BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	I <sub>max</sub> (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
61	10-06-26	07h30	10-06-26	16h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 171/77 đến trụ 171/84; trụ 171/63/2 Xóm Lò - Bàu Tràm tuyến 479BC	Từ trụ 171/77 đến trụ 171/84; trụ 171/63/2 Xóm Lò - Bàu Tràm tuyến 479BC	Lắp biển số trụ, biển báo nguy hiểm từ trụ 171/77 đến trụ 171/84; trụ 171/63/2 Xóm Lò - Bàu Tràm tuyến 479BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
62	10-06-26	07h30	10-06-26	16h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 221/39/9B/1 đến trụ 221/39/9B/11 Bến Trại tuyến 476BC	Từ trụ 221/39/9B/1 đến trụ 221/39/9B/11 nhánh rẽ 12,7kV Bến Trại tuyến 476BC	Lắp biển số trụ, biển báo nguy hiểm từ trụ 221/39/9B/1 đến trụ 221/39/9B/11 Bến Trại tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
63	10-06-26	07h30	10-06-26	16h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 221/39/33/1 đến trụ 221/39/33/10 Gò Da tuyến 476BC	Từ trụ 221/39/33/1 đến trụ 221/39/33/10 nhánh rẽ 12,7kV Gò Da tuyến 476BC	Lắp biển số trụ, biển báo nguy hiểm từ trụ 221/39/33/1 đến trụ 221/39/33/10 Gò Da tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
64	10-06-26	07h00	10-06-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 114/1 Ninh Phú tuyến 474TN	Từ trụ 114/1b đến trụ 114/8, từ trụ 114/8 đến trụ 114/18 từ trụ 114/8 đến trụ 114/8/4b, từ trụ 114/18, đến trụ 114/18/4B Ninh Phú tuyến 474TN	Dựng trụ, lắp vật tư, phụ kiện, sang lưới trung hạ áp, thu hồi vật tư từ trụ 114/1b đến trụ 114/8, từ trụ 114/8 đến trụ 114/18 từ trụ 114/8 đến trụ 114/8/4b, từ trụ 114/18, đến trụ 114/18/4B Ninh Phú tuyến 474TN	Đầu tư xây dựng	30	Khu phố Ninh Phú, Ninh Bình phường Ninh Thạnh	- Cắt 3LBFCO tại trụ 114/1 Ninh Phú tuyến 474TN. - Cắt FCO trạm 25kVA Công ty Hiệp Phát tại trụ 114/2/1 tuyến 474TN. - Cắt 3LBFCO tại trụ 114/8/1 Ninh Phú tuyến 474TN. - Cắt LBFCO tại trụ 114/12/1 Ninh Phú tuyến 474TN. - Cắt CB các điện kế NLMT (No: 22400237) trụ 114/8/2, (No: 2510418598) trụ 114/8/3 Ninh Phú tuyến 474TN. - Cắt CB trạm 250kVA trụ 114/8/5 Ninh Phú-C tuyến 474TN. - Cắt FCO trạm 37,5kVA tại trụ 114/9/1 Trường THCS Bàu Năng tuyến 474TN. - Cắt CB điện kế NLMT (No: 2411172078) tại trụ	2487	25,3739	0,0445	1,3151	0,0023	1,029	9.776	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
65	10-06-26	08h00	10-06-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 114/1 Ninh Phú tuyến 474TN	Từ trụ 114/2 đến trụ 114/19, từ trụ 114/18 đến trụ 114/18/5, từ trụ 114/8 đến trụ 114/8/5, từ trụ 114/8/5 đến trụ 114/8/5/4 Ninh Phú tuyến 474TN	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 114/2 đến trụ 114/19, từ trụ 114/18 đến trụ 114/18/5, từ trụ 114/8 đến trụ 114/8/5, từ trụ 114/8/5 đến trụ 114/8/5/4 Ninh Phú tuyến 474TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
66	10-06-26	06h30	10-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 68/1 đến trụ 68/71 Bến Chò tuyến 474TĐ	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 68/1 đến trụ 68/71 Bến Chò tuyến 474TĐ	Sang lưới, thu hồi dây hạ áp, trạm biến áp từ trụ 68/1 đến trụ 68/71 tuyến 474TĐ	Đầu tư xây dựng năm 2026	20	Áp Bến Chò xã Thanh Đức	Cát FCO, tháo hotline TBA 2x25kVA Bến Chò 1 trụ 68/8, TBA 2x37,5kVA Bến Chò 6 trụ 68/24, TBA 2x25kVA Bến Chò 2 trụ 68/32, TBA 2x25kVA Bến Chò 9 trụ 68/38, TBA 2x25kVA Bến Rộng 3 trụ 68/63, TBA 2x25kVA Bến Rộng 9 trụ 68/71 tuyến 474TĐ Cát FCO, tháo hotline TBA 50kVA Bến Chò 13 trụ 68/12, TBA 50kVA Bến Chò 5 trụ 68/14, TBA 15kVA Bến Chò 10 trụ 68/25, TBA 75kVA Bến Chò 7 trụ 68/42, TBA 50kVA Bến Chò 12 trụ 68/48B, TBA 25kVA Bến Chò 3 trụ 68/52, TBA 25kVA Bến Rộng 8 trụ 68/57, TBA 50kVA CS chế biến thực phẩm Phúc Đức trụ 68/61 tuyến	669	5,6199	0,0110	0,0021	0,0000	0,396	3.370	
67	10-06-26	07h30	10-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 68/1 Bến Chò tuyến 474TĐ	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 68/1 Bến Chò tuyến 474TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 68/1 Bến Chò tuyến 474TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
68	10-06-26	07h30	10-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, đi dòi, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hồng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, lắp DCU, bảm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
69	10-06-26	07h30	10-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bịt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
70	10-06-26	07h00	10-06-26	16h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 212/5T/1 đến trụ 212/5T/11 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	Từ trụ 212/5T/1 đến trụ 212/5T/11 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	Dựng trụ 14m, đổ bê tông, tháp dả U, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 212/5T/1 đến trụ 212/5T/11 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	ĐTXD 2026	7	Khu phố Long Yên phường Hòa Thành	Cắt LBFCO trụ 212/5T/1 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ, tháo hotline trụ 212/5T Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	121	1,0358	0,0022	0,0539	0,0001	0,076	605	
71	10-06-26	08h00	10-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 89/2 đến trụ 89 Lạc Long Quân tuyến 476TN	Từ trụ 89/2 đến trụ 89 Lạc Long Quân tuyến 476TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 89/2 đến trụ 89 Lạc Long Quân tuyến 476TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
72	10-06-26	06h00	10-06-26	16h00	ĐL Tân Châu	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 33 Thanh Nghĩa tuyến 477TH	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 33 Thanh Nghĩa tuyến 477TH	Thi công nâng cấp đường dây trung áp từ 1 pha lên 3 pha từ trụ 33/2 đến trụ 33/42 tuyến 477TH	Đầu tư xây dựng 2026	30	Áp Thanh Nghĩa xã Tân Châu	Cắt 3LBFCO trụ 33/1 Nhánh rẽ 12,7kV Thanh Nghĩa tuyến 477TH	919	9,7766	0,0163	0,5115	0,0009	0,343	3.429	
73	10-06-26	08h00	10-06-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 50kVA trụ 85/230/1/14T Tân Hà tuyến 474TH	Trạm 50kVA trụ 85/230/1/14T Tân Hà tuyến 474TH	Thi công nâng công suất trạm 50kVA lên 2x50kVA trụ 85/230/1/14T tuyến 474TH	Sửa chữa thường xuyên tờ trình số 2621/TT-KT	4	Áp Tân Lâm xã Tân Đồng	Cắt LBFCO trụ 85/230/1/1 nhánh rẽ 12,7kV Tân Hà tuyến 474TH	97	0,8255	0,0017	0,0432	0,0001	0,046	366	
74	10-06-26	08h00	10-06-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 474 trạm 110kV Suối Ngõ	Tuyến 474 trạm 110kV Suối Ngõ	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 85/230 đến trụ 85/230/32 tuyến 474TH	Phát quang hành lang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
75	10-06-26	08h00	10-06-26	16h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dòi điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bê khu vực quản lý ĐLTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
76	10-06-26	08h00	10-06-26	16h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 475TN	Từ trụ 19B/41 đến trụ 19B/41/68 và các nhánh rẽ đường Trần Văn Trà tuyến 475TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 19B/41 đến trụ 19B/41/68 và các nhánh rẽ đường Trần Văn Trà tuyến 475TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
77	10-06-26	08h00	10-06-26	16h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 53/16/24 đến trụ 53/16/24/5 tuyến 474SD	Từ trụ 53/16/24 đến trụ 53/16/24/5 tuyến 474SD	Vệ sinh trạm biến áp, xử lý máy biến áp ri đầu tại trụ 53/16/24; Kéo tăng cường dây hạ áp, ép lèo, lắp bộ chằng hẹp từ trụ 53/16/24 đến trụ 53/16/24/5 tuyến 474SD	Sửa chữa thường xuyên	1	Áp 2 xã Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 53/16/24 TT Châu Thành 5 tuyến 474SD	122	1,0346	0,0020	0,0577	0,0001	0,011	97	
78	10-06-26	08h00	10-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/25 đến trụ 53/25/12, từ trụ 53/24B đến trụ 53/24B/18 tuyến 474SD	Từ trụ 53/25 đến trụ 53/25/12, từ trụ 53/24B đến trụ 53/24B/18 tuyến 474SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 53/25 đến trụ 53/25/12, từ trụ 53/24B đến trụ 53/24B/18 tuyến 474SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
79	10-06-26	07h30	10-06-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	Công ty TNHH XDD TM DV Minh Ngọc	Nhánh rẽ 22kV trụ 34/22 Hoà Bình tuyến 475TB	Nhánh rẽ 22kV trụ 34/22 Hoà Bình tuyến 475TB	Xây dựng mới NRTA từ 62 tuyến 471TB đến trụ 34/22/7 tuyến 475TB	Đầu tư xây dựng	10	Khu phố Hoà Bình, phường Trảng Bàng	Cắt 3LBFCO trụ 34/22/1 Hoà Bình tuyến 475TB.	211	1,7962	0,0035	0,0988	0,0002	0,362	3,077	
80	11-06-26	07h30	11-06-26	16h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 25kVA trụ 104/1/38/26 Bầu Tép 47 tuyến 479BC	Trạm 25kVA trụ 104/1/38/26 Bầu Tép 47 tuyến 479BC	Đào rãnh tiếp địa lập lại trạm 25kVA trụ 104/1/38/26 Bầu Tép 47 tuyến 479BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
81	11-06-26	07h30	11-06-26	16h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 25kVA trụ 221/57 Long Cường 40 tuyến 479BC	Trạm 25kVA trụ 221/57 Long Cường 40 tuyến 479BC	Đào rãnh tiếp địa lập lại trạm 25kVA trụ 221/57 Long Cường 40 tuyến 479BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
82	11-06-26	08h00	11-06-26	09h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 75kVA tại trụ 262/6/5/2 Trường Mầm non 20-11 tuyến 477HT.	Trạm 75kVA tại trụ 262/6/5/2 Trường Mầm non 20-11 tuyến 477HT.	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Trường Mầm non 20-11 trạm 75kVA tại trụ 262/6/5/2 Trường Mầm non 20-11 tuyến 477HT.	Thay thiết bị định kỳ	5	Trạm chuyên dùng khách hàng: Trường Mầm non 20-11	Cắt FCO trạm 75kVA tại trụ 262/6/5/2 Trường Mầm non 20-11 tuyến 477HT.	1	0,0016	0,0000	0,0001	0,0000	0,057	86	
83	11-06-26	10h00	11-06-26	11h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 15kVA tại trụ 471/18A/1 Trại heo Nguyễn Văn Hậu tuyến 475TD.	Trạm 15kVA tại trụ 471/18A/1 Trại heo Nguyễn Văn Hậu tuyến 475TD.	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Nguyễn Văn Hậu trạm 15kVA tại trụ 471/18A/1 Trại heo Nguyễn Văn Hậu tuyến 475TD.	Thay thiết bị định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Trại heo Nguyễn Văn Hậu	Cắt FCO trạm 15kVA tại trụ 471/18A/1 Trại heo Nguyễn Văn Hậu tuyến 475TD.	1	0,0016	0,0000	0,0001	0,0000	0,011	17	
84	11-06-26	13h30	11-06-26	14h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 5kVA tại trụ 118/138/14/54 Xây sát Ngọc Ánh tuyến 475TD.	Trạm 5kVA tại trụ 118/138/14/54 Xây sát Ngọc Ánh tuyến 475TD.	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Roán Ngọc Ánh trạm 5kVA tại trụ 118/138/14/54 Xây sát Ngọc Ánh tuyến 475TD.	Thay thiết bị định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Xây sát Ngọc Ánh	Cắt FCO trạm 25kVA tại trụ 118/138/14/54 Xây sát Ngọc Ánh tuyến 475TD.	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,011	11	
85	11-06-26	15h00	11-06-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 50kVA tại trụ 471/118/2 Khu sinh thái Lộc Ninh tuyến 475TD.	Trạm 50kVA tại trụ 471/118/2 Khu sinh thái Lộc Ninh tuyến 475TD.	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Lê Ngọc Hưng trạm 50kVA tại trụ 471/118/2 Khu sinh thái Lộc Ninh tuyến 475TD.	Thay thiết bị định kỳ	3	Trạm chuyên dùng khách hàng: Khu sinh thái Lộc Ninh	Cắt FCO trạm 50kVA tại trụ 471/118/2 Khu sinh thái Lộc Ninh tuyến 475TD.	1	0,0016	0,0000	0,0001	0,0000	0,034	51	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
86	11-06-26	07h00	11-06-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 118/71/1A Lộc Tân tuyến 475TD	Từ trụ 118/71/1 đến trụ 118/71/34/24 Lộc Tân tuyến 475TD	Lắp vật tư phụ kiện, kéo dây AC 50, thu hồi trụ cũ từ trụ 118/71/1 đến trụ 118/71/34/24 Lộc Tân tuyến 475TD	Đầu tư xây dựng	25	Áp Lộc Tân xã Lộc Ninh, ấp Thuận Tân xã Truong Mít	- Cắt LBFCO tại trụ 118/71/1A Lộc Tân tuyến 475TD. - Cắt 3LBFCO tại trụ 118/71/3B/1 Lộc Tân tuyến 475TD. - Cắt FCO trạm 100kVA tại trụ 118/71/20B/2 Trại cá Võ Đình Toàn tuyến 475TD. - Cắt LBFCO tại trụ 118/71/22/1 Lộc Tân tuyến 475TD. - Cắt FCO trạm 25kVA tại trụ 118/71/27B/1 Tháp sáng thanh long Nguyễn văn Cang tuyến 475TD. - Cắt LBFCO tại trụ 118/71/29/1 Lộc Tân tuyến 475TD. - Cắt FCO trạm 15kVA tại trụ 118/71/34/3/1 Cấp nước Lộc Ninh-1 tuyến 475TD. - Cắt LBFCO tại trụ 118/71/34/11/1A Lộc Tân tuyến 475TD.	754	7,6928	0,0135	0,3987	0,0007	0,857	8.142		
87	11-06-26	06h30	11-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 139/9 đến trụ 139/9/5A/5 Cẩm Long tuyến 478TD	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 139/9 đến trụ 139/9/5A/5 Cẩm Long tuyến 478TD	Thi công trồng trụ, lắp xà, sứ và phụ kiện, kéo dây nâng cáp lưới điện trung hạ áp từ 1 pha lên 3 pha từ trụ 139/9 đến trụ 139/9/5A/5 tuyến 478TD	Đầu tư xây dựng năm 2026	15	Áp Cẩm Long xã Thạnh Đức	Cắt 3LBFCO trụ 139/1 Cẩm Long 2 tuyến 478TD	736	6,1827	0,0121	0,0017	0,0000	0,297	4.370		
88	11-06-26	07h30	11-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 90/1 Bàu Trâm tuyến 474TD	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 90/1 Bàu Trâm tuyến 474TD	Phát quang lưới điện hạ cao áp nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 90/1 Bàu Trâm tuyến 474TD	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		
89	11-06-26	07h30	11-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 90/1 Gò Chanh tuyến 474TD	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 90/1 Gò Chanh tuyến 474TD	Phát quang lưới điện hạ cao áp nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 90/1 Gò Chanh tuyến 474TD	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		
90	11-06-26	07h30	11-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bứt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
91	11-06-26	07h30	11-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, đi dòi, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hồng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, lắp DCU, bảm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
92	11-06-26	08h00	11-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trạm 250kVA Cao Thượng Phẩm C trụ 27 Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	Lưới điện hạ áp trạm 250kVA Cao Thượng Phẩm C trụ 27 Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	Phát quang lưới điện hạ áp trạm 250kVA Cao Thượng Phẩm C trụ 27 Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
93	11-06-26	06h00	11-06-26	16h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên; Công ty Ngân Anh	Phân đoạn 22kV trụ 104/122 Sóc Thiết tuyến 477TBI Trạm 250kVA trụ 104/118B/1 tuyến 475TBI	Từ trụ 104/122 đến trụ 104/165 tuyến 477TBI	Thay dây trung áp từ trụ 104/122 đến trụ 104/165 tuyến 477TBI	Sửa chữa lớn, đầu tư xây dựng	220	Áp Hòa Đông B, Hòa Đông A, Hòa Bình, Hòa Lợi xã Phước Vinh	Cắt LBS trụ 104/122 và DS trụ 104/121 Sóc Thiết tuyến 477TBI Cắt CB trạm 250kVA trụ 104/118B/1 tuyến 475TBI	2780	42,0222	0,0667	1,6248	0,0026	3,601	37.810	
94	11-06-26	06h00	11-06-26	16h00	ĐL Tân Châu	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 323/1 Vạc Sa tuyến 473SN	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 323/1 Vạc Sa tuyến 473SN	Thi công nâng cấp đường dây trung áp từ 1 pha lên 3 pha từ trụ 323/2 đến trụ 323/12 tuyến 473SN	Đầu tư xây dựng 2026	12	Áp Tân Cường xã Tân Đông	Cắt LBFCO trụ 323/1 và tháo hotline nhánh rẽ trụ 323 tuyến 473SN	54	0,5745	0,0010	0,0301	0,0001	0,137	1.372	
95	11-06-26	06h00	11-06-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 471, 473 trạm 110kV Suối Ngô	Tuyến 471, 473 trạm 110kV Suối Ngô	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 167 đến trụ 167/129 tuyến 471SN, 473SN	Phát quang hành lang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
96	11-06-26	08h00	11-06-26	16h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dòi điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bê khu vực quản lý DLTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
97	11-06-26	08h00	11-06-26	16h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 475CM	Từ trụ 40 đến trụ 75 và các nhánh rẽ tuyến 475CM	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 40 đến trụ 75 và các nhánh rẽ tuyến 475CM	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
98	11-06-26	07h30	11-06-26	16h30	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 19-5	Nhánh rẽ 22kV trụ 97/12/22 Trung Nữ Vương tuyến 471TN	Từ trụ 97/12/6 đến trụ 97/12/6/1, từ trụ 97/12/13 đến trụ 97/12/13/1, từ trụ 97/12/19 đến trụ 97/12/19/1 Trung Nữ Vương tuyến 471TN	Trồng trụ 14m ghép, lắp trạm biến áp, kéo dây trung áp sang lưới từ trụ 97/12/6 đến trụ 97/12/6/1, từ trụ 97/12/13 đến trụ 97/12/13/1, từ trụ 97/12/19 đến trụ 97/12/19/1 Trung Nữ Vương tuyến 471TN	Công trình phát triển lưới điện phân phối 2026	15	Khu phố 16, 17, 22 phường Tân Ninh	Cắt LBFCO trụ 97/12/22 trung Nữ Vương tuyến 471TN	961	8,5570	0,0158	0,4814	0,0009	0,514	4.630	
99	11-06-26	08h00	11-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 179 đến trụ 179/28, từ trụ 183 đến trụ 183/10, từ trụ 201 đến trụ 201/15 tuyến 471SD	Từ trụ 179 đến trụ 179/28, từ trụ 183 đến trụ 183/10, từ trụ 201 đến trụ 201/15 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 179 đến trụ 179/28, từ trụ 183 đến trụ 183/10, từ trụ 201 đến trụ 201/15 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
100	11-06-26	08h00	11-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 80/25B đến trụ 80/25/B/15, từ trụ 80/20 đến trụ 80/43 tuyến 475SD	Từ trụ 80/25B đến trụ 80/25/B/15, từ trụ 80/20 đến trụ 80/43 tuyến 475SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 80/25B đến trụ 80/25/B/15, từ trụ 80/20 đến trụ 80/43 tuyến 475SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
101	12-06-26	08h00	12-06-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/78/1P đến trụ 53/78/9P Gò Ngải tuyến 480BC	Từ trụ 53/78/1P đến trụ 53/78/9P nhánh rẽ 12,7kV Gò Ngải tuyến 480BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 53/78/1P đến trụ 53/78/9P Gò Ngải tuyến 480BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
102	12-06-26	08h00	12-06-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/86B/1 đến trụ 53/86B/37 Phước Lưu tuyến 480BC	Từ trụ 53/86B/1 đến trụ 53/86B/37 nhánh rẽ 12,7kV Phước Lưu tuyến 480BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 53/86B/1 đến trụ 53/86B/37 Phước Lưu tuyến 480BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
103	12-06-26	08h00	12-06-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/86B/22/1 đến trụ 53/86B/22/16 Phước Giang tuyến 480BC	Từ trụ 53/86B/22/1 đến trụ 53/86B/22/16 nhánh rẽ 12,7kV Phước Giang tuyến 480BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 53/86B/22/1 đến trụ 53/86B/22/16 Phước Giang tuyến 480BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
104	12-06-26	08h00	12-06-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/86B/22/15/1 đến trụ 53/86B/22/15/14 Phước Tân 1 tuyến 480BC	Từ trụ 53/86B/22/15/1 đến trụ 53/86B/22/15/14 nhánh rẽ 12,7kV Phước Tân 1 tuyến 480BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 53/86B/22/15/1 đến trụ 53/86B/22/15/14 Phước Tân 1 tuyến 480BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
105	12-06-26	08h00	12-06-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 53/100/1T đến trụ 53/100/7T Nước đá Ngọc Sơn tuyến 480BC	Từ trụ 53/100/1T đến trụ 53/100/7T nhánh rẽ 22kV Nước đá Ngọc Sơn tuyến 480BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 53/100/1T đến trụ 53/100/7T Nước đá Ngọc Sơn tuyến 480BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
106	12-06-26	08h00	12-06-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 53/100/1T đến trụ 53/100/7T Nước đá Ngọc Sơn tuyến 480BC	Từ trụ 53/100/1T đến trụ 53/100/7T Nước đá Ngọc Sơn tuyến 480BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 53/100/1T đến trụ 53/100/7T Nước đá Ngọc Sơn tuyến 480BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
107	12-06-26	08h00	12-06-26	09h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 25kVA tại trụ 275 Đền đường tuyến 477HT.	Trạm 25kVA tại trụ 275 Đền đường tuyến 477HT.	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Phòng Kinh tế xã Dương Minh Châu trạm 25kVA tại trụ 275 Đền đường tuyến 477HT.	Thay thiết bị định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Đền đường	Cắt FCO trạm 25kVA tại trụ 275 Đền đường tuyến 477HT.	1	0,0016	0,0000	0,0001	0,0000	0,011	17	
108	12-06-26	10h00	12-06-26	11h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 250kVA tại trụ 234/89B/1T Dây điện Vĩnh Thịnh 1 tuyến 476HT	Trạm 250kVA tại trụ 234/89B/1T Dây điện Vĩnh Thịnh 1 tuyến 476HT	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Công ty TNHH Dây cáp điện Vĩnh Thịnh - Tây Ninh trạm 250kVA tại trụ 234/89B/1T Dây điện Vĩnh Thịnh 1 tuyến 476HT	Thay thiết bị định kỳ	6	Trạm chuyên dùng khách hàng: Dây điện Vĩnh Thịnh 1	Cắt 3FCO trạm 250kVA tại trụ 234/89B/1T Dây điện Vĩnh Thịnh 1 tuyến 476HT	1	0,0016	0,0000	0,0001	0,0000	0,206	309	
109	12-06-26	07h00	12-06-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	Trạm 3x25kVA trụ 138B/1 Trà Tâm Lan tuyến 473TĐ	Lắp vật tư, phụ kiện, lắp đá, kéo dây trung áp tại trụ 138B Thạnh Đức - Bầu Nặng tuyến 473TĐ	Lắp vật tư, phụ kiện, lắp đá, kéo dây trung áp tại trụ 138B Thạnh Đức - Bầu Nặng tuyến 473TĐ	Đầu tư xây dựng	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Trà Tâm Lan	- Cắt 3FCO trạm 3x25kVA trụ 138B/1 và tháo 3hotline nhánh rẽ đầu nổi tại trụ 138B Trà Tâm Lan tuyến 473TĐ - Kiểm tra 3FCO trạm 250kVA tại trụ 138B/1T tuyến 473TĐ (đang vị trí cắt chưa đóng điện vận hành).	1	0,0102	0,0000	0,0005	0,0000	0,034	323	
110	12-06-26	07h00	12-06-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 156/1 Thuận Bình tuyến 471TĐ	Từ trụ 156 đến trụ 156/11B, từ trụ 156/11 đến trụ 156/11/8 Thuận Bình tuyến 471TĐ	Dựng trụ xen lưới, thay trụ BTLT, kéo dây dây trung thế ACXH50, lắp đá 2,4m 4 ốp + sứ đứng từ trụ 156 đến trụ 156/11B, từ trụ 156/11 đến trụ 156/11/8 Thuận Bình tuyến 471TĐ	Đầu tư xây dựng	25	Áp Thuận Bình xã Trường Mít; áp Rộc B xã Thạnh Đức.	- Cắt LBFCO trụ 156/1 và tháo hotline nhánh rẽ đầu nổi tại trụ 156 Thuận Bình tuyến 471TĐ. - Cắt CB trạm 250kVA trụ 159 Thuận Bình-T.159 tuyến 471TĐ	704	7,1826	0,0126	0,3723	0,0007	0,857	8.142	
111	12-06-26	06h30	12-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 42/65/71B/2 đến trụ 42/65/71B/26 Phước Hòa tuyến 477TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 42/65/71B/2 đến trụ 42/65/71B/26 Phước Hòa tuyến 477TĐ	Thi công trồng trụ, lắp xà, sứ và phụ kiện, kéo dây nâng cấp lưới điện trung hạ áp từ 1 pha lên 3 pha từ trụ 42/65/71B/2 đến trụ 42/65/71B/26 tuyến 477TĐ	Đầu tư xây dựng năm 2026	15	Áp Phước Hòa xã Phước Thạnh	Cắt 3LBFCO trụ 42/65/71B/1B Phước Hòa 1 tuyến 477TĐ	163	1,3693	0,0027	0,0004	0,0000	0,297	4.370	
112	12-06-26	06h30	12-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 42/65/77/2 đến trụ 42/65/77/33/6 Phước Thạnh - Phước Đông tuyến 477TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 42/65/77/2 đến trụ 42/65/77/33/6 Phước Thạnh - Phước Đông tuyến 477TĐ	Thi công trồng trụ, lắp xà, sứ và phụ kiện, kéo dây nâng cấp lưới điện trung hạ áp từ 1 pha lên 3 pha từ trụ 42/65/77/2 đến trụ 42/65/77/33/6 tuyến 477TĐ	Đầu tư xây dựng năm 2026	20	Áp Phước Đông, Phước Hòa xã Phước Thạnh	Cắt LBFCO trụ 42/65/77/1 Phước Thạnh - Phước Đông tuyến 477TĐ	799	6,7120	0,0132	0,0025	0,0000	0,396	3.370	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
113	12-06-26	07h30	12-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 42/65/1 đến trụ 42/65/106B tuyến 471PDC	Đường dây 22kV từ trụ 42/65/1 đến trụ 42/65/106B tuyến 471PDC	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 42/65/1 đến trụ 42/65/106B tuyến 471PDC	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
114	12-06-26	07h30	12-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 42/65/106B/1 đến trụ 42/65/106B/12 tuyến 471PDC	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 42/65/106B/1 đến trụ 42/65/106B/12 tuyến 471PDC	Phát quang lưới điện hạ cao áp nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 42/65/106B/1 đến trụ 42/65/106B/12 tuyến 471PDC	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
115	12-06-26	07h30	12-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, lắp DCU, bám cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
116	12-06-26	07h30	12-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bịt lưới mất cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh góc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
117	12-06-26	08h00	12-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 28 đến trụ 52 Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	Từ trụ 28 đến trụ 52 Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 28 đến trụ 52 Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
118	12-06-26	06h00	12-06-26	16h00	ĐL Tân Châu	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Thi công nâng cấp đường dây trung áp từ từ 1 pha lên 3 pha từ trụ 169/1 đến trụ 169/22 tuyến 477TH	Đầu tư xây dựng	100	Áp Tân Đông xã Tân Phú	- Cắt 3LBFCO trụ 169/1/1 nhánh rẽ 22kV Nước Đá Tân Hưng tuyến 477TH - Cắt LBFCO trụ 169/2 nhánh rẽ 12,7kV Chợ Tân Hưng tuyến 477TH	1438	15,2979	0,0255	0,8004	0,0013	3,429	34.295	
119	12-06-26	07h30	12-06-26	11h30	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Ninh	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Bản giao Điện lực Tân Ninh công thay dây trần thành dây bọc từ trụ 23/143C đến trụ 23/144 tuyến 479CM	Sửa chữa lớn	70	Áp Tân Trung A, Tân Trung B xã Tân Phú	Cắt LBS trụ 180 và DS trụ 181 Tân Trung tuyến 477TH	2751	11,7064	0,0488	0,6125	0,0026	2,401	9.602	
120	12-06-26	06h00	12-06-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 176 đến trụ 176/58/52 tuyến 477TH	Phát quang hành lang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MWh)	SL mất (KWh)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
121	12-06-26	08h00	12-06-26	16h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thanh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kê mới, thay định kỳ, dòi điện kê từ nhà ra trụ, thay điện kê không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bê khu vực quản lý ĐLTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
122	12-06-26	08h00	12-06-26	16h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 474TN	Từ trụ 16 đến trụ 76 đường Điện Biên Phủ, Cách Mạng Tháng Tám và các nhánh rẽ tuyến 474TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 16 đến trụ 76 đường Điện Biên Phủ, Cách Mạng Tháng Tám và các nhánh rẽ tuyến 474TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
123	12-06-26	07h30	12-06-26	11h30	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH TM DV Năng Lượng Sạch	Đường dây 22kV tuyến 479CM	Từ trụ 23/143C đến trụ 23/144 đường 785 tuyến 479CM	Bàn giao đơn vị ngoài thay dây trần thành dây bọc từ trụ 23/143C đến trụ 23/144 đường 785 tuyến 479CM	Công trình SCL 2026	7	Khu phố Thạnh Đông phường Bình Minh	- Cắt Recloser trụ 23/143C Khedol 9, DS trụ 23/143B tuyến 479CM - Cắt CB trạm 250kVA trụ 23/140 ĐT.785 - G tuyến 479CM	44	0,1741	0,0007	0,0098	0,0000	0,240	960	
124	12-06-26	08h00	12-06-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 164/7HT/1 đến trụ 164/7HT/14 tuyến 472SD	Từ trụ 164/7HT/1 đến trụ 164/7HT/14 tuyến 472SD	Tháp dả nâng cao độ võng đường dây từ trụ 164/7HT/13 đến trụ 164/7HT/14, kết hợp phát quang tia cảnh cây xanh từ trụ 164/7HT/1 đến trụ 164/7HT/14 tuyến 472SD	Xử lý khiếm khuyết lưới điện	3	Khu Phố Thanh Phước Phường Thanh Điền	Cắt CB trạm 250kVA trụ 164/6T Thanh Phước tuyến 472SD	122	0,4260	0,0020	0,0238	0,0001	0,103	360	
125	12-06-26	08h00	12-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 56 đến trụ 56/11, từ trụ 72B đến trụ 72B/8, từ trụ 62 đến trụ 62/12 tuyến 472SD	Từ trụ 56 đến trụ 56/11, từ trụ 72B đến trụ 72B/8, từ trụ 62 đến trụ 62/12 tuyến 472SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 56 đến trụ 56/11, từ trụ 72B đến trụ 72B/8, từ trụ 62 đến trụ 62/12 tuyến 472SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
126	12-06-26	08h00	12-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 99B đến 99B/15, từ trụ 95 đến trụ 95/3 tuyến 476SD	Từ trụ 99B đến 99B/15, từ trụ 95 đến trụ 95/3 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 99B đến 99B/15, từ trụ 95 đến trụ 95/3 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
127	13-06-26	05h00	13-06-26	06h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Gò Dầu	LBS trụ 104/1/83 Bàu Tép tuyến 479BC	Trụ 104/1/83 Bàu Tép tuyến 479BC	Chuyển điện tuyến 479BC cấp điện tuyến 474TD đến trụ 48 Bông Trang	Công trình ĐTXD 2026	50	Không mất điện	Đóng LBS trụ 104/1/83 Bàu Tép tuyến 579BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
128	13-06-26	17h00	13-06-26	18h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Gò Dầu	LBS trụ 104/1/83 Bàu Tép tuyến 479BC	Trụ 104/1/83 Bàu Tép tuyến 479BC	Chuyển về vị trí ban đầu trụ 104/1/83 Bàu Tép	Công trình ĐTXD 2026	50	Không mất điện	Cắt LBS trụ 104/1/83 Bàu Tép tuyến 579BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
129	13-06-26	07h00	13-06-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 253/2 Xay Đá tuyến 477HT	Từ trụ 253/4 đến trụ 253/55, từ trụ 253/21B đến trụ 253/21B/13, từ trụ 253/8/59B đến trụ 253/8/59B/17, từ trụ 253/8 đến trụ 253/8/93 Xay Đá tuyến 477HT	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 253/4 đến trụ 253/55, từ trụ 253/21B đến trụ 253/21B/13, từ trụ 253/8/59B đến trụ 253/8/59B/17, từ trụ 253/8 đến trụ 253/8/93 Xay Đá tuyến 477HT	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
130	13-06-26	07h00	13-06-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 253/2 Xay Đá tuyến 477HT	Từ trụ 253/7 đến trụ 253/49 Xay Đá tuyến 477HT	Dựng trụ xen lưới, lắp vật tư, phụ kiện, sang lưới trung hạ áp, thu hồi vật tư từ trụ 253/7 đến trụ 253/49 Xay Đá tuyến 477HT	Đầu tư xây dựng	60	Áp Phước Hòa, Phước Lợi 1, Phước Hội, Phước Bình 1 xã Dương Minh Châu	- Cắt LBFS và 3LBFCO tại trụ 253/2 Xay Đá tuyến 477HT. - Cắt 3LBFCO tại trụ 253/8/1 Xay Đá tuyến 477HT. - Cắt LBFCO tại các trụ 253/21B/1, trụ 253/29B/1, trụ 253/37/1 tuyến 477HT. - Cắt 3FCO trạm 180kVA tại trụ 253/34/1 Xay Đá tuyến 477HT. - Cắt 2FCO trạm 2x25kVA tại trụ 253/40/1B Xay Đá tuyến 477HT. - Cắt FCO các trạm 25kVA tại trụ 253/36/1, trụ 253/40/1, trạm 25kVA tại trụ 253/40/1P, trạm 15kVA trụ 253/40B/1, trạm 25kVA trụ 253/44/1T, trạm (25+37,5)kVA trụ 253/44/1P.	2911	29,6998	0,0521	1,5393	0,0027	2,058	19.551	
131	13-06-26	07h00	13-06-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	- Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 174/1 Thanh Đức - Truong Mít tuyến 471TĐ - Trạm 400kVA tại trụ 175 Thuận Bình-K tuyến 471TĐ	Từ trụ 174 đến trụ 174/10 Thanh Đức - Truong Mít tuyến 471TĐ	Dựng trụ, lắp vật tư, phụ kiện, nâng cấp lưới cao áp từ 1 pha lên 3 pha, thu hồi vật tư từ trụ 174 đến trụ 174/10 Thanh Đức - Truong Mít tuyến 471TĐ	Đầu tư xây dựng	10	Áp Thuận An xã Truong Mít	- Cắt LBFCO tại trụ 174/2 Thuận An 3 và tháo hotline nhánh rẽ đầu nối trụ 174 Thanh Đức - Truong Mít tuyến 471TĐ. - Cắt FCO trạm 25kVA tại trụ 174/3/1T Lê Thị Lan tuyến 471TĐ. - Cắt CB trạm 400kVA tại trụ 175 Thuận Bình-K tuyến 471TĐ	548	5,5910	0,0098	0,2898	0,0005	0,343	3.259	
132	13-06-26	07h00	13-06-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 98/14/1 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 474TN.	Từ trụ 98/14/1 đến trụ 98/14/8 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 474TN.	Dựng trụ xen lưới, lắp vật tư, phụ kiện, sang lưới trung hạ áp, thu hồi vật tư từ trụ 98/14/1 đến trụ 98/14/8 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 474TN.	Di dời lưới điện mở rộng đường giao thông	0	Khu phố Ninh Hiệp phường Ninh Thạnh.	Cắt LBFCO trụ 98/14/1 và tháo 3hotline trụ 98/14 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 474TN.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
133	13-06-26	07h00	13-06-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Ngân Anh	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 98 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 474TN.	Từ trụ 98/1 đến trụ 98/8 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 474TN.	Dựng trụ xen lưới, lắp vật tư, phụ kiện, sang lưới trung hạ áp, thu hồi vật tư từ trụ 98/1 đến trụ 98/8 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 474TN.	Di dời lưới điện mở rộng đường giao thông	25	Khu phố Ninh Thuận, Ninh Hiệp, Ninh An phường Ninh Thạnh.	- Cắt 3LBFCO và tháo 3hotline trụ 98 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 474TN - Cắt CB trạm 400kVA trụ 99 Bầu Nặng-C tuyến 474TN - Cắt CB trạm 250kVA trụ 97 Bầu Nặng - T97 tuyến 474TN	1342	13,6919	0,0240	0,7096	0,0012	0,857	8.142	
134	13-06-26	06h00	13-06-26	06h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 93 Ninh Hưng tuyến 477HT	Từ trụ 93 Ninh Hưng đến trụ 76 Bầu Nặng và đến trụ 120 Ninh Phú	Chuyển điện khép vòng tuyến 477HT cấp điện tuyến 474TN từ trụ 93 Ninh Hưng đến trụ 76 Bầu Nặng và đến trụ 120 Ninh Phú	Chuyển điện	80	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 93 Ninh Hưng tuyến 477HT - Cắt REC và 6LTD trụ 76 Bầu Nặng tuyến 474TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
135	13-06-26	17h00	13-06-26	17h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 76 Bầu Nặng tuyến 474TN	Từ trụ 76 Bầu Nặng đến trụ 93 Ninh Hưng và đến trụ 120 Ninh Phú	Chuyển điện khép vòng về giao lưới ban đầu	Chuyển điện	80	Không mất điện	- Đóng 6LTD và REC trụ 76 Bầu Nặng tuyến 474TN - Cắt LBS trụ 93 Ninh Hưng tuyến 477HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
136	13-06-26	06h30	13-06-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV từ trụ 76 Bầu Nặng tuyến 474TN	Từ trụ 80/81 đến trụ 80/86 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 482TN, từ trụ 81 đến trụ 70 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 474TN	Cắt điện bàn giao Điện lực Tân Ninh công tác: Trồng trụ 18m, sang lưới lắp trạm biến áp từ trụ 80/81 đến trụ 80/86 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 482TN, từ trụ 81 đến trụ 70 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 474TN	Đầu tư xây dựng	0	Không mất điện	Cắt REC và 6LTD trụ 76 Bầu Nặng tuyến 474TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
137	13-06-26	06h30	13-06-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	Đường dây 22kV từ trụ 76 Bầu Nặng tuyến 474TN	Trụ 76 Bầu Nặng tuyến 474TN	Thay vật tư, phụ kiện REC trụ 76 Bầu Nặng tuyến 474TN và đóng điện nghiệm thu	Đầu tư xây dựng	0	Không mất điện	- Cắt REC và 6LTD trụ 76 Bầu Nặng tuyến 474TN - Cắt MC 474TN và đóng DTĐ 474-76TN (ĐL Tân Ninh đăng ký) - Cắt 3LTD trụ 81 Điện Biên Phú tuyến 474TN (ĐL Tân Ninh đăng ký) - Cắt DS trụ 77A tuyến 476TN (ĐL Tân Ninh đăng ký) - Cắt DS trụ 9B Ninh Sơn tuyến 474TN, 478TN (ĐL Tân Ninh đăng ký) - Cắt DS trụ 67B/2 Cửa số 10 tuyến 474TN (ĐL Hòa Thành đăng ký)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
138	13-06-26	05h00	13-06-26	06h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 48 Bông Trang đến trụ 104/1/83 Bầu Tép tuyến 474TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 48 Bông Trang đến trụ 104/1/83 Bầu Tép tuyến 474TĐ	Chuyển điện tuyến 479BC cấp điện cho tuyến 474TĐ đến trụ 48 Bông Trang	Chuyển điện	50	Không mất điện	Đóng LBS trụ 104/1/83 Bầu Tép tuyến 479BC (Điện lực Bến Cầu đăng ký) Cắt Recloser, 3LTD trụ 48 Bông Trang tuyến 474TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
139	13-06-26	17h00	13-06-26	18h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 48 Bông Trang đến trụ 104/1/83 Bầu Tép tuyến 479BC	Đường dây 22kV từ trụ 48 Bông Trang đến trụ 104/1/83 Bầu Tép tuyến 479BC	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	50	Không mất điện	Đóng 3LTD, Recloser trụ 48 Bông Trang tuyến 474TĐ Cắt LBS trụ 104/1/83 Bầu Tép tuyến 479BC (Điện lực Bến Cầu đăng ký)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
140	13-06-26	05h00	13-06-26	06h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 234 Bầu Đồn tuyến 471TĐ đến trụ 92/138 Xóm Bó tuyến 472TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 234 Bầu Đồn tuyến 471TĐ đến trụ 92/138 Xóm Bó tuyến 472TĐ	Chuyển điện tuyến 471TĐ cấp điện cho tuyến 472TĐ đến trụ 92/138 Xóm Bó	Chuyển điện	100	Không mất điện	Đóng Recloser trụ 234 Bầu Đồn tuyến 471TĐ Cắt LBS, 3LTD trụ 92/138 Xóm Bó tuyến 472TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
141	13-06-26	17h00	13-06-26	18h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 234 Bầu Đồn tuyến 471TĐ đến trụ 92/138 Xóm Bó tuyến 472TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 234 Bầu Đồn tuyến 471TĐ đến trụ 92/138 Xóm Bó tuyến 472TĐ	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	100	Không mất điện	Đóng 3LTD, LBS trụ 92/138 Xóm Bó tuyến 472TĐ Cắt Recloser trụ 234 Bầu Đồn tuyến 471TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
142	13-06-26	05h00	13-06-26	06h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 42/22/1A KCN Phước Đông đến trụ 128/1 Gò Chùa tuyến 477TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 42/22/1A KCN Phước Đông đến trụ 128/1 Gò Chùa tuyến 477TĐ	Chuyển điện tuyến 471PĐ cấp điện cho tuyến 477TĐ đến trụ 128/1 Gò Chùa	Chuyển điện	180	Không mất điện	Đóng Recloser trụ 42/22/1A KCN Phước Đông tuyến 471PĐ Cắt Recloser trụ 128/1 Gò Chùa tuyến 477TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
143	13-06-26	17h00	13-06-26	18h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 42/22/1A KCN Phước Đông đến trụ 128/1 Gò Chùa tuyến 477TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 42/22/1A KCN Phước Đông đến trụ 128/1 Gò Chùa tuyến 477TĐ	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	180	Không mất điện	Đóng Recloser trụ 128/1 Gò Chùa tuyến 477TĐ Cắt Recloser trụ 42/22/1A KCN Phước Đông tuyến 471PĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
144	13-06-26	05h00	13-06-26	06h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 54/1 Suối Cao đến trụ 54/120 Hùng Vương tuyến 476TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 54/1 Suối Cao đến trụ 54/120 Hùng Vương tuyến 476TĐ	Chuyển điện tuyến 471PĐC cấp điện cho tuyến 476TĐ đến trụ 54/120 Hùng Vương	Chuyển điện	80	Không mất điện	Đóng LBS trụ 54/1 Suối Cao tuyến 471PĐC Cắt Recloser trụ 54/120 Hùng Vương tuyến 476TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
145	13-06-26	17h00	13-06-26	18h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 54/1 Suối Cao đến trụ 54/120 Hùng Vương tuyến 471PĐC	Đường dây 22kV từ trụ 54/1 Suối Cao đến trụ 54/120 Hùng Vương tuyến 471PĐC	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	80	Không mất điện	Đóng Recloser trụ 54/120 Hùng Vương tuyến 476TĐ Cắt LBS trụ 54/1 Suối Cao tuyến 471PĐC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
146	13-06-26	05h00	13-06-26	06h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 67 Đá Hàng đến trụ 114 Hiệp Thạnh tuyến 472TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 67 Đá Hàng đến trụ 114 Hiệp Thạnh tuyến 472TĐ	Chuyển điện tuyến 477TĐ cấp điện cho tuyến 472TĐ đến trụ 67 Đá Hàng	Chuyển điện	80	Không mất điện	Đóng LBS trụ 114 Hiệp Thạnh tuyến 477TĐ Cắt Recloser trụ 67 Đá Hàng tuyến 472TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
147	13-06-26	17h00	13-06-26	18h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 67 Đá Hàng đến trụ 114 Hiệp Thạnh tuyến 472TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 67 Đá Hàng đến trụ 114 Hiệp Thạnh tuyến 472TĐ	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	80	Không mất điện	Đóng Recloser trụ 67 Đá Hàng tuyến 472TĐ Cắt LBS trụ 114 Hiệp Thạnh tuyến 477TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
148	13-06-26	05h00	13-06-26	06h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 161A Áp Chánh tuyến 477TĐ đến trụ 69 Vên Vên tuyến 476TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 161A Áp Chánh tuyến 477TĐ đến trụ 69 Vên Vên tuyến 476TĐ	Chuyển điện tuyến 477TĐ cấp điện cho tuyến 476TĐ đến trụ 69 Vên Vên	Chuyển điện	100	Không mất điện	Đóng LBS trụ 161A Áp Chánh tuyến 477TĐ Cắt Recloser trụ 69, DS trụ 68A Vên Vên tuyến 476TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
149	13-06-26	17h00	13-06-26	18h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 161A Áp Chánh tuyến 477TĐ đến trụ 69 Vên Vên tuyến 476TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 161A Áp Chánh tuyến 477TĐ đến trụ 69 Vên Vên tuyến 476TĐ	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	100	Không mất điện	Đóng DS trụ 68A, Recloser trụ 69 Vên Vên tuyến 476TĐ Cắt LBS trụ 161A Áp Chánh tuyến 477TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
150	13-06-26	06h30	13-06-26	07h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 67 Đá Hàng đến trụ 28A Bến Mương tuyến 472TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 67 Đá Hàng đến trụ 28A Bến Mương tuyến 472TĐ	Chuyển điện tuyến 471TB cấp điện cho tuyến 476TĐ đến trụ 28A Bến Mương	Chuyển điện	20	Áp Bến Mương xã Thạnh Đức	Cắt MC 472 trạm 110kV Thạnh Đức Cắt 3LTD trụ 28A Bến Mương tuyến 472TĐ Đóng Recloser trụ 67 Đá Hàng tuyến 477TĐ	741	6,2247	0,0122	0,0023	0,0000	0,396	5.830	
151	13-06-26	16h00	13-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 67 Đá Hàng đến trụ 28A Bến Mương tuyến 472TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 67 Đá Hàng đến trụ 28A Bến Mương tuyến 472TĐ	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	20	Áp Bến Mương xã Thạnh Đức	Cắt Recloser trụ 67 Đá Hàng tuyến 477TĐ Đóng 3LTD trụ 28A Bến Mương tuyến 472TĐ Đóng MC 472 trạm 110kV Thạnh Đức	741	6,2247	0,0122	0,0023	0,0000	0,396	5.830	
152	13-06-26	06h30	13-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 37 đến trụ 37/10/5 Bến Đình tuyến 474TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 37 đến trụ 37/10/5 Bến Đình tuyến 474TĐ	Thi công trồng trụ, lắp xà, sứ và phụ kiện, kéo dây nâng cấp lưới điện trung hạ áp từ 1 pha lên 3 pha từ trụ 37 đến trụ 37/10 tuyến 474TĐ	Đầu tư xây dựng năm 2026	40	Áp Bến Mương, Bến Đình, Trà Võ, Bông Trang xã Thạnh Đức	Cắt MC 474TĐ, đóng DTĐ 474-76TĐ Cắt Recloser, 3LTD trụ 48 Bông Trang tuyến 474TĐ Cắt 3LTD trụ 27 Trà Võ tuyến 474TĐ	1549	13,0123	0,0255	0,0096	0,0000	0,792	11.660	
153	13-06-26	06h30	13-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	Công ty Phước Mai Công ty Minh Ngọc	Đường dây 22kV từ trụ 92/2 đến trụ 92/137 Xóm Bó tuyến 472TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 92/2 đến trụ 92/137 Xóm Bó tuyến 472TĐ	Thi công trồng trụ, lắp xà, sứ và phụ kiện, lắp tụ bù trung thế từ trụ 92/2 đến trụ 82/137 tuyến 472TĐ	Đầu tư xây dựng năm 2026	40	Áp Xóm Bó xã Phước Thạnh	Cắt Recloser, 3LTD trụ 92/1 Áp Giữa tuyến 472TĐ Cắt LBS trụ 92/138, 3LTD trụ 92/137 Xóm Bó tuyến 472TĐ	1274	10,7022	0,0210	0,0079	0,0000	0,792	11.660	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
154	13-06-26	06h30	13-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	Đường dây 22kV trụ 12B, 20B lộ ra trạm 110KV Thanh Đức tuyến 472TĐ, 476TĐ	Đường dây 22kV trụ 12B, 20B lộ ra trạm 110KV Thanh Đức tuyến 472TĐ, 476TĐ	Thí công trồng trụ, lắp xà, sứ và phụ kiện trụ 12B, 20B tuyến 472TĐ, 476TĐ	Đầu tư xây dựng năm 2026	20	Áp Bến Mương xã Thanh Đức	Cắt MC 472, 476, đóng DTĐ 472-76, 476-76 trạm 110kV Thanh Đức Cắt DS trụ 28A tuyến 472TĐ Cắt 3LTĐ trụ 27 Trà Vồ tuyến 476TĐ Cắt Reclouser trụ 69, DS trụ 68A Vên Vên tuyến 476TĐ	166	1,3945	0,0027	0,0005	0,0000	0,396	5.830	
155	13-06-26	07h00	13-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 01 đến trụ 48 tuyến 474TĐ, 478TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 01 đến trụ 48 tuyến 474TĐ, 478TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 01 đến trụ 48 tuyến 474TĐ, 478TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
156	13-06-26	07h00	13-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 92/1 đến trụ 92/138 tuyến 472TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 92/1 đến trụ 92/138 tuyến 472TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 92/1 đến trụ 92/138 tuyến 472TĐ và các nhánh rẽ 12,7kV đầu nối trụ 92/90, 92/95, 92/118 tuyến 472TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
157	13-06-26	07h00	13-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 160 kVA Thanh Đức T.35 trụ 35 tuyến 474TĐ	TBA 160 kVA Thanh Đức T.35 trụ 35 tuyến 474TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 160 kVA Thanh Đức T.35 trụ 35 tuyến 474TĐ	Thí nghiệm định kỳ	0	Áp Bến Đình xã Thanh Đức	Cắt FCO, tháo hotline TBA 160 kVA Thanh Đức T.35 trụ 35 tuyến 474TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
158	13-06-26	07h00	13-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 160 kVA Bến Đình 8 trụ 39/5B tuyến 474TĐ	TBA 160 kVA Bến Đình 8 trụ 39/5B tuyến 474TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 160 kVA Bến Đình 8 trụ 39/5B tuyến 474TĐ	Thí nghiệm định kỳ	0	Áp Trà Vồ xã Thanh Đức	Cắt FCO, tháo hotline TBA 160 kVA Bến Đình 8 trụ 39/5B tuyến 474TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
159	13-06-26	07h00	13-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 160 kVA Bến Đình 3 trụ 39/8 tuyến 474TĐ	TBA 160 kVA Bến Đình 3 trụ 39/8 tuyến 474TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 160 kVA Bến Đình 3 trụ 39/8 tuyến 474TĐ	Thí nghiệm định kỳ	0	Áp Trà Vồ xã Thanh Đức	Cắt FCO, tháo hotline TBA 160 kVA Bến Đình 3 trụ 39/8 tuyến 474TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
160	13-06-26	07h00	13-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 160 kVA Thanh Đức 23 trụ 43/1 tuyến 474TĐ	TBA 160 kVA Thanh Đức 23 trụ 43/1 tuyến 474TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 160 kVA Thanh Đức 23 trụ 43/1 tuyến 474TĐ	Thí nghiệm định kỳ	0	Áp Trà Vồ xã Thanh Đức	Cắt FCO, tháo hotline TBA 160 kVA Thanh Đức 23 trụ 43/1 tuyến 474TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
161	13-06-26	07h00	13-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 180kVA CT TNHH Thành Vi trụ 44/4 tuyến 474TĐ	TBA 180kVA CT TNHH Thành Vi trụ 44/4 tuyến 474TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 180kVA CT TNHH Thành Vi trụ 44/4 tuyến 474TĐ	Thí nghiệm định kỳ	0	Công ty TNHH Thành Vi	Cắt FCO, tháo hotline TBA 180kVA CT TNHH Thành Vi trụ 44/4 tuyến 474TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
162	13-06-26	07h00	13-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 50kVA Thanh Đức 34 trụ 17 tuyến 474TĐ	TBA 50kVA Thanh Đức 34 trụ 17 tuyến 474TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 50kVA Thanh Đức 34 trụ 17 tuyến 474TĐ	Thí nghiệm định kỳ	0	Áp Bến Mương xã Thanh Đức	Cắt FCO, tháo hotline TBA 50kVA Thanh Đức 34 trụ 17 tuyến 474TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
163	13-06-26	07h00	13-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 250 kVA Thanh Đức 35 trụ 46B/1 tuyến 474TĐ	TBA 250 kVA Thanh Đức 35 trụ 46B/1 tuyến 474TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 250 kVA Thanh Đức 35 trụ 46B/1 tuyến 474TĐ	Thí nghiệm định kỳ	0	Áp Trà Vồ xã Thanh Đức	Cắt FCO, tháo hotline TBA 250 kVA Thanh Đức 35 trụ 46B/1 tuyến 474TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
164	13-06-26	07h00	13-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, đi dòi, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hồng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, lắp DCU, bảm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
165	13-06-26	07h00	13-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bịt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
166	13-06-26	05h00	13-06-26	05h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 90B Lý Thường Kiệt tuyến 476TN đến trụ 5 Nguyễn Văn Linh tuyến 471LH	LBS trụ 28/5 Long Thành Bắc tuyến 471LH và Rec trụ 90B Cửa Số 2 tuyến 476TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 471LH cấp điện cho tuyến 476TN đến trụ 90B Cửa Số 2	Theo thỏa thuận của ĐL Tân Ninh	30	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 28/5 Long Thành Bắc tuyến 471LH - Cắt Rec, 3LTD trụ 90B Cửa Số 2 tuyến 476TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
167	13-06-26	17h00	13-06-26	17h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 90B Lý Thường Kiệt tuyến 476TN đến trụ 5 Nguyễn Văn Linh tuyến 471LH	LBS trụ 28/5 Long Thành Bắc tuyến 471LH và Rec trụ 90B Cửa Số 2 tuyến 476TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 476TN cấp điện cho tuyến 471LH đến trụ 28/5 Long Thành Bắc	Theo thỏa thuận của ĐL Tân Ninh	30	Không mất điện	- Đóng 3LTD, Rec trụ 90B Cửa Số 2 tuyến 476TN - Cắt LBS trụ 28/5 Long Thành Bắc tuyến 471LH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
168	13-06-26	05h30	13-06-26	06h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 90A Lý Thường Kiệt tuyến 482TN đến trụ 147 Phạm Hùng tuyến 477LH	LBS trụ 147 Bệnh Viện Hòa Thành tuyến 477LH và Rec trụ 90A Hiệp Ninh tuyến 482TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 477LH cấp điện cho tuyến 482TN đến trụ 90A Hiệp Ninh	Theo thỏa thuận của ĐL Tân Ninh	60	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 147 Bệnh Viện Hòa Thành tuyến 477LH - Cắt Rec, 3LTD trụ 90A Hiệp Ninh tuyến 482TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
169	13-06-26	17h30	13-06-26	18h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 90A Lý Thường Kiệt tuyến 482TN đến trụ 147 Phạm Hùng tuyến 477LH	LBS trụ 147 Bệnh Viện Hòa Thành tuyến 477LH và Rec trụ 90A Hiệp Ninh tuyến 482TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 482TN cấp điện cho tuyến 477LH đến trụ 147 Bệnh Viện Hòa Thành	Theo thỏa thuận của ĐL Tân Ninh	60	Không mất điện	- Đóng Rec, 3LTD trụ 90A Hiệp Ninh tuyến 482TN - Cắt LBS trụ 147 Bệnh Viện Hòa Thành tuyến 477LH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
170	13-06-26	06h30	13-06-26	16h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	DS trụ 67B/2 Cửa số 10 tuyến 474TN	DS trụ 67B/2 Cửa số 10 tuyến 474TN	Cô lập DS trụ 67B/2 Cửa số 10 tuyến 474TN (Bản giao Điện Lực Tân Ninh công tác)	Theo thỏa thuận của Điện Lực Tân Ninh	0	Không mất điện	Cắt DS trụ 67B/2 Cửa số 10 tuyến 474TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
171	13-06-26	07h00	13-06-26	16h30	ĐL Hòa Thành	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 28/1 đến trụ 28/10 Ngô Quyền tuyến 474TN	Từ trụ 28/1 đến trụ 28/10 Ngô Quyền tuyến 474TN	Dựng trụ 14m, đổ bê tông, tháo đá U, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 28/1 đến trụ 28/10 Ngô Quyền tuyến 474TN	ĐTXD 2026	11	Khu phố Trường An phường Long Hoa	Cắt LBFCO trụ 28/1, tháo hotline trụ 28 Ngô Quyền tuyến 474TN	225	1,9261	0,0040	0,1002	0,0002	0,113	907	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
172	13-06-26	07h00	13-06-26	16h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 2x50kVA Long Hải M trụ 30/2 Ngõ Quyền tuyến 474TN	Trạm 2x50kVA Long Hải M trụ 30/2 Ngõ Quyền tuyến 474TN	Thay cáp lực, MCCB, hệ thống đo đếm, tháo lắp vật tư phụ kiện trạm 2x50kVA Long Hải M trụ 30/2 Ngõ Quyền tuyến 474TN	Sửa chữa thường xuyên số 40/TTr-ĐLHT	8	Khu phố Trường An phường Long Hoa	- Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 2x50kVA Long Hải M trụ 30/2 Ngõ Quyền tuyến 474TN - Cắt CB trạm 10kVA đèn đường Trường An 1 trụ 22 Ngõ Quyền tuyến 474TN	120	1,0273	0,0021	0,0534	0,0001	0,091	725	
173	13-06-26	07h00	13-06-26	16h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 75kVA Hiệp Trường N trụ 160B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Trạm 75kVA Hiệp Trường N trụ 160B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thay cáp lực, MCCB, hệ thống đo đếm, tháo lắp vật tư phụ kiện trạm 75kVA Hiệp Trường N trụ 160B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Sửa chữa thường xuyên số 40/TTr-ĐLHT	6	Khu phố Hiệp Trường phường Thanh Điền	- Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 75kVA Hiệp Trường N trụ 160B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN - Cắt CB trạm 50kVA Hiệp Trường Q trụ 161 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	67	0,5736	0,0012	0,0298	0,0001	0,060	484	
174	13-06-26	07h00	13-06-26	16h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 3x50kVA Đài phát xạ trụ 146 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN, 481TN	Trạm 3x50kVA Đài phát xạ trụ 146 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN, 481TN	Thay cáp lực, MCCB, hệ thống đo đếm, tháo lắp vật tư phụ kiện trạm 3x50kVA Đài phát xạ trụ 146 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN, 481TN	Sửa chữa thường xuyên số 40/TTr-ĐLHT	4	Khu phố Hiệp Hòa phường Thanh Điền	- Cắt CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 3x50kVA Đài phát xạ trụ 146 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN - Cắt CB trạm 400kVA Mít Một B trụ 143 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	280	2,3970	0,0050	0,1247	0,0003	0,079	628	
175	13-06-26	06h00	13-06-26	06h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây cáp ngầm 22kV tuyến 471TN	- Recloser trụ 29 Lâm Vô tuyến 471TN	Chuyển điện cáp ngầm đường 30/4 tuyến 471TN nhận điện tuyến 476TN đến Recloser trụ 29 Lâm Vô tuyến 471TN qua LBS trụ 54 Âu Cơ	Chuyển điện	130	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 54 Âu Cơ tuyến 476TN - Cắt Recloser trụ 29 Lâm Vô tuyến 471TN (ĐL Tân Ninh đăng ký)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
176	13-06-26	17h00	13-06-26	17h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây cáp ngầm 22kV tuyến 471TN	- Recloser trụ 29 Lâm Vô tuyến 471TN	Chuyển về kết lưới cũ sau khi công tác hoàn tất	Chuyển điện	130	Không mất điện	- Đóng Recloser trụ 29 Lâm Vô tuyến 471TN (ĐL Tân Ninh đăng ký) - Cắt LBS trụ 54 Âu Cơ tuyến 476TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
177	13-06-26	06h00	13-06-26	16h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên; Công ty Ngân Anh	Trạm 110kV Tân Biên tuyến 471TBI, 473TBI, 479TBI Phân đoạn 22kV trụ 283/5 Xa Mát tuyến 473TBI Phân đoạn 22kV trụ 140/1 Lò Gò tuyến 471TBI Phân đoạn 22kV trụ 42 Chợ Mới tuyến 474TBI	Từ trụ 182B/5 đến trụ 182B/68 tuyến 479TBI Trụ 42 tuyến 474TBI	Trồng trụ, thay dây trung áp từ trụ 52, trụ 43 đến trụ 269 tuyến 479TBI, 473TBI Thay MBA cấp nguồn LBS trụ 42 tuyến 474TBI	Sửa chữa lớn, đầu tư xây dựng	400	Áp 1, 2, 7, Thạnh Tây, Thạnh Trung, Thạnh Tân, Tân Thạnh, Tân Nam xã Tân Biên, xã Tân Lập	Cắt MC 479 đóng DTĐ 479-76TBI Cắt MC 471 đóng DTĐ 471-76TBI Cắt MC 473 đóng DTĐ 473-76TBI Cắt REC trụ 283/5 và DS trụ 283/4B Xa Mát tuyến 473TBI Cắt REC trụ 140/1 và DS trụ 140/1A Lò Gò tuyến 471TBI Cắt 3LTD trụ 42 Chợ Mới tuyến 474TBI	13107	198,1240	0,3145	7,6604	0,0122	6,547	68.745	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
178	13-06-26	08h00	13-06-26	16h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Tụ bù 3x300kVAr trung áp trụ 45 tuyến 478TBI	Trụ 45 tuyến 478TBI	Tháo gỡ, hoàn chuyển MBA cấp nguồn tụ bù trụ 45 tuyến 478TBI và trụ 42 tuyến 474TBI	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện khách hàng	Cắt FCO MBA cấp nguồn, cắt 3FCO và tháo 3hotline tụ bù 3x300kVAr trung áp trụ 45 tuyến 478TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
179	13-06-26	06h00	13-06-26	16h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên; Công ty 19/5	Phân đoạn 22kV trụ 140/1 Lò Gò tuyến 471TBI Phân đoạn 22kV trụ 140/139/2 Đồn BP Tân Phú tuyến 471TBI	Từ trụ 140/1 đến trụ 140/139 tuyến 471TBI	Trồng trụ, thay dây trung áp từ trụ 140/1 đến trụ 140/139 tuyến 471TBI	Sửa chữa lớn, đầu tư xây dựng	0	Áp Tân Thanh, Tân Thạnh, Tân Nam xã Tân Biên	Cắt Rec trụ 140/1 và DS trụ 140/1A Lò Gò tuyến 471TBI Cắt REC và DS trụ 140/139/2 Đồn BP Tân Phú tuyến 471TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
180	13-06-26	06h00	13-06-26	16h00	ĐL Tân Châu	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Tuyến 471, 475 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 471, 475 trạm 110kV Tân Hưng	- Thay trụ trung áp, di dời thiết bị từ trụ 71 đến trụ 80A tuyến 471TH, 475TH - Thay trụ trung áp di dời thiết bị từ trụ 65 đến trụ 75 tuyến 475TH, 477TH, 471TH	- Đầu tư xây dựng 2026	350	Áp 3, 4 xã Tân Châu; áp 5 xã Tân Thành	- Cắt MC 471TH, 475TH và đóng DTD 471-76TH, 475-76TH - Cắt LBS và DS trụ 110 tuyến 478SN - Cắt LBS và DS trụ 120 tuyến 480SN - Cắt DS trụ 72/1 Tha La tuyến 477TH	3388	36,0426	0,0601	1,8858	0,0031	12,003	120,031	
181	13-06-26	06h00	13-06-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 471 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 471 trạm 110kV Tân Hưng	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 81 đến trụ 100/103 tuyến 471TH	Phát quang hành lang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
182	13-06-26	08h00	13-06-26	16h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
183	13-06-26	07h00	13-06-26	16h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 479CM	Từ trụ 70 đến trụ 144 và các nhánh rẽ đường 785 tuyến 479CM	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 70 đến trụ 144 và các nhánh rẽ đường 785 tuyến 479CM	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
184	13-06-26	05h30	13-06-26	06h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 471TN	Recloser trụ 53 Trần Hưng Đạo tuyến 471TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 471TN nhận điện tuyến 476SD đến Recloser trụ 53 Trần Hưng Đạo	Chuyển điện	90	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 164/36 Thanh Thuận tuyến 476SD (ĐL Thái Bình đăng ký) - Cắt Recloser trụ 53 Trần Hưng Đạo tuyến 471TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
185	13-06-26	17h30	13-06-26	18h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 471TN	Recloser trụ 53 Trần Hưng Đạo tuyến 471TN	Chuyển điện khép vòng về kết lưới cũ sau khi công tác hoàn tất	Chuyển điện	90	Không mất điện	- Đóng Recloser trụ 53 Trần Hưng Đạo 471TN - Cắt LBS trụ 164/36 Thanh Thuận tuyến 476SD (ĐL Thái Bình đăng ký)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
186	13-06-26	06h00	13-06-26	06h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây cáp ngầm 22kV tuyến 471TN	- Recloser trụ 29 Lâm Vô tuyến 471TN	Chuyển điện cáp ngầm đường 30/4 tuyến 471TN nhận điện tuyến 476TN đến Recloser trụ 29 Lâm Vô tuyến 471TN qua LBS trụ 54 Âu Cơ	Chuyển điện	130	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 54 Âu Cơ tuyến 476TN (ĐL Hòa Thành đăng ký) - Cắt Recloser trụ 29 Lâm Vô tuyến 471TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
187	13-06-26	17h00	13-06-26	17h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây cáp ngầm 22kV tuyến 471TN	- Recloser trụ 29 Lâm Vô tuyến 471TN	Chuyển về kết lưới cũ sau khi công tác hoàn tất	Chuyển điện	130	Không mất điện	- Đóng Recloser trụ 29 Lâm Vô tuyến 471TN - Cắt LBS trụ 54 Âu Cơ tuyến 476TN (ĐL Hòa Thành đăng ký)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
188	13-06-26	05h00	13-06-26	05h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây cáp ngầm 22kV tuyến 481TN	- LBS trụ 47 Điện Lực tuyến 481,472TN - Recloser trụ 28B Bời Lời tuyến 481TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 481TN nhận điện tuyến 472TN đến Recloser trụ 28B Bời Lời tuyến 481TN	Chuyển điện	150	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 47 Điện Lực tuyến 472TN - Cắt Recloser trụ 28B Bời Lời tuyến 481TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
189	13-06-26	17h00	13-06-26	17h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây cáp ngầm 22kV tuyến 481TN	- LBS trụ 47 Điện Lực tuyến 481,472TN - Recloser trụ 28B Bời Lời tuyến 481TN	Chuyển điện về kết lưới cũ sau khi công tác hoàn tất	Chuyển điện	150	Không mất điện	- Đóng Recloser trụ 28B Bời Lời tuyến 481TN - Cắt LBS trụ 47 Điện Lực tuyến 472TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
190	13-06-26	06h30	13-06-26	16h30	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Xuất tuyến 22kV tuyến 471TN, 481TN	Từ trụ 5 đến trụ 29 đường Bời lời tuyến 471TN, 481TN	Bàn giao đơn vị ngoài trông trú sang lưới đi dờn đường dây trung áp từ trụ 5 đến trụ 29 đường Bời lời tuyến 471TN, 481TN	Công trình đi dờn đường Bời Lời	30	Khu phố, Ninh Thọ, Ninh Lộc, Ninh An phường Bình Minh	- Cắt MC 471TN và đóng DTĐ 471-76TN - Cắt MC 481TN và đóng DTĐ 481-76TN - Cắt DS trụ 3/1B Lộ ra tuyến 480TN - Cắt LBS và đóng DTĐ ngăn lộ LBS 05 tủ RMU 02 Lâm Vô tuyến 471TN - Cắt LBS và đóng DTĐ ngăn lộ LBS 01 tủ RMU 24 Giếng Mạch tuyến 471TN - Cắt LBS và đóng DTĐ ngăn lộ LBS 01 tủ RMU 03 Nguyễn Hữu Thọ tuyến 481TN	2237	22,1321	0,0369	1,2452	0,0021	1,029	10.288	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
191	13-06-26	06h30	13-06-26	16h30	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 19-5	Đường dây 22kV Cách Mạng Tháng Tám tuyến 474TN, 476TN, 482TN	- Từ trụ 80/81 đến trụ 80/86 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 482TN, từ trụ 81 đến trụ 70 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 474TN, 476TN, 482TN - Bàn giao ĐL DMC thay vật tư, phụ kiện REC trụ 76 Bầu Năng tuyến 474TN	- Trồng trụ 18m, sang lưới lắp trạm biến áp từ trụ 80/81 đến trụ 80/86 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 482TN, từ trụ 81 đến trụ 70 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 474TN, 476TN, 482TN - Bàn giao ĐL DMC thay vật tư, phụ kiện REC trụ 76 Bầu Năng tuyến 474TN	Công trình nâng cấp lưới điện đường Cách Mạng Tháng Tám	200	Khu phố 11, 12, 13, 14, Hiệp Bình Hiệp Thanh, Hiệp Nghĩa, Hiệp Lễ phường Tân Ninh; khu phố Ninh Hòa, Ninh Đức, Ninh Phước phường Ninh Thạnh.	- Cắt MC 482TN và đóng DTĐ 482-76TN - Cắt DS trụ 59B Huỳnh Tân Phát tuyến 472TN, 482TN - Cắt 3LTD trụ 81 Điện Biên Phủ tuyến 474TN - Cắt 3LTD trụ 90A Hiệp Ninh tuyến 482TN (ĐL Hòa Thành đăng ký) - Cắt MC 474TN và đóng DTĐ 474-76TN - Cắt DS trụ 9B Ninh Sơn tuyến 474TN, 478TN - Cắt DS trụ 77A tuyến 476TN - Cắt 3 LTD trụ 76 Bầu Năng tuyến 474TN (ĐL DMC đăng ký) - Cắt DS trụ 67B/2 Cửa số 10 tuyến 474TN (ĐL Hòa Thành đăng ký) - Cắt MC 476TN và đóng DTĐ 476-76TN - Cắt 3LTD trụ 90B Cửa Số 2 tuyến 474TN (ĐL Hòa Thành đăng ký) - Đóng LBS trụ 164/36 Thanh Thuận tuyến 476SD. - Cắt Recloser trụ 53 Trần Hưng Đạo tuyến 471TN (ĐL Tân Ninh đăng ký).	16151	159,7922	0,2663	8,9900	0,0150	6,859	68.589	
192	13-06-26	05h30	13-06-26	06h00	ĐL Thái Bình	ĐL Tân Ninh	Trụ 164/36 tuyến 476SD	Trụ 164/36 tuyến 476SD	Chuyển điện khép vòng tuyến 471TN nhân điện tuyến 476SD về đến Recloser trụ 53 Trần Hưng Đạo tuyến 471TN	Chuyển điện khép vòng	0	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
193	13-06-26	07h00	13-06-26	16h30	ĐL Thái Bình	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 186/121B/2 đến trụ 186/121B/58P tuyến 473SD	Từ trụ 186/121B/2 đến trụ 186/121B/58P tuyến 473SD	Trồng trụ xen lưới và lắp phụ kiện lưới điện từ trụ 186/121B/2 đến trụ 186/121B/58P tuyến 473SD	Công trình ĐTXD năm 2026	5	Áp Hiệp Phước, Cây Ổi xã Hòa Hội	Cắt 1 LBFCO trụ 186/121B/1P; Cắt CB trạm 250kVA trụ 186/118B Hiệp Phước 1 tuyến 473SD	609	5,7718	0,0101	0,3220	0,0006	0,171	1.629	
194	13-06-26	08h00	13-06-26	16h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 186/115 đến trụ 115/7 tuyến 473SD	Từ trụ 186/115 đến trụ 115/7 tuyến 473SD	Căng dây hạ áp bị chùng, kết hợp phát quang tia cảnh cây xanh từ trụ 186/115 đến trụ 115/7 tuyến 473SD	Xử lý khiếm khuyết lưới điện	0	Không mất điện	Cắt CB trạm 250kVA trụ 186/118B Hiệp Phước 1 tuyến 473SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
195	13-06-26	17h30	13-06-26	18h00	ĐL Thái Bình	ĐL Tân Ninh	Trụ 164/36 tuyến 476SD	Trụ 164/36 tuyến 476SD	Chuyển điện khép vòng về kết lưới ban đầu	Chuyển điện khép vòng	0	Không mất điện	- Đóng Recloser trụ 53 Trần Hưng Đạo tuyến 471TN (ĐL Tân Ninh đăng ký). - Cắt LBS trụ 164/36 Thanh Thuận tuyến 476SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
196	14-06-26	05h00	14-06-26	06h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 227 Long Khánh đến 3LTD trụ 103B/14/2 Tây Nam tuyến 479MB	Đường dây 22kV từ trụ 227 Long Khánh đến 3LTD trụ 103B/14/2 Tây Nam tuyến 479MB	Chuyển điện tuyến 476BC cấp điện tuyến 479MB từ trụ 227 Long Khánh đến 3LTD trụ 103B/14/2 Tây Nam tuyến 479MB	Chuyển điện	100	Không mất điện	- Đóng Recloser trụ 227 Long Khánh tuyến 476BC - Cắt Recloser trụ 103B/14/2 Tây Nam tuyến 479MB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
197	14-06-26	07h00	14-06-26	17h00	ĐL Bến Cầu	Công ty CP XD Thăng Long	Đường dây 2 mạch từ trụ 2A đến trụ 26A Campuchia 1 tuyến 475MB - 477MB	Từ trụ 2A đến trụ 26A đường dây 22kV 2 mạch Campuchia 1 tuyến 475MB - 477MB	- Điều chỉnh Recloser Ba Vét trụ 2A tuyến 477MB - Lắp mới LBS trụ 10 By pass tuyến 475MB - 477MB - Dung trụ ghép, lắp Recloser trụ 26A (đi dờ từ trụ 2A) tuyến 477MB	Sửa chữa lớn năm 2026	20	Áp Thuận Tây xã Bến Cầu	- Cắt MC 475MB và đóng DTĐ 475-76MB - Cắt MC 477MB và đóng DTĐ 477-76MB - Cắt 3LTD trụ 30B tuyến 477MB - Cắt 3LTD trụ 31 tuyến 475MB	80	1,0916	0,0019	0,0423	0,0001	0,686	6.516	
198	14-06-26	07h00	14-06-26	17h00	ĐL Bến Cầu	Công ty CP XD Thăng Long	Đường dây 22kV từ trụ 14 đến trụ 53 Bến Cầu - Viet Nam Mộc Bài tuyến 473MB - 475BC	Từ trụ 14 đến trụ 53 đường dây 22kV Bến Cầu - Viet Nam Mộc Bài tuyến 473MB - 475BC	Dựng trụ, lắp xà sứ, kéo dây chống sét lưới trung áp từ trụ 14 đến trụ 53 Bến Cầu - Viet Nam Mộc Bài tuyến 473MB - 475BC	Sửa chữa lớn năm 2026	24	Áp Thuận Tây xã Bến Cầu	- Cắt MC 471MB và đóng DTĐ 471-76MB - Cắt MC 473MB và đóng DTĐ 473-76MB - Cắt MC 478BC và đóng DTĐ 478-76BC - Cắt MC 475BC và đóng DTĐ 475-76BC - Cắt DS trụ 6 Cây Điều tuyến 473BC - Cắt DS trụ 63 tuyến 473MB - Cắt DS trụ 54B tuyến 471MB - Cắt DS trụ 53/100/12P/52B Bình Quới tuyến 475BC	779	10,6291	0,0186	0,4119	0,0007	0,823	7.819	
199	14-06-26	07h00	14-06-26	17h00	ĐL Bến Cầu	Công ty CP XD Thăng Long	Recloser trụ 36 Mộc Bài tuyến 478BC	Recloser trụ 36 Mộc Bài tuyến 478BC	Thay thế Recloser hồng trụ 36 Mộc Bài tuyến 478BC	Sửa chữa lớn năm 2026	0	Áp Thuận Tây xã Bến Cầu	- Cắt MC 471MB và đóng DTĐ 471-76MB - Cắt MC 473MB và đóng DTĐ 473-76MB - Cắt MC 478BC và đóng DTĐ 478-76BC - Cắt MC 475BC và đóng DTĐ 475-76BC - Cắt DS trụ 6 Cây Điều tuyến 473BC - Cắt DS trụ 63 tuyến 473MB - Cắt DS trụ 54B tuyến 471MB - Cắt DS trụ 53/100/12P/52B Bình Quới tuyến 475BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
200	14-06-26	07h00	14-06-26	17h00	ĐL Bến Cầu	Công ty CP XD Thăng Long	Đường dây 22kV từ trụ 35 đến trụ 53 Bến Cầu - Việt Nam Mộc Bài tuyến 475BC	Từ trụ 35 đến trụ 53 đường dây 22kV Bến Cầu - Việt Nam Mộc Bài tuyến 475BC	Dựng trụ, lắp xà sứ, kéo dây trung áp, dây chống sét từ trụ 35 đến trụ 53 Bến Cầu - Việt Nam Mộc Bài tuyến 475BC	Sửa chữa lớn năm 2026	0	Áp Thuận Tây xã Bến Cầu	- Cắt MC 471MB và đóng DTĐ 471-76MB - Cắt MC 473MB và đóng DTĐ 473-76MB - Cắt MC 478BC và đóng DTĐ 478-76BC - Cắt MC 475BC và đóng DTĐ 475-76BC - Cắt DS trụ 6 Cây Điều tuyến 473BC - Cắt DS trụ 63 tuyến 473MB - Cắt DS trụ 54B tuyến 471MB - Cắt DS trụ 53/100/12P/52B Bình Quới tuyến 475BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
201	14-06-26	07h00	14-06-26	17h00	ĐL Bến Cầu	Công ty CP XD Thăng Long	Trạm 250kVA trụ 18/11 XDM tuyến 471MB	Trạm 250kVA trụ 18/11 XDM tuyến 475BC	Lắp kẹp quai, hotline và hoàn chỉnh trạm biến áp 250kVA trụ 18/11 XDM tuyến 475BC	Đầu tư xây dựng 2026	0	Áp Thuận Tây xã Bến Cầu	- Cắt MC 471MB và đóng DTĐ 471-76MB - Cắt MC 473MB và đóng DTĐ 473-76MB - Cắt MC 478BC và đóng DTĐ 478-76BC - Cắt MC 475BC và đóng DTĐ 475-76BC - Cắt DS trụ 6 Cây Điều tuyến 473BC - Cắt DS trụ 63 tuyến 473MB - Cắt DS trụ 54B tuyến 471MB - Cắt DS trụ 53/100/12P/52B Bình Quới tuyến 475BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
202	14-06-26	07h00	14-06-26	17h00	ĐL Bến Cầu	Công ty CP XD Thăng Long	Trạm 250kVA trụ 18/28B XDM tuyến 471MB	Trạm 250kVA trụ 18/28B XDM tuyến 475BC	Dựng trụ, lắp xà sứ, kẹp quai hotline trạm 250kVA trụ 18/28B XDM tuyến 475BC	Đầu tư xây dựng 2026	0	Áp Thuận Tây xã Bến Cầu	- Cắt MC 471MB và đóng DTĐ 471-76MB - Cắt MC 473MB và đóng DTĐ 473-76MB - Cắt MC 478BC và đóng DTĐ 478-76BC - Cắt MC 475BC và đóng DTĐ 475-76BC - Cắt DS trụ 6 Cây Điều tuyến 473BC - Cắt DS trụ 63 tuyến 473MB - Cắt DS trụ 54B tuyến 471MB - Cắt DS trụ 53/100/12P/52B Bình Quới tuyến 475BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
203	14-06-26	07h00	14-06-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 1 đến trụ 47 đường dây 22kV Nổi tuyến 481MB-479BC tuyến 481MB	Từ trụ 1 đến trụ 47 đường dây 22kV Nổi tuyến 481MB-479BC tuyến 481MB	Vệ sinh bảo trì lưới điện từ trụ 1 đến trụ 47 Nổi tuyến 481MB-479BC tuyến 481MB	Xử lý khiếm khuyết	72	Áp Thuận Tây xã Bến Cầu	- Cắt MC 481MB và đóng DTĐ 481-76MB - Cắt MC 479MB và đóng DTĐ 479-76MB - Cắt 3LTD trụ 103B/21 Địa Xù tuyến 479BC - Cắt Recloser và 3LTD trụ 103B/14/2 Tây Nam tuyến 479MB	235	3,2065	0,0056	0,1243	0,0002	2,469	23,458	
204	14-06-26	17h00	14-06-26	18h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 227 Long Khánh đến 3LTD trụ 103B/14/2 Tây Nam tuyến 479MB	Đường dây 22kV từ trụ 227 Long Khánh đến 3LTD trụ 103B/14/2 Tây Nam tuyến 479MB	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	100	Không mất điện	- Đóng Recloser trụ 103B/14/2 Tây Nam tuyến 479MB - Cắt Recloser trụ 227 Long Khánh tuyến 476BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
205	14-06-26	07h00	14-06-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Thái Bình	DS 3 pha trụ 341B tuyến 479MB	Trụ 309 tuyến 476SD	Công ty Phước Mai trồng trụ xen lưới và lắp phụ kiện công trình ĐTXD năm 2026	Công trình ĐTXD	0	Không mất điện	Cắt DS 3 pha trụ 341B tuyến 479MB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
206	14-06-26	05h00	14-06-26	05h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 234/84B Phước Tân tuyến 471HT	Từ trụ 234/84B Phước Tân đến trụ 48B/2 Áp Láng	Chuyển điện khép vòng tuyến 471HT cấp điện tuyến 476HT từ trụ 234/84B Phước Tân đến trụ 48B/2 Áp Láng	Chuyển điện	70	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 234/84B Phước Tân tuyến 471HT - Cắt REC trụ 48B/2 và DS trụ 48B/3 Áp Láng tuyến 476HT.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
207	14-06-26	17h00	14-06-26	17h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 48B/2 Áp Láng tuyến 476HT	Từ trụ 76 Bàu Năng đến trụ 93 Ninh Hưng và đến trụ 120 Ninh Phú	Chuyển điện khép vòng về giao lưới ban đầu	Chuyển điện	70	Không mất điện	- Đóng DS trụ 48B/3 và REC trụ 48B/2 Áp Láng tuyến 476HT. - Cắt LBS trụ 234/84B Phước Tân tuyến 471HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
208	14-06-26	06h00	14-06-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	Tuyến 476HT	Lắp phụ kiện, thay LBS tại trụ 10 Thạnh Đức - Bàu Năng tuyến 476HT - Lắp phụ kiện, tủ bù tại trụ 8 Thạnh Đức - Bàu Năng tuyến 476HT.	- Lắp phụ kiện, thay LBS tại trụ 10 Thạnh Đức - Bàu Năng tuyến 476HT. - Lắp phụ kiện, tủ bù tại trụ 8 Thạnh Đức - Bàu Năng tuyến 476HT.	Đầu tư xây dựng	200	Khu phố Bình Linh phường Ninh Thạnh; ấp Khởi Hà xã Cầu Khởi	- Cắt MC 476HT và đóng DTĐ 476-76HT. - Cắt MC 475HT và đóng DTĐ 475-76HT. - Cắt LBS tại trụ 63B và DS tại trụ 64 Cầu Khởi tuyến 476HT, 473TĐ. - Cắt REC trụ 48B/2 và DS trụ 48B/3 Áp Láng tuyến 476HT. - Cắt CB trạm 250kVA tại trụ 7/1 Bình Linh-1 tuyến 476HT	1112	12,5396	0,0199	0,6499	0,0010	6,859	72,020	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
209	14-06-26	06h00	14-06-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	Đường dây 22kV từ trụ 10 Bình Linh tuyến 476HT	Dựng trụ xen lưới, lắp phụ kiện, xà sứ từ trụ 49 đến trụ 63 Thanh Đức - Bầu Năng tuyến 476HT	- Dựng trụ xen lưới, lắp phụ kiện, xà sứ từ trụ 49 đến trụ 63 Thanh Đức - Bầu Năng tuyến 476HT. - Thử nghiệm định kỳ LBS tại trụ 63B Thanh Đức - Bầu Năng tuyến 476HT	Đầu tư xây dựng	0	Khu phố Bình Linh phường Ninh Thạnh; ấp Khởi Hà xã Cầu Khởi	- Cắt LBS và DS tại trụ 10 Bình Linh tuyến 476HT. - Cắt REC tại trụ 48B/2 và DS trụ 48B/3 Ấp Láng tuyến 476HT. - Cắt LBS tại trụ 63B và DS tại trụ 64 Cầu Khởi tuyến 476HT, 473TĐ. - Cắt CB trạm 250kVA tại trụ 47 Khởi Hà-9 tuyến 476HT. - Cắt CB trạm 15kVA tại trụ 52/1 Đền đường ĐT 784 -2 tuyến 476HT. - Cắt 3FCO trạm 3x15kVA tại trụ 59/1 Hộ Kinh Doanh Nguyễn Duy Tinh tuyến 476HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
210	14-06-26	08h00	14-06-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Tuyến 476HT	Từ trụ 7 đến trụ 7/1, từ trụ 8 đến trụ 64, từ trụ 34 đến trụ 34/22 Thanh Đức - Bầu Năng tuyến 476HT	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 7 đến trụ 7/1, từ trụ 8 đến trụ 64, từ trụ 34 đến trụ 34/22 Thanh Đức - Bầu Năng tuyến 476HT	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
211	14-06-26	06h00	14-06-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 180/4 Cao su Cầu Khởi tuyến 473TĐ	Từ trụ 180/4 đến trụ 180/10 Cao su Cầu Khởi tuyến 473TĐ	Lắp vật tư, phụ kiện, lắp đá, kéo dây trung áp từ trụ 180/4 đến trụ 180/10 Cao su Cầu Khởi tuyến 473TĐ	Đầu tư xây dựng	12	Ấp Khởi Hà xã Cầu Khởi	- Cắt 3LBFCO tại trụ 180 Thanh Đức - Bầu Năng tuyến 473TĐ. - Cắt FCO trạm 25kVA tại trụ 180/8/1 Trường Mầm non Cầu Khởi tuyến 473TĐ.	504	5,6834	0,0090	0,2946	0,0005	0,412	4.326	
212	14-06-26	06h30	14-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	Công ty Phước Mai	Đường dây 22kV trụ 54/3 Hùng Vương tuyến 476TĐ	Đường dây 22kV trụ 54/3 Hùng Vương tuyến 476TĐ	Lắp tụ bù trung thế ứng động 3x100kVAR trụ 54/3 tuyến 476TĐ	Đầu tư xây dựng năm 2026	30	Khu phố Suối Cao A, Cây Trắc phường Gia Lộc; khu phố Cây Xoài phường Gò Dầu	Cắt LBS, 3LTD trụ 54/70B Cây Xoài tuyến 476TĐ Cắt 3LTD trụ 54/1B tuyến 476TĐ	1696	14,2472	0,0279	0,0079	0,0000	0,594	8.740	
213	14-06-26	07h00	14-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 50kVA Cây Xoài 17 trụ 54/45/5 tuyến 476TĐ	TBA 50kVA Cây Xoài 17 trụ 54/45/5 tuyến 476TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 50kVA Cây Xoài 17 trụ 54/45/5 tuyến 476TĐ	Thí nghiệm định kỳ	0	Khu phố Cây Xoài phường Gò Dầu	Cắt FCO, tháo hotline TBA 50kVA Cây Xoài 17 trụ 54/45/5 tuyến 476TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
214	14-06-26	07h00	14-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 50kVA Cây Xoài 13 trụ 54/45/10 tuyến 476TĐ	TBA 50kVA Cây Xoài 13 trụ 54/45/10 tuyến 476TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 50kVA Cây Xoài 13 trụ 54/45/10 tuyến 476TĐ	Thí nghiệm định kỳ	0	Khu phố Cây Xoài phường Gò Dầu	Cắt FCO, tháo hotline TBA 50kVA Cây Xoài 13 trụ 54/45/10 tuyến 476TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
215	14-06-26	07h00	14-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 2x25kVA Cây Xoài 6 trụ 54/44/7 tuyến 476TĐ	TBA 2x25kVA Cây Xoài 6 trụ 54/44/7 tuyến 476TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 2x25kVA Cây Xoài 6 trụ 54/44/7 tuyến 476TĐ	Thí nghiệm định kỳ	0	Khu phố Cây Xoài phường Gò Dầu	Cắt FCO, tháo hotline TBA 2x25kVA Cây Xoài 6 trụ 54/44/7 tuyến 476TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
216	14-06-26	07h00	14-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 50kVA Cây Trắc 9 trụ 54/20/2B tuyến 476TĐ	TBA 50kVA Cây Trắc 9 trụ 54/20/2B tuyến 476TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 50kVA Cây Trắc 9 trụ 54/20/2B tuyến 476TĐ	Thí nghiệm định kỳ	0	Khu phố Cây Trắc phường Gia Lộc	Cắt FCO, tháo hotline TBA 50kVA Cây Trắc 9 trụ 54/20/2B tuyến 476TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
217	14-06-26	07h00	14-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 37,5kVA Cây Trắc 8 trụ 54/20/9 tuyến 476TĐ	TBA 37,5kVA Cây Trắc 8 trụ 54/20/9 tuyến 476TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 37,5kVA Cây Trắc 8 trụ 54/20/9 tuyến 476TĐ	Thí nghiệm định kỳ	0	Khu phố Cây Trắc phường Gia Lộc	Cắt FCO, tháo hotline TBA 37,5kVA Cây Trắc 8 trụ 54/20/9 tuyến 476TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
218	14-06-26	07h00	14-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 50kVA Cây Trắc 4-1 trụ 54/20/15 tuyến 476TĐ	TBA 50kVA Cây Trắc 4-1 trụ 54/20/15 tuyến 476TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 50kVA Cây Trắc 4-1 trụ 54/20/15 tuyến 476TĐ	Thí nghiệm định kỳ	0	Khu phố Cây Trắc phường Gia Lộc	Cắt FCO, tháo hotline TBA 50kVA Cây Trắc 4-1 trụ 54/20/15 tuyến 476TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
219	14-06-26	08h00	14-06-26	16h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kê mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bê khu vực quản lý ĐLTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
220	14-06-26	08h00	14-06-26	16h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 475CM	Tù trụ 15/42 đến trụ 15/70 đường Bờ Lồi tuyến 475CM	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 15/42 đến trụ 15/70 đường Bờ Lồi tuyến 475CM	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
221	14-06-26	06h00	14-06-26	06h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Nhánh rẽ 22kV trụ 72/1 Phạm Tung tuyến 481TN	Tại trụ 72/1 đường Phạm Tung tuyến 481TN	Nâng chỉ 3LBFCO nhánh rẽ trụ 72/1 đường Phạm Tung tuyến 481TN để chuyển điện cho đường Nguyễn Chí Thanh	Thay chỉ 3LBFCO nhánh rẽ	10	Khu phố 1 phường Tân Ninh	Cắt 3LBFCO nhánh rẽ 22kV trụ 72/1 Phạm Tung tuyến 481TN	540	0,2671	0,0089	0,0150	0,0005	0,343	171	
222	14-06-26	06h00	14-06-26	06h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Nhánh rẽ 22kV trụ 26/1 Nguyễn Chí Thanh tuyến 481TN	- LBS trụ 26/1 Văn Thanh tuyến 481TN - DS trụ 72/14 và LBS trụ 72/15 Phạm Tung tuyến 481TN	Chuyển điện đường Nguyễn Chí Thanh nhận điện đường Phạm Tung tuyến 481TN đến DS trụ 26/2 Nguyễn Chí Thanh tuyến 481TN	Chuyển điện	40	Khu phố 2, 5, 6, Hiệp Thạnh phường Tân Ninh	- Cắt LBS trụ 80/26/1 và DS trụ 80/26/2B Phường 3 tuyến 481TN - Đóng DS trụ 72/14 và LBS trụ 72/15 Phạm Tung tuyến 481TN	2197	1,0868	0,0362	0,0611	0,0020	1,372	686	
223	14-06-26	17h00	14-06-26	17h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Nhánh rẽ 22kV trụ 26/1 Nguyễn Chí Thanh tuyến 481TN	- LBS trụ 26/1 Văn Thanh tuyến 481TN - DS trụ 72/14 và LBS trụ 72/15 Phạm Tung tuyến 481TN	Chuyển điện về kết lưới cũ sau khi công tác hoàn tất	Chuyển điện	40	Khu phố 2, 5, 6, Hiệp Thạnh phường Tân Ninh	- Cắt LBS trụ 72/15 và DS trụ 72/14 Phạm Tung tuyến 481TN - Đóng DS 80/26/2B và LBS trụ 80/26/1 Văn Thanh tuyến 481TN	2197	1,0868	0,0362	0,0611	0,0020	1,372	686	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
224	14-06-26	06h30	14-06-26	16h30	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 19-5	Đường dây 22kV trụ 80/13 Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN, 472TN	Từ trụ 80/13 đến trụ 80/80 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN, 472TN	Trồng trụ 18m, sang lưới lắp trạm biến áp từ trụ 80/13 đến trụ 80/80 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN, 472TN	Công trình nâng cấp lưới điện đường Cách Mạng Tháng Tám	150	Khu phố 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, Hiệp Thanh, Hiệp Bình phường Tân Ninh	- Cắt LBS và đóng DTĐ ngăn lộ LBS 03 từ RMU 17 Đài Truyền Hình tuyến 481TN - Cắt LBS trụ 80/47 Điện Lực tuyến 481TN - Cắt DS trụ 80/46 Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN - Cắt LBS và 3LTD trụ 41/1 Bọng Dầu tuyến 472TN - Cắt LBS trụ 80/26/1 và DS trụ 80/26/2B Phường 3 tuyến 481TN - Cắt LBS trụ 62 và 3LTD trụ 61 Chợ Bần tuyến 472TN	7605	75,2412	0,1254	4,2331	0,0071	5,144	51.442	
225	14-06-26	05h30	14-06-26	06h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 294/1 đến trụ 294/36, từ trụ 128/98/1 đến trụ 128/98/89 tuyến 476SD	Từ trụ 294/1 đến trụ 294/36, từ trụ 128/98/1 đến trụ 128/98/89 tuyến 476SD	Chuyển điện khép vòng tuyến 476SD nhận điện tuyến 477SD về đến Recloser trụ 294/1 Long Châu tuyến 476SD	Chuyển điện khép vòng	0	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 128/98/1 Gò Nổi tuyến 477SD. - Cắt Recloser trụ 294/1 Long Châu tuyến 476SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
226	14-06-26	07h00	14-06-26	16h30	ĐL Thái Bình	Công ty TNHH Phước Mai	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 341/30C đến trụ 341/30C/74 tuyến 478SD	Từ trụ 341/30C đến trụ 341/30C/74 tuyến 478SD	Trồng trụ xen lưới và lắp phụ kiện lưới điện, lắp dây chống sét cho đường dây từ trụ 341/30C đến trụ 341/30C/74 tuyến 478SD	Công trình ĐTXD năm 2026	80	Áp Phước An, Phước Hưng xã Phước Vinh	- Cắt Recloser Phước Hưng trụ 341/1 và DS 3 pha trụ 341/1B tuyến 478SD. - Cắt LBS và 3LTD trụ 104/106/60 Trảng Dâu tuyến 475TBi (ĐL Tân Biên đăng ký).	796	7,5441	0,0132	0,4209	0,0007	2,743	26.060	
227	14-06-26	07h00	14-06-26	11h30	ĐL Thái Bình	Công ty TNHH Phước Mai	Đường dây 22kV từ trụ 294 đến trụ 330 tuyến 476SD	Trụ 309B tuyến 476SD	Trồng trụ xen lưới và lắp phụ kiện lưới điện tại trụ 309B tuyến 476SD	Công trình ĐTXD năm 2026	50	Áp Long Chân, Long Phú, Long Châu, Long Đại xã Long Chử	- Cắt LBS Gò Chai trụ 277D và DS 3 pha trụ 278 tuyến 476SD. - Cắt DS 3 pha trụ 294/1A tuyến 476SD. - Cắt DS 3 pha trụ 341B tuyến 479MB (ĐL Bến Cầu đăng ký).	1862	8,3592	0,0310	0,4664	0,0017	1,715	7.715	
228	14-06-26	07h00	14-06-26	16h30	ĐL Thái Bình	Công ty TNHH Phước Mai	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 164/30/1 đến trụ 164/30/12 tuyến 476SD	Từ trụ 164/30/1 đến trụ 164/30/12 tuyến 476SD	Trồng trụ xen lưới, lắp phụ kiện lưới điện, nâng cấp lưới điện trung áp từ 1 pha lên 3 pha từ trụ 164/30/1 đến trụ 164/30/12 tuyến 476SD	Công trình ĐTXD năm 2026	5	Khu Phố Thanh Thuận Phường Thanh Điền	Cắt 1 LBFCO trụ 164/30; Cắt CB trạm 250kVA trụ 164/28B Thanh Thuận 12 tuyến 476SD	296	2,8054	0,0049	0,1565	0,0003	0,171	1.629	
229	14-06-26	08h00	14-06-26	16h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 341/1B đến trụ 341/30C/74 tuyến 478SD	Từ trụ 341/1B đến trụ 341/30C/74 tuyến 478SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 341/1B đến trụ 341/30C/74 tuyến 478SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
230	14-06-26	08h00	14-06-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 75kVA trụ 341/20/6 Phước Hưng B tuyến 478SD	Trạm biến áp 75kVA trụ 341/20/6 Phước Hưng B tuyến 478SD	Vệ sinh trạm biến áp, lắp lưới chống chuột cho trạm, xử lý máy biến áp ri dầu tại trụ 341/20/6 tuyến 478SD	Xử lý khiếm khuyết lưới điện	0	Không mất điện	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm biến áp 75kVA trụ 341/20/6 Phước Hưng B tuyến 478SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
231	14-06-26	08h00	14-06-26	16h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 341/30C/59B đến trụ 341/30C/59B/33B tuyến 478SD	Từ trụ 341/30C/59B đến trụ 341/30C/59B/33B tuyến 478SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 341/30C/59B đến trụ 341/30C/59B/33B tuyến 478SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
232	14-06-26	08h00	14-06-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 314/18/1 đến trụ 314/18/26 tuyến 476SD	Từ trụ 314/18/2 đến trụ 314/18/26 tuyến 476SD	Thay bulong và toppin bị rỉ sét, kết hợp phát quang lưới điện từ trụ 314/18/2 đến trụ 314/18/26 tuyến 476SD	Xử lý khiếm khuyết lưới điện	0	Không mất điện	Cắt 1 LBFCO trụ 314/18/1 tuyến 476SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
233	14-06-26	08h00	14-06-26	16h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 314/1 đến trụ 314/32/21 tuyến 476SD	Từ trụ 314/1 đến trụ 314/32/21 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 314/1 đến trụ 314/32/21 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
234	14-06-26	13h30	14-06-26	16h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA trụ 341/30C/50 Phước Hưng M tuyến 478SD	Trạm biến áp 25kVA trụ 341/30C/50 Phước Hưng M tuyến 478SD	Vệ sinh trạm biến áp, lắp lưới chống chuột cho trạm, xử lý máy biến áp ri dầu tại trụ 341/30C/50 tuyến 478SD	Xử lý khiếm khuyết lưới điện	0	Không mất điện	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm biến áp 25kVA trụ 341/30C/50 Phước Hưng M tuyến 478SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
235	14-06-26	13h30	14-06-26	16h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 294/6/28/6 đến trụ 294/6/28/6/2/9, từ trụ 294/6/28/5C đến trụ 294/6/28/5C/24 tuyến 476SD	Từ trụ 294/6/28/6 đến trụ 294/6/28/6/2/9, từ trụ 294/6/28/5C đến trụ 294/6/28/5C/24 tuyến 476SD	Cắt dùm hạ áp, ép lều, cân pha trạm biến áp từ trụ 294/6/28/6 đến trụ 294/6/28/6/2/9, từ trụ 294/6/28/5C đến trụ 294/6/28/5C/24 tuyến 476SD	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Long Châu xã Long Chữ	Cắt CB trạm 50kVA trụ 294/6/28/6 Long Châu 5; CB trạm 2x50kVA trụ 294/6/28 Long Châu 3A; CB, FCO và tháo hotline trạm 2x25kVA trụ 294/6/28/6/2/9 Long Châu 6 tuyến 476SD	201	0,6016	0,0033	0,0336	0,0002	0,034	103	
236	14-06-26	11h30	14-06-26	12h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 294/1 đến trụ 294/36, từ trụ 128/98/1 đến trụ 128/98/89 tuyến 476SD	Từ trụ 294/1 đến trụ 294/36, từ trụ 128/98/1 đến trụ 128/98/89 tuyến 476SD	Chuyển điện khép vòng về kết lưới ban đầu	Chuyển điện khép vòng	0	Không mất điện	- Đóng Recloser trụ 294/1 Long Châu tuyến 476SD. - Cắt LBS trụ 128/98/1 Gò Nổi tuyến 476SD-477SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

**C. HOTLINE**

**CƠ SỞ 1**

1	08-06-26	08h30	08-06-26	15h00	ĐL Đức Hòa	XNDV Điện lực Tây Ninh	Trục Đức Hòa - Cầu Xáng.	Tại trụ số 25B (trục Đức Hòa - Cầu Xáng), ĐT 825, áp Bình Tiên 2, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh.	Cắt cô lập cô lều ngầm trên LBFCO nhánh rẽ Chín Tiên đang đầu vào mạch dưới (ĐD 473 Đức Hòa). Lắp đá 2,4m; lắp sứ đứng đỡ cô lều, thay cô lều ngầm dưới LBFCO. Đầu lại cô lều ngầm trên LBFCO nhánh rẽ Chín Tiên vào mạch trên (ĐD 475 Đức Hòa), (phục vụ công tác chuyển đầu nối của Điện lực Đức Hòa).	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	2	Một phần áp Bình Tiên 2 xã Đức Hòa	1/ Khóa chế độ tự đóng lại của: MC 473 Đức Hòa - đường dây 22kV tuyến 473 Đức Hòa. MC 475 Đức Hòa - đường dây 22kV tuyến 475 Đức Hòa. 2/ Cắt 03 LBFCO nhánh rẽ Chín Tiên tại trụ số 25B (trục Đức Hòa - Cầu Xáng).	30	0,1773	0,0005	0,0106	0,0000	0,067	433	
---	----------	-------	----------	-------	------------	------------------------	--------------------------	--	--	---	---	------------------------------------	---	----	--------	--------	--------	--------	-------	-----	--

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Đơn vị		Công ty																		
	SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI																	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
2	10-06-26	08h30	10-06-26	11h30	ĐL Cần Giuộc	XNDV Điện lực Tây Ninh	Nhánh rẽ Tân Quang.	Tại trụ số 18 (nhánh rẽ Tân Quang), ĐT 826C, áp Tân Quang 1, xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh.	Thay LBFCO và cò lò ngàm trên LBFCO pha bìa trong nhánh rẽ trạm bù 600kVAr T18/1 Tân Quang.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	1/ Khóa chế độ tự đóng lại: Rec T17B Tân Quang, MC 479 Tân Tập - đường dây 22kV tuyến 479 Tân Tập. 2/ Cắt 03 LBFCO nhánh rẽ trạm bù 600kVAr T18/1 Tân Quang tại trụ số 18 (nhánh rẽ Tân Quang).	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	10-06-26	13h30	10-06-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	XNDV Điện lực Tây Ninh	Nhánh rẽ Đường số 6 KCN Long Hậu Mở Rộng.	Tại trụ số 1A ĐĐ 472LH/54/13 (nhánh rẽ Đường số 6 KCN Long Hậu Mở Rộng), đường số 6 KCN Long Hậu Mở Rộng, áp Long Hậu 3, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh.	Thay LBFCO pha bìa ngoài nhánh rẽ trạm bù 600kVAr T54/13/1A/1 KCN Long Hậu.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì và nâng cấp lưới điện trung, hạ áp.	0	Không mất điện	1/ Khóa chế độ tự đóng lại: MC 472 Long Hậu - đường dây 22kV tuyến 472 Long Hậu. 2/ Kiểm tra 03 LBFCO nhánh rẽ trạm bù 600kVAr T54/13/1A/1 KCN Long Hậu đang cắt tại trụ số 1A ĐĐ 472LH/54/13 (nhánh rẽ Đường số 6 KCN Long Hậu Mở Rộng).	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
<b>CƠ SỞ 2</b>																					
	Không có																				

- Tổng công suất mất trong tuần do công tác của PCTN: 146,220 MW  
- Tổng SAIDI dự kiến trong tuần do công tác của PCTN: 63,6183 Phút

- Tổng sản lượng điện mất trong tuần do công tác của PCTN: 1.189.280 KWh  
- Tổng SAIFI dự kiến trong tuần do công tác của PCTN: 0,1288 Lần