

**PHỤ LỤC**

**KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN  
TUẦN 28 NĂM 2026 (Từ 06/07/2026 đến 12/07/2026)**

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
<b>A. LƯỚI ĐIỆN 110KV</b>																					
<b>CƠ SỞ 1</b>																					
1	06-07-26	08h00	06-07-26	13h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	Trạm 110kV Trảng Bàng	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ ngày bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	06-07-26	13h00	06-07-26	18h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV Mộc Bài	Trạm 110kV Mộc Bài	- Kiểm tra định kỳ ngày, Vệ sinh công nghiệp trạm và phát quang xung quanh hàng rào trạm tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngắt, xung quanh hàng rào và tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ ngày bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	06-07-26	19h00	06-07-26	21h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV Thành Công	Trạm 110kV Thành Công	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	06-07-26	07h00	06-07-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Tân Châu)	TBA 110kV Tân Biên	TBA 110kV Tân Biên	Đo kiểm tra điện áp accu, máy nạp accu. Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	06-07-26	08h00	06-07-26	11h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Cầu Máng	Trạm 110kV Cầu Máng	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	06-07-26	18h00	06-07-26	19h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Long Hoa.	Trạm 110kV Long Hoa.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	06-07-26	07h00	06-07-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH Tây Ninh đến Suối Dộp)	Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp	Từ trạm 110kV Tây Ninh đến trạm 110kV Suối Dộp	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
8	06-07-26	07h00	06-07-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Bầu Đồn - 171 Thanh Đức, 172 Thanh Đức - 174 Tây Ninh	Từ trụ 88A đến trạm 110kV Thanh Đức	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
9	06-07-26	07h00	06-07-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Củ Chi 2 - 172 KCN Trảng Bàng,	Từ trụ 91 đến trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
10	06-07-26	07h00	06-07-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng, 172 Trảng Bàng 2 - 171 Trảng Bàng	Từ trạm 220kV Trảng Bàng đến trạm 110kV Trảng Bàng đến trụ 102B	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
11	06-07-26	07h00	06-07-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NM ĐMT HTG, 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông	Từ trạm 220kV Trảng Bàng đến trụ 04	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
12	06-07-26	07h00	06-07-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Trảng Bàng 2 - 172 Thành Công, 174 Trảng Bàng 2 - 171 An Hội, 171 Thành Công - 172, 171 NM ĐMT TTC - 177 Đức Hòa 2, 172 An hội - 171 Đức Huệ	Từ trạm 220kV Trảng Bàng đến trụ 30, từ trụ 22A đến trụ 25A/12, từ trụ 25 đến trạm 110kV An Hội	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
13	07-07-26	08h00	07-07-26	18h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ ngày, Vệ sinh công nghiệp trạm và phát quang xung quanh hàng rào trạm tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngát, xung quanh hàng rào và tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ ngày bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
14	07-07-26	18h00	07-07-26	19h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngát, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
15	07-07-26	19h30	07-07-26	21h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngát, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
16	07-07-26	07h00	07-07-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Tân Châu)	TBA 110kV Suối Ngõ	TBA 110kV Suối Ngõ	Đo kiểm tra điện áp accu, máy nạp accu. Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị, Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
17	07-07-26	09h00	07-07-26	11h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Long Hoa	Trạm 110kV Long Hoa	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị, khu vực xung quanh hàng rào trạm.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
18	07-07-26	18h00	06-06-26	19h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh.	Trạm 110kV Tây Ninh.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị và đo nhiệt độ mối nối thiết bị	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
19	07-07-26	07h00	07-07-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NM ĐMT HTG, 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông, 172 Bàu Đồn - 171 Mộc Bài, 171 Bàu Đồn - 171 Phước Đức	Từ trụ 04 đến trụ 44	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
20	08-07-26	08h00	08-07-26	18h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ ngày bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
21	08-07-26	18h00	08-07-26	19h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	Trạm 110kV Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
22	08-07-26	19h30	08-07-26	21h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV An Hội	Trạm 110kV An Hội	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
23	08-07-26	07h00	08-07-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Tân Châu)	TBA 110kV Tân Hưng	TBA 110kV Tân Hưng	Đo kiểm tra điện áp accu, máy nạp accu. Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị, Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
24	08-07-26	09h00	08-07-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Tân Châu)	TBA 110kV Tân Hưng	TBA 110kV Tân Hưng	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Vệ sinh các tủ điều khiển, bảo vệ, RTU, tủ rack hệ thống Camera giám sát PCCC, tủ TTLL trong nhà điều hành, đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong nhà hợp bộ. Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp và nội trở accu. Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành, phương tiện PCCC và CNCH, nhà bơm PCCC, vệ sinh lưới lọc máy điều hòa, vệ sinh dọn dẹp cỏ rác sân ngắt, đường nội bộ và xung quanh hàng rào trạm tại các trạm biến áp 110kV Tân Hưng.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
25	08-07-26	08h00	08-07-26	11h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh.	Trạm 110kV Tây Ninh.	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
26	08-07-26	18h00	08-07-26	19h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Cầu Máng.	Trạm 110kV Cầu Máng.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
27	08-07-26	07h00	08-07-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Bầu Đồn - 171 Phước Đức, 172 Bầu Đồn - 171 Mộc Bài	Từ trụ 44 đến trụ 62A	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
28	08-07-26	07h00	08-07-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Bầu Đồn - 171 Phước Đức, 172 Bầu Đồn - 171 Mộc Bài, 173 Bầu Đồn - 171 Thạnh Đức, 174 Bầu Đồn - 171 Hòa Thành	Từ trạm 220kV Bầu Đồn đến trụ 62A (62B)/1	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
29	08-07-26	07h00	08-07-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 179 Bầu Đồn - 172 Thuận Lợi, 180 Bầu Đồn - 171 Gia Lộc	Từ trạm 220kV Bầu Đồn đến trụ 13	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
30	08-07-26	07h00	08-07-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV Bàu Đồn - P.Đông 5, Bàu Đồn - Phước Đông 6	Từ trạm 220kV Bàu Đồn đến trụ 07	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
31	08-07-26	07h00	08-07-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Bàu Đồn - 171 Thạnh Đức, 174 Bàu Đồn - 171 Hà Thành	Từ trụ 62B đến trụ 88A	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
32	08-07-26	07h00	08-07-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh, đường dây 110kV 174 Bàu Đồn - 171 Hòa Thành, 172 Hòa Thành - 172 Long Hoa, 171 Tây Ninh 2 - 171 Long Hoa	Từ trụ 88A đến trạm 110kV Hòa Thành đến trạm 110kV Tây Ninh	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
33	08-07-26	07h00	08-07-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông, 171 Bàu Đồn - 171 Phước Đức, 171 Phước Đông - 172 Phước Đức	Từ trụ 38 đến trạm Phước Đông đến trạm Phước Đức	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
34	08-07-26	08h00	08-07-26	16h00	XNLDTN	XNLDTN -TNĐMN	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	- Thí nghiệm CBM cấp ngầm 421 năm 2026 trạm 110kV Phước Đức. - Kiểm tra vệ sinh bảo dưỡng thiết bị và tháo lắp thiết bị phục vụ thí nghiệm CBM.	TNĐK, bảo dưỡng	0	Ngăn 421.	Cắt điện, cô lập: Ngăn 421 và DCL 421-1 Trạm 110kV Phước Đức.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
35	09-07-26	08h00	09-07-26	18h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngát, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ ngày bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
36	09-07-26	19h00	09-07-26	21h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Bến Cầu	Trạm 110kV Bến Cầu	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngát, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
37	09-07-26	18h00	09-07-26	22h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Biên	TBA 110kV Tân Biên	Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngát, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
38	09-07-26	08h00	09-07-26	11h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Dộp	Trạm 110kV Suối Dộp	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngát, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
39	09-07-26	18h00	09-07-26	19h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành.	Trạm 110kV Hòa Thành.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
40	09-07-26	07h00	09-07-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Tân Hưng - 171 Suối Ngõ, 172 Suối Ngõ - 171 XM Tây Ninh	Từ trạm 110kV Tân Hưng đến trạm 110kV Suối Ngõ đến trụ 114	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
41	09-07-26	08h00	09-07-26	16h00	XNLDTN	- XNLDTN - XNDVDL	Ngân 131, MBA T1, 431 Trạm 110kV Bến Cầu	Ngân 131, MBA T1, 431 Trạm 110kV Bến Cầu	- Thí nghiệm CBM cấp ngầm 431 - năm 2026 Trạm 110kV Bến Cầu. - Kiểm tra vệ sinh bảo dưỡng thiết bị và tháo lắp thiết bị phục vụ thí nghiệm CBM.	TNĐK, bảo dưỡng	0	Ngân 131, MBA T1, 431 Trạm 110kV Bến Cầu	- Cắt điện cô lập: + Ngân 131, MBA T1, 431 Trạm 110kV Bến Cầu	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Chuyển điện C42 cấp điện C41
42	09-07-26	07h00	09-07-26	17h00	XNLDTN	- XNLDTN (Đội QLVH đường dây) - Công ty Truyền tải điện 4	Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng - 172 NMĐMT HTG	Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng - 172 NMĐMT HTG	- Đảm bảo an toàn cho Công ty Truyền tải điện 4 công tác. - Thay sứ, vệ sinh sứ, kiểm tra siết lại các phụ kiện từ trụ 24/64/01 đến trụ 24/64/34.	Cài đặt relay, kiểm tra bảo dưỡng	0	Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng - 172 NMĐMT HTG	- Cắt điện cô lập: + Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng - 172 NMĐMT HTG	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
43	10-07-26	09h00	10-07-26	16h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	- Vệ sinh công nghiệp trạm và phát quang xung quanh hàng rào trạm tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngắt, xung quanh hàng rào và tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ ngày bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
44	10-07-26	09h00	10-07-26	16h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	Bảo dưỡng giàn tụ bù TBN 402 trạm 110kV Phước Đông	Bảo dưỡng giàn tụ bù TBN 402 trạm 110kV Phước Đông	0	Ngân T402 trạm 110kV Phước Đông	Cắt điện cô lập ngân T402 trạm 110kV Phước Đông	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
45	10-07-26	09h00	10-07-26	18h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV Thành Công	Trạm 110kV Thành Công	- Kiểm tra định kỳ ngày, Vệ sinh công nghiệp trạm và phát quang xung quanh hàng rào trạm tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngắt, xung quanh hàng rào và tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
46	10-07-26	09h00	10-07-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV An Hội	Trạm 110kV An Hội	- Kiểm tra định kỳ ngày, Vệ sinh công nghiệp trạm và phát quang xung quanh hàng rào trạm tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngất, xung quanh hàng rào và tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
47	10-07-26	19h00	10-07-26	21h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
48	10-07-26	18h00	10-07-26	22h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Hưng	TBA 110kV Tân Hưng	Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
49	10-07-26	08h00	10-07-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
50	10-07-26	18h00	10-07-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Dộp.	Trạm 110kV Suối Dộp.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
51	10-07-26	07h00	10-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 175 Tân Biên 2 - 171 Tân Biên	Từ trụ 03 đến trụ 68	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang định kỳ lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
52	10-07-26	07h00	10-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp	Từ trụ 06 đến trụ 23/20	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang định kỳ lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
53	10-07-26	07h00	10-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2, đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Từ trụ 260 đến trụ 285, từ trụ 428 đến trụ 452	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang định kỳ lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
54	10-07-26	18h00	10-07-26	23h45	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 175 Tân Biên 2 - 171 Tân Biên, 172 Tân Biên - 171 Suối Dộp, 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp	Đường dây 110kV 175 Tân Biên 2 - 171 Tân Biên, 172 Tân Biên - 171 Suối Dộp, 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp	Kiểm tra định kỳ đêm lưới điện 110kV	Kiểm tra định kỳ đêm	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
55	10-07-26	18h00	10-07-26	23h45	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Tân Hưng - 171 Suối Ngõ, 172 Suối Ngõ - 171 XM Tây Ninh, 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh	Đường dây 110kV 173 Tân Hưng - 171 Suối Ngõ, 172 Suối Ngõ - 171 XM Tây Ninh, 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh	Kiểm tra định kỳ đếm lưới điện 110kV	Kiểm tra định kỳ đếm	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
56	10-07-26	18h00	10-07-26	23h45	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 172 Cầu Máng, 171 Cầu Máng - 171 BourBon, 172 BourBon - 172 trạm cắt 110kV Tây Ninh 1	Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 172 Cầu Máng, 171 Cầu Máng - 171 BourBon, 172 BourBon - 172 trạm cắt 110kV Tây Ninh 1	Kiểm tra định kỳ đếm lưới điện 110kV	Kiểm tra định kỳ đếm	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
57	10-07-26	08h00	10-07-26	16h00	XNLDTN	XNLDTN -TNDMN	Trạm 110kV Tân Hưng	Trạm 110kV Tân Hưng	- Thí nghiệm CBM cấp ngân 421 năm 2026 Trạm 110kV Tân Hưng. - Kiểm tra vệ sinh bảo dưỡng thiết bị và tháo lắp thiết bị phục vụ thí nghiệm CBM.	TNDK, bảo dưỡng	0	Ngăn 421.	Cắt điện, cô lập: Ngăn 421 và 421-1 Trạm 110kV Tân Hưng.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
58	11-07-26	08h00	11-07-26	14h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Bến Cầu	Trạm 110kV Bến Cầu	Bảo dưỡng giàn tự bù TBN 401 trạm 110kV Bến Cầu	Bảo dưỡng giàn tự bù TBN 401 trạm 110kV Bến Cầu	0	Ngăn T401 trạm 110kV Bến Cầu	Cắt điện cô lập ngăn T401 trạm 110kV Bến Cầu	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
59	11-07-26	13h00	11-07-26	18h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Bến Cầu	Trạm 110kV Bến Cầu	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
60	11-07-26	19h00	11-07-26	21h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Mộc Bài	Trạm 110kV Mộc Bài	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
61	11-07-26	18h00	11-07-26	22h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Suối Ngõ	TBA 110kV Suối Ngõ	Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
62	11-07-26	08h00	11-07-26	11h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành.	Trạm 110kV Hòa Thành.	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
63	11-07-26	18h00	11-07-26	19h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sẵn sàng, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
64	11-07-26	08h00	11-07-26	11h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành.	Tuyến 473 trạm 110kV Hòa Thành	Đóng điện ngăn 473 trạm 110kV Hòa Thành	Đóng điện vận hành thiết bị	0	Không mất điện	Đóng MC 473 trạm 110kV Hòa Thành.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Xác nhận DS trụ 1 đang vị trí cắt
65	11-07-26	08h00	11-07-26	11h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành.	Tuyến 479 trạm 110kV Hòa Thành	Đóng điện ngăn 479 trạm 110kV Hòa Thành	Đóng điện vận hành thiết bị	0	Không mất điện	Đóng MC 479 trạm 110kV Hòa Thành.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Xác nhận DS trụ 1 đang vị trí cắt
66	11-07-26	08h00	11-07-26	11h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành.	Tuyến 478 trạm 110kV Hòa Thành Tuyến 477 trạm 110kV Hòa Thành	Chuyển điện khép vòng tuyến 478HT cấp điện tuyến 477HT và ngược lại để đóng điện MC 478 trạm 110kV Hòa Thành	Đóng điện vận hành thiết bị	0	Không mất điện	- Đóng MC 478 trạm 110kV Hòa Thành - Cắt MC 477 trạm 110kV Hòa Thành - Đóng MC 477 trạm 110kV Hòa Thành - Cắt MC 478 trạm 110kV Hòa Thành	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
67	11-07-26	08h00	11-07-26	11h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành.	Tuyến 475 trạm 110kV Hòa Thành Tuyến 476 trạm 110kV Hòa Thành	Chuyển điện khép vòng tuyến 475HT cấp điện tuyến 476HT và ngược lại để đóng điện MC 475 trạm 110kV Hòa Thành	Đóng điện vận hành thiết bị	0	Không mất điện	- Đóng MC 475 trạm 110kV Hòa Thành. - Cắt MC 476 trạm 110kV Hòa Thành. - Đóng MC 476 trạm 110kV Hòa Thành. - Cắt MC 475 trạm 110kV Hòa Thành.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
68	12-07-26	07h00	12-07-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	- Đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 Xi măng Tây Ninh.	- Đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 Xi măng Tây Ninh.	Vệ sinh sứ, kiểm tra siết lại các phụ kiện dây dẫn, dây chống sét từ trụ 82 đến 137.	Kiểm tra bảo dưỡng định kỳ, phát quang hành lang an toàn lưới điện	0	- Đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 Xi măng Tây Ninh.	Cắt điện, cô lập: - Đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 Xi măng Tây Ninh.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
<b>CƠ SỞ 2</b>																					
1	06-07-26	07h30	06-07-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Đức Hoà 3 - 172 Le Long; 172 Đức Lập - 171 Đức Hoà	Từ trụ 132A đến trụ 04; từ trụ 132A đến trụ 172	Kiểm tra định kỳ ngày	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	06-07-26	07h30	06-07-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV; 172 Long Hậu - 172 Cần Giuộc; 171 Cần Giuộc - 176 Cần Đước 2	Từ trụ 73 đến trụ 94C; từ trụ 136A đến trụ 94C	Kiểm tra định kỳ ngày	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	06-07-26	07h30	06-07-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV: 182 Bến Lức 2 - 171 KCN Thuận Đạo; 183 Bến Lức 2 - 171 Rạch Chanh	Từ trụ 01 đến trụ 88	Kiểm tra định kỳ ngày	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	06-07-26	07h30	06-07-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Tân Thạnh - 171 Mộc Hoá	Từ trụ 180 đến trụ 218	Kiểm tra định kỳ ngày	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
5	06-07-26	07h00	06-07-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Bến Lức)	TBA 110kV: Rạch Chanh, KCN Thuần Đạo, Long Hiệp, An Thạnh, Bến Lức	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	06-07-26	08h00	06-07-26	09h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Cần Đước)	TBA 110kV Long Hậu	MC 473, 481, 421 Long Hậu	Kiểm tra mở DTĐ liên quan, thao tác đưa MC 473, 481, 421 Long Hậu dự phòng vào mang điện và không đóng MC 473, 481, 421 (lưu ý không đưa MC 421 ra khỏi vị trí vận hành)	Đưa thiết bị dự phòng vào mang điện, tránh trường hợp tách dự phòng quá 90 ngày (Thông tư số 06/2025/TT-BCT)	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	06-07-26	07h00	12-07-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Đức Lập)	TBA 110kV Đức Lập, Đức Hòa 3, Đức Huệ	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	06-07-26	18h00	12-07-26	22h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Đức Lập)	TBA 110kV Đức Lập, Đức Hòa 3, Đức Huệ	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
9	06-07-26	07h00	12-07-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Đức Hòa)	TBA 110kV: Đức Hòa, Hựu Thạnh, Bình Tiên	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
10	06-07-26	18h00	12-07-26	22h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Đức Hòa)	TBA 110kV: Đức Hòa, Hựu Thạnh, Bình Tiên	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
11	06-07-26	07h00	12-07-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Tân An)	TBA 110kV Tân An, Tâm Vu, Thủ Thừa, Long An, Tâm Vu 2, Tân Trụ	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
12	06-07-26	18h00	12-07-26	22h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Tân An)	TBA 110kV Tân An, Tâm Vu, Thủ Thừa, Long An, Tâm Vu 2, Tân Trụ	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
13	06-07-26	07h00	12-07-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Cần Đước)	TBA 110kV Cần Đước, Cần Giuộc, Long Hậu, Tân Tập	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
14	06-07-26	18h00	12-07-26	22h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Cần Đước)	TBA 110kV Cần Đước, Cần Giuộc, Long Hậu, Tân Tập	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
15	06-07-26	07h00	12-07-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Mộc Hóa)	TBA 110kV Mộc Hóa, Thanh Hóa, Vĩnh Hưng, Tân Thạnh	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
16	06-07-26	18h00	12-07-26	22h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Mộc Hóa)	TBA 110kV Mộc Hóa, Thanh Hóa, Vĩnh Hưng, Tân Thành	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
17	06-07-26	07h30	06-07-26	10h30	XNLDTN	XNLDTN	- TBA 110kV Thanh Hóa	Ngăn MBA T1	CBM Cấp 1 MBA T1	TNDK CBM 2026	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
18	06-07-26	11h30	06-07-26	14h30	XNLDTN	XNLDTN	- TBA 110kV Thanh Hóa	Ngăn MBA T2	CBM Cấp 1 MBA T2	TNDK CBM 2026	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
19	07-07-26	07h00	07-07-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 An Hội - 171 Đức Huệ, đường dây 110kV 171 NM ĐMT TTC - 177 Đức Hòa 2, đường dây 110kV 172 Đức Huệ - 178 Đức Hòa 2	Từ trụ 30 đến trạm 110kV Đức Huệ đến trạm 220kV Đức Hòa	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
20	07-07-26	07h00	07-07-26	10h00	XNLDTN	XNLDTN	- TBA 110kV Mộc Hóa	Ngăn MBA T1	CBM Cấp 1 MBA T1	TNDK CBM 2026	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
21	07-07-26	10h00	07-07-26	13h00	XNLDTN	XNLDTN	- TBA 110kV Mộc Hóa	Ngăn MBA T2	CBM Cấp 1 MBA T2	TNDK CBM 2026	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
22	07-07-26	14h00	07-07-26	16h30	XNLDTN	XNLDTN	- TBA 110kV Vĩnh Hưng	Ngăn MBA T2	CBM Cấp 1 MBA T2	TNDK CBM 2026	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
23	07-07-26	07h30	07-07-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 179 Phú Lâm - 171 UDICO Hưu Thạnh; 172 UDICO Hưu Thạnh - 171 Bình Tiên; 172 Bình Tiên - 184 Đức Hoà 500kV; 172 Lê Minh Xuân - 171 Hưu Thạnh; 172 Hưu Thạnh - 182 Đức Hoà 500kV	Từ trụ 48 đến trụ 53A/9/14; từ trụ 53A/9/14/ đến trụ 53A/9; từ trụ 53A/9 đến trụ 01; từ 48 trụ đến trụ 56A; từ trụ 56B đến trụ 01	Kiểm tra định kỳ ngày	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
24	07-07-26	07h30	07-07-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Tân Trụ - 131 Tân Tập	Từ trụ 136A đến trụ 42	Kiểm tra định kỳ ngày	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
25	07-07-26	07h30	07-07-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 174 Long An 2 - 171 Tân An; 172 Tân An - 171 Long Giang; 173 Long An 2 - 172 Tầm Vu; 172 Mỹ Tho2 - 171 Tầm Vu 2	Từ trụ 1D đến trụ 116-1; từ trụ 116-1 đến trụ 154; từ trụ 1D đến trụ 135A; từ trụ 135A đến trụ 154	Kiểm tra định kỳ ngày	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
26	07-07-26	07h30	07-07-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Tân Thành - 171 Mộc Hoá	Từ trụ 218 đến trụ 247	Kiểm tra định kỳ ngày	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
27	08-07-26	18h00	08-07-26	22h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Bến Lức)	TBA 110kV: Rạch Chanh, KCN Thuận Đạo, Long Hiệp, An Thành, Bến Lức	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
28	08-07-26	07h30	08-07-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Long An 2 -171 Long An	Các vị trí trụ: 1D; 1E; 1F; 157; 160; 138-139; 153-154; 159-160; 167-169	Phát quang hành lang tuyến đường dây	Đảm bảo vận hành	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
29	09-07-26	07h30	09-07-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Long An -171 Tân Hương	Các vị trí trụ: 18; 29; 41; 9-10; 10A-11; 12-13; 25-26	Phát quang hành lang tuyến đường dây	Đảm bảo vận hành	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
30	09-07-26	06h00	13-07-26	20h00	XNLDTN	- Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Việt - XNLDTN	Đường dây 110kV 178 Đức Hòa 2 - 172 Đức Huệ	Khoảng trụ 18 - 20 hiện hữu (đi qua các vị trí trụ tạm T18A2, T19A2, T20A2)	- Sang dây cáp quang, dây dẫn từ các vị trí cột tạm T18A2, T19A2, T20A2 qua các cột 19CT, 20CT; + Lắp đặt phụ kiện cách điện trụ 19CT hướng về trụ 18hh, 20CT hướng về trụ 21hh; + Thu hồi dây dẫn khoảng cột 19CT - 20CT; + Thu hồi neo chằng và các cột tạm T18A2, T19A2, T20A2. - Kiểm tra kỹ thuật đảm bảo đưa đường dây vào vận hành sau khi đi dờ	Bổ sung kế hoạch đi dờ đường dây 110kV phục vụ dự án ĐT.822B (đoạn từ ĐT.825 kết nối ĐT.838 đến đường mòn Hồ Chí Minh) Theo đề nghị của Ban QLDA CT Giao Thông tỉnh Tây Ninh	0	Mất điện đường dây 110kV 178 Đức Hòa 2 - 172 Đức Huệ	Cô lập đường dây 110kV 178 Đức Hòa 2 - 172 Đức Huệ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
31	10-07-26	07h30	10-07-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 178 Đức Hòa 2 - 172 Đức Huệ	Từ trụ ĐN2 đến trụ 41	Đo điện trở tiếp địa trụ	Đảm bảo vận hành	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
32	10-07-26	07h00	10-07-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Bến Lức)	TBA 110kV: Rạch Chanh, KCN Thuận Đạo, Long Hiệp, An Thạnh, Bến Lức	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
33	11-07-26	08h00	11-07-26	09h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Bến Lức)	TBA 110kV Rạch Chanh	MC 421	Kiểm tra mở DTD liên quan, thao tác đưa MC 421 Rạch Chanh dự phòng vào mang điện và không đóng MC 421 (lưu ý không đưa MC 421 ra khỏi vị trí vận hành)	Đưa thiết bị dự phòng vào mang điện, tránh trường hợp tách dự phòng quá 90 ngày (Thông tư số 06/2025/TT-BCT)	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
34	12-07-26	05h00	12-07-26	16h00	XNLDTN	- TNDMN - Công ty CP Biển Thử Đức	TBA 110kV Bến Lức	Ngăn 112 và nhà điều hành	Thay MC 112, thí nghiệm trước khi đưa vào vận hành và nghiệm thu đóng điện	Thực hiện công trình SCL	0	- Mất điện 172, C12, 112, 132, T2, 432, T402, TD42 TBA 110kV Bến Lức; - Đóng 421 kết gián thanh cái C41, C42	Cô lập ngăn 172, C12, 112, 132, T2, 432, T402, TD42 TBA 110kV Bến Lức	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

**B. LƯỚI ĐIỆN 22KV**

**CƠ SỐ 1**

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
1	06-07-26	08h00	06-07-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR T7 Lập Thành NR T10A Lập Thành Nr T12 Lập Thành- NR T12/2A Lập Thành	Tại trụ: T1-2, T5-6, T8-9, NR T7 Lập Thành NR T10A Lập Thành Nr T12 Lập Thành- NR T3-6, T8-9, T10-11	Phát hoang đường dây trung hạ áp NR T7 Lập Thành NR T10A Lập Thành Nr T12 Lập Thành- NR T12/2A Lập Thành Tổng: 19 cây	Phát hoang lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	06-07-26	14h00	06-07-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR HKD quán Karaoke Ruby	Tại trụ 01 NR HKD quán Karaoke Ruby	Lắp đo ghi công trình đường dây và trạm 250KVA HKD quán Karaoke Ruby	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	06-07-26	08h00	06-07-26	12h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR T16 Thành Hữu Nghị	Tại trụ 01 nhánh rẽ T16 Thành Hữu Nghị	TCS TBA 50kVA lên 2x50kVA T16/1 Ông Nhanh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Áp Tân Hội xã Hậu Nghĩa	Cắt LBFCO nhánh rẽ T16 Thành Hữu Nghị	98	0,5626	0,0010	0,0517	0,0001	0,100	950	
4	06-07-26	13h00	06-07-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T54/1 Tân Mỹ	Đường dây hạ áp trạm T54/1 Tân Mỹ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Áp Rừng Muối xã Hậu Nghĩa	Cắt 3FCO trạm T54/1 Tân Mỹ	106	0,6085	0,0011	0,0559	0,0001	0,100	950	
5	06-07-26	08h00	06-07-26	12h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Gò Huru Trên	Tại trụ T18 NR Gò Huru Trên	TCS TBA 2x75kVA lên 3x75kVA T18 Gò Huru Trên	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Áp Mới 2 xã Mỹ Hạnh	Cắt FCO nhánh rẽ T18 Gò Huru Trên	122	0,7003	0,0012	0,0643	0,0001	0,100	950	
6	06-07-26	13h00	06-07-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T5 Gò Huru Trên	Đường dây hạ áp trạm T5 Gò Huru Trên	Kéo dây hạ áp, sang tải trạm T5 Gò Huru Trên qua trạm T7 Gò Huru Trên	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	5	Áp Mới 2 xã Mỹ Hạnh	Cắt 3FCO TBA T5, T7 Gò Huru Trên	129	0,7405	0,0013	0,0680	0,0001	0,167	1.583	
7	06-07-26	08h00	06-07-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tuyến 478 Bến Lức	Trụ 1-38 nhánh rẽ long Bình Phước Tỉnh	Phát quang lưới điện trung, hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	06-07-26	08h30	06-07-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Kênh Bà Một 2 tuyến 471 An Thạnh	Từ trụ 09 đến trụ 16 Nhánh rẽ Kênh Bà Một 2 đến trụ 7 nhánh rẽ Kênh Lò Ô tuyến 471 An Thạnh	Thay MBA giảm công suất từ 50kVA thành 25kVA, thay CB 125A trạm: T9 Kênh bà Một 2; T16 Kênh Bà Một 2; T7 Kênh Lò Ô	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	6	một phần Áp 1 Lương Bình xã Thạnh Lợi	Cắt LBFCO NR Kênh Bà Một 2	69	0,5186	0,0011	0,0307	0,0001	0,200	1.600	
9	06-07-26	07h00	06-07-26	16h30	ĐL Bến Lức	Công ty Tân Cường Thịnh	Trạm T103A Bến Lức Tân Bửu, áp 2 Tân Bửu 1, T14 Công Ông Cóm tuyến 473 Bến Lức	Từ trụ T102B-T104, H4A- T1 đường dây hạ áp trạm T103A Bến Lức Tân Bửu; từ trụ 104- 105/1- 105/4 đường dây hạ áp trạm áp 2 Tân Bửu 1; từ trụ T7- T15/1, H15A- H1A- H4B đường dây hạ áp trạm T14 Công Ông Cóm tuyến 473 Bến Lức	Ép lèo hạ áp tại trạm T103A Bến Lức Tân Bửu, áp 2 Tân Bửu 1, T14 Công Ông Cóm vào cáp LV ABC 4x95mm2; di dời điện kế qua trụ mới công tác di dời đường dây trung hạ áp và TBA phục vụ mở rộng đường ĐT830C	Đầu nối lưới điện Trung, hạ áp	6	Một phần áp 2 xã Lương Hòa; một phần áp 7B xã Mỹ Yên	Cắt FCO trạm T103A Bến Lức Tân Bửu, áp 2 Tân Bửu 1, T14 Công Ông Cóm	125	1,1007	0,0019	0,0661	0,0001	0,200	1.900	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
10	06-07-26	07h30	06-07-26	17h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Tuyến 473 Cần Đước, Nhánh rẽ Ao Bà Sáu, KDC Ấp Bà Chủ, Tuyến 477-472 Cần Đước, Nhánh rẽ út An, Phước Tuy, UB Phước Tuy, Ấp 5-6 Phước Tuy, UB Phước Tuy 4, Ấp 1 Phước Tuy	Tại khoảng trụ 3-5(3), 6-8(3) Tuyến 473 Cần Đước; Tại khoảng trụ 1-2(2) Nhánh rẽ Ao Bà Sáu _ Tuyến 472 Cần Đước; Tại khoảng trụ 1-3(5) Nhánh rẽ KDC Ấp Bà Chủ _ Tuyến 477 Cần Đước; Tại khoảng trụ 6-8(3), 11(1), 29-31(5), 48-51(5), 51-53(3) Tuyến 477-472 Cần Đước; Tại khoảng trụ 6-7(2) Nhánh rẽ út An; Tại khoảng trụ 9-10(3), 27-30(2), 42(1) Nhánh rẽ Phước Tuy; Tại khoảng trụ 2-3(1) Nhánh rẽ UB Phước Tuy; Tại khoảng trụ 11-12(2) Nhánh rẽ Ấp 5-6 Phước Tuy, Tại khoảng	Phát quang lưới điện kết hợp bỏ thuốc chống côn trùng	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
11	06-07-26	09h00	06-07-26	16h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm T3A/5 Nguyễn Văn Dện	Phân hạ áp tại trạm và tại đường dây hạ áp trạm T3A/5 Nguyễn Văn Dện, tuyến 479 KCN Thuận Đạo	- Kéo dây hạ áp tăng cường, ép lèo xử lý điện áp thấp - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	2	Một phần áp 8, 9 xã Rach Kiến	Cắt FCO trạm T3A/5 Nguyễn Văn Dện	51	0,3352	0,0008	0,0198	0,0000	0,067	467	
12	06-07-26	07h00	06-07-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CĐ, 473CĐ, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CĐ, 473CĐ, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479	Thay định kỳ năm 2025, thay điện kế điện tử, kiểm tra điện kế, KPKK điện kế, gắn điện kế mới, kiểm tra CRM, thay điện kế cháy đúng, cắt điện đòi nợ, kiểm tra, lắp DCU, đo điện trở đất.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
13	06-07-26	07h00	06-07-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CĐ, 473CĐ, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CĐ, 473CĐ, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Chặt, cưa cây xanh dọc đường dây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
14	06-07-26	07h00	06-07-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CĐ, 473CĐ, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CĐ, 473CĐ, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Kiểm tra lưới điện	Kiểm tra lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
15	06-07-26	08h00	06-07-26	11h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Trạm Tư Hiệp, T21A/8 Long Thượng	Đường dây hạ thế trạm: Tư Hiệp, T21A/8 Long Thượng	Kéo dây 35m ABC 4x120mm2, sang tải, lắp tiếp đất, ép lèo, bảo trì khắc phục khiếm khuyết đường dây hạ thế trạm: Tư Hiệp, T21A/8 Long Thượng	Chuyển tải hạ thế	15	Một phần áp Long Thới, Long Thạnh xã Phước Lý	Cắt MCCB trạm: Tư Hiệp, T21A/8 Long Thượng	312	0,7106	0,0034	0,0607	0,0003	0,500	1.750	
16	06-07-26	08h00	06-07-26	12h00	ĐL Cần Giuộc	Công ty kiểm định kỹ thuật an toàn Khu Vực I	Nhánh rẽ Công ty XNK Tiến Thành (trụ 34 Nr Phước Hậu)	Nhánh rẽ Công ty XNK Tiến Thành	Bảo trì, vệ sinh, thí nghiệm định kỳ thực hiện các giải pháp PCSC Công ty XNK Tiến Thành	Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối để nghi cắt điện	4	Công ty XNK Tiến Thành áp Ngoài xã Phước Hậu	Cắt LBFCO nhánh rẽ Công ty XNK Tiến Thành	1	0,0026	0,0000	0,0002	0,0000	0,133	533	
17	06-07-26	07h30	06-07-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	nhánh rẽ Đồn Biên Phòng 869, nhánh rẽ 8 Thông -7 Lức, nhánh rẽ 2 Hồ- 9 Phê, nhánh rẽ Chốt Dân Quân MTT, nhánh rẽ Giồng Lức, nhánh rẽ Ấp Dinh, nhánh rẽ 5 Trần, nhánh rẽ T3A 5 Trần, nhánh rẽ Trường Học Dinh, nhánh rẽ Ấp 5 Mỹ Bình, tuyến 479 Đức Huệ	Từ trụ T1-T42 NR Đồn Biên Phòng 869, T1-T12 NR 8 Thông -7 Lức, T01-T07 NR 2 Hồ- 9 Phê, T1-T40 NR Chốt Dân Quân MTT, T1-T10 NR Giồng Lức, từ T01-T21 NR Ấp Dinh, T01-T14 NR 5 Trần, Từ T1 đến T36 NR T3A 5 Trần, NR Từ T1 đến T46 NR Trường Học Dinh, Từ T1 đến T31 NR Ấp 5 Mỹ Bình, tuyến 479 Đức Huệ	Phát quang đường dây trung hạ áp ngoài hành lang	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
18	06-07-26	09h00	06-07-26	16h30	ĐL Đức Huệ	Công ty TNHH TMDVXD Thành Phát Electric	Nhánh rẽ Công ty CP TM DV BĐS Thiên Lộc Phát, tuyến 474 Đức Huệ	Từ trụ T04 đến T06 Nhánh rẽ Công ty CP TM DV BĐS Thiên Lộc Phát, tuyến 474 Đức Huệ	Thu hồi máy biến áp 160kVA	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Công ty CP TM DV BĐS Thiên Lộc Phát, Ấp Lộc Hưng, xã An Ninh	Cắt 3 LBFCO T01 Công ty CP TM DV BĐS Thiên Lộc Phát	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
19	06-07-26	07h00	06-07-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Gắn mới, thay điện kế, kiểm tra + khắc phục khiếm khuyết điện kế	Công tác kiểm tra thay thế, lắp mới, hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
20	06-07-26	08h00	06-07-26	17h00	ĐL Tâm Vu	ĐL Tâm Vu	Tuyến 471,477,479TV	Tuyến 471,477,479TV	Phát hoang trung hạ áp. 30 cây	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
21	06-07-26	08h00	06-07-26	16h30	ĐL Tâm Vu	ĐL Tâm Vu	Từ trụ H.4/1 đến trụ H4/16 thuộc ĐDHA trạm UB Long Trì 2-1 trụ T.4 Nhánh rẽ 480TV/163/53	Từ trụ H.4/1 đến trụ H4/16 thuộc ĐDHA trạm UB Long Trì 2-1 (480TV/163/53/4)	Bảo trì đường dây hạ áp, tăng cường và căng lại dây dẫn, khắc phục khiếm khuyết điện kế, phát quang lưới điện hạ áp.	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Một phần áp Long Thành xã An Lục Long	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm UB Long Trì 2-1	79	1,0668	0,0021	0,0364	0,0001	0,100	850	
22	06-07-26	08h00	06-07-26	09h30	ĐL Tâm Vu	ĐL Tâm Vu	Trạm Phú Hòa 1-3 trụ T.11A Nhánh rẽ 471TA/69	Tại trụ T.11A Nhánh rẽ 471TA/69	Bảo trì ĐDHA và trạm Phú Hòa 1-3 (trạm thôn thất cao)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Một phần áp 3 xã Vĩnh Công	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Phú Hòa 1-3	66	0,1573	0,0017	0,0054	0,0001	0,067	100	
23	06-07-26	10h00	06-07-26	11h30	ĐL Tâm Vu	ĐL Tâm Vu	Trạm Áp 1 Hòa Phú 2 trụ T.6 Nhánh rẽ 477TV/84B	Tại trụ T.6 Nhánh rẽ 477TV/84B	Bảo trì ĐDHA và trạm Áp 1 Hòa Phú 2 (trạm thôn thất cao)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Một phần áp Hòa Phú 1 xã Vĩnh Công	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Áp 1 Hòa Phú 2	68	0,1620	0,0018	0,0055	0,0001	0,067	100	
24	06-07-26	13h00	06-07-26	14h30	ĐL Tâm Vu	ĐL Tâm Vu	Trạm Hòa Phú 1 trụ T.84 Tuyến 477 Tâm Vu	Tại trụ T.84 Tuyến 477 Tâm Vu	Bảo trì ĐDHA và trạm Hòa Phú 1 (trạm thôn thất cao)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Một phần áp Hòa Phú 1 xã Vĩnh Công	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Hòa Phú 1	62	0,1477	0,0016	0,0050	0,0001	0,067	100	
25	06-07-26	15h00	06-07-26	16h30	ĐL Tâm Vu	ĐL Tâm Vu	Trạm Áp 1 Hòa Phú -1 trụ T.5 Nhánh rẽ 477TV/78	Tại trụ T.5 Nhánh rẽ 477TV/78	Bảo trì ĐDHA và trạm Áp 1 Hòa Phú -1 (trạm thôn thất cao)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Một phần áp Hòa Phú 1 xã Vĩnh Công	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Áp 1 Hòa Phú -1	39	0,0929	0,0010	0,0032	0,0000	0,067	100	
26	06-07-26	08h00	06-07-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại đường dây trung hạ thế và trạm biến áp do ĐL Tân An quản lý	Kiểm tra định kỳ lưới điện tháng 7 - 2026	Bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
27	06-07-26	08h00	06-07-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Gắn mới điện kế, dịch vụ....	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
28	06-07-26	08h00	06-07-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế và TBA do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Son số trụ hạ thế	Bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
29	06-07-26	08h00	06-07-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 1 pha	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
30	06-07-26	08h00	08-05-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế thuộc TBA Bến Xe	Tại đường dây hạ thế thuộc TBA Bến Xe	Sang điện kế khai thác hiệu quả công trình KWF thuộc Công trình "CXDM Đ/d hạ áp Hẻm 6 - Châu Văn Giác (cấp Công An Kinh tế )" thuộc TBA Bến Xe (12HS)	Bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
31	06-07-26	08h00	06-07-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vĩnh Hưng, 476 Vĩnh Hưng và 474 Tam Nông	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vĩnh Hưng, 476 Vĩnh Hưng và 474 Tam Nông	Gắn, thay, kiểm tra, khắc phục khiếm khuyết điện kế	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
32	06-07-26	07h30	06-07-26	11h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Nhánh rẽ Kinh Tè nối dài - 471 Tân Thạnh.	Từ trụ số 01 đến trụ số 34/15 nhánh rẽ Kinh Tè nối dài - 471 Tân Thạnh. (Xã Nhơn Ninh).	Phát quang đường dây trung hạ áp (15 cây).	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
33	06-07-26	13h00	06-07-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Nhánh rẽ Kinh Bằng Lăng Hai Hạt - 471 Tân Thạnh.	Từ trụ số 01 đến trụ số 26/01 nhánh rẽ Kinh Bằng Lăng Hai Hạt - 471 Tân Thạnh. (Xã Nhơn Ninh).	Phát quang đường dây trung hạ áp (10 cây).	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
34	06-07-26	07h30	06-07-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 471 Tân Thạnh, 473 Tân Thạnh, 475 Tân Thạnh, 479 Tân Thạnh	Tuyến 471 Tân Thạnh, 473 Tân Thạnh, 475 Tân Thạnh, 479 Tân Thạnh	Gắn điện kế mới và thay điện kế đến hạn.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
35	06-07-26	08h00	06-07-26	17h00	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tuyến 472 Tầm Vu 2, Tuyến 479 Tân Trụ.	Tuyến 472 Tầm Vu 2, Tuyến 479 Tân Trụ	Phát quang đường dây trung hạ áp Nr Chợ Tân Trụ (5 cây), Nr Chợ Tảo Bình Trinh (5), Nr Tân Phước Tây (5 cây), Nr Rạch Cá (5 cây), Nr Ấp 2 TĐ8 Tân Phước Tây (2 cây), Nr Ấp 3 Tân Phước Tây (3 cây) tổng là 25 cây.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
36	06-07-26	07h30	06-07-26	09h00	ĐL Tân Trụ	XNLD Cao Thế Tây Ninh	Tuyến 475, 477 Tân Trụ	Tuyến 475, 477 Tân Trụ	On Replay 79 các Mc tuyến 471, 473, 479 Tân Trụ.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
37	06-07-26	07h00	06-07-26	16h00	ĐL Tân Trụ	Công Ty Việt Sáng	Từ trụ H10/1 đến trụ H10/15 đường dây hạ áp trạm T10/1 Bình Trinh - Tuyến 479 Tân Trụ.	Từ trụ H10/1 đến trụ H10/15 đường dây hạ áp trạm T10/1 Bình Trinh - Tuyến 479 Tân Trụ.	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Công Ty Việt Sáng kết hợp XDM nâng cấp đường dây trung hạ áp trạm T10/1 Bình Trinh.	Đầu tư, nâng cấp lưới điện trung, hạ áp	1	Một phần áp Tân Bình xã Tân Trụ	Cắt FCO trạm T9 Bình Trinh	68	1,6452	0,0030	0,0340	0,0001	0,033	300	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
38	06-07-26	07h00	06-07-26	16h00	ĐL Tân Trụ	Công Ty Việt Sáng	Từ trụ H8A/2 đến trụ H8A/5 đường dây hạ áp trạm T5 Nguyễn Văn Lũy - Tuyến 479 Tân Trụ	Từ trụ H8A/2 đến trụ H8A/5 đường dây hạ áp trạm T5 Nguyễn Văn Lũy - Tuyến 479 Tân Trụ	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Công Ty Việt Sáng kết hợp XDM Đường dây hạ áp trạm T5 Nguyễn Văn Lũy.	Đầu tư, nâng cấp lưới điện trung, hạ áp	1	Một phần áp Bình Trinh Đông xã Tân Trụ	Cắt FCO trạm T5 Nguyễn Văn Lũy	51	1,2339	0,0023	0,0255	0,0000	0,033	300	
39	06-07-26	08h00	06-07-26	17h00	ĐL Thanh Hóa	ĐL Thanh Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thanh Hóa	xã Thanh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thanh Phước	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
40	06-07-26	08h00	06-07-26	17h00	ĐL Thanh Hóa	ĐL Thanh Hóa	Nhánh rẽ Thuận Bình	Từ trụ số 01 đến trụ số 134 nhánh rẽ Thuận Bình	Phát quang bụi tre, vệ sinh gốc trụ đường dây trung hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
41	06-07-26	08h00	06-07-26	17h00	ĐL Thanh Hóa	ĐL Thanh Hóa	Nhánh rẽ Bờ Nam Sông Vàm Cỏ	xã Thanh Phước	Son số trụ	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
42	06-07-26	07h00	06-07-26	17h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Đdht, điện kế khách hàng do ĐL Thủ Thừa quản lý	Đdht, điện kế khách hàng do ĐL Thủ Thừa quản lý	Gắn mới, dịch vụ, thu hồi điện kế, kiểm tra khách hàng; Khắc phục khiếm khuyết điện kế	Công tác kiểm tra, thay thế công tơ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
43	06-07-26	07h00	06-07-26	17h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Nhánh rẽ Cầu Rạch Đào, tuyến 479 Thủ Thừa	Từ T1-T304 Nhánh rẽ Cầu Rạch Đào	Cắt tia cành cây, cắt dây leo dưới đường dây hạ thế	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
44	06-07-26	08h00	06-07-26	11h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Đdht trạm An Hoà 1, tuyến 479 Thủ Thừa	Đdht trạm An Hoà 1, tuyến 479 Thủ Thừa	Xử lý điện áp cuối nguồn thấp và phát quang cây xanh	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần áp Long Thạnh xã Mỹ Thạnh	Cắt FCO trạm An Hoà 1	129	1,0482	0,0050	0,0251	0,0001	0,033	117	
45	06-07-26	13h30	06-07-26	17h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Đdht trạm An Hoà 1, trạm Long Thạnh, trạm Cầu Rạch Đào	Đdht trạm An Hoà 1, trạm Long Thạnh, trạm Cầu Rạch Đào	Cắt tia cành cây, cắt dây leo dưới đường dây hạ thế	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
46	06-07-26	07h30	04-07-26	16h30	ĐL Vĩnh Hưng	Công ty TNHH Ngọc Dung 1	Nr Kinh Dinh Điền	T2 Nr Kinh Dinh Điền và đường dây hạ áp trạm T2 Dinh Điền	Thi công công trình ĐTXD: Dựng trụ ghép BTLT 14m : 01 trụ - Kéo dây ACXH 50+ AC 50 : 84m Dòì TBA 2x15kVA	Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp	4	Một phần áp Vĩnh Trị - xã Vĩnh Hưng	Cắt LBFCO T38 Nr Kinh Dinh Điền	79	2,4933	0,0046	0,0396	0,0001	0,133	1.200	
47	06-07-26	08h00	06-07-26	16h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Nr CDC Vĩnh Trị	T2 Nr Nr CDC Vĩnh Trị và đường dây hạ áp trạm T1A, T2 CDC Vĩnh Trị	Thu hồi TBA 3x50kVA, sang tải hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	6	Một phần áp Gò Cát - xã Vĩnh Hưng	Cắt 03 LBFCO Nr CDC Vĩnh Trị	206	6,1403	0,0120	0,0974	0,0002	0,200	1.700	
48	06-07-26	08h00	06-07-26	16h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Nr Điem dân cư liên kè Chốt Dân Quân Khánh Hưng	T2 đến T 42 Nr Điem dân cư liên kè Chốt Dân Quân Khánh Hưng	Lắp mới TBA, bảo trì, phát quang	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần áp Cà Trốt - xã Khánh Hưng	Cắt 01 LBFCO Nr Điem dân cư liên kè Chốt Dân Quân Khánh Hưng	11	0,3279	0,0006	0,0052	0,0000	0,033	283	
49	06-07-26	07h30	06-07-26	11h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Nhánh rẽ Ấp 1 Thạnh Trị, Tuyến 471 Móc Hóa ( xã Bình Hiệp )	Từ trụ T16 đến trụ T138 , Nhánh rẽ Ấp 1 Thạnh Trị, Tuyến 471 Móc Hóa ( xã Bình Hiệp )	Phát quang cây xanh trung hạ áp từ trụ T16-T17, T26-T27, T113 -T114, T116-T117, T127-T128, T137 - T138 Nhánh rẽ Ấp 1 Thạnh Trị, Tuyến 471 Móc Hóa ( 14 Cây)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
50	06-07-26	13h00	06-07-26	14h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Nhánh rẽ Rạch Tầm Đuông, Tuyến 471 Mộc Hóa	Từ trụ T3 đến trụ T30 Nhánh rẽ Rạch Tầm Đuông, Tuyến 471 Mộc Hóa ( xã Bình Hiệp )	Phát quang cây xanh trung hạ áp từ trụ T2-T3, T3-T4, T5-T6 Nhánh rẽ Rạch Tầm Đuông, Tuyến 471 Mộc Hóa ( 3 Cây)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
51	06-07-26	14h30	06-07-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Nhánh rẽ Kinh 3 Xã, Tuyến 471 Mộc Hóa	Từ trụ T1 đến trụ T11 Nhánh rẽ Kinh 3 Xã, Tuyến 471 Mộc Hóa ( xã Bình Hòa )	Phát quang cây xanh trung hạ áp từ trụ T1-T2, T2-T4 Nhánh rẽ Kinh 3 Xã, Tuyến 471 Mộc Hóa ( 2 Cây)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
52	06-07-26	07h30	06-07-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Khắc phục khiếm khuyết điện kế, dịch vụ - gắn mới điện kế	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
53	07-07-26	08h00	07-07-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trục Tân Phú- Hiệp Hòa (2 mạch) Trục Nông Sản - Trần Kha	Tại trụ: T13-T13/2', T17-T17/6 T252-T253, T276-278, T266-267, T147-148, T222-223	Phát hoang đường dây trung hạ áp: Trục Tân Phú- Hiệp Hòa (2 mạch) Trục Nông Sản - Trần Kha Tổng: 16 cây	Phát hoang lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
54	07-07-26	14h00	07-07-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cty TNHH DV TM 2H Food & Express	Tại trụ 01 NR Cty TNHH DV TM 2H Food & Express	Lắp đo ghi công trình đường dây và trạm 250KVA Cty TNHH DV TM 2H Food & Express	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
55	07-07-26	08h00	07-07-26	12h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T20 Áp 1B Hựu Thanh	Đường dây hạ áp trạm T20 Áp 1B Hựu Thanh	Bảo trì, xử lý điện áp thấp trạm T20 Áp 1B Hựu Thanh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Áp 1B xã Đức Hòa	Cắt FCO trạm T20, T21 Áp 1B Hựu Thanh	202	1,1596	0,0020	0,1065	0,0002	0,100	950	
56	07-07-26	13h00	07-07-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T8 Giồng Óc	Đường dây hạ áp trạm T8 Giồng Óc	Bảo trì, xử lý điện áp thấp trạm T8 Giồng Óc	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Áp Bầu Công xã Hậu Nghĩa	Cắt FCO trạm T8 Giồng Óc	85	0,4879	0,0009	0,0448	0,0001	0,100	950	
57	07-07-26	08h00	07-07-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cát Tường Thảo Nguyên	Tại trụ T7, T9 nhánh rẽ T22A Cát Tường Thảo Nguyên	TCS TBA T22A/7 từ 160kVA lên 400kVA, GCS T22A/9 từ 400kVA xuống 320kVA Cát Tường Thảo Nguyên	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	15	Áp Mới 1 xã Mỹ Hạnh	Cắt 3LBFCO NR Cát Tường Thảo nguyên	219	1,2571	0,0022	0,1154	0,0002	0,500	4.750	
58	07-07-26	08h00	07-07-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tuyến 473 Bến Lức	Trụ 1-105 nhánh rẽ Bến Lức Tân Bửu	Phát quang lưới điện trung, hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
59	07-07-26	08h30	07-07-26	10h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ áp 3A Phước Lợi tuyến 478 Long Hiệp	Tại trụ 11 Nhánh rẽ áp 3A Phước Lợi tuyến 478 Long Hiệp	Thay MBA tăng công suất từ 2x50kVA thành 3x50kVA, đầu nối hoàn chỉnh phần trung thế	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	6	một phần Áp 3A Phước Lợi xã Mỹ Yên	Cắt LBFCO T1 Áp 3A Phước Lợi	265	0,4980	0,0041	0,0295	0,0002	0,200	400	
60	07-07-26	10h30	07-07-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Trạm T11 áp 3A Phước Lợi tuyến 478 Long Hiệp	Từ MBA đến thùng Aptomat trạm T11 áp 3A Phước Lợi, trụ 11 Nhánh rẽ áp 3A Phước Lợi tuyến 478 Long Hiệp	Lắp cáp xuất hạ áp, kéo 300m dây AV 120mm2 từ trụ T11 đến trụ 8A công tác xử lý điện áp thấp trạm T11 áp 3A Phước Lợi	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	2	một phần Áp 3A Phước Lợi xã Mỹ Yên	Cắt FCO trạm T11 áp 3A Phước Lợi	129	0,7272	0,0020	0,0431	0,0001	0,067	400	
61	07-07-26	08h00	07-07-26	09h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm áp 5 Phước Vân 1	Phần hạ áp tại trạm và tại đường dây hạ áp trạm áp 5 Phước Vân 1, tuyến 477 KCN Thuận Đạo	- Thay kẹp dừng bị hỏng - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	2	Một phần áp 13 xã Long Cang	Cắt FCO trạm áp 5 Phước Vân 1	69	0,0972	0,0011	0,0058	0,0001	0,067	100	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
62	07-07-26	10h00	07-07-26	11h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm T14 Áp 5 Phước Vân	Phân hạ áp tại trạm và tại đường dây hạ áp trạm T14 Áp 5 Phước Vân, tuyến 477 KCN Thuận Đạo	- Căng dây hạ áp H5A-HT cuối bị võng thấp - Xử lý lều hạ áp tại trụ T15 - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	1	Một phần áp 13 xã Long Cang	Cắt FCO trạm T14 Áp 5 Phước Vân	13	0,0183	0,0002	0,0011	0,0000	0,010	15	
63	07-07-26	07h30	07-07-26	17h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Nhánh rẽ UB Long Khê, Kênh Xã, Bàu Vón, Đồng Thuận, Thanh Phong, Thanh Phong 1, Kênh Trì Yên, Nguyễn Văn Dền, Kênh Năm Du	Tại khoảng trụ 5-7(8), 20-23(6) NR UB Long Khê; Tại trụ 5A(1) NR Kênh Xã; Tại khoảng trụ 10-11(10) NR Bàu Vón; Tại khoảng trụ 5-6(3), 13-14(6) NR Đồng Thuận; Tại khoảng trụ 4-5(8) NR Thanh Phong _ Tuyến 478 Long Hiệp; Tại khoảng trụ 2-4(5) NR Thanh Phong 1 _ Tuyến 478 Long Hiệp; Tại khoảng trụ 2-4(5) NR Kênh Trì Yên _ Tuyến 478 Long Hiệp; Tại khoảng trụ 1-3(5) NR Nguyễn Văn Dền _ Tuyến 478 Long Hiệp; Tại khoảng trụ 5-7(3) NR Kênh Năm Du _ Tuyến 478 Long Hiệp	Phát quang lưới điện kết hợp bỏ thuốc chống côn trùng	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	1,0705	0,0019	0,0633	0,0001	0,133	1.267	
64	07-07-26	13h30	07-07-26	15h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm Long Sơn 1	Phân hạ áp tại trạm và tại đường dây hạ áp trạm Long Sơn 1, tuyến 477 KCN Thuận Đạo	- Tháp sắt căng dây hạ áp T1/1-T1/2 bị võng thấp - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	8	Một phần áp 12 xã Long Cang	Cắt FCO trạm Long Sơn 1	241	0,3395	0,0038	0,0201	0,0002	0,267	400	
65	07-07-26	15h00	07-07-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm T97/1 Long Kim - Long Hòa	Phân hạ áp tại trạm và tại đường dây hạ áp trạm T97/1 Long Kim - Long Hòa, tuyến 477 KCN Thuận Đạo	- Lắp tiếp đất tăng cường - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	1	Một phần áp 2 xã Long Cang	Cắt FCO trạm T97/1 Long Kim - Long Hòa	23	0,0739	0,0008	0,0025	0,0000	0,067	100	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
66	07-07-26	07h00	07-07-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CĐ, 473CĐ, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CĐ, 473CĐ, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Thay định kỳ năm 2025, thay điện kế điện tử, kiểm tra điện kế, KPKK điện kế, gắn điện kế mới, kiểm tra CRM, thay điện kế cháy đúng, cắt điện đòi nợ, kiểm tra, lắp DCU, đo điện trở đất.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
67	07-07-26	07h00	07-07-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CĐ, 473CĐ, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CĐ, 473CĐ, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Chặt, cưa cây xanh dọc đường dây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
68	07-07-26	07h00	07-07-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CĐ, 473CĐ, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CĐ, 473CĐ, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Kiểm tra lưới điện	Kiểm tra lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
69	07-07-26	08h00	07-07-26	11h30	ĐL Cần Giuộc	XNDV Điện lực Tây Ninh	Nhánh rẽ Công ty TNHH ĐTTM NT Group (trụ 54/13/9A tuyến 479LH)	Tại TBA 560kVA Công ty TNHH ĐTTM NT Group	Bảo trì, vệ sinh và thử nghiệm 560kVA Công ty TNHH ĐTTM NT Group	Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối để nghi cắt điện	15	Công ty TNHH ĐTTM NT Group áp Long Hậu 3 xã Cần Giuộc	Cắt LBFCO nhánh rẽ Công ty TNHH ĐTTM NT Group	1	0,0023	0,0000	0,0002	0,0000	0,500	1.750	
70	07-07-26	12h00	07-07-26	15h30	ĐL Cần Giuộc	XNDV Điện lực Tây Ninh	Nhánh rẽ Công ty TNHH Giày TL	Tại TBA 560kVA Công ty TNHH Giày TL	Bảo trì, vệ sinh và thử nghiệm 560kVA Công ty TNHH Giày TL	Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối để nghi cắt điện	15	Công ty TNHH Giày TL áp Long Thới xã Phước Lý	Cắt LBFCO nhánh rẽ Công ty TNHH Giày TL	1	0,0023	0,0000	0,0002	0,0000	0,500	1.750	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
71	07-07-26	07h30	07-07-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Bò Cap, Nhánh rẽ Bờ Lô Ghe, Nhánh rẽ 5 Đảnh, Nhánh rẽ Ủy Ban Bình Thành, Nhánh rẽ Ủy Ban Bình Thành Núi Dài, Nhánh rẽ Cây Gáo, Nhánh rẽ Hùng Anh, Nhánh rẽ Tràm Bò	Từ T01- T36 Nhánh rẽ Bò Cap, Từ T01-T24 Nhánh rẽ Bờ Lô Ghe, Từ T01-T05 Nhánh rẽ 5 Đảnh, Từ T01-T05 Nhánh rẽ Ủy Ban Bình Thành, Từ T01-T12 Nhánh rẽ Ủy Ban Bình Thành Núi Dài, Từ T01-T15 Nhánh rẽ Cây Gáo, Từ T16-T34 Nhánh rẽ Hùng Anh, Từ T01- T16 Nhánh rẽ Tràm Bò, tuyến 477 Đức Huệ	Phát quang đường dây trung hạ áp ngoài hành lang	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
72	07-07-26	08h00	07-07-26	09h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Xay Xát Lương Thực, tuyến 477 Đức Huệ	Tại trụ T1A/1 Nhánh rẽ Xay Xát Lương Thực, tuyến 477 Đức Huệ	Bảo trì hạ áp, bảo trạm, bịt ống BVC trạm quản lý vận hành thuê Cơ sở sản xuất kem và bánh mì Ngọc Nga	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	1	Cơ sở sản xuất kem và bánh mì Ngọc Nga, Ấp Thành Đông xã Đông Thành	Cắt 3 FCO trạm T1A Nhánh rẽ Xay Xát Lương Thực	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,033	33	
73	07-07-26	09h20	07-07-26	10h20	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tại trụ T51B/1 tuyến 479 Đức Huệ	Tại trụ T51B/1 tuyến 479 Đức Huệ	Bảo trì hạ áp, bảo trạm, bịt ống BVC trạm quản lý vận hành thuê Công ty Lê Tấn Trường	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	1	Công ty Lê Tấn Trường ấp Thành Bắc xã Đông Thành	Cắt 1 LBFCO trạm T51B tuyến 479 Đức Huệ	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,033	33	
74	07-07-26	10h30	07-07-26	11h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tại trụ T72 tuyến 479 Đức Huệ	Tại trụ T72 tuyến 479 Đức Huệ	Bảo trì hạ áp, bảo trạm, bịt ống BVC trạm quản lý vận hành thuê Doanh nghiệp tư nhân Nam Hưng.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	1	Hộ Doanh nghiệp tư nhân Nam Hưng ấp Thành Tây xã Đông Thành,	Cắt 1FCO trạm T72 tuyến 479 Đức Huệ	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,033	33	
75	07-07-26	13h30	07-07-26	14h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Công ty Phố Đông, tuyến 479 Đức Huệ	Từ trụ T02 đến T15 Nhánh rẽ Công ty Phố Đông, tuyến 479 Đức Huệ	Vệ sinh sứ, Bảo trì hạ áp, bảo trạm, bịt ống BVC trạm quản lý vận hành thuê Cty CP ĐT Phát Triển Phố Đông	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	1	Công ty CP ĐT Phát Triển Phố Đông xã Đông Thành	Cắt 3 LBFCO- T01 Công ty Phố Đông	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,033	33	
76	07-07-26	15h00	07-07-26	16h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Công ty Bảo Châu, tuyến 478 Đức Huệ	Từ trụ T01 đến T05 Nhánh rẽ Công ty Bảo Châu, tuyến 478 Đức Huệ	Vệ sinh sứ, Bảo trì hạ áp, bảo trạm, bịt ống BVC trạm quản lý vận hành thuê Công ty TNHH Bảo Châu Long An	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	1	Công ty TNHH Bảo Châu Long An, ấp Mỹ Thạnh Bắc xã Mỹ Quý	Cắt 3 LBFCO- T157 tuyến 478 Đức Huệ	1	0,0021	0,0000	0,0001	0,0000	0,033	50	
77	07-07-26	07h00	07-07-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Gắn mới, thay điện kế, kiểm tra + khắc phục khiếm khuyết điện kế	Công tác kiểm tra thay thế, lắp mới, hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
78	07-07-26	08h00	07-07-26	11h30	ĐL Tâm Vu	ĐL Tâm Vu	Trạm Tân Long 5 trụ T.5 Nhánh rẽ 475TV/188/23/10A (đang nhận điện tuyến 472 Tâm Vu 2); Trạm Tân Long 2 trụ T.12 Nhánh rẽ 475TV/188/23 (đang nhận điện tuyến 472 Tâm Vu 2)	Từ trụ H.1 đến trụ H.7 thuộc ĐĐHA trạm Tân Long 2 (475TV/188/23/12)	Sang tải hạ áp, tách lều, xử lý giao lưới 2 nguồn hạ áp, bảo trì và phát quang lưới điện hạ áp.	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	5	Một phần áp Tân Long xã Thuận Mỹ	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Tân Long 2; Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Tân Long 5.	86	0,4865	0,0023	0,0167	0,0001	0,167	583	
79	07-07-26	13h00	07-07-26	16h30	ĐL Tâm Vu	ĐL Tâm Vu	Nhánh rẽ TBA Võ Văn Thắng XC (474TV/202A/15/8A/7) (đang nhận điện tuyến 472 Tâm Vu 2)	Tại trụ số 01 Nhánh rẽ TBA Võ Văn Thắng XC (474TV/202A/15/8A/7)	Tăng công suất trạm Võ Văn Thắng XC từ 37,5 kVA lên 50 kVA, bảo trì trạm tôn thất cao phát quang lưới điện trung hạ áp.	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Một phần áp Chợ Ông Bái xã An Lục Long	Cắt LBFCO Nhánh rẽ Võ Văn Thắng XC	52	0,2942	0,0014	0,0101	0,0000	0,100	350	
80	07-07-26	08h00	07-07-26	09h30	ĐL Tâm Vu	ĐL Tâm Vu	Trạm Hòa Điều trụ T.11 Nhánh rẽ 471TA/69/27	Tại trụ T.11 Nhánh rẽ 471TA/69/27	Bảo trì ĐĐHA và trạm Hòa Điều (trạm thôn thất cao)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Một phần áp Hòa Điều xã Vĩnh Công	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Hòa Điều	121	0,2883	0,0032	0,0098	0,0001	0,100	150	
81	07-07-26	10h00	07-07-26	11h30	ĐL Tâm Vu	ĐL Tâm Vu	Trạm Áp 5 Phú Hòa 1 trụ T.5 Nhánh rẽ 471TA/69/27	Tại trụ T.5 Nhánh rẽ 471TA/69/27	Bảo trì ĐĐHA và trạm Áp 5 Phú Hòa 1 (trạm thôn thất cao)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Một phần áp Hòa Phú 5 xã Vĩnh Công	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Áp 5 Phú Hòa 1	31	0,0739	0,0008	0,0025	0,0000	0,067	100	
82	07-07-26	13h00	07-07-26	14h30	ĐL Tâm Vu	ĐL Tâm Vu	Trạm Áp 6 Vĩnh Công 1 trụ T.8 Nhánh rẽ 477TV/97	Tại trụ T.8 Nhánh rẽ 477TV/97	Bảo trì ĐĐHA và trạm Áp 6 Vĩnh Công 1 (trạm thôn thất cao)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Một phần áp 6 xã Vĩnh Công	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Áp 6 Vĩnh Công 1	42	0,1001	0,0011	0,0034	0,0000	0,067	100	
83	07-07-26	15h00	07-07-26	16h30	ĐL Tâm Vu	ĐL Tâm Vu	Trạm Võ Văn Thạo XC trụ T.13 Nhánh rẽ 471TA/105/17A	Tại trụ T.13 Nhánh rẽ 471TA/105/17A	Bảo trì ĐĐHA và trạm Võ Văn Thạo XC (trạm thôn thất cao)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Một phần áp 2 xã Vĩnh Công	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Võ Văn Thạo XC	64	0,1552	0,0017	0,0053	0,0001	0,067	100	
84	07-07-26	08h00	07-07-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại đường dây trung hạ thế và trạm biến áp do ĐL Tân An quản lý	Kiểm tra định kỳ lưới điện tháng 7 - 2026	Bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
85	07-07-26	08h00	07-07-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Gắn mới điện kế, dịch vụ....	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
86	07-07-26	08h00	07-07-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế và TBA do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Son số trụ hạ thế	Bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
87	07-07-26	08h00	07-07-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 1 pha	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
88	07-07-26	08h00	07-07-26	11h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Nhánh rẽ kênh Cà Nô, tuyến 472 Mộc Hóa	Nhánh rẽ kênh Cà Nô	Bảo trì lắp LA chống sét đường dây và khắc phục khiếm khuyết lưới điện	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	6	Một phần áp Cà Sách, Cà Nô xã Tân Hưng	Cắt LBFCO T02 Kênh Cà Nô	62	0,7176	0,0034	0,0117	0,0001	0,200	700	
89	07-07-26	13h00	07-07-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Nhánh rẽ Kênh 63, tuyến 472 Mộc Hóa	Nhánh rẽ Kênh 63	Bảo trì lắp LA chống sét đường dây và khắc phục khiếm khuyết lưới điện	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	5	Một phần áp Võ Văn Be xã Vĩnh Châu	Cắt LBFCO T01 Kênh 63	32	0,3704	0,0018	0,0061	0,0000	0,167	583	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
90	07-07-26	08h00	07-07-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vĩnh Hưng, 476 Vĩnh Hưng và 474 Tam Nông	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vĩnh Hưng, 476 Vĩnh Hưng và 474 Tam Nông	Gắn, thay, kiểm tra, khắc phục khiếm khuyết điện kế	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
91	07-07-26	07h30	07-07-26	09h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Nhánh rẽ HSX Trần Văn Nghĩa - 474 Mộc Hóa.	Tại trụ số 50B/02 nhánh rẽ HSX Trần Văn Nghĩa - 474 Mộc Hóa. (Xã Hậu Thạnh).	Bảo trì vận hành thuê đường dây 22kV và TBA 250kVA khách hàng HSX Trần Văn Nghĩa.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp.	12	Trạm SX Trần Văn Nghĩa	Cắt 3LBFCO T01 HSX Trần Văn Nghĩa - 474MH.	1	0,0046	0,0000	0,0001	0,0000	0,400	800	
92	07-07-26	09h45	07-07-26	11h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Nhánh rẽ Trạm bơm Hòa Tân 2 - 474 Mộc Hóa.	Từ trụ số 102/1 đến trụ số 102/2 nhánh rẽ Trạm bơm Hòa Tân 2 - 474 Mộc Hóa. (Xã Hậu Thạnh).	Bảo trì vận hành thuê đường dây 22kV và TBA 250kVA khách hàng Trạm bơm Hòa Tân 2.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp.	15	Trạm bơm Hòa Tân 2	Cắt 3LBFCO T102 Trạm bơm Hòa Tân 2 - 474MH.	1	0,0041	0,0000	0,0001	0,0000	0,500	875	
93	07-07-26	13h00	07-07-26	14h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Nhánh rẽ HSX Lê Minh Trí - 474 Mộc Hóa.	Tại trụ số 11/01 nhánh rẽ HSX Lê Minh Trí - 474 Mộc Hóa. (Xã Tuyên Thạnh).	Bảo trì vận hành thuê đường dây 12,7kV và TBA 75kVA khách hàng HSX Lê Minh Trí.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp.	6	Trạm HSX HSX Lê Minh Trí	Cắt LBFCO T11 HSX Lê Minh Trí - 474MH	1	0,0035	0,0000	0,0001	0,0000	0,200	300	
94	07-07-26	15h00	07-07-26	16h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Nhánh rẽ HKD Hoàng Quốc Thái - 474 Mộc Hóa.	Tại trụ số 19/01 nhánh rẽ HKD Hoàng Quốc Thái - 474 Mộc Hóa. (Xã Tuyên Thạnh).	Bảo trì vận hành thuê đường dây 12,7kV và TBA 75kVA khách hàng HKD Hoàng Quốc Thái.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp.	6	Trạm Hộ kinh doanh Hoàng Quốc Thái	Cắt LBFCO T19 HKD Hoàng Quốc Thái - 474MH.	1	0,0035	0,0000	0,0001	0,0000	0,200	300	
95	07-07-26	08h00	07-07-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thạnh Hoá	xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
96	07-07-26	08h00	07-07-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Nhánh rẽ Kênh Bình Phước; Nhánh rẽ Kênh 2/9	Từ trụ số 01 đến trụ số 67 nhánh rẽ Kênh Bình Phước; Từ trụ số 01 đến trụ số 78 nhánh rẽ Kênh 2/9	Phát quang bụi tre, vệ sinh gốc trụ đường dây trung hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
97	07-07-26	08h00	07-07-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Nhánh rẽ Bờ Nam Sông Vàm Cỏ	xã Thạnh Phước	Son số trụ	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
98	07-07-26	08h00	07-07-26	16h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Đdht trạm Trần Công Oanh 2	Từ trụ T8A-12A Đdht trạm Trần Công Oanh 2	Xử lý vị trí nguy hiểm đường dây hạ thế thuộc TBA Trần Công Oanh 2	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần phường Long An	Cắt AB trạm Trần Công Oanh 2	118	2,3285	0,0046	0,0557	0,0001	0,033	283	
99	07-07-26	07h00	07-07-26	17h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Đdht, điện kế khách hàng do ĐL Thủ Thừa quản lý	Đdht, điện kế khách hàng do ĐL Thủ Thừa quản lý	Gắn mới, dịch vụ, thu hồi điện kế, kiểm tra khách hàng; Khắc phục khiếm khuyết điện kế	Công tác kiểm tra, thay thế công tơ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
100	07-07-26	07h00	07-07-26	17h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Nhánh rẽ Ngã ba Thủ Thừa, tuyến 477/479 Thủ Thừa	Từ T1-T78 Nhánh rẽ Ngã ba Thủ Thừa	Cắt tia cành cây, cắt dây leo dưới đường dây hạ thế	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
101	07-07-26	08h00	07-07-26	16h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Đdht trạm Kim Cang, tuyến 472 Tân An và trạm Trần Công Oanh 2	Từ trụ T19-12B Đdht trạm Kim Cang và trụ 10A Đdht trạm Trần Công Oanh 2	Xử lý điện áp cuối nguồn thấp và phát quang cây xanh	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần phường Long An	- Cắt FCO trạm Kim Cang - Cắt AB trạm Trần Công Oanh 2	118	2,3285	0,0046	0,0557	0,0001	0,033	283	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
102	07-07-26	08h00	07-07-26	16h30	ĐL Vinh Hưng	ĐL Vinh Hưng	Nr Ô Mái Dầm	T4 đến T27 Nr Ô Mái Dầm	Điều hoà TBA T15 Ô Mái Dầm, sang tải hạ áp, tăng cường dây hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	8	Một phần áp 3 - xã Khánh Hưng	Cắt 01 LBFCO T3 Nr Ô Mái Dầm	148	4,4115	0,0086	0,0700	0,0001	0,267	2.267	
103	07-07-26	07h30	07-07-26	09h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Nhánh rẽ Bình Hòa Đông, Tuyến 476 Mộc Hóa	Từ trụ T90 đến trụ T235, Nhánh rẽ Bình Hòa Đông, Tuyến 476 Mộc Hóa (Xã Bình Hòa)	Phát quang cây xanh trung hạ áp từ trụ T90, T105, T220, T234-T235 Nhánh rẽ Bình Hòa Đông, Tuyến 476 Mộc Hóa (4 Cây)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
104	07-07-26	09h30	07-07-26	11h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Nhánh rẽ Cà Dừa, Tuyến 476 Mộc Hóa	Từ trụ T32 đến trụ T59, Nhánh rẽ Cà Dừa, Tuyến 476 Mộc Hóa ( Phường Kiến Tường )	Phát quang cây xanh trung hạ áp từ trụ T32 - T33, T58 - T59 Nhánh rẽ Cà Dừa, Tuyến 476 Mộc Hóa (5 Cây)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
105	07-07-26	13h00	07-07-26	14h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Nhánh rẽ Bình Phong Thạnh, Tuyến 476Mộc Hóa	Từ trụ T4 đến trụ T28, Nhánh rẽ Bình Phong Thạnh, Tuyến 476Mộc Hóa ( Xã Mộc Hóa )	Phát quang cây xanh trung hạ áp từ trụ T4-T5, T5-T6, T27-T28 Nhánh rẽ Bình Phong Thạnh, Tuyến 476Mộc Hóa (3Cây)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
106	07-07-26	14h30	07-07-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Nhánh rẽ Ba Hồng Minh Phải, Tuyến 476Mộc Hóa ( Xã Mộc Hóa )	Từ trụ T20 đến trụ T40, Nhánh rẽ Ba Hồng Minh Phải, Tuyến 476Mộc Hóa ( Xã Mộc Hóa )	Phát quang cây xanh trung hạ áp từ trụ T20-T21, T28-T29, T39-T40 Nhánh rẽ Ba Hồng Minh Phải, Tuyến 476Mộc Hóa (3Cây)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
107	07-07-26	07h30	07-07-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Khắc phục khiếm khuyết điện kế, dịch vụ - gắn mới điện kế	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
108	08-07-26	08h00	08-07-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Chợ Mới- NR T5 Chợ Mới NR Xóm Rừng NR Đường tỉnh 825	T1-2, T5-6, T8-9, T3-6, T8-9, T10-11 T3-6, T8-9, T10-11, T18-19, T25-26	Phát hoang đường dây trung hạ áp: NR Chợ Mới- NR T5 Chợ Mới NR Xóm Rừng NR Đường tỉnh 825 Tổng: 19 cây	Phát hoang lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
109	08-07-26	08h00	08-07-26	16h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH ĐT SX TM DV Nam Lập Phát	Trạm T214A Ba Sa Tây	Đường dây hạ áp trạm T214 Ba Sa Tây	Kéo dây hạ áp trạm T214 Ba Sa Tây	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	10	Áp Lập Thành xã Hòa Khánh	Cắt 3FCO trạm T214 Ba Sa Tây	106	0,6085	0,0011	0,0559	0,0001	0,333	3.167	
110	08-07-26	14h00	08-07-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Công ty Songwol vina	Tại trụ 01 NR Công ty Songwol vina	Lắp đo ghi công trình đường dây và TBA 1500kVA Công ty Songwol vina	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
111	08-07-26	08h00	08-07-26	12h00	ĐL Đức Hòa	Cty CP NLX Thành Đô	NR Lập Thành	Tại trụ T23-T24 nhánh rẽ Lập Thành	Tháp dâ nâng cao độ tỉnh không khoảng trụ T23-T24 nhánh rẽ Lập Thành	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	5	Áp Lập Thành xã Hòa Khánh	Cắt LBFCO nhánh rẽ Lập Thành Cắt FCO trạm T20 Lập Thành	60	0,3444	0,0006	0,0316	0,0001	0,167	1.583	
112	08-07-26	08h00	08-07-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T32/1 Cầu Xáng	Đường dây hạ áp trạm T32/1 Cầu Xáng	Tăng cường dây hạ áp trạm T32/1 Cầu Xáng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Áp 5 xã Mỹ Hạnh	Cắt 3FCO trạm T32/1 Cầu xáng, T33/1A Cầu Xáng	238	1,3662	0,0024	0,1255	0,0002	0,200	1.900	
113	08-07-26	08h00	08-07-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tuyến 480 Bến Lức	Trụ 30- 154 trực Bến Lức Đức Hòa	Phát quang lưới điện trung, hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
114	08-07-26	08h30	08-07-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ áp 4 Phước Lợi tuyến 478 Long Hiệp	Từ trụ 03 đến trụ 08 nhánh rẽ áp 4 Phước Lợi tuyến 478 Long Hiệp	- Cây trạm 50kVA T3 áp 4 Phước Lợi, đầu nối hoàn chỉnh, tách lưới hạ áp trụ T4 công tác xử lý quá tải trạm áp 4 Phước Lợi 1; - Cây trạm 50kVA T8 áp 4 Phước Lợi, đầu nối hoàn chỉnh, tách lưới hạ áp trụ 1B (giữa 8-9) công tác xử lý quá tải trạm T9 áp 4 Phước Lợi.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	6	Một phần Áp 4 Phước Lợi xã Mỹ Yên	Cắt LBFCO Áp 4 Phước Lợi	265	1,9919	0,0041	0,1179	0,0002	0,200	1.600	
115	08-07-26	08h00	08-07-26	10h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Công Ty TNHH SXTN nhựa Nguyễn Phát - 473BL	Tại trụ T1-T2 nhánh rẽ Công Ty TNHH SXTN nhựa Nguyễn Phát	Công tác thay điện kế +TI 5/5 Công Ty TNHH SXTN nhựa Nguyễn Phát	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	5	Công ty TNHH SXTN nhựa Nguyễn Phát (PB06060009809)-áp Thanh Phú -xã Bến Lức	Cắt LBFCO phân đoạn Công Ty TNHH SXTN nhựa Nguyễn Phát	1	0,0023	0,0000	0,0001	0,0000	0,167	417	
116	08-07-26	11h00	08-07-26	13h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Công ty TNHH Thuận Nhiên An - 471BL	Tại trụ T2-T3 nhánh rẽ Công ty TNHH Thuận Nhiên An	Công tác thay điện kế +TI 10/5 Công ty TNHH Thuận Nhiên An	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	10	Công ty TNHH Thuận Nhiên An (PB06060059590)-áp 5 Thạnh Đức-xã Bình Đức	Cắt LBFCO phân đoạn Công ty TNHH Thuận Nhiên An	1	0,0019	0,0000	0,0001	0,0000	0,333	667	
117	08-07-26	15h00	08-07-26	17h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Công ty Cổ Phần Bê Tông IBS - 471 BL	Tại trụ T2 nhánh rẽ Công ty Cổ Phần Bê Tông IBS	Công tác thay điện kế+TI 20/5 Công ty Cổ Phần Bê Tông IBS	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	10	Công ty Cổ Phần Bê Tông IBS (PB06060040248)-áp 5 Nhựt Chánh -xã Bình Đức	Cắt LBFCO phân đoạn Công ty Cổ Phần Bê Tông IBS	1	0,0019	0,0000	0,0001	0,0000	0,333	667	
118	08-07-26	08h00	08-07-26	10h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ CS Thủy Hưng Long- 473BL	Tại tủ CB tổng CS Thủy Hưng Long	Công tác thu hồi điện kế +TI CS Thủy Hưng Long	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	5	Cơ sở Thủy Hưng Long (PB06060025698)-áp 7B Mỹ Yên -xã Mỹ yên	Cắt LBFCO phân đoạn CS Thủy Hưng Long	1	0,0019	0,0000	0,0001	0,0000	0,167	333	
119	08-07-26	10h30	08-07-26	12h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ HKD Dũng Nhỏ- 477LH	Tại trụ T1 nhánh rẽ HKD Dũng Nhỏ	Công tác thay điện kế +TI 10/5 HKD Dũng Nhỏ	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	5	Hộ kinh doanh Dũng Nhỏ (PB06060014641)-áp Voi lá -xã Mỹ yên	Cắt LBFCO phân đoạn HKD Dũng Nhỏ	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,167	250	
120	08-07-26	14h00	08-07-26	17h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Quản Lý Khu Đô Thị Phương Nam - 474 BL	Tại trụ T1 nhánh rẽ Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Quản Lý Khu Đô Thị Phương Nam	Công tác thay điện kế +TI 5/5 +TU Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Quản Lý Khu Đô Thị Phương Nam	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	5	Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Quản Lý Khu Đô Thị Phương Nam (PB06060015233)-áp Bến Lức 3 -xã Bến Lức	Cắt LBFCO phân đoạn Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Quản Lý Khu Đô Thị Phương Nam	1	0,0028	0,0000	0,0002	0,0000	0,167	500	
121	08-07-26	08h00	08-07-26	09h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Trường THPT Nguyễn Trung Trực - Bến Lức - 473BL	Tại thùng điện kế Trường THPT Nguyễn Trung Trực - Bến Lức	Công tác thay điện kế Trường THPT Nguyễn Trung Trực - Bến Lức	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	5	Trường THPT Nguyễn Trung Trực - Bến Lức (PB06060066422)-áp Thanh Phú -xã Bến Lức	Cắt LBFCO phân đoạn Trường THPT Nguyễn Trung Trực - Bến Lức	1	0,0009	0,0000	0,0001	0,0000	0,167	167	
122	08-07-26	09h30	08-07-26	10h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Công ty Cổ Phần 715- 473BL	Tại thùng điện kế Công ty Cổ Phần 715	Công tác thay điện kế Công ty Cổ Phần 715	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	3	Công ty Cổ Phần 715 (PB06060020880)-áp Thanh Phú-xã Bến Lức	Cắt FCO TBA 160 kVA Công ty Cổ Phần 715	1	0,0009	0,0000	0,0001	0,0000	0,100	100	
123	08-07-26	11h00	08-07-26	12h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Công Ty TNHH TM DV Tài Ngọc Tý - 476LH	Tại thùng điện kế Công Ty TNHH TM DV Tài Ngọc Tý	Công tác thay điện kế Công Ty TNHH TM DV Tài Ngọc Tý	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	3	Công ty TNHH TM DV Tài Ngọc Tý (PB06060068281)-áp Thanh Phú-xã Bến Lức	Cắt LBFCO TBA 250 kVA Công Ty TNHH TM DV Tài Ngọc Tý	1	0,0009	0,0000	0,0001	0,0000	0,100	100	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
124	08-07-26	13h30	08-07-26	14h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Công ty TNHH Một Thành Viên Khí Công Nghiệp Bảo Toàn-473BL	Tại thùng điện kế Công ty TNHH Một Thành Viên Khí Công Nghiệp Bảo Toàn	Công tác thay điện kế Công ty TNHH Một Thành Viên Khí Công Nghiệp Bảo Toàn	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	5	Công ty TNHH Một Thành Viên Khí Công Nghiệp Bảo Toàn (PB06060033772)-áp Thanh Phú-xã Bến Lức	Cắt LBFCO p/d Công ty TNHH Một Thành Viên Khí Công Nghiệp Bảo Toàn	1	0,0009	0,0000	0,0001	0,0000	0,167	167	
125	08-07-26	15h00	08-07-26	16h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Hộ kinh doanh Ngô Đoàn Cường- 473BL	Tại thùng điện kế Hộ kinh doanh Ngô Đoàn Cường	Công tác thay điện kế Hộ kinh doanh Ngô Đoàn Cường	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	5	Hộ kinh doanh Ngô Đoàn Cường (PB06060068011)-áp 4-xã Lương Hòa	Cắt LBFCO p/d Hộ kinh doanh Ngô Đoàn Cường	1	0,0009	0,0000	0,0001	0,0000	0,167	167	
126	08-07-26	16h10	08-07-26	17h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Công Ty TNHH Da Di- 473BL	Tại thùng điện kế Công Ty TNHH Da Di	Công tác thay điện kế Công Ty TNHH Da Di	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	5	Công ty TNHH Da Di (PB06060064923)-áp 4-xã Lương Hòa	Cắt LBFCO p/d Công Ty TNHH Da Di	1	0,0008	0,0000	0,0000	0,0000	0,167	139	
127	08-07-26	08h00	08-07-26	09h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm T29 Áp 3 Phước Vân 2	Phần hạ áp tại trạm và tại đường dây hạ áp trạm T29 Áp 3 Phước Vân 2, tuyến 477 KCN Thuận Đạo	- Thay thùng CD bị mất nắp - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	2	Một phần áp 11 xã Long Cang và một phần áp 7 xã Rạch Kiến	Cắt FCO trạm T29 Áp 3 Phước Vân 2	51	0,0563	0,0006	0,0033	0,0000	0,050	75	
128	08-07-26	10h00	08-07-26	11h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm Áp 3 Phước Vân 2	Phần hạ áp tại trạm và tại đường dây hạ áp trạm Áp 3 Phước Vân 2, tuyến 477 KCN Thuận Đạo	- Hạ rack, bọc ống nhựa xử lý dây hạ áp chạm mái nhà - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	4	Một phần áp 11 xã Long Cang	Cắt FCO trạm Áp 3 Phước Vân 2	120	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
129	08-07-26	13h30	08-07-26	15h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm Cầu Bà Đắc	Phần hạ áp tại trạm và tại đường dây hạ áp trạm Cầu Bà Đắc, tuyến 477 KCN Thuận Đạo	- Thay kẹp dừng bị hỏng - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	2	Một phần áp 10, 11 xã Long Cang	Cắt FCO trạm Cầu Bà Đắc	40	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
130	08-07-26	15h00	08-07-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm UB Phước Vân và trạm T7/6 UB Phước Vân 2	Phần hạ áp tại trạm và tại đường dây hạ áp trạm UB Phước Vân và trạm T7/6 UB Phước Vân 2, tuyến 477 KCN Thuận Đạo	- Xử lý giao lới trạm UB Phước Vân và trạm T7/6 UB Phước Vân 2 tại trụ T7 - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	8	Một phần áp 10, 11, 12 xã Long Cang	Cắt FCO trạm UB Phước Vân và trạm T7/6 UB Phước Vân 2	235	1,3662	0,0024	0,1255	0,0002	0,200	1.900	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
131	08-07-26	07h30	08-07-26	17h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Nhánh rẽ Ấp 2 Long Khê, Ấp 3 Long Khê, Phan Văn Tao, Đổ Văn Năm, Liên xã Long Khê-Long Trạch, Liên xã Long Khê-Long Trạch 2, Kênh 5 Kiểu, Kênh 5 Kiểu 3	Tại trụ 1-6A(10), 7-7A(1), 22(6) Nhánh rẽ Ấp 2 Long Khê; Tại khoảng trụ 7-13(10) Nhánh rẽ Ấp 3 Long Khê; Tại khoảng trụ 2-4(5) Nhánh rẽ Phan Văn Tao; Tại khoảng trụ 3-6(5) Nhánh rẽ Đổ Văn Năm; Tại trụ 2/1(5) Nhánh rẽ Liên xã Long Khê-Long Trạch; Tại khoảng trụ 3-6(5) Nhánh rẽ Liên xã Long Khê-Long Trạch 2; Tại khoảng trụ 1-2(3), 11-16(5) Nhánh rẽ Kênh 5 Kiểu; Tại khoảng trụ 1-2(3), 11-12(5) Nhánh rẽ Kênh 5 Kiểu 3 _ Tuyến 479 KCN Thuận Đạo	Phát quang lưới điện kết hợp bỏ thuốc chống côn trùng	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,4550	0,0008	0,0269	0,0000	0,067	633	
132	08-07-26	07h00	08-07-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CĐ, 473CĐ, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CĐ, 473CĐ, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Thay định kỳ năm 2025, thay điện kế điện tử, kiểm tra điện kế, KPKK điện kế, gắn điện kế mới, kiểm tra CRM, thay điện kế cháy đúng, cắt điện đòi nợ, kiểm tra, lắp DCU, đo điện trở đất.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
133	08-07-26	07h00	08-07-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CĐ, 473CĐ, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CĐ, 473CĐ, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Chặt, cưa cây xanh dọc đường dây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
134	08-07-26	07h00	08-07-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CĐ, 473CĐ, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 479, 480LH; Tuyến 472CĐ, 473CĐ, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Kiểm tra lưới điện	Kiểm tra lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
135	08-07-26	07h30	08-07-26	09h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Nhánh Rẽ Cty TNHH XNK Mekong Sài Gòn (tại trụ 32A Nr KCN Tân Kim mở rộng, Tuyến 473 Cần Giuộc)	Nhánh Rẽ Cty TNHH XNK Mekong Sài Gòn	Thu hồi Điện kế, TI hạ thế Cty TNHH XNK Mekong Sài Gòn, MKH: PB06040064553	Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện	6	Công ty TNHH XNK Mekong Sài Gòn, ấp Tân Phước xã Cần Giuộc	Cắt LBFCO Cty TNHH XNK Mekong Sài Gòn	1	0,0010	0,0000	0,0001	0,0000	0,200	300	
136	08-07-26	09h30	08-07-26	11h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Nhánh Rẽ Công Ty TNHH Hưng Thông (tại trụ 31B/1 Nr KCN Tân Kim mở rộng, Tuyến 473 Cần Giuộc)	Nhánh Rẽ Công Ty TNHH Hưng Thông	Thu hồi Điện kế, TI, TU trung thế Công ty TNHH Hưng Thông, MKH: PB06040060607	Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện	6	Công ty TNHH Hưng Thông, ấp Tân Phước xã Cần Giuộc	Cắt LBFCO Công Ty TNHH Hưng Thông	1	0,0013	0,0000	0,0001	0,0000	0,200	400	
137	08-07-26	13h30	08-07-26	15h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Nhánh Rẽ HNT Thái Văn Thúc (tại trụ 37/1 Nr Ấp 1 Long Hậu, Tuyến 479 Tân Tập)	Nhánh Rẽ HNT Thái Văn Thúc	Thu hồi Điện kế, TI hạ thế HNT Thái Văn Thúc, MKH: PB06040073054	Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện	3	Hộ nuôi tôm Thái Văn Thúc, ấp Long Hậu 1 xã Cần Giuộc	Cắt LBFCO HNT Thái Văn Thúc	1	0,0010	0,0000	0,0001	0,0000	0,100	150	
138	08-07-26	08h00	08-07-26	10h30	ĐL Cần Giuộc	XNDV Điện lực Tây Ninh	Nhánh rẽ Công ty TNHH San Hà	Tại TBA 3x50kVA Công ty TNHH San Hà	Bảo trì, vệ sinh và thử nghiệm 3x50kVA Công ty TNHH San Hà	Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện	4	Công ty TNHH San Hà ấp 1 xã Cần Giuộc	Cắt LBFCO nhánh rẽ Công ty TNHH San Hà	1	0,0016	0,0000	0,0001	0,0000	0,133	333	
139	08-07-26	11h00	08-07-26	13h30	ĐL Cần Giuộc	XNDV Điện lực Tây Ninh	Nhánh rẽ HKD Hà Tuấn Xương	Tại TBA 3x50kVA HKD Hà Tuấn Xương	Bảo trì, vệ sinh và thử nghiệm TBA 3x50kVA HKD Hà Tuấn Xương	Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện	4	Hộ kinh doanh Hà Tuấn Xương ấp Long Phú xã Cần Giuộc	Cắt LBFCO nhánh rẽ HKD Hà Tuấn Xương	1	0,0016	0,0000	0,0001	0,0000	0,133	333	
140	08-07-26	14h00	08-07-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	XNDV Điện lực Tây Ninh	Nhánh rẽ DNTN Nhựa Quốc Bảo	Tại TBA 560kVA DNTN Nhựa Quốc Bảo	Bảo trì, vệ sinh và thử nghiệm 560kVA DNTN Nhựa Quốc Bảo	Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện	15	DNTN Nhựa Quốc Bảo ấp Phước Hưng 2 xã Mỹ Lộc	Cắt LBFCO nhánh rẽ DNTN Nhựa Quốc Bảo	1	0,0016	0,0000	0,0001	0,0000	0,500	1.250	
141	08-07-26	07h30	08-07-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	nhánh rẽ An Ninh Tây, nhánh rẽ CDC An Ninh Tây, nhánh rẽ An Thạnh, nhánh rẽ An Thủy, nhánh rẽ T36 An Thủy	Từ T22 đến T66 nhánh rẽ An Ninh Tây, Từ T01 đến T6/5 nhánh rẽ CDC An Ninh Tây, Từ T01 đến T24 nhánh rẽ An Thạnh, Từ T01 đến T81 nhánh rẽ An Thủy, Từ T01 đến T42 nhánh rẽ T36 An Thủy, tuyến 474 Đức Huệ	Phát quang đường dây trung hạ áp ngoài hành lang	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (đự kiến)				CS mắt (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
142	08-07-26	08h00	08-07-26	16h30	ĐL Đức Huệ	Công ty Cổ phần SX TB Điện Thành Long	Nhánh rẽ Ông Tấn, tuyến 474 Đức Huệ	Từ trụ T6 đến T9/H5 đến T9/H7 đến T8/H12 Nhánh rẽ Ông Tấn, tuyến 474 Đức Huệ	Thay trụ hạ áp, sang điện kế từ trụ cũ sang trụ mới, thu hồi trụ cũ Công trình sửa chữa lớn lưới điện trung hạ áp 2026	Đầu tư nâng cấp lưới điện trung hạ áp	2	Một phần Áp Hòa Hiệp 2 xã Hiệp Hoà	Cất 1 LBFÇO T40 Trục Tân Mỹ - Lộc Giang	168	1,9550	0,0038	0,0794	0,0002	0,067	567	
143	08-07-26	08h00	08-07-26	16h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ ĐMT Huy Long An, tuyến 477 Đức Huệ	Tại trụ T3/1 đến T15' Nhánh rẽ ĐMT Huy Long An, tuyến 477 Đức Huệ	Vệ sinh sứ, Bảo trì hạ áp, bảo trạm, bịt ống BVC trạm quản lý vận hành thuê ĐMT Huy Long An,	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	5	Công ty ĐDMT Huy Long An, áp Giồng Sói xã Đông Thành	Cất 3 LBFÇO T01 ĐMT Huy Long An	5	0,0582	0,0001	0,0024	0,0000	0,167	1.417	
144	08-07-26	07h30	08-07-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Gắn mới, thay điện kế, kiểm tra + khắc phục khiếm khuyết điện kế	Công tác kiểm tra thay thế, lắp mới, hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
145	08-07-26	08h00	08-07-26	09h30	ĐL Tâm Vu	ĐL Tâm Vu	Trạm Gò Bà Cây 1 trụ T.1 Nhánh rẽ 477TV/120A/11	Tại trụ T.1 Nhánh rẽ 477TV/120A/11	Bảo trì ĐDHA và trạm Gò Bà Cây 1 (trạm thôn thất cao)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Một phần áp Gia Thạnh xã Tâm Vu	Cất FCO, aptomat hạ áp trạm Gò Bà Cây 1	42	0,1001	0,0011	0,0034	0,0000	0,067	100	
146	08-07-26	10h00	08-07-26	11h30	ĐL Tâm Vu	ĐL Tâm Vu	Trạm Bình Cách 3-1 trụ T.11B Nhánh rẽ 477TV/126	Tại trụ T.11B Nhánh rẽ 477TV/126	Bảo trì ĐDHA và trạm Bình Cách 3-1 (trạm thôn thất cao)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	5	Một phần áp Gia Thạnh xã Tâm Vu	Cất 3FCO, aptomat hạ áp trạm Bình Cách 3-1	82	0,1954	0,0022	0,0067	0,0001	0,167	250	
147	08-07-26	13h00	08-07-26	17h00	ĐL Tâm Vu	ĐL Tâm Vu	Tuyến 471,472,474,475,476 TV	Tuyến 471,472,474,475, 476TV	Phát hoang trung hạ áp. 40 cây	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
148	08-07-26	13h00	08-07-26	14h30	ĐL Tâm Vu	ĐL Tâm Vu	Trạm Hiệp Thạnh 2 trụ T.130 Tuyến 477 Tâm Vu	Tại trụ T.130 Tuyến 477 Tâm Vu	Bảo trì ĐDHA và trạm Hiệp Thạnh 2 (trạm thôn thất cao)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Một phần áp Hiệp Thạnh xã Tâm Vu	Cất FCO, aptomat hạ áp trạm Hiệp Thạnh 2	55	0,1311	0,0015	0,0045	0,0000	0,067	100	
149	08-07-26	15h00	08-07-26	16h30	ĐL Tâm Vu	ĐL Tâm Vu	Trạm Cầu Ông Cường trụ T.7 Nhánh rẽ 477TV/135A	Tại trụ T.7 Nhánh rẽ 477TV/135A	Bảo trì ĐDHA và trạm Cầu Ông Cường (trạm thôn thất cao)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Một phần áp Gia Thạnh xã Tâm Vu	Cất FCO, aptomat hạ áp trạm Cầu Ông Cường	78	0,1891	0,0021	0,0065	0,0001	0,100	150	
150	08-07-26	08h00	08-07-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại đường dây trung hạ thế và trạm biến áp do ĐL Tân An quản lý	Kiểm tra định kỳ lưới điện tháng 7 - 2026	Bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
151	08-07-26	08h00	08-07-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Gắn mới điện kế, dịch vụ....	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
152	08-07-26	08h00	08-07-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế và TBA do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Son số trụ hạ thế	Bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
153	08-07-26	08h00	08-07-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 1 pha	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
154	08-07-26	08h00	08-07-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vĩnh Hưng, 476 Vĩnh Hưng và 474 Tam Nông	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vĩnh Hưng, 476 Vĩnh Hưng và 474 Tam Nông	Gắn, thay, kiểm tra, khắc phục khiếm khuyết điện kế	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mắt (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
155	08-07-26	08h00	08-07-26	11h00	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	03 LBFCO T2C CDC Khu C, tuyến 478 Vĩnh Hưng	Nhánh rẽ CDC Khu C, nhánh rẽ CDC Khu C nối dài	Bảo trì và khắc phục khiếm khuyết lưới điện	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	5	Một phần áp Vô Văn Be xã Vĩnh Châu	Cắt 03 LBFCO T2C CDC Khu C	403	3,9980	0,0222	0,0653	0,0004	0,167	500	
156	08-07-26	13h00	08-07-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	LBFCO T07 (21) Địa Việt 1-2, tuyến 478 Vĩnh Hưng	Nhánh rẽ Địa Việt 1-2, nhánh rẽ Hưng Thuận	Bảo trì và khắc phục khiếm khuyết lưới điện	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	6	Một phần áp Cà Sách, Cà Nô xã Tân Hưng	Cắt LBFCO T07 (21) Địa Việt 1-2	85	0,9838	0,0047	0,0161	0,0001	0,200	700	
157	08-07-26	07h30	08-07-26	11h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Nhánh rẽ TDC Biện Minh - 479 Tân Thạnh.	Từ trụ số 01 đến trụ số 20 nhánh rẽ TDC Biện Minh - 479 Tân Thạnh. (Xã Hậu Thạnh).	Phát quang đường dây trung hạ áp (10 cây).	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
158	08-07-26	13h00	08-07-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Nhánh rẽ Kinh Lô 600 - 479 Tân Thạnh.	Từ trụ số 01 đến trụ số 37 nhánh rẽ Kinh Lô 600 - 479 Tân Thạnh. (Xã Hậu Thạnh).	Phát quang đường dây trung hạ áp (20 cây).	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
159	08-07-26	07h30	08-07-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 471 Tân Thạnh, 473 Tân Thạnh, 475 Tân Thạnh, 479 Tân Thạnh	Tuyến 471 Tân Thạnh, 473 Tân Thạnh, 475 Tân Thạnh, 479 Tân Thạnh	Gắn điện kế mới và thay điện kế đến hạn.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
160	08-07-26	07h00	08-07-26	16h00	ĐL Tân Trụ	Công Ty Việt Sáng	Từ trụ T01 đến trụ T03 nhánh rẽ Đường Đái Nhứt. Từ trụ H1A đến trụ H12A - Tuyến 479 Tân Trụ	Từ trụ T01 đến trụ T03 nhánh rẽ Đường Đái Nhứt. Từ trụ H1A đến trụ H12A - Tuyến 479 Tân Trụ	Trồng trụ, kéo dây trung hạ áp, lắp trạm và đấu nối. XDM Đường dây hạ áp và TBA T3 Đường Đái Nhứt.	Đầu tư, nâng cấp lưới điện trung, hạ áp	1	Một phần áp Nhứt Long xã Vàm Cỏ	Cắt FCO trạm T15 Nhứt Long 1	38	0,9194	0,0017	0,0190	0,0000	0,033	300	
161	08-07-26	08h00	08-07-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thạnh Hoá	xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
162	08-07-26	08h00	08-07-26	16h30	ĐL Thạnh Hóa	Công ty TNHH MTV Lâm Kiên Phát	Nhánh rẽ Kênh Trà Cú	Từ trụ số 31 đến trụ số 37 nhánh rẽ Kênh Trà Cú	Trồng trụ chèn BTLT 14m, nâng cấp đường dây trung áp từ 1 pha lên 3 pha	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Đường dây trung áp không vận hành	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
163	08-07-26	08h00	08-07-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Nhánh rẽ Cặp Kênh Tây; Nhánh rẽ Bắc Đông Cũ	Từ trụ số 01 đến trụ số 134 nhánh rẽ Thuận Bình	Phát quang bụi tre, vệ sinh gốc trụ đường dây trung hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
164	08-07-26	08h00	08-07-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Nhánh rẽ Bờ Nam Sông Vàm Cỏ	xã Thạnh Phước	Son số trụ	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
165	08-07-26	08h00	08-07-26	11h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Nhánh rẽ Kênh Cấp 3, tuyến 480 Thủ Thừa	Từ trụ T128 - T24 Nhánh rẽ Kênh Cấp 3	Xử lý khiếm khuyết khoảng cách pha-đất	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	5	Một phần áp 1A, áp 2A và toàn bộ áp 3A xã Mỹ Thạnh; Một phần áp 11 xã Thủ Thừa	Cắt LBFCO phân đoạn T128 Xóm Chùa	1232	10,0104	0,0477	0,2396	0,0011	0,167	583	
166	08-07-26	07h00	08-07-26	17h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Trục Quốc Lộ 1A, tuyến 472/476 Tân An	Từ T54-T133 Trục Quốc Lộ 1A, tuyến 472/476 Tân An	Cắt tia cành cây, cắt dây leo dưới đường dây hạ thế	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
167	08-07-26	07h00	08-07-26	16h00	ĐL Thủ Thừa	Liên Danh Minh Hùng - Thủy Phương	Nhánh rẽ Kênh Kháng Chiến, tuyến 479 Thủ Thừa	Nhánh rẽ Kênh Kháng Chiến, tuyến 479 Thủ Thừa	Thi công công trình ĐTXD mới và cải tạo nâng cấp NR Kênh Kháng Chiến	Đầu tư xây dựng trung, hạ thế	1	Một phần áp Bà Mía, áp Cầu Lớn, áp Vườn Vò xã Mỹ Thạnh	- Cắt LBFCO T2 Bà Mía - Cắt LBFCO phân đoạn Vườn Cò	760	15,8793	0,0294	0,3801	0,0007	0,033	300	
168	08-07-26	07h00	08-07-26	16h00	ĐL Thủ Thừa	Liên Danh Minh Hùng - Thủy Phương	Nhánh rẽ Kênh Cấp 2, tuyến 479 Thủ Thừa	Từ trụ T27-T65 Nhánh rẽ Kênh Cấp 2 và Đdtt, Đdht XDM	Thi công công trình Nâng cấp, cải tạo NR Kênh Cấp 2; Dụng cụ trung thế 14m + Lắp dũa, sứ và phụ kiện + kéo dây dẫn trung thế	Đầu tư xây dựng trung, hạ thế	1	Một phần áp Bà Mía xã Mỹ Thạnh; Một phần áp 8, áp 9 xã Tân Long	- Cắt LBFCO T2 Bà Mía - Cắt LBFCO T70 Kênh Đứng	726	15,1689	0,0281	0,3631	0,0007	0,033	300	
169	08-07-26	07h00	08-07-26	16h00	ĐL Thủ Thừa	Liên Danh Minh Hùng - Thủy Phương	Nhánh rẽ Kênh T3-3, tuyến 479 Thủ Thừa	Từ trụ T1-T8 Nhánh rẽ Kênh T3-3 và Đdtt, Đdht XDM	Thi công công trình Nâng cấp, cải tạo NR Kênh T3-3; Dụng cụ trung thế 14m + Lắp dũa, sứ và phụ kiện + kéo dây dẫn trung thế	Đầu tư xây dựng trung, hạ thế	1	Một phần áp Bà Mía xã Mỹ Thạnh; Một phần áp 8, áp 9 xã Tân Long	- Cắt LBFCO T2 Bà Mía - Cắt LBFCO T70 Kênh Đứng	726	15,1689	0,0281	0,3631	0,0007	0,033	300	
170	08-07-26	07h30	08-07-26	16h30	ĐL Kiến Tường	Công ty TNHH Minh Hùng	- Nhánh rẽ Bình Phong Thạnh & đường dây hạ áp trạm Cụm DCVL Bình Phong Thạnh, tuyến 477 Mộc Hóa ( xã Mộc Hóa )	Tại trụ T4 Nhánh rẽ Bình Phong Thạnh & đường dây hạ áp trạm Cụm DCVL Bình Phong Thạnh, tuyến 477 Mộc Hóa ( xã Mộc Hóa )	- Tăng công suất trạm T4 Cụm DCVL Bình Phong Thạnh từ 250 lên 400 KVA, nâng cấp dây hạ áp từ trụ T2 đến H4.1 Nhánh rẽ Bình Phong Thạnh, tuyến 477 Mộc Hóa. - Nâng cấp đường dây hạ thế độc lập, trạm Cụm DCVL Bình Phong Thạnh, tuyến 477 Mộc Hóa	ĐTXD	4	Một phần Khu Phố 2 xã Mộc Hóa	Cắt FCO trạm Cụm DCVL Bình Phong Thạnh	178	3,8161	0,0071	0,0891	0,0002	0,140	1.260	
171	08-07-26	07h30	08-07-26	16h30	ĐL Kiến Tường	Công ty TNHH Minh Hùng	-Nhánh rẽ TTYT-BPT, tuyến 477 Mộc Hóa	- Từ trụ T157 đến trụ T162 Nhánh rẽ TTYT-BPT, tuyến 477 Mộc Hóa ( xã Mộc Hóa )	- Thay trụ T158, lắp TBA 37,5 kVA T158 TTYT-BPT, xử lý giao nguồn hạ áp với TBA T162 TTYT - BPT 4 tại trụ T162 Nhánh rẽ TTYT-BPT, tuyến 477 Mộc Hóa	ĐTXD	5	Một phần khu phố 2 và áp Tân Thiết xã Mộc Hóa	Cắt LBFCO T118A TTYT-BPT	309	6,6246	0,0123	0,1547	0,0003	0,167	1.500	
172	08-07-26	07h30	08-07-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	-Nhánh rẽ TTYT-BPT, tuyến 476 Mộc Hóa	- Từ trụ T119 đến trụ T162 Nhánh rẽ TTYT-BPT, tuyến 477 Mộc Hóa	- Vệ sinh sứ, bảo trì trạm, bit ống PVC trạm, bit lỗ trụ hoàn thiện các giải pháp PCSC Từ trụ T119 đến T162, kiểm định FCO, MBA, LBFCO Thay LA định kỳ các thiết bị: TBA T119 Tân Thành 6, TBA T126 TTYT BPT 6, TBA T131 TTYT BPT 1, TBA T138 TTYT BPT 5, LBFCO T1 Sáo Sáng, TBA T162 TTYT 4 Nhánh rẽ TTYT-BPT, tuyến 477 Mộc Hóa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	5	Kết hợp	Cắt LBFCO T118A TTYT-BPT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,167	1.500	
173	08-07-26	07h30	08-07-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Khắc phục khiếm khuyết điện kế, dịch vụ - gắn mới điện kế	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mắt (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
174	09-07-26	08h00	09-07-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR T11 Phụ Nữ 2-KDC Đường 3/2 (2 mạch) NR Út Thào- UB Huyện NR Gò Cao- NR T7 Gò Cao	Tại trụ: T24-T24/3, T32A-T32A/1 9B-T9B/2, T29-T29/1 T3A/2-T3A, T6-T6/2	Phát hoang đường dây trung hạ áp: NR T11 Phụ Nữ 2- KDC Đường 3/2 (2 mạch) NR Út Thào- UB Huyện NR Gò Cao- NR T7 Gò Cao Tổng: 17 cây	Phát hoang lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
175	09-07-26	08h00	09-07-26	12h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH XLĐ Trường Dũng	Trạm T22A/2 Đức Hòa Đông	Tại trụ H13 Đường dây hạ áp trạm T22A/2 Đức Hòa Đông	Đầu nối đường dây hạ áp trạm T22A/2 Đức Hòa Đông	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Áp 4 xã Mỹ Hạnh	Cắt 3FCO trạm T22A/2 Đức Hòa Đông	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	950	
176	09-07-26	14h00	09-07-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cty PHẠM Hoàng Nam	Tại trụ 01 NR Cty PHẠM Hoàng Nam	Lắp đo ghi công trình đi dôi TBA 3x37,5KVA Cty PHẠM Hoàng Nam	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
177	09-07-26	08h00	09-07-26	12h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Sò Đo- Gò Sao	Tại trụ 02 nhánh rẽ Sò Đo- Gò sao	TCS TBA từ 75KVA lên 2x50KVA T2 Sò Đo	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Áp Sò Đo xã Hậu Nghĩa	Cắt LBFCO NR Sò Đo- Gò Sao	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	950	
178	09-07-26	13h00	09-07-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR T69A/8 Cát Tường	Tại trụ 9 nhánh rẽ T69A/8 Cát Tường	TCS TBA từ 75KVA lên 2x75KVA T69A/8/9 Cát Tường	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Áp Mới 2 xã Mỹ Hạnh	Cắt LBFCO NR T69A/8 Cát Tường	155	0,8898	0,0016	0,0817	0,0001	0,100	950	
179	09-07-26	08h00	09-07-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tuyến 471 Bến Lức	Trụ 1-48 nhánh rẽ Lò Đường SCN	Phát quang lưới điện trung, hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
180	09-07-26	08h30	09-07-26	10h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Trạm T4A Áp 4,5,6 An Thạnh	Từ MBA đến thùng Aptomat trạm T4A Áp 4,5,6 An Thạnh, trụ 4A nhánh rẽ áp 4,5,6 An Thạnh tuyến 478 An Thạnh	Bảo trì trạm, lắp tăng cường tiếp đất công tác xử lý khiếm khuyết theo phương án kỹ thuật 2026 của ĐL Bến Lức	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	2	Một phần áp 1A An Thạnh xã Bến Lức	Cắt FCO trạm T4A Áp 4,5,6 An Thạnh	32	0,0601	0,0005	0,0036	0,0000	0,067	133	
181	09-07-26	10h30	09-07-26	12h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Trạm T2 Áp 10 Lương Hòa 2	Từ MBA đến thùng Aptomat trạm T2 Áp 10 Lương Hòa 2, trụ 02 nhánh rẽ áp 10 Lương Hòa 2 tuyến 478 An Thạnh	Bảo trì trạm, lắp tăng cường tiếp đất công tác xử lý khiếm khuyết theo phương án kỹ thuật 2026 của ĐL Bến Lức	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	2	Một phần áp 10 xã Lương Hòa	Cắt FCO trạm T2 Áp 10 Lương Hòa 2	57	0,0803	0,0009	0,0048	0,0001	0,067	100	
182	09-07-26	13h00	09-07-26	14h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Trạm T11 Áp 10 Lương Hòa 2	Từ MBA đến thùng Aptomat trạm T11 Áp 10 Lương Hòa 2, trụ 11 nhánh rẽ áp 10 Lương Hòa 2 tuyến 478 An Thạnh	Bảo trì trạm, lắp tăng cường tiếp đất công tác xử lý khiếm khuyết theo phương án kỹ thuật 2026 của ĐL Bến Lức	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	2	Một phần áp 10 xã Lương Hòa	Cắt FCO trạm T11 Áp 10 Lương Hòa 2	73	0,1029	0,0011	0,0061	0,0001	0,067	100	
183	09-07-26	15h00	09-07-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Trạm T13 Áp 10 Lương Hoà 3	Từ MBA đến thùng Aptomat trạm T13 Áp 10 Lương Hòa 3, trụ 13 nhánh rẽ áp 10 Lương Hòa 3 tuyến 478 An Thạnh	Bảo trì trạm, lắp tăng cường tiếp đất công tác xử lý khiếm khuyết theo phương án kỹ thuật 2026 của ĐL Bến Lức	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	2	Một phần áp 10 xã Lương Hòa	Cắt FCO trạm T13 Áp 10 Lương Hòa 3	47	0,0662	0,0007	0,0039	0,0000	0,067	100	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
184	09-07-26	08h00	09-07-26	16h00	ĐL Bến Lức	Công ty Phương An	Nhánh rẽ áp 3B Phước Lợi tuyến 478 Long Hiệp đến trụ H15/3 đường dây hạ áp trạm T9 áp 3B Phước Lợi	Từ trụ 06 đến trụ 09 nhánh rẽ áp 3B Phước Lợi tuyến 478 Long Hiệp đến trụ H15/3 đường dây hạ áp trạm T9 áp 3B Phước Lợi	Trồng 3 trụ BTLT 8,5m, kéo dây LV ABC 2x95mm2 từ trụ 6 -9, đấu nối hoàn chỉnh công tác XDM đường dây hạ thế Âu Dương Thiên Ngân; di dời trụ H15/3 theo đề nghị của hộ Nguyễn Thanh Trường	Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp	3	Một phần áp 3B Phước Lợi xã Mỹ Yên	Cắt LBFCO Áp 3B Phước Lợi	116	0,8719	0,0018	0,0516	0,0001	0,100	800	
185	09-07-26	08h00	09-07-26	17h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Công Ty TNHH DE HEUS - Chi nhánh Long An 2 - Trung Tâm Khuyến Học và Sáng Tạo Gia Cẩm, Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển TSS - 474AT	Tại trụ T4-T5 nhánh rẽ Công Ty TNHH DE HEUS - Chi nhánh Long An 2 - Trung Tâm Khuyến Học và Sáng Tạo Gia Cẩm, Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển TSS	Công tác thay điện kế +TI 10/5 +TU Công Ty TNHH DE HEUS - Chi nhánh Long An 2 - Trung Tâm Khuyến Học và Sáng Tạo Gia Cẩm +Thay điện kế +TI 30/5+TU Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển TSS	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	30	Công ty TNHH DE HEUS - Chi nhánh Long An 2 - Trung Tâm Khuyến Học và Sáng Tạo Gia Cẩm (PB060600044519), Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển TSS ( PB06060056568-áp 4 Thạnh Lợi -xã Thạnh Lợi	Cắt LBFCO phân đoạn Công Ty TNHH DE HEUS - Chi nhánh Long An 2 - Trung Tâm Khuyến Học và Sáng Tạo Gia Cẩm (Cty San Hà)	2	0,0169	0,0000	0,0010	0,0000	1,000	9.000	
186	09-07-26	08h00	09-07-26	11h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Xanh Năm Sao- 471AT	Tại trụ T1 nhánh rẽ Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Xanh Năm Sao	Công tác thay điện kế +TI 25/5+TU Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Xanh Năm Sao	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	15	Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Xanh Năm Sao (PB06060057687)-áp 4 Lương Bình -xã Thạnh Lợi	Cắt LBFCO phân đoạn Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Xanh Năm Sao	1	0,0033	0,0000	0,0002	0,0000	0,500	1.750	
187	09-07-26	13h30	09-07-26	15h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Công ty TNHH MTV Long Hùng Dũng- 471AT	Tại trụ T10/5-T10/6 nhánh rẽ Công ty TNHH MTV Long Hùng Dũng	Công tác thay điện kế +TI 10/5 Công ty TNHH MTV Long Hùng Dũng	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	10	Công ty TNHH MTV Long Hùng Dũng (PB06060040885)-áp 4 Lương Bình -xã Thạnh Lợi	Cắt LBFCO phân đoạn Công ty TNHH MTV Long Hùng Dũng	2	0,0028	0,0000	0,0002	0,0000	0,333	500	
188	09-07-26	15h30	09-07-26	17h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Công ty TNHH Thủ Công Lê Khôi - 473BL	Tại trụ T7 nhánh rẽ Công ty TNHH Thủ Công Lê Khôi	Công tác thay điện kế +TI 10/5 Công ty TNHH Thủ Công Lê Khôi	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	10	Công ty TNHH Thủ Công Lê Khôi (PB06060043903)-áp Thanh Phú -xã Bến Lức	Cắt LBFCO phân đoạn Công ty TNHH Thủ Công Lê Khôi	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,333	500	
189	09-07-26	08h00	09-07-26	09h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Hộ kinh doanh Karaoke Điểm Hẹn - 473BL	Tại thùng điện kế Hộ kinh doanh Karaoke Điểm Hẹn	Công tác thay điện kế Hộ kinh doanh Karaoke Điểm Hẹn	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	3	Hộ kinh doanh Karaoke Điểm Hẹn (PB06060068746)-áp Thanh Phú -xã Bến Lức	Cắt LBFCO phân đoạn Hộ kinh doanh Karaoke Điểm Hẹn	1	0,0009	0,0000	0,0001	0,0000	0,100	100	
190	09-07-26	09h30	09-07-26	10h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Công ty TNHH Khải Thanh - 471BL	Tại thùng điện kế Công ty TNHH Khải Thanh	Công tác thay điện kế Công ty TNHH Khải Thanh	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	5	Công ty TNHH Khải Thanh (PB06060066422)-áp 1 Bình Đức -xã Bến Lức	Cắt LBFCO phân đoạn Công ty TNHH Khải Thanh	1	0,0009	0,0000	0,0001	0,0000	0,167	167	
191	09-07-26	11h00	09-07-26	12h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Công ty TNHH Thương Mại Vận Tài Nam Trí - 471BL	Tại thùng điện kế Công ty TNHH Thương Mại Vận Tài Nam Trí	Công tác thay điện kế Công ty TNHH Thương Mại Vận Tài Nam Trí	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	5	Công ty TNHH Thương Mại Vận Tài Nam Trí (PB06060040574)-áp 2 Bình Đức -xã Bến Lức	Cắt LBFCO phân đoạn Công ty TNHH Thương Mại Vận Tài Nam Trí	1	0,0009	0,0000	0,0001	0,0000	0,167	167	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
192	09-07-26	13h30	09-07-26	14h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Công Ty TNHH Sản Xuất Dịch Vụ Vận Tải Tiên Phát Long An-471BL	Tại thùng điện kế Công Ty TNHH Sản Xuất Dịch Vụ Vận Tải Tiên Phát Long An	Công tác thay điện kế Công Ty TNHH Sản Xuất Dịch Vụ Vận Tải Tiên Phát Long An	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	5	Công ty TNHH Sản Xuất Dịch Vụ Vận Tải Tiên Phát Long An (PB06060068992)-áp 2 Bình Đức -xã Bến Lức	Cắt LBFCO phân đoạn Công Ty TNHH Sản Xuất Dịch Vụ Vận Tải Tiên Phát Long An	1	0,0009	0,0000	0,0001	0,0000	0,167	167	
193	09-07-26	15h00	09-07-26	16h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Trung tâm Thủy Lợi và Nước Sạch- 471BL	Tại thùng điện kế Trung tâm Thủy Lợi và Nước Sạch	Công tác thay điện kế Trung tâm Thủy Lợi và Nước Sạch	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	5	Trung tâm Thủy Lợi và Nước Sạch (PB06060069143)-áp Bến Lức 9 -xã Bến Lức	Cắt LBFCO phân đoạn Trung tâm Thủy Lợi và Nước Sạch	1	0,0009	0,0000	0,0001	0,0000	0,167	167	
194	09-07-26	16h10	09-07-26	17h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Công ty TNHH MTV Trần Hữu Đức- 476 KCN Thuận Đạo	Tại thùng điện kế Công ty TNHH MTV Trần Hữu Đức	Công tác thay điện kế Công ty TNHH MTV Trần Hữu Đức	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	10	Công ty TNHH MTV Trần Hữu Đức (PB06060020061)-áp Bến Lức 9 -xã Bến Lức	Cắt LBFCO phân đoạn Công ty TNHH MTV Trần Hữu Đức	1	0,0008	0,0000	0,0000	0,0000	0,333	278	
195	09-07-26	08h00	09-07-26	09h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm T190 Long Kim - Long Hòa	Phân hạ áp tại trạm và tại đường dây hạ áp trạm T190 Long Kim - Long Hòa, tuyến 479 KCN Thuận Đạo	- Lắp tiếp đất tăng cường - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	1	Một phân áp 2 xã Rạch Kiến	Cắt FCO trạm T190 Long Kim - Long Hòa	13	0,0183	0,0002	0,0011	0,0000	0,017	25	
196	09-07-26	08h00	09-07-26	09h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm T194 Long Kim - Long Hòa	Phân hạ áp tại trạm và tại đường dây hạ áp trạm T194 Long Kim - Long Hòa, tuyến 479 KCN Thuận Đạo	- Thay thùng CD bị mất nắp - Lắp tiếp đất tăng cường - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	3	Một phân áp 2 xã Rạch Kiến	Cắt FCO trạm T194 Long Kim - Long Hòa	86	0,1211	0,0013	0,0072	0,0001	0,100	150	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
197	09-07-26	10h00	09-07-26	17h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Nhánh rẽ Long Kim - Long Hòa, Ấp 2 Long Định, Ấp 2 Long Định 2, Ấp 1 Long Định, Ấp 1 Long Định 2, Ấp 1 Long Cang, Ấp 1 Long Cang 2, Khu TĐC Bình Điền, Kinh Bộ Đồi, Liên xã Phước Vân - Long Khê, Lương Ngọc Thuận	Tại khoảng trụ 30(1), 32(1), 84(2), 89(2), 92(2), 94(3), 96-102A(9), 105-107B(3), 109-111A(3), 112-115(7), 136-137(2), 136-137(2), 174B(1) Nhánh rẽ Long Kim - Long Hòa _ Tuyến 477, 479 KCN Thuận Đạo; Tại khoảng trụ 3(1), 6-8(3), 10-12(3) Nhánh rẽ Ấp 2 Long Định; Tại khoảng trụ 1-3(5) Nhánh rẽ Ấp 2 Long Định 2; Tại khoảng trụ 3/1(2), 4-5(4) Nhánh rẽ Ấp 1 Long Định; Tại khoảng trụ 5-6(1) Nhánh rẽ Ấp 1 Long Định 2; Tại khoảng trụ 1-3(3), 4-6(6), 12-14(3), 15-18(6) Nhánh rẽ Ấp 1 Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CĐ, 473CĐ, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Phát quang lưới điện kết hợp bỏ thuốc chống côn trùng	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
198	09-07-26	07h00	09-07-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CĐ, 473CĐ, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Thay định kỳ năm 2025, thay điện kế điện tử, kiểm tra điện kế, KPKK điện kế, gắn điện kế mới, kiểm tra CRM, thay điện kế cháy đúng, cắt điện đòi nợ, kiểm tra, lắp DCU, đo điện trở đất.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		
199	09-07-26	07h00	09-07-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CĐ, 473CĐ, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Chặt, cưa cây xanh dọc đường dây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
200	09-07-26	07h00	09-07-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CĐ, 473CĐ, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 479, 480LH; Tuyến 472CĐ, 473CĐ, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Kiểm tra lưới điện	Kiểm tra lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
201	09-07-26	08h00	09-07-26	10h30	ĐL Cần Giuộc	XNDV Điện lực Tây Ninh	Nhánh rẽ Công ty CP TM Hải Dương Long An (trụ 40A Nr Tân Đại)	Tại TBA 100kVA Công ty CP TM Hải Dương Long An	Bảo trì, vệ sinh và thử nghiệm 100kVA Công ty CP TM Hải Dương Long An	Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện	4	Công ty CP TM Hải Dương Long An áp Tân Đại xã Tân Tập	Cắt LBFCO nhánh rẽ Công ty CP TM Hải Dương Long An	1	0,0016	0,0000	0,0001	0,0000	0,133	333	
202	09-07-26	11h00	09-07-26	13h30	ĐL Cần Giuộc	XNDV Điện lực Tây Ninh	Nhánh rẽ HKD Huỳnh Thị Kim Hương (trụ 36 Nr Tân Quang)	Tại TBA 50kVA HKD Châu Văn Hùng	Bảo trì, vệ sinh và thử nghiệm 50kVA HKD Châu Văn Hùng	Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện	5	Hộ kinh doanh Huỳnh Thị Kim Hương, Châu Văn Hùng áp Tân Quang 1 xã Tân Tập	Cắt FCO nhánh rẽ HKD Huỳnh Thị Kim Hương	2	0,0033	0,0000	0,0003	0,0000	0,167	417	
203	09-07-26	14h00	09-07-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	XNDV Điện lực Tây Ninh	Nhánh rẽ HKD Huỳnh Thị Bạch Tuyết (trụ 09 Nr Tân Quang)	Tại TBA 25kVA HKD Huỳnh Thị Bạch Tuyết	Bảo trì, vệ sinh và thử nghiệm 25kVA HKD Huỳnh Thị Bạch Tuyết	Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện	3	Hộ kinh doanh Hộ kinh doanh Huỳnh Thị Bạch Tuyết áp Nam xã Tân Tập	Cắt LBFCO nhánh rẽ HKD Huỳnh Thị Bạch Tuyết	1	0,0016	0,0000	0,0001	0,0000	0,100	250	
204	09-07-26	07h30	09-07-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	ĐDHA trạm T13 nhánh rẽ Chợ Hiệp Hòa, tuyến 472 Đức Huệ, ĐDHA trạm T01 nhánh rẽ Bệnh Viện, tuyến 479 Đức Huệ, ĐDHA trạm T60/1 tuyến 479 Đức Huệ	Từ trụ T13 đến T13/H13A/H4D đến H13/HSD thuộc ĐDHA trạm T13 nhánh rẽ Chợ Hiệp Hòa, tuyến 472 Đức Huệ, Từ trụ từ T1-H10-H5/12 thuộc ĐDHA trạm T01 nhánh rẽ Bệnh Viện, tuyến 479 Đức Huệ. Từ trụ T60/H1A-H3A, H10A-H15A, H10A-H10A/8 ĐDHA trạm T60/1 tuyến 479 Đức Huệ	Phát quang đường dây hạ áp ngoài hành lang	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
205	09-07-26	07h30	09-07-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 478 Đức Huệ	Từ trụ T205 đến T287 Tuyến 478 Đức Huệ	Vệ sinh sứ bằng nước áp lực hotline	Công tác không mất điện - Hotline	0	Không cắt điện	1/ Không cắt điện đường dây 22kV tuyến 478 Đức Huệ 2/ Khóa chế độ tự đóng lại và không đóng lại bằng tay của: MC 478 Đức Huệ 3/ Khóa chế độ tự đóng lại và không đóng lại bằng tay của: Rec T165A, Rec T131 tuyến 478 Đức Huệ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
206	09-07-26	07h30	09-07-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ.	Gắn mới, thay điện kế, kiểm tra + khắc phục khiếm khuyết điện kế	Công tác kiểm tra thay thế, lắp mới, hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
207	09-07-26	08h00	09-07-26	09h30	ĐL Tâm Vu	ĐL Tâm Vu	Trạm Lê Ngọc Lợi (XC) trụ T.6 Nhánh rẽ 471TV/150B/21	Tại trụ T.6 Nhánh rẽ 471TV/150B/21	Bảo trì ĐDHA và trạm Lê Ngọc Lợi (XC) (trạm thôn thất cao)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Một phần áp An Bình xã Tâm Vu	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Lê Ngọc Lợi (XC)	65	0,1549	0,0017	0,0053	0,0001	0,067	100	
208	09-07-26	10h00	09-07-26	11h30	ĐL Tâm Vu	ĐL Tâm Vu	Trạm Trần Hồng Khanh XC trụ T.23 Nhánh rẽ 473TV-PNT/114A	Tại trụ T.23 Nhánh rẽ 473TV-PNT/114A	Bảo trì ĐDHA và trạm Trần Hồng Khanh XC (trạm thôn thất cao)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Một phần áp Bình Trị 1 xã Tâm Vu	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Trần Hồng Khanh XC	35	0,0834	0,0009	0,0028	0,0000	0,067	100	
209	09-07-26	13h00	09-07-26	14h30	ĐL Tâm Vu	ĐL Tâm Vu	Trạm Bảy Na trụ T.7 Nhánh rẽ 473TV-PNT/145	Tại trụ T.7 Nhánh rẽ 473TV-PNT/145	Bảo trì ĐDHA và trạm Bảy Na (trạm thôn thất cao)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Một phần áp 5 xã Tâm Vu	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Bảy Na	47	0,1120	0,0012	0,0038	0,0000	0,067	100	
210	09-07-26	15h00	09-07-26	16h30	ĐL Tâm Vu	ĐL Tâm Vu	Trạm Phước Tân Hưng 3-1 trụ T.4 Nhánh rẽ 473 TV-PNT/151	Tại trụ T.4 Nhánh rẽ 473 TV-PNT/151	Bảo trì ĐDHA và trạm Phước Tân Hưng 3-1 (trạm thôn thất cao)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Một phần áp 8 xã Tâm Vu	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Phước Tân Hưng 3-1	64	0,1552	0,0017	0,0053	0,0001	0,067	100	
211	09-07-26	08h00	09-07-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế và TBA do Điện lực Tân An quản lý	Tại Đường dây trung hạ thế và TBA do Điện lực Tân An quản lý	Ghi điện khách hàng không truyền dữ liệu	Bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
212	09-07-26	06h00	09-07-26	16h30	ĐL Tân An	Liên danh Thủy Phương – Minh Hùng	NR. Áp 4 HTP	Tại NR. Áp 4 HTP	Thực hiện công trình ĐTXD năm 2026 thuộc công trình "Cải tạo, nâng cấp NR. Công Vàng"	Bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	50	Một phần đường Lê Văn Tường phường Long An	Cắt DS T17 Áp 4 Hướng Thọ Phú (nhà Rec T1B ÁP 4 Hướng Thọ Phú)	2578	27,9355	0,0443	1,5060	0,0024	1,667	17.500	
213	09-07-26	08h00	09-07-26	15h00	ĐL Tân An	Công ty TNHH TV XD Điện lực Gia Phúc	NR. Áp 4 HTP, NR. Công ty V-Green Lê Văn Tường	Tại T38 NR. Áp 4 HTP, tại T1, T2 NR. Công ty V-Green Lê Văn Tường	Thi công đấu nối hoàn chỉnh công trình "XDM ĐDTA 3 pha và TBA 250kVA đấu nối trụ 478LA/27/20/2/36 - tuyến 474 Tân An	Bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	0	Kết hợp	Cắt DS T17 Áp 4 Hướng Thọ Phú (nhà Rec T1B ÁP 4 Hướng Thọ Phú)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
214	09-07-26	08h00	09-07-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Gắn mới điện kế, dịch vụ....	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
215	09-07-26	08h00	09-07-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế và TBA do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Son số trụ hạ thế	Bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
216	09-07-26	08h00	09-07-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 1 pha	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
217	09-07-26	07h30	09-07-26	09h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Nhánh rẽ HSX Bùi Văn Duy - 479 Tân Thạnh.	Tại trụ số 08/01 nhánh rẽ HSX Bùi Văn Duy - 479 Tân Thạnh. (Xã Hậu Thạnh).	Bảo trì vận hành thuê đường dây 22kV và TBA 3x25kVA khách hàng HSX Bùi Văn Duy.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp.	6	Trạm HSX Bùi Văn Duy	Cắt 3LBFCO T08 HSX Bùi Văn Duy - 479TT.	1	0,0046	0,0000	0,0001	0,0000	0,200	400	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
218	09-07-26	10h00	09-07-26	11h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Nhánh rẽ Hàn Tiên Phúc Nhựt - 471 Tân Thạnh. (Xã Nhơn Hòa Lập).	Tại trụ số 42A/01 nhánh rẽ Hàn Tiên Phúc Nhựt - 471 Tân Thạnh. (Xã Nhơn Hòa Lập).	Bảo trì vận hành thuê đường dây 12,7kV và TBA 25kVA khách hàng Hàn Tiên Phúc Nhựt.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp.	3	Trạm Hàn Tiên Phúc Nhựt	Cắt LBFCO T42A Hàn Tiên Phúc Nhựt - 471TT.	1	0,0035	0,0000	0,0001	0,0000	0,100	150	
219	09-07-26	13h00	09-07-26	14h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Nhánh rẽ HSX Lê Thị Xa - 471 Tân Thạnh. (Xã Nhơn Hòa Lập).	Tại trụ số 25/01 nhánh rẽ HSX Lê Thị Xa - 471 Tân Thạnh. (Xã Nhơn Hòa Lập).	Bảo trì vận hành thuê đường dây 12,7kV và TBA 25kVA khách hàng HSX Lê Thị Xa.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp.	3	Trạm HSX Lê Thị Xa	Cắt LBFCO T01 HSX Lê Thị Xa - 471TT.	1	0,0035	0,0000	0,0001	0,0000	0,100	150	
220	09-07-26	15h00	09-07-26	16h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Nhánh rẽ HKD Nguyễn Tấn Nhựt - 471 Tân Thạnh. (Xã Nhơn Hòa Lập).	Tại trụ số 57A/01 nhánh rẽ HKD Nguyễn Tấn Nhựt - 471 Tân Thạnh. (Xã Nhơn Hòa Lập).	Bảo trì vận hành thuê đường dây 22kV và TBA 160kVA khách hàng HKD Nguyễn Tấn Nhựt.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp.	12	Trạm Hộ kinh doanh Nguyễn Tấn Nhựt	Cắt 3LBFCO T57A HKD Nguyễn Tấn Nhựt - 471TT.	1	0,0035	0,0000	0,0001	0,0000	0,400	600	
221	09-07-26	07h30	09-07-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 471 Tân Thạnh, 473 Tân Thạnh, 475 Tân Thạnh, 479 Tân Thạnh	Tuyến 471 Tân Thạnh, 473 Tân Thạnh, 475 Tân Thạnh, 479 Tân Thạnh	Gắn điện kế mới và thay điện kế đến hạn.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
222	09-07-26	07h00	09-07-26	16h00	ĐL Tân Trụ	Công Ty Việt Sáng	Từ trụ H1A đến trụ H8A đường dây hạ áp trạm T7 Áp 5 Lạc Tấn - Tuyến 475 Tân Trụ	Từ trụ H1A đến trụ H8A đường dây hạ áp trạm T7 Áp 5 Lạc Tấn - Tuyến 475 Tân Trụ	XDM Đường dây hạ áp trạm T7 Áp 5 Lạc Tấn	Đầu tư, nâng cấp lưới điện trung, hạ áp	1	Một phần áp Lạc Tấn xã Nhựt Tào	Cắt FCO trạm T10 Áp 5 lạc Tấn	6	0,1452	0,0003	0,0030	0,0000	0,033	300	
223	09-07-26	08h00	09-07-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thạnh Hoá	xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
224	09-07-26	08h00	09-07-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Tuyến 472, 474 Thạnh Hoá	Từ trụ số 01 đến trụ số 265 tuyến 472, 474 Thạnh Hoá	Phát quang bụi tre, vệ sinh gốc trụ đường dây trung hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
225	09-07-26	08h00	09-07-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Nhánh rẽ Bờ Bắc Sông Vàm Cỏ	xã Thạnh Phước	Sơn số trụ	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
226	09-07-26	07h00	09-07-26	17h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Đdht, điện kế khách hàng do ĐL Thủ Thừa quản lý	Đdht, điện kế khách hàng do ĐL Thủ Thừa quản lý	Cắt cb khách hàng nợ tiền điện	Công tác kiểm tra, thay thế công tơ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
227	09-07-26	07h00	09-07-26	16h00	ĐL Thủ Thừa	Hợp tác Xã Xây lắp Điện Hưng Phú	Đdht Khu vực Cư Xá Dệt, trạm Cầu Voi 2	Đdht Khu vực Cư Xá Dệt, trạm Cầu Voi 2	Thi công công trình ĐTXD mới Đdht Khu vực Cư Xá Dệt, trạm Cầu Voi 2	Đầu tư xây dựng trung, hạ thế	1	Toàn bộ áp 5 xã Thủ Thừa	Cắt phân đoạn NR Cầu Voi 2	459	9,5902	0,0178	0,2295	0,0004	0,033	300	
228	09-07-26	07h00	09-07-26	16h00	ĐL Thủ Thừa	Hợp tác Xã Xây lắp Điện Hưng Phú	Đdht trạm T2 Nhà Dài, T4 Nhà Dài, T6 Nhà Dài, T12 Nhà Dài, Bà Đồ 1	Đdht trạm T2 Nhà Dài, T4 Nhà Dài, T6 Nhà Dài, T12 Nhà Dài, Bà Đồ 1	Thi công công trình ĐTXD mới và cải tạo Đdht	Đầu tư xây dựng trung, hạ thế	1	Toàn bộ áp Nhà Dài xã Thủ Thừa	- Cắt FCO trạm T4A Nhà Dài - Cắt FCO trạm T6 Nhà Dài	403	8,4202	0,0156	0,2015	0,0004	0,033	300	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
229	09-07-26	07h30	09-07-26	09h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Nhánh rẽ Kinh Cái Cát, Tuyến 472 Mộc Hóa ( Xã Tuyên Thạnh )	Từ trụ T11 đến trụ T18 Nhánh rẽ Kinh Cái Cát, Tuyến 472 Mộc Hóa ( Xã Tuyên Thạnh )	Phát quang cây xanh trung hạ áp từ trụ T11-T12, T14, T17-T18 Nhánh rẽ Kinh Cái Cát, Tuyến 472 Mộc Hóa (6 Cây)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
230	09-07-26	09h30	09-07-26	11h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Nhánh rẽ Ấp Bàu Mua, Tuyến 472 Mộc Hóa ( Xã Tuyên Thạnh )	Từ trụ T17 đến trụ T72 Nhánh rẽ Ấp Bàu Mua, Tuyến 472 Mộc Hóa ( Xã Tuyên Thạnh )	Phát quang cây xanh trung hạ áp từ trụ T28-T29, T34 - T35, T51 - T55 Nhánh rẽ Ấp Bàu Mua, Tuyến 472 Mộc Hóa (3 Cây)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
231	09-07-26	13h00	09-07-26	14h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Nhánh rẽ Kinh Óp, Tuyến 472 Mộc	Từ trụ T17 đến trụ T72 Nhánh rẽ Kinh Óp, Tuyến 472 Mộc ( Xã Tuyên Thạnh )	Phát quang cây xanh trung hạ áp từ trụ T17-T18, T71 - T72 Nhánh rẽ Kinh Óp, Tuyến 472 Mộc Hóa (4 Cây)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
232	09-07-26	14h30	09-07-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Đường dây hạ áp trạm Bờ Tây Rạch Bắc Chan, Tuyến 472 Mộc Hóa ( Xã Tuyên Thạnh )	Từ trụ H4B đến trụ H7B Đường dây hạ áp trạm Bờ Tây Rạch Bắc Chan, Tuyến 472 Mộc Hóa ( Xã Tuyên Thạnh )	Phát quang cây xanh hạ áp từ trụ H4B -H7B, Đường dây hạ áp trạm Bờ Tây Rạch Bắc Chan, Tuyến 472 Mộc Hóa (4 Cây)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
233	09-07-26	07h30	09-07-26	16h30	ĐL Kiến Tường	Công ty TNHH Minh Hùng	- Nhánh rẽ Nhánh rẽ Cụm DCVL Bình Hòa Đông	Trụ T1 NR Cụm DCVL Bình Hòa Đông ( xã Mộc Hóa)	- Thay trụ BTLT14m đơn, bằng trụ BTLT14m ghép đôi, ăng công suất trạm T1 Cụm DCVL Bình Hòa Đông từ 3x50 lên 250kVA tại trụ T1 Nhánh rẽ DCVL Bình Hòa Đông, Tuyến 476 Mộc Hóa. - Nâng cấp đường dây hạ thế độc lập	ĐTXD	3	Một phần áp 3 xã Mộc Hóa	Cắt FCO T249 Nr trạm Cụm DCVL Bình Hòa Đông	108	2,3154	0,0043	0,0541	0,0001	0,103	930	
234	09-07-26	07h30	09-07-26	16h30	ĐL Kiến Tường	Công ty TNHH Minh Hùng	- Nhánh rẽ Cây Khô Lớn 2, Tuyến 476 Mộc Hóa	Từ trụ T1 đến T9 Nhánh rẽ Cây Khô Lớn 2, Tuyến 476 Mộc Hóa ( xã Bình Hòa)	- Nâng cấp đường dây hạ thế từ trụ T1 đến T8, thu hồi TBA T3 Cây Khô Lớn 6 Nhánh rẽ Cây Khô lớn 2, Tuyến 476 Mộc Hóa	ĐTXD	5	Một phần áp Bình Nam, áp Hương Trang xã Bình Hòa	Cắt LBFCO T1 Cây Khô Lớn 2	144	3,0872	0,0057	0,0721	0,0001	0,167	1.500	
235	09-07-26	07h30	09-07-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Cắt điện chưa thanh toán tiền điện	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
236	09-07-26	07h30	09-07-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Khắc phục khiếm khuyết điện kế, dịch vụ - gắn mới điện kế	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
237	10-07-26	06h30	10-07-26	16h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Sò Đo- Gò Sao NR T233A Sò Đo NR Ông Búng	Tại trụ: T1-T2, T4-6, T7-8, T10-12, T15-16, T18-19, T25-26, T28-29 T1-3, T8-9, T12-13, T16-17, T24-25, T29-30	Phát hoang đường dây trung hạ áp: NR Sò Đo- Gò Sao NR T233A Sò Đo NR Ông Búng Tổng: 17 cây	Phát hoang lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
238	10-07-26	08h00	10-07-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tuyến 475 Bến Lức	Trụ 38-99 Trụ Bến Lức Cầu Ván	Phát quang lưới điện trung, hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
239	10-07-26	08h00	10-07-26	12h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức+ XNDV ĐL Tây Ninh	Trạm bù T26B Nhứt Chánh tuyến 478 Rạch Chanh	Tại Trạm bù T26B Nhứt Chánh, trụ 26B nhánh rẽ Nhứt Chánh tuyến 478, 474 Rạch Chanh	Bảo trì trạm bù, kiểm tra tiếp đất, thí nghiệm định kỳ MC trạm bù T26B Nhứt Chánh	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	15	Không mất điện	Cắt MC+ 4FCO+ tháo hotline Trạm bù T26B Nhứt Chánh	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,500	2.000	
240	10-07-26	08h00	10-07-26	12h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức+ XNDV ĐL Tây Ninh	Trạm bù T15 KCN Thuận Đạo 1 tuyến 476 KCN Thuận Đạo	Tại Trạm bù T15 KCN Thuận Đạo 1, trụ 15 nhánh rẽ KCN Thuận Đạo 1 tuyến 476 KCN Thuận Đạo, 471 Long Hiệp	Bảo trì trạm bù, kiểm tra tiếp đất, thí nghiệm định kỳ MC trạm bù T15 KCN Thuận Đạo	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	15	Không mất điện	Cắt MC+ 4FCO+ tháo hotline Trạm bù T15 KCN Thuận Đạo	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,500	2.000	
241	10-07-26	13h00	10-07-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức+ XNDV ĐL Tây Ninh	Trạm bù T37B Phúc Long tuyến 475 Long Hiệp	Tại Trạm bù T37B Phúc Long, trụ 37B nhánh rẽ KCN Phúc Long 1 tuyến 475 Long Hiệp	Bảo trì trạm bù, kiểm tra tiếp đất, thí nghiệm định kỳ MC trạm bù T37B Phúc Long	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	15	Không mất điện	Cắt MC+ 4FCO+ tháo hotline Trạm bù T37B Phúc Long	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,500	1.750	
242	10-07-26	13h00	10-07-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức+ XNDV ĐL Tây Ninh	Trạm bù T4 Phước Lý tuyến 480 Long Hiệp	Tại Trạm bù T4 Phước Lý, trụ 04 nhánh rẽ Phước Lý tuyến 480 Long Hiệp	Bảo trì trạm bù, kiểm tra tiếp đất, thí nghiệm định kỳ MC trạm bù T4 Phước Lý	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	15	Không mất điện	Cắt MC+ 4FCO+ tháo hotline Trạm bù T4 Phước Lý	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,500	1.750	
243	10-07-26	08h00	10-07-26	09h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Công ty Cổ phần Cầu 14- 476BL	Tại thùng điện kế Công ty Cổ phần Cầu 14	Công tác thay điện kế Công ty Cổ phần Cầu 14	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	5	Công ty Cổ phần Cầu 14 (PB06060067584)-áp Phước Tú -xã Bến Lức	Cắt LBFCO phân đoạn Công ty Cổ phần Cầu 14	1	0,0009	0,0000	0,0001	0,0000	0,167	167	
244	10-07-26	09h10	10-07-26	10h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Nhà máy xay xát Thuận Lợi-474BL	Tại thùng điện kế Nhà máy xay xát Thuận Lợi	Công tác thay điện kế Nhà máy xay xát Thuận Lợi	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	5	Nhà máy xay xát Thuận Lợi (PB06060002502)-áp Bến Lức 3 -xã Bến Lức	Cắt FCO TBA 320 kVA Nhà máy xay xát Thuận Lợi	1	0,0008	0,0000	0,0000	0,0000	0,167	139	
245	10-07-26	10h30	10-07-26	11h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Công ty TNHH MTV Minh Tâm Phát- 474BL	Tại thùng điện kế Công ty TNHH MTV Minh Tâm Phát	Công tác thay điện kế Công ty TNHH MTV Minh Tâm Phát	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	10	Công ty TNHH MTV Minh Tâm Phát (PB06060002465)-áp Bến Lức 3 -xã Bến Lức	Cắt LBFCO phân đoạn Công ty TNHH MTV Minh Tâm Phát	2	0,0019	0,0000	0,0001	0,0000	0,333	333	
246	10-07-26	13h30	10-07-26	14h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Công ty Cổ phần Sản Xuất Thương Mại Đồng Dương- 471BL	Tại thùng điện kế Công ty Cổ phần Sản Xuất Thương Mại Đồng Dương	Công tác thay điện kế Công ty Cổ phần Sản Xuất Thương Mại Đồng Dương	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	10	Công ty Cổ phần Sản Xuất Thương Mại Đồng Dương (PB06060002758)-áp Bến Lức 6 -xã Bến Lức	Cắt FCO TBA 250 kVA Công ty Cổ phần Sản Xuất Thương Mại Đồng Dương	1	0,0009	0,0000	0,0001	0,0000	0,333	333	
247	10-07-26	15h00	10-07-26	16h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Công ty Cổ Phần Chương Dương- 473BL	Tại thùng điện kế Công Ty Cổ Phần Chương Dương	Công tác thay điện kế Công Ty Cổ Phần Chương Dương	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	5	Công ty Cổ Phần Chương Dương (PB060600066598)-áp 7B Mỹ Yên -xã Mỹ Yên	Cắt LBFCO phân đoạn Công Ty Cổ Phần Chương Dương	1	0,0009	0,0000	0,0001	0,0000	0,167	167	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
248	10-07-26	16h10	10-07-26	17h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Hộ kinh doanh Hưng Phát-473BL	Tại thùng điện kế Hộ kinh doanh Hưng Phát	Công tác thay điện kế Hộ kinh doanh Hưng Phát	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	3	Hộ kinh doanh Hưng Phát (PB06060020877)-áp 7B Mỹ Yên -xã Mỹ Yên	Cắt FCO phân đoạn Hộ kinh doanh Hưng Phát( CS Khâu Minh Triều)	1	0,0008	0,0000	0,0000	0,0000	0,100	83	
249	10-07-26	08h00	10-07-26	10h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Công ty Cổ phần SX VLXD DIC - Chi nhánh Long An-478LH	Tại trụ T1 nhánh rẽ Công ty Cổ phần SX VLXD DIC - Chi nhánh Long An	Công tác thay điện kế +TU Công ty Cổ phần SX VLXD DIC - Chi nhánh Long An	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	10	Công ty Cổ phần SX VLXD DIC - Chi nhánh Long An (PB06060047081)-áp 4 Phước Lợi -xã Mỹ Yên	Cắt LBFCO phân đoạn Công ty Cổ phần SX VLXD DIC - Chi nhánh Long An	1	0,0019	0,0000	0,0001	0,0000	0,333	667	
250	10-07-26	10h30	10-07-26	12h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Công ty TNHH TM và SX Cơ Khí Long Thịnh Việt-472LH	Tại trụ T1 nhánh rẽ Công ty TNHH TM và SX Cơ Khí Long Thịnh Việt	Công tác thay điện kế +TU Công ty TNHH TM và SX Cơ Khí Long Thịnh Việt	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	15	Công ty TNHH TM và SX Cơ Khí Long Thịnh Việt (PB06060041479)-áp Voi Lá -xã Mỹ Yên	Cắt LBFCO phân đoạn Công ty TNHH TM và SX Cơ Khí Long Thịnh Việt	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,500	750	
251	10-07-26	14h00	10-07-26	17h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ HKD Phạm Văn Hai - 473BL	Tại trụ T2 nhánh rẽ HKD Phạm Văn Hai	Công tác thay điện kế +TI 10/5 +TU CHKD Phạm Văn Hai	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	5	Hộ kinh doanh Phạm Văn Hai (PB06060060819)-áp Thanh Phú -xã Bến Lức	Cắt LBFCO phân đoạn HKD Phạm Văn Hai	1	0,0028	0,0000	0,0002	0,0000	0,167	500	
252	10-07-26	08h00	10-07-26	10h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phương Hòa- 477AT	Tại trụ T2-T3 nhánh rẽ Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phương Hòa	Công tác thay điện kế +TU Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phương Hòa	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	10	Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phương Hòa (PB06060011133)-áp 7 Lương Hòa -xã Lương Hòa	Cắt LBFCO phân đoạn Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phương Hòa	1	0,0019	0,0000	0,0001	0,0000	0,333	667	
253	10-07-26	10h30	10-07-26	12h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Công Ty TNHH JOO YOUNG-471AT	Tại trụ T2-T3 nhánh rẽ Công Ty TNHH JOO YOUNG	Công tác thay điện kế +TU Công Ty TNHH JOO YOUNG	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	15	Công ty TNHH JOO YOUNG (PB06060025417)-áp 4 Lương Bình -xã Thanh Lợi	Cắt LBFCO phân đoạn Công Ty TNHH JOO YOUNG	3	0,0042	0,0000	0,0003	0,0000	0,500	750	
254	10-07-26	15h00	10-07-26	17h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Cơ Sở Giết Mỏ Đại Nam- 473BL	Tại trụ T1A nhánh rẽ Cơ Sở Giết Mỏ Đại Nam	Công tác thay điện kế +TU Cơ Sở Giết Mỏ Đại Nam	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	30	Cơ Sở Giết Mỏ Đại Nam (PB06060018134)-áp Thanh Phú -xã Bến Lức	Cắt LBFCO phân đoạn Cơ Sở Giết Mỏ Đại Nam	3	0,0056	0,0000	0,0003	0,0000	1,000	2.000	
255	10-07-26	08h00	10-07-26	10h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm T41 đường tránh TT Cần Đước	Phần hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp trạm T41 đường tránh TT Cần Đước, tuyến 471 Cần Đước	- Thay cáp lực - Ép lều hạ áp - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	2	Một phần áp 1 xã Tân Lân	Cắt FCO trạm T41 đường tránh TT Cần Đước	65	0,1221	0,0010	0,0072	0,0001	0,067	133	
256	10-07-26	13h30	10-07-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm T11A/1 Thầy An	Phần hạ áp tại trạm và tại đường dây hạ áp trạm T11A/1 Thầy An, tuyến 474 Cần Đước	- Dựng trụ hạ áp chèn đảm bảo độ tĩnh không - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	4	Một phần áp Đồng Nhất xã Cần Đước	Cắt FCO trạm T11A/1 Thầy An	134	0,3775	0,0021	0,0223	0,0001	0,133	400	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
257	10-07-26	07h00	10-07-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CB, 473CB, 472CB2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CB, 473CB, 472CB2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Thay định kỳ năm 2025, thay điện kế điện tử, kiểm tra điện kế, KPKK điện kế, gắn điện kế mới, kiểm tra CRM, thay điện kế cháy đúng, cắt điện đòi nợ, kiểm tra, lắp DCU, đo điện trở đất.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
258	10-07-26	07h00	10-07-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CB, 473CB, 472CB2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CB, 473CB, 472CB2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Chặt, cưa cây xanh dọc đường dây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
259	10-07-26	07h00	10-07-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CB, 473CB, 472CB2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CB, 473CB, 472CB2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Kiểm tra lưới điện	Kiểm tra lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
260	10-07-26	08h00	10-07-26	12h00	ĐL Cần Giuộc	Công ty Đồng Phát Tiên	Nhánh rẽ XX Lư Ngọc Năm (trụ 159A)	Nhánh rẽ XX Lư Ngọc Năm	Bảo trì, vệ sinh, thí nghiệm định kỳ thực hiện các giải pháp PCSC XX Lư Ngọc Năm	Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối để nghi cắt điện	5	XX Lư Ngọc Năm áp Phước Hưng 2 xã Mỹ Lộc	Cắt LBFCO nhánh rẽ XX Lư Ngọc Năm	1	0,0026	0,0000	0,0002	0,0000	0,167	667	
261	10-07-26	08h00	10-07-26	11h30	ĐL Cần Giuộc	Công ty Tân Phát Thịnh	Trạm T3 Lộ Mới Phú Ân	Đường dây hạ thế trạm T3 Lộ Mới Phú Ân	Thi công xây dựng mới đường dây hạ thế 01 pha Võ Văn Út trạm T3 Lộ Mới Phú Ân	Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật	6	Một phần áp Phú Ân xã Phước Lý	Cắt MCCB trạm T3 Lộ Mới Phú Ân	83	0,1620	0,0009	0,0138	0,0001	0,200	600	
262	10-07-26	13h30	10-07-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	Công ty Tân Phát Thịnh	Trạm T16 Trường Học	Đường dây hạ thế trạm T16 Trường Học	Thi công di dời trụ hạ thế, sang điện kế trụ H5 trạm T16 Trường Học	Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật	4	Một phần áp Phước Lý xã Phước Lý	Cắt MCCB trạm T16 Trường Học	48	0,0937	0,0005	0,0080	0,0000	0,133	400	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
263	10-07-26	07h30	10-07-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	nhánh rẽ Hòa Tây, nhánh rẽ Thiên Thanh, nhánh rẽ Bầu Sến, nhánh rẽ Mạnh Manh, nhánh rẽ Ấp 4 Bình Thành, Tuyến 477 Đức Huệ, nhánh rẽ Ủy Ban Bình Hòa Bắc, nhánh rẽ Ủy Ban Kênh Trà Cú, nhánh rẽ Kênh Trà Cú	Từ T01 đến T21 nhánh rẽ Hòa Tây, Từ T01 đến T15 nhánh rẽ Thiên Thanh, Từ T01 đến T25 nhánh rẽ Bầu Sến, Từ T01 đến T27 nhánh rẽ Mạnh Manh, Từ T01 đến T07 nhánh rẽ Ấp 4 Bình Thành, Từ T155 đến T280 Tuyến 477 Đức Huệ, Từ T01 đến T13 nhánh rẽ Ủy Ban Bình Hòa Bắc, Từ T01 đến T21 nhánh rẽ Ủy Ban Kênh Trà Cú, Từ T01 đến T69 nhánh rẽ Kênh Trà Cú, tuyến 477 Đức Huệ	Phát quang đường dây trung hạ áp ngoài hành lang	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
264	10-07-26	08h00	10-07-26	16h30	ĐL Đức Huệ	Hợp tác xã Xây lắp Điện Hưng Phú	Nhánh rẽ Bà Mùì, tuyến 478 Đức Huệ	Từ trụ T14 đến T27A Nhánh rẽ Bà Mùì, tuyến 478 Đức Huệ	Dựng trụ BTLT, tháp sắt đầu trụ, thay dây đoạn từ trụ Công trình cải tạo nâng cấp ĐDTA 01 pha lên 03 pha nhánh rẽ Bà Mùì	Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp	10	Một phần, Ấp Mỹ Hoà xã Đông Thành	Cắt 1 LBFCO phân đoạn T6A Bà Mùì	149	1,7339	0,0034	0,0705	0,0001	0,333	2.833	
265	10-07-26	08h00	10-07-26	11h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472-474 Đức Huệ	Từ trụ T92 đến T102 Tuyến 472-474 Đức Huệ	Lắp dừng dây tách lưới hạ áp, sang tải hạ áp trạm, bảo trì hạ áp trạm, bịt ống PVC trạm	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Một phần, Ấp Hòa Thuận 2, ấp Hòa Bình 1 xã Hiệp Hoà	Cắt 1 FCO trạm T102, T92 Tuyến 472-474 Đức Huệ	58	0,2779	0,0013	0,0113	0,0001	0,067	233	
266	10-07-26	13h30	10-07-26	16h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Công ty DraGon, tuyến 477 Đức Huệ	Tại trụ T04 Nhánh rẽ Công ty DraGon, tuyến 477 Đức Huệ	Xử lý xoai hướng thùng CD trạm quay sang ranh đất theo yêu cầu khách hàng (chuyên lắp dọc tuyến sang lắp ngang tuyến)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Một phần, ấp Mỹ Hưng xã Đông Thành	Cắt 3 LBFCO phân đoạn T01 Công ty DraGon	38	0,1561	0,0009	0,0063	0,0000	0,067	200	
267	10-07-26	07h30	10-07-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Gắn mới, thay điện kế, kiểm tra + khắc phục khiếm khuyết điện kế	Công tác kiểm tra thay thế, lắp mới, hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
268	10-07-26	08h00	10-07-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế và TBA do Điện lực Tân An quản lý	Tại Đường dây trung hạ thế và TBA do Điện lực Tân An quản lý	Ghi điện khách hàng không truyền dữ liệu	Bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
269	10-07-26	08h00	10-07-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Gắn mới điện kế, dịch vụ....	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
270	10-07-26	08h00	10-07-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế và TBA do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Son số trụ hạ thế	Bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
271	10-07-26	08h00	10-07-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 3 pha	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
272	10-07-26	08h00	10-07-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vĩnh Hưng, 476 Vĩnh Hưng và 474 Tam Nông	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vĩnh Hưng, 476 Vĩnh Hưng và 474 Tam Nông	Gắn, thay, kiểm tra, khắc phục khiếm khuyết điện kế	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
273	10-07-26	08h30	10-07-26	09h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Trạm T47A/1/1 TB Ba Thửa, tuyến 474 Tam Nông	Tại thùng cầu dao và thùng công tơ trạm T47A/1/1 TB Ba Thửa	Thay CT hạ áp và điện kế tăng công suất	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	3	Tổ hợp tác Vĩnh Phát, ấp 4 xã Vĩnh Thạnh	Cắt FCO trạm T47A/1/1 TB Ba Thửa	1	0,0033	0,0001	0,0001	0,0000	0,100	100	
274	10-07-26	07h30	10-07-26	11h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Nhánh rẽ Kinh Đòn Dong Tân Ninh - 471 Tân Thạnh.	Từ trụ số 01 đến trụ số 64 nhánh rẽ Kinh Đòn Dong Tân Ninh - 471 Tân Thạnh. (Xã Nhơn Ninh).	Phát quang đường dây trung hạ áp (20 cây).	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
275	10-07-26	13h00	10-07-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Nhánh rẽ Kinh 500 Đầu Ngàn - 471 Tân Thạnh.	Từ trụ số 01 đến trụ số 14 nhánh rẽ Kinh 500 Đầu Ngàn - 471 Tân Thạnh. (Xã Nhơn Ninh).	Phát quang đường dây trung hạ áp (20 cây).	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp.	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
276	10-07-26	07h30	10-07-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 471 Tân Thạnh, 473 Tân Thạnh, 475 Tân Thạnh, 479 Tân Thạnh	Tuyến 471 Tân Thạnh, 473 Tân Thạnh, 475 Tân Thạnh, 479 Tân Thạnh	Gắn điện kế mới và thay điện kế đến hạn.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
277	10-07-26	07h00	10-07-26	16h00	ĐL Tân Trụ	Công Ty Việt Sáng	Từ trụ H196 đến trụ H202 đường dây hạ áp trạm T201A Chợ Tân Trụ - Tuyến 479 Tân Trụ	Từ trụ H196 đến trụ H202 đường dây hạ áp trạm T201A Chợ Tân Trụ - Tuyến 479 Tân Trụ	XDM, cải tạo nâng cấp đường dây hạ áp trạm T201A Chợ Tân Trụ	Đầu tư, nâng cấp lưới điện trung, hạ áp	3	Một phần ấp Tân Bình xã Tân Trụ	Cắt FCO trạm T201A Chợ Tân Trụ	81	1,9597	0,0036	0,0406	0,0001	0,100	900	
278	10-07-26	07h00	10-07-26	16h00	ĐL Tân Trụ	Công Ty Việt Sáng	Từ trụ T201A đến trụ T207A đường dây hạ áp trạm Cấp Nước Tân Trụ, Huyện Đội - Tuyến 479 Tân Trụ	Từ trụ T201A đến trụ T207A đường dây hạ áp trạm Cấp Nước Tân Trụ, Huyện Đội - Tuyến 479 Tân Trụ	XDM, cải tạo nâng cấp đường dây hạ áp trạm Cấp Nước Tân Trụ, Huyện Đội	Đầu tư, nâng cấp lưới điện trung, hạ áp	3	Một phần ấp Tân Bình xã Tân Trụ	Cắt FCO trạm Cấp Nước Tân Trụ, Huyện Đội	109	2,6371	0,0049	0,0546	0,0001	0,100	900	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
279	10-07-26	07h30	10-07-26	08h30	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tại trụ T99, T98, T182B, T182 trực chính Công Lộ Chợ Tân Trụ - Tuyến 475 Tân Trụ - Tuyến 472 Tầm Vu 2.	Tại trụ T99, T98, T182B, T182 trực chính Công Lộ Chợ Tân Trụ - Tuyến 475 Tân Trụ - Tuyến 472 Tầm Vu 2.	Khép vòng để chuyển giao lưới tuyến 475 Tân Trụ - 472 Tầm Vu 2 từ DS T98 Lạc Tấn đến DS T182 Công Viên	Chuyển giao lưới	0	Không mất điện.	- Kiểm tra Rec T99 Lạc Tấn đang mở. - Đóng DS T98 Lạc Tấn. - Kiểm tra đủ điều kiện khép vòng tại tủ điều khiển Rec T99 Lạc Tấn. - Đóng Rec T99 Lạc Tấn. - Cắt LBS T182B + DS T182 Công Viên.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
280	10-07-26	08h00	10-07-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thạnh Hoá	xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
281	10-07-26	08h00	10-07-26	16h00	ĐL Thủ Thừa	Công ty TNHH Ngọc Dung 1	Đdht trạm T14NR T51 Trục Cầu Bình Bát, tuyến 477 Thủ Thừa	Đdht trạm T14NR T51 Trục Cầu Bình Bát	Khắc phục khiếm khuyết Đdht	Đầu tư xây dựng trung, hạ thế	1	Một phần áp 4, áp 5 xã Thủ Thừa (khu vực Cầu Bình bát, Cầu Bông)	Cắt FCO trạm T14 NR T51 Trục Cầu Bình Bát	112	2,0801	0,0043	0,0498	0,0001	0,033	267	
282	10-07-26	07h00	10-07-26	17h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Đdht, điện kế khách hàng do ĐL Thủ Thừa quản lý	Đdht, điện kế khách hàng do ĐL Thủ Thừa quản lý	Cắt cb khách hàng nợ tiền điện	Công tác kiểm tra, thay thế công tơ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
283	10-07-26	07h30	10-07-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Nhánh rẽ Kinh 3 Xã 5, Tuyến 471 Mộc Hóa	Từ trụ T10 đến trụ T33 Nhánh rẽ Kinh 3 Xã 5, Tuyến 471 Mộc Hóa (Xã Mộc Hóa)	Phát quang cây xanh trung hạ áp từ trụ T10T11, T27-T28, T29-T30, T30-T31, T32-T33 Nhánh rẽ Kinh 3 Xã 5, Tuyến 471 Mộc Hóa (79 Cây)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
284	10-07-26	07h30	10-07-26	11h30	ĐL Kiến Tường	Công ty TNHH Minh Hùng	- Nhánh rẽ Ấp Bình Đông	Từ trụ T2 đến T16 Nhánh rẽ Ấp Bình Đông, tuyến 476 Mộc Hóa ( xã Bình Hòa)	- Thay trụ đôi T6, TCS từ 25 lên 50 kVA trạm T6 Ấp Bình Đông 4 tại trụ T6 Nhánh rẽ Ấp Bình Đông, tuyến 476 Mộc Hóa	ĐTXD	6	Một phần xã Mộc Hóa và một phần xã Bình Hòa	Cắt LBFCO T136 Ấp Bình Đông	55	0,5241	0,0022	0,0122	0,0001	0,200	800	
285	10-07-26	13h00	10-07-26	16h30	ĐL Kiến Tường	Công ty TNHH Minh Hùng	- Nhánh rẽ Kinh Cà Dứa, tuyến 476 Mộc Hóa	Từ trụ T2 đến T09 Nhánh rẽ Kinh Cà Dứa, tuyến 476 Mộc Hóa ( xã Mộc Hóa)	- Lắp TBA 25kVA T4 Kinh Cà Dứa, đời TBA 37,5kVA từ T8 đến T9, xử lý giao nguồn hạ áp tại trụ T8 Nhánh rẽ Kinh Cà Dứa, tuyến 476 Mộc Hóa	ĐTXD	8	Một phần áp 1, áp 4 xã Mộc Hóa	- Cắt LBFCO T2 Kinh Cà Dứa - Cắt DS T88 Lộ Cà Dứa	296	2,4678	0,0118	0,0576	0,0003	0,267	933	
286	10-07-26	07h30	10-07-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Cắt điện chưa thanh toán tiền điện	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
287	10-07-26	07h30	10-07-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Khắc phục khiếm khuyết điện kế, dịch vụ - gắn mới điện kế	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
288	11-07-26	06h30	11-07-26	16h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Ông Tăng NR Rừng Muối- Đường Lội NR Tân Hội	Tại trụ: T3-6, T8-9, T10-11, T25-26, T27-29, T35-36, T38-39, T40-42, T46-47, T57-58 T1+2, T5-6, T8-9, T10-12, T14-15, T19-20	Phát hoang đường dây trung hạ áp: NR Ông Tăng NR Rừng Muối- Đường Lội NR Tân Hội Tổng: 18 cây	Phát hoang lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
289	11-07-26	06h00	11-07-26	16h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH ĐT SX TM DV Nam Lập Phát	Trục Tân Mỹ- Nông Sản	Từ trụ 245 đến trụ T251 trục Tân Mỹ- Nông Sản	Trồng trụ BTLT 14m, kéo dây trung hạ áp, TBS trạm từ 3x50KVA lên 250KVA T247A/1 Hạt Cầu Đường	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	40	Áp Bàu Trai xã Hậu Nghĩa	Cắt LBS + 3 LS T252 Nông Sản	1253	7,1927	0,0126	0,6605	0,0012	1,333	12.667	
290	11-07-26	07h00	11-07-26	16h30	ĐL Bến Lức	Công ty Nam Lập Phát	Trạm Chợ Gò Đen tuyến 478 Bến Lức	Từ MBA đến thùng Aptomat trạm Chợ Gò Đen, trụ 10 nhánh rẽ Gò Đen Bình Chánh tuyến 478 Bến Lức, 480 Long Hiệp đến trụ T8-3A/7- 17A/2 đường dây hạ áp độc lập trạm Chợ Gò Đen	Đào móng, dựng trụ, đổ bê tông, lắp đặt kẹp treo, kẹp dùm và kéo dây LV-ABC4x120mm2 và đấu nối hoàn chỉnh: Từ trụ T8 đến trụ GB/3A/7, đến trụ GB/17A/2; lắp tăng cường tiếp đất trạm Chợ Gò Đen	Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp	3	Một phần áp Chợ, áp 5 Phước Lợi xã Mỹ Yên	Cắt 3FCO Trạm Chợ Gò Đen	326	2,9098	0,0051	0,1723	0,0003	0,100	950	
291	11-07-26	07h00	11-07-26	13h00	ĐL Bến Lức	Công ty Gia Phúc	Nhánh rẽ Phước Tiến tuyến 478 Long Hiệp	Từ trụ 4B đến trụ 7B nhánh rẽ Phước Tiến tuyến 478 Long Hiệp đến trụ 01 nhánh rẽ Cty CP Phát triển trạm sạc Toàn cầu V-Green	- Tháp dầm U160- 2,7m, kéo dây 3xACXH.240mm2+ AC.50mm2 dài 15m; đấu nối hoàn chỉnh công tác XDM đường dây 22kV và TBA 250kVA Cty CP Phát triển trạm sạc Toàn cầu V-Green; - Thay LS pha bia lộ không đảm bảo vận hành, xit foam 3 LS	Đầu nối lưới điện Trung, hạ áp	20	Một phần áp 1, 2 Phước Lợi xã Mỹ Yên	Cắt Rec T86B + 3 LS T86 Bình Đức	1166	6,4847	0,0180	0,3892	0,0011	0,667	4.000	
292	11-07-26	07h30	11-07-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Bình Đức tuyến 474 An Thạnh	Từ trụ 33 đến trụ 52 Nhánh rẽ Bình Đức tuyến 474 An Thạnh	- Bảo trì lều, vệ sinh sứ, lắp nắp chụp sứ đứng, phát quang lưới điện; - Thí nghiệm MBA Bình Đức 3, Bình Đức 3A, Bình Đức 3B.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	30	một phần Áp 4,5,6 Xã Bình Đức	Cắt Rec T86B + 3 LS T86 Bình Đức	1674	14,1556	0,0262	0,8382	0,0016	1,000	9.000	
293	11-07-26	07h30	11-07-26	16h30	ĐL Bến Lức	Công ty Điện Cơ	Nhánh rẽ Bình Đức tuyến 474 An Thạnh	Tại trụ 66 Nhánh rẽ Bình Đức tuyến 474 An Thạnh	Lắp bổ sung 3 LBFCO phân đoạn cho trạm T1 KDC áp 4 Bình Đức	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp	0	Kết hợp	Cắt Rec T86B + 3 LS T86 Bình Đức	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
294	11-07-26	16h30	11-07-26	17h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tuyến 478 Bến Lức, 477 Long Hiệp	Tại Rec T01+ DS T100 Gò Đen Tại LBS T3B+ 3LS T04 Long Bình	Đóng mở vòng để chuyển giao lưới tuyến 478 Bến Lức - 477 Long Hiệp từ DS T100 Gò Đen đến 3 LS T4 Long Bình (giảm tải trạm 110kV Bến Lức)	Cắt điện để điều chỉnh điện áp, cắt điện chuyển phương thức	0	Không mất điện	- Đóng DS T100 Gò Đen; - Kiểm tra điều kiện trước khi khép vòng (góc lệch pha của điện áp và chênh lệch điện áp giữa 02 điểm khép vòng) tại Rec T1 Gò Đen; - Đóng Rec T1 Gò Đen; - Cắt LBS T3B + 3 LS T4 Long Bình.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
295	11-07-26	17h00	11-07-26	17h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tuyến 480 Bến Lức- 475 An Thạnh	Tại DS T154 TC tuyến 475 An Thạnh; DS TC 480 Bến Lức.	Đóng mở vòng để chuyển giao lưới tuyến 480 Bến Lức - 475 An Thạnh từ DS T154 TC tuyến 475 An Thạnh đến DS TC 480 Bến Lức (giảm tải trạm 110kV Bến Lức)	Cắt điện để điều chỉnh điện áp, cắt điện chuyển phương thức	0	Không mất điện	- Đóng MC 475 An Thạnh; - Kiểm tra điều kiện trước khi khép vòng (góc lệch pha của điện áp và chênh lệch điện áp giữa 02 điểm khép vòng) tại DS T154 TC tuyến 475 An Thạnh; - Cắt MC 475 An Thạnh; - Đóng DS T154 TC tuyến 475 An Thạnh; - Đóng MC 475 An Thạnh; - Cắt MC 480 Bến Lức.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
296	11-07-26	07h00	11-07-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CĐ, 473CĐ, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CĐ, 473CĐ, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Thay định kỳ năm 2025, thay điện kế điện tử, kiểm tra điện kế, KPKK điện kế, gắn điện kế mới, kiểm tra CRM, thay điện kế cháy đúng, cắt điện đòi nợ, kiểm tra, lắp DCU, đo điện trở đất.	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
297	11-07-26	07h00	11-07-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CĐ, 473CĐ, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CĐ, 473CĐ, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Chặt, cưa cây xanh dọc đường dây	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
298	11-07-26	07h00	11-07-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 475, 477, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CĐ, 473CĐ, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CĐ, 473CĐ, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân Tập	Kiểm tra lưới điện	Kiểm tra lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
299	11-07-26	06h30	11-07-26	16h00	ĐL Đức Hòa + Đức Huệ	Cty CP ĐT PT XD Đồng Á	Trục Tân Mỹ- Lộc Giang	Từ trụ 10 đến trụ 30A trục Tân Mỹ- Lộc Giang	Di dời đường dây trung hạ áp trục Tân Mỹ- Lộc Giang	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	100	một phần xã Hậu Nghĩa, An Ninh	- Cắt Rec T8A + DS T9 Đức Huệ - Cắt DS T1A Lộc Giang (nhá Rec T214A Sò Đo) - Cắt 3 LS T188 Tân Mỹ	6970	40,0103	0,0702	3,6743	0,0064	3,333	31.667	
300	11-07-26	06h30	11-07-26	16h00	ĐL Đức Hòa + Đức Huệ	Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng Đồng Á	Trục Tân Mỹ - Lộc Giang, tuyến 474 Đức Huệ, tuyến 478 Đức Hòa 2	Từ trụ T26A(dk) đến T53 Trục Tân Mỹ - Lộc Giang, tuyến 474 Đức Huệ, tuyến 478 Đức Hòa 2	Dựng trụ BTLT, tháp sắt đầu trụ, Công trình cải tạo nâng cấp ĐDTA	Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp	100	Một phần xã An Ninh xã Hiệp Hòa	- Cắt Rec T8A + DS T9 Đức Huệ - Cắt DS T1A Lộc Giang (nhá Rec T214A Sò Đo) - Cắt 3 LS T188 Tân Mỹ	6950	90,3936	0,1586	3,6733	0,0064	3,333	31.667	
301	11-07-26	06h30	11-07-26	16h00	ĐL Đức Hòa + Đức Huệ	ĐL Đức Huệ + XNDV Tây Ninh	Trục Tân Mỹ - Lộc Giang, tuyến 474 Đức Huệ, tuyến 478 Đức Hòa 2	Từ trụ T28 đến T38A Trục Tân Mỹ - Lộc Giang, tuyến 474 Đức Huệ, tuyến 478 Đức Hòa 2	Bảo trì DS, LBS Thí nghiệm LBS, MC tụ bù	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Kết hợp	- Cắt Rec T8A + DS T9 Đức Huệ - Cắt DS T1A Lộc Giang (nhá Rec T214A Sò Đo) - Cắt 3 LS T188 Tân Mỹ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
302	11-07-26	06h30	11-07-26	16h00	ĐL Đức Hòa + Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Trục Tân Mỹ - Lộc Giang, tuyến 474 Đức Huệ, tuyến 478 Đức Hòa 2	Từ trụ T26A(dk) đến T53 Trục Tân Mỹ - Lộc Giang, tuyến 474 Đức Huệ, tuyến 478 Đức Hòa 2	Bảo trì lưới điện, Thay LA, FCO, LBFCA thí nghiệm CBM Thiết bị và Trạm biến áp, bảo trì trạm bịt ống PVC trạm	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Kết hợp	- Cắt Rec T8A + DS T9 Đức Huệ - Cắt DS T1A Lộc Giang (nhá Rec T214A Sò Đo) - Cắt 3 LS T188 Tân Mỹ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
303	11-07-26	06h30	11-07-26	16h00	ĐL Đức Hòa + Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Trục Tân Mỹ - Lộc Giang, tuyến 474 Đức Huệ	Từ trụ T125 Trục Tân Mỹ - Lộc Giang, tuyến 474 Đức Huệ	Thu hồi 3 LBFCO phân đoạn Trạm Bơm Lộc Giang, ép lều dây bọc trung áp	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Kết hợp	- Cắt Rec T8A + DS T9 Tân Mỹ - Cắt 3 LS T188 Tân Mỹ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
304	11-07-26	07h30	11-07-26	16h00	ĐL Đức Hòa + Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ An Ninh Tây, Tuyến 474 Đức Huệ	Từ trụ T01 đến T21 Nhánh rẽ An Ninh Tây, Tuyến 474 Đức Huệ	Tháp dâ, lắp sứ, dời thiết bị, Thay LA, thí nghiệm CBM Thiết bị và Trạm biến áp	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Kết hợp	- Cắt 3 LBFCO T22 An Ninh Tây - Cắt Rec T8A + DS T9 Tân Mỹ - Cắt 3 LS T188 Tân Mỹ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
305	11-07-26	07h30	11-07-26	16h00	ĐL Đức Hòa + Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Xóm Đũa, Tuyến 474 Đức Huệ	Từ trụ T03 đến T05 Nhánh rẽ Xóm Đũa, Tuyến 474 Đức Huệ	Dời trạm biến áp 75KVA về trung tâm phụ tải, xử lý điện áp thấp, nghiệm CBM Thiết bị và Trạm biến áp	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Kết hợp	- Cắt Rec T8A + DS T9 Tân Mỹ - Cắt 3 LS T188 Tân Mỹ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
306	11-07-26	07h30	11-07-26	16h00	ĐL Đức Huệ	Công ty TNHH ĐT SX TM DV Nam Lập Phát	Nhánh rẽ An Ninh Tây, Tuyến 474 Đức Huệ	Từ trụ T19 đến T19/1 Nhánh rẽ An Ninh Tây, Tuyến 474 Đức Huệ	Lắp đà, lắp sứ, kéo dây lắp thiết bị, lắp trạm, đấu nối hoàn chỉnh phân trung hạ áp trạm	Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp	10	Một phần áp An Hiệp Xã An Ninh	Cắt 3 LBFCO T22 An Ninh Tây	906	10,5433	0,0207	0,4284	0,0008	0,333	2.833	
307	11-07-26	08h00	11-07-26	16h30	ĐL Đức Huệ	Công ty Cổ phần SX TB Điện Thành Long	Nhánh rẽ Ấp 4 Tho Mo, tuyến 478 Đức Huệ	Từ trụ T05 đến T19 Nhánh rẽ Ấp 4 Tho Mo, tuyến 478 Đức Huệ	Thay dây trung áp công trình sửa chữa lớn nhánh rẽ Ấp 4 Tho Mo	Đầu tư nâng cấp lưới điện trung hạ áp	3	Một phần Ấp 4 xã Mỹ Quý	Cắt 1 LBFCO T03 Ấp 4 Tho Mo	115	1,3383	0,0026	0,0544	0,0001	0,100	850	
308	11-07-26	07h30	11-07-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Gắn mới, thay điện kế, kiểm tra + khắc phục khiếm khuyết điện kế	Công tác kiểm tra thay thế, lắp mới, hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
309	11-07-26	08h00	11-07-26	11h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	NR. May Xuất Khẩu 1	Tại NR. May Xuất Khẩu 1	Thực hiện bảo trì quản lý vận hành thuê TBA May Xuất Khẩu 1	Bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	30	Công ty Cổ Phần May Xuất Khẩu Long An - Số 373 Quốc lộ 1 phường Long An	Cắt LBFCO PD-May Xuất Khẩu 1	1	0,0036	0,0000	0,0002	0,0000	1,000	3.500	
310	11-07-26	13h30	11-07-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	NR. May Da XK 2	Tại NR. May Da XK 2	Thực hiện bảo trì quản lý vận hành thuê TBA May Da XK 2, TBA May Da XK 3	Bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	8	Công ty Cổ Phần May Xuất Khẩu Long An - Số 373 Quốc lộ 1 phường Long An	Cắt LBFCO May Da XK 2	1	0,0031	0,0000	0,0002	0,0000	0,267	800	
311	11-07-26	06h00	11-07-26	16h00	ĐL Tân An	Công ty TNHH Việt Sáng	NR. Bình Tâm	Tại NR. Bình Tâm	Thực hiện công trình ĐTXD "Cải tạo, nâng cấp đường dây trung áp 1 pha dây trần thành 3 pha dây bọc NR. Ông Thái - tuyến 478TA"	Bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	169	Một phần đường Nguyễn Thông phường Long An	Cắt DS T23 Nguyễn Thông (nhá MC 478 Tân An)	1683	17,3687	0,0289	0,9363	0,0016	5,633	56.333	
312	11-07-26	06h00	11-07-26	16h00	ĐL Tân An	Công ty TNHH Việt Sáng	NR. Đê Bình Tâm	Tại NR. Đê Bình Tâm	Thực hiện công trình SCL "Cải tạo, nâng cấp đường dây trung áp 1 pha lên 3 pha NR. Bình Nam - tuyến 471TA"	Bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	0	Một phần đường Nguyễn Thông, phường Long An, tỉnh Tây Ninh	Cắt DS T23 Nguyễn Thông (nhá MC 478 Tân An)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
313	11-07-26	06h00	11-07-26	16h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	NR. Đê Bình Tâm	Tại NR. Đê Bình Tâm	- Làm kín DS T24 Bình Tâm, làm kín DS T24B Nút giao Nguyễn Thông, DS T2 Phan Đông Sơ - Thực hiện các giải pháp phòng chống sự cố NR. Bình Tâm - tuyến 478 Tân An - Thực hiện lắp sứ neo phòng chống đứt dây NR. Bình Tâm - tuyến 478 Tân An - Bảo trì, làm kín ống cấp xuất, thực hiện các giải pháp PCSC TBA T1 Ấp 2 Bình Tâm, DC Bình Tâm - Đấu nối hoàn chỉnh TBA T1 UB Phường Tân An	Bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	0	Kết hợp	Cắt DS T23 Nguyễn Thông (nhá MC 478 Tân An)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mắt (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
314	11-07-26	06h00	11-07-26	16h00	ĐL Tân An	Công ty TNHH Việt Sáng	NR. Bình Nam	Tại NR. Bình Nam	Thực hiện công trình ĐTXD "Cải tạo, nâng cấp đường dây trung áp 1 pha lên 3 pha NR. Bình Nam - tuyến 471TA"	Bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	6	Một phần đường Nguyễn Thông, đường Phan Đông Sơ phường Long An	- Cắt DS T23 Nguyễn Thông (nhá MC 478 Tân An) - Cắt LBFCO PD NR. Bình Nam	106	1,0939	0,0018	0,0590	0,0001	0,200	2.000	
315	11-07-26	05h00	11-07-26	06h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Tuyến 476 Tân An và tuyến 475 Tân An	Tại T3, T16B Nr Ấp 4 HTP, T28B Nr Lộ Tránh	Chuyển giao lưới tuyến 476 Tân An - 475 Tân An từ DS T28B Bypass Lộ Tránh đến DS T16B Ấp 4 Hường Thọ Phú	Bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	230	Một phần đường TL 833, đường Lộ Tránh phường Long An	- Cắt LBS T3 Lê Văn Tường - Cắt DS T16B Ấp 4 Hường Thọ Phú - Cắt Rec T4 Nghĩa Trang - Đóng DS T28B Bypass Lộ Tránh - Đóng Rec T4 Nghĩa Trang	3556	3,6698	0,0612	0,1978	0,0033	7,667	7.667	
316	11-07-26	05h30	11-07-26	06h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Tuyến 478 Long An và tuyến 474 Tân An	Tại T16, T18, T30 tuyến 474 Tân An	Chuyển giao lưới 478 Long An - 474 Tân An từ DS T18 Mũi Tàu đến DS T30 Cầu Sắt	Bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	215	Một phần đường Quốc Lộ 1A phường Long An	- Cắt MC 474 Tân An - Cắt DS T30 Cầu Sắt - Đóng DS T18 + LBS T16 Mũi Tàu	5199	2,6827	0,0894	0,1446	0,0048	7,167	3.583	
317	11-07-26	06h00	11-07-26	16h00	ĐL Tân An	Liên danh Thủy Phương - Minh Hùng	Trục chính tuyến 475 Tân An và tuyến 474 Tân An	Từ trụ T28 đến trụ T40 trục chính tuyến 475 Tân An, 474 Tân An	Thực hiện công trình ĐTXD năm 2026 thuộc công trình "Cải tạo, nâng cấp NR. Tân Trụ - tuyến 474 Tân An"	Bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	19	Một phần đường TL 833 phường Tân An	Cắt MC 474, 475 Tân An; đóng DTĐ 474-76, 475-76 Tân An	3658	37,7509	0,0629	2,0351	0,0034	0,633	6.333	
318	11-07-26	06h00	11-07-26	16h00	ĐL Tân An	Liên danh Thủy Phương - Minh Hùng	NR. Ấp 6 Hường Thọ Phú và NR. Nối Lưới - tuyến 474 Tân An	Tại NR. Ấp 6 Hường Thọ Phú và NR. Nối Lưới - tuyến 474 Tân An	Thực hiện công trình ĐTXD năm 2026 thuộc công trình "Cải tạo, nâng cấp NR. Ấp 6 Hường Thọ Phú và NR. Nối Lưới - tuyến 474 Tân An"	Bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	0	Kết hợp	Cắt MC 474, 475 Tân An; đóng DTĐ 474-76, 475-76 Tân An	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
319	11-07-26	16h30	11-07-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Tuyến 476 Tân An và tuyến 475 Tân An	Tại T3, T16B Nr Ấp 4 HTP, T28B Nr Lộ Tránh	Chuyển giao lưới tuyến 474 Tân An - 478 Long An từ DS T30 Cầu Sắt đến DS T18 Mũi Tàu	Bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	230	Một phần đường TL 833, đường Lộ Tránh phường Long An	- Cắt LBS T16 Mũi Tàu - Cắt DS T18 Mũi tàu - Đóng DS T30 Cầu Sắt - Đóng MC 474 Tân An	3556	1,8349	0,0612	0,0989	0,0033	7,667	3.833	
320	11-07-26	22h00	11-07-26	22h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Tuyến 475 Tân An và tuyến 476 Tân An	Tại T3, T16B Nr Ấp 4 HTP, T28B Nr Lộ Tránh	Chuyển giao lưới tuyến 475 Tân An và tuyến 476 Tân An từ DS T16B Ấp 4 Hường Thọ Phú đến DS T28B Bypass Lộ Tránh	Bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	185	Một phần đường Lộ Tránh, đường Lê Văn Tường phường Long An	- Cắt Rec T4 Nghĩa Trang - Cắt DS T28B Bypass Lộ Tránh - Đóng Rec T4 Nghĩa Trang - Đóng DS T16B Ấp 4 Hường Thọ Phú - Đóng LBS T3 Lê Văn Tường	5598	2,8886	0,0963	0,1557	0,0052	6,167	3.083	
321	11-07-26	06h20	11-07-26	06h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	03 LS T34 Hưng Điền B, tuyến 476 Vĩnh Hưng	Tại trụ 33A, 34 nhánh rẽ Hưng Điền B	Cắt 03 LS T34 Hưng Điền B	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	- Kiểm tra LBS T33A Hưng Điền B đang ở vị trí cắt - Cắt 03 LS T34 Hưng Điền B	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
322	11-07-26	07h30	11-07-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Rec T23 Hưng Hà và 03 LS T24 Hưng Hà, tuyến 476 Vĩnh Hưng	Nhánh rẽ Hưng Hà đến: nhánh rẽ Hưng Điền B, nhánh rẽ Bung Rằm	Bảo trì, thay thiết bị thử nghiệm, thí nghiệm máy biết áp, cân pha và khác phục khiếm khuyết lưới điện	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	95	Áp Hà Long, áp Hà Tân, áp Hà Hưng, áp Hà Thanh, áp Sông Trăng, một phần áp Ngã Tư, áp Hưng Thuận, áp Bung Rằm, áp Gò Pháo, áp Kinh Mới, áp Gò Chuối, áp Cây Me, một phần áp Ba Gò xã Hưng Điền và Cambodia	- Cắt Rec T23 Hưng Hà + 3 LS T24 Hưng Hà; - Kiểm tra 3 LS T34 Hưng Điền B đang cắt.	4392	130,7143	0,2421	2,1359	0,0040	3,167	28.500	
323	11-07-26	16h45	11-07-26	17h00	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	03 LS T34 Hưng Điền B, tuyến 476 Vĩnh Hưng	Tại trụ 33A, 34 nhánh rẽ Hưng Điền B	Đóng 03 LS T34 Hưng Điền B	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	- Kiểm tra LBS T33A Hưng Điền B đang ở vị trí cắt - Đóng 03 LS T34 Hưng Điền B	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
324	11-07-26	05h00	11-07-26	05h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	- Trụ số 01 nhánh rẽ Tân Hòa - 475 Tân Thạnh. (Xã Tân Thạnh). - Tại DS T59 và LBS T58 Cà Nhíp nối dài - 471 Tân Thạnh.	- Trụ số 01 nhánh rẽ Tân Hòa - 475 Tân Thạnh. (Xã Tân Thạnh). - Trụ số 58, 59 nhánh rẽ Cà Nhíp nối dài - 471 Tân Thạnh. (Xã Tân Thạnh).	Chuyển giao lưới tuyến 475 Tân Thạnh - 471 Tân Thạnh từ DS T59 Cà Nhíp nối dài đến 3 LBFCO T1 Tân Hòa	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp.	30	Áp Đông Nam, Áp Trung, Áp Kinh Văn Phòng, Áp Tây Bắc, Áp Tây Nam xã Tân Thạnh; Áp Trại Lòn Bắc, Áp Trại Lòn Nam xã Nhơn Ninh	- Cắt 3 LBFCO T1 Tân Hòa. - Đóng DS T59 + LBS T58 Cà Nhíp nối dài.	1954	2,2627	0,0754	0,0544	0,0018	1,000	500	
325	11-07-26	07h00	11-07-26	16h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Trục Hai Hạt - 475 Tân Thạnh.	Từ trụ số 01 đến trụ số 123 trục Hai Hạt - 475 Tân Thạnh.	- Thí nghiệm LBS T42A Công 1000 Bắc, bảo trì DS T42 Công 1000 Bắc, DS T43 Công 1000 Bắc. - Bảo trì đo ghi ranh giới Hai Hạt trụ số 01. - Vệ sinh sứ từ trụ số 01 đến trụ số 123; Kiểm tra, bảo trì trạm và thay LA, CB trạm thí nghiệm trạm trụ số 02, 08A/1, 21, 34, 39, 41, 49A/1, 58A, 65, 77, 82, 86, 89/2, 100, 107/1, 115, 120. - Thay dây tia phi kim loại trụ số 25, 25A, 25B, 26, 33, 59A, 59B, 59C. - Lắp tăng cường TĐLL bị đứt mất trụ số: 02, 08A/1, 34, 39, 41, 49A/1, 58A, 65, 77, 120. - Lắp ống xoắn trụ số 110A. - Ép lèo trung áp trụ số 58A. - Ôp tole, bịt lỗ trụ, chỉnh sứ nghiêng trụ số 47. - Căng lại đoạn dây vượt lộ bị chùng từ trụ số 84A -85.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp.	30	Áp Hiệp Thành, Xóm Than, Lò Đường, Đông Bắc, Đông Nam xã Tân Thạnh	Cắt LBS T122 + DS T121 Sáu Tờ	1174	25,8301	0,0453	0,6205	0,0011	1,000	9.500	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
326	11-07-26	17h30	11-07-26	18h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	- Trụ số 58, 59 nhánh rẽ Cà Nhíp nói dài - 471 Tân Thạnh. (Xã Tân Thạnh). - Tại 3LBFCO T01 Tân Hòa - 475 Tân Thạnh.	- Trụ số 58, 59 nhánh rẽ Cà Nhíp nói dài - 471 Tân Thạnh. (Xã Tân Thạnh). - Trụ số 01 nhánh rẽ Tân Hòa - 475 Tân Thạnh. (Xã Tân Thạnh).	Chuyển giao lưới tuyến 471 Tân Thạnh - 475 Tân Thạnh từ 3 LBFCO T1 Tân Hòa đến DS T59 Cà Nhíp nói dài	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp.	30	Áp Đông Nam, Áp Trung, Áp Kinh Văn Phòng, Áp Tây Bắc, Áp Tây Nam xã Tân Thạnh; Áp Trại Lòn Bắc, Áp Trại Lòn Nam xã Nhơn Ninh	- Cắt LBS T58 + DS T59 Cà Nhíp nói dài. - Đóng 3 LBFCO T1 Tân Hòa.	1954	2,2627	0,0754	0,0544	0,0018	1,000	500	
327	11-07-26	07h00	11-07-26	16h00	ĐL Tân Trụ	Công ty Nam Việt Tân	Từ trụ T64 nhánh rẽ Nhựt Ninh đến trụ T15 nhánh rẽ Bình Hòa Đức Tân - Tuyến 472 Tầm Vu 2.	Từ trụ T64 nhánh rẽ Nhựt Ninh đến trụ T15 nhánh rẽ Bình Hòa Đức Tân - Tuyến 472 Tầm Vu 2	Di dời đường dây trung áp 3 pha nhánh rẽ Bình Hòa Đức Tân (Đoạn từ trụ T64 nhánh rẽ Nhựt Ninh đến trụ T15 nhánh rẽ Bình Hòa Đức Tân. Theo đề nghị của Ban Quản Lý Dự Án xã Vàm Cỏ.	Di dời lưới điện	60	Áp Bình Hòa, áp Bình Lợi xã Tân Trụ, ấp Bình Lợi, ấp Bình Thạnh, ấp Thuận Lợi, xã Vàm Cỏ	- Cắt Rec T13 Trần Văn Thủy. - Cắt DS T1 Bến Đò Tham Nhiên	2822	68,2742	0,1264	1,4130	0,0026	2,000	18.000	
328	11-07-26	07h00	11-07-26	16h00	ĐL Tân Trụ	Công ty Năng Lượng Sạch	Từ trụ T10 nhánh rẽ Nhựt Ninh đến trụ T84 Nhánh rẽ Bình Hòa Nhựt Ninh - Tuyến 472 Tầm Vu 2	Từ trụ T10 nhánh rẽ Nhựt Ninh đến trụ T84 Nhánh rẽ Bình Hòa Nhựt Ninh - Tuyến 472 Tầm Vu 2	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Công Ty Năng Lượng Sạch kết hợp Trồng trụ, lắp đá sứ, thay dây bọc trung thế từ T10 nhánh rẽ Nhựt Ninh đến T84 Nhánh rẽ Bình Hòa Nhựt Ninh	Sửa chữa lớn	0	Kết hợp công tác ngày 11/07/2026	- Cắt Rec T13 Trần Văn Thủy. - Cắt DS T1 Bến Đò Tham Nhiên	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
329	11-07-26	07h00	11-07-26	16h00	ĐL Tân Trụ	Công Ty Việt Sáng	Từ trụ T01 đến trụ T10 Nhánh rẽ Nhựt Ninh - Tuyến 472 Tầm Vu 2	Từ trụ T01 đến trụ T10 Nhánh rẽ Nhựt Ninh - Tuyến 472 Tầm Vu 2	XDM, cải tạo nâng cấp đường dây hạ áp trạm T4 Nhựt Ninh, T8A Nhựt Ninh	Đầu tư, nâng cấp lưới điện trung, hạ áp	0	Kết hợp công tác ngày 11/07/2026	- Cắt Rec T13 Trần Văn Thủy. - Cắt DS T1 Bến Đò Tham Nhiên	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
330	11-07-26	07h30	11-07-26	10h30	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Từ trụ T77 đến trụ T77/1. Từ trụ T78 đến trụ T78/1 nhánh rẽ Nhựt Ninh - Tuyến 472 Tầm Vu 2	Từ trụ T77 đến trụ T77/1. Từ trụ T78 đến trụ T78/1 nhánh rẽ Nhựt Ninh - Tuyến 472 Tầm Vu 2.	Nâng cao tình không đường dây hạ áp trạm T3 Bình Thạnh, T77 Nhựt Ninh	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Kết hợp công tác ngày 11/07/2026	- Cắt Rec T13 Trần Văn Thủy. - Cắt DS T1 Bến Đò Tham Nhiên	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
331	11-07-26	13h30	11-07-26	14h30	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tại trụ H1A đường dây hạ áp trạm T2 Bình Thạnh - Tuyến 472 Tầm Vu 2	Tại trụ H1A đường dây hạ áp trạm T2 Bình Thạnh - Tuyến 472 Tầm Vu 2.	Sửa trụ nghiêng H1A trạm T2 Bình Thạnh.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	0	Kết hợp công tác ngày 11/07/2026	- Cắt Rec T13 Trần Văn Thủy. - Cắt DS T1 Bến Đò Tham Nhiên	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
332	11-07-26	15h00	11-07-26	16h30	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tại trụ H7B đường dây hạ áp trạm T24 Chợ Ông Huyện - Tuyến 475 Tân Trụ.	Tại trụ H7B đường dây hạ áp trạm T24 Chợ Ông Huyện - Tuyến 475 Tân Trụ.	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Điện Lực Tân Trụ kết hợp Chính trị nghiên cứu H7B trạm T24 Chợ Ông Huyện.	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung hạ áp	1	Một phần áp Thanh Hòa xã Nhựt Tào	Cắt FCO trạm T24 Chợ Ông Huyện.	59	0,2379	0,0026	0,0049	0,0001	0,033	50	
333	11-07-26	07h00	11-07-26	17h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Đdht, điện kế khách hàng do ĐL Thủ Thừa quản lý	Đdht, điện kế khách hàng do ĐL Thủ Thừa quản lý	Cắt cb khách hàng nợ tiền điện	Công tác kiểm tra, thay thế công tơ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
334	11-07-26	07h00	11-07-26	07h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Rec T3 + DS T5 Khánh Hưng, 03 LBFCO T130 Láng Lớn, 03 LBFCO T171 Láng Lớn, T85 Hưng Điền A, LBS T5 Nối Lưới Tân Thành-Kinh KT6, LBS T115 Hưng Điền A Nối Dài	Rec T3 + DS T5 Khánh Hưng, 03 LBFCO T130 Láng Lớn, 03 LBFCO T171 Láng Lớn, T85 Hưng Điền A, LBS T5 Nối Lưới Tân Thành-Kinh KT6, LBS T115 Hưng Điền A Nối Dài	Chuyển giao lưới tuyến 476 Vĩnh Hưng - 474 Vĩnh Hưng từ DS T6 Nối Lưới Tân Thành-Kinh KT6 đến DS T5 Khánh Hưng và 3 LBFCO T130 Láng Lớn	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	150	Một phần xã Khánh Hưng	- Cắt 3 LBFCO T130 Láng Lớn - Đóng LBS T5 Nối Lưới Tân Thành-Kinh KT6 - Cắt Rec T3 + DS T5 Khánh Hưng - Đóng LBS T115 Hưng Điền A Nối Dài	3702	6,4909	0,2164	0,1030	0,0034	5,000	2.500	
335	11-07-26	07h30	11-07-26	16h30	ĐL Vĩnh Hưng	Công ty TNHH Ngọc Dung 1	Nr Vĩnh Trị, Nr Khánh Hưng	T67 Nr Vĩnh Trị đến T1 Nr Khánh Hưng	Thi công công trình DTXD: Dung trụ, thay dây trung áp	Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp	4	Một phần ấp Gò Cát, Sậy Giăng - xã Vĩnh Hưng	- Cắt LBS T66 + DS T65 Vĩnh Trị. - Cắt DS T1A Hưng Hà (tao khoảng hở)	201	6,3437	0,0117	0,1006	0,0002	0,133	1.200	
336	11-07-26	16h30	11-07-26	17h00	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Rec T3 + DS T5 Khánh Hưng, 03 LBFCO T130 Láng Lớn, 03 LBFCO T171 Láng Lớn, T85 Hưng Điền A, LBS T5 Nối Lưới Tân Thành-Kinh KT6, LBS T115 Hưng Điền A Nối Dài	Rec T3 + DS T5 Khánh Hưng, 03 LBFCO T130 Láng Lớn, 03 LBFCO T171 Láng Lớn, T85 Hưng Điền A, LBS T5 Nối Lưới Tân Thành-Kinh KT6, LBS T115 Hưng Điền A Nối Dài	Chuyển giao lưới tuyến 474 Vĩnh Hưng - tuyến 476 Vĩnh Hưng DS T5 Khánh Hưng đến DS T113 Hưng Điền A Nối Dài, từ 03 LBFCO Láng Lớn đến DS T6 Nối Lưới Tân Thành - Kinh KT6 + DS T116 Hưng Điền A Nối Dài	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	150	Một phần xã Khánh Hưng	- Cắt LBS T115 Hưng Điền A Nối Dài - Đóng DS T5 + Rec T3 Khánh Hưng - Cắt LBS T5 Nối Lưới Tân Thành-Kinh KT6 - Đóng 03 LBFCO T130 Láng Lớn	3702	6,4909	0,2164	0,1030	0,0034	5,000	2.500	
337	11-07-26	07h30	11-07-26	11h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Nhánh rẽ Bình Hiệp - Lâm Trường,, Tuyến 471 Mộc Hóa (Xã Bình Hiệp )	Từ trụ T1 đến trụ T19 Nhánh rẽ Bình Hiệp - Lâm Trường,, Tuyến 471 Mộc Hóa (Xã Bình Hiệp )	Phát quang cây xanh trung hạ áp từ trụ T62- T62A, T76-T77, T79-T80, T83-T84, T93- T94 Nhánh rẽ Bình Hiệp - Lâm Trường,, Tuyến 471 Mộc Hóa (12 Cây)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
338	11-07-26	13h00	11-07-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Nhánh rẽ Ấp Tầm Đuông, Tuyến 471 Mộc Hóa	Từ trụ T1 đến trụ T19 Nhánh rẽ Ấp Tầm Đuông, Tuyến 471 Mộc Hóa (Xã Bình Hiệp )	Phát quang cây xanh trung hạ áp từ trụ T1- T2, T9-T10, T18-T19 Nhánh rẽ Ấp Tầm Đuông, Tuyến 471 Mộc Hóa (14 Cây)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
339	11-07-26	07h30	11-07-26	11h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Nhánh rẽ Ấp Chuối Tây,, Tuyến 471 Mộc Hóa (Xã Bình Hòa )	Từ trụ T20T đến trụ T21TNhánh rẽ Ấp Chuối Tây,, Tuyến 471 Mộc Hóa (Xã Bình Hòa )	Phát quang cây xanh trung hạ áp từ trụ T20T- T21T, T26T-T27T Nhánh rẽ Ấp Chuối Tây,, Tuyến 471 Mộc Hóa (18 Cây)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
340	11-07-26	13h00	11-07-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Nhánh rẽ Lộ 1367, Tuyến 477 Mộc Hóa	Từ trụ T1 đến trụ T19 Nhánh rẽ Lộ 1367, Tuyến 477 Mộc Hóa (Xã Bình Hòa )	Phát quang cây xanh trung hạ áp từ trụ T18- T19, T19-T20 Nhánh rẽ Lộ 1367, Tuyến 477 Mộc Hóa (14 Cây)	Thí nghiệm, sửa chữa, bảo trì, sửa chữa thường xuyên lưới điện trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
341	11-07-26	07h30	11-07-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Cắt điện chưa thanh toán tiền điện	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
342	11-07-26	07h30	11-07-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Khắc phục khiếm khuyết điện kế, dịch vụ - gắn mới điện kế	Công tác kiểm tra, thay thế, lắp mới hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
343	12-07-26	06h30	12-07-26	16h30	ĐL Đức Hòa	Cty CP SX TBĐ Thành Long	Trục Đường 36m	Từ trụ T115 đến trụ T157 trục Đường 36m	Thay dây 3AC 185mm2 thành dây 3ACXH 185mm2 trục Đường 36m	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Áp trạm Lạc xã Đức Lập	- Cắt MC 472, 474, 482 Đức Lập; đóng DTĐ 472-76, 474-76, 482-76 Đức Lập; - Cắt Rec T175 + 3 LS T176 Kênh Tây - Cắt Rec + DS T162 Đường 36m	50	0,2870	0,0005	0,0264	0,0000	0,000	0	
344	12-07-26	06h00	12-07-26	06h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trục Đường Kênh Tây	Tại trụ: - T25 Kênh Tây - T175, T176 Kênh Tây	Khép vòng để chuyển giao lưới tuyến 478 Hựu Thạnh - 482 Đức Lập từ LBS T25 Kênh Tây đến 3 LS T176 Kênh Tây	Chuyển giao lưới	180	Không	- Kiểm tra điều kiện khép vòng tại TĐK LBS T25 Kênh Tây - Đóng LBS T25 Kênh Tây - Cắt Rec T175 + 3 LS T176 Kênh Tây	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
345	12-07-26	06h30	12-07-26	07h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Hoàng Gia	Tại trụ: - T162 Đường 36m - T2, T4 Hoàng Gia	Chuyển giao lưới tuyến 474 Đức Lập - 478 Đức Lập từ DS T4 Hoàng Gia đến DS T162 Đường 36m	Chuyển giao lưới	150	Một phần xã Mỹ Hạnh, Đức Lập	- Cắt Rec + DS T162 Đường 36m - Đóng DS T4 Hoàng Gia (nhá LBS T2 Hoàng Gia)	120	0,6888	0,0012	0,0633	0,0001	5,000	47.500	
346	12-07-26	17h00	12-07-26	18h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Hoàng Gia	Tại trụ: - T162 Đường 36m - T2, T4 Hoàng Gia	Chuyển giao lưới tuyến 474 Đức Lập - 478 Đức Lập từ DS T162 Đường 36m đến DS T4 Hoàng Gia	Chuyển giao lưới	150	Một phần xã Mỹ Hạnh, Đức Lập	- Cắt DS T4 Hoàng Gia (nhá LBS T2 Hoàng Gia) - Đóng DS + Rec T162 Đường 36m	120	0,6888	0,0012	0,0633	0,0001	5,000	47.500	
347	12-07-26	08h00	12-07-26	13h00	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH XLD Hòa Phát	NR Cty CP Gotop Việt Nam	Tại trụ 01 NR Cty CP Gotop Việt Nam	TCS TBA 1000kVA lên thành TBA 1500kVA Cty CP Gotop Việt Nam	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty CP Gotop Việt Nam, ấp Tân Hòa xã Đức Lập	Cắt 3LBFCO NR Cty CP Gotop Việt Nam	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	950	
348	12-07-26	14h00	12-07-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cty CP Gotop Việt Nam	Tại trụ 01 NR Cty CP Gotop Việt Nam	Lắp đo ghi công trình TCS TBA 1000kVA lên thành TBA 1500kVA Cty CP Gotop Việt Nam	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty CP Gotop Việt Nam, ấp Tân Hòa xã Đức Lập	Cắt 3LBFCO NR Cty CP Gotop Việt Nam	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	950	
349	12-07-26	08h00	12-07-26	14h00	ĐL Bến Lức	Công ty ETC 68	Tại TBA 2500kVA Công ty CP Khuôn chính xác Minh Đạt	Tại TBA 2500kVA Công ty CP Khuôn chính xác Minh Đạt tuyển 480 Long Hiệp	Bảo trì trạm, thay DS vận hành lâu năm tại 2500kVA Công ty CP Khuôn chính xác Minh Đạt	Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối để nghị cắt điện	40	2500kVA Công ty CP Khuôn chính xác Minh Đạt- xã Mỹ Yên	Cắt Rec + 3 LS Công ty CP Khuôn chính xác Minh Đạt	1	0,0055	0,0000	0,0003	0,0000	1,333	8.000	
350	12-07-26	08h00	12-07-26	15h00	ĐL Bến Lức	XNDV Tây Ninh	Tại TBA 3x25kVA Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Tây Ninh	Tại TBA 3x25kVA Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Tây Ninh	Bảo trì, vệ sinh và thử nghiệm 3x25kVA Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Tây Ninh	Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối để nghị cắt điện	3	Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Tây Ninh - xã Bến Lức	Cắt 03LBFCO nhánh rẽ Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Tây Ninh	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,100	700	
351	12-07-26	08h00	12-07-26	15h00	ĐL Bến Lức	XNDV Tây Ninh	Tại TBA 1500kVA Công ty cổ phần ĐTXD số 1 Mê Kông	Tại TBA 1500kVA Công ty cổ phần ĐTXD số 1 Mê Kông	Bảo trì, vệ sinh và thử nghiệm 1500kVA Công ty cổ phần ĐTXD số 1 Mê Kông	Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối để nghị cắt điện	3	Công ty cổ phần ĐTXD số 1 Mê Kông - xã Bình Đức	Cắt 03LBFCO nhánh rẽ Công ty cổ phần ĐTXD số 1 Mê Kông	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,100	700	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
352	12-07-26	16h00	12-07-26	18h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tuyến 478 Bến Lức, 477 Long Hiệp	Tại Rec T01+ DS T100 Gò Đen Tại LBS T3B+ 3LS T04 Long Bình	Đóng mở vòng để chuyển giao lưới tuyến 478 Bến Lức - 477 Long Hiệp từ 3 LS T4 Long Bình đến DS T100 Gò Đen	Cắt điện để điều chỉnh điện áp, cắt điện chuyển phương thức	0	Không mất điện	- Đóng 3 LS T4 Long Bình; - Kiểm tra điều kiện trước khi khép vòng (góc lệch pha của điện áp và chênh lệch điện áp giữa 02 điểm khép vòng) tại LBS T3B Long Bình; - Đóng LBS T3B Long Bình; - Cắt Rec T1 + DS T100 Gò Đen.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
353	12-07-26	16h00	12-07-26	18h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tuyến 480 Bến Lức- 475 An Thạnh	Tại DS T154 TC 475 An Thạnh; DS TC 480 Bến Lức.	Đóng mở vòng để chuyển giao lưới tuyến 480 Bến Lức - 475 An Thạnh từ DS TC 480 Bến Lức đến DS T154 TC 475 An Thạnh	Cắt điện để điều chỉnh điện áp, cắt điện chuyển phương thức	0	Không mất điện	- Kiểm tra điều kiện trước khi khép vòng (độ chênh lệch điện áp giữa 02 điểm khép vòng) tại MC Bến Lức - Đóng MC 480 Bến Lức; - Cắt MC 475 An Thạnh.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
354	12-07-26	08h00	12-07-26	16h00	ĐL Cần Giuộc	Công ty CP thí nghiệm TĐĐ Miền Nam	Nhánh rẽ Công ty Lộc Minh (trụ 1.9B)	Nhánh rẽ Công ty Lộc Minh	Bảo trì, vệ sinh, thí nghiệm định kỳ thực hiện các giải pháp PCSC Công ty Lộc Minh	Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối để nghị cắt điện	5	Công ty Lộc Minh áp Long Hậu 3 xã Cần Giuộc	Cắt LBFCO nhánh rẽ Công ty Lộc Minh	1	0,0052	0,0000	0,0004	0,0000	0,167	1.333	
355	12-07-26	18h00	12-07-26	18h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trục Đường Kênh Tây	Tại trụ: - T25 Kênh Tây - T175, T176 Kênh Tây	Khép vòng để chuyển giao lưới tuyến 478 Hựu Thạnh - 482 Đức Lập từ 3 LS T176 Kênh Tây đến LBS T25 Kênh Tây	Chuyển giao lưới	180	Không	- Kiểm tra Rec T175 Kênh Tây đang cắt - Đóng 3 LS T176 Kênh Tây - Kiểm tra điều kiện khép vòng tại TĐK Rec T175 Kênh Tây - Đóng Rec T175 Kênh Tây - Cắt LBS T25 Kênh Tây	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
356	12-07-26	04h30	12-07-26	07h30	ĐL Đức Hòa	Cty TNHH XLĐ Phúc Thành Phát	NR Đường số 11 Xuyên Á	Tại trụ 5A nhánh rẽ Đường số 11 Xuyên Á	Đầu nối công trình đường dây và trạm 1500KVA Cty TNHH SX TM Đoàn Ngân	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	20	Áp trạm Lạc xã Đức Lập	Cắt LBS + 3 LS nhánh rẽ Đường số 11 Xuyên Á	4	0,0230	0,0000	0,0021	0,0000	0,667	6.333	
357	12-07-26	08h00	12-07-26	16h30	ĐL Đức Huệ	Công ty Cổ phần SX TB Điện Thành Long	Nhánh rẽ Kênh Tinh, tuyến 478 Đức Huệ	Từ trụ T08 đến T16 Nhánh rẽ Kênh Tinh, tuyến 478 Đức Huệ	Thay dây hạ áp công trình sửa chữa lớn hạ áp trạm T10, T16 Kênh tinh	Đầu tư nâng cấp lưới điện trung hạ áp	2	Một phần Áp 5 xã Mỹ Quý	Cắt 1 LBFCO T01 Kênh Tinh	67	0,7797	0,0015	0,0317	0,0001	0,067	567	
358	12-07-26	07h30	12-07-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Gắn mới, thay điện kế, kiểm tra + khắc phục khiếm khuyết điện kế	Công tác kiểm tra thay thế, lắp mới, hệ thống đo đếm	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mắt (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
359	12-07-26	07h30	12-07-26	08h30	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tại trụ T182B, T182, T99, T98, trực chính Công Liễu Chợ Tân Trụ - Tuyến 475 Tân Trụ - Tuyến 472 Tâm Vu 2.	Tại trụ T182B, T182, T99, T98, trực chính Công Liễu Chợ Tân Trụ - Tuyến 475 Tân Trụ - Tuyến 472 Tâm Vu 2.	Khép vòng để chuyển giao lưới tuyến 475 Tân Trụ - 472 Tâm Vu 2 từ DS T182 Công Viên đến DS T98 Lạc Tấn	Chuyển giao lưới	0	Không mất điện	- Kiểm tra LBS T182B Công Viên đang mở. - Đóng DS T182 Công Viên. - Kiểm tra đủ điều kiện khép vòng tại tủ điều khiển LBS T182B Công Viên. - Đóng LBS T182B Công Viên. - Cắt Rec T99 + DS T98 Lạc Tấn.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
<b>CƠ SỞ 2</b>																						
1	06-07-26	08h00	06-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Lưới điện hạ áp từ trụ 41/11/14/7 đến trụ 41/11/14/14 thuộc trạm 50kVA trụ 41/18/7 tuyến 473BC	Lưới điện hạ áp từ trụ 41/11/14/7 đến trụ 41/11/14/14 thuộc trạm 50kVA trụ 41/18/7 tuyến 473BC	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 41/11/14/7 đến trụ 41/11/14/14 thuộc trạm 50kVA trụ 41/18/7 tuyến 473BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		
2	06-07-26	08h00	06-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ hạ áp từ trụ 47/5/13/1 đến trụ 47/5/13/6P; từ trụ 47/5/13/4P đến trụ 47/5/13/4P/3 thuộc trạm 50kVA trụ 47/5/13 Áp Bến 6 tuyến 473BC	Nhánh rẽ hạ áp từ trụ 47/5/13/1 đến trụ 47/5/13/6P; từ trụ 47/5/13/4P đến trụ 47/5/13/4P/3 thuộc trạm 50kVA trụ 47/5/13 Áp Bến 6 tuyến 473BC	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 47/5/13/1 đến trụ 47/5/13/6P; từ trụ 47/5/13/4P đến trụ 47/5/13/4P/3 thuộc trạm 50kVA trụ 47/5/13 Áp Bến 6 tuyến 473BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		
3	06-07-26	08h00	06-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ hạ áp từ trụ 47/5/5/1 đến trụ 47/5/5/3 thuộc trạm 75kVA trụ 47/5/5 Áp Bến 25 tuyến 473BC	Nhánh rẽ hạ áp từ trụ 47/5/5/1 đến trụ 47/5/5/3 thuộc trạm 75kVA trụ 47/5/5 Áp Bến 25 tuyến 473BC	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 47/5/5/1 đến trụ 47/5/5/3 thuộc trạm 75kVA trụ 47/5/5 Áp Bến 25 tuyến 473BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		
4	06-07-26	08h00	06-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ hạ áp từ trụ 48/1 đến trụ 48/6 trạm 250kVA trụ 46 Áp Voi 4 tuyến 473BC	Nhánh rẽ hạ áp từ trụ 48/1 đến trụ 48/6 trạm 250kVA trụ 46 Áp Voi 4 tuyến 473BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 48/1 đến trụ 48/6 trạm 250kVA trụ 46 Áp Voi 4 tuyến 473BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		
5	06-07-26	08h00	06-07-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 80 Bến Mương tuyến 473TĐ	Từ trụ 117B đến trụ 153 đến trụ 155, từ trụ 160 đến trụ 163 Thạnh Đức - Bầu Nặng tuyến 473TĐ	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 117B đến trụ 117B/1, từ trụ 153 đến trụ 155, từ trụ 160 đến trụ 163 Thạnh Đức - Bầu Nặng tuyến 473TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		
6	06-07-26	08h00	06-07-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 76 Bầu Nặng tuyến 474TN	Từ trụ 76 đến trụ 93, từ trụ 93 đến trụ 117 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 474TN	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 76 đến trụ 93, từ trụ 93 đến trụ 117 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
7	06-07-26	08h00	06-07-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 46B Ninh Hưng 1 tuyến 471HT	Từ trụ 49/2T đến trụ 49/4T Thạnh Đức - Bầu Nặng tuyến 471HT	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 49/2T đến trụ 49/4T Thạnh Đức - Bầu Nặng tuyến 471HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	06-07-26	07h00	06-07-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	Trạm 50kVA trụ 174/8 Khởi Hà-T.174/8 tuyến 473TĐ	Tại trụ 174/8/5 Thạnh Đức - Bầu Nặng tuyến 473TĐ	Sửa trụ nghiêng, tháp dầm U2m tại trụ 174/8/5 Thạnh Đức - Bầu Nặng tuyến 473TĐ	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	3	Áp Khởi Trung xã Cầu Khởi	Cắt CB trạm 50kVA trụ 174/8 Khởi Hà-T.174/8 tuyến 473TĐ	27	0,2900	0,0005	0,0150	0,0000	0,034	340	
9	06-07-26	07h00	06-07-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 174 Thạnh Đức - Trường Mít tuyến 471TĐ	Từ trụ 174 đến trụ 174/10 Thạnh Đức - Trường Mít tuyến 471TĐ	Dựng trụ, lắp vật tư, phụ kiện, nâng cấp lưới cao áp từ 1 pha lên 3 pha, thu hồi vật tư từ trụ 174 đến trụ 174/10 Thạnh Đức - Trường Mít tuyến 471TĐ	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	6	Áp Thuận An xã Trường Mít	- Cắt LBFCO tại trụ 174/2 và tháo hotline nhánh rẽ đầu nổi tại trụ 174 Thạnh Đức - Trường Mít tuyến 471TĐ. - Cắt FCO trạm 25kVA tại trụ 174/3/1T khách hàng Lê Thị Lan tuyến 471TĐ.	219	2,3520	0,0039	0,1219	0,0002	0,069	690	
10	06-07-26	07h00	06-07-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	- Nhánh rẽ 12,7kV Tầm Lanh từ trụ 190 Thạnh Đức - Trường Mít tuyến 471TĐ. - Trạm 250kVA tại trụ 188 Thuận An -F tuyến 471TĐ.	Tại trụ 190 Thạnh Đức - Trường Mít tuyến 471TĐ	Lắp vật tư, phụ kiện, kéo dây tại trụ 190 Thạnh Đức - Trường Mít tuyến 471TĐ	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	30	- Áp Tầm Lanh xã Phước Thạnh - Áp Thuận Tân xã Trường Mít	- Cắt LBFCO và tháo hotline nhánh rẽ Tầm Lanh đầu nổi tại trụ 190 Thạnh Đức - Trường Mít tuyến 471TĐ. - Cắt CB trạm 250kVA tại trụ 188 Thuận An -F tuyến 471TĐ. - Kiểm tra 3FCO trạm 250kVA tại trụ 190/1T tuyến 471TĐ (đang vị trí cắt chưa đóng điện vận hành).	1037	11,1370	0,0186	0,5772	0,0010	1,029	10.290	
11	06-07-26	07h00	06-07-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 197 Thạnh Đức - Trường Mít tuyến 471TĐ	Từ trụ 197/7 đến trụ 197/8 Ba Bàu tuyến 471TĐ	Dựng trụ, lắp vật tư phụ kiện, sang lưới trung hạ áp, thu hồi vật tư từ trụ 197/7 đến trụ 197/8 Ba Bàu tuyến 471TĐ	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	3	Áp Thuận Tân xã Trường Mít	Cắt 3LBFCO Ba Bàu tại trụ 197 Thạnh Đức - Trường Mít tuyến 471TĐ.	175	1,8794	0,0031	0,0974	0,0002	0,103	1.030	
12	06-07-26	07h00	06-07-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	Trạm 3x50kVA tại trụ 181 Thuận Bình - 5 tuyến 471TĐ.	Từ trụ 181 đến trụ 181/10 Thạnh Đức - Trường Mít tuyến 471TĐ	Dựng trụ, lắp vật tư phụ kiện từ trụ 181 đến trụ 181/10 Thạnh Đức - Trường Mít tuyến 471TĐ	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	3	Áp Thuận Tân xã Trường Mít	- Cắt 3FCO và tháo 3hotline trạm 3x50kVA tại trụ 181 Thuận Bình -5 tuyến 471TĐ. - Kiểm tra 3LBFCO tại trụ 181/1 Thạnh Đức - Trường Mít tuyến 471TĐ (đang vị trí cắt chưa đóng điện vận hành).	173	1,8580	0,0031	0,0963	0,0002	0,103	1.030	
13	06-07-26	07h00	06-07-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	Trạm 250kVA tại trụ 118/13B Thuận Phước-L tuyến 475TĐ	Từ trụ 118/16 đến trụ 118/16/10 Trường Mít - Bến Cùi tuyến 475TĐ	Ép lèo, đầu nổi hạ thế, sang lưới hạ thế, thu hồi vật tư từ trụ 118/16 đến trụ 118/16/10 Trường Mít - Bến Cùi tuyến 475TĐ	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	6	Áp Thuận Hòa xã Trường Mít	Cắt CB trạm 250kVA tại trụ 118/13B Thuận Phước-L tuyến 475TĐ	103	1,1062	0,0018	0,0573	0,0001	0,206	2.060	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
14	06-07-26	07h30	06-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, lắp DCU, bấm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
15	06-07-26	07h30	06-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bứt dây thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh góc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
16	06-07-26	07h30	06-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 37,5kVA trụ 168 Quán Kim Tiền tuyến 476TĐ	TBA 37,5kVA trụ 168 Quán Kim Tiền tuyến 476TĐ	Thay thùng công tơ trạm bị mục trụ 168 tuyến 476TĐ; Xử lý môi nổi phi kỹ thuật, căng và kiếng dây hạ áp, phát quang lưới điện hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Áp Chánh xã Phước Thạnh	Cắt FCO TBA 37,5kVA trụ 168 Quán Kim Tiền tuyến 476TĐ	19	0,1596	0,0003	0,0000	0,0000	0,059	500	
17	06-07-26	07h30	06-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/61 Áp Chánh tuyến 477TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/61 Áp Chánh tuyến 477TĐ	Thi công nâng cấp lưới điện trung hạ áp từ 1 pha lên 3 pha, sang lưới, thu hồi dây hạ áp, lắp hoàn chỉnh TBA và nghiệm thu đóng điện Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/61 Áp Chánh tuyến 477TĐ	Đầu tư xây dựng năm 2026	10	Áp Chánh xã Phước Thạnh	Cắt LBFCO trụ 128/61/1 Áp Chánh tuyến 477TĐ	670	5,6283	0,0110	0,0010	0,0000	0,198	1.680	
18	06-07-26	07h30	06-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 250kVA trụ 270/58C/1 Xóm Đồng 22 tuyến 476TĐ	TBA 250kVA trụ 270/58C/1 Xóm Đồng 22 tuyến 476TĐ	Đào lỗ trụ hạ áp 270/58B/11T/4 tuyến 476TĐ theo chiết tính số 78 Lê Minh Trí	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
19	06-07-26	07h30	06-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 250kVA trụ 151/13 Trâm Vàng 18 tuyến 477TB	TBA 250kVA trụ 151/13 Trâm Vàng 18 tuyến 477TB	Đào lỗ trụ hạ áp 270/58B/11T/4 tuyến 476TĐ theo chiết tính số 79 Nguyễn Thị Tuyết Mai	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
20	06-07-26	08h00	06-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 115 đến trụ 115/60 và từ trụ 115/10B đến trụ 115/10B/9 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Từ trụ 115 đến trụ 115/60 và từ trụ 115/10B đến trụ 115/10B/9 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 115 đến trụ 115/60 và từ trụ 115/10B đến trụ 115/10B/9 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
21	06-07-26	08h00	06-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trạm 3x50kVA Trung Hòa Lộ Y trụ 5B Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Lưới điện hạ áp trạm 3x50kVA Trung Hòa Lộ Y trụ 5B Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Xịt cô góc trụ, xử lý tiếp đất lắp lại bị đứt, tháo lắp vật tư phụ kiện trạm 3x50kVA Trung Hòa Lộ Y trụ 5B Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
22	06-07-26	08h00	06-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trạm 400kVA Bảo Quốc Từ C trụ 26 Hùng Vương tuyến 476TN	Lưới điện hạ áp trạm 400kVA Bảo Quốc Từ C trụ 26 Hùng Vương tuyến 476TN	Xịt cô góc trụ, xử lý tiếp đất lặp lại bị đứt, tháo lắp vật tư phụ kiện trạm 400kVA Bảo Quốc Từ C trụ 26 Hùng Vương tuyến 476TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
23	06-07-26	08h00	06-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trạm 250kVA Trung Hòa Lộ A trụ 8 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Lưới điện hạ áp trạm 250kVA Trung Hòa Lộ A trụ 8 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Xịt cô góc trụ, xử lý tiếp đất lặp lại bị đứt, tháo lắp vật tư phụ kiện trạm 250kVA Trung Hòa Lộ A trụ 8 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
24	06-07-26	08h00	06-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trạm 50kVA Trường Cửu Y trụ 85C/3 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Lưới điện hạ áp trạm 50kVA Trường Cửu Y trụ 85C/3 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Xịt cô góc trụ, xử lý tiếp đất lặp lại bị đứt, tháo lắp vật tư phụ kiện trạm 50kVA Trường Cửu Y trụ 85C/3 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
25	06-07-26	08h00	06-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trụ 3BP/12 Bầu Éch tuyến 471HT, 473HT	Lưới điện hạ áp trụ 3BP/12 Bầu Éch tuyến 471HT, 473HT	Xịt cô góc trụ, xử lý tiếp đất lặp lại bị đứt, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 3BP/12 Bầu Éch tuyến 471HT, 473HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
26	06-07-26	07h30	06-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Sơn Anh	Lưới điện hạ áp từ trụ 149B/1 đến trụ 149B/9 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Từ trụ 149B/1 đến trụ 149B/9 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thay dây hạ áp, sang lưới, nhổ trụ thu hồi, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 149B/1 đến trụ 149B/9 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	6	Khu phố Hiệp Hòa phường Thanh Điền	Cắt CB trạm 75kVA Hiệp Trường K trụ 150 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	72	0,6164	0,0013	0,0321	0,0001	0,060	484	
27	06-07-26	06h00	06-07-26	16h00	ĐL Tân Châu	Công ty TNHH KT Ngân Anh	Tuyến 473 trạm 110kV Suối Ngõ	Tuyến 473 trạm 110kV Suối Ngõ	Thi công dựng trụ lắp phụ kiện từ trụ 323/1 đến trụ 323/12 tuyến 473SN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	10	Áp Tân Cường xã Tân Đông	Cắt LBFCO trụ 323/1 và tháo hotline nhánh rẽ trụ 323 Vac sa tuyến 473SN	54	0,5745	0,0010	0,0301	0,0001	0,343	3.429	
28	06-07-26	06h00	06-07-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 473 trạm 110kV Suối Ngõ	Tuyến 473 trạm 110kV Suối Ngõ	- Thay sứ trung áp trụ 323/23, cắt lại dây trung áp, lắp nắp chụp bảo vệ thiết bị từ trụ 323/2 đến trụ 323/28 tuyến 473SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	60	Áp Tân Cường xã Tân Đông	- Cắt 3LBFCO trụ 323/1 Vac Sa - Camphuchia tuyến 473SN - Cắt Recloser và 3LTD trụ 323/29 tuyến 473SN						2,058	20.577	
29	06-07-26	06h00	06-07-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 473 trạm 110kV Suối Ngõ	Tuyến 473 trạm 110kV Suối Ngõ	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 323 đến trụ 323/14, từ trụ 323 đến trụ 323/12, từ trụ 323 đến trụ 323/29, từ trụ 323/11 đến trụ 323/11/18P tuyến 473SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
30	06-07-26	08h00	06-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bê khu vực quản lý ĐLTN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
31	06-07-26	08h00	06-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 476TN	Từ trụ 10 đến trụ 79 và các nhánh rẽ đường Điện Biên Phủ tuyến 476TN	Phát quang hàng lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 10 đến trụ 79 và các nhánh rẽ đường Điện Biên Phủ tuyến 476TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
32	06-07-26	08h00	06-07-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 15 đến trụ 40 tuyến 478SD-479SD	Từ trụ 15 đến trụ 40 tuyến 478SD-479SD	Lắp tole chống đông vật trên thân trụ, vệ sinh trạm biến áp, lắp lưới chống chuột cho trạm từ trụ 15 đến trụ 40 tuyến 478SD-479SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	5	Áp Suối Dộp xã Châu Thành; Áp Xóm Mới 2 xã Hào Đức	Cắt CB, 3 FCO trạm 250kVA trụ 25 Suối Dộp 8 và trạm 250kVA trụ 38 Xóm Mới 2-1 tuyến 478SD-479SD	246	0,8590	0,0041	0,0479	0,0002	0,171	600	
33	06-07-26	08h00	06-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 3 đến trụ 75 tuyến 473SD-477SD	Từ trụ 3 đến trụ 75 tuyến 473SD-477SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 3 đến trụ 75 tuyến 473SD-477SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
34	06-07-26	08h00	06-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 53 đến trụ 114 tuyến 473SD-477SD	Từ trụ 53 đến trụ 114 tuyến 473SD-477SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 53 đến trụ 114 tuyến 473SD-477SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
35	06-07-26	08h00	06-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 79/46/1HT đến trụ 79/46/5HT, từ trụ 79/46/1HT/1T đến trụ 79/46/1HT/5T, từ trụ 79/46/13/1HT đến trụ 79/46/13/18HT tuyến 478SD	Từ trụ 79/46/1HT đến trụ 79/46/5HT, từ trụ 79/46/1HT/1T đến trụ 79/46/1HT/5T, từ trụ 79/46/13/1HT đến trụ 79/46/13/18HT tuyến 478SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 79/46/1HT đến trụ 79/46/5HT, từ trụ 79/46/1HT/1T đến trụ 79/46/1HT/5T, từ trụ 79/46/13/1HT đến trụ 79/46/13/18HT tuyến 478SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
36	06-07-26	13h30	06-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trụ 79/11b tuyến 478SD	Trụ 79/11b tuyến 478SD	Chỉnh trụ hạ áp bị nghiêng, lắp tăng cường neo hạ áp tại trụ 79/11b tuyến 478SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Áp Cầu Trường xã Hào Đức	Cắt CB trạm 50kVA trụ 79/12 Cầu Trường B tuyến 478SD	48	0,1676	0,0008	0,0094	0,0000	0,011	40	
37	06-07-26	13h30	06-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm 50kVA trụ 79/42 Cầu Trường 13 tuyến 478SD	Trạm 50kVA trụ 79/42 Cầu Trường 13 tuyến 478SD	Thay ống cáp lực bị bể, lắp lưới chống chuột cho trạm trụ 79/42 tuyến 478SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Áp Cầu Trường xã Hào Đức	Cắt CB, FCO và Tháo hotline trạm 50kVA trụ 79/42 Cầu Trường 13 tuyến 478SD	44	0,1536	0,0007	0,0086	0,0000	0,011	40	
38	06-07-26	07h30	06-07-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 23/76/1 Lộc Khê tuyến 473TB	Từ trụ 23/76/2 đến trụ 23/76/16 tuyến 473TB	Dựng trụ xen lưới trung thế từ trụ 23/76/2 đến trụ 23/76/16	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	2	Khu phố Gia Tân, Lộc Khê phường Gia Lộc	Cắt LBFCO trụ 23/76/1 Lộc Khê tuyến 473TB	259	2,2146	0,0043	0,1225	0,0002	0,024	205	
39	07-07-26	08h00	07-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 53/100/12P/16 Bình Phú 20 tuyến 480BC	Trạm 50kVA trụ 53/100/12P/16 Bình Phú 20 tuyến 480BC	Nối ép lại dây tiếp địa lập lại bị đứt trạm 50kVA trụ 53/100/12P/16 Bình Phú 20 tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
40	07-07-26	08h00	07-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 53/100/12P/15B/11 Bình Phú 17 tuyến 480BC	Trạm 50kVA trụ 53/100/12P/15B/11 Bình Phú 17 tuyến 480BC	Nối ép lại dây tiếp địa lập lại bị đứt trạm 50kVA trụ 53/100/12P/15B/11 Bình Phú 17 tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
41	07-07-26	08h00	07-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 53/100/12P/36/9 Bình Phú 16 tuyến 480BC	Trạm 50kVA trụ 53/100/12P/36/9 Bình Phú 16 tuyến 480BC	Nối ép lại dây tiếp địa lập lại bị đứt trạm 50kVA trụ 53/100/12P/36/9 Bình Phú 16 tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
42	07-07-26	08h00	07-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 53/100/12P/5T Bình Phú 19 tuyến 480BC	Trạm 50kVA trụ 53/100/12P/5T Bình Phú 19 tuyến 480BC	Nối ép lại dây tiếp địa lập lại bị đứt trạm 50kVA trụ 53/100/12P/5T Bình Phú 19 tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
43	07-07-26	07h00	07-07-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 46/1 Thạnh Đức - Bầu Năng tuyến 471HT	Từ trụ 46/1 đến trụ 46/7 Thạnh Đức - Bầu Năng tuyến 471HT	Nâng cấp lưới cao áp 1 pha lên 3 pha, lắp đặt, đóng điện nghiệm thu trạm 250kVA sau khi công tác xong từ trụ 46/1 đến trụ 46/7 Thạnh Đức - Bầu Năng tuyến 471HT	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	8	Khu phố Ninh Hưng 1, Ninh Hưng 2 phường Ninh Thạnh	- Cắt LBFCO tại trụ 46/1 và tháo hotline nhánh rẽ đầu nổi tại trụ 46 Thạnh Đức - Bầu Năng tuyến 471HT, 477HT. - Cắt 3FCO và tháo 3hotline trạm 250kVA tại trụ 46 Ninh Hưng I-B tuyến 471HT, 477HT.	291	3,1252	0,0052	0,1620	0,0003	0,274	2.740	
44	07-07-26	08h00	07-07-26	09h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 250kVA trụ 37 Ninh Hưng I-10 tuyến 471HT, 477HT	Trạm 250kVA trụ 37 Ninh Hưng I-10 tuyến 471HT, 477HT	Xử lý hệ thống đo đếm mất đồng, áp trạm 250kVA trụ 37 Ninh Hưng I-10 tuyến 471HT, 477HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Khu phố Ninh Hưng 1, Ninh Hưng 2 phường Ninh Thạnh	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 37 Ninh Hưng I-10 tuyến 471HT, 477HT	37	0,0397	0,0007	0,0021	0,0000	0,206	206	
45	07-07-26	07h00	07-07-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 250kVA trụ 107B/1 Ninh An-T107B/1 tuyến 474TN	Trạm 250kVA trụ 107B/1 Ninh An-T107B/1 tuyến 474TN	Ép lều, đấu nối hạ thế, sang lưới hạ thế, thu hồi vật tư, trụ từ trụ 104 đến trụ 104/7, từ trụ 106 đến trụ 106/11 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 474TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	6	Khu phố Ninh An, Ninh Hiệp phường Ninh Thạnh	Cắt CB trạm 250kVA trụ 107B/1 Ninh An-T107B/1 tuyến 474TN	209	2,2446	0,0037	0,1163	0,0002	0,206	2.060	
46	07-07-26	07h30	07-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, đi dới, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, lắp DCU, bám cosse pin rộng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
47	07-07-26	07h30	07-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bít lưới mất cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
48	07-07-26	07h30	07-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 160kVA trụ 54/105A/1 Hùng Vương 16 tuyến 476TD	TBA 160kVA trụ 54/105A/1 Hùng Vương 16 tuyến 476TD	Xử lý tiếp xúc cosse hạ áp và dây ra sau CB trạm trụ 54/105A/1 tuyến 476TD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	5	Khu phố Thanh Hà phường Gò Dầu	Cắt 3FCO TBA 160kVA trụ 54/105A/1 Hùng Vương 16 tuyến 476TD	68	0,5712	0,0011	0,0001	0,0000	0,099	840	
49	07-07-26	08h00	07-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trạm 2x25kVA Trường Lưu N trụ 114B/23 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Lưới điện hạ áp trạm 2x25kVA Trường Lưu N trụ 114B/23 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Xịt cô góc trụ, xử lý tiếp đất lặp lại bị đứt, tháo lắp vật tư phụ kiện trạm 2x25kVA Trường Lưu N trụ 114B/23 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
50	07-07-26	08h00	07-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trạm 3x50kVA Trường Đông H trụ 16 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Lưới điện hạ áp trạm 3x50kVA Trường Đông H trụ 16 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Xịt cô góc trụ, xử lý tiếp đất lặp lại bị đứt, tháo lắp vật tư phụ kiện trạm 3x50kVA Trường Đông H trụ 16 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
51	07-07-26	08h00	07-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trạm 250kVA Long Trung L trụ 190/25 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Lưới điện hạ áp trạm 250kVA Long Trung L trụ 190/25 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Xịt cô góc trụ, xử lý tiếp đất lặp lại bị đứt, tháo lắp vật tư phụ kiện trạm 250kVA Long Trung L trụ 190/25 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
52	07-07-26	08h00	07-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trạm 75kVA Gò Kén B trụ 169B/14 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Lưới điện hạ áp trạm 75kVA Gò Kén B trụ 169B/14 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Xịt cô góc trụ, xử lý tiếp đất lặp lại bị đứt, tháo lắp vật tư phụ kiện trạm 75kVA Gò Kén B trụ 169B/14 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
53	07-07-26	08h00	07-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trạm trụ 91/14 Phạm Văn Đồng tuyến 471TN	Lưới điện hạ áp trạm trụ 91/14 Phạm Văn Đồng tuyến 471TN	Xịt cô góc trụ, xử lý tiếp đất lặp lại bị đứt, tháo lắp vật tư phụ kiện trạm trụ 91/14 Phạm Văn Đồng tuyến 471TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
54	07-07-26	08h00	07-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trụ 233 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Lưới điện hạ áp trụ 233 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Xịt cô góc trụ, xử lý tiếp đất lặp lại bị đứt, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 233 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
55	07-07-26	08h00	07-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trụ 228B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Lưới điện hạ áp trụ 228B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Xịt cô góc trụ, xử lý tiếp đất lặp lại bị đứt, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 228B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
56	07-07-26	08h00	07-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trạm 75kVA Bến kéo B1 trụ 222 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Lưới điện hạ áp trạm 75kVA Bến kéo B1 trụ 222 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Xịt cô góc trụ, xử lý tiếp đất lặp lại bị đứt, tháo lắp vật tư phụ kiện trạm 75kVA Bến kéo B1 trụ 222 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
57	07-07-26	08h00	07-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trạm 75kVA Long Yên C trụ 213 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Lưới điện hạ áp trạm 75kVA Long Yên C trụ 213 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Xịt cô góc trụ, xử lý tiếp đất lặp lại bị đứt, tháo lắp vật tư phụ kiện trạm 75kVA Long Yên C trụ 213 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
58	07-07-26	08h00	07-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 37,5kVA CTY TNHH MTV SX&TM Khánh Phong trụ 20/1 Trịnh Phong Đăng tuyến 474TN	Trạm 37,5kVA CTY TNHH MTV SX&TM Khánh Phong trụ 20/1 Trịnh Phong Đăng tuyến 474TN	Thay hệ thống đo đếm trạm 37,5kVA CTY TNHH MTV SX&TM Khánh Phong trụ 20/1 Trịnh Phong Đăng tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt CB, 01FCO Trạm 37,5kVA CTY TNHH MTV SX&TM Khánh Phong trụ 20/1 Trịnh Phong Đăng tuyến 474TN	1	0,0086	0,0000	0,0004	0,0000	0,045	363	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
59	07-07-26	08h00	07-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 37,5kVA Chi Nhánh Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất khu vực Hòa Thành trụ 10B/7/1 Trịnh Phong Đăng tuyển 474TN	Trạm 37,5kVA Chi Nhánh Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất khu vực Hòa Thành trụ 10B/7/1 Trịnh Phong Đăng tuyển 474TN	Thay hệ thống đo đếm trạm 37,5kVA Chi Nhánh Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất khu vực Hòa Thành trụ 10B/7/1 Trịnh Phong Đăng tuyển 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt CB, 01FCO Trạm 37,5kVA Chi Nhánh Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất khu vực Hòa Thành trụ 10B/7/1 Trịnh Phong Đăng tuyển 474TN	1	0,0086	0,0000	0,0004	0,0000	0,045	363	
60	07-07-26	08h00	07-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 15kVA Phạm Văn Hiệp trụ 28/1/T Trần Phú tuyển 474TN	Trạm 15kVA Phạm Văn Hiệp trụ 28/1/T Trần Phú tuyển 474TN	Thay hệ thống đo đếm trạm 15kVA Phạm Văn Hiệp trụ 28/1/T Trần Phú tuyển 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt CB, 01FCO Trạm 15kVA Phạm Văn Hiệp trụ 28/1/T Trần Phú tuyển 474TN	1	0,0086	0,0000	0,0004	0,0000	0,023	181	
61	07-07-26	08h00	07-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 3x50kVA Lâm Khánh Vinh trụ 27/1 Trần Phú tuyển 474TN	Trạm 3x50kVA Lâm Khánh Vinh trụ 27/1 Trần Phú tuyển 474TN	Thay hệ thống đo đếm trạm 3x50kVA Lâm Khánh Vinh trụ 27/1 Trần Phú tuyển 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt CB, 03FCO Trạm 3x50kVA Lâm Khánh Vinh trụ 27/1 Trần Phú tuyển 474TN	1	0,0086	0,0000	0,0004	0,0000	0,079	628	
62	07-07-26	08h00	07-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 25kVA CTY TNHH XD&TM Thiên Lâm trụ 20/11/1 Nguyễn Văn Linh tuyển 474TN	Trạm 25kVA CTY TNHH XD&TM Thiên Lâm trụ 20/11/1 Nguyễn Văn Linh tuyển 474TN	Thay hệ thống đo đếm trạm 25kVA CTY TNHH XD&TM Thiên Lâm trụ 20/11/1 Nguyễn Văn Linh tuyển 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt CB, FCO Trạm 25kVA CTY TNHH XD&TM Thiên Lâm trụ 20/11/1 Nguyễn Văn Linh tuyển 474TN	1	0,0086	0,0000	0,0004	0,0000	0,023	181	
63	07-07-26	08h00	07-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 160kVA CTY TNHH Bao Bi Hiền Vũ trụ 20/22B Nguyễn Văn Linh tuyển 474TN	Trạm 160kVA CTY TNHH Bao Bi Hiền Vũ trụ 20/22B Nguyễn Văn Linh tuyển 474TN	Thay hệ thống đo đếm trạm 160kVA CTY TNHH Bao Bi Hiền Vũ trụ 20/22B Nguyễn Văn Linh tuyển 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt CB, 03FCO Trạm 160kVA CTY TNHH Bao Bi Hiền Vũ trụ 20/22B Nguyễn Văn Linh tuyển 474TN	1	0,0086	0,0000	0,0004	0,0000	0,105	838	
64	07-07-26	08h00	07-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 3x37,5kVA CTY TNHH SX Vật Liệu Xây Dựng Đại Thăng trụ 20/23B/1P Nguyễn Văn Linh tuyển 474TN	Trạm 3x37,5kVA CTY TNHH SX Vật Liệu Xây Dựng Đại Thăng trụ 20/23B/1P Nguyễn Văn Linh tuyển 474TN	Thay hệ thống đo đếm trạm 3x37,5kVA CTY TNHH SX Vật Liệu Xây Dựng Đại Thăng trụ 20/23B/1P Nguyễn Văn Linh tuyển 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt CB, 03FCO Trạm 3x37,5kVA CTY TNHH SX Vật Liệu Xây Dựng Đại Thăng trụ 20/23B/1P Nguyễn Văn Linh tuyển 474TN	1	0,0086	0,0000	0,0004	0,0000	0,045	363	
65	07-07-26	08h00	07-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 75kVA Nguyễn Văn Miếng trụ 91/60/1 Nguyễn Văn Linh tuyển 474TN	Trạm 75kVA Nguyễn Văn Miếng trụ 91/60/1 Nguyễn Văn Linh tuyển 474TN	Thay hệ thống đo đếm trạm 75kVA Nguyễn Văn Miếng trụ 91/60/1 Nguyễn Văn Linh tuyển 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt CB, 01FCO Trạm 75kVA Nguyễn Văn Miếng trụ 91/60/1 Nguyễn Văn Linh tuyển 474TN	1	0,0086	0,0000	0,0004	0,0000	0,060	484	
66	07-07-26	08h00	07-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 3x37,5kVA KH Nguyễn Minh Vương trụ 8/1/T Nguyễn Lương Bằng tuyển 474TĐ	Trạm 3x37,5kVA KH Nguyễn Minh Vương trụ 8/1/T Nguyễn Lương Bằng tuyển 474TĐ	Thay hệ thống đo đếm trạm 3x37,5kVA KH Nguyễn Minh Vương trụ 8/1/T Nguyễn Lương Bằng tuyển 474TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt CB, 3FCO trạm 3x37,5kVA KH Nguyễn Minh Vương trụ 8/1/T Nguyễn Lương Bằng tuyển 474TĐ	1	0,0086	0,0000	0,0004	0,0000	0,079	628	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mắt (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
67	07-07-26	08h00	07-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 100kVA CTY TNHH Thương Mại Dịch Vụ Lê Tinh trú 32/8/1 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Trạm 100kVA CTY TNHH Thương Mại Dịch Vụ Lê Tinh trú 32/8/1 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Thay hệ thống đo đếm trạm 100kVA CTY TNHH Thương Mại Dịch Vụ Lê Tinh trú 32/8/1 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	7	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt CB, 01FCO Trạm 100kVA CTY TNHH Thương Mại Dịch Vụ Lê Tinh trú 32/8/1 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	1	0,0086	0,0000	0,0004	0,0000	0,076	605	
68	07-07-26	08h00	07-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 37,5kVA Trường Mẫu Giáo Hoa Mi trú 118/1 Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	Trạm 37,5kVA Trường Mẫu Giáo Hoa Mi trú 118/1 Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	Thay hệ thống đo đếm trạm 37,5kVA Trường Mẫu Giáo Hoa Mi trú 118/1 Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt CB, 01FCOTrạm 37,5kVA Trường Mẫu Giáo Hoa Mi trú 118/1 Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	1	0,0086	0,0000	0,0004	0,0000	0,045	363	
69	07-07-26	08h00	07-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 50kVA DNTN Hồng Phát trú 198/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Trạm 50kVA DNTN Hồng Phát trú 198/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thay hệ thống đo đếm trạm 50kVA DNTN Hồng Phát trú 198/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt CB, 01FCO Trạm 50kVA DNTN Hồng Phát trú 198/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	1	0,0086	0,0000	0,0004	0,0000	0,045	363	
70	07-07-26	06h00	07-07-26	16h00	ĐL Tân Châu	Công ty TNHH KT Ngân Anh	Nhánh rẽ 22kV trú 173/212/54 Cây Cậy tuyến 474SN	Nhánh rẽ 22kV trú 173/212/54 Cây Cậy tuyến 474SN	Thi công nâng cấp đường dây trung áp từ trú 173/212/55 đến trú 173/212/83 tuyến 474SN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	20	Áp Cây Cậy, Sóc Con Trăn xã Tân Hòa	- Cắt 3LBFCO trú 173/212 nhánh rẽ 22kV Cây Cậy tuyến 474SN	742	7,8936	0,0132	0,4130	0,0007	0,229	2.286	
71	07-07-26	08h00	07-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Thi công nâng cấp đường dây trung áp từ nhà ra trú, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bê khu vực quản lý ĐLTN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
72	07-07-26	08h00	07-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 475CM	Từ trú 15/42 đến trú 15/70/2 và các nhánh rẽ đường Điện Biên Phủ tuyến 475CM	Phát quang hàng lang lưới điện cao hạ áp từ trú 15/42 đến trú 15/70/2 và các nhánh rẽ đường Điện Biên Phủ tuyến 475CM	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
73	07-07-26	08h00	07-07-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 400kVA trú 12/27B/2P Cty TNHH Điện Năng lượng Minh Tâm tuyến 473CM	Trạm 400kVA trú 12/27B/2P Cty TNHH Điện Năng lượng Minh Tâm tuyến 473CM	Thay TI định kỳ khách hàng trạm 400kVA trú 12/27B/2P Cty TNHH Điện Năng lượng Minh Tâm tuyến 473CM	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	10	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 400kVA trú 12/27B/2P Cty TNHH Điện Năng lượng Minh Tâm tuyến 473CM	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,343	1.200	
74	07-07-26	08h00	07-07-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 400kVA trú 23/143/46/3/4 Hoa Cương Đất Việt tuyến 479CM	Trạm 400kVA trú 12/27B/2P Cty TNHH Điện Năng lượng Minh Tâm tuyến 473CM	Thay TI định kỳ khách hàng trạm 400kVA trú 23/143/46/3/4 Hoa Cương Đất Việt tuyến 479CM	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	10	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 400kVA trú 23/143/46/3/4 Hoa Cương Đất Việt tuyến 479CM	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,343	1.200	
75	07-07-26	13h30	07-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 630kVA trú 80/26/7/7 DNTN Cherry Anh Đào tuyến 481TN	Trạm 630kVA trú 80/26/7/7 DNTN Cherry Anh Đào tuyến 481TN	Thay TI và điện kế định kỳ khách hàng trạm 630kVA trú 80/26/7/7 DNTN Cherry Anh Đào tuyến 481TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	16	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 630kVA trú 80/26/7/7 DNTN Cherry Anh Đào tuyến 481TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,549	1.920	
76	07-07-26	08h00	07-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trú 314/1 đến trú 314/18 tuyến 476SD	Từ trú 314/1 đến trú 314/18 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trú 314/1 đến trú 314/18 tuyến 476SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mắt (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
77	07-07-26	08h00	07-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 314/13B đến trụ 314/13B/9, từ trụ 314/18 đến trụ 314/18/12P, từ trụ 314/32/1 đến trụ 314/32/1/6P, từ trụ 314/32/1/5P/9P đến trụ 314/32/1/5P/19T tuyến 476SD	Từ trụ 314/13B đến trụ 314/13B/9, từ trụ 314/18 đến trụ 314/18/12P, từ trụ 314/32/1 đến trụ 314/32/1/6P, từ trụ 314/32/1/5P/9P đến trụ 314/32/1/5P/19T tuyến 476SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 314/13B đến trụ 314/13B/9, từ trụ 314/18 đến trụ 314/18/12P, từ trụ 314/32/1 đến trụ 314/32/1/6P, từ trụ 314/32/1/5P/9P đến trụ 314/32/1/5P/19T tuyến 476SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
78	07-07-26	08h00	07-07-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 169/41/1T Trảng Cò tuyến 473TB	Từ trụ 169/41/1T đến trụ 169/41/30T tuyến 473TB	Cây trạm biến áp 2x25kVA trụ 169/41/20T và phát quang bảo trì lưới	Sửa chữa và bảo trì lưới điện	3	Áp Trảng Cò xã Hưng Thuận	Cắt LBFCO trụ 169/41 Trảng Cò tuyến 473TB	259	2,0843	0,0043	0,1153	0,0002	0,036	290	
79	07-07-26	07h30	07-07-26	17h00	ĐLTân Ninh	Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Sạch	Lưới hạ áp trạm 250kVA trụ 80B Trần Hưng Đạo - E tuyến 471TN	Trạm 250kVA trụ 80B Trần Hưng Đạo - E tuyến 471TN	Bàn giao đơn vị ngoài dời TBA sang trụ mới trạm 250kVA trụ 80B Trần Hưng Đạo - E tuyến 471TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	7	Khu phố 22 phường Tân Ninh	Cắt FCO tháo hotline trạm 250kVA trụ 80B Trần Hưng Đạo - E tuyến 471TN	169	1,5884	0,0028	0,0894	0,0002	0,240	2.281	
80	07-07-26	07h30	07-07-26	17h00	ĐLTân Ninh	Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Sạch	Lưới hạ áp trạm 400kVA trụ 72 Trần Hưng Đạo - B tuyến 471TN	Trạm 400kVA trụ 72 Trần Hưng Đạo - B tuyến 471TN	Bàn giao đơn vị ngoài dời TBA sang trụ mới trạm 400kVA trụ 72 Trần Hưng Đạo - B tuyến 471TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	15	Khu phố 22 phường Tân Ninh	Cắt FCO tháo hotline trạm 400kVA trụ 72 Trần Hưng Đạo - B tuyến 471TN	186	1,7482	0,0031	0,0984	0,0002	0,514	4.887	
81	08-07-26	08h00	08-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 53/100/24P Bình Phú 6 tuyến 480BC	Trạm 50kVA trụ 53/100/24P Bình Phú 6 tuyến 480BC	Nối ép lại dây tiếp địa lập lại bị đứt trạm 50kVA trụ 53/100/24P Bình Phú 6 tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
82	08-07-26	08h00	08-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 53/100/30P Bình Phú 22 tuyến 480BC	Trạm 50kVA trụ 53/100/30P Bình Phú 22 tuyến 480BC	Nối ép lại dây tiếp địa lập lại bị đứt trạm 50kVA trụ 53/100/30P Bình Phú 22 tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
83	08-07-26	08h00	08-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 25kVA trụ 53/100/38P Bình Phú 7 tuyến 480BC	Trạm 25kVA trụ 53/100/38P Bình Phú 7 tuyến 480BC	Nối ép lại dây tiếp địa lập lại bị đứt trạm 25kVA trụ 53/100/38P Bình Phú 7 tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
84	08-07-26	08h00	08-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	DS 3 pha Bắc Bình Phú trụ 53/100/12P/52P tuyến 480BC	DS 3 pha Bắc Bình Phú trụ 53/100/12P/52P tuyến 480BC	Nối ép lại dây tiếp địa lập lại bị đứt DS 3 pha Bắc Bình Phú trụ 53/100/12P/52P tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
85	08-07-26	06h30	08-07-26	07h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 93 Ninh Hưng tuyến 477HT	Từ trụ 93 Ninh Hưng đến trụ 76 Bầu Năng và đến trụ 120 Ninh Phú	Chuyển điện khép vòng tuyến 477HT cấp điện tuyến 474TN từ trụ 93 Ninh Hưng đến trụ 76 Bầu Năng và đến trụ 120 Ninh Phú	Chuyển điện	80	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 93 Ninh Hưng tuyến 477HT - Cắt REC và 3LTD trụ 76 Bầu Năng tuyến 474TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
86	08-07-26	17h00	08-07-26	17h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 76 Bầu Năng tuyến 474TN	Từ trụ 76 Bầu Năng đến trụ 93 Ninh Hưng và đến trụ 120 Ninh Phú	Chuyển điện khép vòng về giao lưới ban đầu	Chuyển điện	80	Không mất điện	- Đóng 3LTD và REC trụ 76 Bầu Năng tuyến 474TN - Cắt LBS trụ 93 Ninh Hưng tuyến 477HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
87	08-07-26	07h00	08-07-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 114/1 Ninh Phú tuyến 474TN	Từ trụ 114/1B đến trụ 114/8, từ trụ 114/8 đến trụ 114/18, từ trụ 114/8 đến trụ 114/8/4b, từ trụ 114/18 đến trụ 114/18/4B Ninh Phú tuyến 474TN	Trồng trụ xen lưới, lắp vật tư, phụ kiện từ trụ 114/1B đến trụ 114/8, từ trụ 114/8 đến trụ 114/18, từ trụ 114/8/4b, từ trụ 114/18 đến trụ 114/18/4B Ninh Phú tuyến 474TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	40	Khu phố Ninh Phú phường Ninh Thạnh	- Cắt 3LBFCO tại trụ 114/1 Ninh Phú tuyến 474TN. - Cắt FCO trạm 25kVA tại trụ 114/2/1 Công ty Hiệp Phát tuyến 474TN. - Cắt 3LBFCO tại trụ 114/8/1 Ninh Phú tuyến 474TN. - Cắt FCO trạm 37,5kVA tại trụ 114/9/1 Trường THCS Bàu Năng tuyến 474 TN. - Cắt FCO trạm 15kVA tại trụ 114/11/1 Cửa sắt Duy khánh tuyến 474TN. - Cắt LBFCO tại trụ 114/12/1 Ninh Phú tuyến 474TN. - Cắt 3LBFCO tại trụ 114/13/1 Ninh Phú tuyến 474TN.	2494	26,7846	0,0446	1,3882	0,0023	1,372	13.720	
88	08-07-26	07h30	08-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, đi dờ, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hồng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, lắp DCU, bám cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
89	08-07-26	07h30	08-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bịt lưới mất cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh góc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
90	08-07-26	07h30	08-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 250kVA trụ 270/58C/1 Xóm Đồng 22 tuyến 476TĐ	TBA 250kVA trụ 270/58C/1 Xóm Đồng 22 tuyến 476TĐ	Trồng trụ hạ áp 270/58B/11T/4 tuyến 476TĐ theo chiết tính số 78 Lê Minh Trí	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
91	08-07-26	07h30	08-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 250kVA trụ 151/13 Trám Vàng 18 tuyến 477TB	TBA 250kVA trụ 151/13 Trám Vàng 18 tuyến 477TB	Trồng trụ hạ áp, đổ bê tông móng trụ 270/58B/11T/4 tuyến 476TĐ theo chiết tính số 79 Nguyễn Thị Tuyết Mai	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
92	08-07-26	07h30	08-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 68/71B đến trụ 68/113 Bến Chò tuyến 474TĐ	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 68/71B đến trụ 68/113 Bến Chò tuyến 474TĐ	Sang lưới, thu hồi dây hạ áp, trạm biến áp Nhánh rẽ 22kV từ trụ 68/98 đến trụ 68/113, lắp đặt TBA và HTĐĐ hoàn chỉnh, nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng năm 2026	10	Áp Bến Rộng xã Thanh Đức	Cắt 3LBFCO, tháo 3hotline trụ 68/71B Bến Chò tuyến 474TĐ	485	4,0742	0,0080	0,0007	0,0000	0,198	1.680	
93	08-07-26	07h00	08-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	DS trụ 67B/2 Cửa số 10 tuyến 474TN	DS trụ 67B/2 Cửa số 10 tuyến 474TN	Cô lập DS trụ 67B/2 Cửa số 10 tuyến 474TN (Bản giao Điện Lực Tân Ninh công tác)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Cắt DS trụ 67B/2 Cửa số 10 tuyến 474TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
94	08-07-26	08h00	08-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bê khu vực quản lý ĐLTN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
95	08-07-26	08h00	08-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 472TN	Từ trụ 62/1 đến trụ 62/14 và các nhánh rẽ đường Nguyễn Trãi tuyến 472TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 62/1 đến trụ 62/14 và các nhánh rẽ đường Nguyễn Trãi tuyến 472TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
96	08-07-26	07h00	08-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 320kVA trụ 24/7T KH Huỳnh Thị Mộng Hà tuyến 474TN	Trạm 320kVA trụ 24/7T KH Huỳnh Thị Mộng Hà tuyến 474TN	Thay TI định kỳ khách hàng trạm 320kVA trụ 24/7T KH Huỳnh Thị Mộng Hà tuyến 474TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	8	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 320kVA trụ 24/7T KH Huỳnh Thị Mộng Hà tuyến 474TN	1	0,0099	0,0000	0,0006	0,0000	0,274	2.744	
97	08-07-26	08h00	08-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	Công ty TNHH Phước Mai	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 169/1 đến trụ 169/9 tuyến 478SD	Từ trụ 169/1 đến trụ 169/9 tuyến 478SD	Trồng trụ xen lưới, lắp phụ kiện lưới điện, kéo dây đấu nối nhánh rẽ trung áp 3 pha từ trụ 169/1 đến trụ 169/9 tuyến 478SD	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	5	Áp Trường xã Hào Đức	Cắt 1 LBFCO trụ 169/1 và tháo 1 hotline trụ 169 tuyến 478SD	413	3,7082	0,0069	0,2069	0,0004	0,057	514	
98	08-07-26	08h00	08-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 3 đến trụ 80 tuyến 471SD-475SD	Từ trụ 3 đến trụ 80 tuyến 471SD-475SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 3 đến trụ 80 tuyến 471SD-475SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
99	08-07-26	08h00	08-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 123/1 đến trụ 123/8 tuyến 471SD	Từ trụ 123/1 đến trụ 123/8 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 123/1 đến trụ 123/8 tuyến 471SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
100	08-07-26	08h00	08-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 80 đến trụ 134 tuyến 471SD	Từ trụ 80 đến trụ 134 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 80 đến trụ 134 tuyến 471SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
101	08-07-26	08h00	08-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 80/1 đến trụ 80/43 tuyến 475SD	Từ trụ 80/1 đến trụ 80/43 tuyến 475SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 80/1 đến trụ 80/43 tuyến 475SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
102	08-07-26	08h00	08-07-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 42/99/28/1 Thuận Lợi tuyến 471PĐC	Từ trụ 42/99/28/1 đến trụ 42/99/28/22 tuyến 471PĐC	Phát quang bảo trì lưới điện	Sửa chữa và bảo trì lưới điện	10	Áp Thuận Lợi xã Hưng Thuận; Áp 7 xã Trung Mít	Cắt LBFCO trụ 42/99/28/1 Thuận Lợi tuyến 471PĐC	180	1,4486	0,0030	0,0802	0,0002	0,121	965	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
103	08-07-26	08h00	08-07-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Lưới hạ áp từ trụ 169/103/54/7 đến trụ 169/103/54/10 thuộc trạm 2x50kVA trụ 42/99/28/22 Thuận Lợi tuyến 471PĐC	Từ trụ 169/103/54/7 đến trụ 169/103/54/10 tuyến 471PĐC	Đầu lèo, cắt dùng dây hạ áp	Sửa chữa và bảo trì lưới điện	5	Áp Thuận Lợi xã Hưng Thuận; Áp 7 xã Trung Mít	Cắt CB trạm 2x50kVA trụ 42/99/28/22 Thuận Lợi tuyến 471PĐC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000		
104	08-07-26	07h00	08-07-26	17h00	ĐLTân Ninh	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Xuất tuyến 22kV tuyến 474TN, 478TN	Từ trụ 2B đến trụ 38 đường Bời Lời tuyến 474TN, 478TN	- Bàn giao đơn vị ngoài trông trụ sang lưới đi đôi đường dây trung áp từ trụ 2B đến trụ 38 đường Bời Lời tuyến 474TN, 478TN - Công ty TNHH Xây lắp mới thiết bị LBS và DS từ trụ 64 đến trụ 68 đường Điện Biên Phủ tuyến 474TN - ĐL Tân Ninh kết hợp xử lý khiếm khuyết lưới điện ộp đã bọc cách điện bằng ống PVC từ trụ 2B đến trụ 15 đường Bời Lời tuyến 474TN, 478TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	120	Khu phố Ninh Tân, Ninh Phú phường Bình Minh; khu phố Ninh Phúc, Ninh Lợi, Ninh Phước phường Ninh Thạnh	- Cắt MC 474TN và đóng DTĐ 474-76TN - Cắt MC 478TN và đóng DTĐ 478-76TN - Cắt LBS và DS trụ 9B Ninh Sơn tuyến 474TN, 478TN - Cắt DS trụ 15/38B đường Bời Lời tuyến 478TN - Cắt DS trụ 77A Hiệp Nghĩa tuyến 476TN - Cắt CB trạm 250kVA trụ 15/39 Ninh Tân - I tuyến 475CM - Cắt DS trụ 67B/2 Cửa Số 10 tuyến 474TN (ĐL Hòa Thành đăng ký) - Cắt 3LTD trụ 76 Bàu Năng tuyến 474TN (ĐL Dương Minh Châu đăng ký)	5266	52,0999	0,0868	2,9312	0,0049	4,115	41.154	
105	09-07-26	08h00	09-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 171/56 đến trụ 171/56/17 Bàu Tép 7 tuyến 479BC	Từ trụ 171/56 đến trụ 171/56/17 nhánh rẽ 12,7kV Bàu Tép 7 tuyến 479BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 171/56 đến trụ 171/56/17 Bàu Tép 7 tuyến 479BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
106	09-07-26	08h00	09-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 171/56 đến trụ 171/87 Bàu Tràm Lớn 2 tuyến 479BC	Từ trụ 171/56 đến trụ 171/87 nhánh rẽ 12,7kV Bàu Tràm Lớn 2 tuyến 479BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 171/56 đến trụ 171/87 Bàu Tràm Lớn 2 tuyến 479BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
107	09-07-26	08h00	09-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 234/72/1 đến trụ 234/72/40 Rừng Quynh tuyến 479MB	Từ trụ 234/72/1 đến trụ 234/72/40 nhánh rẽ 22kV Rừng Quynh tuyến 479MB	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 234/72/1 đến trụ 234/72/40 Rừng Quynh tuyến 479MB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
108	09-07-26	07h00	09-07-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 250kVA trụ 305/79B Phước Bình-10 tuyến 477HT	Từ trụ 305/79B đến trụ 305/79B/19, từ trụ 305/79B đến trụ 305/80/5T Bàu Vuông tuyến 477HT	Ép lèo, đầu nối hạ thế, sang lưới hạ thế, thu hồi vật tư từ trụ 305/79B đến trụ 305/79B/19, từ trụ 305/79B đến trụ 305/80/5T Bàu Vuông tuyến 477HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Áp Phước Bình 2 xã Dương Minh Châu	Cắt CB trạm 250kVA trụ 305/79B Phước Bình-10 tuyến 477HT	39	0,4188	0,0007	0,0217	0,0000	0,206	2.060	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
109	09-07-26	07h30	09-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, lắp DCU, bảm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
110	09-07-26	07h30	09-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bít lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
111	09-07-26	07h30	09-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 25kVA trụ 42/93/1 Hàn tiền 2 Bàu Đồn tuyến 471PDC	TBA 25kVA trụ 42/93/1 Hàn tiền 2 Bàu Đồn tuyến 471PDC	Thay điện kế hư hỏng khách hàng Huỳnh Thị Lan trụ 42/93/1 tuyến 471PDC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Huỳnh Thị Lan, Trần Quốc Sử	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
112	09-07-26	07h30	09-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	TBA 2x25kVA trụ 80/5 Suối Cao 4 tuyến 471PDC	TBA 2x25kVA trụ 3x50kVA trụ 80/5 lắp đặt TBA và HTĐĐ hoàn chỉnh, nghiệm thu đóng điện	Sang lưới, thu hồi dây hạ áp, nâng cao suất trạm biến áp từ 2x25kVA lên 3x50kVA trụ 80/5 lắp đặt TBA và HTĐĐ hoàn chỉnh, nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng năm 2026	4	Khu phố Suối Cao phường Gia Lộc	Cắt 2FCO, tháo hotline TBA 2x25kVA trụ 80/5 Suối Cao 4 tuyến 471PDC Cắt CB TBA 50kVA Suối Cao 36 trụ 80/10 tuyến 471PDC	36	0,3024	0,0006	0,0000	0,0000	0,079	670	
113	09-07-26	07h30	09-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	Đường dây 22kV từ trụ 42/73B đến trụ 42/73B/1 tuyến 471PDC	Đường dây 22kV từ trụ 42/73B đến trụ 42/73B/1 tuyến 471PDC	Lắp xà, sứ, kéo dây trung áp đầu nối từ trụ 42/73B đến trụ 42/73B/1 tuyến 471PDC lắp đặt TBA và HTĐĐ hoàn chỉnh, nghiệm thu đóng điện Sang tải hạ áp nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng năm 2026	15	Áp 4, 5 xã Truong Mít	Cắt CB TBA 250kVA Bàu Đồn 6 trụ 42/71 tuyến 471PDC Cắt CB TBA 250kVA Bàu Đồn 11 trụ 42/64/1 tuyến 471PDC Cắt CB TBA 250kVA Bàu Đồn 13 trụ 42/79/1 tuyến 471PDC	508	4,2674	0,0084	0,0012	0,0000	0,297	2.520	
114	09-07-26	07h30	09-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Sơn Anh	Lưới điện hạ áp từ trụ 158/1 đến trụ 158/9 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Từ trụ 158/1 đến trụ 158/9 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thay dây hạ áp, sang lưới, nhổ trụ thu hồi, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 158/1 đến trụ 158/9 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	6	Khu phố Hiệp Trường phường Thanh Điền	Cắt CB trạm 75kVA Hiệp Trường P trụ 158 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	46	0,3938	0,0008	0,0205	0,0000	0,060	484	
115	09-07-26	09h00	09-07-26	10h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 50kVA áp 5 Trà Vong 1A trụ 231B/20/2 tuyến 474TBI	Trụ 231B/20/2 tuyến 474TBI	Thay công tơ lệch thời gian TBA 50kVA áp 5 Trà Vong 1A trụ 231B/20/2 tuyến 474TBI	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Áp Suối Ông Đình, xã Trà Vong	Cắt FCO TBA 50kVA áp 5 Trà Vong 1A trụ 231B/20/2 tuyến 474TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
116	09-07-26	08h00	09-07-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Nhánh rẽ 12,7kV từ 231B/20/2 Trà Vong tuyến 474TBI	Từ trụ 231B/20/3 đến trụ 231B/20/17 tuyến 474TBI	Bảo trì trạm, xử lý khiếm khuyết lưới điện từ trụ 231B/20/3 đến trụ 231B/20/17 tuyến 474TBI	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Áp Suối Ông Đình, xã Trà Vong	Cắt LBFCO từ 231B/20/2 Trà Vong tuyến 474TBI	178	2,3063	0,0043	0,0892	0,0002	0,024	219	
117	09-07-26	08h00	09-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
118	09-07-26	08h00	09-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 472TN	Từ trụ 6 đến trụ 61 và các nhánh rẽ đường Huỳnh Tấn Phát tuyến 472TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 61 và các nhánh rẽ đường Huỳnh Tấn Phát tuyến 472TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
119	09-07-26	08h00	09-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 341/1T đến trụ 341/55T tuyến 471SD	Từ trụ 341/1T đến trụ 341/55T tuyến 471SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 341/1T đến trụ 341/55T tuyến 471SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
120	09-07-26	08h00	09-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 341/53T/1 đến trụ 341/53T/30, từ trụ 341/53T/26 đến trụ 341/53T/26/14 tuyến 471SD	Từ trụ 341/53T/30, từ trụ 341/53T/26 đến trụ 341/53T/26/14 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 341/53T/30, từ trụ 341/53T/26 đến trụ 341/53T/26/14 tuyến 471SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
121	09-07-26	08h00	09-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 286 đến trụ 369 tuyến 471SD	Từ trụ 286 đến trụ 369 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 286 đến trụ 369 tuyến 471SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
122	09-07-26	06h00	09-07-26	07h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Đường dây 22kV từ trụ 116/1 tuyến 473TB đến trụ 25C/2 tuyến 478TB	Đường dây 22kV từ trụ 116/1 tuyến 473TB đến trụ 25C/2 tuyến 478TB	Chuyển điện tuyến 473TB cấp điện tuyến 478TB đến trụ 25C/2B	Sửa chữa và bảo trì lưới điện	120	Không mất điện	Đóng Recloser trụ 116/1 Chà Rầy tuyến 473TB Cắt Recloser trụ 25C/2 và 3LTD trụ 25C/2B tuyến 478TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,448	1,448	
123	09-07-26	06h00	09-07-26	07h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Đường dây 22kV từ trụ 76/22 tuyến 474TB đến trụ 76/62 tuyến 475TB	Đường dây 22kV từ trụ 76/22 tuyến 474TB đến trụ 76/62 tuyến 475TB	Chuyển điện tuyến 475TB cấp điện tuyến 474TB đến trụ 76/62	Sửa chữa và bảo trì lưới điện	30	Không mất điện	Đóng LBS trụ 76/22 Cầu Bình Tranh tuyến 475TB Cắt LBS trụ 76/62 và DS trụ 76/60 An Thành tuyến 474TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,362	362	
124	09-07-26	07h00	09-07-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Đường dây 22kV tuyến 474, 478TB	Từ trụ 35/2 đến trụ 35/20 tuyến 478TB; từ trụ 35/2 đến trụ 76 tuyến 474TB	Vệ sinh sứ, phát quang đường dây trung thế từ trụ 35/2 đến trụ 35/20, kéo dây đầu nối trung thế trụ 56B/2, 56B/10, 63/14A	Sửa chữa và bảo trì lưới điện Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	50	Khu phố An Bình, An Khương, An Phú phường An Tịnh	Cắt MC 474TB, 478TB và đóng dao tiếp địa 474, 478-76TB Cắt 3LTD trụ 25C/2B tuyến 478TB Cắt DS trụ 34B tuyến 471KCNTB Cắt DS trụ 44B tuyến 475KCNTB Cắt DS trụ 8/32B tuyến 472KCNTB Cắt DS trụ 8/37B tuyến 473KCNTB Cắt DS trụ 76/60 tuyến 474TB	4120	37,3007	0,0691	2,0639	0,0038	0,603	5.429	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mắt (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
125	09-07-26	06h00	09-07-26	07h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Đường dây 22kV từ trụ 116/1 tuyến 473TB đến trụ 25C/2 tuyến 478TB	Đường dây 22kV từ trụ 116/1 tuyến 473TB đến trụ 25C/2 tuyến 478TB	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Sửa chữa và bảo trì lưới điện	120	Không mất điện	Đóng 3LTD trụ 25C/2B và Reclser trụ 25C/2 An Bình tuyến 478TB Cắt Reclser trụ 116/1 Chà Rầy tuyến 473TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,448	1,448	
126	09-07-26	06h00	09-07-26	07h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Đường dây 22kV từ trụ 76/22 tuyến 474TB đến trụ 76/62 tuyến 475TB	Đường dây 22kV từ trụ 76/22 tuyến 474TB đến trụ 76/62 tuyến 475TB	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Sửa chữa và bảo trì lưới điện	30	Không mất điện	Đóng DS trụ 76/60 và LBS trụ 76/62 An Thành tuyến 474TB Cắt LBS trụ 76/22 Cầu Bình Tranh tuyến 475TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,362	362	
127	09-07-26	07h30	09-07-26	17h00	ĐLTân Ninh	Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Sạch	Lưới hạ áp trạm 2x25kVA trụ 23/3B Trần Phú - C tuyến 477CM	Trụ 124 đường Trần Phú tuyến 477CM	- Bàn giao đơn vị ngoài đời trạm 2x25kVA trụ 23/3B Trần Phú - C sang trụ 124 tuyến 477CM	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Khu phố Ninh Thành phường Bình Minh	- Cắt FCO tháo hotline trạm 2x25kVA trụ 23/3B Trần Phú - C tuyến 477CM	100	0,9399	0,0016	0,0529	0,0001	0,069	652	
128	09-07-26	07h30	09-07-26	17h00	ĐLTân Ninh	Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Sạch	Lưới hạ áp trạm 160kVA trụ 57 Trần Hưng Đạo - C tuyến 471TN	Trạm 160kVA trụ 57 Trần Hưng Đạo - C tuyến 471TN	- Bàn giao đơn vị ngoài đời TBA sang trụ mới trạm 160kVA trụ 57 Trần Hưng Đạo - C tuyến 471TN - ĐL Tân Ninh kết hợp ép lều chuyển tải từ trụ 53 đến trụ 53/1 đường Trần Hưng Đạo tuyến 471TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	3	Khu phố 22 phường Tân Ninh	- Cắt FCO tháo hotline trạm 160kVA trụ 57 Trần Hưng Đạo - C tuyến 471TN - Cắt CB tủ phân phối 6-3B đường Trần Hưng Đạo tuyến 473TN	119	1,1185	0,0020	0,0629	0,0001	0,103	977	
129	10-07-26	08h00	10-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 103B/15/26 đến trụ 103B/15/63 Cầu Địa Xù tuyến 479BC	Từ trụ 103B/15/26 đến trụ 103B/15/63 đường dây 22kV Cầu Địa Xù tuyến 479BC	Lắp biển số trụ, biển báo nguy hiểm từ trụ 103B/15/26 đến trụ 103B/15/63 Cầu Địa Xù tuyến 479BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
130	10-07-26	08h00	10-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 221/41/1 đến trụ 221/41/9/9 Bầu Cua - Bầu Mọi tuyến 476BC	Từ trụ 221/41/1 đến trụ 221/41/9/9 Bầu Cua - Bầu Mọi tuyến 476BC	Lắp biển số trụ, biển báo nguy hiểm từ trụ 221/41/1 đến trụ 221/41/9/9 Bầu Cua - Bầu Mọi tuyến 476BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
131	10-07-26	07h00	10-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	Công ty CP XD Thăng Long	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/86B/2 đến trụ 53/86B/37 Phước Lưu tuyến 480BC	Từ trụ 53/86B/2 đến trụ 53/86B/37 nhánh rẽ 12,7kV Phước Lưu tuyến 480BC	Dựng trụ, kéo dây trung áp, thu hồi trụ cũ từ trụ 53/86B/2 đến trụ 53/86B/37 Phước Lưu tuyến 480BC	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	26	Áp Phước Giang, áp Phước Tân, áp Phước Lợi, áp Phước Thành xã Phước Chi	- Cắt LBFCO trụ 53/86B/1 Phước Lưu tuyến 480BC	1274	18,2980	0,0305	0,7091	0,0012	0,297	2,972	
132	10-07-26	07h00	10-07-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 50kVA trụ 431B/7 Ấp BII-Q tuyến 475TĐ	Trụ 431B/7 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 475TĐ	Tháo gỡ trạm hiện hữu, lắp trạm 250kVA mới, sang lưới hạ áp, đóng điện nghiệm thu sau khi công tác xong tại trụ 431B/7 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 475TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Ấp B4 xã Lộc Ninh	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 431B/7 Ấp BII-Q tuyến 475TĐ	31	0,3329	0,0006	0,0173	0,0000	0,034	340	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mắt (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
133	10-07-26	08h00	10-07-26	09h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 37,5kVA trụ 305/80/2 Tuổi tiêu Phan Duy Khánh 2 tuyến 477HT	Trạm 37,5kVA trụ 305/80/2 Tuổi tiêu Phan Duy Khánh 2 tuyến 477HT	Thay công tơ, TI định kỳ khách hàng: Phan Duy Khánh trạm 37,5kVA trụ 305/80/2 Tuổi tiêu Phan Duy Khánh 2 tuyến 477HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Trạm chuyên dùng khách hàng: Tuổi tiêu Phan Duy Khánh 2	Cắt FCO trạm 37,5kVA trụ 305/80/2 Tuổi tiêu Phan Duy Khánh 2 tuyến 477HT	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,023	23	
134	10-07-26	09h00	10-07-26	10h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 15kVA trụ 214A Hàn tiện Thái Bình Nguyên tuyến 471HT, 477HT	Trạm 15kVA trụ 214A Hàn tiện Thái Bình Nguyên tuyến 471HT, 477HT	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Thái Bình Nguyên trạm 15kVA trụ 214A Hàn tiện Thái Bình Nguyên tuyến 471HT, 477HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Hàn tiện Thái Bình Nguyên	Cắt FCO trạm 15kVA trụ 214A Hàn tiện Thái Bình Nguyên tuyến 471HT, 477HT	1	0,0016	0,0000	0,0001	0,0000	0,011	17	
135	10-07-26	10h30	10-07-26	11h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 50kVA trụ 177B/16/1 Tuổi tiêu Nguyễn Văn Hào tuyến 471HT	Trạm 50kVA trụ 177B/16/1 Tuổi tiêu Nguyễn Văn Hào tuyến 471HT	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Nguyễn Văn Hào trạm 50kVA trụ 177B/16/1 Tuổi tiêu Nguyễn Văn Hào tuyến 471HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Trạm chuyên dùng khách hàng: Tuổi tiêu Nguyễn Văn Hào	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 177B/16/1 Tuổi tiêu Nguyễn Văn Hào tuyến 471HT	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,034	34	
136	10-07-26	13h30	10-07-26	14h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 25kVA trụ 95 Bưu điện Bầu Nặng tuyến 474TN	Trạm 25kVA trụ 95 Bưu điện Bầu Nặng tuyến 474TN	Thay công tơ định kỳ khách hàng: VNPT Tây Ninh trạm 25kVA trụ 95 Bưu điện Bầu Nặng tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Bưu điện Bầu Nặng	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 95 Bưu điện Bầu Nặng tuyến 474TN	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,011	11	
137	10-07-26	14h30	10-07-26	15h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 15kVA trụ 13/3 Khách hàng Dư Văn Toàn tuyến 471HT	Trạm 15kVA trụ 13/3 Khách hàng Dư Văn Toàn tuyến 471HT	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Dư Văn Toàn trạm 15kVA trụ 13/3 Khách hàng Dư Văn Toàn tuyến 471HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Khách hàng Dư Văn Toàn	Cắt FCO trạm 15kVA trụ 13/3 Khách hàng Dư Văn Toàn tuyến 471HT	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,011	11	
138	10-07-26	15h30	10-07-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 25kVA trụ 118/2B/1 Cơ sở Karaoke Kim Ngân tuyến 475TD	Trạm 25kVA trụ 118/2B/1 Cơ sở Karaoke Kim Ngân tuyến 475TD	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Hồ Thị Thu trạm 25kVA trụ 118/2B/1 Cơ sở Karaoke Kim Ngân tuyến 475TD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Cơ sở Karaoke Kim Ngân	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 118/2B/1 Cơ sở Karaoke Kim Ngân tuyến 475TD	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,011	11	
139	10-07-26	08h00	10-07-26	09h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 25kVA trụ 234/91/1 Cơ sở Mạnh Thắm tuyến 476HT	Trạm 25kVA trụ 234/91/1 Cơ sở Mạnh Thắm tuyến 476HT	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Cơ khí Mạnh Thắm trạm 25kVA trụ 234/91/1 Cơ sở Mạnh Thắm tuyến 476HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Cơ sở Mạnh Thắm	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 234/91/1 Cơ sở Mạnh Thắm tuyến 476HT	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,011	11	
140	10-07-26	09h00	10-07-26	10h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 50kVA trụ 234/151/11 Trại gà lạnh Nguyễn Khắc Dương 2 tuyến 476HT	Trạm 50kVA trụ 234/151/11 Trại gà lạnh Nguyễn Khắc Dương 2 tuyến 476HT	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Nguyễn Khắc Dương trạm 50kVA trụ 234/151/11 Trại gà lạnh Nguyễn Khắc Dương 2 tuyến 476HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Trạm chuyên dùng khách hàng: Trại gà lạnh Nguyễn Khắc Dương 2	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 234/151/11 Trại gà lạnh Nguyễn Khắc Dương 2 tuyến 476HT	1	0,0016	0,0000	0,0001	0,0000	0,034	51	
141	10-07-26	10h30	10-07-26	11h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 50kVA trụ 471/2/17/1 Hộ chăn nuôi Trần Thị Thu tuyến 475TD	Trạm 50kVA trụ 471/2/17/1 Hộ chăn nuôi Trần Thị Thu tuyến 475TD	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Trần Thị Thu trạm 50kVA trụ 471/2/17/1 Hộ chăn nuôi Trần Thị Thu tuyến 475TD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Trạm chuyên dùng khách hàng: Hộ chăn nuôi Trần Thị Thu	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 471/2/17/1 Hộ chăn nuôi Trần Thị Thu tuyến 475TD	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,034	34	
142	10-07-26	13h30	10-07-26	14h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 15kVA trụ 118/138/7 Đền đường Bến Cui 6 tuyến 475TD	Trạm 15kVA trụ 118/138/7 Đền đường Bến Cui 6 tuyến 475TD	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Phòng Kinh tế xã Lộc Ninh trạm 15kVA trụ 118/138/7 Đền đường Bến Cui 6 tuyến 475TD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Đền đường Bến Cui 6	Cắt FCO trạm 15kVA trụ 118/138/7 Đền đường Bến Cui 6 tuyến 475TD	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,011	11	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
143	10-07-26	15h00	10-07-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 25kVA trụ 118/59/6/1 Tháp sáng thanh long Võ Thành Niêu tuyến 475TD	Trạm 25kVA trụ 118/59/6/1 Tháp sáng thanh long Võ Thành Niêu tuyến 475TD	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Võ Thành Niêu trạm 25kVA trụ 118/59/6/1 Tháp sáng thanh long Võ Thành Niêu tuyến 475TD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Tháp sáng thanh long Võ Thành Niêu	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 118/59/6/1 Tháp sáng thanh long Võ Thành Niêu tuyến 475TD	1	0,0016	0,0000	0,0001	0,0000	0,011	17	
144	10-07-26	07h30	10-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 250kVA trụ 270/58C/1 Xóm Đồng 22 tuyến 476TD	TBA 250kVA trụ 270/58C/1 Xóm Đồng 22 tuyến 476TD	Sang lưới hạ áp và phụ kiện, sang thùng công tơ từ trụ cũ qua trụ mới, lắp tiếp địa lắp lại, thu hồi trụ cũ và phụ kiện trụ 270/58B/11T/4 tuyến 476TD theo chiết tính số 78 Lê Minh Trí	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Khu phố Xóm Đồng phường Gò Dầu	Cắt CB TBA 250kVA trụ 270/58C/1 Xóm Đồng 22 tuyến 476TD	87	0,7308	0,0014	0,0001	0,0000	0,079	670	
145	10-07-26	07h30	10-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	Đường dây 22kV từ trụ 42/65/94/11 đến trụ 42/65/94/28 tuyến 471PDC	Đường dây 22kV từ trụ 42/65/94/11 đến trụ 42/65/94/28 tuyến 471PDC	Kéo dây sang lưới, thu hồi dây hạ áp, trạm biến áp đường dây 22kV từ trụ 42/65/94/11 đến trụ 42/65/94/28, lắp đặt TBA và HTĐĐ hoàn chỉnh, nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng năm 2026	10	Ấp Phước Tây, Phước Bình xã Phước Thạnh	Cắt 2FCO, tháo hotline TBA 2x25kVA trụ 42/65/94/12 Phước Tây 5 tuyến 471PDC Cắt 2FCO, tháo hotline TBA 2x50kVA trụ 42/65/94/16 Phước Tây 2 tuyến 471PDC Cắt 2FCO, tháo hotline TBA 2x50kVA trụ 42/65/94/20 Phước Tây 6 tuyến 471PDC Cắt 2FCO, tháo hotline TBA 2x25kVA trụ 42/65/94/23 Phước Bình 6 tuyến 471PDC Cắt 2FCO, tháo hotline TBA 50kVA trụ 42/65/94/27 Phước Bình 12 tuyến 471PDC	370	3,1082	0,0061	0,0006	0,0000	0,198	1.680	
146	10-07-26	07h30	10-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, đi dờ, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, lắp DCU, bám cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mắt (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
147	10-07-26	07h30	10-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bứt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
148	10-07-26	07h30	10-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 28/1 đến trụ 28/10 Ngõ Quyền tuyến 474TN	Từ trụ 28/1 đến trụ 28/10 Ngõ Quyền tuyến 474TN	Dựng trụ 14m, đổ bê tông, tháp dâ U, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 28/1 đến trụ 28/10 Ngõ Quyền tuyến 474TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	11	Khu phố Trường An phường Long Hoa	Cắt LBFCO trụ 28/1, tháo hotline trụ 28 Ngõ Quyền tuyến 474TN	225	1,9261	0,0040	0,1002	0,0002	0,113	907	
149	10-07-26	06h30	10-07-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên; Công ty Ngân Anh	Phân đoạn 22kV trụ 52 Thanh Tây tuyến 479TBI Phân đoạn 22kV trụ 43, trụ 42B Cầu Cẩn Đãng tuyến 473TBI Phân đoạn 22kV trụ 283/5, trụ 283/4B Xa Mát tuyến 473TBI	Từ trụ 141 đến trụ 269 tuyến 479TBI, 473TBI	Trồng trụ trung áp xen lưới thay dây trung áp từ trụ 141 đến trụ 269 tuyến 479TBI, 473TBI	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	300	Áp 1, Thanh Trung, Thanh Tây, Thanh Tân xã Tân Biên; xã Tân Lập	Cắt REC và DS trụ 52 Thanh Tây tuyến 479TBI Cắt REC trụ 43 và DS trụ 42B Cầu Cẩn Đãng tuyến 473TBI Cắt REC trụ 283/5 và DS trụ 283/4B Xa Mát tuyến 473TBI	11370	171,8677	0,2728	6,6452	0,0105	4,910	51.559	
150	10-07-26	06h30	10-07-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên; Công ty 19/5	Phân đoạn 22kV trụ 140/56 và trụ 140/55 Tân Thạnh tuyến 471TBI	Từ trụ 140/56 đến trụ 140/84 tuyến 471TBI; Trụ 140/139/2; trụ 140/139/193/29 tuyến 471TBI	Trồng trụ, thay dây trung áp từ trụ 140/56 đến trụ 140/84 tuyến 471TBI; di dời Recloser trụ 140/139/2 đến trụ 140/139/193/29 tuyến 471TBI	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	100	Áp Tân Thạnh, Tân Nam xã Tân Biên	Cắt LBS trụ 140/56 và DS trụ 140/55 Tân Thạnh tuyến 471TBI Cắt CB trạm 250kVA trụ 140/45 tuyến 471TBI	678	10,2486	0,0163	0,3963	0,0006	1,637	17.186	
151	10-07-26	08h00	10-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kê mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bê khu vực quản lý ĐLTN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
152	10-07-26	08h00	10-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 479CM	Từ trụ 70 đến trụ 144 và các nhánh rẽ tuyến 479CM	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 70 đến trụ 144 và các nhánh rẽ tuyến 479CM	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
153	10-07-26	08h00	10-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 186/1 đến trụ 186/121B tuyến 473SD	Từ trụ 186/1 đến trụ 186/121B tuyến 473SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 186/1 đến trụ 186/121B tuyến 473SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
154	10-07-26	08h00	10-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 186/190/1 đến trụ 186/190/33/6, từ trụ 186/190/20B đến trụ 186/190/20B/10 tuyến 473SD	Từ trụ 186/190/1 đến trụ 186/190/33/6, từ trụ 186/190/20B đến trụ 186/190/20B/10 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 186/190/1 đến trụ 186/190/33/6, từ trụ 186/190/20B đến trụ 186/190/20B/10 tuyến 473SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mắt (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
155	10-07-26	08h00	10-07-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Lưới hạ từ trụ 6/61A/12 đến trụ 6/61A/14, từ trụ 6/61A/12 đến trụ 6/61A/12/8 thuộc trạm 2x75kVA trụ 6/61A/7 Gia Lộc T.61A/7 tuyến 475TB	Từ trụ 6/61A/12 đến trụ 6/61A/14, từ trụ 6/61A/12 đến trụ 6/61A/12/8 tuyến 475TB	Kéo bỏ sung dây hạ áp, bảo trì lưới	Sửa chữa và bảo trì lưới điện	5	Khu phố Lộc Trát phường Gia Lộc	Cắt CB trạm 2x75kVA trụ 6/61A/7 Gia Lộc T.61A/7 tuyến 475TB	40	0,3219	0,0007	0,0178	0,0000	0,060	483	
156	11-07-26	07h00	11-07-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 180/4 Cao su Cầu Khởi tuyến 473TD	Từ trụ 180/4 đến trụ 180/10 Cao su Cầu Khởi tuyến 473TD	Lắp vật tư, phụ kiện, lắp đá, kéo dây trung áp từ trụ 180/4 đến trụ 180/10 Cao su Cầu Khởi tuyến 473TD	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	12	Áp Khởi Hà xã Cầu Khởi	- Cắt 3LBFCO tại trụ 180 Thanh Đức - Bàu Nãng tuyến 473TD. - Cắt FCO trạm 25kVA tại trụ 180/8/1 Trường Mầm non Cầu Khởi tuyến 473TD.	504	5,4128	0,0090	0,2805	0,0005	0,412	4.120	
157	11-07-26	08h00	11-07-26	09h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 37,5kVA trụ 253/8/88/7 Phước Bình-T.253/8/88/7 tuyến 477HT	Trạm 37,5kVA trụ 253/8/88/7 Phước Bình-T.253/8/88/7 tuyến 477HT	Xử lý hệ thống đo đếm mất đồng, áp trạm 37,5kVA trụ 253/8/88/7 Phước Bình-T.253/8/88/7 tuyến 477HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Áp Phước Bình 1 xã Dương Minh Châu	Cắt FCO trạm 37,5kVA trụ 253/8/88/7 Phước Bình-T.253/8/88/7 tuyến 477HT	19	0,0204	0,0003	0,0011	0,0000	0,023	23	
158	11-07-26	09h00	11-07-26	10h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 160kVA trụ 279 Thị Trấn-G tuyến 477HT	Trạm 160kVA trụ 279 Thị Trấn-G tuyến 477HT	Xử lý hệ thống đo đếm mất đồng, áp trạm 160kVA trụ 279 Thị Trấn-G tuyến 477HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Áp 1, áp 2, áp 3, áp 4 xã Dương Minh Châu	Cắt 3FCO trạm 160kVA trụ 279 Thị Trấn-G tuyến 477HT	20	0,0322	0,0004	0,0017	0,0000	0,137	206	
159	11-07-26	09h00	11-07-26	10h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 250kVA trụ 118/44B Lộc Ninh 5 tuyến 475TD	Trạm 250kVA trụ 118/44B Lộc Ninh 5 tuyến 475TD	Xử lý hệ thống đo đếm mất đồng, áp trạm 250kVA trụ 118/44B Lộc Ninh 5 tuyến 475TD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Áp Thuận Phước xã Trường Mít; Lộc Trung xã Lộc Ninh	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 118/44B Lộc Ninh 5 tuyến 475TD	52	0,0838	0,0009	0,0043	0,0000	0,206	309	
160	11-07-26	10h30	11-07-26	11h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 2x50kVA trụ 118/138/74/6 Bến Lây-T.74/6 tuyến 475TD	Trạm 2x50kVA trụ 118/138/74/6 Bến Lây-T.74/6 tuyến 475TD	Xử lý hệ thống đo đếm mất đồng, áp trạm 2x50kVA trụ 118/138/74/6 Bến Lây-T.74/6 tuyến 475TD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Áp 4 xã Lộc Ninh	Cắt 2FCO trạm 2x50kVA trụ 118/138/74/6 Bến Lây-T.74/6 tuyến 475TD	39	0,0419	0,0007	0,0022	0,0000	0,034	34	
161	11-07-26	13h30	11-07-26	14h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 50kVA trụ 234/75B/26/8 Phước Ninh 7 tuyến 476HT	Trạm 50kVA trụ 234/75B/26/8 Phước Ninh 7 tuyến 476HT	Xử lý hệ thống đo đếm mất đồng, áp trạm 50kVA trụ 234/75B/26/8 Phước Ninh 7 tuyến 476HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Áp Phước Tân xã Cầu Khởi	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 234/75B/26/8 Phước Ninh 7 tuyến 476HT	78	0,0838	0,0014	0,0043	0,0001	0,034	34	
162	11-07-26	15h00	11-07-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 50kVA trụ 346/7 Phước An-C tuyến 475TD	Trạm 50kVA trụ 346/7 Phước An-C tuyến 475TD	Xử lý hệ thống đo đếm mất đồng, áp trạm 50kVA trụ 346/7 Phước An-C tuyến 475TD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Áp Phước Hội xã Cầu Khởi	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 346/7 Phước An-C tuyến 475TD	36	0,0580	0,0006	0,0030	0,0000	0,034	51	
163	11-07-26	15h00	11-07-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 250kVA trụ 123 Ninh Bình-E tuyến 474TN	Trạm 250kVA trụ 123 Ninh Bình-E tuyến 474TN	Xử lý hệ thống đo đếm mất đồng, áp trạm 250kVA trụ 123 Ninh Bình-E tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Khu phố Ninh Bình phường Ninh Thạnh	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 123 Ninh Bình-E tuyến 474TN	205	0,3302	0,0037	0,0171	0,0002	0,206	309	
164	11-07-26	06h30	11-07-26	07h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 234/84B Phước Tân tuyến 471HT	Từ trụ 234/84B Phước Tân đến trụ 48B/2 Áp Láng	Chuyển điện khép vòng tuyến 471HT cấp điện tuyến 476HT từ trụ 234/84B Phước Tân đến trụ 48B/2 Áp Láng	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	70	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 234/84B Phước Tân tuyến 471HT - Cắt REC trụ 48B/2 và DS trụ 48B/3 Áp Láng tuyến 476HT.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
165	11-07-26	17h30	11-07-26	18h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 48B/2 Áp Láng đến trụ 234/84B Phước Tân	Từ trụ 48B/2 Áp Láng đến trụ 234/84B Phước Tân	Chuyển điện khép vòng về giao lưới ban đầu	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	70	Không mất điện	- Đóng DS trụ 48B/3 và REC trụ 48B/2 Áp Láng tuyến 476HT. - Cắt LBS trụ 234/84B Phước Tân tuyến 471HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
166	11-07-26	07h00	11-07-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	Đường dây 22kV từ trụ 10 Bình Linh tuyến 476HT	Từ trụ 49 đến trụ 63 Thạnh Đức - Bàu Năng tuyến 476HT	Dựng trụ xen lưới, lắp phụ kiện, xà sứ từ trụ 49 đến trụ 63 Thạnh Đức - Bàu Năng tuyến 476HT	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	12	Khu phố Bình Linh phường Ninh Thạnh; ấp Khởi Hà xã Cầu Khởi	- Cắt LBS và DS tại trụ 10 Bình Linh tuyến 476HT. - Cắt REC tại trụ 48B/2 và DS trụ 48B/3 Áp Láng tuyến 476HT. - Cắt LBS tại trụ 63B Cầu Khởi tuyến 476HT và DS tại trụ 64 tuyến 476HT, 473TD. - Cắt CB trạm 250kVA tại trụ 47 Khởi Hà-9 tuyến 476HT. - Cắt CB trạm 15kVA tại trụ 52/1 Đền đường tuyến 476HT. - Cắt 3FCO trạm 3x15kVA tại trụ 59/1 Hộ Kinh doanh Nguyễn Duy Tinh tuyến 476HT.	1048	11,2551	0,0188	0,5833	0,0010	0,412	4.120	
167	11-07-26	08h00	11-07-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 10 Bình Linh tuyến 476HT	Từ trụ 7 đến trụ 7/1, từ trụ 8 đến trụ 64, từ trụ 34 đến trụ 34/22 Thạnh Đức - Bàu Năng tuyến 476HT	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 7 đến trụ 7/1, từ trụ 8 đến trụ 64, từ trụ 34 đến trụ 34/22 Thạnh Đức - Bàu Năng tuyến 476HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
168	11-07-26	07h30	11-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Trương Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Trương Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, lắp DCU, bấm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
169	11-07-26	07h30	11-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bút dây leo, bịt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh góc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
170	11-07-26	07h30	11-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 250kVA trụ 151/13 Trám Vàng 18 tuyến 477TB	TBA 250kVA trụ 151/13 Trám Vàng 18 tuyến 477TB	Sang lưới hạ áp và phụ kiện, sang thùng công tơ từ trụ cũ qua trụ mới, lắp tiếp địa lập lại, thu hồi trụ cũ và phụ kiện theo chiết tính số 79 Nguyễn Thị Tuyết Mai	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Khu phố Trám Vàng 3 phường Gò Dầu	Cắt CB TBA 250kVA trụ 151/13 Trám Vàng 18 tuyến 477TB	169	1,4197	0,0028	0,0001	0,0000	0,079	670	
171	11-07-26	07h30	11-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	Đường dây 22kV từ trụ 112 đến trụ 180 Thanh Đức - Cẩm Giang tuyến 478TĐ	Đường dây 22kV trụ 163 Thanh Đức - Cẩm Giang tuyến 478TĐ	Thi công trồng trụ xen lưới, kéo dây đầu nối từ trụ 163 đến trụ 163/1, thu hồi trụ, sang lưới, thu hồi dây hạ áp, lắp hoàn chỉnh TBA và nghiệm thu đóng điện Đường dây 22kV trụ 163 Thanh Đức - Cẩm Giang tuyến 478TĐ	Đầu tư xây dựng năm 2026	50	Áp Cẩm Long, Cẩm Bình, Cẩm Thăng xã Thanh Đức	Cắt LBS trụ 111, DS trụ 111B Cầu Bàu Nâu tuyến 478TĐ Cắt Recloser và 3LTD trụ 316 Cẩm Giang tuyến 479LH (ĐL Hòa Thành thao tác)	4144	34,8115	0,0683	0,0639	0,0000	1,980	16.830	
172	11-07-26	07h30	11-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	TBA 2x75kVA trụ 55/1 Thanh Đức 22 tuyến 474TĐ	TBA 2x75kVA trụ 55/1 Thanh Đức 22 tuyến 474TĐ	Thi công trồng trụ, lắp xà, sứ và phụ kiện, kéo dây nâng cáp lưới điện trung hạ áp từ 1 pha lên 3 pha từ trụ 55 đến trụ 55/1 tuyến 474TĐ, lắp đặt TBA và HTĐĐ hoàn chỉnh, nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng năm 2026	6	Áp Bông Trang xã Thanh Đức	Cắt 2FCO TBA 2x75kVA Thanh Đức 22 trụ 55/1, tháo hotline trụ 55 tuyến 474TĐ	105	0,8820	0,0017	0,0001	0,0000	0,119	1.010	
173	11-07-26	07h30	11-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Minh ngọc	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 126/65/1 đến trụ 128/65/60 Xóm Bó tuyến 472TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 126/65/1 đến trụ 128/65/60 Xóm Bó tuyến 472TĐ	Thi công trồng trụ, lắp xà, sứ và phụ kiện, kéo dây nâng cáp lưới điện trung hạ áp từ 1 pha lên 3 pha từ trụ 128/65/1 đến trụ 128/65/53 tuyến 472TĐ	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	20	Áp Cây Da, Xóm Bó xã Phước Thạnh	Cắt LBFCO trụ 128/65/60 Xóm Bó tuyến 472TĐ	495	4,1582	0,0082	0,0015	0,0000	0,396	3.370	
174	11-07-26	13h30	11-07-26	14h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 92/138 Xóm Bó đến trụ 234 Bàu Đôn tuyến 472TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 92/138 Xóm Bó đến trụ 234 Bàu Đôn tuyến 472TĐ	Chuyển điện tuyến 471TĐ cấp điện cho tuyến 472TĐ	Chuyển điện	80	Không mất điện	Đóng Recloser trụ 234 Bàu Đôn tuyến 471TĐ Cắt LBS trụ 92/138 Xóm Bó tuyến 472TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
175	11-07-26	17h00	11-07-26	17h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 92/138 Xóm Bó đến trụ 234 Bàu Đôn tuyến 472TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 92/138 Xóm Bó đến trụ 234 Bàu Đôn tuyến 472TĐ	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	80	Không mất điện	Đóng LBS trụ 92/138 Xóm Bó tuyến 472TĐ Cắt Recloser trụ 234 Bàu Đôn tuyến 471TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mắt (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
176	11-07-26	14h00	11-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 92/1 đến trụ 92/74 Hiệp Thành - Bầu Đồn tuyến 472TD	Đường dây 22kV từ trụ 92/1 đến trụ 92/74 Hiệp Thành - Bầu Đồn tuyến 472TD	Đóng điện nghiệm thu đưa 3LTD trụ 128/65/70, LBS trụ 128/65/69, 3LTD trụ 126/65/68, đường dây từ trụ 128/65/1A đến trụ 128/65/70, 3LTD trụ 128/65/1B và Recloser trụ 128/65/1A vào vận hành và kiểm tra đồng vị pha trụ 128/65/1 tuyến 472TD	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	20	Áp Cây Da, Xóm Bó xã Phước Thạnh	Cắt Recloser trụ 92/1 Áp Giữa tuyến 472TD	780	6,5524	0,0128	0,0024	0,0000	0,396	3.370	
177	11-07-26	06h00	11-07-26	06h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 90B Lý Thường Kiệt tuyến 476TN đến trụ 5 Nguyễn Văn Linh tuyến 471LH	LBS trụ 28/5 Long Thành Bắc tuyến 471LH và Rec trụ 90B Cửa Số 2 tuyến 476TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 471LH cấp điện cho tuyến 476TN đến trụ 90B Cửa Số 2	Chuyển điện khép vòng	28	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 28/5 Long Thành Bắc tuyến 471LH - Cắt Rec, 3LTD trụ 90B Cửa Số 2 tuyến 476TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
178	11-07-26	17h00	11-07-26	17h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 90B Lý Thường Kiệt tuyến 476TN đến trụ 5 Nguyễn Văn Linh tuyến 471LH	LBS trụ 28/5 Long Thành Bắc tuyến 471LH và Rec trụ 90B Cửa Số 2 tuyến 476TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 476TN cấp điện cho tuyến 471LH đến trụ 28/5 Long Thành Bắc	Chuyển điện khép vòng	0	Không mất điện	- Đóng 3LTD, Rec trụ 90B Cửa Số 2 tuyến 476TN - Cắt LBS trụ 28/5 Long Thành Bắc tuyến 471LH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
179	11-07-26	06h30	11-07-26	07h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 90A Lý Thường Kiệt tuyến 482TN đến trụ 147 Phạm Hùng tuyến 477LH	LBS trụ 147 Bệnh Viện Hòa Thành tuyến 477LH và Rec trụ 90A Hiệp Ninh tuyến 482TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 477LH cấp điện cho tuyến 482TN đến trụ 90A Hiệp Ninh	Chuyển điện khép vòng	56	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 147 Bệnh Viện Hòa Thành tuyến 477LH - Cắt Rec, 3LTD trụ 90A Hiệp Ninh tuyến 482TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
180	11-07-26	17h30	11-07-26	18h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 90A Lý Thường Kiệt tuyến 482TN đến trụ 147 Phạm Hùng tuyến 477LH	LBS trụ 147 Bệnh Viện Hòa Thành tuyến 477LH và Rec trụ 90A Hiệp Ninh tuyến 482TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 482TN cấp điện cho tuyến 477LH đến trụ 147 Bệnh Viện Hòa Thành	Chuyển điện khép vòng	0	Không mất điện	- Đóng Rec, 3LTD trụ 90A Hiệp Ninh tuyến 482TN - Cắt LBS trụ 147 Bệnh Viện Hòa Thành tuyến 477LH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
181	11-07-26	08h00	11-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 3x15kVA DNTN Tâm Đức Tài trụ 196/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Trạm 3x15kVA DNTN Tâm Đức Tài trụ 196/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thay hệ thống đo đếm trạm 3x15kVA DNTN Tâm Đức Tài trụ 196/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt CB, FCO trạm 3x15kVA DNTN Tâm Đức Tài trụ 196/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	1	0,0086	0,0000	0,0004	0,0000	0,547	4.380	
182	11-07-26	08h00	11-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 50kVA CN CTY TNHH TMDVVT XNK Trần Quốc - Khu nuôi trồng thủy sản và vui chơi giải trí sinh thái Long Trung trụ 190/15/7/3 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Trạm 50kVA CN CTY TNHH TMDVVT XNK Trần Quốc - Khu nuôi trồng thủy sản và vui chơi giải trí sinh thái Long Trung trụ 190/15/7/3 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thay hệ thống đo đếm trạm 50kVA CN CTY TNHH TMDVVT XNK Trần Quốc - Khu nuôi trồng thủy sản và vui chơi giải trí sinh thái Long Trung trụ 190/15/7/3 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt CB, FCO trạm 50kVA CN CTY TNHH TMDVVT XNK Trần Quốc - Khu nuôi trồng thủy sản và vui chơi giải trí sinh thái Long Trung trụ 190/15/7/3 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	1	0,0086	0,0000	0,0004	0,0000	0,045	363	
183	11-07-26	08h00	11-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 50kVA Lê Duy Tân trụ 167/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Trạm 50kVA Lê Duy Tân trụ 167/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thay hệ thống đo đếm trạm 50kVA Lê Duy Tân trụ 167/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt CB, FCO trạm 50kVA Lê Duy Tân trụ 167/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	1	0,0086	0,0000	0,0004	0,0000	0,045	363	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mắt (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
184	11-07-26	08h00	11-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 50kVA Phạm Văn Sơn trụ 141B/8T/1 Quốc Lộ 22B tuyến 479LH	Trạm 50kVA Phạm Văn Sơn trụ 141B/8T/1 Quốc Lộ 22B tuyến 479LH	Thay hệ thống đo đếm trạm 50kVA Phạm Văn Sơn trụ 141B/8T/1 Quốc Lộ 22B tuyến 479LH	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt CB, FCO trạm 50kVA Phạm Văn Sơn trụ 141B/8T/1 Quốc Lộ 22B tuyến 479LH	1	0,0086	0,0000	0,0004	0,0000	0,045	363	
185	11-07-26	08h00	11-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 37,5kVA Công An phường Long Hoa trụ 134C/7/1 Phạm Hùng tuyến 482TN	Trạm 37,5kVA Công An phường Long Hoa trụ 134C/7/1 Phạm Hùng tuyến 482TN	Thay hệ thống đo đếm trạm 37,5kVA Công An phường Long Hoa trụ 134C/7/1 Phạm Hùng tuyến 482TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt CB, FCO Trạm 37,5kVA Công An phường Long Hoa trụ 134C/7/1 Phạm Hùng tuyến 482TN	1	0,0086	0,0000	0,0004	0,0000	0,045	363	
186	11-07-26	08h00	11-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 50kVA TT phục vụ Hành chính công phường Long Hoa trụ 27/1 Hùng Vương tuyến 476TN	Trạm 50kVA TT phục vụ Hành chính công phường Long Hoa trụ 27/1 Hùng Vương tuyến 476TN	Thay hệ thống đo đếm trạm 50kVA TT phục vụ Hành chính công phường Long Hoa trụ 27/1 Hùng Vương tuyến 476TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt CB, FCO trạm 50kVA TT phục vụ Hành chính công phường Long Hoa trụ 27/1 Hùng Vương tuyến 476TN	1	0,0086	0,0000	0,0004	0,0000	0,045	363	
187	11-07-26	07h30	11-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 26/1P đến trụ 26/7P Hùng Vương tuyến 476TN	Trụ 26/4P Hùng Vương tuyến 476TN	Dựng trụ 12m ghép, lắp trạm biến 250kVA trụ 26/4P Hùng Vương tuyến 476TN và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	14	Khu phố 4 phường Long Hoa	- Cắt 03LBFCO trụ 26/7 Hùng Vương tuyến 476TN. - Cắt CB trạm 400kVA Báo Quốc Từ-C trụ 26 Hùng Vương tuyến 476TN	227	1,9433	0,0040	0,1011	0,0002	0,262	2.094	
188	11-07-26	06h00	11-07-26	06h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 97 Trần Phú tuyến 479LH đến trụ 316 Cẩm Giang tuyến 478TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 97 Trần Phú tuyến 479LH đến trụ 316 Cẩm Giang tuyến 478TĐ	Chuyển điện khép vòng tuyến 479LH cấp điện cho tuyến 478TĐ đến trụ 316 Cẩm Giang	Chuyển điện khép vòng	140	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 97 Trần Phú tuyến 479LH - Cắt Rec, 3LTD trụ 316 Cẩm Giang tuyến 478TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
189	11-07-26	17h00	11-07-26	17h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 97 Trần Phú tuyến 479LH đến trụ 316 Cẩm Giang tuyến 478TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 97 Trần Phú tuyến 479LH đến trụ 316 Cẩm Giang tuyến 478TĐ	Chuyển điện khép vòng tuyến 479LH cấp điện cho tuyến 478TĐ đến trụ 316 Cẩm Giang	Chuyển điện khép vòng	140	Không mất điện	- Đóng 3LTD, Rec trụ 316 Cẩm Giang tuyến 478TĐ - Cắt LBS trụ 97 Trần Phú tuyến 479LH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
190	11-07-26	07h00	11-07-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên, ĐL Thái Bình	Phân đoạn 22kV trụ 104/106/60 Trảng Dầu tuyến 475TBI	Trụ 104/106/60 Trảng Dầu tuyến 475TBI	Bàn giao ĐL Thái Bình công tác	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Cắt 3LTD trụ 104/106/60 Trảng Dầu tuyến 475TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
191	11-07-26	08h00	11-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bê khu vực quản lý ĐLTN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
192	11-07-26	08h00	11-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 481TN	Từ trụ 99/1 đến trụ 99/14 và các nhánh rẽ đường Trần Hưng Đạo tuyến 481TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 99/1 đến trụ 99/14 và các nhánh rẽ đường Trần Hưng Đạo tuyến 481TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
193	11-07-26	07h00	11-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 19-5	Đường dây 22kV Cách Mạng Tháng Tám tuyến 476TN, 482TN	- Từ trụ 80/81 đến trụ 80/86 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 482TN, từ trụ 81 đến trụ 87 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 476TN, 482TN	- Bàn giao đơn vị ngoài trông trụ 18m, sang lưới lắp trạm biến áp từ trụ 80/81 đến trụ 80/86 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 482TN, từ trụ 81 đến trụ 87 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 476TN, 482TN - ĐL Tân Ninh kết hợp dời trụ hạ áp chiết tính khách hàng Nguyễn Thị Bạch Yến trụ 60/1B/5/4T Điện Biên Phủ tuyến 476TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	150	Khu phố 9, Hiệp Nghĩa, Hiệp Lễ, Hiệp Thanh phường Tân Ninh; khu phố Ninh Hòa, Ninh Đức, phường Ninh Thạnh.	- Cắt MC 482TN và đóng DTĐ 482-76TN - Cắt DS trụ 59B Huỳnh Tấn Phát tuyến 472TN, 482TN - Cắt 3LTD trụ 90A Hiệp Ninh tuyến 482TN (ĐL Hòa Thành đăng ký) - Cắt DS trụ 77A tuyến 476TN - Cắt MC 476TN và đóng DTĐ 476-76TN - Cắt 3LTD trụ 90B Cửa Số 2 tuyến 476TN (ĐL Hòa Thành đăng ký) - Cắt CB trạm 560kVA trụ 74 Lộ Bình Dương - A tuyến 476TN	8201	81,1378	0,1352	4,5648	0,0076	5,144	51.442	
194	11-07-26	08h00	11-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 50kVA trụ 63/45 Tân Bình - F tuyến 471CM( trụ mới 17/89)	Trụ 17/89/2 ( trụ cũ 63/45/2) đường Tân Bình tuyến 471CM	Dời trụ hạ áp chiết tính khách hàng Nguyễn Hoàng Nhân trụ 17/89/2 ( trụ cũ 63/45/2) đường Tân Bình tuyến 471CM	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Khu phố Tân Lập phường Bình Minh	Cắt CB trạm 50kVA trụ 63/45 Tân Bình - F tuyến 471CM( trụ mới 17/89)	40	0,3562	0,0007	0,0200	0,0000	0,069	617	
195	11-07-26	07h00	11-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	Công ty TNHH Phước Mai	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 341/20P đến trụ 341/30CP/45 tuyến 478SD	Từ trụ 341/20P đến trụ 341/30CP/45 tuyến 478SD	Trồng trụ xen lưới, lắp phụ kiện lưới điện, thay trung áp 3 pha, thu hồi vật tư từ trụ 341/20P đến trụ 341/30CP/45 tuyến 478SD	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	80	Ấp Phước An, Phước Hưng xã Phước Vinh	- Cắt Recloser trụ 341/1P và DS 3 pha trụ 341/1BP tuyến 478SD. - Cắt 3 LTD trụ 104/106/60 tuyến 475TBi (ĐL Tân Biên đăng ký).	837	8,3502	0,0139	0,4659	0,0008	2,743	27.432	
196	11-07-26	08h00	11-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 341/1P đến trụ 341/30CP tuyến 478SD	Từ trụ 341/1P đến trụ 341/30CP tuyến 478SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 341/1P đến trụ 341/30CP tuyến 478SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
197	11-07-26	08h00	11-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 341/20P/1 đến trụ 341/20P/6, từ trụ 341/25BP đến trụ 341/25BP/11, từ trụ 341/30CP/19 đến trụ 341/30CP/19/31 tuyến 478SD	Từ trụ 341/20P/1 đến trụ 341/20P/6, từ trụ 341/25BP đến trụ 341/25BP/11, từ trụ 341/30CP/19 đến trụ 341/30CP/19/31 tuyến 478SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 341/20P/1 đến trụ 341/20P/6, từ trụ 341/25BP đến trụ 341/25BP/11, từ trụ 341/30CP/19 đến trụ 341/30CP/19/31 tuyến 478SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
198	12-07-26	06h00	12-07-26	07h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 53/100/12/52P Bình Quới đến trụ 18/1 Giồng Két tuyến 475BC	Đường dây 22kV từ trụ 53/100/12/52P Bình Quới đến trụ 18/1 Giồng Két tuyến 475BC	Chuyển điện tuyến 480BC cấp điện tuyến 475BC từ trụ 53/100/12/52P Bình Quới đến trụ 18/1 Giồng Két tuyến 480BC	Chuyển điện	40	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 53/100/12/52P Bình Quới tuyến 480BC - Cắt LBS trụ 18/3 và DS trụ 18/1 Giồng Két tuyến 475BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
199	12-07-26	17h00	12-07-26	18h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 53/100/12/52P Bình Quới đến trụ 18/1 Giồng Két tuyến 475BC	Đường dây 22kV từ trụ 53/100/12/52P Bình Quới đến trụ 18/1 Giồng Két tuyến 475BC	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	40	Không mất điện	- Đóng DS trụ 18/1 và Đóng LBS trụ 18/3 Giồng Két tuyến 475BC - Cắt LBS trụ 53/100/12/52P Bình Quới tuyến 480BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
200	12-07-26	07h00	12-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	Công ty CP XD Thăng Long	Đường dây 22kV từ trụ 12 đến trụ 53 Bến Cầu - Viet Nam Mộc Bài tuyến 473MB - 475BC	Từ trụ 12 đến trụ 53 đường dây 22kV Bến Cầu - Viet Nam Mộc Bài tuyến 473MB - 475BC	Dựng trụ, lắp xà sù, kéo dây chống sét lưới trung áp từ trụ 12 đến trụ 53 Bến Cầu - Viet Nam Mộc Bài tuyến 473MB - 475BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	68	Áp Thuận Tây xã Bến Cầu	- Cắt MC 471MB và đóng DTĐ 471-76MB - Cắt MC 473MB và đóng DTĐ 473-76MB - Cắt MC 478BC và đóng DTĐ 478-76BC - Cắt MC 475BC và đóng DTĐ 475-76BC - Cắt DS trụ 6 Cây Điều tuyến 473BC - Cắt 3LTD trụ 63 Barit 1 tuyến 474BC - Cắt 3LTD trụ 54B Barit 2 tuyến 477BC - Cắt DS trụ 18/1 Giồng Két tuyến 475BC	779	11,1885	0,0186	0,4336	0,0007	2,332	23.320	
201	12-07-26	07h00	12-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	Công ty CP XD Thăng Long	Đường dây 22kV từ trụ 35 đến trụ 44 Bến Cầu - Mộc Bài tuyến 478BC - 475BC	Từ trụ 35 đến trụ 44 Bến Cầu - Mộc Bài tuyến 478BC - 475BC	Dựng trụ, lắp xà sù, kéo dây chống sét lưới trung áp từ trụ 35 đến trụ 44 Bến Cầu - Mộc Bài tuyến 478BC - 475BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Áp Thuận Tây xã Bến Cầu	- Cắt MC 471MB và đóng DTĐ 471-76MB - Cắt MC 473MB và đóng DTĐ 473-76MB - Cắt MC 478BC và đóng DTĐ 478-76BC - Cắt MC 475BC và đóng DTĐ 475-76BC - Cắt DS trụ 6 Cây Điều tuyến 473BC - Cắt 3LTD trụ 63 Barit 1 tuyến 474BC - Cắt 3LTD trụ 54B Barit 2 tuyến 477BC - Cắt DS trụ 18/1 Giồng Két tuyến 475BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
202	12-07-26	06h00	12-07-26	16h00	ĐL Tân Châu	Công ty TNHH KT Ngân Anh	Nhánh rẽ 22kV trụ 33 Thanh Nghĩa tuyến 477TH	Nhánh rẽ 22kV trụ 33 Thanh Nghĩa tuyến 477TH	- Thi công nâng cấp đường dây trung áp từ trụ 33/1 đến trụ 33/42 tuyến 477TH - Thi công nâng công suất trạm 75 lên 2x75kVA trụ 33/25B tuyến 477TH	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	20	Áp Thanh Nghĩa xã Tân Châu	- Cắt 3LBFCO trụ 33/1 và tháo hotline nhánh rẽ trụ 33 nhánh rẽ 22kV Thanh Nghĩa tuyến 477TH	915	9,7340	0,0162	0,5093	0,0008	0,686	6.859	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
<b>C. HOTLINE</b>																					
<b>CƠ SỞ 1</b>																					
1	06-07-26	09h30	06-07-26	10h15	ĐL Kiến Tường	XNDV Điện lực Tây Ninh	Nhánh rẽ Bình Hiệp - Lâm Trường.	Tại khoảng trụ số 23 - 24 (nhánh rẽ Bình Hiệp - Lâm Trường), đường Bình Hiệp - Lâm Trường, ấp Tâm Đường, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh.	Gia cường mối nối dây pha bìa trong, pha giữa đảm bảo trong vận hành.	Công tác không mất điện - Hotline.	0	Không mất điện.	1/ Khóa chế độ tự đóng lại: Rec T145 tuyến 471 Mộc Hóa, MC 471 Mộc Hóa - đường dây 22kV tuyến 471 Mộc Hóa.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	06-07-26	10h30	06-07-26	11h30	ĐL Kiến Tường	XNDV Điện lực Tây Ninh	Nhánh rẽ Bình Hiệp - Lâm Trường.	Tại khoảng trụ số 35 - 36 (nhánh rẽ Bình Hiệp - Lâm Trường), đường Bình Hiệp - Lâm Trường, ấp Tâm Đường, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh.	Gia cường mối nối dây pha bìa trong, pha giữa, pha bìa ngoài đảm bảo trong vận hành.	Công tác không mất điện - Hotline.	0	Không mất điện.	1/ Khóa chế độ tự đóng lại: Rec T145 tuyến 471 Mộc Hóa, MC 471 Mộc Hóa - đường dây 22kV tuyến 471 Mộc Hóa.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	06-07-26	13h00	06-07-26	13h45	ĐL Kiến Tường	XNDV Điện lực Tây Ninh	Nhánh rẽ Bình Hiệp - Lâm Trường.	Tại khoảng trụ số 62 - 62A (nhánh rẽ Bình Hiệp - Lâm Trường), đường Bình Hiệp - Lâm Trường, ấp 1, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh.	Gia cường mối nối dây pha giữa đảm bảo trong vận hành.	Công tác không mất điện - Hotline.	0	Không mất điện.	1/ Khóa chế độ tự đóng lại: Rec T145 tuyến 471 Mộc Hóa, MC 471 Mộc Hóa - đường dây 22kV tuyến 471 Mộc Hóa.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	06-07-26	14h15	06-07-26	14h45	ĐL Kiến Tường	XNDV Điện lực Tây Ninh	Nhánh rẽ Bình Hiệp - Lâm Trường.	Tại khoảng trụ số 94 - 95 (nhánh rẽ Bình Hiệp - Lâm Trường), đường Bình Hiệp - Lâm Trường, ấp 3, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh.	Gia cường mối nối dây pha đảm bảo trong vận hành.	Công tác không mất điện - Hotline.	0	Không mất điện.	1/ Khóa chế độ tự đóng lại: Rec T145 tuyến 471 Mộc Hóa, MC 471 Mộc Hóa - đường dây 22kV tuyến 471 Mộc Hóa.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	06-07-26	15h00	06-07-26	15h30	ĐL Kiến Tường	XNDV Điện lực Tây Ninh	Nhánh rẽ Bình Hiệp - Lâm Trường.	Tại khoảng trụ số 95 - 96 (nhánh rẽ Bình Hiệp - Lâm Trường), đường Bình Hiệp - Lâm Trường, ấp 3, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh.	Gia cường mối nối dây pha đảm bảo trong vận hành.	Công tác không mất điện - Hotline.	0	Không mất điện.	1/ Khóa chế độ tự đóng lại: Rec T145 tuyến 471 Mộc Hóa, MC 471 Mộc Hóa - đường dây 22kV tuyến 471 Mộc Hóa.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	07-07-26	08h30	07-07-26	09h00	ĐL Kiến Tường	XNDV Điện lực Tây Ninh	Nhánh rẽ Bình Tân.	Tại khoảng trụ số 32 - 33 (nhánh rẽ Bình Tân), đường Bình Tân, ấp Cái Đồi Tây, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh.	Gia cường mối nối dây pha giữa đảm bảo trong vận hành.	Công tác không mất điện - Hotline.	0	Không mất điện.	1/ Khóa chế độ tự đóng lại: Rec T145 tuyến 471 Mộc Hóa, MC 471 Mộc Hóa - đường dây 22kV tuyến 471 Mộc Hóa.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
7	07-07-26	09h15	07-07-26	09h45	ĐL Kiến Tường	XNDV Điện lực Tây Ninh	Nhánh rẽ Bình Tân.	Tại khoảng trụ số 31 - 31A (nhánh rẽ Bình Tân), đường Bình Tân, ấp Cái Đồi Tây, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh.	Gia cường mỗi nối dây pha bìa ngoài đảm bảo trong vận hành.	Công tác không mất điện - Hotline.	0	Không mất điện.	1/ Khóa chế độ tự đóng lại: Rec T145 tuyến 471 MỘC HÓA, MC 471 MỘC HÓA - đường dây 22kV tuyến 471 MỘC HÓA.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	07-07-26	10h00	07-07-26	10h45	ĐL Kiến Tường	XNDV Điện lực Tây Ninh	Nhánh rẽ Bình Tân.	Tại khoảng trụ số 30A - 31 (nhánh rẽ Bình Tân), đường Bình Tân, ấp Cái Đồi Tây, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh.	Gia cường mỗi nối dây pha bìa trong, pha giữa đảm bảo trong vận hành.	Công tác không mất điện - Hotline.	0	Không mất điện.	1/ Khóa chế độ tự đóng lại: Rec T145 tuyến 471 MỘC HÓA, MC 471 MỘC HÓA - đường dây 22kV tuyến 471 MỘC HÓA.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
9	07-07-26	11h00	07-07-26	11h30	ĐL Kiến Tường	XNDV Điện lực Tây Ninh	Nhánh rẽ Bình Tân.	Tại khoảng trụ số 28 - 29 (nhánh rẽ Bình Tân), đường Bình Tân, ấp Cái Đồi Tây, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh.	Gia cường 02 mỗi nối dây pha bìa trong đảm bảo trong vận hành.	Công tác không mất điện - Hotline.	0	Không mất điện.	1/ Khóa chế độ tự đóng lại: Rec T145 tuyến 471 MỘC HÓA, MC 471 MỘC HÓA - đường dây 22kV tuyến 471 MỘC HÓA.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
10	07-07-26	13h00	07-07-26	13h45	ĐL Kiến Tường	XNDV Điện lực Tây Ninh	Nhánh rẽ Bình Tân.	Tại khoảng trụ số 27 - 27A (nhánh rẽ Bình Tân), đường Bình Tân, ấp Cái Đồi Tây, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh.	Gia cường mỗi nối dây pha bìa trong, pha giữa đảm bảo trong vận hành.	Công tác không mất điện - Hotline.	0	Không mất điện.	1/ Khóa chế độ tự đóng lại: Rec T145 tuyến 471 MỘC HÓA, MC 471 MỘC HÓA - đường dây 22kV tuyến 471 MỘC HÓA.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
11	07-07-26	14h00	07-07-26	14h30	ĐL Kiến Tường	XNDV Điện lực Tây Ninh	Nhánh rẽ Bình Tân.	Tại khoảng trụ số 23 - 24 (nhánh rẽ Bình Tân), đường Bình Tân, ấp Cái Đồi Tây, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh.	Gia cường mỗi nối dây pha bìa ngoài đảm bảo trong vận hành.	Công tác không mất điện - Hotline.	0	Không mất điện.	1/ Khóa chế độ tự đóng lại: Rec T145 tuyến 471 MỘC HÓA, MC 471 MỘC HÓA - đường dây 22kV tuyến 471 MỘC HÓA.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
12	07-07-26	14h45	07-07-26	15h15	ĐL Kiến Tường	XNDV Điện lực Tây Ninh	Nhánh rẽ Bình Tân.	Tại khoảng trụ số 18A - 19 (nhánh rẽ Bình Tân), đường Bình Tân, ấp Cái Đồi Tây, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh.	Gia cường mỗi nối dây pha bìa trong đảm bảo trong vận hành.	Công tác không mất điện - Hotline.	0	Không mất điện.	1/ Khóa chế độ tự đóng lại: Rec T145 tuyến 471 MỘC HÓA, MC 471 MỘC HÓA - đường dây 22kV tuyến 471 MỘC HÓA.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
13	07-07-26	15h30	07-07-26	16h15	ĐL Kiến Tường	XNDV Điện lực Tây Ninh	Nhánh rẽ Bình Tân.	Tại khoảng trụ số 18 - 18A (nhánh rẽ Bình Tân), đường Bình Tân, ấp Cái Đồi Tây, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh.	Gia cường mỗi nối dây pha bìa trong, pha giữa đảm bảo trong vận hành.	Công tác không mất điện - Hotline.	0	Không mất điện.	1/ Khóa chế độ tự đóng lại: Rec T145 tuyến 471 MỘC HÓA, MC 471 MỘC HÓA - đường dây 22kV tuyến 471 MỘC HÓA.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
<b>CƠ SỞ 2</b>																					
	Không có																				

- Tổng công suất mất trong tuần do công tác của PCTN: 150,684 MW  
- Tổng SAIDI dự kiến trong tuần do công tác của PCTN: 48,6509 Phút

- Tổng sản lượng điện mất trong tuần do công tác của PCTN: 860.413 KWh  
- Tổng SAIFI dự kiến trong tuần do công tác của PCTN: 0,1135 Lần