

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN
TUẦN 33 NĂM 2026 (Từ 10/08/2026 đến 16/08/2026)

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A. LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
CƠ SỞ 1																					
1	10-08-26	08h00	10-08-26	13h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	Trạm 110kV Trảng Bàng	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ ngày bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	10-08-26	13h00	10-08-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV Mộc Bài	Trạm 110kV Mộc Bài	- Kiểm tra định kỳ ngày, Vệ sinh công nghiệp trạm và phát quang xung quanh hàng rào trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, xung quanh hàng rào và tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ ngày bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	10-08-26	19h00	10-08-26	21h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV Thành Công	Trạm 110kV Thành Công	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	10-08-26	07h00	10-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLD Tân Châu)	TBA 110kV Tân Biên	TBA 110kV Tân Biên	Đo kiểm tra điện áp, đo nội trở accu. Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	10-08-26	08h00	10-08-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh.	Trạm 110kV Tây Ninh.	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	10-08-26	18h00	10-08-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Cầu Máng.	Trạm 110kV Cầu Máng.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
7	10-08-26	07h00	10-08-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NM ĐMT HTG, 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông, 172 Bàu Đôn - 171 Mộc Bài, 171 Bàu Đôn - 171 Phước Đức	Từ trụ 04 đến trụ 44	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tắt cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	10-08-26	07h00	10-08-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Bàu Đôn - 171 Phước Đức, 172 Bàu Đôn - 171 Mộc Bài, 173 Bàu Đôn - 171 Thanh Đức, 174 Bàu Đôn - 171 Hòa Thành	Từ trạm 220kV Bàu Đôn đến trụ 62A (62B)/1	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tắt cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
9	11-08-26	08h00	11-08-26	18h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ ngày, Vệ sinh công nghiệp trạm và phát quang xung quanh hàng rào trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngất, xung quanh hàng rào và tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ ngày bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
10	11-08-26	18h00	11-08-26	19h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
11	11-08-26	19h30	11-08-26	21h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
12	11-08-26	07h00	11-08-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Suối Ngõ	TBA 110kV Suối Ngõ	Đo kiểm tra điện áp, đo nội trở accu. Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
13	11-08-26	09h00	11-08-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Suối Ngõ	TBA 110kV Suối Ngõ	Gỡ tổ chim tại DCL 171-1, 131-1, 172-2, 132-2 trạm biến áp 110kV Suối Ngõ.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện. Trang bị dây đu BHLĐ khi làm việc, đảm bảo khoảng cách an toàn với thiết bị đang vận hành	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
14	11-08-26	09h00	11-08-26	11h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Cầu Máng	Trạm 110kV Cầu Máng	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị, khu vực xung quanh hàng rào trạm.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
15	11-08-26	18h00	11-08-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Long Hoa.	Trạm 110kV Long Hoa.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
16	11-08-26	07h00	11-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Bầu Đồn - 171 Phước Đức, 172 Bầu Đồn - 171 Mộc Bài	Từ trụ 44 đến trụ 62A	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
17	11-08-26	07h00	11-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 179 Bầu Đồn - 172 Thuận Lợi, 180 Bầu Đồn - 171 Gia Lộc	Từ trạm 220kV Bầu Đồn đến trụ 13	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
18	11-08-26	07h00	11-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV Bầu Đồn - Hưng Thuận, Bầu Đồn - Phước Đông 6	Từ trạm 220kV Bầu Đồn đến trụ 07đến Phước Đông 6	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
19	11-08-26	07h00	11-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Bầu Đồn - 171 Thạnh Đức, 174 Bầu Đồn - 171 Hòa Thành	Từ trụ 62B đến trụ 88A	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
20	11-08-26	07h00	11-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh, đường dây 110kV 174 Bầu Đồn - 171 Hòa Thành, 172 Hòa Thành - 172 Long Hoa, 171 Tây Ninh 2 - 171 Long Hoa	Từ trụ 88A đến trạm 110kV Hòa Thành đến trạm 110kV Tây Ninh	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
21	11-08-26	07h00	11-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông, 171 Bầu Đồn - 171 Phước Đức, 171 Phước Đông - 172 Phước Đức	Từ trụ 38 đến trạm Phước Đông đến trạm Phước Đức	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
22	11-08-26	07h00	11-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NM ĐMT HTG, 172 Bầu Đồn - 171 Mộc Bài	Từ trụ 24 đến trụ 24/25	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
23	12-08-26	08h00	12-08-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ ngày bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
24	12-08-26	18h00	12-08-26	21h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	Trạm 110kV Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
25	12-08-26	18h00	12-08-26	21h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV An Hội	Trạm 110kV An Hội	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
26	12-08-26	07h00	12-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Hưng	TBA 110kV Tân Hưng	Đo kiểm tra điện áp, đo nội trở accu. Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
27	12-08-26	09h00	12-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Biên	TBA 110kV Tân Biên	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Vệ sinh các tủ điều khiển, bảo vệ, RTU, tủ rack hệ thống Camera giám sát PCCC, tủ TTLL trong nhà điều hành, đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong nhà hợp bộ. Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp và nội trở accu. Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành, phương tiện PCCC và CNCH, nhà bơm PCCC, vệ sinh lưới lọc máy điều hòa, vệ sinh dọn dẹp cỏ rác sân ngắt, đường nội bộ và xung quanh hàng rào trạm tại các trạm biến áp 110kV Tân Biên.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
28	12-08-26	08h00	12-08-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Long Hoa.	Trạm 110kV Long Hoa.	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
29	12-08-26	18h00	12-08-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh.	Trạm 110kV Tây Ninh.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
30	12-08-26	07h00	12-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Tân Hưng - 171 Suối Ngõ, 172 Suối Ngõ - 171 XM Tây Ninh	Từ trạm 110kV Tân Hưng đến trạm 110kV Suối Ngõ đến trụ 114	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
31	12-08-26	07h00	12-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NM ĐMT HTG, 172 Bàu Đồn - 171 Mỏc Bài	Từ trụ 24/25 đến trạm Mỏc Bài, từ trụ 24/64 đến trụ 24/64/34	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
32	12-08-26	07h00	12-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 175 Tân Biên 2 - 171 Tân Biên	Từ trụ 97/51 đến trụ 97/93	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
33	13-08-26	08h00	13-08-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ ngày bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
34	13-08-26	19h00	13-08-26	21h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Bến Cầu	Trạm 110kV Bến Cầu	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
35	13-08-26	18h00	13-08-26	22h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Biên	TBA 110kV Tân Biên	Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bom PCCC.	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
36	13-08-26	08h00	13-08-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Dộp	Trạm 110kV Suối Dộp	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
37	13-08-26	18h00	13-08-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành.	Trạm 110kV Hòa Thành.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
38	13-08-26	07h00	13-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Tân Biên - 171 Suối Dộp	Từ trạm Tân Biên đến trụ 97/51, từ trụ 97/93 đến trạm Suối Dộp	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
39	13-08-26	07h00	13-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NM ĐMT HTG, 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông, 172 Bàu Đồn - 171 Mộc Bài, 171 Bàu Đồn - 171 Phước Đức	Từ trụ 01 đến trụ 62A	Kiểm tra đo điện trở định kỳ	Kiểm tra định kỳ tiếp địa	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
40	14-08-26	09h00	14-08-26	16h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	- Vệ sinh công nghiệp trạm và phát quang xung quanh hàng rào trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngất, xung quanh hàng rào và tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ ngày bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
41	14-08-26	09h00	14-08-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Thành Công	Trạm 110kV Thành Công	- Kiểm tra định kỳ ngày, Vệ sinh công nghiệp trạm và phát quang xung quanh hàng rào trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngất, xung quanh hàng rào và tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
42	14-08-26	09h00	14-08-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV An Hội	Trạm 110kV An Hội	- Kiểm tra định kỳ ngày, Vệ sinh công nghiệp trạm và phát quang xung quanh hàng rào trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngất, xung quanh hàng rào và tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
43	14-08-26	16h00	14-08-26	18h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Bảo dưỡng và vệ sinh hệ thống NLĐMT áp mái tại mái nhà và phòng điều hành trạm 110kV KCN Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Off các CB nguồn hạ áp DC, AC tại tủ điện NLĐMT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
44	14-08-26	18h30	14-08-26	21h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
45	14-08-26	18h00	14-08-26	22h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Hưng	TBA 110kV Tân Hưng	Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
46	14-08-26	08h00	14-08-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
47	14-08-26	18h00	14-08-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Dộp.	Trạm 110kV Suối Dộp.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
48	15-08-26	08h00	15-08-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Bến Cầu	Trạm 110kV Bến Cầu	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
49	15-08-26	18h00	15-08-26	21h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Mộc Bài	Trạm 110kV Mộc Bài	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
50	15-08-26	18h00	15-08-26	22h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Suối Ngõ	TBA 110kV Suối Ngõ	Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
51	15-08-26	08h00	15-08-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành.	Trạm 110kV Hòa Thành.	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
52	15-08-26	18h00	15-08-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
CƠ SỞ 2																					
1	10-08-26	07h00	10-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 An Hội - 171 Đức Huệ, đường dây 110kV 171 NM ĐMT TTC - 177 Đức Hòa 2, đường dây 110kV 172 Đức Huệ - 178 Đức Hòa 2	Từ trụ 30 đến trạm 110kV Đức Huệ đến trạm 220kV Đức Hòa	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	10-08-26	07h30	10-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Đức Hoà 3 - 172 Le Long; 172 Đức Lập - 171 Đức Hoà	Từ trụ 132A đến trụ 04; từ trụ 132A đến trụ 172	Kiểm tra định kỳ ngày, kết hợp kiểm tra bằng Drone	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
3	10-08-26	07h30	10-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV; 172 Long Hậu - 172 Cần Giuộc; 171 Cần Giuộc - 176 Cần Đước 2	Từ trụ 73 đến trụ 94C; từ trụ 136A đến trụ 94C	Kiểm tra định kỳ ngày	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	10-08-26	07h30	10-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV: 182 Bến Lức 2 - 171 KCN Thuận Đạo; 183 Bến Lức 2 - 171 Rạch Chanh	Từ trụ 01 đến trụ 88;	Kiểm tra định kỳ ngày	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	10-08-26	07h30	10-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Tân Thạnh - 171 Mộc Hoá	Từ trụ 180 đến trụ 218	Kiểm tra định kỳ ngày	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	10-08-26	07h00	10-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Đức Lập)	TBA 110kV Đức Lập	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	10-08-26	07h00	10-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Đức Hòa)	TBA 110kV: Đức Hòa, Hựu Thạnh, Bình Tiên	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	10-08-26	07h00	10-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Cần Đước)	TBA 110kV Cần Đước, Cần Giuộc, Long Hậu, Tân Tập	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
9	10-08-26	07h00	10-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Bến Lức)	TBA 110kV: Rạch Chanh, KCN Thuận Đạo, Long Hiệp, An Thạnh, Bến Lức	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
10	10-08-26	07h00	10-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN(Tổ TTLĐ Mộc Hóa)	TBA 110kV Mộc Hóa, Thanh Hóa, Vĩnh Hưng, Tân Thạnh	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
11	10-08-26	07h00	10-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân An)	TBA 110kV Tân An, Tầm Vu, Thủ Thừa, Long An, Tầm Vu 2, Tân Trụ	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
12	10-08-26	08h00	10-08-26	09h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Cần Đước)	TBA 110kV Cần Đước	MC 475, 476, 480, T402	Kiểm tra mở DTĐ liên quan, thao tác đưa MC 475, 476, 480, T402 dự phòng vào mang điện và không đóng MC 475, 476, 480, T402	Đưa thiết bị dự phòng vào mang điện, tránh trường hợp tách dự phòng quá 90 ngày (Thông tư số 06/2025/TT-BCT)	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
13	11-08-26	07h30	11-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 179 Phú Lâm - 171 UDICO Hựu Thạnh; 172 UDICO Hựu Thạnh- 171 Bình Tiên; 172 Bình Tiên - 184 Đức Hoà 500; 172 Lê Minh Xuân - 171 Hựu Thạnh; 172 Hựu Thạnh - 182 Đức Hoà 500	Từ trụ 48 đến trụ 53A/9/14; từ trụ 53A/9/14/ đến trụ 53A/9; từ trụ 53A/9 đến trụ 01; từ 48 trụ đến trụ 56A; từ trụ 56B đến trụ 01	Kiểm tra định kỳ ngày	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
14	11-08-26	07h30	11-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Tân Trụ - 131 Tân Tập	Từ trụ 136A đến trụ 42	Kiểm tra định kỳ ngày	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
15	11-08-26	07h30	11-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 174 Long An 2 - 171 Tân An; 172 Tân An - 171 Long Giang; 173 Long An 2 - 172 Tầm Vu; 172 Mỹ Tho 2 - 171 Tầm Vu 2	Từ trụ 1D đến trụ 116-1; từ trụ 116-1 đến trụ 154; từ trụ 1D đến trụ 135A; từ trụ 135A đến trụ 154	Kiểm tra định kỳ ngày	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
16	11-08-26	07h30	11-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Tân Thạnh - 171 Mộc Hoá	Từ trụ 218 đến trụ 247	Kiểm tra định kỳ ngày, kết hợp kiểm tra bằng Drone.	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
17	11-08-26	07h00	11-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Đức Lập)	TBA 110kV Đức Hòa 3	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
18	12-08-26	07h00	12-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Đức Lập)	TBA 110kV Đức Huệ	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
19	12-08-26	18h00	12-08-26	22h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Đức Hòa)	TBA 110kV: Đức Hòa, Hựu Thạnh, Bình Tiên	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
20	12-08-26	18h00	12-08-26	22h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Cần Đước)	TBA 110kV Cần Đước, Cần Giuộc, Long Hậu, Tân Tập	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
21	12-08-26	18h00	12-08-26	22h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Bến Lức)	TBA 110kV: Rạch Chanh, KCN Thuận Đạo, Long Hiệp, An Thạnh, Bến Lức	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
22	12-08-26	07h30	12-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Đức Lập - 171 Đức Hòa	Các khoảng trụ: 131 - 132,148 - 149, 150 -151. Đơn gốc trụ 137,142,144,149, 150,158,160,162, 163,164,165	Phát quang hành lang tuyến đường dây	Đảm bảo vận hành	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
23	12-08-26	18h00	12-08-26	22h00	XNLĐTN	XNLĐTN(Tổ TTLĐ Mộc Hóa)	TBA 110kV Mộc Hóa, Thanh Hóa, Vĩnh Hưng, Tân Thạnh	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
24	12-08-26	18h00	12-08-26	22h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân An)	TBA 110kV Tân An, Tầm Vu, Thủ Thừa, Long An, Tầm Vu 2, Tân Trụ	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
25	13-08-26	07h30	13-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 176 Đức Hòa 2 - 172 Đức Hòa 3	Các khoảng trụ: 80 - 81,88 - 91; Các trụ 80,82,83,90,91,93 ,94,95,96,99,106, 107,108114,115,1 16,117,118,119,1 20,121,122,122A, 123,123A,124	Phát quang hành lang tuyến đường dây	Đảm bảo vận hành	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
26	14-08-26	07h30	14-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV: 179 Phú Lâm - 171 UDICO Hựu Thạnh; 172 UDICO Hựu Thạnh - 171 Bình Tiên; 172 Bình Tiên - 184 Đức Hoà 500; 172 Hựu Thạnh - 182 Đức Hoà 500; 171 Hựu Thạnh - 172 Lê Minh Xuân	Từ trụ 48 đến trụ 53A/9/14; từ trụ 53A/9/14 đến trụ 53A/9; từ trụ 53A/9 đến trụ 65; từ trụ 56B đến trụ 04	Đo điện trở tiếp địa trụ	Đảm bảo vận hành	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
27	14-08-26	07h00	14-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Đức Hòa)	TBA 110kV: Đức Hòa, Hựu Thạnh, Bình Tiên	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
28	14-08-26	07h00	14-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Cần Đước)	TBA 110kV Cần Đước, Cần Giuộc, Long Hậu, Tân Tập	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
29	14-08-26	07h00	14-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Bến Lức)	TBA 110kV: Rạch Chanh, KCN Thuận Đạo, Long Hiệp, An Thạnh, Bến Lức	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
30	14-08-26	07h00	14-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN(Tổ TTLĐ Mộc Hóa)	TBA 110kV Mộc Hóa, Thanh Hóa, Vĩnh Hưng, Tân Thạnh	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
31	14-08-26	07h00	14-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLD Tân An)	TBA 110kV Tân An, Tầm Vu, Thủ Thừa, Long An, Tầm Vu 2, Tân Trụ	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
32	14-08-26	18h00	14-08-26	22h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLD Đức Lập)	TBA 110kV Đức Lập, Đức Hòa 3, Đức Huệ	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
33	15-08-26	04h00	15-08-26	12h00	XNLĐTN	- TNDMN - XNLĐTN	- TBA 110kV Thanh Hóa	- TBA 110kV Thanh Hóa	- Cô lập mạch tín hiệu SCADA từ RTU cũ (không thu hồi tủ), - Vệ sinh, bảo trì thiết bị trạm	Đầu tư xây dựng lưới điện 110kV	0	Mất điện toàn TBA 110kV Thanh Hóa	Cô lập 171, 173, C11, C12, 131, 132, T1, T2, 431, 432, 412, C41, 471, 473, 475, 477, TD41-1, T401, C42, 472, 474, 476, 478, TD42-2, T402 TBA 110kV Thanh Hóa	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	47,489	379.914	
34	16-08-26	05h00	16-08-26	13h00	XNLĐTN	- TNDMN - XNLĐTN	- TBA 110kV Đức Huệ	Ngăn 112, C12, 132, T2, 432 TBA 110kV Đức Huệ;	- CBM cấp độ 2 ngăn 112, C12, 132, T2, 432 - Vệ sinh, bảo trì thiết bị trạm	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng lưới điện 110kV	0	- Mất điện 112, C12, 132, T2, 432 TBA 110kV Đức Huệ - Đóng 421 kết gián thanh cái C41, C42	- Cô lập 112, C12, 132, T2, 432 TBA 110kV Đức Huệ;	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
35	16-08-26	13h00	16-08-26	16h00	XNLĐTN	- TNDMN - XNLĐTN	- TBA 110kV Đức Huệ	Ngăn 131 TBA 110kV Đức Huệ;	- CBM cấp độ 2 ngăn 131 - Vệ sinh, bảo trì thiết bị trạm	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng lưới điện 110kV	0	- Mất điện 131 TBA 110kV Đức Huệ - Đóng 421 kết gián thanh cái C41, C42	- Cô lập 131 TBA 110kV Đức Huệ;	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
36	16-08-26	08h00	16-08-26	15h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLD Đức Hòa)	TBA 110kV: Hựu Thạnh	Ngăn tủ bù T401, T402 TBA 110kV Hựu Thạnh;	Vệ sinh, siết tăng cường các mối nối tiếp xúc	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng lưới điện 110kV	0	Mất điện tủ bù T401, T402 TBA 110kV Hựu Thạnh	Cô lập T401, T402, Đóng DTĐ T401-06, T402-06 TBA 110kV Hựu Thạnh;	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
37	16-08-26	07h00	16-08-26	17h00	XNLĐTN	Truyền tải Điện Tây Ninh	Đường dây 182 Đức Hòa 500kV - 172 Hựu Thạnh	Ngăn lộ 182 TBA 500kV Đức Hòa	- KTDK 1 năm MC 182, TI 182, TU 182, 182-1, 182-2, 182-7 role, mạch nhĩ thứ. - KTDK 1 năm MC 112, DCL 112-1, 112-2, TU C11, TU C12, CSV C11, CSV C12	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng lưới điện 110kV	0	Mất điện Đường dây 182 Đức Hòa 500kV - 172 Hựu Thạnh	Cô lập Đường dây 182 Đức Hòa 500kV - 172 Hựu Thạnh	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
CƠ SỞ 1																					
1	10-08-26	08h00	10-08-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Công Ty TNHH SX TM Tư Hiệp - 477AT	Từ trụ T5A đến trụ T11 nhánh rẽ Công Ty TNHH SX TM Tư Hiệp	Công tác thay điện kế+TI 15/5+TU TBA 560 kVA Công Ty TNHH Vĩnh Minh Phước Pet (PB06060057846)+Thay điện kế +TU+TI 15/5 TBA 560 kVA Công Ty TNHH SX TM Tư Hiệp (PB06060012473)+Thay điện kế+TU+TI 30/5 TBA 1250 kVA Công ty TNHH Xây lắp Cơ điện và TM Đức Tín (PB06060036709)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	40	Công Ty TNHH SX TM Tư Hiệp- Công Ty TNHH Vĩnh Minh Phước Pet-Công ty TNHH Xây lắp Cơ điện và TM Đức Tín áp 2 xã Thạnh Lợi	Cắt Rec+DS Công Ty TNHH SX TM Tư Hiệp	5	0,0399	0,0001	0,0024	0,0000	1,333	11.333	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
2	10-08-26	08h00	10-08-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tuyến 478, 473 Bến Lức	Trụ T6 (3 cây xanh), T54 (xoài); trụ T2-3 (chăm bầu), T5-5B (hàng dừa), T7-8 (2 cây xanh), T12A-13 (cây sung, bụi tre), T16-17 (3 cây bàng kim), T24 (xà cừ) NR Cầu Ông Thôn; trụ T3-4 (trám) NR Áp 7A Mỹ Yên; trụ T14-14A (cây xanh), T21-22 (phượng), T22-23 (phượng, sung), T6-7 (3 cây xanh) NR T12/12 Áp 5 Mỹ Yên; trụ T6-7 (trám) NR Áp 6 Mỹ Yên	Phát quang lưới điện trung, hạ áp (Phước)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	10-08-26	07h30	10-08-26	17h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Nhánh rẽ Tân Thành Gò Đen. Nhánh rẽ Đình Long Thanh. Nhánh rẽ Đình Long Thanh 2. Khu TĐC Cầu Tràm. Nhánh rẽ KDC Áp Phước Vĩnh 2.	Từ trụ T51(1), 68-70(3), 74(1) Trục Cống Long Hoà-Cầu Tràm T1-2(1), 4-5(1), 6-7(1), 9(1) NR Tân Thành Gò Đen T3-5(3), 7(1), 17(1) NR Đình Long Thanh T6-8(3) NR Đình Long Thanh T27-9(3) NR Khu TĐC Cầu Tràm T1-3(5) NR KDC Áp Phước Vĩnh 2 T22-4 (3)	Phát quang lưới điện kết hợp bỏ thuốc chống côn trùng	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	10-08-26	07h30	10-08-26	17h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Nhánh rẽ Kinh Phước Vĩnh. Nhánh rẽ Long Giêng 1. Nhánh rẽ Cầu Xây. Nhánh rẽ Cầu Xây 3. T/c Xoài Đồi Phước Lý	NR Kinh Phước Vĩnh T3-4(2) NR Long Giêng T12-4(5), 10(1), 12-14(4) NR Cầu Xây T1-2(4) NR Cầu Xây 3 T220B-220C(2) trục Xoài Đồi Phước Lý. xã Rạch Kiến	Phát quang lưới điện kết hợp bỏ thuốc chống côn trùng	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
5	10-08-26	08h00	10-08-26	08h45	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm HKD Nguyễn Văn Ổ (50kVA)	Tại tủ điện trạm HKD Nguyễn Văn Ổ (50kVA), tuyến 474 Cần Đước	Thay điện kế định kỳ trạm HKD Nguyễn Văn Ổ (50kVA)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	HKD Nguyễn Văn Ổ (50kVA), ấp Lãng xã Cần Đước	Cắt LBFCO trạm HKD Nguyễn Văn Ổ (50kVA)	1	0,0007	0,0000	0,0000	0,0000	0,067	50	
6	10-08-26	09h00	10-08-26	09h45	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm HKD Lương Thành Long	Tại tủ điện trạm HKD Lương Thành Long, tuyến 474 Cần Đước	Thay điện kế định kỳ trạm HKD Lương Thành Long	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	HKD Lương Thành Long, ấp Đình xã Cần Đước	Cắt LBFCO trạm HKD Lương Thành Long	1	0,0007	0,0000	0,0000	0,0000	0,067	50	
7	10-08-26	10h00	10-08-26	10h45	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm Hộ nuôi tôm Nguyễn Văn Thùy (50kVA)	Tại tủ điện trạm Hộ nuôi tôm Nguyễn Văn Thùy (50kVA), tuyến 474 Cần Đước	Thay điện kế định kỳ trạm Hộ nuôi tôm Nguyễn Văn Thùy (50kVA)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Hộ nuôi tôm Nguyễn Văn Thùy (50kVA), ấp Đình xã Cần Đước	Cắt LBFCO trạm Hộ nuôi tôm Nguyễn Văn Thùy (50kVA)	1	0,0007	0,0000	0,0000	0,0000	0,067	50	
8	10-08-26	11h00	10-08-26	11h45	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm Hộ nuôi tôm Trần Lâm (75kVA)	Tại tủ điện trạm Hộ nuôi tôm Trần Lâm (75kVA), tuyến 474 Cần Đước	Thay điện kế định kỳ trạm Hộ nuôi tôm Trần Lâm (75kVA)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Hộ nuôi tôm Trần Lâm (75kVA), ấp Đông Nhất xã Cần Đước	Cắt LBFCO trạm Hộ nuôi tôm Trần Lâm (75kVA)	1	0,0007	0,0000	0,0000	0,0000	0,100	75	
9	10-08-26	14h00	10-08-26	14h45	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm HKD nuôi tôm Võ Văn Nhanh (50kVA)	Tại tủ điện trạm HKD nuôi tôm Võ Văn Nhanh (50kVA), tuyến 474 Cần Đước	Thay điện kế định kỳ trạm HKD nuôi tôm Võ Văn Nhanh (50kVA)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	HKD nuôi tôm Võ Văn Nhanh (50kVA), ấp Đông Nhất xã Cần Đước	Cắt LBFCO trạm HKD nuôi tôm Võ Văn Nhanh (50kVA)	1	0,0007	0,0000	0,0000	0,0000	0,067	50	
10	10-08-26	15h00	10-08-26	15h45	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm HKD Lưu Văn Cọp (75kVA)	Tại tủ điện trạmHKD Lưu Văn Cọp (75kVA), tuyến 474 Cần Đước	Thay điện kế định kỳ trạm HKD Lưu Văn Cọp (75kVA)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	HKD Lưu Văn Cọp (75kVA), ấp Đông Nhất xã Cần Đước	Cắt LBFCO trạm HKD Lưu Văn Cọp (75kVA)	1	0,0007	0,0000	0,0000	0,0000	0,100	75	
11	10-08-26	16h00	10-08-26	16h45	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm CN Công ty Thiết Kế ĐTXD Thiên Hồng Phước (37.5kVA)	Tại tủ điện trạm CN Công ty Thiết Kế ĐTXD Thiên Hồng Phước (37.5kVA), tuyến 477 Cần Đước	Thay điện kế định kỳ trạm CN Công ty Thiết Kế ĐTXD Thiên Hồng Phước (37.5kVA)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	CN Công ty Thiết Kế ĐTXD Thiên Hồng Phước (37.5kVA), ấp Cầu Làng xã Mỹ Lệ	Cắt LBFCO trạm CN Công ty Thiết Kế ĐTXD Thiên Hồng Phước (37.5kVA)	1	0,0007	0,0000	0,0000	0,0000	0,050	38	
12	10-08-26	07h00	10-08-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CĐ, 473CĐ, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CĐ, 473CĐ, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Thay định kỳ năm 2025, thay điện kế điện tử, kiểm tra điện kế, KPKK điện kế, gắn điện kế mới, kiểm tra CRM, thay điện kế cháy đúng, cắt điện đòi nợ, kiểm tra, lắp DCU, đo điện trở đất.	Bảo trì và sửa chữa lưới điện		Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
13	10-08-26	07h00	10-08-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 473, 475 Cần Giuộc, 480 Cần Đước 2	Trục chính Mũi Tàu Xoài Đồi (T90D- T181)	Chặt, cưa cây xanh dọc đường dây	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp		Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
14	10-08-26	07h00	10-08-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	Công ty Việt Sáng	NR Long Phú	ĐDTA Nr Long Phú	Nâng cấp đường dây trung hạ áp và TBA Nr Long Phú	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng trung, hạ áp	30	Áp Long Phú xã Cần Giuộc	- Cắt 01 LBFCO T25 Nr Long Phú.	626	3,8699	0,0068	0,3304	0,0006	1,000	9.500	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
15	10-08-26	07h30	10-08-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Trạm: T12 Vĩnh Nguyên, T13/1 Vĩnh Nguyên	Đường dây hạ thế trạm T12 Vĩnh Nguyên, T13/1 Vĩnh Nguyên	Kéo bổ sung 420m dây AC50mm2 từ trụ 12 nhánh rẽ Vĩnh Nguyên Mới đến trụ H14 làm dây trung hòa, kết hợp cân pha sang tải, lắp tăng cường tiếp đất lắp lại tại trụ H7, H14+ bù hạ áp tại trụ H6, H12 xử lý điện áp thấp trạm T12 Vĩnh Nguyên	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	10	Áp Long An 2 xã Phước Vĩnh Tây	Cắt MCCB trạm: T12 Vĩnh Nguyên, T13/1 Vĩnh Nguyên	97	0,5681	0,0011	0,0485	0,0001	0,333	3.000	
16	10-08-26	08h30	10-08-26	11h30	ĐL Cần Giuộc	XNDV Điện lực Tây Ninh	Nhánh rẽ Công ty CP Phân Bón Na Uy (Trụ 18B/7/3B KCN Tân Kim mở rộng)	Tại TBA 630kVA Công ty CP Phân Bón Na Uy	Bảo trì, vệ sinh và thử nghiệm TBA 630kVA Công ty CP Phân Bón Na Uy	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	15	Công ty CP Phân Bón Na Uy: áp Tân Phước xã Cần Giuộc	Cắt 03 LBFCO phân đoạn Công ty CP Phân Bón Na Uy	1	0,0013	0,0000	0,0001	0,0000	0,500	1.000	
17	10-08-26	14h30	10-08-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	XNDV Điện lực Tây Ninh	Nhánh rẽ Công ty TNHH Thiên Đường Sài Gòn	Tại TBA 3x50kVA Công ty TNHH Thiên Đường Sài Gòn	Bảo trì, vệ sinh và thử nghiệm TBA 3x50kVA Công ty TNHH Thiên Đường Sài Gòn	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	10	Công ty TNHH Thiên Đường Sài Gòn: áp Kim Điền xã Cần Giuộc	Cắt 03 LBFCO phân đoạn Công ty TNHH Thiên Đường Sài Gòn	1	0,0013	0,0000	0,0001	0,0000	0,333	667	
18	10-08-26	08h00	10-08-26	11h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Nr DS 9 Tân Đức	T3-4, T7-8, T11-12, T13-14, T15A 16, T17-18, T20-21, T25-26, T29-30	Phát hoang đường dây trung hạ áp Nr DS 9 Tân Đức Tổng: 16 cây	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
19	10-08-26	13h30	10-08-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Nr DS 7 Tân Đức	T1-2, T4-5, T9-10, T11-12, T15-16, T18-19	Phát hoang đường dây trung hạ áp Nr DS 7 Tân Đức Tổng: 12 cây	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
20	10-08-26	08h15	10-08-26	09h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR HKD Nguyễn Thị Tường Vi	Tại trụ 01 NR HKD Nguyễn Thị Tường Vi	Thay điện kế 1 pha gián tiếp lịch thời gian mã KH PB06030051856	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	HKD Nguyễn Thị Tường Vi, áp Bình Tiên 2, xã Đức Hòa	Cắt FCO NR HKD Nguyễn Thị Tường Vi	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	950	
21	10-08-26	09h15	10-08-26	10h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR HKD Lại Văn Hiệu	Tại trụ 01 NR HKD Lại Văn Hiệu	Thay điện kế 1 pha gián tiếp lịch thời gian mã KH PB06030067693	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	HKD Lại Văn Hiệu, áp Bình Tiên 2, xã Đức Hòa	Cắt FCO NR HKD Lại Văn Hiệu	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	950	
22	10-08-26	10h15	10-08-26	11h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Nhà Trọ Đặng Thị Hằng	Tại trụ 01 NR Nhà Trọ Đặng Thị Hằng	Thay điện kế 1 pha gián tiếp lịch thời gian mã KH PB06030072755	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Nhà Trọ Đặng Thị Hằng, áp Bình Tiên 2, xã Đức Hòa	Cắt FCO NR Nhà Trọ Đặng Thị Hằng	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	950	
23	10-08-26	11h15	10-08-26	12h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR HKD Phương Huỳnh	Tại trụ 01 NR HKD Phương Huỳnh	Thay điện kế 1 pha gián tiếp lịch thời gian mã KH PB06030072997	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	HKD Phương Huỳnh, áp Bình Tiên 2, xã Đức Hòa	Cắt FCO NR HKD Phương Huỳnh	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	950	
24	10-08-26	13h30	10-08-26	14h15	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR HKD nhà trọ Thúy Duy	Tại trụ 01 NR HKD nhà trọ Thúy Duy	Thay điện kế 1 pha gián tiếp lịch thời gian mã KH PB06030073003	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	HKD nhà trọ Thúy Duy, áp Bình Tiên 2, xã Đức Hòa	Cắt FCO NR HKD nhà trọ Thúy Duy	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	950	
25	10-08-26	14h30	10-08-26	15h15	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR NHÀ TRỌ TRƯƠNG THỊ LỆ THU	Tại trụ 01 NR NHÀ TRỌ TRƯƠNG THỊ LỆ THU	Thay điện kế 1 pha gián tiếp lịch thời gian mã KH PB06030095753	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	NHÀ TRỌ TRƯƠNG THỊ LỆ THU, áp Bình Tiên 2, xã Đức Hòa	Cắt FCO NR NHÀ TRỌ TRƯƠNG THỊ LỆ THU	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	950	
26	10-08-26	15h30	10-08-26	16h15	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR HKD Nhà Trọ Anh Quê	Tại trụ 01 NR HKD Nhà Trọ Anh Quê	Thay điện kế 1 pha gián tiếp lịch thời gian mã KH PB06030058956	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	HKD Nhà Trọ Anh Quê, áp Bình Tiên 2, xã Đức Hòa	Cắt FCO NR HKD Nhà Trọ Anh Quê	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	950	
27	10-08-26	08h30	10-08-26	11h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR NR Công ty CP Sản Xuất Bao Bì Trang Tín	Tại trụ 01 NR Công ty CP Sản Xuất Bao Bì Trang Tín	Thay TU, TI, điện kế định kỳ mã KH PB06030057334	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty CP Sản Xuất Bao Bì Trang Tín, áp Bình Tiên 2, xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Công ty CP Sản Xuất Bao Bì Trang Tín	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	950	
28	10-08-26	13h30	10-08-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cty TNHH SX TM NHỰA TỨ HÙNG	Tại trụ 01 NR Cty TNHH SX TM NHỰA TỨ HÙNG	Thay TU, TI, điện kế định kỳ mã KH PB06030097606	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Cty TNHH SX TM NHỰA TỨ HÙNG, áp Bình Tiên 2, xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH SX TM NHỰA TỨ HÙNG	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	950	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
29	10-08-26	09h00	10-08-26	12h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Nhánh rẽ Đường số 5 Liên Minh.	Tại trụ số 02 nhánh rẽ Đường số 5 Liên Minh	Điều tra sự cố trạm bù T2 Đường số 5 Liên Minh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	XNDV Tây Ninh đã tháo kẹp hotline trạm bù T2 Đường số 5 Liên Minh	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
30	10-08-26	13h30	10-08-26	16h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Nhánh rẽ Đường số 10 Xuyên Á.	Tại trụ số 02 nhánh rẽ Đường số 10 Xuyên Á	Điều tra sự cố trạm bù T2 Đường số 10 Xuyên Á	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	XNDV Tây Ninh đã tháo kẹp hotline trạm bù T2 Đường số 10 Xuyên Á	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
31	10-08-26	07h30	10-08-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Xóm Mới, Nhánh rẽ Voi Đỉnh, Nhánh rẽ T20A Voi Đỉnh, Nhánh rẽ Chân Tóc, Nhánh rẽ Chân Tóc Nối Dài, Nhánh rẽ Ấp 6 Mỹ Quý Đông, Nhánh rẽ Ấp 5 Mỹ Quý Đông, Nhánh rẽ Phước Mỹ, Nhánh rẽ Sơ Rơ Mã Đá, tuyến 478 Đức Huệ	Từ T1-T12 Nhánh rẽ Xóm Mới, T1-T22 Nhánh rẽ Voi Đỉnh, Từ T1-T6 Nhánh rẽ T20A Voi Đỉnh, T1-T43 Nhánh rẽ Chân Tóc, T1-T69 Nhánh rẽ Chân Tóc Nối Dài, Từ T1 đến T10 Nhánh rẽ Ấp 6 Mỹ Quý Đông, T1-59 Nhánh rẽ Ấp 5 Mỹ Quý Đông, T1-22 Nhánh rẽ Phước Mỹ, Từ T01 đến T05 Nhánh rẽ Sơ Rơ Mã Đá, tuyến 478 Đức Huệ	Phát quang đường dây trung hạ áp ngoài hành lang	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
32	10-08-26	07h00	10-08-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Gắn mới, thay điện kế, kiểm tra + khắc phục khiếm khuyết điện kế	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
33	10-08-26	08h00	20-07-26	17h00	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Tuyến 472, 474, 478, 480 Tầm Vu 2	Tuyến 472, 474, 478, 480 Tầm Vu 2	Phát hoang trung hạ áp. 35 cây	Bảo trì và sửa chữa lưới điện		Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
34	10-08-26	08h00	10-08-26	11h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Nhánh rẽ Long Hưng, Long Hưng 2 - Tuyến 479 Tầm Vu	Từ trụ T.1 đến trụ T.13 Nhánh rẽ Long Hưng (479TV/137B/62/28) đến trụ T.5 Nhánh rẽ Long Hưng (479TV/137B/62/28/13)	Bảo trì, PCSC, vệ sinh sứ, vệ sinh TBĐC, bọc hóa lều, thay dây tiếp địa bị đứt, mất, phát quang lưới điện trung hạ áp.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	5	Một phần áp Long Trì, xã An Lục Long	Cắt LBFCO Nhánh rẽ Long Hưng	291	1,6180	0,0077	0,0553	0,0003	0,167	583	
35	10-08-26	08h00	10-08-26	11h30	ĐL Tầm Vu	Công ty TNHH MTV XD Minh Khai Phát	ĐDHA trạm Long Hưng (479TV/137B/62/28) - Tuyến 479 Tầm Vu	Tại trụ hạ áp HT7 thuộc ĐDHA trạm Long Hưng (479TV/137B/62/28)	Di dời trụ HT7 phục vụ mở rộng đường giao thông nông thôn theo đề nghị của UBND Xã An Lục Long.	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Một phần áp Long Trì, xã An Lục Long	Cắt LBFCO Nhánh rẽ Long Hưng	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,167	583	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
36	10-08-26	13h00	10-08-26	16h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Nhánh rẽ Bảy An - Tuyến 479 Tầm Vu	Từ trụ T.1 đến trụ T.11 Nhánh rẽ Bảy An (479TV/137B/62/22B)	Bảo trì, PCSC, vệ sinh sứ, vệ sinh TBĐC, bọc hóa lều, thay dây tiếp địa bị đứt, mất, phát quang lưới điện trung hạ áp.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	3	Một phần áp Long Trì, xã An Lạc Long	Cắt LBFCO Nhánh rẽ Bảy An	123	0,6839	0,0033	0,0234	0,0001	0,100	350	
37	10-08-26	08h00	10-08-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An		Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Gắn mới điện kế, dịch vụ....	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
38	10-08-26	08h00	10-08-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An		Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 1 pha	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
39	10-08-26	08h00	10-08-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Tuyến 471 Tân An, tuyến 478 Tân An	Từ T27 đến trụ T41 tuyến 471 Tân An, từ trụ T19 đến trụ T23 tuyến 478 Tân An	- Cắt tia cây xanh phòng ngừa sự cố + ứng trực	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
40	10-08-26	10h00	10-08-26	16h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An		Tại đường dây hạ thế thuộc hẻm 14 Nguyễn Trung Trục thuộc TBA Cao Đài 1	Khai thác hiệu quả công trình kFW hẻm 14 Nguyễn Trung Trục, thu hồi đường dây hiện hữu mất an toàn, thu hồi trụ cũ, di dời điện kế từ trong nhà ra ngoài trụ thuộc đường dây hạ thế TBA Cao Đài 1 (22 hs)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
41	10-08-26	08h00	10-08-26	11h30	ĐL Tân An	Công ty TNHH Ngọc Dung 1	Đường dây hạ thế thuộc TBA T12 Ấp 2 Mỹ An	Tại trụ 1A thuộc đường dây hạ thế thuộc TBA T12 Ấp 2 Mỹ An	Di dời trụ điện hạ thế 1A thuộc TBA T12 Ấp 2 Mỹ An - Xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Một phần Ấp 2 Xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh	Cắt CB TBA T12 Ấp 2 Mỹ An	60	0,2167	0,0010	0,0117	0,0001	0,133	467	
42	10-08-26	08h00	10-08-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Trục chính tuyến 472&477 Long An NR. Đồng Tâm	Từ trụ T35B, từ T22 đến trụ T23 NR. Cty Đồng Tâm	- Cắt tia cây xanh phòng ngừa sự cố + ứng trực	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
43	10-08-26	08h00	10-08-26	11h30	ĐL Tân Hưng	Công ty TNHH Ngọc Dung 1	Nánh rẽ Nối lưới 474VH-472MH, tuyến 478 Vĩnh Hưng	Tại trụ 12 nhánh rẽ Nối lưới 474VH-472MH, tuyến 478 Vĩnh Hưng	Lắp phụ kiện, rã và căng dây ACXH 50mm2 +AC50mm2 - 20m từ trụ 12 nhánh rẽ Nối lưới 474VH-472MH đến trụ 01 (dự kiến) nhánh rẽ Bờ Bắc - Cà Sạch và đầu nối hoàn thiện	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng trung, hạ áp		Đường dây chưa đóng điện vận hành	Kiểm tra LBS T10 và 03 LS T11 Kênh 504 đang ở vị trí cắt, kiểm tra lều tại trụ 64A nhánh rẽ Vĩnh Lợi đã tháo (chưa đầu nối vào nhánh rẽ Nối lưới 474VH-472MH)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
44	10-08-26	07h30	10-08-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 471, 473, 475, 479 Tân Thạnh, 474 Trường Xuân, 474 Mộc Hóa.	Xã Tân Thạnh; Nhơn Ninh, Nhơn Hòa Lập, Hậu Thạnh, Tuyền Thạnh.	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Bảo trì và sửa chữa lưới điện		Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
45	10-08-26	08h00	10-08-26	17h00	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tuyến 475 - 477 Tân Trụ.	Tuyến 475 - 477 Tân Trụ.	Phát quang đường dây trung hạ áp nhánh rẽ Tân Đức (10 cây), nhánh rẽ Mỹ Bình (5 cây), nhánh rẽ Quê Mỹ Thạnh (5 cây), nhánh rẽ Ngã Ba An Nhứt Tân Chợ Táo (5 cây), nhánh rẽ Chợ Ông Huyện (10 cây) và các nhánh thuộc trục tổng cộng 35 cây.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
46	10-08-26	07h00	10-08-26	16h30	ĐL Tân Trụ	Công ty Việt Sáng	Từ trụ T01 đến trụ T03 nhánh rẽ Đập Lớn - Tuyến 472 Tầm Vu 2 - Ấp Bình Lăng, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Từ trụ T01 đến trụ T03 nhánh rẽ Đập Lớn - Tuyến 472 Tầm Vu 2 - Ấp Bình Lăng, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Công Ty Việt Sáng kết hợp XDM Đường dây hạ áp trạm T3 Đập Lớn.	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng trung, hạ áp	1	Một phần ấp Bình Lăng (Đập Lớn cũ), xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Cắt LBFCO nhánh rẽ Đập Lớn.	252	6,4355	0,0113	0,1332	0,0002	0,033	317	
47	10-08-26	07h00	10-08-26	16h30	ĐL Tân Trụ	Công ty Việt Sáng	Từ trụ T02 đến trụ T05 nhánh rẽ Bình Đức - Tuyến 472 Tầm Vu 2 - Ấp Bình Lăng, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Từ trụ T02 đến trụ T05 nhánh rẽ Bình Đức - Tuyến 472 Tầm Vu 2 - Ấp Bình Lăng, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Công Ty Việt Sáng kết hợp XDM Đường dây hạ áp trạm T3A Bình Đức.	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng trung, hạ áp	1	Một phần ấp Bình Lăng (Bình Đức cũ), xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Cắt LBFCO nhánh rẽ Bình Đức.	155	3,9583	0,0069	0,0819	0,0001	0,033	317	
48	10-08-26	08h00	10-08-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thạnh Hoá	xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Bảo trì và sửa chữa lưới điện		Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
49	10-08-26	07h00	10-08-26	17h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại hệ thống đo đếm Khách hàng do Điện lực Thủ Thừa quản lý	Tại hệ thống đo đếm Khách hàng do Điện lực Thủ Thừa quản lý	Cắt cb Khách Hàng chưa thanh toán tiền điện	Bảo trì và sửa chữa lưới điện		Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
50	10-08-26	07h00	10-08-26	16h30	ĐL Thủ Thừa	Liên Danh Minh Hùng - Thủy Phương	Nhánh rẽ Lò Vôi, tuyến 475 Thủ Thừa	Nhánh rẽ Lò Vôi, tuyến 475 Thủ Thừa	Thi công công trình ĐTXD mới và cải tạo nâng cấp NR Lò Vôi: Dựng trụ trung thế 14m, tháp dâ sắt U160, kéo dây dẫn trung thế 3 pha 2,4km	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng trung, hạ áp	1	Toàn bộ ấp Nhị Thành 2 (ấp 2, ấp 3), ấp Tân Thành (ấp 3A, ấp 4A, ấp 5A) và một phần ấp Thủ Khoa Thừa 2 (ấp 3 Nhà Thương), ấp Thủ Khoa Thừa 5 (ấp11), xã Thủ Thừa; Một phần xã Bình Đức	Cắt LBFCO T24 Lò Vôi	1558	34,3610	0,0603	0,8224	0,0014	0,033	317	
51	10-08-26	07h30	10-08-26	11h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Nhánh rẽ Kênh Tân Thiết 2, Tuyến 475 Mộc Hóa	Từ trụ T9A đến trụ T42 ,Nhánh rẽ Kênh Tân Thiết 2, Tuyến 475 Mộc Hóa (xã Mộc Hóa)	Phát quang cây xanh trung hạ áp từ trụ T9A - T10, T14A, T16A-T17, T28A - T29, T36-T37, T41-T42 Nhánh rẽ Kênh Tân Thiết 2, Tuyến 475 Mộc Hóa (24 Cây)	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
52	10-08-26	13h00	10-08-26	14h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Nhánh rẽ Kênh Huyện Ủy Tuyến 475 Mộc Hóa	Từ trụ T64 đến trụ T73, Nhánh rẽ Kênh Huyện Ủy Tuyến 475 Mộc Hóa (xã Mộc Hóa)	Phát quang cây xanh trung hạ áp từ trụ T64 - T65, T68-T69, T73 Nhánh rẽ Kênh Huyện Ủy, Tuyến 475 Mộc Hóa (14 Cây)	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
53	10-08-26	14h30	10-08-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Nhánh rẽ Nhánh rẽ Lộ Quảng Dài, Tuyến 477 Mộc Hóa	Từ trụ T7 đến trụ T16Nhánh rẽ Lộ Quảng Dài, Tuyến 477 Mộc Hóa (xã Mộc Hóa)	Phát quang cây xanh trung hạ áp từ trụ T7 - T8, T15A-T16 Nhánh rẽ Lộ Quảng Dài, Tuyến 477 Mộc Hóa (12 Cây)	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
54	10-08-26	15h30	10-08-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Cắt điện chưa thanh toán tiền điện		0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
55	10-08-26	07h30	10-08-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Khắc phục khiếm khuyết điện kế, dịch vụ - gắn mới điện kế	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
56	11-08-26	08h00	11-08-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tuyến 475 Bến Lức	Trụ T2A-3A (2 dái ngựa), T7A-7AB (2 tàu cau vua), T11A-12A (tàu cau vua), T15AB-17A (2 cây dương, 5 cây dái ngựa), T18A-20A (5 dái ngựa, 3 cây xanh lưới), T23A/1-23A/3A (5 cây dái ngựa), T25-27A (9 dái ngựa), T28A-30A (7 dái ngựa lưới), T31A-32A (3 dái ngựa lưới), T33A/2-T1 (cây dái ngựa), T16A/4 (1 dái ngựa) NR KCN Phúc Long 1	Phát quang lưới điện trung, hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
57	11-08-26	08h00	11-08-26	16h00	ĐL Bến Lức	Công ty Đồng Phát Tiến	Trạm T103 Gò Đen Long Khê tuyến 478 Long Hiệp	Từ trụ số 101 đến trụ số 1A đường dây hạ áp trạm T100B Gò Đen Long Khê tuyến 478 Long Hiệp	Trồng 1 trụ BTLT 8,5m tại trụ 1A, sang dây hạ áp qua trụ mới, thu hồi trụ và dây cũ, kéo dây LV ABC 4x95mm2 dài 20m, đấu nối hoàn chỉnh công tác di dời trụ số H1 đường dây hạ áp trạm T100B Gò Đen Long Khê theo đề nghị của hộ: Nguyễn Minh Đông	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	một phần áp 3A Phước Lợi xã Mỹ Yên	Cắt CB trạm T100B Gò Đen Long Khê, T103 Gò Đen Long Khê	106	0,7860	0,0016	0,0472	0,0001	0,133	1.067	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
58	11-08-26	08h00	11-08-26	10h30	ĐL Bến Lức	XNDV Tây Ninh	Tại TBA 560kVA Công ty TNHH SX TM DV Bao bì và nhựa Đông Hưng	Tại TBA 560kVA Công ty TNHH SX TM DV Bao bì và nhựa Đông Hưng	Bảo trì, vệ sinh và thử nghiệm TBA 560kVA Công ty TNHH SX TM DV Bao bì và nhựa Đông Hưng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	5	TBA 560kVA Công ty TNHH SX TM DV Bao bì và nhựa Đông Hưng xã Mỹ Yên	Cắt bởi 03LBFCO nhánh rẽ Công ty TNHH SX TM DV Bao bì và nhựa Đông Hưng	1	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
59	11-08-26	08h30	11-08-26	16h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ áp 10 Lương Hòa 3 tuyến 478 An Thạnh	Từ trụ số 12 Nhánh rẽ áp 10 Lương Hòa 3 tuyến 478 An Thạnh đến trụ 2B đường dây hạ áp trạm T13 Áp 10 Lương Hòa 3	Cây TBA 50 kVA T12 Áp 10 Lương Hòa 3, đầu nối hoàn chỉnh, kéo 30m dây LV ABC 2x95mm2 từ trụ T12 đến trụ 2B, tách lưới trụ 1B công tác xử lý quá tải trạm T13 Áp 10 Lương Hòa 3	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Một phần áp 10 xã Lương Hòa	Cắt LBFCO áp 10 Lương Hòa 3	109	0,7488	0,0017	0,0455	0,0001	0,067	500	
60	11-08-26	08h00	11-08-26	11h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Xanh Năm Sao - 471AT	Tại trụ T1 nhánh rẽ Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Xanh Năm Sao	Công tác thay điện kế+T1 25/5+TU TBA 1000 kVA Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Xanh Năm Sao (PB06060057687); bảo trì thuê QLVH	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	15	Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Xanh Năm Sao áp 2 xã Thạnh Lợi	Cắt LBFCO phân đoạn Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Xanh Năm Sao	1	0,0033	0,0000	0,0002	0,0000	0,500	1.750	
61	11-08-26	13h30	11-08-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Công Ty Cổ Phần Quốc Quang Long An - 471AT	Tại trụ T1 nhánh rẽ Công Ty Cổ Phần Quốc Quang Long An	Công tác thay điện kế+T1 25/5+TU TBA 1250 kVA Công Ty Cổ Phần Quốc Quang Long An (PB06060039851)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	15	Công Ty Cổ Phần Quốc Quang Long An áp 2 xã Thạnh Lợi	Cắt LBFCO phân đoạn Công Ty Cổ Phần Quốc Quang Long An	1	0,0028	0,0000	0,0002	0,0000	0,500	1.500	
62	11-08-26	08h00	11-08-26	11h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Công Ty TNHH JOO YOUNG - 471AT	Tại trụ T1-T2 nhánh rẽ Công Ty TNHH JOO YOUNG	Công tác thay điện kế+T1 10/5+TU TBA 400 kVA Công Ty TNHH JOO YOUNG (PB06060025417)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	20	Công Ty TNHH JOO YOUNG áp 4 xã Thạnh Lợi	Cắt LBFCO phân đoạn Công ty Thành Hưng	3	0,0099	0,0000	0,0006	0,0000	0,667	2.333	
63	11-08-26	13h30	11-08-26	15h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phương Hòa - 477AT	Tại trụ T2-T3 nhánh rẽ Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phương Hòa	Công tác thay điện kế+TU TBA 560 kVA Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phương Hòa (PB06060011133) ; bảo trì thuê QLVH	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	10	Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phương Hòa áp 7 xã Lương Hòa	Cắt LBFCO phân đoạn Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phương Hòa	3	0,0042	0,0000	0,0003	0,0000	0,333	500	
64	11-08-26	15h30	11-08-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Chi nhánh Trung Tâm Thăng Hưng- 472AT	Tại trụ T2 nhánh rẽ Chi nhánh Trung Tâm Thăng Hưng	Công tác thay điện kế T1 75/5 TBA 2x1000+2x320+560 kVA Chi nhánh Trung Tâm Thăng Hưng (PB06060012761)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	50	Chi nhánh Trung Tâm Thăng Hưng áp 7 xã Lương Hòa	Cắt Rec+DS Chi nhánh Trung Tâm Thăng Hưng	1	0,0009	0,0000	0,0001	0,0000	1,667	1.667	
65	11-08-26	08h00	11-08-26	11h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Nhánh rẽ áp 2 Long Khê	Từ trụ T9A đến trụ T17A nhánh rẽ áp 2 Long Khê, tuyến 479 KCN Thuận Đạo	- Thay MBA điều hòa công suất trạm T9A áp 2 Long Khê từ 3*50 KVA thành 3*25 KVA - Thay MBA điều hòa công suất trạm T17A áp 2 Long Khê từ 3*25 KVA thành 3*50 KVA	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	35	Một phần áp 8,9,10 xã Rach Kiến	Cắt LBFCO p/d áp 2 Long Khê	1611	5,2552	0,0250	0,2768	0,0013	1,167	4.083	
66	11-08-26	08h00	11-08-26	11h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm T7, T11 kênh 5 Kiểu	Phân hạ áp tại trạm và tại đường dây hạ áp trạm T7, T11 kênh 5 Kiểu, tuyến 479 KCN Thuận Đạo	- Thay dây hạ áp vận hành lâu năm - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Kết hợp	Cắt FCO trạm T7, T11 kênh 5 Kiểu	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
67	11-08-26	14h00	11-08-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm T186 Long Kim - Long Hòa	Phân hạ áp tại trạm và tại đường dây hạ áp trạm T186 Long Kim - Long Hòa, tuyến 479 KCN Thuận Đạo	- Lâm chẳng, chỉnh trụ hạ áp nghiêng - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Một phần áp 2,3 xã Rạch Kiến	Cắt FCO trạm T186 Long Kim - Long Hòa, Tư Trí	69	0,1608	0,0011	0,0085	0,0001	0,067	167	
68	11-08-26	14h00	11-08-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm T161A/1 Long Kim - Long Hòa	Phân hạ áp tại trạm và tại đường dây hạ áp trạm T161A/1 Long Kim - Long Hòa, tuyến 479 KCN Thuận Đạo	- Gồm thùng điện kế sang qua trụ hạ áp mới, thu hồi trụ hạ áp cũ - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Một phần áp 7,13 xã Rạch Kiến	Cắt FCO trạm T161A/1 Long Kim - Long Hòa	36	0,0839	0,0006	0,0044	0,0000	0,050	125	
69	11-08-26	08h00	11-08-26	16h30	ĐL Cần Đước	Công ty Ánh Dương	Nhánh rẽ UB Phước Tuy 2, UB Phước Tuy 4	Từ trụ 02 nhánh rẽ UB Phước Tuy 2 đến trụ 01 nhánh rẽ UB Phước Tuy 4, tuyến 474 Cần Đước	Di dời trụ trung hạ áp ra khỏi khuôn viên đất hộ ông Lê Văn Năng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	15	Một phần áp 19 xã Cần Đước (Độc đường đal áp 2 Phước Tuy cũ)	Cắt LBFCO pd UB Phước Tuy	415	3,2877	0,0064	0,1732	0,0003	0,500	4.250	
70	11-08-26	07h00	11-08-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CĐ, 473CĐ, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CĐ, 473CĐ, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Thay định kỳ năm 2025, thay điện kế điện tử, kiểm tra điện kế, KPKK điện kế, gắn điện kế mới, kiểm tra CRM, thay điện kế cháy đúng, cắt điện đòi nợ, kiểm tra, lắp DCU, đo điện trở đất.	Bảo trì và sửa chữa lưới điện		Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
71	11-08-26	07h00	11-08-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475 Cần Giuộc, 472 Cần Đước	Trục chính Chợ Trạm Mũi Tàu (T123- T206B)	Chặt, cưa cây xanh dọc đường dây	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp		Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
72	11-08-26	07h30	11-08-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	Công ty Việt Sáng	Nhánh rẽ Phước Thới 1	Nhánh rẽ Phước Thới 1	Thay 04 trụ trung thế	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng trung, hạ áp	20	Áp Phước Thới xã Cần Giuộc	- Cắt 01 LBFCO Nr Phước Thới 1	145	0,8492	0,0016	0,0725	0,0001	0,667	6.000	
73	11-08-26	07h30	11-08-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Trạm T98/1 Mũi Tàu Xoài Đồi	Đường dây hạ thế trạm T98/1 Mũi Tàu Xoài Đồi	Kéo bổ sung 420m dây AC50mm2 từ trụ 98/1 trục chính Mũi Tàu Xoài Đồi đến trụ H12 làm dây trung hòa, kết hợp cân pha sang tải, lắp tăng cường tiếp đất lập lại tại trụ H6, H12+ bù hạ áp tại trụ H2, H6 xử lý điện áp thấp trạm T98/1 Mũi Tàu Xoài Đồi	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	6	Áp Thanh Ba xã Cần Giuộc	Cắt 03 FCO trạm T98/1 Mũi Tàu Xoài Đồi	160	0,9371	0,0017	0,0800	0,0001	0,200	1.800	
74	11-08-26	08h00	11-08-26	11h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Nr Đường 1A Tân Đức	T2-3, T5-6, T9-10, T11-12, T15-16, T18-19	Phát hoang đường dây trung hạ áp: Nr Đường 1A Tân Đức Tổng: 11 cây	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
75	11-08-26	13h30	11-08-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Nr Đồn cây dương	T1-2, T5-6, T9-10, T14-15, T18-19, T22-23, T26-27	Phát hoang đường dây trung hạ áp Nr Đồn cây dương Tổng: 12 cây	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
76	11-08-26	08h15	11-08-26	09h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR HKD Khang Gia	Tại trụ 01 NR HKD Khang Gia	Thay điện kế 1 pha gián tiếp lịch thời gian mã KH PB06030036304	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	HKD Khang Gia, ấp Bình Tiên 2, xã Đức Hòa	Cắt FCO NR HKD Khang Gia	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	950	
77	11-08-26	09h15	11-08-26	10h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR HKD nhà trọ Hồng Phúc	Tại trụ 01 NR HKD nhà trọ Hồng Phúc	Thay điện kế 1 pha gián tiếp lịch thời gian mã KH PB06030055968	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	HKD nhà trọ Hồng Phúc, ấp Bình Tiên 2, xã Đức Hòa	Cắt FCO NR HKD nhà trọ Hồng Phúc	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	950	
78	11-08-26	10h15	11-08-26	11h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR HKD Phúc Tiên	Tại trụ 01 NR HKD Phúc Tiên	Thay điện kế 1 pha gián tiếp lịch thời gian mã KH PB06030065747	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	HKD Phúc Tiên, ấp Bình Tiên 2, xã Đức Hòa	Cắt FCO NR HKD Phúc Tiên	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	950	
79	11-08-26	11h15	11-08-26	12h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR HKD Kim Hương	Tại trụ 01 NR HKD Kim Hương	Thay điện kế 1 pha gián tiếp lịch thời gian mã KH PB06030043360	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	HKD Kim Hương, ấp Bình Tiên 2, xã Đức Hòa	Cắt FCO NR HKD Kim Hương	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	950	
80	11-08-26	13h30	11-08-26	14h15	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR HKD Giang Vĩ Chí	Tại trụ 01 NR HKD Giang Vĩ Chí	Thay điện kế 1 pha gián tiếp lịch thời gian mã KH PB06030071393	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	HKD Giang Vĩ Chí, ấp Bình Tiên 2, xã Đức Hòa	Cắt FCO NR HKD Giang Vĩ Chí	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	950	
81	11-08-26	14h30	11-08-26	15h15	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR HKD NHÀ TRỢ MAI PHƯƠNG	Tại trụ 01 NR HKD NHÀ TRỢ MAI PHƯƠNG	Thay điện kế 1 pha gián tiếp lịch thời gian mã KH PB06030053698	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	HKD NHÀ TRỢ MAI PHƯƠNG, ấp Bình Tiên 2, xã Đức Hòa	Cắt FCO NR HKD NHÀ TRỢ MAI PHƯƠNG	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	950	
82	11-08-26	15h30	11-08-26	16h15	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR HKD Cấn Hoàn	Tại trụ 01 NR HKD Cấn Hoàn	Thay điện kế 1 pha gián tiếp lịch thời gian mã KH PB06030069068	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	HKD Cấn Hoàn, ấp Bình Tiên 2, xã Đức Hòa	Cắt FCO NR HKD Cấn Hoàn	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	950	
83	11-08-26	08h30	11-08-26	11h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR CTY TNHH SƠN HIỆP PHÁT	Tại trụ 01 NR CTY TNHH SƠN HIỆP PHÁT	Thay TU, TI, điện kế định kỳ mã KH PB06030057825	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	CTY TNHH SƠN HIỆP PHÁT, ấp Mối 2, xã Mỹ Hạnh	Cắt 3LBFCO NR CTY TNHH SƠN HIỆP PHÁT	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	950	
84	11-08-26	13h30	11-08-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cty TNHH Liên Hòa Sáng	Tại trụ 01 NR Cty TNHH Liên Hòa Sáng	Thay TU, TI, điện kế định kỳ mã KH PB06030014699	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Cty TNHH Liên Hòa Sáng, ấp Mối 2, xã Mỹ Hạnh	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH Liên Hòa Sáng	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	950	
85	11-08-26	08h00	11-08-26	16h00	ĐL Đức Hòa	Công ty CP Kỹ Nghệ Toàn Cầu	Nhánh rẽ Đường số 2 CCN Tây Bắc Đức Hòa Đông	Tại trụ T4 nhánh rẽ Đường số 2 CCN Tây Bắc Đức Hòa Đông	Đầu nối đường dây 22KV nhánh rẽ Đường số 4 CCN Tây Bắc Đức Hòa Đông	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Kết hợp	Cắt Rec + 3LS nhánh Đường số 1 CCN Tây Bắc Đức Hòa Đông	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
86	11-08-26	08h00	11-08-26	16h00	ĐL Đức Hòa	Công ty CP Kỹ Nghệ Toàn Cầu	Nhánh rẽ Đường số 2 CCN Tây Bắc Đức Hòa Đông	Tại trụ T8 nhánh rẽ Đường số 2 CCN Tây Bắc Đức Hòa Đông	Đầu nối đường dây 22KV nhánh rẽ Đường số 5 CCN Tây Bắc Đức Hòa Đông	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Kết hợp	Cắt Rec + 3LS nhánh Đường số 1 CCN Tây Bắc Đức Hòa Đông	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
87	11-08-26	08h00	11-08-26	16h00	ĐL Đức Hòa	Công ty CP Kỹ Nghệ Toàn Cầu	Nhánh rẽ Đường số 2 CCN Tây Bắc Đức Hòa Đông	Tại trụ T12 nhánh rẽ Đường số 2 CCN Tây Bắc Đức Hòa Đông	Đầu nối đường dây 22KV nhánh rẽ Đường số 6 CCN Tây Bắc Đức Hòa Đông	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Kết hợp	Cắt Rec + 3LS nhánh Đường số 1 CCN Tây Bắc Đức Hòa Đông	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
88	11-08-26	08h00	11-08-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trục Đức Hòa - Cầu Xáng.	Tại trụ số 21 (trục Đức Hòa - Cầu Xáng)	Tháo cáp suất hạ áp, thùng cầu dao trạm T21 Bình Tả	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Kết hợp	Cắt 3FCO trạm T21 Bình Tả	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
89	11-08-26	13h30	11-08-26	16h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trục Đức Hòa - Liên Thôn.	Tại trụ số 20 (trục Đức Hòa - Liên Thôn)	Tháo cáp xuất, TI hạ áp trạm T20 Cầu Cá	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Kết hợp	Cắt FCO trạm T20 Cầu Cá	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
90	11-08-26	14h00	11-08-26	17h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cty Trung Việt	Tại trụ 01 NR Cty Trung Việt	Lắp đo ghi công trình đường dây và trạm 800KVA Cty TNHH XinXing Group Việt Nam	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
91	11-08-26	07h30	11-08-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ An Ninh Đông 1, Nhánh rẽ An Thuận, Nhánh rẽ T7 An Thuận. Nhánh rẽ An Định, Nhánh rẽ Kênh Tây, Nhánh rẽ T42 An Ninh Tây	Từ T01 đến T11 nhánh rẽ An Ninh Đông 1, Từ T01 đến T35 nhánh rẽ An Thuận, Từ T01 đến T08 nhánh rẽ T7 An Thuận, Từ T01 đến T29 nhánh rẽ An Định, Từ T01 đến T13 nhánh rẽ Kênh Tây, Từ T01 đến T12 nhánh rẽ T42 An Ninh Tây	Phát quang đường dây trung hạ áp ngoài hành lang	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
92	11-08-26	07h30	11-08-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ An Hòa, Nhánh rẽ An Hòa 4, Nhánh rẽ An Hòa 5, Nhánh rẽ T52 An Ninh Tây, Nhánh rẽ T48 An Ninh Tây, Nhánh rẽ An Thạnh 6, Nhánh rẽ an Thạnh 7, tuyến 474 Đức Huệ	Từ T01 đến T20 nhánh rẽ An Hòa, Từ T01 đến T05 nhánh rẽ An Hòa 4, Từ T01 đến T11 nhánh rẽ An Hòa 5, Từ T01 đến T07 nhánh rẽ T52 An Ninh Tây, Từ T01 đến T08 nhánh rẽ T48 An Ninh Tây, Từ T08 đến T12 nhánh rẽ An Thạnh 6, Từ T01 đến T21 nhánh rẽ An Thạnh 7, tuyến 474 Đức Huệ	Phát quang đường dây trung hạ áp ngoài hành lang	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
93	11-08-26	08h00	11-08-26	16h00	ĐL Đức Huệ	Công ty TNHH MTV Công Nghệ Thủy Phương	Tuyến 477 Đức Huệ nhánh rẽ Trạm Bơm Mỹ Thạnh Đông, tuyến 477 Đức Huệ	Từ trụ T11 nhánh rẽ T61A Tuyến 477 Đức Huệ đến H11 hạ áp trạm T62A/1 tuyến 477 Đức Huệ, đến H8 đến H9 hạ áp trạm T2 nhánh rẽ Trạm Bơm Mỹ Thạnh Đông, tuyến 477 Đức Huệ	Lắp Trạm biến áp công trình đầu tư xây dựng, sang ấy hạ áp thu hồi trụ hạ áp	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng trung, hạ áp	2	Từ đầu đường Nghĩa trang đến Khu vực trại Cửa Đức Hiền. Một phần áp Mỹ Hưng, ấp Thành Nam, Xã Đông Thành	Cắt 3 LBFCO phân đoạn T01 nhánh rẽ T61A tuyến 477 Đức Huệ(đường dây chưa vận hành) Cắt 1, LBFCO trạm T62A tuyến 477 Đức Huệ Cắt 1FCO trạm T02 Trạm Bơm Mỹ Thạnh Đông	158	1,7305	0,0036	0,0703	0,0001	0,067	533	
94	11-08-26	07h30	11-08-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Gắn mới, thay điện kế, kiểm tra + khắc phục khiếm khuyết điện kế	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
95	11-08-26	08h00	11-08-26	16h30	ĐL Tầm Vu	Công ty Việt Sáng	Nhánh rẽ Bàu Dài - Tuyến 474 Tầm Vu 2	Từ trụ T.21A Nhánh rẽ Bàu Dài (476TV-TVĐ/224B) đến trụ T.6 Nhánh rẽ Bàu Dài 1 (476TV-TVĐ/224B/21A) dự kiến.	- Trồng trụ 14m đôi: 02 trụ - Lắp phân đoạn LB FCO trụ T1	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần áp Bình Thạnh, xã Thuận Mỹ	Cắt LBFCO Nhánh rẽ Bàu Dài	163	2,2011	0,0043	0,0752	0,0001	0,000	0	
96	11-08-26	08h00	11-08-26	11h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	ĐDHA trạm Phú Hòa 2 (471TV/69/18/8) - đang nhận điện Tuyến 479 Tầm Vu	Tại trụ hạ áp H1 thuộc ĐDHA trạm Phú Hòa 2 (471TV/69/18/8)	Thay 01 trụ BTV mục gốc bằng trụ BTLT 7,5m	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Một phần áp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Công	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Phú Hòa 2	33	0,1835	0,0009	0,0063	0,0000	0,067	233	
97	11-08-26	13h00	11-08-26	16h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Nhánh rẽ Vĩnh Lợi 1 - Tuyến 477 Tầm Vu	Từ trụ T.1 đến trụ T.9 Nhánh rẽ Vĩnh Lợi 1 (477TV/94)	Bảo trì, PCSC, vệ sinh sứ, vệ sinh TBĐC, bọc hóa lều, thay dây tiếp địa bị đứt, mất, xử lý chảy dầu MBA, phát quang lưới điện trung hạ áp.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	5	Một phần áp An Thạnh, xã Vĩnh Công	Cắt LBFCO Nhánh rẽ Vĩnh Lợi 1	151	0,8396	0,0040	0,0287	0,0001	0,167	583	
98	11-08-26	08h00	11-08-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Gắn mới điện kế, dịch vụ....	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
99	11-08-26	08h00	11-08-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 1 pha	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
100	11-08-26	08h00	11-08-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 3 pha	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
101	11-08-26	08h00	11-08-26	09h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế thuộc TBA T8 Nguyễn Công Trung	Tại đường dây hạ thế thuộc TBA T8 Nguyễn Công Trung	Tháo lều đường dây hạ thế hèm 112 Nguyễn Công Trung	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Hèm 112, đường Nguyễn Công Trung, phường Long An, tỉnh Tây Ninh	Cắt CB TBA T8 Nguyễn Công Trung	101	0,1593	0,0018	0,0084	0,0001	0,200	300	
102	11-08-26	08h00	11-08-26	15h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế thuộc TBA T8 Nguyễn Công Trung	Tại đường dây hạ thế hèm 112 Nguyễn Công Trung thuộc TBA T8 Nguyễn Công Trung - Khai thác hiệu quả công trình KFW hèm 112 Nguyễn Công Trung	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Hèm 112, đường Nguyễn Công Trung, phường Long An, tỉnh Tây Ninh	Cắt lều đường dây hạ thế hèm 112 Nguyễn Công Trung	20	0,1577	0,0004	0,0083	0,0000	0,067	500		
103	11-08-26	15h30	11-08-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế thuộc TBA T8 Nguyễn Công Trung	Tại đường dây hạ thế thuộc TBA T8 Nguyễn Công Trung	Lắp kẹp dừng ép lều đường dây hạ thế hèm 112 Nguyễn Công Trung	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Hèm 112, đường Nguyễn Công Trung, phường Long An, tỉnh Tây Ninh	Cắt CB TBA T8 Nguyễn Công Trung	101	0,1593	0,0018	0,0084	0,0001	0,200	300	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
104	11-08-26	08h00	11-08-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vĩnh Hưng, 476 Vĩnh Hưng và 474 Tam Nông	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vĩnh Hưng, 476 Vĩnh Hưng và 474 Tam Nông	Gắn, thay, kiểm tra, khắc phục khiếm khuyết điện kế, lắp số trụ và biển cấm treo	Bảo trì và sửa chữa lưới điện		Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
105	11-08-26	07h30	11-08-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 471, 473, 475, 479 Tân Thạnh, 474 Trường Xuân, 474 Mộc Hóa.	Xã Tân Thạnh; Nhơn Ninh, Nhơn Hòa Lập, Hậu Thạnh, Tuyền Thanh.	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Bảo trì và sửa chữa lưới điện		Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
106	11-08-26	08h00	11-08-26	14h00	ĐL Tân Thạnh	Công ty TNHH Minh Hùng	Nhánh rẽ Kinh Dòn Dong Tân Thành - 471 Tân Thạnh.	Từ trụ số 52 hiện hữu đến trụ số 54 (dự kiến) nhánh rẽ Kinh Dòn Dong Tân Thành. (Xã Nhơn Ninh).	-Dựng 01 trụ BTLT 14m ghép đôi trụ số 53. - Lắp LBFCO phân đoạn, rã và căng 46m dây ACXH 50mm2, hoàn chỉnh đầu nối công trình ĐTXD năm 2026.	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng trung, hạ áp	10	Đường Kinh Dòn Dong 2 - Ấp Bằng Lăng xã Nhơn Ninh.	Cắt LBFCO T02 Kinh Dòn Dong Tân Thành - 471TT.	165	2,2413	0,0062	0,0551	0,0002	0,333	2.000	
107	11-08-26	07h00	11-08-26	16h30	ĐL Tân Trụ	Công ty Việt Sáng	Từ trụ T02 đến trụ T07 nhánh rẽ Tám Xướng. Từ trụ T7/1 đến trụ T7/12 nhánh rẽ Tám Xướng 2 - Tuyến 472 Tầm Vu 2 - Ấp Bình Lãng, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Từ trụ T02 đến trụ T07 nhánh rẽ Tám Xướng. Từ trụ T7/1 đến trụ T7/12 nhánh rẽ Tám Xướng 2 - Tuyến 472 Tầm Vu 2 - Ấp Bình Lãng, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Công Ty Việt Sáng kết hợp XDM Đường dây hạ áp trạm Tám Xướng 1, T7/7 Tám Xướng 2. XDM, nâng cấp đường dây hạ áp trạm T5 Tám Xướng, T2 Tám Xướng.	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng trung, hạ áp	1	Một phần ấp Bình Lãng (Bình Hòa cũ), xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Cắt LBFCO nhánh rẽ Tám Xướng.	214	5,4651	0,0096	0,1131	0,0002	0,033	317	
108	11-08-26	08h00	11-08-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thạnh Hoá	xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Bảo trì và sửa chữa lưới điện		Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
109	11-08-26	08h00	11-08-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Tuyến 472, 474 Thạnh Hoá nhánh rẽ Viện Lâm Nghiệp	Từ trụ số 180 đến trụ số 01 tuyến 472, 474 Thạnh Hoá và từ trụ số 01 đến trụ số 03 nhánh rẽ Viện Lâm Nghiệp	Phát quang bụi tre, vệ sinh gốc trụ đường dây hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp		Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
110	11-08-26	07h00	11-08-26	17h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại hệ thống đo đếm Khách hàng đo Điện lực Thủ Thừa quản lý	Tại hệ thống đo đếm Khách hàng đo Điện lực Thủ Thừa quản lý	Cắt cb Khách Hàng chưa thanh toán tiền điện	Bảo trì và sửa chữa lưới điện		Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
111	11-08-26	07h00	11-08-26	16h30	ĐL Thủ Thừa	Hợp tác Xã Xây lắp Điện Hưng Phú	Đdht trạm T4A Nhà Dài, T6 Nhà Dài, T15 Nhà Dài	Đdht trạm T4A Nhà Dài, T6 Nhà Dài, T15 Nhà Dài	Thi công công trình ĐTXD mới và cải tạo Đdht	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng trung, hạ áp	1	Toàn bộ ấp Thủ Khoa Thửa 4, ấp Thủ Khoa Thửa 5, xã Thủ Thừa; một phần ấp An Hoà, xã Mỹ Thạnh	- Cắt FCO trạm T4A Nhà Dài - Cắt FCO trạm T6 Nhà Dài - Cắt FCO trạm Bà Đồ 1 - Cắt FCO trạm T15 Nhà Dài	564	12,4388	0,0218	0,2977	0,0005	0,033	317	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
112	11-08-26	07h30	11-08-26	16h30	ĐL Kiến Tường	Công ty TNHH Ngọc Dung 1	- Nhánh rẽ Bắc Chan, tuyến 472 Mộc Hóa	Từ trụ T1 đến T36 Nhánh rẽ Bắc Chan, tuyến 472 Mộc Hóa (Xã Tuyên Thạnh)	- Thay trụ BTLT 12m, tháp đà U140-2,7m tại trụ T7, T8, T9, Thay chằng xuống tại trụ T9, - Thay trụ BTLT 12m; thay chằng xuống tại trụ T31, T34 Nhánh rẽ Bắc Chan, tuyến 472 Mộc Hóa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	14	Đường Lộ Bắc Chan áp Gò Ôt, Xã Tuyên Thanh	Cắt 3 LBFCO T39 Bắc Chan	280	6,0029	0,0111	0,1402	0,0003	0,467	4.200	
113	11-08-26	07h30	11-08-26	16h30	ĐL Kiến Tường	Công ty TNHH Ngọc Dung 1	- Nhánh rẽ Nhà Mỏ, tuyến 472 Mộc Hóa	Tại trụ T22 Nhánh rẽ Nhà Mỏ, tuyến 472 Mộc Hóa (Xã Tuyên Thạnh)	- Thay trụ BTLT 12m; lắp chằng xuống tại trụ T22 Nhánh rẽ Nhà Mỏ, tuyến 472 Mộc Hóa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Kết hợp	Cắt 3 LBFCO T39 Bắc Chan	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
114	11-08-26	07h30	11-08-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	- Nhánh rẽ Bắc Chan, tuyến 472 Mộc Hóa	Từ trụ T1 đến T24 Nhánh rẽ Bắc Chan, tuyến 472 Mộc Hóa (Xã Tuyên Thạnh)	- Thay Ống PVC, tiếp đất mục (6m ống PVC, 3 co fi 60, 6m cáp thép, 1 cọc đất) trạm T8 Gò Ôt 1, Ôp tole +bít lỗ trụ T11A, T14, T16, T17, T18, T18A, T20, T21, T24 , Đào đất gốc trụ, chỉnh trụ nghiêng, đào mới bộ chằng T20 Nhánh rẽ Bắc Chan, tuyến 472 Mộc Hóa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Kết hợp	Cắt 3 LBFCO T39 Bắc Chan	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
115	11-08-26	15h30	11-08-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Cắt điện chưa thanh toán tiền điện		0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
116	11-08-26	07h30	11-08-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Khắc phục khiếm khuyết điện kế, dịch vụ - gắn mới điện kế	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
117	12-08-26	07h00	12-08-26	16h30	ĐL Bến Lức	Công ty Ánh Dương	Nhánh rẽ Lộ Cây Diệp, TSTL Huỳnh Văn Khải tuyến 472 Tân An	Từ trụ số 01 nhánh rẽ Lộ Cây Diệp tuyến 472 Tân An đến trụ số 02 nhánh rẽ TSTL Huỳnh Văn Khải tuyến 472 Tân An	Trồng 3 trụ BTLT 14m, sang dây qua trụ mới tại T2 nhánh rẽ Lộ Cây Diệp; T3-T4 nhánh rẽ áp 5 Nhựt Chánh; trồng 2 trụ BTLT 8,5m, sang dây qua trụ mới công tác di dời đường Lộ Cây Diệp theo đề nghị của UBND xã Bình Đức	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	một phần áp 5 Nhựt Chánh xã Bình Đức	Cắt LBFCO nhánh rẽ Lộ Cây Diệp, TSTL Huỳnh Văn Khải	122	1,0743	0,0019	0,0645	0,0001	0,133	1.267	
118	12-08-26	08h00	12-08-26	10h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Quản Lý Khu Đô Thị Phương Nam-477BL	Tại trụ T1 Nhánh rẽ Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Quản Lý Khu Đô Thị Phương Nam	Công tác thay điện kế +TU +T1 5/5 Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Quản Lý Khu Đô Thị Phương Nam (PB06060015233)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	5	Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Quản Lý Khu Đô Thị Phương Nam áp Bến Lức 3- xã Bến Lức	Cắt LBFCO phân đoạn Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Quản Lý Khu Đô Thị Phương Nam (CX 1932)	1	0,0023	0,0000	0,0001	0,0000	0,167	417	
119	12-08-26	11h00	12-08-26	12h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Công ty Cổ Phần Tập đoàn SVN-475BL	Tại trụ T6 Nhánh rẽ Công ty Cổ Phần Tập đoàn SVN	Công tác thay điện kế +T1 75/5 Công ty Cổ Phần Tập đoàn SVN (PB06060011451)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	30	CCông ty Cổ Phần Tập đoàn SVN áp 5 xã Bình Đức	Cắt LBS+ LBFCO Công ty Cổ Phần Tập đoàn SVN	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	1,000	1.500	
120	12-08-26	15h00	12-08-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Công Ty TNHH SXTN nhựa Nguyễn Phát-473BL	Tại trụ T1-T2 Nhánh rẽ Công Ty TNHH SXTN nhựa Nguyễn Phát	Công tác thay điện kế +T1 5/5 Công Ty TNHH SXTN nhựa Nguyễn Phát (PB06060009809)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	5	Công Ty TNHH SXTN nhựa Nguyễn Phát áp Thanh Phú xã Bến Lức	Cắt LBFCO phân đoạn Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Quản Lý Khu Đô Thị Phương Nam (CX 1932)	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,167	250	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
121	12-08-26	08h00	12-08-26	10h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ HKD Dũng Nhỏ-477LH	Tại trụ T1 Nhánh rẽ HKD Dũng Nhỏ	Công tác thay điện kế+TI 5/5 HKD Dũng Nhỏ (PB06060014641)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	5	HKD Dũng Nhỏ áp Voi lá xã Mỹ Yên	Cắt LBFCO phân đoạn HKD Dũng Nhỏ(DNTN Vĩnh Cường)	1	0,0019	0,0000	0,0001	0,0000	0,167	333	
122	12-08-26	11h00	12-08-26	12h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Công ty TNHH Thuận Nhiên An-471BL	Tại trụ T2-T3 Nhánh rẽ Công ty TNHH Thuận Nhiên An	Công tác thay điện kế+TI 10/5 Công ty TNHH Thuận Nhiên An (PB06060059590)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	10	Công ty TNHH Thuận Nhiên An áp 5 xã Bình Đức	Cắt LBFCO phân đoạn Công ty TNHH Thuận Nhiên An (CN Công ty CP Quản lý bảo trì Đường thủy nội địa số 10)	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,333	500	
123	12-08-26	15h00	12-08-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Công ty TNHH Thủ Công Lê Khôi-473BL	Tại trụ T7 Nhánh rẽ Công ty TNHH Thủ Công Lê Khôi	Công tác thay điện kế+TI 10/5 Công ty TNHH Thủ Công Lê Khôi (PB06060043903)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	10	Công ty TNHH Thủ Công Lê Khôi áp Thanh Hiệp xã Bến Lức	Cắt LBFCO phân đoạn Công ty TNHH Thủ Công Lê Khôi	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,333	500	
124	12-08-26	08h00	12-08-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tuyến 478 Bến Lức	Trụ T4 (2 cây sao), T8-8A (dừa, cây sung), T12A-14 (2 tràm vàng, me) NR Áp 4 Mỹ Yên; trụ T17B-T1 (cây xanh), T4-5 (bằng lăng), T5-6 (cây chàm), T7/1 (cây cau), T7/1-7/2 (4 cây cau) NR Cty Khoan Nghi KANGXIN; trụ T1B-2 (cây dái ngựa, dừa) NR Áp 3 Mỹ Yên; trụ T17-19 (3 cây sao), T19-20 (cây sao), T20-21 (2 cây sao), T22-22/1 (3 cây dừa) NR HTX Mỹ Trung; trụ T5-6 (me tây), T9-10 (4 cây sao), T12-13 (cay sao), T17 (bằng lăng) NR HTX Mỹ Trung ND	Phát quang lưới điện trung, hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
125	12-08-26	08h00	12-08-26	08h45	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm Trần Văn O	Tại tủ điện trạm Trần Văn O, tuyến 474 Cần Đước	Thay điện kế định kỳ trạm Trần Văn O	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Trần Văn O, áp Đông Trung xã Cần Đước	Cắt LBFCO trạm Trần Văn O	1	0,0007	0,0000	0,0000	0,0000	0,067	50	
126	12-08-26	09h00	12-08-26	09h45	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm Hộ nuôi tôm Võ Văn Út (50kVA)	Tại tủ điện trạm Hộ nuôi tôm Võ Văn Út (50kVA), tuyến 474 Cần Đước	Thay điện kế định kỳ trạm Hộ nuôi tôm Võ Văn Út (50kVA)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Hộ nuôi tôm Võ Văn Út (50kVA), áp Đông Trung xã Cần Đước	Cắt LBFCO trạm Hộ nuôi tôm Võ Văn Út (50kVA)	1	0,0007	0,0000	0,0000	0,0000	0,067	50	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
127	12-08-26	10h00	12-08-26	10h45	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm HKD Phạm Văn Quyền (75kVA)	Tại tủ điện trạm HKD Phạm Văn Quyền (75kVA), tuyến 474 Cần Đước	Thay điện kế định kỳ trạm HKD Phạm Văn Quyền (75kVA)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	HKD Phạm Văn Quyền (75kVA), ấp Đồng Trung xã Cần Đước	Cắt LBFCO trạm HKD Phạm Văn Quyền (75kVA)	1	0,0007	0,0000	0,0000	0,0000	0,100	75	
128	12-08-26	11h00	12-08-26	11h45	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm Hộ nuôi tôm Phạm Văn Gân (37,5kVA)	Tại tủ điện trạm Hộ nuôi tôm Phạm Văn Gân (37,5kVA), tuyến 474 Cần Đước	Thay điện kế định kỳ trạm Hộ nuôi tôm Phạm Văn Gân (37,5kVA)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Hộ nuôi tôm Phạm Văn Gân (37,5kVA), ấp Đồng Trung xã Cần Đước	Cắt LBFCO trạm Hộ nuôi tôm Phạm Văn Gân (37,5kVA)	1	0,0007	0,0000	0,0000	0,0000	0,050	38	
129	12-08-26	14h00	12-08-26	14h45	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm Hộ nuôi tôm Huỳnh Thanh Phương (75kVA)	Tại tủ điện trạm Hộ nuôi tôm Huỳnh Thanh Phương (75kVA), tuyến 474 Cần Đước	Thay điện kế định kỳ trạm Hộ nuôi tôm Huỳnh Thanh Phương (75kVA)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Hộ nuôi tôm Huỳnh Thanh Phương (75kVA), ấp Đồng Trung xã Cần Đước	Cắt LBFCO trạm Hộ nuôi tôm Huỳnh Thanh Phương (75kVA)	1	0,0007	0,0000	0,0000	0,0000	0,100	75	
130	12-08-26	15h00	12-08-26	15h45	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm HNT Đỗ Thị Thu Quanh (50kVA)	Tại tủ điện trạm HNT Đỗ Thị Thu Quanh (50kVA), tuyến 474 Cần Đước	Thay điện kế định kỳ trạm HNT Đỗ Thị Thu Quanh (50kVA)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	HNT Đỗ Thị Thu Quanh (50kVA), ấp Đồng Trung xã Cần Đước	Cắt LBFCO trạm HNT Đỗ Thị Thu Quanh (50kVA)	1	0,0007	0,0000	0,0000	0,0000	0,067	50	
131	12-08-26	16h00	12-08-26	16h45	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm HKD Đỗ Văn Thiện (50kVA)	Tại tủ điện trạm HKD Đỗ Văn Thiện (50kVA), tuyến 474 Cần Đước	Thay điện kế định kỳ trạm HKD Đỗ Văn Thiện (50kVA)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	HKD Đỗ Văn Thiện (50kVA) ấp Đồng Trung xã Cần Đước	Cắt LBFCO trạm HKD Đỗ Văn Thiện (50kVA)	1	0,0007	0,0000	0,0000	0,0000	0,067	50	
132	12-08-26	07h30	12-08-26	17h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Nhánh rẽ Đông Nhất. Nhánh rẽ Hoà Quới 2. Nhánh rẽ Đông Nhì. Nhánh rẽ Cầu Vàm Đình. Nhánh rẽ Bà Nghĩa Cầu Tre	Từ Trụ 5(1), 10-12(20) Nhánh rẽ Đông Nhất T18/1-2(10) Nhánh rẽ Hoà Quới T26B-7(5), 10-10A(3), 16-18(5) Nhánh rẽ Đông Nhì T13-2(7), 5-6(2) Nhánh rẽ Cầu Vàm Đình T10-12A(7) Nhánh rẽ Bà Nghĩa Cầu Tre Tuyến 474 Cần Đước xã Cần Đước	Phát quang lưới điện kết hợp bỏ thuốc chống côn trùng	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
133	12-08-26	08h00	12-08-26	11h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm Phước Tuy 6	Phân hạ áp tại trạm và tại đường dây hạ áp trạm Phước Tuy 6, tuyến 474 Cần Đước	- Thay dây hạ áp vận hành lâu năm bị hỏng - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Một phần áp 18 xã Cần Đước	Cắt FCO trạm Phước Tuy 6	57	0,1594	0,0009	0,0084	0,0000	0,067	200	
134	12-08-26	14h00	12-08-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm Xóm Bò 2	Phân hạ áp tại trạm và tại đường dây hạ áp trạm Xóm Bò 2, tuyến 474 Cần Đước	- Tháp sắt H15-H16 nâng cao khoảng cách pha đất - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	3	Một phần áp 20 xã Cần Đước	Cắt FCO trạm Xóm Bò 2	96	0,2237	0,0015	0,0118	0,0001	0,100	250	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
135	12-08-26	07h00	12-08-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CĐ, 473CĐ, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CĐ, 473CĐ, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Thay định kỳ năm 2025, thay điện kế điện tử, kiểm tra điện kế, KPKK điện kế, gắn điện kế mới, kiểm tra CRM, thay điện kế cháy đúng, cắt điện đòi nợ, kiểm tra, lắp DCU, đo điện trở đất.	Bảo trì và sửa chữa lưới điện		Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
136	12-08-26	07h00	12-08-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471 Cần Giuộc, 472 Cần Đước, 477 Tân Tập	Nhánh rẽ T45 Đê Trường Long, Ấp 3 Long An, Vĩnh Nguyên, Vĩnh Nguyên Mới, Đê Trường Long (T46-T92)	Chặt, cưa cây xanh dọc đường dây	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp		Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
137	12-08-26	08h00	12-08-26	16h00	ĐL Cần Giuộc	XNDV Điện lực Tây Ninh	Nhánh rẽ Công ty TNHH MTV Lộc Tiền	Tại TBA 3x15kVA Công ty TNHH MTV Lộc Tiền	Bảo trì, vệ sinh và thử nghiệm TBA3x15kVA Công ty TNHH MTV Lộc Tiền	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	15	Công ty TNHH MTV Lộc Tiền: ấp Lộc Tiền xã Mỹ Lộc	Cắt 03 FCO phân đoạn Công ty TNHH MTV Lộc Tiền	1	0,0052	0,0000	0,0004	0,0000	0,500	4.000	
138	12-08-26	08h00	12-08-26	11h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Nr ĐS 1 Hạnh Phúc	T2-3, T5-6, T9-10, T11-12, T15-16, T18-19 T32-33, T34-35	Phát hoang đường dây trung hạ áp: Nr ĐS 1 Hạnh Phúc Tổng: 12 cây	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
139	12-08-26	13h30	12-08-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Nr ĐS 3 Hạnh Phúc	T1-2, T5-6, T9-10, T14-15, T18-19	Phát hoang đường dây trung hạ áp: Nr ĐS 3 Hạnh Phúc Tổng: 10 cây	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
140	12-08-26	08h15	12-08-26	09h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR HKD Huỳnh Thảo	Tại trụ 01 NR HKD Huỳnh Thảo	Thay điện kế 1 pha gián tiếp lịch thời gian mã KH PB06030058459	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	HKD Huỳnh Thảo, ấp 5, xã Mỹ Hạnh	Cắt FCO NR HKD Huỳnh Thảo	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	950	
141	12-08-26	09h15	12-08-26	10h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR HKD Tài Sài Gòn	Tại trụ 01 NR HKD Tài Sài Gòn	Thay điện kế 1 pha gián tiếp lịch thời gian mã KH PB06030051819	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	HKD Tài Sài Gòn, ấp 5, xã Mỹ Hạnh	Cắt FCO NR HKD Tài Sài Gòn	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	950	
142	12-08-26	10h15	12-08-26	11h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR HKD Trần Lê Huy	Tại trụ 01 NR HKD Trần Lê Huy	Thay điện kế 1 pha gián tiếp lịch thời gian mã KH PB06030058353	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	HKD Trần Lê Huy, ấp 5, xã Mỹ Hạnh	Cắt FCO NR HKD Trần Lê Huy	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	950	
143	12-08-26	11h15	12-08-26	12h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR HKD Nhà Trọ Tám Định	Tại trụ 01 NR HKD Nhà Trọ Tám Định	Thay điện kế 1 pha gián tiếp lịch thời gian mã KH PB06030058680	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	HKD Nhà Trọ Tám Định, ấp 5, xã Mỹ Hạnh	Cắt FCO NR HKD Nhà Trọ Tám Định	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	950	
144	12-08-26	13h30	12-08-26	14h15	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR HKD Phòng Trọ Lệ Khanh	Tại trụ 01 NR HKD Phòng Trọ Lệ Khanh	Thay điện kế 1 pha gián tiếp lịch thời gian mã KH PB06030048050	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	HKD Phòng Trọ Lệ Khanh, ấp 5, xã Mỹ Hạnh	Cắt FCO NR HKD Phòng Trọ Lệ Khanh	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	950	
145	12-08-26	14h30	12-08-26	15h15	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR HKD Cá Thê Trương Thành Ngõan	Tại trụ 01 NR HKD Cá Thê Trương Thành Ngõan	Thay điện kế 1 pha gián tiếp lịch thời gian mã KH PB06030049337	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	HKD Cá Thê Trương Thành Ngõan, ấp 5, xã Mỹ Hạnh	Cắt FCO NR HKD Cá Thê Trương Thành Ngõan	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	950	
146	12-08-26	15h30	12-08-26	16h15	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Nhà Trọ Bảo Ngọc	Tại trụ 01 NR Nhà Trọ Bảo Ngọc	Thay điện kế 1 pha gián tiếp lịch thời gian mã KH PB06030050885	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Nhà Trọ Bảo Ngọc, ấp 5, xã Mỹ Hạnh	Cắt FCO NR Nhà Trọ Bảo Ngọc	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	950	
147	12-08-26	08h30	12-08-26	11h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR CTY TNHH MTV NGUYỄN LIỆU CHANG YANG	Tại trụ 01 NR CTY TNHH MTV NGUYỄN LIỆU CHANG YANG	Thay TU, TI, điện kế định kỳ mã KH PB06030060482	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	CTY TNHH MTV NGUYỄN LIỆU CHANG YANG, ấp Bình Tiên 2, xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR CTY TNHH MTV NGUYỄN LIỆU CHANG YANG	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	950	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
148	12-08-26	13h30	12-08-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cty TNHH Huy Hoàng 288	Tại trụ 01 NR Cty TNHH Huy Hoàng 288	Thay TU, TI, điện kế định kỳ mã KH PB06030020033	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Cty TNHH Huy Hoàng 288, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Cất 3LBFCO NR Cty TNHH Huy Hoàng 288	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	950	
149	12-08-26	08h00	12-08-26	16h30	ĐL Đức Hòa	Công ty CP ĐT PT XD Đông Á	Trạm T12 Lộc Giang	Từ trụ T10 đến T14 trục Tân Mỹ-Lộc Giang	Di dời đường dây hạ áp trạm T12 Lộc Giang	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Ấp Chánh Hội, xã Hậu Nghĩa	Cất FCO trạm T12 Lộc Giang	75	0,4305	0,0008	0,0395	0,0001	0,100	950	
150	12-08-26	08h00	12-08-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T8 Cây Sến	Đường dây hạ áp trạm T8 Cây Sến	Tăng cường dây hạ áp trạm T8 Cây Sến	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Ấp Tân Hội, xã Hậu Nghĩa	Cất 3FCO trạm T8 Cây Sến	70	0,4018	0,0007	0,0369	0,0001	0,100	950	
151	12-08-26	07h30	12-08-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Sơn Lợi Nhánh rẽ T5A Sơn Lợi, Nhánh rẽ T18 Sơn Lợi 1, Nhánh rẽ T25 Sơn Lợi (trái), Nhánh rẽ T25 Sơn Lợi (Phải), Nhánh rẽ T29 Sơn Lợi, Nhánh rẽ T32 Sơn Lợi 3, Nhánh rẽ Sơn Lợi 4, tuyến 474 Đức Huệ	Từ T01 đến T36 nhánh rẽ Sơn Lợi, T01 đến T05 nhánh rẽ T5A Sơn Lợi, T01 đến T09 nhánh rẽ T18 Sơn Lợi 1, T01 đến T12 nhánh rẽ T25 Sơn Lợi (trái), T01 đến T07 nhánh rẽ T25 Sơn Lợi (Phải), T01 đến T06 nhánh rẽ T29 Sơn Lợi, T01 đến T21 nhánh rẽ T32 Sơn Lợi 3, T01 đến T12 nhánh rẽ Sơn Lợi 4, tuyến 474 Đức Huệ	Phát quang đường dây trung hạ áp ngoài hành lang	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
152	12-08-26	08h00	12-08-26	14h00	ĐL Đức Huệ	Công ty TNHH Đầu tư - SX- TM- DV Nam Lập Phát	Nhánh rẽ DNTN Ngọc Lan Hồng, tuyến 474 Đức Huệ	Từ trụ T06 Nhánh rẽ DNTN Ngọc Lan Hồng, tuyến 474 Đức Huệ đến T02 nhánh rẽ T6/7 Khu AK(đk), tuyến 474 Đức Huệ	Lắp đá sứ, kéo dây, đấu nối lưới trung hạ áp công trình xây dựng mới đường dây hạ áp và trạm biến áp T6/7 Khu AK	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng trung, hạ áp	1	DNTN Ngọc Lan Hồng, Ấp Lộc Thanh, Xã An Ninh	- Cất CB trạm T11 DNTN Ngọc Lan Hồng - Cất 3 FCO T15A nhánh rẽ Khu AK	1	0,0082	0,0000	0,0003	0,0000	0,033	200	
153	12-08-26	07h30	12-08-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Gắn mới, thay điện kế, kiểm tra + khắc phục khiếm khuyết điện kế	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
154	12-08-26	08h00	12-08-26	16h30	ĐL Tầm Vu	Công ty Việt Sáng	Nhánh rẽ Cầu Chùa - Tuyến 477 Tầm Vu	Tại trụ T.7 Nhánh rẽ Cầu Chùa (477TV/154B)	- Trồng trụ 14m đôi: 02 trụ - Lắp phân đoạn LB FCO trụ T1 - Trồng trụ 14m đơn: 02 trụ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	10	Một phần ấp Trường Xuân, Bình Lục, Tân Nho xã Tầm Vu	Cất LBS+DS T5 Cầu Chùa	811	10,9513	0,0215	0,3741	0,0007	0,333	2.833	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
155	12-08-26	08h00	12-08-26	16h30	ĐL Tâm Vu	Công ty TNHH MTV Hưng Sơn Phát	Nhánh rẽ Ấp 2 Phước Tân Hưng, TSTL Trương Bửu Tạo - Tuyến 477 Tâm Vu	Từ trụ T.6 Nhánh rẽ Ấp 2 Phước Tân Hưng (477TV/154B/15) đến trụ T.1 Nhánh rẽ TSTL Trương Bửu Tạo (477TV/154B/15/6)	Di dời trụ T.1 Nhánh rẽ TSTL Trương Bửu Tạo (477TV/154B/15/6)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Kết hợp	Cắt LBS+DS T5 Cầu Chùa	811	10,9513	0,0215	0,3741	0,0007	0,000	0	
156	12-08-26	08h00	12-08-26	16h30	ĐL Tâm Vu	ĐL Tâm Vu	Nhánh rẽ Cầu Chùa, Ấp 2 Phước Tân Hưng, Ấp 2 Phước Tân Hưng nổi dài, Châu Ngọc Thanh XC, Nguyễn Ngọc Cẩn XC - Tuyến 477 Tâm Vu	Từ trụ T.5A đến trụ T.22 Nhánh rẽ Cầu Chùa (477TV/154B) đến trụ T.25 Nhánh rẽ Ấp 2 Phước Tân Hưng nổi dài (477TV/154B/15) đến trụ T.9 Nhánh rẽ Nguyễn Ngọc Cẩn XC (477TV/154B/15/4A) và đến trụ T.12 Nhánh rẽ Châu Ngọc Thanh XC (477TV/154B/15/25)	Bảo trì, PCSC, vệ sinh sứ, vệ sinh TBĐC, bọc hóa lều, thay dây tiếp địa bị đứt, mất, phát quang lưới điện trung hạ áp.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Kết hợp	Cắt LBS+DS T5 Cầu Chùa	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
157	12-08-26	09h00	12-08-26	11h30	ĐL Tâm Vu	Công ty TNHH MTV XLĐ Huỳnh Huy Phát	Nhánh rẽ TSTL Nguyễn Thành Chông - Tuyến 477 Tâm Vu	Tại trụ T.1A Nhánh rẽ TSTL Nguyễn Thành Chông (477TV/68)	Thu hồi trạm 75 kVA không sử dụng TSTL Nguyễn Thành Chông 1	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Hộ thấp sáng thanh long Nguyễn Thành Chông, ấp Hòa Phú, xã Vĩnh Công	Cắt LBFCO Nhánh rẽ TSTL Nguyễn Thành Chông	2	0,0079	0,0001	0,0003	0,0000	0,067	167	
158	12-08-26	08h00	12-08-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Gắn mới điện kế, dịch vụ....	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
159	12-08-26	08h00	12-08-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 3 pha	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
160	12-08-26	10h00	12-08-26	16h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế thuộc TBA Chợ Phường 4-2	Tại đường dây hạ thế thuộc hẻm 140 Nguyễn Minh Đường thuộc TBA Chợ Phường 4-2	Khai thác hiệu quả công trình kFW hẻm 140 Nguyễn Minh Đường di dời điện kế từ trong nhà ra ngoài trụ thuộc đường dây hạ thế TBA Chợ Phường 4-2 (20 hs)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
161	12-08-26	08h00	12-08-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế thuộc TBA An Vĩnh Ngãi 6	Tại đường dây hạ thế thuộc TBA An Vĩnh Ngãi 6	Khắc phục khiếm khuyết đường dây hạ thế thực hiện các giải pháp phòng chống sự cố lưới điện đường dây TBA An Vĩnh Ngãi 6	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	5	Một phần đường Châu Thị Kim, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh	Cắt CB TBA An Vĩnh Ngãi 6	87	0,7632	0,0015	0,0411	0,0001	0,167	1.417	
162	12-08-26	08h00	12-08-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vĩnh Hưng, 476 Vĩnh Hưng và 474 Tam Nông	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vĩnh Hưng, 476 Vĩnh Hưng và 474 Tam Nông	Gắn, thay, kiểm tra, khắc phục khiếm khuyết điện kế, lắp số trụ và biển cấm treo	Bảo trì và sửa chữa lưới điện		Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
163	12-08-26	08h00	12-08-26	11:30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	LBFCO T01 Kinh T9 Trái, tuyến 476 Vĩnh Hưng	Nhánh rẽ Kinh T9 Trái	Bảo trì, tvà lắp ống xoắn 24 kV bọc hóa, khắc phục khiếm khuyết	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	6	Cập kênh T9, một phần áp Hưng Hà, xã Hưng Điền	Cắt LBFCO T01 Kinh T9 Trái	1	0,0116	0,0001	0,0002	0,0000	0,200	700	
164	12-08-26	13h30	12-08-26	16h00	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Trạm T83 Hưng Hà - STP, tuyến 476 Vĩnh Hưng	Đường dây hạ áp trạm T83 Hưng Hà - STP	Khắc phục khiếm khuyết, thay thùng cầu dao mục	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	3	Cập kênh sông trắng, một phần áp Hưng Hà, xã Hưng Điền	Cắt FCO tram T83 Hưng Hà - STP	18	0,1486	0,0010	0,0024	0,0000	0,100	250	
165	12-08-26	08h00	12-08-26	15h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Trạm Kinh Đường Cắt 2 T14 nhánh rẽ Kinh Đường Cắt Nhơn Ninh- 471 Tân Thạnh	Từ trụ số 14 đến trụ số H5 đường dây hạ áp thuộc trạm Kinh Đường Cắt 2 T14 - 471 Tân Thạnh. (Xã Nhơn Ninh).	Tăng cường dây hạ áp 2xAV35mm2 lên (2xAV35+ABC2x70) từ trụ 14 đến H5 chiều dài 220 mét để xử lý điện áp thấp cuối đường dây; tăng cường 1 bộ tiếp đất làm việc MBA.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	3	Đường Kinh Đường Cắt - Áp Tân Chánh, xã Nhơn Ninh.	Cắt FCO trạm T14 Kinh Đường Cắt 2 - 471TT	17	0,2694	0,0006	0,0066	0,0000	0,100	700	
166	12-08-26	07h30	12-08-26	11h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Trục Hậu Thạnh - 471 Tân Thạnh.	Từ trụ số 209 đến trụ số 217 trục Hậu Thạnh - 471 Tân Thạnh (Xã Hậu Thạnh).	Phát quang đường dây trung hạ áp (20 cây).	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp		Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
167	12-08-26	13h00	12-08-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Trục Hậu Thạnh - 474 Trường Xuân.	Từ trụ số 218 đến trụ số 237 trục Hậu Thạnh - 474 Trường Xuân. (Xã Hậu Thạnh).	Phát quang đường dây trung hạ áp (20 cây).	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp		Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
168	12-08-26	15h30	12-08-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Trạm Kinh Đường Cắt 1 T15 nhánh rẽ Kinh Đường Cắt Cà Nhíp - 471 Tân Thạnh.	Tại trụ số H09 đường dây hạ áp thuộc trạm Kinh Đường Cắt 1 T15 - 471 Tân Thạnh. (Xã Nhơn Ninh).	Lắp mới 01 bộ chằng dùm cuối hạ áp tại trụ số H09.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp		Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
169	12-08-26	07h00	12-08-26	16h30	ĐL Tân Trụ	Công ty Việt Sáng	Từ trụ T06 đến trụ T13 nhánh rẽ Bình Điện 2 - Tuyến 472 Tầm Vu 2 - Áp Bình Thạnh, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Từ trụ T06 đến trụ T13 nhánh rẽ Bình Điện 2 - Tuyến 472 Tầm Vu 2 - Áp Bình Thạnh, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Công Ty Việt Sáng kết hợp XDM Đường dây trung hạ áp TBA T8/1 Bình Điện 2. XDM Đường dây hạ áp trạm T9 Bình Điện 2.	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng trung, hạ áp	1	Một phần áp Bình Thạnh (Bình Điện cũ), xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Cắt LBFCO nhánh rẽ Tám Xướng.	214	5,4651	0,0096	0,1131	0,0002	0,033	317	
170	12-08-26	08h00	12-08-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thạnh Hoá	xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Bảo trì và sửa chữa lưới điện		Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
171	12-08-26	08h00	12-08-26	17h00	ĐL Thanh Hóa	ĐL Thanh Hóa	Nhánh rẽ Bình Hoà Hưng, nhánh rẽ đường tuần tra	Từ trụ số 362 đến trụ số 398 Nr Bình Hoà Hưng và từ trụ số 01 đến trụ số 121 nhánh rẽ đường tuần tra	Phát quang bụi tre, vệ sinh gốc trụ đường dây hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp		Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
172	12-08-26	07h30	12-08-26	15h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Đdht trạm Mỹ Hoà 4, trạm Mỹ Hoà 5, tuyến 479 Thủ Thừa	Đdht trạm Mỹ Hoà 4, trạm Mỹ Hoà 5	Khắc phục khiếm và phát quang cây xanh	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần áp Mỹ Hoà, xã Mỹ Thạnh	Cắt AB trạm Mỹ Hoà 4	61	1,0621	0,0024	0,0254	0,0001	0,033	250	
173	12-08-26	15h00	12-08-26	17h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Nhánh rẽ Mỹ Hoà, tuyến 479 Thủ Thừa	Từ trụ T1-T17 Nhánh rẽ Mỹ Hoà	Cắt tia cành cây, cắt dây leo dưới đường dây trung-hạ thế	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp		Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
174	12-08-26	08h30	12-08-26	16h30	ĐL Vĩnh Hưng	Công ty TNHH DV-XLĐ Lâm Hưng Phát	Đường dây hạ áp trạm T110/5 Măng Đa	Đường dây hạ áp trạm T110/5 Măng Đa	Dời đường dây hạ áp (địa phương thi công lộ)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần áp Láng Lớn - xã Khánh Hưng	- Cắt FCO trạm T110/5 Măng Đa	36	1,0099	0,0021	0,0160	0,0000	0,017	133	
175	12-08-26	13h00	12-08-26	14h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Nhánh rẽ Cửa Khẩu, Tuyến 471 Mộc Hóa	Từ trụ T5 đến trụ T7 Nhánh rẽ Cửa Khẩu, Tuyến 471 Mộc Hóa (xã Bình Hiệp)	Phát quang cây xanh trung hạ áp từ trụ T5 - T6A, T6A-T7 Nhánh rẽ Cửa Khẩu, Tuyến 471 Mộc Hóa (5 Cây)	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
176	12-08-26	14h30	12-08-26	15h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Nhánh rẽ ĐBP Thanh Trì, Tuyến 471 Mộc Hóa	Từ trụ T49A đến trụ T1 Nhánh rẽ ĐBP Thanh Trì, Tuyến 471 Mộc Hóa (xã Bình Hiệp)	Phát quang cây xanh trung hạ áp từ trụ T49A - T1 Nhánh rẽ ĐBP Thanh Trì, Tuyến 471 Mộc Hóa (2 Cây)	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
177	12-08-26	15h30	12-08-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Nhánh rẽ ĐDC Liên Kề ĐBP Thanh Trì, Tuyến 471 Mộc Hóa	Từ trụ T1 đến trụ T2 Nhánh rẽ ĐDC Liên Kề ĐBP Thanh Trì, Tuyến 471 Mộc Hóa (xã Bình Hiệp)	Phát quang cây xanh trung hạ áp từ trụ T1 - T2 Nhánh rẽ ĐDC Liên Kề ĐBP Thanh Trì, Tuyến 471 Mộc Hóa (2 Cây)	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
178	12-08-26	15h30	12-08-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Cắt điện chưa thanh toán tiền điện		0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
179	12-08-26	07h30	12-08-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Khắc phục khiếm khuyết điện kế, dịch vụ - gắn mới điện kế	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
180	13-08-26	08h00	13-08-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Công Ty TNHH DE HEUS - Chi nhánh Long An 2 - Trung Tâm Khuyến Học và Sáng Tạo Gia Cẩm, T10 Nhánh rẽ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển TSS	Tại trụ T4-T5 Công Ty TNHH DE HEUS - Chi nhánh Long An 2 - Trung Tâm Khuyến Học và Sáng Tạo Gia Cẩm, T10 Nhánh rẽ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển TSS	Công tác thay điện kế +TU +TI 10/5 Công Ty TNHH DE HEUS - Chi nhánh Long An 2 - Trung Tâm Khuyến Học và Sáng Tạo Gia Cẩm (PB06060044519)+Thay điện kế +TU+TI 30/5 TBA 1250 kVA Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển TSS	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	30	Công Ty TNHH DE HEUS - Chi nhánh Long An 2 - Trung Tâm Khuyến Học và Sáng Tạo Gia Cẩm, Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển TSS áp 4 Xã Thạnh Lợi	Cắt LBFCO phân đoạn Công Ty TNHH DE HEUS - Chi nhánh Long An 2 - Trung Tâm Khuyến Học và Sáng Tạo Gia Cẩm (Công Ty San Hà)	2	0,0160	0,0000	0,0009	0,0000	1,000	8.500	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
181	13-08-26	08h00	13-08-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tuyến 478 Bến Lức	Trụ T1 (cây xanh), T7,21 (dây leo), T10-11 (dây leo), T9A-10 (cây sao), T14-15 (cây sao), T17-19B (5 cây me) NR Voi Lá; trụ T1B-2 (cây bàng, sa kê), T10-11 (cây keo), T11-12 (2 cây sao), T20-21 (dừa) NR Áp 1 Mỹ Yên; trụ T16-T1 (me tây, bàng lằng), T2-3 (bằng lằng, mận), T7-9 (2 cây xanh) NR Bảy Thạch	Phát quang lưới điện trung, hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
182	13-08-26	08h00	13-08-26	11h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Công ty TNHH INSULATION Thanh Cảnh-471BL	Tại trụ T2-T3 nhánh rẽ Công ty TNHH INSULATION Thanh Cảnh	Công tác thay điện kế +TU +TI 10/5 Công ty TNHH INSULATION Thanh Cảnh (PB06060028133)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	5	Công ty TNHH INSULATION Thanh Cảnh áp 5 Xã Bình Đức	Cắt LBFCO phân đoạn Công ty TNHH INSULATION Thanh Cảnh	1	0,0033	0,0000	0,0002	0,0000	0,167	583	
183	13-08-26	13h30	13-08-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ HKD Phạm Văn Hai-473BL	Tại trụ T2 nhánh rẽ HKD Phạm Văn Hai	Công tác thay điện kế +TU +TI 10/5 HKD Phạm Văn Hai (PB06060028133)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	5	HKD Phạm Văn Hai áp Thanh Hiệp xã Bến Lức	Cắt LBFCO phân đoạn HKD Phạm Văn Hai	1	0,0028	0,0000	0,0002	0,0000	0,167	500	
184	13-08-26	07h30	13-08-26	17h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Nhánh rẽ Tân Ân. Nhánh rẽ Ấp 1 Tân Ân. Nhánh rẽ Liên xã Tân Ân - Tân Chánh. Nhánh rẽ Tân Chánh. Nhánh rẽ Ấp 6-7 Tân Ân. Nhánh rẽ Mương Lá. Nhánh rẽ Thầy An	Từ trụ 10-14(1), 16-17(1), 27-28(1), 29-30(1) Nhánh rẽ Tân Ân T28-29(2) Nhánh rẽ Ấp 1 Tân Ân T2-3(3), 5-6(10) Nhánh rẽ Liên xã Tân Ân - Tân Chánh T19(1), 20A(1), 22A(1), 28(1), 34-36(2), 49-50(1) Nhánh rẽ Tân Chánh T6(1), 19(1), 17-18(3) Nhánh rẽ Ấp 6-7 Tân Ân T1-4(10) Nhánh rẽ Mương Lá T1-6(5), 9-12(3), 14(1) Nhánh rẽ Thầy An Tuyến 474 Cần Đước xã Cần Đước	Phát quang lưới điện kết hợp bỏ thuốc chống côn trùng	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
185	13-08-26	08h00	13-08-26	16h30	ĐL Cần Đước	Công ty Thủy Phương	Trạm T29A/1 UB Long Sơn, UB Long Sơn 1	Phân hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp trạm T29A/1 UB Long Sơn, UB Long Sơn 1, tuyến 477 KCN Thuận Đạo	- Thay dây hạ áp (Thí công công trình ĐTXD 2026)	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng trung, hạ áp	8	Một phần áp 1,2,5 xã Mỹ Lệ (đọc ĐT 835C)	Cắt FCO trạm T29A/1 UB Long Sơn, UB Long Sơn 1	254	2,0122	0,0039	0,1060	0,0002	0,267	2.267	
186	13-08-26	08h00	13-08-26	08h45	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm Hộ nuôi tôm Trần Thanh Hùng (75kVA)	Tại tủ điện trạm Hộ nuôi tôm Trần Thanh Hùng (75kVA), tuyến 474 Cần Đước	Thay điện kế định kỳ trạm Hộ nuôi tôm Trần Thanh Hùng (75kVA)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Hộ nuôi tôm Trần Thanh Hùng (75kVA), ấp Đồng Trung xã Cần Đước	Cắt LBFCO trạm Hộ nuôi tôm Trần Thanh Hùng (75kVA)	1	0,0007	0,0000	0,0000	0,0000	0,100	75	
187	13-08-26	09h00	13-08-26	09h45	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm Hộ nuôi tôm Nguyễn Văn Khải 3 (50kVA)	Tại tủ điện trạm Hộ nuôi tôm Nguyễn Văn Khải 3 (50kVA), tuyến 474 Cần Đước	Thay điện kế định kỳ trạm Hộ nuôi tôm Nguyễn Văn Khải 3 (50kVA)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Hộ nuôi tôm Nguyễn Văn Khải 3 (50kVA), ấp Hòa Quới xã Cần Đước	Cắt LBFCO trạm Hộ nuôi tôm Nguyễn Văn Khải 3 (50kVA)	1	0,0007	0,0000	0,0000	0,0000	0,067	50	
188	13-08-26	10h00	13-08-26	10h45	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm Hộ nuôi tôm Lê Thị Mến (50kVA)	Tại tủ điện trạm Hộ nuôi tôm Lê Thị Mến (50kVA), tuyến 474 Cần Đước	Thay điện kế định kỳ trạm Hộ nuôi tôm Lê Thị Mến (50kVA)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Hộ nuôi tôm Lê Thị Mến (50kVA), ấp Hòa Quới xã Cần Đước	Cắt LBFCO trạm Hộ nuôi tôm Lê Thị Mến (50kVA)	1	0,0007	0,0000	0,0000	0,0000	0,067	50	
189	13-08-26	11h00	13-08-26	11h45	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm Hộ nuôi tôm Trần Thị Nhung (75kVA)	Tại tủ điện trạm Hộ nuôi tôm Trần Thị Nhung (75kVA), tuyến 474 Cần Đước	Thay điện kế định kỳ trạm Hộ nuôi tôm Trần Thị Nhung (75kVA)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Hộ nuôi tôm Trần Thị Nhung (75kVA), ấp Hòa Quới xã Cần Đước	Cắt LBFCO trạm Hộ nuôi tôm Trần Thị Nhung (75kVA)	1	0,0007	0,0000	0,0000	0,0000	0,100	75	
190	13-08-26	14h00	13-08-26	14h45	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm Hộ nuôi tôm Phùng Minh Thành (75kVA)	Tại tủ điện trạm Hộ nuôi tôm Phùng Minh Thành (75kVA), tuyến 474 Cần Đước	Thay điện kế định kỳ trạm Hộ nuôi tôm Phùng Minh Thành (75kVA)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Hộ nuôi tôm Phùng Minh Thành (75kVA), ấp Hòa Quới xã Cần Đước	Cắt LBFCO trạm Hộ nuôi tôm Phùng Minh Thành (75kVA)	1	0,0007	0,0000	0,0000	0,0000	0,100	75	
191	13-08-26	15h00	13-08-26	15h45	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm Hộ nuôi tôm Nguyễn Văn Hưởng (75kVA)	Tại tủ điện trạm Hộ nuôi tôm Nguyễn Văn Hưởng (75kVA), tuyến 474 Cần Đước	Thay điện kế định kỳ trạm Hộ nuôi tôm Nguyễn Văn Hưởng (75kVA)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Hộ nuôi tôm Nguyễn Văn Hưởng (75kVA), ấp Hòa Quới xã Cần Đước	Cắt LBFCO trạm Hộ nuôi tôm Nguyễn Văn Hưởng (75kVA)	1	0,0007	0,0000	0,0000	0,0000	0,100	75	
192	13-08-26	16h00	13-08-26	16h45	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm Hộ nuôi tôm Nguyễn Ngọc Qui (75kVA)	Tại tủ điện trạm Hộ nuôi tôm Nguyễn Ngọc Qui (75kVA), tuyến 474 Cần Đước	Thay điện kế định kỳ trạm Hộ nuôi tôm Nguyễn Ngọc Qui (75kVA)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Hộ nuôi tôm Nguyễn Ngọc Qui (75kVA), ấp Đồng Trung xã Cần Đước	Cắt LBFCO trạm Hộ nuôi tôm Nguyễn Ngọc Qui (75kVA)	1	0,0007	0,0000	0,0000	0,0000	0,100	75	
193	13-08-26	07h00	13-08-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475 Tân Tập	Nhánh rẽ Tân Tập, Tân Tập 2, T53A Tân Tập, Càng Tân Tập, T22 Càng Tân Tập	Chặt, cưa cây xanh dọc đường dây	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp		Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
194	13-08-26	07h00	13-08-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CĐ, 473CĐ, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CĐ, 473CĐ, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Thay định kỳ năm 2025, thay điện kế điện tử, kiểm tra điện kế, KPKK điện kế, gắn điện kế mới, kiểm tra CRM, thay điện kế cháy đúng, cắt điện đòi nợ, kiểm tra, lắp DCU, đo điện trở đất.	Bảo trì và sửa chữa lưới điện		Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
195	13-08-26	07h00	13-08-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	Công ty Việt Sáng	Nr Tân Chánh Tân Đại	Nr Tân Chánh Tân Đại	Cải tạo, nâng cấp đường dây trung áp từ 1 pha lên 3 pha NR Tân Chánh Tân Đại	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng trung, hạ áp	30	Áp Tân Chánh, Tân Đại xã Tân Tập	- Cắt 03 LBFCO Nr Tân Chánh Tân Đại; - Cắt MCCB trạm T33A Tân Tập	1096	6,7754	0,0119	0,5785	0,0010	1,000	9.500	
196	13-08-26	08h00	13-08-26	11h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Nr ĐS 5 Hạnh Phúc	T2-3, T5-6, T9-10, T11-12, T15-16, T18-19 T32-33, T34-35, T35/4-5, T35/6-7	Phát hoang đường dây trung hạ áp: Nr ĐS 5 Hạnh Phúc Tổng: 14 cây	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
197	13-08-26	13h00	13-08-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Nr ĐS 6 Hạnh Phúc	T1-2, T5-6, T9-10	Phát hoang đường dây trung hạ áp: Nr ĐS 6 Hạnh Phúc Tổng: 8 cây	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
198	13-08-26	08h15	13-08-26	09h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR HKD Hà Thị Phương Thanh	Tại trụ 01 NR HKD Hà Thị Phương Thanh	Thay điện kế 1 pha gián tiếp lịch thời gian mã KH PB06030069764	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	HKD Hà Thị Phương Thanh, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Cắt FCO NR HKD Hà Thị Phương Thanh	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	950	
199	13-08-26	09h15	13-08-26	10h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cơ sở SX nhang Văn Kêu	Tại trụ 01 NR Cơ sở SX nhang Văn Kêu	Thay điện kế 1 pha gián tiếp lịch thời gian mã KH PB06030056406	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Cơ sở SX nhang Văn Kêu, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Cắt FCO NR Cơ sở SX nhang Văn Kêu	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	950	
200	13-08-26	10h15	13-08-26	11h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cty TNHH SX TM DV Đại Phong	Tại trụ 01 NR Công ty TNHH SX TM DV Đại Phong	Thay điện kế 1 pha gián tiếp lịch thời gian mã KH PB06030066307	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH SX TM DV Đại Phong, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Cắt FCO NR Công ty TNHH SX TM DV Đại Phong	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	950	
201	13-08-26	11h15	13-08-26	12h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR HKD Trung Nam	Tại trụ 01 NR HKD Trung Nam	Thay điện kế 1 pha gián tiếp lịch thời gian mã KH PB06030068382	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	HKD Trung Nam, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Cắt FCO NR HKD Trung Nam	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	950	
202	13-08-26	13h30	13-08-26	14h15	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cty TNHH MTV TTNT THANH TÙNG LONG AN	Tại trụ 01 NR Cty TNHH MTV TTNT THANH TÙNG LONG AN	Thay điện kế 1 pha gián tiếp lịch thời gian mã KH PB06030095643	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Cty TNHH MTV TTNT THANH TÙNG LONG AN, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Cắt FCO NR Cty TNHH MTV TTNT THANH TÙNG LONG AN	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	950	
203	13-08-26	14h30	13-08-26	15h15	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Nhà Trọ Phạm Minh Trung	Tại trụ 01 NR Nhà Trọ Phạm Minh Trung	Thay điện kế 1 pha gián tiếp lịch thời gian mã KH PB06030086197	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Nhà Trọ Phạm Minh Trung, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Cắt FCO NR Nhà Trọ Phạm Minh Trung	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	950	
204	13-08-26	15h30	13-08-26	16h15	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR HKD SÂN BÓNG ĐÁ MINI TẤN PHONG	Tại trụ 01 NR HKD SÂN BÓNG ĐÁ MINI TẤN PHONG	Thay điện kế 1 pha gián tiếp lịch thời gian mã KH PB06030086316	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	HKD SÂN BÓNG ĐÁ MINI TẤN PHONG, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Cắt FCO NR HKD SÂN BÓNG ĐÁ MINI TẤN PHONG	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	950	
205	13-08-26	08h30	13-08-26	11h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cty CP SX TM HOÁ DẦU VPC	Tại trụ 01 NR Cty CP SX TM HOÁ DẦU VPC	Thay TU, TI, điện kế định kỳ mã KH PB06030058897	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Cty CP SX TM HOÁ DẦU VPC, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Cty CP SX TM HOÁ DẦU VPC	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	950	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
206	13-08-26	13h30	13-08-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR CTY TNHH CN VẬT LIỆU CAO CẤP YUAN JING VIỆT NAM	Tại trụ 01 NR CTY TNHH CN VẬT LIỆU CAO CẤP YUAN JING VIỆT NAM	Thay TU, TI, điện kế định kỳ mã KH PB06030060209	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	CTY TNHH CN VẬT LIỆU CAO CẤP YUAN JING VIỆT NAM, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR CTY TNHH CN VẬT LIỆU CAO CẤP YUAN JING VIỆT NAM	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	950	
207	13-08-26	08h00	13-08-26	16h30	ĐL Đức Hòa	Công ty CP ĐT PT XD Đông Á	Trạm T25 Lộc Giang	Từ trụ T23 đến T27 trục Tân Mỹ-Lộc Giang	Di dời đường dây hạ áp trạm T25 Lộc Giang	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Ấp Chánh Hội, xã Hậu Nghĩa	Cắt FCO trạm T25 Lộc Giang	90	0,5166	0,0009	0,0474	0,0001	0,100	950	
208	13-08-26	08h00	13-08-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR T16A Sa Bà	Từ trụ T1 đến trụ T3 NR T16A Sa Bà	Tháp đà nâng cao độ tĩnh không, thu hồi dây hạ áp không sử dụng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Ấp Bình Lợi, xã Hòa Khánh	Cắt LBFCO NR T16A Sa Bà	106	0,6085	0,0011	0,0559	0,0001	0,100	950	
209	13-08-26	07h30	13-08-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Trục Tân Mỹ Lộc Giang, Nhánh rẽ Hòa Hiệp 2, Nhánh rẽ Hòa Hiệp 2,2, Nhánh rẽ T40 Lộc Giang (Ông Tấn), Nhánh rẽ Hòa Hiệp 1	Từ trụ T28 đến T53 Trục Tân Mỹ Lộc Giang, Từ trụ T01 đến T15 nhánh rẽ Hòa Hiệp 2, Từ T01 đến T25 Hòa Hiệp 2,2, Từ trụ T01 đến T09 nhánh rẽ T40 Lộc Giang(Ông Tấn), Từ trụ T01 đến T10 nhánh rẽ Hòa Hiệp 1	Phát quang đường dây trung hạ áp ngoài hành lang	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
210	13-08-26	07h30	13-08-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ T9A/1 Hòa Hiệp 1(trái), Nhánh rẽ T9A Hòa Hiệp 1 (Phải), Nhánh rẽ An Ninh Đông 1, Nhánh rẽ An Thuận, Nhánh rẽ T7 An Thuận, tuyến 474 Đức Huệ	Từ trụ T01 đến T12 Nhánh rẽ T9A/1 Hòa Hiệp 1(trái), Từ trụ T01 đến T07 Nhánh rẽ T9A Hòa Hiệp 1 (Phải), Từ trụ T01 đến T14 Nhánh rẽ An Ninh Đông 1, Từ trụ T01 đến T35 Nhánh rẽ An Thuận, Từ trụ T01 đến T08 Nhánh rẽ T7 An Thuận, tuyến 474 Đức Huệ	Phát quang đường dây trung hạ áp ngoài hành lang	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
211	13-08-26	08h00	13-08-26	16h30	ĐL Đức Huệ	Hợp tác xã Xây lắp Điện Hưng Phú	Nhánh rẽ Chân Tóc, tuyến 478 Đức Huệ	Từ trụ T4A đến T43 nhánh rẽ Chân Tóc, tuyến 478 Đức Huệ	Dựng trụ BTLT, tháp sắt đầu trụ, thay dây đoạn từ trụ Công trình cải tạo nâng cấp ĐDTA 01 pha lên 03 pha nhánh rẽ Voi Đình	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng trung, hạ áp	10	Từ Khu vực quán cafe Kiều Lũy đến Chốt biên phòng Voi Đình, Một phần ấp 3, Ấp Voi Đình, Xã Mỹ Quế	Cắt 3 LBFCO T22A Voi Đình	430	5,0040	0,0098	0,2033	0,0004	0,333	2.833	
212	13-08-26	07h30	13-08-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Gắn mới, thay điện kế, kiểm tra + khắc phục khiếm khuyết điện kế	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
213	13-08-26	08h00	13-08-26	16h30	ĐL Tầm Vu	Công ty TNHH MTV Hưng Sơn Phát	Nhánh rẽ An Lục Long, Cầu Đôi, Nhà Việc - Tuyến 472 Tầm Vu	Từ trụ T.19 đến trụ T.20 Nhánh rẽ An Lục Long (472TV/176) đến trụ T.1 Nhánh rẽ Cầu Đôi (472TV/176/19A) và đến trụ T.12 Nhánh rẽ Ấp Nhà Việc (472TV/176/19A)	Di dời đường dây trung hạ áp phục vụ dự án mở rộng đường liên xã 30/4	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	15	Một phần áp Nhà Việc, Cầu Hàng xã An Lục Long	Cắt LBS T1A+DS T1 An Lục Long	1466	19,7961	0,0388	0,6762	0,0013	0,500	4.250	
214	13-08-26	10h00	13-08-26	12h00	ĐL Tầm Vu	Công ty TNHH MTV Hưng Sơn Phát	Nhánh rẽ An Lục Long, TSTL Huỳnh Văn Nâu - Tuyến 472 Tầm Vu	Từ trụ T.7B Nhánh rẽ An Lục Long (472TV/176) đến trụ T.1 Nhánh rẽ TSTL Huỳnh Văn Nâu (472TV/176/7B)	Tháo thu hồi đường dây 1 pha 22 kV và trạm 75 kVA TSTL Huỳnh Văn Nâu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Kết hợp	Cắt LBS T1A+DS T1 An Lục Long	1466	4,6579	0,0388	0,1591	0,0013	0,000	0	
215	13-08-26	13h00	13-08-26	16h30	ĐL Tầm Vu	Công ty TNHH MTV Hưng Sơn Phát	Nhánh rẽ Lộ Ông Bui - Tuyến 472 Tầm Vu	Tại trụ T.11 Nhánh rẽ Lộ Ông Bui (472TV/176/5) đến trụ T.2 Nhánh rẽ TSTL Huỳnh Văn Nâu (472TV/176/5/11)	Cố định dây, đầu nối đường dây 1 pha 22 kV và trạm 75 kVA TSTL Huỳnh Văn Nâu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Kết hợp	Cắt LBS T1A+DS T1 An Lục Long	1466	8,1513	0,0388	0,2784	0,0013	0,000	0	
216	13-08-26	16h30	13-08-26	17h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Nhánh rẽ TSTL Huỳnh Văn Nâu - Tuyến 472 Tầm Vu	Tại trụ T.2 Nhánh rẽ TSTL Huỳnh Văn Nâu (472TV/176/5/11)	Gắn HTDD, kiểm tra, nghiệm thu và đóng điện vận hành trạm 75 kVA TSTL Huỳnh Văn Nâu sau di dời.	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Không cắt điện	Không cắt điện	1466	2,3290	0,0388	0,0796	0,0013	0,000	0	
217	13-08-26	08h00	13-08-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Gắn mới điện kế, dịch vụ....	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
218	13-08-26	08h00	13-08-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 1 pha	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
219	13-08-26	08h00	13-08-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 3 pha	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
220	13-08-26	08h00	13-08-26	11h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế thuộc TBA T.12 Hồ Ngọc Dẫn	Tại đường dây hạ thế thuộc TBA T.12 Hồ Ngọc Dẫn	Khắc phục khiếm khuyết đường dây hạ thế thực hiện các giải pháp phòng chống sự cố lưới điện đường dây hạ thế 1B đến 2B thuộc TBA T.12 Hồ Ngọc Dẫn	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Một phần Ấp Bình Nam, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh	Cắt CB TBA T12 Hồ Ngọc Dẫn	80	0,2943	0,0014	0,0156	0,0001	0,200	700	
221	13-08-26	13h30	13-08-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế thuộc TBA Lê Thị Điền	Tại đường dây hạ thế thuộc TBA Lê Thị Điền	Khai thác hiệu quả công trình kFW hẻm 54 Lê Thị Điền (thu hồi trụ mục góc sang tải đường dây hạ thế)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
222	13-08-26	06h00	13-08-26	16h00	ĐL Tân An	Liên danh Thủy Phương – Minh Hùng	NR. Thủ Từ Bắc	Tại NR. Thủ Từ Bắc	Thực hiện công trình ĐTXD năm 2026 thuộc công trình "Cải tạo, nâng cấp NR. Thủ Từ Bắc, Dựng trụ chèn TT 14m và di dời trụ từ T54B/3B đến T22, nâng cấp dây TT 1P lên 3P từ T3 đến T17, thu hồi dây cũ, kéo dây hạ thế hỗn hợp từ T54/1B đến T16	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng trung, hạ áp	35	Một phần đường Phạm Văn Thành, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh	- Cắt LBFCO PD T1B NR Thủ Từ Bắc	315	3,2508	0,0054	0,1753	0,0003	1,167	11.667	
223	13-08-26	08h00	13-08-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vĩnh Hưng, 476 Vĩnh Hưng và 474 Tam Nông	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vĩnh Hưng, 476 Vĩnh Hưng và 474 Tam Nông	Gắn, thay, kiểm tra, khắc phục khiếm khuyết điện kế, lắp số trụ và biển cấm treo	Bảo trì và sửa chữa lưới điện		Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
224	13-08-26	08h00	13-08-26	16h00	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Nhánh rẽ Cà Bát trái, tuyến 478 Vĩnh Hưng	Nhánh rẽ Cà Bát trái	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết và lắp ống xoắn 24 kV bọc hóa	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	6	Cập kênh Cái Bát, một phần ấp Tre 1, xã Hưng Điền	Cắt LBFCO T111 Cà Bát trái	57	1,5054	0,0031	0,0246	0,0001	0,200	1.600	
225	13-08-26	07h30	13-08-26	08h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh + XNDV Điện lực	Trạm Kinh Ba 1 - 475 Tân Thạnh.	Trụ số 09 nhánh rẽ Kinh 5000 Tân Bình - 475 Tân Thạnh (Xã Tân Thạnh).	Thí nghiệm định kỳ MBA trạm Kinh Ba 1 (50kVA).	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	4	Trạm Kinh Ba 3 - Đường liên ấp tuyến dân cư Kinh 5000 Tân Bình - Ấp Hiệp Thành, xã Tân Thạnh.	Cắt FCO trạm T09 Kinh Ba 1 - 475TT.	49	0,1109	0,0018	0,0027	0,0000	0,133	133	
226	13-08-26	08h40	13-08-26	09h40	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh + XNDV Điện lực	Trạm Kinh Ba 4 - 475 Tân Thạnh.	Trụ số 18 nhánh rẽ Kinh 5000 Tân Bình - 475 Tân Thạnh (Xã Tân Thạnh).	Thí nghiệm định kỳ MBA trạm Kinh Ba 4 (25kVA).	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	3	Trạm Kinh Ba 4 - Đường liên ấp tuyến dân cư Kinh 5000 Tân Bình - Ấp Hiệp Thành, xã Tân Thạnh.	Cắt FCO trạm T18 Kinh Ba 4 - 475TT.	42	0,0951	0,0016	0,0023	0,0000	0,100	100	
227	13-08-26	09h50	13-08-26	10h50	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh + XNDV Điện lực	Trạm Kinh Ba 2 - 475 Tân Thạnh.	Trụ số 28 nhánh rẽ Kinh 5000 Tân Bình - 475 Tân Thạnh (Xã Tân Thạnh).	Thí nghiệm định kỳ MBA trạm Kinh Ba 2 (2x15kVA).	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	3	Trạm Kinh Ba 2 - Đường liên ấp tuyến dân cư Kinh 5000 Tân Bình - Ấp Hiệp Thành, xã Tân Thạnh.	Cắt FCO trạm T28 Kinh Ba 2 - 475TT.	32	0,0724	0,0012	0,0018	0,0000	0,100	100	
228	13-08-26	11h00	13-08-26	12h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh + XNDV Điện lực	Trạm Kinh Ba 5 - 475 Tân Thạnh.	Trụ số 35 nhánh rẽ Kinh 5000 Tân Bình - 475 Tân Thạnh (Xã Tân Thạnh).	Thí nghiệm định kỳ MBA trạm Kinh Ba 5 (25kVA).	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	3	Trạm Kinh Ba 5 - Đường liên ấp tuyến dân cư Kinh 5000 Tân Bình - Ấp Hiệp Thành, xã Tân Thạnh.	Cắt FCO trạm T35 Kinh Ba 5 - 475TT.	43	0,0973	0,0016	0,0024	0,0000	0,100	100	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
229	13-08-26	13h00	13-08-26	14h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh + XNDV Điện lực	Trạm Kinh Ba 3 - 475 Tân Thạnh.	Trụ số 49 nhánh rẽ Kinh 5000 Tân Bình - 475 Tân Thạnh (Xã Tân Thạnh).	Thí nghiệm định kỳ MBA trạm Kinh Ba 3 (25kVA).	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	3	Trạm Kinh Ba 3 - Đường liên ấp tuyến dân cư Kinh 5000 Tân Bình - Ấp Hiệp Thành, xã Tân Thạnh.	Cắt FCO trạm T49 Kinh Ba 3 - 475TT.	47	0,1064	0,0018	0,0026	0,0000	0,100	100	
230	13-08-26	14h20	13-08-26	15h20	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh + XNDV Điện lực	Trạm CDC Hiệp Thành - 475 Tân Thạnh.	Trụ số 316/1 tuyến 475 Tân Thạnh (Xã Tân Thạnh).	Thí nghiệm định kỳ MBA trạm CDC Hiệp Thành (15kVA).	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	3	Cụm dân cư Hiệp Thành - Ấp Tân Thạnh, xã Tân Thạnh.	Cắt FCO phân đoạn trạm T316 CDC Hiệp Thành - 475TT.	25	0,0566	0,0009	0,0014	0,0000	0,100	100	
231	13-08-26	15h30	13-08-26	16h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh + XNDV Điện lực	Trạm Kinh Hiệp Thành - 475 Tân Thạnh.	Trụ số 13 nhánh rẽ Kinh Hiệp Thành - 475 Tân Thạnh (Xã Tân Thạnh).	Thí nghiệm định kỳ MBA trạm Kinh Hiệp Thành (50kVA).	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	4	Đường Kinh Hiệp Thành - Ấp Tân Thạnh, xã Tân Thạnh.	Cắt FCO trạm T13 Kinh Hiệp Thành - 475TT.	89	0,2015	0,0034	0,0050	0,0001	0,133	133	
232	13-08-26	08h00	13-08-26	11h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Trạm Hậu Thạnh Đông 3 trụ số 254 nhánh rẽ Hậu Thạnh Tây - 474 Trường Xuân.	Từ trụ số 251 đến trụ số 254 đường dây hạ áp thuộc trạm Hậu Thạnh Đông 3 - 474 Trường Xuân. (Xã Hậu Thạnh).	Sang dây hạ áp, dây nhánh brachement, điện kế và KPKK điện kế.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	4	Trạm Hậu Thạnh Đông 3 - Đường tỉnh lộ 837 - Ấp Hậu Thạnh Đông, xã Hậu Thạnh.	Cắt FCO trạm T254 Hậu Thạnh Đông 3 - 474TX.	88	0,6973	0,0033	0,0171	0,0001	0,133	467	
233	13-08-26	13h00	13-08-26	16h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Trạm Hậu Thạnh Tây 3 trụ số 274 nhánh rẽ Hậu Thạnh Tây - 474 Trường Xuân.	Từ trụ số 271 đến trụ số 280 đường dây hạ áp thuộc trạm Hậu Thạnh Tây 3 - 474 Trường Xuân. (Xã Hậu Thạnh).	Sang dây hạ áp, dây nhánh brachement, điện kế và KPKK điện kế.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	6	Trạm Hậu Thạnh Tây 3 - Đường tỉnh lộ 837 - Ấp Huỳnh Việt Thanh, xã Hậu Thạnh.	Cắt FCO trạm T274 Hậu Thạnh Tây 3 và cắt FCO phân đoạn trạm T274A Hậu Thạnh Tây 6 - 474TX.	159	1,2599	0,0060	0,0310	0,0001	0,200	700	
234	13-08-26	07h00	13-08-26	16h30	ĐL Tân Trụ	Công ty Việt Sáng	Từ trụ T96A/1 trực chính Công Liểu đến trụ: H6A, T01 nhánh rẽ Hai Sáng. Từ trụ T93 trực chính Công Liểu đến trụ H6C - Tuyến 475 Tân Trụ - Ấp Lạc Tấn, xã Nhứt Tào, tỉnh Tây Ninh.	Từ trụ T96A/1 trực chính Công Liểu đến trụ: H6A, T01 nhánh rẽ Hai Sáng. Từ trụ T93 trực chính Công Liểu đến trụ H6C - Tuyến 475 Tân Trụ - Ấp Lạc Tấn, xã Nhứt Tào, tỉnh Tây Ninh.	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Công Ty Việt Sáng kết hợp XDM, cải tạo nâng cấp đường dây trung hạ áp và Trạm T96/1 Công Liểu -CTT (Thi công phần độc lập).	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng trung, hạ áp	1	Một phần ấp Lạc Tấn (ấp 5 cũ), xã Nhứt Tào, tỉnh Tây Ninh.	Cắt FCO trạm: Năm Hòn, Sáu Ngõ.	94	2,4005	0,0042	0,0497	0,0001	0,033	317	
235	13-08-26	07h00	13-08-26	16h30	ĐL Tân Trụ	Công ty Việt Sáng	Từ trụ T118 trực chính Công Liểu đến trụ H5 đường dây hạ áp trạm T117B Công Liểu Chợ Tân Trụ - Tuyến 472 Tầm Vu 2 - Ấp Thanh Phong, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Từ trụ T118 trực chính Công Liểu đến trụ H5 đường dây hạ áp trạm T117B Công Liểu Chợ Tân Trụ - Tuyến 472 Tầm Vu 2 - Ấp Thanh Phong, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Công Ty Việt Sáng kết hợp XDM, cải tạo nâng cấp đường dây hạ áp trạm T117B Công Liểu - CTT (Thi công phần độc lập).	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng trung, hạ áp	1	Một phần ấp Thanh Phong (Bình Hòa cũ), xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Cắt FCO trạm T117B Công Liểu -Công Liểu Chợ Tân Trụ.	125	3,1922	0,0056	0,0661	0,0001	0,033	317	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
236	13-08-26	07h00	13-08-26	16h30	ĐL Tân Trụ	Công ty Việt Sáng	Từ trụ T161/1 trực chính Công Liễu đến trụ: H6A , 5B, từ trụ H1 đến trụ H3 - Tuyến 472 Tâm Vu 2 - Ấp Bình Thạnh, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Từ trụ T161/1 trực chính Công Liễu đến trụ: H6A , 5B, từ trụ H1 đến trụ H3 - Tuyến 472 Tâm Vu 2 - Ấp Bình Thạnh, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Đi dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Công Ty Việt Sáng kết hợp XDM, cải tạo nâng cấp đường dây trung hạ áp và Trạm T161/1 Công Liễu -CTT (Thi công phân độc lập).	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng trung, hạ áp	1	Một phần áp Bình Thạnh (Bình Điện cũ), xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Cắt FCO trạm: T159 Công Liễu -Công Liễu Chợ Tân Trụ, Bĩa Truyền Thống 1.	53	1,3535	0,0024	0,0280	0,0000	0,033	317	
237	13-08-26	08h00	13-08-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thanh Hoá	xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Bảo trì và sửa chữa lưới điện		Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
238	13-08-26	08h00	13-08-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Nhánh rẽ Thuận Bình	Từ trụ số 01 đến trụ số 134 nhánh rẽ Thuận Bình	Phát quang bụi tre, vệ sinh gốc trụ đường dây hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp		Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
239	13-08-26	07h30	13-08-26	16h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Đdht trạm Rạch Đĩnh, tuyến 479 Thủ Thừa	Đdht trạm Rạch Đĩnh	Khắc phục khiếm, chỉnh trụ hạ thế và phát quang cây xanh	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần áp Mỹ Hoà, xã Mỹ Thạnh	Cắt AB trạm Rạch Đĩnh	35	0,6907	0,0014	0,0165	0,0000	0,033	283	
240	13-08-26	07h30	13-08-26	11h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại hệ thống đo đếm TBA Trường THPT Mỹ Lạc, tuyến 479 Thủ Thừa	Tại hệ thống đo đếm TBA Trường THPT Mỹ Lạc	Thay Tì hạ thế định kỳ	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Toàn bộ Trường THPT Mỹ Lạc, ấp Bà Mía, xã Mỹ Thạnh	Cắt phân đoạn NR Trường THPT Mỹ Lạc	1	0,0093	0,0000	0,0002	0,0000	0,033	133	
241	13-08-26	07h00	13-08-26	17h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Nhánh rẽ Nông Trường, Trục Quốc Lộ N2, tuyến 477 Thạnh Hoá	Từ trụ T1-T40 Nhánh rẽ Nông Trường và từ trụ T162-T273 Trục Quốc Lộ N2	Cắt tia cành cây, cắt dây leo dưới Đd trung, hạ thế	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp		Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
242	13-08-26	08h00	13-08-26	16h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Nr Thái Quang	T1 đến T36 Nr Thái Quang	Phát quang đường dây trung, hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
243	13-08-26	08h00	13-08-26	08h40	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T3 Lộ Quẹo	Tại trạm T3 Lộ Quẹo	Thay điện kế trôi thời gian	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần áp Bình Châu - xã Tuyên Bình	Cắt FCO trạm T3 Lộ Quẹo	25	0,0584	0,0015	0,0009	0,0000	0,017	11	
244	13-08-26	09h00	13-08-26	09h40	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T45 Rạch Mây	Tại trạm T45 Rạch Mây	Thay điện kế trôi thời gian	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần áp Rạch Mây - xã Tuyên Bình	Cắt FCO trạm T45 Rạch Mây	24	0,0561	0,0014	0,0009	0,0000	0,017	11	
245	13-08-26	09h55	13-08-26	10h35	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T54 Rạch Mây	Tại trạm T54 Rạch Mây	Thay điện kế trôi thời gian, không thu thập được dữ liệu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần áp Rạch Mây - xã Tuyên Bình	Cắt FCO trạm T54 Rạch Mây	39	0,0912	0,0023	0,0014	0,0000	0,017	11	
246	13-08-26	10h55	13-08-26	11h35	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T15 Ông Mê	Tại trạm T15 Ông Mê	Thay điện kế trôi thời gian, không thu thập được dữ liệu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần áp Cà Cóc - xã Tuyên Bình	Cắt FCO trạm T15 Ông Mê	20	0,0468	0,0012	0,0007	0,0000	0,017	11	
247	13-08-26	13h00	13-08-26	13h40	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T7 Nhà Ông 1	Tại trạm T7 Nhà Ông 1	Thay điện kế trôi thời gian	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần áp Rạch Đĩnh - xã Tuyên Bình	Cắt FCO trạm T7 Nhà Ông 1	25	0,0584	0,0015	0,0009	0,0000	0,017	11	
248	13-08-26	13h55	13-08-26	14h35	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T12 Nhà Ông 5	Tại trạm T12 Nhà Ông 5	Thay điện kế trôi thời gian, không thu thập được dữ liệu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần áp Rạch Đĩnh - xã Tuyên Bình	Cắt FCO trạm T12 Nhà Ông 5	25	0,0584	0,0015	0,0009	0,0000	0,017	11	
249	13-08-26	14h50	13-08-26	15h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T16 Nhà Ông 4	Tại trạm T16 Nhà Ông 4	Thay điện kế trôi thời gian, không thu thập được dữ liệu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần áp Rạch Đĩnh - xã Tuyên Bình	Cắt FCO trạm T16 Nhà Ông 4	16	0,0374	0,0009	0,0006	0,0000	0,017	11	
250	13-08-26	15h50	13-08-26	16h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T25 Nhà Ông 2	Tại trạm T25 Nhà Ông 2	Thay điện kế trôi thời gian	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần áp Rạch Đĩnh - xã Tuyên Bình	Cắt FCO trạm T25 Nhà Ông 2	37	0,0865	0,0022	0,0014	0,0000	0,017	11	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
251	13-08-26	07h30	13-08-26	16h30	ĐL Kiến Tường	Công ty TNHH Minh Hùng	Nhánh rẽ Bình Tân, tuyến 471 Mộc Hóa.(xã Bình Hiệp)	Từ trụ trụ T9 đến trụ T10 Nhánh rẽ Bình Tân, tuyến 471 Mộc Hóa.(xã Bình Hiệp)	Nâng cấp 110m dây ABC 2x50 lên ABC 4x120 từ trụ T9 đến trụ T10 đường dây hạ áp trạm Cùm DCVL Bình Tân, Nhánh rẽ Bình Tân, tuyến 471 Mộc Hóa.	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	5	Đường Bình Tân áp Cái Đồi Đông, áp Cái Đồi Đông, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh	- Cắt 03 LBFCO T186 Bình Tân	655	14,0424	0,0260	0,3280	0,0006	0,167	1.500	
252	13-08-26	07h30	13-08-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Nhánh rẽ Bình Tân, tuyến 471 Mộc Hóa (xã Bình Hiệp)	Từ trụ trụ T14 đến trụ T33 Nhánh rẽ Bình Tân, tuyến 471 Mộc Hóa (xã Bình Hiệp)	- Thu hồi chằng đứt trụ T14, Dây hạ áp cột vỏ dây buur điện (gõ dây hạ áp khỏi dây buur điện) H3C - H5C, Dây hạ áp tuột khỏi kẹp dừng H2C đường dây hạ áp độc lập Trạm Bình Tân 2 Nhánh rẽ Bình Tân, tuyến 471 Mộc Hóa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Kết hợp	- Cắt 03 LBFCO T186 Bình Tân	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
253	13-08-26	07h30	13-08-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Nhánh rẽ Cái Đồi Đông,tuyến 471 Mộc Hóa	Từ trụ trụ T9 đến trụ T20 Nhánh rẽ Cái Đồi Đông,tuyến 471 Mộc Hóa (xã Bình Hiệp)	- Tăng cường mối nối trụ T4, Ép lèo hạ áp trụ H10 đường dây hạ áp trạm T20 Cái Đồi Đông Nhánh rẽ Cái Đồi Đông, tuyến 471 Mộc Hóa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Kết hợp	- Cắt 03 LBFCO T186 Bình Tân	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
254	13-08-26	07h30	13-08-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Nhánh rẽ Cái Đồi Tây, tuyến 471MH.	Từ trụ trụ T7A đến trụ T8 Nhánh rẽ Cái Đồi Tây, tuyến 471MH.(xã Bình Hiệp)	- Tăng cường mối nối trụ T7A- T7B (1 mối nối), tăng cường mối nối T7B - T8 (3 mối nối) Nhánh rẽ Cái Đồi Tây, tuyến 471 Mộc Hóa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Kết hợp	- Cắt 03 LBFCO T186 Bình Tân	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
255	13-08-26	07h30	13-08-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Khắc phục khiếm khuyết điện kế, dịch vụ - gắn mới điện kế	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
256	14-08-26	08h00	14-08-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tuyến 478 Bến Lức, 478 Long Hiệp	Trụ T5-6 (bò đề, bụi tre) ,T10B/1- T1 (xà cừ) NR Rạch Bàu Cua, trụ T1-2 (cây Bàng) NR KDC Vĩnh Lộc, trụ T6-7 (5 tràm vàng), T10-10B (bảng lãng), T11-12 (bảng lãng) NR Bờ Lác, trụ T3 (cây tràm), T18-19 (3 dứa, 2 mít) NR Long Bình Phước Tỉnh	Phát quang lưới điện trung, hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
257	14-08-26	08h00	14-08-26	10h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Công Ty TNHH Công Nghệ Môi Trường Bắc Trung Nam-477LH	Tại trụ T1-T2 Nhánh rẽ Công Ty TNHH Công Nghệ Môi Trường Bắc Trung Nam	Công tác thay điện kế +T1 10/5 Công Ty TNHH Công Nghệ Môi Trường Bắc Trung Nam (PB06060012465)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	5	Công Ty TNHH Công Nghệ Môi Trường Bắc Trung Nam áp 3 An Thạnh xã Mỹ Yên	Cắt LBFCO phân đoạn Công Ty TNHH Công Nghệ Môi Trường Bắc Trung Nam(DNTN Tùng Phát)	1	0,0019	0,0000	0,0001	0,0000	0,167	333	
258	14-08-26	10h30	14-08-26	12h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Công ty Cổ Phần Bê Tông IBS-474RC	Tại trụ T1 Nhánh rẽ Công ty Cổ Phần Bê Tông IBS	Công tác thay điện kế +T1 20/5 Công ty Cổ Phần Bê Tông IBS (PB06060040248)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	15	Công ty Cổ Phần Bê Tông IBS áp 5 xã Bình Đức	Cắt LBFCO phân đoạn Công ty Cổ Phần Bê Tông IBS	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,500	750	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
259	14-08-26	15h00	14-08-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Cơ sở nước đá Lý Gia-473BL	Tại trụ T2-t3 Nhánh rẽ Cơ sở nước đá Lý Gia	Công tác thay điện kế +TI 20/5 Cơ sở nước đá Lý Gia (PB06060020032)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	15	Cơ sở nước đá Lý Gia áp Thanh Phú xã Bến Lức	Cắt LBFCO phân đoạn Cơ sở nước đá Lý Gia	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,500	750	
260	14-08-26	08h00	14-08-26	11h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ HKD Hải Long-473BL	Tại trụ T2 nhánh rẽ HKD Hải Long	Công tác thay điện kế +TU +TI 10/5 HKD Hải Long (PB06060054737)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	5	HKD Hải Long áp 1 Xã Lương Hòa	Cắt LBFCO phân đoạn HKD Hải Long	1	0,0033	0,0000	0,0002	0,0000	0,167	583	
261	14-08-26	13h30	14-08-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Công ty TNHH XD - Tư vấn - TM Nguyễn Phú-478BL	Tại trụ T1 nhánh rẽ Công ty TNHH XD - Tư vấn - TM Nguyễn Phú	Công tác thay điện kế +TU +TI 25/5 Công ty TNHH XD - Tư vấn - TM Nguyễn Phú (PB06060057609)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	20	Công ty TNHH XD - Tư vấn - TM Nguyễn Phú áp 4 Xã Mỹ Yên	Cắt LBFCO phân đoạn Công ty TNHH XD - Tư vấn - TM Nguyễn Phú	1	0,0028	0,0000	0,0002	0,0000	0,667	2.000	
262	14-08-26	07h30	14-08-26	17h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trục Tân Lâm-Chợ Trạm. Nhánh rẽ Ấp Nhà Trường. Nhánh rẽ Ấp Nhà Trường 2. Nhánh rẽ Nguyễn Văn Tiến. Nhánh rẽ Nguyễn Quang Đại	Từ trụ T55-59(10), 64-70(8), 70(2), 77A-1(2), 80-82(4), 86-89(5), 92(3), 96-98(5), 99-102A(10), 107-109(4) Trục Tân Lâm-Chợ Trạm T3-4(2) Nhánh rẽ Ấp Nhà Trường T4-5(2) Nhánh rẽ Ấp Nhà Trường 2 T5-8(20), 11B-18(30), 19-20(4), 24-25(2) Nhánh rẽ Nguyễn Văn Tiến T4-6(4) Nhánh rẽ Nguyễn Quang Đại. Tuyến 472 Cần Đước xã Mỹ Lệ	Phát quang lưới điện kết hợp bỏ thuốc chống côn trùng	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
263	14-08-26	08h00	14-08-26	11h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm T11 Đường Tránh TTCĐ	Phân hạ áp tại trạm và tại đường dây hạ áp trạm T11 Đường Tránh TTCĐ, tuyến 472 Cần Đước	- Dựng trụ, sang dây từ trụ cũ qua trụ mới, thu hồi trụ cũ - Chỉnh trụ hạ áp H3 bị nghiêng - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phân áp Nhà Thờ xã Tân Lâm (dọc đường tránh thị trấn Cần Đước)	Cắt FCO trạm T11 Đường Tránh TTCĐ	20	0,0652	0,0003	0,0034	0,0000	0,033	117	
264	14-08-26	14h00	14-08-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm T10 Bà Thoại 4	Phân hạ áp tại trạm và tại đường dây hạ áp trạm T10 Bà Thoại 4, tuyến 472 Cần Đước	- Chỉnh trụ hạ áp cuối bị nghiêng - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Một phân áp Bình Hòa xã Tân Lâm	Cắt FCO trạm T10 Bà Thoại 4	42	0,0979	0,0007	0,0052	0,0000	0,050	125	
265	14-08-26	14h00	14-08-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm T10 Bình Hòa	Phân hạ áp tại trạm và tại đường dây hạ áp trạm T10 Bình Hòa, tuyến 472 Cần Đước	- Chỉnh trụ hạ áp bị nghiêng - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	3	Một phân áp Bình Hòa xã Tân Lâm	Cắt FCO trạm T10 Bình Hòa	72	0,1678	0,0011	0,0088	0,0001	0,083	208	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
266	14-08-26	08h00	14-08-26	16h30	ĐL Cần Đước	Công ty Thủy Phương	Trạm T60 tuyến 472, T58 Tân Lâm Xoài Đôi	Phân hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp trạm T60 tuyến 472, T58 Tân Lâm Xoài Đôi, tuyến 473 Cần Đước	- Thay dây hạ áp (Thí công công trình ĐT XD 2026)	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng trung, hạ áp	2	Một phần áp Nhà Thờ xã Tân Lâm (đọc đường tỉnh 826)	Cắt FCO trạm T60 tuyến 472, T58 Tân Lâm Xoài Đôi	69	0,5466	0,0011	0,0288	0,0001	0,067	567	
267	14-08-26	07h00	14-08-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CĐ, 473CĐ, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CĐ, 473CĐ, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Thay định kỳ năm 2025, thay điện kế điện tử, kiểm tra điện kế, KPKK điện kế, gắn điện kế mới, kiểm tra CRM, thay điện kế cháy đứng, cắt điện đòi nợ, kiểm tra, lắp DCU, đo điện trở đất.	Bảo trì và sửa chữa lưới điện		Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
268	14-08-26	07h00	14-08-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 473, 475 Tân Tập	Nhánh rẽ Phước Vĩnh Đông, Tân Chánh Tân Đại, Tân Chánh 1A, Tân Chánh 1B, Tân Chánh 1C	Chặt, cưa cây xanh dọc đường dây	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp		Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
269	14-08-26	07h00	14-08-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	Công ty Việt Sáng	Nr Tân Điền, Tân Điền 1	Nr Tân Điền, Tân Điền 1	- Nâng cấp đường dây trung hạ áp và TBA NR Tân Điền (Từ T11 đến T18). - Nâng cấp đường dây trung hạ áp NR Tân Điền 1.	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng trung, hạ áp	40	Áp Tân Điền xã Phước Lý	- Cắt 03 LBFCO NR Tân Điền	1970	12,1784	0,0214	1,0398	0,0018	1,333	12.667	
270	14-08-26	07h00	14-08-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Năng Lượng Sạch	Nhánh rẽ Long Hậu	Nhánh rẽ Long Hậu	- Thay dây, thay trụ, thay đá composite, Thay đá U thép sắt từ T52 đến T71 NR Long Hậu	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng trung, hạ áp	30	Áp Long Hậu 4, 5 xã Cần Giuộc.	- Cắt 03 LBFCO T51A Nr Long Hậu; - Cắt MCCB trạm T49 Long Hậu.	2237	13,8290	0,0243	1,1807	0,0021	1,000	9.500	
271	14-08-26	07h00	14-08-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Phòng trạm T3 Khu TĐC & KDC Thương mại Dịch vụ Thuận Thành	Trạm T3-2, T3-3 Khu TĐC & KDC Thương mại Dịch vụ Thuận Thành	Lắp đặt hệ thống đo ghi gián tiếp hạ thế. Nghiệm thu hoàn chỉnh, đóng điện vận hành công trình xây dựng mới đường dây trung thế 3 pha và TBA T3-2, T3-3 Khu TĐC & KDC Thương mại Dịch vụ Thuận Thành	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
272	14-08-26	08h00	14-08-26	11h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Nr ĐS 4 Hạnh Phúc	T2-3, T5-6, T9-10, T11-12, T15-16	Phát hoang đường dây trung hạ áp: Nr ĐS 4 Hạnh Phúc Tổng: 10 cây	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
273	14-08-26	13h00	14-08-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Nr ĐS 9 Hạnh Phúc	T1-2, T5-6, T9-10, T14-15, T18-19, T22-23	Phát hoang đường dây trung hạ áp: Nr ĐS 9 Hạnh Phúc Tổng: 8 cây	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
274	14-08-26	08h15	14-08-26	09h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR HKD Nhà Trọ Kim Diệp	Tại trụ 01 NR HKD Nhà Trọ Kim Diệp	Thay điện kế 1 pha gián tiếp lệch thời gian mã KH PB06030054472	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	HKD Nhà Trọ Kim Diệp, ấp 4, xã Mỹ Hạnh	Cắt FCO NR HKD Nhà Trọ Kim Diệp	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	950	
275	14-08-26	09h15	14-08-26	10h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR HKD Đào Minh Tường	Tại trụ 01 NR HKD Đào Minh Tường	Thay điện kế 1 pha gián tiếp lệch thời gian mã KH PB06030056197	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	HKD Đào Minh Tường, ấp 4, xã Mỹ Hạnh	Cắt FCO NR HKD Đào Minh Tường	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	950	
276	14-08-26	10h15	14-08-26	11h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Nhà trọ Nguyễn Thị Hồng Hạnh	Tại trụ 01 NR Nhà trọ Nguyễn Thị Hồng Hạnh	Thay điện kế 1 pha gián tiếp lệch thời gian mã KH PB06030063514	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Nhà trọ Nguyễn Thị Hồng Hạnh, ấp 4, xã Mỹ Hạnh	Cắt FCO NR Nhà trọ Nguyễn Thị Hồng Hạnh	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	950	
277	14-08-26	11h15	14-08-26	12h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR HKD Út Thanh	Tại trụ 01 NR HKD Út Thanh	Thay điện kế 1 pha gián tiếp lệch thời gian mã KH PB06030073874	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	HKD Út Thanh, ấp 4, xã Mỹ Hạnh	Cắt FCO NR HKD Út Thanh	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	950	
278	14-08-26	13h30	14-08-26	14h15	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR HKD Nguyễn Văn Sơn	Tại trụ 01 NR HKD Nguyễn Văn Sơn	Thay điện kế 1 pha gián tiếp lệch thời gian mã KH PB06030064632	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	HKD Nguyễn Văn Sơn, ấp 4, xã Mỹ Hạnh	Cắt FCO NR HKD Nguyễn Văn Sơn	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	950	
279	14-08-26	14h30	14-08-26	15h15	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Nhà Trọ Huỳnh Hoa	Tại trụ 01 NR Nhà Trọ Huỳnh Hoa	Thay điện kế 1 pha gián tiếp lệch thời gian mã KH PB06030050722	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Nhà Trọ Huỳnh Hoa, ấp Bình Tiên 1, xã Đức Hòa	Cắt FCO NR Nhà Trọ Huỳnh Hoa	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	950	
280	14-08-26	15h30	14-08-26	16h15	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR HKD Cửa Hàng Song Lộc	Tại trụ 01 NR HKD Cửa Hàng Song Lộc	Thay điện kế 1 pha gián tiếp lệch thời gian mã KH PB06030046783	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	HKD Cửa Hàng Song Lộc, ấp Bình Tiên 1, xã Đức Hòa	Cắt FCO NR HKD Cửa Hàng Song Lộc	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	950	
281	14-08-26	08h30	14-08-26	11h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cty TNHH VINMOS	Tại trụ 02 NR Cty TNHH VINMOS	Thay TU, TI, điện kế định kỳ mã KH PB06030091729	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Cty TNHH VINMOS, ấp Bình Hữu, xã Mỹ Hạnh	Cắt Rec + DS NR Cty TNHH VINMOS	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	950	
282	14-08-26	13h30	14-08-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cty TNHH VINMOS	Tại trụ 02 NR Cty TNHH VINMOS	Thay TU, TI, điện kế định kỳ mã KH PB06030091732	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Cty TNHH VINMOS, ấp Bình Hữu, xã Mỹ Hạnh	Cắt Rec + DS NR Cty TNHH VINMOS	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	950	
283	14-08-26	08h00	14-08-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Trần Ba	từ trụ T1 đến trụ T3/5 NR Trần Ba	Căng dây trung áp, thu hồi dây hạ áp không sử dụng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Ấp Tân Bình, xã Hòa Khánh	Cắt LBFCO NR Trần Ba	82	0,4707	0,0008	0,0432	0,0001	0,100	950	
284	14-08-26	07h30	14-08-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ KCN DNN, tuyến 476 Đức Huệ Nhánh rẽ Đường Số 5 tuyến 476 Đức Huệ, Nhánh rẽ Rạch Nhum- Hóc Thơm, Nhánh rẽ T34A Rạch Nhum- Hóc Thơm, Nhánh rẽ T44 Rạch Nhum, Nhánh rẽ Ấp Chánh, Nhánh rẽ T13 Ấp Chánh, tuyến 475 Đức Huệ	Từ T1 đến T23 Nhánh rẽ KCNDNN Từ T11/1 đến T11/19 Nhánh rẽ Đường Số 5, Từ Trụ T1 đến T44 Nhánh rẽ Rạch Nhum- Hóc Thơm Từ trụ T1-T10 Nhánh rẽ T34A Rạch Nhum- Hóc Thơm., Nhánh rẽ T44 Rạch Nhum, Từ T01 đến T30 Nhánh rẽ T44 Rạch Nhum, Từ trụ T1 đến T13 Nhánh rẽ Ấp Chánh, Từ T01 đến T18 Nhánh rẽ T13 Ấp Chánh, tuyến 475 Đức Huệ	Phát quang đường dây trung hạ áp ngoài hành lang	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
285	14-08-26	07h30	14-08-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 477 Đức Huệ, Nhánh rẽ Bình Hòa Nam, tuyến 477 Đức Huệ Nhánh rẽ Ấp 5 Mỹ Thạnh Đông, tuyến 477 Đức Huệ	Tại trụ T86A, T172, T192/1, T294A, T322, T325 đến T362 tuyến 477 Đức Huệ, Tại trụ T75/1, T114/36 Nhánh rẽ Bình Hòa Nam, tuyến 477 Đức Huệ Tại trụ T08 Nhánh rẽ Ấp 5 Mỹ Thạnh Đông, tuyến 477 Đức Huệ	Phá tổ Ong bằng nước áp lực hotline	Công tác không mất điện - Hotline	0	Không cắt điện	1/ Không cắt điện đường dây 22kV tuyến 477 Đức Huệ 2/ Khóa chế độ tự đóng lại và không đóng lại bằng tay của: MC 477 Đức Huệ 3/ Khóa chế độ tự đóng lại và không đóng lại bằng tay của: Rec T69 tuyến 477 Đức Huệ, Rec T02 Bình Hòa Nam tuyến 477 Đức Huệ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
286	14-08-26	08h00	14-08-26	16h00	ĐL Đức Huệ	Công ty Cổ phần SX TB Điện Thành Long	Đường dây hạ áp trạm T4A Nhánh rẽ CDC An Ninh Tây, tuyến 474 Đức Huệ	Đường dây hạ áp trạm T4A Nhánh rẽ CDC An Ninh Tây, tuyến 474 Đức Huệ	Thay dây hạ áp, sang điện kế, công trình sửa chữa lớn hạ áp trạm T4A CDC An Ninh Tây	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng trung, hạ áp	1	Một phần áp An Thạnh, Xã An Ninh	Cắt 3 FCO T4A CDC An Ninh Tây Cắt 1 FCO T6/1 Ủy Ban xã An Ninh Tây-TTVH	256	2,8039	0,0058	0,1139	0,0002	0,033	267	
287	14-08-26	07h30	14-08-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Gắn mới, thay điện kế, kiểm tra + khắc phục khiếm khuyết điện kế	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
288	14-08-26	08h00	14-08-26	16h30	ĐL Tầm Vu	Công ty Việt Sáng	Tuyến 473TV-PNT, Nhánh rẽ Ấp 6 Phước Tân Hưng - Tuyến 473 Tầm Vu	Từ trụ T.152B Tuyến 473TV-PNT đến trụ T.7 Nhánh rẽ Bảy Na (473TV-PNT/145)	- Trồng trụ chèn 14m ghép: 01 trụ (T152B) trục chính - Trồng trụ 14m đôi: 03 trụ - Trồng trụ 14m đơn: 01 trụ nhánh rẽ - Lắp phân đoạn LB FCO trụ T1	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	12	Một phần áp Bình Phước, Tân Nho xã Tầm Vu	Cắt DS T155 UB Phước Tân Hưng (Nhá REC T47 Phước Tân Hưng)	1063	14,3542	0,0281	0,4903	0,0010	0,400	3.400	
289	14-08-26	08h00	14-08-26	16h30	ĐL Tầm Vu	Công ty Việt Sáng	Tuyến 473TV-PNT, Nhánh rẽ Bảy Na - Tuyến 473 Tầm Vu	Từ trụ T.145 Tuyến 473TV-PNT đến trụ T.7 Nhánh rẽ Bảy Na (473TV-PNT/145)	- Trồng trụ 14m đơn: 01 trụ (T145) trục chính	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Kết hợp	Cắt DS T155 UB Phước Tân Hưng (Nhá REC T47 Phước Tân Hưng)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
290	14-08-26	08h00	14-08-26	16h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Tuyến 473TV-PNT, Nhánh rẽ TBA Hai Phụ 2, Ấp 5 Phước Tân Hưng - Tuyến 473 Tầm Vu	Từ trụ T.156 đến trụ T.133 Tuyến 473TV-PNT đến trụ T.26 Nhánh rẽ Ấp 5 Phước Tân Hưng (473TV-PNT/138)	Bảo trì, PCSC, vệ sinh sứ, vệ sinh TBĐC, bọc hóa lều, chỉnh trụ nghiêng, thay dây tiếp địa bị đứt, mất, phát quang lưới điện trung hạ áp.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Kết hợp	Cắt DS T155 UB Phước Tân Hưng (Nhá REC T47 Phước Tân Hưng)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
291	14-08-26	08h00	14-08-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế và TBA do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Sơn số trụ hạ thế	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
292	14-08-26	08h00	14-08-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Gắn mới điện kế, dịch vụ....	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
293	14-08-26	08h00	14-08-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 1 pha	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
294	14-08-26	08h00	14-08-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế thuộc TBA T25 Tập Đoàn 5	Tại đường dây hạ thế thuộc TBA T25 Tập Đoàn 5	Khắc phục khiếm khuyết đường dây hạ thế thực hiện các giải pháp phòng chống sự cố lưới điện đường dây TBA T25 Tập Đoàn 5	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Một phần Khu Phố Nhơn Thuận, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO TBA T25 Tập Đoàn 5	28	0,2456	0,0005	0,0132	0,0000	0,100	850	
295	14-08-26	08h00	14-08-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vĩnh Hưng, 476 Vĩnh Hưng và 474 Tam Nông	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vĩnh Hưng, 476 Vĩnh Hưng và 474 Tam Nông	Gắn, thay, kiểm tra, khắc phục khiếm khuyết điện kế, lắp số trụ và biển cấm treo	Bảo trì và sửa chữa lưới điện		Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
296	14-08-26	08h00	14-08-26	16h00	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	LBFCO T1A Sông Trăng Trái, tuyến 476 Vĩnh Hưng	Nhánh rẽ Sông Trăng Trái	Bảo trì, thay trụ hạ áp, khắc phục khiếm khuyết	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Cập kênh Sông Trăng, một phần ấp Hưng Hà, xã Hưng Diên	Cắt LBFCO T1A Sông Trăng Trái	210	5,5464	0,0116	0,0905	0,0002	0,200	1.600	
297	14-08-26	07h30	14-08-26	08h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh + XNDV Điện lực	Trạm T16 CDC Cầu Vội nổi dài - 475 Tân Thạnh.	Trụ số 16 nhánh rẽ CDC Cầu Vội nổi dài - 475 Tân Thạnh (Xã Tân Thạnh).	Thí nghiệm định kỳ MBA trạm T16 CDC Cầu Vội nổi dài (160kVA)..	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	18	Đường Lê Hữu Nghĩa, Đường Lê Văn Trầm - Ấp Tân Thạnh, xã Tân Thạnh.	Cắt 3FCO trạm T16 CDC Cầu Vội nổi dài - 475TT.	163	0,3690	0,0062	0,0091	0,0002	0,600	600	
298	14-08-26	08h40	14-08-26	09h40	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh + XNDV Điện lực	Trạm T07 CDC Cầu Vội - 475 Tân Thạnh.	Trụ số 07 nhánh rẽ CDC Cầu Vội - 475 Tân Thạnh (Xã Tân Thạnh).	Thí nghiệm định kỳ MBA trạm T07 CDC Cầu Vội (400kVA).	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	30	Đường Lê Hữu Nghĩa, Đường Hùng Vương - Ấp Tân Thạnh, xã Tân Thạnh.	Cắt 3FCO trạm T07 CDC Cầu Vội - 475TT.	291	0,6588	0,0110	0,0162	0,0003	1,000	1.000	
299	14-08-26	09h50	14-08-26	10h50	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh + XNDV Điện lực	Trạm T285 HU Tân Thạnh 3- 471 Tân Thạnh.	Trụ số 285 tuyến 471 Tân Thạnh (Xã Tân Thạnh).	Thí nghiệm định kỳ MBA trạm T285 HU Tân Thạnh 3 (50kVA).	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	4	Đường Cà Nhíp đến Đường tránh Tân Thạnh - Ấp Tân Thạnh, xã Tân Thạnh.	Cắt FCO trạm T285 HU Tân Thạnh 3 - 471TT.	49	0,1109	0,0018	0,0027	0,0000	0,133	133	
300	14-08-26	11h00	14-08-26	12h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh + XNDV Điện lực	Trạm T6/1 CDC Cầu Vội 1 - 475 Tân Thạnh.	Trụ số T6/1 CDC Cầu Vội 1 - 475 Tân Thạnh (Xã Tân Thạnh).	Thí nghiệm định kỳ MBA trạm T6/1 CDC Cầu Vội 1 (250kVA).	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	24	Đường Hùng Vương, Lê Văn Trầm - Ấp Tân Thạnh, xã Tân Thạnh.	Cắt 3FCO trạm T6/1 CDC Cầu Vội 1 - 475TT.	83	0,1879	0,0031	0,0046	0,0001	0,800	800	
301	14-08-26	13h00	14-08-26	14h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh + XNDV Điện lực	Trạm T275/4 Bến Tàu KP3 - 471 Tân Thạnh.	Trụ số 275/4 nhánh rẽ Bến Tàu KP3 - 471 Tân Thạnh (Xã Tân Thạnh).	Thí nghiệm định kỳ MBA trạm T275/4 Bến Tàu KP3 (37,5kVA).	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	3	Khu vực Bến Tàu khu phố 3 - Ấp Kiển Bình, xã Tân Thạnh.	Cắt FCO trạm T275/4 Bến Tàu KP3 - 471TT.	38	0,0860	0,0014	0,0021	0,0000	0,100	100	
302	14-08-26	14h20	14-08-26	15h20	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh + XNDV Điện lực	Trạm T270 UB Thị Trấn 1 - 471 Tân Thạnh.	Trụ số 270 tuyến 471 Tân Thạnh (Xã Tân Thạnh).	Thí nghiệm định kỳ MBA trạm T270 UB Thị Trấn 1 (15kVA).	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	3	Khu vực xã Đội Tân Thạnh - Ấp Kiển Bình, xã Tân Thạnh.	Cắt FCO trạm T270 UB Thị Trấn 1 - 471TT.	4	0,0091	0,0002	0,0002	0,0000	0,100	100	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
303	14-08-26	15h30	14-08-26	16h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh + XNDV Điện lực	Trạm T264A/4 Chợ Mới Tân Thạnh - 471 Tân Thạnh.	Trụ số 264A/4 nhánh rẽ Chợ Mới Tân Thạnh - 471 Tân Thạnh (Xã Tân Thạnh).	Thí nghiệm định kỳ MBA trạm T264A/4 Chợ Mới Tân Thạnh (3x50kVA).	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	12	Khu vực Chợ Mới Tân Thạnh - Ấp Kiển Bình, xã Tân Thạnh.	Cắt 3FCO trạm T264A/4 Chợ Mới Tân Thạnh - 471TT.	1	0,0023	0,0000	0,0001	0,0000	0,400	400	
304	14-08-26	07h30	14-08-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Nhánh rẽ Kinh 500 Đầu Ngàn - 471 Tân Thạnh.	Từ trụ số 01 đến trụ số 14/15A nhánh rẽ Kinh 500 Đầu Ngàn - 471 Tân Thạnh. (Xã Nhơn Ninh).	Phát quang đường dây trung hạ áp (20 cây).	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp		Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
305	14-08-26	08h00	14-08-26	10h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Trạm Kinh Quận Tấn - T13 nhánh rẽ Kinh Quận Tấn - 471 Tân Thạnh.	Trụ số 08A, H6, H9, H12 đường dây hạ áp thuộc trạm Kinh Quận Tấn - T13 - 471 Tân Thạnh. (Xã Nhơn Hòa Lập).	Tăng cường 04 bộ TĐLL trụ số 08A, H6, H9, H12.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp		Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
306	14-08-26	10h30	14-08-26	11h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Trạm Bù Cũ Tân Thành - T60/1 nhánh rẽ Bù Cũ - 471 Tân Thạnh.	Trụ số 57, 62 đường dây hạ áp thuộc trạm Bù Cũ Tân Thành - T60/1 - 471 Tân Thạnh. (Xã Nhơn Ninh).	Tăng cường 02 bộ TĐLL trụ số 57, 62.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp		Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
307	14-08-26	13h00	14-08-26	14h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Trạm Bù Cũ 6000 - T64A nhánh rẽ Bù Cũ - 471 Tân Thạnh.	Trụ số H9B, H10A đường dây hạ áp thuộc trạm Bù Cũ 6000 - T64A - 471 Tân Thạnh. (Xã Nhơn Ninh).	Tăng cường 02 bộ TĐLL trụ H9B, H10A.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp		Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
308	14-08-26	14h30	14-08-26	15h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Trạm Ấp 5 Tân Thành 1 - T05 nhánh rẽ Ấp 5 Tân Thành 1 - 471 Tân Thạnh.	Trụ số H06 đường dây hạ áp thuộc trạm Ấp 5 Tân Thành 1 - T05 - 471 Tân Thạnh. (Xã Nhơn Ninh).	Thay 01 bộ TĐLL trụ H06 bị hỏng.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp		Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
309	14-08-26	15h30	14-08-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Trạm Kinh 2000 Nam Hậu Thạnh Tây - T34 nhánh rẽ Ấp Kinh 2000 Nam Phái HTT - 474 Trường Xuân.	Trụ số H32A, H05, H11, H15 đường dây hạ áp thuộc trạm Kinh 2000 Nam HTT - T34 - 474 Trường Xuân. (Xã Hậu Thạnh).	Tăng cường 01 bộ TĐLL trụ H32A, thay TĐLL hỏng trụ H05, điều chuyển tụ bù trụ H15, về trụ H11 (hạ áp độc lập).	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp		Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
310	14-08-26	14h00	14-08-26	15h00	ĐL Tân Thanh + Thanh Hóa	ĐL Tân Thanh + Thanh Hóa	- Tuyến 473 Thanh Hoá - Tuyến 475 Tân Thanh	- Tại trụ số 13, 14 tuyến 473 Thanh Hóa. - Tại trụ số 65A, 66A trục Thanh Hóa.	Đóng khép vòng tuyến 473 Thanh Hóa và tuyến 475 Tân Thanh (Chuyển phụ tải tuyến 473 Thanh Hoá nhận điện tuyến 475 Tân Thanh từ Rec T66A Thủy Tây về đến LBS T14 Khu phố 3, tuyến 473 Thanh Hoá).	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp		Không cắt điện	* ĐLTân Thanh thao tác - Kiểm tra DS T66A Thủy Tây đang đóng. - Kiểm tra điều kiện khép vòng tại Rec T66A Thủy Tây - Đóng Rec T66A Thủy Tây * ĐL Thanh Hóa thao tác - Cắt LBS T14 + mở DS T13 khu phố 3	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
311	14-08-26	07h00	14-08-26	16h30	ĐL Tân Trụ	Công ty Việt Sáng	Từ trụ H8/1A đến trụ H8/5A đường dây hạ áp trạm T5 Nguyễn Văn Lũy - Tuyến 472 Tầm Vu 2 - Ấp Bình Tây, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Từ trụ H8/1A đến trụ H8/5A đường dây hạ áp trạm T5 Nguyễn Văn Lũy - Tuyến 472 Tầm Vu 2 - Ấp Bình Tây, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Công Ty Việt Sáng kết hợp XDM Đường dây hạ áp trạm T5 Nguyễn Văn Lũy (T38A -NR. Bình Trinh).	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng trung, hạ áp	1	Một phần áp Bình Tây (Bình Tây cũ), xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Cắt FCO trạm T5 Nguyễn Văn Lũy.	52	1,3280	0,0023	0,0275	0,0000	0,033	317	
312	14-08-26	07h00	14-08-26	16h30	ĐL Tân Trụ	Công ty Việt Sáng	Từ trụ T10 đến trụ T10/1 nhánh rẽ Bình Trinh - Tuyến 479 Tân Trụ - Ấp Bình Lợi, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Từ trụ T10 đến trụ T10/1 nhánh rẽ Bình Trinh - Tuyến 479 Tân Trụ - Ấp Bình Lợi, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Công Ty Việt Sáng kết hợp XDM, nâng cấp đường dây trung hạ áp trạm T10/1 Bình Trinh (Trồng trụ kéo dây trung hạ áp, đầu nối).	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng trung, hạ áp	1	Một phần áp Bình Trinh Đông (Bình Đông cũ), ấp Bình Tây, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Cắt Rec T2 - DS T1 Cầu Đình.	1447	36,9530	0,0648	0,7648	0,0013	0,033	317	
313	14-08-26	07h00	14-08-26	16h30	ĐL Tân Trụ	Công ty Năng Lượng Sạch	Từ trụ T147B đến trụ T1182 nhánh rẽ Chợ Tảo Bình Trinh - Tuyến 479 Tân Trụ - Ấp Bình Bình Trinh Đông, xã Tân Trụ, ấp 1 và ấp 3, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	Từ trụ T147B đến trụ T1182 nhánh rẽ Chợ Tảo Bình Trinh - Tuyến 479 Tân Trụ - Ấp Bình Bình Trinh Đông, xã Tân Trụ, ấp 1 và ấp 3, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Công Ty Năng Lượng Sạch kết hợp SCL các đường dây trung áp NR. Ngã 3 An Nhứt Tân - Chợ Tảo, NR. Chợ Tảo - Bình Trinh (từ trụ T147B đến T182).	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần áp Bình Trinh Đông (Bình Đông cũ), xã Tân Trụ, một phần ấp 1 và một phần ấp 2 cũ, xã Nhứt Tảo, tỉnh Tây Ninh.	Cắt MC 479TTR, đóng DNB 479-76TTR.	1447	36,9530	0,0648	0,7648	0,0013	0,033	317	
314	14-08-26	08h00	14-08-26	17h00	ĐL Thanh Hóa	ĐL Thanh Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thanh Hoá	xã Thanh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thanh Phước	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Bảo trì và sửa chữa lưới điện		Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
315	14-08-26	08h00	14-08-26	17h00	ĐL Thanh Hóa	ĐL Thanh Hóa	Nhánh rẽ Kênh T5	Từ trụ số 01 đến trụ số 128 nhánh rẽ Kênh T5	Phát quang bụi tre, vệ sinh gốc trụ đường dây hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp		Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
316	14-08-26	08h00	14-08-26	11h30	ĐL Thanh Hóa	ĐL Thanh Hóa	Tuyến 471, 472, 473 Thanh Hoá	- Tại trụ số 106 tuyến 473 Thanh Hóa. - Tại trụ số 58 tuyến Thanh Hóa. - Tại trụ số 263, 264A tuyến 472, 474 Thanh Hóa.	Mở DS các điểm giao lưới đã khép vòng tuyến 471, 473, 472, 474 Thanh Hoá (Cắt DS phục vụ công tác cắt điện trạm 110 Thanh Hoá ngày 15/8)	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp		Không mất điện	- Kiểm tra LBS T104 tuyến 471 Thanh Hoá đang cắt - Cắt DS T106 tuyến 471 Thanh Hoá - Kiểm tra LBS T59A tuyến 472 Thanh Hoá đang cắt - Cắt DS T58 tuyến 472 Thanh Hoá. - Kiểm tra LBS T263 tuyến 471 Tân Đông đang cắt - Cắt DS T263 tuyến 472 Thanh Hoá. - Kiểm tra LBS T264A tuyến 474 Tân Đông đang cắt - Cắt DS T264A tuyến 474 Thanh Hoá	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
317	14-08-26	07h30	14-08-26	11h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Đdht trạm T39 Xóm Cỏm, tuyến 479 Thủ Thừa	Đdht trạm T39 Xóm Cỏm	Khắc phục khiếm và phát quang cây xanh	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần áp Ninh Thanh (áp 1), xã Mỹ Thạnh	Cắt AB trạm T39 Xóm Cỏm	65	0,6036	0,0025	0,0144	0,0001	0,033	133	
318	14-08-26	13h30	14-08-26	17h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Đdht trạm Long Thạnh, T81 Mỹ Thạnh, tuyến 479 Thủ Thừa	Đdht trạm Long Thạnh, T81 Mỹ Thạnh	Cắt tia cành cây, cắt dây leo dưới đường dây hạ thế	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp		Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
319	14-08-26	07h00	14-08-26	17h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Nhánh rẽ Xóm Chùa, NR Bình Thành, tuyến 477 Thanh Hoá	Từ T189-T307 Nhánh rẽ Xóm Chùa và từ T1-T48 Nhánh rẽ Bình Thành	Cắt tia cành cây, cắt dây leo dưới Đd trung, hạ thế	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp		Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
320	14-08-26	08h00	14-08-26	08h40	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T197/1 Bình Châu	Tại trạm T197/1 Bình Châu	Thay điện kể trôi thời gian, không thu thập được dữ liệu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần áp Rạch Mây - xã Tuyên Bình	Cắt FCO trạm T197/1 Bình Châu	8	0,0187	0,0005	0,0003	0,0000	0,017	11	
321	14-08-26	09h00	14-08-26	09h40	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T186A-b/2 tuyến 474VH	Tại trạm T186A-b/2 tuyến 474VH	Thay điện kể trôi thời gian	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần áp Rạch Mây - xã Tuyên Bình	Cắt FCO trạm T186A-b/2 tuyến 474VH	10	0,0234	0,0006	0,0004	0,0000	0,017	11	
322	14-08-26	09h55	14-08-26	10h35	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T162 Định Cư 2	Tại trạm T162 Định Cư 2	Thay điện kể trôi thời gian	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần áp Rạch Mây - xã Tuyên Bình	Cắt FCO trạm T162 Định Cư 2	39	0,0912	0,0023	0,0014	0,0000	0,017	11	
323	14-08-26	10h55	14-08-26	11h35	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T3 Bờ Bắc Sông Vàm Cỏ Tây	Tại trạm T3 Bờ Bắc Sông Vàm Cỏ Tây	Thay điện kể trôi thời gian, không thu thập được dữ liệu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần áp Rạch Mây - xã Tuyên Bình	Cắt FCO trạm T3 Bờ Bắc Sông Vàm Cỏ Tây	18	0,0421	0,0011	0,0007	0,0000	0,017	11	
324	14-08-26	13h00	14-08-26	13h40	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T1 Kinh Đê Bao	Tại trạm T1 Kinh Đê Bao	Thay điện kể trôi thời gian	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần áp Cà Cóc - xã Tuyên Bình	Cắt FCO trạm T1 Kinh Đê Bao	38	0,0888	0,0022	0,0014	0,0000	0,017	11	
325	14-08-26	13h55	14-08-26	14h35	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T14 Kinh Đê Bao	Tại trạm T14 Kinh Đê Bao	Thay điện kể trôi thời gian	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần áp Cà Cóc - xã Tuyên Bình	Cắt FCO trạm T14 Kinh Đê Bao	17	0,0397	0,0010	0,0006	0,0000	0,017	11	
326	14-08-26	14h50	14-08-26	15h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T22 Kinh Đê Bao	Tại trạm T22 Kinh Đê Bao	Thay điện kể trôi thời gian, không thu thập được dữ liệu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần áp Cà Cóc - xã Tuyên Bình	Cắt FCO trạm T22 Kinh Đê Bao	20	0,0468	0,0012	0,0007	0,0000	0,017	11	
327	14-08-26	15h50	14-08-26	16h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T15 Kinh 5/3	Tại trạm T15 Kinh 5/3	Thay điện kể trôi thời gian	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần áp Cà Cóc - xã Tuyên Bình	Cắt FCO trạm T15 Kinh 5/3	10	0,0234	0,0006	0,0004	0,0000	0,017	11	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
328	14-08-26	08h00	14-08-26	11h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Đường dây hạ áp và TBA T295 Cơ Khí	Đường dây hạ áp và TBA T295 Cơ Khí	Xử lý tổn thất, phát quang	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Một phần áp Bàu Sậy - xã Vĩnh Hưng	Cắt FCO trạm T295 Cơ Khí	206	2,5283	0,0120	0,0401	0,0002	0,050	175	
329	14-08-26	13h00	14-08-26	16h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Đường dây hạ áp và TBA T2 Gò Cát	Đường dây hạ áp và TBA T2 Gò Cát	Xử lý tổn thất, phát quang	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần áp Vĩnh Trị - xã Vĩnh Hưng	Cắt FCO trạm T2 Gò Cát	36	0,4418	0,0021	0,0070	0,0000	0,017	58	
330	14-08-26	07h30	14-08-26	09h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Nhánh rẽ Kinh 79 - Quốc Lộ 62, tuyến 477 Mộc Hóa (xã Mộc Hóa)	Trụ T52ANhánh rẽ Kinh 79 - Quốc Lộ 62, tuyến 477 Mộc Hóa)	- Thay sứ đúng pha B (pha giữa) ngã màu vàng trụ T52 Nhánh rẽ Kinh 79 - Quốc Lộ 62, tuyến 477 Mộc Hóa	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	50	Đường tỉnh 819 từ Cầu 79 áp Tân Lập 4, xã Mộc Hóa đến Cầu Thanh Niên , áp Tân Lập 7, xã Mộc Hóa	- Cắt Rec T1A Tân Lập + DS T2 Tân Lập - Kiểm tra DS T26 Áp 7 Kênh 79 đang ở trạng thái cắt	280	1,3340	0,0111	0,0312	0,0003	1,667	3.333	
331	14-08-26	07h30	14-08-26	09h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Nhánh rẽ Kênh 79 Nối lưới, tuyến 477 Mộc Hóa	Trụ T92Nhánh rẽ Kênh 79 Nối lưới, tuyến 477 Mộc Hóa (xã Mộc Hóa)	Thay sứ đúng pha B (pha giữa) bị bể + lắp ống xoắn lèo trung áp trụ T92 Nhánh rẽ Kênh 79 Nối lưới, tuyến 477 Mộc Hóa	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Kết hợp	- Cắt Rec T1A Tân Lập + DS T2 Tân Lập - Kiểm tra DS T26 Áp 7 Kênh 79 đang ở trạng thái cắt	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
332	14-08-26	07h30	14-08-26	09h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Nhánh rẽ Kênh Thanh Niên, tuyến 477 Mộc Hóa	Trụ T12 Nhánh rẽ Kênh Thanh Niên, tuyến 477 Mộc Hóa (xã Mộc Hóa)	Thay sứ đúng 24 kv bị bể trụ T12 Nhánh rẽ Kênh Thanh Niên, tuyến 477 Mộc Hóa	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Kết hợp	- Cắt Rec T1A Tân Lập + DS T2 Tân Lập - Kiểm tra DS T26 Áp 7 Kênh 79 đang ở trạng thái cắt	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
333	14-08-26	07h30	14-08-26	09h30	ĐL Kiến Tường	Công ty TNHH Ngọc Dung 1	Nhánh rẽ Kênh 79 – QL62 đến trụ T01 Nhánh rẽ Nguyễn Phước Ân 2 (dk) , tuyến 477 Mộc Hóa	Từ trụ 5A Nr Kênh 79 – QL62 đến trụ T01 Nhánh rẽ Nguyễn Phước Ân 2 (dk) , tuyến 477 Mộc Hóa (xã Mộc Hóa)	Lắp 01 bộ đá U, phụ kiện, kéo và căng dây ACXH50+AC50 – 10m, đầu nối hoàn chỉnh tại trụ 5A Nr Kênh 79 – QL62 đến trụ T01 Nhánh rẽ Nguyễn Phước Ân 2 (dk) , tuyến 477 Mộc Hóa	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Kết hợp	- Cắt Rec T1A Tân Lập + DS T2 Tân Lập - Kiểm tra DS T26 Áp 7 Kênh 79 đang ở trạng thái cắt	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
334	14-08-26	07h30	14-08-26	09h30	ĐL Kiến Tường	Công ty TNHH Ngọc Dung 1	Nhánh rẽ Kênh 79 nối lưới đến trụ T01 Nhánh rẽ NPhan Minh Trung (dk) , tuyến 477 Mộc Hóa(xã Mộc Hóa)	Từ trụ 77 Nr Kênh 79 nối lưới đến trụ T01 Nhánh rẽ NPhan Minh Trung (dk) , tuyến 477 Mộc Hóa(xã Mộc Hóa)	Lắp 01 bộ đá U, phụ kiện, kéo và căng dây ACXH50+AC50 – 10m, đầu nối hoàn chỉnh tại trụ 77 Nr Kênh 79 nối lưới đến trụ T01 Nhánh rẽ NPhan Minh Trung (dk) , tuyến 477 Mộc Hóa	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Kết hợp	- Cắt Rec T1A Tân Lập + DS T2 Tân Lập - Kiểm tra DS T26 Áp 7 Kênh 79 đang ở trạng thái cắt	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
335	14-08-26	07h30	14-08-26	09h30	ĐL Kiến Tường	Công ty TNHH DV-XLĐ Lâm Hưng Phát	Nhánh rẽ Kênh 79 – QL62 đến trụ T01 Nhánh rẽ HBN Phạm Ngọc Đậm , tuyến 477 Mộc Hóa	Từ trụ T51 Nr Kênh 79-QL62 đến trụ số T01 Nr HBN Phạm Ngọc Đậm (dự kiến) - tuyến 477MH	- Lắp sứ treo polyme dừng dây tại trụ T51; rài và căng dây ACXH 50 + AC 50 từ trụ T51 Nr Kênh 79-QL62 đến trụ số T01 Nr H87(dự kiến) - áp 6, xã Mộc Hoá, tỉnh Tây Ninh.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Kết hợp	- Cắt Rec T1A Tân Lập + DS T2 Tân Lập - Kiểm tra DS T26 Áp 7 Kênh 79 đang ở trạng thái cắt	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
336	14-08-26	07h30	14-08-26	09h30	ĐL Kiến Tường	Công ty TNHH DV-XLĐ Lâm Hưng Phát	Nhánh rẽ Kênh 79 nối lưới đến trụ T01 Nhánh rẽ HBN Phạm Thị Lệ Bồng (dk) , tuyến 477 Mộc Hóa	Từ trụ T64 Nr Kênh 79-QL62 đến trụ số T01 Nr HBN Phạm Thị Lệ Bồng (dự kiến) - tuyến 477MH	- Lắp sứ treo polyme dừng dây tại trụ T64; rài và căng dây ACXH 50 + AC 50 từ trụ T64 Nr Kênh 79-QL62 đến trụ số T01 Nr HBN Phạm Thị Lệ Bồng (dự kiến) - áp 6, xã Mộc Hoá, tỉnh Tây Ninh.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Kết hợp	- Cắt Rec T1A Tân Lập + DS T2 Tân Lập - Kiểm tra DS T26 Áp 7 Kênh 79 đang ở trạng thái cắt	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
337	14-08-26	07h30	14-08-26	16h30	ĐL Kiến Tường	Công ty TNHH Minh Hùng	- Đường dây hạ áp trạm Cụm DCVL Bình Hòa Đông, tuyến 476 Mộc Hóa.(Xã Bình Hòa)	Đường dây hạ áp trạm Cụm DCVL Bình Hòa Đông, tuyến 476 Mộc Hóa.	Nâng cấp dây hạ áp độc lập trạm Cụm DCVL Bình Hòa Đông từ dây 3xAV 50mm2 + AC 50mm2 thành dây ABC 4x120mm2 từ trụ T1 đến trụ H5; - Nâng cấp dây hạ áp độc lập trạm Cụm DCVL Bình Hòa Đông từ dây 2xAV 50mm2 + AC 50mm2 thành dây ABC 4x120mm2 từ trụ T1-H3A, H1/3A-H1/3B, H3/3A-H3/5B, H5/8A-H5/2B, H3/2B-H3/2B/3 đường dây hạ áp trạm Cụm DCVL Bình Hòa Đông, tuyến 476 Mộc Hóa.	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Cụm DCVL Bình Hòa Đông, ấp Bình Hòa Đông 2, xã Bình Hòa	Cắt 03 FCO Trạm Cụm DCVL Bình Hòa Đông.	108	2,3154	0,0043	0,0541	0,0001	0,103	930	
338	14-08-26	07h30	14-08-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Khắc phục khiếm khuyết điện kế, dịch vụ - gắn mới điện kế	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
339	15-08-26	06h00	15-08-26	16h30	ĐL Bến Lức	Công ty Tân Cường Thịnh	Trạm T82B Bến Lức Tân Bửu, T94A Bến Lức Tân Bửu, T96 Bến Lức Tân Bửu, T97 Bến Lức Tân Bửu	Từ trụ T82B-T99, H4A- T1 đường dây hạ áp trạm T82B Bến Lức Tân Bửu, T94A Bến Lức Tân Bửu, T96 Bến Lức Tân Bửu, T97 Bến Lức Tân Bửu	Ép lèo hạ áp tại trạm T82B Bến Lức Tân Bửu, T94A Bến Lức Tân Bửu, T96 Bến Lức Tân Bửu vào cáp LV ABC 4x95mm2; đi dòi điện kế qua trụ mới công tác đi dòi đường dây trung hạ áp và TBA phục vụ mở rộng đường ĐT830C	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng trung, hạ áp	8	Một phần áp 1 xã Lương Hòa	Cắt FCO trạm T82B Bến Lức Tân Bửu, T94A Bến Lức Tân Bửu, T96 Bến Lức Tân Bửu, T97 Bến Lức Tân Bửu	161	1,5669	0,0025	0,0941	0,0001	0,267	2.800	
340	15-08-26	07h00	15-08-26	16h30	ĐL Bến Lức	Công ty Nam Lập Phát	Nhánh rẽ Gò Đen Long Khê tuyến 478 Long Hiệp	Từ trụ số 122B Nhánh rẽ Gò Đen Long Khê tuyến 478 Long Hiệp đến trụ số 01 XDM	- Lắp đặt xà, sứ, phụ kiện và đầu nối hoàn chỉnh: từ trụ T122B đến trụ T122B/18. - Thu hồi trụ BTLT 7,5m, lắp đặt kẹp treo, kẹp dừng và kéo dây LV-ABC4x120mm2: Từ trụ T122B/18 đến HT.18/7, từ trụ T122B/18 đến trụ T122B/1.	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng trung, hạ áp	80	Một phần áp 2, 3A Phước Lợi xã Mỹ Yên	Cắt LBS+ 3LS T107B Gò Đen Long Khê	1332	11,7292	0,0206	0,7040	0,0012	2,667	25.333	
341	15-08-26	07h00	15-08-26	12h00	ĐL Bến Lức	Công ty Phương An	Nhánh rẽ Gò Đen Long Khê tuyến 478 Long Hiệp	Từ trụ số 123B đến trụ số 124B Nhánh rẽ Gò Đen Long Khê tuyến 478 Long Hiệp	Trồng 1 trụ BTLT 14m, lắp dâ, sứ, sang dây qua trụ mới, thu hồi trụ cũ công tác đi dòi trụ số 124 Nhánh rẽ Gò Đen Long Khê theo đề nghị của hộ: Tăng Muối	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Kết hợp	Cắt LBS+ 3LS T107B Gò Đen Long Khê	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
342	15-08-26	07h00	15-08-26	16h30	ĐL Bến Lức	Công ty Phương An	Nhánh rẽ áp 2 Phước Lợi tuyến 478 Long Hiệp	Từ trụ số 05 đến trụ số 07 Nhánh rẽ áp 2 Phước Lợi tuyến 478 Long Hiệp	Trồng 1 trụ BTLT 14m, lắp dâ, sứ, sang dây qua trụ mới, thu hồi trụ cũ công tác đi dòi trụ số 06 Nhánh rẽ áp 2 Phước Lợi theo đề nghị của hộ: Lê Thị Quỳnh Châu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Kết hợp	Cắt LBS+ 3LS T107B Gò Đen Long Khê	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
343	15-08-26	07h00	15-08-26	11h00	ĐL Bến Lức	Công ty Huỳnh Minh Khôi	Nhánh rẽ Gò Đen Long Khê tuyến 478 Long Hiệp	Tại trụ số 118B Nhánh rẽ Gò Đen Long Khê tuyến 478 Long Hiệp	Thay 3 LBFCO phân đoạn Công ty TNHH La Mã vận hành lâu năm, bảo trì kẹp quay, hotline	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Kết hợp	Cắt LBS+ 3LS T107B Gò Đen Long Khê	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
344	15-08-26	08h00	15-08-26	16h30	ĐL Cần Đước	Công ty Thủy Phương	Trạm UB Phước Vân	Phản hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp trạm UB Phước Vân, T7/1 UB Phước Vân, tuyến 477 KCN Thuận Đạo	- Thay dây hạ áp (Thí công trình ĐTXD 2026)	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng trung, hạ áp	6	Một phản áp 11 xã Long Cang (đọc ĐT 835C)	- Cắt FCO trạm UB Phước Vân	194	1,5369	0,0030	0,0810	0,0002	0,200	1.700	
345	15-08-26	07h30	15-08-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Trạm T124A Mũi Tàu Xoài Đồi, Chì Hồng, T121A Mũi Tàu Xoài Đồi, T118 Tám Ngang	Đường dây hạ thế trạm: T124A Mũi Tàu Xoài Đồi, Chì Hồng, T121A Mũi Tàu Xoài Đồi, T118 Tám Ngang	Kép 80 mét ABC 4Kéo tăng cường 70 mét dây ABC4x95mm2 từ trụ T124A đến trụ H123B và 100 mét dây ABC4x95mm2 từ trụ T124A đến trụ H123A; Sang tải hạ áp từ trụ T120 đến trụ H15B từ trạm T118 Tám Ngang sang trạm T121A Mũi Tàu Xoài Đồi; Sang tải hạ áp từ trụ H123B đến trụ H122B từ trạm T121A Mũi Tàu Xoài Đồi sang trạm T124A Mũi Tàu Xoài Đồi; Bảo trì lèo, ép lại mối nối tại các vị trí trụ: H4B, H9B, H123B, H123A; Tăng cường tiếp địa hạ thế tại các vị trí trụ H5B, H9B, H15B; Lắp 02 tụ bù 3P 5kVAR tại vị trí trụ H9B, H15B; Xử lý giao lưới hạ áp tại vị trí trụ H122B	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	30	Áp Lộc Tiền xã Mỹ Lộc	- Cắt FCO trạm: T124A Mũi Tàu Xoài Đồi, T121A Mũi Tàu Xoài Đồi. - Cắt MCCB trạm T118 Tám Ngang, Chì Hồng.	693	4,0586	0,0075	0,3465	0,0006	1,000	9.000	
346	15-08-26	07h00	15-08-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CĐ, 473CĐ, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Tuyến 471, 473, 475, 477, 479CG; Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480LH; Tuyến 472CĐ, 473CĐ, 472CĐ2, 480 Long Hiệp; Tuyến 471, 473, 475, 477, 479 Tân tập	Thay định kỳ năm 2025, thay điện kế điện tử, kiểm tra điện kế, KPKK điện kế, gắn điện kế mới, kiểm tra CRM, thay điện kế cháy đúng, cắt điện đòi nợ, kiểm tra, lắp DCU, đo điện trở đất.	Bảo trì và sửa chữa lưới điện		Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
347	15-08-26	07h00	15-08-26	17h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 473 Cần Giuộc	Nhánh rẽ Cầu Hội, Lộ Y Tế, Mười Vc, Lộ Thầy Cai, Kênh Đại Hội	Chặt, cưa cây xanh dọc đường dây	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp		Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
348	15-08-26	08h00	15-08-26	11h30	ĐL Cần Giuộc	Công ty Phương An	Nhánh rẽ DNTN May Cao Viên 2 (trụ 2A Nr Phước Lâm)	Nhánh rẽ DNTN May Cao Viên 2	Bảo trì thí nghiệm, kiểm định, thực hiện các biện pháp PCSC DNTN May Cao Viên 2	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	6	DNTN May Cao Viên 2, áp Lộc Tiền xã Mỹ Lộc	Cắt 03 FCO nhánh rẽ DNTN May Cao Viên 2	1	0,0023	0,0000	0,0002	0,0000	0,200	700	
349	15-08-26	13h30	15-08-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	Công ty Phương An	Nhánh rẽ HKD Lê Văn Tân (trụ 20A/1 Nr Phước Hậu)	Nhánh rẽ HKD Lê Văn Tân	Bảo trì thí nghiệm, kiểm định, thực hiện các biện pháp PCSC HKD Lê Văn Tân	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	4	HKD Lê Văn Tân, áp Ngoài xã Phước Lý	Cắt 03 LBFCO nhánh rẽ HKD Lê Văn Tân	1	0,0020	0,0000	0,0002	0,0000	0,133	400	
350	15-08-26	08h00	15-08-26	09h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Nhánh Rẽ Cơ Sờ Lê Văn Mão (tại trụ 69B Nr Phước Lý , Tuyến 480 Long Hiệp)	Nhánh Rẽ Cơ Sờ Lê Văn Mão	Thu hồi hệ thống đo đếm trung thế Công Ty TNHH TM DV XNK Hồng Loan - PL, MKH: PB06040016683	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Cơ Sờ Lê Văn Mão: áp Vĩnh Phước xã Phước Lý	Cắt 03 LBFCO Nr Cơ Sờ Lê Văn Mão	1	0,0010	0,0000	0,0001	0,0000	0,200	300	
351	15-08-26	10h00	15-08-26	11h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Nhánh Rẽ Cơ Sờ Nguyễn Thanh Phụng (tại trụ 01 Nr Cơ Sờ Nguyễn Thanh Phụng , Tuyến 480 Long Hiệp)	Nhánh Rẽ Cơ Sờ Nguyễn Thanh Phụng	Thu hồi hệ thống đo đếm trung thế CÔNG TY TNHH SX HÙNG PHÁT, MKH: PB06040029248	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Cơ Sờ Nguyễn Thanh Phụng; áp Vĩnh Phước xã Phước Lý	Cắt 03 LBFCO Cơ Sờ Nguyễn Thanh Phụng	1	0,0010	0,0000	0,0001	0,0000	0,200	300	
352	15-08-26	13h30	15-08-26	14h40	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Trạm Huyện Ủy Mới	Trạm Huyện Ủy Mới	Thay Điện kế, TI hạ thế UBND Xã Cần Giuộc, MKH: PB06040060690	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	8	Trạm Huyện Ủy Mới: áp Thanh Ba xã Cần Giuộc	Cắt 03 FCO trạm Huyện Ủy Mới	160	0,1215	0,0017	0,0104	0,0001	0,267	311	
353	15-08-26	15h00	15-08-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Nhánh Rẽ CTy TNHH TM SX Ngọc Minh Long	Nhánh Rẽ CTy TNHH TM SX Ngọc Minh Long	Thay Điện gián tiếp kế trung thế Công Ty TNHH Ray Tu, MKH: PB06040036203	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	8	Nhánh rẽ CTy TNHH TM SX Ngọc Minh Long: áp Lộc Tiền xã Mỹ Lộc	Cắt 03 LBFCO Nr CTy TNHH TM SX Ngọc Minh Long	2	0,0020	0,0000	0,0002	0,0000	0,267	400	
354	15-08-26	08h00	15-08-26	16h00	ĐL Cần Giuộc	Công ty TNHH XLD Thịnh Phát	Nhánh rẽ Công ty Cổ phần KIZUNA JV 2	Nhánh rẽ Công ty Cổ phần KIZUNA JV 2	Thi công đấu nối hoàn chỉnh công trình XDM đường dây trung thế 3 pha và TBA 3000KVA Công ty Cổ phần KIZUNA JV 2A	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng trung, hạ áp	50	Công ty Cổ phần KIZUNA JV 3: áp Tân Phước xã Cần Giuộc	- Cắt LBS từ RMU ngăn 4 Công ty Cổ phần KIZUNA JV 2 (cáp ngầm đi từ RMU KIZUNA JV T3)	1	0,0052	0,0000	0,0004	0,0000	1,667	13.333	
355	15-08-26	08h00	15-08-26	11h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Lê Long	T1-2, T3-4, T5-6, T9-10,	Phát hoang đường dây trung hạ áp: NR Lê Long Tổng: 10 cây	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
356	15-08-26	13h00	15-08-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Kinh Tây	T30/2-3, T6-7, T11-12, T13-14, T15-16, T17-18, T25 26, T31-32, T36-37	Phát hoang đường dây trung hạ áp: NR Kinh Tây Tổng: 14 cây	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
357	15-08-26	08h15	15-08-26	09h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR CTY TNHH MTV BA TRIỆU TOÀN	Tại trụ 01 NR CTY TNHH MTV BA TRIỆU TOÀN	Thay điện kế 1 pha gián tiếp lịch thời gian mã KH PB06030095642	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	CTY TNHH MTV BA TRIỆU TOÀN, áp 2, xã Đức Hòa	Cắt FCO NR CTY TNHH MTV BA TRIỆU TOÀN	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	950	
358	15-08-26	09h15	15-08-26	10h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR CTY TNHH B.O.T ĐT 830	Tại trụ 01 NR CTY TNHH B.O.T ĐT 830	Thay điện kế 1 pha gián tiếp lịch thời gian mã KH PB06030069287	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	CTY TNHH B.O.T ĐT 830, áp 2, xã Đức Hòa	Cắt FCO NR CTY TNHH B.O.T ĐT 830	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	950	
359	15-08-26	10h15	15-08-26	11h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR CTY TNHH B.O.T ĐT 830	Tại trụ 01 NR CTY TNHH B.O.T ĐT 830	Thay điện kế 1 pha gián tiếp lịch thời gian mã KH PB06030069285	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	CTY TNHH B.O.T ĐT 830, áp 2, xã Đức Hòa	Cắt FCO NR CTY TNHH B.O.T ĐT 830	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	950	
360	15-08-26	11h15	15-08-26	12h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR CTY TNHH B.O.T ĐT 830	Tại trụ 01 NR CTY TNHH B.O.T ĐT 830	Thay điện kế 1 pha gián tiếp lịch thời gian mã KH PB06030069284	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	CTY TNHH B.O.T ĐT 830, áp 2, xã Đức Hòa	Cắt FCO NR CTY TNHH B.O.T ĐT 830	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	950	
361	15-08-26	13h30	15-08-26	14h15	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR HKD THANH TRÚC	Tại trụ 01 NR HKD THANH TRÚC	Thay điện kế 1 pha gián tiếp lịch thời gian mã KH PB06030092212	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	HKD THANH TRÚC, áp 1B, xã Đức Hòa	Cắt FCO NR HKD THANH TRÚC	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	950	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
362	15-08-26	14h30	15-08-26	15h15	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR HKD Lê Cà	Tại trụ 01 NR HKD Lê Cà	Thay điện kế 1 pha gián tiếp lệch thời gian mã KH PB06030049161	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	HKD Lê Cà, áp 3B, xã Đức Hòa	Cắt FCO NR HKD Lê Cà	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	950	
363	15-08-26	15h30	15-08-26	16h15	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR HKD Trần Ngọc Diễm	Tại trụ 01 NR HKD Trần Ngọc Diễm	Thay điện kế 1 pha gián tiếp lệch thời gian mã KH PB06030069269	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	HKD Trần Ngọc Diễm, áp 3B, xã Đức Hòa	Cắt FCO NR HKD Trần Ngọc Diễm	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	950	
364	15-08-26	08h30	15-08-26	11h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cty TNHH PERUBCO NITTO KAKO	Tại trụ 01 NR Cty TNHH PERUBCO NITTO KAKO	Thay TU, TI, điện kế định kỳ mã KH PB06030019647	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Cty TNHH PERUBCO NITTO KAKO, áp Bình Tiên 2, xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH PERUBCO NITTO KAKO	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	950	
365	15-08-26	13h30	15-08-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR CTY TNHH PHÚ THUẬN HƯNG	Tại trụ 01 NR CTY TNHH PHÚ THUẬN HƯNG	Thay TU, TI, điện kế định kỳ mã KH PB06030032816	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	CTY TNHH PHÚ THUẬN HƯNG, áp Bình Tiên 2, xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR CTY TNHH PHÚ THUẬN HUNG	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	950	
366	15-08-26	08h00	15-08-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T7/15 Rừng Dầu	Đường dây hạ áp trạm T7/15 Rừng Dầu	Trồng trụ hạ áp, nâng cao độ tỉnh không, KPKK điện kế trạm T7/15 Rừng Dầu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Áp Rừng Dầu, xã Đức Lập	Cắt FCO trạm T7/15 Rừng Dầu	77	0,4420	0,0008	0,0406	0,0001	0,100	950	
367	15-08-26	08h00	15-08-26	10h30	ĐL Đức Hòa	XNDV ĐL Tây Ninh	NR Công ty TNHH Long Vĩ VN	Tại TBA 630kVA Công ty TNHH Long Vĩ VN	Bảo trì, vệ sinh và thử nghiệm TBA 630kVA Công ty TNHH Long Vĩ VN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	NR Công ty TNHH Long Vĩ VN, áp Tràm Lạc, xã Đức Lập	Cắt 3LBFCO NR Công ty TNHH Long Vĩ VN	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	950	
368	15-08-26	11h00	15-08-26	15h30	ĐL Đức Hòa	XNDV ĐL Tây Ninh	NR Công ty TNHH TMDV SIAM Solar VN	Tại TBA (400+750)kVA Công ty TNHH TMDV SIAM Solar VN	Bảo trì, vệ sinh và thử nghiệm TBA (400+750)kVA Công ty TNHH TMDV SIAM Solar VN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	NR Công ty TNHH TMDV SIAM Solar VN, áp Tân Hòa, xã Đức Lập	Cắt 3LBFCO NR Công ty TNHH TMDV SIAM Solar VN	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	950	
369	15-08-26	08h00	15-08-26	13h00	ĐL Đức Hòa	XNDV ĐL Tây Ninh	NR Công ty TNHH VFD Solar VN	Tại TBA (560+400+160)kVA Công ty TNHH VFD Solar VN	Bảo trì, vệ sinh và thử nghiệm TBA (560+400+160)kVA Công ty TNHH VFD Solar VN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	NR Công ty TNHH VFD Solar VN, áp Tân Hòa, xã Đức Lập	Cắt 3LBFCO NR Công ty TNHH VFD Solar VN	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	950	
370	15-08-26	13h30	15-08-26	15h30	ĐL Đức Hòa	XNDV ĐL Tây Ninh	NR Công ty CP VFI Solar VN	Tại TBA 630kVA Công ty CP VFI Solar VN	Bảo trì, vệ sinh và thử nghiệm TBA 630kVA Công ty CP VFI Solar VN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	NR Công ty CP VFI Solar VN, áp Tân Hòa, xã Đức Lập	Cắt 3LBFCO NR Công ty CP VFI Solar VN	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	950	
371	15-08-26	08h00	15-08-26	13h00	ĐL Đức Hòa	Công ty TNHH TV TK XD Khánh Khang Thịnh	NR Cty Trung Việt	Tại trụ 01 NR Cty Trung Việt	TCS TBA từ 750KVA lên 1500KVA Cty Trung Việt	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Cty Trung Việt, áp 5, xã Mỹ hạnh	Cắt 3LBFCO NR Cty Trung Việt	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	950	
372	15-08-26	14h00	15-08-26	17h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cty Trung Việt	Tại trụ 01 NR Cty Trung Việt	Lắp đồ ghi công trình TCS TBA từ 750KVA lên 1500KVA Cty Trung Việt	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Cty Trung Việt, áp 5, xã Mỹ hạnh	Cắt 3LBFCO NR Cty Trung Việt	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	950	
373	15-08-26	08h00	15-08-26	16h30	ĐL Đức Huệ	Công ty Cổ phần SX TB Điện Thành Long	Đường dây hạ áp trạm T7/1 Nhánh rẽ Chợ Hiệp Hòa, tuyến 472 Đức Huệ	Từ trụ H1D đến H10D đến H1F đến H9F đến H7F/3E Đường dây hạ áp trạm T7/1 Nhánh rẽ Chợ Hiệp Hòa, tuyến 472 Đức Huệ	Thay trụ hạ áp, thay dây áp, sang điện kế, công trình sửa chữa lớn hạ áp trạm T7/1 Nhánh rẽ Chợ Hiệp Hòa	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng trung, hạ áp	1	Hẻm nhà trọHoàng Oanh đến Hẻm Phở Bún Bò Con Bà Năm Một phần Khu vực 2, Xã Hiệp Hoà,	Cắt 1 FCO T14 Hòa Hiệp 2	94	1,0939	0,0021	0,0445	0,0001	0,033	283	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
374	15-08-26	07h30	15-08-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Rạch Cối, Tuyến 479 Đức Huệ, Tuyến 478 Đức Huệ, Nhánh rẽ Rạch Cồn Nhánh rẽ T31 Rạch Cồn Nhánh rẽ Ấp 1 Mỹ Thạnh Bắc, Nhánh rẽ EUROPLAST Nhánh rẽ Đường T19 Nhánh rẽ Thành Mỹ Nhánh rẽ Bảo Châu Nhánh rẽ Ấp 5 Mỹ Thạnh Bắc Nhánh rẽ Hải Hằng, tuyến 478 Đức Huệ	Từ trụ T01 đến T33 Nhánh rẽ Rạch Cối, tuyến 479 Đức Huệ, Từ T114 đến T205 tuyến 478 Đức Huệ, Từ trụ T1-T20 Nhánh rẽ EUROPLAST, Từ trụ T1-T15 Nhánh rẽ Đường T19, Từ trụ T1-T39 Nhánh rẽ Thành Mỹ, Từ trụ T1-T05 Nhánh rẽ Bảo Châu, Từ trụ T1-T14 Nhánh rẽ Ấp 5 Mỹ Thạnh Bắc, Từ trụ T1-T16 Nhánh rẽ Hải Hằng, tuyến 478 Đức Huệ	Phát quang đường dây trung hạ áp ngoài hành lang	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
375	15-08-26	07h00	15-08-26	16h00	ĐL Đức Huệ	Hợp tác xã Xây lắp Điện Hưng Phú	Tuyến 477 Đức Huệ Nhánh rẽ Ủy Ban Bình Hòa Bắc, tuyến 477 Đức Huệ	Từ trụ T172 tuyến 477 Đức Huệ đến T6A Nhánh rẽ Ủy Ban Bình Hòa Bắc, tuyến 477 Đức Huệ	Dựng trụ BTLT, tháp sắt đầu trụ, thay dây đoạn từ trụ Công trình cải tạo nâng cấp ĐDTA 01 pha lên 03 pha nhánh rẽ Ủy Ban Bình Hòa Bắc- Ủy Ban Kênh Trà Cú	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng trung, hạ áp	100	Từ ngã 3 Hàng Gòn đến Đường Biên Giới, Một phần Xã Đức Huệ, Xã Bình Thành	Cắt LBS T156 +3LBFCO T154 tuyến 477 Đức Huệ	3698	45,5658	0,0844	1,8517	0,0034	3,333	30.000	
376	15-08-26	07h00	15-08-26	16h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 477 Đức Huệ	Từ trụ T157 đến T362 tuyến 477 Đức Huệ	Bảo trì lưới điện, Thay LA, FCO, LBFCO thí nghiệm, CBM Trạm biến áp, dời trạm biến áp, bảo trì trạm bit ống PVC trạm	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Kết hợp	Cắt LBS T156 +3LBFCO T154 tuyến 477 Đức Huệ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
377	15-08-26	08h00	15-08-26	15h00	ĐL Đức Huệ	Công ty TNHH TMDVXD Thành Phát Electric	Nhánh rẽ Mỹ Bình, Tuyến 477 Đức Huệ	Từ trụ T19 nhánh rẽ Mỹ Bình đến T02 nhánh rẽ Công ty TNHH MTV Mỹ Bình FARM tuyến 477 Đức Huệ	Lắp dùm, lắp thiết bị, kéo dây đầu nối công trình xây dựng mới	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng trung, hạ áp	0	Kết hợp	Cắt LBS T156 +3LBFCO T154 tuyến 477 Đức Huệ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
378	15-08-26	07h30	15-08-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Gắn mới, thay điện kế, kiểm tra + khắc phục khiếm khuyết điện kế	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
379	15-08-26	07h30	15-08-26	10h00	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	- DHA trạm Tư Toàn 1 - ĐDHA trạm Tư Toàn , tuyến 471 Mộc Hóa	- DHA trạm Tư Toàn 1 - ĐDHA trạm Tư Toàn , tuyến 471 Mộc Hóa (xã Bình Hiệp)	- Kéo dây hạ áp Sang tài qua trạm Tư Toàn 1 -Tháp sắt trụ H2, H3, H4 dây hạ áp cọ mái tole ĐDHA trạm Tư Toàn: -Tháp sắt trụ H9, H10, H11 dây hạ áp cọ mái tole ĐDHA trạm Tư Toàn 1	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	4	Đường Quốc Lộ 62 Ấp Ông Nhan Tây, Xã Bình Hiệp, Tỉnh Tây Ninh	- Cắt CB trạm Tư Toàn, trạm Tư Toàn 1	62	0,3692	0,0025	0,0086	0,0001	0,133	333	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
380	15-08-26	10h00	15-08-26	11h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Tuyến 471 Mộc Hóa	Trạm T198 Định Cư 1, tuyến 471 Mộc Hóa (xã Bình Hiệp)	Bảo trì trạm, bit ống PVC trạm hoàn thiện các giải pháp PCSC Trạm T198 Định Cư 1	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Đường Quốc Lộ 62 ấp Gò Tranh, xã Bình Hiệp	Cắt FCO trạm T198 Định Cư 1	66	0,2358	0,0026	0,0055	0,0001	0,037	55	
381	15-08-26	13h00	15-08-26	15h00	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Nr Kinh 61 -2	Trạm Kinh 61 -1, tuyến 471 Mộc Hóa (xã Bình Hiệp)	Bảo trì trạm, bit ống PVC, hoàn thiện các giải pháp PCSC Kinh 61-1 -Dây hạ áp từ trụ H1 đến H20 rớt xuống rack (tái lại toàn bộ đường dây hạ áp từ trụ H1 -H20) đường dây hạ áp Trạm Kinh 61 -1	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Đường Quốc Lộ 62 ấp Gò Tranh, xã Bình Hiệp	Cắt FCO trạm Kinh 61 -1	44	0,2096	0,0017	0,0049	0,0000	0,027	53	
382	15-08-26	15h00	15-08-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Nr Kinh T5	Trạm T20 Kinh T5, tuyến 471 Mộc Hóa (xã Bình Hiệp)	Thay CB vận hành lâu năm, chưa đầu coss. Thay CB trạm + ép 2 đầu cos 50 trạm T20 Kinh T5 - Bảo trì + bit ống PVC, hoàn thiện các giải pháp PCSC	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Kinh T5, ấp Bình Tây, xã Bình Hiệp	Cắt FCO trạm Kinh T5	22	0,0786	0,0009	0,0018	0,0000	0,067	100	
383	15-08-26	08h00	15-08-26	08h10	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Tuyến 478 Tầm Vu 2, Tuyến 472 Tầm Vu 2	Tại trụ T.1 Lộ Dừa Thanh Phú Long (475TV/188); Tại trụ T.1 Nhánh rẽ Xuân Hòa (476TV-TVĐ/263A)	Chuyển giao lưới tuyến 478 Tầm Vu 2 và tuyến 472 Tầm Vu 2 từ REC T.1 Lộ Dừa Thanh Phú Long về DS T1 Xuân Hòa.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	15	Một phần ấp Xuân Hòa, Thanh Vinh Đông xã Thuận Mỹ	- Cắt MC 478 Tầm Vu 2; - Cắt DS T1B TC 478 Tầm Vu 2; - Cắt DS T1 Xuân Hòa; - Đóng REC T.1 Lộ Dừa Thanh Phú Long.	1546	0,4093	0,0409	0,0140	0,0014	0,500	83	
384	15-08-26	08h00	15-08-26	16h30	ĐL Tầm Vu	Công ty TNHH TMDVKT Khang Thịnh	Tuyến 478 Tầm Vu 2, Tuyến 480 Tầm Vu 2, Nhánh rẽ Bình An.	Từ trụ T.258 Tuyến 478-480 Tầm Vu 2 đến trụ T.1 Nhánh rẽ Bình An (476TV/258)	Trồng 02 trụ ghép BTLT 14m di dời đường dây trung hạ áp phục vụ dự án mở rộng đường An Khương Thới xã Thuận Mỹ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	35	Một phần ấp Bình Trị 1, Bình An, Bình Khương, Bình Thới, Vinh Thới xã Thuận Mỹ	- Cắt MC 478 Tầm Vu 2, Cắt DS T1B TC 478 Tầm Vu 2; - Cắt MC 480 Tầm Vu 2, Cắt DS T1E TC 480 Tầm Vu 2.	3418	46,1549	0,0905	1,5765	0,0031	1,167	9.917	
385	15-08-26	08h00	15-08-26	16h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Tuyến 478 Tầm Vu 2, Tuyến 480 Tầm Vu 2, Nhánh rẽ Tây Ban, Nhánh rẽ Bình An.	Từ trụ T.229 đến trụ T.274 Tuyến 478-480 Tầm Vu 2 đến trụ T.18 Nhánh rẽ Thầy Ban (476TV-TVĐ/236) và đến trụ T.5 Nhánh rẽ Bình An (476TV-TVĐ/258)	Bảo trì, PCSC, tái bố trí TBDC, vệ sinh sứ, vệ sinh TBDC, bọc hóa lẻo, thay dây tiếp địa bị mất cấp, phát quang lưới điện trung hạ áp.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Kết hợp	- Cắt MC 478 Tầm Vu 2, Cắt DS T1B TC 478 Tầm Vu 2; - Cắt MC 480 Tầm Vu 2, Cắt DS T1E TC 480 Tầm Vu 2.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
386	15-08-26	08h00	15-08-26	16h30	ĐL Tầm Vu	Công ty Việt Sáng	Nhánh rẽ Bình An nối dài (476TV-TVĐ/258) tuyến 480 Tầm Vu 2	Từ trụ T61 đến trụ T66 Nhánh rẽ Bình An nối dài (476TV-TVĐ/258).	- Trồng chèn 04 trụ BTLT 8,5m đơn và 01 trụ ghép BTLT 8.5m, đầu nối 230m Cấp LV-ABC 3x50m2	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Kết hợp	Cắt LBFCO T55 Nhánh rẽ Bình An	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
387	15-08-26	08h00	15-08-26	16h30	ĐL Tầm Vu	Công ty Việt Sáng	Nhánh rẽ Bình An nối dài (476TV-TVĐ/258) tuyến 480 Tầm Vu 2	Tại trụ 75/1 Nhánh rẽ Bình An nối dài (476TV-TVĐ/258).	- Trồng trụ 14m đôi: 02 trụ - Lắp phân đoạn LB FCO trụ T1 - Trồng trụ 14m đơn: 01 trụ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Kết hợp	Cắt LBFCO T55 Nhánh rẽ Bình An	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
388	15-08-26	08h00	15-08-26	16h30	ĐL Tầm Vu	Công ty Việt Sáng	ĐDHA trạm Bình Thới 1-2 (476TV-TVĐ/258/53/1) - Tuyến 480 Tầm Vu 2	Tại trụ T.H1A ĐDHA trạm Bình Thới 1-2 (476TV-TVĐ/258/53/1)	Đầu nối ĐDHA XDM trạm Bình Thới 1-2	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Kết hợp	Cắt LBFCO T55 Nhánh rẽ Bình An	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
389	15-08-26	16h30	15-08-26	16h45	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Tuyến 478 Tầm Vu 2, Tuyến 472 Tầm Vu 2	Tại trụ T.1 Nhánh rẽ Xuân Hòa (476TV-TVĐ/263A); Tại trụ T.1 Lộ Dừa Thanh Phú Long (475TV/188).	Chuyển giao lưới tuyến 478 Tầm Vu 2 và tuyến 472 Tầm Vu 2 từ DS T1 Xuân Hòa về REC T.1 Lộ Dừa Thanh Phú Long.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	15	Một phần áp Xuân Hòa, Thanh Vĩnh Đồng xã Thuận Mỹ	- Cắt REC T.1 Lộ Dừa Thanh Phú Long; - Đóng DS T1 Xuân Hòa; - Đóng DS T1B TC 478 Tầm Vu 2; - Đóng MC 478 Tầm Vu 2.	1546	0,6140	0,0409	0,0210	0,0014	0,500	125	
390	15-08-26	07h30	15-08-26	07h45	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	DS T407 K79 Vĩnh Lợi, tuyến 478 Vĩnh Hưng	Tại trụ 407, 408 nhánh rẽ k79 Vihx Lợi-TT	Cắt DS T407 K79 Vĩnh Lợi	Bảo trì và sửa chữa lưới điện		Không mất điện	- Kiểm tra LBS T408 K79 Vĩnh Lợi đang ở vị trí cắt - Cắt DS T407 K79 Vĩnh Lợi	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
391	15-08-26	08h00	15-08-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	LBFCO T454 K79 Vĩnh Lợi, tuyến 478 Vĩnh Hưng	Nhánh rẽ k79 Vihx Lợi-TT	Bảo trì, khắc phục khiếm khuyết và lắp ống xoắn 24 kV bọc hóa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	30	Cập kênh 79, một phần áp Cà Sạch, xã Tân Hưng	Cắt LBFCO T454 K79 Vĩnh Lợi	152	4,2654	0,0084	0,0696	0,0001	1,000	8.500	
392	15-08-26	16h45	15-08-26	17h00	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	DS T407 K79 Vĩnh Lợi, tuyến 478 Vĩnh Hưng	Tại trụ 407, 408 nhánh rẽ k79 Vihx Lợi-TT	Đóng DS T407 K79 Vĩnh Lợi	Bảo trì và sửa chữa lưới điện		Không mất điện	- Kiểm tra LBS T408 K79 Vĩnh Lợi đang ở vị trí cắt - Đóng DS T407 K79 Vĩnh Lợi	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
393	15-08-26	08h00	15-08-26	11h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Nhánh rẽ Trại nuôi Bắc Hòa 1 - 474 Mộc Hóa.	Từ trụ số 02 đến trụ số 15 nhánh rẽ Trại nuôi Bắc Hòa 1 - 474 Mộc Hóa. (Xã Hậu Thạnh).	Bảo trì vận hành thuê đường dây 22kV và TBA 250kVA khách hàng Trại nuôi Bắc Hòa 1.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	18	Trạm Trại nuôi Bắc Hòa 1 - Áp Bắc Hòa xã Hậu Thạnh.	Cắt 3LBFCO phân đoạn T01 Trại nuôi Bắc Hòa 1 - 474MH.	1	0,0079	0,0000	0,0002	0,0000	0,600	2.100	
394	15-08-26	13h00	15-08-26	16h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Nhánh rẽ Trại nuôi Tân Lập - 474 Mộc Hóa.	Từ trụ số 02 đến trụ số 07 nhánh rẽ Trại nuôi Tân Lập - 474 Mộc Hóa. (Xã Hậu Thạnh).	Bảo trì vận hành thuê đường dây 22kV và TBA 750kVA khách hàng Trại nuôi Tân Lập.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	30	Trạm Trại nuôi Tân Lập - Áp Bắc Hòa xã Hậu Thạnh.	Cắt 3LBFCO phân đoạn T01 Trại nuôi Tân Lập - 474MH.	2	0,0158	0,0001	0,0004	0,0000	1,000	3.500	
395	15-08-26	07h30	15-08-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 471, 473, 475, 479 Tân Thạnh, 474 Trường Xuân, 474 Mộc Hóa.	Xã Tân Thạnh; Nhơn Ninh, Nhơn Hòa Lập, Hậu Thạnh, Tuyền Thạnh.	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Bảo trì và sửa chữa lưới điện		Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
396	15-08-26	14h00	15-08-26	15h00	ĐL Tân Thạnh + Thạnh Hóa	ĐL Tân Thạnh + Thạnh Hóa	- Tuyến 473 Thạnh Hoá - Tuyến 475 Tân Thạnh	- Tại trụ số 13, 14 tuyến 473 Thạnh Hóa. - Tại trụ số 65A, 66A trục Thạnh Hóa.	Đóng khép vòng tuyến 473 Thạnh Hóa và tuyến 475 Tân Thạnh (Chuyển điểm giao lưới từ LBS T14 Khu phố 3 về đến Rec T66A Thủy Tây tuyến 475 Tân Thạnh).	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp		Không cắt điện	* ĐL Thạnh Hóa thao tác - Đóng DS T13 Khu phố 3. - Kiểm tra điều kiện khép vòng tại LBS T14 Khu phố 3 - Đóng LBS T14 Khu phố 3 * ĐL Tân Thạnh thao tác - Cắt Rec T66A Thủy Tây	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
397	15-08-26	06h00	15-08-26	07h00	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tại trụ T01, T1A Quê Mỹ Thạnh. Tại trụ T29, T30 Quê Mỹ Thạnh nối dài. - Tuyến 475 Tân Trụ với 477 Tân Trụ.	Tại trụ T01, T1A Quê Mỹ Thạnh. Tại trụ T29, T30 Quê Mỹ Thạnh nối dài. - Tuyến 475 Tân Trụ với 477 Tân Trụ.	Chuyển giao lưới đóng mở khép vòng tuyến 475 Tân Trụ với 477 Tân Trụ từ LBS T1 - DS T1A Quê Mỹ Thạnh đến LBS T29 - DS T30 Quê Mỹ Thạnh nối dài.	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	- Kiểm tra LBS T1 Quê Mỹ Thạnh đang mở. - Đóng DS T1A Quê Mỹ Thạnh. - Kiểm tra đủ điều kiện trước khi khép vòng tuyến 475 Tân Trụ với 477 Tân Trụ tại tủ điều khiển LBS T1 Quê Mỹ Thạnh xong. - Đóng LBS T1 Quê Mỹ Thạnh. - Cắt LBS T29 Quê Mỹ Thạnh nối dài. - Cắt DS T30 Quê Mỹ Thạnh nối dài.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
398	15-08-26	07h00	15-08-26	16h30	ĐL Tân Trụ	Công ty Việt Sáng	Từ trụ T55 đến trụ T59 nhánh rẽ Mỹ Bình - Tuyến 475 Tân Trụ	Từ trụ T55 đến trụ T59 nhánh rẽ Mỹ Bình - Tuyến 475 Tân Trụ	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Công Ty Việt Sáng kết hợp XDM đường dây trung hạ áp và trạm Võ Ngọc Quang 1, T6 Chợ Ông Huyện (Kéo dây trung áp đầu nối).	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng trung, hạ áp	30	Một phần ấpBình Nghi, ấp Bình Đông, Ấp Quê Mỹ Thạnh, xã Nhứt Tảo, tỉnh Tây Ninh.	Cắt Rec T66A - DS T66B Mỹ Bình.	1896	48,4194	0,0849	1,0021	0,0018	1,000	9.500	
399	15-08-26	07h00	15-08-26	16h30	ĐL Tân Trụ	Công ty Việt Sáng	Từ trụ T10A nhánh rẽ Chợ Ông Huyện đến trụ T7 nhánh rẽ Quê Mỹ Thạnh 1 - Tuyến 477 Tân Trụ - Ấp Quê Mỹ Thạnh, xã Nhứt Tảo, tỉnh Tây Ninh.	Từ trụ T10A nhánh rẽ Chợ Ông Huyện đến trụ T7 nhánh rẽ Quê Mỹ Thạnh 1 (Tư Đậu) (NR. QMT 1; T10A -Chợ Ông Huyện). Kéo dây hạ áp hỗn hợp từ T01 đến T07.	XDM Đường dây hạ áp trạm T5 Quê Mỹ Thạnh 1 (Tư Đậu) (NR. QMT 1; T10A -Chợ Ông Huyện). Kéo dây hạ áp hỗn hợp từ T01 đến T07.	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng trung, hạ áp	0	Kết hợp	Cắt LBCO nhánh rẽ Chợ Ông Huyện.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
400	15-08-26	17h00	15-08-26	18h00	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tại trụ T30, T29 Quê Mỹ Thạnh nối dài. Tại trụ T01, T1A Quê Mỹ Thạnh - Tuyến 475 Tân Trụ với 477 Tân Trụ.	Tại trụ T30, T29 Quê Mỹ Thạnh nối dài. Tại trụ T01, T1A Quê Mỹ Thạnh - Tuyến 475 Tân Trụ với 477 Tân Trụ.	Chuyển giao lưới đóng mở khép vòng tuyến 475 Tân Trụ với 477 Tân Trụ từ LBS T29 - DS T30 Quê Mỹ Thạnh nối dài đến LBS T1 - DS T1A Quê Mỹ Thạnh.	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	- Kiểm tra LBS T29 Quê Mỹ Thạnh nối dài đang mở. - Đóng DS T30 Quê Mỹ Thạnh nối dài. - Kiểm tra đủ điều kiện trước khi khép vòng tuyến 475 Tân Trụ với 477 Tân Trụ tại tủ điều khiển LBS T29 Quê Mỹ Thạnh nối dài xong. - Đóng LBS T29 Quê Mỹ Thạnh nối. - Cắt LBS T1 Quê Mỹ Thạnh. - Cắt DS T1A Quê Mỹ Thạnh.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
401	15-08-26	04h00	15-08-26	16h30	ĐL Thanh Hóa	Công ty TNHH Minh Hùng	Tuyến 472, 474 Thanh Hoá	Từ trụ số 34 đến trụ số 36 tuyến 472, 474 Thanh Hoá	Thay trụ BTLT 14m bằng trụ ghép BTLT 18m, lắp xà, sứ, đầu nối đường dây 22kV và TBA 250KVA (Công trình SCL 2026)	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng trung, hạ áp	210	Xã Tân Tây; Ấp Thanh An, Ấp Tuyên Nhon - xã Thanh Hoá	Cắt MC 472, 474 Thanh Hóa, đóng DND 472-76, 474-76 Thanh Hoá (kết hợp lịch cắt điện trạm 110kV Thanh Hoá)	5569	231,6170	0,3088	3,8729	0,0052	7,000	87.500	
402	15-08-26	04h00	15-08-26	16h30	ĐL Thanh Hóa	Công ty TNHH Minh Hùng	Nhánh rẽ Bờ Bắc Sông Vàm Cỏ	Từ trụ số 13 đến trụ số 50 nhánh rẽ Bờ Bắc Sông Vàm Cỏ	Thu hồi trạm biến áp (Công trình ĐTXD 2026)	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng trung, hạ áp	180	Xã Bình Thành; Ấp Đồng Thuận, ấp Thuận Nghĩa Hoà, ấp Thanh Phú, ấp Cà Sấu, ấp Đình - Ấp Tuyên Nhon - xã Thanh Phước	Cắt MC 477 Thanh Hóa, đóng DND 477-76 Thanh Hoá (kết hợp lịch cắt điện trạm 110kV Thanh Hoá)	6197	257,7358	0,3436	4,3096	0,0057	6,000	75.000	
403	15-08-26	06h00	15-08-26	16h30	ĐL Thanh Hóa	Hợp tác xã xây lắp điện Hưng Phú	Nhánh rẽ Bến Kè - Thủy Đồng	Từ trụ số 42 đến trụ số 96 nhánh rẽ Bến Kè -Thủy Đồng	Dựng trụ BTLT 14m, tháp dả U, lắp xà, sứ và nâng cấp đường dây trung áp từ 1 pha lên 3 pha (Công trình ĐTXD 2026)	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng trung, hạ áp	80	Một phần ấp Thủy Đồng, ấp Tuyên Nhon - xã Thanh Hoá; Một phần ấp Bến Kè - xã Tân Tây; Ấp Ông Hiếu, ấp Ông Quới, ấp Đá Biền - xã Thanh Phước	Cắt MC 471 Thanh Hóa, đóng DND 471-76 Thanh Hoá (kết hợp lịch cắt điện trạm 110kV Thanh Hoá)	3900	136,2502	0,2163	2,2783	0,0036	2,667	28.000	
404	15-08-26	06h30	15-08-26	08h30	ĐL Thanh Hóa	ĐL Thanh Hóa + XNDV Điện lực Tây Ninh	Tuyến 471 Thanh Hoá	Tại trụ số 104 tuyến 471 Thanh Hoá	Thí nghiệm định kỳ LBS, biến điện áp, FCO T104 tuyến 471 Thanh Hoá	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp		Kết hợp	Cắt MC 471 Thanh Hóa, đóng DND 471-76 Thanh Hoá	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
405	15-08-26	06h30	15-08-26	11h30	ĐL Thanh Hóa	ĐL Thanh Hóa + XNDV Điện lực Tây Ninh	Tuyến 472,474 Thanh Hoá	- Từ trụ số 54 đến trụ số 62 tuyến 472, 474 Thanh Hoá - Từ trụ số 01 đến trụ số 04 nhánh rẽ Bến Kè - Ngã 5 Hoàng Gia	- Dựng trụ BTLT 8,5m, bảo trì và khắc phục khiếm khuyết tuyến 472, 474 Thanh Hoá - Thí nghiệm định kỳ LBS, biến điện áp, FCO T104 Cầu Bến Kè	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp		Kết hợp	Cắt MC 472, 474 Thanh Hóa, đóng DND 472-76, 474-76 Thanh Hoá	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
406	15-08-26	13h00	15-08-26	16h00	ĐL Thanh Hóa	ĐL Thanh Hóa	Đường dây hạ áp thuộc TBA T03 CDC Tân Tây	Toàn đường dây hạ áp thuộc TBA T03 CDC Tân Tây	Sang tải đường dây hạ áp thuộc TBA T03 CDC Tân Tây hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp		Kết hợp	Cắt MC 472 Thanh Hóa, đóng DND 472-76 Thanh Hoá	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
407	15-08-26	08h30	15-08-26	11h30	ĐL Thanh Hóa	ĐL Thanh Hóa	Nhánh rẽ Hộ kinh doanh Nguyễn Văn To	Tại trụ số 01 nhánh rẽ Hộ kinh doanh Nguyễn Văn To	Bảo trì, vệ sinh trạm biến áp (trạm thuê quản lý vận hành)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện		Kết hợp	Cắt MC 477 Thanh Hóa, đóng DND 477-76 Thanh Hoá	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
408	15-08-26	10h00	15-08-26	11h30	ĐL Thanh Hóa	ĐL Thanh Hóa + XNDV Điện lực Tây Ninh	Tuyến 472,474 Thanh Hoá	Tại trụ số 137 tuyến 472, 474 Thanh Hoá	Thí nghiệm định kỳ trạm bù trung áp, biến điện áp, FCO T137 Tân Tây - tuyến 474 Thanh Hoá	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp		Kết hợp	Cắt MC 472, 474 Thanh Hóa, đóng DND 472-76, 474-76 Thanh Hoá	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
409	15-08-26	13h00	15-08-26	14h00	ĐL Thanh Hóa	ĐL Thanh Hóa + XNDV Điện lực Tây Ninh	Tuyến 472,474 Thanh Hoá	Tại trụ số số 160B/1 tuyến 472, 474 Thanh Hoá	Thí nghiệm định kỳ trạm bù trung áp, biến điện áp, LBFCO T160B/1 Tân Tây - tuyến 474 Thanh Hoá	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp		Kết hợp	Cắt MC 474 Thanh Hóa, đóng DND 474-76 Thanh Hoá	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
410	15-08-26	14h00	15-08-26	16h00	ĐL Thanh Hóa	ĐL Thanh Hóa + XNDV Điện lực Tây Ninh	Tuyến 472,474 Thanh Hoá	Tại trụ số 222 tuyến 472, 474 Thanh Hoá	Thí nghiệm định kỳ trạm bù trung áp, biến điện áp, FCO T222 Tân Đông - tuyến 474 Thanh Hoá	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp		Kết hợp	Cắt MC 472, 474 Thanh Hóa, đóng DND 472-76, 474-76 Thanh Hoá	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
411	15-08-26	07h00	15-08-26	10h00	ĐL Thanh Hóa	Công ty TNHH Minh Hùng	Nhánh rẽ Ấp 1 2 Tân Hiệp	Từ trụ số 60 đến trụ số 62 nhánh rẽ Ấp 1 2 Tân Hiệp	Thay trụ BTLT 12m bằng trụ BTLT 14m, lắp sứ treo, đầu nối đường dây trung thế 1 pha tuyến cấp kênh N7 (Công trình ĐTXD 2026)	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng trung, hạ áp		Kết hợp	Cắt MC 477 Thanh Hóa, đóng DND 477-76 Thanh Hoá	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
412	15-08-26	10h00	15-08-26	13h00	ĐL Thanh Hóa	Công ty TNHH Minh Hùng	Nhánh rẽ Khu 26 áp 3 Tân Hiệp	Từ trụ số 07 đến trụ số 08 nhánh rẽ Khu 26 áp 3 Tân Hiệp	Chồng trên trụ BTLT 14m, lắp sứ treo, đầu nối đường dây trung thế 1 pha tuyến cấp Kênh N8 (Công trình ĐTXD 2026)	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng trung, hạ áp		Kết hợp	Cắt MC 477 Thanh Hóa, đóng DND 477-76 Thanh Hoá	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
413	15-08-26	13h00	15-08-26	15h00	ĐL Thanh Hóa	Công ty TNHH Minh Hùng	Nhánh rẽ Kênh Trung Tâm	Tại trụ số 54 nhánh rẽ Kênh Trung Tâm	Lắp sứ treo, đầu nối đường dây trung thế 1 pha khu vực Kênh N5 (Công trình ĐTXD 2026)	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng trung, hạ áp		Kết hợp	Cắt MC 477 Thanh Hóa, đóng DND 477-76 Thanh Hoá	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
414	15-08-26	08h00	15-08-26	11h00	ĐL Thanh Hóa	Công ty TNHH Xây Lắp Điện Tân Phước	Tuyến 477 Thanh Hoá	Tại trụ số 29 tuyến 477 Thanh Hoá	Tháp đà U, lắp xà, sứ và đầu nối hoàn chỉnh nhánh rẽ 22kV, TBA 400kVA Trạm Sạc V-Green	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp		Kết hợp	Cắt MC 477 Thanh Hóa, đóng DND 477-76 Thanh Hoá	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
415	15-08-26	07h00	15-08-26	14h00	ĐL Thanh Hóa	Công ty TNHH MTV Lâm Kiên Phát	Tuyến 477 Thanh Hoá	Từ trụ số 98 tuyến 477 Thanh Hoá đến trụ số 37 nhánh rẽ Kênh Trà Cú	Tháp đà U, lắp xà, sứ và nâng cấp đường dây trung áp từ 1 pha lên 3 pha nhánh rẽ Kênh Trà Cú	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp		Kết hợp	Cắt MC 477 Thanh Hóa, đóng DND 477-76 Thanh Hoá	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
416	15-08-26	06h00	15-08-26	15h30	ĐL Thanh Hóa	Công ty TNHH MTV Lâm Kiên Phát	Nhánh rẽ nối lưới Thanh Hoá - Đức Huệ	Từ trụ số 12 nhánh rẽ Nối lưới Thanh Hoá - Đức Huệ đến trụ số 393 nhánh rẽ Bình Hoà Hưng	Di dời đường dây trung hạ áp và trạm biến áp(Công trình chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật khu dân cư áp 61)	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp		Kết hợp	Cắt MC 477 Thanh Hóa, đóng DND 477-76 Thanh Hoá	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
417	15-08-26	06h00	15-08-26	15h30	ĐL Thanh Hóa	Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Năng Lượng Sạch	Nhánh rẽ Bà Luông	Từ trụ số 31 đến trụ số 65 nhánh rẽ Bà Luông	Thay trụ trung hạ thế và sang điện kế (Công trình SCL 2026)	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng trung, hạ áp		Kết hợp	Cắt MC 477 Thanh Hóa, đóng DND 477-76 Thanh Hoá	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
418	15-08-26	06h00	15-08-26	15h30	ĐL Thanh Hóa	Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Năng Lượng Sạch	Nhánh rẽ Bờ Bắc Sông Vàm Cỏ	Từ trụ số 11 đến trụ số 45 nhánh rẽ Bờ Bắc Sông Vàm Cỏ	Thay trụ BTLT 12m (Công trình SCL 2026)	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng trung, hạ áp		Kết hợp	Cắt MC 477 Thanh Hóa, đóng DND 477-76 Thanh Hoá	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
419	15-08-26	06h30	15-08-26	15h30	ĐL Thanh Hóa	Công ty TNHH DV XLĐ Lâm Hưng Phát	Nhánh rẽ Meren	Từ trụ số 06 đến trụ số 08 nhánh rẽ Maren	Di dời đường dây trung áp và trạm biến áp 250kVA Hộ kinh doanh Phan Văn Thanh	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp		Kết hợp	Cắt MC 477 Thanh Hóa, đóng DND 477-76 Thanh Hoá	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
420	15-08-26	06h00	15-08-26	15h30	ĐL Thanh Hóa	Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Năng Lượng Sạch	Nhánh rẽ Ấp 1 2 Tân Hiệp	Từ trụ số 04 đến trụ số 32 nhánh rẽ Ấp 1 2 Tân Hiệp	Thay trụ BLR 7,5m bằng trụ BTLT 7,5m và sang điện kế đường dây hạ áp thuộc TBA 13 Ấp 1 2 Tân Hiệp, TBA T23 Ấp 1 2 Tân Hiệp (Công trình SCL 2026)	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng trung, hạ áp		Kết hợp	Cất MC 477 Thanh Hóa, đóng DND 477-76 Thanh Hoá	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
421	15-08-26	06h00	15-08-26	15h30	ĐL Thanh Hóa	Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Năng Lượng Sạch	Nhánh rẽ Rạch Cây Khế, nhánh rẽ Rạch Nước Trong, nhánh rẽ Rạch Bà Tín	Từ trụ số 01 nhánh rẽ Cây Khế đến trụ số 09 nhánh rẽ Rạch Nước Trong và đến trụ số 09 nhánh rẽ Rạch Bà Tín	Thay trụ BTLT 12m bằng trụ BTLT 12m và sang điện kế (Công trình SCL 2026)	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng trung, hạ áp		Kết hợp	Cất MC 471 Thanh Hóa, đóng DND 471-76 Thanh Hoá	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
422	15-08-26	06h00	15-08-26	15h00	ĐL Thanh Hóa	Hợp tác xã xây lắp điện Hưng Phú	Nhánh rẽ Ấp 5 Tân Tây	Từ trụ số 3A đến trụ số 10 nhánh rẽ Ấp 5 Tân Tây	Dựng trụ BTLT 14m, tháp dả U, lắp xà, sứ và nâng cấp đường dây trung áp từ 1 pha lên 3 pha (Công trình ĐTXD 2026)	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng trung, hạ áp		Kết hợp	Cất MC 472 Thanh Hóa, đóng DND 472-76 Thanh Hoá	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
423	15-08-26	07h00	15-08-26	14h00	ĐL Thanh Hóa	Công ty TNHH TVTK xây dựng Sao Việt	Tuyến 472, 474 Thanh Hoá	Từ trụ số 256A tuyến 472, 474 Thanh Hoá đến trụ số 02 nhánh rẽ Công ty Chiameei	Nâng cấp cải tạo nhánh rẽ trung áp 3 pha từ dây 3xAC.70 lên dây 3xACXH.150	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp		Kết hợp	Cất MC 472, 474 Thanh Hóa, đóng DND 472-76, 474-76 Thanh Hoá	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
424	15-08-26	07h00	15-08-26	14h00	ĐL Thanh Hóa	Công ty TNHH XLĐ Kiến Lập	Tuyến 472, 474 Thanh Hoá	Từ trụ số 244 tuyến 472, 474 Thanh Hoá đến trụ số 02 nhánh rẽ Công ty TNHH Ánh Tuyết	Thay dây trung áp 3xACX70 lên dây 3xACXH120	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp		Kết hợp	Cất MC 472, 474 Thanh Hóa, đóng DND 472-76, 474-76 Thanh Hóa	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
425	15-08-26	16h30	15-08-26	18h00	ĐL Thanh Hóa	ĐL Thanh Hóa	Tuyến 471, 472, 474 Thanh Hoá	- Tại trụ số 106 tuyến 473 Thanh Hóa. - Tại trụ số 58 tuyến Thanh Hóa. - Tại trụ số 263, 264A tuyến 472, 474 Thanh Hóa.	Đóng DS các điểm giao lười đã khép vòng tuyến 471, 473, 472, 474 Thanh Hoá (Đóng DS sao khi các tuyến 471, 472, 474 có điện lại)	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp		Không mất điện	- Kiểm tra LBS T104 tuyến 471 Thanh Hoá đang cắt - Đóng DS T106 tuyến 471 Thanh Hoá - Kiểm tra LBS T59A tuyến 472 Thanh Hoá đang cắt - Đóng DS T58 tuyến 472 Thanh Hoá. - Kiểm tra LBS T263 tuyến 471 Tân Đông đang cắt - Đóng DS T263 tuyến 472 Thanh Hoá. - Kiểm tra LBS T264A tuyến 474 Tân Đông đang cắt - Đóng DS T264A tuyến 474 Thanh Hoá	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
426	15-08-26	07h00	15-08-26	14h00	ĐL Thanh Hóa	Công ty TNHH MTV TM DV Điện Thành Công	Tuyến 472, 474 Thanh Hoá	Từ trụ số 210 tuyến 472, 474 Thanh Hoá đến trụ số 03 nhánh rẽ Công ty TNHH Thảo Thành	Nâng cấp cải tạo nhánh rẽ trung áp 3 pha từ dây 3xACX.50 lên dây 3xACXH.95	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp		Kết hợp	Cắt MC 472, 474 Thanh Hóa, đóng DND 472-76, 474-76 Thanh Hóa	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
427	15-08-26	03h00	15-08-26	04h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	- Nhánh rẽ Xóm Chùa, tuyến 480 Thủ Thừa - NR Kênh Cấp 2, tuyến 479 Thủ Thừa	- Tại trụ T128 Nhánh rẽ Xóm Chùa - Tại trụ T1 NR Kênh Cấp 2	Chuyển giao lưới điện tuyến 479 Thủ Thừa-tuyến 477 Thanh Hoá từ LBFCO T1 Kênh Cấp 2 đến LBFCO T128 Xóm Chùa	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	5	Toàn bộ áp 2, áp 3, xã Tân Long; ấp Tân Thành, xã Mỹ Thạnh; ấp Thủ Khoa Thừa 5, xã Thủ Thừa	- Cắt LBFCO T128 Xóm Chùa - Đóng LBFCO T1 Kênh Cấp 2	1242	2,8833	0,0481	0,0691	0,0012	0,167	167	
428	15-08-26	03h00	15-08-26	04h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	- Trục Quốc Lộ N2, tuyến 477 Thanh Hoá - NR Lộ Ông Lân, tuyến 477 Thanh Hoá - NR Cầu Rạch Đào, tuyến 479 Thủ Thừa	- Tại trụ T 107 Trục Quốc Lộ N2 - Tại trụ T1 NR Lộ Ông Lân - Tại trụ T183 NR Cầu Rạch Đào	Chuyển giao lưới điện tuyến 479 Thủ Thừa-tuyến 477 Thanh Hoá từ LBFCO T183 Cầu Rạch Đào đến DS T107 Lộ Ông Lân	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	7	Toàn bộ áp 1, áp 3, áp 4, áp 5, ấp 6, xã Tân Long	- Cắt LBS T1 + DS T107 Lộ Ông Lân - Đóng LBFCO T183 Cầu Rạch Đào	2828	6,5653	0,1094	0,1573	0,0026	0,233	233	
429	15-08-26	07h00	15-08-26	12h00	ĐL Thủ Thừa	Công ty TNHH Đồng Tiến Phát	Trục Quốc Lộ N2, tuyến 477 Thanh Hoá	Tại trụ T213 Trục Quốc Lộ N2	Thi công đấu nối công trình ĐTXD NR 1 pha 12,7kV và TBA 37,5kVA Cửa hàng Xăng dầu Nguyễn Diễm Phúc	Cải tạo, nâng cấp và đấu tư xây dựng trung, hạ áp	2	Toàn bộ áp 1, áp 2, áp 3, áp 4, xã Tân Long	Cắt MC tuyến 477 Thanh Hoá, Đóng DTD 477-76 (ĐL Thanh Hóa thực hiện)	882	10,2380	0,0341	0,2454	0,0008	0,067	333	
430	15-08-26	07h00	15-08-26	15h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Trục Quốc Lộ N2, tuyến 477 Thanh Hoá	Từ trụ T100-T273 Trục Quốc Lộ N2	Cắt tia cành cây, cắt dây leo dưới Đd trung, hạ thế	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp		Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
431	15-08-26	15h00	15-08-26	16h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	- Nhánh rẽ Xóm Chùa, tuyến 480 Thủ Thừa - NR Kênh Cấp 2, tuyến 479 Thủ Thừa	- Tại trụ T128 Nhánh rẽ Xóm Chùa - Tại trụ T1 NR Kênh Cấp 2	Chuyển giao lưới điện tuyến 477 Thanh Hoá-tuyến 479 Thủ Thừa từ LBFCO T128 Xóm Chùa đến LBFCO T1 Kênh Cấp 2	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	5	Toàn bộ áp 2, áp 3, xã Tân Long; ấp Tân Thành, xã Mỹ Thạnh; ấp Thủ Khoa Thừa 5, xã Thủ Thừa	- Cắt LBFCO T1 Kênh Cấp 2 - Đóng LBFCO T128 Xóm Chùa	1242	2,8833	0,0481	0,0691	0,0012	0,167	167	
432	15-08-26	15h00	15-08-26	16h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	- Trục Quốc Lộ N2, tuyến 477 Thanh Hoá - NR Lộ Ông Lân, tuyến 477 Thanh Hoá - NR Cầu Rạch Đào, tuyến 479 Thủ Thừa	- Tại trụ T 107 Trục Quốc Lộ N2 - Tại trụ T1 NR Lộ Ông Lân - Tại trụ T183 NR Cầu Rạch Đào	Chuyển giao lưới điện tuyến 477 Thanh Hoá-tuyến 479 Thủ Thừa từ DS T107 Lộ Ông Lân đến LBFCO T183 Cầu Rạch Đào	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	7	Toàn bộ áp 1, áp 3, áp 4, áp 5, ấp 6, xã Tân Long	- Cắt LBFCO T183 Cầu Rạch Đào - Đóng DS T107 + LBS T1 Lộ Ông Lân	2828	6,5653	0,1094	0,1573	0,0026	0,233	233	
433	15-08-26	08h00	15-08-26	08h40	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T55 Kinh Đê Bao	Tại trạm T55 Kinh Đê Bao	Thay điện kể trôi thời gian	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần ấp Tuyến Bình Tây - xã Tuyến Bình	Cắt FCO trạm T55 Kinh Đê Bao	15	0,0351	0,0009	0,0006	0,0000	0,017	11	
434	15-08-26	09h00	15-08-26	09h40	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T24 Kinh Rạch Bay	Tại trạm T24 Kinh Rạch Bay	Thay điện kể trôi thời gian	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần ấp Tuyến Bình Tây - xã Tuyến Bình	Cắt FCO trạm T24 Kinh Rạch Bay	13	0,0304	0,0008	0,0005	0,0000	0,017	11	
435	15-08-26	09h55	15-08-26	10h35	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T18 Kinh Tên Lửa Núi Dài	Tại trạm T18 Kinh Tên Lửa Núi Dài	Thay điện kể trôi thời gian	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần ấp Tuyến Bình Tây - xã Tuyến Bình	Cắt FCO trạm T18 Kinh Tên Lửa Núi Dài	4	0,0094	0,0002	0,0001	0,0000	0,017	11	
436	15-08-26	10h55	15-08-26	11h35	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T25 Kinh Tên Lửa Núi Dài	Tại trạm T25 Kinh Tên Lửa Núi Dài	Thay điện kể trôi thời gian	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần ấp Tuyến Bình Tây - xã Tuyến Bình	Cắt FCO trạm T25 Kinh Tên Lửa Núi Dài	4	0,0094	0,0002	0,0001	0,0000	0,017	11	
437	15-08-26	13h00	15-08-26	13h40	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T63 Kinh Đê Bao	Tại trạm T63 Kinh Đê Bao	Thay điện kể trôi thời gian, không thu thập được dữ liệu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần ấp Tuyến Bình Tây - xã Tuyến Bình	Cắt FCO trạm T63 Kinh Đê Bao	23	0,0538	0,0013	0,0009	0,0000	0,017	11	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
438	15-08-26	13h55	15-08-26	14h35	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T73 Kinh Đê Bao	Tại trạm T73 Kinh Đê Bao	Thay điện kể trôi thời gian, không thu thập được dữ liệu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần áp Tuyến Bình Tây - xã Tuyến Bình	Cắt FCO trạm T73 Kinh Đê Bao	26	0,0608	0,0015	0,0010	0,0000	0,017	11	
439	15-08-26	14h50	15-08-26	15h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T103 Kinh Đê Bao	Tại trạm T103 Kinh Đê Bao	Thay điện kể trôi thời gian	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần áp Tuyến Bình Tây - xã Tuyến Bình	Cắt FCO trạm T103 Kinh Đê Bao	21	0,0491	0,0012	0,0008	0,0000	0,017	11	
440	15-08-26	15h50	15-08-26	16h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T126 Cà Gừa	Tại trạm T126 Cà Gừa	Thay điện kể trôi thời gian	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần áp Tuyến Bình Tây - xã Tuyến Bình	Cắt FCO trạm T126 Cà Gừa	38	0,0888	0,0022	0,0014	0,0000	0,017	11	
441	15-08-26	07h00	15-08-26	07h10	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại 03 LBFCO T1 Đê Bao 2, 03 LBFCO T16A Trạm Bơm Xã Lũ	Tại 03 LBFCO T1 Đê Bao 2, 03 LBFCO T16A Trạm Bơm Xã Lũ	Chuyển giao lưới tuyến 476 Vĩnh Hưng-tuyến 478 Vĩnh Hưng từ 03 LBFCO T1 Đê Bao 2 đến 03 LBFCO T16A Trạm Bơm Xã Lũ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	15	Một phần áp Măng Đa, Vĩnh Hưng - xã Vĩnh Hưng	- Cắt 3 LBFCO T16A Trạm Bơm Xã Lũ - Đóng 3 LBFCO T1 Đê Bao 2	233	0,1362	0,0136	0,0022	0,0002	0,500	83	
442	15-08-26	07h00	15-08-26	07h10	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại 03 LBFCO T1 Đê Bao 2, 03 LBFCO T16A Trạm Bơm Xã Lũ	Tại 03 LBFCO T1 Đê Bao 2, 03 LBFCO T16A Trạm Bơm Xã Lũ	Chuyển giao lưới tuyến 476 Vĩnh Hưng-tuyến 478 Vĩnh Hưng từ 03 LBFCO T31A Đê Bao 2 đến 03 LBFCO T1 Đường Thấp 10	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Một phần áp Măng Đa, Vĩnh Hưng - xã Vĩnh Hưng	- Cắt 3 LBFCO T1 Đường Thấp 10 - Đóng 3 LBFCO T31A Đê Bao 2	179	0,1046	0,0105	0,0017	0,0002	0,200	33	
443	15-08-26	07h15	15-08-26	16h20	ĐL Vĩnh Hưng	Công ty TNHH Ngọc Dung I	Nr Trường Cấp 3	T12 Nr Thị Trấn Vĩnh Hưng đến T9 Nr Trường Cấp 3	Thi công công trình SCL bổ sung năm 2026 - Thay dây 3xACXH 70 + AC 50mm2	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng trung, hạ áp	45	Một phần áp Măng Đa, Vĩnh Hưng - xã Vĩnh Hưng	Cắt 3 LBFCO TT285/1 Nối Lưới Thị Trấn Vĩnh Hưng	1462	46,5687	0,0854	0,7388	0,0014	1,500	13.625	
444	15-08-26	07h15	15-08-26	16h20	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Nr Thị Trấn Vĩnh Hưng, Nr Chợ Vĩnh Hưng, Nr CDC Rạch Bù, Nr Trường Cấp 3	T1 đến T22 Nr Thị Trấn Vĩnh Hưng, T1 đến T13 Nr Chợ Vĩnh Hưng, T14 đến T15 Nr CDC Rạch Bù, T1 đến T9 Nr Trường Cấp 3	Bảo trì, phát quang	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Cắt 3 LBFCO TT285/1 Nối Lưới Thị Trấn Vĩnh Hưng	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
445	15-08-26	16h20	15-08-26	16h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại 03 LBFCO T1 Đê Bao 2, 03 LBFCO T16A Trạm Bơm Xã Lũ	Tại 03 LBFCO T1 Đê Bao 2, 03 LBFCO T16A Trạm Bơm Xã Lũ	Chuyển giao lưới tuyến 478 Vĩnh Hưng-tuyến 476 Vĩnh Hưng từ 03 LBFCO T1 Đường Thấp 10 đến 03 LBFCO T31A Đê Bao 2	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Một phần áp Măng Đa, Vĩnh Hưng - xã Vĩnh Hưng	- Cắt 3 LBFCO T31A Đê Bao 2 - Đóng 3 LBFCO T1 Đường Thấp 10	179	0,1046	0,0105	0,0017	0,0002	0,200	33	
446	15-08-26	07h00	15-08-26	07h10	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại 03 LBFCO T1 Đê Bao 2, 03 LBFCO T16A Trạm Bơm Xã Lũ	Tại 03 LBFCO T1 Đê Bao 2, 03 LBFCO T16A Trạm Bơm Xã Lũ	Chuyển giao lưới tuyến 478 Vĩnh Hưng-tuyến 476 Vĩnh Hưng từ 03 LBFCO T16A Trạm Bơm Xã Lũ đến 03 LBFCO T1 Đê Bao 2	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	15	Một phần áp Măng Đa, Vĩnh Hưng - xã Vĩnh Hưng	- Cắt 3 LBFCO T1 Đê Bao 2 - Đóng 3 LBFCO T16A Trạm Bơm Xã Lũ	233	0,1362	0,0136	0,0022	0,0002	0,500	83	
447	15-08-26	07h30	15-08-26	16h30	ĐL Kiến Tường	Công ty TNHH Ngọc Dung 1	Tuyến 472 Mộc Hóa	Từ trụ T47 đến trụ T64A tuyến 472MH	Thay trụ, thay dây 3xAC.185 bằng dây 3xACXH.185 từ trụ T50 đến trụ T64 Tuyến 472MH	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	13	Từ Cầu Cá Rô đến Cầu Mộc Hóa, Khu Phố 3, Kiến Tường - Từ Cầu Mộc Hóa đến Cầu Cái Cát, Khu Phố 3, phường Kiến Tường - Từ Quốc Lộ 62 đến Cầu Hùng Vương, Khu Phố 3, phường Kiến Tường	- Cắt MC 472 Mộc Hóa - Kiểm tra DS T67 Nối lưới Cầu Mộc Hóa đang ở trạng thái cắt - Kiểm tra DS T13 Nhà Máy đang ở trạng thái cắt	1342	28,7708	0,0533	0,6720	0,0012	0,433	3.900	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
448	15-08-26	07h30	15-08-26	16h30	ĐL Kiến Tường	Công ty TNHH Minh Hùng	Đường dây hạ áp trạm Cụm DCVL Bình Phong Thạnh, tuyến 476 Mộc Hóa	Đường dây hạ áp trạm Cụm DCVL Bình Phong Thạnh, tuyến 476 Mộc Hóa (xã Mộc Hóa)	- Nâng cấp dây hạ áp hỗn hợp trạm Cụm DCVL Bình Phong Thạnh từ 3xAV70mm2 + AC50mm2 thành dây ABC 4x120mm2 từ trụ T2 đến H4.1.Nâng cấp dây hạ áp độc lập trạm Cụm DCVL Bình Phong Thạnh từ 3xAV70mm2 + AC50mm2 thành dây ABC 4x120mm2 từ trụ T4 đến H6, H4/5, H4/11, H3/3, H3/7, H3/4/1, H1/5, H1/10.Đường dây hạ áp trạm Cụm DCVL Bình Phong Thạnh, tuyến 476 Mộc Hóa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Cụm DCVL Bình Phong Thạnh, ấp Bình Phong Thạnh 2, xã Mộc Hóa	Cắt 03 FCO trạm Cụm DCVL Bình Phong Thạnh.	144	3,0872	0,0057	0,0721	0,0001	0,100	900	
449	15-08-26	07h00	15-08-26	07h15	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	- Tuyến 472 Mộc Hóa - Tuyến 471 Mộc Hóa	- REC T66 + DS T67 Nối lưới Cầu Mộc Hóa - LBS T106A Chợ Bình Hiệp	Khép vòng để chuyển giao lưới tuyến 471-472 Mộc Hóa từ LBS T106A Chợ Bình Hiệp đến DS T67 Nối lưới Cầu Mộc Hóa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	- Kiểm tra điều kiện khép vòng tại LBS T106A Chợ Bình Hiệp - Đóng LBS T106A Chợ Bình Hiệp - Cắt REC T66 + DS T67 Nối lưới Cầu Mộc Hóa	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
450	15-08-26	16h30	15-08-26	16h45	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	- Tuyến 472 Mộc Hóa - Tuyến 474 Mộc Hóa	- REC T59 Bàu Mua 3 - REC T12A + DS T13 Nhà Máy	Khép vòng để chuyển giao lưới tuyến 472-474 Mộc Hóa từ DS T13 Nhà Máy đến REC T59 Bàu Mua 3	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	- Đóng DS T13 Nhà Máy - Kiểm tra điều kiện khép vòng tại REC T12A Nhà Máy - Đóng REC T12A Nhà Máy - Cắt REC T59 Bàu Mua 3	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
451	15-08-26	16h45	15-08-26	17h00	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	- Tuyến 472 Mộc Hóa - Tuyến 471 Mộc Hóa	- REC T66 + DS T67 Nối lưới Cầu Mộc Hóa - LBS T106A Chợ Bình Hiệp	Khép vòng để chuyển giao lưới tuyến 471-472 Mộc Hóa từ DS T67 Nối lưới Cầu Mộc Hóa đến LBS T106A Chợ Bình Hiệp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	- Đóng DS T67 Nối lưới Cầu Mộc Hóa - Kiểm tra điều kiện khép vòng tại REC T66 Cầu Mộc Hóa - Đóng REC T66 Nối lưới Cầu Mộc Hóa - Cắt LBS T106A Chợ Bình Hiệp	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
452	15-08-26	07h15	15-08-26	07h30	ĐL Kiến Tường + Tân Thạnh	ĐL Kiến Tường	- Tuyến 472 Mộc Hóa - Tuyến 474 Mộc Hóa	- REC T59 Bàu Mua 3 - REC T12A + DS T13 Nhà Máy	Khép vòng để chuyển giao lưới tuyến 472-474 Mộc Hóa từ REC T59 Bàu Mua 3 đến DS T13 Nhà Máy	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	1. Điện lực Tân Thạnh - Thay chì LBFCO Kênh 79 Trái lên 200A 2. Điện lực Kiến Tường - Kiểm tra điều kiện khép vòng tại REC T59 Bàu Mua 3 - Đóng REC T59 Bàu Mua 3 - Cắt REC T12A + DS T13 Nhà Máy	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
453	16-08-26	06h00	16-08-26	16h30	ĐL Bến Lức	Công ty CP CK Hà Giang Phước Tường	Trục Bến Lức Hậu Nghĩa tuyến 471, 480 An Thạnh	Đoạn cáp ngầm từ phía sau MC tủ hợp bộ tuyến 471, 480 An Thạnh đến DS TC tuyến 471, 480 An Thạnh	Cắt điện để đảm bảo an toàn trong quá trình thi công: nâng cáp ngầm hiện hữu tuyến 471, 480 An Thạnh thuộc Công trình Đường dây 110kV An Thạnh- Thạnh Hóa	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng trung, hạ áp	350	Một phần áp 7,8 xã Lương Hòa, một phần áp 1,2,4,3 Lương Bình xã Thạnh Lợi	Cắt MC 471, 480 An Thạnh, đóng DTĐ 471-76, 480-76 An Thạnh	3518	34,2392	0,0543	2,0551	0,0033	11,667	122.500	
454	16-08-26	06h00	16-08-26	16h30	ĐL Bến Lức	Công ty Năng Lương Sạch	Trục Bến Lức Hậu Nghĩa tuyến 471, 480 An Thạnh	Từ trụ 184 đến trụ 190 Trục Bến Lức Bến Lức Hậu Nghĩa tuyến 471, 480 An Thạnh	Thay dây 3xAC185mm2 thành dây 3xACXH.240mm2- 24kV từ trụ T184- T190 dài 452m mạch dưới tuyến 471 An Thạnh thuộc công trình Sửa chữa lớn lưới điện trung áp khu vực xã Bến Lức, Mỹ Yên, Thạnh Lợi, tỉnh Tây Ninh.	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng trung, hạ áp	0	Kết hợp	Cắt MC 471, 480 An Thạnh, đóng DTĐ 471-76, 480-76 An Thạnh	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
455	16-08-26	06h00	16-08-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tuyến 471 An Thạnh	Tại MBA: Chợ Lương Bình, T139A áp 8 Lương Hòa, T162 UBND Lương Hòa, T8B/1 áp 4 Lương Bình, Kênh xáng Lớn, Anh Danh, áp 3 Lương Bình, Chợ Lương Bình 2, Kênh xáng Nhỏ, Lữ Minh Thành	Bảo trì trạm, thí nghiệm MBA	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Kết hợp	Cắt MC 471 An Thạnh, đóng DTĐ 471-76 An Thạnh; Cắt FCO trạm: Chợ Lương Bình, T139A áp 8 Lương Hòa, T162 UBND Lương Hòa, T8B/1 áp 4 Lương Bình, Kênh xáng Lớn, Anh Danh, áp 3 Lương Bình, Chợ Lương Bình 2, Kênh xáng Nhỏ, Lữ Minh Thành	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
456	16-08-26	06h00	16-08-26	16h30	ĐL Bến Lức	Công ty Nam Lập Phát	Nhánh rẽ Ấp 7 Lương Hòa tuyến 471 An Thạnh	Tại trụ 12 nhánh rẽ Ấp 7 Lương Hòa tuyến 471 An Thạnh	- Lắp đặt xà, sứ, kéo dây và đầu nối hoàn chỉnh: Từ trụ T157/12 đến trụ T12/3. - Lắp đặt kẹp treo, kẹp dừng, kéo dây LV- ABC4x120mm2, thu hồi trụ và đầu nối hoàn chỉnh: từ trụ HT4A đến trụ HT4A/9, từ trụ HT4A đến trụ HT7A, từ trụ HT6A đến trụ HT6A/11, từ trụ HT7A đến trụ HT7A/5.HM 3.12: Nâng cấp đường dây hạ thế TBA T12 Ấp 7 Lương Hòa; XDM đường dây trung thế và trạm biến áp Nhà thờ Lương Hòa	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng trung, hạ áp	1	Kết hợp	Cắt MC 471 An Thạnh, đóng DTĐ 471-76 An Thạnh	641	6,2386	0,0099	0,3744	0,0006	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
457	16-08-26	06h00	16-08-26	16h30	ĐL Bến Lức	Công ty Nam Lập Phát	Nhánh rẽ Kênh Bà Một tuyến 471 An Thạnh	Từ trụ số 02 đến trụ số 06 nhánh rẽ Kênh Bà Một tuyến 471 An Thạnh	Đào móng, dựng trụ, đổ bê tông, lắp đặt kẹp treo, kẹp dùm, kéo dây LV-ABC4x120mm2 và đấu nối hoàn chỉnh: Từ trụ T225B/2 đến trụ T225B/5, từ trụ T21/6 đến HT2. HM 3.15: Cải tạo nâng cấp đường dây hạ thế T2 Kênh Bà Một - xã Lương Bình, huyện Bến Lức	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng trung, hạ áp	0	Kết hợp	Cắt MC 471 An Thạnh, đóng DTĐ 471-76 An Thạnh	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
458	16-08-26	08h00	16-08-26	17h00	ĐL Bến Lức	Công ty Sài Gòn Miền Tây	Trạm 400kVA Cty TNHH Zahonero VN	Tại trụ 02 nhánh rẽ Cty TNHH Zahonero VN tuyến 475 Long Hiệp	Bảo trì, thí nghiệm định kỳ đường dây và TBA theo TT02 (PB06060046376)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	5	Cty TNHH Zahonero VN KCN Phúc Long xã Mỹ Yên	Cắt 3LBFCO Cty TNHH Zahonero VN (Cắt điện theo đề nghị của Khách hàng)	1	0,0082	0,0000	0,0005	0,0000	0,167	1.500	
459	16-08-26	08h00	16-08-26	17h00	ĐL Bến Lức	Công ty Sài Gòn Miền Tây	Trạm 750kVA Cty TNHH Zahonero VN	Tại trụ 01 nhánh rẽ Cty TNHH Zahonero VN tuyến 475 Long Hiệp	Bảo trì, thí nghiệm định kỳ đường dây và TBA theo TT02 (PB06060051157)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	5	Cty TNHH Zahonero VN KCN Phúc Long xã Mỹ Yên	Cắt 3LBFCO Cty TNHH Zahonero VN (Cắt điện theo đề nghị của Khách hàng)	1	0,0082	0,0000	0,0005	0,0000	0,167	1.500	
460	16-08-26	08h00	16-08-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Công ty CP SAVINA-476LH	Tại trụ T1,T1/2 nhánh rẽ Công ty CP SAVINA	Công tác thay điện kế +TU +TI 20/5+Thay điện kế +TU+TI 30/5 Công ty CP SAVINA (PB06060010591)+(PB06060039471); bảo trì thuê QLVH	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	30	Công ty CP SAVINA ấp Bến Lức 9 xã Bến Lức	Cắt LBFCO phân đoạn Công ty CP SAVINA	2	0,0160	0,0000	0,0009	0,0000	1,000	8.500	
461	16-08-26	08h00	16-08-26	11h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Công ty TNHH HUI FENG-476LH	Tại trụ T2-T3 nhánh rẽ Công ty TNHH HUI FENG	Công tác thay điện kế +TU +TI 15/5 Công ty TNHH HUI FENG (PB06060009897)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	10	Công ty TNHH HUI FENG ấp Bến Lức 9 xã Bến Lức	Cắt LBFCO phân đoạn Công ty TNHH HUI FENG (DNTN Đại Thành Phát)	1	0,0033	0,0000	0,0002	0,0000	0,333	1.167	
462	16-08-26	13h30	16-08-26	16h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Công ty TNHH Din Sen Việt Nam (Long An) Enterprise-477LH	Tại trụ T2 nhánh rẽ Công ty TNHH Din Sen Việt Nam (Long An) Enterprise	Công tác thay điện kế +TU+TI 30/5 Công ty TNHH Din Sen Việt Nam (Long An) Enterprise (PB06060041749)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	50	Công ty TNHH Din Sen Việt Nam (Long An) Enterprise ấp Voi Lá xã Mỹ Yên	Cắt Rec+DS Công ty TNHH Din Sen Việt Nam (Long An) Enterprise	3	0,0070	0,0000	0,0004	0,0000	1,667	4.167	
463	16-08-26	06h30	16-08-26	07h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	- LBS + DS T9 Bypass tuyến 471-478 Cần Đước, LBS T48 + DS T47A Tuyến tránh Cần Đước	- Tại LBS + DS T9 Bypass tuyến 471-478 Cần Đước, LBS T48 + DS T47A Tuyến tránh Cần Đước	Tạo khoảng hở an toàn để công tác	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	- Kiểm tra LBS Bypass tuyến 471-478 Cần Đước đang cắt, cắt DS T9 Bypass tuyến 471-478 Cần Đước (Giao lưới tuyến 478 - 471 Cần Đước) - Kiểm tra LBS T48 Tuyến tránh Cần Đước đang cắt, cắt DS T47A Tuyến tránh Cần Đước (Giao lưới tuyến 472-478 Cần Đước)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
464	16-08-26	16h30	16-08-26	17h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	- LBS + DS T9 Bypass tuyến 471-478 Cần Đước, LBS T48 + DS T47A Tuyến tránh Cần Đước	- Tại LBS + DS T9 Bypass tuyến 471-478 Cần Đước, LBS T48 + DS T47A Tuyến tránh Cần Đước	Đóng DS giao lưới sau khi công tác xong	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	- Kiểm tra LBS Bypass tuyến 471-478 Cần Đước đang cắt, đóng DS T9 Bypass tuyến 471-478 Cần Đước (Giao lưới tuyến 478 - 471 Cần Đước) - Kiểm tra LBS T48 Tuyến tránh Cần Đước đang cắt, đóng DS T47A Tuyến tránh Cần Đước (Giao lưới tuyến 472-478 Cần Đước)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
465	16-08-26	07h00	16-08-26	16h30	ĐL Cần Đước	Công ty Thủy Phương	Nhánh rẽ Ngã 3 Kinh	Từ trụ T30 tuyến 471, 478 Cần Đước đến trụ T39 nhánh rẽ Ngã 3 Kinh, tuyến 471, 478 Cần Đước	- Thay dây trung áp (Thí công công trình ĐTXD 2026)	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng trung, hạ áp	250	Một phần áp 2, 4 xã Cần Đước, một phần áp 1 và toàn bộ áp 2, 3, 4, 5, 6, 7 xã Tân Lân, toàn bộ xã Long Hựu, KCN cầu Cảng Phước Đông (Dọc QL50 từ thị trấn Cần Đước đến Cầu Mỹ Lợi, dọc tỉnh lộ 826A từ ngã 3 Kinh đến Đồn Rạch Cát)	- Cắt MC 471, 478 Cần Đước - Đóng DTĐ 471-76, 478-76 Cần Đước	12098	107,1185	0,1879	5,6425	0,0099	8,333	79.167	
466	16-08-26	07h00	16-08-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Tuyến 478 Cần Đước	Tại DS T48A tuyến tránh Cần Đước, tuyến 478 Cần Đước	Bảo trì thay cần DS T48A tuyến tránh Cần Đước	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Kết hợp	- Cắt MC 478 Cần Đước, đóng DND 478-76 Cần Đước - Kiểm tra LBS T48 + DS T47A tuyến tránh Cần Đước đang cắt	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
467	16-08-26	07h00	16-08-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Nhánh rẽ Chùa Thất Phước Đông	Tại trụ T9 nhánh rẽ Chùa Thất Phước Đông, tuyến 471 Cần Đước	Làm chằng, chỉnh trụ trung thế T9 nhánh rẽ Chùa Thất Phước Đông bị nghiêng	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Kết hợp	- Cắt MC 471 Cần Đước, đóng DND 471-76 Cần Đước	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
468	16-08-26	07h00	16-08-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Nhánh rẽ Việt Hóa Nông	Tại trụ T2 nhánh rẽ Việt Hóa Nông, tuyến 471 Cần Đước	Chỉnh trụ trung thế T2 nhánh rẽ Việt Hóa Nông bị nghiêng	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Kết hợp	- Cắt MC 471 Cần Đước, đóng DND 471-76 Cần Đước	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
469	16-08-26	07h00	16-08-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Nhánh rẽ Ấp Đông 2	Tại trụ T10 nhánh rẽ ấp Đông 2, tuyến 471 Cần Đước	Thu hồi chằng không tác dụng	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Kết hợp	- Cắt MC 471 Cần Đước, đóng DND 471-76 Cần Đước	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
470	16-08-26	07h00	16-08-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Nhánh rẽ Long Hựu Tây	Từ trụ T16 đến trụ T17 nhánh rẽ Long Hựu Tây, tuyến 471 Cần Đước	- Thu hồi chằng T16 không tác dụng - Gia cường dây trung thế T16-T17 bị tưa	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Kết hợp	- Cắt MC 471 Cần Đước, đóng DND 471-76 Cần Đước	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
471	16-08-26	07h00	16-08-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Nhánh rẽ Hựu Lộc Nhỏ 2	Từ trụ T2 đến trụ T6 nhánh rẽ Hựu Lộc Nhỏ 2, tuyến 471 Cần Đước	- Thu hồi chằng T6 không tác dụng - Chỉnh trụ T2, T3, T6 bị nghiêng	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Kết hợp	- Cắt MC 471 Cần Đước, đóng DND 471-76 Cần Đước	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
472	16-08-26	07h00	16-08-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm Sáu Ngay 3	Tại trạm và tại đường dây hạ áp trạm Sáu Ngay 3, tuyến 471 Cần Đước	- Lắp lại FCO trạm không đạt khoảng cách an toàn - Thay LA định kỳ - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Kết hợp	- Cắt MC 471 Cần Đước, đóng DND 471-76 Cần Đước	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
473	16-08-26	07h00	16-08-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm Ấp 1 Phước Đông 2	Tại trạm và tại đường dây hạ áp trạm Ấp 1 Phước Đông 2, tuyến 471 Cần Đước	- CBM cấp độ 2 MBA - Thay LA định kỳ - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Kết hợp	- Cắt MC 471 Cần Đước, đóng DND 471-76 Cần Đước	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
474	16-08-26	07h00	16-08-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm T8 Xóm Bến	Tại trạm và tại đường dây hạ áp trạm T8 Xóm Bến, tuyến 471 Cần Đước	- CBM cấp độ 2 MBA - Thay LA định kỳ - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Kết hợp	- Cắt MC 471 Cần Đước, đóng DND 471-76 Cần Đước	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
475	16-08-26	07h00	16-08-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm Xóm Bến 2	Tại trạm và tại đường dây hạ áp trạm Xóm Bến 2, tuyến 471 Cần Đước	- CBM cấp độ 2 MBA - Thay LA định kỳ - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Kết hợp	- Cắt MC 471 Cần Đước, đóng DND 471-76 Cần Đước	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
476	16-08-26	07h00	16-08-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm T15/4/5 Xóm Bến 2	Tại trạm và tại đường dây hạ áp trạm T15/4/5 Xóm Bến 2, tuyến 471 Cần Đước	- CBM cấp độ 2 MBA - Thay LA định kỳ - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Kết hợp	- Cắt MC 471 Cần Đước, đóng DND 471-76 Cần Đước	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
477	16-08-26	07h00	16-08-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm T15/9 Xóm Bến 2	Tại trạm và tại đường dây hạ áp trạm T15/9 Xóm Bến 2, tuyến 471 Cần Đước	- CBM cấp độ 2 MBA - Thay LA định kỳ - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Kết hợp	- Cắt MC 471 Cần Đước, đóng DND 471-76 Cần Đước	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
478	16-08-26	07h00	16-08-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm Ba Rị	Tại trạm và tại đường dây hạ áp trạm Ba Rị, tuyến 471 Cần Đước	- CBM cấp độ 2 MBA - Thay LA định kỳ - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Kết hợp	- Cắt MC 471 Cần Đước, đóng DND 471-76 Cần Đước	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
479	16-08-26	07h00	16-08-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm T4 Ba Rị	Tại trạm và tại đường dây hạ áp trạm T4 Ba Rị, tuyến 471 Cần Đước	- CBM cấp độ 2 MBA - Thay LA định kỳ - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Kết hợp	- Cắt MC 471 Cần Đước, đóng DND 471-76 Cần Đước	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
480	16-08-26	07h00	16-08-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm T18 Ấp 3 Phước Đông	Tại trạm và tại đường dây hạ áp trạm T18 Ấp 3 Phước Đông, tuyến 471 Cần Đước	- CBM cấp độ 2 MBA - Thay LA định kỳ - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Kết hợp	- Cắt MC 471 Cần Đước, đóng DND 471-76 Cần Đước	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
481	16-08-26	07h00	16-08-26	16h30	ĐL Cần Đức	ĐL Cần Đức	Trạm KDCNT áp 3 Phước Đông 2	Tại trạm và tại đường dây hạ áp trạm KDCNT áp 3 Phước Đông 2, tuyến 471 Cần Đức	- CBM cấp độ 2 MBA - Thay LA định kỳ - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Kết hợp	- Cắt MC 471 Cần Đức, đóng DND 471-76 Cần Đức	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
482	16-08-26	07h00	16-08-26	16h30	ĐL Cần Đức	ĐL Cần Đức	Trạm Sáu Ngay 1	Tại trạm và tại đường dây hạ áp trạm Sáu Ngay 1, tuyến 471 Cần Đức	- CBM cấp độ 2 MBA - Thay LA định kỳ - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Kết hợp	- Cắt MC 471 Cần Đức, đóng DND 471-76 Cần Đức	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
483	16-08-26	07h00	16-08-26	16h30	ĐL Cần Đức	ĐL Cần Đức	Trạm T6 Vườn Cò	Tại trạm và tại đường dây hạ áp trạm T6 Vườn Cò, tuyến 471 Cần Đức	- CBM cấp độ 2 MBA - Thay LA định kỳ - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Kết hợp	- Cắt MC 471 Cần Đức, đóng DND 471-76 Cần Đức	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
484	16-08-26	07h00	16-08-26	16h30	ĐL Cần Đức	ĐL Cần Đức	Trạm T18 Vườn Cò	Tại trạm và tại đường dây hạ áp trạm T18 Vườn Cò, tuyến 471 Cần Đức	- CBM cấp độ 2 MBA - Thay LA định kỳ - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Kết hợp	- Cắt MC 471 Cần Đức, đóng DND 471-76 Cần Đức	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
485	16-08-26	07h00	16-08-26	16h30	ĐL Cần Đức	ĐL Cần Đức	Trạm Long Hựu 3	Tại trạm và tại đường dây hạ áp trạm Long Hựu 3, tuyến 471 Cần Đức	- CBM cấp độ 2 MBA - Thay LA định kỳ - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Kết hợp	- Cắt MC 471, 478 Cần Đức, đóng DND 471-76, 478-76 Cần Đức	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
486	16-08-26	07h00	16-08-26	16h30	ĐL Cần Đức	ĐL Cần Đức	Trạm áp 2 Phước Đông 1	Tại trạm và tại đường dây hạ áp trạm áp 2 Phước Đông 1, tuyến 471 Cần Đức	- CBM cấp độ 2 MBA - Thay LA định kỳ - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Kết hợp	- Cắt MC 471 Cần Đức, đóng DND 471-76 Cần Đức	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
487	16-08-26	07h00	16-08-26	16h30	ĐL Cần Đức	ĐL Cần Đức	Trạm T12A/16 Áp 2 Phước Đông	Tại trạm và tại đường dây hạ áp trạm T12A/16 Áp 2 Phước Đông, tuyến 471 Cần Đức	- CBM cấp độ 2 MBA - Thay LA định kỳ - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Kết hợp	- Cắt MC 471 Cần Đức, đóng DND 471-76 Cần Đức	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
488	16-08-26	07h00	16-08-26	16h30	ĐL Cần Đức	ĐL Cần Đức	Trạm Long Hựu 4	Tại trạm và tại đường dây hạ áp trạm Long Hựu 4, tuyến 471 Cần Đức	- CBM cấp độ 2 MBA - Thay LA định kỳ - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Kết hợp	- Cắt MC 471 Cần Đức, đóng DND 471-76 Cần Đức	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
489	16-08-26	07h00	16-08-26	16h30	ĐL Cần Đức	ĐL Cần Đức	Trạm áp 6 Phước Đông 1	Tại trạm và tại đường dây hạ áp trạm áp 6 Phước Đông 1, tuyến 471 Cần Đức	- CBM cấp độ 2 MBA - Thay LA định kỳ - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Kết hợp	- Cắt MC 471 Cần Đức, đóng DND 471-76 Cần Đức	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
490	16-08-26	07h00	16-08-26	16h30	ĐL Cần Đức	ĐL Cần Đức	Trạm T2 Ấp 6 Phước Đông 2	Tại trạm và tại đường dây hạ áp trạm T2 Ấp 6 Phước Đông 2, tuyến 471 Cần Đức	- CBM cấp độ 2 MBA - Thay LA định kỳ - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Kết hợp	- Cắt MC 471 Cần Đức, đóng DND 471-76 Cần Đức	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
491	16-08-26	07h00	16-08-26	16h30	ĐL Cần Đức	ĐL Cần Đức	Trạm T11 Bờ Xe Phước Đông	Tại trạm và tại đường dây hạ áp trạm T11 Bờ Xe Phước Đông, tuyến 471 Cần Đức	- CBM cấp độ 2 MBA - Thay LA định kỳ - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Kết hợp	- Cắt MC 471 Cần Đức, đóng DND 471-76 Cần Đức	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
492	16-08-26	07h00	16-08-26	16h30	ĐL Cần Đức	ĐL Cần Đức	Trạm T40A/1 Ngã Ba Kinh	Tại trạm và tại đường dây hạ áp trạm T40A/1 Ngã Ba Kinh, tuyến 471 Cần Đức	- CBM cấp độ 2 MBA - Thay LA định kỳ - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Kết hợp	- Cắt MC 471 Cần Đức, đóng DND 471-76 Cần Đức	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
493	16-08-26	07h00	16-08-26	16h30	ĐL Cần Đức	ĐL Cần Đức	Trạm Ấp 7 Phước Đông 1	Tại trạm và tại đường dây hạ áp trạm Ấp 7 Phước Đông 1, tuyến 471 Cần Đức	- CBM cấp độ 2 MBA - Thay LA định kỳ - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Kết hợp	- Cắt MC 471 Cần Đức, đóng DND 471-76 Cần Đức	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
494	16-08-26	06h00	16-08-26	06h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 474 Long Hậu, tuyến 477 Cần Giuộc	Tại LBS + DS T46 Trĩ Yên; LBS T1 KCN Tân Kim + DS T12A Cầu Ngang Mũi Tàu	Chuyển giao lưới tuyến 477 Cần Giuộc và tuyến 474 Long Hậu từ LBS + DS T46 Trĩ Yên đến DS T12A Cầu Ngang Mũi Tàu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	40	Ấp Tân Xuân, Tân Phước, Kim Điền, Kim Định, Long Phú, Trĩ Yên xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh	- Cắt LBS T1 KCN Tân Kim; - Cắt DS T12A Cầu Ngang Mũi Tàu; - Đóng LBS + DS T46 Trĩ Yên.	3750	1,2201	0,0407	0,1042	0,0035	1,333	667	
495	16-08-26	06h30	16-08-26	07h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 475 Long Hậu, tuyến 473 Cần Giuộc	Tại LBS T2 KCN Tân Kim + DS T6A Cầu Ngang; DS T18A Cầu Ngang	Chuyển giao lưới tuyến 473 Cần Giuộc và tuyến 475 Long Hậu từ DS T18A Cầu Ngang đến DS T6A Cầu Ngang	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	100	Ấp Long Hậu 1, 2, 5, Tân Xuân, Tân Phước, Kim Điền, Kim Định, Long Phú, Thanh Ba, Phước Thới, toàn bộ KCN Tân Kim mở rộng xã Cần Giuộc; Ấp Thanh Ba, Lộc Tiền, Phước Hưng 1 xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây Ninh	- Cắt LBS T2 KCN Tân Kim; - Cắt DS T6A Cầu Ngang; - Đóng DS T18A Cầu Ngang (Nhả MC 473 Cần Giuộc)	13010	4,2330	0,1411	0,3614	0,0120	3,333	1.667	
496	16-08-26	07h00	16-08-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Năng Lượng Sạch	Nhánh rẽ KCN Tân Kim	Nhánh rẽ KCN Tân Kim	- Thay dây NR KCN Tân Kim; Khắc phục các khiếm khuyết, tồn tại	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng trung, hạ áp	100	Toàn bộ KCN Tân Kim, ấp Tân Phước xã Cần Giuộc.	- Cắt Rec T33 + DS T34 KCN Tân Kim; - Cắt DS T3 Long Hậu Tân Kim (Nhả Rec T1 Ấp 3 Long Hậu)	9475	58,5739	0,1028	5,0011	0,0088	3,333	31.667	
497	16-08-26	07h00	16-08-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	XNDV Điện lực Tây Ninh	Nhánh rẽ Công ty Cổ Phần Thuộc BVTV An Hưng Phát	Tại TBA 560kVA Công ty Cổ Phần Thuộc BVTV An Hưng Phát	Bảo trì, vệ sinh và thử nghiệm TBA 560kVA Công ty Cổ Phần Thuộc BVTV An Hưng Phát	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Kết hợp	- Cắt Rec T33 + DS T34 KCN Tân Kim; - Cắt DS T3 Long Hậu Tân Kim (Nhả Rec T1 Ấp 3 Long Hậu)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,333	11.667	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
498	16-08-26	07h00	16-08-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	XNDV Điện lực Tây Ninh	Nhánh rẽ Công ty TNHH Tân Thành OSSIF 3	Tại TBA Công ty TNHH Tân Thành OSSIF 3	Bảo trì, vệ sinh và thử nghiệm TBA Công ty TNHH Tân Thành OSSIF 3	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Kết hợp	- Cắt Rec T33 + DS T34 KCN Tân Kim; - Cắt DS T3 Long Hậu Tân Kim (Nhá Rec T1 Áp 3 Long Hậu)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,333	11.667	
499	16-08-26	07h00	16-08-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	XNDV Điện lực Tây Ninh	Nhánh rẽ Công ty TNHH Nhà Xưởng Dịch Vụ Tân Kim - OSSIF	Tại TBA Công ty TNHH Nhà Xưởng Dịch Vụ Tân Kim - OSSIF	Bảo trì, vệ sinh và thử nghiệm TBA Công ty TNHH Nhà Xưởng Dịch Vụ Tân Kim - OSSIF	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Kết hợp	- Cắt Rec T33 + DS T34 KCN Tân Kim; - Cắt DS T3 Long Hậu Tân Kim (Nhá Rec T1 Áp 3 Long Hậu)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,333	11.667	
500	16-08-26	07h00	16-08-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	XNDV Điện lực Tây Ninh	Nhánh rẽ Nhà Xưởng Dịch Vụ Tân Kim - OSSIF	Tại TBA Nhà Xưởng Dịch Vụ Tân Kim - OSSIF	Bảo trì, vệ sinh và thử nghiệm TBA Nhà Xưởng Dịch Vụ Tân Kim - OSSIF	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Kết hợp	- Cắt Rec T33 + DS T34 KCN Tân Kim; - Cắt DS T3 Long Hậu Tân Kim (Nhá Rec T1 Áp 3 Long Hậu)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,333	11.667	
501	16-08-26	07h00	16-08-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	XNDV Điện lực Tây Ninh	Nhánh rẽ Công ty TNHH Tân Thành OSSIF	Tại TBA Công ty TNHH Tân Thành OSSIF	Bảo trì, vệ sinh và thử nghiệm TBA Công ty TNHH Tân Thành OSSIF	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Kết hợp	- Cắt Rec T33 + DS T34 KCN Tân Kim; - Cắt DS T3 Long Hậu Tân Kim (Nhá Rec T1 Áp 3 Long Hậu)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,333	11.667	
502	16-08-26	07h00	16-08-26	16h30	ĐL Cần Giuộc	XNDV Điện lực Tây Ninh	Nhánh rẽ NMXL Nước Thái KCN Tân Kim	Tại TBA NMXL Nước Thái KCN Tân Kim	Bảo trì, vệ sinh và thử nghiệm TBA NMXL Nước Thái KCN Tân Kim	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Kết hợp	- Cắt Rec T33 + DS T34 KCN Tân Kim; - Cắt DS T3 Long Hậu Tân Kim (Nhá Rec T1 Áp 3 Long Hậu)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,333	11.667	
503	16-08-26	17h00	16-08-26	17h30	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 474 Long Hậu, tuyến 477 Cần Giuộc	Tại LBS + DS T46 Trị Yên; LBS T1 KCN Tân Kim + DS T12A Cầu Ngang Mũi Tàu	Chuyển giao lưới tuyến 474 Long Hậu và tuyến 477 Cần Giuộc từ DS T12A Cầu Ngang Mũi Tàu về DS T46 Trị Yên	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	40	Áp Tân Xuân, Tân Phước, Kim Điền, Kim Định, Long Phú, Trị Yên xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh	- Cắt LBS + DS T46 Trị Yên; - Đóng DS T12A Cầu Ngang Mũi Tàu; - Đóng LBS T1 KCN Tân Kim.	3750	1,2201	0,0407	0,1042	0,0035	1,333	667	
504	16-08-26	17h30	16-08-26	18h00	ĐL Cần Giuộc	ĐL Cần Giuộc	Tuyến 475 Long Hậu, tuyến 473 Cần Giuộc	Tại LBS T2 KCN Tân Kim + DS T6A Cầu Ngang; DS T18A Cầu Ngang	Chuyển giao lưới tuyến 475 Long Hậu và tuyến 473 Cần Giuộc từ DS T6A Cầu Ngang về DS T18A Cầu Ngang	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	100	Áp Long Hậu 1, 2, 5, Tân Xuân, Tân Phước, Kim Điền, Kim Định, Long Phú, Thanh Ba, Phước Thới, toàn bộ KCN Tân Kim mở rộng xã Cần Giuộc; Áp Thanh Ba, Lộc Tiền, Phước Hưng 1 xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây Ninh	- Cắt DS T18A Cầu Ngang (Nhá MC 473 Cần Giuộc); - Đóng DS T6A Cầu Ngang; - Đóng LBS T2 KCN Tân Kim.	13010	4,2330	0,1411	0,3614	0,0120	3,333	1.667	
505	16-08-26	11h00	16-08-26	14h00	ĐL Đức Hòa	Công ty TNHH TV TK XD Sao Việt	NR Đường N3 Nam Thuận	Tại trụ T17 NR Đường N3 Nam Thuận	Đấu nối đường dây và trạm 750KVA Cty Chung Vinh Cường	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	15	Áp 5, xã Mỹ Hạnh	Cắt Rec + DS NR Đường N3 Nam Thuận	5	0,0287	0,0001	0,0026	0,0000	0,500	4.750	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
506	16-08-26	06h30	16-08-26	16h30	ĐL Đức Hòa	Công ty CP SX TBĐ Thành Long	NR Đường số 5 Hạnh Phúc	Từ trụ 24 đến trụ 24/34 nhánh rẽ Đường số 5 Hạnh Phúc, tuyến 482 Đức Hòa	Thay dây 3AC 120mm2 thành dây 3ACH120mm2 thành nhánh rẽ Đường số 5 Hạnh Phúc	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	250	Áp 5, xã Mỹ Hạnh	Cắt MC 472, 482 Đức Hòa Cắt MC 478 Hựu Thạnh	120	0,6888	0,0012	0,0633	0,0001	8,333	79.167	
507	16-08-26	06h30	16-08-26	16h30	ĐL Đức Hòa	Công ty CP SX TBĐ Thành Long	NR Đường số 4 Hạnh Phúc	Từ trụ 21 đến trụ 21/6 nhánh rẽ Đường số 4 Hạnh Phúc, tuyến 478 Hựu Thạnh	Thay dây 3AC 120mm2 thành dây 3ACH120mm2 thành nhánh rẽ Đường số 4 Hạnh Phúc	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	120	Áp 5, xã Mỹ Hạnh	Cắt MC 472, 482 Đức Hòa Cắt MC 478 Hựu Thạnh	40	0,2296	0,0004	0,0211	0,0000	4,000	38.000	
508	16-08-26	06h30	16-08-26	16h30	ĐL Đức Hòa	Công ty TNHH ĐT SX TM DV Nam Lập Phát	Trục Đức Hòa- Cầu Xáng	Từ trụ 8 đến trụ 8/14 nhánh rẽ Phú Tân	Thay trụ BTLT 14m, Thay dây 3AC50mm2 thành dây 3ACX 185mm2 nhánh rẽ Phú Tân	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	60	Áp Bình Tiên 2, xã Đức Hòa	Cắt MC 474, 477, 472, 482 Đức Hòa Cắt MC 478 Hựu Thạnh	25	0,0302	0,0003	0,0028	0,0000	0,000	0	
509	16-08-26	06h30	16-08-26	16h30	ĐL Đức Hòa	Công ty TNHH ĐT SX TM DV Nam Lập Phát	Trục Đức Hòa- Cầu Xáng	Từ trụ 34 đến trụ 34/2 NR Nhật Minh	Thay trụ BTLT 14m, thay dây 3AC50mm2 thành dây 3ACX 185mm2 nhánh rẽ Nhật Minh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	380	Áp Bình Tiên 2, xã Đức Hòa	Cắt MC 477 Đức Hòa Cắt Rec + DS T1 CCN Nhựt	386	0,4665	0,0039	0,0428	0,0004	0,000	0	
510	16-08-26	06h30	16-08-26	16h30	ĐL Đức Hòa	Công ty TNHH ĐT SX TM DV Nam Lập Phát	Trục Đức Hòa- Cầu Xáng	Từ trụ 38 đến trụ 38/22 NR Tân Tiến Thành	Thay trụ BTLT 14m, thay dây 3AC120 mm2 thành dây 3ACX 185mm2 nhánh rẽ Tân Tiến Thành	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Kết hợp	Cắt MC 477 Đức Hòa Cắt Rec + DS T1 CCN Nhựt	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
511	16-08-26	06h30	16-08-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa + XNDV ĐL Tây Ninh	NR Làng Sen	Tại trụ T14/1 nhánh rẽ Làng Sen	Thay LA định kỳ, đo CBM cấp độ 2 Rec T14/1 Làng Sen	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Kết hợp	Cắt MC 478 Hựu Thạnh	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
512	16-08-26	06h30	16-08-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa + XNDV ĐL Tây Ninh	NR Đường số 4 Hạnh Phúc	Tại trụ T21/5 nhánh rẽ Đường số 4 Hạnh Phúc	Thay LA định kỳ, đo CBM cấp độ 2 LBS T21/5 Đường số 4 Hạnh Phúc	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Kết hợp	Cắt MC 478 Hựu Thạnh	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
513	16-08-26	06h30	16-08-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa + XNDV ĐL Tây Ninh	NR Đường số 1 Hạnh Phúc	Tại trụ T24 nhánh rẽ Đường số 1 Hạnh Phúc	Thay LA định kỳ, đo CBM cấp độ 2 trạm bù T24 Đường số 1 Hạnh Phúc	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Kết hợp	Cắt MC 478 Hựu Thạnh, 472 Đức Hòa	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
514	16-08-26	06h30	16-08-26	16h30	ĐL Đức Hòa	Công ty TNHH TM XLĐ Phương Nam Phát	NR Đường số 3 Hạnh Phúc	Tại trụ 16A NR Đường số 3 Hạnh Phúc	Đầu nối đường dây và trạm 25KVA Viettel Tây Ninh – Chi Nhánh Tập Đoàn Công Nghiệp – Viễn Thông Quân Đội	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Kết hợp	Cắt MC 478 Hựu Thạnh	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
515	16-08-26	06h30	16-08-26	16h30	ĐL Đức Hòa	Công ty TNHH TM XLĐ Phương Nam Phát	NR HKD Thiên Long	Tại trụ T6 NR HKD Thiên Long	Đầu nối đường dây và trạm 560KVA CN Công ty TNHH SX TM Sắt Thép Thành Tín	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Kết hợp	Cắt Rec +DS T1 CCN Nhựt	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
516	16-08-26	06h30	16-08-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa + XNDV ĐL Tây Ninh	NR Đặng Phước Sang	Tại trụ T3 Đặng Phước Sang	Thay LA định kỳ, đo CBM cấp độ 2 trạm bù T3 Đặng Phước Sang	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Kết hợp	Cắt MC 482 Đức Hòa	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
517	16-08-26	05h00	16-08-26	05h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Đường 15B Tân Đức	Tại trụ: - T43 Đường 15B Tân Đức - T65/38 Tân Đức giai đoạn 2	Chuyển giao lưới tuyến 480 An Thạnh- 474 Bình Tiên từ 3LS T43 Đường 15B Tân Đức đến DS T275A Liên Thôn	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	150	Một phần xã Đức Hòa	- Cắt Rec T273 + DS T275A Liên Thôn - Đóng 3LS T43 Đường 15B tân Đức (nhả Rec T65/38 Tân Đức GD 2)	232	1,3318	0,0023	0,1223	0,0002	5,000	47.500	
518	16-08-26	17h30	16-08-26	18h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Đường 15B Tân Đức	Tại trụ: - T43 Đường 15B Tân Đức - T65/38 Tân Đức giai đoạn 2	Chuyển giao lưới tuyến 480 An Thạnh- 474 Bình Tiên từ DS T275A Liên Thôn đến 3LS T43 Đường 15B Tân Đức	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	150	Một phần xã Đức Hòa	- Cắt 3LS T43 Đường 15B tân Đức (nhả Rec T65/38 Tân Đức GD 2) - Đóng DS T275A + Rec T273 Liên Thôn	232	1,3318	0,0023	0,1223	0,0002	5,000	47.500	
519	16-08-26	05h30	16-08-26	06h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trục Đức Hòa- Liên Thôn	Tại trụ: - T58/1, 58/4 Đức Hòa - T58/111 Liên Thôn	Chuyển giao lưới tuyến 471 An Thạnh- 475 Đức Hòa từ 3LS T58/1 Đức Hòa đến 3LTD T58/111 Liên Thôn	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	120	Một phần xã Đức Hòa	- Cắt Rec + 3LTD T58/111 Liên Thôn - Đóng 3LS + Rec T58/4 Đức Hòa (Cắt 3FCO nhánh rẽ cấp nước Đức Hòa, 3LBFCO NR Cty An Nông, 3LFCO Cty Phước Sanh Pharma)	785	4,5062	0,0079	0,4138	0,0007	4,000	38.000	
520	16-08-26	17h00	16-08-26	17h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trục Đức Hòa- Liên Thôn	Tại trụ: - T58/1, 58/4 Đức Hòa - T58/111 Liên Thôn	Chuyển giao lưới tuyến 471 An Thạnh- 475 Đức Hòa từ 3LTD T58/111 Liên Thôn đến 3LS T58/1 Đức Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	120	Một phần xã Đức Hòa	- Cắt 3LS T58/4 + Rec T58/4 Đức Hòa (Cắt 3FCO nhánh rẽ cấp nước Đức Hòa, 3LBFCO NR Cty An Nông, 3LFCO Cty Phước Sanh Pharma) '- Đóng 3LTD + Rec T58/111 Liên Thôn	785	4,5062	0,0079	0,4138	0,0007	4,000	38.000	
521	16-08-26	06h00	16-08-26	16h00	ĐL Tân An	Liên danh Thủy Phương – Minh Hùng	NR. Nasa, đường dây hạ thế thuộc TBA 160kVA T12 Kênh Tư Vĩnh	Tại NR. Nasa, đường dây hạ thế thuộc TBA 160kVA T12 Kênh Tư Vĩnh	Thực hiện công trình ĐTXD năm 2026 thuộc công trình "Cải tạo, nâng cấp NR. Nguyễn Văn Tịch, nội dung công tác: Kéo dây hạ thế nâng cấp từ T23/12 đến HT17 và đến T1 Nư NaSa. - Sang điện kế khách hàng qua dây HT mới, thu hồi dây HT cũ, thu hồi TBA 50kVA Kênh Tư Vĩnh tại trụ T3"	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng trung, hạ áp	8	Đường cặp Kênh Tư Vĩnh, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh	- Cắt LBFCO PD NR. Nasa - Cắt FCO TBA T12 Kênh Tư Vĩnh	153	1,5790	0,0026	0,0851	0,0001	0,267	2.667	
522	16-08-26	06h00	16-08-26	16h00	ĐL Tân An	Công ty TNHH Việt Sáng	Trục chính tuyến 471 Tân An, NR. Bình Nam	Trụ T44B trục chính tuyến 471 Tân An, NR. Bình Nam	Thực hiện công trình ĐTXD "Cải tạo, nâng cấp đường dây trung áp 1 pha lên 3 pha NR. Bình Nam - tuyến 471TA, Dựng 01 trụ 16m ghép T44B, 03 trụ 14m đơn T3, T3B, T7C; Kéo dây 3xACXH70+AC50 từ trụ T44B đến T1; khắc phục tồn tại"	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng trung, hạ áp	0	Kết hợp	- Cắt LBS T56 Bình Nam - Cắt DS T56 Bình Nam - Kiểm tra DS T31 Phường 3 đang cắt - Kiểm tra DS T38B tuyến 475 Long An đang cắt	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
523	16-08-26	06h00	16-08-26	17h00	ĐL Tân An	Liên danh Thủy Phương – Minh Hùng	Trục chính tuyến 471 Tân An, NR. Nguyễn Văn Tịch	Tại T57 trục chính tuyến 471 Tân An, tại NR. Nguyễn Văn Tịch	Thực hiện công trình ĐTXD năm 2026 thuộc công trình "Cải tạo, nâng cấp NR. Nguyễn Văn Tịch, Lắp đặt bộ tháp sắt kép đầu trụ T57hh, kéo căng dây và đấu nối từ trụ T57/1 đến T57hh ĐDTA 3 pha 2 mạch tuyến 471TA, lắp đặt LBS + DS tại T57/1; DS tại T57/2 đóng điện vận hành, lắp đặt hoàn chỉnh và đóng điện vận hành TBA 3x50kVA tại trụ T9 Nr Hòa Bình 3, thu hồi TBA cũ vị trí T7/1 (25kVA) và T11 (37,5kVA) Hòa Bình 3, nối lưới hoàn chỉnh toàn nhánh"	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng trung, hạ áp	158	Một phần đường TL 827, đường Nguyễn Văn Tịch, đường Đỗ Văn Giàu, đường Trần Văn Ngà, một phần áp Bình Nam, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh	- Cắt LBS T56 Bình Nam - Cắt DS T56 Bình Nam - Cắt LBS NR Nguyễn Văn Tịch - Cắt DS T2 Nguyễn Văn Tịch - Cắt LBFCO NR Hòa Bình 3 - Kiểm tra DS T31 Phường 3 đang cắt - Kiểm tra DS T38B tuyến 475 Long An đang cắt	2791	31,6837	0,0480	1,7081	0,0026	5,267	57.933	
524	16-08-26	06h00	16-08-26	16h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Trục chính tuyến 471 Tân An	Từ T43 đến T66 trục chính tuyến 471 Tân An	Khắc phục khiết lưới điện trung hạ thế, thực hiện các giải pháp phòng chống sự cố, thay ống bọc lều. - Thay LA định kỳ; thực hiện CBM cấp độ 2	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Kết hợp	- Cắt LBS T56 Bình Nam - Cắt DS T56 Bình Nam - Kiểm tra DS T31 Phường 3 đang cắt - Kiểm tra DS T38B tuyến 475 Long An đang cắt	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
525	16-08-26	06h00	16-08-26	16h00	ĐL Tân An	- ĐL Tân An - XNDV Điện lực Tây Ninh	Trục chính tuyến 471 Tân An, NR. Bình Nam, NR. Hòa Bình	Tại TBA Bình Nam 3, Bình Nam 3, Bình Nam 4, Bình Nam 4, T1 VD Trần Văn Ngà, T1 VD Trần Văn Ngà	Thực hiện CBM cấp độ 2 Bình Nam 3, Bình Nam 3, Bình Nam 4, Bình Nam 4, T1 VD Trần Văn Ngà, T1 VD Trần Văn Ngà	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Kết hợp	- Cắt LBS T56 Bình Nam - Cắt DS T56 Bình Nam - Kiểm tra DS T31 Phường 3 đang cắt - Kiểm tra DS T38B tuyến 475 Long An đang cắt	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
526	16-08-26	06h00	16-08-26	17h00	ĐL Tân An	Liên danh Thủy Phương – Minh Hùng	NR. Cầu Ông Giá	NR. Cầu Ông Giá	Thực hiện công trình ĐTXD năm 2026 thuộc công trình "XDM ĐDTA 3P từ trụ T1 (hh) tuyến 475/477 LBN đến trụ T39(hh) NR KH Đồng Tây; HM4: XDM ĐDTA 3P từ trụ T1 (hh) tuyến 479 LBN đến trụ T24 tuyến 479 LBN; Kéo căng dây đầu nối từ trụ T1hh tuyến 475/477 LBN đến T26xđm tuyến 475/477 LBN, kéo căng dây đầu nối từ trụ T1hh tuyến 479 LBN đến T23xđm tuyến 479 LBN, lắp REC vị trí T2 NR Kênh Chín Bắc; lắp DS 3P vị trí T1B NR Kênh Chín Bắc"	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng trung, hạ áp	11	Một phần áp Ngãi Lợi A, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh	- Cắt LBFCO PD T18 Cầu Ông Giá	54	0,6130	0,0009	0,0330	0,0001	0,367	4.033	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
527	16-08-26	08h00	16-08-26	11h30	ĐL Tân An	Công ty CP Quản Lý Nhà Long An	Đường dây hạ thế thuộc TBA T14 Sông Vàm Cỏ	Tại đường dây hạ thế thuộc TBA T14 Sông Vàm Cỏ	Thực hiện trông trú thi công trình "Chiếu sáng công cộng đường Đinh Viết Cửu"	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Mộ phần đường Đinh Viết Cửu, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh	Cắt CB TBA T14 Đinh Viết Cửu	163	0,5997	0,0029	0,0317	0,0002	0,133	467	
528	16-08-26	13h00	16-08-26	16h00	ĐL Tân An	Công ty CP Quản Lý Nhà Long An	Đường dây hạ thế thuộc TBA BV Y Học Cổ Truyền, TBA T9 Trần Văn Nam	Tại đường dây hạ thế thuộc TBA BV Y Học Cổ Truyền, TBA T9 Trần Văn Nam	Thực hiện trông trú thi công trình "Chiếu sáng công cộng đường Đinh Viết Cửu"	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Mộ phần đường Đinh Viết Cửu, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh	Cắt CB TBA BV Y Học Cổ Truyền, TBA T9 Trần Văn Nam	106	0,3343	0,0019	0,0177	0,0001	0,200	600	
529	16-08-26	07h00	16-08-26	16h30	ĐL Tân Trụ	Công ty Ngọc Dung 1	Tại trụ T21 và trụ T26 - Tuyến 471 - 473 Tân Trụ - Áp Bình Bình Trình Đông, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Tại trụ T21 và trụ T26 - Tuyến 471 - 473 Tân Trụ - Áp Bình Bình Trình Đông, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Công Ty Ngọc Dung 1 kết hợp Lâm chẳng trụ T21, T26 Tuyến 471 - 473 Tân Trụ.	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	80	Một phần áp Bình Trình Đông (Bình Hòa cũ), xã Tân Trụ, xã Nhứt Tảo, tỉnh Tây Ninh.	Cắt MC 471TTR, 473 TTR. Đóng DND 471-76TTR, DND 473-76TTR.	73	1,8642	0,0033	0,0386	0,0001	2,667	25.333	
530	16-08-26	07h00	16-08-26	16h30	ĐL Tân Trụ	Công ty TNHH ĐT TM Xây lắp điện Hoàng Gia Phát	Tại trụ T02 - Tuyến 471 - 473 Tân Trụ - Áp Bình Bình Trình Đông, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Tại trụ T02 - Tuyến 471 - 473 Tân Trụ - Áp Bình Bình Trình Đông, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Khắc phục khiếm khuyết phân đoạn, đầu cáp ngầm trạm tự dùng.	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Kết hợp	Cắt MC 471TTR, 473 TTR. Đóng DND 471-76TTR, DND 473-76TTR.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
531	16-08-26	07h00	16-08-26	16h30	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tại trụ T25 và trụ T27 - Tuyến 471 - 473 Tân Trụ - Áp Bình Bình Trình Đông, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Tại trụ T25 và trụ T27 - Tuyến 471 - 473 Tân Trụ - Áp Bình Bình Trình Đông, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Bảo trì do ghi ranh giới tuyến 471, 473 Tân Trụ.	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Kết hợp	Cắt MC 471TTR, 473 TTR. Đóng DND 471-76TTR, DND 473-76TTR.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
CƠ SỞ 2																					
1	10-08-26	08h00	10-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Lưới hạ áp từ trụ 103B/5/4 đến trụ 103B/5/4/3; 103B/5/4 đến trụ 103B/5/4/3T; từ trụ 103B/5/4 đến trụ 103B/5/4/4P; từ trụ 103B/5/4/2 đến trụ 103B/5/4/2/4T thuộc trạm 160kVA trụ 103B/5/4 Thị Trấn 23 tuyến 479BC	Lưới hạ áp từ trụ 103B/5/4 đến trụ 103B/5/4/3; 103B/5/4 đến trụ 103B/5/4/3T; từ trụ 103B/5/4 đến trụ 103B/5/4/4P; từ trụ 103B/5/4/2 đến trụ 103B/5/4/2/4T thuộc trạm 160kVA trụ 103B/5/4 Thị Trấn 23 tuyến 479BC	Kéo dây hạ áp, thay kẹp dừng và phụ kiện từ trụ 103B/5/4 đến trụ 103B/5/4/3; 103B/5/4 đến trụ 103B/5/4/3T; từ trụ 103B/5/4/2 đến trụ 103B/5/4/4P; từ trụ 103B/5/4/2 đến trụ 103B/5/4/2/4T thuộc trạm 160kVA trụ 103B/5/4 Thị Trấn 23 tuyến 479BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Áp Mộc Bài xã Bến Cầu	Cắt 3LBFCO trụ 103B/5/1 Thị Trấn tuyến 479BC	134	1,7321	0,0032	0,0671	0,0001	0,103	926	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
2	10-08-26	08h00	10-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Lưới hạ áp từ trụ 103B/5/1B đến trụ 103B/5/3; từ trụ 103B/5/2B đến trụ 103B/5/2B/4P; từ trụ 103B/5/2B đến trụ 103B/5/2B/5T thuộc trạm 250kVA trụ 103B/5/2B Thị Trấn 33 tuyến 479BC	Lưới hạ áp từ trụ 103B/5/1B đến trụ 103B/5/2B đến trụ 103B/5/2B/4P; từ trụ 103B/5/2B/5T thuộc trạm 250kVA trụ 103B/5/2B Thị Trấn 33 tuyến 479BC	Kéo dây hạ áp, thay kẹp dừng và phụ kiện từ trụ 103B/5/1B đến trụ 103B/5/3; từ trụ 103B/5/2B đến trụ 103B/5/2B/4P; từ trụ 103B/5/2B đến trụ 103B/5/2B/5T thuộc trạm 250kVA trụ 103B/5/2B Thị Trấn 33 tuyến 479BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Áp Mộc Bài xã Bến Cầu	Cắt 3LBFCO trụ 103B/5/1 Thị Trấn tuyến 479BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	10-08-26	08h00	10-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 471/2/70 Lộc Hiệp tuyến 475TĐ	Từ trụ 471/2/33 đến trụ 471/2/43, từ trụ 471/2/50 đến trụ 471/2/70 Cao Su Bến Cui tuyến 475TĐ	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 471/2/33 đến trụ 471/2/43, từ trụ 471/2/50 đến trụ 471/2/70 Cao Su Bến Cui tuyến 475TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	10-08-26	08h00	10-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 471/2/1 Bến Cui tuyến 475TĐ	Từ trụ 370 đến trụ 416 Bàu Nãng - Dương Minh Châu tuyến 475TĐ	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 370 đến trụ 416 Bàu Nãng - Dương Minh Châu tuyến 475TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	10-08-26	07h30	10-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	TBA 3x50kVA Cẩm Thăng 7 trụ 177/10 tuyến 478TĐ	Lưới điện hạ áp TBA 3x50kVA Cẩm Thăng 7 trụ 177/10 tuyến 478TĐ	Sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư thiết bị các nhánh rẽ Lưới điện hạ áp TBA 3x50kVA Cẩm Thăng 7 trụ 177/10 tuyến 478TĐ	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	4	Áp Cẩm Thăng xã Thạnh Đức	Cắt CB TBA 3x50kVA Cẩm Thăng 7 trụ 177/10 tuyến 478TĐ Cắt CB trạm 50kVA Cẩm Thăng 4 trụ 177/3A tuyến 478TĐ	121	1,0165	0,0020	0,0001	0,0000	0,079	1.170	
6	10-08-26	07h30	10-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	TBA 3x50kVA Cẩm Thăng 8 trụ 177/3B/9 tuyến 478TĐ	Lưới điện hạ áp TBA 3x50kVA Cẩm Thăng 8 trụ 177/3B/9 tuyến 478TĐ	Sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư thiết bị các nhánh rẽ Lưới điện hạ áp TBA 3x50kVA Cẩm Thăng 8 trụ 177/3B/9 tuyến 478TĐ	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	4	Áp Cẩm Thăng xã Thạnh Đức	Cắt CB TBA 3x50kVA Cẩm Thăng 8 trụ 177/3B/9 tuyến 478TĐ	81	0,6804	0,0013	0,0000	0,0000	0,079	1.170	
7	10-08-26	07h30	10-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 54/77/13 Xóm Mới tuyến 476TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 54/77/24 Xóm Mới tuyến 476TĐ	Tạo khoảng hở, gắn kẹp quai, lắp TBA, cắt dừng dây lưới hạ áp trụ 54/77/24 tuyến 476TĐ và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	4	Khu phố Xóm Mới 1 phường Gò Dầu	Cắt LBFCO trụ 54/77/13 Xóm Mới tuyến 476TĐ	66	0,5544	0,0011	0,0000	0,0000	0,079	670	
8	10-08-26	07h30	10-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 42/29/12 Phước Đức tuyến 477TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 42/29/17 Phước Đức tuyến 477TĐ	Tạo khoảng hở, gắn kẹp quai, tháp dâ U, lắp TBA, cắt dừng dây lưới hạ áp trụ 42/29/17 tuyến 477TĐ và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	6	Khu phố Phước Đức B phường Gia Lộc	Cắt LBFCO trụ 42/29/12 Phước Đức tuyến 477TĐ	41	0,3444	0,0007	0,0000	0,0000	0,119	1.010	
9	10-08-26	07h30	10-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 42/65/77/34 Phước Đông tuyến 476TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 42/65/77/45 Phước Đông tuyến 476TĐ	Tạo khoảng hở, gắn kẹp quai, lắp TBA, cắt dừng dây lưới hạ áp trụ 42/65/77/45 tuyến 476TĐ và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	10	Áp Phước Đông xã Phước Thạnh	Cắt LBFCO trụ 42/65/77/34 Phước Đông tuyến 476TĐ	212	1,7809	0,0035	0,0003	0,0000	0,198	1.680	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
10	10-08-26	07h30	10-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	TBA 2x25kVA Phước Tây 4 trụ 42/65/94/16B/13 tuyến 477TĐ	TBA 2x25kVA Phước Tây 4 trụ 42/65/94/16B/13 tuyến 477TĐ	Nâng công suất TBA trụ 42/65/94/16B/13 tuyến 477TĐ và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	4	Áp Phước Tây xã Phước Thạnh	Cắt FCO, tháo hotline TBA 2x25kVA Phước Tây 4 trụ 42/65/94/16B/13 tuyến 477TĐ	86	0,7224	0,0014	0,0001	0,0000	0,079	670	
11	10-08-26	07h30	10-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bể, lắp DCU, bảm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
12	10-08-26	07h30	10-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bịt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim; vệ sinh, phát quang và phun thuốc cỏ gốc trụ, móng neo	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
13	10-08-26	07h30	10-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 68/14B/1 Bến Chồ tuyến 474TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 68/14B/1 Bến Chồ tuyến 474TĐ	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 68/14B/1 tuyến 474TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
14	10-08-26	07h30	10-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 68/42/1 Bến Chồ tuyến 474TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 68/42/1 Bến Chồ tuyến 474TĐ	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 68/42/1 tuyến 474TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
15	10-08-26	07h30	10-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 68/57/1 Bến Chồ tuyến 474TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 68/57/1 Bến Chồ tuyến 474TĐ	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 68/57/1 tuyến 474TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
16	10-08-26	08h00	10-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới hạ từ trụ 299B tuyến 479LH đến trụ 299B/12 tuyến 474TĐ	Từ trụ 299B tuyến 479LH đến trụ 299B/12 tuyến 474TĐ	Xử lý khiếm khuyết lắp vật tư, phụ kiện và phát quang từ trụ 299B tuyến 479LH đến trụ 299B/12 tuyến 474TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
17	10-08-26	08h00	10-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 4 đến trụ 25 Hùng Vương tuyến 476TN	Từ trụ 4 đến trụ 25 Hùng Vương tuyến 476TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 4 đến trụ 25 Hùng Vương tuyến 476TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
18	10-08-26	08h00	10-08-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 21/56 Khu dân cư Thanh Xuân - Mỏ Công tuyến 474TBI	Từ trụ 21/1 đến trụ 21/56 tuyến 474TBI	Bảo trì TBA và xử lý khiếm khuyết lưới điện	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	12	Áp Trà Hiệp xã Trà Vong	Cắt LBFCO trụ 21/56 Khu dân cư Thanh Xuân - Mỏ Công tuyến 474TBI	345	4,4700	0,0083	0,1728	0,0003	0,097	875	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
19	10-08-26	08h00	10-08-26	11h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 17/101C/1 Thạnh Lợi 3 tuyến 476TBI	Trụ 17/101C/13 tuyến 476TBI	Thay máy biến áp và xử lý khiếm khuyết lưới điện	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	3	Áp Thạnh Lộc xã Thạnh Bình	Cắt LBFCO trụ 17/101C/1 Thạnh Lợi 3 tuyến 476TBI	61	0,3074	0,0015	0,0119	0,0001	0,009	33	
20	10-08-26	08h00	10-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 25kVA Trụ 214/16 Đồng Rùm 1 tuyến 480SN	Trạm 25kVA Trụ 214/16 Đồng Rùm 1 tuyến 480SN	Thí nghiệm CBM thiết bị và TBA 25kVA Trụ 214/16 Đồng Rùm 1 tuyến 480SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	3	Áp Đồng Rùm xã Tân Thành	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA Đồng Rùm 1 Trụ 214/16 tuyến 480SN	17	0,1447	0,0003	0,0076	0,0000	0,034	274	
21	10-08-26	08h00	10-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 50kVA Trụ 214/16/9 Đồng Rùm 9 tuyến 480SN	Trạm 50kVA Trụ 214/16/9 Đồng Rùm 9 tuyến 480SN	Thí nghiệm CBM thiết bị và TBA 50kVA Trụ 214/16/9 Đồng Rùm 9 tuyến 480SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	4	Áp Đồng Rùm xã Tân Thành	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA Đồng Rùm 9 Trụ 214/16/9 tuyến 480SN	57	0,4851	0,0010	0,0254	0,0001	0,046	366	
22	10-08-26	08h00	10-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 75kVA Trụ 214/22 Đồng Rùm tuyến 480SN	Trạm 75kVA Trụ 214/22 Đồng Rùm tuyến 480SN	Thí nghiệm CBM thiết bị và TBA 75kVA Trụ 214/22 Đồng Rùm tuyến 480SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	6	Áp Đồng Rùm xã Tân Thành	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA Đồng Rùm Trụ 214/22 tuyến 480SN	92	0,7830	0,0016	0,0410	0,0001	0,069	549	
23	10-08-26	08h00	10-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 25kVA Trụ 214/32 Đồng Rùm 2 tuyến 480SN	Trạm 25kVA Trụ 214/32 Đồng Rùm 2 tuyến 480SN	Thí nghiệm CBM thiết bị và TBA 25kVA Trụ 214/32 Đồng Rùm 2 tuyến 480SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	3	Áp Đồng Rùm xã Tân Thành	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA Đồng Rùm 2 Trụ 214/32 tuyến 480SN	37	0,3149	0,0007	0,0165	0,0000	0,034	274	
24	10-08-26	08h00	10-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 50kVA Trụ 214/32/29 Đồng Rùm 4 tuyến 480SN	Trạm 50kVA Trụ 214/32/29 Đồng Rùm 4 tuyến 480SN	Thí nghiệm CBM thiết bị và TBA 50kVA Trụ 214/32/29 Đồng Rùm 4 tuyến 480SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	4	Áp Đồng Rùm xã Tân Thành	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA Đồng Rùm 4 Trụ 214/32/29 tuyến 480SN	13	0,1106	0,0002	0,0058	0,0000	0,046	366	
25	10-08-26	08h00	10-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 50kVA Trụ 214/32/46 Đồng Rùm 6 tuyến 480SN	Trạm 50kVA Trụ 214/32/46 Đồng Rùm 6 tuyến 480SN	Thí nghiệm CBM thiết bị và TBA 50kVA Trụ 214/32/46 Đồng Rùm 6 tuyến 480SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	4	Áp Đồng Rùm xã Tân Thành	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA Đồng Rùm 6 Trụ 214/32/46 tuyến 480SN	19	0,1617	0,0003	0,0085	0,0000	0,046	366	
26	10-08-26	08h00	10-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 214 Đồng Rùm tuyến 480SN	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 214 Đồng Rùm tuyến 480SN	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 214 đến tụ 214/32/46 tuyến 480SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
27	10-08-26	08h00	10-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực xã Tân Châu, Tân Phú, Tân Hội Tân Đông, Tân Hòa, Tân Thành	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực xã Tân Châu, Tân Phú, Tân Hội Tân Đông, Tân Hòa, Tân Thành	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTC	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
28	10-08-26	08h00	10-08-26	21h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 478, 480 trạm 110kV Suối Ngõ	Tuyến 478, 480 trạm 110kV Suối Ngõ	Đo điện trung áp giờ thấp điểm, cao điểm tuyến 478SN, 480SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
29	10-08-26	08h00	10-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
30	10-08-26	08h00	10-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 472TN	Từ trụ 80/62/1 đến trụ 80/62/14 và các nhánh rẽ đường Nguyễn Trãi tuyến 472TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 80/62/1 đến trụ 80/62/14 và các nhánh rẽ đường Nguyễn Trãi tuyến 472TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
31	10-08-26	07h30	10-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 19-5	Lưới hạ áp trạm 37,5kVA trụ 93/34P/1P Tua Hai - S tuyến 473TN	Tại trạm 37,5kVA trụ 93/34P/1P Tua Hai - S tuyến 473TN	Bàn giao đơn vị ngoài lắp trạm biến áp tại trạm 37,5kVA trụ 93/34P/1P Tua Hai - S tuyến 473TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	2	Khu phố Bình Trung phường Bình Minh	- Cắt FCO trạm 37,5kVA trụ 93/34P/1P Tua Hai - S tuyến 473TN - Tháo hotline nhánh rẽ trụ 93/34P Tua Hai - S tuyến 473TN	28	0,2632	0,0005	0,0148	0,0000	0,069	652	
32	10-08-26	07h30	10-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 19-5	Lưới hạ áp trạm 37,5kVA trụ 93/39P Tua Hai - N, trạm 50kVA trụ 93/39P/1P Tua Hai - O tuyến 473TN	Từ trụ 39 đến trụ 39/1P đường Tua Hai tuyến 473TN	Bàn giao đơn vị ngoài lắp trạm biến áp từ trụ 39 đến trụ 39/1P đường Tua Hai tuyến 473TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	10	Khu phố Bình Trung phường Bình Minh	- Cắt 3 LBFCO nhánh rẽ trụ 93/39/1, tháo 3 hotline trụ 93/39 đường Tua Hai tuyến 473TN - Tháo hotline nhánh rẽ trạm 93/39P/1P Tua Hai - O, trạm 37,5kVA trụ 93/39P Tua Hai - N tuyến 473TN - Cắt CB trạm 50kVA trụ 19B/105b/3/3T Tua Hai - P tuyến 473TN	116	1,0903	0,0019	0,0613	0,0001	0,343	3.258	
33	10-08-26	08h00	10-08-26	11h30	ĐL Thái Bình	Công ty TNHH Phước Mai	Lưới điện hạ áp từ trụ 73 đến trụ 79 tuyến 476SD	Từ trụ 73 đến trụ 79 tuyến 476SD	Kéo dây hạ áp, lắp phụ kiện lưới điện từ trụ 73 đến trụ 79 tuyến 476SD	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	3	Ấp Bình Long xã Châu Thành	Cắt CB, 3 FCO và tháo 3 hotline trạm 250kVA trụ 78B Ngã tư Sư Đoàn 5 tuyến 476SD	148	0,5168	0,0025	0,0288	0,0001	0,103	360	
34	10-08-26	08h00	10-08-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA trụ 31 Tam Hạp 2 tuyến 472SD-474SD	Trạm biến áp 25kVA trụ 31 Tam Hạp 2 tuyến 472SD-474SD	Tháo thu hồi trạm biến áp 25kVA trụ 31 tuyến 472SD-474SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm biến áp 25kVA trụ 31 Tam Hạp 2 tuyến 472SD-474SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
35	10-08-26	08h00	10-08-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 36 đến trụ 40 tuyến 471SD-475SD	Từ trụ 36 đến trụ 40 tuyến 471SD-475SD	Lắp mới trụ biến áp 25kVA trụ 37, cắt dừng lưới, ép lều hạ áp từ trụ 36 đến trụ 40 tuyến 471SD-475SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất công trình	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Ấp Suối Dộp xã Châu Thành	Cắt CB trạm biến áp 50kVA trụ 32/1 Thái Bình tuyến 471SD	66	0,2305	0,0011	0,0129	0,0001	0,011	40	
36	10-08-26	08h00	10-08-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 83 đến trụ 164 tuyến 472SD-476SD	Từ trụ 83 đến trụ 164 tuyến 472SD-476SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 83 đến trụ 164 tuyến 472SD-476SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
37	10-08-26	08h00	10-08-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 108 đến trụ 108/8P, từ trụ 115 đến trụ 108/8P, từ trụ 115 đến trụ 115/15, từ trụ 118 đến trụ 118/13 tuyến 476SD	Từ trụ 108 đến trụ 108/8P, từ trụ 115 đến trụ 115/15, từ trụ 118 đến trụ 118/13 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 108 đến trụ 108/8P, từ trụ 115 đến trụ 115/15, từ trụ 118 đến trụ 118/13 tuyến 476SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
38	10-08-26	08h00	10-08-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Lưới hạ từ trụ 6/61A/12 đến trụ 6/61A/14, từ trụ 6/61A/12 đến trụ 6/61A/12/8 thuộc trạm 2x75kVA trụ 6/61A/7 Gia Lộc T.61A/7 tuyến 475TB	Từ trụ 6/61A/12 đến trụ 6/61A/14, từ trụ 6/61A/12 đến trụ 6/61A/12/8 tuyến 475TB	Kéo bổ sung dây hạ áp, bảo trì lưới	Sửa chữa thường xuyên	5	Khu phố Lộc Trát phường Gia Lộc	Cắt CB trạm 2x75kVA trụ 6/61A/7 Gia Lộc T.61A/7 tuyến 475TB	40	0,3219	0,0007	0,0178	0,0000	0,060	483	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
39	11-08-26	08h00	11-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 48B/2 Ấp Láng tuyến 476HT	Từ trụ 48B/61/17P/6 đến trụ 48B/61/7P/8, từ trụ 48B//61/13P đến trụ 48B/61/46P, từ trụ 48B/61/46P/1 đến trụ 48B/61/46P/1/18 Ấp Láng tuyến 476HT	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 48B/61/17P/6 đến trụ 48B/61/7P/8, từ trụ 48B//61/13P đến trụ 48B/61/46P, từ trụ 48B/61/46P/1 đến trụ 48B/61/46P/1/18 Ấp Láng tuyến 476HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
40	11-08-26	08h00	11-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 203/1 Bầu Cát tuyến 471HT	Từ trụ 203/19/6 đến trụ 203/19/22B, từ trụ 203/19/22B đến trụ 203/19/22B/7, từ trụ 203/19/49 đến trụ 203/19/49/10 Bầu Cát tuyến 471HT	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 203/19/6 đến trụ 203/19/22B, từ trụ 203/19/22B đến trụ 203/19/22B/7, từ trụ 203/19/49 đến trụ 203/19/49/10 Bầu Cát tuyến 471HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
41	11-08-26	07h30	11-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 42/107B/57/6B áp 6 tuyến 472TĐ	Nhánh rẽ 22kV trụ 42/107B/57/23B áp 6 tuyến 472TĐ	Tạo khoảng hở, gắn kẹp quai, lắp TBA, cắt dừng dây lưới hạ áp trụ 42/107B/57/23B tuyến 472TĐ và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	20	Ấp 6 xã Truông Mít	Cắt 3LBFCO trụ 42/107B/57/6B áp 6 tuyến 472TĐ	711	5,9727	0,0117	0,0022	0,0000	0,396	5.830	
42	11-08-26	07h30	11-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	TBA 2x25kVA áp 6.10 trụ 42/107B/57/15/24T tuyến 472TĐ	TBA 2x25kVA áp 6.10 trụ 42/107B/57/15/24T tuyến 472TĐ	Nâng công suất TBA trụ 42/107B/57/15/24T tuyến 472TĐ và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	0	Ấp 6 xã Truông Mít	Cắt 2FCO, tháo hotline TBA 2x25kVA áp 6.10 trụ 42/107B/57/15/24T tuyến 472TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
43	11-08-26	07h30	11-08-26	11h30	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 209/32 Phước Thạnh tuyến 476TĐ	Nhánh rẽ 22kV trụ 42/65/57 Phước Thạnh tuyến 476TĐ	Tạo khoảng hở, gắn kẹp quai, lắp TBA, cắt dừng dây lưới hạ áp trụ 42/65/57 tuyến 476TĐ và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	30	Ấp Phước Hội A, Phước Hội B, Phước Hòa xã Phước Thạnh	Cắt LBS trụ 209/32 Cầu Bến Đò, 3LTD trụ 42/65/106B tuyến 476TĐ Cắt 3LTD trụ 42/65/54 Phước Hòa tuyến 476TĐ	1831	15,3812	0,0302	0,0085	0,0000	0,594	8.740	
44	11-08-26	07h30	11-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	TBA 2x25kVA Phước Hòa 2 trụ 42/65/55 tuyến 476TĐ	Lưới điện hạ áp TBA 2x25kVA Phước Hòa 2 trụ 42/65/55 tuyến 476TĐ	Lắp TBA, cắt dừng dây lưới hạ áp trụ 42/65/57 tuyến 476TĐ và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	3	Ấp Phước Hòa xã Phước Thạnh	Cắt CB TBA 2x25kVA Phước Hòa 2 trụ 42/65/55 tuyến 476TĐ	54	0,4536	0,0009	0,0000	0,0000	0,059	500	
45	11-08-26	07h30	11-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bịt lưới mắt cáo, cắt đại thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim; vệ sinh, phát quang và phun thuốc cỏ gốc trụ, móng neo	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
46	11-08-26	07h30	11-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện đo quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bề, lắp DCU, bấm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
47	11-08-26	07h30	11-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 42/107B/36/1 Áp 6 tuyến 471PĐC	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 42/107B/36/1 Áp 6 tuyến 471PĐC	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 42/107B/36/1 tuyến 471PĐC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
48	11-08-26	07h30	11-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 42/107B/47/1 Áp 6 tuyến 471PĐC	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 42/107B/47/1 Áp 6 tuyến 471PĐC	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 42/107B/47/1 tuyến 471PĐC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
49	11-08-26	07h30	11-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 50kVA Phước Hoà 7 trụ 42/65/69 tuyến 477TĐ	TBA 50kVA Phước Hoà 7 trụ 42/65/69 tuyến 477TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM TBA 50kVA Phước Hoà 7 trụ 42/65/69 tuyến 477TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Áp Phước Hòa xã Phước Thạnh	Cắt FCO TBA 50kVA Phước Hoà 7 trụ 42/65/69 tuyến 477TĐ	56	0,4704	0,0009	0,0000	0,0000	0,059	500	
50	11-08-26	07h30	11-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 2x25kVA Phước Hòa 2 trụ 42/65/55 tuyến 477TĐ	TBA 2x25kVA Phước Hòa 2 trụ 42/65/55 tuyến 477TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM TBA 2x25kVA Phước Hòa 2 trụ 42/65/55 tuyến 477TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Áp Phước Hòa xã Phước Thạnh	Cắt 2FCO TBA 2x25kVA Phước Hòa 2 trụ 42/65/55 tuyến 477TĐ	54	0,4536	0,0009	0,0000	0,0000	0,059	500	
51	11-08-26	07h30	11-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 50kVA Phước Hòa 15 trụ 42/65/60B tuyến 477TĐ	TBA 50kVA Phước Hòa 15 trụ 42/65/60B tuyến 477TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM TBA 50kVA Phước Hòa 15 trụ 42/65/60B tuyến 477TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Áp Phước Hòa xã Phước Thạnh	Cắt FCO TBA 50kVA Phước Hòa 15 trụ 42/65/60B tuyến 477TĐ	62	0,5208	0,0010	0,0000	0,0000	0,059	500	
52	11-08-26	07h30	11-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 2x25kVA Phước Hòa 8 trụ 128/134 tuyến 477TĐ	TBA 2x25kVA Phước Hòa 8 trụ 128/134 tuyến 477TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM TBA 2x25kVA Phước Hòa 8 trụ 128/134 tuyến 477TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Áp Phước Hòa xã Phước Thạnh	Cắt 2FCO TBA 2x25kVA Phước Hòa 8 trụ 128/134 tuyến 477TĐ	53	0,4452	0,0009	0,0000	0,0000	0,059	500	
53	11-08-26	08h00	11-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới hạ áp trạm 3x75kVA Long Hải V trụ 9B Ngõ Quyền tuyến 474TN	Trụ 10/1P Ngõ Quyền tuyến 474TN	Dựng trụ BTLT 8,5m, tháo lắp và thu hồi vật tư, phụ kiện trụ 10/1P Ngõ Quyền tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Khu phố Long Hải phường Long Hoa	Cắt CB trạm 3x75kVA Long Hải V trụ 9B Ngõ Quyền tuyến 474TN	185	1,5837	0,0033	0,0824	0,0002	0,105	838	
54	11-08-26	08h00	11-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới hạ áp trạm 250kVA Long Chí G trụ 79/1 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Trụ 76/39/7 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Di dời trụ BTLT 7,5m, tháo lắp và thu hồi vật tư, phụ kiện trụ 76/39/7 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	7	Khu phố Long Chí phường Hòa Thành	Cắt CB trạm 250kVA Long Chí G trụ 79/1 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	111	0,9502	0,0020	0,0494	0,0001	0,131	1.047	
55	11-08-26	08h00	11-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 50kVA Trường Ân-T trụ 52/3 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	Trạm 50kVA Trường Ân-T trụ 52/3 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	Thí nghiệm CBM trạm 50kVA Trường Ân-T trụ 52/3 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Khu phố Trường Ân phường Long Hoa	Cắt CB, FCO trạm 50kVA Trường Ân-T trụ 52/3 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	48	0,4109	0,0009	0,0214	0,0000	0,045	363	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
56	11-08-26	08h00	11-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 50kVA Trường Ân-X trụ 52/11/7 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	Trạm 50kVA Trường Ân-X trụ 52/11/7 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	Thí nghiệm CBM trạm 50kVA Trường Ân-X trụ 52/11/7 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Khu phố Trường Ân phường Long Hoa	Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 50kVA Trường Ân-X trụ 52/11/7 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	33	0,2825	0,0006	0,0147	0,0000	0,045	363	
57	11-08-26	08h00	11-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 50kVA Trường Ân-S trụ 52/14 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	Trạm 50kVA Trường Ân-S trụ 52/14 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	Thí nghiệm CBM trạm 50kVA Trường Ân-S trụ 52/14 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Khu phố Trường Ân phường Long Hoa	Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 50kVA Trường Ân-S trụ 52/14 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	33	0,2825	0,0006	0,0147	0,0000	0,045	363	
58	11-08-26	08h00	11-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 50kVA Trường Đông-B trụ 105/13 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Trạm 50kVA Trường Đông-B trụ 105/13 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Thí nghiệm CBM trạm 50kVA Trường Đông-B trụ 105/13 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Khu phố Trường Lưu phường Long Hoa	Cắt CB, FCO trạm 50kVA Trường Đông-B trụ 105/13 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	99	0,8475	0,0018	0,0441	0,0001	0,045	363	
59	11-08-26	08h00	11-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 50kVA Năm Trại trụ 120/25/22 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Trạm 50kVA Năm Trại trụ 120/25/22 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Thí nghiệm CBM trạm 50kVA Năm Trại trụ 120/25/22 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Khu phố Năm Trại phường Long Hoa	Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 50kVA Năm Trại trụ 120/25/22 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	55	0,4708	0,0010	0,0245	0,0001	0,045	363	
60	11-08-26	08h00	11-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới hạ từ trụ 299B tuyến 479LH đến trụ 299B/12 tuyến 474TĐ	Từ trụ 299B tuyến 479LH đến trụ 299B/12 tuyến 474TĐ	Xử lý khiếm khuyết lắp vật tư, phụ kiện và phát quang từ trụ 299B tuyến 479LH đến trụ 299B/12 tuyến 474TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
61	11-08-26	09h00	11-08-26	10h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 18 Trần Phú tuyến 474TN đến trụ 67B/1 An Dương Vương tuyến 474TN	LBS trụ 18 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN và Rec trụ 67B/1 Cửa Số 10 tuyến 474TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 474TN cấp điện cho tuyến 475LH đến trụ 18 Trần Phú	Chuyển điện khép vòng	35	Không mất điện	- Đóng Rec trụ 67B/1 Cửa Số 10 tuyến 474TN - Cắt LBS trụ 18 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
62	11-08-26	08h00	11-08-26	11h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Trạm 160kVA trụ 51/43 Chàng Riệp tuyến 474TH	Trụ 51/43 tuyến 474TH	Thay cáp lực, đo đếm TBA trụ 51/43 tuyến 474TH	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	3	Ấp Tân Khai xã Tân Lập	Cắt 3FCO trạm 160kVA trụ 51/43 Chàng Riệp tuyến 474TH	64	0,3225	0,0015	0,0125	0,0001	0,016	57	
63	11-08-26	08h00	11-08-26	11h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Trạm 2x50kVA trụ 181B/8 tuyến 474TBI	Trụ 181B/8 tuyến 474TBI	Thay cáp lực, công tơ trạm trụ 181B/8 tuyến 474TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	4	Ấp Mỏ Công xã Trà Vong	Cắt 2FCO và tháo hotline trạm 2x50kVA trụ 181B/8 tuyến 474TBI	70	0,3527	0,0017	0,0136	0,0001	0,013	44	
64	11-08-26	13h30	11-08-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Trạm 75kVA trụ 207C/55 tuyến 474TBI	Trụ 207C/55 tuyến 474TBI	Thay cáp lực, công tơ trạm trụ 207C/55 tuyến 474TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	3	Ấp Huỳnh Công Giản xã Trà Vong	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 207C/55 tuyến 474TBI	75	0,3779	0,0018	0,0146	0,0001	0,009	33	
65	11-08-26	13h30	11-08-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Trạm (25+50)kVA trụ 149/1/5/14 Ấp Mới - Tân Phong tuyến 474TBI	Trụ 149/1/5/14 tuyến 474TBI	Thay cáp lực, công tơ trạm trụ 149/1/5/14 tuyến 474TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Ấp Sân Bay xã Thạnh Bình	Cắt 2FCO và tháo hotline trạm (25+50)kVA trụ 149/1/5/14 Ấp Mới - Tân Phong tuyến 474TBI	36	0,1814	0,0009	0,0070	0,0000	0,006	22	
66	11-08-26	08h30	11-08-26	09h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Nhánh rẽ 22kV trụ 248/6 Công ty TNHH Dương Nam Long tuyến 473TBI	Trụ 248/6 tuyến 473TBI	Thay công tơ định kỳ Công ty TNHH Dương Nam Long trụ 248/6 tuyến 473TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	14	Công ty TNHH Võ Lạc Nhân	Cắt 3LBFCO trụ 248/1 nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH Dương Nam Long tuyến 473TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,022	22	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
67	11-08-26	09h30	11-08-26	10h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Nhánh rẽ 22kV trụ 248B/8T DNTN Huỳnh Như tuyến 473TBI	Trụ 248B/8T tuyến 473TBI	Thay công tơ định kỳ DNTN Huỳnh Như trụ 248B/8T tuyến 473TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	15	Doanh nghiệp tư nhân Huỳnh Như	Cắt 3LBFCO trụ 248B/1T nhánh rẽ 22kV DNTN Huỳnh Như tuyến 473TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,023	23	
68	11-08-26	10h30	11-08-26	11h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Trạm 1250kVA trụ 250/1 DNTN Hiếu Lệ 3 tuyến 473TBI	Trụ 250/1 tuyến 473TBI	Thay công tơ định kỳ trạm 1250kVA DNTN Hiếu Lệ 3 trụ 250/1 tuyến 473TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	14	Công ty TNHH Nông Sản Hiếu Lệ	Cắt 3LBFCO trạm 1250kVA trụ 250/1 DNTN Hiếu Lệ 3 tuyến 473TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,022	22	
69	11-08-26	14h00	11-08-26	15h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Trạm 1250kVA trụ 246/7B/1 DNTN Hiếu Lệ 2 tuyến 479TBI	Trụ 246/7B/1 tuyến 479TBI	Thay công tơ định kỳ trạm 1250kVA DNTN Hiếu Lệ 2 trụ 246/7B/1 tuyến 479TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	16	Công ty TNHH Nông Sản Hiếu Lệ	Cắt 3LBFCO trạm 1250kVA trụ 246/7B/1 DNTN Hiếu Lệ 2 tuyến 479TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,025	25	
70	11-08-26	15h00	11-08-26	16h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Nhánh rẽ 22kV Tân Bình - Tân Phú Trụ 140/95 tuyến 471TBI	Trụ 140/95 tuyến 471TBI	Thay công tơ định kỳ Công ty TNHH thương mại - sản xuất Tân Bình trụ 140/95 tuyến 471TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	25	Công ty TNHH thương mại - sản xuất Tân Bình	Cắt 3LBFCO trụ 140/95 nhánh rẽ 22kV Tân Bình - Tân Phú tuyến 471TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,039	39	
71	11-08-26	08h00	11-08-26	21h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 477, 479 trạm 110kV Suối Ngõ	Tuyến 477, 479 trạm 110kV Suối Ngõ	Đo điện trung áp giờ thấp điểm, cao điểm tuyến 477SN, 479SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
72	11-08-26	08h00	11-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực xã Tân Châu, Tân Phú, Tân Hội Tân Đông, Tân Hòa, Tân Thành	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực xã Tân Châu, Tân Phú, Tân Hội Tân Đông, Tân Hòa, Tân Thành	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTC	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
73	11-08-26	08h00	11-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 50kVA Trụ 243/6 Tân Thuận 5 tuyến 480SN	Trạm 50kVA Trụ 243/6 Tân Thuận 5 tuyến 480SN	Thí nghiệm CBM thiết bị và TBA 50kVA Trụ 243/6 Tân Thuận 5 tuyến 480SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	4	Áp Tân Thuận xã Tân Thành	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA Tân Thuận 5 Trụ 243/6 tuyến 480SN	47	0,4000	0,0008	0,0209	0,0000	0,046	366	
74	11-08-26	08h00	11-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 25kVA Trụ 243/8T Tân Thuận 9 tuyến 480SN	Trạm 25kVA Trụ 243/8T Tân Thuận 9 tuyến 480SN	Thí nghiệm CBM thiết bị và TBA 25kVA Trụ 243/8T Tân Thuận 9 tuyến 480SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	2	Áp Tân Thuận xã Tân Thành	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA Tân Thuận 9 Trụ 243/8T tuyến 480SN	41	0,3489	0,0007	0,0183	0,0000	0,023	183	
75	11-08-26	08h00	11-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 50kVA Trụ 243/10 Tân Thuận 4 tuyến 480SN	Trạm 50kVA Trụ 243/10 Tân Thuận 4 tuyến 480SN	Thí nghiệm CBM thiết bị và TBA 50kVA Trụ 243/10 Tân Thuận 4 tuyến 480SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	4	Áp Tân Thuận xã Tân Thành	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA Tân Thuận 4 Trụ 243/10 tuyến 480SN	90	0,7660	0,0016	0,0401	0,0001	0,046	366	
76	11-08-26	08h00	11-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 50kVA Trụ 243/16 Tân Thuận 1 tuyến 480SN	Trạm 50kVA Trụ 243/16 Tân Thuận 1 tuyến 480SN	Thí nghiệm CBM thiết bị và TBA 50kVA Trụ 243/16 Tân Thuận 1 tuyến 480SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	4	Áp Tân Thuận xã Tân Thành	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA Tân Thuận 1 Trụ 243/16 tuyến 480SN	49	0,4170	0,0009	0,0218	0,0000	0,046	366	
77	11-08-26	08h00	11-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 50kVA Trụ 243/16/7 Tân Thuận 19 tuyến 480SN	Trạm 50kVA Trụ 243/16/7 Tân Thuận 19 tuyến 480SN	Thí nghiệm CBM thiết bị và TBA 50kVA Trụ 243/16/7 Tân Thuận 19 tuyến 480SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	4	Áp Tân Thuận xã Tân Thành	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA Tân Thuận 19 Trụ 243/16/7 tuyến 480SN	68	0,5787	0,0012	0,0303	0,0001	0,046	366	
78	11-08-26	08h00	11-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 25kVA Trụ 243/16/15 Tân Thuận 8 tuyến 480SN	Trạm 25kVA Trụ 243/16/15 Tân Thuận 8 tuyến 480SN	Thí nghiệm CBM thiết bị và TBA 25kVA Trụ 243/16/15 Tân Thuận 8 tuyến 480SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	2	Áp Tân Thuận xã Tân Thành	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA Tân Thuận 8 Trụ 243/16/15 tuyến 480SN	51	0,4340	0,0009	0,0227	0,0000	0,023	183	
79	11-08-26	08h00	11-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 480 trạm 110kV Suối Ngõ	Tuyến 480 trạm 110kV Suối Ngõ	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 243 đến trụ 243/8T, từ trụ 243 đến trụ 243/16/15 tuyến 480SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
80	11-08-26	08h00	11-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thanh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bê khu vực quản lý ĐLTN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
81	11-08-26	08h00	11-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 473TN	Từ trụ 53 đến trụ 80 và các nhánh rẽ đường Trần Hưng Đạo tuyến 471TN, 473TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 53 đến trụ 80 và các nhánh rẽ đường Trần Hưng Đạo tuyến 471TN, 473TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
82	11-08-26	08h00	11-08-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 186/76 đến trụ 186/81 tuyến 473SD	Từ trụ 186/76 đến trụ 186/81 tuyến 473SD	Lắp mới trụ biến áp 25kVA trụ 186/79, cắt dừng lưới, ép lều hạ áp từ trụ 186/76 đến trụ 186/81 tuyến 473SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất công trình	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Áp Bó Lớn xã Hòa Hội	Cắt CB trạm biến áp 75kVA trụ 186/70 Bó Lớn 1 tuyến 473SD	68	0,2374	0,0011	0,0132	0,0001	0,011	40	
83	11-08-26	08h00	11-08-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 186/53 đến trụ 186/53/44, từ trụ 186/92/1 đến trụ 186/92/14 tuyến 473SD	Từ trụ 186/53 đến trụ 186/53/44, từ trụ 186/92/1 đến trụ 186/92/14 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 186/53 đến trụ 186/53/44, từ trụ 186/92/1 đến trụ 186/92/14 tuyến 473SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
84	11-08-26	08h00	11-08-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 186/1 đến trụ 186/92 tuyến 473SD	Từ trụ 186/1 đến trụ 186/92 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 186/1 đến trụ 186/92 tuyến 473SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
85	11-08-26	08h00	11-08-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Lưới hạ áp từ trụ 169/103/44 đến trụ 169/103/44/5 thuộc trạm 2x50kVA trụ 169/103/43 tuyến 473TB	Từ trụ 169/103/44 đến trụ 169/103/44/5 tuyến 473TB	Dựng trụ, sang lưới hạ áp từ trụ 169/103/44 đến trụ 169/103/44/5 tuyến 473TB	Thay định kỳ	4	Áp Thuận Lợi xã Hưng Thuận	Cắt CB trạm 2x50kVA trụ 169/103/43 tuyến 473TB	103	0,8255	0,0017	0,0459	0,0001	0,048	386	
86	12-08-26	08h00	12-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 171/56 đến trụ 171/56/17 Bầu Tép 7 tuyến 479BC	Từ trụ 171/56 đến trụ 171/56/17 nhánh rẽ 12,7kV Bầu Tép 7 tuyến 479BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 171/56 đến trụ 171/56/17 Bầu Tép 7 tuyến 479BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
87	12-08-26	08h00	12-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 171/56 đến trụ 171/87 Bầu Tràm Lớn 2 tuyến 479BC	Từ trụ 171/56 đến trụ 171/87 nhánh rẽ 12,7kV Bầu Tràm Lớn 2 tuyến 479BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 171/56 đến trụ 171/87 Bầu Tràm Lớn 2 tuyến 479BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
88	12-08-26	08h00	12-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 5 đến trụ 29 Bến Cầu - Campuchia 1 tuyến 477BC	Từ trụ 5 đến trụ 29 đường dây 22kV Bến Cầu - Campuchia 1 tuyến 477BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 5 đến trụ 29 Bến Cầu - Campuchia 1 tuyến 477BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
89	12-08-26	08h00	12-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 19 đến trụ 29 Bến Cầu - Campuchia 2 tuyến 474BC	Từ trụ 19 đến trụ 29 đường dây 22kV Bến Cầu - Campuchia 2 tuyến 477BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 19 đến trụ 29 Bến Cầu - Campuchia 2 tuyến 477BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
90	12-08-26	08h00	12-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV 2 mạch từ trụ 1 đến trụ 14 Bến Cầu - Mọc Bài tuyến 471MB - 473MB	Từ trụ 1 đến trụ 14 đường dây 22kV 2 mạch Bến Cầu - Mọc Bài tuyến 471MB - 473MB	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 1 đến trụ 14 Bến Cầu - Mọc Bài tuyến 471MB - 473MB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
91	12-08-26	08h00	12-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 77 Bến Mương 5 tuyến 475TĐ	Từ trụ 118/1 đến trụ 118/6, từ trụ 118/29 đến trụ 118/45, từ trụ 118/29B đến trụ 118/29B/4, từ trụ 118/29B/22 đến trụ 118/29B/23, từ trụ 118/37 đến trụ 118/37/1, từ trụ 118/58/3P đến trụ 118/58/26P/22 Truong Mít - Bến Cui tuyến 475TĐ	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 118/1 đến trụ 118/6, từ trụ 118/29 đến trụ 118/45, từ trụ 118/29B đến trụ 118/29B/4, từ trụ 118/29B/22 đến trụ 118/29B/23, từ trụ 118/37 đến trụ 118/37/1, từ trụ 118/58/3P đến trụ 118/58/26P/22 Truong Mít - Bến Cui tuyến 475TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
92	12-08-26	07h00	12-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	Đường dây 22kV từ trụ 80 Bến Mương 3 tuyến 473TĐ	Từ trụ 140 đến trụ 140/1, từ trụ 146/1 đến trụ 146/1/6t, từ trụ 146/1 đến trụ 146/1/19p, từ trụ 146/1/7t đến trụ 146/1/15t, từ trụ 169/1/17p đến trụ 169/1/26p (từ vị trí trụ cũ sang vị trí trụ mới) Thạnh Đức - Bàu Năng tuyến 473TĐ	Lắp vật tư, sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư từ trụ 140 đến trụ 140/1, từ trụ 146/1 đến trụ 146/1/6t, từ trụ 146/1 đến trụ 146/1/19p, từ trụ 146/1/7t đến trụ 146/1/15t, từ trụ 169/1/17p đến trụ 169/1/26p (từ vị trí trụ cũ sang vị trí trụ mới) Thạnh Đức - Bàu Năng tuyến 473TĐ	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	12	Áp Khởi Trung xã Cầu Khởi	- Cắt 3FCO trạm 250kVA tại trụ 138B/1 Trà Tâm Lan tuyến 473TĐ. - Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA tại trụ 140 Khởi Trung-G tuyến 473TĐ. - Cắt CB trạm 250kVA tại trụ 144 Khởi Trung-G tuyến 473TĐ - Cắt 3FCO trạm 3x15kVA tại trụ 144/1 Hộ Kinh doanh Đặng Công Dương tuyến 473TĐ. - Cắt FCO trạm 50kVA tại trụ 146/1 Khởi Trung-C1 tuyến 473TĐ. - Cắt CB trạm 50kVA tại trụ 152 Khởi Trung-E1 tuyến 473TĐ. - Cắt 3FCO trạm 250kVA tại trụ 155B/1 tuyến 473TĐ. - Cắt CB trạm 75kVA tại trụ 156 Khởi Trung-B tuyến 473TĐ.	336	3,6010	0,0060	0,1870	0,0003	0,412	4.120	
93	12-08-26	08h00	12-08-26	13h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 25kVA trụ 7/18 Bình Linh-K tuyến 477HT	Trạm 25kVA trụ 7/18 Bình Linh-K tuyến 477HT	Thay công tơ khai thác đo xa trạm 25kVA trụ 7/18 Bình Linh-K tuyến 477HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Khu phố Trường Xuân phường Long Hoa	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 7/18 Bình Linh-K tuyến 477HT	19	0,1120	0,0003	0,0058	0,0000	0,011	61	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
94	12-08-26	08h00	12-08-26	13h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 250kVA trụ 123/10 Thuận Hòa-T.123/10 tuyến 473TĐ	Trạm 250kVA trụ 123/10 Thuận Hòa-T.123/10 tuyến 473TĐ	Thay công tơ khai thác đo xa trạm 250kVA trụ 123/10 Thuận Hòa-T.123/10 tuyến 473TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Ấp Thuận Hòa xã Truông Mít	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 123/10 Thuận Hòa-T.123/10 tuyến 473TĐ	118	0,6955	0,0021	0,0361	0,0001	0,206	1.133	
95	12-08-26	08h00	12-08-26	13h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 300kVA trụ 118B Thuận Hòa - M tuyến 473TĐ	Trạm 300kVA trụ 118B Thuận Hòa - M tuyến 473TĐ	Thay công tơ khai thác đo xa trạm 300kVA trụ 118B Thuận Hòa - M tuyến 473TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	8	Ấp Thuận Hòa xã Truông Mít	Cắt 3FCO trạm 300kVA trụ 118B Thuận Hòa - M tuyến 473TĐ	110	0,6484	0,0020	0,0337	0,0001	0,274	1.507	
96	12-08-26	08h00	12-08-26	13h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 50kVA trụ 118/58/46T Lộc Trung-5 tuyến 475TĐ	Trạm 50kVA trụ 118/58/46T Lộc Trung-5 tuyến 475TĐ	Thay công tơ khai thác đo xa trạm 50kVA trụ 118/58/46T Lộc Trung-5 tuyến 475TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Ấp Lộc Trung xã Lộc Ninh	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 118/58/46T Lộc Trung-5 tuyến 475TĐ	101	0,5953	0,0018	0,0309	0,0001	0,034	187	
97	12-08-26	14h00	12-08-26	14h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 92/138 Xóm Bó đến trụ 42/101 áp 7 tuyến 472TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 92/138 Xóm Bó đến trụ 42/101 áp 7 tuyến 472TĐ	Chuyển điện tuyến 477TĐ cấp điện cho tuyến 472TĐ đến trụ 92/138 Xóm Bó	Chuyển điện	80	Không mất điện	Đóng LBS trụ 42/101 áp 7 tuyến 477TĐ Cắt LBS Xóm Bó trụ 92/138, 3LTD trụ 92/137 tuyến 472TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
98	12-08-26	17h00	12-08-26	18h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 92/138 Xóm Bó đến trụ 42/101 áp 7 tuyến 472TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 92/138 Xóm Bó đến trụ 42/101 áp 7 tuyến 472TĐ	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	80	Không mất điện	Đóng 3LTD trụ 92/137, LBS Xóm Bó trụ 92/138 tuyến 472TĐ Cắt LBS trụ 42/101 áp 7 tuyến 477TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
99	12-08-26	07h30	12-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Minh Ngọc	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 85/1 đến trụ 85/4/68 xẻ gỗ Vên Vên tuyến 472TĐ	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 85/4/68 xẻ gỗ Vên Vên tuyến 472TĐ	Trồng trụ xen trung áp, lắp phụ kiện, kéo dây trung áp Nhánh rẽ 22kV từ trụ 85/1 đến trụ 85/4/68 xẻ gỗ Vên Vên tuyến 472TĐ	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	20	Ấp Đá Hàng xã Phước Thạnh	Cắt 3LBFCO trụ 85/1 xẻ gỗ Vên Vên tuyến 472TĐ	1019	8,5601	0,0168	0,0031	0,0000	0,396	5.830	
100	12-08-26	15h00	12-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Minh Ngọc	Đường dây 22kV từ trụ 92/1 đến trụ 92/138 Ấp Giữa - Xóm Bó tuyến 472TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 92/1 đến trụ 92/138 Ấp Giữa - Xóm Bó tuyến 472TĐ	Xử lý LTD trụ 92/11B/1, 128/65/70 tuyến 472TĐ. Nghiệm thu đóng điện đưa vào vận hành đường dây 22kV Hiệp Thạnh – Tầm Lanh tuyến 472TĐ từ trụ 92/11B đến trụ 92/11B/91 và các thiết bị LBS Nông Trường trụ 92/11B/2, 03 LTD trụ 92/11B/1, 03 LTD trụ 92/11B/3; LBS Tầm Lanh 2 trụ 92/11B/50, 03 LTD trụ 92/11B/49, 03 LTD trụ 92/11B/51 tuyến 472TĐ	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	30	Ấp Xóm Bó, Cây Đa xã Phước Thạnh	Cắt Rec, 3LTD áp Giữa trụ 92/1 tuyến 472TĐ Cắt LBS Xóm Bó trụ 92/138, 3LTD trụ 92/137 tuyến 472TĐ Cắt 3LTD trụ 128/65/1B Chùa Hiệp Long tuyến 472TĐ	1276	10,7190	0,0210	0,0059	0,0000	0,594	8.740	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
101	12-08-26	07h30	12-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
102	12-08-26	07h30	12-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bịt lưới mất cáo, cắt đại thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh góc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim; vệ sinh, phát quang và phun thuốc cỏ góc trụ, móng neo	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
103	12-08-26	07h00	12-08-26	08h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 9C Phước Đức đến trụ 54/1 Suối Cao tuyến 471PĐC	Đường dây 22kV từ trụ 9C Phước Đức đến trụ 54/1 Suối Cao tuyến 471PĐC	Chuyển điện tuyến 476TĐ cấp điện cho tuyến 471PĐC đến trụ 9C Phước Đức	Chuyển điện	120	Không mất điện	Đóng LBS trụ 54/1 Suối Cao tuyến 476TĐ Cắt LBS, 3LTD trụ 9C, DS trụ 9B Phước Đức tuyến 471PĐC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
104	12-08-26	09h00	12-08-26	10h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 9C Phước Đức đến trụ 54/120 Hùng Vương tuyến 476TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 9C Phước Đức đến trụ 54/120 Hùng Vương tuyến 476TĐ	Chuyển điện tuyến 471PĐC cấp điện cho tuyến 476TĐ đến trụ 54/120 Hùng Vương	Chuyển điện	120	Không mất điện	Đóng DS trụ 9B, 3LTD, LBS trụ 9C Phước Đức tuyến 471PĐC Cắt REC, 6LTD trụ 54/120 Hùng Vương tuyến 476TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
105	12-08-26	12h00	12-08-26	13h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 54/120 Hùng Vương đến trụ 54/1 Suối Cao tuyến 471PĐC	Đường dây 22kV từ trụ 54/120 Hùng Vương đến trụ 54/1 Suối Cao tuyến 471PĐC	Chuyển điện tuyến 476TĐ cấp điện cho tuyến 471PĐC đến trụ 54/1 Suối Cao (chuyển điện về vị trí ban đầu)	Chuyển điện	50	Không mất điện	Đóng 6LTD, REC trụ 54/120 Hùng Vương tuyến 476TĐ Cắt LBS trụ 54/1 Suối Cao tuyến 471PĐC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
106	12-08-26	12h00	12-08-26	13h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 169 Bầu Vừng đến trụ 238B Thanh Phước tuyến 476TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 169 Bầu Vừng đến trụ 238B Thanh Phước tuyến 476TĐ	Chuyển điện tuyến 471TB cấp điện cho tuyến 476TĐ đến trụ 169 Bầu Vừng	Chuyển điện	100	Không mất điện	Đóng LBS trụ 238B Thanh Phước tuyến 476TĐ Cắt LBS, 3LTD trụ 169 Bầu Vừng tuyến 476TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
107	12-08-26	17h00	12-08-26	18h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 169 Bầu Vừng đến trụ 238B Thanh Phước tuyến 476TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 169 Bầu Vừng đến trụ 238B Thanh Phước tuyến 476TĐ	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	100	Không mất điện	Đóng 3LTD, LBS trụ 169 Bầu Vừng tuyến 476TĐ Cắt LBS trụ 238B Thanh Phước tuyến 476TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
108	12-08-26	12h00	12-08-26	13h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 84 Nhà Thờ Hiệp Thạnh đến trụ 114 Hiệp Thạnh tuyến 472TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 84 Nhà Thờ Hiệp Thạnh đến trụ 114 Hiệp Thạnh tuyến 472TĐ	Chuyển điện tuyến 477TĐ cấp điện cho tuyến 472TĐ đến trụ 84 Nhà Thờ Hiệp Thạnh	Chuyển điện	150	Không mất điện	Đóng LBS trụ 114 Hiệp Thạnh tuyến 472TĐ Cắt LBS, 3LTD trụ 84 Nhà Thờ Hiệp Thạnh tuyến 472TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
109	12-08-26	17h00	12-08-26	18h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 84 Nhà Thờ Hiệp Thạnh đến trụ 114 Hiệp Thạnh tuyến 472TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 84 Nhà Thờ Hiệp Thạnh đến trụ 114 Hiệp Thạnh tuyến 472TĐ	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	100	Không mất điện	Đóng 3LTD, LBS trụ 84 Nhà Thờ Hiệp Thạnh tuyến 472TĐ Cắt LBS trụ 114 Hiệp Thạnh tuyến 472TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
110	12-08-26	08h00	12-08-26	09h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu XNDVTN	LBS trụ 9C Phước Đức tuyến 471PĐC	LBS trụ 9C Phước Đức tuyến 471PĐC	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì LBS trụ 9C Phước Đức tuyến 471PĐC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Cắt LBS, 3LTD trụ 9C, DS trụ 9B Phước Đức tuyến 471PĐC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
111	12-08-26	10h00	12-08-26	12h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu XNDVTN	REC trụ 54/120 Hùng Vương tuyến 476TĐ	REC trụ 54/120 Hùng Vương tuyến 476TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì REC trụ 54/120 Hùng Vương tuyến 476TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Cắt REC, 6LTD trụ 54/120 Hùng Vương tuyến 476TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
112	12-08-26	13h30	12-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu XNDVTN	Đường dây 22kV từ trụ 69 đến trụ 84 tuyến 472TĐ, 476TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 69 đến trụ 84 tuyến 472TĐ, 476TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì REC trụ 69 Vên Vên tuyến 476TĐ; Kiểm tra thay sứ đúng có dấu hiệu phóng điện, ổ đá, lắp nắp chụp thiết bị, phát quang lưới điện từ trụ 69 đến trụ 84 tuyến 472TĐ, 476TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	50	Áp Rộc A, áp Rộc B xã Thạnh Đức; áp Đá Hàng xã Hiệp Thạnh	Cắt REC, 3LTD trụ 67 Đá Hàng tuyến 472TĐ Cắt LBS, 3LTD trụ 84 Nhà Thờ Hiệp Thạnh tuyến 472TĐ Cắt REC trụ 69, DS trụ 68A, 69A Vên Vên tuyến 476TĐ Cắt LBS, 3LTD trụ 169 Bàu Vừng tuyến 476TĐ	1838	15,4400	0,0303	0,0142	0,0000	0,990	14.570	
113	12-08-26	13h30	12-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 3x50kVA Áp Rộc 19 trụ 75/23B tuyến 472TĐ	TBA 3x50kVA Áp Rộc 19 trụ 75/23B tuyến 472TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM TBA 3x50kVA Áp Rộc 19 trụ 75/23B tuyến 472TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Áp Rộc A xã Thạnh Đức	Cắt 3FCO TBA 3x50kVA Áp Rộc 19 trụ 75/23B tuyến 472TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
114	12-08-26	13h30	12-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 3x50kVA Áp Rộc 30 trụ 75/29B tuyến 472TĐ	TBA 3x50kVA Áp Rộc 30 trụ 75/29B tuyến 472TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM TBA 3x50kVA Áp Rộc 30 trụ 75/29B tuyến 472TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Áp Rộc A xã Thạnh Đức	Cắt 3FCO TBA 3x50kVA Áp Rộc 30 trụ 75/29B tuyến 472TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
115	12-08-26	13h30	12-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 250 kVA Áp Rộc 32 trụ 75/45C tuyến 472TĐ	TBA 250 kVA Áp Rộc 32 trụ 75/45C tuyến 472TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM TBA 250 kVA Áp Rộc 32 trụ 75/45C tuyến 472TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Áp Rộc A xã Thạnh Đức	Cắt 3FCO TBA 250 kVA Áp Rộc 32 trụ 75/45C tuyến 472TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
116	12-08-26	13h30	12-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 75/1 Áp Rộc tuyến 472TĐ	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 75/1 Áp Rộc tuyến 472TĐ	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 75/1 Áp Rộc tuyến 472TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
117	12-08-26	06h30	12-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công Ty TNHH Xây Lắp 19/5	Đường dây 22kV từ trụ 18 đến trụ 56 Trần Phú tuyến 474TN	Từ trụ 26 cũ đến trụ 26 mới Trần Phú tuyến 474TN	Dựng trụ BTLT 14m, kéo dây đầu nối, lắp vật tư, phụ kiện và thu hồi vật tư từ trụ 26 cũ đến trụ 26 mới Trần Phú tuyến 474TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	42	Khu phố Long Thời, Long Tân phường Long Hoa; khu phố Long Kim, Long Thành phường Hòa Thành	- Cắt Rec trụ 21B/1B Long Tân tuyến 475LH - Cắt DS trụ 21B/2 Long Tân tuyến 474TN - Cắt DS trụ 18B Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN - Cắt DS trụ 56B Long Thành Nam tuyến 474TN	2789	23,8754	0,0497	1,2419	0,0026	0,785	6.283	
118	12-08-26	06h30	12-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Đường dây 22kV từ trụ 18 đến trụ 56 Trần Phú tuyến 474TN	Từ trụ 42B đến trụ 42B/1 Trần Phú tuyến 474TN	Kéo dây đầu nối, lắp vật tư, phụ kiện và thu hồi vật tư từ trụ 42B đến trụ 42B/1 Trần Phú tuyến 474TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	0	Khu phố Long Thời, Long Tân phường Long Hoa; khu phố Long Kim, Long Thành phường Hòa Thành	- Cắt Rec trụ 21B/1B Long Tân tuyến 475LH - Cắt DS trụ 21B/2 Long Tân tuyến 474TN - Cắt DS trụ 18B Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN - Cắt DS trụ 56B Long Thành Nam tuyến 474TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
119	12-08-26	06h30	12-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Đường dây 22kV từ trụ 18 đến trụ 56 Trần Phú tuyến 474TN	Từ trụ 55B đến trụ 55B/1 Trần Phú tuyến 474TN	Dựng trụ BTLT 14m, kéo dây đầu nối, lắp vật tư, phụ kiện và thu hồi vật tư từ trụ 55B đến trụ 55B/1 Trần Phú tuyến 474TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	0	Khu phố Long Thời, Long Tân phường Long Hoa; khu phố Long Kim, Long Thành phường Hòa Thành	- Cắt Rec trụ 21B/1B Long Tân tuyến 475LH - Cắt DS trụ 21B/2 Long Tân tuyến 474TN - Cắt DS trụ 18B Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN - Cắt DS trụ 56B Long Thành Nam tuyến 474TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
120	12-08-26	17h00	12-08-26	17h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 18 Trần Phú tuyến 474TN đến trụ 67B/1 An Dương Vương tuyến 474TN	LBS trụ 18 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN và Rec trụ 67B/1 Cửa Sổ 10 tuyến 474TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 475LH cấp điện cho tuyến 474TN đến trụ 67B/1 An Dương Vương	Chuyển điện khép vòng	35	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 18 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN - Cắt Rec trụ 67B/1 Cửa Sổ 10 tuyến 474TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
121	12-08-26	08h00	12-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 212 đến trụ 263 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Từ trụ 212 đến trụ 263 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Vệ sinh, xit cô gôc trụ, phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 212 đến trụ 263 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
122	12-08-26	08h00	12-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 3x50kVA Long Thành Nam Q trụ 120 Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	Trạm 3x50kVA Long Thành Nam Q trụ 120 Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	Thí nghiệm CBM trạm 3x50kVA Long Thành Nam Q trụ 120 Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Khu phố Long Bình phường Hòa Thành	Cắt CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 3x50kVA Long Thành Nam Q trụ 120 Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	105	0,8989	0,0019	0,0468	0,0001	0,079	628	
123	12-08-26	08h00	12-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 3x50kVA Long Chí T trụ 81 Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	Trạm 3x50kVA Long Chí T trụ 81 Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	Thí nghiệm CBM trạm 3x50kVA Long Chí T trụ 81 Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Khu phố Long Bình phường Hòa Thành	Cắt CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 3x50kVA Long Chí T trụ 81 Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	131	1,1214	0,0023	0,0583	0,0001	0,079	628	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
124	12-08-26	08h00	12-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 250kVA Châu Văn Liêm-F trụ 113/4B Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	Trạm 250kVA Châu Văn Liêm-F trụ 113/4B Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	Thí nghiệm CBM trạm 250kVA Châu Văn Liêm-F trụ 113/4B Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	7	Khu phố 4 phường Long Hoa	Cắt CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 250kVA Châu Văn Liêm-F trụ 113/4B Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	28	0,2397	0,0005	0,0125	0,0000	0,131	1.047	
125	12-08-26	08h00	12-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 250kVA Lộ Bình Dương-U1 trụ 77/1 Trần Phú tuyến 474TN	Trạm 250kVA Lộ Bình Dương-U1 trụ 77/1 Trần Phú tuyến 474TN	Thí nghiệm CBM trạm 250kVA Lộ Bình Dương-U1 trụ 77/1 Trần Phú tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	7	Khu phố Long Khương phường Hòa Thành	Cắt CB, 3FCO trạm 250kVA Lộ Bình Dương-U1 trụ 77/1 Trần Phú tuyến 474TN	43	0,3681	0,0008	0,0191	0,0000	0,131	1.047	
126	12-08-26	08h30	12-08-26	09h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Trạm 400kVA CS SX Gạch Tài Lộc trụ 17/3B/8 tuyến 476TBI	Trụ 17/3B/8 tuyến 476TBI	Thay công tơ định kỳ TBA 400kVA CS SX Gạch Tài Lộc trụ 17/3B/8 tuyến 476TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	6	Công ty TNHH SX Gạch Tài Lộc	Cắt 3FCO trạm 400kVA CS SX Gạch Tài Lộc trụ 17/3B/8 tuyến 476TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,009	9	
127	12-08-26	09h30	12-08-26	10h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Trạm 400kVA HTT Nguyễn Hoàng Nghĩa 2 trụ 58B/29/1 tuyến 472TBI	Trụ 58B/29/1 tuyến 472TBI	Thay công tơ định kỳ TBA 400kVA HTT Nguyễn Hoàng Nghĩa 2 trụ 58B/29/1 tuyến 472TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	4	Hộ Kinh Doanh Nguyễn Hoàng Nghĩa	Cắt 3FCO trạm 400kVA HTT Nguyễn Hoàng Nghĩa 2 trụ 58B/29/1 tuyến 472TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,006	6	
128	12-08-26	10h30	12-08-26	11h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Trạm 320kVA Công ty TNHH trang trại Bảo Trần trụ 85/94B/43B/6 tuyến 474TH	Trụ 85/94B/43B/6 tuyến 474TH	Thay công tơ định kỳ TBA 320kVA Công ty TNHH trang trại Bảo Trần trụ 85/94B/43B/6 tuyến 474TH	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	4	Công ty TNHH Trang trại Bảo Trần	Cắt 3FCO trạm 320kVA Công ty TNHH trang trại Bảo Trần trụ 85/94B/43B/6 tuyến 474TH	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,006	0	
129	12-08-26	14h00	12-08-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Trạm 250kVA CS SX Hoài Nam trụ 17/15/8 tuyến 476TBI	Trụ 17/15/8 tuyến 476TBI	Thay CT định kỳ TBA 250kVA CS SX Hoài Nam trụ 17/15/8 tuyến 476TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	3	Cơ sở sản xuất Hoài Nam	Cắt 3FCO trạm 250kVA CS SX Hoài Nam trụ 17/15/8 tuyến 476TBI	1	0,0043	0,0000	0,0002	0,0000	0,014	42	
130	12-08-26	08h00	12-08-26	10h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Trạm 25kVA trụ 17/71 Thanh Lộc tuyến 476TBI	Trụ 17/71 tuyến 476TBI	Lắp mới TBA 25kVA, sang tải TBA trụ 17/71 tuyến 476TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Ấp Thạnh An xã Thạnh Bình	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 17/71 Thanh Lộc tuyến 476TBI	27	0,0972	0,0006	0,0038	0,0000	0,005	11	
131	12-08-26	10h30	12-08-26	11h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Trạm 25kVA trụ 17/135B/5 Thạnh Hòa 1 tuyến 476TBI	Trụ 17/135B/5 tuyến 476TBI	Thay hệ thống đo đếm TBA trụ 17/135B/5 tuyến 476TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Ấp Thạnh Lợi xã Thạnh Bình	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 17/135B/5 Thạnh Hòa 1 tuyến 476TBI	45	0,0648	0,0011	0,0025	0,0000	0,002	2	
132	12-08-26	13h30	12-08-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Trạm 50kVA trụ 58B/69 Thạnh Thọ 3 tuyến 472TBI Nhánh rẽ 22kV trụ 58B/69/1 Công ty TNHH TPG Tân Biên 1 tuyến 472TBI	Trụ 58B/69 tuyến 472TBI	Nâng công suất TBA 50kVA lên 75kVA trụ 58B/69 tuyến 472TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	5	Công ty TNHH TPG Tân Biên 1 Ấp Thạnh Thọ xã Thạnh Bình	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 58B/69 Thạnh Thọ 3 tuyến 472TBI Cắt 3LBFCO trụ 58B/69/1 và tháo 3hotline nhánh rẽ tại trụ 58B/69 Công ty TNHH TPG Tân Biên 1 tuyến 472TBI	58	0,2922	0,0014	0,0113	0,0001	0,027	95	
133	12-08-26	08h00	12-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 50kVA Trụ 243/94 Trà Cao 9 tuyến 480SN	Trạm 50kVA Trụ 243/94 Trà Cao 9 tuyến 480SN	Thí nghiệm CBM thiết bị và TBA 50kVA Trụ 243/94 Trà Cao 9 tuyến 480SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	4	Ấp Tân Hòa xã Tân Thành	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA Trụ 243/94 Trà Cao 9 tuyến 480SN	59	0,5021	0,0010	0,0263	0,0001	0,046	366	
134	12-08-26	08h00	12-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 25kVA Trụ 243/94/15 Trà Cao 3 tuyến 480SN	Trạm 25kVA Trụ 243/94/15 Trà Cao 3 tuyến 480SN	Thí nghiệm CBM thiết bị và TBA 25kVA Trụ 243/94/15 Trà Cao 3 tuyến 480SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	4	Ấp Tân Hòa xã Tân Thành	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA Trụ 243/94/15 Trà Cao 3 tuyến 480SN	38	0,3234	0,0007	0,0169	0,0000	0,046	366	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
135	12-08-26	08h00	12-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 50kVA Trụ 243/94/23 Trà Cao 15 tuyến 480SN	Trạm 50kVA Trụ 243/94/23 Trà Cao 15 tuyến 480SN	Thí nghiệm CBM thiết bị và TBA 50kVA Trụ 243/94/23 Trà Cao 15 tuyến 480SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	4	Áp Tân Hòa xã Tân Thành	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA Trụ 243/94/23 Trà Cao 15 tuyến 480SN	28	0,2383	0,0005	0,0125	0,0000	0,046	366	
136	12-08-26	08h00	12-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 25+50kVA Trụ 243/94/34 Trà Cao 5 tuyến 480SN	Trạm 25+50kVA Trụ 243/94/34 Trà Cao 5 tuyến 480SN	Thí nghiệm CBM thiết bị và TBA 25+50kVA Trụ 243/94/34 Trà Cao 5 tuyến 480SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	6	Áp Tân Hòa xã Tân Thành	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25+50kVA Trụ 243/94/34 Trà Cao 5 tuyến 480SN	88	0,7489	0,0016	0,0392	0,0001	0,069	549	
137	12-08-26	08h00	12-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 25kVA Trụ 243/94/23/7 Trà Cao 10 tuyến 480SN	Trạm 25kVA Trụ 243/94/23/7 Trà Cao 10 tuyến 480SN	Thí nghiệm CBM thiết bị và TBA 25kVA Trụ 243/94/23/7 Trà Cao 10 tuyến 480SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	2	Áp Tân Hòa xã Tân Thành	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA Trụ 243/94/23/7 Trà Cao 10 tuyến 480SN	20	0,1702	0,0004	0,0089	0,0000	0,023	183	
138	12-08-26	08h00	12-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 50kVA Trụ 243/94/23/20 Trà Cao 4 tuyến 480SN	Trạm 50kVA Trụ 243/94/23/20 Trà Cao 4 tuyến 480SN	Thí nghiệm CBM thiết bị và TBA 50kVA Trụ 243/94/23/20 Trà Cao 4 tuyến 480SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	4	Áp Tân Hòa xã Tân Thành	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA Trụ 243/94/23/20 Trà Cao 4 tuyến 480SN	40	0,3404	0,0007	0,0178	0,0000	0,046	366	
139	12-08-26	08h00	12-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 50kVA Trụ 243/94/9T Trà Cao 7 tuyến 480SN	Trạm 50kVA Trụ 243/94/9T Trà Cao 7 tuyến 480SN	Thí nghiệm CBM thiết bị và TBA 50kVA Trụ 243/94/9T Trà Cao 7 tuyến 480SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	4	Áp Tân Hòa xã Tân Thành	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA Trụ 243/94/9T Trà Cao 7 tuyến 480SN	73	0,6213	0,0013	0,0325	0,0001	0,046	366	
140	12-08-26	08h00	12-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 480 trạm 110kV Suối Ngõ	Tuyến 480 trạm 110kV Suối Ngõ	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 243/94 đến trụ 243/94/35, từ trụ 243/94 đến trụ 243/94/9T, từ trụ 243/94 đến trụ 243/94/23/20 tuyến 480SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
141	12-08-26	08h00	12-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực xã Tân Châu, Tân Phú, Tân Hội Tân Đông, Tân Hòa, Tân Thành	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực xã Tân Châu, Tân Phú, Tân Hội Tân Đông, Tân Hòa, Tân Thành	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTC	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
142	12-08-26	08h00	12-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 477, 476 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 477, 476 trạm 110kV Tân Hưng	Đo điện trung áp giờ thấp điểm, cao điểm tuyến 477TH, 476TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
143	12-08-26	08h00	12-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 474, 479 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 474, 479 trạm 110kV Tân Hưng	Đo điện trung áp giờ thấp điểm, cao điểm tuyến 474TH, 479TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
144	12-08-26	08h00	12-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
145	12-08-26	08h00	12-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	- Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 473TN	Từ trụ 19B/70 đến trụ 19B/107 và các nhánh rẽ đường Giồng Cà tuyến 473TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 19B/70 đến trụ 19B/107 và các nhánh rẽ đường Giồng Cà tuyến 473TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
146	12-08-26	08h00	12-08-26	17h00	ĐL Thái Bình	Công ty TNHH Phước Mai	Lưới điện hạ áp từ trụ 60 đến trụ 70 tuyến 473SD	Từ trụ 60 đến trụ 70 tuyến 473SD	Kéo dây hạ áp, lắp phụ kiện lưới điện từ trụ 60 đến trụ 70 tuyến 473SD	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	5	Áp Tam Hạp xã Châu Thành	Cắt CB, 3 FCO và tháo 3 hotline trạm 250kVA trụ 62B Khu Phố 3-2 và trạm 250kVA trụ 67B TT Châu Thành 16; cắt CB + FCO trạm 25kVA trụ 65 Cơ sở hàn điện Vũ Đình Chương tuyến 473SD	196	1,7598	0,0033	0,0982	0,0002	0,171	1.543	
147	12-08-26	08h00	12-08-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 293 đến trụ 297 tuyến 476SD	Lưới điện hạ áp từ trụ 293 đến trụ 297 tuyến 476SD	Di dời trạm biến áp 75kVA từ trụ 293 về trụ 297, kéo tăng cường dây hạ áp từ trụ 294 đến trụ 297 và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất công trình	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Áp Long Chân xã Long Chữ	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm biến áp 75kVA trụ 293 Long Vĩnh 2; cắt CB, FCO trạm 25kVA Hộ kinh doanh AH Ny và trạm 3x25kVA Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Tươi trụ 296 tuyến 476SD	64	0,5746	0,0011	0,0321	0,0001	0,034	309	
148	12-08-26	08h00	12-08-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 169 đến trụ 294 tuyến 476SD	Từ trụ 169 đến trụ 294 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 169 đến trụ 294 tuyến 476SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
149	12-08-26	08h00	12-08-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 182/1P đến trụ 182/9P tuyến 476SD	Từ trụ 182/1P đến trụ 182/9P tuyến 476SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 182/1P đến trụ 182/9P tuyến 476SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
150	13-08-26	08h00	13-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 194 đến trụ 194/7/86 Ngã Tắc - Long Hưng tuyến 476BC	Từ trụ 194 đến trụ 194/7/86 nhánh rẽ 22kV Ngã Tắc - Long Hưng tuyến 476BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 194 đến trụ 194/7/86 Ngã Tắc - Long Hưng tuyến 476BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
151	13-08-26	08h00	13-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 194/7/9/5 đến trụ 194/7/9/5/11/10 Long An 2 tuyến 476BC	Từ trụ 194/7/9/5 đến trụ 194/7/9/5/11/10 nhánh rẽ 12,7kV Long An 2 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 194/7/9/5 đến trụ 194/7/9/5/11/10 Long An 2 tuyến 476BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
152	13-08-26	08h00	13-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 221/83 đến trụ 221/108/41P Long Cường 3 tuyến 476BC	Từ trụ 221/83 đến trụ 221/108/41P nhánh rẽ 22kV Long Cường 3 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 221/83 đến trụ 221/108/41P Long Cường 3 tuyến 476BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
153	13-08-26	08h00	13-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 53/50 đến trụ 53/142/6 Ba xã Cánh Tây tuyến 480BC	Từ trụ 53/50 đến trụ 53/142/6 nhánh rẽ 22kV Ba xã Cánh Tây tuyến 480BC	Phát quang lưới điện hạ trung áp từ trụ 53/50 đến trụ 53/142/6 Ba xã Cánh Tây tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
154	13-08-26	07h00	13-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	Trạm 250kVA tại trụ 184 Trường Mít-16 tuyến 471TĐ.	Từ trụ 184 đến trụ 184/1 (từ vị trí trụ cũ sang vị trí trụ mới) Thanh Đức - Trường Mít tuyến 471TĐ	Dựng trụ, lắp vật tư, phụ kiện, sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư từ trụ 184 đến trụ 184/1 (từ vị trí trụ cũ sang vị trí trụ mới) Thanh Đức - Trường Mít tuyến 471TĐ	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	6	Áp Thuận Tân xã Trường Mít	Cắt 3FCO và tháo 3hotline trạm 250kVA tại trụ 184 Trường Mít-16 tuyến 471TĐ.	250	2,6793	0,0045	0,1392	0,0002	0,206	2.060	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
155	13-08-26	08h00	13-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	- Đường dây 22kV từ trụ 46B Ninh Hưng 1 tuyến 471HT. - Đường dây 22kV từ trụ 44 Chà Là tuyến 477HT.	Từ trụ 170 đến trụ 205, từ trụ 177B đến trụ 177B/3 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471HT, 477HT	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 170 đến trụ 205, từ trụ 177B đến trụ 177B/3 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471HT, 477HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
156	13-08-26	07h30	13-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bề, lắp DCU, bấm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
157	13-08-26	07h30	13-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bịt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim; vệ sinh, phát quang và phun thuốc có gốc trụ, móng neo	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
158	13-08-26	07h30	13-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 2x25 kVA Cầu sắt 5 T.180/32B/11 tuyến 471TĐ	TBA 2x25 kVA Cầu sắt 5 T.180/32B/11 tuyến 471TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM TBA 2x25 kVA Cầu sắt 5 T.180/32B/11 tuyến 471TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Áp Cầu Sắt xã Thanh Đức	Cắt 2FCO TBA 2x25 kVA Cầu sắt 5 T.180/32B/11 tuyến 471TĐ	20	0,1680	0,0003	0,0000	0,0000	0,059	500	
159	13-08-26	07h30	13-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 2x25 kVA Cầu sắt 1 T.180/33 tuyến 471TĐ	TBA 2x25 kVA Cầu sắt 1 T.180/33 tuyến 471TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM TBA 2x25 kVA Cầu sắt 1 T.180/33 tuyến 471TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Áp Cầu Sắt xã Thanh Đức	Cắt 2FCO TBA 2x25 kVA Cầu sắt 1 T.180/33 tuyến 471TĐ	44	0,3696	0,0007	0,0000	0,0000	0,059	500	
160	13-08-26	07h30	13-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 50 kVA Cầu sắt 10 T.180/39B tuyến 471TĐ	TBA 50 kVA Cầu sắt 10 T.180/39B tuyến 471TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM TBA 50 kVA Cầu sắt 10 T.180/39B tuyến 471TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Áp Cầu Sắt xã Thanh Đức	Cắt FCO TBA 50 kVA Cầu sắt 10 T.180/39B tuyến 471TĐ	40	0,3360	0,0007	0,0000	0,0000	0,059	500	
161	13-08-26	07h30	13-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 75 kVA Cầu sắt 3 T.180/42 tuyến 471TĐ	TBA 75 kVA Cầu sắt 3 T.180/42 tuyến 471TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM TBA 75 kVA Cầu sắt 3 T.180/42 tuyến 471TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Áp Cầu Sắt xã Thanh Đức	Cắt FCO TBA 75 kVA Cầu sắt 3 T.180/42 tuyến 471TĐ	74	0,6216	0,0012	0,0000	0,0000	0,059	500	
162	13-08-26	07h30	13-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 75 kVA Cầu Sắt 7 T.180/52 tuyến 471TĐ	TBA 75 kVA Cầu Sắt 7 T.180/52 tuyến 471TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM TBA 75 kVA Cầu Sắt 7 T.180/52 tuyến 471TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Áp Cầu Sắt xã Thanh Đức	Cắt FCO TBA 75 kVA Cầu Sắt 7 T.180/52 tuyến 471TĐ	59	0,4956	0,0010	0,0000	0,0000	0,059	500	
163	13-08-26	07h30	13-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 50 kVA Cầu Sắt 9 T.180/52/7 tuyến 471TĐ	TBA 50 kVA Cầu Sắt 9 T.180/52/7 tuyến 471TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM TBA 50 kVA Cầu Sắt 9 T.180/52/7 tuyến 471TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Áp Cầu Sắt xã Thanh Đức	Cắt FCO TBA 50 kVA Cầu Sắt 9 T.180/52/7 tuyến 471TĐ	30	0,2520	0,0005	0,0000	0,0000	0,059	500	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
164	13-08-26	07h30	13-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 180/12 Cầu Sắt tuyến 473TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 180/12 Cầu Sắt tuyến 473TĐ	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 180/12 Cầu Sắt tuyến 473TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
165	13-08-26	08h00	13-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới hạ từ trụ 120/25/10 đến trụ 120/25/15B tuyến 473LH	Từ trụ 120/25/10 đến trụ 120/25/15B tuyến 473LH	Xử lý khiếm khuyết lắp vật tư, phụ kiện và phát quang từ trụ 120/25/10 đến trụ 120/25/15B tuyến 473LH	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
166	13-08-26	08h00	13-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 50kVA Trường Xuân-L trụ 91/54 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Trạm 50kVA Trường Xuân-L trụ 91/54 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Thí nghiệm CBM trạm 50kVA Trường Xuân-L trụ 91/54 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Khu phố Trường Xuân phường Long Hoa	Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 50kVA Trường Xuân-L trụ 91/54 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	49	0,4195	0,0009	0,0218	0,0000	0,045	363	
167	13-08-26	08h00	13-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 2x37,5kVA Trường Xuân-M trụ 91/58 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Trạm 2x37,5kVA Trường Xuân-M trụ 91/58 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Thí nghiệm CBM trạm 2x37,5kVA Trường Xuân-M trụ 91/58 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Khu phố Trường Xuân phường Long Hoa	Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 2x37,5kVA Trường Xuân-M trụ 91/58 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	53	0,4537	0,0009	0,0236	0,0000	0,060	484	
168	13-08-26	08h00	13-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 3x50kVA Lộ Thiên Cang-E trụ 21B/31B Trịnh Phong Đáng tuyến 474TN	Trạm 3x50kVA Lộ Thiên Cang-E trụ 21B/31B Trịnh Phong Đáng tuyến 474TN	Thí nghiệm CBM trạm 3x50kVA Lộ Thiên Cang-E trụ 21B/31B Trịnh Phong Đáng tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Khu phố Trường Thiệu phường Long Hoa	Cắt CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 3x50kVA Lộ Thiên Cang-E trụ 21B/31B Trịnh Phong Đáng tuyến 474TN	82	0,7020	0,0015	0,0365	0,0001	0,079	628	
169	13-08-26	08h00	13-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới hạ áp từ trụ 33/1 đến trụ 33/1/1T Trịnh Phong Đáng tuyến 474TN	Từ trụ 33/1 đến trụ 33/1/1T Trịnh Phong Đáng tuyến 474TN	Ép lèo, xử lý mối nối từ trụ 33/1 đến trụ 33/1/1T Trịnh Phong Đáng tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Khu phố Trường Thiệu phường Long Hoa	Cắt CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 3x50kVA Lộ Thiên Cang-E trụ 21B/31B Trịnh Phong Đáng tuyến 474TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
170	13-08-26	08h00	13-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 75kVA Sân Cu B1 trụ 20/31 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Trạm 75kVA Sân Cu B1 trụ 20/31 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Thí nghiệm CBM trạm 75kVA Sân Cu B1 trụ 20/31 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Khu phố Sân Cu phường Long Hoa	Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 75kVA Sân Cu B1 trụ 20/31 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	97	0,8304	0,0017	0,0432	0,0001	0,045	363	
171	13-08-26	08h30	13-08-26	09h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Trạm 250kVA trụ 79/1 Công ty TNHH XNK Hạt điều Phúc Thịnh tuyến 474TBI	Trụ 79/1 tuyến 474TBI	Thay công tơ định kỳ TBA 250kVA Công ty TNHH XNK Hạt điều Phúc Thịnh trụ 79/1 tuyến 474TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	3	Công ty TNHH XNK Hạt điều Phúc Thịnh	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 79/1 Công ty TNHH XNK Hạt điều Phúc Thịnh tuyến 474TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,005	5	
172	13-08-26	09h30	13-08-26	10h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Trạm 3x37,5kVA trụ 94C/5/1 HTT Vũ Trung Kiên tuyến 474TBI	Trụ 94C/5/1 tuyến 474TBI	Thay công tơ định kỳ trạm 3x37,5kVA HTT Vũ Trung Kiên tuyến 474TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Tịnh xá Trúc Lâm	Cắt 3FCO trạm 3x37,5kVA HTT Vũ Trung Kiên tuyến 474TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,002	2	
173	13-08-26	10h30	13-08-26	11h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Trạm 3x25kVA trụ 104/39 Cơ sở hàn điện Phùng Tấn Lộc tuyến 475TBI	Trụ 104/39 tuyến 475TBI	Thay công tơ định kỳ trạm 3x25kVA Cơ sở hàn điện Phùng Tấn Lộc trụ 104/39 tuyến 475TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Hộ kinh doanh Phùng Tấn Lộc	Cắt 3FCO trạm 3x25kVA trụ 104/39 Cơ sở hàn điện Phùng Tấn Lộc tuyến 475TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,002	2	
174	13-08-26	14h00	13-08-26	16h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Nhánh rẽ 22kV trụ 104/175B/1 Công ty TNHH TM DV SX Gỗ Hòa Hiệp tuyến 477TBI	Trụ 104/175B/1 tuyến 477TBI	Thay công tơ định kỳ Công ty TNHH TM DV SX Gỗ Hòa Hiệp trụ 104/175B/1 tuyến 477TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	20	Công ty TNHH TM DV SX Gỗ Hòa Hiệp	Cắt REC trụ 104/175B/1 và DS trụ 104/175B/2 nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH TM DV SX Gỗ Hòa Hiệp tuyến 477TBI	1	0,0029	0,0000	0,0001	0,0000	0,062	125	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
175	13-08-26	08h00	13-08-26	11h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Trạm 25kVA trụ 104/106/25 Trảng Dâu 1 tuyến 475TBI	Trụ 104/106/25 tuyến 474TH	Nâng công suất TBA 25kVA lên 2x25kVA tại trụ 104/106/25 tuyến 475TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Áp Hòa Đông A xã Phước Vĩnh	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 104/106/25 Trảng Dâu 1 tuyến 475TBI	22	0,1108	0,0005	0,0043	0,0000	0,006	22	
176	13-08-26	13h30	13-08-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Trạm 50kVA trụ 94/9 Thanh Tây 3D tuyến 479TBI	Trụ 94/9 tuyến 479TBI	Thay hệ thống đo đếm TBA trụ 94/9 tuyến 479TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Áp Thanh Tân xã Tân Biên	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 94/9 Thanh Tây 3D tuyến 479TBI	64	0,3225	0,0015	0,0125	0,0001	0,006	22	
177	13-08-26	08h00	13-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực xã Tân Châu, Tân Phú, Tân Hội Tân Đông, Tân Hòa, Tân Thành	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực xã Tân Châu, Tân Phú, Tân Hội Tân Đông, Tân Hòa, Tân Thành	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTC	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
178	13-08-26	08h00	13-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 50kVA Trụ 260/100 Tà Dơ 14 tuyến 480SN	Trạm 50kVA Trụ 260/100 Tà Dơ 14 tuyến 480SN	Thí nghiệm CBM thiết bị và TBA 50kVA Trụ 260/100 Tà Dơ 14 tuyến 480SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	4	Áp Tân Quý xã Tân Thành	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA Trụ 260/100 Tà Dơ 14 tuyến 480SN	53	0,4511	0,0009	0,0236	0,0000	0,046	366	
179	13-08-26	08h00	13-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 25kVA Trụ 260/111 Tà Dơ 10 tuyến 480SN	Trạm 25kVA Trụ 260/111 Tà Dơ 10 tuyến 480SN	Thí nghiệm CBM thiết bị và TBA 25kVA Trụ 260/111 Tà Dơ 10 tuyến 480SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	2	Áp Tân Quý xã Tân Thành	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA Trụ 260/111 Tà Dơ 10 tuyến 480SN	16	0,1362	0,0003	0,0071	0,0000	0,023	183	
180	13-08-26	08h00	13-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 75kVA Trụ 260/117 Tà Dơ 9 tuyến 480SN	Trạm 75kVA Trụ 260/117 Tà Dơ 9 tuyến 480SN	Thí nghiệm CBM thiết bị và TBA 75kVA Trụ 260/117 Tà Dơ 9 tuyến 480SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	6	Áp Tân Quý xã Tân Thành	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA Trụ 260/117 Tà Dơ 9 tuyến 480SN	30	0,2553	0,0005	0,0134	0,0000	0,069	549	
181	13-08-26	08h00	13-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 50kVA Trụ 260/120 Tà Dơ 18 tuyến 480SN	Trạm 50kVA Trụ 260/120 Tà Dơ 18 tuyến 480SN	Thí nghiệm CBM thiết bị và TBA 50kVA Trụ 260/120 Tà Dơ 18 tuyến 480SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	4	Áp Tân Quý xã Tân Thành	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA Trụ 260/120 Tà Dơ 18 tuyến 480SN	27	0,2298	0,0005	0,0120	0,0000	0,046	366	
182	13-08-26	08h00	13-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 25kVA Trụ 260/130 Tà Dơ 19 tuyến 480SN	Trạm 25kVA Trụ 260/130 Tà Dơ 19 tuyến 480SN	Thí nghiệm CBM thiết bị và TBA 25kVA Trụ 260/130 Tà Dơ 19 tuyến 480SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	2	Áp Tân Quý xã Tân Thành	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA Trụ 260/130 Tà Dơ 19 tuyến 480SN	22	0,1872	0,0004	0,0098	0,0000	0,023	183	
183	13-08-26	08h00	13-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 25kVA Trụ 260/135 Tà Dơ 3 tuyến 480SN	Trạm 25kVA Trụ 260/135 Tà Dơ 3 tuyến 480SN	Thí nghiệm CBM thiết bị và TBA 25kVA Trụ 260/135 Tà Dơ 3 tuyến 480SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	2	Áp Tân Quý xã Tân Thành	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA Trụ 260/135 Tà Dơ 3 tuyến 480SN	16	0,1362	0,0003	0,0071	0,0000	0,023	183	
184	13-08-26	08h00	13-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 50kVA Trụ 260/143 Tà Dơ 13 tuyến 480SN	Trạm 50kVA Trụ 260/143 Tà Dơ 13 tuyến 480SN	Thí nghiệm CBM thiết bị và TBA 50kVA Trụ 260/143 Tà Dơ 13 tuyến 480SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	4	Áp Tân Quý xã Tân Thành	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA Trụ 260/143 Tà Dơ 13 tuyến 480SN	59	0,5021	0,0010	0,0263	0,0001	0,046	366	
185	13-08-26	08h00	13-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 480 trạm 110kV Suối Ngõ	Tuyến 480 trạm 110kV Suối Ngõ	Phát quanh hành kang lưới điện từ trụ 260/92 đến trụ 260/143 tuyến 480SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
186	13-08-26	08h00	13-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
187	13-08-26	08h00	13-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN	Từ trụ 41/16/32 đến trụ 41/16/11 và các nhánh rẽ đường Nguyễn Thái Học tuyến 471TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 41/16/32 đến trụ 41/16/11 và các nhánh rẽ đường Nguyễn Thái Học tuyến 471TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
188	13-08-26	07h30	13-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 19-5	Nhánh rẽ 22kV trụ 19B/21/1 Trần Văn Trà tuyến 475TN	Từ trụ 19B/21/2 đến trụ 19B/21/15, từ trụ 19B/21/15 đến trụ 19B/21/15/9 Trần Văn Trà tuyến 475TN	Bán giao đơn vị ngoại kéo dây nâng cấp lên 3 pha, sang lưới nhỏ trụ thu hồi vật tư di dời TBA từ trụ 19B/21/2 đến trụ 19B/21/15, từ trụ 19B/21/15 đến trụ 19B/21/15/9 Trần Văn Trà tuyến 475TN; từ trụ 13/35/5/1 đến trụ 13/35/5/10, từ trụ 13/35 đến trụ 13/35/5 đường Sến Quỳ tuyến 479TN - ĐL Tân Ninh đóng điện nghiệm thu đường dây và trạm biến áp, kết hợp tháo trạm biến áp từ trụ 19B/21/2 đến trụ 19B/21/15 đường Trần Văn Trà tuyến 475TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	5	Khu phố Ninh Thành phường Bình Minh	- Cắt LBFCO nhánh rẽ 22kV trụ 19B/21/1 Trần Văn Trà tuyến 475TN - Cắt CB trạm 50kVA trụ 13/35/5/1 Trà Phi - N, trạm 250kVA trụ 13/36B Trần Phú - E tuyến 479TN	279	2,6223	0,0046	0,1475	0,0003	0,171	1.629	
189	13-08-26	08h00	13-08-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 25kVA trụ 25/1b Hàn tiện Văn Minh Điện tuyến 477TN	Trạm 25kVA trụ 25/1b Hàn tiện Văn Minh Điện tuyến 477TN	Thay TI định kỳ khách hàng trạm 25kVA trụ 25/1b Hàn tiện Văn Minh Điện tuyến 477TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 25/1b Hàn tiện Văn Minh Điện tuyến 477TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240	
190	13-08-26	08h00	13-08-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 25kVA trụ 95/2 Xay chà Đỗ Huy Hùng Hiệu tuyến 473CM	Trạm 25kVA trụ 95/2 Xay chà Đỗ Huy Hùng Hiệu tuyến 473CM	Thay TI định kỳ khách hàng trạm 25kVA trụ 95/2 Xay chà Đỗ Huy Hùng Hiệu tuyến 473CM	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 95/2 Xay chà Đỗ Huy Hùng Hiệu tuyến 473CM	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240	
191	13-08-26	08h00	13-08-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 25kVA trụ 50 Hộ tưới tiêu Võ Thị Thanh Thảo tuyến 473CM	Trạm 25kVA trụ 50 Hộ tưới tiêu Võ Thị Thanh Thảo tuyến 473CM	Thay TI định kỳ khách hàng trạm 25kVA trụ 50 Hộ tưới tiêu Võ Thị Thanh Thảo tuyến 473CM	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 50 Hộ tưới tiêu Võ Thị Thanh Thảo tuyến 473CM	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240	
192	13-08-26	08h00	13-08-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 37,5kVA trụ 84/13 Đền đường Nguyễn Trãi tuyến 481TN	Trạm 37,5kVA trụ 84/13 Đền đường Nguyễn Trãi tuyến 481TN	Thay TI định kỳ khách hàng trạm 37,5kVA trụ 84/13 Đền đường Nguyễn Trãi tuyến 481TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 37,5kVA trụ 84/13 Đền đường Nguyễn Trãi tuyến 481TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240	
193	13-08-26	13h30	13-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 25kVA trụ 23/24/1/1 Tưới tiêu Ninh Trung - 3 tuyến 477CM	Trạm 25kVA trụ 23/24/1/1 Tưới tiêu Ninh Trung - 3 tuyến 477CM	Thay TI định kỳ khách hàng trạm 25kVA trụ 23/24/1/1 Tưới tiêu Ninh Trung - 3 tuyến 477CM	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 23/24/1/1 Tưới tiêu Ninh Trung - 3 tuyến 477CM	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240	
194	13-08-26	13h30	13-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 25kVA trụ 23/143/34 Hộ tưới tiêu Nguyễn Thị Trang tuyến 479CM	Trạm 25kVA trụ 23/143/34 Hộ tưới tiêu Nguyễn Thị Trang tuyến 479CM	Thay TI định kỳ khách hàng trạm 25kVA trụ 23/143/34 Hộ tưới tiêu Nguyễn Thị Trang tuyến 479CM	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 23/143/34 Hộ tưới tiêu Nguyễn Thị Trang tuyến 479CM	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
195	13-08-26	13h30	13-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 25kVA trụ 23/143/41 Hộ tưới tiêu Lý Văn Thọ - 2 tuyến 479CM	Trạm 25kVA trụ 23/143/41 Hộ tưới tiêu Lý Văn Thọ - 2 tuyến 479CM	Thay TI định kỳ khách hàng trạm 25kVA trụ 23/143/41 Hộ tưới tiêu Lý Văn Thọ - 2 tuyến 479CM	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 23/143/41 Hộ tưới tiêu Lý Văn Thọ - 2 tuyến 479CM	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240	
196	13-08-26	08h00	13-08-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 130 đến trụ 130/7/8, từ trụ 134/16 đến trụ 134/16/15/15 tuyến 471SD	Từ trụ 130 đến trụ 130/7/8, từ trụ 134/16 đến trụ 134/16/15/15 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 130 đến trụ 130/7/8, từ trụ 134/16 đến trụ 134/16/15/15 tuyến 471SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
197	13-08-26	08h00	13-08-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 231B/20/18 đến trụ 231B/20/28/21 tuyến 474TBi	Từ trụ 231B/20/18 đến trụ 231B/20/28/21 tuyến 474TBi	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 231B/20/18 đến trụ 231B/20/28/21 tuyến 474TBi	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
198	13-08-26	08h00	13-08-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 80/1 đến trụ 80/43 tuyến 475SD	Từ trụ 80/1 đến trụ 80/43 tuyến 475SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 80/1 đến trụ 80/43 tuyến 475SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
199	13-08-26	08h00	13-08-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 80 đến trụ 123 tuyến 471SD	Từ trụ 80 đến trụ 123 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 80 đến trụ 123 tuyến 471SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
200	13-08-26	07h30	13-08-26	08h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 312/2T đến trụ 284 tuyến 473TB	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 312/2T đến trụ 284 tuyến 473TB	Chuyển điện tuyến 473TB nhận nguồn tuyến 475TB	Sửa chữa thường xuyên	100	Áp Bùng Bình, Tân Thuận xã Hưng Thuận	- Cắt 3LBFCO trụ 312/2T Sóc Lào tuyến 473TB - Đóng LBS trụ 284 Bùng Bình tuyến 475TB	2301	1,1573	0,0386	0,0640	0,0021	3,620	1.810	
201	13-08-26	08h00	13-08-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 312/3T đến trụ 169/92C/3 tuyến 473TB	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 312/3T đến trụ 169/92C/3 tuyến 473TB	Phát quang bảo trì lưới điện	Sửa chữa thường xuyên	10	Áp Sóc Lào xã Hưng Thuận	Cắt 3LBFCO trụ 169/92C/1 Tân Thuận tuyến 473TB	376	3,0259	0,0063	0,1674	0,0003	0,362	2.896	
202	13-08-26	16h00	13-08-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 312/2T đến trụ 284 tuyến 473TB	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 312/2T đến trụ 284 tuyến 473TB	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Sửa chữa thường xuyên	100	Áp Bùng Bình, Tân Thuận xã Hưng Thuận	- Cắt LBS trụ 284 Bùng Bình tuyến 475TB - Đóng 3LBFCO trụ 312/2T Sóc Lào tuyến 473TB	2301	1,1573	0,0386	0,0640	0,0021	3,620	1.810	
203	14-08-26	08h00	14-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Lưới điện hạ áp từ trụ 336/30/14 đến trụ 336/30/17; trụ 336/44/9 thuộc trạm 50kVA trụ 336/44/12 Long Hòa 2-10 tuyến 479MB	Lưới điện hạ áp từ trụ 336/30/14 đến trụ 336/30/17; trụ 336/44/9 thuộc trạm 50kVA trụ 336/44/12 Long Hòa 2-10 tuyến 479MB	Tháp dâ U nâng độ cao, phát quang hạ áp, xử lý mối nối phi kỹ thuật, căng lại dây hạ áp bị chùng và sang lưới hạ áp từ trụ 336/30/14 đến trụ 336/30/17; trụ 336/44/9 thuộc trạm 50kVA trụ 336/44/12 Long Hòa 2-10 tuyến 479MB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Áp Long Hòa 2 xã Long Chữ	Cắt CB trạm 50kVA trụ 336/44/12 Long Hòa 2-10 tuyến 479MB	32	0,4136	0,0008	0,0160	0,0000	0,069	617	
204	14-08-26	08h00	14-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 104/1/61 đến trụ 104/1/61/21 Bàu Tép 3 tuyến 479BC	Từ trụ 104/1/61 đến trụ 104/1/61/21 nhánh rẽ 12,7kV Bàu Tép 3 tuyến 479BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 104/1/61 đến trụ 104/1/61/21 Bàu Tép 3 tuyến 479BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
205	14-08-26	08h00	14-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 104/1/61/23/1 đến trụ 104/1/61/23/7 Miếu Ông Đá tuyến 479BC	Từ trụ 104/1/61/23/1 đến trụ 104/1/61/23/7 nhánh rẽ 12,7kV Miếu Ông Đá tuyến 479BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 104/1/61/23/1 đến trụ 104/1/61/23/7 Miếu Ông Đá tuyến 479BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
206	14-08-26	08h00	14-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 80 Bến Mương 3 tuyến 473TĐ	Từ trụ 130/8 đến trụ 130/10, từ trụ 130/52/7 đến trụ 130/52/10, từ trụ 130/51 đến trụ 130/51/3, từ trụ 123 đến trụ 123/10 Thanh Đức - Bàu Năng tuyến 473TĐ	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 130/8 đến trụ 130/10, từ trụ 130/52/7 đến trụ 130/52/10, từ trụ 130/51 đến trụ 130/51/3, từ trụ 123 đến trụ 123/10 Thanh Đức - Bàu Năng tuyến 473TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
207	14-08-26	08h00	14-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 471/2/70 Lộc Hiệp tuyến 475TĐ	Từ trụ 471/2/19 đến trụ 471/2/31B Cao Su Bến Cui tuyến 475TĐ	Tháo lắp bảng số trụ, cắm treo từ trụ 471/2/19 đến trụ 471/2/31B Cao Su Bến Cui tuyến 475TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
208	14-08-26	08h00	14-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 118/76 Lộc Ninh tuyến 475TĐ	Từ trụ 118/92/2PB/1 đến trụ 118/92/2PB/5, từ trụ 118/58/26P/14 đến trụ 118/58/26P/22 Truong Mít - Bến Cui tuyến 475TĐ	Tháo lắp bảng số trụ, cắm treo từ trụ 118/92/2PB/1 đến trụ 118/92/2PB/5, từ trụ 118/58/26P/14 đến trụ 118/58/26P/22 Truong Mít - Bến Cui tuyến 475TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
209	14-08-26	07h30	14-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 80/1 Suối Cao tuyến 471PĐC	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 80/5 Suối Cao tuyến 471PĐC	Sang lưới, thu hồi dây hạ áp, nâng công suất trạm biến áp từ 2x25kVA lên 3x50kVA trụ 80/5 lắp đặt TBA và HTĐĐ hoàn chỉnh, nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	20	Khu phố Suối Cao B phường Gia Lộc	Cắt 3LBFCO trụ 80/1 Suối Cao tuyến 471PĐC	225	1,8901	0,0037	0,0007	0,0000	0,396	5.830	
210	14-08-26	07h30	14-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hồng, lệch thời gian, mắt đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, lắp DCU, bấm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
211	14-08-26	07h30	14-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bịt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim; vệ sinh, phát quang và phun thuốc cô gốc trụ, móng neo	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
212	14-08-26	07h30	14-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 25kVA Phước Trạch 10 trụ 137A/3 tuyến 472TĐ	TBA 25kVA Phước Trạch 10 trụ 137A/3 tuyến 472TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM TBA 25kVA Phước Trạch 10 trụ 137A/3 tuyến 472TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Áp Bàu Vùng xã Phước Thạnh	Cắt 2FCO TBA 25kVA Phước Trạch 10 trụ 137A/3 tuyến 472TĐ	33	0,2772	0,0005	0,0000	0,0000	0,059	500	
213	14-08-26	07h30	14-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 250kVA Hiệp Thạnh 7 trụ 107A/1 tuyến 472TĐ	TBA 250kVA Hiệp Thạnh 7 trụ 107A/1 tuyến 472TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM TBA 250kVA Hiệp Thạnh 7 trụ 107A/1 tuyến 472TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Áp Giữa xã Phước Thạnh	Cắt 2FCO TBA 250kVA Hiệp Thạnh 7 trụ 107A/1 tuyến 472TĐ	235	1,9741	0,0039	0,0002	0,0000	0,119	1.010	
214	14-08-26	07h30	14-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 250kVA Phước Trạch 1 trụ 135 tuyến 472TĐ	TBA 250kVA Phước Trạch 1 trụ 135 tuyến 472TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM TBA 250kVA Phước Trạch 1 trụ 135 tuyến 472TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Áp Bàu Vùng xã Phước Thạnh	Cắt FCO TBA 250kVA Phước Trạch 1 trụ 135 tuyến 472TĐ	245	2,0581	0,0040	0,0002	0,0000	0,119	1.010	
215	14-08-26	07h30	14-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 37,5kVA XX 1 Phước Trạch trụ 134 tuyến 472TĐ	TBA 37,5kVA XX 1 Phước Trạch trụ 134 tuyến 472TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM TBA 37,5kVA XX 1 Phước Trạch trụ 134 tuyến 472TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Áp Bàu Vùng xã Phước Thạnh	Cắt FCO TBA 37,5kVA XX 1 Phước Trạch trụ 134 tuyến 472TĐ	8	0,0672	0,0001	0,0000	0,0000	0,059	500	
216	14-08-26	07h30	14-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/65/17B/1 tuyến 472TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/65/17B/1 tuyến 472TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/65/17B/1 tuyến 472TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
217	14-08-26	07h30	14-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/65/43A/1 tuyến 472TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/65/43A/1 tuyến 472TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/65/43A/1 tuyến 472TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
218	14-08-26	07h30	14-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 92/90/1 tuyến 472TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 92/90/1 tuyến 472TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 92/90/1 tuyến 472TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
219	14-08-26	07h30	14-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 92/118/1 tuyến 472TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 92/118/1 tuyến 472TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 92/118/1 tuyến 472TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
220	14-08-26	08h00	14-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 21B/1 đến trụ 21B/38 Trịnh Phong Đáng tuyến 474TN	Từ trụ 21B/1 đến trụ 21B/38 Trịnh Phong Đáng tuyến 474TN	Vệ sinh, xit cô gốc trụ, phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 21B/1 đến trụ 21B/38 Trịnh Phong Đáng tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
221	14-08-26	08h00	14-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 263 đến trụ 316 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Từ 263 đến trụ 316 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Vệ sinh, xit cô gốc trụ, phát quang lưới điện hạ cao áp từ 263 đến trụ 316 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
222	14-08-26	14h00	14-08-26	15h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 164/2 Quốc Lộ 22B tuyến 472SD đến trụ 209 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	LBS trụ 164/2 Cầu Nôi tuyến 472SD và LBS trụ 164B Hiệp Trường tuyến 471TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 472SD cấp điện cho tuyến 471LH đến trụ 164B Quốc Lộ 22B	Chuyển điện khép vòng	30	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 164/2 Cầu Nôi tuyến 472SD - Cắt LBS trụ 164B Hiệp Trường tuyến 471TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
223	14-08-26	08h00	14-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 400kVA Bảo Quốc Từ B trụ 28/1 Hùng Vương tuyến 476TN	Trạm 400kVA Bảo Quốc Từ B trụ 28/1 Hùng Vương tuyến 476TN	Thay hệ thống đo đếm trạm 400kVA Bảo Quốc Từ B trụ 28/1 Hùng Vương tuyến 476TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	7	Khu phố 2 phường Long Hoa	Cắt CB, 3FCO trạm 400kVA Bảo Quốc Từ B trụ 28/1 Hùng Vương tuyến 476TN	248	2,1230	0,0044	0,1104	0,0002	0,131	1.047	
224	14-08-26	08h30	14-08-26	09h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Trạm 250kVA trụ 48/27/2 Cơ sở cửa xe gỗ Nguyễn Văn Bé tuyến 477TBI	Trụ 48/27/2 tuyến 477TBI	Thay công tơ định kỳ trạm 250kVA trụ 48/27/2 Cơ sở cửa xe gỗ Nguyễn Văn Bé tuyến 477TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	6	Công ty TNHH Gỗ Nhật Hòa	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 48/27/2 Cơ sở cửa xe gỗ Nguyễn Văn Bé tuyến 477TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,009	9	
225	14-08-26	09h30	14-08-26	10h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Trạm 15kVA trụ 46/1 Phòng tài chính TB tuyến 475TBI	Trụ 46/1 tuyến 475TBI	Tháo thanh lý hệ thống đo đếm trạm 15kVA trụ 46/1 Phòng tài chính TB tuyến 475TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu vực 7	Cắt FCO trạm 15kVA trụ 46/1 Phòng tài chính TB tuyến 475TBI	2	0,0029	0,0000	0,0001	0,0000	0,001	1	
226	14-08-26	10h30	14-08-26	11h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Trạm 250kVA trụ 42D/1 Chi cục thuế huyện Tân Biên tuyến 474TBI	Trụ 42D/1 tuyến 474TBI	Thay công tơ định kỳ trạm 250kVA Chi cục thuế huyện Tân Biên trụ 42D/1 tuyến 474TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	4	Thuế cơ sở 10 tỉnh Tây Ninh	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 42D/1 Chi cục thuế huyện Tân Biên tuyến 474TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,006	6	
227	14-08-26	14h00	14-08-26	15h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Trạm 3x25kVA trụ 45A/1 Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín tuyến 474TBI	Trụ 45A/1 tuyến 474TBI	Thay công tơ định kỳ trạm 3x25kVA trụ 45A/1 Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín tuyến 474TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc - Chi nhánh Tây Ninh	Cắt 3FCO trạm 3x25kVA trụ 45A/1 Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín tuyến 474TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,002	2	
228	14-08-26	15h00	14-08-26	16h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Trạm 250kVA trụ 117/2 Cty TNHH SXTM Thép Việt Thái tuyến 474TBI	Trụ 117/2 tuyến 474TBI	Thay công tơ định kỳ trạm 250kVA trụ 117/2 Cty TNHH SXTM Thép Việt Thái tuyến 474TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	4	Công ty TNHH SX TM Thép Việt Thái - Tại Tây Ninh	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 117/2 Cty TNHH SXTM Thép Việt Thái tuyến 474TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,006	6	
229	14-08-26	16h00	14-08-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Trạm 3x50kVA trụ 212/4/1 Công ty TNHH Yên Trì tuyến 474TBI	Trụ 212/4/1 tuyến 474TBI	Thay công tơ định kỳ trạm 3x50kVA trụ 212/4/1 Công ty TNHH Yên Trì tuyến 474TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Công ty trách nhiệm hữu hạn Yên Trì	Cắt 3FCO trạm 3x50kVA trụ 212/4/1 Công ty TNHH Yên Trì tuyến 474TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,003	3	
230	14-08-26	08h00	14-08-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 110/1 Ấp Cầu tuyến 474TBI	Từ trụ 110/4 đến trụ 110/23 tuyến 474TBI	Bảo trì trạm, xử lý khiếm khuyết lưới điện từ trụ 110/4 đến trụ 110/23 tuyến 474TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Ấp Cầu xã Thạnh Bình	Cắt LBFCO trụ 110/1 Ấp Cầu tuyến 474TBI	23	0,2980	0,0006	0,0115	0,0000	0,008	73	
231	14-08-26	08h00	14-08-26	21h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 471, 473, 475 trạm 110kV Suối Ngó	Tuyến 471, 473, 475 trạm 110kV Suối Ngó	Đo điện trung áp giờ thấp điểm, cao điểm tuyến 471SN, 473SN, 475SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
232	14-08-26	08h00	14-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực xã Tân Châu, Tân Phú, Tân Hội Tân Đông, Tân Hòa, Tân Thành	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực xã Tân Châu, Tân Phú, Tân Hội Tân Đông, Tân Hòa, Tân Thành	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTC	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
233	14-08-26	08h00	14-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
234	14-08-26	08h00	14-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 472SD	Từ trụ 113/1 đến trụ 113/10 và các nhánh rẽ đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 472SD	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 113/1 đến trụ 113/10 và các nhánh rẽ đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 472SD	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
235	14-08-26	08h00	14-08-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 50kVA trụ 29/1B Cửa sắt Việt Thu tuyến 479TN	Trạm 50kVA trụ 13/2/3 Cửa sắt Việt Thu tuyến 479TN	Thay điện kế định kỳ 1 pha khách hàng trạm 50kVA trụ 13/2/3 Cửa sắt Việt Thu tuyến 479TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 13/2/3 Cửa sắt Việt Thu tuyến 479TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240	
236	14-08-26	08h00	14-08-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 15kVA trụ 19B/70/19/6 KH Đặng Văn Phong tuyến 473TN	Trạm 15kVA trụ 19B/70/19/6 KH Đặng Văn Phong tuyến 473TN	Thay điện kế định kỳ 1 pha khách hàng trạm 15kVA trụ 19B/70/19/6 KH Đặng Văn Phong tuyến 473TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 15kVA trụ 19B/70/19/6 KH Đặng Văn Phong tuyến 473TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120	
237	14-08-26	08h00	14-08-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 50kVA trụ 13/21B/38/1 Trường tiểu học Bình Minh tuyến 479TN	Trạm 50kVA trụ 13/21B/38/1 Trường tiểu học Bình Minh tuyến 479TN	Thay điện kế định kỳ 1 pha khách hàng trạm 50kVA trụ 13/21B/38/1 Trường tiểu học Bình Minh tuyến 479TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 13/21B/38/1 Trường tiểu học Bình Minh tuyến 479TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120	
238	14-08-26	08h00	14-08-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 15kVA trụ 45/5/1 Chiếu sáng đường Nguyễn Hữu Thọ - 1 tuyến 472TN	Trạm 15kVA trụ 45/9/1T Chiếu sáng đường Nguyễn Hữu Thọ - 1 tuyến 472TN	Thay điện kế định kỳ 1 pha khách hàng trạm 15kVA trụ 45/9/1T Chiếu sáng đường Nguyễn Hữu Thọ - 1 tuyến 472TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 15kVA trụ 45/9/1T Chiếu sáng đường Nguyễn Hữu Thọ - 1 tuyến 472TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120	
239	14-08-26	13h30	14-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 37,5kVA trụ 25/143/32/8 Hộ tưới tiêu Đỗ Hiếu Nghĩa 6 tuyến 479CM	Trạm 37,5kVA trụ 25/143/32/8 Hộ tưới tiêu Đỗ Hiếu Nghĩa 6 tuyến 479CM	Thay điện kế định kỳ 1 pha khách hàng trạm 37,5kVA trụ 25/143/32/8 Hộ tưới tiêu Đỗ Hiếu Nghĩa 6 tuyến 479CM	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 37,5kVA trụ 25/143/32/8 Hộ tưới tiêu Đỗ Hiếu Nghĩa 6 tuyến 479CM	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120	
240	14-08-26	13h30	14-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 15kVA trụ 53/170/1 Ban QLDA ĐTXD ngành GT 9 tuyến 471CM	Trạm 15kVA trụ 53/170/1 Ban QLDA ĐTXD ngành GT 9 tuyến 471CM	Thay điện kế định kỳ 1 pha khách hàng trạm 15kVA trụ 53/170/1 Ban QLDA ĐTXD ngành GT 9 tuyến 471CM	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 15kVA trụ 53/170/1 Ban QLDA ĐTXD ngành GT 9 tuyến 471CM	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120	
241	14-08-26	13h30	14-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 15kVA trụ 53/118/1 Ban QLDA ĐTXD ngành GT 6 tuyến 471CM	Trạm 15kVA trụ 53/118/1 Ban QLDA ĐTXD ngành GT 6 tuyến 471CM	Thay điện kế định kỳ 1 pha khách hàng trạm 15kVA trụ 53/118/1 Ban QLDA ĐTXD ngành GT 6 tuyến 471CM	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 15kVA trụ 53/118/1 Ban QLDA ĐTXD ngành GT 6 tuyến 471CM	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120	
242	14-08-26	13h30	14-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 15kVA trụ 53/147 Ban QLDA ĐTXD ngành GT 7 tuyến 471CM	Trạm 15kVA trụ 53/147 Ban QLDA ĐTXD ngành GT 7 tuyến 471CM	Thay điện kế định kỳ 1 pha khách hàng trạm 15kVA trụ 53/147 Ban QLDA ĐTXD ngành GT 7 tuyến 471CM	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 15kVA trụ 53/147 Ban QLDA ĐTXD ngành GT 7 tuyến 471CM	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120	
243	14-08-26	08h00	14-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Xí Nghiệp DVĐL Tây Ninh	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 19B/83/1 đường Trần Văn Trà tuyến 473TN	Từ trụ 19B/83/6 đến trụ 19B/83/8 đường Trần Văn Trà tuyến 473TN	Bàn giao Xí Nghiệp DV Tây Ninh dời trụ trung áp từ trụ 19B/83/6 đến trụ 19B/83/8 đường Trần Văn Trà tuyến 473TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	10	Khu phố Giồng Tre phường Bình Minh	Cắt LBFCO nhánh rẽ 12,7kV trụ 19B/83/1 đường Trần Văn Trà tuyến 473TN	324	2,8850	0,0053	0,1623	0,0003	0,343	3.087	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
244	14-08-26	07h30	14-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 19-5	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 15/24B/1 Bời Lồi tuyến 478TN	Từ trụ 15/24B/2 đến trụ 15/24B/38, từ trụ 15/24B/38 đến trụ 15/24B/38/12 đường Bời Lồi tuyến 478TN	- Bàn giao đơn vị ngoài kéo dây nâng cấp lên 3 pha, đầu nối cáp ngầm trung thế, sang lưới nhỏ trụ thu hồi vật tư di dời TBA từ trụ 15/24B/2 đến trụ 15/24B/38, từ trụ 15/24B/38 đến trụ 15/24B/38/12 đường Bời Lồi tuyến 478TN - ĐL Tân Ninh đóng điện nghiệm thu đường dây và trạm biến áp, kết hợp tháo trạm biến áp từ trụ 15/24B/5 đến trụ 15/24B/38/1 đường Bời Lồi tuyến 478TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	15	Khu phố Ninh Phúc, Ninh Lợi phường Ninh Thạnh	Cắt LBFCO nhánh rẽ 12,7kV trụ 15/24B/1 Bời Lồi tuyến 478TN	424	3,9852	0,0070	0,2242	0,0004	0,514	4.887	
245	14-08-26	08h00	14-08-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 186/162 đến trụ 186/162/51, 186/162/44B đến trụ 186/162/44B/13 tuyến 473SD	Từ trụ 186/162 đến trụ 186/162/51, 186/162/44B đến trụ 186/162/44B/13 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 186/162 đến trụ 186/162/51, 186/162/44B đến trụ 186/162/44B/13 tuyến 473SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
246	14-08-26	08h00	14-08-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 186/162/23 đến trụ 186/162/23/15, từ trụ 186/51/1 đến trụ 186/51/30 tuyến 473SD	Từ trụ 186/162 đến trụ 186/162/51 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 186/162 đến trụ 186/162/51 tuyến 473SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
247	14-08-26	13h30	14-08-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 106/8/1 Lộc Hoà tuyến 473TB	Từ trụ 106/8/1 đến trụ 106/8/37 tuyến 473TB	Hạ công suất trạm biến áp, phát quang bảo trì lưới	Sửa chữa thường xuyên	15	Khu phố Lộc Hoà phường An Tịnh	Cắt LBFCO trụ 106/8/1 Lộc Hoà tuyến 475TB	612	1,5323	0,0102	0,0843	0,0006	0,181	452	
248	14-08-26	08h00	14-08-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 90/4/5/1 Suối Sâu tuyến 476TB	Từ trụ 90/4/5/1 đến trụ 90/4/5/15 tuyến 476TB	Nâng công suất trạm biến áp, phát quang bảo trì lưới	Sửa chữa thường xuyên	8	Khu phố Suối Sâu phường An Tịnh	Cắt LBFCO trụ 90/4/5/1 Suối Sâu tuyến 476TB	210	1,6825	0,0035	0,0925	0,0002	0,097	772	
249	15-08-26	08h00	15-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 10 Bình Linh tuyến 476HT	Từ trụ 13B đến trụ 13B/7, từ trụ 13B/7/1 đến trụ 13B/7/3, trụ 56B, trụ 59 Thạnh Đức - Bàu Năng tuyến 476HT	Tháo lắp bảng số trụ, cắm treo từ trụ 13B đến trụ 13B/7, từ trụ 13B/7/1 đến trụ 13B/7/3, trụ 56B, trụ 59 Thạnh Đức - Bàu Năng tuyến 476HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
250	15-08-26	08h00	15-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	- Tuyến 471HT - Tuyến 477HT	Tại các trụ: 6, 7B, 8, 8B, 28, 37 Thạnh Đức - Bàu Năng tuyến 471HT, 477HT	Tháo lắp bảng số trụ, cắm treo tại các trụ 6, 7B, 8, 8B, 28, 37 Thạnh Đức - Bàu Năng tuyến 471HT, 477HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
251	15-08-26	08h00	15-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	- Tuyến 472HT - Tuyến 474HT	Từ trụ 3 đến trụ 9 tuyến 472HT, 474HT; từ trụ 10 đến trụ 20 Bình Linh tuyến 472HT	Tháo lắp bảng số trụ, cắm treo từ trụ 3 đến trụ 9 tuyến 472HT, 474HT; từ trụ 10 đến trụ 20 Bình Linh tuyến 472HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
252	15-08-26	08h00	15-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 44 Chà Lả tuyến 477HT	Từ trụ 76 đến trụ 93, từ trụ 93 đến trụ 117 Thanh Đức-Bầu Năng tuyến 477HT	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 76 đến trụ 93, từ trụ 93 đến trụ 117 Thanh Đức-Bầu Năng tuyến 477HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
253	15-08-26	07h00	15-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 118/71A/1 Lộc Tân tuyến 475TĐ	Từ trụ 118/71/1A (trụ mới) đến trụ 118/71/8, từ trụ 118/71/22 đến trụ 118/71/34 (trụ mới) Lộc Tân tuyến 475TĐ	Dựng trụ, lắp vật tư, phụ kiện, sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư từ trụ 118/71/1A (trụ mới) đến trụ 118/71/8, từ trụ 118/71/22 đến trụ 118/71/34 (trụ mới) Lộc Tân tuyến 475TĐ	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	20	Áp Lộc Tân xã Lộc Ninh	- Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 118/71/4 (trụ cũ) Lộc Tân-H tuyến 475TĐ - Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 118/71/4 (trụ mới) tuyến 475TĐ - Cắt 3FCO và tháo hotline trạm 250kVA trụ 118/71/29 (trụ mới) tuyến 475TĐ - Cắt FCO và tháo hotline trụ 118/71/30 trạm 50kVA (trụ cũ) Lộc Tân-K tuyến 475TĐ - Cắt FCO trụ 118/71/27 trạm 37,5kVA (trụ cũ) Lộc Tân-D tuyến 475TĐ - Cắt CB trạm 25kVA trụ 118/71/27B/1 Thấp sáng Thanh Long Nguyễn Văn Cang tuyến 475TĐ	127	1,3611	0,0023	0,0707	0,0001	0,686	6.860	
254	15-08-26	07h30	15-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	TBA 250kVA Xóm Mía 21 trụ 126/25B tuyến 477TĐ	Lưới điện hạ áp TBA 250kVA Xóm Mía 21 trụ 126/25B tuyến 477TĐ	Sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư thiết bị các nhánh rẽ Lưới điện hạ áp TBA 250kVA Xóm Mía 21 trụ 126/25B tuyến 477TĐ	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	6	Áp Xóm Mía xã Phước Thạnh	Cắt CB TBA 250kVA Xóm Mía 21 trụ 126/25B tuyến 477TĐ	259	2,1757	0,0043	0,0002	0,0000	0,119	1.750	
255	15-08-26	07h30	15-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	TBA 250kVA Xóm Mía 27 trụ 126/32 tuyến 477TĐ	Lưới điện hạ áp TBA 250kVA Xóm Mía 27 trụ 126/32 tuyến 477TĐ	Sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư thiết bị các nhánh rẽ Lưới điện hạ áp TBA 250kVA Xóm Mía 27 trụ 126/32 tuyến 477TĐ	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	6	Áp Xóm Mía xã Phước Thạnh	Cắt CB TBA 250kVA Xóm Mía 27 trụ 126/32 tuyến 477TĐ	139	1,1677	0,0023	0,0001	0,0000	0,119	1.750	
256	15-08-26	07h30	15-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	TBA 250kVA Xóm Mía 28 trụ 126/37 tuyến 477TĐ	Lưới điện hạ áp TBA 250kVA Xóm Mía 28 trụ 126/37 tuyến 477TĐ	Sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư thiết bị các nhánh rẽ Lưới điện hạ áp TBA 250kVA Xóm Mía 28 trụ 126/37 tuyến 477TĐ	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	6	Áp Xóm Mía xã Phước Thạnh	Cắt CB TBA 250kVA Xóm Mía 28 trụ 126/37 tuyến 477TĐ	109	0,9156	0,0018	0,0001	0,0000	0,119	1.750	
257	15-08-26	06h30	15-08-26	07h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 190/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN đến trụ 146/1 Phạm Hùng tuyến 482TN	3LBFCO trụ 190/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN và 3LBFCO trụ 146/1 Phạm Hùng tuyến 482TN	Chuyển điện tuyến 482TN cấp điện cho tuyến 477LH đến trụ 190/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Chuyển điện	21	Khu phố Long Trung phường Hòa Thành	- Cắt 3LBFCO trụ 190/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN - Đóng 3LBFCO trụ 146/1 Phạm Hùng tuyến 482TN	1201	1,2852	0,0214	0,0669	0,0011	0,393	393	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
258	15-08-26	08h00	15-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 169B/1 đến trụ 169B/19 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Từ trụ 169B/1 đến trụ 169B/19 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Vệ sinh, xit cò gốc trụ, phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 169B/1 đến trụ 169B/19 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
259	15-08-26	08h00	15-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 192/1 đến trụ 192/6 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Từ trụ 192/1 đến trụ 192/6 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Vệ sinh, xit cò gốc trụ, phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 192/1 đến trụ 192/6 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
260	15-08-26	08h00	15-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 212/1 đến trụ 212/9/35 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Từ trụ 212/1 đến trụ 212/9/35 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Vệ sinh, xit cò gốc trụ, phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 212/1 đến trụ 212/9/35 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
261	15-08-26	06h30	15-08-26	07h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	DS trụ 240B Quốc Lộ 22B tuyến 479LH	DS trụ 240B Quốc Lộ 22B tuyến 479LH	Cắt DS trụ 240B Quốc Lộ 22B tuyến 479LH	Cô lập phân đoạn	35	Khu phố Giang Tân, Long Yên, Bến Kéo phường Hòa Thành; khu phố Trường Huệ phường Long Hoa	- Cắt LBS trụ 207 Long Bình tuyến 482TN - Cắt DS trụ 240B Quốc Lộ 22B tuyến 479LH - Đóng LBS trụ 207 Long Bình tuyến 482TN	1406	0,7523	0,0251	0,0391	0,0013	0,655	327	
262	15-08-26	06h30	15-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công Ty TNHH Xây Lắp 19/5	Đường dây 22kV từ trụ 136 đến trụ 340B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Trụ 167B/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Tháo trạm biến áp 25kVA, lắp vật tư, phụ kiện và thu hồi vật tư trụ 167B/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	42	Khu phố Long Yên, Bến Kéo phường Hòa Thành	- Cắt DS trụ 240B Quốc Lộ 22B tuyến 479LH - Cắt DS trụ 164 Hiệp Trường tuyến 471TN - Cắt DS trụ 81B/37 Gò Kèn tuyến 471TN	3480	29,7908	0,0621	1,5496	0,0032	0,785	6.283	
263	15-08-26	06h30	15-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công Ty TNHH Xây Lắp 19/5	Đường dây 22kV từ trụ 136 đến trụ 340B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Từ trụ 208B đến trụ 209B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Tháo gỡ LBS, DS, ép lèo trung áp và lắp vật tư, phụ kiện từ trụ 208B đến trụ 209B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	0	Khu phố Long Yên, Bến Kéo phường Hòa Thành	- Cắt DS trụ 240B Quốc Lộ 22B tuyến 479LH - Cắt DS trụ 164 Hiệp Trường tuyến 471TN - Cắt DS trụ 81B/37 Gò Kèn tuyến 471TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
264	15-08-26	06h30	15-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công Ty TNHH Xây Lắp 19/5	Đường dây 22kV từ trụ 136 đến trụ 340B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Từ trụ 212 đến trụ 212/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Dựng trụ, kéo dây đầu nối và lắp vật tư, phụ kiện từ trụ 212 đến trụ 212/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	0	Khu phố Long Yên, Bến Kéo phường Hòa Thành	- Cắt DS trụ 240B Quốc Lộ 22B tuyến 479LH - Cắt DS trụ 164 Hiệp Trường tuyến 471TN - Cắt DS trụ 81B/37 Gò Kèn tuyến 471TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
265	15-08-26	06h30	15-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công Ty TNHH Xây Lắp 19/5	Đường dây 22kV từ trụ 136 đến trụ 340B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Từ trụ 215 đến trụ 216 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Dựng trụ, lắp LBS, DS và vật tư, phụ kiện từ trụ 215 đến trụ 216 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN và đóng điện nghiệm thu đưa vào vận hành	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	0	Khu phố Long Yên, Bến Kéo phường Hòa Thành	- Cắt DS trụ 240B Quốc Lộ 22B tuyến 479LH - Cắt DS trụ 164 Hiệp Trường tuyến 471TN - Cắt DS trụ 81B/37 Gò Kèn tuyến 471TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
266	15-08-26	06h30	15-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công Ty TNHH Xây Lắp 19/5	Đường dây 22kV từ trụ 81B/1 đến trụ 81B/39 Phạm Văn Đồng tuyến 471TN	Trụ 81B/20 Phạm Văn Đồng tuyến 471TN	Lắp trạm biến áp 25kVA và vật tư trụ 81B/20 Phạm Văn Đồng tuyến 471TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
267	15-08-26	16h30	15-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	DS trụ 240B Quốc Lộ 22B tuyến 479LH	DS trụ 240B Quốc Lộ 22B tuyến 479LH	Đóng DS 240B Quốc Lộ 22B tuyến 479LH	Tái lập phân đoạn	35	Khu phố Giang Tân, Long Yên, Bến Kéo phường Hòa Thành; khu phố Trường Huệ phường Long Hoa	- Cắt LBS trụ 207 Long Bình tuyến 482TN - Đóng DS trụ 240B Quốc Lộ 22B tuyến 479LH - Đóng LBS trụ 207 Long Bình tuyến 479LH	1406	0,7523	0,0251	0,0391	0,0013	0,655	327	
268	15-08-26	17h00	15-08-26	17h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 164/2 Quốc Lộ 22B tuyến 472SD đến trụ 209 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	LBS trụ 164/2 Cầu Nổi tuyến 472SD và LBS trụ 164B Hiệp Trường tuyến 471TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 477LH cấp điện cho tuyến 472SD đến trụ 164/2 Quốc Lộ 22B	Chuyển điện khép vòng	30	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 164B Hiệp Trường tuyến 471TN - Cắt LBS trụ 164/2 Cầu Nổi tuyến 472SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
269	15-08-26	05h30	15-08-26	06h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Phân đoạn 22kV trụ 104/106/60 Trảng Dâu tuyến 475TBI	Trụ 104/106/60 tuyến 475TBI	Chuyển điện khép vòng tuyến 478SD nhận điện tuyến 475TBI về đến trụ 341/1P tuyến 478SD	Chuyển điện	100	Không mất điện	Đóng LBS trụ 104/106/60 Trảng Dâu tuyến 475TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
270	15-08-26	18h00	15-08-26	18h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Phân đoạn 22kV trụ 104/106/60 Trảng Dâu tuyến 475TBI	Trụ 104/106/60 tuyến 475TBI	Chuyển điện tuyến 475TBI và tuyến 478SD về vị trí giao lưới ban đầu trụ 104/106/60 tuyến 475TBI	Chuyển điện	100	Không mất điện	Cắt LBS trụ 104/106/60 Trảng Dâu tuyến 475TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
271	15-08-26	08h00	15-08-26	21h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 471, 475 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 471, 475 trạm 110kV Tân Hưng	Đo điện trung áp giờ thấp điểm, cao điểm tuyến 471TH, 475TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
272	15-08-26	05h00	15-08-26	06h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Chuyển điện tuyến 479CM cấp điện đến trụ 41 tuyến 477TH	Chuyển điện khép vòng	120	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 180 Tân Trung tuyến 477TH - Cắt Reclsoer và 3LTD trụ 41 Tân Phú tuyến 477TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
273	15-08-26	16h00	15-08-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Chuyển điện tuyến 479CM ngưng cấp điện đến trụ 41 tuyến 477TH	Chuyển điện khép vòng	120	Không mất điện	- Đóng 3LTD và Recloser trụ 41 Tân Phú tuyến 477TH - Cắt LBS trụ 180 Tân Trung tuyến 477TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
274	15-08-26	06h00	15-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Thi công đấu nối lưới trung áp từ trụ 72/30B đến trụ 72/30B/1, từ trụ 33 đến trụ 33/1, từ trụ 31A đến trụ 31A/1, từ trụ 39A đến trụ 39A/1 tuyến 477TH	Đầu tư xây dựng trung hạ áp	80	Áp Thạnh Nghĩa, Thanh Hiệp xã Tân Châu	- Cắt MC 477TH và đóng DTĐ 477-76TH - Cắt DS trụ 72/1 Tha La nối tuyến 477TH và tuyến 480SN - Cắt REC và 3LTD trụ 41 tuyến 477TH	2117	22,5213	0,0375	1,1784	0,0020	2,744	27.436	
275	15-08-26	08h00	15-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
276	15-08-26	08h00	15-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 473CMTN	Từ trụ 1 đến trụ 110 và các nhánh rẽ đường 785 tuyến 473CM	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 1 đến trụ 110 và các nhánh rẽ đường 785 tuyến 473CM	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
277	15-08-26	08h00	15-08-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 630kVA Đại Lộ 30/4 (Điện lực) - 06 tuyến 473TN	TPP 6-4B đường 30/4 tuyến 481TN	Thay TI định kỳ khách hàng Công ty Điện lực Tây Ninh (Đội QLVH Lưới điện cao thế) TPP 6-4B đường 30/4 tuyến 481TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt CB TPP 6-4B đường 30/4 tuyến 481TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240	
278	15-08-26	08h00	15-08-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 37,5kVA trụ 47B/12/1 Trường mẫu giáo Vàng Anh tuyến 474TN	Trạm 37,5kVA trụ 47B/12/1 Trường mẫu giáo Vàng Anh tuyến 474TN	Thay TI định kỳ khách hàng trạm 37,5kVA trụ 47B/12/1 Trường mẫu giáo Vàng Anh tuyến 474TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 37,5kVA trụ 47B/12/1 Trường mẫu giáo Vàng Anh tuyến 474TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120	
279	15-08-26	08h00	15-08-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 25kVA trụ 72 Đền đường Cửa Hòa Viện tuyến 474TN	Trạm 25kVA trụ 72 Đền đường Cửa Hòa Viện tuyến 474TN	Thay TI định kỳ khách hàng trạm 25kVA trụ 72 Đền đường Cửa Hòa Viện tuyến 474TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 72 Đền đường Cửa Hòa Viện tuyến 474TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120	
280	15-08-26	13h30	15-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 25kVA trụ 19B/70/50/11 Khu di tích lịch sử kháng chiến TXTN tuyến 473TN	Trạm 25kVA trụ 19B/70/50/11 Khu di tích lịch sử kháng chiến TXTN tuyến 473TN	Thay TI định kỳ khách hàng trạm 25kVA trụ 19B/70/50/11 Khu di tích lịch sử kháng chiến TXTN tuyến 473TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 19B/70/50/11 Khu di tích lịch sử kháng chiến TXTN tuyến 473TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120	
281	15-08-26	13h30	15-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 25kVA trụ 90B/5/1 Cơ sở hàn tiện Đỗ Long Tân tuyến 471TN	Trạm 25kVA trụ 90B/5/1 Cơ sở hàn tiện Đỗ Long Tân tuyến 471TN	Thay TI định kỳ khách hàng trạm 25kVA trụ 90B/5/1 Cơ sở hàn tiện Đỗ Long Tân tuyến 471TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 90B/5/1 Cơ sở hàn tiện Đỗ Long Tân tuyến 471TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120	
282	15-08-26	13h30	15-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 3x37,5kVA trụ 13/23/4 Cty CP Đăng Kiểm Tây Ninh tuyến 479TN	Trạm 3x37,5kVA trụ 13/23/4 Cty CP Đăng Kiểm Tây Ninh tuyến 479TN	Thay TI định kỳ khách hàng trạm 3x37,5kVA trụ 13/23/4 Cty CP Đăng Kiểm Tây Ninh tuyến 479TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 3x37,5kVA trụ 13/23/4 Cty CP Đăng Kiểm Tây Ninh tuyến 479TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
283	15-08-26	05h30	15-08-26	06h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 313 đến trụ 341 tuyến 471SD	Từ trụ 313 đến trụ 341 tuyến 471SD	Chuyển điện khép vòng tuyến 471SD nhận điện tuyến 475TBi về đến Recloser Cầu Vĩnh trụ 313 tuyến 471SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	150	Không mất điện	- Đóng LBS Trảng Dâu trụ 104/106/60 tuyến 475TBi-478SD (ĐL Tân Biên đăng ký). - Cắt Recloser Phước Hưng trụ 341/1P tuyến 478SD. - Cắt DS 3 pha trụ 341/1A tuyến 478SD. - Đóng 3 LTD trụ 341 tuyến 471SD-478SD. - Đóng Recloser Phước Hưng trụ 341/1P tuyến 478SD. - Cắt Recloser Cầu Vĩnh trụ 313 tuyến 471SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
284	15-08-26	07h00	15-08-26	17h00	ĐL Thái Bình	Công ty TNHH Phước Mai	Đường dây 22kV từ trụ 239 đến trụ 240 tuyến 471SD	Từ trụ 239 đến trụ 240 tuyến 471SD	Trồng trụ xen lưới, lắp phụ kiện lưới điện và kéo dây đầu nối nhánh rẽ trung áp 3 pha từ trụ 239 đến trụ 240 tuyến 471SD	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	80	Áp Chòm Dừa xã Châu Thành; Áp Sa Nghe, An Thọ, ấp Vĩnh xã Hào Đức	- Cắt Recloser Chòm Dừa trụ 201 và DS 3 pha trụ 200 tuyến 471SD. - Cắt Recloser Cầu Vĩnh và DS 3 pha trụ 313 tuyến 471SD. - Cắt DS 3 Pha trụ 299 tuyến 471SD-478SD.	4073	40,6338	0,0677	2,2671	0,0038	2,743	27.432	
285	15-08-26	07h00	15-08-26	17h00	ĐL Thái Bình	Công ty CP XDĐ Hưng Thịnh	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 279/66 đến trụ 279/67 tuyến 471SD	Từ trụ 279/66 đến trụ 279/67 tuyến 471SD	Trồng trụ xen lưới, lắp phụ kiện lưới điện và kéo dây đầu nối nhánh rẽ trung áp 1 pha từ trụ 279/66 đến trụ 279/67 tuyến 471SD	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Cắt 1 LBFCO trụ 279/1 tuyến 471SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
286	15-08-26	07h00	15-08-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 88/1/7/3P đến trụ 88/1/7/12P	Từ trụ 88/1/7/3P đến trụ 88/1/7/12P	Sang lưới hạ áp từ trụ hạ áp lên trụ trung áp, thu hồi trụ hạ áp, kết hợp phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 88/1/7/3P đến trụ 88/1/7/12P	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Áp Xóm Ruộng xã Hào Đức	Cắt CB trạm 50kVA trụ 88/1/7 TT Châu Thành 12; cắt 1 LBFCO trụ 88/1/8 tuyến 473SD	150	1,3468	0,0025	0,0751	0,0001	0,023	206	
287	15-08-26	07h00	15-08-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 88/1/7/13 đến trụ 88/1/7/13/3T, từ trụ 88/1/7/13/1T đến trụ 88/1/7/13/1T/5 tuyến 473SD	Từ trụ 88/1/7/13 đến trụ 88/1/7/13/3T, từ trụ 88/1/7/13/1T đến trụ 88/1/7/13/1T/5 tuyến 473SD	Căng dây hạ áp bị chùng, kết hợp phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 88/1/7/13 đến trụ 88/1/7/13/3T, từ trụ 88/1/7/13/1T đến trụ 88/1/7/13/1T/5 tuyến 473SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Cắt CB trạm 50kVA trụ 88/1/21 Xóm Ruộng 2 tuyến 473SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
288	15-08-26	18h00	15-08-26	18h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 313 đến trụ 341 tuyến 471SD	Từ trụ 313 đến trụ 341 tuyến 471SD	Chuyển điện khép vòng về kết lưới ban đầu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	- Đóng Recloser Cầu Vành trụ 313 tuyến 471SD. - Cắt Recloser Phước Hưng trụ 341/1P tuyến 478SD. - Cắt 3 LTD trụ 341 tuyến 471SD-478SD. - Đóng DS 3 pha trụ 341/1A tuyến 478SD. - Đóng Recloser Phước Hưng trụ 341/1P tuyến 478SD. - Cắt LBS Trảng Dâu trụ 104/106/60 tuyến 475TBi-478SD (ĐL Tân Biên đăng ký).	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
289	16-08-26	06h00	16-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	- Công ty Sơn Anh - ĐL Dương Minh Châu	- Đường dây 22kV từ trụ 46B Ninh Hưng I tuyến 471HT. - Đường dây 22kV từ trụ 44 Chà Là tuyến 477HT.	- Từ trụ 46 đến trụ 46/1, từ trụ 51 đến trụ 59, từ trụ 59 đến trụ 59/2, từ trụ 63B đến trụ 74B Thạnh Đức - Bàu Năng tuyến 471HT, 477HT - Từ trụ 59/16 đến trụ 59/17, từ trụ 59/17 đến trụ 140, từ trụ 156B đến trụ 156B/1, tại trụ 182 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471HT, 477HT.	Kéo dây, đấu nối trung áp từ trụ 46 đến trụ 46/1; bảo trì lưới điện, kiểm tra, thay sứ, giáp buộc, giáp núu từ trụ 51 đến trụ 59, từ trụ 59 đến trụ 59/2; dựng trụ, lắp vật tư xà sứ đỡ dây trung áp từ trụ 63B đến trụ 74B Thạnh Đức - Bàu Năng tuyến 471HT, 477HT; bảo trì lưới điện, LBS, DS, kiểm tra thay sứ, giáp buộc, giáp núu từ trụ 59/16 đến trụ 59/17, từ trụ 59/17 đến trụ 140; lắp vật tư, phụ kiện, thay trụ trung áp, sang lưới trung hạ áp, kéo dây, thu hồi vật tư từ trụ 156B đến trụ 156B/1; lắp vật tư, phụ kiện, sang lưới trung hạ áp, ép lều, thu hồi vật tư tại trụ 182 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471HT, 477HT.	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	350	Khu phố Bình Linh, Ninh Hưng, Ninh Bình, Bàu Năng, Chà Là phường Ninh Thạnh; xã Dương Minh Châu	- Cắt REC và DS trụ 44 tuyến 477HT - Cắt REC và 3LTD trụ 46B Ninh Hưng I tuyến 471HT - Cắt DS trụ 45 Ninh Hưng I tuyến 471HT (Giảm tải: cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 46 Ninh Hưng I-B; cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 45B/1 Ninh Hưng I-C ; cắt LBFCO trụ 46/1 Ninh Hưng tuyến 471HT) - Cắt DS trụ 93 Ninh Hưng tuyến 477HT, 474TN - Cắt DS trụ 120 Ninh Phú tuyến 471HT, 474TN - Cắt 3LTD trụ 26 Ninh Bình tuyến 471HT, 475CM. - Cắt DS trụ 234/1 Phước Ninh tuyến 471HT, 476HT. - Cắt REC trụ 182/2T và DS trụ 182/1T Phước Long tuyến 471HT. - Cắt LBS và DS trụ 234/84B Phước Tân tuyến 476HT	16978	200,1515	0,3033	10,3953	0,0158	12,003	132.033	
290	16-08-26	05h30	16-08-26	06h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 234/84B Phước Tân đến trụ 234/1 Phước Ninh	Từ trụ 234/84B Phước Tân đến trụ 234/1 Phước Ninh	Chuyển điện khép vòng tuyến 476HT cấp điện tuyến 471HT từ trụ 234/84B Phước Tân đến trụ 234/1 Phước Ninh	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	90	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 234/84B Phước Tân tuyến 476HT - Cắt REC và DS trụ 234/1 Phước Ninh tuyến 471HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
291	16-08-26	17h00	16-08-26	17h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 48B/2 Áp Láng tuyến 476HT	Từ trụ 234/1 Phước Ninh đến trụ 234/84B Phước Tân	Chuyển điện khép vòng về giao lưới ban đầu	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	90	Không mất điện	- Đồng DS và REC trụ 234/1 Phước Ninh tuyến 471HT. - Cắt LBS trụ 234/84B Phước Tân tuyến 476HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
292	16-08-26	06h00	16-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	Trạm 75kVA tại trụ 156/1 Phước Long-A tuyến 471HT.	Từ trụ 156/1 đến trụ 156/1/1, từ trụ 156/1/1 đến trụ 156/1/2p, từ trụ 156/1/1 đến trụ 156/1/9t (từ vị trí trụ cũ sang vị trí trụ mới) Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471HT, 477HT	Lắp vật tư, phụ kiện, sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư từ trụ 156/1 đến trụ 156/1/1, từ trụ 156/1/1 đến trụ 156/1/2p, từ trụ 156/1/1 đến trụ 156/1/9t (từ vị trí trụ cũ sang vị trí trụ mới) Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471HT, 477HT	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	0	Khu phố Chà Là phường Ninh Thạnh; ấp Phước Long xã Dương Minh Châu	Cắt FCO trạm 75kVA tại trụ 156/1 và tháo hotline nhánh rẽ đầu nối tại trụ 156 Phước Long-A tuyến 471HT, 477HT.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
293	16-08-26	06h00	16-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 3x50kVA trụ 129B Ninh Bình-5 tuyến 471HT	Trạm 3x50kVA trụ 129B Ninh Bình-5 tuyến 471HT	Lắp vật tư, phụ kiện, thay ống HDPE thành ống PVC, bảo trì trạm 3x50kVA trụ 129B Ninh Bình-5 tuyến 471HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Khu phố Ninh Bình phường Ninh Thạnh	Cắt 3FCO và tháo 3hotline trạm 3x50kVA trụ 129B Ninh Bình-5 tuyến 471HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
294	16-08-26	06h00	16-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 75kVA trụ 49/7T Ninh Hưng I-M tuyến 471HT	Trạm 75kVA trụ 49/7T Ninh Hưng I-M tuyến 471HT	Thay công tơ hồng trạm 75kVA trụ 49/7T Ninh Hưng I-M tuyến 471HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Khu phố Ninh Hưng phường Ninh Thạnh	Cắt FCO trạm 75kVA trụ 49/7T Ninh Hưng I-M tuyến 471HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
295	16-08-26	06h00	16-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 75kVA trụ 49/10T Ninh Hưng I-K tuyến 471HT	Trạm 75kVA trụ 49/10T Ninh Hưng I-K tuyến 471HT	Thay công tơ hồng trạm 75kVA trụ 49/10T Ninh Hưng I-K tuyến 471HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Khu phố Ninh Hưng phường Ninh Thạnh	Cắt FCO trạm 75kVA trụ 49/10T Ninh Hưng I-K tuyến 471HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
296	16-08-26	06h00	16-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 253/35 Đại đội Công Binh tuyến 477HT	Từ trụ 253/39 đến trụ 253/40B Xay Đá tuyến 477HT	Lắp vật tư, phụ kiện, thiết bị, kéo dây trung áp từ trụ 253/39 đến trụ 253/40B Xay Đá tuyến 477HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Ấp Phước Hòa, Phước Lợi xã Dương Minh Châu	- Cắt 3LBFCO tại trụ 253/35 Đại đội Công Binh tuyến 477HT - Cắt FCO trạm 15kVA tại trụ 253/40/1 tuyến 477HT (trạm đèn đường) - Cắt 2FCO trạm 2x25kVA tại trụ 253/40/1B tuyến 477HT - Cắt CB trạm 3x25kVA tại trụ 253/40/1A tuyến 477HT - Cắt FCO trạm 15kVA tại trụ 253/40/1P tuyến 477HT - Cắt FCO trạm 15kVA tại trụ 253/40B/1 tuyến 477HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
297	16-08-26	06h00	16-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty 19/5	Đường dây 22kV từ trụ 251 Thị trấn tuyến 477HT	Từ trụ 253 đến trụ 253/9 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Dựng trụ, lắp vật tư phụ kiện xà sứ, thay dây trung áp từ trụ 253 đến trụ 253/9 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Áp Tân Định, Phước Hòa, Suối Đá, Phước Lợi, Phước Hội, Phước Bình, Bờ Hồ xã Dương Minh Châu	- Cắt LBS và DS trụ 251 Thị trấn tuyến 477HT - Cắt DS trụ 316B Bờ Hồ tuyến 477HT, 475TD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
298	16-08-26	06h00	16-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty 19/5	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 253/2 Xay Đá tuyến 477HT	Từ trụ 253/34 đến trụ 253/55 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 471HT	Dựng trụ, lắp vật tư phụ kiện xà sứ, thay dây trung áp từ trụ 253/34 đến trụ 253/55 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 471HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Áp Phước Hòa, Phước Lợi, Phước Hội, Phước Bình xã Dương Minh Châu	Cắt LBS và 3LBFCO trụ 253/2 Xay Đá tuyến 477HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
299	16-08-26	06h00	16-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 75kVA trụ 305/2/21 Phước Lợi II-C tuyến 477HT	Trạm 75kVA trụ 305/2/21 Phước Lợi II-C tuyến 477HT	Thay công tơ khai thác đo xa trạm 75kVA trụ 305/2/21 Phước Lợi II-C tuyến 477HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Áp Phước Lợi xã Dương Minh Châu	Cắt FCO trạm 75kVA trụ 305/2/21 Phước Lợi II-C tuyến 477HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
300	16-08-26	06h00	16-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 251 Thị trấn tuyến 477HT	Từ trụ 305 đến trụ 305/24, từ trụ 305/2 đến trụ 305/2/5 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 305 đến trụ 305/24, từ trụ 305/2 đến trụ 305/2/5 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
301	16-08-26	06h00	16-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	- Đường dây 22kV từ trụ 46B Ninh Hưng 1 tuyến 471HT. - Đường dây 22kV từ trụ 44 Chà Là tuyến 477HT.	Từ trụ 59/8 đến trụ 59/17 Thạnh Đức - Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 471HT, 477HT; từ trụ 59/17 đến trụ 140, từ trụ 140 đến trụ 144 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 471HT. 477HT	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 59/8 đến trụ 59/17 Thạnh Đức - Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 471HT, 477HT; từ trụ 59/17 đến trụ 140, từ trụ 140 đến trụ 144 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 471HT, 477HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
302	16-08-26	06h00	16-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	- Đường dây 22kV từ trụ 46B Ninh Hưng 1 tuyến 471HT. - Đường dây 22kV từ trụ 44 Chà Là tuyến 477HT.	Từ trụ 174 đến trụ 205 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 471HT, 477HT	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 174 đến trụ 205 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 471HT, 477HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
303	16-08-26	08h00	16-08-26	21h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 473, 478, 480 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 473, 478, 480 trạm 110kV Tân Hưng	Đo điện trung áp giờ thấp điểm, cao điểm tuyến 473TH, 478TH, 480TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
304	16-08-26	08h00	16-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định ký, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
305	16-08-26	08h00	16-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 481TN	Từ trụ 80/26/1 đến trụ 80/26/34 và các nhánh rẽ đường Nguyễn Chí Thanh tuyến 481TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 80/26/1 đến trụ 80/26/34 và các nhánh rẽ đường Nguyễn Chí Thanh tuyến 481TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
306	16-08-26	07h00	16-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 19-5	- Đường dây 22kV trụ 80/13 Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN, tuyến 472TN - Đường dây 22kV trụ 41/1 Hoàng Lê Kha tuyến 471TN	- Từ trụ 80/13 đến trụ 80/80 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN, 472TN - Từ trụ 41 đến trụ 41/23 Hoàng Lê Kha tuyến 471TN	Bàn giao đơn vị ngoài trông trụ 18m, sang lưới 80/13 đến trụ 80/80 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN, 472TN, từ trụ 41 đến trụ 41/23 Hoàng Lê Kha tuyến 471TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	150	Khu phố 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, Hiệp Thanh, Hiệp Bình phường Tân Ninh	- Cắt LBS và đóng DTĐ ngăn lộ LBS 03 tủ RMU 17 Đài Truyền Hình tuyến 481TN - Cắt DS trụ 80/47 Điện Lực tuyến 472TN - Cắt 3LTD trụ 41/1 Bọng Dầu tuyến 472TN - Cắt DS trụ 73/1A Cây Gõ tuyến 472TN - Cắt DS trụ 26/2 Văn Thanh tuyến 481TN - Cắt LBS trụ 62 Chợ Bắp và LTD trụ 61 Huỳnh Tấn Phát tuyến 472TN - Cắt LBS và đóng DTĐ ngăn lộ LBS 04 tủ RMU 24 Giếng Mạch tuyến 471TN - Cắt DS trụ 41/15/28B Võ Thị Sáu tuyến 471TN	11753	116,2800	0,1938	6,5420	0,0109	5,144	51.442	
307	16-08-26	06h00	16-08-26	06h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Nhánh rẽ 22kV trụ 26/1 Nguyễn Chí Thanh tuyến 481TN	- LBS trụ 26/1 Văn Thanh tuyến 481TN -LBS trụ 72/15 Phạm Tung tuyến 481TN	Chuyển điện đường Nguyễn Chí Thanh nhận điện đường Phạm Tung tuyến 481TN đến DS trụ 26/2 Nguyễn Chí Thanh tuyến 481TN	Chuyển điện	30	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 72/15 Phạm Tung tuyến 481TN - Cắt LBS trụ 80/26/1 Văn Thanh tuyến 481TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
308	16-08-26	17h00	16-08-26	17h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Nhánh rẽ 22kV trụ 26/1 Nguyễn Chí Thanh tuyến 481TN	- LBS trụ 26/1 Văn Thanh tuyến 481TN -LBS trụ 72/15 Phạm Tung tuyến 481TN	Chuyển điện về kết lưới cũ sau khi công tác hoàn tất	Chuyển điện	30	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 80/26/1 Văn Thanh tuyến 481TN - Cắt LBS trụ 72/15 Phạm Tung tuyến 481TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
309	16-08-26	05h00	16-08-26	05h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Nhánh rẽ 22kV Nguyễn Văn Rốp tuyến 472TN	- Recloser trụ 73/36 tuyến 471TN - Recloser trụ 73/1 Cây Gõ tuyến 472TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 472TN nhận điện tuyến 471TN đến trụ Recloser trụ 73/1 Cây Gõ tuyến 472TN	Chuyển điện	40	Không mất điện	- Đóng Recloser trụ 73/36 tuyến 471TN - Cắt Recloser trụ 73/1 Cây Gõ tuyến 472TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Kiểm tra điều kiện khép vòng trước khi chuyển điện.
310	16-08-26	17h00	16-08-26	17h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Nhánh rẽ 22kV Nguyễn Văn Rốp tuyến 472TN	- Recloser trụ 73/36 tuyến 476TN - Recloser trụ 73/1 Cây Gõ tuyến 472TN	Chuyển điện về kết lưới cũ sau khi công tác hoàn tất	Chuyển điện	40	Không mất điện	- Đóng Recloser trụ 73/1 Cây Gõ tuyến 472TN - Cắt Recloser trụ 73/36 tuyến 472TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
311	16-08-26	06h00	16-08-26	06h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Nhánh rẽ 22kV Võ Thị Sáu tuyến 471TN	- LBS trụ 41/15/49 Chiêu Hồi tuyến 471TN - LBS trụ 41/15/28A Võ Thị Sáu tuyến 471TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 471TN nhận điện tuyến 476TN đến trụ LBS trụ 41/15/28A Võ Thị Sáu tuyến 471TN	Chuyển điện	40	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 49 Chiêu Hồi tuyến 471TN - Cắt LBS trụ 41/15/28A Võ Thị Sáu tuyến 471TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
312	16-08-26	17h30	16-08-26	18h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Nhánh rẽ 22kV Nguyễn Văn Rốp tuyến 472TN	- LBS trụ 41/15/49 Chiêu Hồi tuyến 471TN - LBS trụ 41/15/28A Võ Thị Sáu tuyến 471TN	Chuyển điện về kết lưới cũ sau khi công tác hoàn tất	Chuyển điện	40	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 41/15/28A Chiêu Hồi tuyến 471TN - Cắt LBS trụ 49 Võ Thị Sáu tuyến 471TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
C. HOTLINE																					
CƠ SỞ 1																					
1	10-08-26	09h00	10-08-26	12h00	ĐL Đức Hòa	XNDV Điện lực Tây Ninh	Nhánh rẽ Đường số 5 Liên Minh.	Tại trụ số 02 ĐD 477ĐH/14/14 (nhánh rẽ Đường số 5 Liên Minh), đường số 5 Liên Minh, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh.	Thay kẹp quai + kẹp hotline, thay LBFCO pha giữa trạm bù T2 nhánh rẽ T14 Liên Minh.	Công tác không mất điện - Hotline	0	Không mất điện	1/ Khóa chế độ tự đóng lại: Rec T1 Liên Minh, MC 477 Đức Hòa - đường dây 22kV tuyến 477 Đức Hòa. 2/ Kiểm tra 01 LBFCO đang cắt. Cắt MC + 02 LBFCO và 01 FCO của TU cấp nguồn trạm bù T2 nhánh rẽ T14 Liên Minh tại trụ số 02 ĐD 477ĐH/14/14 (nhánh rẽ Đường số 5 Liên Minh).	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	10-08-26	13h30	10-08-26	16h00	ĐL Đức Hòa	XNDV Điện lực Tây Ninh	Nhánh rẽ Đường số 10 Xuyên Á.	Tại trụ số 02 (nhánh rẽ Đường số 10 Xuyên Á), đường số 10 Xuyên Á, ấp Tràm Lạc, xã Đức Lập, tỉnh Tây Ninh.	Thay LBFCO pha bìa trong trạm bù T2 Đường số 10 Xuyên Á (đang đấu mạch trên).	Công tác không mất điện - Hotline	0	Không mất điện	1/ Khóa chế độ tự đóng lại: MC 472 Đức Hòa 3 - đường dây 22kV tuyến 472 Đức Hòa 3. MC 474 Đức Hòa 3 - đường dây 22kV tuyến 474 Đức Hòa 3. 2/ Kiểm tra 01 LBFCO và 01 FCO của TU cấp nguồn trạm bù đang cắt. Cắt MC + 02 LBFCO trạm bù T2 Đường số 10 Xuyên Á tại trụ số 02 (nhánh rẽ Đường số 10 Xuyên Á).	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
3	11-08-26	09h00	11-08-26	12h00	ĐL Đức Hòa	XNDV Điện lực Tây Ninh	Trục Đức Hòa - Cầu Xáng.	Tại trụ số 21 (trục Đức Hòa - Cầu Xáng), ĐT825, ấp Bình Tả, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh.	Tháo LA, tháo FCO; tháo đá 2,4m. Tháo MBA 3x75kVA, tháo giá MBA TBA T21 Bình Tả.	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Ấp Bình Tả, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh	1/ Khóa chế độ tự đóng lại: Rec T54A Tổ Điện, MC 475 Đức Hòa - đường dây 22kV tuyến 475 Đức Hòa. MC 482 Đức Hòa - đường dây 22kV tuyến 482 Đức Hòa. 2/ Cắt 03 FCO TBA T21 Bình Tả tại trụ số 21 (trục Đức Hòa - Cầu Xáng). 3/ Tháo 03 kẹp hotline TBA T21 Bình Tả tại trụ số 21 (trục Đức Hòa - Cầu Xáng).	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	11-08-26	13h30	11-08-26	16h00	ĐL Đức Hòa	XNDV Điện lực Tây Ninh	Trục Đức Hòa - Liên Thôn.	Tại trụ số 20 (trục Đức Hòa - Liên Thôn), ĐT824, ấp 3, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh.	Tháo 01 MBA 50kVA TBA T20 Cầu Cá.	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Ấp 3, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh	1/ Khóa chế độ tự đóng lại: MC 473 Đức Hòa - đường dây 22kV tuyến 473 Đức Hòa. Rec T54A Tổ Điện, MC 475 Đức Hòa - đường dây 22kV tuyến 475 Đức Hòa. 2/ Cắt FCO TBA T20 Cầu Cá tại trụ số 20 (trục Đức Hòa - Liên Thôn). 3/ Cắt 03 LBFCO nhánh rẽ T20 Cầu Cá tại trụ số 20 (trục Đức Hòa - Liên Thôn).	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
CƠ SỞ 2																					
	Không có																				

- Tổng công suất mất trong tuần do công tác của PCTN:

220,927 MW

- Tổng sản lượng điện mất trong tuần do công tác của PCTN:

1.659.369 KWh

- Tổng SAIDI dự kiến trong tuần do công tác của PCTN:

74,3338 Phút

- Tổng SAIFI dự kiến trong tuần do công tác của PCTN:

0,1809 Lần