

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN
TUẦN 34 NĂM 2026 (Từ 17/08/2026 đến 23/08/2026)

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A. LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
CƠ SỞ 1																					
1	09-08-26	06h00	23-08-26	18h00	XNLĐTN	- Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thanh Bình Electric; - Ban QLDALĐ MN - XNLĐTN	Trạm 110kV An Hội	Trạm 110kV An Hội	- Tháo lều kết nối thanh cái C11 và C12, thu hồi sứ đỡ ngăn 112. - Thi công lắp đặt các thiết bị ngăn 112: MC, DCL, TI. - Thi công lắp đặt DCL 131-1. - Đầu nối cáp ngầm kết gián thanh cái C41 và C42. - Đầu nối mạch dòng, nhậ thứ role 87B. - Kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị.	Công trình Lắp máy biến áp thứ 2 TBA 110kV Thành Công 2 (Trạm 110kV An Hội)	0	- Ngăn 171, TCC11 trạm 110kV An Hội. - DCL 412-2 trạm 110kV An Hội.	- Cắt điện cô lập ngăn 171, C11 trạm 110kV An Hội. - Kéo DCL 412-2 trạm 110kV An Hội ra khỏi vị trí vận hành.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	17-08-26	08h00	17-08-26	13h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	Trạm 110kV Trảng Bàng	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	17-08-26	13h00	17-08-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Mộc Bài	Trạm 110kV Mộc Bài	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	17-08-26	18h00	17-08-26	21h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Thành Công	Trạm 110kV Thành Công	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	17-08-26	07h00	17-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Biên	TBA 110kV Tân Biên	Đo kiểm tra điện áp accu, máy nạp accu. Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bom PCCC.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
6	17-08-26	08h00	17-08-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Cầu Máng	Trạm 110kV Cầu Máng	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	17-08-26	18h00	17-08-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Long Hoa.	Trạm 110kV Long Hoa.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	17-08-26	07h00	17-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 BourBon - 172 trạm cắt 110kV Tây Ninh 1, 171 Cầu Máng - 171 BourBon	Từ trụ 84 đến trụ 84/16	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
9	17-08-26	07h00	17-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh	Từ trụ 81 đến trụ 137	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
10	17-08-26	08h00	17-08-26	12h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 – 172 NMĐMT.HTG.	Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 – 172 NMĐMT.HTG.	Thay chuỗi sứ phóng pha B trụ 24/64/32.	Bảo dưỡng, sửa chữa	0	Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 – 172 NMĐMT.HTG.	- Cắt điện cô lập Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 – 172 NMĐMT.HTG	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
11	18-08-26	08h00	18-08-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng họp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
12	18-08-26	16h00	18-08-26	18h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	Bảo dưỡng và vệ sinh hệ thống NLĐMT áp mái tại mái nhà và phòng điều hành trạm 110kV Phước Đông	- Kiểm tra định kỳ bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Off các CB nguồn hạ áp DC, AC tại tủ điện NLĐMT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
13	18-08-26	18h30	18-08-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng họp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
14	18-08-26	19h30	18-08-26	21h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng họp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
15	18-08-26	07h00	18-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Suối Ngõ	TBA 110kV Suối Ngõ	Đo kiểm tra điện áp accu, máy nạp accu. Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
16	18-08-26	09h00	18-08-26	11h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Long Hoa	Trạm 110kV Long Hoa	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị, khu vực xung quanh hàng rào trạm.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
17	18-08-26	18h00	18-08-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh.	Trạm 110kV Tây Ninh.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị và đo nhiệt độ môi nổi thiết bị	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
18	18-08-26	07h00	18-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2, 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2	Từ trụ 333 đến trụ 486, từ trụ 260 đến trụ 301	Rong cành, mé nhánh và chặt đứt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
19	18-08-26	07h00	18-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 174 Trảng Bàng 2 - 171 An Hội, 173 Trảng Bàng 2 - 172 Thành Công	Từ trụ 04 đến trụ 14	Rong cành, mé nhánh và chặt đứt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
20	18-08-26	07h00	18-08-26	17h00	XNLĐTN	Công ty Truyền tải điện 4	Đường dây 110kV 171 Tây Ninh 2 - 171 Long Hoa	Đường dây 110kV 171 Tây Ninh 2 - 171 Long Hoa	- Đảm bảo an toàn cho Công ty Truyền tải điện 4 công tác.	- Đảm bảo an toàn cho Công ty Truyền tải điện 4 công tác.	0	Đường dây 110kV 171 Tây Ninh 2 - 171 Long Hoa	- Cắt điện cô lập đường dây 110kV 171 Tây Ninh 2 - 171 Long Hoa	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
21	18-08-26	07h00	18-08-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN	Trạm 110kV Suối Ngõ	Trạm 110kV Suối Ngõ	- Thí nghiệm CBM cấp độ 1 2026: Đo PD online toàn trạm 110kV Suối Ngõ	TNĐK	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
22	18-08-26	13h00	18-08-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN	Trạm 110kV Tân Hưng	Trạm 110kV Tân Hưng	- Thí nghiệm CBM cấp độ 1 2026: Đo PD online toàn trạm 110kV Tân Hưng	TNĐK	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
23	19-08-26	08h00	19-08-26	14h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
24	19-08-26	16h00	19-08-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV An Hội	Trạm 110kV An Hội	Bảo dưỡng và vệ sinh hệ thống NLĐMT áp mái tại mái nhà và phòng điều hành trạm 110kV An Hội	- Kiểm tra định kỳ bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Off các CB nguồn hạ áp DC, AC tại tủ điện NLĐMT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
25	19-08-26	18h00	19-08-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	Trạm 110kV Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sẵn ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
26	19-08-26	18h30	19-08-26	21h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV An Hội	Trạm 110kV An Hội	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sẵn ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
27	19-08-26	07h00	19-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Hưng	TBA 110kV Tân Hưng	Đo kiểm tra điện áp accu, máy nạp accu. Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sẵn ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
28	19-08-26	09h00	19-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Hưng	TBA 110kV Tân Hưng	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Vệ sinh các tủ điều khiển, bảo vệ, RTU, tủ rack hệ thống Camera giám sát PCCC, tủ TTLL trong nhà điều hành, đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong nhà hợp bộ. Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp và nội trở accu. Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành, phương tiện PCCC và CNCH, nhà bơm PCCC, vệ sinh lưới lọc máy điều hòa, vệ sinh dọn dẹp cỏ rác sân ngắt, đường nội bộ và xung quanh hàng rào trạm tại các trạm biến áp 110kV Suối Ngõ.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
29	19-08-26	09h00	19-08-26	16h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Hưng	TBA 110kV Tân Hưng	Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng gián tụ bù TBN402.	Công tác kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng định kỳ	0	Ngăn T402 trạm 110kV Tân Hưng.	Cắt điện cô lập ngăn T402 trạm 110kV Tân Hưng.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
30	19-08-26	08h00	19-08-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh.	Trạm 110kV Tây Ninh.	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sẵn ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
31	19-08-26	18h00	19-08-26	19h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Cầu Máng.	Trạm 110kV Cầu Máng.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
32	19-08-26	07h00	19-08-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 172 Cầu Máng	Từ trụ 05 đến trụ 38	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
33	19-08-26	07h00	19-08-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Cầu Máng - 171 BourBon	Từ trụ 40 đến trụ 84	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
34	19-08-26	05h00	24-08-26	18h00	XNLDTN	Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp điện 2	Đường dây 110kV 172 Cù Chi 2 – 172 KCN Trảng Bàng	Đường dây 110kV 172 Cù Chi 2 – 172 KCN Trảng Bàng	Thí nghiệm thử tải PDA cọc khoan nhồi (cọc thử) và thi công cọc khoan nhồi (cọc đại trà) cho tại vị trí VT37-XDM.	ĐTXD	0	Đường dây 110kV 172 Cù Chi 2 – 172 KCN Trảng Bàng	- Cắt điện cô lập đường dây 110kV 172 Cù Chi 2 – 172 KCN Trảng Bàng.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
35	20-08-26	08h00	20-08-26	18h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
36	20-08-26	19h00	20-08-26	21h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Bến Cầu	Trạm 110kV Bến Cầu	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
37	20-08-26	18h00	20-08-26	22h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Biên	TBA 110kV Tân Biên	Đo nhiệt độ môi nôi thiết bị. Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
38	20-08-26	08h00	20-08-26	11h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Dộp	Trạm 110kV Suối Dộp	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
39	20-08-26	18h00	20-08-26	19h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành.	Trạm 110kV Hòa Thành.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
40	20-08-26	07h00	20-08-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Từ trụ 333 đến trụ 551	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
41	20-08-26	07h00	20-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2	Từ trụ 260 đến trụ 368	Rong cành, mé nhánh và chặt đứt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
42	20-08-26	07h00	20-08-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN	Trạm 110kV Tân Biên	Trạm 110kV Tân Biên	- Thí nghiệm CBM cấp độ 1 2026: Đo PD online toàn trạm 110kV Tân Biên	TNDK	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
43	21-08-26	09h00	21-08-26	16h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	- Vệ sinh công nghiệp trạm và phát quang xung quanh hàng rào trạm tại phòng điều hành, phòng họp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, xung quanh hàng rào và tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
44	21-08-26	09h00	21-08-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Thành Công	Trạm 110kV Thành Công	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng họp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
45	21-08-26	09h00	21-08-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV An Hội	Trạm 110kV An Hội	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng họp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
46	21-08-26	19h00	21-08-26	21h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng họp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
47	21-08-26	18h00	21-08-26	22h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Hưng	TBA 110kV Tân Hưng	Đo nhiệt độ mối nối thiết bị. Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng họp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
48	21-08-26	08h00	21-08-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
49	21-08-26	18h00	21-08-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Dộp.	Trạm 110kV Suối Dộp.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
50	21-08-26	07h00	21-08-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NM ĐMT HTG, 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đồng, 172 Bầu Đôn - 171 Mộc Bài	Từ trụ 04 đến trụ 38	Rong cành, mé nhánh và chặt dọn cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
51	21-08-26	07h00	21-08-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Thanh Đức - 174 Tây Ninh, 174 Bầu Đôn - 171 Hòa Thành	Từ trụ 90 đến trụ 118	Rong cành, mé nhánh và chặt dọn cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
52	22-08-26	09h00	22-08-26	18h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Bến Cầu	Trạm 110kV Bến Cầu	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng họp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
53	22-08-26	19h00	22-08-26	21h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Mộc Bài	Trạm 110kV Mộc Bài	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng họp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
54	22-08-26	18h00	22-08-26	22h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Suối Ngõ	TBA 110kV Suối Ngõ	Đo nhiệt độ môi nổi thiết bị. Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng họp bộ, phòng Accu, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
55	22-08-26	08h00	22-08-26	11h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành.	Trạm 110kV Hòa Thành.	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
56	22-08-26	18h00	22-08-26	19h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
57	23-08-26	05h00	23-08-26	18h00	XNLĐTN	- Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thanh Bình Electric; - Ban QLDALĐ MN - XNLĐTN	Trạm 110kV An Hội	Trạm 110kV An Hội	- Đấu nối dây dẫn từ DCL 112-2 lên thanh cái C12. - Đấu nối nhị thứ mạch liên động, mạch 50BF liên quan các ngăn hiện hữu toàn trạm. - Hoàn thiện mạch nhị thứ rơle 87B. - Thi công mạch đồng nắc, vận hành song song 02 MBA. - Thi công mạch đóng hoà, mạch auto trip. - Thí nghiệm hiệu chỉnh, nghiệm thu và đóng điện công trình.	Công trình Lắp máy biến áp thứ 2 TBA 110kV Thành Công 2 (Trạm 110kV An Hội)	0	Toàn trạm 110kV An Hội.	- Cắt điện cô lập toàn trạm 110kV An Hội.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
CƠ SỞ 2																					
1	17-08-26	07h00	17-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Le Long - 183 Đức Hoà 500; 172 Đức Hoà - 185 Đức Hoà 500	Từ trụ 01 đến trụ 57A đến trụ 04 ;từ trụ 01 đến trụ 65	Kiểm tra định kỳ ngày	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	17-08-26	07h00	17-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Tân Trụ - 131 Tân Tập; 174 Cần Đước 2 - 171 Tân Trụ	Từ trụ 1B đến trụ 32	Kiểm tra định kỳ ngày	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	17-08-26	07h00	17-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Long An 2 - 172 Tầm Vu; 172 Mỹ Tho 2 - 171 Tầm Vu 2	Từ trụ 135A đến trụ 52	Kiểm tra định kỳ ngày	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	17-08-26	07h00	17-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Tân Thanh - 171 Thạnh Hoà	Từ trụ 01 đến trụ 30	Kiểm tra định kỳ ngày	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	17-08-26	07h00	17-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Đức Lập)	TBA 110kV Đức Lập	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	17-08-26	07h00	17-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Đức Hòa)	TBA 110kV: Đức Hòa, Hựu Thạnh, Bình Tiền	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	17-08-26	07h00	17-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Cần Đước)	TBA 110kV Cần Đước, Cần Giuộc, Long Hậu, Tân Tập	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	17-08-26	07h00	17-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Bến Lức)	TBA 110kV: Rach Chanh, KCN Thuận Đạo, Long Hiệp, An Thạnh, Bến Lức	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
9	17-08-26	07h00	17-08-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN(Tổ TTLĐ Mộc Hóa)	TBA 110kV Mộc Hóa, Thạnh Hóa, Vĩnh Hưng, Tân Thạnh	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
10	17-08-26	07h00	17-08-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN(Tổ TTLĐ Tân An)	TBA 110kV Tân An, Tầm Vu, Thủ Thừa, Long An, Tầm Vu 2, Tân Trụ	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
11	18-08-26	07h00	18-08-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN(Tổ TTLĐ Đức Lập)	TBA 110kV Đức Hòa 3	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
12	18-08-26	18h00	18-08-26	22h00	XNLDTN	XNLDTN(Tổ TTLĐ Mộc Hóa)	TBA 110kV Mộc Hóa, Thạnh Hóa, Vĩnh Hưng, Tân Thạnh	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
13	18-08-26	07h00	18-08-26	17h00	XNLDTN	Truyền tải Điện Tây Ninh	Đường dây 185 Đức Hòa 500kV - 172 Đức Hòa	Ngăn lộ 185 TBA 500kV Đức Hòa	KTĐK 1 năm MC 185, TI 185, TU 185, DCL 185-1, 185-2, 185-7, role, mạch nhĩ thứ.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng lưới điện 110kV	0	Mất điện Đường dây 185 Đức Hòa 500kV - 172 Đức Hòa	Cố lập Đường dây 185 Đức Hòa 500kV - 172 Đức Hòa	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
14	18-08-26	07h30	18-08-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN(Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 177 Tân Túc - 171 Tân Tạo	Trụ 29; trụ 33	Thay sứ bể pha A trụ 29; trụ 33	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Mất điện Đường dây 110kV 177 Tân Túc - 171 Tân Tạo	Cố lập Đường dây 110kV 177 Tân Túc - 171 Tân Tạo	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
15	18-08-26	07h30	18-08-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN(Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Tân Thạnh - 171 Thạnh Hoá	Từ trụ 30 đến trụ 56	Kiểm tra định kỳ ngày	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
16	18-08-26	07h30	18-08-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN(Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 175 Cần Đước 2 - 171 Cần Đước; 176 Cần Đước 2 - 171 Cần Giuộc	Từ trụ 1A đến trụ 136A đến trụ 154	Kiểm tra định kỳ ngày	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
17	19-08-26	07h00	19-08-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN(Tổ TTLĐ Đức Lập)	TBA 110kV Đức Huệ	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
18	19-08-26	18h00	19-08-26	22h00	XNLDTN	XNLDTN(Tổ TTLĐ Bến Lức)	TBA 110kV: Rạch Chanh, KCN Thuận Đạo, Long Hiệp, An Thạnh, Bến Lức	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
19	19-08-26	18h00	19-08-26	22h00	XNLDTN	XNLDTN(Tổ TTLĐ Cần Đước)	TBA 110kV Cần Đước, Cần Giuộc, Long Hậu, Tân Tập	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
20	19-08-26	07h30	19-08-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 176 Đức Hòa 2 - 172 Đức Hòa 3	Các khoảng trụ: 101- 103;132A - 123A/1; Trụ 80,82,83,90,91,9 3,94,95,96,99,10 6,107,108114,11 5,116,117,118,11 9,120,121,122,12 2A,123,123A,124	Phát quang hành lang tuyến đường dây	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
21	20-08-26	07h30	20-08-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Long Hậu - 172 Cần Giuộc	Các khoảng trụ: 65-73	Phát quang hành lang tuyến đường dây	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
22	20-08-26	07h00	20-08-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Đức Hòa)	TBA 110kV: Đức Hòa, Hựu Thạnh, Bình Tiên	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
23	20-08-26	18h00	20-08-26	22h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tân An)	TBA 110kV Tân An, Tâm Vu, Thủ Thừa, Long An, Tâm Vu 2, Tân Trụ	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
24	21-08-26	07h30	21-08-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Long Hậu - 172 Cần Giuộc	Các khoảng trụ: 78-80; 82-86; 89-92	Phát quang hành lang tuyến đường dây	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
25	21-08-26	07h00	21-08-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Cần Đước)	TBA 110kV Cần Đước, Cần Giuộc, Long Hậu, Tân Tập	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
26	21-08-26	07h00	21-08-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Bến Lức)	TBA 110kV: Rạch Chanh, KCN Thuận Đạo, Long Hiệp, An Thạnh, Bến Lức	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
27	21-08-26	07h00	21-08-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN(Tổ TTLĐ Mộc Hóa)	TBA 110kV Mộc Hóa, Thạnh Hóa, Vĩnh Hưng, Tân Thạnh	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
28	21-08-26	18h00	21-08-26	22h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Đức Lập)	TBA 110kV Đức Lập, Đức Hòa 3, Đức Huệ	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
29	22-08-26	18h00	22-08-26	22h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Đức Hòa)	TBA 110kV: Đức Hòa, Hựu Thạnh, Bình Tiên	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
30	22-08-26	07h00	22-08-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tân An)	TBA 110kV Tân An, Tâm Vu, Thủ Thừa, Long An, Tâm Vu 2, Tân Trụ	Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
31	22-08-26	08h00	22-08-26	09h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLD Tân An)	TBA 110kV Tầm Vu 2	MC 476	Kiểm tra mở DTD liên quan, thao tác đưa MC 476 dự phòng vào mang điện và không đóng MC 476	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
32	23-08-26	06h00	23-08-26	18h00	XNLĐTN	Công ty TNHH Lê Long Việt Nam (TBA 110kV Lê Long)	Đường dây 171 Đức Hòa 3 - 171 Lê Long; Đường dây 183 Đức Hòa 500kV - 172 Lê Long	Ngăn 171, 172 TBA 110kV Lê Long	Thí nghiệm định kỳ thiết bị TBA 110kV Lê Long	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng lưới điện 110kV	0	Mất điện Đường dây 171 Đức Hòa 3 - 171 Lê Long; Đường dây 183 Đức Hòa 500kV - 172 Lê Long	Cô lập Đường dây 171 Đức Hòa 3 - 171 Lê Long; Đường dây 183 Đức Hòa 500kV - 172 Lê Long	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
CƠ SỞ 1																					
1	17-08-26	06h00	17-08-26	06h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tại LBS T62+ DS T63 Tân Bửu; LBS T02+ 3LS T33A Mỹ Yên; DS T33A Mỹ Yên; 3LS T29 Nổi lưới Mỹ Yên	Tại LBS T62+ DS T63 Tân Bửu; LBS T02+ 3LS T33A Mỹ Yên; DS T33A Mỹ Yên; 3LS T29 Nổi lưới Mỹ Yên	Chuyển giao lưới để tuyển 480 Long Hiệp cấp điện nhánh rẽ Nổi Lưới Mỹ Yên Tân Bửu đến DS T63 Tân Bửu theo Phương án khai thác tải trạm 110 KCN Phước Lý, giảm tải tuyến 473 Bến Lức (đã thực hiện đo đồng vị pha ngày 28/7/2026)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	100	Một phần áp 5,6,7 xã Mỹ Yên	- Cắt LBS T62 + DS T63 Tân Bửu; - Cắt LBS T2 Mỹ Yên; - Đóng 3 LS T29 Nổi lưới Mỹ Yên - Cắt 3 LS T33A Mỹ Yên; - Đóng DS T33A Mỹ Yên; - Đóng LBS T2 Mỹ Yên	1310	0,6071	0,0202	0,0364	0,0012	3,333	1.667	
2	17-08-26	08h00	17-08-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tuyến 472, 473 Long Hiệp	Trụ T23A/1B(2 xà cừ), T33A/2/1(xà cừ), T31A(xà cừ), T31AB(xà cừ), T27-28(2 xà cừ), T15A-16A(xà cừ), T2A-3A(xà cừ) NR KDC Phúc Long 1	Phát quang lưới điện trung, hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	17-08-26	07h30	17-08-26	17h00	ĐL Bến Lức	Công ty Phương Nam Phát	Nhánh rẽ Cty TNHH SX và TM Tam Sao-478BL	Từ trụ số 01 đến trụ số 02 Nhánh rẽ Cty TNHH SX và TM Tam Sao-478BL	Tháo 3LBFCO, lắp lại Rec, đấu nối hoàn chỉnh công tác tăng công suất trạm từ 1000kVA thành 1000+2000kVA Cty TNHH SX và TM Tam Sao	Cải tạo, nâng cấp và đấu tư xây dựng trung, hạ áp	15	Cty TNHH SX và TM Tam Sao áp 4 xã Mỹ Yên	Cắt 3LBFCO+ DS Cty TNHH SX và TM Tam Sao (Cắt điện theo đề nghị của Khách hàng)	1	0,0089	0,0000	0,0005	0,0000	0,500	4.750	
4	17-08-26	08h30	17-08-26	16h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Cty TNHH SX và TM Tam Sao-478BL	Từ trụ số 01 đến trụ số 02 Nhánh rẽ Cty TNHH SX và TM Tam Sao-478BL	Thay TI, điện kế công tác tăng công suất trạm từ 1000kVA thành 1000+2000kVA Cty TNHH SX và TM Tam Sao	Cải tạo, nâng cấp và đấu tư xây dựng trung, hạ áp	0	Kết hợp công tác	Cắt 3LBFCO+ DS Cty TNHH SX và TM Tam Sao (Cắt điện theo đề nghị của Khách hàng)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	17-08-26	08h00	17-08-26	09h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Hộ sản xuất Trương Thanh Trường- 480BL	Tại tù CB Tổng Hộ sản xuất Trương Thanh Trường	Công tác thay điện kế+TI 150/5 TBA 37.5 kVA Hộ sản xuất Trương Thanh Trường (PB06060040678)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Hộ sản xuất Trương Thanh Trường áp 5 xã Lương Hòa	Cắt FCO phân đoạn Hộ sản xuất Trương Thanh Trường (Hộ SX Lê Minh Hào	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,100	150	
6	17-08-26	10h00	17-08-26	11h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Trại Giam Long Hòa- 480BL	Tại tù CB Tổng Trại Giam Long Hòa	Công tác thay điện kế+TI 150/5 TBA 100 kVA Trại Giam Long Hòa (PB06060040679)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Trại Giam Long Hòa áp 9 xã Lương Hòa	Cắt LBFCO phân đoạn Trại Giam Long Hòa	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,100	150	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
7	17-08-26	13h00	17-08-26	14h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Doanh Nghiệp Tư Nhân Quang Thịnh- 480BL	Tại tủ CB Tổng Doanh Nghiệp Tư Nhân Quang Thịnh	Công tác thay điện kế+TI 150/5 TBA 3x37.5 kVA Doanh Nghiệp Tư Nhân Quang Thịnh (PB06060041227)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Doanh Nghiệp Tư Nhân Quang Thịnh ấp 2 An Thạnh xã Bến Lức	Cắt FCO TBA 3x25 kVA Doanh Nghiệp Tư Nhân Quang Thịnh	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,100	150	
8	17-08-26	15h00	17-08-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Công ty TNHH Thương Mại Vận Tài Nam Trí- 480BL	Tại tủ CB Tổng Công ty TNHH Thương Mại Vận Tài Nam Trí	Công tác thay điện kế+TI 150/5 TBA 3x37.5 kVA Công ty TNHH Thương Mại Vận Tài Nam Trí (PB06060040574)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH Thương Mại Vận Tài Nam Trí ấp 3 xã Bình Đức	Cắt LBFCO phân đoạn Công ty TNHH Thương Mại Vận Tài Nam Trí	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,100	150	
9	17-08-26	06h30	17-08-26	07h00	ĐL Bến Lức + Thủ Thừa	ĐL Bến Lức + Thủ Thừa	Tại LBS+ 3LTD T129 Cầu Ván, Rec T37+ 3LS T38 Nhựt Chánh	Tại LBS+ 3LTD T129 Cầu Ván, Rec T37+ 3LS T38 Nhựt Chánh	Chuyển giao lưới tuyến 471 Bến Lức - 472 Tân An từ 3 LS T38 Nhựt Chánh đến 3 LTD T129 Cầu Ván	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	80	Một phần ấp 3, 4 Nhựt Chánh xã Bình Đức	* ĐL Thủ Thừa: - Cắt LBS + 3 LTD T129 Cầu Ván; * ĐL Bến Lức: - Đóng 3 LS T38 Nhựt Chánh (nhá Rec T37 Nhựt Chánh).	2411	1,1202	0,0373	0,0671	0,0022	2,667	1.333	
10	17-08-26	07h30	17-08-26	17h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	NRĐường số 1, 9, 11, 12, 15 KCN Thuận Đạo	Trụ TĐ19/1- TĐ19/16(10) KCN Thuận Đạo Đ.Số 1 tuyến 476 TĐ Tru T6-18(14) KCN Thuận Đạo Đ.Số 9 (473-476-480 tuyến TĐ, 471-472-476-478 RC) Tru 1-8(10) KCN Thuận Đạo Đ.Số 12 tuyến 478 TĐ- tuyến 471 RC Tru 2-6(20) KCN Thuận Đạo Đ.Số 11-15 tuyến 472 TĐ Xã Long Cang	Phát quang lưới điện kết hợp bỏ thuốc chống côn trùng	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
11	17-08-26	10h00	17-08-26	11h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Nhánh rẽ Rạch Bòng	Tại trụ T25 nhánh rẽ Rạch Bòng, tuyến 472 Cần Đước	- Thay, dời chằng trung thế theo đề nghị của khách hàng	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	10	Một phần ấp Rạch Bòng xã Tân Lân	Cắt LBFCO p/d Rạch Bòng	250	0,3495	0,0039	0,0184	0,0002	0,333	500	
12	17-08-26	14h00	17-08-26	15h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm T7/6 UB Phước Vân 2	Phần hạ áp tại trạm và tại đường dây hạ áp trạm T7/6 UB Phước Vân 2, tuyến 477 KCN Thuận Đạo	- Xử lý đường dây hạ áp chạm mái nhà dân - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Một phần ấp 11, 12 xã Long Cang	Cắt FCO trạm T7/6 UB Phước Vân 2	45	0,0629	0,0007	0,0033	0,0000	0,050	75	
13	17-08-26	14h00	17-08-26	15h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm T12 Tư Khai	Phần hạ áp tại trạm và tại đường dây hạ áp trạm T12 Tư Khai, tuyến 472 cần Đước	- Thay kẹp dừng T12 bị hỏng - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần ấp Nhà Trường xã Tân Lân	Cắt FCO trạm TT12 Tư Khai	35	0,0489	0,0005	0,0026	0,0000	0,033	50	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
14	17-08-26	08h00	17-08-26	08h45	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm Chi nhánh 8-Công ty TNHH Tin học Anh Việt (50kVA), tuyến 477 Cần Đước	Tại tủ điện trạm Chi nhánh 8-Công ty TNHH Tin học Anh Việt (50kVA)	Thay điện kế định kỳ trạm Chi nhánh 8-Công ty TNHH Tin học Anh Việt (50kVA)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Chi nhánh 8-Công ty TNHH Tin học Anh Việt (50kVA), ấp 9 xã Cần Đước	Cắt LBFCO trạm Chi nhánh 8-Công ty TNHH Tin học Anh Việt (50kVA)	1	0,0007	0,0000	0,0000	0,0000	0,067	50	
15	17-08-26	09h00	17-08-26	09h45	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	HKD Nguyễn Văn Tùng (100kVA)	Tại tủ điện trạm HKD Nguyễn Văn Tùng (100kVA), tuyến 477 Cần Đước	Thay điện kế định kỳ trạm HKD Nguyễn Văn Tùng (100kVA)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	CHKD Nguyễn Văn Tùng (100kVA), ấp 9 xã Cần Đước	Cắt LBFCO trạm HKD Nguyễn Văn Tùng (100kVA)	1	0,0007	0,0000	0,0000	0,0000	0,133	100	
16	17-08-26	10h00	17-08-26	11h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm HKD Sơ sở Tuấn Khanh (50kVA), tuyến 472 Cần Đước	Tại tủ điện trạm HKD Sơ sở Tuấn Khanh (50kVA), tuyến 472 Cần Đước	Thay điện kế định kỳ trạm HKD Sơ sở Tuấn Khanh (50kVA)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Kết hợp công tác	Cắt LBFCO trạm HKD Sơ sở Tuấn Khanh (50kVA)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
17	17-08-26	10h00	17-08-26	11h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm HKD Nguyễn Thị Việt Hà (50kVA), tuyến 472 Cần Đước	Tại tủ điện trạm HKD Nguyễn Thị Việt Hà (50kVA), tuyến 472 Cần Đước	Thay điện kế định kỳ trạm HKD Nguyễn Thị Việt Hà (50kVA)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Kết hợp công tác	Cắt LBFCO trạm HKD Nguyễn Thị Việt Hà (50kVA)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
18	17-08-26	14h00	17-08-26	14h45	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm HKD Nguyễn Thế Cường (100kVA)	Tại tủ điện trạm HKD Nguyễn Thế Cường (100kVA), tuyến 476 Cần Đước 2	Thay điện kế định kỳ trạm HKD Nguyễn Thế Cường (100kVA)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	HKD Nguyễn Thế Cường (100kVA), ấp 11 xã Mỹ Lệ	Cắt LBFCO trạm HKD Nguyễn Thế Cường (100kVA)	1	0,0007	0,0000	0,0000	0,0000	0,133	100	
19	17-08-26	15h00	17-08-26	15h45	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm HKD Tuấn Phát	Tại tủ điện trạm HKD Tuấn Phát, tuyến 479 KCN Thuận Đạo	Thay điện kế định kỳ trạm HKD Tuấn Phát	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	HKD Tuấn Phát, Ấp 10, Xã Rạch Kiến	Cắt FCO trạm HKD Tuấn Phát	1	0,0007	0,0000	0,0000	0,0000	0,033	25	
20	17-08-26	16h00	17-08-26	16h45	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm HKD Nhà trọ Duyên Duyên 2 (25kVA)	Tại tủ điện trạm HKD Nhà trọ Duyên Duyên 2 (25kVA), tuyến 473 Rạch Chanh	Thay điện kế định kỳ trạm HKD Nhà trọ Duyên Duyên 2 (25kVA)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	HKD Nhà trọ Duyên Duyên 2 (25kVA), Ấp 8 Xã Long Cang	Cắt FCO trạm HKD Nhà trọ Duyên Duyên 2 (25kVA)	1	0,0007	0,0000	0,0000	0,0000	0,033	25	
21	17-08-26	08h00	17-08-26	11h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	- Nr CCN Nhựt - Trục Đức Hòa - Cầu Xáng - Nr ĐS 1 Hạnh Phúc - Nr ĐS 3 Hạnh Phúc	Tại trụ: - T3 đến 30 - T1 đến T19 - T1 đến T43 - T2 đến T18	Phát hoang đường dây trung hạ áp - Nr CCN Nhựt - Trục Đức Hòa - Cầu Xáng - Nr ĐS 1 Hạnh Phúc - Nr ĐS 3 Hạnh Phúc Tổng: 25 cây	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
22	17-08-26	13h30	17-08-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	- Nr ĐS 4 Hạnh Phúc - Nr ĐS 5 Hạnh Phúc - Nr ĐS 6 Hạnh Phúc - Nr ĐS 7 Hạnh Phúc	Tại trụ: - T1 đến T19 - T2 đến T10 - T1 đến T20 - T1 đến T23	Phát hoang đường dây trung hạ áp - Nr ĐS 4 Hạnh Phúc - Nr ĐS 5 Hạnh Phúc - Nr ĐS 6 Hạnh Phúc - Nr ĐS 7 Hạnh Phúc Tổng: 19 cây	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
23	17-08-26	14h30	17-08-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cơ sở Kim Thành	Tại trụ 01 NR Cơ sở Kim Thành	Lắp đo ghi công trình đường dây và trạm 750KVA Cơ sở Kim Thành	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
24	17-08-26	11h00	17-08-26	14h00	ĐL Đức Hòa	Công ty TNHH XLD Đình Quán	NRĐường N12 KCN Nam Thuận	Tại trụ T14 nhánh rẽ đường N12 KCN Nam Thuận	Đầu nối công trình đường dây và trạm 560kVA Công ty TNHH SX TM Ngọc Nguyễn HDV	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Công ty TNHH SX TM Ngọc Nguyễn HDV , Ấp 5, xã Mỹ Hạnh	Cắt Rec + 3LS NR đường N12 KCN Nam Thuận	1	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
25	17-08-26	07h30	17-08-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	A0 đến T48 tuyến 477, 479 Đức Huệ Tuyến 479 Đức Huệ Tuyến 477 Đức Huệ Nhánh rẽ Rạch Cồn Nhánh rẽ Công tyĐường Hiệp Hòa Nhánh rẽ Rạch Thiên, tuyến 478 Đức Huệ Tuyến 475,476 Đức Huệ Tuyến 472, 474 Đức Huệ Tuyến 476 Đức Huệ	Từ trụ A0 đến T48 tuyến 477, 479 Đức Huệ Từ T48 đến T66 tuyến 479 Đức Huệ Từ T48 đến T69 tuyến 477 Đức Huệ Từ trụ A0 đến T36 Nhánh rẽ Rạch Cồn Từ T20 đến T23 nhánh rẽ Công ty Đường Hiệp Hòa Từ T01 đến T20 nhánh rẽ Rạch Thiên, tuyến 478 Đức Huệ Tuyến 475,476 Đức Huệ Tuyến 472, 474 Đức Huệ Tuyến 476 Đức Huệ	Phát quang đường dây trung hạ áp ngoài hành lang	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
26	17-08-26	08h00	17-08-26	08h40	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Đường dây hạ áp trạm T10 nhánh rẽ Công ty Thuận Phúc Hảo, tuyến 475 Đức Huệ	Tại trụ T10 Đường dây hạ áp trạm T10 nhánh rẽ Công ty Thuận Phúc Hảo, tuyến 475 Đức Huệ	Thay điện kế Tổng trạm	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Đường vô Công ty Thuận Phúc Hảo, một phần Ấp Tân Qui Thượng, Xã Hiệp Hoà	Cắt 1 FCO trạm T10 Công ty Thuận Phúc Hảo	24	0,0219	0,0005	0,0009	0,0000	0,033	22	
27	17-08-26	09h00	17-08-26	09h40	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Đường dây hạ áp trạm T03 nhánh rẽ Thỏ Định, tuyến 475 Đức Huệ	Tại trụ T03 Đường dây hạ áp trạm T03 nhánh rẽ Thỏ Định, tuyến 475 Đức Huệ	Thay điện kế Tổng trạm	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Đường đi Thỏ Định, một phần Ấp Tân Qui Thượng, Xã Hiệp Hoà	Cắt 1 FCO trạm T03 Thỏ Định	47	0,0429	0,0011	0,0017	0,0000	0,033	22	
28	17-08-26	09h50	17-08-26	10h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Đường dây hạ áp trạm T41 Nhánh rẽ Rạch Nhum-Hố Thom tuyến 475 Đức Huệ	Tại trụ T41 Đường dây hạ áp trạm T41 nhánh rẽ Rạch Nhum-Hố Thom tuyến 475 Đức Huệ	Thay điện kế Tổng trạm	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Đường đi Hố Thom, một phần Ấp Bình Thủy, Xã Hiệp Hoà	Cắt 1 FCO trạm T41 Rạch Nhum-Hố Thom	41	0,0374	0,0009	0,0015	0,0000	0,033	22	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
29	17-08-26	10h50	17-08-26	11h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Đường dây hạ áp trạm T44 Nhánh rẽ Rạch Nhum-Hố Thom tuyến 475 Đức Huệ	Tại trụ T44 Đường dây hạ áp trạm T44 nhánh rẽ Rạch Nhum-Hố Thom tuyến 475 Đức Huệ	Thay điện kế Tổng trạm	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Đường đi Hố Thom, một phần Áp Bình Thủy, Xã Hiệp Hoà	Cắt 1 FCO trạm T44 Rạch Nhum-Hố Thom	32	0,0292	0,0007	0,0012	0,0000	0,033	22	
30	17-08-26	13h30	17-08-26	14h10	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Đường dây hạ áp trạm T04 Nhánh rẽ Áp Chánh, tuyến 475 Đức Huệ	Tại trụ T04 Đường dây hạ áp trạm T04 nhánh rẽ Áp Chánh, tuyến 475 Đức Huệ	Thay điện kế Tổng trạm	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Đường đi Áp Chánh Tân Phú , một phần Áp Chánh, Xã Hiệp Hoà	Cắt 1 FCO trạm T04 Áp Chánh	64	0,0584	0,0015	0,0024	0,0001	0,033	22	
31	17-08-26	14h20	17-08-26	15h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Đường dây hạ áp trạm T13 Nhánh rẽ Áp Chánh, tuyến 475 Đức Huệ	Tại trụ T13 Đường dây hạ áp trạm T13 nhánh rẽ Áp Chánh, tuyến 475 Đức Huệ	Thay điện kế Tổng trạm	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Đường đi Áp Chánh Tân Phú , một phần Áp Chánh, Xã Hiệp Hoà	Cắt 1 FCO trạm T13 Áp Chánh	41	0,0374	0,0009	0,0015	0,0000	0,033	22	
32	17-08-26	15h20	17-08-26	16h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Đường dây hạ áp trạm T8A Nhánh rẽ Ông Chử, tuyến 475 Đức Huệ	Tại trụ T8A Đường dây hạ áp trạm T8A nhánh rẽ Ông Chử, tuyến 475 Đức Huệ	Thay điện kế Tổng trạm	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Đường đi Áp Chánh Tân Phú , một phần Áp Bàu Trai Thượng, Xã Hiệp Hoà	Cắt 1 FCO trạm T8A Ông Chử	50	0,0456	0,0011	0,0019	0,0000	0,033	22	
33	17-08-26	16h10	17-08-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Đường dây hạ áp trạm T8A/5 Nhánh rẽ Ông Chử, tuyến 475 Đức Huệ	Tại trụ T8A/5 Đường dây hạ áp trạm T8A/5 nhánh rẽ Ông Chử, tuyến 475 Đức Huệ	Thay điện kế Tổng trạm	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Đường đi Áp Chánh Tân Phú , một phần Áp Bàu Trai Thượng, Xã Hiệp Hoà	Cắt 1 FCO trạm T8A/5 Ông Chử	101	0,1152	0,0023	0,0047	0,0001	0,033	28	
34	17-08-26	07h00	17-08-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Gắn mới, thay điện kế, kiểm tra + khắc phục khiếm khuyết điện kế	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
35	17-08-26	09h00	17-08-26	10h00	ĐL Đức Huệ + XNLưới điện cao thế Tây Ninh	XNLưới điện cao thế Tây Ninh	Tại MC 476 Đức Huệ, tuyến 476 Đức Huệ	Tại tủ điều hành của MC 476 Đức Huệ, thuộc tuyến 476 Đức Huệ	ON chức năng tự đóng lại R79 cho MC 476 Đức Huệ	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
36	17-08-26	09h00	17-08-26	10h00	ĐL Đức Huệ + XNLưới điện cao thế Tây Ninh	XNLưới điện cao thế Tây Ninh	Tại MC 474 Đức Huệ, tuyến 474 Đức Huệ	Tại tủ điều hành của MC 474 Đức Huệ, thuộc tuyến 474 Đức Huệ	Kiểm tra ON chức năng tự đóng lại R79 cho MC 474 Đức Huệ	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
37	17-08-26	09h00	17-08-26	10h00	ĐL Đức Huệ + XNLưới điện cao thế Tây Ninh	XNLưới điện cao thế Tây Ninh	Tại MC 472 Đức Huệ, tuyến 472 Đức Huệ	Tại tủ điều hành của MC 472 Đức Huệ, thuộc tuyến 476 Đức Huệ	Kiểm tra ON chức năng tự đóng lại R79 cho MC 472 Đức Huệ	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
38	17-08-26	09h00	17-08-26	10h00	ĐL Đức Huệ + XN Lưới điện cao thế Tây Ninh	XN Lưới điện cao thế Tây Ninh	Tại MC 475 Đức Huệ, tuyến 475 Đức Huệ	Tại tủ điều hành của MC 475 Đức Huệ, thuộc tuyến 476 Đức Huệ	Kiểm tra ON chức năng tự đóng lại R79 cho MC 475 Đức Huệ	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
39	17-08-26	09h00	17-08-26	10h00	ĐL Đức Huệ + XN Lưới điện cao thế Tây Ninh	XN Lưới điện cao thế Tây Ninh	Tại MC 477 Đức Huệ, tuyến 477 Đức Huệ	Tại tủ điều hành của MC 477 Đức Huệ, thuộc tuyến 477 Đức Huệ	Kiểm tra ON chức năng tự đóng lại R79 cho MC 477 Đức Huệ	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
40	17-08-26	09h00	17-08-26	10h00	ĐL Đức Huệ + XN Lưới điện cao thế Tây Ninh	XN Lưới điện cao thế Tây Ninh	Tại MC 479 Đức Huệ, tuyến 479 Đức Huệ	Tại tủ điều hành của MC 479 Đức Huệ, thuộc tuyến 479 Đức Huệ	Kiểm tra ON chức năng tự đóng lại R79 cho MC 479 Đức Huệ	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
41	17-08-26	09h00	17-08-26	10h00	ĐL Đức Huệ + XN Lưới điện cao thế Tây Ninh	XN Lưới điện cao thế Tây Ninh	Tại MC 471 Đức Huệ, tuyến 471 Đức Huệ	Tại tủ điều hành của MC 471 Đức Huệ, thuộc tuyến 471 Đức Huệ	OFF chức năng tự đóng lại R79 cho MC 471 Đức Huệ	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
42	17-08-26	09h00	17-08-26	10h00	ĐL Đức Huệ + XN Lưới điện cao thế Tây Ninh	XN Lưới điện cao thế Tây Ninh	Tại MC 478 Đức Huệ, tuyến 478 Đức Huệ	Tại tủ điều hành của MC 478 Đức Huệ, thuộc tuyến 478 Đức Huệ	OFF chức năng tự đóng lại R79 cho MC 478 Đức Huệ	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
43	17-08-26	07h30	17-08-26	17h00	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Tuyến 471,472,474,475,476 TV	Tuyến 471,472,474,475,476TV	Phát hoang trung hạ áp. 30 cây	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
44	17-08-26	07h30	17-08-26	09h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Nhánh rẽ Hòa Phú 2- Tuyến 477 Tầm Vu	Tại trụ T.1 Nhánh rẽ Hòa Phú 2 (477TV/84A)	Bảo trì, PCSC, vệ sinh TBA, bảo trì ĐDHA, phát quang lưới điện hạ áp.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Một phần áp Đa Phú xã Vĩnh Công	Cắt FCO Nhánh rẽ Hòa Phú 2	73	0,2319	0,0019	0,0079	0,0001	0,067	133	
45	17-08-26	10h00	17-08-26	11h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Nhánh rẽ Ấp 6 Vĩnh Công 1- Tuyến 477 Tầm Vu	Tại trụ T.1 Nhánh rẽ Ấp 6 Vĩnh Công 1 (477TV/93)	Bảo trì, PCSC, vệ sinh TBA, bảo trì ĐDHA, phát quang lưới điện hạ áp.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Một phần áp Đa Phú xã Vĩnh Công	Cắt FCO Nhánh rẽ Ấp 6 Vĩnh Công 1	33	0,0786	0,0009	0,0027	0,0000	0,067	100	
46	17-08-26	07h30	17-08-26	11h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Nhánh rẽ Ấp 1 Hiệp Thạnh 2 - Tuyến 477 Tầm Vu	Từ trụ T.1 đến trụ T.9 Nhánh rẽ Ấp 1 Hiệp Thạnh 2 (477TV/115A)	Bảo trì, PCSC, vệ sinh sứ, vệ sinh TBĐC, thay sứ bể, thay dây tiếp địa bị đứt, mất, phát quang lưới điện trung hạ áp.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	3	Một phần áp Gia Thạnh, xã Tầm Vu	Cắt LBFCO Nhánh rẽ Ấp 1 Hiệp Thạnh 2	67	0,4258	0,0018	0,0145	0,0001	0,100	400	
47	17-08-26	08h00	17-08-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế và TBA do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Son số trụ hạ thế	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
48	17-08-26	08h00	17-08-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Gắn mới điện kế, dịch vụ....	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
49	17-08-26	08h00	17-08-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Thùng tủ điện TBA Công cộng do Điện lực Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Khắc phục khiếm khuyết tiếp đất bị mất, hỏng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
50	17-08-26	08h00	17-08-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Thay điện kế định kỳ 3 pha	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	2,7214	0,0050	0,1467	0,0003	0,000	0	
51	17-08-26	08h00	17-08-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Tuyến 472 Long An, tuyến 477 Long An	Từ T84 đến trụ T153 tuyến 472 Long An và tuyến 477 Long An	- Cắt tia cây xanh phòng ngừa sự cố + ứng trực	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
52	17-08-26	08h00	17-08-26	11h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế thuộc TBA VD Khánh Hậu Tây	Tại đường dây hạ thế thuộc TBA VD Khánh Hậu Tây	KPKK & PCSC lưới điện đường dây hạ thế thuộc TBA VD Khánh Hậu Tây, khai thác hiệu quả công trình ĐTXD, giảm tổn thất điện năng - Lắp mới bộ tiếp địa lập lại tại trụ T.43, H.11A, H.9A/7, H.9A/19. - Thu hồi tụ bù chưa có TBĐC tại trụ H.9A/1, H.9A/17 và thay thế bằng tụ bù có TBĐC, tái bố trí sang trụ H.3B và H.9A	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Một phần đường Vành Đai, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh	Cắt CB TBA VD Khánh Hậu Tây	76	0,2745	0,0013	0,0148	0,0001	0,133	467	
53	17-08-26	13h30	17-08-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế thuộc TBA T.13 Kênh Khánh Hậu Đông 1	Tại đường dây hạ thế thuộc TBA T.13 Kênh Khánh Hậu Đông 1	KPKK & PCSC lưới điện đường dây hạ thế thuộc TBA T.13 Kênh Khánh Hậu Đông 1, khai thác hiệu quả công trình ĐTXD, giảm tổn thất điện năng - Lắp mới bộ tiếp địa lập lại tại trụ T.1, H.5/4, H.10. - Lắp mới tụ bù hạ thế có TBĐC tại trụ T.4 và H.9	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Một phần KP Xuân Hòa 2, phường Long An, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO TBA T13 Kênh Khánh Hậu Đông 1	48	0,1734	0,0008	0,0093	0,0000	0,100	350	
54	17-08-26	08h00	17-08-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Nánh rẽ: Sông Trăng Trái, Sông Trăng, Thạnh Hưng, Cái Bát 1, Kinh T3, Cái Bát, Cái Bát nối dài, Kênh T35 Phải, tuyến 476 Vĩnh Hưng	TNánh rẽ: Sông Trăng Trái, Sông Trăng, Thạnh Hưng, Cái Bát 1, Kinh T3, Cái Bát, Cái Bát nối dài, Kênh T35 Phải	Phát quang cây xanh đường dây trung hạ áp (72 cây)	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
55	17-08-26	08h00	17-08-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vinh Hưng, 476 Vinh Hưng và 474 Tam Nông	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vinh Hưng, 476 Vinh Hưng và 474 Tam Nông	Gắn, thay, kiểm tra, khắc phục khiếm khuyết điện kế, lắp số trụ và biển cảnh treo	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
56	17-08-26	07h00	17-08-26	16h30	ĐL Tân Hưng	Công ty TNHH Minh Hùng	LBFCO T07 Láng Sen, tuyến 472 Mộc Hóa	Từ trụ 15 đến trụ 68 nhánh rẽ Láng Sen	Thay 10 trụ ghép 14m, 34 trụ đơn 14m, thay dây AC 50mm2 +AC 50mm2 thành thành 3xACXH120 +AC.50-3666 mét	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	15	Cập kênh Ngang, một phần áp Vinh Ân, ấp Đại, xã Vinh Châu	Cắt LBFCO T07 Láng Sen	532	16,6835	0,0293	0,2722	0,0005	0,500	4.750	
57	17-08-26	07h30	17-08-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 471, 473, 475, 478 Tân Thạnh, 474 Trường Xuân, 474 Mộc Hóa.	Xã Tân Thạnh; Nhơn Ninh, Nhơn Hòa Lập, Hậu Thạnh, Tuyến Thạnh.	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
58	17-08-26	08h00	17-08-26	17h00	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tuyến 475TTR - 472 TV2.	Tuyến 475TTR - 472 TV2.	Phát quang đường dây trung hạ áp trực chính Công Liễu Chợ Tân Trụ (15 cây), nhánh rẽ Nhứt Ninh (5 cây) và các nhánh rẽ thuộc trực (10 cây) tổng 30 cây.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
59	17-08-26	07h00	17-08-26	16h30	ĐL Tân Trụ	Công ty Việt Sáng	Từ trụ T01 đến trụ T17 Nhánh rẽ Kênh Xóm Đồng - Tuyến 477 Tân Trụ - Ấp Quê Mỹ Thạnh.	Từ trụ T01 đến trụ T17 nhánh rẽ Kênh Xóm Đồng - Tuyến 477 Tân Trụ - Ấp Quê Mỹ Thạnh.	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Công Ty Việt Sáng kết hợp XDM đường dây trung hạ áp và TBA Kênh Xóm Đồng (T12 Ấp 1 QMT) (T2B -NR. Quê Mỹ Thạnh).	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng trung, hạ áp	1	Một phần áp Lạc Tấn, xã Nhứt Tào, tỉnh Tây Ninh.	Cắt FCO trạm XNTL Lạc Tấn.	171	4,3669	0,0077	0,0904	0,0002	0,033	317	
60	17-08-26	07h00	17-08-26	16h30	ĐL Tân Trụ	Công ty Việt Sáng	Từ trụ 1A đến trụ 5A; Từ trụ 1C đến trụ 3C; Từ trụ 7B đến trụ 10BĐường dây hạ áp trạm Bình An 3 - Tuyến 472 Tầm Vu 2 - Ấp Bình An, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Từ trụ 1A đến trụ 5A; Từ trụ 1C đến trụ 3C; Từ trụ 7B đến trụ 10B đường dây hạ áp trạm Bình An 3 - Tuyến 472 Tầm Vu 2 - Ấp Bình An, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Công Ty Việt Sáng kết hợp XDM nâng cấp đường dây hạ áp trạm Bình An 3.	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng trung, hạ áp	1	Một phần áp Bình An , xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Cắt FCO trạm Bình An 3.	40	1,0215	0,0018	0,0211	0,0000	0,033	317	
61	17-08-26	07h30	17-08-26	09h00	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	TạiĐường dây hạ áp trạm T6 Chợ Ông Huyện - Tuyến 477 Tân Trụ - Ấp Bình Đông, xã Nhứt Tào, tỉnh Tây Ninh.	Tại đường dây hạ áp trạm T6 Chợ Ông Huyện - Tuyến 477 Tân Trụ - Ấp Bình Đông, xã Nhứt Tào, tỉnh Tây Ninh.	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Điện Lực Tân Trụ kết hợp Cán pha đường dây hạ áp trạm T6 Chợ Ông Huyện.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	3	Một phần áp Bình Đông, xã Nhứt Tào, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO trạm T6 Chợ Ông Huyện.	89	0,3589	0,0040	0,0074	0,0001	0,100	150	
62	17-08-26	09h30	17-08-26	11h30	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	TạiĐường dây hạ áp trạm T82 Công Liễu Chợ Tân Trụ - Tuyến 475 Tân Trụ - Ấp Lạc Tấn, xã Nhứt Tào, tỉnh Tây Ninh.	Tại đường dây hạ áp trạm T82 Công Liễu Chợ Tân Trụ - Tuyến 475 Tân Trụ - Ấp Lạc Tấn, xã Nhứt Tào, tỉnh Tây Ninh.	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Điện Lực Tân Trụ kết hợp Cán pha đường dây hạ áp trạm T82 Công Liễu Chợ Tân Trụ.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	3	Một phần áp Lạc Tấn, xã Nhứt Tào, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO trạm T82 Công Liễu Chợ Tân Trụ.	159	0,8548	0,0071	0,0177	0,0001	0,100	200	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
63	17-08-26	13h30	17-08-26	15h00	ĐL Tân Trụ	Tân Trụ + XNDV Tây Ninh	Tại trạm Nhon Trị 1 - Tuyến 477 Tân Trụ - Khu phố Nhon Trị, Phường Tân An, tỉnh Tây Ninh.	Tại trạm Nhon Trị 1 - Tuyến 477 Tân Trụ - Khu phố Nhon Trị, Phường Tân An, tỉnh Tây Ninh.	Bảo trì, thực hiện CBM cấp độ 2, khắc phục tiếp đất không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật trạm Nhon Trị 1	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần Khu phố Nhon Trị, Phường Tân An, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO, mở Hotline trạm Nhon Trị 1.	28	0,1129	0,0013	0,0023	0,0000	0,033	50	
64	17-08-26	15h30	17-08-26	17h00	ĐL Tân Trụ	Tân Trụ + XNDV Tây Ninh	Tại trạm Nhon Trị 1 - Tuyến 477 Tân Trụ - Khu phố Nhon Trị, Phường Tân An, tỉnh Tây Ninh.	Tại trạm Nhon Trị 1 - Tuyến 477 Tân Trụ - Khu phố Nhon Trị, Phường Tân An, tỉnh Tây Ninh.	Bảo trì, thực hiện CBM cấp độ 2, khắc phục tiếp đất không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật trạm Nhon Trị 2	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần Khu phố Nhon Trị, Phường Tân An, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO, mở Hotline trạm Nhon Trị 2.	56	0,2258	0,0025	0,0047	0,0001	0,033	50	
65	17-08-26	08h00	17-08-26	17h00	ĐL Thanh Hóa	ĐL Thanh Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thanh Hoá	xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
66	17-08-26	08h00	17-08-26	17h00	ĐL Thanh Hóa	ĐL Thanh Hóa	Nhánh rẽ CDC áp 3 Tân Hiệp, Nhánh rẽ Kênh M1	Từ trụ số 01 đến trụ số 13/H15 Nr CDC áp 3 Tân Hiệp và từ trụ số 01 đến trụ số 21/H16 nhánh rẽ Kênh M1	Phát quang bụi tre, vệ sinh gốc trụ đường dây hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
67	17-08-26	07h00	17-08-26	17h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Nhánh rẽ Nông Trường, NR Bình Thành, tuyến 477 Thạnh Hoá	- Từ trụ T1-T40 Nhánh rẽ Nông Trường - Từ T1-T48 Nhánh rẽ Bình Thành	Cắt tia cành cây, cắt dây leo dưới Đd trung, hạ thế	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
68	17-08-26	08h00	17-08-26	16h00	ĐL Thủ Thừa	Công ty TNHH Dịch vụ xây lắp Lâm Hưng Phát	Nhánh rẽ 3 pha 22kV và TBA 1500kVA Công ty TNHH Hoàng Gia Nhứt Quang	Nhánh rẽ 3 pha 22kV và TBA 1500kVA Công ty TNHH Hoàng Gia Nhứt Quang	Bảo trì, vệ sinh, thí nghiệm và xử lý MBA 1500kVA cháy dầu (theo yêu cầu Khách hàng)	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Toàn bộ Công ty TNHH Hoàng Gia Nhứt Quang, ấp Bình Thạnh 3, xã Thủ Thừa	Cắt phân đoạn NR Công ty TNHH Hoàng Gia Nhứt Quang (PĐ T2 Nhứt Quang)	1	0,0186	0,0000	0,0004	0,0000	0,033	267	
69	17-08-26	08h30	17-08-26	12h00	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Đường dây hạ áp và TBA T111 Chốt Biên Phòng	Đường dây hạ áp và TBA T111 Chốt Biên Phòng	Xử lý tổn thất, phát quang	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần áp Bến Phố - xã Khánh Hưng	Cắt FCO trạm T111 Chốt Biên Phòng	43	0,5278	0,0025	0,0084	0,0000	0,017	58	
70	17-08-26	13h30	17-08-26	16h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Đường dây hạ áp và TBA T24/2 Ba Địa	Đường dây hạ áp và TBA T24/2 Ba Địa	Xử lý tổn thất, phát quang	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần áp Lò Gạch - xã Vĩnh Hưng	Cắt FCO trạm T24/2 Ba Địa	56	0,5891	0,0033	0,0093	0,0001	0,017	50	
71	17-08-26	08h00	17-08-26	08h40	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T49 Vĩnh Thuận	Tại trạm T49 Vĩnh Thuận	Thay điện kế trôi thời gian	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần áp Ông Let - xã Vĩnh Hưng	Cắt FCO trạm T49 Vĩnh Thuận	8	0,0187	0,0005	0,0003	0,0000	0,017	11	
72	17-08-26	09h00	17-08-26	09h40	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T79 Vĩnh Thuận	Tại trạm T79 Vĩnh Thuận	Thay điện kế trôi thời gian	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần áp Ông Let - xã Vĩnh Hưng	Cắt FCO trạm T79 Vĩnh Thuận	25	0,0584	0,0015	0,0009	0,0000	0,017	11	
73	17-08-26	09h55	17-08-26	10h35	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T14 Cà Nga	Tại trạm T14 Cà Nga	Thay điện kế trôi thời gian, không thu thập được dữ liệu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần áp Ông Let - xã Vĩnh Hưng	Cắt FCO trạm T14 Cà Nga	37	0,0865	0,0022	0,0014	0,0000	0,017	11	
74	17-08-26	10h55	17-08-26	11h35	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T42 Cà Nga	Tại trạm T42 Cà Nga	Thay điện kế trôi thời gian, không thu thập được dữ liệu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần áp Cà Rung - xã Tuyên Bình	Cắt FCO trạm T42 Cà Nga	30	0,0701	0,0018	0,0011	0,0000	0,017	11	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
75	17-08-26	13h00	17-08-26	13h40	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T42 Cà Na	Tại trạm T42 Cà Na	Thay điện kế trôi thời gian, không thu thập được dữ liệu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần áp Cà Rung - xã Tuyên Bình	Cắt FCO trạm T42 Cà Na	18	0,0421	0,0011	0,0007	0,0000	0,017	11	
76	17-08-26	13h55	17-08-26	14h35	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T111 Tuyên Bình Tây	Tại trạm T111 Tuyên Bình Tây	Thay điện kế trôi thời gian, không thu thập được dữ liệu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần áp Cà Rung - xã Tuyên Bình	Cắt FCO trạm T111 Tuyên Bình Tây	16	0,0374	0,0009	0,0006	0,0000	0,017	11	
77	17-08-26	14h50	17-08-26	15h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T95 Kinh Đê Bao	Tại trạm T95 Kinh Đê Bao	Thay điện kế trôi thời gian, không thu thập được dữ liệu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần áp Tuyên Bình Tây - xã Tuyên Bình	Cắt FCO trạm T95 Kinh Đê Bao	35	0,0818	0,0020	0,0013	0,0000	0,017	11	
78	17-08-26	15h50	17-08-26	16h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T18/9 Quyết Thắng	Tại trạm T18/9 Quyết Thắng	Thay điện kế trôi thời gian, không thu thập được dữ liệu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần áp Tuyên Bình Tây - xã Tuyên Bình	Cắt FCO trạm T18/9 Quyết Thắng	17	0,0397	0,0010	0,0006	0,0000	0,017	11	
79	17-08-26	08h00	17-08-26	08h40	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T44 Rọc Đô	Tại trạm T44 Rọc Đô	Thay điện kế trôi thời gian, không thu thập được dữ liệu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần áp Lò Gạch - xã Vĩnh Hưng	Cắt FCO trạm T44 Rọc Đô	37	0,0865	0,0022	0,0014	0,0000	0,017	11	
80	17-08-26	09h00	17-08-26	09h40	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T95 Rọc Đô	Tại trạm T95 Rọc Đô	Thay điện kế trôi thời gian, không thu thập được dữ liệu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần áp Láng Lớn - xã Khánh Hưng	Cắt FCO trạm T95 Rọc Đô	24	0,0561	0,0014	0,0009	0,0000	0,017	11	
81	17-08-26	09h50	17-08-26	10h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T92 Rọc Đô	Tại trạm T92 Rọc Đô	Thay điện kế trôi thời gian, không thu thập được dữ liệu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần áp Láng Lớn - xã Khánh Hưng	Cắt FCO trạm T92 Rọc Đô	28	0,0655	0,0016	0,0010	0,0000	0,017	11	
82	17-08-26	10h55	17-08-26	11h35	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T23 Hưng Điền	Tại trạm T23 Hưng Điền	Thay điện kế trôi thời gian, không thu thập được dữ liệu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần áp Hưng Điền - xã Khánh Hưng	Cắt FCO trạm T23 Hưng Điền	22	0,0514	0,0013	0,0008	0,0000	0,017	11	
83	17-08-26	13h15	17-08-26	13h55	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T25 Đồn Biên Phòng 889	Tại trạm T25 Đồn Biên Phòng 889	Thay điện kế trôi thời gian, không thu thập được dữ liệu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần áp Bến Phổ - xã Khánh Hưng	Cắt FCO trạm T25 Đồn Biên Phòng 889	17	0,0397	0,0010	0,0006	0,0000	0,017	11	
84	17-08-26	14h15	17-08-26	14h55	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T25 Long Khốt	Tại trạm T25 Long Khốt	Thay điện kế trôi thời gian, không thu thập được dữ liệu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần áp Hưng Điền A - xã Khánh Hưng	Cắt FCO trạm T25 Long Khốt	40	0,0935	0,0023	0,0015	0,0000	0,017	11	
85	17-08-26	15h40	17-08-26	16h20	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T66A Cà Trốt	Tại trạm T66A Cà Trốt	Thay điện kế trôi thời gian, không thu thập được dữ liệu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần áp Hưng Điền - xã Khánh Hưng	Cắt FCO trạm T66A Cà Trốt	29	0,0678	0,0017	0,0011	0,0000	0,017	11	
86	17-08-26	07h30	17-08-26	10h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Nhánh rẽ Nhánh rẽ Bình Tân, Tuyến 471 Mộc Hóa	Từ trụ T27 đến trụ T30 ,Nhánh rẽ Bình Tân, Tuyến 471 Mộc Hóa (xã Bình Hiệp)	Phát quang cây xanh trung hạ áp từ trụ T23-T24, T27-T28, T29A - T30 Nhánh rẽ Bình Tân, Tuyến 471 Mộc Hóa (9 Cây)	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
87	17-08-26	10h30	17-08-26	14h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Nhánh rẽ Cái Đôi Tây, Tuyến 471 Mộc Hóa	Từ trụ T5A đến trụ T7A Nhánh rẽ Cái Đôi Tây, Tuyến 471 Mộc Hóa (xã Bình Hiệp)	Phát quang cây xanh trung hạ áp từ trụ T5A-T6B, T7B-T7A Nhánh rẽ Cái Đôi Tây, Tuyến 471 Mộc Hóa (3 Cây)	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
88	17-08-26	14h30	17-08-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Tuyến 471 Mộc Hóa	Từ trụ T197 đến trụ T20 Tuyến 471 Mộc Hóa (xã Bình Hiệp)	Phát quang cây xanh trung hạ áp từ trụ T197 - T198, T199-T200 Tuyến 471 Mộc Hóa (7 Cây)	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
89	17-08-26	07h30	17-08-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	46251,29	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Khắc phục khiếm khuyết điện kế, dịch vụ - gắn mới điện kế	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
90	18-08-26	08h00	18-08-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tuyến 471 Bến Lức	Trụ T1-2(cây sao), T31/1(tràm), T37-39(4 cây sao), T42-44(5 cây sao) NR KDC Nhà Vườn Phú An	Phát quang lưới điện trung, hạ áp (Nhật)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
91	18-08-26	08h00	18-08-26	11h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Công ty TNHH SX TM DV Tú Khang - 474AT	Tại trụ T2 nhánh rẽ Công ty TNHH SX TM DV Tú Khang	Công tác thay điện kế+T1 25/5+TU TBA 1000 kVA Công ty TNHH SX TM DV Tú Khang (PB06060041686)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	15	Công ty TNHH SX TM DV Tú Khang áp 2 xã Thạnh Lợi	Cắt LBFCO phân đoạn Công ty TNHH SX TM DV Tú Khang	1	0,0033	0,0000	0,0002	0,0000	0,500	1.750	
92	18-08-26	13h00	18-08-26	15h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Chi nhánh Bến Lức - Công Ty TNHH Sơn Bonny - 477AT	Tại trụ T2-T3 nhánh rẽ Chi nhánh Bến Lức - Công Ty TNHH Sơn Bonny	Công tác thay điện kế+TU TBA 560 kVA Chi nhánh Bến Lức - Công Ty TNHH Sơn Bonny (PB06060041624)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	15	Chi nhánh Bến Lức - Công Ty TNHH Sơn Bonny áp 2 xã Thạnh Lợi	Cắt LBFCO phân đoạn Chi nhánh Bến Lức - Công Ty TNHH Sơn Bonny	1	0,0019	0,0000	0,0001	0,0000	0,500	1.000	
93	18-08-26	15h30	18-08-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Công Ty TNHH Hòa Hảo Long An - 477AT	Tại trụ T1 nhánh rẽ Công Ty TNHH Hòa Hảo Long An	Công tác thay điện kế+T1 10/5 TBA 4560 kVA Công Ty TNHH Hòa Hảo Long An (PB06060018831)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	10	Công Ty TNHH Hòa Hảo Long An áp 2 xã Thạnh Lợi	Cắt LBFCO phân đoạn Công Ty TNHH Hòa Hảo Long An	1	0,0009	0,0000	0,0001	0,0000	0,333	333	
94	18-08-26	08h00	18-08-26	16h30	ĐL Cần Đức	Công ty Thủy Phương	Trạm T186A/1 Tân Lân – Xoài Đồi	Phân hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp trạm T186A/1 Tân Lân – Xoài Đồi, tuyến 473 Cần Đức	- Thi công công trình ĐTXD 2026	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng trung, hạ áp	3	Một phần áp 4 xã Rach Kiến	Cắt FCO trạm T186A/1 Tân Lân – Xoài Đồi	103	0,8160	0,0016	0,0430	0,0001	0,100	850	
95	18-08-26	08h00	18-08-26	09h30	ĐL Cần Đức	ĐL Cần Đức	Trạm T19Đường Tránh TTCD	Phân hạ áp tại trạm và tại đường dây hạ áp trạm T19 Đường Tránh TTCD, tuyến 472 cần Đức	- Ép lèo tại các vị trí T19, T19A, T19A/2 - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần áp Bà Chủ xã Tân Lân (Khu vực dọc đường tránh thị trấn Cần Đức)	Cắt FCO trạm T19 Đường Tránh TTCD	8	0,0112	0,0001	0,0006	0,0000	0,017	25	
96	18-08-26	10h00	18-08-26	11h30	ĐL Cần Đức	ĐL Cần Đức	Trạm T29AĐường Tránh TTCD	Phân hạ áp tại trạm và tại đường dây hạ áp trạm T29A Đường Tránh TTCD, tuyến 472 cần Đức	- Ép lèo tại các vị trí T20, T32A, T32A/1, T34 - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Một phần áp 1 xã Tân Lân (Khu vực dọc đường tránh thị trấn Cần Đức)	Cắt FCO trạm T29A Đường Tránh TTCD	56	0,0783	0,0009	0,0041	0,0000	0,067	100	
97	18-08-26	14h00	18-08-26	16h30	ĐL Cần Đức	ĐL Cần Đức	Trạm T41Đường Tránh TTCD	Phân hạ áp tại trạm và tại đường dây hạ áp trạm T41 Đường Tránh TTCD, tuyến 472 cần Đức	- Ép lèo tại các vị trí T40A, T40A/1, T41, H4-H5 - Phát quang, kết hợp vệ sinh, khắc phục khiếm khuyết trạm và đường dây hạ áp trạm	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Một phần áp 1 xã Tân Lân (Khu vực dọc đường tránh thị trấn Cần Đức)	Cắt FCO trạm T41 Đường Tránh TTCD	65	0,1515	0,0010	0,0080	0,0001	0,067	167	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
98	18-08-26	07h30	18-08-26	17h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	NR Ấp Cầu Xáy 2 NR Bình Hoà NR Rạch Bòng NR Bà Thoại NR Bà Thoại 2 Nr Tàu Thủy SG NR Xóm Mới NR Nhà Dài NR KDC NT Ấp Nhà Dài NR Thầy Thiệt NR Nguyễn Văn Tiến NR Nguyễn Quang Đại	Tại Khu vực 3-4(2), 5-6(2) NR Ấp Cầu Xáy 24-5(2) NR Bình Hoà 13-14(2) NR Rạch Bòng 6-7(1), 11-12(2), 15A-16(1) NR Bà Thoại 12-13(2) NR Bà Thoại 2 2-3(10), 5-6(1), 7-8(2) NR Tàu Thủy Sài Gòn 1-2(3), 4-5(3) NR Xóm Mới 2-5(5), 4(1) NR Nhà Dài 2-4(3) NR KDC NT Ấp Nhà Dài 1-2(3) NR Thầy Thiệt Tuyến 472 CD, xã Tân Lập	Phát quang lưới điện kết hợp bỏ thuốc chống côn trùng	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
99	18-08-26	08h00	18-08-26	08h45	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm Hộ nuôi tôm Trần Hoàng Minh (50kVA)	Tại tủ điện trạm Hộ nuôi tôm Trần Hoàng Minh (50kVA), tuyến 474 Cần Đước	Thay điện kế định kỳ trạm Hộ nuôi tôm Trần Hoàng Minh (50kVA)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Hộ nuôi tôm Trần Hoàng Minh (50kVA), ấp Đình xã Cần Đước	Cắt LBFCO trạm Hộ nuôi tôm Trần Hoàng Minh (50kVA)	1	0,0007	0,0000	0,0000	0,0000	0,067	50	
100	18-08-26	09h00	18-08-26	09h45	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm Hộ nuôi tôm Lương Thành Thảo (50kVA)	Tại tủ điện trạm Hộ nuôi tôm Lương Thành Thảo (50kVA), tuyến 474 Cần Đước	Thay điện kế định kỳ trạm Hộ nuôi tôm Lương Thành Thảo (50kVA)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Hộ nuôi tôm Lương Thành Thảo (50kVA), ấp Lăng xã Cần Đước	Cắt LBFCO trạm Hộ nuôi tôm Lương Thành Thảo (50kVA)	1	0,0007	0,0000	0,0000	0,0000	0,067	50	
101	18-08-26	10h00	18-08-26	10h45	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm HKD Đặng Minh Trí (100kVA)	Tại tủ điện trạm HKD Đặng Minh Trí (100kVA), tuyến 474 Cần Đước	Thay điện kế định kỳ trạm HKD Đặng Minh Trí (100kVA)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	HKD Đặng Minh Trí (100kVA), ấp Đồng Nhất xã Cần Đước	Cắt LBFCO trạm HKD Đặng Minh Trí (100kVA)	1	0,0007	0,0000	0,0000	0,0000	0,133	100	
102	18-08-26	11h00	18-08-26	11h45	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm Hộ nuôi tôm Lê Long Sơn (75kVA)	Tại tủ điện trạm Hộ nuôi tôm Lê Long Sơn (75kVA), tuyến 474 Cần Đước	Thay điện kế định kỳ trạm Hộ nuôi tôm Lê Long Sơn (75kVA)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Hộ nuôi tôm Lê Long Sơn (75kVA), ấp Đồng Trung xã Cần Đước	Cắt LBFCO trạm Hộ nuôi tôm Lê Long Sơn (75kVA)	1	0,0007	0,0000	0,0000	0,0000	0,100	75	
103	18-08-26	14h00	18-08-26	14h45	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm Hộ nuôi tôm Trần Văn Vinh (50kVA)	Tại tủ điện trạm Hộ nuôi tôm Trần Văn Vinh (50kVA), tuyến 474 Cần Đước	Thay điện kế định kỳ trạm Hộ nuôi tôm Trần Văn Vinh (50kVA)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Hộ nuôi tôm Trần Văn Vinh (50kVA), ấp Đồng Trung xã Cần Đước	Cắt LBFCO trạm Hộ nuôi tôm Trần Văn Vinh (50kVA)	1	0,0007	0,0000	0,0000	0,0000	0,067	50	
104	18-08-26	15h00	18-08-26	15h45	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm Hộ nuôi tôm Lương Thành Long 3 (75kVA)	Tại tủ điện trạm Hộ nuôi tôm Lương Thành Long 3 (75kVA), tuyến 474 Cần Đước	Thay điện kế định kỳ trạm Hộ nuôi tôm Lương Thành Long 3 (75kVA)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Hộ nuôi tôm Lương Thành Long 3 (75kVA), ấp Đồng Trung xã Cần Đước	Cắt LBFCO trạm Hộ nuôi tôm Lương Thành Long 3 (75kVA)	1	0,0007	0,0000	0,0000	0,0000	0,100	75	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
105	18-08-26	16h00	18-08-26	16h45	ĐL Cần Đức	ĐL Cần Đức	Trạm HKD Nguyễn Thị Vác (50kVA)	Tại tủ điện trạm HKD Nguyễn Thị Vác (50kVA), tuyến 474 Cần Đức	Thay điện kế định kỳ trạm HKD Nguyễn Thị Vác (50kVA)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	HKD Nguyễn Thị Vác (50kVA), áp Đồng Trung xã Cần Đức	Cắt LBFCO trạm HKD Nguyễn Thị Vác (50kVA)	1	0,0007	0,0000	0,0000	0,0000	0,067	50	
106	18-08-26	08h00	18-08-26	11h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	- Trục Đức Lập KCN III - Nr Đức Ngãi - Nr Bàu Sen - Nr Bàu Sen Gò Mối	Từ trụ: - T1 đến T19 - T2 đến T10 - T1 đến T20 - T1 đến T23	Phát hoang đường dây trung hạ áp: - Trục Đức Lập KCN III - Nr Đức Ngãi - Nr Bàu Sen - Nr Bàu Sen Gò Mối Tổng: 19 cây	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
107	18-08-26	13h30	18-08-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	- Nr Kênh thầy Cai, tuyến 472 Đức Hòa 2 - Nr Kênh thầy Cai, tuyến 473 Đức Lập - Trục Tân Mỹ Nông Sản	Từ trụ: - T1 đến T27 - T9 đến T60 - T1 đến T20 - T186 đến T246	Phát hoang đường dây trung hạ áp - Nr Kênh thầy Cai, tuyến 472 Đức Hòa 2 - Nr Kênh thầy Cai, tuyến 473 Đức Lập - Trục Tân Mỹ Nông Sản Tổng: 23 cây	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
108	18-08-26	07h30	18-08-26	16h30	ĐL Đức Hòa	Công ty CP ĐT PT XD Đông Á	Trạm T19 Bàu Ngần	Đường dây hạ áp trạm T19 Bàu Ngần	Di dời đường dây trung hạ áp trạm T19 Bàu Ngần	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Áp Chánh Hội, xã Đức Lập	Cắt FCO trạm T19 Bàu Ngần	120	0,6888	0,0012	0,0633	0,0001	0,100	950	
109	18-08-26	07h30	18-08-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ T110A Lộ An, Nhánh rẽ Khu AK, Nhánh rẽ T125 Trạm Bơm Lộ Giang Nhánh rẽ Ông Nền Nhánh rẽ T138A Lộ Thuận Nhánh rẽ T142A Lộ Chánh, tuyến 474 Đức Huệ	Từ T01 đến T25 Nhánh rẽ T110A Lộ An, Từ T01 đến T16 nhánh rẽ Khu AK, Từ T01 đến T15 nhánh rẽ T125 Trạm Bơm Lộ Giang Từ T01 đến T08 nhánh rẽ Ông Nền Từ T01 đến T26 nhánh rẽ T138A Lộ Thuận Từ T01 đến T19 nhánh rẽ T142A Lộ Chánh, tuyến 474 Đức Huệ	Phát quang đường dây trung hạ áp ngoài hành lang	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
110	18-08-26	08h30	18-08-26	09h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ + XNDV Tây Ninh	Thay điện kế tự dùng trực tiếp định kỳ Công ty cổ phần Điện TTC Đức Huệ - Long An	Tại thùng điện kế trong nhà điều hành trạm 110kV Đức Huệ thuộc đường dây hạ áp sau MCCB F206 tủ AC trong ngăn lộ 175 của TTC	Thay điện kế tự dùng trực tiếp định kỳ Công ty cổ phần Điện TTC Đức Huệ - Long An	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Cắt MCCB F206 thuộc đường dây hạ áp trong ngăn lộ 175 của TTC trước điện kế, kiểm tra không còn điện sau ngắt dưới MCCB F206.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,033	17	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
111	18-08-26	09h00	18-08-26	09h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ + XNDV Tây Ninh	Đường dây hạ áp sau MCCB F205 tủ AC trong ngăn lộ 173 của Europlast	Tại thùng điện kế trong nhà điều hành trạm 110kV Đức Huệ thuộc đường dây hạ áp sau MCCB F205 tủ AC trong ngăn lộ 173 của Europlast	Thay điện kế tự dùng trực tiếp định kỳ Công ty cổ phần Điện Mặt Trời Europlast Long An	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Cắt MCCB F205 thuộc đường dây hạ áp trong ngăn lộ 173 của Europlast trước điện kế, kiểm tra không còn điện sau ngắt dưới MCCB F205	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,033	17	
112	18-08-26	10h00	18-08-26	10h40	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Đường dây hạ áp trạm T20 Nhánh rẽ Chợ Hiệp Hòa, tuyến 472 Đức Huệ	Tại trụ T20/H1A thuộc đường dây hạ áp trạm T20 nhánh rẽ Chợ Hiệp Hòa, tuyến 472 Đức Huệ	Thay điện kế 3 pha trực tiếp hộ: NHÀ THỜ HIỆP HÒA	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Hộ NHÀ THỜ HIỆP HÒA, Khu vực 5 Xã Hiệp Hòa	Cắt CB điện kế, tháo kẹp rẽ cáp muller điện kế	1	0,0009	0,0000	0,0000	0,0000	0,033	22	
113	18-08-26	11h00	18-08-26	11h40	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Đường dây hạ áp trạm T81, tuyến 472-474 Đức Huệ	Tại trụ T77 Đường dây hạ áp trạm T81, tuyến 472-474 Đức Huệ	Thay điện kế định kỳ VĂN PHÒNG ĐĂNG ỦY XÃ HIỆP HÒA	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Hộ VĂN PHÒNG ĐĂNG ỦY XÃ HIỆP HÒA Ấp Hoà Bình 1, Xã Hiệp Hoà	Cắt CB điện kế, tháo kẹp rẽ cáp muller điện kế	1	0,0009	0,0000	0,0000	0,0000	0,033	22	
114	18-08-26	13h30	18-08-26	14h40	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Đường dây hạ áp trạm T21 Nhánh rẽ Chợ La Cua tuyến 474 Đức Huệ	Tại trụ T19 thuộc đường dây hạ áp trạm T21 nhánh rẽ Chợ La Cua tuyến 474 Đức Huệ	Thay điện kế 3 pha trực tiếp hộ: HKD 4 MẬP	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Hộ HKD 4 MẬP, Ấp Hòa Bình 1, Xã Hiệp Hòa	Cắt CB điện kế, tháo kẹp rẽ cáp muller điện kế	1	0,0016	0,0000	0,0001	0,0000	0,033	39	
115	18-08-26	15h00	18-08-26	15h40	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Đường dây hạ áp trạm T4A Nhánh rẽ Khu Dân Cư An Ninh Tây tuyến 474 Đức Huệ	Tại trụ T02 thuộc đường dây hạ áp trạm T4A nhánh rẽ Khu Dân Cư An Ninh Tây tuyến 474 Đức Huệ	Thay điện kế định kỳ Viettel Tây Ninh - Chi Nhánh Tập đoàn Công Nghiệp - Viện thông Quân đội	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Hộ Viettel Tây Ninh - Chi Nhánh Tập đoàn Công Nghiệp - Viện thông Quân đội áp An Thanh, Xã An Ninh	Cắt CB điện kế, tháo kẹp rẽ cáp muller điện kế	1	0,0009	0,0000	0,0000	0,0000	0,033	22	
116	18-08-26	17h00	18-08-26	17h40	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Đường dây hạ áp trạm T1 Nhánh rẽ Bệnh Viện, tuyến 479 Đức Huệ	Tại trụ H2 Đường dây hạ áp trạm T01 nhánh rẽ Bệnh Viện, tuyến 479 Đức Huệ	Thay điện kế, VĂN PHÒNG HỖND VÀ UBND XÃ ĐỒNG THÀNH, ấp Thành Nam, Xã Đồng Thành, PB06100009003001	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Hộ VĂN PHÒNG HỖND VÀ UBND XÃ ĐỒNG THÀNH, ấp Thành Nam, Xã Đồng Thành	Cắt CB điện kế, tháo kẹp rẽ cáp muller điện kế	1	0,0009	0,0000	0,0000	0,0000	0,033	22	
117	18-08-26	08h00	18-08-26	08h40	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Đường dây hạ áp trạm T11 tuyến 472-474 Đức Huệ	Tại trụ T11 Đường dây hạ áp trạm T11 tuyến 472-474 Đức Huệ	Thay điện kế Tổng trạm	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Gần Cây xăng Hiệp Hòa, một phần ấp Hòa Bình 1, Xã Hiệp Hòa	Cắt 1 FCO trạm T11 tuyến 472-474 Đức Huệ	1	0,0009	0,0000	0,0000	0,0000	0,033	22	
118	18-08-26	09h00	18-08-26	09h40	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Đường dây hạ áp trạm T107 tuyến 472-474 Đức Huệ	Tại trụ T107 Đường dây hạ áp trạm T107 tuyến 472-474 Đức Huệ	Thay điện kế Tổng trạm	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Gần ngã 4 Đường Hồ Chí Minh, một phần ấp Hòa Bình 1, Xã Hiệp Hòa	Cắt 1 FCO trạm T107 tuyến 472-474 Đức Huệ	17	0,0155	0,0004	0,0006	0,0000	0,033	22	
119	18-08-26	09h50	18-08-26	10h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Đường dây hạ áp trạm T11/1 nhánh rẽ Trại Bí, tuyến 474 Đức Huệ	Tại trụ T11/1 Đường dây hạ áp trạm T11/1 nhánh rẽ Trại Bí, tuyến 474 Đức Huệ	Thay điện kế Tổng trạm	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Gần Đường Hồ Chí Minh, một phần Ấp Hòa Thuận 2, Xã Hiệp Hoà	Cắt 1 FCO trạm T11 Trại Bí	61	0,0557	0,0014	0,0023	0,0001	0,033	22	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
120	18-08-26	10h40	18-08-26	11h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Đường dây hạ áp trạm T143 tuyến 472-474 Đức Huệ	Tại trụ T143 Đường dây hạ áp trạm T143 tuyến 472-474 Đức Huệ	Thay điện kế Tổng trạm	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Gần nhà Ông Quốc Huy, một phần Ấp Hòa Thuận 2, Xã Hiệp Hoà	Cắt 3 FCO trạm T143 tuyến 472-474 Đức Huệ	47	0,0536	0,0011	0,0022	0,0000	0,033	28	
121	18-08-26	13h30	18-08-26	14h10	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Đường dây hạ áp trạm T25 Nhánh rẽ Hòa Hiệp 2,2 tuyến 474 Đức Huệ	Tại trụ T25 Đường dây hạ áp trạm T25 nhánh rẽ Hòa Hiệp 2,2 tuyến 474 Đức Huệ	Thay điện kế Tổng trạm	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Từ đường Hồ Chí Minh đi đến gần quán 8 Ben , một phần ấp Hòa Bình 1, xã Hiệp Hòa	Cắt 1 FCO trạm T25 Hòa Hiệp 2,2	48	0,0438	0,0011	0,0018	0,0000	0,033	22	
122	18-08-26	14h30	18-08-26	15h10	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Đường dây hạ áp trạm T06 Nhánh rẽ T48 An Ninh Tây, tuyến 474 Đức Huệ	Tại trụ T06 Đường dây hạ áp trạm T06 nhánh rẽ T48 An Ninh Tây, tuyến 474 Đức Huệ	Thay điện kế Tổng trạm	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Đường đi đến quán Bến Gió, Một phần ấp An Thạnh, Xã An Ninh	Cắt 1 FCO trạm T06 nhánh rẽ T48 An Ninh Tây	34	0,0310	0,0008	0,0013	0,0000	0,033	22	
123	18-08-26	15h30	18-08-26	16h10	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Đường dây hạ áp trạm T07 Nhánh rẽ T25 Sơn Lợi (Phải), tuyến 474 Đức Huệ	Tại trụ T07 Đường dây hạ áp trạm T07 nhánh rẽ T25 Sơn Lợi (Phải), tuyến 474 Đức Huệ	Thay điện kế Tổng trạm	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Gần đường đi Chùa đất Một phần ấp Sơn Lợi, Xã An Ninh	Cắt 1 FCO trạm T07 nhánh rẽ T25 Sơn Lợi (Phải)	55	0,0502	0,0013	0,0020	0,0001	0,033	22	
124	18-08-26	07h30	18-08-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Gắn mới, thay điện kế, kiểm tra + khắc phục khiếm khuyết điện kế	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
125	18-08-26	07h30	18-08-26	16h30	ĐL Tầm Vu	Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Năng Lượng Sạch	Đường dây hạ áp trạm T185 Chợ Thanh Phú Long 2 (473TV-TPL/185).	Từ trụ số 178 đến trụ s 186A Tuyến 473TV-TPL huộc ĐDHA trạm T185 Chợ Thanh Phú Long 2 (473TV-TPL/185).	Thay 587,5 mét dây hạ áp 4xAV 70mm2 thành cáp LV-ABC 4x70mm2 (công trình SCL ĐDHA trạm T185 Chợ Thanh Phú Long 2)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Một phần ấp Thanh Tân, xã Thuận Mỹ.	Cắt 3FCO, aptomat trạm T185 Chợ Thanh Phú Long 2)	178	2,5450	0,0047	0,0869	0,0002	0,200	1.800	
126	18-08-26	09h30	18-08-26	11h30	ĐL Tầm Vu	Công ty TNHH TMDVKT Khang Thịnh	Nhánh rẽ TSTL Nguyễn Ngọc Luân - Tuyến 474 Tầm Vu	Từ trụ T.1 Nhánh rẽ TSTL Nguyễn Ngọc Luân (474TV/223A)	Thu hồi trạm không sử dụng TSTL Nguyễn Ngọc Luân, 75 kVA.	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Hộ thấp sáng thanh long Nguyễn Ngọc Luân, ấp Tân Long xã Thuận Mỹ	Cắt LBFCO Nhánh rẽ TSTL Nguyễn Ngọc Luân	1	0,0032	0,0000	0,0001	0,0000	0,067	133	
127	18-08-26	08h00	18-08-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế và TBA do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Son số trụ hạ thế	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
128	18-08-26	08h00	18-08-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Gắn mới điện kế, dịch vụ....	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
129	18-08-26	08h00	18-08-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Trục chính tuyến 478 Tân An	Từ trụ T19 đến trụ T23 tuyến 478 Tân An	- Cắt tia cây xanh phòng ngừa sự cố + ứng trực	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
130	18-08-26	08h00	18-08-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế thuộc TBA Bình Nam 1B	Tại đường dây hạ thế thuộc TBA Bình Nam 1B	KPKK & DHPT xử lý tình trạng điện áp yếu DDHA thuộc TBA Bình Nam 1B - Trồng trụ hạ áp : 3A, 4A, 5A, 6A	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Ấp Bình Nam, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh	Cắt CB TBA Bình Nam 1B	47	0,4200	0,0008	0,0222	0,0000	0,200	1.700	
131	18-08-26	08h00	18-08-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế thuộc TBA T.06B Tám Nét Kênh 2 Tuồng	Tại Đường dây hạ thế thuộc TBA T.06B Tám Nét Kênh 2 Tuồng	- Trung chuyển trụ, đảo lố trồng trụ hạ thế phục vụ công tác khắc phục khiếm khuyết đường dây hạ thế xử lý điện áp yếu thuộc TBA T.06B Tám Nét Kênh 2 Tuồng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
132	18-08-26	08h00	18-08-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vĩnh Hưng, 476 Vĩnh Hưng và 474 Tam Nông	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vĩnh Hưng, 476 Vĩnh Hưng và 474 Tam Nông	Gắn, thay, kiểm tra, khắc phục khiếm khuyết điện kế, lắp số trụ và biển cấm treo	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
133	18-08-26	07h00	18-08-26	16h30	ĐL Tân Hưng	Công ty TNHH Ngọc dung 1	LBFCO T01 Vĩnh Bửu, tuyến 472 Mộc Hóa	Từ trụ 30 đến trụ 74 nhánh rẽ Vĩnh Bửu 1 và đến trụ 74A (XDM) nhánh rẽ Vĩnh Bửu 1	Lắp phụ kiện, kéo dây ACXH 185mm2 + AC150mm2-1.351m và đầu nối hoàn thiện trụ 74A (XDM) nhánh rẽ Vĩnh Bửu 1	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	30	Một phần áp: Vĩnh Bửu, Võ Văn Be, Vàm Gừa, xã Châu	Cắt LBFCO T01 Vĩnh Bửu	1133	35,5309	0,0623	0,5797	0,0010	1,000	9.500	
134	18-08-26	08h00	18-08-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	LBFCO T01 Vĩnh Bửu, tuyến 472 Mộc Hóa	Nhánh rẽ: Vĩnh Bửu 1, Vĩnh Bửu 2, Kênh 7 Thước	Bảo trì, thay chằng mục, khắc phục khiếm khuyết lưới điện	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Kết hợp công tác	Cắt LBFCO T01 Vĩnh Bửu		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
135	18-08-26	07h30	18-08-26	16h00	ĐL Tân Hưng	Công ty TNHH MTV TM DV SX Điện Cơ Vãn Giao	LBFCO T01 Vĩnh Bửu, tuyến 472 Mộc Hóa	Từ rụ 23 nhánh rẽ Vĩnh Bửu đến trụ 03 nhánh rẽ HSX Lưu Văn Kỳ	Dựng trụ BTLT 14m, lắp xà sắt XIND – 2,4m, xà sắt XIT – 2m, sứ đứng 24kV, sứ treo polymer 24kV, kéo dây 3xACXH50 + AC50 từ trụ 23 nhánh rẽ Vĩnh Bửu đến trụ 03 nhánh rẽ HSX Lưu Văn Kỳ (XDM) và đầu nối hoàn thiện	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Kết hợp công tác	Cắt LBFCO T01 Vĩnh Bửu		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
136	18-08-26	07h30	18-08-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 471, 473, 475, 479 Tân Thạnh, 474 Trường Xuân, 474 Mộc Hóa.	Xã Tân Thạnh; Nhon Ninh, Nhon Hòa Lập, Hậu Thạnh, Tuyền Thạnh.	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
137	18-08-26	07h30	18-08-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Trục Hậu Thạnh - 471 Tân Thạnh.	Từ trụ số 05 đến trụ số 163 trục Hậu Thạnh - 471 Tân Thạnh (Xã Tân Thạnh, Nhon Hòa Lập).	Phát quang đường dây trung hạ áp (30 cây).	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
138	18-08-26	07h00	18-08-26	16h30	ĐL Tân Trụ	Công ty Việt Sáng	Từ trụ T11 đến trụ T13 Nhánh rẽ Ấp 3 Quê Mỹ Thạnh - Tuyến 477 Tân Trụ.	Từ trụ T11 đến trụ T13 nhánh rẽ Ấp 3 Quê Mỹ Thạnh - Tuyến 477 Tân Trụ.	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Công Ty Việt Sáng kết hợp XDM đường dây trung hạ áp và TBA Ba Quít 1.	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng trung, hạ áp	1	Một phần áp Thạnh Hòa, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.	Cắt FCO trạm Ba Quít.	68	1,7366	0,0030	0,0359	0,0001	0,033	317	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
139	18-08-26	07h00	18-08-26	16h30	ĐL Tân Trụ	Công ty Việt Sáng	Từ trụ H1A đến trụ H1A.2; Từ trụ H1A đến trụ H1A/3Đường dây hạ áp trạm T1 Út Triều - Tuyến 472 Tầm Vu 2 - Áp Thanh Phong, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Từ trụ H1A đến trụ H1A.2; Từ trụ H1A đến trụ H1A/3 đường dây hạ áp trạm T1 Út Triều - Tuyến 472 Tầm Vu 2 - Áp Thanh Phong, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Công Ty Việt Sáng kết hợp XDM Đường dây hạ áp trạm T1 Út Triều.	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng trung, hạ áp	1	Một phần áp Thanh Phong , xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Cắt FCO trạm T1 Út Triều.	6	0,1532	0,0003	0,0032	0,0000	0,033	317	
140	18-08-26	07h30	18-08-26	09h00	ĐL Tân Trụ	Tân Trụ + XNDV Tây Ninh	Tại trạm T11 Áp 3 Lạc Tấn - Tuyến 472 Tầm Vu 2 - Áp Lạc Tấn, tỉnh Tây Ninh.	Tại trạm T11 Áp 3 Lạc Tấn - Tuyến 472 Tầm Vu 2 - Áp Lạc Tấn, tỉnh Tây Ninh.	Bảo trì, thực hiện CBM cấp độ 2, khắc phục tiếp đất không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật trạm T11 Áp 3 Lạc Tấn.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần áp Lạc Tấn, xã Nhứt Táo, tỉnh Tây Ninh.	Cắt FCO, mở Hotline trạm T11 Áp 3 Lạc Tấn.	22	0,0887	0,0010	0,0018	0,0000	0,033	50	
141	18-08-26	09h30	18-08-26	11h30	ĐL Tân Trụ	Tân Trụ + XNDV Tây Ninh	Tại trạm Nhơn Trĩ 1 - Tuyến 477 Tân Trụ - Khu phố Nhơn Trĩ, Phường Tân An, tỉnh Tây Ninh.	Tại trạm Nhơn Trĩ 1 - Tuyến 477 Tân Trụ - Khu phố Nhơn Trĩ, Phường Tân An, tỉnh Tây Ninh.	Bảo trì, thực hiện CBM cấp độ 2, khắc phục tiếp đất không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật trạm Hai Tới	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần áp Bình An, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO, mở Hotline trạm Hai Tới.	88	0,4731	0,0039	0,0098	0,0001	0,033	67	
142	18-08-26	13h30	18-08-26	15h00	ĐL Tân Trụ	Tân Trụ + XNDV Tây Ninh	Tại trạm T7 Bình Hòa - Bình Lăng - Tuyến 475 Tân Trụ - Áp Thanh Phong, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Tại trạm T7 Bình Hòa - Bình Lăng - Tuyến 475 Tân Trụ - Áp Thanh Phong, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Bảo trì, thực hiện CBM cấp độ 2, khắc phục tiếp đất không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật trạm T7 Bình Hòa - Bình Lăng.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần Áp Thanh Phong, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Cắt FCO, mở Hotline trạm T7 Bình Hòa - Bình Lăng.	23	0,0927	0,0010	0,0019	0,0000	0,033	50	
143	18-08-26	15h30	18-08-26	17h00	ĐL Tân Trụ	Tân Trụ + XNDV Tây Ninh	Tại trạm T12 Đập Lớn - Tuyến 472 Tầm Vu 2 - Áp Bình Lăng, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Tại trạm T12 Đập Lớn - Tuyến 472 Tầm Vu 2 - Áp Bình Lăng, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Bảo trì, thực hiện CBM cấp độ 2, khắc phục tiếp đất không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật trạm T12 Đập Lớn.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần áp Bình Lăng, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO, mở Hotline trạm T12 Đập Lớn.	28	0,1129	0,0013	0,0023	0,0000	0,033	50	
144	18-08-26	07h30	18-08-26	09h00	ĐL Tân Trụ	Tân Trụ + XNDV Tây Ninh	Tại trạm T5A Bình Thạnh - Tuyến 472 Tầm Vu 2 - Áp Bình Thạnh, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Tại trạm T5A Bình Thạnh - Tuyến 472 Tầm Vu 2 - Áp Bình Thạnh, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Bảo trì, thực hiện CBM cấp độ 2, khắc phục tiếp đất không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật trạm T5A Bình Thạnh.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần Áp Bình Thạnh, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Cắt FCO, mở Hotline trạm T5A Bình Thạnh.	16	0,0645	0,0007	0,0013	0,0000	0,033	50	
145	18-08-26	09h30	18-08-26	11h30	ĐL Tân Trụ	Tân Trụ + XNDV Tây Ninh	Tại trạm T5 Bình Tịnh - Tuyến 472 Tầm Vu 2 - Áp Bình Tịnh, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Tại trạm T5 Bình Tịnh - Tuyến 472 Tầm Vu 2 - Áp Bình Tịnh, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Bảo trì, thực hiện CBM cấp độ 2, khắc phục tiếp đất không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật trạm T5 Bình Tịnh.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần Áp Bình Tịnh, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Cắt FCO, mở Hotline trạm T5 Bình Tịnh.	23	0,1237	0,0010	0,0026	0,0000	0,033	67	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
146	18-08-26	13h30	18-08-26	15h00	ĐL Tân Trụ	Tân Trụ + XNDV Tây Ninh	Tại trạm T168 Cổng Liều Chợ Tân Trụ - Tuyến 472 Tầm Vu 2 - Ấp Bình Tịnh, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Tại trạm T168 Cổng Liều Chợ Tân Trụ - Tuyến 472 Tầm Vu 2 - Ấp Bình Tịnh, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Bảo trì, thực hiện CBM cấp độ 2, khắc phục tiếp đất không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật trạm T168 Cổng Liều - Chợ Tân Trụ.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần Ấp Bình Tịnh, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Cắt FCO, mở Hotline trạm T168 Cổng Liều Chợ Tân Trụ.	25	0,1008	0,0011	0,0021	0,0000	0,033	50	
147	18-08-26	15h30	18-08-26	17h00	ĐL Tân Trụ	Tân Trụ + XNDV Tây Ninh	Tại trạm T13 Bến dò Ái Ngải - Tuyến 472 Tầm Vu 2 - Ấp Bình Hòa, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Tại trạm T13 Bến dò Ái Ngải - Tuyến 472 Tầm Vu 2 - Ấp Bình Hòa, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Bảo trì, thực hiện CBM cấp độ 2, khắc phục tiếp đất không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật trạm T13 Bến dò Ái Ngải.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần Ấp Bình Hòa, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Cắt FCO, mở Hotline trạm T13 Bến dò Ái Ngải.	23	0,0927	0,0010	0,0019	0,0000	0,033	50	
148	18-08-26	08h00	18-08-26	17h00	ĐL Thanh Hóa	ĐL Thanh Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thanh Hoá	xã Thanh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thanh Phước	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
149	18-08-26	08h00	18-08-26	17h00	ĐL Thanh Hóa	ĐL Thanh Hóa	Nhánh rẽ Bến Kè-Ngã 5 Hoàng Gia, Nhánh rẽ Bắc Đông Mới	Từ trụ số 01 đến trụ số 78 nhánh rẽ Bến Kè-Ngã 5 Hoàng Gia; Từ trụ số 01 đến trụ số 107 nhánh rẽ Bắc Đông Mới	Phát quang bụi tre, vệ sinh gốc trụ đường dây hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
150	18-08-26	07h30	18-08-26	08h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao HKD TSTL Huỳnh Văn Hoàng	Tại thùng điện và cầu dao HKD TSTL Huỳnh Văn Hoàng	Thay điện kế 1 pha định kỳ 2026	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Toàn bộ HKD TSTL Huỳnh Văn Hoàng, ấp Thủ Khoa Thừa 4, xã Thủ Thừa	Cắt phân đoạn HKD TSTL Huỳnh Văn Hoàng	1	0,0023	0,0000	0,0001	0,0000	0,033	33	
151	18-08-26	09h00	18-08-26	09h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao HKD TSTL Lê Văn Trí	Tại thùng điện và cầu dao HKD TSTL Lê Văn Trí	Thay điện kế 1 pha định kỳ 2026	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Toàn bộ HKD TSTL Lê Văn Trí, ấp Thủ Khoa Thừa 4, xã Thủ Thừa	Cắt phân đoạn HKD TSTL Lê Văn Trí	1	0,0012	0,0000	0,0000	0,0000	0,033	17	
152	18-08-26	10h00	18-08-26	10h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao HKD TSTL Lê Văn Chót	Tại thùng điện và cầu dao HKD TSTL Lê Văn Chót	Thay điện kế 1 pha định kỳ 2026	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Toàn bộ HKD TSTL Lê Văn Chót, ấp Thủ Khoa Thừa 4, xã Thủ Thừa	Cắt FCO trạm HKD TSTL Lê Văn Chót	1	0,0012	0,0000	0,0000	0,0000	0,033	17	
153	18-08-26	11h00	18-08-26	11h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao HKD TSTL Lê Văn Phước	Tại thùng điện và cầu dao HKD TSTL Lê Văn Phước	Thay điện kế 1 pha định kỳ 2026	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Toàn bộ HKD TSTL Lê Văn Phước, ấp Thủ Khoa Thừa 4, xã Thủ Thừa	Cắt FCO trạm HKD TSTL Lê Văn Phước	1	0,0012	0,0000	0,0000	0,0000	0,033	17	
154	18-08-26	13h30	18-08-26	14h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao HKD TSTL Trương Văn Thông	Tại thùng điện và cầu dao HKD TSTL Trương Văn Thông	Thay điện kế 1 pha định kỳ 2026	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Toàn bộ HKD TSTL Trương Văn Thông, ấp Thủ Khoa Thừa 4, xã Thủ Thừa	Cắt FCO trạm HKD TSTL Trương Văn Thông	1	0,0023	0,0000	0,0001	0,0000	0,033	33	
155	18-08-26	15h00	18-08-26	15h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao HKD TSTL Nguyễn Phước Tồn	Tại thùng điện và cầu dao HKD TSTL Nguyễn Phước Tồn	Thay điện kế 1 pha định kỳ 2026	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Toàn bộ HKD TSTL Nguyễn Phước Tồn, ấp Thủ Khoa Thừa 4, xã Thủ Thừa	Cắt FCO trạm HKD TSTL Nguyễn Phước Tồn	1	0,0012	0,0000	0,0000	0,0000	0,033	17	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
156	18-08-26	16h00	18-08-26	16h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao HKD TSTL Bùi Đức Xuân	Tại thùng điện và cầu dao HKD TSTL Bùi Đức Xuân	Thay điện kế 1 pha định kỳ 2026	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Toàn bộ HKD TSTL Bùi Đức Xuân, ấp Thủ Khoa Thừa 4, xã Thủ Thừa	Cắt phân đoạn HKD TSTL Bùi Đức Xuân	1	0,0012	0,0000	0,0000	0,0000	0,033	17	
157	18-08-26	07h00	18-08-26	16h30	ĐL Thủ Thừa	Liên Danh Minh Hùng - Thủy Phương	Nhánh rẽ Nhà Dài, tuyến 479 Thủ Thừa	Từ trụ T16A-T42 Nhánh rẽ Nhà Dài	Thi công công trình ĐTXD mới và cải tạo nâng cấp NR Nhà Dài: Lắp đặt, sửa và phụ kiện + Kéo dây trung thế, sang TBA + Đdht; Thu hồi trụ và dây dẫn hiện hữu	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng trung, hạ áp	1	Toàn bộ áp Thủ Khoa Thừa 4, ấp Thủ Khoa Thừa 5, xã Thủ Thừa; một phần ấp An Hoà, xã Mỹ Thạnh	Cắt LBFCO T16 Nhà Dài	443	9,7702	0,0171	0,2338	0,0004	0,033	317	
158	18-08-26	07h00	18-08-26	17h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Nhánh rẽ Mười Chuông, Ông Tỉnh, Bảy Phái, T28 Lò Vôi, tuyến 475 Thủ Thừa	- Từ trụ T1-T8 NR Mười Chuông - Từ T1-T12 NR Ông Tỉnh - Từ T1-T19 NR Bảy Phái - Từ T1-T14 NR T28 Lò Vôi	Cắt tia cành cây, cắt dây leo dưới Đd trung, hạ thế	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
159	18-08-26	07h00	18-08-26	16h30	ĐL Thủ Thừa	Liên Danh Thủy Phương-Minh Hùng	Đường dây hạ thế trạm Trường Học Mỹ Lạc và Đdtt, TBA và Đdht XDM Kênh T1-1	Đường dây hạ thế trạm Trường Học Mỹ Lạc và Đdtt, TBA và Đdht XDM Kênh T1-1	Thi công công trình Nâng cấp, cải tạo Đdht trạm Trường Học Mỹ Lạc: Cải tạo ĐDHA TBA 160kVA T7 NR Kênh T1-1 từ trụ T135 đến T19 chiều dài 743,1m; Cải tạo ĐDHA TBA 160kVA T7 NR Kênh T1-1 từ trụ T5 đến H5a chiều dài 179,5m;	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng trung, hạ áp	1	Toàn bộ áp Mỹ Lạc, xã Mỹ Thạnh	Cắt FCO trạm Trường Học Mỹ Lạc	78	1,7203	0,0030	0,0412	0,0001	0,033	317	
160	18-08-26	08h00	18-08-26	11h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Đường dây hạ áp và TBA T51 Thái Bình Trung	Đường dây hạ áp và TBA T51 Thái Bình Trung	Xử lý tổn thất, phát quang	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần áp Thái Bình Trung - xã Tuyên Bình	Cắt FCO trạm T51 Thái Bình Trung	60	0,7364	0,0035	0,0117	0,0001	0,017	58	
161	18-08-26	13h00	18-08-26	16h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Đường dây hạ áp và TBA T47 Láng Đạo 4	Đường dây hạ áp và TBA T47 Láng Đạo 4	Xử lý tổn thất, phát quang	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần áp Vĩnh Bình - xã Tuyên Bình	Cắt FCO trạm T47 Láng Đạo 4	37	0,4541	0,0022	0,0072	0,0000	0,017	58	
162	18-08-26	08h00	18-08-26	16h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Nr Cà Trốt	T28 Nr Gò Châu Mai đến T68 Nr Cà Trốt	Phát quang đường dây trung, hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
163	18-08-26	08h00	18-08-26	08h40	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T13 Thái Bình Trung 1	Tại trạm T13 Thái Bình Trung 1	Thay điện kể trôi thời gian, không thu thập được dữ liệu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần áp Thái Bình Trung - xã Tuyên Bình	Cắt FCO trạm T13 Thái Bình Trung 1	15	0,0351	0,0009	0,0006	0,0000	0,017	11	
164	18-08-26	09h00	18-08-26	09h40	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T11 Đồn Biên Phòng Long Khốt Núi Dài	Tại trạm T11 Đồn Biên Phòng Long Khốt Núi Dài	Thay điện kể trôi thời gian, không thu thập được dữ liệu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần áp Thái Bình Trung - xã Tuyên Bình	Cắt FCO trạm T11 Đồn Biên Phòng Long Khốt Núi Dài	12	0,0281	0,0007	0,0004	0,0000	0,017	11	
165	18-08-26	09h50	18-08-26	10h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T28/8 Láng Đạo	Tại trạm T28/8 Láng Đạo	Thay điện kể trôi thời gian, không thu thập được dữ liệu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần áp Thái Bình Trung - xã Tuyên Bình	Cắt FCO trạm T28/8 Láng Đạo	56	0,1309	0,0033	0,0021	0,0001	0,017	11	
166	18-08-26	10h55	18-08-26	11h35	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T32A/1 TB Trần Hải Đăng	Tại trạm T32A/1 TB Trần Hải Đăng	Thay điện kể trôi thời gian, không thu thập được dữ liệu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần áp Thái Bình Trung - xã Tuyên Bình	Cắt FCO trạm T32A/1 TB Trần Hải Đăng	1	0,0023	0,0001	0,0000	0,0000	0,017	11	
167	18-08-26	13h15	18-08-26	13h55	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T40 Láng Đạo	Tại trạm T40 Láng Đạo	Thay điện kể trôi thời gian, không thu thập được dữ liệu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần áp Thái Bình Trung - xã Tuyên Bình	Cắt FCO trạm T40 Láng Đạo	50	0,1169	0,0029	0,0019	0,0000	0,017	11	
168	18-08-26	14h30	18-08-26	15h10	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T57 Bắc Chan 3	Tại trạm T57 Bắc Chan 3	Thay điện kể trôi thời gian, không thu thập được dữ liệu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần áp Cà Có - xã Tuyên Bình	Cắt FCO trạm T57 Bắc Chan 3	59	0,1379	0,0034	0,0022	0,0001	0,017	11	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
169	18-08-26	15h40	18-08-26	16h20	ĐL Vinh Hưng	ĐL Vinh Hưng	Tại trạm T10 Kinh Cả Đề	Tại trạm T10 Kinh Cả Đề	Thay điện kế trôi thời gian, không thu thập được dữ liệu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần áp Tuyến Bình Tây - xã Tuyến Bình	Cắt FCO trạm T10 Kinh Cả Đề	15	0,0351	0,0009	0,0006	0,0000	0,017	11	
170	18-08-26	07h30	18-08-26	16h30	ĐL Kiến Tường	Công ty TNHH Minh Hùng	- Nhánh rẽ Kinh Ba Hồng Minh Phái, Tuyến 476 Mộc Hóa	- Từ trụ T1 NR Bình Phong Thanh đến T4 NR Kinh Ba Hồng Minh Phái, tuyến 476 Mộc Hóa. (xã Mộc Hóa)	Thay trụ và sang dây T01, T02 NR Bình Phong Thanh; thay trụ và thay dây T01A, T01, T01B, T2 NR Kinh 3 Hồng Minh Phái, tuyến 476 Mộc Hóa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	15	Đường 817, Ấp Bình Hòa Đông 2, xã Bình Hòa, Ấp Bình Phong Thanh 1, Ấp Bình Phong Thanh 3 xã Bình Phong Thanh	- Cắt Rec T194 + DS T195 Bình Hòa Đông - Kiểm tra LBFCO T1 Sậy Giăng Nổi Dài (đang trạng thái cắt)	1925	41,2697	0,0764	0,9639	0,0018	0,500	4.500	
171	18-08-26	07h30	18-08-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	- Nhánh rẽ Bình Phong Thanh, Tuyến 476 Mộc Hóa	Từ trụ T4A đến trụ 43 Nhánh rẽ Bình Bình Phong Thanh, Tuyến 476 Mộc Hóa (xã mộc Hóa)	Thay chằng sét T43 (còn ty); tăng cường Mối nối pha A, B, C + dây trung hòa T4A-T5 Nhánh rẽ Bình Phong Thanh, tuyến 476 Mộc Hóa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Kết hợp công tác	- Cắt Rec T194 + DS T195 Bình Hòa Đông - Kiểm tra LBFCO T1 Sậy Giăng Nổi Dài (đang trạng thái cắt)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
172	18-08-26	07h30	18-08-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường + XN Dịch Vụ	- Nhánh rẽ NR Ba Hồng Minh Phái, uuyến 476 Mộc Hóa	- Từ trụ T2 đến T50 Nhánh rẽ Kinh 3 Hồng Minh Phái, tuyến 476 Mộc Hóa (xã mộc Hóa)	Vệ sinh sứ, bảo trì trạm, bit ống PVC trạm, bit lỗ trụ hoàn thiện các giải pháp PCSC Từ trụ T2 đến T50, Kiểm định FCO, MBA, LBFCO, Thay LA định kỳ các thiết bị: TBA T13 Kinh 3 Hồng Minh 1, LBFCO T17A Rạch Tà Kép, TBA T20 Kinh 3 Hồng Minh 5, TBA T27 Kinh 3 Hồng Minh 2, TBA T35 Kinh 3 Hồng Minh 6, TBA T41 Kinh 3 Hồng Minh 3, T45 Kinh 3 Hồng Minh 3-1, LBFCO T48A Rạch Cà Gừa, LBFCO T50 Sậy Giăng Nhánh rẽ Kinh 3 Hồng Minh Phái, tuyến 476 Mộc Hóa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Kết hợp công tác	- Cắt Rec T194 + DS T195 Bình Hòa Đông - Kiểm tra LBFCO T1 Sậy Giăng Nổi Dài (đang trạng thái cắt)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
173	18-08-26	07h30	18-08-26	14h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường + XN Dịch Vụ	- Nhánh rẽ Sậy Giăng, Tuyến 476 Mộc Hóa.	- Từ trụ T50 đến T86 Nhánh rẽ Sậy Giăng, Tuyến 476 Mộc Hóa. (xã mộc Hóa)	Vệ sinh sứ, bảo trì trạm, bit ống PVC trạm, bit lỗ trụ hoàn thiện các giải pháp PCSC từ trụ T50 đến T86,Kiểm định FCO, MBA, LBFCO, Thay LA định kỳ các thiết bị: T52 Sậy Giăng 1, T56 Sậy Giăng 2, T64 Sậy Giăng 3, LBFCO T1 Kinh Thị Xã Nhánh rẽ Sậy Giăng, Tuyến 476 Mộc Hóa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Kết hợp công tác	- Cắt Rec T194 + DS T195 Bình Hòa Đông - Kiểm tra LBFCO T1 Sậy Giăng Nổi Dài (đang trạng thái cắt)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
174	18-08-26	14h30	18-08-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường + XN Dịch Vụ	-Nhánh rẽ Kinh Thị Xã, tuyến 476 Mộc Hóa	- Từ trụ T2 đến T38 Nhánh rẽ Kinh Thị Xã, tuyến 476 Mộc Hóa. (xã mộc Hóa)	Vệ sinh sứ, bảo trì trạm, bit ống PVC trạm, bit lỗ trụ hoàn thiện các giải pháp PCSC từ trụ T2 đến T38, Kiểm định FCO, MBA, LBFCO, Thay LA định kỳ các thiết bị: TBA T28 Kinh Thị Xã 1, T38 Kinh Thị Xã 2. Nhánh rẽ Kinh Thị Xã, tuyến 476 Mộc Hóa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Kết hợp công tác	- Cắt Rec T194 + DS T195 Bình Hòa Đông - Kiểm tra LBFCO T1 Sậy Giăng Nổi Dài (đang trạng thái cắt)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
175	18-08-26	07h30	18-08-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	ĐDHA trạm Bình Hòa Đông 2	Trụ hạ áp H222.1-H230.1 ĐDHA trạm Bình Hòa Đông 2	- Dây hạ áp đứt dây tia H222.1-H230.1 (H222.1, T223, H223.1, T224, H224.1, H225.1, T226, T229, H230.1), mối nối không đúng kỹ thuật Trụ hạ áp T222-T223 ĐDHA trạm Bình Hòa Đông 2 (01 ống nối AC 50, băng keo) - Bit ống PVC trạm, bảo trì trạm, hoàn thiện các giải pháp PCSC	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Kết hợp công tác	- Cắt Rec T194 + DS T195 Bình Hòa Đông - Kiểm tra LBFCO T1 Sậy Giăng Nổi Dài (đang trạng thái cắt)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
176	18-08-26	07h30	18-08-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	ĐDHA trạm T216A Bình Hòa Đông	Trụ hạ áp H213.1-H218.1 ĐDHA trạm T216A Bình Hòa Đông	- Dây hạ áp đứt dây tia từ trụ Trụ hạ áp H213.1-H218.1 (H213.1, T214, H214.1, T215, H218.1) ĐDHA trạm T216A Bình Hòa Đông (bao gồm trụ hạ áp trồng chèn) - Bit ống PVC trạm, bảo trì trạm, hoàn thiện các giải pháp PCSC	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Kết hợp công tác	- Cắt Rec T194 + DS T195 Bình Hòa Đông - Kiểm tra LBFCO T1 Sậy Giăng Nổi Dài (đang trạng thái cắt)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
177	18-08-26	07h30	18-08-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	ĐDHA trạm UB Bình Hòa Đông	trụ T206 - H212.1 ĐDHA trạm UB Bình Hòa Đông	- Dây hạ áp đứt dây tia trụ H212.1 - T206 (T206, H206.1, T208, H208.1, T209, H209.1, T210, T212, H212.1) ĐDHA trạm UB Bình Hòa Đông (bao gồm trụ hạ áp trồng chèn) - Bit ống PVC trạm, bảo trì trạm, hoàn thiện các giải pháp PCSC	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Kết hợp công tác	- Cắt Rec T194 + DS T195 Bình Hòa Đông - Kiểm tra LBFCO T1 Sậy Giăng Nổi Dài (đang trạng thái cắt)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
178	18-08-26	07h30	18-08-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	ĐDHA trạm Bình Hòa Đông 7	trụ H235.1 - H238.1 ĐDHA trạm Bình Hòa Đông 7	- Dây hạ áp đứt dây tia trụ H235.1 - H238.1 (H235.1, T236, H236.1, T237, H237.1, T238, H238.1) trạm Bình Hòa Đông 7 (bao gồm trụ hạ áp trồng chèn) - Bit ống PVC trạm, bảo trì trạm, hoàn thiện các giải pháp PCSC	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Kết hợp công tác	- Cắt Rec T194 + DS T195 Bình Hòa Đông - Kiểm tra LBFCO T1 Sậy Giăng Nổi Dài (đang trạng thái cắt)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
179	18-08-26	07h30	18-08-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Nhánh rẽ Cây Cám, tuyến 476 Mộc Hóa	Tại trụ T9Nhánh rẽ Cây Cám, tuyến 476 Mộc Hóa	- Chính trụ nghiêng, đảo chống đất mất ty T09, hoàn thiện các giải pháp PCSC bit ống PVC Trạm T01 TB Cây Cám Nhánh rẽ Cây Cám, tuyến 476 Mộc Hóa	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Kết hợp công tác	Cắt LBFCO NR Cây Cám	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
180	18-08-26	07h30	18-08-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Khắc phục khiếm khuyết điện kế, dịch vụ - gắn mới điện kế	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
181	19-08-26	08h00	19-08-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tuyến 478 An Thạnh	Trụ T2-3(cây dầu), T5b-6(cây dầu), T9-13B(cây dầu, dây leo), T19B-26(cây dầu) NR áp 10 Lương Hòa	Phát quang lưới điện trung, hạ áp (Hiếu)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
182	19-08-26	07h30	19-08-26	16h30	ĐL Bến Lức	Công ty Nam Lập Phát	Nhánh rẽ trạm T73/1 Bến Lức Cầu Ván tuyến 472 Tân An	Tại trụ 01 nhánh rẽ trạm T73/1 Bến Lức Cầu Ván tuyến 472 Tân An	Đào móng, dựng trụ, đổ bê tông, lắp đặt TBA 320kVA và phụ kiện: Trụ T73/1. Lắp đặt kẹp dừng, kéo dây LV-ABC4x120mm2 và đầu nối hoàn chỉnh: Từ trụ T73/1 đến trụ HT1. HM 3.13: Cải tạo, nâng cấp đường dây hạ thế và TBA T73/1 Bến Lức Cầu Ván	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng trung, hạ áp	2	Một phần áp 2 Thạnh Đức xã Bình Đức	Cắt FCO trạm T73/1 Bến Lức Cầu Ván	125	1,0570	0,0020	0,0626	0,0001	0,067	600	
183	19-08-26	08h00	19-08-26	11h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Công Ty TNHH Saviking-476LH	Tại trụ T1-T2 nhánh rẽ Công Ty TNHH Saviking	Công tác thay điện kế+TI 10/5+TU TBA 400 kVA Công Ty TNHH Saviking (PB06060041223)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	10	Công Ty TNHH Saviking áp 10 xã Bến Lức	Cắt LBFCO phân đoạn Công Ty TNHH Saviking (CS Hứa Diệp Hồng)	1	0,0033	0,0000	0,0002	0,0000	0,333	1.167	
184	19-08-26	13h00	19-08-26	15h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Promatic Việt Nam- 478BL	Tại trụ T1-T2 nhánh rẽ Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Promatic Việt Nam	Công tác thay điện kế+TI 10/5 TBA 560 kVA Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Promatic Việt Nam (PB06060027062)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	10	Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Promatic Việt Nam áp 4 xã Bến Lức	Cắt LBFCO phân đoạn Công ty TNHH Thương mại Sản xuất Promatic Việt Nam(Cty Đức Hiệp Loan)	1	0,0019	0,0000	0,0001	0,0000	0,333	667	
185	19-08-26	15h30	19-08-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Số 1 Mê Kông-474 RC	Tại trụ T1 nhánh rẽ Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Số 1 Mê Kông	Công tác thay điện kế+TU TBA 1000 kVA Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Số 1 Mê Kông (PB06060017400)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	10	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Số 1 Mê Kông áp 5 xã Bình Đức	Cắt LBFCO phân đoạn Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Số 1 Mê Kông	1	0,0009	0,0000	0,0001	0,0000	0,333	333	
186	19-08-26	08h00	19-08-26	16h30	ĐL Cần Đước	Công ty Thủy Phương	Trạm T225 Ngã 4 Xoài Đồi, T40 Chợ Kiến - Xoài Đồi	Phân hạ áp tại MBA và tại đường dây hạ áp trạm T225 Ngã 4 Xoài Đồi, T40 Chợ Kiến - Xoài Đồi, tuyến 473 Cần Đước, 472 Cần Đước 2	- Thi công công trình ĐTXD 2026	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng trung, hạ áp	9	Một phần áp 6, Minh Thiện xã Rạch Kiến	Cắt FCO trạm T225 Ngã 4 Xoài Đồi, T40 Chợ Kiến - Xoài Đồi	297	2,3529	0,0046	0,1239	0,0002	0,300	2.550	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
187	19-08-26	08h00	19-08-26	08h45	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm TSTL Lê Văn Tấn (75)kVA	Tại tủ điện trạm TSTL Lê Văn Tấn (75)kVA, tuyến 474 Cần Đước	Thay điện kế định kỳ trạm TSTL Lê Văn Tấn (75)kVA	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	TSTL Lê Văn Tấn (75)kVA, Áp 13 Xã Cần Đước	Cắt LBFCO trạm TSTL Lê Văn Tấn (75)kVA	1	0,0007	0,0000	0,0000	0,0000	0,100	75	
188	19-08-26	09h00	19-08-26	09h45	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm Hộ nuôi tôm Huỳnh Quốc Việt (75kVA)	Tại tủ điện trạm Hộ nuôi tôm Huỳnh Quốc Việt (75kVA), tuyến 474 Cần Đước	Thay điện kế định kỳ trạm Hộ nuôi tôm Huỳnh Quốc Việt (75kVA)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Hộ nuôi tôm Huỳnh Quốc Việt (75kVA), Áp 14 Xã Cần Đước	Cắt LBFCO trạm Hộ nuôi tôm Huỳnh Quốc Việt (75kVA)	1	0,0007	0,0000	0,0000	0,0000	0,100	75	
189	19-08-26	10h00	19-08-26	10h45	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm Hộ nuôi tôm Nguyễn Văn Tiến (75kVA)	Tại tủ điện trạm Hộ nuôi tôm Nguyễn Văn Tiến (75kVA), tuyến 474 Cần Đước	Thay điện kế định kỳ trạm Hộ nuôi tôm Nguyễn Văn Tiến (75kVA)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Hộ nuôi tôm Nguyễn Văn Tiến (75kVA), Áp 15 Xã Cần Đước	Cắt LBFCO trạm Hộ nuôi tôm Nguyễn Văn Tiến (75kVA)	1	0,0007	0,0000	0,0000	0,0000	0,100	75	
190	19-08-26	11h00	19-08-26	11h45	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm Hộ nuôi tôm Trần Văn Hoàn (75kVA)	Tại tủ điện trạm Hộ nuôi tôm Trần Văn Hoàn (75kVA), tuyến 474 Cần Đước	Thay điện kế định kỳ trạm Hộ nuôi tôm Trần Văn Hoàn (75kVA)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Hộ nuôi tôm Trần Văn Hoàn (75kVA), Áp 15 Xã Cần Đước	Cắt LBFCO trạm Hộ nuôi tôm Trần Văn Hoàn (75kVA)	1	0,0007	0,0000	0,0000	0,0000	0,100	75	
191	19-08-26	14h00	19-08-26	14h45	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm Hộ nuôi tôm Nguyễn Thị Hồng Thu (50kVA)	Tại tủ điện trạm Hộ nuôi tôm Nguyễn Thị Hồng Thu (50kVA), tuyến 474 Cần Đước	Thay điện kế định kỳ trạm Hộ nuôi tôm Nguyễn Thị Hồng Thu (50kVA)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Hộ nuôi tôm Nguyễn Thị Hồng Thu (50kVA), Áp Hòa Quới Xã Cần Đước	Cắt LBFCO trạm Hộ nuôi tôm Nguyễn Thị Hồng Thu (50kVA)	1	0,0007	0,0000	0,0000	0,0000	0,067	50	
192	19-08-26	15h00	19-08-26	15h45	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm HKD nuôi tôm Huỳnh Văn Dũng (100kVA)	Tại tủ điện trạm HKD nuôi tôm Huỳnh Văn Dũng (100kVA), tuyến 474 Cần Đước	Thay điện kế định kỳ trạm HKD nuôi tôm Huỳnh Văn Dũng (100kVA)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	HKD nuôi tôm Huỳnh Văn Dũng (100kVA), Áp Hòa Quới Xã Cần Đước	Cắt LBFCO trạm HKD nuôi tôm Huỳnh Văn Dũng (100kVA)	1	0,0007	0,0000	0,0000	0,0000	0,133	100	
193	19-08-26	07h30	19-08-26	17h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	NR Hoàn Tân NR Áp 6 Phước Tuy NR Chùa Phước Lâm NR Áp 7 Phước Tuy NR Tư Thời NR Đình Vạn Phước NR UB Mỹ Lệ NR Áp 5 Tân Trạch	Tại trụ 11-12(12) NR Hoàn Tân 3-4(5) NR Áp 6 Phước Tuy 1(1) NR Chùa Phước Lâm 7-8(2) NR Áp 7 Phước Tuy 7-8(1) NR Tư Thời 13(1), 13B-14(1) NR Đình Vạn Phước 10-12(7) NR UB Mỹ Lệ 6-7(1), 9-10(2) NR Áp 5 Tân Trạch xã Cần Đước, Mỹ Lệ	Phát quang lưới điện kết hợp bỏ thuốc chống côn trùng	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
194	19-08-26	16h00	19-08-26	16h45	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm HKD Nguyễn Văn Khải	Tại tủ điện trạm HKD Nguyễn Văn Khải, tuyến 474 Cần Đước	Thay điện kế định kỳ trạm HHKD Nguyễn Văn Khải	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	HKD Nguyễn Văn Khải, Ấp Hòa Quới Xã Cần Đước	Cắt LBFCO trạm HKD Nguyễn Văn Khải	1	0,0007	0,0000	0,0000	0,0000	0,067	50	
195	19-08-26	08h00	19-08-26	11h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	- Nr Ánh Sáng - Nr Gò Mã Đạo - Nr Ốc Eo - Nr Chín Tiến	Từ trụ: - T2 đến T16 - T2 đến T35 - T9 đến T19 - T2 đến T19	Phát hoang đường dây trung hạ áp: - Nr Ánh Sáng - Nr Gò Mã Đạo - Nr Ốc Eo - Nr Chín Tiến	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
196	19-08-26	13h30	19-08-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	- Trục Đức Hòa - Hậu Nghĩa - Nr Tư Triển - Nr Kênh 3 - Nr KV4 Đức Hòa	Từ trụ: - T68 đến T169 - T1 đến T23 - T1 đến T58 - T1 đến T11	Phát hoang đường dây trung hạ áp: - Trục Đức Hòa - Hậu Nghĩa - Nr Tư Triển - Nr Kênh 3 - Nr KV4 Đức Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
197	19-08-26	14h00	19-08-26	17h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR HKD Lê Thanh Hùng	Tại trụ 02 NR HKD Lê Thanh Hùng	Lắp đo ghi công trình đường dây và trạm 400KVA HKD Lê Thanh Hùng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
198	19-08-26	08h00	19-08-26	12h00	ĐL Đức Hòa	Công ty TNHH TV TK XD & TM Khánh Khang Thịnh	Đường số 11 Nam Thuận	Tại trụ 10 nhánh rẽ Đường N11 Nam Thuận	Đầu nối đường dây và trạm 320KVA Cty TNHH SX TM Tài Môn	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Kết hợp công tác	Kiểm tra Rec + 3 LS NR Đường số 11 Nam Thuận đang cắt	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
199	19-08-26	08h00	19-08-26	16h30	ĐL Đức Hòa	Công ty TNHH KT XD Vạn Thịnh Phát	Trạm T80A/9 Mỹ Hạnh, T81A/1 Mỹ Hạnh	Đường dây hạ áp trạm Trạm T80A/9 Mỹ Hạnh, T81A/1 Mỹ Hạnh	Di dời đường dây hạ áp trạm T80A/9 Mỹ Hạnh, T81A/1 Mỹ Hạnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Ấp Rừng Sến, xã Đức Lập	Cắt 3FCO trạm T81A/1 Mỹ Hạnh, FCO trạm T80A/9 Mỹ Hạnh	124	0,7118	0,0012	0,0654	0,0001	0,100	950	
200	19-08-26	07h30	19-08-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽĐường Biên Giới, tuyến 477 Đức Huệ	Từ trụ T220 đến T315 Nhánh rẽ Đường Biên Giới, tuyến 477 Đức Huệ	Phát quang đường dây trung hạ áp ngoài hành lang	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
201	19-08-26	08h00	19-08-26	11h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ KCN DNN Tân Phú, tuyến 476 Đức Huệ	Tại trụ T10E/07/01 Nhánh rẽ KCN DNN Tân Phú, tuyến 476 Đức Huệ	Thay TU, TI điện kế định kỳ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNN - TÂN PHÚ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNN - TÂN PHÚ, khu công nghiệp Trần Anh- Tân Phú, xã Hiệp Hòa	Cắt 3 LBFCO T10E/07 KCN DNN Tân Phú	1	0,0041	0,0000	0,0002	0,0000	0,033	100	
202	19-08-26	11h00	19-08-26	11h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ KCN DNN Tân Phú, tuyến 476 Đức Huệ	Tại trụ T10E/07/01 Nhánh rẽ KCN DNN Tân Phú, tuyến 476 Đức Huệ	Kiểm tra hệ thống đo đếm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNN - TÂN PHÚ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
203	19-08-26	13h30	19-08-26	16h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ KCN DNN Tân Phú, tuyến 476 Đức Huệ	Tại trụ T11/04/20A/01 Nhánh rẽ KCN DNN Tân Phú, tuyến 476 Đức Huệ	Thay TU, TI điện kế định kỳ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNN - TÂN PHÚ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNN - TÂN PHÚ, khu công nghiệp Trần Anh- Tân Phú, xã Hiệp Hòa	Cắt 3 LBFCO T11/04/20A KCN DNN Tân Phú	1	0,0041	0,0000	0,0002	0,0000	0,033	100	
204	19-08-26	16h30	19-08-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ KCN DNN Tân Phú, tuyến 476 Đức Huệ	Tại trụ T11/04/20A/01 Nhánh rẽ KCN DNN Tân Phú, tuyến 476 Đức Huệ	Thay TU, TI điện kế định kỳ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DNN - TÂN PHÚ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
205	19-08-26	08h00	19-08-26	11h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Đường dây hạ áp trạm T237 tuyến 478 Đức Huệ	Từ trụ H1 đến H10 đến T237 Đường dây hạ áp trạm T237 tuyến 478 Đức Huệ	Bảo trì hạ áp, bảo trì trạm, ép lều hạ áp, lắp tiếp đất lặp lại, xử lý điện áp thấp, phát quang hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Đoạn từ qua cầu Bà Vồm đến gần nhà Ông Đăng, một phần Ấp Quéo Ba, xã Mỹ Quý	Cắt 1 FCO T237 tuyến 478 Đức Huệ	76	0,3642	0,0017	0,0148	0,0001	0,033	117	
206	19-08-26	13h30	19-08-26	15h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Đường dây hạ áp trạm T10 Nhánh rẽ Giồng Tràm, tuyến 478 Đức Huệ	Từ trụ T09 đến T10/H9 Đường dây hạ áp trạm T10 nhánh rẽ Giồng Tràm, tuyến 478 Đức Huệ	Bảo trì hạ áp, bảo trì trạm, ép lều hạ áp, thay thùng CD mut, phát quang hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Hèm đổi điện hàn điện Ông Nguyễn, một phần Ấp Quéo Ba, (ấp 2 Mỹ Quý Tây cũ) xã Mỹ Quý	Cắt 1 FCO T10 Giồng Tràm	60	0,1232	0,0014	0,0050	0,0001	0,033	50	
207	19-08-26	15h30	19-08-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Đường dây hạ áp trạm T10 Nhánh rẽ Trù Mật, tuyến 478 Đức Huệ	Từ trụ T05 đến T14 Đường dây hạ áp trạm T10 nhánh rẽ Trù Mật, tuyến 478 Đức Huệ	Thay điện điện kế tổng, Bảo trì hạ áp, bảo trì trạm, ép lều hạ áp, thay thùng CD mut, phát quang hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Hèm Vô Khu Trù Mật, một phần Ấp Quéo Ba, (ấp 2 Mỹ Quý Tây cũ) xã Mỹ Quý	Cắt 1 FCO T10 Trù Mật	61	0,1253	0,0014	0,0051	0,0001	0,033	50	
208	19-08-26	07h30	19-08-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Gắn mới, thay điện kế, kiểm tra + khắc phục khiếm khuyết điện kế	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
209	19-08-26	07h30	19-08-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Nhánh rẽ Kinh Cà Nô, tuyến 476 Mộc Hóa	- Từ trụ T26 đến T61 Nhánh rẽ Kinh Cà Nô, tuyến 475 Mộc Hóa (xã Mộc Hóa) - Thay 3 bộ chống sét tại trụ H7 (đào chằng), H11 (neo xoắn), H13 (đào chằng) ĐĐHA Trạm T26 Kinh Cà Nô. - Tăng công suất trạm T26 Kinh Cà Nô từ 2x15 lên 2x25 kVA - Xử lý giao nguồn hạ áp trạm T44 Kinh Cà Nô - T48 Kinh Cà Nô 3 tại trụ T47 - Xử lý dây hạ áp cợ trụ sắt nhà KH giữa trụ T60-T61 Nhánh rẽ Kinh Cà Nô, tuyến 475 Mộc Hóa	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	6	Đường Kinh Cà Nô, Ấp Tân Thành, xã Mộc Hóa, Tỉnh Tây Ninh	Cắt LBFCO T101A Kinh Cà Nô	249	5,3383	0,0099	0,1247	0,0002	0,200	1.800		
210	19-08-26	07h30	19-08-26	16h30	ĐL Tầm Vu	Công ty Việt Sáng	Nhánh rẽ Cù Tròn - Tuyến 471 Tầm Vu	Tại trụ T.12 Nhánh rẽ Cù Tròn (471TV/150B/42)	- Trồng trụ 14m đôi: 01 trụ - Trồng trụ 14m đơn: 02 trụ - Lắp phân đoạn trụ T1	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	5	Một phần ấp Bình Trị xã Tầm Vu	Cắt LBFCO Nhánh rẽ Cù Tròn	182	2,6022	0,0048	0,0889	0,0002	0,167	1.500	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
211	19-08-26	07h30	19-08-26	16h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Nhánh rẽ Cù Tròn - Tuyến 471 Tầm Vu	Từ trụ T.1 đến trụ T.12 Nhánh rẽ Cù Tròn (471TV/150B/42)	Bảo trì, PCSC, vệ sinh sứ, vệ sinh TBĐC, bọc hóa lều, thay thùng cầu dao mục, thay dây tiếp địa bị mất cấp, phát quang lưới điện trung hạ áp.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Kết hợp công tác	Cắt LBFCO Nhánh rẽ Cù Tròn	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
212	19-08-26	08h00	19-08-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế và TBA do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Son số trụ hạ thế	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
213	19-08-26	08h00	19-08-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Gắn mới điện kế, dịch vụ....	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
214	19-08-26	08h00	19-08-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Thùng tủ điện TBA Công cộng do Điện lực Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Khắc phục khiếm khuyết tiếp đất bị mất, hỏng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
215	19-08-26	08h00	19-08-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế và TBA do Điện lực Tân An quản lý	Tại Đường dây trung hạ thế và TBA do Điện lực Tân An quản lý	Cắt điện khách hàng chậm thanh toán	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
216	19-08-26	08h00	19-08-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	NR. Huỳnh Văn Nhứt	Từ trụ T2 đến trụ T29 NR. Huỳnh Văn Nhứt	- KPKK & PCSC lưới điện đường dây hạ thế thuộc TBA T.6 Huỳnh Văn Nhứt, khai thác hiệu quả công trình ĐTXD, giảm tổn thất điện năng - Lắp mới bộ tiếp địa lắp lại tại trụ H.1A/9, H.5A/4. - Thu hồi tủ bù chưa có TBĐC tại trụ H.1A/4, H.2A/1 và thay thế bằng tủ bù có TBĐC, tái bố trí sang trụ H.1A/6 và H.5A - Cắt tia cây xanh phòng ngừa sự cố + ứng trực	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Một phần đường Huỳnh Văn Nhứt, phường Long An, tỉnh Tây Ninh	Cắt LBFCO PD NR. Huỳnh Văn Nhứt	326	3,0279	0,0056	0,1632	0,0003	0,200	1.800	
217	19-08-26	06h00	19-08-26	16h00	ĐL Tân An	Liên danh Thủy Phương – Minh Hùng	Đường dây hạ thế TBA T1 Nguyễn Cửu Vân	Tại Đường dây hạ thế TBA T1 Nguyễn Cửu Vân	Thực hiện thi công công trình đầu tư xây dựng "XDM ĐDHA 3 pha hẻm 38/2 Nguyễn Cửu Vân (Dung trụ, đúc bê tông móng vị trí HT1B; Đầu nối hoàn chỉnh ĐDHA 3 pha tại trụ HT1B)"	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng trung, hạ áp	8	Hẻm 38 đường Nguyễn Cửu Vân, phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh	Cắt CB TBA T1 Nguyễn Cửu Vân	92	0,9494	0,0016	0,0512	0,0001	0,267	2.667	
218	19-08-26	08h00	19-08-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vĩnh Hưng, 476 Vĩnh Hưng và 474 Tam Nông	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vĩnh Hưng, 476 Vĩnh Hưng và 474 Tam Nông	Gắn, thay, kiểm tra, khắc phục khiếm khuyết điện kế, lắp số trụ và biển cấm treo	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
219	19-08-26	08h00	19-08-26	11h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	LBFCO T220A Trường cấp 2-3, tuyến 478 Vĩnh Hưng	Nhánh rẽ Trường cấp 2-3, nhánh rẽ TDC Kênh 79	Bảo trì, thay LA thử nghiệm, thí nghiệm MBA và thiết bị, khắc phục khiếm khuyết lưới điện	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	8	Cáp kênh 79, một phần áp Rọc Chanh, xã Tân Hưng	Cắt LBFCO T220A Trường cấp 2-3	434	5,0143	0,0239	0,0818	0,0004	0,267	933	
220	19-08-26	13h00	19-08-26	14h20	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	LBFCO T01 Huỳnh Nho, tuyến 474 Tam Nông	Nhánh rẽ Huỳnh Nho	Bảo trì, thay LA thử nghiệm, thí nghiệm MBA và thiết bị, khắc phục khiếm khuyết lưới điện	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	3	Một phần áp Hưng Thạnh, xã Vĩnh Thạnh	Cắt LBFCO T01 Huỳnh Nho	17	0,0748	0,0009	0,0012	0,0000	0,100	133	
221	19-08-26	14h40	19-08-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	LBFCO T53A CDC Hưng Thạnh, tuyến 474 Tam Nông	Nhánh rẽ CDC Hưng Thạnh	Bảo trì, thay LA thử nghiệm, thí nghiệm MBA và thiết bị, khắc phục khiếm khuyết lưới điện	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	5	Khu vực cụm dân cư Hưng Thạnh, một phần áp Hưng Thạnh, xã Vĩnh Thạnh	Cắt LBFCO T53A CDC Hưng Thạnh	126	0,7625	0,0069	0,0124	0,0001	0,167	306	
222	19-08-26	08h00	19-08-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Nhánh rẽ Vĩnh Châu B, tuyến 474 Tam Nông	Nhánh rẽ Vĩnh Châu B	Phát quang cây xanh đường dây trung hạ áp (114 cây)	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
223	19-08-26	08h00	19-08-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vĩnh Hưng, 476 Vĩnh Hưng và 474 Tam Nông	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vĩnh Hưng, 476 Vĩnh Hưng và 474 Tam Nông	Gắn, thay, kiểm tra, khắc phục khiếm khuyết điện kế, lắp số trụ và biển cấm treo	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
224	19-08-26	07h30	19-08-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 471, 473, 475, 479 Tân Thạnh, 474 Trường Xuân, 474 Mộc Hóa.	Xã Tân Thạnh; Nhơn Ninh, Nhơn Hòa Lập, Hậu Thạnh, Tuyến Thạnh.	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
225	19-08-26	07h30	19-08-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Trục Hậu Thạnh - 471 Tân Thạnh.	Từ trụ số 39 đến trụ số 49 và đến trụ số H22 nhánh rẽ CDC Hòa Thạnh - 475 Tân Thạnh (Xã Tân Thạnh).	Phát quang đường dây trung hạ áp (20 cây).	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
226	19-08-26	07h00	19-08-26	16h30	ĐL Tân Trụ	Công ty Việt Sáng	Từ trụ H5A đến trụ H16ADường dây hạ áp trạm T8 Áp 2 An Nhứt Tân - Tuyến 475 Tân Trụ - Áp Tân Đức, xã Nhứt Tảo, tỉnh Tây Ninh.	Từ trụ H5A đến trụ H16A đường dây hạ áp trạm T8 Áp 2 An Nhứt Tân - Tuyến 475 Tân Trụ - Áp Tân Đức, xã Nhứt Tảo, tỉnh Tây Ninh.	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Công Ty Việt Sáng kết hợp XDM Đường dây hạ áp trạm T8 Áp 2 An Nhứt Tân; (T64 -NR. Tấn Đức).	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng trung, hạ áp	1	Một phần áp Tấn Đức, xã Tân Tảo, tỉnh Tây Ninh.	Cắt FCO trạm T8 Áp 2 An Nhứt Tân.	72	1,8387	0,0032	0,0381	0,0001	0,033	317	
227	19-08-26	07h00	19-08-26	16h30	ĐL Tân Trụ	Công ty Việt Sáng	Từ trụ H14.2A đến trụ H18.2ADường dây hạ áp trạm Út Hồng, T10 Bình An - Tuyến 475 Tân Trụ - Áp Thanh Phong, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Từ trụ H14.2A đến trụ H18.2A đường dây hạ áp trạm Út Hồng, T10 Bình An - Tuyến 475 Tân Trụ - Áp Thanh Phong, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	XDM Đường dây hạ áp trạm Út Hồng, T10 Bình An.	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng trung, hạ áp	1	Một phần áp Thanh Phong, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Cắt FCO trạm Út Hồng, T10 Bình An.	72	1,8387	0,0032	0,0381	0,0001	0,033	317	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
228	19-08-26	08h00	19-08-26	17h00	ĐL Thanh Hóa	ĐL Thanh Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thanh Hoá	xã Thanh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thanh Phước	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
229	19-08-26	08h00	19-08-26	17h00	ĐL Thanh Hóa	ĐL Thanh Hóa	Nhánh rẽ Rạch Bà Tín, Nhánh rẽ Nước Trong, Nhánh rẽ Voi Đình	Từ trụ số 01 đến trụ số 09 Nr Rạch Bà Tín và từ trụ số 01 Nr Nước Trong đến trụ số 44 nhánh rẽ Voi Đình	Phát quang bụi tre, vệ sinh gốc trụ đường dây hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
230	19-08-26	07h30	19-08-26	08h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao HKD Nguyễn Vũ Tài	Tại thùng điện và cầu dao HKD Nguyễn Vũ Tài	Thay điện kế 1 pha định kỳ 2026	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Toàn bộ HKD Nguyễn Vũ Tài, ấp Bình Thạnh 2, xã Thủ Thừa	Cắt FCO trạm HKD Nguyễn Vũ Tài	1	0,0023	0,0000	0,0001	0,0000	0,033	33	
231	19-08-26	09h00	19-08-26	09h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao HKD TSTL Lê Thanh Nhân	Tại thùng điện và cầu dao HKD TSTL Lê Thanh Nhân	Thay điện kế 1 pha định kỳ 2026	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Toàn bộ HKD TSTL Lê Thanh Nhân, ấp Bình Thạnh 2, xã Thủ Thừa	Cắt phân đoạn HKD TSTL Lê Thanh Nhân	1	0,0012	0,0000	0,0000	0,0000	0,033	17	
232	19-08-26	10h00	19-08-26	10h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao HKD TSTL Trần Hữu Tài	Tại thùng điện và cầu dao HKD TSTL Trần Hữu Tài	Thay điện kế 1 pha định kỳ 2026	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Toàn bộ HKD TSTL Trần Hữu Tài, ấp Bình Thạnh 2, xã Thủ Thừa	Cắt FCO trạm HKD TSTL Trần Hữu Tài	1	0,0012	0,0000	0,0000	0,0000	0,033	17	
233	19-08-26	11h00	19-08-26	11h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao HKD TSTL Lê Quốc Đạt	Tại thùng điện và cầu dao HKD TSTL Lê Quốc Đạt	Thay điện kế 1 pha định kỳ 2026	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Toàn bộ HKD TSTL Lê Quốc Đạt, ấp Bình Thạnh 2, xã Thủ Thừa	Cắt FCO trạm HKD TSTL Lê Quốc Đạt	1	0,0012	0,0000	0,0000	0,0000	0,033	17	
234	19-08-26	13h30	19-08-26	14h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao HKD TSTL Nguyễn Thị Thanh Tuyền	Tại thùng điện và cầu dao HKD TSTL Nguyễn Thị Thanh Tuyền	Thay điện kế 1 pha định kỳ 2026	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Toàn bộ HKD TSTL Nguyễn Thị Thanh Tuyền, ấp Bình Thạnh 2, xã Thủ Thừa	Cắt FCO trạm HKD TSTL Nguyễn Thị Thanh Tuyền	1	0,0023	0,0000	0,0001	0,0000	0,033	33	
235	19-08-26	15h00	19-08-26	15h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao HKD Trọng Thuý	Tại thùng điện và cầu dao HKD Trọng Thuý	Thay điện kế 1 pha định kỳ 2026	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Toàn bộ HKD Trọng Thuý, ấp Nhị Thành 2, xã Thủ Thừa	Cắt phân đoạn HKD Trọng Thuý	1	0,0012	0,0000	0,0000	0,0000	0,033	17	
236	19-08-26	16h00	19-08-26	16h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao Công ty TNHH MT Land	Tại thùng điện và cầu dao Công ty TNHH MT Land	Thay điện kế 1 pha định kỳ 2026	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Toàn bộ Công ty TNHH MT Land, ấp Thủ Khoa Thừa 2, xã Thủ Thừa	Cắt phân đoạn Công ty TNHH MT Land	1	0,0012	0,0000	0,0000	0,0000	0,033	17	
237	19-08-26	07h00	19-08-26	16h30	ĐL Thủ Thừa	Hợp tác Xã Xây lắp Điện Hưng Phú	Đường dây trung hạ thế và TBA XDM NR An Hoà 4	Từ trụ T1-T19 Đdtt, Đdht và TBA XDM NR An Hoà 4	Thi công công trình ĐTXD mới và cải tạo Đdht	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng trung, hạ áp	1	Toàn bộ ấp Thủ Khoa Thừa 4, xã Thủ Thừa; một phần ấp An Hoà, xã Mỹ Thạnh	- Cắt FCO trạm T16B/2 Cầu Rạch Đào - Cắt FCO trạm T4B An Hoà 3	75	1,6541	0,0029	0,0396	0,0001	0,033	317	
238	19-08-26	07h30	19-08-26	08h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao HKD TSTL Nguyễn Văn Tâm	Tại thùng điện và cầu dao HKD Nguyễn Văn Tâm	Thay điện kế 1 pha định kỳ 2026	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Toàn bộ HKD Nguyễn Văn Tâm, ấp Tân Thành, xã Mỹ Thạnh	Cắt FCO trạm HKD Nguyễn Văn Tâm	1	0,0023	0,0000	0,0001	0,0000	0,033	33	
239	19-08-26	09h00	19-08-26	09h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao Công ty TNHH Nông Nghiệp CNC Alibaba	Tại thùng điện và cầu dao Công ty TNHH Nông Nghiệp CNC Alibaba	Thay điện kế 1 pha định kỳ 2026	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Toàn bộ Công ty TNHH Nông Nghiệp CNC Alibaba, ấp Tân Thành, xã Mỹ Thạnh	Cắt phân đoạn Công ty TNHH Nông Nghiệp CNC Alibaba	1	0,0012	0,0000	0,0000	0,0000	0,033	17	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
240	19-08-26	10h00	19-08-26	10h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao Công ty CPĐT Tân Thành Long An	Tại thùng điện và cầu dao Công ty CPĐT Tân Thành Long An	Thay điện kế 1 pha định kỳ 2026	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Toàn bộ Công ty CPĐT Tân Thành Long An, ấp 2, xã Tân Long	Cắt phân đoạn Công ty CPĐT Tân Thành Long An	1	0,0012	0,0000	0,0000	0,0000	0,033	17	
241	19-08-26	11h00	19-08-26	11h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao HKD Trần Văn Bình	Tại thùng điện và cầu dao HKD Trần Văn Bình	Thay điện kế 1 pha định kỳ 2026	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Toàn bộ HKD Trần Văn Bình, ấp 2, xã Tân Long	Cắt FCO trạm HKD Trần Văn Bình	1	0,0012	0,0000	0,0000	0,0000	0,033	17	
242	19-08-26	13h30	19-08-26	14h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao HKD Mai Bạch Tuyết	Tại thùng điện và cầu dao HKD Mai Bạch Tuyết	Thay điện kế 1 pha định kỳ 2026	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Toàn bộ HKD Mai Bạch Tuyết, ấp 2, xã Tân Long	Cắt FCO trạm HKD Mai Bạch Tuyết	1	0,0023	0,0000	0,0001	0,0000	0,033	33	
243	19-08-26	15h00	19-08-26	15h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao HKD Cường Thịnh	Tại thùng điện và cầu dao HKD Cường Thịnh	Thay điện kế 1 pha định kỳ 2026	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Toàn bộ HKD Cường Thịnh, ấp 2, xã Tân Long	Cắt FCO trạm HKD Cường Thịnh	1	0,0012	0,0000	0,0000	0,0000	0,033	17	
244	19-08-26	16h00	19-08-26	16h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao Văn Phòng Tư Vấn, Môi giới BDS Phương Đông	Tại thùng điện và cầu dao Văn Phòng Tư Vấn, Môi giới BDS Phương Đông	Thay điện kế 1 pha định kỳ 2026	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Toàn bộ Văn Phòng Tư Vấn, Môi giới BDS Phương Đông, ấp 2, xã Tân Long	Cắt FCO trạm Văn Phòng Tư Vấn, Môi giới BDS Phương Đông	1	0,0012	0,0000	0,0000	0,0000	0,033	17	
245	19-08-26	07h30	19-08-26	08h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao HKD TSTL Nguyễn Đại Nghĩa	Tại thùng điện và cầu dao HKD Nguyễn Đại Nghĩa	Thay điện kế 1 pha định kỳ 2026	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Toàn bộ HKD Nguyễn Đại Nghĩa, ấp Tân Thành, xã Mỹ Thạnh	Cắt phân đoạn HKD Nguyễn Đại Nghĩa	1	0,0023	0,0000	0,0001	0,0000	0,033	33	
246	19-08-26	09h00	19-08-26	09h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao HKD Lê Văn Mạnh	Tại thùng điện và cầu dao HKD Lê Văn Mạnh	Thay điện kế 1 pha định kỳ 2026	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Toàn bộ HKD Lê Văn Mạnh, ấp Tân Thành, xã Mỹ Thạnh	Cắt FCO trạm HKD Lê Văn Mạnh	1	0,0012	0,0000	0,0000	0,0000	0,033	17	
247	19-08-26	10h00	19-08-26	10h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao HTX CNC Tân Thành	Tại thùng điện và cầu dao HTX CNC Tân Thành	Thay điện kế 1 pha định kỳ 2026	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Toàn bộ HKD HTX CNC Tân Thành, ấp Tân Thành, xã Mỹ Thạnh	Cắt FCO trạm HKD HTX CNC Tân Thành	1	0,0012	0,0000	0,0000	0,0000	0,033	17	
248	19-08-26	11h00	19-08-26	11h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao HKD Lê Tấn Tuấn	Tại thùng điện và cầu dao HKD Lê Tấn Tuấn	Thay điện kế 1 pha định kỳ 2026	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Toàn bộ HKD Lê Tấn Tuấn, ấp Tân Thành, xã Mỹ Thạnh	Cắt phân đoạn HKD Lê Tấn Tuấn	1	0,0012	0,0000	0,0000	0,0000	0,033	17	
249	19-08-26	13h30	19-08-26	14h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao HKD Trần Quốc Trung	Tại thùng điện và cầu dao HKD Trần Quốc Trung	Thay điện kế 1 pha định kỳ 2026	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Toàn bộ HKD Trần Quốc Trung, ấp Tân Thành, xã Mỹ Thạnh	Cắt FCO trạm HKD Trần Quốc Trung	1	0,0023	0,0000	0,0001	0,0000	0,033	33	
250	19-08-26	15h00	19-08-26	15h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao HKD Đặng Văn Khanh	Tại thùng điện và cầu dao HKD Đặng Văn Khanh	Thay điện kế 1 pha định kỳ 2026	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Toàn bộ HKD Đặng Văn Khanh, ấp Tân Thành, xã Mỹ Thạnh	Cắt phân đoạn HKD Đặng Văn Khanh	1	0,0012	0,0000	0,0000	0,0000	0,033	17	
251	19-08-26	16h00	19-08-26	16h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao HKD Nguyễn Thị Kim Dung	Tại thùng điện và cầu dao HKD Nguyễn Thị Kim Dung	Thay điện kế 1 pha định kỳ 2026	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Toàn bộ HKD Nguyễn Thị Kim Dung, ấp Tân Thành, xã Mỹ Thạnh	Cắt FCO trạm Nguyễn Thị Kim Dung	1	0,0012	0,0000	0,0000	0,0000	0,033	17	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
252	19-08-26	07h00	19-08-26	07h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Rec T3 + DS T5 Khánh Hưng, 03 LBFCO T130 Láng Lớn, 03 LBFCO T171 Láng Lớn, T85 Hưng Điền A, LBS T5 Nối Lưới Tân Thành-Kinh KT6, LBS T115 Hưng Điền A Nối Dài	Rec T3 + DS T5 Khánh Hưng, 03 LBFCO T130 Láng Lớn, 03 LBFCO T171 Láng Lớn, T85 Hưng Điền A, LBS T5 Nối Lưới Tân Thành-Kinh KT6, LBS T115 Hưng Điền A Nối Dài	Chuyển giao lưới tuyến 476 Vĩnh Hưng - 474 Vĩnh Hưng từ LBS T5 Nối Lưới Tân Thành-Kinh KT6 đến DS T5 Khánh Hưng và 3 LBFCO T130 Láng Lớn	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	150	Một phần xã Khánh Hưng	- Cắt 3 LBFCO T130 Láng Lớn - Đóng LBS T5 Nối Lưới Tân Thành-Kinh KT6 - Thay chỉ 3 LBFCO T171 Láng Lớn, T85 Hưng Điền A. - Cắt Rec T3 + DS T5 Khánh Hưng - Đóng LBS T115 Hưng Điền A Nối Dài	3702	6,4909	0,2164	0,1030	0,0034	5,000	2.500	
253	19-08-26	07h00	19-08-26	07h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	LBS + DS T118 Vĩnh Trị DS T2 Kinh KT6 LBS T1 Hưng Hà	LBS + DS T118 Vĩnh Trị DS T2 Kinh KT6 LBS T1 Hưng Hà	Chuyển giao lưới nội bộ tuyến 476 Vĩnh Hưng từ DS T2 Kinh KT6 đến DS T1A Hưng Hà	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	60	Một phần xã Vĩnh Hưng	- Cắt LBS + DS T118 Vĩnh Trị - Đóng DS T2 Kinh KT6 (nhà LBS T1 Hưng Hà)	4816	8,4442	0,2815	0,1340	0,0045	2,000	1.000	
254	19-08-26	07h30	19-08-26	16h30	ĐL Vĩnh Hưng	Công ty TNHH Ngọc Dung 1	Nr Vĩnh Trị	T67 đến T108 Nr Vĩnh Trị	Thi công công trình ĐTXD: Dựng trụ, thay dây trung áp	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng trung, hạ áp	12	Một phần xã Vĩnh Hưng	Cắt LBS T66 + DS T65 Vĩnh Trị	136	4,2922	0,0079	0,0681	0,0001	0,400	3.600	
255	19-08-26	07h30	19-08-26	16h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Nr Vĩnh Trị	T67 đến T108 Nr Vĩnh Trị	Phát quang đường dây trung, hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Kết hợp công tác	Cắt LBS T66 + DS T65 Vĩnh Trị	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
256	19-08-26	16h30	19-08-26	17h00	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Rec T3 + DS T5 Khánh Hưng, 03 LBFCO T130 Láng Lớn, 03 LBFCO T171 Láng Lớn, T85 Hưng Điền A, LBS T5 Nối Lưới Tân Thành-Kinh KT6, LBS T115 Hưng Điền A Nối Dài	Rec T3 + DS T5 Khánh Hưng, 03 LBFCO T130 Láng Lớn, 03 LBFCO T171 Láng Lớn, T85 Hưng Điền A, LBS T5 Nối Lưới Tân Thành-Kinh KT6, LBS T115 Hưng Điền A Nối Dài	Chuyển giao lưới tuyến 474 Vĩnh Hưng - 476 Vĩnh Hưng từ DS T5 Khánh Hưng đến LBS T115 Hưng Điền A Nối Dài và 3 LBFCO T130 Láng Lớn đến LBS T5 Nối Lưới Tân Thành - Kinh KT6 và LBS T115 Hưng Điền A Nối Dài	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	150	Một phần xã Khánh Hưng	- Cắt LBS T115 Hưng Điền A Nối Dài - Thay chỉ 3 LBFCO T171 Láng Lớn, T85 Hưng Điền A. - Đóng DS T5 + Rec T3 Khánh Hưng -Cắt LBS T5 Nối Lưới Tân Thành-Kinh KT6 - Đóng 3 LBFCO T130 Láng Lớn	3702	6,4909	0,2164	0,1030	0,0034	5,000	2.500	
257	19-08-26	16h30	19-08-26	17h00	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	LBS + DS T118 Vĩnh Trị DS T2 Kinh KT6 LBS T1 Hưng Hà	LBS + DS T118 Vĩnh Trị DS T2 Kinh KT6 LBS T1 Hưng Hà	Chuyển giao lưới nội bộ tuyến 476 Vĩnh Hưng từ DS T1A Hưng Hà đến DS T2 Kinh KT6	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	60	Một phần xã Vĩnh Hưng	- Cắt DS T2 Kinh KT6 (nhà LBS T1 Hưng Hà) - Đóng LBS + DS T118 Vĩnh Trị	4816	8,4442	0,2815	0,1340	0,0045	2,000	1.000	
258	19-08-26	07h30	19-08-26	11h30	ĐL Kiến Tường	Công ty TNHH Minh Hùng	- Nhánh rẽ Kinh Đồn Dong, tuyến 471 Mộc Hóa	Từ trụ T60 nhánh rẽ Kinh Đồn Dong, đến T1 nhánh rẽ Bờ Tây Cây Khô Nhỏ (dk), tuyến 471 Mộc Hóa	- Thay trụ đổi 18m T60 nhánh rẽ Kinh Đồn Dong - Kéo dây đầu nối trung áp từ trụ T60 NR Kinh Đồn Dong đến trụ T1, lắp phân đoạn LBFCO T1 nhánh rẽ Bờ Tây Cây Khô Nhỏ (dk), tuyến 471 Mộc Hóa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Đường Kinh Đồn Dong, Ấp Bình Hòa Tây, Xã Bình Hiệp	Cắt LBFCO T28 Kinh Đồn Dong	300	2,8585	0,0119	0,0668	0,0003	0,200	800	
259	19-08-26	07h30	19-08-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Khắc phục khiếm khuyết điện kế, dịch vụ - gắn mới điện kế	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
260	20-08-26	08h00	20-08-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tuyến 480 Bến Lức	Trụ T2-3(cây xanh,2 xoài, dừa), T4-5 (me), T8-9 (mũ trôm), T11-12(bần), T18-19(5 dừa), T20(dây leo) NR Tân Hòa 4	Phát quang lưới điện trung, hạ áp (N Vũ)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
261	20-08-26	08h00	20-08-26	10h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Công ty TNHH MTV Hòa Thành Long An-480BL	Tại trụ T3 nhánh rẽ Công ty TNHH MTV Hòa Thành Long An	Công tác thay điện kế+TU TBA 400 kVA Công ty TNHH MTV Hòa Thành Long An (PB06060041325)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	10	Công ty TNHH MTV Hòa Thành Long An	Cắt LBFCO phân đoạn Công ty TNHH MTV Hòa Thành Long An	1	0,0019	0,0000	0,0001	0,0000	0,333	667	
262	20-08-26	10h30	20-08-26	12h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽCông ty TNHH TM và SX Cơ Khí Long Thịnh Việt-472LH	Tại trụ T3-T4 nhánh rẽ Công ty TNHH TM và SX Cơ Khí Long Thịnh Việt	Công tác thay điện kế +TU 320 +1250 kVA Công ty TNHH TM và SX Cơ Khí Long Thịnh Việt (PB06060041479)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	20	Công ty TNHH TM và SX Cơ Khí Long Thịnh Việt	Cắt LBFCO phân đoạn Công ty TNHH TM và SX Cơ Khí Long Thịnh Việt	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,667	1.000	
263	20-08-26	15h00	20-08-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ HKD Lý Tiểu Bình- 478BL	Tại trụ T1 nhánh rẽ HKD Lý Tiểu Bình	Công tác thay điện kế+TI 10/5 400 kVA HKD Lý Tiểu Bình (PB060600304755)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	10	HKD Lý Tiểu Bình	Cắt LBFCO phân đoạn HKD Lý Tiểu Bình	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,333	500	
264	20-08-26	08h00	20-08-26	16h30	ĐL Cần Đước	Công ty Thủy Phương	Trạm T219 Long Trach, T221A Xoài Đồi Phước Lý	Phần hạ áp tại trạm và tại đường dây hạ áp trạm T219 Long Trach, T221A Xoài Đồi Phước Lý, tuyến 472 Cần Đước 2	- Thi công công trình ĐTXD 2026	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng trung, hạ áp	12	Một phần hạ áp cầu Xây, Cầu Trám, Long Thanh xã Rạch Kiến	Cắt FCO trạm T219 Long Trach, T221A Xoài Đồi Phước Lý	432	3,4224	0,0067	0,1803	0,0004	0,400	3.400	
265	20-08-26	07h30	20-08-26	17h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	NR Thầy An 1 NR LM Đông Nhất NR Đông Trung NR Ao Tranh - Xóm Voi	Tại khoảng trụ 3-5(2) NR Thầy An 1 19-1(1) NR LM Đông Nhất 12-14(20) NR Đông Trung 9-10(4) NR Ao Tranh - Xóm Voi Tuyến 474 CĐ xã Cần Đước	Phát quang lưới điện kết hợp bỏ thuốc chống côn trùng	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
266	20-08-26	08h00	20-08-26	11h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	- Trục Đức Hòa - CBB - Trục CBB-Xuân Á - Trục CBB - Mỹ Hạnh	Từ trụ: - T2 đến T35/7 - T61 đến T131 - T61/1 đến T61/70	Phát hoang đường dây trung hạ áp: - Trục Đức Hòa - CBB - Trục CBB-Xuân Á - Trục CBB - Mỹ Hạnh Tổng: 14 cây	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
267	20-08-26	13h00	20-08-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	- Trục Đức Hòa - CBB - Trục CBB-Xuân Á - Trục CBB - Mỹ Hạnh	Từ trụ: - T1 đến T50 - T1 đến T30 - T1 đến T36	Phát hoang đường dây trung hạ áp: - Trục Đức Hòa - CBB - Trục CBB-Xuân Á - Trục CBB - Mỹ Hạnh Tổng: 14 cây	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
268	20-08-26	14h00	20-08-26	17h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Viettel Tây Ninh – Chi Nhánh Tập Đoàn Công Nghiệp – Viễn Thông Quân Đội	Tại trụ 01 NR Viettel Tây Ninh – Chi Nhánh Tập Đoàn Công Nghiệp – Viễn Thông Quân Đội	Lắp đo ghi công trình đường dây và trạm 25KVA Viettel Tây Ninh – Chi Nhánh Tập Đoàn Công Nghiệp – Viễn Thông Quân Đội	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
269	20-08-26	07h30	20-08-26	16h30	ĐL Đức Hòa	Công ty TNHH KT XD Vạn Thịnh Phát	NR nối Đức Hạnh- Tân Hòa	Từ trụ 4A đến trụ 05 NR nối Đức Hạnh- Tân Hòa, từ trụ H5B đến H6A đường dây hạ áp trạm T4A/5 Đức Hạnh	Di dời đường dây trung hạ áp nhánh rẽ T4A nối Đức Hạnh- Tân Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	5	Ấp Đức Hạnh, xã Đức Lập	- Cắt LBFCO NR nối Đức Hạnh- Tân Hòa - Cắt FCO trạm T16 Đức Hạnh	156	0,8955	0,0016	0,0822	0,0001	0,167	1.583	
270	20-08-26	07h30	20-08-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Ấp 5 Mỹ Thạnh Đông Nhánh rẽ Anh Bình Nhánh rẽ Bầu trâm Nhánh rẽ Giồng Nước MTĐ Nhánh rẽ 2 Du Nhánh rẽ Ấp 4 Mỹ Thạnh Đông Nhánh rẽ Giồng Nhỏ Nhánh rẽ Ấp 1 Mỹ Thạnh Đông Nhánh rẽ Bến Đò Ấp 1 Mỹ Thạnh Đông Nhánh rẽ Rạch Bọng, tuyến 477 Đức Huệ	Từ T01 đến T52 Nhánh rẽ Ấp 5 Mỹ Thạnh Đông Từ T01 đến T15 Nhánh rẽ Anh Bình Từ T06 đến T23 Nhánh rẽ Bầu trâm Từ T01 đến T12 Nhánh rẽ Giồng Nước MTĐ Từ T01 đến T14 Nhánh rẽ 2 Du Từ T01 đến T07 Nhánh rẽ Ấp 4 Mỹ Thạnh Đông Từ T01 đến T17 Nhánh rẽ Giồng Nhỏ Từ T1 đến T21 Nhánh rẽ Ấp 1 Mỹ Thạnh Đông Từ T1 đến T30 Nhánh rẽ Bến Đò Ấp 1 Mỹ Thạnh Đông Từ T1 đến T10 Nhánh rẽ Rạch Bọng, tuyến 477 Đức Huệ	Phát quang đường dây trung hạ áp ngoài hành lang	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
271	20-08-26	08h00	20-08-26	08h40	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Đường dây hạ áp trạm T13 Nhánh rẽ Rạch Gốc, tuyến 479 Đức Huệ	Tại trụ T13 Đường dây hạ áp trạm T13 nhánh rẽ Rạch Gốc, tuyến 479 Đức Huệ	Thay điện kế Tổng trạm	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Đường Kênh Rạch Gốc, một phần Ấp Mỹ Hưng, Xã Đồng Thành	Cắt 1 FCO trạm T13 Rạch Gốc	18	0,0164	0,0004	0,0007	0,0000	0,033	22	
272	20-08-26	09h00	20-08-26	09h40	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Đường dây hạ áp trạm T22 Nhánh rẽ Rạch Gốc, tuyến 479 Đức Huệ	Tại trụ T22 Đường dây hạ áp trạm T22 nhánh rẽ Rạch Gốc, tuyến 479 Đức Huệ	Thay điện kế Tổng trạm	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Đường Kênh Rạch Gốc, một phần Ấp Mỹ Thạnh Đông, Xã Đồng Thành	Cắt 1 FCO trạm T22 Rạch Gốc	33	0,0301	0,0008	0,0012	0,0000	0,033	22	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
273	20-08-26	09h50	20-08-26	10h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Đường dây hạ áp trạm T79 tuyến 479 Đức Huệ	Tại trụ T79 Đường dây hạ áp trạm T79 tuyến 479 Đức Huệ	Thay điện kế Tổng trạm	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Gần Cây xăng Nam Hưng , một phần ấp Thành Tây, Xã Đông Thành	Cắt 1 FCO trạm T79 tuyến 479 Đức Huệ	25	0,0228	0,0006	0,0009	0,0000	0,033	22	
274	20-08-26	10h50	20-08-26	11h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Đường dây hạ áp trạm T10 Nhánh rẽ Bầu Sầu tuyến 479 Đức Huệ	Tại trụ T10 Đường dây hạ áp trạm T10 nhánh rẽ Bầu Sầu tuyến 479 Đức Huệ	Thay điện kế Tổng trạm	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Đường Kênh Rạch Gốc, một phần Ấp Mỹ Phát, Xã Đông Thành,	Cắt 1 FCO trạm T10 Bầu Sầu	11	0,0100	0,0003	0,0004	0,0000	0,033	22	
275	20-08-26	13h30	20-08-26	14h10	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Đường dây hạ áp trạm T36 Nhánh rẽ Rạch Gốc, tuyến 479 Đức Huệ	Tại trụ T36 Đường dây hạ áp trạm T36 nhánh rẽ Rạch Gốc, tuyến 479 Đức Huệ	Thay điện kế Tổng trạm	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Đường Kênh Rạch Gốc, một phần Ấp Mỹ Phát, Xã Đông Thành	Cắt 1 FCO trạm T36 Rạch Gốc	28	0,0256	0,0006	0,0010	0,0000	0,033	22	
276	20-08-26	14h30	20-08-26	15h10	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Đường dây hạ áp trạm T53A/1 Nhánh rẽ Bầu Sầu tuyến 479 Đức Huệ	Tại trụ T53A/1 Đường dây hạ áp trạm T53A/1 nhánh rẽ Bầu Sầu, tuyến 479 Đức Huệ	Thay điện kế Tổng trạm	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Hộ HGĐ Đỗ Thị Mỹ Dung, một phần Ấp Voi, Xã Đông Thành	Cắt 1 LBFCO trạm T53A Bầu Sầu	2	0,0018	0,0000	0,0001	0,0000	0,033	22	
277	20-08-26	15h20	20-08-26	16h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Đường dây hạ áp trạm T56/1 Nhánh rẽ Bầu Sầu tuyến 479 Đức Huệ	Tại trụ T56/1 Đường dây hạ áp trạm T56/1 nhánh rẽ Bầu Sầu, tuyến 479 Đức Huệ	Thay điện kế Tổng trạm	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Hộ HGĐ Phan Thị Thủy, một phần Ấp Voi, Xã Đông Thành	Cắt 1 FCO trạm T56 Bầu Sầu	3	0,0027	0,0001	0,0001	0,0000	0,033	22	
278	20-08-26	16h20	20-08-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Đường dây hạ áp trạm T07 Nhánh rẽ Ấp 6 Mỹ Thạnh Đông, tuyến 479 Đức Huệ	Tại trụ T07 Đường dây hạ áp trạm T07 nhánh rẽ Ấp 6 Mỹ Thạnh Đông, tuyến 479 Đức Huệ	Thay điện kế Tổng trạm	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Đường Trạm Bơm Ấp 6 Mỹ Thạnh Đông, một phần ấp Mỹ Phát, Xã Đông Thành	Cắt 1 FCO trạm T07 Ấp 6 Mỹ Thạnh Đông	52	0,0475	0,0012	0,0019	0,0000	0,033	22	
279	20-08-26	08h00	20-08-26	11h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Đường dây hạ áp trạm T12 Nhánh rẽ Bà Vọng, tuyến 475 Đức Huệ	Từ trụ T09 đến T12/H10 đến T12/H12 Đường dây hạ áp trạm T12 nhánh rẽ Bà Vọng, tuyến 475 Đức Huệ	Bảo trì trạm, Thay điện kế tổng trạm, ép lèo hạ áp, khắc phục khiếm khuyết lưới điện, bịt ống PVC trạm	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Đường hướng đi bên phải, bên trái Bà Vọng, một phần ấp Bầu Trai Hạ, xã hiệp Hòa	Cắt 1 FCO T12 Bà Vọng	76	0,3642	0,0017	0,0148	0,0001	0,033	117	
280	20-08-26	13h30	20-08-26	16h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Đường dây hạ áp trạm T12 Nhánh rẽ Thổ Định, tuyến 475 Đức Huệ Đường dây hạ áp trạm T12 Nhánh rẽ T64 Thổ Định, tuyến 475 Đức Huệ	Từ trụ T13 đến T12/H10 Đường dây hạ áp trạm T12 nhánh rẽ Thổ Định, tuyến 475 Đức Huệ Từ trụ T6 đến T12/H14 Đường dây hạ áp trạm T12 nhánh rẽ T64 Thổ Định, tuyến 475 Đức Huệ	Bảo trì trạm, Thay điện kế tổng, ép lèo hạ áp, khắc phục khiếm khuyết lưới điện, bịt ống PVC trạm, phát quang lưới điện	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Đường hướng đi Cáp kênh Thổ Định, một phần Ấp Tân Qui Thượng, Xã Hiệp Hoà	Cắt 1 FCO T12 Thổ Định Cắt 1 FCO T12 nhánh rẽ T64 Thổ Định	57	0,2341	0,0013	0,0095	0,0001	0,067	200	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
281	20-08-26	07h30	20-08-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Gắn mới, thay điện kế, kiểm tra + khắc phục khiếm khuyết điện kế	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
282	20-08-26	07h30	20-08-26	10h30	ĐL Kiên Tường	ĐL Kiên Tường	Tuyến 471MH/150P	Từ trụ T108A đến trụ T109A Tuyến 471MH/150P (xã Bình Hiệp)	Phát quang cây xanh trung hạ áp từ trụ T90- T90A, T108A-T109, T109-T109A Tuyến 471MH/150P (8 Cây)	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
283	20-08-26	10h30	20-08-26	14h30	ĐL Kiên Tường	ĐL Kiên Tường	Nhánh rẽ Victory, Tuyến 471 Mộc Hóa (xã Bình Hiệp)	Từ trụ T1 đến trụ T2 Nhánh rẽ Victory, Tuyến 471 Mộc Hóa (xã Bình Hiệp)	Phát quang cây xanh trung hạ áp từ trụ T1-T2, Nhánh rẽ Victory, Tuyến 471 Mộc Hóa (3 Cây)	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
284	20-08-26	14h30	20-08-26	16h30	ĐL Kiên Tường	ĐL Kiên Tường	Nhánh rẽ Lò Đốt Rác, Tuyến 471 Mộc Hóa (xã Bình Hiệp)	Từ trụ T1 đến trụ T2 Nhánh rẽ Lò Đốt Rác, Tuyến 471 Mộc Hóa (xã Bình Hiệp)	Phát quang cây xanh trung hạ áp từ trụ T1 - T2 Nhánh rẽ Lò Đốt Rác, Tuyến 471 Mộc Hóa (2 Cây)	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
285	20-08-26	07h30	20-08-26	16h30	ĐL Kiên Tường	ĐL Kiên Tường	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Khắc phục khiếm khuyết điện kế, dịch vụ - gắn mới điện kế	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
286	20-08-26	07h30	20-08-26	11h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	ĐDHA trạm Nguyễn Thành Năng XC (471TV/150B/41/10)	Từ trụ số 10 Nhánh rẽ 471TV/150B/41 đến trụ hạ áp H9A, H7A/1 thuộc ĐDHA trạm Nguyễn Thành Năng XC (471TV/150B/41/10)	Bảo trì đường dây hạ áp và trạm, thay 01 bộ chẳng hạ áp tại trụ H9A, tháp đà, căng dây nâng độ tỉnh không vượt đường giao thông khoảng trụ H10/3-H7A/1.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Một phần áp Bình Hạp, xã Tầm Vu	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Nguyễn Thành Năng XC	78	0,4957	0,0021	0,0169	0,0001	0,067	267	
287	20-08-26	13h30	20-08-26	16h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	ĐDHA trạm Ấp Phú Xuân 1 (473TV-PNT/113/8)	Từ trụ số 08 Nhánh rẽ 473TV-PNT/113 đến trụ hạ áp H9 thuộc ĐDHA trạm Ấp Phú Xuân 1 (473TV-PNT/113/8)	Bảo trì đường dây hạ áp và trạm, chỉnh 01 trụ HA nghiêng, phát quang đường dây hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Một phần áp Phú Xuân, xã Tầm Vu	Cắt FCO, aptomat hạ áp trạm Ấp Phú Xuân 1	40	0,1906	0,0011	0,0065	0,0000	0,067	200	
288	20-08-26	08h00	20-08-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế và TBA do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Son số trụ hạ thế	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
289	20-08-26	08h00	20-08-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Gắn mới điện kế, dịch vụ....	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
290	20-08-26	08h00	20-08-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế và TBA do Điện lực Tân An quản lý	Tại Đường dây trung hạ thế và TBA do Điện lực Tân An quản lý	Cắt điện khách hàng chậm thanh toán	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
291	20-08-26	08h00	20-08-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	NR. Nguyễn Văn Khánh	Tại NR. Nguyễn Văn Khánh	KPKK & PCSC lưới điện đường dây hạ thế thuộc TBA T.7B Nguyễn Văn Khánh; Cô lập đường dây hạ thế ABC.2x50mm2; Lắp mới bộ tiếp địa lắp lại tại trụ T.31B, T.10, H.4B; KPKK & PCSC lưới điện đường dây hạ thế thuộc; TBA T.12B Nguyễn Văn Khánh, khai thác hiệu quả công trình ĐTXD, giảm tổn thất điện năng; Cô lập đường dây hạ thế ABC.2x50mm2. - Lắp mới bộ tiếp địa lắp lại tại trụ H.13/4A, H.13/4B, H.13/9B; Xử lý khiếm khuyết trụ trung thế T.12B -NR. Nguyễn Văn Khánh -tuyến 475LA	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	9	Đường Nguyễn Văn Khánh, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh	Cắt LBFCO PD NR. Nguyễn Văn Khánh	136	1,2632	0,0023	0,0681	0,0001	0,300	2.700	
292	20-08-26	08h00	20-08-26	16h00	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Nhánh rẽ: Khu D, UB Hưng Thanh, Huỳnh Nho, Kinh T35, tuyến 474 Tam Nông, Nhánh rẽ Hưng Thanh, Nhánh rẽ Cái Bát 2, tuyến 478 Vĩnh Hưng	Nhánh rẽ: Khu D, UB Hưng Thanh, Huỳnh Nho, Kinh T35, Hưng Thanh, Cái Bát 2	Phát quang cây xanh đường dây trung hạ áp (97 cây)	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
293	20-08-26	08h00	20-08-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vĩnh Hưng, 476 Vĩnh Hưng và 474 Tam Nông	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vĩnh Hưng, 476 Vĩnh Hưng và 474 Tam Nông	Gắn, thay, kiểm tra, khắc phục khiếm khuyết điện kế, lắp số trụ và biển cấm trèo	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
294	20-08-26	07h30	20-08-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 471, 473, 475, 479 Tân Thạnh, 474 Trường Xuân, 474 Mộc Hóa.	Xã Tân Thạnh; Nhon Ninh, Nhon Hòa Lập, Hậu Thạnh, Tuyền Thanh.	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
295	20-08-26	07h30	20-08-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Nhánh rẽ CDC Hòa Thạnh - Kinh Ranh Thủy Tây; Kinh 5000 Tân Bình - 475 Tân Thạnh	Xã Tân Thạnh.	Son số trụ.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
296	20-08-26	05h00	20-08-26	05h30	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tại trụ T01, T1A Quê Mỹ Thạnh. T66A, T66B Mỹ Bình. - Tuyến 475 Tân Trụ với 477 Tân Trụ.	Tại trụ T01, T1A Quê Mỹ Thạnh. T66A, T66B Mỹ Bình. - Tuyến 475 Tân Trụ với 477 Tân Trụ.	Chuyển giao lưới đóng mở khớp vòng tuyến 475 Tân Trụ với 477 Tân Trụ từ LBS T1 - DS T1A Quê Mỹ Thạnh đến Rec T66A - DS T66B Mỹ Bình.	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	- Đóng DS T1A Quê Mỹ Thạnh. - Kiểm tra đủ điều kiện trước khi khép vòng (độ chênh lệch điện áp) tại LBS T1 Quê Mỹ Thạnh. - Đóng LBS T1 Quê Mỹ Thạnh. - Cắt Rec T66A + DS T66B Mỹ Bình.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
297	20-08-26	06h00	20-08-26	17h00	ĐL Tân Trụ	Công ty Năng Lượng Sạch	Từ trụ T68 đến trụ T111 Nhánh rẽ Ngã Ba An Nhứt Tân Chợ Tảo - Tuyến 475 - 477 Tân Trụ.	Từ trụ T68 đến trụ T111 nhánh rẽ Ngã Ba An Nhứt Tân Chợ Tảo - Tuyến 475 - 477 Tân Trụ.	Trồng trụ, lắp dâ sử, Thay dây bọc trung thế từ T68 nhánh rẽ Ngã Ba An Nhứt Tân Chợ Tảo (mạch dưới) đến 182 nhánh rẽ Chợ Tảo - Bình Trinh.	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng trung, hạ áp	100	Một phần áp Bình Đông, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	- Cắt Rec T111 + DS T111B Ngã 3 An Nhứt Tân Chợ Tảo. - Cắt Rec T111A + DS T112 Ngã 3 Aan Nhứt Tân Chợ Tảo.	4977	147,1694	0,2230	3,0459	0,0046	3,333	36.667	
298	20-08-26	17h30	20-08-26	18h30	ĐL Tân Trụ	ĐL Tân Trụ	Tại trụ T66A, T66B Mỹ Bình. T01, T1A Quê Mỹ Thanh - Tuyến 475 Tân Trụ với 477 Tân Trụ.	Tại trụ T66A, T66B Mỹ Bình. T01, T1A Quê Mỹ Thanh - Tuyến 475 Tân Trụ với 477 Tân Trụ.	Chuyển giao lưới đóng mở khép vòng tuyến 475 Tân Trụ với 477 Tân Trụ từ Rec T66A - DS T66B Mỹ Bình đến LBS T1 - DS T1A Quê Mỹ Thanh.	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	- Đóng DS T66B Mỹ Bình. - Kiểm tra đủ điều kiện trước khi khép vòng (độ chênh lệch điện áp) tại Rec T66A Mỹ Bình. - Đóng Rec T66A Mỹ Bình. - Cắt LBS T1 + DS T1A Quê Mỹ Thanh.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
299	20-08-26	07h00	20-08-26	16h30	ĐL Tân Trụ	Công ty Việt Sáng	Từ trụ H5A đến trụ H16ADường dây hạ áp trạm T8 Áp 2 An Nhứt Tân - Tuyến 475 Tân Trụ - Áp Tấn Đức, xã Nhứt Tảo, tỉnh Tây Ninh.	Từ trụ H5A đến trụ H16A đường dây hạ áp trạm T8 Áp 2 An Nhứt Tân - Tuyến 475 Tân Trụ - Áp Tấn Đức, xã Nhứt Tảo, tỉnh Tây Ninh.	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Công Ty Việt Sáng kết hợp XDM, nâng cấp đường dây hạ áp trạm Xay xát ANT, T72A Ngã 3 ANT-CT (T68 đến T74 -NR. Ngã 3 ANT -CT).	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng trung, hạ áp	0	Kết hợp công tác	- Cắt Rec T111 + DS T111B Ngã 3 An Nhứt Tân Chợ Tảo. - Cắt Rec T111A + DS T112 Ngã 3 Aan Nhứt Tân Chợ Tảo.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
300	20-08-26	07h30	20-08-26	09h00	ĐL Tân Trụ	Tân Trụ + XNDV Tây Ninh	Tại trạm Áp 6 An Nhứt Tân - Tuyến 477 Tân Trụ - Áp Tân Bình, xã Nhứt Tảo, tỉnh Tây Ninh.	Tại trạm Áp 6 An Nhứt Tân - Tuyến 477 Tân Trụ - Áp Tân Bình, xã Nhứt Tảo, tỉnh Tây Ninh.	Bảo trì, thực hiện CBM cấp độ 2, khắc phục tiếp đất không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật trạm Áp 6 An Nhứt Tân.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Kết hợp công tác	Cắt FCO, mở Hotline trạm Áp 6 An Nhứt Tân.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
301	20-08-26	09h30	20-08-26	11h30	ĐL Tân Trụ	Tân Trụ + XNDV Tây Ninh	Tại trạm T6 Áp 5 An Nhứt Tân - Tuyến 477 Tân Trụ - Áp An Nhứt Tân, xã Nhứt Tảo, tỉnh Tây Ninh.	Tại trạm T6 Áp 5 An Nhứt Tân - Tuyến 477 Tân Trụ - Áp An Nhứt Tân, xã Nhứt Tảo, tỉnh Tây Ninh.	Bảo trì, thực hiện CBM cấp độ 2, khắc phục tiếp đất không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật trạm T6 Áp 5 An Nhứt Tân.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Kết hợp công tác	Cắt FCO, mở Hotline trạm T6 Áp 5 An Nhứt Tân.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
302	20-08-26	13h30	20-08-26	15h00	ĐL Tân Trụ	Tân Trụ + XNDV Tây Ninh	Tại trạm T18 áp Bình Đông TD10 - Tuyến 477 Tân Trụ - Áp An Nhứt Tân, xã Nhứt Tảo, tỉnh Tây Ninh.	Tại trạm T18 áp Bình Đông TD10 - Tuyến 477 Tân Trụ - Áp An Nhứt Tân, xã Nhứt Tảo, tỉnh Tây Ninh.	Bảo trì, thực hiện CBM cấp độ 2, khắc phục tiếp đất không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật trạm T18 áp Bình Đông TD10.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần áp Bình Đông, xã Nhứt Tảo, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO, mở Hotline trạm T18 áp Bình Đông TD10.	37	0,1492	0,0017	0,0031	0,0000	0,033	50	
303	20-08-26	15h30	20-08-26	17h00	ĐL Tân Trụ	Tân Trụ + XNDV Tây Ninh	Tại trạm TD4 Mỹ Bình - Tuyến 477 Tân Trụ - Áp An Nhứt Tân, xã Nhứt Tảo, tỉnh Tây Ninh.	Tại trạm TD4 Mỹ Bình - Tuyến 477 Tân Trụ - Áp An Nhứt Tân, xã Nhứt Tảo, tỉnh Tây Ninh.	Bảo trì, thực hiện CBM cấp độ 2, khắc phục tiếp đất không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật trạm TD4 Mỹ Bình.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần áp Bình Đông, xã Nhứt Tảo, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO, mở Hotline trạm TD4 Mỹ Bình.	56	0,2258	0,0025	0,0047	0,0001	0,033	50	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
304	20-08-26	07h30	20-08-26	16h30	ĐL Tân Trụ	Công ty Đồng Phát Tiến	Từ trụ T18 đến trụ T20 Nhánh rẽ Bình Thạnh - Tuyến 472 Tầm Vu 2 - Ấp Bình Thạnh, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Từ trụ T18 đến trụ T20 nhánh rẽ Bình Thạnh - Tuyến 472 Tầm Vu 2 - Ấp Bình Thạnh, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Di dời đường dây trung hạ áp và trạm biến áp khu vực xóm chợ. Theo đề nghị của Ban Quản Lý xã Tân Trụ.	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	12	Một phần ấp Bình Đông, xã Nhứt Tảo, tỉnh Tây Ninh	Cắt LBFCO nhánh rẽ Bình Thạnh	420	10,1613	0,0188	0,2103	0,0004	0,400	3.600	
305	20-08-26	08h00	20-08-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thạnh Hoá	xã Thạnh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thạnh Phước	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
306	20-08-26	08h00	20-08-26	17h00	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	Nhánh rẽ Bờ Nam Sông Vàm Cỏ	Từ trụ số 01 đến trụ số 205 nhánh rẽ Bờ Nam Sông Vàm Cỏ	Phát quang bụi tre, vệ sinh góc trụ đường dây hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
307	20-08-26	08h00	20-08-26	08h45	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	TBA 3x25kVA VLXD Lương Quyết Thắng	Tại thùng công tơ tổng trạm trụ số 01 nhánh rẽ VLXD Lương Quyết Thắng	Thay điện kế gián tiếp hạ áp trạm	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	VLXD Lương Quyết Thắng: ấp Bùn Bà Cua - xã Thạnh Hoá	Cắt 3LBFCO phân đoạn T129 VLXD Lương Quyết Thắng	1	0,0025	0,0001	0,0000	0,0000	0,033	25	
308	20-08-26	09h00	20-08-26	09h45	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	TBA 3x15kVA Kho đạn K2	Tại thùng công tơ tổng trạm trụ số 32 nhánh rẽ Kho K2	Thay điện kế gián tiếp hạ áp trạm	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Kho đạn K2: ấp Bùn Bà Cua - xã Thạnh Hoá	Cắt 3FCO trạm T32 Kho đạn K2	1	0,0025	0,0001	0,0000	0,0000	0,033	25	
309	20-08-26	10h00	20-08-26	10h45	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	TBA 50kVA T64 Khu dê bao	Tại thùng công tơ tổng trạm trụ số 64 nhánh rẽ Bắc Đông Mới	Thay điện kế gián tiếp hạ áp trạm	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Khu dê bao: ấp Đông Hoà - xã Tân Tây	Cắt FCO trạm T64 Khu dê bao	1	46,0000	0,0001	0,0000	0,0000	0,033	25	
310	20-08-26	10h45	20-08-26	11h30	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	TBA 50kVA T75 Khu dê bao	Tại thùng công tơ tổng trạm trụ số 75 nhánh rẽ Bắc Đông Mới	Thay điện kế gián tiếp hạ áp trạm	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Khu dê bao: ấp Đông Hoà - xã Tân Tây	Cắt FCO trạm T64 Khu dê bao	1	46,0000	0,0001	0,0000	0,0000	0,033	25	
311	20-08-26	13h30	20-08-26	14h30	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	TBA 25kVA Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Phụng	Tại thùng công tơ tổng trạm trụ số 01 nhánh rẽ kinh doanh Nguyễn Thị Phụng	Thay điện kế gián tiếp hạ áp trạm	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	kinh doanh Nguyễn Thị Phụng: ấp La Khoa - xã Tân Tây	Cắt LBFCO phân đoạn T7A kinh doanh Nguyễn Thị Phụng	1	0,0033	0,0001	0,0001	0,0000	0,033	33	
312	20-08-26	15h00	20-08-26	16h30	ĐL Thạnh Hóa	ĐL Thạnh Hóa	TBA 100kVA Trạm bơm Trần Thị Lan	Tại thùng công tơ tổng trạm trụ số 02 nhánh rẽ Trạm bơm Trần Thị Lan	Thay điện kế gián tiếp hạ áp trạm	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Trạm bơm Trần Thị Lan: ấp Cà Ràng - xã Tân Tây	Cắt LBFCO phân đoạn T01 Trạm bơm Trần Thị Lan	1	46,0000	0,0001	0,0001	0,0000	0,033	50	
313	20-08-26	07h30	20-08-26	08h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao HKD Lò Sậy út Hùng	Tại thùng điện và cầu dao HKD Lò Sậy út Hùng	Thay điện kế 1 pha định kỳ 2026	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Toàn bộ HKD Lò Sậy út Hùng, ấp 1, xã Tân Long	Cắt phân đoạn HKD Lò Sậy út Hùng	1	0,0023	0,0000	0,0001	0,0000	0,033	33	
314	20-08-26	09h00	20-08-26	09h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao HKD Trần Thị Thu Trinh	Tại thùng điện và cầu dao HKD Trần Thị Thu Trinh	Thay điện kế 1 pha định kỳ 2026	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Toàn bộ HKD TSTL Trần Thị Thu Trinh, ấp 1, xã Tân Long	Cắt phân đoạn HKD TSTL Trần Thị Thu Trinh	1	0,0012	0,0000	0,0000	0,0000	0,033	17	
315	20-08-26	10h00	20-08-26	10h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao HKD TSTL Trần Văn Phương	Tại thùng điện và cầu dao HKD TSTL Trần Văn Phương	Thay điện kế 1 pha định kỳ 2026	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Toàn bộ HKD TSTL Trần Văn Phương, ấp 1, xã Tân Long	Cắt phân đoạn HKD TSTL Trần Văn Phương	1	0,0012	0,0000	0,0000	0,0000	0,033	17	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
316	20-08-26	11h00	20-08-26	11h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao HKD Nguyễn Thanh Vũ	Tại thùng điện và cầu dao HKD Nguyễn Thanh Vũ	Thay điện kế 1 pha định kỳ 2026	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Toàn bộ HKD Nguyễn Thanh Vũ, ấp 6, xã Tân Long	Cắt FCO trạm HKD Nguyễn Thanh Vũ	1	0,0012	0,0000	0,0000	0,0000	0,033	17	
317	20-08-26	13h30	20-08-26	14h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao HKD Trịnh Văn Ban	Tại thùng điện và cầu dao HKD Trịnh Văn Ban	Thay điện kế 1 pha định kỳ 2026	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Toàn bộ HKD Trịnh Văn Ban, ấp 6, xã Tân Long	Cắt FCO trạm HKD Trịnh Văn Ban	1	0,0023	0,0000	0,0001	0,0000	0,033	33	
318	20-08-26	15h00	20-08-26	15h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao HKD Nguyễn Văn Khan	Tại thùng điện và cầu dao HKD Nguyễn Văn Khan	Thay điện kế 1 pha định kỳ 2026	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Toàn bộ HKD Nguyễn Văn Khan, ấp 6, xã Tân Long	Cắt FCO trạm HKD Nguyễn Văn Khan	1	0,0012	0,0000	0,0000	0,0000	0,033	17	
319	20-08-26	16h00	20-08-26	16h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao Công ty TNHH ĐTTM Vietperoleum Group	Tại thùng điện và cầu dao Công ty TNHH ĐTTM Vietperoleum Group	Thay điện kế 1 pha định kỳ 2026	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Toàn bộ Công ty TNHH ĐTTM Vietperoleum Group, ấp 2, xã Tân Long	Cắt FCO trạm Công ty TNHH ĐTTM Vietperoleum Group	1	0,0012	0,0000	0,0000	0,0000	0,033	17	
320	20-08-26	07h30	20-08-26	08h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao HKD Nguyễn Thị Dứt (TBA 50kVA-19540)	Tại thùng điện và cầu dao HKD Nguyễn Thị Dứt (TBA 50kVA-19540)	Thay điện kế 1 pha định kỳ 2026	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Toàn bộ HKD Nguyễn Thị Dứt, ấp Ninh Thạnh, xã Mỹ Thạnh	Cắt phân đoạn HKD Nguyễn Thị Dứt 1 (TBA 50kVA-19540)	1	0,0023	0,0000	0,0001	0,0000	0,033	33	
321	20-08-26	09h00	20-08-26	09h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao HKD Nguyễn Thị Dứt (TBA 50kVA-19804)	Tại thùng điện và cầu dao HKD Nguyễn Thị Dứt (TBA 50kVA-19804)	Thay điện kế 1 pha định kỳ 2026	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Toàn bộ HKD Nguyễn Thị Dứt, ấp Ninh Thạnh, xã Mỹ Thạnh	Cắt phân đoạn HKD Nguyễn Thị Dứt 3 (TBA 50kVA-19804)	1	0,0012	0,0000	0,0000	0,0000	0,033	17	
322	20-08-26	10h00	20-08-26	10h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao HKD TSTL Nguyễn Văn Vàng	Tại thùng điện và cầu dao HKD TSTL Nguyễn Văn Vàng	Thay điện kế 1 pha định kỳ 2026	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Toàn bộ HKD TSTL Nguyễn Văn Vàng, ấp Bà Miêu, xã Mỹ Thạnh	Cắt FCO trạm HKD Nguyễn Văn Vàng	1	0,0012	0,0000	0,0000	0,0000	0,033	17	
323	20-08-26	11h00	20-08-26	11h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao HKD Trần Bá Nhân	Tại thùng điện và cầu dao HKD Trần Bá Nhân	Thay điện kế 1 pha định kỳ 2026	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Toàn bộ HKD Trần Bá Nhân, ấp Bà Miêu, xã Mỹ Thạnh	Cắt phân đoạn HKD Trần Bá Nhân	1	0,0012	0,0000	0,0000	0,0000	0,033	17	
324	20-08-26	13h30	20-08-26	14h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao HKD TSTL Nguyễn Thị Kim Loan	Tại thùng điện và cầu dao HKD TSTL Nguyễn Thị Kim Loan	Thay điện kế 1 pha định kỳ 2026	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Toàn bộ HKD Nguyễn Thị Kim Loan, ấp Mỹ Lạc, xã Mỹ Thạnh	Cắt phân đoạn HKD TSTL Nguyễn Thị Kim Loan	1	0,0023	0,0000	0,0001	0,0000	0,033	33	
325	20-08-26	15h00	20-08-26	15h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao HKD Trần Văn Hứa	Tại thùng điện và cầu dao HKD Trần Văn Hứa	Thay điện kế 1 pha định kỳ 2026	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Toàn bộ HKD Trần Văn Hứa, ấp Mỹ Lạc, xã Mỹ Thạnh	Cắt phân đoạn HKD TSTL Trần Văn Hứa	1	0,0012	0,0000	0,0000	0,0000	0,033	17	
326	20-08-26	16h00	20-08-26	16h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao HKD Trần Văn Mừng	Tại thùng điện và cầu dao HKD Trần Văn Mừng	Thay điện kế 1 pha định kỳ 2026	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Toàn bộ HKD Trần Văn Mừng, ấp Mỹ Lạc, xã Mỹ Thạnh	Cắt phân đoạn HKD TSTL Trần Văn Mừng	1	0,0012	0,0000	0,0000	0,0000	0,033	17	
327	20-08-26	07h00	20-08-26	16h30	ĐL Thủ Thừa	Hợp tác Xã Xây lắp Điện Hưng Phú	Đường dây trung hạ thế và TBA XDM NR An Hoà 5	Từ trụ T1-T18 Đdtt, Đdht và TBA XDM NR An Hoà 5	Thi công công trình ĐTXD mới và cải tạo Đdht	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng trung, hạ áp	1	Toàn bộ ấp Bình Thạnh 1, xã Thủ Thừa	- Cắt FCO trạm Bình Lương Đồng 2 - Cắt FCO trạm Bình Lương 2	183	4,0360	0,0071	0,0966	0,0002	0,033	317	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
328	20-08-26	07h00	20-08-26	16h30	ĐL Thủ Thừa	Liên Danh Thủy Phương-Minh Hùng	Đường dây hạ thế trạm T21 Cầu Lớn và Đdtt, TBA và Đdtt XDM Kênh T1-1	Đường dây hạ thế trạm T21 Cầu Lớn và Đdtt, TBA và Đdtt XDM Kênh T1-1	Thi công công trình Nâng cấp, cải tạo Đdtt trạm T21 Cầu Lớn: Cải tạo DDHA TBA 160kVA T34 NR Kênh T1-1 từ trụ T34 đến H22a chiều dài 802m	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng trung, hạ áp	1	Một phần áp Cầu Lớn, xã Mỹ Thạnh	Cắt FCO trạm T21 Cầu Lớn	68	1,4997	0,0026	0,0359	0,0001	0,033	317	
329	20-08-26	08h00	20-08-26	08h40	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T8 Bàu Nâu	Tại trạm T8 Bàu Nâu	Thay điện kể trôi thời gian, không thu thập được dữ liệu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần áp Bàu Nâu - xã Vĩnh Hưng	Cắt FCO trạm T8 Bàu Nâu	65	0,1520	0,0038	0,0024	0,0001	0,017	11	
330	20-08-26	09h00	20-08-26	09h40	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T20 Xứ Lý Rác Thái	Tại trạm T20 Xứ Lý Rác Thái	Thay điện kể trôi thời gian, không thu thập được dữ liệu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần áp Bàu Nâu - xã Vĩnh Hưng	Cắt FCO trạm T20 Xứ Lý Rác Thái	7	0,0164	0,0004	0,0003	0,0000	0,017	11	
331	20-08-26	10h00	20-08-26	10h40	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T1 TBD Nguyễn Văn Ngoan	Tại trạm T1 TBD Nguyễn Văn Ngoan	Thay điện kể trôi thời gian, không thu thập được dữ liệu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần áp Bàu Nâu - xã Vĩnh Hưng	Cắt FCO trạm T1 TBD Nguyễn Văn Ngoan	1	0,0023	0,0001	0,0000	0,0000	0,017	11	
332	20-08-26	10h55	20-08-26	11h35	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T18 Thái Quang	Tại trạm T18 Thái Quang	Thay điện kể trôi thời gian, không thu thập được dữ liệu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần áp Thái Trị - xã Khánh Hưng	Cắt FCO trạm T18 Thái Quang	49	0,1146	0,0029	0,0018	0,0000	0,017	11	
333	20-08-26	13h15	20-08-26	13h55	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T29 Trung Liêm	Tại trạm T29 Trung Liêm	Thay điện kể trôi thời gian, không thu thập được dữ liệu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần áp Long Khốt - xã Tuyên Bình	Cắt FCO trạm T29 Trung Liêm	82	0,1917	0,0048	0,0030	0,0001	0,017	11	
334	20-08-26	14h15	20-08-26	14h55	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T3A/1 Lê Văn Nghiêm	Tại trạm T3A/1 Lê Văn Nghiêm	Thay điện kể trôi thời gian, không thu thập được dữ liệu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần áp Long Khốt - xã Tuyên Bình	Cắt FCO trạm T3A/1 Lê Văn Nghiêm	1	0,0023	0,0001	0,0000	0,0000	0,017	11	
335	20-08-26	15h40	20-08-26	16h20	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T154 Láng Lớn	Tại trạm T154 Láng Lớn	Thay điện kể trôi thời gian, không thu thập được dữ liệu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần áp Láng Lớn - xã Khánh Hưng	Cắt FCO trạm T154 Láng Lớn	31	0,0725	0,0018	0,0011	0,0000	0,017	11	
336	20-08-26	08h00	20-08-26	08h40	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T89 Sông Vàm Cỏ Nổi Dài	Tại trạm T89 Sông Vàm Cỏ Nổi Dài	Thay điện kể trôi thời gian, không thu thập được dữ liệu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần áp Chiến Thắng - xã Vĩnh Hưng	Cắt FCO trạm T89 Sông Vàm Cỏ Nổi Dài	23	0,0538	0,0013	0,0009	0,0000	0,017	11	
337	20-08-26	09h00	20-08-26	09h40	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T71 Sông Vàm Cỏ	Tại trạm T71 Sông Vàm Cỏ	Thay điện kể trôi thời gian, không thu thập được dữ liệu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần áp Chiến Thắng - xã Vĩnh Hưng	Cắt FCO trạm T71 Sông Vàm Cỏ	17	0,0397	0,0010	0,0006	0,0000	0,017	11	
338	20-08-26	09h55	20-08-26	10h35	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T26 Ngã 5	Tại trạm T26 Ngã 5	Thay điện kể trôi thời gian, không thu thập được dữ liệu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần áp Ông Let - xã Vĩnh Hưng	Cắt FCO trạm T26 Ngã 5	24	0,0561	0,0014	0,0009	0,0000	0,017	11	
339	20-08-26	10h55	20-08-26	11h35	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T8 Ngã 5	Tại trạm T8 Ngã 5	Thay điện kể trôi thời gian, không thu thập được dữ liệu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần áp Ông Let - xã Vĩnh Hưng	Cắt FCO trạm T8 Ngã 5	34	0,0795	0,0020	0,0013	0,0000	0,017	11	
340	20-08-26	13h00	20-08-26	13h40	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T39 Vĩnh Thuận	Tại trạm T39 Vĩnh Thuận	Thay điện kể trôi thời gian, không thu thập được dữ liệu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần áp Ông Let - xã Vĩnh Hưng	Cắt FCO trạm T39 Vĩnh Thuận	78	0,1823	0,0046	0,0029	0,0001	0,017	11	
341	20-08-26	13h55	20-08-26	14h35	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T5 Đê Bao 2	Tại trạm T5 Đê Bao 2	Thay điện kể trôi thời gian, không thu thập được dữ liệu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần áp Măng Đa - xã Vĩnh Hưng	Cắt FCO trạm T5 Đê Bao 2	33	0,0771	0,0019	0,0012	0,0000	0,017	11	
342	20-08-26	14h50	20-08-26	15h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T10A Đê Bao 1	Tại trạm T10A Đê Bao 1	Thay điện kể trôi thời gian, không thu thập được dữ liệu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần áp Bàu Sậy - xã Vĩnh Hưng	Cắt FCO trạm T10A Đê Bao 1	28	0,0655	0,0016	0,0010	0,0000	0,017	11	
343	20-08-26	15h50	20-08-26	16h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T9 Thái Bình Trung	Tại trạm T9 Thái Bình Trung	Thay điện kể trôi thời gian, không thu thập được dữ liệu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần áp Vĩnh Bình - xã Tuyên Bình	Cắt FCO trạm T9 Thái Bình Trung	45	0,1052	0,0026	0,0017	0,0000	0,017	11	
344	20-08-26	08h00	20-08-26	08h40	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T55 Cà Na	Tại trạm T55 Cà Na	Thay điện kể trôi thời gian, không thu thập được dữ liệu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần áp Cà Rung - xã Tuyên Bình	Cắt FCO trạm T55 Cà Na	32	0,0748	0,0019	0,0012	0,0000	0,017	11	
345	20-08-26	09h00	20-08-26	09h40	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T19 Rạch Đầu Sầu	Tại trạm T19 Rạch Đầu Sầu	Thay điện kể trôi thời gian, không thu thập được dữ liệu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần áp Cà Rung - xã Tuyên Bình	Cắt FCO trạm T19 Rạch Đầu Sầu	30	0,0701	0,0018	0,0011	0,0000	0,017	11	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
346	20-08-26	09h55	20-08-26	10h35	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T10 Rạch Dầu Sầu	Tại trạm T10 Rạch Dầu Sầu	Thay điện kể trôi thời gian, không thu thập được dữ liệu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần áp Cả Rung - xã Tuyên Bình	Cắt FCO trạm T10 Rạch Dầu Sầu	46	0,1075	0,0027	0,0017	0,0000	0,017	11	
347	20-08-26	10h55	20-08-26	11h35	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T97 Tuyên Bình Tây	Tại trạm T97 Tuyên Bình Tây	Thay điện kể trôi thời gian, không thu thập được dữ liệu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần áp Cả Rung - xã Tuyên Bình	Cắt FCO trạm T97 Tuyên Bình Tây	40	0,0935	0,0023	0,0015	0,0000	0,017	11	
348	20-08-26	13h00	20-08-26	13h40	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T88 Tuyên Bình Tây	Tại trạm T88 Tuyên Bình Tây	Thay điện kể trôi thời gian, không thu thập được dữ liệu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần áp Cả Rung - xã Tuyên Bình	Cắt FCO trạm T88 Tuyên Bình Tây	16	0,0374	0,0009	0,0006	0,0000	0,017	11	
349	20-08-26	13h55	20-08-26	14h35	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T77 Tuyên Bình Tây	Tại trạm T77 Tuyên Bình Tây	Thay điện kể trôi thời gian, không thu thập được dữ liệu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần áp Cả Rung - xã Tuyên Bình	Cắt FCO trạm T77 Tuyên Bình Tây	10	0,0234	0,0006	0,0004	0,0000	0,017	11	
350	20-08-26	14h50	20-08-26	15h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T15 Tuyên Bình Tây	Tại trạm T15 Tuyên Bình Tây	Thay điện kể trôi thời gian, không thu thập được dữ liệu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần áp Cả Rung - xã Tuyên Bình	Cắt FCO trạm T15 Tuyên Bình Tây	16	0,0374	0,0009	0,0006	0,0000	0,017	11	
351	20-08-26	15h50	20-08-26	16h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T8 Tuyên Bình Tây	Tại trạm T8 Tuyên Bình Tây	Thay điện kể trôi thời gian, không thu thập được dữ liệu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần áp Cả Rung - xã Tuyên Bình	Cắt FCO trạm T8 Tuyên Bình Tây	24	0,0561	0,0014	0,0009	0,0000	0,017	11	
352	21-08-26	08h00	21-08-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tuyến 478 Long Hiệp	Trụ T3-5(5 cây xanh), T10/1-10/2(dừa, me), T10/3-10/4(xoài), T13-14(bằng lăng), T14/2(khế) NR KDC Gò Môn, trụ T7-8 (2 sa kê, 2 sala, cây xanh, bóng giấy), T9(dây leo) NR Rạch Bàu Cua 2	Phát quang lưới điện trung, hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
353	21-08-26	08h00	21-08-26	11h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Công Ty TNHH Tài Lợi-471AT	Tại trụ T2 nhánh rẽ Công Ty TNHH Tài Lợi	Công tác thay điện kế+TI 25/5+TU TBA 1000 kVA Công Ty TNHH Tài Lợi (PB06060057290)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	20	Công Ty TNHH Tài Lợi áp 4 xã Thạnh Lợi	Cắt LBFCO phân đoạn Công Ty TNHH Tài Lợi	1	0,0033	0,0000	0,0002	0,0000	0,667	2.333	
354	21-08-26	13h30	21-08-26	15h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Công ty TNHH REE SE Thái Dương- 473BL	Tại trụ T2 nhánh rẽ Công ty TNHH REE SE Thái Dương	Công tác thay điện kế+TI 30/5 TBA 1250 kVA Công ty TNHH REE SE Thái Dương (PB06060057410)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	20	Công ty TNHH REE SE Thái Dương áp 2 Xã Lương Hòa	Cắt LBFCO phân đoạn Công ty TNHH REE SE Thái Dương	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,667	1.000	
355	21-08-26	15h30	21-08-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Công ty TNHH SX - TM - DV Tấn Mạnh Long An- 473BL	Tại trụ T2+T3 nhánh rẽ Công ty TNHH SX - TM - DV Tấn Mạnh Long An	Công tác thay điện kế+TU TBA 560 kVA Công ty TNHH SX - TM - DV Tấn Mạnh Long An (PB060600561172)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	20	Công ty TNHH SX - TM - DV Tấn Mạnh Long An áp 2 Xã Lương Hòa	Cắt LBFCO phân đoạn Công ty TNHH SX - TM - DV Tấn Mạnh Long An	1	0,0009	0,0000	0,0001	0,0000	0,667	667	
356	21-08-26	08h00	21-08-26	08h45	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm Hộ nuôi tôm Phạm Thị Tiêm (50kVA)	Tại tủ điện trạm Hộ nuôi tôm Phạm Thị Tiêm (50kVA), tuyến 474 Cần Đước	Thay điện kế định kỳ trạm Hộ nuôi tôm Phạm Thị Tiêm (50kVA)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	HHộ nuôi tôm Phạm Thị Tiêm (50kVA), áp 17 xã Cần Đước	Cắt LBFCO trạm Hộ nuôi tôm Phạm Thị Tiêm (50kVA)	1	0,0007	0,0000	0,0000	0,0000	0,067	50	
357	21-08-26	09h00	21-08-26	09h45	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm HKD Nuôi Tôm Ngọc Thùy	Tại tủ điện trạm HKD Nuôi Tôm Ngọc Thùy, tuyến 471 Cần Đước	Thay điện kế định kỳ trạm HKD Nuôi Tôm Ngọc Thùy	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	HKD Nuôi Tôm Ngọc Thùy, áp 3 xã Tân Lân	Cắt LBFCO trạm HKD Nuôi Tôm Ngọc Thùy	1	0,0007	0,0000	0,0000	0,0000	0,067	50	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
358	21-08-26	10h00	21-08-26	10h45	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm Hộ nuôi tôm Trà Văn Ngọc (50kVA), tuyến 471 Cần Đước	Tại tủ điện trạm Hộ nuôi tôm Trà Văn Ngọc (50kVA), tuyến 471 Cần Đước	Thay điện kế định kỳ trạm Hộ nuôi tôm Trà Văn Ngọc (50kVA)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Hộ nuôi tôm Trà Văn Ngọc (50kVA), áp 6 xã Tân Lâm	Cắt LBFCO trạm Hộ nuôi tôm Trà Văn Ngọc (50kVA)	1	0,0007	0,0000	0,0000	0,0000	0,067	50	
359	21-08-26	08h00	21-08-26	08h45	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm Trại nuôi tôm Trần Thị Mai Linh, tuyến 471 Cần Đước	Tại tủ điện trạm Trại nuôi tôm Trần Thị Mai Linh, tuyến 471 Cần Đước	Thay điện kế định kỳ trạm Trại nuôi tôm Trần Thị Mai Linh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Trại nuôi tôm Trần Thị Mai Linh, áp 7 xã Tân Lâm	Cắt LBFCO trạm Trại nuôi tôm Trần Thị Mai Linh	1	0,0007	0,0000	0,0000	0,0000	0,067	50	
360	21-08-26	09h00	21-08-26	09h45	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm HKD Linh Ti 2 (50kVA), tuyến 471 Cần Đước	Tại tủ điện trạm HKD Linh Ti 2 (50kVA), tuyến 471 Cần Đước	Thay điện kế định kỳ trạm HKD Linh Ti 2 (50kVA)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	HKD Linh Ti 2 (50kVA), áp 7 xã Tân Lâm	Cắt LBFCO trạm HKD Linh Ti 2 (50kVA)	1	0,0007	0,0000	0,0000	0,0000	0,067	50	
361	21-08-26	10h00	21-08-26	10h45	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm HKD Đỗ Thành Búp (25kVA)	Tại tủ điện trạm HKD Đỗ Thành Búp (25kVA), tuyến 471 Cần Đước	Thay điện kế định kỳ trạm HKD Đỗ Thành Búp (25kVA)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	HKD Đỗ Thành Búp (25kVA), áp Chợ xã Long Hựu	Cắt LBFCO trạm HKD Đỗ Thành Búp (25kVA)	1	0,0007	0,0000	0,0000	0,0000	0,033	25	
362	21-08-26	11h00	21-08-26	11h45	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm HKD Cơ sở Ý Yên (50kVA)	Tại tủ điện trạm HKD Cơ sở Ý Yên (50kVA), tuyến 471 Cần Đước	Thay điện kế định kỳ trạm HKD Cơ sở Ý Yên (50kVA)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	HKD Cơ sở Ý Yên (50kVA), áp Ông Rèn xã Long Hựu	Cắt LBFCO trạm HKD Cơ sở Ý Yên (50kVA)	1	0,0007	0,0000	0,0000	0,0000	0,067	50	
363	21-08-26	14h00	21-08-26	14h45	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm Trần Văn Phú 2 (25kVA)	Tại tủ điện trạm Trần Văn Phú 2 (25kVA), tuyến 471 Cần Đước	Thay điện kế định kỳ trạm Trần Văn Phú 2 (25kVA)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Trần Văn Phú 2 (25kVA), áp Ông Rèn xã Long Hựu	Cắt LBFCO trạm Trần Văn Phú 2 (25kVA)	1	0,0007	0,0000	0,0000	0,0000	0,033	25	
364	21-08-26	15h00	21-08-26	15h45	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm Trần Văn Phú (25kVA)	Tại tủ điện trạm Trần Văn Phú (25kVA), tuyến 471 Cần Đước	Thay điện kế định kỳ trạm Trần Văn Phú (25kVA)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Trần Văn Phú (25kVA), áp Ông Rèn xã Long Hựu	Cắt LBFCO trạm Trần Văn Phú (25kVA)	1	0,0007	0,0000	0,0000	0,0000	0,033	25	
365	21-08-26	16h00	21-08-26	16h45	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm Hộ nuôi tôm Lê Văn Quảng (25kVA)	Tại tủ điện trạm Hộ nuôi tôm Lê Văn Quảng (25kVA), tuyến 471 Cần Đước	Thay điện kế định kỳ trạm Hộ nuôi tôm Lê Văn Quảng (25kVA)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Hộ nuôi tôm Lê Văn Quảng (25kVA), áp Rạch Đào xã Long Hựu	Cắt LBFCO trạm Hộ nuôi tôm Lê Văn Quảng (25kVA)	1	0,0007	0,0000	0,0000	0,0000	0,033	25	
366	21-08-26	07h30	21-08-26	17h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	NR Long Kim - Long Hòa NR Kinh Bộ Đồi NR Xóm Cây Mắm NR Kênh UB Phước Vần NR Ấp 2 Long Hoà	Tại khoảng trụ 92-94(4), 136-137(3), T150A/H1-H2, 152A/1(1), 167-168(1), 178-179(1), 184/1(1), 186A/1(1) NR Long Kim - Long Hòa 1-2(2), 4-5(4) NR Kinh Bộ Đồi 13-14(2) NR Xóm Cây Mắm 2A-3A(1) NR Kênh UB Phước Vần 11-2(1) NR Ấp 2 Long Hoà	Phát quang lưới điện kết hợp bỏ thuốc chống côn trùng	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
367	21-08-26	09h00	21-08-26	12h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T3 Ấp 2 Hựu Thạnh	Đường dây hạ áp trạm T3 Ấp 2 Hựu Thạnh	Bảo trì, đo CBM cấp độ 2 trạm T3 Ấp 2 Hựu Thạnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Ấp 2, xã Đức Hòa	Cắt 3FCO trạm T3 Ấp 2 Hựu Thạnh	95	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
368	21-08-26	08h00	21-08-26	11h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	- Nr ĐS 1 Xuyên Á - Nr ĐS 3 Xuyên Á - Nr ĐS 5 Xuyên Á - Nr ĐS 6 Xuyên Á	Từ trụ: - T1 đến T35 - T1 đến T29 - T1 đến T16 - T1 đến T10	Phát hoang đường dây trung hạ áp: - Nr ĐS 1 Xuyên Á - Nr ĐS 3 Xuyên Á - Nr ĐS 5 Xuyên Á - Nr ĐS 6 Xuyên Á Tổng: 30 cây	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
369	21-08-26	13h00	21-08-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	- Nr ĐS 4 Xuyên Á - Nr ĐS 7 Xuyên Á - Nr ĐS 9 Xuyên Á - Nr ĐS 10 Xuyên Á	Từ trụ: - T1 đến T19 - T2 đến T10 - T1 đến T20 - T1 đến T23	Phát hoang đường dây trung hạ áp: - Nr ĐS 4 Xuyên Á - Nr ĐS 7 Xuyên Á - Nr ĐS 9 Xuyên Á - Nr ĐS 10 Xuyên Á Tổng: 28 cây	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
370	21-08-26	08h00	21-08-26	14h00	ĐL Đức Hòa	Công ty TNHH ĐTXD HPPE	NR Cty TNHH ĐT SX Vạn Phước	Tại trụ 01 NR Cty TNHH ĐT SX Vạn Phước	TCS TBA từ 400KVA lên (400+1000)KVA Cty TNHH ĐT SX Vạn Phước	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Cty TNHH ĐT SX Vạn Phước, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH ĐT SX Vạn Phước	1	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
371	21-08-26	14h30	21-08-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Cty TNHH ĐT SX Vạn Phước	Tại trụ 01 NR Cty TNHH ĐT SX Vạn Phước	Lắp đo ghi công trình TCS TBA từ 400KVA lên (400+1000)KVA Cty TNHH ĐT SX Vạn Phước	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Cty TNHH ĐT SX Vạn Phước, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập	Cắt 3LBFCO NR Cty TNHH ĐT SX Vạn Phước	1	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
372	21-08-26	08h00	21-08-26	12h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Lập Điện	Tại T26 nhánh rẽ Lập Điện	TCS TBA T26 Lập Điện từ 50KVA lên 75KVA	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Áp Lập Điện, xã Hậu Nghĩa	Cắt FCO, tháo hotline trạm T26 Lập Điện	105	0,6027	0,0011	0,0554	0,0001	0,100	950	
373	21-08-26	13h00	21-08-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trạm T12 Đồn cây Dương	Đường dây hạ áp trạm T12 Đồn Cây Dương	Tăng cường dây hạ áp trạm T12 Đồn Cây Dương	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Áp Bình Tiên 2, xã Đức Hòa	Cắt 3FCO trạm T12 Đồn Cây Dương	118	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
374	21-08-26	07h30	21-08-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 478 Đức Huệ Nhánh rẽ Giồng Tràm Nhánh rẽ Ấp 2 Mỹ Quý Tây Nhánh rẽ Sân Bay Nhánh rẽ Trù Mật Nhánh rẽ Giồng Bùn Nhánh rẽ ĐBP 869 Nhánh rẽ Ấp 4 Tho Mo, tuyến 478 Đức Huệ	Từ trụ T205-T344 tuyến 478 Đức Huệ Từ trụ T01 -T10 nhánh rẽ Giồng Tràm Từ trụ T1-T9 nhánh rẽ Ấp 2 Mỹ Quý Tây Từ trụ T01 đến T05 nhánh rẽ Sân Bay Từ trụ T1- T17 nhánh rẽ Trù Mật Từ trụ T1- T17 nhánh rẽ Giồng Bùn Từ trụ T1-T3 nhánh rẽ ĐBP 869 Từ trụ T01 đến T19 nhánh rẽ Ấp 4 Tho Mo, tuyến 478 Đức Huệ	Phát quang đường dây trung hạ áp ngoài hành lang	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
375	21-08-26	08h00	21-08-26	11h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ CS Chăn Nuôi Nguyễn Trường Sơn, tuyến 474 Đức Huệ	Tại trụ T01 Nhánh rẽ CS Chăn Nuôi Nguyễn Trường Sơn, tuyến 474 Đức Huệ	Thay TU, TI , điện kế địn kỳ CS Chăn Nuôi Nguyễn Trường Sơn	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	CS Chăn Nuôi Nguyễn Trường Sơn, Ấp Hòa Bình 1, Xã Hiệp Hoà	Cắt 3 LBFCO T64B tuyến 472-474 Đức Huệ	1	0,0041	0,0000	0,0002	0,0000	0,033	100	
376	21-08-26	11h00	21-08-26	11h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ CS Chăn Nuôi Nguyễn Trường Sơn, tuyến 474 Đức Huệ	Tại trụ T01 Nhánh rẽ CS Chăn Nuôi Nguyễn Trường Sơn, tuyến 474 Đức Huệ	Kiểm tra hệ thống đo đếm CS Chăn Nuôi Nguyễn Trường Sơn	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
377	21-08-26	13h30	21-08-26	16h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ DNTN Nam Võ, tuyến 474 Đức Huệ	Tại trụ T01 'Nhánh rẽ DNTN Nam Võ, tuyến 474 Đức Huệ	Thay TU, TI , điện kế địn kỳ DNTN Nam Võ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	DNTN Nam Võ, một phần, Ấp Lộc Hòa, Xã An Ninh	Cắt 3 LBFCO T140 Tân Mỹ - Lộc Giang	1	0,0041	0,0000	0,0002	0,0000	0,033	100	
378	21-08-26	16h30	21-08-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ DNTN Nam Võ, tuyến 474 Đức Huệ	Tại trụ T01 'Nhánh rẽ DNTN Nam Võ, tuyến 474 Đức Huệ	'Kiểm tra hệ thống đo đếm DNTN Nam Võ, tuyến 474 Đức Huệ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
379	21-08-26	08h00	21-08-26	08h40	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Đường dây hạ áp trạm T01 Nhánh rẽ Ông Dương, tuyến 479 Đức Huệ	Tại trụ T01 Đường dây hạ áp trạm T01 nhánh rẽ Ông Dương, tuyến 479 Đức Huệ	Thay điện kế Tổng trạm	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Đường Tỉnh 838 trước Công Huyện Đội Cù, một phần ấp Mỹ Phát, Xã Đông Thành	Cắt 1 FCO trạm T01 Ông Dương	22	0,0201	0,0005	0,0008	0,0000	0,033	22	
380	21-08-26	08h50	21-08-26	09h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Đường dây hạ áp trạm T44 Nhánh rẽ Mỹ Thạnh Tây, tuyến 479 Đức Huệ	Tại trụ T44 Đường dây hạ áp trạm T44 nhánh rẽ Mỹ Thạnh Tây, tuyến 479 Đức Huệ	Thay điện kế Tổng trạm	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Đường 839B, Một phần ấp Mỹ Lợi, Xã Đông Thành	Cắt 1 FCO trạm T44 Mỹ Thạnh Tây	15	0,0137	0,0003	0,0006	0,0000	0,033	22	
381	21-08-26	09h50	21-08-26	10h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Đường dây hạ áp trạm T47 Nhánh rẽ Mỹ Thạnh Tây, tuyến 479 Đức Huệ	Tại trụ T47 Đường dây hạ áp trạm T47 nhánh rẽ Mỹ Thạnh Tây, tuyến 479 Đức Huệ	Thay điện kế Tổng trạm	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Đường 839B, Một phần ấp Mỹ Lợi, Xã Đông Thành	Cắt 1 FCO trạm T47 Mỹ Thạnh Tây	22	0,0201	0,0005	0,0008	0,0000	0,033	22	
382	21-08-26	10h50	21-08-26	11h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Đường dây hạ áp trạm T14 Nhánh rẽ Ấp Voi, tuyến 479 Đức Huệ	Tại trụ T14 Đường dây hạ áp trạm T14 nhánh rẽ Ấp Voi, tuyến 479 Đức Huệ	Thay điện kế Tổng trạm	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Đường đi Ấp Voi, Một phần ấp Voi, Xã Đông Thành	Cắt 1 FCO trạm T14 Ấp Voi	30	0,1369	0,0007	0,0006	0,0000	0,033	11	
383	21-08-26	13h30	21-08-26	14h10	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Đường dây hạ áp trạm T01 Nhánh rẽ Đồn Biên Phòng 869 Mỹ Thạnh Tây, tuyến 479 Đức Huệ	Tại trụ T01 Đường dây hạ áp trạm T01 nhánh rẽ Đồn Biên Phòng 869 Mỹ Thạnh Tây, tuyến 479 Đức Huệ	Thay điện kế Tổng trạm	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Hộ Hàn điện Ông Rắc, Một phần ấp Voi, Xã Đông Thành	Cắt 1 FCO trạm T01 Đồn Biên Phòng 869 Mỹ Thạnh Tây	3	0,0027	0,0001	0,0001	0,0000	0,033	22	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
384	21-08-26	14h20	21-08-26	15h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Đường dây hạ áp trạm T12 Nhánh rẽ 7 Lực, tuyến 479 Đức Huệ	Tại trụ T12 Đường dây hạ áp trạm T12 nhánh rẽ 7 Lực, tuyến 479 Đức Huệ	Thay điện kế Tổng trạm	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Đường đi Xóm Chòi, ấp Voi, Xã Đông Thành	Cắt 1 FCO trạm T12 nhánh rẽ 7 Lực	41	0,0374	0,0009	0,0015	0,0000	0,033	22	
385	21-08-26	15h20	21-08-26	16h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Đường dây hạ áp trạm T46 Nhánh rẽ Trường Học Dinh, tuyến 479 Đức Huệ	Tại trụ T46 Đường dây hạ áp trạm T46 nhánh rẽ Trường Học Dinh, tuyến 479 Đức Huệ	Thay điện kế Tổng trạm	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Đường đi Cầu 3 Lạng đến Chùa, ấp Vinh, Xã Đông Thành	Cắt 1 FCO trạm T46 Trường Học Dinh	35	0,0319	0,0008	0,0013	0,0000	0,033	22	
386	21-08-26	16h10	21-08-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Đường dây hạ áp trạm T127 Nhánh rẽĐường Biên Giới, tuyến 477 Đức Huệ	Tại trụ T127 Đường dây hạ áp trạm T127 nhánh rẽ Đường Biên Giới, tuyến 477 Đức Huệ	Thay điện kế Tổng trạm	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Đường Biên Đan Biên Giới, ấp Giồng Lức, Xã Đông Thành	Cắt 1 FCO trạm T127 Đường Biên Đan Biên Giới	1	0,0011	0,0000	0,0000	0,0000	0,033	28	
387	21-08-26	07h30	21-08-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Gắn mới, thay điện kế, kiểm tra + khắc phục khiếm khuyết điện kế	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
388	21-08-26	08h00	21-08-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế và TBA do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Son số trụ hạ thế	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
389	21-08-26	08h00	21-08-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Tại thùng điện kế khách hàng và đường dây hạ thế do ĐL Tân An quản lý	Gắn mới điện kế, dịch vụ....	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
390	21-08-26	08h00	21-08-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây trung hạ thế và TBA do Điện lực Tân An quản lý	Tại Đường dây trung hạ thế và TBA do Điện lực Tân An quản lý	Cắt điện khách hàng chậm thanh toán	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
391	21-08-26	06h30	21-08-26	07h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế thuộc TBA Điện lực Tân An	Tại đường dây hạ thế thuộc TBA Điện lực Tân An	- Tháo lèo đường dây hạ thế H5A thuộc TBA Điện lực Tân An	Chuyển tải hạ thế	4	Một phần hèm 61 đường Nguyễn Thái Bình, phường Long An, tỉnh Tây Ninh	Cắt CB TBA Điện lực Tân An	52	0,0268	0,0009	0,0014	0,0000	0,133	67	
392	21-08-26	07h00	21-08-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế thuộc TBA Điện lực Tân An	Tại đường dây hạ thế thuộc TBA Điện lực Tân An	Xử lý khiếm khuyết đường dây hạ thế, sang tải đường dây hạ thế thuộc TBA Điện lực Tân An theo kiến nghị cử tri	Chuyển tải hạ thế	3	Một phần hèm 61 đường Nguyễn Thái Bình, phường Long An, tỉnh Tây Ninh	Cắt CB TBA Điện lực Tân An	15	0,1548	0,0003	0,0083	0,0000	0,100	1.000	
393	21-08-26	17h00	21-08-26	18h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế thuộc TBA Điện lực Tân An	Tại đường dây hạ thế thuộc TBA Điện lực Tân An	- Đầu lèo đường dây hạ thế H5A thuộc TBA Điện lực Tân An - Thay điện định kỳ TBA Điện lực Tân An	Chuyển tải hạ thế	4	Một phần hèm 61 đường Nguyễn Thái Bình, phường Long An, tỉnh Tây Ninh	Cắt CB TBA Điện lực Tân An	52	0,0537	0,0009	0,0029	0,0000	0,133	133	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
394	21-08-26	08h00	21-08-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Nhánh rẽ: Cầu Thủy Lợi, Than Bùn, tuyến 474 Tam Nông, Hưng Điền, Châm Rô,Đường Đất, tuyến 476 Vĩnh Hưng, Nhánh rẽ Cà Bát Trái, tuyến 478 Vĩnh Hưng	Nhánh rẽ: Cầu Thủy Lợi, Than Bùn, Hưng Điền, Châm Rô, Đường Đất, nhánh rẽ Cà Bát Trái	Phát quang cây xanh đường dây trung hạ áp (103 cây)	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
395	21-08-26	08h00	21-08-26	14h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	LBFCO T37 Châm Rô, tuyến 476 Vĩnh Hưng	Nhánh rẽ Châm Rô	Bảo trì, điều hòa trạm biến áp, khắc phục khiếm khuyết	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	30	Một phần áp Cây Me, xã Hưng Điền và Cambodia	Cắt LBFCO T37 Châm Rô	76	1,6307	0,0042	0,0266	0,0001	1,000	6.500	
396	21-08-26	07h30	21-08-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 471, 473, 475, 479 Tân Thạnh, 474 Trường Xuân, 474 Mộc Hóa.	Xã Tân Thạnh; Nhon Ninh, Nhon Hòa Lập, Hậu Thạnh, Tuyền Thạnh.	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
397	21-08-26	07h30	21-08-26	11h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Trạm CDC Bắc Hòa - T03A Nhánh rẽ Bắc Hòa Hậu Thạnh Tây - 479 Tân Thạnh.	Từ trụ số H01 đến trụ số H19 thuộc trạm CDC Bắc Hòa - T03A - 479 Tân Thạnh (Xã Hậu Thạnh).	Phát quang đường dây hạ áp (20 cây).	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
398	21-08-26	13h00	21-08-26	17h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Trạm CDC Bắc Hòa 3 - T06 Nhánh rẽ CDC Bắc Hòa 3 - 479 Tân Thạnh.	Từ trụ số H20 đến trụ số H56 thuộc trạm CDC Bắc Hòa 3 - T06 - 479 Tân Thạnh (Xã Hậu Thạnh).	Phát quang đường dây hạ áp (20 cây).	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
399	21-08-26	07h00	21-08-26	16h30	ĐL Tân Trụ	Công ty Việt Sáng	Từ trụ H1C đến trụ H5C; Từ trụ H1C đến trụ H1C2; Từ trụ T142 đến trụ T143ADường dây hạ áp trạm T143A Công Liễu Chợ Tân Trụ - Tuyến 472 Tầm Vu 2 - Áp Bình Thạnh, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Từ trụ H1C đến trụ H5C; Từ trụ H1C đến trụ H1C2; Từ trụ T142 đến trụ T143A đường dây hạ áp trạm T143A Công Liễu Chợ Tân Trụ - Tuyến 472 Tầm Vu 2 - Áp Bình Thạnh, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Công Ty Việt Sáng kết hợp XDM Đường dây hạ áp trạm T143A Công Liễu Chợ Tân Trụ.	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng trung, hạ áp	3	Kết hợp công tác ngày 20/08/2026	Cắt FCO trạm T143A Công Liễu Chợ Tân Trụ.	242	6,1801	0,0108	0,1279	0,0002	0,100	950	
400	21-08-26	07h00	21-08-26	16h30	ĐL Tân Trụ	Công ty Việt Sáng	Từ trụ H1 đến trụ H13; Từ trụ H8 đến trụ H8/4;Đường dây hạ áp trạm T14 Bình Điện 3 - Tuyến 472 Tầm Vu 2 - Áp Bình Thạnh, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Từ trụ H1 đến trụ H13; Từ trụ H8 đến trụ H8/4; đường dây hạ áp trạm T14 Bình Điện 3 - Tuyến 472 Tầm Vu 2 - Áp Bình Thạnh, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Công Ty Việt Sáng kết hợp XDM Đường dây hạ áp trạm T8A Bình Điện 3, T14 Bình Điện 3.	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng trung, hạ áp	3	Một phần Áp Bình Thạnh, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Cắt FCO trạm T14 Bình Điện 3.	65	1,6599	0,0029	0,0344	0,0001	0,100	950	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
401	21-08-26	08h00	21-08-26	17h00	ĐL Thanh Hóa	ĐL Thanh Hóa	Tuyến 471, 472, 473, 474, 477 Thanh Hoá	xã Thanh Phước, xã Bình Thành, xã Tân Tây và xã Thanh Phước	Gắn điện kế, KPKK điện kế, thay ĐK định kỳ, kiểm tra hệ thống đo đếm và thu hồi điện kế.	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
402	21-08-26	08h00	21-08-26	17h00	ĐL Thanh Hóa	ĐL Thanh Hóa	Nhánh rẽ Bờ Bắc Sông Vàm Cỏ	Từ trụ số 01 đến trụ số 237 nhánh rẽ Bờ Bắc Sông Vàm Cỏ	Phát quang bụi tre, vệ sinh gốc trụ đường dây hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
403	21-08-26	08h00	21-08-26	08h45	ĐL Thanh Hóa	ĐL Thanh Hóa	TBA T19 Rạch Cà Dừng	Tại thùng công tơ tổng trạm trụ số 19 nhánh rẽ Rạch Cà Dừng JK	Thay điện kế gián tiếp hạ áp trạm	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Khu vực Rạch Cà Dừng, ấp Vàm Lớn - xã Thanh Phước	Cắt FCO trạm TBA T19 Rạch Cà Dừng	34	0,0848	0,0019	0,0014	0,0000	0,033	25	
404	21-08-26	09h00	21-08-26	09h45	ĐL Thanh Hóa	ĐL Thanh Hóa	TBA T49 Thanh Phước	Tại thùng công tơ tổng trạm trụ số 49 nhánh rẽ Maren	Thay điện kế gián tiếp hạ áp trạm	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Khu vực Kênh Maren, ấp Thanh Phú - xã Thanh Phước	Cắt FCO trạm TBA T49 Thanh Phước	39	0,0973	0,0022	0,0016	0,0000	0,033	25	
405	21-08-26	10h00	21-08-26	11h30	ĐL Thanh Hóa	ĐL Thanh Hóa	TBA 100kVA Hộ kinh doanh Võ Văn Thanh	Tại thùng công tơ trạm trụ số 02 nhánh rẽ Hộ kinh doanh Võ Văn Thanh	Thay CT hạ áp hệ thống đo đếm gián tiếp hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Hộ kinh doanh Võ Văn Thanh: ấp Cà Sáu - xã Thanh Phước	Cắt 3LBFCO phân đoạn T135B Hộ kinh doanh Võ Văn Thanh	1	46,0000	0,0001	0,0001	0,0000	0,033	50	
406	21-08-26	13h30	21-08-26	14h15	ĐL Thanh Hóa	ĐL Thanh Hóa	TBA T152 Thanh Phước	Tại thùng công tơ tổng trạm trụ số 152 nhánh rẽ Bờ Bắc Sông Vàm Cỏ	Thay điện kế gián tiếp hạ áp trạm	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Khu vực cấp đường tỉnh 817, ấp Cà Sáu - xã Thanh Phước	Cắt FCO trạm TBA T152 Thanh Phước	52	46,0000	0,0029	0,0022	0,0000	0,033	25	
407	21-08-26	14h30	21-08-26	15h15	ĐL Thanh Hóa	ĐL Thanh Hóa	TBA T33 Kênh Bình Phước	Tại thùng công tơ tổng trạm trụ số 33 nhánh rẽ Kênh Bình Phước	Thay điện kế gián tiếp hạ áp trạm	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Khu vực cấp Kênh sau UB, ấp Đình - xã Thanh Phước	Cắt FCO trạm TBA T33 Kênh Bình Phước	32	0,0799	0,0018	0,0013	0,0000	0,033	25	
408	21-08-26	15h30	21-08-26	16h30	ĐL Thanh Hóa	ĐL Thanh Hóa	TBA 100kVA Hộ kinh doanh Trinh Văn Ấm	Tại thùng công tơ trạm trụ số 03 nhánh rẽ Hộ kinh doanh Trinh Văn Ấm	Thay CT hạ áp hệ thống đo đếm gián tiếp hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Hộ kinh doanh Trinh Văn Ấm: ấp Ông Quới - xã Thanh Phước	Cắt 3LBFCO phân đoạn T01 Hộ kinh doanh Trinh Văn Ấm	1	46,0000	0,0001	0,0001	0,0000	0,033	33	
409	21-08-26	07h30	21-08-26	08h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao trạm T1 Cây Dầu	Tại thùng điện và cầu dao trạm T1 Cây Dầu	Thay điện kế 1 pha định kỳ 2026	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần ấp Vàm Kinh, xã Mỹ Thạnh (khu Đường dan phía sau)	Cắt FCO trạm T1 Cây Dầu	47	0,1091	0,0018	0,0026	0,0000	0,033	33	
410	21-08-26	09h00	21-08-26	09h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao trạm T8 Cây Dầu	Tại thùng điện và cầu dao trạm T8 Cây Dầu	Thay điện kế 1 pha định kỳ 2026	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần ấp Vàm Kinh, xã Mỹ Thạnh (khu vực Cây Dầu)	Cắt FCO trạm T8 Cây Dầu	55	0,0638	0,0021	0,0015	0,0001	0,033	17	
411	21-08-26	10h00	21-08-26	10h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao trạm Bình An	Tại thùng điện và cầu dao trạm Bình An	Thay điện kế 1 pha định kỳ 2026	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần ấp Vàm Kinh, xã Mỹ Thạnh (khu vực Trường Tiểu Học Bình An)	Cắt FCO trạm Bình An	112	0,1300	0,0043	0,0031	0,0001	0,033	17	
412	21-08-26	11h00	21-08-26	11h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao trạm T54 Cầu Dây	Tại thùng điện và cầu dao trạm T54 Cầu Dây	Thay điện kế 1 pha định kỳ 2026	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần ấp Vàm Kinh, xã Mỹ Thạnh (khu vực Trường Trung Học Bình An)	Cắt FCO trạm T54 Cầu Dây	69	0,0801	0,0027	0,0019	0,0001	0,033	17	
413	21-08-26	13h30	21-08-26	14h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao trạm An Hoà 1	Tại thùng điện và cầu dao trạm An Hoà 1	Thay điện kế 1 pha định kỳ 2026	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần ấp An Hoà, xã Mỹ Thạnh (khu vực ấp Long Thanh cũ)	Cắt FCO trạm An Hoà 1	131	0,3041	0,0051	0,0073	0,0001	0,033	33	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
414	21-08-26	15h00	21-08-26	15h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao trạm T2 Ông Ráy	Tại thùng điện và cầu dao trạm T2 Ông Ráy	Thay điện kế 1 pha định kỳ 2026	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần áp An Hoà, xã Mỹ Thạnh (khu vực áp An Hoà 1 cũ Chùa An Hoà)	Cắt FCO trạm T2 Ông Ráy	79	0,0917	0,0031	0,0022	0,0001	0,033	17	
415	21-08-26	16h00	21-08-26	16h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao trạm Ông Ráy 1	Tại thùng điện và cầu dao trạm Ông Ráy 1	Thay điện kế 1 pha định kỳ 2026	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần áp An Hoà, xã Mỹ Thạnh (khu vực áp An Hoà 1 cũ Đập Láng)	Cắt FCO trạm Ông Ráy 1	10	0,0116	0,0004	0,0003	0,0000	0,033	17	
416	21-08-26	07h30	21-08-26	08h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao trạm T11 Ông Ráy	Tại thùng điện và cầu dao trạm T11 Ông Ráy	Thay điện kế 1 pha định kỳ 2026	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần áp An Hoà, xã Mỹ Thạnh (khu vực áp An Hoà 1 cũ Ông Ba Tâm)	Cắt FCO trạm T11 Ông Ráy	35	0,0813	0,0014	0,0019	0,0000	0,033	33	
417	21-08-26	09h00	21-08-26	09h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao trạm T23 Ông Ráy	Tại thùng điện và cầu dao trạm T23 Ông Ráy	Thay điện kế 1 pha định kỳ 2026	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần áp An Hoà, xã Mỹ Thạnh (khu vực áp An Hoà 1 cũ Ông Ba Ráy)	Cắt FCO trạm T23 Ông Ráy	3	0,0035	0,0001	0,0001	0,0000	0,033	17	
418	21-08-26	10h00	21-08-26	10h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao trạm T4 Cầu Kè	Tại thùng điện và cầu dao trạm T4 Cầu Kè	Thay điện kế 1 pha định kỳ 2026	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần áp An Hoà, xã Mỹ Thạnh (khu vực áp An Hoà 2)	Cắt FCO trạm T4 Cầu Kè	47	0,0546	0,0018	0,0013	0,0000	0,033	17	
419	21-08-26	11h00	21-08-26	11h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao trạm Cầu Kè 3	Tại thùng điện và cầu dao trạm Cầu Kè 3	Thay điện kế 1 pha định kỳ 2026	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần áp An Hoà, xã Mỹ Thạnh (khu vực áp An Hoà 2 khu vực Giếng Nước Cao Vần Sơn)	Cắt FCO trạm Cầu Kè 3	53	0,0615	0,0021	0,0015	0,0000	0,033	17	
420	21-08-26	13h30	21-08-26	14h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao trạm T63 Long Thạnh	Tại thùng điện và cầu dao trạm T63 Long Thạnh	Thay điện kế 1 pha định kỳ 2026	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần áp An Hoà, xã Mỹ Thạnh (khu vực áp Long Thạnh cũ)	Cắt FCO trạm T63 Long Thạnh	30	0,0696	0,0012	0,0017	0,0000	0,033	33	
421	21-08-26	15h00	21-08-26	15h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao trạm T66 Cầu Rạch Đào	Tại thùng điện và cầu dao trạm T66 Cầu Rạch Đào	Thay điện kế 1 pha định kỳ 2026	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần áp An Hoà, xã Mỹ Thạnh (khu vực áp Long Thạnh cũ khu vực Cây Xăng Yển)	Cắt FCO trạm T66 Cầu Rạch Đào	51	0,0592	0,0020	0,0014	0,0000	0,033	17	
422	21-08-26	16h00	21-08-26	16h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao trạm Ông Hùng	Tại thùng điện và cầu dao trạm Ông Hùng	Thay điện kế 1 pha định kỳ 2026	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần áp An Hoà, xã Mỹ Thạnh (khu vực áp Xóm Xoài cũ)	Cắt FCO trạm Ông Hùng	120	0,1393	0,0046	0,0033	0,0001	0,033	17	
423	21-08-26	07h30	21-08-26	08h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao trạm Cầu Vĩ	Tại thùng điện và cầu dao trạm Cầu Vĩ	Thay điện kế 1 pha định kỳ 2026	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần áp An Hoà, xã Mỹ Thạnh (khu vực áp Long Thạnh cũ khu vực Cầu Vĩ)	Cắt FCO trạm Cầu Vĩ	58	0,1346	0,0022	0,0032	0,0001	0,033	33	
424	21-08-26	09h00	21-08-26	09h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao trạm Xóm Cỏm	Tại thùng điện và cầu dao trạm Xóm Cỏm	Thay điện kế 1 pha định kỳ 2026	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần áp An Hoà, xã Mỹ Thạnh (khu vực áp 1 Mỹ Thạnh cũ)	Cắt FCO trạm Xóm Cỏm	84	0,0975	0,0033	0,0023	0,0001	0,033	17	
425	21-08-26	10h00	21-08-26	10h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao trạm Xóm Cỏm 2	Tại thùng điện và cầu dao trạm Xóm Cỏm 2	Thay điện kế 1 pha định kỳ 2026	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần áp An Hoà, xã Mỹ Thạnh (khu vực áp 1 Mỹ Thạnh cũ - Xóm Xoài)	Cắt FCO trạm Xóm Cỏm 2	12	0,0139	0,0005	0,0003	0,0000	0,033	17	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
426	21-08-26	11h00	21-08-26	11h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao trạm Xóm Cỏm 3	Tại thùng điện và cầu dao trạm Xóm Cỏm 3	Thay điện kế 1 pha định kỳ 2026	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần áp An Hoà, xã Mỹ Thạnh (khu vực áp 1 Mỹ Thạnh cũ - Cầu Chùa)	Cắt FCO trạm Xóm Cỏm 3	66	0,0766	0,0026	0,0018	0,0001	0,033	17	
427	21-08-26	13h30	21-08-26	14h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao trạm T19 Xóm Cỏm	Tại thùng điện và cầu dao trạm T19 Xóm Cỏm	Thay điện kế 1 pha định kỳ 2026	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần áp An Hoà, xã Mỹ Thạnh (khu vực áp 1 Mỹ Thạnh cũ - Cầu Chùa)	Cắt FCO trạm T19 Xóm Cỏm	62	0,1439	0,0024	0,0034	0,0001	0,033	33	
428	21-08-26	15h00	21-08-26	15h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao trạm T27 Xóm Cỏm	Tại thùng điện và cầu dao trạm T27 Xóm Cỏm	Thay điện kế 1 pha định kỳ 2026	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần áp An Hoà, xã Mỹ Thạnh (khu vực áp 1 Mỹ Thạnh cũ - Bến Đò)	Cắt FCO trạm T27 Xóm Cỏm	90	0,1045	0,0035	0,0025	0,0001	0,033	17	
429	21-08-26	16h00	21-08-26	16h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tại thùng điện và cầu dao trạm T39 Xóm Cỏm	Tại thùng điện và cầu dao trạm T39 Xóm Cỏm	Thay điện kế 1 pha định kỳ 2026	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Một phần áp An Hoà, xã Mỹ Thạnh (khu vực áp 1 Mỹ Thạnh cũ - Bến Đò)	Cắt FCO trạm T39 Xóm Cỏm	65	0,0754	0,0025	0,0018	0,0001	0,033	17	
430	21-08-26	07h00	21-08-26	16h30	ĐL Thủ Thừa	Liên Danh Minh Hùng - Thuỷ Phương	Nhánh rẽ Kênh Cấp 2, tuyến 479 Thủ Thừa	Từ trụ T35-T67 Nhánh rẽ Kênh Cấp 2 và Đdtt, Đdht XDM	Thi công công trình Nâng cấp, cải tạo NR Kênh Cấp 2: Dựng trụ trung thế 12m + Lắp dâ, sứ và phụ kiện + kéo dây trung thế + sang TBA + Đdht; Thu hồi trụ và dây dẫn hiện hữu	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng trung, hạ áp	1	Toàn bộ áp Tân Thành, xã Mỹ Thạnh và một phần áp 1, xã Tân Long	Cắt LBFCO T26 Kênh Cấp 2	261	5,7562	0,0101	0,1378	0,0002	0,033	317	
431	21-08-26	07h00	21-08-26	16h30	ĐL Thủ Thừa	Liên Danh Thuỷ Phương- Minh Hùng	Đường dây hạ thế trạm Vườn Cò 5 và Đdtt, TBA và Đdht XDM Kênh Kháng Chiến	Đường dây hạ thế trạm Vườn Cò 5 và Đdtt, TBA và Đdht XDM	Thi công công trình Nâng cấp, cải tạo Đdht trạm Vườn Cò 5: Cải tạo ĐDHA TBA 160kVA T35 Kênh Kháng Chiến từ trụ T32 đến trụ T20; từ trụ T32 đến trụ H32/15b, T32 đến T20 Nr Vườn Cò; Sang điện kế khách hàng, thu hồi trụ cũ, thu hồi dây cũ.	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng trung, hạ áp	1	Toàn bộ áp Vườn Cò, xã Mỹ Thạnh	Cắt FCO trạm Vườn Cò 5	116	2,5583	0,0045	0,0612	0,0001	0,033	317	
432	21-08-26	08h30	21-08-26	13h30	ĐL Vĩnh Hưng	Công ty TNHH DV-XLD Lâm Hưng Phát	Nr Cà Na	T33 Nr Cà Na	Dựng 01 trụ BTLT 18 mét ghép, kéo 40 mét dây ACXH50mm2 + AC50mm2	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng trung, hạ áp	8	Một phần áp Cà Rung - xã Tuyên Bình	- Cắt LBFCO Nr Cà Na	146	2,5599	0,0085	0,0406	0,0001	0,267	1.333	
433	21-08-26	07h30	21-08-26	16h30	ĐL Vĩnh Hưng	Công ty TNHH Ngọc Dung I	Nr Cà Gừa, Nr Chòi Mòi	T124 đến T191 Nr Cà Gừa, T1 đến T30 Nr Chòi Mòi	Thi công công trình ĐTXD: Cải tạo, nâng cấp ĐDTA Nr Chòi Mòi - Dựng trụ BTLT - Kéo dây 3x ACXH 95 + AC 70mm2	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng trung, hạ áp	10	Áp Tuyên Bình Tây - xã Tuyên Bình	- Cắt LBFCO Nr Cà Gừa tại T123 Nr Kênh Đê Bao	379	11,9614	0,0222	0,1898	0,0004	0,333	3.000	
434	21-08-26	08h00	21-08-26	16h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tuyến 476VH	T265 tuyến 476VH-478VH đến T301 tuyến 476VH	Phát quang đường dây trung, hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
435	21-08-26	08h00	21-08-26	08h40	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T63 tuyến 472 Vĩnh Hưng	Tại trạm T63 tuyến 472 Vĩnh Hưng	Thay điện kế trời thời gian, không thu thập được dữ liệu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần áp Bình Châu - xã Tuyên Bình	Cắt FCO trạm T63 tuyến 472 Vĩnh Hưng	33	0,0771	0,0019	0,0012	0,0000	0,017	11	
436	21-08-26	09h00	21-08-26	09h40	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T9 Kinh Bàu Đước	Tại trạm T9 Kinh Bàu Đước	Thay điện kế trời thời gian, không thu thập được dữ liệu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần áp Bình Châu - xã Tuyên Bình	Cắt FCO trạm T9 Kinh Bàu Đước	25	0,0584	0,0015	0,0009	0,0000	0,017	11	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
437	21-08-26	09h55	21-08-26	10h35	ĐL Vinh Hưng	ĐL Vinh Hưng	Tại trạm T39 áp 3, 4 Vĩnh Bình	Tại trạm T39 áp 3, 4 Vĩnh Bình	Thay điện kể từ thời gian, không thu thập được dữ liệu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần áp Bình Châu - xã Tuyên Bình	Cắt FCO trạm T39 áp 3, 4 Vĩnh Bình	27	0,0631	0,0016	0,0010	0,0000	0,017	11	
438	21-08-26	10h55	21-08-26	11h35	ĐL Vinh Hưng	ĐL Vinh Hưng	Tại trạm T213A Vĩnh Bình	Tại trạm T213A Vĩnh Bình	Thay điện kể từ thời gian, không thu thập được dữ liệu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần áp Vĩnh Bình - xã Tuyên Bình	Cắt FCO trạm T213A Vĩnh Bình	15	0,0351	0,0009	0,0006	0,0000	0,017	11	
439	21-08-26	13h00	21-08-26	13h40	ĐL Vinh Hưng	ĐL Vinh Hưng	Tại trạm T1A Bầu Đước	Tại trạm T1A Bầu Đước	Thay điện kể từ thời gian, không thu thập được dữ liệu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần áp Vĩnh Bình - xã Tuyên Bình	Cắt FCO trạm T1A Bầu Đước	45	0,1052	0,0026	0,0017	0,0000	0,017	11	
440	21-08-26	13h55	21-08-26	14h35	ĐL Vinh Hưng	ĐL Vinh Hưng	Tại trạm T25 áp 1 Vĩnh Bình	Tại trạm T25 áp 1 Vĩnh Bình	Thay điện kể từ thời gian, không thu thập được dữ liệu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần áp Vĩnh Bình - xã Tuyên Bình	Cắt FCO trạm T25 áp 1 Vĩnh Bình	58	0,1356	0,0034	0,0022	0,0001	0,017	11	
441	21-08-26	14h50	21-08-26	15h30	ĐL Vinh Hưng	ĐL Vinh Hưng	Tại trạm T17/1 Thái Bình Trung	Tại trạm T17/1 Thái Bình Trung	Thay điện kể từ thời gian, không thu thập được dữ liệu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần áp Vĩnh Bình - xã Tuyên Bình	Cắt FCO trạm T17/1 Thái Bình Trung	34	0,0795	0,0020	0,0013	0,0000	0,017	11	
442	21-08-26	15h50	21-08-26	16h30	ĐL Vinh Hưng	ĐL Vinh Hưng	Tại trạm T250 áp 1 Vĩnh Bình	Tại trạm T250 áp 1 Vĩnh Bình	Thay điện kể từ thời gian, không thu thập được dữ liệu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần áp Vĩnh Bình - xã Tuyên Bình	Cắt FCO trạm T250 áp 1 Vĩnh Bình	33	0,0771	0,0019	0,0012	0,0000	0,017	11	
443	21-08-26	08h00	21-08-26	08h40	ĐL Vinh Hưng	ĐL Vinh Hưng	Tại trạm T56/2 Thái Lộc	Tại trạm T56/2 Thái Lộc	Thay điện kể từ thời gian, không thu thập được dữ liệu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần áp Thái Trị - xã Khánh Hưng	Cắt FCO trạm T56/2 Thái Lộc	19	0,0444	0,0011	0,0007	0,0000	0,017	11	
444	21-08-26	09h00	21-08-26	09h40	ĐL Vinh Hưng	ĐL Vinh Hưng	Tại trạm T74 Thái Trị	Tại trạm T74 Thái Trị	Thay điện kể từ thời gian, không thu thập được dữ liệu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần áp Thái Trị - xã Khánh Hưng	Cắt FCO trạm T74 Thái Trị	17	0,0397	0,0010	0,0006	0,0000	0,017	11	
445	21-08-26	09h55	21-08-26	10h35	ĐL Vinh Hưng	ĐL Vinh Hưng	Tại trạm T6 Thái Kỳ	Tại trạm T6 Thái Kỳ	Thay điện kể từ thời gian, không thu thập được dữ liệu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần áp Thái Trị - xã Khánh Hưng	Cắt FCO trạm T6 Thái Kỳ	35	0,0818	0,0020	0,0013	0,0000	0,017	11	
446	21-08-26	10h55	21-08-26	11h35	ĐL Vinh Hưng	ĐL Vinh Hưng	Tại trạm T15 Thái Kỳ Núi Dài	Tại trạm T15 Thái Kỳ Núi Dài	Thay điện kể từ thời gian, không thu thập được dữ liệu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần áp Thái Trị - xã Khánh Hưng	Cắt FCO trạm T15 Thái Kỳ Núi Dài	18	0,0421	0,0011	0,0007	0,0000	0,017	11	
447	21-08-26	13h00	21-08-26	13h40	ĐL Vinh Hưng	ĐL Vinh Hưng	Tại trạm T83 Thái Trị	Tại trạm T83 Thái Trị	Thay điện kể từ thời gian, không thu thập được dữ liệu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần áp Láng Lớn - xã Khánh Hưng	Cắt FCO trạm T83 Thái Trị	39	0,0912	0,0023	0,0014	0,0000	0,017	11	
448	21-08-26	13h55	21-08-26	14h35	ĐL Vinh Hưng	ĐL Vinh Hưng	Tại trạm T85 Thái Trị	Tại trạm T85 Thái Trị	Thay điện kể từ thời gian, không thu thập được dữ liệu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần áp Láng Lớn - xã Khánh Hưng	Cắt FCO trạm T85 Thái Trị	65	0,1520	0,0038	0,0024	0,0001	0,017	11	
449	21-08-26	14h50	21-08-26	15h30	ĐL Vinh Hưng	ĐL Vinh Hưng	Tại trạm T127 Láng Lớn	Tại trạm T127 Láng Lớn	Thay điện kể từ thời gian, không thu thập được dữ liệu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần áp Láng Lớn - xã Khánh Hưng	Cắt FCO trạm T127 Láng Lớn	32	0,0748	0,0019	0,0012	0,0000	0,017	11	
450	21-08-26	15h50	21-08-26	16h30	ĐL Vinh Hưng	ĐL Vinh Hưng	Tại trạm T140 Láng Lớn	Tại trạm T140 Láng Lớn	Thay điện kể từ thời gian, không thu thập được dữ liệu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần áp Láng Lớn - xã Khánh Hưng	Cắt FCO trạm T140 Láng Lớn	59	0,1379	0,0034	0,0022	0,0001	0,017	11	
451	21-08-26	07h30	21-08-26	11h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Đường dây hạ áp trạm Cái Sậy 2, tuyến 472 Mộc Hóa	Từ trụ H2 đến trụ H5 đường dây hạ áp trạm Cái Sậy 2, tuyến 472 Mộc Hóa (xã Tuyên Thạnh)	Thay trụ BTLT 7,5m hạ áp gây H4 và chỉnh trụ nghiêng H2, H3, H5 thuộc đường dây hạ áp trạm Cái Sậy 2	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Đường Rạch Cái Sậy, Ấp Cái Sậy, xã Tuyên Thạnh	Cắt CB trạm Cái Sậy 2	42	0,4002	0,0017	0,0093	0,0000	0,000	0	
452	21-08-26	13h00	21-08-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Trạm Rạch Ông Lễ 3, tuyến 471 Mộc Hóa	Trạm Rạch Ông Lễ 3, tuyến 471 Mộc Hóa (xã Bình Hiệp)	- Trạm bít ống PVC (bít lại ống PVC), bảo trì trạm, hoàn thiện các giải pháp PCSC Trạm Rạch Ông Lễ 3 - Xử lý Dây tiếp đất lắp lại tuột khỏi kẹp IPC (lắp lại kẹp IPC) H24B đường dây hạ áp Trạm Rạch Ông Lễ 3	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Đường Rạch Ông Lễ, ấp Ông Lễ, Xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO trạm Rạch Ông Lễ 3	29	0,2418	0,0012	0,0056	0,0000	0,067	233	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
453	21-08-26	07h30	21-08-26	16h30	ĐL Kiến Tường	Công ty TNHH Minh Hùng	- Nhánh rẽ Kênh Quảng Cúc, tuyến 476 Mộc Hóa	Từ trụ T6 đến trụ T19 Nhánh rẽ Kênh Quảng Cúc, tuyến 476 Mộc Hóa (Phường Kiến Tường)	- Xây dựng đường dây hạ áp hỗn hợp, dây ABC 3x70mm2 dài 1.617m từ trụ T6 đến trụ T19 Nhánh rẽ Kênh Quảng Cúc, tuyến 476 Mộc Hóa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Đường Kinh Quảng Cúc, Khu Phố 8, phường Kiến Tường	Cắt LBFCO T35A Kinh Quảng Cúc	54	14,0424	0,0260	0,3280	0,0006	0,000	0	
454	21-08-26	07h30	21-08-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Tuyến 471, 472, 474, 475, 476 Mộc Hóa	Khắc phục khiếm khuyết điện kế, dịch vụ - gắn mới điện kế	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
455	22-08-26	06h00	22-08-26	06h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tại LBS T80B+ DS T80 Tân Bửu; LBS T62+ DS T63 Tân Bửu	Tại LBS T80B+ DS T80 Tân Bửu; LBS T62+ DS T63 Tân Bửu	Chuyển giao lưới tuyến 473 Bến Lức - 480 Long Hiệp từ DS T63 Tân Bửu đến DS T80 Tân Bửu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	80	Một phần áp 7A, 7B Mỹ Yên xã Mỹ Yên, một phần áp 1 xã Lương Hòa, toàn bộ áp 2 xã Lương Hòa	- Cắt LBS T80B + DS T80 Tân Bửu; - Đóng DS T63 + LBS T62 Tân Bửu	2912	0,5070	0,0169	0,0304	0,0010	1,333	667	
456	22-08-26	16h30	22-08-26	17h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tại LBS T80B+ DS T80 Tân Bửu; LBS T62+ DS T63 Tân Bửu	Tại LBS T80B+ DS T80 Tân Bửu; LBS T62+ DS T63 Tân Bửu	Chuyển giao lưới tuyến 473 Bến Lức - 480 Long Hiệp từ DS T80 Tân Bửu đến DS T63 Tân Bửu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	80	Một phần áp 7A, 7B Mỹ Yên xã Mỹ Yên, một phần áp 1 xã Lương Hòa, toàn bộ áp 2 xã Lương Hòa	- Cắt LBS T62 + DS T63 Tân Bửu; - Đóng DS T80 + LBS T80B Tân Bửu.	2912	0,5070	0,0169	0,0304	0,0010	1,333	667	
457	22-08-26	06h00	22-08-26	16h30	ĐL Bến Lức	Công ty Tân Cường Thịnh	Nhánh rẽ Bến Lức Tân Bửu tuyến 473 Bến Lức	Từ trụ 23B đến trụ 70 nhánh rẽ Bến Lức Tân Bửu tuyến 473 Bến Lức	Kéo dây 3xACXH.240mm2+ AC.185mm2 từ trụ 23B-48; Sang trạm biến áp công cộng và các nhánh rẽ vượt lộ của Khách hàng qua trụ mới từ trụ 48B- 70 phục vụ mở rộng đường ĐT830C	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng trung, hạ áp	0	Một phần áp Tấn Long, toàn bộ áp Thanh Hiệp, áp 1A, 1B Thanh Phú xã Bến Lức; một phần áp 1, 4 xã Lương Hòa	Cắt Rec T23B + 3LS T22B Tân Bửu	5432	52,8674	0,0839	3,1732	0,0050	0,000	0	
458	22-08-26	08h00	22-08-26	08h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	- NR KDC Xuyên Á - Trục Đức Lập KCN 3 - TrụcĐường 36m	Từ trụ: - T68 đến T169 - T1 đến T19 - T168 đến T101	Phát hoang đường dây trung hạ áp: - NR KDC Xuyên Á - Trục Đức Lập KCN 3 - Trục Đường 36m Tổng: 21 cây	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0287	0,0001	0,0026	0,0000	0,000	0	
459	22-08-26	13h00	22-08-26	13h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	- NR DS 1 Thái Hòa - NR DS 2 Thái Hòa - NR DS 3 Thái Hòa - NR DS 4 Thái Hòa	Từ trụ: - T2 đến T16 - T2 đến T35 - T9 đến T19 - T2 đến T19	Phát hoang đường dây trung hạ áp: - NR DS 1 Thái Hòa - NR DS 2 Thái Hòa - NR DS 3 Thái Hòa - NR DS 4 Thái Hòa Tổng: 24 cây	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,6888	0,0012	0,0633	0,0001	0,000	0	
460	22-08-26	08h00	22-08-26	14h00	ĐL Đức Hòa	Công ty TNHH ĐTXD HPPE	NR HKD Trần Minh Hùng	Tại trụ 01 NR HKD Trần Minh Hùng	TCS TBA từ 25KVA lên 50KVA HKD Trần Minh Hùng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	HKD Trần Minh Hùng, áp 5, xã Mỹ Hạnh	Cắt FCO NR HKD Trần Minh Hùng	1	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
461	22-08-26	14h30	22-08-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR HKD Trần Minh Hùng	Tại trụ 01 NR HKD Trần Minh Hùng	Lắp đo ghi công trình TCS TBA từ 25KVA lên 50KVA HKD Trần Minh Hùng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	HKD Trần Minh Hùng, áp 5, xã Mỹ Hạnh	Cắt FCO NR HKD Trần Minh Hùng	1	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
462	22-08-26	07h30	22-08-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Bà Mũi, Nhánh rẽ Cây Trâm Nhánh rẽ Giồng Ngang Nhánh rẽ Ông Tùng Nhánh rẽ Tư Quyết	Từ trụ T1 đến T36 nhánh rẽ Bà Mũi, Từ trụ T1- T47 nhánh rẽ Cây Trâm Từ trụ T1 đến T21 nhánh rẽ Giồng Ngang Từ trụ T1 đến T8 nhánh rẽ Ông Tùng Từ trụ T1-T7 nhánh rẽ Tư Quyết	Phát quang đường dây trung hạ áp ngoài hành lang	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
463	22-08-26	07h30	22-08-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Ông Bao Nhánh rẽ Ông Bao Nổi Dài Nhánh rẽ Rạch Chùa Nhánh rẽ Sông Vàm Cỏ Nhánh rẽ Ấp 5 Mỹ Thạnh Bắc Tuyến 478 Đức Huệ	Từ trụ T1- T12 nhánh rẽ Ông Bao Từ trụ T12/1 đến T12/2 nhánh rẽ Ông Bao Nổi Dài Từ trụ T1- T18 nhánh rẽ Rạch Chùa Từ trụ T1- T25 nhánh rẽ Sông Vàm Cỏ Từ trụ T1-T14 nhánh rẽ Ấp 5 Mỹ Thạnh Bắc Từ trụ T165 đến T205 tuyến 478 Đức Huệ	Phát quang đường dây trung hạ áp ngoài hành lang	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
464	22-08-26	07h30	22-08-26	08h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Giồng Sến, tuyến 478 Đức Huệ Nhánh rẽ Cây Trâm, tuyến 478 Đức Huệ	Tại trụ T01 nhánh rẽ Giồng Sến, tuyến 478 Đức Huệ Đức Huệ Tại trụ T01 nhánh rẽ Cây Trâm, tuyến 478 Đức Huệ	Chuyển giao lưới nội bộ tuyến 478 Đức Huệ từ LBFCO T01 Giồng Sến đến LBFCO T01 Cây Trâm	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	10	Đường đi Ấp 1, 2 Mỹ Quý Đông Cù) Một phần ấp Rừng Dầu, ấp Ba Dòn, ấp Mỹ Thuận, ấp Giồng Trôm, Xã Mỹ Quý	Cắt 1 LBFCO T01 Cây Trâm Đóng 1 LBFCO T1 Giồng Sến	648	0,4436	0,0148	0,0180	0,0006	0,333	167	
465	22-08-26	08h00	22-08-26	16h30	ĐL Đức Huệ	Hợp tác xã xây lắp Điện Hưng Phú	Nhánh rẽ Bà Mũi, tuyến 478 Đức Huệ	Từ trụ T01 đến T14 Nhánh rẽ Bà Mũi, tuyến 478 Đức Huệ	Dựng trụ BTLT, tháp sắt đầu trụ, thay dây đoạn từ trụ Công trình cải tạo nâng cấp ĐDTA 01 pha lên 03 pha nhánh rẽ Bà Mũi	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng trung, hạ áp	20	Đường ra chợ Bà Mũi, Một phần, ấp Giồng Trôm, Bà Mũi, ấp Mỹ Thạnh Bắc, Xã Mỹ Quý	Cắt 3. LBFCO T1A Bà Mũi	791	9,2050	0,0180	0,3741	0,0007	0,667	5.667	
466	22-08-26	08h30	22-08-26	15h00	ĐL Đức Huệ	Công ty TNHH MTV Công Nghệ Thủy Phương	Nhánh rẽ Sông Vàm Cỏ, tuyến 478 Đức Huệ Nhánh rẽ T01 Sông Vàm Cỏ, tuyến 478 Đức Huệ	Tại trụ T01 nhánh rẽ Sông Vàm Cỏ đến T01 nhánh rẽ T01 Sông Vàm Cỏ, tuyến 478 Đức Huệ	Lắp thiết bị, kéo dây đầu nối, sang đường dây trung áp từ trụ cũ sang trụ mới Công trình Xây Dựng Mới nhánh rẽ T1 Sông Vàm Cỏ	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng trung, hạ áp	0	Kết hợp công tác	Cắt 3. LBFCO T1A Bà Mũi	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
467	22-08-26	08h00	22-08-26	16h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Sông Vàm Cỏ, tuyến 478 Đức Huệ	Từ trụ T01 đến T25 nhánh rẽ Sông Vàm Cỏ, tuyến 478 Đức Huệ	Bảo trì lưới điện, khắc phục khiếm khuyết, bảo trì trạm, bịt ống PVC trạm, phát quang đường dây	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Kết hợp công tác	Cắt 3. LBFCO T1A Bà Mũi	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
468	22-08-26	16h30	22-08-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Nhánh rẽ Giồng Sến, tuyến 478 Đức Huệ Nhánh rẽ Cây Trâm, tuyến 478 Đức Huệ	Tại trụ T01 nhánh rẽ Giồng Sến, tuyến 478 Đức Huệ Tại trụ T01 nhánh rẽ Cây Trâm, tuyến 478 Đức Huệ	Chuyển giao lưới nội bộ tuyến 478 Đức Huệ từ LBFCO T01 Cây Trâm đến LBFCO T01 Giồng Sến	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	10	Đường đi Ấp 1, 2 Mỹ Quý Đông Cù) Một phần ấp Rừng Dầu, ấp Ba Dòn, ấp Mỹ Thuận, ấp Giồng Trôm, Xã Mỹ Quý	Cắt 1 LBFCO T1 Giồng Sến Đóng 1 LBFCO T01 Cây Trâm	648	0,4436	0,0148	0,0180	0,0006	0,333	167	
469	22-08-26	08h00	22-08-26	08h40	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Đường dây hạ áp trạm T14/8 Nhánh rẽ Bà Vọng, tuyến 475 Đức Huệ	Tại trụ T14/10 Đường dây hạ áp trạm T14/10 nhánh rẽ Bà Vọng, tuyến 475 Đức Huệ	Thay điện kế Tổng trạm	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Đường ra Khu công nghiệp Liên Minh, Một phần Ấp Bầu Trai Hạ, Xã Hiệp Hoà	Cắt 1 FCO trạm T14/10 Bà Vọng	50	0,0456	0,0011	0,0019	0,0000	0,033	22	
470	22-08-26	08h50	22-08-26	09h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Đường dây hạ áp trạm T18 Nhánh rẽ Bà Vọng, tuyến 475 Đức Huệ	Tại trụ T18 Đường dây hạ áp trạm T18 nhánh rẽ Bà Vọng, tuyến 475 Đức Huệ	Thay điện kế Tổng trạm	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Đường ra Khu công nghiệp Liên Minh, Một phần Ấp Bầu Trai Hạ, Xã Hiệp Hoà	Cắt 1 FCO trạm T18 Bà Vọng	54	0,0493	0,0012	0,0020	0,0001	0,033	22	
471	22-08-26	09h50	22-08-26	10h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Đường dây hạ áp trạm T27 Nhánh rẽ Bà Vọng, tuyến 475 Đức Huệ	Tại trụ T27 Đường dây hạ áp trạm T27 nhánh rẽ Bà Vọng, tuyến 475 Đức Huệ	Thay điện kế Tổng trạm	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Đường ra Khu công nghiệp Liên Minh, Một phần Ấp Bầu Trai Hạ, Xã Hiệp Hoà	Cắt 1 FCO trạm T27 Bà Vọng	7	0,0064	0,0002	0,0003	0,0000	0,033	22	
472	22-08-26	10h50	22-08-26	11h30	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Đường dây hạ áp trạm T38 Nhánh rẽ Bà Vọng, tuyến 475 Đức Huệ	Tại trụ T38 Đường dây hạ áp trạm T27 nhánh rẽ Bà Vọng, tuyến 475 Đức Huệ	Thay điện kế Tổng trạm	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Đường ra Khu công nghiệp Liên Minh, Một phần Ấp Bầu Trai Hạ, Xã Hiệp Hoà	Cắt 1 FCO trạm T38 Bà Vọng	10	0,0091	0,0002	0,0004	0,0000	0,033	22	
473	22-08-26	13h30	22-08-26	14h10	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Đường dây hạ áp trạm T137 tuyến 475 -476 Đức Huệ	Tại trụ T137 Đường dây hạ áp trạm T137 tuyến 475 -476 Đức Huệ	Thay điện kế Tổng trạm	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Trục Tân Phú Hậu Nghĩa, Một phần Ấp Bầu Trai Hạ, Xã Hiệp Hoà	Cắt 1 FCO trạm T137 tuyến 475 -476 Đức Huệ	84	0,0767	0,0019	0,0031	0,0001	0,033	22	
474	22-08-26	14h40	22-08-26	15h20	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Đường dây hạ áp trạm T34 Nhánh rẽ Gò Sao, tuyến 474 Đức Huệ	Tại trụ T34 Đường dây hạ áp trạm T34 nhánh rẽ Gò Sao, tuyến 474 Đức Huệ	Thay điện kế Tổng trạm	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Đường đi Gò Sao-tân Phú Một phần Ấp Gò Sao, Xã Hiệp Hoà	Cắt 1 FCO trạm T34 Gò Sao	88	0,0803	0,0020	0,0033	0,0001	0,033	22	
475	22-08-26	15h40	22-08-26	16h20	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Đường dây hạ áp trạm T33 Nhánh rẽ Gò Sao, tuyến 474 Đức Huệ	Tại trụ T33 Đường dây hạ áp trạm T33 nhánh rẽ Gò Sao, tuyến 474 Đức Huệ	Thay điện kế Tổng trạm	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Đường đi Gò Sao-tân Phú Một phần Ấp Gò Sao, Xã Hiệp Hoà	Cắt 1 FCO trạm T33 Gò Sao	34	0,0310	0,0008	0,0013	0,0000	0,033	22	
476	22-08-26	07h30	22-08-26	17h00	ĐL Đức Huệ	ĐL Đức Huệ	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Tuyến 472, 474, 475, 476, 477, 478, 479 Đức Huệ,	Gắn mới, thay điện kế, kiểm tra + khắc phục khiếm khuyết điện kế	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
477	22-08-26	07h30	22-08-26	08h15	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Tuyến 479 Tầm Vu, Tuyến 480 Tầm Vu	Tại trụ T.1, T.1A, T.31 Nhánh rẽ Long Trì (480TV/163); Tại trụ T.12A Nhánh rẽ Long Trường (480TV/163/53).	Chuyển giao lưới tuyến 479 Tầm Vu và tuyến 480 Tầm Vu tại 3LBFCO T.12A Long Trường về DS T.31 Cầu Đồn	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	20	Một phần áp Long Thuận, Long Thành, Cầu Kinh, Đồng Tre xã An Lục Long	- Cắt LBS T1+DS T1A Long Trì; - Cắt DS T31 Cầu Đồn; - Đóng 3LBFCO T12A Long Trường.	2141	2,5510	0,0567	0,0871	0,0019	0,667	500	
478	22-08-26	07h30	22-08-26	16h30	ĐL Tầm Vu	Công ty Việt Sáng	Nhánh rẽ Long Trì, Mỹ Xuân - Tuyến 480 Tầm Vu	Từ trụ T.29A Nhánh rẽ Long Trì (480TV/163) đến trụ T.16 Nhánh rẽ Mỹ Xuân (480TV/163/29A)	- Trồng trụ chèn 16m đôi: 01 trụ (T29A) trục chính - Trồng trụ chèn 16m đơn: 03 trụ nhánh rẽ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	15	Một phần áp Dương Xuân Hội, Hới Xuân, xã An Lục Long	Cắt LBS T1+DS T1A Long Trì; Cắt DS T31 Cầu Đồn	1540	22,0186	0,0408	0,7521	0,0014	0,500	4.500	
479	22-08-26	09h30	22-08-26	11h30	ĐL Tầm Vu	Công ty TNHH MTV XLD Huỳnh Huy Phát	Nhánh rẽ Mỹ Xuân - Tuyến 480 Tầm Vu	Tại trụ số 8A Nhánh rẽ Mỹ Xuân (480TV/163/29A)	Cố định, đấu nối đường dây trung áp 1 pha 22kV và trạm 75 kVA TSTL Hà Thanh Tuấn	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Kết hợp	Cắt LBS T1+DS T1A Long Trì; Cắt DS T31 Cầu Đồn	1540	4,8930	0,0408	0,1671	0,0014	0,000	0	
480	22-08-26	07h30	22-08-26	16h30	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Nhánh rẽ Long Trì, TBA Ngã Ba Huyện 1, Vĩnh Xuân A, Vĩnh Xuân, Mỹ Xuân - Tuyến 480 Tầm Vu	Từ trụ T.2 đến trụ T.30 Nhánh rẽ Long Trì (480TV/163) đến trụ T.1 Nhánh rẽ TBA Ngã Ba Huyện 1 (480TV/163/3) đến trụ T.8 Nhánh rẽ Vĩnh Xuân A (480TV/163/14) đến trụ T.21 Nhánh rẽ Vĩnh Xuân (480TV/163/22) và đến trụ T.16 Nhánh rẽ Mỹ Xuân (480TV/163/29A)	Bảo trì, PCSC, vệ sinh sứ, vệ sinh TBĐC, bọc hóa lều, chỉnh trụ nghiêng, thay dây tiếp địa bị đứt, mất, phát quang lưới điện trung hạ áp.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Kết hợp công tác	Cắt LBS T1+DS T1A Long Trì; Cắt DS T31 Cầu Đồn	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
481	22-08-26	16h30	22-08-26	16h45	ĐL Tầm Vu	ĐL Tầm Vu	Tuyến 479 Tầm Vu, Tuyến 480 Tầm Vu	Tại trụ T.1, T.1A, T.31 Nhánh rẽ Long Trì (480TV/163); Tại trụ T.12A Nhánh rẽ Long Trường (480TV/163/53).	Chuyển giao lưới tuyến 479 Tầm Vu và tuyến 480 Tầm Vu tại DS T.31 Cầu Đồn về 3LBFCO T12A Long Trường	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	20	Một phần áp Long Thuận, Long Thành, Cầu Kinh, Đồng Tre xã An Lục Long	- Cắt 3LBFCO T12A Long Trường; - Đóng DS T31 Cầu Đồn; - Đóng DS T1A+ LBS T1 Long Trì;	2141	0,8503	0,0567	0,0290	0,0019	0,667	167	
482	22-08-26	08h00	22-08-26	11h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	TBA Nhà Thờ 1	Tại TBA Nhà Thờ 1	Khắc phục khiếm khuyết phòng chống non tải TBA Nhà Thờ 1, giảm công suất TBA từ 630kVA xuống 400kVA	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	12	Một phần đường Nguyễn Thị Nhỏ, đường Nguyễn Thị Rảnh, hẻm 288 QL1A; phường Long An, tỉnh Tây Ninh	Cắt LBFCO PD NR. TBA Nhà Thờ 1	233	0,8416	0,0040	0,0454	0,0002	0,400	1.400	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
483	22-08-26	08h00	22-08-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	TBA Hùng Vương 1,Đường dây hạ thế thuộc TBA Hùng Vương 1	Tại TBA Hùng Vương 1, đường dây hạ thế thuộc TBA Hùng Vương 1	Khắc phục khiếm khuyết phòng chống quá tải TBA Hùng Vương 1, tăng công suất TBA từ 400kVA lên 630kVA - Khắc phục khiếm khuyết đường dây hạ thế thuộc TBA Hùng Vương 1	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	10	Một phần đường Hùng Vương Nối Dài, phường Long An, tỉnh Tây Ninh	Cắt LBFCO PD NR. TBA Hùng Vương 1	80	0,7018	0,0014	0,0378	0,0001	0,333	2.833	
484	22-08-26	08h00	22-08-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Đường dây hạ thế thuộc TBA T1 Sở Y Tế	Tại đường dây hạ thế thuộc TBA T1 Sở Y tế	Xử lý khiếm khuyết đường dây hạ thế thuộc TBA T1 Sở Y tế theo kiến nghị cử tri	Chuyển tải hạ thế	6	Một phần đường Nguyễn Đình Chiểu, đường Thủ Kho Huân, phường Long An, tỉnh Tây Ninh	Cắt CB TBA T1 Sở Y Tế	284	2,4913	0,0049	0,1343	0,0003	0,200	1.700	
485	22-08-26	07h30	22-08-26	11h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	TBA UB Tỉnh	Tại TBA UB Tỉnh	Bảo trì thực hiện các giải pháp phòng chống sự cố TBA UB Tỉnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	14	Văn phòng UBND Tỉnh Tây Ninh, Trung tâm Phục vụ Hội nghị tỉnh Tây Ninh - 61 Nguyễn Huệ, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam	Cắt FCO TBA UB Tỉnh	4	0,0165	0,0001	0,0009	0,0000	0,467	1.867	
486	22-08-26	13h30	22-08-26	16h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	TBA VP Tỉnh Ủy	Tại TBA VP Tỉnh Ủy	Bảo trì thực hiện các giải pháp phòng chống sự cố TBA VP Tỉnh Ủy	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	8	Một phần đường Cách Mạng Tháng 8, Trương Định, Nguyễn Huệ, phường Long An, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO TBA VP Tỉnh Ủy	21	0,0650	0,0004	0,0035	0,0000	0,267	800	
487	22-08-26	06h00	22-08-26	16h00	ĐL Tân An	Công ty TNHH Việt Sáng	NR. Ấp Dinh, NR. Huỳnh Châu Sở	Tại NR. Huỳnh Châu Sở	Thực hiện công trình ĐTXD "Đầu tư cải tạo, nâng cấp lưới điện từ 1 pha lên 3 pha tại huyện Cần Giuộc, TP.Tân An - Hạng mục: Cải tạo, nâng cấp đường dây trung áp 1 pha dây trần thành 3 pha dây bọc NR. Nguyễn Văn Chánh, NR. Huỳnh Châu Sở - tuyến 474LA"	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng trung, hạ áp	26	Một phần phường Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh	Cắt LBFCO Ấp Dinh	1793	18,5039	0,0308	0,9975	0,0017	0,867	8.667	
488	22-08-26	08h00	22-08-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Nhánh rẽ: 1 pha Vĩnh Châu B, Gò Thuyền, Tam Nông-Tân Hưng, TDC Phước Xuyên, TDC Phước Xuyên nối dài, tuyến 474 Tam Nông	Nhánh rẽ: 1 pha Vĩnh Châu B, Gò Thuyền, Tam Nông-Tân Hưng, TDC Phước Xuyên, TDC Phước Xuyên nối dài	Phát quang cây xanh đường dây trung hạ áp (118 cây)	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
489	22-08-26	08h00	22-08-26	16h30	ĐL Tân Hưng	ĐL Tân Hưng	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vĩnh Hưng, 476 Vĩnh Hưng và 474 Tam Nông	Tuyến 472 Mộc Hóa, 478 Vĩnh Hưng, 476 Vĩnh Hưng và 474 Tam Nông	Gắn, thay, kiểm tra, khắc phục khiếm khuyết điện kế, lắp số trụ và biển cấm treo	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không cắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
490	22-08-26	05h30	22-08-26	05h40	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	- Tại 3LBFCO T01 Cầu Phụng Thốt - 471 Tân Thạnh. - Tại 3LBFCO T62 Cầu Phụng Thốt - 471 Tân Thạnh.	- Trụ số 01 nhánh rẽ Cầu Phụng Thốt - 471 Tân Thạnh. (Xã Nhơn Hòa Lập). - Trụ số 62 nhánh rẽ Cầu Phụng Thốt - 471 Tân Thạnh. (Xã Nhơn Ninh).	Chuyển giao lưới nội bộ tuyến 471 Tân Thạnh từ 3 LBFCO T62 Cầu Phụng Thốt đến 3 LBFCO T1 Cầu Phụng Thốt	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	60	Áp Tân Chánh, xã Nhơn Ninh. Áp 3 xã Nhơn Hòa Lập.	- Cắt 3 LBFCO T1 Cầu Phụng Thốt. - Đóng 3 LBFCO T62 Cầu Phụng Thốt.	383	0,1439	0,0144	0,0036	0,0004	2,000	333	
491	22-08-26	17h30	22-08-26	17h40	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	- Tại 3LBFCO T62 Cầu Phụng Thốt - 471 Tân Thạnh. - Tại 3LBFCO T01 Cầu Phụng Thốt - 471 Tân Thạnh.	- Trụ số 62 nhánh rẽ Cầu Phụng Thốt - 471 Tân Thạnh. (Xã Nhơn Ninh). - Trụ số 01 nhánh rẽ Cầu Phụng Thốt - 471 Tân Thạnh. (Xã Nhơn Hòa Lập).	Chuyển giao lưới nội bộ tuyến 471 Tân Thạnh từ 3 LBFCO T1 Cầu Phụng Thốt đến 3 LBFCO T62 Cầu Phụng Thốt	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	60	Áp Tân Chánh, xã Nhơn Ninh. Áp 3 xã Nhơn Hòa Lập.	- Cắt 3 LBFCO T62 Cầu Phụng Thốt. - Đóng 3 LBFCO T1 Cầu Phụng Thốt.	383	0,1439	0,0144	0,0036	0,0004	2,000	333	
492	22-08-26	06h00	22-08-26	06h10	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	- Tại LBS T01 và DS T01B Tân Ninh - 471 Tân Thạnh. - Tại 3LBFCO T14 Nhơn Ninh - 471 Tân Thạnh.	- Trụ số 01 và trụ số 01B nhánh rẽ Tân Ninh - 471 Tân Thạnh. (Xã Nhơn Hòa Lập). - Trụ số 14 nhánh rẽ Nhơn Ninh - 471 Tân Thạnh. (Xã Nhơn Ninh).	Chuyển giao lưới nội bộ tuyến 471 Tân Thạnh từ 3LBFCO T14 Nhơn Ninh về đến DS T01B Tân Ninh.	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	120	Áp Bằng Lăng, Năm Ngàn xã Nhơn Ninh. Áp 2 xã Nhơn Hòa Lập.	- Cắt LBS T1 + DS T1B Tân Ninh. - Đóng 3 LBFCO T14 Nhơn Ninh.	3241	1,2174	0,1217	0,0301	0,0030	4,000	667	
493	22-08-26	18h00	22-08-26	18h10	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	- Tại 3LBFCO T14 Nhơn Ninh - 471 Tân Thạnh. - Tại DS T01B và LBS T01 Tân Ninh - 471 Tân Thạnh.	- Trụ số 14 nhánh rẽ Nhơn Ninh - 471 Tân Thạnh. (Xã Nhơn Ninh). - Trụ số 01B và trụ số 01 nhánh rẽ Tân Ninh - 471 Tân Thạnh. (Xã Nhơn Hòa Lập).	Chuyển giao lưới nội bộ tuyến 471 Tân Thạnh từ DS T1B Tân Ninh đến 3 LBFCO T14 Nhơn Ninh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	120	Áp Bằng Lăng, Năm Ngàn xã Nhơn Ninh. Áp 2 xã Nhơn Hòa Lập.	- Cắt 3 LBFCO T14 Nhơn Ninh. - Đóng DS T1B + LBS T1 Tân Ninh.	3241	1,2174	0,1217	0,0301	0,0030	4,000	667	
494	22-08-26	05h30	22-08-26	05h40	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	- Tại LBS T163 và DS 163A Hậu Thạnh - 471 Tân Thạnh. - Tại DS T218 và LBS T217 Chợ Hậu Thạnh - 474 Trường Xuân.	- Trụ số 163 và trụ số 163A trực Hậu Thạnh - 471 Tân Thạnh. (Xã Nhơn Hòa Lập). - Trụ số 218 và trụ số 217 trực Hậu Thạnh - 474 Trường Xuân. (Xã Hậu Thạnh).	Chuyển giao lưới tuyến 471 Tân Thạnh - 474 Trường Xuân từ DS T218 Chợ Hậu Thạnh đến DS T163A Hậu Thạnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	90	- Áp Đỗ Văn Bón xã Hậu Thạnh. - Áp 1 xã Nhơn Hòa Lập. - Áp Năm Ngàn, Kênh Búi xã Nhơn Ninh.	- Cắt LBS T163 + DS 163A Hậu Thạnh. - Đóng DS T218 + LBS T217 Chợ Hậu Thạnh.	2778	1,0435	0,1043	0,0258	0,0026	3,000	500	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
495	22-08-26	17h30	22-08-26	17h40	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	- Tại LBS T217 và DS T218 Chợ Hậu Thạnh - 474 Trường Xuân. - Tại DS T163A và LBS 163 Hậu Thạnh - 471 Tân Thạnh.	- Trụ số 217 và trụ số 218 trực Hậu Thạnh - 474 Trường Xuân. (Xã Hậu Thạnh). - Trụ số 163A và trụ số 163 trực Hậu Thạnh - 471 Tân Thạnh. (Xã Nhơn Hòa Lập).	Chuyển giao lưới tuyến 474 Trường Xuân - 471 Tân Thạnh từ DS T163A Hậu Thạnh đến DS T218 Chợ Hậu Thạnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	90	- Ấp Đỗ Văn Bốn xã Hậu Thạnh. - Ấp 1 xã Nhơn Hòa Lập. - Ấp Năm Ngàn, Kênh Bùì, xã Nhơn Ninh.	- Cắt LBS T217 + DS T218 Chợ Hậu Thạnh. - Đóng DS T163A + LBS 163 Hậu Thạnh.	2778	1,0435	0,1043	0,0258	0,0026	3,000	500	
496	22-08-26	06h00	22-08-26	06h10	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	- Tại 3LBFCO T48 Ấp 5&6 Nhơn Hòa Lập - 479 Tân Thạnh. - Tại DS T37B và LBS T38 Nhà Thờ Bắc Hòa - 474 Mộc Hóa.	- Trụ số 48 nhánh rẽ Ấp 5&6 Nhơn Hòa Lập - 479 Tân Thạnh. (Xã Nhơn Hòa Lập). - Trụ số 37B và trụ số 38 nhánh rẽ Bắc Hòa - 474 Mộc Hóa. (Xã Hậu Thạnh).	Chuyển giao lưới tuyến 479 Tân Thạnh - 474 Mộc Hóa từ DS T37B Nhà Thờ Bắc Hòa đến 3 LBFCO T48 Ấp 5&6 Nhơn Hòa Lập	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	150	- Đường Kinh Bảy Thước - Ấp Bắc Hòa, Lê Mạnh, Giồng Dung, Hậu Thạnh Tây, xã Hậu Thạnh. - Đường Kinh Bảy Thước - Ấp 7, xã Nhơn Hòa Lập.	- Cắt 3 LBFCO T48 Ấp 5&6 Nhơn Hòa Lập. - Đóng DS T37B + LBS T38 Nhà Thờ Bắc Hòa.	2274	0,8541	0,0854	0,0211	0,0021	5,000	833	
497	22-08-26	18h00	22-08-26	18h10	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	- Tại LBS T38 và DS T37B Nhà Thờ Bắc Hòa - 474 Mộc Hóa. - Tại 3LBFCO T48 Ấp 5&6 Nhơn Hòa Lập - 479 Tân Thạnh.	- Trụ số 38 và trụ số 37B nhánh rẽ Bắc Hòa - 474 Mộc Hóa. (Xã Hậu Thạnh). - Trụ số 48 nhánh rẽ Ấp 5&6 Nhơn Hòa Lập - 479 Tân Thạnh (Xã Nhơn Hòa Lập).	Chuyển giao lưới tuyến 474 Mộc Hóa - 479 Tân Thạnh từ 3 LBFCO T48 Ấp 5&6 Nhơn Hòa Lập đến DS T37B Nhà Thờ Bắc Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	150	- Đường Kinh Bảy Thước - Ấp Bắc Hòa, Lê Mạnh, Giồng Dung, Hậu Thạnh Tây, xã Hậu Thạnh. - Đường Kinh Bảy Thước - Ấp 7, xã Nhơn Hòa Lập.	- Cắt LBS T38 và DS T37B Nhà Thờ Bắc Hòa - 474MH. - Đóng 3LBFCO T48 Ấp 5&6 Nhơn Hòa Lập - 479TT.	2274	0,8541	0,0854	0,0211	0,0021	5,000	833	
498	22-08-26	07h00	22-08-26	16h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Tuyến 479 Tân Thạnh.	Từ trụ số 200 đến trụ số 212A tuyến 479 Tân Thạnh. (Xã Tân Thạnh).	- Hoàn chuyển công suất TBA CDC Kiến Bình từ 3x25kVA lên 160kVA. - Tăng cường 48m cáp xuất CV50 để tránh quá tải dây dẫn và 10m cáp xuất CV50 nguội MBA, thay cáp xuất trung thế; Sử dụng TI hạ áp 150/5; Thay Aptomat 3P 600V-125A→160A; - Thay giá treo MBA 3 pha 3x25kVA thành trạm gián 160kVA. - Tăng cường 01 bộ tiếp đất làm việc MBA. - Bảo trì REC T201 Cầu Bảy Thước và DS T200, DS T202 Cầu Bảy Thước. - Lắp tăng cường 01 bộ tiếp đất làm việc REC T201 Cầu Bảy Thước.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	150	Ấp Kiến Bình xã Tân Thạnh; Ấp 6, 7 xã Nhơn Hòa Lập.	- Cắt MC 479 Tân Thạnh. - Cắt DS T245A TC 479 Tân Thạnh. - Kiểm tra DS T184 tuyến 477 Mộc Hóa đang mở. - Kiểm tra 3 LBFCO T48 Ấp 5&6 Nhơn Hòa Lập đang mở.	1328	28,4326	0,0499	0,7019	0,0012	5,000	47.500	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
499	22-08-26	07h00	22-08-26	16h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Trục Hậu Thạnh - 471 Tân Thạnh.	Từ trụ số 129 đến trụ số 139 trục Hậu Thạnh - 471 Tân Thạnh (Xã Nhơn Hòa Lập).	- Hoán chuyển công suất trạm T135 trục Hậu Thạnh từ 25kVA lên 50kVA. - Sang tải từ trạm Tân Lập 4 qua trạm T135 trục Hậu Thạnh từ trụ H6B đến trụ H13B dự kiến khoảng 50A. - Kéo thêm 30m dây ABC2x70 từ trụ T135 trục Hậu Thạnh qua trụ H6B để xử lý sang tải. Xử lý giao chéo hai nguồn hạ áp tại trụ H6B đường dây hạ áp độc lập trạm Tân Lập 4 bằng Uclevis+ sứ chằng. - Thí nghiệm định kỳ MBA trạm T135 trục Hậu Thạnh. - Thay FCO vận hành lâu năm trạm trụ số 129, 132. - Thay LA đường dây trụ số 130, 139.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	180	Áp Tân Thạnh xã Tân Thạnh; Ấp 2, 3, 4, 5, 6 xã Nhơn Hòa Lập.	Cắt LBS + DS T276B Cà Nhíp. - Kiểm tra 3 LBFCO T1 Cầu Phụng Thốt đang mở. - Kiểm tra DS T1B Tân Ninh đang mở. - Kiểm tra DS T163A Hậu Thạnh đang mở.	2237	47,8943	0,0840	1,1823	0,0021	6,000	57.000	
500	22-08-26	07h00	22-08-26	10h00	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Trục Hậu Thạnh - 471 Tân Thạnh.	Từ trụ số 09 đến trụ số 17 trục Hậu Thạnh - 471 Tân Thạnh (Xã Tân Thạnh).	- Bảo trì REC T16 Kiến Bình và DS T14, DS T17 Kiến Bình. - Lắp tăng cường 01 bộ tiếp đất làm việc REC T16 Kiến Bình. - Bảo trì và bọc lèo trung áp trụ số 09.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Kết hợp công tác.	Cắt LBS + DS T276B Cà Nhíp. - Kiểm tra 3 LBFCO T1 Cầu Phụng Thốt đang mở. - Kiểm tra DS T1B Tân Ninh đang mở. - Kiểm tra DS T163A Hậu Thạnh đang mở.		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
501	22-08-26	10h30	22-08-26	16h30	ĐL Tân Thạnh	ĐL Tân Thạnh	Trục Hậu Thạnh - 471 Tân Thạnh.	Từ trụ số 102 đến trụ số 120 trục Hậu Thạnh - 471 Tân Thạnh (Xã Tân Thạnh).	- Lắp ống xoắn tăng cường cách điện trụ số 102A. - Thay 3LBFCO T01 Nr TDC Tân Lập. - Thí nghiệm định kỳ MBA trạm Tân Lập 10 trụ số 104, trạm Tân Lập 2 trụ số 106. - Bảo trì DS T117B, LBS T117, DS T117A Tân Lập. - Thay LA đường dây trụ số 102, 107, 110, 120.	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Kết hợp công tác.	Cắt LBS + DS T276B Cà Nhíp. - Kiểm tra 3 LBFCO T1 Cầu Phụng Thốt đang mở. - Kiểm tra DS T1B Tân Ninh đang mở. - Kiểm tra DS T163A Hậu Thạnh đang mở.		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
502	22-08-26	07h00	22-08-26	16h30	ĐL Tân Thạnh	Công ty TNHH Ngọc Dung 1	- Trục Hậu Thạnh - 471 Tân Thạnh. - Nhánh rẽ Cầu Bảy Thước Nhon Hòa - 479 Tân Thạnh.	Từ trụ số 01 Nr Trại Cải Tạo Nhon Hòa Lắp đến trụ số 147 trục Hậu Thạnh và từ trụ số 34 Nr Trại Cải Tạo Nhon Hòa Lắp đến trụ số 106 nhánh rẽ Cầu Bảy Thước Nhon Hòa. (Xã Nhon Hòa Lắp).	Kéo dây 3x ACXH 150+ AC 120mm2 từ trụ số 01 Nr Trại Cải Tạo Nhon Hòa Lắp đến trụ số 147 trục Hậu Thạnh và từ trụ số 34 Nr Trại Cải Tạo Nhon Hòa Lắp đến trụ số 106 nhánh rẽ Cầu Bảy Thước Nhon Hòa và hoàn chỉnh đầu nối công trình ĐTXD năm 2026.	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng trung, hạ áp	0	Kết hợp công tác.	Cắt LBS + DS T276B Cà Nhíp. - Kiểm tra 3LBFCO T1 Cầu Phụng Thốt đang mở. - Kiểm tra DS T1B Tân Ninh đang mở. - Kiểm tra DS T163A Hậu Thạnh đang mở. - Cắt MC 479 Tân Thạnh. - Cắt DS T245A TC 479 Tân Thạnh. - Kiểm tra DS T184 tuyến 477 Mộc Hóa đang mở. - Kiểm tra 3 LBFCO T48 Áp 5&6 Nhon Hòa Lắp đang mở.		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
503	22-08-26	07h00	22-08-26	16h30	ĐL Tân Thạnh	Công ty TNHH Minh Hùng	Trục Hậu Thạnh - 471 Tân Thạnh.	Từ trụ số 10 đến trụ số 24 trục Hậu Thạnh (Xã Nhon Hòa Lắp).	- Nâng cấp TBA từ 25kVA → 250kVA trạm trụ số 25 và nâng cấp dây hạ áp từ AV2x50mm2 thành dây LV ABC4x120mm2 dài 523m. - Nâng cấp TBA từ 50kVA → 250kVA trạm trụ số 18 và nâng cấp dây hạ áp từ AV50mm2 thành dây LV ABC4x120mm2 dài 1026m.	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng trung, hạ áp	0	Kết hợp công tác.	- Cắt LBS + DS T276B Cà Nhíp. - Kiểm tra 3 LBFCO T1 Cầu Phụng Thốt đang mở. - Kiểm tra DS T1B Tân Ninh đang mở. - Kiểm tra DS T163A Hậu Thạnh đang mở.		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
504	22-08-26	07h00	22-08-26	16h30	ĐL Tân Trụ	Công ty Việt Sáng	Từ trụ T1 đến trụ T8 Nhánh rẽ Võ Ngọc Quang 1 - Tuyến 477 Tân trụ - Áp Bình Đông, xã Nhựt Táo, tỉnh Tây Ninh.	Từ trụ T1 đến trụ T8 nhánh rẽ Võ Ngọc Quang 1 - Tuyến 477 Tân trụ - Áp Bình Đông, xã Nhựt Táo, tỉnh Tây Ninh.	Di dời lưới điện theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Công Ty Việt Sáng kết hợp XDM đường dây trung hạ áp và trạm Võ Ngọc Quang 1, T6 Chợ Ông Huyện.	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng trung, hạ áp	3	Một phần Áp Bình Thanh, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.	Cắt FCO trạm T6 Chợ Ông Huyện, T59 Mỹ Bình.	119	3,0390	0,0053	0,0629	0,0001	0,100	950	
505	22-08-26	08h00	22-08-26	08h40	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T56 Cà Nga	Tại trạm T56 Cà Nga	Thay điện kế trôi thời gian, không thu thập được dữ liệu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần áp Cà Rung - xã Tuyên Bình	Cắt FCO trạm T56 Cà Nga	67	0,1566	0,0039	0,0025	0,0001	0,017	11	
506	22-08-26	09h00	22-08-26	09h40	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T62/1 Cà Nga	Tại trạm T62/1 Cà Nga	Thay điện kế trôi thời gian, không thu thập được dữ liệu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần áp Cà Rung - xã Tuyên Bình	Cắt FCO trạm T62/1 Cà Nga	7	0,0164	0,0004	0,0003	0,0000	0,017	11	
507	22-08-26	09h55	22-08-26	10h35	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T69 Cà Nga	Tại trạm T69 Cà Nga	Thay điện kế trôi thời gian, không thu thập được dữ liệu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần áp Cà Rung - xã Tuyên Bình	Cắt FCO trạm T69 Cà Nga	41	0,0959	0,0024	0,0015	0,0000	0,017	11	
508	22-08-26	10h55	22-08-26	11h35	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T76 Cà Nga	Tại trạm T76 Cà Nga	Thay điện kế trôi thời gian, không thu thập được dữ liệu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần áp Cà Rung - xã Tuyên Bình	Cắt FCO trạm T76 Cà Nga	26	0,0608	0,0015	0,0010	0,0000	0,017	11	
509	22-08-26	13h00	22-08-26	13h40	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T142 Cà Gừa	Tại trạm T142 Cà Gừa	Thay điện kế trôi thời gian, không thu thập được dữ liệu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần áp Tuyên Bình Tây - xã Tuyên Bình	Cắt FCO trạm T142 Cà Gừa	48	0,1122	0,0028	0,0018	0,0000	0,017	11	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
510	22-08-26	13h55	22-08-26	14h35	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T162 Cà Gừa	Tại trạm T162 Cà Gừa	Thay điện kể từ thời gian, không thu thập được dữ liệu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần áp Tuyến Bình Tây - xã Tuyền Bình	Cắt FCO trạm T162 Cà Gừa	34	0,0795	0,0020	0,0013	0,0000	0,017	11	
511	22-08-26	14h50	22-08-26	15h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T30 Chòi Mòi	Tại trạm T30 Chòi Mòi	Thay điện kể từ thời gian, không thu thập được dữ liệu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần áp Tuyến Bình Tây - xã Tuyền Bình	Cắt FCO trạm T30 Chòi Mòi	25	0,0584	0,0015	0,0009	0,0000	0,017	11	
512	22-08-26	15h50	22-08-26	16h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T13/1 Chòi Mòi	Tại trạm T13/1 Chòi Mòi	Thay điện kể từ thời gian, không thu thập được dữ liệu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần áp Tuyến Bình Tây - xã Tuyền Bình	Cắt FCO trạm T13/1 Chòi Mòi	13	0,0304	0,0008	0,0005	0,0000	0,017	11	
513	22-08-26	08h00	22-08-26	08h40	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T64 Rọc Đố	Tại trạm T64 Rọc Đố	Thay điện kể từ thời gian, không thu thập được dữ liệu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần áp Láng Lớn - xã Khánh Hưng	Cắt FCO trạm T64 Rọc Đố	23	0,0538	0,0013	0,0009	0,0000	0,017	11	
514	22-08-26	09h00	22-08-26	09h40	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T17 Nối Lưới Tân Thành-Kinh KT6	Tại trạm T17 Nối Lưới Tân Thành-Kinh KT6	Thay điện kể từ thời gian, không thu thập được dữ liệu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần áp Láng Lớn - xã Khánh Hưng	Cắt FCO trạm T17 Nối Lưới Tân Thành-Kinh KT6	34	0,0795	0,0020	0,0013	0,0000	0,017	11	
515	22-08-26	10h00	22-08-26	10h40	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T10 Nối Lưới Tân Thành-Kinh KT6	Tại trạm T10 Nối Lưới Tân Thành-Kinh KT6	Thay điện kể từ thời gian, không thu thập được dữ liệu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần áp Láng Lớn - xã Khánh Hưng	Cắt FCO trạm T10 Nối Lưới Tân Thành-Kinh KT6	13	0,0304	0,0008	0,0005	0,0000	0,017	11	
516	22-08-26	10h55	22-08-26	11h35	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T54 Kinh KT6	Tại trạm T54 Kinh KT6	Thay điện kể từ thời gian, không thu thập được dữ liệu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần áp Vĩnh Trị - xã Vĩnh Hưng	Cắt FCO trạm T54 Kinh KT6	57	0,1333	0,0033	0,0021	0,0001	0,017	11	
517	22-08-26	13h15	22-08-26	13h55	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T27A Kinh KT6	Tại trạm T27A Kinh KT6	Thay điện kể từ thời gian, không thu thập được dữ liệu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần áp Vĩnh Trị - xã Vĩnh Hưng	Cắt FCO trạm T27A Kinh KT6	46	0,1075	0,0027	0,0017	0,0000	0,017	11	
518	22-08-26	14h15	22-08-26	14h55	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T16 Kinh KT6	Tại trạm T16 Kinh KT6	Thay điện kể từ thời gian, không thu thập được dữ liệu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần áp Vĩnh Trị - xã Vĩnh Hưng	Cắt FCO trạm T16 Kinh KT6	46	0,1075	0,0027	0,0017	0,0000	0,017	11	
519	22-08-26	15h40	22-08-26	16h20	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T17 Hưng Hà	Tại trạm T17 Hưng Hà	Thay điện kể từ thời gian, không thu thập được dữ liệu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần áp Vĩnh Trị - xã Vĩnh Hưng	Cắt FCO trạm T17 Hưng Hà	36	0,0842	0,0021	0,0013	0,0000	0,017	11	
520	22-08-26	08h00	22-08-26	08h40	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T33 Gò Ông Lết	Tại trạm T33 Gò Ông Lết	Thay điện kể từ thời gian, không thu thập được dữ liệu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần áp Ông Lết - xã Vĩnh Hưng	Cắt FCO trạm T33 Gò Ông Lết	33	0,0771	0,0019	0,0012	0,0000	0,017	11	
521	22-08-26	09h00	22-08-26	09h40	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T13/1 Gò Ông Lết	Tại trạm T13/1 Gò Ông Lết	Thay điện kể từ thời gian, không thu thập được dữ liệu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần áp Ông Lết - xã Vĩnh Hưng	Cắt FCO trạm T13/1 Gò Ông Lết	22	0,0514	0,0013	0,0008	0,0000	0,017	11	
522	22-08-26	09h55	22-08-26	10h35	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T2 Ngã 5	Tại trạm T2 Ngã 5	Thay điện kể từ thời gian, không thu thập được dữ liệu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần áp Ông Lết - xã Vĩnh Hưng	Cắt FCO trạm T2 Ngã 5	44	0,1029	0,0026	0,0016	0,0000	0,017	11	
523	22-08-26	10h55	22-08-26	11h35	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T3 Cà Nga	Tại trạm T3 Cà Nga	Thay điện kể từ thời gian, không thu thập được dữ liệu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần áp Ông Lết - xã Vĩnh Hưng	Cắt FCO trạm T3 Cà Nga	33	0,0771	0,0019	0,0012	0,0000	0,017	11	
524	22-08-26	13h00	22-08-26	13h40	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T22 Cà Nga	Tại trạm T22 Cà Nga	Thay điện kể từ thời gian, không thu thập được dữ liệu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần áp Ông Lết - xã Vĩnh Hưng	Cắt FCO trạm T22 Cà Nga	28	0,0655	0,0016	0,0010	0,0000	0,017	11	
525	22-08-26	13h55	22-08-26	14h35	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T32 Cà Nga	Tại trạm T32 Cà Nga	Thay điện kể từ thời gian, không thu thập được dữ liệu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần áp Ông Lết - xã Vĩnh Hưng	Cắt FCO trạm T32 Cà Nga	14	0,0327	0,0008	0,0005	0,0000	0,017	11	
526	22-08-26	14h50	22-08-26	15h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T37 Cà Nga	Tại trạm T37 Cà Nga	Thay điện kể từ thời gian, không thu thập được dữ liệu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần áp Ông Lết - xã Vĩnh Hưng	Cắt FCO trạm T37 Cà Nga	21	0,0491	0,0012	0,0008	0,0000	0,017	11	
527	22-08-26	15h50	22-08-26	16h30	ĐL Vĩnh Hưng	ĐL Vĩnh Hưng	Tại trạm T44 Cà Na	Tại trạm T44 Cà Na	Thay điện kể từ thời gian, không thu thập được dữ liệu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Một phần áp Tuyến Bình Tây - xã Tuyền Bình	Cắt FCO trạm T44 Cà Na	25	0,0584	0,0015	0,0009	0,0000	0,017	11	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
528	22-08-26	07h30	22-08-26	09h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Trạm T01 Trần Văn Giàu	Trạm T01 Trần Văn Giàu, Tuyến 471MH (Phường Kiến Tường)	- Trạm chưa bit ống PVC (bit ống PVC) Trạm T01 Trần Văn Giàu, Tuyến 471MH - Bảo trì trạm, bit ống PVC trạm, hoàn thiện các giải pháp PCSC	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	3	Đường Trần Văn Giào & Đường Lê Lợi Nối Dài, Khu Phố 5, Phường Kiến Tường	Cát LBFCO Nr Trần Văn Giàu	5	0,0238	0,0002	0,0006	0,0000	0,087	173	
529	22-08-26	09h30	22-08-26	11h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Trạm T02 Bệnh Viện	T2-T4 NR Công Viên Núi Đất,tuyến 474 MỘC HÓA (Phường Kiến Tường)	- Xử lý T3 -T4 dây hạ áp cột vô dây trung hòa, dây hạ áp chùng, gỡ dây hạ áp và căng lại dây hạ áp từ trụ T2-T4 đường dây hạ áp trạm Bệnh Viện - Bit ống PVC trạm, hoàn thiện các giải pháp PCSC trạm Bệnh Viện	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	3	Đường 30/4 khu phố 4, phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh	Cát FCO trạm Bệnh Viện	7	0,0333	0,0003	0,0008	0,0000	0,103	207	
530	22-08-26	13h00	22-08-26	14h00	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Trạm Cấp Nước MỘC HÓA	Trạm Cấp Nước MH, tuyến 476 MỘC HÓA (Phường Kiến Tường)	- Xử lý T7 -T8 dây hạ áp chạm cần đèn đường (Lắp Uclevis + sứ đỡ cáp xoắn + đai thép) đường dây hạ áp Trạm Cấp Nước MH - Chưa bit ống PVC (bit lại ống PVC) Trạm Cấp Nước MH - Bảo trì trạm, hoàn thiện các giải pháp PCSC	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	4	Đường Bạch Đằng, khu phố 7, phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh	Cát FCO trạm Cấp Nước MH	177	0,4216	0,0070	0,0098	0,0002	0,133	133	
531	22-08-26	14h30	22-08-26	16h30	ĐL Kiến Tường	ĐL Kiến Tường	Trạm T9 TTBD Chính Trị	Trạm T9 TTBD Chính Trị, tuyến 474 MỘC HÓA (Phường Kiến Tường)	Chưa bit ống PVC (bit lại ống PVC), bảo trì trạm, hoàn thiện các giải pháp PCSC trạm TTBD Chính Trị ĐDHA trạm TTBD Chính Trị: - H7-H8 dây hạ áp nằm trên mái nhà (dời dây lên đầu sắt) - H8.1 lắp kẹp đỡ dây ABC (1 Boulon móc 250, 1 kẹp đỡ dây) - Sang điện kế xử lý, thu hồi dây mất an toàn từ H7 - H14	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	3	Một phần khu phố 5, phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh	Cát FCO trạm TTBD Chính Trị	54	0,2573	0,0021	0,0060	0,0001	0,100	200	
532	23-08-26	07h00	23-08-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Nhứt Chánh tuyến 478 Rạch Chanh, 475 Bến Lức	Tại trụ số 12- 12 XDM Nhánh rẽ Nhứt Chánh tuyến 478 Rạch Chanh, 475 Bến Lức	Sang TBA Nhứt Chánh 1, nhánh rẽ Cty Rehang qua trụ mới, thu hồi trụ cũ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	250	Một phần ấp 5 Nhứt Chánh xã Bình Đức	- Cát Rec + DS T28C/2 Thuận Đạo; - Cát MC 475 Bến Lức, đóng DTĐ 475-76 Bến Lức.	8	0,0714	0,0001	0,0042	0,0000	8,333	79.167	
533	23-08-26	07h00	23-08-26	16h30	ĐL Bến Lức	Công ty Nam Lập Phát	Nhánh rẽ Nhứt Chánh tuyến 478 Rạch Chanh, 475 Bến Lức	Tại trụ số 12 đến trụ số 15 Nhánh rẽ Nhứt Chánh tuyến 478 Rạch Chanh, 475 Bến Lức	Đào móng, dựng trụ, đổ bê tông, lắp đặt TBA 400kVA và đầu nối hoàn chỉnh: Trụ T14C. Lắp đặt kẹp treo, kẹp dừng, kéo dây LV-ABC4x120mm2 và đầu nối hoàn chỉnh: Từ trụ T14C đến trụ T12, từ trụ T14C đến trụ T15.	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng trung, hạ áp	0	Kết hợp công tác	- Cát Rec + DS T28C/2 Thuận Đạo; - Cát MC 475 Bến Lức, đóng DTĐ 475-76 Bến Lức.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
534	23-08-26	07h00	23-08-26	16h30	ĐL Bến Lức	Công ty Huỳnh Minh Khôi	Nhánh rẽ KCN Nhứt Chánh 1 tuyến 474 Rạch Chanh	Từ trụ số 7A Nhánh rẽ KCN Nhứt Chánh 1 tuyến 474 Rạch Chanh đến TBA 1000kVA CN Công ty TNHH 01 TV Hoi Kỳ Nghệ Que Hàn	Thay 3 LBFCO vận hành lâu năm, bảo trì đường dây và TBA theo TT02	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Kết hợp công tác	Cắt Rec T40 + DS T41 Thuận Đạo	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
535	23-08-26	08h00	23-08-26	11h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ CTY TNHH Cà Phê OUTSPAN VIỆT NAM -474 RC	Tại trụ T1A Nhánh rẽ CTY TNHH Cà Phê OUTSPAN VIỆT NAM	Công tác thay điện kế +TU+T1 150/5 CTY TNHH Cà Phê OUTSPAN VIỆT NAM (PB06060018732)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Kết hợp công tác	Cắt Rec T40 + DS T41 Thuận Đạo	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
536	23-08-26	11h00	23-08-26	12h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ Công ty TNHH MTV Tôn Đông Á Long An - 478RC	Tại thùng điện kế trụ T1 Nhánh rẽ Công ty TNHH MTV Tôn Đông Á Long An	Công tác thay điện kế Công ty TNHH MTV Tôn Đông Á Long An (PB06060020775)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Kết hợp công tác	Cắt Rec + DS T28C/2 Thuận Đạo	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
537	23-08-26	13h30	23-08-26	16h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Nhánh rẽ CTY TNHH Cà Phê OUTSPAN VIỆT NAM -474 RC	Tại trụ T2 Nhánh rẽ CTY TNHH Cà Phê OUTSPAN VIỆT NAM	Công tác thay điện kế +TU+T1 150/5 CTY TNHH Cà Phê OUTSPAN VIỆT NAM (PB06060043081)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Kết hợp công tác	Cắt Rec T40 + DS T41 Thuận Đạo	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
538	23-08-26	06h30	23-08-26	16h30	ĐL Bến Lức	Công ty Nam Lập Phát	Nhánh rẽ Phước Tú tuyến 476 Bến Lức	Tại trụ số 09 đến trụ số 30 Nhánh rẽ Phước Tú tuyến 476 Bến Lức	Đào móng, dựng trụ BTLT 16m, lắp đặt xà, sứ và phụ kiện: HM 2.2: Cài tạo, nâng cấp đường dây trung hạ thế NR Phước Tú - Thị trấn Bến Lức, xã Thanh Phú, huyện Bến Lức	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng trung, hạ áp	15	ấp Phước Tú xã Bến Lức	Cắt LBFCO T1 Phước Tú	874	8,2118	0,0137	0,4862	0,0008	0,500	5.000	
539	23-08-26	06h00	23-08-26	06h30	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tại LBS T113B Cầu Nước Mực; 3LS T116 Cầu Nước Mực; 3LS T136 Lương Hòa	Tại LBS T113B Cầu Nước Mực; 3LS T116 Cầu Nước Mực; 3LS T136 Lương Hòa	Chuyển giao lưới tuyến 472 Bến Lức- 479 An Thạnh từ 3LS T116 Cầu Nước Mực đến 3LS T136 Lương Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	50	Đường dọc 3 KCN Phú An Thạnh xã Bến Lức	- Cắt MC 479 An Thạnh; - Cắt 3 LS T136 Lương Hòa - Đóng 3 LS T116 Cầu Nước Mực + LBS T113B Cầu Nước Mực	30	0,0139	0,0005	0,0008	0,0000	1,667	833	
540	23-08-26	06h00	23-08-26	07h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tại LBS 35A/2+ DS 35A/1Đường ngang 5 KCN Phú An Thạnh; REC+ DSDường Dọc 2A KCN Phú An Thạnh	Tại LBS 35A/2+ DS 35A/1 đường ngang 5 KCN Phú An Thạnh; REC+ DS Đường Dọc 2A KCN Phú An Thạnh	Chuyển giao lưới tuyến 472 Bến Lức- 480 Bến Lức từ DS 35A/1 đường ngang 5 KCN Phú An Thạnh đến DS Đường Dọc 2A KCN Phú An Thạnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	30	Đường dọc 2A KCN Phú An Thạnh xã Bến Lức	- Cắt Rec + DS Đường Dọc 2A KCN Phú An Thạnh - Đóng DS 35A/1+ LBS T35A/2 đường ngang 5 KCN Phú An Thạnh	16	0,0148	0,0002	0,0009	0,0000	1,000	1.000	
541	23-08-26	06h00	23-08-26	07h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tại LBS+ DS T1 KDC Phú An Thạnh 1; REC+ DSDường Dọc 1 KCN Phú An Thạnh	Tại LBS+ DS T1 KDC Phú An Thạnh 1; REC+ DS Đường Dọc 1 KCN Phú An Thạnh	Chuyển giao lưới tuyến 478 An Thạnh- 480 Bến Lức từ DS T1 KDC Phú An Thạnh 1 đến DS Đường Dọc 1 KCN Phú An Thạnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	30	Đường dọc 1 KCN Phú An Thạnh xã Bến Lức	- Cắt Rec + DS Đường Dọc 1 KCN Phú An Thạnh - Đóng DS T1 + LBS KDC Phú An Thạnh 1	27	0,0250	0,0004	0,0015	0,0000	1,000	1.000	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
542	23-08-26	06h00	23-08-26	16h00	ĐL Bến Lức	Công ty Năng Lượng Sạch	Trục Bến Lức Đức Hòa tuyến 480 Bến Lức, 479 An Thạnh	Từ trụ số 149 đến trụ số 154 Trục Bến Lức Đức Hòa tuyến 480 Bến Lức, 479 An Thạnh	Thay dây 3xAC185mm2 thành dây 3xACXH.240mm2- 24kV từ trụ 149- 152B, 153A- 154 dài 268m mạch dưới tuyến 480 Bến Lức thuộc công trình Sửa chữa lớn lưới điện trung áp khu vực xã Bến Lức, Mỹ Yên, Thạnh Lợi, tỉnh Tây Ninh.	Cài tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng trung, hạ áp	150	Một phần áp 9 xã Lương Hòa	- Cắt MC 479 An Thạnh, đóng DTD 479-76 An Thạnh; - Cắt Rec T113B Cầu Nước Mực + DS T116 An Thạnh.	927	8,5925	0,0143	0,5157	0,0009	5,000	50.000	
543	23-08-26	16h00	23-08-26	17h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tại LBS+ DS T1 KDC Phú An Thạnh 1; REC+ DSDường Dọc 1 KCN Phú An Thạnh	Tại LBS+ DS T1 KDC Phú An Thạnh 1; REC+ DS Đường Dọc 1 KCN Phú An Thạnh	Chuyển giao lưới tuyến 478 An Thạnh- 480 Bến Lức từ DS Đường Dọc 1 KCN Phú An Thạnh đến DS T1 KDC Phú An Thạnh 1	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	30	Đường dọc 1 KCN Phú An Thạnh xã Bến Lức	- Cắt LBS + DS T1 KDC Phú An Thạnh 1; - Đóng DS + Rec Đường Dọc 1 KCN Phú An Thạnh.	27	0,0250	0,0004	0,0015	0,0000	1,000	1.000	
544	23-08-26	16h00	23-08-26	17h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tại LBS 35A/2+ DS 35A/1Đường ngang 5 KCN Phú An Thạnh; REC+ DSDường Dọc 2A KCN Phú An Thạnh	Tại LBS 35A/2+ DS 35A/1 đường ngang 5 KCN Phú An Thạnh; REC+ DS Đường Dọc 2A KCN Phú An Thạnh	Chuyển giao lưới tuyến 472 Bến Lức- 480 Bến Lức từ DS Đường Dọc 2A KCN Phú An Thạnh đến DS 35A/1 đường ngang 5 KCN Phú An Thạnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	30	Đường dọc 2A KCN Phú An Thạnh xã Bến Lức	- Cắt LBS T35A/2 + DS 35A/1 Đường ngang 5 KCN Phú An Thạnh; - Đóng DS + Rec Đường Dọc 2A KCN Phú An Thạnh.	16	0,0148	0,0002	0,0009	0,0000	1,000	1.000	
545	23-08-26	16h00	23-08-26	17h00	ĐL Bến Lức	ĐL Bến Lức	Tại LBS T113B Cầu Nước Mực; 3LS T116 Cầu Nước Mực; 3LS T136 Lương Hòa	Tại LBS T113B Cầu Nước Mực; 3LS T116 Cầu Nước Mực; 3LS T136 Lương Hòa	Chuyển giao lưới tuyến 472 Bến Lức- 479 An Thạnh từ 3LS T136 Lương Hòa đến 3LS T116 Cầu Nước Mực	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	50	Đường dọc 3 KCN Phú An Thạnh xã Bến Lức	- Cắt LBS T113B + 3 LS T116 Cầu Nước Mực; - Đóng 3 LS T136 Lương Hòa; - Đóng MC 479 An Thạnh.	30	0,0278	0,0005	0,0017	0,0000	1,667	1.667	
546	23-08-26	04h30	23-08-26	05h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	- LBS T19 + DS T20 ĐS 12 KCN Thuận Đạo MR, LBS T23 + DS T24 áp 4 Long Định, LBS T4 + DS T4A Bến Đò Long Cang, LBS T32 + DS T31 Cống Đồi Ma	- Tại LBS T19 + DS T20 ĐS 12 KCN Thuận Đạo MR, LBS T23 + DS T24 áp 4 Long Định, LBS T4 + DS T4A Bến Đò Long Cang, LBS T32 + DS T31 Cống Đồi Ma	Tạo khoảng hở an toàn để công tác	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	- Kiểm tra LBS T19 ĐS 12 KCN Thuận Đạo MR đang cắt, cắt DS T20 ĐS 12 KCN Thuận Đạo MR (Giao lưới tuyến 478 KCN Thuận Đạo - 473 Rạch Chanh) - Kiểm tra LBS T23 áp 4 Long Định đang cắt, cắt DS T24 áp 4 Long Định (Giao lưới tuyến 471 KCN Thuận Đạo - 473 Rạch Chanh) - Kiểm tra LBS T4 Bến Đò Long Cang đang cắt, cắt DS T4A Bến Đò Long Cang (Giao lưới tuyến 479 KCN Thuận Đạo - 475 Rạch Chanh) - Kiểm tra LBS T32 Cống Đồi Ma đang cắt, cắt DS T31 Cống Đồi Ma (Giao lưới tuyến 477 KCN Thuận Đạo - 477 Rạch Chanh)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
547	23-08-26	07h00	23-08-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước + XNDV Tây Ninh	Lộ ra trạm 110 KV Rạch Chanh	Từ sau tủ hợp bộ các MC: 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 480 Rạch Chanh đến: - Trụ T01 tuyến 473, 476, 478 Rạch Chanh - Trụ T03 tuyến 471, 480 Rạch Chanh - Trụ T40 tuyến 475, 477 Rạch Chanh - Trụ T35 tuyến 471, 472, 474 Rạch Chanh, 476 KCN Thuận Đạo	- Thí nghiệm định kỳ cáp ngầm: 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 480 Rạch Chanh, đoạn cáp ngầm tuyến 480 Rạch Chanh từ TC đến trụ T1 - Thí nghiệm định kỳ DS: DS T40 tuyến 477 Rạch Chanh, DS TC tuyến 480 Rạch Chanh, DS T38 tuyến 475 Rạch Chanh, DS TC 472 Rạch Chanh, DS T36B tuyến 472, 475 Rạch Chanh, DS T36A Tuyến 474 Rạch Chanh, DS T35 Tuyến 471 Rạch Chanh, DS T3 KCN Long Định Long Cang - Bảo trì lều cáp ngầm tại trụ T01 tuyến 478 Rạch Chanh bị phát nhiệt - Bảo trì, vệ sinh, thay LA định kỳ cáp ngầm	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	350	Toàn bộ KCN Long Định - Long Cang, toàn bộ áp 4,8 xã Long Cang, một phần áp 3 xã Long Cang, ấp 3 xã Mỹ Lệ và một phần CCN Thiên Lộc Thành	- Cắt MC 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 480 Rạch Chanh; đóng DTĐ 471-76, 472-76, 473-76, 474-76, 475-76, 476-76, 477-76, 478-76, 480-76 Rạch Chanh - Cắt Rec T5 + DS T4 ĐS 9 KCN Thuận Đạo mở rộng (tuyến 476 KCN Thuận Đạo) - Kiểm tra Rec T2 + DS T3 ĐS 9 KCN Thuận Đạo MR đang cắt (Giao lưới tuyến 473 KCN Thuận Đạo - 476 Rạch Chanh) - Kiểm tra Rec T2 + DS T3 ĐS 9 KCN Thuận Đạo MR đang cắt (Giao lưới tuyến 480 KCN Thuận Đạo - 478 Rạch Chanh) - Kiểm tra Rec T6 + DS T5 ĐS 9 KCN Thuận Đạo MR đang cắt (Giao lưới tuyến 480 KCN Thuận Đạo	7681	68,0094	0,1193	3,5824	0,0063	11,667	110.833	
548	23-08-26	07h00	23-08-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Tuyến 476, 478 Rạch Chanh	Từ trụ T15 đến trụ T37 tuyến 476, 478 Rạch Chanh	- Bảo trì lều T37 tuyến 478 Rạch Chanh bị phát nhiệt - Dụng cụ chèn giảm khoảng cách dây bọc tại các vị trí: T15A (dk), T27A (dk), T29A (dk), T31A (dk), T34A (dk), T35A (dk) - Bảo trì, vệ sinh sứ, phát quang, thay tole mục, thay LA định kỳ	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Kết hợp công tác	- Cắt MC 476, 478 Rạch Chanh; đóng DTĐ: 476-76, 478-76 Rạch Chanh - Kiểm tra Rec T2 + DS T3 ĐS 9 KCN Thuận Đạo MR đang cắt (Giao lưới tuyến 473 KCN Thuận Đạo - 476 Rạch Chanh) - Kiểm tra Rec T2 + DS T3 ĐS 9 KCN Thuận Đạo MR đang cắt (Giao lưới tuyến 480 KCN Thuận Đạo - 478 Rạch Chanh)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
549	23-08-26	07h00	23-08-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Tuyến 471, 472, 474 Rạch Chanh	Tại trụ T7 tuyến 471, 472, 474 Rạch Chanh	Thay sứ đứng có hiện tượng bị hỏng	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Kết hợp công tác	- Cắt MC: 471, 472, 474 Rạch Chanh; đóng DTD: 471-76, 472-76, 474-76 Rạch Chanh - Cắt Rec T5 + DS T4 DS 9 KCN Thuận Đạo mở rộng (tuyến 476 KCN Thuận Đạo) - Kiểm tra Rec T6 + DS T5 DS 9 KCN Thuận Đạo MR đang cắt (Giao lưới tuyến 480 KCN Thuận Đạo - 472 Rạch Chanh)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
550	23-08-26	07h00	23-08-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm Công ty TNHH Dachan (VN) (TBA 2x3000 kVA)	Tại hệ thống đo ghi trung thế trạm khách hàng Công ty TNHH Dachan (VN) (TBA 2x3000 kVA), tuyến 480 Rạch Chanh	- Thay TU, TI, điện kế định kỳ - Bảo trì lều hệ thống đo ghi trung thế trạm khách hàng	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Kết hợp công tác	Cắt MC 471, 480 Rạch Chanh; đóng DTD 471-76, 480-76 Rạch Chanh	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
551	23-08-26	07h00	23-08-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	Trạm bù ứng động 600 KVAr T36/1 tuyến 476 Rạch Chanh	Tại trạm bù ứng động 600 KVAr T36/1 tuyến 476 Rạch Chanh, tuyến 476 Rạch Chanh	- Lắp hoàn chỉnh trạm bù ứng động 600 KVAr T36/1 tuyến 476 Rạch Chanh	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Kết hợp công tác	Kiểm tra LBFCO p/d trạm bù ứng động 600 KVAr T36/1 tuyến 476 Rạch Chanh đang cắt	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
552	23-08-26	06h00	23-08-26	16h30	ĐL Cần Đước	Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Năng Lượng Sạch	Tuyến 476, 478 Rạch Chanh	Từ trụ T10 đến trụ T37 tuyến 476, 478 Rạch Chanh	Thay dây trần bằng dây bọc, thi công công trình SCL bổ sung năm 2026	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng trung, hạ áp	0	Kết hợp công tác	- Cắt MC 476, 478 Rạch Chanh; đóng DTD 476-76, 478-76 Rạch Chanh - Kiểm tra Rec T2 + DS T3 DS 9 KCN Thuận Đạo MR đang cắt (Giao lưới tuyến 473 KCN Thuận Đạo - 476 Rạch Chanh) - Kiểm tra Rec T2 + DS T3 DS 9 KCN Thuận Đạo MR đang cắt (Giao lưới tuyến 480 KCN Thuận Đạo - 478 Rạch Chanh)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
553	23-08-26	06h00	23-08-26	16h30	ĐL Cần Đước	Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Năng Lượng Sạch	Nhánh rẽ áp 4 Long Định	Từ trụ T7 đến trụ T23 nhánh rẽ áp 4 Long Định, tuyến 473 Rạch Chanh	Thay dây trần bằng dây bọc, thi công công trình SCL bổ sung năm 2026	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng trung, hạ áp	0	Kết hợp công tác	Cắt MC 473 Rạch Chanh, đóng DTD 473-76 Rạch Chanh	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
554	23-08-26	07h00	23-08-26	16h30	ĐL Cần Đước	Công ty TV TK Hệ Thống Điện	Nhánh rẽ KCN Long Định - Long Cang	Từ trụ 65 nhánh rẽ KCN Long Định - Long Cang đến trụ 03 nhánh rẽ Cty EH, tuyến 471-480 Rạch Chanh	Lắp DS, thay dây trung áp, tăng CS từ (1250+2000)kVA thành (1250+2000+3200)kVA Cty EH	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng trung, hạ áp	0	Kết hợp công tác	Cắt MC 471, 480 Rạch Chanh; đóng DTD 471-76, 480-76 Rạch Chanh	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
555	23-08-26	07h30	23-08-26	09h30	ĐL Cần Đước	Công ty Đại Tiến Phát	Nhánh rẽ Cty Dachan	Tại trụ 01 nhánh rẽ Cty Dachan, tuyến 480 Rạch Chanh	Vệ sinh, thí nghiệm, bảo dưỡng TBA 320kVA Công ty TNHH Dachan (VN)	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Kết hợp công tác	Cắt LBFCO p/d Cty Dachan	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
556	23-08-26	09h30	23-08-26	12h30	ĐL Cần Đước	Công ty Đại Tiến Phát	Nhánh rẽ Cty Dachan 2	Từ trụ T79 tuyến 477-475 Rạch Chanh đến TBA 2x3000 kVA nhánh rẽ Công ty TNHH Dachan (VN), tuyến 475-477 Rạch Chanh	Thay thế DS phân đoạn và kiểm tra thí nghiệm định kỳ đường đường dây và TBA 2x3000kVA CÔNG TY TNHH DACHAN 2	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Kết hợp công tác	- Cắt MC 471, 475, 477, 480 Rạch Chanh; đóng DTD: 471-76, 475-76, 477-76, 480-76 Rạch Chanh - Kiểm tra LBS T4 Bến Dò Long Cang đang cắt, cắt DS T4A Bến Dò Long Cang - Kiểm tra LBS T32 Cống Đồi Ma đang cắt, cắt DS T31 Cống Đồi Ma	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
557	23-08-26	16h30	23-08-26	17h00	ĐL Cần Đước	ĐL Cần Đước	- LBS T19 + DS T20 ĐS 12 KCN Thuận Đạo MR, LBS T23 + DS T24 áp 4 Long Định, LBS T4 + DS T4A Bến Dò Long Cang, LBS T32 + DS T31 Cống Đồi Ma	- Tại LBS T19 + DS T20 ĐS 12 KCN Thuận Đạo MR, LBS T23 + DS T24 áp 4 Long Định, LBS T4 + DS T4A Bến Dò Long Cang, LBS T32 + DS T31 Cống Đồi Ma	Đóng DS giao lưới sau khi công tác xong	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	- Kiểm tra LBS T19 ĐS 12 KCN Thuận Đạo MR đang cắt, đóng DS T20 ĐS 12 KCN Thuận Đạo MR (Giao lưới tuyến 478 KCN Thuận Đạo - 473 Rạch Chanh) - Kiểm tra LBS T23 áp 4 Long Định đang cắt, đóng DS T24 áp 4 Long Định (Giao lưới tuyến 471 KCN Thuận Đạo - 473 Rạch Chanh) - Kiểm tra LBS T4 Bến Dò Long Cang đang cắt, đóng DS T4A Bến Dò Long Cang (Giao lưới tuyến 479 KCN Thuận Đạo - 475 Rạch Chanh) - Kiểm tra LBS T32 Cống Đồi Ma đang cắt, đóng DS T31 Cống Đồi Ma (Giao lưới tuyến 477 KCN Thuận Đạo - 477 Rạch Chanh)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
558	23-08-26	13h30	23-08-26	15h30	ĐL Cần Đước	Công ty Đại Tiến Phát	Nhánh rẽ Cty ANT	Từ trụ 01 đến TBA (250+3x3000)kV A Công ty TNHH ANT (LA), tuyến 475 Rạch Chanh	Vệ sinh, thí nghiệm, bảo trì định kỳ trạm biến (250+3x3000)kVA Công ty TNHH ANT (LA).	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Kết hợp công tác	Cắt Rec + DS Cty ANT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
559	23-08-26	05h00	23-08-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Bến Lức+ XNDV ĐL Tây Ninh	Nhánh rẽ Thuận Đạo tuyến 474, 478 Rạch Chanh	Từ trụ số 28C đến trụ 41 Nhánh rẽ Thuận Đạo tuyến 474, 478 Rạch Chanh đến trụ 38 tuyến 478 Rạch Chanh đến trụ số 28C/3 tuyến 474, 478 Rạch Chanh	Thí nghiệm Rec T40 Thuận Đạo, Rec T28C/2 Thuận Đạo, DS+ cáp ngầm trụ 28C/2- 28C/3 đến TBA Công ty TNHH Tư vấn Dịch vụ Trần Anh L.A (250+560KVA)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	450	ấp Bến Lức 8, 9 xã Bến Lức, ấp 5 Nhứt Chánh xã Bình Đức	Cắt MC 474, 478 Rạch Chanh; đóng DTD 474-76, 478-76 Rạch Chanh	3715	40,1408	0,0582	2,3769	0,0034	15,000	172.500	
560	23-08-26	05h00	23-08-26	16h30	ĐL Cần Đước	ĐL Bến Lức+ XNDV ĐL Tây Ninh	Nhánh rẽ Thuận Đạo tuyến 478 Rạch Chanh	Từ trụ số 9A đến trụ 24B Nhánh rẽ Thuận Đạo tuyến 478 Rạch Chanh đến trạm T1 KDC Hòn ngọc bên sông (560kVA); Công ty TNHH Tư vấn Dịch vụ Trần Anh L.A (560KVA)	Thí nghiệm cáp ngầm, Rec+ DS Hòn Ngọc Ven Sông, cáp ngầm TBA Công ty TNHH Tư vấn Dịch vụ Trần Anh L.A (560KVA)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Kết hợp công tác	Cắt MC 478 Rạch Chanh, đóng DTD 478-76 Rạch Chanh	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
561	23-08-26	08h00	23-08-26	12h00	ĐL Đức Hòa	Công ty TNHH ĐTXD HPPE	NR Cty G.E.S	Tại trụ 01 NR Cty G.E.S	Thay MBA 320KVA sau khi sửa chữa Cty G.E.S	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Cty G.E.S, ấp Mối 2, xã Đức Hòa	Cắt 3LBFCO NR Cty G.E.S	1	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
562	23-08-26	13h00	23-08-26	16h00	ĐL Đức Hòa	Công ty TNHH XLD Thành Tín	Nhánh rẽĐường N9B Nhánh rẽ Nam Thuận	Tại trụ 4A nhánh rẽ Đường N9B nhánh rẽ Nam Thuận	Đầu nối đường dây 22KV 3 pha và trạm 630KVA Cty TNHH SX TM Nam Phương	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	10	Ấp 5, xã Mỹ Hạnh	Cắt Rec + DS NR Đường N9B nhánh rẽ Nam Thuận	5	0,0287	0,0001	0,0026	0,0000	0,333	3.167	
563	23-08-26	11h00	23-08-26	14h00	ĐL Đức Hòa	Công ty TNHH TM XLD Phương Nam Phát	Đường số 10 Hải Sơn Đức Hòa Đông	Tại trụ 05 nhánh rẽ Đường số 10 Hải Sơn Đức Hòa Đông	Đầu nối đường dây và trạm 560KVA Cty TNHH TM SX điện cơ Phú Hòa Phát	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	15	Ấp 5, xã Mỹ Hạnh	Cắt LBS + DS NR Đường số 10 Hải Sơn Đức Hòa Đông	5	0,0060	0,0001	0,0006	0,0000	0,000	0	
564	23-08-26	11h00	23-08-26	14h00	ĐL Đức Hòa	Công ty TNHH TM XLD Phương Nam Phát	Đường số 10 Hải Sơn Đức Hòa Đông	Tại trụ 05 nhánh rẽ Đường số 10 Hải Sơn Đức Hòa Đông	Đầu nối đường dây 22KV nối tiếp đường số 10 Hải Sơn Đức Hòa Đông	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Kết hợp công tác	Cắt LBS + DS NR Đường số 10 Hải Sơn Đức Hòa Đông	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
565	23-08-26	08h00	23-08-26	13h00	ĐL Đức Hòa	Công ty TNHH ĐTXD HPPE	Đường số 8 Hải Sơn Đức Hòa Đông	Tại trụ 7A nhánh rẽ Đường số 8 Hải Sơn Đức Hòa Đông	Đầu nối đường dây và trạm 630KVA Cty TNHH MTV SX TM DV Hào Khang	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	15	Ấp 5, xã Mỹ Hạnh	Cắt Rec + 3 LS NR Đường số 8 Hải Sơn Đức Hòa Đông	5	0,0060	0,0001	0,0006	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
566	23-08-26	08h00	23-08-26	13h00	ĐL Đức Hòa	Công ty TNHH XLD Kiến Phát	Đường số 8 Hải Sơn Đức Hòa Đông	Tại trụ 8A nhánh rẽ Đường số 8 Hải Sơn Đức Hòa Đông	Đầu nối đường dây và trạm 1000KVA Cty TNHH Thanh Phong Long An	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Kết hợp công tác	Cắt Rec + 3 LS NR Đường số 8 Hải Sơn Đức Hòa Đông	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
567	23-08-26	08h00	23-08-26	13h00	ĐL Đức Hòa	Công ty TNHH XLD Kiến Phát	Đường số 8 Hải Sơn Đức Hòa Đông	Tại trụ 7A nhánh rẽ Đường số 8 Hải Sơn Đức Hòa Đông	Đầu nối đường dây và trạm 1000KVA Cty TNHH Vinh Khang Long An	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Kết hợp công tác	Cắt Rec + 3 LS NR Đường số 8 Hải Sơn Đức Hòa Đông	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
568	23-08-26	08h00	23-08-26	13h00	ĐL Đức Hòa	Công ty TNHH TV TK XD & TM Khánh Khang Thịnh	Đường số 8 Hải Sơn Đức Hòa Đông	Tại trụ 9 nhánh rẽ Đường số 8 Hải Sơn Đức Hòa Đông	Đầu nối đường dây 22kV 03 pha và TBA 160kVA Công ty TNHH RX	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Kết hợp công tác	Cắt Rec + 3 LS NR Đường số 8 Hải Sơn Đức Hòa Đông	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
569	23-08-26	08h00	23-08-26	13h00	ĐL Đức Hòa	Công ty TNHH XLD Kiến Phát	Đường số 8 Hải Sơn Đức Hòa Đông	Tại trụ 9B nhánh rẽ Đường số 8 Hải Sơn Đức Hòa Đông	Đầu nối đường dây và trạm 560KVA Cty TNHH Gia Hòa Khang	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Kết hợp công tác	Cắt Rec + 3 LS NR Đường số 8 Hải Sơn Đức Hòa Đông	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
570	23-08-26	06h30	23-08-26	16h30	ĐL Đức Hòa	Công ty CP SX TBD Thành Long	Trục Đức Hòa Hậu Nghĩa	Từ trụ 226 đến trụ 253A trục Đức Hòa Hậu Nghĩa	Sang dây trung thế thu hồi trụ BTLT 14m trục Đức Hòa- Hậu Nghĩa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	480	Một phần xã Hậu Nghĩa, Hòa Khánh, Đức Hòa	- Cắt Rec T140 + DS T139A Tân Phú - Cắt Rec T136A + 3 LS T135A Tân Phú	6582	37,7830	0,0663	3,4697	0,0061	16,000	152.000	
571	23-08-26	06h30	23-08-26	16h30	ĐL Đức Hòa	Công ty CP SX TBD Thành Long	Trục Đức Hòa Hậu Nghĩa	Từ trụ 220 đến trụ 168 trục Đức Hòa Hậu Nghĩa	Sang dây trung thế thu hồi trụ BTLT 14m trục Đức Hòa- Hậu Nghĩa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Kết hợp công tác	Cắt Rec T140 + DS T139A Tân Phú	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
572	23-08-26	06h30	23-08-26	16h30	ĐL Đức Hòa	Công ty TNHH ĐT SX TM DV Nam Lập Phát	Trục Đức Hòa Hậu Nghĩa	Tại trụ T8A NR Trà Cú	Chỉnh LBFCO bị nghiêng T8A Trà Cú	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	480	Kết hợp công tác	Cắt Rec T136A + 3 LS T135A Tân Phú	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	16,000	152.000	
573	23-08-26	06h30	23-08-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Trà Cú	Từ trụ 1 đến trụ 90 NR Trà Cú	Bảo trì, thực hiện các giải pháp phòng chống sự cố, thay LA định kỳ, đo CBM cấp độ 2 DS, LS, MBA, FCO nhánh rẽ Trà Cú	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	480	Kết hợp công tác	Cắt Rec T136A + 3 LS T135A Tân Phú	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	16,000	152.000	
574	23-08-26	06h30	23-08-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trục Đức Hòa Hậu Nghĩa	Từ trụ 153 đến trụ 268 trục Đức Hòa- Hậu Nghĩa	Bảo trì, thực hiện các giải pháp phòng chống sự cố, thay LA định kỳ, đo CBM cấp độ 2 DS, LS, MBA, FCO trục Đức Hòa- Hậu Nghĩa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	480	Kết hợp công tác	- Cắt Rec T140 + DS T139A Tân Phú - Cắt Rec T136A + 3 LS T135A Tân Phú	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	16,000	152.000	
575	23-08-26	06h30	23-08-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Giồng Ngang	Từ trụ 01 đến trụ 42/4 NR Giồng Ngang	Bảo trì, thực hiện các giải pháp phòng chống sự cố, thay LA định kỳ, đo CBM cấp độ 2 MBA, FCO NR Giồng Ngang	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	480	Kết hợp công tác	Cắt Rec T136A + 3 LS T135A Tân Phú	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	16,000	152.000	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
576	23-08-26	06h30	23-08-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Hóc Thơm 1	Từ trụ 01 đến trụ 42/4 NR Hóc Thơm 1	Bảo trì, thực hiện các giải pháp phòng chống sự cố, thay LA định kỳ, đo CBM cấp độ 2 MBA, FCO NR Hóc Thơm 1	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	480	Kết hợp công tác	Cắt Rec T136A + 3 LS T135A Tân Phú	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	16,000	152.000	
577	23-08-26	06h30	23-08-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR TB Bình Hữu	từ trụ 01 đến trụ 10/12 NR TB Bình Hữu	Bảo trì, thực hiện các giải pháp phòng chống sự cố, thay LA định kỳ, đo CBM cấp độ 2 MBA, FCO NR TB Bình Hữu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	480	Kết hợp công tác	Cắt Rec T136A + 3 LS T135A Tân Phú	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	16,000	152.000	
578	23-08-26	06h30	23-08-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR TB Bình Hữu	từ trụ 01 đến trụ 10/12 NR KV4 Đức Hòa	Bảo trì, thực hiện các giải pháp phòng chống sự cố, thay LA định kỳ, đo CBM cấp độ 2 MBA, FCO NR KV4 Đức Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	480	Kết hợp công tác	Cắt Rec T140 + DS T139A Tân Phú	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	16,000	152.000	
579	23-08-26	06h30	23-08-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Hèm Sân Bay	Từ trụ 01 đến trụ 26 NR Hèm Sân Bay	Bảo trì, thực hiện các giải pháp phòng chống sự cố, thay LA định kỳ, đo CBM cấp độ 2 MBA, FCO NR Hèm Sân Bay	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	480	Kết hợp công tác	Cắt Rec T140 + DS T139A Tân Phú	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	16,000	152.000	
580	23-08-26	06h30	23-08-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Kênh Kênh	Từ trụ 01 đến trụ 21 NR Kênh Kênh	Bảo trì, thực hiện các giải pháp phòng chống sự cố, thay LA định kỳ, đo CBM cấp độ 2 MBA, FCO NR Kênh Kênh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	480	Kết hợp công tác	Cắt Rec T140 + DS T139A Tân Phú	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	16,000	152.000	
581	23-08-26	06h30	23-08-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR TB Thới Mội	Từ trụ 01 đến trụ 10 NR TB Thới Mội	Bảo trì, thực hiện các giải pháp phòng chống sự cố, thay LA định kỳ, đo CBM cấp độ 2 MBA, FCO NR TB Thới Mội	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	480	Kết hợp công tác	Cắt Rec T140 + DS T139A Tân Phú	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	16,000	152.000	
582	23-08-26	06h30	23-08-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Lập Thành	Từ trụ 01 đến trụ 20 NR Lập Thành	Bảo trì, thực hiện các giải pháp phòng chống sự cố, thay LA định kỳ, đo CBM cấp độ 2 MBA, FCO NR Lập Thành	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	480	Kết hợp công tác	Cắt Rec T140 + DS T139A Tân Phú	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	16,000	152.000	
583	23-08-26	06h30	23-08-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Tư Triển	Từ trụ 01 đến trụ 20 NR Tư Triển	Bảo trì, thực hiện các giải pháp phòng chống sự cố, thay LA định kỳ, đo CBM cấp độ 2 MBA, FCO NR Tư Triển- Kinh 3	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	480	Kết hợp công tác	Cắt Rec T140 + DS T139A Tân Phú	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	16,000	152.000	
584	23-08-26	06h30	23-08-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Kinh 4	Từ trụ 01 đến trụ 16 NR Bảy Sum, Kinh 4	Bảo trì, thực hiện các giải pháp phòng chống sự cố, thay LA định kỳ, đo CBM cấp độ 2 MBA, FCO NR Bảy Sum- Kinh 4	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	480	Kết hợp công tác	Cắt Rec T140 + DS T139A Tân Phú	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	16,000	152.000	
585	23-08-26	06h30	23-08-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	NR Kinh 4	Từ trụ 01 đến trụ 20 NR Kinh 4	Bảo trì, thực hiện các giải pháp phòng chống sự cố, thay LA định kỳ, đo CBM cấp độ 2 DS, LS, MBA, FCO NR Kinh 4	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	480	Kết hợp công tác	Cắt Rec T140 + DS T139A Tân Phú	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	16,000	152.000	
586	23-08-26	06h30	23-08-26	16h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Mạch 2 Trục Đức Hòa Hậu Nghĩa	Tại trụ T3 mạch 2 trục Đức Hòa- Hậu Nghĩa	Thắp đá, nâng cao độ tỉnh không mạch 2 trục Đức Hòa- hậu Nghĩa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Viễn Thông Quân Đội, ấp Bình Hữu, xã Đức Hòa	- Cắt Rec T136A + 3 LS T135A Tân Phú - Cắt DS T81 Đức Hòa (Cắt 3FCO trạm T2 Viễn Thông Quân Đội)	1	0,0057	0,0000	0,0005	0,0000	0,100	950	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
587	23-08-26	06h00	23-08-26	06h30	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trục Đức Hòa Hậu Nghĩa	Tại trụ: - T68A Đức Hòa - T154 Hòa Khánh	Khép vòng chuyển giao lưới tuyến 475 Đức Huệ - 475 Đức Hòa từ LBS T68A Đức Hòa đến 3 LS T154 Hòa Khánh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	180	Không mất điện	- Kiểm tra điều kiện khép vòng tại TĐK LBS T68A Đức Hòa - Đóng LBS T68A Đức Hòa - Cắt LBS T154 + 3 LS T154 Hòa Khánh	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
588	23-08-26	17h30	23-08-26	18h00	ĐL Đức Hòa	ĐL Đức Hòa	Trục Đức Hòa Hậu Nghĩa	Tại trụ: - T68A Đức Hòa - T154 Hòa Khánh	Khép vòng chuyển giao lưới tuyến 475 Đức Huệ - 475 Đức Hòa từ 3 LS T154 Hòa Khánh đến LBS T68A Đức Hòa	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	180	Không mất điện	- Kiểm tra LBS T154 Hòa khánh đang cắt - Đóng 3LS T154 Hòa Khánh - Kiểm tra điều kiện khép vòng tại LBS T154 Hòa Khánh - Đóng LBS T154 Hòa Khánh - Cắt LBS T68A Đức Hòa	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
589	23-08-26	06h30	23-08-26	16h30	ĐL Đức Hòa	Công ty TNHH ĐT SX TM DV Nam Lập Phát	Đường số 9 Tân Đô	Từ trụ T48 đến trụ T64 nhánh rẽ Đường số 9 Tân Đô	Tháp dả U160, dựng trụ BTLT 16m, lắp dả, sứ nhánh rẽ Đường số 9 Tân Đô	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	150	Áp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa	Cắt MC 477 Bình Tiền, đóng DTD 477-76 Bình Tiền	25	0,1435	0,0003	0,0132	0,0000	5,000	47.500	
590	23-08-26	06h00	23-08-26	06h30	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Tuyến 477 Long An và tuyến 476 Tân An	Tại T15 NR. Lông Vũ đến T3 NR. KDC Đồng Tâm	Chuyển giao lưới tuyến 477 Long An và tuyến 476 Tân An từ LBFCO PD-T15 Lông Vũ đến LBFCO T3 KDC Đồng Tâm	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	40	Một phần đường Lê Văn Kiệt, KDC Đồng Tâm, phường Long An, tỉnh Tây Ninh	- Cắt LBFCO T3 KDC Đồng Tâm - Đóng LBFCO T15 Lông Vũ	1134	0,5960	0,0199	0,0315	0,0011	1,333	667	
591	23-08-26	06h00	23-08-26	16h00	ĐL Tân An	Liên danh Thủy Phương – Minh Hùng	NR. Áp 123 HTP, NR. Công Vàng	Tại từ trụ T4 đến trụ T5 NR. Áp 123 HTP và NR. Công Vàng	Thực hiện thi công công trình đầu tư xây dựng "Cải tạo, nâng cấp NR. Công Vàng: - Dựng trụ ghép 14m T5/1 và đổ bê tông móng; - Lắp đặt 02 DS tại trụ T5hh và T34, lắp 01 LBS tại T5/1; đóng điện vận hành, - Kéo dây TT 3P nổi lưới từ T5/1 qua T5; - Kéo dây HT hỗn hợp từ T32 đến T5/1, sang điện kế khách hàng; - Thu hồi dây cũ, trụ cũ, TBA cũ từ T22 đến T5/1 Nr Công Vàng	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng trung, hạ áp	0	Kết hợp công tác	- Cắt LBS T48 tuyến 476 Tân An - Cắt DS T50 tuyến 476 Tân An - Cắt LBS T.21A NR. Công Vàng - Cắt DS T21 NR. Công Vàng	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
592	23-08-26	06h00	23-08-26	16h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Tuyến 476 Tân An, NR. Ấp 3 HTP, NR. Ấp 5 HTP	Tại TBA T3B Đỗ Trình Thoạii, T3B Đỗ Trình Thoạii, T3B Đỗ Trình Thoạii, T.15B Đỗ Trình Thoạii, T.9B Đỗ Trình Thoạii, T15 Đỗ Trình Thoạii, T15 Đỗ Trình Thoạii, T14/1 Đỗ Trình Thoạii, T.9B Đỗ Trình Thoạii, T14/1 Đỗ Trình Thoạii, T.9B Đỗ Trình Thoạii, T14/1 Đỗ Trình Thoạii, T.9B Đỗ Trình Thoạii, T14/1 Đỗ Trình Thoạii, T14/1 Đỗ Trình Thoạii, T.9B Đỗ Trình Thoạii, T.18 Đỗ Trình Thoạii, T.8 Mai Bá Hương (T.5 Mai Bá Hương), T.14 Mai Bá Hương (T.8 Mai Bá Hương), T.25 Mai Bá Hương (T.13 Mai Bá Hương), T.1 Quách Văn Tuấn, T.48 Quách Văn Tuấn	Thực hiện CBM cấp độ 2 TBA T3B Đỗ Trình Thoạii, T3B Đỗ Trình Thoạii, T3B Đỗ Trình Thoạii, T.15B Đỗ Trình Thoạii, T.9B Đỗ Trình Thoạii, T15 Đỗ Trình Thoạii, T15 Đỗ Trình Thoạii, T14/1 Đỗ Trình Thoạii, T.9B Đỗ Trình Thoạii, T.18 Đỗ Trình Thoạii, T.8 Mai Bá Hương (T.5 Mai Bá Hương), T.14 Mai Bá Hương (T.8 Mai Bá Hương), T.25 Mai Bá Hương (T.13 Mai Bá Hương), T.1 Quách Văn Tuấn, T.48 Quách Văn Tuấn	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Kết hợp công tác	- Cắt LBS T48 tuyến 476 Tân An - Cắt DS T50 tuyến 476 Tân An	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
593	23-08-26	09h30	23-08-26	16h00	ĐL Tân An	Công ty TNHH TMDV Kỹ Thuật Khang Thịnh	NR. Bệnh Viện Vạn An 1	Từ trụ T13B NR. Lộ Trảnh đến TBA 1000 KVA Bệnh Viện Vạn An 1	Bảo trì, vệ sinh và thử nghiệm TBA 1000kVA Bệnh Viện Vạn An 1, thực hiện các giải pháp phòng chống sự cố NR. BV Vạn An 1	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	16	Kết hợp công tác	- Cắt LBS T48 tuyến 476 Tân An - Cắt DS T50 tuyến 476 Tân An	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,533	3.467		
594	23-08-26	16h00	23-08-26	17h00	ĐL Tân An	ĐL Tân An	Tuyến 477 Long An và tuyến 476 Tân An	Tại T15 NR. Lông Vũ đến T3 NR. KDC Đồng Tâm	Chuyển giao lưới tuyến 476 Tân An và tuyến 477 Long An từ LBFCO T3 KDC Đồng Tâm đến LBFCO PD-T15 Lông Vũ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	40	Một phần đường Lê Văn Kiệt, KDC Đồng Tâm, phường Long An, tỉnh Tây Ninh	- Cắt LBFCO T15 Lông Vũ - Đóng LBFCO T3 KDC Đồng Tâm	1134	1,1921	0,0199	0,0631	0,0011	1,333	1.333		
595	23-08-26	07h00	23-08-26	11h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	Tuyến 472/474 Thủ Thừa	Tại tuyến 472/474 Thủ Thừa	Thay thiết bị trạm bù đóng cắt và cảm biến trạm bù T19 Hoà Bình	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	25	Toàn bộ ấp Nhị Thành 1 (KCN Hoà Bình), xã Thủ Thừa	- Cắt MC 472 Thủ Thừa, Đóng DTĐ 472-76 - Cắt MC 474 Thủ Thừa, Đóng DTĐ 474-76	76	0,7940	0,0029	0,0190	0,0001	0,833	3.750		
596	23-08-26	07h00	23-08-26	11h00	ĐL Thủ Thừa	Công ty TNHH MTV XL Điện Long An Thành Công	Tuyến 472/474 Thủ Thừa	Tại trụ T1 tuyến 472/474 Thủ Thừa	Thi công đấu nối công trình ĐTXD mới Đdtt 3 pha 22kV và TBA 320kVA Cty TNHH Moceenza Lab	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng trung, hạ áp	25	Toàn bộ ấp Nhị Thành 1 (KCN Hoà Bình), xã Thủ Thừa	- Cắt MC 472 Thủ Thừa, Đóng DTĐ 472-76 - Cắt MC 474 Thủ Thừa, Đóng DTĐ 474-76	76	0,7057	0,0029	0,0169	0,0001	0,833	3.333		

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
597	23-08-26	06h00	23-08-26	06h30	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	- Nhánh rẽ Ngã ba Thủ Thừa, tuyến 477/479 Thủ Thừa - Nhánh rẽ Bình Anh, tuyến 475 Thủ Thừa	- Tại trụ T58 Nhánh rẽ Ngã ba Thủ Thừa, tuyến 479 Thủ Thừa - Tại trụ T74 Nhánh rẽ Bình Anh, tuyến 475 Thủ Thừa	Chuyển giao lưới điện giữa tuyến 475 Thủ Thừa-tuyến 479 Thủ Thừa từ LBS T73 Bình Anh đến DS T58 Bình Lương	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	100	Toàn bộ áp Bình Thạnh 1, Bình Thạnh 2, Bình Thạnh 3, áp Nhị Thành 2, áp Nhị Thành 3, xã Thủ Thừa	- Cắt MC 479 Thủ Thừa, Đóng DTD 479-76 - Cắt DS T58 Bình Lương - Đóng LBS T73 Bình Anh (kiểm tra đủ điều kiện khép mạch vòng tại LBS T73 Bình Anh)	9848	11,4312	0,3810	0,2736	0,0091	3,333	1.667	
598	23-08-26	07h00	23-08-26	11h00	ĐL Thủ Thừa	Công ty TNHH MTV XL Điện Long An Thành Công	Nhánh rẽ Ngã ba Thủ Thừa, tuyến 477/479 Thủ Thừa	Tại trụ T18B Nhánh rẽ Ngã ba Thủ Thừa, tuyến 477/479 Thủ Thừa	Thi công đấu nối công trình ĐTXD mới Đdtt 3 pha 22kV và TBA 320kVA HKD Huỳnh Văn Cho	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng trung, hạ áp	25	Toàn bộ áp Bình Thạnh 1, Bình Thạnh 2, Bình Thạnh 3, áp Nhị Thành 2, áp Nhị Thành 3, xã Thủ Thừa	- Cắt MC 479 Thủ Thừa, Đóng DTD 479-76 - Cắt LBS T48 + DS T47 tuyến 476 Tân An (ĐL Tân An thực hiện)	639	5,9338	0,0247	0,1420	0,0006	0,833	3.333	
599	23-08-26	11h30	23-08-26	12h00	ĐL Thủ Thừa	ĐL Thủ Thừa	- Nhánh rẽ Ngã ba Thủ Thừa, tuyến 477/479 Thủ Thừa - Nhánh rẽ Bình Anh, tuyến 475 Thủ Thừa	- Tại trụ T58 Nhánh rẽ Ngã ba Thủ Thừa, tuyến 479 Thủ Thừa - Tại trụ T74 Nhánh rẽ Bình Anh, tuyến 475 Thủ Thừa	Chuyển giao lưới điện giữa tuyến 479 Thủ Thừa-tuyến 475 Thủ Thừa từ DS T58 Bình Lương đến LBS T73 Bình Anh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	100	Toàn bộ áp Bình Thạnh 1, Bình Thạnh 2, Bình Thạnh 3, áp Nhị Thành 2, áp Nhị Thành 3, xã Thủ Thừa	- Cắt LBS T73 Bình Anh - Đóng DS T58 Bình Lương (kiểm tra MC 479 đang ở vị trí mở) - Đóng MC 479 Thủ Thừa	9848	11,4312	0,3810	0,2736	0,0091	3,333	1.667	
600	23-08-26	06h00	23-08-26	16h00	ĐL Thủ Thừa + Tân An	Hợp tác Xã Xây lắp Điện Hưng Phú	Trục Quốc Lộ 1A, tuyến 472/476 Tân An và tuyến 474/478 Thủ Thừa	Từ trụ T61-T65 Trục Quốc Lộ 1A và từ T62A-T15 XDM	Thi công công trình Nâng cấp, cải tạo Đdht khu vực Hương Cau: Dựng trụ trung thế, kéo dây dẫn và lắp LBFCO phân đoạn	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng trung, hạ áp	125	Toàn bộ áp Bình Thạnh 3, áp Nhị Thành 1, áp Nhị Thành 3, xã Thủ Thừa; Một phần xã Nhựt Tảo và Phường Long An	- Cắt LBS T48 + DS T47 tuyến 476 Tân An (ĐL Tân An thực hiện) - Cắt LS T54A Cây Xăng (nhá LBS T49 tuyến 472 Tân An - ĐL Tân An thực hiện)	1252	29,0656	0,0484	0,6957	0,0012	4,167	41.667	
601	23-08-26	06h00	23-08-26	16h00	ĐL Thủ Thừa + Tân An	Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Năng Lượng Sạch	Trục Quốc Lộ 1A, tuyến 472/476 Tân An và tuyến 474/478 Thủ Thừa	Từ trụ T97-T132 Trục Quốc Lộ 1A, tuyến 472/476 Tân An và tuyến 474/478 Thủ Thừa	Thi công công trình SCL lưới điện 2026: Thay dây cáp hạ thế	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Toàn bộ áp Bình Thạnh 3, áp Nhị Thành 1, áp Nhị Thành 3, xã Thủ Thừa; Một phần xã Nhựt Tảo	- Cắt MC 478 Thủ Thừa, Đóng DTD 478-76 - Cắt LBS T48 + DS T47 tuyến 476 Tân An (ĐL Tân An thực hiện) - Cắt LS T54A Cây Xăng (nhá LBS T49 tuyến 472 Tân An - ĐL Tân An thực hiện)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
602	23-08-26	06h00	23-08-26	16h00	ĐL Thủ Thừa + Tân An	Hợp tác Xã Xây lắp Điện Hưng Phú	Trục Quốc Lộ 1A, tuyến 472/476 Tân An và tuyến 474/478 Thủ Thừa	Từ trụ T61-T65 Trục Quốc Lộ 1A và từ T62A-T15 XDM	Thi công công trình Nâng cấp, cải tạo Đdht khu vực Hương Cau: Dựng trụ trung thế, kéo dây dẫn và lắp LBFCO phân đoạn	Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng trung, hạ áp	100	Toàn bộ áp Bình Thạnh 3, áp Nhị Thành 1, áp Nhị Thành 3, xã Thủ Thừa; Một phần xã Nhựt Tảo và Phường Long An	- Cắt LBS T48 + DS T47 tuyến 476 Tân An (ĐL Tân An thực hiện) - Cắt LS T54A Cây Xăng (nhá LBS T49 tuyến 472 Tân An - ĐL Tân An thực hiện)	3481	80,8125	0,1347	1,9342	0,0032	3,333	33.333	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
603	23-08-26	06h00	23-08-26	16h00	ĐL Thù Thửa + Tân An	Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật Năng Lượng Sạch	Trục Quốc Lộ 1A, tuyến 472/476 Tân An và tuyến 474/478 Thù Thửa	Từ trụ T97-T132 Trục Quốc Lộ 1A, tuyến 472/476 Tân An và tuyến 474/478 Thù Thửa	Thí công công trình SCL lưới điện 2026: Thay dây cáp hạ thế	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	100	Toàn bộ áp Bình Thạnh 3, ấp Nhị Thành 1, ấp Nhị Thành 3, xã Thù Thửa; Một phần xã Nhựt Tảo và Phường Long An	- Cắt MC 478 Thù Thửa, Đóng DTĐ 478-76 - Cắt LBS T48 + DS T47 tuyến 476 Tân An (ĐL Tân An thực hiện) - Cắt LS T54A Cây Xăng (nhà LBS T49 tuyến 472 Tân An - ĐL Tân An thực hiện)	3481	80,8125	0,1347	1,9342	0,0032	3,333	33.333	
604	23-08-26	06h00	23-08-26	16h00	ĐL Thù Thửa + Tân An	ĐL Thù Thửa	Trục Quốc Lộ 1A, tuyến 472/476 Tân An và tuyến 474/478 Thù Thửa	Từ trụ T55-T65 Trục Quốc Lộ 1A	Khắc phục khiếm khuyết, PCSC Đdtt, TBA, Đdht và thu hồi TBA	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	100	Toàn bộ áp Bình Thạnh 3, ấp Nhị Thành 1, ấp Nhị Thành 3, xã Thù Thửa; Một phần xã Nhựt Tảo và Phường Long An	- Cắt LBS T48 + DS T47 tuyến 476 Tân An (ĐL Tân An thực hiện) - Cắt LS T54A Cây Xăng (nhà LBS T49 tuyến 472 Tân An - ĐL Tân An thực hiện)	3481	80,8125	0,1347	1,9342	0,0032	3,333	33.333	
CƠ SỞ 2																					
1	17-08-26	08h00	17-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 104/1/1 đến trụ 104/1/83 Nối tuyến 476BC - 474TĐ tuyến 479BC	Từ trụ 104/1/1 đến trụ 104/1/83 đường dây 22kV Nối tuyến 476BC - 474TĐ tuyến 479BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 104/1/1 đến trụ 104/1/83 Nối tuyến 476BC - 474TĐ tuyến 479BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	17-08-26	08h00	17-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 104 đến trụ 234 Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 476BC-479MB	Từ trụ 104 đến trụ 234 đường dây 22kV Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 476BC-479MB	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 104 đến trụ 234 Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 476BC-479MB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	17-08-26	08h00	17-08-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 3x15kVA trụ 181B/1 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tôn thép Tuyền Dương tuyến 479MB	Trạm 3x15kVA trụ 181B/1 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tôn thép Tuyền Dương tuyến 479MB	Thay công tơ định kỳ trạm 3x15kVA trụ 181B/1 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tôn thép Tuyền Dương tuyến 479MB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Khách hàng Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tôn thép Tuyền Dương	Cắt CB và 3FCO trạm 3x15kVA trụ 181B/1 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Tôn thép Tuyền Dương tuyến 479MB	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240	
4	17-08-26	08h00	17-08-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 400kVA trụ 234/34/1 Ngõ Bá Mậu tuyến 479MB	Trạm 400kVA trụ 234/34/1 Ngõ Bá Mậu tuyến 479MB	Thay công tơ định kỳ trạm 400kVA trụ 234/34/1 Ngõ Bá Mậu tuyến 479MB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Khách hàng Ngõ Bá Mậu	Cắt 2CB và 3FCO trạm 400kVA trụ 234/34/1 Ngõ Bá Mậu tuyến 479MB	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240	
5	17-08-26	13h30	17-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 3x25kVA trụ 280B/10 Cty TNHH Long Hưng tuyến 479MB	Trạm 3x25kVA trụ 280B/10 Cty TNHH Long Hưng tuyến 479MB	Thay công tơ định kỳ khách hàng 3 khách hàng Nguyễn Thanh Long, Nguyễn Hữu Tuấn, Lê Văn Hoành thuộc trạm 3x25kVA trụ 280B/10 Cty TNHH Long Hưng tuyến 479MB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Khách hàng Nguyễn Thanh Long Khách hàng Nguyễn Hữu Tuấn Khách hàng Lê Văn Hoành	Cắt 3CB và 3FCO trạm 3x25kVA trụ 280B/10 Cty TNHH Long Hưng tuyến 479MB	3	0,0150	0,0001	0,0006	0,0000	0,069	240	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
6	17-08-26	08h00	17-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 251 Thị trấn tuyến 477HT	Từ trụ 252 đến trụ 305/7, từ trụ 305/2 đến trụ 305/2/8 Bầu Nắng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 252 đến trụ 305/7, từ trụ 305/2 đến trụ 305/2/8 Bầu Nắng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	17-08-26	08h00	17-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 234/85/27B Phước An tuyến 476HT	Tại trụ 234/85/27B/9 Tân-L tuyến 476HT	Thay vật tư, phụ kiện, MBA 75kVA không đảm bảo vận hành và đóng điện nghiệm thu sau khi công tác xong tại trụ 234/85/27B/9 Phước Tân-L tuyến 476HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Ấp Phước Tân xã Cầu Khởi	Cắt LBFCO trụ 234/85/27B Phước An tuyến 476HT	106	1,0214	0,0019	0,0531	0,0001	0,069	621	
8	17-08-26	08h00	17-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 234/44/2 Kênh Tây tuyến 471HT	Từ trụ 234/44/3B đến trụ 234/44/3B/1 Kênh Tây tuyến 471HT	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 234/44/3B đến trụ 234/44/3B/1 Kênh Tây tuyến 471HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
9	17-08-26	07h30	17-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bể, lắp DCU, bấm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
10	17-08-26	07h30	17-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bứt lưới mất cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim; vệ sinh, phát quang và phun thuốc có gốc trụ, móng neo	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
11	17-08-26	07h30	17-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 85/1 Công ty cao su Tây Ninh tuyến 472TD	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 85/1 Công ty cao su Tây Ninh tuyến 472TD	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp Nhánh rẽ 22kV từ trụ 85/1 Công ty cao su Tây Ninh tuyến 472TD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
12	17-08-26	07h30	17-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 85/1 Xê gỗ Vên Vên tuyến 472TD	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 85/1 Xê gỗ Vên Vên tuyến 472TD	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp Nhánh rẽ 22kV từ trụ 85/1 Xê gỗ Vên Vên tuyến 472TD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
13	17-08-26	07h30	17-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 250 kVA Phước Trạch 3 trụ 121A tuyến 477TD	TBA 250 kVA Phước Trạch 3 trụ 121A tuyến 477TD	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 250 kVA Phước Trạch 3 trụ 121A tuyến 477TD	Thí nghiệm sửa chữa trung hạ áp	6	Ấp Cây Ninh xã Phước Thạnh	Cắt 3FCO TBA 250 kVA Phước Trạch 3 trụ 121A tuyến 477TD	122	1,0249	0,0020	0,0001	0,0000	0,119	1.010	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
14	17-08-26	07h30	17-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 160 kVA Hiệp Thạnh 2 trụ 90A tuyến 472TD	TBA 160 kVA Hiệp Thạnh 2 trụ 90A tuyến 472TD	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 160 kVA Hiệp Thạnh 2 trụ 90A tuyến 472TD	Thí nghiệm sửa chữa trung hạ áp	6	Áp Giữa xã Phước Thạnh	Cắt 3FCO TBA 160 kVA Hiệp Thạnh 2 trụ 90A tuyến 472TD	85	0,7140	0,0014	0,0001	0,0000	0,119	1.010	
15	17-08-26	07h30	17-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 250 kVA Đá Hàng 12 trụ 121/A tuyến 477TD	TBA 250 kVA Đá Hàng 12 trụ 120/A tuyến 477TD	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 250 kVA Đá Hàng 12 trụ 120/A tuyến 477TD	Thí nghiệm sửa chữa trung hạ áp	6	Áp Cây Ninh xã Phước Thạnh	Cắt 3FCO TBA 250 kVA Đá Hàng 12 trụ 120/A tuyến 477TD	172	1,4449	0,0028	0,0002	0,0000	0,119	1.010	
16	17-08-26	07h30	17-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 37,5kVA Xóm Bó 4 trụ 92/118/4 tuyến 477TD	TBA 37,5kVA Xóm Bó 4 trụ 92/118/4 tuyến 477TD	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 37,5kVA Xóm Bó 4 trụ 92/118/4 tuyến 477TD	Thí nghiệm sửa chữa trung hạ áp	3	Áp Xóm Bó xã Phước Thạnh	Cắt 3FCO TBA 37,5kVA Xóm Bó 4 trụ 92/118/4 tuyến 477TD	28	0,2352	0,0005	0,0000	0,0000	0,059	500	
17	17-08-26	07h30	17-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 50kVA Xóm Bó 16 trụ 92/90/7 tuyến 477TD	TBA 50kVA Xóm Bó 16 trụ 92/90/7 tuyến 477TD	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 50kVA Xóm Bó 16 trụ 92/90/7 tuyến 477TD	Thí nghiệm sửa chữa trung hạ áp	3	Áp Xóm Bó xã Phước Thạnh	Cắt 3FCO TBA 50kVA Xóm Bó 16 trụ 92/90/7 tuyến 477TD	33	0,2772	0,0005	0,0000	0,0000	0,059	500	
18	17-08-26	07h30	17-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 320kVA XN nước đá Vên Vên trụ 104/5 tuyến 472TD	TBA 320kVA XN nước đá Vên Vên trụ 104/5 tuyến 472TD	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 320kVA XN nước đá Vên Vên trụ 104/5 tuyến 472TD	Thí nghiệm sửa chữa trung hạ áp	6	Nước đá Ngọc Tuyết	Cắt 3FCO TBA 320kVA XN nước đá Vên Vên trụ 104/5 tuyến 472TD	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,119	1.010	
19	17-08-26	07h30	17-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Hệ thống đo đếm trung áp Công ty TNHH May mặc Summit trụ 209/7B/1 tuyến 476TD	Hệ thống đo đếm trung áp Công ty TNHH May mặc Summit trụ 209/7B/1 tuyến 476TD	Thay điện kế không hiển thị màn hình Hệ thống đo đếm trung áp Công ty TNHH May mặc Summit trụ 209/7B/1 tuyến 476TD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Công ty TNHH May mặc Summit	Cắt 3LBFCO Hệ thống đo đếm trung áp Công ty TNHH May mặc Summit trụ 209/7B/1 tuyến 476TD	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,119	1.010	
20	17-08-26	07h30	17-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 50kVA Xóm Mía 14-1 trụ 126/18/9 tuyến 472TD	TBA 50kVA Xóm Mía 14-1 trụ 126/18/9 tuyến 472TD	Thay điện kế không hiển thị màn hình TBA 50kVA Xóm Mía 14-1 trụ 126/18/9 tuyến 472TD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Áp Xóm Mía xã Phước Thạnh	Cắt 2FCO TBA 50kVA Xóm Mía 14-1 trụ 126/18/9 tuyến 472TD	23	0,1932	0,0004	0,0000	0,0000	0,119	1.750	
21	17-08-26	07h30	17-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 15kVA Trại mội Nguyễn Nờ trụ 156/37B/1 tuyến 471TD	TBA 15kVA Trại mội Nguyễn Nờ trụ 156/37B/1 tuyến 471TD	Thay điện kế lệch thời gian TBA 15kVA Trại mội Nguyễn Nờ trụ 156/37B/1 tuyến 471TD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Trại mội Nguyễn Nờ	Cắt 2FCO TBA 15kVA Trại mội Nguyễn Nờ trụ 156/37B/1 tuyến 471TD	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,119	1.010	
22	17-08-26	07h30	17-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 105 đến trụ 105/24 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	Từ trụ 105 đến trụ 105/24 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 105 đến trụ 105/24 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
23	17-08-26	07h30	17-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 160kVA Cao Thượng Phẩm I trụ 23 Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	Cao Thượng Phẩm I trụ 23 Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	Thay hệ thống đo đếm trạm 160kVA Cao Thượng Phẩm I trụ 23 Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Khu phố Long Kim phường Hòa Thành	Cắt CB, 3FCO trạm 160kVA Cao Thượng Phẩm I trụ 23 Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	76	0,6506	0,0014	0,0338	0,0001	0,105	838	
24	17-08-26	07h30	17-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 15kVA Đền Đường phòng QLĐT trụ 31 Hùng Vương tuyến 476TN	Trạm 15kVA Đền Đường phòng QLĐT trụ 31 Hùng Vương tuyến 476TN	Thay hệ thống đo đếm trạm 15kVA Đền Đường phòng QLĐT trụ 31 Hùng Vương tuyến 476TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt CB, FCO trạm 15kVA Đền Đường phòng QLĐT trụ 31 Hùng Vương tuyến 476TN	1	0,0086	0,0000	0,0004	0,0000	0,023	181	
25	17-08-26	07h30	17-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 37,5kVA Hàn điện Hiệp Hòa 2 trụ 138/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Trạm 37,5kVA Hàn điện Hiệp Hòa 2 trụ 138/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thay hệ thống đo đếm trạm 37,5kVA Hàn điện Hiệp Hòa 2 trụ 138/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt 2CB, FCO trạm 37,5kVA Hàn điện Hiệp Hòa 2 trụ 138/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	1	0,0086	0,0000	0,0004	0,0000	0,045	363	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
26	17-08-26	07h30	17-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 37,5kVA Gò Duối A trụ 212/9/11 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Trạm 37,5kVA Gò Duối A trụ 212/9/11 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thay hệ thống đo đếm trạm 37,5kVA Gò Duối A trụ 212/9/11 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Khu phố Long Yên phường Hòa Thành	Cắt CB, FCO trạm 37,5kVA Gò Duối A trụ 212/9/11 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	22	0,1883	0,0004	0,0098	0,0000	0,045	363	
27	17-08-26	07h30	17-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 50kVA Trường THCS Nguyễn Văn Linh trụ 50 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Trạm 50kVA Trường THCS Nguyễn Văn Linh trụ 50 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Thay hệ thống đo đếm trạm 50kVA Trường THCS Nguyễn Văn Linh trụ 50 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt CB, FCO trạm 50kVA Trường THCS Nguyễn Văn Linh trụ 50 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	1	0,0086	0,0000	0,0004	0,0000	0,045	363	
28	17-08-26	07h30	17-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 37,5kVA Trường Cửu E trụ 81B Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Trạm 37,5kVA Trường Cửu E trụ 81B Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Thay hệ thống đo đếm trạm 37,5kVA Trường Cửu E trụ 81B Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Khu phố Trường Cửu phường Long Hoa	Cắt CB, FCO trạm 37,5kVA Trường Cửu E trụ 81B Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	56	0,4794	0,0010	0,0249	0,0001	0,045	363	
29	17-08-26	07h30	17-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 75kVA Trường Lưu G1 trụ 114B/10 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Trạm 75kVA Trường Lưu G1 trụ 114B/10 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Thay hệ thống đo đếm trạm 75kVA Trường Lưu G1 trụ 114B/10 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Khu phố Trường Lưu phường Long Hoa	Cắt CB, FCO trạm 75kVA Trường Lưu G1 trụ 114B/10 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	70	0,5992	0,0012	0,0312	0,0001	0,060	484	
30	17-08-26	07h30	17-08-26	07h45	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Phân đoạn 22kV trụ 17/169 Thanh Bình 6 tuyến 476TH Phân đoạn 22kV trụ 17/107 Thanh Lộc 6 tuyến 476TBI	Từ trụ 17/169 đến trụ 17/107 tuyến 476TBI	Chuyển điện tuyến 476TH cấp điện tuyến 476TBI từ trụ 17/169 đến trụ 17/107B tuyến 476TBI	Chuyển điện	40	Không mất điện	Đóng Recloser trụ 17/169 Thanh Bình 6 tuyến 476TH Cắt LBS trụ 17/107 và DS trụ 17/107B Thanh Lộc 6 tuyến 476TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
31	17-08-26	08h00	17-08-26	11h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Phân đoạn 22kV trụ 17/57 và trụ 17/58 Thanh Phú tuyến 476TBI	Trụ 17/107, trụ 17/102 tuyến 476TBI	Thí nghiệm LBS trụ 17/107, tụ bù trụ 17/102 tuyến 476TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	20	Ấp Thanh Lợi xã Thanh Bình	Cắt Rec trụ 17/57 và DS trụ 17/58 Thanh Phú tuyến 476TBI	595	2,5697	0,0143	0,0994	0,0006	0,094	281	
32	17-08-26	11h00	17-08-26	11h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Phân đoạn 22kV trụ 17/169 Thanh Bình 6 tuyến 476TH Phân đoạn 22kV trụ 17/107, trụ 17/106B, trụ 17/107B Thanh Lộc 6 tuyến 476TBI	Trụ 17/169 tuyến 476TBI	Chuyển điện tuyến 476TH, 476TBI về vị trí giao lưới trụ 17/169 tuyến 476TBI	Chuyển điện	40	Không mất điện	Đóng DS trụ 17/107B và đóng LBS trụ 17/107 Thanh Lộc tuyến 476TBI Cắt Recloser trụ 17/169 Thanh Bình 6 tuyến 476TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
33	17-08-26	13h30	17-08-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Phân đoạn 22kV trụ 42 Chợ Mới tuyến 474TBI và trụ 43 Chợ Mới tuyến 479TBI	Trụ 42 tuyến 474TBI	Thí nghiệm LBS trụ 42 tuyến 474TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Cắt 3LTD trụ 42 Chợ Mới tuyến 474TBI và 3LTD trụ 43 Chợ Mới tuyến 479TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
34	17-08-26	08h00	17-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 3x15 kVA trụ 62 Mai Văn Hoà tuyến 477TH	Trạm 3x15 kVA trụ 62 Mai Văn Hoà tuyến 477TH	Thay công tơ định kỳ Trạm 3x15 kVA trụ 62 Mai Văn Hoà tuyến 477TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	1	Mai Văn Hoà	Cắt CB tổng, 03 FCO trụ 62 tuyến 477TH	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,013	108	
35	17-08-26	08h00	17-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 3x50 kVA trụ 90/1P Nguyễn Đình Trí tuyến 477TH	Trạm 3x50 kVA trụ 90/1P Nguyễn Đình Trí tuyến 477TH	Thay công tơ định kỳ Trạm 3x50 kVA trụ 90/1P Nguyễn Đình Trí tuyến 477TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	4	Nguyễn Đình Trí	Cắt CB tổng, FCO trụ 90/1P tuyến 477TH	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,045	360	
36	17-08-26	08h00	17-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 3x15 kVA trụ 117/1 Trần Khánh Duy tuyến 477TH	Trạm 3x15 kVA trụ 117/1 Trần Khánh Duy tuyến 477TH	Thay công tơ định kỳ Trạm 3x15 kVA trụ 117/1 Trần Khánh Duy tuyến 477TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	1	Trần Khánh Duy	Cắt 02 CB và 03 FCO trụ 117/1 tuyến 477TH	2	0,0170	0,0000	0,0009	0,0000	0,013	108	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
37	17-08-26	08h00	17-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 75 kVA trụ 121/60/2/1P Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh (trạm cấp nước) tuyến 477TH	Trạm 75 kVA trụ 121/60/2/1P Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh (trạm cấp nước) tuyến 477TH	Thay công tơ định kỳ Trạm 75 kVA trụ 121/60/2/1P Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh (trạm cấp nước) tuyến 477TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	3	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh (trạm cấp nước)	Cắt 02 CB và FCO trụ 121/60/2/1P tuyến 477TH	2	0,0170	0,0000	0,0009	0,0000	0,039	312	
38	17-08-26	08h00	17-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 25 kVA trụ 121/60/9/3 Đào Văn Đồng tuyến 477TH	Trạm 25 kVA trụ 121/60/9/3 Đào Văn Đồng tuyến 477TH	Tháo thu hồi HTĐĐ Trạm 25 kVA trụ 121/60/9/3 Đào Văn Đồng tuyến 477TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	1	Đào Văn Đồng	Cắt CB và FCO trụ 121/60/9/3 tuyến 477TH	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,013	104	
39	17-08-26	08h00	17-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 25 kVA trụ 176/58/2/23/1 Công ty TNHH-MTV Thông Phú tuyến 477TH	Trạm 25 kVA trụ 176/58/2/23/1 Công ty TNHH-MTV Thông Phú tuyến 477TH	Thay TI hạ thế định kỳ Trạm 25 kVA trụ 176/58/2/23/1 Công ty TNHH-MTV Thông Phú tuyến 477TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	1	Công ty TNHH-MTV Thông Phú	Cắt CB tổng, FCO trụ 176/58/2/23/1 tuyến 477TH	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,013	104	
40	17-08-26	08h00	17-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 3x25 kVA trụ 3 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi Nhánh Tây Ninh tuyến 477TH	Trạm 3x25 kVA trụ 3 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi Nhánh Tây Ninh tuyến 477TH	Thay công tơ định kỳ Trạm 3x25 kVA trụ 3 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi Nhánh Tây Ninh tuyến 477TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	1	Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi Nhánh Tây Ninh	Cắt CB tổng, 3FCO trụ 3 tuyến 477TH	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,013	108	
41	17-08-26	08h00	17-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 3x15 kVA trụ 7/1 NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂY NINH tuyến 477TH	Trạm 3x15 kVA trụ 7/1 NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂY NINH tuyến 477TH	Thay công tơ định kỳ Trạm 3x15 kVA trụ 7/1 NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂY NINH tuyến 477TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	1	NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂY NINH	Cắt CB tổng, 3FCO trụ 7/1 tuyến 477TH	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,013	108	
42	17-08-26	08h00	17-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 3x25 kVA trụ 9/1 Trần Thị Hương tuyến 477TH	Trạm 3x25 kVA trụ 9/1 Trần Thị Hương tuyến 477TH	Thay công tơ và TI hạ thế định kỳ Trạm 3x25 kVA trụ 9/1 Trần Thị Hương tuyến 477TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	2	Trần Thị Hương	Cắt CB tổng, 3FCO trụ 9/1 tuyến 477TH	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,022	180	
43	17-08-26	08h00	17-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 3x50 kVA trụ 26/1 Công ty TNHH MTV Hằng Nghiêm tuyến 477TH	Trạm 3x50 kVA trụ 26/1 Công ty TNHH MTV Hằng Nghiêm tuyến 477TH	Thay công tơ định kỳ Trạm 3x50 kVA trụ 26/1 Công ty TNHH MTV Hằng Nghiêm tuyến 477TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	4	Công ty TNHH MTV Hằng Nghiêm	Cắt CB tổng,3 FCO trụ 26/1 tuyến 477TH	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,045	360	
44	17-08-26	08h00	17-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 25 kVA trụ 33/19/1 Nguyễn Văn Rực tuyến 477TH	Trạm 25 kVA trụ 33/19/1 Nguyễn Văn Rực tuyến 477TH	Thay TI hạ thế định kỳ Trạm 25 kVA trụ 33/19/1 Nguyễn Văn Rực tuyến 477TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	1	Nguyễn Văn Rực	Cắt CB + FCO trụ 33/19/1 tuyến 477TH	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,013	104	
45	17-08-26	08h00	17-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 50 kVA trụ 173/105/1P Nguyễn Văn Tào tuyến 472SN	Trạm 50 kVA trụ 173/105/1P Nguyễn Văn Tào tuyến 472SN	Thay công tơ định kỳ Trạm 50 kVA trụ 173/105/1P Nguyễn Văn Tào tuyến 472SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	2	Nguyễn Văn Tào	Cắt CB + FCO trụ 173/105/1P tuyến 472SN	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,026	208	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
46	17-08-26	08h00	17-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 1000 kVA trụ 173/147B/7P Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao Tam Gia tuyến 472SN	Trạm 1000 kVA trụ 173/147B/7P Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao Tam Gia tuyến 472SN	Thay công tơ định kỳ Trạm 1000 kVA trụ 173/147B/7P Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao Tam Gia tuyến 472SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	26	Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao Tam Gia	Cắt CB + 03 LBFCO trụ 173/147B/7P tuyến 472SN	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,300	2.400	
47	17-08-26	08h00	17-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 250 kVA trụ 173/105A/9/9 Cơ sở chăn nuôi gà Công nghiệp Đức Trọng tuyến 474SN	Trạm 250 kVA trụ 173/105A/9/9 Cơ sở chăn nuôi gà Công nghiệp Đức Trọng tuyến 474SN	Thay công tơ định kỳ Trạm 250 kVA trụ 173/105A/9/9 Cơ sở chăn nuôi gà Công nghiệp Đức Trọng tuyến 474SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	7	Cơ sở chăn nuôi gà Công nghiệp Đức Trọng	Cắt CB tổng, 3FCO trụ 173/105A/9/9 tuyến 474SN	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,075	600	
48	17-08-26	08h00	17-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 3x37.5 kVA trụ 173/111B Ngõ Văn Vĩnh tuyến 474SN	Trạm 3x37.5 kVA trụ 173/111B Ngõ Văn Vĩnh tuyến 474SN	Thay công tơ định kỳ Trạm 3x37.5 kVA trụ 173/111B Ngõ Văn Vĩnh tuyến 474SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	3	Ngõ Văn Vĩnh	Cắt CB tổng, 3FCO trụ 173/111B tuyến 474SN	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,034	270	
49	17-08-26	08h00	17-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 15 kVA trụ 173/122B Cơ sở hàn điện Phạm Văn Dương tuyến 474SN	Trạm 15 kVA trụ 173/122B Cơ sở hàn điện Phạm Văn Dương tuyến 474SN	Tháo thu hồi HTĐĐ hạ áp Trạm 15 kVA trụ 173/122B Cơ sở hàn điện Phạm Văn Dương tuyến 474SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	1	Cơ sở hàn điện Phạm Văn Dương	Cắt CB tổng, FCO trụ 173/122B tuyến 474SN	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,008	62	
50	17-08-26	08h00	17-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 1000 kVA trụ 173/126B/2T/2P Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao Nhị Gia tuyến 474SN	Trạm 1000 kVA trụ 173/126B/2T/2P Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao Nhị Gia tuyến 474SN	Thay công tơ định kỳ Trạm 1000 kVA trụ 173/126B/2T/2P Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao Nhị Gia tuyến 474SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	26	Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao Nhị Gia	Cắt CB tổng, 03 LBFCO trụ 173/126B/2T/2P tuyến 474SN	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,300	2.400	
51	17-08-26	08h00	17-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tụ bù Đồng Pan - Kà Tum T.61B tuyến 473TH	Tụ bù Đồng Pan - Kà Tum T.61B tuyến 473TH	Thí nghiệm thiết bị và tụ bù trung áp trụ 61B tuyến 473TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	30	Không mất điện	Cắt MC tụ bù, cắt 3FCO và tháo 3hotline tụ bù trụ 61B tuyến 473TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
52	17-08-26	08h00	17-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tụ bù Đồng Pan - Kà Tum trụ 123/10A tuyến 473TH	Tụ bù Đồng Pan - Kà Tum trụ 123/10A tuyến 473TH	Thí nghiệm thiết bị và tụ bù trung áp trụ 123/10A tuyến 473TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	30	Không mất điện	Cắt MC tụ bù, cắt 3FCO và tháo 3hotline tụ bù trụ 123/10A tuyến 473TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
53	17-08-26	08h00	17-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tụ bù Đồng Pan - Kà Tum T.123/23A tuyến 473TH	Tụ bù Đồng Pan - Kà Tum T.123/23A tuyến 473TH	Thí nghiệm thiết bị và tụ bù trung áp trụ 123/23A tuyến 473TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	30	Không mất điện	Cắt MC tụ bù, cắt 3FCO và tháo 3hotline tụ bù trụ 123/23A tuyến 473TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
54	17-08-26	08h00	17-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tụ bù Suối Ky - TWC T.85/85 tuyến 474TH	Tụ bù Suối Ky - TWC T.85/85 tuyến 474TH	Thí nghiệm thiết bị và tụ bù trung áp trụ 85/85 tuyến 474TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	30	Không mất điện	Cắt MC tụ bù, cắt 3FCO và tháo 3hotline tụ bù trụ 85/85 tuyến 474TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
55	17-08-26	08h00	17-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tụ bù Suối Ky - TWC T.85/117 tuyến 474TH	Tụ bù Suối Ky - TWC T.85/117 tuyến 474TH	Thí nghiệm thiết bị và tụ bù trung áp trụ 85/117 tuyến 474TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	30	Không mất điện	Cắt MC tụ bù, cắt 3FCO và tháo 3hotline tụ bù trụ 85/117 tuyến 474TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
56	17-08-26	08h00	17-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tụ bù Suối Ky - TWC T.85/217 tuyến 474TH	Tụ bù Suối Ky - TWC T.85/217 tuyến 474TH	Thí nghiệm thiết bị và tụ bù trung áp trụ 85/217 tuyến 474TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	30	Không mất điện	Cắt MC tụ bù, cắt 3FCO và tháo 3hotline tụ bù trụ 85/217 tuyến 474TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
57	17-08-26	08h00	17-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tụ bù Suối Ky - TWC T.85/283/45 tuyến 474TH	Tụ bù Suối Ky - TWC T.85/283/45 tuyến 474TH	Thí nghiệm thiết bị và tụ bù trung áp trụ 85/283/45 tuyến 474TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	30	Không mất điện	Cắt MC tụ bù, cắt 3FCO và tháo 3hotline tụ bù trụ 85/283/45 tuyến 474TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
58	17-08-26	08h00	17-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tụ bù Đồng Pan - Tha La T.55 tuyến 475TH	Tụ bù Đồng Pan - Tha La T.55 tuyến 475TH	Thí nghiệm thiết bị và tụ bù trung áp trụ 85/55 tuyến 475TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	30	Không mất điện	Cắt MC tụ bù, cắt 3FCO và tháo 3hotline tụ bù trụ 55 tuyến 475TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
59	17-08-26	08h00	17-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
60	17-08-26	08h00	17-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 475TN	Từ trụ 15/40 đến trụ 15/70 và các nhánh rẽ tuyến Bời Lời tuyến 475TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 15/40 đến trụ 15/70 và các nhánh rẽ đường Bời Lời tuyến 475TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
61	17-08-26	08h00	17-08-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 80/38B đến trụ 80/38B/4b tuyến 475SD	Từ trụ 80/38B đến trụ 80/38B/4b tuyến 475SD	Cần pha, sang tải trạm biến áp từ trụ 80/38B đến trụ 80/38B/4b tuyến 475SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Áp Cây Xiêng xã Châu Thành	Cắt CB trạm 250kVA Cây Xiêng 4 trụ 80/37; CB trạm 50kVA Cây Xiêng 9 trụ 80/38B/8 tuyến 475SD	283	0,9882	0,0047	0,0551	0,0003	0,103	360	
62	17-08-26	08h00	17-08-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 80/1 đến trụ 80/43 tuyến 475SD	Từ trụ 80/1 đến trụ 80/43 tuyến 475SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 80/1 đến trụ 80/43 tuyến 475SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
63	17-08-26	08h00	17-08-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 123/1 đến trụ 123/8 tuyến 471SD	Từ trụ 123/1 đến trụ 123/8 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 123/1 đến trụ 123/8 tuyến 471SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
64	17-08-26	08h00	17-08-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 3 đến trụ 80 tuyến 471SD-475SD	Từ trụ 3 đến trụ 80 tuyến 471SD-475SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 3 đến trụ 80 tuyến 471SD-475SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
65	18-08-26	08h00	18-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 75kVA trụ 47/5/3 Áp Bến 7 - 1 tuyến 473BC	Trạm 75kVA trụ 47/5/3 Áp Bến 7 - 1 tuyến 473BC	Cần pha hạ áp trạm 75kVA trụ 47/5/3 Áp Bến 7 - 1 tuyến 473BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
66	18-08-26	08h00	18-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 47/13B/11 Áp Bến 3 - 1 tuyến 473BC	Trạm 50kVA trụ 47/13B/11 Áp Bến 3 - 1 tuyến 473BC	Cần pha hạ áp trạm 50kVA trụ 47/13B/11 Áp Bến 3 - 1 tuyến 473BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
67	18-08-26	08h00	18-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 3x50kVA trụ 54 Áp Voi 29 tuyến 473BC	Trạm 3x50kVA trụ 54 Áp Voi 29 tuyến 473BC	Cần pha hạ áp trạm 3x50kVA trụ 54 Áp Voi 29 tuyến 473BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
68	18-08-26	08h00	18-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 47/31/1 Áp Bến 32 tuyến 473BC	Trạm 250kVA trụ 47/31/1 Áp Bến 32 tuyến 473BC	Cần pha hạ áp trạm 250kVA trụ 47/31/1 Áp Bến 32 tuyến 473BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
69	18-08-26	08h00	18-08-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 3x15kVA trụ 107B/2 Trung tâm Thủy Lợi và Nước sạch tuyến 476BC	Trạm 3x15kVA trụ 107B/2 Trung tâm Thủy Lợi và Nước sạch tuyến 476BC	Thay công tơ định kỳ trạm 3x15kVA trụ 107B/2 Trung tâm Thủy Lợi và Nước sạch tuyến 476BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Khách hàng Trung tâm Thủy Lợi và Nước sạch	Cắt CB và 3FCO trạm 3x15kVA trụ 107B/2 Trung tâm Thủy Lợi và Nước sạch tuyến 476BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
70	18-08-26	08h00	18-08-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 37,5kVA trụ 104/1/61/23/1 Xưởng cưa Hồ Trung Dũng tuyến 479BC	Trạm 37,5kVA trụ 104/1/61/23/1 Xưởng cưa Hồ Trung Dũng tuyến 479BC	Thay công tơ định kỳ trạm 37,5kVA trụ 104/1/61/23/1 Xưởng cưa Hồ Trung Dũng tuyến 479BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Khách hàng Xưởng cưa Hồ Trung Dũng	Cắt CB và FCO trạm 37,5kVA trụ 104/1/61/23/1 Xưởng cưa Hồ Trung Dũng tuyến 479BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240	
71	18-08-26	08h00	18-08-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 1000kVA trụ 104/1/52B/8/1 Công ty TNHH Điện NLMT Sinh Thái Sống Khỏe tuyến 479BC	Trạm 1000kVA trụ 104/1/52B/8/1 Công ty TNHH Điện NLMT Sinh Thái Sống Khỏe tuyến 479BC	Thay công tơ định kỳ trạm 1000kVA trụ 104/1/52B/8/1 Công ty TNHH Điện NLMT Sinh Thái Sống Khỏe tuyến 479BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	11	Khách hàng Công ty TNHH Điện NLMT Sinh Thái Sống Khỏe	Cắt CB và 3FCO trạm 1000kVA trụ 104/1/52B/8/1 Công ty TNHH Điện NLMT Sinh Thái Sống Khỏe tuyến 479BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,377	1.320	
72	18-08-26	13h30	18-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 3x15kVA trụ 103B/22/1/11 Trung tâm Thủy Lợi và Nước sạch tuyến 479BC	Trạm 3x15kVA trụ 103B/22/1/11 Trung tâm Thủy Lợi và Nước sạch tuyến 479BC	Thay công tơ định kỳ trạm 3x15kVA trụ 103B/22/1/11 Trung tâm Thủy Lợi và Nước sạch tuyến 479BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Khách hàng Trung tâm Thủy Lợi và Nước sạch	Cắt CB và 3FCO trạm 3x15kVA trụ 103B/22/1/11 Trung tâm Thủy Lợi và Nước sạch tuyến 479BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240	
73	18-08-26	13h30	18-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 1000kVA trụ 221/108/25B/5 Công ty TNHH ĐT & PT NLMT Việt Nam tuyến 476BC	Trạm 1000kVA trụ 221/108/25B/5 Công ty TNHH ĐT & PT NLMT Việt Nam tuyến 476BC	Thay công tơ định kỳ trạm 1000kVA trụ 221/108/25B/5 Công ty TNHH ĐT & PT NLMT Việt Nam tuyến 476BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	8	Công ty TNHH ĐT & PT NLMT Việt Nam	Cắt CB và 3LBFCO 1000kVA trụ 221/108/25B/5 Công ty TNHH ĐT & PT NLMT Việt Nam tuyến 476BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,274	960	
74	18-08-26	08h00	18-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Năng lượng Sạch	Trạm 250kVA trụ 184 Trương Mít 16 tuyến 471TD.	Từ trụ 184 đến trụ 184/1 Thạnh Đức - Trương Mít tuyến 471TD	Dựng trụ, lắp vật tư, phụ kiện, thu hồi vật tư từ trụ 184 đến trụ 184/1 Thạnh Đức - Trương Mít tuyến 471TD	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	6	Áp Thuận Tân, Thuận An xã Trương Mít	Cắt 3FCO và tháo 3hotline trạm 250kVA trụ 184 Trương Mít 16 tuyến 471TD.	256	2,4669	0,0046	0,1282	0,0002	0,206	1.854	
75	18-08-26	08h00	18-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 83/20 Đất Sét tuyến 473TD	Từ trụ 83/22 đến trụ 83/23 Bến Mương tuyến 473TD	Dựng trụ, lắp vật tư, phụ kiện, di dời trụ trung áp từ trụ 83/22 đến trụ 83/23 Bến Mương tuyến 473TD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	10	Áp Thuận Hòa xã Trương Mít	Cắt LBFCO trụ 83/20 Đất Sét tuyến 473TD	318	3,0643	0,0057	0,1593	0,0003	0,114	1.026	
76	18-08-26	08h00	18-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 471/2/70 Lộc Hiệp tuyến 475TD	Từ trụ 471/2/30 đến trụ 471/2/52 Cao Su Bến Cùi tuyến 475TD	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 471/2/30 đến trụ 471/2/52 Cao Su Bến Cùi tuyến 475TD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
77	18-08-26	08h00	18-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 80 Bến Mương 3 tuyến 473TD	Từ trụ 83 đến trụ 83/55, từ trụ 83/23 đến trụ 83/23/15, từ trụ 83/26 đến trụ 83/26/19 Đất Sét tuyến 473TD	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 83 đến trụ 83/55, từ trụ 83/23 đến trụ 83/23/15, từ trụ 83/26 đến trụ 83/26/19 Đất Sét tuyến 473TD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
78	18-08-26	07h30	18-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 68/5 đến trụ 68/71/116/2 Bến Chò tuyến 474TD	Lưới điện hạ áp Nhánh rẽ 22kV từ trụ 68/5 đến trụ 68/71/116/2 Bến Chò tuyến 474TD	Sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư thiết bị các nhánh rẽ Lưới điện hạ áp Nhánh rẽ 22kV từ trụ 68/5 đến trụ 68/71/116/2, nâng cấp lưới hạ áp từ trụ 68/2 đến trụ 68/2/7, nâng cấp lưới hạ áp từ trụ 68/9 đến trụ 68/9/5, nâng cấp lưới hạ áp từ trụ 68/12 đến trụ 68/12/7, nâng cấp lưới hạ áp từ trụ 68/14B đến trụ 68/12/8, nâng cấp lưới hạ áp từ trụ 68/24B đến trụ 68/24B/8, nâng cấp lưới hạ áp từ trụ 68/25 đến trụ 68/25/13, nâng cấp lưới hạ áp từ trụ 68/28a đến trụ 68/28a/6, nâng cấp lưới hạ áp từ trụ 68/33 đến trụ 68/33/10, nâng cấp lưới hạ áp từ trụ 68/35 đến trụ 68/35/3, nâng cấp lưới hạ áp từ trụ 68/35a đến trụ 68/35a/6/6, nâng cấp lưới hạ áp từ trụ 68/39 đến trụ 68/39/4, nâng cấp lưới hạ áp từ trụ 68/52 đến trụ 68/52/8, Nâng cấp lưới hạ áp từ trụ 68/54 đến trụ 68/54/5, nâng cấp lưới hạ	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	20	Áp Bông Trang, Bến Chò, Bến Rộng xã Thanh Đức	Cắt 3LBFCO trụ 68/5 Bến Chò tuyến 474TD	1372	11,5254	0,0226	0,0042	0,0000	0,396	5.830	
79	18-08-26	07h30	18-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bể, lắp DCU, bấm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
80	18-08-26	07h30	18-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bứt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cấp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim; vệ sinh, phát quang và phun thuốc cỏ gốc trụ, móng neo	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
81	18-08-26	07h30	18-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 190/17 Tầm Lanh tuyến 471TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 190/17 Tầm Lanh tuyến 471TĐ	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 190/17 Tầm Lanh tuyến 471TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
82	18-08-26	07h30	18-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 68/1 Bến Chò tuyến 474TĐ	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 68/1 Bến Chò tuyến 474TĐ	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp Nhánh rẽ 22kV từ trụ 68/1 Bến Chò tuyến 474TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
83	18-08-26	07h30	18-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 2x25 kVA Tầm Lanh 6 trụ 190/26 tuyến 471TĐ	TBA 2x25 kVA Tầm Lanh 6 trụ 190/26 tuyến 471TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 2x25 kVA Tầm Lanh 6 trụ 190/26 tuyến 471TĐ	Thí nghiệm sửa chữa trung hạ áp	3	Áp Tầm Lanh xã Phước Thạnh	Cắt 2FCO TBA 2x25 kVA Tầm Lanh 6 trụ 190/26 tuyến 471TĐ	47	0,3948	0,0008	0,0000	0,0000	0,059	500	
84	18-08-26	07h30	18-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 50 kVA Tầm Lanh 7 trụ 190/27/7B tuyến 471TĐ	TBA 50 kVA Tầm Lanh 7 trụ 190/27/7B tuyến 471TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 50 kVA Tầm Lanh 7 trụ 190/27/7B tuyến 471TĐ	Thí nghiệm sửa chữa trung hạ áp	3	Áp Tầm Lanh xã Phước Thạnh	Cắt FCO TBA 50 kVA Tầm Lanh 7 trụ 190/27/7B tuyến 471TĐ	84	0,7056	0,0014	0,0000	0,0000	0,059	500	
85	18-08-26	07h30	18-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 37.5 kVA Tầm Lanh 10 trụ 190/40/15 tuyến 471TĐ	TBA 37.5 kVA Tầm Lanh 10 trụ 190/40/15 tuyến 471TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 37.5 kVA Tầm Lanh 10 trụ 190/40/15 tuyến 471TĐ	Thí nghiệm sửa chữa trung hạ áp	3	Áp Tầm Lanh xã Phước Thạnh	Cắt FCO TBA 37.5 kVA Tầm Lanh 10 trụ 190/40/15 tuyến 471TĐ	39	0,3276	0,0006	0,0000	0,0000	0,059	500	
86	18-08-26	07h30	18-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 2x25 kVA Tầm Lanh 9 trụ 190/49B tuyến 471TĐ	TBA 2x25 kVA Tầm Lanh 9 trụ 190/49B tuyến 471TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 2x25 kVA Tầm Lanh 9 trụ 190/49B tuyến 471TĐ	Thí nghiệm sửa chữa trung hạ áp	3	Áp Tầm Lanh xã Phước Thạnh	Cắt 2FCO TBA 2x25 kVA Tầm Lanh 9 trụ 190/49B tuyến 471TĐ	25	0,2100	0,0004	0,0000	0,0000	0,059	500	
87	18-08-26	07h30	18-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 50 kVA Tầm Lanh 19 trụ 190/65B tuyến 471TĐ	TBA 50 kVA Tầm Lanh 19 trụ 190/65B tuyến 471TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 50 kVA Tầm Lanh 19 trụ 190/65B tuyến 471TĐ	Thí nghiệm sửa chữa trung hạ áp	3	Áp Tầm Lanh xã Phước Thạnh	Cắt FCO TBA 50 kVA Tầm Lanh 19 trụ 190/65B tuyến 471TĐ	45	0,3780	0,0007	0,0000	0,0000	0,059	500	
88	18-08-26	07h30	18-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 2x25 kVA Tầm Lanh 17 trụ 190/74 tuyến 471TĐ	TBA 2x25 kVA Tầm Lanh 17 trụ 190/74 tuyến 471TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 2x25 kVA Tầm Lanh 17 trụ 190/74 tuyến 471TĐ	Thí nghiệm sửa chữa trung hạ áp	3	Áp Tầm Lanh xã Phước Thạnh	Cắt 2FCO TBA 2x25 kVA Tầm Lanh 17 trụ 190/74 tuyến 471TĐ	44	0,3696	0,0007	0,0000	0,0000	0,000	0	
89	18-08-26	07h30	18-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 64B đến trụ 64B/9A, từ trụ 64B/4P đến trụ 64B/4P/7 Phạm Văn Đồng tuyến 471TN	Từ trụ 64B đến trụ 64B/9A, từ trụ 64B/4P đến trụ 64B/4P/7 Phạm Văn Đồng tuyến 471TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 64B đến trụ 64B/9A, từ trụ 64B/4P đến trụ 64B/4P/7 Phạm Văn Đồng tuyến 471TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
90	18-08-26	07h30	18-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 5 đến trụ 30 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Từ trụ 5 đến trụ 30 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 5 đến trụ 30 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
91	18-08-26	08h00	18-08-26	09h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 25kVA Thanh Tây 7C trụ 50/22 tuyến 479TBI	Trụ 50/22 tuyến 479TBI	Thay công tơ lệch thời gian TBA 25kVA Thanh Tây 7C trụ 50/22 tuyến 479TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Áp Thanh Tây xã Tân Biên	Cắt FCO TBA 25kVA Thanh Tây 7C trụ 50/22 tuyến 479TBI	35	0,0756	0,0008	0,0029	0,0000	0,001	2	
92	18-08-26	09h30	18-08-26	10h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 25kVA Lê Thị Lành trụ 140/7B/5/10/1 tuyến 471TBI	Trụ 140/7B/5/10/1 tuyến 471TBI	Thay công tơ lệch thời gian TBA 25kVA Lê Thị Lành trụ 140/7B/5/10/1 tuyến 471TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Lê Thị Lành(0949044139)	Cắt FCO TBA 25kVA Lê Thị Lành trụ 140/7B/5/10/1 tuyến 471TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,001	1	
93	18-08-26	07h30	18-08-26	07h45	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Phân đoạn 22kV trụ 17/169 Thanh Bình 6 tuyến 476TH Phân đoạn 22kV trụ 17/57, trụ 17/58 Thanh Phú tuyến 476TBI	Từ trụ 17/169 đến trụ 17/57 tuyến 476TBI	Chuyển điện tuyến 476TH cấp điện tuyến 476TBI từ trụ 17/169 đến trụ 17/57 tuyến 476TBI	Chuyển điện	60	Không mất điện	Đóng Recloser trụ 17/169 Thanh Bình 6 tuyến 476TH Cắt REC trụ 17/57 và DS 17/58 Thanh Phú tuyến 476TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
94	18-08-26	08h00	18-08-26	11h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên; XNDVDL Tây Ninh	Phân đoạn 22kV trụ 17/12 Thanh Sơn tuyến 476TBI Phân đoạn 22kV trụ 38 Thanh Lợi tuyến 478TBI	Trụ 17/25 tuyến 476TBI	Thí nghiệm LBS trụ 17/25 tuyến 476TBI; xử lý khiếm khuyết lưới điện	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	40	Áp Thanh Sơn xã Tân Biên; áp Thanh An xã Thạnh Bình	Cắt LBS và DS trụ 17/12 Thanh Sơn tuyến 476TBI Cắt 3LTD trụ 38 Thanh Lợi tuyến 478TBI	817	3,5285	0,0196	0,1364	0,0008	0,187	561	
95	18-08-26	11h00	18-08-26	11h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Phân đoạn 22kV trụ 17/169 Thanh Bình 6 tuyến 476TH Phân đoạn 22kV trụ 17/57 Thanh Phú tuyến 476TBI	Trụ 17/169 tuyến 476TBI	Chuyển điện tuyến 476TH, 476TBI về vị trí giao lưới trụ 17/169 tuyến 476TBI	Chuyển điện	60	Không mất điện	Đóng DS trụ 17/58 và REC trụ 17/57 Thanh Phú tuyến 476TBI Cắt Recloser trụ 17/169 Thanh Bình 6 tuyến 476TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
96	18-08-26	13h30	18-08-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên; XNDVDL Tây Ninh	Tụ bù trung áp 6x100kVAr trụ 140/139/193/26 Đồn BP Tân Phú tuyến 471TBI	Trụ 140/139/193/26 Đồn BP Tân Phú tuyến 471TBI	Thí nghiệm tụ bù trung áp 6x100kVAr trụ 140/139/193/26 Đồn BP Tân Phú tuyến 471TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Cắt 3FCO và tháo 3 hotline tụ bù trung áp 6x100kVAr trụ 140/139/193/26 Đồn BP Tân Phú tuyến 471TBI	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,000	0	
97	18-08-26	07h00	18-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Tuyến 477 trạm 110kV Suối Ngõ	Tuyến 477 trạm 110kV Suối Ngõ	Thí công nâng cấp đường dây trung áp từ 1 pha lên 3 pha từ trụ 173/212/54 đến trụ 173/212/83 tuyến 474SN	Đầu tư xây dựng trung hạ áp	30	Áp Cây Cầy, Sóc Con Trăn xã Tân Hòa	Cắt 3LBFCO trụ 173/212 nhánh rẽ 22kV Cây Cầy tuyến 477SN	744	7,1234	0,0132	0,3727	0,0007	1,029	9.260	
98	18-08-26	07h00	18-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 477 trạm 110kV Suối Ngõ	Tuyến 477 trạm 110kV Suối Ngõ	Thí nghiệm thiết bị LBFCO trụ 173/212/1, trụ 173/212/54/1 tuyến 477SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	30	Áp Cây Cầy, Sóc Con Trăn xã Tân Hòa	Cắt 3LBFCO trụ 173/212 nhánh rẽ 22kV Cây Cầy tuyến 477SN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
99	18-08-26	07h00	18-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 477 trạm 110kV Suối Ngõ	Tuyến 477 trạm 110kV Suối Ngõ	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 173/212/10/2 đến trụ 173/212/10/118 tuyến 477SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	10	Đồn 815	Cắt LBFCO trụ 173/212/10/1 nhánh rẽ Đồn 815 tuyến 477SN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
100	18-08-26	08h00	18-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 1250 kVA trụ 176/58A/15/7P Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa tuyến 477TH	Trạm 1250 kVA trụ 176/58A/15/7P Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa tuyến 477TH	Thay TI trung thế định kỳ Trạm 1250 kVA trụ 176/58A/15/7P Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa tuyến 477TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	33	Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa	Cắt CB + 03 LBFCO trụ 176/58A/15/7P tuyến 477TH	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,375	0	
101	18-08-26	08h00	18-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 800 kVA trụ 176/58/2/18A CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HUNG THỊNH RUBBER tuyến 477TH	Trạm 800 kVA trụ 176/58/2/18A CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HUNG THỊNH RUBBER tuyến 477TH	Thay công tơ và TU định kỳ Trạm 800 kVA trụ 176/58/2/18A CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HUNG THỊNH RUBBER tuyến 477TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	21	CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HUNG THỊNH RUBBER	Cắt 03 LBFCO trụ 176/58/2/18A tuyến 477TH	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,240	1.920	
102	18-08-26	08h00	18-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cò lập		Thời điểm đóng điện/tải lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
103	18-08-26	08h00	18-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471CM	Từ trụ 01 đến trụ 99 và các nhánh rẽ đường 785 tuyến 471CM	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 01 đến trụ 99 và các nhánh rẽ đường 785 tuyến 471CM	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
104	18-08-26	07h30	18-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 19-5	Lưới hạ áp trạm 250kVA trụ 55B/7 Ninh Phước - A, trạm 400kVA trụ 50/13T Cư Trú - B tuyến 474TN	Từ trụ 55B/7 đến trụ 55B/15 đường Điện Biên Phủ tuyến 474TN	- Bàn giao đơn vị ngoài ép lèo sang lưới thu hồi vật tư từ trụ 55B/7 đến trụ 55B/15 đường Điện Biên Phủ tuyến 474TN - Đl Tân Ninh đóng điện nghiệm thu trạm mới	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	15	Khu phố Ninh Phước phường Ninh Thạnh	- Cắt CB trạm 400kVA trụ 50/13T Cư Trú - B tuyến 474TN - Cắt CB, FCO trạm 250kVA trụ 55B/7 Ninh Phước - A tuyến 474TN	652	6,1281	0,0108	0,3448	0,0006	0,514	4.887	
105	18-08-26	08h00	18-08-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 2x25kVA Cầu Trường 6 trụ 79/22/6/6 tuyến 478SD	Trạm biến áp 2x25kVA Cầu Trường 6 trụ 79/22/6/6 tuyến 478SD	Kiểm định trạm biến áp, vệ sinh thùng công tơ và lắp lưới chống chuột cho trạm trụ 79/22/6/6 tuyến 478SD	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Áp Bàu Sen xã Hào Đức	Cắt 1 CB, 2 FCO và tháo 1 hotline trạm biến áp 2x25kVA Cầu Trường 6 trụ 79/22/6/6 tuyến 478SD	45	0,1571	0,0007	0,0088	0,0000	0,011	40	
106	18-08-26	08h00	18-08-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 75kVA Hòa Hội-1 trụ 132/9 tuyến 477SD	Trạm biến áp 75kVA Hòa Hội-1 trụ 132/9 tuyến 477SD	Kiểm định trạm biến áp, vệ sinh thùng công tơ và lắp lưới chống chuột cho trạm trụ 132/9 tuyến 477SD	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Áp Bến Sỏi xã Ninh Diên	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm biến áp 75kVA Hòa Hội-1 trụ 132/9 tuyến 477SD	99	0,3457	0,0016	0,0193	0,0001	0,011	40	
107	18-08-26	08h00	18-08-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA Bung Rò trụ 132/24B/13 tuyến 477SD	Trạm biến áp 25kVA Bung Rò trụ 132/24B/13 tuyến 477SD	Kiểm định trạm biến áp, vệ sinh thùng công tơ và lắp lưới chống chuột cho trạm trụ 132/24B/13 tuyến 477SD	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Áp Bung Rò xã Hòa Hội	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm biến áp 25kVA Bung Rò trụ 132/24B/13 tuyến 477SD	32	0,1117	0,0005	0,0062	0,0000	0,011	40	
108	18-08-26	08h00	18-08-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 50kVA Hòa Hội-2A trụ 132/25 tuyến 477SD	Trạm biến áp 50kVA Hòa Hội-2A trụ 132/25 tuyến 477SD	Kiểm định trạm biến áp, vệ sinh thùng công tơ và lắp lưới chống chuột cho trạm trụ 132/25 tuyến 477SD	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Áp Bung Rò xã Hòa Hội	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm biến áp 50kVA Hòa Hội-2A trụ 132/25 tuyến 477SD	27	0,0943	0,0004	0,0053	0,0000	0,011	40	
109	18-08-26	08h00	18-08-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 341/1P đến trụ 341/30CP/74 tuyến 478SD	Từ trụ 341/1P đến trụ 341/30CP/74 tuyến 478SD	Phát quang lưới điện trung, hạ áp từ trụ 341/1P đến trụ 341/30CP/74 tuyến 478SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
110	18-08-26	13h30	18-08-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 160kVA Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Đại Thành trụ 132/39/3 tuyến 477SD	Trạm biến áp 160kVA Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Đại Thành trụ 132/39/3 tuyến 477SD	Kiểm định trạm biến áp, vệ sinh thùng công tơ và lắp lưới chống chuột cho trạm trụ 132/39/3 tuyến 477SD	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Khách hàng: Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Đại Thành	Cắt CB, 3 FCO và tháo 3 hotline trạm biến áp 160kVA Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Đại Thành trụ 132/39/3 tuyến 477SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120	
111	18-08-26	13h30	18-08-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA Hòa Hội-B trụ 132/55 tuyến 477SD	Trạm biến áp 25kVA Hòa Hội-B trụ 132/55 tuyến 477SD	Kiểm định trạm biến áp, vệ sinh thùng công tơ và lắp lưới chống chuột cho trạm trụ 132/55 tuyến 477SD	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Áp Bung Rò xã Hòa Hội	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm biến áp 25kVA Hòa Hội-B trụ 132/55 tuyến 477SD	32	0,1117	0,0005	0,0062	0,0000	0,011	40	
112	18-08-26	13h30	18-08-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 50kVA Hòa Hội-C trụ 132/80 tuyến 477SD	Trạm biến áp 50kVA Hòa Hội-C trụ 132/80 tuyến 477SD	Kiểm định trạm biến áp, vệ sinh thùng công tơ và lắp lưới chống chuột cho trạm trụ 132/80 tuyến 477SD	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Áp Bung Rò xã Hòa Hội	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm biến áp 50kVA Hòa Hội-C trụ 132/80 tuyến 477SD	72	0,2514	0,0012	0,0140	0,0001	0,011	40	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
113	19-08-26	08h00	19-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/142/33/1 đến trụ 53/142/33/34/7 Phước Dân tuyến 480BC	Từ trụ 53/142/33/1 đến trụ 53/142/33/34/7 nhánh rẽ 12,7kV Phước Dân tuyến 480BC	Phát quang lưới điện hạ trung áp từ trụ 53/142/33/1 đến trụ 53/142/33/34/7 Phước Dân tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
114	19-08-26	08h00	19-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 53/100/12/53P Bắc Bình Phú tuyến 480BC	Từ trụ 53/100/12/1P đến trụ 53/100/12/53P nhánh rẽ 22kV Bắc Bình Phú tuyến 480BC	Phát quang lưới điện hạ trung áp từ trụ 53/100/12/1P đến trụ 53/100/12/53P Bắc Bình Phú tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
115	19-08-26	08h00	19-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 53/100/12/13T Nam Bình Phú tuyến 480BC	Từ trụ 53/100/12/1T đến trụ 53/100/12/13T nhánh rẽ 22kV Nam Bình Phú tuyến 480BC	Phát quang lưới điện hạ trung áp từ trụ 53/100/12/1T đến trụ 53/100/12/13T Nam Bình Phú tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
116	19-08-26	08h00	19-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 53 đến trụ 53/142/6 Ba xã Cảnh Tây tuyến 480BC	Từ trụ 53 đến trụ 53/142/6 nhánh rẽ 22kV Ba xã Cảnh Tây tuyến 480BC	Phát quang lưới điện hạ trung áp từ trụ 53 đến trụ 53/142/6 Ba xã Cảnh Tây tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
117	19-08-26	08h00	19-08-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 3x25kVA trụ 53/100/10B/1 Công ty CP ĐT XD Cấp thoát nước Waseco Ban Quản lý Dự án GMS Tây Ninh tuyến 480BC	Trạm 3x25kVA trụ 53/100/10B/1 Công ty CP ĐT XD Cấp thoát nước Waseco Ban Quản lý Dự án GMS Tây Ninh tuyến 480BC	Thay công tơ định kỳ trạm 3x25kVA trụ 53/100/10B/1 Công ty CP ĐT XD Cấp thoát nước Waseco Ban Quản lý Dự án GMS Tây Ninh tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Khách hàng Trung tâm Thủy Lợi và Nước sạch	Cắt CB và 3FCO trạm 3x25kVA trụ 53/100/10B/1 Công ty CP ĐT XD Cấp thoát nước Waseco Ban Quản lý Dự án GMS Tây Ninh tuyến 480BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240	
118	19-08-26	08h00	19-08-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 3x15kVA trụ 53/122B Cửa hàng Sắt thép Cường Phát tuyến 480BC	Trạm 3x15kVA trụ 53/122B Cửa hàng Sắt thép Cường Phát tuyến 480BC	Thay công tơ định kỳ trạm 3x15kVA trụ 53/122B Cửa hàng Sắt thép Cường Phát tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Khách hàng Cửa hàng Sắt thép Cường Phát	Cắt CB và 3FCO trạm 3x15kVA trụ 53/122B Cửa hàng Sắt thép Cường Phát tuyến 480BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240	
119	19-08-26	08h00	19-08-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 560kVA trụ 53/100/12P/13/1 Phan Thị Kim Nhuận tuyến 480BC	Trạm 560kVA trụ 53/100/12P/13/1 Phan Thị Kim Nhuận tuyến 480BC	Thay công tơ định kỳ trạm 560kVA trụ 53/100/12P/13/1 Phan Thị Kim Nhuận tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Khách hàng Phan Thị Kim Nhuận	Cắt CB và 3FCO trạm 560kVA trụ 53/100/12P/13/1 Phan Thị Kim Nhuận tuyến 480BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240	
120	19-08-26	13h30	19-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 25kVA trụ 28/1 Cty TNHH Anh Cẩm tuyến 473BC	Trạm 25kVA trụ 28/1 Cty TNHH Anh Cẩm tuyến 473BC	Thay CT định kỳ trạm 25kVA trụ 28/1 Cty TNHH Anh Cẩm tuyến 473BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Khách hàng Cty TNHH Anh Cẩm	Cắt CB và FCO trạm 25kVA trụ 28/1 Cty TNHH Anh Cẩm tuyến 473BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240	
121	19-08-26	13h30	19-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 3x15kVA trụ 47/9/1 Lò bánh mì Lê Hoàng Thắm tuyến 473BC	Trạm 3x15kVA trụ 47/9/1 Lò bánh mì Lê Hoàng Thắm tuyến 473BC	Thay công tơ định kỳ trạm 3x15kVA trụ 47/9/1 Lò bánh mì Lê Hoàng Thắm tuyến 473BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Khách hàng Nguyễn Văn Ghi	Cắt CB và 3FCO trạm 3x15kVA trụ 47/9/1 Lò bánh mì Lê Hoàng Thắm tuyến 473BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
122	19-08-26	08h00	19-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 143 Trường Mít tuyến 471TD	Từ trụ 202 đến trụ 207, từ trụ 174 đến trụ 174/21, từ trụ 183/2 đến trụ 183/12, từ trụ 184B/4 đến trụ 184B/6, từ trụ 221 đến trụ 221/6, từ trụ 227/4 đến trụ 227/15, từ trụ 207/14/3 đến trụ 207/14/9 Thanh Đức - Trường Mít tuyến 471TD	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 202 đến trụ 207, từ trụ 174 đến trụ 174/21, từ trụ 183/2 đến trụ 183/12, từ trụ 184B/4 đến trụ 184B/6, từ trụ 221 đến trụ 221/6, từ trụ 227/4 đến trụ 227/15, từ trụ 207/14/3 đến trụ 207/14/9 Thanh Đức - Trường Mít tuyến 471TD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
123	19-08-26	08h00	19-08-26	11h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 24 Thanh Đức - Bầu Năng tuyến 471HT, 477HT	Trụ 24 Thanh Đức - Bầu Năng tuyến 471HT, 477HT	Thay TI định kỳ khách hàng: Công ty TNHH Cao Su Thành Lễ trụ 24 Thanh Đức - Bầu Năng tuyến 471HT, 477HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Trạm chuyển dùng khách hàng: Công ty Cao su Thành Lễ	Cắt 3LBFCO + tháo 3 hotline trụ 24 Thanh Đức - Bầu Năng tuyến 471HT, 477HT	1	0,0037	0,0000	0,0002	0,0000	0,206	721	
124	19-08-26	13h30	19-08-26	14h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 15kVA trụ 43 Khởi Hà-4 tuyến 476HT	TTrạm 15kVA trụ 43 Khởi Hà-4 tuyến 476HT	Thay công tơ lịch thời gian khách hàng: Trần Quang Trường trạm 15kVA trụ 43 Khởi Hà-4 tuyến 476HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	8	Trạm chuyển dùng khách hàng: Khởi Hà-4	Cắt FCO trạm 15kVA trụ 43 Khởi Hà-4 tuyến 476HT	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,274	274	
125	19-08-26	15h00	19-08-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 15kVA trụ 186/1 Hàn tiện Quang Điện tuyến 471TD	Trạm 15kVA trụ 186/1 Hàn tiện Quang Điện tuyến 471TD	Thay công tơ lịch thời gian khách hàng: Bùi Quang Điện trạm 15kVA trụ 186/1 Hàn tiện Quang Điện tuyến 471TD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Trạm chuyển dùng khách hàng: Hàn tiện Quang Điện	Cắt FCO trạm 15kVA trụ 186/1 Hàn tiện Quang Điện tuyến 471TD	1	0,0016	0,0000	0,0001	0,0000	0,011	17	
126	19-08-26	08h00	19-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 3x25kVA tại trụ 305/2/20B/4 Công ty Cổ phần Phát triển Nông Nghiệp Hải Âu tuyến 477HT	Trạm 3x25kVA tại trụ 305/2/20B/4 Công ty Cổ phần Phát triển Nông Nghiệp Hải Âu tuyến 477HT	Di dời thùng CB tổng trạm 3x25kVA tại trụ 305/2/20B/4 Công ty Cổ phần Phát triển Nông Nghiệp Hải Âu tuyến 477HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Trạm chuyển dùng khách hàng: Công ty Cổ phần Phát triển Nông Nghiệp Hải Âu	Cắt 3FCO trạm 3x25kVA tại trụ 305/2/20B/4 Công ty Cổ phần Phát triển Nông Nghiệp Hải Âu tuyến 477HT	1	0,0096	0,0000	0,0005	0,0000	0,206	1.854	
127	19-08-26	17h00	19-08-26	18h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 270/7B/1 đến trụ 270/7B/18 Xóm Đồng tuyến 471PDC	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 270/7B/1 đến trụ 270/7B/18 Xóm Đồng tuyến 471PDC	Sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư thiết bị các nhánh rẽ Lưới điện hạ áp Nhánh rẽ 22kV từ 270/7B-270/7B/19/10, từ trụ 270/7B/3 đến trụ 270/7B/3/4, từ trụ 270/7B/5 đến trụ 270/7B/5/7 tuyến 471PDC	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	10	Khu phố Trâm Vàng 3, Xóm Mới phường Gò Dầu	Cắt 3LBFCO trụ 270/7B/1 Xóm Đồng tuyến 471PDC	344	2,8898	0,0057	0,0005	0,0000	0,000	0	
128	19-08-26	07h30	19-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 270/52/9B Bầu Sen tuyến 471PDC	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 270/52/9B Bầu Sen tuyến 471PDC	Lắp dâ U nâng độ cao dây trung áp, tạo khoan hờ lắp kẹp quai, lắp phụ kiện lắp TBA trụ 270/52/9B tuyến 471PDC và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	10	Khu phố Cây Xoài phường Gò Dầu	Cắt LBFCO trụ 270/52/9 Bầu Sen tuyến 471PDC	416	3,4946	0,0069	0,0006	0,0000	0,198	2.910	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
129	19-08-26	07h30	19-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bể, lắp DCU, bấm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
130	19-08-26	07h30	19-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bứt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim; vệ sinh, phát quang và phun thuốc cỏ gốc trụ, móng neo	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
131	19-08-26	07h30	19-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu XNDVTN	Giàn tụ bù trung áp ứng động 3x100kVAr trụ 42/104 tuyến 472TĐ	Giàn tụ bù trung áp ứng động 3x100kVAr trụ 42/104 tuyến 472TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì Giàn tụ bù trung áp ứng động 3x100kVAr trụ 42/104 tuyến 472TĐ	Thí nghiệm sửa chữa trung hạ áp	0	Không mất điện	Cắt 3VS, 4FCO, tháo 3hotline Giàn tụ bù trung áp ứng động 3x100kVAr trụ 42/104 tuyến 472TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
132	19-08-26	07h30	19-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu XNDVTN	Giàn tụ bù trung áp ứng động 3x200kVAr trụ 42/32 tuyến 477TĐ	Giàn tụ bù trung áp ứng động 3x200kVAr trụ 42/32 tuyến 477TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì Giàn tụ bù trung áp ứng động 3x200kVAr trụ 42/32 tuyến 477TĐ	Thí nghiệm sửa chữa trung hạ áp	0	Không mất điện	Cắt 3VS, 4FCO, tháo 3hotline Giàn tụ bù trung áp ứng động 3x200kVAr trụ 42/32 tuyến 477TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
133	19-08-26	07h30	19-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu XNDVTN	Giàn tụ bù trung áp ứng động 3x100kVAr trụ 81 tuyến 471PĐC	Giàn tụ bù trung áp ứng động 3x100kVAr trụ 81 tuyến 471PĐC	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì Giàn tụ bù trung áp ứng động 3x100kVAr trụ 81 tuyến 471PĐC	Thí nghiệm sửa chữa trung hạ áp	0	Không mất điện	Cắt 3VS, 4FCO, tháo 3hotline Giàn tụ bù trung áp ứng động 3x100kVAr trụ 81 tuyến 471PĐC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
134	19-08-26	07h30	19-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 270/1 Xóm Đồng tuyến 476TĐ	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 270/1 Xóm Đồng tuyến 476TĐ	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp Nhánh rẽ 22kV từ trụ 270/1 Xóm Đồng tuyến 476TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
135	19-08-26	07h30	19-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 103/13P/1 đến trụ 103/13P/14, từ trụ 105 đến trụ 105/13 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Từ trụ 103/13P/1 đến trụ 103/13P/14, từ trụ 105 đến trụ 105/13 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Vệ sinh, xit cỏ gốc trụ, phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 103/13P/1 đến trụ 103/13P/14, từ trụ 105 đến trụ 105/13 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
136	19-08-26	07h30	19-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 98 đến trụ 123 Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	Trụ 119B Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	Căng dây hạ áp bị chùng trụ 119B Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Khu phố Giang Tân phường Hòa Thành	- Cắt CB trạm 250kVA Long Thành Nam T trụ 117B tuyến 475TN - Cắt CB trạm 3x50kVA Long Thành Nam Q trụ 120B tuyến 475TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
137	19-08-26	07h30	19-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới hạ áp từ trụ 254B/13/3bP đến trụ 254B/13/2bP/1 Quốc Lộ 22B tuyến 477LH	Từ trụ 254B/13/3bP đến trụ 254B/13/2bP/1 Quốc Lộ 22B tuyến 477LH	Chỉnh trụ hạ áp bị nghiêng, căng dây hạ áp bị chùng từ trụ 254B/13/3bP đến trụ 254B/13/2bP/1 Quốc Lộ 22B tuyến 477LH	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
138	19-08-26	07h30	19-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Đường dây 22kV từ trụ 83 đến trụ 122 Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	Trụ 84 Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	Dựng trụ BTLT 14m, lắp vật tư, phụ kiện và thu hồi vật tư trụ 84 Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	28	Khu phố Long Khương, Giang Tân phường Hòa Thành	- Cắt LBS trụ 97/1C Long Hải tuyến 482TN - Cắt DS trụ 97B Long Hải tuyến 475TN - Cắt DS trụ 82 Tôn Đức Thắng tuyến 475TN - Cắt DS trụ 122 Giang Tân tuyến 482TN	1731	14,8184	0,0309	0,7708	0,0016	0,524	4.189	
139	19-08-26	07h30	19-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Đường dây 22kV từ trụ 83 đến trụ 122 Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	Trụ 95 Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	Dựng trụ BTLT 14m, lắp vật tư, phụ kiện và thu hồi vật tư trụ 95 Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	0	Khu phố Long Khương, Giang Tân phường Hòa Thành	- Cắt LBS trụ 97/1C Long Hải tuyến 482TN - Cắt DS trụ 97B Long Hải tuyến 475TN - Cắt DS trụ 82 Tôn Đức Thắng tuyến 475TN - Cắt DS trụ 122 Giang Tân tuyến 482TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
140	19-08-26	08h00	19-08-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH Đầu tư Trang Trại Xanh 1 Trụ 104/106/45C/1 tuyến 475TBI	Trụ 104/106/45C/1 tuyến 475TBI	Thay CT, VT định kỳ nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH Đầu tư Trang Trại Xanh 1 Trụ 104/106/45C/1 tuyến 475TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	7	Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Trang Trại Xanh 1	Cắt 3LBFCO Trụ 104/106/45C/1 nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH Đầu tư Trang Trại Xanh 1 tuyến 475TBI	1	0,0130	0,0000	0,0005	0,0000	0,098	884	
141	19-08-26	07h00	19-08-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên; XNDVDL Tây Ninh; Công ty Phước Mai	Phân đoạn 22kV trụ 104/106/1, trụ 104/106/1B và trụ 104/106 Hòa Lợi tuyến 475TBI Phân đoạn 22kV trụ 341/30C/74 Trảng Dầu tuyến 478SD	Từ trụ 104/106/1 đến trụ 104/106/60 tuyến 475TBI	Thí nghiệm Recloser trụ 104/106/1, LBS trụ 104/106/60 tuyến 475TBI, thí công trồng trụ xen lưới, lắp dây chống sét từ trụ 104/106/1 đến trụ 104/106/60 tuyến 475TBI	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	40	Ấp Hòa Đông B xã Phước Vinh	Cắt REC trụ 104/106/1, DS trụ 104/106/1B và 3LTD trụ 104/106 Hòa Lợi tuyến 475TBI - Cắt Recloser Trảng Cây trụ 341/30CP/17 và 3 LTD trụ 341/30CP/16 tuyến 478SD (ĐL Thái Bình đăng ký).	217	3,1240	0,0052	0,1208	0,0002	0,624	6.235	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
142	19-08-26	08h00	19-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 480 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 480 trạm 110kV Tân Hưng	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 157 đến trụ 112/20/40 tuyến 480SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
143	19-08-26	08h00	19-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 3x15 kVA trụ 173/232/1 TRUNG TÂM THỦY LỢI VÀ NƯỚC SẠCH tuyến 474SN	Trạm 3x15 kVA trụ 173/232/1 TRUNG TÂM THỦY LỢI VÀ NƯỚC SẠCH tuyến 474SN	Tháo thu hồi HTĐĐ hạ áp Trạm 3x15 kVA trụ 173/232/1 TRUNG TÂM THỦY LỢI VÀ NƯỚC SẠCH tuyến 474SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	1	TRUNG TÂM THỦY LỢI VÀ NƯỚC SẠCH	Cắt CB tổng, 3FCO trụ 173/232/1 tuyến 474SN	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,013	108	
144	19-08-26	08h00	19-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 3x25 kVA trụ 173/36/63A/1 TRUNG TÂM THỦY LỢI VÀ NƯỚC SẠCH tuyến 476SN	Trạm 3x25 kVA trụ 173/36/63A/1 TRUNG TÂM THỦY LỢI VÀ NƯỚC SẠCH tuyến 476SN	Thay công tơ định kỳ Trạm 3x25 kVA trụ 173/36/63A/1 TRUNG TÂM THỦY LỢI VÀ NƯỚC SẠCH tuyến 476SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	2	TRUNG TÂM THỦY LỢI VÀ NƯỚC SẠCH	Cắt CB tổng, 3FCO trụ 173/36/63A/1 tuyến 476SN	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,022	180	
145	19-08-26	08h00	19-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 320 kVA trụ 125B/1 Công ty TNHH Một Thành Viên Nông trại Bình An tuyến 478SN	Trạm 320 kVA trụ 125B/1 Công ty TNHH Một Thành Viên Nông trại Bình An tuyến 478SN	Thay công tơ và TI hạ thế định kỳ Trạm 320 kVA trụ 125B/1 Công ty TNHH Một Thành Viên Nông trại Bình An tuyến 478SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	8	Công ty TNHH Một Thành Viên Nông trại Bình An	Cắt 02 CB tổng, 03 FCO trụ 125B/1 tuyến 478SN	2	0,0170	0,0000	0,0009	0,0000	0,096	768	
146	19-08-26	08h00	19-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 37,5 kVA trụ 162/1 Giáo xứ Suối Dây tuyến 478SN	Trạm 37,5 kVA trụ 162/1 Giáo xứ Suối Dây tuyến 478SN	Thay TI hạ thế định kỳ Trạm 37,5 kVA trụ 162/1 Giáo xứ Suối Dây tuyến 478SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	2	Giáo xứ Suối Dây	Cắt CB tổng, FCO trụ 162/1 tuyến 478SN	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,019	156	
147	19-08-26	08h00	19-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 25 kVA trụ 173/8/1 Kỳ Quang tuyến 478SN	Trạm 25 kVA trụ 173/8/1 Kỳ Quang tuyến 478SN	Thay công tơ và TI hạ thế định kỳ Trạm 25 kVA trụ 173/8/1 Kỳ Quang tuyến 478SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	1	Kỳ Quang	Cắt CB tổng, FCO trụ 173/8/1 tuyến 478SN	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,013	104	
148	19-08-26	08h00	19-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 320 kVA trụ 42/6A/2 Công ty TNHH SAPUS tuyến 474TH	Trạm 320 kVA trụ 42/6A/2 Công ty TNHH SAPUS tuyến 474TH	Thay TI hạ thế định kỳ Trạm 320 kVA trụ 42/6A/2 Công ty TNHH SAPUS tuyến 474TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	8	Công ty TNHH SAPUS	Cắt CB tổng, 3FCO trụ 42/6A/2 tuyến 474TH	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,096	768	
149	19-08-26	08h00	19-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 3x50 kVA trụ 92/50B Lê Trọng Hiếu tuyến 476TH	Trạm 3x50 kVA trụ 92/50B Lê Trọng Hiếu tuyến 476TH	Thay công tơ định kỳ Trạm 3x50 kVA trụ 92/50B Lê Trọng Hiếu tuyến 476TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	4	Lê Trọng Hiếu	Cắt CB tổng, 3FCO trụ 92/50B tuyến 476TH	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,045	360	
150	19-08-26	08h00	19-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 50 kVA trụ 92/115/1 Nguyễn Anh Hùng tuyến 476TH	Trạm 50 kVA trụ 92/115/1 Nguyễn Anh Hùng tuyến 476TH	Thay công tơ và TI hạ thế định kỳ Trạm 50 kVA trụ 92/115/1 Nguyễn Anh Hùng tuyến 476TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	2	Nguyễn Anh Hùng	Cắt CB tổng, FCO trụ 92/115/1 tuyến 476TH	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,026	208	
151	19-08-26	08h00	19-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 400 kVA trụ 29B Tô Quốc Huệ tuyến 479TH	Trạm 400 kVA trụ 29B Tô Quốc Huệ tuyến 479TH	Thay công tơ định kỳ Trạm 400 kVA trụ 29B Tô Quốc Huệ tuyến 479TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	10	Tô Quốc Huệ	Cắt CB tổng, 3FCO trụ 29B tuyến 479TH	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,120	960	
152	19-08-26	08h00	19-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 3x50 kVA trụ 17/5 Lâm Thị Ngọc Lành tuyến 474TH	Trạm 3x50 kVA trụ 17/5 Lâm Thị Ngọc Lành tuyến 474TH	Thay công tơ định kỳ Trạm 3x50 kVA trụ 17/5 Lâm Thị Ngọc Lành tuyến 474TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	4	Lâm Thị Ngọc Lành	Cắt CB tổng, 3FCO trụ 17/5 tuyến 474TH	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,045	360	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
153	19-08-26	08h00	19-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 3x25 kVA trụ 12/1 NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM-CHI NHÁNH TÂN CHÂU TÂY NINH tuyến 471TH	Trạm 3x25 kVA trụ 12/1 NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM-CHI NHÁNH TÂN CHÂU TÂY NINH tuyến 471TH	Thay công tơ định kỳ Trạm 3x25 kVA trụ 12/1 NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM-CHI NHÁNH TÂN CHÂU TÂY NINH tuyến 471TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	2	NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM-CHI NHÁNH TÂN CHÂU TÂY NINH	Cắt CB tổng, 3FCO trụ 12 tuyến 471TH	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,022	180	
154	19-08-26	08h00	19-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 3x15 kVA trụ 30B/1T BẢO HIỂM XÃ HỘI CƠ SỞ TÂN CHÂU tuyến 471TH	Trạm 3x15 kVA trụ 30B/1T BẢO HIỂM XÃ HỘI CƠ SỞ TÂN CHÂU tuyến 471TH	Thay công tơ định kỳ Trạm 3x15 kVA trụ 30B/1T BẢO HIỂM XÃ HỘI CƠ SỞ TÂN CHÂU tuyến 471TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	1	BẢO HIỂM XÃ HỘI CƠ SỞ TÂN CHÂU	Cắt CB tổng, 3FCO trụ 30B/1T tuyến 471TH	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,013	108	
155	19-08-26	08h00	19-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 3x37.5 kVA trụ 37B Dương Minh Diệp tuyến 471TH	Trạm 3x37.5 kVA trụ 37B Dương Minh Diệp tuyến 471TH	Thay công tơ định kỳ Trạm 3x37.5 kVA trụ 37B Dương Minh Diệp tuyến 471TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	3	Dương Minh Diệp	Cắt CB tổng, 3FCO trụ 37B tuyến 471TH	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,034	270	
156	19-08-26	08h00	19-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 50 kVA trụ 42B/1 Phòng Giáo dục và Đào tạo tuyến 471TH	Trạm 50 kVA trụ 42B/1 Phòng Giáo dục và Đào tạo tuyến 471TH	Thay công tơ và TI hạ thế định kỳ Trạm 50 kVA trụ 42B/1 Phòng Giáo dục và Đào tạo tuyến 471TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	2	Phòng Giáo dục và Đào tạo	Cắt 02 CB tổng, FCO trụ 42B/1 tuyến 471TH	4	0,0340	0,0001	0,0018	0,0000	0,026	208	
157	19-08-26	08h00	19-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 3x25 kVA trụ 31/1P Công ty TNHH Thiết bị Công nghiệp và máy sấy Đạt Phúc tuyến 473TH	Trạm 3x25 kVA trụ 31/1P Công ty TNHH Thiết bị Công nghiệp và máy sấy Đạt Phúc tuyến 473TH	Thay công tơ và TI hạ thế định kỳ Trạm 3x25 kVA trụ 31/1P Công ty TNHH Thiết bị Công nghiệp và máy sấy Đạt Phúc tuyến 473TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	2	Công ty TNHH Thiết bị Công nghiệp và máy sấy Đạt Phúc	Cắt CB tổng, FCO trụ 31/1P tuyến 473TH	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,022	180	
158	19-08-26	08h00	19-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
159	19-08-26	08h00	19-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 473TN	Từ trụ 19B/70 đến trụ 19B/107 và các nhánh rẽ đường Giồng Cà tuyến 473TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 19B/70 đến trụ 19B/107 và các nhánh rẽ đường Giồng Cà tuyến 473TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
160	19-08-26	08h00	19-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 19-5	Nhánh rẽ 22kV trụ 68B/1 Trần Hưng Đạo tuyến 471TN	Lắp mới TBA 3x50kVA trụ 68B/3, ép lèo chuyển tải từ trụ 68B/1 đến trụ 68B/6 đường Trần Hưng Đạo tuyến 471TN	Lắp mới TBA 3x50kVA trụ 68B/3, ép lèo chuyển tải từ trụ 68B/1 đến trụ 68B/6 đường Trần Hưng Đạo tuyến 471TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	6	Khu phố 22 phường Tân Ninh	- Cắt LBFCO nhánh rẽ 22kV trụ 68B/1 Trần Hưng Đạo tuyến 471TN	96	0,8548	0,0016	0,0481	0,0001	0,206	1.852	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
161	19-08-26	08h00	19-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 19-5	Lưới hạ áp trạm 630kVA trụ Cty Cấp thoát nước Đại Lộ 30/4 (Điện lực) - 04 tuyến 473TN	Tại tủ PP hạ áp: TPP-04.1A, TPP-04.2A, TPP-04.3A, TPP-04.1B, TPP-04.2B, TPP-04.3B, TPP-04.4B, TPP-04.5B đường 30/4 tuyến 473TN	Bản giao đơn vị ngoài thi công SCL bổ sung 2026 thay tủ PP bị rỉ sét: TPP-04.1A, TPP-04.2A, TPP-04.3A, TPP-04.1B, TPP-04.2B, TPP-04.3B, TPP-04.4B, TPP-04.5B đường 30/4 tuyến 473TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	16	Khu phố 22 phường Tân Ninh	Cắt CB trạm 630kVA trụ Cty Cấp thoát nước Đại Lộ 30/4 (Điện lực) - 04 tuyến 473TN	260	2,3151	0,0043	0,1302	0,0002	0,549	4.938	
162	19-08-26	07h00	19-08-26	17h00	ĐL Thái Bình	Công ty TNHH Phước Mai	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 341/30CP/17b đến trụ 341/30CP/74 tuyến 478SD	Từ trụ 341/30CP/17b đến trụ 341/30CP/74 tuyến 478SD	Trồng trụ xen lưới, lắp phụ kiện lưới điện, kéo dây chống sét, thu hồi vật tư và thu hồi trụ cũ từ trụ 341/30CP/17b đến trụ 341/30CP/74 tuyến 478SD	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	60	Áp Phước Hưng xã Phước Vinh	- Cắt Recloser Tráng Cây trụ 341/30CP/17 và 3 LTD trụ 341/30CP/16 tuyến 478SD. - Cắt REC trụ 104/106/1, DS trụ 104/106/1B và 3LTD trụ 104/106 Hòa Lợi tuyến 475TBI (ĐL Tân Biên đăng ký).	152	1,5164	0,0025	0,0846	0,0001	2,057	20.574	
163	19-08-26	08h00	19-08-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA Ninh Điện-11 trụ 128/46/3 tuyến 477SD	Trạm biến áp 25kVA Ninh Điện-11 trụ 128/46/3 tuyến 477SD	Kiểm định trạm biến áp, vệ sinh thùng công tơ và lắp lưới chống chuột cho trạm trụ 128/46/3 tuyến 477SD	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Áp Bến Cừ xã Ninh Điện	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm biến áp 25kVA Ninh Điện-11 trụ 128/46/3 tuyến 477SD	28	0,0978	0,0005	0,0055	0,0000	0,011	40	
164	19-08-26	08h00	19-08-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA Xóm Mía trụ 128/46/34 tuyến 477SD	Trạm biến áp 25kVA Xóm Mía trụ 128/46/34 tuyến 477SD	Kiểm định trạm biến áp, vệ sinh thùng công tơ và lắp lưới chống chuột cho trạm trụ 128/46/34 tuyến 477SD	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Áp Bến Cừ xã Ninh Điện	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm biến áp 25kVA Xóm Mía trụ 128/46/34 tuyến 477SD	29	0,1013	0,0005	0,0056	0,0000	0,011	40	
165	19-08-26	08h00	19-08-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 50kVA Đồn Biên Phòng Ninh Điện (845) trụ 128/46/36/93/5 tuyến 477SD	Trạm biến áp 50kVA Đồn Biên Phòng Ninh Điện (845) trụ 128/46/36/93/5 tuyến 477SD	Kiểm định trạm biến áp, vệ sinh thùng công tơ và lắp lưới chống chuột cho trạm trụ 128/46/36/93/5 tuyến 477SD	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Khách hàng: Công Ty Đồn Biên Phòng Ninh Điện (845)	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm biến áp 50kVA Đồn Biên Phòng Ninh Điện (845) trụ 128/46/36/93/5 tuyến 477SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40	
166	19-08-26	08h00	19-08-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 37.5kVA Làng Thanh Niên 2 trụ 128/46/36/97 tuyến 477SD	Trạm biến áp 37.5kVA Làng Thanh Niên 2 trụ 128/46/36/97 tuyến 477SD	Kiểm định trạm biến áp, vệ sinh thùng công tơ và lắp lưới chống chuột cho trạm trụ 128/46/36/97 tuyến 477SD	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Áp Bến Cừ xã Ninh Điện	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm biến áp 37.5kVA Làng Thanh Niên 2 trụ 128/46/36/97 tuyến 477SD	34	0,1187	0,0006	0,0066	0,0000	0,011	40	
167	19-08-26	08h00	19-08-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 31 đến trụ 75 tuyến 473SD-477SD	Từ trụ 31 đến trụ 75 tuyến 473SD-477SD	Phát quang lưới điện trung, hạ áp từ trụ 31 đến trụ 75 tuyến 473SD-477SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
168	19-08-26	08h00	19-08-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 31 đến trụ 60 đến trụ 117 tuyến 473SD-477SD	Từ trụ 60 đến trụ 117 tuyến 473SD-477SD	Phát quang lưới điện trung, hạ áp từ trụ 60 đến trụ 117 tuyến 473SD-477SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
169	19-08-26	13h30	19-08-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA Ninh Diên-6A trụ 128/65B/7 tuyến 477SD	Trạm biến áp 25kVA Ninh Diên-6A trụ 128/65B/7 tuyến 477SD	Kiểm định trạm biến áp, vệ sinh thùng công tơ và lắp lưới chống chuột cho trạm trụ 128/65B/7 tuyến 477SD	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Áp Bến Cừ xã Ninh Diên	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm biến áp 25kVA Ninh Diên-6A trụ 128/65B/7 tuyến 477SD	20	0,0698	0,0003	0,0039	0,0000	0,011	40	
170	19-08-26	13h30	19-08-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 50kVA Long Châu 5 trụ 294/6/28/6 tuyến 476SD	Trạm biến áp 50kVA Long Châu 5 trụ 294/6/28/6 tuyến 476SD	Kiểm định trạm biến áp, vệ sinh thùng công tơ và lắp lưới chống chuột cho trạm trụ 294/6/28/6 tuyến 476SD	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Áp Long Châu xã Long Chử	Cắt 1 LBFCO trụ 294/6/28 tuyến 476SD	281	0,9812	0,0047	0,0547	0,0003	0,011	40	
171	19-08-26	13h30	19-08-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 250kVA Long Châu 14 trụ 309B tuyến 476SD	Trạm biến áp 250kVA Long Châu 14 trụ 309B tuyến 476SD	Kiểm định trạm biến áp, vệ sinh thùng công tơ và lắp lưới chống chuột cho trạm trụ 309B tuyến 476SD	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	3	Áp Long Châu xã Long Chử	Cắt CB, 3 FCO và tháo 3 hotline trạm biến áp 250kVA Long Châu 14 trụ 309B tuyến 476SD	224	0,7821	0,0037	0,0436	0,0002	0,103	360	
172	20-08-26	06h00	20-08-26	07h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 53/100/12/52P Bình Quới đến trụ 53/99 Bình Thạnh tuyến 480BC	Đường dây 22kV từ trụ 53/100/12/52P Bình Quới đến trụ 53/99 Bình Thạnh tuyến 480BC	Chuyển điện tuyến 475BC cấp điện tuyến 480BC từ trụ 53/100/12/52P Bình Quới đến trụ 53/99 Bình Thạnh tuyến 480BC	Chuyển điện	30	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 53/100/12/52P Bình Quới tuyến 475BC - Cắt Recloser và 3LTD trụ 53/99 Bình Thạnh tuyến 480BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
173	20-08-26	18h00	20-08-26	19h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 53/99 Bình Thạnh đến trụ 53/100/12/52P Bình Quới tuyến 480BC	Đường dây 22kV từ trụ 53/99 Bình Thạnh đến trụ 53/100/12/52P Bình Quới tuyến 480BC	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	30	Không mất điện	- Đóng 3LTD và Recloser trụ 53/99 Bình Thạnh tuyến 480BC - Cắt LBS trụ 53/100/12/52P Bình Quới tuyến 475BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
174	20-08-26	08h00	20-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	Công ty TNHH Phước Mai	Nhánh rẽ 22kV trụ 53/66A Ba xã Cánh Tây tuyến 480BC	Trụ 53/66A nhánh rẽ 22kV Ba xã Cánh Tây tuyến 480BC	Lắp mới giàn tụ bù trung áp ứng động trụ 53/66A Ba xã Cánh Tây tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	34	- Áp Voi xã Bến Cầu - Áp Bình Quới, ấp Phước Thành, ấp Phước Tân, ấp Phước Giang xã Phước Chí	- Cắt Recloser trụ 53/1 và DS trụ 53/1B Ba xã Cánh Tây tuyến 480BC - Cắt Recloser và 3LTD trụ 53/99 Bình Thạnh tuyến 480BC	4098	52,6372	0,0975	2,0529	0,0038	1,166	10.494	
175	20-08-26	08h00	20-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 53/2 đến trụ 53/98 Ba xã Cánh Tây tuyến 480BC	Từ trụ 53/2 đến trụ 53/98 nhánh rẽ 22kV Ba xã Cánh Tây tuyến 480BC	Vệ sinh bảo trì lưới điện, phát quang hành lang lưới điện hạ trung áp từ trụ 53/2 đến trụ 53/98 Ba xã Cánh Tây tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	- Áp Voi xã Bến Cầu - Áp Bình Quới, ấp Phước Thành, ấp Phước Tân, ấp Phước Giang xã Phước Chí	- Cắt Recloser trụ 53/1 và DS trụ 53/1B Ba xã Cánh Tây tuyến 480BC - Cắt Recloser và 3LTD trụ 53/99 Bình Thạnh tuyến 480BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
176	20-08-26	08h00	20-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Tây Ninh	- Trạm 3x75kVA trụ 26B/1 Nước đá Huỳnh Thị Tú Trình tuyến 476HT - Trạm 250kVA trụ 20 Chà Là-9 tuyến 476HT	Trạm 3x75kVA trụ 26B/1 Nước đá Huỳnh Thị Tú Trình tuyến 476HT	Cắt điện bàn giao theo đề nghị của khách hàng trạm 3x75kVA trụ 26B/1 Nước đá Huỳnh Thị Tú Trình tuyến 476HT	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	10	Trạm chuyên dùng khách hàng: Nước đá Huỳnh Thị Tú Trình	- Cắt CB trạm 250kVA trụ 20 Chà Là-9 tuyến 476HT - Cắt 3FCO trạm 3x75kVA trụ 26B/1 và tháo 3hotline nhánh rẽ đầu nối tại trụ 26B Nước đá Huỳnh Thị Tú Trình tuyến 476HT - Kiểm tra LBS và DS trụ 6B tuyến 471HT, 476HT, 477HT đang cắt (chưa đóng điện vận hành)	124	1,1949	0,0022	0,0621	0,0001	0,343	3.087	
177	20-08-26	08h00	20-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 2x50kVA trụ 49/15T Ninh Hưng 5 tuyến 471HT	Từ trụ 49/10T/2T/6 đến trụ 49/10T/2T/7 Ninh Hưng 1 tuyến 471HT	Dựng trụ, lắp vật tư, sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư từ trụ 49/10T/2T/6 đến trụ 49/10T/2T/7 Ninh Hưng 1 tuyến 471HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Khu phố Ninh Hưng 1 phường Ninh Thạnh	Cắt CB trạm 2x50kVA trụ 49/15T Ninh Hưng 5 tuyến 471HT	126	1,2142	0,0022	0,0631	0,0001	0,069	621	
178	20-08-26	08h00	20-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 37,5kVA trụ 67/1 Ninh Bình-2 tuyến 477HT	Dựng trụ, lắp vật tư, sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư từ trụ 67/1/8 đến trụ 67/1/10 Thanh Đức - Bàu Năng tuyến 477HT	Dựng trụ, lắp vật tư, sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư từ trụ 67/1/8 đến trụ 67/1/10 Thanh Đức - Bàu Năng tuyến 477HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Khu phố Ninh Hưng 1, Ninh Bình phường Ninh Thạnh	Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 67/1 Ninh Bình-2 tuyến 477HT	25	0,2409	0,0004	0,0125	0,0000	0,023	207	
179	20-08-26	08h00	20-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 471/2/1 Bến Cùi tuyến 475TD	Từ trụ 354 đến trụ 432 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 475TD	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 354 đến trụ 432 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 475TD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
180	20-08-26	12h00	20-08-26	13h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	Lưới điện hạ áp từ trụ 113A/4 đến trụ 113A/11 nhánh rẽ 22kV Rõng Tượng tuyến 477TB	Lưới điện hạ áp từ trụ 113A/4 đến trụ 113A/11 nhánh rẽ 22kV Rõng Tượng tuyến 477TB	Đầu nối hạ áp, sang lưới, thu hồi vật tư từ trụ 113A/4 đến trụ 113A/11, từ 113A/9 đến trụ 113A/9/5, từ trụ 113A/7 đến trụ 113A/7/3, từ trụ 113A/10 đến trụ 113A/10/8, từ trụ 113A/11 đến trụ 113A/2P/4, từ trụ 113A/11 đến trụ 113A/11/10 tuyến 477TB	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	10	Khu phố Rõng Tượng phường Gò Dầu	Cắt 3FCO TBA 250kVA trụ 113A/7B Rõng Tượng 5 tuyến 477TB Cắt 3FCO TBA 250kVA trụ 113A/11 Rõng Tượng 6 tuyến 477TB	185	1,5541	0,0030	0,0003	0,0000	0,198	2.910	

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tải lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
181	20-08-26	07h30	20-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tải lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bể, lắp DCU, bấm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
182	20-08-26	07h30	20-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bứt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim; vệ sinh, phát quang và phun thuốc cỏ gốc trụ, móng neo	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
183	20-08-26	07h30	20-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 250 kVA Phước Đông 29 trụ 42/18B tuyến 471PĐC	TBA 250 kVA Phước Đông 29 trụ 42/18B tuyến 471PĐC	Sửa trụ hạ áp nghiêng trụ 42/10/1/14T tuyến 471PĐC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Khu phố Phước Đức B phường Gia Lộc	Cắt CB TBA 250 kVA Phước Đông 29 trụ 42/18B tuyến 471PĐC	100	0,8400	0,0016	0,0001	0,0000	0,079	1.170	
184	20-08-26	07h30	20-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu XNDVTN	Giàn tụ bù trung áp ứng động 3x200kVAr trụ 174 tuyến 476TĐ	Giàn tụ bù trung áp ứng động 3x200kVAr trụ 174 tuyến 476TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì Giàn tụ bù trung áp ứng động 3x200kVAr trụ 174 tuyến 476TĐ	Thí nghiệm sửa chữa trung hạ áp	0	Không mất điện	Cắt 3VS, 4FCO, tháo 3hotline Giàn tụ bù trung áp ứng động 3x200kVAr trụ 174 tuyến 476TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
185	20-08-26	07h30	20-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu XNDVTN	Giàn tụ bù trung áp ứng động 3x200kVAr trụ 145 tuyến 473BC	Giàn tụ bù trung áp ứng động 3x200kVAr trụ 145 tuyến 473BC	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì Giàn tụ bù trung áp ứng động 3x200kVAr trụ 145 tuyến 473BC	Thí nghiệm sửa chữa trung hạ áp	0	Không mất điện	Cắt 3VS, 4FCO, tháo 3hotline Giàn tụ bù trung áp ứng động 3x200kVAr trụ 145 tuyến 473BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
186	20-08-26	07h30	20-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu XNDVTN	Giàn tụ bù trung áp ứng động 3x100kVAr trụ 161/5 nhánh rẽ Hồng Phúc tuyến 473BC	Giàn tụ bù trung áp ứng động 3x100kVAr trụ 161/5 nhánh rẽ Hồng Phúc tuyến 473BC	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì Giàn tụ bù trung áp ứng động 3x100kVAr trụ 161/5 nhánh rẽ Hồng Phúc tuyến 473BC	Thí nghiệm sửa chữa trung hạ áp	0	Không mất điện	Cắt 3VS, 4FCO, tháo 3hotline Giàn tụ bù trung áp ứng động 3x100kVAr trụ 161/5 nhánh rẽ Hồng Phúc tuyến 473BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
187	20-08-26	07h30	20-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 145 đến trụ 183 tuyến 477TB	Đường dây 22kV từ trụ 145 đến trụ 183 tuyến 477TB	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 145 đến trụ 183 và các nhánh rẽ 22kV đầu nối trụ 151, 161, 183 tuyến 477TB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
188	20-08-26	07h30	20-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 37,5kVA Cầu Trường Long D trụ 20/18 Cầu Trường Long tuyến 471LH	Trạm 37,5kVA Cầu Trường Long D trụ 20/18 Cầu Trường Long tuyến 471LH	Nâng công suất trạm biến áp từ 37,5kVA lên 2x37,5kVA trụ 20/18 Cầu Trường Long tuyến 471LH	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Khu phố Trường Thọ phường Long Hoa	Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 37,5kVA Cầu Trường Long D trụ 20/18 Cầu Trường Long tuyến 471LH	10	0,0856	0,0002	0,0045	0,0000	0,045	363	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
189	20-08-26	07h30	20-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Tụ bù 3x200kVAr trụ 118 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Tụ bù 3x200kVAr trụ 118 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Thay 01 tụ bù 200kVAr tại trụ 118 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	7	Không mất điện	- Cắt OS, 03FCO, tháo 03 hotline tụ bù 3x200kVAr trụ 118 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN - Cắt CB trạm 160kVA Trường Đông M1 trụ 117B Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	81	0,6934	0,0014	0,0361	0,0001	0,131	1.047	
190	20-08-26	07h30	20-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới hạ từ trụ 91/69/18 đến trụ 91/69/23/17 tuyến 476TN	Từ trụ 91/69/18 đến trụ 91/69/23/17 tuyến 476TN	Xử lý khiếm khuyết lắp vật tư, phụ kiện, chỉnh từ từ trụ 91/69/18 đến trụ 91/69/23/17 tuyến 476TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
191	20-08-26	08h30	20-08-26	09h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 15kVA DNTN Xuân Hòa trụ 212/10/1 tuyến 474TBI	Trụ 212/10/1 tuyến 474TBI	Thay công tơ lệch thời gian TBA 15kVA DNTN Xuân Hòa trụ 212/10/1 tuyến 474TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Trung tâm Thủy Lợi và Nước Sạch(0374509157)	Cắt FCO TBA 15kVA DNTN Xuân Hòa trụ 212/10/1 tuyến 474TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,002	2	
192	20-08-26	06h30	20-08-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên; XNDVDL Tây Ninh; Công ty Ngân Anh	Phân đoạn 22kV trụ 52 Thạnh Tây tuyến 479TBI Phân đoạn 22kV trụ 43 và trụ 42B Cầu Cẩn Đẳng tuyến 473TBI Phân đoạn 22kV trụ 283/5 và trụ 283/4B Xa Mát tuyến 473TBI Phân đoạn 22kV trụ 146 Thạnh Trung tuyến 471TBI	Từ trụ 53 đến trụ 283/2 tuyến 479TBI, 473TBI	Thu hồi trụ trung áp xen lưới, di dời trạm biến áp, từ trụ 53 đến trụ 269 tuyến 479TBI, 473TBI; thí nghiệm tụ bù trung áp trụ 180, trụ 266, trụ 283/1 tuyến 473TBI, 479TBI	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	400	Áp Thanh Trung, Cẩn Đẳng xã Tân Biên; xã Tân Lập	Cắt REC và DS trụ 52 Thạnh Tây tuyến 479TBI Cắt REC trụ 43 và DS trụ 42B Cầu Cẩn Đẳng tuyến 473TBI Cắt REC trụ 283/5 và DS trụ 283/4B Xa Mát tuyến 473TBI Cắt 3LTD trụ 146 Thạnh Trung tuyến 471TBI	5356	80,9607	0,1285	3,1303	0,0050	6,547	68.745	
193	20-08-26	08h00	20-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 471, 473 trạm 110kV Suối Ngõ	Tuyến 471, 473 trạm 110kV Suối Ngõ	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 167/1 đến trụ 167/129 tuyến 471SN, 473SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
194	20-08-26	08h00	20-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 750 kVA trụ 173/117/24A/55 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP TÂN CHÂU tuyến 472SN	Trạm 750 kVA trụ 173/117/24A/55 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP TÂN CHÂU tuyến 472SN	Thay TU và TI trung thế định kỳ Trạm 750 kVA trụ 173/117/24A/55 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP TÂN CHÂU tuyến 472SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	163	Nhánh rẽ 22KV REC cty Thảo Mỹ	Cắt REC và DS trụ 173/117/24A/1 tuyến 472SN	12	0,1021	0,0002	0,0053	0,0000	1,863	14.905	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
195	20-08-26	08h00	20-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 1500 kVA trụ 173/194/44C/6/1 và trạm 2000 kVA trụ 173/194/44C/6/2 CÔNG TY CỔ PHẦN HƯƠNG GIANG CHI NHÁNH TÂY NINH-NHÀ MÁY SX TINH BỘT KHOAI MÌ ĐẠI QUANG tuyến 474SN	Trạm 1500 kVA trụ 173/194/44C/6/1 và trạm 2000 kVA trụ 173/194/44C/6/2 CÔNG TY CỔ PHẦN HƯƠNG GIANG CHI NHÁNH TÂY NINH-NHÀ MÁY SX TINH BỘT KHOAI MÌ ĐẠI QUANG tuyến 474SN	Thay TU định kỳ trụ 173/194/44C/6 CÔNG TY CỔ PHẦN HƯƠNG GIANG CHI NHÁNH TÂY NINH-NHÀ MÁY SX TINH BỘT KHOAI MÌ ĐẠI QUANG tuyến 474SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	92	CÔNG TY CỔ PHẦN HƯƠNG GIANG CHI NHÁNH TÂY NINH-NHÀ MÁY SX TINH BỘT KHOAI MÌ ĐẠI QUANG	Cắt REC và DS trụ 173/194/44C/6/1 tuyến 474SN	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	1,052	8.412	
196	20-08-26	08h00	20-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kê mới, thay định kỳ, dời điện kê từ nhà ra trụ, thay điện kê không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chạm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
197	20-08-26	08h00	20-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN	Từ trụ 41/16/32 đến trụ 41/16/11 và các nhánh rẽ đường Nguyễn Thái Học tuyến 471TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 41/16/32 đến trụ 41/16/11 và các nhánh rẽ đường Nguyễn Thái Học tuyến 471TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
198	20-08-26	08h00	20-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Nhánh rẽ 22kV trụ 17/65 (trụ cũ 63/29B/1) tuyến 471CM	Lắp mới TBA 75kVA trụ 17/31 (trụ cũ 63/29B/26), ép lèo chuyển tải từ trụ 17/27 đến trụ 17/40 đường Tân Bình tuyến 471CM	Lắp mới TBA 75kVA trụ 17/31 (trụ cũ 63/29B/26), ép lèo chuyển tải từ trụ 17/27 đến trụ 17/40 đường Tân Bình tuyến 471CM	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	15	Khu phố Tân Trung phường Bình Minh	- Cắt LBFCO nhánh rẽ 22kV trụ 17/65 (trụ cũ 63/29B/1) đường Tân Bình tuyến 471CM	329	2,9295	0,0054	0,1648	0,0003	0,514	4.630	
199	20-08-26	08h00	20-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 63/45/10/4 tuyến 471CM	Lắp mới TBA 50kVA trụ 63/45/10/13, ép lèo chuyển tải từ trụ 63/45/10/10 đến trụ 63/45/10/15 đường liên Xã Thanh Tân tuyến 471CM	Lắp mới TBA 50kVA trụ 63/45/10/13, ép lèo chuyển tải từ trụ 63/45/10/10 đến trụ 63/45/10/15 đường liên Xã Thanh Tân tuyến 471CM	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	6	Khu phố Thanh Hiệp phường Bình Minh	- Cắt LBFCO nhánh rẽ 12,7kV trụ 63/45/10/4 tuyến 471CM	139	1,2377	0,0023	0,0696	0,0001	0,206	1.852	
200	20-08-26	07h30	20-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 19-5	Lưới hạ áp trạm 630kVA trụ BV đa khoa tỉnh Tây Ninh Đại Lộ 30/4 (Điện lực) - 03 tuyến 481TN	Tại tủ PP hạ áp: TPP-03.2A, TPP-03.5A, TPP-03.2B, TPP-03.4B, TPP-03.5B đường 30/4 tuyến 481TN	Bản giao đơn vị ngoài thi công SCL bổ sung 2026 thay từ PP bị rỉ sét: TPP-03.2A, TPP-03.5A, TPP-03.2B, TPP-03.4B, TPP-03.5B đường 30/4 tuyến 481TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	16	Khu phố 5 phường Tân Ninh	Cắt CB trạm 630kVA trụ BV đa khoa tỉnh Tây Ninh Đại Lộ 30/4 (Điện lực) - 03 tuyến 481TN	38	0,3572	0,0006	0,0201	0,0000	0,549	5.213	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
201	20-08-26	08h00	20-08-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 50kVA Gò Nổi-1 trụ 128/97/8 tuyến 477SD	Trạm biến áp 50kVA Gò Nổi-1 trụ 128/97/8 tuyến 477SD	Kiểm định trạm biến áp, vệ sinh thùng công tơ và lắp lưới chống chuột cho trạm trụ 128/97/8 tuyến 477SD	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Áp Gò Nổi xã Ninh Diễn	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm biến áp 50kVA Gò Nổi-1 trụ 128/97/8 tuyến 477SD	23	0,0803	0,0004	0,0045	0,0000	0,011	40	
202	20-08-26	08h00	20-08-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA Gò Nổi-2A trụ 128/97/22 tuyến 477SD	Trạm biến áp 25kVA Gò Nổi-2A trụ 128/97/22 tuyến 477SD	Kiểm định trạm biến áp, vệ sinh thùng công tơ và lắp lưới chống chuột cho trạm trụ 128/97/22 tuyến 477SD	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Áp Gò Nổi xã Ninh Diễn	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm biến áp 25kVA Gò Nổi-2A trụ 128/97/22 tuyến 477SD	36	0,1257	0,0006	0,0070	0,0000	0,011	40	
203	20-08-26	08h00	20-08-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 50kVA Gò Nổi-5 trụ 128/97/29 tuyến 477SD	Trạm biến áp 50kVA Gò Nổi-5 trụ 128/97/29 tuyến 477SD	Kiểm định trạm biến áp, vệ sinh thùng công tơ và lắp lưới chống chuột cho trạm trụ 128/97/29 tuyến 477SD	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Áp Gò Nổi xã Ninh Diễn	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm biến áp 50kVA Gò Nổi-5 trụ 128/97/29 tuyến 477SD	83	0,2898	0,0014	0,0162	0,0001	0,011	40	
204	20-08-26	08h00	20-08-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 37,5kVA Gò Nổi-6 trụ 128/97/29/3/8 tuyến 477SD	Trạm biến áp 37,5kVA Gò Nổi-6 trụ 128/97/29/3/8 tuyến 477SD	Kiểm định trạm biến áp, vệ sinh thùng công tơ và lắp lưới chống chuột cho trạm trụ 128/97/29/3/8 tuyến 477SD	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Áp Gò Nổi xã Ninh Diễn	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm biến áp 37,5kVA Gò Nổi-6 trụ 128/97/29/3/8 tuyến 477SD	36	0,1257	0,0006	0,0070	0,0000	0,011	40	
205	20-08-26	08h00	20-08-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 131/1 đến trụ 131/8, từ trụ 132/1 đến trụ 132/10, từ trụ 141/1 đến trụ 141/53 tuyến 476SD	Từ trụ 131/1 đến trụ 131/8, từ trụ 132/1 đến trụ 132/10, từ trụ 141/1 đến trụ 141/53 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện trung, hạ áp từ trụ 131/1 đến trụ 131/8, từ trụ 132/1 đến trụ 132/10, từ trụ 141/1 đến trụ 141/53 tuyến 476SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
206	20-08-26	08h00	20-08-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 131/8/1 đến trụ 131/8/13 tuyến 476SD	Từ trụ 131/8/1 đến trụ 131/8/13 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện trung, hạ áp từ trụ 131/8/1 đến trụ 131/8/13 tuyến 476SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
207	20-08-26	13h30	20-08-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 50kVA Gò Nổi-3 trụ 128/97/29/17 tuyến 477SD	Trạm biến áp 50kVA Gò Nổi-3 trụ 128/97/29/17 tuyến 477SD	Kiểm định trạm biến áp, vệ sinh thùng công tơ và lắp lưới chống chuột cho trạm trụ 128/97/29/17 tuyến 477SD	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Áp Gò Nổi xã Ninh Diễn	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm biến áp 50kVA Gò Nổi-3 trụ 128/97/29/17 tuyến 477SD	22	0,0768	0,0004	0,0043	0,0000	0,011	40	
208	20-08-26	13h30	20-08-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 50kVA Gò Nổi-7 trụ 128/97/29/25 tuyến 477SD	Trạm biến áp 50kVA Gò Nổi-7 trụ 128/97/29/25 tuyến 477SD	Kiểm định trạm biến áp, vệ sinh thùng công tơ và lắp lưới chống chuột cho trạm trụ 128/97/29/25 tuyến 477SD	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Áp Gò Nổi xã Ninh Diễn	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm biến áp 50kVA Gò Nổi-7 trụ 128/97/29/25 tuyến 477SD	66	0,2305	0,0011	0,0129	0,0001	0,011	40	
209	20-08-26	13h30	20-08-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA Trà Sim-12 trụ 128/98/37B/27 tuyến 476SD	Trạm biến áp 25kVA Trà Sim-12 trụ 128/98/37B/27 tuyến 476SD	Kiểm định trạm biến áp, vệ sinh thùng công tơ và lắp lưới chống chuột cho trạm trụ 128/98/37B/27 tuyến 476SD	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Áp Trà Sim xã Ninh Diễn	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm biến áp 25kVA Trà Sim-12 trụ 128/98/37B/27 tuyến 476SD	27	0,0943	0,0004	0,0053	0,0000	0,011	40	
210	21-08-26	08h00	21-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 221/41/1 đến trụ 221/41/9/28 Bàu Cua - Bàu Mọi tuyến 476BC	Từ trụ 221/41/1 đến trụ 221/41/9/28 nhánh rẽ 12,7kV Bàu Cua - Bàu Mọi tuyến 476BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 221/41/1 đến trụ 221/41/9/28 Bàu Cua - Bàu Mọi tuyến 476BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
211	21-08-26	08h00	21-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 221/1 đến trụ 221/83 Long Khánh tuyến 476BC	Từ trụ 221/1 đến trụ 221/83 nhánh rẽ 22kV Long Khánh tuyến 476BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 221/1 đến trụ 221/83 Long Khánh tuyến 476BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
212	21-08-26	08h00	21-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV 2 mạch từ trụ 67 đến trụ 104 tuyến 479BC-476BC	Từ trụ 67 đến trụ 104 đường dây 22kV 2 mạch tuyến 479BC-476BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 67 đến trụ 104 đường dây 22kV 2 mạch tuyến 479BC-476BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
213	21-08-26	08h00	21-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 104 đến trụ 104/29 Trục điện Bến Cầu tuyến 479BC	Từ trụ 104 đến trụ 104/29 nhánh rẽ 22kV Trục điện Bến Cầu tuyến 479BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 104 đến trụ 104/29 Trục điện Bến Cầu tuyến 479BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
214	21-08-26	08h00	21-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	- Đường dây 22kV từ trụ 46B Ninh Hưng 1 tuyến 471HT - Đường dây 22kV từ trụ 44 Chà Là tuyến 477HT	Từ trụ 203/7 đến trụ 203/16, từ trụ 191/3 đến trụ 191/20, từ trụ 191/13A đến trụ 191/13A/8, từ trụ 196 đến trụ 234 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471HT, 477HT	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 203/7 đến trụ 203/16, từ trụ 191/3 đến trụ 191/20, từ trụ 191/13A đến trụ 191/13A/8, từ trụ 196 đến trụ 234 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471HT, 477HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
215	21-08-26	08h00	21-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 21 Bình Linh tuyến 472HT	Từ trụ 22 đến trụ 63 Bình Linh tuyến 472HT	Tháo lắp bảng số trụ, cấm treo từ trụ 22 đến trụ 63 Bình Linh tuyến 472HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
216	21-08-26	08h00	21-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 118/14 Thuận Hòa tuyến 475TD	Từ trụ 118/58/26P/14 đến trụ 118/58/26P/22, trụ 118/87A, trụ 118/88A, trụ 118/89A, trụ 118/92A, từ trụ 118/92/2PB/1 đến trụ 118/92/2PB/5, Truong Mit - Bến Cui tuyến 475TD	Tháo lắp bảng số trụ, cấm treo từ trụ 118/58/26P/14 đến trụ 118/58/26P/22, trụ 118/87A, trụ 118/88A, trụ 118/89A, trụ 118/92A, từ trụ 118/92/2PB/1 đến trụ 118/92/2PB/5, Truong Mit - Bến Cui tuyến 475TD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
217	21-08-26	08h00	21-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 46B Ninh Hưng 1 tuyến 471HT	Tại trụ 124/13, trụ 32B/1, trụ 136B, trụ 234/22B/9/8t, trụ 203/19/49 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471HT	Tháo lắp bảng số trụ, cấm treo tại trụ 124/13, trụ 32B/1, trụ 136B, trụ 234/22B/9/8t, trụ 203/19/49 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
218	21-08-26	08h00	21-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 80 Bến Mương 3 tuyến 473TD	Tại trụ 146/1, trụ 151/6 Thạnh Đức - Bầu Năng tuyến 473TD	Tháo lắp bảng số trụ, cấm treo tại trụ 146/1, trụ 151/6 Thạnh Đức - Bầu Năng tuyến 473TD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
219	21-08-26	08h00	21-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 44 Chà Lả tuyến 477HT	Tại trụ 90A, trụ 91A Thạnh Đức - Bầu Nằng tuyến 477HT	Tháo lắp bảng số trụ, cắm treo tại trụ 90A, trụ 91A Thạnh Đức - Bầu Nằng tuyến 477HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000		0
220	21-08-26	08h00	21-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	- Tuyến 472HT - Tuyến 474HT	Tại trụ 4A, trụ 5A, trụ 2L, trụ 3A Bình Linh tuyến 472HT, 474HT	Tháo lắp bảng số trụ, cắm treo tại trụ 4A, trụ 5A, trụ 2L, trụ 3A Bình Linh tuyến 472HT, 474HT	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000		0
221	21-08-26	08h00	21-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 253/8/30/1 Phước Lợi 1-B tuyến 476HT	Tại trụ 253/8/30/7 Phước Lợi 1-A tuyến 477HT	Thay vật tư, phụ kiện, MBA 50kVA không đảm bảo vận hành và đóng điện nghiệm thu sau khi công tác xong tại trụ 253/8/30/7 Phước Lợi 1-A tuyến 477HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	7	Áp Phước Bình xã Dương Minh Châu	- Cắt LBFCO trụ 253/8/30/8 Phước Lợi 1-B tuyến 477HT - Cắt FCO trạm 50kVA trụ 253/8/30/7 Phước Bình 1-B tuyến 476HT - Tháo hotline nhánh rẽ đầu nối tại trụ 253/8/30 Phước Lợi 1-B tuyến 477HT	197	1,8983	0,0035	0,0987	0,0002	0,080	720	
222	21-08-26	08h00	21-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 262/6/1 Cơ Giới tuyến 477HT	Tại trụ 262/6/5 Cơ Giới-T.262/6/5 tuyến 477HT	Thay vật tư, phụ kiện, MBA 250kVA không đảm bảo vận hành và đóng điện nghiệm thu sau khi công tác xong tại trụ 262/6/5 Cơ Giới-T.262/6/5 tuyến 477HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Áp Suối Đá xã Dương Minh Châu	Cắt 3LBFCO trụ 262/6/1 Cơ Giới tuyến 477HT	210	2,0236	0,0037	0,1052	0,0002	0,206	1.854	
223	21-08-26	07h30	21-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	Lưới hạ áp thuộc TBA 250kA trụ 42/65/26C Phước Bình 15 tuyến 471PĐC	Lưới hạ áp thuộc TBA 250kA trụ 42/65/26C Phước Bình 15 tuyến 471PĐC	Kéo dây trung áp từ trụ 42/65/27 đến trụ 42/65/27/13, kéo dây hạ áp, Sang lưới, thu hồi dây hạ áp, đấu nối lưới hạ áp hoàn chỉnh TBA trụ 42/65/27/13 tuyến 471PĐC nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	6	Áp 5 xã Trường Mít	Cắt 3FCO TBA 250kA trụ 42/65/26C Phước Bình 15 tuyến 471PĐC	171	1,4365	0,0028	0,0002	0,0000	0,119	1.010	
224	21-08-26	07h30	21-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Trường Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Trường Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bể, lắp DCU, bấm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000		0

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
225	21-08-26	07h30	21-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bứt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim; vệ sinh, phát quang và phun thuốc cỏ gốc trụ, móng neo	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
226	21-08-26	07h30	21-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu XNDVTN	Giàn tụ bù trung áp ứng động 3x100kVAr trụ 27 Lô ra Trạm 110KV Thanh Đức tuyến 473TD	Giàn tụ bù trung áp ứng động 3x100kVAr trụ 27 Lô ra Trạm 110KV Thanh Đức tuyến 473TD	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì Giàn tụ bù trung áp ứng động 3x100kVAr trụ 27 Lô ra Trạm 110KV Thanh Đức tuyến 473TD	Thí nghiệm sửa chữa trung hạ áp	0	Không mất điện	Cắt 3VS, 4FCO, tháo 3hotline Giàn tụ bù trung áp ứng động 3x100kVAr trụ 27 Lô ra Trạm 110KV Thanh Đức tuyến 473TD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
227	21-08-26	07h30	21-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu XNDVTN	Giàn tụ bù trung áp ứng động 3x200kVAr trụ 74 tuyến 472TD	Giàn tụ bù trung áp ứng động 3x200kVAr trụ 74 tuyến 472TD	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì Giàn tụ bù trung áp ứng động 3x200kVAr trụ 74 tuyến 472TD	Thí nghiệm sửa chữa trung hạ áp	4	Áp Đá Hàng xã Phước Thạnh	Cắt 3VS, 4FCO, tháo 3hotline Giàn tụ bù trung áp ứng động 3x200kVAr trụ 74 tuyến 472TD Cắt CB TBA 3x50kVA trụ 75A Hiệp Thạnh 16 tuyến 472TD	123	1,0333	0,0020	0,0001	0,0000	0,079	670	
228	21-08-26	07h30	21-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 35 đến trụ 80 tuyến 471TD, 473TD, 475TD	Đường dây 22kV từ trụ 35 đến trụ 80 tuyến 471TD, 473TD, 475TD	Phát quang lưới điện hạ cao áp Đường dây 22kV từ trụ 35 đến trụ 80 tuyến 471TD, 473TD, 475TD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
229	21-08-26	07h30	21-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 115/32/1 đến trụ 115/32/49 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Từ trụ 115/32/1 đến trụ 115/32/49 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Vệ sinh, xit cỏ gốc trụ, phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 115/32/1 đến trụ 115/32/49 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
230	21-08-26	07h30	21-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty Cổ Phần Xây Dựng Thăng Long	Lưới hạ áp thuộc trạm 250kVA Năm Trại J trụ 120/25/16B/8 tuyến 473LH	Trụ 120/25/16B/9 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Kéo dây đầu nối, lắp vật tư, phụ kiện và thu hồi vật tư trụ 120/25/16B/9 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	7	Khu phố Năm Trại phường Long Hoa	Cắt CB trạm 250kVA Năm Trại J trụ 120/25/16B/8 tuyến 473LH	24	0,2055	0,0004	0,0107	0,0000	0,131	1.047	
231	21-08-26	09h00	21-08-26	10h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 122B Tôn Đức Thắng tuyến 475TN đến trụ 207 Phạm Hùng tuyến 479LH	LBS trụ 122B Giang Tân tuyến 475TN và LBS trụ 207 Long Bình tuyến 479LH	Chuyển điện khép vòng tuyến 477LH cấp điện cho tuyến 477LH đến trụ 207 Phạm Hùng	Chuyển điện khép vòng	70	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 122B Giang Tân tuyến 475TN - Cắt LBS trụ 207 Long Bình tuyến 479LH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
232	21-08-26	08h00	21-08-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH SX TM Minh Viễn 1 Trụ 58B/96A tuyến 472TBI	Trụ 58B/96A tuyến 472TBI	Thay CT, VT định kỳ nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH SX TM Minh Viễn 1 Trụ 58B/96A tuyến 472TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	30	Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Minh Viễn	Cắt 3LBFCO Trụ 58B/96A nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH SX TM Minh Viễn 1 tuyến 472TBI	1	0,0130	0,0000	0,0005	0,0000	0,421	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
233	21-08-26	08h00	21-08-26	13h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên; XNDVDL Tây Ninh	Phân đoạn 22kV trụ 85/82/2 và trụ 85/82/1 Thanh Hiệp tuyến 479TH	Từ trụ 85/82/2 đến trụ 85/82/24 tuyến 479TH	Thí nghiệm Recloser trụ 85/82/2, tụ bù trụ 85/82/19B tuyến 479TBI; xử lý khiếm khuyết lưới điện từ trụ 85/82/2 đến trụ 85/82/24 tuyến 479TH	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	150	Áp Bàu Rã xã Tân Lập, ấp Thanh Phước xã Thạnh Bình	Cắt REC trụ 85/82/2 và DS trụ 85/82/1 Thanh Hiệp tuyến 479TH	188	1,6239	0,0045	0,0628	0,0002	1,403	8.418	
234	21-08-26	13h30	21-08-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên; XNDVDL Tây Ninh	Phân đoạn 22kV trụ 85/94B/1 và trụ 85/94B Xóm Chàm tuyến 474TH	Từ trụ 85/94B/1 đến trụ 85/94B/50 tuyến 474TH	Thí nghiệm Recloser trụ 85/94B/1, xử lý khiếm khuyết lưới điện từ trụ 85/94B/1 đến trụ 85/94B/50 tuyến 474TH	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	100	Áp Bàu Rã xã Tân Lập	Cắt REC trụ 85/94B/1 và 3LTD trụ 85/94B Xóm Chàm tuyến 474TH	202	0,8724	0,0048	0,0337	0,0002	0,270	810	
235	21-08-26	08h00	21-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 560 kVA trụ 173/46B/2, trạm 630 kVA trụ 173/46B/2/1 và trạm 1500 kVA trụ 173/46B/3 Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn-Sản Xuất-Thương Mại-Xuất Nhập Khẩu Kim Yên tuyến 474SN	Trạm 560 kVA trụ 173/46B/2, trạm 630 kVA trụ 173/46B/2/1 và trạm 1500 kVA trụ 173/46B/3 Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn-Sản Xuất-Thương Mại-Xuất Nhập Khẩu Kim Yên tuyến 474SN	Thay TU và TI trung thế định kỳ trụ 173/46B Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn-Sản Xuất-Thương Mại-Xuất Nhập Khẩu Kim Yên tuyến 474SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	71	Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn-Sản Xuất-Thương Mại-Xuất Nhập Khẩu Kim Yên	Cắt REC và 03 LTD trụ 173/46B/1 và 03 LBFCO trụ 173/46B tuyến 474SN	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,812	6.492	
236	21-08-26	08h00	21-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 1000 kVA trụ 173/126B/2T/4P Công ty Cổ Phần Xây Dựng 48 tuyến 474SN	Trạm 1000 kVA trụ 173/126B/2T/4P Công ty Cổ Phần Xây Dựng 48 tuyến 474SN	Thay công tơ và TI trung thế định kỳ Trạm 1000 kVA trụ 173/126B/2T/4P Công ty Cổ Phần Xây Dựng 48 tuyến 474SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	26	Công ty Cổ Phần Xây Dựng 48	Cắt CB tổng, 03 LBFCO trụ 173/126B/2T/4P tuyến 474SN	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,300	2.400	
237	21-08-26	08h00	21-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
238	21-08-26	08h00	21-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 472SD	Từ trụ 113/1 đến trụ 113/10 và các nhánh rẽ đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 472SD	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 113/1 đến trụ 113/10 và các nhánh rẽ đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 472SD	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
239	21-08-26	08h00	21-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 25/73C/1 tuyến 473CM	Lắp mới TBA 50kVA trụ 25/73C/11, ép lèo chuyển tải từ trụ 25/73C/8B đến trụ 25/73C/13 đường 785 tuyến 473CM	Lắp mới TBA 50kVA trụ 25/73C/11, ép lèo chuyển tải từ trụ 25/73C/8B đến trụ 25/73C/13 đường 785 tuyến 473CM	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	4	Khu phố Thanh Đông phường Bình Minh	- Cắt LBFCO nhánh rẽ 12,7kV trụ 25/73C/1 tuyến 473CM	83	0,7391	0,0014	0,0416	0,0001	0,137	1.235	
240	21-08-26	08h00	21-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 37,5kVA trụ 20 Tân Hòa - K, trạm 75kVA trụ 20 Tân Hòa - D tuyến 479TN	Tại trạm 37,5kVA trụ 20 Tân Hòa - K tuyến 479TN	Thay MBA bị rỉ sét trạm 37,5kVA trụ 20 Tân Hòa - K tuyến 479TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	3	Khu phố Tân Hoà phường Bình Minh	Cắt CB và FCO trạm 37,5kVA trụ 20 Tân Hòa - K, trạm 75kVA trụ 20 Tân Hòa - D tuyến 479TN	117	1,0418	0,0019	0,0586	0,0001	0,103	926	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
241	21-08-26	07h30	21-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 19-5	Lưới hạ áp trạm 630kVA trụ UBND TP Tây Ninh Đại Lộ 30/4 (Điện lực) - 10 tuyến 481TN	Tại tủ PP hạ áp: TPP-10.1A, TPP-10.2A, TPP-10.3A, TPP-10.4A, TPP-10.1B, TPP-10.2B, TPP-10.3B, TPP-10.4B, TPP-10.5B đường 30/4 tuyến 481TN	Bản giao đơn vị ngoài thi công SCL bổ sung 2026 thay tủ PP bị rỉ sét: TPP-10.1A, TPP-10.2A, TPP-10.3A, TPP-10.4A, TPP-10.1B, TPP-10.2B, TPP-10.3B, TPP-10.4B, TPP-10.5B đường 30/4 tuyến 481TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	16	Khu phố 1 phường Tân Ninh	Cắt CB trạm 630kVA trụ UBND TP Tây Ninh Đại Lộ 30/4 (Điện lực) - 10 tuyến 481TN	73	0,6861	0,0012	0,0386	0,0001	0,549	5.213	
242	21-08-26	08h00	21-08-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 279 đến trụ 279/81, từ trụ 279/48 đến trụ 279/48/22 tuyến 471SD	Từ trụ 279 đến trụ 279/81, từ trụ 279/48 đến trụ 279/48/22 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện trung, hạ áp từ trụ 279 đến trụ 279/81, từ trụ 279/48 đến trụ 279/48/22 tuyến 471SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
243	21-08-26	08h00	21-08-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 128/1 đến trụ 128/46, từ trụ 128/46/32 đến trụ 128/46/36/97 tuyến 477SD	Từ trụ 128/1 đến trụ 128/46, từ trụ 128/46/32 đến trụ 128/46/36/97 tuyến 477SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 128/1 đến trụ 128/46, từ trụ 128/46/32 đến trụ 128/46/36/97 tuyến 477SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
244	22-08-26	08h00	22-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 234/116 đến trụ 234/180 Long Phước tuyến 479MB	Từ trụ 234/116 đến trụ 234/180 nhánh rẽ 22kV Long Phước tuyến 479MB	Vệ sinh bảo trì lưới điện, phát quang hành lang lưới điện hạ trung áp từ trụ 234/116 đến trụ 234/180 Long Phước tuyến 479MB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	94	Áp Phước Đông, áp Phước Trung xã Long Chữ	Cắt LBS trụ 234/114B và DS trụ 234/115 Phước Tây tuyến 479MB	398	5,1122	0,0095	0,1994	0,0004	3,224	29.013	
245	22-08-26	08h00	22-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV trụ 234/178 Long Phước tuyến 479MB	Từ trụ 234/178 nhánh rẽ 22kV Long Phước tuyến 479MB	Nâng công suất hệ thống đo đếm trung áp trụ 234/178 Long Phước tuyến 479MB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Áp Phước Đông, áp Phước Trung xã Long Chữ	Cắt LBS trụ 234/114B và DS trụ 234/115 Phước Tây tuyến 479MB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
246	22-08-26	06h00	22-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 76 Bầu Năng tuyến 474TN	Từ trụ 76 đến trụ 120, từ trụ 114/12 đến trụ 114/12/7, từ trụ 109 đến trụ 109/8 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 474TN	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 76 đến trụ 120, từ trụ 114/12 đến trụ 114/12/7, từ trụ 109 đến trụ 109/8 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
247	22-08-26	05h30	22-08-26	06h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 234/84B Phước Tân tuyến 476HT	Từ trụ 234/84B Phước Tân đến trụ 200A xã Phan	Chuyển điện khép vòng tuyến 476HT cấp điện tuyến 471HT từ trụ 234/84B Phước Tân đến trụ 200A xã Phan	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	160	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 234/84B Phước Tân tuyến 476HT - Cắt LBS trụ 200A xã Phan tuyến 471HT, 477HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
248	22-08-26	17h30	22-08-26	18h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 200A xã Phan tuyến 471HT, 477HT	Từ trụ 200A xã Phan đến trụ 234/84B Phước Tân	Chuyển điện khép vòng về giao lưới ban đầu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	160	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 200A xã Phan tuyến 471HT, 477HT - Cắt LBS trụ 234/84B Phước Tân tuyến 476HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
249	22-08-26	06h00	22-08-26	06h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 46B Ninh Hưng 1 tuyến 471HT	Tại trụ 140 Bầu Nặng - Dương Minh Châu 471HT	Sa thải phụ tải để cắt 3LTD trụ 140 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 471HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	100	Khu phố Ninh Hưng, Chà Là phường Ninh Thạnh; ấp Phước Long, Phước Tân, Phan xã Dương Minh Châu.	- Cắt/dóng REC trụ 46B Ninh Hưng 1 tuyến 471HT - Cắt 3LTD trụ 140 Cầu K13 tuyến 471HT.	3572	1,9122	0,0637	0,0994	0,0033	3,429	1.715	
250	22-08-26	16h30	22-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 46B Ninh Hưng 1 tuyến 471HT	Tại trụ 140 Bầu Nặng - Dương Minh Châu 471HT	3a thải phụ tải để đóng 3LTD trụ 140 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 471HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	100	Khu phố Ninh Hưng, Chà Là phường Ninh Thạnh; ấp Phước Long, Phước Tân, Phan xã Dương Minh Châu.	- Cắt/dóng REC trụ 46B Ninh Hưng 1 tuyến 471HT - Đóng 3LTD trụ 140 Cầu K13 tuyến 471HT.	3572	1,9122	0,0637	0,0994	0,0033	3,429	1.715	
251	22-08-26	06h00	22-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	- Đường dây 22kV từ trụ 76 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 474TN - Đường dây 22kV từ trụ 140 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 471HT	- Từ trụ 95 đến trụ 95/1T, từ trụ 95 đến trụ 95/1P Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 474TN - Tại trụ 120 Ninh Phú tuyến 471HT, 474TN	- Dựng trụ, đổ bê tông, lắp vật tư, phụ kiện, sang lưới trung hạ áp, thu hồi vật tư từ trụ 95 đến trụ 95/1T, từ trụ 95 đến trụ 95/1P Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 474TN - Thí nghiệm LBS, DS tại trụ 120 Ninh Phú tuyến 471HT, 474TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	120	Khu phố Ninh Phước, Bầu Nặng, Ninh Phú, Ninh Bình phường Ninh Thạnh	- Cắt REC và 3LTD trụ 76 Bầu Nặng tuyến 474TN - Cắt DS trụ 93 Ninh Hưng tuyến 474TN - Cắt DS trụ 120 Ninh Phú tuyến 471HT, 474TN - Cắt 3LTD trụ 140 Cầu K13 tuyến 471HT	7930	93,3957	0,1415	4,8554	0,0074	4,115	45.265	
252	22-08-26	07h00	22-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 180 Cao su Cầu Khởi tuyến 473TĐ	Từ trụ 180/4 đến trụ 180/9B Cao su Cầu Khởi tuyến 473TĐ	Lắp vật tư, phụ kiện, trạm, sang lưới từ trụ 180/4 đến trụ 180/9B Cao Su Cầu Khởi tuyến 473TĐ	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	12	Ấp Khởi Hà xã Cầu Khởi	- Cắt 3LBFCO tại trụ 180 Thanh Đức - Bầu Nặng tuyến 473TĐ. - Cắt FCO trạm 25kVA tại trụ 180/8/1 Trường Mầm non Cầu Khởi tuyến 473TĐ.	504	5,3962	0,0090	0,2805	0,0005	0,412	4.120	
253	22-08-26	07h30	22-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Minh Ngọc	Đường dây 22kV trụ 191 tuyến 476TĐ	Đường dây 22kV trụ 191 tuyến 476TĐ	Thay dâ dùng sắt ri sét trụ 191 tuyến 476TĐ	Sửa chữa lớn năm 2026	4	Khu phố Rạch Sơn	Cắt 3FCO TBA 250kVA trụ 19/1, tháo 3 hotline trụ 191 Bệnh viện Gò Dầu tuyến 476TĐ Cắt FCO, tháo hotline TBA 25kVA Dịch vụ y tế Hoàng Minh trụ 191 tuyến 476TĐ Cắt CB TBA 400kVA Rạch Sơn 5 trụ 192 tuyến 476TĐ	188	1,5793	0,0031	0,0001	0,0000	0,079	670	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
254	22-08-26	07h30	22-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 128/122/4/1 Phước An tuyến 472TĐ	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 128/122/4/1 Phước An tuyến 472TĐ	Sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư thiết bị các nhánh rẽ Nhánh rẽ 22kV từ trụ 128/122/4 đến trụ 128/122/4/32, Lưới hạ áp đầu nối trụ 128/122/4/2B, Lưới hạ áp đầu nối trụ 128/122/4/7B, Lưới hạ áp đầu nối trụ 128/122/4/8, Lưới hạ áp đầu nối trụ 128/122/4/10B, Lưới hạ áp đầu nối trụ 128/122/4/18b, Lưới hạ áp đầu nối trụ 128/122/4/21B, Lưới hạ áp đầu nối trụ 128/122/4/27B, Lưới hạ áp đầu nối trụ 128/122/4/28B, Lưới hạ áp đầu nối trụ 128/122/4/32 Phước An tuyến 472TĐ	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	15	Áp Phước An xã Phước Thạnh	Cắt 3LBFCO trụ 128/122/4/1 Phước An tuyến 472TĐ	410	3,4442	0,0068	0,0009	0,0000	0,297	2.520	
255	22-08-26	07h30	22-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 01 đến trụ 16, từ trụ 58/2 đến 58/10 Bầu Éch tuyến 471LH-473LH	Từ trụ 01 đến trụ 16, từ trụ 58/2 đến 58/10 Bầu Éch tuyến 471LH-473LH	Vệ sinh, xit cò gốc trụ, phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 01 đến trụ 16, từ trụ 58/2 đến 58/10 Bầu Éch tuyến 471LH-473LH	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
256	22-08-26	07h30	22-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 01 đến trụ 37 Trịnh Phong Đáng tuyến 474TN	Từ trụ 01 đến trụ 37 Trịnh Phong Đáng tuyến 474TN	Vệ sinh, xit cò gốc trụ, phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 01 đến trụ 37 Trịnh Phong Đáng tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
257	22-08-26	07h30	22-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 20/1 đến trụ 20/31/15P, từ trụ 20/31 đến trụ 20/31/12/14 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Từ trụ 20/1 đến trụ 20/31/15P, từ trụ 20/31 đến trụ 20/31/12/14 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Vệ sinh, xit cò gốc trụ, phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 20/1 đến trụ 20/31/15P, từ trụ 20/31 đến trụ 20/31/12/14 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
258	22-08-26	07h30	22-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty TNHH Xây Lắp 19/5	Đường dây 22kV từ trụ 147 đến trụ 207 Phạm Hùng tuyến 482TN	Từ trụ 181 đến trụ 181/1(trồng mới) Phạm Hùng tuyến 482TN	Dựng trụ, kéo dây đầu nối và lắp vật tư, phụ kiện từ trụ 181 đến trụ 181/1(trồng mới) Phạm Hùng tuyến 482TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	28	Khu phố Long Thới, Long Chí, Long Bình phường Hòa Thành	- Cắt LBS trụ 97B/5P Long Khương tuyến 482TN - Cắt DS trụ 97B/4P Long Khương tuyến 482TN - Cắt DS trụ 147B Bệnh Viện Hòa Thành tuyến 475TN - Cắt DS trụ 206B Long Bình tuyến 482TN	10479	89,7063	0,1869	4,6663	0,0097	0,524	4.189	
259	22-08-26	17h00	22-08-26	17h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 122B Tôn Đức Thắng tuyến 475TN đến trụ 207 Phạm Hùng tuyến 479LH	LBS trụ 122B Giang Tân tuyến 475TN và LBS trụ 207 Long Bình tuyến 479LH	Chuyển điện khép vòng tuyến 477LH cấp điện cho tuyến 477LH đến trụ 122B Tôn Đức Thắng	Chuyển điện khép vòng	70	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 207 Long Bình tuyến 479LH - Cắt LBS trụ 122B Giang Tân tuyến 475TN		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
260	22-08-26	07h00	22-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	Công ty TNHH Quang Âu	Nhánh rẽ 22kV trụ 121/20/1T Trung Đoàn Bộ binh 174 tuyến 477TH	Nhánh rẽ 22kV trụ 121/20/1T Trung Đoàn Bộ binh 174 tuyến 477TH	Thí công di dời đường dây trung áp từ trụ 121/20/40T đến trụ 121/20/41T tuyến 477TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	10	Trung Đoàn Bộ Binh 174	Cắt 3LBFCO trụ 121/20/1T Trung Đoàn Bộ binh 174 tuyến 477TH	2	0,0191	0,0000	0,0010	0,0000	0,114	1.029	
261	22-08-26	07h00	22-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	Công ty TNHH Quang Âu	Nhánh rẽ 12.7kV trụ 121/45B/1 Tuổi tiêu Nước Trong 31 tuyến 477TH	Nhánh rẽ 12.7kV trụ 121/45B/1 Tuổi tiêu Nước Trong 31 tuyến 477TH	Thí công di dời đường dây trung áp từ trụ 121/45B/1 đến trụ 121/45B/9 tuyến 477TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	6	Tuổi tiêu Nước Trong	Cắt LBFCO trụ 121/45B/1 và tháo hotline nhánh rẽ trụ 121/45B tuyến 477TH	10	0,0957	0,0002	0,0050	0,0000	0,069	617	
262	22-08-26	08h00	22-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bê khu vực quản lý ĐLTN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
263	22-08-26	08h00	22-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 473CMTN	Từ trụ 1 đến trụ 110 và các nhánh rẽ đường 785 tuyến 473CM	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 1 đến trụ 110 và các nhánh rẽ đường 785 tuyến 473CM	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
264	22-08-26	08h00	22-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Nhánh rẽ 22kV trụ 13/13/1 đường Trần Phú tuyến 479TN	Từ trụ 13/13/1 đến trụ 13/13/8b đến trụ 13/13/8b/15, từ trụ 13/13/9 đến trụ 13/13/9/8P đường Trần Phú tuyến 479TN	Thay đá FCO, LBFCO thành đá composit, kéo dây ép lèo chuyển tải xử lý quá tải TBA 13/13/1 đến trụ 13/13/15, từ trụ 13/13/8b đến trụ 13/13/8b/15, từ trụ 13/13/9 đến trụ 13/13/9/8P đường Trần Phú tuyến 479TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	15	Khu phố Ninh Trung phường Bình Minh	- Cắt LBFCO trụ 13/13/1, tháo hotline nhánh rẽ 22kV trụ 13/13 đường Trần Phú tuyến 479TN	1441	12,8311	0,0238	0,7219	0,0013	0,514	4.630	
265	22-08-26	07h30	22-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 19-5	Lưới hạ áp trạm 400kVA trụ Sở GTVT tỉnh Tây Ninh Đại Lộ 30/4 (Điện lực) - 14 tuyến 481TN	Tại tủ PP hạ áp: TPP-14.1A, TPP-14.2A, TPP-14.3A, TPP-14.1B, TPP-14.3B, TPP-14.5B đường 30/4 tuyến 481TN	Bản giao đơn vị ngoài thi công SCL bổ sung 2026 thay từ PP bị rì sét: TPP-14.1A, TPP-14.2A, TPP-14.3A, TPP-14.1B, TPP-14.3B, TPP-14.5B đường 30/4 tuyến 481TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	10	Khu phố 14 phường Tân Ninh	Cắt CB trạm 400kVA trụ Sở GTVT tỉnh Tây Ninh Đại Lộ 30/4 (Điện lực) - 14 tuyến 481TN	18	0,1692	0,0003	0,0095	0,0000	0,343	3.258	
266	22-08-26	08h00	22-08-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 141/43/1 đến trụ 141/43/12 tuyến 477SD	Từ trụ 141/43/1 đến trụ 141/43/12 tuyến 477SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 141/43/1 đến trụ 141/43/12 tuyến 477SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
267	22-08-26	08h00	22-08-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 169 đến trụ 330 tuyến 476SD	Từ trụ 169 đến trụ 330 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 169 đến trụ 330 tuyến 476SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
268	22-08-26	08h00	22-08-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 23/1 đến trụ 23/11, từ trụ 21/10 đến trụ 21/12 tuyến 472SD	Từ trụ 23/1 đến trụ 23/11, từ trụ 21/10 đến trụ 21/12 tuyến 472SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 23/1 đến trụ 23/11, từ trụ 21/10 đến trụ 21/12 tuyến 472SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
269	22-08-26	08h00	22-08-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 38/61 đến trụ 38/61/8 tuyến 474SD	Từ trụ 38/61 đến trụ 38/61/8 tuyến 474SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 38/61 đến trụ 38/61/8 tuyến 474SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
270	22-08-26	08h00	22-08-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 3 đến trụ 38 tuyến 472SD-474SD	Từ trụ 3 đến trụ 38 tuyến 472SD-474SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 3 đến trụ 38 tuyến 472SD-474SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
271	22-08-26	08h00	22-08-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 234/178/1 đến trụ 234/178/2 tuyến 479MB	Từ trụ 234/178/1 đến trụ 234/178/2 tuyến 479MB	Bảo trì tiếp điểm DS 3 pha và vệ sinh Recloser từ trụ 234/178/1 đến trụ 234/178/2 tuyến 479MB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Cắt LBS trụ 234/114B và DS 3 pha trụ 234/115 tuyến 479MB (ĐL Bến Cầu đăng ký)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
272	23-08-26	05h30	23-08-26	06h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 479, 478 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 479, 478 trạm 110kV Tân Hưng	Chuyển điện tuyến 479TH cấp điện đến trụ 85/158/84 tuyến 478TH	Chuyển tải trung, hạ áp	50	Áp Hội Thành xã Tân Hội, ấp Tân Cường xã Tân Đông	- Cắt 3LBFCO trụ 85/158/84 tuyến 478TH - Đóng 3LBFCO trụ 85/158/1 tuyến 479TH	767	0,4080	0,0136	0,0213	0,0007	0,572	286	
273	23-08-26	16h30	23-08-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 479, 478 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 479, 478 trạm 110kV Tân Hưng	Chuyển điện tuyến 479TH ngưng cấp điện đến trụ 85/158/84 tuyến 478TH	Chuyển tải trung, hạ áp	50	Áp Hội Thành xã Tân Hội, ấp Tân Cường xã Tân Đông	- Cắt 3LBFCO trụ 85/158/1 tuyến 479TH - Đóng 3LBFCO trụ 85/158/84 tuyến 478TH	767	0,4080	0,0136	0,0213	0,0007	1,715	857	
274	23-08-26	06h00	23-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Tuyến 473, 478 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 473, 478 trạm 110kV Tân Hưng	- Thi công dựng trụ lắp phụ kiện từ trụ 52A đến trụ 166 tuyến 473TH, 478TH - Lắp đặt DS trụ 112/26/26, LBS và DS trụ 126 tuyến 478TH - Thí nghiệm thiết bị trụ 52, trụ 53B, trụ 91 tuyến 478TH, 473TH - Thí nghiệm thiết bị trụ 61/1, trụ 61/20C, trụ 123/1 tuyến 473TH	Đầu tư xây dựng trung hạ áp	450	Xã Tân Hội (trừ ấp Hội Thành), ấp Đông Tiến xã Tân Đông	- Cắt MC 478TH và đóng DTĐ 478-76TH - Cắt REC và DS trụ 48 Tân Hiệp tuyến 473TH - Cắt REC trụ 167/1, DS trụ 167/2 Ka Tum tuyến 473TH - Cắt DS trụ 112/20/48/209 tuyến 478TH - Cắt DS trụ 112/19 nối tuyến 478TH, 480TH	8066	85,8085	0,1430	4,4897	0,0075	15,433	154.326	
275	23-08-26	06h00	23-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Tuyến 473 trạm 110kV Suối Ngõ	Tuyến 473 trạm 110kV Suối Ngõ	Thi công dựng trụ lắp phụ kiện từ trụ 168/1 đến trụ 168/8 tuyến 473SN	Đầu tư xây dựng trung hạ áp	15	Áp Đông Tiến xã Tân Đông	Cắt 3LBFCO trụ 168 nhánh rẽ 22kV Tân Đông tuyến 473SN	387	4,1170	0,0069	0,2154	0,0004	0,514	5.144	
276	23-08-26	16h00	23-08-26	16h30	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 478 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 478 trạm 110kV Tân Hưng	Đóng điện nghiệm thu 3LTD trụ 112/26, DS trụ 126, LBS trụ 126 tuyến 478TH	Đầu tư xây dựng trung hạ áp	150	Áp Hội Tân, An Phú xã Tân Hội; Đông Tiến xã Tân Đông	- Khóa chế độ tự đóng lại Recloser trụ 52 Tân Hội tuyến 478TH - Đóng 3LTD trụ 112/26 tuyến 478TH - Đóng DS trụ 126 tuyến 478TH - Đóng LBS trụ 126 tuyến 478TH - Đóng Recloser trụ 52 Tân Hội tuyến 478TH	3910	2,0798	0,0693	0,1088	0,0036	5,144	2.572	

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
277	23-08-26	08h00	23-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
278	23-08-26	08h00	23-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 481TN	Từ trụ 80/26/1 đến trụ 80/26/34 và các nhánh rẽ đường Nguyễn Chí Thanh tuyến 481TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 80/26/1 đến trụ 80/26/34 và các nhánh rẽ đường Nguyễn Chí Thanh tuyến 481TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
279	23-08-26	07h30	23-08-26	11h30	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 19-5	Lưới hạ áp trạm 3x50kVA trụ 60B Huỳnh Tấn Phát - B, trạm 160kVA trụ 31B Huỳnh Tấn Phát - A, trạm 160kVA trụ 39 Huỳnh Tấn Phát - C, trạm 250kVA trụ 49 Huỳnh Tấn Phát - D tuyến 472TN	Từ trụ 60B đến trụ 60B/1, từ trụ 31B đến trụ 31B/1, từ trụ 39 đến trụ 39/1, từ trụ 49 đến trụ 49/1 đường Huỳnh Tấn Phát tuyến 472TN	- Bàn giao đơn vị ngoài ép lèo sang lưới thu hồi vật tư từ 60B đến trụ 60B/1, từ trụ 31B đến trụ 31B/1, từ trụ 39 đến trụ 39/1, từ trụ 49 đến trụ 49/1 đường Huỳnh Tấn Phát tuyến 472TN - Đl Tân Ninh đóng điện nghiệm thu trạm mới	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	10	Khu phố Hiệp Thạnh, Hiệp Lễ phường Tân Ninh	Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 60B Huỳnh Tấn Phát - B, trạm 160kVA trụ 31B Huỳnh Tấn Phát - A, trạm 160kVA trụ 39 Huỳnh Tấn Phát - C, trạm 250kVA trụ 49 Huỳnh Tấn Phát - D tuyến 472TN	481	1,9035	0,0079	0,1071	0,0004	0,343	1.372	
C. HOTLINE																					
CƠ SỞ 1																					
	Không có																				
CƠ SỞ 2																					
	Không có																				

- Tổng công suất mất trong tuần do công tác của PCTN:

487,448 MW

- Tổng sản lượng điện mất trong tuần do công tác của PCTN:

3.725.457 KWh

- Tổng SAIDI dự kiến trong tuần do công tác của PCTN:

60,1365 Phút

- Tổng SAIFI dự kiến trong tuần do công tác của PCTN:

0,1853 Lần