

Tây Ninh, ngày 02 tháng 12 năm 2021

**PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 03 THÁNG 12 NĂM 2021**

STT	Thiết bị đường dây	Thời điểm cắt điện/cô lập	Thời điểm đóng điện/vận hành	Nội dung công việc	Imax	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QL VH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
									SAIDI	SAIFI			
I. KẾ HOẠCH THAO TÁC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN 110KV													
1	Không có												
II. KẾ HOẠCH THAO TÁC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN 22KV											0,674	6.070	
II.1. KẾ HOẠCH THAO TÁC VẬN HÀNH													
1	Cắt FCO + tháo hotline trạm 75kVA trụ 106 tuyến 474TBI	08g00	17g00	Thay dây hạ áp, chuyển TBA trụ 106 sang vận hành 1 pha 3 dây	2	Tổ 3, ấp Cầu, xã Tân Phong	9_TB	110	1,6319	0,0030	0,023	206	
II.2. KẾ HOẠCH THAO TÁC VẬN HÀNH BỔ SUNG													
1	Cắt FCO và tháo hotline trạm 15kVA Tân Hòa trụ 65 tuyến 472TH	08g00	17g00	Thay LA, FCO, giá T trạm	3	Ấp Tân Hòa xã Tân Phú	8_TC	1	0,0102	0,0000	0,103	926	Đội hotline thi công
2	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA Tân Hòa trụ 33/28B tuyến 472TH	08g00	17g00	Thay LA, FCO, giá T trạm	5	Ấp Thạnh Nghĩa xã Thạnh Đông	8_TC	57	0,5791	0,0011	0,171	1.543	Đội hotline thi công
3	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA Tân Hòa trụ 33/23 tuyến 472TH	08g00	17g00	Thay LA, FCO, giá T trạm	3	Ấp Thạnh Nghĩa xã Thạnh Đông	8_TC	61	0,6197	0,0011	0,103	926	Đội hotline thi công
4	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA Tân Hòa trụ 33/23 tuyến 472TH	08g00	17g00	Thay LA, FCO, giá T trạm	5	Ấp Thạnh Nghĩa xã Thạnh Đông	8_TC	154	1,5646	0,0029	0,171	1.543	Đội hotline thi công
5	Cắt FCO tháo hotline trạm 25kVA D14-1 trụ 121/60 tuyến 472TH	08g00	17g00	Thay LA, FCO, giá T trạm	3	Ấp Tân Lợi xã Tân Phú	8_TC	25	0,2540	0,0005	0,103	926	Đội hotline thi công

II.3. KẾ HOẠCH THAO TÁC VẬN HÀNH HOTLINE													
1	- Khóa chế độ tự đóng lại MC 472TH, Recloser Tân Phú trụ 41 tuyến 472TH	08g00	17g00	Thay LA, FCO, giá T trạm	220	Không mất điện	8_TC	0	0,0000	0,0000	0,000	0	Đội hotline thi công
2	- Khóa chế độ tự đóng lại MC 472TH	08g00	17g00	Thay LA, FCO, giá T trạm	220	Không mất điện	8_TC	0	0,0000	0,0000	0,000	0	Đội hotline thi công
3	- Khóa chế độ tự đóng lại MC 472TH	08g00	17g00	Thay LA, FCO, giá T trạm	220	Không mất điện	8_TC	0	0,0000	0,0000	0,000	0	Đội hotline thi công
4	- Khóa chế độ tự đóng lại MC 472TH	08g00	17g00	Thay LA, FCO, giá T trạm	220	Không mất điện	8_TC	0	0,0000	0,0000	0,000	0	Đội hotline thi công
5	- Khóa chế độ tự đóng lại MC 472TH, Recloser Tân Phú trụ 41 tuyến 472TH	08g00	17g00	Thay LA, FCO, giá T trạm	220	Không mất điện	8_TC	0	0,0000	0,0000	0,000	0	Đội hotline thi công

III. HỦY KẾ HOẠCH THAO TÁC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN

STT	Thiết bị đường dây	Thời điểm cắt điện/cô lập	Thời điểm đóng điện/vận hành	Nội dung công việc	Imax	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QL VH	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/vận hành (Đăng ký lại)		Ghi chú
									Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
1	Cắt FCO+hotline trạm 37,5kVA trụ 234/135 Phước Lễ, cắt FCO+hotline trạm 25kVA trụ 234/159 Phước Lễ-C, cắt FCO+hotline trạm 50kVA trụ 234/164 Bà Sen-A tuyến 471HT	08g00	17g00	Phát quang, lắp vật tư, thay dây hạ áp, thu hồi vật tư từ trụ 133 đến trụ 136, từ trụ 134 đến trụ 134/4, từ trụ 155 đến trụ 167 Bà Sen tuyến 471HT	6	Áp Phước Lễ xã Phước Ninh	3_DMC	Hủy do thay đổi kế hoạch công tác					

IV. BIỂU ĐỒ PHÁT ĐIỆN CỦA CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN NHỎ HƠN 30MW: TỪ 1 GIỜ ĐẾN 24 GIỜ

NHÀ MÁY	THỦY ĐIỆN DO1		THỦY ĐIỆN CS2		TỔNG	
	Công suất (KW)	Sản lượng (KWH)	Công suất (KW)	Sản lượng (KWH)	Công suất (KW)	Sản lượng (KWH)
1 Giờ	1000	1000	1000	1000	2000	2000
Tổng	24.000	24.000	24.000	24.000	48.000	48.000

* Ghi chú: Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.