

PHỤ LỤC 1

**KẾ HOẠCH VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
TUẦN 27 NĂM 2025 (Từ 30/06/2025 đến 06/07/2025)**

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI:

- Tổng sản lượng tuần:	131.200.580 KWh
- Sản lượng trung bình ngày:	18.742.940 KWh
- Công suất ngày Max:	958,9 MW
- Công suất ngày Min:	688,6 MW

II. KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Đơn vị	Pmax (MW)	Pmin (MW)	Sản lượng (kWh)
1	Mặt trời áp mái	245,5	0	5.491.613
2	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	0,050	0	7.370
3	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng CS2 (1,5 MW)	0,350	0	35.822

III. DANH MỤC KẾ HOẠCH THAO TÁC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QL VH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
A. LƯỚI ĐIỆN 110KV															
1	Cắt điện cô lập toàn trạm 110kV Trảng Bàng	30-06-25	05h00	30-06-25	17h00	- Lắp mới tủ lợ ra 479. - Hoàn thiện mạch Autotrip, 87B. - Nâng công suất tụ bù T402 lên 6.0MVar. - Xử lý tồn tại.	0	Toàn trạm 110kV Trảng Bàng	Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh	0	0,0000	0,0000	0,000	0	Mất kết nối SCADA trong thời gian công tác đổ cầu hình RTU
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV															
1	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 14B Thuận Tâm 15 tuyến 476BC	30-06-25	08h00	30-06-25	11h30	Lắp mới HTĐĐ trạm đầu tư xây dựng năm 2025 trụ 14B tuyến 476BC	5	Áp Thuận Đông xã Lợi Thuận	Đội QLĐ Bến Cầu	120	0,6102	0,0029	0,171	600	
2	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 78/4B Thuận Hòa 24 tuyến 476BC	30-06-25	08h00	30-06-25	11h30	Lắp mới HTĐĐ trạm đầu tư xây dựng năm 2025 trụ 78/4B tuyến 476BC	4	Áp Thuận Hòa xã Lợi Thuận	Đội QLĐ Bến Cầu	127	0,6458	0,0031	0,137	480	
3	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 53/115 Phước Chi 18 tuyến 480BC	30-06-25	08h00	30-06-25	11h30	Lắp mới HTĐĐ trạm đầu tư xây dựng năm 2025 trụ 53/115 tuyến 480BC	4	Áp Phước Đông xã Phước Chi thị xã Trảng Bàng	Đội QLĐ Bến Cầu	189	0,9611	0,0046	0,137	480	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QL VH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
4	Cất 3FCO trạm 250kVA trụ 53/100/12P/23P Bình Phú 26 tuyến 480BC	30-06-25	08h00	30-06-25	11h30	Lắp mới HTĐĐ trạm đầu tư xây dựng năm 2025 trụ 53/100/12P/23P tuyến 480BC	4	Áp Bình Phú xã Phước Bình thị xã Trảng Bàng	Đội QLĐ Bến Cầu	150	0,7628	0,0036	0,137	480	
5	Cất 3FCO trạm 250kVA trụ 78/13B Thuận Hòa 25 tuyến 476BC	30-06-25	13h30	30-06-25	17h00	Lắp mới HTĐĐ trạm đầu tư xây dựng năm 2025 trụ 78/13B tuyến 476BC	4	Áp Thuận Hòa xã Lợi Thuận	Đội QLĐ Bến Cầu	136	0,6916	0,0033	0,137	480	
6	Cất 3FCO trạm 250kVA trụ 98/22B/7 Láng Cát 19 tuyến 476BC	30-06-25	13h30	30-06-25	17h00	Lắp mới HTĐĐ trạm đầu tư xây dựng năm 2025 trụ 98/22B/7 tuyến 476BC	4	Áp Thuận Hòa xã Lợi Thuận	Đội QLĐ Bến Cầu	160	0,8136	0,0039	0,137	480	
7	Cất 2FCO trạm 2x25kVA trụ 160 Khởi Trung 3 tuyến 473TĐ	30-06-25	08h00	30-06-25	17h00	Lắp vật tư, phụ kiện, sang lưới hạ áp thu hồi vật tư từ trụ 160 đến trụ 160/3 Thạnh Đức - Bàu Năng tuyến 473TĐ	3	Áp Khởi Trung xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu.	Đội QLĐ Dương Minh Châu	41	0,4082	0,0008	0,020	180	
8	Cất LBFCO trụ 42/99/18/1, tháo hotline trụ 42/99/18 Đồng Mỹ tuyến 477TĐ	30-06-25	07h30	30-06-25	17h00	Đào lỗ, trồng trụ BTLT 12 ghép trụ 42/99/18/1 tuyến 477TĐ, kết hợp phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 42/99/18/1 tuyến 477TĐ	10	Áp 7 xã Bàu Đồn	Đội QLĐ Gò Dầu	41	0,3566	0,0006	0,198	1.880	
9	Cất LBFCO trụ 42/114/14/1T, tháo hotline trụ 42/114/14 Áp 3 tuyến 472TĐ Cất LBFCO trụ 42/114/14/1P, tháo hotline trụ 42/114/14 tuyến 472TĐ	30-06-25	07h30	30-06-25	17h00	Thu hồi vật tư phụ kiện trạm biến áp đang cô lập không sử dụng trụ 42/114/14 tuyến 472TĐ	20	Áp 3 xã Bàu Đồn	Đội QLĐ Gò Dầu	287	2,4965	0,0044	0,396	3.760	
10	Cất LBFCO trụ 128/65/67/1, tháo hotline trụ 92/90 tuyến 472TĐ	30-06-25	07h30	30-06-25	17h00	Thu hồi vật tư phụ kiện trạm biến áp đang cô lập không sử dụng trụ 92/90 tuyến 472TĐ	6	Áp Xóm Bó xã Hiệp Thạnh	Đội QLĐ Gò Dầu	32	0,2784	0,0005	0,119	1.130	
11	Cất REC và DS trụ 63/1 Nhánh rẽ 22kV Công ty Việt Mã tuyến 473TH	30-06-25	08h00	30-06-25	17h00	Hoán chuyển máy biến áp 1000kVA trụ 63/10/2 và trạm 2000kVA trụ 63/13 tuyến 473TH	60	Công ty Việt Mã	Đội QLĐ Tân Châu	1	0,0096	0,0000	0,686	6.172	
12	Cất 1LBFCO nhánh rẽ 12,7kV trụ 70/46/10 Giồng Cà tuyến 475TN	30-06-25	08h00	30-06-25	17h00	Lắp mới trạm 50kVA trụ 70/46/30, ép lều chuyển tải từ trụ 70/46/27 đến trụ 70/46/30 đường Giồng Cà tuyến 475TN	5	Áp Giồng Cà xã Bình Minh	Đội QLĐ Tân Ninh	87	0,7851	0,0015	0,171	1.543	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QL VH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
13	Cất 1LBFCO nhánh trụ 70/82 đường Giồng Cà tuyến 475TN	30-06-25	08h00	30-06-25	17h00	Di dời trạm kết hợp nâng công suất trạm 25kVA lên 50kVA trụ 70/82/5 Giồng Cà H, ép lèo chuyển tải từ trụ 70/82/4 đến trụ 70/82/5 tuyến 475TN	2	Áp Giồng Cà xã Bình Minh	Đội QLĐ Tân Ninh	57	0,5144	0,0010	0,023	206	
14	Cất FCO trạm 3x25kVA trụ 19 XN Đường Ninh Sơn - 1 tuyến 481TN	30-06-25	08h00	30-06-25	17h00	Thay TI, công tơ trạm 3x25kVA trụ 19 XN Đường Ninh Sơn - 1 tuyến 481TN	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Đội QLĐ Tân Ninh	1	0,0090	0,0000	0,023	206	
15	Cất FCO trạm 3x25kVA trụ 54/5/2 Huỳnh Phi Hùng tuyến 481TN	30-06-25	08h00	30-06-25	17h00	Thay TI, công tơ trạm 3x25kVA trụ 54/5/2 Huỳnh Phi Hùng tuyến 481TN	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Đội QLĐ Tân Ninh	1	0,0091	0,0000	0,023	206	
16	Cất FCO trạm 160kVA trụ 45/5/1 Khách hàng Trang Thị Khen tuyến 481TN	30-06-25	08h00	30-06-25	17h00	Thay TI, công tơ trạm 160kVA trụ 45/5/1 Khách hàng Trang Thị Khen tuyến 481TN	3	Trạm chuyên dùng khách hàng	Đội QLĐ Tân Ninh	1	0,0091	0,0000	0,103	926	
17	Cất FCO trạm 3x50kVA trụ 44/1/1 Cty TNHH SX Nước uống tinh khiết An Phát tuyến 473TN	30-06-25	08h00	30-06-25	17h00	Thay TI, công tơ trạm 3x50kVA trụ 44/1/1 Cty TNHH SX Nước uống tinh khiết An Phát tuyến 473TN	3	Trạm chuyên dùng khách hàng	Đội QLĐ Tân Ninh	1	0,0090	0,0000	0,103	926	
18	Cất FCO trạm 3x25kVA trụ 7B/1 Cty TNHH TM-DV-SX Tân Nhật Thanh tuyến 472TN	30-06-25	08h00	30-06-25	17h00	Thay TI, công tơ trạm 3x25kVA trụ 7B/1 Cty TNHH TM-DV-SX Tân Nhật Thanh tuyến 472TN	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Đội QLĐ Tân Ninh	1	0,0090	0,0000	0,069	617	
19	Cất CB và FCO trạm 50kVA trụ 89/12 Bầu Sen A tuyến 478SD	30-06-25	08h00	30-06-25	11h30	Thay hệ thống đo đếm trạm trụ 89/12 tuyến 478SD	1	Áp Bầu Sen xã Hào Đức	Đội QLĐ Thái Bình	43	0,1511	0,0007	0,011	40	
20	Cất CB và FCO trạm 75kVA trụ 141/31/7 Thanh Hòa 2B tuyến 476SD	30-06-25	08h00	30-06-25	11h30	Thay hệ thống đo đếm trạm trụ 141/31/7 tuyến 476SD	1	Áp Thanh Hòa xã Thanh Điền	Đội QLĐ Thái Bình	86	0,3022	0,0014	0,011	40	
21	Cất 01LBFCO trụ 38/36B/1 tuyến 474SD	30-06-25	13h30	30-06-25	17h00	Cây trạm biến áp 50kVA, cắt dùng lưới hạ áp trụ 38/36B/8 tuyến 474SD	1	Áp Thanh An xã An Bình	Đội QLĐ Thái Bình	96	0,3374	0,0016	0,011	40	
22	Đầu 1 hotline và đóng 1FCO trạm 50kVA trụ 38/36B/8 tuyến 474SD	30-06-25	16h00	30-06-25	17h00	Đóng điện nghiệm thu TBA 50kVA vào vận hành tại trụ 38/36B/8 tuyến 474SD	1	Không mất điện	Đội QLĐ Thái Bình	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
23	Cất LBFCO trụ 33/1 Gia Huỳnh tuyến 473TB	30-06-25	07h30	30-06-25	17h00	Dời trụ hạ áp 33/14/2, phát quang hành lang	15	Khu phố Gia Huỳnh phường Trảng Bàng	Đội QLĐ Trảng Bàng	527	5,1393	0,0090	0,171	1.629	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QL VH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
24	Cắt LBFCO trụ 190/17 Tầm Lanh tuyến 471TĐ	01-07-25	07h30	01-07-25	17h00	Cho phép công ty Sơn Anh thay dây trần thành dây bọc từ trụ 190/27 đến trụ 190/27/18 tuyến 471TĐ	20	Áp Tầm Lanh xã Hiệp Thạnh	Đội QLĐ Gò Dầu	838	7,2893	0,0128	0,396	3.760	
25	Cắt LBFCO trụ 207C/48/1 Áp 3 tuyến 474TBI	01-07-25	08h00	01-07-25	17h00	Thay cáp lực trạm trụ 207C/48/10, trụ 207C/48/12/19; xử lý khiếm khuyết lưới điện	4	Áp 3 xã Trà Vong	Đội QLĐ Tân Biên	248	3,2132	0,0060	0,046	411	
26	Cắt LBFCO trụ 169/2 Nhánh rẽ 12,7kV Chợ Tân Hưng tuyến 477TH	01-07-25	08h00	01-07-25	17h00	- Thi công thay trung sang lưới thu hồi trụ cũ từ trụ 169/12 đến trụ 169/12/7 tuyến 477TH - Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 169 đến trụ 169/22, từ trụ 169/15B đến trụ 169/15B/29/10, từ trụ 169/12 đến trụ 169/12/21 tuyến 477TH	30	Áp Tân Đông xã Tân Hưng	Đội QLĐ Tân Châu	1420	13,5957	0,0252	0,343	3.086	
27	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 114/16 Hội An 7 tuyến 473TH	01-07-25	08h00	01-07-25	17h00	- Thi công nâng công suất trạm 25kVA lên 50kVA trụ 114/16 tuyến 473TH - Đóng điện nghiệm thu trạm 50kVA trụ 114/16 tuyến 473TH	3	Áp Hội An xã Tân Hội	Đội QLĐ Tân Châu	21	0,2011	0,0004	0,034	309	
28	Cắt 3LBFCO trụ 97/12/13/1 Trung Nữ Vương tuyến 471TN	01-07-25	07h30	01-07-25	17h00	Bàn giao đơn vị ngoài sang lưới thu hồi vật tư công trình ĐTXD, trụ 13/2 đến trụ 13/26 đường Huỳnh Công Nghệ tuyến 471TN	18	Khu phố 5 phường I	Đội QLĐ Tân Ninh	616	5,8675	0,0103	0,617	5.864	
29	Cắt 1LBFCO nhánh rẽ 25/11B/1 đường 784 tuyến 477TN	01-07-25	08h00	01-07-25	17h00	Lắp mới trạm 50kVA trụ 25/11B/5, ép lều chuyển tải từ trụ 25/11B/5 đến trụ 25/11B/10 đường 785 tuyến 477TN	3	Áp Tân Phước xã Tân Bình	Đội QLĐ Tân Ninh	70	0,6317	0,0012	0,103	926	
30	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 25/54 Thạnh Lợi L tuyến 477TN	01-07-25	08h00	01-07-25	17h00	Thay xà giá T thành xà composite 0,8m, xử lý khiếm khuyết lưới điện tại trụ 25/54 tuyến 477TN	2	Áp Thạnh Lợi xã Thạnh Tân	Đội QLĐ Tân Ninh	8	0,0722	0,0001	0,069	617	
31	Cắt FCO trạm 3x25kVA trụ 80/26/7P/1T KS Đông Phương tuyến 481TN	01-07-25	08h00	01-07-25	17h00	Thay TI, công tơ trạm 3x25kVA trụ 80/26/7P/1T KS Đông Phương tuyến 481TN	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Đội QLĐ Tân Ninh	1	0,0090	0,0000	0,069	617	
32	Cắt FCO trạm 3x25kVA trụ 93/4P/1 Hộ KD Hưng - Thái tuyến 473TN	01-07-25	08h00	01-07-25	17h00	Thay TI, công tơ trạm 3x25kVA trụ 93/4P/1 Hộ KD Hưng - Thái tuyến 473TN	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Đội QLĐ Tân Ninh	1	0,0091	0,0000	0,069	617	
33	Cắt FCO trạm 3x25kVA trụ 62/15 DNTN Trang Lâm Khang - 2 tuyến 472TN	01-07-25	08h00	01-07-25	17h00	Thay TI, công tơ trạm 3x25kVA trụ 62/15 DNTN Trang Lâm Khang - 2 tuyến 472TN	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Đội QLĐ Tân Ninh	1	0,0091	0,0000	0,069	617	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QL VH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
34	Cắt FCO trạm 3x25kVA trụ 73/5B/1 CNII - DNTN Tiên Đức Huy tuyến 472TN	01-07-25	08h00	01-07-25	17h00	Thay TI, công tơ trạm 3x25kVA trụ 73/5B/1 CNII - DNTN Tiên Đức Huy tuyến 472TN	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Đội QLĐ Tân Ninh	1	0,0090	0,0000	0,069	617	
35	Cắt 01LBFCO và tháo 04 hotline trụ 53/28/11B, CB và 3LBFCO trụ 53/18/11B/1T tuyến 474SD.	01-07-25	07h00	01-07-25	17h00	Bàn giao Công ty TNHH năng lượng xanh Sơn Anh thi công thay dây trung áp, lắp phụ kiện và thu hồi vật tư từ trụ 53/28/11B đến trụ 53/28/11B/7 tuyến 474SD	1	Áp Tầm Long xã Trí Bình	Đội QLĐ Thái Bình	81	0,8134	0,0014	0,034	343	
36	Cắt 03LBFCO trụ 62/1 và tháo 03 hotline trụ 62 tuyến 472SD.	01-07-25	07h00	01-07-25	17h00	Bàn giao Công ty TNHH năng lượng xanh Sơn Anh thi công thay dây trung áp, lắp phụ kiện và thu hồi vật tư từ trụ 62/1 đến trụ 62/12 tuyến 472SD	1	Áp Suối Muồn xã Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	243	2,4401	0,0041	0,034	343	
37	Cắt 3LBFCO trụ 34/33/15/1 An Quới tuyến 475TB	01-07-25	07h30	01-07-25	17h00	Dời trụ hạ áp 34/33/15/1, phát quang hành lang	11	Khu phố An Quới phường An Hoà	Đội QLĐ Trảng Bàng	519	5,0612	0,0089	0,377	3.584	
38	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 221/39/27 Long Cường 5 tuyến 476BC	02-07-25	08h00	02-07-25	11h30	Thí nghiệm CBM trạm 75kVA trụ 221/39/27 Long Cường 5 tuyến 476BC	3	Áp Long Cường xã Long Khánh	Đội QLĐ Bến Cầu	78	0,3966	0,0019	0,034	120	
39	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 221/39/35 Long Cường 18 tuyến 476BC	02-07-25	08h00	02-07-25	11h30	Thí nghiệm CBM trạm 25kVA trụ 221/39/35 Long Cường 18 tuyến 476BC	2	Áp Long Cường xã Long Khánh	Đội QLĐ Bến Cầu	45	0,2288	0,0011	0,023	80	
40	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 221/39/36 Long Cường 37 tuyến 476BC	02-07-25	08h00	02-07-25	11h30	Thí nghiệm CBM trạm 25kVA trụ 221/39/36 Long Cường 37 tuyến 476BC	2	Áp Long Cường xã Long Khánh	Đội QLĐ Bến Cầu	36	0,1831	0,0009	0,023	80	
41	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 221/39/43/9 Long Cường 8B tuyến 476BC	02-07-25	08h00	02-07-25	11h30	Thí nghiệm CBM trạm 25kVA trụ 221/39/43/9 Long Cường 8B tuyến 476BC	2	Áp Long Cường xã Long Khánh	Đội QLĐ Bến Cầu	50	0,2543	0,0012	0,023	80	
42	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 221/39/33/10 Long Cường 19 tuyến 476BC	02-07-25	13h30	02-07-25	17h00	Thí nghiệm CBM trạm 50kVA trụ 221/39/33/10 Long Cường 19 tuyến 476BC	3	Áp Long Cường xã Long Khánh	Đội QLĐ Bến Cầu	65	0,3305	0,0016	0,034	120	
43	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 221/39/43 Long Cường 8 tuyến 476BC	02-07-25	13h30	02-07-25	17h00	Thí nghiệm CBM trạm 25kVA trụ 221/39/43 Long Cường 8 tuyến 476BC	2	Áp Long Cường xã Long Khánh	Đội QLĐ Bến Cầu	52	0,2644	0,0013	0,023	80	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QL VH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
44	- Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 102B Phước Ninh 10 - T.234/102B tuyến 476HT - Cắt CB trạm 50kVA trụ 101 Phước Hiệp-E tuyến 476HT - Cắt FCO trạm 37,5kVA trụ 48B/141/1 Phước Hiệp-K tuyến 476HT	02-07-25	08h00	02-07-25	17h00	Lắp vật tư, phụ kiện, sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư, từ trụ 234/100 đến trụ 234/104, từ trụ 234/102B đến trụ 234/102B/1, từ trụ 234/102B/1 đến trụ 234/102B/1/8p, từ trụ 234/102B/1/8t Phước Ninh tuyến 476HT	8	Áp Bàu Dài, Phước Hiệp xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
45	Cắt LBFCO trụ 90/34 Bàu Trâm tuyến 474TĐ	02-07-25	07h30	02-07-25	17h00	Thay giáp buộc sứ đứng bị gãy trụ 90/45, 90/55, kết hợp phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 90/35 tuyến 474TĐ	15	Áp Cẩm An xã Cẩm Giang	Đội QLĐ Gò Dầu	197	1,7136	0,0030	0,297	2.820	
46	Cắt LBFCO trụ 90/28A/1, tháo hotline trụ 90/28A Bàu Trâm tuyến 474TĐ	02-07-25	07h30	02-07-25	17h00	Thay LBFCO bị hư hỏng buồng dập hồ quang trụ 90/28A/1, kết hợp phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 90/28A/1 tuyến 474TĐ	10	Áp Cẩm An xã Cẩm Giang	Đội QLĐ Gò Dầu	60	0,5219	0,0009	0,198	1.880	
47	- Đóng LBS trụ 54 Âu Cơ tuyến 476TN - Cắt REC, 3LTD trụ 133/2A, DS trụ 133/1 Mít Một tuyến 471TN	02-07-25	07h30	02-07-25	08h00	Chuyển điện khép vòng tuyến 476TN cấp điện cho tuyến 471TN đến trụ 133/2A Mít Một	50	Không mất điện	Đội QLĐ Hòa Thành	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
48	- Đóng DS trụ 133/1, 3LTD, REC trụ 133/2A Mít Một tuyến 471TN - Cắt LBS trụ 54 Âu Cơ tuyến 476TN	02-07-25	09h30	02-07-25	10h00	Chuyển điện khép vòng tuyến 471TN cấp điện cho tuyến 476TN đến trụ 54 Âu Cơ	50	Không mất điện	Đội QLĐ Hòa Thành	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
49	Cắt REC, 3LTD trụ 133/2A, DS trụ 133/1 Mít Một tuyến 471TN, 476TN	02-07-25	08h00	02-07-25	09h30	Bảo trì REC Mít Một, lắp chong chóng, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 133/2A Lạc Long Quân tuyến 471TN, 476TN	0	Không mất điện	Đội QLĐ Hòa Thành	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
50	- Đóng REC trụ 136B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN - Cắt LBS, 3LTD trụ 137/2, DS trụ 137/1 Trường Chính Trị tuyến 472SD	02-07-25	10h00	02-07-25	10h30	Chuyển điện khép vòng tuyến 471TN cấp điện cho tuyến 472SD đến trụ 137/2 Trường Chính Trị	80	Không mất điện	Đội QLĐ Hòa Thành	0	0,0000	0,0000	0,000	0	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QL VH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
51	Cắt LBS, 3LTD trụ 137/2, DS trụ 137/1 Trường Chính Trị tuyến 471TN, 472SD	02-07-25	10h30	02-07-25	11h30	Bảo trì LBS Trường Chính trị, lắp chong chóng, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 137/2 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN, 472SD	0	Không mất điện	Đội QLĐ Hòa Thành	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
52	- Đóng DS trụ 137/1, 3LTD, LBS trụ 137/2 Trường Chính Trị tuyến 471TN - Cắt LBS, 3LTD trụ 164/2, DS trụ 164/3 Cầu Nôi tuyến 472SD	02-07-25	13h30	02-07-25	14h00	Chuyển điện khép vòng tuyến 471TN cấp điện cho tuyến 472SD đến trụ 164/2 Cầu Nôi	30	Không mất điện	Đội QLĐ Hòa Thành	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
53	- Đóng DS trụ 164/3, 3LTD, LBS trụ 164/2 Cầu Nôi tuyến 472SD - Cắt REC trụ 136B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	02-07-25	16h00	02-07-25	16h30	Chuyển điện khép vòng tuyến 472SD cấp điện cho tuyến 471TN đến trụ 136B Quốc Lộ 22B	110	Không mất điện	Đội QLĐ Hòa Thành	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
54	Cắt LBS, 3LTD trụ 164/2, DS trụ 164/3 Cầu Nôi tuyến 471TN, 472SD	02-07-25	14h00	02-07-25	16h00	Bảo trì LBS Cầu Nôi, lắp chong chóng, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 164/2 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN, 472SD	0	Không mất điện	Đội QLĐ Hòa Thành	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
55	Cắt FCO TBA 25kVA trụ 92/124/41/4 Hộ tưới tiêu Trần Thị Phúc An tuyến 476TH	02-07-25	09h00	02-07-25	10h00	Thay công tơ lệch thời gian TBA 25kVA trụ 92/124/41/4 Hộ tưới tiêu Trần Thị Phúc An tuyến 476TH	1	HTT Trần Thị Phúc An	Đội QLĐ Tân Biên	1	0,0014	0,0000	0,011	11	
56	Cắt FCO trụ 166 Nhánh rẽ 12,7kV D19 tuyến 477TH	02-07-25	08h00	02-07-25	17h00	- Thi công thay trung sang lưới thu hồi trụ cũ từ trụ 166/1 đến trụ 166/5 tuyến 477TH - Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 166 đến trụ 166/5 tuyến 477TH	10	Áp Tân Tây xã Tân Hưng	Đội QLĐ Tân Châu	28	0,2681	0,0005	0,114	1.029	
57	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 173/36/70/18 Bồ Túc 5 tuyến 471SN	02-07-25	08h00	02-07-25	17h00	Thi công nâng công suất trạm 25kVA lên 50kVA, kéo tăng cường dây hạ áp từ trụ 173/36/70/15 đến trụ 173/36/70/22 tuyến 471SN	3	Áp Đông Lợi xã Tân Đông	Đội QLĐ Tân Châu	52	0,4979	0,0009	0,034	309	
58	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 167/18/63 Đông Lợi 7 tuyến 471SN	02-07-25	08h00	02-07-25	17h00	Thi công nâng công suất trạm 25kVA lên 50kVA trụ 167/18/63 tuyến 471SN	3	Áp Đông Lợi xã Tân Đông	Đội QLĐ Tân Châu	35	0,3351	0,0006	0,034	309	
59	Cắt FCO trạm 3x25kVA trụ 13/24/1 DNTN Trương Xuân Liêm tuyến 479TN	02-07-25	08h00	02-07-25	17h00	Thay TI, công tơ trạm 3x25kVA trụ 13/24/1 DNTN Trương Xuân Liêm tuyến 479TN	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Đội QLĐ Tân Ninh	1	0,0090	0,0000	0,069	617	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QL VH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
60	Cắt FCO trạm 3x25kVA trụ 19B/101B/2 Hộ KD Hùng Tuấn tuyến 473TN	02-07-25	08h00	02-07-25	17h00	Thay TI, công tơ trạm 3x25kVA trụ 19B/101B/2 Hộ KD Hùng Tuấn tuyến 473TN	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Đội QLĐ Tân Ninh	1	0,0090	0,0000	0,069	617	
61	Cắt FCO trạm 3x25kVA trụ 19B/70/3B/1 Trung tâm QLDAĐT công trình TXTN (Trường Nguyễn Văn Linh) tuyến 473TN	02-07-25	08h00	02-07-25	17h00	Thay TI, công tơ trạm 3x25kVA trụ 19B/70/3B/1 Trung tâm QLDAĐT công trình TXTN (Trường Nguyễn Văn Linh) tuyến 473TN	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Đội QLĐ Tân Ninh	1	0,0090	0,0000	0,069	617	
62	Cắt FCO trạm 3x25kVA trụ 97/16B Trường tiểu học Trần Quốc Toàn tuyến 471TN	02-07-25	08h00	02-07-25	17h00	Thay TI, công tơ trạm 3x25kVA trụ 97/16B Trường tiểu học Trần Quốc Toàn tuyến 471TN	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Đội QLĐ Tân Ninh	1	0,0090	0,0000	0,069	617	
63	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 97/12/11T Trương Thị Thanh Trúc tuyến 471TN	02-07-25	08h00	02-07-25	17h00	Thay TI, công tơ trạm 25kVA trụ 97/12/11T Trương Thị Thanh Trúc tuyến 471TN	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Đội QLĐ Tân Ninh	1	0,0091	0,0000	0,069	617	
64	Cắt 3LBFCO nhánh rẽ 22kv trụ 15/69/1 đường Bồi Lôi tuyến 478TN	02-07-25	08h00	02-07-25	11h30	Thay hệ thống đo đếm trung thế trạm 560kVA trụ 15/69/90/1 Công Ty Cổ Phần Cấp Treo Núi Bà Tây Ninh tuyến 478TN	20	Khu phố Ninh Lợi, Ninh Nghĩa phường Ninh Thạnh	Đội QLĐ Tân Ninh	69	0,2448	0,0012	0,686	2.401	
65	Cắt FCO trạm 3x50kVA trụ 58B Hiệp Lễ C tuyến 472TN	02-07-25	08h00	02-07-25	17h00	Nâng cao thung điện kể và thay ống PVC trạm 3x50kVA trụ 58B Hiệp Lễ C tuyến 472TN	3	Khu phố Hiệp Lễ, Hiệp Bình phường Hiệp Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	58	0,5234	0,0010	0,103	926	
66	- Cắt LBS trụ 65 và DS trụ 66 Áp Voi tuyến 473BC - Cắt LBS và 6LTD trụ 183 Cầu Gò Dầu tuyến 477TB (ĐL Gò Dầu thao tác)	03-07-25	08h00	03-07-25	17h00	- Vệ sinh bảo trì lưới từ trụ 66 đến trụ 100 tuyến 473BC - Thí nghiệm cáp ngầm Cầu Gò Dầu từ trụ 100 đến trụ 102 tuyến 473BC	10	Áp Chánh xã An Thạnh	Đội QLĐ Bến Cầu	122	1,5953	0,0030	0,343	3.087	
67	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 96 Áp Chánh 4 tuyến 473BC	03-07-25	08h00	03-07-25	17h00	Thí nghiệm CBM trạm 50kVA trụ 96 Áp Chánh 4 tuyến 473BC	2	Áp Chánh xã An Thạnh	Đội QLĐ Bến Cầu	4	0,0523	0,0001	0,023	206	
68	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 97/3 Áp Chánh 1 tuyến 473BC	03-07-25	08h00	03-07-25	17h00	Thí nghiệm CBM trạm 50kVA trụ 97/3 Áp Chánh 1 tuyến 473BC	2	Áp Chánh xã An Thạnh	Đội QLĐ Bến Cầu	72	0,9415	0,0017	0,023	206	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
69	- Đóng Recloser trụ 227 Long Khánh tuyến 479MB - Cắt LBS trụ 195 và DS trụ 194B và DS trụ 195B Long Thuận tuyến 476BC	03-07-25	13h00	03-07-25	13h30	Chuyển điện tuyến 479MB cấp điện tuyến 476BC đến trụ 195 Long Thuận	100	Không mất điện	Đội QLĐ Bến Cầu	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
70	Cắt LBS trụ 195 và DS trụ 194B, DS trụ 195B Long Thuận tuyến 476BC	03-07-25	13h30	03-07-25	17h00	Thí nghiệm LBS trụ 195 Long Thuận 476BC	0	Không mất điện	Đội QLĐ Bến Cầu	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
71	- Đóng DS trụ 194B và DS trụ 195B và LBS trụ 195 Long Thuận tuyến 476BC - Cắt Recloser trụ 227 Long Khánh tuyến 479MB	03-07-25	17h00	03-07-25	17h30	Chuyển điện tuyến 476BC về vị trí ban đầu	100	Không mất điện	Đội QLĐ Bến Cầu	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
72	Cắt 3FCO và tháo 3hotline trạm 250kVA trụ 199 Long Hòa 1 tuyến 476BC	03-07-25	13h30	03-07-25	17h00	Thí nghiệm CBM trạm 250kVA trụ 199 Long Hòa 1 tuyến 476BC	5	Áp Long Hòa xã Long Thuận	Đội QLĐ Bến Cầu	207	1,0526	0,0050	0,171	600	
73	Đóng Recloser trụ 127 Gia Bình tuyến 477TB Cắt LBS, 6LTD trụ 183 Cầu Gò Dầu tuyến 473BC	03-07-25	06h30	03-07-25	07h00	Chuyển điện tuyến 477TB cấp điện cho tuyến 473BC đến trụ 183 Cầu Gò Dầu	180	Không mất điện	Đội QLĐ Gò Dầu	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
74	Đóng 6LTD, LBS trụ 183 Cầu Gò Dầu tuyến 473BC Cắt Recloser trụ 127 Gia Bình tuyến 477TB	03-07-25	17h00	03-07-25	17h30	Chuyển điện về vị trí ban đầu	180	Không mất điện	Đội QLĐ Gò Dầu	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
75	Cắt 2FCO, tháo hotline trạm 2x37,5kVA trụ 42/65/77/9 Phước Hội 18 tuyến 477TD	03-07-25	07h30	03-07-25	17h00	Cho phép công ty Minh Ngọc thay dây hạ áp, thay giá T thành dĩa Composit, thay FCO, nối dây tiếp đất từ trụ 42/65/77/9 đến trụ 42/65/77/9/12 tuyến 477TD	6	Áp Phước Đông xã Phước Thạnh	Đội QLĐ Gò Dầu	95	0,8264	0,0014	0,119	1.130	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
76	Cắt 2FCO, tháo hotline trạm 2x50kVA trụ 42/65/77/35 Phước Đông 3 tuyến 477TĐ	03-07-25	07h30	03-07-25	17h00	Cho phép công ty Minh Ngọc thay dây hạ áp, thay giá T thành đà Composit, thay FCO, nối dây tiếp đất từ trụ 42/65/77/33 đến trụ 42/65/77/41, từ trụ 42/65/77/37 đến trụ 42/65/77/37/5, từ trụ 42/65/38 đến trụ 42/65/77/38/3, từ trụ 42/65/77/38/2 đến trụ 42/65/77/38/2/12 tuyến 477TĐ	8	Áp Phước Đông xã Phước Thạnh	Đội QLĐ Gò Dầu	60	0,5219	0,0009	0,158	1.500	
77	Cắt 3FCO Trạm 250kVA trụ 139/9 Cẩm Long 2 tuyến 474TĐ	03-07-25	07h30	03-07-25	17h00	Xử lý MBA ri dầu Trạm 250kVA Cẩm Long 2 trụ 139/9 tuyến 474TĐ	6	Áp Cẩm Long xã Cẩm Giang	Đội QLĐ Gò Dầu	285	2,4791	0,0043	0,119	1.130	
78	Cắt CB, 3FCO, tháo 3hotline trạm 250kVA Nguyễn Huệ B trụ 4/2T/16 Nguyễn Huệ tuyến 476TN	03-07-25	08h00	03-07-25	17h00	Nâng độ cao trạm 250kVA Nguyễn Huệ B, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 4/2T/16 Nguyễn Huệ tuyến 476TN	0	Không mất điện	Đội QLĐ Hòa Thành	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
79	Cắt 3LBFCO trụ 68/1 hánh rơ 12,7kV Tân Thanh Tuyến 477TH	03-07-25	08h00	03-07-25	17h00	- Thi công thay trung sang lưới thu hồi trụ cũ từ trụ 68/1 đến trụ 68/22 tuyến 477TH - Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 68/1 đến trụ 68/22, từ trụ 68/15 đến trụ 68/15/14 tuyến 477TH	15	Áp Tân Thanh xã Tân Phú	Đội QLĐ Tân Châu	547	5,2372	0,0097	0,171	1.543	
80	Cắt FCO trạm 1000kVA trụ 41/2/2/1 Công Ty TNHH TMDV Sài Gòn - Tây Ninh tuyến 472TN	03-07-25	08h00	03-07-25	11h30	Thay hệ thống đo đếm trung thế trạm 1000kVA trụ 41/2/2/1 Công Ty TNHH TMDV Sài Gòn -Tây Ninh tuyến 472TN	15	Trạm chuyên dùng khách hàng	Đội QLĐ Tân Ninh	1	0,0035	0,0000	0,514	1.800	
81	Cắt FCO và tháo hotline trạm 560kVA trụ 19B/52/8P Công ty TNHH Việt Đại Thắng tuyến 475TN	03-07-25	13h30	03-07-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm trung thế trạm 560kVA trụ 19B/52/8P Công ty TNHH Việt Đại Thắng tuyến 475TN	10	Trạm chuyên dùng khách hàng	Đội QLĐ Tân Ninh	1	0,0035	0,0000	0,343	1.200	
82	- Cắt 01LBFCO trụ 128/97/29/1, CB trạm 50kVA trụ 128/97/29 tuyến 477SD. - Cắt REC và DS 3pha trụ 128/97/1 Hùng Duy 8 tuyến 477SD.	03-07-25	07h00	03-07-25	18h00	Bàn giao Công ty TNHH năng lượng xanh Sơn Anh thi công thay dây trung áp, lắp phụ kiện và thu hồi vật tư từ trụ 128/97/29/3 đến trụ 128/97/29/3/8 tuyến 477SD	1	Áp Gò Nổi xã Ninh Điền	Đội QLĐ Thái Bình	310	3,4242	0,0052	0,011	126	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QLVH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
83	Cắt 01FCO trạm 15kVA Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị trụ 22/1 tuyến 474TB	03-07-25	07h30	03-07-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm hạ áp trạm 15kVA Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị trụ 22/1 tuyến 474TB	1	Khách hàng Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị	Đội QLĐ Trảng Bàng	1	0,0098	0,0000	0,011	109	
84	Cắt 01FCO trạm 15kVA Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị trụ 36B/1 tuyến 473TB	03-07-25	07h30	03-07-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm hạ áp trạm 15kVA Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị trụ 36B/1 tuyến 472TB	1	Khách hàng Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị	Đội QLĐ Trảng Bàng	1	0,0098	0,0000	0,011	109	
85	Cắt 03FCO trạm 3x75kVA Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị trụ 3x75kVA Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị trụ 90/3/2D tuyến 476TB	03-07-25	07h30	03-07-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm hạ áp trạm 3x75kVA Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị trụ 90/3/2D tuyến 476TB	3	Khách hàng Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị	Đội QLĐ Trảng Bàng	1	0,0098	0,0000	0,103	977	
86	Cắt LBFCO trụ 42/65/94/1 Phước Hội 2 tuyến 477TĐ	04-07-25	07h30	04-07-25	17h00	Cho phép công ty Minh Ngọc thay giá T thành đã Composit, thay FCO, nối dây tiếp đất trạm trụ 42/65/94/3, 42/65/94/8 và thay dây hạ áp từ trụ 42/65/94/1 đến trụ 42/65/94/8/10 tuyến 477TĐ	10	Áp Phước Hội B xã Phước Thạnh	Đội QLĐ Gò Dầu	77	0,6698	0,0012	0,198	1.880	
87	Cắt 3FCO trạm 3x25kVA Xây xát 3 Phước Thạnh trụ 42/65/81/1 tuyến 477TĐ Cắt 3FCO trạm 160kVA DNTN Lộc Thành trụ 42/65/81/2 và tháo 03 hotline trụ 42/65/81 tuyến 477TĐ	04-07-25	07h30	04-07-25	17h00	Thu hồi vật tư phụ kiện trạm biến áp đang cô lập không sử dụng trụ 42/65/81 tuyến 477TĐ	15	Áp Phước Hội B xã Phước Thạnh	Đội QLĐ Gò Dầu	2	0,0174	0,0000	0,297	2.820	
88	Cắt 3FCO trạm 400kVA trụ 208/10 Nước Đá Tư Đức tuyến 476TĐ	04-07-25	07h30	04-07-25	17h00	Thay công tơ trạm 400kVA Nước Đá Tư Đức trụ 208/10 tuyến 476TĐ	15	Khách hàng Thế Phương	Đội QLĐ Gò Dầu	1	0,0087	0,0000	0,297	2.820	
89	Cắt 3FCO hệ thống đo đếm trung áp Lý Thị Cẩm Vân trụ 209/17B tuyến 476TĐ	04-07-25	07h30	04-07-25	17h00	Thay công tơ đo đếm trung áp Lý Thị Cẩm Vân trụ 209/17B tuyến 476TĐ	10	Khách hàng Lý Thị Cẩm Vân	Đội QLĐ Gò Dầu	1	0,0087	0,0000	0,198	1.880	
90	Cắt 3LBFCO trạm 560kVA Sơn Phong trụ 80/6/1A tuyến 471PĐC	04-07-25	07h30	04-07-25	17h00	Thay công tơ Công ty TNHH SX TM Sơn Phong - SP ICE	15	Công ty TNHH SX TM - SP ICE Khách hàng Đặng Hoài Sơn	Đội QLĐ Gò Dầu	2	0,0174	0,0000	0,297	2.820	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QL VH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
91	- Đóng LBS trụ 97 Trần Phú tuyến 474TĐ - Cắt LBS, 3LTD trụ 18, DS trụ 18B Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	04-07-25	07h30	04-07-25	08h00	Chuyển điện khép vòng tuyến 474TĐ cấp điện cho tuyến 474TN đến trụ 18 Nguyễn Văn Linh	140	Không mất điện	Đội QLĐ Hòa Thành	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
92	- Đóng DS trụ 18B, 3LTD, LBS trụ 18 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN - Cắt LBS, 6LTD trụ 97 Trần Phú tuyến 474TĐ	04-07-25	09h30	04-07-25	10h00	Chuyển điện khép vòng tuyến 474TN cấp điện cho tuyến 474TĐ đến trụ 97 Trần Phú	140	Không mất điện	Đội QLĐ Hòa Thành	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
93	Cắt LBS, 3LTD trụ 18, DS trụ 18B Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN, 474TĐ	04-07-25	08h00	04-07-25	09h30	Bảo trì LBS Nguyễn Văn Linh, lắp chong chóng, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 18 Trần Phú tuyến 474TN, 474TĐ	0	Không mất điện	Đội QLĐ Hòa Thành	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
94	Cắt LBS, 6LTD trụ 97 Trần Phú tuyến 474TN, 474TĐ	04-07-25	09h30	04-07-25	11h30	Bảo trì LBS Trần Phú, lắp chong chóng, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 97 Trần Phú tuyến 474TN, 474TĐ	0	Không mất điện	Đội QLĐ Hòa Thành	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
95	Cắt LBS, 6LTD trụ 30 Báo Quốc Từ tuyến 482TN, 476TN	04-07-25	14h00	04-07-25	16h00	Bảo trì LBS Báo Quốc Từ, lắp chong chóng, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 30 Hùng Vương tuyến 482TN, 476TN	0	Không mất điện	Đội QLĐ Hòa Thành	0	0,0000	0,0000	0,000	0	
96	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 246/18 tuyến 471TBI	04-07-25	08h00	04-07-25	11h30	Thay cáp lực trạm biến áp trụ 246/18	1	Áp Tân Tiến xã Tân Lập	Đội QLĐ Tân Biên	89	0,4484	0,0021	0,011	40	
97	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 246/58 tuyến 471TBI	04-07-25	13h30	04-07-25	17h00	Thay cáp lực trạm biến áp trụ 246/58	1	Áp Tân Tiến xã Tân Lập	Đội QLĐ Tân Biên	120	0,6046	0,0029	0,011	40	
98	Cắt LBFCO trụ 214/1 và tháo hotline trụ 214 Nhánh rẽ 12,7kV Đồng Rùm Tuyến 480SN	04-07-25	08h00	04-07-25	17h00	Thi công thay trung sang lưới thu hồi trụ cũ từ trụ 214/1 đến trụ 214/15 tuyến 480SN	15	Áp Đồng Rùm xã Tân Thành	Đội QLĐ Tân Châu	252	2,4128	0,0045	0,171	1.543	
99	Cắt FCO trạm 3x25kVA trụ 25/36 Lê Đức Trí tuyến 477TN	04-07-25	08h00	04-07-25	17h00	Thay TI, công tơ trạm 3x25kVA trụ 25/36 Lê Đức Trí tuyến 477TN	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Đội QLĐ Tân Ninh	1	0,0090	0,0000	0,069	617	
100	Cắt FCO trạm 800kVA trụ 25/38/45/6/2P DNTN Minh Toàn - 1 tuyến 477TN	04-07-25	08h00	04-07-25	17h00	Thay TI, công tơ trạm 800kVA trụ 25/38/45/6/2P DNTN Minh Toàn - 1 tuyến 477TN	12	Trạm chuyên dùng khách hàng	Đội QLĐ Tân Ninh	1	0,0090	0,0000	0,412	3.704	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QL VH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
101	Cắt FCO trạm 3x25kVA trụ 25/59/1 Công ty TNHH Tây Phố tuyến 477TN	04-07-25	08h00	04-07-25	17h00	Thay TI, công tơ trạm 3x25kVA trụ 25/59/1 Công ty TNHH Tây Phố tuyến 477TN	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Đội QLĐ Tân Ninh	1	0,0091	0,0000	0,069	617	
102	Cắt LBFCO trụ 25C/19B/1 An Thới tuyến 478TB	04-07-25	07h30	04-07-25	17h00	Tháp đà U nâng độ cao trụ 25C/19B/5/3, phát quang hành lang	16	Khu phố An Thới phường An Tịnh	Đội QLĐ Trảng Bàng	617	6,0169	0,0106	0,183	1.737	
103	Cắt 01FCO trạm 25kVA Trường Tiểu học Thành Phú Khương trụ 63/1/1 tuyến 474TB	04-07-25	07h30	04-07-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm hạ áp trạm 25kVA Trường Tiểu học Thành Phú Khương trụ 63/1/1 tuyến 474TB	1	Khách hàng Trường Tiểu học Thành Phú Khương	Đội QLĐ Trảng Bàng	1	0,0098	0,0000	0,011	109	
104	Cắt 03LBFCO trạm 400kVA HKD Dương Văn Sinh trụ 56B/9A/4 tuyến 474TB	04-07-25	07h30	04-07-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm hạ áp trạm 400kVA HKD Dương Văn Sinh trụ 56B/9A/4 tuyến 474TB	4	Khách hàng HKD Dương Văn Sinh	Đội QLĐ Trảng Bàng	1	0,0098	0,0000	0,137	1.303	
105	Cắt 01FCO trạm 15kVA Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị trụ 6/9/1 tuyến 477TB	04-07-25	07h30	04-07-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm hạ áp trạm 15kVA Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị trụ 6/9/1 tuyến 477TB	1	Khách hàng Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị	Đội QLĐ Trảng Bàng	1	0,0098	0,0000	0,011	109	
106	Cắt 01FCO trạm 15kVA Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị trụ 8/1 tuyến 474TB	04-07-25	07h30	04-07-25	17h00	Thay hệ thống đo đếm hạ áp trạm 15kVA Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị trụ 8/1 tuyến 474TB	1	Khách hàng Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị	Đội QLĐ Trảng Bàng	1	0,0098	0,0000	0,011	109	
107	- Cắt LBS trụ 53/100/12P/52P và DS trụ 53/100/12P/52B Bình Quới tuyến 480BC - Cắt DS trụ 45/1 Giồng Két tuyến 475BC	05-07-25	08h00	05-07-25	17h00	Vệ sinh, bảo trì từ trụ 45/2 đến trụ 45/73 tuyến 475BC	20	Áp Thuận Tây xã Lợi Thuận	Đội QLĐ Bến Cầu	401	5,2436	0,0097	0,686	6.173	
108	Cắt LBFCO trụ 42/65/106B/1 Phước Hội 1 tuyến 477TĐ	05-07-25	07h30	05-07-25	17h00	Cho phép công ty Minh Ngọc thay giá T thành đà Composit , thay FCO, nối dây tiếp đất trạm trụ 42/65/106B/3 và thay dây hạ áp từ trụ 42/65/106B/C đến trụ 42/65/106B/3/4a, từ trụ 42/65/106B/3 đến trụ 42/65/106B/3/16b tuyến 477TĐ	10	Áp Phước Hội A xã Phước Thạnh	Đội QLĐ Gò Dầu	124	1,0786	0,0019	0,198	1.880	
109	Cắt 3LBFCO hệ thống đo đếm trung áp trụ 68 tuyến 471PĐC	05-07-25	07h30	05-07-25	17h00	Nối lại dây tiếp đất lắp lại hệ thống đo đếm trung áp trụ 68 tuyến 471PĐC	15	CTy TNHH Kỹ Thuật Điện Từ Connector	Đội QLĐ Gò Dầu	1	0,0087	0,0000	0,297	2.820	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QL VH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
110	Cắt 3FCO trạm 320kVA trụ 128B/1 công ty Ích Phong tuyến 473BC	05-07-25	07h30	05-07-25	17h00	Thay TI trạm 320kVA công ty Ích Phong trụ 128B/1 tuyến 473BC	10	Công ty TNHH Ích Phong Việt Nam	Đội QLĐ Gò Dầu	1	0,0087	0,0000	0,198	1.880	
111	Cắt FCO trạm 100kVA trụ 42/107B/2/1 Trường THCS Bầu Đồn tuyến 472TĐ	05-07-25	07h30	05-07-25	17h00	Thay TI trạm 100kVA Trường THCS Bầu Đồn trụ 42/107B/2/1 tuyến 472TĐ	10	Trường THCS Bầu Đồn	Đội QLĐ Gò Dầu	1	0,0087	0,0000	0,198	1.880	
112	Cắt FCO trạm 75kVA Bùi Phát Triển trụ 42/107B/36/31B tuyến 472TĐ	05-07-25	07h30	05-07-25	17h00	Thay TI trạm 75kVA Bùi Phát Triển trụ 42/107B/36/31B tuyến 472TĐ	6	Khách hàng Bùi Phát Triển, Giáp Văn Vân	Đội QLĐ Gò Dầu	1	0,0087	0,0000	0,119	1.130	
113	Cắt 3LBFCO hệ thống đo đếm trung áp Đặc Rạng trụ 80/5A tuyến 471PĐC	05-07-25	07h30	05-07-25	17h00	Thay công tơ đo đếm trung áp Đặc Rạng trụ 80/5A tuyến 471PĐC	20	Công ty TNHH Đặc Rạng Việt Nam	Đội QLĐ Gò Dầu	1	0,0087	0,0000	0,396	3.760	
114	Cắt 2FCO, tháo hotline trạm 2x50kVA trụ 68/116 Bến Rộng 2 tuyến 474TĐ	05-07-25	07h30	05-07-25	17h00	Xử lý xiết lại bass FCO trạm bị lỏng trạm trụ 68/116 tuyến 474TĐ	8	Áp Bến Rộng xã Thạnh Đức	Đội QLĐ Gò Dầu	102	0,8872	0,0016	0,000	0	
115	Cắt LBFCO trụ 83/1 Thạnh Tây tuyến 471TBI	05-07-25	08h00	05-07-25	17h00	Cấy trạm biến áp 25kVA trụ 83/12, xử lý MBA quá tải	2	Áp Thạnh Trung xã Thạnh Tây	Đội QLĐ Tân Biên	141	1,8269	0,0034	0,023	206	
116	Cắt LBFCO trụ 251/1 và tháo hotline nhánh rẽ trụ 251 Nhánh rẽ 12,7kV Xây Lúa Tân Thành Tuyến 480SN	05-07-25	08h00	05-07-25	17h00	Thi công thay trung sang lưới thu hồi trụ cũ từ trụ 251/1 đến trụ 251/12 tuyến 480SN	10	Áp Tân Trung xã Tân Thành	Đội QLĐ Tân Châu	194	1,8574	0,0034	0,114	1.029	
117	Cắt FCO trạm 250kVA trụ 77/4T Nhà làm việc Cty VT Bưu Điện TN tuyến 481TN	05-07-25	08h00	05-07-25	17h00	Thay TI, công tơ trạm 250kVA trụ 77/4T Nhà làm việc Cty VT Bưu Điện TN tuyến 481TN	5	Trạm chuyên dùng khách hàng	Đội QLĐ Tân Ninh	1	0,0091	0,0000	0,171	1.543	
118	Cắt FCO trạm 3x25kVA trụ 80/26/7/1 Hội trường Thành Ủy tuyến 481TN	05-07-25	08h00	05-07-25	17h00	Thay TI, công tơ trạm 3x25kVA trụ 80/26/7/1 Hội trường Thành Ủy tuyến 481TN	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Đội QLĐ Tân Ninh	1	0,0090	0,0000	0,069	617	
119	Cắt FCO trạm 3x25kVA trụ 38/1T/1 Quân Y Viện tuyến 481TN	05-07-25	08h00	05-07-25	17h00	Thay TI, công tơ trạm 3x25kVA trụ 38/1T/1 Quân Y Viện tuyến 481TN	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Đội QLĐ Tân Ninh	1	0,0091	0,0000	0,069	617	

STT	Thiết bị ĐD	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/vận hành		Nội dung công việc	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng mất điện	Đơn vị QL VH	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)		CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						SAIDI	SAIFI			
120	Cất FCO trạm 3x25kVA trụ 84/11/2T/1 Ngân Hàng Tỉnh tuyến 481TN	05-07-25	08h00	05-07-25	17h00	Thay TI, công tơ trạm 3x25kVA trụ 84/11/2T/1 Ngân Hàng Tỉnh tuyến 481TN	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Đội QLĐ Tân Ninh	1	0,0091	0,0000	0,069	617	
121	Cất FCO trạm 3x25kVA trụ 80/5/1T Sở KH & Đầu tư TN tuyến 481TN	05-07-25	08h00	05-07-25	17h00	Thay TI, công tơ trạm 3x25kVA trụ 80/5/1T Sở KH & Đầu tư TN tuyến 481TN	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Đội QLĐ Tân Ninh	1	0,0090	0,0000	0,023	206	
122	- Cất 01LBFCO trụ 313C/1 và tháo 01 hotline trụ 313C tuyến 476SD. - Cất CB trạm 250kVA trụ 309B Long Châu 14 tuyến 476SD	05-07-25	07h00	05-07-25	17h00	Bàn giao Công ty TNHH năng lượng xanh Sơn Anh thi công thay dây trung, hạ áp, lắp phụ kiện và thu hồi vật tư từ trụ 313C đến trụ 313C/12, từ trụ 313C/2B đến trụ 313C/2B/3 tuyến 476SD	1	Áp Long Đại xã Long Vĩnh	Đội QLĐ Thái Bình	301	3,0225	0,0050	0,011	114	
123	Cất 03LBFCO trạm 3x25kVA Bưu điện TX Trảng Bàng trụ 19B/1 tuyến 477TB	05-07-25	07h30	05-07-25	11h30	Thay hệ thống đo đếm hạ áp trạm 3x25kVA Bưu điện TX Trảng Bàng trụ 19B/1 tuyến 477TB	1	Khách hàng Bưu điện TX Trảng Bàng, Trung tâm Viễn Thông TX Trảng Bàng	Đội QLĐ Trảng Bàng	1	0,0041	0,0000	0,034	137	
C. HOTLINE															
	Không có														

- Tổng công suất mất trong tuần do công tác: 14,486 MW
- Tổng SAIDI dự kiến trong tuần do công tác: 11,322 Phút
- Lũy kế SAIDI dự kiến của Công ty đến hết TUẦN 27: 154,0254 Phút
- Độ tin cậy SAIDI của các Điện lực trong tuần do công tác:
+ Đội Quản lý điện Tân Ninh: 8,8450 Phút
+ Đội Quản lý điện Hòa Thành: 0,0000 Phút
+ Đội Quản lý điện Dương Minh Châu: 0,4082 Phút
+ Đội Quản lý điện Thái Bình: 10,4909 Phút
+ Đội Quản lý điện Gò Dầu: 19,2149 Phút
+ Đội Quản lý điện Bến Cầu: 15,0281 Phút
+ Đội Quản lý điện Trảng Bàng: 16,2901 Phút
+ Đội Quản lý điện Tân Châu: 24,4149 Phút
+ Đội Quản lý điện Tân Biên: 6,0945 Phút

- Tổng sản lượng điện mất trong tuần do công tác: 118025 KWh
- Tổng SAIFI dự kiến trong tuần do công tác: 0,0226 Lần
- Lũy kế SAIFI dự kiến của Công ty đến hết TUẦN 27: 0,8425 Lần
- Độ tin cậy SAIFI của các Điện lực trong tuần do công tác:
+ Đội Quản lý điện Tân Ninh: 0,0163 Lần
+ Đội Quản lý điện Hòa Thành: 0,0000 Lần
+ Đội Quản lý điện Dương Minh Châu: 0,0008 Lần
+ Đội Quản lý điện Thái Bình: 0,0194 Lần
+ Đội Quản lý điện Gò Dầu: 0,0337 Lần
+ Đội Quản lý điện Bến Cầu: 0,0489 Lần
+ Đội Quản lý điện Trảng Bàng: 0,0285 Lần
+ Đội Quản lý điện Tân Châu: 0,0452 Lần
+ Đội Quản lý điện Tân Biên: 0,0144 Lần