

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 09 THÁNG 04 NĂM 2026

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	47.958,285	1.310.777	2.400	28.800
2	Pmax (MW)	2377,1	554,7	0,100	1,200
3	Pmin (MW)	1815,6	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 09/04/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngưng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	09-04-26	08h00	09-04-26	18h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ ngày bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		
2	09-04-26	19h00	09-04-26	21h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Bến Cầu	Trạm 110kV Bến Cầu	- Kiểm tra định kỳ ngày, Vệ sinh công nghiệp trạm và phát quang xung quanh hàng rào trạm tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, xung quanh hàng rào và tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		

3	09-04-26	18h00	09-04-26	22h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Biên	Phòng điều hành, phòng họp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Kiểm tra định kỳ đêm	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
4	09-04-26	06h30	09-04-26	17h00	XNLDTN (CS1)	- XNLDTN (CS1) - TT TN điện Tây Ninh - TNDMN.	- Ngăn 131, T1, 431, TD41 Trạm 110kV Tân Hưng	- Ngăn 131, T1, 431, TD41 Trạm 110kV Tân Hưng	- Thí nghiệm CBM năm 2026 Trạm 110kV Tân Hưng - Kiểm tra vệ sinh bảo dưỡng tháo lắp thiết bị phục vụ thí nghiệm CBM.	TNĐK	0	- Ngăn 131, T1, 431, TD41 Trạm 110kV Tân Hưng	Cắt điện, cô lập: - Ngăn 131, T1, 431, TD41 Trạm 110kV Tân Hưng	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	Chuyển điện C42 cấp điện C41 và chuyển TD1 sang TD2.
5	09-04-26	08h00	09-04-26	11h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Dộp	Trạm 110kV Suối Dộp	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
6	09-04-26	08h00	09-04-26	11h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Dộp	Trạm 110kV Suối Dộp	Kiểm tra bảo dưỡng nạp xả giàn Accu1, Accu 2.	Kiểm tra bảo dưỡng nạp xả giàn Accu 1, Accu 2	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
7	09-04-26	18h00	09-04-26	19h30	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành.	Trạm 110kV Hòa Thành.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
8	09-04-26	07h00	09-04-26	17h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Tân Hưng - 171 Suối Ngô, 172 Suối Ngô - 171 XM Tây Ninh	Từ trụ 08 đến trạm 110kV Suối Ngô đến trụ 114	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
9	09-04-26	07h00	09-04-26	17h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 171, 172 NM ĐMT HTG - 172 Bến Cầu, 172 Bàu Đôn - 171, 172 Mộc Bài - 171 Bến Cầu	Từ trụ 24 đến trạm Mộc Bài đến trạm Bến Cầu đến trụ 24/64/34	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
10	09-04-26	07h00	09-04-26	17h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 175 Tân Biên 2 - 171 Tân Biên, Tân Biên 2 - Tân Hưng, Tân Biên 2 - Trạm cắt 110kV Tây Ninh 1 - BourBon	Từ trụ 220kV Tân Biên đến trạm 110kV Tân Biên, Từ trạm 220kV Tân Biên đến trạm Tân Hưng đến trạm cắt 110kV Tây Ninh đến trạm 110kV BourBon	Kiểm tra đo nhiệt độ mối nối lưới điện 110kV	Kiểm tra nhiệt độ định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					

1	09-04-26	08h00	09-04-26	17h00	ĐL Bến Cầu	Công ty CP XD Thăng Long	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 194/7/59B/2T đến trụ 194/7/59B/33T Long Hưng - Long An tuyến 476BC	Từ trụ 194/7/59B/2T đến trụ 194/7/59B/33T nhánh rẽ 12,7kV Long Hưng - Long An tuyến 476BC	Dựng trụ, lắp phụ kiện đầu trụ, sang lưới thu hồi trụ trung thế cũ từ trụ 194/7/59B/2T đến trụ 194/7/59B/33T Long Hưng - Long An tuyến 476BC	Sửa chữa lớn khu vực Bến Cầu năm 2026	7	Áp Long An xã Long Thuận	Cắt LBFCO trụ 194/7/59B/1T Long Hưng - Long An tuyến 476BC	326	4,2140	0,0078	0,1633	0,0003	0,080	720
2	09-04-26	08h00	09-04-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 118/138/14/2 Bến Lầy 2 tuyến 475TĐ	Từ trụ 118/138/14/25 đến trụ 118/138/14/25/32 P, từ trụ 118/138/14/25 đến trụ 118/138/14/25/56/9 Bến Lầy 2 tuyến 475TĐ	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vẽ sinh gốc trụ từ trụ 118/138/14/25 đến trụ 118/138/14/25/32P, từ trụ 118/138/14/25 đến trụ 118/138/14/25/56/9 Bến Lầy 2 tuyến 475TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
3	09-04-26	08h00	09-04-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 83/2 Đất Sét tuyến 473TĐ	Từ trụ 83/18 đến trụ 83/55 Đất Sét tuyến 473TĐ	Tháo lắp bảng số trụ, bảng cảm treo từ trụ 83/18 đến trụ 83/55 Đất Sét tuyến 473TĐ	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
4	09-04-26	08h00	09-04-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 471/2/70 Lộc Hiệp tuyến 475TĐ	Từ trụ 471/2/7 đến trụ 471/2/36, từ trụ 471/2/33B đến trụ 471/2/33B/11, từ trụ 471/2/33B/3b đến trụ 471/2/33B/3b/1 Cao Su Bến Cùi tuyến 475TĐ	Tháo lắp bảng số trụ, bảng cảm treo từ trụ 471/2/7 đến trụ 471/2/36, từ trụ 471/2/33B đến trụ 471/2/33B/11, từ trụ 471/2/33B/3b đến trụ 471/2/33B/3b/1 Cao Su Bến Cùi tuyến 475TĐ	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
5	09-04-26	07h30	09-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 400kVA trụ 42/28 Phước Đông 5 tuyến 472TĐ	Trạm 400kVA trụ 42/28 Phước Đông 5 tuyến 472TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA, phát quang lưới hạ áp, thay dây hạ áp Trạm 400kVA trụ 42/28 Phước Đông 5 tuyến 472TĐ	Sửa chữa thường xuyên Sửa chữa lớn năm 2026 Phát quang	8	Khu phố Phước Đức B phường Gia Lộc	Cắt 3FCO Trạm 400kVA trụ 42/28 Phước Đông 5 tuyến 472TĐ	120	1,0081	0,0020	0,0001	0,0000	0,158	1.350
6	09-04-26	07h30	09-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 250kVA trụ 42/18B Phước Đông 29 tuyến 472TĐ	Trạm 250kVA trụ 42/18B Phước Đông 29 tuyến 472TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA, phát quang lưới hạ áp, thay dây hạ áp Trạm 250kVA trụ 42/18B Phước Đông 29 tuyến 472TĐ	Sửa chữa thường xuyên Sửa chữa lớn năm 2026 Phát quang	5	Khu phố Phước Đức B phường Gia Lộc	Cắt 3FCO Trạm 250kVA trụ 42/18B Phước Đông 29 tuyến 472TĐ	96	0,8064	0,0016	0,0001	0,0000	0,099	840
7	09-04-26	07h30	09-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 400kVA trụ 42/13 Phước Đông 7 tuyến 472TĐ	Trạm 400kVA trụ 42/13 Phước Đông 7 tuyến 472TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA, phát quang lưới hạ áp, thay dây hạ áp Trạm 400kVA trụ 42/13 Phước Đông 7 tuyến 472TĐ	Sửa chữa thường xuyên Sửa chữa lớn năm 2026 Phát quang	8	Khu phố Phước Đức B phường Gia Lộc	Cắt 3FCO Trạm 400kVA trụ 42/13 Phước Đông 7 tuyến 472TĐ	216	1,8145	0,0036	0,0003	0,0000	0,158	1.350
8	09-04-26	07h30	09-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 400kVA trụ 42/10/1 Phước Đông 16 tuyến 472TĐ	Trạm 400kVA trụ 42/10/1 Phước Đông 16 tuyến 472TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA, phát quang lưới hạ áp, thay dây hạ áp Trạm 400kVA trụ 42/10/1 Phước Đông 16 tuyến 472TĐ	Sửa chữa thường xuyên Sửa chữa lớn năm 2026 Phát quang	10	Khu phố Phước Đức B phường Gia Lộc	Cắt 3FCO Trạm 400kVA trụ 42/10/1 Phước Đông 16 tuyến 472TĐ	287	2,4109	0,0047	0,0004	0,0000	0,198	1.680
9	09-04-26	07h30	09-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 250kVA trụ 42/8A Phước Đông 19 tuyến 472TĐ	Trạm 250kVA trụ 42/8A Phước Đông 19 tuyến 472TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA, phát quang lưới hạ áp, thay dây hạ áp Trạm 250kVA trụ 42/8A Phước Đông 19 tuyến 472TĐ	Sửa chữa thường xuyên Sửa chữa lớn năm 2026 Phát quang	6	Khu phố Phước Đức B phường Gia Lộc	Cắt 3FCO Trạm 250kVA trụ 42/8A Phước Đông 19 tuyến 472TĐ	144	1,2097	0,0024	0,0001	0,0000	0,119	1.010

10	09-04-26	07h30	09-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 250kVA trụ 42/18B Phước Đông 29 tuyến 472TĐ	Nhánh rẽ hạ áp từ trụ 42/10/1/14T đến trụ 42/10/1/14T/9 tuyến 472TĐ	Đào lỗ, dựng trụ, sang lưới hạ áp và thu hồi trụ cũ, phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 42/10/1/14T đến trụ 42/10/1/14T/9 tuyến 472TĐ	Sửa chữa thường xuyên	4	Khu phố Phước Đức B phường Gia Lộc	Cắt CB Trạm 250kVA trụ 42/18B Phước Đông 29 tuyến 472TĐ	96	0,8064	0,0016	0,0001	0,0000	0,079	670
11	09-04-26	07h30	09-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 25kVA trụ 128/52/1 Trường Tiểu học Cây Da tuyến 477TĐ	Trạm 25kVA trụ 128/52/1 Trường Tiểu học Cây Da tuyến 477TĐ	Thay TI, công tơ định kỳ Trạm 25kVA trụ 128/52/1 Trường Tiểu học Cây Da tuyến 477TĐ	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	2	Khách hàng Trường Tiểu học Cây Da	Cắt FCO Trạm 25kVA trụ 128/52/1 Trường Tiểu học Cây Da tuyến 477TĐ	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,040	340
12	09-04-26	07h30	09-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 25kVA trụ 90/23/1 Trường Tiểu học Cẩm An tuyến 474TĐ	Trạm 25kVA trụ 90/23/1 Trường Tiểu học Cẩm An tuyến 474TĐ	Thay TI, công tơ định kỳ Trạm 25kVA trụ 90/23/1 Trường Tiểu học Cẩm An tuyến 474TĐ	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	2	Khách hàng Trường Tiểu học Cẩm An	Cắt FCO Trạm 25kVA trụ 90/23/1 Trường Tiểu học Cẩm An tuyến 474TĐ	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,040	340
13	09-04-26	07h30	09-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 25kVA trụ 92/78/4 Trường Tiểu học Xóm Bó tuyến 472TĐ	Trạm 25kVA trụ 92/78/4 Trường Tiểu học Xóm Bó tuyến 472TĐ	Thay TI, công tơ định kỳ Trạm 25kVA trụ 92/78/4 Trường Tiểu học Xóm Bó tuyến 472TĐ	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	2	Khách hàng Trường Tiểu học Xóm Bó	Cắt FCO Trạm 25kVA trụ 92/78/4 Trường Tiểu học Xóm Bó tuyến 472TĐ	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,040	340
14	09-04-26	07h30	09-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 1000kVA trụ 128/23/3 Cty TNHHSX giấy Kim Hòa Thịnh tuyến 477TĐ	Trạm 1000kVA trụ 128/23/3 Cty TNHHSX giấy Kim Hòa Thịnh tuyến 477TĐ	Thay công tơ định kỳ Công ty TNHH SX Công cụ Hình Đỉnh Thăng và Công ty TNHH sản xuất giấy Kim Hòa Phát trụ 128/23/3 tuyến 477TĐ	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	6	Khách hàng Công ty TNHH SX Công cụ Hình Đỉnh Thăng VN Công ty TNHH sản xuất giấy Kim Hòa Phát Công Ty TNHH Nhựa Nanli	Cắt 3LBFCO Trạm 1000kVA trụ 128/23/3 Cty TNHHSX giấy Kim Hòa Thịnh tuyến 477TĐ	3	0,0252	0,0000	0,0000	0,0000	0,119	1.010
15	09-04-26	07h30	09-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 3x100kVA trụ 209/10A Lương Thị Ánh Nguyệt tuyến 476TĐ	Trạm 3x100kVA trụ 209/10A Lương Thị Ánh Nguyệt tuyến 476TĐ	Thay công tơ định kỳ Trạm 3x100kVA trụ 209/10A Lương Thị Ánh Nguyệt tuyến 476TĐ	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	6	Khách hàng Lương Thị Ánh Nguyệt	Cắt 3FCO Trạm 3x100kVA trụ 209/10A Lương Thị Ánh Nguyệt tuyến 476TĐ	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,119	1.010
16	09-04-26	07h30	09-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 3x25kVA trụ 167A/1 DNTN Hưng Long tuyến 473BC	Trạm 3x25kVA trụ 167A/1 DNTN Hưng Long tuyến 473BC	Thay TI định kỳ Công ty TNHH SX TM DV Quan Bảo trụ 167A/1 tuyến 473BC	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	2	Khách hàng Công ty TNHH SX TM DV Quan Bảo	Cắt 3FCO Trạm 3x25kVA trụ 167A/1 DNTN Hưng Long tuyến 473BC	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,040	340
17	09-04-26	07h30	09-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 90/1 Gò Chanh tuyến 474TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 90/1 Gò Chanh tuyến 474TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 90/1 Gò Chanh tuyến 474TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
18	09-04-26	07h30	09-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 90/1 Bàu Trâm tuyến 474TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 90/1 Bàu Trâm tuyến 474TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 90/1 Bàu Trâm tuyến 474TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
19	09-04-26	07h30	09-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, có lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, lắp DCU, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

20	09-04-26	07h30	09-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Trường Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Trường Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bứt lưới mất cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
21	09-04-26	08h00	09-04-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty TNHH Năng Lương Xanh Sơn Anh	Lưới điện hạ áp từ trụ 60/1T đến trụ 60/15T Phạm Văn Đồng tuyến 471TN	Từ trụ 60/1T đến trụ 60/15T Phạm Văn Đồng tuyến 471TN	Thay hộp composite 4 điện kế 1 pha. Tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 60/1T đến trụ 60/15T Phạm Văn Đồng tuyến 471TN	Sửa chữa lớn 2026	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
22	09-04-26	08h00	09-04-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 57 đến trụ 97 Trần Phú tuyến 474TN	Từ trụ 57 đến trụ 97 Trần Phú tuyến 474TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 57 đến trụ 97 Trần Phú tuyến 474TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
23	09-04-26	08h00	09-04-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trạm 250kVA Long Mỹ C trụ 2B/8 An Dương Vương tuyến 474TN	Trạm 250kVA Long Mỹ C trụ 2B/8 An Dương Vương tuyến 474TN	Phát quang lưới điện hạ áp, tháo hộp domino, kiểm lại dây hạ áp trạm 250kVA Long Mỹ C trụ 2B/8 An Dương Vương tuyến 474TN	Xử lý khiếm khuyết mùa khô 2026	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
24	09-04-26	08h00	09-04-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 477 trạm 110kV Suối Ngõ	Từ trụ 173/194 đến trụ 173/194/44C tuyến 477SN	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 173/194 đến trụ 173/194/44C tuyến 471TH	Phát quang hành lang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
25	09-04-26	08h00	09-04-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 50kVA trụ 173/212/59 Sóc Con Trăn 1 tuyến 474SN	Trạm 50kVA trụ 173/212/59 Sóc Con Trăn 1 tuyến 474SN	Bảo trì trạm, thí nghiệm CBM trạm 50kVA trụ 173/212/59 tuyến 474SN	Sửa chữa thường xuyên, bảo trì thí nghiệm trạm biến áp	3	Áp Sóc Con Trăn xã Tân Hòa	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 173/212/59 Sóc Con Trăn 1 tuyến 474SN	65	0,6223	0,0012	0,0326	0,0001	0,034	309	
26	09-04-26	08h00	09-04-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 50kVA trụ 173/212/63 Cây Cày 5 tuyến 474SN	Trạm 50kVA trụ 173/212/63 Cây Cày 5 tuyến 474SN	Bảo trì trạm, thí nghiệm CBM trạm 50kVA trụ 173/212/63 tuyến 474SN	Sửa chữa thường xuyên, bảo trì thí nghiệm trạm biến áp	3	Áp Sóc Con Trăn xã Tân Hòa	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 173/212/63 Cây Cày 5 tuyến 474SN	52	0,4979	0,0009	0,0260	0,0000	0,034	309	
27	09-04-26	08h00	09-04-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 50kVA trụ 173/212/71 Sóc Con Trăn 7 tuyến 474SN	Trạm 50kVA trụ 173/212/71 Sóc Con Trăn 7 tuyến 474SN	Bảo trì trạm, thí nghiệm CBM trạm 50kVA trụ 173/212/71 tuyến 474SN	Sửa chữa thường xuyên, bảo trì thí nghiệm trạm biến áp	3	Áp Sóc Con Trăn xã Tân Hòa	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 173/212/71 Sóc Con Trăn 7 tuyến 474SN	38	0,3638	0,0007	0,0190	0,0000	0,034	309	
28	09-04-26	08h00	09-04-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 50kVA trụ 173/212/76 Sóc Con Trăn 8 tuyến 474SN	Trạm 50kVA trụ 173/212/76 Sóc Con Trăn 8 tuyến 474SN	Bảo trì trạm, thí nghiệm CBM trạm 50kVA trụ 173/212/76 tuyến 474SN	Sửa chữa thường xuyên, bảo trì thí nghiệm trạm biến áp	3	Áp Sóc Con Trăn xã Tân Hòa	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 173/212/76 Sóc Con Trăn 8 tuyến 474SN	132	1,2638	0,0023	0,0661	0,0001	0,034	309	
29	09-04-26	08h00	09-04-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 50kVA trụ 173/212/77 Sóc Con Trăn 2 tuyến 474SN	Trạm 50kVA trụ 173/212/77 Sóc Con Trăn 2 tuyến 474SN	Bảo trì trạm, thí nghiệm CBM trạm 50kVA trụ 173/212/77 tuyến 474SN	Sửa chữa thường xuyên, bảo trì thí nghiệm trạm biến áp	3	Áp Sóc Con Trăn xã Tân Hòa	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 173/212/77 Sóc Con Trăn 2 tuyến 474SN	116	1,1106	0,0021	0,0581	0,0001	0,034	309	
30	09-04-26	08h00	09-04-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 25kVA trụ 173/212/83 Sóc Con Trăn 5 tuyến 474SN	Trạm 25kVA trụ 173/212/83 Sóc Con Trăn 5 tuyến 474SN	Bảo trì trạm, thí nghiệm CBM trạm 25kVA trụ 173/212/83 tuyến 474SN	Sửa chữa thường xuyên, bảo trì thí nghiệm trạm biến áp	3	Áp Sóc Con Trăn xã Tân Hòa	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 173/212/83 Sóc Con Trăn 5 tuyến 474SN	44	0,4213	0,0008	0,0220	0,0000	0,034	309	

31	09-04-26	08h00	09-04-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bê khu vực quản lý ĐLTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
32	09-04-26	08h00	09-04-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	Từ trụ 1 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 479TN, 477TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 1 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 479TN, 477TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
33	09-04-26	07h30	09-04-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Đường dây 22kV đường Trần phú tuyến 479CM	Từ trụ 23/70 đến trụ 23/144 đường 785 tuyến 479CM	Bản giao đơn vị ngoài trông trụ, thay dây trần thành dây bọc trung áp sang lưới thu hồi vật tư từ trụ 23/70 đến trụ 23/144 đường 785 tuyến 479CM	Sửa chữa lớn 2026	60	Khu phố thành Trung, Thạnh Lợi, Thạnh Đông phường Bình Minh	- Cắt MC 479CM và đóng DTD 479-76CM - Cắt DS trụ 23/144 đường 785 tuyến 479CM - Cắt Recloser trụ 23/143/1, cắt DS trụ 23/143 đường 785 tuyến 479CM	766	7,1996	0,0126	0,4051	0,0007	2,058	19.548
34	09-04-26	08h00	09-04-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 37.5kVA trụ 88/1/21 Xóm Ruộng 2 tuyến 473SD	Trạm biến áp 37.5kVA trụ 88/1/21 Xóm Ruộng 2 tuyến 473SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 88/1/21 Xóm Ruộng 2 tuyến 473SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp Xóm Ruộng xã Hào Đức	Cắt CB, FCO và Tháo hotline trạm biến áp 37.5kVA trụ 88/1/21 Xóm Ruộng 2 tuyến 473SD	77	0,2694	0,0013	0,0150	0,0001	0,011	40
35	09-04-26	08h00	09-04-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 50kVA trụ 89B/15 Xóm Ruộng 3 tuyến 473SD	Trạm biến áp 50kVA trụ 89B/15 Xóm Ruộng 3 tuyến 473SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 89B/15 Xóm Ruộng 3 tuyến 473SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp Xóm Ruộng xã Hào Đức	Cắt CB, FCO và Tháo hotline trạm biến áp 50kVA trụ 89B/15 Xóm Ruộng 3 tuyến 473SD	83	0,2904	0,0014	0,0162	0,0001	0,011	40
36	09-04-26	08h00	09-04-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 37.5kVA trụ 94 Bến Sỏi-2 tuyến 473SD	Trạm biến áp 37.5kVA trụ 94 Bến Sỏi-2 tuyến 473SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 94 Bến Sỏi-2 tuyến 473SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp Xóm Ruộng xã Hào Đức	Cắt CB, FCO và Tháo hotline trạm biến áp 37.5kVA trụ 94 Bến Sỏi-2 tuyến 473SD	30	0,1050	0,0005	0,0058	0,0000	0,011	40
37	09-04-26	08h00	09-04-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA trụ 98 Bến Sỏi-3 tuyến 473SD	Trạm biến áp 25kVA trụ 98 Bến Sỏi-3 tuyến 473SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 98 Bến Sỏi-3 tuyến 473SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp Xóm Ruộng xã Hào Đức	Cắt CB, FCO và Tháo hotline trạm biến áp 25kVA trụ 98 Bến Sỏi-3 tuyến 473SD	41	0,1435	0,0007	0,0080	0,0000	0,011	40
38	09-04-26	08h00	09-04-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 341/30C/19/1 đến trụ 341/30C/19/31 tuyến 478SD	Từ trụ 341/30C/19/1 đến trụ 341/30C/19/31 tuyến 478SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 341/30C/19/1 đến trụ 341/30C/19/31 tuyến 478SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
39	09-04-26	13h30	09-04-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA trụ 117 Bến Sỏi-4 tuyến 473SD	Trạm biến áp 25kVA trụ 117 Bến Sỏi-4 tuyến 473SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 117 Bến Sỏi-4 tuyến 473SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp Xóm Ruộng xã Hào Đức	Cắt CB trụ 117/1; Cắt FCO và Tháo hotline trạm biến áp 25kVA trụ 117 Bến Sỏi-4 tuyến 473SD	22	0,0770	0,0004	0,0043	0,0000	0,011	40
40	09-04-26	13h30	09-04-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 37.5kVA trụ 186/18 Hòa Hội-2 tuyến 473SD	Trạm biến áp 37.5kVA trụ 186/18 Hòa Hội-2 tuyến 473SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 186/18 Hòa Hội-2 tuyến 473SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp Thành Tân xã Ninh Điền	Cắt CB, FCO và Tháo hotline trạm biến áp 37.5kVA trụ 186/18 Hòa Hội-2 tuyến 473SD	57	0,1994	0,0009	0,0111	0,0001	0,011	40
41	09-04-26	13h30	09-04-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 37.5kVA trụ 186/18/7 Thạnh Nghĩa 1 tuyến 473SD	Trạm biến áp 37.5kVA trụ 186/18/7 Thạnh Nghĩa 1 tuyến 473SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 186/18/7 Thạnh Nghĩa 1 tuyến 473SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp Thành Tân xã Ninh Điền	Cắt CB, FCO và Tháo hotline trạm biến áp 37.5kVA trụ 186/18/7 Thạnh Nghĩa 1 tuyến 473SD	81	0,2834	0,0013	0,0158	0,0001	0,011	40

42	09-04-26	13h30	09-04-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 2x25kVA trụ 186/18/20 Thanh Nghĩa và Thanh Nghĩa 2 tuyến 473SD	Trạm biến áp 2x25kVA trụ 186/18/20 Thanh Nghĩa và Thanh Nghĩa 2 tuyến 473SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 186/18/20 Thanh Nghĩa và Thanh Nghĩa 2 tuyến 473SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp Thành Tân xã Ninh Điền	Cắt 2 CB, 1 FCO và Tháo 1 hotline trạm biến áp 2x25kVA trụ 186/18/20 Thanh Nghĩa và Thanh Nghĩa 2 tuyến 473SD	52	0,1819	0,0009	0,0101	0,0000	0,011	40
43	09-04-26	08h00	09-04-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Lưới hạ áp trụ 34/36B/4 tuyến 475TB	Trụ 34/36B/4 tuyến 475TB	Làm gọn thùng composite mất an toàn	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
C. HOTLINE																				
Không có																				

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		SAIDI	SAIFI			
															SAIDI	SAIFI					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A. LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	21-03-26	06h00	21-04-26	18h00	XNLĐT N (CS1)	Công ty CP Đầu tư và xây lắp Trường Sơn	- Đường dây 110kV 179 Tây Ninh 2 - 171 Tây Ninh. - Đường dây 110kV 180 Tây Ninh 2 - 172 Tây Ninh.	- Đường dây 110kV 179 Tây Ninh 2 - 171 Tây Ninh. - Đường dây 110kV 180 Tây Ninh 2 - 172 Tây Ninh.	- Tháo thu hồi trụ T2B hiện hữu. - Đào đúc móng trụ T2B xây dựng mới và dựng cột T2B xây dựng mới. - Kéo dây dẫn từ trụ T2B xây dựng mới đến trụ T2C xây dựng mới.	Thi công công trình Xây dựng mới tuyến đường dây 110kV đi chung cột với đường dây 220kV Tây Ninh - Tân Biên (từ trạm 220kV Tây Ninh đến điểm giao chéo 110kV Tây Ninh - Suối Dộp), 02 mach.	0	- Đường dây 110kV 179 Tây Ninh 2 - 171 Tây Ninh. - Đường dây 110kV 180 Tây Ninh 2 - 172 Tây Ninh.	- Cắt điện cô lập đường dây 110kV 179 Tây Ninh 2 - 171 Tây Ninh. - Cắt điện cô lập đường dây 110kV 180 Tây Ninh 2 - 172 Tây Ninh.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Cắt điện liên tục 01 tháng
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	09-04-26	08h00	09-04-26	08h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 133/2A Lạc Long Quân tuyến 471TN đến trụ 54 Âu Cơ tuyến 476TN	LBS Âu Cơ trụ 54 tuyến 476TN và Rec Mít Một trụ 133/2A tuyến 471TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 476TN cấp điện cho tuyến 471TN đến trụ 133/2A Mít Một	Chuyển điện	42	Không mất điện	- Đóng LBS Âu Cơ trụ 54 tuyến 476TN - Cắt Rec, 3LTD Mít Một trụ 133/2A tuyến 471TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	09-04-26	09h00	09-04-26	09h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 133/2A Lạc Long Quân tuyến 471TN đến trụ 54 Âu Cơ tuyến 476TN	LBS Âu Cơ trụ 54 tuyến 476TN và Rec Mít Một trụ 133/2A tuyến 471TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 471TN cấp điện cho tuyến 476TN đến trụ 54 Âu Cơ	Chuyển điện	0	Không mất điện	- Đóng 3LTD, Rec Mít Một trụ 133/2A tuyến 471TN - Cắt LBS Âu Cơ trụ 54 tuyến 476TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	09-04-26	08h30	09-04-26	09h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Rec Mít Một trụ 113/2A Lạc Long Quân tuyến 471TN	Rec Mít Một trụ 113/2A Lạc Long Quân tuyến 471TN	Nghiệm thu SCADA Rec Mít Một trụ 113/2A Lạc Long Quân tuyến 471TN	Nghiệm thu SCADA	0	Không mất điện	Cắt Rec, 3LTD Mít Một trụ 133/2A tuyến 471TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	09-04-26	10h00	09-04-26	10h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Rec Quốc Lộ 22B trụ 136B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN, 472SD	Rec Quốc Lộ 22B trụ 136B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN, 472SD	Nghiệm thu SCADA Rec Quốc Lộ 22B trụ 136B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN, 472SD	Nghiệm thu SCADA	0	Không mất điện	Cắt 3LTD Quốc Lộ 22B trụ 136B tuyến 472SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	09-04-26	07h00	09-04-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Lưới hạ áp trạm 15kVA trụ 21/1 Tỉnh lộ 4, Trạm 75kVA trụ 85 Khedol - 1 tuyến 473CM	Từ trụ 23/70 đến trụ 23/144 đường 785 tuyến 479CM	Làm biên pháp an toàn bàn giao đơn vị ngoài trồng trụ, thay dây trần thành dây bọc trung áp sang lưới thu hồi vật tư từ trụ 23/70 đến trụ 23/144 đường 785 tuyến 479CM	Sửa chữa lớn 2026	4	Khu phố Thạnh Lợi, Thạnh Đông phường Bình Minh	Cắt CB trạm trạm 15kVA trụ 21/1 Tỉnh lộ 4, Trạm 75kVA trụ 85 Khedol - 1 tuyến 473CM	60	0,5936	0,0010	0,0334	0,0001	0,046	457	

C. HOTLINE																				
1	09-04-26	07h30	09-04-26	09h00	ĐL Tân Ninh	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Tây Ninh	Đường dây 22kV đường tuyến 475TN	Trụ 19B/25 đường Trần Văn Trà tuyến 475TN	Tháo cảm biến dòng tụ bù trung áp tại trụ 19B/25 Trần Văn Trà tuyến 475TN	Thi công hotline	0	Không mất điện	- Khóa chế độ tự động lại: MC 475TN, Recloser trụ 19B/1 Cầu Gió tuyến 475TN - Cắt MC và FCO tụ bù trung áp trụ 19B/25 Trần Văn Trà tuyến 475TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
2	09-04-26	09h00	09-04-26	11h00	ĐL Tân Ninh	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Tây Ninh	Đường dây 22kV đường tuyến 472TN	Trụ 65 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 472TN	Thay cảm biến dòng tụ bù trung áp tại trụ 65 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 472TN	Thi công hotline	0	Không mất điện	- Khóa chế độ tự động lại: MC 472TN, Recloser trụ 38 Hiệp Thạnh tuyến 472TN. - Cắt MC và FCO tụ bù trung áp trụ 65 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 472TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
3	09-04-26	13h30	09-04-26	15h00	ĐL Tân Ninh	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Tây Ninh	Đường dây 22kV đường tuyến 475TN	Trụ 19B/25 đường Trần Văn Trà tuyến 475TN	Lắp cảm biến dòng tụ bù trung áp tại trụ 19B/25 Trần Văn Trà tuyến 475TN	Thi công hotline	0	Không mất điện	- Khóa chế độ tự động lại: MC 475TN, Recloser trụ 19B/1 Cầu Gió tuyến 475TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thử nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngưng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
1	09-04-26	08h00	09-04-26	09h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 3x37,5kVA tại trụ 86/1T Xay lúa Bầu Năng-1 tuyến 474TN	Trạm 3x37,5kVA tại trụ 86/1T Xay lúa Bầu Năng-1 tuyến 474TN	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Bùi Thị Hoa trạm 3x37,5kVA tại trụ 86/1T Xay lúa Bầu Năng-1 tuyến 474TN	Thay thiết bị định kỳ	2	Trạm chuyên dùng khách hàng: Xay lúa Bầu Năng-1	Cắt 3FCO trạm 3x37,5kVA tại trụ 86/1T Xay lúa Bầu Năng-1 tuyến 474TN	Do chưa phân bổ công tơ để thi công.						
2	09-04-26	09h00	09-04-26	10h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 3x25kVA tại trụ 114/8/3/1 Cơ sở sơ chế phế liệu Hiệp Phát tuyến 474TN	Trạm 3x25kVA tại trụ 114/8/3/1 Cơ sở sơ chế phế liệu Hiệp Phát tuyến 474TN	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Cơ sở sơ chế phế liệu Hiệp Phát trạm 3x25kVA tại trụ 114/8/3/1 Cơ sở sơ chế phế liệu Hiệp Phát tuyến 474TN	Thay thiết bị định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Cơ sở sơ chế phế liệu Hiệp Phát	Cắt 3FCO trạm 3x25kVA tại trụ 114/8/3/1 Cơ sở sơ chế phế liệu Hiệp Phát tuyến 474TN	Do chưa phân bổ công tơ để thi công.						
3	09-04-26	10h30	09-04-26	11h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 180kVA tại trụ 98/3 Chế biến ống nhựa PVC tuyến 474TN	Trạm 180kVA tại trụ 98/3 Chế biến ống nhựa PVC tuyến 474TN	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Công ty TNHH MTV SX-TM-DV Tùng Đông Á trạm 180kVA tại trụ 98/3 Chế biến ống nhựa PVC tuyến 474TN	Thay thiết bị định kỳ	4	Trạm chuyên dùng khách hàng: CB ống nhựa PVC	Cắt 3FCO trạm 180kVA tại trụ 98/3 Chế biến ống nhựa PVC tuyến 474TN	Do chưa phân bổ công tơ để thi công.						
4	09-04-26	13h30	09-04-26	14h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 3x25kVA tại trụ 98/6/4/1 Công ty TNHH MTV Châu Ngọc tuyến 474TN	Trạm 3x25kVA tại trụ 98/6/4/1 Công ty TNHH MTV Châu Ngọc tuyến 474TN	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Công ty TNHH MTV SXTM Châu Ngọc trạm 3x25kVA tại trụ 98/6/4/1 Công ty TNHH MTV Châu Ngọc tuyến 474TN	Thay thiết bị định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH MTV Châu Ngọc	Cắt 3FCO trạm 3x25kVA tại trụ 98/6/4/1 Công ty TNHH MTV Châu Ngọc tuyến 474TN	Do chưa phân bổ công tơ để thi công.						

5	09-04-26	15h00	09-04-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 3x15kVA tại trụ 60B/1 Cơ sở tole lợp-xà gỗ Ngọc Hải tuyến 476HT	Trạm 3x15kVA tại trụ 60B/1 Cơ sở tole lợp-xà gỗ Ngọc Hải tuyến 476HT	Thay công tơ định kỳ khách hàng: DNTN Duy Phương trạm 3x15kVA tại trụ 60B/1 Cơ sở tole lợp-xà gỗ Ngọc Hải tuyến 476HT	Thay thiết bị định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Cơ sở tole lợp-xà gỗ Ngọc Hải	Cắt 3FCO trạm 3x15kVA tại trụ 60B/1 Cơ sở tole lợp- xà gỗ Ngọc Hải tuyến 476HT	Do chưa phân bổ công tơ để thi công.					
---	----------	-------	----------	-------	--------------------------	--------------------------	---	--	---	--------------------------	---	---	--	---	--	--	--	--	--

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực./.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CDS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thế Tây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Hoàng Xuân Tuyên