

Số: 718/ĐĐ

Tây Ninh, ngày 08 tháng 4 năm 2026

**PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 12 THÁNG 04 NĂM 2026**

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	24.291.403	2.313.648	2.400	28.800
2	Pmax (MW)	1348,5	554,7	0,100	1,200
3	Pmin (MW)	853,6	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 12/04/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A. Lưới điện 110kV:						
	Không có					
B. Lưới điện 22kV:						
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A. LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	12-04-26	06h30	12-04-26	17h00	XNLDTN (CS1)	- Đường dây 110kV 171 Thành Công - 172 MNĐMT TTC2 - TT TN điện Tây Ninh - TNĐMN.	- Đường dây 110kV 171 Thành Công - 172 MNĐMT TTC2 - Ngăn 171, 112, C11, 131, T1, 431, C41 và 421 Trạm 110kV Thành Công	- Đường dây 110kV 171 Thành Công - 172 MNĐMT TTC2 - Ngăn 171, 112, C11, 131, T1, 431, C41 và 421 Trạm 110kV Thành Công	- Thí nghiệm CBM năm 2026 Trạm 110kV Thành Công - Kiểm tra vệ sinh bảo dưỡng tháo lắp thiết bị phục vụ thí nghiệm CBM.	Thí nghiệm định kỳ	0	- Đường dây 110kV 171 Thành Công - 172 MNĐMT TTC2 - Ngăn 171, 112, C11, 131, T1, 431, C41 và 421 Trạm 110kV Thành Công	Cắt điện, cô lập: - Đường dây 110kV 171 Thành Công - 172 MNĐMT TTC2 - Ngăn 171, 112, C11, 131, T1, 431, C41 và 421 Trạm 110kV Thành Công	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	Công ty CP Thành Thành Công đồng ý mất điện phụ tải 22kV của C41 trạm 110kV Thành Công
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	12-04-26	07h30	12-04-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Nhánh rẽ 22kV trụ 15/5 Công ty TNHH Kỹ thuật DER JINH (VN) tuyến 475KCNBT	Trụ 15/5 Công ty TNHH Kỹ thuật DER JINH (VN) tuyến 475KCNBT	Thay định kỳ hệ thống đo đếm (thay VT)	Thay định kỳ	15	Công ty TNHH Kỹ thuật DER JINH (VN)	Cắt 3LBFCO trụ 15 Công ty TNHH Kỹ thuật DER JINH (VN) tuyến 475KCNBT	1	0,0096	0,0000	0,0005	0,0000	0,543	5.158	

2	12-04-26	07h30	12-04-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Nhánh rẽ 22kV trụ 38A Công ty TNHH COLLTTEX (VN) tuyến 474KCNTB	Trụ 38A Công ty TNHH COLLTTEX (VN) tuyến 475KCNTB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm (thay VT)	Thay định kỳ	10	Công ty TNHH COLLTTEX (VN)	Cắt 3LBFCO và tháo 3 hotline trụ 38A Công ty TNHH COLLTTEX (VN) tuyến 475KCNTB	1	0,0098	0,0000	0,0005	0,0000	0,362	3.439
3	12-04-26	07h30	12-04-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trạm 50kVA trụ 26B CHI NHÁNH Công ty TNHH Dệt may Lan Trần tuyến 474KCNTB	Trụ 26B CHI NHÁNH Công ty TNHH Dệt may Lan Trần tuyến 474KCNTB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm (thay VT)	Thay định kỳ	3	CHI NHÁNH Công ty TNHH Dệt may Lan Trần	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 26B CHI NHÁNH Công ty TNHH Dệt may Lan Trần tuyến 474KCNTB	1	0,0095	0,0000	0,0005	0,0000	0,036	344
4	12-04-26	08h00	12-04-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Nhánh rẽ 22kV trụ 36B Công ty CP Dệt lưới Sài Gòn tuyến 475KCNTB	Trụ 36B Công ty CP Dệt lưới Sài Gòn tuyến 475KCNTB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm (thay VT)	Thay định kỳ	12	Công ty CP Dệt lưới Sài Gòn	Cắt 3LBFCO và tháo 3 hotline trụ 36B Công ty CP Dệt lưới Sài Gòn tuyến 475KCNTB	1	0,0090	0,0000	0,0005	0,0000	0,434	3.910
C. HOTLINE																				
	Không có																			

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngưng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A. LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	21-03-26	06h00	21-04-26	18h00	XNLDTN (CS1)	Công ty CP Đầu tư và xây lắp Trường Sơn	- Đường dây 110kV 179 Tây Ninh 2 - 171 Tây Ninh. - Đường dây 110kV 180 Tây Ninh 2 - 172 Tây Ninh.	- Đường dây 110kV 179 Tây Ninh 2 - 171 Tây Ninh. - Đường dây 110kV 180 Tây Ninh 2 - 172 Tây Ninh.	- Tháo thu hồi trụ T2B hiện hữu. - Đào đúc móng trụ T2B xây dựng mới và dựng cột T2B xây dựng mới. - Kéo dây dẫn từ trụ T2B xây dựng mới đến trụ T2C xây dựng mới.	Thi công công trình Xây dựng mới tuyến đường dây 110kV đi chung cột với đường dây 220kV Tây Ninh - Tân Biên (từ trạm 220kV Tây Ninh đến điểm giao chéo 110kV Tây Ninh - Suối Dộp), 02 mạch.	0	- Đường dây 110kV 179 Tây Ninh 2 - 171 Tây Ninh. - Đường dây 110kV 180 Tây Ninh 2 - 172 Tây Ninh.	- Cắt điện cô lập đường dây 110kV 179 Tây Ninh 2 - 171 Tây Ninh. - Cắt điện cô lập đường dây 110kV 180 Tây Ninh 2 - 172 Tây Ninh.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Cắt điện liên tục 01 tháng
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	12-04-26	08h00	12-04-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA trụ 186/162/9 Mít Trụ 7 tuyến 473SD	Trạm biến áp 25kVA trụ 186/162/9 Mít Trụ 7 tuyến 473SD	Thay dây hạ áp và phụ kiện từ trụ 186/162/6 đến trụ 186/162/11 tuyến 473SD	Sửa chữa lớn lưới điện hạ áp	1	Áp Hiệp Thành xã Hòa Hội	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 186/162/9 Mít Trụ 7 tuyến 473SD	22	0,0769	0,0004	0,0043	0,0000	0,011	40	
2	12-04-26	08h00	12-04-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA trụ 186/162/15 Mít Trụ 1 tuyến 473SD	Trạm biến áp 25kVA trụ 186/162/15 Mít Trụ 1 tuyến 473SD	Thay dây hạ áp và phụ kiện từ trụ 186/162/11 đến trụ 186/162/23 tuyến 473SD	Sửa chữa lớn lưới điện hạ áp	1	Áp Hiệp Thành xã Hòa Hội	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 186/162/15 Mít Trụ 1 tuyến 473SD	26	0,0909	0,0004	0,0051	0,0000	0,011	40	
3	12-04-26	13h30	12-04-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA trụ 186/162/23/15 Mít Trụ 5 tuyến 473SD	Trạm biến áp 25kVA trụ 186/162/23/15 Mít Trụ 5 tuyến 473SD	Thay dây hạ áp và phụ kiện từ trụ 186/162/23/15 đến trụ 186/162/23/15/17 tuyến 473SD	Sửa chữa lớn lưới điện hạ áp	1	Áp Hiệp Thành xã Hòa Hội	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 186/162/23/15 Mít Trụ 5 tuyến 473SD	40	0,1399	0,0007	0,0078	0,0000	0,011	40	
4	12-04-26	13h30	12-04-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 37,5kVA trụ 186/162/29 Mít Trụ 2 tuyến 473SD	Trạm biến áp 37,5kVA trụ 186/162/29 Mít Trụ 2 tuyến 473SD	Thay dây hạ áp và phụ kiện từ trụ 186/162/26 đến trụ 186/162/36 tuyến 473SD	Sửa chữa lớn lưới điện hạ áp	1	Áp Hiệp Thành xã Hòa Hội	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 186/162/29 Mít Trụ 2 tuyến 473SD	51	0,1784	0,0008	0,0099	0,0000	0,011	40	

5	12-04-26	07h30	12-04-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Nhánh rẽ 22kV trụ 24/1 Bệnh viện Trảng Bàng tuyến 475TB.	Từ trụ 24/1 đến trụ 24/3/2 tuyến 475TB	Bảo trì, thay kẹp quai và phát quang hành lang.	Sửa chữa thường xuyên	12	Khu phố Lộc An, phường Trảng Bàng.	Cắt 3LBFCO trụ 24/1 Bệnh viện Trảng Bàng tuyến 475TB.	103	0,9800	0,0017	0,0545	0,0001	0,434	4.127
6	12-04-26	06h30	12-04-26	19h00	TĐH Thành Công	TĐH Thành Công	Đường dây 22kV tuyến 471TC	Đường dây 22kV tuyến 471TC	TTC IZ kiểm tra vệ sinh bảo trì, thí nghiệm định kỳ cáp ngầm máy cắt lộ ra tuyến 471TC trạm 110kV Thành Công	Kiểm tra vệ sinh bảo trì, thí nghiệm thiết bị định kỳ	150	Khách hàng KCN Thành Thành Công	- Cắt MC 471TC và đóng DTĐ 471-76TC. - Cắt DS1.1 trụ T1(L1)/Đ đường C4 KCN Thành Công tuyến 471TC.	11	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,715	71.438
7	12-04-26	06h30	12-04-26	19h00	TĐH Thành Công	TĐH Thành Công	Đường dây 22kV tuyến 473TC	Đường dây 22kV tuyến 473TC	TTC IZ kiểm tra vệ sinh bảo trì, thí nghiệm định kỳ cáp ngầm máy cắt lộ ra tuyến 473TC trạm 110kV Thành Công	Kiểm tra vệ sinh bảo trì, thí nghiệm thiết bị định kỳ	150	Khách hàng KCN Thành Thành Công	- Cắt MC 473TC và đóng DTD 473-76TC - Cắt DS4.1 trụ T2(L4)/D(L1) đường D4 KCN Thành Công tuyến 473TC	59	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,715	71.438
8	12-04-26	06h30	12-04-26	19h00	TĐH Thành Công	TĐH Thành Công	Đường dây 22kV tuyến 475TC	Đường dây 22kV tuyến 475TC	TTC IZ kiểm tra vệ sinh bảo trì, thí nghiệm định kỳ cáp ngầm máy cắt lộ ra tuyến 475TC trạm 110kV Thành Công	Kiểm tra vệ sinh bảo trì, thí nghiệm thiết bị định kỳ	0	Khách hàng KCN Thành Thành Công	- Cắt MC 475TC và đóng DTĐ 475-76TC - Cắt DS5.1 trụ T2A/N(L5) đường D4 KCN Thành Công tuyến 475TC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
9	12-04-26	06h30	12-04-26	19h00	TĐH Thành Công	TĐH Thành Công	Đường dây 22kV tuyến 477TC	Đường dây 22kV tuyến 477TC	TTC IZ kiểm tra vệ sinh bảo trì, thí nghiệm định kỳ cáp ngầm máy cắt lộ ra tuyến 477TC trạm 110kV Thành Công	Kiểm tra vệ sinh bảo trì, thí nghiệm thiết bị định kỳ	200	Khách hàng KCN Thành Thành Công	- Cắt MC 477TC và đóng DTĐ 477-76TC - Cắt DS3.1 trụ T2(L3)/D đường D5 KCN Thành Công tuyến 477TC	43	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,620	95.250
10	12-04-26	06h30	12-04-26	19h00	TĐH Thành Công	TĐH Thành Công	Đường dây 22kV tuyến 479TC	Đường dây 22kV tuyến 479TC	TTC IZ kiểm tra vệ sinh bảo trì, thí nghiệm định kỳ cáp ngầm máy cắt lộ ra tuyến 479TC trạm 110kV Thành Công	Kiểm tra vệ sinh bảo trì, thí nghiệm thiết bị định kỳ	150	Khách hàng KCN Thành Thành Công	- Cắt MC 479TC và đóng DTĐ 479-76TC - Cắt DS2.1 trụ T13/5D/Đ(L2) đường C4 KCN Thành Công tuyến 479TC	28	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,715	71.438
C. HOTLINE																				
	Không có																			

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cố lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực./.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CĐS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thế Tây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐD (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**