

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN  
NGÀY 16 THÁNG 04 NĂM 2026

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	49.358.614	1.322.574	2.400	18.000
2	Pmax (MW)	2478,2	554,7	0,100	0,750
3	Pmin (MW)	1716,0	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 16/04/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	16-04-26	08h00	16-04-26	18h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		
2	16-04-26	19h00	16-04-26	21h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Bến Cầu	Trạm 110kV Bến Cầu	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		

3	16-04-26	18h00	16-04-26	22h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Biên	TBA 110kV Tân Biên	Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0	
4	16-04-26	06h30	16-04-26	09h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Thanh Đức.	Trạm 110kV Thanh Đức.	Kiểm tra vệ sinh pin năng lượng mặt trời mái nhà	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Cắt MCB cấp nguồn AC, DC cho hệ thống Inverter.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0	
5	16-04-26	08h00	16-04-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Dộp	Trạm 110kV Suối Dộp	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại Phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0	
6	16-04-26	18h00	16-04-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành.	Trạm 110kV Hòa Thành.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0	
7	16-04-26	07h00	16-04-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QL VH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Bầu Đồn - 171 Mộc Bài, đường dây 110kV 174 Bầu Đồn - 171 Hòa Thành	Từ trụ 62B đến trụ 62A(62B)/23	Lắp kim chống sét đường dây	Thực hiện giải pháp chống sét đường dây	0	Mất điện Đường dây 110kV 172 Bầu Đồn - 171 Mộc Bài, đường dây 110kV 174 Bầu Đồn - 171 Hòa Thành	Cắt điện, cô lập Đường dây 110kV 172 Bầu Đồn - 171 Mộc Bài, đường dây 110kV 174 Bầu Đồn - 171 Hòa Thành	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
8	16-04-26	06h30	16-04-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN -XNDV Điện lực Tây Ninh - TNĐMN.	- Ngăn 132, T2, 432, TD42 Trạm 110kV Tân Hưng	- Ngăn 132, T2, 432, TD42 Trạm 110kV Tân Hưng	- Thí nghiệm CBM năm 2026 Trạm 110kV Tân Hưng - Kiểm tra vệ sinh bảo dưỡng tháo lắp thiết bị phục vụ thí nghiệm CBM.	TNĐK	0	- Ngăn 132, T2, 432, TD42 Trạm 110kV Tân Hưng	Cắt điện, cô lập: - Ngăn 132, T2, 432, TD42 Trạm 110kV Tân Hưng	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	Chuyển điện MBA T1 cấp điện C42 và chuyển TD2 sang TD1 trạm 110kV Tân Hưng.
<b>B. LƯỚI ĐIỆN 22KV</b>																						
1	16-04-26	08h00	16-04-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 53/124B/11 Phước Chi 12 tuyến 480BC	Trạm 50kVA trụ 53/124B/11 Phước Chi 12 tuyến 480BC	Nâng công suất trạm biến áp 50kVA lên 75kVA và đóng điện nghiệm thu đưa vào vận hành trụ 53/124B/11 Phước Chi 12 tuyến 480BC	Sửa chữa thường xuyên	5	Áp Phước Đông xã Phước Chi	- Cắt LBFCO trụ 53/124B/1 Phước Chi 2 tuyến 480BC - Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 53/124B/11 Phước Chi 12 tuyến 480BC	111	1,4348	0,0027	0,0556	0,0001	0,171	1.543		
2	16-04-26	08h00	16-04-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 25kVA trụ 53/142/6/50/21/10 Phước Trung 1 tuyến 480BC	Trạm 25kVA trụ 53/142/6/50/21/10 Phước Trung 1 tuyến 480BC	Nâng công suất trạm biến áp 25kVA lên 50kVA và đóng điện nghiệm thu đưa vào vận hành trụ 53/142/6/50/21/10 Phước Trung 1 tuyến 480BC	Sửa chữa thường xuyên	5	Áp Phước Long xã Phước Chi	- Cắt LBFCO trụ 53/142/6/50/21 Phước Trung 1 tuyến 480BC - Cắt CB và FCO trạm 25kVA trụ 53/142/6/50/21/10 Phước Trung 1 tuyến 480BC	124	1,6029	0,0030	0,0621	0,0001	0,171	1.543		
3	16-04-26	08h00	16-04-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 560kVA trụ 53/100/7T CSNĐ Ngọc Sơn tuyến 480BC	Trạm 560kVA trụ 53/100/7T CSNĐ Ngọc Sơn tuyến 480BC	Thay công tơ định kỳ trạm 560kVA trụ 53/100/7T CSNĐ Ngọc Sơn tuyến 480BC	Thay công tơ định kỳ	6	Khách hàng chi nhánh Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Sơn	Cắt CB và 3FCO trạm 560kVA trụ 53/100/7T CSNĐ Ngọc Sơn tuyến 480BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,206	720		

4	16-04-26	08h00	16-04-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 320kVA trụ 53/117/10 Trạm Bom Phước Chi tuyến 480BC	Trạm 320kVA trụ 53/117/10 Trạm Bom Phước Chi tuyến 480BC	Thay công tơ định kỳ trạm 320kVA trụ 53/117/10 Trạm Bom Phước Chi tuyến 480BC	Thay công tơ định kỳ	6	Khách hàng công ty TNHH MTV Khai thác Thủy Lợi Tây Ninh	Cắt CB và 3FCO trạm 320kVA trụ 53/117/10 Trạm Bom Phước Chi tuyến 480BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,206	720
5	16-04-26	08h00	16-04-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 100kVA trụ 19/N27/6 Công ty TNHH Huvis Water VN tuyến 471BC	Trạm 100kVA trụ 19/N27/6 Công ty TNHH Huvis Water VN tuyến 471BC	Thay công tơ định kỳ trạm 100kVA trụ 19/N27/6 Công ty TNHH Huvis Water VN tuyến 471BC	Thay công tơ định kỳ	4	Khách hàng công ty TNHH Dịch vụ xử lý nước Geumhwa Việt Nam (Bơm nước cấp)	Cắt CB và 3FCO trạm 100kVA trụ 19/N27/6 Công ty TNHH Huvis Water VN tuyến 471BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,137	480
6	16-04-26	13h30	16-04-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 180kVA trụ 104/1/76/12 Trạm bơm Bến Đình tuyến 479BC	Trạm 180kVA trụ 104/1/76/12 Trạm bơm Bến Đình tuyến 479BC	Thay công tơ định kỳ trạm 180kVA trụ 104/1/76/12 Trạm bơm Bến Đình tuyến 479BC	Thay công tơ định kỳ	4	Khách hàng Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy Lợi Tây Ninh	Cắt CB và 3FCO trạm 180kVA trụ 104/1/76/12 Trạm bơm Bến Đình tuyến 479BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,137	480
7	16-04-26	13h30	16-04-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 3x15kVA trụ 103B/19/1T Tole sắt Phúc Khang tuyến 479BC	Trạm 3x15kVA trụ 103B/19/1T Tole sắt Phúc Khang tuyến 479BC	Thay công tơ định kỳ trạm 3x15kVA trụ 103B/19/1T Tole sắt Phúc Khang tuyến 479BC	Thay công tơ định kỳ	3	Khách hàng Tole sắt Phúc Khang	Cắt CB và 3FCO trạm 3x15kVA trụ 103B/19/1T Tole sắt Phúc Khang tuyến 479BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,103	360
8	16-04-26	08h00	16-04-26	09h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 3x25kVA trụ 354/1B Trại gà Thanh Tiến tuyến 475TĐ	Trạm 3x25kVA trụ 354/1B Trại gà Thanh Tiến tuyến 475TĐ	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Nguyễn Thanh Sang trạm 3x25kVA tại trụ 354/1B Trại gà Thanh Tiến tuyến 475TĐ	Thay thiết bị định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Trại gà Thanh Tiến	Cắt 3FCO trạm 3x25kVA tại trụ 354/1B Trại gà Thanh Tiến tuyến 475TĐ	1	0,0016	0,0000	0,0001	0,0000	0,034	51
9	16-04-26	10h00	16-04-26	11h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 3x25kVA trụ 460/1 Trại gà Nguyễn Văn Hiến tuyến 475TĐ	Trạm 3x25kVA trụ 460/1 Trại gà Nguyễn Văn Hiến tuyến 475TĐ	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Nguyễn Văn Hiến trạm 3x25kVA tại trụ 460/1 Trại gà Nguyễn Văn Hiến tuyến 475TĐ	Thay thiết bị định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Trại gà Nguyễn Văn Hiến	Cắt 3FCO trạm 3x25kVA tại trụ 460/1 Trại gà Nguyễn Văn Hiến tuyến 475TĐ	1	0,0016	0,0000	0,0001	0,0000	0,034	51
10	16-04-26	13h30	16-04-26	14h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 3x25kVA trụ 138B/1 Công ty TNHH MTV Trà Tâm Lan tuyến 473TĐ	Trạm 3x25kVA trụ 138B/1 Công ty TNHH MTV Trà Tâm Lan tuyến 473TĐ	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Công ty TNHH MTV Trà Tâm Lan trạm 3x25kVA tại trụ 138B/1 Công ty TNHH MTV Trà Tâm Lan tuyến 473TĐ	Thay thiết bị định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH MTV Trà Tâm Lan	Cắt 3FCO trạm 3x25kVA tại trụ 138B/1 Công ty TNHH MTV Trà Tâm Lan tuyến 473TĐ	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,034	34
11	16-04-26	15h00	16-04-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 3x25kVA trụ 123/1A/1 DNTN Hùng Diệp tuyến 473TĐ	Trạm 3x25kVA trụ 123/1A/1 DNTN Hùng Diệp tuyến 473TĐ	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Đỗ Thị Diệp trạm 3x25kVA tại trụ 123/1A/1 DNTN Hùng Diệp tuyến 473TĐ	Thay thiết bị định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: DNTN Hùng Diệp	Cắt 3FCO trạm 3x25kVA tại trụ 123/1A/1 DNTN Hùng Diệp tuyến 473TĐ	1	0,0016	0,0000	0,0001	0,0000	0,034	51
12	16-04-26	07h30	16-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu; Công ty Minh Ngọc	Trạm 250kVA trụ 82/1B Vên Vên 4 tuyến 477TĐ	Trạm 250kVA trụ 82/1B Vên Vên 4 tuyến 477TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA, phát quang lưới hạ áp, thay dây hạ áp Trạm 250kVA trụ 82/1B Vên Vên 4 tuyến 477TĐ	Sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn năm 2026, phát quang	8	Áp Đá Hàng xã Phước Thạnh	Cắt 3FCO Trạm 250kVA trụ 82/1B Vên Vên 4 tuyến 477TĐ	180	1,5121	0,0030	0,0000	0,0000	0,274	2.606
13	16-04-26	07h30	16-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu; Công ty Minh Ngọc, Công ty Sơn Anh	Trạm 250kVA trụ 82/7 Đá Hàng 7 tuyến 477TĐ	Trạm 250kVA trụ 82/7 Đá Hàng 7 tuyến 477TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA, di dời trụ hạ áp, phát quang lưới hạ áp, thay dây hạ áp Trạm 250kVA trụ 82/7 Đá Hàng 7 tuyến 477TĐ	Sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn năm 2026, phát quang	8	Áp Đá Hàng xã Phước Thạnh	Cắt 3FCO Trạm 250kVA trụ 82/7 Đá Hàng 7 tuyến 477TĐ	179	1,5037	0,0029	0,0000	0,0000	0,274	2.606
14	16-04-26	07h30	16-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu; Công ty Minh Ngọc	Trạm 3x50kVA trụ 75A Hiệp Thạnh 16 tuyến 472TĐ	Trạm 3x50kVA trụ 75A Hiệp Thạnh 16 tuyến 472TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA, phát quang lưới hạ áp, thay dây hạ áp Trạm 3x50kVA trụ 75A Hiệp Thạnh 16 tuyến 472TĐ	Sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn năm 2026, phát quang	7	Áp Đá Hàng xã Phước Thạnh	Cắt 3FCO Trạm 3x50kVA trụ 75A Hiệp Thạnh 16 tuyến 472TĐ	93	0,7812	0,0015	0,0000	0,0000	0,240	2.281

15	16-04-26	07h30	16-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu; Công ty Minh Ngọc	Trạm 250kVA trụ 82 Vên Vên 1 tuyến 472TĐ	Trạm 250kVA trụ 82 Vên Vên 1 tuyến 472TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA, phát quang lưới hạ áp, thay dây hạ áp Trạm 250kVA trụ 82 Vên Vên 1 tuyến 472TĐ	Sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn năm 2026, phát quang	8	Áp Đá Hàng xã Phước Thạnh	Cắt 3FCO Trạm 250kVA trụ 82 Vên Vên 1 tuyến 472TĐ	182	1,5289	0,0030	0,0000	0,0000	0,274	2.606
16	16-04-26	07h30	16-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu; Công ty Minh Ngọc	Trạm 250kVA trụ 85/4/17/15 Đá Hàng 10 tuyến 472TĐ	Trạm 250kVA trụ 85/4/17/15 Đá Hàng 10 tuyến 472TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA, phát quang lưới hạ áp, thay dây hạ áp Trạm 250kVA trụ 85/4/17/15 Đá Hàng 10 tuyến 472TĐ	Sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn năm 2026, phát quang	8	Áp Đá Hàng xã Phước Thạnh	Cắt 3FCO Trạm 250kVA trụ 85/4/17/15 Đá Hàng 10 tuyến 472TĐ	83	0,6972	0,0014	0,0000	0,0000	0,274	2.606
17	16-04-26	07h30	16-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu; Công ty Minh Ngọc	Trạm 250kVA trụ 85/4/17/8B Đá Hàng 11 tuyến 472TĐ	Trạm 250kVA trụ 85/4/17/8B Đá Hàng 11 tuyến 472TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA, phát quang lưới hạ áp, thay dây hạ áp Trạm 250kVA trụ 85/4/17/8B Đá Hàng 11 tuyến 472TĐ	Sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn năm 2026, phát quang	8	Áp Đá Hàng xã Phước Thạnh	Cắt 3FCO Trạm 250kVA trụ 85/4/17/8B Đá Hàng 11 tuyến 472TĐ	168	1,4113	0,0028	0,0000	0,0000	0,274	2.606
18	16-04-26	07h30	16-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/45/1 Cây Da tuyến 477TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/45/1 Cây Da tuyến 477TĐ	Bảo trì TBA, thí nghiệm định kỳ CBM, kiểm tra thay sứ đứng có dấu hiệu phóng điện trụ 128/45/5, trồng xen trụ nâng độ cao dây hạ áp trụ 128/45/6B/2 đến trụ 128/45/6B/4, phát quang lưới điện hạ cao áp nhánh rẽ từ trụ 128/45/1 tuyến 477TĐ	Sửa chữa thường xuyên, phát quang	6	Áp Cây Da xã Phước Thạnh	Cắt LBFCO trụ 128/45/1 Cây Da tuyến 477TĐ	88	0,7392	0,0014	0,0000	0,0000	0,206	1.955
19	16-04-26	07h30	16-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 250kVA trụ 54/108 XX 2 Hùng Vương tuyến 476TĐ	Trạm 250kVA trụ 54/108 XX 2 Hùng Vương tuyến 476TĐ	Đo chất lượng điện năng tại Trạm 250kVA trụ 54/108 XX 2 Hùng Vương tuyến 476TĐ	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
20	16-04-26	07h30	16-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 400kVA trụ 54/107 Hùng Vương 2 tuyến 476TĐ	Trạm 400kVA trụ 54/107 Hùng Vương 2 tuyến 476TĐ	Đo chất lượng điện năng tại Trạm 400kVA trụ 54/107 Hùng Vương 2 tuyến 476TĐ	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
21	16-04-26	07h30	16-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 250kVA trụ 54/112/5T Hùng Vương 24 tuyến 476TĐ	Trạm 250kVA trụ 54/112/5T Hùng Vương 24 tuyến 476TĐ	Đo chất lượng điện năng tại Trạm 250kVA trụ 54/112/5T Hùng Vương 24 tuyến 476TĐ	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
22	16-04-26	07h30	16-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Lưới điện hạ áp trạm 250kVA trụ 217/1 Nội Ô 2 tuyến 476TĐ	Lưới điện hạ áp trạm 250kVA trụ 217/1 Nội Ô 2 tuyến 476TĐ	Phát quang Lưới điện hạ áp trạm 250kVA trụ 217/1 Nội Ô 2 tuyến 476TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
23	16-04-26	07h30	16-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Lưới điện hạ áp trạm 250kVA trụ 220B/1 Nội Ô 4 tuyến 476TĐ	Lưới điện hạ áp trạm 250kVA trụ 220B/1 Nội Ô 4 tuyến 476TĐ	Phát quang Lưới điện hạ áp trạm 250kVA trụ 220B/1 Nội Ô 4 tuyến 476TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
24	16-04-26	07h30	16-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Lưới điện hạ áp trạm 400kVA trụ 221/2B Chi nhánh cũ tuyến 476TĐ	Lưới điện hạ áp trạm 400kVA trụ 221/2B Chi nhánh cũ tuyến 476TĐ	Phát quang Lưới điện hạ áp trạm 400kVA trụ 221/2B Chi nhánh cũ tuyến 476TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
25	16-04-26	07h30	16-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bứt lưới mất cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

26	16-04-26	07h30	16-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Trương Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Trương Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, lắp DCU, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
27	16-04-26	08h00	16-04-26	09h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 25kVA Hàn điện Lê Thanh Vũ trụ 30 tuyến 478TBI	Trụ 30 tuyến 478TBI	Tháo thanh lý hệ thống đo đếm TBA 25kVA Hàn điện Lê Thanh Vũ trụ 30 tuyến 478TBI	Tháo thanh lý hệ thống đo đếm	1	Lại Văn Hùng	Cắt FCO TBA 25kVA Hàn điện Lê Thanh Vũ trụ 30 tuyến 478TBI	1	0,0022	0,0000	0,0001	0,0000	0,034	51	
28	16-04-26	09h30	16-04-26	10h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 25kVA Công ty TNHH Phát Lộc Tân Biên trụ 50/44/6/1/1 tuyến 479TBI	Trụ 50/44/6/1/1 tuyến 479TBI	Tháo thanh lý hệ thống đo đếm TBA 25kVA Công ty TNHH Phát Lộc Tân Biên trụ 50/44/6/1/1 tuyến 479TBI	Tháo thanh lý hệ thống đo đếm	1	Công ty TNHH Phát Lộc Tân Biên	Cắt FCO TBA 25kVA Công ty TNHH Phát Lộc Tân Biên trụ 50/44/6/1/1 tuyến 479TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,034	34	
29	16-04-26	10h30	16-04-26	11h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 3x25kVA HTT Lâm Thị Mộng Tuyết trụ 104/91B/1 tuyến 475TBI	Trụ 104/91B/1 tuyến 475TBI	Thay công tơ định kỳ TBA 3x25kVA HTT Lâm Thị Mộng Tuyết trụ 104/91B/1 tuyến 475TBI	Thay công tơ định kỳ	1	Nguyễn Bá An	Cắt 3FCO TBA 3x25kVA HTT Lâm Thị Mộng Tuyết trụ 104/91B/1 tuyến 475TBI	2	0,0029	0,0000	0,0001	0,0000	0,034	34	
30	16-04-26	08h00	16-04-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 3x37.5 kVA trụ 173/146 tuyến 474SN	Trạm 3x37.5 kVA trụ 173/146 tuyến 474SN	Thay TI hạ thế định kỳ Trạm 3x37.5kVA trụ 173/146 tuyến 474SN	Thay TI hạ thế định kỳ	3	Nguyễn Minh Cường	Cắt 03 FCO trạm 3x37.5kVA trụ 173/146 tuyến 474SN	1	0,0096	0,0000	0,0005	0,0000	0,103	926	
31	16-04-26	08h00	16-04-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 25 kVA trụ 173/194/52/1 tuyến 474SN	Trạm 25 kVA trụ 173/194/52/1 tuyến 474SN	Thay công tơ định kỳ Trạm 25 kVA trụ 173/194/52/1 tuyến 474SN	Thay công tơ định kỳ	1	TRUNG TÂM THỦY LỢI VÀ NƯỚC SẠCH	Cắt 01 FCO trạm 25 kVA trụ 173/194/52/1 tuyến 474SN	1	0,0096	0,0000	0,0005	0,0000	0,034	309	
32	16-04-26	08h00	16-04-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 160 kVA trụ 173/212/52/1 tuyến 474SN	Trạm 160 kVA trụ 173/212/52/1 tuyến 474SN	Thay công tơ định kỳ Trạm 160 kVA trụ 173/212/52/1 tuyến 474SN	Thay công tơ định kỳ	4	Công ty Cổ phần Xi măng Fico Tây Ninh	Cắt 03 FCO trạm 160 kVA trụ 173/212/52/1 tuyến 474SN	2	0,0191	0,0000	0,0010	0,0000	0,137	1.235	
33	16-04-26	08h00	16-04-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 3x37.5kVA trụ 173/233/85/9 tuyến 474SN	Trạm 3x37.5kVA trụ 173/233/85/9 tuyến 474SN	Thay công tơ và TI hạ thế định kỳ trạm 3x37.5 kVA trụ 173/233/85/9 tuyến 474SN	Thay công tơ và TI hạ thế định kỳ	3	TRUNG TÂM THỦY LỢI VÀ NƯỚC SẠCH	Cắt 03 FCO trạm 3x37.5 kVA trụ 173/233/85/9 tuyến 474SN	1	0,0096	0,0000	0,0005	0,0000	0,103	926	
34	16-04-26	08h00	16-04-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 25 kVA trụ 85/283/44/1T tuyến 474TH.	Trạm 25 kVA trụ 85/283/44/1T tuyến 474TH.	Thay công tơ định kỳ trạm 25 kVA trụ 85/283/44/1T tuyến 474TH.	Thay công tơ định kỳ	1	Huỳnh Văn Sùng	Cắt 01 FCO trạm 25 kVA trụ 85/283/44/1T tuyến 474TH.	1	0,0096	0,0000	0,0005	0,0000	0,034	309	
35	16-04-26	08h00	16-04-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 3x37.5 kVA trụ 85/283/47/1 tuyến 474TH.	Trạm 3x37.5 kVA trụ 85/283/47/1 tuyến 474TH.	Thay công tơ và TI hạ thế định kỳ trạm 3x37.5 kVA trụ 85/283/47/1 tuyến 474TH.	Thay công tơ và TI hạ thế định kỳ	3	Công ty TNHH MTV Khánh Ngân Tây Ninh	Cắt 03 FCO trạm 3x37.5 kVA trụ 85/283/47/1 tuyến 474TH.	1	0,0096	0,0000	0,0005	0,0000	0,103	926	
36	16-04-26	08h00	16-04-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 50 kVA trụ 85/283/53/3/1 tuyến 474TH.	Trạm 50 kVA trụ 85/283/53/3/1 tuyến 474TH.	Thay công tơ và TI hạ thế định kỳ trạm 50 kVA trụ 85/283/53/3/1 tuyến 474TH.	Thay công tơ và TI hạ thế định kỳ	2	Đồn biên phòng cửa khẩu Chàng Riệp	Cắt 01 FCO trạm 50 kVA trụ 85/283/53/3/1 tuyến 474TH.	1	0,0096	0,0000	0,0005	0,0000	0,058	525	
37	16-04-26	08h00	16-04-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 37.5 kVA trụ 85/283/54 tuyến 474TH.	Trạm 37.5 kVA trụ 85/283/54 tuyến 474TH.	Thay TI hạ thế định kỳ trạm 37.5 kVA trụ 85/283/54 tuyến 474TH.	Thay TI hạ thế định kỳ	2	PHÒNG KINH TẾ XÃ TÂN LẬP	Cắt 01 FCO trạm 37.5 kVA trụ 85/283/54 tuyến 474TH.	1	0,0096	0,0000	0,0005	0,0000	0,069	617	
38	16-04-26	08h00	16-04-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 3x15 kVA trụ 85/283/54/1 tuyến 474TH.	Trạm 3x15 kVA trụ 85/283/54/1 tuyến 474TH.	Thay công tơ định kỳ trạm 3x15 kVA trụ 85/283/54/1 tuyến 474TH.	Thay công tơ định kỳ	1	Viettel Tây Ninh - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn Thông Quân Đội	Cắt 03 FCO trạm 3x15 kVA trụ 85/283/54/1 tuyến 474TH.	1	0,0096	0,0000	0,0005	0,0000	0,034	309	

39	16-04-26	08h00	16-04-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 26B/4 Thanh Hòa tuyến 473TH	Trụ 26B/4/6 tuyến 473TH	- Thi công thay trụ nâng độ cao trụ 26B/4/6 tuyến 473TH - Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 26B/4/1 đến trụ 26B/4/18 tuyến 473TH	Sửa chữa thường xuyên	5	Áp Thanh Hòa xã Tân Châu	Cắt LBFCO nhánh rẽ 12,7kV trụ 26B/4 Thanh Hòa tuyến 473TH	169	1,6181	0,0030	0,0847	0,0002	0,171	1.543
40	16-04-26	08h00	16-04-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 114 Hội An 2 tuyến 473TH	Trụ 114/1A tuyến 473TH	- Thi công dựng trụ trung áp nâng độ cao dây dẫn trụ 114/1 tuyến 473TH - Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 114/2 đến trụ 114/21 tuyến 473TH	Sửa chữa thường xuyên	10	Áp Hội An xã Tân Hội	Cắt LBFCO nhánh rẽ 12,7kV trụ 114/1 và tháo hotline nhánh rẽ trụ 114 Hội An tuyến 473TH	212	2,0298	0,0038	0,1062	0,0002	0,343	3.087
41	16-04-26	08h00	16-04-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
42	16-04-26	08h00	16-04-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	Từ trụ 1 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 479TN, 477TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 1 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 479TN, 477TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
43	16-04-26	08h00	16-04-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 180kVA trụ 80/26/34/14P Nguyễn Chí Thanh - I tuyến 481TN	Tại trụ 26/34/15/7 đường Nguyễn Hữu Thọ tuyến 481TN	Thay bulong thường thành bulong mắc dừng dây ABC trụ 26/34/15/7 đường Nguyễn Hữu Thọ tuyến 481TN	Công trình KFW	4	Khu phố Hiệp Thạnh phường Tân Ninh	Cắt CB trạm 180kVA trụ 80/26/34/14P Nguyễn Chí Thanh - I tuyến 481TN	116	0,4017	0,0019	0,0226	0,0001	0,137	480
44	16-04-26	08h00	16-04-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 160kVA trụ 39 Huỳnh Tấn Phát - C tuyến 472TN	Tại trụ 38B đường Huỳnh Tấn Phát tuyến 472TN	Thay bulong móc trụ 38B lưới hạ áp trạm 160kVA trụ 39 Huỳnh Tấn Phát - C tuyến 472TN (không cắt điện)	Công trình KFW	1	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 38B Khách hàng Lâm Thành Nam tuyến 472TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120
45	16-04-26	08h00	16-04-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 250kVA trụ 49 Huỳnh Tấn Phát - D tuyến 472TN	Từ trụ 49A đến trụ 49/4 đường Huỳnh Tấn Phát tuyến 472TN	Lắp bulong móc đỡ lưới trụ 49A, lắp bulong mắc dừng trụ 49/4 đường Huỳnh Tấn Phát tuyến 472TN	Công trình KFW	10	Khu phố Hiệp Thạnh phường Tân Ninh	Cắt CB trạm 250kVA trụ 49 Huỳnh Tấn Phát - D tuyến 472TN	271	0,9384	0,0045	0,0528	0,0003	0,343	1.200
46	16-04-26	13h30	16-04-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 250kVA trụ 72/8 Trảng Dài - H, Trạm 250kVA trụ 72/14 Trảng Dài - G tuyến 472TN	Tại trụ 72/11/4T, trụ 72/14/1/4T đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 472TN	Thay bulong móc trụ 72/11/4T, lắp thêm bulong móc trụ 72/14/1/4T đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 472TN	Công trình KFW	12	Khu phố Hiệp Bình phường Tân Ninh	- Cắt CB trạm 250kVA trụ 72/8 Trảng Dài - H tuyến 472TN - Cắt FCO trạm 250kVA trụ 72/14 Trảng Dài - G tuyến 472TN	353	1,2224	0,0058	0,0688	0,0003	0,412	1.440
47	16-04-26	13h30	16-04-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 160kVA trụ 73/8B/18 Huỳnh Công Giản - E tuyến 472TN	Tại trụ 73/8B/18/1 đường Huỳnh Công Giản tuyến 472TN	Lắp bulong móc dừng dây ABC trụ 73/8B/18/1 đường Huỳnh Công Giản tuyến 472TN	Công trình KFW	4	Khu phố 9 phường Tân Ninh	Cắt CB trạm 160kVA trụ 73/8B/18 Huỳnh Công Giản - E tuyến 472TN	51	0,1766	0,0008	0,0099	0,0000	0,137	480
48	16-04-26	13h30	16-04-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 320kVA trụ RMU13/RMU - T.63B/2 Khu dân cư số 1 - A tuyến 481TN	Tại trạm 320kVA trụ RMU13/RMU - T.63B/2 Khu dân cư số 1 - A tuyến 481TN	Lắp bulong móc dừng lại cho đúng hướng trạm 320kVA trụ RMU13/RMU - T.63B/2 Khu dân cư số 1 - A tuyến 481TN	Công trình KFW	8	Khu phố 5 phường Tân Ninh	Cắt FCO trạm 320kVA trụ RMU13/RMU - T.63B/2 Khu dân cư số 1 - A tuyến 481TN	144	0,4986	0,0024	0,0281	0,0001	0,274	960
49	16-04-26	08h00	16-04-26	17h00	ĐL Thái Bình	Công ty CPXD Thăng Long	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 124/18 đến trụ 124/18/27 tuyến 471SD	Từ trụ 124/18 đến trụ 124/18/27 tuyến 471SD	Trồng trụ BTLT 12m, thay dây trung áp và phụ kiện, thu hồi vật tư từ trụ 124/18 đến trụ 124/18/27 tuyến 471SD	Sửa chữa lớn lưới điện trung áp	1	Tổ 15, tổ 16 ấp Tua Hai xã Châu Thành	Cắt 1 LBFCO trụ 124/2 tuyến 471SD	296	2,6613	0,0049	0,1483	0,0003	0,034	309

50	16-04-26	08h00	16-04-26	17h00	ĐL Thái Bình	Công ty CPXD Thăng Long	Trạm biến áp 37,5kVA trụ 124/18 Đồng Khởi 15 tuyến 471SD	Trạm biến áp 37,5kVA trụ 124/18 Đồng Khởi 15 tuyến 471SD	Thay dây hạ áp và phụ kiện, thu hồi vật tư từ 124/9 đến trụ 124/18, từ trụ 124/12 đến trụ 124/12/3, từ trụ 124/18 đến trụ 124/18/4 tuyến 471SD	Sửa chữa lớn lưới điện hạ áp	0	Tổ 15, tổ 16 ấp Tua Hai xã Châu Thành	Cắt CB + FCO + Tháo hotline trạm trụ 37,5kVA trụ 124/18 Đồng Khởi 15 tuyến 471SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0	
51	16-04-26	08h00	16-04-26	17h00	ĐL Thái Bình	Công ty CPXD Thăng Long	Trạm biến áp 25kVA trụ 124/18/11 Gò Cây Dền tuyến 471SD	Trạm biến áp 25kVA trụ 124/18/11 Gò Cây Dền tuyến 471SD	Thay dây hạ áp và phụ kiện, thu hồi vật tư từ 124/18/5 đến trụ 124/18/13 tuyến 471SD	Sửa chữa lớn lưới điện hạ áp	0	Tổ 15, tổ 16 ấp Tua Hai xã Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm trụ 25kVA trụ 124/18/11 Gò Cây Dền tuyến 471SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0	
52	16-04-26	08h00	16-04-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trạm 25kVA trụ 169/47B/20 Bời Lời tuyến 473TB	Trạm 25kVA trụ 169/47B/20 Bời Lời tuyến 473TB	Kiểm tra HTĐĐ mất tin hiệu dòng điện	Đầu lại tin hiệu dòng điện	1	Ấp Sóc Lào xã Hưng Thuận	Cắt CB và FCO trạm 25kVA trụ 169/47B/20 Bời Lời tuyến 473TB	30	0,2704	0,0005	0,0149	0,0000	0,034	309		
53	16-04-26	08h00	16-04-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trạm 3x50kVA trụ 169/70B/1 Hộ Chăn nuôi Võ Thanh Liêm tuyến 473TB	Trạm 3x50kVA trụ 169/70B/1 Hộ Chăn nuôi Võ Thanh Liêm tuyến 473TB	Thay hệ thống đo đếm (thay công tơ)	Thay công tơ lịch thời gian	3	Hộ Chăn nuôi Võ Thanh Liêm	Cắt CB và 3FCO trạm 3x50kVA trụ 169/70B/1 Hộ Chăn nuôi Võ Thanh Liêm tuyến 473TB	1	0,0090	0,0000	0,0005	0,0000	0,103	926		
54	16-04-26	08h00	16-04-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trạm 75kVA trụ 169/74/9/21 Trại gà Tân Thuận tuyến 473TB	Trạm 75kVA trụ 169/74/9/21 Trại gà Tân Thuận tuyến 473TB	Thay hệ thống đo đếm (thay công tơ)	Thay công tơ lịch thời gian	5	Trại gà Tân Thuận	Cắt CB và FCO trạm 75kVA trụ 169/74/9/21 Trại gà Tân Thuận tuyến 473TB	1	0,0090	0,0000	0,0005	0,0000	0,171	1.543		
55	16-04-26	08h00	16-04-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trạm 50kVA trụ 169/117/16 Bến Sắn tuyến 473TB	Trạm 50kVA trụ 169/117/16 Bến Sắn tuyến 473TB	Thay hệ thống đo đếm (thay TI)	Thay TI hỏng	3	Ấp Thuận Lợi xã Hưng Thuận	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 169/117/16 Bến Sắn tuyến 473TB	92	0,8292	0,0015	0,0456	0,0001	0,103	926		
56	16-04-26	08h00	16-04-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trạm 50kVA trụ 312/1B/15/22 Tân Thuận tuyến 473TB	Trạm 50kVA trụ 312/1B/15/22 Tân Thuận tuyến 473TB	Kiểm tra HTĐĐ mất tin hiệu dòng điện	Đầu lại tin hiệu dòng điện	3	Ấp Tân Thuận xã Hưng Thuận	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 312/1B/15/22 Tân Thuận tuyến 473TB	59	0,5318	0,0010	0,0292	0,0001	0,103	926		
57	16-04-26	08h00	16-04-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trạm 25kVA trụ 169/41/8T Đồng Khởi 2 tuyến 473TB	Trạm 25kVA trụ 169/41/8T Đồng Khởi 2 tuyến 473TB	Kiểm tra HTĐĐ mất tin hiệu dòng điện	Đầu lại tin hiệu dòng điện	2	Ấp Tân Thuận xã Hưng Thuận	Cắt CB và FCO trạm 25kVA trụ 169/41/8T Đồng Khởi 2 tuyến 473TB	40	0,3605	0,0007	0,0198	0,0000	0,069	617		
58	16-04-26	08h00	16-04-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Lưới điện hạ áp từ trụ 91/15/8/12P/3 thuộc trạm 250kVA trụ 91/15/8 Lộc Chánh T. 91/15/8 tuyến 473TB	Từ trụ 91/15/8/12P/3 đến trụ 91/15/8/12P/3	Dựng trụ kéo dây hạ áp từ trụ 91/15/8/12P/3 đến trụ 91/15/8/12P/3 tuyến 473TB	Sửa chữa thường xuyên	6	Khu phố Lộc Chánh phường An Tịnh	Cắt CB trạm 250kVA trụ 91/15/8 Lộc Chánh trụ 91/15/8 tuyến 473TB	94	0,8476	0,0016	0,0471	0,0001	0,206	1.852		
59	16-04-26	08h00	16-04-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Lưới hạ áp từ trụ 88/20/2B đến 88/20/2B/3 trạm 50kVA trụ 88/20/6T An Lợi T.88/20/6T tuyến 475TB	Từ trụ 88/20/2B đến 88/20/2B/3 trạm 50kVA trụ 88/20/6T tuyến 475TB	Di dời đường dây hạ áp từ trụ 88/20/2B đến 88/20/2B/3 tuyến 475TB	Sửa chữa thường xuyên	6	Khu phố Hoà Lợi, phường Trảng Bàng	Cắt CB trạm 50kVA trụ 88/20/6T An Lợi T.88/20/6T tuyến 475TB	96	0,8656	0,0016	0,0481	0,0001	0,206	1.852		
<b>C. HOTLINE</b>																						
	Không có																					

**V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:**

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Đơn vị		Công ty																			
	SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI																		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
<b>A.</b>	<b>LƯỚI ĐIỆN 110KV</b>																					

1	21-03-26	06h00	21-04-26	18h00	XNLĐTN (CS1)	Công ty CP Đầu tư và xây lắp Trường Sơn	- Đường dây 110kV 179 Tây Ninh 2 - 171 Tây Ninh. - Đường dây 110kV 180 Tây Ninh 2 - 172 Tây Ninh.	- Đường dây 110kV 179 Tây Ninh 2 - 171 Tây Ninh. - Đường dây 110kV 180 Tây Ninh 2 - 172 Tây Ninh.	- Tháo thu hồi trụ T2B hiện hữu. - Đào dúc móng trụ T2B xây dựng mới và dựng cột T2B xây dựng mới. - Kéo dây dẫn từ trụ T2B xây dựng mới đến trụ T2C xây dựng mới.	Thi công công trình Xây dựng mới tuyến đường dây 110kV đi chung cột với đường dây 220kV Tây Ninh - Tân Biên (từ trạm 220kV Tây Ninh đến điểm giao chéo 110kV Tây Ninh - Suối Dộp), 02 mach.	0	- Đường dây 110kV 179 Tây Ninh 2 - 171 Tây Ninh. - Đường dây 110kV 180 Tây Ninh 2 - 172 Tây Ninh.	- Cắt điện cô lập đường dây 110kV 179 Tây Ninh 2 - 171 Tây Ninh. - Cắt điện cô lập đường dây 110kV 180 Tây Ninh 2 - 172 Tây Ninh.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	Cắt điện liên tục 01 tháng
<b>B. LƯỚI ĐIỆN 22KV</b>																						
1	16-04-26	08h00	16-04-26	10h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Recloser trụ 171B/1B Áp Dinh tuyến 474TBI	Trụ 171B/1B tuyến 474TBI	Tháo gỡ tủ điều khiển Recloser trụ 171B/1B tuyến 474TBI lắp đặt tại trụ 171B/63/212 tuyến 473CM	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Cắt FCO MBA cấp nguồn Recloser trụ 171B/1B Áp Dinh tuyến 474TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
2	16-04-26	10h00	16-04-26	11h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Recloser trụ 171B/63/212 Suối Núc tuyến 473CM	Trụ 171B/63/212 tuyến 473CM	Lắp đặt tủ điều khiển Recloser tại trụ 171B/63/212 tuyến 473CM	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Đóng FCO MBA cấp nguồn Recloser trụ 171B/63/212 Suối Núc tuyến 473CM (Sau khi lắp đặt tủ điều khiển)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
<b>C. HOTLINE</b>																						
1	16-04-26	13h30	16-04-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 142/46 Khởi An tuyến 473TĐ	Tại trụ 142/46/26 Khởi An tuyến 473TĐ	Kéo đầu nối nhánh rẽ 1 pha tại trụ 142/46/26 Khởi An tuyến 473TĐ	Phát triển phụ tải	0	Không mất điện	Khóa chức năng tự đóng lại MC 473 trạm 110kV Thanh Đức.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
2	16-04-26	13h30	16-04-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Tây Ninh	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 142/46 Khởi An tuyến 473TĐ	Tại trụ 142/46/26 Khởi An tuyến 473TĐ	Kéo đầu nối nhánh rẽ 1 pha tại trụ 142/46/26 Khởi An tuyến 473TĐ	Phát triển phụ tải	0	Không mất điện	- Khóa chế độ tự đóng lại REC trụ 80 Bến Mương 3 tuyến 473TĐ.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	

**VI. HUY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:**

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	16-04-26	08h00	16-04-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 3x50kVA Long Hải Z trụ 16C/6 Ngõ Quyền tuyến 474TN	Trạm 3x50kVA Long Hải Z trụ 16C/6 Ngõ Quyền tuyến 474TN	Thí nghiệm CBM trạm 3x50kVA Long Hải Z trụ 16C/6 Ngõ Quyền tuyến 474TN	Thí nghiệm CBM	0	Khu phố Trường An phường Long Hoa	Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 3x50kVA Long Hải Z trụ 16C/6 Ngõ Quyền tuyến 474TN	Hủy do thay đổi kế hoạch công tác.					
2	16-04-26	08h00	16-04-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 50kVA Long Hải R trụ 19/8BP/2BT Ngõ Quyền tuyến 474TN	Trạm 50kVA Long Hải R trụ 19/8BP/2BT Ngõ Quyền tuyến 474TN	Thí nghiệm CBM trạm 50kVA Long Hải R trụ 19/8BP/2BT Ngõ Quyền tuyến 474TN	Thí nghiệm CBM	0	Khu phố Trường An phường Long Hoa	Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 50kVA Long Hải R trụ 19/8BP/2BT Ngõ Quyền tuyến 474TN	Hủy do thay đổi kế hoạch công tác.					
3	16-04-26	08h00	16-04-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 75kVA Long Hải K trụ 19/8BP/7T Ngõ Quyền tuyến 474TN	Trạm 75kVA Long Hải K trụ 19/8BP/7T Ngõ Quyền tuyến 474TN	Thí nghiệm CBM trạm 75kVA Long Hải K trụ 19/8BP/7T Ngõ Quyền tuyến 474TN	Thí nghiệm CBM	0	Khu phố Trường An phường Long Hoa	Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 75kVA Long Hải K trụ 19/8BP/7T Ngõ Quyền tuyến 474TN	Hủy do thay đổi kế hoạch công tác.					

4	16-04-26	08h00	16-04-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 37,5kVA Bầu Éch A trụ 20C/10 Ngõ Quyền tuyến 474TN	Trạm 37,5kVA Bầu Éch A trụ 20C/10 Ngõ Quyền tuyến 474TN	Thí nghiệm CBM trạm 37,5kVA Bầu Éch A trụ 20C/10 Ngõ Quyền tuyến 474TN	Thí nghiệm CBM	0	Khu phố Trường An phường Long Hoa	Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 37,5kVA Bầu Éch A trụ 20C/10 Ngõ Quyền tuyến 474TN	Hủy do thay đổi kế hoạch công tác.					
5	16-04-26	08h00	16-04-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 2x50kVA Long Hải J trụ 28 Ngõ Quyền tuyến 474TN	Trạm 2x50kVA Long Hải J trụ 28 Ngõ Quyền tuyến 474TN	Thí nghiệm CBM trạm 2x50kVA Long Hải J trụ 28 Ngõ Quyền tuyến 474TN	Thí nghiệm CBM	0	Khu phố Trường An phường Long Hoa	- Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 2x50kVA Long Hải J trụ 28 Ngõ Quyền tuyến 474TN - Cắt CB trạm 3x50kVA Long Hải 2 trụ 29 Ngõ Quyền tuyến 474TN	Hủy do thay đổi kế hoạch công tác.					
6	16-04-26	08h00	16-04-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 3x50kVA Long Hải 2 trụ 29 Ngõ Quyền tuyến 474TN	Trạm 3x50kVA Long Hải 2 trụ 29 Ngõ Quyền tuyến 474TN	Thí nghiệm CBM trạm 3x50kVA Long Hải 2 trụ 29 Ngõ Quyền tuyến 474TN	Thí nghiệm CBM	0	Khu phố Trường An phường Long Hoa	Cắt CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 3x50kVA Long Hải 2 trụ 29 Ngõ Quyền tuyến 474TN	Hủy do thay đổi kế hoạch công tác.					
7	16-04-26	08h00	16-04-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Sơn Anh	Từ trụ 18 đến trụ 57 Trần Phú tuyến 474TN	Từ trụ 18 đến trụ 57 Trần Phú tuyến 474TN	Thay hộp composite 4 điện kế 1 pha. Tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 18 đến trụ 57 Trần Phú tuyến 474TN	Sửa chữa lớn 2026	0	Không mất điện	Không cắt điện	Hủy do thay đổi kế hoạch công tác.					
8	16-04-26	08h00	16-04-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 209B đến trụ 264 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Từ trụ 209B đến trụ 264 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 209B đến trụ 264 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	Hủy do thay đổi kế hoạch công tác.					
9	16-04-26	08h00	16-04-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Phân đoạn 22kV từ trụ 141B đến trụ 209 Quốc Lộ 22B tuyến 472SD và các nhánh rẽ	Từ trụ 141B đến trụ 209 Quốc Lộ 22B tuyến 472SD và các nhánh rẽ	Kiểm tra định kỳ đem lưới điện hạ cao áp từ trụ 141B đến trụ 209 Quốc Lộ 22B tuyến 472SD và các nhánh rẽ	Kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	Hủy do thay đổi kế hoạch công tác.					

## VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực./.

### Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CDS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thế Tây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ**  
**PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

**Hoàng Xuân Tuyền**