

**PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 19 THÁNG 04 NĂM 2026**

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	37.788.320	2.334.471	2.400	18.000
2	Pmax (MW)	1829,5	554,7	0,100	0,750
3	Pmin (MW)	1716,0	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 19/04/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A. Lưới điện 110kV:						
	Không có					
B. Lưới điện 22kV:						
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thử nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngưng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A. LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	19-04-26	06h30	19-04-26	17h00	XNLDTN	- XNLDTN - XNDV Điện lực Tây Ninh - TNĐMN.	- Đường dây 110kV 172 Thành Công - 173 Trảng Bàng 2 - Ngăn 172 , 112, C12, 132, T2, 432, C42 và 421 Trạm 110kV Thành Công	- Đường dây 110kV 172 Thành Công - 173 Trảng Bàng 2 - Ngăn 172 , 112, C12, 132, T2, 432, C42 và 421 Trạm 110kV Thành Công	- Thử nghiệm CBM năm 2026 Trạm 110kV Thành Công - Kiểm tra vệ sinh bảo dưỡng tháo lắp thiết bị phục vụ thí nghiệm CBM.	Thử nghiệm định kỳ	130	- Đường dây 110kV 172 Thành Công - 173 Trảng Bàng 2 - Ngăn 172 , 112, C12, 132, T2, 432, C42 và 421 Trạm 110kV Thành Công	Cắt điện, cô lập: - Đường dây 110kV 172 Thành Công - 173 Trảng Bàng 2 - Ngăn 172 , 112, C12, 132, T2, 432, C42 và 421 Trạm 110kV Thành Công	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Công ty CP Thành Thành Công đồng ý mất điện phụ tải 22kV của C42 trạm 110kV Thành Công
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					

1	19-04-26	07h00	19-04-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 253/2. Xây Đá tuyến 477HT	Từ trụ 317 Bờ Hồ đến trụ 251 Thị trấn	Cắt giảm tải trong thời gian chuyển điện tuyến 475TD cấp điện tuyến 477HT từ trụ 317 Bờ Hồ đến trụ 251 Thị trấn	Giảm tải chuyển điện	50	Áp Phước Lợi 1, Phước Hòa, Phước Hội, Phước Bình 1 xã Dương Minh Châu	Cắt LBS trụ 253/2 Xây Đá tuyến 477HT	2908	31,2140	0,0520	1,6187	0,0027	1,715	17.147
2	19-04-26	06h00	19-04-26	06h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 234/84B Phước Tân tuyến 476HT	Từ trụ 234/84B Phước Tân đến trụ 234/1 Phước Ninh	Chuyển điện khép vòng tuyến 476HT cấp điện tuyến 471HT từ trụ 234/84B Phước Tân đến trụ 234/1 Phước Ninh	Chuyển điện	90	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 234/84B Phước Tân tuyến 476HT - Cắt REC và DS trụ 234/1 Phước Ninh tuyến 471HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
3	19-04-26	17h30	19-04-26	18h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 234/1 Phước Ninh tuyến 471HT	Từ trụ 234/1 Phước Ninh đến trụ 234/84B Phước Tân	Chuyển điện khép vòng về giao lưới ban đầu	Chuyển điện	90	Không mất điện	- Đóng DS và REC trụ 234/1 Phước Ninh tuyến 471HT - Cắt LBS trụ 234/84B Phước Tân tuyến 476HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
4	19-04-26	06h30	19-04-26	07h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 317 Bờ Hồ tuyến 477HT	Từ trụ 317 Bờ Hồ đến trụ 251 Thị trấn	Chuyển điện khép vòng tuyến 477HT cấp điện tuyến 475TD từ trụ 317 Bờ Hồ đến trụ 251 Thị trấn	Chuyển điện	70	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 317 Bờ Hồ tuyến 477HT - Cắt LBS và DS trụ 251 Thị trấn tuyến 477HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	19-04-26	17h00	19-04-26	17h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 251 tuyến 477HT	Từ trụ 251 Thị trấn đến trụ 317 Bờ Hồ	Chuyển điện khép vòng về giao lưới ban đầu	Chuyển điện	70	Không mất điện	- Đóng DS và LBS trụ 251 Thị trấn tuyến 477HT - Cắt LBS trụ 317 Bờ Hồ tuyến 475TD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
6	19-04-26	07h00	19-04-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Ngân Anh	- Tuyến 471HT - Tuyến 473HT - Tuyến 477HT - Tuyến 478HT	Từ trụ 6 đến trụ 58B Thanh Đức - Bầu Năng tuyến 471HT, 477HT	Dùng trụ, lắp vật tư, phụ kiện, thay dây trần thành dây bọc 185mm2, thu hồi vật tư từ trụ 6 đến trụ 58B Thanh Đức - Bầu Năng tuyến 471HT, 477HT	Sửa chữa lớn	350	Khu phố Bình Linh, Ninh Hưng 1, Ninh Hưng 2, Ninh Bình, Ninh An, Ninh Phú, Ninh Lộc phường Ninh Thạnh; áp Phước Long 1, Phước Long 2, Phước Tân 1, Phước Tân 2, Phước Tân 3, Tân Định 1 xã Dương Minh Châu	- Cắt MC 471HT và đóng DTĐ 471- 76HT; cắt MC 477HT và đóng DTĐ 477-76HT; cắt MC 473HT và đóng DTĐ 473-76HT; cắt MC 478HT và đóng DTĐ 478-76HT; cắt DS tại trụ 3 tuyến 476HT, 477HT; cắt LBS và DS tại trụ 5 tuyến 476HT, 477HT; cắt LBS và DS tại trụ 6B tuyến 471HT, 476HT; cắt LBS trụ 43/2B và DS trụ 43/2 Chà Là tuyến 471HT; cắt LBS và DS trụ 93 Ninh Hưng 1 tuyến 477HT, 474TN; cắt LBS và DS trụ 120 Ninh Phú tuyến 471HT, 474TN; cắt REC và 3LTD trụ 26 Ninh Bình tuyến 471HT, 475CM; cắt REC và DS trụ 234/1 Phước Ninh tuyến 471HT, 476HT; cắt LBS và DS trụ 229B Suối Đá tuyến	16138	173,2227	0,2887	8,9827	0,0150	12,003	120.031

7	19-04-26	07h00	19-04-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 46B Ninh Hưng 1 tuyến 471HT	Trụ 26 Ninh Bình tuyến 471HT, 475CM.	Thí nghiệm REC trụ 26 Ninh Bình tuyến 471HT, 475CM.	Thí nghiệm thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	- Cắt REC, DS và 3LTD trụ 26 Ninh Bình tuyến 471HT, 475CM - Cắt CB trạm 250kVA trụ 33B Ninh Hòa-2 tuyến 471HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
8	19-04-26	07h00	19-04-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	- Tuyến 471HT - Tuyến 477HT	Trụ 44 Chà Là tuyến 471HT, 477HT	Thí nghiệm REC và DS trụ 44 Chà Là tuyến 471HT, 477HT	Thí nghiệm thiết bị định kỳ	0	Khu phố Bình Linh, Ninh Hưng 1, Ninh Hưng 2, Ninh Bình, Ninh An, Ninh Phú, Ninh Lộc phường Ninh Thanh; ấp Phước Long 1, Phước Long 2, Phước Tân 1, Phước Tân 2, Phước Tân 3, Tân Định 1 xã Dương Minh Châu	- Cắt MC 471HT và đóng DTĐ 471-76HT - Cắt MC 477HT và đóng DTĐ 477-76HT - Cắt MC 478HT và đóng DTĐ 478- 76HT; cắt DS tại trụ 3 tuyến 476HT, 477HT; cắt LBS và DS tại trụ 5 tuyến 476HT, 477HT; cắt LBS và DS tại trụ 6B tuyến 471HT, 476HT. - Cắt LBS trụ 43/2B và DS trụ 43/2 Chà Là tuyến 471HT - Cắt REC và DS trụ 44 Chà Là tuyến 477HT - Cắt REC và 3LTD trụ 46B Ninh Hưng 1 tuyến 471HT - Cắt LBS và DS trụ 93 Ninh Hưng 1 tuyến 477HT, 474TN; cắt LBS và DS trụ 120 Ninh Phú tuyến 471HT, 474TN; cắt REC và 3LTD trụ 26 Ninh Bình tuyến 471HT, 475CM; cắt REC và	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
9	19-04-26	07h00	19-04-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Son Anh	Đường dây 22kV từ trụ 46B Ninh Hưng 1 tuyến 471HT	Tại trụ 123 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471HT	Dùng trụ, lắp vật tư, phụ kiện, di dời trạm thu hồi vật tư và đóng điện nghiệm thu sau khi công tác xong tại trụ 123 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471HT	Sửa chữa lớn	0	Khu phố Bình Linh, Ninh Hưng 1, Ninh Hưng 2, Ninh Bình, Ninh An, Ninh Phú, Ninh Lộc phường Ninh Thanh; ấp Phước Long 1, Phước Long 2, Phước Tân 1, Phước Tân 2, Phước Tân 3, Tân Định 1 xã Dương Minh Châu	- Cắt REC và 3LTD trụ 46B Ninh Hưng 1 tuyến 471HT - Cắt LBS và DS trụ 120 Ninh Phú tuyến 471HT, 474TN - Cắt REC và 3LTD trụ 26 Ninh Bình tuyến 471HT, 475CM - Cắt REC và DS trụ 234/1 Phước Ninh tuyến 471HT, 476HT - Cắt LBS và DS trụ 141 Cầu K13 tuyến 471HT, 477HT - Cắt LBS và DS trụ 229B Suối Đá tuyến 471HT, 477HT - Cắt REC và DS trụ 234/1 Phước Ninh tuyến 471HT, 476HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

10	19-04-26	07h00	19-04-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Son Anh	- Đường dây 22kV từ trụ 46B Ninh Hưng 1 tuyển 471HT - Đường dây 22kV từ trụ 44 Chà Là tuyển 477HT	Tại trụ 225, trụ 243 Bàu Nằng - Dương Minh Châu tuyển 471HT, 477HT	Dung trụ, lắp vật tư, phụ kiện, di dời trạm thu hồi vật tư và đóng điện nghiệm thu sau khi công tác xong tại trụ 225, trụ 243 Bàu Nằng - Dương Minh Châu tuyển 471HT, 477HT	Sửa chữa lớn	0	Khu phố Bình Linh, Ninh Hưng 1, Ninh Hưng 2, Ninh Bình, Ninh An, Ninh Phú, Ninh Lộc phường Ninh Thạnh; áp Phước Long 1, Phước Long 2, Phước Tân 1, Phước Tân 2, Phước Tân 3, Tân Định 1 xã Dương Minh Châu	- Cắt REC và DS trụ 44 Chà Là tuyển 477HT - Cắt REC và 3LTD trụ 46B Ninh Hưng 1 tuyển 471HT - Cắt LBS và DS trụ 93 Ninh Hưng 1 tuyển 477HT, 474TN - Cắt LBS và DS trụ 120 Ninh Phú tuyển 471HT, 474TN - Cắt REC và 3LTD trụ 26 Ninh Bình tuyển 471HT, 475CM - Cắt REC và DS trụ 234/1 Phước Ninh tuyển 471HT, 476HT - Cắt LBS và DS trụ 251 Thị trấn tuyển 477HT, 475TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
11	19-04-26	07h00	19-04-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 182/1 Phước Long tuyển 471HT	Tại trụ 182/15 Phước Long tuyển 471HT	Lắp vật tư, tháp dâ U2m, nâng độ cao dây dẫn tại trụ 182/15 Phước Long tuyển 471HT	Sửa chữa thường xuyên	0	Áp Phước Long 1, Phước Long 2 xã Dương Minh Châu	Cắt LBFCO trụ 182/1 Phước Long tuyển 471HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
12	19-04-26	07h00	19-04-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 43/2B Chà Là tuyển 471HT	Từ trụ 43/9/17 đến trụ 43/9/17C Chà Là tuyển 471HT	Lắp vật tư, phụ kiện, chuyển đầu nối trung áp từ trụ 43/9/17 đến trụ 43/9/17C Chà Là tuyển 471HT	Sửa chữa thường xuyên	0	Khu phố Ninh Hưng 1 phường Ninh Thạnh; khu phố Trường Thọ phường Long Hoa	- Cắt LBS Ninh Hưng 2 trụ 43/2B và DS trụ 43/3 tuyển 471HT - Cắt LBS Sơn Trang Tiền Cảnh trụ 43/17C và DS trụ 20/62 tuyển 471HT, 471LH - Cắt LBFCO trụ 43/9/17C/1 Chà Là tuyển 471HT - Cắt LBFCO trụ 43/9/18/1P Chà Là tuyển 471HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
13	19-04-26	07h00	19-04-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 253/35 Đại đội Công Bình tuyển 477HT	Tại trụ 253/36 Đại đội Công Bình tuyển 477HT	Chuyển đầu nối trung áp tại trụ 253/36 Đại đội Công Bình tuyển 477HT	Sửa chữa thường xuyên	0	Áp Phước Lợi 1, Phước Hòa xã Dương Minh Châu	Cắt 3LBFCO trụ 253/35 Đại đội Công Bình tuyển 477HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
14	19-04-26	07h00	19-04-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 25kVA trụ 253/5 Xây Đá tuyển 477HT	Trạm 25kVA tại trụ 253/5 Xây Đá tuyển 477HT	Chuyển đầu nối trạm 25kVA tại trụ 253/5 Xây Đá tuyển 477HT	Sửa chữa thường xuyên	0	Áp Phước Lợi 1, Phước Hòa xã Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 253/5 Xây Đá tuyển 477HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
15	19-04-26	07h00	19-04-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 50kVA trụ 163B Phước Long-I tuyển 471HT, 477HT	Trạm 50kVA trụ 163B Phước Long-I tuyển 471HT, 477HT	Thu hồi vật tư, trạm 50kVA trụ 163B Phước Long-I tuyển 471HT, 477HT	Sửa chữa thường xuyên	0	Áp Phước Long 1 xã Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 163B Phước Long- I tuyển 471HT, 477HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
16	19-04-26	08h00	19-04-26	17h00	ĐL Thái Bình	Công ty CPXD Thăng Long	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 179 đến trụ 179/12 tuyển 471SD	Từ trụ 179 đến trụ 179/12 tuyển 471SD	Trồng trụ BTLT 12m, thay dây trung áp và phụ kiện, thu hồi vật tư từ trụ 179 đến trụ 179/12 tuyển 471SD	Sửa chữa lớn lưới điện trung áp	1	Áp Chòm Dừa xã Châu Thành	Cắt 1 LBFCO trụ 179/1 và tháo 1 hotline trụ 179 tuyển 471SD	71	0,6384	0,0012	0,0356	0,0001	0,034	309	

17	19-04-26	07h30	19-04-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Nhánh rẽ 22kV trụ 22/3A Công ty TNHH MTV Dệt may Việt Nam tuyển 471KCNTB	Trụ 22/3A/1 Công ty TNHH MTV Dệt may Việt Nam tuyển 471KCNTB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm (thay VT, công tơ)	Thay định kỳ	12	Công ty TNHH MTV Dệt may Việt Nam	Cắt 3LBFCO trụ 22/3A Công ty TNHH MTV Dệt may Việt Nam tuyển 471KCNTB	1	0,0095	0,0000	0,0005	0,0000	0,412	3.910
18	19-04-26	07h30	19-04-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trạm 560kVA trụ 21B/1/4/1 Công ty TNHH BAIKSAN TEXTILE tuyển 471KCNTB	Trụ 21B/1/4/1 Công ty TNHH BAIKSAN TEXTILE tuyển 471KCNTB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm (thay VT, CT)	Thay định kỳ	12	Công ty TNHH BAIKSAN TEXTILE	Cắt 3FCO và tháo 3 hotline trạm 560kVA trụ 21B/1/4/1 Công ty TNHH BAIKSAN TEXTILE tuyển 471KCNTB	1	0,0095	0,0000	0,0005	0,0000	0,412	3.910
19	19-04-26	07h30	19-04-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trạm 2500kVA trụ 21B/15 Công ty TNHH PHÚ CỎ tuyển 471KCNTB	Trụ 21B/15 Công ty TNHH PHÚ CỎ tuyển 471KCNTB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm (thay VT, CT)	Thay định kỳ	25	Công ty TNHH PHÚ CỎ	Cắt 3FCO và tháo 3 hotline trạm 2500kVA trụ 21B/15 Công ty TNHH PHÚ CỎ tuyển 471KCNTB	1	0,0095	0,0000	0,0005	0,0000	0,857	8.145
20	19-04-26	07h30	19-04-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Nhánh rẽ 22kV trụ 2/5/2/1 Công ty TNHH PARK CORP. (Việt Nam) tuyển 474KCNTB	Trụ 2/5/2/1 Công ty TNHH PARK CORP. (Việt Nam) tuyển 474KCNTB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm (thay VT)	Thay định kỳ	15	Công ty TNHH PARK CORP. (Việt Nam)	Cắt 3LBFCO trụ 2/5/2 Công ty TNHH PARK CORP. (Việt Nam) tuyển 474KCNTB	1	0,0095	0,0000	0,0005	0,0000	0,514	4.887
C. HOTLINE																				
	Không có																			

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A. LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	21-03-26	06h00	21-04-26	18h00	XNLDTN (CS1)	Công ty CP Đầu tư và xây lắp Trường Sơn	- Đường dây 110kV 179 Tây Ninh 2 - 171 Tây Ninh. - Đường dây 110kV 180 Tây Ninh 2 - 172 Tây Ninh.	- Đường dây 110kV 179 Tây Ninh 2 - 171 Tây Ninh. - Đường dây 110kV 180 Tây Ninh 2 - 172 Tây Ninh.	- Tháo thu hồi trụ T2B hiện hữu. - Đào đúc móng trụ T2B xây dựng mới và dựng cột T2B xây dựng mới. - Kéo dây dẫn từ trụ T2B xây dựng mới đến trụ T2C xây dựng mới.	Thi công công trình Xây dựng mới tuyến đường dây 110kV đi chung cột với đường dây 220kV Tây Ninh - Tân Biên (từ trạm 220kV Tây Ninh đến điểm giao chéo 110kV Tây Ninh - Suối Dộp), 02 mạch.	0	- Đường dây 110kV 179 Tây Ninh 2 - 171 Tây Ninh. - Đường dây 110kV 180 Tây Ninh 2 - 172 Tây Ninh.	- Cắt điện cô lập đường dây 110kV 179 Tây Ninh 2 - 171 Tây Ninh. - Cắt điện cô lập đường dây 110kV 180 Tây Ninh 2 - 172 Tây Ninh.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Cắt điện liên tục 01 tháng
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	19-04-26	07h00	19-04-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	- Đường dây 22kV từ trụ từ trụ 44 Chà Lả tuyển 477HT - Đường dây 22kV từ trụ từ trụ 46B Ninh Hưng 1 tuyển 471HT	Từ trụ 121 đến trụ 140, từ trụ 129 đến trụ 129/6, từ trụ 140 đến trụ 59/17, từ trụ 120 đến trụ 228 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyển 471HT, 477HT	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ từ trụ 121 đến trụ 140, từ trụ 129 đến trụ 129/6, từ trụ 140 đến trụ 59/17, từ trụ 120 đến trụ 228 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyển 471HT, 477HT	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

2	19-04-26	07h00	19-04-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Hưng Minh Tâm	- Đường dây 22kV từ trụ từ trụ 44 Chà Là tuyến 477HT - Trạm 250kVA trụ Bàu Năng-11 tuyến 474TN	Tại trụ 89B Thanh Đức- Bàu Năng tuyến 477HT.	Dựng trụ, lắp phụ kiện, sang lưới, thu hồi vật tư tại trụ 89B (từ vị trí cũ sang vị trí mới) Thanh Đức- Bàu Năng tuyến 477HT.	Di dời lưới điện mở rộng đường giao thông	6	Khu phố Bình Linh, Ninh Hưng 1, Ninh Hưng 2, Ninh Bình, Ninh An, Ninh Phú, Ninh Lộc phường Ninh Thành; ấp Tân Định 1, Phước Hòa xã Dương Minh Châu xã Dương Minh Châu	- Cắt REC và DS trụ 44 Chà Là tuyến 477HT - Cắt LBS và DS trụ 93 Ninh Hưng 1 tuyến 477HT, 474TN - Cắt LBS và DS trụ 141 Cầu K13 tuyến 471HT, 477HT - Cắt REC và 3LTD trụ 26 Ninh Bình tuyến 471HT, 475CM - Cắt LBS và DS trụ 229B Suối Đá tuyến 471HT, 477HT - Cắt LBS và DS trụ 251 Thị trấn tuyến 477HT, 475TĐ - Cắt 2CB trạm 250kVA trụ 85 Ninh Bình-K tuyến 477HT - Cắt CB trạm 250kVA trụ 117 Bàu Năng-11 tuyến 474TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
3	19-04-26	07h00	19-04-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	- Đường dây 22kV từ trụ từ trụ 44 Chà Là tuyến 477HT - Đường dây 22kV từ trụ từ trụ 46B Ninh Hưng 1 tuyến 471HT	Tại trụ 182 đến trụ 182/1 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471HT, 477HT.	Trồng trụ, đổ bê tông, lắp phụ kiện, sang lưới, thu hồi vật tư từ trụ 217 đến trụ 218, từ trụ 230 đến trụ 230/1T Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471HT, 477HT.	Sửa chữa lớn	0	Khu phố Bình Linh, Ninh Hưng 1, Ninh Hưng 2, Ninh Bình, Ninh An, Ninh Phú, Ninh Lộc phường Ninh Thành; ấp Tân Định 1, Phước Hòa xã Dương Minh Châu xã Dương Minh Châu	- Cắt REC và DS trụ 44 Chà Là tuyến 477HT - Cắt LBS và DS trụ 93 Ninh Hưng 1 tuyến 477HT, 474TN - Cắt LBS và DS trụ 141 Cầu K13 tuyến 471HT, 477HT - Cắt REC và 3LTD trụ 26 Ninh Bình tuyến 471HT, 475CM - Cắt LBS và DS trụ 229B Suối Đá tuyến 471HT, 477HT - Cắt LBS và DS trụ 251 Thị trấn tuyến 477HT, 475TĐ - Cắt CB trạm 50kVA trụ 181 Phan-12 tuyến 471HT, 477HT - Cắt CB trạm 50kVA trụ 182/4 Phước Long-9 tuyến 471HT.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0	

4	19-04-26	07h00	19-04-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	- Tuyển 471HT - Tuyển 473HT - Tuyển 477HT - Tuyển 478HT	Từ trụ 59 đến trụ 59/16B Thanh Đức - Bàu Năng tuyến 471HT, 477HT	Dùng trụ, lắp vật tư, phụ kiện, thay dây trần thành dây bọc 185mm2, thu hồi vật tư từ trụ 59 đến trụ 59/16B Thanh Đức - Bàu Năng tuyến 471HT, 477HT	Sửa chữa lớn	0	Khu phố Bình Linh, Ninh Hưng 1, Ninh Hưng 2, Ninh Bình, Ninh An, Ninh Phú, Ninh Lộc phường Ninh Thạnh; ấp Phước Long 1, Phước Long 2, Phước Tân 1, Phước Tân 2, Phước Tân 3, Tân Định 1 xã Dương Minh Châu	- Cắt REC và DS trụ 44 Chà Là tuyến 477HT - Cắt REC và DS trụ 46B Ninh Hưng 1 tuyến 471HT - Cắt LBS và DS trụ 93 Ninh Hưng 1 tuyến 477HT, 474TN - Cắt LBS và DS trụ 120 Ninh Phú tuyến 471HT, 474TN - Cắt REC và 3LTD trụ 26 Ninh Bình tuyến 471HT, 475CM - Cắt LBS và DS trụ 251 Thị trấn tuyến 477HT, 475TD - Cắt REC và DS trụ 234/1 Phước Ninh tuyến 471HT, 476HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	19-04-26	07h00	19-04-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Ngân Anh	Đường dây 22kV từ trụ từ trụ 44 Chà Là tuyến 477HT	Tại trụ 75 Thạnh Đức - Bàu Năng tuyến 477HT	Lắp xà sứ, kéo dây đấu nối tại trụ 75 Thạnh Đức - Bàu Năng tuyến 477HT	Di dời lưới điện mở rộng đường giao thông	0	Khu phố Bình Linh, Ninh Hưng 1, Ninh Hưng 2, Ninh Bình, Ninh An, Ninh Phú, Ninh Lộc phường Ninh Thạnh; ấp Tân Định 1, Phước Hòa xã Dương Minh Châu xã Dương Minh Châu	- Cắt REC và DS trụ 44 Chà Là tuyến 477HT - Cắt LBS và DS trụ 93 Ninh Hưng 1 tuyến 477HT, 474TN - Cắt LBS và DS trụ 141 Cầu K13 tuyến 471HT, 477HT - Cắt LBS và DS trụ 229B Suối Đá tuyến 471HT, 477HT - Cắt LBS và DS trụ 251 Thị trấn tuyến 477HT, 475TD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
6	19-04-26	08h00	19-04-26	17h00	ĐL Tráng Bàng	Công ty TNHH MTV Lê Quốc Vinh	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 288B/2 đến trụ 288B/10 tuyến 473TB	Từ trụ 288B/2 đến trụ 288B/10 tuyến 473TB	Di dời đường dây trung áp, nhỏ và dụng trụ đỡ bê tông, lắp phụ kiện	Theo đăng ký công tác Công ty TNHH MTV Lê Quốc Vinh	20	Áp Bùng Bình xã Hưng Thuận	Cắt 3LBFCO trụ 288B/1 tuyến 473TB	5	0,0451	0,0001	0,0025	0,0000	0,724	6.516	
7	19-04-26	08h00	19-04-26	17h00	ĐL Tráng Bàng	Công ty TNHH MTV Lê Quốc Vinh	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 235/1 đến trụ 235/13/23 tuyến 475TB	Từ trụ 235/1 đến trụ 235/13/23 tuyến 475TB	Di dời đường dây trung áp, nhỏ và dụng trụ đỡ bê tông, lắp phụ kiện	Theo đăng ký công tác Công ty TNHH MTV Lê Quốc Vinh	30	Áp Bùng Bình xã Hưng Thuận	Cắt 3LBFCO trụ 235/1 và tháo 3 hotline trụ 235 tuyến 475TB	96	0,8653	0,0016	0,0481	0,0001	1,086	9.774	
8	19-04-26	08h00	19-04-26	17h00	ĐL Tráng Bàng	ĐL Tráng Bàng	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 15/5 đến trụ 16/5 Công ty TNHH Kỹ thuật DER JINH (VN) tuyến 475KCNTB	Từ trụ 15/5 đến trụ 16/5 Công ty TNHH Kỹ thuật DER JINH (VN) tuyến 475KCNTB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm (thay VT) và thu hồi HTĐĐ không sử dụng	Thay định kỳ	15	Công ty TNHH Kỹ thuật DER JINH (VN)	Cắt 3LBFCO trụ 15 Công ty TNHH Kỹ thuật DER JINH (VN) tuyến 475KCNTB	1	0,0091	0,0000	0,0005	0,0000	0,543	4.887	
9	19-04-26	05h00	19-04-26	05h30	ĐL Tráng Bàng	ĐL Tráng Bàng	Đường dây 22kV từ trụ 238 Thanh Phước tuyến 476TD đến trụ 51 Hòa Bình tuyến 471TB	Đường dây 22kV từ trụ 238 Thanh Phước tuyến 476TD đến trụ 51 Hòa Bình tuyến 471TB	Chuyển điện tuyến 475TB cấp điện tuyến 471TB đến trụ 51	Chuyển nguồn	150	Không mất điện	Đóng LBS trụ 238 Thanh Phước tuyến 476TD (Gò Dầu đăng ký) Cắt Recluser trụ 51 Hòa Bình tuyến 471TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	

10	19-04-26	05h30	19-04-26	06h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Đường dây 22kV trụ 34/64 tuyến 471TB	Đường dây 22kV trụ 34/64 tuyến 471TB	Đề thao tác đóng DS trụ 34/64 Thành Công tuyến 471TB	Chuyển nguồn	30	Khu phố Lộc An, Hoà Bình, An Quới phường Trảng Bàng	- Cắt LBS trụ 24 Lộc An tuyến 471TB - Cắt Recloser trụ 45 Cầu Quan tuyến 480TC - Đóng DS trụ 34/64 Thành Công tuyến 471TB - Đóng LBS trụ 24 Lộc An tuyến 471TB	1140	0,5708	0,0190	0,0317	0,0011	1,086	543
11	19-04-26	06h00	19-04-26	06h30	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Đường dây 22kV từ trụ 238 Thanh Phước tuyến 476TĐ đến trụ 51 Hòa Bình tuyến 471TB	Đường dây 22kV từ trụ 238 Thanh Phước tuyến 476TĐ đến trụ 51 Hòa Bình tuyến 471TB	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển nguồn	150	Không mất điện	Đóng Recloser trụ 51 Hòa Bình tuyến 471TB Cắt LBS trụ 238 Thanh Phước tuyến 476TĐ (Gò Dầu đăng ký)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
12	19-04-26	06h30	19-04-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Đường dây 22kV tuyến 480TC	Đường dây 22kV tuyến 480TC	Đảm bảo an toàn để Xi nghiệp LDCT Tây Ninh có lập điện C42 trạm 110kV Thành Công	Đảm bảo an toàn điện	0	Không mất điện	Cắt MC 480TC và đóng DTD 480-76TC Cắt DS trụ 44 Cầu Quan tuyến 480TC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
13	19-04-26	06h30	19-04-26	17h00	TĐH Thành Công	TĐH Thành Công	Đường dây 22kV tuyến 471TC	Đường dây 22kV tuyến 471TC	Đảm bảo an toàn để Xi nghiệp LDCT Tây Ninh có lập điện C42 trạm 110kV Thành Công	Đảm bảo an toàn điện	150	Khách hàng KCN Thành Thành Công	Cắt MC 472TC và đóng DTD 472-76TC	18	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,715	54.293
14	19-04-26	06h30	19-04-26	17h00	TĐH Thành Công	TĐH Thành Công	Đường dây 22kV tuyến 474TC	Đường dây 22kV tuyến 474TC	Đảm bảo an toàn để Xi nghiệp LDCT Tây Ninh có lập điện C42 trạm 110kV Thành Công	Đảm bảo an toàn điện	0	Không mất điện	Cắt MC 474TC và đóng DTD 474-76TC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
15	19-04-26	06h30	19-04-26	17h00	TĐH Thành Công	TĐH Thành Công	Đường dây 22kV tuyến 476TC	Đường dây 22kV tuyến 476TC	Đảm bảo an toàn để Xi nghiệp LDCT Tây Ninh có lập điện C42 trạm 110kV Thành Công	Đảm bảo an toàn điện	0	Không mất điện	Cắt MC 476TC và đóng DTD 476-76TC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
16	19-04-26	06h30	19-04-26	17h00	TĐH Thành Công	TĐH Thành Công	Đường dây 22kV tuyến 478TC	Đường dây 22kV tuyến 478TC	Đảm bảo an toàn để Xi nghiệp LDCT Tây Ninh có lập điện C42 trạm 110kV Thành Công	Đảm bảo an toàn điện	0	Không mất điện	Cắt MC 478TC và đóng DTD 478-76TC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
17	19-04-26	06h00	19-04-26	06h30	TĐH Thành Công	TĐH Thành Công	Đường dây 22kV tuyến 474TC	Đường dây 22kV tuyến 474TC	Đóng khép vòng chuyển giao lưới tuyến 476AH và 474TC đến trụ T7 đường C4 KCN Thành Thành Công	Chuyển điện	300	Không mất điện	- Đóng DS7.5 trụ P49 + đóng LBS4 trụ P49 đường D12 KCN Thành Thành Công tuyến 476AH - Cắt REC-474TC trụ T5 + Cắt DS-474TC trụ T7 đường C4 KCN Thành Thành Công tuyến 474TC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
18	19-04-26	17h00	19-04-26	17h30	TĐH Thành Công	TĐH Thành Công	Đường dây 22kV tuyến 474TC	Đường dây 22kV tuyến 474TC	Mở mạch vòng chuyển giao lưới tuyến 476TC và 472AH đến trụ T04 đường DB1 KCN Thành Thành Công	Chuyển điện	300	Không mất điện	- Đóng DS-474TC tại trụ T7 + Đóng REC-474TC tại trụ T7 đường C4 KCN Thành Thành Công tuyến 474TC. - Cắt LBS4 trụ P49 trụ + Cắt DS7.5 trụ P49 đường D12 KCN Thành Thành Công tuyến 476AH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

19	19-04-26	06h00	19-04-26	06h30	TĐH Thành Công	TĐH Thành Công	Đường dây 22kV tuyến 476TC	Đường dây 22kV tuyến 476TC	Đóng khép vòng chuyển giao lưới tuyến 472AH và 476TC đến trụ T7 đường C3 KCN Thành Thành Công	Chuyển điện	150	Không mất điện	- Đóng DS-472AH trụ T04 + đóng REC-472AH trụ T03 đường DB1 KCN Thành Thành Công tuyến 472AH - Cắt REC-476TC trụ T4 + Cắt DS-476-1 trụ T7 đường C3 KCN Thành Thành Công tuyến 476TC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
20	19-04-26	17h00	19-04-26	17h30	TĐH Thành Công	TĐH Thành Công	Đường dây 22kV tuyến 476TC	Đường dây 22kV tuyến 476TC	Mở mạch vòng chuyển giao lưới tuyến 476TC và 472AH đến trụ T04 đường DB1 KCN Thành Thành Công	Chuyển điện	150	Không mất điện	- Đóng DS-476TC tại trụ T7 + Đóng REC-476TC tại trụ T4 đường C3 KCN Thành Thành Công tuyến 476TC. - Cắt REC-472AH trụ T03 + Cắt DS-472AH trụ T04 đường DB1 KCN Thành Thành Công tuyến 472AH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
21	19-04-26	06h00	19-04-26	06h30	TĐH Thành Công	TĐH Thành Công	Đường dây 22kV tuyến 478TC	Đường dây 22kV tuyến 478TC	Đóng khép vòng chuyển giao lưới tuyến 478TC và 475TC đến trụ T3 đường C3 KCN Thành Thành Công	Chuyển điện	250	Không mất điện	- Đóng DS5.1 trụ T1B + đóng REC-475TC trụ T2A đường D4 KCN Thành Thành Công tuyến 475TC - Cắt REC-478TC trụ T3 đường C3 + Cắt DS-478TC trụ T2 đường C4 KCN Thành Thành Công tuyến 478TC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
22	19-04-26	17h00	19-04-26	17h30	TĐH Thành Công	TĐH Thành Công	Đường dây 22kV tuyến 478TC	Đường dây 22kV tuyến 478TC	Mở mạch vòng chuyển giao lưới tuyến 475TC và 478TC đến trụ T2A đường D4 KCN Thành Thành Công	Chuyển điện	250	Không mất điện	- Đóng DS-478TC tại trụ T2 đường C4 + Đóng REC-478TC tại trụ T3 đường C3 KCN Thành Thành Công tuyến 478TC. - Cắt REC-475TC trụ T2A + Cắt DS5.1 trụ T1B đường D4 KCN Thành Thành Công tuyến 475TC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
C. HOTLINE																					
	Không có																				

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực./.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CĐS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thế Tây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Hoàng Xuân Tuyên