

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2026

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	21.824.339	1.610.966	28.800	36.000
2	Pmax (MW)	1141,0	551,3	1,200	1,500
3	Pmin (MW)	798,4	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 01/01/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/có lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
1	01-01-26	06h00	01-01-26	18h00	XNLDTN (CS1)	- Toàn Trạm 110kV Phước Đông - Đường dây 110kV 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông - Đường dây 110kV 172 Phước Đức - 171 Phước Đông	- Toàn Trạm 110kV Phước Đông - Đường dây 110kV 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông - Đường dây 110kV 172 Phước Đức - 171 Phước Đông	- Thí nghiệm CBM năm 2026 toàn Trạm 110kV Phước Đông - Kiểm tra vệ sinh bảo dưỡng tháo lắp thiết bị phục vụ thí nghiệm CBM.	-Thí nghiệm định kỳ. - Kiểm tra bảo dưỡng.	0	- Toàn Trạm 110kV Phước Đông - Đường dây 110kV 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông - Đường dây 110kV 172 Phước Đức - 171 Phước Đông	- Cắt điện có lập: + Toàn Trạm 110kV Phước Đông. + Đường dây 110kV 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông + Đường dây 110kV 172 Phước Đức - 171 Phước Đông	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Kết hợp kế hoạch cắt điện lưới điện 22kV của Công ty CPĐT Sài Gòn VRG trong KCN Phước Đông.	

2	01-01-26	06h00	01-01-26	18h00	XNLDTN (CS1)	- XNLDTN (CS1) - TNĐMN - TTTND Tây Ninh	- Toàn Trạm 110kV Phước Đức. - Đường dây 110kV 171 Bầu Đồn - 171 Phước Đức - Đường dây 110kV 172 Phước Đức - 171 Phước Đông	- Toàn Trạm 110kV Phước Đức. - Đường dây 110kV 171 Bầu Đồn - 171 Phước Đức - Đường dây 110kV 172 Phước Đức - 171 Phước Đông	- Thi nghiệm CBM năm 2026 toàn Trạm 110kV Phước Đức - Kiểm tra vệ sinh bảo dưỡng tháo lắp thiết bị phục vụ thí nghiệm CBM.	-Thí nghiệm định kỳ. - Kiểm tra bảo dưỡng.	- Toàn Trạm 110kV Phước Đức. - Đường dây 110kV 171 Bầu Đồn - 171 Phước Đức - Đường dây 110kV 172 Phước Đức - 171 Phước Đông	- Cắt điện cô lập + Toàn Trạm 110kV Phước Đức. + Đường dây 110kV 171 Bầu Đồn - 171 Phước Đức + Đường dây 110kV 172 Phước Đức - 171 Phước Đông	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	Kết hợp kế hoạch cắt điện lưới điện 22kV của Công ty CPĐT Sài Gòn VRG trong KCN Phước Đông.
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																				
1	01-01-26	07h00	01-01-26	17h00	TDH Phước Đông	Đội QLD Gò Dầu	Trụ D11-28 tuyến 472PD, 474PD, 476PD	Trụ D11-28 tuyến 472PD, 474PD, 476PD	Đội QLD Gò Dầu đăng ký với Công ty CPĐT Sài Gòn VRG thay công tơ hệ thống đo đếm trung áp định kỳ tuyến 476PD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	0	Không mất điện	Cắt MC 476 và đóng DTD 476-76 trạm 110kV Phước Đông	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Đội QLD Gò Dầu kết hợp và đăng ký với Công ty CPĐT Sài Gòn VRG
2	01-01-26	07h00	01-01-26	17h00	TDH Phước Đông	Đội QLD Gò Dầu	Trụ N16-15 tuyến 473PDC	Trụ N16-15 tuyến 473PDC	Đội QLD Gò Dầu đăng ký với Công ty CPĐT Sài Gòn VRG thay TU, TI định kỳ tuyến 473PDC	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	0	Không mất điện	Cắt MC 476 và đóng DTD 476-76 trạm 110kV Phước Đức	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Đội QLD Gò Dầu kết hợp và đăng ký với Công ty CPĐT Sài Gòn VRG
3	01-01-26	07h00	01-01-26	17h00	TDH Phước Đông	Đội QLD Gò Dầu	Trụ N16-30 tuyến 480PDC, tuyến 482PDC	Trụ N16-30 tuyến 480PDC, tuyến 482PDC	Đội QLD Gò Dầu đăng ký với Công ty CPĐT Sài Gòn VRG thay TU, TI định kỳ tuyến 480PDC	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	0	Không mất điện	Cắt MC 480 và đóng DTD 480-76 trạm 110kV Phước Đức	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Đội QLD Gò Dầu kết hợp và đăng ký với Công ty CPĐT Sài Gòn VRG
C. HOTLINE																				
	Không có																			

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A. LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
	Không có																				
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	01-01-26	05h00	01-01-26	06h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 9C tuyến 471PDC đến trụ 120 Cây Trường - Bầu Đồn tuyến 471PDC	Đường dây 22kV từ trụ 9C tuyến 471PDC đến trụ 120 Cây Trường - Bầu Đồn tuyến 471PDC	Chuyển điện tuyến 475TB cấp điện cho tuyến 471PDC đến trụ 9C Phước Đức A	Chuyển điện	150	Không mất điện	Đóng Recloser trụ 120 Cây Trường tuyến 475TB Cắt LBS trụ 9C, cắt DS trụ 9B Phước Đức A tuyến 471PDC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
2	01-01-26	19h00	01-01-26	20h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 9C tuyến 471PDC đến trụ 120 Cây Trường - Bầu Đồn tuyến 471PDC	Đường dây 22kV từ trụ 9C tuyến 471PDC đến trụ 120 Cây Trường - Bầu Đồn tuyến 471PDC	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	150	Không mất điện	Đóng DS trụ 9B, đóng LBS trụ 9C Phước Đức A tuyến 471PDC Cắt Recloser trụ 120 Cây Trường tuyến 475TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	

3	01-01-26	06h00	01-01-26	19h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Đường dây 22kV trụ 42/22/1A KCN Phước Đông tuyến 471PD	Đường dây 22kV KCN Phước Đông tuyến 471PD	Đường dây 22kV KCN Phước Đông tuyến 471PD	Đảm bảo an toàn cho Khu công nghiệp Phước Đông công tác	0	Không mất điện	Cắt 3LTD trụ 42/22/1A KCN Phước Đông tuyến 471PD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
4	01-01-26	06h00	01-01-26	19h00	Đội QLD Gò Dầu	Công ty Minh Ngọc	Đường dây 22kV từ trụ 01 đến trụ 115 tuyến 482PD	Đường dây 22kV từ trụ 01 đến trụ 115 tuyến 482PD	Xử lý tiếp điểm 3LTD trụ 56, dây nguội chạm dây chống sét trụ, lắp bộ sung co dề, giá đỡ cáp ngầm từ trụ 01 đến trụ 115 tuyến 482PD	Đầu tư xây dựng năm 2025	0	Không mất điện	Cắt MC 482PD, đóng DTD 482-76 tuyến 482PD Cắt 3LTD trụ 42/100/82 Man Chà tuyến 477TD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	01-01-26	06h00	01-01-26	19h00	TDH Phước Đông	TDH Phước Đông	Đường dây 22kV tuyến 471 trạm 110kV Phước Đông	Đường dây 22kV tuyến 471 trạm 110kV Phước Đông	Bảo trì lưới điện 22kV KCN Phước Đông	Bảo trì lưới điện 22kV KCN Phước Đông	50	KCN Phước Đông	Cắt MC 471 và đóng DTD 471-76 trạm 110kV Phước Đông	1	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,715	22.291
6	01-01-26	06h00	01-01-26	19h00	TDH Phước Đông	TDH Phước Đông	Đường dây 22kV tuyến 473 trạm 110kV Phước Đông	Đường dây 22kV tuyến 473 trạm 110kV Phước Đông	Bảo trì lưới điện 22kV KCN Phước Đông	Bảo trì lưới điện 22kV KCN Phước Đông	310	KCN Phước Đông	Cắt MC 473 và đóng DTD 473-76 trạm 110kV Phước Đông	1	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,631	138.207	
7	01-01-26	06h00	01-01-26	19h00	TDH Phước Đông	TDH Phước Đông	Đường dây 22kV tuyến 475 trạm 110kV Phước Đông	Đường dây 22kV tuyến 475 trạm 110kV Phước Đông	Bảo trì lưới điện 22kV KCN Phước Đông	Bảo trì lưới điện 22kV KCN Phước Đông	340	KCN Phước Đông	Cắt MC 475 và đóng DTD 475-76 trạm 110kV Phước Đông	1	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	11,660	151.582	
8	01-01-26	06h00	01-01-26	19h00	TDH Phước Đông	TDH Phước Đông	Đường dây 22kV tuyến 477 trạm 110kV Phước Đông	Đường dây 22kV tuyến 477 trạm 110kV Phước Đông	Bảo trì lưới điện 22kV KCN Phước Đông	Bảo trì lưới điện 22kV KCN Phước Đông	300	KCN Phước Đông	Cắt MC 477 và đóng DTD 477-76 trạm 110kV Phước Đông	1	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,288	133.749	
9	01-01-26	06h00	01-01-26	19h00	TDH Phước Đông	TDH Phước Đông	Đường dây 22kV tuyến 479 trạm 110kV Phước Đông	Đường dây 22kV tuyến 479 trạm 110kV Phước Đông	Bảo trì lưới điện 22kV KCN Phước Đông	Bảo trì lưới điện 22kV KCN Phước Đông	110	KCN Phước Đông	Cắt MC 479 và đóng DTD 479-76 trạm 110kV Phước Đông	1	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,772	49.041	
10	01-01-26	06h00	01-01-26	19h00	TDH Phước Đông	TDH Phước Đông	Đường dây 22kV tuyến 481 trạm 110kV Phước Đông	Đường dây 22kV tuyến 481 trạm 110kV Phước Đông	Bảo trì lưới điện 22kV KCN Phước Đông	Bảo trì lưới điện 22kV KCN Phước Đông	280	KCN Phước Đông	Cắt MC 481 và đóng DTD 481-76 trạm 110kV Phước Đông	1	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,602	124.832	
11	01-01-26	06h00	01-01-26	19h00	TDH Phước Đông	TDH Phước Đông	Đường dây 22kV tuyến 472 trạm 110kV Phước Đông	Đường dây 22kV tuyến 472 trạm 110kV Phước Đông	Bảo trì lưới điện 22kV KCN Phước Đông	Bảo trì lưới điện 22kV KCN Phước Đông	120	KCN Phước Đông	Cắt MC 472 và đóng DTD 472-76 trạm 110kV Phước Đông	1	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,115	53.500	
12	01-01-26	06h00	01-01-26	19h00	TDH Phước Đông	TDH Phước Đông	Đường dây 22kV tuyến 474 trạm 110kV Phước Đông	Đường dây 22kV tuyến 474 trạm 110kV Phước Đông	Bảo trì lưới điện 22kV KCN Phước Đông	Bảo trì lưới điện 22kV KCN Phước Đông	240	KCN Phước Đông	Cắt MC 474 và đóng DTD 474-76 trạm 110kV Phước Đông	1	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,231	106.999	
13	01-01-26	06h00	01-01-26	19h00	TDH Phước Đông	TDH Phước Đông	Đường dây 22kV tuyến 476 trạm 110kV Phước Đông	Đường dây 22kV tuyến 476 trạm 110kV Phước Đông	Bảo trì lưới điện 22kV KCN Phước Đông	Bảo trì lưới điện 22kV KCN Phước Đông	220	KCN Phước Đông	Cắt MC 476 và đóng DTD 476-76 trạm 110kV Phước Đông	1	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,545	98.083	
14	01-01-26	06h00	01-01-26	19h00	TDH Phước Đông	TDH Phước Đông	Đường dây 22kV tuyến 478 trạm 110kV Phước Đông	Đường dây 22kV tuyến 478 trạm 110kV Phước Đông	Bảo trì lưới điện 22kV KCN Phước Đông	Bảo trì lưới điện 22kV KCN Phước Đông	120	KCN Phước Đông	Cắt MC 478 và đóng DTD 478-76 trạm 110kV Phước Đông	1	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,115	53.500	
15	01-01-26	06h00	01-01-26	19h00	TDH Phước Đông	TDH Phước Đông	Đường dây 22kV tuyến 480 trạm 110kV Phước Đông	Đường dây 22kV tuyến 480 trạm 110kV Phước Đông	Bảo trì lưới điện 22kV KCN Phước Đông	Bảo trì lưới điện 22kV KCN Phước Đông	330	KCN Phước Đông	Cắt MC 480 và đóng DTD 480-76 trạm 110kV Phước Đông	1	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	11,317	147.124	
16	01-01-26	06h00	01-01-26	19h00	TDH Phước Đông	TDH Phước Đông	Đường dây 22kV tuyến 471 trạm 110kV Phước Đức	Đường dây 22kV tuyến 471 trạm 110kV Phước Đức	Bảo trì lưới điện 22kV KCN Phước Đông	Bảo trì lưới điện 22kV KCN Phước Đông	160	KCN Phước Đông	Cắt MC 471 và đóng DTD 471-76 trạm 110kV Phước Đức	1	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,487	71.333	
17	01-01-26	06h00	01-01-26	19h00	TDH Phước Đông	TDH Phước Đông	Đường dây 22kV tuyến 473 trạm 110kV Phước Đức	Đường dây 22kV tuyến 473 trạm 110kV Phước Đức	Bảo trì lưới điện 22kV KCN Phước Đông	Bảo trì lưới điện 22kV KCN Phước Đông	331	KCN Phước Đông	Cắt MC 473 và đóng DTD 473-76 trạm 110kV Phước Đức	1	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	11,352	147.570	

18	01-01-26	06h00	01-01-26	19h00	TDH Phước Đông	TDH Phước Đông	Đường dây 22kV tuyến 475 trạm 110kV Phước Đức	Đường dây 22kV tuyến 475 trạm 110kV Phước Đức	Bảo trì lưới điện 22kV KCN Phước Đông	Bảo trì lưới điện 22kV KCN Phước Đông	440	KCN Phước Đông	Cắt MC 475 và đóng DTD 475-76 trạm 110kV Phước Đức	1	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	15,090	196.165
19	01-01-26	06h00	01-01-26	19h00	TDH Phước Đông	TDH Phước Đông	Đường dây 22kV tuyến 477 trạm 110kV Phước Đức	Đường dây 22kV tuyến 477 trạm 110kV Phước Đức	Bảo trì lưới điện 22kV KCN Phước Đông	Bảo trì lưới điện 22kV KCN Phước Đông	177	KCN Phước Đông	Cắt MC 477 và đóng DTD 477-76 trạm 110kV Phước Đức	1	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,070	78.912
20	01-01-26	06h00	01-01-26	19h00	TDH Phước Đông	TDH Phước Đông	Đường dây 22kV tuyến 479 trạm 110kV Phước Đức	Đường dây 22kV tuyến 479 trạm 110kV Phước Đức	Bảo trì lưới điện 22kV KCN Phước Đông	Bảo trì lưới điện 22kV KCN Phước Đông	288	KCN Phước Đông	Cắt MC 479 và đóng DTD 479-76 trạm 110kV Phước Đức	1	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,877	128.399
21	01-01-26	06h00	01-01-26	19h00	TDH Phước Đông	TDH Phước Đông	Đường dây 22kV tuyến 472 trạm 110kV Phước Đức	Đường dây 22kV tuyến 472 trạm 110kV Phước Đức	Bảo trì lưới điện 22kV KCN Phước Đông	Bảo trì lưới điện 22kV KCN Phước Đông	160	KCN Phước Đông	Cắt MC 472 và đóng DTD 472-76 trạm 110kV Phước Đức	1	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	5,487	71.333
22	01-01-26	06h00	01-01-26	19h00	TDH Phước Đông	TDH Phước Đông	Đường dây 22kV tuyến 474 trạm 110kV Phước Đức	Đường dây 22kV tuyến 474 trạm 110kV Phước Đức	Bảo trì lưới điện 22kV KCN Phước Đông	Bảo trì lưới điện 22kV KCN Phước Đông	220	KCN Phước Đông	Cắt MC 474 và đóng DTD 474-76 trạm 110kV Phước Đức	1	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,545	98.083
23	01-01-26	06h00	01-01-26	19h00	TDH Phước Đông	TDH Phước Đông	Đường dây 22kV tuyến 476 trạm 110kV Phước Đức	Đường dây 22kV tuyến 476 trạm 110kV Phước Đức	Bảo trì lưới điện 22kV KCN Phước Đông	Bảo trì lưới điện 22kV KCN Phước Đông	232	KCN Phước Đông	Cắt MC 476 và đóng DTD 476-76 trạm 110kV Phước Đức	1	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	7,956	103.433
24	01-01-26	06h00	01-01-26	19h00	TDH Phước Đông	TDH Phước Đông	Đường dây 22kV tuyến 478 trạm 110kV Phước Đức	Đường dây 22kV tuyến 478 trạm 110kV Phước Đức	Bảo trì lưới điện 22kV KCN Phước Đông	Bảo trì lưới điện 22kV KCN Phước Đông	55	KCN Phước Đông	Cắt MC 478 và đóng DTD 478-76 trạm 110kV Phước Đức	1	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,886	24.521
25	01-01-26	06h00	01-01-26	19h00	TDH Phước Đông	TDH Phước Đông	Đường dây 22kV tuyến 480 trạm 110kV Phước Đức	Đường dây 22kV tuyến 480 trạm 110kV Phước Đức	Bảo trì lưới điện 22kV KCN Phước Đông	Bảo trì lưới điện 22kV KCN Phước Đông	250	KCN Phước Đông	Cắt MC 480 và đóng DTD 480-76 trạm 110kV Phước Đức	1	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	8,574	111.457
26	01-01-26	06h00	01-01-26	19h00	TDH Phước Đông	TDH Phước Đông	Đường dây 22kV tuyến 482 trạm 110kV Phước Đức	Đường dây 22kV tuyến 482 trạm 110kV Phước Đức	Bảo trì lưới điện 22kV KCN Phước Đông	Bảo trì lưới điện 22kV KCN Phước Đông	270	KCN Phước Đông	Cắt MC 482 và đóng DTD 482-76 trạm 110kV Phước Đức	1	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	9,260	120.374
C. HOTLINE																				
	Không có																			

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
	Không có																			

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Thực hiện đảm bảo cung cấp điện các ngày nghỉ Tết Dương lịch 2026.
- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực./.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng VT-CNTT (để cập nhật trên Website);
- Xi nghiệp LĐCT Tây Ninh (để thực hiện);
- Trung tâm TND Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Đội Quản lý điện (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Hoàng Xuân Tuyên