

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN  
NGÀY 12 THÁNG 01 NĂM 2026

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	44.041.542	1.916.302	26.400	36.000
2	Pmax (MW)	2300,2	554,7	1,100	1,500
3	Pmin (MW)	1542,9	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 12/01/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị							
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	12-01-26	08h00	12-01-26	13h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	Trạm 110kV Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sườn và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc và kiểm tra theo quy trình vận hành máy lạnh.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		

2	12-01-26	13h30	12-01-26	18h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Mộc Bài	Trạm 110kV Mộc Bài	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở suôi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc và kiểm tra theo quy trình vận hành máy lạnh.	- Kiểm tra định kỳ các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
3	12-01-26	19h00	12-01-26	21h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Thành Công	Trạm 110kV Thành Công	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
4	12-01-26	08h00	12-01-26	16h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Tân Biên	Trạm 110kV Tân Biên	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	12-01-26	08h00	12-01-26	11h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Cầu Máng.	Trạm 110kV Cầu Máng.	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU Gateway, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ TTL trong phòng điều hành. Đầu tủ các thiết bị C41 trong phòng hợp bộ. -Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành, nhà bơm PCCC.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
6	12-01-26	13h30	12-01-26	16h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Long Hoa.	Trạm 110kV Long Hoa.	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU Gateway, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ TTL trong phòng điều hành. Đầu tủ các thiết bị C41 trong phòng hợp bộ. -Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành, nhà bơm PCCC.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

7	12-01-26	07h00	12-01-26	17h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh	Từ trụ 80 đến trụ 137	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
8	12-01-26	07h00	12-01-26	17h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Suối Ngõ - 171 XM Tây Ninh.	Từ trụ 114 đến TBA 110kV Suối Ngõ	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
<b>B. LƯỚI ĐIỆN 22KV</b>																					
1	12-01-26	08h00	12-01-26	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 75kVA trụ 47/26 Áp Bến 26 tuyến 473BC	Trạm 75kVA trụ 47/26 Áp Bến 26 tuyến 473BC	Thu hồi trạm 75kVA ngưng vận hành trụ 47/26 Áp Bến 26 tuyến 473BC	Sửa chữa thường xuyên	5	Áp Bến xã Bến Cầu	Cắt 3LBFCO trụ 47/19 nhánh rẽ 22kV Áp Bến tuyến 473BC	432	5,5842	0,0103	0,2164	0,0004	0,171	1,543	
2	12-01-26	08h00	12-01-26	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 47/30 Áp Bến 11 tuyến 473BC	Trạm 50kVA trụ 47/30 Áp Bến 11 tuyến 473BC	Thu hồi trạm 50kVA ngưng vận hành trụ 47/30 Áp Bến 11 tuyến 473BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Áp Bến xã Bến Cầu	Cắt 3LBFCO trụ 47/19 nhánh rẽ 22kV Áp Bến tuyến 473BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
3	12-01-26	08h00	12-01-26	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 47/34 Áp Bến 26 tuyến 473BC	Trạm 50kVA trụ 47/34 Áp Bến 26 tuyến 473BC	Thu hồi trạm 50kVA ngưng vận hành trụ 47/34 Áp Bến 26 tuyến 473BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Áp Bến xã Bến Cầu	Cắt 3LBFCO trụ 47/19 nhánh rẽ 22kV Áp Bến tuyến 473BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
4	12-01-26	08h00	12-01-26	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 41/3 Áp Voi 6 tuyến 473BC	Trạm 50kVA trụ 41/3 Áp Voi 6 tuyến 473BC	Thu hồi trạm 50kVA ngưng vận hành trụ 41/3 Áp Voi 6 tuyến 473BC	Sửa chữa thường xuyên	9	Áp Voi xã Bến Cầu	Cắt 3LBFCO trụ 41/1 nhánh rẽ 22kV Áp Voi 1 tuyến 473BC	854	11,0391	0,0204	0,4278	0,0008	0,309	2,778	
5	12-01-26	08h00	12-01-26	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 41/5 Áp Voi 31 tuyến 473BC	Trạm 50kVA trụ 41/5 Áp Voi 31 tuyến 473BC	Thu hồi trạm 50kVA ngưng vận hành trụ 41/5 Áp Voi 31 tuyến 473BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Áp Voi xã Bến Cầu	Cắt 3LBFCO trụ 41/1 nhánh rẽ 22kV Áp Voi 1 tuyến 473BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
6	12-01-26	08h00	12-01-26	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 41/15 Áp Voi 9 tuyến 473BC	Trạm 50kVA trụ 41/15 Áp Voi 9 tuyến 473BC	Thu hồi trạm 50kVA ngưng vận hành trụ 41/15 Áp Voi 9 tuyến 473BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Áp Voi xã Bến Cầu	Cắt 3LBFCO trụ 41/1 nhánh rẽ 22kV Áp Voi 1 tuyến 473BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
7	12-01-26	08h00	12-01-26	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 471/55/11P Trại gà Phước Minh tuyến 475TD	Từ trụ 471/55/11P/1 đến 471/55/11P/3 Trại gà Phước Minh tuyến 475TD	Thay giáp buộc từ trụ 471/55/11P/1 đến 471/55/11P/3 Trại gà Phước Minh tuyến 475TD	Nhận thầu thi công	30	Trạm chuyên dùng khách hàng: Trại gà Nguyễn Văn Vinh	Cắt 3LBFCO trụ 471/55/11P Trại gà Phước Minh tuyến 475TD	2	0,0194	0,0000	0,0010	0,0000	1,029	9,261	
8	12-01-26	08h00	12-01-26	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 48B/61P/20 Tuổi tiêu Nguyễn Văn Nhanh tuyến 476HT.	Tại trụ 48B/61P/20/1 Tuổi tiêu Nguyễn Văn Nhanh tuyến 476HT.	Lắp vật tư, phụ kiện, thay MBA nâng công suất từ 15kVA lên 50kVA thu hồi vật tư khách hàng Hồ Thị Ngọc Liên tại trụ 48B/61P/20/1 Tuổi tiêu Nguyễn Văn Nhanh tuyến 476HT.	Nhận thầu thi công	1	Áp Khởi An, Khởi Nghĩa xã Cầu Khởi.	- Cắt CB trạm 50kVA trụ 48B/61/46P/18 Khởi Nghĩa-2 tuyến 476HT - Cắt FCO trạm 50kVA trụ 48B/61/46P/20/1 và tháo hotline trụ 48B/61/46P/20 Tuổi tiêu Nguyễn Văn Nhanh tuyến 476HT	25	0,2429	0,0004	0,0125	0,0000	0,011	99	
9	12-01-26	08h00	12-01-26	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 251 Thị trấn tuyến 477HT	Từ trụ 305 đến trụ 317 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh góc trụ từ trụ 305 đến trụ 317 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
10	12-01-26	08h00	12-01-26	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 415 Hồ Dầu Tiếng tuyến 475TD	Từ trụ 317 đến trụ 378 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 475TD	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh góc trụ từ trụ 317 đến trụ 378 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 475TD	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

11	12-01-26	08h00	12-01-26	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 471/2/1 Bến Cùi tuyền 475TD	Từ trụ 471 đến trụ 471/60 Bầu Năng Dương Minh Châu tuyền 475TD	Phát quang lưới điện, mề nhánh, vệ sinh góc trụ từ trụ 471 đến trụ 471/60 Bầu Năng Dương Minh Châu tuyền 475TD	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
12	12-01-26	07h30	12-01-26	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 2x25kVA trụ 128/29/10 Cây Da 5 tuyền 477TD	Trạm 2x25kVA trụ 128/29/10 Cây Da 5 tuyền 477TD	Sửa trụ hạ áp nghiêng trụ 128/29/10/4/5 tuyền 477TD	Sửa chữa thường xuyên	2	Áp Cây Da xã Phước Thạnh	Cắt CB trạm 2x25kVA trụ 128/29/10 Cây Da 5 tuyền 477TD	38	0,3192	0,0006	0,0000	0,0000	0,040	340
13	12-01-26	07h30	12-01-26	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 2x50kVA trụ 42/65/94/16 Phước Tây 2 tuyền 477TD	Trạm 2x50kVA trụ 42/65/94/16 Phước Tây 2 tuyền 477TD	Sửa trụ hạ áp nghiêng trụ 42/65/94/13a/2, xử lý mối nối hạ áp phi kỹ thuật, căng kiềng dây hạ áp, phát quang lưới điện hạ áp trạm trụ 42/65/94/16 tuyền 477TD	Sửa chữa thường xuyên Phát quang	3	Áp Phước Tây xã Phước Thạnh	Cắt CB trạm 2x50kVA trụ 42/65/94/16 Phước Tây 2 tuyền 477TD	116	0,9745	0,0019	0,0001	0,0000	0,059	500
14	12-01-26	07h30	12-01-26	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/26/1 Cây Da tuyền 477TD	Từ trụ 128/26/1 đến trụ 128/26/19 tuyền 477TD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 128/26/1 đến trụ 128/26/19 tuyền 477TD	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
15	12-01-26	07h30	12-01-26	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/29/1 Cây Da tuyền 477TD	Từ trụ 128/29/1 đến trụ 128/29/10/6 tuyền 477TD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 128/29/1 đến trụ 128/29/10/6 tuyền 477TD	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
16	12-01-26	07h30	12-01-26	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/45/1 Cây Da tuyền 477TD	Từ trụ 128/45/1 đến trụ 128/45/8 tuyền 477TD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 128/45/1 đến trụ 128/45/8 tuyền 477TD	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
17	12-01-26	07h30	12-01-26	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hồng, lệch thời gian, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, lắp DCU, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
18	12-01-26	07h30	12-01-26	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải hạ áp, bứt dây leo, bứt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh góc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
19	12-01-26	08h00	12-01-26	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 165B đến trụ 180B Phạm Hùng tuyền 475TN	Từ trụ 165B đến trụ 180B Phạm Hùng tuyền 475TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 165B đến trụ 180B Phạm Hùng tuyền 475TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
20	12-01-26	08h00	12-01-26	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Lưới điện hạ áp từ trụ 10b/3t đến trụ 10b/3t/1t An Dương Vương tuyền 474TN	Từ trụ 10b/3t đến trụ 10b/3t/1t An Dương Vương tuyền 474TN	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 10b/3t đến trụ 10b/3t/1t An Dương Vương tuyền 474TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
21	12-01-26	08h00	12-01-26	17h00	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 85/136B/1 Bầu Rã tuyền 479TH	Trụ 85/94B/51 tuyền 479TH	Thay cáp lực, đo đếm TBA 50kVA trụ 85/94B/51 tuyền 479TH	Sửa chữa thường xuyên	4	Áp Bầu Rã xã Tân Lập	Cắt LBFCO trụ 85/136B/1 Bầu Rã tuyền 479TH	124	1,6066	0,0030	0,0621	0,0001	0,032	292
22	12-01-26	08h00	12-01-26	17h00	Đội QLD Tân Châu	Công ty TNHH Kỹ Thuật Thành Tài	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 167/18 Đổng Lợi tuyền 471SN	Từ trụ 167/18/1 đến trụ 167/18/72 tuyền 471SN	Thi công nâng cấp đường dây trung áp 1 pha lên 3 pha từ trụ 167/18/1 đến trụ 167/18/72 tuyền 471SN	Nhận thầu thi công	30	Áp Đổng Lợi xã Tân Đổng	Cắt LBFCO trụ 167/18/1 và tháo hotline nhánh rẽ trụ 167/18 tuyền 471SN	506	4,8447	0,0090	0,2535	0,0005	1,029	9.260

23	12-01-26	08h00	12-01-26	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kể mới, thay định kỳ, không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, di dời trong nhà ra trụ, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể, dời trụ hạ áp, cân pha hạ áp, xử lý khiếm khuyết đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực quản lý ĐTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
24	12-01-26	08h00	12-01-26	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 473TN, 474TN, 476TN, 478TN, 481TN, 475TN, 477TN, 479TN, 477TN tram 110kV Tây Ninh	Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN; từ trụ 01 đến trụ 99 và các nhánh rẽ tuyến 471CM, 473CM, 475CM, 477CM, 479CM, 479CM	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN; từ trụ 01 đến trụ 99 và các nhánh rẽ tuyến 471CM, 473CM, 475CM, 477CM, 479CM, 479CM	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
25	12-01-26	08h00	12-01-26	11h30	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 50kVA trụ 19B/70/55 Giồng Cà - E; trạm 50kVA trụ 19B/70/44 Giồng Cà - R tuyến 473TN	Từ trụ 19B/70/44 đến trụ 19B/70/55 đường Giồng Cà tuyến 473TN	Nâng công suất trạm 50kVA trụ 19B/70/55 Giồng Cà E lên 2x50kVA, ép lều chuyên tải từ trụ 19B/70/44 đến trụ 19B/70/55 đường Giồng Cà tuyến 473TN	Sửa chữa thường xuyên	4	Khu phố Giồng Cà phường Bình Minh	- Cắt FCO tháo hotline trạm 50kVA trụ 19B/70/55 Giồng Cà - E - Cắt CB trạm 50kVA trụ 19B/70/44 Giồng Cà - R tuyến 473TN	125	0,4328	0,0021	0,0244	0,0001	0,137	480	
26	12-01-26	08h00	12-01-26	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Công ty 19-5	Lưới hạ áp trạm 630kVA trụ 56 Trảng Dài - C, trạm 15kVA trụ 51 Đường Phường 3 tuyến 472TN	Từ trụ 51 đến trụ 51/10 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 472TN	Bản giao đơn vị ngoài ép lều sang lưới thu hồi vật tư từ trụ 51 đến trụ 51/10 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 472TN	Công trình ĐTXD 2025	16	Khu phố 2 phường Tân Ninh	- Cắt CB trạm 630kVA trụ 56 Trảng Dài - C tuyến 472TN - Cắt FCO trạm 15kVA trụ 51 Đường Phường 3 tuyến 472TN	333	2,9651	0,0055	0,1668	0,0003	0,549	4.938	
27	12-01-26	13h30	12-01-26	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 250kVA trụ 14/20T Ninh Lộc - B tuyến 481TN	Từ trụ 14/24/4T/5BP đến trụ 14/24/4T/5BP/1 đường Bời Lời tuyến 481TN	Dời trụ hạ áp chiết tính khách hàng Đình Thị Thủy Linh trụ 14/24/4T/5BP/1P, xử lý khiếm khuyết lưới hạ áp mất an toàn từ trụ 14/24/4T/5BP đến trụ 14/24/4T/5BP/1 đường Bời Lời tuyến 481TN	Chiết tính khách hàng	0	Không cắt điện	Cô lập lều hạ áp tại trụ 14/24/4T/5BP đường Bời Lời tuyến 481TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
28	12-01-26	08h00	12-01-26	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 159 đến trụ 159/21 tuyến 473SD	Từ trụ 159/1 đến trụ 159/21 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 159/1 đến trụ 159/21 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
29	12-01-26	08h00	12-01-26	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 179 đến trụ 179/79 tuyến 473SD	Từ trụ 179 đến trụ 179/79 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 179 đến trụ 179/79 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
30	12-01-26	08h00	12-01-26	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 02 đến trụ 38 tuyến 472SD-474SD	Từ trụ 02 đến trụ 38 tuyến 472SD-474SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 02 đến trụ 38 tuyến 472SD-474SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
31	12-01-26	08h00	12-01-26	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 21 đến trụ 21/20 tuyến 472SD	Từ trụ 21 đến trụ 21/20 tuyến 472SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 21 đến trụ 21/20 tuyến 472SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	

32	12-01-26	08h00	12-01-26	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 23 đến trụ 23/11 tuyến 472SD	Từ trụ 23 đến trụ 23/11 tuyến 472SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 23 đến trụ 23/11 tuyến 472SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
33	12-01-26	08h00	12-01-26	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Trạm 37,5kVA trụ 128/46/36/90 Làng Thanh Niên 1 tuyến 477SD	Trạm 37,5kVA trụ 128/46/36/90 Làng Thanh Niên 1 tuyến 477SD	Di dời trạm biến áp và thu hồi vật tư trạm trụ 128/46/36/90 tuyến 477SD	Nhận thầu thi công	1	Áp Bền Cừ xã Ninh Điện	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 128/46/36/90 Làng Thanh Niên 1 tuyến 477SD	74	0,6688	0,0012	0,0371	0,0001	0,011	103	
34	12-01-26	08h00	12-01-26	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Trạm 37,5kVA trụ 128/46/36/97 Làng Thanh Niên 2 tuyến 477SD	Trạm 37,5kVA trụ 128/46/36/97 Làng Thanh Niên 2 tuyến 477SD	Di dời trạm biến áp và thu hồi vật tư trạm trụ 128/46/36/97 tuyến 477SD	Nhận thầu thi công	1	Áp Bền Cừ xã Ninh Điện	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 128/46/36/97 Làng Thanh Niên 2 tuyến 477SD	34	0,3073	0,0006	0,0170	0,0000	0,011	103	
35	12-01-26	08h00	12-01-26	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/46/36/93 đến trụ 128/46/36/93/5 tuyến 477SD	Từ trụ 128/46/36/93 đến trụ 128/46/36/93/1 tuyến 477SD	Di dời nhánh rẽ trung áp và thu hồi vật tư từ trụ 128/46/36/93 đến trụ 128/46/36/93/1 tuyến 477SD	Nhận thầu thi công	1	Khách hàng: Đoàn Biên Phòng Ninh Điện	Cắt 01LBFCO trụ 128/46/36/93/1 và tháo hotline trụ 128/46/36/93 tuyến 477SD	1	0,0090	0,0000	0,0005	0,0000	0,011	103	
36	12-01-26	07h30	12-01-26	17h00	Đội QLD Trảng Bàng	Đội QLD Trảng Bàng	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 34/49B/1T đến trụ 34/49B/7T An Lợi T49B tuyến 475TB	Từ trụ 34/49B/1T đến trụ 34/49B/7T tuyến 475TB	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 34/49B/1T đến trụ 34/49B/7T tuyến 475TB	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
37	12-01-26	07h30	12-01-26	17h00	Đội QLD Trảng Bàng	Đội QLD Trảng Bàng	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 24/1 đến trụ 24/3 Gia Long tuyến 475TB	Từ trụ 24/1 đến trụ 24/3 tuyến 475TB	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 24/1 đến trụ 24/3 tuyến 475TB	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
<b>C. HOTLINE</b>																					
	Không có																				

**V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:**

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
<b>A. LƯỚI ĐIỆN 110KV</b>																					
	Không có																				
<b>B. LƯỚI ĐIỆN 22KV</b>																					
1	12-01-26	07h30	12-01-26	17h00	Đội QLD Trảng Bàng	Công ty TNHH xây lắp 19/5	Trạm biến áp trụ 25C/13A/6 tuyến 478TB	Tại trụ 25C/13A/6 tuyến 478TB	- Cắt dừng và đầu nối lèo lưới hạ áp vào cáp lộ ra TBA XDM tại trụ 25C/13A/6 tuyến 478TB	Đầu tư xây dựng	5	Khu phố An Bình phường An Tịnh.	Cắt CB và 03FCO trạm trụ 25C/13A/6 tuyến 478TB	136	1,3263	0,0023	0,0719	0,0001	0,181	1.719	
2	12-01-26	07h30	12-01-26	17h00	Đội QLD Trảng Bàng	Công ty TNHH xây lắp 19/5	Nhánh rẽ hạ áp trụ 29 tuyến 472TB	Tại trụ 29/4/5 tuyến 472TB	- Cắt dừng lưới hạ áp tại trụ 29/4/5 tuyến 472TB	Đầu tư xây dựng	5	Khu phố An Bình phường An Tịnh.	Cắt CB và 03FCO trạm trụ 30 tuyến 472TB	69	0,6729	0,0012	0,0365	0,0001	0,181	1.719	
3	12-01-26	07h31	12-01-26	17h00	Đội QLD Trảng Bàng	Công ty TNHH xây lắp 19/6	Nhánh rẽ hạ áp trụ 6/18/4/18/7 tuyến 475TB	Tại trụ 6/18/4/18/7 tuyến 475TB	- Cắt dừng lưới hạ áp và đầu lèo lưới hạ áp vào cáp lộ ra TBA XDM tại trụ 6/18/4/18/7 tuyến 475TB	Đầu tư xây dựng	5	Khu phố Lộc Du phường Trảng Bàng.	Cắt CB và 03FCO trạm trụ 6/19/8B tuyến 475TB	129	1,2558	0,0022	0,0681	0,0001	0,181	1.716	
<b>C. HOTLINE</b>																					

1	12-01-26	08h00	12-01-26	17h00	Đội QLD Tân Biên	TTTND Tây Ninh	- Trạm 110kV Tân Biên tuyến 474TBI - Phân đoạn 22kV trụ 48 thị trấn, trụ 106B Tân Phong đường dây 22kV Tân Biên - Bình Lương tuyến 474TBI	Trờng trụ trung áp xen lưới, lắp phụ kiện trụ 187A tuyến 474TBI	Trờng trụ trung áp xen lưới, lắp phụ kiện trụ 187A tuyến 474TBI	Phát triển phụ tải	0	Không mất điện	Khóa chế độ tự đóng lại của: + MC 474 trạm 110kV Tân Biên + Recloser trụ 48 thị trấn, Recloser trụ 106B Tân Phong đường dây 22kV Tân Biên - Bình Lương tuyến 474TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
---	----------	-------	----------	-------	------------------	----------------	--	---	---	--------------------	---	----------------	---	---	--------	--------	--------	--------	--------	---

#### VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

#### VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực./.

##### Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng VT-CNTT (để cập nhật trên Website);
- Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (để thực hiện);
- Trung tâm TND Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Đội Quản lý điện (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ  
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

**Hoàng Xuân Tuyên**