

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 16 THÁNG 01 NĂM 2026

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	47.937.537	2.015.969	26.400	36.000
2	Pmax (MW)	2337,9	554,7	1,100	1,500
3	Pmin (MW)	1686,2	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 16/01/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	16-01-26	13h30	16-01-26	16h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Dộp.	Trạm 110kV Suối Dộp.	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong phòng hợp bộ. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành, nhà bơm PCCC.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		

2	16-01-26	09h00	16-01-26	16h00	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	- Vệ sinh bịt kín các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất, các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát - PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các tủ điện trong phòng hợp bộ và phòng điều hành. - Kiểm tra điện trở sứ và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất. - Vệ sinh sân ngất 110kV, 22kV và phát quang xung quanh hàng rào trạm. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh. - Vệ sinh và Sơn lại nhà PCCC, dụng cụ và phương tiện PCCC. - Vệ sinh lưới lọc và kiểm tra theo quy trình vận hành máy lạnh.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
3	16-01-26	09h00	16-01-26	16h00	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	- Vệ sinh bịt kín các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất, các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát - PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các tủ điện trong phòng hợp bộ và phòng điều hành. - Kiểm tra điện trở sứ và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất. - Vệ sinh sân ngất 110kV, 22kV và phát quang xung quanh hàng rào trạm. - Vệ sinh lưới lọc và kiểm tra theo quy trình vận hành máy lạnh. - Vệ sinh và Sơn lại nhà PCCC, dụng cụ và phương tiện PCCC.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
4	16-01-26	19h00	16-01-26	21h00	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	16-01-26	18h00	16-01-26	21h00	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Tân Hưng	Trạm 110kV Tân Hưng	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

6	16-01-26	09h00	16-01-26	18h00	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Thành Công	Trạm 110kV Thành Công	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở suối và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc và kiểm tra theo quy trình vận hành máy lạnh.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
7	16-01-26	09h00	16-01-26	18h00	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV An Hội	Trạm 110kV An Hội	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở suối và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc và kiểm tra theo quy trình vận hành máy lạnh.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
8	16-01-26	08h00	16-01-26	11h00	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh.	Trạm 110kV Tây Ninh.	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong phòng hợp bộ. - Vệ sinh tủ nguồn UPS cấp cho tủ HVGB, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành, nhà bơm PCCC.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	16-01-26	08h00	16-01-26	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 471/2/70 Lộ Hiệp tuyển 475TĐ	Từ trụ 471/2/33B/3B đến trụ 471/2/33B/3B/1 Cao Su Bến Cui tuyển 475TĐ	Lắp vật tư phụ kiện, thiết bị, trạm từ trụ 471/2/33B/3B đến trụ 471/2/33B/3B/1 Cao Su Bến Cui tuyển 475TĐ	Nhận thầu thi công	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

2	16-01-26	08h00	16-01-26	09h30	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Trạm 37,5kVA tại trụ 253/54/1 Tươi tiêu Trần Thanh Hải tuyến 477HT	Trạm 37,5kVA tại trụ 253/54/1 Tươi tiêu Trần Thanh Hải tuyến 477HT	Thay TI hạ áp định kỳ khách hàng: Trần Thanh Hải trạm 37,5kVA tại trụ 253/54/1 Tươi tiêu Trần Thanh Hải tuyến 477HT	Thay thiết bị định kỳ	2	Trạm chuyên dùng khách hàng: Tươi tiêu Trần Thanh Hải	Cắt FCO trạm 37,5kVA tại trụ 253/54/1 Tươi tiêu Trần Thanh Hải tuyến 477HT	1	0,0016	0,0000	0,0001	0,0000	0,023	35
3	16-01-26	10h00	16-01-26	11h30	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Trạm 3x15kVA tại trụ 43/3/1 Hộ kinh doanh Đỗ Tấn Hưng tuyến 471HT	Trạm 3x15kVA tại trụ 43/3/1 Hộ kinh doanh Đỗ Tấn Hưng tuyến 471HT	Thay TI hạ áp định kỳ khách hàng: Đỗ Tấn Hưng trạm 3x15kVA tại trụ 43/3/1 Hộ kinh doanh Đỗ Tấn Hưng tuyến 471HT	Thay thiết bị định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Hộ kinh doanh Đỗ Tấn Hưng	Cắt 3FCO trạm 3x15kVA tại trụ 43/3/1 Hộ kinh doanh Đỗ Tấn Hưng tuyến 471HT	1	0,0016	0,0000	0,0001	0,0000	0,034	51
4	16-01-26	13h30	16-01-26	15h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Trạm 15kVA tại trụ 13/3 khách hàng Dư Văn Toàn tuyến 471HT	Trạm 15kVA tại trụ 13/3 khách hàng Dư Văn Toàn tuyến 471HT	Thay TI hạ áp định kỳ khách hàng: Dư Văn Toàn trạm 15kVA tại trụ 13/3 khách hàng Dư Văn Toàn tuyến 471HT	Thay thiết bị định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Dư Văn Toàn	Cắt FCO trạm 15kVA tại trụ 13/3 khách hàng Dư Văn Toàn tuyến 471HT	1	0,0016	0,0000	0,0001	0,0000	0,011	17
5	16-01-26	15h00	16-01-26	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Trạm 160kVA tại trụ 137B/1 Công ty TNHH MTV Trà Tâm Lan tuyến 473TĐ	Trạm 160kVA tại trụ 137B/1 Công ty TNHH MTV Trà Tâm Lan tuyến 473TĐ	Thay TI hạ áp định kỳ khách hàng: Công ty TNHH MTV Trà Tâm Lan trạm 160kVA tại trụ 137B/1 Công ty TNHH MTV Trà Tâm Lan tuyến 473TĐ	Thay thiết bị định kỳ	4	Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH MTV Trà Tâm Lan	Cắt 3FCO trạm 160kVA tại trụ 137B/1 Công ty TNHH MTV Trà Tâm Lan tuyến 473TĐ	1	0,0022	0,0000	0,0001	0,0000	0,137	274
6	16-01-26	07h30	16-01-26	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 2x25kVA trụ 190/27/8 Tầm Lanh 1 tuyến 471TĐ	Trạm 2x25kVA trụ 190/27/8 Tầm Lanh 1 tuyến 471TĐ	Thay MBA để bảo trì sửa chữa trạm 2x25kVA trụ 190/27/8 Tầm Lanh 1 tuyến 471TĐ	Sửa chữa thường xuyên	2	Áp Tầm Lanh xã Phước Thạnh	Cắt 2FCO, tháo hotline trạm 2x25kVA trụ 190/27/8 Tầm Lanh 1 tuyến 471TĐ	45	0,3780	0,0007	0,0000	0,0000	0,040	340
7	16-01-26	07h30	16-01-26	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 190/17 Tầm Lanh tuyến 471TĐ	Từ trụ 190/17 đến trụ 190/75, từ trụ 190/27 đến trụ 190/27/26, từ trụ 190/40 đến trụ 190/40/15, từ trụ 190/50 đến trụ 190/50/11, từ trụ 190/74 đến trụ 190/74/7 tuyến 471TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp Từ trụ 190/17 đến trụ 190/75, từ trụ 190/27 đến trụ 190/27/26, từ trụ 190/40 đến trụ 190/40/15, từ trụ 190/50 đến trụ 190/50/11, từ trụ 190/74 đến trụ 190/74/7 tuyến 471TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
8	16-01-26	07h30	16-01-26	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 85/1 Xê gỗ Vên Vên tuyến 472TĐ	Từ trụ 85/1 đến trụ 85/4/68, từ trụ 85/4/17 đến trụ 85/4/17/15 tuyến 472TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp Từ trụ 85/1 đến trụ 85/4/68, từ trụ 85/4/17 đến trụ 85/4/17/15 tuyến 472TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
9	16-01-26	07h30	16-01-26	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 85/1 Công ty cao su Tây Ninh tuyến 472TĐ	Từ trụ 85/1 đến trụ 85/13, tuyến 472TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp Từ trụ 85/1 đến trụ 85/13, tuyến 472TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
10	16-01-26	07h30	16-01-26	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hồng, lệch thời gian, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, có lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bẻ, lắp DCU, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

11	16-01-26	07h30	16-01-26	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Kiểm tra lưới điện, do tải hạ áp, bứt dây leo, bứt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
12	16-01-26	08h00	16-01-26	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trụ 91/69/23/8P/5T Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Trụ 91/69/23/8P/5T Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Lắp tụ bù hạ áp 2x2,5kVAr, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 91/69/23/8P/5T Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Tờ trình SCTX số 85/TTr-ĐHT	0	Khu phố Trường Xuân phường Long Hoa	Cắt CB trạm 50kVA Trường Xuân S trụ 91/69/23/8P Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
13	16-01-26	08h00	16-01-26	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trụ 91/69/14/8 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Trụ 91/69/14/8 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Lắp tụ bù hạ áp 2x2,5kVAr, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 91/69/14/8 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Tờ trình SCTX số 85/TTr-ĐHT	0	Khu phố Trường Xuân phường Long Hoa	Cắt CB trạm 50kVA Trường Xuân Q trụ 91/69/14 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
14	16-01-26	08h00	16-01-26	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trụ 91/69/23/17P/8 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Trụ 91/69/23/17P/8 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Lắp tụ bù hạ áp 2x2,5kVAr, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 91/69/23/17P/8 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Tờ trình SCTX số 85/TTr-ĐHT	0	Khu phố Trường Xuân phường Long Hoa	Cắt CB trạm 50kVA Trường Xuân X trụ 91/69/23/17 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
15	16-01-26	08h00	16-01-26	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trụ 299B/4T/7T Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ	Trụ 299B/4T/7T Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ	Tháo tụ bù 2,5kVAr trụ 299B/4T/7T Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ	Tờ trình SCTX số 85/TTr-ĐHT	0	Khu phố Trường Ân phường Long Hoa	Cắt CB trạm 250kVA Trường Ân M2 trụ 299B/5 Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
16	16-01-26	08h00	16-01-26	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trạm 75kVA Bàu Éch C trụ 20C/18 Ngô Quyền tuyến 479LH	Lưới điện hạ áp trạm 75kVA Bàu Éch C trụ 20C/18 Ngô Quyền tuyến 479LH	Phát quang lưới điện hạ áp, kiểm tra dây hạ áp bị đứt kiểm tra trạm 75kVA Bàu Éch C trụ 20C/18 Ngô Quyền tuyến 479LH	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
17	16-01-26	08h00	16-01-26	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Lưới điện hạ áp từ trụ 133B/1T đến trụ 133B/1T/3T, từ trụ 133B/1T đến trụ 133B/1T/3P Phạm Hùng tuyến 482TN	Từ trụ 133B/1T đến trụ 133B/1T/3T, từ trụ 133B/1T đến trụ 133B/1T/3P Phạm Hùng tuyến 482TN	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 133B/1T đến trụ 133B/1T/3T, từ trụ 133B/1T đến trụ 133B/1T/3P Phạm Hùng tuyến 482TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
18	16-01-26	08h00	16-01-26	10h00	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	TBA 250kVA Công ty TNHH gỗ Nhật Hòa 2 trụ 48/27/1 tuyến 477TBI	Trụ 48/27/1 tuyến 477TBI	Thay công tơ, CT định kỳ TBA 250kVA Công ty TNHH gỗ Nhật Hòa 2 trụ 48/27/1 tuyến 477TBI	Thay công tơ, CT định kỳ	3	Công ty TNHH Gỗ Nhật Hòa	Cắt 3FCO TBA 250kVA Công ty TNHH gỗ Nhật Hòa 2 trụ 48/27/1 tuyến 477TBI	1	0,0029	0,0000	0,0001	0,0000	0,0009	0,0000	19
19	16-01-26	10h00	16-01-26	11h30	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	TBA 37,5kVA Trường THCS Thị trấn trụ 40/3 tuyến 477TBI	Trụ 40/3 tuyến 477TBI	Thay công tơ, CT định kỳ TBA 37,5kVA Trường THCS Thị trấn trụ 40/3 tuyến 477TBI	Thay công tơ, CT định kỳ	1	Trường THCS Thị Trấn	Cắt FCO TBA 37,5kVA Trường THCS Thị trấn trụ 40/3 tuyến 477TBI	1	0,0022	0,0000	0,0001	0,0000	0,0001	0,0000	2
20	16-01-26	13h30	16-01-26	15h00	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	TBA 37,5kVA CS Nguyễn Thị Tuyết trụ 21/6/14/1 tuyến 478TBI	Trụ 21/6/14/1 tuyến 478TBI	Thay công tơ, CT định kỳ TBA 37,5kVA CS Nguyễn Thị Tuyết trụ 21/6/14/1 tuyến 478TBI	Thay công tơ, CT định kỳ	1	Cơ sở Nguyễn Thị Tuyết	Cắt FCO TBA 37,5kVA CS Nguyễn Thị Tuyết trụ 21/6/14/1 tuyến 478TBI	1	0,0022	0,0000	0,0001	0,0000	0,0001	0,0000	2
21	16-01-26	15h00	16-01-26	17h00	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	TBA 3x37,5kVA HTT Nguyễn Hoàng Chung trụ 58B/26/1 tuyến 472TBI	Trụ 58B/26/1 tuyến 472TBI	Thay công tơ, CT định kỳ TBA 3x37,5kVA HTT Nguyễn Hoàng Chung trụ 58B/26/1 tuyến 472TBI	Thay công tơ, CT định kỳ	1	HTT Nguyễn Hoàng Nghĩa	Cắt 3FCO TBA 3x37,5kVA HTT Nguyễn Hoàng Chung trụ 58B/26/1 tuyến 472TBI	1	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
22	16-01-26	08h00	16-01-26	17h00	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	Trạm biến áp từ trụ 104 đến trụ 104/167 và các nhánh rẽ tuyến 475TBI, 477TBI	Từ trụ 104 đến trụ 104/167 và các nhánh rẽ tuyến 475TBI, 477TBI	Cân pha, chuyển muller trạm biến áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

23	16-01-26	08h00	16-01-26	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Trạm 37,5kVA trụ 176/20/45/8 Tuổi Tiêu Nguyễn Văn Lập tuyển 477TH	Trạm 37,5kVA trụ 176/20/45/8 Tuổi Tiêu Nguyễn Văn Lập tuyển 477TH	Thay hệ thống đo đếm trạm 37,5kVA trụ 176/20/45/8 Tuổi Tiêu Nguyễn Văn Lập tuyển 477TH	Thay hệ thống đo đếm	3	Tươi tiêu Nguyễn Văn Lập	Cắt FCO trạm 37,5kVA trụ 176/20/45/8 Tuổi Tiêu Nguyễn Văn Lập tuyển 477TH	1	0,0096	0,0000	0,0005	0,0000	0,103	926
24	16-01-26	08h00	16-01-26	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Trạm 37,5kVA trụ 176/43/12/7 Tuổi Tiêu Trần văn Ngô tuyển 477TH	Trạm 37,5kVA trụ 176/43/12/7 Tuổi Tiêu Trần văn Ngô tuyển 477TH	Thay hệ thống đo đếm trạm 37,5kVA trụ 176/43/12/7 Tuổi Tiêu Trần văn Ngô tuyển 477TH	Thay hệ thống đo đếm	3	Tươi tiêu Trần văn Ngô	Cắt FCO trạm 37,5kVA trụ 176/43/12/7 Tuổi Tiêu Trần văn Ngô tuyển 477TH	1	0,0096	0,0000	0,0005	0,0000	0,103	926
25	16-01-26	08h00	16-01-26	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Trạm 37,5kVA trụ 176/43/12/6 Tuổi Tiêu Trần văn Ngô tuyển 477TH	Trạm 37,5kVA trụ 176/43/12/6 Tuổi Tiêu Trần văn Ngô tuyển 477TH	Thay hệ thống đo đếm trạm 37,5kVA trụ 176/43/12/6 Tuổi Tiêu Trần văn Ngô tuyển 477TH	Thay hệ thống đo đếm	3	Tươi tiêu Trần văn Ngô	Cắt FCO trạm 37,5kVA trụ 176/43/12/6 Tuổi Tiêu Trần văn Ngô tuyển 477TH	1	0,0096	0,0000	0,0005	0,0000	0,103	926
26	16-01-26	08h00	16-01-26	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Trạm 15kVA trụ 176/58/35/1 Lê Trường Hưng tuyển 477TH	Trạm 15kVA trụ 176/58/35/1 Lê Trường Hưng tuyển 477TH	Thay hệ thống đo đếm trạm 15kVA trụ 176/58/35/1 Lê Trường Hưng tuyển 477TH	Thay hệ thống đo đếm	3	Lê Trường Hưng	Cắt FCO trạm 15kVA trụ 176/58/35/1 Lê Trường Hưng tuyển 477TH	1	0,0096	0,0000	0,0005	0,0000	0,103	926
27	16-01-26	08h00	16-01-26	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Trạm 25kVA trụ 176/43/1 Trần Hoàng Bửu tuyển 477TH	Trạm 25kVA trụ 176/43/1 Trần Hoàng Bửu tuyển 477TH	Thay hệ thống đo đếm trạm 25kVA trụ 176/43/1 Trần Hoàng Bửu tuyển 477TH	Thay hệ thống đo đếm	3	Trần Hoàng Bửu	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 176/43/1 Trần Hoàng Bửu tuyển 477TH	1	0,0096	0,0000	0,0005	0,0000	0,103	926
28	16-01-26	08h00	16-01-26	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Trạm 25kVA trụ 92/140 Phạm Thị Hằng tuyển 476TH	Trạm 25kVA trụ 92/140 Phạm Thị Hằng tuyển 476TH	Thay hệ thống đo đếm trạm 25kVA trụ 92/140 Phạm Thị Hằng tuyển 476TH	Thay hệ thống đo đếm	3	Phạm Thị Hằng	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 92/140 Phạm Thị Hằng tuyển 476TH	1	0,0096	0,0000	0,0005	0,0000	0,103	926
29	16-01-26	08h00	16-01-26	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Trạm 37,5kVA trụ 176/43/16 Tuổi tiêu Nước Trong 46 tuyển 477TH	Trạm 37,5kVA trụ 176/43/16 Tuổi tiêu Nước Trong 46 tuyển 477TH	Thay hệ thống đo đếm trạm 37,5kVA trụ 176/43/16 Tuổi tiêu Nước Trong 46 tuyển 477TH	Thay hệ thống đo đếm	3	Tươi tiêu Nước Trong	Cắt FCO trạm 37,5kVA trụ 176/43/16 Tuổi tiêu Nước Trong 46 tuyển 477TH	1	0,0096	0,0000	0,0005	0,0000	0,103	926
30	16-01-26	08h00	16-01-26	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Trạm 25kVA trụ 100/1 Cà phê Lý Văn Y tuyển 477TH	Trạm 25kVA trụ 100/1 Cà phê Lý Văn Y tuyển 477TH	Thay hệ thống đo đếm trạm 25kVA trụ 100/1 Cà phê Lý Văn Y tuyển 477TH	Thay hệ thống đo đếm	3	Lý Văn Y	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 100/1 Cà phê Lý Văn Y tuyển 477TH	1	0,0096	0,0000	0,0005	0,0000	0,103	926
31	16-01-26	08h00	16-01-26	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Trạm 50kVA trụ 68/22/9B/8P Tuổi tiêu Nước Trong 33 tuyển 477TH	Trạm 50kVA trụ 68/22/9B/8P Tuổi tiêu Nước Trong 33 tuyển 477TH	Thay hệ thống đo đếm trạm 50kVA trụ 68/22/9B/8P Tuổi tiêu Nước Trong 33 tuyển 477TH	Thay hệ thống đo đếm	3	Tươi tiêu Nước Trong	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 68/22/9B/8P Tuổi tiêu Nước Trong 33 tuyển 477TH	1	0,0096	0,0000	0,0005	0,0000	0,103	926
32	16-01-26	08h00	16-01-26	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Trạm 37,5kVA trụ 121/20/60/9/13 Tuổi tiêu Nước Trong 47 tuyển 477TH	Trạm 37,5kVA trụ 121/20/60/9/13 Tuổi tiêu Nước Trong 47 tuyển 477TH	Thay hệ thống đo đếm trạm 37,5kVA trụ 121/20/60/9/13 Tuổi tiêu Nước Trong 47 tuyển 477TH	Thay hệ thống đo đếm	3	Tươi tiêu Nước Trong	Cắt FCO trạm 37,5kVA trụ 121/20/60/9/13 Tuổi tiêu Nước Trong 47 tuyển 477TH	1	0,0096	0,0000	0,0005	0,0000	0,103	926
33	16-01-26	08h00	16-01-26	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Trạm 25kVA trụ 68/22/21/1 Lê Huy Minh tuyển 477TH	Trạm 25kVA trụ 68/22/21/1 Lê Huy Minh tuyển 477TH	Thay hệ thống đo đếm trạm 25kVA trụ 68/22/21/1 Lê Huy Minh tuyển 477TH	Thay hệ thống đo đếm	3	Lê Huy minh	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 68/22/21/1 Lê Huy Minh tuyển 477TH	1	0,0096	0,0000	0,0005	0,0000	0,103	926
34	16-01-26	08h00	16-01-26	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Trạm 50kVA trụ 68/22/17A/6/8 Tuổi tiêu Nước Trong 49 tuyển 477TH	Trạm 50kVA trụ 68/22/17A/6/8 Tuổi tiêu Nước Trong 49 tuyển 477TH	Thay hệ thống đo đếm trạm 50kVA trụ 68/22/17A/6/8 Tuổi tiêu Nước Trong 49 tuyển 477TH	Thay hệ thống đo đếm	3	Tươi tiêu Nước Trong	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 68/22/17A/6/8 Tuổi tiêu Nước Trong 49 tuyển 477TH	1	0,0096	0,0000	0,0005	0,0000	0,103	926
35	16-01-26	08h00	16-01-26	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Trạm 2x25kVA trụ 85/4 Thạnh Đông 22 tuyển 479TH	Trụ 85/6B tuyển 479TH	Thi công sang lưới thu hồi trụ hạ áp trụ 85/6B tuyển 479TH	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Thanh Hưng xã Tân Châu	Cắt CB tổng trạm 2x25kVA trụ 85/4 Thạnh Đông 22 tuyển 479TH	2	0,0191	0,0000	0,0010	0,0000	0,103	926

36	16-01-26	08h00	16-01-26	17h00	Đội QLD Tân Châu	Đội QLD Tân Châu	Tuyến 478 trạm 110kV Tân Hưng	Trụ 165/6/1, trụ 165/6/4, trụ 165/16B/6, trụ 165/21/6, trụ 165/21/6, trụ 165/21/8, trụ 165/21/12, trụ 165/22b/6, trụ 165/25/5, trụ 165/29/7, trụ 165/31/1, trụ 165/31/7, trụ 165/31/7/5T, trụ 165/31/7/3P, trụ 165/47/1/2, trụ 165/47/1/3, trụ 165/47/1/2/4 tuyến 478TH	Thi công đóng cọc đất hoàn chỉnh tiếp đất lập lại Trụ 165/6/1, trụ 165/6/4, trụ 165/16B/6, trụ 165/21/6, trụ 165/21/6, trụ 165/21/8, trụ 165/21/12, trụ 165/22b/6, trụ 165/25/5, trụ 165/29/7, trụ 165/31/1, trụ 165/31/7, trụ 165/31/7/5T, trụ 165/31/7/3P, trụ 165/47/1/2, trụ 165/47/1/2/4 tuyến 478TH	Khắc phục tồn tại đầu tư xây dựng	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
37	16-01-26	08h00	16-01-26	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, đi dờ trong nhà ra trụ, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bê, dời trụ hạ áp, cân pha hạ áp, xử lý khiếm khuyết đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực quản lý ĐTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
38	16-01-26	08h00	16-01-26	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 473TN, 474TN, 476TN, 478TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN; từ trụ 01 đến trụ 99 và các nhánh rẽ tuyến 471CM, 473CM, 475CM, 477CM, 479CM	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN; từ trụ 01 đến trụ 99 và các nhánh rẽ tuyến 471CM, 473CM, 475CM, 477CM, 479CM	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
39	16-01-26	08h00	16-01-26	11h30	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Nhánh rẽ 22kV trụ 47B/1 Ninh Thạnh tuyến 474TN	Tại trụ 47B/2 đường Điện Biên Phủ tuyến 474TN	Gọt cáp bọc lớp 3 kẹp quai tại trụ 47B/2 đường Điện Biên Phủ tuyến 474TN	Sửa chữa thường xuyên (tờ trình 38/2025)	15	Khu phố Ninh Đức, Ninh Lợi phường Ninh Thạnh	Cắt LBFCO nhánh rẽ 22kV trụ 47B/1 Ninh Thạnh tuyến 474TN	1063	3,6809	0,0175	0,2071	0,0010	0,514	1.800		
40	16-01-26	08h00	16-01-26	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 250kVA trụ 50/3 Cư Trú - I, trạm 160kVA trụ 47B/5 Trường Chinh - I tuyến 474TN	Từ trụ 47B/1 đến trụ 47B/4 đường Điện Biên Phủ tuyến 474TN	Lắp mới MBA 3x50kVA trụ 47B/2, ép lèo chuyển tải TBA từ trụ 47B/1 đến trụ 47B/4 đường Điện Biên Phủ tuyến 474TN	Sửa chữa thường xuyên (tờ trình 38/2025)	8	Khu phố Ninh Đức phường Ninh Thạnh	- Cắt CB trạm 250kVA trụ 50/3 Cư Trú - I, trạm 160kVA trụ 47B/5 Trường Chinh - I tuyến 474TN	337	3,0007	0,0056	0,1688	0,0003	0,274	2.469		
41	16-01-26	08h00	16-01-26	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 83 đến trụ 164 tuyến 472SD-476SD	Từ trụ 83 đến trụ 164 tuyến 472SD-476SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 83 đến trụ 164 tuyến 472SD-476SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
42	16-01-26	08h00	16-01-26	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 164 đến trụ 164/36 tuyến 476SD	Từ trụ 164 đến trụ 164/36 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 164 đến trụ 164/36 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
43	16-01-26	08h00	16-01-26	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 169 đến trụ 330 tuyến 476SD	Từ trụ 169 đến trụ 330 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 169 đến trụ 330 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	

44	16-01-26	08h00	16-01-26	11h30	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Trạm 250kVA trụ 309B Long Châu 14 tuyến 476SD	Trạm 250kVA trụ 309B Long Châu 14 tuyến 476SD	Vệ sinh, lắp lưới chống chuột trạm trụ 309B tuyến 476SD	Xử lý khiếm khuyết	1	Áp Long Châu xã Long Chử	Cắt CB và 3FCO trạm 250kVA trụ 309B Long Châu 14 tuyến 476SD	225	0,7908	0,0038	0,0438	0,0002	0,034	120	
45	16-01-26	13h30	16-01-26	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Trạm 50kVA trụ 313C/12 Long Vĩnh 9 tuyến 476SD	Trạm 50kVA trụ 313C/12 Long Vĩnh 9 tuyến 476SD	Vệ sinh, nâng thùng cầu dao, thay MCCB, lắp lưới chống chuột trạm trụ 313C/12 tuyến 476SD	Xử lý khiếm khuyết	1	Áp Long Châu xã Long Chử	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 313C/12 Long Vĩnh 9 tuyến 476SD	36	0,1265	0,0006	0,0070	0,0000	0,034	120	
46	16-01-26	08h00	16-01-26	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/16/12 đến trụ 53/16/24, từ trụ 53/16/23 đến trụ 53/16/23/6, từ trụ 53/16/23/4 đến trụ 53/16/23/4/4 tuyến 474SD	Từ trụ 53/16/12 đến trụ 53/16/24, từ trụ 53/16/23 đến trụ 53/16/23/6, từ trụ 53/16/23/4 đến trụ 53/16/23/4/4 tuyến 474SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 53/16/12 đến trụ 53/16/24, từ trụ 53/16/23 đến trụ 53/16/23/6, từ trụ 53/16/23/4 đến trụ 53/16/23/4/4 tuyến 474SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
47	16-01-26	08h00	16-01-26	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/25 đến trụ 53/25/12 tuyến 474SD	Từ trụ 53/25 đến trụ 53/25/12 tuyến 474SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 53/25 đến trụ 53/25/12 tuyến 474SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
48	16-01-26	08h00	16-01-26	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 47/1 đến trụ 47/11, từ trụ 70B đến trụ 70B/10, từ trụ 79/7/2 đến trụ 79/7/21 tuyến 478SD	Từ trụ 47/1 đến trụ 47/11, từ trụ 70B đến trụ 70B/10, từ trụ 79/7/2 đến trụ 79/7/21 tuyến 478SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 47/1 đến trụ 70B/10, từ trụ 79/7/2 đến trụ 79/7/21 tuyến 478SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
49	16-01-26	08h00	16-01-26	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 206 đến trụ 206/11, từ trụ 279/29 đến trụ 279/29/27 tuyến 471SD	Từ trụ 206 đến trụ 206/11, từ trụ 279/29 đến trụ 279/29/27 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 206 đến trụ 206/11, từ trụ 279/29 đến trụ 279/29/27 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
50	16-01-26	07h30	16-01-26	17h00	Đội QLĐ Trảng Bàng	Đội QLĐ Trảng Bàng	Lưới hạ áp từ trụ 23/23B/12b đến trụ 12b/14 thuộc trạm 250kVA trụ 23/23B/16 Gia Lộc T.23/23B/16 tuyến 473TB	Từ trụ 23/23B/12b đến trụ 12b/14 tuyến 473TB	Phát quang, chỉnh trụ nghiêng và căng lại dây hạ áp từ trụ 23/23B/12b đến trụ 12b/14 tuyến 473TB	Sửa chữa thường xuyên	6	Khu phố Gia Tân phường Gia Lộc	Cắt CB trạm 250kVA trụ 23/23B/16 Gia Lộc T.23/23B/16 tuyến 473TB	121	1,1563	0,0020	0,0640	0,0001	0,217	2.063	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A. LƯỚI ĐIỆN 110KV																						
	Không có																					
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																						
1	16-01-26	08h00	16-01-26	17h00	Đội QLĐ Trảng Bàng	Đội QLĐ Trảng Bàng	Trạm 250kVA trụ 34/45B/3 tuyến 475TB	Trạm 250kVA trụ 34/45B/3 tuyến 475TB	Dời trụ hạ áp 34/45B/3/3, phát quang hành lang	Sửa chữa thường xuyên	3	Khu phố An Lợi, Hoà Hưng phường Trảng Bàng	Cắt CB trạm 250kVA trụ 34/45B/3 tuyến 475TB	105	0,9701	0,0018	0,0526	0,0001	0,036	326		
2	16-01-26	08h00	16-01-26	17h00	Đội QLĐ Trảng Bàng	Đội QLĐ Trảng Bàng	Trạm 2x50kVA trụ 34/55/8/4 tuyến 475TB	Trạm 2x50kVA trụ 34/55/8/4 tuyến 475TB	Dời trụ hạ áp 34/55/8/4/3, phát quang hành lang	Sửa chữa thường xuyên	2	Khu phố Hoà Hội phường Trảng Bàng	Cắt CB trạm 2x50kVA trụ 34/55/8/4 tuyến 475TB	121	1,1179	0,0021	0,0606	0,0001	0,024	217		

3	16-01-26	07h30	16-01-26	17h00	Đội QLĐ Trảng Bàng	Công ty TNHH xây lắp 19/5	Đường dây hạ áp từ trụ 33 đến trụ 51 tuyến 471TB	Từ trụ 33 đến trụ 51 tuyến 471TB	Sang lưới hạ áp từ trụ 33 đến trụ 51 và Đầu nối lều lưới hạ áp tại trụ 33, 39, 44B tuyến 471TB	Đầu tư xây dựng	6	Khu phố Lộc An, Hòa Bình phường Trảng Bàng.	334	3,2571	0,0057	0,1766	0,0003	0,217	2,063
- Cát CB trạm 560kVA trụ 33 tuyến 475TB. - Cát CB+03 FCO trạm 3x15kVA trụ 38B tuyến 471TB. - Cát CB+03 FCO trạm 3x50kVA trụ 39 tuyến 471TB. - Cát CB+03 FCO trạm 400kVA trụ 44B tuyến 471TB. - Cát 03 FCO nhánh rẽ trụ 45 tuyến 471TB (03 FCO đang cắt).																			
C. HOTLINE																			
Không có																			

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	16-01-26	08h00	16-01-26	11h30	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Trạm 75kVA trụ 78/15 Thuận Hòa 3 tuyến 476BC	Trạm 75kVA trụ 78/15 Thuận Hòa 3 tuyến 476BC	Thu hồi trạm 50kVA ngưng vận hành trụ 78/15 Thuận Hòa 3 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	6	Áp Thuận Hòa, áp A, áp Thuận Đông, áp Thuận Tâm xã Bến Cầu	Cát 3LBFCO trụ 78/1 nhánh rẽ 22kV Thuận Hòa tuyến 476BC	Do thay đổi kế hoạch công tác.					
2	16-01-26	08h00	16-01-26	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 98/11/10 Láng Cát 5 tuyến 476BC	Trạm 50kVA trụ 98/11/10 Láng Cát 5 tuyến 476BC	Nâng công suất trạm 50kVA lên 75kVA trụ 98/11/10 Láng Cát 5 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	5	Áp Thuận Chánh xã Bến Cầu	Cát LBFCO trụ 98/11/1 Láng Cát 1 tuyến 476BC	Do thay đổi kế hoạch công tác.					
3	16-01-26	08h00	16-01-26	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 78/8/8 Thuận Hòa 9 tuyến 476BC	Trạm 50kVA trụ 78/8/8 Thuận Hòa 9 tuyến 476BC	Nâng công suất trạm 50kVA lên 75kVA trụ 78/8/8 Thuận Hòa 9 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	4	Áp Thuận Đông, áp Thuận Tâm xã Bến Cầu	Cát LBFCO trụ 78/8/1 Thuận Hòa 3 tuyến 476BC	Do thay đổi kế hoạch công tác.					

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực./.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng VT-CNTT (để cập nhật trên Website);
- Xí nghiệp LDCT Tây Ninh (để thực hiện);
- Trung tâm TND Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Đội Quản lý điện (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Hoàng Xuân Tuyên