

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 31 THÁNG 01 NĂM 2026

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	45.330.071	1.830.277	26.400	36.000
2	Pmax (MW)	2259,0	554,7	1,100	1,500
3	Pmin (MW)	1755,2	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 31/01/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị							
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	31-01-26	08h00	31-01-26	18h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV Bến Cầu	Trạm 110kV Bến Cầu	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sưởi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc và kiểm tra theo quy trình vận hành máy lạnh.	- Kiểm tra định kỳ các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		

2	31-01-26	19h00	31-01-26	21h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Mộc Bài	Trạm 110kV Mộc Bài	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
3	31-01-26	18h00	31-01-26	21h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Suối Ngô	Trạm 110kV Suối Ngô	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
4	31-01-26	18h00	31-01-26	19h30	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Dộp.	Trạm 110kV Suối Dộp.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	31-01-26	20h00	31-01-26	21h30	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh.	Trạm 110kV Tây Ninh.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
6	31-01-26	07h00	31-01-26	17h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Đội QL VH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2, đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Từ trụ 260 đến trụ 395, từ trụ 428 đến trụ 522	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	31-01-26	08h00	31-01-26	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV trụ 53/78/10 Phước Lưu 5 tuyến 480BC	Trụ 53/78/10 nhánh rẽ 22kV Phước Lưu 5 tuyến 480BC	Cắt hoàn chỉnh trạm 50kVA, cắt dừng dây trụ 53/78/7T và đóng điện nghiệm thu đưa vào vận hành trụ 53/78/10 Phước Lưu 23 tuyến 480BC	Sửa chữa thường xuyên	4	Áp Phước Thành, áp Phước Lợi xã Phước Chi	- Cắt 3LBFCO trụ 53/78/1 nhánh rẽ 22kV Cấp nước Phước Lưu tuyến 480BC - Cắt CB trạm 50kVA Phước Lưu 2 trụ 53/78 tuyến 480BC	33	0,4266	0,0008	0,0165	0,0000	0,137	1.235	
2	31-01-26	08h00	31-01-26	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 221/41/3 đến trụ 221/41/5B Bàu Cua - Bàu Mọi tuyến 476BC	Từ trụ 221/41/3 đến trụ 221/41/5B nhánh rẽ 22kV Bàu Cua - Bàu Mọi tuyến 476BC	- Cắt hoàn chỉnh trạm 25kVA và đóng điện nghiệm thu đưa vào vận hành trụ 221/41/3 Long Cường 23 tuyến 476BC - Cắt dừng dây hạ áp trụ 221/41/5B Long Cường 23 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Long Cường xã Long Thuận	Cắt CB trạm 50kVA trụ 221/41/6 Long Cường 26 tuyến 476BC	65	0,8402	0,0016	0,0326	0,0001	0,034	309	
3	31-01-26	08h00	31-01-26	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 25kVA trụ 234/161 Phước Tây 3 tuyến 479MB	Trạm 25kVA trụ 234/161 Phước Tây 3 tuyến 479MB	Nâng công suất trạm 25kVA lên 50kVA trụ 234/161 Phước Tây 3 tuyến 479MB	Sửa chữa thường xuyên	2	Áp Phước Tây xã Long Chữ	Cắt CB và FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 234/161 Phước Tây 3 tuyến 479MB	27	0,3490	0,0006	0,0135	0,0000	0,023	206	
4	31-01-26	08h00	31-01-26	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 25kVA trụ 53/142/33/31P/8 Phước Dân 12 tuyến 480BC	Trạm 25kVA trụ 53/142/33/31P/8 Phước Dân 12 tuyến 480BC	Nâng công suất trạm 25kVA lên 50kVA trụ 53/142/33/31P/8 Phước Dân 12 tuyến 480BC	Sửa chữa thường xuyên	2	Áp Phước Dân xã Phước Chi	Cắt CB và FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 53/142/33/31P/8 Phước Dân 12 tuyến 480BC	31	0,4007	0,0007	0,0155	0,0000	0,023	206	
5	31-01-26	08h00	31-01-26	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 25kVA trụ 53/42B/5/25/15 Vòm Cây Sao 2 tuyến 480BC	Trạm 25kVA trụ 53/42B/5/25/15 Vòm Cây Sao 2 tuyến 480BC	Nâng công suất trạm 25kVA lên 50kVA trụ 53/42B/5/25/15 Vòm Cây Sao 2 tuyến 480BC	Sửa chữa thường xuyên	2	Áp Voi xã Bến Cầu	Cắt LBFCO trụ 53/42B/5/25/1 nhánh rẽ Vòm Cây Sao 2 tuyến 480BC	36	0,4654	0,0009	0,0180	0,0000	0,023	206	

6	31-01-26	08h00	31-01-26	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Trạm 25kVA trụ 53/142/33/16 Phước Tân 10 tuyến 480BC	Trạm 25kVA trụ 53/142/33/16 Phước Tân 10 tuyến 480BC	Nâng công suất trạm 25kVA lên 50kVA trụ 53/142/33/16 Phước Tân 10 tuyến 480BC	Sửa chữa thường xuyên	2	Áp Phước Hưng xã Phước Chi	Cắt CB và FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 53/142/33/16 Phước Tân 10 tuyến 480BC	57	0,7368	0,0014	0,0286	0,0001	0,023	206
7	31-01-26	07h30	31-01-26	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 400kVA trụ 127 Phước Trạch 5 tuyến 477TĐ	Trạm 400kVA trụ 127 Phước Trạch 5 tuyến 477TĐ	Xử lý MBA ri dầu Trạm 400kVA trụ 127 Phước Trạch 5 tuyến 477TĐ	Sửa chữa thường xuyên	4	Áp Bàu Vũng, Cây Ninh xã Phước Thạnh	Cắt 3FCO Trạm 400kVA trụ 127 Phước Trạch 5 tuyến 477TĐ	215	1,8061	0,0035	0,0001	0,0000	0,079	670
8	31-01-26	07h30	31-01-26	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 560kVA trụ 230 Trần Hưng Đạo B tuyến 476TĐ	Trạm 560kVA trụ 230 Trần Hưng Đạo B tuyến 476TĐ	Xử lý MBA ri dầu Trạm 560kVA trụ 230 Trần Hưng Đạo B tuyến 476TĐ	Sửa chữa thường xuyên	4	Khu phố Nội Ô B, Thanh Bình B phường Gò Dầu	Cắt 3FCO Trạm 560kVA trụ 230 Trần Hưng Đạo B tuyến 476TĐ	344	2,8898	0,0057	0,0002	0,0000	0,000	0
9	31-01-26	07h30	31-01-26	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 75kVA trụ 137A/10 Phước Trạch 2 tuyến 477TĐ	Trạm 75kVA trụ 137A/10 Phước Trạch 2 tuyến 477TĐ	Thay công tơ hồng Trạm 75kVA trụ 137A/10 Phước Trạch 2 tuyến 477TĐ	Thay công tơ hồng	4	Áp Bàu Vũng xã Phước Thạnh	Cắt FCO Trạm 75kVA trụ 137A/10 Phước Trạch 2 tuyến 477TĐ	56	0,4704	0,0009	0,0000	0,0000	0,000	0
10	31-01-26	07h30	31-01-26	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 50kVA trụ 54/70 Cây Xoài 15 tuyến 476TĐ	Trạm 50kVA trụ 54/70 Cây Xoài 15 tuyến 476TĐ	Sang tải hạ áp trạm trụ 54/70 qua sử dụng trạm trụ 54/68B, Thu hồi TBA 50kVA trụ 54/70 tuyến 476TĐ	Sửa chữa thường xuyên	6	Khu phố Cây Xoài phường Gò Dầu	Cắt FCO, tháo hotline Trạm 50kVA trụ 54/70 Cây Xoài 15 tuyến 476TĐ Cắt CB Trạm 250kVA trụ 54/68B Cây Xoài 23 tuyến 476TĐ	100	0,8400	0,0016	0,0001	0,0000	0,119	1.010
11	31-01-26	07h30	31-01-26	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 50kVA trụ 42/65/33/13/10 Phước Bình 19 tuyến 477TĐ	Trạm 50kVA trụ 42/65/33/13/10 Phước Bình 19 tuyến 477TĐ	Nâng công suất Trạm 50kVA trụ 42/65/33/13/10 Phước Bình 19 tuyến 477TĐ lên 2x50kVA, nghiệm thu đóng điện	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Phước Đông xã Phước Thạnh	Cắt FCO, tháo hotline Trạm 50kVA trụ 42/65/33/13/10 Phước Bình 19 tuyến 477TĐ	33	0,2772	0,0005	0,0000	0,0000	0,059	500
12	31-01-26	07h30	31-01-26	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 54/44/1 Cây Xoài tuyến 476TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 54/44/1 Cây Xoài tuyến 476TĐ	Lắp trạm 2x15kVA trụ 54/44/5B, cắt dừng dây, đấu lèo hạ áp từ trụ 94/17/17 đến trụ 94/17/23 tuyến 476TĐ, nghiệm thu đóng điện Phát quang lưới điện hạ cao áp nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 54/44/1 Cây Xoài tuyến 476TĐ	Sửa chữa thường xuyên Phát quang	6	Khu phố Cây Xoài phường Gò Dầu	Cắt LBFCO trụ 54/44/1 Cây Xoài tuyến 476TĐ	104	0,8736	0,0017	0,0001	0,0000	0,000	0
13	31-01-26	07h30	31-01-26	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 42/65/94/16B Phước Tây tuyến 477TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 42/65/94/16B Phước Tây tuyến 477TĐ	Lắp trạm 2x15kVA trụ 42/65/94/16B/10 tuyến 477TĐ, cắt dừng dây, đấu lèo hạ áp từ trụ 42/65/94/16B/10 đến trụ 42/65/94/16B/14 tuyến 477TĐ, nghiệm thu đóng điện Phát quang lưới điện hạ cao áp nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 42/65/94/16B Phước Tây tuyến 477TĐ	Sửa chữa thường xuyên Phát quang	8	Áp Phước Tây xã Phước Thạnh	Cắt LBFCO trụ 42/65/94/16B Phước Tây tuyến 477TĐ	175	1,4701	0,0029	0,0002	0,0000	0,158	1.350
14	31-01-26	07h30	31-01-26	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hồng, lệch thời gian, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, lắp DCU, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

15	31-01-26	07h30	31-01-26	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải hạ áp, bút dây leo, bịt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
16	31-01-26	05h00	31-01-26	05h30	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 146/1 phạm Hùng tuyến 482TN đến trụ 82A Tôn Đức Thắng tuyến 477LH	LBS trụ 82A Long Chí tuyến 477LH và LBS trụ 146/1 Long Thành Trung tuyến 482TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 477LH cấp điện cho tuyến 482TN đến trụ 146/1 Long Thành Trung	Chuyển điện	35	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 82A Long Chí tuyến 475TN - Cắt LBS trụ 146/1, DS trụ 146/2 Long Thành Trung tuyến 482TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
17	31-01-26	17h30	31-01-26	18h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 146/1 phạm Hùng tuyến 482TN đến trụ 82A Tôn Đức Thắng tuyến 477LH	LBS trụ 82A Long Chí tuyến 477LH và LBS trụ 146/1 Long Thành Trung tuyến 482TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 482TN cấp điện cho tuyến 477LH đến trụ 82A Long Chí	Chuyển điện	35	Không mất điện	- Đóng DS trụ 146/2, LBS trụ 146/1 Long Thành Trung tuyến 482TN - Cắt LBS trụ 82A Long Chí tuyến 475TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
18	31-01-26	05h30	31-01-26	06h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 59 đến trụ 97 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	LBS trụ 59 Ao Hồ tuyến 471TN và LBS trụ 97 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 471TN cấp điện cho tuyến 482TN đến trụ 97 Phạm Văn Đồng	Chuyển điện	42	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 59 Ao Hồ tuyến 471TN - Cắt LBS trụ 97, DS trụ 96 Phạm Văn Đồng tuyến 471TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
19	31-01-26	17h00	31-01-26	17h30	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 59 đến trụ 97 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	LBS trụ 59 Ao Hồ tuyến 471TN và LBS trụ 97 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 482TN cấp điện cho tuyến 471TN đến trụ 59 Ao Hồ	Chuyển điện	42	Không mất điện	- Đóng DS trụ 96, LBS trụ 97 Phạm Văn Đồng tuyến 471TN - Cắt LBS trụ 59 Ao Hồ tuyến 471TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
20	31-01-26	06h00	31-01-26	06h30	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 26/2 đến trụ 26/7 Hùng Vương tuyến 476TN	3LBFCO trụ 26/7 Hùng Vương tuyến 482TN và 3LBFCO trụ 26/2 Hùng Vương tuyến 476TN	Chuyển điện tuyến 476TN cấp điện tuyến 482TN đến trụ 26/7 Hùng Vương	Chuyển điện	7	Trạm chuyên dùng UBND phường Long Hoa	- Cắt 3LBFCO trụ 26/7 Hùng Vương tuyến 476TN - Đóng 3LBFCO trụ 26/2 Hùng Vương tuyến 476TN	9	0,0096	0,0002	0,0005	0,0000	0,131	131	
21	31-01-26	16h30	31-01-26	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 26/2 đến trụ 26/7 Hùng Vương tuyến 476TN	3LBFCO trụ 26/7 Hùng Vương tuyến 482TN và 3LBFCO trụ 26/2 Hùng Vương tuyến 476TN	Chuyển điện tuyến 482TN cấp điện tuyến 476TN đến trụ 26/2 Hùng Vương	Chuyển điện	7	Trạm chuyên dùng UBND phường Long Hoa	- Cắt 3LBFCO trụ 26/2 Hùng Vương tuyến 476TN - Đóng 3LBFCO trụ 26/7 Hùng Vương tuyến 476TN	9	0,0096	0,0002	0,0005	0,0000	0,131	131	
22	31-01-26	07h30	31-01-26	08h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 90A đến trụ 115 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN	DS trụ 115 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN	Cắt DS trụ 115 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN	Cô lập phân đoạn	14	Khu phố 4 phường Long Hoa	- Cắt Rec trụ 90A Hiệp Ninh tuyến 482TN - Cắt DS trụ 115 Lý Thường Kiệt tuyến 475TN - Đóng Rec trụ 90A Hiệp Ninh tuyến 482TN	3	0,0032	0,0001	0,0002	0,0000	0,262	262	

23	31-01-26	16h00	31-01-26	16h30	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 90A đến trụ 115 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN	DS trụ 115 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN	Đóng DS trụ 115 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN	Tái lập phân đoạn	14	Khu phố 4 phường Long Hoa	- Cát Rec trụ 90A Hiệp Ninh tuyến 482TN - Đóng DS trụ 115 Lý Thường Kiệt tuyến 475TN - Đóng Rec trụ 90A Hiệp Ninh tuyến 482TN	3	0,0032	0,0001	0,0002	0,0000	0,262	262
24	31-01-26	07h30	31-01-26	16h30	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 115 Lý Thường Kiệt tuyến 475TN đến trụ 147 Phạm Hùng tuyến 475TN	Trụ 146 Phạm Hùng tuyến 475TN	Thay dà dừng trung áp, đảo lều trung áp, tháo dây trung áp, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 146 Phạm Hùng tuyến 475TN	Đảm bảo cung cấp điện Tết Nguyên Đán 2026	70	Khu phố 3 phường Long Hoa; khu phố Long Thới phường Hòa Thành	- Cát DS trụ 115 Lý Thường Kiệt tuyến 475TN - Cát 3LBFCO trụ 26/7 Hùng Vương tuyến 476TN - Cát LBS trụ 146/1, DS trụ 146/2 Long Thành Trung tuyến 482TN - Cát DS trụ 146B Bệnh viện Hòa Thành tuyến 482TN - Cát LBS trụ 97, DS trụ 96 Phạm Văn Đồng tuyến 471TN - Cát 3LBFCO trụ 146/1P Phạm Hùng tuyến 482TN - Cát CB trạm 3x50kVA Ca Bảo Đạo I trụ 150 Phạm Hùng tuyến 475TN	1614	13,8168	0,0288	0,7187	0,0015	1,309	10.472
25	31-01-26	06h30	31-01-26	07h00	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	Phân đoạn 22kV trụ 134/47 Bình Lương tuyến 475SD Phân đoạn 22kV trụ 196 Mô Công tuyến 474TBI	Từ trụ 134/47 đến trụ 196 tuyến 474TBI	Chuyển điện tuyến 474TBI nhận điện tuyến 475SD từ trụ 134/47 đến trụ 196 tuyến 474TBI	Chuyển điện	80	Không mất điện	Đóng LBS trụ 134/47 Bình Lương tuyến 475SD Cắt LBS và DS trụ 196 Mô Công tuyến 474TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
26	31-01-26	17h00	31-01-26	17h30	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	Phân đoạn 22kV trụ 134/47 Bình Lương tuyến 475SD Phân đoạn 22kV trụ 196 Mô Công tuyến 474TBI	Trụ 134/47 tuyến 474TBI	Chuyển điện tuyến 474TBI, tuyến 475SD về kết lưới ban đầu tại trụ 134/47 tuyến 474TBI	Chuyển điện	80	Không mất điện	Đóng DS và LBS trụ 196 Mô Công tuyến 474TBI Cắt LBS trụ 134/47 Bình Lương tuyến 475SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
27	31-01-26	07h00	21-01-26	17h00	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	Đường dây 22kV trụ 106B Tân Phong tuyến 474TBI	Từ trụ 107 đến trụ 195 tuyến 474TBI	Căng dây trung áp, phát quang, chụp dà bằng ống nhựa PVC từ trụ 107 đến trụ 195 tuyến 474TBI	Sửa chữa thường xuyên	150	Áp Cầu, Sân Bay, Mới, Bàu Đưng, Gò Cát, Trai Bí xã Tân Phong; xã Trà Vong	Cắt REC trụ 106B và DS trụ 106A Tân Phong tuyến 474TBI	9242	133,0486	0,2217	5,1443	0,0086	2,338	23.383
28	31-01-26	08h00	31-01-26	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, di dời trong nhà ra trụ, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể, dời trụ hạ áp, cân pha hạ áp, xử lý khiếm khuyết đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực quản lý ĐTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

29	31-01-26	08h00	31-01-26	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 473TN, 474TN, 476TN, 478TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN tram 110kV Tây Ninh	Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN, 473TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN; từ trụ 01 đến trụ 99 và các nhánh rẽ tuyến 471CM, 473CM, 475CM, 477CM, 479CM, 479CM	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN; từ trụ 01 đến trụ 99 và các nhánh rẽ tuyến 471CM, 473CM, 475CM, 477CM, 479CM	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
30	31-01-26	08h00	31-01-26	11h30	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 80/34/16/1 đến trụ 80/34/16/12, từ trụ 80/34/16/9 đến trụ 80/34/16/9/4, từ trụ 80/34/16/6 đến trụ 80/34/16/6/3 tuyến 475SD	Từ trụ 80/34/16/1 đến trụ 80/34/16/12, từ trụ 80/34/16/9 đến trụ 80/34/16/9/4, từ trụ 80/34/16/6 đến trụ 80/34/16/6/3 tuyến 475SD	Chỉnh trụ hạ áp bị nghiêng, căng dây hạ áp bị chùng, kết hợp phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 80/34/16/1 đến trụ 80/34/16/12, từ trụ 80/34/16/9 đến trụ 80/34/16/9/4, từ trụ 80/34/16/6 đến trụ 80/34/16/6/3 tuyến 475SD	Xử lý khiếm khuyết	1	Áp Cây Xiêng xã Châu Thành	Cắt CB trạm 50kVA trụ 80/34/16 Cây Xiêng-3 tuyến 475SD	41	0,1441	0,0007	0,0080	0,0000	0,011	40
31	31-01-26	08h00	31-01-26	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 179/1 Đến trụ 179/18 tuyến 471SD	Từ trụ 179/1 Đến trụ 179/18 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện cao áp từ trụ 179/1 Đến trụ 179/18 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
32	31-01-26	08h00	31-01-26	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 154/1 đến trụ 154/16 tuyến 471SD	Từ trụ 154/1 đến trụ 154/16 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện cao áp từ trụ 179/1 Đến trụ 179/18 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
33	31-01-26	08h00	31-01-26	11h30	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Trạm 50kVA trụ 266/7/2/9/7/17 An Lộc 3 tuyến 471SD	Trạm 50kVA trụ 266/7/2/9/7/17 An Lộc 3 tuyến 471SD	Thay công tơ 3 pha điện từ không tương thích DCU trạm biến áp 50kVA trụ 266/7/2/9/7/17 An Lộc 3 tuyến 471SD	Thay công tơ không tương thích DCU	1	Áp An Lộc xã Hào Đước	Cắt CB, FCO trạm biến áp 50kVA trụ 266/7/2/9/7/17 An Lộc 3 tuyến 471SD	72	0,2530	0,0012	0,0140	0,0001	0,011	40
34	31-01-26	08h00	31-01-26	11h30	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Trạm 250kVA trụ 275 Chợ An Cơ tuyến 471SD	Trạm 250kVA trụ 275 Chợ An Cơ tuyến 471SD	Thay công tơ 3 pha điện từ không tương thích DCU trạm biến áp 250kVA trụ 275 Chợ An Cơ tuyến 471SD	Thay công tơ không tương thích DCU	2	Áp An Lộc xã Hào Đước	Cắt CB, 3 FCO trạm biến áp 250kVA trụ 275 Chợ An Cơ tuyến 471SD	317	1,1138	0,0053	0,0618	0,0003	0,069	240
35	31-01-26	08h00	31-01-26	11h30	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Trạm 37,5kVA trụ 53/28/6/34/1 Trường Tiểu học Phạm Tự Điểm tuyến 474SD	Trạm 37,5kVA trụ 53/28/6/34/1 Trường Tiểu học Phạm Tự Điểm tuyến 474SD	Thay công tơ 1 pha điện từ định kỳ trạm biến áp 37,5kVA trụ 53/28/6/34/1 Trường Tiểu học Phạm Tự Điểm tuyến 474SD	Thay công tơ định kỳ	1	Trường Tiểu học Phạm Tự Điểm	Cắt CB, FCO trạm biến áp 37,5kVA trụ 53/28/6/34/1 Trường Tiểu học Phạm Tự Điểm tuyến 474SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40
36	31-01-26	08h00	31-01-26	11h30	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Trạm 50kVA trụ 53/8/15/11 Thị Trấn Châu Thành -15 tuyến 474SD	Trạm 50kVA trụ 53/8/15/11 Thị Trấn Châu Thành -15 tuyến 474SD	Thay công tơ 1 pha điện từ không tương thích DCU trạm biến áp 50kVA trụ 53/8/15/11 Thị Trấn Châu Thành -15 tuyến 474SD	Thay công tơ không tương thích DCU	1	Áp 2 xã Châu Thành	Cắt CB, FCO trạm biến áp 50kVA trụ 53/8/15/11 Thị Trấn Châu Thành -15 tuyến 474SD	43	0,1511	0,0007	0,0084	0,0000	0,011	40
37	31-01-26	13h30	31-01-26	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Trạm 50kVA trụ 69 Thị Trấn Châu Thành -F tuyến 473SD	Trạm 50kVA trụ 69 Thị Trấn Châu Thành -F tuyến 473SD	Thay công tơ 3 pha điện từ không tương thích DCU trạm biến áp 50kVA trụ 69 Thị Trấn Châu Thành -F tuyến 473SD	Thay công tơ không tương thích DCU	1	Áp 3 xã Châu Thành	Cắt CB, FCO trạm biến áp 50kVA trụ 69 Thị Trấn Châu Thành -F tuyến 473SD	37	0,1300	0,0006	0,0072	0,0000	0,011	40
38	31-01-26	13h30	31-01-26	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Trạm 630kVA trụ 252/3 Công ty TNHH MTV Hada Tây Ninh tuyến 476SD	Trạm 630kVA trụ 252/3 Công ty TNHH MTV Hada Tây Ninh tuyến 476SD	Thay công tơ 3 pha điện từ định kỳ trạm biến áp 630kVA trụ 252/3 Công ty TNHH MTV Hada Tây Ninh tuyến 476SD	Thay công tơ định kỳ	1	Công ty TNHH MTV Hada Tây Ninh	Cắt CB, 3 LBFCO trạm biến áp 630kVA trụ 252/3 Công ty TNHH MTV Hada Tây Ninh tuyến 476SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120

39	31-01-26	08h00	31-01-26	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 128/46 đến trụ 128/99 tuyến 477SD	Từ trụ 128/46 đến trụ 128/99 tuyến 477SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 128/46 đến trụ 128/99 tuyến 477SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
40	31-01-26	08h00	31-01-26	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/97 đến trụ 128/97/29/32, từ trụ 128/97/29/32 đến trụ 128/97/29/3/9 tuyến 477SD	Từ trụ 128/97 đến trụ 128/97/29/32, từ trụ 128/97/29/32 đến trụ 128/97/29/3/9 tuyến 477SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 128/97 đến trụ 128/97/29/32, từ trụ 128/97/29/32 đến trụ 128/97/29/3/9 tuyến 477SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
C. HOTLINE																					
Không có																					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/có lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A. LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
Không có																					
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	31-01-26	07h30	31-01-26	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	- Đường dây 22kV từ trụ 46B Ninh Hưng 1 tuyến 471HT - Đường dây 22kV từ trụ 44 Chà Là tuyến 477HT	Từ trụ 43 đến trụ 59, từ trụ 59/4 đến trụ 59/14 Thanh Đức - Bầu Năng tuyến 471HT, 477HT	Cắt điện bàn giao Công ty Lê Quốc Vinh: Tháo gỡ thu hồi hệ thống đèn đường, dây đèn đường từ trụ 43 đến trụ 59, từ trụ 59/4 đến trụ 59/14 Thanh Đức - Bầu Năng tuyến 471HT, 477HT	Theo đề nghị của Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Sự nghiệp Công xã Cầu Khởi	17	Khu phố Ninh Hưng 1, Ninh Hưng 2, Ninh Bình phường Ninh Thanh	- Cắt CB các trạm trụ 52/1, trụ 59/6/1 Thanh Đức - Bầu Năng tuyến 471HT - Cắt CB điện kế khách hàng Năng lượng mặt trời No: 2310812720 tại trụ 50B, No: 2210112981 trụ 57B/1 Thanh Đức - Bầu Năng tuyến 471HT, 477HT - Cắt 3FCO trạm trụ 46, trụ 59, trụ 59/8B, cắt FCO trạm 57 Thanh Đức - Bầu Năng tuyến 471HT, 477HT	287	2,9399	0,0052	0,1518	0,0003	0,583	5.539	
2	31-01-26	08h00	31-01-26	17h00	Đội QLD Tân Châu	TTTND Tây Ninh	Nhánh rẽ 22kV trụ 319 Công ty TNHH MTV Nguyễn Liêm tuyến 473SN	Từ trụ 319/1 đến trụ 319/22 tuyến 473SN	Thi công lắp đặt phụ kiện, thiết bị, kéo dây chống sét từ trụ 319/1 đến trụ 319/22 tuyến 473SN	Nhận thầu thi công	15	Công ty TNHH MTV Nguyễn Liêm	Cắt 3LBFCO trụ 319/1 và tháo hotline nhánh rẽ trụ 319 Công ty TNHH MTV Nguyễn Liêm tuyến 473SN	2	0,0259	0,0000	0,0010	0,0000	0,514	4.630	
3	31-01-26	08h00	31-01-26	17h00	Đội QLD Tân Châu	TTTND Tây Ninh	Trạm 2x50kVA trụ 319 Tân Cường 2, Tân Kiên 17 tuyến 473SN	Từ trụ 319/1 đến trụ 319/22 tuyến 473SN	Thi công lắp đặt phụ kiện, thiết bị, kéo dây chống sét từ trụ 319/1 đến trụ 319/22 tuyến 473SN	Nhận thầu thi công	15	Công ty TNHH MTV Nguyễn Liêm	Cắt CB tổng trạm 2x50kVA trụ 319 Tân Cường 2, Tân Kiên 17 tuyến 473SN	110	1,4219	0,0026	0,0551	0,0001	0,514	4.630	
4	31-01-26	08h00	31-01-26	11h30	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 250kVA trụ 84C Cách Mạng Tháng Tám L, trạm 3x50kVA trụ 85B đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 482TN	Tại trạm 3x50kVA trụ 85B đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 482TN	Tháo thu hồi TBA trạm 3x50kVA trụ 85B đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 482TN	Sửa chữa thường xuyên (tờ trình 37/2025)	12	Khu phố 9, Hiệp Lễ phường Tân Ninh	- Cắt FCO tháo hotline trạm 3x50kVA trụ 85B đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 482TN - Cắt CB trạm 250kVA trụ 84C Cách Mạng Tháng Tám L tuyến 482TN	159	0,5506	0,0026	0,0310	0,0001	0,412	1.440	
C. HOTLINE																					
Không có																					

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	31-01-26	08h00	31-01-26	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 53/86B/37/9 Phước Lợi 1 tuyến 480BC	Trụ 53/86B/37/9 nhánh rẽ 12,7kV Phước Lợi 1 tuyến 480BC	Cây hoàn chỉnh trạm 50kVA và đóng điện nghiệm thu đưa vào vận hành trụ 53/86B/37/9 Phước Lợi 10 tuyến 480BC	Sửa chữa thường xuyên	2	Áp Phước Lợi xã Phước Chi	- Cắt LBFCO trụ 53/86B/37/1 nhánh rẽ 12,7kV Phước Lợi 1 tuyến 480BC - Cắt CB trạm 50kVA trụ 53/86B/37/12 Phước Lợi 6 tuyến 480BC	Do chưa có vật tư để thi công.					
2	31-01-26	08h00	31-01-26	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Lưới điện hạ áp trụ 53/86B/37/11B thuộc trạm 50kVA trụ 53/86B/37/12 Phước Lợi 6 tuyến 480BC	Lưới điện hạ áp trụ 53/86B/37/11B thuộc trạm 50kVA trụ 53/86B/37/12 Phước Lợi 6 tuyến 480BC	Cắt dừng dây hạ áp trụ 53/86B/37/11B thuộc trạm 50kVA trụ 53/86B/37/12 Phước Lợi 6 tuyến 480BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Áp Phước Lợi xã Phước Chi	- Cắt LBFCO trụ 53/86B/37/1 nhánh rẽ 12,7kV Phước Lợi 1 tuyến 480BC - Cắt CB trạm 50kVA trụ 53/86B/37/12 Phước Lợi 6 tuyến 480BC	Do chưa có vật tư để thi công.					

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực./.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng VT-CNTT (để cập nhật trên Website);
- Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (để thực hiện);
- Trung tâm TND Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Đội Quản lý điện (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐD (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Hoàng Xuân Tuyền