

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN (CƠ SỞ 2)
NGÀY 03 THÁNG 10 NĂM 2026

- I. ĐẢM BẢO CẤP ĐIỆN SỰ KIỆN:
- Không có.
- II. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	47.634.611	2.579.207	0	7.200
2	Pmax (MW)	2202,7	415,1	0,000	0,300
3	Pmin (MW)	1672,9	0	0,000	0,000

III. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

IV. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 03/10/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

V. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

VI. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
1	03-10-26	18h00	03-10-26	22h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	03-10-26	18h00	03-10-26	22h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Suối Ngò	TBA 110kV Suối Ngò	Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

3	03-10-26	08h00	03-10-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành.	Trạm 110kV Hòa Thành.	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	03-10-26	18h00	03-10-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	03-10-26	07h30	03-10-26	11h30	ĐL Hòa Thành	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Đường dây 22kV từ trụ 67B/1 đến trụ 17 An Dương Vương tuyến 474TN	Từ trụ 67B/31 đến trụ 1 An Dương Vương tuyến 474TN	Dựng trụ, lắp vật tư phụ kiến từ trụ 67B/31 đến trụ 1 An Dương Vương tuyến 474TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	21	Khu phố Long Mỹ phường Long Hoa	- Cắt LBS trụ 18, DS trụ 18B Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN - Cắt DS trụ 14 Long Thời tuyến 476TN - Cắt DS trụ 67B/2 Cửa Số 10 tuyến 474TN	1924	8,2353	0,0343	0,4284	0,0018	0,393	1.571	
2	03-10-26	07h30	03-10-26	11h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 67B/1 đến trụ 17 An Dương Vương tuyến 474TN	Trụ 9 An Dương Vương tuyến 474TN	Thay dâ 0,8m bằng dâ lệch toàn phần 2,4m, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 9 An Dương Vương tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Khu phố Long Mỹ phường Long Hoa	- Cắt LBS trụ 18, DS trụ 18B Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN - Cắt DS trụ 14 Long Thời tuyến 476TN - Cắt DS trụ 67B/2 Cửa Số 10 tuyến 474TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	03-10-26	07h30	03-10-26	11h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 67B/1 đến trụ 17 An Dương Vương tuyến 474TN	Từ trụ 67B/6 đến trụ 67B/6/1 (XDM)	Lắp 3 kẹp quai, kéo dây đầu nối, tháo lắp vật tư phụ kiến từ trụ 67B/6 đến trụ 67B/6/1 (XDM) An Dương Vương tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Khu phố Long Mỹ phường Long Hoa	- Cắt LBS trụ 18, DS tru 18B Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN - Cắt DS trụ 14 Long Thời tuyến 476TN - Cắt DS trụ 67B/2 Cửa Số 10 tuyến 474TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	03-10-26	06h00	03-10-26	06h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Phân đoạn 22kV trụ 104/106/60 Trảng Dầu tuyến 475TBI	Từ trụ 104/106/60 đến trụ 341/30CP/17 tuyến 478SD	Chuyển điện tuyến 475TBI cấp điện tuyến 478SD từ trụ 104/106/60 đến trụ 341/30CP/17 tuyến 478SD	Chuyển điện	80	Không mất điện	Đóng LBS trụ 104/106/60 Trảng Dầu tuyến 475TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	03-10-26	12h30	03-10-26	13h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Phân đoạn 22kV trụ 104/106/60 Trảng Dầu tuyến 475TBI	Trụ 104/106/60 tuyến 475TBI	Chuyển điện tuyến 475TBI, tuyến 478SD về giao lưới trụ 104/106/60 tuyến 475TBI	Chuyển điện	80	Không mất điện	Cắt LBS trụ 104/106/60 Trảng Dầu tuyến 475TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	03-10-26	08h00	03-10-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	03-10-26	08h00	03-10-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN	Từ trụ 53 đến trụ 96 và các nhánh rẽ đường Trần Hưng Đạo tuyến 471TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 53 đến trụ 96 và các nhánh rẽ đường Trần Hưng Đạo tuyến 471TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

8	03-10-26	08h00	03-10-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV cáp ngầm đường 30/4 tuyến 481TN	Từ LBS 02 tủ RMU 06 Trường Chinh đến tủ RMU- 10 Đồng Á Bank tuyến 481TN	Thí nghiệm CBM định kỳ cáp ngầm và tủ RMU năm 2026 từ LBS 02 tủ RMU 06 Trường Chinh đến tủ RMU- 10 Đồng Á Bank tuyến 481TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	15	Trạm chuyên dùng khách hàng	- Cắt LBS và đóng DTĐ ngăn lộ LBS 02 tủ RMU 06 Trường Chinh tuyến 481TN - Cắt LBS và đóng DTĐ ngăn lộ LBS 01, 02, 03, 04, 05 tủ RMU- 10 Đồng Á Bank tuyến 481TN - Đóng DTĐ ngăn lộ LBS 01 tủ RMU 12 Dương Minh Châu tuyến 481TN	2	0,0178	0,0000	0,0010	0,0000	0,514	4.630	
9	03-10-26	06h00	03-10-26	06h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây cáp ngầm 22kV tuyến 481TN	- LBS trụ 47 Điện Lực tuyến 481,472TN - LBS 01 tủ RMU 12 Dương Minh Châu tuyến 481TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 481TN nhận điện tuyến 472TN đến LBS 01 tủ RMU 12 Dương Minh Châu tuyến 481TN	Chuyển điện	80	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 47 Điện Lực tuyến 481,472TN - Cắt LBS 01 tủ RMU 12 Dương Minh Châu tuyến 481TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
10	03-10-26	17h00	03-10-26	17h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây cáp ngầm 22kV tuyến 481TN	- LBS trụ 47 Điện Lực tuyến 481,472TN - LBS 01 tủ RMU 12 Dương Minh Châu tuyến 481TN	Chuyển điện về kết lưới cũ sau khi công tác hoàn tất	Chuyển điện	80	Không mất điện	- Đóng LBS 01 tủ RMU 12 Dương Minh Châu tuyến 481TN - Cắt LBS trụ 47 Điện Lực tuyến 481,472TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
11	03-10-26	08h00	03-10-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Nhánh rẽ 22kV trụ 47B/1 Ninh Thạnh tuyến 474TN	Từ trụ 47B/11 đến trụ 47B/11/4P, từ trụ 47B/11 đến trụ 47B/11/9T đường Điện Biên Phủ tuyến 474TN	Nâng công suất trạm 75kVA lên 3x50kVA trụ 47B/11, ép lèo chuyển tải cân pha hạ áp từ trụ 47B/11 đến trụ 47B/11/4P, từ trụ 47B/11 đến trụ 47B/11/9T đường Điện Biên Phủ tuyến 474TN (TTr SCTX 06)	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	15	Khu phố Ninh Đức, Ninh Lợi phường Ninh Thạnh	Cắt LBFCO nhánh rẽ 22kV trụ 47B/1 Ninh Thạnh tuyến 474TN	1144	10,1865	0,0189	0,5731	0,0011	0,514	4.630	
12	03-10-26	06h00	03-10-26	06h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 341/30CP/17 đến trụ 341/30CP/74 tuyến 478SD	Từ trụ 341/30CP/17 đến trụ 341/30CP/74 tuyến 478SD	Chuyển điện khép vòng tuyến 478SD nhận điện tuyến 475TBi về đến Recloser Trảng Cây trụ 341/30CP/17 tuyến 478SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	- Đóng LBS Trảng Dâu trụ 104/106/60 tuyến 475TBi (ĐL Tân Biên đăng ký). - Cắt Recloser Trảng Cây trụ 341/30CP/17 tuyến 478SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
13	03-10-26	07h00	03-10-26	11h30	ĐL Thái Bình	Công ty TNHH Phước Mai	Đường dây 22kV từ trụ 1B đến trụ 115 tuyến 474HH-476HH và từ trụ 341/30CP đến trụ 341/30CP/1 tuyến 478SD	Từ trụ 1B đến trụ 115 tuyến 474HH-476HH và từ trụ 341/30CP đến trụ 341/30CP/1 tuyến 478SD	Ép lèo, kéo dây đầu nối đường dây xây dựng mới tại trụ 341/30CP, tháo thu hồi đường dây trung áp từ trụ 341/30CP đến 341/30CP/1 tuyến 478SD và đóng điện nghiệm thu đường dây xây dựng mới từ trụ 1B đến trụ 115 tuyến 474HH-476HH	Đầu nối lưới điện trung, hạ áp	50	Ấp Vĩnh xã Hảo Đước; Ấp Phước Hưng xã Phước Vĩnh	- Cắt LBS An Cơ và DS trụ 249 tuyến 478SD. - Cắt DS trụ 299 Chợ Vĩnh tuyến 471SD. - Cắt 3 LTD trụ 341/30CP/18B tuyến 478SD. - Cắt 3 LTD trụ 341 tuyến 471SD-478SD.	909	4,5343	0,0151	0,2530	0,0008	1,715	8.573	
14	03-10-26	07h00	03-10-26	11h30	ĐL Thái Bình	Công ty TNHH Phước Mai	Đường dây 22kV từ trụ 116 đến trụ 179 tuyến 472HH-474HH và từ trụ 341/30CP/1, trụ 299/56 tuyến 478SD	Từ trụ 116 đến trụ 179 tuyến 472HH-474HH và trụ 341/30CP/1, trụ 299/56 tuyến 478SD	Ép lèo, kéo dây đầu nối đường dây xây dựng mới tại trụ 341/30CP/1, trụ 299/56 tuyến 478SD và đóng điện nghiệm thu đường dây xây dựng mới từ trụ 116 đến trụ 179 tuyến 472HH-474HH	Đầu nối lưới điện trung, hạ áp	0	Không mất điện	- Cắt LBS An Cơ và DS trụ 249 tuyến 478SD. - Cắt DS trụ 299 Chợ Vĩnh tuyến 471SD. - Cắt 3 LTD trụ 341/30CP/18B tuyến 478SD. - Cắt 3 LTD trụ 341 tuyến 471SD-478SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

15	03-10-26	08h00	03-10-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 630kVA TT Châu Thành A trụ 53/6/1 tuyến 474SD	Trạm biến áp 630kVA TT Châu Thành A trụ 53/6/1 tuyến 474SD	Xử lý máy biến áp bị rỉ dầu, thay thùng công tơ bị rỉ sét, lắp lưới chống chuột cho trạm trụ 53/6/1 tuyến 474SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	10	Áp Tân Thành xã Châu Thành	Cắt CB, 3 FCO và tháo 3 hotline trạm biến áp 630kVA TT Châu Thành A trụ 53/6/1 tuyến 474SD	230	0,8031	0,0038	0,0448	0,0002	0,343	1.200	
16	03-10-26	12h00	03-10-26	12h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Recloser Trảng Cây trụ 341/30CP/17 tuyến 478SD	Trụ 341/30CP/17 tuyến 478SD	Đo đồng vị pha lưới điện cao áp tại trụ 341/30CP/17 tuyến 478SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
17	03-10-26	12h30	03-10-26	13h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 341/30CP/17 đến trụ 341/30CP/74 tuyến 478SD	Từ trụ 341/30CP/17 đến trụ 341/30CP/74 tuyến 478SD	Chuyển điện khép vòng về kết lưới ban đầu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	- Đóng Recloser Trảng Cây trụ 341/30CP/17 tuyến 478SD. - Cắt LBS Trảng Dầu trụ 104/106/60 tuyến 475TBì (ĐL Tân Biện đăng ký).	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
18	03-10-26	13h30	03-10-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 400kVA TT Châu Thành B trụ 53/16/7 tuyến 474SD	Trạm biến áp 400kVA TT Châu Thành B trụ 53/16/7 tuyến 474SD	Xử lý máy biến áp bị rỉ dầu, thay thùng công tơ bị rỉ sét, lắp lưới chống chuột cho trạm trụ 53/16/7 tuyến 474SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	5	Áp Tân Thành xã Châu Thành	Cắt CB, 3 FCO và tháo 3 hotline trạm biến áp 400kVA TT Châu Thành B; cắt CB, FCO trạm 15kVA Nhà Thờ Cao xá trụ 53/16/7 tuyến 474SD	114	0,3981	0,0019	0,0222	0,0001	0,171	600	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

VII. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
1	03-09-26	06h00	07-10-26	18h00	XNLĐT	Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp điện 2	Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng.	Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng.	-Tháo thu hồi đoạn dây dẫn từ T15A qua T121 và đến cột công ngăn 172 trạm 110kV Trảng Bàng. -Thu hồi trụ T121 hiện hữu, phá vỡ móng T121 hiện hữu, thi công cọc khoan nhồi, đào móng và lắp dựng cột T16-XDM (trùng tim 121HH). -Thi công móng và lắp dựng cột từ VT17-XDM đến VT29-XDM (13 vị trí). -Thi công sang dây hiện hữu sang trụ XDM, kéo dây mới từ vị trí T16-XDM đến T102B. -Ôp thanh gia cường mặt cắt điện, lắp xà chống sét tại 102B, 102B/3 và thay phụ kiện, xà dây dẫn từ 102B đến trụ công ngăn 171 KCN Trảng Bàng. -Ôp thanh gia cường mặt cắt điện từ T1A đến T15A. -Kéo lại dây dẫn 2xACSR185 cho đoạn từ T15A qua T16 và đến cột công Ngăn 172 trạm 110kV Trảng Bàng.	Thi công công trình Cải tạo tuyến dây Trảng Bàng - Cù Chi từ 01 mạch lên 02 mạch, đoạn tiếp theo Quy hoạch điện lực TPHCM	0	Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng.	Cắt điện cô lập đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Cắt điện liên tục 35 ngày

B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																				
1	03-10-26	07h00	03-10-26	17h00	ĐL Bến Cầu	Công ty TNHH MTV Lê Quốc Vinh	Nhánh rẽ hạ áp trụ 104/1/38/33/2 thuộc trạm 25kVA trụ 104/1/38/33 Bàu Tép 16 tuyến 481MB	Trụ 104/1/38/33/2 nhánh rẽ hạ áp trạm 25kVA trụ 104/1/38/33 Bàu Tép 16 tuyến 481MB	Di dời trụ hạ áp trụ 104/1/38/33/2 nhánh rẽ hạ áp trạm 25kVA trụ 104/1/38/33 Bàu Tép 16 tuyến 481MB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Ấp Bàu Tép xã Bến Cầu	Cắt CB trạm 25kVA trụ 104/1/38/33 Bàu Tép 16 tuyến 481MB	49	0,6993	0,0012	0,0273	0,0000	0,023	229
2	03-10-26	07h00	03-10-26	17h00	ĐL Bến Cầu	Công ty TNHH MTV Lê Quốc Vinh	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 160/11/17 đến trụ 160/11/18 Ban Chỉ huy Quân sự xã Bến Cầu tuyến 476BC	Từ trụ 160/11/17 đến trụ 160/11/18 nhánh rẽ 22kV Ban Chỉ huy Quân sự xã Bến Cầu tuyến 476BC	Di dời trụ trung áp từ trụ 160/11/17 đến trụ 160/11/18 nhánh rẽ 22kV Ban Chỉ huy Quân sự xã Bến Cầu tuyến 476BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Ấp Xóm Lò xã Bến Cầu	Cắt LBFCO trụ 160/11/1 Ban Chỉ huy Quân sự xã Bến Cầu tuyến 476BC	51	0,7279	0,0012	0,0284	0,0000	0,103	1.029
3	03-10-26	07h30	03-10-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty Sơn Anh	Đường dây 22kV XDM từ trụ 267/1/1 đến trụ 267/1/190 Quốc Lộ 22B tuyến 479LH	Từ trụ 267/1/66 (XDM) đến trụ 267/1/69 (XDM) Quốc Lộ 22B tuyến 479LH	Dựng trụ, kéo dây, lắp vật tư phụ kiện từ trụ 267/1/66 (XDM) đến trụ 267/1/69 (XDM) Quốc Lộ 22B tuyến 479LH	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	11	Khu phố Hiệp Trường, Hiệp Hòa phường Thanh Điền	- Cắt LBFCO trụ 221/1P/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN - Cắt 3LBFCO trụ 221/2, tháo 3 hotline trụ 221 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	358	3,0647	0,0064	0,1594	0,0003	0,196	1.571
4	03-10-26	07h30	03-10-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty CPXD điện Hưng Thịnh	Đường dây 22kV Điện Biên Phủ tuyến 474TN	Từ trụ 50/1 đến trụ 50/3 đường Điện Biên phủ tuyến 474TN	Bàn giao đơn vị ngoài dời trụ trung thế 14m từ trụ 50/1 đến trụ 50/3 đường Điện Biên phủ tuyến 474TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	20	Khu phố Ninh Đức phường Ninh Thạnh	Cắt LBFCO nhánh rẽ 22kV trụ 50/2, tháo hotline trụ 50 đường Điện Biên Phủ tuyến 474TN	676	6,3537	0,0111	0,3575	0,0006	0,686	6.516
5	03-10-26	07h30	03-10-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty Bách Phú Hưng	Lưới hạ áp trạm 250kVA trụ 55B/7 Ninh Phước - A tuyến 474TN	Từ trụ 55B/7/1T đến trụ 55B/7/2T đường Điện Biên Phủ tuyến 474TN	- Bàn giao đơn vị ngoài dời trụ hạ áp từ trụ 55B/7/1T đến trụ 55B/7/2T đường Điện Biên Phủ tuyến 474TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	15	Khu phố Ninh Đức phường Ninh Thạnh	- Cắt CB trạm 250kVA trụ 55B/7 Ninh Phước - A tuyến 474TN	652	6,1281	0,0108	0,3448	0,0006	0,171	1.629
C. HOTLINE																				
	Không có																			

VIII. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL.VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

IX. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CDS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thếTây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Hồ Hữu Ngọc