

**PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN  
NGÀY 01 THÁNG 02 NĂM 2026**

**I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:**

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	36.813.465	2.407.482	26.400	36.000
2	Pmax (MW)	1821,0	554,7	1,100	1,500
3	Pmin (MW)	1470,8	0	0,000	0,000

**II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:**

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

**III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:**

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 01/02/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

**IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:**

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A. Lưới điện 110kV:						
	Không có					
B. Lưới điện 22kV:						
	Không có					

**V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:**

STT	Thời điểm cắt điện/có lập		Thời điểm đóng điện/tải lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
<b>A. LƯỚI ĐIỆN 110KV</b>																					
1	01-02-26	07h00	01-02-26	13h00	XNLDTN (CS1) XNLDTN (CS1)	- Đường dây 110kV 173 Bàu Đôn - 171 Thạnh Đức, đường dây 110kV 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh. - Trạm 110kV Thạnh Đức.	- Khoảng trụ 88A/04 - 88A/05 - Trạm 110kV Thạnh Đức.	- Xử lý dây chống sét bị tưa. - Kiểm tra bảo dưỡng bộ gọn bịt kín phần nhệ thứ Trạm 110kV Thạnh Đức.	- Xử lý tồn tại khiếm khuyết. - Kiểm tra bảo dưỡng.	250	- Đường dây 110kV 173 Bàu Đôn - 171 Thạnh Đức, đường dây 110kV 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh. - Toàn Trạm 110kV Thạnh Đức.	- Cắt điện, có lập: + Đường dây 110kV 173 Bàu Đôn - 171 Thạnh Đức, đường dây 110kV 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh. - Cắt điện: Trạm 110kV Thạnh Đức.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	47,300	283.800	Chuyển điện kết lưới 22kV	
<b>B. LƯỚI ĐIỆN 22KV</b>																					

1	01-02-26	06h00	01-02-26	06h30	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Đường dây 22kV tuyến 474TĐ	Đường dây 22kV tuyến 474TĐ	Chuyển điện tuyến 479BC cấp điện cho tuyến 474TĐ đến MC 474TĐ	Chuyển điện	80	Không mất điện	Đóng LBS trụ 104/1/83 Bàu Tép tuyến 476BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
2	01-02-26	13h30	01-02-26	14h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Đường dây 22kV tuyến 474TĐ	Đường dây 22kV tuyến 474TĐ	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	80	Không mất điện	Cắt LBS trụ 104/1/83 Bàu Tép tuyến 476BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
3	01-02-26	07h00	01-02-26	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 305/6 Bàu Vuông tuyến 477HT	Tại trụ 305/75 Bàu Vuông tuyến 477HT	Thay TU, TI trung áp tại trụ 305/75 Bàu Vuông tuyến 477HT	Thay thiết bị định kỳ	80	Áp 3, Phước Lợi 2, Phước Bình 1, Phước Bình 2 xã Dương Minh Châu	Cắt REC trụ 305/6 và DS trụ 305/5 Bàu Vuông tuyến 477HT	1067	11,5144	0,0192	0,5939	0,0010	2,744	27,440	
4	01-02-26	07h00	01-02-26	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 305/6 Bàu Vuông tuyến 477HT	Tại trụ 305/6 Bàu Vuông tuyến 477HT	Thí nghiệm REC tại trụ 305/6 Bàu Vuông tuyến 477HT	Sửa chữa thường xuyên	0	Áp 3, Phước Lợi 2, Phước Bình 1, Phước Bình 2 xã Dương Minh Châu	Cắt REC trụ 305/6 và DS trụ 305/5 Bàu Vuông tuyến 477HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	01-02-26	07h00	01-02-26	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Cắt CB trạm 250kVA trụ 305/79B Phước Bình 10 tuyến 477HT	Từ trụ 305/79B/16 đến trụ 305/79B/20 Bàu Vuông tuyến 477HT	Thay trụ hạ áp kém chất lượng, sửa trụ nghiêng từ trụ 305/79B/16 đến trụ 305/79B/20 Bàu Vuông tuyến 477HT	Sửa chữa thường xuyên	0	Áp Phước Bình 2 xã Dương Minh Châu	Cắt CB trạm 250kVA trụ 305/79B Phước Bình 10 tuyến 477HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
6	01-02-26	07h00	01-02-26	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 305/6 Bàu Vuông tuyến 477HT	Từ trụ 305 đến trụ 305/80, từ trụ 305/80 đến trụ 305/80/24, từ trụ 305/38B đến trụ 305/38B/33, từ trụ 305/65 đến trụ 305/65/24 Bàu Vuông tuyến 477HT	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh gốc trụ từ trụ 305/80, từ trụ 305/80/24, từ trụ 305/38B đến trụ 305/38B/33, từ trụ 305/65 đến trụ 305/65/24 Bàu Vuông tuyến 477HT	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
7	01-02-26	08h00	01-02-26	09h30	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Trạm 3x37,5kVA trụ 279A/1 Huyện Ủy Dương Minh Châu tuyến 477HT	Trạm 3x37,5kVA trụ 279A/1 Huyện Ủy Dương Minh Châu tuyến 477HT	Thay công tơ khách hàng: Văn phòng Đảng ủy xã Dương Minh Châu trạm 3x37,5kVA trụ 279A/1 Huyện Ủy Dương Minh Châu tuyến 477HT	Thay thiết bị định kỳ	2	Trạm chuyên dùng khách hàng: Văn phòng Đảng ủy xã Dương Minh Châu	Cắt 3FCO trạm 3x37,5kVA trụ 279A/1 Huyện Ủy Dương Minh Châu tuyến 477HT	1	0,0016	0,0000	0,0001	0,0000	0,069	104	
8	01-02-26	06h00	01-02-26	07h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 234 Bàu Đồn tuyến 471PĐ	Từ trụ 234 Bàu Đồn đến trụ 143 Truong Mít	Chuyển điện khép vòng tuyến 471PĐ cấp điện từ trụ 234 Bàu Đồn đến trụ 143 Truong Mít	Chuyển điện	100	Không mất điện	- Đóng REC trụ 234 Bàu Đồn tuyến 471PĐ (Đội QLĐ Gò Dầu đăng ký) - Cắt LBS trụ 143 Truong Mít tuyến 471TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
9	01-02-26	13h00	01-02-26	14h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 143 Truong Mít tuyến 471TĐ	Từ trụ 234 Bàu Đồn đến trụ 143 Truong Mít	Chuyển điện khép vòng về giao lưới ban đầu	Chuyển điện	100	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 143 Truong Mít tuyến 471TĐ - Cắt REC trụ 234 Bàu Đồn tuyến 471PĐ (Đội QLĐ Gò Dầu đăng ký)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
10	01-02-26	06h00	01-02-26	06h30	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 234/84B Phước Tân tuyến 471HT	Từ trụ 234/84B Phước Tân đến trụ 48B/2 Áp Láng	Chuyển điện khép vòng tuyến 471HT cấp điện tuyến 476HT từ trụ 234/84B Phước Tân đến trụ 48B/2 Áp Láng	Chuyển điện	40	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 234/84B Phước Tân tuyến 471HT - Cắt REC trụ 48B/2 Áp Láng tuyến 476HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
11	01-02-26	14h30	01-02-26	15h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 48B/2 Áp Láng tuyến 476HT	Từ trụ 234/84B Phước Tân đến trụ 48B/2 Áp Láng	Chuyển điện khép vòng về giao lưới ban đầu	Chuyển điện	40	Không mất điện	- Đóng REC trụ 48B/2 Áp Láng tuyến 476HT - Cắt LBS trụ 234/84B Phước Tân tuyến 471HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

12	01-02-26	06h00	01-02-26	06h30	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 317 Bờ Hồ tuyến 475TD	Từ trụ 317 Bờ Hồ đến trụ 118/76 Lộc Ninh	Chuyển điện khép vòng tuyến 477HT cấp điện tuyến 475TD từ trụ 317 Bờ Hồ đến trụ 118/76 Lộc Ninh	Chuyển điện	85	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 317 Bờ Hồ tuyến 477HT - Cắt REC trụ 118/76 Lộc Ninh tuyến 475TD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
13	01-02-26	14h00	01-02-26	14h30	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 118/76 Lộc Ninh tuyến 475TD	Từ trụ 317 Bờ Hồ đến trụ 118/76 Lộc Ninh.	Chuyển điện khép vòng về giao lưới ban đầu	Chuyển điện	85	Không mất điện	- Đóng REC trụ 118/76 Lộc Ninh tuyến 475TD - Cắt LBS trụ 317 Bờ Hồ tuyến 477HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
14	01-02-26	06h00	01-02-26	06h30	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Đường dây 22kV tuyến 471TD, 473TD, 475TD	Đường dây 22kV tuyến 471TD, 473TD, 475TD	- Chuyển điện tuyến 476HT cấp điện tuyến 473TD đến MC473TD. - Chuyển điện tuyến 476HT cấp điện tuyến 471TD đến MC471TD và đến trụ 143 Truong Mit. - Chuyển điện tuyến 476HT cấp điện tuyến 475TD đến MC475TD và đến trụ 118/76 Lộc Ninh.	Chuyển điện	300	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 63B Cầu Khởi tuyến 476HT. - Cắt MC473TD. - Đóng LBS trụ 116B Đất Sét tuyến 471TD, 475TD - Cắt MC475TD (Đội QLD Gò Dầu đăng ký). - Đóng LBS trụ 113B Thuận Phước tuyến 471TD, 476HT - Cắt MC471TD (Đội QLD Gò Dầu đăng ký)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
15	01-02-26	13h00	01-02-26	14h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Đường dây 22kV tuyến 471TD, 473TD, 475TD	Đường dây 22kV tuyến 471TD, 473TD, 475TD	Chuyển điện khép vòng về giao lưới ban đầu	Chuyển điện	300	Không mất điện	- Đóng MC 475TD (Đội QLD Gò Dầu đăng ký) - Cắt LBS trụ 116B Đất Sét tuyến 471TD, 475TD - Đóng MC 471TD (Đội QLD Gò Dầu đăng ký) - Cắt LBS trụ 113B Thuận Phước tuyến 471TD, 476HT - Đóng MC473TD. - Cắt LBS trụ 63B Cầu Khởi tuyến 476HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
16	01-02-26	06h00	01-02-26	06h30	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 42/62/2 Phước Thạnh tuyến 477TD đến trụ 42/22/1A KCN Phước Đông tuyến 471PD	Đường dây 22kV từ trụ 42/62/2 Phước Thạnh tuyến 477TD đến trụ 42/22/1A KCN Phước Đông tuyến 471PD	Chuyển điện tuyến 471PD cấp điện cho tuyến 477TD đến trụ 42/65/2 Phước Thạnh	Chuyển điện	80	Không mất điện	Đóng Recloser trụ 42/22/1A KCN Phước Đông tuyến 471PD Cắt Recloser trụ 42/65/2 Phước Thạnh tuyến 477TD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
17	01-02-26	13h30	01-02-26	14h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 42/62/2 Phước Thạnh tuyến 477TD đến trụ 42/22/1A KCN Phước Đông tuyến 471PD	Đường dây 22kV từ trụ 42/62/2 Phước Thạnh tuyến 477TD đến trụ 42/22/1A KCN Phước Đông tuyến 471PD	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	80	Không mất điện	Đóng Recloser trụ 42/65/2 Phước Thạnh tuyến 477TD Cắt Recloser trụ 42/22/1A KCN Phước Đông tuyến 471PD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
18	01-02-26	06h00	01-02-26	06h30	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Đường dây 22kV từ 42/101 Áp 7 tuyến 471PD đến MC 472TD	Đường dây 22kV từ 42/101 Áp 7 tuyến 471PD đến MC 472TD	Chuyển điện tuyến 471PD cấp điện cho tuyến 472TD đến MC 472TD	Chuyển điện	100	Không mất điện	Đóng LBS trụ 42/101 Áp 7 tuyến 471PD Cắt MC 472TD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

19	01-02-26	13h30	01-02-26	14h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây 22kV từ 42/101 Áp 7 tuyến 471PĐ đến MC 472TĐ	Đường dây 22kV từ 42/101 Áp 7 tuyến 471PĐ đến MC 472TĐ	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	100	Không mất điện	Đóng MC 472TĐ tuyến 472TĐ Cắt LBS trụ 42/101 Áp 7 tuyến 471PĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
20	01-02-26	06h00	01-02-26	06h30	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 234 Bầu Đồn đến trụ 143 Trương Mít tuyến 471TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 234 Bầu Đồn đến trụ 143 Trương Mít tuyến 471TĐ	Chuyển điện tuyến 471PĐ cấp điện cho tuyến 471TĐ đến trụ 143 Trương Mít	Chuyển điện	70	Không mất điện	Đóng Recloser trụ 234 Bầu Đồn tuyến 471PĐ Cắt LBS trụ 143 Trương Mít tuyến 471TĐ (Đội QLĐ Dương Minh Châu thao tác)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
21	01-02-26	13h30	01-02-26	14h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 234 Bầu Đồn đến trụ 143 Trương Mít tuyến 471TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 234 Bầu Đồn đến trụ 143 Trương Mít tuyến 471TĐ	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	70	Không mất điện	Đóng LBS trụ 143 Trương Mít tuyến 471TĐ (Đội QLĐ Dương Minh Châu thao tác) Cắt Recloser trụ 234 Bầu Đồn tuyến 471PĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
22	01-02-26	06h00	01-02-26	06h30	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đường dây 22kV tuyến 471TĐ	Đường dây 22kV tuyến 471TĐ	Chuyển điện tuyến 476HT cấp điện cho tuyến 471TĐ đến MC 476TĐ	Chuyển điện	100	Không mất điện	Đóng LBS trụ 113B Thuận Phước tuyến 476HT (Đội QLĐ Dương Minh Châu thao tác) Cắt MC 471TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
23	01-02-26	13h30	01-02-26	14h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đường dây 22kV tuyến 471TĐ	Đường dây 22kV tuyến 471TĐ	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	100	Không mất điện	Đóng MC 471TĐ tuyến 471TĐ Cắt LBS trụ 113B Thuận Phước tuyến 476HT (Đội QLĐ Dương Minh Châu thao tác)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
24	01-02-26	06h00	01-02-26	06h30	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đường dây 22kV tuyến 473TĐ	Đường dây 22kV tuyến 473TĐ	Chuyển điện tuyến 476HT cấp điện cho tuyến 473TĐ đến MC 473TĐ	Chuyển điện	70	Không mất điện	Đóng LBS trụ 63B Cầu Khởi tuyến 476HT (Đội QLĐ Dương Minh Châu thao tác) Cắt MC 473TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
25	01-02-26	13h30	01-02-26	14h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đường dây 22kV tuyến 473TĐ	Đường dây 22kV tuyến 473TĐ	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	70	Không mất điện	Đóng MC 473TĐ Cắt LBS trụ 63B Cầu Khởi tuyến 476HT (Đội QLĐ Dương Minh Châu thao tác)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
26	01-02-26	06h00	01-02-26	06h30	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đường dây 22kV tuyến 475TĐ	Đường dây 22kV tuyến 475TĐ	Chuyển điện tuyến 476HT cấp điện cho tuyến 475TĐ đến MC 475TĐ	Chuyển điện	80	Không mất điện	Đóng LBS trụ 116B Đất Sét tuyến 476HT (Đội QLĐ Dương Minh Châu thao tác) Cắt MC 475TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
27	01-02-26	13h30	01-02-26	14h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đường dây 22kV tuyến 475TĐ	Đường dây 22kV tuyến 475TĐ	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	80	Không mất điện	Đóng MC 475TĐ tuyến 475TĐ Cắt LBS trụ 116B Đất Sét tuyến 476HT (Đội QLĐ Dương Minh Châu thao tác)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
28	01-02-26	06h00	01-02-26	06h30	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu, Đội QLĐ Hòa Thành	Đường dây 22kV tuyến 478TĐ	Đường dây 22kV tuyến 478TĐ	Chuyển điện tuyến 479LH cấp điện cho tuyến 478TĐ đến MC 478TĐ	Chuyển điện	180	Không mất điện	Đóng LBS trụ 97 Trần Phú tuyến 479LH (Đội QLĐ Hòa Thành thao tác) Cắt MC 478TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

29	01-02-26	13h30	01-02-26	14h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu, Đội QLĐ Hòa Thành	Đường dây 22kV tuyến 478TĐ	Đường dây 22kV tuyến 478TĐ	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	180	Không mất điện	Đóng MC 478TĐ Cắt LBS trụ 97 Trần Phú tuyến 479LH (Đội QLĐ Hòa Thành thao tác)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
30	01-02-26	06h00	01-02-26	06h30	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu, Đội QLĐ Bến Cầu	Đường dây 22kV tuyến 474TĐ	Đường dây 22kV tuyến 474TĐ	Chuyển điện tuyến 479BC cấp điện cho tuyến 474TĐ đến MC 474TĐ	Chuyển điện	80	Không mất điện	Đóng LBS trụ 104/1/83 Bàu Tép tuyến 479BC (Đội QLĐ Bến Cầu thao tác) Cắt MC 474TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
31	01-02-26	13h30	01-02-26	14h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu, Đội QLĐ Bến Cầu	Đường dây 22kV tuyến 474TĐ	Đường dây 22kV tuyến 474TĐ	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	80	Không mất điện	Đóng MC 474TĐ Cắt LBS trụ 104/1/83 Bàu Tép tuyến 479BC (Đội QLĐ Bến Cầu thao tác)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
32	01-02-26	06h00	01-02-26	06h30	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 178 Rạch Sơn đến trụ 286B Bình Nguyên tuyến 476TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 178 Rạch Sơn đến trụ 286B Bình Nguyên tuyến 476TĐ	Chuyển điện tuyến 471TB cấp điện cho tuyến 476TĐ đến DS trụ 178 Rạch Sơn	Chuyển điện	200	Không mất điện	Đóng Recloser trụ 286B Bình Nguyên tuyến 471TB Cắt Recloser trụ 178 Rạch Sơn tuyến 476TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
33	01-02-26	14h00	01-02-26	14h30	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 178 Rạch Sơn đến trụ 286B Bình Nguyên tuyến 476TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 178 Rạch Sơn đến trụ 286B Bình Nguyên tuyến 476TĐ	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	200	Không mất điện	Đóng Recloser trụ 178 Rạch Sơn tuyến 476TĐ Cắt Recloser 286B Bình Nguyên tuyến 471TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
34	01-02-26	06h30	01-02-26	07h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 27 Trà Vồ tuyến 476TĐ đến trụ MC 476TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 27 Trà Vồ tuyến 476TĐ đến trụ MC 476TĐ	Chuyển điện tuyến 479BC cấp điện cho tuyến 476TĐ đến MC 476TĐ	Chuyển điện	20	Không mất điện	Đóng LBS trụ 27 Trà Vồ tuyến 479BC Cắt MC 476TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
35	01-02-26	13h30	01-02-26	14h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 27 Trà Vồ tuyến 476TĐ đến trụ MC 476TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 27 Trà Vồ tuyến 476TĐ đến trụ MC 476TĐ	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	20	Không mất điện	Đóng MC 476TĐ Cắt LBS trụ 27 Trà Vồ tuyến 474TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
36	01-02-26	07h30	01-02-26	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây 22kV từ MC 477TĐ tuyến 477TĐ đến trụ 161A Ấp Chánh tuyến 477TĐ	Đường dây 22kV từ MC 477TĐ tuyến 477TĐ đến trụ 161A Ấp Chánh tuyến 477TĐ	Chuyển điện tuyến 479BC cấp điện cho tuyến 477TĐ đến MC 477TĐ	Chuyển điện	120	Không mất điện	Đóng LBS trụ 161A Ấp Chánh tuyến 479BC Cắt MC 477TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
37	01-02-26	13h30	01-02-26	14h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây 22kV từ MC 477TĐ tuyến 477TĐ đến trụ 161A Ấp Chánh tuyến 477TĐ	Đường dây 22kV từ MC 477TĐ tuyến 477TĐ đến trụ 161A Ấp Chánh tuyến 477TĐ	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	120	Không mất điện	Đóng MC 477TĐ Cắt LBS trụ 161A Ấp Chánh tuyến 477TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
38	01-02-26	06h00	01-02-26	06h30	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Đường dây 22kV tuyến 478TĐ	Đường dây 22kV tuyến 478TĐ	Chuyển điện khép vòng tuyến 479LH cấp điện cho tuyến 478TĐ đến MC 478TĐ	Chuyển điện	70	Không mất điện	Đóng LBS trụ 97 Trần Phú tuyến 474TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
39	01-02-26	14h00	01-02-26	14h30	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Đường dây 22kV tuyến 478TĐ	Đường dây 22kV tuyến 478TĐ	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	70	Không mất điện	Cắt LBS trụ 97 Trần Phú tuyến 474TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

40	01-02-26	08h00	01-02-26	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, di dời trong nhà ra trụ, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bê, dời trụ hạ áp, cân pha hạ áp, xử lý khiếm khuyết đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực quản lý ĐTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
41	01-02-26	08h00	01-02-26	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 473TN, 474TN, 476TN, 478TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN; từ trụ 01 đến trụ 99 và các nhánh rẽ tuyến 471CM, 473CM, 475CM, 477CM, 479CM, 479CM	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN; từ trụ 01 đến trụ 99 và các nhánh rẽ tuyến 471CM, 473CM, 475CM, 477CM, 479CM	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
42	01-02-26	08h00	01-02-26	17h00	Đội QLĐ Trảng Bàng	Đội QLĐ Trảng Bàng	Nhánh rẽ 22kV trụ 312/2T Sóc Lào tuyến 473TB	Từ trụ 286 đến trụ 312/2/145 tuyến 473TB	Thay giáp núu trụ 299, thay kẹp hotline trụ 312/2, phát quang hành lang	Sửa chữa thường xuyên	30	Áp Sóc Lào, Bà Nhã, Bến Kinh xã Hưng Thuận	Cắt 3LBFCO trụ 312/2T Sóc Lào tuyến 473TB Cắt DS trụ 283 Bùng Bình tuyến 475TB	1109	10,0404	0,0186	0,5556	0,0010	1,086	9.774	
<b>C. HOTLINE</b>																					
	Không có																				

**V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:**

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
<b>A. LƯỚI ĐIỆN 110KV</b>																					
	Không có																				
<b>B. LƯỚI ĐIỆN 22KV</b>																					
1	01-02-26	07h30	01-02-26	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 10 Bình Linh tuyến 476HT	Từ trụ 31 đến trụ 41, từ trụ 42 đến trụ 52, từ trụ 53 đến trụ 64 Thạnh Đức - Bầu Năng tuyến 476HT	Cắt điện bàn giao Công ty Lê Quốc Vinh: Tháo gỡ thu hồi hệ thống đèn đường, dây đèn đường từ trụ 31 đến trụ 41, từ trụ 42 đến trụ 52, từ trụ 53 đến trụ 64 Thạnh Đức - Bầu Năng tuyến 476HT	Theo đề nghị của Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Sự nghiệp Công xã Cầu Khởi	14	Áp Khởi Hà xã Cầu Khởi	- Cắt CB các trạm trụ 39/1, trụ 52/1, trụ 61/1 Thạnh Đức - Bầu Năng tuyến 476HT - Cắt 3FCO trạm trụ 38B, trụ 47, trụ 56B Thạnh Đức - Bầu Năng tuyến 476HT - Cắt 2FCO trạm trụ 43, cắt FCO các trạm trụ 48, trụ 54, trụ 55, trụ 61, trụ 63 Thạnh Đức - Bầu Năng tuyến 476HT	490	5,0194	0,0088	0,2591	0,0005	0,480	4.560	
<b>C. HOTLINE</b>																					
	Không có																				

**VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:**

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

**VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:**

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực./.

**Nơi nhận:**

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng VT-CNTT (để cập nhật trên Website);
- Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (để thực hiện);
- Trung tâm TND Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Đội Quản lý điện (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ  
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

**Hoàng Xuân Tuyên**