

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 03 THÁNG 02 NĂM 2026

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	42.091.860	1.937.765	26.400	36.000
2	Pmax (MW)	2245,3	554,7	1,100	1,500
3	Pmin (MW)	1422,0	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 03/02/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI		SAIDI				SAIFI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	03-02-26	08h00	03-02-26	11h30	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Dộp.	Trạm 110kV Suối Dộp.	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong phòng hợp bộ. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành, nhà bơm PCCC. - Phát quang xung quanh hàng rào trạm.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		

2	03-02-26	08h00	03-02-26	18h00	XNLĐTN (CS1) XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sứ và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc và kiểm tra theo quy trình vận hành máy lạnh. - Đo nhiệt độ môi nổi thiết bị định kỳ MBA T1, MBA T2, TBN401, TBN402, TD41, TD42 trạm 110kV	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
3	03-02-26	19h30	03-02-26	21h00	XNLĐTN (CS1) XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
4	03-02-26	08h00	03-02-26	16h00	XNLĐTN (CS1) XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Suối Ngô	Trạm 110kV Suối Ngô	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	03-02-26	18h00	03-02-26	19h30	XNLĐTN (CS1) XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
6	03-02-26	18h00	03-02-26	19h30	XNLĐTN (CS1) XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Cầu Máng.	Trạm 110kV Cầu Máng.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
7	03-02-26	07h00	03-02-26	17h00	XNLĐTN (CS1) XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Đội QL VH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Tân Biên 2 - 171 trạm cắt 110kV Tây Ninh	Từ trụ 03 đến trụ 102	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
8	03-02-26	07h00	03-02-26	17h00	XNLĐTN (CS1) XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Đội QL VH đường dây)	Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 172 Cầu Máng, đường dây 110kV 171 Cầu Máng - 171 BourBon, 172 BourBon - 172 trạm cắt 110kV Tây Ninh 1	Từ trạm 220kV Tây Ninh đến trạm 110kV Cầu Máng đến trụ 84/16 đến trụ 102	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

9	03-02-26	07h00	03-02-26	17h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Tây Ninh 2 - 171 Cầu Máng	Từ trạm 220kV Tây Ninh đến trụ 142	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
10	03-02-26	07h00	03-02-26	17h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2	Từ trụ 352 đến trạm 220kV Tây Ninh	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
11	03-02-26	07h00	03-02-26	17h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Từ trụ 522 đến trạm 220kV Tây Ninh	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
12	03-02-26	07h00	03-02-26	17h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 179, 180 Tây Ninh 2 - 171, 172 Tây Ninh 2	Từ trạm 220kV Tây Ninh đến trạm 110kV Tây Ninh	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	03-02-26	08h00	03-02-26	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 37,5kVA trụ 53/142/6/50T/41/10 Phước Trung 3 tuyến 480BC	Trạm 37,5kVA trụ 53/142/6/50T/41/10 Phước Trung 3 tuyến 480BC	Nâng công suất trạm 37,5kVA lên 50kVA và đóng điện nghiệm thu đưa vào vận hành trụ 53/142/6/50T/41/10 Phước Trung 3 tuyến 480BC	Sửa chữa thường xuyên	4	Áp Phước Long, áp Phước Trung xã Phước Chi	Cắt LBFCO trụ 53/142/6/50/1 nhánh rẽ 12,7kV Phước Trung - Phước Long tuyến 480BC	353	4,5630	0,0085	0,1768	0,0003	0,046		411
2	03-02-26	08h00	03-02-26	11h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 25kVA trụ 104/1/11 TBA Điện lực tuyến 479BC	Trạm 25kVA trụ 104/1/11 TBA Điện lực tuyến 479BC	Thay máy biến áp không đủ điều kiện vận hành trạm 25kVA trụ 104/1/11 TBA Điện lực tuyến 479BC	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Thuận Bắc xã Bến Cầu	- Cắt CB và FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 104/1/11 TBA Điện lực tuyến 479BC - Cắt CB trạm 250kVA trụ 104/1/8B Thị Trấn 28 tuyến 479BC	179	0,8998	0,0043	0,0349	0,0002	0,034		120
3	03-02-26	13h30	03-02-26	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 98/4B đến trụ 98/6B Thị Trấn 1 tuyến 476BC	Từ trụ 98/4B đến trụ 98/6B nhánh rẽ 22kV Thị Trấn 1 tuyến 476BC	- Lắp hoàn chỉnh hệ thống tiếp địa phân ngậm và đóng điện nghiệm thu đưa vào vận hành trụ 98/4B Thị Trấn 32 tuyến 476BC - Cắt dừng dây hạ áp tại trụ 98/6B trạm 250kVA trụ 98/8 Thị Trấn 39 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	4	Áp Mộc Bài xã Bến Cầu	- Kiểm tra CB và 3FCO ở vị trí cắt trạm 3x50kVA trụ 98/4B Thị Trấn 32 tuyến 476BC - Cắt CB trạm 250kVA trụ 98/8 Thị Trấn 39 tuyến 476BC	130	0,6535	0,0031	0,0253	0,0001	0,137		480
4	03-02-26	08h00	03-02-26	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 2x50kVA trụ 194/8 Xóm Lò 3 tuyến 479MB	Trạm 2x50kVA trụ 194/8 Xóm Lò 3 tuyến 479MB	Lắp hoàn chỉnh HTĐĐ trạm 2x50kVA trụ 194/8 Xóm Lò 3 tuyến 479MB	Sửa chữa thường xuyên	4	Áp Xóm Lò xã Bến Cầu	Cắt 2 CB và 2 FCO trạm 2x50kVA trụ 194/8 Xóm Lò 3 tuyến 479MB	78	1,0083	0,0019	0,0391	0,0001	0,046		411
5	03-02-26	08h00	03-02-26	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 253/2 Xay Đá tuyến 477HT	Từ trụ 253/4 đến trụ 253/55, từ trụ 253/22 đến trụ 253/22/9 Xay Đá tuyến 477HT	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh góc trụ từ trụ 253/4 đến trụ 253/55, từ trụ 253/22 đến trụ 253/22/9 Xay Đá tuyến 477HT	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
6	03-02-26	08h00	03-02-26	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 46B Ninh Hưng 1 tuyến 471HT	Từ trụ 120 đến trụ 141 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471HT	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh góc trụ từ trụ 120 đến trụ 141 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471HT	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

7	03-02-26	08h00	03-02-26	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	- Đường dây 22kV từ trụ 46B Ninh Hưng 1 tuyến 471HT - Đường dây 22kV từ trụ 44 Chà Là tuyến 477HT	Từ trụ 141 đến trụ 180 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 471HT, 477HT	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh góc trụ từ trụ 141 đến trụ 180 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 471HT, 477HT	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
8	03-02-26	08h00	03-02-26	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Trạm 250kVA trụ 114/8/5/4 Ninh Phú-F tuyến 474TN	Tại trụ 114/8/5/4/2P/3/1P Ninh Phú tuyến 474TN	Di dời trụ hạ áp từ vị trí cũ sang vị trí mới tại trụ 114/8/5/4/2P/3/1P Ninh Phú tuyến 474TN	Sửa chữa thường xuyên	6	Khu phố Ninh Phú phường Ninh Thạnh	Cắt CB trạm 250kVA trụ 114/8/5/4 Ninh Phú-F tuyến 474TN	327	3,1741	0,0059	0,1638	0,0003	0,206	1.854	
9	03-02-26	08h00	03-02-26	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 80 Bến Mương 3 tuyến 473TĐ	Từ trụ 136 đến trụ 152 Thạnh Đức - Bầu Nặng tuyến 473TĐ	Cắt điện bàn giao Công ty Lê Quốc Vinh: Tháo gỡ thu hồi hệ thống đèn đường, dây đèn đường từ trụ 136 đến trụ 152 Thạnh Đức - Bầu Nặng tuyến 473TĐ	Theo đề nghị của Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Sự nghiệp Công xã Cầu Khởi	10	Áp Khởi Trung xã Cầu Khởi	- Cắt 3FCO trạm trụ 144 Thạnh Đức - Bầu Nặng tuyến 473TĐ - Cắt FCO các trạm trụ 139, trụ 140, trụ 149, trụ 150, trụ 152 Thạnh Đức - Bầu Nặng tuyến 473TĐ - Cắt CB trạm trụ 143/1 Thạnh Đức - Bầu Nặng tuyến 473TĐ	247	2,3976	0,0044	0,1237	0,0002	0,343	3.087	
10	03-02-26	08h00	03-02-26	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 80 Bến Mương 3 tuyến 473TĐ	Từ trụ 152B đến trụ 163 Thạnh Đức - Bầu Nặng tuyến 473TĐ	Cắt điện bàn giao Công ty Lê Quốc Vinh: Tháo gỡ thu hồi hệ thống đèn đường, dây đèn đường từ trụ 152B đến trụ 163 Thạnh Đức - Bầu Nặng tuyến 473TĐ	Theo đề nghị của Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Sự nghiệp Công xã Cầu Khởi	11	Áp Khởi Trung xã Cầu Khởi	- Cắt FCO các trạm trụ 156, trụ 160, trụ 163 Thạnh Đức - Bầu Nặng tuyến 473TĐ - Cắt CB trạm trụ 158/1 Thạnh Đức - Bầu Nặng tuyến 473TĐ	178	1,7278	0,0032	0,0892	0,0002	0,377	3.393	
11	03-02-26	08h00	03-02-26	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	- Trạm 50kVA trụ 410 Phước An 3 tuyến 475TĐ - Trạm 50kVA trụ 413 Phước An 4 tuyến 475TĐ	- Trạm 50kVA trụ 410 Phước An 3 tuyến 475TĐ - Trạm 50kVA trụ 413 Phước An 4 tuyến 475TĐ	Đầu dây lại MBA, lắp vật tư, phụ kiện, HTĐĐ, thay MBA quá tải và đóng điện nghiệm thu sau khi công tác xong tại trụ 410 Phước An 3, trụ 413 Phước An 4 tuyến 475TĐ	Sửa chữa thường xuyên	6	Áp B4 xã Lộc Ninh	- Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 410 Phước An 3 tuyến 475TĐ - Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 413 Phước An 4 tuyến 475TĐ	73	0,7086	0,0013	0,0366	0,0001	0,069	621	
12	03-02-26	08h00	03-02-26	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Trạm 2x50kVA trụ 431B/7 Áp BII-Q tuyến 475TĐ	Trạm 2x50kVA trụ 431B/7 Áp BII-Q tuyến 475TĐ	Đầu lại dây MBA tại trụ 431B/7 Áp BII-Q tuyến 475TĐ	Sửa chữa thường xuyên	6	Áp B4 xã Lộc Ninh	Cắt FCO và tháo hotline trạm 2x50kVA trụ 431B/7 Áp BII-Q tuyến 475TĐ	31	0,3009	0,0006	0,0155	0,0000	0,069	621	
13	03-02-26	08h00	03-02-26	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 262/3/1 Cơ Giới tuyến 477HT	Tại trụ 262/3/13 Cơ Giới tuyến 477HT	Lắp vật tư, phụ kiện, HTĐĐ, thay MBA quá tải và đóng điện nghiệm thu sau khi công tác xong tại trụ 262/3/13 Cơ Giới tuyến 477HT	Sửa chữa thường xuyên	6	Áp Tân Định 1, Tân Định 2 xã Dương Minh Châu	Cắt LBFCO trụ 262/3/1 Cơ Giới tuyến 477HT	146	1,4172	0,0026	0,0731	0,0001	0,069	621	
14	03-02-26	07h30	03-02-26	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 250kVA trụ 30/1 Phước Đức 8 tuyến 471PĐC	Trạm 250kVA trụ 30/1 Phước Đức 8 tuyến 471PĐC	Xử lý MBA rì dàu Trạm 250kVA trụ 30/1 Phước Đức 8 tuyến 471PĐC	Sửa chữa thường xuyên	6	Khu phố Phước Đức A phường Gia Lộc	Cắt 3FCO Trạm 250kVA trụ 30/1 Phước Đức 8 tuyến 471PĐC	69	0,5796	0,0011	0,0001	0,0000	0,119	1.010	
15	03-02-26	07h30	03-02-26	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 400kVA trụ 35 Phước Đức 1 tuyến 471PĐC	Trạm 400kVA trụ 35 Phước Đức 1 tuyến 471PĐC	Ép tăng cường lều hạ áp cáp ABC bị phát nhiệt trụ 35 tuyến 471PĐC	Sửa chữa thường xuyên	8	Khu phố Phước Đức A phường Gia Lộc	Cắt 3FCO Trạm 400kVA trụ 35 Phước Đức 1 tuyến 471PĐC	201	1,6885	0,0033	0,0002	0,0000	0,158	1.350	
16	03-02-26	07h30	03-02-26	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV Áp Rộc từ trụ 75/19B/1 đến trụ 75/19B/10 tuyến 472TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV Áp Rộc từ trụ 75/19B/1 đến trụ 75/19B/10 tuyến 472TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 75/19B/1 đến trụ 75/19B/10 tuyến 472TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	0

17	03-02-26	07h30	03-02-26	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV Áp Rộc từ trụ 75/26A/1 đến trụ 75/26A/21 tuyến 472TD	Nhánh rẽ 12,7kV Áp Rộc từ trụ 75/26A/1 đến trụ 75/26A/21 tuyến 472TD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 75/26A/1 đến trụ 75/26A/21 tuyến 472TD	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
18	03-02-26	07h30	03-02-26	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV Áp Rộc từ trụ 75/45/1 đến trụ 75/45/9 tuyến 472TD	Nhánh rẽ 12,7kV Áp Rộc từ trụ 75/45/1 đến trụ 75/45/9 tuyến 472TD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 75/45/1 đến trụ 75/45/9 tuyến 472TD	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
19	03-02-26	07h30	03-02-26	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV Áp Rộc từ trụ 75/48/1 đến trụ 75/48/29 tuyến 472TD	Nhánh rẽ 12,7kV Áp Rộc từ trụ 75/48/1 đến trụ 75/48/29 tuyến 472TD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 75/48/1 đến trụ 75/48/29 tuyến 472TD	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
20	03-02-26	07h30	03-02-26	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, lắp DCU, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
21	03-02-26	07h30	03-02-26	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải hạ áp, bứt dây leo, bứt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
22	03-02-26	08h00	03-02-26	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 120/25/20/1 đến trụ 120/25/20/10 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Từ trụ 120/25/20/1 đến trụ 120/25/20/10 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Đào lỗ, dựng trụ 12m, đổ bê tông, lắp vật tư phụ kiện từ trụ 120/25/20/1 đến trụ 120/25/20/10 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Phát triển phụ tải	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
23	03-02-26	13h30	03-02-26	17h00	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 182B/30/1 Tân Tiến tuyến 479TBI	Từ trụ 182B/30/1 đến trụ 182B/30/13 tuyến 479TBI	Nâng công suất TBA trụ 182B/30/13 từ 2x15kVA lên 2x25kVA, xử lý khiếm khuyết lưới điện từ trụ 182B/30/1 đến trụ 182B/30/13 tuyến 479TBI	Sửa chữa thường xuyên	2	Áp Tân Tiến xã Tân Lập	Cắt LBFCO trụ 182B/30/1 Tân Tiến tuyến 479TBI	143	0,7205	0,0034	0,0279	0,0001	0,006	0,0000	22	
24	03-02-26	08h00	03-02-26	11h30	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	Đường dây 22kV Tân Biên - Bình Lương tuyến 474TBI	Trụ 83 tuyến 474TBI	Tháo gỡ MBA 2x25kVA không vận hành trụ 83 tuyến 474TBI	Sửa chữa thường xuyên	4	Áp Thạnh Nam xã Tân Biên	Cắt CB trạm 250kVA trụ 81 tuyến 474TBI	248	1,2496	0,0060	0,0483	0,0002	0,022	0,0000	76	
25	03-02-26	08h00	03-02-26	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Trạm 50kVA trụ 288 Tân Kiên 5 tuyến 473SN	Trạm 50kVA trụ 288 Tân Kiên 5 tuyến 473SN	Thi công lắp máy biến áp 2x25kVA, kéo tăng cường dây hạ áp, lắp phụ kiện từ trụ 288 đến trụ 288/12 tuyến 473SN	Sửa chữa thường xuyên	2	Áp Tân Kiên xã Tân Đông	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 288 Tân Kiên 5 tuyến 473SN	22	0,2106	0,0004	0,0110	0,0000	0,023	0,0000	206	
26	03-02-26	08h00	03-02-26	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Trạm 25kVA trụ 286 Đền đường Tân Hà tuyến 473SN	Trạm 25kVA trụ 286 Đền đường Tân Hà tuyến 473SN	Thi công lắp máy biến áp 2x25kVA, kéo tăng cường dây hạ áp, lắp phụ kiện từ trụ 288 đến trụ 288/12 tuyến 473SN	Sửa chữa thường xuyên	6	Áp Tân Kiên xã Tân Đông	Cắt CB tổng trạm 25kVA trụ 286 Đền đường Tân Hà tuyến 473SN	1	0,0096	0,0000	0,0005	0,0000	0,069	0,0000	617	

27	03-02-26	08h00	03-02-26	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Trạm 250kVA trụ 285 Tân Hà 8 tuyến 473SN	Trạm 250kVA trụ 285 Tân Hà 8 tuyến 473SN	Thi công lắp máy biến áp 2x25kVA, kéo tăng cường dây hạ áp, lắp phụ kiện từ trụ 288 đến trụ 288/12 tuyến 473SN	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Tân Kiên xã Tân Đông	Cắt CB tổng trạm 250kVA trụ 285 Tân Hà 8 tuyến 473SN	138	1,3213	0,0024	0,0691	0,0001	0,034	309
28	03-02-26	08h00	03-02-26	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Trạm 250kVA trụ 291A Tân Kiên 20 tuyến 473SN	Trạm 250kVA trụ 291A Tân Kiên 20 tuyến 473SN	Thi công lắp máy biến áp 2x25kVA, kéo tăng cường dây hạ áp, lắp phụ kiện từ trụ 288 đến trụ 288/12 tuyến 473SN	Sửa chữa thường xuyên	2	Áp Tân Kiên xã Tân Đông	Cắt CB tổng trạm 250kVA trụ 291A Tân Kiên 20 tuyến 473SN	142	1,3596	0,0025	0,0711	0,0001	0,023	206
29	03-02-26	08h00	03-02-26	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Nhánh rẽ 22kV trụ 286 Bầu Đá tuyến 473SN	Nhánh rẽ 22kV trụ 286 Bầu Đá tuyến 473SN	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 286 đến trụ 286/36 tuyến 473SN	Phát quang hành lang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
30	03-02-26	08h00	03-02-26	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chặm, di dời trong nhà ra trụ, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể, dời trụ hạ áp, cân pha hạ áp, xử lý khiếm khuyết đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực quản lý ĐTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
31	03-02-26	08h00	03-02-26	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 473TN, 474TN, 476TN, 478TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN tram 110kV Tây Ninh	Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN; từ trụ 01 đến trụ 99 và các nhánh rẽ tuyến 471CM, 473CM, 475CM, 477CM, 479CM, 479CM	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN; từ trụ 01 đến trụ 99 và các nhánh rẽ tuyến 471CM, 473CM, 475CM, 477CM, 479CM, 479CM	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
32	03-02-26	08h00	03-02-26	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 250kVA trụ 113B/10 CMT8 - I tuyến 472SD	Từ trụ 113B/10/2 đến trụ 113B/10/4 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 472SD	Thay trụ hạ áp bị nghiêng mất an toàn từ trụ 113B/10/2 đến trụ 113B/10/4 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 472SD	Sửa chữa thường xuyên	7	Khu phố 20 phường Tân Ninh	Cắt CB trạm 250kVA trụ 113B/10 CMT8 - I tuyến 472SD	207	1,8432	0,0034	0,1037	0,0002	0,000	0
33	03-02-26	08h00	03-02-26	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 25/52/24 Thạnh Lợi tuyến 473CM	Từ trụ 25/52/24 đến trụ 25/52/38/1 đường Thạnh Lợi tuyến 473CM	Sang lưới hạ áp và nhô thu hồi trụ 7,5m công trình di dời trụ trung áp trụ 25/52/38 khách hàng Nguyễn Thủy Vy, từ trụ 25/52/38 đến trụ 25/52/38/1 đường Thạnh Lợi tuyến 473CM	Chiết tính khách hàng	4	Khu phố Ninh Lợi phường Bình Minh	Cắt LBFCO nhánh rẽ 12,7 kV trụ 25/52/24 Thạnh Lợi tuyến 473CM	70	0,6233	0,0012	0,0351	0,0001	0,000	0
34	03-02-26	08h00	03-02-26	11h30	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Trạm 50kVA trụ 3 Suối Dộp tuyến 471SD	Trạm 50kVA trụ 3 Suối Dộp tuyến 471SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 3 tuyến 471SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp Suối Dộp xã Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 3 Suối Dộp tuyến 471SD	56	0,1970	0,0009	0,0109	0,0001	0,011	40
35	03-02-26	08h00	03-02-26	11h30	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Trạm 37.5kVA trụ 27 Thái Bình 1 tuyến 471SD	Trạm 37.5kVA trụ 27 Thái Bình 1 tuyến 471SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 27 tuyến 471SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp Suối Dộp xã Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 37.5kVA trụ 27 Thái Bình 1 tuyến 471SD	30	0,1055	0,0005	0,0058	0,0000	0,011	40

36	03-02-26	08h00	03-02-26	11h30	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Trạm 50kVA trụ 32/1 Thái Bình tuyến 471SD	Trạm 50kVA trụ 32/1 Thái Bình tuyến 471SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 32/1 tuyến 471SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp Suối Dộp xã Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 32/1 Thái Bình tuyến 471SD	66	0,2322	0,0011	0,0129	0,0001	0,011	40
37	03-02-26	08h00	03-02-26	11h30	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Trạm 25kVA trụ 41 Suối Dộp 4 tuyến 471SD	Trạm 25kVA trụ 41 Suối Dộp 4 tuyến 471SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 41 tuyến 471SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp Suối Dộp xã Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 41 Suối Dộp 4 tuyến 471SD	19	0,0668	0,0003	0,0037	0,0000	0,011	40
38	03-02-26	13h30	03-02-26	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Trạm 2x25kVA trụ 44 Suối Dộp 5 và Suối Dộp 5A tuyến 471SD	Trạm 2x25kVA trụ 44 Suối Dộp 5 và Suối Dộp 5A tuyến 471SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 44 tuyến 471SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp Suối Dộp xã Châu Thành	Cắt 2 CB, 2 FCO và tháo 2 hotline trạm 2x25kVA trụ 44 Suối Dộp 5 và Suối Dộp 5A tuyến 471SD	36	0,1266	0,0006	0,0070	0,0000	0,011	40
39	03-02-26	13h30	03-02-26	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Trạm 25kVA trụ 51/16 Suối Dộp 3 tuyến 471SD	Trạm 25kVA trụ 51/16 Suối Dộp 3 tuyến 471SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 51/16 tuyến 471SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp Suối Dộp xã Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 51/16 Suối Dộp 3 tuyến 471SD	55	0,1935	0,0009	0,0107	0,0001	0,011	40
40	03-02-26	13h30	03-02-26	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Trạm 25kVA trụ 134/39/23/8 Bình Lương 5 tuyến 471SD	Trạm 25kVA trụ 134/39/23/8 Bình Lương 5 tuyến 471SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 134/39/23/8 tuyến 471SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp Bình Lương xã Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 134/39/23/8 Bình Lương 5 tuyến 471SD	27	0,0950	0,0005	0,0053	0,0000	0,011	40
41	03-02-26	08h00	03-02-26	17h00	Đội QLĐ Trảng Bàng	Đội QLĐ Trảng Bàng	Trạm 3x50kVA trụ 28/3 Công ty TNHH MTV Khách sạn BLUE STAR tuyến 477TB	Trụ 28/3 Công ty TNHH MTV Khách sạn BLUE STAR tuyến 477TB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm (thay CT hạ áp)	Thay định kỳ	3	Công ty TNHH MTV Khách sạn BLUE STAR	Cắt CB và 3FCO trạm 3x50kVA trụ 28/3 Công ty TNHH MTV Khách sạn BLUE STAR tuyến 477TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,109	977
42	03-02-26	08h00	03-02-26	17h00	Đội QLĐ Trảng Bàng	Đội QLĐ Trảng Bàng	Trạm 50kVA trụ 34/45B/1/1 Karaoke Nguyễn Khoa tuyến 475TB	Trụ 34/45B/1/1 Karaoke Nguyễn Khoa tuyến 475TB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm (thay điện kế và CT hạ áp)	Thay định kỳ	3	Karaoke Nguyễn Khoa	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 34/45B/1/1 Karaoke Nguyễn Khoa tuyến 475TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,109	977
43	03-02-26	08h00	03-02-26	17h00	Đội QLĐ Trảng Bàng	Đội QLĐ Trảng Bàng	Trụ 23/91 tuyến 473TB	Trụ 23/91 tuyến 473TB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm (thay điện kế)	Thay định kỳ	2	Công ty TNHH Huỳnh Hoa FOOD	Cắt CB 3 pha trụ 23/91 Công ty TNHH Huỳnh Hoa FOOD tuyến 473TB	1	0,0092	0,0000	0,0005	0,0000	0,072	652
C. HOTLINE																				
	Không có																			

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A. LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
	Không có																				
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	03-02-26	07h30	03-02-26	17h00	Đội QLĐ Trảng Bàng	Đội QLĐ Trảng Bàng	Đường dây 22kV tuyến 475TB	Từ trụ 6/42 đến trụ 6/106 tuyến 475TB	Thay trụ trung thế bị bể gốc trụ 6/49, phát quang hành lang	Sửa chữa thường xuyên	40	Khu phố Lộc Trát phường Gia Lộc; khu phố Phước Hiệp, Phước Hậu phường Gò Dầu	Cắt Recloser trụ 40 và DS trụ 41 Gia Lộc tuyến 475TB Cắt 3LTD trụ 121 Cây Trường tuyến 475TB Cắt DS trụ 23/27 Lộc Trát tuyến 473TB Cắt DS trụ 92/1B Phước Hậu tuyến 477TB	1241	12,1021	0,0212	0,6562	0,0012	1,448	13.756	

2	03-02-26	08h00	03-02-26	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Trạm 75kVA trụ 414 Phước An E tuyến 475TĐ	Trụ 413 Phước An 4 tuyến 475TĐ	Thay MBA quá tải, lắp vật tư, phụ kiện, HTĐĐ và đóng điện nghiệm thu sau khi công tác xong tại trụ 413 Phước An 4 tuyến 475TĐ	Sửa chữa thường xuyên	6	Áp Phước An xã Cầu Khởi	Cắt CB trạm 75kVA trụ 414 Phước An E tuyến 475TĐ	48	0,4669	0,0009	0,0240	0,0000	0,069	621
C. HOTLINE																				
1	03-02-26	08h00	03-02-26	11h30	Đội QLĐ Tân Biên	TTTND Tây Ninh	- Trạm 110kV Tân Biên tuyến 472TBI - Trạm 110kV Tân Biên tuyến 478TBI	Trụ 20B Đường dây 22kV Tân Biên – Thanh Bình tuyến 472TBI, tuyến 478TBI. Áp Thanh Sơn xã Tân Biên.	Thay dâ lệch 2/3 thành dâ 4 ếp 2.4m, kiềng dâ trung ếp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Khóa chế độ tự động lại của: + MC 472 trạm 110kV Tân Biên + MC 478 trạm 110kV Tân Biên	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
2	03-02-26	13h30	03-02-26	17h00	Đội QLĐ Tân Biên	TTTND Tây Ninh	- Trạm 110kV Tân Biên tuyến 474TBI - Trạm 110kV Tân Biên tuyến 477TBI	Trụ 42E Đường dây 22kV Tân Biên – Bình Lương tuyến 474TBI, tuyến 477TBI. Áp 3 xã Tân Biên	Thay Boulon dâ và Boulon thanh chống bị khuyết, thay sứ đứng đỡ dâ pha trong và pha giữa bị phóng điện	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Khóa chế độ tự động lại của: + MC 474 trạm 110kV Tân Biên + MC 477 trạm 110kV Tân Biên	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/có lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/có lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	03-02-26	08h00	03-02-26	11h30	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Trạm biến áp 1250kVA trụ 186/162/44B/32 Công ty TNHH Xây Dựng Phương Tiến tuyến 473SD	Trạm biến áp 1250kVA trụ 186/162/44B/32 Công ty TNHH Xây Dựng Phương Tiến tuyến 473SD	Thay 3CT (40/5A) + 3VT(22000/110V) trung áp định kỳ trạm biến áp 1250kVA trụ 186/162/44B/32 Công ty TNHH Xây Dựng Phương Tiến tuyến 473SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	3	Khách hàng: Công ty TNHH Xây Dựng Phương Tiến	Cắt CB, 3 LBFCO và tháo 3 hotline trạm biến áp 1250kVA trụ 186/162/44B/32 Công ty TNHH Xây Dựng Phương Tiến tuyến 473SD	Hủy do chưa có vật tư thi công.					
2	03-02-26	13h30	03-02-26	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Trạm biến áp 1250kVA trụ 186/162/44B/33 Công ty TNHH đầu tư chăn nuôi Thành Long tuyến 473SD	Trạm biến áp 1250kVA trụ 186/162/44B/33 Công ty TNHH đầu tư chăn nuôi Thành Long tuyến 473SD	Thay 3CT (40/5A) + 3VT(22000/110V) trung áp định kỳ trạm biến áp 1250kVA trụ 186/162/44B/33 Công ty TNHH đầu tư chăn nuôi Thành Long tuyến 473SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	3	Khách hàng: Công ty TNHH đầu tư chăn nuôi Thành Long	Cắt CB, 3 LBFCO và tháo 3 hotline trạm biến áp 1250kVA trụ 186/162/44B/33 Công ty TNHH đầu tư chăn nuôi Thành Long tuyến 473SD	Hủy do chưa có vật tư thi công.					

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực./.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng VT-CNTT (để cập nhật trên Website);
- Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (để thực hiện);
- Trung tâm TND Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Đội Quản lý điện (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Hoàng Xuân Tuyên