

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 05 THÁNG 02 NĂM 2026

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	46.469.043	1.483.653	26.400	36.000
2	Pmax (MW)	2342,2	554,7	1,100	1,500
3	Pmin (MW)	1763,5	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 05/02/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/có lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	05-02-26	08h00	05-02-26	11h30	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành.	Trạm 110kV Hòa Thành.	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong phòng hợp bộ. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		

2	05-02-26	19h00	05-02-26	21h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Bến Cầu	Trạm 110kV Bến Cầu	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
3	05-02-26	18h00	05-02-26	21h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Tân Biên	Trạm 110kV Tân Biên	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
4	05-02-26	08h00	05-02-26	18h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sụt và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc và kiểm tra theo quy trình vận hành máy lạnh. - Đo nhiệt độ môi nối thiết bị định kỳ MBA T1, MBA T2, TBN401, TBN402, TD41, TD42 trạm 110kV	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	05-02-26	18h00	05-02-26	19h30	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Thanh Đức.	Trạm 110kV Thanh Đức.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
6	05-02-26	07h00	05-02-26	17h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp	Từ trạm 110kV Tây Ninh đến trạm 110kV Suối Dộp	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
7	05-02-26	07h00	05-02-26	17h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Bàu Đồn - 171 Thanh Đức, 172 Thanh Đức - 174 Tây Ninh	Từ trụ 88A đến trạm 110kV Thanh Đức	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
8	05-02-26	07h00	05-02-26	17h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Củ Chi 2 - 172 KCN Trảng Bàng,	Từ trụ 91 đến trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
9	05-02-26	07h00	05-02-26	17h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng, 172 Trảng Bàng 2 - 171 Trảng Bàng	Từ trạm 220kV Trảng Bàng đến trạm 110kV Trảng Bàng đến trụ 102B	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

10	05-02-26	07h00	05-02-26	17h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Trảng Bàng 2 - 172 Thành Công, 174 Trảng Bàng 2 - 171 An Hội, 171 Thành Công - 172, 171 NM ĐMT TTC - 177 Đức Hòa 2, 172 An hội - 171 Đức Huệ	Từ trạm 220kV Trảng Bàng đến đến trạm 22A/12, từ trạm 25 đến trạm 110kV An Hội	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
11	05-02-26	07h00	05-02-26	17h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NM ĐMT HTG, 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông	Từ trạm 220kV Trảng Bàng đến trạm 04	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	05-02-26	08h00	05-02-26	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Lưới hạ áp từ trạm 47/5/1 thuộc trạm 3x50kVA trụ 47/4 Áp Bến 20 tuyến 473BC	Lưới hạ áp từ trạm 47/5/1 thuộc trạm 3x50kVA trụ 47/4 Áp Bến 20 tuyến 473BC	Cắt dừng dây hạ áp trụ 47/5/1 thuộc trạm 3x50kVA trụ 47/4 Áp Bến 20 tuyến 473BC	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Chánh xã Bến Cầu	Cắt CB trạm 3x50kVA Áp Bến 20 trụ 47/4 tuyến 473BC	138	0,6937	0,0033	0,0269	0,0001	0,103	360	
2	05-02-26	08h00	05-02-26	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 75kVA trụ 47/5/3 Áp Bến 7 tuyến 473BC	Trạm 75kVA trụ 47/5/3 Áp Bến 7 tuyến 473BC	- Cây hoàn chỉnh trạm 75kVA và đóng điện nghiệm thu đưa vào vận hành trụ 47/5/3 Áp Bến 7-1 tuyến 473BC - Cắt dừng dây hạ áp trụ 47/5/3 Áp Bến 7-1 tuyến 473BC	Sửa chữa thường xuyên	4	Áp Chánh xã Bến Cầu	Cắt LBFCO trụ 47/5/1 Áp Bến 1 tuyến 473BC	428	5,5325	0,0102	0,2144	0,0004	0,046	411	
3	05-02-26	08h00	05-02-26	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 47/5/9/2 Áp Bến 4 tuyến 473BC	Trụ 47/5/9/2 Áp Bến 4 tuyến 473BC	- Cây hoàn chỉnh trạm 50kVA và đóng điện nghiệm thu đưa vào vận hành trụ 47/5/9/4/2 Áp Bến 33 tuyến 473BC - Cắt dừng dây hạ áp trụ 47/5/9/4/1b (47/18/11 HA) thuộc trạm 50kVA trụ 47/5/9/4 Áp Bến 10 tuyến 473BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Áp Chánh xã Bến Cầu	Cắt LBFCO trụ 47/5/1 Áp Bến 1 tuyến 473BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
4	05-02-26	08h00	05-02-26	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 25kVA trụ 47/5/13 Áp Bến 30 tuyến 473BC	Trạm 25kVA trụ 47/5/13 Áp Bến 30 tuyến 473BC	Nâng công suất trạm 25kVA lên 50kVA và đóng điện nghiệm thu đưa vào vận hành trụ 47/5/13 Áp Bến 30 tuyến 473BC - Cắt dừng dây tại trụ 47/5/13/1 và đầu lèo hạ áp trụ 47/5/13 thuộc trạm 50kVA trụ 47/5/13 Áp Bến 6 tuyến 473BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Áp Chánh xã Bến Cầu	Cắt LBFCO trụ 47/5/1 Áp Bến 1 tuyến 473BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
5	05-02-26	08h00	05-02-26	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 416/20/1 Tô 40 Phước Minh tuyến 475TĐ	Từ trụ 416/20/3 đến trụ 416/20/28 Tô 40 Phước Minh tuyến 475TĐ	Lắp vật tư, phụ kiện, HTĐĐ, thay MBA quá tải và đóng điện nghiệm thu sau khi công tác xong tại từ trụ 416/20/6, phát quang lưới điện từ trụ 416/20/3 đến trụ 416/20/28 Tô 40 Phước Minh tuyến 475TĐ	Sửa chữa thường xuyên	15	Áp Phước An xã Cầu Khởi	Cắt LBFCO trụ 416/20/1 Tô 40 Phước Minh tuyến 475TĐ	226	2,1937	0,0041	0,1132	0,0002	0,171	1.539	

6	05-02-26	08h00	05-02-26	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Trạm 37,5kVA trụ 349 Phước An-A tuyến 475TD	Từ trụ 349 đến trụ 353 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 475TD	Lắp vật tư, phụ kiện, HTĐĐ, thay MBA quá tải và đóng điện điện nghiệm thu sau khi công tác xong từ trụ 349 đến trụ 353 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 475TD	Sửa chữa thường xuyên	2	Áp Phước An xã Cầu Khởi	Cắt FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 349 Phước An-A tuyến 475TD	39	0,3786	0,0007	0,0195	0,0000	0,023	207
7	05-02-26	08h00	05-02-26	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Trạm 15kVA trụ 388 Phước An-3 tuyến 475TD	Từ trụ 369 đến trụ 378 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 475TD	Lắp vật tư, phụ kiện, HTĐĐ, thay MBA quá tải và đóng điện điện nghiệm thu sau khi công tác xong từ trụ 369 đến trụ 378 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 475TD	Sửa chữa thường xuyên	1	Áp Phước An xã Cầu Khởi	Cắt CB trạm 15kVA trụ 388 Phước An-3 tuyến 475TD	3	0,0291	0,0001	0,0015	0,0000	0,011	99
8	05-02-26	08h00	05-02-26	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 251 Thị trấn tuyến 477HT	Từ trụ 305 đến trụ 316 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh góc trụ từ trụ 305 đến trụ 316 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
9	05-02-26	08h00	05-02-26	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 317 Bờ Hồ tuyến 477HT	Từ trụ 320 đến trụ 380 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 475TD	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh góc trụ từ trụ 320 đến trụ 380 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 475TD	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
10	05-02-26	07h30	05-02-26	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trụ 85/2 nhánh rẽ 22kV Công ty Cao su Tây Ninh tuyến 477TD	Trụ 85/2 nhánh rẽ 22kV Công ty Cao su Tây Ninh tuyến 477TD	Lắp trạm 25kVA trụ 85/2, cắt dùng dây, đấu lèo hạ áp từ trụ 121 đến trụ 85/2 tuyến 477TD, nghiệm thu đóng điện	Sửa chữa thường xuyên	6	Áp Đá Hàng xã Phước Thạnh	Cắt CB Trạm 250kVA trụ 85/A Đá Hàng 12 tuyến 477TD	185	1,5541	0,0030	0,0002	0,0000	0,000	0
11	05-02-26	07h30	05-02-26	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 2x75kVA trụ 50/1 Thạnh Đức 25 tuyến 477TD	Trạm 2x75kVA trụ 50/1 Thạnh Đức 25 tuyến 477TD	Thay thùng trạm bị mục, lắp lại tiếp đất lắp lại bị cắt mất trụ 50/1 tuyến 477TD	Sửa chữa thường xuyên	4	Áp Bến Mương xã Thạnh Đức	Cắt 2FCO Trạm 2x75kVA trụ 50/1 Thạnh Đức 25 tuyến 477TD	110	0,9241	0,0018	0,0001	0,0000	0,079	670
12	05-02-26	07h30	05-02-26	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Đường dây 22kV lộ ra từ trụ 01 đến trụ 107 tuyến 472TD, 476TD	Đường dây 22kV lộ ra từ trụ 01 đến trụ 107 tuyến 472TD, 476TD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 01 đến trụ 107 tuyến 472TD, 476TD	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
13	05-02-26	07h30	05-02-26	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Đường dây 22kV lộ ra từ trụ 01 đến trụ 26 tuyến 474TD, 478TD, 480TD	Đường dây 22kV lộ ra từ trụ 01 đến trụ 26 tuyến 474TD, 478TD, 480TD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 01 đến trụ 26 tuyến 474TD, 478TD, 480TD	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
14	05-02-26	07h30	05-02-26	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Trương Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Trương Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cò lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kể không sử dụng, thay thùng công tơ bê, lắp DCU, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
15	05-02-26	07h30	05-02-26	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Trương Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Trương Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải hạ áp, bứt dây leo, bứt lưới mất cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

16	05-02-26	08h00	05-02-26	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 120/25/20/1 đến trụ 120/25/20/10 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Từ trụ 120/25/20/1 đến trụ 120/25/20/10 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Dung trụ 12m, lắp vật tư phụ kiện từ trụ 120/25/20/1 đến trụ 120/25/20/10 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Phát triển phụ tải	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
17	05-02-26	08h00	05-02-26	17h00	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 21/20B/1 Thanh Xuân tuyến 471CM	Từ trụ 21/20B/2 đến trụ 21/20B/13 tuyến 471CM	Xử lý khiếm khuyết lưới điện từ trụ 21/20B/2 đến trụ 21/20B/13 tuyến 471CM	Sửa chữa thường xuyên	2	Áp Trà Hiệp xã Trà Vong	Cắt LBFCO trụ 21/20B/1 Thanh Xuân tuyến 471CM	36	0,4664	0,0009	0,0180	0,0000	0,016	146
18	05-02-26	08h00	05-02-26	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Nhánh rẽ 12,7kV Đông Lợi tuyến 471SN	Nhánh rẽ 12,7kV Đông Lợi tuyến 471SN	Thi công nâng cấp nhánh rẽ trung áp từ 1 pha lên 3 pha từ trụ 167/18/1 đến trụ 167/18/72 tuyến 471SN	Nhận thầu thi công	30	Áp Đông Lợi xã Tân Đông	Cắt LBFCO trụ 167/18/1 và tháo hotline nhánh rẽ 12,7kV Đông Lợi tuyến 471SN	503	4,8160	0,0089	0,2520	0,0005	0,343	3.086
19	05-02-26	08h00	05-02-26	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Tuyến 471, 473 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 471, 473 trạm 110kV Tân Hưng	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 167 đến trụ 167/129 tuyến 471SN, 473SN	Phát quang hành lang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
20	05-02-26	08h00	05-02-26	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, đi dờn trong nhà ra trụ, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bê, dờn trụ hạ áp, cân pha hạ áp, xử lý khiếm khuyết đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực quản lý ĐTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
21	05-02-26	08h00	05-02-26	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 473TN, 474TN, 476TN, 478TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN; từ trụ 01 đến trụ 99 và các nhánh rẽ tuyến 471CM, 473CM, 475CM, 477CM, 479CM, 479CM	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN; từ trụ 01 đến trụ 99 và các nhánh rẽ tuyến 471CM, 473CM, 475CM, 477CM, 479CM, 479CM	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
22	05-02-26	08h00	05-02-26	11h30	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 1/15 đường 785 tuyến 473CM	Tại trụ 1/26 đường 785 tuyến 473CM	Thay MBA bị rỉ dầu 50kVA trụ 1/26 Thanh Trung L tuyến 473CM	Sửa chữa thường xuyên	2	Khu phố Thanh Trung phường Bình Minh	Cắt LBFCO nhánh rẽ 12,7kV trụ 1/15 đường 785 tuyến 473CM	115	0,3982	0,0019	0,0224	0,0001	0,023	80
23	05-02-26	13h30	05-02-26	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 75kVA trụ 19B/70/65 Giồng Cà - G; trạm 50kVA trụ 19B/70/69 Giồng Cà - S tuyến 473TN	Từ trụ 19B/70/60 đến trụ 19B/70/67 đường Giồng Cà tuyến 473TN	Lắp mới trạm 50kVA trụ 19B/70/65, ép lèo chuyển tải từ trụ 19B/70/60 đến trụ 19B/70/67 đường Giồng Cà tuyến 473TN	Sửa chữa thường xuyên tờ trình 01/2026	6	Khu phố Giồng Cà phường Bình Minh	- Cắt FCO tháo hotline trạm 75kVA trụ 19B/70/65 Giồng Cà - G - Cắt CB trạm 50kVA trụ 19B/70/69 Giồng Cà - S tuyến 473TN	163	0,5644	0,0027	0,0318	0,0002	0,069	240
24	05-02-26	08h00	05-02-26	11h30	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Trạm 25kVA trụ 179/12 Đồng Khởi 18 tuyến 471SD	Trạm 25kVA trụ 179/12 Đồng Khởi 18 tuyến 471SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 179/12 tuyến 471SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp Chòm Dừa xã Châu Thành	Cắt 1 LBFCO trụ 179/13; CB, FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 179/12 Đồng Khởi 18 tuyến 471SD	35	0,1231	0,0006	0,0068	0,0000	0,011	40

25	05-02-26	08h00	05-02-26	11h30	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Trạm 75kVA trụ 202 Đồng Khởi 10 tuyến 471SD	Trạm 75kVA trụ 202 Đồng Khởi 10 tuyến 471SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 202 tuyến 471SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp Chòm Dừa xã Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 202 Đồng Khởi 10 tuyến 471SD	93	0,3271	0,0016	0,0181	0,0001	0,011	40
26	05-02-26	08h00	05-02-26	11h30	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Trạm 25kVA trụ 201/15 Chòm Dừa - 1A tuyến 471SD	Trạm 25kVA trụ 201/15 Chòm Dừa - 1A tuyến 471SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 201/15 tuyến 471SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp Chòm Dừa xã Châu Thành	Cắt 1 LBFCO trụ 201/15 tuyến 471SD	67	0,2357	0,0011	0,0131	0,0001	0,011	40
27	05-02-26	08h00	05-02-26	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 341/1 đến trụ 341/31, từ trụ 341/30C/1 đến trụ 341/30C/74 tuyến 478SD	Từ trụ 341/1 đến trụ 341/31, từ trụ 341/30C/1 đến trụ 341/30C/74 tuyến 478SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 341/1 đến trụ 341/31, từ trụ 341/30C/1 đến trụ 341/30C/74 tuyến 478SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
28	05-02-26	13h30	05-02-26	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Trạm 37.5kVA trụ 242/12 Sa Nghe 17 tuyến 471SD	Trạm 37.5kVA trụ 242/12 Sa Nghe 17 tuyến 471SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 242/12 tuyến 471SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp Sa Nghe xã Hào Đức	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 37.5kVA trụ 242/12 Sa Nghe 17 tuyến 471SD	55	0,1935	0,0009	0,0107	0,0001	0,011	40
29	05-02-26	13h30	05-02-26	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Trạm 2x25kVA trụ 279/4 An Cơ 8 tuyến 471SD	Trạm 2x25kVA trụ 279/4 An Cơ 8 tuyến 471SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 279/4 tuyến 471SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp An Thọ xã Hào Đức	Cắt 1 CB, 2 FCO và tháo 1 hotline trạm 2x25kVA trụ 279/4 An Cơ 8 tuyến 471SD	56	0,1970	0,0009	0,0109	0,0001	0,011	40
30	05-02-26	13h30	05-02-26	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Trạm 25kVA trụ 279/48/18 An Cơ 7 tuyến 471SD	Trạm 25kVA trụ 279/48/18 An Cơ 7 tuyến 471SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 279/48/18 tuyến 471SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp An Thọ xã Hào Đức	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 279/48/18 An Cơ 7 tuyến 471SD	22	0,0774	0,0004	0,0043	0,0000	0,011	40
31	05-02-26	07h30	05-02-26	08h00	Đội QLĐ Trảng Bàng	Đội QLĐ Trảng Bàng	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 169/92C/1 đến trụ 284 tuyến 475TB	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 169/92C/1 đến trụ 284 tuyến 475TB	Chuyển điện tuyến 473TB nhận nguồn tuyến 475TB	Chuyển điện	30	Áp Sóc Lào, Bà Nhã, Bến Kinh xã Hưng Thuận	- Cắt 3LBFCO trụ 169/92C/1 Trảng Cỏ tuyến 473TB - Đóng LBS trụ 284 Bùng Bình tuyến 475TB	2672	2,6879	0,0448	0,1487	0,0025	1,086	1.086
32	05-02-26	08h00	05-02-26	17h00	Đội QLĐ Trảng Bàng	Đội QLĐ Trảng Bàng	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 169/2 đến trụ 169/117/36 Trảng Cỏ tuyến 473TB	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 169/2 đến trụ 169/117/36 Trảng Cỏ tuyến 473TB	Vệ sinh, bảo trì lưới từ trụ 169/2 đến trụ 169/117/36 và phát quang hành lang	Sửa chữa thường xuyên	30	- Áp Thuận Lợi, Trảng Sa, Trảng Cỏ, Tân Thuận, Bến Kinh xã Hưng Thuận - Khu phố Lộc Châu phường An Tịnh	- Cắt Recloser trụ 169/1 và DS trụ 169/1B Trảng Cỏ tuyến 473TB - Cắt DS trụ 42/107B/36/2 Bến Sắn tuyến 473TB - Cắt 3LBFCO trụ 169/92C/1 Trảng Cỏ tuyến 473TB	2999	27,1516	0,0503	1,5024	0,0028	1,086	9.774
33	05-02-26	17h00	05-02-26	17h30	Đội QLĐ Trảng Bàng	Đội QLĐ Trảng Bàng	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 169/92C/1 đến trụ 284 tuyến 475TB	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 169/92C/1 đến trụ 284 tuyến 475TB	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	30	Áp Sóc Lào, Bà Nhã, Bến Kinh xã Hưng Thuận	Cắt LBS trụ 284 Bùng Bình tuyến 475TB - Đóng 3LBFCO trụ 169/92C/1 Trảng Cỏ tuyến 473TB	2672	1,3440	0,0448	0,0744	0,0025	1,086	543
C. HOTLINE																				
	Không có																			

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/có lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LUỚI ĐIỆN 110KV																				
	Không có																				

B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																				
1	05-02-26	08h00	05-02-26	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Trạm 75kVA trụ 2A Ấp Chánh 3 tuyến 477BC	Trạm 75kVA trụ 2A Ấp Chánh 3 tuyến 477BC	Thu hồi trạm 75kVA ngưng vận hành trụ 2A Ấp Chánh 3 tuyến 477BC	Sửa chữa thường xuyên	3	Ấp Chánh xã Bến Cầu	- Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 2A Ấp Chánh 3 tuyến 477BC - Cắt CB trạm 250kVA trụ 4A tuyến 477BC	84	1,0858	0,0020	0,0421	0,0001	0,103	926
2	05-02-26	08h00	05-02-26	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Trung tâm TND Tây Ninh	Lưới điện hạ áp từ trụ 96/2 đến trụ 96/8 Trần Phú tuyến 474TN	Từ trụ 96/2 đến trụ 96/8 Trần Phú tuyến 474TN	Nhỏ, dựng trụ, đổ bê tông, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 96A/2 đến trụ 96A/8 Trần Phú tuyến 474TN	Phát triển phụ tải	0	Khu phố Trường Huệ phường Long Hoa	Cắt CB trạm 250kVA Lô Bình Dương O1 trụ 96 Trần Phú tuyến 474TN	225	0,0000	0,0040	0,0000	0,0002	0,000	0
C. HOTLINE																				
	Không có																			

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
1	05-02-26	08h00	05-02-26	11h30	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Trạm biến áp 1000kVA trụ 186/162/44B/14/1 Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai 4 tuyến 473SD	Trạm biến áp 1000kVA trụ 186/162/44B/14/1 Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai 4 tuyến 473SD	Thay 3CT (30/5A) + 3VT(22000/110V) trung áp định kỳ trạm biến áp 1000kVA trụ 186/162/44B/14/1 Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai 4 tuyến 473SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	2	Khách hàng: Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai 4	Cắt CB, 3 LBFCO và tháo 3 hotline trạm biến áp 1000kVA trụ 186/162/44B/14/1 Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai 4 tuyến 473SD	Hủy do chưa có vật tư để thi công.						
2	05-02-26	13h30	05-02-26	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Trạm biến áp 1250kVA trụ 186/162/44B/31 Công ty Cổ Phần Xây Dựng Thành Đạt tuyến 473SD	Trạm biến áp 1250kVA trụ 186/162/44B/31 Công ty Cổ Phần Xây Dựng Thành Đạt tuyến 473SD	Thay 3CT (40/5A) + 3VT(22000/110V) trung áp định kỳ trạm biến áp 1250kVA trụ 186/162/44B/31 Công ty Cổ Phần Xây Dựng Thành Đạt tuyến 473SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	3	Khách hàng: Công ty Cổ Phần Xây Dựng Thành Đạt	Cắt CB, 3 LBFCO và tháo 3 hotline trạm biến áp 1250kVA trụ 186/162/44B/31 Công ty Cổ Phần Xây Dựng Thành Đạt tuyến 473SD	Hủy do chưa có vật tư để thi công.						

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực./.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng VT-CNTT (để cập nhật trên Website);
- Xí nghiệp LDCT Tây Ninh (để thực hiện);
- Trung tâm TND Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Đội Quản lý điện (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐD (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Hoàng Xuân Tuyên