

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 10 THÁNG 02 NĂM 2026

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	42.571.727	1.938.405	12.000	36.000
2	Pmax (MW)	2308,7	554,7	0,500	1,500
3	Pmin (MW)	1477,8	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 10/02/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI		SAIDI				SAIFI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	10-02-26	08h00	10-02-26	18h00	XNLDTN (CS1) XNLDTN (CS1)	(Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sủi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc và kiểm tra theo quy trình vận hành máy lạnh.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		

2	10-02-26	18h00	10-02-26	19h30	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLD Trảng Bàng)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
3	10-02-26	19h30	10-02-26	21h00	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLD Trảng Bàng)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
4	10-02-26	08h00	10-02-26	16h00	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLD Tân Châu)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLD Tân Châu)	Trạm 110kV Suối Ngõ	Trạm 110kV Suối Ngõ	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	10-02-26	08h00	10-02-26	16h00	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLD Tân Châu)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLD Tân Châu)	Trạm 110kV Suối Ngõ	Trạm 110kV Suối Ngõ	- Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng gián tự bù TBN402 trạm 110kV Suối Ngõ.	- Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng gián tự bù TBN402 trạm 110kV Suối Ngõ.	0	Gián tự bù TBN402 trạm 110kV Suối Ngõ.	Cắt điện cô lập gián tự bù TBN402	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
6	10-02-26	08h00	10-02-26	11h00	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLD Tây Ninh)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Long Hoa.	Trạm 110kV Long Hoa.	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU Gateway, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ TLLL trong phòng điều hành. Đầu tủ các thiết bị C41 trong phòng hợp bộ. -Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành, nhà bơm PCCC.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
7	10-02-26	18h00	10-02-26	19h30	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLD Tây Ninh)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Cầu Máng.	Trạm 110kV Cầu Máng.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
8	10-02-26	08h00	10-02-26	16h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1)	Trạm 110kV Tây Ninh.	Tủ hợp bộ C42 Trạm 110kV Tây Ninh.	- Lắp đặt bộ giám sát phòng điện online tủ hợp bộ C42 trạm 110kV Tây Ninh	Đo phòng điện online.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
9	10-02-26	07h00	10-02-26	17h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Tân Hưng - 171 Suối Ngõ, 172 Suối Ngõ - 171 XM Tây Ninh	Từ trụ 08 đến trạm 110kV Suối Ngõ đến trụ 114	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
10	10-02-26	07h00	10-02-26	17h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172, 171 NM ĐMT HTG - 172 Bến Cầu, 172 Bàu Đôn - 171, 172 Mộc Bài - 171 Bến Cầu	Từ trụ 24 đến trạm Mộc Bài đến trạm Bến Cầu đến trụ 24/64/34	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					

1	10-02-26	08h00	10-02-26	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 25kVA 47/18/6 Áp Bến 36 tuyến 473BC	Trạm 25kVA 47/18/6 Áp Bến 36 tuyến 473BC	- Lắp mới hoàn chỉnh trạm 25kVA và đóng điện nghiệm thu đưa vào vận hành trụ 47/18/6 Áp Bến 36 tuyến 473BC - Cắt lều hạ áp tại trụ 47/18/3/4 thuộc trạm 50kVA trụ 47/18/4 Áp Bến 17 tuyến 473BC	Sửa chữa thường xuyên	4	Áp Bến xã Bến Cầu	Cắt 3LBFCO trụ 47/18/1 Mía đường Tây Ninh tuyến 473BC	141	1,8226	0,0034	0,0706	0,0001	0,137	1.235
2	10-02-26	08h00	10-02-26	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 53/86B/33 Phước Lưu nối tiếp tuyến 480BC	Trụ 53/86B/33 nhánh rẽ 12,7kV Phước Lưu nối tiếp tuyến 480BC	- Lắp mới hoàn chỉnh trạm 37,5kVA và đóng điện nghiệm thu đưa vào vận hành trụ 53/86B/33 Phước Lợi 10 tuyến 480BC - Cắt lều hạ áp tại trụ 53/86B/33 thuộc trạm 50kVA trụ 53/86B/33 Phước Lợi 2 tuyến 480BC	Sửa chữa thường xuyên	4	Áp Phước Lợi xã Phước Chi	Cắt LBFCO trụ 53/86B/30 Phước Lưu Nối Tiếp tuyến 480BC	229	2,9601	0,0055	0,1147	0,0002	0,137	1.235
3	10-02-26	08h00	10-02-26	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 37,5kVA trụ 104/29/30B/13 Áp B 1 tuyến 479BC	Trạm 37,5kVA trụ 104/29/30B/13 Áp B 1 tuyến 479BC	Nâng công suất trạm 37,5kVA lên 50kVA và đóng điện nghiệm thu đưa vào vận hành trụ 104/29/30B/13 Áp B 1 tuyến 479BC	Sửa chữa thường xuyên	5	Áp B xã Bến Cầu	Cắt LBFCO trụ 104/29/30B/1 Áp B 1 tuyến 479BC	212	2,7404	0,0051	0,1062	0,0002	0,057	514
4	10-02-26	08h00	10-02-26	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 25kVA trụ 104/29/30B/22 Áp B4 tuyến 479BC	Trạm 25kVA trụ 104/29/30B/22 Áp B4 tuyến 479BC	Thay MBA 25kVA không đảm bảo vận hành trụ 104/29/30B/22 Áp B4 tuyến 479BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Áp B xã Bến Cầu	Cắt LBFCO trụ 104/29/30B/1 Áp B tuyến 479BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
5	10-02-26	08h00	10-02-26	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 25kVA trụ 114B Đền đường Bến Cầu 8 tuyến 476BC	Trạm 25kVA trụ 114B Đền đường Bến Cầu 8 tuyến 476BC	Thay MBA 25kVA không đảm bảo vận hành trụ 114B Đền đường Bến Cầu 8 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Thuận Nam xã Bến Cầu	- Cắt 2 CB và 2 FCO và 2 tháo hotline trạm 2x25kVA trụ 114B Đền đường Bến Cầu 2 và Đền đường Bến Cầu 8 tuyến 476BC - Cắt CB trạm 250kVA trụ 114C Thị Trấn 25 tuyến 476BC	79	1,0212	0,0019	0,0396	0,0001	0,103	926
6	10-02-26	08h00	10-02-26	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 25kVA trụ 194/7/5B/5 Ngã Tắc 2 tuyến 476BC	Trạm 25kVA trụ 194/7/5B/5 Ngã Tắc 2 tuyến 476BC	Thay MBA 25kVA không đảm bảo vận hành trụ 194/7/5B/5 Ngã Tắc 2 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Long Hòa xã Long Thuận	Cắt LBFCO trụ 194/7/5B/1 Mỏ Còi tuyến 476BC	61	0,7885	0,0015	0,0306	0,0001	0,034	309
7	10-02-26	08h00	10-02-26	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 234/85/2 Bầu Găng tuyến 476HT	Từ trụ 234/85/7B đến trụ 234/85/26 Bầu Găng tuyến 476HT	Cắt điện bàn giao Công ty Lê Quốc Vinh: Lắp vật tư, phụ kiện, cần đèn đường, kéo dây hạ áp từ trụ 234/85/7B đến trụ 234/85/26 Bầu Găng tuyến 476HT	Theo đề nghị của Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Sự nghiệp Công xã Cầu Khởi	12	Áp Phước Tân xã Cầu Khởi	Cắt FCO các trạm trụ 234/85/11, trụ 234/85/20 Bầu Găng tuyến 476HT - Cắt CB trạm trụ 234/85/6B, trụ 234/85/27 Bầu Găng tuyến 476HT	224	2,1703	0,0040	0,1122	0,0002	0,137	1.233
8	10-02-26	08h00	10-02-26	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 234/85/27B Phước An tuyến 476HT	Từ trụ 234/85/27B/3 đến trụ 234/85/27b/9 Phước An tuyến 476HT	Cắt điện bàn giao Công ty Lê Quốc Vinh: Lắp vật tư, phụ kiện, cần đèn đường, kéo dây hạ áp từ trụ 234/85/27B/3 đến trụ 234/85/27B/9 Phước An tuyến 476HT	Theo đề nghị của Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Sự nghiệp Công xã Cầu Khởi	11	Áp Phước Tân xã Cầu Khởi	- Cắt FCO các trạm trụ 234/85/27B/6, trụ 234/85/27B/9 Phước An tuyến 476HT - Cắt CB điện kế No: 2410918678 trụ 234/85/27B Phước An tuyến 476HT	101	0,9786	0,0018	0,0506	0,0001	0,377	3.393

9	10-02-26	08h00	10-02-26	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 76 Bầu Nặng tuyến 474TN	Từ trụ 114 đến trụ 114/19, từ trụ 114/18 đến trụ 114/18/4, từ trụ 117 đến trụ 120 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 474TN	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh gốc trụ từ trụ 114 đến trụ 114/19, từ trụ 114/18/4, từ trụ 117 đến trụ 120 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 474TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
10	10-02-26	08h00	10-02-26	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 46B Ninh Hưng 1 tuyến 471HT	Từ trụ 120 đến trụ 129 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 471HT	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh gốc trụ từ trụ 120 đến trụ 129 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 471HT	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
11	10-02-26	08h30	10-02-26	09h30	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Trạm 50kVA trụ 471/25/1 Trại gà Nguyễn Ánh Tuyết tuyến 475TĐ	Trạm 50kVA trụ 471/25/1 Trại gà Nguyễn Ánh Tuyết tuyến 475TĐ	Thay công tơ lịch thời gian khách hàng Nguyễn Ánh Tuyết trạm 50kVA trụ 471/25/1 Trại gà Nguyễn Ánh Tuyết tuyến 475TĐ	Thay công tơ lịch thời gian	3	Trạm chuyển dùng khách hàng: Trại gà Nguyễn Ánh Tuyết	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 471/25/1 Trại gà Nguyễn Ánh Tuyết tuyến 475TĐ	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,034	34
12	10-02-26	07h30	10-02-26	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 3x25kVA trụ 62/1 Đặng Ngọc Hoa tuyến 471PĐC	Trạm 3x25kVA trụ 62/1 Đặng Ngọc Hoa tuyến 471PĐC	Thay công tơ định kỳ khách hàng Đặng Ngọc Hoa trụ 62/1 tuyến 471PĐC	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	3	Khách hàng Đặng Ngọc Hoa	Cắt 3FCO trạm 3x25kVA trụ 62/1 Đặng Ngọc Hoa tuyến 471PĐC	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	500
13	10-02-26	07h30	10-02-26	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Hệ thống đo đếm trụ 75/16 Công ty CP Giấy Ánh Sáng tuyến 472TĐ	Hệ thống đo đếm trụ 75/16 Công ty CP Giấy Ánh Sáng tuyến 472TĐ	Thay công tơ định kỳ khách hàng Công ty CP Giấy Ánh Sáng trụ 75/16 tuyến 472TĐ	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	12	Khách hàng Công ty CP Giấy Ánh Sáng	Cắt 3LBFCO trụ 75/16 Công ty CP Giấy Ánh Sáng tuyến 472TĐ	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,238	2.020
14	10-02-26	07h30	10-02-26	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 250kVA trụ 42/38/3/2 CSXX nước đá Võ Văn Hiếu tuyến 477TĐ	Trạm 250kVA trụ 42/38/3/2 CSXX nước đá Võ Văn Hiếu tuyến 477TĐ	Thay công tơ định kỳ khách hàng Võ Văn Hiếu trụ 42/38/3/2 tuyến 477TĐ	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	3	Khách hàng Võ Văn Hiếu	Cắt 3FCO Trạm 250kVA trụ 42/38/3/2 CSXX nước đá Võ Văn Hiếu tuyến 477TĐ	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	870
15	10-02-26	07h30	10-02-26	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 25kVA trụ 149/1 Tôn Nữ Thu Huệ tuyến 476TĐ	Trạm 25kVA trụ 149/1 Tôn Nữ Thu Huệ tuyến 476TĐ	Thay TI định kỳ khách hàng Tôn Nữ Thu Huệ trụ 149/1 tuyến 476TĐ	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng Tôn Nữ Thu Huệ	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 149/1 Tôn Nữ Thu Huệ tuyến 476TĐ	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,020	170
16	10-02-26	07h30	10-02-26	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 2x25kVA trụ 128/65/12 Cây Da 19 tuyến 472TĐ	Trạm 2x25kVA trụ 128/65/12 Cây Da 19 tuyến 472TĐ	Thay hệ thống đo đếm phụ hợp công suất trạm 2x25kVA trụ 128/65/12 Cây Da 19 tuyến 472TĐ	Sửa chữa thường xuyên Phát quang	3	Áp Cây Da xã Phước Thạnh	Cắt 2FCO Trạm 2x25kVA trụ 128/65/12 Cây Da 19 tuyến 472TĐ	37	0,3108	0,0006	0,0000	0,0000	0,059	500
17	10-02-26	07h30	10-02-26	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 2x15kVA trụ 128/65/58 Xóm Bó tuyến 472TĐ	Trạm 2x15kVA trụ 128/65/58 Xóm Bó tuyến 472TĐ	Lắp hệ thống đo đếm trạm 2x15kVA trụ 128/65/58 Xóm Bó tuyến 472TĐ	Sửa chữa thường xuyên Phát quang	3	Áp Xóm Bó xã Phước Thạnh	Cắt 2FCO Trạm 2x15kVA trụ 128/65/58 Xóm Bó tuyến 472TĐ Cắt CB trạm 50kVA trụ 128/65/53 Xóm Bó 14 tuyến 472TĐ	52	0,4368	0,0009	0,0000	0,0000	0,059	500
18	10-02-26	07h30	10-02-26	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 2x25kVA trụ 190/27/22 Tầm Lanh tuyến 471TĐ	Trạm 2x25kVA trụ 190/27/22 Tầm Lanh tuyến 471TĐ	Lắp hệ thống đo đếm trạm 2x25kVA trụ 190/27/22 tuyến 471TĐ	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Tầm Lanh xã Phước Thạnh	Cắt 2FCO Trạm 2x25kVA trụ 190/27/22 Tầm Lanh tuyến 471TĐ Cắt CB Trạm 50kVA trụ 190/27/26 Tầm Lanh 11 tuyến 471TĐ	79	0,6636	0,0013	0,0000	0,0000	0,059	500
19	10-02-26	07h30	10-02-26	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 2x25kVA trụ 161/17B Trâm Vàng 32 tuyến 473BC	Trạm 2x25kVA trụ 161/17B Trâm Vàng 32 tuyến 473BC	Đào lỗ trụ hạ áp trụ 161/17B/4T tuyến 473BC	Chiết tính số 11 khách hàng Nguyễn Hồng Thắm	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

20	10-02-26	07h30	10-02-26	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu Công ty TNHH Năng lượng xanh Sơn Anh	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 116 Vên Vên tuyến 477TĐ	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 116 Vên Vên tuyến 477TĐ	Kéo dây đầu nối lưới trung áp, căng lại dây trung áp bị chùng trụ 116/1 đến trụ 116/7, thay chi nhánh rẽ phù hợp công suất, lắp hoàn chỉnh hệ thống đo đếm, hoàn chỉnh TBA 560kVA 116/7/2 tuyến 477TĐ và nghiệm thu đóng điện	Sửa chữa thường xuyên Phát triển phụ tải	6	Áp Đá Hàng xã Phước Thạnh	Cất 3LBFCO trụ 116 Vên Vên tuyến 477TĐ	359	3,0158	0,0059	0,0003	0,0000	0,119	1.010
21	10-02-26	07h30	10-02-26	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cò lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, lắp DCU, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
22	10-02-26	07h30	10-02-26	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải hạ áp, bứt dây leo, bứt lưới mất cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
23	10-02-26	08h00	10-02-26	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Lưới điện hạ áp từ trụ 91/13/2/2T đến trụ 91/13/2/3T, từ trụ 91/13/2/3T đến trụ 91/13/2/3T/1 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	Từ trụ 91/13/2/2T đến trụ 91/13/2/3T, từ trụ 91/13/2/3T đến trụ 91/13/2/3T/1 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	Thay dây hạ áp, dựng trụ hạ áp, kéo dây hạ áp, dời công tơ từ trụ 91/13/2/2T đến trụ 91/13/2/3T, từ trụ 91/13/2/3T/1 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	Xử lý kiểm khuyết phục vụ bán pháo hoa	8	Khu phố Hiệp Long phường Thanh Điền	Cất CB trạm 250kVA Ao Hồ I trụ 91/13 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	120	1,0273	0,0021	0,0534	0,0001	0,157	1.257
24	10-02-26	06h00	10-02-26	06h30	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 90A đến trụ 114 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN, 482TN	LBS trụ 114 Phạm Hùng tuyến 476TN và Rec trụ 90A Hiệp Ninh tuyến 482TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 476TN cấp điện cho tuyến 482TN đến trụ 90A Hiệp Ninh tuyến 482TN	Chuyển điện	30	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 114 Phạm Hùng tuyến 476TN - Cất Rec, 3LTD trụ 90A Hiệp Ninh tuyến 482TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
25	10-02-26	17h00	10-02-26	17h30	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 90A đến trụ 114 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN, 482TN	LBS trụ 114 Phạm Hùng tuyến 476TN và Rec trụ 90A Hiệp Ninh tuyến 482TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 482TN cấp điện cho tuyến 476TN đến trụ trụ 114 Phạm Hùng	Chuyển điện	30	Không mất điện	- Đóng 3LTD, Rec trụ 90A Hiệp Ninh tuyến 482TN - Cất LBS trụ 114 Phạm Hùng tuyến 476TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
26	10-02-26	08h00	10-02-26	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trụ 9/7T Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Trụ 9/7T Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Đào lỗ, dựng trụ hạ áp, đổ bê tông trụ 9/7T Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Chiết tính số /CT-ĐHT	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
27	10-02-26	08h00	10-02-26	10h00	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	TBA 160kVA Công ty TNHH Lê Hoàng Minh trụ 246/7B/1T tuyến 479TBI	Trụ 246/7B/1T tuyến 479TBI	Thay công tơ, CT định kỳ TBA 160kVA Công ty TNHH Lê Hoàng Minh trụ 246/7B/1T tuyến 479TBI	Thay công tơ, CT định kỳ	1	Công ty TNHH Lê Hoàng Minh	Cất 3FCO TBA 160kVA Công ty TNHH Lê Hoàng Minh trụ 246/7B/1T tuyến 479TBI	1	0,0029	0,0000	0,0001	0,0000	0,003	6
28	10-02-26	10h00	10-02-26	11h30	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	TBA 3x15kVA Kho lạnh Lê Thị Thu trụ 279/1 tuyến 479TBI	Trụ 279/1 tuyến 479TBI	Thay công tơ định kỳ TBA 3x15kVA Kho lạnh Lê Thị Thu trụ 279/1 tuyến 479TBI	Thay công tơ định kỳ	1	Võ Văn Tình	Cất 3FCO TBA 3x15kVA Kho lạnh Lê Thị Thu trụ 279/1 tuyến 479TBI	2	0,0043	0,0000	0,0002	0,0000	0,001	2

29	10-02-26	13h30	10-02-26	16h00	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	TBA 3x50kVA Cty TNHH NGOC THẨM_CN TÂN BIÊN trụ 56/1 tuyến 471TBI	Trụ 56/1 tuyến 471TBI	Thay công tơ, CT định kỳ TBA 3x50kVA Cty TNHH NGOC THẨM_CN TÂN BIÊN trụ 56/1 tuyến 471TBI	Thay công tơ, CT định kỳ	1	Cty TNHH NGOC THẨM_CN TÂN BIÊN	Cắt 3FCO TBA 3x50kVA Cty TNHH NGOC THẨM_CN TÂN BIÊN trụ 56/1 tuyến 471TBI	1	0,0036	0,0000	0,0001	0,0000	0,002	6
30	10-02-26	08h00	10-02-26	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bê khu vực quản lý ĐTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
31	10-02-26	08h00	10-02-26	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 473TN, 474TN, 476TN, 478TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN; từ trụ 01 đến trụ 99 và các nhánh rẽ tuyến 471CM, từ trụ 01 đến trụ 110 và các nhánh rẽ tuyến 473CM, từ trụ 69B đến trụ 38 và các nhánh rẽ tuyến 475CM, từ trụ 70 đến trụ 143 và các nhánh rẽ tuyến 479CM	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN; từ trụ 01 đến trụ 99 và các nhánh rẽ tuyến 471CM, từ trụ 01 đến trụ 110 và các nhánh rẽ tuyến 473CM, từ trụ 69B đến trụ 38 và các nhánh rẽ tuyến 475CM, từ trụ 70 đến trụ 143 và các nhánh rẽ tuyến 479CM	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
32	10-02-26	07h30	10-02-26	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Đường dây 22kv tuyến 472TN, 482TN trạm 110kV Tây Ninh	Từ trụ 40 đến trụ 44 đường Huỳnh Tấn Phát tuyến 472TN	Trồng trụ sang lưới thu hồi vật tư trụ 40 đến trụ 44, Đội Tân Ninh lắp máy biến áp cấp nguồn trụ 45/1P, xử lý khiếm khuyết đường Huỳnh Tấn Phát tuyến 472TN	Công trình mở rộng đường Trường Chinh	90	Khu phố Hiệp Thạnh, Hiệp Lễ, Hiệp Bình, Hiệp Nghĩa phường Tân Ninh	- Cắt Recloser và DS trụ 38 Hiệp Thạnh tuyến 472TN - Cắt LBS trụ 62 Chợ Bắp tuyến 472TN - Cắt DS trụ 80B Chợ Bắp tuyến 472TN - Cắt MC 482TN và đóng DTĐ 482-76TN - Cắt LTD trụ 81 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 482 TN, 474TN	2896	27,2194	0,0478	1,5314	0,0027	3,087	29.322
33	10-02-26	06h30	10-02-26	07h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 472TN	- LBS trụ 47 Nhà Điều Hành tuyến 481,472TN - LBS trụ 62 Chợ Bắp tuyến 472TN	Chuyển điện tuyến 472TN nhận điện tuyến 481TN đến LBS trụ 62 Chợ Bắp tuyến 472TN	Chuyển điện	120	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 47 Nhà Điều Hành tuyến 481,472TN - Cắt LBS trụ 62 Chợ Bắp tuyến 472TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

34	10-02-26	17h30	10-02-26	18h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 472TN	- LBS trụ 47 Nhà Điều Hành tuyến 481,472TN - LBS trụ 62 Chợ Bấp tuyến 472TN	Chuyển về kết lưới cũ sau khi công tác hoàn tất	Chuyển điện	120	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 62 Chợ Bấp tuyến 472TN - Cắt LBS trụ 47 Nhà Điều Hành tuyến 481TN,472TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
35	10-02-26	07h30	10-02-26	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Nhánh rẽ 22kV trụ 50B đường Điện Biên Phủ tuyến 476TN	Từ trụ 50B/1 đến trụ 50B/10 đường Điện Biên Phủ tuyến 476TN, từ trụ 86/21/1/4P đến trụ 86/21/1/6P đường Nguyễn Trọng Cát tuyến 482TN	Bản giao đơn vị ngoài di dời đường dây trung hạ áp, sang lưới nhỏ trụ thu hồi vật tư từ trụ 50B/1 đến trụ 50B/10 đường Điện Biên Phủ tuyến 476TN, từ trụ 86/21/1/4P đến trụ 86/21/1/6P đường Nguyễn Trọng Cát tuyến 482TN	Công trình mở rộng đường Trường Chinh	15	Khu phố Hiệp Thạnh phường Tân Ninh	- Cắt LBFCO tháo hotline nhánh rẽ 22kV trụ 50B đường Điện Biên Phủ tuyến 476TN - Cắt CB trạm 400kVA trụ 55 Lộ Bình Dương - C, trạm 3x50kVA trụ 51 Lộ Bình Dương - E tuyến 476TN - Cắt CB trạm 250kVA trụ 86T/21 Nguyễn Trọng Cát - E tuyến 482TN	456	4,2859	0,0075	0,2411	0,0004	0,514	4,887
36	10-02-26	07h30	10-02-26	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Lưới hạ áp trạm 250kVA trụ 44/6T Trường Chinh - D tuyến 472TN	Từ trụ 45/1BT đến trụ 45/6T/5/4T đường Huỳnh Tấn Phát tuyến 472TN	Bản giao đơn vị ngoài di dời đường dây hạ áp, sang lưới nhỏ trụ thu hồi vật tư từ trụ 45/1BT đến trụ 45/6T/5/4T đường Huỳnh Tấn Phát tuyến 472TN	Công trình mở rộng đường Trường Chinh	6	Khu phố Hiệp Thạnh phường Tân Ninh	Cắt CB trạm 250kVA trụ 44/6T Trường Chinh - D tuyến 472TN	272	2,5565	0,0045	0,1438	0,0003	0,206	1,955
37	10-02-26	07h30	10-02-26	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Lưới hạ áp trạm 320kVA trụ 45/5 Trường Chinh - E, trạm 160kVA trụ 45/9 Trường Chinh - F, trạm 3x75kVA trụ 45/12 Trường Chinh - N tuyến 472TN	Từ trụ 45/3P đến trụ 45/12BP/4P đường Huỳnh Tấn Phát tuyến 472TN	Bản giao đơn vị ngoài di dời đường dây hạ áp, sang lưới nhỏ trụ thu hồi vật tư từ trụ 45/3P đến trụ 45/12BP/4P đường Huỳnh Tấn Phát tuyến 472TN	Công trình mở rộng đường Trường Chinh	19	Khu phố Hiệp Thạnh phường Tân Ninh	- Cắt CB trạm 320kVA trụ 45/5 Trường Chinh - E, trạm 160kVA trụ 45/9 Trường Chinh - F, trạm 3x75kVA trụ 45/12 Trường Chinh - N tuyến 472TN	500	4,6995	0,0082	0,2644	0,0005	0,652	6,190
38	10-02-26	08h00	10-02-26	11h30	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Trạm 50kVA trụ 130/4 Đồng Khởi 1 tuyến 471SD	Trạm 50kVA trụ 130/4 Đồng Khởi 1 tuyến 471SD	Tháo thu hồi trạm biến áp tại trụ 130/4 tuyến 471SD	Sửa chữa thường xuyên	1	Khách hàng: Trường tiểu học Đồng Khởi	Cắt CB, FCO trạm 25kVA trụ 130/4/1 Trường tiểu học Đồng Khởi; CB, FCO và tháo 2 hotline trạm 50kVA Đồng Khởi 1 trụ 130/4 tuyến 471SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40
39	10-02-26	08h00	10-02-26	11h30	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Trạm 25kVA trụ 38/76/7/12/6 Xóm Rẫy 3 tuyến 474SD	Trạm 25kVA trụ 38/76/7/12/6 Xóm Rẫy 3 tuyến 474SD	Nâng công suất trạm biến áp từ 25kVA lên 50kVA trụ 38/76/7/12/6 tuyến 474SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Sửa chữa thường xuyên	1	Áp An Điền xã Châu Thành	Cắt 1 LBFCO trụ 38/76/12/1 tuyến 474SD	117	0,4110	0,0020	0,0228	0,0001	0,011	40
40	10-02-26	08h00	10-02-26	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 38/76/12/30/1HT đến trụ 38/76/12/30/8HT tuyến 474SD	Từ trụ 38/76/12/30/1HT đến trụ 38/76/12/30/8HT tuyến 474SD	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 38/76/12/30/1HT đến trụ 38/76/12/30/8HT tuyến 474SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
41	10-02-26	08h00	10-02-26	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 38/76/1/1HT đến trụ 38/76/1/8HT, từ trụ 38/76/1/5HT đến trụ 38/76/1/5HT/10 tuyến 474SD	Từ trụ 38/76/1/1HT đến trụ 38/76/1/8HT, từ trụ 38/76/1/5HT đến trụ 38/76/1/5HT/10 tuyến 474SD	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 38/76/1/1HT đến trụ 38/76/1/8HT, từ trụ 38/76/1/5HT đến trụ 38/76/1/5HT/10 tuyến 474SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

42	10-02-26	08h00	10-02-26	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 38/71/1/IHT đến trụ 38/71/1/13HT tuyến 474SD	Từ trụ 38/71/1/IHT đến trụ 38/71/1/13HT tuyến 474SD	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 38/71/1/IHT đến trụ 38/71/1/13HT tuyến 474SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
43	10-02-26	08h00	10-02-26	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 186/67 đến trụ 186/67/12 tuyến 473SD	Từ trụ 186/67 đến trụ 186/67/12 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 186/67 đến trụ 186/67/12 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
44	10-02-26	08h00	10-02-26	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV Tà Lọt từ trụ 132/102/1 đến trụ 132/102/21/6 tuyến 473SD	Từ trụ 132/102/1 đến trụ 132/102/21/6 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 132/102/1 đến trụ 132/102/21/6 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
45	10-02-26	08h00	10-02-26	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV Lưu Văn Vãng từ trụ 186/92 đến trụ 186/92/14 tuyến 473SD	Từ trụ 186/92 đến trụ 186/92/14 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 186/92 đến trụ 186/92/14 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
46	10-02-26	13h30	10-02-26	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Trạm 15kVA trụ 186/11 Thành Tân 1 tuyến 473SD	Trạm 15kVA trụ 186/11 Thành Tân 1 tuyến 473SD	Nâng công suất trạm biến áp từ 15kVA lên 25kVA trụ 186/11 tuyến 473SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Sửa chữa thường xuyên	1	Áp Thành Tân xã Ninh Điền	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 15kVA trụ 186/11 Thành Tân 1 tuyến 473SD	22	0,0773	0,0004	0,0043	0,0000	0,011	40		
47	10-02-26	07h30	10-02-26	17h00	Đội QLĐ Trảng Bàng	Đội QLĐ Trảng Bàng	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 25C/30/1 đến trụ 32B Tịnh Phong - Bầu May tuyến 478TB	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 25C/30/1 đến trụ 32B Tịnh Phong - Bầu May tuyến 478TB	Di dời trụ, sang lưới, thu hồi trụ từ trụ 25C/30/32C đến trụ 32B/1, phát quang lưới điện	Chiết tỉnh, sửa chữa thường xuyên	30	Khu phố Bầu Mây, Suối Sâu, Tịnh Phong, An Đức phường An Tịnh	Cắt 3LBFCO trụ 25C/30/1 Tịnh Phong - Bầu May tuyến 478TB	2444	23,3562	0,0410	1,2924	0,0023	1,086	10.317		
C. HOTLINE																						
	Không có																					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A. LƯỚI ĐIỆN 110KV																						
	Không có																					
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																						
1	10-02-26	08h00	10-02-26	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Tại trạm 50kVA trụ 234/85/3 Phước Tân tuyến 476HT	Trạm 50kVA trụ 234/85/3 Phước Tân tuyến 476HT	Thay MBA nâng công suất từ 50kVA lên 75kVA, lắp vật tư, phụ kiện, HTĐĐ và đóng điện nghiệm thu sau khi công tác xong tại trụ 234/85/3 Phước Tân tuyến 476HT	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Phước Tân xã Cầu Khởi	Cắt FCO và tháo hotline tại trạm 50kVA trụ 234/85/3 Phước Tân tuyến 476HT	79	0,7661	0,0014	0,0396	0,0001	0,034	306		
2	10-02-26	08h00	10-02-26	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 234/134/36 Phước Lễ tuyến 476HT	Trạm 50kVA trụ 234/134/36 Phước Lễ-1 tuyến 476HT	Thay MBA nâng công suất từ 50kVA lên 75kVA, lắp vật tư, phụ kiện, HTĐĐ và đóng điện nghiệm thu sau khi công tác xong tại trụ 234/134/36 Phước Lễ-1 tuyến 476HT	Sửa chữa thường xuyên	10	Áp Phước Lễ xã Cầu Khởi	Cắt LBFCO tại trụ 234/134 Phước Lễ tuyến 476HT	290	2,8124	0,0052	0,1453	0,0003	0,114	1.026		
C. HOTLINE																						

1	10-02-26	08h00	10-02-26	11h30	Đội QLĐ Tân Biên	TTTND Tây Ninh	- Trạm 110kV Tân Biên tuyến 477TBI - Phân đoạn 22kV trụ 48/3 Nguyễn Duy Trinh tuyến 477TBI	Trụ 48/7B tuyến 477TBI	Trông trụ và thu hồi trụ hạ áp trụ 48/7b tuyến 477TBI	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Khóa chế độ tự động lại của: + MC 477 trạm 110kV Tân Biên + Recloser trụ 48/3 Nguyễn Duy Trinh tuyến 477TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
---	----------	-------	----------	-------	------------------	----------------	---	------------------------	---	-----------------------	---	----------------	---	---	--------	--------	--------	--------	-------	---

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngưng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	10-02-26	08h00	10-02-26	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Trung tâm TND Tây Ninh	Trạm 3x50kVA Xóm Mới E trụ 212/6P Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Trạm 3x50kVA Xóm Mới E trụ 212/6P Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thí nghiệm CBM trạm 3x50kVA Xóm Mới E trụ 212/6P Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thí nghiệm CBM	0	Khu phố Bến kéo phường Hòa Thành	Cắt CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 3x50kVA Xóm Mới E trụ 212/6P Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Do Trung tâm TND Tây Ninh chưa bố trí nhân sự thi công.					
2	10-02-26	08h00	10-02-26	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Trung tâm TND Tây Ninh	Trạm 3x50kVA Xóm Mới F trụ 212/9P Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Trạm 3x50kVA Xóm Mới F trụ 212/9P Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thí nghiệm CBM trạm 3x50kVA Xóm Mới F trụ 212/9P Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thí nghiệm CBM	0	Khu phố Bến kéo phường Hòa Thành	Cắt CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 3x50kVA Xóm Mới F trụ 212/9P Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Do Trung tâm TND Tây Ninh chưa bố trí nhân sự thi công.					
3	10-02-26	08h00	10-02-26	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Trung tâm TND Tây Ninh	Trạm 50kVA Gò Duối C trụ 212/9/7 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Trạm 50kVA Gò Duối C trụ 212/9/7 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thí nghiệm CBM trạm 50kVA Gò Duối C trụ 212/9/7 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thí nghiệm CBM	0	Khu phố Bến kéo phường Hòa Thành	Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 50kVA Gò Duối C trụ 212/9/7 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Do Trung tâm TND Tây Ninh chưa bố trí nhân sự thi công.					
4	10-02-26	08h00	10-02-26	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Trung tâm TND Tây Ninh	Trạm 37,5kVA Gò Duối A trụ 212/9/11 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Trạm 37,5kVA Gò Duối A trụ 212/9/11 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thí nghiệm CBM trạm 37,5kVA Gò Duối A trụ 212/9/11 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thí nghiệm CBM	0	Khu phố Bến kéo phường Hòa Thành	Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 37,5kVA Gò Duối A trụ 212/9/11 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Do Trung tâm TND Tây Ninh chưa bố trí nhân sự thi công.					
5	10-02-26	08h00	10-02-26	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Trung tâm TND Tây Ninh	Trạm 50kVA Gò Duối B trụ 212/9/35 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Trạm 50kVA Gò Duối B trụ 212/9/35 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thí nghiệm CBM trạm 50kVA Gò Duối B trụ 212/9/35 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thí nghiệm CBM	0	Khu phố Bến kéo phường Hòa Thành	Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 50kVA Gò Duối B trụ 212/9/35 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Do Trung tâm TND Tây Ninh chưa bố trí nhân sự thi công.					

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực./.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng VT-CNTT (để cập nhật trên Website);
- Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (để thực hiện);
- Trung tâm TND Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Đội Quản lý điện (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Hoàng Xuân Tuyên