

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN  
NGÀY 11 THÁNG 02 NĂM 2026

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	47.545.213	1.505.865	12.000	36.000
2	Pmax (MW)	2362,3	554,7	0,500	1,500
3	Pmin (MW)	1798,6	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 11/02/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/có lập		Thời điểm đóng điện/tải lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	11-02-26	18h00	11-02-26	19h30	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	Trạm 110kV Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		
2	11-02-26	19h30	11-02-26	19h30	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV An Hội	Trạm 110kV An Hội	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		
3	11-02-26	09h00	11-02-26	16h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Tân Hưng	Trạm 110kV Tân Hưng	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		

4	11-02-26	08h00	11-02-26	18h00	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tràng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở suối và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngắt. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc và kiểm tra theo quy trình vận hành máy lạnh.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	11-02-26	09h00	11-02-26	16h00	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Suối Ngô	Trạm 110kV Suối Ngô	- Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack N-1, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, trong phòng điều hành. Đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong phòng hợp bộ. - Vệ sinh mương cáp ngoài sân ngắt và trong nhà điều hành. - Vệ sinh sân ngắt 110kV, 22kV, phát quang, xịt thuốc diệt cỏ xung quanh hàng rào trạm. - Vệ sinh thiết bị PCCC.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
6	11-02-26	18h00	11-02-26	19h30	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Long Hoa.	Trạm 110kV Long Hoa.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
7	11-02-26	08h00	11-02-26	11h00	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Thanh Đức.	Trạm 110kV Thanh Đức.	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong phòng hợp bộ. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành, nhà bơm PCCC.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

8	11-02-26	07h00	11-02-26	17h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Đội QLVD đường dây)	Đường dây 110kV 172 Tân Biên - 171 Suối Dộp	Từ trạm 110kV Tân Biên đến trạm 110kV Suối Dộp	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
<b>B. LƯỚI ĐIỆN 22KV</b>																					
1	11-02-26	08h00	11-02-26	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 25kVA trụ 221/108/41P Đài tưởng niệm Liệt sĩ tuyến 476BC	Trạm 25kVA trụ 221/108/41P Đài tưởng niệm Liệt sĩ tuyến 476BC	Thay MBA 25kVA không đảm bảo vận hành trụ 221/108/41P Đài tưởng niệm Liệt sĩ tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Long Cường xã Long Thuận	Cắt LBFCO trụ 221/108/23P Đài tưởng niệm Liệt sĩ tuyến 476BC	4	0,0517	0,0001	0,0020	0,0000	0,034	309	
2	11-02-26	08h00	11-02-26	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 25kVA trụ 234/41B/15 Long Tân 14 tuyến 479MB	Trạm 25kVA trụ 234/41B/15 Long Tân 14 tuyến 479MB	Thay MBA 25kVA không đảm bảo vận hành trụ 234/41B/15 Long Tân 14 tuyến 479MB	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Long Tân xã Long Thuận	Cắt LBFCO trụ 234/41B/1 Cao Su 7 tuyến 479MB	63	0,8144	0,0015	0,0316	0,0001	0,034	309	
3	11-02-26	08h00	11-02-26	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 104/1/38/25 đến trụ 104/1/38/26 Bầu Tép 5 tuyến 479BC	Từ trụ 104/1/38/25 đến trụ 104/1/38/26 nhánh rẽ 12,7kV Bầu Tép 5 tuyến 479BC	- Lắp mới hoàn chỉnh trạm 25kVA và đóng điện nghiệm thu đưa vào vận hành trụ 104/1/38/26 Bầu Tép 47 tuyến 479BC - Cắt dừng dây hạ áp tại trụ 104/1/38/25 thuộc trạm 25kVA trụ 104/1/38/22 Bầu Tép 9 tuyến 479BC	Sửa chữa thường xuyên	4	Áp Bầu Tép xã Bến Cầu	- Cắt LBFCO trụ 104/1/38/23 Bầu Tép 5 tuyến 479BC - Cắt CB trạm 25kVA trụ 104/1/38/22 Bầu Tép 9 tuyến 479BC	157	2,0294	0,0038	0,0787	0,0001	0,046	411	
4	11-02-26	08h00	11-02-26	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV trụ 53/110 Ba xã cánh tây tuyến 480BC	Trụ 53/110 nhánh rẽ 22kV Ba xã cánh tây tuyến 480BC	- Lắp mới hoàn chỉnh trạm 75kVA và đóng điện nghiệm thu đưa vào vận hành trụ 53/110 Bình Hòa 9 tuyến 480BC - Cắt dừng dây hạ áp tại trụ 53/110 thuộc trạm 3x75kVA Bình Hòa 8 tuyến 480BC	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Bình Hòa xã Phước Chi	Cắt CB trạm 3x75kVA trụ 53/107 Bình Hòa 8 tuyến 480BC	202	2,6111	0,0048	0,1012	0,0002	0,103	926	
5	11-02-26	08h00	11-02-26	10h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Trạm 320kVA tại trụ 191B/1 Trạm Vinfast tuyến 471TĐ	Trạm 320kVA tại trụ 191B/1 Trạm Vinfast tuyến 471TĐ	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Vinfast trạm 320kVA tại trụ 191B/1 Trạm Vinfast tuyến 471TĐ	Thay thiết bị định kỳ	8	Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Vinfast	Cắt 3LBFCO và tháo 3hotline tại trụ 191B nhánh rẽ vào trạm 320kVA trụ 191B/1 Vinfast tuyến 471TĐ	1	0,0022	0,0000	0,0001	0,0000	0,274	548	
6	11-02-26	08h00	11-02-26	11h30	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 471/44/1 Phước Nghĩa tuyến 475TĐ	Tại trụ 471/44/14 Phước Nghĩa tuyến 475TĐ	Lắp bổ sung dà dây chống sét tại trụ 471/44/14 Phước Nghĩa tuyến 475TĐ	Sửa chữa thường xuyên	25	Áp B4, Phước Nghĩa xã Lộc Ninh	Cắt 3LBFCO trụ 471/44/1 Phước Nghĩa tuyến 475TĐ	798	3,0068	0,0143	0,1555	0,0007	0,857	3.000	
7	11-02-26	08h00	11-02-26	11h30	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Trạm 250kVA trụ 301 Thị trấn-F tuyến 477HT	Từ trụ 300 đến trụ 305/5, từ trụ 305/4 đến trụ 306/4/6, từ trụ 305/4/1 đến trụ 305/4/1/5, từ trụ 302 đến trụ 302/8 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Bảo trì trạm, phát quang lưới điện từ trụ 300 đến trụ 305/5, từ trụ 305/4 đến trụ 306/4/6, từ trụ 305/4/1 đến trụ 305/4/1/5, từ trụ 302 đến trụ 302/8 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Sửa chữa thường xuyên	6	Áp 3, áp 4 xã Dương Minh Châu	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 301 Thị trấn-F tuyến 477HT	180	1,0658	0,0032	0,0551	0,0002	0,206	1.133	

8	11-02-26	08h00	11-02-26	17h00	Đội QLD Đương Minh Châu	Đội QLD Đương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 48B/2 Áp Láng tuyến 476HT	Từ trụ 48B/50 đến trụ 48B/91, từ trụ 48B/75 đến trụ 48B/75/1 Áp Láng tuyến 476HT	Cắt điện bàn giao Công ty Lê Quốc Vinh: Lắp vật tư, phụ kiện, cần đèn đường, kéo dây hạ áp từ trụ 48B/50 đến trụ 48B/91, từ trụ 48B/75 đến trụ 48B/75/1 Áp Láng tuyến 476HT	Theo đề nghị của Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Sự nghiệp Công xã Cầu Khởi	8	Áp Láng xã Cầu Khởi	- Cắt 3FCO các trạm trụ 48B/80, trụ 48B/75 Áp Láng tuyến 476HT - Cắt FCO trạm trụ 48B/61 Áp Láng tuyến 476HT - Cắt CB trạm trụ 48B/75/6 Áp Láng tuyến 476HT	300	2,9067	0,0054	0,1503	0,0003	0,091	819
9	11-02-26	08h00	11-02-26	17h00	Đội QLD Đương Minh Châu	Đội QLD Đương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 471/2/1 Bến Cùi tuyến 475TĐ	Từ trụ 380 đến trụ 416, từ trụ 454 đến trụ 492 Bàu Năng - Đương Minh Châu tuyến 475TĐ	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh gốc trụ từ trụ 380 đến trụ 416, từ trụ 454 đến trụ 492 Bàu Năng - Đương Minh Châu tuyến 475TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
10	11-02-26	08h00	11-02-26	17h00	Đội QLD Đương Minh Châu	Đội QLD Đương Minh Châu	Trạm 250kVA tại trụ 262/6/5 Cơ Giới- T.262/6/5 tuyến 477HT	Tại trạm 250kVA trụ 262/6/5 Cơ Giới-T.262/6/5 tuyến 477HT	Bảo trì trạm 250kVA tại trụ 262/6/5 Cơ Giới- T.262/6/5 tuyến 477HT	Sửa chữa thường xuyên	6	Áp 1 xã Dương Minh Châu	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 262/6/5 Cơ Giới-T.262/6/5 tuyến 477HT	204	1,9766	0,0037	0,1022	0,0002	0,206	1.854
11	11-02-26	08h00	11-02-26	17h00	Đội QLD Đương Minh Châu	Đội QLD Đương Minh Châu	Trạm 250kVA tại trụ 262/6/5 Cơ Giới- T.262/6/5 tuyến 477HT	Từ trụ 262/6/3B/8p đến trụ 262/6/3B/9p Cơ Giới tuyến 477HT	Lắp vật tư, phụ kiện, sang lưới hạ áp, thùng điện kế, kéo dây sau điện kế, thu hồi vật tư từ trụ từ trụ 262/6/3B/8p đến trụ 262/6/3B/9p Cơ Giới tuyến 477HT	Sửa chữa thường xuyên	0	Áp 1 xã Dương Minh Châu	Cắt CB trạm 250kVA trụ 262/6/5 Cơ Giới- T.262/6/5 tuyến 477HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
12	11-02-26	13h30	11-02-26	17h00	Đội QLD Đương Minh Châu	Đội QLD Đương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 92/1B Bàu Năng - Đương Minh Châu tuyến 474TN	Lắp bổ sung, đã dây chống sét tại trụ 92/4B Bàu Năng - Đương Minh Châu tuyến 474TN	Lắp bổ sung đã dây chống sét tại trụ 92/4B Bàu Năng - Đương Minh Châu tuyến 474TN	Sửa chữa thường xuyên	10	Khu phố Ninh Thuận phường Ninh Thanh	Cắt 3LBFCO trụ 92/1B Bàu Năng - Đương Minh Châu tuyến 474TN	287	1,0814	0,0051	0,0559	0,0003	0,343	1.201
13	11-02-26	07h30	11-02-26	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 75kVA trụ 42/140 Bàu Đôn 10 tuyến 472TĐ Trạm 2x50kVA trụ 42/131 Bàu Đôn 12 tuyến 472TĐ	Trạm 75kVA trụ 42/140 Bàu Đôn 10 tuyến 472TĐ Trạm 2x50kVA trụ 42/131 Bàu Đôn 12 tuyến 472TĐ	Nâng công suất trạm 75kVA trụ 42/140 lên 2x75kVA, kéo dây hạ áp, cắt dừng dây, đầu lèo hạ áp từ trụ 42/133 đến trụ 42/135B tuyến 472TĐ, nghiệm thu đóng điện	Sửa chữa thường xuyên	6	Áp 1 xã Truong Mít	Cắt FCO, tháo hotline trạm 75kVA trụ 42/140 Bàu Đôn 10 tuyến 472TĐ Cắt CB trạm 2x50kVA trụ 42/131 Bàu Đôn 12 tuyến 472TĐ	186	1,5625	0,0031	0,0002	0,0000	0,119	1.010
14	11-02-26	07h30	11-02-26	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 75kVA trụ 38 Bến Mương 26 tuyến 473TĐ	Trạm 75kVA trụ 38 Bến Mương 26 tuyến 471TĐ, 473TĐ, 475TĐ	Thay MBA 75kVA thành MBA 50kVA trạm trụ 38 Bến Mương 26 tuyến 473TĐ	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Đường Long xã Thanh Đức	Cắt FCO, tháo hotline trạm 75kVA trụ 38 Bến Mương 26 tuyến 473TĐ	43	0,3612	0,0007	0,0000	0,0000	0,059	500
15	11-02-26	07h30	11-02-26	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 2x37,5kVA trụ 161/9/2B Trâm Vàng 8 tuyến 473BC	Trạm 2x37,5kVA trụ 161/9/2B Trâm Vàng 8 tuyến 473BC	Thay hệ thống đo đếm phù hợp công suất trạm 2x37,5kVA trụ 161/9/2B Trâm Vàng 8 tuyến 473BC	Sửa chữa thường xuyên	2	Khu phố Trâm Vàng 2 phường Gò Dầu	Cắt FCO Trạm 2x37,5kVA trụ 161/9/2B Trâm Vàng 8 tuyến 473BC	33	0,2772	0,0005	0,0000	0,0000	0,000	0
16	11-02-26	07h30	11-02-26	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 2x25kVA trụ 161/17B Trâm Vàng 32 tuyến 473BC	Trạm 2x25kVA trụ 161/17B Trâm Vàng 32 tuyến 473BC	Dựng trụ hạ áp, sang lưới hạ áp từ trụ cũ qua trụ mới, thu hồi trụ cũ trụ 161/17B/4T tuyến 473BC	Chiết tính số 11 khách hàng Nguyễn Hồng Thắm	2	Khu phố Trâm Vàng 2 phường Gò Dầu	Cắt CB Trạm 2x25kVA trụ 161/17B Trâm Vàng 32 tuyến 473BC	39	0,3276	0,0006	0,0000	0,0000	0,000	0
17	11-02-26	07h30	11-02-26	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải hạ áp, bút dây leo, bịt lưới mất cáo, cắt đại thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

18	11-02-26	07h30	11-02-26	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, lắp DCU, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
19	11-02-26	07h30	11-02-26	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 9C đến trụ 120 tuyến 471PĐC	Đường dây 22kV từ trụ 9C đến trụ 120 tuyến 471PĐC	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 9C đến trụ 120 tuyến 471PĐC	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
20	11-02-26	08h00	11-02-26	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Lưới điện hạ áp từ trụ 9/7T (cũ) đến trụ 9/7T (mới) Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Từ trụ 9/7T (cũ) đến trụ 9/7T (mới) Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Sang lưới hạ áp, nhỏ tụ thu hồi, tháo lắp vật tư phụ kiện từ 9/7T (cũ) đến trụ 9/7T (mới) Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Chiết tính số /CT-ĐHT	8	Khu phố Long Thời phường Long Hoa	Cắt CB trạm 250kVA Trung Hòa Lộ A trụ 8 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	196	1,6779	0,0035	0,0873	0,0002	0,157	1,257	
21	11-02-26	08h00	11-02-26	10h00	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	TBA 3x25kVA Trường tiểu học Thanh Bình B trụ 124C/1 tuyến 478TBI	Trụ 124C/1 tuyến 478TBI	Thay công tơ định kỳ TBA 3x25kVA Trường tiểu học Thanh Bình B trụ 124C/1 tuyến 478TBI	Thay công tơ định kỳ	1	Trường tiểu học Thanh Bình B (điểm Thanh Lộc)	Cắt 3FCO TBA 3x25kVA Trường tiểu học Thanh Bình B trụ 124C/1 tuyến 478TBI	1	0,0029	0,0000	0,0001	0,0000	0,002	4	
22	11-02-26	10h00	11-02-26	11h30	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	TBA 50kVA Thanh Bắc 1A trụ 58B/114/15P tuyến 472TBI	Trụ 58B/114/15P tuyến 472TBI	Thay công tơ lệch thời gian TBA 50kVA Thanh Bắc 1A trụ 58B/114/15P tuyến 472TBI	Thay công tơ lệch thời gian	1	Áp Thạnh Thọ, xã Thanh Bình	Cắt FCO TBA 50kVA Thanh Bắc 1A trụ 58B/114/15P tuyến 472TBI	69	0,1490	0,0017	0,0058	0,0001	0,001	2	
23	11-02-26	13h30	11-02-26	15h00	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	TBA 3x37,5kVA HTS Ngõ Thị Hồ trụ 46 tuyến 479TBI	Trụ 46 tuyến 479TBI	Thay công tơ định kỳ TBA 3x37,5kVA HTS Ngõ Thị Hồ trụ 46 tuyến 479TBI	Thay công tơ định kỳ	1	Ngõ Văn Út	Cắt 3FCO TBA 3x37,5kVA HTS Ngõ Thị Hồ trụ 46 tuyến 479TBI	2	0,0043	0,0000	0,0002	0,0000	0,001	2	
24	11-02-26	15h00	11-02-26	17h00	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	TBA 3x25kVA Phòng khám ĐK tư nhân Tân Biên trụ 48/58/1 tuyến 477TBI	Trụ 48/58/1 tuyến 477TBI	Thay công tơ định kỳ TBA 3x25kVA Phòng khám ĐK tư nhân Tân Biên trụ 48/58/1 tuyến 477TBI	Thay công tơ định kỳ	1	Hộ kinh doanh phòng khám Dược Hoa	Cắt 3FCO TBA 3x25kVA Phòng khám ĐK tư nhân Tân Biên trụ 48/58/1 tuyến 477TBI	2	0,0058	0,0000	0,0002	0,0000	0,002	4	
25	11-02-26	08h00	11-02-26	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 473TN, 474TN, 476TN, 478TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN; từ trụ 01 đến trụ 99 và các nhánh rẽ tuyến 471CM, từ trụ 01 đến trụ 110 và các nhánh rẽ tuyến 473CM, từ trụ 69B đến trụ 38 và các nhánh rẽ tuyến 475CM, từ trụ 70 đến trụ 143 và các nhánh rẽ tuyến 479CM	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN; từ trụ 01 đến trụ 99 và các nhánh rẽ tuyến 471CM, từ trụ 01 đến trụ 110 và các nhánh rẽ tuyến 473CM, từ trụ 69B đến trụ 38 và các nhánh rẽ tuyến 475CM, từ trụ 70 đến trụ 143 và các nhánh rẽ tuyến 479CM	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	

26	11-02-26	08h00	11-02-26	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kể mới, thay định kỳ, không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bê khu vực quản lý ĐTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
27	11-02-26	08h00	11-02-26	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV Gõ Hoa Quý từ trụ 141/18/10 đến trụ 141/18/10/8P tuyến 476SD	Từ trụ 141/18/10 đến trụ 141/18/10/8P tuyến 476SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 141/18/10 đến trụ 141/18/10/8P tuyến 476SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
28	11-02-26	08h00	11-02-26	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV Bầu Ôm từ trụ 141/18/10/1T đến trụ 141/18/10/16T, từ trụ 141/44 đến trụ 141/61 tuyến 476SD	Từ trụ 141/18/10/1T đến trụ 141/18/10/16T, từ trụ 141/44 đến trụ 141/61 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 141/18/10/1T đến trụ 141/18/10/16T, từ trụ 141/44 đến trụ 141/61 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
29	11-02-26	08h00	11-02-26	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV Thanh Hòa từ trụ 141/35 đến trụ 141/43/7 tuyến 476SD	Từ trụ 141/35 đến trụ 141/43/7 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 141/35 đến trụ 141/43/7 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
30	11-02-26	08h00	11-02-26	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV Bầu Tư Thương từ trụ 141/43/1T đến trụ 141/43/12T tuyến 476SD	Từ trụ 141/43/1T đến trụ 141/43/12T tuyến 476SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 141/43/1T đến trụ 141/43/12T tuyến 476SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
31	11-02-26	08h00	11-02-26	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV Bến Voi Dâu từ trụ 141/53/1 đến trụ 141/53/9 tuyến 476SD	Từ trụ 141/53/1 đến trụ 141/53/9 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 141/53/1 đến trụ 141/53/9 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
32	11-02-26	08h00	11-02-26	11h30	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Trạm 25+37,5kVA trụ 79/22/6 Cầu Trường 6 và Cầu Trường 6A tuyến 478SD	Trạm 25+37,5kVA trụ 79/22/6 Cầu Trường 6 và Cầu Trường 6A tuyến 478SD	Nâng công suất trạm biến áp từ 25+37,5kVA lên 2x37,5kVA trụ 79/22/6 tuyến 478SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Sửa chữa thường xuyên	1	Áp Cầu Trường xã Hảo Đức	Cắt 1 LBFCO trụ 79/22/1 tuyến 478SD	126	0,4426	0,0021	0,0245	0,0001	0,011	40
33	11-02-26	08h00	11-02-26	11h30	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 79/22/6 đến trụ 79/22/6/18T, từ trụ 79/22/6 đến trụ 79/22/6/15P tuyến 471SD	Từ trụ 79/22/6 đến trụ 79/22/6/18T, từ trụ 79/22/6 đến trụ 79/22/6/15P tuyến 471SD	Chỉnh trụ hạ áp bị nghiêng, căng dây hạ áp bị chùng từ trụ 79/22/6 đến trụ 79/22/6/18T, từ trụ 79/22/6 đến trụ 79/22/6/15P tuyến 471SD	Xử lý khiếm khuyết	1	Áp Trường xã Hảo Đức	Cắt 2 CB, 2 FCO trạm 25+37,5kVA trụ 79/22/6 Cầu Trường 6 và Cầu Trường 6A tuyến 478SD	126	0,4426	0,0021	0,0245	0,0001	0,011	40
34	11-02-26	07h30	11-02-26	17h00	Đội QLĐ Trảng Bàng	Đội QLĐ Trảng Bàng	- Trạm 50kVA trụ 193 Cầu Xe T.193 tuyến 475TB - Trạm 50kVA trụ 194B Cầu Xe T.194B tuyến 475TB	- Trạm 50kVA trụ 193 Cầu Xe T.193 tuyến 475TB - Trạm 50kVA trụ 194B Cầu Xe T.194B tuyến 475TB	Tháo TBA trụ 193 và ghép TBA 2x50kVA trụ 194B	Sửa chữa thường xuyên	5	Áp Cầu Xe xã Hưng Thuận	- Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 193 Cầu Xe T.193 tuyến 475TB - Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 194B Cầu Xe T.194B tuyến 475TB - Cắt CB trạm 2x75kVA trụ 188 Cầu Xe T.188 tuyến 475TB	251	2,3987	0,0042	0,1327	0,0002	0,060	573
<b>C. HOTLINE</b>																				
	Không có																			

**V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:**

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
<b>A. LƯỚI ĐIỆN 110KV</b>																					
	Không có																				
<b>B. LƯỚI ĐIỆN 22KV</b>																					
1	11-02-26	08h00	11-02-26	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Trạm 75kVA trụ 305/38B/33 Phước Bình II-E tuyến 477HT	Trạm 75kVA trụ 305/38B/33 Phước Bình II-E tuyến 477HT	Thay MBA nâng công suất từ 75kVA lên 2x50kVA, lắp vật tư, phụ kiện, HTĐĐ và đóng điện nghiệm thu sau khi công tác xong tại trụ 305/38B/33 Phước Bình II-E tuyến 477HT	Sửa chữa thường xuyên	5	Áp Phước Bình 2 xã Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline tại trạm 75kVA trụ 305/38B/33 Phước Bình II-E tuyến 477HT	102	0,9892	0,0018	0,0511	0,0001	0,057	513	
2	11-02-26	07h30	11-02-26	17h00	Đội QLD Trảng Bàng	Công ty TNHH DV Ngân Anh	Nhánh 22kV trụ 76/47/5B Trảng Bàng - Thái Mỹ tuyến 474TB	Trụ 76/47/5B Trảng Bàng - Thái Mỹ tuyến 474TB	Chỉnh trụ trung áp bị nghiêng trụ 76/47/5B tuyến 474TB	Công trình di dời lưới điện	6	Khu phố An Thành , An Phú, An Khương phường An Tịnh	Cắt 3LBFCO trụ 76/47/1 Trảng Bàng - Thái Mỹ tuyến 474TB	157	1,5311	0,0027	0,0830	0,0001	0,217	2.063	
<b>C. HOTLINE</b>																					
	Không có																				

**VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:**

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ		
																				(16)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
1	11-02-26	08h00	11-02-26	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Trung tâm TND Tây Ninh	Trạm 3x50kVA Xóm Mới G trụ 212/3P Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Trạm 3x50kVA Xóm Mới G trụ 212/3P Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thí nghiệm CBM trạm 3x50kVA Xóm Mới G trụ 212/3P Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thí nghiệm CBM	0	Khu phố Long Yên phường Hòa Thành	- Cắt CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 3x50kVA Xóm Mới G trụ 212/3P Quốc Lộ 22B tuyến 471TN - Cắt CB, 3FCO trạm 3x25kVA xây chà Long Yên trụ 212/3P/1, tháo 3 hotline trụ 212/3P Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Do Trung tâm TND Tây Ninh chưa bố trí nhân sự thi công.						
2	11-02-26	08h00	11-02-26	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Trung tâm TND Tây Ninh	Trạm 50kVA Long Yên A trụ 212/3T Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Trạm 50kVA Long Yên A trụ 212/3T Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thí nghiệm CBM trạm 50kVA Long Yên A trụ 212/3T Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thí nghiệm CBM	0	Khu phố Long Yên phường Hòa Thành	Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 50kVA Long Yên A trụ 212/3T Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Do Trung tâm TND Tây Ninh chưa bố trí nhân sự thi công.						
3	11-02-26	08h00	11-02-26	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Trung tâm TND Tây Ninh	Trạm 50kVA Long Yên B trụ 212/4T Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Trạm 50kVA Long Yên B trụ 212/4T Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thí nghiệm CBM trạm 50kVA Long Yên B trụ 212/4T Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thí nghiệm CBM	0	Khu phố Long Yên phường Hòa Thành	Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 50kVA Long Yên B trụ 212/4T Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Do Trung tâm TND Tây Ninh chưa bố trí nhân sự thi công.						
4	11-02-26	08h00	11-02-26	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Trung tâm TND Tây Ninh	Trạm 75kVA Long Yên I trụ 212/5T/6 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	Trạm 75kVA Long Yên I trụ 212/5T/6 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	Thí nghiệm CBM trạm 75kVA Long Yên I trụ 212/5T/6 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	Thí nghiệm CBM	0	Khu phố Long Yên phường Hòa Thành	Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 75kVA Long Yên I trụ 212/5T/6 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	Do Trung tâm TND Tây Ninh chưa bố trí nhân sự thi công.						

5	11-02-26	08h00	11-02-26	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Trung tâm TND Tây Ninh	Trạm 75kVA Long Yên D trụ 212/5T/11 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	Trạm 75kVA Long Yên D trụ 212/5T/11 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	Thí nghiệm CBM trạm 75kVA Long Yên D trụ 212/5T/11 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	Thí nghiệm CBM	0	Khu phố Long Yên phường Hòa Thành	Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 75kVA Long Yên D trụ 212/5T/11 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	Do Trung tâm TND Tây Ninh chưa bố trí nhân sự thi công.						
---	----------	-------	----------	-------	-------------------	------------------------	---	---	--	----------------	---	-----------------------------------	---	---	--	--	--	--	--	--

**VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:**

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực./.

**Nơi nhận:**

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng VT-CNTT (để cập nhật trên Website);
- Xí nghiệp LDCT Tây Ninh (để thực hiện);
- Trung tâm TND Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Đội Quản lý điện (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ  
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

**Hoàng Xuân Tuyên**