

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 13 THÁNG 02 NĂM 2026

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	47.056.961	894.757	12.000	36.000
2	Pmax (MW)	2296,5	554,7	0,500	1,500
3	Pmin (MW)	1761,5	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 13/02/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị							
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	13-02-26	09h00	13-02-26	18h00	XNLDTN (CS1) XNLDTN (CS1)	(Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV Thành Công	Trạm 110kV Thành Công	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sườn và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc và kiểm tra theo quy trình vận hành máy lạnh.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		

2	13-02-26	09h00	13-02-26	16h00	XNLĐTN (CS1) TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	<ul style="list-style-type: none"> - Vệ sinh bít kín các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất, các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát - PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các tủ điện trong phòng hợp bộ và phòng điều hành. - Kiểm tra điện trở sủi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất. - Vệ sinh sân ngất 110kV, 22kV và phát quang xung quanh hàng rào trạm. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh. - Vệ sinh và Sơn lại nhà PCCC, dụng cụ và phương tiện PCCC. - Vệ sinh lưới lọc và kiểm tra theo quy trình vận hành máy lạnh. - Kiểm tra xử lý 03 Camera hàng rào không kết nối được với hệ thống Camera. 	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
3	13-02-26	09h00	13-02-26	16h00	XNLĐTN (CS1) TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	<ul style="list-style-type: none"> - Vệ sinh bít kín các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất, các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát - PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các tủ điện trong phòng hợp bộ và phòng điều hành. - Kiểm tra điện trở sủi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất. - Vệ sinh sân ngất 110kV, 22kV và phát quang xung quanh hàng rào trạm. - Vệ sinh lưới lọc và kiểm tra theo quy trình vận hành máy lạnh. - Vệ sinh và Sơn lại nhà PCCC, dụng cụ và phương tiện PCCC. - Kiểm tra xử lý 03 Camera hàng rào không kết nối được với hệ thống Camera. 	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

4	13-02-26	09h00	13-02-26	18h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV An Hội	Trạm 110kV An Hội	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở suối và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc và kiểm tra theo quy trình vận hành máy lạnh. - Kiểm tra vệ sinh và vận hành máy phát 100KVA.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	13-02-26	19h00	13-02-26	21h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
6	13-02-26	18h00	13-02-26	21h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLD Tân Châu)	Trạm 110kV Tân Hung	Trạm 110kV Tân Hung	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
7	13-02-26	08h00	13-02-26	11h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh.	Trạm 110kV Tây Ninh.	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong phòng hợp bộ. - Vệ sinh tủ nguồn UPS cấp cho tủ HVGB, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành, nhà bơm PCCC.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
8	13-02-26	18h00	13-02-26	19h30	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành.	Trạm 110kV Hòa Thành.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
9	13-02-26	18h00	13-02-26	23h45	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 175 Tân Biên 2 - 171 Tân Biên	Tủ trạm 220kV Tân Biên đến trạm 110kV Tân Biên	Kiểm tra định kỳ đêm lưới điện 110kV	Kiểm tra đêm	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

10	13-02-26	18h00	13-02-26	23h45	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Tân Biên 2 - 171 Trạm cắt 110kV Tây Ninh 1, 173 Tân Biên 2 - 171 Tân Hưng, 174 Tân Biên 2 - 172 Tân Hưng	Từ trạm 220kV Tân Biên đến trạm Tân Hưng đến trụ 102	Kiểm tra định kỳ đêm lưới điện 110kV	Kiểm tra đêm	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
11	13-02-26	18h00	13-02-26	23h45	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Tân Hưng - 171 Suối Ngõ, 172 Suối Ngõ - 171 XM Tây Ninh	Từ trạm 110kV Tân Hưng đến trạm Suối Ngõ đến trụ 114	Kiểm tra định kỳ đêm lưới điện 110kV	Kiểm tra đêm	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
12	13-02-26	18h00	13-02-26	23h45	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Tân Biên - 171 Suối Dộp	Từ trạm 110kV Tân Biên đến trạm 110kV Suối Dộp	Kiểm tra định kỳ đêm lưới điện 110kV	Kiểm tra đêm	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
13	13-02-26	18h00	13-02-26	23h45	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp	Từ trạm 110 kV Tây Ninh đến trạm 110kV Suối Dộp	Kiểm tra định kỳ đêm lưới điện 110kV	Kiểm tra đêm	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
14	13-02-26	18h00	13-02-26	23h45	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh	Từ trụ 80 đến trụ 137	Kiểm tra định kỳ đêm lưới điện 110kV	Kiểm tra đêm	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																				
1	13-02-26	08h00	13-02-26	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 18 đến trụ 53 Hải Quan - Mộc Bài tuyến 473MB - 475BC	Từ trụ 18 đến trụ 53 đường dây 22kV Hải Quan - Mộc Bài tuyến 473MB - 475BC	Phát quang lưới điện hạ trung áp từ trụ 18 đến trụ 53 Hải Quan - Mộc Bài tuyến 473MB - 475BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
2	13-02-26	08h00	13-02-26	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Đường dây 22kV 2 mạch từ trụ 1 đến trụ 31; từ trụ 26B/1 đến trụ 26B/4 Bến Cầu - Campuchia 1 tuyến 475MB - 477MB	Từ trụ 1 đến trụ 31; từ trụ 26B/1 đến trụ 26B/4 đường dây 22kV 2 mạch Bến Cầu - Campuchia 1 tuyến 475MB - 477MB	Phát quang lưới điện hạ trung áp từ trụ 1 đến trụ 31; từ trụ 26B/1 đến trụ 26B/4 Bến Cầu - Campuchia 1 tuyến 475MB - 477MB	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
3	13-02-26	08h00	13-02-26	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 18/1 đến trụ 18/50 Giồng Kết tuyến 471MB	Từ trụ 18/1 đến trụ 18/50 nhánh rẽ 22kV Giồng Kết tuyến 471MB	Phát quang lưới điện hạ trung áp từ trụ 18/1 đến trụ 18/50 Giồng Kết tuyến 471MB	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
4	13-02-26	08h00	13-02-26	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 18/39/4 đến trụ 18/39/7 Cầu Gò Suối tuyến 471MB	Từ trụ 18/39/4 đến trụ 18/39/7 nhánh rẽ 12,7kV Cầu Gò Suối tuyến 471MB	Phát quang lưới điện hạ trung áp từ trụ 18/39/4 đến trụ 18/39/7 Cầu Gò Suối tuyến 471MB	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	13-02-26	08h00	13-02-26	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 72 đến trụ 72/6 Thuận Tâm tuyến 476BC	Từ trụ 72 đến trụ 72/6 nhánh rẽ 12,7kV Thuận Tâm tuyến 476BC	Phát quang lưới điện hạ trung áp từ trụ 72 đến trụ 72/6 nhánh rẽ 12,7kV Thuận Tâm tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

6	13-02-26	08h00	13-02-26	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 234/48B/17 đến trụ 234/48B/24 Cao Su 2 tuyến 479MB	Từ trụ 234/48B/17 đến trụ 234/48B/24 nhánh rẽ 12,7kV Cao Su 2 tuyến 479MB	Phát quang lưới điện hạ trung áp từ trụ 234/48B/17 đến trụ 234/48B/24 Cao Su 2 tuyến 479MB	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
7	13-02-26	08h00	13-02-26	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 234/48B/17/1 đến trụ 234/48B/17/9 Cao Su 5 tuyến 479MB	Từ trụ 234/48B/17/1 đến trụ 234/48B/17/9 nhánh rẽ 12,7kV Cao Su 5 tuyến 479MB	Phát quang lưới điện hạ trung áp từ trụ 234/48B/17/1 đến trụ 234/48B/17/9 Cao Su 5 tuyến 479MB	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
8	13-02-26	08h00	13-02-26	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 280B/8 đến trụ 280B/10 Long Thạnh 3 tuyến 476BC	Từ trụ 280B/8 đến trụ 280B/10 nhánh rẽ 12,7kV Long Thạnh 3 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện hạ trung áp từ trụ 280B/8 đến trụ 280B/10 Long Thạnh 3 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
9	13-02-26	08h00	13-02-26	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 283 đến trụ 283/3 Long Thạnh 6 tuyến 476BC	Từ trụ 283 đến trụ 283/3 nhánh rẽ 12,7kV Long Thạnh 6 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện hạ trung áp từ trụ 283 đến trụ 283/3 Long Thạnh 6 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
10	13-02-26	08h00	13-02-26	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 289 đến trụ 289/2 Long Giao 3 tuyến 476BC	Từ trụ 289 đến trụ 289/2 nhánh rẽ 12,7kV Long Giao 3 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện hạ trung áp từ trụ 289 đến trụ 289/2 Long Giao 3 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
11	13-02-26	08h00	13-02-26	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 415 Hồ Dầu Tiếng tuyến 475TD	Từ trụ 339 đến trụ 379 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 475TD	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh gốc trụ từ trụ 339 đến trụ 379 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 475TD	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
12	13-02-26	08h00	13-02-26	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 118/76 Lộc Ninh tuyến 475TD	Từ trụ 118/92 đến trụ 118/138/14 Truong Mít - Bến Củi tuyến 475TD	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh gốc trụ từ trụ 118/92 đến trụ 118/138/14 Truong Mít - Bến Củi tuyến 475TD	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
13	13-02-26	16h00	13-02-26	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 253/8/38 Phước Bình 1A tuyến 477HT	Tại trụ 253/8/56 Phước Bình 1A tuyến 477HT	Cô lập tụ bù cố định 100kVAr tại trụ 253/8/56 Phước Bình 1A tuyến 477HT	Cô lập tụ bù dịp nghỉ tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026	24	Áp Phước Bình 1 xã Dương Minh Châu.	- Cắt/dóng LBFCSO trụ 253/8/38 Phước Bình 1A tuyến 477HT - Cắt FCO tụ bù cố định 100kVAr tại trụ 253/8/56 Phước Bình 1A tuyến 477HT	1046	1,1261	0,0188	0,0582	0,0010	0,274	274
14	13-02-26	08h00	13-02-26	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	- Đường dây 22kV từ trụ 46B Ninh Hưng 1 tuyến 471HT - Đường dây 22kV từ trụ 44 Chà Là tuyến 477HT	Tại trụ 189 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471HT, 477HT	Cô lập tụ bù ứng động 3x200kVAr tại trụ 189 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471HT, 477HT	Cô lập tụ bù dịp nghỉ tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026	0	Không mất điện	Cắt tụ bù ứng động 3x200kVAr tại trụ 189 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471HT, 477HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
15	13-02-26	08h00	13-02-26	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 305/6 Bàu Vuông tuyến 477HT	Tại trụ 305/60 Bàu Vuông tuyến 477HT	Cô lập tụ bù ứng động 3x200kVAr tại trụ 305/60 Bàu Vuông tuyến 477HT	Cô lập tụ bù dịp nghỉ tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026	0	Không mất điện	Cắt tụ bù ứng động 3x200kVAr tại trụ 305/60 Bàu Vuông tuyến 477HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
16	13-02-26	08h00	13-02-26	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 80 Bến Mương 3 tuyến 473TD	Tại trụ 141 Thạnh Đức - Bàu Năng tuyến 473TD	Cô lập tụ bù ứng động 3x200kVAr tại trụ 141 Thạnh Đức - Bàu Năng tuyến 473TD	Cô lập tụ bù dịp nghỉ tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026	0	Không mất điện	Cắt tụ bù ứng động 3x200kVAr tại trụ 141 Thạnh Đức - Bàu Năng tuyến 473TD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

17	13-02-26	08h00	13-02-26	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 118/76 Lộc Ninh tuyến 475TĐ	Tại trụ 118/87 Trường Mít - Bến Cùi tuyến 475TĐ	Cô lập tụ bù ứng động 3x200kVAr tại trụ 118/87 Trường Mít - Bến Cùi tuyến 475TĐ	Cô lập tụ bù dip nghi tết Nguyễn đản Bình Ngo năm 2026	0	Không mất điện	Cất tụ bù ứng động 3x200kVAr tại trụ 118/87 Trường Mít - Bến Cùi tuyến 475TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
18	13-02-26	07h30	13-02-26	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 54/1 đến trụ 54/120 Hùng Vương tuyến 476TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 54/1 đến trụ 54/120 Hùng Vương tuyến 476TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 54/1 đến trụ 54/120 Hùng Vương tuyến 476TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
19	13-02-26	07h30	13-02-26	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 127 đến trụ 183 Trảng Bàng - Gò Dầu tuyến 473BC	Đường dây 22kV từ trụ 127 đến trụ 183 Trảng Bàng - Gò Dầu tuyến 473BC	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 127 đến trụ 183 Trảng Bàng - Gò Dầu tuyến 473BC	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
20	13-02-26	07h30	13-02-26	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 151 đến trụ 151/13 tuyến 473BC	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 151 đến trụ 151/13 tuyến 473BC	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 151 đến trụ 151/13 tuyến 473BC	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
21	13-02-26	07h30	13-02-26	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Trường Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Trường Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, lắp DCU, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
22	13-02-26	07h30	13-02-26	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Trường Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Trường Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải hạ áp, bút dây leo, bịt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
23	13-02-26	15h30	13-02-26	16h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 42/65/2 Phước Thạnh tuyến 477TĐ đến trụ 42/101 Áp 7 tuyến 472TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 42/65/2 Phước Thạnh tuyến 477TĐ đến trụ 42/101 Áp 7 tuyến 472TĐ	Chuyển điện tuyến 472TĐ cấp điện cho tuyến 477TĐ đến trụ 42/65/2 Phước Thạnh (Giảm tải tuyến 477TĐ đảm bảo cấp điện Tết Nguyễn Đán)	Chuyển điện	60	Không mất điện	Đóng LBS trụ 42/101 Áp 7 tuyến 472TĐ Cắt Recloser trụ 42/65/2 Phước Thạnh tuyến 477TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
24	13-02-26	10h30	13-02-26	11h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 238B Thanh Phước đến trụ 286B Bình Nguyên tuyến 476TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 238B Thanh Phước đến trụ 286B Bình Nguyên tuyến 476TĐ	Chuyển điện tuyến 471TB cấp điện cho tuyến 476TĐ đến LBS trụ 238B Thanh Phước (Giảm tải cấp điện đảm bảo cấp điện Tết Nguyễn Đán)	Chuyển điện	50	Không mất điện	Đóng Recloser trụ 286B Bình Nguyên tuyến 471TB Cắt LBS trụ 238B Thanh Phước tuyến 476TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
25	13-02-26	08h00	13-02-26	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trụ 30/4/6T Ngô Quyền tuyến 474TN	Trụ 30/4/6T Ngô Quyền tuyến 474TN	Đào lỗ, nhỏ, dựng trụ hạ áp, tháo lắp vật tư phụ kiện	Chiết tính số /CT-ĐHT	7	Khu phố Trường An phường Long Hoa	Cắt CB trạm 2x50kVA Long Hải M trụ 30/2 Ngô Quyền tuyến 474TN	156	1,3354	0,0028	0,0695	0,0001	0,131	1,047		
26	13-02-26	08h00	13-02-26	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Lưới điện hạ áp từ trụ 49/3 Tôn Đức Thắng tuyến 477LH đến trụ 48/3P/6T Tôn Đức Thắng tuyến 476TN	Từ trụ 49/3 Tôn Đức Thắng tuyến 477LH đến trụ 48/3P/6T Tôn Đức Thắng tuyến 476TN	Phát quang, sửa trụ nghiêng, căng dây chùng từ trụ 49/3 Tôn Đức Thắng tuyến 477LH đến trụ 48/3P/6T Tôn Đức Thắng tuyến 476TN	Xử lý khiêm khuyết lưới điện hạ áp	175	Khu phố 2 phường Long Hoa	Cắt CB trạm 250kVA Canh Nam D trụ 49 Tôn Đức Thắng tuyến 476TN	245	2,0973	0,0044	0,1091	0,0002	3,273	26,180		

27	13-02-26	13h30	13-02-26	14h00	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	Tụ bù trung áp 3x300kVAr trụ 104/8 tuyến 475TBI	Tụ bù trung áp 3x300kVAr trụ 104/8 tuyến 475TBI	Cột lập tụ bù trung áp 3x300kVAr trụ 104/8 tuyến 475TBI	Cắt cô lập tụ bù	0	Không mất điện	Cắt FCO MBA cấp nguồn tụ bù trung áp 3x300kVAr trụ 104/8 tuyến 475TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
28	13-02-26	14h30	13-02-26	15h00	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	Tụ bù trung áp 6x200kVAr trụ 104/40 tuyến 475TBI	Tụ bù trung áp 6x200kVAr trụ 104/40 tuyến 475TBI	Cột lập tụ bù trung áp 6x200kVAr trụ 104/40 tuyến 475TBI	Cắt cô lập tụ bù	0	Không mất điện	Cắt FCO MBA cấp nguồn tụ bù trung áp 6x200kVAr trụ 104/40 tuyến 475TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
29	13-02-26	14h30	13-02-26	15h00	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	Tụ bù trung áp 6x200kVAr trụ 104/147 tuyến 475TBI	Tụ bù trung áp 6x200kVAr trụ 104/147 tuyến 475TBI	Cột lập tụ bù trung áp 6x200kVAr trụ 104/147 tuyến 475TBI	Cắt cô lập tụ bù	0	Không mất điện	Cắt FCO MBA cấp nguồn tụ bù trung áp 6x200kVAr trụ 104/147 tuyến 475TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
30	13-02-26	08h00	13-02-26	11h30	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Nhánh rẽ 22kV trụ 165 Đông Tiến tuyến 478TH	Trụ 165/4, trụ 165/7, trụ 165/10, trụ 165/31 tuyến 478TH	Thi công nối dây chống sét trụ 165/4, trụ 165/7, trụ 165/10, trụ 165/31 tuyến 478TH	Khắc phục tồn tại công trình đầu tư xây dựng	30	Áp Đông Tiến xã Tân Đông	Cắt 3LBFCO trụ 165/1 nhánh rẽ 22kV trụ 165 Đông Tiến tuyến 478TH	1037	3,8612	0,0184	0,2020	0,0010	1,029	0	
31	13-02-26	08h00	13-02-26	11h30	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Trạm 560kVA trụ 165 Chợ Cà Tum tuyến 478TH	Trụ 165/4, trụ 165/7, trụ 165/10 tuyến 478TH	Thi công nối dây chống sét trụ 165/4, trụ 165/7, trụ 165/10, trụ 165/31 tuyến 478TH	Khắc phục tồn tại công trình đầu tư xây dựng	10	Áp Đông Tiến xã Tân Đông	Cắt CB tổng trạm 560kVA trụ 165 Chợ Cà Tum tuyến 478TH	200	0,7447	0,0035	0,0390	0,0002	0,343	0	
32	13-02-26	08h00	13-02-26	11h30	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Trạm 15kVA trụ 165/3 Đền đường Tân Đông tuyến 478TH	Trụ 165/4, trụ 165/7, trụ 165/10 tuyến 478TH	Thi công nối dây chống sét trụ 165/4, trụ 165/7, trụ 165/10, trụ 165/31 tuyến 478TH	Khắc phục tồn tại công trình đầu tư xây dựng	1	Áp Đông Tiến xã Tân Đông	Cắt CB tổng trạm 15kVA trụ 165/3 Đền đường Tân Đông tuyến 478TH	1	0,0037	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	0	
33	13-02-26	08h00	13-02-26	11h30	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Trạm 400kVVA trụ 168/6B/6 Đông Tiến tuyến 473SN	Trụ 165/4, trụ 165/7, trụ 165/10 tuyến 478TH	Thi công nối dây chống sét trụ 165/4, trụ 165/7, trụ 165/10, trụ 165/31 tuyến 478TH	Khắc phục tồn tại công trình đầu tư xây dựng	8	Áp Đông Tiến xã Tân Đông	Cắt CB tổng trạm 400kVVA trụ 168/6B/6 Đông Tiến tuyến 473SN	247	0,9197	0,0044	0,0481	0,0002	0,274	0	
34	13-02-26	13h30	13-02-26	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Nhánh rẽ 22kV trụ 210 Đông Biên tuyến 473SN	Từ trụ 210 đến trụ 210/59 tuyến 473SN	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 210 đến trụ 210/59 tuyến 473SN	Phát quang hành lang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
35	13-02-26	08h00	13-02-26	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
36	13-02-26	08h00	13-02-26	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 473TN, 474TN, 476TN, 478TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN; từ trụ 01 đến trụ 99 và các nhánh rẽ tuyến 471CM, từ trụ 01 đến trụ 110 và các nhánh rẽ tuyến 473CM, từ trụ 69B đến trụ 38 và các nhánh rẽ tuyến 475CM, từ trụ 70 đến trụ 143 và các nhánh rẽ tuyến 479CM	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN; từ trụ 01 đến trụ 99 và các nhánh rẽ tuyến 471CM, từ trụ 01 đến trụ 110 và các nhánh rẽ tuyến 473CM, từ trụ 69B đến trụ 38 và các nhánh rẽ tuyến 475CM, từ trụ 70 đến trụ 143 và các nhánh rẽ tuyến 479CM	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

37	13-02-26	07h00	13-02-26	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Tuyến 472 trạm 110kV Tây Ninh	Tụ bù 3x100kVA trụ 41/13 Hoàng Lê Kha, tụ bù 3x100kVA trụ 65 CMT8 tuyến 472TN	Cô lập tụ bù trung áp 3x100kVA trụ 41/13 Hoàng Lê Kha, tụ bù 3x100kVA trụ 65 CMT8 tuyến 472TN	Cô lập tụ bù	0	Không mất điện	Cắt MC tụ bù trung áp ứng động 3x100kVA trụ 41/13 Hoàng Lê Kha, tụ bù 3x100kVA trụ 65 CMT8 tuyến 472TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
38	13-02-26	07h00	13-02-26	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Tuyến 473 trạm 110kV Tây Ninh	Tụ bù 3x100kVA trụ 93/26A đường Tua Hai, tụ bù 3x200kVA trụ 19B/82B đường Trần Văn Trà tuyến 473TN	Cô lập tụ bù trung áp 3x100kVA trụ 93/26A đường Tua Hai, tụ bù 3x200kVA trụ 19B/82B đường Trần Văn Trà tuyến 473TN	Cô lập tụ bù	0	Không mất điện	Cắt MC tụ bù trung áp ứng động 3x100kVA trụ 93/26A đường Tua Hai, tụ bù 3x200kVA trụ 19B/82B đường Trần Văn Trà tuyến 473TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
39	13-02-26	07h00	13-02-26	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Tuyến 474 trạm 110kV Tây Ninh	Tụ bù 3x100kVA trụ 45 đường Điện Biên Phủ tuyến 474TN	Cô lập tụ bù trung áp 3x100kVA trụ 45 đường Điện Biên Phủ tuyến 474TN	Cô lập tụ bù	0	Không mất điện	Cắt MC tụ bù trung áp ứng động 3x100kVA trụ 45 đường Điện Biên Phủ tuyến 474TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
40	13-02-26	07h00	13-02-26	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Tuyến 475 trạm 110kV Tây Ninh	Tụ bù 3x200kVA trụ 19B/14B, tụ bù 3x400kVA trụ 19B/25, tụ bù 3x200kVA trụ 19B/44 đường Trần Văn Trà tuyến 475TN	Cô lập tụ bù trung áp 3x200kVA trụ 19B/14B, tụ bù 3x400kVA trụ 19B/25, tụ bù 3x200kVA trụ 19B/44 đường Trần Văn Trà tuyến 475TN	Cô lập tụ bù	0	Không mất điện	Cắt MC tụ bù trung áp ứng động 3x200kVA trụ 19B/14B, tụ bù 3x400kVA trụ 19B/25, tụ bù 3x200kVA trụ 19B/44 đường Trần Văn Trà tuyến 475TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
41	13-02-26	07h00	13-02-26	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Tụ bù 3x200kVA trụ 20A, tụ bù 3x200kVA trụ 13/25 đường Trần Phú tuyến 479TN	Tụ bù 3x200kVA trụ 20A, tụ bù 3x200kVA trụ 13/25 đường Trần Phú tuyến 479TN	Cô lập tụ bù trung áp 3x200kVA trụ 20A, tụ bù 3x200kVA trụ 13/25 đường Trần Phú tuyến 479TN	Cô lập tụ bù	0	Không mất điện	Cắt MC tụ bù trung áp ứng động 3x200kVA trụ 20A, tụ bù 3x200kVA trụ 13/25 đường Trần Phú tuyến 479TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
42	13-02-26	07h00	13-02-26	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Tụ bù 3x200kVA trụ 26B Bời Lồi, tụ bù 3x100kVA trụ 80/17 CMT8 tuyến 481TN	Tụ bù 3x200kVA trụ 26B Bời Lồi, tụ bù 3x100kVA trụ 80/17 CMT8 tuyến 481TN	Cô lập tụ bù trung áp 3x200kVA trụ 26B Bời Lồi, tụ bù 3x100kVA trụ 80/17 CMT8 tuyến 481TN	Cô lập tụ bù	0	Không mất điện	Cắt MC tụ bù trung áp ứng động 3x200kVA trụ 26B Bời Lồi, tụ bù 3x100kVA trụ 80/17 CMT8 tuyến 481TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
43	13-02-26	07h00	13-02-26	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Tụ bù 3x100kVA trụ 85 CMT8 tuyến 482TN	Tụ bù 3x100kVA trụ 85 CMT8 tuyến 482TN	Cô lập tụ bù trung áp 3x100kVA trụ 85 CMT8 tuyến 482TN	Cô lập tụ bù	0	Không mất điện	Cắt MC tụ bù trung áp ứng động 3x100kVA trụ 85 CMT8 tuyến 482TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
44	13-02-26	07h00	13-02-26	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Tụ bù 3x200kVA trụ 24 đường 785 tuyến 471CM	Tụ bù 3x200kVA trụ 24 đường 785 tuyến 471CM	Cô lập tụ bù trung áp 3x100kVA trụ 85 CMT8 tuyến 482TN	Cô lập tụ bù	0	Không mất điện	Cắt MC tụ bù trung áp ứng động 3x100kVA trụ 85 CMT8 tuyến 482TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
45	13-02-26	07h00	13-02-26	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Tụ bù 3x200kVA trụ 12/55 đường Thanh Tân tuyến 473CM	Tụ bù 3x200kVA trụ 12/55 đường Thanh Tân tuyến 473CM	Cô lập tụ bù trung áp 3x200kVA trụ 12/55 đường Thanh Tân tuyến 473CM	Cô lập tụ bù	0	Không mất điện	Cắt MC tụ bù trung áp ứng động 3x200kVA trụ 12/55 đường Thanh Tân tuyến 473CM	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
46	13-02-26	07h00	13-02-26	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Tụ bù 3x100kVA trụ 23/118 đường 785 tuyến 479CM	Tụ bù 3x100kVA trụ 23/118 đường 785 tuyến 479CM	Cô lập tụ bù trung áp 3x100kVA trụ 23/118 đường 785 tuyến 479CM	Cô lập tụ bù	0	Không mất điện	Cắt MC tụ bù trung áp ứng động 3x100kVA trụ 23/118 đường 785 tuyến 479CM	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

47	13-02-26	08h00	13-02-26	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV An Lộc từ trụ 266/7/2 đến trụ 266/7/2/9/16 tuyến 471SD	Từ trụ 266/7/2 đến trụ 266/7/2/9/16 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 266/7/2 đến trụ 266/7/2/9/16 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
48	13-02-26	08h00	13-02-26	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV An Lộc 2 từ trụ 266/8 đến trụ 266/16/16 tuyến 471SD	Từ trụ 266/8 đến trụ 266/16/16 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 266/8 đến trụ 266/16/16 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
49	13-02-26	08h00	13-02-26	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV Nàng Rã từ trụ 369 đến trụ 369/34/40 tuyến 471SD	Từ trụ 369 đến trụ 369/34/40 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 369 đến trụ 369/34/40 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
50	13-02-26	08h00	13-02-26	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Đường dây 22kV Đồng Khởi - Phước Vinh từ trụ 298 đến trụ 369 tuyến 471SD	Từ trụ 298 đến trụ 369 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 298 đến trụ 369 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
C. HOTLINE																					
	Không có																				

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A. LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
	Không có																				
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
	Không có																				
C. HOTLINE																					
	Không có																				

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực./.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng VT-CNTT (để cập nhật trên Website);
- Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (để thực hiện);
- Trung tâm TND Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Đội Quản lý điện (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Hoàng Xuân Tuyên