

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 21 THÁNG 03 NĂM 2026

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	43.778.408	1.870.481	2.400	28.800
2	Pmax (MW)	2211,3	554,7	0,100	1,200
3	Pmin (MW)	1714,0	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 21/03/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	21-03-26	08h00	21-03-26	18h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Bến Cầu	Trạm 110kV Bến Cầu	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sản ngát, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		
2	21-03-26	19h00	21-03-26	21h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Mộc Bài	Trạm 110kV Mộc Bài	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sản ngát, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		

3	21-03-26	18h00	21-03-26	21h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLD Tân Châu)	Trạm 110kV Suối Ngô	Trạm 110kV Suối Ngô	Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sản ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bom PCCC.	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
4	21-03-26	08h00	21-03-26	11h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Dộp	Trạm 110kV Suối Dộp	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại Phòng điều hành, sản ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
5	21-03-26	18h00	21-03-26	19h30	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành.	Trạm 110kV Hòa Thành.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sản ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																						
1	21-03-26	08h00	21-03-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Thái Bình	DS trụ 342 đường dây 22kV Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 476BC	Trụ 105 đường dây 22kV tuyến 476SD	Lắp tụ bù cố định 3x100kVAR tại trụ 305 tuyến 476SD	Lắp tụ bù trung áp	5	Áp Long Hòa 2 xã Long Chữ	Cắt DS trụ 341B đường dây 22kV Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 476BC	88	0,4424	0,0021	0,0171	0,0001	0,057	200		
2	21-03-26	06h30	21-03-26	07h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 234/84B Phước Tân tuyến 476HT	Từ trụ 234/84B Phước Tân đến trụ 200A xã Phan	Chuyển điện khép vòng tuyến 476HT cấp điện tuyến 471HT từ trụ 234/84B Phước Tân đến trụ 200A xã Phan	Chuyển điện	160	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 234/84B Phước Tân tuyến 476HT - Cắt LBS trụ 200A xã Phan tuyến 471HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
3	21-03-26	17h00	21-03-26	17h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 200A xã Phan đến trụ 234/84B Phước Tân	Từ trụ 200A xã Phan đến trụ 234/84B Phước Tân	Chuyển điện khép vòng về giao lưới ban đầu	Chuyển điện	160	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 200A xã Phan tuyến 471HT - Cắt LBS trụ 234/84B Phước Tân tuyến 476HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
4	21-03-26	07h00	21-03-26	08h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 46B Ninh Hưng 1 tuyến 471HT	Tại trụ 140 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 471HT	Thao tác cắt 3LTD trụ 140 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 471HT	Di dời lưới điện mở rộng đường giao thông	100	Khu phố Ninh Hưng 1, Ninh Hưng 2, Ninh Lộc phường Ninh Thạnh; áp Phước Tân 1 xã Dương Minh Châu.	Cắt REC trụ 46B Ninh Hưng 1 tuyến 471HT	4175	4,4909	0,0748	0,2324	0,0039	3,429	3.429		
5	21-03-26	16h00	21-03-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 46B Ninh Hưng 1 tuyến 471HT	Tại trụ 140 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 471HT	Thao tác đóng 3LTD trụ 140 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 471HT	Di dời lưới điện mở rộng đường giao thông	100	Khu phố Ninh Hưng 1, Ninh Hưng 2, Ninh Lộc phường Ninh Thạnh; áp Phước Tân 1, Phước Tân 2 xã Dương Minh Châu.	Cắt REC trụ 46B Ninh Hưng 1 tuyến 471HT	3549	3,8176	0,0636	0,1975	0,0033	3,429	3.429		
6	21-03-26	07h00	21-03-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Ngân Anh	Đường dây 22kV từ trụ 140 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 471HT	Từ trụ 134 đến trụ 134B Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 471HT	Dựng trụ, đổ bê tông, lắp vật tư, sang lưới trung hạ áp từ trụ 134 đến trụ 134B Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 471HT	Di dời lưới điện mở rộng đường giao thông	30	Khu phố Ninh Bình phường Ninh Thạnh	Cắt 3LTD trụ 140 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 471HT Cắt DS trụ 120 Ninh Phú tuyến 471HT	626	6,7337	0,0112	0,3484	0,0006	1,029	10.290		
7	21-03-26	07h00	21-03-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Ngân Anh	Trạm 250kVA trụ 123 Ninh Bình-E tuyến 471HT	Từ trụ 124/15 đến trụ 124/16 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 471HT	Lắp vật tư, sang lưới hạ áp, thu hồi trụ từ trụ 124/15 đến trụ 124/16 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 471HT	Di dời lưới điện mở rộng đường giao thông	6	Khu phố Ninh Bình, Ninh Phú phường Ninh Thạnh	Cắt CB trạm 250kVA trụ 123 Ninh Bình-E tuyến 471HT	212	2,2804	0,0038	0,1180	0,0002	0,206	2.060		
8	21-03-26	08h00	21-03-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 46B Ninh Hưng 1 tuyến 471HT	Từ trụ 120 đến trụ 134 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 471HT	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh gốc trụ từ trụ 120 đến trụ 134 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 471HT	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0

9	21-03-26	08h00	21-03-26	11h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	- Trạm 250kVA trụ 223 Thuận Tân-B tuyến 471TĐ - Trạm 250kVA trụ 225/1 Nông Sản Thuận Tân 1 tuyến 471TĐ	Tại trụ 225 Nông sản Thuận Tân 1 tuyến 471TĐ	Thay 03 VT trung áp định kỳ khách hàng: Nguyễn Tân Hòa tại trụ 225 Nông sản Thuận Tân 1 tuyến 471TĐ	Thay thiết bị định kỳ	12	Áp Thuận Tân xã Truong Mít	- Cắt CB trạm 250kVA trụ 223 Thuận Tân-B tuyến 471TĐ - Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 225/1 Nông Sản Thuận Tân 1 tuyến 471TĐ. - Cắt 3FCO + tháo 3hotline nhánh rẽ vào trạm tại trụ 225 Nông Sản Thuận Tân 1 tuyến 471TĐ	97	0,3652	0,0017	0,0189	0,0001	0,412	1.442
10	21-03-26	08h00	21-03-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	- Trạm 250kVA trụ 47 Khởi Hà-9 tuyến 476HT - Trạm 250kVA trụ 56B Khởi Hà-10 tuyến 476HT - Trạm 75kVA trụ 54 Khởi hà-N tuyến 476HT	Từ trụ 54 đến trụ 54/1/4p, từ trụ 54/1 đến trụ 54/1/5t, từ trụ 41B/1/1 đến trụ 41B/1/17 Thanh Đức - Bàu Năng tuyến 476HT	Thu hồi dây hạ áp, vật tư, phụ kiện, MBA từ trụ 54 đến trụ 54/1/4p, từ trụ 54/1 đến trụ 54/1/5t, từ trụ 41B/1/1 đến trụ 41B/1/17 Thanh Đức - Bàu Năng tuyến 476HT	Sửa chữa thường xuyên	12	Áp Khởi Hà xã Cầu Khởi	- Cắt CB trạm 250kVA trụ 47 Khởi Hà-9 tuyến 476HT - Cắt CB trạm 250kVA trụ 56B Khởi Hà-10 tuyến 476HT - Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 54 Khởi hà-N tuyến 476HT	334	3,2335	0,0060	0,1673	0,0003	0,412	3.708
11	21-03-26	09h00	21-03-26	10h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 50kVA trụ 471/44/25/9 Phước Minh 7 tuyến 475TĐ	Trạm 50kVA trụ 471/44/25/9 Phước Minh 7 tuyến 475TĐ	Thay công tơ khai thác đo xa trạm 50kVA trụ 471/44/25/9 Phước Minh 7 tuyến 475TĐ	Thay công tơ khai thác đo xa	3	Áp Phước Nghĩa xã Lộc Ninh	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 471/44/25/9 Phước Minh 7 tuyến 475TĐ	41	0,0441	0,0007	0,0023	0,0000	0,034	34
12	21-03-26	10h00	21-03-26	11h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 50kVA trụ 118/29B/23 Thuận Phước 3 tuyến 475TĐ	Trạm 50kVA trụ 118/29B/23 Thuận Phước 3 tuyến 475TĐ	Thay công tơ khai thác đo xa trạm 50kVA trụ 118/29B/23 Thuận Phước 3 tuyến 475TĐ	Thay công tơ khai thác đo xa	3	Áp Thuận Phước xã Truong Mít	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 118/29B/23 Thuận Phước 3 tuyến 475TĐ	38	0,0409	0,0007	0,0021	0,0000	0,034	34
13	21-03-26	10h00	21-03-26	11h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 15kVA trụ 234/67/1 Hàn điện Nguyễn Hoài Nhân tuyến 471HT	Trạm 15kVA trụ 234/67/1 Hàn điện Nguyễn Hoài Nhân tuyến 471HT	Thay công tơ hồng màn hình trạm 15kVA trụ 234/67/1 Hàn điện Nguyễn Hoài Nhân tuyến 471HT	Thay công tơ hồng	1	Trạm chuyên dùng khách hàng Nguyễn Hoài Nhân	Cắt FCO trạm 15kVA trụ 234/67/1 Hàn điện Nguyễn Hoài Nhân tuyến 471HT	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,011	11
14	21-03-26	11h00	21-03-26	11h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 300kVA trụ 118B Thuận Hòa - M tuyến 473TĐ	Trạm 300kVA trụ 118B Thuận Hòa - M tuyến 473TĐ	Thay công tơ khai thác đo xa trạm 300kVA trụ 118B Thuận Hòa - M tuyến 473TĐ	Thay công tơ khai thác đo xa	8	Áp Thuận Hòa xã Truong Mít	Cắt 3FCO trạm 300kVA trụ 118B Thuận Hòa - M tuyến 473TĐ	127	0,0683	0,0023	0,0035	0,0001	0,274	137
15	21-03-26	11h00	21-03-26	11h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 75kVA trụ 48B/75/10 Áp Láng- B tuyến 476HT	Trạm 75kVA trụ 48B/75/10 Áp Láng-B tuyến 476HT	Thay công tơ khai thác đo xa trạm 75kVA trụ 48B/75/10 Áp Láng-B tuyến 476HT	Thay công tơ khai thác đo xa	5	Áp Láng xã Cầu Khởi	Cắt FCO trạm 75kVA trụ 48B/75/10 Áp Láng-B tuyến 476HT	71	0,0382	0,0013	0,0020	0,0001	0,057	29
16	21-03-26	07h30	21-03-26	17h00	ĐL Gò Đầu	ĐL Gò Đầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hồng, lệch thời gian, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, có lập, tái lập điện đo quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, lắp DCU, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

17	21-03-26	07h30	21-03-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Trường Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Trường Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải hạ áp, bút dây leo, bịt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
18	21-03-26	07h30	21-03-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 170 đến trụ 224 tuyến 476TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 170 đến trụ 224 tuyến 476TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 171 đến trụ 224, từ trụ 199 đến trụ 199/3, trụ 176B/1, 183/1, 191A/1, 198/1, 201/1, 217/1, 219/1, 220B/1 tuyến 476TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
19	21-03-26	08h00	21-03-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chập, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bê khu vực quản lý ĐTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
20	21-03-26	08h00	21-03-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 477CM trạm 110kV Cầu Máng	Từ trụ 23/2 đến trụ 23/69B và các nhánh rẽ tuyến 477CM trạm 110kV Cầu Máng	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 23/2 đến trụ 23/69B và các nhánh rẽ tuyến 477CM trạm 110kV Cầu Máng	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
21	21-03-26	06h00	21-03-26	06h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 294/1 đến trụ 294/36, từ trụ 128/98/1 đến trụ 128/98/89 tuyến 476SD	Từ trụ 294/1 đến trụ 294/36, từ trụ 128/98/1 đến trụ 128/98/89 tuyến 476SD	Chuyển điện kép vòng tuyến 476SD nhận điện tuyến 477SD về đến REC trụ 294/1 tuyến 476SD	Chuyển điện khép vòng	0	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 128/98/1 Gò Nổi tuyến 477SD. - Cắt REC trụ 294/1 Long Châu tuyến 476SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
22	21-03-26	08h00	21-03-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trụ 39/2 nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH SX TM DV TH XNK Hữu Đức Tây Ninh tuyến 479SD	Trụ 39/2 nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH SX TM DV TH XNK Hữu Đức Tây Ninh tuyến 479SD	Thay 6CT + 6VT trung áp định kỳ trụ 39/2 nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH SX TM DV TH XNK Hữu Đức Tây Ninh tuyến 479SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	3	Công ty TNHH SX TM DV TH XNK Hữu Đức Tây Ninh	Cắt REC, DS 3 pha trụ 39/1 nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH SX TM DV TH XNK Hữu Đức Tây Ninh tuyến 479SD	1	0,0090	0,0000	0,0005	0,0000	0,103	926	
23	21-03-26	08h00	21-03-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 277D đến trụ 330 tuyến 476SD	Trụ 305 tuyến 476SD	Lắp tụ bù có định 3x100kVAR tại trụ 305 tuyến 476SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Sửa chữa thường xuyên	50	Áp Long Chấn, Long Phú, Long Đại, Long Châu xã Long Chử	Cắt LBS trụ 277D Gò Chai, DS 3 pha trụ 278; DS 3 pha trụ 294/1A tuyến 476SD Cắt DS 3 pha trụ 341B tuyến 476SD-476BC	1876	6,5765	0,0313	0,3655	0,0017	1,715	6,001	
24	21-03-26	08h00	21-03-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 294/1 đến trụ 294/36, từ trụ 128/98/1 đến trụ 128/98/89 tuyến 476SD	Từ trụ 294/1 đến trụ 294/36, từ trụ 128/98/1 đến trụ 128/98/89 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 294/1 đến trụ 294/36, từ trụ 128/98/1 đến trụ 128/98/89 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
25	21-03-26	08h00	21-03-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 186/121B/1P đến trụ 186/121B/58P, từ trụ 186/121B/42P đến trụ 186/121B/42P/14 tuyến 473SD	Từ trụ 186/121B/1P đến trụ 186/121B/58P, từ trụ 186/121B/42P đến trụ 186/121B/42P/14 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 186/121B/1P đến trụ 186/121B/58P, từ trụ 186/121B/42P đến trụ 186/121B/42P/14 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

26	21-03-26	08h00	21-03-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 186/181 đến trụ 186/181/13 tuyến 473SD	Từ trụ 186/181 đến trụ 186/181/13 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 186/181 đến trụ 186/181/13 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
27	21-03-26	08h00	21-03-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 186/181/13/IHT đến trụ 186/181/13/12HT tuyến 473SD	Từ trụ 186/181/13/IHT đến trụ 186/181/13/12HT tuyến 473SD	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 186/181/13/IHT đến trụ 186/181/13/12HT tuyến 473SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
28	21-03-26	11h30	21-03-26	12h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 294/1 đến trụ 294/36, từ trụ 128/98/1 đến trụ 128/98/89 tuyến 476SD	Từ trụ 294/1 đến trụ 294/36, từ trụ 128/98/1 đến trụ 128/98/89 tuyến 476SD	Chuyển điện kép vòng về kết lưới ban đầu	Chuyển điện khép vòng	0	Không mất điện	- Đóng REC trụ 294/1 Long Châu tuyến 476SD. - Cắt LBS trụ 128/98/1 Gò Nổi tuyến 477SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
C. HOTLINE																					
	Không có																				

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A. LƯỚI ĐIỆN 110KV																						
1	21-03-26	06h00	21-04-26	18h00	XNLD TN (CS1)	Công ty CP Đầu tư và xây lắp Trường Sơn	- Đường dây 110kV 179 Tây Ninh 2 - 171 Tây Ninh. - Đường dây 110kV 180 Tây Ninh 2 - 172 Tây Ninh.	- Đường dây 110kV 179 Tây Ninh 2 - 171 Tây Ninh. - Đường dây 110kV 180 Tây Ninh 2 - 172 Tây Ninh.	- Tháo thu hồi trụ T2B hiện hữu. - Đào đúc móng trụ T2B xây dựng mới và dựng cột T2B xây dựng mới. - Kéo dây dẫn từ trụ T2B xây dựng mới đến trụ T2C xây dựng mới.	Thi công công trình Xây dựng mới tuyến đường dây 110kV đi chung cột với đường dây 220kV Tây Ninh - Tân Biên (từ trạm 220kV Tây Ninh đến điểm giao chéo 110kV Tây Ninh - Suối Dộp), 02 mạch.	0	- Đường dây 110kV 179 Tây Ninh 2 - 171 Tây Ninh. - Đường dây 110kV 180 Tây Ninh 2 - 172 Tây Ninh.	- Cắt điện cố lập đường dây 110kV 179 Tây Ninh 2 - 171 Tây Ninh. - Cắt điện cố lập đường dây 110kV 180 Tây Ninh 2 - 172 Tây Ninh.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	Cắt điện liên tục 01 tháng
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																						
1	21-03-26	08h00	21-03-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 40 đến trụ 40/2P tuyến 479SD	Từ trụ 40 đến trụ 40/2P tuyến 479SD	Ép lèo trung áp có dấu hiệu nóng đỏ, bảo trì REC và DS 3 pha từ trụ 40 đến trụ 40/2P tuyến 479SD	Xử lý kiểm khuyết	50	Áp Suối Dộp xã Châu Thành; Áp Xóm Mới 2 xã Hào Đức	- Cắt MC 479SD và đóng DTĐ 479-76SD. - Cắt DS 3 pha trụ 14/1 tuyến 471SD-479SD. - Cắt DS 3 pha trụ 17 tuyến 478SD-479SD.	390	1,3663	0,0065	0,0760	0,0004	1,715	6,001		
2	21-03-26	13h30	21-03-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 80/25B/1 đến trụ 80/25B/15 tuyến 475SD	Trụ 80/25B/1 tuyến 475SD	Thay LBFCO có dấu hiệu phóng điện trụ 80/25B/1 tuyến 475SD	Xử lý kiểm khuyết	1	Áp Cây Xiêng xã Châu Thành	Cắt 1 LBFCO trụ 80/25B/1 và tháo 1 hotline trụ 80/25B tuyến 475SD	88	0,3083	0,0015	0,0171	0,0001	0,011	40		

3	21-03-26	07h30	21-03-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	Công ty TNHH xây lắp 19/5	Lưới hạ áp từ trụ 34/25/15B/1 đến trụ 34/25/15B/8, Trụ 34/25/15B/4a tuyến 475TB; Trụ 69/8T tuyến 471TB. Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 36B đến trụ 36B/15 tuyến 472TB	Lưới hạ áp từ trụ 34/25/15B/1 đến trụ 34/25/15B/8, Trụ 34/25/15B/4a tuyến 475TB; Trụ 69/8T tuyến 471TB. Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 36B đến trụ 36B/15 tuyến 472TB	- Đóng điện NRTA 3P XDM khai thác tải từ trụ 34/25/15B/1 đến trụ 34/25/15B/8 tuyến 475TB. - Đầu nối cáp lộ ra khai thác tải và đóng điện TBA XDM tại trụ 34/25/15B/8 tuyến 475TB. - Cắt dừng lưới hạ áp tại trụ tại trụ 34/25/15B/4a tuyến 475TB. - Cắt dừng lưới hạ áp tại trụ tại trụ 69/8T tuyến 471TB. - Đầu nối, đóng điện NRTA 3P khai thác tải từ trụ 36B đến trụ 36B/15 tuyến 472TB. - Đầu nối cáp lộ ra khai thác tải và đóng điện TBA XDM tại trụ 36B/15 tuyến 472TB. - Đầu nối cáp lộ ra khai thác tải và đóng điện TBA hiện hữu tại trụ 36B/8 tuyến 472TB	Đầu tư xây dựng	8	Khu phố Hòa Hưng, Phường Trảng Bàng; Khu phố An Bình, Bầu Máy, Phường An Tịnh	- Cắt CB trạm 250kVA trụ 34/25/18P tuyến 475TB. - Cắt CB trạm 250kVA trụ 70B tuyến 471TB. - Cắt LBFCO trụ 36B/1 tuyến 472TB -Cắt CB trạm 2x50kVA trụ 25C/30/25B/16 tuyến 478TB	499	4,7575	0,0083	0,2639	0,0005	0,290	2,751
C. HOTLINE																				
	Không có																			

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực./.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CDS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thế Tây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐD (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Hoàng Xuân Tuyên