

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 23 THÁNG 03 NĂM 2026

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	21.830.887	1.611.449	2.400	28.800
2	Pmax (MW)	1141,4	554,7	0,100	1,200
3	Pmin (MW)	798,7	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 23/03/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	23-03-26	08h00	23-03-26	13h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	Trạm 110kV Trảng Bàng	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sản ngát, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		
2	23-03-26	13h00	23-03-26	18h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Mộc Bài	Trạm 110kV Mộc Bài	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sản ngát, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		

3	23-03-26	19h00	23-03-26	21h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Thành Công	Trạm 110kV Thành Công	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
4	23-03-26	08h00	23-03-26	16h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Tân Biên	Trạm 110kV Tân Biên	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bom PCCC.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	23-03-26	08h00	23-03-26	11h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Cầu Máng.	Trạm 110kV Cầu Máng.	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
6	23-03-26	18h00	23-03-26	19h30	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Long Hoa.	Trạm 110kV Long Hoa.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
7	23-03-26	07h00	23-03-26	17h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Đội QL VH đường dây)	Đường dây 110kV 172 An Hòa - 171 Đức Huệ, 172 Đức Huệ - 178 Đức Hòa 2, 171 NM ĐMT TTC - 177 Đức Hòa 2	Từ trụ 52/30 đến trụ 52/40, từ trụ 52 đến trụ ĐN 2	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
8	23-03-26	07h00	23-03-26	17h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Đội QL VH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Từ trụ 333 đến trụ 428	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	23-03-26	08h00	23-03-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 53/86B/22/15/3 Phước Tân 2 tuyến 480BC	Trạm 50kVA trụ 53/86B/22/15/3 Phước Tân 2 tuyến 480BC	Lắp hoàn chỉnh cáp lực và hệ thống đo đếm trạm 50kVA trụ 53/86B/22/15/3 Phước Tân 2 tuyến 480BC	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Phước Tân xã Phước Chi	Cắt CB và FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 53/86B/22/15/3 Phước Tân 2 tuyến 480BC	14	0,0704	0,0003	0,0027	0,0000	0,034	120	
2	23-03-26	08h00	23-03-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 53/78/10 Phước Lưu 13 tuyến 480BC	Trạm 50kVA trụ 53/78/10 Phước Lưu 13 tuyến 480BC	Lắp hoàn chỉnh cáp lực hạ áp, hệ thống đo đếm, hệ thống tiếp địa và đóng điện nghiệm thu đưa vào vận hành trạm 50kVA trụ 53/78/10 Phước Lưu 13 tuyến 480BC	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Phước Thành xã Phước Chi	- Kiểm tra CB và FCO trạm 50kVA trụ 53/78/10 Phước Lưu 13 tuyến 480BC đang ở vị trí cắt - Cắt CB trạm 50kVA trụ 53/78 Phước Lưu 13 tuyến 480BC	79	1,0212	0,0019	0,0396	0,0001	0,034	309	
3	23-03-26	08h00	23-03-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Lưới hạ áp trụ 53/78/7T (HA) thuộc trạm 50kVA trụ 53/78 Phước Lưu 2 tuyến 480BC	Lưới hạ áp trụ 53/78/7T (HA) thuộc trạm 50kVA trụ 53/78 Phước Lưu 2 tuyến 480BC	Cắt dừng dây hạ áp trụ 53/78/7T (HA) thuộc trạm 50kVA trụ 53/78 Phước Lưu 2 tuyến 480BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Áp Phước Thành xã Phước Chi	Cắt CB trạm 50kVA trụ 53/78 Phước Lưu 13 tuyến 480BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	

4	23-03-26	08h00	23-03-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/117/10/9 đến trụ 53/117/10/52/38/5 Phước Lập tuyến 480BC	Từ trụ 53/117/10/9 đến trụ 53/117/10/52/38/5 nhánh rẽ 12,7kV Phước Lập tuyến 480BC	Lắp biển số trụ và biển báo nguy hiểm từ trụ 53/117/10/9 đến trụ 53/117/10/52/38/5 Phước Lập tuyến 480BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	23-03-26	08h00	23-03-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 53/117/1 đến trụ 53/117/10/52 Trạm bơm Phước Chi tuyến 480BC	Từ trụ 53/117/1 đến trụ 53/117/10/52 nhánh rẽ 22kV Trạm bơm Phước Chi tuyến 480BC	Lắp biển báo nguy hiểm từ trụ 53/117/1 đến trụ 53/117/10/52 Trạm bơm Phước Chi tuyến 480BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
6	23-03-26	08h00	23-03-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 83/2 Đất Sét tuyến 473TĐ	Từ trụ 83/18 đến trụ 83/55 Đất Sét tuyến 473TĐ	Tháo lắp bảng số trụ, bảng cắm treo từ trụ 83/18 đến trụ 83/55 Đất Sét tuyến 473TĐ	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
7	23-03-26	08h00	23-03-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 50kVA trụ 118/71/4 Lộc Tân-H tuyến 475TĐ	Trạm 50kVA trụ 118/71/4 Lộc Tân-H tuyến 475TĐ	Lắp vật tư, phụ kiện, thay MBA, HTĐĐ và đóng điện nghiệm thu sau khi công tác xong tại trụ 118/71/4 Lộc Tân-H tuyến 475TĐ	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Lộc Tân xã Lộc Ninh	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 118/71/4 Lộc Tân-H tuyến 475TĐ	40	0,3871	0,0007	0,0200	0,0000	0,034	306	
8	23-03-26	08h00	23-03-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 37,5kVA trụ 305/20 Phước Lợi II-B tuyến 477HT	Trạm 37,5kVA trụ 305/20 Phước Lợi II-B tuyến 477HT	Lắp vật tư, phụ kiện, HTĐĐ, thay MBA nâng công suất từ 37,5kVA lên 75kVA và đóng điện nghiệm thu sau khi công tác xong tại trụ 305/20 Phước Lợi II-B tuyến 477HT	Sửa chữa thường xuyên	2	Áp Phước Lợi 2 xã Dương Minh Châu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 305/20 Phước Lợi II-B tuyến 475TĐ	53	0,5129	0,0009	0,0266	0,0000	0,023	207	
9	23-03-26	08h00	23-03-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 37,5kVA trụ 142/40 Khởi An-F tuyến 473TĐ	Trạm 37,5kVA trụ 142/40 Khởi An-F tuyến 473TĐ	Lắp vật tư, phụ kiện, HTĐĐ, thay MBA 37,5kVA và đóng điện nghiệm thu sau khi công tác xong tại trụ 142/40 Khởi An-F tuyến 473TĐ	Sửa chữa thường xuyên	2	Áp Khởi An xã Cầu Khởi	Cắt FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 142/40 Khởi An-F tuyến 473TĐ	50	0,4839	0,0009	0,0250	0,0000	0,023	207	
10	23-03-26	07h30	23-03-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 42/107 đến trụ 42/146 tuyến 472TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 42/107 đến trụ 42/146, trụ 42/118/1, 42/124/1 tuyến 472TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 42/107 đến trụ 42/146, trụ 42/118/1, 42/124/1 tuyến 472TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
11	23-03-26	07h30	23-03-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 228 đến trụ 228/10 tuyến 471TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 228 đến trụ 228/10 tuyến 471TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 228 đến trụ 228/10 tuyến 471TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
12	23-03-26	07h30	23-03-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,kV từ trụ 42/107B/36/1 tuyến 472TĐ	Nhánh rẽ 12,kV từ trụ 42/107B/36/1 tuyến 472TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 42/107B/36/1 đến trụ 42/107B/36/35 tuyến 472TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
13	23-03-26	07h30	23-03-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,kV từ trụ 42/107B/47/1 tuyến 472TĐ	Nhánh rẽ 12,kV từ trụ 42/107B/47/1 tuyến 472TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 42/107B/47/1 đến trụ 42/107B/47/15 tuyến 472TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	

14	23-03-26	07h30	23-03-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cò lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, lắp DCU, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
15	23-03-26	07h30	23-03-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bịt lưới mất cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
16	23-03-26	08h00	23-03-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp từ trụ 120/25/17 đến trụ 120/25/20, từ trụ 120/25/16B/2P đến trụ 120/25/16B/2P/1, từ trụ 120/25/18 đến trụ 120/25/18/1, từ trụ 120/25/20 đến trụ 120/25/20/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Từ trụ 120/25/17 đến trụ 120/25/20, từ trụ 120/25/16B/2P đến trụ 120/25/16B/2P/1, từ trụ 120/25/18 đến trụ 120/25/18/1, từ trụ 120/25/20 đến trụ 120/25/20/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Đào lỗ, dựng trụ hạ áp, kéo dây, sang lưới hạ áp, nhỏ trụ hạ áp, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 120/25/17 đến trụ 120/25/20, từ trụ 120/25/16B/2P đến trụ 120/25/16B/2P/1, từ trụ 120/25/18 đến trụ 120/25/18/1, từ trụ 120/25/20 đến trụ 120/25/20/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Sửa chữa thường xuyên số 18/TTr-ĐLHT	10	Khu phố Năm Trại phường Long Hoa	- Cắt CB trạm 2x25kVA Trường Lưu J trụ 120/25/13 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN - Cắt CB trạm 50kVA Năm Trại T trụ 120/25/22 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN - Cắt CB trạm 250kVA Năm Trại J trụ 120/25/16B/8 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	107	0,9160	0,0019	0,0476	0,0001	0,183	1.466	
17	23-03-26	08h00	23-03-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 50kVA trụ 210/22 Đông Biên 7 tuyến 473SN	Thi công nâng công suất trạm 50kVA lên 2x50kVA trụ 210/22 tuyến 473SN	Thi công nâng công suất trạm 50kVA lên 2x50kVA trụ 210/22 tuyến 473SN	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Đông Biên xã Tân Đông	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 210/22 Đông Biên 7 tuyến 473SN	115	1,1011	0,0020	0,0576	0,0001	0,034	309	
18	23-03-26	08h00	23-03-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 473 trạm 110kV Suối Ngô	Từ trụ 210 đến trụ 210/59 tuyến 473SN	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 210 đến trụ 210/59 tuyến 473SN	Phát quang hành lang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
19	23-03-26	08h00	23-03-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chập, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bê khu vực quản lý ĐLTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
20	23-03-26	08h00	23-03-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ đường Giồng Cà tuyến 471CM	Từ trụ 12/1 đến trụ 12/77 và các nhánh rẽ đường Thạnh Tân tuyến 471CM	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 12/1 đến trụ 12/77 và các nhánh rẽ đường Thạnh Tân tuyến 471CM	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
21	23-03-26	08h00	23-03-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 58 đến trụ 81/33 tuyến 472SD	Từ trụ 58 đến trụ 81/33 tuyến 472SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 58 đến trụ 81/33 tuyến 472SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
22	23-03-26	08h00	23-03-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 81 đến trụ 164 tuyến 472SD-476SD	Từ trụ 81 đến trụ 164 tuyến 472SD-476SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 81 đến trụ 164 tuyến 472SD-476SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	

23	23-03-26	08h00	23-03-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 124/18/27/1 đến trụ 124/18/27/17 tuyến 471SD	Từ trụ 124/18/27/1 đến trụ 124/18/27/17 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 124/18/27/1 đến trụ 124/18/27/17 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0			
24	23-03-26	08h00	23-03-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 124/18/17/11/1 đến trụ 124/18/17/11/10 tuyến 471SD	Từ trụ 124/18/17/11/1 đến trụ 124/18/17/11/10 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 124/18/17/11/1 đến trụ 124/18/17/11/10 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0		
25	23-03-26	08h00	23-03-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 134/39/25/1 đến trụ 134/39/25/14 tuyến 471SD	Từ trụ 134/39/25/1 đến trụ 134/39/25/14 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 134/39/25/1 đến trụ 134/39/25/14 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0		
26	23-03-26	08h00	23-03-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 128/46/1 đến trụ 128/46/36/65 tuyến 477SD	Từ trụ 128/46/1 đến trụ 128/46/36/65 tuyến 477SD	Phát quang lưới điện hạ áp, cao áp từ trụ 128/46/1 đến trụ 128/46/36/65 tuyến 477SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0		
27	23-03-26	08h00	23-03-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trạm 320kVA trụ 25C/55 Công ty TNHH Kang Run Si tuyến 478TB	Trạm 320kVA trụ 25C/55 Công ty TNHH Kang Run Si tuyến 478TB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm (thay TI)	Thay định kỳ	5	Công ty TNHH Kang Run Si	Cắt CB và 3FCO trạm 320kVA trụ 25C/55 Công ty TNHH Kang Run Si tuyến 478TB	1	0,0090	0,0000	0,0005	0,0000	0,181	1.629			
28	23-03-26	08h00	23-03-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trạm 3x50kVA trụ 25C/30/17B/1 Cơ sở Nguyễn Thị Kim Giang tuyến 478TB	Trạm 3x50kVA trụ 25C/30/17B/1 Cơ sở Nguyễn Thị Kim Giang tuyến 478TB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm (thay TI)	Thay định kỳ	2	Cơ sở Nguyễn Thị Kim Giang	Cắt CB và 3FCO trạm 3x50kVA trụ 25C/30/17B/1 Cơ sở Nguyễn Thị Kim Giang tuyến 478TB	1	0,0090	0,0000	0,0005	0,0000	0,072	652			
29	23-03-26	08h00	23-03-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Lưới hạ áp từ trụ 21/10 Nguyễn Thị Lan Chi tuyến 475TB	Trụ 21/10 Nguyễn Thị Lan Chi tuyến 475TB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm	Thay định kỳ	1	Khách hàng Nguyễn Thị Lan Chi	Cắt CB 3 pha trụ 21/10 Nguyễn Thị Lan Chi tuyến 475TB	1	0,0090	0,0000	0,0005	0,0000	0,036	0			
30	23-03-26	08h00	23-03-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Lưới hạ áp từ trụ 25C/41B/16 sang trụ 25C/44B/10/4 tuyến 478TB	Từ trụ 25C/41B/16 sang trụ 25C/44B/10/4 tuyến 478TB	Di dời điện kế, phụ kiện từ trụ 25C/41B/16 sang trụ 25C/44B/10/4 tuyến 478TB	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0		
31	23-03-26	08h00	23-03-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Lưới hạ áp từ trụ 24/3/5 thuộc trạm 250kVA trụ 24/3 Gia Long T.24/3 tuyến 475TB	Trụ 24/3/5 tuyến 475TB	Di dời trụ hạ áp 24/3/5 tuyến 475TB	Chiết tính	3	Khu phố Lộc An phường Trảng Bàng	Cắt CB trạm 250kVA trụ 24/3 Gia Long T.24/3 tuyến 475TB	109	0,9825	0,0018	0,0540	0,0001	0,109	977			
32	23-03-26	08h00	23-03-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Lưới hạ áp từ trụ 25C/47B/8/1 thuộc trạm 250kVA trụ 25C/47B/10 Tịnh Phong T.47B/10 tuyến 478TB	Trụ 25C/47B/8/1 tuyến 478TB	Di dời trụ hạ áp 25C/47B/8/1 tuyến 478TB	Chiết tính	3	Khu phố Tịnh Phong phường An Tịnh	Cắt CB trạm 250kVA trụ 25C/47B/10 Tịnh Phong T.47B/10 tuyến 478TB	89	0,8022	0,0015	0,0441	0,0001	0,109	977			
C. HOTLINE																							
	Không có																						

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																					

1	21-03-26	06h00	21-04-26	18h00	XNLĐTN (CS1)	Công ty CP Đầu tư và xây lắp Trường Sơn	- Đường dây 110kV 179 Tây Ninh 2 - 171 Tây Ninh. - Đường dây 110kV 180 Tây Ninh 2 - 172 Tây Ninh.	- Đường dây 110kV 179 Tây Ninh 2 - 171 Tây Ninh. - Đường dây 110kV 180 Tây Ninh 2 - 172 Tây Ninh.	- Tháo thu hồi trụ T2B hiện hữu. - Đào đúc móng trụ T2B xây dựng mới và dựng cột T2B xây dựng mới. - Kéo dây dẫn từ trụ T2B xây dựng mới đến trụ T2C xây dựng mới.	Thi công công trình Xây dựng mới tuyến đường dây 110kV đi chung cột với đường dây 220kV Tây Ninh - Tân Biên (từ trạm 220kV Tây Ninh đến điểm giao chéo 110kV Tây Ninh - Suối Đốp), 02 mach.	0	- Đường dây 110kV 179 Tây Ninh 2 - 171 Tây Ninh. - Đường dây 110kV 180 Tây Ninh 2 - 172 Tây Ninh.	- Cắt điện cô lập đường dây 110kV 179 Tây Ninh 2 - 171 Tây Ninh. - Cắt điện cô lập đường dây 110kV 180 Tây Ninh 2 - 172 Tây Ninh.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	Cắt điện liên tục 01 tháng
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																						
	Không có																					
C. HOTLINE																						
1	23-03-26	08h00	23-03-26	10h00	ĐL Thái Bình	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Tây Ninh	Đường dây 22kV từ trụ 14 đến trụ 80 tuyến 471SD-475SD	Trụ 57 tuyến 471SD-475SD	Bản giao Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Tây Ninh thi công lắp 1 kẹp quai bằng phương pháp hotline	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Khóa chế độ tự đóng lại MC 471SD; MC 475SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
2	23-03-26	10h00	23-03-26	12h00	ĐL Thái Bình	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Tây Ninh	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 141/18/1 đến trụ 141/18/35 tuyến 476SD	Trụ 141/18/33 tuyến 476SD	Bản giao Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Tây Ninh thi công lắp 1 kẹp quai bằng phương pháp hotline	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	- Khóa chế độ tự đóng lại MC 476SD. - Khóa chế độ tự đóng lại Recloser Su Đoàn 5 trụ 83 tuyến 476SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực./.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CĐS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thế Tây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐD (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Hoàng Xuân Tuyên