

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 05 THÁNG 05 NĂM 2026

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	49.245.443	2.184.550	2.400	14.400
2	Pmax (MW)	2476,6	541,1	0,100	0,600
3	Pmin (MW)	1850,8	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 05/05/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVT	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI		SAIDI				SAIFI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	05-05-26	08h00	05-05-26	12h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ ngày, Vệ sinh công nghiệp trạm và phát quang xung quanh hàng rào trạm tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, xung quanh hàng rào và tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ ngày bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		
2	05-05-26	13h00	05-05-26	18h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ ngày bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		

3	05-05-26	18h00	05-05-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tràng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hộp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
4	05-05-26	19h30	05-05-26	21h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tràng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hộp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	05-05-26	07h00	05-05-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLD Tân Châu)	Trạm 110kV Suối Ngô	Trạm 110kV Suối Ngô	Đo kiểm tra điện áp, đo nội trở accu. Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng hộp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
6	05-05-26	09h00	05-05-26	11h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành	Trạm 110kV Hòa Thành	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị, khu vực xung quanh hàng rào trạm.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
7	05-05-26	18h00	05-05-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Thanh Đức.	Trạm 110kV Thanh Đức.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
8	05-05-26	07h00	05-05-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Tân Biên 2 - 171 Trạm cắt 110kV Tây Ninh 1, đường dây 110kV 173 Tân Hưng - 171 Suối Ngô	Từ trụ 03 đến trụ 102	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
9	05-05-26	07h00	05-05-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kv 174 Tây Ninh 2 - 172 Cầu Máng, 171 Cầu Máng - 171 BourBon, 172 BourBon - 172 trạm cắt 110kV Tây Ninh 1	Từ trạm 220kV Tây Ninh đến trụ 84/16 đến trụ 102	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
10	05-05-26	07h00	05-05-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Tây Ninh 2 - 171 Long Hoa	Từ trạm 220kV Tây Ninh đến trụ 142	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
11	05-05-26	07h00	05-05-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2	Từ trụ 352 đến trạm 220kV Tây Ninh	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
12	05-05-26	07h00	05-05-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Từ trụ 522 đến trạm 220kV Tây Ninh	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

13	05-05-26	07h00	05-05-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 179, 180 Tây Ninh 2 - 171, 172 Tây Ninh 2	Từ trạm 220kV Tây Ninh đến trạm 110kV Tây Ninh	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
14	05-05-26	07h00	05-05-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Hòa Thành - 172 Long Hoa, đường dây 110kV 171 Tây Ninh 2 - 171 Long Hoa	Từ trụ 122 đến trạm 110kV Long Hoa	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	05-05-26	08h00	05-05-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV trụ 53/106 Xay xát Ông Quang tuyến 480BC	Trụ 53/106 nhánh rẽ 22kV Xay xát Ông Quang tuyến 480BC	Thay 3 CT trung áp định kỳ trụ 53/106 khách hàng CSXX Thái Văn Quang tuyến 480BC	Thay 3 CT trung áp định kỳ	6	Khách hàng CSXX Thái Văn Quang	Cắt 3LBFCO và tháo 3 hotline nhánh rẽ 22kV khách hàng CSXX Thái Văn Quang tuyến 480BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,206	720	
2	05-05-26	08h00	05-05-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 630kVA trụ 103B/17/5 Công ty CP ĐT và XD Cấp Thoát nước Waseco tuyến 479BC	Trạm 630kVA trụ 103B/17/5 Công ty CP ĐT và XD Cấp Thoát nước Waseco tuyến 479BC	Thay công tơ, thay CT định kỳ trạm 630kVA trụ 103B/17/5 Công ty CP ĐT và XD Cấp Thoát nước Waseco tuyến 479BC	Thay công tơ định kỳ	8	Khách hàng Trung tâm Thủy Lợi và Nước sạch	Cắt CB và 3LBFCO trạm 630kVA trụ 103B/17/5 Công ty CP ĐT và XD Cấp Thoát nước Waseco tuyến 479BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,274	960	
3	05-05-26	08h00	05-05-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 3x25kVA trụ 103B/15/63 Trạm tái định cư Địa Xù 4 tuyến 479BC	Trạm 3x25kVA trụ 103B/15/63 Trạm tái định cư Địa Xù 4 tuyến 479BC	Cân pha hạ áp trạm 3x25kVA trụ 103B/15/63 Trạm tái định cư Địa Xù 4 tuyến 479BC	Cân pha hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	05-05-26	08h00	05-05-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 400kVA trụ 103B/4/1 Thị Trấn 1 tuyến 479BC	Trạm 400kVA trụ 103B/4/1 Thị Trấn 1 tuyến 479BC	Cân pha hạ áp trạm 400kVA trụ 103B/4/1 Thị Trấn 1 tuyến 479BC	Cân pha hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	05-05-26	08h00	05-05-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 160/6 Tân Lập 4 tuyến 476BC	Trạm 250kVA trụ 160/6 Tân Lập 4 tuyến 476BC	Cân pha hạ áp trạm 250kVA trụ 160/6 Tân Lập 4 tuyến 476BC	Cân pha hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	05-05-26	08h00	05-05-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 160/11 Tân Lập 5 tuyến 476BC	Trạm 250kVA trụ 160/11 Tân Lập 5 tuyến 476BC	Cân pha hạ áp trạm 250kVA trụ 160/11 Tân Lập 5 tuyến 476BC	Cân pha hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	05-05-26	08h00	05-05-26	10h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Lưới hạ áp từ trụ 104/1/38/11 đến trụ 104/1/38/11B thuộc trạm 104/1/38/15 Bầu Tép 24 tuyến 479BC	Lưới hạ áp từ trụ 104/1/38/11 đến trụ 104/1/38/11B thuộc trạm 104/1/38/15 Bầu Tép 24 tuyến 479BC	Nâng độ cao dây hạ áp từ trụ 104/1/38/11 đến trụ 104/1/38/11B thuộc trạm 104/1/38/15 Bầu Tép 24 tuyến 479BC	Xử lý kiểm khuyết	2	Áp Bầu Tép xã Bến Cầu	- Cắt CB trạm 50kVA trụ 104/1/38/15 Bầu Tép 24 tuyến 479BC - Cắt CB trạm 50kVA trụ 104/1/38/9 Bầu Tép 39 tuyến 479BC	57	0,1637	0,0014	0,0063	0,0001	0,023	46	
8	05-05-26	08h00	05-05-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 104/1/76 đến trụ 104/1/83 Nối tuyến 479BC - 474TD tuyến 479BC	Từ trụ 104/1/76 đến trụ 104/1/83 đường dây Nối tuyến 479BC - 474TD tuyến 479BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 104/1/76 đến trụ 104/1/83 Nối tuyến 479BC - 474TD tuyến 479BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
9	05-05-26	08h00	05-05-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 104/29/22/1 đến trụ 104/29/22/3 Xường cưa Hồ Văn Dũng 2 tuyến 479BC	Từ trụ 104/29/22/1 đến trụ 104/29/22/3 nhánh rẽ 22kV Xường cưa Hồ Văn Dũng 2 tuyến 479BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 104/29/22/1 đến trụ 104/29/22/3 Xường cưa Hồ Văn Dũng 2 tuyến 479BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

10	05-05-26	08h00	05-05-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 76 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 474TN	Từ trụ 80 đến trụ 120, từ trụ 120 đến trụ 134 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 474TN	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 80 đến trụ 120 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 474TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0		
11	05-05-26	08h00	05-05-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 46B Ninh Hưng 1 tuyến 471HT	Từ trụ 120 đến trụ 134 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471HT	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 120 đến trụ 134 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471HT	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0	
12	05-05-26	08h00	05-05-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 471/80/1P Phước Lộc A tuyến 475TĐ	Từ trụ 471/80/21P đến trụ 471/80/54P Phước Minh tuyến 475TĐ	Tháo lắp bảng số trụ, bảng cấm treo từ trụ 471/80/21P đến trụ 471/80/54P Phước Minh tuyến 475TĐ	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0	
13	05-05-26	08h00	05-05-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Tháo lắp bảng số trụ, bảng cấm treo từ trụ 118/138/14/4C đến trụ 118/138/14/5C Truong Mít - Bến Cui tuyến 475TĐ	Tháo lắp bảng số trụ, bảng cấm treo từ trụ 118/138/14/4C đến trụ 118/138/14/5C Truong Mít - Bến Cui tuyến 475TĐ	Tháo lắp bảng số trụ, bảng cấm treo từ trụ 118/138/14/4C đến trụ 118/138/14/5C Truong Mít - Bến Cui tuyến 475TĐ	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
14	05-05-26	08h00	05-05-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Tháo lắp bảng số trụ, bảng cấm treo từ trụ 142/1 đến trụ 142/38 Thạnh Đức - Bầu Năng tuyến 473TĐ	Tháo lắp bảng số trụ, bảng cấm treo từ trụ 142/1 đến trụ 142/38 Thạnh Đức - Bầu Năng tuyến 473TĐ	Tháo lắp bảng số trụ, bảng cấm treo từ trụ 142/1 đến trụ 142/38 Thạnh Đức - Bầu Năng tuyến 473TĐ	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
15	05-05-26	07h30	04-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Minh Ngọc	TBA 250kVA trụ 82/1B Vên Vên 4 tuyến 477TĐ	TBA 250kVA trụ 82/1B Vên Vên 4 tuyến 477TĐ	Lắp phụ kiện, thay dây hạ áp, sang lưới hạ áp, sang thùng công tơ TBA 250kVA trụ 82/1B Vên Vên 4 tuyến 477TĐ	Sửa chữa lớn năm 2026	8	Áp Đá Hàng xã Phước Thạnh	Cắt 3FCO TBA 250kVA trụ 82/1B Vên Vên 4 tuyến 477TĐ	180	1,5121	0,0030	0,0002	0,0000	0,158	1.350			
16	05-05-26	07h30	04-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Minh Ngọc	TBA 250kVA trụ 82/7 Đá Hàng 7 tuyến 477TĐ	TBA 250kVA trụ 82/7 Đá Hàng 7 tuyến 477TĐ	Lắp phụ kiện, thay dây hạ áp, sang lưới hạ áp, sang thùng công tơ TBA 250kVA trụ 82/7 Đá Hàng 7 tuyến 477TĐ	Sửa chữa lớn năm 2026	8	Áp Đá Hàng xã Phước Thạnh	Cắt 3FCO TBA 250kVA trụ 82/7 Đá Hàng 7 tuyến 477TĐ	179	1,5037	0,0029	0,0002	0,0000	0,158	1.350			
17	05-05-26	07h30	04-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Minh Ngọc	TBA 3x50kVA trụ 75A Hiệp Thạnh 16 tuyến 472TĐ	TBA 3x50kVA trụ 75A Hiệp Thạnh 16 tuyến 472TĐ	Lắp phụ kiện, thay dây hạ áp, sang lưới hạ áp, sang thùng công tơ TBA 3x50kVA trụ 75A Hiệp Thạnh 16 tuyến 472TĐ	Sửa chữa lớn năm 2026	7	Áp Đá Hàng xã Phước Thạnh	Cắt 3FCO, tháo 3hotline tụ bù 3x200kVAr trụ 74 tuyến 472TĐ; Cắt FCO TBA 25kVA trụ 70 VL Phong Phú tuyến 472TĐ; Cắt 3FCO TBA 3x50kVA trụ 75A Hiệp Thạnh 16 tuyến 472TĐ	93	0,7812	0,0015	0,0001	0,0000	0,139	1.180			
18	05-05-26	07h30	04-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Minh Ngọc	TBA 250kVA trụ 82 Vên Vên 1 tuyến 472TĐ	TBA 250kVA trụ 82 Vên Vên 1 tuyến 472TĐ	Lắp phụ kiện, thay dây hạ áp, sang lưới hạ áp, sang thùng công tơ TBA 250kVA trụ 82 Vên Vên 1 tuyến 472TĐ	Sửa chữa lớn năm 2026	8	Áp Đá Hàng xã Phước Thạnh	Cắt FCO, tháo hotline TBA 15kVA trụ 81 Hân tiện 3 tuyến 472TĐ; Cắt 3FCO, tháo 3hotline TBA 250kVA trụ 82 Vên Vên 1 tuyến 472TĐ	182	1,5289	0,0030	0,0002	0,0000	0,158	1.350			

19	05-05-26	07h30	04-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Minh Ngọc	TBA 250kVA trụ 85/4/17/15 Đá Hàng 10 tuyến 472TĐ	TBA 250kVA trụ 85/4/17/15 Đá Hàng 10 tuyến 472TĐ	Lắp phụ kiện, thay dây hạ áp, sang lưới hạ áp, sang thùng công tơ TBA 250kVA trụ 85/4/17/15 Đá Hàng 10 tuyến 472TĐ	Sửa chữa lớn năm 2026	8	Áp Đá Hàng xã Phước Thạnh	Cắt 3FCO TBA 250kVA trụ 85/4/17/15 Đá Hàng 10 tuyến 472TĐ	83	0,6972	0,0014	0,0001	0,0000	0,158	1.350
20	05-05-26	07h30	04-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Minh Ngọc	TBA 250kVA trụ 85/4/17/8B Đá Hàng 11 tuyến 472TĐ	TBA 250kVA trụ 85/4/17/8B Đá Hàng 11 tuyến 472TĐ	Lắp phụ kiện, thay dây hạ áp, sang lưới hạ áp, sang thùng công tơ TBA 250kVA trụ 85/4/17/8B Đá Hàng 11 tuyến 472TĐ	Sửa chữa lớn năm 2026	8	Áp Đá Hàng xã Phước Thạnh	Cắt 3FCO TBA 250kVA trụ 85/4/17/8B Đá Hàng 11 tuyến 472TĐ	168	1,4113	0,0028	0,0002	0,0000	0,158	1.350
21	05-05-26	07h30	05-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 2x50kVA trụ 77 Hiệp Thạnh 14 tuyến 472TĐ	TBA 2x50kVA trụ 77 Hiệp Thạnh 14 tuyến 472TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 2x50kVA trụ 77 Hiệp Thạnh 14 tuyến 472TĐ	Thí nghiệm định kỳ	3	Áp Đá Hàng xã Phước Thạnh	Cắt 2FCO, tháo hotline TBA 2x50kVA trụ 77 Hiệp Thạnh 14 tuyến 472TĐ	61	0,5124	0,0010	0,0000	0,0000	0,059	500
22	05-05-26	07h30	05-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 25kVA trụ 75/19B/5 Áp Rộc 24 tuyến 472TĐ	TBA 25kVA trụ 75/19B/5 Áp Rộc 24 tuyến 472TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 25kVA trụ 75/19B/5 Áp Rộc 24 tuyến 472TĐ	Thí nghiệm định kỳ	2	Áp Rộc A xã Thanh Đức	Cắt FCO, tháo hotline TBA 25kVA trụ 75/19B/5 Áp Rộc 24 tuyến 472TĐ	24	0,2016	0,0004	0,0000	0,0000	0,040	340
23	05-05-26	07h30	05-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 2x25kVA trụ 75/19B/10 Áp Rộc 6 tuyến 472TĐ	TBA 2x25kVA trụ 75/19B/10 Áp Rộc 6 tuyến 472TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 2x25kVA trụ 75/19B/10 Áp Rộc 6 tuyến 472TĐ	Thí nghiệm định kỳ	4	Áp Rộc A xã Thanh Đức	Cắt 2FCO, tháo hotline TBA 2x25kVA trụ 75/19B/10 Áp Rộc 6 tuyến 472TĐ	78	0,6552	0,0013	0,0000	0,0000	0,079	670
24	05-05-26	07h30	05-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 50kVA trụ 75/26A/7 Áp Rộc 23 tuyến 472TĐ	TBA 50kVA trụ 75/26A/7 Áp Rộc 23 tuyến 472TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 50kVA trụ 75/26A/7 Áp Rộc 23 tuyến 472TĐ	Thí nghiệm định kỳ	3	Áp Rộc A xã Thanh Đức	Cắt FCO, tháo hotline TBA 50kVA trụ 75/26A/7 Áp Rộc 23 tuyến 472TĐ	42	0,3528	0,0007	0,0000	0,0000	0,059	500
25	05-05-26	07h30	05-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 2x25kVA trụ 75/26A/15 Áp Rộc 12 tuyến 472TĐ	TBA 2x25kVA trụ 75/26A/15 Áp Rộc 12 tuyến 472TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 2x25kVA trụ 75/26A/15 Áp Rộc 12 tuyến 472TĐ	Thí nghiệm định kỳ	3	Áp Rộc A xã Thanh Đức	Cắt 2FCO, tháo hotline TBA 2x25kVA trụ 75/26A/15 Áp Rộc 12 tuyến 472TĐ	24	0,2016	0,0004	0,0000	0,0000	0,059	500
26	05-05-26	07h30	05-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 75/1 Áp Rộc tuyến 472TĐ	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 75/1 Áp Rộc tuyến 472TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp nhánh rẽ từ trụ 75/1 Áp Rộc tuyến 472TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
27	05-05-26	07h30	05-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hồng, lệch thời gian, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, lắp DCU, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
28	05-05-26	07h30	05-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bứt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
29	05-05-26	08h00	05-05-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Sơn Anh	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 16C/1 đến trụ 16C/10 Ngõ Quyền tuyến 474TN	Từ trụ 16C/1 đến trụ 16C/10 Ngõ Quyền tuyến 474TN	Thay dây trung áp, thay cáp lực, LA, FCO trạm trụ 16C/10, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 16C/1 đến trụ 16C/10 Ngõ Quyền tuyến 474TN	Sửa chữa lớn 2026	7	Khu phố Trường An phường Long Hoa	Cắt 3 LBFCO trụ 16C/1, tháo 3 hotline trụ 16C Ngõ Quyền tuyến 474TN	338	2,8935	0,0060	0,1505	0,0003	0,131	1.047

30	05-05-26	08h00	05-05-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 50kVA Hiệp Trường O trụ 155/7B/7 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Trạm 50kVA Hiệp Trường O trụ 155/7B/7 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Nâng công suất trạm 50kVA lên 75kVA Hiệp Trường O, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 155/7B/7 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN và đóng điện đưa vào vận hành	Sửa chữa thường xuyên	7	Khu phố Hiệp Hòa phường Thanh Điền	Cắt LBFCO trụ 155/7B/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	140	1,1985	0,0025	0,0623	0,0001	0,076	605
31	05-05-26	08h00	05-05-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 75kVA Bàu Éch trụ 20C/14 Ngõ Quyền tuyến 474TN	Trạm 75kVA Bàu Éch trụ 20C/14 Ngõ Quyền tuyến 474TN	Hạ công suất trạm 75kVA xuống 50kVA Bàu Éch, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 20C/14 Ngõ Quyền tuyến 474TN và đóng điện đưa vào vận hành	Sửa chữa thường xuyên	11	Khu phố Trường An phường Long Hoa	Cắt LBFCO trụ 20C/1 Ngõ Quyền tuyến 474TN	224	1,9176	0,0040	0,0997	0,0002	0,113	907
32	05-05-26	08h00	05-05-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 37,5kVA Bàu Éch A trụ 20C/10 Ngõ Quyền tuyến 474TN	Trạm 37,5kVA Bàu Éch A trụ 20C/10 Ngõ Quyền tuyến 474TN	Nâng công suất trạm 37,5kVA lên 50kVA Bàu Éch A, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 20C/10 Ngõ Quyền tuyến 474TN và đóng điện đưa vào vận hành	Sửa chữa thường xuyên	0	Khu phố Trường An phường Long Hoa	Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 20C/10 Ngõ Quyền tuyến 474TN và đóng điện đưa vào vận hành	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
33	05-05-26	08h00	05-05-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 50kVA Trường Ân Z trụ 299B/10/4 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	Trạm 50kVA Trường Ân Z trụ 299B/10/4 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	Hạ công suất trạm 50kVA xuống 37,5kVA Trường Ân Z, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 299B/10/4 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ và đóng điện đưa vào vận hành	Sửa chữa thường xuyên	4	Khu phố Trường Ân phường Long Hoa	Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 50kVA Trường Ân Z trụ 299B/10/4 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	20	0,1712	0,0004	0,0089	0,0000	0,045	363
34	05-05-26	07h00	05-05-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Trạm 50kVA trụ 58B/56 tuyến 472TBI	Trụ 58B/56 tuyến 472TBI	Nâng công suất TBA từ 50kVA lên 2x50kVA trụ 58B/56 tuyến 472TBI, chuyển trạm sang vận hành 1 pha 3 dây	Sửa chữa thường xuyên	0	Áp Thạnh Thọ xã Thạnh Bình	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 58B/56 tuyến 472TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
35	05-05-26	07h00	05-05-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Trạm 25kVA trụ 58B/95 tuyến 472TBI	Trụ 58B/95 tuyến 472TBI	Thay cáp lực TBA trụ 58B/95 tuyến 472TBI	Sửa chữa thường xuyên	0	Áp Thạnh Thọ xã Thạnh Bình	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 58B/95 tuyến 472TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
36	05-05-26	07h00	05-05-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Trạm (50+37,5)kVA trụ 58B/114/37T tuyến 472TBI	Trụ 58B/114/37T tuyến 472TBI	Thay cáp lực TBA trụ 58B/114/37T tuyến 472TBI	Sửa chữa thường xuyên	0	Áp Suối Mây xã Tân Lập	Cắt 2FCO và tháo 2 hotline trạm (50+37,5)KVA trụ 58B/114/37T tuyến 472TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
37	05-05-26	06h30	05-05-26	07h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Phân đoạn 22kV trụ 159 Thạnh Bình 8 tuyến 479TH Phân đoạn 22kV trụ 112 và DS trụ 112B Thạnh Lộc tuyến 478TBI	Trụ 159 Thạnh Bình 8 tuyến 479TH Trụ 112 Thạnh Lộc tuyến 478TBI	Chuyển điện tuyến 478TBI nhận điện tuyến 479TH từ trụ 112B đến trụ 159 tuyến 478TBI	Chuyển điện	20	Không mất điện	Đóng LBS trụ 159 Thạnh Bình 8 tuyến 479TH Cắt LBS trụ 112 và DS trụ 112B Thạnh Lộc tuyến 478TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
38	05-05-26	06h30	05-05-26	07h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Phân đoạn 22kV trụ 17/169 Thạnh Bình 6 tuyến 476TH Phân đoạn 22kV trụ 17/57 và trụ 17/56 Thạnh Phú tuyến 476TBI	Trụ 17/169 Thạnh Bình 6 tuyến 476TH Trụ 17/57 và trụ 17/56 Thạnh Phú tuyến 476TBI	Chuyển điện tuyến 476TBI nhận điện tuyến 476TH từ trụ 17/57 đến trụ 17/169 tuyến 476TBI	Chuyển điện	40	Không mất điện	Đóng REC trụ 17/169 Thạnh Bình 6 tuyến 476TH Cắt REC trụ 17/57 và DS trụ 17/56 Thạnh Phú tuyến 476TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
39	05-05-26	17h00	05-05-26	17h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Phân đoạn 22kV trụ 159 Thạnh Bình 8 tuyến 479TH Phân đoạn 22kV trụ 112 và DS trụ 112B Thạnh Lộc tuyến 478TBI	Trụ 159 Thạnh Bình 8 tuyến 479TH Trụ 112 Thạnh Lộc tuyến 478TBI	Chuyển điện tuyến 478TBI, 479TH về giao lưới ban đầu trụ 159 Thạnh Bình 8	Chuyển điện	20	Không mất điện	Đóng DS trụ 112B và LBS trụ 112 Thạnh Lộc tuyến 478TBI Cắt LBS trụ 159 Thạnh Bình 8 tuyến 479TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

40	05-05-26	17h00	05-05-26	17h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Phân đoạn 22kV trụ 17/169 Thạnh Bình 6 tuyến 476TH Phân đoạn 22kV trụ 17/57 và trụ 17/56 Thạnh Phú tuyến 476TBI	Trụ 17/169 Thạnh Bình 6 tuyến 476TH Trụ 17/57 và trụ 17/56 Thạnh Phú tuyến 476TBI	Chuyển điện tuyến 476TBI, 476TH về giao lưới ban đầu trụ 17/169 Thạnh Bình 6	Chuyển điện	40	Không mất điện	Đóng DS trụ 17/56 và REC trụ 17/57 Thạnh Phú tuyến 476TBI Cắt REC trụ 17/169 Thạnh Bình 6 tuyến 476TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
41	05-05-26	07h00	05-05-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên, Công ty Năng Lượng Sạch	Trạm 110/22kV tuyến 472TBII Phân đoạn 22kV trụ 37 và trụ 36B Thạnh Lợi tuyến 478TBI Phân đoạn 22kV trụ 17/12 Thạnh An tuyến 476TBI	Từ trụ 37 đến trụ 58 tuyến 478TBI; trụ 58B/69 tuyến 472TBI	Trồng trụ trung áp xen lưới, thay dây trung áp từ trụ 37 đến trụ 58 tuyến 478TBI; trồng trụ trung áp xen lưới, kéo dây trung áp đầu nối trụ 58B/69 tuyến 472TBI	Sửa chữa lớn, Đầu tư xây dựng	180	Áp Thạnh Phú, Thạnh Thọ, Thạnh An xã Thạnh Bình; Áp Suối Mây xã Tân Lập; áp Thạnh Sơn xã Tân Biên	Cắt MC 472TBI và đóng DTĐ 472-76TBI Cắt REC trụ 37 và DS trụ 36B Thạnh Lợi tuyến 478TBI Cắt LBS và DS trụ 17/12 Thạnh An tuyến 476TBI	3560	51,2501	0,0854	1,9816	0,0033	2,806	28.059	
42	05-05-26	08h00	05-05-26	11h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 630kVA Công ty TNHH Hậu Tân Hưng trụ 104/21A/4 tuyến 475TBI	Trụ 104/21A/4 tuyến 475TBI	Thay công tơ, CT định kỳ TBA 630kVA Công ty TNHH Hậu Tân Hưng trụ 104/21A/4 tuyến 475TBI	Thay công tơ, CT định kỳ	3	Công ty TNHH Hậu Tân Hưng	Cắt 3FCO TBA 630kVA Công ty TNHH Hậu Tân Hưng trụ 104/21A/4 tuyến 475TBI	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,016	57	
43	05-05-26	14h00	05-05-26	15h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 25kVA HTT Nguyễn Thị Mai trụ 104/106/45B tuyến 475TBI	Trụ 104/106/45B tuyến 475TBI	Thay công tơ định kỳ TBA 25kVA HTT Nguyễn Thị Mai trụ 104/106/45B tuyến 475TBI	Thay công tơ định kỳ	1	Nguyễn Thị Mai	Cắt FCO TBA 25kVA HTT Nguyễn Thị Mai trụ 104/106/45B tuyến 475TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,001	1	
44	05-05-26	15h00	05-05-26	16h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 37,5kVA Sở Công Thương Tây Ninh trụ 104/179/3/19 tuyến 477TBI	Trụ 104/179/3/19 tuyến 477TBI	Thay công tơ, CT định kỳ TBA 37,5kVA Sở Công Thương Tây Ninh trụ 104/179/3/19 tuyến 477TBI	Thay công tơ, CT định kỳ	1	Sở Công Thương Tây Ninh	Cắt FCO TBA 37,5kVA Sở Công Thương Tây Ninh trụ 104/179/3/19 tuyến 477TBI	4	0,0058	0,0001	0,0002	0,0000	0,001	1	
45	05-05-26	08h00	05-05-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 25kVA trụ 85/148B Bàu Rã 24 tuyến 479TH	Trạm 25kVA trụ 85/148B Bàu Rã 24 tuyến 479TH	Thi công nâng công suất trạm 25kVA lên 50kVA trụ 85/148B tuyến 479TH	Sửa chữa thường xuyên	2	Áp Bàu Rã xã Thạnh Bắc	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 85/148B Bàu Rã 24 tuyến 479TH	31	0,2968	0,0005	0,0155	0,0000	0,023	206	
46	05-05-26	08h00	05-05-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 25kVA trụ 85/154B Bàu Rã 25 tuyến 479TH	Trạm 25kVA trụ 85/154B Bàu Rã 25 tuyến 479TH	Thi công nâng công suất trạm 25kVA lên 50kVA trụ 85/154B tuyến 479TH	Sửa chữa thường xuyên	2	Áp Bàu Rã xã Thạnh Bắc	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 85/154B Bàu Rã 25 tuyến 479TH	32	0,3064	0,0006	0,0160	0,0000	0,023	206	
47	05-05-26	08h00	05-05-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 50kVA trụ 85/167 Hội Thành 20 tuyến 479TH	Trạm 50kVA trụ 85/167 Hội Thành 20 tuyến 479TH	Thi công nâng công suất trạm 50kVA lên 75kVA trụ 85/167 tuyến 479TH	Sửa chữa thường xuyên	2	Áp Tân Lợi B xã Tân Phú	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 85/167 Hội Thành 20 tuyến 479TH	70	0,6702	0,0012	0,0351	0,0001	0,023	206	
48	05-05-26	08h00	05-05-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kẻ mới, thay định kỳ, dời điện kẻ từ nhà ra trụ, thay điện kẻ không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
49	05-05-26	08h00	05-05-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 472TN	Từ trụ 47 đến trụ 80 và các nhánh rẽ đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 472TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 47 đến trụ 80 và các nhánh rẽ đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 472TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
50	05-05-26	08h00	05-05-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 3x75kVA trụ 117/1P Chi nhánh 1 Công ty TNHH Việt Thái Sơn tuyến 476SD	Trạm biến áp 3x75kVA trụ 117/1P Chi nhánh 1 Công ty TNHH Việt Thái Sơn tuyến 476SD	Thay 3CT (500/5A) hạ thế định kỳ trạm biến áp 3x75kVA trụ 117/1P Chi nhánh 1 Công ty TNHH Việt Thái Sơn tuyến 476SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	3	Khách hàng; Chi nhánh 1 Công ty TNHH Việt Thái Sơn	Cắt CB, 3 FCO trạm biến áp 3x75kVA trụ 117/1P Chi nhánh 1 Công ty TNHH Việt Thái Sơn tuyến 476SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,103	360	

51	05-05-26	08h00	05-05-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 320kVA trụ 141/28/2T Công ty cổ phần sản xuất thương mại T&B tuyển 476SD	Trạm biến áp 320kVA trụ 141/28/2T Công ty cổ phần sản xuất thương mại T&B tuyển 476SD	Thay 3CT (500/5A) hạ thế định kỳ trạm biến áp 320kVA trụ 141/28/2T Công ty cổ phần sản xuất thương mại T&B tuyển 476SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	3	Khách hàng: Công ty cổ phần sản xuất thương mại T&B	Cắt CB, 3 FCO trạm biến áp 320kVA trụ 141/28/2T Công ty cổ phần sản xuất thương mại T&B tuyển 476SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,103	360
52	05-05-26	08h00	05-05-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 186/1 đến trụ 186/92/14 tuyển 473SD	Từ trụ 186/1 đến trụ 186/92/14 tuyển 473SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 186/1 đến trụ 186/92/14 tuyển 473SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
53	05-05-26	08h00	05-05-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 364/1 đến trụ 364/11 tuyển 471SD	Từ trụ 364/1 đến trụ 364/11 tuyển 471SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 364/1 đến trụ 364/11 tuyển 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
54	05-05-26	08h00	05-05-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 40HT đến trụ 67HT tuyển 471SD	Từ trụ 40HT đến trụ 67HT tuyển 471SD	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 40HT đến trụ 67HT tuyển 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
55	05-05-26	08h00	05-05-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 362B đến trụ 362B/11HT tuyển 471SD	Từ trụ 362B đến trụ 362B/11HT tuyển 471SD	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 362B đến trụ 362B/11HT tuyển 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
56	05-05-26	13h30	05-05-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 50kVA trụ 141/18/28/19 Cơ sở hạt điều Nguyễn Tấn Linh tuyển 476SD	Trạm biến áp 50kVA trụ 141/18/28/19 Cơ sở hạt điều Nguyễn Tấn Linh tuyển 476SD	Thay công tơ 1 pha điện từ định kỳ trạm biến áp 50kVA trụ 141/18/28/19 Cơ sở hạt điều Nguyễn Tấn Linh tuyển 476SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Cơ sở hạt điều Nguyễn Tấn Linh	Cắt CB, FCO trạm biến áp 50kVA trụ 141/18/28/19 Cơ sở hạt điều Nguyễn Tấn Linh tuyển 476SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40
57	05-05-26	13h30	05-05-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 400kVA trụ 141/28/1P CÔNG TY TNHH ĐIỆN NĂNG PHƯƠNG AN tuyển 476SD	Trạm biến áp 400kVA trụ 141/28/1P CÔNG TY TNHH ĐIỆN NĂNG PHƯƠNG AN tuyển 476SD	Thay công tơ 3 pha điện từ định kỳ trạm biến áp 400kVA trụ 141/28/1P CÔNG TY TNHH ĐIỆN NĂNG PHƯƠNG AN tuyển 476SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	3	Khách hàng: CÔNG TY TNHH ĐIỆN NĂNG PHƯƠNG AN	Cắt CB, 3 FCO trạm biến áp 400kVA trụ 141/28/1P CÔNG TY TNHH ĐIỆN NĂNG PHƯƠNG AN tuyển 476SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,103	360
58	05-05-26	08h00	05-05-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 312/2/40 đến trụ 312/2/145 Bà Nhã tuyển 473TB	Từ trụ 312/2/40 đến trụ 312/2/145 Bà Nhã tuyển 473TB	Nâng công suất TBA, bảo trì lưới, phát quang lưới điện	Sửa chữa thường xuyên	30	Áp Bà Nhã xã Hưng Thuận	Cắt 3LBFCO trụ 312/2/39 Bà Nhã tuyển 473TB	1335	12,0865	0,0224	0,6688	0,0012	0,362	3.258
C. HOTLINE																				
	Không có																			

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/có lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A. LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
	Không có																				
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	05-05-26	08h00	05-05-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV trụ 53/106 Xay xát Ông Quang tuyển 480BC	Trụ 53/106 nhánh rẽ 22kV Xay xát Ông Quang tuyển 480BC	Thay 3 CT trung áp định kỳ trụ 53/106 khách hàng CSXX Thái Văn Quang tuyển 480BC	Thay 3 CT trung áp định kỳ	6	Áp Bình Hòa xã Phước Chi	Cắt CB trạm 3x75kVA trụ 53/107 Bình Hòa 8 tuyển 480BC	161	0,8093	0,0039	0,0314	0,0001	0,206	720	

2	05-05-26	08h00	05-05-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 50kVA Trường Ân Z trụ 299B/10/4 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	Trạm 50kVA Trường Ân Z trụ 299B/10/4 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	Hạ công suất trạm 50kVA xuống 37,5kVA Trường Ân Z, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 299B/10/4 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ và đóng điện đưa vào vận hành	Sửa chữa thường xuyên	4	Khu phố Trường Ân phường Long Hoa	Cắt LBFCO trụ 299B/10/1 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	17	0,1455	0,0003	0,0076	0,0000	0,045	363
C. HOTLINE																				
	Không có																			

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
	Không có																			

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CĐS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thế Tây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Nguyễn Hồ Hữu Ngọc