

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 07 THÁNG 05 NĂM 2026

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	48.605,862	2.498.690	2.400	14.400
2	Pmax (MW)	2490,2	541,1	0,100	0,600
3	Pmin (MW)	1813,5	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 07/05/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngưng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	07-05-26	08h00	07-05-26	12h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng Hộp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ ngày bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		
2	07-05-26	12h00	07-05-26	18h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Thành Công	Trạm 110kV Thành Công	- Kiểm tra định kỳ ngày, Vệ sinh công nghiệp trạm và phát quang xung quanh hàng rào trạm tại phòng điều hành, phòng Hộp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, xung quanh hàng rào và tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		

3	07-05-26	19h00	07-05-26	21h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV Bến Cầu	Trạm 110kV Bến Cầu	- Kiểm tra định kỳ ngày, Vệ sinh công nghiệp trạm và phát quang xung quanh hàng rào trạm tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngất, xung quanh hàng rào và tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
4	07-05-26	18h00	07-05-26	22h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Tân Châu)	Trạm 110kV Tân Biên	Trạm 110kV Tân Biên	Đo nhiệt độ môi nổi thiết bị. Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	07-05-26	08h00	07-05-26	11h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Long Hoa	Trạm 110kV Long Hoa	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
6	07-05-26	18h00	07-05-26	19h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh	Trạm 110kV Tây Ninh	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
7	07-05-26	07h00	07-05-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp	Từ trạm 110kV Tây Ninh đến trạm 110kV Suối Dộp	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
8	07-05-26	07h00	07-05-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Bàu Đồn - 171 Thạnh Đức, 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh	Từ trụ 88A đến trạm 110kV Thạnh Đức	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
9	07-05-26	07h00	07-05-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Củ Chi 2 - 172 KCN Trảng Bàng,	Từ trụ 91 đến trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
10	07-05-26	07h00	07-05-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng, 172 Trảng Bàng 2 - 171 Trảng Bàng	Từ trạm 220kV Trảng Bàng đến trạm 110kV Trảng Bàng đến trụ 102B	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
11	07-05-26	07h00	07-05-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NM ĐMT HTG, 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông	Từ trạm 220kV Trảng Bàng đến trụ 04	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
12	07-05-26	07h00	07-05-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Trảng Bàng 2 - 172 Thành Công, 174 Trảng Bàng 2 - 171 An Hội, 171 Thành Công - 172, 171 NM ĐMT TTC - 177 Đức Hòa 2, 172 An hội - 171 Đức Huệ	Từ trạm 220kV Trảng Bàng đến trụ 30, từ trụ 22A đến trụ 22A/12, từ trụ 25 đến trạm 110kV An Hội	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																						
1	07-05-26	08h00	07-05-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 53/68/14 Phước Lưu 8 tuyến 480BC	Trạm 50kVA trụ 53/68/14 Phước Lưu 8 tuyến 480BC	Căng lại dây hạ áp bị chùng, xử lý ống HDPE bảo vệ cáp lực bị hồng trạm 50kVA trụ 53/68/14 Phước Lưu 8 tuyến 480BC	Xử lý khiêm khuyết	2	Áp Phước Tân xã Phước Chi	Cắt CB và FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 53/68/14 Phước Lưu 8 tuyến 480BC	54	0,6980	0,0013	0,0271	0,0001	0,023	206		
2	07-05-26	08h00	07-05-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Lưới điện hạ áp trụ 53/142/41/3/4/1 thuộc trạm 100kVA trụ 53/142/41 Phước Hưng 2 tuyến 480BC	Lưới điện hạ áp trụ 53/142/41/3/4/1 thuộc trạm 100kVA trụ 53/142/41 Phước Hưng 2 tuyến 480BC	Căng lại dây hạ áp bị chùng trụ 53/142/41/3/4/1 thuộc trạm 100kVA trụ 53/142/41 Phước Hưng 2 tuyến 480BC	Xử lý khiêm khuyết	3	Áp Phước Hưng xã Phước Chi	Cắt CB và FCO và tháo hotline trạm 100kVA trụ 53/142/41 Phước Hưng 2 tuyến 480BC	105	1,3573	0,0025	0,0526	0,0001	0,034	309		
3	07-05-26	08h00	07-05-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Lưới điện hạ áp trụ 53/142/6/50/1 đến trụ 53/142/6/50/19 thuộc trạm 75kVA trụ 53/142/6/50 A5-3 tuyến 480BC	Lưới điện hạ áp trụ 53/142/6/50/1 đến trụ 53/142/6/50/19 thuộc trạm 75kVA trụ 53/142/6/50 A5-3 tuyến 480BC	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 53/142/6/50/1 đến trụ 53/142/6/50/19 thuộc trạm 75kVA trụ 53/142/6/50 A5-3 tuyến 480BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		
4	07-05-26	08h00	07-05-26	09h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 3x37,5kVA tại trụ 86/1T Xay lúa Bầu Năng-1 tuyến 474TN	Trạm 3x37,5kVA tại trụ 86/1T Xay lúa Bầu Năng-1 tuyến 474TN	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Bùi Thị Hoa trạm 3x37,5kVA tại trụ 86/1T Xay lúa Bầu Năng-1 tuyến 474TN	Thay thiết bị định kỳ	2	Trạm chuyên dùng khách hàng: Xay lúa Bầu Năng-1	Cắt 3FCO trạm 3x37,5kVA tại trụ 86/1T Xay lúa Bầu Năng-1 tuyến 474TN	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,069	69		
5	07-05-26	09h00	07-05-26	10h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 3x25kVA tại trụ 114/8/3/1 Cơ sở sơ chế phế liệu Hiệp Phát tuyến 474TN	Trạm 3x25kVA tại trụ 114/8/3/1 Cơ sở sơ chế phế liệu Hiệp Phát tuyến 474TN	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Cơ sở sơ chế phế liệu Hiệp Phát trạm 3x25kVA tại trụ 114/8/3/1 Cơ sở sơ chế phế liệu Hiệp Phát tuyến 474TN	Thay thiết bị định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Cơ sở sơ chế phế liệu Hiệp Phát	Cắt 3FCO trạm 3x25kVA tại trụ 114/8/3/1 Cơ sở sơ chế phế liệu Hiệp Phát tuyến 474TN	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,034	34		
6	07-05-26	10h30	07-05-26	11h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 180kVA tại trụ 98/3 Chế biến ống nhựa PVC tuyến 474TN	Trạm 180kVA tại trụ 98/3 Chế biến ống nhựa PVC tuyến 474TN	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Công ty TNHH MTV SX-TM-DV Tùng Đông Ám trạm 180kVA tại trụ 98/3 Chế biến ống nhựa PVC tuyến 474TN	Thay thiết bị định kỳ	4	Trạm chuyên dùng khách hàng: CB ống nhựa PVC	Cắt 3FCO trạm 180kVA tại trụ 98/3 Chế biến ống nhựa PVC tuyến 474TN	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,137	137		
7	07-05-26	13h30	07-05-26	14h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 3x25kVA tại trụ 98/6/4/1 Công ty TNHH MTV Châu Ngọc tuyến 474TN	Trạm 3x25kVA tại trụ 98/6/4/1 Công ty TNHH MTV Châu Ngọc tuyến 474TN	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Công ty TNHH MTV SXTM Châu Ngọc trạm 3x25kVA tại trụ 98/6/4/1 Công ty TNHH MTV Châu Ngọc tuyến 474TN	Thay thiết bị định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH MTV Châu Ngọc	Cắt 3FCO trạm 3x25kVA tại trụ 98/6/4/1 Công ty TNHH MTV Châu Ngọc tuyến 474TN	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,034	34		
8	07-05-26	15h00	07-05-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 3x15kVA tại trụ 60B/1 Cơ sở tole lợp-xà gỗ Ngọc Hải tuyến 476HT	Trạm 3x15kVA tại trụ 60B/1 Cơ sở tole lợp-xà gỗ Ngọc Hải tuyến 476HT	Thay công tơ định kỳ khách hàng: DNTN Duy Phương trạm 3x15kVA tại trụ 60B/1 Cơ sở tole lợp-xà gỗ Ngọc Hải tuyến 476HT	Thay thiết bị định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Cơ sở tole lợp-xà gỗ Ngọc Hải	Cắt 3FCO trạm 3x15kVA tại trụ 60B/1 Cơ sở tole lợp-xà gỗ Ngọc Hải tuyến 476HT	1	0,0016	0,0000	0,0001	0,0000	0,034	51		
9	07-05-26	08h00	07-05-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 471/2/1 Bến Cùi tuyến 475TĐ	Từ trụ 454 đến trụ 492 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 475TĐ	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 454 đến trụ 492 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 475TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		
10	07-05-26	07h30	07-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 50kVA trụ 49/4 Thanh Đức 16 tuyến 472TĐ	TBA 50kVA trụ 49/4 Thanh Đức 16 tuyến 472TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 50kVA trụ 49/4 Thanh Đức 16 tuyến 472TĐ	Thí nghiệm định kỳ	3	Áp Bến Mương xã Thanh Đức	Cắt FCO, tháo hotline TBA 50kVA trụ 49/4 Thanh Đức 16 tuyến 472TĐ	55	0,4620	0,0009	0,0000	0,0000	0,059	500		

11	07-05-26	07h30	07-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 50kVA trụ 49/8 Thanh Đức 15 tuyến 472TĐ	TBA 50kVA trụ 49/8 Thanh Đức 15 tuyến 472TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 50kVA trụ 49/8 Thanh Đức 15 tuyến 472TĐ	Thí nghiệm định kỳ	2	Áp Bến Mương xã Thanh Đức	Cắt FCO, tháo hotline TBA 50kVA trụ 49/8 Thanh Đức 15 tuyến 472TĐ	70	0,5880	0,0012	0,0000	0,0000	0,040	340
12	07-05-26	07h30	07-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 50kVA trụ 47/16 Thanh Đức 33 tuyến 472TĐ	TBA 50kVA trụ 47/16 Thanh Đức 33 tuyến 472TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 50kVA trụ 47/16 Thanh Đức 33 tuyến 472TĐ	Thí nghiệm định kỳ	4	Áp Bến Mương xã Thanh Đức	Cắt FCO, tháo hotline TBA 50kVA trụ 47/16 Thanh Đức 33 tuyến 472TĐ	74	0,6216	0,0012	0,0000	0,0000	0,079	670
13	07-05-26	07h30	07-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 75kVA trụ 46/1 Bến Mương 19 tuyến 477TĐ	TBA 75kVA trụ 46/1 Bến Mương 19 tuyến 477TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 75kVA trụ 46/1 Bến Mương 19 tuyến 477TĐ	Thí nghiệm định kỳ	3	Áp Bến Mương xã Thanh Đức	Cắt FCO, tháo hotline TBA 75kVA trụ 46/1 Bến Mương 19 tuyến 477TĐ	33	0,2772	0,0005	0,0000	0,0000	0,059	500
14	07-05-26	07h30	07-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 2x75kVA trụ 30/1 Thanh Đức 24 tuyến 474TĐ	TBA 2x75kVA trụ 30/1 Thanh Đức 24 tuyến 474TĐ	Xử lý MBA ri dẫu, bảo trì TBA 2x75kVA trụ 30/1 Thanh Đức 24 tuyến 474TĐ	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Bến Đình xã Thanh Đức	Cắt 2FCO trạm trụ 30/1, tháo hotline trụ 30 tuyến 474TĐ	125	1,0501	0,0021	0,0001	0,0000	0,059	500
15	07-05-26	07h30	07-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 15kVA trụ 42/4 Hàn tiện 2 Phước Đông tuyến 472TĐ	TBA 15kVA trụ 42/4 Hàn tiện 2 Phước Đông tuyến 472TĐ	Xử lý MBA ri dẫu, bảo trì TBA 15kVA trụ 42/4 Hàn tiện 2 Phước Đông tuyến 472TĐ	Sửa chữa thường xuyên	3	Khu phố Phước Đức A phường Gia Lộc	Cắt FCO, tháo hotline TBA 15kVA trụ 42/4 Hàn tiện 2 Phước Đông tuyến 472TĐ Cắt 3FCO, tháo 3hotline TBA 400kVA trụ 42/4 Phước Đông T.170 tuyến 472TĐ	154	1,2937	0,0025	0,0001	0,0000	0,059	500
16	07-05-26	07h30	07-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 75kVA trụ 139/9/5A Cẩm Long 6 tuyến 478TĐ TBA 25kVA trụ 139/9 Cẩm Long 2 tuyến 478TĐ	TBA 75kVA trụ 139/9/5A Cẩm Long 6 tuyến 478TĐ TBA 25kVA trụ 139/9 Cẩm Long 2 tuyến 478TĐ	Cắt dừng dây hạ áp, đấu lèo hạ áp trụ 139/9/3P/11 sang tải từ TBA trụ 139/9/5A qua TBA trụ 139/9 tuyến 478TĐ	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Cẩm Long xã Thanh Đức	Cắt CB TBA 75kVA trụ 139/9/5A Cẩm Long 6 tuyến 478TĐ, TBA 25kVA trụ 139/9 Cẩm Long 2 tuyến 478TĐ	423	3,5534	0,0070	0,0002	0,0000	0,059	500
17	07-05-26	07h30	07-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 139/1P Cẩm Long tuyến 478TĐ	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 139/1P Cẩm Long tuyến 478TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp nhánh rẽ từ trụ 139/1P Cẩm Long tuyến 478TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
18	07-05-26	07h30	07-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 3x37,5kVA trụ 112B/1 Cơ sở thu mua phế liệu Cây Trường tuyến 471PĐC	TBA 3x37,5kVA trụ 112B/1 Cơ sở thu mua phế liệu Cây Trường tuyến 471PĐC	Thay TI định kỳ Trạm 3x37,5kVA trụ 112B/1 Cơ sở thu mua phế liệu Cây Trường tuyến 471PĐC	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	2	Khách hàng Cơ sở thu mua phế liệu Cây Trường	Cắt 3FCO Trạm 3x37,5kVA trụ 112B/1 Cơ sở thu mua phế liệu Cây Trường tuyến 471PĐC	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,040	340
19	07-05-26	07h30	07-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 37,5kVA trụ 58B/6 Lò bánh mì - Phan Thị Thắm tuyến 471PĐC	TBA 37,5kVA trụ 58B/6 Lò bánh mì - Phan Thị Thắm tuyến 471PĐC	Thay TI, công tơ định kỳ Trạm 37,5kVA trụ 58B/6 Lò bánh mì - Phan Thị Thắm tuyến 471PĐC	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	2	Khách hàng Phan Thị Thắm	Cắt FCO Trạm 37,5kVA trụ 58B/6 Lò bánh mì - Phan Thị Thắm tuyến 471PĐC	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,040	340
20	07-05-26	07h30	07-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 1000kVA trụ 42/25/2 Công ty CP phát triển Công nghiệp xanh Việt Nam tuyến 472TĐ	TBA 1000kVA trụ 42/25/2 Công ty CP phát triển Công nghiệp xanh Việt Nam tuyến 472TĐ	Thay công tơ định kỳ Trạm 1000kVA trụ 42/25/2 Công ty CP phát triển Công nghiệp xanh Việt Nam tuyến 472TĐ	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	6	Khách hàng Công ty CP phát triển Công nghiệp xanh Việt Nam Công ty Bình Đức	Cắt 3LBFCO trụ 42/25 Công ty Đồng Nguyễn tuyến 472TĐ	2	0,0168	0,0000	0,0000	0,0000	0,119	1.010
21	07-05-26	07h30	07-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 1000kVA trụ 128/23/3 Cty TNHHSX giấy Kim Hòa Thịnh tuyến 477TĐ	TBA 1000kVA trụ 128/23/3 Cty TNHHSX giấy Kim Hòa Thịnh tuyến 477TĐ	Thay công tơ định kỳ Công ty TNHH SX Công cụ Hình Đình Thăng và Công ty TNHH sản xuất giấy Kim Hòa Phát trụ 128/23/3 tuyến 477TĐ	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	6	Khách hàng Công ty TNHH SX Công cụ Hình Đình Thăng VN Công ty TNHH sản xuất giấy Kim Hòa Phát	Cắt 3LBFCO Trạm 1000kVA trụ 128/23/3 Cty TNHHSX giấy Kim Hòa Thịnh tuyến 477TĐ	2	0,0168	0,0000	0,0000	0,0000	0,119	1.010

22	07-05-26	07h30	07-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hồng, lệch thời gian, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, lắp DCU, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
23	07-05-26	07h30	07-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bứt lưới mắt cáo, cắt đại thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
24	07-05-26	08h00	07-05-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 300kVA Lộ Bình Dương D trụ 5 An Dương Vương tuyến 474TN	Trạm 300kVA Lộ Bình Dương D trụ 5 An Dương Vương tuyến 474TN	Thay MBA không đảm bảo vận hành, tháo lắp vật tư phụ kiện, nâng công suất trạm 300kVA lên 320kVA Lộ Bình Dương D trụ 5 An Dương Vương tuyến 474TN	Sửa chữa thường xuyên số 28/TTr-ĐLHT	11	Khu phố Long Mỹ phường Long Hoa	Cắt 3FCO trạm 300kVA Lộ Bình Dương D trụ 5 An Dương Vương tuyến 474TN	92	0,7876	0,0016	0,0410	0,0001	0,196	1.571
25	07-05-26	08h00	07-05-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 100kVA Cầu Trường Long B trụ 54/35B Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Trạm 100kVA Cầu Trường Long B trụ 54/35B Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Hạ công suất trạm 100kVA xuống 75kVA Cầu Trường Long B, hoàn chuyển dây ra CB trạm, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 54/35B Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN và đóng điện đưa vào vận hành	Sửa chữa thường xuyên	8	Khu phố Trường Thọ phường Long Hoa	- Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 100kVA Cầu Trường Long B trụ 54/35B Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN - Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 50kVA Cầu Trường Long K trụ 54/35B Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	111	0,9502	0,0020	0,0494	0,0001	0,091	725
26	07-05-26	08h00	07-05-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 75kVA Trường Xuân C trụ 91/20 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN và đóng điện đưa vào vận hành	Trạm 75kVA Trường Xuân C trụ 91/20 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN và đóng điện đưa vào vận hành	Nâng công suất trạm 75kVA lên 100kVA Trường Xuân C, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 91/20 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN và đóng điện đưa vào vận hành	Sửa chữa thường xuyên	6	Khu phố Trường Xuân phường Long Hoa	Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 75kVA Trường Xuân C trụ 91/20 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN và đóng điện đưa vào vận hành	110	0,9417	0,0020	0,0490	0,0001	0,060	484
27	07-05-26	08h00	07-05-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 2x50kVA Trường Xuân D trụ 91/25 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Trạm 2x50kVA Trường Xuân D trụ 91/25 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Thay cáp lực, hệ thống đo đếm, tháo lắp vật tư phụ kiện trạm 2x50kVA Trường Xuân D trụ 91/25 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Sửa chữa thường xuyên số 25/TTr-ĐLHT	7	Khu phố Trường Xuân phường Long Hoa	Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 2x50kVA Trường Xuân D trụ 91/25 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	121	1,0358	0,0022	0,0539	0,0001	0,076	605

28	07-05-26	08h00	07-05-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Sơn Anh	Lưới điện hạ áp từ trụ 46 đến trụ 46/3T/7 Tôn Đức Thắng tuyến 476TN, từ trụ 46/3T Tôn Đức Thắng tuyến 476TN đến trụ 35/4 Huỳnh Thanh Mừng tuyến 476TN	Từ trụ 46 đến trụ 46/3T/7 Tôn Đức Thắng tuyến 476TN, từ trụ 46/3T Tôn Đức Thắng tuyến 476TN đến trụ 35/4 Huỳnh Thanh Mừng tuyến 476TN	Thay dây hạ áp, sang lưới, nhỏ trụ thu hồi, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 46 đến trụ 46/3T/7 Tôn Đức Thắng tuyến 476TN, từ trụ 46/3T Tôn Đức Thắng tuyến 476TN đến trụ 35/4 Huỳnh Thanh Mừng tuyến 476TN	Sửa chữa lớn 2026	9	Khu phố 1 phường Long Hoa	- Cắt CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 400kVA Cảnh Nam A trụ 46 Tôn Đức Thắng tuyến 476TN - Cắt CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 250kVA Cửa 7 Long Hoa B trụ 7/5 Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN - Cắt CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 250kVA Cửa 8 trụ 35/4 Huỳnh Thanh Mừng tuyến 476TN	290	2,4826	0,0052	0,1291	0,0003	0,114	1,029
29	07-05-26	08h00	07-05-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Sơn Anh	Lưới điện hạ áp từ trụ 35/4 Huỳnh Thanh Mừng tuyến 476TN đến trụ 3 Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	Từ trụ 35/4 Huỳnh Thanh Mừng tuyến 476TN đến trụ 3 Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	Thay dây hạ áp, sang lưới, nhỏ trụ thu hồi, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 35/4 Huỳnh Thanh Mừng tuyến 476TN đến trụ 3 Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	Sửa chữa lớn 2026	11	Khu phố 1 phường Long Hoa	- Cắt CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 250kVA Cửa 8 trụ 35/4 Huỳnh Thanh Mừng tuyến 476TN - Cắt CB trạm 250kVA Cao Thượng Phẩm M1 trụ 4C Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN - Cắt CB trạm 250kVA Nguyễn Chí Thanh C trụ 2 Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	101	0,0000	0,0018	0,0000	0,0001	0,196	1,241
30	07-05-26	08h00	07-05-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên, Công ty Năng Lượng Sach	Nhánh rẽ 22kV trụ 104/58/1 Hòa Hiệp Hưng tuyến 475TBI	Từ trụ 104/58/10 đến trụ 104/58/17/17 tuyến 475TBI	Trông trụ trung áp xen lưới, thay dây trung áp từ trụ 104/58/10 đến trụ 104/58/17/17 tuyến 475TBI	Sửa chữa lớn, Đầu tư xây dựng	60	Áp Hòa Đông B xã Phước Vinh	Cắt REC và DS trụ 104/58/1 Hòa Hiệp Hưng tuyến 475TBI	178	2,3063	0,0043	0,0892	0,0002	0,842	7,576
31	07-05-26	08h00	07-05-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 243/94/1 Trà cao tuyến 480SN	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 243/94/1 Trà cao tuyến 480SN	- Thi công nâng công suất trạm 25kVA lên 50kVA trụ 243/94/23/20 tuyến 480SN - Thi công lắp mới trạm biến áp, cắt dừng lưới sang tải 25kVA trụ 243/94/35 tuyến 480SN	Sửa chữa thường xuyên	10	Áp Tân Hòa xã Tân Thành	Cắt LBFCO nhánh rẽ 12,7kV trụ 243/94/1 Trà cao tuyến 480SN	204	1,9532	0,0036	0,1022	0,0002	0,114	1,029
32	07-05-26	08h00	07-05-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
33	07-05-26	08h00	07-05-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 478TN	Từ trụ 2 đến trụ 38B và các nhánh rẽ tuyến 478TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 2 đến trụ 38B và các nhánh rẽ tuyến 478TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

34	07-05-26	07h00	07-05-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 478TN	Từ trụ 15/1 đến trụ 15/38 đường Bờ Lồi tuyến 478TN	Bản giao đơn vị ngoài trồng trụ sang lưới đi dờl đường dây trung áp từ trụ 15/1 đến trụ 15/38 đường Bờ Lồi tuyến 478TN	Công trình đi dờl đường Bờ Lồi	36	Khu phố Ninh Tân, Ninh Phú, Ninh Bình phường Bình Minh	- Cắt MC 478TN và đóng DTĐ 478-76TN - Cắt Recloser trụ 15/38 Ninh Nghĩa tuyến 478TN - Cắt DS trụ 15/38B Ninh Nghĩa tuyến 478TN - Cắt CB trạm 250kVA trụ 15/39 Ninh Tân - I tuyến 475CM - Cắt CB trạm 50kVA trụ 16 Ngã 3 Núi tuyến 474TN	1216	12,0307	0,0201	0,6768	0,0011	1,235	12.346	
35	07-05-26	08h00	07-05-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 128/46/1 đến trụ 128/46/36 tuyến 477SD	Từ trụ 128/46/1 đến trụ 128/46/36 tuyến 477SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 128/46/1 đến trụ 128/46/36 tuyến 477SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
36	07-05-26	08h00	07-05-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/46/18/1 đến trụ 128/46/18/20, từ trụ 128/46/36/1T đến trụ 128/46/36/11T tuyến 477SD	Từ trụ 128/46/18/1 đến trụ 128/46/18/20, từ trụ 128/46/36/1T đến trụ 128/46/36/11T tuyến 477SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 128/46/18/1 đến trụ 128/46/18/20, từ trụ 128/46/36/1T đến trụ 128/46/36/11T tuyến 477SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
37	07-05-26	08h00	07-05-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 128/46/36/11/1HT đến trụ 128/46/36/11/13HT tuyến 477SD	Từ trụ 128/46/36/11/HT T đến trụ 128/46/36/11/13HT T tuyến 477SD	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 128/46/36/11/1HT đến trụ 128/46/36/11/13HT tuyến 477SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
38	07-05-26	08h00	07-05-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Lưới điện hạ áp từ trụ 91/15/8/12P đến trụ 91/15/8/12P/3 thuộc trạm 250kVA trụ 91/15/8 Lộc Chánh T. 91/15/8 tuyến 473TB	Từ trụ 91/15/8/12P đến trụ 91/15/8/12P/3	Dựng trụ kéo dây hạ áp từ trụ 91/15/8/12P đến trụ 91/15/8/12P/3 tuyến 473TB	Sửa chữa thường xuyên	6	Khu phố Lộc Chánh phường An Tịnh	Cắt CB trạm 250kVA trụ 91/15/8 Lộc Chánh trụ 91/15/8 tuyến 473TB	94	0,8476	0,0016	0,0471	0,0001	0,217	1,955	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/có lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
	Không có																				
B.	LƯỚI ĐIỆN 22KV																				
	Không có																				
C.	HOTLINE																				
	Không có																				

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CDS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thế Tây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐD (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Nguyễn Hồ Hữu Ngọc