

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 08 THÁNG 05 NĂM 2026

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	48.379.570	1.685.067	2.400	14.400
2	Pmax (MW)	2412,3	541,1	0,100	0,600
3	Pmin (MW)	1771,3	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 08/05/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/có lập		Thời điểm đóng điện/tải lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
1	08-05-26	19h00	08-05-26	21h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	08-05-26	18h00	08-05-26	22h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Tân Hưng	Trạm 110kV Tân Hưng	Đo nhiệt độ môi nôi thiết bị. Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bom PCCC.	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

3	08-05-26	08h00	08-05-26	11h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Dộp	Trạm 110kV Suối Dộp	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
4	08-05-26	18h00	08-05-26	19h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành	Trạm 110kV Hòa Thành	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
5	08-05-26	07h00	08-05-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NM ĐMT HTG, 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông, 172 Bầu Đôn - 171 Mộc Bài, 171 Bầu Đôn - 171 Phước Đức	Từ trụ 04 đến trụ 44	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
6	08-05-26	06h30	08-05-26	16h00	XNLDTN	- XNLDTN - XNDV điện lực Tây Ninh - Công ty MEE	- Ngăn 132, T2, 432, TD42 Trạm 110kV Trảng Bàng	- Ngăn 132, T2, 432, TD42 Trạm 110kV Trảng Bàng	- Thí nghiệm CBM năm 2026 Trạm 110kV Trảng Bàng - Kiểm tra vệ sinh bảo dưỡng tháo lắp thiết bị phục vụ thí nghiệm CBM. - Xử lý cháy dầu và lấp bổ sung các chụp TI của MBA T2.	Thí nghiệm CBM năm 2026	0	- Ngăn 132, T2, 432, TD42 Trạm 110kV Trảng Bàng	Cắt điện, cô lập: - Ngăn 132, T2, 432, TD42 Trạm 110kV Trảng Bàng	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	Chuyển điện C41 cấp điện C42 Trạm 110kV Trảng Bàng
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																						
1	08-05-26	08h00	08-05-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 67B/2 đến trụ 67B/10 Thuận Đông 1 tuyến 476BC	Từ trụ 67B/2 đến trụ 67B/10 nhánh rẽ 12,7kV Thuận Đông 1 tuyến 476BC	Bảo trì lưới điện từ trụ 67B/2 đến trụ 67B/10 nhánh rẽ 12,7kV Thuận Đông 1 tuyến 476BC	Diễn tập xử lý sự cố 2026	3	Thuận Đông xã Bến Cầu	Cắt LBFCO trụ 67B/2 và tháo hotline trụ 67B nhánh rẽ 12,7kV Thuận Đông 1 tuyến 476BC	88	1,1375	0,0021	0,0441	0,0001	0,034	309		
2	08-05-26	08h00	08-05-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 471/2/70 Lộc Hiệp tuyến 475TD	Từ trụ 471/2/7B đến trụ 471/2/35B, từ trụ 471/2/69 đến trụ 471/2/69/4 Cao Su Bến Cui tuyến 475TD	Tháo lắp bảng số trụ, bảng cắm treo từ trụ 471/2/7B đến trụ 471/2/35B, từ trụ 471/2/69 đến trụ 471/2/69/4 Cao Su Bến Cui tuyến 475TD	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
3	08-05-26	08h00	08-05-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 76 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 474TN	Từ trụ 98 đến trụ 120 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 474TN	Phát quang lưới điện, vệ sinh góc trụ, mé nhánh từ trụ 98 đến trụ 120 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 474TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
4	08-05-26	08h00	08-05-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 251 Thị trấn tuyến 477HT	Từ trụ 298B/1 đến trụ 298B/16, từ trụ 305/80/8 đến trụ 305/80/14 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Tháo lắp bảng số trụ, bảng cắm treo từ trụ 298B/1 đến trụ 298B/16, từ trụ 305/80/8 đến trụ 305/80/14 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
5	08-05-26	08h00	08-05-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 471/2/1 Bến Cui tuyến 475TD	Từ trụ 414B đến trụ 453A, trụ 324B, trụ 345/1T, trụ 378/1 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 475TD	Tháo lắp bảng số trụ, bảng cắm treo từ trụ 414B đến trụ 453A, trụ 324B, trụ 345/1T, trụ 378/1 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 475TD	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	

6	08-05-26	07h30	05-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/65/1 đến trụ 128/65/60 Xóm Bồ tuyền 477TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/65/1 đến trụ 128/65/60 Xóm Bồ tuyền 477TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/65/1 đến trụ 128/65/60 Xóm Bồ tuyền 477TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
7	08-05-26	07h30	05-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 128/1 đến trụ 128/135 nối tuyến Hiệp Thanh - Phước Thạnh tuyền 477TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 128/1 đến trụ 128/135 nối tuyến Hiệp Thanh - Phước Thạnh tuyền 477TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp Đường dây 22kV từ trụ 128/1 đến trụ 128/135 nối tuyến Hiệp Thanh - Phước Thạnh tuyền 477TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
8	08-05-26	07h30	05-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/72/1 Cây Đa tuyền 477TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/72/1 Cây Đa tuyền 477TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/72/1 Cây Đa tuyền 477TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
9	08-05-26	07h30	05-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, lắp DCU, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
10	08-05-26	07h30	05-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bịt lưới mất cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
11	08-05-26	08h00	08-05-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Sơn Anh	Lưới điện hạ áp từ trụ 1 đến trụ 14 Trịnh Phong Đăng tuyền 474TN	Từ trụ 1 đến trụ 14 Trịnh Phong Đăng tuyền 474TN	Thay dây hạ áp, sang lưới, nhổ trụ thu hồi, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 1 đến trụ 14 Trịnh Phong Đăng tuyền 474TN	Sửa chữa lớn 2026	14	Khu phố Long Tân phường Long Hoa	- Cắt CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 250kVA Lộ Thiên Cang D trụ 6 Trịnh Phong Đăng tuyền 474TN - Cắt CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 250kVA Lộ Thiên Cang V trụ 10 Trịnh Phong Đăng tuyền 474TN - Cắt CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 250kVA Lộ Thiên Cang M trụ 13B Trịnh Phong Đăng tuyền 474TN - Cắt CB trạm 250kVA Lộ Thiên Cang K trụ 18B Trịnh Phong Đăng tuyền 474TN	598	5,1192	0,0107	0,2663	0,0006	0,262	2,094	
12	08-05-26	08h00	08-05-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 10B/3b Trịnh Phong Đăng tuyền 474TN	Trụ 10B/3b Trịnh Phong Đăng tuyền 474TN	Tháp đà, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 10B/3b Trịnh Phong Đăng tuyền 474TN	Xử lý kiểm nghiệm, kết hợp điển tập xử lý sự cố	11	Khu phố Long Tân phường Long Hoa	Cắt LBFCO trụ 10B/1 Trịnh Phong Đăng tuyền 474TN	154	1,3183	0,0027	0,0686	0,0001	0,113	907	

13	08-05-26	08h00	08-05-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 59B/1 đến trụ 59B/20C, từ trụ 13 đến trụ 13/4/1, từ trụ 16C đến trụ 16C/10, từ trụ 19 đến trụ 19/8B/7 Ngô Quyền tuyến 479LH	Từ trụ 59B/1 đến trụ 59B/20C, từ trụ 13 đến trụ 13/4/1, từ trụ 16C đến trụ 16C/10, từ trụ 19 đến trụ 19/8B/7 Ngô Quyền tuyến 479LH	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 59B/1 đến trụ 59B/20C, từ trụ 13 đến trụ 13/4/1, từ trụ 16C đến trụ 16C/10, từ trụ 19 đến trụ 19/8B/7 Ngô Quyền tuyến 479LH	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
14	08-05-26	08h00	08-05-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 250kVA Ca Bảo Đạo Z trụ 133B Phạm Hùng tuyến 475TN	Trạm 250kVA Ca Bảo Đạo Z trụ 133B Phạm Hùng tuyến 475TN	Bảo trì trạm 250kVA Ca Bảo Đạo Z trụ 133B Phạm Hùng tuyến 475TN	Xử lý khiếm khuyết	8	Khu phố 3 phường Long Hoa	Cắt CB, 3FCO trạm 250kVA Ca Bảo Đạo Z trụ 133B Phạm Hùng tuyến 475TN	145	1,2413	0,0026	0,0646	0,0001	0,157	1.257
15	08-05-26	08h00	08-05-26	11h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Trạm 2x25kVA trụ 182B/30/13 tuyến 479TBI	Trụ 182B/30/13 tuyến 479TBI	Thay cáp lực trạm biến áp 2x25kVA trụ 182B/30/13 tuyến 479TBI	Sửa chữa thường xuyên	2	Áp Tân Tiến xã Tân Lập	Cắt 2FCO và tháo hotline trạm 2x25kVA trụ 182B/30/13 tuyến 479TBI	28	0,1411	0,0007	0,0055	0,0000	0,006	22
16	08-05-26	08h00	08-05-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên, Công ty Năng Lượng Sach	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 30/13/1 Trường Trần Phú tuyến 477TBI	Từ trụ 30/13/1 đến trụ 30/13/7 tuyến 477TBI, trụ 30/13/4 tuyến 477TBI	Thu hồi trụ hạ áp xen lưới từ trụ 30/13/1 đến trụ 30/13/7 tuyến 477TBI, kéo dây đầu nối nhánh rẽ trụ 30/13/4 tuyến 477TBI	Sửa chữa lớn, Đầu tư xây dựng	6	Áp 4 xã Tân Biên	Cắt 3LBFCO trụ 30/13/1 Trường Trần Phú tuyến 477TBI	432	5,5972	0,0104	0,2164	0,0004	0,084	758
17	08-05-26	08h00	08-05-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dòi điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
18	08-05-26	08h00	08-05-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 473TN, 471TN	Từ trụ 53 đến trụ 87 đường Trần Hưng Đạo tuyến 471TN, 473TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 53 đến trụ 87 đường Trần Hưng Đạo tuyến 471TN, 473TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
19	08-05-26	08h00	08-05-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 3x25kVA trụ 93/8T/1T Hộ KD Thái Nguyên-á Đông tuyến 471TN	Trạm 3x25kVA trụ 93/8T/1T Hộ KD Thái Nguyên-á Đông tuyến 471TN	Thay TI định kỳ trạm 3x25kVA trụ 93/8T/1T Hộ KD Thái Nguyên-á Đông tuyến 471TN	Thay định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 3x25kVA trụ 93/8T/1T Hộ KD Thái Nguyên-á Đông tuyến 471TN	1	0,0089	0,0000	0,0005	0,0000	0,034	309
20	08-05-26	08h00	08-05-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 50kVA trụ 62/11/11T/1 DNTN Biển Đông tuyến 472TN	Trạm 50kVA trụ 62/11/11T/1 DNTN Biển Đông tuyến 472TN	Thay TI và điện kế định kỳ trạm 50kVA trụ 62/11/11T/1 DNTN Biển Đông tuyến 472TN	Thay định kỳ	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 62/11/11T/1 DNTN Biển Đông tuyến 472TN	1	0,0089	0,0000	0,0005	0,0000	0,069	617
21	08-05-26	08h00	08-05-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 250kVA trụ 41/11/1P Cty TNHH Toyota Lý Thường Kiệt tuyến 472TN	Trạm 250kVA trụ 41/11/1P Cty TNHH Toyota Lý Thường Kiệt tuyến 472TN	Thay TI định kỳ trạm 250kVA trụ 41/11/1P Cty TNHH Toyota Lý Thường Kiệt tuyến 472TN	Thay định kỳ	6	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 250kVA trụ 41/11/1P Cty TNHH Toyota Lý Thường Kiệt tuyến 472TN	1	0,0089	0,0000	0,0005	0,0000	0,206	1.852
22	08-05-26	08h00	08-05-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 250kVA trụ 19B/70/7/1T CSSX Ruột xe tuyến 473TN	Trạm 250kVA trụ 19B/70/7/1T CSSX Ruột xe tuyến 473TN	Thay TI và điện kế định kỳ trạm 250kVA trụ 19B/70/7/1T CSSX Ruột xe tuyến 473TN	Thay định kỳ	6	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 250kVA trụ 19B/70/7/1T CSSX Ruột xe tuyến 473TN	1	0,0089	0,0000	0,0005	0,0000	0,206	1.852

23	08-05-26	08h00	08-05-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 3x25kVA trụ 19B/105b/3/2P Hộ KD Quỳnh Hương tuyến 473TN	Trạm 3x25kVA trụ 19B/105b/3/2P Hộ KD Quỳnh Hương tuyến 473TN	Thay TI định kỳ trạm 3x25kVA trụ 19B/105b/3/2P Hộ KD Quỳnh Hương tuyến 473TN	Thay định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 3x25kVA trụ 19B/105b/3/2P Hộ KD Quỳnh Hương tuyến 473TN	1	0,0089	0,0000	0,0005	0,0000	0,034	309
24	08-05-26	08h00	08-05-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 3x25kVA trụ 12/23/1 Trường TH Lê Ngọc Hân tuyến 473CM	Trạm 3x25kVA trụ 12/23/1 Trường TH Lê Ngọc Hân tuyến 473CM	Thay TI định kỳ trạm 3x25kVA trụ 12/23/1 Trường TH Lê Ngọc Hân tuyến 473CM	Thay định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 3x25kVA trụ 12/23/1 Trường TH Lê Ngọc Hân tuyến 473CM	1	0,0089	0,0000	0,0005	0,0000	0,034	309
25	08-05-26	08h00	08-05-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 3x37,5kVA trụ 15/40/13B DNTN Hồ Ngọc Thăng tuyến 475CM	Trạm 3x37,5kVA trụ 15/40/13B DNTN Hồ Ngọc Thăng tuyến 475CM	Thay TI định kỳ trạm 3x37,5kVA trụ 15/40/13B DNTN Hồ Ngọc Thăng tuyến 475CM	Thay định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 3x37,5kVA trụ 15/40/13B DNTN Hồ Ngọc Thăng tuyến 475CM	1	0,0089	0,0000	0,0005	0,0000	0,034	309
26	08-05-26	08h00	08-05-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 15kVA trụ 16 Cty TNHH Cơ Điện Thu Hưng Thịnh tuyến 479TN	Trạm 15kVA trụ 16 Cty TNHH Cơ Điện Thu Hưng Thịnh tuyến 479TN	Thay TI và điện kế định kỳ trạm 15kVA trụ 16 Cty TNHH Cơ Điện Thu Hưng Thịnh tuyến 479TN	Thay định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 15kVA trụ 16 Cty TNHH Cơ Điện Thu Hưng Thịnh tuyến 479TN	1	0,0089	0,0000	0,0005	0,0000	0,034	309
27	08-05-26	08h00	08-05-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 75kVA trụ 23/108/1 Công ty TNHH Cường Thành Phát tuyến 479CM	Trạm 75kVA trụ 23/108/1 Công ty TNHH Cường Thành Phát tuyến 479CM	Thay TI định kỳ trạm 75kVA trụ 23/108/1 Công ty TNHH Cường Thành Phát tuyến 479CM	Thay định kỳ	4	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 75kVA trụ 23/108/1 Công ty TNHH Cường Thành Phát tuyến 479CM	1	0,0089	0,0000	0,0005	0,0000	0,137	1.235
28	08-05-26	08h00	08-05-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 160kVA trụ 89/16/1 Lạc Long Quân - C, trạm 160kVA trụ 89/21/1 Lạc Long Quân - D tuyến 471TN	Tại trạm 160kVA trụ 89/16/1 Lạc Long Quân - C tuyến 471TN từ trụ 89/19/1/2P đến trụ 89/19/1/5P, từ trụ 89/19/1 đến trụ 89/19/1/4T, từ trụ 89/19/1/4T đến trụ 89/19/1/4T/6 đường Lạc long Quân tuyến 471TN	Xử lý khiếm khuyết lắp nắp chụp FCO, LA trạm 160kVA trụ 89/16/1 Lạc Long Quân - C tuyến 471TN, tháo thu hồi dây, ép lèo sang tải trạm biến áp từ trụ 89/19/1/2P đến trụ 89/19/1/5P, từ trụ 89/19/1 đến trụ 89/19/1/4T, từ trụ 89/19/1/4T đến trụ 89/19/1/4T/6 đường Lạc long Quân tuyến 471TN	Sửa chữa thường xuyên	15	Khu phố 10 phường Tân Ninh	- Cắt CB trạm 160kVA trụ 89/21/1 Lạc Long Quân - D tuyến 471TN - Cắt FCO tháo hotline trạm 160kVA trụ 89/16/1 Lạc Long Quân - C tuyến 471TN	297	2,6446	0,0049	0,1488	0,0003	0,514	4.630
29	08-05-26	13h30	08-05-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 250kVA trụ 14/20 Ninh Lộc - B tuyến 481TN	Tại trụ 14/29/3P/6P đường Bờ Lồi tuyến 481TN	Sửa trụ hạ áp bị nghi ngờ mất an toàn trụ 14/24/6T/3P đường Bờ Lồi tuyến 481TN	Sửa chữa thường xuyên	6	Khu phố Ninh Lộc phường Bình Minh	Cắt CB trạm 250kVA trụ 14/20 Ninh Lộc - B tuyến 481TN	201	0,6960	0,0033	0,0392	0,0002	0,206	720
30	08-05-26	08h00	08-05-26	17h00	ĐL Thái Bình	Công ty CPXD Thăng Long	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 183/1 đến trụ 183/10 tuyến 471SD	Từ trụ 183/1 đến trụ 183/10 tuyến 471SD	Thay dây hạ áp và phụ kiện công trình sửa chữa lớn lưới điện hạ áp năm 2026 từ trụ 183/1 đến trụ 183/10 tuyến 471SD	Sửa chữa lớn lưới điện hạ áp	1	Áp Chòm Dừa xã Châu Thành	Cắt 1 LBFCO trụ 183/1 và tháo 1 hotline trụ 183 tuyến 471SD	62	0,5566	0,0010	0,0311	0,0001	0,011	103
31	08-05-26	08h00	08-05-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 218/9 đến trụ 218/9/10 tuyến 478SD	Từ trụ 218/9 đến trụ 218/9/10 tuyến 478SD	Kéo tăng cường dây hạ áp, cân pha trạm biến áp từ trụ 218/9 đến trụ 218/9/10 tuyến 478SD	Sửa chữa thường xuyên	1	Áp Bình Lợi xã Hào Đức	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 218/9 Bình Lợi 1 tuyến 478SD	56	0,1955	0,0009	0,0109	0,0001	0,011	40
32	08-05-26	08h00	08-05-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp biến áp 50kVA trụ 3 Suối Dộp tuyến 471SD	Trạm biến áp biến áp 50kVA trụ 3 Suối Dộp tuyến 471SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm 50kVA trụ 3 Suối Dộp tuyến 471SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp Suối Dộp xã Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 3 Suối Dộp tuyến 471SD	56	0,1955	0,0009	0,0109	0,0001	0,011	40

33	08-05-26	08h00	08-05-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp biến áp 37,5kVA trụ 27 Thái Bình 1 tuyến 471SD	Trạm biến áp biến áp 37,5kVA trụ 27 Thái Bình 1 tuyến 471SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm 37,5kVA trụ 27 Thái Bình 1 tuyến 471SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp Suối Dộc xã Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 27 Thái Bình 1 tuyến 471SD	30	0,1047	0,0005	0,0058	0,0000	0,011	40	
34	08-05-26	08h00	08-05-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 50kVA trụ 32/1 Thái Bình tuyến 471SD	Trạm biến áp 50kVA trụ 32/1 Thái Bình tuyến 471SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm 50kVA trụ 32/1 Thái Bình tuyến 471SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp Suối Dộc xã Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 32/1 Thái Bình tuyến 471SD	66	0,2304	0,0011	0,0129	0,0001	0,011	40	
35	08-05-26	08h00	08-05-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA trụ 41 Suối Dộc 4 tuyến 471SD	Trạm biến áp 25kVA trụ 41 Suối Dộc 4 tuyến 471SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm 25kVA trụ 41 Suối Dộc 4 tuyến 471SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp Suối Dộc xã Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 41 Suối Dộc 4 tuyến 471SD	19	0,0663	0,0003	0,0037	0,0000	0,011	40	
36	08-05-26	13h30	08-05-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 183/1 đến trụ 183/10 tuyến 471SD	Từ trụ 183/1 đến trụ 183/10 tuyến 471SD	Kéo tăng cường dây hạ áp, cân pha trạm biến áp từ trụ 183/1 đến trụ 183/10 tuyến 471SD	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Cắt 1 LBFCO trụ 183/1 và tháo 1 hotline trụ 183 tuyến 471SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
37	08-05-26	13h30	08-05-26	17h00	ĐL Thái Bình	Công ty CPXD Thăng Long	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 79/22 đến trụ 79/22/6 tuyến 478SD	Từ trụ 79/22 đến trụ 79/22/6 tuyến 478SD	Thay dây hạ áp và phụ kiện công trình sửa chữa lớn lưới điện hạ áp năm 2026 từ trụ 79/22 đến trụ 79/22/6 tuyến 478SD	Sửa chữa lớn lưới điện trung áp	1	Áp Cầu Trường xã Hảo Đức	Cắt 1 LBFCO trụ 79/1 tuyến 478SD	708	2,4717	0,0118	0,1379	0,0007	0,011	40	
38	08-05-26	13h30	08-05-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 2x25kVA trụ 44 Suối Dộc 5 và Suối Dộc 5A tuyến 471SD	Trạm biến áp 2x25kVA trụ 44 Suối Dộc 5 và Suối Dộc 5A tuyến 471SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm 2x25kVA trụ 44 Suối Dộc 5 và Suối Dộc 5A tuyến 471SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp Suối Dộc xã Châu Thành	Cắt 2 CB, 2 FCO và tháo 2 hotline trạm 2x25kVA trụ 44 Suối Dộc 5 và Suối Dộc 5A tuyến 471SD	36	0,1257	0,0006	0,0070	0,0000	0,011	40	
39	08-05-26	13h30	08-05-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA trụ 51/16 Suối Dộc 3 tuyến 471SD	Trạm biến áp 25kVA trụ 51/16 Suối Dộc 3 tuyến 471SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm 25kVA trụ 51/16 Suối Dộc 3 tuyến 471SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp Suối Dộc xã Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 51/16 Suối Dộc 3 tuyến 471SD	55	0,1920	0,0009	0,0107	0,0001	0,011	40	
40	08-05-26	13h30	08-05-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 75kVA trụ 202 Đồng Khởi 10 tuyến 471SD	Trạm biến áp 75kVA trụ 202 Đồng Khởi 10 tuyến 471SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm 75kVA trụ 202 Đồng Khởi 10 tuyến 471SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp Chòm Dừa xã Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 202 Đồng Khởi 10 tuyến 471SD	93	0,3247	0,0015	0,0181	0,0001	0,011	40	
41	08-05-26	13h30	08-05-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA trụ 201/15 Chòm Dừa - 1A tuyến 471SD	Trạm biến áp 25kVA trụ 201/15 Chòm Dừa - 1A tuyến 471SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm 25kVA trụ 201/15 Chòm Dừa - 1A tuyến 471SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp Chòm Dừa xã Châu Thành	Cắt 1 LBFCO trụ 201/1 tuyến 471SD	67	0,2339	0,0011	0,0131	0,0001	0,011	40	
42	08-05-26	08h00	08-05-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Lưới hạ áp từ trụ 88/20/2B đến 88/20/2B/3 trạm 50kVA trụ 88/20/6T An Lợi T.88/20/6T tuyến 475TB	Từ trụ 88/20/2B đến 88/20/2B/3 trạm 50kVA trụ 88/20/6T tuyến 475TB	Di dời đường dây hạ áp từ trụ 88/20/2B đến 88/20/2B/3 tuyến 475TB	Sửa chữa thường xuyên	6	Khu phố Hoà Lợi, phường Trảng Bàng	Cắt CB trạm 50kVA trụ 88/20/6T An Lợi T.88/20/6T tuyến 475TB	96	0,8653	0,0016	0,0476	0,0001	0,072	652	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
	Không có																				
B.	LƯỚI ĐIỆN 22KV																				
	Không có																				

C. HOTLINE																				
	Không có																			

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/có lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/có lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CDS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thế Tây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Nguyễn Hồ Hữu Ngọc