

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 09 THÁNG 05 NĂM 2026

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	47.584,089	2.248,316	2.400	14.400
2	Pmax (MW)	2418,3	541,1	0,100	0,600
3	Pmin (MW)	1813,2	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 09/05/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị						
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
1	09-05-26	08h00	09-05-26	12h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV An Hội	Trạm 110kV An Hội	- Kiểm tra định kỳ ngày, Vệ sinh công nghiệp trạm và phát quang xung quanh hàng rào trạm tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngất, xung quanh hàng rào và tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	09-05-26	13h00	09-05-26	18h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Bến Cầu	Trạm 110kV Bến Cầu	- Kiểm tra định kỳ ngày, Vệ sinh công nghiệp trạm và phát quang xung quanh hàng rào trạm tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngất, xung quanh hàng rào và tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

3	09-05-26	19h00	09-05-26	21h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Mộc Bài	Trạm 110kV Mộc Bài	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
4	09-05-26	18h00	09-05-26	22h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Suối Ngõ	Trạm 110kV Suối Ngõ	Đo nhiệt độ môi nôi thiết bị. Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bom PCCC.	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	09-05-26	07h00	09-05-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Tân Hưng	Trạm 110kV Tân Hưng	Vệ sinh và bảo dưỡng hệ thống NLĐMT áp mái tại mái nhà và phòng điều hành trạm 110kV Tân Hưng.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Cắt: - CB DC số 1, 2, tại tủ Inverter số 1, 2; - MCB AC số 1, 2, 3 tại tủ công tơ NLĐMT. - MCCB AC F101 tại tủ AC380/220V ACIT-AC3-002	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
6	09-05-26	08h00	09-05-26	11h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Thạnh Đức	Trạm 110kV Thạnh Đức	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
7	09-05-26	18h00	09-05-26	19h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Dộp	Trạm 110kV Suối Dộp	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	09-05-26	08h00	09-05-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV trụ 234/178 Long Phước tuyến 479MB	Trụ 234/178 nhánh rẽ 22kV Long Phước tuyến 479MB	Thay công tơ định kỳ và 3 CT trung áp ranh giới trụ 234/178 Long Phước tuyến 479MB	Thay công tơ và 3 CT trung áp định kỳ	15	Áp Phước Trung, áp Phước Tây xã Long Chử	Cắt LBS trụ 234/114B và DS trụ 234/115 Phước Tây tuyến 479MB	400	5,1706	0,0096	0,2004	0,0004	0,514	4,630	
2	09-05-26	08h00	09-05-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 234/116 đến trụ 234/180 Long Phước tuyến 479MB	Trụ trụ 234/116 đến trụ 234/180 nhánh rẽ 22kV Long Phước tuyến 479MB	Vệ sinh bảo trì lưới điện, phát quang lưới điện từ trụ 234/116 đến trụ 234/180 Long Phước tuyến 479MB	Bảo trì lưới điện	0	Áp Phước Trung, áp Phước Tây xã Long Chử	Cắt LBS trụ 234/114B và DS trụ 234/115 Phước Tây tuyến 479MB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
3	09-05-26	06h00	09-05-26	18h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 471/4B Phước Minh tuyến 475TĐ	Trụ trụ 471/5 đến trụ 471/132, từ trụ 471/132 đến trụ 471/132/15, từ trụ 471/44 đến trụ 471/44/33, từ trụ 471/44/25 đến trụ 471/44/25/20, từ trụ 471/80 đến trụ 471/80/54T Phước Minh tuyến 475TĐ	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 471/5 đến trụ 471/132, từ trụ 471/132 đến trụ 471/44/33, từ trụ 471/44 đến trụ 471/44/33, từ trụ 471/44/25 đến trụ 471/44/25/20, từ trụ 471/80 đến trụ 471/80/54T Phước Minh tuyến 475TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

4	09-05-26	06h00	09-05-26	18h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 77 Bến Mương 5 tuyến 475TĐ	Từ trụ 118/1 đến trụ 118/75, từ trụ 118/42 đến trụ 118/42/1, từ trụ 118/58 đến trụ 118/58/26/13P, từ trụ 118/58 đến trụ 118/58/46T, từ trụ 118/71 đến trụ 118/71/34/35 Truong Mít - Bến Củi tuyến 475TĐ	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 118/1 đến trụ 118/75, từ trụ 118/42 đến trụ 118/42/1, từ trụ 118/58 đến trụ 118/58/26/13P, từ trụ 118/58 đến trụ 118/58/46T, từ trụ 118/71 đến trụ 118/71/34/35 Truong Mít - Bến Củi tuyến 475TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	09-05-26	06h00	09-05-26	18h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 118/116/1 Khu Bắc tuyến 475TĐ	Từ trụ 118/116/2 đến trụ 118/116/13, từ trụ 118/116/9 đến trụ 118/116/9/3 Khu Bắc tuyến 475TĐ	Thu hồi trụ trung thế BLR 12m, dòi trạm 25kVA sang trụ mới từ trụ 118/116/2 đến trụ 118/116/13, từ trụ 118/116/9 đến trụ 118/116/9/3 Khu Bắc tuyến 475TĐ	Sửa chữa lớn	10	Áp 3 xã Lộc Ninh	Cắt LBFECO trụ 118/116/1 Khu Bắc tuyến 475TĐ	214	2,7579	0,0038	0,1429	0,0002	0,114	1.368	
6	09-05-26	05h00	09-05-26	19h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 305/6 Bàu Vương tuyến 477HT	Từ trụ 317 Bờ Hồ đến trụ 118/76 Lộc Ninh	Giảm tải trong thời gian chuyển điện tuyến 477HT cấp điện tuyến 475TĐ từ trụ 317 Bờ Hồ đến trụ 118/76 Lộc Ninh	Giảm tải trong thời gian chuyển điện	100	Trạm chuyên dùng các khách hàng: Khoai mì Thị Bông 1, Khoai mì Thị Bông, Công ty TNHH Thiên Lộc, Công ty Hiệp Phát	- Cắt 3LBFECO trụ 305/42B Khoai mì Thị Bông 1 tuyến 477HT. - Cắt REC trụ 305/43 Khoai mì Thị Bông tuyến 477HT. - Cắt 3FCO trụ 305/46 Công ty TNHH Thiên Lộc tuyến 477HT. - Cắt REC trụ 305/75 Hồng Phát-3 tuyến 477HT.	6	0,0902	0,0001	0,0047	0,0000	3,429	48.006	
7	09-05-26	05h00	09-05-26	05h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 317 Bờ Hồ tuyến 477HT	Từ trụ 317 Bờ Hồ đến trụ 118/76 Lộc Ninh	Chuyển điện khép vòng tuyến 477HT cấp điện tuyến 475TĐ từ trụ 317 Bờ Hồ đến trụ 118/76 Lộc Ninh	Chuyển điện	150	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 317 Bờ Hồ tuyến 477HT - Cắt REC trụ 118/76 và DS trụ 118/77 Lộc Ninh tuyến 475TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
8	09-05-26	18h00	09-05-26	18h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 118/76 Lộc Ninh tuyến 475TĐ	Từ trụ 118/76 Lộc Ninh đến trụ 317 Bờ Hồ	Chuyển điện khép vòng về giao lưới ban đầu	Chuyển điện	150	Không mất điện	- Đóng DS trụ 118/77 và REC trụ 118/76 Lộc Ninh tuyến 475TĐ - Cắt LBS trụ 317 Bờ Hồ tuyến 477HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
9	09-05-26	06h00	09-05-26	18h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Ngân Anh	- Đường dây 22kV từ trụ 118/14 Thuận Hòa tuyến 475TĐ - Đường dây 22kV từ trụ 118/76 Lộc Ninh tuyến 475TĐ	Từ trụ 118/56 đến trụ 118/76 Truong Mít - Bến Củi tuyến 475TĐ	Dựng trụ, lắp vật tư, phụ kiện, thay dây AC 185mm2, thu hồi vật tư từ trụ 118/56 đến trụ 118/76 Truong Mít - Bến Củi tuyến 475TĐ	Sửa chữa lớn	60	Áp Thuận Hòa, Thuận Phước xã Truong Mít; ấp Lộc Trung, Lộc Tân, Lộc Thuận, Lộc Hiệp xã Lộc Ninh.	- Cắt LBS trụ 118/14 và DS trụ 118/15 Thuận Hòa tuyến 475TĐ - Cắt REC trụ 118/76 và DS trụ 118/77 Lộc Ninh tuyến 475TĐ - Cắt CB trạm 250kVA trụ 118/79A Lộc Trung - T.118/79A tuyến 475TĐ	2823	36,3815	0,0505	1,8856	0,0026	2,058	24.696	

10	09-05-26	06h00	09-05-26	18h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	- Đường dây 22kV từ trụ 118/14 Thuận Hòa tuyến 475TĐ - Đường dây 22kV từ trụ 118/76 Lộc Ninh tuyến 475TĐ	Từ trụ 118/56 đến trụ 118/76 Truong Mít - Bến Củi tuyến 475TĐ	Dựng trụ, lắp phụ kiện, xà sứ, kéo dây, đầu nối trung áp từ trụ 118/71 đến trụ 118/71/2 Truong Mít - Bến Củi tuyến 475TĐ	Sửa chữa lớn	0	Áp Thuận Hòa, Thuận Phước xã Truong Mít; áp Lộc Trung, Lộc Tân, Lộc Thuận, Lộc Hiệp xã Lộc Ninh.	- Cắt LBS trụ 118/14 và DS trụ 118/15 Thuận Hòa tuyến 475TĐ - Cắt REC trụ 118/76 và DS trụ 118/77 Lộc Ninh tuyến 475TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
11	09-05-26	06h00	09-05-26	18h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	Đường dây 22kV từ trụ 471/4B Phước Minh tuyến 475TĐ	Tại trụ 471/49B Phước Minh tuyến 475TĐ	Dựng trụ, lắp vật tư, phụ kiện, sang trạm, thu hồi vật tư tại trụ 471/49B Phước Minh tuyến 475TĐ	Sửa chữa lớn	40	Áp B2, B4, Phước Nghĩa, Phước Lộc, Phước Lộc A, Phước Lộc B, Phước Bình, Lộc Thuận xã Lộc Ninh	Cắt LBS trụ 471/4B và DS trụ 471/5 Phước Minh tuyến 475TĐ.	3970	51,1635	0,0711	2,6517	0,0037	1,372	16,464	
12	09-05-26	07h00	05-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Minh Ngọc	Đường dây 22kV từ trụ 162 đến trụ 225 Thạnh Đức - Bình Nguyên 476TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 162 đến trụ 225 Thạnh Đức - Bình Nguyên 476TĐ	Trông trụ, gia cố móng trụ trung áp, lắp phụ kiện, thay sứ có hiện tượng phóng điện, đã bị rỉ sét, thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA, phát quang trung áp Đường dây 22kV từ trụ 162 đến trụ 225 Thạnh Đức - Bình Nguyên 476TĐ	Sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn năm 2026, phát quang	120	Khu phố Nội Ô A, Rạch Sơn, Thanh Hà phường Gò Dầu	Cắt LBS, 3LTD trụ 169 Bàu Vũng tuyến 476TĐ Cắt LBS, 3LTD trụ 226 Thị trấn Gò Dầu tuyến 476TĐ Cắt REC, 3LTD trụ 209/1 Phước Hội tuyến 476TĐ Cắt 3LTD trụ 161A Ấp Chánh tuyến 472TĐ Cắt 3LTD trụ 54/120 Hùng Vương tuyến 476TĐ	3155	26,5034	0,0520	0,0584	0,0000	2,376	20,200	
13	09-05-26	07h00	05-05-26	07h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV trụ 54/120 Hùng Vương tuyến 476TĐ	Nhánh rẽ 22kV trụ 54/120 Hùng Vương tuyến 476TĐ	Thao tác Cắt 3LTD trụ 54/120 Hùng Vương tuyến 476TĐ (Để chuyển điện tuyến 471PĐC đến trụ 54/120 Hùng Vương)	Thực hiện biện pháp an toàn	60	Khu phố Thanh Hà, Thanh Bình A, Thanh Bình C, Xóm Mới 2 phường Gò Dầu	Cắt LBS, 3LTD trụ 169 Bàu Vũng tuyến 476TĐ Cắt 3LTD trụ 54/120 Hùng Vương tuyến 476TĐ Đóng LBS trụ 54/70B Cây Xoài tuyến 471PĐC	4357	2,1665	0,0722	0,1212	0,0040	2,058	1,029	
14	09-05-26	16h30	05-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV trụ 54/120 Hùng Vương tuyến 476TĐ	Nhánh rẽ 22kV trụ 54/120 Hùng Vương tuyến 476TĐ	Thao tác đóng 3LTD trụ 54/120 Hùng Vương tuyến 476TĐ (Để chuyển điện tuyến 476TĐ đến trụ 54/70B Cây Xoài)	Thực hiện biện pháp an toàn	60	Khu phố Thanh Hà, Thanh Bình A, Thanh Bình C, Xóm Mới 2 phường Gò Dầu	Cắt LBS trụ 54/70B Cây Xoài tuyến 471PĐC Đóng 3LTD trụ 54/120 Hùng Vương tuyến 476TĐ Đóng LBS trụ 169 Bàu Vũng tuyến 476TĐ	4357	2,1665	0,0722	0,1212	0,0040	2,058	1,029	
15	09-05-26	07h00	05-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 42/65/33/1 Phước Hòa tuyến 477TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 42/65/33/1 Phước Hòa tuyến 477TĐ	Thí công nâng cấp lưới điện trung hạ áp từ 1 pha lên 3 pha, phát quang Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 42/65/33/1 Phước Hòa tuyến 477TĐ	Đầu tư xây dựng năm 2026 Phát quang	12	Áp Phước Hòa, Phước Đông xã Phước Thạnh	Cắt LBFCO trụ 42/65/33/1, tháo hotline trụ 42/65/33 Phước Hòa tuyến 477TĐ	203	1,7053	0,0033	0,0004	0,0000	0,238	2,020	
16	09-05-26	07h00	05-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 42/65/71B/1 Phước Hòa 1 tuyến 477TĐ	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 42/65/71B/1 Phước Hòa 1 tuyến 477TĐ	Thí công nâng cấp lưới điện trung hạ áp từ 1 pha lên 3 pha, phát quang Nhánh rẽ 22kV từ trụ 42/65/71B/1 Phước Hòa 1 tuyến 477TĐ	Đầu tư xây dựng năm 2026 Phát quang	10	Áp Phước Hòa, Phước Đông xã Phước Thạnh	Cắt 3LBFCO trụ 42/65/71B/1B, Tháo hotline trụ 42/65/71B Phước Hòa 1 tuyến 477TĐ	106	0,8904	0,0017	0,0002	0,0000	0,198	1,680	
17	09-05-26	07h00	05-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 250kVA trụ 177B Rạch Sơn 7 tuyến 476TĐ	TBA 250kVA trụ 177B Rạch Sơn 7 tuyến 476TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 250kVA trụ 177B Rạch Sơn 7 tuyến 476TĐ	Thí nghiệm định kỳ	0	Khu phố Rạch Sơn phường Gò Dầu	Cắt 3FCO, tháo 3 hotline TBA 250kVA trụ 177B Rạch Sơn 7 tuyến 476TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	

18	09-05-26	07h00	05-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 400kVA trụ 208/3 Trạm Bãi hát Gò Dầu tuyến 476TĐ	TBA 400kVA trụ 208/3 Trạm Bãi hát Gò Dầu tuyến 476TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 400kVA trụ 208/3 Trạm Bãi hát Gò Dầu tuyến 476TĐ	Thí nghiệm định kỳ	0	Khu phố Rạch Sơn phường Gò Dầu	Cắt 3FCO, tháo 3 hotline TBA 400kVA trụ 208/3 Trạm Bãi hát Gò Dầu tuyến 476TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
19	09-05-26	07h00	05-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 400kVA trụ 208/10 Nước đá Tư Đức tuyến 476TĐ	TBA 400kVA trụ 208/10 Nước đá Tư Đức tuyến 476TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 400kVA trụ 208/10 Nước đá Tư Đức tuyến 476TĐ	Thí nghiệm định kỳ	0	Thế Phương	Cắt 3FCO, tháo 3 hotline TBA 400kVA trụ 208/10 Nước đá Tư Đức tuyến 476TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
20	09-05-26	07h00	05-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 400kVA trụ 205 Nhà VH Gò Dầu tuyến 476TĐ	TBA 400kVA trụ 205 Nhà VH Gò Dầu tuyến 476TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 400kVA trụ 205 Nhà VH Gò Dầu tuyến 476TĐ	Thí nghiệm định kỳ	0	Khu phố Rạch Sơn phường Gò Dầu	Cắt 3FCO, tháo 3 hotline TBA 400kVA trụ 205 Nhà VH Gò Dầu tuyến 476TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
21	09-05-26	07h00	05-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 250 kVA trụ 191/1 Bệnh viện GD tuyến 476TĐ	TBA 250 kVA trụ 191/1 Bệnh viện GD tuyến 476TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 250 kVA trụ 191/1 Bệnh viện GD tuyến 476TĐ	Thí nghiệm định kỳ	0	Bệnh viện Gò Dầu	Cắt 3FCO, tháo 3 hotline TBA 250 kVA trụ 191/1 Bệnh viện GD tuyến 476TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
22	09-05-26	07h00	05-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 3x50kVA trụ 183/12/1/1 trường THPT Quang Trung tuyến 473BC	TBA 3x50kVA trụ 183/12/1/1 trường THPT Quang Trung tuyến 473BC	Bảo trì, xử lý tiếp xúc cosse MBA, CB, thay chì TBA 3x50kVA trụ 183/12/1/1 trường THPT Quang Trung tuyến 473BC	Sửa chữa thường xuyên	3	Trường THPT Quang Trung	Cắt 3FCO, tháo 3 hotline TBA 3x50kVA trụ 183/12/1/1 trường THPT Quang Trung tuyến 473BC	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	500
23	09-05-26	07h00	05-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 160kVA trụ 39/1 trường THPT Ngô Gia Tự tuyến 477TĐ	TBA 160kVA trụ 39/1 trường THPT Ngô Gia Tự tuyến 477TĐ	Bảo trì, xử lý tiếp xúc cosse MBA, CB, thay chì TBA 160kVA trụ 39/1 trường THPT Ngô Gia Tự tuyến 477TĐ	Sửa chữa thường xuyên	3	Trường THPT Ngô Gia Tự	Cắt FCO, tháo hotline TBA 160kVA trụ 39/1 trường THPT Ngô Gia Tự tuyến 477TĐ	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	500
24	09-05-26	07h00	05-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 3x25kVA trụ 42/94/3 trường THPT Nguyễn Văn Trỗi tuyến 472TĐ	TBA 3x25kVA trụ 42/94/3 trường THPT Nguyễn Văn Trỗi tuyến 472TĐ	Bảo trì, xử lý tiếp xúc cosse MBA, CB, thay chì TBA 3x25kVA trụ 42/94/3 trường THPT Nguyễn Văn Trỗi tuyến 472TĐ	Sửa chữa thường xuyên	3	Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi	Cắt 2FCO, tháo hotline TBA 3x25kVA trụ 42/94/3 trường THPT Nguyễn Văn Trỗi tuyến 472TĐ	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	500
25	09-05-26	07h00	05-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 25kVA trụ 151/6/1 trường THCS Thanh Phước tuyến 473BC	TBA 25kVA trụ 151/6/1 trường THCS Thanh Phước tuyến 473BC	Bảo trì, xử lý tiếp xúc cosse MBA, CB, thay chì TBA 25kVA trụ 151/6/1 trường THCS Thanh Phước tuyến 473BC	Sửa chữa thường xuyên	3	Trường THCS Thanh Phước	Cắt FCO, tháo hotline TBA 25kVA trụ 151/6/1 trường THCS Thanh Phước tuyến 473BC	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	500
26	09-05-26	07h30	05-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện đo quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, lắp DCU, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
27	09-05-26	07h30	05-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bứt lưới mất cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

28	09-05-26	05h30	09-05-26	06h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 50 Phước Đông đến trụ 270/68 Xóm Đông tuyến 471TB	Đường dây 22kV từ trụ 50 Phước Đông đến trụ 270/68 Xóm Đông tuyến 471TB	Chuyển điện khép vòng tuyến 471PĐC cấp điện cho tuyến 471TB đến trụ 270/68 Xóm Đông	Chuyển điện	60	Không mất điện	Đóng LBS trụ 50 Phước Đông tuyến 471PĐC Cắt Rec trụ 270/68 Xóm Đông tuyến 471TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
29	09-05-26	06h00	09-05-26	06h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 54/1 Suối Cao đến trụ 54/70B Cây Xoài tuyến 476TĐ	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 54/1 Suối Cao đến trụ 54/70B Cây Xoài tuyến 476TĐ	Chuyển điện khép vòng tuyến 471PĐC cấp điện cho tuyến 476TĐ đến trụ 54/70B Cây Xoài	Chuyển điện	20	Không mất điện	Đóng LBS trụ 54/1 Suối Cao tuyến 471PĐC Cắt LBS trụ 54/70B Cây Xoài tuyến 476TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
30	09-05-26	17h00	09-05-26	18h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 54/1 Suối Cao đến trụ 54/70B Cây Xoài tuyến 476TĐ	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 54/1 Suối Cao đến trụ 54/70B Cây Xoài tuyến 476TĐ	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	20	Không mất điện	Đóng LBS trụ 54/70B Cây Xoài tuyến 476TĐ Cắt LBS trụ 54/1 Suối Cao tuyến 471PĐC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
31	09-05-26	06h00	09-05-26	07h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 209/1 Phước Hội đến trụ 209/32 Cầu Bến Đò tuyến 476TĐ	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 209/1 Phước Hội đến trụ 209/32 Cầu Bến Đò tuyến 476TĐ	Chuyển điện khép vòng tuyến 477TĐ cấp điện cho tuyến 476TĐ đến trụ 209/1 Phước Hội	Chuyển điện	30	Không mất điện	Đóng LBS trụ 209/32 Cầu Bến Đò tuyến 477TĐ Cắt Rec, 3LTD trụ 209/1 Phước Hội tuyến 476TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
32	09-05-26	17h00	09-05-26	18h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 209/1 Phước Hội đến trụ 209/32 Cầu Bến Đò tuyến 477TĐ	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 209/1 Phước Hội đến trụ 209/32 Cầu Bến Đò tuyến 477TĐ	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	30	Không mất điện	Đóng 3LTD, Rec trụ 209/1 Phước Hội tuyến 476TĐ Cắt LBS trụ 209/32 Cầu Bến Đò tuyến 477TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
33	09-05-26	06h00	09-05-26	07h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 226 Thị trấn Gò Dầu đến trụ 238B Thanh Phước tuyến 476TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 226 Thị trấn Gò Dầu đến trụ 238B Thanh Phước tuyến 476TĐ	Chuyển điện khép vòng tuyến 471TB cấp điện cho tuyến 476TĐ đến trụ 226 Thị trấn Gò Dầu	Chuyển điện	30	Không mất điện	Đóng LBS trụ 238B Thanh Phước tuyến 471TB Cắt LBS, 3LTD trụ 226 Thị trấn Gò Dầu tuyến 476TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
34	09-05-26	17h00	09-05-26	18h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 226 Thị trấn Gò Dầu đến trụ 238B Thanh Phước tuyến 471TB	Đường dây 22kV từ trụ 226 Thị trấn Gò Dầu đến trụ 238B Thanh Phước tuyến 471TB	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	30	Không mất điện	Đóng 3LTD, LBS trụ 226 Thị trấn Gò Dầu tuyến 476TĐ Cắt LBS trụ 238B Thanh Phước tuyến 471TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
35	09-05-26	05h00	09-05-26	05h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 57 đến trụ 97 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	LBS trụ 59 Ao Hồ tuyến 471TN và LBS trụ 97 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 471TN cấp điện cho tuyến 482TN đến trụ 97 Phạm Văn Đồng	Chuyển điện	70	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 59 Ao Hồ tuyến 471TN - Cắt LBS trụ 97 và DS trụ 96 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
36	09-05-26	17h30	09-05-26	18h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 57 đến trụ 97 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	LBS trụ 59 Ao Hồ tuyến 471TN và LBS trụ 97 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 482TN cấp điện cho tuyến 471TN đến trụ 59 Ao Hồ	Chuyển điện	70	Không mất điện	- Đóng DS trụ 96 và LBS trụ 97 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN - Cắt LBS trụ 59 Ao Hồ tuyến 471TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
37	09-05-26	05h30	09-05-26	06h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 146/1 Phạm Hùng tuyến 482TN đến trụ 82A Tôn Đức Thắng tuyến 477LH	LBS trụ 82A Long Chí tuyến 477LH và LBS trụ 146/1 Long Thành Trung tuyến 482TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 477LH cấp điện cho tuyến 482TN đến trụ 146/1 Long Thành Trung	Chuyển điện	21	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 82A Long Chí tuyến 477LH - Cắt LBS trụ 146/1 Long Thành Trung tuyến 482TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
38	09-05-26	18h00	09-05-26	18h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 146/1 Phạm Hùng tuyến 482TN đến trụ 82A Tôn Đức Thắng tuyến 477LH	LBS trụ 82A Long Chí tuyến 477LH và LBS trụ 146/1 Long Thành Trung tuyến 482TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 482TN cấp điện cho tuyến 477LH đến trụ 82A Long Chí	Chuyển điện	21	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 146/1 Long Thành Trung tuyến 482TN - Cắt LBS trụ 82A Long Chí tuyến 477LH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

39	09-05-26	07h00	09-05-26	07h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 26/2 đến trụ 26/7 Hùng Vương tuyến 482TN	3LBFCO trụ 26/2 Hùng Vương tuyến 476TN và 3LBFCO trụ 26/7 Hùng Vương tuyến 482TN	Chuyển điện tuyến 476TN cấp điện cho tuyến 482TN đến trụ 26/7 Hùng Vương	Chuyển điện	14	Trạm chuyên dùng UBND phường Long Hoa	- Cắt 3LBFCO trụ 26/2 Hùng Vương tuyến 476TN - Đóng 3LBFCO trụ 26/7 Hùng Vương tuyến 482TN	9	0,0096	0,0002	0,0005	0,0000	0,262	262
40	09-05-26	17h00	09-05-26	17h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 26/2 đến trụ 26/7 Hùng Vương tuyến 482TN	3LBFCO trụ 26/2 Hùng Vương tuyến 476TN và 3LBFCO trụ 26/7 Hùng Vương tuyến 482TN	Chuyển điện tuyến 476TN cấp điện cho tuyến 482TN đến trụ 26/7 Hùng Vương	Chuyển điện	14	Trạm chuyên dùng UBND phường Long Hoa	- Cắt 3LBFCO trụ 26/7 Hùng Vương tuyến 482TN - Đóng 3LBFCO trụ 26/2 Hùng Vương tuyến 476TN	9	0,0096	0,0002	0,0005	0,0000	0,262	262
41	09-05-26	07h30	09-05-26	08h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	DS trụ 115 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN	DS trụ 115 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN	Cắt DS trụ 115 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN	Cô lập phân đoạn	21	Khu phố 2 phường Long Hoa, khu phố Long Thới phường Long Thành Trung.	- Cắt Rec trụ 90A Hiệp Ninh tuyến 482TN - Cắt DS trụ 115 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN - Đóng LBS trụ 147 Bệnh viện Hòa Thành tuyến 482TN	1618	1,7314	0,0289	0,0901	0,0015	0,393	393
42	09-05-26	16h30	09-05-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	DS trụ 115 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN	DS trụ 115 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN	Đóng DS trụ 115 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN	Tái lập phân đoạn	21	Khu phố 2 phường Long Hoa, khu phố Long Thới phường Hòa Thành	- Cắt LBS trụ 147 Bệnh viện Hòa Thành tuyến 482TN - Đóng DS trụ 115 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN - Đóng Rec trụ 90A Hiệp Ninh tuyến 482TN	1618	1,7314	0,0289	0,0901	0,0015	0,393	393
43	09-05-26	07h30	09-05-26	08h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	3LTD trụ 113/1T Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	3LTD trụ 113/1T Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	Cắt 3LTD trụ 113/1T Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	Cô lập phân đoạn	28	Khu phố 4 phường Long Hoa	- Cắt Rec trụ 90B Cửa số 2 tuyến 476TN - Cắt 3LTD trụ 113/1T Lý Thường Kiệt tuyến 476TN - Đóng LBS trụ 28/5 Long Thành Bắc tuyến 471LH	3316	3,5484	0,0591	0,1846	0,0031	0,524	524
44	09-05-26	16h30	09-05-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	3LTD trụ 113/1T Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	3LTD trụ 113/1T Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	Đóng 3LTD trụ 113/1T Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	Tái lập phân đoạn	28	Khu phố 4 phường Long Hoa	- Cắt LBS trụ 28/5 Long Thành Bắc tuyến 471LH - Cắt 3LTD trụ 113/1T Lý Thường Kiệt tuyến 476TN - Đóng Rec trụ 90B Cửa số 2 tuyến 476TN	3316	3,5484	0,0591	0,1846	0,0031	0,524	524
45	09-05-26	07h30	09-05-26	08h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 1 đến trụ 16 Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	3LBFCO trụ 4/1P Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN và 3LBFCO trụ 16 Nguyễn Chí Thanh tuyến 477LH	Chuyển điện tuyến 477LH cấp điện cho tuyến 476TN đến trụ 4/1P Nguyễn Chí Thanh	Chuyển điện	14	Khu phố Long Thời phường Long Hoa	- Cắt 3LBFCO trụ 4/1P Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN - Đóng 3LBFCO trụ 16 Nguyễn Chí Thanh tuyến 477LH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
46	09-05-26	07h30	09-05-26	08h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 113/1P đến trụ 113/3/11 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	3LBFCO trụ 113/1P Lý Thường Kiệt tuyến 476TN và 3LBFCO trụ 113/3/11 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN	Chuyển điện tuyến 482TN cấp điện cho tuyến 476TN đến trụ 113/1P Lý Thường Kiệt	Chuyển điện	14	Khu phố Hiệp Long phường Thanh Điền	- Cắt 3LBFCO trụ 113/1P Lý Thường Kiệt tuyến 476TN - Đóng 3LBFCO trụ 113/3/11 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN	366	0,3916	0,0065	0,0204	0,0003	0,262	262

47	09-05-26	16h30	09-05-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 113/1P đến trụ 113/3/11 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	3LBFCO trụ 113/1P Lý Thường Kiệt tuyến 476TN và 3LBFCO trụ 113/3/11 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN	Chuyển điện tuyến 476TN cấp điện cho tuyến 482TN đến trụ 113/3/11 Lý Thường Kiệt	Chuyển điện	14	Khu phố Hiệp Long phường Thanh Điền	- Cắt 3LBFCO trụ 113/1P Lý Thường Kiệt tuyến 476TN - Đóng 3LBFCO trụ 113/3/11 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN	366	0,3916	0,0065	0,0204	0,0003	0,262	262
48	09-05-26	07h30	09-05-26	16h30	ĐL Hòa Thành	Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Sơn Anh	Đường dây 22kV từ trụ 90A, 90B đến trụ 114 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN, 475TN	Từ trụ 90A, 90B đến trụ 114 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN, 475TN	Dựng trụ 14m, thay dây cáp bọc, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 90A, 90B đến trụ 114 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN, 475TN	Sửa chữa lớn 2026	35	Khu phố Hiệp An, Hiệp Long phường Thanh Điền	- Cắt Rec trụ 90A và DS trụ 89 Hiệp Ninh tuyến 482TN - Cắt Rec trụ 90B và DS trụ 89 Cửa số 2 tuyến 476TN - Cắt DS trụ 53 Âu Cơ tuyến 471TN - Cắt DS trụ 115 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN - Cắt 3LTD trụ 113/1T Lý Thường Kiệt tuyến 476TN - Cắt CB trạm 250kVA Ca Bảo Đạo O trụ 117 Lý Thường Kiệt tuyến 475TN - Cắt CB trạm 400kVA Phước Đức Cù A trụ 113/2 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN (CB hướng về trụ 113/1)	484	4,1433	0,0086	0,2155	0,0004	0,655	5.236
49	09-05-26	08h00	09-05-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp từ trụ 133/12 đến trụ 133/31 Lạc Long Quân tuyến 471TN	Từ trụ 133/12 đến trụ 133/31 Lạc Long Quân tuyến 471TN	Tháo hộp phân pha (hộp domino) từ trụ 133/12 đến trụ 133/31 Lạc Long Quân tuyến 471TN	Xử lý khiếm khuyết mùa khô 2026	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
50	09-05-26	08h00	09-05-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 56 đến trụ 56/10, từ trụ 67 đến trụ 67/9A Trần Phú tuyến 474TN	Từ trụ 56 đến trụ 56/10, từ trụ 67 đến trụ 67/9A Trần Phú tuyến 474TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 56 đến trụ 56/10, từ trụ 67 đến trụ 67/9A Trần Phú tuyến 474TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
51	09-05-26	08h00	09-05-26	11h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên, Công ty Năng Lượng Sạch	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 30/18B/1 Chợ Cù 8 tuyến 477TBI Trạm 2x25kVA trụ 30/18B tuyến 477TBI Trạm 250kVA trụ 30/20 tuyến 477TBI Trạm 15kVA trụ 30/19/1 tuyến 477TBI	Từ trụ 30/18B đến trụ 30/18B/13 tuyến 474TBI	Trồng trụ trung áp xen lưới, thay dây trung áp từ trụ 30/18B đến trụ 30/18B/13 tuyến 474TBI	Sửa chữa lớn, Đầu tư xây dựng	6	Áp 6 xã Tân Biên	Cắt LBFCO trụ 30/18B/1 và tháo hotline trụ 30/18B Chợ Cù 8 tuyến 477TBI Cắt 2FCO và tháo 02 hotline trạm 2x25kVA trụ 30/18B tuyến 477TBI Cắt CB trạm 250kVA trụ 30/20 tuyến 477TBI Cắt CB trạm 15kVA trụ 30/19/1 tuyến 477TBI	278	1,4007	0,0067	0,0542	0,0003	0,019	66
52	09-05-26	13h30	09-05-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên, Công ty Năng Lượng Sạch	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 83/1 Chợ Cù 4 tuyến 474TBI Trạm 250kVA trụ 81 tuyến 474TBI	Từ trụ 83 đến trụ 83/8 tuyến 474TBI	Trồng trụ trung áp xen lưới, thay dây trung áp từ trụ 83 đến trụ 83/8 tuyến 474TBI	Sửa chữa lớn, Đầu tư xây dựng	6	Áp Thạnh Nam xã Tân Biên	Cắt LBFCO trụ 83/1 và tháo hotline trụ 83 Chợ Cù 4 tuyến 474TBI Cắt CB trạm 250kVA trụ 81 tuyến 474TBI	325	1,6376	0,0078	0,0633	0,0003	0,019	66

53	09-05-26	05h00	09-05-26	06h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Chuyển điện tuyến 477TH nhận điện tuyến 479CM qua REC trụ 23/143C đến trụ 180	Chuyển điện	40	Không mất điện	Đóng Reloser trụ 23/143C khedol 9 tuyến 479CM Cắt LBS trụ 180 Tân Trung A tuyến 477TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
54	09-05-26	17h00	09-05-26	18h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Chuyển điện về giao lưới ban đầu	Chuyển điện	40	Không mất điện	Đóng LBS trụ 180 Tân Trung A tuyến 477TH Cắt Reloser trụ 23/143C khedol 9 tuyến 479CM	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
55	09-05-26	05h00	09-05-26	06h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Chuyển điện tuyến 477TH nhận điện tuyến 476TH qua LBS trụ 176/58/2/26 đến trụ 176/2 tuyến 477TH	Chuyển điện	100	Không mất điện	Đóng LBS trụ 176/58/2/26 Thanh Xuân tuyến 476TH Cắt REC trụ 176/2 Bourbon tuyến 477TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
56	09-05-26	17h00	09-05-26	18h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Chuyển điện về giao lưới ban đầu	Chuyển điện	100	Không mất điện	Đóng REC trụ 176/2 Bourbon tuyến 477TH Cắt LBS trụ 176/58/2/26 Thanh Xuân tuyến 476TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
57	09-05-26	05h00	09-05-26	06h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 473 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 473 trạm 110kV Tân Hưng	Chuyển điện tuyến 478TH cấp điện cho tuyến 473TH đến trụ 48 tuyến 473TH	Chuyển điện	150	Không mất điện	Đóng LBS trụ 53B tuyến 478TH Cắt REC trụ 48 tuyến 473TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
58	09-05-26	11h30	09-05-26	12h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 473 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 473 trạm 110kV Tân Hưng	Chuyển điện về giao lưới ban đầu	Chuyển điện	150	Không mất điện	Đóng REC trụ 48 tuyến 473TH Cắt LBS trụ 53B tuyến 478TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
59	09-05-26	05h00	09-05-26	06h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 475 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 475 trạm 110kV Tân Hưng	Chuyển điện tuyến 478SN cấp điện cho tuyến 475TH đến trụ 74 tuyến 475TH	Chuyển điện	10	Không mất điện	Đóng LBS trụ 110 tuyến 478SN Cắt REC trụ 74 tuyến 475TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
60	09-05-26	11h30	09-05-26	12h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 475 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 475 trạm 110kV Tân Hưng	Chuyển điện về giao lưới ban đầu	Chuyển điện	10	Không mất điện	Đóng REC trụ 74 tuyến 475TH Cắt LBS trụ 110 tuyến 478SN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
61	09-05-26	06h00	09-05-26	17h00	ĐL Tân Châu	Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Sạch	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Thay dây trung áp từ trụ 1 đến trụ 55 tuyến 477TH - Thay máy biến áp quá tải trụ 72/30B/2 tuyến 477TH	Sửa chữa lớn	250	Áp 1, Thanh Hiệp, Thanh Nghĩa xã Tân Châu; xã Tân Phú	- Cắt MC 477TH và đóng DTĐ 477-76TH - Cắt LBS trụ 180, DS trụ 181 tuyến 477TH - Cắt REC và DS trụ 176/2 Bourbon tuyến 477TH - Cắt DS trụ 72/1 nối tuyến 477TH và tuyến 480SN	9236	108,0809	0,1638	5,6550	0,0086	8,574	94.310	
62	09-05-26	06h00	09-05-26	17h00	ĐL Tân Châu	Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Sạch	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	- Thay máy biến áp quá tải trụ 72/30B/2 tuyến 477TH	Sửa chữa thường xuyên	0	Áp 1, Thanh Hiệp xã Tân Châu	Cắt LBFCO trụ 72/30B/1 Thị trấn Tân Châu tuyến 477TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0

63	09-05-26	06h00	09-05-26	11h30	ĐL Tân Châu	Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Sạch	Tuyến 471, 473, 475 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 471, 473, 475 trạm 110kV Tân Hưng	Thay dây trung áp từ trụ 1 tuyến 471TH, 473TH, 475TH đến trụ 2 tuyến 477TH	Sửa chữa lớn	250	Áp 1, 2, 3, 4, Thanh Hòa xã Tân Châu; áp Thanh Phú xã tân Hội	- Cát MC 471TH, 473TH, 475TH và đồng DTD 471-76TH, 473-76TH, 475-76TH - Cát LBS và DS trụ 110 Áp 2 tuyến 478SN - Cát REC và DS trụ 48 Tân Hiệp tuyến 473TH - Cát DS trụ 74 Suối Dây tuyến 475TH	3381	19,7824	0,0599	1,0351	0,0031	8,574	47.155
64	09-05-26	08h00	09-05-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dò điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
65	09-05-26	08h00	09-05-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 473TN, 471TN	Từ trụ 53 đến trụ 87 đường Trần Hưng Đạo tuyến 471TN, 473TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 53 đến trụ 87 đường Trần Hưng Đạo tuyến 471TN, 473TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
66	09-05-26	08h00	09-05-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 1000kVA trụ 97/12/13T/38 Cty CP VINA Thảo Tâm tuyến 471TN	Trạm 1000kVA trụ 97/12/13T/38 Cty CP VINA Thảo Tâm tuyến 471TN	Thay điện kế định kỳ khách hàng trạm 1000kVA trụ 97/12/13T/38 Cty CP VINA Thảo Tâm tuyến 471TN	Thay định kỳ	30	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 1000kVA trụ 97/12/13T/38 Cty CP VINA Thảo Tâm tuyến 471TN	1	0,0089	0,0000	0,0005	0,0000	1,029	9.260
67	09-05-26	08h00	09-05-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 3x37,5kVA trụ 62/16 Trường TH Tôn Thất Tùng tuyến 472TN	Trạm 3x37,5kVA trụ 62/16 Trường TH Tôn Thất Tùng tuyến 472TN	Thay điện kế định kỳ khách hàng trạm	Thay định kỳ	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm	1	0,0089	0,0000	0,0005	0,0000	0,069	617
68	09-05-26	08h00	09-05-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 3x15kVA trụ 48 NH TMCP Kiên Long - CN TN tuyến 472TN	Trạm 3x15kVA trụ 48 NH TMCP Kiên Long - CN TN tuyến 472TN	Thay điện kế định kỳ khách hàng trạm 3x37,5kVA trụ 62/16 Trường TH Tôn Thất Tùng tuyến 472TN	Thay định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 3x37,5kVA trụ 62/16 Trường TH Tôn Thất Tùng tuyến 472TN	1	0,0089	0,0000	0,0005	0,0000	0,011	103
69	09-05-26	08h00	09-05-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 3x50kVA trụ 65B CNNH Chính sách Xã hội tỉnh TN tuyến 474TN	Trạm 3x50kVA trụ 65B CNNH Chính sách Xã hội tỉnh TN tuyến 474TN	Thay điện kế định kỳ khách hàng trạm 3x50kVA trụ 65B CNNH Chính sách Xã hội tỉnh TN tuyến 474TN	Thay định kỳ	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 3x50kVA trụ 65B CNNH Chính sách Xã hội tỉnh TN tuyến 474TN	1	0,0089	0,0000	0,0005	0,0000	0,069	617
70	09-05-26	08h00	09-05-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 3x25kVA trụ 38/1T/1 Quân Y Viện tuyến 481TN	Trạm 3x25kVA trụ 38/1T/1 Quân Y Viện tuyến 481TN	Thay điện kế định kỳ khách hàng trạm 3x25kVA trụ 38/1T/1 Quân Y Viện tuyến 481TN	Thay định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 3x25kVA trụ 38/1T/1 Quân Y Viện tuyến 481TN	1	0,0089	0,0000	0,0005	0,0000	0,034	309
71	09-05-26	08h00	09-05-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 400kVA trụ 54/14 Trường THPT Tây Ninh tuyến 481TN	Trạm 400kVA trụ 54/14 Trường THPT Tây Ninh tuyến 481TN	Thay điện kế định kỳ khách hàng trạm 400kVA trụ 54/14 Trường THPT Tây Ninh tuyến 481TN	Thay định kỳ	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 400kVA trụ 54/14 Trường THPT Tây Ninh tuyến 481TN	1	0,0090	0,0000	0,0005	0,0000	0,069	617
72	09-05-26	08h00	09-05-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 400kVA trụ RMU15-72B/1/1 Trụ sở CN VCB Tây Ninh tuyến 481TN	Trạm 400kVA trụ RMU15-72B/1/1 Trụ sở CN VCB Tây Ninh tuyến 481TN	Thay điện kế định kỳ khách hàng trạm 400kVA trụ RMU15-72B/1/1 Trụ sở CN VCB Tây Ninh tuyến 481TN	Thay định kỳ	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 400kVA trụ RMU15-72B/1/1 Trụ sở CN VCB Tây Ninh tuyến 481TN	1	0,0090	0,0000	0,0005	0,0000	0,069	617

73	09-05-26	08h00	09-05-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 3x25kVA trụ 84/11/2T/1 Ngăn Hàng Tỉnh tuyến 481TN	Trạm 3x25kVA trụ 84/11/2T/1 Ngăn Hàng Tỉnh tuyến 481TN	Thay điện kế định kỳ khách hàng trạm 3x25kVA trụ 84/11/2T/1 Ngăn Hàng Tỉnh tuyến 481TN	Thay định kỳ	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 3x25kVA trụ 84/11/2T/1 Ngăn Hàng Tỉnh tuyến 481TN	1	0,0090	0,0000	0,0005	0,0000	0,069	617	
74	09-05-26	05h00	09-05-26	06h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 479CM	Reloser trụ 23/143C khedol 9 tuyến 479CM	Chuyển điện tuyến 479CM cấp điện tuyến 477TH đến trụ 181 Tân Trung A	Chuyển điện	70	Không mất điện	Đóng Reloser trụ 23/143C khedol 9 tuyến 479CM	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
75	09-05-26	17h00	09-05-26	18h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 479CM	Reloser trụ 23/143C khedol 9 tuyến 479CM	Chuyển điện về kết lưới cũ sau khi công tác hoàn tất	Chuyển điện	70	Không mất điện	Cắt Reloser trụ 23/143C khedol 9 tuyến 479CM	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
76	09-05-26	08h00	09-05-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/65B/6 đến trụ 128/65B/30 tuyến 477SD	Trụ 128/65B/14B tuyến 477SD	Di dời trụ hạ áp theo chiết tính khách hàng tại trụ 128/65B/14B tuyến 477SD	Nhận thầu thi công	3	Áp Bến Cừ xã Ninh Điền	Cắt 3 LBFCO trụ 128/65B/1 tuyến 477SD	187	0,6528	0,0031	0,0364	0,0002	0,103	360	
77	09-05-26	08h00	09-05-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 128/98/37B đến 128/98/37B/33 tuyến 476SD	Từ trụ 128/98/37B đến 128/98/37B/33 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 128/98/37B đến 128/98/37B/33 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
78	09-05-26	08h00	09-05-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 37,5kVA trụ 242/12 Sa Nghe 17 tuyến 471SD	Trạm biến áp 37,5kVA trụ 242/12 Sa Nghe 17 tuyến 471SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm 37,5kVA trụ 242/12 Sa Nghe 17 tuyến 471SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp Sa Nghe xã Hào Đức	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 242/12 Sa Nghe 17 tuyến 471SD	55	0,1920	0,0009	0,0107	0,0001	0,011	40	
79	09-05-26	08h00	09-05-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 50kVA trụ 302/12/6 Áp Vịnh 4 tuyến 471SD	Trạm biến áp 50kVA trụ 302/12/6 Áp Vịnh 4 tuyến 471SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm 50kVA trụ 302/12/6 Áp Vịnh 4 tuyến 471SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp Vịnh xã Hào Đức	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 302/12/6 Áp Vịnh 4 tuyến 471SD	37	0,1292	0,0006	0,0072	0,0000	0,011	40	
80	09-05-26	13h30	09-05-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA trụ 134/39/23/8 Bình Lương 5 tuyến 471SD	Trạm biến áp 25kVA trụ 134/39/23/8 Bình Lương 5 tuyến 471SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm 25kVA trụ 134/39/23/8 Bình Lương 5 tuyến 471SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp Bình Lương xã Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 134/39/23/8 Bình Lương 5 tuyến 471SD	27	0,0943	0,0004	0,0053	0,0000	0,011	40	
81	09-05-26	13h30	09-05-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 2x25kVA trụ 279/4 An Cơ 8 tuyến 471SD	Trạm biến áp 2x25kVA trụ 279/4 An Cơ 8 tuyến 471SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm 2x25kVA trụ 279/4 An Cơ 8 tuyến 471SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp An Thọ xã Hào Đức	Cắt 1 CB, 2 FCO và tháo 1 hotline trạm 2x25kVA trụ 279/4 An Cơ 8 tuyến 471SD	56	0,1955	0,0009	0,0109	0,0001	0,011	40	
82	09-05-26	13h30	09-05-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA trụ 279/48/18 An Cơ 7 tuyến 471SD	Trạm biến áp 25kVA trụ 279/48/18 An Cơ 7 tuyến 471SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm 25kVA trụ 279/48/18 An Cơ 7 tuyến 471SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp An Thọ xã Hào Đức	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 279/48/18 An Cơ 7 tuyến 471SD	22	0,0768	0,0004	0,0043	0,0000	0,011	40	
83	09-05-26	13h30	09-05-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 50kVA trụ 302/12/9 Áp Vịnh 3 tuyến 471SD	Trạm biến áp 50kVA trụ 302/12/9 Áp Vịnh 3 tuyến 471SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm 50kVA trụ 302/12/9 Áp Vịnh 3 tuyến 471SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp Vịnh xã Hào Đức	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 302/12/9 Áp Vịnh 3 tuyến 471SD	19	0,0663	0,0003	0,0037	0,0000	0,011	40	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LUỚI ĐIỆN 110KV																				
	Không có																				
B.	LUỚI ĐIỆN 22KV																				
	Không có																				

C. HOTLINE																			
	Không có																		

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CDS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thế Tây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Nguyễn Hồ Hữu Ngọc