

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 10 THÁNG 05 NĂM 2026

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	38.626.223	2.196.394	2.400	14.400
2	Pmax (MW)	1923,3	541,1	0,100	0,600
3	Pmin (MW)	1533,7	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 10/05/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/có lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
	Không có																					
B.	LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	10-05-26	08h00	10-05-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 1000kVA trụ 19/N25/1 Công ty TNHH Huvis Water VN tuyến 471BC	Trạm 1000kVA trụ 19/N25/1 Công ty TNHH Huvis Water VN tuyến 471BC	Thay công tơ và 3 CT trung áp định kỳ trạm 1000kVA trụ 19/N25/1 Công ty TNHH Huvis Water VN tuyến 471BC	Thay công tơ và 3 CT trung áp định kỳ	12	Khách hàng công ty TNHH Dịch vụ xử lý nước Geumhwa Việt Nam	Cắt 3LBFCO trụ 19/N25/1 và tháo 3 hotline trụ 19/N25 trạm 1000kVA Công ty TNHH Huvis Water VN tuyến 471BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,412	1.440		
2	10-05-26	13h30	10-05-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 1500kVA trụ 19/N12/1 Công ty TNHH Huvis Water VN tuyến 471BC	Trạm 1500kVA trụ 19/N12/1 Công ty TNHH Huvis Water VN tuyến 471BC	Thay công tơ và 3 CT trung áp định kỳ trạm 1500kVA trụ 19/N12/1 Công ty TNHH Huvis Water VN tuyến 471BC	Thay công tơ và 3 CT trung áp định kỳ	16	Khách hàng công ty TNHH Dịch vụ xử lý nước Geumhwa Việt Nam	Cắt 3LBFCO trụ 19/N12/1 và tháo 3 hotline trụ 19/N12 trạm 1500kVA Công ty TNHH Huvis Water VN tuyến 471BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,549	1.920		

3	10-05-26	06h00	10-05-26	18h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Ngân Anh	- Tuyển 471HT - Tuyển 477HT	Từ trụ 6B đến trụ 38 Thạnh Đức - Bàu Nằng tuyến 471HT, 477HT	Dùng trụ, lắp vật tư, phụ kiện, thay dây trần thành dây bọc 185mm2, thu hồi vật tư từ trụ 6B đến trụ 38 Thạnh Đức - Bàu Nằng tuyến 471HT, 477HT	Sửa chữa lớn	350	Khu phố Bình Linh, Ninh Hưng 1, Ninh Hưng 2 phường Ninh Thạnh	- Cắt MC 471HT và đóng DTĐ 471-76HT - Cắt MC 473HT và đóng DTĐ 473-76HT - Cắt MC 477HT và đóng DTĐ 477-76HT - Cắt MC 478HT và đóng DTĐ 478-76HT - Cắt DS tại trụ 2B tuyến 477HT, 474HT - Cắt DS tại trụ 3 tuyến 477HT, 476HT - Cắt LBS và DS tại trụ 5 tuyến 477HT, 476HT - Cắt LBS và DS tại trụ 6 tuyến 471HT, 476HT - Cắt LBS tại trụ 43/2B tuyến 471HT - Cắt DS tại trụ 43/2 tuyến 471HT - Cắt REC và DS tại trụ 44 tuyến 477HT, 474TN - Cắt REC và 3LTD tại trụ 46B tuyến 471HT, 475CM - Cắt LBS và DS tại trụ 10 tuyến 476HT, 473TĐ	1897	24.4476	0,0340	1,2671	0,0018	12,003	144.036
4	10-05-26	06h00	10-05-26	18h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Ngân Anh	- Tuyển 471HT - Tuyển 472HT - Tuyển 474HT - Tuyển 476HT - Tuyển 477HT	Từ trụ 1A đến trụ 2B, từ trụ 1B đến trụ 2B, từ trụ 1C đến 2A, từ trụ 1D đến 2A, từ trụ 2A đến trụ 9 tuyến 472HT, 474HT; từ trụ 2A đến trụ 6 tuyến 476HT, 471HT; từ trụ 6, tuyến 476HT, 471HT đến trụ 6B tuyến 477HT, 471HT	Lắp vật tư, phụ kiện, thay dây trần thành dây bọc 185mm2, thu hồi vật tư từ trụ 1A đến trụ 2B, từ trụ 1B đến trụ 2B, từ trụ 1C đến 2A, từ trụ 1D đến 2A, từ trụ 2A đến trụ 9 tuyến 472HT, 474HT; từ trụ 2A đến trụ 6 tuyến 476HT, 471HT; từ trụ 6, tuyến 476HT, 471HT đến trụ 6B tuyến 477HT, 471HT	Sửa chữa lớn	0	Khu phố Bình Linh, Ninh Hưng 1, Ninh Hưng 2 phường Ninh Thạnh	- Cắt MC 472HT và DTĐ 472-76HT - Cắt MC 474HT và DTĐ 474-76HT - Cắt MC 476HT và DTĐ 476-76HT - Cắt MC 478HT và DTĐ 478-76HT - Cắt MC 471HT và DTĐ 471-76HT - Cắt MC 473HT và DTĐ 473-76HT - Cắt MC 475HT và DTĐ 475-76HT - Cắt MC 477HT và DTĐ 477-76HT - Cắt REC và DS tại trụ 44 tuyến 477HT, 474TN - Cắt REC và 3LTD tại trụ 46B tuyến 471HT, 475CM - Cắt LBS và DS tại trụ 10 tuyến 476HT, 473TĐ - Cắt CB trạm 250kVA tại trụ 7/1 Bình Linh-1 tuyến 476HT - Cắt CB trạm 250kVA tại trụ 13 Chà Là 4 tuyến	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

5	10-05-26	05h00	10-05-26	05h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 43/9/17C Sơn Trang Tiền Cảnh tuyến 471LH	Từ trụ 43/9/17C Sơn Trang Tiền Cảnh đến trụ 43/2B Ninh Hung 2	Chuyển điện khép vòng tuyến 471LH cấp điện tuyến 471HT từ trụ 43/9/17C Sơn Trang Tiền Cảnh đến trụ 43/2B Ninh Hung 2	Chuyển điện	60	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 43/9/17C Sơn Trang Tiền Cảnh tuyến 471LH - Cắt LBS trụ 43/2B và DS trụ 43/2 Ninh Hung 2 tuyến 471HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
6	10-05-26	18h30	10-05-26	19h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 43/2 Ninh Hung 2 tuyến 471HT	Từ trụ 43/2B Ninh Hung 2 đến trụ 43/9/17C Sơn Trang Tiền Cảnh	Chuyển điện khép vòng về giao lưới ban đầu	Chuyển điện	60	Không mất điện	- Đóng DS trụ 43/2 và LBS trụ 43/2B Ninh Hung 2 tuyến 471HT - Cắt LBS trụ 43/9/17C Sơn Trang Tiền Cảnh tuyến 471LH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
7	10-05-26	05h00	10-05-26	05h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 93 Ninh Hung tuyến 474TN	Từ trụ 93 Ninh Hung đến trụ 44 Chà Là	Chuyển điện khép vòng tuyến 474TN cấp điện tuyến 477HT từ trụ 93 Ninh Hung đến trụ 44 Chà Là	Chuyển điện	250	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 93 Ninh Hung tuyến 474TN - Cắt REC và DS trụ 44 Chà Là tuyến 477HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
8	10-05-26	18h30	10-05-26	19h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 44 Chà Là tuyến 477HT	Từ trụ 44 Chà Là đến trụ 93 Ninh Hung	Chuyển điện khép vòng về giao lưới ban đầu	Chuyển điện	250	Không mất điện	- Đóng DS và REC trụ 44 Chà Là tuyến 477HT - Cắt LBS trụ 93 Ninh Hung tuyến 474TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
9	10-05-26	06h00	10-05-26	18h00	ĐL Dương Minh Châu	Xi nghiệp Dịch vụ Điện lực Tây Ninh	- Tuyến 472HT - Tuyến 474HT - Tuyến 476HT - Tuyến 478HT - Tuyến 480HT	Từ sau MC 472HT đến trụ 1D tuyến 472HT, từ sau MC 474HT đến trụ 1C tuyến 474HT, từ sau MC 476HT đến trụ 1B tuyến 476HT, từ sau MC 478HT đến trụ 1A tuyến 478HT, từ sau MC 480HT đến trụ 1E tuyến 480HT	Thử nghiệm cáp ngầm từ sau MC 472HT đến trụ 1D tuyến 472HT, từ sau MC 474HT đến trụ 1C tuyến 474HT, từ sau MC 476HT đến trụ 1B tuyến 476HT, từ sau MC 478HT đến trụ 1A tuyến 478HT, từ sau MC 480HT đến trụ 1E tuyến 480HT	Thí nghiệm thiết bị định kỳ	0	Khu phố Bình Linh, Ninh Hung 1, Ninh Hung 2 phường Ninh Thạnh	- Cắt MC 472HT và DTĐ 472-76HT - Cắt DS tại trụ 1D tuyến 472HT. - Cắt MC 474HT và DTĐ 474-76HT - Cắt DS tại trụ 1C tuyến 474HT. - Cắt MC 476HT và DTĐ 476-76HT - Cắt DS tại trụ 1B tuyến 476HT. - Cắt MC 478HT và DTĐ 478-76HT - Cắt DS tại trụ 1A tuyến 478HT. - Cắt MC 471HT và DTĐ 471-76HT. - Cắt MC 473HT và DTĐ 473-76HT. - Cắt MC 475HT và DTĐ 475-76HT. - Cắt MC 477HT và DTĐ 477-76HT. - Cắt Recloser và DS tại trụ 44 tuyến 477HT, 474TN. - Cắt Recloser và 3LTD tại trụ 46B tuyến 471HT, 475CM. - Cắt LBS tại trụ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
10	10-05-26	05h00	10-05-26	05h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 63B Cầu Khởi tuyến 473TĐ đến trụ 10 Bình Linh tuyến 476HT	Đường dây 22kV từ trụ 63B Cầu Khởi tuyến 473TĐ đến trụ 10 Bình Linh tuyến 476HT	Chuyển điện khép vòng tuyến 473TĐ cấp điện tuyến 476HT đến trụ 10 Bình Linh	Chuyển điện	60	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 63B Cầu Khởi tuyến 473TĐ - Cắt LBS và DS trụ 10 Bình Linh tuyến 476HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

11	10-05-26	19h00	10-05-26	19h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 63B Cầu Khởi tuyến 473TD đến trụ 10 Bình Linh tuyến 476HT	Đường dây 22kV từ trụ 63B Cầu Khởi tuyến 473TD đến trụ 10 Bình Linh tuyến 476HT	Chuyển điện khép vòng về giao lưới ban đầu	Chuyển điện	60	Không mất điện	- Đóng DS và LBS trụ 10 Bình Linh tuyến 476HT - Cắt LBS trụ 63B Cầu Khởi tuyến 473TD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
12	10-05-26	05h00	10-05-26	05h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 234/84B Phước Tân tuyến 473TD	Từ trụ 234/84B Phước Tân đến trụ 234/1 Phước Ninh	Chuyển điện khép vòng tuyến 473TD cấp điện tuyến 471HT từ trụ 234/84B Phước Tân đến trụ 234/1 Phước Ninh	Chuyển điện	90	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 234/84B Phước Tân tuyến 473TD - Cắt REC và DS trụ 234/1 Phước Ninh tuyến 471HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
13	10-05-26	19h00	10-05-26	19h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 234/1 Phước Ninh tuyến 471HT	Từ trụ 234/1 Phước Ninh đến trụ 234/84B Phước Tân	Chuyển điện khép vòng về giao lưới ban đầu	Chuyển điện	90	Không mất điện	- Đóng DS và REC trụ 234/1 Phước Ninh tuyến 471HT - Cắt LBS trụ 234/84B Phước Tân tuyến 473TD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
14	10-05-26	05h30	10-05-26	06h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 26 Ninh Bình tuyến 475CM	Từ trụ 26 Ninh Bình đến trụ 46B Ninh Hưng 1	Chuyển điện khép vòng tuyến 475CM cấp điện tuyến 471HT từ trụ 26 Ninh Bình đến trụ 46B Ninh Hưng 1	Chuyển điện	200	Không mất điện	- Đóng REC trụ 26 Ninh Bình tuyến 475CM - Cắt REC và 3LTD trụ 46B Ninh Hưng 1 tuyến 471HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
15	10-05-26	18h30	10-05-26	19h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 46B Ninh Hưng 1 tuyến 471HT	Từ trụ trụ 46B Ninh Hưng 1 đến trụ 26 Ninh Bình	Chuyển điện khép vòng về giao lưới ban đầu	Chuyển điện	200	Không mất điện	- Đóng 3LTD và REC trụ 46B Ninh Hưng 1 tuyến 471HT - Cắt REC trụ 26 Ninh Bình tuyến 475CM	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
16	10-05-26	06h30	10-05-26	07h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 128/1 đến trụ 128/99 tuyến 477SD	Từ trụ 128/1 đến trụ 128/99 tuyến 477SD	Chuyển điện kếp vòng tuyến 477SD nhận điện tuyến 476SD về đến REC Ninh Điền trụ 128/1 tuyến 477SD	Chuyển điện khép vòng	0	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 128/98/1 Gò Nổi tuyến 476SD. - Cắt REC trụ 128/1 Ninh Điền tuyến 477SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
17	10-05-26	07h00	10-05-26	18h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 186/1 đến trụ 186/36B tuyến 473SD	Trụ 186/36B tuyến 473SD	Thay 3VT định kỳ khách hàng công ty TNHH Hùng Duy 6 tại trụ 186/36B tuyến 473SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	0	Không mất điện	Cắt Recloser Biên Giới trụ 186/1 và DS 3 pha trụ 186/1A; Cắt 3 LBFCO trụ 186/36B, Cắt Recloser Hùng Duy 6 và DS 3 pha trụ 186/36A nhánh rẽ 22kV nhánh rẽ 22kV Ba xã Biên Giới tuyến 473SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
18	10-05-26	07h00	10-05-26	18h00	ĐL Thái Bình	Công ty CPXD Thăng Long	Đường dây 22kV từ trụ 53 đến trụ 117 tuyến 473SD-477SD	Từ trụ 53 đến trụ 117 tuyến 473SD-477SD	Trông trụ, lắp phụ kiện lưới điện, thay dây trung áp, thu hồi vật tư, thu hồi áp, thu hồi công trình sửa chữa lớn lưới điện trung áp năm 2026 từ trụ 53 đến trụ 117 tuyến 473SD-477SD	Sửa chữa lớn lưới điện trung áp	3	Áp 1, áp 2, áp 3 xã Châu Thành; Áp Xóm Ruộng, áp Tâm Long, áp Xóm Mới 1, áp Xóm Mới 2 xã Hảo Đước; Xã Ninh Điền (trừ áp Bến Cừ, áp Gò Nổi, áp Trà Sim); Xã Hòa Hội	- Cắt MC 473SD và đóng DTĐ 473-76SD; Cắt MC 477SD và đóng DTĐ 477-76SD trạm 110/22kV Suối Dộp. - Cắt REC Cao Xá và DS 3 pha trụ 50 tuyến 474SD. - Cắt 3 LTD trụ 128/1 tuyến 477SD. - Cắt 3 LTD trụ 14 tuyến 478SD-479SD.	11559	126,8235	0,1922	7,0774	0,0107	0,103	1.132	

19	10-05-26	06h30	10-05-26	18h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trụ 128/97/93 nhánh rẽ 22kV Chi nhánh Công ty TNHH XNK TM CN DV Hùng Duy 8-Nhà máy sản xuất tinh bột mì tuyến 477SD	Trụ 128/97/93 nhánh rẽ 22kV Chi nhánh Công ty TNHH XNK TM CN DV Hùng Duy 8-Nhà máy sản xuất tinh bột mì tuyến 477SD	Thay công tơ 3 pha điện từ định kỳ trụ 128/97/93 nhánh rẽ 22kV Chi nhánh Công ty TNHH XNK TM CN DV Hùng Duy 8-Nhà máy sản xuất tinh bột mì tuyến 477SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	3	Khách hàng: Chi nhánh Công ty TNHH XNK TM CN DV Hùng Duy 8-Nhà máy sản xuất tinh bột mì	Cắt Recloser và DS 3 pha trụ 128/97/1 nhánh rẽ 22kV Chi nhánh Công ty TNHH XNK TM CN DV Hùng Duy 8-Nhà máy sản xuất tinh bột mì tuyến 477SD	6	0,0539	0,0001	0,0030	0,0000	0,103	926
20	10-05-26	07h00	10-05-26	18h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA trụ 201 Thành Long-21 tuyến 473SD	Trạm biến áp 25kVA trụ 201 Thành Long-21 tuyến 473SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp 25kVA trụ 201 Thành Long-21 tuyến 473SD	Thí nghiệm định kỳ	0	Không mất điện	Cắt REC Bến Sỏi và 3 LTD trụ 63 tuyến 473SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
21	10-05-26	07h00	10-05-26	18h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 75kVA trụ 186/53/30 Pum Ma-2 tuyến 473SD	Trạm biến áp 75kVA trụ 186/53/30 Pum Ma-2 tuyến 473SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp 75kVA trụ 186/53/30 Pum Ma-2 tuyến 473SD	Thí nghiệm định kỳ	0	Không mất điện	Cắt 1 LBFCO trụ 186/53/7 tuyến 473SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
22	10-05-26	07h00	10-05-26	18h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 50kVA trụ 186/121B/41T Hòa Hợp tuyến 473SD	Trạm biến áp 50kVA trụ 186/121B/41T Hòa Hợp tuyến 473SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp 50kVA trụ 186/121B/41T Hòa Hợp tuyến 473SD	Thí nghiệm định kỳ	0	Không mất điện	Cắt 1 LBFCO trụ 186/121B/1T tuyến 473SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
23	10-05-26	07h00	10-05-26	18h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 50kVA trụ 186/121B/27P Hòa Thanh-B tuyến 473SD	Trạm biến áp 50kVA trụ 186/121B/27P Hòa Thanh-B tuyến 473SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp 50kVA trụ 186/121B/27P Hòa Thanh-B tuyến 473SD	Thí nghiệm định kỳ	0	Không mất điện	Cắt 1 LBFCO trụ 186/121B/IP tuyến 473SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
24	10-05-26	07h00	10-05-26	18h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trụ 165/4 tuyến 473SD	Trụ 165/4 tuyến 473SD	Đi दौर trụ hạ áp theo chiết tính khách hàng tại trụ 165/4 tuyến 473SD	Nhận thầu thi công	0	Không mất điện	Cắt CB trạm 50kVA trụ 165 Thành Long 6 tuyến 473SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
25	10-05-26	07h00	10-05-26	18h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trụ 163/7 tuyến 473SD	Trụ 163/7 tuyến 473SD	Thay trụ hạ áp bị nứt góc tại trụ 163/7 tuyến 473SD	Xử lý kiểm khuyết lưới điện	0	Không mất điện	Cắt CB trạm 250kVA trụ 159 Thành Tây 2 tuyến 473SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
26	10-05-26	07h00	10-05-26	18h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA trụ 132/102/21 Hòa Hội-G tuyến 477SD	Trạm biến áp 25kVA trụ 132/102/21 Hòa Hội-G tuyến 477SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp 25kVA trụ 132/102/21 Hòa Hội-G tuyến 477SD	Thí nghiệm định kỳ	0	Không mất điện	Cắt 1 LBFCO trụ 132/102/1 tuyến 477SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
27	10-05-26	07h00	10-05-26	18h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA trụ 132/102/17 Hòa Hội-E tuyến 477SD	Trạm biến áp 25kVA trụ 132/102/17 Hòa Hội-E tuyến 477SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp 25kVA trụ 132/102/17 Hòa Hội-E tuyến 477SD	Thí nghiệm định kỳ	0	Không mất điện	Cắt 1 LBFCO trụ 132/102/1 tuyến 477SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
28	10-05-26	07h00	10-05-26	18h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 50kVA trụ 132/95 Hòa Hội-F tuyến 477SD	Trạm biến áp 50kVA trụ 132/95 Hòa Hội-F tuyến 477SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp 50kVA trụ 132/95 Hòa Hội-F tuyến 477SD	Thí nghiệm định kỳ	0	Không mất điện	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 132/95 Hòa Hội-F tuyến 477SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
29	10-05-26	18h00	10-05-26	18h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 128/1 đến trụ 128/99 tuyến 477SD	Từ trụ 128/1 đến trụ 128/99 tuyến 477SD	Chuyển điện kép vòng về kết lưới ban đầu	Chuyển điện khép vòng	0	Không mất điện	- Đóng REC trụ 128/1 Ninh Điện tuyến 477SD. - Cắt LBS trụ 128/98/1 Gò Nổi tuyến 476SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
30	10-05-26	07h30	10-05-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Nhánh rẽ 22kV trụ 22/6D/1 Công ty TNHH LI-YUEN GARMENT tuyến 471KCNTB	Trụ 22/6D/1 Công ty TNHH LI-YUEN GARMENT tuyến 471KCNTB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm (thay CT)	Thay định kỳ	12	Công ty TNHH LI-YUEN GARMENT	Cắt 3LBFCO trụ 22/6D Công ty TNHH LI-YUEN GARMENT tuyến 471KCNTB	1	0,0096	0,0000	0,0005	0,0000	0,434	4.127

31	10-05-26	07h30	10-05-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trạm 250kVA trụ 12 Công ty TNHH May mặc LangHam tuyển 472KCNTB	Trụ 12 Công ty TNHH May mặc LangHam tuyển 472KCNTB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm (thay VT)	Thay định kỳ	6	Công ty TNHH May mặc LangHam	Cắt 3FCO và tháo 3 hotline trạm 250kVA trụ 12 Công ty TNHH May mặc LangHam tuyển 472KCNTB	1	0,0096	0,0000	0,0005	0,0000	0,217	2.063
32	10-05-26	07h30	10-05-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Nhánh rẽ 22kV trụ 2/5/2/1 Công ty TNHH PARK CORP. (Việt Nam) tuyển 474KCNTB	Trụ 2/5/2/1 Công ty TNHH PARK CORP. (Việt Nam) tuyển 474KCNTB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm (thay VT)	Thay định kỳ	15	Công ty TNHH PARK CORP. (Việt Nam)	Cắt 3LBFCO trụ 2/5/2 Công ty TNHH PARK CORP. (Việt Nam) tuyển 474KCNTB	1	0,0096	0,0000	0,0005	0,0000	0,543	5.158
33	10-05-26	07h30	10-05-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Nhánh rẽ 22kV trụ 22/3B Công ty TNHH MTV Dệt may Việt Nam tuyển 471KCNTB	Trụ 22/3B/1 Công ty TNHH MTV Dệt may Việt Nam tuyển 471KCNTB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm (thay VT, công tơ)	Thay định kỳ	12	Công ty TNHH MTV Dệt may Việt Nam	Cắt 3LBFCO trụ 22/3B Công ty TNHH MTV Dệt may Việt Nam tuyển 471KCNTB	1	0,0096	0,0000	0,0005	0,0000	0,434	4.127
34	10-05-26	07h30	10-05-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	Công ty TNHH Bước Tiến	Đường dây 22kV 2 mạch từ trụ 5 đến trụ 15 tuyến 476KCNTB, 478KCNTB	Từ trụ 5 đến trụ 15 tuyến 476KCNTB, 478KCNTB	Dùng trụ, lắp phụ liên, sang lưới và thu hồi trụ cũ	Theo đăng ký công tác Công ty TNHH Bước Tiến	200	Khu Chế xuất Linh Trung, khu phố Suối Sâu phường An Tỉnh	- Cắt MC 476 và đóng DTĐ 476-76 trạm 110kV KCN Trảng Bàng - Cắt MC 478 và đóng DTĐ 478-76 trạm 110kV KCN Trảng Bàng	151	1,4372	0,0025	0,0798	0,0001	7,240	68.780
C. HOTLINE																				
	Không có																			

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/có lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thử nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A. LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
	Không có																				
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	10-05-26	07h00	10-05-26	07h30	TĐH Linh Trung	TĐH Linh Trung	Đường dây 22kV tuyến 476KCNTB, 478KCNTB trong KCX Linh Trung 3	Đường dây 22kV tuyến 476KCNTB, 478KCNTB trong KCX Linh Trung 3	- Chuyển điện khép vòng tuyến 476TB và tuyến 478KCNTB trong KCX Linh Trung 3. -Chuyển điện khép vòng tuyến 479KCNTB và tuyến 476KCNTB trong KCX Linh Trung 3.	Chuyển điện khép vòng	200	Không mất điện	- Đóng DS trụ 10D và LBS trụ 10D/1 KCX Linh Trung 3 tuyến 476TB. - Cắt REC trụ P3 và DS trụ P5 KCX Linh Trung 3 tuyến 478KCNTB - Đóng DS trụ 24A và LBS trụ 24A/1 KCX Linh Trung 3 tuyến 479KCNTB. - Cắt REC trụ T5A và DS trụ T7A KCX Linh Trung 3 tuyến 476KCNTB.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

2	10-05-26	17h00	10-05-26	17h30	TĐH Linh Trung	TĐH Linh Trung	Đường dây 22kC tuyến 476KCNTB, 478KCNTB trong KCX Linh Trung 3	Đường dây 22kC tuyến 476KCNTB, 478KCNTB trong KCX Linh Trung 3	Chuyển điện khép vòng về giao lưới cũ	Chuyển điện khép vòng	200	Không mất điện	- Đóng DS trụ T7A và REC trụ T5A KCX Linh Trung 3 tuyến 476KCNTB. - Cắt LBS trụ 24A/1 và DS trụ 24A KCX Linh Trung 3 tuyến 479KCNTB. - Đóng DS trụ P5 và REC trụ P3 KCX Linh Trung 3 tuyến 478KCNTB. - Cắt LBS trụ 10D/1 và DS trụ 10D KCX Linh Trung 3 tuyến 476TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngưng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CDS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thế Tây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Nguyễn Hồ Hữu Ngọc