

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 12 THÁNG 05 NĂM 2026

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	49.245,443	2.184.550	2.400	14.400
2	Pmax (MW)	2476,6	532,9	0,100	0,600
3	Pmin (MW)	1850,8	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 12/05/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI		SAIDI				SAIFI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	12-05-26	08h00	12-05-26	18h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sản ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		
2	12-05-26	18h00	12-05-26	19h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sản ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		

3	12-05-26	19h30	12-05-26	21h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0	
4	12-05-26	07h00	12-05-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Suối Ngõ	TBA 110kV Suối Ngõ	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bom PCCC.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0	
5	12-05-26	09h00	12-05-26	11h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Thạnh Đức	Trạm 110kV Thạnh Đức	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị, khu vực xung quanh hàng rào trạm.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
6	12-05-26	18h00	12-05-26	19h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Dộp	Trạm 110kV Suối Dộp	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
7	12-05-26	07h00	12-05-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Tân Hưng - 171 Suối Ngõ, 172 Suối Ngõ - 171 XM Tây Ninh	Từ trạm 110kV Tân Hưng đến trạm 110kV Suối Ngõ đến trụ 114	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
8	12-05-26	07h00	12-05-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172, 171 NM ĐMT HTG - 172 Bến Cầu, 172 Bàu Đôn - 171, 172 Mộc Bài - 171 Bến Cầu	Từ trụ 24 đến trạm Mộc Bài đến trạm Bến Cầu đến trụ 24/64/34	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
9	12-05-26	06h30	12-05-26	16h00	XNLDTN	XNLDTN - XNDV điện lực Tây Ninh	- Ngăn 132, T2, 432 Trạm 110kV Tân Hưng	- Ngăn 132, T2, 432 Trạm 110kV Tân Hưng	- Thí nghiệm CBM năm 2026 Trạm 110kV Tân Hưng - Kiểm tra vệ sinh bảo dưỡng tháo lắp thiết bị phục vụ thí nghiệm CBM.	Thí nghiệm CBM năm 2026	0	- Ngăn 132, T2, 432 Trạm 110kV Tân Hưng	Cắt điện, cô lập: - Ngăn 132, T2, 432 Trạm 110kV Tân Hưng	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	Chuyển điện C41 cấp điện C42 trạm 110kV Tân Hưng
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																						
1	12-05-26	08h00	12-05-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA Thuận Hòa 18 trụ 78/8/4 tuyến 476BC	Trạm 50kVA Thuận Hòa 18 trụ 78/8/4 tuyến 476BC	Hạ nấc MBA 50kVA Thuận Hòa 18 trụ 78/8/4 tuyến 476BC	Xử lý khiếm khuyết	3	Áp Thuận Hòa xã Bến Cầu	Cắt CB và FCO và tháo hotline trạm 50kVA Thuận Hòa 18 trụ 78/8/4 tuyến 476BC	45	0,2262	0,0011	0,0088	0,0000	0,034	120	0	
2	12-05-26	08h00	12-05-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 48B/2 Áp Láng tuyến 476HT	Từ trụ 48B/21 đến trụ 48B/140 Áp Láng tuyến 476HT	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 48B/21 đến trụ 48B/140 Áp Láng tuyến 476HT	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0	
3	12-05-26	08h00	12-05-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 471/2/1 Bến Cùi tuyến 475TD	Từ trụ 452 đến trụ 492 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 475TD	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 452 đến trụ 492 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 475TD	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0	

4	12-05-26	07h30	12-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 9B đến trụ 120 Cây Trường - Bàu Đôn tuyến 471PĐC	Đường dây 22kV từ trụ 9B đến trụ 120 Cây Trường - Bàu Đôn tuyến 471PĐC	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 9B đến trụ 120 và các nhánh rẽ đầu nối trụ 65, 80, 94 tuyến 471PĐC	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	12-05-26	07h30	12-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Trường Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Trường Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hồng, lệch thời gian, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện đo quá hạn thanh toán, thu hồi điện kể không sử dụng, thay thùng công tơ bê, lắp DCU, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
6	12-05-26	07h30	12-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Trường Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Trường Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bứt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
7	12-05-26	08h00	12-05-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Sơn Anh	Trạm 160kVA Cao Thượng Phẩm I trụ 23 Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	Trạm 160kVA Cao Thượng Phẩm I trụ 23 Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	Thay cáp lực, LA, FCO trạm 160kVA Cao Thượng Phẩm I, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 23 Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	Sửa chữa lớn 2026	6	Khu phố Long Thành phường Hòa Thành	Cắt CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 160kVA Cao Thượng Phẩm I trụ 23 Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	76	0,6506	0,0014	0,0338	0,0001	0,105	838	
8	12-05-26	08h00	12-05-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Sơn Anh	Trạm 400kVA Cao Thượng Phẩm B trụ 9 Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	Trạm 400kVA Cao Thượng Phẩm B trụ 9 Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	Thay cáp lực, LA, FCO trạm 400kVA Cao Thượng Phẩm B, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 9 Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	Sửa chữa lớn 2026	14	Khu phố Long Thời phường Long Hoa	Cắt CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 400kVA Cao Thượng Phẩm B trụ 9 Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	140	1,1985	0,0025	0,0623	0,0001	0,262	2.094	
9	12-05-26	08h00	12-05-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Sơn Anh	Trạm 160kVA Long Hải C trụ 7 Ngô Quyền tuyến 474TN	Trạm 160kVA Long Hải C trụ 7 Ngô Quyền tuyến 474TN	Thay cáp lực, LA, FCO trạm 160kVA Long Hải C, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 7 Ngô Quyền tuyến 474TN	Sửa chữa lớn 2026	6	Khu phố Long Hải phường Long Hoa	Cắt CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 160kVA Long Hải C trụ 7 Ngô Quyền tuyến 474TN	194	1,6608	0,0035	0,0864	0,0002	0,105	838	
10	12-05-26	08h00	12-05-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Sơn Anh	Trạm 160kVA Lộ Bình Dương U trụ 83 Trần Phú tuyến 474TN	Trạm 160kVA Lộ Bình Dương U trụ 83 Trần Phú tuyến 474TN	Thay cáp lực, LA, FCO trạm 160kVA Lộ Bình Dương U, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 83 Trần Phú tuyến 474TN	Sửa chữa lớn 2026	6	Khu phố Trường Huệ phường Long Hoa	Cắt CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 160kVA Lộ Bình Dương U trụ 83 Trần Phú tuyến 474TN	79	0,6763	0,0014	0,0352	0,0001	0,105	838	
11	12-05-26	08h00	12-05-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 250kVA trụ 49P Tôn Đức Thắng tuyến 477LH	Trạm 250kVA trụ 49P Tôn Đức Thắng tuyến 477LH	Nâng công suất trạm 250kVA lên 400kVA Cánh Nam D, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 49P Tôn Đức Thắng tuyến 477LH và đóng điện đưa vào vận hành	Sửa chữa thường xuyên	8	Khu phố 1 phường Long Hoa	Cắt CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 250kVA trụ 49P Tôn Đức Thắng tuyến 477LH	253	2,1658	0,0045	0,1127	0,0002	0,157	1.257	
12	12-05-26	08h00	12-05-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 400kVA trụ 139 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Trạm 400kVA trụ 139 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Hạ công suất trạm 400kVA xuống 250kVA Mít Một A, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 139 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN và đóng điện đưa vào vận hành	Sửa chữa thường xuyên	14	Khu phố Hiệp Hòa phường Thanh Điền	Cắt CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 400kVA trụ 139 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	148	1,2670	0,0026	0,0659	0,0001	0,262	2.094	

13	12-05-26	08h00	12-05-26	11h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 630kVA Công ty TNHH Hậu Tân Hưng trụ 104/21A/4 tuyến 475TBI	Trụ 104/21A/4 tuyến 475TBI	Thay công tơ, CT định kỳ TBA 630kVA Công ty TNHH Hậu Tân Hưng trụ 104/21A/4 tuyến 475TBI	Thay công tơ, CT định kỳ	3	Công ty TNHH Hậu Tân Hưng	Cắt 3FCO TBA 630kVA Công ty TNHH Hậu Tân Hưng trụ 104/21A/4 tuyến 475TBI	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,009	33
14	12-05-26	13h30	12-05-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên, Công ty Ngân Anh	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 151/1 Thanh Trung tuyến 471TBI	Từ trụ 151/1 đến trụ 151/13 tuyến 471TBI	Trồng trụ xen lưới, thay dây trung áp từ trụ 151/1 đến trụ 151/13 tuyến 471TBI	Sửa chữa lớn, đầu tư xây dựng	4	Áp Thanh Trung xã Tân Biên	Cắt LBFCO trụ 151/1 và tháo hotline trụ 151 Thanh Trung tuyến 471TBI	187	0,9422	0,0045	0,0364	0,0002	0,013	44
15	12-05-26	08h00	12-05-26	11h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên, Công ty Ngân Anh	Nhánh rẽ 22kV trụ 162/1T Tân Thanh tuyến 479TBI	Từ trụ 162/7T/2 đến trụ 162/7T/11 tuyến 479TBI	Trồng trụ xen lưới, thay dây trung áp từ trụ 162/7T/2 đến trụ 162/7T/11 tuyến 479TBI	Sửa chữa lớn, đầu tư xây dựng	10	Áp Tân Thanh xã Tân Biên	Cắt 3LBFCO trụ 162/1T Tân Thanh tuyến 479TBI	214	1,0783	0,0051	0,0417	0,0002	0,032	110
16	12-05-26	14h00	12-05-26	15h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 25kVA HTT Nguyễn Thị Mai trụ 104/106/45B tuyến 475TBI	Trụ 104/106/45B tuyến 475TBI	Thay công tơ định kỳ TBA 25kVA HTT Nguyễn Thị Mai trụ 104/106/45B tuyến 475TBI	Thay công tơ định kỳ	1	Nguyễn Thị Mai	Cắt FCO TBA 25kVA HTT Nguyễn Thị Mai trụ 104/106/45B tuyến 475TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,001	1
17	12-05-26	15h00	12-05-26	16h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 37,5kVA Sờ Công Thương Tây Ninh trụ 104/179/3/3/19 tuyến 477TBI	Trụ 104/179/3/3/19 tuyến 477TBI	Thay công tơ, CT định kỳ TBA 37,5kVA Sờ Công Thương Tây Ninh trụ 104/179/3/3/19 tuyến 477TBI	Thay công tơ, CT định kỳ	1	Sờ Công Thương Tây Ninh	Cắt FCO TBA 37,5kVA Sờ Công Thương Tây Ninh trụ 104/179/3/3/19 tuyến 477TBI	4	0,0058	0,0001	0,0002	0,0000	0,001	1
18	12-05-26	07h00	12-05-26	17h00	ĐL Tân Châu	Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Sạch	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	- Thi công thay trụ trung áp lắp đặt phụ kiện, sang trạm biến áp trụ 73/32, trụ 16, trụ 23 tuyến 477TH - Thi công nâng cấp đường dây trung áp từ 1 pha lên 3 pha từ trụ 72/30B đến trụ 72/30B/7 tuyến 477TH - Thay dây trung áp từ trụ 33 đến trụ 33/1 tuyến 477TH	- Sửa chữa lớn - Đầu tư xây dựng	100	Áp 1, Thanh Hiệp, Thanh Nghĩa xã Tân Châu	- Cắt MC 477TH và đóng DTĐ 477-76TH - Cắt REC và 3LTD trụ 41 Tân Phú tuyến 477TH - Cắt DS trụ 72/1 Tha La tuyến 477TH	2119	22,5426	0,0376	1,1795	0,0020	3,429	34.295
19	12-05-26	07h00	12-05-26	17h00	ĐL Tân Châu	Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Sạch	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Thi công dựng trụ lắp phụ kiện nâng cấp đường dây từ trụ 33/1 đến trụ 33/42 tuyến 477TH	Đầu tư xây dựng	0	Áp Thanh Nghĩa xã Tân Châu	Cắt 3LBFCO trụ 33/1 và tháo hotline nhánh rẽ trụ 33 tuyến 477TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
20	12-05-26	07h00	12-05-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Thi công nâng công suất trạm biến áp 37,5kVA lên 50kVA trụ 72/30B/2 tuyến 477TH	Sửa chữa thường xuyên	0	Áp 1, Thanh Hiệp xã Tân Châu	Cắt LBFCO trụ 72/30B/1 nhánh rẽ Thị Trấn Tân Châu	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
21	12-05-26	08h00	12-05-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
22	12-05-26	08h00	12-05-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 472TN	Từ trụ 47 đến trụ 80 và các nhánh rẽ đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 472TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 47 đến trụ 80 và các nhánh rẽ đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 472TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

23	12-05-26	08h00	12-05-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 341/53T đến trụ 341/53T/30, từ trụ 341/53T/26 đến trụ 341/53T/26/14 tuyến 471SD	Từ trụ 341/53T đến trụ 341/53T/30, từ trụ 341/53T/26 đến trụ 341/53T/26/14 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 341/53T đến trụ 341/53T/30, từ trụ 341/53T/26 đến trụ 341/53T/26/14 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0		
24	12-05-26	08h00	12-05-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 294/15A/2 đến trụ 294/15A/2/17 tuyến 476SD	Từ trụ 294/15A/2 đến trụ 294/15A/2/17 tuyến 476SD	Kéo tăng cường dây hạ áp, chuyên đầu nối cáp muller, ép lèo hạ áp, cân pha, lắp tiếp đất lặp lại cho đường dây, kết hợp phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 294/15A/2 đến trụ 294/15A/2/17 tuyến 476SD	Sửa chữa thường xuyên	1	Áp Long Chấn xã Long Chử	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm biến áp 75kVA trụ 294/15A/2 Long Vĩnh 3A tuyến 476SD	129	1,1571	0,0021	0,0646	0,0001	0,011	103		
25	12-05-26	08h00	12-05-26	11h30	ĐL Thái Bình	Công ty TNHH XD&TM Hoàng Long TN	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 62/1P đến trụ 62/7P tuyến 472SD	Trụ 62/7P tuyến 472SD	Thay LBFCO nhánh rẽ khách hàng Công ty TNHH MTV CB HD Thảo Nguyên bị hỏng tại trụ 62/7P tuyến 472SD	Nhận thầu thi công	3	Áp Suối Muồn, An Điền xã Châu Thành	Cắt 3 LBFCO trụ 62/1 tuyến 472SD	117	0,4081	0,0019	0,0228	0,0001	0,103	360		
26	12-05-26	08h00	12-05-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Lưới hạ từ trụ 25C/80/13B/17B đến trụ 25C/80/13B/17B/8 thuộc trạm 50kVA trụ 25C/80/13B/10 Tầm Đỉnh T.13B/10 tuyến 478TB	Từ trụ 25C/80/13B/17B đến trụ 25C/80/13B/17B/8 tuyến 478TB	Kéo bổ sung dây hạ áp, bảo trì lưới	Sửa chữa thường xuyên	3	Khu phố Lộc Thành phường An Tịnh	Cắt CB trạm 50kVA Tầm Đỉnh trụ 25C/80/13B/10 tuyến 478TB	70	0,6337	0,0012	0,0351	0,0001	0,036	326		
27	12-05-26	08h00	12-05-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Lưới hạ từ trụ 25C/80/6/1 đến trụ 25C/80/6/10 thuộc trạm CB trạm 2x50kVA trụ 25C/80/6 Tầm Đỉnh T.80/6 tuyến 478TB	Từ trụ 25C/80/6/1 đến trụ 25C/80/6/10 tuyến 478TB	Kéo bổ sung dây hạ áp, bảo trì lưới	Sửa chữa thường xuyên	5	Khu phố Lộc Thành phường An Tịnh	Cắt CB trạm 2x50kVA Tầm Đỉnh trụ 25C/80/6 tuyến 478TB	59	0,5342	0,0010	0,0296	0,0001	0,060	543		
C. HOTLINE																						
	Không có																					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
	Không có																					
B.	LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
	Không có																					
C. HOTLINE																						
	Không có																					

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú		
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ			
																				(16)	(17)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
	Không có																				

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CĐS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thế Tây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Nguyễn Hồ Hữu Ngọc