

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 13 THÁNG 05 NĂM 2026

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	49.268.295	2.030.251	2.400	14.400
2	Pmax (MW)	2479,2	532,9	0,100	0,600
3	Pmin (MW)	1877,6	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 13/05/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	13-05-26	08h00	13-05-26	18h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sản ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		
2	13-05-26	18h00	13-05-26	19h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	Trạm 110kV Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sản ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		

3	13-05-26	19h30	13-05-26	21h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV An Hội	Trạm 110kV An Hội	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
4	13-05-26	07h00	13-05-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLD Tân Châu)	TBA 110kV Tân Hưng	TBA 110kV Tân Hưng	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	13-05-26	09h00	13-05-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLD Tân Châu)	TBA 110kV Suối Ngõ	TBA 110kV Suối Ngõ	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Vệ sinh các tủ điều khiển, bảo vệ, RTU, tủ rack hệ thống Camera giám sát PCCC, tủ TTLL trong nhà điều hành, đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong nhà hợp bộ. Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp và nội trở accu. Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành, phương tiện PCCC và CNCH, nhà bơm PCCC, vệ sinh lưới lọc máy điều hòa, vệ sinh dọn dẹp cò rác sân ngắt, đường nội bộ và xung quanh hàng rào trạm tại các trạm biến áp 110kV Suối Ngõ.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
6	13-05-26	09h00	13-05-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLD Tân Châu)	TBA 110kV Suối Ngõ	Dàn tủ bù TBN401 trạm 110kV Suối Ngõ.	- Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng giàn tủ bù TBN401.	Công tác kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng định kỳ	0	Ngăn T401 trạm 110kV Suối Ngõ.	Cắt điện cô lập Ngăn T401 trạm 110kV Suối Ngõ.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
7	13-05-26	08h00	13-05-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh	Trạm 110kV Tây Ninh	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
8	13-05-26	18h00	13-05-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Cầu Máng.	Trạm 110kV Cầu Máng.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
9	13-05-26	07h00	13-05-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Tân Biên - 171 Suối Dộp	Từ trạm 110kV Tân Biên đến trạm 110kV Suối Dộp	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra nhiệt độ định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
10	13-05-26	07h00	13-05-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 175 Tân Biên 2 - 171 Tân Biên	Từ trụ 01 đến trụ 40	Kiểm tra đo điện trở tiếp địa định kỳ	Kiểm tra hệ thống tiếp địa	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

11	13-05-26	06h30	13-05-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN - TNĐMN.	- Đường dây 110kV 171 Hòa Thành - 174 Bàu Đôn - Ngăn 171 , 112, C11, 131, T1, 431 Trạm 110kV Hòa Thành	- Đường dây 110kV 171 Hòa Thành - 174 Bàu Đôn - Ngăn 171 , 112, C11, 131, T1, 431 Trạm 110kV Hòa Thành	- Thí nghiệm CBM năm 2026 Trạm 110kV Hòa Thành - Kiểm tra vệ sinh bảo dưỡng tháo lắp thiết bị phục vụ thí nghiệm CBM.	Thí nghiệm CBM năm 2026	0	- Đường dây 110kV 171 Hòa Thành - 174 Bàu Đôn - Ngăn 171 , 112, C11, 131, T1, 431 Trạm 110kV Hòa Thành	Cắt điện, cô lập: - Đường dây 110kV 171 Hòa Thành - 174 Bàu Đôn - Ngăn 171 , 112, C11, 131, T1, 431 Trạm 110kV Hòa Thành	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	Chuyển điện C42 cấp điện C41 trạm 110kV Hòa Thành
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																						
1	13-05-26	08h00	13-05-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA Bàu Tép 32 trụ 104/29/30B/5 tuyến 479BC	Trạm 50kVA Bàu Tép 32 trụ 104/29/30B/5 tuyến 479BC	Hạ nấc MBA 50kVA Bàu Tép 32 trụ 104/29/30B/5 tuyến 479BC	Xử lý khiếm khuyết	3	Áp B xã Bến Cầu	Cắt CB và FCO và tháo hotline trạm 50kVA Bàu Tép 32 trụ 104/29/30B/5 tuyến 479BC	56	0,2815	0,0013	0,0109	0,0001	0,034	120		
2	13-05-26	08h00	13-05-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA Long An 7 trụ 194/7/59B/33T tuyến 476BC	Trạm 50kVA Long An 7 trụ 194/7/59B/33T tuyến 476BC	Hạ nấc MBA 50kVA Long An 7 trụ 194/7/59B/33T tuyến 476BC	Xử lý khiếm khuyết	3	Áp Long An xã Long Thuận	Cắt CB và FCO và tháo hotline trạm 50kVA Long An 7 trụ 194/7/59B/33T tuyến 476BC	56	0,2815	0,0013	0,0109	0,0001	0,034	120		
3	13-05-26	08h00	13-05-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 76 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 474TN	Từ trụ 104 đến trụ 120 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 474TN	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 104 đến trụ 120 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 474TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
4	13-05-26	08h00	13-05-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 46B Ninh Hưng 1 tuyến 471HT	Từ trụ 120 đến trụ 134 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471HT	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 120 đến trụ 134 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471HT	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
5	13-05-26	07h30	13-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 01 đến trụ 161A Thạnh Đức - Bình Nguyễn tuyến 472TĐ, 476TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 01 đến trụ 161A Thạnh Đức - Bình Nguyễn tuyến 472TĐ, 476TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 01 đến trụ 161A tuyến 472TĐ, 476TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
6	13-05-26	07h30	13-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hồng, lệch thời gian, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, lắp DCU, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
7	13-05-26	07h30	13-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bịt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	

8	13-05-26	08h00	13-05-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Sơn Anh	Lưới điện hạ áp từ trụ 10 đến trụ 10/6 Châu Văn Liêm tuyến 476TN	Từ trụ 10 đến trụ 10/6 Châu Văn Liêm tuyến 476TN	Thay dây hạ áp, sang lưới, nhỏ trụ thu hồi, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 10 đến trụ 10/6 Châu Văn Liêm tuyến 476TN	Sửa chữa lớn 2026	11	Khu phố Hiệp Long phường Thanh Điền	- Cắt CB trạm 3x75kVA Hiệp Long H trụ 9 Châu Văn Liêm tuyến 476TN - Cắt CB trạm 250kVA Hiệp Long L trụ 10B Châu Văn Liêm tuyến 476TN	176	1,5067	0,0031	0,0784	0,0002	0,196	1.571
9	13-05-26	08h00	13-05-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 3x75kVA Hiệp Long H trụ 9 Châu Văn Liêm tuyến 476TN	Trạm 3x75kVA Hiệp Long H trụ 9 Châu Văn Liêm tuyến 476TN	Xử lý tiếp đất lắp lại bị đứt, tháo lắp vật tư phụ kiện trạm 3x75kVA Hiệp Long H trụ 9 Châu Văn Liêm tuyến 476TN	Sửa chữa thường xuyên số 23/TTr-ĐLHT	0	Khu phố Hiệp Long phường Thanh Điền	Cắt CB, 3FCO trạm 3x75kVA Hiệp Long H trụ 9 Châu Văn Liêm tuyến 476TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
10	13-05-26	08h00	13-05-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Sơn Anh	Lưới điện hạ áp từ trụ 29 đến trụ 35 Hùng Vương tuyến 476TN	Từ trụ 29 đến trụ 35 Hùng Vương tuyến 476TN	Thay dây hạ áp, thay thùng composite, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 29 đến trụ 35 Hùng Vương tuyến 476TN	Sửa chữa lớn 2026	14	Khu phố 2 phường Long Hoa	- Cắt CB trạm 400kVA Bảo Quốc Từ B trụ 28/1 Hùng Vương tuyến 476TN - Cắt CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 3x75kVA Bảo Quốc Từ E trụ 31 Hùng Vương tuyến 476TN - Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 15kVA đèn đường Bảo Quốc Từ trụ 31 Hùng Vương tuyến 476TN - Cắt CB trạm 320kVA Cảnh Bắc trụ 35/1 Hùng Vương tuyến 476TN	463	3,9635	0,0083	0,2062	0,0004	0,262	2.094
11	13-05-26	08h00	13-05-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Sơn Anh	Lưới điện hạ áp từ trụ 37 đến trụ 37/4P, từ trụ 37 đến trụ 37/6T Huỳnh Thanh Mừng tuyến 476TN	Từ trụ 37 đến trụ 37/4P, từ trụ 37 đến trụ 37/6T Huỳnh Thanh Mừng tuyến 476TN	Thay dây hạ áp, thay thùng composite, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 37 đến trụ 37/4P, từ trụ 37 đến trụ 37/6T Huỳnh Thanh Mừng tuyến 476TN	Sửa chữa lớn 2026	14	Khu phố 2 phường Long Hoa	- Cắt CB trạm 320kVA Cảnh Bắc trụ 35/1 Hùng Vương tuyến 476TN - Cắt CB trạm 400kVA trụ 41 Huỳnh Thanh Mừng tuyến 476TN	266	2,2771	0,0047	0,1184	0,0002	0,262	2.094
12	13-05-26	08h00	13-05-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 75kVA Hiệp Trường C trụ 153/6/5 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Trạm 75kVA Hiệp Trường C trụ 153/6/5 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Nâng công suất trạm 75kVA lên 2x50kVA Hiệp Trường C, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 153/6/5 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN và đóng điện đưa vào vận hành	Sửa chữa thường xuyên	11	Khu phố Hiệp Trường phường Thanh Điền	Cắt 3 LBFCO trụ 153/6B/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	226	1,9347	0,0040	0,1006	0,0002	0,113	907
13	13-05-26	08h00	13-05-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 50kVA Long Trung P trụ 190/24/5 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Trạm 50kVA Long Trung P trụ 190/24/5 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Nâng công suất trạm 50kVA lên 75kVA Long Trung P, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 190/24/5 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN và đóng điện đưa vào vận hành	Sửa chữa thường xuyên	7	Khu Phố Long Trung phường Hòa Thành	Cắt LBFCO trụ 190/24/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	78	0,6677	0,0014	0,0347	0,0001	0,076	605
14	13-05-26	08h00	13-05-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 2x50kVA Hiệp Trường K trụ 149B/6 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Trạm 2x50kVA Hiệp Trường Z trụ 149B/6 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thay CB, cáp lực, hệ thống đo đếm trạm 2x50kVA Hiệp Trường Z trụ 149B/6 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Sửa chữa thường xuyên số 25/TTr-ĐLHT	7	Khu phố Hiệp Trường phường Thanh Điền	Cắt CB, FCO trạm 2x50kVA Hiệp Trường Z trụ 149B/6 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	106	0,9074	0,0019	0,0472	0,0001	0,076	605
15	13-05-26	08h00	13-05-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 75kVA Hiệp Trường K trụ 149B/7 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Trạm 75kVA Hiệp Trường K trụ 149B/7 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thay CB, cáp lực, hệ thống đo đếm trạm 75kVA Hiệp Trường K trụ 149B/7 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Sửa chữa thường xuyên số 25/TTr-ĐLHT	6	Khu phố Hiệp Trường phường Thanh Điền	Cắt CB, FCO trạm 75kVA Hiệp Trường K trụ 149B/7 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	60	0,5136	0,0011	0,0267	0,0001	0,060	484

16	13-05-26	08h00	13-05-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 50kVA Hiệp Trường Y trụ 149B/2 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Trạm 50kVA Hiệp Trường Y trụ 149B/2 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thay CB, cáp lực, hệ thống đo đếm trạm 50kVA Hiệp Trường Y trụ 149B/2 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Sửa chữa thường xuyên số 25/TTr-ĐLHT	6	Khu phố Hiệp Trường phường Thanh Điền	- Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 50kVA Hiệp Trường Y trụ 149B/2 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN - Cắt CB trạm 75kVA Hiệp Trường M trụ 149B/3 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	110	0,9417	0,0020	0,0490	0,0001	0,060	484
17	13-05-26	08h30	13-05-26	09h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 37,5kVA Trường Lương Thế Vinh trụ 171B/2/3B/1 tuyến 474TBI	Trụ 171B/2/3B/1 tuyến 474TBI	Thay công tơ, CT định kỳ TBA 37,5kVA Trường Lương Thế Vinh trụ 171B/2/3B/1 tuyến 474TBI	Thay công tơ, CT định kỳ	1	Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Tân Biên (Đền đường 30-4, KP5)	Cắt FCO TBA 37,5kVA Trường Lương Thế Vinh trụ 171B/2/3B/1 tuyến 474TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,001	1
18	13-05-26	09h30	13-05-26	10h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 37,5kVA HTT Đổ Đoàn Tân trụ 171B/37/1 tuyến 474TBI	Trụ 171B/37/1 tuyến 474TBI	Thay CT định kỳ TBA 37,5kVA HTT Đổ Đoàn Tân trụ 171B/37/1 tuyến 474TBI	Thay CT định kỳ	1	Đổ Đoàn Tân	Cắt FCO TBA 37,5kVA HTT Đổ Đoàn Tân trụ 171B/37/1 tuyến 474TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,001	1
19	13-05-26	10h30	13-05-26	11h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 3x15kVA Cơ sở Phạm Hồng Nhung trụ 187 tuyến 474TBI	Trụ 187 tuyến 474TBI	Thay công tơ định kỳ TBA 3x15kVA Cơ sở Phạm Hồng Nhung trụ 187 tuyến 474TBI	Thay công tơ định kỳ	1	Cơ sở Nguyễn Thành Công	Cắt 3FCO TBA 3x15kVA Cơ sở Phạm Hồng Nhung trụ 187 tuyến 474TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,001	1
20	13-05-26	14h00	13-05-26	15h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 25kVA Trường tiểu học Trà vong C (Điểm Chính) trụ 207C/54/3 tuyến 474TBI	Trụ 207C/54/3 tuyến 474TBI	Thay công tơ, CT định kỳ TBA 25kVA Trường tiểu học Trà vong C (Điểm Chính) trụ 207C/54/3 tuyến 474TBI	Thay công tơ, CT định kỳ	1	Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Tân Biên	Cắt FCO TBA 25kVA Trường tiểu học Trà vong C (Điểm Chính) trụ 207C/54/3 tuyến 474TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,001	1
21	13-05-26	15h00	13-05-26	16h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 25kVA Trường mẫu giáo Trà Vong trụ 240/3 tuyến 474TBI	Trụ 240/3 tuyến 474TBI	Thay công tơ, CT định kỳ TBA 25kVA Trường mẫu giáo Trà Vong trụ 240/3 tuyến 474TBI	Thay công tơ, CT định kỳ	1	Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Tân Biên	Cắt FCO TBA 25kVA Trường mẫu giáo Trà Vong trụ 240/3 tuyến 474TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,001	1
22	13-05-26	16h00	13-05-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 25kVA Trường tiểu học Trà Vong A trụ 240/4 tuyến 474TBI	Trụ 240/4 tuyến 474TBI	Thay công tơ, CT định kỳ TBA 25kVA Trường tiểu học Trà Vong A trụ 240/4 tuyến 474TBI	Thay công tơ, CT định kỳ	1	Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Tân Biên	Cắt FCO TBA 25kVA Trường tiểu học Trà Vong A trụ 240/4 tuyến 474TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,001	1
23	13-05-26	07h00	13-05-26	17h00	ĐL Tân Châu	- Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Sạch - ĐL Tân Châu	Tuyến 475 trạm 110kV Suối Ngõ	Tuyến 475 trạm 110kV Suối Ngõ	- Thi công thay trụ trung áp, lắp phụ kiện, sang trạm biến áp trụ 173/36/114 tuyến 475SN - Thi công đi dờn đường dây trung áp từ trụ 173/36/49 đến trụ 173/36/49/3 tuyến 475SN	- Sửa chữa lớn - Nhận thầu thi công	150	Áp Tráng Ba Chân xã Tân Hòa	Cắt REC và DS trụ 173/36/46B Tráng Ba Chân tuyến 475SN	1629	17,3298	0,0289	0,9067	0,0015	5,144	51.442
24	13-05-26	08h00	13-05-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
25	13-05-26	08h00	13-05-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 475CM	Từ trụ 15/41 đến trụ 15/75 và các nhánh rẽ đường Bờ Lồi tuyến 475CM	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 15/41 đến trụ 15/75 và các nhánh rẽ đường Bờ Lồi tuyến 475CM	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

26	13-05-26	08h00	13-05-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 400kVA trụ 80/26/9 Nguyễn Chí Thanh - F, trạm 25kVA trụ 80/26/12/1B Chung Cư Phường 3 - B, trạm 3x50kVA trụ 80/26/12/3 Nguyễn Chí Thanh - M, trạm 250kVA trụ 80/26/12/12 Nguyễn Chí Thanh - E tuyến 481TN	Từ trụ 80/26/12/1 đến trụ 80/26/12/3, từ trụ 80/26/12/12 đến trụ 80/26/12/1/1 đường Nguyễn Chí Thanh tuyến 481TN	Sang lưới hạ áp thu hồi vật tư, cắt gốc trụ BTLT 7,5m từ trụ 80/26/12/1 đến trụ 80/26/12/3, từ trụ 80/26/12/12 đến trụ 80/26/12/1/1 đường Nguyễn Chí Thanh tuyến 481TN	Sửa chữa thường xuyên	20	Khu phố 2, 6 phường Tân Ninh	- Cắt CB trạm 400kVA trụ 80/26/9 Nguyễn Chí Thanh - F, trạm 25kVA trụ 80/26/12/1B Chung Cư Phường 3 - B, trạm 3x50kVA trụ 80/26/12/3 Nguyễn Chí Thanh - M tuyến 481TN - Cắt FCO tháo hotline trạm 250kVA trụ 80/26/12/12 Nguyễn Chí Thanh - E tuyến 481TN	407	3,6240	0,0067	0,2039	0,0004	0,229	2,057	
27	13-05-26	08h00	13-05-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 64/1 đến trụ 64/23 tuyến 478SD	Từ trụ 64/1 đến trụ 64/23 tuyến 478SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 64/1 đến trụ 64/23 tuyến 478SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
28	13-05-26	08h00	13-05-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 89/1 đến trụ 89/21/44, từ trụ 89/21/44/1P đến trụ 89/21/44/10P tuyến 478SD	Từ trụ 89/1 đến trụ 89/21/44, từ trụ 89/21/44/1P đến trụ 89/21/44/10P tuyến 478SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 89/1 đến trụ 89/21/44, từ trụ 89/21/44/1P đến trụ 89/21/44/10P tuyến 478SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
29	13-05-26	08h00	13-05-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 39 đến trụ 53 tuyến 474SD	Từ trụ 39 đến trụ 53 tuyến 474SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 39 đến trụ 53 tuyến 474SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
30	13-05-26	08h00	13-05-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 38/51/1 đến trụ 38/51/11, từ trụ 38/51/6 đến trụ 38/51/6/6, từ trụ 49B/10 đến trụ 49B/19 tuyến 474SD	Từ trụ 38/51/1 đến trụ 38/51/11, từ trụ 38/51/6 đến trụ 38/51/6/6, từ trụ 49B/10 đến trụ 49B/19 tuyến 474SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 38/51/1 đến trụ 38/51/11, từ trụ 38/51/6 đến trụ 38/51/6/6, từ trụ 49B/10 đến trụ 49B/19 tuyến 474SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
31	13-05-26	08h00	13-05-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 80B/2 đến trụ 80B/19 Hoà Lợi tuyến 471TB	Từ trụ 80B/2 đến trụ 80B/19 Hoà Lợi tuyến 471TB	Nâng công suất TBA trụ 80/14, bảo trì và phát quang lưới điện.	Sửa chữa thường xuyên	30	Khu phố Hoà Lợi phường Trảng Bàng	Cắt 3LBFCO trụ 80B/1 Hoà Lợi tuyến 471TB	346	3,1325	0,0058	0,1733	0,0003	1,086	9,774	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LUỚI ĐIỆN 110KV																				
	Không có																				
B.	LUỚI ĐIỆN 22KV																				
	Không có																				
C. HOTLINE																					
	Không có																				

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CDS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thế Tây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Nguyễn Hồ Hữu Ngọc