

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 17 THÁNG 05 NĂM 2026

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	38.626.223	2.196.394	2.400	14.400
2	Pmax (MW)	1923,3	532,9	0,100	0,600
3	Pmin (MW)	1533,7	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 17/05/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị							
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A. LƯỚI ĐIỆN 110KV																						
1	17-05-26	07h00	17-05-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN - TNĐMN.	- Ngăn 172, 112, C12, 132, T2, 432, C42 Trạm 110kV Hòa Thành	- Ngăn 172, 112, C12, 132, T2, 432, C42 Trạm 110kV Hòa Thành	- Thí nghiệm CBM năm 2026 Trạm 110kV Hòa Thành - Kiểm tra vệ sinh bảo dưỡng tháo lắp thiết bị phục vụ thí nghiệm CBM.	Thí nghiệm CBM năm 2026	0	- Ngăn 172, 112, C12, 132, T2, 432, C42 Trạm 110kV Hòa Thành	Cắt điện, cô lập: Ngăn 172, 112, C12, 132, T2, 432, C42 Trạm 110kV Hòa Thành	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	Chuyển điện kết lưới 22kV	
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																						
1	17-05-26	06h00	17-05-26	18h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 251 Thị trấn tuyến 477HT	Từ trụ 252 đến trụ 316, từ trụ 305/2 đến trụ 305/20B/13, từ trụ 267B đến trụ 276B/11, từ trụ 281B đến trụ 281B/5/13 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 252 đến trụ 316, từ trụ 305/2 đến trụ 305/20B/13, từ trụ 267B đến trụ 276B/11, từ trụ 281B đến trụ 281B/5/13 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0		

2	17-05-26	06h00	17-05-26	18h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 253/2 Xây Đá tuyến 477HT	Từ trụ 253/3 đến trụ 253/55, từ trụ 253/21 đến trụ 253/21/13, từ trụ 253/8 đến trụ 253/8/93, từ trụ 253/8/59B đến trụ 253/8/59B/17 Xây Đá tuyến 477HT	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 253/3 đến trụ 253/55, từ trụ 253/21 đến trụ 253/21/13, từ trụ 253/8 đến trụ 253/8/93, từ trụ 253/8/59B đến trụ 253/8/59B/17 Xây Đá tuyến 477HT	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
3	17-05-26	06h00	17-05-26	18h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 251 Thị trấn tuyến 477HT	Từ trụ 305/5 đến trụ 305/80, từ trụ 305/38B đến trụ 305/38B/33, từ trụ 305/65 đến trụ 305/65/18 Bàu Vuông tuyến 477HT	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 305/5 đến trụ 305/80, từ trụ 305/38B đến trụ 305/38B/33, từ trụ 305/65 đến trụ 305/65/18 Bàu Vuông tuyến 477HT	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
4	17-05-26	06h00	17-05-26	18h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Ngân Anh	Đường dây 22kV từ trụ 251 Thị trấn tuyến 477HT	Từ trụ 279 đến trụ 281B, từ trụ 281B đến trụ 281B/5/4 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Dựng trụ, lắp vật tư phụ kiến, sang lưới trung hạ áp, thay dây AC50mm2 thành ACX50mm2 từ trụ 279 đến trụ 281B, từ trụ 281B đến trụ 281B/5/4 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Sửa chữa lớn	150	Ap 1, áp 2, áp 3, áp 4, Phước Hòa, Phước Hội, Phước Lợi 1, Phước Lợi 2, Tân Định 1, Tân Định 2, Phước Bình 1, Phước Bình 2, xã Dương Minh Châu	- Cắt LBS và DS trụ 251 Thị trấn tuyến 477HT - Cắt LBS trụ 317 và DS trụ 316B Bờ Hồ tuyến 477HT, 475TĐ	8659	111,5930	0,1550	5,7837	0,0080	5,144	61.728	
5	17-05-26	06h00	17-05-26	18h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 276B/1 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Từ trụ 276B/8 đến trụ 276B/11 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Tháo gỡ dây trung áp, vật tư, trạm từ trụ 276B/8 đến trụ 276B/11 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Sửa chữa thường xuyên	0	Áp 2, Phước Hội xã Dương Minh Châu	Cắt LBFCO trụ 276B/1 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT - Cắt CB trạm 250kVA trụ 267/6B/14 Vườn Xoài 2 tuyến 477HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
6	17-05-26	06h00	17-05-26	06h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 63B Cầu Khởi tuyến 473TĐ	Từ trụ 63B Cầu Khởi đến trụ 10 Bình Linh	Chuyển điện khép vòng tuyến 473TĐ cấp điện tuyến 476HT từ trụ 63B Cầu Khởi đến trụ 10 Bình Linh	Chuyển điện	180	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 63B Cầu Khởi tuyến 473TĐ - Cắt LBS trụ 10 Bình Linh tuyến 476HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
7	17-05-26	17h30	17-05-26	18h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 10 Bình Linh tuyến 476HT	Từ trụ 63B Cầu Khởi đến trụ 10 Bình Linh	Chuyển điện khép vòng về giao lưới ban đầu	Chuyển điện	180	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 10 Bình Linh tuyến 476HT - Cắt LBS trụ 63B Cầu Khởi tuyến 473TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
8	17-05-26	07h00	17-05-26	08h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	- Tuyến 475 trạm 110kV Hòa Thành - Tuyến 476 trạm 110kV Hòa Thành - Tuyến 474 trạm 110kV Hòa Thành	Xí nghiệp lưới điện cao thế Tây Ninh công tác trong TBA 110kV Hòa Thành	- Chuyển điện tuyến 475HT cấp điện cho tuyến 476HT đến má ngoài MC476HT và đến hết tuyến 476HT - Chuyển điện tuyến 475HT cấp điện cho tuyến 474HT đến má ngoài MC474HT và đến hết tuyến 474HT	Chuyển điện	300	Khu phố Bình Linh phường Ninh Thạnh	- Cắt MC476HT - Cắt DS trụ 1B tuyến 476HT - Cắt MC474HT - Cắt DS trụ 1C tuyến 474HT - Đóng DS trụ 2A nói tuyến 474HT, 476HT - Đóng MC475HT - Cắt MC 478HT - Cắt DS trụ 1A tuyến 478HT	65	0,0698	0,0012	0,0036	0,0001	10,288	10.288	

9	17-05-26	17h00	17-05-26	18h00	ĐL Đương Minh Châu	ĐL Đương Minh Châu	- Tuyển 475 trạm 110kV Hòa Thành - Tuyển 476 trạm 110kV Hòa Thành - Tuyển 474 trạm 110kV Hòa Thành	Xí nghiệp lưới điện cao thế Tây Ninh công tác trong TBA 110kV Hòa Thành	Chuyển điện về vị trí giao lưới ban đầu	Chuyển điện	300	Khu phố Bình Linh phường Ninh Thạnh	- Cắt MC475HT - Cắt DS trụ 2B nối tuyến 474HT, 475HT - Đóng DS trụ 1C tuyến 474HT - Đóng MC474HT - Đóng DS trụ 1B tuyến 476HT - Đóng MC476HT - Đóng DS trụ 1A tuyến 478HT	65	0,0698	0,0012	0,0036	0,0001	10,288	10,288
10	17-05-26	07h00	17-05-26	08h00	ĐL Đương Minh Châu	ĐL Đương Minh Châu	Tuyển 472 trạm 110kV Hòa Thành	Kiểm tra thay chì 3LBFCO trụ 8 Lộ ra tuyến 472HT	Kiểm tra thay chì 3LBFCO trụ 8 Lộ ra tuyến 472HT	Sửa chữa thường xuyên	120	Khu phố Bình Linh phường Ninh Thạnh	- Cắt MC472HT - Cắt DS trụ 1D tuyến 472HT - Cắt/đóng 3LBFCO trụ 8 Lộ ra tuyến 472HT	208	0,2234	0,0037	0,0116	0,0002	4,115	4,115
11	17-05-26	07h00	17-05-26	08h00	ĐL Đương Minh Châu	ĐL Đương Minh Châu	Tuyển 472 trạm 110kV Hòa Thành	Kiểm tra thay chì FCO tụ bù ứng động 3x200kAVr trụ 12 Lộ ra tuyến 472HT	Kiểm tra thay chì FCO tụ bù ứng động 3x200kAVr trụ 12 Lộ ra tuyến 472HT	Sửa chữa thường xuyên	0	Khu phố Bình Linh phường Ninh Thạnh	- Cắt MC472HT - Cắt DS trụ 1D tuyến 472HT - Cắt/đóng FCO tụ bù ứng động 3x200kAVr trụ 12 Lộ ra tuyến 472HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
12	17-05-26	07h00	17-05-26	08h00	ĐL Đương Minh Châu	ĐL Đương Minh Châu	- Tuyển 475 trạm 110kV Hòa Thành - Tuyển 472 trạm 110kV Hòa Thành	Xí nghiệp lưới điện cao thế Tây Ninh công tác trong TBA 110kV Hòa Thành	Chuyển điện tuyến 475HT cấp điện cho tuyến 472HT đến má ngoài MC472HT và đến hết tuyến 472HT	Chuyển điện	0	Không mất điện	- Cắt MC472HT - Cắt DS trụ 1D tuyến 472HT - Đóng LBS trụ 9 Khu Công Nghiệp tuyến 472HT, 474HT (475HT)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
13	17-05-26	17h00	17-05-26	17h30	ĐL Đương Minh Châu	ĐL Đương Minh Châu	- Tuyển 475 trạm 110kV Hòa Thành - Tuyển 472 trạm 110kV Hòa Thành	Xí nghiệp lưới điện cao thế Tây Ninh công tác trong TBA 110kV Hòa Thành	Chuyển điện khép vòng về vị trí giao lưới ban đầu	Chuyển điện	0	Không mất điện	- Đóng DS trụ 1D tuyến 472HT - Đóng MC472HT - Cắt LBS trụ 9 Khu Công Nghiệp tuyến 472HT, 474HT (475HT)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
14	17-05-26	06h00	17-05-26	17h00	ĐL Tân Châu	Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Sạch	Tuyển 473, 478, 480 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyển 473, 478, 480 trạm 110kV Tân Hưng	- Thi công thay dây trung áp từ trụ 7B đến trụ 64 tuyến 473TH, 478TH, 480TH - Thi công thay dây trung áp từ trụ 46A đến trụ 46A/1 tuyến 473TH	Sửa chữa lớn	600	Áp 2, Thạnh Hòa xã Tân Châu; xã Tân Hội; ấp Đông Tiến xã Tân Đông	- Cắt MC 473TH, 478TH, 480TH và đóng DTĐ 473TH, 478TH, 480TH - Cắt 3LTD trụ 167 nối tuyến 471SN và tuyến 478TH - Cắt 3LTD trụ 167B nối tuyến 473SN và tuyến 478TH - Cắt DS trụ 112/20/48/209 Hội Thành tuyến 478TH	10400	121,7021	0,1844	6,3677	0,0096	20,577	226,344
15	17-05-26	06h00	17-05-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyển 473 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyển 473 trạm 110kV Tân Hưng	- Thi công nâng công lắp đặt phụ kiện và trạm biến áp trụ 99/22 tuyến 473TH - Thi công hạ công suất trạm 75kVA xuống 50kVA trụ 99/30 tuyến 473TH	Sửa chữa thường xuyên	0	Áp Hội Thạnh xã Tân Hội	Cắt 3LBFCO trụ 99/9 nhánh rẽ Hội Thạnh tuyến 473TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
16	17-05-26	06h00	17-05-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 3x50kVA trụ 9B/17/3 Thạnh Đông 32 tuyến 480TH	Trạm 3x50kVA trụ 9B/17/3 Thạnh Đông 32 tuyến 480TH	Thi công di dời trụ hạ áp trụ 9/2/1 tuyến 480TH	Chiết tính	0	Áp 2 xã Tân Châu	Cắt CB tổng trạm 3x50kVA trụ 9B/17/3 Thạnh Đông 32 tuyến 480TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

17	17-05-26	06h00	17-05-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 26B/4 Thanh Hòa tuyến 473TH	Trụ 26B/4/6 tuyến 473TH	- Thi công thay trụ nâng độ cao trụ 26B/4/6 tuyến 473TH - Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 26B/4/1 đến trụ 26B/4/18 tuyến 473TH	Sửa chữa thường xuyên	0	Áp Thanh Hòa xã Tân Châu	Cắt LBFCO nhánh rẽ 12,7kV trụ 26B/4 Thanh Hòa tuyến 473TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
18	17-05-26	06h00	17-05-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 114 Hội An 2 tuyến 473TH	Trụ 114/1A tuyến 473TH	- Thi công dựng trụ trung áp nâng độ cao dây dẫn trụ 114/1 tuyến 473TH - Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 114/2 đến trụ 114/21 tuyến 473TH	Sửa chữa thường xuyên	0	Áp Hội An xã Tân Hội	Cắt LBFCO nhánh rẽ 12,7kV trụ 114/1 và tháo hotline nhánh rẽ trụ 114 Hội An tuyến 473TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
19	17-05-26	08h00	17-05-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 473TN, 471TN	Từ trụ 53 đến trụ 87 đường Trần Hưng Đạo tuyến 471TN, 473TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 53 đến trụ 87 đường Trần Hưng Đạo tuyến 471TN, 473TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
20	17-05-26	07h00	17-05-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Sạch	Đường dây 22kV trụ 94 đường Trần Hưng Đạo tuyến 471TN, 473TN	Từ trụ 53 đến trụ 94 đường Trần Hưng Đạo tuyến 471TN, 473TN	Bản giao đơn vị ngoài trông trụ 16m, thay dây ACXH240mm ² thành ACXH240mm ² sang lưới thu hồi vật tư từ trụ 53 đến trụ 94 đường Trần Hưng Đạo tuyến 471TN, 473TN	Sửa chữa lớn 2026	40	Khu phố 16, 17, 19, 20, 21, 22 phường Tân Ninh	- Cắt LBS và đóng DTĐ ngăn lộ LBS 04 từ RMU 09 Trần Hưng Đạo 3 tuyến 473TN - Cắt LBS và đóng DTĐ ngăn lộ LBS 04 từ RMU 08 Trần Hưng Đạo 3 tuyến 471TN - Cắt DS trụ 93/2P tua Hai tuyến 473TN - Cắt LBS và 3LTD trụ 81/33 Võ Duy Dương tuyến 472SD - Cắt LBS và DS trụ 97/1 Trương Quyền tuyến 471TN	2998	29,6611	0,0494	1,6687	0,0028	1,372	13.718	
21	17-05-26	05h30	17-05-26	06h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 473TN	- Recloser trụ 93/1P Tua Hai tuyến 473TN - LBS trụ 62 Kinh Tế tuyến 475TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 473TN nhận điện tuyến 475TN đến trụ 93/1P Tua Hai	Chuyển điện	50	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 62 Kinh Tế tuyến 475TN - Cắt Recloser trụ 93/1P Tua Hai tuyến 473TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
22	17-05-26	18h00	17-05-26	18h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 473TN	- Recloser trụ 93/1P Tua Hai tuyến 473TN - LBS trụ 62 Kinh Tế tuyến 475TN	Chuyển điện về kết lưới cũ sau khi công tác hoàn tất	Chuyển điện	50	Không mất điện	- Đóng Recloser trụ 93/1P Tua Hai tuyến 473TN - Cắt LBS trụ 62 Kinh Tế tuyến 475TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
23	17-05-26	06h00	17-05-26	06h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 471TN	LBS trụ 97/1 Trương Quyền tuyến 471TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 471TN nhận điện tuyến 476SD đến LBS trụ 97/1 Trương Quyền tuyến 471TN	Chuyển điện	30	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 164/36 Thanh Thuận tuyến 476SD (ĐL Thái Bình đăng ký) - Cắt LBS trụ 97/1 Trương Quyền tuyến 471TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
24	17-05-26	18h00	17-05-26	18h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 471TN	LBS trụ 97/1 Trương Quyền tuyến 471TN	Chuyển điện về kết lưới cũ sau khi công tác hoàn tất	Chuyển điện	30	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 97/1 Trương Quyền tuyến 471TN - Cắt LBS trụ 164/36 Thanh Thuận tuyến 476SD (ĐL Thái Bình đăng ký)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

25	17-05-26	06h00	17-05-26	06h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trụ 164/36 tuyến 476SD	Trụ 164/36 tuyến 476SD	Chuyển điện tuyến 471TN nhận điện tuyến 476SD đến LBS trụ 97/1 Trương Quyền	Chuyển điện khép vòng	0	Không mất điện	Đóng LBS Thanh Thuận trụ 164/36 tuyến 476SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
26	17-05-26	07h00	17-05-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Tân Ninh	Trụ 81/33 tuyến 472SD	Trụ 81/33 tuyến 472SD	Cắt điện làm biện pháp an toàn bàn giao cho ĐL Tân Ninh công tác	Sửa chữa lớn lưới điện trung áp	0	Không mất điện	Cắt 3 LTD trụ 81/33 tuyến 472SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
27	17-05-26	08h00	17-05-26	17h00	ĐL Thái Bình	Công ty CPXD Thăng Long	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 130/1 đến trụ 130/15 tuyến 471SD	Từ trụ 130/1 đến trụ 130/15 tuyến 471SD	Trông trụ, lắp phụ kiện, thay dây trung áp, thu hồi vật tư, thu hồi trụ cũ từ trụ 130/1 đến trụ 130/15 tuyến 471SD	Sửa chữa lớn lưới điện trung áp	3	Áp Tua Hai (trừ tổ 16) xã Châu Thành	Cắt 1 LBFCO trụ 130/1; Cắt CB, 3 FCO trạm 3x25kVA trụ 130/1B Cơ sở xây xát Thiện và tháo 3 hotline trụ 130; Cắt CB trạm 250kVA trụ 132 Tua Hai 19 tuyến 471SD	265	2,3770	0,0044	0,1328	0,0002	0,103	926	
28	17-05-26	08h00	17-05-26	17h00	ĐL Thái Bình	Công ty CPXD Thăng Long	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 111/1 đến trụ 111/40 tuyến 478SD	Từ trụ 111/1 đến trụ 111/40 tuyến 478SD	Trông trụ, lắp phụ kiện, thay dây trung áp, thu hồi vật tư, thu hồi trụ cũ từ trụ 111/1 đến trụ 111/40 tuyến 478SD	Sửa chữa lớn lưới điện trung áp	1	Áp Sân Lễ xã Hào Đức	Cắt 1 LBFCO trụ 111/1 và tháo 1 hotline trụ 111 tuyến 478SD	189	1,6953	0,0031	0,0947	0,0002	0,011	103	
29	17-05-26	18h00	17-05-26	18h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trụ 164/36 tuyến 476SD	Trụ 164/36 tuyến 476SD	Chuyển điện khép vòng về kết lưới ban đầu	Chuyển điện khép vòng	0	Không mất điện	Cắt LBS Thanh Thuận trụ 164/36 tuyến 476SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
30	17-05-26	08h00	17-05-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Nhánh rẽ 22kV trụ 38A Công ty TNHH COLLTTEX (VN) tuyến 474KCNTB	Trụ 38A Công ty TNHH COLLTTEX (VN) tuyến 475KCNTB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm (thay VT)	Thay định kỳ	10	Công ty TNHH COLLTTEX (VN)	Cắt 3LBFCO và tháo 3 hotline trụ 38A Công ty TNHH COLLTTEX (VN) tuyến 475KCNTB	1	0,0092	0,0000	0,0005	0,0000	0,362	3.258	
31	17-05-26	08h00	17-05-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trạm 50kVA trụ 26B CHI NHÁNH Công ty TNHH Dệt may Lan Trần tuyến 474KCNTB	Trụ 26B CHI NHÁNH Công ty TNHH Dệt may Lan Trần tuyến 474KCNTB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm (thay VT)	Thay định kỳ	3	CHI NHÁNH Công ty TNHH Dệt may Lan Trần	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA CHI NHÁNH Công ty TNHH Dệt may Lan Trần trụ 26B tuyến 474KCNTB	1	0,0090	0,0000	0,0005	0,0000	0,036	326	
32	17-05-26	08h00	17-05-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Nhánh rẽ 22kV trụ 36B Công ty CP Dệt lưới Sài Gòn tuyến 475KCNTB	Trụ 36B Công ty CP Dệt lưới Sài Gòn tuyến 475KCNTB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm (thay VT)	Thay định kỳ	12	Công ty CP Dệt lưới Sài Gòn	Cắt 3LBFCO và tháo 3 hotline Công ty CP Dệt lưới Sài Gòn trụ 36B tuyến 475KCNTB	1	0,0090	0,0000	0,0005	0,0000	0,434	3.910	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A. LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
	Không có																				
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	17-05-26	08h00	17-05-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 3x25kVA trụ 103B/3/2 VPUB H.Bến Cầu tuyến 479BC	Trạm 3x25kVA trụ 103B/3/2 VPUB H.Bến Cầu tuyến 479BC	Thay 2 công tơ hư hỏng trạm 3x25kVA trụ 103B/3/2 VPUB H.Bến Cầu tuyến 479BC	Thay công tơ hư hỏng	2	- Khách hàng Phòng Kinh tế xã Bến Cầu - Khách hàng UBND xã Bến Cầu (Văn phòng HĐND và UBND xã)	Cắt 3CB và 3FCO trạm 3x25 VPUB H.Bến Cầu tuyến 479BC	2	0,0101	0,0000	0,0004	0,0000	0,023	80	

2	17-05-26	06h00	17-05-26	18h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 251 Thị trấn tuyến 477HT	Từ trụ 276B/5 đến trụ 276B/6, từ trụ 276B/6 đến trụ 276B/14, từ trụ 276B/6/4 đến trụ 276B/6/4/5 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Phát quang lưới điện, ép lều hạ áp từ trụ 276B/5 đến trụ 276B/6, từ trụ 276B/6 đến trụ 276B/14, từ trụ 276B/6/4 đến trụ 276B/6/4/5 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Sửa chữa thường xuyên	0	Áp 2 xã Dương Minh Châu	- Cắt CB trạm 250kVA trụ 276B/1 Thị trấn 6 tuyến 477HT - Cắt CB trạm 250kVA trụ 267/6B/14 Vườn Xoài 2 tuyến 477HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
3	17-05-26	07h00	17-05-26	16h00	ĐL Tân Châu	Công ty Quang Âu	Nhánh Rẽ 12,7kV trụ 137/1 Tân Xuân tuyến 477TH	Nhánh Rẽ 12,7kV trụ 137/1 Tân Xuân tuyến 477TH	Thì công thay trụ trung áp trụ 137/1 tuyến 477TH	Nhận thầu thi công	15	Áp Tân Xuân xã Tân Phú	Cắt LBFCO trụ 137/1 và tháo hotline nhánh rẽ trụ 137 Tân Xuân tuyến 477TH	222	2,1255	0,0039	0,1112	0,0002	0,514	4,630
4	17-05-26	07h00	17-05-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Nhánh rẽ 22kV trụ 80/1 Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN	Từ trụ 80/1 đến trụ 80/11 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN	Trồng trụ 18m, sang lưới lắp trạm biến áp từ trụ 80/1 đến trụ 80/11 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN	Công trình nâng cấp lưới điện đường Cách Mạng Tháng Tám	20	Khu phố 22 phường Tân Ninh	- Cắt LBS và đóng DTĐ ngăn lộ LBS 03 từ RMU 19 Bách Hoá tuyến 481TN - Cắt CB TPP 12-4B trạm biến áp 12 đường 30/4 tuyến 481TN	58	0,5738	0,0010	0,0323	0,0001	0,229	2,286
5	17-05-26	08h00	17-05-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH 19-5	Lưới hạ áp trạm 250kVA trụ 93/28P Tua Hai - J tuyến 473TN	Từ trụ 93/27 đến trụ 93/27/9 đường Tua Hai tuyến 473TN	Bản giao đơn vị ngoài trồng trụ 14m kéo dây sang lưới hạ áp từ trụ 93/27 đến trụ 93/27/9 đường Tua Hai tuyến 473TN	Công trình ĐTXD 2026	7	Khu phố 21 phường Tân Ninh	Cắt CB trạm 250kVA trụ 93/28P Tua Hai - J tuyến 473TN	140	1,2466	0,0023	0,0701	0,0001	0,080	720
C. HOTLINE																				
	Không có																			

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.
- Thực hiện đảm bảo cung cấp điện Giải Bồng chuyên nữ quốc tế Cúp VTV9 - Bình Điền lần thứ XV năm 2026 (15/5/2026 - 23/5/2026).

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CDS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thế Tây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐD (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Nguyễn Hồ Hữu Ngọc