

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 21 THÁNG 05 NĂM 2026

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	47.996.176	1.942.061	2.400	13.200
2	Pmax (MW)	2356,7	533,4	0,100	0,550
3	Pmin (MW)	1777,5	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 21/05/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/có lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVTN	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	21-05-26	08h00	21-05-26	12h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Thành Công	Trạm 110kV Thành Công	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm và phát quang xung quanh hàng rào trạm tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngất, xung quanh hàng rào và tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		
2	21-05-26	12h00	21-05-26	18h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		

3	21-05-26	19h00	21-05-26	21h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Bến Cầu	Trạm 110kV Bến Cầu	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sản ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
4	21-05-26	18h00	21-05-26	22h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Biên	TBA 110kV Tân Biên	Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sản ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	21-05-26	08h00	21-05-26	11h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Dộp	Trạm 110kV Suối Dộp	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sản ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
6	21-05-26	18h00	21-05-26	19h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành	Trạm 110kV Hòa Thành	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sản ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
7	21-05-26	07h00	21-05-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông, 178 Trảng Bàng 2 - 172 NM ĐMT HTG	Từ trụ 17 đến trụ 19	Rong cành, mé nhánh và chặt dọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
8	21-05-26	07h00	21-05-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2, đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Từ trụ 392 đến trụ 396, từ trụ 562 đến trụ 568	Rong cành, mé nhánh và chặt dọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																				
1	21-05-26	08h00	21-05-26	17h00	ĐL Bến Cầu	Công ty CP XD Thăng Long	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 98/11/1 đến trụ 98/11/8 Láng Cát 1 tuyến 476BC	Từ trụ 98/11/1 đến trụ 98/11/8 nhánh rẽ 12,7kV Láng Cát 1 tuyến 476BC	Dựng trụ, lắp xà sứ và phụ kiện từ trụ 98/11/1 đến trụ 98/11/8 Láng Cát 1 tuyến 476BC	Nâng cấp lưới điện	7	Áp Thuận Chánh xã Bến Cầu	Cắt LBFCO trụ 98/11/1 và tháo hotline trụ 98/11 Láng Cát 1 tuyến 476BC	159	2,0553	0,0038	0,0797	0,0001	0,080	720
2	21-05-26	08h00	21-05-26	17h00	ĐL Bến Cầu	Công ty CP XD Thăng Long	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 78/8/1 đến trụ 78/8/8 Thuận Hòa 3 tuyến 476BC	Từ trụ 78/8/1 đến trụ 78/8/8 nhánh rẽ 12,7kV Thuận Hòa 3 tuyến 476BC	Dựng trụ, lắp xà sứ và phụ kiện từ trụ 78/8/1 đến trụ 78/8/8 Thuận Hòa 3 tuyến 476BC	Nâng cấp lưới điện	7	Áp Thuận Hòa xã Bến Cầu	Cắt LBFCO trụ 78/8/1 và tháo hotline trụ 78/8 Thuận Hòa 3 tuyến 476BC	184	2,3785	0,0044	0,0922	0,0002	0,080	720
3	21-05-26	08h00	21-05-26	17h00	ĐL Bến Cầu	Công ty CP XD Thăng Long	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 72/1 đến trụ 72/6 Thuận Tâm tuyến 479BC	Từ trụ 72/1 đến trụ 72/6 nhánh rẽ 12,7kV Thuận Tâm tuyến 479BC	Dựng trụ, lắp xà sứ và phụ kiện từ trụ 72/1 đến trụ 72/6 Thuận Tâm tuyến 479BC	Nâng cấp lưới điện	5	Áp Thuận Tâm xã Bến Cầu	Cắt LBFCO trụ 72/1 và tháo hotline trụ 72 Thuận Tâm tuyến 479BC	133	1,7192	0,0032	0,0666	0,0001	0,057	514
4	21-05-26	08h00	21-05-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 3 mạch 22kV từ trụ 1 đến trụ 19 Bến Cầu - TMTC tuyến 471BC - 472BC - 474BC	Từ trụ 1 đến trụ 19 đường dây 22kV Bến Cầu - TMTC tuyến 471BC - 472BC - 474BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 1 đến trụ 19 Bến Cầu - TMTC tuyến 471BC - 472BC - 474BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	21-05-26	08h00	21-05-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 98/1T đến trụ 98/8T Thị Trấn 1 tuyến 476BC	Từ trụ 98/1T đến trụ 98/8T nhánh rẽ 22kV Thị Trấn 1 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 98/1T đến trụ 98/8T nhánh rẽ 22kV Thị Trấn 1 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

6	21-05-26	08h00	21-05-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 98/22B/1 đến trụ 98/22B/15 Láng Cát 2 tuyến 476BC	Từ trụ 98/22B/1 đến trụ 98/22B/15 nhánh rẽ 12,7kV Láng Cát 2 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 98/22B/1 đến trụ 98/22B/15 Láng Cát 2 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
7	21-05-26	08h00	21-05-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 98/22B/15 đến trụ 98/22B/15/9 Láng Cát 4 tuyến 476BC	Từ trụ 98/22B/15 đến trụ 98/22B/15/9 nhánh rẽ 12,7kV Láng Cát 4 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 98/22B/15 đến trụ 98/22B/15/9 Láng Cát 4 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
8	21-05-26	08h00	21-05-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 18 đến trụ 29 Bến Cầu - Campuchia 2 tuyến 474BC	Từ trụ 18 đến trụ 29 đường dây 22kV Bến Cầu - Campuchia 2 tuyến 474BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 18 đến trụ 29 Bến Cầu - Campuchia 2 tuyến 474BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
9	21-05-26	08h00	21-05-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 234/21/1 đến trụ 234/21/24 Áp Bảo 1 tuyến 479MB	Từ trụ 234/21/1 đến trụ 234/21/24 nhánh rẽ 12,7kV Áp Bảo 1 tuyến 479MB	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 234/21/1 đến trụ 234/21/24 Áp Bảo 1 tuyến 479MB	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
10	21-05-26	08h00	21-05-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 234/22 đến trụ 234/22/6 Chùa Bàu Tượng tuyến 479MB	Từ trụ 234/22 đến trụ 234/22/6 nhánh rẽ 12,7kV Chùa Bàu Tượng tuyến 479MB	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 234/22 đến trụ 234/22/6 Chùa Bàu Tượng tuyến 479MB	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
11	21-05-26	08h00	21-05-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 342/1 đến trụ 342/16 Long Hòa 1 tuyến 476BC	Từ trụ 342/1 đến trụ 342/16 nhánh rẽ 12,7kV Long Hòa 1 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 342/1 đến trụ 342/16 Long Hòa 1 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
12	21-05-26	07h30	21-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 400kVA trụ 12/1B Công Ty Đại Lộc Phát 2 tuyến 471PĐC	Trạm 400kVA trụ 12/1B Công Ty Đại Lộc Phát 2 tuyến 471PĐC	Thay công tơ định kỳ CTY CP Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Đại Lộc Phát trụ 12/1B tuyến 471PĐC	Thay công tơ định kỳ	3	CTY CP Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Đại Lộc Phát	Cắt 3FCO Trạm 400kVA trụ 12/1B Công Ty Đại Lộc Phát 2 tuyến 471PĐC	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	500
13	21-05-26	07h30	21-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 160kVA trụ 58A/1 Khách Sạn Hoàng Ân tuyến 471PĐC	Trạm 160kVA trụ 58A/1 Khách Sạn Hoàng Ân tuyến 471PĐC	Thay công tơ định kỳ Công ty TNHH Khách Sạn Ân Ngọc Mai trụ 58A/1 tuyến 471PĐC	Thay công tơ định kỳ	3	Công ty TNHH Khách Sạn Ân Ngọc Mai	Cắt 3FCO Trạm 160kVA trụ 58A/1 Khách Sạn Hoàng Ân tuyến 471PĐC	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	500
14	21-05-26	07h30	21-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 3x37,5kVA trụ 99A Phạm Thị Thanh tuyến 471PĐC	Trạm 3x37,5kVA trụ 99A Phạm Thị Thanh tuyến 471PĐC	Thay công tơ định kỳ Trạm 3x37,5kVA trụ 99A Phạm Thị Thanh tuyến 471PĐC	Thay công tơ định kỳ	3	Phạm Thị Thanh	Cắt 3FCO Trạm 3x37,5kVA trụ 99A Phạm Thị Thanh tuyến 471PĐC	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	500
15	21-05-26	07h30	21-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 160kVA trụ 104/1 CÔNG TY TNHH YUANCHU VIỆT NAM tuyến 471PĐC	Trạm 160kVA trụ 104/1 CÔNG TY TNHH YUANCHU VIỆT NAM tuyến 471PĐC	Thay công tơ định kỳ Trạm 160kVA trụ 104/1 CÔNG TY TNHH YUANCHU VIỆT NAM tuyến 471PĐC	Thay công tơ định kỳ	3	CÔNG TY TNHH YUANCHU VIỆT NAM	Cắt 3FCO Trạm 160kVA trụ 104/1 CÔNG TY TNHH YUANCHU VIỆT NAM tuyến 471PĐC	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	500
16	21-05-26	07h30	21-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 3x25kVA trụ 183/11B/1 Diệp Thị Cẩm Bình tuyến 477TB	Trạm 3x25kVA trụ 183/11B/1 Diệp Thị Cẩm Bình tuyến 477TB	Thay công tơ, TI định kỳ Công ty TNHH NABI TEA N MORE trụ 183/11B/1 tuyến 477TB	Thay công tơ, TI định kỳ	3	Công ty TNHH NABI TEA N MORE	Cắt 3FCO Trạm 3x25kVA trụ 183/11B/1 Diệp Thị Cẩm Bình tuyến 477TB	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	500

17	21-05-26	07h30	21-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 270/7B/1 Xóm Đồng tuyến 471PDC	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 270/7B/1 Xóm Đồng tuyến 471PDC	Thi công trồng trụ, lắp xà, sứ và phụ kiện nâng cấp lưới điện trung hạ áp từ 1 pha lên 3 pha từ trụ 270/7B đến 270/7B/9, thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì, phát quang Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 270/7B/1 đến trụ 270/7B/18 Xóm Đồng tuyến 471PDC	Sửa chữa thường xuyên Phát quang đầu tư xây dựng năm 2026	10	Khu phố Trâm Vàng 1, Xóm Mới 2 phường Gò Dầu	Cắt LBFCO trụ 270/7B/1, tháo hotline trụ 270/7B Xóm Đồng tuyến 471PDC	361	3,0326	0,0059	0,0006	0,0000	0,0000	0
18	21-05-26	07h30	21-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 250kVA trụ 54/112/19B Hùng Vương 14 tuyến 476TĐ	Trạm 250kVA trụ 54/112/19B Hùng Vương 14 tuyến 476TĐ	Phát quang lưới điện hạ áp Trạm 250kVA trụ 54/112/19B Hùng Vương 14 tuyến 476TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
19	21-05-26	07h30	21-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 160kVA trụ 54/112/26 Hùng Vương 15 tuyến 476TĐ	Trạm 160kVA trụ 54/112/26 Hùng Vương 15 tuyến 476TĐ	Phát quang lưới điện hạ áp Trạm 160kVA trụ 54/112/26 Hùng Vương 15 tuyến 476TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
20	21-05-26	07h30	21-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cò lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, lắp DCU, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
21	21-05-26	07h30	21-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bứt lưới mất cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
22	21-05-26	08h00	21-05-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Sơn Anh	Lưới điện hạ áp từ trụ 135 Phạm Hùng tuyến 475TN đến trụ 41 Huỳnh Thanh Mừng tuyến 476TN	Từ trụ 135 Phạm Hùng tuyến 475TN đến trụ 41 Huỳnh Thanh Mừng tuyến 476TN	Thay dây hạ áp, sang lưới, nhỏ trụ thu hồi, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 135 Phạm Hùng tuyến 475TN đến trụ 41 Huỳnh Thanh Mừng tuyến 476TN	Sửa chữa lớn 2026	14	Khu phố 3 phường Long Hoa	- Cắt CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 400kVA trụ 41 Huỳnh Thanh Mừng tuyến 476TN - Cắt CB trạm 400kVA Ca Bảo Đạo A trụ 136 Phạm Hùng tuyến 475TN	542	4,6398	0,0097	0,2414	0,0005	0,262	2,094
23	21-05-26	08h00	21-05-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Sơn Anh	Lưới điện hạ áp từ trụ 139 Phạm Hùng tuyến 475TN đến trụ 44 Huỳnh Thanh Mừng tuyến 476TN	Từ trụ 139 Phạm Hùng tuyến 475TN đến trụ 44 Huỳnh Thanh Mừng tuyến 476TN	Thay dây hạ áp, sang lưới, nhỏ trụ thu hồi, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 139 Phạm Hùng tuyến 475TN đến trụ 44 Huỳnh Thanh Mừng tuyến 476TN	Sửa chữa lớn 2026	14	Khu phố 3 phường Long Hoa; khu phố Long Thới phường Hòa Thành	- Cắt CB trạm 400kVA trụ 41 Huỳnh Thanh Mừng tuyến 476TN - Cắt CB trạm 400kVA Cánh Nam A trụ 46 Tôn Đức Thắng tuyến 476TN - Cắt CB trạm 250kVA Ca Bảo Đạo F trụ 138B Phạm Hùng tuyến 475TN - Cắt CB trạm 160kVA Xay chà Thành Long trụ 141/1 Phạm Hùng tuyến 475TN	298	2,5511	0,0053	0,1327	0,0003	0,262	2,094

24	21-05-26	08h00	21-05-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 3x50kVA Long Hải Z trụ 16C/6 Ngõ Quyền tuyến 474TN	Trạm 3x50kVA Long Hải Z trụ 16C/6 Ngõ Quyền tuyến 474TN	Thí nghiệm CBM trạm 3x50kVA Long Hải Z trụ 16C/6 Ngõ Quyền tuyến 474TN	Thí nghiệm CBM	4	Khu phố Trường An phường Long Hoa	Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 3x50kVA Long Hải Z trụ 16C/6 Ngõ Quyền tuyến 474TN	98	0,8389	0,0017	0,0436	0,0001	0,079	628
25	21-05-26	08h00	21-05-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 50kVA Long Hải R trụ 19/8BP/2BT Ngõ Quyền tuyến 474TN	Trạm 50kVA Long Hải R trụ 19/8BP/2BT Ngõ Quyền tuyến 474TN	Thí nghiệm CBM trạm 50kVA Long Hải R trụ 19/8BP/2BT Ngõ Quyền tuyến 474TN	Thí nghiệm CBM	4	Khu phố Trường An phường Long Hoa	Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 50kVA Long Hải R trụ 19/8BP/2BT Ngõ Quyền tuyến 474TN	62	0,5308	0,0011	0,0276	0,0001	0,045	363
26	21-05-26	08h00	21-05-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 75kVA Long Hải K trụ 19/8BP/7T Ngõ Quyền tuyến 474TN	Trạm 75kVA Long Hải K trụ 19/8BP/7T Ngõ Quyền tuyến 474TN	Thí nghiệm CBM trạm 75kVA Long Hải K trụ 19/8BP/7T Ngõ Quyền tuyến 474TN	Thí nghiệm CBM	6	Khu phố Trường An phường Long Hoa	Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 75kVA Long Hải K trụ 19/8BP/7T Ngõ Quyền tuyến 474TN	81	0,6934	0,0014	0,0361	0,0001	0,060	484
27	21-05-26	08h00	21-05-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 37,5kVA Bàu Éch A trụ 20C/10 Ngõ Quyền tuyến 474TN	Trạm 37,5kVA Bàu Éch A trụ 20C/10 Ngõ Quyền tuyến 474TN	Thí nghiệm CBM trạm 37,5kVA Bàu Éch A trụ 20C/10 Ngõ Quyền tuyến 474TN	Thí nghiệm CBM	2	Khu phố Trường An phường Long Hoa	Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 37,5kVA Bàu Éch A trụ 20C/10 Ngõ Quyền tuyến 474TN	35	0,2996	0,0006	0,0156	0,0000	0,023	181
28	21-05-26	08h00	21-05-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 2x50kVA Long Hải J trụ 28 Ngõ Quyền tuyến 474TN	Trạm 2x50kVA Long Hải J trụ 28 Ngõ Quyền tuyến 474TN	Thí nghiệm CBM trạm 2x50kVA Long Hải J trụ 28 Ngõ Quyền tuyến 474TN	Thí nghiệm CBM	7	Khu phố Trường An phường Long Hoa	- Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 2x50kVA Long Hải J trụ 28 Ngõ Quyền tuyến 474TN - Cắt CB trạm 3x50kVA Long Hải 2 trụ 29 Ngõ Quyền tuyến 474TN	65	0,5564	0,0012	0,0289	0,0001	0,076	605
29	21-05-26	08h00	21-05-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 3x50kVA Long Hải 2 trụ 29 Ngõ Quyền tuyến 474TN	Trạm 3x50kVA Long Hải 2 trụ 29 Ngõ Quyền tuyến 474TN	Thí nghiệm CBM trạm 3x50kVA Long Hải 2 trụ 29 Ngõ Quyền tuyến 474TN	Thí nghiệm CBM	4	Khu phố Trường An phường Long Hoa	Cắt CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 3x50kVA Long Hải 2 trụ 29 Ngõ Quyền tuyến 474TN	93	0,7961	0,0017	0,0414	0,0001	0,079	628
30	21-05-26	08h00	21-05-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trạm 250kVA Cánh Nam E trụ 72B Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	Lưới điện hạ áp trạm 250kVA Cánh Nam E trụ 72B Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	Phát quang lưới điện hạ áp trạm 250kVA Cánh Nam E trụ 72B Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
31	21-05-26	08h00	21-05-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trạm 50kVA Trường Đông G trụ 32/25/12 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Trạm 50kVA Trường Đông G trụ 32/25/12 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Phát quang lưới điện hạ áp trạm 50kVA Trường Đông G trụ 32/25/12 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
32	21-05-26	08h00	21-05-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 75kVA Long Hải P trụ 30/15 Ngõ Quyền tuyến 474TN	Trạm 75kVA Long Hải P trụ 30/15 Ngõ Quyền tuyến 474TN	Thay công tơ hồng màn hình trạm 75kVA Long Hải P trụ 30/15 Ngõ Quyền tuyến 474TN	Thay công tơ hồng	6	Khu phố Trường An phường Long Hoa	Cắt CB, FCO trạm 75kVA Long Hải P trụ 30/15 Ngõ Quyền tuyến 474TN	133	1,1386	0,0024	0,0592	0,0001	0,060	484
33	21-05-26	08h00	21-05-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 75kVA Trường Xuân P trụ 91/45/11 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Trạm 75kVA Trường Xuân P trụ 91/45/11 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Thay công tơ hồng màn hình trạm 75kVA Trường Xuân P trụ 91/45/11 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Thay công tơ hồng	6	Khu phố Trường Xuân phường Long Hoa	Cắt CB, FCO trạm 75kVA Trường Xuân P trụ 91/45/11 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	93	0,7961	0,0017	0,0414	0,0001	0,060	484
34	21-05-26	07h00	21-05-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên; Công ty Ngân Anh	Phân đoạn 22kV trụ 104/122 Sóc Thiết tuyến 477TBI	Từ trụ 104/122 đến trụ 104/165 tuyến 477TBI	Dung trụ trung áp xen lưới từ trụ 104/122 đến trụ 104/165 tuyến 477TBI	Sửa chữa lớn, đầu tư xây dựng	200	Áp Hòa Đông A, Hòa Bình, Hòa Lợi xã Phước Vinh	Cắt LBS và DS trụ 104/122 Sóc Thiết tuyến 477TBI	3789	54,5468	0,0909	2,1090	0,0035	1,800	18.000

35	21-05-26	08h00	21-05-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 286/1A Bàu Đá tuyến 473SN	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 286/1A Bàu Đá tuyến 473SN	- Thi công nâng công suất trạm 50kVA lên 75kVA trụ 286/12 tuyến 473SN - Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 286 đến trụ 286/36 tuyến 473SN	Sửa chữa thường xuyên số 2619/TTr-KT	15	Áp Tân Kiên xã Tân Đông	Cắt LBFCO trụ 286/1A nhánh rẽ Bàu Đá tuyến 473SN	477	4,5670	0,0085	0,2390	0,0004	0,171	1.543
36	21-05-26	08h00	21-05-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dò rỉ điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bê khu vực quản lý ĐLTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
37	21-05-26	08h00	21-05-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 475CM	Từ trụ 40 đến trụ 75 và các nhánh rẽ tuyến 475CM	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 40 đến trụ 75 và các nhánh rẽ tuyến 475CM	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
38	21-05-26	07h30	21-05-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH xây lắp 19/5	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 19B/97/1 Trần Văn Trà tuyến 473TN	Từ trụ 19B/97/1 đến trụ 19B/31 Trần Văn Trà tuyến 473TN	Trồng trụ trung thế 14m, tháp đã chống sét, lắp xà sứ từ trụ 19B/97/1 đến trụ 19B/97/31 Trần Văn Trà tuyến 473TN	Công trình giám tồn thất lưới điện phân phối năm 2026	5	Khu phố 21 phường Tân Ninh	Cắt LBFCO trụ 19B/97/1 và tháo hotline trụ 19B/97 nhánh rẽ 12,7kV đường Trần Văn Trà tuyến 473TN	239	2,2464	0,0039	0,1264	0,0002	0,171	1.629
39	21-05-26	08h00	21-05-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Từ trụ 264/4/1/2 đến trụ 264/4/1/3 nhánh rẽ 22kV Doanh Nghiệp tư Nhân Sâm Hên tuyến 471SD	Từ trụ 264/4/1/2 đến trụ 264/4/1/3 nhánh rẽ 22kV Doanh Nghiệp tư Nhân Sâm Hên tuyến 471SD	Thay 6VT (22000/110V) + công tơ 3 pha điện từ định kỳ + vệ sinh đo đếm từ trụ 264/4/1/2 đến trụ 264/4/1/3 nhánh rẽ 22kV Doanh Nghiệp tư Nhân Sâm Hên tuyến 471SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	3	Khách hàng: Doanh Nghiệp tư Nhân Sâm Hên	Cắt Recloser và DS 3 pha trụ 264/4/1/1; cắt 3 LBFCO trụ 264/4/1/2, trụ 264/4/1/3 nhánh rẽ 22kV Doanh Nghiệp tư Nhân Sâm Hên tuyến 471SD	1	0,0090	0,0000	0,0005	0,0000	0,103	926
40	21-05-26	08h00	21-05-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trạm 50kVA trụ 184/43/26B/1 Võ Văn Việt tuyến 478TB	Trạm 50kVA trụ 184/43/26B/1 Võ Văn Việt tuyến 478TB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm (thay TI)	Thay định kỳ	2	Khách hàng Võ Văn Việt	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 184/43/26B/1 Võ Văn Việt tuyến 478TB	1	0,0090	0,0000	0,0005	0,0000	0,024	217
41	21-05-26	08h00	21-05-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trạm 400kVA trụ 169/47B/16B/3 Hộ kinh doanh chăn nuôi gà tuyến 473TB	Trạm 400kVA trụ 169/47B/16B/3 Hộ kinh doanh chăn nuôi gà tuyến 473TB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm (thay điện kế)	Thay định kỳ	1	Hộ kinh doanh chăn nuôi gà	Cắt CB và 3FCO trạm 400kVA trụ 169/47B/16B/3 Hộ kinh doanh chăn nuôi gà tuyến 473TB	1	0,0090	0,0000	0,0005	0,0000	0,012	109
42	21-05-26	08h00	21-05-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trạm 250kVA trụ 169/41/8P/9/25/1 Công ty TNHH Mỹ Nghệ Cát Đăng tuyến 473TB	Trạm 250kVA trụ 169/41/8P/9/25/1 Công ty TNHH Mỹ Nghệ Cát Đăng tuyến 473TB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm (thay điện kế)	Thay định kỳ	1	Công ty TNHH Mỹ Nghệ Cát Đăng	Cắt CB và 3FCO trạm 250kVA trụ 169/41/8P/9/25/1 Công ty TNHH Mỹ Nghệ Cát Đăng tuyến 473TB	1	0,0090	0,0000	0,0005	0,0000	0,012	109
43	21-05-26	08h00	21-05-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trạm 50kVA trụ 116/82 Nguyễn Tiến Chín tuyến 478TB	Trạm 50kVA trụ 116/82 Nguyễn Tiến Chín tuyến 478TB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm (thay TI)	Thay định kỳ	2	Khách hàng Nguyễn Tiến Chín	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 116/82 Nguyễn Tiến Chín tuyến 478TB	1	0,0090	0,0000	0,0005	0,0000	0,024	217
44	21-05-26	08h00	21-05-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trạm 50kVA trụ 312/35/7/5/2/1 DNTN Thái Lợi tuyến 473TB	Trạm 50kVA trụ 312/35/7/5/2/1 DNTN Thái Lợi tuyến 473TB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm (thay TI)	Thay định kỳ	1	DNTN Thái Lợi	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 312/35/7/5/2/1 DNTN Thái Lợi tuyến 473TB	1	0,0090	0,0000	0,0005	0,0000	0,012	109
45	21-05-26	08h00	21-05-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Trạm 560kVA trụ 243/23 Công ty TNHH Lâm Ích tuyến 473TB	Trạm 560kVA trụ 243/23 Công ty TNHH Lâm Ích tuyến 473TB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm (thay TI)	Thay định kỳ	10	Công ty TNHH Lâm Ích	Cắt CB và 3FCO trạm 560kVA trụ 243/23 Công ty TNHH Lâm Ích tuyến 473TB	1	0,0090	0,0000	0,0005	0,0000	0,362	3.258

C. HOTLINE																				
	Không có																			

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A. LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
	Không có																				
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	21-05-26	08h00	21-05-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 160kVA trụ 41C/16 Ninh Phúc - B tuyến 474TN	Từ trụ 41C/23B đến trụ 41C/24 đường Điện Biên Phủ tuyến 474TN	Dời trụ hạ áp Công ty Cổ phần đầu tư Phát triển Đô thị AHA từ trụ 41C/23B đến trụ 41C/24 đường Điện Biên Phủ tuyến 474TN	Chiết tính khách hàng	3	Khu phố Ninh Phúc phường Ninh Thạnh	Cắt CB trạm 160kVA trụ 41C/16 Ninh Phúc - B tuyến 474TN	72	0,6411	0,0012	0,0361	0,0001	0,034	309	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ		
																				(16)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
	Không có																			

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.
- Thực hiện đảm bảo cung cấp điện Giải Bóng chuyên nữ quốc tế Cúp VTV9 - Bình Điền lần thứ XV năm 2026 (15/5/2026 - 23/5/2026).

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CDS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thế Tây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐD (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Nguyễn Hồ Hữu Ngọc