

Số: 1241/ĐĐ

Tây Ninh, ngày 26 tháng 5 năm 2026

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 27 THÁNG 05 NĂM 2026

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	47.792,221	1.942,061	0	13.200
2	Pmax (MW)	2398,2	533,4	0,000	0,550
3	Pmin (MW)	1790,0	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 27/05/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	27-05-26	08h00	27-05-26	18h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng Hộp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		
2	27-05-26	18h00	27-05-26	19h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	Trạm 110kV Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hộp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		
3	27-05-26	19h30	27-05-26	21h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV An Hội	Trạm 110kV An Hội	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hộp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		

4	27-05-26	07h00	27-05-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Hung	TBA 110kV Tân Hung	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bom PCCC.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0		
5	27-05-26	09h00	27-05-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Hung	TBA 110kV Tân Hung	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Vệ sinh các tủ điều khiển, bảo vệ, RTU, tủ rack hệ thống Camera giám sát PCCC, tủ TTLL trong nhà điều hành, đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong nhà hợp bộ. Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp và nội trở accu. Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành, phương tiện PCCC và CNCH, nhà bom PCCC, vệ sinh lưới lọc máy điều hòa, vệ sinh dọn dẹp cỏ rác sân ngắt, đường nội bộ và xung quanh hàng rào trạm tại các trạm biến áp 110kV Tân Hung.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
6	27-05-26	09h00	27-05-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Ngăn T401 trạm 110kV Tân Hung.	Ngăn T401 trạm 110kV Tân Hung.	- Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng gián tụ bù TBN401.	Công tác kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng định kỳ	0	Ngăn T401 trạm 110kV Tân Hung.	Cắt điện cô lập ngăn T401 trạm 110kV Tân Hung.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0		
7	27-05-26	08h00	27-05-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh	Trạm 110kV Tây Ninh	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0		
8	27-05-26	18h00	27-05-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Cầu Máng.	Trạm 110kV Cầu Máng.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0		
9	27-05-26	07h00	27-05-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 174 Trảng Bàng 2 - 171 An Hội, đường dây 110kV 172 An Hội - 171 Đức Huệ	Từ trụ 25/4 đến trụ 25/6	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0		
10	27-05-26	07h00	27-05-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Tân Biên - 171 Suối Dộp	Từ trụ 97 đến trụ 97/52	Đông tăng cường cọc tiếp địa	Tăng cường tiếp địa trụ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0		
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																							
1	27-05-26	08h00	27-05-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 38 đến trụ 53 Hải Quan Mộc Bài tuyến 475BC	Từ trụ 38 đến trụ 53 nhánh rẽ 22kV Hải Quan Mộc Bài tuyến 475BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 38 đến trụ 53 Hải Quan Mộc Bài tuyến 475BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0		

2	27-05-26	08h00	27-05-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 26B đến trụ 26B/4 Trạm Chợ Đường Biên Mộc Bài tuyến 477MB	Từ trụ 26B đến trụ 26B/4 nhánh rẽ 22kV Trạm Chợ Đường Biên Mộc Bài tuyến 477MB	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 26B đến trụ 26B/4 Trạm Chợ Đường Biên Mộc Bài tuyến 477MB	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
3	27-05-26	08h00	27-05-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV 3 mạch từ trụ 1 đến trụ 19 Bến Cầu - TMTC tuyến 471BC - 472BC - 474BC	Từ trụ nhánh rẽ 22kV 3 mạch 1 đến trụ 19 Bến Cầu - TMTC tuyến 471BC - 472BC - 474BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 1 đến trụ 19 Bến Cầu - TMTC tuyến 471BC - 472BC - 474BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
4	27-05-26	08h00	27-05-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 21/1 đến trụ 21/3 Ban quản lý dự án phát triển đô thị hành lang Tiểu vùng sông Mekong tuyến 474BC	Từ trụ 21/1 đến trụ 21/3 nhánh rẽ 22kV Ban quản lý dự án phát triển đô thị hành lang Tiểu vùng sông Mekong tuyến 474BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 21/1 đến trụ 21/3 Ban quản lý dự án phát triển đô thị hành lang Tiểu vùng sông Mekong tuyến 474BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	27-05-26	08h00	27-05-26	16h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Lưới điện hạ áp từ trụ 53/86B/22/16/38/1/17 đến trụ 53/86B/22/16/38/1/17/13; từ trụ 53/86B/22/16/38/1/17 đến trụ 53/86B/22/16/38/1/17/14T; từ trụ 53/86B/22/16/38/1/17/14T; từ trụ 53/86B/22/16/38/1/17/14T thuộc trạm 50kVA trụ 53/86B/22/16/38/19 Phước Giang 5 tuyến 480BC	Lưới điện hạ áp từ trụ 53/86B/22/16/38/1/17 đến trụ 53/86B/22/16/38/1/17/13; từ trụ 53/86B/22/16/38/1/17/14T; từ trụ 53/86B/22/16/38/1/17/14T; từ trụ 53/86B/22/16/38/1/17/14T thuộc trạm 50kVA trụ 53/86B/22/16/38/19 Phước Giang 5 tuyến 480BC	Kéo dây hạ áp, sang lưới thu hồi dây hạ áp, sửa trụ hạ áp nghiêng, căng dây chùng, phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 53/86B/22/16/38/1/17 đến trụ 53/86B/22/16/38/1/17/13; từ trụ 53/86B/22/16/38/1/17 đến trụ 53/86B/22/16/38/1/17/14T; từ trụ 53/86B/22/16/38/1/17/14T thuộc trạm 50kVA trụ 53/86B/22/16/38/19 Phước Giang 5 tuyến 480BC	Bảo trì lưới điện	3	Áp Phước Giang xã Phước Chỉ'	Cát CB trạm 50kVA trụ 53/86B/22/16/38/19 Phước Giang 5 tuyến 480BC	50	0,6463	0,0012	0,0250	0,0000	0,034	309	
6	27-05-26	07h00	27-05-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 262/1 Cơ Giới tuyến 477HT	Từ trụ 262/12 đến trụ 262/29 tuyến 477HT	Dựng trụ xen lưới, lắp vật tư, phụ kiện, nâng cấp lưới điện trung áp 1 pha lên 3 pha từ trụ 262/12 đến trụ 262/29 tuyến 477HT	Đầu tư xây dựng	25	Áp 1, Tân Định 2 xã Dương Minh Châu	- Cát 3LBFCO trụ 262/1 Cơ Giới tuyến 477HT - Cát LBFCO trụ 262/12/1 Tân Định 2 tuyến 477HT - Cát LBFCO trụ 262/25/1 Cơ Giới tuyến 477HT - Cát LBFCO trụ 262/28/1 Cơ Giới tuyến 477HT - Cát FCO trạm 50kVA trụ 262/29/1 Khách hàng Lữ Thị Yên tuyến 477HT	1276	15,0741	0,0228	0,7813	0,0012	0,857	9.427	
7	27-05-26	05h30	27-05-26	06h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 209/32 đến trụ 42/65/54 Phước Thạnh tuyến 477TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 209/32 đến trụ 42/65/54 Phước Thạnh tuyến 477TĐ	Chuyển điện tuyến 476TĐ cấp cho tuyến 477TĐ	Chuyển điện	40	Không mất điện	Đóng LBS trụ 209/32 Cầu Bến Đò tuyến 476TĐ Cát LBS, 3LTD trụ 42/65/54 Phước Hòa tuyến 477TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	

8	27-05-26	16h30	27-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 209/32 đến trụ 42/65/54 Phước Thạnh tuyến 477TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 209/32 đến trụ 42/65/54 Phước Thạnh tuyến 477TĐ	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	40	Không mất điện	Đóng 3LTD, LBS trụ 42/65/54 Phước Hòa tuyến 477TĐ Cắt LBS trụ 209/32 Cầu Bến Đò tuyến 476TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
9	27-05-26	07h30	27-05-26	16h30	ĐL Gò Dầu	Công ty xây lắp Thăng Long	Đường dây 22kV trụ 42/65/27 nối tuyến Hiệp Thạnh - Bầu Đồn tuyến 477TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 42/65/27 nối tuyến Hiệp Thạnh - Bầu Đồn tuyến 477TĐ	Gọt dây, lắp kẹp quai trụ 42/65/27 tuyến 477TĐ	Đầu tư xây dựng năm 2026	40	Áp 5 xã Truong Mít; áp Phước Hòa xã Phước Thạnh	Cắt Recloser, 3LTD trụ 128/135 Phước An tuyến 477TĐ Cắt LBS, 3LTD trụ 42/65/54 Phước Hòa tuyến 477TĐ Cắt DS trụ 42/65/3 Phước Thạnh tuyến 477TĐ	1035	8,6945	0,0170	0,0064	0,0000	0,792	11.660	
10	27-05-26	07h30	27-05-26	16h30	ĐL Gò Dầu	Công ty xây lắp Thăng Long	Đường dây 22kV trụ 42/65/33 nối tuyến Hiệp Thạnh - Bầu Đồn tuyến 477TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 42/65/33 nối tuyến Hiệp Thạnh - Bầu Đồn tuyến 477TĐ	Trồng trụ, thu hồi trụ, kéo dây đầu nối trụ 42/65/33 tuyến 477TĐ	Đầu tư xây dựng năm 2026	0	Áp 5 xã Truong Mít; áp Phước Hòa xã Phước Thạnh	Cắt Recloser, 3LTD trụ 128/135 Phước An tuyến 477TĐ Cắt LBS, 3LTD trụ 42/65/54 Phước Hòa tuyến 477TĐ Cắt DS trụ 42/65/3 Phước Thạnh tuyến 477TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
11	27-05-26	07h30	27-05-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 42/65/4 đến trụ 42/65/53 nối tuyến Hiệp Thạnh - Bầu Đồn tuyến 477TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 42/65/4 đến trụ 42/65/53 nối tuyến Hiệp Thạnh - Bầu Đồn tuyến 477TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA, phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 42/65/4 đến trụ 42/65/53 tuyến 477TĐ	Sửa chữa thường xuyên	0	Áp 5 xã Truong Mít; áp Phước Hòa xã Phước Thạnh	Cắt Recloser, 3LTD trụ 128/135 Phước An tuyến 477TĐ Cắt LBS, 3LTD trụ 42/65/54 Phước Hòa tuyến 477TĐ Cắt DS trụ 42/65/3 Phước Thạnh tuyến 477TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
12	27-05-26	07h30	27-05-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 15kVA trụ 209/12 Xây chà Ngô Kim Qui tuyến 476TĐ	Trạm 15kVA trụ 209/12 Xây chà Ngô Kim Qui tuyến 476TĐ	Thay công tơ hết pin, lệch thời gian Ngô Kim Qui trụ 209/12 tuyến 476TĐ	Thay công tơ hỏng	2	Ngô Kim Qui	Cắt FCO trạm 15kVA trụ 209/12 Xây chà Ngô Kim Qui tuyến 476TĐ	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,040	340	
13	27-05-26	07h30	27-05-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 25kVA trụ 54/114 Hàn tiến 8 Gò Dầu tuyến 476TĐ	Trạm 25kVA trụ 54/114 Hàn tiến 8 Gò Dầu tuyến 476TĐ	Thay công tơ hết pin, lệch thời gian Nguyễn Văn Hòa trụ 54/114/1 tuyến 476TĐ	Thay công tơ hỏng	2	Nguyễn Văn Hòa	Cắt CB trụ 54/114/1, cắt FCO trạm 25kVA trụ 54/114 Hàn tiến 8 Gò Dầu tuyến 476TĐ	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,040	340	
14	27-05-26	07h30	27-05-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 50kVA trụ 270/7B/3 Xóm Đồng 18 tuyến 476TĐ Trạm 250kVA trụ 270/6B Xóm Đồng 13 tuyến 476TĐ	Trạm 50kVA trụ 270/7B/3 Xóm Đồng 18 tuyến 476TĐ Trạm 250kVA trụ 270/6B Xóm Đồng 13 tuyến 476TĐ	Cắt dừng dây hạ áp trụ 270/7B/2B, đầu lèo hạ áp trụ 270/7B/1 sang tải giảm tải trạm trụ 270/7B/3 tuyến 476TĐ	Sửa chữa thường xuyên	6	Khu phố Trâm Vàng 1, Trâm Vàng 3 phường Gò Dầu	Cắt CB trạm 50kVA trụ 270/7B/3 Xóm Đồng 18 tuyến 476TĐ, Trạm 250kVA trụ 270/6B Xóm Đồng 13 tuyến 476TĐ	212	1,7809	0,0035	0,0002	0,0000	0,119	1.010	
15	27-05-26	07h30	27-05-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 50kVA trụ 270/52/11/1/5 Bầu Sen 9 tuyến 476TĐ Trạm 50kVA trụ 270/52/11/1/10 Bầu Sen 7 tuyến 476TĐ	Trạm 50kVA trụ 270/52/11/1/5 Bầu Sen 9 tuyến 476TĐ Trạm 50kVA trụ 270/52/11/1/10 Bầu Sen 7 tuyến 476TĐ	Cắt dừng dây hạ áp trụ 270/52/11/1/12, đầu lèo hạ áp trụ 270/52/11/1/10 sang tải giảm tải trạm trụ 270/52/11/1/5 tuyến 476TĐ	Sửa chữa thường xuyên	6	Khu phố Xóm Đồng phường Gò Dầu	Cắt CB Trạm 50kVA trụ 270/52/11/1/5 Bầu Sen 9 tuyến 476TĐ, Trạm 50kVA trụ 270/52/11/1/10 Bầu Sen 7 tuyến 476TĐ	100	0,8400	0,0016	0,0001	0,0000	0,119	1.010	
16	27-05-26	07h30	27-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 270/1 đến trụ 270/68 Xóm Đồng tuyến 476TĐ	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 270/1 đến trụ 270/68 Xóm Đồng tuyến 476TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp Nhánh rẽ 22kV từ trụ 270/1 đến trụ 270/68 Xóm Đồng tuyến 476TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

17	27-05-26	07h30	27-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hồng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, lắp DCU, bảm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
18	27-05-26	07h30	27-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bứt lưới mất cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
19	27-05-26	08h00	27-05-26	16h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 3x25kVA Lộ Bình Dương 5 trụ 71 Trần Phú tuyến 474TN	Trạm 3x25kVA Lộ Bình Dương 5 trụ 71 Trần Phú tuyến 474TN	Thí nghiệm CBM trạm 3x25kVA Lộ Bình Dương 5 trụ 71 Trần Phú tuyến 474TN	Thí nghiệm CBM	2	Khu phố Long Khương phường Hòa Thành	Cắt CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 3x25kVA Lộ Bình Dương 5 trụ 71 Trần Phú tuyến 474TN	43	0,3681	0,0008	0,0191	0,0000	0,039	314	
20	27-05-26	08h00	27-05-26	16h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 2x25 kVA Trường Thiệu-E trụ 58/9 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Trạm 2x25 kVA Trường Thiệu-E trụ 58/9 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Thí nghiệm CBM trạm 2x25 kVA Trường Thiệu-E trụ 58/9 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Thí nghiệm CBM	4	Khu phố Trường Thiệu phường Long Hoa	Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 2x25 kVA Trường Thiệu-E trụ 58/9 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	26	0,2226	0,0005	0,0116	0,0000	0,045	363	
21	27-05-26	08h00	27-05-26	16h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 50 kVA Bàu Éch-E trụ 3B/3B Bàu Éch tuyến 471HT2, 475HT2	Trạm 50 kVA Bàu Éch-E trụ 3B/3B Bàu Éch tuyến 471HT2, 475HT2	Thí nghiệm CBM trạm 50 kVA Bàu Éch-E trụ 3B/3B Bàu Éch tuyến 471HT2, 475HT2	Thí nghiệm CBM	4	Khu phố Trường Thiệu phường Long Hoa	Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 50 kVA Bàu Éch-E trụ 3B/3B Bàu Éch tuyến 471HT2, 475HT2	41	0,3510	0,0007	0,0183	0,0000	0,045	363	
22	27-05-26	08h00	27-05-26	16h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 75 kVA Trường Thiệu-A trụ 60B/IP Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Trạm 75 kVA Trường Thiệu-A trụ 60B/IP Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Thí nghiệm CBM trạm 75 kVA Trường Thiệu-A trụ 60B/IP Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Thí nghiệm CBM	6	Khu phố Trường Thiệu phường Long Hoa	Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 75 kVA Trường Thiệu-A trụ 60B/IP Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	66	0,5650	0,0012	0,0294	0,0001	0,060	484	
23	27-05-26	08h00	27-05-26	16h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 3x50kVA Hóc Trâm I trụ 75B/14 Trần Phú tuyến 474TN	Trạm 3x50kVA Hóc Trâm I trụ 75B/14 Trần Phú tuyến 474TN	Thí nghiệm CBM trạm 3x50kVA Hóc Trâm I trụ 75B/14 Trần Phú tuyến 474TN	Thí nghiệm CBM	4	Khu phố Trường An phường Hòa Thành	Cắt CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 3x50kVA Hóc Trâm I trụ 75B/14 Trần Phú tuyến 474TN	107	0,9160	0,0019	0,0476	0,0001	0,079	628	
24	27-05-26	08h00	27-05-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trạm 3x50kVA Trung Hòa Lộ Y trụ 5B Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Lưới điện hạ áp trạm 3x50kVA Trung Hòa Lộ Y trụ 5B Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Xử lý tiếp đất lặp lại bị đứt, tháo lắp vật tư phụ kiện trạm 3x50kVA Trung Hòa Lộ Y trụ 5B Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Sửa chữa thường xuyên số 23/TTr-ĐLHT	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
25	27-05-26	08h00	27-05-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trạm 3x50kVA Sân Cu A trụ 20/9 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Lưới điện hạ áp trạm 3x50kVA Sân Cu A trụ 20/9 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Xử lý tiếp đất lặp lại bị đứt, tháo lắp vật tư phụ kiện trạm 3x50kVA Sân Cu A trụ 20/9 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Sửa chữa thường xuyên số 23/TTr-ĐLHT	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	

26	27-05-26	08h00	27-05-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trụ 20/31/1A/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Lưới điện hạ áp trụ 20/31/1A/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Xử lý tiếp đất lặp lại bị đứt, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 20/31/1A/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Sửa chữa thường xuyên số 23/TTR-ĐLHT	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
27	27-05-26	08h00	27-05-26	11h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Trạm 50kVA trụ 90 tuyến 474TBI	Trụ 90 tuyến 474TBI	Nâng cao thùng công tơ trạm trụ 90 tuyến 474TBI	Sửa chữa thường xuyên	1	Áp Thạnh Nam xã Tân Biên	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 90 tuyến 474TBI	178	0,8969	0,0043	0,0347	0,0002	0,003	11	
28	27-05-26	13h30	27-05-26	16h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Trạm 2x50kVA trụ 104/162B/38T tuyến 477TBI	Trụ 104/162B/38T tuyến 477TBI	Nâng cao thùng công tơ trạm trụ 104/162B/38T tuyến 477TBI	Sửa chữa thường xuyên	2	Áp Hòa Lợi xã Phước Vinh	Cắt 2FCO trạm 2x50kVA trụ 104/162B/38T tuyến 477TBI	217	1,0934	0,0052	0,0423	0,0002	0,006	22	
29	27-05-26	08h00	27-05-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 471 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 471 trạm 110kV Tân Hưng	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 100 đến trụ 100/103 tuyến 471TH	Phát quang hành lang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
30	27-05-26	07h00	27-05-26	16h30	ĐL Tân Châu	Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Sạch	Tuyến 474 trạm 110kV Suối Ngõ	Tuyến 474 trạm 110kV Suối Ngõ	Thi công dựng trụ lắp phụ kiện từ trụ 212/55 đến trụ 173/212/83 tuyến 474SN	Đầu tư xây dựng 2026	30	Áp Con Trăn xã Tân Hòa	Cắt LBFCO trụ 173/212/54 nhánh rẽ Sóc Con Trăn tuyến 474SN	439	4,6702	0,0078	0,2444	0,0004	1,029	0	
31	27-05-26	08h00	27-05-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dòi điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
32	27-05-26	08h00	27-05-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 472TN	Từ trụ 80/41/15/28 đến trụ 80/41/15/52 và các nhánh rẽ đường Võ Thị Sáu tuyến 472TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 80/41/15/28 đến trụ 80/41/15/52 và các nhánh rẽ đường Võ Thị Sáu tuyến 472TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
33	27-05-26	07h30	27-05-26	16h30	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 19-5	Nhánh rẽ 22kV trụ 19B/105B/1 Trần Văn Trà tuyến 473TN	Từ trụ 19B/105B/3 đến trụ 19B/105B/8, từ trụ 19B/105B/3 đến trụ 19B/105B/3/3P Trần Văn Trà tuyến 473TN	Trồng trụ kéo dây ăng-ten cấp lưới trung thế 1 pha lên 3 pha, lắp trạm biến áp sang lưới thu hồi vật tư từ trụ 19B/105B/3 đến trụ 19B/105B/8, từ trụ 19B/105B/3 đến trụ 19B/105B/3/3P Trần Văn Trà tuyến 473TN	Công trình nâng cấp 1pha lên 3 pha và phát triển lưới điện phân phối năm 2026	8	Khu phố Bình Trung phường Bình Minh	Cắt LBFCO nhánh rẽ 22kV trụ 19B/105B/1 Trần Văn Trà tuyến 473TN	159	1,4944	0,0026	0,0841	0,0001	0,091	869	
34	27-05-26	08h00	27-05-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 83 đến trụ 164 tuyến 472SD-476SD	Từ trụ 83 đến trụ 164 tuyến 472SD-476SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 83 đến trụ 164 tuyến 472SD-476SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
35	27-05-26	08h00	27-05-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 39 đến trụ 81/33 tuyến 472SD	Từ trụ 39 đến trụ 81/33 tuyến 472SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 39 đến trụ 81/33 tuyến 472SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
36	27-05-26	08h00	27-05-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 341/53T/1 đến trụ 341/53T/30, từ trụ 341/53T/26 đến trụ 341/53T/14 tuyến 471SD	Từ trụ 341/53T/1 đến trụ 341/53T/30, từ trụ 341/53T/26 đến trụ 341/53T/14 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 341/53T/1 đến trụ 341/53T/30, từ trụ 341/53T/26 đến trụ 341/53T/14 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
37	27-05-26	07h30	27-05-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Tủ điện T.34/2/1/TĐ04(A18) tuyến 475TB	Tủ điện T.34/2/1/TĐ04(A18) tuyến 475TB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm	Thay định kỳ	2	Công ty TNHH Golden Central Hotel	Cắt CB tổng tủ điện T.34/2/1/TĐ04 tuyến 475TB	1	0,0095	0,0000	0,0005	0,0000	0,072	688	
38	27-05-26	07h30	27-05-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Tủ điện T.34/2/1/TĐ09(D18) tuyến 475TB	Tủ điện T.34/2/1/TĐ09(D18) tuyến 475TB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm (thay công tơ)	Thay định kỳ	2	Hà Ngọc Phụng	Cắt CB tổng tủ điện T.34/2/1/TĐ09 tuyến 475TB	1	0,0096	0,0000	0,0005	0,0000	0,072	688	

39	27-05-26	07h30	27-05-26	16h30	ĐL Tráng Bàng	ĐL Tráng Bàng	Tủ điện T.34/2/1/TĐ06(A3) tuyển 475TB	Tủ điện T.34/2/1/TĐ06(A3) tuyển 475TB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm (thay công tơ)	Thay định kỳ	2	Ngân hàng Thương mại CP Phương Đông	Cắt CB tổng tủ điện T.34/2/1/TĐ06 tuyển 475TB	1	0,0096	0,0000	0,0005	0,0000	0,072	688
40	27-05-26	07h30	27-05-26	16h30	ĐL Tráng Bàng	ĐL Tráng Bàng	Trụ 34/2/1 tuyển 475TB	Trụ 34/2/1 tuyển 475TB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm (thay công tơ)	Thay định kỳ	2	Công ty CP Hasakibeauty & Clinic	Cắt CB khách hàng trụ 34/2/1 tuyển 475TB	1	0,0096	0,0000	0,0005	0,0000	0,072	688
41	27-05-26	07h30	27-05-26	16h30	ĐL Tráng Bàng	ĐL Tráng Bàng	Tủ điện T.34/2/1/TĐ08(A49) tuyển 475TB	Tủ điện T.34/2/1/TĐ08(A49) tuyển 475TB	Thay định kỳ hệ thống đo đếm (thay công tơ)	Thay định kỳ	2	Nguyễn Thị Ngân Hà	Cắt CB tổng tủ điện T.34/2/1/TĐ08 tuyển 475TB	1	0,0096	0,0000	0,0005	0,0000	0,072	688
C. HOTLINE																				
	Không có																			

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A. LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
	Không có																				
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
	Không có																				
C. HOTLINE																					
	Không có																				

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cố lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	27-05-26	07h00	27-05-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 117/1 Đất Sét tuyển 473TD	Từ trụ 117/10 đến trụ 117/11 Đất Sét tuyển 473TD	Dựng trụ, lắp vật tư, phụ kiện, MBA từ trụ 117/10 đến trụ 117/11 Đất Sét tuyển 473TD	Đầu tư xây dựng	6	Áp Thuận Hòa xã Truong Mít	Cắt LBFCO trụ 117/1 Đất Sét tuyển 473TD	Do Đơn vị thi công (Công ty Sơn Anh) chưa chuẩn bị nhân lực để thi công.					

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.
- Thực hiện đảm bảo cung cấp điện phục vụ Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2026 (từ 25/5/2026 đến 09/6/2026).

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CDS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thế Tây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Nguyễn Hồ Hữu Ngọc