

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 30 THÁNG 05 NĂM 2026

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	47.432.061	2.533.897	0	13.200
2	Pmax (MW)	2384,7	533,4	0,000	0,550
3	Pmin (MW)	1801,9	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 30/05/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/có lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVT	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	30-05-26	14h00	30-05-26	18h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Bến Cầu	Trạm 110kV Bến Cầu	Kiểm tra định kỳ ngày, Vệ sinh công nghiệp trạm và phát quang xung quanh hàng rào trạm tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngất, xung quanh hàng rào và tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		
2	30-05-26	19h00	30-05-26	21h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Mộc Bài	Trạm 110kV Mộc Bài	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		

3	30-05-26	18h00	30-05-26	22h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Suối Ngõ	TBA 110kV Suối Ngõ	Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
4	30-05-26	08h00	30-05-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành	Trạm 110kV Hòa Thành	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
5	30-05-26	18h00	30-05-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Thanh Đức	Trạm 110kV Thanh Đức	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	30-05-26	07h30	30-05-26	16h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Gò Đầu	Đường dây 22kV trụ 183 Trảng Bàng Gò Đầu tuyến 473BC	Đường dây 22kV trụ 183 Trảng Bàng Gò Đầu tuyến 473BC	Bản giao DL Gò Đầu thay LBS thành Recloser trụ 183 tuyến 473BC và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng năm 2026	10	Áp Chánh xã Bến Cầu	Cắt LBS trụ 65, DS trụ 66 áp Voi tuyến 473BC	121	1,5924	0,0029	0,0606	0,0001	0,343	3.087	
2	30-05-26	08h00	30-05-26	16h30	ĐL Bến Cầu	Công ty CP XD Thăng Long	Đường dây 22kV từ trụ 104/1/30B đến trụ 104/1/72 Nối tuyến 479BC - 474TĐ tuyến 479BC	Từ trụ 104/1/30B đến trụ 104/1/72 Nối tuyến 479BC - 474TĐ tuyến 479BC	Dựng trụ, lắp xà sứ, kẹp quai phụ kiện trụ 104/1/30B, trụ 104/1/39C, trụ 104/1/50B, trụ 104/1/60C, trụ 104/1/72 đường dây 22kV Nối tuyến 479BC - 474TĐ tuyến 479BC	Đầu tư xây dựng năm 2026	68	Áp Thuận Lâm, Bàu Tép, áp B, Bàu Tràm Lớn, Bàu Tràm Nhỏ xã Bến Cầu	- Cắt LBS và DS trụ 104/1/1 Bến Đình tuyến 479BC - Cắt 3LTD trụ 104/1/83 Bàu Tép tuyến 479BC - Cắt CB trạm 50kVA trụ 104/29/3 Thị Trấn 26 tuyến 479BC - Cắt CB trạm 50kVA trụ 104/29/13 Bàu Tép 2 tuyến 479BC	3537	45,7206	0,0847	1,7719	0,0033	2,332	20.988	
3	30-05-26	08h00	30-05-26	16h30	ĐL Bến Cầu	Công ty CP XD Thăng Long	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 104/1/25B đến trụ 104/1/25B/15 Đồng Dúi 2 tuyến 479BC	Từ trụ 104/1/25B đến trụ 104/1/25B/15 nhánh rẽ 12,7kV Đồng Dúi 2 tuyến 479BC	Dựng trụ, lắp xà sứ và phụ kiện, kéo dây trung áp, thu hồi trụ cũ từ trụ 104/1/25B đến trụ 104/1/25B/15 Đồng Dúi 2 tuyến 479BC	Đầu tư xây dựng năm 2026	0	Áp Thuận Lâm, Bàu Tép, áp B, Bàu Tràm Lớn, Bàu Tràm Nhỏ xã Bến Cầu	- Cắt LBS và DS trụ 104/1/1 Bến Đình tuyến 479BC - Cắt 3LTD trụ 104/1/83 Bàu Tép tuyến 479BC - Cắt CB trạm 50kVA trụ 104/29/3 Thị Trấn 26 tuyến 479BC - Cắt CB trạm 50kVA trụ 104/29/13 Bàu Tép 2 tuyến 479BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
4	30-05-26	08h00	30-05-26	16h30	ĐL Bến Cầu	Công ty CP XD Thăng Long	Nhánh rẽ XDM từ trụ 104/1/23/11C đến trụ 104/1/23/11C/11 tuyến 479BC	Từ trụ 104/1/23/11C đến trụ 104/1/23/11C/11 nhánh rẽ XDM tuyến 479BC	Đầu nối nhánh rẽ trung áp XDM trụ 104/1/23/11C tuyến 479BC	Đầu tư xây dựng năm 2026	0	Áp Thuận Lâm xã Bến Cầu	- Cắt 3LBFCO trụ 104/1/18/1 Thị Trấn 2 tuyến 479BC - Cắt CB trạm 250kVA trụ 104/1/19 Thị Trấn 24 tuyến 479BC - Cắt CB trạm 15kVA trụ 104/1/18 TBA Hân tiện Trịnh Văn Huỳnh tuyến 479BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	

5	30-05-26	08h00	30-05-26	16h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 104/1/44 đến trụ 104/1/81 Nối tuyến 479BC - 474TĐ tuyến 479BC	Từ trụ 104/1/44 đến trụ 104/1/81 nhánh rẽ 22kV Nối tuyến 479BC - 474TĐ tuyến 479BC	Vệ sinh bảo trì lưới điện, ép tiếp địa lặp lại từ trụ 104/1/44 đến trụ 104/1/81 Nối tuyến 479BC - 474TĐ tuyến 479BC	Xử lý kiểm khuyết	0	Áp Thuận Lâm, Bàu Tép, ấp B, Bàu Tràm Lớn, Bàu Tràm Nhỏ xã Bến Cầu	- Cắt LBS và DS trụ 104/1/1 Bến Đình tuyến 479BC - Cắt 3LTD trụ 104/1/83 Bàu Tép tuyến 479BC - Cắt CB trạm 50kVA trụ 104/29/3 Thị Trấn 26 tuyến 479BC - Cắt CB trạm 50kVA trụ 104/29/13 Bàu Tép 2 tuyến 479BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
6	30-05-26	08h00	30-05-26	16h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 104/1/76B/1 đến trụ 104/1/76B/16 Hải Đăng Khoa tuyến 479BC	Từ trụ 104/1/76B/1 đến trụ 104/1/76B/16 nhánh rẽ 22kV Hải Đăng Khoa tuyến 479BC	Vệ sinh bảo trì lưới điện, xử lý kiểm khuyết từ trụ 104/1/76B/1 đến trụ 104/1/76B/16 Hải Đăng Khoa tuyến 479BC	Xử lý kiểm khuyết	0	Áp B xã Bến Cầu	Cắt 3LBFCO trụ 104/1/76B Hải Đăng Khoa tuyến 479BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
7	30-05-26	08h00	30-05-26	11h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 27 Ninh Bình tuyến 471HT	Trụ 27 Ninh Bình tuyến 471HT	Thay 03 TU định kỳ điểm đo Ranh giới tại trụ 27 Ninh Bình tuyến 471HT	Thay thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	- Cắt REC và 3LTD tại trụ 26 Ninh Bình tuyến 471HT, 475CM - Cắt 3LTD trụ 27 Ninh Bình tuyến 471HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
8	30-05-26	07h00	30-05-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	Đường dây 22kV trụ 234/1 Phước Ninh tuyến 471HT	- Trụ 234/10B, trụ 234/29 Phước Ninh tuyến 471HT	- Dựng trụ xen lưới, lắp vật tư phụ kiện tại trụ 234/10B Phước Ninh tuyến 471HT. - Lắp tụ bù trung áp tại trụ 234/29 Phước Ninh tuyến 471HT.	Sửa chữa lớn	100	Áp Tân Định 1, Phước Tân 1, Phước Tân 2 xã Dương Minh Châu; ấp Phước Hội, Phước Tân, Bàu Dài, Phước Hiệp xã Cầu Khởi	- Cắt REC và DS trụ 234/1 Phước Ninh tuyến 471HT - Cắt LBS và DS trụ 234/84B Phước Tân tuyến 471HT, 476HT	1774	20,9573	0,0318	1,0862	0,0016	3,429	37.719	
9	30-05-26	07h00	30-05-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	Nhánh rẽ 22kV trụ 234/44/2 Kênh Tây tuyến 471HT	Từ trụ 234/44/4 đến trụ 234/44/41 Phước Ninh tuyến 471HT	Dựng trụ xen lưới, thay dây trần 3AC 95mm2 thành 3ACXH 95mm2, 3AC 50mm2 thành 3ACXH 50mm2 từ trụ 234/44/4 đến trụ 234/44/41 Phước Ninh tuyến 471HT	Sửa chữa lớn	0	Áp Tân Định 1, Phước Tân 1, Phước Tân 2 xã Dương Minh Châu; ấp Phước Hội, Phước Hiệp xã Cầu Khởi	- Cắt LBS và DS trụ 234/44/2 Tân Định tuyến 471HT. - Cắt CB trạm 50kVA trụ 234/43 Tân Định 7 tuyến 471HT. - Cắt 3FCO trạm 3x50kVA trụ 234/44/5A/1 (đang cắt) và tháo 3hotline nhánh rẽ đầu nối tại trụ 234/44/5A Khoai mì Phước Tân 1 tuyến 471HT (đang tháo). - Cắt 3LBFCO trụ 234/44/6/1 Kênh Tây tuyến 471HT. - Cắt 3LBFCO trụ 234/44/16/1 Kênh Tây tuyến 471HT.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
10	30-05-26	07h00	30-05-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	- Đường dây 22kV trụ 234/1 Phước Ninh tuyến 471HT - Đường dây 22kV trụ 234/84B Phước Tân tuyến 471HT, 476HT	Trụ 234/84B Phước Tân tuyến 471HT, 476HT	Gỡ tổ chim tại trụ 234/84B Phước Tân tuyến 471HT, 476HT	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

11	30-05-26	07h00	30-05-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV trụ 234/1 Phước Ninh tuyến 471HT	Từ trụ 234/1 đến trụ 234/85, từ trụ 234/44 đến trụ 234/44/41, từ trụ 234/37B đến trụ 234/37B/6, từ trụ 234/10B đến trụ 234/10B/10 Phước Ninh tuyến 471HT	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 234/1 đến trụ 234/85, từ trụ 234/44 đến trụ 234/44/41, từ trụ 234/37B đến trụ 234/37B/6, từ trụ 234/10B đến trụ 234/10B/10 Phước Ninh tuyến 471HT	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
12	30-05-26	06h00	30-05-26	06h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 127 đến trụ 174B Trảng Bàng Gò Dầu tuyến 473BC	Đường dây 22kV từ trụ 127 đến trụ 174B Trảng Bàng Gò Dầu tuyến 473BC	Chuyển điện tuyến 477TB cho tuyến 473BC đến trụ 174B Trâm Vàng 2	Chuyển điện	100	Không mất điện	Đóng Recloser trụ 127 Gia Bình tuyến 477TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
13	30-05-26	16h30	30-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 127 đến trụ 174B Trảng Bàng Gò Dầu tuyến 473BC	Đường dây 22kV từ trụ 127 đến trụ 174B Trảng Bàng Gò Dầu tuyến 473BC	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	100	Không mất điện	Đóng 3LTD, LBS trụ 174B Trâm Vàng 2 tuyến 473BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
14	30-05-26	07h30	30-05-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV trụ 183 Trảng Bàng Gò Dầu tuyến 473BC	Đường dây 22kV trụ 183 Trảng Bàng Gò Dầu tuyến 473BC	Thay LBS thành Recloser trụ 183 tuyến 473BC và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng năm 2026	30	Khu phố Nội Ô B, Thanh Bình B, Thanh Bình C, Trâm Vàng 2 phường Gò Dầu	Cắt LBS trụ 65, DS trụ 66 ấp Voi tuyến 473BC (Điện lực Bến Cầu tháo tác)	1813	15,2300	0,0299	0,0084	0,0000	0,594	8.740
15	30-05-26	07h30	30-05-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 236 đến trụ 226 Trảng Bàng Gò Dầu tuyến 473BC, 476TD	Đường dây 22kV từ trụ 236 đến trụ 226 Trảng Bàng Gò Dầu tuyến 473BC, 476TD	Thí nghiệm cấp ngầm, LBS từ trụ 236 đến trụ 226 tuyến 473BC, 476TD	Thí nghiệm định kỳ	30	Khu phố Nội Ô B, Thanh Bình B, Thanh Bình C, Trâm Vàng 2 phường Gò Dầu	Cắt LBS, 3LTD trụ 183 Cầu Gò Dầu tuyến 473BC	869	7,3000	0,0143	0,0040	0,0000	0,594	8.740
16	30-05-26	07h30	30-05-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 400kVA Trần Hưng Đạo F trụ 176 tuyến 477TB	TBA 400kVA Trần Hưng Đạo F trụ 176 tuyến 477TB	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 400kVA Trần Hưng Đạo F trụ 176 tuyến 477TB	Thí nghiệm định kỳ	0	Khu phố Trâm Vàng 2 phường Gò Dầu	Cắt FCO, tháo hotline TBA 400kVA Trần Hưng Đạo F trụ 176 tuyến 477TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
17	30-05-26	07h30	30-05-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 3x75kVA Trần Hưng Đạo E trụ 178/1 tuyến 477TB	TBA 3x75kVA Trần Hưng Đạo E trụ 178/1 tuyến 477TB	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 3x75kVA Trần Hưng Đạo E trụ 178/1 tuyến 477TB	Thí nghiệm định kỳ	0	Khu phố Thanh Bình C phường Gò Dầu	Cắt FCO, tháo hotline TBA 3x75kVA Trần Hưng Đạo E trụ 178/1 tuyến 477TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
18	30-05-26	07h30	30-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hồng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, lắp DCU, bảm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

19	30-05-26	07h30	30-05-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bịt lưới mắt cáo, cắt đại thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0	
20	30-05-26	08h00	30-05-26	16h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 91/1P đến trụ 91/5P Phạm Văn Đồng tuyến 471TN	Từ trụ 91/1P đến trụ 91/5P Phạm Văn Đồng tuyến 471TN	Tháo, lắp LBFCO; đấu leo trung áp; căng lại dây trung áp; tháo, lắp vật tư phụ kiện từ trụ 91/1P đến trụ 91/5P Phạm Văn Đồng tuyến 471TN	Sửa chữa thường xuyên	14	Khu phố 3 Phường Long Hoa; khu phố Long Trung phường Hòa Thành	- Cắt 3LBFCO trụ 91/5P Phạm Văn Đồng tuyến 471TN - Cắt CB, 3FCO trạm 320kVA Công ty TNHH MTV Thanh Nhân trụ 91/4P Phạm Văn Đồng tuyến 471TN - Cắt CB, 3FCO trạm 250kVA Ao Hồ J trụ 91/2B Phạm Văn Đồng tuyến 471TN - Tháo 3 hotline trụ 91 Phạm Văn Đồng tuyến 471TN - Cắt CB trạm 250kVA Ao Hồ N trụ 92B Phạm Văn Đồng tuyến 471TN	439	3,7581	0,0078	0,1955	0,0004	0,262	2,094		
21	30-05-26	08h00	30-05-26	16h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 50kVA Trường TH Trần Quốc Toàn trụ 119B/1P Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Trạm 50kVA Trường TH Trần Quốc Toàn trụ 119B/1P Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Thay hệ thống đo đếm trạm 50kVA Trường TH Trần Quốc Toàn trụ 119B/1P Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Thay định kỳ		Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt CB, FCO trạm 50kVA Trường TH Trần Quốc Toàn trụ 119B/1P Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	1	0,0086	0,0000	0,0004	0,0000	0,0000	0,0000	0	
22	30-05-26	08h00	30-05-26	16h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 37.5kVA Trường TH Lê Hồng Phong trụ 62B/7 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Trạm 37.5kVA Trường TH Lê Hồng Phong trụ 62B/7 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Thay hệ thống đo đếm trạm 37.5kVA Trường TH Lê Hồng Phong trụ 62B/7 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Thay định kỳ		Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt CB, FCO trạm 37.5kVA Trường TH Lê Hồng Phong trụ 62B/7 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	1	0,0086	0,0000	0,0004	0,0000	0,0000	0,0000	0	
23	30-05-26	08h00	30-05-26	16h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 50kVA TT phục vụ Hành chính công phường Long Hoa trụ 27/1 Hùng Vương tuyến 476TN	Trạm 50kVA TT phục vụ Hành chính công phường Long Hoa trụ 27/1 Hùng Vương tuyến 476TN	Thay hệ thống đo đếm trạm 50kVA TT phục vụ Hành chính công phường Long Hoa trụ 27/1 Hùng Vương tuyến 476TN	Thay định kỳ		Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt CB, FCO trạm 50kVA TT phục vụ Hành chính công phường Long Hoa trụ 27/1 Hùng Vương tuyến 476TN	1	0,0086	0,0000	0,0004	0,0000	0,0000	0,0000	0	
24	30-05-26	08h00	30-05-26	16h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 160kVA Trường THPT Nguyễn Trung Trực trụ 152B/4P Phạm Hùng tuyến 475TN	Trạm 160kVA Trường THPT Nguyễn Trung Trực trụ 152B/4P Phạm Hùng tuyến 475TN	Thay hệ thống đo đếm trạm 160kVA Trường THPT Nguyễn Trung Trực trụ 152B/4P Phạm Hùng tuyến 475TN	Thay định kỳ	6	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt CB, FCO trạm 160kVA Trường THPT Nguyễn Trung Trực trụ 152B/4P Phạm Hùng tuyến 475TN	1	0,0086	0,0000	0,0004	0,0000	0,105	838		
25	30-05-26	08h00	30-05-26	16h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 3x37.5kVA VP HĐND và UBND phường Hòa Thành trụ 173B/6P/4 Phạm Hùng tuyến 482TN	Trạm 3x37.5kVA VP HĐND và UBND phường Hòa Thành trụ 173B/6P/4 Phạm Hùng tuyến 482TN	Thay hệ thống đo đếm trạm 3x37.5kVA VP HĐND và UBND phường Hòa Thành trụ 173B/6P/4 Phạm Hùng tuyến 482TN	Thay định kỳ	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt CB, 3FCO trạm 3x37.5kVA VP HĐND và UBND phường Hòa Thành trụ 173B/6P/4 Phạm Hùng tuyến 482TN	1	0,0086	0,0000	0,0004	0,0000	0,039	314		

26	30-05-26	08h00	30-05-26	16h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 25kVA Phòng KTHT và Đô thị phường Long Hoa trụ 17 An Dương Vương tuyến 474TN	Trạm 25kVA Phòng KTHT và Đô thị phường Long Hoa trụ 17 An Dương Vương tuyến 474TN	Thay hệ thống đo đếm trạm 25kVA Phòng KTHT và Đô thị phường Long Hoa trụ 17 An Dương Vương tuyến 474TN	Thay định kỳ		Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt CB, FCO trạm 25kVA Phòng KTHT và Đô thị phường Long Hoa trụ 17 An Dương Vương tuyến 474TN	1	0,0086	0,0000	0,0004	0,0000	0,0000	0,0000	0
27	30-05-26	08h00	30-05-26	16h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 50kVA Trí Giác Cung trụ 58/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Trạm 50kVA Trí Giác Cung trụ 58/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Thay hệ thống đo đếm trạm 50kVA Trí Giác Cung trụ 58/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Thay định kỳ		Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt CB, FCO trạm 50kVA Trí Giác Cung trụ 58/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	1	0,0086	0,0000	0,0004	0,0000	0,0000	0,0000	0
28	30-05-26	08h00	30-05-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Sơn Anh	Lưới điện hạ áp từ trụ 60/1T đến trụ 60/15T Phạm Văn Đồng tuyến 471TN	Từ trụ 60/1T đến trụ 60/15T Phạm Văn Đồng tuyến 471TN	Thay hộp composite 4 điện kế 1 pha, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 60/1T đến trụ 60/15T Phạm Văn Đồng tuyến 471TN	Sửa chữa lớn 2026	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
29	30-05-26	08h00	30-05-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty TNHH Năng Lượng Xanh Sơn Anh	Lưới điện hạ áp từ trụ 91/1T đến trụ 91/13T/3 Phạm Văn Đồng tuyến 471TN	Từ trụ 91/1T đến trụ 91/13T/3 Phạm Văn Đồng tuyến 471TN	Thay hộp composite 4 điện kế 1 pha, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 91/1T đến trụ 91/13T/3 Phạm Văn Đồng tuyến 471TN	Sửa chữa lớn 2026	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
30	30-05-26	07h00	30-05-26	16h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên; Công ty Ngân Anh; Công ty 19/5	Phân đoạn 22kV trụ 52 Thạnh Tây tuyến 479TBI Phân đoạn 22kV trụ 43 Cầu Cẩn Đãng tuyến 473TBI Phân đoạn 22kV trụ 283/5 Xa Mát tuyến 473TBI Phân đoạn 22kV trụ 46 Thạnh Tây A tuyến 471TBI Phân đoạn 22kV trụ 140/139/2 Đôn BP Tân Phú tuyến 471TBI	Từ trụ 52 đến trụ 269 tuyến 479TBI, 473TBI Từ trụ 140/1 đến trụ 140/139 tuyến 471TBI Trụ 146 tuyến 471TBI và trụ 119 479TBI	Trồng trụ trung áp xen lưới thay dây trung áp từ trụ 52 đến trụ 269 tuyến 479TBI, 473TBI Trồng trụ trung áp xem lưới từ trụ 140/1 đến trụ 140/139 tuyến 471TBI Lắp đặt LBS giao lưới tuyến 471TBI tại trụ 146 và 479TBI tại trụ 119	Sửa chữa lớn, Đầu tư xây dựng	500	Áp 1, Thạnh Trung, Thạnh Tây, Thạnh Tân, Tân Nam, Tân Thanh, Tân Thạnh xã Tân Biên; xã Tân Lập	Cắt REC và DS trụ 52 Thạnh Tây tuyến 479TBI Cắt REC trụ 43 và DS trụ 42B Cầu Cẩn Đãng tuyến 473TBI Cắt REC trụ 283/5 và DS trụ 283/4B Xa Mát tuyến 473TBI Cắt REC trụ 46 và DS trụ 47 Thạnh Tây A tuyến 471TBI Cắt REC và DS trụ 140/139/2 Đôn BP Tân Phú tuyến 471TBI	13107	188,6895	0,3145	7,2956	0,0122	7,794	77,942	
31	30-05-26	08h00	30-05-26	16h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Trạm 2x25kVA trụ 182B/30/12 tuyến 479TBI	Trụ 182B/30/12 tuyến 479TBI	Thay đo đếm trạm 2x25kVA trụ 182B/30/12 tuyến 479TBI	Sửa chữa thường xuyên	0	Áp Tân Tiến xã Tân Lập	Cắt FCO trạm 2x25kVA trụ 182B/30/12 tuyến 479TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
32	30-05-26	05h00	30-05-26	06h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Chuyển điện tuyến 477TH nhận điện tuyến 476TH qua LBS trụ 176/58/2/26 đến trụ 176/2 tuyến 477TH	Chuyển điện	100	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 176/58/2/26 Thanh Xuân tuyến 476TH cấp điện tuyến 477TH - Cắt REC và DS trụ 176/2 Bourbon tuyến 477TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
33	30-05-26	16h30	30-05-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Chuyển điện tuyến 477TH ngưng nhận điện tuyến 476TH qua LBS trụ 176/58/2/26 đến trụ 176/2 tuyến 477TH	Chuyển điện	100	Không mất điện	- Đóng DS và REC trụ 176/2 Bourbon tuyến 477TH - Cắt LBS trụ 176/58/2/26 Thanh Xuân tuyến 476TH ngưng cấp điện tuyến 477TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

34	30-05-26	06h00	30-05-26	16h30	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	- Thi công thay dây trung áp từ trụ 114 đến trụ 180 tuyến 477TH - Từ trụ 169 đến trụ 169/2 tuyến 477TH	- Sửa chữa lớn 2026 - Đầu tư xây dựng 2026	150	Áp Tân Tiến, Tân Thanh, Tân Hòa, Tân Xuân, Tân Lợi A, Tân Tây, Tân Đông xã Tân Phú	- Cắt REC và 3LTD trụ 41 Tân Phú tuyến 477TH - Cắt REC và DS trụ 176/2 Bourbon tuyến 477TH - Cắt LBS trụ 180 DS trụ 181 Tân Trung tuyến 477TH	7185	84,0798	0,1274	4,3992	0,0067	5,144	56.586	
35	30-05-26	08h00	30-05-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dò điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bê khu vực quản lý ĐLTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
36	30-05-26	07h00	30-05-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 477CM	Từ trụ 23/1 đến trụ 23/69B đường Trần Phú tuyến 477CM	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 23/1 đến trụ 23/69B đường Trần Phú tuyến 477CM	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
37	30-05-26	08h00	30-05-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 3x15kVA trụ 18B Trường Nguyễn Tri Phương tuyến 476TN	Trạm 3x15kVA trụ 18B Trường Nguyễn Tri Phương tuyến 476TN	Thay điện kế định kỳ khách hàng trạm 3x15kVA trụ 18B Trường Nguyễn Tri Phương tuyến 476TN	Thay định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 3x15kVA trụ 18B Trường Nguyễn Tri Phương tuyến 476TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120	
38	30-05-26	08h00	30-05-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 3x15kVA trụ 63/22B/5 Trường tiểu học Tân Bình A tuyến 471CM	Trạm 3x15kVA trụ 63/22B/5 Trường tiểu học Tân Bình A tuyến 471CM	Thay điện kế định kỳ khách hàng trạm 3x15kVA trụ 63/22B/5 Trường tiểu học Tân Bình A tuyến 471CM	Thay định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 3x15kVA trụ 63/22B/5 Trường tiểu học Tân Bình A tuyến 471CM	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120	
39	30-05-26	08h00	30-05-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 3x15kVA trụ 63/45/10/3 Trường THCS Nguyễn Viết Xuân tuyến 471CM	Trạm 3x15kVA trụ 63/45/10/3 Trường THCS Nguyễn Viết Xuân tuyến 471CM	Thay điện kế định kỳ khách hàng trạm 3x15kVA trụ 63/45/10/3 Trường THCS Nguyễn Viết Xuân tuyến 471CM	Thay định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 3x15kVA trụ 63/45/10/3 Trường THCS Nguyễn Viết Xuân tuyến 471CM	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120	
40	30-05-26	13h30	30-05-26	16h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 100kVA trụ RMU 25/1 (N Trái) Khách hàng Nguyễn Duy Ân tuyến 471TN	Trạm 100kVA trụ RMU 25/1 (N Trái) Khách hàng Nguyễn Duy Ân tuyến 471TN	Thay điện kế định kỳ khách hàng trạm 100kVA trụ RMU 25/1 (N Trái) Khách hàng Nguyễn Duy Ân tuyến 471TN	Thay định kỳ	5	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 100kVA trụ RMU 25/1 (N Trái) Khách hàng Nguyễn Duy Ân tuyến 471TN	1	0,0054	0,0000	0,0003	0,0000	0,171	943	
41	30-05-26	13h30	30-05-26	16h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 3x25kVA trụ 97/16B Trường tiểu học Trần Quốc Toàn tuyến 471TN	Trạm 3x25kVA trụ 97/16B Trường tiểu học Trần Quốc Toàn tuyến 471TN	Thay điện kế định kỳ khách hàng trạm 3x25kVA trụ 97/16B Trường tiểu học Trần Quốc Toàn tuyến 471TN	Thay định kỳ	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 3x25kVA trụ 97/16B Trường tiểu học Trần Quốc Toàn tuyến 471TN	1	0,0054	0,0000	0,0003	0,0000	0,069	377	
42	30-05-26	13h30	30-05-26	16h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 320kVA trụ 56B/1 Ngân Hàng TMCP Đông á tuyến 481TN	Trạm 320kVA trụ 56B/1 Ngân Hàng TMCP Đông á tuyến 481TN	Thay điện kế định kỳ khách hàng trạm 320kVA trụ 56B/1 Ngân Hàng TMCP Đông á tuyến 481TN	Thay định kỳ	8	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 320kVA trụ 56B/1 Ngân Hàng TMCP Đông á tuyến 481TN	1	0,0054	0,0000	0,0003	0,0000	0,274	1.509	
43	30-05-26	13h30	30-05-26	16h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 3x15kVA trụ 84/9 Nhà khách Ngân Hàng tuyến 481TN	Trạm 3x15kVA trụ 84/9 Nhà khách Ngân Hàng tuyến 481TN	Thay điện kế định kỳ khách hàng trạm 3x15kVA trụ 84/9 Nhà khách Ngân Hàng tuyến 481TN	Thay định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 3x15kVA trụ 84/9 Nhà khách Ngân Hàng tuyến 481TN	1	0,0054	0,0000	0,0003	0,0000	0,034	189	
44	30-05-26	13h30	30-05-26	16h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 1000kVA trụ 97/12/13T/38 Cty CP VINA Thảo Tâm tuyến 471TN	Trạm 1000kVA trụ 97/12/13T/38 Cty CP VINA Thảo Tâm tuyến 471TN	Thay điện kế định kỳ khách hàng trạm 1000kVA trụ 97/12/13T/38 Cty CP VINA Thảo Tâm tuyến 471TN	Thay định kỳ	30	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 1000kVA trụ 97/12/13T/38 Cty CP VINA Thảo Tâm tuyến 471TN	1	0,0054	0,0000	0,0003	0,0000	1,029	5.659	

45	30-05-26	07h30	30-05-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	Công ty TNHH XDDĐV Minh Ngọc	Đường dây 22kV từ trụ 30 đến trụ 49 tuyến 472TB	Từ trụ 30 đến trụ 49 tuyến 472TB	Dùng trụ, lắp phụ kiện và bảo trì lưới điện	Đầu tư xây dựng	60	Khu phố An Bình, Bàu Mây, phường An Tịnh	- Cắt MC 472 và đóng DTĐ 472-76TB trạm 110kV Trảng Bàng - Cắt DS trụ 34B tuyến 472TB - Cắt DS trụ 2/11 tuyến 472TB	590	5,6133	0,0098	0,3087	0,0005	2,172	20.634
C. HOTLINE																				
Không có																				

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A. LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
Không có																					
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	30-05-26	07h30	30-05-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 67 đến trụ 100 Bến Cầu - Gò Dầu tuyến 473BC	Từ trụ 67 đến trụ 100 đường dây 22kV Bến Cầu - Gò Dầu tuyến 473BC	Vệ sinh bảo trì lưới điện từ trụ 67 đến trụ 100 đường dây 22kV Bến Cầu - Gò Dầu tuyến 473BC	Xử lý khiếm khuyết	10	Áp Chánh xã Bến Cầu	Cắt LBS trụ 65, DS trụ 66 áp Voi tuyến 473BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
2	30-05-26	10h00	30-05-26	11h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 320kVA tại trụ 234/44/8 DNTN Lò gạch Hồng Lạc-1, tuyến 471HT	Trạm 320kVA tại trụ 234/44/8 DNTN Lò gạch Hồng Lạc-1, tuyến 471HT	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Công ty TNHH sản xuất gạch Lạc Hồng trạm 320kVA tại trụ 234/44/8 DNTN Lò gạch Hồng Lạc-1, tuyến 471HT	Thay thiết bị định kỳ	0	Trạm chuyên dùng khách hàng: DNTN Lò gạch Hồng Lạc-1	Cắt 3FCO hệ thống đo đếm tại trụ 234/44/8 DNTN Lò gạch Hồng Lạc-1, tuyến 471HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0	
C. HOTLINE																					
Không có																					

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	30-05-26	07h00	30-05-26	16h30	ĐL Tân Ninh	Công ty 19-5	Đường dây 22kV tuyến 472TN	Từ trụ 47 đến trụ 86A đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 472TN, 482TN	Bàn giao đơn vị ngoài trông trụ BTLT 18m từ trụ 47 đến trụ 86A đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 472TN, 482TN	Công trình ĐTXD 2026	120	Khu phố 4 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, Hiệp Bình, Hiệp Nghĩa phường Tân Ninh	- Cắt MC 482TN và đóng DTĐ 482-76TN - Cắt DS trụ 59B đường Huỳnh Tấn Phát tuyến 472TN - Cắt LBS trụ 62 và LTD trụ 61 Chợ Bắp tuyến 472TN - Cắt DS trụ 80/47 Điện Lực tuyến 472TN - Cắt LTD trụ 80/41 Bọng Dầu tuyến 472TN - Cắt CB trạm 400kVA trụ 46 Nhà Máy Điện tuyến 481TN	Do Đơn vị thi công chưa chuẩn bị đủ vật tư để thi công.					

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.
- Thực hiện đảm bảo cung cấp điện phục vụ Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2026 (từ 25/5/2026 đến 09/6/2026).

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CĐS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thế Tây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Nguyễn Hồ Hữu Ngọc