

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 01 THÁNG 06 NĂM 2026

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	46.777.414	2.317.413	0	10.800
2	Pmax (MW)	2472,1	560,9	0,000	0,450
3	Pmin (MW)	1556,2	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 01/06/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI		SAIDI				SAIFI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	01-06-26	08h00	01-06-26	13h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	Trạm 110kV Trảng Bàng	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sản ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ ngày bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		
2	01-06-26	13h00	01-06-26	18h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Mộc Bài	Trạm 110kV Mộc Bài	- Kiểm tra định kỳ ngày, Vệ sinh công nghiệp trạm và phát quang xung quanh hàng rào trạm tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sản ngắt, xung quanh hàng rào và tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ ngày bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		

3	01-06-26	19h00	01-06-26	21h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tràng Bàng)	Trạm 110kV Thành Công	Trạm 110kV Thành Công	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
4	01-06-26	07h00	01-06-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Biên	TBA 110kV Tân Biên	Đo kiểm tra điện áp accu, máy nạp accu. Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
5	01-06-26	08h00	01-06-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Cầu Máng	Trạm 110kV Cầu Máng	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
6	01-06-26	18h00	01-06-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Long Hoa.	Trạm 110kV Long Hoa.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị và đo nhiệt độ môi nói thiết bị	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
7	01-06-26	07h00	01-06-26	17h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh	Từ trụ 80 đến trụ 137	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
8	01-06-26	07h00	01-06-26	17h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 175 Tân Biên 2 - 171 Tân Biên	Từ trạm 220kV Tân Biên đến trạm 110kV Tân Biên	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
9	01-06-26	07h00	01-06-26	17h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Tân Biên 2 - 171 trạm cắt 110kV Tây Ninh 1, 173 Tân Biên 2 - 171 Tân Hưng, 174 Tân Biên 2 - 172 Tân Hưng	Từ trạm 220kV Tân Biên đến trạm 110kV Tân Hưng	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	01-06-26	08h00	01-06-26	16h30	ĐL	ĐL	Đường dây 22kV từ trụ 251 Thị trấn tuyến 477HT	Từ trụ 280 đến trụ 305/6, từ trụ 305/2/3 đến trụ 305/2/5, từ trụ 305/2/20B/10 đến trụ 305/2/20B/13, từ trụ 305/12 đến trụ 305/38 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 280 đến trụ 305/6, từ trụ 305/2/3 đến trụ 305/2/5, từ trụ 305/2/20B/10 đến trụ 305/2/20B/13, từ trụ 305/12 đến trụ 305/38 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

2	01-06-26	08h00	01-06-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	- Trạm 250kVA trụ 48B/110 Phước Hiệp 9 - T.48B/110 tuyến 476HT - Trạm 75kVA tại trụ 48B/107 Phước Hiệp-D tuyến 476HT	Tại trụ 48B/107 Phước Hiệp-D tuyến 476HT	Thu hồi vật tư, MBA 75kVA, hệ thống đo đếm, ép lại tiếp đất tại trụ 48B/107 Phước Hiệp-D tuyến 476HT	Sửa chữa thường xuyên	6	Áp Phước Hiệp xã Cầu Khởi	- Cắt CB trạm 250kVA trụ 48B/110 Phước Hiệp 9 - T.48B/110 tuyến 476HT - Cắt FCO và hotline trạm 75kVA trụ 48B/107 Phước Hiệp-D tuyến 476HT	181	1.6539	0,0032	0,0856	0,0002	0,206	1.751
3	01-06-26	06h00	01-06-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	- Nhánh rơ 12,7kV từ trụ 174/1 Thạnh Đức - Trường Mít tuyến 471TĐ - Trạm 400kVA tại trụ 175 Thuận Bình-K tuyến 471TĐ	Từ trụ 174 đến trụ 174/10 Thạnh Đức - Trường Mít tuyến 471TĐ	Dung trụ, lắp vật tư, phụ kiện, nâng cấp lưới cao áp từ 1 pha lên 3 pha, thu hồi vật tư từ trụ 174 đến trụ 174/10 Thạnh Đức - Trường Mít tuyến 471TĐ	Đầu tư xây dựng	10	Áp Thuận An xã Trường Mít	- Cắt LBFCO tại trụ 174/2 Thuận An 3 và tháo hotline nhánh rẽ đầu nối trụ 174 Thạnh Đức - Trường Mít tuyến 471TĐ. - Cắt FCO trạm 25kVA tại trụ 174/3/1T Lê Thị Lan tuyến 471TĐ. - Cắt CB trạm 400kVA tại trụ 175 Thuận Bình-K tuyến 471TĐ	548	6.1854	0,0098	0,3203	0,0005	0,343	3.602
4	01-06-26	08h00	01-06-26	16h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Lưới điện hạ áp từ trụ 53/86B/22/16/38/1/17 đến trụ 53/86B/22/16/38/1/13; từ trụ 53/86B/22/16/38/1/17 đến trụ 53/86B/22/16/38/1/14T; từ trụ 53/86B/22/16/38/1/17 đến trụ 53/86B/22/16/38/1/17/14T; từ trụ 53/86B/22/16/38/1/17 đến trụ 53/86B/22/16/38/1/17/14T thuộc trạm 50kVA trụ 53/86B/22/16/38/19 Phước Giang 5 tuyến 480BC	Lưới điện hạ áp từ trụ 53/86B/22/16/38/1/17 đến trụ 53/86B/22/16/38/1/17/13; từ trụ 53/86B/22/16/38/1/17/14T; từ trụ 53/86B/22/16/38/1/17/14T thuộc trạm 50kVA trụ 53/86B/22/16/38/19 Phước Giang 5 tuyến 480BC	Kéo dây hạ áp, sang lưới thu hồi dây hạ áp, sửa trụ hạ áp nghiêng, căng dây chùng, phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 53/86B/22/16/38/1/17 đến trụ 53/86B/22/16/38/1/17/13; từ trụ 53/86B/22/16/38/1/17 đến trụ 53/86B/22/16/38/1/17/14T; từ trụ 53/86B/22/16/38/1/17/14T thuộc trạm 50kVA trụ 53/86B/22/16/38/19 Phước Giang 5 tuyến 480BC	Xử lý khiếm khuyết	3	Áp Phước Giang xã Phước Chí	Cắt CB trạm 50kVA trụ 53/86B/22/16/38/19 Phước Giang 5 tuyến 480BC	50	0,6104	0,0012	0,0237	0,0000	0,034	291
5	01-06-26	07h30	01-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rơ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Trường Mít	Đường dây và các nhánh rơ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Trường Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mắt đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, lắp DCU, bấm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

6	01-06-26	07h30	01-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bứt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
7	01-06-26	07h30	01-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu Công ty Thăng Long	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 139/9 đến trụ 139/9/5A/5 Cẩm Long tuyến 478TĐ	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 139/9 đến trụ 139/9/5A/5 Cẩm Long tuyến 478TĐ	Thi công trồng trụ, lắp xà, sứ và phụ kiện nâng cấp lưới điện trung hạ áp từ 1 pha lên 3 pha từ trụ 139/9 đến 139/9/5A/5, thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì, phát quang Nhánh rẽ 22kV từ trụ 139/1 đến trụ 139/9/21 Cẩm Long tuyến 478TĐ	Đầu tư xây dựng năm 2026 Sửa chữa thường xuyên	15	Áp Cẩm Long xã Thạnh Đức	Cắt 3LBFCO trụ 139/1P Cẩm Long tuyến 478TĐ	736	6,1827	0,0121	0,0017	0,0000	0,297	2.520	
8	01-06-26	07h30	01-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Từ trụ 127A/1/2PB đến trụ 127A/1/3P tuyến 478TĐ	Từ trụ 127A/1/2PB đến trụ 127A/1/3P tuyến 478TĐ	Trồng trụ hạ áp, chuyển đầu nối và sang lưới hạ áp từ trụ 127A/1/2PB đến trụ 127A/1/3P tuyến 478TĐ	Chiết tính số 66 Đỗ Quốc Huy	3	Áp Cẩm Bình xã Thạnh Đức	Cắt CB Trạm 250kVA 127A/1 Cẩm Giang 8 tuyến 478TĐ	202	1,6969	0,0033	0,0001	0,0000	0,059	500	
9	01-06-26	07h30	01-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 209/C/1 Thanh Hà tuyến 476TĐ	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 209/C/1 Thanh Hà tuyến 476TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp Nhánh rẽ 22kV từ trụ 209/C/1 đến trụ 209/C/13 tuyến 476TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
10	01-06-26	07h30	01-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 199/1 Công An Gò Dầu tuyến 476TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 199/1 Công An Gò Dầu tuyến 476TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 199/1 đến trụ 199/3 tuyến 476TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
11	01-06-26	07h30	01-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 42/65/94/1 Phước Hội tuyến 471PĐC	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 42/65/94/1 Phước Hội tuyến 471PĐC	Phát quang lưới điện hạ cao áp Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 42/65/94/1 đến trụ 42/65/94/8 tuyến 471PĐC	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
12	01-06-26	08h00	01-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 56 đến trụ 56/10, từ trụ 67 đến trụ 67/9A Trần Phú tuyến 474TN	Từ trụ 56 đến trụ 56/10, từ trụ 67 đến trụ 67/9A Trần Phú tuyến 474TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 56 đến trụ 56/10, từ trụ 67 đến trụ 67/9A Trần Phú tuyến 474TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
13	01-06-26	08h00	01-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 119 đến trụ 119/17, từ trụ 119/7 đến trụ 119/7/10 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Từ trụ 119 đến trụ 119/17, từ trụ 119/7 đến trụ 119/7/10 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 119 đến trụ 119/17, từ trụ 119/7 đến trụ 119/7/10 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
14	01-06-26	08h00	01-06-26	11h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Nhánh rẽ 22kV trụ 137/8B/1 Xóm Thấp tuyến 474TBI	Từ trụ 137/8B/2 đến trụ 137/8B/10 tuyến 474TBI	Thay MBA 50kVA trụ 137/8B/10, xử lý khiếm khuyết lưới điện từ trụ 137/8B/2 đến trụ 137/8B/10 tuyến 474TBI	Sửa chữa thường xuyên	4	Áp Xóm Thấp xã Thạnh Bình	Cắt 3LBFCO trụ 137/8B/1 Xóm Thấp tuyến 474TBI	128	0,6449	0,0031	0,0249	0,0001	0,022	76	
15	01-06-26	13h30	01-06-26	16h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Trạm 37,5kVA trụ 166/7 tuyến 474TBI	Trụ 166/7 tuyến 474TBI	Bảo trì trạm, thay cáp lực TBA trụ 166/7 tuyến 474TBI	Sửa chữa thường xuyên	2	Áp Dinh xã Trà Vong	Cắt FCO trạm 37,5kVA trụ 166/7 tuyến 474TBI	98	0,4232	0,0024	0,0164	0,0001	0,005	16	
16	01-06-26	08h00	01-06-26	16h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Nhánh rẽ 22kV trụ 182B/1 Cù Bà Định tuyến 479TBI	Từ trụ 182B/5 đến trụ 182B/68 tuyến 479TBI	Bảo trì lưới điện từ trụ 182B/5 đến trụ 182B/68 tuyến 479TBI	Sửa chữa thường xuyên	6	Áp Tân Tiến xã Tân Lập	Cắt 3LBFCO trụ 182B/1 Cù Bà Định tuyến 479TBI	278	3,4018	0,0067	0,1315	0,0003	0,080	676	

17	01-06-26	08h00	01-06-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
18	01-06-26	08h00	01-06-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 472TN	Từ trụ 80/62 đến trụ 80/62/14 và các nhánh rẽ đường Nguyễn Trãi tuyến 472TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 80/62 đến trụ 80/62/14 và các nhánh rẽ đường Nguyễn Trãi tuyến 472TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
19	01-06-26	08h00	01-06-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trụ 294/6/16/6/2P tuyến 476SD	Trụ 294/6/16/6/2P tuyến 476SD	Di dời trụ hạ áp theo chiết tính khách hàng Lê Văn Phú tại trụ 294/6/16/6/2P tuyến 476SD	Nhận thầu thi công	1	Áp Long Châu xã Long Chữ	Cắt CB trạm 75kVA trụ 294/6/16/6 Long Châu 2 tuyến 476SD	122	0,4260	0,0020	0,0238	0,0001	0,011	0,011	40	
20	01-06-26	08h00	01-06-26	16h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 141/43/5/3/2/1BP đến trụ 141/43/5/3/2/1BP/9, từ trụ 141/43/5/3/2/9T đến trụ 141/43/5/3/2/9T/6 tuyến 476SD	Từ trụ 141/43/5/3/2/1BP đến trụ 141/43/5/3/2/1BP/9, từ trụ 141/43/5/3/2/9T đến trụ 141/43/5/3/2/9T/6 tuyến 476SD	Kéo tăng cường dây hạ áp, chuyển đầu nối cáp muller, cân pha trạm biến áp và lắp tiếp đất lặp lại cho đường dây từ trụ 141/43/5/3/2/1BP đến trụ 141/43/5/3/2/1BP/9, từ trụ 141/43/5/3/2/9T đến trụ 141/43/5/3/2/9T/6 tuyến 476SD	Sửa chữa thường xuyên	2	Khu Phố Thanh Hòa Phường Thanh Điện	Cắt CB trạm 2x50kVA trụ 141/43/5/3 Xóm Mỏ Còi 1 tuyến 476SD	143	1,2126	0,0024	0,0677	0,0001	0,023	0,023	194	
21	01-06-26	08h00	01-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 280 đến trụ 330 tuyến 476SD	Từ trụ 280 đến trụ 330 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 280 đến trụ 330 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
22	01-06-26	08h00	01-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 313C đến trụ 313C/12 tuyến 476SD	Từ trụ 313C đến trụ 313C/12 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 313C đến trụ 313C/12 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
23	01-06-26	07h30	01-06-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	Công ty TNHH XD&TM DV Minh Ngọc	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 23/76/1 tuyến 473TB	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 23/76/1 tuyến 473TB	Nâng cấp NRTA từ 1P lên 3P đầu nối trụ 23/76 tuyến 473TB	- Đầu tư xây dựng - Sửa chữa thường xuyên	10	Khu phố Gia Tân, phường Gia Lộc, tỉnh Tây Ninh	Cắt LBFCO trụ 23/76/1 tuyến 473TB	256	2,1792	0,0043	0,1193	0,0002	0,121	0,121	1.026	
24	01-06-26	07h30	01-06-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Lưới hạ từ trụ 6/61A/12 đến trụ 6/61A/14, từ trụ 6/61A/12 đến trụ 6/61A/12/8 thuộc trạm 2x75kVA trụ 6/61A/7 Gia Lộc T.61A/7 tuyến 475TB	Từ trụ 6/61A/12 đến trụ 6/61A/14, từ trụ 6/61A/12 đến trụ 6/61A/12/8 tuyến 475TB	Kéo bổ sung dây hạ áp, bảo trì lưới	Sửa chữa thường xuyên	5	Khu phố Lộc Trát phường Gia Lộc	Cắt CB trạm 2x75kVA trụ 6/61A/7 Gia Lộc T.61A/7 tuyến 475TB	40	0,3420	0,0007	0,0189	0,0000	0,060	0,060	513	
C. HOTLINE																						
	Không có																					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/có lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LUỚI ĐIỆN 110KV																				
	Không có																				
B.	LUỚI ĐIỆN 22KV																				
	Không có																				

C. HOTLINE																			
	Không có																		

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.
- Thực hiện đảm bảo cung cấp điện phục vụ Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2026 (từ 25/5/2026 đến 09/6/2026).

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CDS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thế Tây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Nguyễn Hồ Hữu Ngọc