

Số: 1458/ĐĐ

Tây Ninh, ngày 04 tháng 6 năm 2026

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 05 THÁNG 06 NĂM 2026

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	49.981.039	2.790.224	0	0
2	Pmax (MW)	2542,6	560,9	0,000	0,000
3	Pmin (MW)	1852,3	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 05/06/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
1	05-06-26	09h00	05-06-26	16h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	Trạm 110kV Trảng Bàng	- Vệ sinh công nghiệp trạm và phát quang xung quanh hàng rào trạm tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngắt, xung quanh hàng rào và tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ ngày bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	05-06-26	09h00	05-06-26	16h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	Trạm 110kV Trảng Bàng	- Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp nạp xả và đo nội trở gián Accu 110VDC	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Off CB nguồn AC máy sạc 1, 2	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

3	05-06-26	09h00	05-06-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Thành Công	Trạm 110kV Thành Công	- Kiểm tra định kỳ ngày, Vệ sinh công nghiệp trạm và phát quang xung quanh hàng rào trạm tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngắt, xung quanh hàng rào và tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
4	05-06-26	09h00	05-06-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV An Hội	Trạm 110kV An Hội	- Kiểm tra định kỳ ngày, Vệ sinh công nghiệp trạm và phát quang xung quanh hàng rào trạm tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngắt, xung quanh hàng rào và tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
5	05-06-26	19h00	05-06-26	21h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
6	05-06-26	18h00	05-06-26	22h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Hưng	TBA 110kV Tân Hưng	Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bom PCCC.	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
7	05-06-26	08h00	05-06-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Thanh Đức.	Trạm 110kV Thanh Đức.	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
8	05-06-26	18h00	05-06-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Dộp.	Trạm 110kV Suối Dộp.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị và đo nhiệt độ mỗi nối thiết bị	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
9	05-06-26	07h00	05-06-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NM ĐMT HTG, 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông, 172 Bàu Đồn - 171 Mọc Bãi, 171 Bàu Đồn - 171 Phước Đức	Từ trụ 04 đến trụ 44	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																				
1	05-06-26	06h00	05-06-26	07h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 36 Mọc Bãi đến 3LTD trụ 15 Thuận Tây tuyến 473MB	Đường dây 22kV từ trụ 36 Mọc Bãi đến 3LTD trụ 15 Thuận Tây tuyến 473MB	Chuyển điện tuyến 478BC cấp điện tuyến 473MB từ trụ 36 Mọc Bãi đến 3LTD trụ 15 Thuận Tây	Chuyển điện	136	Không mất điện	- Đóng Recloser trụ 36 Mọc Bãi tuyến 478BC - Cắt LBS và 3LTD trụ 15 Thuận Tây tuyến 473MB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

2	05-06-26	17h00	05-06-26	18h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 36 Mộc Bài đến 3LTD trụ 15 Thuận Tây tuyến 473MB	Đường dây 22kV từ trụ 36 Mộc Bài đến 3LTD trụ 15 Thuận Tây tuyến 473MB	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	136	Không mất điện	- Đóng 3LTD và LBS trụ 15 Thuận Tây tuyến 473MB - Cắt Recloser trụ 36 Mộc Bài tuyến 478BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	05-06-26	07h00	05-06-26	16h30	ĐL Bến Cầu	Công ty CP XD Thăng Long	Đường dây 22kV từ trụ 1 đến trụ 14 Bến Cầu - Campuchia 2 tuyến 471MB - 473MB	Từ trụ 1 đến trụ 14 đường dây 22kV Bến Cầu - Campuchia 2 tuyến 471MB - 473MB	Dựng trụ, lắp phụ kiện, thay dây trung áp và kéo dây chống sét từ trụ 1 đến trụ 14 Bến Cầu - Campuchia 2 tuyến 471MB - 473MB	Đầu tư xây dựng 2026	11	Áp Thuận Tây xã Bến Cầu (khu vực đường 786)	- Cắt MC 471MB và đóng DTĐ 471-76MB - Cắt MC 473MB và đóng DTĐ 473-76MB - Cắt MC 477BC và đóng DTĐ 477-76BC - Cắt MC 474BC và đóng DTĐ 474-76BC - Cắt DS trụ 15 Xuyên Á tuyến 475BC - Cắt 3LTD trụ 15 Thuận Tây tuyến 473MB	186	2,5379	0,0045	0,0984	0,0002	0,377	3.584	
4	05-06-26	07h00	05-06-26	16h30	ĐL Bến Cầu	Công ty CP XD Thăng Long	Đường dây 22kV trụ 54B Bến Cầu - Campuchia 2 tuyến 474BC - 477BC	Trụ 54B đường dây 22kV Bến Cầu - Campuchia 2 tuyến 474BC - 477BC	Lắp mới LBS trụ 54B Bến Cầu - Campuchia 2 tuyến 474BC - 477BC	Đầu tư xây dựng 2026	0	Áp Thuận Tây xã Bến Cầu (khu vực đường 786)	- Cắt MC 471MB và đóng DTĐ 471-76MB - Cắt MC 473MB và đóng DTĐ 473-76MB - Cắt MC 477BC và đóng DTĐ 477-76BC - Cắt MC 474BC và đóng DTĐ 474-76BC - Cắt DS trụ 15 Xuyên Á tuyến 475BC - Cắt 3LTD trụ 15 Thuận Tây tuyến 473MB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	05-06-26	07h00	05-06-26	16h30	ĐL Bến Cầu	Công ty CP XD Thăng Long	Đường dây 22kV trụ 63 Bến Cầu - Campuchia 2 tuyến 471MB - 474BC	Trụ 63 đường dây 22kV Bến Cầu - Campuchia 2 tuyến 471MB - 474BC	Lắp mới LBS trụ 63 Bến Cầu - Campuchia 2 tuyến 471MB - 474BC	Đầu tư xây dựng 2026	0	Áp Thuận Tây xã Bến Cầu (khu vực đường 786)	- Cắt MC 471MB và đóng DTĐ 471-76MB - Cắt MC 473MB và đóng DTĐ 473-76MB - Cắt MC 477BC và đóng DTĐ 477-76BC - Cắt MC 474BC và đóng DTĐ 474-76BC - Cắt DS trụ 15 Xuyên Á tuyến 475BC - Cắt 3LTD trụ 15 Thuận Tây tuyến 473MB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

6	05-06-26	07h00	05-06-26	16h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 19 đến trụ 54 Bến Cầu - Campuchia 2 tuyến 474BC - 477BC	Từ trụ 19 đến trụ 54 đường dây 22kV Bến Cầu - Campuchia 2 tuyến 474BC - 477BC	Vệ sinh bảo trì lưới điện từ trụ 19 đến trụ 54, thay giáp nứ trụ 48 Bến Cầu - Campuchia 2 tuyến 474BC - 477BC	Xử lý khiếm khuyết	0	Áp Thuận Tây xã Bến Cầu (khu vực đường 786)	- Cắt MC 471MB và đóng DTĐ 471-76MB - Cắt MC 473MB và đóng DTĐ 473-76MB - Cắt MC 477BC và đóng DTĐ 477-76BC - Cắt MC 474BC và đóng DTĐ 474-76BC - Cắt DS trụ 15 Xuyên Á tuyến 475BC - Cắt 3LTD trụ 15 Thuận Tây tuyến 473MB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
7	05-06-26	07h00	05-06-26	16h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 55 đến trụ 63 Bến Cầu - Campuchia 2 tuyến 474BC - 471MB	Từ trụ 55 đến trụ 63 đường dây 22kV Bến Cầu - Campuchia 2 tuyến 474BC - 471MB	Vệ sinh bảo trì lưới điện từ trụ 55 đến trụ 63 Bến Cầu - Campuchia 2 tuyến 474BC - 471MB	Xử lý khiếm khuyết	0	Áp Thuận Tây xã Bến Cầu (khu vực đường 786)	- Cắt MC 471MB và đóng DTĐ 471-76MB - Cắt MC 473MB và đóng DTĐ 473-76MB - Cắt MC 477BC và đóng DTĐ 477-76BC - Cắt MC 474BC và đóng DTĐ 474-76BC - Cắt DS trụ 15 Xuyên Á tuyến 475BC - Cắt 3LTD trụ 15 Thuận Tây tuyến 473MB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
8	05-06-26	08h00	05-06-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 48B/61/19P/7/1 Khởi Nghĩa tuyến 476HT	Trạm 50kVA trụ 48B/61/19P/7/18 Khởi Nghĩa 5 tuyến 476HT	Lắp vật tư, phụ kiện, hệ thống đo đếm, thay MBA nâng công suất trạm từ 50kVA lên 2x50kVA và đóng điện nghiệm thu sau khi công tác xong tại trụ 48B/61/19P/7/18 Khởi Nghĩa 5 tuyến 476HT	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Khởi Nghĩa xã Cầu Khởi	Cắt LBFCO trụ 48B/61/19P/7/1 Khởi Nghĩa tuyến 476HT	67	0,6122	0,0012	0,0317	0,0001	0,034	289
9	05-06-26	08h00	05-06-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 48B/61/19P/1 Khởi Nghĩa tuyến 476HT	Từ trụ 48B/61/19P/7 đến trụ 48B/61/19P/7/18 Ấp Láng tuyến 476HT	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 48B/61/19P/7 đến trụ 48B/61/19P/7/18 Ấp Láng tuyến 476HT	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
10	05-06-26	07h30	05-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 54/44 đến trụ 54/44/7 Hùng Vương tuyến 471PĐC	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 54/44 đến trụ 54/44/7 Hùng Vương tuyến 471PĐC	Phát quang lưới điện hạ cao áp nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 54/44 đến trụ 54/44/7 Hùng Vương tuyến 471PĐC	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
11	05-06-26	07h30	05-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 54/31B/1 đến trụ 54/31B/9 Cây Trắc tuyến 471PĐC	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 54/31B/1 đến trụ 54/31B/9 Cây Trắc tuyến 471PĐC	Phát quang lưới điện hạ cao áp nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 54/31B/1 đến trụ 54/31B/9 Cây Trắc tuyến 471PĐC	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

12	05-06-26	07h30	05-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 54/20/1 đến trụ 54/20/16 Cây Trắc tuyến 471PĐC	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 54/20/1 đến trụ 54/20/16 Cây Trắc tuyến 471PĐC	Phát quang lưới điện hạ cao áp nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 54/20/1 đến trụ 54/20/16 Cây Trắc tuyến 471PĐC	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
13	05-06-26	05h30	05-06-26	06h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ 42/22/1A KCN Phước Đông đến trụ 128/77 Cây Da tuyến 477TĐ	Đường dây 22kV từ 42/22/1A KCN Phước Đông đến trụ 128/77 Cây Da tuyến 477TĐ	Chuyển điện tuyến 471PĐ cấp điện cho tuyến 477TĐ đến trụ 128/77 Cây Da	Chuyển điện	150	Không mất điện	Đóng Rec trụ 42/22/1A KCN Phước Đông tuyến 471PĐ Cắt LBS trụ 128/77, 3LTD trụ 78 Cây Da tuyến 477TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
14	05-06-26	17h00	05-06-26	18h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ 42/22/1A KCN Phước Đông đến trụ 128/77 Cây Da tuyến 477TĐ	Đường dây 22kV từ 42/22/1A KCN Phước Đông đến trụ 128/77 Cây Da tuyến 477TĐ	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	150	Không mất điện	Đóng 3LTD trụ 78, LBS trụ 128/77 Cây Da tuyến 477TĐ Cắt Rec trụ 42/22/1A KCN Phước Đông	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
15	05-06-26	06h30	05-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu Công ty Thăng Long Công ty Minh Ngọc	Đường dây 22kV từ trụ 128/1 đến trụ 128/77 tuyến 472TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 128/1 đến trụ 128/77 tuyến 472TĐ	Thi công nâng cấp lưới điện trung hạ áp từ 1 pha lên 3 pha từ trụ 128/61 đến trụ 128/61/19A tuyến 477TĐ, thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì, phát quang Nhánh rẽ 22kV từ trụ 128/1 đến trụ 128/77 tuyến 477TĐ	Sửa chữa thường xuyên, Đầu tư xây dựng năm 2026 Phát quang	30	Áp Chánh, Bàu Vũng, Xóm Bó, Cây Da xã Phước Thạnh	Cắt Rec, 3LTD trụ 128/1 Gò Chùa tuyến 477TĐ Cắt LBS trụ 128/77, 3LTD trụ 128/78 Cây Da tuyến 477TĐ	1806	15,1712	0,0297	0,0084	0,0000	0,594	5.050	
16	05-06-26	06h30	05-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu Công ty Thăng Long Công ty Minh Ngọc	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/65/1 đến trụ 128/65/60 Xóm Bó tuyến 472TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/65/1 đến trụ 128/65/60 Xóm Bó tuyến 472TĐ	Thi công nâng cấp lưới điện trung hạ áp từ 1 pha lên 3 pha từ trụ 128/65 đến trụ 128/65/60 tuyến 477TĐ, thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì, phát quang Nhánh rẽ 22kV từ trụ 128/65 đến trụ 128/65/60 tuyến 477TĐ	Sửa chữa thường xuyên, Đầu tư xây dựng năm 2026 Phát quang	15	Áp Xóm Bó, Cây Da xã Phước Thạnh	Cắt LBFCO trụ 128/65/60 Xóm Bó tuyến 472TĐ	494	4,1498	0,0081	0,0011	0,0000	0,297	2.520	
17	05-06-26	07h30	05-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 320kVA trụ 42/25/1 CTy TNHH Đồng Nguyên tuyến 471PĐC	TBA 320kVA trụ 42/25/1 CTy TNHH Đồng Nguyên tuyến 471PĐC	Thay công tơ định kỳ CTy TNHH TM và SX Bình Đức trụ 42/25/1 tuyến 471PĐC	Thay công tơ định kỳ	3	Công Ty TNHH TM và SX Bình Đức	Cắt 3FCO TBA 320kVA trụ 42/25/1 CTy TNHH Đồng Nguyên tuyến 471PĐC	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	500	
18	05-06-26	07h30	05-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 3x50kVA trụ 42/12A Công ty Thép Thành Công tuyến 471PĐC	TBA 3x50kVA trụ 42/12A Công ty Thép Thành Công tuyến 471PĐC	Thay công tơ định kỳ TBA 3x50kVA trụ 42/12A Công ty Thép Thành Công tuyến 471PĐC	Thay công tơ định kỳ	3	Công ty thép Thành Công	Cắt 3FCO TBA 3x50kVA trụ 42/12A Công ty Thép Thành Công tuyến 471PĐC	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	500	
19	05-06-26	07h30	05-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 250kVA trụ 42/19/1 Công ty Đồng Vàng tuyến 471PĐC	TBA 250kVA trụ 42/19/1 Công ty Đồng Vàng tuyến 471PĐC	Thay công tơ định kỳ TBA 250kVA trụ 42/19/1 Công ty Đồng Vàng tuyến 471PĐC	Thay công tơ định kỳ	3	Công ty TNHH TM SX Đồng Vàng Công ty Xinchanhua	Cắt 3FCO TBA 250kVA trụ 42/19/1 Công ty Đồng Vàng tuyến 471PĐC	2	0,0168	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	500	
20	05-06-26	07h30	05-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bịt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

21	05-06-26	07h30	05-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kể không sử dụng, thay thùng công tơ bê, lắp DCU, bảm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
22	05-06-26	08h00	05-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trạm 50kVA Cầu trường Long I trụ 54/12B/7 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Lưới điện hạ áp trạm 50kVA Cầu trường Long I trụ 54/12B/7 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Phát quang lưới điện hạ áp trạm 50kVA Cầu trường Long I trụ 54/12B/7 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
23	05-06-26	08h00	05-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 173B đến trụ 173B/6P/4, từ trụ 173B đến trụ 173B/2T Phạm Hùng tuyến 475TN	Từ trụ 173B đến trụ 173B/6P/4, từ trụ 173B đến trụ 173B/2T Phạm Hùng tuyến 475TN	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 173B đến trụ 173B/6P/4, từ trụ 173B đến trụ 173B/2T Phạm Hùng tuyến 475TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
24	05-06-26	07h00	05-06-26	16h30	ĐL Hòa Thành	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 114B/1B đến trụ 114/29/10T, từ trụ 114B/11 đến trụ 114B/11/9 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN tuyến 474TN	Từ trụ 114B/1B đến trụ 114/29/10T, từ trụ 114B/11 đến trụ 114B/11/9 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN tuyến 474TN	Dựng trụ 14m, đổ bê tông, tháp đa U, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 114B/1B đến trụ 114/29/10T, từ trụ 114B/11 đến trụ 114B/11/9 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN tuyến 474TN	ĐTXD 2026	28	Khu phố Năm Trại phường Long Hoa	Cắt 3LBFCO trụ 114B/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN, tháo hotline trụ 114B Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	582	4,9823	0,0104	0,2592	0,0005	0,524	4.189
25	05-06-26	06h00	05-06-26	16h00	ĐL Tân Châu	- ĐL Tân Châu - Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Sạch	Tuyến 471, 473, 478SN, 480SN trạm 110kV Suối Ngõ	Tuyến 471, 473, 478SN, 480SN trạm 110kV Suối Ngõ	- Thi công nâng cấp đường dây trung áp từ trụ 173/36/70/10 đến trụ 173/36/70/29 tuyến 471SN - Thay ống cáp ngầm tuyến trụ 1E, 1F, 1G 471SN, 473SN, 478SN, 480SN - Thí nghiệm cáp ngầm tuyến 471SN, 473SN, 478SN, 480N	- Nhận thầu thi công - Sửa chữa thường xuyên	450	Áp 7 xã Tân Thành; ấp Đồng Hiệp, Đồng Biên, Tầm Phò, Tân Dũng, Tân Trung, Tân Kiên, Tân Cường xã Tân Đông	- Cắt MC4/1SN, 473SN, 478SN, 480SN và đóng DTD 471-76SN, 473-76SN, 478-76SN, 480-76SN - Cắt REC và DS trụ 173/2 Bỏ Túc tuyến 480SN - Cắt REC và DS trụ 173/1 Suối Ngõ tuyến 478SN - Cắt REC và DS trụ 169 Tân Hà tuyến 473SN - Cắt REC và DS trụ 167/131 Hội Tân tuyến 471SN - Cắt LBS và DS trụ 167/129 Bỏ Túc tuyến 473SN	5380	57,2340	0,0954	2,9946	0,0050	15,433	154.326

26	05-06-26	06h00	05-06-26	16h00	ĐL Tân Châu	- ĐL Tân Châu - Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Sach	Tuyến 473 trạm 110kV Suối Ngõ	Tuyến 473 trạm 110kV Suối Ngõ	Thi công dựng trụ lắp phụ kiện kéo dây nâng cấp từ 1 pha lên 3 pha từ trụ 323 đến trụ 323/12 tuyến 473SN	Đầu tư xây dựng 2026	100	Áp Tân Cường xã Tân Đồng	- Cắt REC và DS trụ 169 Tân Hà tuyến 473SN - Cắt 3LBFCO trụ 323/1 nhánh rẽ 22kV Vạc Sa - Camphuchia tuyến 473SN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
27	05-06-26	05h00	05-06-26	06h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 478TH và tuyến 471SN	Trụ 167/1 nối tuyến 478TH, tuyến 471SN	Chuyển điện tuyến 471SN nhận điện tuyến 478TH	Chuyển điện	100	Không mất điện	- Đóng REC trụ 167/1 Kà Tum nối tuyến 478TH - Cắt REC và DS trụ 167/131 Hội Tân tuyến 471SN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
28	05-06-26	16h00	05-06-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 478TH và tuyến 471SN	Trụ 167/1 nối tuyến 478TH, tuyến 471SN	Chuyển điện tuyến 471SN ngưng nhận điện tuyến 478TH	Chuyển điện	100	Không mất điện	- Đóng DS và REC trụ 167/131 Hội Tân tuyến 471SN - Cắt REC trụ 167/1 Kà Tum ngưng nối tuyến 478TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
29	05-06-26	05h00	05-06-26	06h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 475TH và tuyến 478SN	Chuyển điện tuyến 475TH cấp điện tuyến 478SN	Chuyển điện tuyến 475TH cấp điện tuyến 478SN	Chuyển điện	30	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 110 Áp 2 tuyến 475TH - Cắt REC và DS trụ 173/1 Suối Ngõ tuyến 478SN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
30	05-06-26	16h00	05-06-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 475TH và tuyến 478SN	Chuyển điện tuyến 475TH ngưng cấp điện tuyến 478TH	Chuyển điện tuyến 475TH ngưng cấp điện tuyến 478TH	Chuyển điện	30	Không mất điện	- Đóng DS và REC trụ 173/1 Suối Ngõ tuyến 478SN - Cắt LBS trụ 110 Áp 2 tuyến 475TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
31	05-06-26	05h00	05-06-26	06h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 475TH và tuyến 480SN	Chuyển điện tuyến 475TH cấp điện tuyến 480SN	Chuyển điện tuyến 475TH cấp điện tuyến 480SN	Chuyển điện	100	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 81 Áp 5 tuyến 475TH - Cắt REC và DS trụ 173/2 Bô Túc tuyến 480SN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
32	05-06-26	16h00	05-06-26	17h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 475TH và tuyến 480SN	Chuyển điện tuyến 475TH ngưng cấp điện tuyến 480SN	Chuyển điện tuyến 475TH ngưng cấp điện tuyến 480SN	Chuyển điện	100	Không mất điện	- Đóng DS và REC trụ 173/2 Bô Túc tuyến 480SN - Cắt LBS trụ 81 Áp 5 tuyến 475TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
33	05-06-26	08h00	05-06-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kê mới, thay định kỳ, dòi điện kê từ nhà ra trụ, thay điện kê không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
34	05-06-26	08h00	05-06-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 474TN	Từ trụ 16 đến trụ 76 đường Điện Biên Phủ, Cách Mạng Tháng Tám và các nhánh rẽ tuyến 474TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 16 đến trụ 76 đường Điện Biên Phủ, Cách Mạng Tháng Tám và các nhánh rẽ tuyến 474TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

35	05-06-26	06h30	05-06-26	16h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 19-5	Đường dây 22kV tuyến 472TN	Từ trụ 80/47 đến trụ 80/80 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 472TN	Bàn giao đơn vị ngoài trống trụ 18m, thay dây trần thành dây bọc, sang lưới lắp trạm biến áp từ trụ 80/47 đến trụ 80/80 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 472TN	Công trình ĐTXD 2026	120	Khu phố 4 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, Hiệp Bình phường Tân Ninh	- Cắt LBS trụ 62 và LTD trụ 61 Chợ Bắp tuyến 472TN - Cắt DS trụ 80/47 Điện Lực tuyến 472TN - Cắt 3LTD trụ 80/41 Bông Dầu tuyến 472TN - Cắt CB trạm 400kVA trụ 46 Nhà Máy Điện tuyến 481TN	5273	49,5607	0,0869	2,7883	0,0049	4,115	39.096	
36	05-06-26	08h00	05-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 1 đến trụ 80 tuyến 471SD-475SD	Từ trụ 1 đến trụ 80 tuyến 471SD-475SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 1 đến trụ 80 tuyến 471SD-475SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
37	05-06-26	08h00	05-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 33/1 đến trụ 33/9 tuyến 471SD	Từ trụ 33/1 đến trụ 33/9 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 33/1 đến trụ 33/9 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
38	05-06-26	08h00	05-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 51/1 đến trụ 51/18 tuyến 471SD	Từ trụ 51/1 đến trụ 51/18 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 51/1 đến trụ 51/18 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
39	05-06-26	08h00	05-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 80/1 đến trụ 80/43 tuyến 475SD	Từ trụ 80/1 đến trụ 80/43 tuyến 475SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 80/1 đến trụ 80/43 tuyến 475SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
40	05-06-26	08h00	05-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 80/16 đến trụ 80/16/32, từ trụ 80/18B đến tụ 80/18B/20 tuyến 475SD	Từ trụ 80/16 đến trụ 80/16/32, từ trụ 80/18B đến tụ 80/18B/20 tuyến 475SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 80/16 đến trụ 80/16/32, từ trụ 80/18B đến tụ 80/18B/20 tuyến 475SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
	Không có																				
B.	LƯỚI ĐIỆN 22KV																				
1	05-06-26	07h00	05-06-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Ngân Anh	Đường dây 22kV từ trụ 76 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 474TN	Từ trụ 98/1 đến trụ 98/14 Bầu Năng tuyến 474TN	Di dời trạm, sang lưới hạ áp, thu hồi trụ từ trụ 98/1 đến trụ 98/14 Bầu Năng tuyến 474TN	Di dời lưới điện mở rộng đường giao thông	18	Khu phố Ninh Thuận, Ninh Hiệp, Ninh An phường Ninh Thạnh	- Cắt 3FCO và tháo 3hotline trạm 250kVA trụ 98/4B Bầu Năng-T.98/4B tuyến 474TN. - Cắt CB trạm 250 trụ 98/14 Ninh An-T.98/14 tuyến 474TN - Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 97 Bầu Năng-T.97 tuyến 474TN - Cắt 3FCO trạm 3x50kVA trụ 98/4/1 và tháo 3hotline trụ 98/4 Công ty TNHH Miviko tuyến 474TN	565	5,7625	0,0101	0,2988	0,0005	0,617	5.862	

2	05-06-26	07h00	05-06-26	16h30	ĐL Thái Bình	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 186/121B/1P đến trụ 186/121B/58P tuyến 473SD	Từ trụ 186/121B/6P đến trụ 186/121B/58P tuyến 473SD	Trồng trụ xen lưới và lắp phụ kiện lưới điện từ trụ 186/121B/6P đến trụ 186/121B/58P tuyến 473SD	Công trình ĐTXD năm 2026	10	Áp Cây Ôi xã Hòa Hội	Cắt 1 LBFCO trụ 186/121B/1P tuyến 473SD	471	4,2290	0,0078	0,2360	0,0004	0,114	1.029	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thử nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	05-06-26	06h30	05-06-26	16h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Xuất tuyến 22kV tuyến 473TN	Từ trụ 4 đến trụ 27 đường Bời lời tuyến 473TN	- Bàn giao đơn vị ngoài trồng trụ sang lưới đi dòi đường dây trung áp từ trụ 4 đến trụ 27 đường Bời lời tuyến 473TN - ĐL Tân Ninh kết hợp xử lý khiếm khuyết lưới điện, thay điện kế định kỳ từ trụ 4 đến trụ 27 đường Bời lời tuyến 473TN	Công trình đi dòi đường Bời Lời	15	Khu phố Ninh Trung phường Bình Minh	Cắt MC 473TN và đóng DTĐ 473-76TN Cắt LBS và đóng DTĐ ngắn lộ LBS 01 từ RMU 01 Tương Đài tuyến 473TN	Do đơn vị thi công chưa chuẩn bị đủ vật tư để thi công.					
2	05-06-26	06h30	05-06-26	07h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 34/63 đến trụ 45 tuyến 471TB	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 34/63 đến trụ 45 tuyến 471TB	Chuyển điện 480TC cấp nguồn tuyến 471TBĐến trụ 34/63 tuyến 471TB	Chuyển nguồn	10	Khu phố An Quới phường Trảng Bàng	- Cắt MC 471 trạm 110kV Trảng Bàng - Cắt DS trụ 34/64 tuyến 471TB - Đóng Recloser trụ 45 Cầu Quan tuyến 480TC	Do đơn vị thi công chưa chuẩn bị đủ vật tư để thi công.					
3	05-06-26	06h30	05-06-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	Công ty TNHH XDĐ TM DV Minh Ngọc	Nhánh rẽ 22kV 2 mạch từ trụ 34/1B đến trụ 34/31B An Hoà tuyến 471TB, 475TB	Từ trụ 34/1B đến trụ 34/31B An Hoà tuyến 471TB, 475TB	Dựng trụ trồng xen, lắp phụ kiện công trình đầu tư xây dựng 2026	Đầu tư xây dựng	120	Khu phố Lộc An; An Phú; An Quới; Hoà Phú; Hòa Bình phường Trảng Bàng.	- Cắt MC 471 và đóng DTĐ 471-76 trạm 110kV Trảng Bàng - Cắt Recloser và 3LTD trụ 34/1 An Hoà tuyến 475TB - Cắt 3LTD trụ 34/39 tuyến 475TB. - Cắt DS trụ 34/64 tuyến 471TB. - Cắt 03 LTD trụ 50B Hòa Bình tuyến 471TB	Do đơn vị thi công chưa chuẩn bị đủ vật tư để thi công.					
4	05-06-26	15h30	05-06-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 34/63 đến trụ 45 tuyến 471TB	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 34/63 đến trụ 45 tuyến 471TB	Chuyển điện về vị trí giao lưới ban đầu .	Đầu tư xây dựng	10	Khu phố An Quới phường Trảng Bàng	-Cắt Recloser trụ 45 Cầu Quan tuyến 480TC -Đóng DS trụ 34/64 tuyến 471TB -Đóng MC 471 trạm 110kV Trảng Bàng	Do đơn vị thi công chưa chuẩn bị đủ vật tư để thi công.					

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.
- Thực hiện đảm bảo cung cấp điện phục vụ Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2026 (từ 25/5/2026 đến 09/6/2026).

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CĐS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thế Tây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Nguyễn Hồ Hữu Ngọc